

第 14 回計画評価及び検証小委員会 議事要旨

日時 2026 年 7 月 30 日（木）13:00～14:20

場所 Web 会議

出席者：

<委員>

田中 誠	委員長	（政策研究大学院大学 教授）
河辺 賢一	委員	（東京科学大学 工学院 電気電子系 准教授）
草薙 真一	委員	（兵庫県立大学 国際商経学部 教授）
造賀 芳文	委員	（広島大学大学院 先進理工系科学研究科 教授）
東條 吉純	委員	（立教大学 法学部 教授）
原 亮一	委員	（北海道大学 大学院情報科学研究院 准教授）
北條 昌秀	委員	（徳島大学 大学院社会産業理工学研究部 教授）

<オブザーバー>

甲斐 正彦	（東海旅客鉄道株式会社 建設工事部 担当部長）
黒田 嘉彰	（電力・ガス取引監視等委員会 ネットワーク事業監視課長）
園田 光寛	（一般社団法人送配電網協議会 電力技術部長）

欠席者：

<オブザーバー>

添田 隆秀	（資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課長）
-------	------------------------------

【事業実施主体（議題 1）】

山本 正宣	（中部電力パワーグリッド株式会社 調達部 購買契約グループ長）
川崎 秀幸	（中部電力パワーグリッド株式会社 調達部 工事・委託契約グループ長）
二川 裕之	（中部電力パワーグリッド株式会社 基幹系統建設センター送電施設グループ長）
上田 真也	（中部電力パワーグリッド株式会社 基幹系統建設センター建築グループ長）
木原 健一	（中部電力パワーグリッド株式会社 基幹系統建設センター変電施設グループ長）

【事業実施主体（議題 2）】

千葉 伸行	（東北電力ネットワーク株式会社 送変電建設センター 所長）
埴渕 憲太	（東北電力ネットワーク株式会社 送変電建設センター 副所長）
関口 哲史	（東北電力ネットワーク株式会社 送変電建設センター 副所長）
菅原 浩一	（東北電力ネットワーク株式会社 送変電建設センター 課長）

配布資料

- 資料 1 「中部関西間連系線に係る広域系統整備計画」における工事内容（工事費・工期）について（事務局確認）
- 資料 2 「東北東京間連系線に係る広域系統整備計画」における工事費増額の中間検証について（事務局確認）
- 資料 3 「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」における佐久間東幹線（山線）増強工事の工期遅延について

議題 1. 「中部関西間連系線に係る広域系統整備計画」における工事内容（工事費・工期）について

- ・「中部関西間連系線に係る広域系統整備計画」における工事内容（工事費・工期）について、事務局から資料 1 により説明があった。

[主な意見、質疑等]

- ・事務局から説明のあった内容について質疑があった。

「中部関西間連系線に係る広域系統整備計画」関ヶ原北近江幹線新設（主要設備・主要工事）、三岐幹線 π 引込（主要設備・主要工事）及び関ヶ原開閉所新設（主要工事のうち建築工事）の工事内容（工事費・工期）については、中部 PG の報告どおりの内容で工事を進めることとした。

議題 2. 「東北東京間連系線に係る広域系統整備計画」における工事費増額の中間検証について

- ・「東北東京間連系線に係る広域系統整備計画」のうち東北 NW の工事件名における工事費増額に伴う中間検証について、事務局から資料 2 により説明があった。

[主な意見、質疑等]

- ・事務局から説明のあった内容について質疑があった。

「東北東京間連系線に係る広域系統整備計画」における工事費増額の中間検証について、今回の検証対象に関しては、増額の要因とそれに伴う対応について特段の疑義がないことを確認した。引き続き、頂いた意見も踏まえて、事務局にて増額内容を確認していくこととした。

議題 3. 「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」における佐久間東幹線（山線）増強工事の工期遅延について

- ・「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」の佐久間東幹線（山線）増強工事の工期遅延について、事務局から資料 3 により説明があった。

[主な意見、質疑等]

- ・事務局から説明のあった内容について質疑があった。

「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」の佐久間東幹線（山線）増強工事の工期遅延については、頂いた意見を踏まえて、引き続き、事業実施主体である電発 NW と連携して対応を進めていくこととした。

— 了 —