

本資料には、個別工事費などの機微な情報が含まれているため、
一部情報については、マスキング処理をしております。

「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」 佐久間東幹線（山線）他増強工事の 工期遅延に関する本日の内容

2025年 5月 29日
広域系統整備委員会
計画評価及び検証小委員会事務局


1． 本日の内容について

2． 前回の振り返り

- 本日、下表の内容についてご確認いただく。
- 資料1－2の電発NWの報告（用地取得の長期化による工程遅延リスク）に関する事実確認及び事務局の見解は、本日の電発NWからの報告及び審議を踏まえ、次回以降の委員会で報告予定。

資料	資料の概要	確認のポイント
資料 1－1	・ 前回委員会(3/26)におけるご質問・ご意見に対する回答	・ 前回委員会では質疑応答の時間を多く確保できず、委員会後に委員・オブザーバーから書面にてご質問・ご意見いただいた。その内容について、回答をまとめたことからご確認いただきたい。
資料 1－2	・ 工期遅延リスクの洗い出し及びその深掘り（用地取得の長期化による工程遅延リスク）【電発NW】	・ 前回委員会において電発NWより、さらなる工程遅延リスクとして「用地取得の長期化による工程遅延リスク」があるとの報告があった。本日は、その詳細について電発NWより報告いただく。状況についてご確認いただきたい。
資料 1－3	・ 前回報告のあった大雨被害及び保安林手続きに伴う工期遅延の確認【事務局】	・ 前回委員会において電発NWより、5ヶ月の工期遅延として下記の原因があるとの報告があった。 ・ 大雨被害による着手遅延 ・ 保安林手続き遅延による着手遅延 ・ 上記報告内容に対する事実確認結果及び事務局見解についてご審議いただきたい。

■ 東京中部間の連系設備を90万kW（210万kW→300万kW）増強する。



◆概算工事費：1,837億円

◆工事完了予定時期：2027年度末

◆事業実施主体：東京PG、中部PG、電発NW

個別工事件名	事業実施主体
① 佐久間周波数変換設備	電発NW
② 東清水周波数変換設備	中部PG
③ 275kV佐久間東幹線（山線）増強	電発NW
④ 275kV送電線新設（50Hz）	電発NW
⑤ 275kV東清水線新設	東京PG
⑥ 275kV送電線新設（60Hz）	電発NW
⑦ 275kV佐久間西幹線（山線）増強	電発NW
⑧ 新富士変電所増設	東電PG
⑨ 静岡変電所増設	中部PG
⑩ 東栄変電所増設	中部PG

【凡例】

□ 発電所	— 500kV送電線
○ 変電所	— 275kV送電線
⊗ 開閉所	— 154kV以下送電線
◀ 交直変換所	— 直流送電線
▶ 周波数変換所	黒 既設・計画中設備
	赤 対策箇所
	青 関連地内系統整備

1． 本日の報告内容について

2． 前回の振り返り

- 前回委員会では、佐久間東幹線（山線）他増強工事の工期遅延について電発NWから報告いただいた。
- 前回委員会では質疑応答の時間を多く確保できず、委員会後に委員・オブザーバーから書面にてご質問・ご意見いただいた。その内容について、回答をまとめたことからご確認いただきたい。

- 佐久間東幹線の工期遅延に関する電発NWの説明に対するご質問

- 佐久間東幹線の工期遅延に関する電発NWの説明に対するご意見

● 検証小委員会の会議運営に対するご質問

● 検証小委員会の会議運営に対するご意見

