

# 2018・2019年度の年間作業停止計画

2018年3月1日

- 業務規程第162条に基づき、2018・2019年度の年間作業停止計画を共有いたします。

<添付資料>

1. 2018・2019年度分作業停止計画（連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名）
2. 2018・2019年度分作業停止計画（連系線の運用容量に影響を与えない件名）

○連絡・問合せ先：運用部広域調整グループ      [koikichosei-g@occto.or.jp](mailto:koikichosei-g@occto.or.jp)

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0105608	北海道	2018/05/12 06:30	2018/05/16 18:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	汚損測定、CH点検およびCH汚損対策他	北海道本州間	年間計画	更新	
0105615	北海道	2018/05/12 06:30	2018/05/19 22:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1極サイリスタバルブ定期点検他	北海道本州間	年間計画	更新	
0105617	北海道	2018/05/12 06:30	2018/05/19 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	第1極断路器(LS-1,E-1)更新他	北海道本州間	年間計画	更新	
0105618	北海道	2018/05/12 06:30	2018/05/19 17:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯・電函)	(電発)北本七飯線(北七飯・電函) 1L	北本七飯線1号保護装置更新他	北海道本州間	年間計画	更新	
0105625	北海道	2018/05/12 09:00	2018/05/19 16:00	連続	北七飯変電所	北七飯変電所 103<北本七飯線1号>	北本七飯線1号保護継電器盤取替他	北海道本州間	年間計画	更新	
0105598	北海道	2018/05/15 07:00	2018/05/19 18:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	電線路細密点検他	北海道本州間	年間計画	更新	
0108648	北海道	2018/05/15 07:00	2018/05/15 17:00	単日	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 1L	電線圧縮型接続部補修	北海道本州間	年間計画	更新	
0204419	東北	2018/05/15 08:10	2018/05/15 17:50	単日	上北変電所	北本上北線1号	O5ブロックRy点検O5Ry盤修繕工事	北海道本州間	年間計画	変更	
0105621	北海道	2018/05/19 16:00	2018/05/19 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 103<北本七飯線1号>	低圧検相	北海道本州間	年間計画	更新	
0108649	北海道	2018/05/19 17:00	2018/05/19 20:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 103<北本七飯線1号>	保護継電器盤取替 潮流測定未実施による系統対策	北海道本州間	年間計画	更新	
0105616	北海道	2018/05/19 19:10	2018/05/19 22:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極フローティング	・第1極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約	北海道本州間	年間計画	更新	
0108650	北海道	2018/05/19 20:00	2018/05/19 21:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 103<北本七飯線1号>	北本七飯線1号保護継電器盤取替に伴う潮流測定	北海道本州間	年間計画	更新	
0105596	北海道	2018/10/10 06:50	2018/10/10 08:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成	北海道本州間	年間計画	更新	
0105597	北海道	2018/10/10 06:50	2018/10/13 18:10	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・電上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・電上) 帰線	電線路細密点検、鉄塔防錆塗装 他	北海道本州間	年間計画	更新	
0105607	北海道	2018/10/10 08:00	2018/10/13 17:00	毎日	(電発)北本直流幹線帰線(函・電上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・電上) 帰線	帰線避雷器点検、第3人孔拡幅工事	北海道本州間	年間計画	更新	
0105604	北海道	2018/10/11 08:00	2018/10/12 17:00	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・電上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・電上) 帰線	帰線ケーブル性能確認試験	北海道本州間	年間計画	更新	
0105612	北海道	2018/10/11 08:00	2018/10/12 19:00	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・電上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・電上) 帰線	直流幹線帰線保護装置定期点検他	北海道本州間	年間計画	更新	
0105592	北海道	2018/10/13 16:30	2018/10/13 18:10	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し	北海道本州間	年間計画	更新	
0105591	北海道	2018/10/17 06:30	2018/10/21 18:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	電線路細密点検他	北海道本州間	年間計画	更新	
0105606	北海道	2018/10/17 06:30	2018/10/21 18:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	汚損測定、CH点検およびCH汚損対策他	北海道本州間	年間計画	更新	
0105611	北海道	2018/10/17 06:30	2018/10/21 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	第2極断路器(LS-2,E-2)細密点検他	北海道本州間	年間計画	更新	
0105613	北海道	2018/10/17 06:30	2018/10/21 17:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯・電函)	(電発)北本七飯線(北七飯・電函) 2L	第2極全停作業に伴う保安停止	北海道本州間	年間計画	更新	
0105614	北海道	2018/10/17 06:30	2018/10/21 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第2極サイリスタバルブ定期点検他	北海道本州間	年間計画	更新	
0105603	北海道	2018/10/17 13:00	2018/10/17 17:00	単日	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	LT・CC・CF点検	北海道本州間	年間計画	更新	
0105610	北海道	2018/10/21 18:10	2018/10/21 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約	北海道本州間	年間計画	更新	
0105588	北海道	2018/10/22 06:30	2018/10/22 13:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 函館変換所 O-51.53.550	北電増強北本の系統連系試験に伴う制約 ・高調波影響確認試験	北海道本州間	年間計画	更新	
0105590	北海道	2018/10/22 06:30	2018/10/22 13:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	系統連系試験に伴う制約	北海道本州間	年間計画	更新	
0105605	北海道	2018/10/22 06:30	2018/10/24 18:30	毎日	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	第3人孔拡幅工事	北海道本州間	年間計画	更新	
0108651	北海道	2018/10/22 06:30	2018/10/24 18:30	毎日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	北本直流幹線1L停止作業に伴う保安停止	北海道本州間	年間計画	更新	
0105587	北海道	2019/01/14 11:30	2019/01/14 18:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 函館変換所 O-51.53.550	北電増強北本の系統連系試験に伴う制約 ・高調波影響確認試験	北海道本州間	年間計画	更新	
0105589	北海道	2019/01/14 11:30	2019/01/14 18:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	系統連系試験に伴う制約	北海道本州間	年間計画	更新	
0108616	北海道	2019/05/14 06:30	2019/05/27 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	第3人孔拡幅工事 他	北海道本州間	年間計画	更新	
0208041	東北	2019/05/15 08:10	2019/05/16 16:50	連続	上北変電所	北本上北線2号	上北(変)相馬双葉幹線SPC整備関連	北海道本州間	年間計画	変更	
0108617	北海道	2019/05/23 06:30	2019/05/27 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1・2極	増強北本協調関連改造 他	北海道本州間	年間計画	更新	
0108618	北海道	2019/05/23 06:30	2019/05/27 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	汚損測定 他	北海道本州間	年間計画	更新	
0109130	北海道	2019/05/27 09:00	2019/05/27 16:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 103<北本七飯線1号>	187kV母線保護盤取替 北本七飯線1号制御ケーブル切替	北海道本州間	年間計画	変更	
0108949	北海道	2019/05/28 06:30	2019/06/12 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	第3人孔拡幅工事 他	北海道本州間	年間計画	更新	
0208564	東北	2019/05/31 18:00	2019/05/31 19:00	単日	上北変電所	上北変電所 4号変圧器投入時	X34他断路器修繕関連	北海道本州間	年間計画	変更	
0109132	北海道	2019/06/06 09:00	2019/06/06 16:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 104<北本七飯線2号>	187kV母線保護盤取替 北本七飯線2号制御ケーブル切替	北海道本州間	年間計画	変更	
0108620	北海道	2019/07/13 08:00	2019/08/11 17:50	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	本線張替工事 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0108621	北海道	2019/07/13 08:00	2019/07/13 16:50	単日	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1・2L	第3人孔拡幅工事(帰線ケーブル部)に伴うケーブル切替	北海道本州間	年間計画	変更	
0108622	北海道	2019/07/13 08:00	2019/08/11 14:30	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	第1極全停作業に伴う保安停止	北海道本州間	年間計画	変更	
0108623	北海道	2019/07/13 08:00	2019/08/11 18:50	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1極サイリスタバルブ定期点検 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0108624	北海道	2019/07/13 08:00	2019/08/11 14:30	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 1L	屋外鉄構塗装工事 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0108626	北海道	2019/07/13 15:30	2019/07/13 16:50	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	ケーブル切替後の北本第2極実系統試験に伴う運転制約	北海道本州間	年間計画	変更	
0208009	東北	2019/08/06 08:10	2019/08/07 16:50	連続	上北変電所	北本上北線1号	上北(変)相馬双葉幹線SPC整備関連	北海道本州間	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0108627	北海道	2019/08/11 08:00	2019/08/11 18:20	単日	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1・2L	第3人孔拡張工事(帰線ケーブル部)に伴うケーブル切戻し	北海道本州間	年間計画	変更	
0108628	北海道	2019/08/11 16:30	2019/08/11 18:50	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極 北本第2極フローティング	第1極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約	北海道本州間	年間計画	変更	
0108630	北海道	2019/08/11 17:00	2019/08/11 18:20	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極 北本第2極フローティング	ケーブル切替後の北本第1極実系統試験に伴う運転制約	北海道本州間	年間計画	変更	
0108631	北海道	2019/10/01 06:50	2019/10/04 18:10	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・電上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・電上) 帰線	電線路細密点検 他	北海道本州間	年間計画	更新	
0108632	北海道	2019/10/01 06:50	2019/10/01 08:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成	北海道本州間	年間計画	更新	
0108633	北海道	2019/10/02 08:00	2019/10/03 19:00	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・電上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・電上) 帰線	直流幹線帰線保護装置定期点検 他	北海道本州間	年間計画	更新	
0208852	東北	2019/10/02 17:00	2019/10/02 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 2号変圧器投入時	上北(変)CB改良(MT2)関連	北海道本州間	年間計画	変更	
0108634	北海道	2019/10/04 16:30	2019/10/04 18:10	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し	北海道本州間	年間計画	更新	
0108635	北海道	2019/10/05 07:30	2019/10/11 17:30	毎日	北斗今別直流幹線	北斗今別直流幹線 本線	運開後初期点検	北海道本州間	年間計画	更新	
0108636	北海道	2019/10/26 06:30	2019/10/30 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第2極サイリスタバルブ定期点検 他	北海道本州間	年間計画	更新	
0108637	北海道	2019/10/26 06:30	2019/10/30 18:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	電線路細密点検 他	北海道本州間	年間計画	更新	
0108638	北海道	2019/10/26 06:30	2019/10/30 17:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 2L	北本七飯線2L取引用計量設備特別検定 他	北海道本州間	年間計画	更新	
0108639	北海道	2019/10/26 06:30	2019/10/30 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	北本上北線2L取引用計量設備特別検定 他	北海道本州間	年間計画	更新	
0108640	北海道	2019/10/26 06:30	2019/10/28 17:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 2L	電線路細密点検 他	北海道本州間	年間計画	更新	
0208680	東北	2019/10/30 18:00	2019/10/30 19:00	単日	上北変電所	上北変電所 4号変圧器投入時	MT4ブロック点検関連	北海道本州間	年間計画	変更	
0108641	北海道	2019/10/30 18:10	2019/10/30 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約	北海道本州間	年間計画	更新	
0108642	北海道	2020/01/16 06:30	2020/06/04 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	第3人孔接続箱CSJ化工事、Bケーブル張替 他	北海道本州間	年間計画	更新	
0108643	北海道	2020/01/16 06:30	2020/06/04 18:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	北本直流幹線2L停止作業に伴う保安停止	北海道本州間	年間計画	更新	
0108644	北海道	2020/03/31 06:30	2020/04/04 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1・2極	第2極制御保護装置更新に伴う共通盤他信号切離 他	北海道本州間	年間計画	更新	
0108645	北海道	2020/03/31 06:30	2020/04/04 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1極サイリスタバルブ定期点検 他	北海道本州間	年間計画	更新	
0108646	北海道	2020/03/31 06:30	2020/04/04 17:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 1L	第1極全停作業に伴う保安停止	北海道本州間	年間計画	更新	
0108647	北海道	2020/03/31 06:30	2020/04/04 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	第1極全停作業に伴う保安停止	北海道本州間	年間計画	更新	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0202429	東北	2018/05/07 08:40	2018/06/08 17:20	連続	南相馬変電所	南相馬MT2	MT2一次他GISベローズ他修繕	東北東京間	年間計画	変更	
0204451	東北	2018/05/15 08:40	2018/05/18 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	定期点検	東北東京間	年間計画	変更	
0204595	東北	2018/05/15 08:40	2018/05/17 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	ダブルトーションナルダンパ補修	東北東京間	年間計画	変更	
0204627	東北	2018/05/18 08:40	2018/05/19 17:20	連続	福島変電所	吾妻幹線1号	O7ブロック機器, Ry普細点	東北東京間	年間計画	変更	
0204464	東北	2018/05/22 08:40	2018/05/25 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	定期点検	東北東京間	年間計画	変更	
0204597	東北	2018/05/22 08:40	2018/05/24 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	ダブルトーションナルダンパ補修	東北東京間	年間計画	変更	
0204634	東北	2018/05/25 08:40	2018/05/26 17:20	連続	福島変電所	吾妻幹線2号	O8ブロック機器, Ry普細点	東北東京間	年間計画	変更	
0308614	東京	2018/06/09 08:00	2018/06/11 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	《1》JP支持装置補修《No.》11,12 2基	東北東京間	年間計画	変更	
0308605	東京	2018/06/11 08:00	2018/06/12 17:00	連続	南いわき(開)	500kV甲1母線	500kV1UプスタイGIS 12年停止試験 500kV1U甲セクションGIS 12年停止試験 川内線1号GIS 12年停止試験 川内線2号GIS 12年停止試験	東北東京間	年間計画	変更	
0308617	東京	2018/06/11 08:00	2018/06/14 18:00	連続	南いわき(開)	相馬双葉幹線1LのCBO31	・ガス遮断器油圧操作機構修理	東北東京間	年間計画	変更	
0202549	東北	2018/06/11 08:40	2018/06/15 17:20	連続	南相馬変電所	南相馬MT2	現地制御盤他取替	東北東京間	年間計画	変更	
0202712	東北	2018/06/11 08:00	2018/06/15 18:30	連続	南相馬変電所	相馬双葉幹線1号	O1ブロック機器・Ry普細点	東北東京間	年間計画	変更	
0306356	東京	2018/06/12 08:00	2018/06/15 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	(1)電線スヘーサ取替No.6~7,14~15,15~16 29~30 4径間 (2)大型がいし装置点検No.28 1基 (3)電線本体点検No.28~29 1径間 (4)地線本体点検No.28~29 1径間	東北東京間	年間計画	変更	
0308610	東京	2018/06/12 08:00	2018/06/15 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	電線・地線本体点検 《No.》207,《No.》212,《No.》217,《No.》227,《No.》232  大型がいし装置点検 《No.》207,《No.》212,《No.》217,《No.》227,《No.》232	東北東京間	年間計画	変更	
0204669	東北	2018/06/12 09:00	2018/06/14 16:30	連続	相馬双葉幹線1号	相馬双葉幹線1号	架渉線点検	東北東京間	年間計画	変更	
0308619	東京	2018/06/13 08:00	2018/06/14 17:00	連続	南いわき(開)	500kV乙1母線	500kV1UプスタイGIS 12年停止試験 500kV1U乙セクションGIS 12年停止試験 川内線1号GIS 12年停止試験 川内線2号GIS 12年停止試験	東北東京間	年間計画	変更	
0310783	東京	2018/06/13 09:00	2018/06/13 17:00	単日	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	《1》がいし取替《No.》44	東北東京間	年間計画	変更	
0202574	東北	2018/06/14 09:10	2018/06/21 16:50	連続	南相馬変電所	南相馬MT2	MT2塗装	東北東京間	年間計画	変更	
0202822	東北	2019/03/03 08:30	2019/03/16 17:30	連続	福島変電所	相福幹線1号	福島(変)リレー整備相福幹線1号Ry盤取替	東北東京間	年間計画	変更	
0202887	東北	2019/03/03 08:30	2019/03/16 17:30	連続	東福島変電所	東福島支線1号	東福島(変)リレー整備東福島支線1号Ry盤取替	東北東京間	年間計画	変更	
0204494	東北	2019/03/03 08:30	2019/03/16 17:30	連続	相福幹線1号	相福幹線1号	定期点検, クランプ補修	東北東京間	年間計画	変更	
0202946	東北	2019/03/03 09:30	2019/03/16 17:30	連続	南相馬変電所	相福幹線1号	リレー整備2PCMRy盤取替(対向試験含む)	東北東京間	年間計画	変更	
0308611	東京	2019/03/09 08:00	2019/03/09 17:00	単日	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	電線・地線本体点検 《No.》202,《No.》222  直単:大型がいし装置点検 《No.》202,《No.》222	東北東京間	年間計画	変更	
0204676	東北	2019/03/09 08:00	2019/03/14 17:00	連続	相馬双葉幹線2号	相馬双葉幹線2号	架渉線点検, スペーサ補修	東北東京間	年間計画	変更	
0207745	東北	2019/03/09 08:00	2019/03/15 18:30	連続	南相馬変電所	相馬双葉幹線2号	相馬双葉幹線SPC整備関連3・9・10切替 3/15実潮流	東北東京間	年間計画	変更	
0308612	東京	2019/03/11 08:00	2019/03/14 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	電線・地線本体点検 《No.》202,《No.》207,《No.》212,《No.》217,《No.》222,《No.》227,《No.》232  直単:大型がいし装置点検 《No.》202,《No.》207,《No.》212,《No.》217,《No.》222,《No.》227,《No.》232	東北東京間	年間計画	変更	
0308618	東京	2019/03/11 08:00	2019/03/14 18:00	連続	南いわき(開)	相馬双葉幹線2LのCBO32	・ガス遮断器油圧操作機構修理	東北東京間	年間計画	変更	
0202744	東北	2019/03/11 09:00	2019/03/15 18:30	連続	南相馬変電所	相馬双葉幹線2号	O2ブロック機器・Ry普細点	東北東京間	年間計画	変更	
0202915	東北	2019/03/17 08:30	2019/03/30 17:30	連続	東福島変電所	東福島支線2号	東福島(変)リレー整備	東北東京間	年間計画	変更	
0202957	東北	2019/03/17 08:30	2019/03/30 17:30	連続	福島変電所	相福幹線2号	福島(変)リレー整備	東北東京間	年間計画	変更	
0204516	東北	2019/03/17 08:30	2019/03/30 17:30	連続	相福幹線2号	相福幹線2号	定期点検, スペーサ補修, クランプ補修	東北東京間	年間計画	変更	
0203023	東北	2019/03/17 09:30	2019/03/30 17:30	連続	南相馬変電所	相福幹線2号	リレー整備2PCMRy盤取替(対向試験含む)	東北東京間	年間計画	変更	
0208029	東北	2019/05/14 08:30	2019/05/17 17:30	連続	相福幹線1号	相福幹線1号	架渉線点検	東北東京間	年間計画	変更	
0208101	東北	2019/05/21 08:30	2019/05/24 17:30	連続	相福幹線2号	相福幹線2号	架渉線点検	東北東京間	年間計画	変更	
0309464	東京	2019/06/08 08:00	2019/06/13 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	《1》JP支持装置補修《No.》7,10,17 3基	東北東京間	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0310841	東京	2019/06/08 09:00	2019/06/13 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	《1》電線スペース取替 《No.》31～32 《No.》32～33 《2》テフロンテープ巻き直し 《No.》92～93(65m) 《No.》98～99(70m) 《No.》102～103(90m) 《3》地線リング取替 《No.》92～93(65m) 《No.》98～99(70m) 《No.》102～103(90m) 《4》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》68(1径間) 《5》がいし連スペース取付 《No.》84,92,99,100,101,121	東北東京間	年間計画	変更	
0208261	東北	2019/06/08 08:30	2019/06/14 18:30	連続	南相馬変電所	相馬双葉幹線1号	相馬双葉幹線SPC整備関連6/8・9切替 6/14実潮流	東北東京間	年間計画	変更	
0210068	東北	2019/09/06 08:40	2019/10/05 16:50	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	吾妻幹線地線張替50関連OPGW通信障害張替 No50～79	東北東京間	年間計画	変更	
0208426	東北	2019/09/09 08:40	2019/09/13 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	架渉線点検	東北東京間	年間計画	変更	
0209405	東北	2019/09/20 08:40	2019/10/06 17:20	連続	福島変電所	吾妻幹線1号	福島(変)リレー整備吾妻幹線1号Ry盤取替	東北東京間	年間計画	変更	
0209406	東北	2019/09/20 09:40	2019/10/06 17:20	連続	米沢変電所	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号リレー切替「吾妻幹線リレー整備」	東北東京間	年間計画	変更	
0208159	東北	2019/09/25 08:40	2019/09/27 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	ダブルトーションナルダンバ補修	東北東京間	年間計画	変更	
0208454	東北	2019/10/11 08:40	2019/10/15 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	架渉線点検	東北東京間	年間計画	変更	
0209361	東北	2019/10/11 08:40	2019/10/27 17:20	連続	福島変電所	吾妻幹線2号	福島(変)リレー整備吾妻幹線2号Ry盤取替	東北東京間	年間計画	変更	
0209363	東北	2019/10/11 09:40	2019/10/27 17:20	連続	米沢変電所	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号リレー切替「吾妻幹線リレー整備」	東北東京間	年間計画	変更	
0208179	東北	2019/10/15 08:40	2019/10/17 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	ダブルトーションナルダンバ補修	東北東京間	年間計画	変更	
0309463	東京	2019/10/16 08:00	2019/10/25 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	《1》JP支持装置補修《No.》7,10,17 3基	東北東京間	年間計画	変更	
0308828	東京	2019/10/16 09:00	2019/10/20 13:00	連続	南いわき(開)	南いわき幹線2L	既設GIS母線との接続	東北東京間	年間計画	変更	
0310842	東京	2019/10/16 09:00	2019/10/21 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	《1》電線スペース取替 《No.》31～32 《No.》32～33 《2》テフロンテープ巻き直し 《No.》92～93(65m) 《No.》98～99(70m) 《No.》102～103(90m) 《3》地線リング取替 《No.》92～93(65m) 《No.》98～99(70m) 《No.》102～103(90m) 《4》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》68(1径間) 《5》がいし連スペース取付 《No.》84,92,99,100,101,121	東北東京間	年間計画	変更	
0308827	東京	2019/10/21 09:00	2019/10/25 13:00	連続	南いわき(開)	南いわき幹線2L	既設GIS母線との接続	東北東京間	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0411788	中部	2018/04/03 07:00	2018/04/05 19:00	毎日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	新佐50Hz直列機器更新に伴う保安停止	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0411787	中部	2018/04/03 18:00	2018/04/03 21:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	自動オンロ装置更新に伴う検相試験	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0411789	中部	2018/04/09 07:00	2018/04/09 19:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	屋外機器定期点検(LS-107他)	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0411790	中部	2018/04/09 07:00	2018/04/12 19:00	毎日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	新佐50Hz直列機器更新に伴う保安停止	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0310545	東京	2018/04/10 07:30	2018/04/11 20:30	連続	中給停止計画G	佐久間FC	佐久間FC作業に伴うFC制約	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0304835	東京	2018/04/10 08:00	2018/04/11 20:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・屋内外機器定期点検	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0411791	中部	2018/04/11 07:00	2018/04/11 19:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	屋外機器定期点検(LS-108他)	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0310550	東京	2018/05/12 08:30	2018/05/12 18:30	単日	中給停止計画G	佐久間FC	佐久間(発)50Hz母線停止に伴うFC制約	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0306729	東京	2018/05/12 09:00	2018/05/12 18:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間FC 50Hz母線	新豊根佐久間線LS205更新に伴う架線接続 O-5更新に伴う母線保護制御ケーブル接続 屋外機器定期点検LS214	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0310551	東京	2018/05/13 12:30	2018/05/13 18:30	単日	中給停止計画G	佐久間FC	佐久間FC連絡線50Hz停止に伴うFC制約	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0304839	東京	2018/05/13 13:00	2018/05/13 18:00	単日	電発佐久間(FC)	佐久間FC連絡線 50Hz	・新豊根佐久間線50Hz直列機器更新に伴う 実潮流試験のための試験専用	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0308608	東京	2018/05/13 13:00	2018/05/13 18:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz母線	新豊根佐久間50Hz直列機器更新工事に伴う試験使用	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0310552	東京	2018/10/20 07:30	2018/12/05 24:00	連続	中給停止計画G	佐久間FC	佐久間FC停止に伴うFC制約	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0305242	東京	2018/10/20 08:00	2018/12/05 23:30	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・交流フィルタ用コンデンサ更新 ・変換器定期点検 ・1~4CTr保護継電装置更新 ・所内変圧器保護継電装置更新	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0305244	東京	2018/10/25 08:00	2018/10/25 15:00	単日	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・西幹山#2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0409500	中部	2018/10/25 07:00	2018/10/25 16:00	単日	電発佐久間FC	275kV FC連絡線60HZ	佐久間西幹山2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0411793	中部	2018/10/25 07:00	2018/10/25 16:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	西幹山2L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0305250	東京	2018/10/29 08:00	2018/10/30 18:00	連続	電発静岡流通事業所(中西制)	佐久間FC連絡線 50Hz(+60Hz)	《1》電線圧縮接続部抵抗測定(スリーブ)《No.》2~《No.》3(2径間cct)	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0409504	中部	2018/10/29 07:00	2018/10/30 19:00	連続	電発佐久間発	275kV FC連絡線60HZ	電線圧縮接続部抵抗測定(スリーブ)	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0305237	東京	2018/10/30 08:00	2018/10/30 17:00	単日	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・西幹山#2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0409501	中部	2018/10/30 07:00	2018/10/30 18:00	単日	電発佐久間FC	275kV FC連絡線60HZ	佐久間西幹山2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0411792	中部	2018/10/30 07:00	2018/10/30 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	屋外機器定期点検(LS102、LS106、PD他)	東京中部間(佐久)	年間計画	更新	
0411794	中部	2018/10/30 07:00	2018/10/30 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	西幹山2L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル接続	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0305240	東京	2018/10/31 09:00	2018/12/03 08:00	連続	電発佐久間(発)	佐久間(発)FC連絡線50Hz	Arr新設	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0409498	中部	2018/10/31 08:00	2018/12/03 08:00	連続	電発佐久間発	275kV FC連絡線60HZ	Arr新設	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0305246	東京	2018/11/01 15:00	2018/11/01 18:00	単日	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・西幹山#2L保護Ry盤更新に伴う試験専用	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0411785	中部	2018/11/01 15:00	2018/11/01 19:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	西幹山2L保護継電器盤更新に伴う実潮流試験	東京中部間(佐久)	年間計画	更新	
0409506	中部	2018/11/03 07:00	2018/11/05 19:00	毎日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	FC連絡線60HZ用避雷器新設に伴う保安停止	東京中部間(佐久)	年間計画	更新	
0305247	東京	2018/11/04 08:00	2018/11/04 15:00	単日	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・西幹山#1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0409502	中部	2018/11/04 07:00	2018/11/04 16:00	単日	電発佐久間FC	275kV FC連絡線60HZ	佐久間西幹山1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0411795	中部	2018/11/04 07:00	2018/11/04 16:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	西幹山1L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0305248	東京	2018/11/11 08:00	2018/11/11 17:00	単日	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・西幹山#1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0409503	中部	2018/11/11 07:00	2018/11/11 18:00	単日	電発佐久間FC	275kV FC連絡線60HZ	佐久間西幹山1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0409507	中部	2018/11/11 07:00	2018/11/11 19:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	FC連絡線60HZ用避雷器新設に伴う保安停止	東京中部間(佐久)	年間計画	更新	
0411796	中部	2018/11/11 07:00	2018/11/11 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	屋外機器定期点検(LS-101他)	東京中部間(佐久)	年間計画	更新	
0411797	中部	2018/11/11 07:00	2018/11/11 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	西幹山1L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル接続	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0305249	東京	2018/11/14 15:00	2018/11/14 18:00	単日	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・西幹山#1L保護Ry盤更新に伴う試験専用	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0411786	中部	2018/11/14 15:00	2018/11/14 19:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	西幹山1L保護継電器盤更新に伴う実潮流試験	東京中部間(佐久)	年間計画	更新	
0305243	東京	2018/11/19 09:00	2018/12/03 08:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC連絡線 50Hz	・屋外機器定期点検	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0409497	中部	2018/11/19 08:00	2018/12/03 08:00	連続	電発佐久間発	275kV FC連絡線60HZ	屋外機器定期点検	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0305239	東京	2018/12/03 08:00	2018/12/03 14:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間(発)FC連絡線50Hz	Arr新設に伴う試験	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0305241	東京	2018/12/03 08:00	2018/12/05 23:30	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC/佐久間FC連絡線 50Hz(+60Hz)	交流フィルタ用コンデンサ更新に伴う試験	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0409499	中部	2018/12/03 08:00	2018/12/03 12:00	単日	電発佐久間発	275kV FC連絡線60HZ	Arr新設に伴う試験	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0409508	中部	2018/12/03 08:00	2018/12/06 00:00	連続	電発佐久間FC	275kV FC連絡線60HZ	交流フィルタ用コンデンサ更新に伴う試験	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0310613	東京	2019/04/02 07:30	2019/04/04 20:30	連続	中給停止計画G	佐久間FC	・屋内外機器定期点検 ・所内3.3kV制御保護盤更新	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0308819	東京	2019/04/02 08:00	2019/04/02 17:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz母線	屋外機器定期点検(LS211、LS205他) 1Gと1MTrとセット(T10117000290)	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0308843	東京	2019/04/02 08:00	2019/04/04 20:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・屋内外機器定期点検	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0308844	東京	2019/04/02 08:00	2019/04/04 18:00	連続	電発佐久間(発)	佐久間(発)FC連絡線50Hz	・屋外機器定期点検(O-50,50E) ・FC連絡線50Hz避雷器初回点検	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0415144	中部	2019/04/02 07:00	2019/04/04 19:00	連続	電発佐久間発	275kV FC連絡線60HZ	屋外機器定期点検(O-60)	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0308822	東京	2019/04/03 08:00	2019/04/03 17:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz母線	屋外機器定期点検(LS203、LS15他)	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0308845	東京	2019/04/03 08:00	2019/04/03 18:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間(発)FC連絡線50Hz/佐久間(発)50Hz母線	屋外機器定期点検 (250)	東京中部間(佐久間)/東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0308820	東京	2019/04/04 08:00	2019/04/04 17:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz母線	屋外機器定期点検(LS204他)	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0310626	東京	2019/11/05 07:30	2019/11/09 20:30	連続	中給停止計画G	佐久間FC	・サリスタバルブ他定期点検 ・屋内外機器定期点検 ・ICTr、2CTrLTC細密点検	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0308818	東京	2019/11/05 08:00	2019/11/06 18:00	毎日	電発静岡流通事業所(中西制)	佐久間FC連絡線 50Hz(+60Hz)	《1》電線路細密点検 《No.》4~佐久間FCST(8基cct)	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0310235	東京	2019/11/05 08:00	2019/11/09 20:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・サイリスタバルブ他定期点検 ・屋内外機器定期点検 ・ICTr、2CTrLTC細密点検	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0415136	中部	2019/11/05 07:00	2019/11/06 19:00	毎日	電発佐久間発	275kV FC連絡線60HZ	電線路細密点検	東京中部間(佐久)	年間計画	変更	
0310546	東京	2018/04/25 05:30	2018/04/26 17:30	連続	中給停止計画G	新信濃2号FC	新信濃2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306339	東京	2018/04/25 06:00	2018/04/26 17:00	連続	新信濃(変)	2号FC設備とO52	バルブホール空調点検A バルブホールフェンス内清掃 バルブホール給排気設備点検	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306340	東京	2018/04/25 06:00	2018/04/26 17:00	連続	新信濃(変)	RC設備	簡易点検A RC始動装置、励磁室空調点検 給排気設備点検	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0409483	中部	2018/04/27 00:00	2018/05/06 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310548	東京	2018/05/22 05:30	2018/06/08 19:00	連続	中給停止計画G	新信濃1号FC	新信濃1FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306342	東京	2018/05/22 06:00	2018/06/08 15:00	連続	新信濃(変)	60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	・60Hz1号ShR停止試験A ・60Hz1号調相TrOFケーブル絶縁油採油	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306343	東京	2018/05/22 06:00	2018/06/08 17:00	連続	新信濃(変)	1号FC設備とO51	・1号FC高調波フィルター用コンデンサ取替(60Hz5次 作業日数:18日間) ・60Hzサイリスタバルブ、60HzPG・LEC盤(3年普点、作業日数9日間) ・DC-VT、60Hz12相制御盤、60HzLTC制御盤(3年普点) ・60Hzバルブ冷却監視盤(3年普点) ・50Hz1号FC連絡線保護盤(6年精点) ・60Hz1号FC連絡線保護盤(6年精点) ・バルブホール空調設備点検(3年普点) ・50Hz1号FC連絡線OFケーブル絶縁油採油 ・所内AC、DC盤(3年普点)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308609	東京	2018/05/22 06:00	2018/06/07 18:00	連続	山梨山梨総社新信濃変電	60Hz275kV1号母線	電力ケーブルピット作製に伴う危険防止	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0413342	中部	2018/05/25 00:00	2018/06/03 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306341	東京	2018/05/30 07:00	2018/06/01 18:00	連続	新信濃(変)	60Hz275kV1号母線	・過電圧保護盤6年精点 ・60Hz1号275kV共通直接盤6年精点	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0409484	中部	2018/06/05 00:00	2018/06/06 00:00	単日	中信変	中信変 全て信濃系統切替	高根ルート作業による系統信頼度確保に伴う新信濃FC運用制約	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0419921	中部	2018/06/05 07:00	2018/06/06 18:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	架線金具補修	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0419922	中部	2018/06/05 07:00	2018/06/05 19:00	単日	馬瀬川第一発	275kV 高根馬瀬 1L 構内	高根馬瀬1LCB042油圧リレー他修理	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0418497	中部	2018/06/05 08:00	2018/06/05 17:00	単日	馬瀬北部 1L	275kV 馬瀬北部 1L 全線	鉄塔ボルト点検	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0409414	中部	2018/06/05 10:00	2018/06/05 11:00	単日	馬瀬川第一発	275kV B BUS	開閉操作	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0409401	中部	2018/06/06 07:00	2018/06/07 19:00	連続	馬瀬川第一発	275kV 馬瀬北部 2L 全線	O48関係機器点検	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0418496	中部	2018/06/06 08:00	2018/06/06 17:00	単日	馬瀬北部 2L	275kV 馬瀬北部 2L 全線	鉄塔ボルト点検	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0415045	中部	2018/06/07 07:00	2018/06/07 18:00	単日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	架線金具補修	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310554	東京	2018/06/08 08:30	2018/06/08 12:30	単日	中給停止計画G	新信濃2号FC	新信濃2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306337	東京	2018/06/08 09:00	2018/06/08 12:00	単日	新信濃(変)	新信濃分岐線1号のO41/60Hz275kV1号母線/ 新信濃2号FC/RC設備	・1号FC60Hz高調波フィルター5次分路試充電試験ならびに変成器回路電圧・電流測定試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306335	東京	2018/06/08 17:00	2018/06/08 18:25	単日	新信濃(変)	1号FC潮流指定(300MW)	1号FC系統併入試験(300MW) A-K間 直流LA外部診断	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310553	東京	2018/10/01 00:00	2018/10/01 06:30	単日	中給停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308615	東京	2018/10/01 00:30	2018/10/01 06:00	単日	新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC/RC設備	60Hz側FC融通制約緩和に伴う系統連系試験 (RC停止中2台目FC加圧・FC安定運転確認)	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310549	東京	2018/10/01 05:30	2018/10/13 20:00	連続	中給停止計画G	新信濃2号FC	新信濃2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306346	東京	2018/10/01 06:00	2018/10/13 17:00	連続	新信濃(変)	2号FC設備	・2号FC制御保護装置他取替 50Hzインターフェイス盤、60Hzインターフェイス盤 50Hz連絡保護盤、60Hz連絡保護盤 EPPS盤 DC-CT用CVCF装置 50HzLTC制御盤 ・60Hz275kV2U母線保護継電装置取替 ・60Hz相制御装置(1)D/D交換 ・60Hz純水冷却装置イオン交換樹脂取替 ・2号FC融通設定回路修理(多頻度補助Ry交換 作業日数:6日間) ・CVケーブル油中終端部絶縁油性試験(50・60HzACF)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306347	東京	2018/10/01 06:00	2018/10/13 09:00	連続	新信濃(変)	RC設備	・2号FC制御保護装置他取替 60Hzインターフェイス盤 ・60Hz275kV2U母線保護継電装置取替 ・PT,SA盤6年普点、電気ブレーキ6年精点、循環水ポンプ6年精点 ・相分離母線6年普点、400V補機制御制御盤6年普点 ・自動始動停止試験(1年) ・RC簡易点検B(1年) ・RCTr冷却Cub停止試験A ・RC設備 配電盤および制御回路 停止試験A (ACL、NGR、始動用出力Tr1・2次、入力Tr、所内1・2、変成器盤)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306349	東京	2018/10/01 06:00	2018/10/12 15:00	連続	新信濃(変)	60Hz275kV2号母線とCBO40	・2号FC制御保護装置他取替 60Hzインターフェイス盤、EPPS盤、60HzFC連絡保護盤	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306350	東京	2018/10/01 06:00	2018/10/13 09:00	連続	新信濃(変)	60Hz2号調相変圧器/60Hz2号調相設備	・60Hz275kV2U母線保護継電装置取替	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0306353	東京	2018/10/01 06:00	2018/10/13 17:00	連続	新信濃(変)	2号FC設備	・50/60Hz密閉型冷却塔停止試験A ・バルブホール空調設備停止試験B ・水質改善装置停止試験A ・6kV3号配電盤および制御回路停止試験A	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306360	東京	2018/10/01 06:00	2018/10/13 09:00	連続	新信濃(変)	RC設備	・RC用変圧器NGR設置	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306361	東京	2018/10/01 06:00	2018/10/13 17:00	連続	新信濃(変)	2号FC設備	・50Hz変換用変圧器NGR設置 ・60Hz変換用変圧器NGR設置	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306362	東京	2018/10/01 06:00	2018/10/13 09:00	連続	新信濃(変)	60Hz2号調相変圧器	・60Hz2号調相変圧器NGR設置	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306345	東京	2018/10/01 08:00	2018/10/12 15:00	連続	新信濃(変)	新信濃分岐線2号のO42	・2号FC制御保護装置他取替 ・60Hzインターフェイス盤 ・60Hz275kV2U母線保護継電装置取替	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0418501	中部	2018/10/12 00:00	2018/10/12 24:00	単日	中信変	中信変 全て信濃系統切替	高根ルート作業による系統信頼度確保に伴う新信濃FC運用制約	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306728	東京	2018/10/12 15:00	2018/10/12 17:00	単日	新信濃(変)	60Hz275kV2号母線とCBO40/新信濃分岐線2号とO42	【60Hz275kV2U母線保護継電装置取替】 ・電流測定	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306733	東京	2018/10/13 09:00	2018/10/13 15:00	単日	新信濃(変)	RC設備/60Hz2号調相変圧器	・RC自動始動停止試験(1年) 【60Hz275kV2U母線保護継電装置取替】 ・電流測定	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306734	東京	2018/10/13 09:00	2018/10/13 15:00	単日	新信濃(変)	RC設備/60Hz2号調相変圧器	RC変圧器および60Hz2号調相変圧器NGR設置に伴う試充電試験, 電流測定	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306336	東京	2018/10/13 17:00	2018/10/13 19:25	単日	新信濃(変)	2号FC潮流指定(300MW)	2号FC系統併入試験(300MW) A-K間 直流LA外部診断	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306735	東京	2018/10/13 17:00	2018/10/13 19:25	単日	新信濃(変)	2号FC潮流指定(300MW)	50Hz・60HzFC変換用変圧器NGR設置に伴う試充電試験, 電流測定	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310633	東京	2019/04/08 05:30	2019/04/09 17:30	連続	山梨山梨総支社新信濃変電	2号FC設備	HVDC向けβ進め接点引出(50Hz調相CB)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308846	東京	2019/04/08 06:00	2019/04/09 17:00	連続	新信濃(変)	2号FC設備/主変1号	HVDC向けβ進め接点引出(50Hz調相CB)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310615	東京	2019/04/09 05:30	2019/04/09 17:30	単日	山梨山梨総支社新信濃変電	1号FC設備	FCインターフェイス盤ケーブル切り離し(主変1次CB改造)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308847	東京	2019/04/09 06:00	2019/04/09 17:00	単日	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備/主変1号	FCインターフェイス盤ケーブル切り離し(主変1次CB改造)	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0415143	中部	2019/04/25 00:00	2019/05/07 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310616	東京	2019/05/10 05:30	2019/05/11 17:30	連続	山梨山梨総支社新信濃変電	新信濃2号FC	・バルブホール空調点検A ・バルブホールフェンス内清掃	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308840	東京	2019/05/10 06:00	2019/05/11 17:00	連続	新信濃(変)	RC設備	・同期調相機簡易点検A ・RC始動装置, 励磁室空調点検	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308841	東京	2019/05/10 06:00	2019/05/11 17:00	連続	新信濃(変)	新信濃2号FC	・バルブホール空調点検A ・バルブホールフェンス内清掃 ・新古河線OLR装置除却(H29から実施時期変更) ・2号DCリレー室制御用蓄電池取替・一般負荷用充電器・蓄電池除却	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310617	東京	2019/05/11 05:30	2019/05/11 17:30	単日	山梨山梨総支社新信濃変電	1号FC設備	FCインターフェイス盤ケーブル接続(主変1次CB改造)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308848	東京	2019/05/11 06:00	2019/05/11 17:00	単日	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備/主変1号	FCインターフェイス盤ケーブル接続(主変1次CB改造)	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310618	東京	2019/05/27 05:30	2019/05/28 17:30	連続	山梨山梨総支社新信濃変電	1号FC設備	HVDC向けβ進め接点引出(50Hz調相CB)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308849	東京	2019/05/27 06:00	2019/05/28 17:00	連続	新信濃(変)	1号FC設備/主変3号	HVDC向けβ進め接点引出(50Hz調相CB)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308829	東京	2019/05/27 07:00	2019/05/28 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電	新信濃1号FC	・バルブホール空調停止試験A(6ヶ月)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310619	東京	2019/05/28 05:30	2019/05/28 17:30	単日	山梨山梨総支社新信濃変電	2号FC設備	FCインターフェイス盤ケーブル切り離し(主変1次CB改造)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308850	東京	2019/05/28 06:00	2019/05/28 17:00	単日	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備/主変3号	FCインターフェイス盤ケーブル切り離し(主変1次CB改造)	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0415058	中部	2019/06/01 07:00	2019/06/01 19:00	単日	小坂川発	275kV 小坂川分岐線 全線	1BT関係機器点検	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310620	東京	2019/06/29 05:30	2019/06/29 17:30	単日	山梨山梨総支社新信濃変電	1号FC設備	FCインターフェイス盤ケーブル接続(主変1次CB改造)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310621	東京	2019/06/29 05:30	2019/06/29 17:30	単日	山梨山梨総支社新信濃変電	2号FC設備	FCインターフェイス盤ケーブル接続(主変1次CB改造)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308851	東京	2019/06/29 06:00	2019/06/29 17:00	単日	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備/主変3号	FCインターフェイス盤ケーブル接続(主変1次CB改造)	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310622	東京	2019/10/02 05:30	2019/10/02 17:30	単日	山梨山梨総支社新信濃変電	2号FC設備	FCインターフェイス盤ケーブル切り離し(主変1次CB改造)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310623	東京	2019/10/02 05:30	2019/10/02 17:30	単日	山梨山梨総支社新信濃変電	1号FC設備	FCインターフェイス盤ケーブル切り離し(主変1次CB改造)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308852	東京	2019/10/02 06:00	2019/10/02 17:00	単日	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備/主変2号	FCインターフェイス盤ケーブル切り離し(主変1次CB改造)	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310624	東京	2019/11/03 05:30	2019/11/03 17:30	単日	山梨山梨総支社新信濃変電	1号FC設備	FCインターフェイス盤ケーブル接続(主変1次CB改造)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310625	東京	2019/11/03 05:30	2019/11/03 17:30	単日	山梨山梨総支社新信濃変電	2号FC設備	FCインターフェイス盤ケーブル接続(主変1次CB改造)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308853	東京	2019/11/03 06:00	2019/11/03 17:00	単日	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備/主変2号	FCインターフェイス盤ケーブル接続(主変1次CB改造)	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310627	東京	2019/11/11 05:30	2019/12/08 19:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電	新信濃2号FC	FCインターフェイス盤他取替 ・50・60Hzインターフェイス盤, 2号FC50・60Hz連絡保護盤 ・DC-PT取替 ・50Hzサイリスタバルブ, 50HzPG・LEO盤(3年) ・50Hz/60Hz高調波フィルタ停止試験A(6年) ・50Hz/60Hz高調波フィルタ冷却盤A(6年) ・共通制御盤, 50Hz12相制御盤停止試験A(3年) ・DC-CT出力変換器盤停止試験A(3年) ・50Hz純水冷却装置点検(6年) ・50Hz冷却制御盤停止試験A(3年) ・BSS受信制御装置点検(3年)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310628	東京	2019/11/11 05:30	2019/12/07 19:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電	新信濃1号FC	・FCインターフェイス盤他取替 ・50・60Hzインターフェイス盤, 1号FC50・60Hz連絡保護盤 ・新古河線OLR装置除却	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0306363	東京	2019/11/11 06:00	2019/12/07 17:00	連続	新信濃(変)	1号FC設備	・50Hz変換用変圧器NGR設置 ・60Hz変換用変圧器NGR設置	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306364	東京	2019/11/11 06:00	2019/12/07 13:00	連続	新信濃(変)	60Hz1号調相変圧器	・60Hz1号調相変圧器NGR設置	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308826	東京	2019/11/11 06:00	2019/11/18 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	1号FC設備/50Hz275kV甲母線	1号FC設備50HzCB(O51)改造(抵抗投入)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308833	東京	2019/11/11 06:00	2019/12/07 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	60Hz275kV2号母線とO40	FCインターフェイス盤他取替 60Hzインターフェイス盤, 2号FC60Hz連絡保護盤	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308834	東京	2019/11/11 06:00	2019/12/07 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	60Hz275kV1号母線とO40	FCインターフェイス盤他取替 ・60Hzインターフェイス盤, 1号FC60Hz連絡保護盤	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308835	東京	2019/11/11 06:00	2019/12/07 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	・60Hz275kV1号母線停止に伴う運用停止	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308836	東京	2019/11/11 06:00	2019/12/07 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC/RC設備/50Hz系統過電圧保護	・FCインターフェイス盤他取替 ・50・60Hzインターフェイス盤, 1号FC50・60Hz連絡保護盤 ・新古河線OLR装置除却	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308839	東京	2019/11/11 06:00	2019/12/08 12:00	連続	新信濃(変)	60Hz2号調相変圧器/60Hz2号調相設備	・2号調相変圧器冷却制御盤停止試験A ・2号調相変圧器1次LA停止試験A	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310232	東京	2019/11/11 06:00	2019/12/08 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃2号FC	FCインターフェイス盤他取替 50・60Hzインターフェイス盤, 2号FC50・60Hz連絡保護盤 ・DC-PT取替 ・50Hzサイリスタハルブ, 50HzPG・LEC盤(3年)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310233	東京	2019/11/11 06:00	2019/12/07 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC	・60Hz高調波フィルター点検(6年精点) ・60Hz高調波フィルター冷却盤(3年精点) ・密閉型冷却塔停止試験A	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310234	東京	2019/11/11 06:00	2019/12/08 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	RC設備	FCインターフェイス盤他取替 60Hzインターフェイス盤 ・同期調相機簡易点検B ・RCキュービクル停止試験B	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310236	東京	2019/11/11 06:00	2019/12/08 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃2号FC	・2FC中継盤, 簡易監視制御盤停止試験A(3年) ・2号FC取引用電力量計取替(検定期間満了) ・ハツホール空調設備点検(3年精点, 給気ファン軸受交換)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0415057	中部	2019/11/11 07:00	2019/11/12 19:00	連続	高根第一発電	275kV乙BUS	275kV乙バス関係機器点検	東京中部間(新信濃)	年間計画	更新	
0415057	中部	2019/11/11 07:00	2019/11/12 19:00	連続	高根第一発電	275kV高根馬瀬1L構内	275kV乙バス関係機器点検	東京中部間(新信濃)	年間計画	更新	
0415057	中部	2019/11/11 07:00	2019/11/12 19:00	連続	高根第一発電	275kV高根馬瀬2L構内	275kV乙バス関係機器点検	東京中部間(新信濃)	年間計画	更新	
0415083	中部	2019/11/11 07:00	2019/11/12 20:00	連続	北部変	275kV馬瀬北部1L全線	制御保護盤取替/馬瀬1L	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0417918	中部	2019/11/11 09:00	2019/11/11 17:00	単日	北部変	275kV馬瀬北部1L構内	開閉試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0417149	中部	2019/11/11 10:00	2019/11/11 11:00	単日	馬瀬川第一発電	275kV高根馬瀬2L構内	開閉操作	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0417183	中部	2019/11/11 10:00	2019/11/11 11:00	単日	馬瀬川第一発電	275kV A BUS	開閉操作	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0417183	中部	2019/11/11 10:00	2019/11/11 11:00	単日	馬瀬川第一発電	275kV高根馬瀬1L構内	開閉操作	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0417183	中部	2019/11/11 10:00	2019/11/11 11:00	単日	馬瀬川第一発電	275kV馬瀬北部1L構内	開閉操作	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308832	東京	2019/11/12 07:00	2019/11/16 12:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃分岐線1号とO41	・FCインターフェイス盤他取替 60Hzインターフェイス盤	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0415086	中部	2019/11/13 07:00	2019/11/13 21:00	単日	北部変	275kV馬瀬北部1L全線	制御保護盤取替/馬瀬1L	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0415085	中部	2019/11/14 07:00	2019/11/15 20:00	連続	北部変	275kV馬瀬北部2L全線	制御保護盤取替/馬瀬2L	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0417920	中部	2019/11/14 09:00	2019/11/14 17:00	単日	北部変	275kV馬瀬北部2L構内	開閉試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0417150	中部	2019/11/14 09:00	2019/11/14 12:00	単日	馬瀬川第一発電	275kV馬瀬北部2L構内	開閉操作	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0415084	中部	2019/11/16 07:00	2019/11/16 21:00	単日	北部変	275kV馬瀬北部2L全線	制御保護盤取替/馬瀬2L	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308831	東京	2019/11/16 13:00	2019/11/16 18:00	単日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃分岐線2号とO42	・FCインターフェイス盤他取替 60Hzインターフェイス盤	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0418498	中部	2019/11/17 00:00	2019/11/26 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308825	東京	2019/11/25 06:00	2019/12/02 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	2号FC設備/50Hz275kV甲母線	2号FC設備50HzCB(O52)改造(抵抗投入)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308854	東京	2019/12/01 08:00	2019/12/01 18:00	単日	新信濃(変)	1号FC設備/安曇幹線1号とO1	安曇幹線β進め信号動作時間測定	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308855	東京	2019/12/01 08:00	2019/12/01 18:00	単日	新信濃(変)	2号FC設備/安曇幹線1号とO1	安曇幹線β進め信号動作時間測定	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308830	東京	2019/12/06 08:00	2019/12/06 18:00	単日	新信濃(変)	1号FC設備/安曇幹線2号とO2	安曇幹線β進め信号動作時間測定	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308856	東京	2019/12/06 08:00	2019/12/06 18:00	単日	新信濃(変)	2号FC設備/安曇幹線2号とO2	安曇幹線β進め信号動作時間測定	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306731	東京	2019/12/07 13:00	2019/12/07 15:00	単日	新信濃(変)	60Hz1号調相変圧器	・60Hz1号調相変圧器NGR設置に伴う初充電試験, 電流測定	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308824	東京	2019/12/07 13:00	2019/12/07 17:00	単日	山梨山梨総支社新信濃変電所	1号FC設備/50Hz275kV甲母線	1号FC設備50HzCB(O51)改造に伴う試充電試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306730	東京	2019/12/07 17:00	2019/12/07 19:25	単日	新信濃(変)	1号FC潮流指定(300MW)	50HzFC変換用変圧器NGR設置に伴う試充電試験, 電流測定	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308842	東京	2019/12/07 17:00	2019/12/07 18:25	単日	新信濃(変)	1号FC潮流指定(300MW)	・系統併入試験(300MW) ・A-K間, 直流LA外部診断	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308823	東京	2019/12/08 13:00	2019/12/08 17:00	単日	山梨山梨総支社新信濃変電所	2号FC設備/50Hz275kV甲母線	2号FC設備50HzCB(O52)改造に伴う試充電試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310237	東京	2019/12/08 17:00	2019/12/08 18:25	単日	山梨山梨総支社新信濃変電所	2号FC潮流指定(300MW)	・系統併入試験(300MW) ・A-K間, 直流LA外部診断	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310631	東京	2020/03/13 05:30	2020/03/17 17:30	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	1号FC設備	・投入位相制御装置新設 ・FC起動インターロック回路改修 ・HVDC向β進め接点引出, ケーブル接続・試験 ・12相制御装置向けβ進め接点増幅回路改修	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308857	東京	2020/03/13 06:00	2020/03/17 17:00	連続	新信濃(変)	1号FC設備	・投入位相制御装置新設 ・FC起動インターロック回路改修 ・HVDC向β進め接点引出, ケーブル接続・試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310632	東京	2020/03/18 05:30	2020/03/25 17:30	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	2号FC設備	・投入位相制御装置新設 ・FC起動インターロック回路改修 ・HVDC向β進め接点引出, ケーブル接続・試験 ・12相制御装置向けβ進め接点増幅回路改修	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0308838	東京	2020/03/18 06:00	2020/03/25 17:00	連続	新信濃(変)	2号FC設備	・投入位相制御装置新設 ・FC起動インターロック回路改修 ・HVDC向β進め接点引出、ケーブル接続・試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310614	東京	2020/03/23 05:30	2020/03/25 17:30	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	1号FC設備	・系統過電圧保護装置改造 ・HVDC関連ケーブル接続・試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308817	東京	2020/03/23 06:00	2020/03/25 17:00	連続	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備/50Hz系統過電圧保護	・系統過電圧保護装置改造 ・HVDC関連ケーブル接続・試験	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0409378	中部	2018/04/22 08:00	2018/04/22 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(上期分)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0409378	中部	2018/04/22 08:00	2018/04/22 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(上期分)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0310547	東京	2019/03/01 08:30	2019/03/11 17:30	連続	中給停止計画G	東清水FC	富士川線1, 2L停止に伴うFC制約	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0304474	東京	2019/03/01 09:00	2019/03/03 17:00	連続	田代幹線中線2号	田代幹線中線2号	【点検補修】 ・接地板取替 《No.》201-55	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0304575	東京	2019/03/01 09:00	2019/03/04 17:00	連続	田代幹線中線2号	田代幹線中線2号	【点検補修】 ・スペーサ点検他	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0304578	東京	2019/03/01 09:00	2019/03/11 17:00	連続	富士川線1, 2号	富士川線1, 2号	【鉄塔塗装工事】 ・鉄塔塗装 《No.》8~《No.》13 計6基 【点検補修】 ・がいし点検他 《No.》11, 12 ・電線、地線点検他 《No.》2~3	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0308607	東京	2019/03/01 09:00	2019/03/07 17:00	連続	駿河(変)	66kV SVC	【点検】 ・ハルホール室(高所)空気調和設備点検 ・サイリスタハルおよび関連装置:停止試験(6年) ・Var-Vグラフ(O990.L991.L992):モニタリング測定	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0409374	中部	2019/03/01 08:00	2019/03/12 14:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	交直変換設備点検他	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0409374	中部	2019/03/01 08:00	2019/03/12 14:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	交直変換設備点検他	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0409374	中部	2019/03/01 08:00	2019/03/12 14:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	交直変換設備点検他	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0409374	中部	2019/03/01 08:00	2019/03/12 14:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	交直変換設備点検他	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0409468	中部	2019/03/01 08:00	2019/03/11 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	取引用電力量計(MOF)取替	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0409468	中部	2019/03/01 08:00	2019/03/11 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	取引用電力量計(MOF)取替	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0409468	中部	2019/03/01 08:00	2019/03/11 18:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	取引用電力量計(MOF)取替	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0409468	中部	2019/03/01 08:00	2019/03/11 18:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	取引用電力量計(MOF)取替	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0414804	中部	2019/03/01 08:00	2019/03/12 14:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	275kV GCB機器点検他	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0414804	中部	2019/03/01 08:00	2019/03/12 14:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	275kV GCB機器点検他	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0409491	中部	2019/03/02 07:00	2019/03/11 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	62変換・調相Tr塗装	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0409491	中部	2019/03/02 07:00	2019/03/11 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	62変換・調相Tr塗装	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0310127	東京	2019/03/03 09:00	2019/03/03 17:00	単日	須走(変)	須走線2番	【点検】 ・須走2L GIS 12年停止試験 ・3BMC 6年停止試験A	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0310514	東京	2019/03/04 09:00	2019/03/04 17:00	単日	駿河(変)	田代幹線中線2号のCBO4	【須走(変)逆潮流対策関連工事】 ・2L側転送受信装置設置搬入、据付、確認試験	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0310516	東京	2019/03/04 09:00	2019/03/04 17:00	単日	須走(変)	須走線2番	【須走(変)変電所逆潮流対策】 ・逆潮流事故処理盤 (2L側シーケンス試験)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0310517	東京	2019/03/04 09:00	2019/03/04 17:00	単日	新富士(変)	田代幹線中線2号のCBO54	【須走(変)変電所逆潮流対策】 ・2L側転送受信装置、搬入、据付、確認試験	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0409379	中部	2019/03/04 08:00	2019/03/04 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(下期分)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0409379	中部	2019/03/04 08:00	2019/03/04 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(下期分)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0304475	東京	2019/03/05 09:00	2019/03/07 17:00	連続	田代幹線中線1号	田代幹線中線1号	【点検補修】 ・接地板取替 《No.》201-55、213 ・ソケットホルト取替 《No.》213	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0304576	東京	2019/03/05 09:00	2019/03/08 17:00	連続	田代幹線中線1号	田代幹線中線1号	【点検補修】 ・スペーサ点検他	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0310124	東京	2019/03/07 09:00	2019/03/07 17:00	単日	須走(変)	須走線1番	【点検】 ・須走1L GIS 12年停止試験 ・1BMC 6年停止試験A	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0310515	東京	2019/03/08 09:00	2019/03/08 17:00	単日	駿河(変)	田代幹線中線1号のCBO3	【須走(変)逆潮流対策関連工事】 ・1L側転送受信装置設置搬入、据付、確認試験	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0310518	東京	2019/03/08 09:00	2019/03/08 17:00	単日	新富士(変)	田代幹線中線1号のCBO53	【須走(変)変電所逆潮流対策】 ・1L側転送受信装置、搬入、据付、確認試験	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0310519	東京	2019/03/08 09:00	2019/03/08 17:00	単日	須走(変)	須走線1番	【須走(変)変電所逆潮流対策】 ・逆潮流事故処理盤 (1L側シーケンス試験)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0409470	中部	2019/03/12 14:00	2019/03/12 14:10	単日	東清水変	275kV 2 FC	MOF取替に伴う試加圧	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0409471	中部	2019/03/12 14:10	2019/03/12 14:30	単日	東清水変	275kV 2 FC	MOF取替に伴う検相試験	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0411784	中部	2019/03/12 14:10	2019/03/12 14:30	単日	東清水変	154kV BUS	MOF取替に伴う検相試験	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0409375	中部	2019/03/12 14:30	2019/03/12 18:30	単日	東清水変	275kV 2 FC	交直変換設備点検後の系統連系試験	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0409469	中部	2019/03/12 14:30	2019/03/12 18:30	単日	東清水変	275kV 2 FC	MOF取替後の潮流試験	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0415130	中部	2019/06/17 08:00	2019/06/17 13:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(上期分)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0415130	中部	2019/06/17 08:00	2019/06/17 13:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(上期分)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0415138	中部	2019/06/17 08:00	2019/06/17 13:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	静岡変Tr設置に伴う、東清水FC系統連系試験(準備)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0415131	中部	2019/06/17 13:00	2019/06/23 13:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	静岡変Tr設置に伴う、東清水FC系統連系試験	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0415139	中部	2019/06/23 13:00	2019/06/23 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	静岡変Tr設置に伴う、東清水FC系統連系試験(片付け)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0310664	東京	2020/03/01 08:30	2020/03/11 17:30	連続	中給停止計画G	東清水FC	富士川線停止に伴う制約	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0310131	東京	2020/03/01 09:00	2020/03/11 17:00	連続	富士川線1, 2号	富士川線1, 2号	【鉄塔改修工事】 ・鉄塔塗装 《No.》14~《No.》16 《No.》78~《No.》81 計7基 (他社送電線と組停止)  【点検補修】 ・鉄塔点検、がいし点検他 (田代幹線山線と組停止 1L 3/2) (田代幹線山線と組停止 2L 3/3)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0415064	中部	2020/03/01 08:00	2020/03/12 14:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	サイリスタバルブ点検他(定期)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0415064	中部	2020/03/01 08:00	2020/03/12 14:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	サイリスタバルブ点検他(定期)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0415064	中部	2020/03/01 08:00	2020/03/12 14:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	サイリスタバルブ点検他(定期)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0415064	中部	2020/03/01 08:00	2020/03/12 14:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	サイリスタバルブ点検他(定期)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0310666	東京	2020/03/02 08:30	2020/03/04 17:30	連続	中給停止計画G	東清水FC	田代幹線中線1号停止に伴う制約	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0310119	東京	2020/03/02 09:00	2020/03/02 17:00	単日	駿河(変)	田代幹線中線1号/田代幹線中線1号のCBO3	【点検】 ・田代幹線中線1L(白)計器用変圧器停止試験(12年) ・田代幹線中線1L(白)計器用変圧器絶縁抵抗測定 ・田代幹線中線1L配電盤計器試験	東京中部間(東清水)/東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0310121	東京	2020/03/02 09:00	2020/03/04 17:00	連続	田代幹線中線1号	田代幹線中線1号	【点検補修】 ・スペーサ取替 ・低抵抗測定 田代幹線No.267~268,271~272	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0310122	東京	2020/03/02 09:00	2020/03/08 16:00	連続	新富士(変)	主変14B	【14B変圧器リレー取替工事】 ・制御ケーブル切替、確認試験 【点検】 ・GCB514(油圧電動) 12年停止試験 ・14BTr 12停止試験A ・3次VT 計器用変成器 12年停止試験 ・14BVVVF 12年停止試験 ・ShR1号 12年停止試験 ・ShR1号リレー(B) 3年停止試験	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0310126	東京	2020/03/02 09:00	2020/03/04 17:00	連続	田代幹線中線1号	田代幹線中線1号	【点検補修】 ・鉄塔点検、がいし点検他	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0415140	中部	2020/03/02 08:00	2020/03/11 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	DCリアクトル塗装	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0415140	中部	2020/03/02 08:00	2020/03/11 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	DCリアクトル塗装	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0310665	東京	2020/03/05 08:30	2020/03/07 17:30	連続	中給停止計画G	東清水FC	田代幹線中線2L停止に伴う制約	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0310120	東京	2020/03/05 09:00	2020/03/05 17:00	単日	駿河(変)	田代幹線中線2号/田代幹線中線2号のCBO4	【点検】 ・田代幹線中線2L(白)計器用変圧器停止試験(12年) ・田代幹線中線2L(白)計器用変圧器絶縁抵抗測定 ・田代幹線中線2L配電盤計器試験	東京中部間(東清水)/東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0310125	東京	2020/03/05 09:00	2020/03/07 17:00	連続	田代幹線中線2号	田代幹線中線2号	【点検補修】 ・スペーサ取替 ・低抵抗測定 田代幹線No.267~268,271~272	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0310128	東京	2020/03/05 09:00	2020/03/06 17:00	連続	新富士(変)	田代幹線中線2号/田代幹線中線2号のCBO5 4	【点検】 ・GCB054(空気操作) 12年停止試験B ・線路VT 計器用変圧器 黒 12年停止試験A	東京中部間(東清水)/東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0310132	東京	2020/03/05 09:00	2020/03/07 17:00	連続	田代幹線中線2号	田代幹線中線2号	【点検補修】 ・鉄塔点検、がいし点検他	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0417352	中部	2020/03/05 08:00	2020/03/05 18:00	単日	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	オシロ装置取替に伴う 富士川線他取込み	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0417352	中部	2020/03/05 08:00	2020/03/05 18:00	単日	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	オシロ装置取替に伴う 富士川線他取込み	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0417352	中部	2020/03/05 08:00	2020/03/05 18:00	単日	東清水変	154kV BUS	オシロ装置取替に伴う 富士川線他取込み	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0415132	中部	2020/03/06 08:00	2020/03/06 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(下期分)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0415132	中部	2020/03/06 08:00	2020/03/06 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(下期分)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0310123	東京	2020/03/08 16:00	2020/03/08 18:00	単日	新富士(変)	主変14B	【14B変圧器リレー取替工事】 ・電流位相測定 ・電圧突合せ	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0415065	中部	2020/03/12 14:00	2020/03/12 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	サイリスタバルブ点検後の系統連系試験	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0415040	中部	2018/06/30 08:00	2018/06/30 18:00	単日	三重東近江 1L	500kV 三重東近江 1L 全線	ジャンパ線補修	中部関西間	年間計画	変更	
0409489	中部	2019/03/24 09:00	2019/03/24 12:30	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L 構内	FL盤取替に伴う東近江線SV情報切替	中部関西間	年間計画	変更	
0409489	中部	2019/03/24 12:30	2019/03/24 16:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L 構内	FL盤取替に伴う東近江線SV情報切替	中部関西間	年間計画	変更	
0617258	関西	2019/05/13 08:00	2019/05/17 18:00	毎日	三重東近江線1L	三重～東近江	甲No13ほかMC部材取替	中部関西間	年間計画	変更	
0617256	関西	2019/05/13 09:00	2019/05/13 18:00	単日	東近江開閉所	三重東近江線1L 線路及び構内	553LPD 普通点検	中部関西間	年間計画	変更	
0617259	関西	2019/06/01 08:00	2019/06/05 18:00	毎日	三重東近江線2L	三重～東近江	ZNo1ほかMC部材取替	中部関西間	年間計画	変更	
0617257	関西	2019/06/03 09:00	2019/06/03 18:00	単日	東近江開閉所	三重東近江線2L 線路及び構内	563LPD 普通点検	中部関西間	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0409406	中部	2018/09/11 09:00	2018/09/28 13:30	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB定期点検	中部北陸間	年間計画	変更	
0409487	中部	2018/09/12 08:00	2018/09/15 18:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB所内ACB取替	中部北陸間	年間計画	変更	
0501962	北陸	2018/09/12 08:00	2018/09/12 18:00	単日	南福光変電所	南福光連3Tr/南福光66母線/南福光3GTr	3Trプッシング加熱点検	中部北陸間	年間計画	更新	
0409417	中部	2018/09/16 08:00	2018/09/24 18:00	連続	南福光連系所	77kV 7 BANK	7GT・77調相関係機器点検	中部北陸間	年間計画	変更	
0409417	中部	2018/09/16 08:00	2018/09/24 18:00	連続	南福光連系所	77kV BUS	7GT・77調相関係機器点検	中部北陸間	年間計画	変更	
0415042	中部	2018/09/16 08:00	2018/09/24 18:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	7GT・77調相関係機器点検	中部北陸間	年間計画	変更	
0415043	中部	2018/09/16 08:00	2018/09/16 18:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	緊急融通装置点検	中部北陸間	年間計画	変更	
0415044	中部	2018/09/17 08:00	2018/09/17 18:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	LBC受信盤点検	中部北陸間	年間計画	変更	
0409490	中部	2018/09/18 08:00	2018/09/21 18:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB所内ACB取替	中部北陸間	年間計画	変更	
0420098	中部	2018/09/24 08:00	2018/09/28 13:30	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	劣化調査研究のためのモジュール入替	中部北陸間	年間計画	変更	
0409407	中部	2018/09/28 13:30	2018/09/28 14:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB点検に伴う短時間起動停止試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0420099	中部	2018/09/28 13:30	2018/09/28 14:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	モジュール入替に伴う短時間起動停止試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0409408	中部	2018/09/28 14:00	2018/09/28 16:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB点検に伴う系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0420100	中部	2018/09/28 14:00	2018/09/28 16:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	モジュール入替に伴う系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0415137	中部	2019/06/16 16:00	2019/06/16 19:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	中部北陸連絡母線 実負荷潮流測定	中部北陸間	年間計画	変更	
0415125	中部	2019/09/26 08:30	2019/09/26 12:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	南福光連中部北陸連絡母線引出口増設/実負荷潮流測定	中部北陸間	年間計画	変更	
0417148	中部	2019/10/08 09:00	2019/10/08 17:00	単日	南福光連系所	77kV 7 BANK	開閉操作(CB792、970、5070、770)	中部北陸間	年間計画	変更	
0415069	中部	2019/10/08 09:00	2019/10/21 13:30	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB定期点検	中部北陸間	年間計画	変更	
0415070	中部	2019/10/21 13:30	2019/10/21 14:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB点検に伴う短時間起動停止試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0415071	中部	2019/10/21 14:00	2019/10/21 16:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB点検に伴う系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0418499	中部	2019/10/24 08:00	2019/10/24 18:00	単日	南福光連系所	1 BTB	中部～北陸間 交流連系試験に伴うBTB停止	中部北陸間	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0501967	北陸	2018/04/05 08:00	2018/04/05 11:00	単日	越前変電所	越前500甲母線	越前嶺南線2L 脱調分離装置取替 甲母線電圧ケーブル切替	北陸関西間	年間計画	更新	
0501968	北陸	2018/04/05 11:00	2018/04/05 13:00	単日	越前変電所	越前500乙母線	越前嶺南線2L 脱調分離装置取替 乙母線電圧ケーブル切替	北陸関西間	年間計画	更新	
0501973	北陸	2018/04/05 11:00	2018/04/06 18:00	連続	越前変電所	越前嶺南線2L構内(越前)	越前嶺南線2L 脱調分離装置取替	北陸関西間	年間計画	更新	
0501979	北陸	2018/04/09 08:00	2018/04/10 18:00	毎日	送電線	越前嶺南線2L	圧縮接続管点検No.9~10 1径間	北陸関西間	年間計画	更新	
0617248	関西	2018/04/09 08:00	2018/04/09 17:00	単日	嶺南変電所	越前嶺南線2L線路および構内/500kV乙母線	(500kV配開改良工事)CB528RS同期検定回路変更	北陸関西間	年間計画	変更	
0617251	関西	2018/04/10 08:00	2018/04/12 18:00	毎日	越前嶺南線2L	越前S/S~嶺南S/S	がいし修繕工事	北陸関西間	年間計画	変更	
0608349	関西	2018/05/06 08:00	2018/05/19 17:00	連続	嶺南変電所	越前嶺南線1L線路および構内	(500kV配開改良工事)越前嶺南線1L500kVGIS化に伴う架線工事 および気中設備撤去	北陸関西間	年間計画	変更	
0608350	関西	2018/05/06 08:00	2018/06/13 18:00	連続	越前嶺南線1L	越前S/S~嶺南S/S	越前嶺南線No. 75~No. 116電力線他張替工事	北陸関西間	年間計画	変更	
0608351	関西	2018/05/07 08:00	2018/05/28 18:00	連続	越前嶺南線1L	越前S/S~嶺南S/S	越前嶺南線No. 1~No. 30架空地線張替工事	北陸関西間	年間計画	変更	
0501969	北陸	2018/05/14 08:00	2018/05/15 18:00	連続	越前変電所	越前嶺南線1L構内(越前)	越前嶺南線1L 脱調分離装置取替	北陸関西間	年間計画	更新	
0501972	北陸	2018/05/14 08:00	2018/05/15 18:00	毎日	送電線	越前嶺南線1L	圧縮接続管点検	北陸関西間	年間計画	更新	
0501978	北陸	2018/05/15 15:00	2018/05/15 18:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500乙母線/越前嶺南1L構内(越前)	越前嶺南線1L 脱調分離装置取替 乙母線電圧ケーブル切り離し	北陸関西間	年間計画	更新	
0502546	北陸	2019/10/24 08:00	2019/10/24 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南線1L(構内)/越前嶺南線2L(構内)	中部北陸間 交流連系試験に伴う 南福光変電所確認試験	北陸関西間	年間計画	更新	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0608374	関西	2018/05/01 08:00	2018/05/03 18:00	毎日	西播変電所	播磨西線2L線路および構内	播磨西線2L要素RS切替	関西中国間	年間計画	変更	
0618398	関西	2018/05/02 08:00	2018/05/02 18:00	毎日	西播変電所	播磨西線2L線路および構内	播磨西線1/2L D56Ry 電源・制御・故障表示 切替・試験	関西中国間	年間計画	変更	
0608375	関西	2018/05/04 08:00	2018/05/06 18:00	毎日	西播変電所	播磨西線1L線路および構内	播磨西線1L要素RS切替	関西中国間	年間計画	変更	
0618399	関西	2018/05/05 08:00	2018/05/05 18:00	毎日	西播変電所	播磨西線1L線路および構内	播磨西線1/2L D56Ry CBトリップ電源 切替・試験	関西中国間	年間計画	変更	
0702720	中国	2018/05/08 08:30	2018/06/20 17:00	連続	東岡山変電所	新岡山幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV新岡山幹線1L他取替工事	関西中国間	年間計画	変更	
0702640	中国	2018/05/14 08:30	2018/05/19 17:30	連続	東岡山変電所	新岡山幹線1L/500kV甲母線	新岡山幹線1L 601甲LS操作箱取替	関西中国間	年間計画	変更	
0702641	中国	2018/05/21 08:30	2018/05/26 17:30	連続	東岡山変電所	新岡山幹線1L/500kV乙母線	新岡山幹線1L 601乙LS操作箱取替	関西中国間	年間計画	変更	
0702642	中国	2018/05/28 08:30	2018/06/02 17:30	連続	東岡山変電所	新岡山幹線1L/500kV乙母線	新岡山幹線1L 601CE修理	関西中国間	年間計画	変更	
0702639	中国	2018/06/04 08:30	2018/06/09 17:30	連続	東岡山変電所	新岡山幹線1L	新岡山幹線1L 601L LS操作箱取替	関西中国間	年間計画	変更	
0702725	中国	2018/06/04 08:30	2018/06/08 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	架空地線ダンパ取替工事ほか	関西中国間	年間計画	変更	
0702726	中国	2018/06/25 08:30	2018/06/29 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	架空地線ダンパ取替工事ほか	関西中国間	年間計画	変更	
0702502	中国	2018/09/03 08:30	2018/09/05 17:30	毎日	日野変電所	日野幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV日野幹線1L関係機器普通点検	関西中国間	年間計画	変更	
0702721	中国	2018/09/03 08:30	2018/09/03 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	直線スリーブ内部点検工事ほか	関西中国間	年間計画	変更	
0702824	中国	2018/09/03 08:30	2018/09/09 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	鉄塔塗装ほか	関西中国間	年間計画	変更	
0702503	中国	2018/09/10 08:30	2018/09/12 17:30	毎日	日野変電所	日野幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV日野幹線2L関係機器普通点検	関西中国間	年間計画	変更	
0702722	中国	2018/09/10 08:30	2018/09/11 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	直線スリーブ内部点検工事	関西中国間	年間計画	変更	
0702825	中国	2018/09/10 08:30	2018/09/16 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	鉄塔塗装ほか	関西中国間	年間計画	変更	
0702887	中国	2018/09/17 08:00	2018/10/05 18:00	連続	智頭変電所	山崎智頭線1L/500kV甲母線	山崎智頭線1号取引用計量装置出張検定	関西中国間	年間計画	変更	
0704871	中国	2018/09/17 08:00	2018/10/05 18:00	連続	智頭変電所	山崎智頭線1L/500kV甲母線	取引用電力計量装置取替および出張検定(山崎智頭線1L関係)	関西中国間	年間計画	変更	
0617260	関西	2018/09/18 08:00	2018/09/19 18:00	毎日	山崎智頭線1L	山崎SW/S~智頭	No22~23架空地線修繕	関西中国間	年間計画	変更	
0617262	関西	2018/10/11 08:00	2018/10/14 18:00	毎日	山崎智頭線2L	山崎SW/S~智頭	No15~16、21~22、28~29架空地線修繕	関西中国間	年間計画	変更	
0702888	中国	2018/10/11 08:00	2018/11/03 18:00	連続	智頭変電所	山崎智頭線2L/500kV甲母線	山崎智頭線2号取引用計量装置出張検定	関西中国間	年間計画	変更	
0704872	中国	2018/10/11 08:00	2018/11/03 18:00	連続	智頭変電所	山崎智頭線2L/500kV甲母線	取引用電力計量装置取替および出張検定(山崎智頭線2L関係)	関西中国間	年間計画	変更	
0617261	関西	2018/10/22 08:00	2018/10/27 18:00	毎日	山崎智頭線2L	山崎SW/S~智頭	架空地線修繕	関西中国間	年間計画	変更	
0702632	中国	2018/11/14 09:00	2018/11/14 19:00	連続	智頭変電所	山崎智頭線1L	山崎智頭線1号取引用計量装置取替他	関西中国間	年間計画	変更	
0702633	中国	2018/12/05 09:00	2018/12/05 19:00	連続	智頭変電所	山崎智頭線2L	山崎智頭線2号取引用計量装置取替他	関西中国間	年間計画	変更	
0703986	中国	2019/04/17 08:30	2019/04/19 17:30	毎日	智頭変電所	中国東幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	中国東幹線1号関係機器点検	関西中国間	年間計画	変更	
0704024	中国	2019/04/17 08:30	2019/04/19 17:30	毎日	日野変電所	中国東幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV中国東幹線1L関係機器普通点検	関西中国間	年間計画	変更	
0704352	中国	2019/04/17 08:30	2019/04/19 17:30	連続	日野変電所	中国東幹線1L	500kV中国東幹線1L705Lほか不具合修理	関西中国間	年間計画	変更	
0704510	中国	2019/04/17 08:30	2019/04/18 17:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線1L	鉄塔塗装	関西中国間	年間計画	変更	
0704669	中国	2019/04/17 08:30	2019/04/17 17:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線1L	電線劣化調査(米子電力所)	関西中国間	年間計画	変更	
0704670	中国	2019/04/18 08:30	2019/04/19 17:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線1L	電線劣化調査(津山電力所)	関西中国間	年間計画	変更	
0703933	中国	2019/04/18 13:50	2019/04/18 17:00	毎日	日野変電所	中国東幹線1L	500kV中国東幹線1号 A系(主+後備)リレー普通点検	関西中国間	年間計画	変更	
0705233	中国	2019/04/19 08:30	2019/04/19 16:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線1L	電線点検工事	関西中国間	年間計画	変更	
0703934	中国	2019/04/19 13:50	2019/04/19 17:00	毎日	日野変電所	中国東幹線1L	500kV中国東幹線1号 B系(主+後備)リレー普通点検	関西中国間	年間計画	変更	
0703987	中国	2019/04/22 08:30	2019/04/24 17:30	毎日	智頭変電所	中国東幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	中国東幹線2号関係機器点検	関西中国間	年間計画	変更	
0704025	中国	2019/04/22 08:30	2019/04/24 17:30	毎日	日野変電所	中国東幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV中国東幹線2L関係機器普通点検	関西中国間	年間計画	変更	
0704353	中国	2019/04/22 08:30	2019/04/24 17:30	連続	日野変電所	中国東幹線2L	500kV中国東幹線2L706Lほか不具合修理	関西中国間	年間計画	変更	
0704512	中国	2019/04/22 08:30	2019/04/23 17:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線2L	鉄塔塗装	関西中国間	年間計画	変更	
0705234	中国	2019/04/22 08:30	2019/04/22 16:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線2L	電線点検工事	関西中国間	年間計画	変更	
0703935	中国	2019/04/22 13:50	2019/04/22 17:00	毎日	日野変電所	中国東幹線2L	500kV中国東幹線2号 A系(主+後備)リレー普通点検	関西中国間	年間計画	変更	
0703936	中国	2019/04/23 13:50	2019/04/23 17:00	毎日	日野変電所	中国東幹線2L	500kV中国東幹線2号 B系(主+後備)リレー普通点検	関西中国間	年間計画	変更	
0617254	関西	2019/05/20 08:00	2019/05/23 18:00	毎日	播磨西線2L	西播~山崎SW/S	No13~14、No16~17架空地線修繕	関西中国間	年間計画	変更	
0617255	関西	2019/05/27 08:00	2019/05/28 18:00	毎日	播磨西線2L	西播~山崎SW/S	No3~4架空地線修繕	関西中国間	年間計画	変更	
0617253	関西	2019/05/30 08:00	2019/05/31 18:00	毎日	播磨西線1L	西播~山崎SW/S	No48~49架空地線修繕	関西中国間	年間計画	変更	
0704239	中国	2019/09/02 08:30	2019/09/06 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	架空地線ダンパ取替工事ほか	関西中国間	年間計画	変更	
0704240	中国	2019/09/09 08:30	2019/09/13 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	架空地線ダンパ取替工事ほか	関西中国間	年間計画	変更	
0704007	中国	2019/09/16 08:30	2019/09/20 17:30	毎日	新岡山変電所	日野幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	日野幹線1L関係機器点検	関西中国間	年間計画	変更	
0704244	中国	2019/09/17 08:30	2019/09/19 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事	関西中国間	年間計画	変更	
0704354	中国	2019/09/17 08:30	2019/09/18 17:30	連続	日野変電所	日野幹線1L	500kV日野幹線1L701GCB電装部品取替	関西中国間	年間計画	変更	
0704513	中国	2019/09/17 07:30	2019/09/19 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	鉄塔塗装ほか	関西中国間	年間計画	変更	
0704673	中国	2019/09/17 08:30	2019/09/19 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	電線劣化調査(高梁電力所)	関西中国間	年間計画	変更	
0704008	中国	2019/09/23 08:30	2019/09/27 17:30	毎日	新岡山変電所	日野幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	日野幹線2L関係機器点検	関西中国間	年間計画	変更	
0704245	中国	2019/09/24 08:30	2019/09/26 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事	関西中国間	年間計画	変更	
0704514	中国	2019/09/24 08:30	2019/09/26 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	鉄塔塗装ほか	関西中国間	年間計画	変更	
0704674	中国	2019/09/24 08:30	2019/09/24 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	電線劣化調査(米子電力所)	関西中国間	年間計画	変更	
0704687	中国	2019/09/30 08:30	2019/09/30 18:00	毎日	東岡山変電所	西播東岡山線1L	西播東岡山線UFリレー取替工事(1L切替)	関西中国間	年間計画	変更	
0617252	関西	2019/10/01 08:00	2019/10/01 18:00	毎日	西播東岡山線2L	西播~東岡山	No61~62架空地線修繕	関西中国間	年間計画	変更	
0704688	中国	2019/10/01 08:30	2019/10/01 18:00	毎日	東岡山変電所	西播東岡山線2L	西播東岡山線UFリレー取替工事(2L切替)	関西中国間	年間計画	変更	
0703988	中国	2019/11/25 08:00	2019/11/27 18:00	毎日	智頭変電所	山崎智頭線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	山崎智頭線1号関係機器点検	関西中国間	年間計画	変更	
0703989	中国	2019/11/28 08:00	2019/11/30 18:00	毎日	智頭変電所	山崎智頭線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	山崎智頭線2号関係機器点検	関西中国間	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0802946	四国	2018/04/10 05:00	2018/04/27 22:00	連続	阿南CS	No. 2変換用Tr	2極細密点検、GIS細密点検他	関西四国間	年間計画	変更	
0802945	四国	2018/04/10 07:00	2018/04/27 20:00	連続	阿南CS	No. 2変換用Tr	2群取引用計量設備検定	関西四国間	年間計画	更新	
0608357	関西	2018/04/16 05:00	2018/04/27 17:00	連続	紀北変換所	2TrB及び2ThyV(LS123~LS2、92、22)並びに2ACF、阿南紀北直流幹線本線2L	2極定期点検	関西四国間	年間計画	変更	
0608368	関西	2018/04/16 07:00	2018/04/20 19:00	毎日	阿南紀北直流幹線2L	阿南変換所~由良開閉所~紀北変換所(2LD)	【工程見直し保留】油採取によるガス分析	関西四国間	年間計画	変更	
0608366	関西	2018/04/19 07:00	2018/04/26 19:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L	本線保護A/B、2極直流CT本線補助盤点検	関西四国間	年間計画	変更	
0608367	関西	2018/04/25 07:00	2018/04/25 19:00	単日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L	2極GIS本線ブッシング点検、2極直流CT本線点検	関西四国間	年間計画	変更	
0608362	関西	2018/04/27 17:00	2018/04/27 22:00	単日	紀北変換所	2ThyV試験系統	2ThyV他点検に伴う実系統試験	関西四国間	年間計画	変更	
0805392	四国	2018/10/09 05:00	2018/10/13 20:00	連続	阿南CS	No. 2変換用Tr	2極DC-GIS細密点検	関西四国間	年間計画	更新	
0617264	関西	2019/03/16 06:00	2019/04/03 19:00	連続	紀北変換所	1ThyV及び1TrB(LS113~LS1、91、12)	1群空調冷却塔改良工事	関西四国間	年間計画	変更	
0617265	関西	2019/03/18 07:00	2019/03/22 19:00	毎日	阿南紀北直流幹線1L	阿南変換所~由良開閉所~紀北変換所(1LD)	油採取によるガス分析	関西四国間	年間計画	変更	
0617266	関西	2019/03/18 07:00	2019/03/22 19:00	毎日	阿南紀北直流幹線1L	阿南変換所~由良開閉所~紀北変換所(1LN)	油採取によるガス分析	関西四国間	年間計画	変更	
0805228	四国	2019/04/02 08:00	2019/04/02 18:00	単日	阿南CS	No. 1変換用Tr	阿南紀北直流幹線Cr-MUX取替工事(情報通信課実施)に伴う、光ケーブル切替(1極極通信I/F(Alt)他)・確認試験	関西四国間	年間計画	変更	
0805229	四国	2019/04/03 08:00	2019/04/03 18:00	単日	阿南CS	No. 1変換用Tr	阿南紀北直流幹線Cr-MUX取替工事(情報通信課実施)に伴う、光ケーブル切替(1極極通信I/F(Alt)他)・確認試験	関西四国間	年間計画	変更	
0617267	関西	2019/04/04 07:00	2019/04/04 19:00	単日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L	2極GIS本線、帰線ブッシング点検	関西四国間	年間計画	変更	
0805230	四国	2019/04/04 08:00	2019/04/04 18:00	単日	阿南CS	No. 2変換用Tr	阿南紀北直流幹線Cr-MUX取替工事(情報通信課実施)に伴う、光ケーブル切替(2極極通信I/F(Alt)他)・確認試験	関西四国間	年間計画	変更	
0805231	四国	2019/04/05 08:00	2019/04/05 18:00	単日	阿南CS	No. 2変換用Tr	阿南紀北直流幹線Cr-MUX取替工事(情報通信課実施)に伴う、光ケーブル切替(2極極通信I/F(Alt)他)・確認試験	関西四国間	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0704856	中国	2018/04/03 08:30	2018/04/03 17:30	毎日	東岡山変電所	本四連系線2L	本四連系線2L #606LE臨時点検	中国四国間	年間計画	変更	
0704885	中国	2018/04/05 09:00	2018/04/05 17:30	毎日	東岡山変電所	本四連系線2L	本四連系線UFリレー取替工事(2L切替)	中国四国間	年間計画	変更	
0805389	四国	2018/04/09 09:00	2018/04/09 17:00	単日	送電線	本四連系線2L	ケーブル接続箱内部点検に伴う試充電	中国四国間	年間計画	更新	
0802948	四国	2018/04/28 08:00	2018/05/29 17:00	連続	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル接続部細密点検 2. ケーブル内部点検 3. ケーブル接続箱内部点検 4. 電線路細密点検 5. 電線・地線点検 6. 不良がい子検出 7. AGスペーサ取替	中国四国間	年間計画	更新	
0803015	四国	2018/05/07 08:30	2018/05/07 17:30	毎日	讃岐SS	本四連系線1L	本四連系線1L機器普通点検	中国四国間	年間計画	更新	
0704884	中国	2018/05/16 09:00	2018/05/16 17:30	毎日	東岡山変電所	本四連系線1L	本四連系線UFリレー取替工事(1L切替)	中国四国間	年間計画	変更	
0704855	中国	2018/05/21 08:30	2018/05/21 17:30	毎日	東岡山変電所	本四連系線1L	本四連系線1L #605LE臨時点検	中国四国間	年間計画	変更	
0805390	四国	2018/05/29 09:00	2018/05/29 17:00	単日	送電線	本四連系線1L	ケーブル接続箱内部点検に伴う試充電	中国四国間	年間計画	更新	
0805214	四国	2018/10/15 07:30	2018/10/15 16:30	単日	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル接続部再点検	中国四国間	年間計画	更新	
0805213	四国	2018/10/16 07:30	2018/10/16 12:30	単日	送電線	本四連系線2L	1. ケーブル接続部再点検	中国四国間	年間計画	更新	
0805215	四国	2019/03/02 08:00	2019/03/15 17:00	連続	送電線	本四連系線2L	1. ケーブル接続部細密点検 2. 電線路細密点検 3. 電線・地線点検 4. 不良がい子点検 5. AGスペーサ取替	中国四国間	年間計画	更新	
0805216	四国	2019/03/04 08:00	2019/03/07 17:00	連続	送電線	本四連系線2L/児島CH支線2L	児島CH GIS定期細密点検 リアクトル定期点検	中国四国間	年間計画	更新	
0805275	四国	2019/03/04 08:30	2019/03/07 18:30	連続	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	本四2L GIS、L-LS電装品修繕	中国四国間	年間計画	更新	
0805217	四国	2019/03/11 08:00	2019/03/14 17:00	連続	送電線	本四連系線2L/坂出CH支線2L	坂出CH GIS定期細密点検 リアクトル定期点検 ブッシング頂部乙接地取付金具補修	中国四国間	年間計画	更新	
0805276	四国	2019/03/11 08:30	2019/03/14 18:30	連続	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	No.5SHR GIS電装品修繕	中国四国間	年間計画	更新	
0805218	四国	2019/04/06 08:00	2019/05/27 17:00	連続	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル接続部細密点検 2. ケーブル内部点検 3. ケーブル張替 4. 電線路細密点検 5. 電線・地線点検 6. 不良がい子検出 7. AGスペーサ取替	中国四国間	年間計画	変更	
0805220	四国	2019/04/15 08:00	2019/04/17 17:00	連続	送電線	本四連系線1L/児島CH支線1L	児島CH GIS定期細密点検 リアクトル定期点検 トランスデューサ定期点検	中国四国間	年間計画	更新	
0805221	四国	2019/04/18 08:00	2019/04/20 17:00	連続	送電線	本四連系線1L/坂出CH支線1L	坂出CH GIS定期細密点検 リアクトル定期点検 トランスデューサ定期点検	中国四国間	年間計画	更新	
0805277	四国	2019/05/20 09:00	2019/05/23 18:30	連続	讃岐SS	本四連系線1L	本四1L GIS、L-LS電装品修繕	中国四国間	年間計画	更新	
0805227	四国	2019/10/30 07:30	2019/10/30 16:30	単日	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル接続部再点検	中国四国間	年間計画	変更	
0805219	四国	2019/10/30 09:00	2019/10/30 15:00	単日	讃岐SS	本四連系線1L	[系統安定化装置取替](A系) 制御ケーブル切替,確認試験,受電後方向試験有り	中国四国間	年間計画	更新	
0805226	四国	2019/10/31 07:30	2019/10/31 12:30	単日	送電線	本四連系線2L	1. ケーブル接続部再点検	中国四国間	年間計画	変更	
0805223	四国	2019/10/31 09:00	2019/10/31 15:00	単日	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	[系統安定化装置取替](A系) 制御ケーブル切替,確認試験,受電後方向試験有り	中国四国間	年間計画	更新	
0805224	四国	2019/12/11 09:00	2019/12/11 15:00	単日	讃岐SS	本四連系線1L	[系統安定化装置取替](B系) 制御ケーブル切替,確認試験,受電後方向試験有り	中国四国間	年間計画	更新	
0805225	四国	2019/12/12 09:00	2019/12/12 15:00	単日	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	[系統安定化装置取替](B系) 制御ケーブル切替,確認試験,受電後方向試験有り	中国四国間	年間計画	更新	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0908138	九州	2018/10/22 07:30	2018/11/02 18:30	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	関門連系線(電発)送電線補修工事(1号線)	中国九州間	年間計画	変更	
0908139	九州	2018/10/22 08:00	2018/11/02 18:00	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線(電発)1L 電線宙乗り点検	中国九州間	年間計画	変更	
0703014	中国	2018/10/22 08:30	2018/10/25 16:30	毎日	関門連系線	関門連系線1L	細密点検工事	中国九州間	年間計画	変更	
0908735	九州	2018/10/22 09:00	2018/10/22 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 500kV 関門連系線1L/北九州ss 500kV 関門連系線1L PD自動切替盤/北九州ss 500kV 関門連系線1L PCM+DZ(A)/北九州ss 500kV 関門連系線1L PCM+DZ(B)/北九州ss 500kV 関門連系線1L (中央SSC) 関門遮断装置/北九州ss 500kV 関門連系線1L 西九州SSC送信盤(A)/北九州ss 500kV 関門連系線1L 西九州SSC送信盤(B)/北九州ss 500kV 関門連系線1L BP+LB(A)/北九州ss 500kV 関門連系線1L BP+LB(B)/北九州ss 50-30 [加圧停止]/北九州ss 500kV 関門連系線1L 自動オシロ送信盤/北九州ss 500kV 関門連系線1L 関門連系計量器盤/北九州ss 500kV 関門連系線1L 系統盤/北九州ss 500kV 関門連系線1L PQVF自動記録盤/北九州ss 500kV 関門連系線1L 制御端末(BCU) A/北九州ss 500kV 関門連系線1L 制御端末(BCU)B/北九州ss 500kV 関門連系線1L 通信1次変換器架 No.1/北九州ss 500kV 関門連	西九州SSC他更新工事のうち北九州ssSSC起動装置設置工事(関門連系線1号線PCT取込み)	中国九州間	年間計画	変更	
0908140	九州	2018/11/05 07:30	2018/11/16 18:30	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	関門連系線(電発)送電線補修工事(2号線)	中国九州間	年間計画	変更	
0908141	九州	2018/11/05 08:00	2018/11/16 18:00	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線(電発)2L 電線宙乗り点検	中国九州間	年間計画	変更	
0908737	九州	2018/11/05 08:00	2018/11/08 18:00	連続	北九州ss	500kV 関門連系線2L/北九州ss 50-40/北九州ss 500kV 関門連系線2L PCM+DZ(A)/北九州ss 500kV 関門連系線2L PCM+DZ	北九州ss 50-40 GIS 外部点検	中国九州間	年間計画	変更	
0703015	中国	2018/11/05 08:30	2018/11/08 16:30	毎日	関門連系線	関門連系線2L	細密点検工事	中国九州間	年間計画	変更	
0908736	九州	2018/11/05 09:00	2018/11/05 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 500kV 関門連系線2L/北九州ss 500kV 関門連系線2L PD自動切替盤/北九州ss 500kV 関門連系線2L PCM+DZ(A)/北九州ss 500kV 関門連系線2L PCM+DZ(B)/北九州ss 500kV 関門連系線2L (中央SSC) 関門遮断装置/北九州ss 500kV 関門連系線2L 西九州SSC送信盤(A)/北九州ss 500kV 関門連系線2L 西九州SSC送信盤(B)/北九州ss 500kV 関門連系線2L BP+LB(A)/北九州ss 500kV 関門連系線2L BP+LB(B)/北九州ss 50-40 [加圧停止]/北九州ss 500kV 関門連系線2L 自動オシロ送信盤/北九州ss 500kV 関門連系線2L 関門連系計量器盤/北九州ss 500kV 関門連系線2L 系統盤/北九州ss 500kV 関門連系線2L PQVF自動記録盤/北九州ss 500kV 関門連系線2L 制御端末(BCU) A/北九州ss 500kV 関門連系線2L 制御端末(BCU)B/北九州ss 500kV 関門連系線2L 通信1次変換器架 No.1/北九州ss 500kV 関門連	西九州SSC他更新工事のうち北九州ssSSC起動装置設置工事(関門連系線2号線PCT取込み)	中国九州間	年間計画	変更	
0908738	九州	2018/11/07 08:00	2018/11/07 18:00	単日	北九州ss	500kV 関門連系線2L/北九州ss 50-40/北九州ss 500kV1号母線	北九州ss 50-40 GIS 外部点検	中国九州間	年間計画	変更	
0908739	九州	2018/11/07 08:00	2018/11/07 18:00	単日	北九州ss	500kV 関門連系線2L/北九州ss 50-40/北九州ss 66kV1号 分路リアクトル/北九州ss 66kV2号 分路リアクトル/北九州ss 66kV3号 分路リアクトル/北九州ss 66kV4号 分路リアクトル/北九州ss 500kV2号 主要変圧器/北九州ss 6-120(#2主変3次)/北九州ss 20-120(#2MTr2次)/北九州ss 50-120(#2MTr1次)/北九州ss 66kV1号 所内用変圧器/北九州ss 66kV1号 所内用変圧器/北九州ss 66kV2号 所内用変圧器/北九州ss 66kV2号 所内用変圧器/北九州ss 66kV1号 NGR	北九州ss 50-40 GIS 外部点検を行う。	中国九州間	年間計画	変更	
0908154	九州	2019/04/17 07:30	2019/04/28 18:30	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	送電線補修工事] 1がいし装置取替 2架線金具ボルト取替 3電線スペーサー取替 4電線圧縮接続部補修 5鉄塔部材取替 6鉄塔防錆塗装 7電線付属品	中国九州間	年間計画	変更	
0908740	九州	2019/04/17 07:30	2019/04/20 18:30	連続	北九州ss	500kV 関門連系線1L/北九州ss 50-30/北九州ss 500kV 関門連系線1L PCM+DZ(A)/北九州ss 500kV 関門連系線1L PCM+DZ	北九州ss 50-30 GIS 外部点検を行う。	中国九州間	年間計画	変更	
0704136	中国	2019/04/17 09:30	2019/04/17 16:30	毎日	新山口変電所	関門連系線1L	関門連系線1L(A系)リレー普通点検	中国九州間	年間計画	変更	
0704137	中国	2019/04/18 09:30	2019/04/18 16:30	毎日	新山口変電所	関門連系線1L	関門連系線1L(B系)リレー普通点検	中国九州間	年間計画	変更	
0908741	九州	2019/04/19 07:10	2019/04/19 13:50	単日	北九州ss	500kV 関門連系線1L/北九州ss 50-30/北九州ss 500kV1号母線	北九州ss 50-30 GIS 外部点検を行う。	中国九州間	年間計画	変更	
0908742	九州	2019/04/19 12:10	2019/04/19 18:50	単日	北九州ss	500kV 関門連系線1L/北九州ss 50-30/北九州ss 500kV2号母線	北九州ss 50-30 GIS 外部点検を行う。	中国九州間	年間計画	変更	

2018・2019年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0908155	九州	2019/05/08 07:30	2019/05/19 18:30	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	送電線補修工事] 1がいし装置取替 2架線金具ボルト取替 3電線スペーサー取替 4 電線圧縮接続部補修 5鉄塔部材取替 6鉄塔防錆塗装 7電線付属品	中国九州間	年間計画	変更	
0704138	中国	2019/05/08 09:30	2019/05/08 16:30	毎日	新山口変電所	関門連系線2L	関門連系線2L(A系)リレー普通点検	中国九州間	年間計画	変更	
0704139	中国	2019/05/09 09:30	2019/05/09 16:30	毎日	新山口変電所	関門連系線2L	関門連系線2L(B系)リレー普通点検	中国九州間	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0107813	北海道	2018/04/10 09:00	2018/04/12 17:00	連続	東釧路変電所	東釧路変電所 102<釧路北線2号線>	102TL制御盤移設他	年間計画	更新	
0107814	北海道	2018/04/10 09:00	2018/04/10 17:00	単日	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 1L	電線接続管点検他	年間計画	更新	
0107817	北海道	2018/04/11 09:00	2018/04/11 17:00	単日	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 2L	圧縮クランプ点検	年間計画	更新	
0107826	北海道	2018/04/12 17:30	2018/04/12 18:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 102<釧路北線2号線>	102TL制御盤低圧検相・潮流測定	年間計画	更新	
0108922	北海道	2018/04/15 09:00	2018/04/15 17:00	単日	大野変電所	大野変電所 101<大野線1号>	101CB補修塗装他	年間計画	更新	
0108923	北海道	2018/04/16 09:00	2018/04/18 18:00	連続	大野変電所	大野変電所 101<大野線1号>	101CB外部点検・測定試験・操作機構細密点検	年間計画	更新	
0104843	北海道	2018/04/17 08:00	2018/04/20 18:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 111<岩松西線1号線>	111CB外部点検・測定試験・電装品交換・補修作業他	年間計画	更新	
0107831	北海道	2018/04/17 08:00	2018/04/19 21:00	連続	東釧路変電所	東釧路変電所 101<釧路北線1号線>	101CB内部点検他	年間計画	更新	
0107833	北海道	2018/04/17 08:00	2018/04/17 21:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 101<釧路北線1号線>	101X上母線ジャンパー接続・目視検相他	年間計画	更新	
0104849	北海道	2018/04/17 10:00	2018/04/17 15:00	単日	岩松西線(北新得・北芽室)	岩松西線(北新得・北芽室) 1L	着雪検知装置点検	年間計画	更新	
0108924	北海道	2018/04/17 10:00	2018/04/17 16:00	単日	北芽室変電所	北芽室変電所 101<岩松西線1号線>	101XE檢回部点検	年間計画	更新	
0107834	北海道	2018/04/17 21:00	2018/04/19 08:00	連続	東釧路変電所	東釧路変電所 101<釧路北線1号線>	101CBバイパス運用他	年間計画	更新	
0105456	北海道	2018/04/18 09:00	2018/04/18 17:00	単日	大野線(大野~北七飯)	大野線(大野~北七飯) 1L	電線点検他	年間計画	更新	
0107836	北海道	2018/04/19 08:00	2018/04/19 20:30	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 101<釧路北線1号線>	101X上母線ジャンパー外し他	年間計画	更新	
0105457	北海道	2018/04/19 09:00	2018/04/19 17:00	単日	大野線(大野~北七飯)	大野線(大野~北七飯) 2L	特定点検他	年間計画	更新	
0108925	北海道	2018/04/19 09:00	2018/04/21 18:00	連続	大野変電所	大野変電所 102<大野線2号>	102CB外部点検・測定試験・操作機構細密点検	年間計画	更新	
0108926	北海道	2018/04/22 09:00	2018/04/22 17:00	単日	大野変電所	大野変電所 102<大野線2号>	102CB補修塗装他	年間計画	更新	
0104859	北海道	2018/04/24 08:00	2018/04/27 18:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 112<岩松西線2号線>	112CB外部点検・測定試験・電装品交換・補修作業他	年間計画	更新	
0107839	北海道	2018/04/24 08:00	2018/05/15 17:00	連続	西野変電所	西野変電所 105<室蘭西幹線(双葉向)1号線>	105甲導電部・操作装置取替他	年間計画	更新	
0104855	北海道	2018/04/24 09:00	2018/04/27 17:00	毎日	岩松西線(北新得・北芽室)	岩松西線(北新得・北芽室) 2L	設備点検	年間計画	更新	
0107840	北海道	2018/04/24 09:00	2018/05/11 13:00	連続	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	電線張替	年間計画	更新	
0107841	北海道	2018/04/24 09:00	2018/04/26 17:00	連続	東釧路変電所	東釧路変電所 103<西春別線1号線>	103TL制御盤移設・切替他	年間計画	更新	
0107850	北海道	2018/04/26 17:30	2018/04/26 18:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 103<西春別線1号線>	103TL制御盤低圧検相・潮流測定	年間計画	更新	
0107856	北海道	2018/05/07 09:00	2018/05/11 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 2L	普通点検	年間計画	更新	
0104762	北海道	2018/05/08 09:00	2018/05/16 15:00	連続	双葉開閉所	双葉開閉所 101<室蘭西幹線(西野向)1号線>	101保護継電器盤取替(主保護・後備保護)他	年間計画	更新	
0104763	北海道	2018/05/08 09:00	2018/05/16 15:00	連続	西野変電所	西野変電所 105<室蘭西幹線(双葉向)1号線>	保護Ry盤取替(主保護盤・後備保護盤)他	年間計画	更新	
0104796	北海道	2018/05/08 09:00	2018/05/11 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	特定点検他	年間計画	更新	
0107859	北海道	2018/05/08 09:00	2018/05/10 17:00	連続	東釧路変電所	東釧路変電所 104<西春別線2号線>	104TL制御盤移設・切替他	年間計画	更新	
0104714	北海道	2018/05/10 08:00	2018/05/11 18:00	毎日	双葉開閉所	双葉開閉所 101<室蘭西幹線(西野向)1号線>	101屋外鉄構点検・イダリング取付他	年間計画	更新	
0107882	北海道	2018/05/10 08:30	2018/05/10 17:30	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 101<西小樽線1号線>	乾燥器設置他	年間計画	更新	
0101861	北海道	2018/05/10 09:00	2018/05/11 17:00	毎日	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 1L	特定点検	年間計画	更新	
0104777	北海道	2018/05/10 09:00	2018/05/10 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	西小樽線1号線特定点検に伴う予防停電	年間計画	更新	
0107869	北海道	2018/05/10 17:30	2018/05/10 18:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 104<西春別線2号線>	104TL制御盤低圧検相・潮流測定	年間計画	更新	
0107870	北海道	2018/05/11 13:00	2018/05/11 15:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	絶縁抵抗測定	年間計画	更新	
0107871	北海道	2018/05/11 15:00	2018/05/11 15:30	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	絶縁耐力試験	年間計画	更新	
0105539	北海道	2018/05/14 09:00	2018/05/14 17:00	単日	大野変電所	大野変電所 5<SVC>	VQC装置制御ケーブル切替他	年間計画	更新	
0105540	北海道	2018/05/14 10:00	2018/05/14 13:00	単日	大野変電所	大野変電所 275kV 連Aバンク	消火装置 水実噴射試験	年間計画	更新	
0105541	北海道	2018/05/14 13:00	2018/05/14 16:00	単日	大野変電所	大野変電所 275kV 連Bバンク	消火装置 水実噴射試験	年間計画	更新	
0104807	北海道	2018/05/15 08:00	2018/05/17 19:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 101<新得追分線1号線>	101CB外部点検・測定試験・電装品交換・補修作業他	年間計画	更新	
0105545	北海道	2018/05/15 09:00	2018/05/16 17:00	連続	大野変電所	大野変電所 275kV 連Aバンク	VQC装置制御ケーブル切替他	年間計画	更新	
0105546	北海道	2018/05/16 09:00	2018/05/16 17:00	単日	大野変電所	大野変電所 201<北斗幹線1号>	VQC装置制御ケーブル切替他	年間計画	変更	
0109118	北海道	2018/05/16 09:00	2018/05/16 17:00	単日	道南幹線(西双葉~北斗)	道南幹線(西双葉~北斗) 1L	原寸調査(電線張替)	年間計画	変更	
0104769	北海道	2018/05/16 15:00	2018/05/16 15:30	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 101<室蘭西幹線(西野向)1号線>	低圧検相	年間計画	更新	
0104770	北海道	2018/05/16 15:00	2018/05/16 15:30	単日	西野変電所	西野変電所 105<室蘭西幹線(双葉向)1号線>	低圧検相	年間計画	更新	
0107874	北海道	2018/05/16 15:00	2018/05/16 16:00	単日	西野変電所	西野変電所 105<室蘭西幹線(双葉向)1号線>	低圧検相・実潮流試験	年間計画	更新	
0104771	北海道	2018/05/16 15:30	2018/05/16 16:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 101<室蘭西幹線(西野向)1号線>	潮流測定	年間計画	更新	
0104772	北海道	2018/05/16 15:30	2018/05/16 16:00	単日	西野変電所	西野変電所 105<室蘭西幹線(双葉向)1号線>	潮流測定他	年間計画	更新	
0105547	北海道	2018/05/17 09:00	2018/05/18 17:00	連続	大野変電所	大野変電所 275kV 連Bバンク	VQC装置制御ケーブル切替他	年間計画	更新	
0105548	北海道	2018/05/17 09:00	2018/05/17 17:00	単日	大野変電所	大野変電所 202<北斗幹線2号>	VQC装置制御ケーブル切替他	年間計画	更新	
0109119	北海道	2018/05/17 09:00	2018/05/17 17:00	単日	道南幹線(西双葉~北斗)	道南幹線(西双葉~北斗) 2L	原寸調査(電線張替)	年間計画	変更	
0107875	北海道	2018/05/18 09:00	2018/06/04 13:00	連続	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	電線張替	年間計画	更新	
0107877	北海道	2018/05/21 09:00	2018/05/22 17:00	毎日	西旭川変電所	西旭川変電所 172<旭川幹線2号線>	172CB 外部点検・測定試験・補修作業他	年間計画	変更	
0104828	北海道	2018/05/22 08:00	2018/05/23 19:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 102<新得追分線2号線>	102CB外部点検・測定試験・電装品交換・補修作業他	年間計画	更新	
0107878	北海道	2018/05/22 08:00	2018/05/25 19:00	連続	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線>	106甲乙導電部他取替え	年間計画	更新	
0104810	北海道	2018/05/22 09:00	2018/05/23 18:00	毎日	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線>	106X・XE・CB・GIS函機器点検他	年間計画	更新	
0104817	北海道	2018/05/23 09:00	2018/05/23 17:00	単日	西音更線(北新得・西音更)	西音更線(北新得・西音更) 2L	細密点検他	年間計画	更新	
0107880	北海道	2018/05/24 08:00	2018/05/25 13:00	毎日	北新得変電所	北新得変電所 101<新得追分線1号線>	A母線他 機器点検に伴う101TL停止	年間計画	更新	
0104708	北海道	2018/05/24 09:00	2018/05/25 16:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山~西旭川)	名寄幹線(旭川嵐山~西旭川) 1L	普通点検	年間計画	更新	
0107884	北海道	2018/05/24 09:00	2018/05/24 17:00	単日	西音更線(北新得・西音更)	西音更線(北新得・西音更) 1L	不良障子検出	年間計画	更新	
0107885	北海道	2018/05/24 13:00	2018/05/25 18:00	毎日	北新得変電所	北新得変電所 102<新得追分線2号線>	A母線他 機器点検に伴う102TL停止	年間計画	更新	
0104804	北海道	2018/05/25 09:00	2018/05/25 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	圧縮接続管改修	年間計画	更新	
0105543	北海道	2018/05/25 09:00	2018/05/25 13:00	単日	大野変電所	大野変電所 101<大野線1号>	VQC装置制御ケーブル切替他	年間計画	更新	
0105544	北海道	2018/05/25 13:00	2018/05/25 17:00	単日	大野変電所	大野変電所 102<大野線2号>	VQC装置制御ケーブル切替他	年間計画	更新	
0104697	北海道	2018/05/26 09:00	2018/05/27 16:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄) 1L	普通点検	年間計画	更新	
0107893	北海道	2018/05/26 09:00	2018/05/30 17:00	連続	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 1L	電線張替他	年間計画	変更	
0104696	北海道	2018/05/28 09:00	2018/06/01 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄) 1L	設備点検他	年間計画	更新	
0104718	北海道	2018/05/29 08:00	2018/05/30 18:00	毎日	双葉開閉所	双葉開閉所 102<室蘭西幹線(西野向)2号線>	102屋外鉄構点検・イダリング取付他	年間計画	更新	
0101934	北海道	2018/05/29 09:00	2018/05/30 17:00	連続	東釧路変電所	東釧路変電所 101<釧路北線1号線>	101TL制御盤移設他	年間計画	更新	

2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0104775	北海道	2018/05/29 09:00	2018/05/31 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	特定点検他	年間計画	更新	
0104839	北海道	2018/05/29 09:00	2018/06/04 15:00	連続	双葉開閉所	双葉開閉所 102<室蘭西幹線(西野向)2号線	102保護Ry盤取替(主保護・後備保護)他	年間計画	更新	
0104840	北海道	2018/05/29 09:00	2018/06/04 15:00	連続	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線	保護Ry盤取替(主保護盤・後備保護盤)他	年間計画	更新	
0107896	北海道	2018/05/29 09:00	2018/05/31 17:00	連続	東釧路変電所	東釧路変電所 101<釧路北線1号線>	101TL制御盤移設・切替他	年間計画	更新	
0107907	北海道	2018/05/31 17:30	2018/05/31 18:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 101<釧路北線1号線>	101TL制御盤低圧換相・潮流測定	年間計画	更新	
0104734	北海道	2018/06/02 07:00	2018/06/03 19:00	毎日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2号線(西～旭	172CB アクキュムレータ修繕他	年間計画	更新	
0109120	北海道	2018/06/02 08:00	2018/06/07 17:00	連続	釧路北線(宇門別・東釧路)	釧路北線(宇門別・東釧路) 2L	電線張替他	年間計画	変更	
0107912	北海道	2018/06/04 08:00	2018/06/09 17:00	毎日	釧路北線(宇門別・東釧路)	釧路北線(宇門別・東釧路) 2L	電線張替他	年間計画	更新	
0104704	北海道	2018/06/04 09:00	2018/06/04 13:00	単日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 2L	原寸調査他	年間計画	更新	
0104711	北海道	2018/06/04 09:00	2018/06/08 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 2L	鉄塔塗装他	年間計画	更新	
0104748	北海道	2018/06/04 09:00	2018/06/05 17:00	毎日	南早来変電所	南早来変電所 114<追分線2号線>	114甲外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0104778	北海道	2018/06/04 09:00	2018/06/08 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	捻れ防止ダンパ取付他	年間計画	更新	
0107914	北海道	2018/06/04 13:00	2018/06/04 15:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	絶縁抵抗測定	年間計画	更新	
0104850	北海道	2018/06/04 15:00	2018/06/04 15:30	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 102<室蘭西幹線(西野向)2号線	低圧換相	年間計画	更新	
0104851	北海道	2018/06/04 15:00	2018/06/04 15:30	単日	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線	低圧換相	年間計画	更新	
0107915	北海道	2018/06/04 15:00	2018/06/04 15:30	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	絶縁耐力量試験	年間計画	更新	
0104852	北海道	2018/06/04 15:30	2018/06/04 16:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 102<室蘭西幹線(西野向)2号線	潮流測定	年間計画	更新	
0104853	北海道	2018/06/04 15:30	2018/06/04 16:00	単日	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線	潮流測定他	年間計画	更新	
0104747	北海道	2018/06/06 09:00	2018/06/07 17:00	毎日	南早来変電所	南早来変電所 113<追分線1号線>	113甲外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0104721	北海道	2018/06/09 07:00	2018/06/10 19:00	連続	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2号線(西～旭	172CB アクキュムレータ修繕他	年間計画	更新	
0104730	北海道	2018/06/11 08:00	2018/06/13 18:00	毎日	双葉開閉所	双葉開閉所 104<室蘭西幹線(西室蘭向)2号線>	104CB点検他	年間計画	変更	
0107830	北海道	2018/06/12 08:00	2018/06/12 17:00	単日	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	勇払線碍子取替に伴う予防停電	年間計画	変更	
0104724	北海道	2018/06/12 09:00	2018/06/14 17:00	毎日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	OFケーブル絶縁油採油他	年間計画	更新	
0104819	北海道	2018/06/12 09:00	2018/06/20 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	航空標識防錆塗装他	年間計画	更新	
0104820	北海道	2018/06/12 09:00	2018/06/20 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	航空標識防錆塗装他	年間計画	更新	
0107924	北海道	2018/06/12 09:00	2018/06/12 17:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	圧縮接続管改修	年間計画	変更	
0104716	北海道	2018/06/14 09:00	2018/06/14 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 203<道央東幹線1号線>	203CB 外部点検・測定試験	年間計画	更新	
0104743	北海道	2018/06/16 08:00	2018/06/17 18:00	毎日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1号線(西～旭	171甲点検他	年間計画	更新	
0107925	北海道	2018/06/16 09:00	2018/06/17 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 1L	架線金物取替	年間計画	更新	
0104829	北海道	2018/06/18 08:00	2018/06/19 18:00	毎日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 103<室蘭西幹線1号線(室蘭側)>	103甲 導電部修繕・調整試験他	年間計画	更新	
0104726	北海道	2018/06/19 08:00	2018/06/21 18:00	毎日	双葉開閉所	双葉開閉所 103<室蘭西幹線(西室蘭向)1号線>	103CB点検他	年間計画	変更	
0104738	北海道	2018/06/19 09:00	2018/06/23 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0104816	北海道	2018/06/19 09:00	2018/06/19 17:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	圧縮接続管改修	年間計画	変更	
0104834	北海道	2018/06/20 08:00	2018/06/20 18:00	単日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 103<室蘭西幹線1号線(室蘭側)>	103X 導電部修繕・調整試験	年間計画	更新	
0109121	北海道	2018/06/21 09:00	2018/06/21 16:00	単日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	圧縮引留クランプ点検	年間計画	変更	
0104749	北海道	2018/06/23 08:00	2018/06/24 18:00	連続	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1号線(西～旭	171乙点検	年間計画	更新	
0107931	北海道	2018/06/23 09:00	2018/06/24 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 2L	架線金物取替	年間計画	更新	
0104744	北海道	2018/06/25 08:00	2018/06/29 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	設備点検他	年間計画	更新	
0104823	北海道	2018/06/25 09:00	2018/07/03 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	航空標識防錆塗装他	年間計画	更新	
0104824	北海道	2018/06/25 09:00	2018/07/03 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	航空標識防錆塗装他	年間計画	更新	
0107932	北海道	2018/06/25 09:00	2018/06/27 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0104717	北海道	2018/06/26 09:00	2018/06/26 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 204<道央東幹線2号線>	204CB 外部点検・測定試験	年間計画	更新	
0104745	北海道	2018/06/28 09:00	2018/06/30 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	鉄塔防錆塗装他	年間計画	更新	
0104755	北海道	2018/07/02 09:00	2018/07/06 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	設備点検他	年間計画	更新	
0107936	北海道	2018/07/02 09:00	2018/07/06 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	鉄塔防錆塗装他	年間計画	更新	
0107894	北海道	2018/07/10 09:00	2018/07/13 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇門別)	道東幹線(北新得・宇門別) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0104759	北海道	2018/07/14 08:00	2018/07/15 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇門別)	道東幹線(北新得・宇門別) 1L	着雪検知装置ロードセル取替	年間計画	更新	
0108930	北海道	2018/07/17 09:00	2018/07/18 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇門別)	道東幹線(北新得・宇門別) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0107945	北海道	2018/07/19 09:00	2018/07/20 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇門別)	道東幹線(北新得・宇門別) 2L	鉄塔防錆塗装他	年間計画	更新	
0104693	北海道	2018/07/23 09:00	2018/07/28 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 1L	難着雪テープ取替他	年間計画	更新	
0108931	北海道	2018/07/23 09:00	2018/07/28 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	難着雪テープ取替	年間計画	更新	
0108932	北海道	2018/07/23 09:00	2018/07/26 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇門別)	道東幹線(北新得・宇門別) 2L	鉄塔防錆塗装他	年間計画	更新	
0104786	北海道	2018/07/30 08:30	2018/07/30 17:30	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 102<西小樽線2号線>	102CB 外部点検・測定試験他	年間計画	変更	
0104707	北海道	2018/07/30 09:00	2018/08/04 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 2L	難着雪テープ取替他	年間計画	更新	
0108933	北海道	2018/07/30 09:00	2018/08/04 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	難着雪テープ取替	年間計画	更新	
0104783	北海道	2018/08/07 09:00	2018/08/07 17:00	単日	篠路変電所	篠路変電所 103<西札幌線1号線>	103CB 外部点検・測定試験	年間計画	更新	
0104781	北海道	2018/08/08 08:00	2018/08/09 20:00	毎日	恵庭変電所	恵庭変電所 104<追分恵庭線2号線>	104甲導電部修繕(銀ムッキ補修)他	年間計画	更新	
0104785	北海道	2018/08/08 09:00	2018/08/08 17:00	単日	篠路変電所	篠路変電所 104<西札幌線2号線>	104CB 外部点検・測定試験	年間計画	更新	
0101841	北海道	2018/08/20 09:00	2018/08/24 17:00	毎日	道央西幹線(西野・西双葉)	道央西幹線(西野・西双葉) 2L	設備点検他	年間計画	更新	
0104793	北海道	2018/08/20 09:00	2018/08/24 17:00	毎日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 1L	普通点検に伴う予防停電	年間計画	更新	
0104794	北海道	2018/08/20 09:00	2018/08/24 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	普通点検他	年間計画	更新	
0104764	北海道	2018/08/21 08:00	2018/08/24 18:00	連続	苗穂変電所	苗穂変電所 101<苗穂北線1号線>	101CB外部点検・測定試験他	年間計画	変更	
0104727	北海道	2018/08/21 09:00	2018/08/24 17:00	毎日	道央西幹線(西野・西双葉)	道央西幹線(西野・西双葉) 2L	回線色塗装	年間計画	更新	

2018・2019年度分作業停止計画(連系統線の運用容量に影響を与えない件名)

Table with columns: 広域受付番号, エリア, 作業開始日時, 作業終了日時, 作業形態, 作業箇所(作業設備), 停電区間(停電設備), 作業内容, 計画区分, 申請区分, 備考(記事). It lists various power line maintenance and construction activities across Hokkaido.

2018年3月1日  
電力広域の運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系統線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0109126	北海道	2018/10/26 08:00	2018/10/26 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	普通点検,初期点検	年間計画	変更	
0104808	北海道	2018/10/30 08:00	2018/10/30 17:30	単日	苗穂変電所	苗穂変電所 101<苗穂北線1号線>	101関連制御ケーブル撤去・接続他	年間計画	更新	
0104792	北海道	2018/10/30 09:00	2018/11/03 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 1L	電線路細密点検他	年間計画	更新	
0108011	北海道	2018/10/30 17:30	2018/10/30 18:00	単日	苗穂変電所	苗穂変電所 101<苗穂北線1号線>	実潮流試験	年間計画	更新	
0104811	北海道	2018/10/31 08:00	2018/10/31 17:30	単日	苗穂変電所	苗穂変電所 102<苗穂北線2号線>	102関連制御ケーブル接続・撤去他	年間計画	更新	
0108014	北海道	2018/10/31 17:30	2018/10/31 18:00	単日	苗穂変電所	苗穂変電所 102<苗穂北線2号線>	実潮流試験	年間計画	更新	
0104857	北海道	2018/11/01 08:00	2018/11/07 16:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	鉄塔建替他	年間計画	更新	
0104732	北海道	2018/11/01 09:00	2018/11/01 17:00	単日	恵庭変電所	恵庭変電所 103<追分恵庭線1号線>	187kV母線外部点検	年間計画	更新	
0108005	北海道	2018/11/01 09:00	2018/11/08 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	防錆塗装他	年間計画	更新	
0108941	北海道	2018/11/01 09:00	2018/11/05 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 2L	AGクランプ取替に伴う予防停電	年間計画	更新	
0104797	北海道	2018/11/05 08:00	2018/11/11 17:00	連続	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 2L	電線路細密点検他	年間計画	更新	
0104821	北海道	2018/11/05 08:00	2018/11/07 16:00	毎日	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	架線金具取替	年間計画	変更	
0104833	北海道	2018/11/05 09:00	2018/11/06 17:00	毎日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 103<室蘭東幹線1号線>	103X外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0104733	北海道	2018/11/06 09:00	2018/11/06 17:00	単日	恵庭変電所	恵庭変電所 104<追分恵庭線2号線>	187kV母線外部点検	年間計画	更新	
0104822	北海道	2018/11/06 09:00	2018/11/06 17:00	単日	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	初期点検	年間計画	変更	
0104826	北海道	2018/11/08 08:00	2018/11/10 16:00	毎日	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	架線金具取替	年間計画	変更	
0104858	北海道	2018/11/14 08:00	2018/11/19 16:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	鉄塔建替他	年間計画	更新	
0104837	北海道	2018/11/15 09:00	2018/11/16 17:00	毎日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 104<室蘭東幹線2号線>	104X外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0109138	北海道	2018/11/23 08:00	2018/11/23 18:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 105<函館幹線1号線>	187kV母線保護Ry盤取替関連 105関連制御ケーブル撤去・接続	年間計画	変更	
0109139	北海道	2018/11/24 08:00	2018/11/24 18:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 106<函館幹線2号線>	187kV母線保護Ry盤取替関連 106関連制御ケーブル撤去・接続	年間計画	変更	
0104868	北海道	2018/11/25 08:00	2018/11/25 18:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 101<室蘭西幹線(西野向)1号線>	101関連制御ケーブル撤去・接続他	年間計画	変更	
0104867	北海道	2018/11/26 08:00	2018/11/26 18:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 102<室蘭西幹線(西野向)2号線>	102関連制御ケーブル撤去・接続他	年間計画	変更	
0104873	北海道	2018/11/27 08:00	2018/11/27 18:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 107<双葉幹線1号線>	107関連制御ケーブル撤去・接続他	年間計画	変更	
0104874	北海道	2018/11/28 08:00	2018/11/28 18:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 108<双葉幹線2号線>	108関連制御ケーブル撤去・接続他	年間計画	変更	
0108570	北海道	2018/11/28 08:45	2018/11/28 11:30	単日	大野変電所	大野変電所 SVC停止	【北斗変換所新設関連】 無効電力制御確認試験	年間計画	更新	
0104869	北海道	2018/12/01 08:00	2018/12/01 18:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 103<室蘭西幹線(西室蘭向)1号線>	103関連制御ケーブル撤去・接続他	年間計画	変更	
0104871	北海道	2018/12/02 08:00	2018/12/02 18:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 104<室蘭西幹線(西室蘭向)2号線>	104関連制御ケーブル撤去・接続他	年間計画	変更	
0104702	北海道	2018/12/03 09:00	2018/12/13 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	相間スペーサ取替他	年間計画	更新	
0108942	北海道	2018/12/03 09:00	2018/12/07 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 1L	AGクランプ取替に伴う予防停電	年間計画	更新	
0104875	北海道	2019/02/05 09:00	2019/02/05 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 1L	冠雪落し	年間計画	更新	
0104876	北海道	2019/02/06 09:00	2019/02/06 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 2L	冠雪落し	年間計画	更新	
0105478	北海道	2019/02/18 09:00	2019/02/18 17:00	単日	北斗変換所 北斗CS275kV甲母線,北斗幹線1号線,大野 SS275kV甲母線・275kV連変Aバンク・187kV甲母線, 知内線1号線,知内PS187kV甲母線・1号機	北斗変換所 直流機器 系統連系試験		年間計画	更新	
0108571	北海道	2019/02/22 09:00	2019/02/22 17:00	単日	北斗変換所 北斗CS275kV甲母線,北斗幹線1号線,大野 SS275kV甲母線・275kV連変Aバンク	【北斗変換所新設関連】 1. ブラックスタート試験 2. 系統リミッタ動作確認		年間計画	更新	
0108572	北海道	2019/02/25 09:00	2019/02/25 17:00	単日	北斗変換所 北斗CS275kV甲母線,道南幹線1号線,西双葉 SWS275kV甲母線,後志幹線1号線	【北斗変換所新設関連】 1. ブラックスタート試験 2. 系統リミッタ動作確認		年間計画	更新	
0108573	北海道	2019/02/27 09:00	2019/02/27 17:00	単日	北斗変換所 北斗CS275kV甲母線,北斗幹線1号線,大野 SS275kV甲母線・187kV甲母線・275kV連変Aバンク, 知内線1号線	【北斗変換所新設関連】 ブラックスタート試験		年間計画	更新	
0108045	北海道	2019/04/11 09:00	2019/04/11 17:00	単日	南札幌幹線(北江別・南札幌)	南札幌幹線(北江別・南札幌) 1L	特定点検	年間計画	更新	
0108654	北海道	2019/04/21 09:00	2019/07/08 15:00	連続	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線>	106H-GIS取替他	年間計画	更新	
0108050	北海道	2019/04/22 09:00	2019/04/27 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 1L	難着雪リング取替他	年間計画	更新	
0108946	北海道	2019/04/22 09:00	2019/04/26 17:00	毎日	南早来変電所	南早来変電所 201<道央東幹線1号線>	201 外部点検,操作機構細密点検 他	年間計画	更新	
0108051	北海道	2019/04/24 09:00	2019/04/26 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	航空障害標識塗装	年間計画	更新	
0108052	北海道	2019/04/29 09:00	2019/04/30 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	航空障害標識塗装	年間計画	更新	
0108053	北海道	2019/05/01 09:00	2019/05/03 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	航空障害標識塗装	年間計画	更新	
0108056	北海道	2019/05/06 09:00	2019/05/10 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川～西旭川)	旭川幹線(西滝川～西旭川) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0108057	北海道	2019/05/06 09:00	2019/05/09 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	航空障害標識塗装他	年間計画	更新	
0108060	北海道	2019/05/07 09:00	2019/05/12 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 2L	難着雪リング取替他	年間計画	更新	
0108180	北海道	2019/05/07 13:00	2019/07/17 13:00	連続	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線>	106H-GIS取替	年間計画	変更	
0108070	北海道	2019/05/09 09:00	2019/05/15 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	防錆塗装他	年間計画	更新	
0108071	北海道	2019/05/09 09:00	2019/05/15 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	防錆塗装他	年間計画	更新	
0108073	北海道	2019/05/10 09:00	2019/05/10 16:00	単日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	航空障害標識塗装他	年間計画	更新	
0108075	北海道	2019/05/13 09:00	2019/05/17 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川～西旭川)	旭川幹線(西滝川～西旭川) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0108080	北海道	2019/05/13 09:00	2019/05/13 16:00	単日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	航空障害標識塗装他	年間計画	更新	
0108094	北海道	2019/05/13 09:00	2019/05/14 17:00	毎日	西野変電所	西野変電所 205<道央西幹線1号線>	205CB外部点検測定試験他	年間計画	変更	
0108574	北海道	2019/05/14 08:00	2019/05/24 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	普通点検他	年間計画	更新	
0108083	北海道	2019/05/14 09:00	2019/05/17 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 2L	普通点検	年間計画	更新	
0108109	北海道	2019/05/15 09:00	2019/05/16 17:00	毎日	西野変電所	西野変電所 206<道央西幹線2号線>	206CB外部点検測定試験他	年間計画	変更	
0108076	北海道	2019/05/17 09:00	2019/05/17 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 203<道央北幹線1号線>	203CB外部点検測定試験他	年間計画	変更	
0108096	北海道	2019/05/18 09:00	2019/05/18 17:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1号線(西～旭)>	171TL母線点検他	年間計画	更新	
0108097	北海道	2019/05/19 09:00	2019/05/19 17:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2号線(西～旭)>	172TL母線点検他	年間計画	更新	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系統線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0109128	北海道	2019/05/20 09:00	2019/05/20 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 203<道央北幹線1号線>	203CB他外部点検・測定試験	年間計画	変更	
0108088	北海道	2019/05/21 09:00	2019/05/22 17:00	毎日	西野変電所	西野変電所 204<道央北幹線2号線>	204CB外部点検・測定試験他	年間計画	変更	
0108105	北海道	2019/05/21 09:00	2019/05/28 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	防錆塗装他	年間計画	更新	
0108106	北海道	2019/05/21 09:00	2019/05/28 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	防錆塗装他	年間計画	更新	
0109129	北海道	2019/05/21 09:00	2019/05/21 16:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	原寸調査	年間計画	変更	
0108575	北海道	2019/05/23 09:00	2019/05/26 17:00	連続	大野変電所	大野変電所 275kV 連Aバンク	341、44CB外部点検・測定試験他	年間計画	変更	
0108126	北海道	2019/05/27 09:00	2019/06/01 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇門別)	道東幹線(北新得・宇門別) 1L	普通点検	年間計画	更新	
0108128	北海道	2019/05/27 09:00	2019/05/31 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	設備点検	年間計画	更新	
0108129	北海道	2019/05/27 09:00	2019/05/28 17:00	毎日	西旭川変電所	西旭川変電所 173<名寄幹線1号線(嵐山～西旭川)>	173CB 外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0108576	北海道	2019/05/27 09:00	2019/05/27 13:00	単日	大野変電所	大野変電所 275kV 連Bバンク	275kV連変B水実噴射試験	年間計画	変更	
0108577	北海道	2019/05/28 08:00	2019/06/07 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	普通点検他	年間計画	更新	
0109131	北海道	2019/05/28 09:00	2019/05/28 16:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	原寸調査	年間計画	変更	
0108138	北海道	2019/05/30 09:00	2019/05/30 17:00	単日	篠路変電所	篠路変電所 101<篠路線1号線>	101CB 外部点検・測定試験	年間計画	更新	
0108140	北海道	2019/05/31 09:00	2019/05/31 17:00	単日	篠路変電所	篠路変電所 102<篠路線2号線>	102CB 外部点検・測定試験	年間計画	更新	
0108149	北海道	2019/06/03 09:00	2019/06/06 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川～西旭川)	旭川幹線(西滝川～西旭川) 2L	普通点検	年間計画	更新	
0108150	北海道	2019/06/03 09:00	2019/06/04 17:00	毎日	西旭川変電所	西旭川変電所 174<名寄幹線2号線(嵐山～西旭川)>	174CB 外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0108152	北海道	2019/06/03 09:00	2019/06/03 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 113<南九条線3号線>	113CB外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0108156	北海道	2019/06/04 07:00	2019/06/05 17:00	毎日	釧路北線(宇門別・東釧路)	釧路北線(宇門別・東釧路) 1L	杭打作業	年間計画	更新	
0108159	北海道	2019/06/04 08:00	2019/06/06 18:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 201<狩勝幹線1号線>	201CB外部点検・測定試験・補修作業他	年間計画	更新	
0108221	北海道	2019/06/04 08:00	2019/06/05 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	複導体スペーサ取替	年間計画	変更	
0108161	北海道	2019/06/04 09:00	2019/06/05 17:00	連続	西野変電所	西野変電所 103<西小樽線1号線>	103CB外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0108225	北海道	2019/06/04 09:00	2019/06/07 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0108168	北海道	2019/06/06 09:00	2019/06/07 17:00	連続	西野変電所	西野変電所 104<西小樽線2号線>	104CB外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0108582	北海道	2019/06/07 09:00	2019/06/07 16:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 101<函館幹線1号>	187kV母線保護盤取替関連 制御ケーブル切替他	年間計画	変更	
0108175	北海道	2019/06/10 07:00	2019/06/11 17:00	毎日	釧路北線(宇門別・東釧路)	釧路北線(宇門別・東釧路) 1L	杭打作業	年間計画	更新	
0108580	北海道	2019/06/10 08:00	2019/06/12 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	普通点検他	年間計画	更新	
0108194	北海道	2019/06/10 09:00	2019/06/10 17:00	単日	西札幌変電所	西札幌変電所 104<室蘭西幹線2号線>	104PD外部点検他	年間計画	変更	
0108583	北海道	2019/06/10 09:00	2019/06/10 16:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 102<函館幹線2号>	187kV母線保護盤取替関連 制御ケーブル切替他	年間計画	変更	
0108179	北海道	2019/06/11 09:00	2019/06/11 17:00	単日	西札幌変電所	西札幌変電所 103<室蘭西幹線1号線>	103PD外部点検他	年間計画	変更	
0108186	北海道	2019/06/11 09:00	2019/06/18 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	防錆塗装他	年間計画	更新	
0108187	北海道	2019/06/11 09:00	2019/06/18 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 1L	普通点検他	年間計画	更新	
0108188	北海道	2019/06/11 09:00	2019/06/15 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	設備点検他	年間計画	更新	
0108190	北海道	2019/06/11 09:00	2019/06/12 17:00	毎日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 102<道北幹線2号線>	102CB 外部点検・測定試験・操作機構細密点検他	年間計画	更新	
0108584	北海道	2019/06/11 09:00	2019/06/11 16:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 105<大野線1号>	187kV母線保護盤取替関連 制御ケーブル切替他	年間計画	変更	
0108585	北海道	2019/06/12 09:00	2019/06/12 16:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 106<大野線2号>	187kV母線保護盤取替関連 制御ケーブル切替他	年間計画	変更	
0108203	北海道	2019/06/13 09:00	2019/06/14 17:00	毎日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 101<道北幹線1号線>	101CB 外部点検・測定試験・操作機構細密点検他	年間計画	更新	
0108250	北海道	2019/06/13 09:00	2019/06/14 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0108581	北海道	2019/06/14 09:00	2019/06/14 17:00	単日	北斗幹線(北斗～大野)	北斗幹線(北斗～大野) 1L	特定点検	年間計画	更新	
0108213	北海道	2019/06/17 07:00	2019/06/21 17:00	連続	釧路北線(宇門別・東釧路)	釧路北線(宇門別・東釧路) 1L	杭打作業・電線移線	年間計画	更新	
0108214	北海道	2019/06/17 09:00	2019/06/21 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 1L	設備点検他	年間計画	更新	
0108238	北海道	2019/06/18 08:00	2019/06/19 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	複導体スペーサ取替	年間計画	変更	
0108230	北海道	2019/06/18 09:00	2019/06/18 17:00	単日	旭川南線(旭川嵐山～旭川)	旭川南線(旭川嵐山～旭川) 1L	ケーブルヘッド点検	年間計画	更新	
0108259	北海道	2019/06/18 09:00	2019/06/21 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0108235	北海道	2019/06/19 09:00	2019/06/19 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線>	106保護継電器盤Ry試験	年間計画	更新	
0108247	北海道	2019/06/22 09:00	2019/06/22 17:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 2L	細密点検	年間計画	更新	
0108248	北海道	2019/06/24 07:00	2019/06/25 17:00	毎日	釧路北線(宇門別・東釧路)	釧路北線(宇門別・東釧路) 1L	杭打作業	年間計画	更新	
0108249	北海道	2019/06/24 09:00	2019/06/28 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 2L	鉄塔防錆塗装他	年間計画	更新	
0108284	北海道	2019/06/24 09:00	2019/06/25 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0108256	北海道	2019/06/25 09:00	2019/06/25 16:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 1L	ケーブルヘッド点検	年間計画	更新	
0108257	北海道	2019/06/26 07:00	2019/07/01 17:00	毎日	釧路北線(宇門別・東釧路)	釧路北線(宇門別・東釧路) 2L	杭打作業	年間計画	更新	
0108260	北海道	2019/06/26 09:00	2019/06/27 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山～西旭川)	名寄幹線(旭川嵐山～西旭川) 1L	架線金物取替	年間計画	更新	
0108263	北海道	2019/06/26 09:00	2019/06/26 16:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 2L	ケーブルヘッド点検	年間計画	更新	
0108270	北海道	2019/06/27 09:00	2019/06/27 16:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	絶縁油採油	年間計画	更新	
0108271	北海道	2019/06/27 11:00	2019/06/27 12:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 113(追分線1号線) 追分SWS105試加圧入～南早来SS113甲入乙切～187kV各甲切～100切～21甲入乙切～連変D～22甲入乙切～66kV各甲切～60切	連変D 常規対地電圧印加試験(使用前自主検査)	年間計画	更新	
0108273	北海道	2019/06/27 16:00	2019/06/27 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 113(追分線1号線) 追分SWS105試加圧入～南早来SS113甲切乙入～187kV各乙切～100切～21甲切乙入～連変D～22甲切乙入～66kV各乙切～70切	連変D 常規対地電圧印加試験(使用前自主検査)	年間計画	更新	
0108274	北海道	2019/06/27 17:00	2019/06/27 17:30	単日	南早来変電所	南早来変電所 113(追分線1号線) 追分SWS105入～南早来SS113乙入～21乙入～21～連変D～22	187kV連変D増設に伴うインラッシュ試験	年間計画	更新	
0108275	北海道	2019/06/27 17:30	2019/06/27 19:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 113(追分線1号線) 追分SWS105入～南早来SS113乙入～21乙入～連変D～22乙入～60・70入	187kV連変D増設に伴う潮流測定	年間計画	更新	
0108276	北海道	2019/06/28 09:00	2019/06/28 17:00	単日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	細密点検	年間計画	更新	

2018・2019年度分作業停止計画(連系統線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0108278	北海道	2019/06/29 09:00	2019/06/30 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 1L	普通点検他	年間計画	更新	
0108281	北海道	2019/07/01 08:00	2019/07/02 18:00	毎日	追分開閉所	追分開閉所 101<(電発)追分恵庭線1号線>	101CB外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0108283	北海道	2019/07/01 09:00	2019/07/05 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	AGスペース取替	年間計画	更新	
0108285	北海道	2019/07/01 09:00	2019/07/02 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山～西旭川)	名寄幹線(旭川嵐山～西旭川) 2L	架線金物取替	年間計画	更新	
0108219	北海道	2019/07/02 08:00	2019/07/12 18:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 114<道東幹線2号線>	204kVGIS 新114ユニット切替他	年間計画	更新	
0108586	北海道	2019/07/02 08:00	2019/07/04 18:00	連続	双葉開閉所	双葉開閉所 105<函館幹線1号線>	105CB点検他	年間計画	更新	
0108061	北海道	2019/07/02 09:00	2019/07/05 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) 2L	鉄塔防錆塗装他	年間計画	変更	
0108294	北海道	2019/07/03 07:00	2019/07/06 17:00	連続	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 2L	電線移線他	年間計画	更新	
0108295	北海道	2019/07/03 08:00	2019/07/04 18:00	毎日	追分開閉所	追分開閉所 102<(電発)追分恵庭線2号線>	102CB外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0108308	北海道	2019/07/08 07:00	2019/07/13 17:00	毎日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 1L	鉄塔組立他	年間計画	更新	
0108310	北海道	2019/07/08 08:00	2019/07/09 18:00	毎日	追分開閉所	追分開閉所 103<(電発)新得追分線1号線>	103CB外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0108078	北海道	2019/07/08 09:00	2019/07/09 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0108313	北海道	2019/07/08 09:00	2019/07/12 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	AGスペース取替他	年間計画	更新	
0108081	北海道	2019/07/09 08:00	2019/07/11 18:00	毎日	宇円別変電所	宇円別変電所 106<道東幹線2号線>	106CB 外部点検・測定試験他	年間計画	変更	
0108082	北海道	2019/07/09 08:00	2019/07/09 18:00	毎日	宇円別変電所	宇円別変電所 106<道東幹線2号線>	106甲 外部点検・測定試験他	年間計画	変更	
0108587	北海道	2019/07/09 08:00	2019/07/11 18:00	連続	双葉開閉所	双葉開閉所 106<函館幹線2号線>	106CB点検他	年間計画	更新	
0108087	北海道	2019/07/10 08:00	2019/07/10 18:00	毎日	宇円別変電所	宇円別変電所 106<道東幹線2号線>	106乙 外部点検・測定試験他	年間計画	変更	
0108323	北海道	2019/07/10 08:00	2019/07/11 18:00	毎日	追分開閉所	追分開閉所 104<(電発)新得追分線2号線>	104CB外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0108658	北海道	2019/07/12 09:00	2019/07/16 17:00	毎日	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線>	緊急復旧用仮鉄構撤去	年間計画	更新	
0108277	北海道	2019/07/12 18:00	2019/07/12 19:00	毎日	北新得変電所	北新得変電所 114<道東幹線2号線>	新114ユニット潮流測定	年間計画	更新	
0109133	北海道	2019/07/13 08:00	2019/07/25 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	相間スペース取付他	年間計画	変更	
0108328	北海道	2019/07/15 08:00	2019/07/16 18:00	毎日	追分開閉所	追分開閉所 105<追分線1号線>	105CB外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0108307	北海道	2019/07/16 09:00	2019/07/19 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) 1L	鉄塔防錆塗装他	年間計画	変更	
0108331	北海道	2019/07/16 09:00	2019/07/23 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	防錆塗装他	年間計画	更新	
0108332	北海道	2019/07/16 09:00	2019/07/23 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 2L	特定点検他	年間計画	更新	
0108333	北海道	2019/07/16 09:00	2019/07/17 17:00	毎日	室蘭変電所	室蘭変電所 101<室蘭東幹線1号線>	101CB外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0108062	北海道	2019/07/17 08:00	2019/07/19 18:00	毎日	宇円別変電所	宇円別変電所 105<道東幹線1号線>	105CB 外部点検・測定試験他	年間計画	変更	
0108335	北海道	2019/07/17 08:00	2019/07/18 18:00	毎日	追分開閉所	追分開閉所 106<追分線2号線>	106CB外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0108588	北海道	2019/07/17 08:00	2019/07/24 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	普通点検他	年間計画	変更	
0108337	北海道	2019/07/17 09:00	2019/07/17 17:00	毎日	室蘭変電所	室蘭変電所 101<室蘭東幹線1号線>	101乙 外部点検・測定試験	年間計画	更新	
0108589	北海道	2019/07/17 09:00	2019/07/21 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	角腕金改修他	年間計画	変更	
0108599	北海道	2019/07/17 09:00	2019/07/21 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	設備点検他	年間計画	変更	
0108395	北海道	2019/07/17 13:00	2019/07/17 13:30	毎日	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線>	106H-GIS他取替に伴う試加圧	年間計画	変更	
0108396	北海道	2019/07/17 13:30	2019/07/17 14:30	毎日	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線>	低圧検相	年間計画	変更	
0108397	北海道	2019/07/17 14:30	2019/07/17 17:30	毎日	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線>	106潮流測定・GIS内部診断測定	年間計画	変更	
0108339	北海道	2019/07/18 09:00	2019/07/19 17:00	毎日	室蘭変電所	室蘭変電所 102<室蘭東幹線2号線>	102CB外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0108341	北海道	2019/07/19 07:00	2019/07/19 17:00	毎日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 2L	仮設アーム取付	年間計画	更新	
0108342	北海道	2019/07/19 09:00	2019/07/20 17:00	毎日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 2L	ライントラップ更新他	年間計画	更新	
0108344	北海道	2019/07/20 07:00	2019/07/22 17:00	毎日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 1L	仮設アーム取付・鉄塔組立	年間計画	更新	
0108314	北海道	2019/07/22 09:00	2019/07/23 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0108346	北海道	2019/07/22 09:00	2019/07/23 17:00	連続	室蘭変電所	室蘭変電所 103<室蘭西幹線1号線(西室蘭側)>	103CB外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0108348	北海道	2019/07/23 07:00	2019/07/26 17:00	連続	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 1L	電線移線他	年間計画	更新	
0104705	北海道	2019/07/29 07:00	2019/08/01 17:00	毎日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 2L	OPGW撤去・鋼管杭引抜き	年間計画	更新	
0108591	北海道	2019/07/30 08:00	2019/08/06 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	普通点検他	年間計画	変更	
0109134	北海道	2019/07/30 08:00	2019/08/11 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	相間スペース取付他	年間計画	変更	
0108592	北海道	2019/07/30 09:00	2019/08/03 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	角腕金改修他	年間計画	変更	
0108365	北海道	2019/08/02 07:00	2019/08/05 17:00	毎日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 1L	OPGW架線・鋼管杭引抜き	年間計画	更新	
0108224	北海道	2019/08/05 09:00	2019/08/08 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	特定点検他	年間計画	変更	
0108229	北海道	2019/08/06 09:00	2019/08/06 17:00	毎日	西野変電所	西野変電所 105<室蘭西幹線(双葉向)1号線>	105保護継電器盤試験	年間計画	変更	
0108320	北海道	2019/08/06 09:00	2019/08/06 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	電力線点検	年間計画	変更	
0108954	北海道	2019/08/08 09:00	2019/08/09 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	避雷型ホーン取付	年間計画	変更	
0108368	北海道	2019/08/19 07:00	2019/08/25 17:00	連続	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 2L	電線移線・鉄塔解体他	年間計画	更新	
0108369	北海道	2019/08/19 09:00	2019/08/23 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 2L	圧縮クランプ点検他	年間計画	更新	
0108461	北海道	2019/08/20 08:00	2019/08/22 20:00	毎日	恵庭変電所	恵庭変電所 104<追分恵庭線2号線>	104CB外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0108601	北海道	2019/08/20 08:00	2019/08/26 13:00	連続	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	他社発電所連係に伴う切替	年間計画	変更	
0108602	北海道	2019/08/20 08:00	2019/08/24 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	特定点検他	年間計画	変更	
0105452	北海道	2019/08/20 09:00	2019/08/21 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	難着雪リング取替	年間計画	変更	
0108603	北海道	2019/08/20 09:00	2019/08/22 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	特定点検他	年間計画	変更	
0108374	北海道	2019/08/26 09:00	2019/08/30 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 1L	圧縮クランプ点検他	年間計画	更新	
0108604	北海道	2019/08/26 13:00	2019/08/26 15:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	他社発電所連係に伴う導通検相他	年間計画	変更	
0108377	北海道	2019/08/27 07:00	2019/09/02 17:00	毎日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 2L	鋼管杭引抜き	年間計画	更新	
0108379	北海道	2019/08/27 08:00	2019/08/29 20:00	毎日	南札幌変電所	南札幌変電所 101<恵庭南札幌線1号線>	101CB外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0108444	北海道	2019/08/27 08:00	2019/08/29 20:00	毎日	恵庭変電所	恵庭変電所 103<追分恵庭線1号線>	103CB外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0108596	北海道	2019/08/27 08:00	2019/08/31 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	普通点検他	年間計画	変更	
0108380	北海道	2019/08/27 09:00	2019/08/30 17:00	連続	西当別変電所	西当別変電所 103<苗穂北線1号線>	103CB 外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0108382	北海道	2019/08/27 09:00	2019/08/29 17:00	毎日	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 1L	設備点検	年間計画	更新	
0108605	北海道	2019/09/03 08:00	2019/09/06 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	難着雪リング取替他	年間計画	変更	
0108606	北海道	2019/09/03 08:00	2019/09/06 17:00	連続	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	他社発電所連係に伴う切替	年間計画	変更	
0108407	北海道	2019/09/03 08:30	2019/09/04 17:30	連続	西小樽変電所	西小樽変電所 101<西小樽線1号線>	101CB 外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0105453	北海道	2019/09/03 09:00	2019/09/04 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	難着雪リング取替	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0108410	北海道	2019/09/03 09:00	2019/09/06 17:00	連続	西当別変電所	西当別変電所 104<苗穂北線2号線>	104CB 外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0108411	北海道	2019/09/03 09:00	2019/09/04 17:00	毎日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 105<室蘭西幹線1号線(双葉側)>	105甲導電部取替え他	年間計画	更新	
0108413	北海道	2019/09/04 07:00	2019/09/10 17:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 2L	鋼管杭引抜き	年間計画	更新	
0108414	北海道	2019/09/04 08:00	2019/09/18 17:00	連続	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 1L	電線割入補修他	年間計画	更新	
0108417	北海道	2019/09/05 08:30	2019/09/06 17:30	連続	西小樽変電所	西小樽変電所 102<西小樽線2号線>	101-甲・乙 外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0109135	北海道	2019/09/05 17:00	2019/09/06 11:00	連続	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	他社発電所連係に伴う検相 他	年間計画	変更	
0108423	北海道	2019/09/10 08:00	2019/09/12 20:00	毎日	南札幌変電所	南札幌変電所 102<恵庭南札幌線2号線>	102CB外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0108427	北海道	2019/09/10 09:00	2019/09/11 17:00	連続	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 103<室蘭西幹線1号線(室蘭側)>	103CB外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0108590	北海道	2019/09/10 09:00	2019/09/13 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	普通点検他	年間計画	変更	
0108430	北海道	2019/09/11 08:00	2019/09/11 17:00	単日	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来) 2L	遠浅線設備点検に伴う予防停電	年間計画	更新	
0108433	北海道	2019/09/12 07:00	2019/09/18 17:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 2L	鋼管杭引抜き	年間計画	更新	
0108435	北海道	2019/09/12 09:00	2019/09/12 16:00	単日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 104<室蘭西幹線2号線(室蘭側)>	104PD採油	年間計画	更新	
0108593	北海道	2019/09/18 08:00	2019/09/21 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	普通点検他	年間計画	変更	
0108452	北海道	2019/09/20 07:00	2019/09/23 17:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 2L	鋼管杭引抜き	年間計画	更新	
0108455	北海道	2019/09/21 08:00	2019/10/05 17:00	連続	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 2L	電線割入補修他	年間計画	更新	
0108597	北海道	2019/09/22 08:00	2019/09/27 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	普通点検他	年間計画	変更	
0108456	北海道	2019/09/24 07:00	2019/09/27 17:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 1L	鋼管杭引抜き	年間計画	更新	
0108600	北海道	2019/09/24 09:00	2019/09/28 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	細密点検他	年間計画	変更	
0108598	北海道	2019/09/26 08:00	2019/09/29 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	普通点検他	年間計画	変更	
0105464	北海道	2019/10/01 09:00	2019/10/04 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	角腕金改修他	年間計画	変更	
0108480	北海道	2019/10/08 08:00	2019/10/09 20:00	毎日	南札幌変電所	南札幌変電所 103<南札幌幹線1号線>	103CB外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0105459	北海道	2019/10/08 09:00	2019/10/11 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	角腕金改修他	年間計画	変更	
0108484	北海道	2019/10/08 09:00	2019/10/09 17:00	毎日	(電発)恵庭南札幌線(南札幌・恵庭)	(電発)恵庭南札幌線(南札幌・恵庭) 1L	電線路細密点検他	年間計画	更新	
0108487	北海道	2019/10/10 08:00	2019/10/11 20:00	毎日	南札幌変電所	南札幌変電所 104<南札幌幹線2号線>	104CB外部点検・測定試験他	年間計画	更新	
0108489	北海道	2019/10/10 09:00	2019/10/11 17:00	毎日	(電発)恵庭南札幌線(南札幌・恵庭)	(電発)恵庭南札幌線(南札幌・恵庭) 2L	電線路細密点検他	年間計画	更新	
0108147	北海道	2019/10/14 09:00	2019/10/18 17:00	毎日	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	設備点検他	年間計画	変更	
0108385	北海道	2019/10/14 09:00	2019/10/14 17:00	単日	岩清水開閉所	岩清水開閉所 日高幹線	101Y導電部取替他	年間計画	変更	
0108393	北海道	2019/10/15 09:00	2019/10/15 17:00	単日	岩清水開閉所	岩清水開閉所 日高幹線	102X導電部取替他	年間計画	変更	
0108494	北海道	2019/10/16 09:00	2019/10/16 17:00	単日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 1L	低抵抗測定	年間計画	更新	
0108495	北海道	2019/10/17 09:00	2019/10/17 17:00	単日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 2L	低抵抗測定	年間計画	更新	
0108607	北海道	2019/10/17 09:00	2019/10/19 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	低抵抗測定	年間計画	変更	
0109137	北海道	2019/10/17 09:00	2019/10/17 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	他社発電所連係に伴うジャンパー線・GISリード線取付	年間計画	変更	
0108608	北海道	2019/10/17 17:00	2019/10/18 13:00	連続	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	他社発電所連係に伴う保護装置試験	年間計画	更新	
0108609	北海道	2019/10/18 13:00	2019/10/18 15:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	他社発電所連係に伴う導通検相他	年間計画	更新	
0108610	北海道	2019/10/18 15:00	2019/10/19 13:00	連続	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	他社発電所連係に伴う使用前自主検査(保護装置試験)	年間計画	更新	
0108611	北海道	2019/10/19 13:00	2019/10/19 15:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	他社発電所連係に伴う使用前自主検査(絶縁抵抗測定)	年間計画	更新	
0108612	北海道	2019/10/19 15:00	2019/10/19 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	他社発電所連係に伴う絶縁耐力試験他	年間計画	更新	
0108613	北海道	2019/10/19 15:00	2019/10/19 16:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	他社発電所連係に伴う使用前自主検査(絶縁耐力試験他)	年間計画	更新	
0108496	北海道	2019/10/21 08:00	2019/10/22 18:00	毎日	南早来変電所	南早来変電所 202<道央東幹線2号線>	202CB外部点検・測定試験・操作機構細密点検他	年間計画	更新	
0108499	北海道	2019/10/22 09:00	2019/10/23 17:00	毎日	南九条変電所	南九条変電所 L103<南九条線3号線>	連変C Tr保護継電器試験他	年間計画	更新	
0108146	北海道	2019/11/01 09:00	2019/11/18 13:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線・地線張替	年間計画	更新	
0108510	北海道	2019/11/01 11:00	2019/11/01 13:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 201(狩勝幹線1号線) 南早来211試加入入～北新得201甲切・乙入～275kV各乙切～17甲切・乙入～17入～連変C～18入～18甲切・乙入～187kV各B乙切	連変C関連機器常規対地電圧印加試験	年間計画	更新	
0108511	北海道	2019/11/01 13:00	2019/11/01 14:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 201(狩勝幹線1号線) 南早来211入～北新得201甲切・乙入～275kV各乙切～17甲切・乙入～17入～連変C～18入～18甲切・乙入～187kV各B乙切	連変Cインラッシュ試験	年間計画	更新	
0108515	北海道	2019/11/10 09:00	2019/11/15 15:00	連続	双葉開閉所	双葉開閉所 103<室蘭西幹線(西室蘭向)1号線>	103保護継電装置取替他	年間計画	更新	
0107996	北海道	2019/11/11 09:00	2019/11/23 15:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 113<追分線1号線>	113CBブッシング修繕他	年間計画	更新	
0108517	北海道	2019/11/12 08:00	2019/11/15 15:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	電線および架空地線の移線、緊線作業	年間計画	更新	
0108522	北海道	2019/11/15 15:00	2019/11/15 16:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 103<室蘭西幹線(西室蘭向)1号線>	低圧検相・潮流測定	年間計画	更新	
0108523	北海道	2019/11/15 15:00	2019/11/15 16:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	使用前自主検査・絶縁抵抗測定	年間計画	更新	
0108524	北海道	2019/11/15 16:00	2019/11/15 17:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	使用前自主検査・絶縁耐力試験他	年間計画	更新	
0108525	北海道	2019/11/18 09:00	2019/11/23 15:00	連続	双葉開閉所	双葉開閉所 104<室蘭西幹線(西室蘭向)2号線>	104保護継電装置取替他	年間計画	更新	
0108264	北海道	2019/11/18 13:00	2019/11/18 15:00	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	絶縁抵抗測定	年間計画	更新	
0108265	北海道	2019/11/18 15:00	2019/11/18 15:30	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	絶縁耐力試験	年間計画	更新	
0108526	北海道	2019/11/19 08:00	2019/11/21 15:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	電線および架空地線の移線、緊線作業	年間計画	更新	
0108527	北海道	2019/11/19 09:00	2019/11/21 16:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	設備点検他	年間計画	更新	
0108528	北海道	2019/11/21 15:00	2019/11/21 16:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	使用前自主検査・絶縁抵抗測定	年間計画	更新	
0108529	北海道	2019/11/21 16:00	2019/11/21 17:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	使用前自主検査・絶縁耐力試験他	年間計画	更新	
0108001	北海道	2019/11/23 15:00	2019/11/23 15:30	単日	南早来変電所	南早来変電所 113<追分線1号線>	試加圧	年間計画	更新	
0108530	北海道	2019/11/23 15:00	2019/11/23 16:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 104<室蘭西幹線(西室蘭向)2号線>	低圧検相・潮流測定	年間計画	更新	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0108002	北海道	2019/11/23 15:30	2019/11/23 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 113<追分線1号線>	113ブッシング修繕に伴う潮流測定	年間計画	更新	
0108312	北海道	2019/11/26 09:00	2019/12/13 13:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線・地線張替	年間計画	更新	
0108531	北海道	2019/11/26 09:00	2019/11/27 16:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	捻れ防止ダンパ取付	年間計画	更新	
0108659	北海道	2019/12/02 08:00	2019/12/04 16:00	連続	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 1L	設備点検他	年間計画	更新	
0108660	北海道	2019/12/05 08:00	2019/12/06 16:00	連続	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 2L	鉄塔塗装他	年間計画	更新	
0108536	北海道	2019/12/12 09:00	2019/12/12 16:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	初期点検	年間計画	更新	
0108537	北海道	2019/12/13 09:00	2019/12/13 16:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	初期点検	年間計画	更新	
0108359	北海道	2019/12/13 13:00	2019/12/13 15:00	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	絶縁抵抗測定	年間計画	更新	
0108360	北海道	2019/12/13 15:00	2019/12/13 15:30	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	絶縁耐力試験	年間計画	更新	
0108614	北海道	2020/01/16 09:00	2020/01/22 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 1L	捻れ防止ダンパ取替	年間計画	変更	
0108615	北海道	2020/01/23 09:00	2020/01/28 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 2L	捻れ防止ダンパ取替	年間計画	変更	
0108541	北海道	2020/01/28 08:00	2020/01/29 16:00	毎日	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来) 1L	回線標識塗装他	年間計画	更新	
0108542	北海道	2020/01/30 08:00	2020/01/31 16:00	毎日	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来) 2L	回線標識塗装他	年間計画	更新	
0108545	北海道	2020/02/04 09:00	2020/02/04 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 1L	冠雪落し	年間計画	更新	
0108546	北海道	2020/02/05 09:00	2020/02/05 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 2L	冠雪落し	年間計画	更新	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0205422	東北	2018/04/02 08:40	2018/05/11 16:20	連続	西仙台変電所	蔵王幹線2号	屋外機器取替(蔵王幹線配開改良)	年間計画	変更	
0206948	東北	2018/04/02 09:40	2018/05/11 16:20	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	No.250～蔵王幹線ST引出口変更蔵王幹線引出口変更工事	年間計画	変更	
0204409	東北	2018/04/07 08:40	2018/04/08 17:20	毎日	新潟変電所	五頭幹線1号	275kVシターハイバスCB改良関連遮断器・リード線撤去(危険防止)	年間計画	変更	
0204398	東北	2018/04/16 08:40	2018/04/20 17:20	連続	五頭幹線1号	五頭幹線1号	定期点検 No.21～No.38 18基 JP補修5基NBD把持部点検 2径間 防錆塗装 3基	年間計画	変更	
0207192	東北	2018/04/19 08:40	2018/04/20 18:20	連続	越後開閉所	五頭幹線1号	BP, オシロ取替関連:CT回路変更オシロトップ変更, VCT組合せ	年間計画	変更	
0204415	東北	2018/04/23 08:40	2018/04/27 17:20	連続	五頭幹線2号	五頭幹線2号	定期点検 No.21～No.38 18基 JP補修5基NBD把持部点検 2径間 防錆塗装 3基	年間計画	変更	
0207199	東北	2018/04/26 08:40	2018/04/27 18:20	連続	越後開閉所	五頭幹線2号	BP, オシロ取替関連:CT回路変更オシロトップ変更, VCT組合せ	年間計画	変更	
0204441	東北	2018/05/03 08:40	2018/05/06 17:20	連続	新潟変電所	五頭幹線1号	遮断器搬入据付, 調整, 試験(危険防止)275kVシターハイバスCB改	年間計画	変更	
0202640	東北	2018/05/08 08:40	2018/05/09 17:20	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	架渉線点検他	年間計画	変更	
0204600	東北	2018/05/11 08:30	2018/05/20 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	架渉線定期点検	年間計画	変更	
0209815	東北	2018/05/11 15:40	2018/05/11 17:20	単日	西仙台変電所	蔵王幹線1号	VCT組合試験(蔵王幹線配開改良)	年間計画	変更	
0204503	東北	2018/05/13 08:30	2018/05/16 16:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更	
0204446	東北	2018/05/16 09:00	2018/05/18 17:00	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	NBD補修他 26径間腕金防錆塗装 10基	年間計画	変更	
0204543	東北	2018/05/17 08:30	2018/05/18 17:30	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更	
0204475	東北	2018/05/19 08:40	2018/05/20 17:20	毎日	新潟変電所	五頭幹線1号	遮断器リード線架線(危険防止)275kVシターハイバスCB改良	年間計画	変更	
0204393	東北	2018/05/21 08:40	2018/07/14 17:20	連続	越後開閉所	北新幹線1号	北新幹線遮断器取替関連:X・YLS取替試充電	年間計画	変更	
0204490	東北	2018/05/21 08:40	2018/07/14 17:20	連続	北新幹線1号	北新幹線1号	電線・地線張替(送電建設センター工事)	年間計画	変更	
0207744	東北	2018/05/21 08:40	2018/06/22 17:20	連続	北新幹線1号	北新幹線1号	防錆塗装(腕金) 24基, 飛散防止対策 5基支柱材(鋼管)21基	年間計画	変更	
0204545	東北	2018/05/23 08:30	2018/05/24 17:30	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更	
0204608	東北	2018/05/23 08:30	2018/06/01 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線定期点検	年間計画	変更	
0204460	東北	2018/05/23 09:00	2018/05/25 17:00	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	腕金防錆塗装 10基	年間計画	変更	
0204512	東北	2018/05/25 08:30	2018/05/28 16:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更	
0204431	東北	2018/05/28 08:40	2018/06/01 17:20	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	定期点検 新潟変電所～No.13 14基防錆塗装 3基 JPスヘーサ補	年間計画	変更	
0204577	東北	2018/05/28 08:40	2018/05/30 17:20	連続	新潟変電所	飯豊幹線1号	O3普点, 操作盤普細点, 制御KS修繕操作試験(X3, Y3, 3A,	年間計画	変更	
0204622	東北	2018/05/28 09:00	2018/06/05 17:00	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	架渉線点検, がいし点検ボルト緩み止め補修	年間計画	変更	
0202589	東北	2018/05/30 08:40	2018/05/31 16:50	連続	阿武隈幹線1号	阿武隈幹線1号	地線補修	年間計画	変更	
0204529	東北	2018/05/30 08:40	2018/05/31 17:20	連続	阿武隈幹線1号	阿武隈幹線1号	定期点検	年間計画	変更	
0202539	東北	2018/06/04 08:30	2018/06/14 17:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	定期点検	年間計画	変更	
0202607	東北	2018/06/04 08:40	2018/06/05 16:50	連続	阿武隈幹線2号	阿武隈幹線2号	地線補修	年間計画	変更	
0204498	東北	2018/06/04 08:40	2018/06/29 17:20	連続	北新幹線1号	北新幹線1号	架空地線NBD補修 No43～No88防錆塗装(腕金) 24基, 飛散防止対策 5基	年間計画	変更	
0204535	東北	2018/06/04 08:40	2018/06/05 17:20	連続	阿武隈幹線2号	阿武隈幹線2号	定期点検	年間計画	変更	
0202559	東北	2018/06/12 09:40	2018/06/13 17:20	連続	陸羽幹線1号	陸羽幹線1号	防錆塗装	年間計画	変更	
0202572	東北	2018/06/14 09:40	2018/06/15 17:20	連続	陸羽幹線2号	陸羽幹線2号	防錆塗装	年間計画	変更	
0204527	東北	2018/06/15 08:30	2018/06/19 16:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更	
0204445	東北	2018/06/18 08:40	2018/06/22 17:20	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	定期点検 新潟変電所～No.13 14基防錆塗装 3基 JPスヘーサ補	年間計画	変更	
0204582	東北	2018/06/18 08:40	2018/06/20 17:20	連続	新潟変電所	飯豊幹線2号	O4普点, 操作盤普細点, 制御KS修繕操作試験(X4, Y4, 4A,	年間計画	変更	
0202897	東北	2018/06/18 09:00	2018/06/27 17:00	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	OPGW張替, 架渉線点検ががいし点検, ボルト緩み止め補修	年間計画	変更	
0202396	東北	2018/06/18 09:00	2018/06/22 17:30	連続	岩手変電所	岩手幹線1号	275kV制御盤更新275kV岩手幹線制御盤取替	年間計画	変更	
0202918	東北	2018/06/19 08:40	2018/06/20 17:20	連続	南相馬変電所	いわき幹線1号	O41ブロック機器・Ry普細点	年間計画	変更	
0203007	東北	2018/06/19 08:30	2018/06/21 17:30	連続	いわき幹線1号	いわき幹線1号	スぺーサ補修	年間計画	変更	
0204693	東北	2018/06/19 08:40	2018/06/21 16:50	連続	いわき幹線1号	いわき幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更	
0204532	東北	2018/06/20 08:30	2018/06/24 16:30	連続	北上幹線2号	北上幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更	
0207341	東北	2018/06/20 08:40	2018/06/22 17:20	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	電線サンプル採取	年間計画	変更	
0209822	東北	2018/06/20 08:40	2018/06/20 17:20	単日	北新潟変電所	北新幹線1号	リレー盤修繕	年間計画	変更	
0209823	東北	2018/06/20 08:40	2018/06/20 17:20	単日	越後開閉所	北新幹線1号	リレー盤修繕, 操作盤普細点	年間計画	変更	
0202579	東北	2018/06/25 08:30	2018/07/05 17:30	連続	北上幹線2号	北上幹線2号	定期点検	年間計画	変更	
0202966	東北	2018/06/25 08:40	2018/06/26 17:20	連続	南相馬変電所	いわき幹線2号	O42ブロック機器・Ry普細点	年間計画	変更	
0203021	東北	2018/06/25 08:30	2018/06/27 17:30	連続	いわき幹線2号	いわき幹線2号	スぺーサ補修	年間計画	変更	
0204697	東北	2018/06/25 08:40	2018/06/27 16:50	連続	いわき幹線2号	いわき幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更	
0202404	東北	2018/06/25 09:00	2018/06/29 17:30	連続	岩手変電所	岩手幹線2号	275kV制御盤更新275kV岩手幹線制御盤取替	年間計画	変更	
0207191	東北	2018/07/07 08:40	2018/07/13 17:20	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	防錆塗装, ラインスぺーサ補修	年間計画	変更	
0207208	東北	2018/07/11 08:40	2018/07/11 18:20	単日	青森変電所	北青幹線1号	青森(変)リレー整備BP更新	年間計画	変更	
0207150	東北	2018/07/12 08:40	2018/07/14 18:20	連続	越後開閉所	北新幹線1号	BP, オシロ取替関連:CT回路変更オシロトップ変更, VCT組合せ	年間計画	変更	
0209824	東北	2018/07/12 08:40	2018/07/14 18:20	連続	北新潟変電所	北新幹線1号	オシロ切替, VCT組合せ試験配開改良関連	年間計画	変更	
0207159	東北	2018/07/15 08:40	2018/07/16 17:20	連続	越後開閉所	北新幹線2号	BP, オシロ取替関連:CT回路変更オシロトップ変更, VCT組合せ	年間計画	変更	
0209825	東北	2018/07/15 08:40	2018/07/16 17:20	連続	北新潟変電所	北新幹線2号	オシロ切替, VCT組合せ試験配開改良関連	年間計画	変更	
0204596	東北	2018/07/16 08:40	2018/07/20 17:20	連続	新潟幹線1号	新潟幹線1号	定期点検 No.131～新潟(変) 18基	年間計画	変更	
0202458	東北	2018/07/17 08:30	2018/07/20 17:30	連続	青葉幹線1号	青葉幹線1号	ルーススぺーサ補修	年間計画	変更	
0204651	東北	2018/07/17 08:40	2018/07/18 17:20	連続	本名変電所	新潟幹線1号	O5ブロック機器, Ry普細点	年間計画	変更	
0204540	東北	2018/07/17 09:00	2018/07/20 17:00	連続	新潟幹線1号	新潟幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更	
0202666	東北	2018/07/17 09:30	2018/07/17 17:30	単日	西仙台変電所	青葉幹線1号	青葉幹線1号操作盤普点他	年間計画	変更	
0207229	東北	2018/07/21 08:40	2018/07/27 17:20	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	防錆塗装, ラインスぺーサ補修	年間計画	変更	
0202480	東北	2018/07/23 08:30	2018/07/26 17:30	連続	青葉幹線2号	青葉幹線2号	No. 60ジャンパー線補修ルーススぺーサ補修	年間計画	変更	
0204599	東北	2018/07/23 08:40	2018/07/27 17:20	連続	新潟幹線2号	新潟幹線2号	定期点検 No.131～新潟(変) 18基	年間計画	変更	
0204659	東北	2018/07/23 08:40	2018/07/24 17:20	連続	本名変電所	新潟幹線2号	O6ブロック機器, Ry普細点	年間計画	変更	
0207213	東北	2018/07/23 08:40	2018/07/23 18:20	単日	青森変電所	北青幹線2号	青森(変)リレー整備BP更新	年間計画	変更	
0202667	東北	2018/07/23 09:30	2018/07/23 17:30	単日	西仙台変電所	青葉幹線2号	青葉幹線2号操作盤普点他	年間計画	変更	
0204542	東北	2018/07/24 09:00	2018/07/27 17:00	連続	新潟幹線2号	新潟幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0207219	東北	2018/08/09 08:40	2018/08/09 18:20	単日	青森変電所	北奥幹線2号	青森(変)リレー整備BP更新	年間計画	変更	
0207216	東北	2018/08/20 08:40	2018/08/20 18:20	単日	青森変電所	北奥幹線1号	青森(変)リレー整備BP更新	年間計画	変更	
0202587	東北	2018/08/20 09:00	2018/08/26 17:30	連続	北奥幹線1号	北奥幹線1号	架渉線点検、電線張替	年間計画	変更	
0207255	東北	2018/08/20 09:00	2018/08/24 17:00	連続	北奥幹線1号	北奥幹線1号	(修)ルーススペース 125~135 6径間(改)水平レベル開放端対策 42基	年間計画	変更	
0207261	東北	2018/08/25 08:40	2018/08/31 17:20	連続	中越変電所	中越幹線2号	GIS(CB, DS, ES)電装品修繕	年間計画	変更	
0204518	東北	2018/08/27 08:40	2018/08/31 17:20	連続	中越幹線2号	中越幹線2号	定期点検他 No.25~No.57 32基	年間計画	変更	
0204504	東北	2018/08/28 08:30	2018/08/29 17:30	連続	能代変電所	大湯幹線1号	大湯幹線SPC設置能代火力3T関連条件整備	年間計画	変更	
0207173	東北	2018/08/29 08:40	2018/08/31 18:20	連続	越後開閉所	中越幹線2号	BP, オシロ取替関連:CT回路変更オシロトップ変更, VCT組合せ	年間計画	変更	
0204507	東北	2018/08/30 08:30	2018/08/31 17:30	連続	能代変電所	大湯幹線2号	大湯幹線SPC設置能代火力3T関連条件整備	年間計画	変更	
0204496	東北	2018/09/03 08:40	2018/09/07 17:20	連続	中越幹線1号	中越幹線1号	定期点検他 No.25~No.57 32基	年間計画	変更	
0205564	東北	2018/09/03 08:30	2018/09/08 17:30	連続	秋田幹線2号	秋田幹線2号	保安対策 アーム改造, 移線	年間計画	変更	
0202602	東北	2018/09/03 09:00	2018/09/07 17:30	連続	北奥幹線2号	北奥幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更	
0207263	東北	2018/09/03 09:00	2018/09/07 17:00	連続	北奥幹線2号	北奥幹線2号	水平レベル開放端対策 42基	年間計画	変更	
0204546	東北	2018/09/04 09:00	2018/09/06 17:00	連続	秋田幹線2号	秋田幹線2号	腕金防錆塗装No.248~No.250 3基地線金具補修No.53~No.148 46基	年間計画	変更	
0207166	東北	2018/09/05 08:40	2018/09/07 18:20	連続	越後開閉所	中越幹線1号	BP, オシロ取替関連:CT回路変更オシロトップ変更, VCT組合せ	年間計画	変更	
0204444	東北	2018/09/08 08:40	2018/09/14 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	架渉線定期点検, 電線細密点検	年間計画	変更	
0207016	東北	2018/09/08 08:40	2018/09/14 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	懸垂がいし取替64基	年間計画	変更	
0207236	東北	2018/09/08 08:40	2018/09/09 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	ジャンパー線点検	年間計画	変更	
0204465	東北	2018/09/10 08:40	2018/09/13 17:20	連続	越後開閉所	朝日幹線1号	O37他機器普点, 操作盤普点操作試験(37A,37AG)	年間計画	変更	
0204564	東北	2018/09/10 08:40	2018/09/14 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	定期点検 No.76~No.100 25基NBD把持部点検 3径間	年間計画	変更	
0204591	東北	2018/09/11 09:30	2018/11/30 17:30	連続	秋田変電所	大湯幹線2号	大湯幹線2号GCB取替275kVオシロ取替	年間計画	変更	
0204663	東北	2018/09/13 08:40	2018/09/14 18:20	連続	越後開閉所	朝日幹線1号	BP, オシロ取替関連(朝日幹線1号)CT回路切替, VCT組合せ試	年間計画	変更	
0204589	東北	2018/09/14 08:30	2018/10/07 17:30	連続	秋田幹線1号	秋田幹線1号	保安対策 低地上高対策 鉄塔建替2基	年間計画	変更	
0209827	東北	2018/09/14 08:40	2018/09/14 18:20	単日	越後開閉所	朝日幹線1号	旧SPC盤CT回路ケーブル切離しVCT組合せ試験	年間計画	変更	
0209828	東北	2018/09/14 17:00	2018/09/14 18:00	単日	越後開閉所	朝日幹線2号	旧SPC盤CT回路撤去に伴うロック【SPCリレー整備関連】	年間計画	変更	
0204458	東北	2018/09/15 08:40	2018/09/21 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	架渉線定期点検, 電線細密点検	年間計画	変更	
0207054	東北	2018/09/15 08:40	2018/09/21 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	懸垂がいし取替64基	年間計画	変更	
0207238	東北	2018/09/15 08:40	2018/09/16 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	ジャンパー線点検	年間計画	変更	
0204576	東北	2018/09/17 08:40	2018/09/21 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	定期点検 No.75~No.100 25基NBD把持部点検 3径間	年間計画	変更	
0204544	東北	2018/09/19 09:00	2018/09/21 17:00	連続	秋田幹線1号	秋田幹線1号	腕金防錆塗装No.248~No.250 3基地線金具補修No.53~No.148 46基	年間計画	変更	
0204666	東北	2018/09/20 08:40	2018/09/21 18:20	連続	越後開閉所	朝日幹線2号	BP, オシロ取替関連(朝日幹線2号)CT回路切替, VCT組合せ試	年間計画	変更	
0210580	東北	2018/09/20 08:40	2018/09/21 18:20	連続	越後開閉所	朝日幹線2号	BP, オシロ取替関連(朝日幹線2号)CT回路切替, VCT組合せ試	年間計画	変更	
0209829	東北	2018/09/21 08:40	2018/09/21 18:20	単日	越後開閉所	朝日幹線2号	旧SPC盤CT回路ケーブル切離しVCT組合せ試験	年間計画	変更	
0209830	東北	2018/09/21 17:00	2018/09/21 18:00	単日	越後開閉所	朝日幹線1号	旧SPC盤CT回路撤去に伴うロック【SPCリレー整備関連】	年間計画	変更	
0207249	東北	2018/09/22 08:40	2018/09/24 17:20	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	電線サンプル採取	年間計画	変更	
0204588	東北	2018/09/25 08:40	2018/10/26 16:20	連続	西仙台変電所	蔵王幹線1号	屋外機器取替母線張替え	年間計画	変更	
0207352	東北	2018/09/25 09:40	2018/10/19 16:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	No.250~蔵王幹線ST引出口変更蔵王幹線引出口変更工事	年間計画	変更	
0204603	東北	2018/10/02 08:40	2018/10/05 17:20	連続	上北変電所	北青幹線2号	リレー整備(北青幹線)関連C-GIB事故検出Ry盤取替	年間計画	変更	
0202493	東北	2018/10/02 09:00	2018/10/05 17:30	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	防錆塗装	年間計画	変更	
0204594	東北	2018/10/09 08:40	2018/10/12 17:20	連続	上北変電所	北青幹線1号	リレー整備(北青幹線)関連C-GIB事故検出Ry盤取替	年間計画	変更	
0202478	東北	2018/10/09 09:00	2018/10/12 17:30	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	防錆塗装	年間計画	変更	
0207401	東北	2018/10/10 08:40	2018/10/12 17:50	連続	西山形変電所	山形幹線1号	S31圧力計他修繕	年間計画	変更	
0204609	東北	2018/10/12 08:30	2018/11/04 17:30	連続	秋田幹線2号	秋田幹線2号	保安対策 低地上高対策 鉄塔建替2基	年間計画	変更	
0202867	東北	2018/10/22 09:40	2018/10/24 17:20	連続	仙台幹線1号	仙台幹線1号	防錆塗装 電線補修	年間計画	変更	
0202881	東北	2018/10/25 09:40	2018/10/27 17:20	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	防錆塗装	年間計画	変更	
0207455	東北	2018/10/26 15:40	2018/10/26 17:20	単日	西仙台変電所	蔵王幹線1号	VCT組合試験(蔵王幹線配開改良)	年間計画	変更	
0209838	東北	2018/10/26 15:40	2018/10/26 17:20	単日	西仙台変電所	蔵王幹線2号	VCT組合試験(蔵王幹線配開改良)	年間計画	変更	
0204646	東北	2018/11/02 09:40	2018/11/06 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	No.45, No.55 付属品外し, 仮腕金取付け宮城幹線保安対策44	年間計画	変更	
0202633	東北	2018/11/05 08:40	2018/11/06 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	架渉線点検他	年間計画	変更	
0204647	東北	2018/11/05 09:00	2018/11/09 17:00	連続	大湯幹線2号	大湯幹線2号	架渉線点検(宙乗) 35基	年間計画	変更	
0207481	東北	2018/11/05 09:10	2018/11/05 16:50	単日	西仙台変電所	蔵王幹線1号	屋外鉄構撤去	年間計画	変更	
0202398	東北	2018/11/19 08:40	2018/11/20 17:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	防錆塗装	年間計画	変更	
0207540	東北	2018/11/19 09:40	2018/11/19 17:20	単日	本名変電所	新潟幹線1号	BP盤取替CT二次ケーブル接続	年間計画	変更	
0207541	東北	2018/11/20 09:40	2018/11/20 17:20	単日	本名変電所	新潟幹線2号	BP盤取替CT二次ケーブル接続	年間計画	変更	
0209840	東北	2018/11/26 09:00	2018/12/02 17:00	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	架渉線点検, がいし点検ボルト締め止め補修	年間計画	変更	
0204679	東北	2018/11/26 09:40	2018/12/06 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	No.45, No.55 腕金取付 移線, 緊線宮城幹線保安対策44	年間計画	変更	
0204684	東北	2018/11/26 09:40	2018/12/14 17:20	連続	宮城変電所	宮城幹線2号	PCM対向試験, XA, YA母線張替他宮城(変)位相調整器設置	年間計画	変更	
0204686	東北	2018/11/26 09:40	2018/12/14 17:20	連続	仙台変電所	宮城幹線2号	リレー盤取替(宮城幹線リレー整備)	年間計画	変更	
0204687	東北	2018/11/27 08:30	2018/11/28 17:30	連続	岩手幹線1号	岩手幹線1号	架線金具補修	年間計画	変更	
0207564	東北	2018/11/28 09:30	2018/11/28 16:30	単日	能代変電所	大湯幹線2号	275kVオシロ取替CT回路他切替	年間計画	変更	
0202400	東北	2018/11/29 08:40	2018/11/30 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	防錆塗装	年間計画	変更	
0204688	東北	2018/11/29 08:30	2018/11/30 17:30	連続	岩手幹線2号	岩手幹線2号	架線金具補修	年間計画	変更	
0207673	東北	2018/12/01 08:50	2018/12/01 18:10	単日	能代変電所	北奥幹線1号	275kVオシロ取替CT回路他切替	年間計画	変更	
0207676	東北	2018/12/02 08:50	2018/12/02 18:10	単日	能代変電所	北奥幹線2号	275kVオシロ取替CT回路他切替	年間計画	変更	
0204623	東北	2018/12/03 09:00	2018/12/13 17:00	連続	大湯幹線1号	大湯幹線1号	架渉線点検(宙乗) 35基ルーススペース補修 12径間 他	年間計画	変更	
0207655	東北	2018/12/04 09:50	2018/12/04 16:10	単日	秋田変電所	秋盛幹線1号	275kVオシロ取替CT回路他切替	年間計画	変更	
0207660	東北	2018/12/05 09:50	2018/12/05 16:10	単日	秋田変電所	秋盛幹線2号	275kVオシロ取替CT回路他切替	年間計画	変更	
0207665	東北	2018/12/06 10:00	2018/12/06 16:00	単日	秋田変電所	大湯幹線1号	275kVオシロ取替CT回路他切替	年間計画	変更	
0207667	東北	2018/12/06 10:00	2018/12/06 16:00	単日	能代変電所	大湯幹線1号	275kVオシロ取替CT回路他切替	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域の運営推進機関

2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0204695	東北	2018/12/10 08:40	2018/12/14 17:20	連続	鳴瀬幹線1号	鳴瀬幹線1号	標識塗装	年間計画	変更	
0204700	東北	2018/12/17 08:40	2018/12/21 17:20	連続	鳴瀬幹線2号	鳴瀬幹線2号	標識塗装	年間計画	変更	
0207707	東北	2019/02/19 09:40	2019/02/19 13:20	単日	新庄変電所	陸羽幹線1号	SPC盤向けCT回路切離し、短絡新庄(変)陸羽幹線、山形幹線SPC盤撤去	年間計画	変更	
0207708	東北	2019/02/19 12:40	2019/02/19 16:20	単日	新庄変電所	陸羽幹線2号	SPC盤向けCT回路切離し、短絡新庄(変)陸羽幹線、山形幹線SPC盤撤去	年間計画	変更	
0207709	東北	2019/02/20 09:40	2019/02/20 13:20	単日	新庄変電所	山形幹線1号	SPC盤向けCT回路切離し、短絡新庄(変)陸羽幹線、山形幹線SPC盤撤去	年間計画	変更	
0207710	東北	2019/02/20 12:40	2019/02/20 16:20	単日	新庄変電所	山形幹線2号	SPC盤向けCT回路切離し、短絡新庄(変)陸羽幹線、山形幹線SPC盤撤去	年間計画	変更	
0205757	東北	2019/03/01 08:40	2019/04/24 17:20	連続	北新幹線2号	北新幹線2号	電線・地線張替(送変電建設センター工事)	年間計画	変更	
0207763	東北	2019/03/01 08:40	2019/05/16 17:20	連続	越後開閉所	北新幹線2号	北新幹線断路器取替関連:X・YLS取替他試充電	年間計画	変更	
0207719	東北	2019/03/04 08:40	2019/10/25 17:20	連続	仙台変電所	仙台幹線1号	01CB他取替(275仙台幹線配開改良)	年間計画	変更	
0207721	東北	2019/03/04 08:40	2019/03/29 16:20	連続	北新幹線2号	北新幹線2号	防錆塗装(腕金)24基 飛散防護 5基支柱材(鋼管)21基	年間計画	変更	
0207722	東北	2019/03/04 08:40	2019/03/04 17:20	単日	仙台幹線1号	仙台幹線1号	立下げ線切離し(仙技変電依頼)	年間計画	変更	
0207725	東北	2019/03/04 09:40	2019/03/05 17:20	連続	南相馬変電所	いわき幹線1号	相馬双葉幹線SPC整備関連	年間計画	変更	
0207729	東北	2019/03/04 09:40	2019/10/25 17:20	連続	西仙台変電所	仙台幹線1号	GCB・Ry他取替[仙台幹線配開改良]	年間計画	変更	
0203099	東北	2019/03/06 08:40	2019/03/08 17:20	連続	鳴瀬幹線1号	鳴瀬幹線1号	架渉線点検他	年間計画	変更	
0206953	東北	2019/03/06 08:40	2019/03/08 17:20	連続	鳴瀬幹線1号	鳴瀬幹線1号	架渉線点検他	年間計画	変更	
0207735	東北	2019/03/06 09:40	2019/03/07 17:20	連続	南相馬変電所	いわき幹線2号	相馬双葉幹線SPC整備関連	年間計画	変更	
0203104	東北	2019/03/13 08:40	2019/03/15 17:20	連続	鳴瀬幹線2号	鳴瀬幹線2号	架渉線点検他	年間計画	変更	
0206966	東北	2019/03/13 08:40	2019/03/15 17:20	連続	鳴瀬幹線2号	鳴瀬幹線2号	架渉線点検他	年間計画	変更	
0207762	東北	2019/03/20 08:40	2019/05/03 17:20	連続	越後開閉所	北新幹線2号	断路器取替関連:X・YLS他取替試充電	年間計画	変更	
0207812	東北	2019/04/02 08:40	2019/06/18 17:20	連続	越後開閉所	北新幹線2号	北新幹線断路器取替関連:X・YLS他取替試充電、VCT組合せ試験	年間計画	変更	
0207829	東北	2019/04/08 08:30	2019/04/08 12:20	単日	越後開閉所	中越幹線1号	BPリレー整備関連:CT回路変更、VCT組合せ試験	年間計画	変更	
0207839	東北	2019/04/08 12:30	2019/04/08 16:20	単日	越後開閉所	中越幹線2号	BPリレー整備関連:CT回路変更、VCT組合せ試験	年間計画	変更	
0207840	東北	2019/04/09 08:30	2019/04/09 12:20	単日	越後開閉所	五頭幹線1号	BPリレー整備関連:CT回路変更、VCT組合せ試験	年間計画	変更	
0207848	東北	2019/04/09 12:30	2019/04/09 16:20	単日	越後開閉所	五頭幹線2号	BPリレー整備関連:CT回路変更、VCT組合せ試験	年間計画	変更	
0207850	東北	2019/04/10 08:30	2019/04/10 12:20	単日	越後開閉所	北新幹線1号	BPリレー整備関連:CT回路変更、VCT組合せ試験	年間計画	変更	
0207860	東北	2019/04/10 12:30	2019/04/10 16:20	単日	越後開閉所	北新幹線2号	BPリレー整備関連:CT回路変更、VCT組合せ試験	年間計画	変更	
0207872	東北	2019/04/12 10:40	2019/04/15 10:20	連続	名取変電所	名取幹線1号	送電試充電関連	年間計画	変更	
0207883	東北	2019/04/15 08:40	2019/04/19 17:20	連続	五頭幹線1号	五頭幹線1号	定期点検No.38~No.54 17基 防錆塗装 5基JP線補修 5基 ルース入ペーサ 13径間	年間計画	変更	
0207888	東北	2019/04/15 09:40	2019/04/23 17:20	連続	名取変電所	名取幹線1号	試充電、電圧突合せ試験電圧電流組合せ試験	年間計画	変更	
0207925	東北	2019/04/22 08:40	2019/04/26 17:20	連続	五頭幹線2号	五頭幹線2号	定期点検No.38~No.54 17基 防錆塗装 5基JP線補修 5基	年間計画	変更	
0207954	東北	2019/04/24 12:40	2019/04/24 17:20	単日	名取変電所	JR新仙台線1号	電圧電流組合せ試験	年間計画	変更	
0207962	東北	2019/04/29 08:40	2019/06/13 17:20	連続	東新潟火力発電所(3・4)	東新潟火275kVX母線	O9、O10取替工事	年間計画	変更	
0207966	東北	2019/05/01 08:40	2019/05/01 17:20	単日	越後開閉所	五頭幹線1号	五頭幹線SPC撤去関連CT回路切離し	年間計画	変更	
0207968	東北	2019/05/02 08:40	2019/05/02 17:20	単日	越後開閉所	五頭幹線2号	五頭幹線SPC撤去関連CT回路切離し	年間計画	変更	
0207972	東北	2019/05/06 08:40	2019/05/10 17:20	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	定期点検 No.29~No.53 25基防錆塗装 No.29~No.31 3基 地線NBD点検	年間計画	変更	
0207980	東北	2019/05/08 09:00	2019/05/10 17:00	連続	秋田幹線1号	秋田幹線1号	腕金防錆塗装No.251~No.253 3基地線金具取替No.184~No.258 36基	年間計画	変更	
0207995	東北	2019/05/10 08:30	2019/05/19 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	架渉線定期点検	年間計画	変更	
0208015	東北	2019/05/13 08:40	2019/05/17 17:20	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	定期点検 No.29~No.53 25基防錆塗装 No.29~No.31 3基	年間計画	変更	
0208027	東北	2019/05/14 08:30	2019/05/15 17:30	連続	羽後変電所	秋田幹線1号	機器点検、Ry点検・修繕、同期盤点検接地装置修繕	年間計画	変更	
0208044	東北	2019/05/15 09:00	2019/05/17 17:00	連続	秋田幹線2号	秋田幹線2号	腕金防錆塗装No.251~No.253 3基地線金具取替No.184~No.258 36基	年間計画	変更	
0208052	東北	2019/05/16 08:30	2019/05/17 17:30	連続	羽後変電所	秋田幹線2号	機器点検、Ry点検・修繕、同期盤点検接地装置修繕	年間計画	変更	
0208074	東北	2019/05/20 08:30	2019/05/29 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線定期点検	年間計画	変更	
0208126	東北	2019/05/24 08:40	2019/06/13 17:20	連続	五頭幹線2号	五頭幹線2号	OPGW張替 No.10~18、No.49~69	年間計画	変更	
0208420	東北	2019/05/30 08:30	2019/05/30 19:00	単日	上北変電所	上北変MT4	84断路器修繕工事O84点検、塗装	年間計画	変更	
0208551	東北	2019/05/30 08:30	2019/05/31 19:00	連続	上北変電所	上北変MT4	X34他断路器修繕X34、Y34、X24、Y24	年間計画	変更	
0208201	東北	2019/06/03 08:40	2019/06/14 17:20	連続	越後開閉所	北新幹線1号	北新幹線断路器取替関連:上母線張替試充電	年間計画	変更	
0208203	東北	2019/06/03 08:40	2019/06/07 17:20	連続	越後開閉所	中越幹線1号	O41他機器普点、操作盤普細点操作試験(41A,41AG)	年間計画	変更	
0208204	東北	2019/06/03 08:40	2019/06/07 17:20	連続	新潟幹線1号	新潟幹線1号	定期点検 No.109~No.131 23基防錆塗装 No.60~No.62 3基 NBD補修3径間	年間計画	変更	
0208224	東北	2019/06/04 08:40	2019/06/05 17:20	連続	阿武隈幹線1号	阿武隈幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更	
0208240	東北	2019/06/06 08:40	2019/06/07 17:20	連続	阿武隈幹線2号	阿武隈幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更	
0208254	東北	2019/06/07 10:40	2019/06/10 10:20	連続	名取変電所	名取幹線2号	送電試充電関連	年間計画	変更	
0208270	東北	2019/06/10 08:40	2019/06/14 17:20	連続	中越変電所	中越幹線1号	GISユニット(O33・33A・33AE他)普細点、塗装操作盤・VT盤普点、ビーム除雪装置修繕	年間計画	変更	
0208278	東北	2019/06/10 08:40	2019/06/14 17:20	連続	越後開閉所	中越幹線2号	O42他機器普点、操作盤普細点操作試験(42A,42AG)	年間計画	変更	
0208279	東北	2019/06/10 08:40	2019/06/14 17:20	連続	新潟幹線2号	新潟幹線2号	定期点検 No.109~No.131 23基防錆塗装 No.60~No.62 3基	年間計画	変更	
0208293	東北	2019/06/10 09:40	2019/06/11 17:20	連続	名取変電所	名取幹線2号	試充電、電圧突合せ試験電圧電流組合せ試験	年間計画	変更	
0208351	東北	2019/06/17 08:40	2019/06/21 17:20	連続	中越変電所	中越幹線2号	GISユニット(O34・34A・34AE他)普細点、塗装操作盤・VT盤普点、ビーム除雪装置修繕	年間計画	変更	
0208459	東北	2019/07/09 08:30	2019/10/02 18:00	連続	上北変電所	上北変MT2	上北(変)CB改良(MT2)関連MT2「O32」「O82」取替	年間計画	変更	
0208495	東北	2019/07/17 08:40	2019/07/23 17:20	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	ラインスペーサ補修	年間計画	変更	
0208109	東北	2019/07/23 08:40	2019/07/23 16:20	単日	上北変電所	北青幹線1号	上北(変)リレー整備(二系列化)関連BP二系列化CT・LS回路他	年間計画	変更	
0208116	東北	2019/07/24 08:40	2019/07/24 16:20	単日	上北変電所	北青幹線2号	上北(変)リレー整備(二系列化)関連BP二系列化CT・LS回路他	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0208530	東北	2019/07/24 08:40	2019/07/30 17:20	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	ラインスペーサ補修	年間計画	変更	
0208700	東北	2019/09/09 08:40	2019/09/13 17:20	連続	中越幹線2号	中越幹線2号	定期点検 No.57~No.92 35基	年間計画	変更	
0207881	東北	2019/10/01 08:30	2019/10/02 17:30	連続	能代変電所	北奥幹線1号	275kVアークホーン修繕	年間計画	変更	
0208881	東北	2019/10/07 08:40	2019/10/11 17:20	連続	越後開閉所	北新幹線1号	O33他機器普点, 操作盤普細点操作試験(33A,33AG)	年間計画	変更	
0208882	東北	2019/10/07 08:40	2019/10/11 17:20	連続	北新潟変電所	北新幹線1号	O1他機器普点, 操作盤普細点リレー盤修繕	年間計画	変更	
0210131	東北	2019/10/07 09:40	2019/10/25 17:20	連続	本名変電所	新潟幹線1号	配開改良	年間計画	変更	
0207901	東北	2019/10/08 08:30	2019/10/09 17:30	連続	能代変電所	北奥幹線2号	275kVアークホーン修繕	年間計画	変更	
0209010	東北	2019/10/21 08:40	2019/10/25 17:20	連続	越後開閉所	北新幹線2号	O34他機器普点, 操作盤普細点操作試験(34A,34AG)	年間計画	変更	
0209011	東北	2019/10/21 08:40	2019/10/25 17:20	連続	北新潟変電所	北新幹線2号	O2他機器普点, 操作盤普細点リレー盤修繕	年間計画	変更	
0209060	東北	2019/10/25 08:40	2019/10/25 17:20	単日	仙台幹線1号	仙台幹線1号	立下げ線接続(仙技変電依頼)	年間計画	変更	
0208640	東北	2019/10/27 08:30	2019/10/30 19:00	連続	上北変電所	上北変MT4	MT4ブロック, Ry, OL, 冷却Ry点検油ポンプ冷却Cub修繕, O24他点検, 塗装	年間計画	変更	
0208634	東北	2019/10/28 09:40	2019/11/07 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	鉄塔組立, 電線張替蔵王幹線保安対策138	年間計画	変更	
0210172	東北	2019/10/28 09:40	2019/11/15 17:20	連続	本名変電所	新潟幹線2号	配開改良	年間計画	変更	
0207922	東北	2019/10/30 08:30	2019/10/31 17:30	連続	能代変電所	大潟幹線1号	275kVアークホーン修繕	年間計画	変更	
0209120	東北	2019/11/05 08:40	2020/10/07 17:20	連続	仙台変電所	仙台幹線2号	O2CB他取替(275仙台幹線配開改良)	年間計画	変更	
0209136	東北	2019/11/05 09:40	2020/10/07 17:20	連続	西仙台変電所	仙台幹線2号	GCB・Ry盤他取替[仙台幹線配開改良]	年間計画	変更	
0209137	東北	2019/11/05 09:40	2020/10/07 16:20	連続	西仙台変電所	仙台幹線2号	GCB・Ry盤他取替(仙台幹線配開)	年間計画	変更	
0207946	東北	2019/11/06 08:30	2019/11/07 17:30	連続	能代変電所	大潟幹線2号	275kVアークホーン修繕	年間計画	変更	
0208802	東北	2019/11/06 09:00	2019/11/08 17:00	連続	大潟幹線2号	大潟幹線2号	ルーズスペーサ補修No.15~No.30 15径間航空障害標識塗装 No.108, No.113 2基	年間計画	変更	
0208744	東北	2019/11/11 09:40	2019/11/22 17:20	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	鉄塔組立, 電線張替蔵王幹線保安対策138	年間計画	変更	
0209300	東北	2019/12/04 09:10	2019/12/04 17:20	単日	宮城変電所	宮城幹線1号	O35普点, Ry点検, 塗装	年間計画	変更	
0209304	東北	2019/12/05 09:10	2019/12/05 17:20	単日	宮城変電所	宮城幹線2号	O36普点, Ry点検, 塗装	年間計画	変更	
0209464	東北	2020/03/01 08:40	2021/04/28 17:20	連続	北新幹線1号	北新幹線1号	電線・地線張替(送変電建設センター工事)	年間計画	変更	
0209122	東北	2020/03/02 08:40	2020/03/02 17:20	単日	仙台幹線2号	仙台幹線2号	立下げ線切離し(仙技変電依頼)	年間計画	変更	
0209385	東北	2020/03/03 09:40	2020/03/23 17:20	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	No.62~No.77他 がいいし取替仙台幹線がいいし取替62	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0305615	東京	2018/04/01 07:00	2018/04/30 17:00	連続	印旛線2L	印旛線2L	No.2~No.7 計6基 【OPGW張替】No.42~45 計3径間 【スベサ補修】No.2~3他 計9径間 【電線補修】No.2他 他9基 【地線・がいし金具補修】No.2 他22基 【部材取替】No.19他 計3基	年間計画	変更	
0308539	東京	2018/04/01 09:00	2018/04/01 17:00	単日	高輪線1L	高輪線1L	絶縁油特性試験(TDS) 場所:東内幸町変電所、高輪変電所	年間計画	変更	
0308545	東京	2018/04/01 10:00	2018/04/01 16:00	単日	池上	池上線1L/池上線1LのCBO5	池上線1L(O5)GIS点検	年間計画	変更	
0310812	東京	2018/04/02 09:00	2018/04/27 17:00	連続	南川崎線2L	南川崎線2L	線路名:南川崎線2L アラミドシート端部クリート取付 場所:戸8D~港北30D 計26MH	年間計画	変更	
0308637	東京	2018/04/03 09:00	2018/04/03 17:00	単日	新坂戸(変)	新古河線1LのCBO3	1.新古河線1号Ry盤(主1・主2・後備Ry盤)基板取替修理・確認試験	年間計画	変更	
0305723	東京	2018/04/06 08:00	2018/04/23 17:00	連続	印旛線2L	印旛線2L	・No.90, 92, 94, 100, 101 計5基 【a6 印旛線No.90他鉄塔部材取替工事】 ・No.90, 94, 96, 100, 101 計5基	年間計画	変更	
0306086	東京	2018/04/07 08:00	2018/04/17 17:00	毎日	秦浜線1L	秦浜線1L	部材スケッチ	年間計画	変更	
0300994	東京	2018/04/07 09:00	2018/04/09 17:00	連続	東京中線2L	東京中線2L	1.防錆塗装 2.特定点検 不良がいし検出 3.主柱材取替	年間計画	変更	
0309729	東京	2018/04/07 09:00	2018/04/08 17:00	毎日	東京中線2L	東京中線2L	1.がいし点検 4基	年間計画	変更	
0311043	東京	2018/04/09 08:00	2018/04/18 18:00	連続	北熊谷(変)	北熊谷線1L/北熊谷線1LのCBO5	【北熊谷線1L】 1.制御ケーブル切離し、接続 2.CT・VT回路接続 3.制御ケーブル、CT・VT回路確認 4.シーケンス試験、インターロック試験	年間計画	変更	
0304628	東京	2018/04/09 09:00	2018/04/09 17:00	単日	上尾(変)	上尾線2L/上尾線2LのCBO2	・TC取替に伴う親局シミュレタによる操作試験	年間計画	変更	
0308454	東京	2018/04/09 09:00	2018/04/09 17:00	単日	東京中線2L	東京中線2L	1.がいし点検	年間計画	変更	
0311045	東京	2018/04/09 09:00	2018/04/13 17:00	連続	北熊谷(変)	北熊谷線1L/北熊谷線1LのCBO5	【LS205】 1.主回路グリスアップ(1日目) 2.制御ケーブル切り離し(1日目) 3.操作機構撤去(1・2日目) 4.操作機構取付(2・3日目) 5.制御ケーブル接続(3・4日目) 6.LS調整(4・5日目) 7.シーケンス試験(4・5日目)	年間計画	変更	
0301013	東京	2018/04/10 09:00	2018/04/14 17:00	連続	東京中線1L	東京中線1L	1.防錆塗装 2.特定点検 不良がいし検出 3.主柱材取替	年間計画	変更	
0304624	東京	2018/04/10 09:00	2018/04/10 17:00	単日	上尾(変)	上尾線1L/上尾線1LのCBO1	・TC取替に伴う親局シミュレタによる操作試験	年間計画	変更	
0308570	東京	2018/04/10 09:00	2018/04/10 17:00	単日	東京中線1L	東京中線1L	1.がいし点検	年間計画	変更	
0310196	東京	2018/04/10 09:00	2018/04/10 17:00	単日	中相模(変)	秦浜線1L/秦浜線1LのCBO1	1、E1の12年点検、O1の6年点検(TDS)、PDの12年点検(直営)	年間計画	変更	
0305536	東京	2018/04/11 08:00	2018/04/26 15:00	連続	新しいわき(開)	川内線1L/川内線1LのCBO15	【川内線1号Ry取替工事】 ・制御ケーブル切離し、接続 ・旧盤撤去、新盤据付 ・光ケーブル成端、接続 ・シーケンス試験 ・対向試験	年間計画	変更	
0305861	東京	2018/04/11 08:00	2018/04/26 15:00	連続	南いわき(開)	川内線1L/川内線1LのCBO33	【川内線1号Ry取替工事】 ・制御ケーブル切離し、接続 ・旧盤撤去、新盤据付 ・光ケーブル成端、接続 ・シーケンス試験 ・対向試験	年間計画	変更	
0309728	東京	2018/04/11 09:00	2018/04/12 17:00	毎日	東京中線1L	東京中線1L	1.がいし点検 4基	年間計画	変更	
0311048	東京	2018/04/12 09:00	2018/04/12 17:00	単日	上尾(変)	北与野線2L/北与野線2LのCBO6	・制御ケーブル切替、警報試験、遠隔操作試験 1.O6 2.LS6 3.EL6	年間計画	変更	
0311049	東京	2018/04/12 10:00	2018/04/12 16:00	単日	北与野(変)	主変2B	1.GCB O22 2BTr2次(油圧・電動パネ)停止試A 2.2U Var-V O92含停止試験A	年間計画	変更	
0311050	東京	2018/04/12 10:00	2018/04/12 16:00	単日	上尾(変)	北与野線2LのCBO6	北与野線2L(O6)GCB停止試験A 1.GIS GCB北与野線2L(O6)停止試験A.6年 2.モニタリング測定	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0311052	東京	2018/04/13 09:00	2018/04/13 17:00	単日	上尾(変)	北与野線3L/北与野線3LのCBO7	・制御ケーブル切替, 警報試験, 遠隔操作試験 1.O7 2.LS7 3.EL7	年間計画	変更	
0311053	東京	2018/04/13 10:00	2018/04/13 16:00	単日	上尾(変)	北与野線3LのCBO7	北与野線3L(O7)GCB停止試験A 1.GIS GCB北与野線3L(O7)停止試験A:6年 2.モニタリング測定	年間計画	変更	
0311054	東京	2018/04/13 10:00	2018/04/13 16:00	単日	北与野(変)	主変3B	1.GCB O23 3BTr2次(油圧・電動ハネ)停止試験A 2.3U Var-V O93含停止試験A	年間計画	変更	
0308535	東京	2018/04/14 09:00	2018/04/14 17:00	単日	東内幸町線1L	東内幸町線1L	絶縁油特性試験(TDS)	年間計画	変更	
0311056	東京	2018/04/14 09:00	2018/04/18 17:00	連続	北熊谷(変)	北熊谷線1L/北熊谷線1LのCBO5	【LS105】 1.主回路グリスアップ(1日目) 2.制御ケーブル切り離し(1日目) 3.操作機構撤去(1・2日目) 4.操作機構取付(2・3日目) 5.制御ケーブル接続(3・4日目) 6.LS調整(4・5日目) 7.シーケンス試験(4・5日目)	年間計画	変更	
0308483	東京	2018/04/14 22:00	2018/04/15 08:00	連続	豊島	東内幸町線1LのCBO7	東内幸町線1L GCB(油圧・電動ハネ)停止試験A	年間計画	変更	
0308546	東京	2018/04/15 09:00	2018/04/15 17:00	単日	東京中線2L	東京中線2L	1.支柱材取替	年間計画	変更	
0308411	東京	2018/04/16 09:00	2018/04/25 17:00	連続	東内幸町線2L	東内幸町線2L	東内幸町線接続部防災対策工事 作業場所:東内幸町変電所, 豊島変電所,代167K~豊3D  絶縁油特性試験(TDS) 絶縁油採取 施工場所:文18K他	年間計画	変更	
0308412	東京	2018/04/16 09:00	2018/04/25 17:00	連続	東内幸町線2L	東内幸町線2L	作業場所 東内幸町変電所 豊島変電所 代167K~豊3D	年間計画	変更	
0308536	東京	2018/04/16 09:00	2018/04/16 17:00	単日	東内幸町線2L	東内幸町線2L	絶縁油特性試験(TDS) 場所:東内幸町変電所	年間計画	変更	
0308556	東京	2018/04/17 09:00	2018/04/17 17:00	単日	京北(変)	豊島線2LのCBO4	1.275kVGIS(CBO4) 6年停止試験 2.275kVGIS(CBO902) 6年停止試験	年間計画	変更	
0304983	東京	2018/04/18 09:00	2018/04/21 17:00	連続	西群馬幹線2L	西群馬幹線2L	【保守点検作業】 ▼電線本体点検(4径間) ・西群馬幹線No.3~4, No.8~9 No.13~14, No.32~33 ▼大型がいし装置点検(4基) ・西群馬幹線No.3, 8, 13, 32	年間計画	変更	
0305941	東京	2018/04/18 09:00	2018/04/19 17:00	毎日	西群馬幹線2L	西群馬幹線2L	「保守点検作業」 ●低抵抗測定 引留クランプ 西群馬幹線《No.》57~《No.》58 1径間	年間計画	変更	
0308754	東京	2018/04/18 09:00	2018/04/18 16:00	単日	西群馬幹線2L(西群馬側)	西群馬幹線2L(西群馬側)	○がいし点検 西群馬幹線 東山梨(変)鉄構がいし点検	年間計画	変更	
0311062	東京	2018/04/18 19:00	2018/04/18 20:00	単日	北熊谷(変)	北熊谷線1L/北熊谷線1LのCBO5	【北熊谷線1L】 1.電圧突き合わせ・潮流チェック	年間計画	変更	
0308547	東京	2018/04/19 09:00	2018/04/23 17:00	連続	東京中線1L	東京中線1L	1.支柱材取替	年間計画	変更	
0311064	東京	2018/04/20 08:00	2018/04/29 18:00	連続	北熊谷(変)	北熊谷線2L/北熊谷線2LのCBO6	【北熊谷線2L】 1.制御ケーブル切離し、接続 2.CT・VT回路接続 3.制御ケーブル、CT・VT回路確認 4.シーケンス試験、インターロック試験	年間計画	変更	
0310966	東京	2018/04/20 09:00	2018/04/24 17:00	連続	北熊谷(変)	北熊谷線2L/北熊谷線2LのCBO6	【LS106】 1.主回路グリスアップ(1日目) 2.制御ケーブル切り離し(1日目) 3.操作機構撤去(1・2日目) 4.操作機構取付(2・3日目) 5.制御ケーブル接続(3・4日目) 6.LS調整(4・5日目) 7.シーケンス試験(4・5日目)	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0308417	東京	2018/04/23 09:00	2018/04/24 17:00	連続	南川崎線2L	南川崎線2L	油槽油量計動作不良に伴う補修 作業箇所:南新宿調整所、川島調整所 補修数量:2台	年間計画	変更	
0308529	東京	2018/04/23 09:00	2018/04/23 12:00	単日	東内幸町	高輪線3LのCBO9	GIS6年停止試験	年間計画	変更	
0308421	東京	2018/04/24 01:00	2018/04/24 06:00	単日	北多摩	新宿線1L	・新宿線1L ShR計器用変成器 12年停止試験 ・新宿線1L ShR計器用変成器 絶縁抵抗測定 ・新宿線1L ShR電力ケーブル 6年停止試験	年間計画	変更	
0310970	東京	2018/04/24 08:00	2018/04/24 17:00	単日	新岡部(変)	北熊谷線2LのCBO34	1. CBO34 GIS点検(油圧操作)6年	年間計画	変更	
0308548	東京	2018/04/24 09:00	2018/04/25 17:00	連続	東京中線2L	東京中線2L	1.主柱材取替	年間計画	変更	
0308722	東京	2018/04/24 09:00	2018/04/24 17:00	単日	鹿島(変)	香取線2LのCBO6	GIS O6 6年点検	年間計画	変更	
0310975	東京	2018/04/25 09:00	2018/04/29 17:00	連続	北熊谷(変)	北熊谷線2L/北熊谷線2LのCBO6	【LS206】 1.主回路グリスアップ(1日目) 2.制御ケーブル切り離し(1日目) 3.操作機構撤去(1・2日目) 4.操作機構取付(2・3日目) 5.制御ケーブル接続(3・4日目) 6.LS調整(4・5日目) 7.シーケンス試験(4・5日目)	年間計画	変更	
0308550	東京	2018/04/26 09:00	2018/04/26 17:00	単日	東京中線1L	東京中線1L	1.主柱材取替	年間計画	変更	
0308802	東京	2018/04/26 15:00	2018/04/26 17:00	単日	新いわき(開)	川内線1L/川内線1LのCBO15	・電圧電流位相測定	年間計画	変更	
0308803	東京	2018/04/26 15:00	2018/04/26 17:00	単日	南いわき(開)	川内線1L/川内線1LのCBO33	・電圧電流位相測定	年間計画	変更	
0308760	東京	2018/04/28 08:00	2018/05/03 17:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・新京葉変電所 【a14.北千葉線No.3他部材補修工事】 ・部材取替:No.2~No.16	年間計画	変更	
0310574	東京	2018/04/28 08:00	2018/05/03 17:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・北千葉線《No.》90~91	年間計画	変更	
0304858	東京	2018/04/28 09:00	2018/05/03 17:00	連続	北総(変)	北千葉線1LのCBO1	表示、操作、計測切替	年間計画	変更	
0308651	東京	2018/04/29 08:00	2018/05/01 17:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・がいし取替 北総線《No.》21, 23, 25	年間計画	変更	
0310978	東京	2018/04/29 09:00	2018/04/29 17:00	単日	北熊谷線2L	北熊谷線2L	1.ダンパ取替 《No.》35	年間計画	変更	
0310981	東京	2018/04/29 19:00	2018/04/29 20:00	単日	北熊谷(変)	北熊谷線2L/北熊谷線2LのCBO6	【北熊谷線2L】 1.電圧突き合わせ・潮流チェック	年間計画	変更	
0305616	東京	2018/05/01 07:00	2018/05/30 17:00	連続	印旛線1L	印旛線1L	No.2~No.7 計6基 【OPGW張替】No.42~45 計3径間 【スベサ補修】No.2~3他 計9径間 【電線補修】No.2他 他9基 【地線・がいし金具補修】No.2 他22基 【部材取替】No.19他 計3基	年間計画	変更	
0304859	東京	2018/05/02 09:00	2018/05/02 17:00	単日	北総(変)	北千葉線1L 北千葉線2L	・LPD、線路LS、EM切替、確認試験	年間計画	変更	
0308761	東京	2018/05/05 08:00	2018/05/10 17:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・新京葉変電所 【a14.北千葉線No.3他部材補修工事】 ・部材取替:No.2~No.16	年間計画	変更	
0310573	東京	2018/05/05 08:00	2018/05/10 17:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・北千葉線《No.》105~106	年間計画	変更	
0304860	東京	2018/05/05 09:00	2018/05/10 17:00	連続	北総(変)	北千葉線2LのCBO2	操作、表示、計測切替試験	年間計画	変更	
0308652	東京	2018/05/06 08:00	2018/05/08 17:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・がいし取替 北総線《No.》21, 23	年間計画	変更	
0308405	東京	2018/05/07 09:00	2018/05/31 17:00	連続	江東	城南線1L	城南線1番リレー取替 ・旧リレー盤撤去 ・新リレー盤設置 ・制御ケーブル工事 ・諸試験	年間計画	変更	
0308552	東京	2018/05/07 09:00	2018/05/31 17:00	連続	城南	城南線1L	・既設城南線1L主1系、主2系、後備Ry盤撤去 ・新盤据付(城南線1L主、後一休電流差動Ry盤1,2系) ・制御ケーブル切離し、接続 ・受入、確認試験 ・総合シーケンス試験	年間計画	変更	
0310813	東京	2018/05/07 09:00	2018/05/14 17:00	連続	南川崎線2L	南川崎線2L	線路名:南川崎線2L アラミドシート端部クリート取付 場所:戸8D~港北30D 計26MH	年間計画	変更	
0304942	東京	2018/05/08 09:00	2018/05/08 17:00	単日	房総(変)	北千葉線2L/北千葉線2LのCBO54	・北千葉2L O-54(油圧・電動パネ)ガス遮断器停止試験(6年) 普点A ・房総変電所 北千葉2LPT(日新FT方式) 計器用変成器停止試験(12年)	年間計画	変更	
0308650	東京	2018/05/08 09:00	2018/05/08 17:00	単日	千葉中央(変)	北千葉線2LのCBO2	・CBO2の油圧ポンプ88M(マグネットSw)の修理	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0311074	東京	2018/05/08 09:00	2018/05/12 17:00	連続	南横須賀(変)	東京南線1LのCBO1	【CBO1細密点検】 ・足場組立 ・分解点検(ポスト碍子含) ・開閉動作試験	年間計画	変更	
0305537	東京	2018/05/09 08:00	2018/05/24 15:00	連続	新しいわき(開)	川内線2L/川内線2LのCBO16	【川内線2号Ry取替工事】 ・制御ケーブル切離し、接続 ・旧盤撤去、新盤据付 ・光ケーブル成端、接続 ・シーケンス試験 ・対向試験	年間計画	変更	
0305862	東京	2018/05/09 08:00	2018/05/24 15:00	連続	南いわき(開)	川内線2L/川内線2LのCBO34	【川内線2号Ry取替工事】 ・制御ケーブル切離し、接続 ・旧盤撤去、新盤据付 ・光ケーブル成端、接続 ・シーケンス試験 ・対向試験	年間計画	変更	
0304861	東京	2018/05/09 09:00	2018/05/09 17:00	単日	北総(変)	北千葉線2L	・LPD、線路LS、EM切替、確認試験	年間計画	変更	
0307191	東京	2018/05/09 09:00	2018/05/09 17:00	単日	新野田(変)	東京北線2LのCBO58	O-58GCB6年停止試験	年間計画	変更	
0305724	東京	2018/05/10 08:00	2018/05/26 17:00	連続	印旛線1L	印旛線1L	・No.90, 92, 94, 100, 101 計5基 【a6 印旛線No.90他鉄塔部材取替工事】 ・No.90, 94, 96, 100, 101 計5基	年間計画	変更	
0308558	東京	2018/05/10 09:00	2018/05/10 17:00	単日	南池上線1L	南池上線1L	南池上線1L 絶縁油採取箇所:南川崎変電所(終端接続部)	年間計画	変更	
0310197	東京	2018/05/10 09:00	2018/05/10 17:00	単日	中相模(変)	秦浜線2L/秦浜線2LのCBO2	2、E2の12年点検、O2の6年点検(TDS)、PDの12年点検(直営)	年間計画	変更	
0306087	東京	2018/05/12 08:00	2018/05/22 17:00	毎日	秦浜線2L	秦浜線2L	部材スケッチ	年間計画	変更	
0307067	東京	2018/05/14 09:00	2018/05/31 17:00	連続	城南線1L	城南線1L	接続部防災対策工事	年間計画	変更	
0308404	東京	2018/05/14 09:00	2018/05/14 17:00	単日	城南線1L	城南線1L	作業内容:絶縁油採取 作業場所:江東変電所(CH下部バルブ)	年間計画	変更	
0304767	東京	2018/05/15 08:00	2018/05/16 18:00	連続	南川越(変)	坂戸川越線1L	・屋外機器定期点検	年間計画	変更	
0308443	東京	2018/05/15 08:30	2018/05/16 18:30	連続	坂戸川越線1L	坂戸川越線1L	電線圧縮接続部点検	年間計画	変更	
0304770	東京	2018/05/17 08:00	2018/05/18 18:00	連続	南川越(変)	坂戸川越線2L	・屋外定期点検	年間計画	変更	
0308452	東京	2018/05/17 08:30	2018/05/18 18:30	連続	坂戸川越線2L	坂戸川越線2L	電線圧縮接続部点検	年間計画	変更	
0308690	東京	2018/05/17 09:00	2018/05/17 17:00	単日	新新田線1L	新新田線1L	1.大型がいし装置点検《No.》76	年間計画	変更	
0308691	東京	2018/05/18 09:00	2018/05/18 17:00	単日	新新田線2L	新新田線2L	1.大型がいし装置点検《No.》76	年間計画	変更	
0308424	東京	2018/05/22 01:00	2018/05/22 06:00	単日	北多摩	新宿線1L	・新宿線1LShR LS903 12年停止試験 ・新宿線1LShR 12年停止試験 ・新宿線1LShR冷却制御盤 12年停止試験	年間計画	変更	
0304774	東京	2018/05/22 08:00	2018/05/23 18:00	連続	南川越(変)	西南川越線1LのCBO1	・屋外機器定期点検 (LS-1, 1E, 101, 201, CVT, 避雷器)	年間計画	変更	
0301025	東京	2018/05/22 09:00	2018/06/04 17:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L	電線張替及び鉄塔建替(No.199~No.205, No.226~230)	年間計画	変更	
0304999	東京	2018/05/22 09:00	2018/05/22 17:00	単日	新秩父(開)	安曇幹線1LのCBO3	圧縮接続管改修 新秩父開(1基)	年間計画	変更	
0305563	東京	2018/05/22 09:00	2018/06/04 17:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L	・鉄塔塗装 No.3,7 (2基)	年間計画	変更	
0305618	東京	2018/05/22 09:00	2018/05/24 17:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L	・鉄塔塗装 No.142,147,148 3基 ・電線本体点検 3径間	年間計画	変更	
0304673	東京	2018/05/23 09:00	2018/05/24 18:00	連続	世田谷	世田谷線1L/世田谷線1LのCBO1	【修繕工事】ガス遮断器油圧操作機構修理	年間計画	変更	
0306160	東京	2018/05/23 09:00	2018/05/23 17:00	単日	世田谷線1L	世田谷線1L	世田谷線採油に伴う停止 場所:終端(VP) 青葉1D 油槽(屋上・VP) ポンピングプラント室	年間計画	変更	
0304776	東京	2018/05/24 08:00	2018/05/25 18:00	連続	南川越(変)	西南川越線2LのCBO2	・屋外機器定期点検 (LS-2, 2E, 102,202,CVT, 避雷器)	年間計画	変更	
0306034	東京	2018/05/24 08:00	2018/05/24 16:00	単日	北東京(変)	河北線2LのCBO4	・O4停止試験(6年)	年間計画	変更	
0306038	東京	2018/05/24 08:00	2018/06/10 13:00	連続	北東京(変)	河北線2L/河北線2LのCBO4	保護Ry取替 ・CPT回路切替 ・制御回路切替 ・シーケンス試験	年間計画	変更	
0306135	東京	2018/05/24 08:00	2018/06/10 13:00	連続	新古河(変)	河北線2L/河北線2LのCBO32	河北線リレー取替工事	年間計画	変更	
0308799	東京	2018/05/24 15:00	2018/05/24 17:00	単日	南いわき(開)	川内線2L/川内線2LのCBO34	・電圧電流位相測定	年間計画	変更	
0308800	東京	2018/05/24 15:00	2018/05/24 17:00	単日	南いわき(開)	川内線2L/川内線2LのCBO16	・電圧電流位相測定	年間計画	変更	
0308466	東京	2018/05/25 01:00	2018/05/25 06:00	単日	新宿	新宿線1LのCBO1/新宿城南線1LのCBO5	275kV新宿線1LO1 普通点検 275kV新宿城南線1LO5 普通点検	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0311092	東京	2018/05/26 09:00	2018/06/04 17:00	連続	新秩父(開)	安曇幹線1L	1.安曇幹線1LアンプPD修理 ・同軸ケーブル張替作業 ・架線切り離し、接続 ・諸試験	年間計画	変更	
0306149	東京	2018/05/28 09:00	2018/05/28 17:00	単日	水道橋線1L	水道橋線1L	絶縁油特性試験(TDS) 絶縁油採取 施工場所:水道橋変電所 新93D他3箇所	年間計画	変更	
0308565	東京	2018/05/28 09:00	2018/05/31 17:00	連続	河北線2L	河北線2L	1.電線割り入れ補修 《No.》4~《No.》5他 計2径間	年間計画	変更	
0306223	東京	2018/05/28 10:00	2018/05/28 15:00	単日	荏田	世田谷線3LのCBO5	275kV世田谷3L GIS6年点検	年間計画	変更	
0304825	東京	2018/05/29 08:00	2018/06/12 18:00	連続	南川越(変)	西南川越線1L	・保護制御モジュール更新	年間計画	変更	
0306084	東京	2018/05/29 08:00	2018/06/12 17:00	連続	南狭山(変)	西南川越線1L/西南川越線1LのCBO7	【1L保護リレー取替】 1.CPT回路切替 2.制御回路切替 3.シーケンス試験	年間計画	変更	
0306159	東京	2018/05/29 09:00	2018/05/29 17:00	単日	世田谷線2L	世田谷線2L	世田谷線採油に伴う停止 場所: 終端(VP) 青葉1D 油槽(屋上・VP) ポンピングプラント室	年間計画	変更	
0308460	東京	2018/05/29 09:00	2018/06/12 17:00	連続	多摩	西南川越線1L/西南川越線1LのCBO1	・西南川越線1LRy取替に伴う制御ケーブル切り離し、接続及び確認試	年間計画	変更	
0308520	東京	2018/05/29 09:00	2018/05/29 15:00	単日	世田谷	世田谷線2L/世田谷線2LのCBO2	世田谷線2LCT-LA修理	年間計画	変更	
0307189	東京	2018/05/31 09:00	2018/05/31 17:00	単日	新野田(変)	東京北線1LのCBO57	O-57GCB6年停止試験	年間計画	変更	
0308406	東京	2018/05/31 17:00	2018/05/31 19:00	単日	江東	城南線1L	【城南線1番リレー取替】 ・VT突き合わせ ・電流電圧位相測定	年間計画	変更	
0308553	東京	2018/05/31 17:00	2018/05/31 19:00	単日	城南	城南線1L	【城南線1L電流差動Ry】 ・電圧突き合わせ ・電流位相測定	年間計画	変更	
0308698	東京	2018/06/04 08:00	2018/06/07 17:00	連続	新筑波線1L	新筑波線1L	1. 難着雪リング取付 ・#12~13,#19~20,#20~21 2. カウンタウエイト取付 ・#12~13,#19~20,#20~21	年間計画	変更	
0308447	東京	2018/06/04 08:30	2018/06/05 18:30	連続	西南川越線1L	西南川越線1L	電線路細密点検 《No.》471~《No.》475-2/6基	年間計画	変更	
0304449	東京	2018/06/04 09:00	2018/06/07 17:00	毎日	児玉線1L	児玉線1L	1.大型がいし装置点検 西上武幹線No.150他	年間計画	変更	
0305216	東京	2018/06/04 09:00	2018/06/05 17:00	連続	福島山幹線1L	福島山幹線1L	《1》電線本体点検《No.》1-1~2,31~32 2径間 《2》地線本体点検《No.》1-1~2,31~32 2径間 《3》大型がいし装置点検《No.》1-1,31 2基 《4》低抵抗測定《No.》1-1~2,31~32 2径間	年間計画	変更	
0306150	東京	2018/06/04 09:00	2018/06/04 17:00	単日	水道橋線2L	水道橋線2L	絶縁油特性試験(TDS) 絶縁油採取 施工場所:水道橋変電所 新93D他3箇所	年間計画	変更	
0306303	東京	2018/06/04 10:00	2018/06/15 16:00	連続	千葉葛南線3L	千葉葛南線3L	洞道躯体補強工事に伴うケーブル移動 作業場所: 塩浜洞道	年間計画	変更	
0311093	東京	2018/06/04 17:00	2018/06/04 19:00	単日	新秩父(開)	安曇幹線1L	1.安曇幹線1LアンプPD修理 ・電圧突き合わせ	年間計画	変更	
0308521	東京	2018/06/06 08:00	2018/06/06 20:00	単日	葛南(変)	千葉葛南線3LのCBO9	・GIS O-9 275kV油圧電動 6年停止試験	年間計画	変更	
0305341	東京	2018/06/06 09:00	2018/06/07 17:00	連続	西上武幹線2L	西上武幹線2L	1.大型がいし装置点検 No.150他	年間計画	変更	
0304454	東京	2018/06/07 09:00	2018/06/07 17:00	単日	新岡部(変)	児玉線1LのCBO31	1. CBO31 GIS点検(油圧操作)	年間計画	変更	
0305931	東京	2018/06/07 09:00	2018/06/07 17:00	単日	西上武幹線2L	西上武幹線2L	「保守点検作業」 ●大型がいし装置点検 西上武幹線《No.》142 (1基) ●地線・電線本体点検 西上武幹線《No.》142~《No.》143 (1径間)	年間計画	変更	
0310182	東京	2018/06/07 09:00	2018/06/07 17:00	単日	児玉線1L	児玉線1L	●予防停止 西上武幹線《No.》142 がいし装置点検 西上武幹線《No.》142~《No.》143地線・電線点検に伴う	年間計画	変更	
0304450	東京	2018/06/08 09:00	2018/06/11 17:00	毎日	児玉線2L	児玉線2L	1.大型がいし装置点検 No.150他	年間計画	変更	
0304455	東京	2018/06/08 09:00	2018/06/08 17:00	単日	新岡部(変)	児玉線2LのCBO32	1. CBO32 GIS点検(油圧操作)	年間計画	変更	
0305340	東京	2018/06/08 09:00	2018/06/09 17:00	連続	西上武幹線1L	西上武幹線1L	1.大型がいし装置点検 No.150他	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0305994	東京	2018/06/08 09:00	2018/06/08 17:00	単日	西上武幹線1L	西上武幹線1L	「保守点検作業」 ●大型がいし装置点検 西上武幹線《No.》142 1基 ●地線・電線本体点検 西上武幹線《No.》142～《No.》143(1径間)	年間計画	変更	
0310183	東京	2018/06/08 09:00	2018/06/08 17:00	単日	児玉線2L	児玉線2L	●予防停止 西上武幹線《No.》142 がいし装置点検 西上武幹線《No.》142～《No.》143地線・電線点検に伴う	年間計画	変更	
0304649	東京	2018/06/10 13:00	2018/06/10 17:00	単日	新古河(変)	河北線2L/河北線2LのCBO32	・電圧・電流・位相測定	年間計画	変更	
0308560	東京	2018/06/10 13:00	2018/06/10 17:00	単日	北東京(変)	河北線2L/河北線2LのCBO4	【河北2L保護Ry、OLR取替】 ・作業終了後の潮流チェック	年間計画	変更	
0306033	東京	2018/06/11 08:00	2018/06/11 16:00	単日	北東京(変)	河北線1LのCBO3	・O3停止試験(6年)	年間計画	変更	
0306037	東京	2018/06/11 08:00	2018/06/27 13:00	連続	北東京(変)	河北線1L/河北線1LのCBO3	【保護Ry取替】 ・CPT回路切替 ・制御回路切替 ・シーケンス試験	年間計画	変更	
0306134	東京	2018/06/11 08:00	2018/06/27 13:00	連続	新古河(変)	河北線1L/河北線1LのCBO31	河北線リレー取替工事	年間計画	変更	
0308699	東京	2018/06/11 08:00	2018/06/14 17:00	連続	新筑波線2L	新筑波線2L	1. 難着雪リング取付 ・#12～13.#19～20.#20～21 2. カウンタウエイト取付 ・#12～13.#19～20.#20～21	年間計画	変更	
0305217	東京	2018/06/11 09:00	2018/06/12 17:00	連続	福島山幹線2L	福島山幹線2L	《1》電線本体点検《No.》1-1～2.31～32 2径間 《2》地線本体点検《No.》1-1～2.31～32 2径間 《3》大型がいし装置点検《No.》1-1.31 2基 《4》低抵抗測定《No.》1-1～2 1径間	年間計画	変更	
0306151	東京	2018/06/11 09:00	2018/06/11 17:00	単日	水道橋線3L	水道橋線3L	絶縁油特性試験(TDS) 絶縁油採取 施工場所:水道橋変電所 新93D他4箇所	年間計画	変更	
0308564	東京	2018/06/11 09:00	2018/06/12 17:00	連続	河北線1L	河北線1L	1.電線割り入れ補修 《No.》17～《No.》18	年間計画	変更	
0308461	東京	2018/06/12 15:00	2018/06/12 17:00	単日	多摩	西南川越線1L/西南川越線1LのCBO1	・西南川越線1LRy取替後の電圧電流位相測定	年間計画	変更	
0310817	東京	2018/06/12 15:00	2018/06/12 17:00	単日	南狭山(変)	西南川越線1L/西南川越線1LのCBO7	【西南川越1L保護リレー取替】 1. 電圧突合せ 2. 潮流チェック	年間計画	変更	
0308681	東京	2018/06/13 08:00	2018/06/13 17:00	単日	南いわき(開)	川内線1LのCBO33	川内線1号 GIS 12年停止試験	年間計画	変更	
0304831	東京	2018/06/14 08:00	2018/06/28 18:00	連続	南川越(変)	西南川越線2L	・保護制御モジュール更新	年間計画	変更	
0306085	東京	2018/06/14 08:00	2018/06/28 17:00	連続	南狭山(変)	西南川越線2L/西南川越線2LのCBO8	【2L保護リレー取替】 1.CPT回路切替 2.制御回路切替 3.シーケンス試験	年間計画	変更	
0306209	東京	2018/06/14 08:00	2018/06/14 16:00	単日	秦浜線1L	秦浜線1L	秦浜線鉄塔建替 4基 (No.6, No.7, No.9, No.14)  1号線側 JP接続(No.55)	年間計画	変更	
0308680	東京	2018/06/14 08:00	2018/06/14 17:00	単日	南いわき(開)	川内線2LのCBO34	川内線2号 GIS 12年停止試験	年間計画	変更	
0310821	東京	2018/06/14 08:00	2018/06/14 17:00	単日	京浜(変)	秦浜線1L	京浜変電所LSアダプタ修理工事 ・秦浜線1L 15	年間計画	変更	
0308446	東京	2018/06/14 08:30	2018/06/15 18:30	連続	西南川越線2L	西南川越線2L	電線路細密点検 《No.》471～《No.》475-2/6基	年間計画	変更	
0306099	東京	2018/06/14 09:00	2018/06/28 17:00	連続	多摩	西南川越線2L/西南川越線2LのCBO2	・西南川越線2LRy取替に伴う制御ケーブル切り離し、接続及び確認試	年間計画	変更	
0308702	東京	2018/06/14 10:00	2018/06/14 17:00	単日	新古河(変)	新筑波線2LのCBO4	新筑波線2L O4 圧力計(黒相・赤相)取替	年間計画	変更	
0306211	東京	2018/06/15 08:00	2018/06/15 16:00	単日	秦浜線2L	秦浜線2L	秦浜線鉄塔建替 4基 (No.6, No.7, No.9, No.14)  2号線側 JP接続(No.55)	年間計画	変更	
0310822	東京	2018/06/15 08:00	2018/06/15 17:00	単日	京浜(変)	秦浜線2L	京浜変電所LSアダプタ修理工事 ・秦浜線2L 16	年間計画	変更	
0304564	東京	2018/06/16 09:00	2018/06/16 16:00	単日	新新田(変)	東毛線1LのCBO33	・新新田(変)ガス絶縁開閉装置(GIS)東毛線1L O33 停止試験 (6年)開閉時間測定	年間計画	変更	
0304565	東京	2018/06/17 09:30	2018/06/17 16:30	単日	新新田(変)	東毛線2LのCBO34	・新新田(変)ガス絶縁開閉装置(GIS)東毛線2L O34 停止試験 (6年)開閉時間測定	年間計画	変更	
0305233	東京	2018/06/18 08:00	2018/06/23 18:00	連続	新赤城線1L	新赤城線1L	電線路細密点検 《No.》230～《No.》246/18基	年間計画	変更	
0305234	東京	2018/06/24 08:00	2018/06/29 18:00	連続	新赤城線2L	新赤城線2L	電線路細密点検 《No.》230～《No.》246/18基	年間計画	変更	
0308464	東京	2018/06/24 08:00	2018/06/24 20:00	単日	新宿	新宿城南線1L/新宿城南線1LのCBO5	ケーブル工事に伴うGIS組立	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0306153	東京	2018/06/25 09:00	2018/06/25 17:00	単日	東内幸町線3L	東内幸町線3L	絶縁油特性試験(TDS) 絶縁油採取 施工場所:東内幸町変電所 代167K他1箇所	年間計画	変更	
0307030	東京	2018/06/25 09:00	2018/07/01 17:00	連続	東内幸町線3L	東内幸町線3L	作業場所 豊島変電所 代167K~豊3D	年間計画	変更	
0304812	東京	2018/06/25 10:00	2018/06/25 16:00	単日	葛南世田谷線1番	葛南世田谷線1番	葛南世田谷線1番CHシリコン油採取 作業場所:葛南変電所	年間計画	変更	
0304607	東京	2018/06/26 08:00	2018/06/26 22:00	単日	豊島	豊島線1L/豊島線1LのCBO1	GIS点検(1E1)	年間計画	変更	
0304813	東京	2018/06/26 10:00	2018/06/26 16:00	単日	葛南世田谷線2番	葛南世田谷線2番	葛南世田谷線2番CHシリコン油採取 作業場所:葛南変電所	年間計画	変更	
0308530	東京	2018/06/27 09:00	2018/06/27 12:00	単日	東内幸町	東内幸町線3LのCBO6	GIS6年停止試験	年間計画	変更	
0308534	東京	2018/06/27 09:00	2018/06/27 17:00	単日	高輪線3L	高輪線3L	絶縁油特性試験(TDS) 場所:東内幸町変電所、高輪変電所	年間計画	変更	
0304814	東京	2018/06/27 10:00	2018/06/27 16:00	単日	葛南世田谷線3番	葛南世田谷線3番	葛南世田谷線3番CHシリコン油採取 作業場所:葛南変電所	年間計画	変更	
0304646	東京	2018/06/27 13:00	2018/06/27 17:00	単日	新古河(変)	河北線1L/河北線1LのCBO31	・電圧・電流・位相測定	年間計画	変更	
0308561	東京	2018/06/27 13:00	2018/06/27 17:00	単日	北東京(変)	河北線1L/河北線1LのCBO3	【河北1L保護Ry、OLR取替】 ・作業終了後の潮流チェック	年間計画	変更	
0304596	東京	2018/06/28 10:00	2018/06/28 17:00	単日	葛南世田谷線1L	葛南世田谷線1L	内容:終端接続部シリコン油採取 場所:世田谷変電所	年間計画	変更	
0306100	東京	2018/06/28 15:00	2018/06/28 17:00	単日	多摩	西南川越線2L/西南川越線2LのCBO2 西南川越線2L/西南川越線2LのCBO8	・西南川越線2LRy取替後の電圧電流位相測定 【西南川越2L保護Ry取替】	年間計画	変更	
0310818	東京	2018/06/28 15:00	2018/06/28 17:00	単日	南狭山(変)		1. 電圧突合せ 2. 潮流チェック	年間計画	変更	
0304597	東京	2018/06/29 10:00	2018/06/29 17:00	単日	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線3L	内容:終端接続部シリコン油採取 場所:世田谷変電所	年間計画	変更	
0306036	東京	2018/06/30 08:00	2018/07/17 13:00	連続	北東京(変)	河北線4L/河北線4LのCBO6	【保護Ry取替】 ・CPT回路切替 ・制御回路切替 ・シーケンス試験	年間計画	変更	
0306247	東京	2018/06/30 08:00	2018/07/17 13:00	連続	新古河(変)	河北線4L/河北線4LのCBO34	河北線リレー取替工事	年間計画	変更	
0305000	東京	2018/07/01 13:00	2018/07/01 17:00	単日	香取線1L	香取線1L/香取線2L	a3 香取線No.2~No.18鉄塔建替工事 試充電試験 社内検査	年間計画	変更	
0305064	東京	2018/07/01 13:00	2018/07/01 17:00	単日	香取線1L	香取線1L/香取線2L	1. 諸試験 No.31~No.35	年間計画	変更	
0305617	東京	2018/07/01 13:00	2018/07/01 17:00	単日	香取線1L	香取線1L	・試充電	年間計画	変更	
0308776	東京	2018/07/01 13:00	2018/07/01 17:00	単日	香取線2L	香取線2L	・試充電	年間計画	変更	
0304792	東京	2018/07/02 08:30	2018/07/11 18:30	連続	佐久間東幹里線1L	佐久間東幹里線1L	《1》除雪機の取り外し 《2》電線補修	年間計画	変更	
0304899	東京	2018/07/05 09:00	2018/07/06 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	1.直線スリーブ低抵抗測定 8径間 No.224-225,227-228,232-233,235-236,239-240,246-247,250-251,252-253	年間計画	変更	
0305056	東京	2018/07/05 09:00	2018/07/06 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	《1》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》146,176(2径間) 《2》低抵抗測定 《No.》176~《No.》177(12個)	年間計画	変更	
0307110	東京	2018/07/08 09:00	2018/07/08 17:00	単日	新宿城南線1L	新宿城南線1L	ケーブル引替に伴う、常規対地電圧印加試験	年間計画	変更	
0308465	東京	2018/07/08 17:00	2018/07/08 17:30	単日	新宿	新宿城南線1L/新宿城南線1LのCBO5	ケーブル工事に伴うGISCH組立に伴うコロナ・超音波測定	年間計画	変更	
0310814	東京	2018/07/09 09:00	2018/07/09 17:00	単日	新宿城南線2L	新宿城南線2L	絶縁油採取 新63D 新68D	年間計画	変更	
0304900	東京	2018/07/11 09:00	2018/07/11 17:00	単日	福島中幹線2L	福島中幹線2L	1.直線スリーブ低抵抗測定 8径間 No.224-225,227-228,232-233,235-236,239-240,246-247,250-251,252-253	年間計画	変更	
0305057	東京	2018/07/11 09:00	2018/07/12 17:00	連続	福島中幹線2L	福島中幹線2L	《1》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》146,176(2径間) 《2》低抵抗測定 《No.》176~《No.》177(12個)	年間計画	変更	
0304794	東京	2018/07/12 08:30	2018/07/21 18:30	連続	佐久間東幹里線2L	佐久間東幹里線2L	《1》除雪機の取り外し 《2》電線補修	年間計画	変更	
0308646	東京	2018/07/17 08:00	2018/07/18 17:00	連続	新しいわき線1L	新しいわき線1L	電線・地線本体点検 《No.》188,《No.》193,《No.》208,《No.》213 大型がいし装置点検 《No.》188,《No.》193,《No.》208,《No.》213	年間計画	変更	
0305281	東京	2018/07/17 09:00	2018/07/20 17:00	連続	新しいわき線1L	新しいわき線1L	(1)電線・地線・大型がいし装置点検 No.2,32,62,92(4径間)	年間計画	変更	
0308733	東京	2018/07/17 09:00	2018/07/19 17:00	連続	新しいわき線1L	新しいわき線1L	1.積雪対策(テフロンテープ巻き) 《No.》111-112	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0304655	東京	2018/07/17 13:00	2018/07/17 17:00	単日	新古河(変)	河北線4L/河北線4LのCBO34	・電圧・電流・位相測定	年間計画	変更	
0308562	東京	2018/07/17 13:00	2018/07/17 17:00	単日	北東京(変)	河北線4L/河北線4LのCBO6	【河北4L保護Ry、OLR取替】 ・作業終了後の潮流チェック	年間計画	変更	
0306035	東京	2018/07/18 08:00	2018/08/03 13:00	連続	北東京(変)	河北線3L/河北線3LのCBO5	【保護Ry取替】 ・CPT回路切替 ・制御回路切替 ・シーケンス試験	年間計画	変更	
0306133	東京	2018/07/18 08:00	2018/08/03 13:00	連続	新古河(変)	河北線3L/河北線3LのCBO33	河北線リレー取替工事	年間計画	変更	
0305083	東京	2018/07/23 09:00	2018/07/24 17:00	連続	新多摩線1L	新多摩線1L 電線・地線本体点検 新多摩線No.77～78、No.78～79、No.79～80 No.80～81 計4径間 大型がしいし装置点検 新多摩線No.77、78、79、80 計4基	年間計画	変更		
0305640	東京	2018/07/23 09:00	2018/08/02 17:00	連続	新秦野(変)	新多摩線1L/新多摩線1LのCBO1	新多摩線1L保護リレー取替 既設LPR 43P母線VT,線路VTCT,トリップ回路,入力条件回路切離し 他盤トリップ回路切離し(7/23) 新設LPR トリップ回路,入力条件回路接続確認試験 43P母線VT,線路VTCT回路接続極性確認試験 新盤隣回線条件回路接続確認試験 他盤トリップ回路接続確認試験(7/27) 通信対向試験,変電対向試験,シーケンス試験 ・新多摩線1L 中継盤停止試験(7/23)	年間計画	変更	
0305715	東京	2018/07/23 09:00	2018/07/31 17:00	連続	新多摩線1L	新多摩線1L 大型がしいし装置点検:新多摩線 No.30, No.35, No.40, No.45, No.50, No.55, No.60, No.65, No.70 電線地線本体点検:新多摩線No.29～No.30, No.34, ～No.35, No.39～ No.40, No.44～No.45, No.49～No.50, No.54～No.55, No.59～ No.60, No.64～No.65, No.69～No.70	年間計画	変更		
0305801	東京	2018/07/23 09:00	2018/08/02 17:00	連続	新多摩(変)	新多摩線1L/新多摩線1LのCBO5	「新多摩線Ry取替工事他1件」 ・既設Ry盤撤去、ケーブル切り離し ・新設ケーブル接続 ・他盤トリップケーブル接続、試験 ・シーケンス試験、トリップ試験 ・対向試験(通信対向、変電対向)	年間計画	変更	
0305546	東京	2018/07/24 07:00	2018/07/30 17:00	連続	富岡線1L	富岡線1L (1)電線本体点検No.2～3,7～8,12～13,17～18 4径間 (2)地線本体点検No.2～3,7～8,12～13,17～18 4径間 (3)大型がしいし装置点検No.2,7,12,17 4基 (4)停止不良がしいし検出No.21 (5)低抵抗測定No.17～18	年間計画	変更		
0308664	東京	2018/07/24 08:00	2018/07/25 17:00	連続	新しいわき線2L	新しいわき線2L 電線・地線本体点検 《No.》188,《No.》193,《No.》208,《No.》213 大型がしいし装置点検 《No.》188,《No.》193,《No.》208,《No.》213	年間計画	変更		
0305282	東京	2018/07/24 09:00	2018/07/27 17:00	連続	新しいわき線2L	新しいわき線2L (1)電線・地線・大型がしいし装置点検 No.2,32,62,92(4径間)	年間計画	変更		
0308735	東京	2018/07/24 09:00	2018/07/26 17:00	連続	新しいわき線2L	新しいわき線2L 1.積雪対策(テフロンテープ巻き) 《No.》111-112	年間計画	変更		
0304985	東京	2018/07/27 09:00	2018/08/10 17:00	連続	新吾妻線1L	新吾妻線1L 【新吾妻線鉄塔防錆塗装工事】 ▼鉄塔防錆塗装(4基) ・新吾妻線No.226、227、228、229	年間計画	変更		
0308641	東京	2018/07/28 09:00	2018/08/02 17:00	連続	新秦野(変)	新多摩線1L/新多摩線1LのCBO1	新多摩線1LアンプPD取替 切替・確認試験	年間計画	変更	
0311114	東京	2018/07/30 09:00	2018/08/05 17:00	毎日	新新田線2L	新新田線2L 3426 ●ダンパー取替(地線)《No.》85～《No.》110 (点検補修)	年間計画	変更		
0305218	東京	2018/07/31 08:00	2018/08/01 17:00	連続	福島東幹線山線1L	福島東幹線山線1L 《1》電線本体点検《No.》2～3,32～33 2径間 《2》地線本体点検《No.》2～3,32～33 2径間 《3》大型がしいし装置点検《No.》2,32 2基	年間計画	変更		
0308807	東京	2018/07/31 09:00	2018/08/01 17:00	連続	福島東幹線山線1L	福島東幹線山線1L 《1》アークホーン調査 《No.》56(全相)	年間計画	変更		
0305219	東京	2018/08/02 08:00	2018/08/03 17:00	連続	福島東幹線山線2L	福島東幹線山線2L 《1》電線本体点検《No.》2～3,32～33 2径間 《2》地線本体点検《No.》2～3,32～33 2径間 《3》大型がしいし装置点検《No.》2,32 2基	年間計画	変更		
0305316	東京	2018/08/02 08:00	2018/08/03 17:00	連続	新岡部(変)	新新田線2LのCBO2	1. CBO2 GIS点検(空気操作)12年	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0305992	東京	2018/08/02 10:00	2018/08/02 16:00	単日	新新田(変)	新新田線2LのCBO4	・新新田(変)ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧電動バネ操作)新新田線2L O4 停止試験(6年)開閉時間測定(バレット)	年間計画	変更	
0305646	東京	2018/08/02 17:00	2018/08/02 19:00	単日	新秦野(変)	新多摩線1L	新多摩線1L保護リレー取替 電圧突合せ,電流位相測定	年間計画	変更	
0308642	東京	2018/08/02 17:00	2018/08/02 19:00	単日	新秦野(変)	新多摩線1L	新多摩線1LアンプPD更新後の 系統課電,VT突合わせ	年間計画	変更	
0304652	東京	2018/08/03 13:00	2018/08/03 17:00	単日	新古河(変)	河北線3L/河北線3LのCBO33	・電圧・電流・位相測定	年間計画	変更	
0308563	東京	2018/08/03 16:00	2018/08/03 18:00	単日	北東京(変)	河北線3L/河北線3LのCBO5	【河北3L保護Ry, OLR取替】 ・作業終了後の潮流チェック	年間計画	変更	
0307033	東京	2018/08/06 01:00	2018/09/12 06:00	毎日	城南線2L	城南線2L	作業内容:接続部防災対策工事	年間計画	変更	
0305314	東京	2018/08/06 08:00	2018/08/10 17:00	連続	新岡部(変)	新新田線1L	1.新新田線引留鉄構塗装	年間計画	変更	
0311105	東京	2018/08/06 09:00	2018/08/25 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線1L	・鉄構塗装に伴う養生設置 ・鉄構塗装	年間計画	変更	
0311115	東京	2018/08/06 09:00	2018/08/12 17:00	毎日	新新田線1L	新新田線1L	3425 ●ダンパー取替(地線)《No.》85~《No.》110 (点検補修)	年間計画	変更	
0308478	東京	2018/08/07 08:00	2018/08/07 17:00	単日	新古河(変)	河北線2L	・河北線母分転送回路光ケーブル切り離し	年間計画	変更	
0304986	東京	2018/08/17 09:00	2018/08/31 17:00	連続	新吾妻線2L	新吾妻線2L	【新吾妻線鉄塔防錆塗装工事】 ▼鉄塔防錆塗装(4基) ・新吾妻線No.226, 227, 228, 229	年間計画	変更	
0308730	東京	2018/08/20 06:00	2018/08/24 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	圧縮接続管点検(低抵抗測定) 福島東幹線《No.》271~《No.》272他〔計5径間〕	年間計画	変更	
0304974	東京	2018/08/20 08:00	2018/08/24 17:00	連続	新岡部(変)	新岡部線1L	1.新岡部線引留鉄構塗装	年間計画	変更	
0305058	東京	2018/08/20 09:00	2018/08/21 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	《1》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》119,179(2径間)	年間計画	変更	
0305084	東京	2018/08/20 09:00	2018/08/21 17:00	連続	新多摩線2L	新多摩線2L	電線・地線本体点検 新多摩線No.77~78, No.78~79, No.79~80 No.80~81 計4径間 大型がいし装置点検 新多摩線No.77, 78, 79, 80 計4基	年間計画	変更	
0305270	東京	2018/08/20 09:00	2018/08/22 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	1.直線スリーブ補修 3径間 No.230-231,231-232,238-239	年間計画	変更	
0305664	東京	2018/08/20 09:00	2018/08/30 17:00	連続	新秦野(変)	新多摩線2L/新多摩線2LのCBO2	新多摩線2L保護リレー取替 既設LPR 43P母線VT,線路VTCT,トリップ回路,入力条件回路切離し 他盤トリップ回路切離し(8/20) 新設LPR トリップ回路,入力条件回路接続確認試験 43P母線VT,線路VTCT回路接続極性確認試験 新盤隣回線条件回路接続確認試験(8/22) 他盤トリップ回路接続確認試験(8/24) 通信対向試験,変電対向試験,シーケンス試験 ・新多摩線2L 中継盤点検(8/20) CBO2停止試験(8/20)	年間計画	変更	
0305716	東京	2018/08/20 09:00	2018/08/28 17:00	連続	新多摩線2L	新多摩線2L	大型がいし装置点検:新多摩線 No.30, No.35, No.40, No.45, No.50, No.55, No.60, No.65, No.70 電線地線本体点検:新多摩線No.29~No.30, No.34~No.35, No.39~ No.40, No.44~No.45, No.49~No.50, No.54~No.55, No.59~ No.60, No.64~No.65, No.69~No.70 低抵抗測定: No.45~No.46	年間計画	変更	
0305803	東京	2018/08/20 09:00	2018/08/30 17:00	連続	新多摩(変)	新多摩線2L/新多摩線2LのCBO6	「新多摩線Ry取替工事他1件」 ・既設Ry盤撤去,ケーブル切り離し ・新設ケーブル接続 ・他盤トリップケーブル接続,試験 ・シーケンス試験,トリップ試験 ・対向試験(通信対向,変電対向)	年間計画	変更	
0308643	東京	2018/08/25 09:00	2018/08/30 17:00	連続	新秦野(変)	新多摩線2L/新多摩線2LのCBO2	新多摩線2LアンプPD取替 切替・確認試験	年間計画	変更	
0308731	東京	2018/08/27 06:00	2018/08/31 17:00	連続	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	圧縮接続管点検(低抵抗測定) 福島東幹線《No.》271~《No.》272他〔計4径間〕	年間計画	変更	
0305059	東京	2018/08/27 09:00	2018/08/28 17:00	連続	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	《1》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》119,179(2径間)	年間計画	変更	
0305271	東京	2018/08/27 09:00	2018/08/27 17:00	単日	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	1.直線スリーブ補修 3径間 No.230-231,231-232,238-239	年間計画	変更	
0311109	東京	2018/08/27 09:00	2018/09/07 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線2L	・鉄構塗装に伴う養生設置 ・鉄構塗装	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0305670	東京	2018/08/30 17:00	2018/08/30 19:00	単日	新秦野(変)	新多摩線2L	新多摩線2L保護リレー取替 電圧突合せ、電流位相測定	年間計画	変更	
0308644	東京	2018/08/30 17:00	2018/08/30 19:00	単日	新秦野(変)	新多摩線2L	新多摩線2L7ノブPD更新後の 系統課電、VT突合わせ	年間計画	変更	
0304811	東京	2018/09/03 08:30	2018/09/09 18:30	連続	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1L	《1》碍子連取替 《2》鉄塔防錆塗装 《3》電線路細密点検	年間計画	変更	
0308695	東京	2018/09/03 09:00	2018/09/07 17:00	連続	新榛名線1L	新榛名線1L	「新榛名線《No.》39～《No.》94鉄塔防錆塗装工事」 新榛名線《No.》39,93,94(3基)	年間計画	変更	
0304816	東京	2018/09/10 08:30	2018/09/16 18:30	連続	佐久間東幹中線2L	佐久間東幹中線2L	《1》碍子連取替 《2》鉄塔防錆塗装 《3》電線路細密点検	年間計画	変更	
0308694	東京	2018/09/10 09:00	2018/09/14 17:00	連続	新榛名線2L	新榛名線2L	「新榛名線《No.》92～《No.》97鉄塔防錆塗装工事」 新榛名線《No.》39,93,94(3基)	年間計画	変更	
0310809	東京	2018/09/13 01:00	2018/09/28 06:00	毎日	城南線1L	城南線1L	作業内容: 接続部防災対策工事 作業場所: 江東変電所、江3D～央59D	年間計画	変更	
0308445	東京	2018/09/16 00:00	2018/09/16 05:00	単日	新宿	新宿線2LのCBO2	GCB臨時点検 ・主回路開閉特性試験他	年間計画	変更	
0308422	東京	2018/09/17 01:00	2018/09/17 07:00	単日	北多摩	新宿線1L	・CBO903 6年停止試験に伴う足場組立の危険防止	年間計画	変更	
0308425	東京	2018/09/17 01:00	2018/09/17 07:00	単日	北多摩	新宿線1L/新宿線1LのCBO3	・AC、DC要素回路接続 ・確認試験 ・電流位相測定	年間計画	変更	
0305522	東京	2018/09/21 08:00	2018/09/21 17:00	単日	新京葉(変)	印旛線2LのCBO6	・制御回路切替 ・切替に伴う各種試験	年間計画	変更	
0308634	東京	2018/09/21 09:00	2018/09/21 12:00	単日	新多摩(変)	新所沢線1LのCBO1	・O1 GCB(油圧操作)6年停止試験	年間計画	変更	
0308635	東京	2018/09/21 13:00	2018/09/21 16:00	単日	新多摩(変)	新所沢線2LのCBO2	・O2 GCB(油圧操作)6年停止試験	年間計画	変更	
0305481	東京	2018/09/22 08:00	2018/09/28 17:00	連続	福島里幹線1L	福島里幹線1L	1. 航空標識塗装 ・#426 2. 難着雪リング取付 ・#421～422 3. 低抵抗測定(直線スリーブ) ・#349～350 他3径間 4. 排煙箇所点検 ・#432～433	年間計画	変更	
0305530	東京	2018/09/22 08:00	2018/09/22 17:00	単日	新京葉(変)	新京葉線2LのCBO2	・CT接続試験 ・トリップ回路接続試験	年間計画	変更	
0305085	東京	2018/09/22 09:00	2018/09/24 18:00	連続	新多摩(変)	新所沢線2L/新所沢線2LのCBO2	2.E2,ES2 LS(電動操作機構)24年停止試験	年間計画	変更	
0308468	東京	2018/09/22 09:00	2018/09/27 17:00	連続	墨東線3L	墨東線3L	1. 墨東線3L鋼管電位法測定 2. 排油バルブ点検	年間計画	変更	
0308732	東京	2018/09/22 09:00	2018/09/28 17:00	連続	福島里幹線1L	福島里幹線1L	圧縮接続管点検(低抵抗測定) 福島里幹線《No.》318～《No.》319他〔計10径間〕	年間計画	変更	
0305725	東京	2018/09/23 08:00	2018/10/09 13:00	連続	新京葉線1L	新京葉線1L	・仮鉄塔切替 No.53～56 【a1 新京葉線No.117建替工事】 ・No.117 計1基 【a6 新京葉線No.50他鉄塔防錆塗装工事】8基 【a6 新京葉線No.60他鉄塔防錆塗装工事】10基 【a6 新京葉線No.89他鉄塔防錆塗装工事】7基 【a6 新京葉線No.51他鉄塔部材取替工事】14基	年間計画	変更	
0308701	東京	2018/09/23 09:00	2018/10/07 17:00	連続	新古河(変)	新京葉線1L/新京葉線1LのCBO1	・屋外鉄構修理(新京葉線1L側) ・O1 GCB点検(6年)	年間計画	変更	
0308747	東京	2018/09/23 09:00	2018/10/09 17:00	連続	新古河(変)	新京葉線1L/新京葉線1LのCBO1	・架線取り外し ・碍子型CT撤去 ・CT取付 ・単体試験 ・SP据付 ・架線接続 ・試験	年間計画	変更	
0308423	東京	2018/09/24 01:00	2018/09/24 07:00	単日	北多摩	新宿線1L	・CBO903 6年停止試験終了に伴う足場解体の危険防止	年間計画	変更	
0305520	東京	2018/09/24 08:00	2018/09/24 17:00	単日	新京葉(変)	印旛線1LのCBO5	・制御回路切替 ・切替に伴う各種試験	年間計画	変更	
0305534	東京	2018/09/29 08:00	2018/09/29 17:00	単日	新京葉(変)	房総線2LのCBO4	・制御回路切替 ・切替に伴う各種試験	年間計画	変更	
0305532	東京	2018/09/30 08:00	2018/09/30 17:00	単日	新京葉(変)	房総線1LのCBO3	・制御回路切替 ・切替に伴う各種試験	年間計画	変更	
0305258	東京	2018/10/01 08:00	2018/10/04 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	1. 防錆塗装 No.241他 計5基	年間計画	変更	
0302213	東京	2018/10/01 09:00	2018/10/05 17:00	連続	墨東線2L	墨東線2L	1. 移動量監視装置腐食調査	年間計画	変更	
0305339	東京	2018/10/01 09:00	2018/10/02 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	圧縮接続管改修 No.260(1基)	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0305564	東京	2018/10/01 09:00	2018/10/12 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装 No.41,42,43,44 (4基)	年間計画	変更	
0305619	東京	2018/10/01 09:00	2018/10/12 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装 No.133,134,135 3基 ・電線本体点検 3径間 【安曇幹線増容量化工事(総変建工事)】 ・圧縮接続管改修 No.100,192,194 3基	年間計画	変更	
0305631	東京	2018/10/01 09:00	2018/10/28 17:00	連続	新古河線1L	新古河線1L	1.防錆塗装 No.46他計5基	年間計画	変更	
0305728	東京	2018/10/01 09:00	2018/10/12 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	圧縮接続管改修 No.57,68,82(3基)	年間計画	変更	
0307070	東京	2018/10/01 09:00	2019/04/07 09:00	連続	新宿城南線3L	新宿城南線3L	【新宿城南線3番ケーブル引替工事】 ケーブル引替工事(OF→CV)	年間計画	変更	
0308408	東京	2018/10/01 09:00	2019/04/07 09:00	連続	城南	新宿城南線3L	・新宿城南線3LRy用(1系、2系、後備)本体取り外し、取付 ・確認試験  【新宿城南線3LRy用CT取替工事】 ・新宿城南線3LRy用(1系、2系、後備)CT本体取替	年間計画	変更	
0308688	東京	2018/10/01 09:00	2018/10/28 17:00	連続	新古河線1L	新古河線1L	1.防錆塗装《No.》72他 計13基	年間計画	変更	
0310993	東京	2018/10/01 09:00	2018/10/01 17:00	単日	新所沢(変)	中沢線3LのCBO43	1.中沢線3号甲母線LS143碍子アダプタ(座板)[3相]取替修理・調整試	年間計画	変更	
0311094	東京	2018/10/01 09:00	2018/10/12 17:00	連続	新秩父(開)	安曇幹線2L	1.安曇幹線2LアンプPD修理 ・同軸ケーブル張替作業 ・架線切り離し、接続 ・諸試験 2.安曇幹線2LGIS点検(LS4,ES4,EL4)	年間計画	変更	
0306254	東京	2018/10/02 09:00	2018/10/02 17:00	単日	墨東線2L	墨東線2L	作業内容:絶縁油採取 作業場所:墨東(CH下部)、永代橋(CH下部) 定期点検	年間計画	変更	
0308513	東京	2018/10/02 09:00	2018/10/02 19:00	単日	墨東	墨東線2LのCBO2	・墨東線2番CBO2モニタリング測定	年間計画	変更	
0306147	東京	2018/10/04 09:00	2018/10/04 17:00	単日	墨東線1L	墨東線1L	作業内容:絶縁油採取 作業場所:永代橋変電所(CH下部バルブ) 定期点検	年間計画	変更	
0305846	東京	2018/10/05 09:00	2018/10/09 17:00	連続	新野田(変)	新野田線1L/新野田線1LのCBO1	・制御ケーブル切り離し、接続、試験	年間計画	変更	
0305526	東京	2018/10/09 08:00	2018/10/09 17:00	単日	新京葉(変)	新京葉線1LのCBO1	・制御回路切替 ・切替に伴う各種試験	年間計画	変更	
0305736	東京	2018/10/09 08:00	2018/10/15 18:00	連続	新岡部線1L	新岡部線1L	1.鉄塔防錆塗装 No.44他	年間計画	変更	
0305726	東京	2018/10/09 13:00	2018/10/09 16:00	単日	新京葉線1L	新京葉線1L	【a1 新京葉線No.117建替工事】 ・試充電(社内検査、絶縁耐力試験) ・コロナノイズ測定 ・電界強度測定	年間計画	変更	
0305849	東京	2018/10/09 17:00	2018/10/09 19:00	単日	新野田(変)	新野田線1L	電圧・電流チェック	年間計画	変更	
0308748	東京	2018/10/09 17:00	2018/10/09 18:00	単日	新古河(変)	新京葉線1LのCBO1	・BCT化後の試充電 ・電圧、電流、位相測定	年間計画	変更	
0311116	東京	2018/10/09 17:00	2018/10/09 18:00	単日	新野田(変)	新野田線1L	系統安定化リレーCTケーブル切離しに伴う電流チェック 試験No. 個別調整	年間計画	変更	
0306136	東京	2018/10/10 08:00	2018/10/10 17:00	単日	新京葉(変)	新豊洲線1番のCBO7	・CT接続試験 ・トリップ回路接続試験	年間計画	変更	
0304795	東京	2018/10/10 09:00	2018/10/10 17:00	単日	新豊洲線1L	新豊洲線1L	新豊洲線1番シリコン油採取 作業場所:新豊洲変電所	年間計画	変更	
0308501	東京	2018/10/10 09:00	2018/10/10 17:00	単日	新豊洲	新豊洲線1LのCBO1	・新豊洲線1番CBO1モニタリング測定 ・新豊洲線1番のShRO81モニタリング測定	年間計画	変更	
0308703	東京	2018/10/10 09:00	2018/10/10 17:00	単日	新岡部線1L	新岡部線1L	1.低抵抗測定 《No.》28~《No.》29 1径間	年間計画	変更	
0304619	東京	2018/10/11 09:00	2018/10/11 17:00	単日	新京葉(変)	新豊洲線3番のCBO9	・制御回路切替 ・切替に伴う各種試験	年間計画	変更	
0306107	東京	2018/10/11 09:00	2018/10/17 17:00	連続	新富士(変)	佐久間東幹中線1号/佐久間東幹中線1号のCB O33	【275kV2UTC取替】(佐久間東幹中線1号切替) ・佐久間東幹中線1号切替、シーケンス試験 ・故障表示細分化	年間計画	変更	
0306259	東京	2018/10/11 09:00	2018/10/12 17:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線3L/豊洲内幸町線3LのCBO3	油圧操作機構シリンダー修理 ・豊洲内幸町線3番	年間計画	変更	
0305691	東京	2018/10/12 09:00	2018/10/13 17:00	連続	鹿島線1L新野田側	鹿島線1L新野田側	1.電線腐食点検【2径間・回線】 No.5~5-1,43~44 2.ルーズスペース点検【1径間・回線】 No.14~15	年間計画	変更	
0305889	東京	2018/10/12 09:00	2018/10/14 17:00	連続	新野田(変)	鹿島線1L<シンダ>/鹿島線1L<シンダ>の	・制御ケーブル切り離し、接続、試験	年間計画	変更	
0308429	東京	2018/10/12 09:00	2018/10/14 17:00	連続	新富士(変)	佐久間東幹中線1号/佐久間東幹中線1号のCB O33	【点検】 ・佐久間東幹中線1号 計器用変圧器 12年停止試験	年間計画	変更	
0311095	東京	2018/10/12 17:00	2018/10/12 19:00	単日	新秩父(開)	安曇幹線2L	1.安曇幹線2LアンプPD修理 ・電圧突き合わせ	年間計画	変更	
0304584	東京	2018/10/13 08:00	2018/10/13 17:00	単日	新京葉(変)	新豊洲線1番のCBO7	・CT接続試験 ・トリップ回路接続試験	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0308532	東京	2018/10/13 09:00	2018/10/13 12:00	単日	東内幸町	豊洲内幸町線3LのCBO3	GIS6年停止試験	年間計画	変更	
0304583	東京	2018/10/14 09:00	2018/10/14 17:00	単日	新京葉(変)	新豊洲線3番のCBO9	・トリップ回路切り離し	年間計画	変更	
0304595	東京	2018/10/14 09:00	2018/11/02 17:00	連続	京浜線4L	京浜線4L	アーム下面ネット点検 No.1009,1011,京浜線1, 2号線No.1009	年間計画	変更	
0308533	東京	2018/10/14 09:00	2018/10/14 12:00	単日	東内幸町	豊洲内幸町線2LのCBO2	GIS6年停止試験	年間計画	変更	
0305354	東京	2018/10/15 08:00	2018/10/20 17:00	連続	新古河(変)	新京葉線2LのCBO2	・LS2耐震化	年間計画	変更	
0305727	東京	2018/10/15 08:00	2018/12/05 13:00	連続	新京葉線2L	新京葉線2L	鉄塔組立 No.54, 55 電線・地線移線, 鉄塔改造 No.56 【a1 新京葉線No.117建替工事】1基 【a6 新京葉線No.50他鉄塔防錆塗装工事】8基 【a6 新京葉線No.60他鉄塔防錆塗装工事】10基 【a6 新京葉線No.89他鉄塔防錆塗装工事】7基 他	年間計画	変更	
0306008	東京	2018/10/15 08:00	2018/11/13 17:00	連続	新京葉線2L	新京葉線2L	1.鉄塔防錆塗装【12基】 《No.》1,2,3,4,5,6,7,8,9, 13,14,15	年間計画	変更	
0308467	東京	2018/10/15 08:00	2018/10/15 20:00	単日	新宿	新宿城南線3L/新宿城南線3LのCBO7	新宿城南線ケーブル引替工事に伴うGIS-CH解体	年間計画	変更	
0304802	東京	2018/10/15 09:00	2018/10/18 17:00	連続	西南川越線1L	西南川越線1L	【東京電力作業】 《1》ケーブルヘッド点検清掃 《2》避雷器点検 《3》絶縁油特性試験	年間計画	変更	
0306258	東京	2018/10/15 09:00	2018/10/15 17:00	単日	永代橋	墨東線1LのCBO1	・CBO1 GIS停止試験(油圧・電動ハネ操作6年)	年間計画	変更	
0306280	東京	2018/10/15 09:00	2018/10/19 17:00	連続	墨東線1L	墨東線1L	1.墨東線1L鋼管電位法測定	年間計画	変更	
0308469	東京	2018/10/15 09:00	2018/10/15 13:00	単日	上野	上野線3LのCBO3	275kVGIS(CBO3)6年停止試験	年間計画	変更	
0310998	東京	2018/10/15 09:00	2018/10/15 17:00	単日	新所沢(変)	中沢線4LのCBO44	1.中沢線4号乙母線LS244端子アダプタ(座板)[3相]取替修理・調整試	年間計画	変更	
0308470	東京	2018/10/15 13:00	2018/10/15 17:00	単日	上野	上野水道橋線3LのCBO7	275kVGIS(CBO7)6年停止試験	年間計画	変更	
0308426	東京	2018/10/15 22:00	2018/10/16 09:00	連続	北多摩	新宿線3L	・新宿線3LShR計器用変成器 12年停止試験 ・新宿線3LShR計器用変成器 絶縁抵抗測定 ・新宿線3LShR電力ケーブル 6年停止試験	年間計画	変更	
0305858	東京	2018/10/16 09:00	2018/10/18 17:00	連続	新野田(変)	東京北線1L/東京北線1LのCBO57	・制御ケーブル切り離し、接続、試験	年間計画	変更	
0306044	東京	2018/10/17 09:00	2018/10/17 17:00	単日	北多摩	東新宿線2LのCBO8	・東新宿線2LGIS-O8 6年停止試験 ・東新宿線ShR-GIS O908 6年停止試験	年間計画	変更	
0306089	東京	2018/10/17 09:00	2018/10/17 17:00	単日	東新宿	東新宿線2LのCBO2	東新宿線2LのCBO2のモニタリング測定	年間計画	変更	
0310586	東京	2018/10/17 09:00	2018/10/28 17:00	連続	新古河線1L	新古河線1L	1.防錆塗装工事 3基 《No.》17《No.》18《No.》32	年間計画	変更	
0305737	東京	2018/10/18 08:00	2018/10/24 18:00	連続	新岡部線2L	新岡部線2L	1.鉄塔防錆塗装No.44他	年間計画	変更	
0306046	東京	2018/10/18 09:00	2018/10/18 17:00	単日	北多摩	東新宿線3L/東新宿線3LのCBO9	・東新宿線3LGIS-O9 6年停止試験 ・東新宿線ShR-GIS O909 6年停止試験	年間計画	変更	
0306090	東京	2018/10/18 09:00	2018/10/18 17:00	単日	東新宿	東新宿線3LのCBO3	東新宿線3LのCBO3のモニタリング測定	年間計画	変更	
0311084	東京	2018/10/18 17:00	2018/10/18 18:00	単日	新野田(変)	東京北線1L	系統安定化リレーCTケーブル切離しに伴う電流チェック 試験No. 個別調整	年間計画	変更	
0305519	東京	2018/10/19 09:00	2018/10/19 17:00	単日	新京葉(変)	印旛線1LのCBO5	・トリップ回路切り離し	年間計画	変更	
0308566	東京	2018/10/19 09:00	2018/10/19 17:00	単日	北多摩	東新宿線3L/東新宿線3LのCBO9/275kV乙3母線	・LS209 12年停止試験(電装品含む)	年間計画	変更	
0308704	東京	2018/10/19 09:00	2018/10/19 17:00	単日	新岡部線2L	新岡部線2L	1.低抵抗測定 《No.》28~《No.》29 1径間	年間計画	変更	
0305529	東京	2018/10/20 09:00	2018/10/20 17:00	単日	新京葉(変)	新京葉線2LのCBO2	・トリップ回路切り離し	年間計画	変更	
0305865	東京	2018/10/20 09:00	2018/10/22 17:00	連続	新野田(変)	東京北線2L/東京北線2LのCBO58	・制御ケーブル切り離し、接続、試験	年間計画	変更	
0308427	東京	2018/10/20 22:00	2018/10/21 09:00	連続	北多摩	新宿線3L	・LS905 12年停止試験(電磁接触器交換あり) ・新宿線3LShR 12年停止試験 ・新宿線3LShR冷却制御盤 12年停止試験	年間計画	変更	
0308428	東京	2018/10/20 22:00	2018/10/21 09:00	連続	北多摩	新宿線3L/新宿線3LのCBO5	・AC, DC要素回路接続 ・確認試験 ・電流位相測定	年間計画	変更	
0304796	東京	2018/10/21 08:30	2018/10/25 18:30	連続	佐久間東幹里線1L	佐久間東幹里線1L	《1》除雪機の取り付け 《2》鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0304806	東京	2018/10/22 09:00	2018/10/25 17:00	連続	西南川越線2L	西南川越線2L	【東京電力作業】 ①ケーブルヘッド点検清掃 ②避雷器点検 ③絶縁油特性試験	年間計画	変更	
0307069	東京	2018/10/22 09:00	2018/12/14 17:00	連続	城南線3L	城南線3L	作業内容:接続部防災対策工事	年間計画	変更	
0311085	東京	2018/10/22 17:00	2018/10/22 18:00	単日	新野田(変)	東京北線2L	系統安定化リレーCTケーブル切離しに伴う電流チェック 試験No. 個別調整	年間計画	変更	
0311006	東京	2018/10/23 09:00	2018/10/23 17:00	単日	新所沢(変)	中沢線4LのCBO44	1.中沢線4号甲母線LS144碍子アダプタ(座板)[3相]取替修理・調整試	年間計画	変更	
0311009	東京	2018/10/24 09:00	2018/10/24 17:00	単日	新所沢(変)	中沢線3LのCBO43	1.中沢線3号乙母線LS243碍子アダプタ(座板)[3相]取替修理・調整試	年間計画	変更	
0306185	東京	2018/10/24 10:00	2018/10/24 16:00	単日	京浜(変)	京浜線4LのCBO8	・京浜線4L 6年停止試験 CBO8	年間計画	変更	
0308480	東京	2018/10/25 08:00	2018/10/25 17:00	単日	京浜線4L	京浜線4L	支持点変更:京浜線3.4号線《No.》1032、《No.》1033 電線補修:京浜線3.4号線《No.》1045～《No.》1046 がいし金具補修:京浜線3.4号線《No.》1045	年間計画	変更	
0300929	東京	2018/10/27 08:00	2018/10/29 17:00	連続	新京葉(変)	印旛線2L/印旛線2LのCBO6	CBO-6 GIS12年停止試験 サンプリング測定	年間計画	変更	
0305523	東京	2018/10/27 09:00	2018/10/27 17:00	単日	新京葉(変)	印旛線2LのCBO6	・トリップ回路切り離し	年間計画	変更	
0308449	東京	2018/10/29 08:00	2018/12/07 10:30	連続	西南多摩線1L,2L	西南多摩線1L,2L	①只見幹線一部建替工事 《No.》520、《No.》523、《No.》549、 《No.》550、《No.》559/5基(西東京送電線工事所にて実施) ②難着雪リング取替 《1》記載箇所付近	年間計画	変更	
0305632	東京	2018/10/29 09:00	2018/11/26 17:00	連続	新古河線2L	新古河線2L	1.防錆塗装 No.46他計5基	年間計画	変更	
0308689	東京	2018/10/29 09:00	2018/11/26 17:00	連続	新古河線2L	新古河線2L	1.防錆塗装 《No.》72他 計13基	年間計画	変更	
0310584	東京	2018/10/29 09:00	2018/11/09 17:00	連続	新古河線2L	新古河線2L	1.防錆塗装 3基 《No.》17 《No.》18 《No.》32	年間計画	変更	
0308494	東京	2018/11/01 08:00	2018/11/15 17:00	連続	東京西線1L	東京西線1L	東京西線《No.》8他鉄塔塗装工事 東京西線《No.》8～14 計 6基	年間計画	変更	
0304800	東京	2018/11/01 08:30	2018/11/05 18:30	連続	佐久間東幹里線2L	佐久間東幹里線2L	①除雪機の取り付け ②鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0306261	東京	2018/11/03 09:00	2018/11/04 17:00	連続	水道橋	上野水道橋線1L/上野水道橋線1LのCBO5	・同型機器対策	年間計画	変更	
0306262	東京	2018/11/03 09:00	2018/11/23 17:00	連続	水道橋	上野水道橋線1L/上野水道橋線1LのCBO5	上野水道橋線1LRy取替 ・新リレー盤設置 ・諸試験 ・旧リレー盤撤去 ¥	年間計画	変更	
0305535	東京	2018/11/05 09:00	2018/11/05 17:00	単日	新京葉(変)	房総線2LのCBO4	・トリップ回路切り離し	年間計画	変更	
0305533	東京	2018/11/06 09:00	2018/11/06 17:00	単日	新京葉(変)	房総線1LのCBO3	・トリップ回路切り離し	年間計画	変更	
0305852	東京	2018/11/06 09:00	2018/12/05 17:00	連続	新野田(変)	新野田線2L/新野田線2LのCBO2	・制御ケーブル切り離し、接続、試験	年間計画	変更	
0308462	東京	2018/11/06 09:00	2018/11/07 17:00	連続	多摩	西南多摩線1LのCBO3	・ガス遮断器油圧操作機構修理 (ウレタンパッキン)	年間計画	変更	
0306108	東京	2018/11/07 09:00	2018/11/13 17:00	連続	新富士(変)	佐久間東幹中線2号/佐久間東幹中線2号のCB O34	【275kV2UTC取替】(佐久間東幹中線2号切替) ・佐久間東幹中線2号切替、シーケンス試験 ・故障表示細分化	年間計画	変更	
0304823	東京	2018/11/08 08:30	2018/11/17 18:30	連続	西南多摩線1L	西南多摩線1L	①電線路細密点検 ②鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0304826	東京	2018/11/08 08:30	2018/11/17 18:30	連続	西南多摩線2L	西南多摩線2L	①電線路細密点検 ②鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0304603	東京	2018/11/08 09:00	2018/11/09 17:00	毎日	多摩	西南多摩線1LのCBO3	・O3 6年停止試験	年間計画	変更	
0308430	東京	2018/11/08 09:00	2018/11/10 17:00	連続	新富士(変)	佐久間東幹中線2号/佐久間東幹中線2号のCB O34	【点検】 ・佐久間東幹中線2号 計器用変圧器 12年停止試験	年間計画	変更	
0311020	東京	2018/11/09 08:00	2018/11/18 18:00	毎日	北熊谷線1L	北熊谷線1L	1.防錆塗装 北熊谷線《No.》12他 2.大型がいし装置点検 北熊谷線《No.》15	年間計画	変更	
0306094	東京	2018/11/12 09:00	2018/11/12 17:00	単日	京浜線1L	京浜線1L	アーム下面点検 No.1035、1042	年間計画	変更	
0306260	東京	2018/11/12 09:00	2018/11/12 17:00	単日	水道橋	上野水道橋線1LのCBO5	・CBO5 GIS停止試験(油圧・電動パネ操作6年)	年間計画	変更	
0308700	東京	2018/11/12 09:00	2018/11/26 17:00	連続	新古河(変)	新京葉線2L/新京葉線2LのCBO2	・屋外鉄構修理(新京葉線2L) ・O2 GCB点検(6年)	年間計画	変更	
0310538	東京	2018/11/12 09:00	2018/11/13 17:00	毎日	京浜線1L	京浜線1L	アーム下面ネット点検 《No.》1009,1010,1011,1017,1026,1034	年間計画	変更	
0311025	東京	2018/11/12 09:00	2018/11/12 17:00	単日	新所沢(変)	中沢線2LのCBO42	1.中沢線2号甲母線LS142碍子アダプタ(座板)[3相]取替修理・調整試	年間計画	変更	
0306095	東京	2018/11/14 09:00	2018/11/14 17:00	単日	京浜線2L	京浜線2L	アーム下面点検 No.1035、1042	年間計画	変更	
0310539	東京	2018/11/14 09:00	2018/11/15 17:00	毎日	京浜線2L	京浜線2L	アーム下面ネット点検 《No.》1009,1010,1011,1017,1026,1034	年間計画	変更	
0308407	東京	2018/11/16 08:00	2018/11/30 17:00	連続	東京西線2L	東京西線2L	東京西線《No.》8他鉄塔塗装工事 東京西線《No.》8～14 計 6基	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0304580	東京	2018/11/16 09:00	2018/11/22 17:00	連続	新富士(変)	主変14B	【275kV2UTC取替】(主変14号切替) ・主変14号切替、シーケンス試験 ・故障表示細分化 【点検】 ・GCBO314 6年停止試験A	年間計画	変更	
0304463	東京	2018/11/18 09:00	2018/11/18 17:00	単日	新富士(変)	主変14B	【修繕工事】 ・LS414, EB414マグネットスイッチ修理	年間計画	変更	
0304462	東京	2018/11/19 09:00	2018/11/19 18:00	単日	新富士(変)	主変14B	【修繕工事】 ・LS414導電部修理(銀メッキ剥離による導電部取替)	年間計画	変更	
0309725	東京	2018/11/20 09:00	2018/11/20 17:00	単日	江東	城南線3LのCBO7/城南線3L	城南線3LCBO7GCB停止試験(12年)	年間計画	変更	
0311028	東京	2018/11/20 09:00	2018/11/20 17:00	単日	西越谷(変)	西越谷線1LのCBO1	1.275kVGIS(O1) 6年点検	年間計画	変更	
0311029	東京	2018/11/20 09:00	2018/11/20 16:00	単日	西越谷線1L	西越谷線1L	・EB-A絶縁油採取 ・EB-G絶縁油採取	年間計画	変更	
0308544	東京	2018/11/20 10:00	2018/11/20 16:00	単日	池上	池上線2LのCBO6	池上線2L(O6)開閉時間測定	年間計画	変更	
0311030	東京	2018/11/21 08:00	2018/11/30 18:00	毎日	北熊谷線1L	北熊谷線1L	1.防錆塗装 北熊谷線《No.》12他 2. 大型がいし装置点検 北熊谷線《No.》15	年間計画	変更	
0308471	東京	2018/11/21 09:00	2018/11/22 17:00	連続	上野	上野水道橋線1LのCBO5	275kVGIS油圧機構修理	年間計画	変更	
0311032	東京	2018/11/21 09:00	2018/11/21 16:00	単日	西越谷線2L	西越谷線2L	・EB-A絶縁油採取 ・EB-G絶縁油採取	年間計画	変更	
0304594	東京	2018/11/22 09:00	2019/12/11 17:00	連続	京浜線3L	京浜線3L	アーム下面ネット点検 No.1009.1011.京浜線1, 2号線No.1009	年間計画	変更	
0308472	東京	2018/11/22 09:00	2018/11/22 17:00	単日	上野	上野水道橋線1LのCBO5	275kVGIS(CBO5) 6年停止試験	年間計画	変更	
0304582	東京	2018/11/25 09:00	2018/12/01 17:00	連続	新富士(変)	主変12B	【275kV2UTC取替】(主変12号切替) ・主変12号切替、シーケンス試験 ・故障表示細分化 【修繕工事】 ・#12B制御回路修理	年間計画	変更	
0308479	東京	2018/11/26 08:00	2018/11/27 17:00	連続	京浜線3L	京浜線3L	支持点変更:京浜線3.4号線《No.》1032,《No.》1033 電線補修:京浜線3.4号線《No.》1045~《No.》1046 がいし金具補修:京浜線3.4号線《No.》1056	年間計画	変更	
0308516	東京	2018/11/26 09:00	2018/12/14 17:00	連続	江東	城南線3L	【城南線3番りレ取替】 ・旧りレ盤撤去 ・新りレ盤設置 ・制御ケーブル工事 ・諸試験	年間計画	変更	
0308541	東京	2018/11/26 09:00	2018/12/14 17:00	連続	城南	城南線3L	【城南線3L電流差動Ry取替】 ・既設城南線3L主1系、主2系、後備Ry盤撤去 ・新盤据付(城南線3L主、後一体電流差動Ry盤1,2系) ・制御ケーブル切離し、接続 ・受入試験、確認試験 ・総合シーケンス試験¥	年間計画	変更	
0304824	東京	2018/11/26 10:00	2018/11/30 14:00	連続	千葉葛南線1L	千葉葛南線1L	洞道躯体補強工事に伴うケーブル移動 作業場所:塩浜洞道	年間計画	変更	
0306184	東京	2018/11/26 10:00	2018/11/26 16:00	単日	京浜(変)	京浜線3LのCBO7	・京浜線3L 6年停止試験 CBO7	年間計画	変更	
0304469	東京	2018/11/27 09:00	2018/11/27 17:00	単日	新富士(変)	主変12B	【修繕工事】 ・LS412, EB412マグネットスイッチ修理	年間計画	変更	
0308463	東京	2018/11/27 09:00	2018/11/28 17:00	連続	多摩	西南多摩線2LのCBO4	・ガス遮断器油圧操作機構修理 (ウレタンパッキン)	年間計画	変更	
0304468	東京	2018/11/28 09:00	2018/11/28 18:00	単日	新富士(変)	主変12B	【修繕工事】 ・LS412導電部修理(銀メッキ剥離による導電部取替)	年間計画	変更	
0304785	東京	2018/11/29 09:00	2018/11/30 18:00	連続	西東京(変)	西南多摩線1L	・O-1, LS-1普点 ・PD点検 ・垂直碍子連 ・保護制御Mo盤点検 ・LA点検	年間計画	変更	
0305868	東京	2018/11/29 09:00	2018/12/01 17:00	連続	新野田(変)	東京東線1L/東京東線1LのCBO53	・制御ケーブル切り離し、接続、試験	年間計画	変更	
0306199	東京	2018/11/29 09:00	2018/11/30 17:00	毎日	多摩	西南多摩線2LのCBO4	・O4 6年停止試験	年間計画	変更	
0306305	東京	2018/11/30 15:00	2018/12/12 16:00	連続	千葉葛南線3L	千葉葛南線3L	洞道躯体補強工事に伴うケーブル移動 作業場所:塩浜洞道	年間計画	変更	
0306263	東京	2018/12/01 09:00	2018/12/02 17:00	連続	水道橋	上野水道橋線2L/上野水道橋線2LのCBO6	・同型機器対策	年間計画	変更	
0306264	東京	2018/12/01 09:00	2018/12/22 17:00	連続	水道橋	上野水道橋線2L/上野水道橋線2LのCBO6	上野水道橋線2LRy取替 ・新りレ盤設置 ・諸試験 ・旧りレ盤撤去 ¥	年間計画	変更	
0305872	東京	2018/12/02 09:00	2018/12/04 17:00	連続	新野田(変)	東京東線2L/東京東線2LのCBO54	・制御ケーブル切り離し、接続、試験	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0300484	東京	2018/12/03 08:00	2018/12/11 17:00	連続	新栃木(変)	中栃木線1L/中栃木線1LのCBO5	●(工事T) ・制御ケーブル切離し、接続 ・LS5断路器操作機構取替 ・総合シーケンス試験	年間計画	変更	
0311036	東京	2018/12/03 08:00	2018/12/22 18:00	毎日	北熊谷線2L	北熊谷線2L	1.防錆塗装 北熊谷線《No.》12他 2.大型がいし装置点検 《No.》15	年間計画	変更	
0311037	東京	2018/12/03 09:00	2018/12/03 17:00	単日	新所沢(変)	中沢線1L/中沢線1LのCBO41	1.中沢線1号 LPD停止試験(VT2次回路絶縁抵抗測定及びFT点検含む)	年間計画	変更	
0305197	東京	2018/12/04 08:00	2018/12/05 17:00	連続	中栃木線1L	中栃木線1L	低抵抗測定 ・《No.》27~《No.》28	年間計画	変更	
0304577	東京	2018/12/04 09:00	2018/12/10 17:00	連続	新富士(変)	主変11B	【275kV2UTC取替】(主変11号切替) ・主変11号切替、シーケンス試験 ・故障表示細分化 【点検】 ・GCBO311 6年停止試験A	年間計画	変更	
0311038	東京	2018/12/04 09:00	2018/12/04 17:00	単日	新所沢(変)	中沢線2L/中沢線2LのCBO42	1.中沢線2号 LPD停止試験(VT2次回路絶縁抵抗測定及びFT点検含む)	年間計画	変更	
0304790	東京	2018/12/05 09:00	2018/12/06 18:00	連続	西東京(変)	西南多摩線2L	・O-2, LS-2普点 ・PD点検 ・垂直碍子連 ・保護制御Mo盤点検 ・LA点検	年間計画	変更	
0311039	東京	2018/12/05 09:00	2018/12/05 17:00	単日	新所沢(変)	中沢線3L/中沢線3LのCBO43	1.中沢線3号 LPD停止試験(VT2次回路絶縁抵抗測定及びFT点検含む)	年間計画	変更	
0305775	東京	2018/12/05 13:00	2018/12/05 16:00	単日	新京葉線2L	新京葉線2L	【a1 新京葉線No.117建替工事】 ・試充電(社内試験、絶縁耐力試験) ・コロナノイズ測定 ・電界強度測定	年間計画	変更	
0305855	東京	2018/12/05 17:00	2018/12/05 19:00	単日	新野田(変)	新野田線2L	電圧・電流チェック	年間計画	変更	
0311083	東京	2018/12/05 17:00	2018/12/05 19:00	単日	新野田(変)	新野田線2L	系統安定化リレーCTケーブル切離しに伴う電流チェック 試験No. 個別調整	年間計画	変更	
0305894	東京	2018/12/06 09:00	2018/12/08 17:00	連続	新野田(変)	鹿島線2L/鹿島線2LのCBO56	・制御ケーブル切り離し、接続、試験	年間計画	変更	
0311040	東京	2018/12/06 09:00	2018/12/06 17:00	単日	新所沢(変)	中沢線4L/中沢線4LのCBO44	1.中沢線4号 LPD停止試験(VT2次回路絶縁抵抗測定及びFT点検含む)	年間計画	変更	
0304470	東京	2018/12/07 09:00	2018/12/07 17:00	単日	新富士(変)	主変11B	【修繕工事】 ・LS411, EB411 マグネットスイッチ修理	年間計画	変更	
0308451	東京	2018/12/07 10:30	2018/12/07 13:30	単日	西南多摩線1L,2L	西南多摩線1L,2L	《1》只見幹線一部建替工事に伴う使用前自主検査 絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0305355	東京	2018/12/09 08:00	2018/12/15 17:00	連続	新古河(変)	新京葉線1LのCBO1	・LS1耐震化	年間計画	変更	
0305620	東京	2018/12/09 08:00	2019/01/06 13:00	連続	新京葉線1L	新京葉線1L	・鉄塔組立 No.54, 55 ・本鉄塔戻し(電線、地線移線) ・鉄塔改造 No.56 【a1 新京葉線No.117建替工事】1基 【a6 新京葉線No.50他鉄塔防錆塗装工事】8基 【a6 新京葉線No.60他鉄塔防錆塗装工事】10基 【a6 京葉線No.89他鉄塔防錆塗装工事】7基 他	年間計画	変更	
0305936	東京	2018/12/09 08:00	2019/01/06 17:00	連続	新京葉線1L	新京葉線1L	1.鉄塔防錆塗装【12基】 《No.》1,2,3,4,5,6,7,8,9 13,14,15	年間計画	変更	
0306266	東京	2018/12/10 09:00	2018/12/10 17:00	単日	水道橋	上野水道橋線2LのCBO6	・CBO6 GIS停止試験(油圧・電動ハネ操作6年)	年間計画	変更	
0304841	東京	2018/12/12 09:00	2018/12/12 17:00	単日	新京葉(変)	新京葉線1LのCBO1	・トリップ回路切り離し	年間計画	変更	
0305344	東京	2018/12/12 09:00	2018/12/14 17:00	連続	新栃木線1L	新栃木線1L	1566 ●ジャンパーソケット取替 新栃木線《No.》120 (新栃木線ジャンパーソケット改修工事)	年間計画	変更	
0304579	東京	2018/12/13 09:00	2018/12/19 17:00	連続	新富士(変)	主変13B	【275kV2UTC取替】(主変13号切替) ・主変13号切替、シーケンス試験 ・故障表示細分化	年間計画	変更	
0308403	東京	2018/12/14 17:00	2018/12/14 19:00	単日	江東	城南線3L	【城南線3番リレー取替】 ・VT突き合わせ ・電流電圧位相測定	年間計画	変更	
0308542	東京	2018/12/14 17:00	2018/12/14 19:00	単日	城南	城南線3L	【城南線3L電流作動Ry取替】 ・VT突き合わせ ・電流位相測定	年間計画	変更	
0304465	東京	2018/12/16 09:00	2018/12/16 17:00	単日	新富士(変)	主変13B	【修繕工事】 ・LS413, EB413 マグネットスイッチ修理	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0300514	東京	2018/12/17 08:00	2018/12/22 17:00	連続	新栃木(変)	中栃木線2LのCBO6	●(工事T) ・断路器操作機構取替に伴う危険防止	年間計画	変更	
0304804	東京	2018/12/17 08:00	2018/12/20 18:00	連続	西東京(変)	京浜線1L	・遮断器O-5細密点検	年間計画	変更	
0305198	東京	2018/12/18 08:00	2018/12/19 17:00	連続	中栃木線2L	中栃木線2L	低抵抗測定 ・《No.》27~《No.》28	年間計画	変更	
0304464	東京	2018/12/18 09:00	2018/12/18 17:00	単日	新富士(変)	主変13B	【修繕工事】 ・LS313、EB313、E313マグネットスイッチ修理	年間計画	変更	
0308473	東京	2018/12/20 09:00	2018/12/21 17:00	連続	上野	上野水道橋線2LのCBO6	275kVGIS油圧機構修理	年間計画	変更	
0308589	東京	2018/12/21 08:00	2018/12/21 18:00	単日	京北(変)	豊島線3L/豊島線3LのCBO5	1.275kVGIS(CBO5) 6年停止試験 2.275kVGIS(CBO903) 6年停止試験	年間計画	変更	
0310827	東京	2018/12/21 08:00	2018/12/27 16:00	連続	豊島線3L	豊島線3L	作業内容: アラミド撤去、接続部改修、諸試験 作業場所: 豊1K	年間計画	変更	
0304827	東京	2018/12/21 09:00	2018/12/27 17:00	連続	豊島線3L	豊島線3L	1.SSJ機能点検 2.川104M圧力コントローラー補修	年間計画	変更	
0306148	東京	2018/12/21 09:00	2018/12/21 17:00	単日	高輪線2L	高輪線2L	絶縁油特性試験(TDS) 絶縁油採取 施工場所: 高輪変電所 東内幸町変電所	年間計画	変更	
0307065	東京	2018/12/21 09:00	2018/12/27 17:00	連続	東内幸町線3L	東内幸町線3L	作業場所 豊島変電所	年間計画	変更	
0308474	東京	2018/12/21 09:00	2018/12/21 17:00	単日	上野	上野水道橋線2LのCBO6	275kVGIS(O6) 6年停止試験	年間計画	変更	
0310831	東京	2018/12/22 08:00	2018/12/22 18:00	単日	京北(変)	豊島線3L	1.275kVGIS(CBO903) 6年停止試験	年間計画	変更	
0305446	東京	2018/12/25 09:00	2018/12/26 17:00	連続	新栃木線2L	新栃木線2L	1567 ●ジャンパーソケット取替 新栃木線《No.》119 (新栃木線ジャンパーソケット改修工事)	年間計画	変更	
0310828	東京	2018/12/27 16:00	2018/12/27 16:30	単日	豊島線3L	豊島線3L	常規対地電圧印加試験	年間計画	変更	
0306294	東京	2018/12/29 09:00	2018/12/30 17:00	連続	新野田(変)	北葛飾線1号/北葛飾線1号のCBO51	・ガス圧計修理(6-2.6-3) ・コントロールSW修理(E51,151) ・X線撮影	年間計画	変更	
0308440	東京	2018/12/29 09:00	2018/12/29 17:00	単日	北葛飾(変)	北葛飾線1L/北葛飾線1LのCBO1	1.GISガス密度SW修理(10-1系統、10-4系統) 2.CBO1開閉表示器アクリル筒修理	年間計画	変更	
0306057	東京	2019/01/05 09:00	2019/01/06 17:00	連続	北葛飾(変)	墨東線2L/墨東線2LのCBO8	1.GIS12年点検(CBO8,LS8,108,208)	年間計画	変更	
0311065	東京	2019/01/05 09:00	2019/01/05 17:00	単日	東京南線3L	東京南線3L	JP開放:26 がいし取替:4.5,6,7,9,11,12	年間計画	変更	
0311066	東京	2019/01/05 17:00	2019/03/02 09:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	がいし取替:4.5,6,7,9,11,12 鉄塔スケッチ:1	年間計画	変更	
0311068	東京	2019/01/06 09:00	2019/01/06 17:00	単日	東京南線4L	東京南線4L	JP開放:26 がいし取替:4.5,6,7,9,11,12	年間計画	変更	
0305621	東京	2019/01/06 13:00	2019/01/06 16:00	単日	新京葉線1L	新京葉線1L	【a1 新京葉線No.117建替工事】 ・試充電(社内検査、絶縁耐力試験) ・コロナノイズ測定 ・電界強度測定	年間計画	変更	
0311069	東京	2019/01/06 17:00	2019/03/03 09:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	がいし取替:4.5,6,7,9,11,12 鉄塔スケッチ:1	年間計画	変更	
0305351	東京	2019/01/09 08:00	2019/01/30 15:00	連続	新茂木(変)	新茂木線1L/新茂木線1LのCBO11	■変電建設G ・架線撤去、接続 ・碍子型CT撤去 ・CBO11改造(線路BCT) ・SP碍子、架台据付 ・CB改造後の確認試験	年間計画	変更	
0305352	東京	2019/01/09 08:00	2019/01/30 15:00	連続	新茂木(変)	新茂木線1L/新茂木線1LのCBO11	■変電建設G ・制御ケーブル切り離し、接続 ・Ry盤受入試験、対向試験(通信対向・変電対向) ・CVT確認試験 ・総合シーケンス試験	年間計画	変更	
0305806	東京	2019/01/09 08:00	2019/01/30 15:00	連続	新栃木(変)	新茂木線1L/新茂木線1LのCBO1	■変電建設G ・架線撤去、接続 ・碍子型CT撤去 ・CBO1改造(線路BCT化) ・SP碍子、架台据え付け ・CB改造後の確認試験	年間計画	変更	
0305807	東京	2019/01/09 08:00	2019/01/30 15:00	連続	新栃木(変)	新茂木線1L/新茂木線1LのCBO1	■変電建設G ・制御ケーブル切り離し、接続 ・Ry受入試験、対向試験(通信対向・変電対向) ・CVT確認試験 ・総合シーケンス試験	年間計画	変更	
0306143	東京	2019/01/14 09:00	2019/02/02 17:00	連続	河北線3L	河北線3L	1.防錆塗装 No.23他 合計12基 2.低抵抗測定 No.2~3他 合計11径間	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0305480	東京	2019/01/15 08:00	2019/01/18 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	1. 難着雪リング取付 ・#342~343,#343~344 2. 低抵抗測定(直線スリーブ) ・#345~346,#346~347 3. 低抵抗測定(引留クランプ) ・#338~339 他4径間	年間計画	変更	
0305996	東京	2019/01/15 08:00	2019/01/21 18:00	連続	新坂戸線1L	新坂戸線1L	電線路細密点検《No.》421~新坂戸ST/8基	年間計画	変更	
0306196	東京	2019/01/15 09:00	2019/01/25 17:00	連続	京浜線1L	京浜線1L	【工事センター】 京浜線1,2LOPGW化工事鉄塔スケッチ  アーム下面ネット点検 No.1009,1010,1011,1017,1026,1034	年間計画	変更	
0305479	東京	2019/01/21 08:00	2019/01/24 17:00	連続	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	1. 難着雪リング取付 ・#342~343,#343~344 2. 低抵抗測定(直線スリーブ) ・#345~346,#346~347 3. 低抵抗測定(引留クランプ) ・#338~339 他4径間	年間計画	変更	
0307174	東京	2019/01/21 09:00	2019/01/22 17:00	連続	新野田(変)	東京東線1L/東京東線1LのCBO53	・GCBO-53 6年停止試験 ・LS 53停止試験 ・LS 153停止試験 ・LS 253停止試験	年間計画	変更	
0305934	東京	2019/01/21 10:00	2019/01/21 16:00	単日	新新田(変)	新坂戸線1LのCBO5	・新新田(変)ガス遮断器(GIS) (油圧電動バネ操作)新坂戸線1L O5 停止試験(6年)開閉時間測定(パレット)	年間計画	変更	
0305273	東京	2019/01/22 08:00	2019/01/24 17:00	連続	房総線2L	房総線2L	・No.1~No.2,No.6~No.7,No.11~No.12,No.16~No.16,No.21~No.22 【電線腐食点検】 ・No.3~No.4	年間計画	変更	
0305997	東京	2019/01/22 08:00	2019/01/28 18:00	連続	新坂戸線2L	新坂戸線2L	電線路細密点検《No.》421~新坂戸ST/8基	年間計画	変更	
0311077	東京	2019/01/22 09:00	2019/01/24 17:00	連続	南横須賀(変)	東京南線3L	【南横須賀変電所碍洗ポンプ修理工事】 ・東京南線3L碍洗ノズル取替 ・碍洗確認試験	年間計画	変更	
0305390	東京	2019/01/22 10:00	2019/01/22 17:00	単日	房総(変)	房総線2L/房総線2LのCBO2	・房総線2号LPDBg気密性確保修理(保全方策)	年間計画	変更	
0305991	東京	2019/01/22 10:00	2019/01/22 15:00	単日	新新田(変)	新坂戸線2LのCBO6	・新新田(変)ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧電動バネ操作)新坂戸線2L O6 停止試験(6年)開閉時間測定(パレット)	年間計画	変更	
0307177	東京	2019/01/23 09:00	2019/01/24 17:00	連続	新野田(変)	東京東線2L/東京東線2LのCBO54	・CGBO-54 6年停止試験 ・LS 54停止試験 ・LS 154停止試験 ・LS 254停止試験	年間計画	変更	
0306195	東京	2019/01/28 09:00	2019/02/07 17:00	連続	京浜線2L	京浜線2L	【工事センター】 京浜線1,2LOPGW化工事鉄塔スケッチ  アーム下面ネット点検 No.1009,1010,1011,1017,1026,1034	年間計画	変更	
0310823	東京	2019/01/29 08:00	2019/01/29 17:00	単日	京浜(変)	京浜線2L	京浜変電所LSアダプタ修理工事 ・京浜線2L 6	年間計画	変更	
0310820	東京	2019/01/29 09:00	2019/01/29 17:00	単日	西東京(変)	京浜線2L	垂直碍子連点検(4連)	年間計画	変更	
0311071	東京	2019/01/29 09:00	2019/01/31 17:00	連続	南横須賀(変)	東京南線4L	【南横須賀変電所碍洗ポンプ修理工事】 ・東京南線4L碍洗ノズル取替 ・碍洗確認試験	年間計画	変更	
0305353	東京	2019/01/30 15:00	2019/01/30 20:00	単日	新茂木(変)	新茂木線1L/新茂木線1LのCBO11	■変電建設G ・商用耐圧試験 ・電流位相測定試験 ・コロナ、超音波測定試験	年間計画	変更	
0305356	東京	2019/01/30 15:00	2019/01/30 20:00	単日	新茂木(変)	新茂木線1L/新茂木線1LのCBO11	■変電建設G ・VT突き合わせ試験 ・電流位相測定試験	年間計画	変更	
0305808	東京	2019/01/30 15:00	2019/01/30 20:00	単日	新栃木(変)	新茂木線1L/新茂木線1LのCBO1	■変電建設G ・商用耐圧試験 ・電流位相測定 ・コロナ、超音波測定	年間計画	変更	
0305809	東京	2019/01/30 15:00	2019/01/30 20:00	単日	新栃木(変)	新茂木線1L/新茂木線1LのCBO1	■変電建設G ・VT突き合わせ、電流位相測定試験	年間計画	変更	
0305358	東京	2019/02/04 08:00	2019/02/25 15:00	連続	新茂木(変)	新茂木線2L/新茂木線2LのCBO12	■変電建設G ・制御ケーブル切り離し、接続 ・Ry盤受入試験、対向試験(通信対向・変電対向) ・CVT確認試験 ・総合シーケンス試験	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0305810	東京	2019/02/04 08:00	2019/02/25 15:00	連続	新栃木(変)	新茂木線2L/新茂木線2LのCBO2	■変電建設G ・制御ケーブル切り離し、接続 ・Ry受入試験、対向試験(通信対向・変電対向) ・CVT確認試験 ・総合シーケンス試験	年間計画	変更	
0305811	東京	2019/02/04 08:00	2019/02/25 15:00	連続	新栃木(変)	新茂木線2L/新茂木線2LのCBO2	■変電建設G ・架線撤去、接続 ・碍子型CT撤去 ・CBO2改造(線路BCT化) ・SP碍子、架台据え付け ・CB改造後の確認試験  工事件名:新茂木線2号線路VT取替(黒相) ■変電建設G ・架線撤去、接続 ・線路VT撤去、据付 ・取替後の確認試験	年間計画	変更	
0306144	東京	2019/02/04 09:00	2019/02/23 17:00	連続	河北線4L	河北線4L	1.防錆塗装 No.23他 合計12基 2.低抵抗測定 No.2~3他 合計11径間	年間計画	変更	
0308627	東京	2019/02/05 08:00	2019/02/05 17:00	単日	新しいわき線1L	新しいわき線1L	直単:電線・地線本体点検 《No.》188,《No.》193,《No.》198,《No.》203,《No.》208,《No.》213  直単:大型がいし装置点検 《No.》188,《No.》193,《No.》198,《No.》203,《No.》208,《No.》213	年間計画	変更	
0308628	東京	2019/02/06 08:00	2019/02/06 17:00	単日	新しいわき線2L	新しいわき線2L	電線・地線本体点検 《No.》188,《No.》193,《No.》198,《No.》203,《No.》208,《No.》213  大型がいし装置点検 《No.》188,《No.》193,《No.》198,《No.》203,《No.》208,《No.》213	年間計画	変更	
0311076	東京	2019/02/07 09:00	2019/02/07 17:00	単日	南横須賀(変)	東京南線2LのCBO2	O2停止試験A ・外観点検清掃 ・開閉動作試験	年間計画	変更	
0307192	東京	2019/02/18 09:00	2019/02/22 17:00	連続	新野田(変)	鹿島線1L<シンノダ>/鹿島線1L<シンノダ>のCBO55	・E-55旧EM撤去 ・E-55新EM設置 ・確認試験	年間計画	変更	
0305692	東京	2019/02/24 08:00	2019/02/24 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	1.電線腐食点検【1径間・回線】 No.109~110	年間計画	変更	
0308755	東京	2019/02/24 08:00	2019/02/24 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	1.鹿島線《No.》187~住友金属線《No.》9 電線架線に伴うケーブルロープ展開の危険防止 ・鹿島線《No.》187	年間計画	変更	
0308756	東京	2019/02/25 08:00	2019/03/22 17:00	連続	香取線2L	香取線2L	1.香取線《No.》9~鹿島線《No.》187 電線架線に伴うケーブルロープ展開の危険防止 ・香取線《No.》9 2.香取線《No.》9~《No.》1 電線架線(1径間) ・香取線《No.》9	年間計画	変更	
0308757	東京	2019/02/25 08:00	2019/03/22 17:00	連続	鹿島線2L	鹿島線2L	1.香取線《No.》9~鹿島線《No.》187 電線架線に伴うケーブルロープ展開の危険防止 ・鹿島線《No.》187 2.香取線《No.》9~《No.》1 電線架線危険防止 ・鹿島線《No.》187	年間計画	変更	
0308709	東京	2019/02/25 09:00	2019/03/10 17:00	連続	鹿島(変)	鹿島線2L/鹿島線2LのCBO8	足場組立、解体 火災報知器取付 報知器用配線布設、接続 点検用タラップ取付 確認試験	年間計画	変更	
0305360	東京	2019/02/25 15:00	2019/02/25 20:00	単日	新茂木(変)	新茂木線2L/新茂木線2LのCBO12	■変電建設G ・VT突き合わせ試験 ・電流位相測定試験	年間計画	変更	
0305812	東京	2019/02/25 15:00	2019/02/25 20:00	単日	新栃木(変)	新茂木線2L/新茂木線2LのCBO2	■変電建設G ・商用耐圧試験 ・電流位相測定 ・コロナ、超音波測定  工事件名:新茂木線2号線路VT取替(黒相) ■変電建設G ・商用耐圧試験 ・電圧突き合わせ試験	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0305813	東京	2019/02/25 15:00	2019/02/25 20:00	単日	新栃木(変)	新茂木線2L/新茂木線2LのCBO2	■変電建設G ・VT突き合わせ, 電流位相測定試験	年間計画	変更	
0306092	東京	2019/02/27 09:00	2019/02/27 17:00	単日	東新宿線2L	東新宿線2L	シリコン油採取 東新宿変電所CH(油圧計) 油補給	年間計画	変更	
0311067	東京	2019/03/02 09:00	2019/03/02 17:00	単日	東京南線3L	東京南線3L	JP接続: 26 がいし取替: 4,5,6,7,9,11,12	年間計画	変更	
0311070	東京	2019/03/03 09:00	2019/03/03 17:00	単日	東京南線4L	東京南線4L	JP接続: 26 がいし取替: 4,5,6,7,9,11,12	年間計画	変更	
0306093	東京	2019/03/04 09:00	2019/03/04 17:00	単日	東新宿線3L	東新宿線3L	シリコン油採取 東新宿変電所CH(油圧計) 油補給	年間計画	変更	
0308588	東京	2019/03/04 09:00	2019/04/07 17:00	連続	新宿	新宿城南線3L/新宿城南線3LのCBO7	【新宿城南線3L保護継電器取替工事】 新宿城南線3Lリレー取り替, 諸試験, 旧Ry盤撤去	年間計画	変更	
0305317	東京	2019/03/07 09:00	2019/03/12 17:00	連続	西上武幹線1L	西上武幹線1L	【保守点検作業】 ▼電線・地線本体点検(13径間) ・西上武幹線 西群馬～No.1 No.5～6, No.10～11 No.15～16, No.20～21 No.45～46, No.50～51 No.55～56, No.58～59 No.63～64, No.68～69 No.73～74, No.77～78 ▼大型がいし装置点検(12基) ・西上武幹線No.5, 10, 15, 20, 45, 50 No.55, 58, 63, 68, 73, 77 ▼不良がいし検出(停止)1基 ・西上武幹線 西群馬(開)	年間計画	変更	
0307193	東京	2019/03/11 09:00	2019/03/15 17:00	連続	新野田(変)	鹿島線2L/鹿島線2LのCBO56	・E-56旧EM撤去 ・E-56新EM設置 ・確認試験  【鹿島線2号LS56導電部修理】	年間計画	変更	
0311075	東京	2019/03/11 09:00	2019/03/15 17:00	連続	南横須賀(変)	東京南線1L/東京南線2L	【南横須賀変電所碍洗ポンプ修理工事】 ・東京南線1,2L碍洗ノズル取替 ・碍洗確認試験	年間計画	変更	
0311078	東京	2019/03/11 09:00	2019/03/22 17:00	連続	東京南線1L	東京南線1L/東京南線2L	【大型がいし装置点検】 3,8,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57,62,67,72,77,82,87,92,97,102 【1連直吊懸垂装置点検】 24,36,61,64,85 【電線本体点検】3-4,12-13,17-18,27-28,32-33,37-38,42-43,47-48,67-68,77-78,87-88,97-98,102-103 【地線本体点検】 3-4,12-13,17-18,27-28,32-33,37-38,42-43,47-48,67-68,77-78,87-88,97-98,102-103	年間計画	変更	
0305482	東京	2019/03/13 08:00	2019/03/19 17:00	連続	福島里幹線2L	福島里幹線2L	1. 航空標識塗装 ・#426 2. 難着雪リング取付 ・#421～422 3. 低抵抗測定(直線スリーブ) ・#349～350 他3径間 4. 排煙箇所点検 ・#432～433	年間計画	変更	
0308734	東京	2019/03/13 09:00	2019/03/19 17:00	連続	福島里幹線2L	福島里幹線2L	圧縮接続管点検(低抵抗測定) 福島里幹線《No.》318～《No.》319他〔計9径間〕	年間計画	変更	
0305318	東京	2019/03/14 09:00	2019/03/19 17:00	連続	西上武幹線2L	西上武幹線2L	【保守点検作業】 ▼電線・地線本体点検(13径間) ・西上武幹線 西群馬～No.1 No.5～6, No.10～11 No.15～16, No.20～21 No.45～46, No.50～51 No.55～56, No.58～59 No.63～64, No.68～69 No.73～74, No.77～78 ▼大型がいし装置点検(12基) ・西上武幹線No.5, 10, 15, 20, 45, 50 No.55, 58, 63, 68, 73, 77 ▼不良がいし検出(停止)1基 ・西上武幹線 西群馬(開)	年間計画	変更	
0305361	東京	2019/03/14 09:00	2019/03/14 17:00	単日	新茂木(変)	福島里幹線2LのCBO6	・福島里幹線2LのCBO6 6年停止試験	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0308638	東京	2019/03/18 09:00	2019/03/19 17:00	連続	新佐原(変)	香取線2L/香取線2LのCBO34	光ケーブル布設、接続 対向試験(通信、変電)	年間計画	変更	
0308708	東京	2019/03/18 09:00	2019/03/19 17:00	連続	鹿島(変)	香取線2L/香取線2LのCBO6	光ケーブル布設、接続 対向試験(通信、変電)	年間計画	変更	
0308587	東京	2019/03/24 08:00	2019/03/24 20:00	単日	新宿	新宿城南線3L/新宿城南線3LのCBO7	ケーブル工事に伴うGISCH組立	年間計画	変更	
0305732	東京	2019/03/29 08:00	2019/03/31 13:00	連続	香取線2L	香取線2L	1. 香取線No.9 ジャンパ接続	年間計画	変更	
0305733	東京	2019/03/31 13:00	2019/03/31 17:00	単日	香取線2L	香取線2L	1. 試充電試験 ・使用前自主検査	年間計画	変更	
0305734	東京	2019/04/01 08:00	2019/04/03 13:00	連続	香取線1L	香取線1L	1. 香取線No.9 ジャンパ接続	年間計画	変更	
0308639	東京	2019/04/01 09:00	2019/04/02 17:00	連続	新佐原(変)	香取線1L/香取線1LのCBO33	光ケーブル布設、接続 対向試験(通信、変電)	年間計画	変更	
0308711	東京	2019/04/01 09:00	2019/04/02 17:00	連続	鹿島(変)	香取線1L/香取線1LのCBO5	光ケーブル布設、接続 対向試験(通信、変電)	年間計画	変更	
0308974	東京	2019/04/01 09:00	2019/04/07 17:00	連続	新多摩(変)	新所沢線1L/新所沢線1LのCBO1	「500kV断路器耐震補強工事」 LS1(新所沢線1L線路LS)耐震工事	年間計画	変更	
0309068	東京	2019/04/01 09:00	2019/04/07 17:00	連続	新所沢(変)	新所沢線1L/新所沢線1LのCBO5	1.新所沢線1号LS5耐震対策工事	年間計画	変更	
0309209	東京	2019/04/01 09:00	2019/04/06 17:00	連続	西上武幹線1L	西上武幹線1L	【保守点検作業】 ▼電線, 地線本体点検 6径間 ・西上武幹線《No.》55~《No.》56,《No.》58~《No.》59 《No.》63~《No.》64,《No.》68~《No.》69 《No.》73~《No.》74,《No.》77~《No.》78 ▼大型がいし装置点検 6基 ・西上武幹線《No.》55,58,63,68,73,77	年間計画	変更	
0309371	東京	2019/04/01 09:00	2019/04/01 17:00	単日	西上武幹線1L	西上武幹線1L	1.大型がいし装置点検 《No.》168	年間計画	変更	
0310070	東京	2019/04/01 09:00	2019/04/08 17:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	部材取替・防錆塗装: 46 JP開放: 46 若側と分岐側JP接続: No.46	年間計画	変更	
0309417	東京	2019/04/02 08:30	2019/04/05 17:30	毎日	新坂戸線1L,2L	新坂戸線1L,2L	不良碍子検出 《No.》334~《No.》341/8基	年間計画	変更	
0309254	東京	2019/04/02 09:00	2019/04/02 17:00	単日	鹿島(変)	香取線1LのCBO5	GIS O5 6年点検	年間計画	変更	
0305735	東京	2019/04/03 13:00	2019/04/03 17:00	単日	香取線1L	香取線1L	1. 試充電試験 ・使用前自主検査	年間計画	変更	
0300639	東京	2019/04/05 09:00	2019/04/25 17:00	連続	新所沢線1L	新所沢線1L	1.防錆塗装工事 6基	年間計画	変更	
0309618	東京	2019/04/05 09:00	2019/04/06 17:00	連続	城南	新宿城南線3L	・足場組立、解体 ・新宿城南線3L 計器用変成器点検	年間計画	変更	
0301145	東京	2019/04/07 09:00	2019/04/20 17:00	連続	豊島線1L	豊島線1L	1.SSJ機能点検 2.川115Mバルブ補修	年間計画	変更	
0309621	東京	2019/04/07 09:00	2019/04/30 17:00	連続	高輪線1L	高輪線1L	【【城北】高輪線接続部防災対策工事】 作業場所:高輪変電所	年間計画	変更	
0309680	東京	2019/04/07 09:00	2019/04/07 17:00	単日	新宿城南線3L	新宿城南線3L	【新宿城南線3番ケーブル引替工事】 常規対地電圧印加試験	年間計画	変更	
0309619	東京	2019/04/07 17:00	2019/04/07 19:00	単日	城南	新宿城南線3L	・VT突合わせ、電流位相測定	年間計画	変更	
0309679	東京	2019/04/07 17:00	2019/04/07 17:30	単日	新宿	新宿城南線3L/新宿城南線3LのCBO7	ケーブル工事に伴うGISCH組立に伴うコロナ・超音波測定	年間計画	変更	
0309767	東京	2019/04/07 17:30	2019/04/07 19:00	単日	新宿	新宿線3LのCBO3/275kV3号母線/新宿城南線3L/新宿城南線3LのCBO7	【新宿城南線3L保護継電器取替工事】 VT突き合わせ、電流位相測定他	年間計画	変更	
0309560	東京	2019/04/08 09:00	2019/04/09 17:00	毎日	新宿城南線2L	新宿城南線2L	絶縁油採取 新63D 新68D 新宿変電所CH 城南変電所CH	年間計画	変更	
0310118	東京	2019/04/08 17:00	2019/08/10 09:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	部材取替・防錆塗装: 48,50,51,58,62,71,75,76,78,80,88-90, 92-99	年間計画	変更	
0310072	東京	2019/04/09 09:00	2019/04/16 17:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	部材取替・防錆塗装: 46 JP開放: 46 若側と分岐側JP接続: No.46	年間計画	変更	
0304343	東京	2019/04/15 08:00	2019/04/19 18:00	毎日	新岡部(変)	北熊谷線1L	1. 北熊谷線引留鉄構塗装	年間計画	変更	
0309662	東京	2019/04/16 09:00	2019/04/16 17:00	単日	北多摩	新宿線2L	・CBO904 6年停止試験に伴う足場組立の危険防止	年間計画	変更	
0310073	東京	2019/04/16 17:00	2019/08/11 09:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	部材取替・防錆塗装: 48,50,51,58,62,71,75,76,78,80,88-90, 92-99	年間計画	変更	
0309663	東京	2019/04/18 09:00	2019/04/18 17:00	単日	北多摩	新宿線2L	・CBO904 6年停止試験終了に伴う足場解体の危険防止	年間計画	変更	
0309756	東京	2019/04/18 09:00	2019/04/18 17:00	単日	荏田	世田谷線1L/世田谷線1LのCBO3	世田谷線1番 GIS12年点検	年間計画	変更	
0304347	東京	2019/04/22 08:00	2019/04/26 18:00	毎日	新岡部(変)	北熊谷線2L	1. 北熊谷線引留鉄構塗装	年間計画	変更	
0309466	東京	2019/04/27 08:00	2019/04/28 18:00	連続	南狭山線1L	南狭山線1L	1.VLC取替 7基 2.危険防止 旭ヶ丘No.12~16:OPGW張替	年間計画	変更	
0309467	東京	2019/04/29 08:00	2019/04/30 18:00	連続	南狭山線2L	南狭山線2L	1.VLC取替 7基 2.危険防止 旭ヶ丘線No.12~16 OPGW張替	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0309830	東京	2019/04/29 08:00	2019/04/30 18:00	連続	西東京(変)	港北線1L	・O-7普通点検および電装品取替 ・LS-7普点 ・LPD、BPD、LA点検 ・垂直碍子連点検	年間計画	変更	
0306101	東京	2019/04/29 09:00	2019/04/30 17:00	毎日	港北線1L	港北線1L	アーム点検初期	年間計画	変更	
0309688	東京	2019/04/29 09:00	2019/04/30 17:00	毎日	港北線1L	港北線1L	電線割入れ:港北線《No.》40~《No.》41 JP線補修:港北線《No.》40	年間計画	変更	
0306164	東京	2019/04/30 09:00	2019/04/30 17:00	単日	港北	港北線1L/港北線1LのCBO1	・港北1L CBO1 6年停止試験 ・港北1L LPT 12年停止試験 ・港北1L LPT 絶縁抵抗測定 ・港北1L 壁抜きBg 12年停止試験 ・港北1L 1、E1 12年停止試験	年間計画	変更	
0309566	東京	2019/04/30 09:00	2019/04/30 17:00	単日	南川崎(変)	南池上線1L/南池上線1LのCBO7/275KV乙1母	・南池上線3LとO7 GIS停止試験B	年間計画	変更	
0309837	東京	2019/05/01 08:00	2019/05/02 18:00	連続	西東京(変)	港北線2L	・O-8普通点検および電装品取替 ・LS-8普点 ・LPD、BPD、LA点検 ・垂直碍子連点検	年間計画	変更	
0306102	東京	2019/05/01 09:00	2019/05/02 17:00	毎日	港北線2L	港北線2L	アーム点検初期	年間計画	変更	
0306167	東京	2019/05/01 09:00	2019/05/01 17:00	単日	港北	港北線2L/港北線2LのCBO2	・港北2L CBO2 6年停止試験 ・港北2L LPT 12年停止試験 ・港北2L LPT 絶縁抵抗測定 ・港北2L 壁抜きBg 12年停止試験 ・港北2L 2、E2 12年停止試験	年間計画	変更	
0309689	東京	2019/05/01 09:00	2019/05/02 17:00	毎日	港北線2L	港北線2L	がいし金具補修:港北線《No.》32-乙	年間計画	変更	
0308450	東京	2019/05/03 07:00	2019/05/03 20:00	単日	西東京(変)	西北線1L	・LS-81、PD、LA、垂直碍子連普点	年間計画	変更	
0304599	東京	2019/05/03 09:00	2019/05/03 17:00	単日	北多摩	西北線1L/西北線1LのCBO1	・AC、DC要素回路接続 ・確認試験	年間計画	変更	
0308432	東京	2019/05/03 09:00	2019/05/03 17:00	単日	西北線1L	西北線1L	・圧縮接続管羽子板補修 《No.》27 計1基	年間計画	変更	
0308448	東京	2019/05/04 07:00	2019/05/04 20:00	単日	西東京(変)	西北線2L	・LS-82、PD、LA、垂直碍子連普点	年間計画	変更	
0304600	東京	2019/05/04 09:00	2019/05/04 17:00	単日	北多摩	西北線2L/西北線2LのCBO2	・AC、DC要素回路接続 ・確認試験	年間計画	変更	
0308433	東京	2019/05/04 09:00	2019/05/05 17:00	毎日	西北線2L	西北線2L	・圧縮接続管羽子板補修 《No.》14、24、25 計3基	年間計画	変更	
0309306	東京	2019/05/07 09:30	2019/05/07 17:00	単日	新秦野(変)	新多摩線1L	新多摩線1L 計器用変成器2次・3次絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0309307	東京	2019/05/08 09:30	2019/05/08 17:00	単日	新秦野(変)	新多摩線2L	新多摩線2L GIS(O2、EO2、2、E2、102、E102、202、E202)油圧停止試験12Y 新多摩線2L 計器用変成器2次・3次絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0305464	東京	2019/05/09 09:00	2019/05/29 17:00	連続	新所沢線2L	新所沢線2L	1.防錆塗装工事 5基 2.低抵抗測定・不良がいし測定(2日)	年間計画	変更	
0309082	東京	2019/05/09 09:00	2019/05/15 17:00	連続	新所沢(変)	新所沢線2L/新所沢線2LのCBO6	1.新所沢線2号LS6耐震対策工事	年間計画	変更	
0309611	東京	2019/05/09 09:00	2019/06/08 17:00	連続	城南	城南線2L	【城南線2L電流差動Ry取替】 ・既設城南線2L主1系、主2系、後備Ry盤撤去 ・新盤据付(城南線2L主、後一体電流差動Ry盤1,2系) ・制御ケーブル切離し、接続 ・受入、確認試験 ・総合シークス試験Y	年間計画	変更	
0309720	東京	2019/05/09 09:00	2019/06/08 17:00	連続	江東	城南線2L	【城南線2番リレー取替】 ・旧リレー盤撤去 ・新リレー盤設置 ・制御ケーブル工事 ・諸試験	年間計画	変更	
0309721	東京	2019/05/09 09:00	2019/05/10 17:00	連続	江東	城南線2L	LS6導電部取替	年間計画	変更	
0309753	東京	2019/05/09 09:00	2019/06/08 17:00	連続	城南線2L	城南線2L	作業内容:接続部防災対策工事 作業場所:江東変電所、江3D~央59D	年間計画	変更	
0310555	東京	2019/05/09 09:00	2019/05/22 17:00	連続	新京葉(変)	江東線1号/江東線1LのCBO35	【江東線1L】 ・IF盤取替 ・制御回路切替 ・切替に伴う確認試験	年間計画	変更	
0310069	東京	2019/05/11 09:00	2019/05/12 17:00	毎日	青梅・豊岡線1L	青梅・豊岡線1L	1.大型がいし点検(4基) 《No.》5.10.18.19 2.電線点検 《No.》5-6.10-11.15-16.20-21	年間計画	変更	
0309722	東京	2019/05/13 09:00	2019/05/14 17:00	連続	江東	城南線2LのCBO6/275kV甲母線	LS106導電部取替	年間計画	変更	
0309587	東京	2019/05/15 09:00	2019/05/15 17:00	単日	世田谷	葛南世田谷線1LのCBO5	CBO5点検(6年)	年間計画	変更	
0309603	東京	2019/05/15 09:00	2019/05/17 17:00	連続	葛南(変)	葛南世田谷線1番のCBO3	O-903GCBウレタンパッキン修理	年間計画	変更	
0309723	東京	2019/05/15 09:00	2019/05/16 17:00	連続	江東	城南線2LのCBO6/275kV乙2母線	LS206導電部取替	年間計画	変更	
0309604	東京	2019/05/17 17:00	2019/05/17 18:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線1番	O-903GCBウレタンパッキン修理後の諸試験	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0310067	東京	2019/05/18 09:00	2019/05/19 17:00	毎日	青梅・豊岡線2L	青梅・豊岡線2L	1.大型がいし点検 《No.》5.10.15.20 2.電線点検 《No.》5-6.10-11.15-16.20-21	年間計画	変更	
0310898	東京	2019/05/18 09:00	2019/05/19 17:00	連続	城南	城南線2L	・城南線2L計器用変成器点検 ・足場組立、解体	年間計画	変更	
0301826	東京	2019/05/19 08:00	2019/05/19 17:00	単日	北東京(変)	河北線4L/河北線4LのCBO6	LA保護柵電磁錠修理	年間計画	変更	
0301827	東京	2019/05/19 08:00	2019/05/19 17:00	単日	北東京(変)	河北線3L/河北線3LのCBO5	LA保護柵電磁錠修理	年間計画	変更	
0309588	東京	2019/05/20 09:00	2019/05/20 17:00	単日	世田谷	葛南世田谷線2LのCBO6	CBO6点検(6年)	年間計画	変更	
0309606	東京	2019/05/20 09:00	2019/05/23 17:00	連続	葛南(変)	葛南世田谷線2番のCBO4	・O-4GCBウレタンパッキン修理 ・O-904GCBウレタンパッキン修理	年間計画	変更	
0309750	東京	2019/05/20 09:00	2019/05/20 17:00	単日	江東線1L	江東線1L	作業内容:江東(変)引き込み線改修工事 作業箇所:《No.》甲91~江東(変)	年間計画	変更	
0309904	東京	2019/05/21 09:00	2019/05/24 17:00	連続	新福島(変)	いわき幹線1L/いわき幹線1LのCBO41	<いわき幹線1号電力量計> ・電力量計取替 ・架線切離し・接続 ・確認試験 ・現地検定試験	年間計画	変更	
0309903	東京	2019/05/22 09:00	2019/05/23 17:00	毎日	新福島(変)	いわき幹線2L	<いわき幹線1号電力量計> ・電力量計取替 ・確認試験	年間計画	変更	
0310581	東京	2019/05/22 17:00	2019/05/22 19:00	単日	新京葉(変)	江東線1号	【江東線1L】 ・電圧・電流チェック	年間計画	変更	
0309605	東京	2019/05/23 17:00	2019/05/23 18:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線2番	・O-4GCBウレタンパッキン修理後の諸試験 ・O-904GCBウレタンパッキン修理後の諸試験	年間計画	変更	
0309609	東京	2019/05/24 08:00	2019/06/06 17:00	連続	江東線2号	江東線2号	・No74,75,77,78 【電線腐食点検】 ・No60~62	年間計画	変更	
0310577	東京	2019/05/24 09:00	2019/06/06 17:00	連続	新京葉(変)	江東線2号/江東線2LのCBO36	【江東線2L】 ・IF盤取替 ・制御回路切替 ・切替に伴う確認試験	年間計画	変更	
0310068	東京	2019/05/25 09:00	2019/05/25 17:00	単日	青梅・豊岡線1L	青梅・豊岡線1L	1.大型がいし点検(4基) 《No.》5.10.18.19 2.電線点検他 作業区間:《No.》5~《No.》21	年間計画	変更	
0310066	東京	2019/05/26 09:00	2019/05/26 17:00	単日	青梅・豊岡線2L	青梅・豊岡線2L	1.大型がいし点検 《No.》5.10.15.20 2.電線点検他 作業区間:《No.》5~《No.》21	年間計画	変更	
0309661	東京	2019/05/27 07:00	2019/05/28 19:00	連続	北東京(変)	河北線1LのCBO3	・275kV甲1母線側LS1037レド銀メッキ剥離修理	年間計画	変更	
0309593	東京	2019/05/27 08:00	2019/06/07 17:00	連続	春日部線1L	春日部線1L	1.低抵抗測定:《No.》54他 計7基,《No.》53~《No.》54他 計12径間 2.ダンパ-取替:《No.》61~63他 計3径間 3.圧縮接続間補修:《No.》62~62-1,《No.》65~66 計2径間 4.アークホーン取替:《No.》38,41,58,64,69,77,78 計7基 5.ホルト緩み対策:《No.》53,54,59 計3基	年間計画	変更	
0309594	東京	2019/05/27 08:00	2019/06/07 17:00	連続	春日部線2L	春日部線2L	1.低抵抗測定:《No.》54他 計7基,《No.》53~《No.》54他 計12径間 2.ダンパ-取替:《No.》61~63他 計3径間 3.圧縮接続間補修:《No.》62~62-1,《No.》65~66 計2径間 4.アークホーン取替:《No.》38,41,58,64,69,77,78 計7基 5.ホルト緩み対策:《No.》53, 53, 59 計3基	年間計画	変更	
0309677	東京	2019/05/27 08:00	2019/06/09 17:00	連続	春日部線1L	春日部線1L	1.耐張化工事 《No.》14,15 下線耐張化 2.防錆塗装 《No.》1他 計32基 3.航空標識塗装 《No.》33他 計2基 4.低抵抗測定に伴う危険防止 《No.》20~《No.》21他	年間計画	変更	
0309678	東京	2019/05/27 08:00	2019/06/09 17:00	連続	春日部線2L	春日部線2L	1.耐張化工事 《No.》14,15 下線耐張化 2.防錆塗装 《No.》1他 計32基 3.航空標識塗装 《No.》33他 計2基 4.直線スリーブ改修に伴う危険防止 《No.》21~《No.》22(岩白線上相) 5.アークホーン補修他 《No.》42他	年間計画	変更	
0309816	東京	2019/05/27 08:30	2019/06/01 18:30	連続	佐久間東幹線1L	佐久間東幹線1L	《1》除雪機の取り外し 《No.》429~431/2径間	年間計画	変更	
0309589	東京	2019/05/27 09:00	2019/05/27 17:00	単日	世田谷	葛南世田谷線3LのCBO7	CBO7点検(6年)	年間計画	変更	
0309608	東京	2019/05/27 09:00	2019/05/30 17:00	連続	葛南(変)	葛南世田谷線3番のCBO5	・O-5GCBウレタンパッキン修理 ・O-905GCBウレタンパッキン修理	年間計画	変更	
0309637	東京	2019/05/27 09:00	2019/05/27 17:00	単日	京北(変)	春日部線1L/春日部線1LのCBO1/275kV乙1ブス /275kV1UブスタイCBO10	1.LS201 12年停止試験 2.LS210 12年停止試験 3.春日部線1Lブッシング点検	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0309752	東京	2019/05/27 09:00	2019/05/27 17:00	単日	江東線2L	江東線2L	作業内容:江東(変)引き込み線改修工事 作業箇所:《No.》乙91~江東(変)	年間計画	変更	
0309902	東京	2019/05/27 09:00	2019/05/30 17:00	連続	新福島(変)	いわき幹線2L	<いわき幹線2号電力量計> ・電力量計取替 ・架線切離し・接続 ・確認試験 ・現地検定試験	年間計画	変更	
0309069	東京	2019/05/28 09:00	2019/05/29 16:00	毎日	新新田(変)	新赤城線1LのCBO7	・500kV2U母線インターロック回路変更【請負】	年間計画	変更	
0309638	東京	2019/05/28 09:00	2019/05/28 17:00	単日	京北(変)	春日部線2L/春日部線2LのCBO2/275kV乙2ブラス /275kV2UブラスタイCBO20	1.LS202 12年停止試験 2.LS220 12年停止試験 3.春日部線2Lブッシング点検	年間計画	変更	
0309901	東京	2019/05/28 09:00	2019/05/29 17:00	毎日	新福島(変)	いわき幹線1L	<いわき幹線2号電力量計> ・電力量計取替 ・確認試験	年間計画	変更	
0309607	東京	2019/05/30 17:00	2019/05/30 18:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線3番	・O-5GCBウレタンパッキン修理後の諸試験 ・O-905GCBウレタンパッキン修理後の諸試験	年間計画	変更	
0310857	東京	2019/05/31 07:00	2019/05/31 19:00	単日	北東京(変)	東京北線1LのCBO7	【北東京(変)断路器アダプタ取替】 ・断路器アダプタ取替(LS207) 【機器点検】 ・6年停止試験(LS207)	年間計画	変更	
0310858	東京	2019/06/01 07:00	2019/06/01 19:00	単日	北東京(変)	東京北線2LのCBO8	【北東京(変)断路器アダプタ取替】 ・断路器アダプタ取替(LS208) 【機器点検】 ・6年停止試験(LS208)	年間計画	変更	
0309497	東京	2019/06/01 09:00	2019/06/01 17:00	単日	多摩	西南多摩線1LのCBO3/275kV甲母線	・LS103 12年停止試験	年間計画	変更	
0309823	東京	2019/06/02 08:30	2019/06/07 18:30	連続	佐久間東幹線2L	佐久間東幹線2L	《i》除雪機の取り外し 《No.》429~431/2径間	年間計画	変更	
0309498	東京	2019/06/02 09:00	2019/06/02 17:00	単日	多摩	西南多摩線1LのCBO3/275kV乙母線	・LS203 12年停止試験	年間計画	変更	
0309703	東京	2019/06/02 09:00	2019/06/03 17:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹線2L/佐久間東幹線2LのCBO2	佐久間東幹線2L GIS停止試験(12Y:初期型GIS) 作業内にて接地機構操作シーケンスあり	年間計画	変更	
0309702	東京	2019/06/03 09:00	2019/06/04 17:00	連続	東内幸町線2L	東内幸町線2L	【防食層保護装置補修】 豊10K	年間計画	変更	
0310883	東京	2019/06/03 09:00	2019/06/17 17:00	連続	新茂木線1L	新茂木線1L	【請負】新茂木線《No.》417他鉄塔防錆塗装工事 新茂木線《No.》417,《No.》424,《No.》427,《No.》429[計4基] 【請負】新茂木線《No.》426鉄塔航空標識塗装工事 新茂木線《No.》426	年間計画	変更	
0309309	東京	2019/06/03 09:30	2019/06/03 17:00	単日	新秦野(変)	新秦野線1L	新秦野線1L 計器用変成器2次・3次絶縁抵抗測定 新秦野線1L 中継盤 配電盤及び制御回路(B)停止試験B	年間計画	変更	
0300857	東京	2019/06/04 09:00	2019/06/05 17:00	連続	京浜(変)	京浜線1LのCBO5	【275kV GIS修理工事】 京浜線1L O5油圧操作機構部ウレタンパッキン経年劣化修理(同型:3-1005)	年間計画	変更	
0309551	東京	2019/06/04 09:00	2019/06/04 17:00	単日	中相模(変)	275kV甲母線/秦浜線1LのCBO1	LS101の12年点検	年間計画	変更	
0309310	東京	2019/06/04 09:30	2019/06/04 17:00	単日	新秦野(変)	新秦野線2L	新秦野線2L 計器用変成器2次・3次絶縁抵抗測定 新秦野線2L 中継盤 配電盤及び制御回路(B)停止試験B	年間計画	変更	
0301832	東京	2019/06/05 08:00	2019/06/05 17:00	単日	北東京(変)	河北線1L/河北線1LのCBO3	LA保護柵電磁錠修理	年間計画	変更	
0309552	東京	2019/06/05 09:00	2019/06/05 17:00	単日	中相模(変)	275kV乙母線/秦浜線1LのCBO1	LS201の12年点検	年間計画	変更	
0310089	東京	2019/06/05 09:00	2019/06/07 17:00	毎日	南横須賀(変)	東京南線1LのCBO1	【275kV設備改造工事】 ・GIS据付に伴う危険防止	年間計画	変更	
0309553	東京	2019/06/06 09:00	2019/06/06 17:00	単日	中相模(変)	275kV甲母線/秦浜線2LのCBO2	LS102の12年点検	年間計画	変更	
0310564	東京	2019/06/06 17:00	2019/06/06 19:00	単日	新京葉(変)	江東線2号	【江東線2L】 ・電圧・電流チェック	年間計画	変更	
0301940	東京	2019/06/07 07:00	2019/06/07 19:00	単日	北東京(変)	東京北線1L/東京北線1LのCBO7	LA保護柵電磁錠修理	年間計画	変更	
0309554	東京	2019/06/07 09:00	2019/06/07 17:00	単日	中相模(変)	275kV乙母線/秦浜線2LのCBO2	LS202の12年点検	年間計画	変更	
0309700	東京	2019/06/07 09:00	2019/06/08 17:00	連続	東内幸町線3L	東内幸町線3L	【防食層保護装置補修】 豊10K	年間計画	変更	
0301829	東京	2019/06/08 08:00	2019/06/08 17:00	単日	北東京(変)	河北線2L/河北線2LのCBO4	LA保護柵電磁錠修理	年間計画	変更	
0309499	東京	2019/06/08 09:00	2019/06/08 17:00	単日	多摩	西南多摩線2LのCBO4/275kV甲母線	・LS104 12年停止試験	年間計画	変更	
0309612	東京	2019/06/08 17:00	2019/06/08 19:00	単日	城南	城南線2L	【城南線2L電流差動Ry取替】 ・VT突合わせ ・電流位相測定*	年間計画	変更	
0309724	東京	2019/06/08 17:00	2019/06/08 19:00	単日	江東	城南線2L	【城南線2番リレー取替】 ・VT突き合わせ ・電流電圧位相測定	年間計画	変更	
0310859	東京	2019/06/09 07:00	2019/06/09 19:00	単日	北東京(変)	東京北線2LのCBO8	【北東京(変)断路器アダプタ取替】 ・断路器アダプタ取替(LS108) 【機器点検】 ・6年停止試験(LS108)	年間計画	変更	
0309501	東京	2019/06/09 09:00	2019/06/09 17:00	単日	多摩	西南多摩線2LのCBO4/275kV乙母線	・LS204 12年停止試験	年間計画	変更	
0310912	東京	2019/06/10 08:00	2019/06/15 18:00	連続	南狭山線1L	南狭山線1L	1.VLC取替 7基 2.OPGW化工事危険防止 《No.》15-旭ヶ丘線《No.》16	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0309548	東京	2019/06/10 09:00	2019/06/12 17:00	毎日	南狭山(変)	南狭山線1LのCBO5	1. 275kV南狭山線1号鉄構塗装	年間計画	変更	
0309578	東京	2019/06/10 09:00	2019/06/11 17:00	連続	南狭山線1L	南狭山線1L	1.がいし点検 No.32他 計3基	年間計画	変更	
0309579	東京	2019/06/10 09:00	2019/06/15 17:00	連続	新座線2L	新座線2L	1.がいし点検(直接発注) No.28他 計3基 2.電線点検(直接発注) No.2~No.3他 計3径間 3.大型がいし装置点検(直接発注) No.2他 計3基 4.スペーサー取替(直接発注) No.16~No.17他 計16径間	年間計画	変更	
0309549	東京	2019/06/13 09:00	2019/06/15 17:00	毎日	南狭山(変)	新座線2LのCBO4	1. 275kV新座線2号鉄構塗装	年間計画	変更	
0310914	東京	2019/06/13 09:00	2019/06/13 17:00	単日	南狭山(変)	新座線2L/新座線2LのCBO4	1. LS12年停止試験(LS4、EL4) 2. ヘアリンググリスアップ(LS4)	年間計画	変更	
0309658	東京	2019/06/16 08:00	2019/06/16 17:00	単日	新座(変)	北武蔵野線2L/北武蔵野線2LのCBO8/275kV甲1母線	1.北武蔵野線2LGIS停止試験(12年)	年間計画	変更	
0310913	東京	2019/06/16 08:00	2019/06/21 18:00	連続	南狭山線2L	南狭山線2L	1.VLC取替 5基 2.OPGW化工事危険防止:旭ヶ丘線12~《No.》15	年間計画	変更	
0309547	東京	2019/06/16 09:00	2019/06/18 17:00	毎日	南狭山(変)	南狭山線2LのCBO6	1. 275kV南狭山線2号鉄構塗装	年間計画	変更	
0309577	東京	2019/06/16 09:00	2019/06/21 17:00	連続	新座線1L	新座線1L	1.がいし点検(直接発注) No.28他 計3基 2.電線点検(直接発注) No.2~No.3他 計3径間 3.大型がいし装置点検(直接発注) No.2他 計3基 4.スペーサー取替(直接発注) No.16~No.17他 計16径間	年間計画	変更	
0309580	東京	2019/06/16 09:00	2019/06/17 17:00	連続	南狭山線2L	南狭山線2L	1.がいし点検 No.32他 計3基	年間計画	変更	
0309672	東京	2019/06/16 09:00	2019/06/17 17:00	毎日	南狭山(変)	南狭山線2LのCBO6	1. CBO6停止試験(12年)	年間計画	変更	
0305933	東京	2019/06/17 08:00	2019/06/20 18:00	連続	南いわき(開)	川内線1LのCBO33	・ガス遮断器油圧操作機構修理	年間計画	変更	
0309080	東京	2019/06/17 08:00	2019/06/20 17:00	連続	川内線1L	川内線1L	《1》電線スペーサー取替《No.》68~69,69~70,70~71,71~72,72~73,73~74 6径間 《2》電線本体点検《No.》73~74, 78~79 2径間 《3》地線本体点検《No.》73~74, 78~79 2径間 《4》大型がいし装置点検《No.》73,78 2基	年間計画	変更	
0309261	東京	2019/06/17 08:00	2019/06/19 17:00	連続	新しいわき(開)	川内線1L/川内線1LのCBO15	・川内線1号 GIS 12年停止試験 ・O15ブッシング点検(外観点検:直営)	年間計画	変更	
0309409	東京	2019/06/17 08:00	2019/06/19 18:00	毎日	新赤城線1L	新赤城線1L	電線路細密点検《No.》247~《No.》255/9基	年間計画	変更	
0309659	東京	2019/06/17 08:00	2019/06/17 17:00	単日	新座(変)	北武蔵野線2L/北武蔵野線2LのCBO8/275kV乙1母線	1. 北武蔵野線2LGIS停止試験(12年)	年間計画	変更	
0309363	東京	2019/06/17 09:00	2019/06/17 17:00	単日	川内線1L	川内線1L	《1》電線・地線・大型がいし装置点検《No.》108(1径間)	年間計画	変更	
0309488	東京	2019/06/18 09:00	2019/06/18 17:00	単日	練馬	北武蔵野線2LのCBO2	北武蔵野線2L(CBO2)GIS開閉時間測定(ハレット)	年間計画	変更	
0310884	東京	2019/06/18 09:00	2019/07/02 17:00	連続	新茂木線2L	新茂木線2L	【請負】新茂木線《No.》417他鉄塔防錆塗装工事 新茂木線《No.》417,《No.》424,《No.》427,《No.》429[計4基] 【請負】新茂木線《No.》426鉄塔航空標識塗装工事 新茂木線《No.》426	年間計画	変更	
0309550	東京	2019/06/19 09:00	2019/06/21 17:00	毎日	南狭山(変)	新座線1LのCBO3	1. 275kV新座線1号鉄構塗装	年間計画	変更	
0309394	東京	2019/06/20 08:00	2019/06/22 18:00	毎日	新赤城線2L	新赤城線2L	電線路細密点検《No.》247~《No.》255/9基	年間計画	変更	
0305990	東京	2019/06/24 08:00	2019/06/27 18:00	連続	南いわき(開)	川内線2LのCBO34	・ガス遮断器油圧操作機構修理	年間計画	変更	
0309083	東京	2019/06/24 08:00	2019/06/27 17:00	連続	川内線2L	川内線2L	《1》電線スペーサー取替《No.》68~69,69~70,70~71,71~72,72~73,73~74 6径間 《2》電線本体点検《No.》73~74, 78~79 2径間 《3》地線本体点検《No.》73~74, 78~79 2径間 《4》大型がいし装置点検《No.》73,78 2基	年間計画	変更	
0309258	東京	2019/06/24 08:00	2019/06/26 17:00	連続	新しいわき(開)	川内線2L/川内線2LのCBO16	・川内線2号 GIS 12年停止試験 ・O16ブッシング点検(外観点検:直営)	年間計画	変更	
0309364	東京	2019/06/24 09:00	2019/06/24 17:00	単日	川内線2L	川内線2L	《1》電線・地線・大型がいし装置点検《No.》108(1径間)	年間計画	変更	
0300444	東京	2019/07/01 09:00	2019/07/05 17:00	連続	新栃木線1L	新栃木線1L	0197 ●鉄塔防錆塗装 ?111, ?113(塗膜劣化レベル全て4) (新新田線?98他鉄塔防錆塗装工事)  ●がいし測定 新新田(変)鉄構, ?110, ?112 ●電線・地線点検 ?112~?113 (点検補修)	年間計画	変更	
0309345	東京	2019/07/02 09:00	2019/07/03 17:00	連続	福島東幹線山線1L	福島東幹線山線1L	《1》電線本体点検《No.》7-8,《No.》37-38 2径間 《2》地線本体点検《No.》7-8,《No.》37-38 2径間 《3》大型がいし装置点検《No.》7,37 2基	年間計画	変更	
0309365	東京	2019/07/02 09:00	2019/07/03 17:00	連続	福島東幹線山線1L	福島東幹線山線1L	《1》電線・地線・大型がいし装置点検《No.》67(1径間) 《2》低抵抗測定《No.》66(1個)	年間計画	変更	
0308970	東京	2019/07/04 09:00	2019/07/04 17:00	単日	福島東幹線山線2L	福島東幹線山線2L	《1》ジャンパソケット補修《No.》75(下相老)	年間計画	変更	
0309346	東京	2019/07/04 09:00	2019/07/05 17:00	連続	福島東幹線山線2L	福島東幹線山線2L	《1》電線本体点検《No.》7-8,《No.》37-38 2径間 《2》地線本体点検《No.》7-8,《No.》37-38 2径間 《3》大型がいし装置点検《No.》7,37 2基	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0309366	東京	2019/07/06 09:00	2019/07/09 17:00	連続	福島山幹線1L	福島山幹線1L	《1》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》66(1径間) 《2》低抵抗測定 《No.》66(12個)	年間計画	変更	
0300528	東京	2019/07/08 09:00	2019/07/12 17:00	連続	新栃木線2L	新栃木線2L	0198 ●鉄塔防錆塗装 ?111, ?113(塗膜劣化レベル全て4) (新新田線?98他鉄塔防錆塗装工事)  ●がいし測定 新新田(変)鉄構, ?110, ?112 ●電線・地線点検 ?112~?113 (点検補修)	年間計画	変更	
0309361	東京	2019/07/08 09:00	2019/07/09 17:00	連続	福島山幹線1L	福島山幹線1L	《1》電線本体点検 《No.》36-37 《2》地線本体点検 《No.》36-37 《3》大型がいし装置点検 《No.》36	年間計画	変更	
0310946	東京	2019/07/09 10:00	2019/07/09 13:30	単日	世田谷線1L	世田谷線1L	作業内容:油採取 作業場所:青葉1D	年間計画	変更	
0310943	東京	2019/07/09 13:30	2019/07/09 17:00	単日	世田谷線2L	世田谷線2L	作業内容:油採取 作業場所:青葉1D	年間計画	変更	
0309362	東京	2019/07/10 09:00	2019/07/11 17:00	連続	福島山幹線2L	福島山幹線2L	《1》電線本体点検 《No.》36-37 《2》地線本体点検 《No.》36-37 《3》大型がいし装置点検 《No.》36	年間計画	変更	
0309390	東京	2019/07/11 08:00	2019/08/11 17:00	連続	南新潟幹線1L	南新潟幹線1L	OPGW張替(《No.》6~24)	年間計画	変更	
0301050	東京	2019/07/22 08:00	2019/08/09 17:00	連続	新秩父線1L	新秩父線1L	1.防錆塗装 ?50他 計8基	年間計画	変更	
0308901	東京	2019/07/26 09:00	2019/08/02 17:00	連続	福島中幹線2L	福島中幹線2L	(1)テフロンテープ巻き直し No.98~99(290m) (2)地線リング取替 No.98~99(290m) (3)鉄塔部材補修 No.97,154,155	年間計画	変更	
0308939	東京	2019/07/26 09:00	2019/08/09 17:00	連続	新吾妻線1L	新吾妻線1L	【新吾妻線鉄塔防錆塗装工事】 ▼鉄塔防錆塗装(4基) ・新吾妻線No.230,231,232,233	年間計画	変更	
0309270	東京	2019/07/29 09:00	2019/08/02 17:00	連続	福島中幹線2L	福島中幹線2L	【委託】圧縮接続管点検(低抵抗測定) 福島幹線《No.》255~《No.》256他[計5径間]	年間計画	変更	
0308897	東京	2019/08/05 09:00	2019/08/05 17:00	単日	福島中幹線1L	福島中幹線1L	1.電線腐食点検 1径間 No.185-186	年間計画	変更	
0308973	東京	2019/08/05 09:00	2019/08/09 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	《1》テフロンテープ巻き直し 《No.》98~99(290m) 《2》地線リング取替 《No.》98~99(290m) 《3》鉄塔部材補修 《No.》153	年間計画	変更	
0309269	東京	2019/08/05 09:00	2019/08/09 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	【委託】圧縮接続管点検(低抵抗測定) 福島幹線《No.》255~《No.》256他[計5径間]	年間計画	変更	
0310074	東京	2019/08/10 09:00	2019/08/10 17:00	単日	東京南線3L	東京南線3L	若側と分岐側JP開放:46 JP接続:46	年間計画	変更	
0310075	東京	2019/08/11 09:00	2019/08/11 17:00	単日	東京南線4L	東京南線4L	若側と分岐側JP開放:46 JP接続:46	年間計画	変更	
0301041	東京	2019/08/19 08:00	2019/09/08 17:00	連続	新秩父線2L	新秩父線2L	1.防錆塗装 ?50他 計8基	年間計画	変更	
0309410	東京	2019/08/19 08:00	2019/09/19 17:00	連続	南新潟幹線2L	南新潟幹線2L	OPGW張替(《No.》6~24)	年間計画	変更	
0308940	東京	2019/08/19 09:00	2019/09/02 17:00	連続	新吾妻線2L	新吾妻線2L	【新吾妻線鉄塔防錆塗装工事】 ▼鉄塔防錆塗装(4基) ・新吾妻線No.230,231,232,233	年間計画	変更	
0301042	東京	2019/08/21 08:00	2019/08/30 17:00	連続	新秩父線1L	新秩父線1L	1.防錆塗装 ?50他 計8基	年間計画	変更	
0310878	東京	2019/09/01 10:00	2019/09/14 13:00	連続	新茂木(変)	那珂線1L/那珂線1LのCBO41	■変電建設G ○那珂線1号Ry更新および那珂系統安定化装置更新 ・制御ケーブル切離し ・制御ケーブル接続 ・交流回路確認試験 ・総合シーケンス試験	年間計画	変更	
0309590	東京	2019/09/03 09:00	2019/09/03 17:00	単日	世田谷	世田谷線3LのCBO3	CBO3点検(6年)	年間計画	変更	
0309812	東京	2019/09/09 08:30	2019/09/17 18:30	連続	佐久間東幹線1L	佐久間東幹線1L	《1》除雪機の取り付け 《No.》429~431/2径間 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》418, 《No.》421, 《No.》422/3基(飛散防止要) 《3》電線割入れ 《No.》422~《No.》423, 《No.》425/6箇所	年間計画	変更	
0305821	東京	2019/09/10 09:00	2019/09/10 17:00	単日	新茂木(変)	那珂線1LのCBO41	・O41GCB(油圧・電動パネ)停止試験A	年間計画	変更	
0309754	東京	2019/09/14 09:00	2019/09/30 17:00	連続	城南線1L	城南線1L	作業内容:接続部防災対策工事 作業場所:江東変電所, 江3D~央59D	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0310879	東京	2019/09/14 13:00	2019/09/14 17:00	単日	新茂木(変)	那珂線1L/那珂線1LのCBO41	■変電建設G ○那珂線1号Ry更新および那珂系統安定化装置更新 ・VT突合わせ、電流位相測定	年間計画	変更	
0309824	東京	2019/09/18 09:30	2019/09/26 18:30	連続	佐久間東幹里線2L	佐久間東幹里線2L	《1》除雪機の取り付け《No.》429~431/2径間 《2》鉄塔防錆塗装《No.》418、《No.》421、《No.》422/3基(飛散防止要)	年間計画	変更	
0309877	東京	2019/09/21 08:00	2019/09/22 18:00	連続	南川越(変)	西南川越線1LのCBO1	・屋外機器細密点検(LS-101,201)	年間計画	変更	
0309879	東京	2019/09/21 08:00	2019/09/21 18:00	単日	南川越(変)	西南川越線1L	・LS-1細密点検	年間計画	変更	
0309491	東京	2019/09/21 09:00	2019/09/21 17:00	単日	多摩	西南川越線1LのCBO1/275kV甲母線	・LS101 12年停止試験	年間計画	変更	
0309492	東京	2019/09/22 09:00	2019/09/22 17:00	単日	多摩	西南川越線1LのCBO1/275kV乙母線	・LS201 12年停止試験	年間計画	変更	
0310880	東京	2019/09/22 10:00	2019/10/05 13:00	連続	新茂木(変)	那珂線2L/那珂線2LのCBO42	■変電建設G ○那珂線2号Ry更新および那珂系統安定化装置更新 ・制御ケーブル切離し ・制御ケーブル接続 ・交流回路確認試験 ・総合シーケンス試験	年間計画	変更	
0309272	東京	2019/09/25 09:00	2019/09/28 17:00	連続	新今市(開)	中栃木線1LのCBO5	■変電建設G ・CT回路切替、確認試験 ・総合シーケンス試験	年間計画	変更	
0309273	東京	2019/09/25 09:00	2019/09/28 17:00	連続	新今市(開)	新しいわき線1LのCBO3	■変電建設G ・CT回路切替、確認試験 ・総合シーケンス試験	年間計画	変更	
0310078	東京	2019/09/26 09:00	2019/11/14 10:00	連続	南横須賀(変)	東京南線4L/東京南線4LのCBO4	【275kV設備改造工事】 ・CBO4取替 ABB→GCB(GIS) ・保護制御回路切替	年間計画	変更	
0310079	東京	2019/09/26 09:00	2019/11/14 10:00	連続	南横須賀(変)	東京南線3L/東京南線3LのCBO3	【275kV設備改造工事】 ・CBO3取替 ABB→GCB(GIS) ・保護制御回路切替	年間計画	変更	
0309881	東京	2019/09/28 08:00	2019/09/28 18:00	単日	南川越(変)	西南川越線2L	・LS-2細密点検	年間計画	変更	
0309883	東京	2019/09/28 08:00	2019/09/29 18:00	連続	南川越(変)	西南川越線2LのCBO2	・屋外機器細密点検(LS-102,202)	年間計画	変更	
0309493	東京	2019/09/28 09:00	2019/09/28 17:00	単日	多摩	西南川越線2LのCBO2/275kV甲母線	・LS102 12年停止試験	年間計画	変更	
0309494	東京	2019/09/29 09:00	2019/09/29 17:00	単日	多摩	西南川越線2LのCBO2/275kV乙母線	・LS202 12年停止試験	年間計画	変更	
0305790	東京	2019/09/30 09:00	2019/09/30 17:00	単日	新茂木(変)	那珂線2LのCBO42	・O42GCB(油圧・電動パネ)停止試験A	年間計画	変更	
0309206	東京	2019/10/01 08:00	2019/11/10 17:00	連続	新京葉線1L	新京葉線1L	1. 鉄塔防錆塗装 その3-1-1【8基】 《No.》23,24,25,26,27,28,29,31 2. 鉄塔防錆塗装 その3-2【5基】 《No.》43,44,45,46,47 3. 航空標識塗装【1基】 《No.》42	年間計画	変更	
0309681	東京	2019/10/01 08:00	2019/10/01 20:00	単日	新宿	新宿城南線2L/新宿城南線2LのCBO6	新宿城南線ケーブル引替工事に伴うGIS-CH解体	年間計画	変更	
0309565	東京	2019/10/01 09:00	2020/04/05 09:00	連続	新宿城南線2L	新宿城南線2L	ケーブル引替工事(OF→CV)	年間計画	変更	
0309742	東京	2019/10/01 09:00	2020/04/05 09:00	連続	城南	新宿城南線2L	・新宿城南線2LRy用(1系、2系)CT本体取り外し、取付 ・確認試験  【新宿城南線2LRy用CT取替】 ・新宿城南線2LRy用(1系、2系)CT本体取替え	年間計画	変更	
0306062	東京	2019/10/02 08:00	2019/10/21 17:00	連続	北葛飾(変)	北葛飾線2L/北葛飾線2LのCBO2	<保護リレー取替> ・制御ケーブル切離し・接続 ・シーケンス試験	年間計画	変更	
0309894	東京	2019/10/02 08:00	2019/10/21 17:00	連続	北葛飾線2L	北葛飾線2L	・《No.》9, 10, 11, 12, 13 計5基	年間計画	変更	
0306104	東京	2019/10/02 09:00	2019/10/21 17:00	連続	北葛飾線2L	北葛飾線2L	1.防錆塗装工事:No.15~No.27 計13基	年間計画	変更	
0306301	東京	2019/10/02 09:00	2019/10/21 17:00	連続	新野田(変)	北葛飾線2号/北葛飾線2号のCBO52	・制御ケーブル切り離し、接続 ・CT回路切替 ・シーケンス試験 ・対向試験(通信、変電) ・電圧、電流チェック	年間計画	変更	
0309784	東京	2019/10/03 09:00	2019/10/03 17:00	単日	北葛飾(変)	北葛飾線2L/北葛飾線2LのCBO2	1.制御ケーブル切り離し (北葛飾線2L CT回路)	年間計画	変更	
0309171	東京	2019/10/04 09:00	2019/10/25 17:00	連続	新秦野線1L	新秦野線1L	【ジャンパー補修】 新秦野線《No.》14、《No.》27、《No.》38、《No.》42、《No.》43、《No.》45、《No.》47、《No.》48、《No.》50	年間計画	変更	
0310881	東京	2019/10/05 13:00	2019/10/05 17:00	単日	新茂木(変)	那珂線2L/那珂線2LのCBO42	■変電建設G ○那珂線2号Ry更新および那珂系統安定化装置更新 ・VT突合わせ、電流位相測定	年間計画	変更	
0308866	東京	2019/10/06 09:00	2019/10/10 17:00	連続	新富士(変)	主変2B	【点検】 ・ABMO12 6年精点A	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0309471	東京	2019/10/07 09:00	2019/10/18 16:00	連続	上野	275kV3号母線/上野線3LのCBO3/上野水道橋線3LのCBO7	275kV3号BPR取替 ・制御ケーブル 切離し、接続 ・諸試験	年間計画	変更	
0309880	東京	2019/10/09 08:30	2019/10/18 18:30	連続	西南多摩線1L	西南多摩線1L	《1》電線路細密点検 《No.》539~546/8基 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》516,526/2基(飛散防止要)	年間計画	変更	
0305154	東京	2019/10/09 09:00	2019/10/11 17:00	連続	新野田(変)	鹿島線1L<シンノダ>/鹿島線1L<シンノダ>のCBO55	・鹿島線1号CTケーブル接続 ・母線LS接続試験 ・トリップ動作ケーブル接続試験	年間計画	変更	
0309370	東京	2019/10/11 09:00	2019/10/11 17:00	単日	新岡部線1L	新岡部線1L	1.大型がいし装置点検 《No.》73他 2.圧縮型接続管点検(低抵抗測定)《No.》67	年間計画	変更	
0309503	東京	2019/10/11 09:00	2019/10/11 17:00	単日	多摩	西南多摩線1L	・LS3 12年停止試験	年間計画	変更	
0306296	東京	2019/10/13 09:00	2019/10/21 17:00	連続	新野田(変)	北葛飾線2号/北葛飾線2号のCBO52	・制御ケーブル切り離し、接続、試験	年間計画	変更	
0310172	東京	2019/10/13 09:00	2019/10/19 17:00	連続	児玉線1L	児玉線1L	1.防錆塗装 児玉線《No.》14他	年間計画	変更	
0309267	東京	2019/10/14 09:00	2019/10/16 17:00	連続	那珂線1L	那珂線1L	【委託】圧縮接続管点検(低抵抗測定) 那珂線《No.》55~《No.》56他[計3径間]	年間計画	変更	
0309625	東京	2019/10/18 09:00	2019/10/19 17:00	連続	新野田(変)	北葛飾線2号/北葛飾線2号のCBO52	GIS 12年停止試験	年間計画	変更	
0309781	東京	2019/10/18 09:00	2019/10/18 17:00	単日	北葛飾(変)	上野線3L/上野線3LのCBO5	1.制御ケーブル切り離し (上野線3L CT回路)	年間計画	変更	
0309782	東京	2019/10/18 17:00	2019/10/18 18:00	単日	北葛飾(変)	上野線3L/上野線3LのCBO5	1.275kV母線自動併用装置へのCT回路切り離しに伴う潮流チェック (上野線3L CT回路)	年間計画	変更	
0309885	東京	2019/10/19 08:30	2019/10/28 18:30	連続	西南多摩線2L	西南多摩線2L	《1》電線路細密点検 《No.》538~546/8基 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》516,526/2基(飛散防止要)	年間計画	変更	
0309779	東京	2019/10/19 09:00	2019/10/19 17:00	単日	北葛飾(変)	上野線2L/上野線2LのCBO4	1.制御ケーブル切り離し (上野線2L CT回路)	年間計画	変更	
0309780	東京	2019/10/19 17:00	2019/10/19 18:00	単日	北葛飾(変)	上野線2L/上野線2LのCBO4	1.275kV母線自動併用装置へのCT回路切り離しに伴う潮流チェック (上野線2L CT回路)	年間計画	変更	
0308906	東京	2019/10/21 09:00	2019/10/25 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線1号/新秦野線1号のCBO3	【500kV2UTC盤取替工事】 (新秦野線1L切替) ・制御ケーブル切替、確認試験	年間計画	変更	
0309236	東京	2019/10/21 09:00	2019/11/08 15:00	連続	那珂(変)	那珂線1L/那珂線1LのCBO3	那珂線1号リレー取替 ・旧リレー盤切離し ・新リレー盤接続・試験	年間計画	変更	
0306063	東京	2019/10/21 17:00	2019/10/21 19:00	単日	北葛飾(変)	北葛飾線2L/北葛飾線2LのCBO2	<保護リレー取替> ・電圧突き合わせ ・潮流チェック	年間計画	変更	
0306302	東京	2019/10/21 17:00	2019/10/21 20:00	単日	新野田(変)	北葛飾線2号	・電圧、電流チェック	年間計画	変更	
0309794	東京	2019/10/21 17:00	2019/10/21 19:00	単日	北葛飾(変)	北葛飾線2L/北葛飾線2LのCBO2	1.275kV母線自動併用装置へのCT回路切り離しに伴う潮流チェック (北葛飾線2L CT回路)	年間計画	変更	
0310942	東京	2019/10/21 17:00	2019/10/21 18:00	単日	新野田(変)	北葛飾線2号	系統安定化リレーCTケーブル切離しに伴う電流チェック 試験No. 個別調整	年間計画	変更	
0310083	東京	2019/10/22 09:00	2019/10/22 17:00	単日	東京南線3L	東京南線3L	JP開放:2	年間計画	変更	
0310084	東京	2019/10/22 17:00	2019/11/15 09:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	鉄構改造・引き込み変更:1	年間計画	変更	
0306060	東京	2019/10/23 08:00	2019/11/21 17:00	連続	北葛飾(変)	北葛飾線1L/北葛飾線1LのCBO1	<保護リレー取替> ・制御ケーブル切替・接続 ・シーケンス試験 <GIS密度スイッチ修理> ・北葛飾線1L GISガス密度SW修理	年間計画	変更	
0309807	東京	2019/10/23 08:00	2019/11/21 17:00	連続	北葛飾線1L	北葛飾線1L	・《No.》3~8 計6基 【d4 北葛飾線《No.》2他昇降装置改修工事(その2)】 既設の1L側既設昇降装置撤去 ・《No.》2~8 計7基 【d4 北葛飾線《No.》1他がいし金具補修工事(その2)】 ・《No.》1~8 計8基 【d4 北葛飾線《No.》1他電線補修工事(その2)】 ・《No.》1~8 計8基 【d4 北葛飾線《No.》1他架空地線補修工事(その2)】 ・《No.》2~8 計7基 【a6 北葛飾線《No.》9他鉄塔防錆塗装工事(その2)】 ・《No.》9, 10, 11, 12, 13 計5基 【d4 野田線 北葛飾線《No.》2他がいし取替工事(予防停止)】 ・《No.》2~8 計7基	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0306103	東京	2019/10/23 09:00	2019/11/21 17:00	連続	北葛飾線1L	北葛飾線1L	1.鉄塔防錆塗装:No.15~No.27 計13基 2.硫黄快削鋼ナット取替:No.15~No.27 計13基 3.V吊長幹がいし取替: No.16, No.18, No.20, No.21, No.22, No.23, No.24, No.25, No.26, No.27, 北葛飾(変) 計11基 4.相間スペース点検危険防止:No.14~No.15	年間計画	変更	
0309616	東京	2019/10/23 09:00	2019/10/24 17:00	連続	北葛飾(変)	北葛飾線1L/北葛飾線1LのCBO1	1.GIS12年点検(北葛飾線1L) 2.CBO1 X線撮影	年間計画	変更	
0310085	東京	2019/10/23 09:00	2019/10/23 17:00	単日	東京南線4L	東京南線4L	JP開放:2	年間計画	変更	
0310086	東京	2019/10/23 17:00	2019/11/14 09:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	鉄構改造・引き込み変更:1	年間計画	変更	
0306299	東京	2019/10/25 09:00	2019/11/21 17:00	連続	新野田(変)	北葛飾線1号/北葛飾線1号のCBO51	・制御ケーブル切り離し、接続 ・CT回路切替 ・シーケンス試験 ・対向試験(通信、変電) ・電圧、電流チェック	年間計画	変更	
0308968	東京	2019/10/26 09:00	2019/11/14 17:00	連続	新古河線1L	新古河線1L	1.防錆塗装No.72他 合計15基 2.航空標識塗装No.83他 合計6基 3.新古河線硫黄快削ナット取替工事	年間計画	変更	
0309048	東京	2019/10/26 09:00	2019/11/01 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線1L/新古河線1LのCBO1	1.新古河線1号LS1耐震対策工事	年間計画	変更	
0310845	東京	2019/10/26 09:00	2019/11/14 17:00	連続	新古河線1L	新古河線1L	1.防錆塗装《No.》33他計10基  レベル4=2基  レベル5=8基	年間計画	変更	
0309230	東京	2019/10/27 09:00	2019/10/29 17:00	連続	新古河(変)	新古河線1L/新古河線1LのCBO7	・新古河線1L VT計器用変圧器停止試験A ・新古河線1L VT計器用変圧器絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0305313	東京	2019/10/28 08:00	2019/11/01 17:00	連続	新岡部(変)	新岡部線2L	1.新岡部線引留鉄構塗装	年間計画	変更	
0308907	東京	2019/10/28 09:00	2019/11/01 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線2号/新秦野線2号のCBO4	【500kV2UTC盤取替工事】 (新秦野線2L切替) ・制御ケーブル切替、確認試験	年間計画	変更	
0309172	東京	2019/10/28 09:00	2019/11/08 17:00	連続	新秦野線2L	新秦野線2L	【ジャンパー補修】 新秦野線《No.》43,《No.》45,《No.》47,《No.》50,《No.》51	年間計画	変更	
0309373	東京	2019/10/29 09:00	2019/10/29 17:00	単日	新岡部線2L	新岡部線2L	1.大型がいし装置点検《No.》73他 2.圧縮型接続管点検(低抵抗測定)《No.》67	年間計画	変更	
0309774	東京	2019/10/29 09:00	2019/10/29 17:00	単日	北葛飾(変)	北葛飾線1L/北葛飾線1LのCBO1	1.制御ケーブル切り離し (北葛飾線1L CT回路)	年間計画	変更	
0305750	東京	2019/10/29 13:00	2019/10/29 17:00	単日	新佐原(変)	新袖ヶ浦線2L/新袖ヶ浦線2LのCBO2	使用前自主検査(試充電、電流測定)	年間計画	変更	
0310181	東京	2019/10/30 08:00	2019/11/05 18:00	連続	児玉線2L	児玉線2L	1.防錆塗装 児玉線《No.》14他	年間計画	変更	
0308317	東京	2019/10/31 08:00	2019/11/27 18:00	連続	北熊谷線1L	北熊谷線1L	1.防錆塗装 北熊谷線《No.》13他	年間計画	変更	
0309886	東京	2019/11/01 08:00	2019/12/10 10:30	連続	西南川越線1L,2L	西南川越線1L,2L	《1》只見幹線一部建替工事 《No.》471、《No.》473、《No.》486、 《No.》501、《No.》506、《No.》509/6基 《2》難着雪リング取替 《1》記載箇所付近	年間計画	変更	
0309887	東京	2019/11/01 08:00	2019/11/07 18:00	連続	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1L	《1》電線路細密点検 《No.》341~《No.》356/16基 《2》昼間障害標識塗装 《No.》410/1基(飛散防止要)  《3》鉄塔防錆塗装 《No.》406、《No.》412/2基(飛散防止要) 《4》難着雪リング取付 《No.》302~《No.》303/1径間	年間計画	変更	
0309229	東京	2019/11/01 09:00	2019/11/03 17:00	連続	新古河(変)	新古河線2L/新古河線2LのCBO8	・新古河線2L VT計器用変圧器停止試験A ・新古河線2L VT計器用変圧器絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0309777	東京	2019/11/01 09:00	2019/11/01 17:00	単日	北葛飾(変)	上野線1L/上野線1LのCBO3	1.制御ケーブル切り離し (上野線1L CT回路)	年間計画	変更	
0309778	東京	2019/11/01 17:00	2019/11/01 18:00	単日	北葛飾(変)	上野線1L/上野線1LのCBO3	1.275kV母線自動併用装置へのCT回路切り離しに伴う潮流チェック (上野線1L CT回路)	年間計画	変更	
0309495	東京	2019/11/05 09:00	2019/11/05 17:00	単日	多摩	西南川越線1L	・LS1 12年停止試験	年間計画	変更	
0309545	東京	2019/11/05 09:00	2019/11/08 17:00	毎日	南狭山(変)	西南川越線1L/西南川越線1LのCBO7	1. 275kV西南川越線1号鉄構塗装	年間計画	変更	
0309546	東京	2019/11/05 09:00	2019/11/08 17:00	毎日	南狭山(変)	西南川越線2L/西南川越線2LのCBO8	1. 275kV西南川越線2号鉄構塗装	年間計画	変更	
0308941	東京	2019/11/08 09:00	2019/11/22 17:00	連続	新榛名線1L	新榛名線1L	【新榛名線鉄塔防錆塗装工事】 ▼鉄塔防錆塗装(4基) ・新榛名線No.11,12,13,14  【保守点検作業】 ▼低抵抗測定 ・新榛名線No.19~No.20	年間計画	変更	
0309005	東京	2019/11/08 09:00	2019/11/21 17:00	連続	新榛名線1L	新榛名線1L	「新榛名線No.104~No.109鉄塔防錆塗装工事」 ●塗装(6基) 新榛名線No.104~No.109	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0309706	東京	2019/11/08 09:00	2019/11/09 17:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹中線2L/佐久間東幹中線2LのCBO4	佐久間東幹中線2L GIS停止試験(12Y:初期型GIS) 作業内にて接地機構操作シケンスあり	年間計画	変更	
0309235	東京	2019/11/08 15:00	2019/11/08 17:00	単日	那珂(変)	那珂線1L/那珂線1LのCBO3	那珂線1号リレー取替 ・リレー取替後の電圧電流位相測定	年間計画	変更	
0309888	東京	2019/11/09 08:00	2019/11/15 18:00	連続	佐久間東幹中線2L	佐久間東幹中線2L	《1》電線路細密点検 《No.》341~《No.》356/16基 《2》昼間障害標識塗装 《No.》410/1基(飛散防止要) 《3》鉄塔防錆塗装 《No.》406、《No.》412/2基(飛散防止要) 《4》着雪リング取付 《No.》302~《No.》303/1径間 《5》電線割入れ 《No.》298、《No.》400~《No.》401、《No.》403~ 《No.》405/4箇所	年間計画	変更	
0306295	東京	2019/11/09 09:00	2019/11/21 17:00	連続	新野田(変)	北葛飾線1号/北葛飾線1号のCBO51	・制御ケーブル切り離し、接続、試験	年間計画	変更	
0309435	東京	2019/11/11 06:00	2019/11/22 18:00	連続	柏崎刈羽(原)	南新潟幹線2L 新京葉線2L	500kV 南新潟幹線2L ブッシング端子の交換修理	年間計画	変更	
0309204	東京	2019/11/11 08:00	2019/12/20 17:00	連続	新京葉線2L	新京葉線2L	1. 鉄塔防錆塗装 その3-1-1 【8基】 《No.》23,24,25,26,27,28,29,31 2. 鉄塔防錆塗装 その3-2 【5基】 《No.》43,44,45,46,47 4. 航空標識塗装 【1基】 《No.》42	年間計画	変更	
0306163	東京	2019/11/11 09:00	2019/11/29 17:00	連続	南池上線1L	南池上線1L	工事場所:池上変電所終端接続部	年間計画	変更	
0308902	東京	2019/11/11 09:00	2019/11/16 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装工事 No.2~13.No.45~84 (18基)	年間計画	変更	
0309224	東京	2019/11/11 09:00	2019/11/16 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装 No.106,107,108,109,110 5基	年間計画	変更	
0309300	東京	2019/11/11 09:00	2019/11/12 17:00	連続	筑波南(変)	鹿島線1LのCBO1	・BPR鹿島線1号制御ケーブル切離し・接続	年間計画	変更	
0309496	東京	2019/11/11 09:00	2019/11/11 17:00	単日	多摩	西南川越線2L	・LS2 12年停止試験	年間計画	変更	
0309889	東京	2019/11/12 09:00	2019/11/12 17:00	単日	西南川越線1L	西南川越線1L	【東京電力作業】 《1》絶縁油特性試験 南狭山変電所(引留鉄構 CH1・CH2)	年間計画	変更	
0309314	東京	2019/11/12 17:00	2019/11/12 19:00	単日	筑波南(変)	鹿島線1LのCBO1	・BPR鹿島線1号 電圧電流位相測定	年間計画	変更	
0309268	東京	2019/11/13 09:00	2019/11/15 17:00	連続	那珂線2L	那珂線2L	【委託】圧縮接続管点検(低抵抗測定) 那珂線《No.》55~《No.》56他[計3径間]	年間計画	変更	
0309297	東京	2019/11/13 09:00	2019/11/14 17:00	連続	筑波南(変)	鹿島線2LのCBO2	・BPR鹿島線2号制御ケーブル切離し・接続	年間計画	変更	
0309890	東京	2019/11/13 09:00	2019/11/13 17:00	単日	西南川越線2L	西南川越線2L	【東京電力作業】 《1》絶縁油特性試験 南狭山変電所(引留鉄構 CH1・CH2)	年間計画	変更	
0310087	東京	2019/11/14 09:00	2019/11/14 17:00	単日	東京南線4L	東京南線4L	JP接続:2	年間計画	変更	
0310090	東京	2019/11/14 10:00	2019/11/14 17:00	単日	南横須賀(変)	東京南線4L/東京南線4LのCBO4	【275kV設備改造工事】 ・系統課電試験	年間計画	変更	
0310091	東京	2019/11/14 10:00	2019/11/14 17:00	単日	南横須賀(変)	東京南線3L/東京南線3LのCBO3	【275kV設備改造工事】 ・系統課電試験	年間計画	変更	
0309313	東京	2019/11/14 17:00	2019/11/14 19:00	単日	筑波南(変)	鹿島線2LのCBO2	・BPR鹿島線2号 電圧電流位相測定	年間計画	変更	
0308969	東京	2019/11/15 09:00	2019/12/04 17:00	連続	新古河線2L	新古河線2L	1.防錆塗装No.72他 合計15基 2.航空標識塗装No.83他 合計6基 3.新古河線No.110~No.111電線補修工事 (2L 下相のみ) 4.新古河線硫黄快削ナット取替工事	年間計画	変更	
0310088	東京	2019/11/15 09:00	2019/11/15 17:00	単日	東京南線3L	東京南線3L	JP接続:2	年間計画	変更	
0310846	東京	2019/11/15 09:00	2019/12/04 17:00	連続	新古河線2L	新古河線2L	1.防錆塗装 《No.》33他計10基  レベル4=2基  レベル5=8基	年間計画	変更	
0309116	東京	2019/11/17 07:00	2019/11/17 18:00	単日	山梨山梨総支社新信濃変電所	安曇幹線1号とO1	・FCインターフェイス盤他取替 50Hzインターフェイス盤	年間計画	変更	
0309119	東京	2019/11/18 07:00	2019/11/18 18:00	単日	山梨山梨総支社新信濃変電所	安曇幹線2号とO2	・FCインターフェイス盤他取替 50Hzインターフェイス盤	年間計画	変更	
0309891	東京	2019/11/18 08:30	2019/11/22 18:30	連続	西南川越線1L	西南川越線1L	《1》電線割入れ 5箇所	年間計画	変更	
0310076	東京	2019/11/18 09:00	2020/05/08 17:00	連続	東京南線1L	東京南線1L/東京南線2L	部材取替・防錆補修:70~72ほか計26基 鉄塔点検:52ほか計11基 停止がいし点検:6ほか計18基 大型がいし点検:3ほか計21基 1連直吊懸垂装置点検:1ほか計3基 地線電線本体点検:3-4ほか計19径間 鉄塔初期点検:48-54	年間計画	変更	
0310851	東京	2019/11/18 09:00	2019/11/26 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装 No.106,107,108,109,110 5基	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0310888	東京	2019/11/18 09:00	2019/11/26 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装工事 《No.》2,3,5,7,9,43,44 (7基)	年間計画	変更	
0306061	東京	2019/11/21 17:00	2019/11/21 19:00	単日	北葛飾(変)	北葛飾線1L/北葛飾線1LのCBO1	・保護リレー取替 ・電圧突き合わせ ・潮流チェック	年間計画	変更	
0306300	東京	2019/11/21 17:00	2019/11/21 20:00	単日	新野田(変)	北葛飾線1号	・電圧、電流チェック	年間計画	変更	
0309783	東京	2019/11/21 17:00	2019/11/21 19:00	単日	北葛飾(変)	北葛飾線1L/北葛飾線1LのCBO1	1.275kV母線自動併用装置へのCT回路切り離しに伴う潮流チェック (北葛飾線1L CT回路)	年間計画	変更	
0310947	東京	2019/11/21 17:00	2019/11/21 18:00	単日	新野田(変)	北葛飾線1号	系統安定化リレーCTケーブル切離しに伴う電流チェック 試験No. 個別調整	年間計画	変更	
0309892	東京	2019/11/23 08:30	2019/11/27 18:30	連続	西南川越線2L	西南川越線2L	《1》電線入れ 5箇所	年間計画	変更	
0308942	東京	2019/11/23 09:00	2019/12/07 17:00	連続	新榛名線2L	新榛名線2L	【新榛名線鉄塔防錆塗装工事】 ▼鉄塔防錆塗装(4基) ・新榛名線No.11,12,13,14  【保守点検作業】 ▼低抵抗測定 ・新榛名線No.19~No.20, No.20~No.21	年間計画	変更	
0309006	東京	2019/11/23 09:00	2019/12/05 17:00	連続	新榛名線2L	新榛名線2L	「新榛名線No.104~No.109鉄塔防錆塗装工事」 ●塗装(6基) 新榛名線No.104~No.109	年間計画	変更	
0309055	東京	2019/11/25 09:00	2019/12/01 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線2L/新古河線2LのCBO2	1.新古河線2号LS2耐震対策工事	年間計画	変更	
0309108	東京	2019/11/27 07:00	2019/12/01 18:00	連続	新信濃(変)	安曇幹線1号とO1	・線路保護リレー秩父端β進め接点引出改造 ・HVDC交流過電圧保護盤ハレット用追加(CB,LS) ・HVDC交流過電圧保護装置向ケーブル接続・試験	年間計画	変更	
0308913	東京	2019/11/27 09:00	2019/11/29 17:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L	・電線腐食点検 No.148-149, No.143-144, No.180-181 3径間	年間計画	変更	
0308318	東京	2019/11/29 08:00	2019/12/26 18:00	連続	北熊谷線2L	北熊谷線2L	1.防錆塗装 北熊谷線《No.》13他	年間計画	変更	
0309228	東京	2019/12/01 08:00	2019/12/07 17:00	連続	新筑波線2L	新筑波線2L	1.鉄塔防錆塗装工事 ・#21	年間計画	変更	
0309231	東京	2019/12/01 09:00	2019/12/03 17:00	連続	新古河(変)	新筑波線2L/新筑波線2LのCBO4	・500kV乙1CVT取替の危険防止 ・新筑波線2L VT計器用変圧器停止試験A ・新筑波線2L VT計器用変圧器絶縁抵抗測定 ・CBO4 GCB(油圧・電動バネ)停止試験(6年)	年間計画	変更	
0309278	東京	2019/12/01 09:00	2019/12/05 15:00	連続	新今市(開)	新しいわき線2LのCBO4	■変電建設G ・CT回路切替, 確認試験 ・総合シーケンス試験 ・CT回路切り離し(旧BP) ・他盤トリップ切り離し(旧BP)	年間計画	変更	
0309279	東京	2019/12/01 09:00	2019/12/05 15:00	連続	新今市(開)	中栃木線2LのCBO6	■変電建設G ・CT回路切替, 確認試験 ・総合シーケンス試験 ・CT回路切り離し(旧BP) ・他盤トリップ切り離し(旧BP)	年間計画	変更	
0309787	東京	2019/12/01 09:00	2019/12/01 17:00	単日	北葛飾(変)	墨東線2L/墨東線2LのCBO8	1.制御ケーブル切り離し (墨東線2L CT回路)	年間計画	変更	
0309789	東京	2019/12/01 17:00	2019/12/01 18:00	単日	北葛飾(変)	墨東線2L/墨東線2LのCBO8	1.275kV母線自動併用装置へのCT回路切り離しに伴う潮流チェック (墨東線2L CT回路)	年間計画	変更	
0309111	東京	2019/12/02 07:00	2019/12/06 18:00	連続	新信濃(変)	安曇幹線2号とO2	・線路保護リレー秩父端β進め接点引出改造 ・HVDC交流過電圧保護盤ハレット用追加(CB,LS) ・HVDC交流過電圧保護装置向ケーブル接続・試験	年間計画	変更	
0310843	東京	2019/12/02 08:00	2019/12/20 17:00	連続	東京北線1L	東京北線1L	・No.3041, No.3043, No.3044, No.3062~No.3067, 新野田 (変) 計10基	年間計画	変更	
0310890	東京	2019/12/02 08:00	2019/12/20 17:00	連続	東京北線2L	東京北線2L	・No.3041, No.3043, No.3044, No.3062~No.3067, 新野田 (変) 計10基	年間計画	変更	
0309234	東京	2019/12/02 09:00	2019/12/20 15:00	連続	那珂(変)	那珂線2L/那珂線2LのCBO4	那珂線2号リレー取替 ・旧リレー盤切離し ・新リレー盤接続・試験	年間計画	変更	
0309291	東京	2019/12/02 09:00	2019/12/02 17:00	単日	筑波南(変)	鹿島線1LのCBO1	・旧BPR鹿島線1号制御ケーブル切離し	年間計画	変更	
0310889	東京	2019/12/02 09:00	2019/12/06 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装工事 《No.》2,3,5,7,9,43,44 (7基)	年間計画	変更	
0309312	東京	2019/12/02 17:00	2019/12/02 18:00	単日	筑波南(変)	鹿島線1LのCBO1	・旧BPR切り離し後 鹿島線1号電圧電流位相測定	年間計画	変更	
0309290	東京	2019/12/03 09:00	2019/12/03 17:00	単日	筑波南(変)	鹿島線2LのCBO2	・旧BPR鹿島線2号制御ケーブル切離し	年間計画	変更	
0309324	東京	2019/12/03 09:00	2019/12/03 17:00	単日	房総(変)	房総線1L/房総線1LのCBO1	・房総線1号CBO-1(ABM)停止試験(3年)	年間計画	変更	
0309311	東京	2019/12/03 17:00	2019/12/03 18:00	単日	筑波南(変)	鹿島線2LのCBO2	・旧BPR切り離し後 鹿島線2号電圧電流位相測定	年間計画	変更	
0308927	東京	2019/12/04 09:00	2019/12/10 17:00	毎日	新古河(変)	新筑波線2LのCBO4	・500kV乙1CVT取替の危険防止	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0309325	東京	2019/12/05 09:00	2019/12/05 17:00	単日	房総(変)	房総線2L/房総線2LのCBO2	・房総線2号CBO-2(ABM)停止試験(3年)	年間計画	変更	
0309790	東京	2019/12/07 09:00	2019/12/07 17:00	単日	北葛飾(変)	墨東線1L/墨東線1LのCBO7	1.制御ケーブル切り離し (墨東線1L CT回路)	年間計画	変更	
0309791	東京	2019/12/07 17:00	2019/12/07 18:00	単日	北葛飾(変)	墨東線1L/墨東線1LのCBO7	1.275kV母線自動併用装置へのCT回路切り離しに伴う潮流チェック (墨東線1L CT回路)	年間計画	変更	
0309792	東京	2019/12/08 09:00	2019/12/08 17:00	単日	北葛飾(変)	墨東線3L/墨東線3LのCBO9	1.制御ケーブル切り離し (墨東線3L CT回路)	年間計画	変更	
0309793	東京	2019/12/08 17:00	2019/12/08 18:00	単日	北葛飾(変)	墨東線3L/墨東線3LのCBO9	1.275kV母線自動併用装置へのCT回路切り離しに伴う潮流チェック (墨東線3L CT回路)	年間計画	変更	
0309281	東京	2019/12/09 15:00	2019/12/09 24:00	単日	新今市(開)	新しいわき線1LのCBO3	■変電建設G ・CT回路切り離し(旧BP) ・他盤トリップ切り離し(旧BP)	年間計画	変更	
0309282	東京	2019/12/09 15:00	2019/12/09 24:00	単日	新今市(開)	中栃木線1LのCBO5	■変電建設G ・CT回路切り離し(旧BP) ・他盤トリップ切り離し(旧BP)	年間計画	変更	
0309893	東京	2019/12/10 10:30	2019/12/10 13:30	単日	西南川越線1L,2L	西南川越線1L,2L	一部建替工事に伴う使用前自主検査 《1》絶縁抵抗測定 1L10:30~12:00、2L13:00~13:30	年間計画	変更	
0309216	東京	2019/12/15 09:00	2019/12/21 17:00	連続	西上武幹線2L	西上武幹線2L	【保守点検作業】 ▼電線、地線本体点検 6径間 ・西上武幹線《No.》55~《No.》56,《No.》58~《No.》59 《No.》63~《No.》64,《No.》68~《No.》69 《No.》73~《No.》74,《No.》77~《No.》78 ▼大型がいし装置点検 6基 ・西上武幹線《No.》55,58,63,68,73,77	年間計画	変更	
0309372	東京	2019/12/15 09:00	2019/12/15 17:00	単日	西上武幹線2L	西上武幹線2L	1.大型がいし装置点検 《No.》168	年間計画	変更	
0309215	東京	2019/12/18 09:00	2019/12/20 17:00	連続	信濃川(発)	東上越幹線1LのCBO5	【高崎変電建設G】 [TC分割工事] TC分割による制御回路切替、試験、CT電流位相測定	年間計画	変更	
0309233	東京	2019/12/20 15:00	2019/12/20 17:00	単日	那珂(変)	那珂線2L/那珂線2LのCBO4	那珂線2号リレー取替 ・リレー取替後の電圧電流位相測定	年間計画	変更	
0309227	東京	2019/12/22 08:00	2019/12/28 17:00	連続	新筑波線1L	新筑波線1L	1.鉄塔防錆塗装工事 ・#21	年間計画	変更	
0309232	東京	2019/12/22 09:00	2019/12/24 17:00	連続	新古河(変)	新筑波線1L/新筑波線1LのCBO3	・新筑波線1L VT計器用変圧器停止試験A ・新筑波線1L VT計器用変圧器絶縁抵抗測定 ・CBO3 GCB(油圧・電動パネ)停止試験(6年)	年間計画	変更	
0309217	東京	2019/12/24 09:00	2019/12/26 17:00	連続	信濃川(発)	東上越幹線2LのCBO6	【高崎変電建設G】 [TC分割工事] TC分割による制御回路切替、試験、CT電流位相測定	年間計画	変更	
0309044	東京	2020/01/10 09:00	2020/01/10 17:00	単日	筑波南(変)	鹿島線1L/鹿島線1LのCBO1	・O1ダッシュポット修理	年間計画	変更	
0309225	東京	2020/01/20 08:00	2020/02/16 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	1.鉄塔防錆塗装工事 ・#333,334,336,337,342,343,344 2.低抵抗測定(直線スリーブ) ・#375~376, #376~377, #379~《No.》380, #386~387, #390~391 3.難着雪リング取付 ・#342~343, #343~344 4.カウンタウエイト取付 ・#342~343, #343~344	年間計画	変更	
0309384	東京	2020/01/20 08:00	2020/01/25 18:00	毎日	新坂戸線1L	新坂戸線1L	電線路細密点検 新新田ST~《No.》324/17基	年間計画	変更	
0309367	東京	2020/01/20 09:00	2020/01/23 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	《1》電線・地線・大型がいし点検 《No.》94,124,154(3径間) 《2》低抵抗測定 《No.》94(8個),《No.》124(8個),《No.》154(12個)	年間計画	変更	
0309222	東京	2020/01/21 08:00	2020/02/10 18:00	連続	新新田線2L	新新田線2L	1.防錆塗装 新新田線《No.》73他 計5基 塗装レベル5	年間計画	変更	
0308964	東京	2020/01/24 09:00	2020/02/02 17:00	連続	新新田線2L	新新田線2L	0074 ●鉄塔防錆塗装 No.98, No.100(塗膜劣化レベル4) (新新田線No.98他鉄塔防錆塗装工事)	年間計画	変更	
0309385	東京	2020/01/26 08:00	2020/01/31 18:00	毎日	新坂戸線2L	新坂戸線2L	電線路細密点検 新新田ST~《No.》324/9基	年間計画	変更	
0305315	東京	2020/01/27 08:00	2020/01/31 17:00	連続	新岡部(変)	新新田線2L	1.新新田線引留鉄構塗装	年間計画	変更	
0309223	東京	2020/02/14 08:00	2020/03/05 18:00	連続	新新田線1L	新新田線1L	1.防錆塗装 新新田線《No.》73他 計5基 塗装レベル5	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0308963	東京	2020/02/14 09:00	2020/02/23 17:00	連続	新新田線1L	新新田線1L	0073 ●鉄塔防錆塗装 No.98, No.100(塗膜劣化レベル4) (新新田線No.98他鉄塔防錆塗装工事)	年間計画	変更	
0309226	東京	2020/02/18 08:00	2020/03/16 17:00	連続	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	1. 鉄塔防錆塗装工事 ・#333,334,336,337,342,343,344 2. 低抵抗測定(直線スリーブ) ・#375~376, #376~377, #379~《No.》380, #386~387, #390~391 3. 難着雪リング取付 ・#342~343, #343~344 4. カウンタウエイト取付 ・#342~343, #343~344	年間計画	変更	
0308971	東京	2020/02/18 09:00	2020/02/21 17:00	連続	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	《1》ジャンパソケット補修 《No.》123(上相若)	年間計画	変更	
0310130	東京	2020/03/16 09:00	2020/03/18 17:00	連続	新富士(変)	主変11B	【点検】 ・GCB511(空気操作) 12年停止試験 ・11B 12年停止試験A ・11号NR 12年停止試験 ・2次中性点変流器 12年停止試験 ・3次VT 12年停止試験	年間計画	変更	
0310129	東京	2020/03/19 09:00	2020/03/21 17:00	連続	新富士(変)	主変12B	【点検】 ・GCB512(空気操作) 12年停止試験 ・12B 12年停止試験A ・3次VT 計器用変成器 12年停止試験 ・12号NR 12年停止試験 ・2次中性点CT 12年停止試験	年間計画	変更	
0310133	東京	2020/03/23 09:00	2020/03/25 17:00	連続	新富士(変)	主変13B	【点検】 ・GCB513(空気操作) 12年停止試験 ・2次中性点変流器 12年停止試験A ・3次VT 計器用変成器 12年停止試験 ・13号NR 12年停止試験	年間計画	変更	
0309207	東京	2020/03/27 08:00	2020/04/27 17:00	連続	南新潟幹線2L	南新潟幹線2L	・OPGW張替(《No.》6~24) ・スペーサ取替(《No.》8~15)	年間計画	変更	
0309436	東京	2020/03/30 06:00	2020/04/24 18:00	連続	柏崎刈羽(原)	南新潟幹線2L	500kV 南新潟幹線2L回線GISベロ一修理	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0410279	中部	2018/04/01 08:00	2018/04/06 17:00	毎日	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0410215	中部	2018/04/02 08:00	2018/04/04 17:00	連続	三河変	275kV 額田三河 1L 構内	CB032BOX細点・電装品取替	年間計画	変更	
0411015	中部	2018/04/02 08:00	2018/04/03 17:00	毎日	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	不良碍子検出	年間計画	変更	
0410316	中部	2018/04/02 09:00	2018/04/07 17:00	毎日	額田三河 1L	275kV 額田三河 1L 全線	防錆塗装・2層塗、額田三河線No.41～45計5基	年間計画	変更	
0414757	中部	2018/04/03 08:00	2018/04/03 18:00	単日	額田開	275kV 額田三河 1L 全線	額田三河1LPD絶縁油PCB分析	年間計画	変更	
0410383	中部	2018/04/03 09:00	2018/04/06 17:00	毎日	額田三河 1L	275kV 額田三河 1L 全線	防錆塗装・2層塗、額田三河線No. 1、2	年間計画	更新	
0411016	中部	2018/04/04 08:00	2018/04/05 17:00	毎日	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	不良碍子検出	年間計画	変更	
0410458	中部	2018/04/04 09:00	2018/04/07 17:00	連続	額田開	275kV 額田三河 1L 全線	275kV額田三河1L取込	年間計画	変更	
0410763	中部	2018/04/05 09:00	2018/04/05 17:00	単日	三河変	275kV 額田三河 1L 全線	額田三河1L FL取込	年間計画	変更	
0414784	中部	2018/04/06 07:00	2018/04/06 16:00	単日	東栄変	500kV 東栄幹 2L 全線	東栄変統合型計測装置設置(東栄幹線2L取込)	年間計画	更新	
0410836	中部	2018/04/06 08:00	2018/04/06 17:00	単日	東栄変	500kV 東栄幹 2L 構内	甲5078普点	年間計画	変更	
0410324	中部	2018/04/07 08:00	2018/04/07 18:00	単日	新北信変	275kV 東信新北信 1L 全線	鳥害防止器補修	年間計画	変更	
0410843	中部	2018/04/07 08:00	2018/04/07 17:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L 全線	CBLE042普点	年間計画	変更	
0410984	中部	2018/04/07 08:00	2018/04/08 17:00	毎日	東信新北信 1L	275kV 東信新北信 1L 全線	地線張替	年間計画	変更	
0410985	中部	2018/04/07 08:00	2018/04/08 17:00	毎日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0419525	中部	2018/04/07 08:00	2018/04/07 17:00	単日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	鉄塔部材補修に伴う鉄塔スケッチ	年間計画	変更	
0419508	中部	2018/04/08 08:00	2018/04/08 17:00	単日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	架線金具補修	年間計画	変更	
0411789	中部	2018/04/09 08:00	2018/04/09 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 1L 構内	屋外機器定期点検(LS-107他)	年間計画	変更	
0414691	中部	2018/04/09 08:00	2018/04/09 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 1L 構内	屋外機器定期点検(LS107他)	年間計画	変更	
0414758	中部	2018/04/09 08:00	2018/04/09 18:00	単日	額田開	275kV 額田三河 2L 全線	額田三河2LPD絶縁油PCB分析	年間計画	変更	
0410317	中部	2018/04/09 09:00	2018/04/14 17:00	毎日	額田三河 2L	275kV 額田三河 2L 全線	防錆塗装・2層塗、額田三河線No.41～45計5基	年間計画	変更	
0410384	中部	2018/04/09 09:00	2018/04/12 17:00	毎日	額田三河 2L	275kV 額田三河 2L 全線	防錆塗装・2層塗、額田三河線No. 1、2	年間計画	更新	
0410456	中部	2018/04/09 09:00	2018/04/12 17:00	連続	額田開	275kV 額田三河 2L 全線	275kV額田三河2L取込	年間計画	変更	
0410764	中部	2018/04/09 09:00	2018/04/09 17:00	単日	三河変	275kV 額田三河 2L 全線	額田三河2L FL取込	年間計画	変更	
0414688	中部	2018/04/09 09:00	2018/04/10 18:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 1L 全線	屋外機器定期点検(LS7,0-7,Arr他)	年間計画	変更	
0410216	中部	2018/04/10 08:00	2018/04/12 17:00	連続	三河変	275kV 額田三河 2L 構内	CB034BOX細点・電装品取替	年間計画	変更	
0411791	中部	2018/04/11 08:00	2018/04/11 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 2L 構内	屋外機器定期点検(LS-108他)	年間計画	変更	
0414692	中部	2018/04/11 08:00	2018/04/11 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 2L 構内	屋外機器定期点検(LS108他)	年間計画	変更	
0414693	中部	2018/04/11 09:00	2018/04/12 18:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 2L 全線	屋外機器定期点検(LS8,0-8,Arr他)	年間計画	変更	
0410533	中部	2018/04/14 08:00	2018/04/15 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0411806	中部	2018/04/14 08:00	2018/04/14 17:00	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 1L 構内	駿河東清水1L関係機器点検(CB・甲056)	年間計画	変更	
0412481	中部	2018/04/14 08:00	2018/04/14 17:00	単日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0413291	中部	2018/04/14 08:00	2018/04/15 17:00	毎日	東信新北信 1L	275kV 東信新北信 1L 全線	地線張替	年間計画	変更	
0414864	中部	2018/04/14 08:00	2018/04/14 17:00	単日	伊勢幹 1L	275kV 伊勢幹 1L 全線	スペーサーボルト補修	年間計画	変更	
0419463	中部	2018/04/14 09:00	2018/04/14 16:00	単日	東栄幹 1L	500kV 東栄幹 1L 全線	東栄幹線 架線金具補修	年間計画	変更	
0412483	中部	2018/04/15 08:00	2018/04/15 17:00	単日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0411121	中部	2018/04/16 08:00	2018/04/17 18:00	毎日	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L 構内	南勢変4B・Aブス関係機器点検	年間計画	変更	
0419596	中部	2018/04/16 08:00	2018/04/20 18:00	毎日	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L 線路	伊勢南勢1LGCS(O42)塗装	年間計画	変更	
0410462	中部	2018/04/16 09:00	2018/04/19 17:00	連続	額田開	275kV 額田幸田 1L 全線	275kV額田幸田1L取込	年間計画	変更	
0410183	中部	2018/04/18 09:00	2018/04/21 17:00	連続	東部変	275kV 東名古屋東部 1L 全線	275kV東名古屋1L 制御盤切替	年間計画	変更	
0419486	中部	2018/04/18 09:00	2018/04/21 17:00	連続	東部変	275kV 東名古屋東部 1L	東名古屋1L 制御盤切替	年間計画	変更	
0410270	中部	2018/04/21 08:00	2018/04/21 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 線路	伊勢幹線2L関係機器点検	年間計画	変更	
0410960	中部	2018/04/21 08:00	2018/04/22 17:00	連続	田原変	275kV 田原湖西 2L 全線	LE034電装品取替・BOX普点、GIS普点	年間計画	変更	
0410986	中部	2018/04/21 08:00	2018/04/22 17:00	毎日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0414926	中部	2018/04/21 08:00	2018/04/21 17:00	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 構内	甲034電装品取替・BOX普点、GIS普点	年間計画	変更	
0414927	中部	2018/04/22 08:00	2018/04/22 17:00	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 構内	Z034電装品取替・BOX普点、GIS普点	年間計画	変更	
0410271	中部	2018/04/22 08:30	2018/04/22 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 構内	伊勢幹線2L関係機器点検	年間計画	変更	
0414789	中部	2018/04/22 08:30	2018/04/22 18:00	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 1L 構内	尾鷲伊勢1L関係機器点検	年間計画	変更	
0419597	中部	2018/04/23 08:00	2018/04/27 18:00	毎日	南勢変	275kV 伊勢南勢 2L 線路	伊勢南勢2LGCS(O44)塗装	年間計画	変更	
0410184	中部	2018/04/23 09:00	2018/04/26 17:00	連続	東部変	275kV 東名古屋東部 2L 全線	275kV東名古屋2L 制御盤切替	年間計画	変更	
0410460	中部	2018/04/23 09:00	2018/04/26 17:00	連続	額田開	275kV 額田幸田 2L 全線	275kV額田幸田2L取込	年間計画	変更	
0409433	中部	2018/04/27 05:00	2018/05/01 20:00	連続	南信変	500kV 信濃幹 1L 全線	500kV信濃幹線保護盤、OSC、FL取替 信濃幹1L切替	年間計画	変更	
0409434	中部	2018/04/27 05:00	2018/05/01 20:00	連続	信濃変	500kV 信濃幹 1L 全線	信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線1L切替	年間計画	変更	
0409438	中部	2018/04/27 05:00	2018/05/01 18:00	連続	南信変	500kV 南信幹 1L 全線	500kV南信幹線保護盤、OSC、FL取替 南信幹1L切替	年間計画	変更	
0409455	中部	2018/04/27 05:00	2018/05/01 18:00	連続	豊根開	500kV 南信幹 1L 全線	南信幹線1Lリレー盤取替、FL取替	年間計画	変更	
0409376	中部	2018/04/27 07:00	2018/05/01 18:00	連続	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	ラインスペーサ取替(11期)	年間計画	変更	
0414917	中部	2018/04/27 07:00	2018/04/27 21:00	単日	南信変	500kV 甲B BUS	5004・5002ブロック点検	年間計画	変更	
0414917	中部	2018/04/27 07:00	2018/04/27 21:00	単日	南信変	500kV 甲A BUS	5004・5002ブロック点検	年間計画	変更	
0409430	中部	2018/04/27 08:00	2018/04/27 15:00	単日	豊根開	500kV 南信幹 1L 全線	鳥害防止器修理	年間計画	変更	
0409460	中部	2018/04/27 12:00	2018/04/27 15:00	単日	豊根開	500kV 甲B BUS	南信幹線1L切替 電圧要素ほか取込	年間計画	変更	
0409462	中部	2018/04/27 15:00	2018/04/27 18:00	単日	豊根開	500kV ZB BUS	南信幹線1L切替 電圧要素ほか取込	年間計画	変更	
0410194	中部	2018/04/28 07:00	2018/05/06 19:00	連続	三河変	275kV 湖西三河 2L 全線	湖西三河2L LS取替(甲・乙・L・E024)	年間計画	変更	
0409420	中部	2018/04/28 07:00	2018/05/02 18:00	連続	信濃変	275kV 2 BANK	2BTブロック機器点検	年間計画	変更	
0409436	中部	2018/04/28 07:00	2018/04/28 20:00	単日	南信変	500kV 甲A BUS	500kV信濃幹線保護盤、OSC、FL取替 信濃幹1L切替	年間計画	変更	
0409439	中部	2018/04/28 07:00	2018/04/28 20:00	単日	南信変	500kV 甲B BUS	500kV南信幹線保護盤、OSC、FL取替 南信幹1L切替	年間計画	変更	
0409447	中部	2018/04/28 07:00	2018/04/28 20:00	単日	信濃変	500kV 甲 BUS	信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線1L切替	年間計画	変更	
0409492	中部	2018/04/28 07:00	2018/04/29 19:00	連続	豊根開	500kV 南信幹 1L 構内	南信幹1L GCB修理	年間計画	変更	
0410622	中部	2018/04/28 08:00	2018/05/01 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0410844	中部	2018/04/28 08:00	2018/04/28 17:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L 全線	CBLE044普点	年間計画	変更	
0414807	中部	2018/04/28 08:00	2018/05/01 17:00	連続	亀山西名古屋 1L	275kV 亀山西名古屋 1L 全線	がいし架線金具取替	年間計画	変更	
0410581	中部	2018/04/28 09:00	2018/04/30 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	ダンパー補修 No2～6、21 計6基	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系統の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0410765	中部	2018/04/28 09:00	2018/04/28 17:00	単日	三河変	275kV 三河遠江 1L 全線	三河遠江1L FL取込	年間計画	変更	
0410967	中部	2018/04/28 09:00	2018/04/30 17:00	毎日	龜山西名古屋 1L	275kV 龜山西名古屋 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0414895	中部	2018/04/28 09:00	2018/04/28 17:00	単日	遠江変	275kV 三河遠江 1L 全線	三河遠江1L FL取替	年間計画	変更	
0419490	中部	2018/04/28 09:30	2018/04/28 12:00	単日	遠江変	275kV 三河遠江 1L 全線	三河1L DAC盤同形対策	年間計画	変更	
0414882	中部	2018/04/28 10:00	2018/04/28 15:00	単日	川越西名古屋 1L	275kV 川越西名古屋 1L 全線	川越西名古屋線1L部分放電測定に伴う測定器設置	年間計画	変更	
0414883	中部	2018/04/28 10:00	2018/04/28 15:00	単日	西名古屋変	275kV 川越西名古屋 1L 全線	川越西名古屋線1L部分放電測定に伴う測定器設置	年間計画	変更	
0414884	中部	2018/04/28 10:00	2018/04/28 15:00	単日	川越火発	275kV 川越西名古屋 1L 全線	川越西名古屋線1L部分放電測定に伴う測定器設置	年間計画	変更	
0411149	中部	2018/04/28 13:00	2018/04/28 15:00	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 構内	プスタイ試加圧・検相・潮流測定	年間計画	更新	
0411150	中部	2018/04/28 15:00	2018/04/30 11:00	連続	三好変	275kV 三好分岐 1L 構内	プスタイGCS長期課電試験	年間計画	更新	
0414885	中部	2018/04/28 15:00	2018/04/28 16:00	単日	川越西名古屋 1L	275kV 川越西名古屋 1L 全線	川越西名古屋線1L 部分放電測定試験	年間計画	変更	
0414886	中部	2018/04/28 15:00	2018/04/28 16:00	単日	西名古屋変	275kV 川越西名古屋 1L 全線	川越西名古屋線1L 部分放電測定試験	年間計画	変更	
0414887	中部	2018/04/28 15:00	2018/04/28 16:00	単日	川越火発	275kV 川越西名古屋 1L 全線	川越西名古屋線1L 部分放電測定試験	年間計画	変更	
0414732	中部	2018/04/28 16:00	2018/06/07 14:00	連続	川越火発	275kV 川越西名古屋 1L 全線	川越西名古屋線1L接続箱補修	年間計画	変更	
0414888	中部	2018/04/28 16:00	2018/06/07 14:00	連続	川越西名古屋 1L	275kV 川越西名古屋 1L 全線	川越西名古屋線1L接続箱補修	年間計画	変更	
0414889	中部	2018/04/28 16:00	2018/06/07 14:00	連続	西名古屋変	275kV 川越西名古屋 1L 全線	川越西名古屋線1L接続箱補修	年間計画	変更	
0409437	中部	2018/04/29 06:00	2018/04/29 19:00	単日	南信変	500kV 乙B BUS	500kV信濃幹線保護盤 OSC, FL取替 信濃幹線1L切替	年間計画	変更	
0409440	中部	2018/04/29 06:00	2018/04/29 19:00	単日	南信変	500kV 乙A BUS	500kV南信幹線保護盤 OSC, FL取替 南信幹線1L切替	年間計画	変更	
0409448	中部	2018/04/29 06:00	2018/04/29 19:00	単日	信濃変	500kV 乙 BUS	信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線1L切替	年間計画	変更	
0411805	中部	2018/04/29 07:00	2018/04/29 21:00	単日	南信変	500kV 乙B BUS	南信変制御盤MCCB修理	年間計画	変更	
0410156	中部	2018/05/01 08:00	2018/05/03 17:00	毎日	幸田碧南 1L	275kV 幸田碧南 1L 全線	幸田碧南線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0410472	中部	2018/05/01 08:00	2018/05/01 18:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L	東部・新三河方面短絡容量超過対策/ CB100取替	年間計画	更新	
0411140	中部	2018/05/01 08:00	2018/05/03 17:00	毎日	幸田碧南 1L	275kV 幸田碧南 1L 全線	幸田碧南線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0414676	中部	2018/05/01 08:00	2018/05/03 17:00	毎日	幸田碧南 1L	275kV 幸田碧南 1L 全線	幸田碧南線AGスベーサ取替	年間計画	変更	
0419524	中部	2018/05/01 08:00	2018/05/01 17:00	単日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	鉄塔部材補修に伴う鉄塔スケッチ	年間計画	変更	
0410385	中部	2018/05/01 09:00	2018/05/03 17:00	毎日	幸田碧南 1L	275kV 幸田碧南 1L 全線	防錆塗装 2層塗、幸田碧南線No. 25、26	年間計画	更新	
0419521	中部	2018/05/01 09:00	2018/05/01 15:00	単日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	ジャンパースペーサ補修	年間計画	変更	
0409435	中部	2018/05/02 05:00	2018/05/06 20:00	連続	信濃変	500kV 信濃幹 2L 全線	信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線2L切替	年間計画	変更	
0409441	中部	2018/05/02 05:00	2018/05/06 20:00	連続	南信変	500kV 信濃幹 2L 全線	500kV信濃幹線保護盤 OSC, FL取替 信濃幹線2L切替	年間計画	変更	
0409444	中部	2018/05/02 05:00	2018/05/06 18:00	連続	南信変	500kV 南信幹 2L 全線	500kV南信幹線保護盤 OSC, FL取替 南信幹線2L切替	年間計画	変更	
0409456	中部	2018/05/02 05:00	2018/05/06 18:00	連続	豊根開	500kV 南信幹 2L 全線	南信幹線2L/1レ一盤取替, FL取替	年間計画	変更	
0410473	中部	2018/05/02 07:00	2018/05/03 24:00	連続	碧南変	275kV 幸田碧南 1L	東部・新三河方面短絡容量超過対策/ CB100取替	年間計画	更新	
0409480	中部	2018/05/02 07:00	2018/05/02 19:00	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L 構内	甲5054BOX普点・CB5054普点	年間計画	変更	
0409480	中部	2018/05/02 07:00	2018/05/02 19:00	単日	豊根開	500kV 甲B BUS	甲5054BOX普点・CB5054普点	年間計画	変更	
0410256	中部	2018/05/02 08:00	2018/05/03 18:00	連続	幸田変	275kV 幸田碧南 1L 全線	GCB026普点、油入ブッシング絶縁油PCB分析採油	年間計画	変更	
0410258	中部	2018/05/02 08:00	2018/05/02 18:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L 構内	幸碧1L・乙プスGIS普点、乙PT普点	年間計画	変更	
0410623	中部	2018/05/02 08:00	2018/05/05 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0413280	中部	2018/05/02 08:00	2018/05/04 18:00	連続	遠江変	275kV 三河遠江 2L 全線	GCB044電装品取替・普点、LE044電装品取替	年間計画	変更	
0414808	中部	2018/05/02 08:00	2018/05/05 17:00	連続	龜山西名古屋 2L	275kV 龜山西名古屋 2L 全線	がいし架線金具取替	年間計画	変更	
0409428	中部	2018/05/02 08:00	2018/05/02 15:00	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L 全線	鳥害防止器修理	年間計画	変更	
0410348	中部	2018/05/02 09:00	2018/05/02 17:00	単日	西名古屋変	275kV 龜山西名古屋 2L 構内	龜山西名2L関係機器点検	年間計画	変更	
0410582	中部	2018/05/02 09:00	2018/05/04 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	ダンパー補修 No2~6, 21 計6基	年間計画	変更	
0410766	中部	2018/05/02 09:00	2018/05/02 17:00	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L 全線	三河遠江2L FL取込	年間計画	変更	
0414896	中部	2018/05/02 09:00	2018/05/02 17:00	単日	遠江変	275kV 三河遠江 2L 全線	三河遠江2L FL取替	年間計画	変更	
0409461	中部	2018/05/02 12:00	2018/05/02 16:00	単日	豊根開	500kV 甲B BUS	南信幹線2L切替 電圧要素ほか取込	年間計画	変更	
0412741	中部	2018/05/02 18:00	2018/05/02 19:00	単日	信濃変	275kV 3 BANK	開閉試験	年間計画	変更	
0409396	中部	2018/05/03 07:00	2018/05/03 21:00	単日	南信変	500kV 南信幹 2L 全線	南信幹線2L(5034)ブロック点検	年間計画	変更	
0409396	中部	2018/05/03 07:00	2018/05/03 21:00	単日	南信変	500kV 甲A BUS	南信幹線2L(5034)ブロック点検	年間計画	変更	
0409423	中部	2018/05/03 08:00	2018/05/04 19:00	連続	信濃変	275kV 佐久幹 1L 全線	機器点検(042ブロック点検)	年間計画	変更	
0409423	中部	2018/05/03 07:00	2018/05/03 20:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	機器点検(042ブロック点検)	年間計画	変更	
0409442	中部	2018/05/03 07:00	2018/05/03 20:00	単日	南信変	500kV 甲B BUS	500kV信濃幹線保護盤 OSC, FL取替 信濃幹線2L切替	年間計画	変更	
0409445	中部	2018/05/03 07:00	2018/05/03 20:00	単日	南信変	500kV 甲A BUS	500kV南信幹線保護盤 OSC, FL取替 南信幹線2L切替	年間計画	変更	
0409450	中部	2018/05/03 07:00	2018/05/03 20:00	単日	信濃変	500kV 甲 BUS	信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線2L切替	年間計画	変更	
0409463	中部	2018/05/03 07:00	2018/05/03 11:00	単日	豊根開	500kV 乙B BUS	南信幹線2L切替 電圧要素ほか取込	年間計画	変更	
0409481	中部	2018/05/03 07:00	2018/05/03 19:00	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L 全線	乙・L-E5054BOX普点	年間計画	変更	
0409481	中部	2018/05/03 07:00	2018/05/03 19:00	単日	豊根開	500kV 乙B BUS	乙・L-E5054BOX普点	年間計画	変更	
0410257	中部	2018/05/03 08:00	2018/05/03 18:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L 構内	幸碧1L・甲プスGIS普点、甲PT普点	年間計画	変更	
0413281	中部	2018/05/03 08:00	2018/05/03 18:00	単日	遠江変	275kV 三河遠江 2L 構内	甲044電装品取替・BOX普点	年間計画	変更	
0414671	中部	2018/05/03 08:00	2018/05/06 17:00	連続	龜山西名古屋 2L	275kV 龜山西名古屋 2L 全線	がいし架線金具取替	年間計画	変更	
0410665	中部	2018/05/03 09:00	2018/05/03 12:00	単日	信濃変	275kV 佐久幹 1L 構内	佐久幹1L DAC不良修理	年間計画	変更	
0410968	中部	2018/05/03 09:00	2018/05/05 17:00	毎日	龜山西名古屋 2L	275kV 龜山西名古屋 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0409443	中部	2018/05/04 06:00	2018/05/04 19:00	単日	南信変	500kV 乙B BUS	500kV信濃幹線保護盤 OSC, FL取替 信濃幹線2L切替	年間計画	変更	
0409446	中部	2018/05/04 06:00	2018/05/04 19:00	単日	南信変	500kV 乙A BUS	500kV南信幹線保護盤 OSC, FL取替 南信幹線2L切替	年間計画	変更	
0409449	中部	2018/05/04 06:00	2018/05/04 19:00	単日	信濃変	500kV 乙 BUS	信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線2L切替	年間計画	変更	
0409397	中部	2018/05/04 07:00	2018/05/04 21:00	単日	南信変	500kV 南信幹 2L 全線	南信幹線2L(5034)ブロック点検	年間計画	変更	
0409397	中部	2018/05/04 07:00	2018/05/04 21:00	単日	南信変	500kV 乙A BUS	南信幹線2L(5034)ブロック点検	年間計画	変更	
0409424	中部	2018/05/04 07:00	2018/05/04 20:00	単日	信濃変	275kV 乙 BUS	機器点検(042ブロック点検)	年間計画	変更	
0410157	中部	2018/05/04 08:00	2018/05/06 17:00	毎日	幸田碧南 2L	275kV 幸田碧南 2L 全線	幸田碧南線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0411141	中部	2018/05/04 08:00	2018/05/06 17:00	毎日	幸田碧南 2L	275kV 幸田碧南 2L 全線	幸田碧南線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0411825	中部	2018/05/04 08:00	2018/05/04 18:00	単日	遠江変	275kV 三河遠江 2L 構内	乙044電装品取替・BOX普点	年間計画	変更	
0414677	中部	2018/05/04 08:00	2018/05/06 17:00	毎日	幸田碧南 2L	275kV 幸田碧南 2L 全線	幸田碧南線AGスベーサ取替	年間計画	変更	
0414754	中部	2018/05/04 08:00	2018/05/05 17:00	毎日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L 全線	幸田碧南2L油入ブッシング絶縁油PCB分析	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系統の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0410386	中部	2018/05/04 09:00	2018/05/06 17:00	毎日	幸田碧南 2L	275kV 幸田碧南 2L 全線	防錆塗装・2層塗、幸田碧南線No. 25、26	年間計画	更新	
0414774	中部	2018/05/04 09:00	2018/05/04 12:00	単日	幸田碧南 2L	275kV 幸田碧南 2L 全線	部材取替に伴う鉄塔スケッチ 幸田碧南線No1	年間計画	変更	
0412742	中部	2018/05/04 19:00	2018/05/04 20:00	単日	信濃変	275kV 1 BANK	開閉試験	年間計画	変更	
0409425	中部	2018/05/05 08:00	2018/05/06 19:00	連続	信濃変	275kV 佐久幹 2L 全線	機器点検(O44ブロック点検)	年間計画	変更	
0410664	中部	2018/05/05 09:00	2018/05/05 12:00	単日	信濃変	275kV 佐久幹 2L 構内	佐久幹2L DAC不良修理	年間計画	変更	
0411107	中部	2018/05/06 08:00	2018/05/11 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	がいし取替 E22.23	年間計画	変更	
0410437	中部	2018/05/06 10:00	2018/05/06 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB028)	年間計画	更新	
0414906	中部	2018/05/06 19:00	2018/05/06 19:10	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L	甲・乙・L024加圧試験	年間計画	変更	
0414906	中部	2018/05/06 19:10	2018/05/06 19:20	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L	甲・乙・L024加圧試験	年間計画	変更	
0414906	中部	2018/05/06 19:20	2018/05/06 19:30	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L	甲・乙・L024加圧試験	年間計画	変更	
0409385	中部	2018/05/07 07:00	2018/05/11 18:00	連続	中信変	275kV 高根中信 1L 全線	中信変制御盤・保護盤取替/高根1LDAC取込	年間計画	変更	
0409385	中部	2018/05/07 07:00	2018/05/07 18:00	単日	中信変	275kV 乙B BUS	中信変制御盤・保護盤取替/高根1LDAC取込	年間計画	変更	
0409409	中部	2018/05/07 07:00	2018/05/08 18:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	航空障害標識塗装	年間計画	変更	
0410230	中部	2018/05/07 08:00	2018/05/11 17:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 全線	CB5072弁細点、LE5072普点	年間計画	変更	
0411103	中部	2018/05/07 08:00	2018/05/08 17:00	毎日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	がいしスケッチ E25.26	年間計画	変更	
0411104	中部	2018/05/07 08:00	2018/05/07 17:00	単日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	鉄塔スケッチ E4	年間計画	変更	
0414720	中部	2018/05/07 08:00	2018/05/07 17:00	単日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	鉄塔スケッチ No19	年間計画	変更	
0415036	中部	2018/05/07 07:00	2018/05/07 18:00	単日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	架線金具補修他	年間計画	変更	
0414717	中部	2018/05/07 09:00	2018/05/07 18:00	単日	新佐倉変	275kV 浜岡新佐倉 3L 全線	77kV母線保護盤設置のうち3B取込	年間計画	変更	
0409387	中部	2018/05/08 07:00	2018/05/08 18:00	単日	中信変	275kV 甲B BUS	中信変制御盤・保護盤取替/高根1LDAC取込	年間計画	変更	
0415038	中部	2018/05/08 07:00	2018/05/09 19:00	連続	中信変	275kV SVC	所内ACB取替	年間計画	変更	
0414718	中部	2018/05/09 09:00	2018/05/11 18:00	連続	新佐倉変	275kV 浜岡新佐倉 2L 全線	77kV母線保護盤設置のうち2B取込	年間計画	変更	
0414722	中部	2018/05/09 09:00	2018/05/09 12:00	単日	新佐倉変	275kV 浜岡新佐倉 2L 全線	新佐倉変電所2B 課電洗浄(温度計ポケット部油入替)	年間計画	変更	
0410799	中部	2018/05/11 17:00	2018/05/11 17:10	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0414960	中部	2018/05/12 08:00	2018/05/13 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0414872	中部	2018/05/12 09:00	2018/05/13 17:00	毎日	駿河東清水 1L	275kV 駿河東清水 1L 全線	地中線特別点検	年間計画	変更	
0414874	中部	2018/05/12 09:00	2018/05/13 17:00	毎日	駿河東清水 1L	275kV 駿河東清水 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0414959	中部	2018/05/12 09:00	2018/05/12 17:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 全線	275kV駿河東清水1L機器点検	年間計画	変更	
0409386	中部	2018/05/14 07:00	2018/05/18 18:00	連続	中信変	275kV 高根中信 2L 全線	中信変制御盤・保護盤取替/高根2LDAC取込	年間計画	変更	
0409386	中部	2018/05/14 07:00	2018/05/14 18:00	単日	中信変	275kV 乙B BUS	中信変制御盤・保護盤取替/高根2LDAC取込	年間計画	変更	
0409410	中部	2018/05/14 07:00	2018/05/15 18:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	航空障害標識塗装	年間計画	変更	
0411105	中部	2018/05/14 08:00	2018/05/15 17:00	毎日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	がいしスケッチ E25.26	年間計画	変更	
0411106	中部	2018/05/14 08:00	2018/05/14 17:00	単日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	鉄塔スケッチ E4	年間計画	変更	
0411108	中部	2018/05/14 08:00	2018/05/19 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	がいし取替 E22.23	年間計画	変更	
0414721	中部	2018/05/14 08:00	2018/05/14 17:00	単日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	鉄塔スケッチ No19	年間計画	変更	
0415037	中部	2018/05/14 07:00	2018/05/14 18:00	単日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	架線金具補修他	年間計画	変更	
0415041	中部	2018/05/14 07:00	2018/05/16 18:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	NoR33~NoR34間架空地線補修他	年間計画	変更	
0420070	中部	2018/05/14 13:30	2018/05/14 15:30	単日	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 全線	愛岐幹線No. 100 SI式航空障害灯設備動作点検	年間計画	変更	
0409388	中部	2018/05/15 07:00	2018/05/15 18:00	毎日	中信変	275kV 甲B BUS	中信変制御盤・保護盤取替/高根2LDAC取込	年間計画	変更	
0414716	中部	2018/05/15 09:00	2018/05/17 18:00	連続	新佐倉変	275kV 浜岡新佐倉 1L 全線	77kV母線保護盤設置のうち1B取込	年間計画	変更	
0419852	中部	2018/05/15 09:00	2018/05/15 17:00	単日	浜岡新佐倉 1L	275kV 浜岡新佐倉 1L	浜岡新佐倉線 絶縁油ガス分析	年間計画	変更	
0419492	中部	2018/05/16 07:00	2018/05/18 18:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	ルーズスペーサ取付他	年間計画	変更	
0410380	中部	2018/05/16 08:00	2018/05/17 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	防錆塗装	年間計画	更新	
0414894	中部	2018/05/16 08:00	2018/05/18 16:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	ジャンパ補強線補修	年間計画	変更	
0414920	中部	2018/05/16 08:00	2018/05/18 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	ジャンパ補強線取替	年間計画	変更	
0415039	中部	2018/05/19 07:00	2018/05/20 19:00	連続	中信変	275kV SVC	所内ACB取替	年間計画	変更	
0419491	中部	2018/05/22 07:00	2018/05/24 18:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ルーズスペーサ取付他	年間計画	変更	
0410379	中部	2018/05/22 08:00	2018/05/23 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	防錆塗装	年間計画	更新	
0414893	中部	2018/05/22 08:00	2018/05/24 16:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ジャンパ補強線補修	年間計画	変更	
0414919	中部	2018/05/22 08:00	2018/05/23 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ジャンパ補強線取替	年間計画	変更	
0414954	中部	2018/05/22 08:00	2018/05/24 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	No27~No28間架空地線補修	年間計画	変更	
0414842	中部	2018/05/23 09:00	2018/05/23 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線 架線金具補修	年間計画	変更	
0414783	中部	2018/05/24 09:00	2018/05/24 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 区間停止	東名古屋東部線 架線金具補修	年間計画	変更	
0409389	中部	2018/05/25 07:00	2018/05/29 18:00	連続	中信変	275kV 信濃中信 1L 全線	中信変制御盤・保護盤取替/信濃1LDAC取込	年間計画	変更	
0409389	中部	2018/05/25 07:00	2018/05/25 18:00	単日	中信変	275kV 乙A BUS	中信変制御盤・保護盤取替/信濃1LDAC取込	年間計画	変更	
0409391	中部	2018/05/26 07:00	2018/05/26 18:00	毎日	中信変	275kV 甲A BUS	中信変制御盤・保護盤取替/信濃1LDAC取込	年間計画	変更	
0410534	中部	2018/05/26 08:00	2018/05/27 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0414802	中部	2018/05/26 09:00	2018/05/26 17:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 全線	275kV駿河東清水2L機器点検	年間計画	変更	
0414878	中部	2018/05/26 09:00	2018/05/27 17:00	毎日	駿河東清水 2L	275kV 駿河東清水 2L 全線	地中線特別点検	年間計画	変更	
0410922	中部	2018/05/28 08:00	2018/05/29 18:00	毎日	東部変	275kV 東部北豊田 1L 構内	架線作成	年間計画	変更	
0419500	中部	2018/05/28 10:00	2018/05/28 11:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L	伊勢中勢1, 2L(B系・後備)ユニット取替	年間計画	変更	
0419500	中部	2018/05/28 10:00	2018/05/28 11:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L	伊勢中勢1, 2L(B系・後備)ユニット取替	年間計画	変更	
0419501	中部	2018/05/28 10:00	2018/05/28 11:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L	伊勢中勢1, 2L(B系・後備)ユニット取替	年間計画	変更	
0419501	中部	2018/05/28 10:00	2018/05/28 11:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L	伊勢中勢1, 2L(B系・後備)ユニット取替	年間計画	変更	
0410862	中部	2018/05/29 09:00	2018/05/29 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0414945	中部	2018/05/29 09:00	2018/05/29 15:00	単日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	鉄塔部材補修に伴うスケッチ	年間計画	変更	
0409390	中部	2018/05/30 07:00	2018/06/03 18:00	連続	中信変	275kV 信濃中信 2L 全線	中信変制御盤・保護盤取替/信濃2LDAC取込	年間計画	変更	
0409390	中部	2018/05/30 07:00	2018/05/30 18:00	単日	中信変	275kV 乙A BUS	中信変制御盤・保護盤取替/信濃2LDAC取込	年間計画	変更	
0410928	中部	2018/05/30 08:00	2018/05/30 14:00	単日	東部変	275kV 東部北豊田 1L 構内	竣工検査	年間計画	変更	
0420068	中部	2018/05/30 14:30	2018/05/30 15:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名1, 2L絶縁抵抗測定に伴うL-PT 一次アース外・付	年間計画	変更	
0420068	中部	2018/05/30 14:30	2018/05/30 15:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L 区間停止	東名1, 2L絶縁抵抗測定に伴うL-PT 一次アース外・付	年間計画	変更	

2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0410145	中部	2018/05/30 15:00	2018/05/30 17:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線E28～東部変 絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0410145	中部	2018/05/30 15:00	2018/05/30 17:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L 区間停止	東名古屋東部線E28～東部変 絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0420068	中部	2018/05/30 17:00	2018/05/30 17:30	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名1, 2L絶縁抵抗測定に伴うL-PT 一次アース外・付	年間計画	変更	
0420068	中部	2018/05/30 17:00	2018/05/30 17:30	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L 区間停止	東名1, 2L絶縁抵抗測定に伴うL-PT 一次アース外・付	年間計画	変更	
0409392	中部	2018/05/31 07:00	2018/05/31 18:00	単日	中信変	275kV 甲A BUS	中信変制御盤・保護盤取替/信濃2LDAC取込	年間計画	変更	
0410146	中部	2018/05/31 08:00	2018/05/31 12:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名東部線No. 28ジャンパーイン	年間計画	変更	
0419552	中部	2018/05/31 08:00	2018/05/31 12:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名東部線No. 24架線スケッチ	年間計画	変更	
0410148	中部	2018/05/31 12:00	2018/05/31 12:10	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名東部線1L 試加圧試験	年間計画	変更	
0410147	中部	2018/05/31 13:00	2018/05/31 17:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名東部線No. 28ジャンパーイン	年間計画	変更	
0419553	中部	2018/05/31 13:00	2018/05/31 17:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名東部線No. 24架線スケッチ	年間計画	変更	
0410149	中部	2018/05/31 17:00	2018/05/31 17:10	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名東部線2L 試加圧試験	年間計画	変更	
0410991	中部	2018/06/02 08:00	2018/06/03 17:00	毎日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0410397	中部	2018/06/02 09:00	2018/06/15 18:00	連続	中濃変	275kV 中濃犬山 1L 構内	275kV機器取替/犬山1L 甲乙016取替	年間計画	更新	
0410409	中部	2018/06/02 09:00	2018/06/02 17:00	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 1L 構内	開閉操作	年間計画	更新	
0410804	中部	2018/06/04 08:00	2018/06/08 18:00	連続	東部変	500kV 東部幹 2L 全線	GCB5054BOX細電磁弁電装品	年間計画	変更	
0409402	中部	2018/06/06 09:00	2018/06/06 17:00	単日	高根第一発	275kV BUS TIE	開閉操作	年間計画	変更	
0410175	中部	2018/06/07 09:00	2018/06/08 17:00	連続	北部変	500kV 東部幹 2L 全線	5034関係機器点検	年間計画	変更	
0414733	中部	2018/06/07 14:00	2018/06/07 15:00	単日	川越西名古屋 1L	275kV 川越西名古屋 1L 全線	川越西名古屋線1L接続箱補修 試加圧	年間計画	変更	
0410805	中部	2018/06/08 08:00	2018/06/08 18:00	単日	東部変	500kV 東部幹 2L 構内	乙5054本体・BOX普点 コーベル板取替	年間計画	変更	
0410399	中部	2018/06/08 09:00	2018/06/08 18:00	単日	中濃変	275kV 中濃犬山 1L 全線	275kV機器取替/犬山1L LPD取替	年間計画	更新	
0410402	中部	2018/06/08 18:00	2018/06/08 19:00	単日	中濃変	275kV 中濃犬山 1L	275kV機器取替/犬山1L LPD試加圧・電圧測定	年間計画	更新	
0411848	中部	2018/06/09 08:00	2018/06/09 17:00	単日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0414761	中部	2018/06/09 08:00	2018/06/10 17:00	毎日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	ラインスペーサ取替	年間計画	変更	
0414961	中部	2018/06/09 08:00	2018/06/10 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0409393	中部	2018/06/09 08:00	2018/06/11 18:00	連続	中信変	275kV SVC	中信変制御盤・保護盤取替/SVC一次DAC取込	年間計画	変更	
0415046	中部	2018/06/09 08:00	2018/06/11 18:00	連続	中信変	77kV 8 調相一括	中信変制御盤・保護盤取替/8調相関係回路変更	年間計画	変更	
0410390	中部	2018/06/09 09:30	2018/06/09 11:30	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	奥美濃発 試送電訓練	年間計画	更新	
0410390	中部	2018/06/09 09:30	2018/06/09 11:30	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	奥美濃発 試送電訓練	年間計画	更新	
0410992	中部	2018/06/10 08:00	2018/06/10 17:00	単日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0419545	中部	2018/06/10 08:00	2018/06/10 17:00	単日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	電力線補修	年間計画	変更	
0410410	中部	2018/06/10 09:00	2018/06/10 17:00	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 2L 構内	開閉操作	年間計画	更新	
0410702	中部	2018/06/11 07:00	2018/06/15 17:00	毎日	北豊田梅森 1L	275kV 北豊田梅森 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0410549	中部	2018/06/11 08:00	2018/06/13 17:00	連続	東部幹 1L	500kV 東部幹 1L 全線	架空地線補修	年間計画	変更	
0410808	中部	2018/06/11 08:00	2018/06/11 18:00	単日	東部変	500kV 東部幹 1L 構内	甲5052本体・BOX普点 コーベル板取替	年間計画	変更	
0410173	中部	2018/06/11 09:00	2018/06/12 17:00	連続	北部変	500kV 東部幹 1L 全線	5032関係機器点検	年間計画	変更	
0410427	中部	2018/06/11 09:00	2018/06/11 17:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L	275kV梅森1L関係機器点検 甲LS、L-PD採油	年間計画	更新	
0414819	中部	2018/06/11 09:00	2018/06/11 17:00	単日	東部幹 1L	500kV 東部幹 1L 全線	架線金具補修他	年間計画	変更	
0414845	中部	2018/06/11 09:00	2018/06/11 16:00	単日	東部幹 1L	500kV 東部幹 1L 全線	鉄塔スケッチ	年間計画	変更	
0410989	中部	2018/06/12 08:00	2018/06/13 17:00	毎日	三重連絡 1L	500kV 三重連絡 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0414924	中部	2018/06/12 09:00	2018/06/13 17:00	毎日	三重開	500kV 三重連絡 1L 線路	三重連絡1Lフランジ部防水対策	年間計画	変更	
0419595	中部	2018/06/12 13:00	2018/06/12 17:00	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L	275kV関係検圧Ry修理	年間計画	変更	
0419595	中部	2018/06/12 13:00	2018/06/12 17:00	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 2L	275kV関係検圧Ry修理	年間計画	変更	
0411067	中部	2018/06/13 09:00	2018/06/13 17:00	単日	西部変	500kV 三重連絡 1L 構内	三重連絡線1L取込	年間計画	変更	
0411076	中部	2018/06/13 09:00	2018/06/13 17:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 1L 構内	三重連絡線1L取込	年間計画	変更	
0410990	中部	2018/06/14 08:00	2018/06/15 17:00	毎日	三重連絡 2L	500kV 三重連絡 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0411068	中部	2018/06/14 09:00	2018/06/14 17:00	単日	西部変	500kV 三重連絡 2L 構内	三重連絡線2L取込	年間計画	変更	
0411077	中部	2018/06/14 09:00	2018/06/14 17:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 2L 構内	三重連絡線2L取込	年間計画	変更	
0414925	中部	2018/06/14 09:00	2018/06/15 17:00	毎日	三重開	500kV 三重連絡 2L 線路	三重連絡2Lフランジ部防水対策	年間計画	変更	
0410268	中部	2018/06/16 08:00	2018/06/16 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 線路	伊勢幹線1L関係機器点検	年間計画	変更	
0411849	中部	2018/06/16 08:00	2018/06/17 17:00	毎日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0420069	中部	2018/06/16 08:00	2018/06/16 17:00	単日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	ラインスペーサ取替	年間計画	変更	
0410362	中部	2018/06/16 09:00	2018/06/16 17:00	単日	川越変	275kV 川越火力 2L 構内	川越火力2L関係機器点検	年間計画	変更	
0414923	中部	2018/06/16 09:00	2018/06/16 17:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L 線路	鳥害防止器修理	年間計画	変更	
0410360	中部	2018/06/17 09:00	2018/06/17 17:00	単日	川越変	275kV 川越火力 2L 全線	川越火力2L関係機器点検	年間計画	変更	
0419523	中部	2018/06/17 09:00	2018/06/17 17:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L 構内	K甲044修理	年間計画	変更	
0410703	中部	2018/06/18 07:00	2018/06/22 17:00	毎日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0410428	中部	2018/06/18 09:00	2018/06/18 17:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L	275kV梅森2L L-PD絶縁油PCB分析採油	年間計画	更新	
0410900	中部	2018/06/19 09:00	2018/06/21 17:00	連続	東部変	275kV 佐久間西幹里 1L 全線	275kV西幹里1L 制御盤切替	年間計画	変更	
0419465	中部	2018/06/19 09:00	2018/06/19 17:00	単日	愛知分岐 1L	275kV 愛知分岐 1L 全線	愛知分岐線 鉄塔ボルト補修	年間計画	変更	
0410333	中部	2018/06/23 08:00	2018/06/24 18:00	連続	知多火力変	275kV 知多火力 1L	機器点検/ABブスセク関係機器点検	年間計画	変更	
0410706	中部	2018/06/23 08:00	2018/06/23 18:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0409394	中部	2018/06/23 08:00	2018/06/23 13:00	単日	中信変	275kV 甲A BUS	中信変制御盤取替/275PT切離	年間計画	変更	
0410901	中部	2018/06/23 09:00	2018/06/25 17:00	連続	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L 全線	275kV西幹里2L 制御盤切替	年間計画	変更	
0419464	中部	2018/06/23 09:00	2018/06/23 17:00	単日	愛知分岐 2L	275kV 愛知分岐 2L 全線	愛知分岐線 鉄塔ボルト補修	年間計画	変更	
0409394	中部	2018/06/23 13:00	2018/06/23 18:00	単日	中信変	275kV 乙A BUS	中信変制御盤取替/275PT切離	年間計画	変更	
0409395	中部	2018/06/24 08:00	2018/06/24 13:00	単日	中信変	275kV 甲B BUS	中信変制御盤取替/275PT切離	年間計画	変更	
0409395	中部	2018/06/24 13:00	2018/06/24 18:00	単日	中信変	275kV 乙B BUS	中信変制御盤取替/275PT切離	年間計画	変更	
0410335	中部	2018/06/25 08:00	2018/06/26 18:00	連続	知多火力変	275kV 知多火力 2L 構内	機器点検/知多火力2L関係機器点検	年間計画	変更	
0410707	中部	2018/06/25 08:00	2018/06/25 18:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0419454	中部	2018/06/25 09:00	2018/06/25 18:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0410493	中部	2018/06/26 08:00	2018/06/26 14:00	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 1L 構内	開閉操作	年間計画	更新	

2018年3月1日  
電力広域の運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系統線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0410567	中部	2018/06/26 08:00	2018/06/29 14:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0410548	中部	2018/07/01 08:00	2018/07/05 17:00	毎日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力東海連絡線トラス(No3)間電線、地線撤去	年間計画	変更	
0419495	中部	2018/07/11 08:00	2018/07/13 14:00	毎日	静岡変	500kV 静岡連絡 2L 全線	ブッシング(白相)ガス漏れ修理	年間計画	変更	
0410943	中部	2018/07/17 07:00	2018/07/20 14:00	毎日	愛知瀬戸 1L	275kV 愛知瀬戸 1L 全線	愛知瀬戸線 防錆塗装	年間計画	変更	
0410942	中部	2018/07/23 07:00	2018/07/26 14:00	毎日	愛知瀬戸 2L	275kV 愛知瀬戸 2L 全線	愛知瀬戸線 防錆塗装	年間計画	変更	
0410491	中部	2018/07/24 08:00	2018/07/24 14:00	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 2L 構内	開閉操作	年間計画	更新	
0410568	中部	2018/07/24 08:00	2018/07/28 14:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	がいし絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0410569	中部	2018/07/31 08:00	2018/08/01 14:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	がいし絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0419455	中部	2018/08/12 09:00	2018/08/12 17:00	単日	東海変	275kV 東海下広井 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0419455	中部	2018/08/12 18:00	2018/08/12 19:00	単日	東海変	275kV 東海下広井 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0414681	中部	2018/09/06 13:00	2018/09/06 13:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB038)	年間計画	変更	
0414682	中部	2018/09/06 13:00	2018/09/06 13:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB036)	年間計画	変更	
0410902	中部	2018/09/11 08:00	2018/09/11 18:00	単日	豊根開	500kV 豊根幹 1L 構内	甲5056BOX普点・CB5056普点	年間計画	変更	
0410266	中部	2018/09/11 09:00	2018/09/15 18:00	連続	豊根開	500kV 豊根幹 1L 全線	豊根幹線 制御盤・保護盤取替、ISC取込、FL取替	年間計画	変更	
0410511	中部	2018/09/11 09:00	2018/09/20 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡幹 1L 全線	ガス回収、ダミー母線撤去、新主母線組立、ガス封入	年間計画	更新	
0410556	中部	2018/09/11 09:00	2018/09/11 14:00	単日	豊根開	500kV 豊根幹 1L 全線	鳥害防止器修理	年間計画	変更	
0410731	中部	2018/09/11 09:00	2018/09/11 17:00	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0410882	中部	2018/09/11 10:00	2018/09/12 17:00	連続	愛知変	500kV 豊根幹 1L 全線	FL撤去に伴うCT回路切離し	年間計画	変更	
0410903	中部	2018/09/12 08:00	2018/09/12 18:00	単日	豊根開	500kV 豊根幹 1L 全線	乙・L・E5056BOX普点	年間計画	変更	
0411000	中部	2018/09/12 10:00	2018/09/12 14:00	単日	静岡幹 1L	500kV 静岡幹 1L 全線	不良がいし検出(停電絶縁抵抗測定)、豊根開トラス計1基	年間計画	変更	
0411135	中部	2018/09/14 08:00	2018/09/15 17:00	毎日	佐久幹 1L	275kV 佐久幹 1L 全線	佐久幹線No8航空障害標識塗装	年間計画	変更	
0411137	中部	2018/09/14 08:00	2018/09/15 17:00	連続	佐久変	275kV 佐久幹 1L 構内	GCB022普点、同型対策、鳥害防止装置修理	年間計画	変更	
0419608	中部	2018/09/15 08:00	2018/09/15 17:00	単日	佐久幹 1L	275kV 佐久幹 1L 全線	架線金具補修	年間計画	変更	
0410285	中部	2018/09/15 09:00	2018/09/15 17:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	岐北開制御盤他取替/PT分配盤切替、PT取込	年間計画	変更	
0410350	中部	2018/09/15 09:00	2018/09/15 17:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L 構内	川越火力1L関係機器点検	年間計画	変更	
0414865	中部	2018/09/15 09:00	2018/09/15 17:00	単日	西濃変	275kV 西濃西部 1L 全線	西濃西部1LGCS障害調査	年間計画	変更	
0410286	中部	2018/09/16 09:00	2018/09/16 17:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	岐北開制御盤他取替/PT分配盤切替、PT取込	年間計画	変更	
0410914	中部	2018/09/16 09:00	2018/09/16 16:00	単日	川越変	275kV 川越火力 1L	275kV川越火力1L取込	年間計画	変更	
0414866	中部	2018/09/16 09:00	2018/09/16 17:00	単日	西濃変	275kV 西濃西部 2L 全線	西濃西部2LGCS障害調査	年間計画	変更	
0419526	中部	2018/09/16 13:00	2018/09/16 13:15	単日	川越変	275kV 川越火力 1L	LS062 加圧開閉によるバレット確認試験	年間計画	変更	
0410267	中部	2018/09/17 09:00	2018/09/21 18:00	連続	豊根開	500kV 豊根幹 2L 全線	豊根幹線制御盤・保護盤取替、ISC設置、FL取替	年間計画	変更	
0410904	中部	2018/09/18 08:00	2018/09/18 18:00	単日	豊根開	500kV 豊根幹 2L 構内	甲5058BOX普点・CB5058普点	年間計画	変更	
0410481	中部	2018/09/18 09:00	2018/09/21 17:00	毎日	東部北豊田 2L	275kV 東部北豊田 2L 全線	東部北豊田線 防錆塗装	年間計画	更新	
0410557	中部	2018/09/18 09:00	2018/09/18 14:00	単日	豊根開	500kV 豊根幹 2L 全線	鳥害防止器修理	年間計画	変更	
0410587	中部	2018/09/18 09:00	2018/09/19 17:00	連続	岐阜開	500kV 越美幹 1L 構内	オシロ取替	年間計画	変更	
0410732	中部	2018/09/18 09:00	2018/09/18 17:00	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0419520	中部	2018/09/18 09:00	2018/09/18 17:00	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L	275kV東部2L関係機器点検 乙LS、L-PD採油	年間計画	変更	
0410883	中部	2018/09/18 10:00	2018/09/19 17:00	連続	愛知変	500kV 豊根幹 2L 全線	FL撤去に伴うCT回路切離し	年間計画	変更	
0419844	中部	2018/09/18 13:00	2018/09/18 17:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L	オシロ取替	年間計画	変更	
0410905	中部	2018/09/19 08:00	2018/09/19 18:00	単日	豊根開	500kV 豊根幹 2L 全線	乙・L・E5058BOX普点	年間計画	変更	
0410190	中部	2018/09/19 09:00	2018/09/21 17:00	連続	東部変	275kV 東部北豊田 2L 全線	275kV北豊田2L 制御盤切替、ISC取込	年間計画	変更	
0410290	中部	2018/09/20 09:00	2018/09/20 17:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	岐北開制御盤他取替/500kVBP(A)取替(分岐1L取込)	年間計画	変更	
0410588	中部	2018/09/20 09:00	2018/09/21 17:00	連続	岐阜開	500kV 越美幹 2L 構内	オシロ取替	年間計画	変更	
0414751	中部	2018/09/20 09:00	2018/09/22 17:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	架線金具補修	年間計画	変更	
0414942	中部	2018/09/20 09:00	2018/09/22 17:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	越美幹線No114鉄塔スケッチ	年間計画	変更	
0419846	中部	2018/09/20 13:00	2018/09/20 17:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L	オシロ取替	年間計画	変更	
0410291	中部	2018/09/21 09:00	2018/09/21 17:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	岐北開制御盤他取替/500kVBP(A)取替(分岐2L取込)	年間計画	変更	
0411136	中部	2018/09/22 08:00	2018/09/23 17:00	毎日	佐久幹 2L	275kV 佐久幹 2L 全線	佐久幹線No8航空障害標識塗装	年間計画	変更	
0411138	中部	2018/09/22 08:00	2018/09/23 17:00	連続	佐久変	275kV 佐久幹 2L 構内	GCB024普点、同型対策、鳥害防止装置修理	年間計画	変更	
0414666	中部	2018/09/22 08:00	2018/09/23 17:00	毎日	川越火力 2L	275kV 川越火力 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0419544	中部	2018/09/22 08:00	2018/09/23 18:00	連続	南武平町変	275kV 下広井南武平町 2L 構内	2B一次、下広井2L GCB油圧ポンプ修理	年間計画	変更	
0410352	中部	2018/09/22 09:00	2018/09/22 17:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L 構内	川越火力2L GCB044普点	年間計画	変更	
0410512	中部	2018/09/22 09:00	2018/10/01 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡幹 1L 全線	ガス回収、ダミー母線撤去、新主母線組立、ガス封入	年間計画	更新	
0410591	中部	2018/09/22 09:00	2018/09/23 17:00	連続	岐阜開	500kV 三岐幹 1L 構内	オシロ取替	年間計画	変更	
0410652	中部	2018/09/22 09:00	2018/09/22 17:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L	川越火力2LDAC取込	年間計画	変更	
0410783	中部	2018/09/22 09:00	2018/09/23 17:00	連続	三重開	500kV 三岐幹 1L 構内	三岐幹線1L取込	年間計画	変更	
0410915	中部	2018/09/22 09:00	2018/09/22 16:00	単日	川越変	275kV 川越火力 2L	275kV川越火力2L取込	年間計画	変更	
0411834	中部	2018/09/22 09:00	2018/09/22 17:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L	川越火力2L切替、電圧取込	年間計画	変更	
0414832	中部	2018/09/22 09:00	2018/09/22 17:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L	川越火力2LDAC取込 甲乙LS加圧開閉	年間計画	変更	
0414892	中部	2018/09/22 09:30	2018/09/22 17:00	単日	南武平町松ヶ枝 2L	275kV 南武平町松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	
0419527	中部	2018/09/22 13:00	2018/09/22 13:15	単日	川越変	275kV 川越火力 2L	LS064 加圧開閉によるバレット確認試験	年間計画	変更	
0419843	中部	2018/09/22 13:00	2018/09/22 17:00	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 1L	オシロ取替	年間計画	変更	
0419843	中部	2018/09/22 13:00	2018/09/22 17:00	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 1L	オシロ取替	年間計画	変更	
0419843	中部	2018/09/22 13:00	2018/09/22 17:00	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 1L	オシロ取替	年間計画	変更	
0410516	中部	2018/09/24 08:00	2018/09/28 17:00	連続	豊根開	500kV 静岡幹 1L 線路	静岡幹1L 制御盤取込、ISC取込	年間計画	変更	
0410189	中部	2018/09/24 09:00	2018/09/26 17:00	連続	東部変	275kV 東部北豊田 1L 全線	275kV北豊田1L 制御盤切替、ISC取込	年間計画	変更	
0410480	中部	2018/09/24 09:00	2018/09/27 17:00	毎日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	東部北豊田線 防錆塗装	年間計画	更新	
0410592	中部	2018/09/24 09:00	2018/09/25 17:00	連続	岐阜開	500kV 三岐幹 2L 構内	オシロ取替	年間計画	変更	
0410784	中部	2018/09/24 09:00	2018/09/25 17:00	連続	三重開	500kV 三岐幹 2L 構内	三岐幹線2L取込	年間計画	変更	
0410926	中部	2018/09/24 10:00	2018/09/25 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡幹 1L 全線	静岡幹1L取込(IAO、ISC)	年間計画	変更	
0419847	中部	2018/09/24 13:00	2018/09/24 17:00	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 2L	オシロ取替	年間計画	変更	

2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0419847	中部	2018/09/24 13:00	2018/09/24 17:00	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 2L	オシロ取替	年間計画	変更	
0419847	中部	2018/09/24 13:00	2018/09/24 17:00	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 2L	オシロ取替	年間計画	変更	
0419519	中部	2018/09/25 08:00	2018/09/25 18:00	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L	275kV東部北豊田1L関係機器点検 甲LS、L-PD採油	年間計画	変更	
0414918	中部	2018/09/25 09:00	2018/09/25 17:00	単日	三岐幹 2L	500kV 三岐幹 2L 全線	架線金具補修	年間計画	変更	
0414977	中部	2018/09/25 15:00	2018/09/25 15:30	単日	静岡変	500kV 静岡幹 1L	静岡幹1L取込(IAO, ISC)	年間計画	変更	
0410295	中部	2018/09/27 09:00	2018/09/27 17:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	岐北開制御盤他取替/500kVBP(B)取替(分岐1L取込)	年間計画	変更	
0410296	中部	2018/09/28 09:00	2018/09/28 17:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	岐北開制御盤他取替/500kVBP(B)取替(分岐2L取込)	年間計画	変更	
0419543	中部	2018/09/29 08:00	2018/09/30 18:00	連続	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L 構内	1B一次、松ヶ枝1L GCB油圧ポンプ修理	年間計画	変更	
0410589	中部	2018/09/29 09:00	2018/09/30 17:00	連続	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L 構内	オシロ取替	年間計画	変更	
0410651	中部	2018/09/29 09:00	2018/09/29 17:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L	川越火力1LDAC取込	年間計画	変更	
0414831	中部	2018/09/29 09:00	2018/09/29 17:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L	川越火力1LDAC取込 甲乙LS加圧開閉	年間計画	変更	
0414891	中部	2018/09/29 09:30	2018/09/29 17:00	単日	南武平町松ヶ枝 1L	275kV 南武平町松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	
0419845	中部	2018/09/29 13:00	2018/09/29 17:00	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L	オシロ取替	年間計画	変更	
0419845	中部	2018/09/29 13:00	2018/09/29 17:00	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L	オシロ取替	年間計画	変更	
0419845	中部	2018/09/29 13:00	2018/09/29 17:00	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L	オシロ取替	年間計画	変更	
0419447	中部	2018/09/30 09:00	2018/09/30 17:00	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0419604	中部	2018/09/30 16:30	2018/09/30 16:40	単日	北松本変	275kV 北松本分岐 2L	開閉試験(LS甲O64)	年間計画	変更	
0419448	中部	2018/09/30 18:00	2018/09/30 19:00	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0411039	中部	2018/10/01 08:00	2018/10/01 13:00	単日	電源名古屋変	275kV 犬山電名 1L 構内	ブスタイ機器更新に伴うLS120~甲母線架線切離しほか	年間計画	変更	
0411055	中部	2018/10/01 08:00	2018/10/11 17:00	連続	犬山電名 1L	275kV 犬山電名 1L	鉄塔防錆塗装(飛散防止対策)	年間計画	変更	
0410721	中部	2018/10/01 09:00	2018/10/01 17:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0413307	中部	2018/10/01 09:00	2018/10/05 18:00	連続	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L 線路	愛知1LGIBコーキング修理	年間計画	変更	
0411045	中部	2018/10/01 13:00	2018/10/01 18:00	単日	電源名古屋変	275kV 犬山電名 1L 構内	ブスタイ機器更新に伴うO-20~LS220~LS201と乙縦母線切離し	年間計画	変更	
0410517	中部	2018/10/02 08:00	2018/10/06 17:00	連続	豊根開	500kV 静岡幹 2L 線路	静岡幹2L 制御盤取込、ISC取込	年間計画	変更	
0411001	中部	2018/10/03 10:00	2018/10/03 14:00	単日	静岡幹 2L	500kV 静岡幹 2L 全線	不良がいたし検出(停電絶縁抵抗測定)、豊根開トラス計1基	年間計画	変更	
0411056	中部	2018/10/03 18:00	2018/10/09 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 犬山電名 1L	ブスタイ機器更新によるLS201~乙ブスタイ間架線切離しに伴う乙ブスタ接続	年間計画	変更	
0410590	中部	2018/10/04 09:00	2018/10/05 17:00	連続	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L 構内	オシロ取替	年間計画	変更	
0419458	中部	2018/10/04 09:00	2018/10/04 17:00	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0419848	中部	2018/10/04 13:00	2018/10/04 17:00	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L	オシロ取替	年間計画	変更	
0419848	中部	2018/10/04 13:00	2018/10/04 17:00	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L	オシロ取替	年間計画	変更	
0419848	中部	2018/10/04 13:00	2018/10/04 17:00	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L	オシロ取替	年間計画	変更	
0411048	中部	2018/10/05 08:00	2018/10/05 18:00	単日	電源名古屋変	275kV 犬山電名 1L 構内	犬山電名1L 屋外機器点検「LS101」	年間計画	変更	
0410927	中部	2018/10/05 10:00	2018/10/06 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡幹 2L 全線	静岡幹2L取込(IAO, ISC)	年間計画	変更	
0410499	中部	2018/10/06 08:00	2018/10/06 18:00	単日	犬山変	275kV 犬山電名 1L	犬山電名1L関係機器点検(GIS普、CB弁細ほか)	年間計画	更新	
0410499	中部	2018/10/06 08:00	2018/10/07 18:00	連続	犬山変	275kV 犬山電名 1L 構内	犬山電名1L関係機器点検(GIS普、CB弁細ほか)	年間計画	更新	
0410672	中部	2018/10/06 08:00	2018/10/08 17:00	毎日	伊勢中勢 1L	275kV 伊勢中勢 1L 全線	がいし架線金具取替	年間計画	変更	
0414899	中部	2018/10/06 08:00	2018/10/08 17:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 全線	伊勢中勢1L関係機器点検	年間計画	変更	
0410727	中部	2018/10/06 09:00	2018/10/06 17:00	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0414684	中部	2018/10/06 13:00	2018/10/06 13:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB)	年間計画	変更	
0414978	中部	2018/10/06 15:00	2018/10/06 15:30	単日	静岡変	500kV 静岡幹 2L	静岡幹2L取込(IAO, ISC)	年間計画	変更	
0414683	中部	2018/10/07 13:00	2018/10/07 13:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB)	年間計画	変更	
0410197	中部	2018/10/07 20:00	2018/10/07 24:00	単日	名城変	275kV 名城松ヶ枝 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0410201	中部	2018/10/07 20:00	2018/10/07 24:00	単日	名城変	275kV 牛島町名城 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0410202	中部	2018/10/07 20:00	2018/10/07 24:00	単日	名城変	275kV 名城松ヶ枝 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0410206	中部	2018/10/07 20:00	2018/10/07 24:00	単日	名城変	275kV 牛島町名城 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0410413	中部	2018/10/07 20:00	2018/10/07 22:00	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 1L 構内	開閉操作	年間計画	更新	
0410414	中部	2018/10/07 20:00	2018/10/07 22:00	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L 構内	開閉操作	年間計画	更新	
0410416	中部	2018/10/07 20:00	2018/10/07 22:00	単日	海部開	275kV 西尾張海部 1L 構内	開閉操作	年間計画	更新	
0410417	中部	2018/10/07 20:00	2018/10/07 22:00	単日	海部開	275kV 西尾張海部 2L 構内	開閉操作	年間計画	更新	
0410418	中部	2018/10/07 20:00	2018/10/07 22:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 1L 構内	開閉操作	年間計画	更新	
0410419	中部	2018/10/07 20:00	2018/10/07 22:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 2L 構内	開閉操作	年間計画	更新	
0410520	中部	2018/10/07 20:00	2018/10/07 24:00	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0410521	中部	2018/10/07 20:00	2018/10/07 24:00	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0410522	中部	2018/10/07 20:00	2018/10/07 24:00	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0410523	中部	2018/10/07 20:00	2018/10/07 24:00	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0411046	中部	2018/10/08 08:00	2018/10/09 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 犬山電名 1L	ブスタイ機器更新に伴うLS220本体据付、架線接続ほか	年間計画	変更	
0410298	中部	2018/10/08 09:00	2018/10/08 17:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	岐北開制御盤他取替/電圧共通・セクションDAC切替	年間計画	変更	
0413308	中部	2018/10/08 09:00	2018/10/12 18:00	連続	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 線路	愛知2LGIBコーキング修理	年間計画	変更	
0410299	中部	2018/10/09 09:00	2018/10/09 17:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	岐北開制御盤他取替/電圧共通・セクションDAC	年間計画	変更	
0410585	中部	2018/10/09 09:00	2018/10/10 17:00	連続	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L 構内	オシロ取替	年間計画	変更	
0410910	中部	2018/10/09 10:00	2018/10/10 17:00	連続	愛知変	500kV 愛岐幹 1L 全線	FL撤去に伴うCT回路切離し	年間計画	変更	
0419851	中部	2018/10/09 13:00	2018/10/09 17:00	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L	オシロ取替	年間計画	変更	
0419851	中部	2018/10/09 13:00	2018/10/09 17:00	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L	オシロ取替	年間計画	変更	
0419851	中部	2018/10/09 13:00	2018/10/09 17:00	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L	オシロ取替	年間計画	変更	
0410798	中部	2018/10/09 17:00	2018/10/09 17:10	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0410586	中部	2018/10/11 09:00	2018/10/12 17:00	連続	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L 構内	オシロ取替	年間計画	変更	
0410911	中部	2018/10/11 10:00	2018/10/12 17:00	連続	愛知変	500kV 愛岐幹 2L 全線	FL撤去に伴うCT回路切離し	年間計画	変更	
0419849	中部	2018/10/11 13:00	2018/10/11 17:00	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L	オシロ取替	年間計画	変更	
0419849	中部	2018/10/11 13:00	2018/10/11 17:00	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L	オシロ取替	年間計画	変更	
0410281	中部	2018/10/13 08:00	2018/10/14 17:00	毎日	東浦北豊田 2L	275kV 東浦北豊田 2L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	年間計画	変更	

2018・2019年度分作業停止計画(連系統線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0410283	中部	2018/10/13 08:00	2018/10/14 17:00	毎日	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0410366	中部	2018/10/13 08:00	2018/10/13 18:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 2L 線路	機器点検/GCB普、GIS普、GIB普	年間計画	更新	
0411041	中部	2018/10/13 08:00	2018/10/16 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 犬山電名 1L 構内	ブスタイ機器更新に伴うLS120据付、両端架線接続、鉄鋼塗装	年間計画	変更	
0413309	中部	2018/10/13 08:00	2018/10/16 17:00	連続	犬山電名 1L	275kV 犬山電名 1L	鉄塔防錆塗装(飛散防止対策)	年間計画	変更	
0414834	中部	2018/10/13 08:00	2018/10/13 18:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L 構内	275kV電名1L GIS断路器甲022不具合修理	年間計画	変更	
0410322	中部	2018/10/13 08:30	2018/10/14 17:00	毎日	東浦北豊田 2L	275kV 東浦北豊田 2L 全線	東浦北豊田線No14始め3基 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0410307	中部	2018/10/13 09:00	2018/10/17 17:00	連続	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 全線	岐北開制御盤他取替/分岐1LDAC取替	年間計画	変更	
0410425	中部	2018/10/13 09:00	2018/10/13 17:00	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L	275kV東浦2L関係機器点検 CB普	年間計画	更新	
0410717	中部	2018/10/13 09:00	2018/10/13 17:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0410728	中部	2018/10/13 09:00	2018/10/13 17:00	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0419784	中部	2018/10/13 09:00	2018/10/14 17:00	毎日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 2L 線路	275kV GIS防水対策修理/分岐2L 引込ブッシング	年間計画	変更	
0414854	中部	2018/10/14 08:00	2018/10/14 18:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L 構内	275kV電名1L GIS断路器Z022不具合修理	年間計画	変更	
0410834	中部	2018/10/15 08:00	2018/10/19 18:00	連続	東部変	500kV 新三河幹 1L 全線	GCB5062普点弁細	年間計画	変更	
0414934	中部	2018/10/15 08:00	2018/10/17 17:00	連続	新三河変	500kV 新三河幹 1L 構内	CB5072電装品取替	年間計画	変更	
0414786	中部	2018/10/15 09:00	2018/10/16 17:00	毎日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 全線	西部幹線架線金具補修	年間計画	変更	
0411058	中部	2018/10/17 08:00	2018/10/29 17:00	連続	犬山電名 2L	275kV 犬山電名 2L	鉄塔防錆塗装(飛散防止対策)	年間計画	変更	
0410791	中部	2018/10/17 17:00	2018/10/17 17:10	単日	新三河変	500kV 新三河幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0414873	中部	2018/10/18 09:00	2018/10/19 17:00	毎日	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	がいし補修	年間計画	変更	
0419504	中部	2018/10/18 09:00	2018/10/22 16:00	毎日	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	弛度調整	年間計画	変更	
0419506	中部	2018/10/18 09:00	2018/10/18 17:00	単日	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	架線金具補修	年間計画	変更	
0410168	中部	2018/10/19 08:00	2018/10/20 18:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L 構内	瀬戸2L機器点検(CB弁細・乙弁細・L弁・E普)	年間計画	変更	
0410168	中部	2018/10/19 08:00	2018/10/19 18:00	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L	瀬戸2L機器点検(CB弁細・乙弁細・L弁・E普)	年間計画	変更	
0409512	中部	2018/10/20 07:00	2018/10/31 18:00	毎日	佐久間西幹山 2L	275kV 佐久間西幹山 2L	電線路細密点検・碍子取替・電線点検ほか	年間計画	変更	
0410169	中部	2018/10/20 08:00	2018/10/20 18:00	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L 構内	瀬戸2L機器点検(CB弁細・甲弁細)	年間計画	変更	
0410338	中部	2018/10/20 08:00	2018/10/20 18:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L	機器点検/D連絡母線関係機器点検	年間計画	変更	
0414994	中部	2018/10/20 08:00	2018/10/21 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0419556	中部	2018/10/20 08:00	2018/10/25 18:00	連続	北部変	500kV 西部幹 2L 全線	西部幹2L 500kVLA同形対策	年間計画	変更	
0410323	中部	2018/10/20 08:30	2018/10/21 17:00	毎日	東浦北豊田 2L	275kV 東浦北豊田 2L 全線	東浦北豊田線No14始め3基 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0410310	中部	2018/10/21 09:00	2018/10/25 17:00	連続	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 全線	岐北開制御盤他取替/分岐2LDAC取替	年間計画	変更	
0410509	中部	2018/10/22 08:00	2018/10/23 17:00	連続	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 線路	駿遠幹1L取込	年間計画	更新	
0410600	中部	2018/10/22 08:00	2018/10/23 17:00	毎日	駿遠変	500kV 駿遠幹 1L 全線	ISC、FL 駿遠幹1L取込	年間計画	変更	
0410670	中部	2018/10/22 08:00	2019/02/23 16:00	連続	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線No2~No11間電線張替 1L電線張替	年間計画	変更	
0410835	中部	2018/10/22 08:00	2018/10/26 18:00	連続	東部変	500kV 新三河幹 2L 全線	GCB5064普点弁細	年間計画	変更	
0414855	中部	2018/10/22 08:00	2018/10/22 18:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L 構内	275kV電名2L GIS断路器甲024不具合修理	年間計画	変更	
0414935	中部	2018/10/22 08:00	2018/10/24 17:00	連続	新三河変	500kV 新三河幹 2L 構内	CB5074電装品取替	年間計画	変更	
0410718	中部	2018/10/22 09:00	2018/10/22 17:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0414787	中部	2018/10/22 09:00	2018/10/23 17:00	毎日	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 全線	西部幹線架線金具補修	年間計画	変更	
0410877	中部	2018/10/23 08:00	2018/10/23 18:00	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0414856	中部	2018/10/23 08:00	2018/10/23 18:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L 構内	275kV電名2L GIS断路器Z024不具合修理	年間計画	変更	
0411065	中部	2018/10/23 09:00	2018/10/26 17:00	連続	電源名古屋変	275kV 電名瀬戸 2L	監視制御装置更新に伴う確認試験	年間計画	変更	
0410797	中部	2018/10/23 18:00	2018/10/23 18:10	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0414815	中部	2018/10/24 09:30	2018/10/26 17:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L	電名瀬戸2Lモジュール盤改造	年間計画	変更	
0410792	中部	2018/10/24 17:00	2018/10/24 17:10	単日	新三河変	500kV 新三河幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0411798	中部	2018/10/25 07:00	2018/10/25 16:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L 全線	西幹山2L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル切離し	年間計画	変更	
0411801	中部	2018/10/25 07:00	2018/11/01 15:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 2L 全線	佐久間西幹山2L線路保護継電器盤更新	年間計画	変更	
0414727	中部	2018/10/27 08:00	2018/10/28 17:00	毎日	川越火力 1L	275kV 川越火力 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0414827	中部	2018/10/27 08:00	2018/10/27 18:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	275kV愛知2L GIS断路器甲034不具合修理	年間計画	変更	
0414992	中部	2018/10/27 08:00	2018/10/28 17:00	毎日	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0410321	中部	2018/10/27 08:30	2018/10/28 17:00	毎日	東浦北豊田 1L	275kV 東浦北豊田 1L 全線	東浦北豊田線No14始め3基 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0410358	中部	2018/10/27 09:00	2018/10/27 17:00	単日	川越変	275kV 川越火力 1L	川越火力1L関係機器点検	年間計画	変更	
0410722	中部	2018/10/27 09:00	2018/10/27 17:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0414957	中部	2018/10/27 09:00	2018/10/27 17:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	GIS故障表示器修理	年間計画	変更	
0419765	中部	2018/10/27 09:00	2018/10/28 17:00	毎日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 1L 線路	275kV GIS防水対策修理/分岐1L 引込ブッシング	年間計画	変更	
0414830	中部	2018/10/28 08:00	2018/10/28 18:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	275kV愛知2L GIS断路器Z034不具合修理	年間計画	変更	
0409415	中部	2018/10/28 08:00	2018/11/01 15:00	連続	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L 全線	275kV西幹山2L 制御盤・保護盤切替	年間計画	変更	
0410359	中部	2018/10/28 09:00	2018/10/28 17:00	単日	川越変	275kV 川越火力 1L 構内	川越火力1L関係機器点検	年間計画	変更	
0410434	中部	2018/10/29 08:00	2018/10/29 17:00	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB066)	年間計画	更新	
0410435	中部	2018/10/29 08:00	2018/10/29 17:00	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB068)	年間計画	更新	
0410861	中部	2018/10/29 08:00	2018/10/29 17:00	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0410876	中部	2018/10/29 08:00	2018/10/29 17:00	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0409477	中部	2018/10/29 08:00	2018/10/31 18:00	毎日	佐久間西幹山 2L	275kV 佐久間西幹山 2L 全線	下村拳母線No135 鉄塔組立(保安停止)	年間計画	変更	
0419514	中部	2018/10/29 09:00	2018/10/29 16:00	単日	三河変	275kV 三河 1L 線路	三河1L改造	年間計画	変更	
0410234	中部	2018/10/30 08:00	2019/02/23 13:00	連続	北部変	500kV 岐阜連絡 1L	北部変電所500kV機器取替(岐阜連絡1L)	年間計画	変更	
0410997	中部	2018/10/30 08:00	2018/10/30 17:00	単日	岐阜連絡 1L	500kV 岐阜連絡 1L 全線	ジャンパーオフ(北部変側)	年間計画	変更	
0411792	中部	2018/10/30 07:00	2018/10/30 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 2L	屋外機器定期点検(LS102、LS106、PD他)	年間計画	更新	
0411799	中部	2018/10/30 07:00	2018/10/30 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L 全線	西幹山2L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル接続	年間計画	変更	
0414922	中部	2018/10/30 08:00	2018/10/30 17:00	単日	岐阜連絡 1L	500kV 岐阜連絡 1L 全線	がいし補修	年間計画	変更	
0415035	中部	2018/10/30 07:00	2018/11/23 18:00	連続	北部変	275kV 4 BANK	屋外鉄構改造	年間計画	変更	
0419515	中部	2018/10/30 09:00	2018/10/30 16:00	単日	三河変	275kV 三河 2L 線路	三河2L改造	年間計画	変更	
0409476	中部	2018/10/30 13:30	2018/10/30 14:30	単日	北部変	275kV 4 BANK	開閉操作	年間計画	変更	
0414931	中部	2018/11/01 08:00	2018/11/08 17:00	毎日	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系統線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0420126	中部	2018/11/01 07:00	2018/11/01 15:00	単日	佐久間西幹山 2L	275kV 佐久間西幹山 2L	電線路細密点検・碍子取替・電線点検ほか	年間計画	変更	
0410273	中部	2018/11/01 09:00	2018/11/07 17:00	毎日	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	防錆塗装 2層塗り 計6基	年間計画	変更	
0411785	中部	2018/11/01 15:00	2018/11/01 19:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 2L	西幹山2L保護継電器盤更新に伴う実潮流試験	年間計画	更新	
0409511	中部	2018/11/02 07:00	2018/11/13 18:00	毎日	佐久間西幹山 1L	275kV 佐久間西幹山 1L	電線路細密点検・直線スリーブ抵抗測定(再測定)ほか	年間計画	変更	
0414921	中部	2018/11/03 09:30	2018/11/03 17:00	単日	金山松ヶ枝 1L	275kV 金山松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	
0409473	中部	2018/11/04 07:00	2018/11/04 19:00	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L 全線	GCB054普点、LE054BOX普点、バッキン取替	年間計画	変更	
0411800	中部	2018/11/04 07:00	2018/11/14 15:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L 全線	佐久間西幹山1L線路保護継電器盤更新	年間計画	変更	
0411802	中部	2018/11/04 07:00	2018/11/04 16:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 2L 全線	西幹山1L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル切離し	年間計画	変更	
0410697	中部	2018/11/04 09:30	2018/11/06 17:00	毎日	梅森金山 1L	275kV 梅森金山 1L 全線	特別点検	年間計画	変更	
0414995	中部	2018/11/04 09:30	2018/11/04 17:00	単日	梅森金山 1L	275kV 梅森金山 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	
0416103	中部	2018/11/05 07:00	2018/11/05 19:00	単日	北部変	275kV 4 BANK	TR防火装置点検	年間計画	変更	
0410303	中部	2018/11/07 09:00	2018/11/07 17:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	岐北開制御盤他取替/奥美濃1LDAC・LP切替	年間計画	変更	
0410510	中部	2018/11/08 08:00	2018/11/09 17:00	連続	東栄変	500kV 駿遠幹 2L 線路	駿遠幹2L取込	年間計画	更新	
0410601	中部	2018/11/08 08:00	2018/11/09 17:00	毎日	駿遠変	500kV 駿遠幹 2L 全線	ISC、FL 駿遠幹2L取込	年間計画	変更	
0414876	中部	2018/11/08 09:00	2018/11/08 17:00	単日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	がしいし補修	年間計画	変更	
0419505	中部	2018/11/08 09:00	2018/11/12 16:00	毎日	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	弛度調整	年間計画	変更	
0419507	中部	2018/11/08 09:00	2018/11/08 16:00	単日	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	架線金具補修	年間計画	変更	
0414877	中部	2018/11/09 09:00	2018/11/09 17:00	単日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	がしいし補修	年間計画	変更	
0409416	中部	2018/11/10 08:00	2018/11/14 15:00	連続	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L 全線	275kV西幹山1L 制御盤・保護盤切替	年間計画	変更	
0414890	中部	2018/11/10 09:30	2018/11/10 17:00	単日	金山松ヶ枝 2L	275kV 金山松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	
0411796	中部	2018/11/10 07:00	2018/11/11 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L 構内	屋外機器定期点検(LS-101他)	年間計画	更新	
0411803	中部	2018/11/11 07:00	2018/11/11 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 2L 全線	西幹山1L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル接続	年間計画	変更	
0410698	中部	2018/11/11 09:30	2018/11/11 17:00	単日	梅森金山 2L	275kV 梅森金山 2L 全線	特別点検	年間計画	変更	
0414996	中部	2018/11/11 09:30	2018/11/11 17:00	単日	梅森金山 2L	275kV 梅森金山 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	
0411064	中部	2018/11/12 09:00	2018/11/15 17:00	連続	電源名古屋変	275kV 電名瀬戸 1L	監視制御装置更新に伴う確認試験	年間計画	変更	
0414814	中部	2018/11/12 09:30	2018/11/14 17:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L	電名瀬戸1Lモジュール盤改造	年間計画	変更	
0420125	中部	2018/11/14 07:00	2018/11/14 15:00	単日	佐久間西幹山 1L	275kV 佐久間西幹山 1L	電線路細密点検・直線スリーブ抵抗測定(再測定)ほか	年間計画	変更	
0414719	中部	2018/11/14 09:00	2018/11/14 17:00	単日	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 1L	275kV電気計器点検	年間計画	変更	
0414719	中部	2018/11/14 09:00	2018/11/14 17:00	単日	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 2L	275kV電気計器点検	年間計画	変更	
0414719	中部	2018/11/14 09:00	2018/11/14 17:00	単日	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 1L	275kV電気計器点検	年間計画	変更	
0414719	中部	2018/11/14 09:00	2018/11/14 17:00	単日	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 2L	275kV電気計器点検	年間計画	変更	
0411786	中部	2018/11/14 15:00	2018/11/14 19:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L	西幹山1L保護継電器盤更新に伴う実潮流試験	年間計画	更新	
0410306	中部	2018/11/19 09:00	2018/11/19 17:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	岐北開制御盤他取替/奥美濃2LDAC・LP切替	年間計画	変更	
0414983	中部	2018/11/19 10:00	2018/11/20 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡連絡 1L 全線	静岡連絡1L取込(IAO、Z-PAC)	年間計画	変更	
0414984	中部	2018/11/19 10:00	2018/11/20 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡連絡 1L	静岡連絡1L取込(IAO、Z-PAC)	年間計画	変更	
0414984	中部	2018/11/19 10:00	2018/11/20 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡連絡 1L	静岡連絡1L取込(IAO、Z-PAC)	年間計画	変更	
0414985	中部	2018/11/21 10:00	2018/11/22 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡連絡 2L 全線	静岡連絡2L取込(IAO、Z-PAC)	年間計画	変更	
0414987	中部	2018/11/21 10:00	2018/11/22 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡連絡 2L	静岡連絡2L取込(IAO、Z-PAC)	年間計画	変更	
0414987	中部	2018/11/21 10:00	2018/11/22 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡連絡 2L	静岡連絡2L取込(IAO、Z-PAC)	年間計画	変更	
0410505	中部	2018/11/23 08:00	2018/11/23 18:00	単日	中濃変	275kV 北部中濃 1L 構内	北部中濃1L関係機器点検(甲056普点、乙056普点、甲乙)	年間計画	更新	
0414908	中部	2018/11/23 08:00	2018/11/25 17:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 全線	伊勢中勢2L関係機器点検	年間計画	変更	
0417911	中部	2018/11/23 08:00	2018/11/25 17:00	毎日	伊勢中勢 2L	275kV 伊勢中勢 2L 全線	がしいし補修	年間計画	変更	
0409474	中部	2018/11/23 09:00	2018/11/23 10:00	単日	北部変	275kV 2 BANK	開閉操作	年間計画	変更	
0410177	中部	2018/11/23 09:00	2018/11/23 17:00	単日	北部変	275kV A BUS TIE	100・OXA関係機器点検	年間計画	変更	
0410177	中部	2018/11/23 09:00	2018/11/23 17:00	単日	北部変	275kV 甲A BUS	100・OXA関係機器点検	年間計画	変更	
0410865	中部	2018/11/23 09:00	2018/11/23 17:00	単日	北部変	275kV 北部中濃 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0414929	中部	2018/11/23 09:00	2018/11/26 16:00	毎日	北部中濃 1L	275kV 北部中濃 1L 全線	防錆塗装	年間計画	変更	
0414947	中部	2018/11/23 09:00	2018/11/23 16:00	単日	北部中濃 1L	275kV 北部中濃 1L 全線	架線金具補修	年間計画	変更	
0414971	中部	2018/11/23 09:00	2018/11/26 17:00	毎日	中濃変	275kV 北部中濃 1L 全線	275kVVGCSフランジ防水対策	年間計画	変更	
0409475	中部	2018/11/23 10:30	2018/11/23 11:30	単日	北部変	275kV 3 BANK	開閉操作	年間計画	変更	
0410178	中部	2018/11/24 08:00	2018/11/24 18:00	単日	北部変	275kV A BUS TIE	108・OYA関係機器点検	年間計画	変更	
0410178	中部	2018/11/24 09:00	2018/11/24 17:00	単日	北部変	275kV Z A BUS	108・OYA関係機器点検	年間計画	変更	
0410309	中部	2018/11/26 09:00	2018/11/27 17:00	毎日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	岐北開制御盤他取替/GISPT改造(Aプス)	年間計画	変更	
0414930	中部	2018/11/27 09:00	2018/11/30 16:00	毎日	北部中濃 2L	275kV 北部中濃 2L 全線	防錆塗装	年間計画	変更	
0414973	中部	2018/11/27 09:00	2018/11/30 17:00	毎日	中濃変	275kV 北部中濃 2L 全線	275kVVGCSフランジ防水対策	年間計画	変更	
0410313	中部	2018/11/28 09:00	2018/11/29 17:00	毎日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	岐北開制御盤他取替/GISPT改造(Bプス)	年間計画	変更	
0410871	中部	2018/11/28 17:00	2018/11/28 17:30	単日	北部変	275kV 北部中濃 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0410280	中部	2018/12/01 08:00	2018/12/02 17:00	毎日	東浦北豊田 1L	275kV 東浦北豊田 1L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	年間計画	変更	
0410282	中部	2018/12/01 08:00	2018/12/02 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0410361	中部	2018/12/01 08:00	2018/12/01 18:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 1L 線路	機器点検/GCB普、GIS普、GIB普	年間計画	変更	
0410426	中部	2018/12/01 08:00	2018/12/01 18:00	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L	275kV瀬戸2L関係機器点検 CB普、L-PD採油	年間計画	更新	
0411830	中部	2018/12/01 08:00	2018/12/01 18:00	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 1L 構内	Z036、052普点・二段モーション対策	年間計画	変更	
0411830	中部	2018/12/01 08:00	2018/12/01 18:00	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	Z036、052普点・二段モーション対策	年間計画	変更	
0414857	中部	2018/12/01 08:00	2018/12/01 13:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	275kV北豊田2LGIS断路器甲乙028不具合修理	年間計画	変更	
0410320	中部	2018/12/01 08:30	2018/12/02 17:00	毎日	東浦北豊田 1L	275kV 東浦北豊田 1L 全線	東浦北豊田線No14始め3基 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0410711	中部	2018/12/01 09:00	2018/12/01 17:00	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0410719	中部	2018/12/01 09:00	2018/12/01 17:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0410729	中部	2018/12/01 09:00	2018/12/01 17:00	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0410733	中部	2018/12/01 09:00	2018/12/01 17:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0411831	中部	2018/12/02 08:00	2018/12/02 18:00	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 2L 構内	甲038、054普点・二段モーション対策	年間計画	変更	
0411831	中部	2018/12/02 08:00	2018/12/02 18:00	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	甲038、054普点・二段モーション対策	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系統の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0414860	中部	2018/12/02 08:00	2018/12/02 18:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	275kV北豊田1LGIS断路器甲乙026不具合修理	年間計画	変更	
0410712	中部	2018/12/02 09:00	2018/12/02 17:00	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0410720	中部	2018/12/02 09:00	2018/12/02 17:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0410730	中部	2018/12/02 09:00	2018/12/02 17:00	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0410734	中部	2018/12/02 09:00	2018/12/02 17:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0414669	中部	2018/12/07 09:00	2018/12/07 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0414669	中部	2018/12/07 09:00	2018/12/07 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0411101	中部	2018/12/10 08:00	2018/12/23 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0411109	中部	2018/12/10 08:00	2018/12/14 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	鉄塔部材取替 Ⅺ4	年間計画	変更	
0419587	中部	2018/12/10 08:00	2018/12/19 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	がいし取替 Ⅺ2	年間計画	変更	
0411111	中部	2018/12/10 09:00	2018/12/15 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 2L 全線	浜岡新佐倉2L CB054, L054, E054本格点検他	年間計画	変更	
0419696	中部	2018/12/10 09:00	2018/12/12 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 2L 構内	275kV甲母線 LS甲054本格点検	年間計画	変更	
0410579	中部	2018/12/11 08:00	2018/12/13 17:00	毎日	尾鷲伊勢 1L	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	吸湿劣化がいし取替	年間計画	変更	
0413260	中部	2018/12/11 08:00	2018/12/14 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	ボルト補修	年間計画	変更	
0419537	中部	2018/12/11 08:00	2018/12/12 17:00	毎日	尾鷲伊勢 1L	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	ダンパ他補修	年間計画	変更	
0410454	中部	2018/12/11 09:00	2018/12/14 17:00	連続	額田開	275kV 東部額田 1L 全線	275kV東部額田1L取込	年間計画	更新	
0410685	中部	2018/12/11 09:00	2018/12/14 16:30	連続	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	制御盤取替に伴う伊勢線1L機器結合試験、一次試験	年間計画	変更	
0414844	中部	2018/12/11 09:00	2018/12/11 13:00	単日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	東部額田線 架線金具補修	年間計画	変更	
0419609	中部	2018/12/11 09:00	2018/12/11 17:00	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L 全線	東豊田分岐1L PD PCB分析	年間計画	変更	
0414755	中部	2018/12/12 08:00	2018/12/12 18:00	単日	額田開	275kV 東部額田 1L 全線	東部額田1LPD絶縁油PCB分析	年間計画	変更	
0410185	中部	2018/12/12 09:00	2018/12/14 17:00	連続	東部変	275kV 東部額田 1L 全線	275kV額田1L 制御盤切替	年間計画	変更	
0414723	中部	2018/12/12 09:00	2018/12/12 12:00	単日	新佐倉変	275kV 浜岡新佐倉 2L 全線	新佐倉変電所2B 課電洗浄後のPCB分析採油	年間計画	変更	
0419590	中部	2018/12/12 09:00	2018/12/20 17:00	連続	新佐倉変	275kV 浜岡新佐倉 2L 全線	2B Bg他PCB分析採油	年間計画	変更	
0410858	中部	2018/12/13 09:00	2018/12/13 17:00	単日	三河変	275kV 三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0410859	中部	2018/12/13 09:00	2018/12/13 17:00	単日	三河変	275kV 三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0410874	中部	2018/12/13 09:00	2018/12/13 17:00	単日	新三河変	275kV 三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0410875	中部	2018/12/13 09:00	2018/12/13 17:00	単日	新三河変	275kV 三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0411113	中部	2018/12/13 09:00	2018/12/15 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 2L 構内	275kV乙母線 LSZ.054本格点検	年間計画	変更	
0410580	中部	2018/12/16 08:00	2018/12/18 17:00	毎日	尾鷲伊勢 2L	275kV 尾鷲伊勢 2L 全線	吸湿劣化がいし取替	年間計画	変更	
0419538	中部	2018/12/16 08:00	2018/12/17 17:00	毎日	尾鷲伊勢 2L	275kV 尾鷲伊勢 2L 全線	ダンパ他補修	年間計画	変更	
0410687	中部	2018/12/16 09:00	2018/12/19 16:30	連続	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L 全線	制御盤取替に伴う伊勢線2L機器結合試験、一次試験	年間計画	変更	
0414737	中部	2018/12/17 08:00	2018/12/18 17:00	毎日	尾鷲伊勢 2L	275kV 尾鷲伊勢 2L 全線	電力線補修	年間計画	変更	
0410452	中部	2018/12/17 09:00	2018/12/20 17:00	連続	額田開	275kV 東部額田 2L 全線	275kV東部額田2L取込	年間計画	更新	
0414756	中部	2018/12/18 08:00	2018/12/18 18:00	単日	額田開	275kV 東部額田 2L 全線	東部額田2LPD絶縁油PCB分析	年間計画	変更	
0410186	中部	2018/12/18 09:00	2018/12/20 17:00	連続	東部変	275kV 東部額田 2L 全線	275kV額田2L 制御盤切替	年間計画	変更	
0414843	中部	2018/12/18 09:00	2018/12/18 13:00	単日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	東部額田線 架線金具補修	年間計画	変更	
0414946	中部	2018/12/18 09:00	2018/12/18 15:00	単日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	鉄塔部材補修	年間計画	変更	
0419610	中部	2018/12/18 09:00	2018/12/18 17:00	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 全線	東豊田分岐2L PD PCB分析	年間計画	変更	
0419593	中部	2018/12/20 08:00	2018/12/21 17:00	毎日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	架空地線架線金具取替	年間計画	変更	
0410704	中部	2018/12/29 08:00	2018/12/31 17:00	毎日	東浦北豊田 1L	275kV 東浦北豊田 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0414673	中部	2018/12/29 08:00	2018/12/31 18:00	連続	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L 線路	伊勢南勢1LGCB042細密点検(開放点検+油圧操作機構)	年間計画	変更	
0410653	中部	2018/12/29 09:00	2018/12/29 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L	西部西名古屋1LDAC、FB取込	年間計画	変更	
0413318	中部	2018/12/29 09:00	2018/12/29 17:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L 線路	鳥害防止器修理(西部西名1L)	年間計画	変更	
0414837	中部	2018/12/29 09:00	2018/12/29 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L	西部西名古屋1LDAC、FB取込 甲乙LS加圧開閉	年間計画	変更	
0414847	中部	2018/12/29 09:00	2018/12/31 17:00	連続	三河変	275kV 三河遠江 1L 全線	E026取替	年間計画	変更	
0410654	中部	2018/12/30 09:00	2018/12/30 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L	西部西名古屋2LDAC、FB取込	年間計画	変更	
0413319	中部	2018/12/30 09:00	2018/12/30 17:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 2L 線路	鳥害防止器修理(西部西名2L)	年間計画	変更	
0414838	中部	2018/12/30 09:00	2018/12/30 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L	西部西名古屋2LDAC、FB取込 甲乙LS加圧開閉	年間計画	変更	
0410649	中部	2018/12/31 09:00	2018/12/31 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L	西名古屋西尾張1LDAC、FB取込	年間計画	変更	
0410773	中部	2018/12/31 09:00	2018/12/31 10:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0411835	中部	2018/12/31 09:00	2018/12/31 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L	西名古屋西尾張1L切替	年間計画	変更	
0412477	中部	2018/12/31 09:00	2018/12/31 17:00	単日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0414839	中部	2018/12/31 09:00	2018/12/31 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L	西名古屋西尾張1LDAC、FB取込 甲乙LS加圧開閉	年間計画	変更	
0410705	中部	2019/01/01 08:00	2019/01/03 17:00	毎日	東浦北豊田 2L	275kV 東浦北豊田 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0410650	中部	2019/01/01 09:00	2019/01/01 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L	西名古屋西尾張2LDAC、FB取込	年間計画	変更	
0412479	中部	2019/01/01 09:00	2019/01/01 17:00	単日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0414840	中部	2019/01/01 09:00	2019/01/01 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L	西名古屋西尾張2LDAC、FB取込 甲乙LS加圧開閉	年間計画	変更	
0414848	中部	2019/01/01 09:00	2019/01/03 17:00	連続	三河変	275kV 三河遠江 2L 全線	E028取替	年間計画	変更	
0414997	中部	2019/01/01 09:00	2019/01/01 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L	西名古屋西尾張2L切替	年間計画	変更	
0419598	中部	2019/01/02 08:00	2019/01/06 18:00	連続	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L 線路	伊勢南勢1LGCB042細密点検(開放点検+油圧操作機構)	年間計画	変更	
0412478	中部	2019/01/02 09:00	2019/01/02 17:00	単日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0419493	中部	2019/01/02 09:00	2019/01/02 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L 構内	GCB046動作力カウンタ一修理	年間計画	変更	
0410774	中部	2019/01/03 09:00	2019/01/03 10:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L	開閉試験	年間計画	変更	
0412480	中部	2019/01/03 09:00	2019/01/03 17:00	単日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0419494	中部	2019/01/03 09:00	2019/01/03 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	E048電装品取替	年間計画	変更	
0419567	中部	2019/01/03 10:00	2019/01/03 11:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0411082	中部	2019/01/06 09:00	2019/02/09 09:00	連続	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線N65~No67間電線高上げ	年間計画	変更	
0410340	中部	2019/01/10 08:00	2019/01/10 18:00	単日	東海変	275kV 知多第二東海 1L 構内	機器点検/GCB普、GIS普	年間計画	変更	
0410251	中部	2019/01/10 09:00	2019/01/10 18:00	単日	知多第二東海 1L	275kV 知多第二東海 1L 全線	CH絶縁油分析	年間計画	変更	
0410339	中部	2019/01/11 08:00	2019/01/11 18:00	単日	東海変	275kV 知多第二東海 2L 構内	機器点検/GCB普、GIS普	年間計画	変更	
0410252	中部	2019/01/11 09:00	2019/01/11 18:00	単日	知多第二東海 2L	275kV 知多第二東海 2L 全線	CH絶縁油分析	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0414665	中部	2019/01/12 08:00	2019/01/13 18:00	毎日	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L 構内	275kV VADブスセクション関係機器点検	年間計画	変更	
0414689	中部	2019/01/16 09:00	2019/01/20 17:00	毎日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No77~川根間電線張替	年間計画	変更	
0411089	中部	2019/01/25 09:00	2019/02/01 16:00	連続	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	鉄塔防錆塗装(H31完工期まで)	年間計画	変更	
0411102	中部	2019/01/28 08:00	2019/02/10 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0411110	中部	2019/01/28 08:00	2019/02/01 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	鉄塔部材取替 □4	年間計画	変更	
0414724	中部	2019/01/28 08:00	2019/01/28 17:00	単日	新佐倉変	275kV 浜岡新佐倉 3L 全線	甲730ダッシュボット、機械ロック同形対策	年間計画	変更	
0419588	中部	2019/01/28 08:00	2019/02/06 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	がいし取替 □2	年間計画	変更	
0419592	中部	2019/01/28 08:00	2019/01/29 17:00	毎日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	架空地線架線金具取替	年間計画	変更	
0419591	中部	2019/01/28 09:00	2019/01/28 14:00	単日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	がいし補修	年間計画	変更	
0413261	中部	2019/01/29 08:00	2019/02/01 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	ボルト補修	年間計画	変更	
0414725	中部	2019/01/29 08:00	2019/01/29 17:00	単日	新佐倉変	275kV 浜岡新佐倉 3L 全線	乙730ダッシュボット、機械ロック同形対策	年間計画	変更	
0419589	中部	2019/01/30 09:00	2019/02/07 17:00	連続	新佐倉変	275kV 浜岡新佐倉 1L 全線	1B Bg他PCB分析採油	年間計画	変更	
0419450	中部	2019/02/02 09:00	2019/02/02 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0419451	中部	2019/02/02 09:00	2019/02/02 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0411095	中部	2019/02/04 08:00	2019/02/04 17:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 2L 構内	佐久間川根2L機器点検(甲LS普点、Box普点)3台	年間計画	変更	
0411096	中部	2019/02/05 08:00	2019/02/05 17:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 2L 構内	佐久間2L機器点検(乙LS普点、箱普点)3台	年間計画	変更	
0414715	中部	2019/02/06 08:00	2019/02/06 17:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根2L L-PP採油	年間計画	変更	
0411086	中部	2019/02/09 09:00	2019/02/09 12:00	単日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No65~No67間電線高上げ 2L絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0411083	中部	2019/02/09 12:00	2019/02/09 12:10	単日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No65~No67間電線高上げ 2L試加圧試験	年間計画	変更	
0419568	中部	2019/02/10 09:00	2019/02/10 16:00	単日	田原変	275kV 甲 BUS	TSC-P撤去 田原湖西1L	年間計画	変更	
0419568	中部	2019/02/10 09:00	2019/02/10 16:00	単日	田原変	275kV 田原湖西 1L 構内	TSC-P撤去 田原湖西1L	年間計画	変更	
0410528	中部	2019/02/11 08:00	2019/02/12 17:00	毎日	三河変	275kV 額田三河 1L 線路	額田三河1L取込	年間計画	変更	
0410444	中部	2019/02/11 10:00	2019/02/11 11:00	単日	額田開	275kV 額田三河 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB046)	年間計画	更新	
0410529	中部	2019/02/13 08:00	2019/02/14 17:00	毎日	三河変	275kV 額田三河 2L 線路	額田三河2L取込	年間計画	変更	
0410445	中部	2019/02/13 10:00	2019/02/13 11:00	単日	額田開	275kV 額田三河 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB048)	年間計画	更新	
0410748	中部	2019/02/13 10:00	2019/02/13 10:15	単日	東部変	275kV 東部額田 1L	開閉試験 東部額田1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0410748	中部	2019/02/13 10:15	2019/02/13 10:30	単日	東部変	275kV 東部額田 2L	開閉試験 東部額田1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0410749	中部	2019/02/14 10:00	2019/02/14 10:15	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L	開閉試験 東名古屋東部1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0410749	中部	2019/02/14 10:15	2019/02/14 10:30	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L	開閉試験 東名古屋東部1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0410751	中部	2019/02/18 10:00	2019/02/18 10:15	単日	東部変	275kV 東部北豊田 1L	開閉試験 東部北豊田1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0410751	中部	2019/02/18 10:15	2019/02/18 10:30	単日	東部変	275kV 東部北豊田 2L	開閉試験 東部北豊田1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0410752	中部	2019/02/19 10:00	2019/02/19 10:15	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 1L	開閉試験 佐久間西幹里1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0410752	中部	2019/02/19 10:15	2019/02/19 10:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L	開閉試験 佐久間西幹里1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0413312	中部	2019/02/20 08:00	2019/02/27 17:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	電線路細密点検、鉄塔防錆塗装ほか	年間計画	変更	
0410998	中部	2019/02/21 08:00	2019/02/23 15:00	連続	岐阜連絡 1L	500kV 岐阜連絡 1L 全線	ジャンパーイン(北部変側)	年間計画	変更	
0411085	中部	2019/02/22 09:00	2019/03/13 09:00	連続	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No65~No67間電線高上げ	年間計画	変更	
0411088	中部	2019/02/22 09:00	2019/03/01 16:00	連続	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	鉄塔防錆塗装(H31完工期まで)	年間計画	変更	
0414690	中部	2019/02/22 09:00	2019/02/26 17:00	毎日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No77~川根間電線張替	年間計画	変更	
0414700	中部	2019/02/22 09:00	2019/02/22 17:00	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	がいし補修	年間計画	変更	
0419586	中部	2019/02/22 09:00	2019/02/22 17:00	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	鉄塔部材補修工事	年間計画	変更	
0409482	中部	2019/02/23 13:00	2019/02/23 17:00	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 1L	実負荷試験	年間計画	変更	
0409482	中部	2019/02/23 12:00	2019/02/23 18:00	単日	北部変	275kV 3 BANK	実負荷試験	年間計画	変更	
0410246	中部	2019/02/23 13:00	2019/02/24 17:00	連続	北部変	500kV 岐阜連絡 1L	課電試験	年間計画	変更	
0410671	中部	2019/02/23 16:00	2019/02/23 16:10	単日	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線No2~No11間電線張替 1L試加圧試験	年間計画	変更	
0410878	中部	2019/02/23 17:00	2019/02/23 18:00	単日	湖西変	275kV 田原湖西 2L 構内	開閉試験	年間計画	更新	
0410885	中部	2019/02/23 17:00	2019/02/23 18:00	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 構内	開閉試験	年間計画	更新	
0410879	中部	2019/02/24 08:00	2019/02/24 17:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	更新	
0410880	中部	2019/02/24 08:00	2019/02/24 18:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	更新	
0410816	中部	2019/02/25 08:00	2019/02/26 18:00	連続	東部変	275kV 佐久間西幹里 1L 構内	GCB046弁細	年間計画	変更	
0411093	中部	2019/02/25 08:00	2019/02/25 17:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 1L 構内	佐久間1L機器点検(甲LS普点、Box普点)3台	年間計画	変更	
0411094	中部	2019/02/26 08:00	2019/02/26 17:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 1L 構内	佐久間1L機器点検(乙LS普点、Box普点)3台	年間計画	変更	
0414702	中部	2019/02/27 08:00	2019/02/27 17:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 1L 構内	275甲PD採油	年間計画	変更	
0414701	中部	2019/02/28 08:00	2019/02/28 17:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根1L L-PP採油	年間計画	変更	
0410207	中部	2019/03/01 09:00	2019/03/01 17:00	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0410208	中部	2019/03/01 09:00	2019/03/01 17:00	単日	下広井変	275kV 東海下広井 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0410211	中部	2019/03/01 09:00	2019/03/01 17:00	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0410212	中部	2019/03/01 09:00	2019/03/01 17:00	単日	下広井変	275kV 東海下広井 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0410802	中部	2019/03/01 09:00	2019/03/01 09:10	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0410846	中部	2019/03/01 09:00	2019/03/01 09:20	単日	豊根開	500kV 静岡幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0410868	中部	2019/03/01 09:00	2019/03/01 09:10	単日	三河変	275kV 湖西三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0410884	中部	2019/03/01 09:00	2019/03/01 09:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0419476	中部	2019/03/01 09:00	2019/03/01 09:10	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L 構内	西部西名1L CBO32開閉試験	年間計画	変更	
0419477	中部	2019/03/01 09:00	2019/03/01 09:10	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L 構内	西部西名2L CBO34開閉試験	年間計画	変更	
0419480	中部	2019/03/01 09:00	2019/03/01 09:10	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L 構内	西名古屋西尾張1L CBO46開閉試験	年間計画	変更	
0419481	中部	2019/03/01 09:00	2019/03/01 09:10	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L 構内	西名古屋西尾張2L CBO48開閉試験	年間計画	変更	
0419482	中部	2019/03/01 09:00	2019/03/01 09:10	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L 構内	川越火力1L CBO42開閉試験	年間計画	変更	
0419483	中部	2019/03/01 09:00	2019/03/01 09:10	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L 構内	川越火力2L CBO44開閉試験	年間計画	変更	
0410803	中部	2019/03/01 09:10	2019/03/01 09:20	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0410847	中部	2019/03/01 09:20	2019/03/01 09:40	単日	豊根開	500kV 静岡幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0410795	中部	2019/03/01 10:00	2019/03/01 10:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0410863	中部	2019/03/01 10:00	2019/03/01 10:20	単日	三河変	275kV 額田三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0410864	中部	2019/03/01 10:00	2019/03/01 10:20	単日	三河変	275kV 額田三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0410800	中部	2019/03/01 11:00	2019/03/01 11:30	単日	東栄変	500kV 豊根連結 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0410848	中部	2019/03/01 17:00	2019/03/01 17:10	単日	豊根開	500kV 豊根幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0410849	中部	2019/03/01 17:00	2019/03/01 17:10	単日	豊根開	500kV 豊根幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0414901	中部	2019/03/02 09:00	2019/03/02 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L	中勢亀山1L関係機器点検	年間計画	変更	
0419579	中部	2019/03/03 15:00	2019/03/03 17:00	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 1L	1・2GTr他取替/275GCB油ポンプ電源切替	年間計画	変更	
0419579	中部	2019/03/03 15:00	2019/03/03 17:00	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 2L	1・2GTr他取替/275GCB油ポンプ電源切替	年間計画	変更	
0419579	中部	2019/03/03 15:00	2019/03/03 17:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L	1・2GTr他取替/275GCB油ポンプ電源切替	年間計画	変更	
0419579	中部	2019/03/03 15:00	2019/03/03 17:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L	1・2GTr他取替/275GCB油ポンプ電源切替	年間計画	変更	
0413313	中部	2019/03/04 08:00	2019/03/11 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	電線路細密点検、鉄塔防錆塗装ほか	年間計画	変更	
0419560	中部	2019/03/04 09:00	2019/03/08 17:00	連続	東部変	500kV 東栄幹 1L 全線	500kV東栄幹1L LA修理	年間計画	変更	
0410833	中部	2019/03/05 08:00	2019/03/06 18:00	連続	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L 構内	GCB048弁組	年間計画	変更	
0414809	中部	2019/03/08 08:00	2019/03/10 17:00	連続	中勢亀山 1L	275kV 中勢亀山 1L 全線	がいし架線金具取替	年間計画	変更	
0410467	中部	2019/03/08 09:00	2019/03/08 17:00	単日	中勢亀山 1L	275kV 中勢亀山 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0410796	中部	2019/03/08 17:00	2019/03/08 18:00	単日	東栄変	500kV 東栄幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	更新	
0410965	中部	2019/03/09 09:00	2019/03/10 17:00	毎日	中勢亀山 1L	275kV 中勢亀山 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0414674	中部	2019/03/09 09:00	2019/03/09 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 1L	分岐1L関係機器点検	年間計画	変更	
0415002	中部	2019/03/09 09:00	2019/03/10 17:00	毎日	中勢亀山 1L	275kV 中勢亀山 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0419614	中部	2019/03/11 15:00	2019/03/11 15:30	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 1L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0419615	中部	2019/03/11 15:00	2019/03/11 15:30	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 1L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0419616	中部	2019/03/11 15:00	2019/03/11 15:30	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0419617	中部	2019/03/11 15:00	2019/03/11 15:30	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0419614	中部	2019/03/11 15:30	2019/03/11 16:00	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 2L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0419615	中部	2019/03/11 15:30	2019/03/11 16:00	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 2L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0419616	中部	2019/03/11 15:30	2019/03/11 16:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0419617	中部	2019/03/11 15:30	2019/03/11 16:00	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0411087	中部	2019/03/13 09:00	2019/03/13 12:00	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No65~No67間電線高上げ 1L絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0411084	中部	2019/03/13 12:00	2019/03/13 12:10	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No65~No67間電線高上げ 1L試加圧試験	年間計画	変更	
0409403	中部	2019/03/14 07:00	2019/03/18 18:00	連続	東栄変	275kV 1 BANK	CB5010弁組点検	年間計画	変更	
0409513	中部	2019/03/14 07:00	2019/03/17 18:00	毎日	新豊根東栄線	275kV 新豊根東栄線 全線	電線路細密点検、クランプ抵抗測定	年間計画	変更	
0409472	中部	2019/03/14 10:00	2019/03/14 11:00	単日	東栄変	275kV 1 BANK	開閉試験	年間計画	変更	
0409472	中部	2019/03/14 10:00	2019/03/14 11:00	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線	開閉試験	年間計画	変更	
0410757	中部	2019/03/14 10:00	2019/03/14 10:15	単日	東部変	500kV 新三河幹 1L	開閉試験 新三河幹1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0418519	中部	2019/03/14 09:00	2019/03/14 18:00	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線 構内	CRPCM1単体・模擬故障試験	年間計画	変更	
0410757	中部	2019/03/14 10:15	2019/03/14 10:30	単日	東部変	500kV 新三河幹 2L	開閉試験 新三河幹1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0414810	中部	2019/03/15 08:00	2019/03/17 17:00	連続	中勢亀山 2L	275kV 中勢亀山 2L 全線	がいし架線金具取替	年間計画	変更	
0414867	中部	2019/03/15 09:00	2019/03/15 16:00	単日	中勢亀山 2L	275kV 中勢亀山 2L 全線	ジャンパースペース補修	年間計画	変更	
0414902	中部	2019/03/15 09:00	2019/03/15 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L	中勢亀山2L関係機器点検	年間計画	変更	
0415003	中部	2019/03/15 09:00	2019/03/17 17:00	毎日	中勢亀山 2L	275kV 中勢亀山 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0410758	中部	2019/03/15 10:00	2019/03/15 10:15	単日	東部変	500kV 東栄幹 1L	開閉試験 東栄幹1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0410758	中部	2019/03/15 10:15	2019/03/15 10:30	単日	東部変	500kV 東栄幹 2L	開閉試験 東栄幹1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0410966	中部	2019/03/16 09:00	2019/03/17 17:00	毎日	中勢亀山 2L	275kV 中勢亀山 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0410739	中部	2019/03/18 10:00	2019/03/18 10:15	単日	東部変	500kV 東部幹 1L	開閉試験 東部幹1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0410739	中部	2019/03/18 10:15	2019/03/18 10:30	単日	東部変	500kV 東部幹 2L	開閉試験 東部幹1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0409457	中部	2019/03/23 08:00	2019/03/23 12:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	制御保護盤取替/電圧取込	年間計画	変更	
0410537	中部	2019/03/23 09:00	2019/03/26 17:00	連続	西濃変	275kV 北部西濃 1L 全線	275kV DAC取替(北部1L切替)	年間計画	変更	
0410860	中部	2019/03/23 09:00	2019/03/23 17:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0411839	中部	2019/03/23 09:00	2019/03/23 17:00	単日	中勢亀山 1L	275kV 中勢亀山 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0414963	中部	2019/03/23 09:00	2019/03/23 17:00	単日	中勢亀山 1L	275kV 中勢亀山 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0409457	中部	2019/03/23 12:00	2019/03/23 16:30	単日	北部変	275kV 乙B BUS	制御保護盤取替/電圧取込	年間計画	変更	
0411837	中部	2019/03/24 09:00	2019/03/24 17:00	単日	中勢亀山 2L	275kV 中勢亀山 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0411840	中部	2019/03/24 09:00	2019/03/24 17:00	単日	中勢亀山 2L	275kV 中勢亀山 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0414779	中部	2019/03/28 09:00	2019/03/31 17:00	連続	西濃変	275kV 北部西濃 2L 全線	275kV DAC取替(北部2L切替)	年間計画	変更	
0420123	中部	2019/03/29 09:00	2019/03/29 17:00	単日	西濃変	275kV 北部西濃 2L 全線	北部西濃2L LPD PCB採油	年間計画	変更	
0411838	中部	2019/03/30 09:00	2019/03/30 17:00	単日	中勢亀山 1L	275kV 中勢亀山 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0411841	中部	2019/03/30 09:00	2019/03/30 17:00	単日	中勢亀山 1L	275kV 中勢亀山 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0419581	中部	2019/03/31 10:30	2019/03/31 11:30	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 1L	1・2GTr他取替/275GCB油ポンプ電源切替	年間計画	変更	
0419581	中部	2019/03/31 10:30	2019/03/31 11:30	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 2L	1・2GTr他取替/275GCB油ポンプ電源切替	年間計画	変更	
0419581	中部	2019/03/31 10:30	2019/03/31 11:30	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L	1・2GTr他取替/275GCB油ポンプ電源切替	年間計画	変更	
0419581	中部	2019/03/31 10:30	2019/03/31 11:30	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L	1・2GTr他取替/275GCB油ポンプ電源切替	年間計画	変更	
0417228	中部	2019/04/01 08:00	2019/04/02 17:00	連続	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 全線	西部幹線L113~L114間架空地線補修	年間計画	変更	
0417434	中部	2019/04/01 08:00	2019/04/04 17:00	毎日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 全線	西部幹線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417639	中部	2019/04/01 08:00	2019/04/01 18:00	単日	犬山変	275kV 中濃犬山 2L	機器点検(甲B細、LE・手動・GIS普、CB弁他)	年間計画	変更	
0417639	中部	2019/04/01 08:00	2019/04/02 18:00	連続	犬山変	275kV 中濃犬山 2L 構内	機器点検(甲B細、LE・手動・GIS普、CB弁他)	年間計画	変更	
0417509	中部	2019/04/01 09:00	2019/04/05 14:00	連続	東部変	500kV 東部幹 1L 全線	500kV東部幹1L 制御盤・保護盤切替、ISC取込	年間計画	変更	
0417668	中部	2019/04/01 09:00	2019/04/05 14:00	連続	北部変	500kV 東部幹 1L 全線	制御保護盤取替/東部1L切替	年間計画	変更	
0418702	中部	2019/04/01 09:00	2019/04/13 18:00	連続	中濃変	275kV 中濃犬山 2L 構内	275kV機器取替/犬山2L 甲乙018取替	年間計画	変更	
0419295	中部	2019/04/01 09:00	2019/04/01 17:00	単日	北部変	500kV 西部幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0419650	中部	2019/04/01 09:00	2019/04/01 17:00	単日	西部変	500kV 西部幹 1L	500kV西部幹1L関係機器点検	年間計画	変更	
0417640	中部	2019/04/02 08:00	2019/04/02 18:00	単日	犬山変	275kV 中濃犬山 2L 構内	機器点検(乙LS普)	年間計画	変更	
0417154	中部	2019/04/02 09:00	2019/04/04 17:00	毎日	額田三河 1L	275kV 額田三河 1L 全線	防錆塗装 額田三河線口8~21 4基	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0417372	中部	2019/04/02 09:00	2019/04/06 17:00	連続	中濃変	275kV 中濃犬山 2L 全線	275kVVGCSフランジ防水対策	年間計画	変更	
0419299	中部	2019/04/02 09:00	2019/04/02 17:00	単日	北部変	500kV 東部幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0419651	中部	2019/04/02 09:00	2019/04/02 17:00	単日	西部変	500kV 西部幹 1L	500kV西部幹1L関係機器点検	年間計画	変更	
0417362	中部	2019/04/03 09:00	2019/04/03 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	中勢亀山1L関係機器点検	年間計画	変更	
0417729	中部	2019/04/03 09:00	2019/04/03 17:00	単日	中勢亀山 2L	275kV 中勢亀山 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417735	中部	2019/04/03 09:00	2019/04/03 17:00	単日	中勢亀山 1L	275kV 中勢亀山 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417342	中部	2019/04/05 14:00	2019/04/05 18:00	単日	北部変	500kV 東部幹 1L	制御保護盤取替/東部1L切替	年間計画	変更	
0417475	中部	2019/04/06 08:00	2019/04/07 17:00	毎日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417682	中部	2019/04/06 08:00	2019/04/07 17:00	毎日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0420080	中部	2019/04/06 08:00	2019/04/07 18:00	連続	湖西変	275kV 湖西三河 1L 全線	PCB分析採油	年間計画	変更	
0417715	中部	2019/04/06 08:30	2019/04/06 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 線路	伊勢南勢1L関係機器点検	年間計画	変更	
0417114	中部	2019/04/06 09:00	2019/04/06 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L 構内	分岐2L LS甲054機器点検	年間計画	変更	
0417346	中部	2019/04/06 09:00	2019/04/06 17:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L 構内	甲042本体・BOX普点	年間計画	変更	
0418637	中部	2019/04/06 09:00	2019/04/06 12:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L 構内	275kV TCT盤、43P盤 撤去	年間計画	変更	
0419640	中部	2019/04/06 09:00	2019/04/07 17:00	連続	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L	鈴鹿幹1L関係普点	年間計画	変更	
0417684	中部	2019/04/07 08:00	2019/04/11 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417776	中部	2019/04/07 08:00	2019/04/12 18:00	連続	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 全線	GCB046BOX細点、電装品取替、普通点検他	年間計画	変更	
0417777	中部	2019/04/07 08:00	2019/04/08 18:00	毎日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 構内	甲046 BOX細点・電装品取替	年間計画	変更	
0418731	中部	2019/04/07 08:00	2019/04/07 17:00	単日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	鉄塔部材補修	年間計画	変更	
0417716	中部	2019/04/07 08:30	2019/04/07 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 構内	伊勢南勢1L関係機器点検	年間計画	変更	
0417115	中部	2019/04/07 09:00	2019/04/07 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L 構内	分岐2L LS乙054機器点検	年間計画	変更	
0419641	中部	2019/04/07 09:00	2019/04/07 17:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L	鈴鹿幹1L関係普点	年間計画	変更	
0417871	中部	2019/04/08 08:00	2019/04/12 17:00	連続	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	静岡(変)関連275kV送電線新設 遠江駿遠1L ジャンパー線作成	年間計画	変更	
0419790	中部	2019/04/08 08:30	2019/04/08 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L	分岐2L関係機器点検	年間計画	変更	
0417363	中部	2019/04/08 09:00	2019/04/08 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	中勢亀山2L関係機器点検	年間計画	変更	
0417510	中部	2019/04/08 09:00	2019/04/12 14:00	連続	東部変	500kV 東部幹 2L 全線	500kV東部幹2L 制御盤・保護盤切替、ISC取込	年間計画	変更	
0417669	中部	2019/04/08 09:00	2019/04/12 14:00	連続	北部変	500kV 東部幹 2L 全線	制御保護盤取替/東部2L切替	年間計画	変更	
0417734	中部	2019/04/08 09:00	2019/04/08 17:00	単日	中勢亀山 2L	275kV 中勢亀山 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0419300	中部	2019/04/08 09:00	2019/04/08 17:00	単日	北部変	500kV 東部幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417778	中部	2019/04/09 08:00	2019/04/10 18:00	毎日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 構内	乙046 BOX細点、電装品取替	年間計画	変更	
0417155	中部	2019/04/09 09:00	2019/04/11 17:00	毎日	額田三河 2L	275kV 額田三河 2L 全線	防錆塗装 額田三河線口8~21 4基	年間計画	変更	
0417441	中部	2019/04/09 09:00	2019/04/09 16:00	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江1L IAO-FL条件取込ほか【静岡変Tr設置】	年間計画	変更	
0417736	中部	2019/04/09 09:00	2019/04/09 17:00	単日	中勢亀山 2L	275kV 中勢亀山 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417564	中部	2019/04/09 10:00	2019/04/09 17:00	単日	三岐幹 2L	500kV 三岐幹 2L 全線	不良がいし検出	年間計画	変更	
0419287	中部	2019/04/09 10:30	2019/04/09 11:00	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417563	中部	2019/04/10 10:00	2019/04/10 17:00	単日	三岐幹 1L	500kV 三岐幹 1L 全線	不良がいし検出	年間計画	変更	
0419286	中部	2019/04/10 10:00	2019/04/10 10:30	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417442	中部	2019/04/12 09:00	2019/04/12 16:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 全線	駿遠1L IAO-FL条件取込【静岡変Tr設置】	年間計画	変更	
0418714	中部	2019/04/12 09:30	2019/04/12 12:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 全線	駿遠1L DAC盤同形対策	年間計画	変更	
0417343	中部	2019/04/12 14:00	2019/04/12 18:00	単日	北部変	500kV 東部幹 2L	制御保護盤取替/東部2L切替	年間計画	変更	
0417476	中部	2019/04/13 08:00	2019/04/13 17:00	単日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417683	中部	2019/04/13 08:00	2019/04/14 17:00	毎日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417685	中部	2019/04/13 08:00	2019/04/17 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417779	中部	2019/04/13 08:00	2019/04/18 18:00	連続	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L 全線	GCB048BOX細点、電装品取替、普通点検他	年間計画	変更	
0417780	中部	2019/04/13 08:00	2019/04/14 18:00	毎日	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L 構内	甲048 BOX細点・電装品取替	年間計画	変更	
0417873	中部	2019/04/13 08:00	2019/04/19 17:00	連続	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	静岡(変)関連275kV送電線新設 遠江駿遠2L ジャンパー線作成	年間計画	変更	
0418732	中部	2019/04/13 08:00	2019/04/13 17:00	単日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	鉄塔部材補修	年間計画	変更	
0420082	中部	2019/04/13 08:00	2019/04/14 18:00	連続	湖西変	275kV 湖西三河 2L 全線	PCB分析採油	年間計画	変更	
0417717	中部	2019/04/13 08:30	2019/04/13 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L 線路	伊勢南勢2L関係機器点検	年間計画	変更	
0418638	中部	2019/04/13 09:00	2019/04/13 12:00	単日	湖西変	275kV 乙 BUS	275kV TCT盤 撤去	年間計画	変更	
0418638	中部	2019/04/13 09:00	2019/04/13 12:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L 構内	275kV TCT盤 撤去	年間計画	変更	
0417477	中部	2019/04/14 08:00	2019/04/14 17:00	単日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417718	中部	2019/04/14 08:30	2019/04/14 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L 構内	伊勢南勢2L関係機器点検	年間計画	変更	
0417511	中部	2019/04/14 09:00	2019/04/19 14:00	連続	東部変	500kV 東部幹 1L 全線	500kV東部幹1L 制御盤・保護盤切替、ISC取込	年間計画	変更	
0417721	中部	2019/04/14 09:00	2019/04/19 17:00	連続	東部変	500kV 東部幹 1L 全線	東部幹1L保護盤切替	年間計画	変更	
0419342	中部	2019/04/14 09:00	2019/04/19 17:00	毎日	東部幹 1L	500kV 東部幹 1L 全線	東部幹線 防錆塗装	年間計画	変更	
0417652	中部	2019/04/15 08:00	2019/04/16 17:00	連続	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 1L 線路	東部方面ISC設置/275kV東部1L取込	年間計画	変更	
0417745	中部	2019/04/15 08:00	2019/04/17 17:00	毎日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	鉄塔スケッチ	年間計画	変更	
0417781	中部	2019/04/15 08:00	2019/04/16 18:00	毎日	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L 構内	乙048 BOX細点・電装品取替	年間計画	変更	
0417374	中部	2019/04/15 11:30	2019/04/15 12:00	単日	東部変	500kV 東部幹 1L	東部幹1L保護盤切替 パレット確認試験	年間計画	変更	
0417263	中部	2019/04/16 08:00	2019/04/16 18:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L 全線	GCB032普点、LE032BOX普点	年間計画	変更	
0417440	中部	2019/04/17 09:00	2019/04/17 16:00	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江2L IAO-FL条件取込ほか【静岡変Tr設置】	年間計画	変更	
0417262	中部	2019/04/18 08:00	2019/04/18 18:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L 全線	GCB034普点、LE034BOX普点	年間計画	変更	
0417371	中部	2019/04/18 08:00	2019/04/19 17:00	毎日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	鉄塔スケッチ	年間計画	変更	
0417653	中部	2019/04/18 08:00	2019/04/19 17:00	連続	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 2L 線路	東部方面ISC設置/275kV東部2L取込	年間計画	変更	
0417443	中部	2019/04/18 09:00	2019/04/18 16:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L 全線	駿遠2L IAO-FL条件取込【静岡変Tr設置】	年間計画	変更	
0417384	中部	2019/04/20 08:00	2019/04/26 17:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	電線路細密点検、鉄塔防錆塗装ほか	年間計画	変更	
0417478	中部	2019/04/20 08:00	2019/04/21 17:00	毎日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0418722	中部	2019/04/20 08:30	2019/04/20 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 構内	伊勢幹線1L関係機器点検	年間計画	変更	
0419643	中部	2019/04/20 09:00	2019/04/21 17:00	連続	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L	鈴鹿幹2L関係普点	年間計画	変更	
0418723	中部	2019/04/21 08:30	2019/04/21 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 構内	伊勢幹線1L関係機器点検	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0419642	中部	2019/04/21 09:00	2019/04/21 17:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L	鈴鹿幹2L関係普点	年間計画	変更	
0417450	中部	2019/04/22 08:00	2019/04/23 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ジャンパ補強線取替他	年間計画	変更	
0417591	中部	2019/04/22 08:00	2019/04/22 17:00	単日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	張力観測装置撤去(がいし連装置)	年間計画	変更	
0417845	中部	2019/04/22 08:00	2019/04/24 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	信濃東信線No25~No27防錆塗装他	年間計画	変更	
0417902	中部	2019/04/22 08:00	2019/04/24 16:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ジャンパ補強線補修	年間計画	変更	
0417722	中部	2019/04/22 09:00	2019/04/27 17:00	連続	東栄変	500kV 東栄幹 2L 全線	東栄幹2L保護盤切替	年間計画	変更	
0418630	中部	2019/04/22 09:00	2019/04/27 21:00	連続	東部変	500kV 東栄幹 2L 全線	500kV東栄幹2L LA修理	年間計画	変更	
0419343	中部	2019/04/22 09:00	2019/04/27 17:00	毎日	東栄幹 2L	500kV 東栄幹 2L 全線	東栄幹線 防錆塗装	年間計画	変更	
0417592	中部	2019/04/23 08:00	2019/04/23 17:00	単日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	張力観測装置撤去(がいし連装置)	年間計画	変更	
0417240	中部	2019/04/23 09:00	2019/04/23 17:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L	川越火力1LFB取込 甲乙LS加圧開閉	年間計画	変更	
0417335	中部	2019/04/23 09:00	2019/04/23 17:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L 構内	川越火力1LFB取込	年間計画	変更	
0417512	中部	2019/04/23 09:00	2019/04/27 14:00	連続	東部変	500kV 東栄幹 2L 全線	500kV東栄幹2L 制御盤・保護盤切替、ISC取込	年間計画	変更	
0417376	中部	2019/04/23 11:30	2019/04/23 12:00	単日	東栄変	500kV 東栄幹 2L	東栄幹2L保護盤切替 バレット確認試験	年間計画	変更	
0417241	中部	2019/04/24 09:00	2019/04/24 17:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L	川越火力2LFB取込 甲乙LS加圧開閉	年間計画	変更	
0417336	中部	2019/04/24 09:00	2019/04/24 17:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L 構内	川越火力2LFB取込	年間計画	変更	
0415074	中部	2019/04/25 06:00	2019/04/26 20:00	毎日	信濃変	275kV 信濃中 2L 全線	機器点検(058ブロック点検)	年間計画	変更	
0415074	中部	2019/04/25 06:00	2019/04/25 20:00	毎日	信濃変	275kV 甲 BUS	機器点検(058ブロック点検)	年間計画	変更	
0415075	中部	2019/04/25 07:00	2019/04/25 20:00	毎日	信濃変	275kV 甲 BUS	機器点検(100ブロック点検)	年間計画	変更	
0415096	中部	2019/04/25 08:00	2019/04/25 13:00	毎日	信濃変	275kV 信濃中 2L 構内	信濃中 2L DAC不良修理	年間計画	変更	
0415097	中部	2019/04/25 11:00	2019/04/25 16:00	毎日	信濃変	275kV 信濃中 2L 構内	信濃中 2L DACウツスカ清掃	年間計画	変更	
0415149	中部	2019/04/26 06:00	2019/04/26 20:00	毎日	信濃変	275kV 乙 BUS	機器点検(058ブロック点検)	年間計画	変更	
0415076	中部	2019/04/26 07:00	2019/04/26 20:00	毎日	信濃変	275kV 乙 BUS	機器点検(100ブロック点検)	年間計画	変更	
0415053	中部	2019/04/27 07:00	2019/05/01 18:00	連続	信濃幹 1L	500kV 信濃幹 1L 全線	ラインスペーサ取替他	年間計画	変更	
0415067	中部	2019/04/27 07:00	2019/04/30 18:00	連続	豊根開	500kV 南信幹 1L 線路	南信幹1L 制御盤取込、ISC取込	年間計画	変更	
0415072	中部	2019/04/27 07:00	2019/04/27 20:00	毎日	信濃変	500kV 甲 BUS	機器点検(3BTブロック点検)	年間計画	変更	
0415072	中部	2019/04/27 07:00	2019/04/27 20:00	毎日	信濃変	275kV 3 BANK	機器点検(3BTブロック点検)	年間計画	変更	
0415098	中部	2019/04/27 07:00	2019/04/27 21:00	毎日	南信変	500kV 甲B BUS	3BTブロック点検	年間計画	変更	
0417037	中部	2019/04/27 08:00	2019/04/29 17:00	毎日	幸田碧南 1L	275kV 幸田碧南 1L 全線	幸田碧南線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417039	中部	2019/04/27 08:00	2019/04/29 17:00	毎日	幸田碧南 1L	275kV 幸田碧南 1L 全線	幸田碧南線ボルト補修	年間計画	変更	
0417319	中部	2019/04/27 08:00	2019/04/30 17:00	連続	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	がいし架線金具取替	年間計画	変更	
0417612	中部	2019/04/27 08:00	2019/05/01 17:00	連続	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L 全線	上段制御保護盤取替(駿河1L制御盤切替)	年間計画	変更	
0417665	中部	2019/04/27 08:00	2019/04/29 17:00	毎日	幸田碧南 1L	275kV 幸田碧南 1L 全線	幸田碧南線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417680	中部	2019/04/27 08:00	2019/05/01 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417782	中部	2019/04/27 08:00	2019/04/30 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417853	中部	2019/04/27 08:00	2019/04/29 17:00	連続	三河変	275kV 三河遠江 1L 構内	CB026弁細点	年間計画	変更	
0417865	中部	2019/04/27 08:00	2019/05/01 17:00	連続	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	静岡(変)関連275kV送電線新設 駿遠駿河1L ジャンパー線作成	年間計画	変更	
0415066	中部	2019/04/27 08:00	2019/04/27 13:00	毎日	豊根開	500kV 甲B BUS	500Bブス電圧取込	年間計画	変更	
0415113	中部	2019/04/27 08:00	2019/04/28 18:00	連続	豊根開	500kV 南信幹 1L 線路	南信幹1L GISガス圧力センサ取付	年間計画	変更	
0417238	中部	2019/04/27 09:00	2019/04/27 17:00	毎日	西名古屋変	275kV 信濃西名古屋 1L	信濃西名古屋1L、275BブスタイDAC、FB取込 甲乙LS加圧開閉	年間計画	変更	
0417247	中部	2019/04/27 09:00	2019/04/27 17:00	毎日	西名古屋変	275kV 信濃西名古屋 1L	信濃西名古屋1LDAC、FB取込	年間計画	変更	
0417437	中部	2019/04/27 09:00	2019/04/27 17:00	毎日	西名古屋変	275kV 信濃西名古屋 1L	信濃西名古屋1L、275kV BブスタイDAC、FB取込	年間計画	変更	
0417456	中部	2019/04/27 09:00	2019/04/30 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417677	中部	2019/04/27 09:00	2019/04/29 17:00	毎日	幸田碧南 1L	275kV 幸田碧南 1L 全線	防錆塗装・2層塗、幸田碧南線E23、24	年間計画	変更	
0417696	中部	2019/04/27 09:00	2019/04/29 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	ジャンパー補修 No22~24、28~30 計6基	年間計画	変更	
0417724	中部	2019/04/27 09:00	2019/04/29 17:00	毎日	信濃西名古屋 1L	275kV 信濃西名古屋 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417857	中部	2019/04/27 09:00	2019/04/29 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	防錆塗装 2層塗 No11~13 計3基	年間計画	変更	
0415066	中部	2019/04/27 13:00	2019/04/27 17:00	毎日	豊根開	500kV 乙B BUS	500Bブス電圧取込	年間計画	変更	
0415099	中部	2019/04/28 07:00	2019/04/28 21:00	毎日	南信変	500kV 乙B BUS	3BTブロック点検	年間計画	変更	
0417788	中部	2019/04/28 08:00	2019/04/29 17:00	連続	碧南変	275kV 幸田碧南 1L	幸田碧南1L取込	年間計画	変更	
0417790	中部	2019/04/28 08:00	2019/04/29 17:00	連続	幸田変	275kV 幸田碧南 1L	幸田碧南1L取込	年間計画	変更	
0418694	中部	2019/04/28 08:00	2019/04/28 17:00	毎日	駿河変	275kV 駿遠駿河 1L 構内	駿遠駿河1L関係機器点検(乙052)	年間計画	変更	
0415110	中部	2019/04/28 08:00	2019/04/30 18:00	連続	豊根開	500kV 甲B BUS	甲ブスケ制御盤取替、ISC電圧取り込み	年間計画	変更	
0417080	中部	2019/04/28 09:00	2019/04/28 17:00	毎日	安倍変	275kV 安倍分岐 1L 構内	制御盤取替のうち275IAO 分岐1L取込	年間計画	変更	
0417496	中部	2019/04/28 09:00	2019/04/28 17:00	毎日	信濃西名古屋 1L	275kV 信濃西名古屋 1L	信濃西名古屋1L関係機器点検	年間計画	変更	
0418692	中部	2019/04/29 08:00	2019/04/29 17:00	毎日	駿河変	275kV 駿河東清水 2L 全線	駿河東清水2L関係機器点検(乙・L・E058)	年間計画	変更	
0418695	中部	2019/04/29 08:00	2019/04/29 17:00	毎日	駿河変	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河1L関係機器点検(GCS・GCB・L・E052)	年間計画	変更	
0418719	中部	2019/04/29 08:00	2019/04/29 17:00	毎日	信濃西名古屋 1L	275kV 信濃西名古屋 1L 全線	がいし取替	年間計画	変更	
0417322	中部	2019/04/29 09:00	2019/04/29 17:00	毎日	駿河変	275kV 駿遠駿河 1L 構内	FL変更に伴う275IAO 駿遠駿河1L取込	年間計画	変更	
0417497	中部	2019/04/29 09:00	2019/04/29 17:00	毎日	信濃西名古屋 1L	275kV 信濃西名古屋 1L	信濃西名古屋1L関係機器点検	年間計画	変更	
0418520	中部	2019/04/29 08:00	2019/04/29 17:00	毎日	南信変	500kV 甲A BUS	2BTブロック点検	年間計画	新規	
0418523	中部	2019/04/29 08:00	2019/04/29 17:00	毎日	南信変	500kV 甲A BUS	2BTブロック点検	年間計画	変更	
0417430	中部	2019/04/30 07:00	2019/04/30 19:00	毎日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L 全線	CB016普点・電装品、甲乙O16普点・電装品、GIS普点	年間計画	変更	
0418680	中部	2019/04/30 08:00	2019/05/05 18:00	連続	南勢変	275kV 伊勢南勢 2L 線路	伊勢南勢1LGCB044細密点検(内部開放点検)	年間計画	変更	
0418522	中部	2019/04/30 08:00	2019/04/30 17:00	毎日	南信変	500kV 乙A BUS	2BTブロック点検	年間計画	変更	
0415068	中部	2019/05/01 07:00	2019/05/04 18:00	連続	豊根開	500kV 南信幹 2L 線路	南信幹2L 制御盤、ISC取込	年間計画	変更	
0417038	中部	2019/05/01 08:00	2019/05/03 17:00	毎日	幸田碧南 2L	275kV 幸田碧南 2L 全線	幸田碧南線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417040	中部	2019/05/01 08:00	2019/05/03 17:00	毎日	幸田碧南 2L	275kV 幸田碧南 2L 全線	幸田碧南線ボルト補修	年間計画	変更	
0417667	中部	2019/05/01 08:00	2019/05/03 17:00	毎日	幸田碧南 2L	275kV 幸田碧南 2L 全線	幸田碧南線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417789	中部	2019/05/01 08:00	2019/05/02 17:00	連続	碧南変	275kV 幸田碧南 2L	幸田碧南2L取込	年間計画	変更	
0417791	中部	2019/05/01 08:00	2019/05/02 17:00	連続	幸田変	275kV 幸田碧南 2L	幸田碧南2L取込	年間計画	変更	
0415114	中部	2019/05/01 08:00	2019/05/02 18:00	連続	豊根開	500kV 南信幹 2L 線路	南信幹2L GISガス圧力センサ取付	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0415134	中部	2019/05/01 08:00	2019/05/01 13:00	単日	豊根開	500kV 甲B BUS	500Bブス電圧取込	年間計画	変更	
0417678	中部	2019/05/01 09:00	2019/05/03 17:00	毎日	幸田碧南 2L	275kV 幸田碧南 2L 全線	防錆塗装・2層塗、幸田碧南線E23、24	年間計画	変更	
0418718	中部	2019/05/01 09:00	2019/05/01 16:00	単日	幸田碧南 2L	275kV 幸田碧南 2L 全線	部材取替 幸田碧南線No1	年間計画	変更	
0415134	中部	2019/05/01 13:00	2019/05/01 17:00	単日	豊根開	500kV 乙B BUS	500Bブス電圧取込	年間計画	変更	
0415054	中部	2019/05/02 07:00	2019/05/06 18:00	連続	信濃幹 2L	500kV 信濃幹 2L 全線	ラインスペーサ取替他	年間計画	変更	
0415129	中部	2019/05/02 07:00	2019/05/05 18:00	連続	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	ラインスペーサ取替他	年間計画	変更	
0415135	中部	2019/05/02 07:00	2019/05/05 19:00	連続	信濃変	500kV 信濃幹 2L 全線	5024ブロック機器点検(信濃幹2L)	年間計画	変更	
0417320	中部	2019/05/02 08:00	2019/05/05 17:00	連続	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	がいし架線金具取替	年間計画	変更	
0417613	中部	2019/05/02 08:00	2019/05/06 17:00	連続	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L 全線	上段制御保護盤取替(駿河2L制御盤切替)	年間計画	変更	
0417681	中部	2019/05/02 08:00	2019/05/06 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417783	中部	2019/05/02 08:00	2019/05/05 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417869	中部	2019/05/02 08:00	2019/05/06 17:00	連続	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	静岡(変)関連275kV送電線新設 駿遠駿河2L ジャンパー線作成	年間計画	変更	
0418720	中部	2019/05/02 08:00	2019/05/02 17:00	単日	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	がいし取替	年間計画	変更	
0415111	中部	2019/05/02 08:00	2019/05/04 18:00	連続	豊根開	500kV 乙B BUS	Bブスタイプブスセク制御盤取替、ISC電圧取り込み	年間計画	変更	
0417239	中部	2019/05/02 09:00	2019/05/02 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L	亀山西名古屋2LDAC、FB取込 甲乙LS加圧閉閉	年間計画	変更	
0417248	中部	2019/05/02 09:00	2019/05/02 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L	亀山西名古屋2LDAC、FB取込	年間計画	変更	
0417438	中部	2019/05/02 09:00	2019/05/02 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L	亀山西名古屋2LDAC、FB取込	年間計画	変更	
0417457	中部	2019/05/02 09:00	2019/05/05 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417697	中部	2019/05/02 09:00	2019/05/04 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	ダンパー補修 No22~24、28~30 計6基	年間計画	変更	
0417725	中部	2019/05/02 09:00	2019/05/04 17:00	毎日	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417858	中部	2019/05/02 09:00	2019/05/04 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	防錆塗装 2層塗 No11~13 計3基	年間計画	変更	
0415100	中部	2019/05/03 07:00	2019/05/03 21:00	単日	南信変	500kV 信濃幹 2L 全線	信濃幹線2L(5038)ブロック点検	年間計画	変更	
0415100	中部	2019/05/03 07:00	2019/05/03 21:00	単日	南信変	500kV 甲B BUS	信濃幹線2L(5038)ブロック点検	年間計画	変更	
0417345	中部	2019/05/03 09:00	2019/05/03 17:00	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L 構内	甲046本体・BOX普点	年間計画	変更	
0417494	中部	2019/05/03 09:00	2019/05/03 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L	亀山西名古屋2L関係機器点検	年間計画	変更	
0418671	中部	2019/05/03 09:00	2019/05/03 17:00	単日	安倍変	275kV 安倍分岐 2L 構内	制御盤取替のうち275IAO 分岐2L取込	年間計画	変更	
0415101	中部	2019/05/04 07:00	2019/05/04 21:00	単日	南信変	500kV 信濃幹 2L 全線	信濃幹線2L(5038)ブロック点検	年間計画	変更	
0415101	中部	2019/05/04 07:00	2019/05/04 21:00	単日	南信変	500kV 乙B BUS	信濃幹線2L(5038)ブロック点検	年間計画	変更	
0417243	中部	2019/05/04 08:00	2019/05/05 17:00	連続	三河変	275kV 三河遠江 1L 構内	CB026本体普・弁細点	年間計画	変更	
0418693	中部	2019/05/04 08:00	2019/05/04 17:00	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 2L 構内	駿河東清水2L関係機器点検(甲・CB058)	年間計画	変更	
0419664	中部	2019/05/04 08:00	2019/05/06 17:00	連続	田原変	275kV 田原湖西 1L 構内	CB032普点・電装品取替	年間計画	変更	
0420087	中部	2019/05/04 08:00	2019/05/05 18:00	連続	湖西変	275kV 田原湖西 1L 全線	PCB分析採油	年間計画	変更	
0417323	中部	2019/05/04 09:00	2019/05/04 17:00	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L 構内	FL変更に伴う275IAO 駿遠駿河2L取込	年間計画	変更	
0417495	中部	2019/05/04 09:00	2019/05/04 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L	亀山西名古屋2L関係機器点検	年間計画	変更	
0417756	中部	2019/05/05 08:00	2019/05/06 19:00	連続	北部変	500kV 西部幹 1L 全線	制御保護盤取替/西部幹1L	年間計画	変更	
0419348	中部	2019/05/06 08:00	2019/05/06 17:00	単日	三河変	275kV 三河 2L 構内	甲乙038本体普・BOX普	年間計画	変更	
0417274	中部	2019/05/06 19:00	2019/05/06 20:30	単日	北部変	500kV 西部幹 1L	制御保護盤取替/西部幹1L(実負荷試験)	年間計画	変更	
0415073	中部	2019/05/07 06:00	2019/05/07 20:00	単日	信濃変	275kV 信濃中信 1L 全線	機器点検(056ブロック点検)	年間計画	変更	
0415073	中部	2019/05/07 06:00	2019/05/07 13:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	機器点検(056ブロック点検)	年間計画	変更	
0417458	中部	2019/05/07 08:00	2019/05/09 18:00	連続	愛知変	500kV 豊根幹 1L 全線	GCB5046普点、サクシオンフィルタ取替、ターゲット取替	年間計画	変更	
0417757	中部	2019/05/07 08:00	2019/05/07 18:00	単日	北部変	500kV 西部幹 1L 全線	制御保護盤取替/西部幹1L	年間計画	変更	
0415095	中部	2019/05/07 08:00	2019/05/07 13:00	単日	信濃変	275kV 信濃中信 1L 構内	信濃中信1L DAC不良修理	年間計画	変更	
0415073	中部	2019/05/07 13:00	2019/05/07 20:00	単日	信濃変	275kV 乙 BUS	機器点検(056ブロック点検)	年間計画	変更	
0417820	中部	2019/05/08 07:00	2019/05/08 20:00	単日	西濃変	275kV 西濃西部 1L 構内	光CT撤去/西濃西部1L	年間計画	変更	
0417451	中部	2019/05/08 08:00	2019/05/09 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	ジャンパ補強線取替他	年間計画	変更	
0417593	中部	2019/05/08 08:00	2019/05/08 17:00	単日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	張力観測装置撤去(がいし連装置)	年間計画	変更	
0417643	中部	2019/05/08 08:00	2019/05/09 17:00	毎日	新三河変	500kV 新三河幹 1L 線路	新三河幹1L取込	年間計画	変更	
0417846	中部	2019/05/08 08:00	2019/05/10 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	信濃東信線No25~No27防錆塗装他	年間計画	変更	
0417903	中部	2019/05/08 08:00	2019/05/10 16:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	ジャンパ補強線補修	年間計画	変更	
0417142	中部	2019/05/08 09:00	2019/05/10 17:00	連続	西濃西部 1L	275kV 西濃西部 1L 全線	西濃西部線架線金具取替	年間計画	変更	
0417513	中部	2019/05/08 09:00	2019/05/11 17:00	連続	東部変	500kV 新三河幹 1L 全線	500kV新三河幹1L 制御盤切替、ISC取込	年間計画	変更	
0417796	中部	2019/05/08 09:00	2019/05/11 17:00	連続	西濃変	275kV 西濃西部 1L 全線	275kV DAC取替(西部1L切替)	年間計画	変更	
0417835	中部	2019/05/08 09:00	2019/05/08 17:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 1L	西部西濃1L関係普点	年間計画	変更	
0420128	中部	2019/05/08 09:00	2019/05/08 17:00	単日	西濃変	275kV 西濃西部 1L 全線	西濃西部1L LPD PCB採油	年間計画	変更	
0417229	中部	2019/05/09 08:00	2019/05/10 17:00	連続	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 全線	西部幹線R70~R71間架空地線補修	年間計画	変更	
0417594	中部	2019/05/09 08:00	2019/05/09 17:00	単日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	張力観測装置撤去(がいし連装置)	年間計画	変更	
0417758	中部	2019/05/09 08:00	2019/05/10 19:00	連続	北部変	500kV 西部幹 2L 全線	制御保護盤取替/西部幹2L	年間計画	変更	
0419296	中部	2019/05/09 09:00	2019/05/09 17:00	単日	北部変	500kV 西部幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417459	中部	2019/05/10 08:00	2019/05/12 18:00	連続	愛知変	500kV 豊根幹 2L 全線	GCB5048普点、サクシオンフィルタ取替、ターゲット取替	年間計画	変更	
0417271	中部	2019/05/10 19:00	2019/05/10 20:30	単日	北部変	500kV 西部幹 2L	制御保護盤取替/西部幹2L(実負荷試験)	年間計画	変更	
0417390	中部	2019/05/11 08:00	2019/05/17 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	電線路細密点検、鉄塔防錆塗装ほか	年間計画	変更	
0417759	中部	2019/05/11 08:00	2019/05/11 18:00	単日	北部変	500kV 西部幹 2L 全線	制御保護盤取替/西部幹2L	年間計画	変更	
0419663	中部	2019/05/11 09:00	2019/05/11 09:30	単日	東信変	275kV 東信新北信 1L	開閉試験(東信新北信1L)	年間計画	変更	
0419665	中部	2019/05/11 09:30	2019/05/11 10:00	単日	東信変	275kV 東信新北信 2L	開閉試験(東信新北信2L)	年間計画	変更	
0418682	中部	2019/05/11 10:00	2019/05/11 10:10	単日	北松本変	275kV 北松本分岐 1L 構内	開閉試験(CB)	年間計画	変更	
0418683	中部	2019/05/11 10:00	2019/05/11 10:10	単日	北松本変	275kV 北松本分岐 2L 構内	開閉試験(CB)	年間計画	変更	
0417821	中部	2019/05/13 07:00	2019/05/13 20:00	単日	西濃変	275kV 西濃西部 2L 構内	光CT撤去/西濃西部2L	年間計画	変更	
0417644	中部	2019/05/13 08:00	2019/05/14 17:00	毎日	新三河変	500kV 新三河幹 2L 線路	新三河幹2L取込	年間計画	変更	
0417514	中部	2019/05/13 09:00	2019/05/16 17:00	連続	東部変	500kV 新三河幹 2L 全線	500kV新三河幹2L 制御盤切替、ISC取込	年間計画	変更	
0417797	中部	2019/05/13 09:00	2019/05/16 17:00	連続	西濃変	275kV 西濃西部 2L 全線	275kV DAC取替(西部2L切替)	年間計画	変更	
0417836	中部	2019/05/13 09:00	2019/05/13 17:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 2L	西濃西部2L関係普点	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0420127	中部	2019/05/13 09:00	2019/05/13 17:00	単日	西濃変	275kV 西濃西部 2L 全線	西濃西部2L LPD PCB採油	年間計画	変更	
0417211	中部	2019/05/15 08:00	2019/05/15 18:00	単日	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 2L 構内	LS104.204普通点検、垂直碍子連点検	年間計画	変更	
0418710	中部	2019/05/15 08:00	2019/05/16 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 2L 全線	O-4.LS4普通点検、PD.LA垂直碍子連点検	年間計画	変更	
0417775	中部	2019/05/16 08:00	2019/05/16 20:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L 構内	機器点検/BCセクション関係機器点検	年間計画	変更	
0418667	中部	2019/05/20 09:10	2019/05/22 17:00	毎日	北豊田梅森 1L	275kV 北豊田梅森 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417268	中部	2019/05/20 18:00	2019/05/20 19:00	単日	北部変	500kV 甲AB BUS SECT	制御保護盤取替/甲セクション(実負荷試験)	年間計画	変更	
0417397	中部	2019/05/21 09:00	2019/05/21 17:00	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417399	中部	2019/05/21 09:00	2019/05/21 17:00	単日	梅森開	275kV 梅森金山 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417419	中部	2019/05/21 09:00	2019/05/21 17:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417617	中部	2019/05/21 09:00	2019/05/22 15:00	連続	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L 全線	ISC取替/梅森1L取込	年間計画	変更	
0417897	中部	2019/05/21 09:30	2019/05/21 17:00	単日	梅森金山 1L	275kV 梅森金山 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	
0418668	中部	2019/05/23 07:00	2019/05/24 17:00	毎日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417398	中部	2019/05/23 09:00	2019/05/23 17:00	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417400	中部	2019/05/23 09:00	2019/05/23 17:00	単日	梅森開	275kV 梅森金山 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417420	中部	2019/05/23 09:00	2019/05/23 17:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417618	中部	2019/05/23 09:00	2019/05/24 15:00	連続	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L 全線	ISC取替/梅森2L取込	年間計画	変更	
0417368	中部	2019/05/23 09:30	2019/05/24 17:00	毎日	梅森金山 2L	275kV 梅森金山 2L 全線	特別点検	年間計画	変更	
0417898	中部	2019/05/23 09:30	2019/05/23 17:00	単日	梅森金山 2L	275kV 梅森金山 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	
0417710	中部	2019/05/24 07:00	2019/05/28 19:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	2BT、2B1R、2GTR関係機器点検	年間計画	変更	
0417917	中部	2019/05/24 09:00	2019/05/24 10:00	単日	北部変	275kV 2 BANK	開閉操作	年間計画	変更	
0417900	中部	2019/05/25 09:30	2019/05/25 17:00	単日	金山松ヶ枝 2L	275kV 金山松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	
0417711	中部	2019/05/26 07:00	2019/05/26 19:00	単日	北部変	275kV 2 BANK	2BT・2B1R・2GTR関係機器点検	年間計画	変更	
0417369	中部	2019/05/26 09:30	2019/05/26 17:00	単日	金山松ヶ枝 1L	275kV 金山松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	
0418659	中部	2019/05/26 13:00	2019/05/26 15:00	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 1L	1・2GTR他取替/275GCB油ポンプ電源切替	年間計画	変更	
0418659	中部	2019/05/26 13:00	2019/05/26 15:00	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 2L	1・2GTR他取替/275GCB油ポンプ電源切替	年間計画	変更	
0418659	中部	2019/05/26 13:00	2019/05/26 15:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L	1・2GTR他取替/275GCB油ポンプ電源切替	年間計画	変更	
0418659	中部	2019/05/26 13:00	2019/05/26 15:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L	1・2GTR他取替/275GCB油ポンプ電源切替	年間計画	変更	
0417814	中部	2019/05/27 08:00	2019/05/28 17:00	毎日	三河変	275kV 三河 1L 線路	三河1L取込	年間計画	変更	
0417882	中部	2019/05/27 08:00	2019/05/30 17:00	連続	豊根開	500kV 豊根連絡 1L 線路	豊根連絡1L 制御盤取込	年間計画	変更	
0417545	中部	2019/05/27 09:00	2019/05/28 15:00	連続	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L 全線	ISC取替/東部1L取込	年間計画	変更	
0419786	中部	2019/05/27 09:10	2019/05/28 17:00	毎日	北豊田梅森 1L	275kV 北豊田梅森 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417417	中部	2019/05/28 09:00	2019/05/28 17:00	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417815	中部	2019/05/29 08:00	2019/05/30 17:00	毎日	三河変	275kV 三河 2L 線路	三河2L取込	年間計画	変更	
0417546	中部	2019/05/29 09:00	2019/05/30 15:00	連続	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L 全線	ISC取替/東部2L取込	年間計画	変更	
0417418	中部	2019/05/30 09:00	2019/05/30 17:00	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0415058	中部	2019/06/01 08:00	2019/06/02 18:00	連続	小坂川発	275kV 小坂川分岐線 構内	1BT関係機器点検	年間計画	変更	
0415678	中部	2019/06/01 08:00	2019/06/02 18:00	連続	小坂川発	275kV 小坂川分岐線 構内	1BT関係機器点検	年間計画	変更	
0417379	中部	2019/06/01 08:00	2019/06/01 17:00	単日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417393	中部	2019/06/01 08:00	2019/06/08 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	電線路細密点検、鉄塔防錆塗装ほか	年間計画	変更	
0419304	中部	2019/06/01 09:00	2019/06/01 17:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0419305	中部	2019/06/01 09:00	2019/06/01 17:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417299	中部	2019/06/03 08:00	2019/06/03 18:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 1L 全線	額田幸田1LPD絶縁油PCB分析	年間計画	変更	
0417300	中部	2019/06/03 08:00	2019/06/03 18:00	単日	幸田変	275kV 額田幸田 1L 全線	額田幸田1L油入ブッシング絶縁油PCB分析	年間計画	変更	
0417792	中部	2019/06/03 08:00	2019/06/04 17:00	連続	幸田変	275kV 額田幸田 1L	額田幸田1L取込	年間計画	変更	
0417883	中部	2019/06/03 08:00	2019/06/06 17:00	連続	豊根開	500kV 豊根連絡 2L 線路	豊根連絡2L 制御盤取込	年間計画	変更	
0417891	中部	2019/06/03 08:00	2019/06/04 17:00	毎日	三重連絡 1L	500kV 三重連絡 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0415742	中部	2019/06/03 09:00	2019/06/03 17:00	単日	小坂川発	275kV 小坂川分岐線 構内	2BT関係機器点検	年間計画	変更	
0417143	中部	2019/06/03 09:00	2019/06/05 17:00	連続	西濃西部 2L	275kV 西濃西部 2L 全線	西濃西部線架線金具取替	年間計画	変更	
0417297	中部	2019/06/03 09:00	2019/06/04 17:00	毎日	額田開	275kV 額田幸田 1L 構内	275kV甲PD絶縁油PCB分析	年間計画	変更	
0417093	中部	2019/06/04 08:00	2019/06/05 17:00	毎日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	がいしスケッチ E27、28	年間計画	変更	
0417097	中部	2019/06/04 08:00	2019/06/04 17:00	単日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	鉄塔スケッチ	年間計画	変更	
0419647	中部	2019/06/04 09:00	2019/06/04 17:00	単日	西部変	500kV 三重連絡 1L	500kV三重連絡1L関係機器点検	年間計画	変更	
0417098	中部	2019/06/05 08:00	2019/06/05 17:00	単日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	鉄塔スケッチ	年間計画	変更	
0417892	中部	2019/06/05 08:00	2019/06/06 17:00	毎日	三重連絡 2L	500kV 三重連絡 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417156	中部	2019/06/05 09:00	2019/06/05 17:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 1L 構内	275kV乙PD絶縁油PCB分析	年間計画	変更	
0419648	中部	2019/06/05 09:00	2019/06/05 17:00	単日	西部変	500kV 三重連絡 2L	500kV三重連絡2L関係機器点検	年間計画	変更	
0417301	中部	2019/06/06 08:00	2019/06/06 18:00	単日	幸田変	275kV 額田幸田 2L 全線	額田幸田2L油入ブッシング絶縁油PCB分析	年間計画	変更	
0417793	中部	2019/06/06 08:00	2019/06/07 17:00	連続	幸田変	275kV 額田幸田 2L	額田幸田2L取込	年間計画	変更	
0419649	中部	2019/06/06 09:00	2019/06/06 17:00	単日	西部変	500kV 三重連絡 2L	500kV三重連絡2L関係機器点検	年間計画	変更	
0417519	中部	2019/06/07 07:00	2019/06/07 18:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 2L 全線	GCB054普点、L-E・EL054BOX普点、GCS普点	年間計画	変更	
0417249	中部	2019/06/08 06:00	2019/06/08 14:00	単日	静岡東分岐 1L	275kV 静岡東分岐 1L 全線	静岡(変)開連275kV送電線新設 静岡東分岐1L ジャンパーイン	年間計画	変更	
0417380	中部	2019/06/08 08:00	2019/06/08 17:00	単日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417868	中部	2019/06/08 14:00	2019/06/08 14:10	単日	静岡東分岐 1L	275kV 静岡東分岐 1L 全線	静岡(変)開連275kV送電線新設 静岡東分岐1L試加圧試験	年間計画	変更	
0417486	中部	2019/06/08 14:10	2019/06/08 17:00	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 1L	実負荷試験(275kV東分岐1L・275プスタイ)	年間計画	変更	
0417250	中部	2019/06/09 06:00	2019/06/09 14:00	単日	静岡東分岐 2L	275kV 静岡東分岐 2L 全線	静岡(変)開連275kV送電線新設 静岡東分岐2L ジャンパーイン	年間計画	変更	
0417377	中部	2019/06/09 08:00	2019/06/10 18:00	連続	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L 全線	岐阜連絡線FL取替	年間計画	変更	
0417386	中部	2019/06/09 08:00	2019/06/15 17:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	電線路細密点検、鉄塔防錆塗装ほか	年間計画	変更	
0417760	中部	2019/06/09 08:00	2019/06/10 19:00	連続	北部変	500kV 岐阜連絡 1L 全線	制御保護盤取替/岐阜連絡1L	年間計画	変更	
0419288	中部	2019/06/09 09:00	2019/06/09 17:00	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0419297	中部	2019/06/09 09:00	2019/06/09 17:00	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417870	中部	2019/06/09 14:00	2019/06/09 14:10	単日	静岡東分岐 2L	275kV 静岡東分岐 2L 全線	静岡(変)開連275kV送電線新設 静岡東分岐2L試加圧試験	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0417491	中部	2019/06/09 14:10	2019/06/09 17:00	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 2L	実負荷試験(275kV東分岐2L)	年間計画	変更	
0417794	中部	2019/06/10 08:00	2019/06/11 17:00	連続	幸田変	275kV 幸田新三河 1L	幸田新三河 1L取込	年間計画	変更	
0417843	中部	2019/06/10 08:00	2019/06/14 14:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0417884	中部	2019/06/10 08:00	2019/06/11 18:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L 線路	中名古屋開閉所275kVLS操作箱取替(L・E5)	年間計画	変更	
0417914	中部	2019/06/10 09:00	2019/06/10 17:00	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0419294	中部	2019/06/10 09:00	2019/06/10 17:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417273	中部	2019/06/10 19:00	2019/06/10 20:30	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 1L	制御保護盤取替/岐阜連絡1L(実負荷試験)	年間計画	変更	
0417094	中部	2019/06/11 08:00	2019/06/12 17:00	毎日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	がいしスケッチ E27, 28	年間計画	変更	
0417761	中部	2019/06/11 08:00	2019/06/11 20:00	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 1L 全線	制御保護盤取替/岐阜連絡1L	年間計画	変更	
0417378	中部	2019/06/12 08:00	2019/06/13 18:00	連続	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L 全線	岐阜連絡線FL取替	年間計画	変更	
0417762	中部	2019/06/12 08:00	2019/06/13 19:00	連続	北部変	500kV 岐阜連絡 2L 全線	制御保護盤取替/岐阜連絡2L	年間計画	変更	
0417795	中部	2019/06/12 08:00	2019/06/13 17:00	連続	幸田変	275kV 幸田新三河 2L	幸田新三河 2L取込	年間計画	変更	
0419289	中部	2019/06/12 09:00	2019/06/12 17:00	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0419298	中部	2019/06/12 09:00	2019/06/12 17:00	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417663	中部	2019/06/13 08:00	2019/06/14 18:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L 線路	中名古屋開閉所275kVLS操作箱取替(L・E6)	年間計画	変更	
0417277	中部	2019/06/13 19:00	2019/06/13 20:30	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 2L	制御保護盤取替/岐阜連絡2L(実負荷試験)	年間計画	変更	
0417763	中部	2019/06/14 08:00	2019/06/14 20:00	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 2L 全線	制御保護盤取替/岐阜連絡2L	年間計画	変更	
0417251	中部	2019/06/15 06:00	2019/06/15 14:00	単日	静岡西分岐 1L	275kV 静岡西分岐 1L 全線	静岡(変)開連275kV送電線新設 静岡西分岐1L ジャンパーイン	年間計画	変更	
0415056	中部	2019/06/15 07:00	2019/06/16 19:00	連続	高根第一発	275kV 高根中信 1L 全線	高根中信 1L O22関係機器点検	年間計画	変更	
0417146	中部	2019/06/15 07:00	2019/06/20 18:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	東京電力(株)上空作業に伴う保安停止	年間計画	変更	
0417269	中部	2019/06/15 08:00	2019/06/17 18:00	連続	愛知変	500kV 愛岐幹 1L 全線	GCB5042(株)普点、サクションフィルタ取替、ターゲット取替	年間計画	変更	
0417648	中部	2019/06/15 08:00	2019/06/18 18:00	連続	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L 全線	5036関係機器点検	年間計画	変更	
0418624	中部	2019/06/15 08:00	2019/06/20 18:00	連続	北部変	500kV 西部幹 1L 全線	西部幹 1L 500kVLA同形対策	年間計画	変更	
0417872	中部	2019/06/15 14:00	2019/06/15 14:10	単日	静岡西分岐 1L	275kV 静岡西分岐 1L 全線	静岡(変)開連275kV送電線新設 静岡西分岐1L試加圧試験	年間計画	変更	
0417487	中部	2019/06/15 14:10	2019/06/15 17:00	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 1L	実負荷試験(275kV西分岐1L)	年間計画	変更	
0417252	中部	2019/06/16 06:00	2019/06/16 14:00	単日	静岡西分岐 2L	275kV 静岡西分岐 2L 全線	静岡(変)開連275kV送電線新設 静岡西分岐2L ジャンパーイン	年間計画	変更	
0417875	中部	2019/06/16 14:00	2019/06/16 14:10	単日	静岡西分岐 2L	275kV 静岡西分岐 2L 全線	静岡(変)開連275kV送電線新設 静岡西分岐2L試加圧試験	年間計画	変更	
0417489	中部	2019/06/16 14:10	2019/06/16 17:00	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 2L	実負荷試験(275kV西分岐2L)	年間計画	変更	
0417226	中部	2019/06/17 08:00	2019/06/18 17:00	毎日	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	不良端子検出	年間計画	変更	
0417562	中部	2019/06/17 10:00	2019/06/17 17:00	単日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	不良がいし検出	年間計画	変更	
0417649	中部	2019/06/18 08:00	2019/06/18 18:00	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L 構内	5036関係機器点検	年間計画	変更	
0417227	中部	2019/06/19 08:00	2019/06/20 17:00	毎日	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	不良端子検出	年間計画	変更	
0417893	中部	2019/06/22 09:00	2019/06/23 17:00	連続	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 線路	制御保護盤・ISC取替/275GIS改造(甲AブスPT)	年間計画	変更	
0417267	中部	2019/06/24 08:00	2019/06/26 18:00	連続	愛知変	500kV 愛岐幹 2L 全線	GCB5044普点、サクションフィルタ取替、ターゲット取替	年間計画	変更	
0417650	中部	2019/06/24 08:00	2019/06/27 18:00	連続	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L 全線	5038関係機器点検	年間計画	変更	
0417847	中部	2019/06/24 08:00	2019/06/26 14:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0417532	中部	2019/06/24 09:00	2019/06/25 17:00	毎日	南福光連系所	500kV 越美幹 1L 全線	ISC-S取込	年間計画	更新	
0417535	中部	2019/06/24 09:00	2019/06/25 17:00	毎日	岐阜開	500kV 越美幹 1L 全線	ISC-S取込	年間計画	更新	
0417896	中部	2019/06/24 09:00	2019/06/25 17:00	連続	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L 線路	制御保護盤・ISC取替/275GIS改造(甲BブスPT)	年間計画	変更	
0417894	中部	2019/06/26 09:00	2019/06/27 17:00	連続	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L 線路	制御保護盤・ISC取替/275GIS改造(乙BブスPT)	年間計画	変更	
0417651	中部	2019/06/27 08:00	2019/06/27 18:00	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L 構内	5038関係機器点検	年間計画	変更	
0417534	中部	2019/06/27 09:00	2019/06/28 17:00	毎日	南福光連系所	500kV 越美幹 2L 全線	ISC-S取込	年間計画	更新	
0417536	中部	2019/06/27 09:00	2019/06/28 17:00	毎日	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	ISC-S取込	年間計画	変更	
0417912	中部	2019/06/27 09:00	2019/06/27 17:00	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0419669	中部	2019/06/27 09:00	2019/06/27 17:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417895	中部	2019/06/29 09:00	2019/06/30 17:00	連続	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 線路	制御保護盤・ISC取替/275GIS改造(乙AブスPT)	年間計画	変更	
0419344	中部	2019/07/01 07:00	2019/07/06 14:00	毎日	愛知瀬戸 1L	275kV 愛知瀬戸 1L 全線	愛知瀬戸線 防錆塗装	年間計画	変更	
0417234	中部	2019/07/01 09:00	2019/07/05 16:00	毎日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L	東名古屋変 275kVVGIS防水対策修理	年間計画	変更	
0419345	中部	2019/07/08 07:00	2019/07/13 14:00	毎日	愛知瀬戸 2L	275kV 愛知瀬戸 2L 全線	愛知瀬戸線 防錆塗装	年間計画	変更	
0417235	中部	2019/07/08 09:00	2019/07/12 16:00	毎日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L	東名古屋変 275kVVGIS防水対策修理	年間計画	変更	
0419346	中部	2019/07/15 07:00	2019/07/20 14:00	毎日	愛知分岐 2L	275kV 愛知分岐 2L 全線	愛知分岐線 防錆塗装	年間計画	変更	
0417236	中部	2019/07/15 09:00	2019/07/19 16:00	毎日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L	東名古屋変 275kVVGIS防水対策修理	年間計画	変更	
0419347	中部	2019/07/22 07:00	2019/07/27 14:00	毎日	愛知分岐 1L	275kV 愛知分岐 1L 全線	愛知分岐線 防錆塗装	年間計画	変更	
0417059	中部	2019/07/22 09:00	2019/07/26 16:00	毎日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L	東名古屋変 275kVVGIS防水対策修理	年間計画	変更	
0417844	中部	2019/07/23 08:00	2019/07/25 14:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	がいし絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0417060	中部	2019/07/29 09:00	2019/08/02 16:00	毎日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L	東名古屋変 275kVVGIS防水対策修理	年間計画	変更	
0418681	中部	2019/08/01 09:30	2019/08/01 17:00	単日	小坂川発	275kV 小坂川分岐線 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0419670	中部	2019/09/01 09:00	2019/09/06 17:00	毎日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	愛岐幹線 防錆塗装	年間計画	変更	
0417289	中部	2019/09/01 10:00	2019/09/01 10:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 2L 構内	開閉試験(CB5044)	年間計画	変更	
0417291	中部	2019/09/01 10:00	2019/09/01 10:30	単日	愛知変	500kV 豊根幹 1L 構内	開閉試験(CB5046)	年間計画	変更	
0418709	中部	2019/09/02 08:00	2019/09/02 13:00	単日	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 1L	異系統並列装置(A)更新工事に伴う電圧取込・制御回路組合せ試験	年間計画	変更	
0418711	中部	2019/09/02 13:00	2019/09/02 17:00	単日	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 2L	異系統並列装置(A)更新工事に伴う電圧取込・制御回路組合せ試験	年間計画	変更	
0418712	中部	2019/09/03 08:00	2019/09/03 13:00	単日	電源名古屋変	275kV 電名瀬戸 1L	異系統並列装置(B)更新工事に伴う電圧取込・制御回路組合せ試験	年間計画	変更	
0417292	中部	2019/09/03 10:00	2019/09/03 10:30	単日	愛知変	500kV 豊根幹 2L 構内	開閉試験(CB5048)	年間計画	変更	
0418713	中部	2019/09/03 13:00	2019/09/03 17:00	単日	電源名古屋変	275kV 電名瀬戸 2L	異系統並列装置(B)更新工事に伴う電圧取込・制御回路組合せ試験	年間計画	変更	
0418619	中部	2019/09/08 08:00	2019/09/08 13:00	単日	電源名古屋変	275kV 犬山電名 1L	異系統並列装置(B)更新に伴う電圧取込・制御回路組合せ試験	年間計画	変更	
0418620	中部	2019/09/08 13:00	2019/09/08 17:00	単日	電源名古屋変	275kV 犬山電名 2L	異系統並列装置(B)更新に伴う電圧取込・制御回路組合せ試験	年間計画	変更	
0417828	中部	2019/09/11 08:00	2019/09/12 17:00	連続	愛知変	500kV 豊根幹 1L	ISC-S 豊根幹 1L取込	年間計画	変更	
0417849	中部	2019/09/11 08:00	2019/10/23 11:00	連続	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	越美幹線No114~No116間電線・地線移線・絶縁抵抗測定準備	年間計画	変更	
0417829	中部	2019/09/13 08:00	2019/09/14 17:00	連続	愛知変	500kV 豊根幹 2L	ISC-S 豊根幹 2L取込	年間計画	変更	
0415079	中部	2019/09/14 07:00	2019/09/14 19:00	単日	中信変	275kV 甲A BUS	機器点検(3BTブロック点検)	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系統の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0417899	中部	2019/09/14 09:30	2019/09/14 17:00	単日	南武平町松ヶ枝 1L	275kV 南武平町松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	
0415078	中部	2019/09/15 07:00	2019/09/15 19:00	単日	中信変	275kV 乙A BUS	機器点検(3BTブロック点検)	年間計画	変更	
0417901	中部	2019/09/15 09:30	2019/09/15 17:00	単日	南武平町松ヶ枝 2L	275kV 南武平町松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	
0417826	中部	2019/09/19 08:00	2019/09/20 17:00	連続	愛知変	500kV 愛岐幹 1L	ISC-S 愛岐幹1L取込	年間計画	変更	
0417479	中部	2019/09/21 08:00	2019/09/22 17:00	毎日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417553	中部	2019/09/21 09:00	2019/09/21 17:00	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0419671	中部	2019/09/23 09:00	2019/09/28 17:00	毎日	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 全線	愛岐幹線 防錆塗装	年間計画	変更	
0417827	中部	2019/09/26 08:00	2019/09/27 17:00	連続	愛知変	500kV 愛岐幹 2L	ISC-S 愛岐幹2L取込	年間計画	変更	
0417302	中部	2019/09/26 10:00	2019/09/26 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 1L 全線	開閉試験(CB036)	年間計画	変更	
0417303	中部	2019/09/27 10:00	2019/09/27 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 2L 全線	開閉試験(CB038)	年間計画	変更	
0417304	中部	2019/09/27 10:00	2019/09/27 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L 全線	開閉試験(CB052)	年間計画	変更	
0417890	中部	2019/09/28 08:00	2019/09/29 17:00	毎日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417555	中部	2019/09/28 09:00	2019/09/28 17:00	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417305	中部	2019/09/29 10:00	2019/09/29 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L 全線	開閉試験(CB054)	年間計画	変更	
0418707	中部	2019/10/01 08:00	2019/10/02 17:00	毎日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L	不良碍子検出	年間計画	変更	
0420079	中部	2019/10/01 08:00	2019/10/03 18:00	連続	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 構内	PCB分析採油	年間計画	変更	
0417157	中部	2019/10/01 09:00	2019/10/02 18:00	連続	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 構内	甲5082操作箱取替	年間計画	変更	
0418708	中部	2019/10/03 08:00	2019/10/04 17:00	毎日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 2L	不良碍子検出	年間計画	変更	
0417078	中部	2019/10/04 08:00	2019/10/07 17:00	連続	安倍変	275kV 安倍分岐 1L 構内	安倍変制御盤取替のうち 分岐1L取込	年間計画	変更	
0420083	中部	2019/10/04 08:00	2019/10/06 18:00	連続	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 構内	PCB分析採油	年間計画	変更	
0417738	中部	2019/10/06 08:00	2019/10/06 17:00	単日	安倍変	275kV 安倍分岐 1L 全線	安倍変 制御保護盤取替(安倍分岐1L切替)	年間計画	変更	
0417128	中部	2019/10/07 09:00	2019/10/11 17:00	毎日	伊勢南勢 1L	275kV 伊勢南勢 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417862	中部	2019/10/07 09:00	2019/10/10 17:00	毎日	伊勢中勢 1L	275kV 伊勢中勢 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0415118	中部	2019/10/09 07:00	2019/10/16 19:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線	新豊根東栄線母線用VT更新、線路用VT更新、避雷器設置	年間計画	変更	
0415123	中部	2019/10/09 07:00	2019/10/11 18:00	連続	東栄変	275kV 1 BANK	MTR電装品取替	年間計画	変更	
0415123	中部	2019/10/09 07:00	2019/10/11 18:00	連続	東栄変	275kV 新豊根東栄線 構内	MTR電装品取替	年間計画	変更	
0417551	中部	2019/10/10 08:00	2019/10/11 17:00	連続	東海変	275kV 知多第二東海 2L 線路	東部方面ISC設置/275kV知多第二2L取込	年間計画	変更	
0420097	中部	2019/10/10 07:00	2019/10/15 19:00	連続	東栄変	275kV 1 BANK	1B PCB分析採油	年間計画	変更	
0417161	中部	2019/10/10 09:00	2019/10/11 18:00	連続	東栄変	500kV 駿遠幹 2L 構内	甲5084操作箱取替	年間計画	変更	
0415050	中部	2019/10/11 08:00	2019/10/15 24:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	50Hz系内遮断器更新他	年間計画	変更	
0415120	中部	2019/10/11 07:00	2019/10/16 01:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	50Hz系内遮断器更新ほか	年間計画	変更	
0417079	中部	2019/10/11 08:00	2019/10/14 17:00	連続	安倍変	275kV 安倍分岐 2L 構内	安倍変制御盤取替のうち 分岐2L取込	年間計画	変更	
0415128	中部	2019/10/11 09:00	2019/10/11 17:00	単日	東栄変	275kV 1 BANK	開閉試験	年間計画	変更	
0415128	中部	2019/10/11 09:00	2019/10/11 17:00	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線	開閉試験	年間計画	変更	
0417739	中部	2019/10/13 08:00	2019/10/13 17:00	単日	安倍変	275kV 安倍分岐 2L 全線	安倍変 制御保護盤取替(安倍分岐2L切替)	年間計画	変更	
0417129	中部	2019/10/14 09:00	2019/10/18 17:00	毎日	伊勢南勢 2L	275kV 伊勢南勢 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0415055	中部	2019/10/15 07:00	2019/10/16 19:00	連続	高根第一発	275kV 高根中信 2L 全線	高根中信2L O24関係機器点検	年間計画	変更	
0415115	中部	2019/10/15 07:00	2019/10/19 18:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	NoR91他防錆塗装	年間計画	変更	
0417147	中部	2019/10/15 07:00	2019/10/20 18:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	東京電力(株)上空作業に伴う保安停止	年間計画	変更	
0417388	中部	2019/10/15 08:00	2019/10/22 17:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	電線路細密点検、鉄塔防錆塗装ほか	年間計画	変更	
0420081	中部	2019/10/15 08:00	2019/10/16 18:00	連続	三河変	275kV 額田三河 1L 全線	PCB分析採油	年間計画	変更	
0417163	中部	2019/10/15 09:00	2019/10/16 18:00	連続	東栄変	500kV 駿遠幹 2L 構内	Z5084操作箱取替	年間計画	変更	
0417863	中部	2019/10/15 09:00	2019/10/18 17:00	毎日	伊勢中勢 2L	275kV 伊勢中勢 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417144	中部	2019/10/16 08:00	2019/10/16 17:00	単日	佐久幹 1L	275kV 佐久幹 1L	張力観測装置撤去(がいし連装置)	年間計画	変更	
0417145	中部	2019/10/17 08:00	2019/10/17 17:00	単日	佐久幹 2L	275kV 佐久幹 2L	張力観測装置撤去(がいし連装置)	年間計画	変更	
0417549	中部	2019/10/17 08:00	2019/10/18 17:00	連続	東海変	275kV 知多第二東海 1L 線路	東部方面ISC設置/275kV知多第二1L取込	年間計画	変更	
0419312	中部	2019/10/17 09:00	2019/10/18 17:00	毎日	岐阜開	500kV 越美幹 1L 全線	越美幹1L DAC改造ほか	年間計画	変更	
0417350	中部	2019/10/19 08:00	2019/10/19 17:00	単日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417351	中部	2019/10/20 08:00	2019/10/20 17:00	単日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417713	中部	2019/10/21 08:00	2020/02/22 16:00	連続	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線No2~No11間電線張替 2L電線張替	年間計画	変更	
0417679	中部	2019/10/22 08:00	2019/10/29 17:00	毎日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417861	中部	2019/10/22 08:00	2019/10/24 17:00	連続	田原変	275kV 田原湖西 2L 構内	CB034普点・電装品取替	年間計画	変更	
0419339	中部	2019/10/22 08:00	2019/10/24 17:00	連続	田原変	275kV 田原湖西 2L	CB034普点・電装品・同形対策	年間計画	変更	
0420085	中部	2019/10/22 08:00	2019/10/23 18:00	連続	湖西変	275kV 田原湖西 2L 全線	PCB分析採油	年間計画	変更	
0417394	中部	2019/10/23 08:00	2019/10/29 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	電線路細密点検、鉄塔防錆塗装ほか	年間計画	変更	
0417876	中部	2019/10/23 11:00	2019/10/23 13:00	単日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	越美幹線1L 絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0417851	中部	2019/10/23 13:00	2019/10/23 13:10	単日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L	越美幹線1L 試験加圧(絶縁耐力試験)	年間計画	変更	
0417850	中部	2019/10/25 08:00	2019/12/09 11:00	連続	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	113~114間電線仮移線、114~116間電線地線移線、抵抗測定準	年間計画	変更	
0417344	中部	2019/10/26 09:00	2019/10/26 17:00	単日	湖西変	275kV 田原湖西 2L 構内	甲048本体・BOX普点	年間計画	変更	
0419313	中部	2019/10/29 09:00	2019/10/30 17:00	毎日	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	越美幹2L DAC改造ほか	年間計画	変更	
0419354	中部	2019/10/29 09:00	2019/10/30 17:00	連続	駿遠変	500kV 駿遠幹 2L 構内	駿遠変電所2B廃止に伴う母線改造	年間計画	変更	
0417661	中部	2019/10/30 08:00	2019/10/31 18:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L 構内	中名古屋開閉所275kVLS操作箱取替(205)	年間計画	変更	
0417178	中部	2019/10/31 08:00	2019/11/07 17:00	連続	犬山電名 1L	275kV 犬山電名 1L	鉄塔防錆塗装(飛散防止対策)	年間計画	変更	
0417610	中部	2019/10/31 09:00	2019/10/31 17:00	単日	犬山変	275kV 犬山電名 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417662	中部	2019/11/01 08:00	2019/11/02 18:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L 構内	中名古屋開閉所275kVLS操作箱取替(105)	年間計画	変更	
0417730	中部	2019/11/01 09:00	2019/11/17 17:00	毎日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	防錆塗装 2層塗り 計8基	年間計画	変更	
0420086	中部	2019/11/01 09:00	2019/11/20 09:00	連続	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No15~No25間ルート変更 2L工事	年間計画	変更	
0417641	中部	2019/11/03 08:00	2019/11/04 18:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L 構内	瀬戸1L機器点検(CB弁細・電・乙弁細ほか)	年間計画	変更	
0417642	中部	2019/11/04 08:00	2019/11/04 18:00	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L	瀬戸1L機器点検(CB弁細・電・甲LE弁細ほか)	年間計画	変更	
0417664	中部	2019/11/06 08:00	2019/11/07 18:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L 構内	中名古屋開閉所275kVLS操作箱取替(106)	年間計画	変更	
0417414	中部	2019/11/06 09:00	2019/11/06 17:00	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	

2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0417283	中部	2019/11/06 19:00	2019/11/06 20:30	単日	北部変	275kV 北部西濃 1L	制御保護盤取替/西濃1L(実負荷試験)	年間計画	変更	
0417099	中部	2019/11/08 08:00	2019/11/21 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	鉄塔部材取替	年間計画	変更	
0417101	中部	2019/11/08 08:00	2019/11/21 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417103	中部	2019/11/08 08:00	2019/11/21 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	ボルト補修	年間計画	変更	
0417112	中部	2019/11/08 08:00	2019/11/21 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	鉄塔部材取替 No19	年間計画	変更	
0417179	中部	2019/11/08 08:00	2019/11/14 17:00	連続	犬山電名 2L	275kV 犬山電名 2L	鉄塔防錆塗装(飛散防止対策)	年間計画	変更	
0417666	中部	2019/11/08 08:00	2019/11/09 18:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L 構内	中名古屋開閉所275kVLS操作箱取替(206)	年間計画	変更	
0417608	中部	2019/11/08 09:00	2019/11/08 17:00	単日	中名古屋開	275kV 犬山電名 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417609	中部	2019/11/08 09:00	2019/11/08 17:00	単日	犬山変	275kV 犬山電名 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417063	中部	2019/11/09 08:00	2019/11/10 17:00	毎日	東浦北豊田 1L	275kV 東浦北豊田 1L 全線	東浦北豊田線No13、22 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417095	中部	2019/11/09 08:00	2019/11/16 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	がいし取替	年間計画	変更	
0417471	中部	2019/11/09 08:00	2019/11/10 17:00	毎日	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	年間計画	変更	
0417656	中部	2019/11/09 08:00	2019/11/10 17:00	連続	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 1L 線路	東部方面ISC設置/275kV分岐1L取込	年間計画	変更	
0417754	中部	2019/11/09 08:00	2019/11/10 17:00	連続	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L 線路	東部方面ISC設置/275kV北豊田1L取込	年間計画	変更	
0417413	中部	2019/11/09 09:00	2019/11/09 17:00	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417619	中部	2019/11/09 09:00	2019/11/10 15:00	連続	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L 全線	ISC取替/東浦1L取込	年間計画	変更	
0415057	中部	2019/11/11 07:00	2019/11/12 19:00	連続	高根第一発	275kV 高根中信 1L 構内	275kV乙ブス関係機器点検	年間計画	更新	
0417623	中部	2019/11/11 09:00	2019/11/15 15:00	連続	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L 線路	制御盤・ISC取替/275愛知1L取込	年間計画	変更	
0417109	中部	2019/11/12 09:00	2019/11/19 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 1L 全線	新佐倉1L CB052、E052、L052本格点検他	年間計画	変更	
0417110	中部	2019/11/12 09:00	2019/11/15 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 1L 構内	275kV甲母線 LS甲052本格点検	年間計画	変更	
0417284	中部	2019/11/12 19:00	2019/11/12 20:30	単日	北部変	275kV 北部西濃 2L	制御保護盤取替/西濃2L(実負荷試験)	年間計画	変更	
0417407	中部	2019/11/15 09:00	2019/11/15 17:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417065	中部	2019/11/16 08:00	2019/11/17 17:00	毎日	東浦北豊田 2L	275kV 東浦北豊田 2L 全線	東浦北豊田線No13、22 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417181	中部	2019/11/16 08:00	2019/11/23 17:00	連続	犬山電名 1L	275kV 犬山電名 1L	鉄塔防錆塗装(飛散防止対策)	年間計画	変更	
0417657	中部	2019/11/16 08:00	2019/11/17 17:00	連続	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 2L 線路	東部方面ISC設置/275kV分岐2L取込	年間計画	変更	
0417755	中部	2019/11/16 08:00	2019/11/17 17:00	連続	東浦開	275kV 東浦北豊田 2L 線路	東部方面ISC設置/275kV北豊田2L取込	年間計画	変更	
0417111	中部	2019/11/16 09:00	2019/11/19 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 1L 構内	275kV乙母線 LS乙052本格点検	年間計画	変更	
0417620	中部	2019/11/16 09:00	2019/11/17 15:00	連続	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L 全線	ISC取替/東浦2L取込	年間計画	変更	
0418521	中部	2019/11/17 08:00	2019/11/26 18:00	毎日	信濃中信 2L	275kV 信濃中信 2L 全線	信濃変~No11間OPGW新設	年間計画	変更	
0417173	中部	2019/11/18 09:00	2019/11/18 17:00	単日	中濃変	275kV 北部中濃 1L 構内	IAO取替(北部1L切替)	年間計画	変更	
0417624	中部	2019/11/18 09:00	2019/11/22 15:00	連続	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 線路	制御盤・ISC取替/275愛知2L取込	年間計画	変更	
0417174	中部	2019/11/19 09:00	2019/11/19 17:00	単日	中濃変	275kV 北部中濃 2L 構内	IAO取替(北部2L切替)	年間計画	変更	
0417175	中部	2019/11/20 09:00	2019/11/20 17:00	単日	中濃変	275kV 中濃犬山 1L 構内	IAO取替(犬山1L切替)	年間計画	変更	
0420084	中部	2019/11/20 09:00	2019/11/20 12:00	単日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No15~No25間ルート変更 2L絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0420088	中部	2019/11/20 12:00	2019/11/20 12:10	単日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No15~No25間ルート変更 2L試加圧試験	年間計画	変更	
0417176	中部	2019/11/21 09:00	2019/11/21 17:00	単日	中濃変	275kV 中濃犬山 2L 構内	IAO取替(犬山2L切替)	年間計画	変更	
0417408	中部	2019/11/22 09:00	2019/11/22 17:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0419692	中部	2019/11/23 09:00	2019/11/23 17:00	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 2L 線路	275kV南武平町2L関係機器点検(LLS・ES・CB普)	年間計画	変更	
0417180	中部	2019/11/24 08:00	2019/11/30 17:00	連続	犬山電名 2L	275kV 犬山電名 2L	鉄塔防錆塗装(飛散防止対策)	年間計画	変更	
0417096	中部	2019/11/25 08:00	2019/12/06 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	がいし取替	年間計画	変更	
0417100	中部	2019/11/25 08:00	2019/12/08 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	鉄塔部材取替	年間計画	変更	
0417102	中部	2019/11/25 08:00	2019/12/08 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417104	中部	2019/11/25 08:00	2019/11/28 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	ボルト補修	年間計画	変更	
0417113	中部	2019/11/25 08:00	2019/12/08 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	鉄塔部材取替 No19	年間計画	変更	
0417654	中部	2019/11/26 08:00	2019/11/27 17:00	連続	東名古屋変	275kV 知多火力 1L 線路	東部方面ISC設置/275kV知多火力1L取込	年間計画	変更	
0417686	中部	2019/11/26 08:00	2019/11/27 17:00	連続	知多火力変	275kV 知多火力 1L 線路	東部方面ISC設置 275kV知多火力1L取込	年間計画	変更	
0417841	中部	2019/11/26 08:00	2019/11/27 17:00	毎日	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力東海連絡線(6)~1-1間撤去に伴う保安停止	年間計画	変更	
0420089	中部	2019/11/26 09:00	2019/12/15 09:00	連続	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No15~No25間ルート変更 1L工事	年間計画	変更	
0417655	中部	2019/11/28 08:00	2019/11/29 17:00	連続	東名古屋変	275kV 知多火力 2L 線路	東部方面ISC設置/275kV知多火力2L取込	年間計画	変更	
0417687	中部	2019/11/28 08:00	2019/11/29 17:00	連続	知多火力変	275kV 知多火力 2L 線路	東部方面ISC設置 275kV知多火力2L取込	年間計画	変更	
0417842	中部	2019/11/28 08:00	2019/11/29 17:00	毎日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力東海連絡線(6)~1-1間撤去に伴う保安停止	年間計画	変更	
0415077	中部	2019/12/02 07:00	2019/12/03 20:00	連続	北部変	275kV 3 BANK	制御保護盤取替/3B	年間計画	変更	
0417136	中部	2019/12/02 09:00	2019/12/02 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0417136	中部	2019/12/02 09:00	2019/12/02 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0417136	中部	2019/12/02 09:00	2019/12/02 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0417136	中部	2019/12/02 09:00	2019/12/02 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0417256	中部	2019/12/02 09:00	2019/12/02 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417256	中部	2019/12/02 09:00	2019/12/02 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417256	中部	2019/12/02 09:00	2019/12/02 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417256	中部	2019/12/02 09:00	2019/12/02 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417621	中部	2019/12/02 09:00	2019/12/06 15:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L 全線	ISC・リレー取替/瀬戸1L取込	年間計画	変更	
0417625	中部	2019/12/02 09:00	2019/12/06 15:00	連続	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L 線路	制御保護盤・ISC取替/275北豊田1L取込	年間計画	変更	
0417916	中部	2019/12/02 10:30	2019/12/02 11:30	単日	北部変	275kV 3 BANK	開閉操作	年間計画	変更	
0417257	中部	2019/12/03 09:00	2019/12/03 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417257	中部	2019/12/03 09:00	2019/12/03 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417257	中部	2019/12/03 09:00	2019/12/03 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0418728	中部	2019/12/03 09:00	2019/12/03 17:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	GIS故障表示器修理	年間計画	変更	
0415081	中部	2019/12/04 07:00	2019/12/05 20:00	連続	北部変	275kV 3 BANK	制御保護盤取替/3B	年間計画	変更	
0417258	中部	2019/12/04 09:00	2019/12/04 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417258	中部	2019/12/04 09:00	2019/12/04 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0417258	中部	2019/12/04 09:00	2019/12/04 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417258	中部	2019/12/04 09:00	2019/12/04 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417259	中部	2019/12/05 09:00	2019/12/05 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417259	中部	2019/12/05 09:00	2019/12/05 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417259	中部	2019/12/05 09:00	2019/12/05 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417259	中部	2019/12/05 09:00	2019/12/05 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0415080	中部	2019/12/06 07:00	2019/12/07 20:00	連続	北部変	275kV 4 BANK	制御保護盤取替/4B	年間計画	変更	
0417135	中部	2019/12/06 09:00	2019/12/06 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0417135	中部	2019/12/06 09:00	2019/12/06 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0417135	中部	2019/12/06 09:00	2019/12/06 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0417135	中部	2019/12/06 09:00	2019/12/06 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0417919	中部	2019/12/06 13:30	2019/12/06 14:30	単日	北部変	275kV 4 BANK	開閉操作	年間計画	変更	
0417062	中部	2019/12/07 08:00	2019/12/08 17:00	毎日	東浦北豊田 1L	275kV 東浦北豊田 1L 全線	東浦北豊田線No13、22 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417469	中部	2019/12/07 08:00	2019/12/08 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	年間計画	変更	
0417688	中部	2019/12/07 08:00	2019/12/08 17:00	連続	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 線路	東部方面ISC設置 275kV東浦1L取込	年間計画	変更	
0417752	中部	2019/12/07 08:00	2019/12/08 17:00	連続	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L 線路	東部方面ISC設置/275kV知多火力1L取込	年間計画	変更	
0418726	中部	2019/12/07 08:00	2019/12/07 18:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	275kV愛知1LGIS断路器甲032不具合修理	年間計画	変更	
0417325	中部	2019/12/07 09:00	2019/12/07 18:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 構内	オシロ装置取替に伴う 駿河東清水2L取込	年間計画	変更	
0417327	中部	2019/12/07 09:00	2019/12/07 18:00	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 2L 構内	オシロ装置取替に伴う 駿河東清水2L取込	年間計画	変更	
0417405	中部	2019/12/07 09:00	2019/12/07 17:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417415	中部	2019/12/07 09:00	2019/12/07 17:00	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417464	中部	2019/12/07 09:00	2019/12/07 17:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	275kV北豊田1L関係機器点検 CB普	年間計画	変更	
0419306	中部	2019/12/07 09:00	2019/12/07 17:00	単日	北部変	275kV 北部中濃 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417324	中部	2019/12/08 09:00	2019/12/08 18:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 構内	オシロ装置取替に伴う 駿河東清水1L取込	年間計画	変更	
0417326	中部	2019/12/08 09:00	2019/12/08 18:00	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 1L 構内	オシロ装置取替に伴う 駿河東清水1L取込	年間計画	変更	
0417465	中部	2019/12/08 09:00	2019/12/08 17:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	275kV北豊田2L関係機器点検 CB普	年間計画	変更	
0418636	中部	2019/12/08 09:00	2019/12/08 16:00	単日	田原変	275kV 乙 BUS	TSC-P撤去 田原湖西2L	年間計画	変更	
0418636	中部	2019/12/08 09:00	2019/12/08 16:00	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 構内	TSC-P撤去 田原湖西2L	年間計画	変更	
0419307	中部	2019/12/08 17:00	2019/12/08 17:30	単日	北部変	275kV 北部中濃 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0418777	中部	2019/12/09 11:00	2019/12/09 13:00	単日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	越美幹線2L 絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0417852	中部	2019/12/09 13:00	2019/12/09 13:10	単日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L	越美幹線2L 試加圧(絶縁耐力試験)	年間計画	変更	
0415088	中部	2019/12/10 07:00	2019/12/10 19:00	単日	北部変	275kV 乙B BUS	制御保護盤取替/乙セクション	年間計画	変更	
0417046	中部	2019/12/10 09:00	2019/12/10 17:00	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L 構内	甲036普点・BOX普点	年間計画	変更	
0415089	中部	2019/12/11 07:00	2019/12/11 19:00	単日	北部変	275kV 乙B BUS	制御保護盤取替/乙セクション	年間計画	変更	
0416104	中部	2019/12/12 07:00	2019/12/12 19:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	制御保護盤取替/甲セクション	年間計画	変更	
0415087	中部	2019/12/13 07:00	2019/12/13 19:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	制御保護盤取替/甲セクション	年間計画	変更	
0417406	中部	2019/12/13 09:00	2019/12/13 17:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417416	中部	2019/12/13 09:00	2019/12/13 17:00	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417064	中部	2019/12/14 08:00	2019/12/15 17:00	毎日	東浦北豊田 2L	275kV 東浦北豊田 2L 全線	東浦北豊田線No13、22 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417470	中部	2019/12/14 08:00	2019/12/15 17:00	毎日	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	年間計画	変更	
0417689	中部	2019/12/14 08:00	2019/12/15 17:00	連続	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 線路	東部方面ISC設置 275kV東浦2L取込	年間計画	変更	
0417753	中部	2019/12/14 08:00	2019/12/15 17:00	連続	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L 線路	東部方面ISC設置/275kV知多火力2L取込	年間計画	変更	
0418727	中部	2019/12/14 08:00	2019/12/14 18:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	275kV愛知1LGIS断路器乙032不具合修理	年間計画	変更	
0419820	中部	2019/12/14 08:00	2019/12/15 18:00	連続	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 構内	機器点検/GCB300同形対策修理	年間計画	変更	
0420090	中部	2019/12/15 09:00	2019/12/15 12:00	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No15~No25間ルート変更 1L絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0420091	中部	2019/12/15 12:00	2019/12/15 12:10	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No15~No25間ルート変更 1L試加圧試験	年間計画	変更	
0417554	中部	2019/12/15 20:00	2019/12/15 22:00	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417557	中部	2019/12/15 20:00	2019/12/15 22:00	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417558	中部	2019/12/15 20:00	2019/12/15 22:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417559	中部	2019/12/15 20:00	2019/12/15 22:00	単日	海部開	275kV 西尾張海部 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417560	中部	2019/12/15 20:00	2019/12/15 22:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417561	中部	2019/12/15 20:00	2019/12/15 22:00	単日	海部開	275kV 西尾張海部 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0419619	中部	2019/12/15 20:00	2019/12/15 24:00	単日	名城変	275kV 名城松ヶ枝 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0419623	中部	2019/12/15 20:00	2019/12/15 24:00	単日	名城変	275kV 牛島町名城 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0419624	中部	2019/12/15 20:00	2019/12/15 24:00	単日	名城変	275kV 名城松ヶ枝 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0419628	中部	2019/12/15 20:00	2019/12/15 24:00	単日	名城変	275kV 牛島町名城 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0419635	中部	2019/12/15 20:00	2019/12/15 24:00	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0419636	中部	2019/12/15 20:00	2019/12/15 24:00	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0419637	中部	2019/12/15 20:00	2019/12/15 24:00	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0419638	中部	2019/12/15 20:00	2019/12/15 24:00	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0417830	中部	2019/12/16 08:00	2019/12/17 17:00	連続	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L	ISC-S 瀬戸1L取込	年間計画	変更	
0417622	中部	2019/12/16 09:00	2019/12/20 15:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	ISC・リレー盤取替/瀬戸2L取込	年間計画	変更	
0417626	中部	2019/12/16 09:00	2019/12/20 15:00	連続	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L 線路	制御保護盤・ISC取替/275北豊田2L取込	年間計画	変更	
0417047	中部	2019/12/17 09:00	2019/12/17 17:00	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 構内	甲038普点・BOX普点	年間計画	変更	
0418730	中部	2019/12/17 09:00	2019/12/17 17:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	GIS故障表示器修理	年間計画	変更	
0417831	中部	2019/12/18 08:00	2019/12/19 17:00	連続	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L	ISC-S 瀬戸2L取込	年間計画	変更	
0415082	中部	2019/12/21 07:00	2019/12/22 20:00	連続	北部変	275kV 4 BANK	制御保護盤取替/4B	年間計画	変更	
0415090	中部	2019/12/23 07:00	2019/12/24 19:00	連続	北部変	275kV 乙B BUS	制御保護盤取替/Bプスタイ	年間計画	変更	
0415142	中部	2019/12/25 07:00	2019/12/25 11:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	制御保護盤取替/Bプスタイ	年間計画	変更	
0415091	中部	2019/12/25 09:00	2019/12/26 18:00	連続	北部変	275kV 乙B BUS	制御保護盤取替/Bプスタイ	年間計画	変更	
0415141	中部	2019/12/26 16:00	2019/12/26 20:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	制御保護盤取替/Bプスタイ	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系統線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0419654	中部	2019/12/27 09:00	2019/12/27 17:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L	川越火力1L切替(275A BP(B))	年間計画	変更	
0417067	中部	2019/12/28 08:00	2019/12/29 17:00	毎日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417134	中部	2019/12/28 08:00	2019/12/31 17:00	連続	川越火力 1L	275kV 川越火力 1L 全線	OPGW張替	年間計画	変更	
0417552	中部	2019/12/28 09:00	2019/12/28 17:00	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0419656	中部	2019/12/28 09:00	2019/12/28 17:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L	川越火力2L切替(275A BP(B))	年間計画	変更	
0419659	中部	2019/12/31 09:00	2019/12/31 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L	西名古屋西尾張1L切替(275A BP(B))	年間計画	変更	
0417068	中部	2020/01/01 08:00	2020/01/05 17:00	連続	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	OPGW張替	年間計画	変更	
0417275	中部	2020/01/01 08:00	2020/01/05 17:00	連続	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	OPGW張替	年間計画	変更	
0417550	中部	2020/01/01 09:00	2020/01/01 17:00	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0419660	中部	2020/01/01 09:00	2020/01/01 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L	西名古屋西尾張2L切替(275A BP(B))	年間計画	変更	
0417066	中部	2020/01/04 08:00	2020/01/05 17:00	毎日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417435	中部	2020/01/06 09:00	2020/01/10 15:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L 線路	FL取替/275電名1L取込	年間計画	変更	
0417633	中部	2020/01/06 09:00	2020/01/10 15:00	連続	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L 線路	制御盤取替/275電名1L取込	年間計画	変更	
0417740	中部	2020/01/06 09:00	2020/01/10 18:00	連続	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L 線路	電名1LGIBコーキング修理	年間計画	変更	
0419340	中部	2020/01/06 09:00	2020/01/11 17:00	毎日	新三河幹 1L	500kV 新三河幹 1L 全線	新三河幹線 防錆塗装	年間計画	変更	
0419319	中部	2020/01/08 10:30	2020/01/08 10:40	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L 構内	駿遠変 500kV 静岡連絡1・2L 開閉試験	年間計画	変更	
0419319	中部	2020/01/08 10:40	2020/01/08 10:50	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L 構内	駿遠変 500kV 静岡連絡1・2L 開閉試験	年間計画	変更	
0417403	中部	2020/01/10 09:00	2020/01/10 17:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417461	中部	2020/01/11 09:00	2020/01/11 17:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L 構内	275kV電名1L関係機器点検 CB普	年間計画	変更	
0417436	中部	2020/01/13 09:00	2020/01/17 15:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L 線路	FL取替/275電名2L取込	年間計画	変更	
0417635	中部	2020/01/13 09:00	2020/01/17 15:00	連続	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L 線路	制御盤取替/275電名2L取込	年間計画	変更	
0419341	中部	2020/01/13 09:00	2020/01/18 17:00	毎日	新三河幹 2L	500kV 新三河幹 2L 全線	新三河幹線 防錆塗装	年間計画	変更	
0415146	中部	2020/01/16 07:00	2020/01/23 18:00	毎日	佐久間西幹山 1L	275kV 佐久間西幹山 1L	電線路細密点検・直線スリーブ抵抗測定(再測定)ほか	年間計画	変更	
0417360	中部	2020/01/16 08:00	2020/01/20 17:00	毎日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力知多線腕金改造に伴う保安停止	年間計画	変更	
0417404	中部	2020/01/18 09:00	2020/01/18 17:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417462	中部	2020/01/18 09:00	2020/01/18 17:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L 構内	275kV電名2L関係機器点検 CB普	年間計画	変更	
0415148	中部	2020/01/19 07:00	2020/01/19 19:00	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L 全線	GCB052普点、LE052BOX普点	年間計画	変更	
0417086	中部	2020/01/21 09:00	2020/01/21 17:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 1L 構内	275kVBP、BT1取替	年間計画	変更	
0417361	中部	2020/01/23 08:00	2020/01/26 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	知多火力知多線腕金改造に伴う保安停止	年間計画	変更	
0415147	中部	2020/01/24 07:00	2020/01/31 18:00	毎日	佐久間西幹山 2L	275kV 佐久間西幹山 2L	電線路細密点検・碍子取替・電線点検ほか	年間計画	変更	
0417087	中部	2020/01/24 09:00	2020/01/24 17:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 2L 構内	275kVBP、BT1取替	年間計画	変更	
0417088	中部	2020/01/25 13:00	2020/01/25 15:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 2L 構内	275kVBP、BT1取替	年間計画	変更	
0417089	中部	2020/01/26 13:00	2020/01/26 15:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 2L 構内	275kVBP、BT1取替	年間計画	変更	
0417288	中部	2020/02/01 10:00	2020/02/01 10:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 1L 構内	開閉試験(CB5042)	年間計画	変更	
0417473	中部	2020/02/08 08:00	2020/02/11 16:00	毎日	尾鷲伊勢 1L	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417878	中部	2020/02/08 08:00	2020/02/10 17:00	毎日	尾鷲伊勢 1L	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	吸湿劣化がいし取替	年間計画	変更	
0417474	中部	2020/02/13 08:00	2020/02/16 16:00	毎日	尾鷲伊勢 2L	275kV 尾鷲伊勢 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417879	中部	2020/02/13 08:00	2020/02/15 17:00	毎日	尾鷲伊勢 2L	275kV 尾鷲伊勢 2L 全線	吸湿劣化がいし取替	年間計画	変更	
0417706	中部	2020/02/13 14:00	2020/02/13 15:00	単日	北部変	500kV B BUS TIE	竣工検査(乙ブス関係)	年間計画	変更	
0418648	中部	2020/02/14 10:00	2020/02/14 10:15	単日	東部変	275kV 東部額田 1L	開閉試験 東部額田1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0418648	中部	2020/02/14 10:15	2020/02/14 10:30	単日	東部変	275kV 東部額田 2L	開閉試験 東部額田1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0418649	中部	2020/02/17 10:00	2020/02/17 10:15	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L	開閉試験 東名古屋東部1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0418649	中部	2020/02/17 10:15	2020/02/17 10:30	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L	開閉試験 東名古屋東部1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0418651	中部	2020/02/19 10:00	2020/02/19 10:15	単日	東部変	275kV 東部北豊田 1L	開閉試験 東部北豊田1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0418651	中部	2020/02/19 10:15	2020/02/19 10:30	単日	東部変	275kV 東部北豊田 2L	開閉試験 東部北豊田1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0418652	中部	2020/02/20 10:00	2020/02/20 10:15	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 1L	開閉試験 佐久間西幹里1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0418652	中部	2020/02/20 10:15	2020/02/20 10:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L	開閉試験 佐久間西幹里1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0417044	中部	2020/02/22 08:00	2020/02/22 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線No24 1L J-off	年間計画	変更	
0417044	中部	2020/02/22 10:00	2020/02/22 14:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線No24 1L J-off	年間計画	変更	
0417055	中部	2020/02/22 16:00	2020/05/30 08:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線No28~30、34~37 建替・電線張替	年間計画	変更	
0417714	中部	2020/02/22 16:00	2020/02/22 16:10	単日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線No2~No11間電線張替 2L試加圧試験	年間計画	変更	
0417045	中部	2020/02/23 08:00	2020/02/23 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線No24 2L J-off	年間計画	変更	
0417045	中部	2020/02/23 10:00	2020/02/23 14:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線No24 2L J-off	年間計画	変更	
0417056	中部	2020/02/23 16:00	2020/05/31 08:00	連続	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 区間停止	東名古屋東部線No28~30、34~37 建替・電線張替	年間計画	変更	
0418657	中部	2020/02/27 10:00	2020/02/27 10:15	単日	東部変	500kV 新三河幹 1L	開閉試験 新三河幹1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0418657	中部	2020/02/27 10:15	2020/02/27 10:30	単日	東部変	500kV 新三河幹 2L	開閉試験 新三河幹1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0417169	中部	2020/02/28 09:00	2020/02/29 18:00	連続	東栄変	500kV 東栄幹 2L 構内	甲5078操作箱取替	年間計画	変更	
0418658	中部	2020/02/28 10:00	2020/02/28 10:15	単日	東部変	500kV 東栄幹 1L	開閉試験 東栄幹1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0418658	中部	2020/02/28 10:15	2020/02/28 10:30	単日	東部変	500kV 東栄幹 2L	開閉試験 東栄幹1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0417282	中部	2020/02/29 08:00	2020/02/29 18:00	単日	東部変	500kV 東栄幹 2L 構内	甲5058本体・BOX普点	年間計画	変更	
0417366	中部	2020/02/29 08:00	2020/03/03 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	知多火力知多線腕金改造に伴う保安停止	年間計画	変更	
0417281	中部	2020/03/01 08:00	2020/03/01 18:00	単日	東部変	500kV 東栄幹 2L 構内	乙5058本体・BOX普点	年間計画	変更	
0415126	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 09:10	単日	豊根開	500kV 南信幹 1L 構内	開閉試験(南信幹1L)	年間計画	変更	
0415127	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 09:10	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L 構内	開閉試験(南信幹2L)	年間計画	変更	
0417171	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/02 18:00	連続	東栄変	500kV 東栄幹 2L 構内	乙5078操作箱取替	年間計画	変更	
0417308	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 10:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417309	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 10:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417330	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 10:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417331	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 10:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417574	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 09:10	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417576	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 09:20	単日	豊根開	500kV 静岡幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0417579	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 09:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417595	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 09:10	単日	三河変	275kV 三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417596	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 09:10	単日	三河変	275kV 三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417598	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 09:10	単日	三河変	275kV 額田三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417599	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 09:10	単日	三河変	275kV 額田三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417600	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 09:10	単日	三河変	275kV 三河遠江 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417601	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 09:10	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417602	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 09:10	単日	三河変	275kV 湖西三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417603	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 09:10	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0419629	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 17:00	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0419630	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 17:00	単日	下広井変	275kV 東海下広井 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0419633	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 17:00	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0419634	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 17:00	単日	下広井変	275kV 東海下広井 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0417575	中部	2020/03/01 09:10	2020/03/01 09:20	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417499	中部	2020/03/01 09:20	2020/03/01 09:40	単日	豊根開	500kV 静岡幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417580	中部	2020/03/01 09:30	2020/03/01 10:00	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417506	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 10:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417507	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 10:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417508	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 10:30	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417521	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 11:00	単日	額田開	275kV 東部額田 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB042)	年間計画	変更	
0417522	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 11:00	単日	額田開	275kV 東部額田 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB044)	年間計画	変更	
0417523	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 11:00	単日	額田開	275kV 額田三河 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB046)	年間計画	変更	
0417524	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 11:00	単日	額田開	275kV 額田三河 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB048)	年間計画	変更	
0417525	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 11:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	年間計画	変更	
0417526	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 11:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	年間計画	変更	
0417527	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB066)	年間計画	変更	
0417528	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB068)	年間計画	変更	
0417537	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB026)	年間計画	変更	
0417538	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB028)	年間計画	変更	
0417539	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 11:00	単日	幸田変	275kV 額田幸田 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB046)	年間計画	変更	
0417540	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 11:00	単日	幸田変	275kV 額田幸田 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB048)	年間計画	変更	
0417566	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 10:30	単日	新三河変	500kV 新三河幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417570	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 10:30	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417571	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 10:30	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417573	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 10:30	単日	新三河変	275kV 三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417577	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 10:30	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417584	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 10:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417585	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 10:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417586	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 10:20	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417587	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 10:20	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417567	中部	2020/03/01 10:30	2020/03/01 11:00	単日	新三河変	500kV 新三河幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417589	中部	2020/03/01 11:00	2020/03/01 11:30	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417590	中部	2020/03/01 11:00	2020/03/01 11:30	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417500	中部	2020/03/01 17:00	2020/03/01 17:10	単日	豊根開	500kV 豊根幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417501	中部	2020/03/01 17:00	2020/03/01 17:10	単日	豊根開	500kV 豊根幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0419697	中部	2020/03/02 10:00	2020/03/02 10:15	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L	開閉試験 佐久間西幹山1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0419697	中部	2020/03/02 10:15	2020/03/02 10:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L	開閉試験 佐久間西幹山1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0417165	中部	2020/03/03 09:00	2020/03/04 18:00	連続	東栄変	500kV 東栄幹 1L 構内	甲5076操作箱取替	年間計画	変更	
0417768	中部	2020/03/04 08:00	2020/03/05 19:00	連続	北部変	275kV 北部西濃 1L 全線	制御保護盤取替/西濃1L	年間計画	変更	
0418717	中部	2020/03/05 08:00	2020/03/06 17:00	連続	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 区間停止	東名古屋東部線 鉄塔部材取替	年間計画	変更	
0418717	中部	2020/03/05 08:00	2020/03/06 17:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線 鉄塔部材取替	年間計画	変更	
0417167	中部	2020/03/05 09:00	2020/03/06 18:00	連続	東栄変	500kV 東栄幹 1L 構内	乙5076操作箱取替	年間計画	変更	
0417261	中部	2020/03/06 08:00	2020/03/06 18:00	単日	東部変	275kV 東部額田 2L 全線	GCB028普点、LE028BOX普点	年間計画	変更	
0417769	中部	2020/03/06 08:00	2020/03/06 20:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 1L 全線	制御保護盤取替/西濃1L	年間計画	変更	
0417425	中部	2020/03/09 08:00	2020/03/13 17:00	毎日	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線リフレッシュ工事 基礎工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0417770	中部	2020/03/10 08:00	2020/03/11 19:00	連続	北部変	275kV 北部西濃 2L 全線	制御保護盤取替/西濃2L	年間計画	変更	
0419314	中部	2020/03/11 15:00	2020/03/11 15:30	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 1L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0419315	中部	2020/03/11 15:00	2020/03/11 15:30	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 1L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0419316	中部	2020/03/11 15:00	2020/03/11 15:30	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0419317	中部	2020/03/11 15:00	2020/03/11 15:30	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0419314	中部	2020/03/11 15:30	2020/03/11 16:00	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 2L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0419315	中部	2020/03/11 15:30	2020/03/11 16:00	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 2L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0419316	中部	2020/03/11 15:30	2020/03/11 16:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0419317	中部	2020/03/11 15:30	2020/03/11 16:00	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0417771	中部	2020/03/12 08:00	2020/03/12 19:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 2L 全線	制御保護盤取替/西濃2L	年間計画	変更	
0417637	中部	2020/03/17 08:00	2020/03/17 18:00	単日	犬山変	275kV 中濃犬山 1L	機器点検(甲B細、LE・手動・GIS普、CB弁他)	年間計画	変更	
0417637	中部	2020/03/17 08:00	2020/03/18 18:00	連続	犬山変	275kV 中濃犬山 1L 構内	機器点検(甲B細、LE・手動・GIS普、CB弁他)	年間計画	変更	
0417638	中部	2020/03/18 08:00	2020/03/18 18:00	単日	犬山変	275kV 中濃犬山 1L 構内	機器点検(乙LS普)	年間計画	変更	
0418639	中部	2020/03/18 10:00	2020/03/18 10:15	単日	東部変	500kV 東部幹 1L	開閉試験 東部幹1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0418639	中部	2020/03/18 10:15	2020/03/18 10:30	単日	東部変	500kV 東部幹 2L	開閉試験 東部幹1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0417367	中部	2020/03/19 08:00	2020/03/22 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	知多火力知多線腕金改造に伴う保安停止	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0415052	中部	2020/03/20 08:00	2020/03/23 24:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	3号機SC.MTr保護Ry更新に伴うVT回路切離し他	年間計画	変更	
0415117	中部	2020/03/20 07:00	2020/03/24 01:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	3号機SC更新に伴う制御ケーブル切離し	年間計画	変更	
0415122	中部	2020/03/20 07:00	2020/03/24 01:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	3号機SC及び保護Ry更新に伴うVCT回路切離し	年間計画	変更	
0417427	中部	2020/03/23 08:00	2020/03/27 17:00	毎日	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線リフレッシュ工事 基礎工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0417058	中部	2020/03/30 08:00	2020/04/03 17:00	毎日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力線リフレッシュ工事 基礎工事に伴う保安停止	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0503014	北陸	2018/04/27 07:30	2018/04/27 17:30	単日	送電線	能越幹線1L	クランプ調査	年間計画	更新	
0503011	北陸	2018/04/27 08:30	2018/05/08 17:30	連続	中能変電所	能越幹線1L/能越幹線1L構内(中能)	能越1LGISブッシング修理	年間計画	更新	
0501905	北陸	2018/05/11 08:30	2018/05/11 17:30	単日	送電線	東金津新福井線1L	鉄塔防錆塗装(No.18.19)	年間計画	更新	
0501906	北陸	2018/05/14 08:30	2018/05/15 17:30	毎日	送電線	東金津新福井線2L	鉄塔防錆塗装(No.18.19)	年間計画	更新	
0501897	北陸	2018/05/21 08:30	2018/05/21 17:30	単日	新福井変電所	越前線1L/越前線1L構内(新福井)/新福井275甲母線	LA6年・各種手入, LPD6年・各種手入・扉ハッキン手入, LS023甲・甲E開閉3年・6年・	年間計画	更新	
0501907	北陸	2018/05/21 08:30	2018/05/22 17:30	毎日	送電線	越前線1L	ホルト取替(No.30)	年間計画	更新	
0501944	北陸	2018/05/21 09:00	2018/05/21 16:30	単日	新福井変電所	越前線1L構内(新福井)/越前線143CA(新福井)/越前線143RCA0(新福井)/越前線143RCAM(新福)	越前線1L保護継電装置A、B系(PCM/DZ) 定期点検(初回)	年間計画	更新	
0501946	北陸	2018/05/21 09:00	2018/05/21 16:30	単日	越前変電所	越前線1L構内(越前)/越前線1L143CA(越前)/越前線143RCA0(越前)/越前線143RCAM(越前)	越前線1L保護継電装置A、B系(PCM/DZ) 定期点検(初回)	年間計画	更新	
0501922	北陸	2018/05/22 07:30	2018/05/23 18:30	連続	越前変電所	越前線1L/越前線1L構内(越前)	越前線1LGISユニット点検6年, DAC・コネクタ・GIS現地盤点検, 鉄構・架空地線点検 他	年間計画	更新	
0501923	北陸	2018/05/22 07:30	2018/05/22 18:30	単日	越前変電所	越前線1L/越前線1L構内(越前)/越前275丙母線	越前線1LGISユニット点検6年, DAC盤・コネクタ盤点検, GIS現地盤点検	年間計画	更新	
0501924	北陸	2018/05/23 07:30	2018/05/23 18:30	単日	越前変電所	越前線1L/越前線1L構内(越前)/越前275丁母線	越前線1LGISユニット点検6年, DAC盤・コネクタ盤点検, GIS現地盤点検	年間計画	更新	
0501898	北陸	2018/05/23 08:30	2018/05/23 17:30	単日	新福井変電所	越前線1L/越前線1L構内(新福井)/新福井275乙母線	CB023開閉3年・6年・各種手入, LS64開閉3年・6年・各種手入	年間計画	更新	
0501947	北陸	2018/05/24 09:00	2018/05/24 16:30	単日	越前変電所	越前線2L構内(越前)/越前線2L243CA(越前)/越前線243RCA0(越前)/越前線243RCAM(越前)	越前線2L保護継電装置A、B系(PCM/DZ) 定期点検(初回)	年間計画	更新	
0501925	北陸	2018/05/25 07:30	2018/05/26 18:30	連続	越前変電所	越前線2L/越前線2L構内(越前)	越前線2LGISユニット点検6年, DAC・コネクタ・GIS現場盤点検, 鉄構・架空地線点検 他	年間計画	更新	
0501926	北陸	2018/05/25 07:30	2018/05/25 18:30	単日	越前変電所	越前線2L/越前線2L構内(越前)/越前275丙母線	越前線2LGISユニット点検6年, DAC盤・コネクタ盤点検, GIS現地盤点検	年間計画	更新	
0501899	北陸	2018/05/25 08:30	2018/05/25 17:30	単日	新福井変電所	越前線2L/越前線2L構内(新福井)/新福井275甲母線	LA6年・各種手入, LPD6年・各種手入・扉ハッキン手入, LS024甲・甲E開閉3年・6年・	年間計画	更新	
0501927	北陸	2018/05/26 07:30	2018/05/26 18:30	単日	越前変電所	越前線2L/越前線2L構内(越前)/越前275丁母線	越前線2LGISユニット点検6年, DAC盤・コネクタ盤点検, GIS現地盤点検	年間計画	更新	
0501900	北陸	2018/05/26 08:30	2018/05/26 17:30	単日	新福井変電所	越前線2L/越前線2L構内(新福井)/新福井275乙母線	CB024開閉3年・6年・各種手入, LS68開閉3年・6年・各種手入	年間計画	更新	
0501945	北陸	2018/05/26 09:00	2018/05/26 16:30	単日	新福井変電所	越前線2L構内(新福井)/越前線243CA(新福井)/越前線243RCA0(新福井)/越前線243RCAM(新福)	越前線2L保護継電装置A、B系(PCM/DZ) 定期点検(初回)	年間計画	更新	
0501894	北陸	2018/05/28 07:30	2018/05/29 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線2L	定期点検	年間計画	更新	
0501861	北陸	2018/05/28 08:30	2018/05/29 17:30	毎日	加賀変電所	加賀金津2L構内(加賀)/加賀東金津線2L	IMCS切替	年間計画	更新	
0501835	北陸	2018/06/01 07:30	2018/07/10 17:30	連続	送電線	加賀東金津線1L	加賀東金津線電線張替・地線張替・がいし取替No.39~50 11径間	年間計画	更新	
0501893	北陸	2018/06/01 07:30	2018/06/02 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線1L	定期点検	年間計画	更新	
0501866	北陸	2018/06/03 07:30	2018/06/05 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線1L	測定点検, 電線接続管点検	年間計画	更新	
0501860	北陸	2018/06/06 08:30	2018/06/07 17:30	毎日	加賀変電所	加賀金津1L構内(加賀)/加賀東金津線1L	IMCS切替	年間計画	更新	
0502144	北陸	2018/06/06 08:30	2018/06/06 17:30	単日	送電線	加賀東金津線1L/加賀幹1L43CA(加賀)/加賀幹1L43CB(加賀)/加賀幹1L43RCA0(加賀)	接続管点検	年間計画	更新	
0501842	北陸	2018/06/08 08:30	2018/06/08 17:30	単日	加賀変電所	加賀東金津線1L/加賀金津1L構内(加賀)/加賀275丙母線/加賀275母連	CB045機器点検	年間計画	更新	
0501843	北陸	2018/06/09 08:30	2018/06/09 17:30	単日	加賀変電所	加賀東金津線1L/加賀金津1L構内(加賀)/加賀275丁母線/加賀275母連	LS 機器点検	年間計画	更新	
0501825	北陸	2018/06/10 08:30	2018/06/12 17:30	毎日	南福光変電所	加賀福光線1L(構内)	GISコーキング修理	年間計画	更新	
0501850	北陸	2018/06/10 08:30	2018/06/11 17:30	毎日	加賀変電所	加賀福光1L構内(加賀)/加賀福光線1L	IMCS切替	年間計画	更新	
0503009	北陸	2018/06/12 07:30	2018/06/12 17:30	単日	送電線	加賀福光線1L	低抵抗測定	年間計画	更新	
0503010	北陸	2018/06/13 07:30	2018/06/13 17:30	単日	送電線	加賀福光線2L	低抵抗測定	年間計画	更新	
0501851	北陸	2018/06/13 08:30	2018/06/14 17:30	毎日	加賀変電所	加賀福光2L構内(加賀)/加賀福光線2L	IMCS切替	年間計画	更新	
0502136	北陸	2018/06/13 08:30	2018/06/15 17:30	毎日	南福光変電所	加賀福光線2L/加賀福光線2L(構内)	GISコーキング修理	年間計画	更新	
0501950	北陸	2018/07/17 10:30	2018/07/17 12:30	単日	南条変電所	南条越前1L構内(南条)	【敦賀火力火力線保護継電装置取替】1Lリレー盤撤去に伴う保安	年間計画	更新	
0501951	北陸	2018/07/17 12:30	2018/07/17 14:30	単日	南条変電所	南条越前2L構内(南条)	【敦賀火力線保護継電装置取替】2Lリレー盤撤去に伴う保安停止	年間計画	更新	
0502975	北陸	2018/08/28 07:30	2018/08/28 17:30	単日	新福井変電所	越前線2L構内(新福井)/新福井154母連/新福井275乙母線	【2Tr・1NGR取替工事】2号所内変圧器盤搬入・据付	年間計画	更新	
0501836	北陸	2018/09/03 07:30	2018/10/23 17:30	連続	送電線	加賀東金津線2L	加賀東金津線電線張替・地線張替・がいし取替 No.39~50 11径	年間計画	更新	
0501834	北陸	2018/09/04 08:30	2018/09/05 17:30	毎日	送電線	新富山幹線1L	電線サンプル採取(No.59~60(No.59側),No.70~71(No.71側))	年間計画	更新	
0501838	北陸	2018/09/04 08:30	2018/09/04 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L/中央幹線1L構内(加賀)/加賀275丙母線/加賀275母連	GCB 機器点検	年間計画	更新	
0501845	北陸	2018/09/04 08:30	2018/09/04 17:30	単日	加賀変電所	加賀東金津線2L/加賀金津2L構内(加賀)/加賀275丁母線/加賀275母連	LS 機器点検	年間計画	更新	
0502992	北陸	2018/09/04 08:30	2018/09/05 17:30	毎日	送電線	新富山幹線1L	ルーズスペース修理?15~27,電線サンプル採取?59~60,70~71	年間計画	更新	
0502993	北陸	2018/09/04 08:30	2018/09/04 17:30	単日	送電線	新富山幹線1L	ホーン修理?77	年間計画	更新	
0502997	北陸	2018/09/04 08:30	2018/09/04 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線1L/中央幹線1L(構内)/中央幹線1L_A系リレ,143CA,143RCA ロック	中央幹線1L_A系リレ点検	年間計画	更新	
0501839	北陸	2018/09/05 08:30	2018/09/05 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L/中央幹線1L構内(加賀)/加賀275丁母線/加賀275母連	LS 機器点検	年間計画	更新	
0501844	北陸	2018/09/05 08:30	2018/09/05 17:30	単日	加賀変電所	加賀東金津線2L/加賀金津2L構内(加賀)/加賀275丙母線/加賀275母連	CB046 点検	年間計画	更新	
0502998	北陸	2018/09/05 08:30	2018/09/05 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線1L/中央幹線1L(構内)/中央幹線1L_B系リレ,143CB,143RCB ロック	中央幹線1L_B系リレ点検	年間計画	更新	
0503002	北陸	2018/09/05 08:30	2018/09/05 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線1L(構内)	【オシロ取替】オシロ 新富山幹線1L関連ケーブル切替・試験	年間計画	更新	
0501824	北陸	2018/09/06 08:20	2018/09/06 09:30	単日	新富山変電所	新富山幹線1L/新富山幹線1L(構内)	LS011甲 点検	年間計画	更新	
0501858	北陸	2018/09/06 08:30	2018/09/07 17:30	毎日	加賀変電所	中央幹線1L/中央幹線1L構内(加賀)	IMCS切替	年間計画	更新	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0501869	北陸	2018/09/06 08:30	2018/09/07 17:30	毎日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)/中幹1L43CA(加賀)/中幹1L43CB(加賀)/中幹1L43RCA0(加賀)	中央幹線1Lリレー(A.B系) 定期点検	年間計画	更新	
0501867	北陸	2018/09/07 07:30	2018/09/09 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線2L	測定点検, 電線接続管点検	年間計画	更新	
0501819	北陸	2018/09/10 08:30	2018/09/19 17:30	毎日	送電線	新富山幹線2L	送電用避雷装置取付(No.9~No.49), 送電用避雷装置取付(No.50~No.89)に伴う金物調査	年間計画	更新	
0502994	北陸	2018/09/10 08:30	2018/09/10 17:30	単日	送電線	新富山幹線2L	ホーン修理?77	年間計画	更新	
0502995	北陸	2018/09/10 08:30	2018/09/11 17:30	毎日	送電線	新富山幹線2L	ルーズスペーサ修理?15~27	年間計画	更新	
0502999	北陸	2018/09/11 08:30	2018/09/11 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線2L/中央幹線2L(構内)/中央幹線2L_A系リレー_243CA,243RCA ロック	中央幹線2L_A系リレー点検	年間計画	更新	
0503003	北陸	2018/09/11 08:30	2018/09/11 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線2L(構内)	【オイル取替】オイル 新富山幹線2L関連ケーブル切替・試験	年間計画	更新	
0502141	北陸	2018/09/12 07:30	2018/09/12 19:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L/加賀275KV丙ブス	機器点検	年間計画	更新	
0501840	北陸	2018/09/12 08:30	2018/09/12 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L/中央幹線2L構内(加賀)/加賀275丙母線/加賀275母連	GCB 機器点検	年間計画	更新	
0501859	北陸	2018/09/12 08:30	2018/09/13 17:30	毎日	加賀変電所	中央幹線2L/中央幹線2L構内(加賀)	IMCS切替	年間計画	更新	
0503000	北陸	2018/09/12 08:30	2018/09/12 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線2L/中央幹線2L(構内)/中央幹線2L_B系リレー_243CB,243RCB ロック	中央幹線2L_B系リレー点検	年間計画	更新	
0501841	北陸	2018/09/13 08:30	2018/09/13 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L/中央幹線2L構内(加賀)/加賀275丁母線/加賀275母連	LS 機器点検	年間計画	更新	
0501870	北陸	2018/09/14 08:30	2018/09/15 17:30	毎日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)/中幹2L43CA(加賀)/中幹2L43CB(加賀)/中幹2L43RCA0(加賀)	中央幹線2Lリレー(A.B系) 定期点検	年間計画	更新	
0501916	北陸	2018/09/20 07:30	2018/09/21 18:30	連続	越前変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(越前)	南条越前線1LGISユニット点検6年, DAC・コネクタ・GIS現地盤点検, 鉄構・架空地線点検 他	年間計画	更新	
0501917	北陸	2018/09/20 07:30	2018/09/20 18:30	単日	越前変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(越前)/越前275丙母線	南条越前線1LGISユニット点検6年, DAC盤・コネクタ盤点検, GIS現地盤点検	年間計画	更新	
0501954	北陸	2018/09/20 08:30	2018/09/21 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	防錆塗装No.8, 34, 40, 41, 43	年間計画	更新	
0503020	北陸	2018/09/20 08:30	2018/09/21 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	鉄塔防錆塗装?45, 46, 47	年間計画	更新	
0503027	北陸	2018/09/20 08:30	2018/09/21 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	鉄塔防錆塗装?8, 34, 40, 41, 43	年間計画	更新	
0502982	北陸	2018/09/21 06:30	2018/09/23 17:30	毎日	新福井変電所	東金新福井2L構内(新)	【2Tr・1NGR取替工事】2Tr1次甲ブス架線張替	年間計画	更新	
0501918	北陸	2018/09/21 07:30	2018/09/21 18:30	単日	越前変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(越前)/越前275丁母線	南条越前線1LGISユニット点検6年, DAC盤・コネクタ盤点検, GIS現地盤点検	年間計画	更新	
0501895	北陸	2018/09/21 08:30	2018/09/26 17:30	連続	送電線	東金津新福井線2L	鉄塔建替(No.15~17)仮工事に伴う停止	年間計画	更新	
0502984	北陸	2018/09/24 06:30	2018/09/26 17:30	毎日	新福井変電所	東金新福井2L構内(新)	【2Tr・1NGR取替工事】2Tr1次乙ブス架線張替	年間計画	更新	
0501919	北陸	2018/09/25 07:30	2018/09/26 18:30	連続	越前変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(越前)	南条越前線2LGISユニット点検6年, DAC・コネクタ・GIS現地盤点検, 鉄構・架空地線点検 他	年間計画	更新	
0501920	北陸	2018/09/25 07:30	2018/09/25 18:30	単日	越前変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(越前)/越前275丙母線	南条越前線2LGISユニット点検6年, DAC盤・コネクタ盤点検, GIS現地盤点検	年間計画	更新	
0501955	北陸	2018/09/25 08:30	2018/09/26 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	防錆塗装No.8, 34, 40, 41, 43	年間計画	更新	
0503021	北陸	2018/09/25 08:30	2018/09/26 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	鉄塔防錆塗装?45, 46, 47	年間計画	更新	
0503028	北陸	2018/09/25 08:30	2018/09/26 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	鉄塔防錆塗装?8, 34, 40, 41, 43	年間計画	更新	
0502983	北陸	2018/09/26 06:30	2018/09/26 17:30	単日	新福井変電所	東金新福井2L構内(新)	【2Tr・1NGR取替工事】2Tr1次乙ブス架線張替	年間計画	更新	
0501921	北陸	2018/09/26 07:30	2018/09/26 18:30	単日	越前変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(越前)/越前275丁母線	南条越前線2LGISユニット点検6年, DAC盤・コネクタ盤点検, GIS現地盤点検	年間計画	更新	
0501864	北陸	2018/10/01 07:30	2018/10/02 17:30	毎日	送電線	能登幹線1L	測定点検, 電線サンプル採取	年間計画	更新	
0501886	北陸	2018/10/01 07:30	2018/10/02 17:30	毎日	送電線	能登幹線1L	電線劣化診断	年間計画	更新	
0501852	北陸	2018/10/01 08:30	2018/10/02 17:30	毎日	加賀変電所	能登幹線1L構内(加賀)/能登幹線1L	IMCS切替	年間計画	更新	
0501884	北陸	2018/10/02 08:30	2018/10/02 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(中能)	能登幹線1L GIS機器塗装	年間計画	更新	
0501865	北陸	2018/10/03 07:30	2018/10/04 17:30	毎日	送電線	能登幹線2L	測定点検	年間計画	更新	
0501853	北陸	2018/10/03 08:30	2018/10/04 17:30	毎日	加賀変電所	能登幹線2L構内(加賀)/能登幹線2L	IMCS切替	年間計画	更新	
0501885	北陸	2018/10/04 08:30	2018/10/04 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線2L/能登幹線2L構内(中能)	能登幹線2L GIS機器塗装	年間計画	更新	
0503018	北陸	2018/10/15 08:30	2018/10/16 17:30	連続	東金津変電所	加賀東金津2L構内(東)	CB034電磁石修理(2相)	年間計画	更新	
0502145	北陸	2018/10/16 08:30	2018/11/11 17:30	連続	送電線	東金津新福井線1L	鉄塔建替(No.15~17)に伴う停止	年間計画	更新	
0503016	北陸	2018/10/17 08:30	2018/10/19 17:30	毎日	東金津変電所	東金津新福井1L構内(東)	CB035電磁石修理(3相)	年間計画	更新	
0501911	北陸	2018/10/24 07:30	2018/10/27 18:30	連続	越前変電所	越前線1L/越前線1L構内(越前)	越前線1LGISユニット電装品取替	年間計画	更新	
0501912	北陸	2018/10/24 07:30	2018/10/24 18:30	単日	越前変電所	越前線1L/越前線1L構内(越前)/越前275丙母線	越前線1LGISユニット電装品取替	年間計画	更新	
0501913	北陸	2018/10/25 07:30	2018/10/25 18:30	単日	越前変電所	越前線1L/越前線1L構内(越前)/越前275丁母線	越前線1LGISユニット電装品取替	年間計画	更新	
0501914	北陸	2018/10/28 07:30	2018/10/31 18:30	連続	越前変電所	越前線2L/越前線2L構内(越前)	越前線2LGISユニット電装品取替	年間計画	更新	
0501915	北陸	2018/10/28 07:30	2018/10/28 18:30	単日	越前変電所	越前線2L/越前線2L構内(越前)/越前275丙母線	越前線2LGISユニット電装品取替	年間計画	更新	
0501833	北陸	2018/11/11 08:30	2018/11/22 17:30	連続	送電線	能越幹線2L	OPGW張替	年間計画	更新	
0502996	北陸	2018/11/11 08:30	2018/11/22 17:30	連続	送電線	能越幹線2L	OPGW張替(?63~69)	年間計画	更新	
0502985	北陸	2018/11/12 06:30	2018/11/14 17:30	毎日	新福井変電所	東金津新福井2L構内(新)【保安停止】	【2Tr・1NGR取替工事】2Tr1次乙ブス架線張替に伴う保安停止	年間計画	更新	
0501837	北陸	2018/11/12 07:30	2018/11/19 17:30	連続	送電線	加賀幹線1L	加賀幹線がいし取替工事No.62~No.88 15基	年間計画	更新	
0501863	北陸	2018/11/12 07:30	2018/11/19 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	ラインスペーサ修理, 電線サンプル採取, 測定点検, 電線接続管	年間計画	更新	
0503015	北陸	2018/05/09 07:30	2018/05/09 17:30	単日	送電線	能越幹線2L	クランプ調査	年間計画	更新	
0501896	北陸	2018/11/12 08:30	2018/11/21 17:30	連続	送電線	東金津新福井線2L	鉄塔建替(No.15~17)に伴う停止	年間計画	更新	
0503017	北陸	2018/11/12 08:30	2018/11/14 17:30	毎日	東金津変電所	東金津新福井2L構内(東)	CB036電磁石修理(3相)	年間計画	更新	
0501868	北陸	2018/11/12 09:30	2018/11/12 16:30	単日	加賀変電所	加賀幹線2L構内(加賀)/加賀幹線2L43CA(加賀)/加賀幹線2L43CB(加賀)/加賀幹線2L43RCA0(加賀)	加賀幹線2Lリレー(A.B系) 定期点検(初回)	年間計画	更新	
0501948	北陸	2018/11/12 09:30	2018/11/12 16:30	単日	越前変電所	加賀幹線1L構内(越前)/加賀幹線1L43CA(越前)/加賀幹線143RCA0(越前)/加賀幹線143RCAM(越前)	加賀幹線1L Ry点検	年間計画	更新	
0501848	北陸	2018/11/13 08:30	2018/11/14 17:30	毎日	加賀変電所	加賀幹線1L/加賀幹線1L構内(加賀)	IMCS切替	年間計画	更新	
0501832	北陸	2018/11/14 08:30	2018/11/14 17:30	単日	送電線	能越幹線2L	地線修理(No.90)	年間計画	更新	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0501931	北陸	2018/11/15 08:30	2018/11/16 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	圧縮接続管点検No.136~137, 167~168 2径間	年間計画	更新	
0503022	北陸	2018/11/15 08:30	2018/11/16 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	圧縮接続管点検?132~133他 計6径間※	年間計画	更新	
0501891	北陸	2018/11/18 07:30	2018/11/19 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	定期点検	年間計画	更新	
0502140	北陸	2018/11/20 07:30	2018/11/27 17:30	連続	送電線	加賀幹線2L	加賀幹線ががいし取替工事No.62~No.88 15基	年間計画	更新	
0502143	北陸	2018/11/20 07:30	2018/11/27 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	ラインスペーサ修理, 測定点検, 電線接続管点検	年間計画	更新	
0501930	北陸	2018/11/20 09:30	2018/11/20 16:30	単日	越前変電所	加賀幹線2L/加賀幹線2L構内(越前)	加賀幹線2L GIS閉閉試験	年間計画	更新	
0501949	北陸	2018/11/20 09:30	2018/11/20 16:30	単日	越前変電所	加賀幹線2L構内(越前)/加賀幹線2L43CA(越前)/ 加賀幹線243RCA0(越前)/加賀幹線243RCAM(越前)	加賀幹線2L Ry定期試験	年間計画	更新	
0501849	北陸	2018/11/21 08:30	2018/11/22 17:30	毎日	加賀変電所	加賀幹線2L/加賀幹線2L構内(加賀)	IMCS切替	年間計画	更新	
0501932	北陸	2018/11/21 08:30	2018/11/22 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	圧縮接続管点検No.136~137, 167~168 2径間	年間計画	更新	
0501892	北陸	2018/11/26 07:30	2018/11/27 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	定期点検	年間計画	更新	
0502644	北陸	2019/04/02 07:30	2019/04/03 17:30	毎日	送電線	能登幹線1L	測定点検, ジャンパ修理, 電線サンプル採取	年間計画	更新	
0502636	北陸	2019/04/02 08:30	2019/04/02 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(加賀)	能登幹線1LDAC盤(Ry有)6年点検, コネクター盤(Ry無)6年点検他	年間計画	更新	
0502645	北陸	2019/04/04 07:30	2019/04/05 17:30	毎日	送電線	能登幹線2L	測定点検, ジャンパ修理	年間計画	更新	
0502641	北陸	2019/04/08 07:30	2019/04/09 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	測定点検, 電線サンプル採取	年間計画	更新	
0502642	北陸	2019/04/10 07:30	2019/04/11 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	測定点検	年間計画	更新	
0502620	北陸	2019/04/12 07:30	2019/04/18 18:30	連続	加賀変電所	加賀福光線1L/加賀福光1L構内(加賀)	GIS加賀福光線1Lユニット	年間計画	更新	
0502621	北陸	2019/04/12 07:30	2019/04/13 18:30	連続	加賀変電所	加賀福光1L構内(加賀)/加賀500甲母線/加賀 500母連	GIS加賀福光線1Lユニット	年間計画	更新	
0502569	北陸	2019/04/12 08:30	2019/04/18 17:30	連続	南福光変電所	加賀福光線1L/加賀福光線1L(構内)	GIS12年点検, CB5153操作機構分解点検	年間計画	更新	
0502638	北陸	2019/04/12 08:30	2019/04/12 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光線1L/加賀福光1L構内(加賀)	南福光線1LDAC盤(Ry有)6年点検, コネクター盤(Ry無)6年点検他	年間計画	更新	
0502622	北陸	2019/11/07 07:30	2019/11/08 18:30	連続	加賀変電所	加賀福光1L構内(加賀)/加賀500乙母線/加賀 500母連	GIS加賀福光線1Lユニット	年間計画	更新	
0502573	北陸	2019/04/15 08:30	2019/04/16 17:30	連続	南福光変電所	加賀福光線1L(構内)/南福光500甲-1母線	GIS12年点検(LS123)	年間計画	更新	
0502639	北陸	2019/04/16 08:30	2019/04/16 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光線2L/加賀福光2L構内(加賀)	南福光線2LDAC盤(Ry有)6年点検, コネクター盤(Ry無)6年点検他	年間計画	更新	
0502574	北陸	2019/04/17 08:30	2019/04/18 17:30	連続	南福光変電所	加賀福光線1L(構内)/南福光500乙-1母線	GIS12年点検(LS124)	年間計画	更新	
0502623	北陸	2019/04/20 07:30	2019/04/26 18:30	連続	加賀変電所	加賀福光線2L/加賀福光2L構内(加賀)	GIS加賀福光線2Lユニット	年間計画	更新	
0502624	北陸	2019/04/20 07:30	2019/04/21 18:30	連続	加賀変電所	加賀福光2L構内(加賀)/加賀500甲母線/加賀 500母連	GIS加賀福光線2Lユニット	年間計画	更新	
0502570	北陸	2019/04/20 08:30	2019/04/26 17:30	連続	南福光変電所	加賀福光線2L/加賀福光線2L(構内)	GIS12年点検, CB5154操作機構分解点検	年間計画	更新	
0502625	北陸	2019/04/22 07:30	2019/04/23 18:30	連続	加賀変電所	加賀福光2L構内(加賀)/加賀500乙母線/加賀 500母連	GIS加賀福光線2Lユニット	年間計画	更新	
0502692	北陸	2019/04/22 08:30	2019/04/22 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井線1L/東金津新福井1L構内(新)	LPD6年・各種手入, LS021甲・E開閉6年・6年・各種手入・精密点検	年間計画	更新	
0502693	北陸	2019/04/22 08:30	2019/04/22 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井線1L/東金津新福井1L構内(東)/東 金津275丁母線	LPD6年・各種手入, LS035甲・E開閉12年・12年・各種手入・精密 点検・上部塗装	年間計画	更新	
0502694	北陸	2019/04/22 08:30	2019/04/22 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井1L構内(東)/東金津275丙母線	LS23開閉12年・12年・各種手入・精密点検・上部塗装	年間計画	更新	
0502698	北陸	2019/04/22 08:30	2019/04/23 17:30	連続	東金津変電所	東金津新福井1L構内(東)	CB035開閉6年・6年・各種手入・操作機構分点	年間計画	更新	
0502575	北陸	2019/04/23 08:30	2019/04/24 17:30	連続	南福光変電所	加賀福光線2L(構内)/南福光500甲-1母線	GIS12年点検(LS127)	年間計画	更新	
0502640	北陸	2019/04/24 08:30	2019/04/24 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光線2L/加賀福光2L構内(加賀)	GIS将来用母線区分 6年点検, GIS将来用4MTr 6年点検, GIS将 来用母線連絡 6年点検	年間計画	更新	
0502695	北陸	2019/04/24 08:30	2019/04/24 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井線2L/東金津新福井2L構内(新)	LPD6年・各種手入, LS022甲・E開閉6年・6年・各種手入・上部塗装	年間計画	更新	
0502696	北陸	2019/04/24 08:30	2019/04/24 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井2L構内(東)/東金津275丙母線	LS19開閉12年・12年・各種手入・精密点検・上部塗装	年間計画	更新	
0502697	北陸	2019/04/24 08:30	2019/04/24 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井線2L/東金津新福井2L構内(東)/東 金津275丁母線	LPD6年・各種手入, LS036甲・E開閉12年・12年・各種手入・精密 点検・上部塗装	年間計画	更新	
0502699	北陸	2019/04/24 08:30	2019/04/25 17:30	連続	東金津変電所	東金津新福井2L構内(東)	CB036開閉6年・6年・各種手入・操作機構分点・Bgコーキング処理	年間計画	更新	
0502576	北陸	2019/04/25 08:30	2019/04/26 17:30	連続	南福光変電所	加賀福光線2L(構内)/南福光500乙-1母線	GIS12年点検(LS128)	年間計画	更新	
0502708	北陸	2019/05/08 08:30	2019/05/08 17:30	単日	新福井変電所	越前線1L構内(新福井)/新福井275乙母線	LS64 導電部修理	年間計画	更新	
0502723	北陸	2019/05/08 08:30	2019/05/09 17:30	毎日	送電線	越前線1L	ボルト取替(?41), 測定点検(?34.40.46.52)	年間計画	更新	
0502725	北陸	2019/05/10 08:30	2019/05/10 17:30	毎日	送電線	越前線1L	ががいし掃除(塗装)(?30)	年間計画	更新	
0502724	北陸	2019/05/13 08:30	2019/05/14 17:30	毎日	送電線	越前線2L	ボルト取替(?41), 測定点検(?34.40.46.52)	年間計画	更新	
0502726	北陸	2019/05/15 08:30	2019/05/15 17:30	毎日	送電線	越前線2L	ががいし掃除(塗装)(?30)	年間計画	更新	
0502617	北陸	2019/06/01 07:30	2019/07/15 17:30	連続	送電線	加賀東金津線1L	加賀東金津線電線張替・地線張替・ががいし取替 ?61~73 12径間	年間計画	更新	
0502646	北陸	2019/06/03 07:30	2019/06/03 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線1L	測定点検	年間計画	更新	
0502700	北陸	2019/06/03 08:30	2019/06/04 17:30	連続	東金津変電所	加賀東金津1L構内(東)	CB033開閉6年・6年・各種手入・操作機構分点	年間計画	更新	
0502701	北陸	2019/06/03 08:30	2019/06/03 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津1L構内(東)/東金津275丙母線	LS11開閉12年・12年・各種手入・操作機構分点・上部塗装	年間計画	更新	
0502702	北陸	2019/06/03 08:30	2019/06/03 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津線1L/加賀東金津1L構内(東)/東 金津275丁母線	LS12開閉12年・12年・各種手入・操作機構分点・上部塗装, LPD	年間計画	更新	
0502688	北陸	2019/06/10 07:30	2019/06/10 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線1L	定期点検	年間計画	更新	
0502647	北陸	2019/09/02 07:30	2019/09/02 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線2L	測定点検	年間計画	更新	
0503030	北陸	2019/09/02 07:30	2019/10/27 17:30	連続	送電線	加賀東金津線2L	加賀東金津線電線張替・地線張替・ががいし取替 ?61~73 12径間	年間計画	更新	
0503035	北陸	2019/09/02 07:30	2019/09/02 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線2L	定期点検	年間計画	更新	
0502735	北陸	2019/09/02 08:30	2019/09/07 17:30	連続	越前変電所	南条越前線1L構内(越前)/南越線1L143CA(越前)/ 南越線143RCA0(越前)/南越線143RCAM(越前)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線1L制御ケーブル切替 /試験	年間計画	更新	
0502737	北陸	2019/09/02 08:30	2019/09/07 17:30	連続	南条変電所	南条越前線1L構内(南条)/南条越前線143CA(南条)/ 南越線143RCA0(南条)/南越線143RCAM(南条)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線1L制御ケーブル切 替・試験	年間計画	更新	
0502740	北陸	2019/09/02 08:30	2019/09/02 10:30	単日	越前変電所	南条越前線1L/南条越前線1L構内(越前)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線1L制御ケーブル切替 に伴うLPD切替	年間計画	更新	
0502703	北陸	2019/09/03 08:30	2019/09/04 17:30	連続	東金津変電所	加賀東金津2L構内(東)	CB034開閉6年・6年・各種手入・操作機構分点	年間計画	更新	
0502704	北陸	2019/09/03 08:30	2019/09/03 17:30	毎日	東金津変電所	加賀東金津2L構内(東)/東金津275丙母線	LS15開閉12年・12年・各種手入・操作機構分点・上部塗装	年間計画	更新	
0502733	北陸	2019/09/03 08:30	2019/09/04 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	鉄塔防錆塗装:265, 70	年間計画	更新	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0502741	北陸	2019/09/03 08:30	2019/09/03 10:30	単日	南条変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(南条)/南条越前143CA(南条)/南条越前143CB(南条)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線1L制御ケーブル切替に伴うLPD切替	年間計画	更新	
0502753	北陸	2019/09/03 08:30	2019/09/06 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	ボルト取替?11, 22, 23, 39, 44, 雪害対策?27~30, 41~42	年間計画	更新	
0502757	北陸	2019/09/03 08:30	2019/09/06 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	鉄塔防錆塗装?19, 29, 33, 38	年間計画	更新	
0502705	北陸	2019/09/04 08:30	2019/09/04 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津線2L/加賀東金津2L構内(東)/東金津275丁母線	LS16開閉12年・12年・各種手入・操作機構分点・上部塗装, LPD	年間計画	更新	
0502742	北陸	2019/09/04 08:30	2019/09/04 10:30	単日	南条変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(南条)/南条越前143CA(南条)/南条越前143CB(南条)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線1L制御ケーブル切替に伴う甲LS開閉試験	年間計画	更新	
0502743	北陸	2019/09/04 08:30	2019/09/04 10:30	単日	越前変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(南条)/南越線1L143CA(越前)/南越線1L143CB(越前)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線1L制御ケーブル切替に伴うLPD切替	年間計画	更新	
0502744	北陸	2019/09/05 08:30	2019/09/05 10:30	単日	越前変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(越前)/南越線1L143CA(越前)/南越線1L143CB(越前)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線1L制御ケーブル切替に伴う甲LS開閉試験	年間計画	更新	
0502738	北陸	2019/09/05 16:30	2019/09/05 18:30	単日	南条変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(南条)/【位相測	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線1L 位相測定	年間計画	更新	
0502627	北陸	2019/09/06 07:30	2019/09/12 18:30	連続	加賀変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(加賀)	GIS能登幹線1Lユニット	年間計画	更新	
0502628	北陸	2019/09/06 07:30	2019/09/07 18:30	連続	加賀変電所	能登幹線1L構内(加賀)/加賀500甲母線/加賀500母連	GIS能登幹線1Lユニット	年間計画	更新	
0502674	北陸	2019/09/06 07:30	2019/09/12 17:30	連続	中能登変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(中能)	能登幹線1L GIS機器点検	年間計画	更新	
0502630	北陸	2019/09/08 07:30	2019/09/09 18:30	連続	加賀変電所	能登幹線1L構内(加賀)/加賀500乙母線/加賀500母連	GIS能登幹線1Lユニット	年間計画	更新	
0502736	北陸	2019/09/08 08:30	2019/09/13 17:30	連続	越前変電所	南条越前線2L構内(越前)/南越線2L243CA(越前)/南越線243RCA0(越前)/南越線243RCAM(越前)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線2L制御ケーブル切替	年間計画	更新	
0502739	北陸	2019/09/08 08:30	2019/09/13 17:30	連続	南条変電所	南条越前線2L構内(南条)/南条越前243CA(南条)/南越線243RCA0(南条)/南越線243RCAM(南条)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線2L制御ケーブル切替	年間計画	更新	
0502750	北陸	2019/09/08 08:30	2019/09/08 10:30	単日	越前変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(越前)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線2L制御ケーブル切替に伴うLPD切替	年間計画	更新	
0502745	北陸	2019/09/09 08:30	2019/09/09 10:30	単日	南条変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(南条)/南条越前243CA(南条)/南条越前243CB(南条)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線2L制御ケーブル切替に伴うLPD切替	年間計画	更新	
0502754	北陸	2019/09/09 08:30	2019/09/12 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	ボルト取替?11, 22, 23, 39, 44, 雪害対策?27~30, 41~42	年間計画	更新	
0502758	北陸	2019/09/09 08:30	2019/09/12 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	鉄塔防錆塗装?19, 29, 33, 38	年間計画	更新	
0502675	北陸	2019/09/10 07:30	2019/09/10 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線1L構内(中能)/中能登500甲母線/中能登500母連	LS223機器点検	年間計画	更新	
0503033	北陸	2019/09/10 07:30	2019/09/11 17:30	毎日	送電線	能登幹線1L	電線サンプル採取, 定期点検(測定)	年間計画	更新	
0502626	北陸	2019/09/10 08:30	2019/09/10 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(加賀)	能登幹線1LユニットGIS 塗装	年間計画	更新	
0502734	北陸	2019/09/10 08:30	2019/09/11 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	鉄塔防錆塗装?65, 70	年間計画	更新	
0502746	北陸	2019/09/10 08:30	2019/09/10 10:30	単日	南条変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(南条)/南条越前243CA(南条)/南条越前243CB(南条)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線2L制御ケーブル切替に伴う甲LS開閉試験	年間計画	更新	
0502748	北陸	2019/09/10 08:30	2019/09/10 10:30	単日	越前変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(越前)/南越線2L243CA(越前)/南越線2L243CB(越前)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線2L制御ケーブル切替に伴うLPD切替	年間計画	更新	
0502676	北陸	2019/09/11 07:30	2019/09/11 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線1L構内(中能)/中能登500乙母線/中能登500母連	LS224機器点検	年間計画	更新	
0502749	北陸	2019/09/11 08:30	2019/09/11 10:30	単日	越前変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(越前)/南越線2L243CA(越前)/南越線2L243CB(越前)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線2L制御ケーブル切替に伴う甲LS開閉試験	年間計画	更新	
0502747	北陸	2019/09/13 16:30	2019/09/13 18:30	単日	南条変電所	南条越前線2L構内(南条)/南条越前線2L/【位相測	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線2L位相測定	年間計画	更新	
0502631	北陸	2019/09/14 07:30	2019/09/20 18:30	連続	加賀変電所	能登幹線2L/能登幹線2L構内(加賀)	GIS能登幹線2Lユニット	年間計画	更新	
0502632	北陸	2019/09/14 07:30	2019/09/15 18:30	連続	加賀変電所	能登幹線2L構内(加賀)/加賀500甲母線/加賀500母連	GIS能登幹線2Lユニット	年間計画	更新	
0502677	北陸	2019/09/14 07:30	2019/09/20 17:30	連続	中能登変電所	能登幹線2L/能登幹線2L構内(中能)	能登幹線2L GIS機器点検	年間計画	更新	
0503031	北陸	2019/09/14 07:30	2019/10/19 17:30	連続	送電線	中央幹線1L	中央幹線電線張替 ?34~40 5径間	年間計画	更新	
0502549	北陸	2019/09/14 08:30	2019/10/19 17:30	連続	送電線	新富山幹線1L	電線張替(?78~新富山S/S)	年間計画	更新	
0502551	北陸	2019/09/14 08:30	2019/09/18 17:30	連続	新富山変電所	新富山幹線1L/新富山幹線1L(構内)	電線張替(?78~新富山S/S)引込箇所 新富山S/S構内停止	年間計画	更新	
0502633	北陸	2019/09/16 07:30	2019/09/17 18:30	連続	加賀変電所	能登幹線2L構内(加賀)/加賀500乙母線/加賀500母連	GIS能登幹線2Lユニット	年間計画	更新	
0503034	北陸	2019/09/17 07:30	2019/09/18 17:30	毎日	送電線	能登幹線2L	定期点検(測定)	年間計画	更新	
0502553	北陸	2019/09/17 08:30	2019/09/17 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線1L/中央幹線1L(構内)	LPD点検LS015甲・甲Eハッキン修理・接触抵抗測定	年間計画	更新	
0502563	北陸	2019/09/17 08:30	2019/09/17 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L(構内)/城端開閉275甲母線	LS105ハッキン修理	年間計画	更新	
0502678	北陸	2019/09/18 07:30	2019/09/18 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線2L構内(中能)/中能登500甲母線/中能登500母連	LS227 機器点検	年間計画	更新	
0502564	北陸	2019/09/18 08:30	2019/09/18 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L(構内)/城端開閉275乙母線	LS106ハッキン修理	年間計画	更新	
0502629	北陸	2019/09/18 08:30	2019/09/18 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線2L/能登幹線2L構内(加賀)	能登幹線2LユニットGIS 塗装	年間計画	更新	
0502679	北陸	2019/09/19 07:30	2019/09/19 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線2L構内(中能)/中能登500乙母線/中能登500母連	LS228 機器点検	年間計画	更新	
0502648	北陸	2019/09/20 07:30	2019/09/20 17:30	単日	送電線	中央幹線1L	測定点検	年間計画	更新	
0502559	北陸	2019/09/20 08:30	2019/09/20 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線1L(構内)/城端開閉275甲母線	LS109ハッキン修理・接触抵抗測定, 甲母線PD点検, 43PD自動切換盤	年間計画	更新	
0502556	北陸	2019/09/25 08:30	2019/09/25 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線1L(構内)/城端開閉275乙母線	LS110ハッキン修理・接触抵抗測定, 乙母線PD点検, 43PD自動切換盤	年間計画	更新	
0502554	北陸	2019/09/30 08:30	2019/10/02 17:30	連続	城端開閉所	中央幹線1L(構内)	CB015(6年)操作機構分解点検・コーキング	年間計画	更新	
0502643	北陸	2019/10/01 07:30	2019/10/03 17:30	毎日	送電線	能越幹線1L	地線修理	年間計画	更新	
0502637	北陸	2019/10/01 08:30	2019/10/01 17:30	単日	加賀変電所	能越幹線2L/能登幹線2L構内(加賀)	能登幹線2LDAC盤(Ry有)6年点検, コネクター盤(Ry無)6年点検他	年間計画	更新	
0502561	北陸	2019/10/03 08:30	2019/10/05 17:30	連続	城端開閉所	新富山幹線1L(構内)	CB013(6年)操作機構分解点検・コーキング	年間計画	更新	
0502603	北陸	2019/10/07 08:30	2019/10/19 18:30	連続	城端開閉所	中央幹線1L/中央幹線1L(構内)/中央幹線1L主A・B系, 後備Ry-, 143CA, 143CB, 143RCA, 143RCB	【Ry取替】中央幹線1L主A・B系, 後備Ryケーブル切替・試験	年間計画	更新	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0502650	北陸	2019/10/11 08:30	2019/10/19 16:30	連続	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)/中幹1L43CA(加賀)/中幹1L43CB(加賀)/中幹1L43RCA0(加賀)	中央幹線1Lリレー取替	年間計画	更新	
0502662	北陸	2019/10/13 15:30	2019/10/13 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)/中幹1L43CA(加賀)/中幹1L43CB(加賀)/中幹1L43RCA0(加賀)	中央幹線1Lリレー取替工事に伴う母線LSハレット確認試験	年間計画	更新	
0502660	北陸	2019/10/13 16:00	2019/10/13 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L/中央幹線1L構内(加賀)	中央幹線1Lリレー取替工事に伴う甲LSハレット確認試験	年間計画	更新	
0502583	北陸	2019/10/19 08:30	2019/10/19 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線1L(構内)	【自動同期盤取替】中央幹線1L切替・試験	年間計画	更新	
0502585	北陸	2019/10/19 08:30	2019/10/19 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L(構内)	【自動同期盤取替】新富山幹線1L切替・試験	年間計画	更新	
0502587	北陸	2019/10/19 16:30	2019/10/19 18:30	単日	城端開閉所	中央幹線1L	【自動同期盤取替】中央幹線1L切替に伴う線路検相	年間計画	更新	
0502589	北陸	2019/10/19 16:30	2019/10/19 18:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L	【自動同期盤取替】新富山幹線1L切替に伴う線路検相	年間計画	更新	
0502618	北陸	2019/10/20 07:30	2019/11/24 17:30	連続	送電線	中央幹線2L	中央幹線電線張替 ?34~40 5径間	年間計画	更新	
0502550	北陸	2019/10/20 08:30	2019/11/24 17:30	連続	送電線	新富山幹線2L	電線張替(?78~新富山S/S)、送電用避雷装置取付(?50~89)	年間計画	更新	
0502552	北陸	2019/10/20 08:30	2019/10/24 17:30	連続	新富山変電所	新富山幹線2L/新富山幹線2L(構内)	電線張替(?78~新富山S/S)引込箇所 新富山S/S構内停止	年間計画	更新	
0502557	北陸	2019/10/21 08:30	2019/10/23 17:30	連続	城端開閉所	中央幹線2L(構内)	CB016(6年)操作機構分解点検・コーキング	年間計画	更新	
0502565	北陸	2019/10/24 08:30	2019/10/26 17:30	連続	城端開閉所	新富山幹線2L(構内)	CB014(6年)操作機構分解点検・コーキング	年間計画	更新	
0502566	北陸	2019/10/28 08:30	2019/10/28 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L/新富山幹線2L(構内)	LS014甲・甲Eハッキン修理	年間計画	更新	
0502567	北陸	2019/10/29 08:30	2019/10/29 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L(構内)/城端開275甲母線	LS107ハッキン修理	年間計画	更新	
0502568	北陸	2019/10/30 08:30	2019/10/30 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L(構内)/城端開275乙母線	LS108ハッキン修理	年間計画	更新	
0502555	北陸	2019/10/31 08:30	2019/10/31 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線2L(構内)/城端開275甲母線	LS111ハッキン修理・接触抵抗測定	年間計画	更新	
0502689	北陸	2019/11/01 07:30	2019/11/02 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	がいに掃除 95.102	年間計画	更新	
0502560	北陸	2019/11/01 08:30	2019/11/01 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線2L(構内)/城端開275乙母線	LS112ハッキン修理・接触抵抗測定	年間計画	更新	
0502571	北陸	2019/11/01 09:30	2019/11/01 14:30	単日	新富山変電所	新港幹線2L(構内)/新富山275甲母線	LS31ハッキン取替	年間計画	更新	
0502572	北陸	2019/11/01 13:30	2019/11/01 17:30	単日	新富山変電所	新港幹線2L(構内)/新富山275乙母線	LS32ハッキン取替	年間計画	更新	
0502690	北陸	2019/11/03 07:30	2019/11/04 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	がいに掃除 95.102	年間計画	更新	
0502558	北陸	2019/11/05 08:30	2019/11/05 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線2L/中央幹線2L(構内)	LPD点検LS016甲・甲Eハッキン修理・接触抵抗測定	年間計画	更新	
0502562	北陸	2019/11/05 08:30	2019/11/05 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L/新富山幹線1L(構内)	LS013甲・甲Eハッキン修理	年間計画	更新	
0502649	北陸	2019/11/06 07:30	2019/11/06 17:30	単日	送電線	中央幹線2L	測定点検	年間計画	更新	
0502604	北陸	2019/11/16 08:30	2019/11/24 18:30	連続	城端開閉所	中央幹線2L/中央幹線2L(構内)/中央幹線2L主A・B系後備リレ.243CA.243CB.243RCA.243RCB	【Ry取替】中央幹線2L主A・B系後備Ryケーブル切替・試験	年間計画	更新	
0502651	北陸	2019/11/16 08:30	2019/11/24 16:30	連続	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)/中幹2L43CA(加賀)/中幹2L43CB(加賀)/中幹2L43RCA0(加賀)	中央幹線2Lリレー取替工事	年間計画	更新	
0502661	北陸	2019/11/17 16:00	2019/11/17 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L/中央幹線2L(構内)	中央幹線2Lリレー取替工事に伴う甲LSハレット確認試験	年間計画	更新	
0502584	北陸	2019/11/24 08:30	2019/11/24 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線2L(構内)	【自動同期盤取替】中央幹線2L切替・試験	年間計画	更新	
0502586	北陸	2019/11/24 08:30	2019/11/24 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L(構内)	【自動同期盤取替】新富山幹線2L切替・試験	年間計画	更新	
0502663	北陸	2019/11/24 15:30	2019/11/24 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)/中幹2L43CA(加賀)/中幹2L43CB(加賀)/中幹1L43RCA0(加賀)	中央幹線2Lリレー取替工事に伴う母線LSハレット確認試験	年間計画	更新	
0502588	北陸	2019/11/24 16:30	2019/11/24 18:30	単日	城端開閉所	中央幹線2L	【自動同期盤取替】中央幹線2L切替に伴う線路検相	年間計画	更新	
0502590	北陸	2019/11/24 16:30	2019/11/24 18:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L	【自動同期盤取替】新富山幹線2L切替に伴う線路検相	年間計画	更新	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系統線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0609344	関西	2018/04/02 09:00	2018/04/06 17:00	毎日	新神戸線1L	宝塚～新神戸	鉄塔改造に伴う実測作業	年間計画	更新	
0615376	関西	2018/04/02 09:00	2018/04/06 17:00	毎日	新神戸線1L	宝塚～新神戸	鉄塔改造に伴う実測作業(尼崎電力所管内)	年間計画	更新	
0618952	関西	2018/04/03 08:30	2018/04/06 17:30	毎日	播磨線1L	西播～北摂	架空地線修繕工事	年間計画	更新	
0609624	関西	2018/04/07 09:30	2018/04/08 17:30	連続	東播変電所	東播支線1L構内	CB01 細密点検	年間計画	更新	
0608745	関西	2018/04/09 09:00	2018/04/15 17:00	毎日	新生駒線1L1	新生駒～宝塚	No136他ジャンパー線補修	年間計画	更新	
0609163	関西	2018/04/09 09:00	2018/04/15 17:00	毎日	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No. 90他防錆塗装工事 新生駒線No. 85～95塗装	年間計画	更新	
0615443	関西	2018/04/11 09:00	2018/04/12 17:00	毎日	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	北大阪高槻線他航空標識塗装工事: 新生駒線NO59 航空標識	年間計画	更新	
0609250	関西	2018/04/13 08:00	2018/04/28 17:00	連続	新綾部線2L	新綾部S/S～能勢S/S	がいし取替工事(亀岡保線所管内)	年間計画	更新	
0609317	関西	2018/04/13 09:00	2018/04/25 17:00	連続	新綾部線2L	新綾部S/S～能勢S/S	スペーサ修繕工事	年間計画	更新	
0615683	関西	2018/04/13 09:00	2018/04/13 17:00	単日	新綾部変電所	新綾部線2L及び構内	GIS545の線路側ブッシング採油(PCB分析)	年間計画	更新	
0609625	関西	2018/04/14 09:30	2018/04/15 17:30	連続	東播変電所	東播支線2L構内	CB02 細密点検	年間計画	更新	
0608746	関西	2018/04/16 09:00	2018/04/22 17:00	毎日	新生駒線2L1	新生駒～宝塚	No136他ジャンパー線補修	年間計画	更新	
0609164	関西	2018/04/16 09:00	2018/04/22 17:00	毎日	新生駒線2L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No. 90他防錆塗装工事 新生駒線No. 85～95塗装	年間計画	更新	
0608355	関西	2018/04/17 09:00	2018/04/20 17:00	毎日	南大和線1L	紀北C/S～東大和SW/S	1. 臨時がいし点検(No83～88間)	年間計画	更新	
0608363	関西	2018/04/17 09:00	2018/04/18 17:00	連続	紀北変換所	南大和線1L線路及び構内	CB555、553LPD点検	年間計画	更新	
0615649	関西	2018/04/18 09:00	2018/04/19 17:00	毎日	新生駒線2L	宝塚SW/S～新生駒S/S	北大阪高槻線他航空標識塗装工事: 新生駒線NO59 航空標識	年間計画	更新	
0615687	関西	2018/04/21 09:00	2018/04/21 17:00	単日	新綾部変電所	新綾部線2L及び構内	543LPD採油(PCB分析)	年間計画	更新	
0608356	関西	2018/04/23 09:00	2018/04/26 17:00	毎日	南大和線2L	紀北C/S～東大和SW/S	1. 臨時がいし点検(No83～88間)	年間計画	更新	
0609248	関西	2018/04/23 09:00	2018/04/27 17:00	毎日	嶺南変電所	北近江線2L線路及び構内	500kV旧CB06撤去	年間計画	更新	
0609345	関西	2018/04/23 09:00	2018/04/27 17:00	毎日	新神戸線2L	宝塚～新神戸	鉄塔改造に伴う実測作業	年間計画	更新	
0615431	関西	2018/04/23 09:00	2018/04/27 17:00	毎日	新神戸線2L	宝塚～新神戸	鉄塔改造に伴う実測作業(尼崎電力所管内)	年間計画	更新	
0615462	関西	2018/04/23 09:00	2018/04/25 17:00	毎日	淀川線1L	淀川S/S～北大阪S/S	淀川線No16～18スペーサー取替	年間計画	更新	
0615491	関西	2018/04/23 09:00	2018/04/27 17:00	連続	北近江線2L1	嶺南～東近江	1、No141～142間テフロンテープ巻付	年間計画	更新	
0618423	関西	2018/04/26 10:00	2018/04/26 17:00	単日	東近江開閉所	北近江線2L 線路及び構内	583LPD 普通点検	年間計画	更新	
0618950	関西	2018/04/26 10:00	2018/04/26 15:00	単日	北大阪変電所	淀川線2L線路および構内	14LAr手直し【北大阪変電所275kV他避雷器設置工事】	年間計画	更新	
0615368	関西	2018/04/28 09:00	2018/04/28 17:00	単日	新神戸変電所	275kV乙母線/六甲線1L構内/3TrB	既設鉄構改造工事	年間計画	更新	
0618951	関西	2018/04/30 09:00	2018/04/30 17:00	単日	新神戸変電所	275kV乙母線/六甲線2L構内/2TrB	既設鉄構改造工事	年間計画	更新	
0615372	関西	2018/05/01 09:00	2018/05/01 17:00	単日	新神戸変電所	275kV乙母線/六甲線2L構内/2TrB	既設鉄構改造工事	年間計画	更新	
0615438	関西	2018/05/01 09:00	2018/05/06 17:00	連続	小曾根支線	西大阪S/S～小曾根S/S～北豊中S/S	接続箱採油(15人孔)	年間計画	更新	
0618885	関西	2018/05/02 09:00	2018/05/02 17:00	単日	新神戸変電所	275kV乙母線/六甲線1L構内/3TrB	既設鉄構改造工事	年間計画	更新	
0618886	関西	2018/05/04 09:00	2018/05/05 17:00	毎日	新神戸変電所	275kV乙母線/六甲線2L構内/2TrB	既設鉄構改造工事	年間計画	更新	
0615420	関西	2018/05/08 09:00	2018/05/08 17:00	単日	北豊中線1L	西大阪S/S～北豊中S/S～小曾根S/S	GISガス分析(西大阪S/S)	年間計画	更新	
0618887	関西	2018/05/08 09:00	2018/05/08 17:00	単日	小曾根支線	西大阪S/S～小曾根S/S～北豊中S/S	接続箱採油(15人孔)	年間計画	更新	
0615382	関西	2018/05/08 09:30	2018/05/08 17:00	単日	京北開閉所	丹波線2L線路及び構内	526E-2臨時点検	年間計画	更新	
0608677	関西	2018/05/09 09:00	2018/05/20 17:00	毎日	丹波線1L	京北SW/S～猪名川S/S	定期点検工事	年間計画	更新	
0615419	関西	2018/05/09 09:00	2018/05/13 17:00	連続	北豊中線1L	西大阪S/S～北豊中S/S～小曾根S/S	接続箱採油(11人孔)	年間計画	更新	
0615384	関西	2018/05/10 08:00	2018/05/15 18:00	毎日	北神線1L	北摂～西神戸～神戸	No. 48他アレスタ取付	年間計画	更新	
0615385	関西	2018/05/10 08:00	2018/05/15 18:00	毎日	西神支線1L	北摂～西神戸～神戸	No. 6他アレスタ取付	年間計画	更新	
0615765	関西	2018/05/10 09:00	2018/05/13 17:00	毎日	北神線1L	北摂～西神戸～神戸	No. 3他鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0609347	関西	2018/05/10 09:30	2018/05/11 17:00	連続	西神戸変電所	西神支線1L構内	CB05細密点検	年間計画	更新	
0615390	関西	2018/05/10 09:30	2018/05/10 17:00	単日	神戸変電所	北神線1L線路	【PCB分析工事】1LPDPCB分析に伴う採油	年間計画	更新	
0615357	関西	2018/05/11 10:00	2018/05/13 17:00	連続	北豊中変電所	北豊中線1L線路/7TrB、7NR、7NX(10MV)	7TrBry盤取替	年間計画	更新	
0609183	関西	2018/05/12 10:00	2018/05/12 17:00	単日	南大阪変電所	南大阪線1L線路	5LPDシリコン塗布	年間計画	更新	
0609184	関西	2018/05/12 10:00	2018/05/13 17:00	連続	南大阪変電所	南大阪線1L構内	GCB05細点	年間計画	更新	
0615782	関西	2018/05/12 10:00	2018/05/12 17:00	単日	金剛変電所	南大阪線1L線路	5LPD 絶縁油採油	年間計画	更新	
0615359	関西	2018/05/13 17:00	2018/05/13 19:00	単日	北豊中変電所	北豊中線1L線路/7TrB、7NR、7NX(10MV/A)	7TrBry盤取替に伴うT87Ry電流位相測定、TP51、TS51Ry実負荷試験	年間計画	更新	
0608723	関西	2018/05/14 09:00	2018/05/17 17:00	連続	湖東線2L	嶺南S/S～湖東S/S	がいし架線金具修繕工事	年間計画	更新	
0609312	関西	2018/05/14 09:00	2018/05/15 17:00	連続	湖東線2L	嶺南S/S～湖東S/S	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	更新	
0609386	関西	2018/05/14 09:30	2018/05/15 17:00	連続	北摂変電所	北神線1L構内	CB07細密点検	年間計画	更新	
0609387	関西	2018/05/16 09:30	2018/05/17 17:00	連続	北摂変電所	北神線2L構内	CB08細密点検	年間計画	更新	
0609695	関西	2018/05/16 11:00	2018/05/16 12:00	単日	新愛本変電所	新北陸幹線1L(城端側)試験系統(通常系統)	3LPDリークノイズ測定	年間計画	更新	
0610603	関西	2018/05/18 09:00	2018/06/06 17:00	連続	丸山幹線1L	関～甲賀	1. 丸山幹線No254～263電線張替工事(2工区)	年間計画	更新	
0610784	関西	2018/05/18 09:00	2018/06/06 17:00	連続	丸山幹線1L1	関～甲賀	丸山幹線電力線張替工事(東海)、関-200がいし装置取替調査	年間計画	更新	
0615401	関西	2018/05/18 09:00	2018/06/06 17:00	連続	丸山幹線1L1	関～甲賀	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0615375	関西	2018/05/19 09:00	2018/05/19 17:00	単日	新神戸変電所	275kV乙母線/六甲線2L構内/2TrB	既設鉄構改造工事	年間計画	更新	
0609249	関西	2018/05/21 08:00	2018/06/05 17:00	連続	新綾部線1L	新綾部S/S～能勢S/S	がいし取替工事(亀岡保線所管内)	年間計画	更新	
0608722	関西	2018/05/21 09:00	2018/05/24 17:00	連続	湖東線1L	嶺南S/S～湖東S/S	がいし架線金具修繕工事	年間計画	更新	
0609148	関西	2018/05/21 09:00	2018/05/22 17:00	毎日	西京都線1L	西京都S/S～淀川S/S	淀川枚方線No1～7移設工事: 淀川枚方線No1～7移設に伴う保安停止	年間計画	更新	
0609316	関西	2018/05/21 09:00	2018/06/02 17:00	連続	新綾部線1L	新綾部S/S～能勢S/S	スペーサ修繕工事	年間計画	更新	
0615441	関西	2018/05/21 09:00	2018/05/25 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江	1、No141～142間テフロンテープ巻付	年間計画	更新	
0609273	関西	2018/05/21 09:30	2018/05/22 17:00	連続	西京都変電所	西京都線1L構内	CB03細密点検	年間計画	更新	
0609525	関西	2018/05/21 09:30	2018/05/22 17:00	連続	湖東変電所	湖東線1L 構内	CB01 細点	年間計画	更新	
0615407	関西	2018/05/21 09:30	2018/05/23 17:00	連続	湖東変電所	湖東線1L 線路及び構内	1LPD本体(CC部) PCB分析に伴う採油作業	年間計画	更新	
0618889	関西	2018/05/21 10:00	2018/05/21 16:00	単日	湖東変電所	湖東線1L 線路及び構内	ED1E 接地装置操作回路修繕	年間計画	更新	
0618424	関西	2018/05/22 10:00	2018/05/22 17:00	単日	東近江開閉所	北近江線1L 線路及び構内	573LPD 普通点検	年間計画	更新	
0609147	関西	2018/05/23 09:00	2018/05/24 17:00	毎日	西京都線2L	西京都S/S～淀川S/S	淀川枚方線No1～7移設工事: 淀川枚方線No1～7移設に伴う保安停止	年間計画	更新	
0615681	関西	2018/05/23 09:00	2018/05/23 17:00	単日	新綾部変電所	新綾部線1L及び構内	533LPD採油(PCB分析)	年間計画	更新	
0609274	関西	2018/05/23 09:30	2018/05/24 17:00	連続	西京都変電所	西京都線2L構内	CB04細密点検	年間計画	更新	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系統の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0615675	関西	2018/05/24 09:00	2018/05/24 17:00	単日	新綾部変電所	新綾部線1L及び構内	GIS535の線路側ブッシング採油(PCB分析)	年間計画	更新	
0618888	関西	2018/05/26 09:00	2018/05/26 17:00	単日	新神戸変電所	275kV乙母線/六甲線2L構内/2TrB	既設鉄構改造工事	年間計画	更新	
0615435	関西	2018/05/31 09:00	2018/05/31 17:00	単日	甲賀変電所	丸山幹線1L線路及び構内	13LPD PCB分析に伴う採油	年間計画	更新	
0609512	関西	2018/05/31 09:30	2018/06/01 16:30	連続	甲賀変電所	丸山幹線1L構内	CB013細点	年間計画	更新	
0618902	関西	2018/06/02 09:00	2018/06/02 17:00	単日	新神戸変電所	275kV乙母線/六甲線2L構内/2TrB	既設鉄構改造工事	年間計画	変更	
0615723	関西	2018/06/06 09:00	2018/06/09 17:00	毎日	東播線1L	猪名川～北摂	No. 57～59鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0610604	関西	2018/06/07 09:00	2018/06/26 17:00	連続	丸山幹線2L	関～甲賀	1. 丸山幹線No254～263電線張替工事(2工区)	年間計画	変更	
0610785	関西	2018/06/07 09:00	2018/06/26 17:00	連続	丸山幹線2L1	関～甲賀	丸山幹線電力線張替工事(東海)、関-200がいし装置取替調査	年間計画	変更	
0615450	関西	2018/06/07 09:00	2018/06/07 17:00	単日	甲賀変電所	丸山幹線2L線路及び構内	14LPD PCB分析に伴う採油	年間計画	変更	
0615451	関西	2018/06/07 09:00	2018/06/26 17:00	連続	丸山幹線2L1	関～甲賀	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0609513	関西	2018/06/07 09:30	2018/06/08 16:30	連続	甲賀変電所	丸山幹線2L構内	CB014細点	年間計画	変更	
0615456	関西	2018/06/10 09:00	2018/06/10 17:00	単日	西大阪小曾根線	西大阪S/S～下穂積S/S～小曾根S/S	GISガス分析(西大阪S/S)	年間計画	変更	
0615738	関西	2018/06/10 09:00	2018/06/13 17:00	毎日	東播線2L	猪名川～北摂	No57～59鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0615460	関西	2018/06/11 09:00	2018/06/22 17:00	連続	新加古川伊丹線1L	新加古川～伊丹	鉄塔改造に伴う実測作業	年間計画	変更	
0615461	関西	2018/06/11 09:00	2018/06/22 17:00	連続	新加古川伊丹線2L	新加古川～伊丹	鉄塔改造に伴う実測作業	年間計画	変更	
0602169	関西	2018/06/14 08:00	2018/06/22 17:00	毎日	南近江線1L1	東近江～新生駒	No. 86～100がいし改良、101～118がいし改良	年間計画	変更	
0608631	関西	2018/06/14 09:00	2018/06/22 17:00	毎日	南近江線1L	東近江SW/S～新生駒S/S	特定がいし取替工事	年間計画	変更	
0609291	関西	2018/06/14 09:00	2018/06/22 17:00	毎日	南近江線1L	東近江SW/S～新生駒S/S	定期点検工事	年間計画	変更	
0615468	関西	2018/06/14 09:00	2018/06/14 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路及び構内	LS523、LS524細密点検	年間計画	変更	
0615477	関西	2018/06/14 09:00	2018/06/22 17:00	毎日	南近江線1L1	東近江～新生駒	1. 60ほかスペーサ修繕 2. 定期点検	年間計画	変更	
0618428	関西	2018/06/14 09:00	2018/06/14 17:00	単日	新加古川伊丹線2L線路	新加古川伊丹線2L線路	6LPDPCB分析	年間計画	変更	
0615467	関西	2018/06/14 09:30	2018/06/14 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L 線路及び構内	577LPD本体、Bsg7-2(2) PCB分析に伴う採油作業	年間計画	変更	
0615351	関西	2018/06/14 10:00	2018/06/14 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路及び構内	523LAR漏れ電流測定装置修繕(C相)	年間計画	変更	
0618425	関西	2018/06/14 10:00	2018/06/14 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L 線路及び構内	577LPD 普通点検	年間計画	変更	
0609509	関西	2018/06/16 09:00	2018/06/17 16:30	連続	湖南変電所	栗東線2L構内	CB02細点	年間計画	変更	
0615454	関西	2018/06/16 09:00	2018/06/16 17:00	単日	北豊中線2L	西大阪S/S～北豊中S/S～下穂積S/S	GISガス分析(西大阪S/S)	年間計画	変更	
0615455	関西	2018/06/16 09:00	2018/06/17 06:00	連続	下穂積支線2L	西大阪S/S～下穂積S/S～北豊中S/S	接続箱採油(2人孔)	年間計画	変更	
0609511	関西	2018/06/16 09:30	2018/06/17 16:30	連続	栗東変電所	栗東線2L構内	CB04細点	年間計画	変更	
0618890	関西	2018/06/16 10:00	2018/06/18 13:00	連続	北豊中変電所	北豊中線2L線路/8TrB、8NR、8NX(10MV)	8TrBRy盤取替	年間計画	変更	
0618891	関西	2018/06/18 13:00	2018/06/18 15:00	単日	北豊中変電所	北豊中線2L線路/8TrB、8NR、8NX(10MV A)	8TrBRy盤取替に伴うT87Ry電流位相測定、TP51・TS51Ry実負荷試験	年間計画	変更	
0609495	関西	2018/06/21 10:00	2018/06/22 17:00	連続	北葛城変電所	北葛城線1L構内	CB01細密点検	年間計画	変更	
0615474	関西	2018/06/21 10:00	2018/06/21 17:00	単日	北葛城変電所	北葛城線1L線路及び構内	1LPDPCB分析に伴う採油	年間計画	変更	
0609171	関西	2018/06/23 09:00	2018/06/25 17:00	毎日	信貴変電所	北和泉線1L線路及び構内	【RS切替】北和泉線1LPCT、制御、表示、30Fケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0615684	関西	2018/06/23 09:00	2018/06/25 17:00	毎日	北和泉線1L	金剛～信貴	阪奈線ジャンパー補強装置取替え(直営作業) 阪奈線No. 30、4	年間計画	変更	
0618892	関西	2018/06/23 09:00	2018/06/23 14:00	単日	信貴変電所	北和泉線1L線路及び構内	監視制御装置取替に伴う北和泉線1LPCMRy(B)制御・故障表示切替及び試験	年間計画	変更	
0618893	関西	2018/06/23 14:00	2018/06/23 17:00	単日	信貴変電所	北和泉線1L線路及び構内	監視制御装置取替に伴う北和泉線1LPCMRy(A)制御・故障表示切替及び試験	年間計画	変更	
0609255	関西	2018/06/25 07:00	2018/07/09 17:00	連続	若狭幹線里側1L	京北SW/S～西京都S/S	がいし取替およびジャンパー横振対策ならびに鉄塔改良	年間計画	変更	
0609172	関西	2018/06/25 17:00	2018/06/25 18:00	単日	信貴変電所	北和泉線1L線路及び構内試験系統(通常系統)	【RS切替】北和泉線1LPD検相(テレメータ)、CT電流位相測定(テレメータ)	年間計画	変更	
0615485	関西	2018/07/10 09:00	2018/07/13 17:00	毎日	山城東線2L	東近江～南京都	1. スペーサ点検 2. No63防錆塗装	年間計画	変更	
0615487	関西	2018/07/11 09:30	2018/07/11 17:00	単日	東近江開閉所	山城東線2L 線路及び構内	547LPD本体(CC部) PCB分析に伴う採油作業	年間計画	変更	
0609517	関西	2018/07/17 09:00	2018/07/20 17:00	毎日	山城東線1L	東近江～南京都	1. 60～61ほか1径間スペーサ点検 2. 63防錆塗装 3. 62がいし子個取替	年間計画	変更	
0615483	関西	2018/07/19 09:30	2018/07/19 17:00	単日	東近江開閉所	山城東線1L 線路及び構内	537LPD本体(CC部) PCB分析に伴う採油作業	年間計画	変更	
0609256	関西	2018/07/23 07:00	2018/08/06 17:00	連続	若狭幹線里側2L	京北SW/S～西京都S/S	がいし取替およびジャンパー横振対策ならびにこれに伴う鉄塔改	年間計画	変更	
0609323	関西	2018/08/04 07:00	2018/08/13 17:00	毎日	丹後幹線2L	新綾部S/S～猪名川S/S	スペーサ修繕工事	年間計画	変更	
0615446	関西	2018/08/04 07:00	2018/08/13 17:00	毎日	丹後幹線2L	新綾部S/S～猪名川S/S	鉄塔部材修繕工事	年間計画	変更	
0615447	関西	2018/08/04 07:00	2018/08/13 17:00	毎日	丹後幹線2L	新綾部S/S～猪名川S/S	定期点検工事(舞鶴管内)	年間計画	変更	
0618411	関西	2018/08/04 07:00	2018/08/04 17:00	単日	新綾部線1L	新綾部S/S～能勢S/S	スペーサ修繕工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0618413	関西	2018/08/05 07:00	2018/08/05 17:00	単日	新綾部線2L	新綾部S/S～能勢S/S	スペーサ修繕工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0609521	関西	2018/08/07 09:00	2018/08/12 17:00	毎日	山城北線1L1	南京都～京北	1. スペーサ点検 2. 防錆塗装	年間計画	変更	
0616049	関西	2018/08/08 09:30	2018/08/10 17:00	毎日	京北開閉所	山城北線1L線路及び構内	553LPDPCB分析用絶縁油採油	年間計画	変更	
0615706	関西	2018/08/09 09:00	2018/08/09 17:00	単日	新綾部変電所	丹後幹線2L及び構内	GIS515の線路側ブッシング採油(PCB分析)	年間計画	変更	
0615711	関西	2018/08/10 09:00	2018/08/10 17:00	単日	新綾部変電所	丹後幹線2L及び構内	513LPD採油(PCB分析)	年間計画	変更	
0609522	関西	2018/08/13 09:00	2018/08/17 17:00	毎日	山城北線2L1	南京都～京北	1. スペーサ点検、初期点検 2. 防錆塗装	年間計画	変更	
0616052	関西	2018/08/14 09:30	2018/08/16 17:00	毎日	京北開閉所	山城北線2L線路及び構内	563LPDPCB分析用絶縁油採油	年間計画	変更	
0609322	関西	2018/08/17 07:00	2018/08/26 17:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部S/S～猪名川S/S	スペーサ修繕工事	年間計画	変更	
0615471	関西	2018/08/17 07:00	2018/08/26 17:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部S/S～猪名川S/S	鉄塔部材修繕工事	年間計画	変更	
0618414	関西	2018/08/17 07:00	2018/08/17 17:00	単日	新綾部線2L	新綾部S/S～能勢S/S	スペーサ修繕工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0615714	関西	2018/08/17 09:00	2018/08/17 17:00	単日	新綾部変電所	丹後幹線1L及び構内	GIS525の線路側ブッシング採油(PCB分析)	年間計画	変更	
0618412	関西	2018/08/18 07:00	2018/08/18 17:00	単日	新綾部線1L	新綾部S/S～能勢S/S	スペーサ修繕工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0609314	関西	2018/08/20 07:00	2018/08/22 17:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部S/S～猪名川S/S	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	
0615716	関西	2018/08/24 09:00	2018/08/24 17:00	単日	新綾部変電所	丹後幹線1L及び構内	523LPD採油(PCB分析)	年間計画	変更	
0615701	関西	2018/08/31 09:00	2018/08/31 17:00	単日	播磨中央線2L1	山崎～能勢	No162がいし取替	年間計画	変更	
0609707	関西	2018/09/09 09:00	2018/12/25 09:00	連続	城端開閉所	大黒幹線1LSrC	1L2群直列コンデンサ保護装置取替	年間計画	変更	
0609708	関西	2018/09/09 09:00	2018/09/09 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1L線路および構内	1LSrC上ジャンパー線切り離し、制御ケーブル切り離し	年間計画	変更	
0609318	関西	2018/09/12 09:00	2018/09/18 17:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S～京北SW/S	鉄塔部材溶接修繕工事(敦賀保線所管内)、部材修繕工事含む	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系統の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0609519	関西	2018/09/12 09:00	2018/09/16 17:00	連続	若狭幹線山側1L1	嶺南～京北	1. スペース点検 2. 甲No44ほか防錆塗装 甲43-甲44ほか	年間計画	変更	
0609261	関西	2018/09/15 09:00	2018/10/15 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	大黒部幹線No410～No443電力線他張替工事	年間計画	変更	
0609263	関西	2018/09/15 09:00	2018/10/15 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	大黒部幹線No289～No298改良(新鉄塔組立、移線、電線張)	年間計画	変更	
0609687	関西	2018/09/15 09:00	2018/10/15 17:00	連続	大黒部幹線1L1	城端～北大阪	84他改良	年間計画	変更	
0615513	関西	2018/09/15 09:00	2018/09/21 17:00	連続	大黒部幹線1L1	城端～北大阪	庄:大黒部幹線87他鉄塔防錆塗装工事他、架線金具点検	年間計画	変更	
0609309	関西	2018/09/17 09:00	2018/10/12 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事(敦賀保線所管内)	年間計画	変更	
0615515	関西	2018/09/17 09:00	2018/09/18 17:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S～京北SW/S	架線金具修繕工事(敦賀保線所管内)	年間計画	変更	
0615516	関西	2018/09/17 09:00	2018/09/18 17:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	新生駒線No. 90他防錆塗装工事(小曾根電力所所管):新生駒線No. 90塗装	年間計画	変更	
0609743	関西	2018/09/18 09:00	2018/09/18 12:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1L構内/275kV関西側甲母線	LS51 Lolバー点検	年間計画	変更	
0618416	関西	2018/09/18 09:00	2018/09/19 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	がいし装置改良(簡易型避雷装置取付)	年間計画	変更	
0609744	関西	2018/09/18 13:00	2018/09/18 16:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1L構内/275kV関西側乙母線	LS61 Lolバー点検	年間計画	変更	
0618415	関西	2018/09/20 09:00	2018/10/03 17:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S～京北SW/S	鉄塔部材溶接修繕工事(敦賀保線所管内)、部材修繕工事含む	年間計画	変更	
0618417	関西	2018/09/24 09:00	2018/09/30 17:00	連続	新神戸線1L	宝塚～新神戸	ポーリングに伴う保安停止(尼崎電力所管内)	年間計画	変更	
0618420	関西	2018/09/24 09:00	2018/09/30 17:00	連続	新神戸線2L	宝塚～新神戸	ポーリングに伴う保安停止(尼崎電力所管内)	年間計画	変更	
0616055	関西	2018/09/24 09:30	2018/09/26 17:00	毎日	京北開閉所	若狭幹線(山)1L線路及び構内	533LPDPCB分析用絶縁油採油	年間計画	変更	
0615517	関西	2018/09/25 09:00	2018/09/25 17:00	単日	新神戸線2L	宝塚～新神戸	上筒井線1L(No. 60架線部)アーケホーン取替に伴う保安停止	年間計画	変更	
0609143	関西	2018/09/25 10:00	2018/12/04 13:00	連続	北豊中変電所	北豊中線1L線路/7TrB、7NR、7NX(10MV/A)	北豊中線1Lケーブル取替に伴う、GISガス処理及びCT本体(PCMRy(主)(後備)、C87、メータ、TrBRy)取外し、CT取付け及び試	年間計画	変更	
0609144	関西	2018/09/25 10:00	2018/12/04 10:00	連続	北豊中変電所	北豊中線1L線路	北豊中線1Lケーブル取替工事【技C地中送電作業】	年間計画	変更	
0609149	関西	2018/09/25 10:00	2018/09/25 16:00	単日	北豊中線1L	西大阪S/S～北豊中S/S～小曾根S/S	北豊中線ケーブル取替工事(1L)取替に伴う7TW架地リード切離	年間計画	変更	
0609150	関西	2018/09/25 16:00	2018/10/12 10:00	連続	北豊中線1L	北豊中線No. 7TW～北豊中S/S	北豊中線ケーブル取替工事(1L)取替作業他	年間計画	変更	
0609173	関西	2018/09/27 09:00	2018/09/29 17:00	毎日	信貴変電所	北和泉線2L線路及び構内	【RS切替】北和泉線2LPCT、制御、表示、30Fケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0615693	関西	2018/09/27 09:00	2018/09/29 17:00	毎日	北和泉線2L	金剛～信貴	阪奈線ジャンパー補強装置取替(直営作業) 阪奈線No. 30、4	年間計画	変更	
0618894	関西	2018/09/27 09:00	2018/09/27 14:00	単日	信貴変電所	北和泉線2L線路及び構内	監視制御装置取替に伴う北和泉線2LPCTMRy(B)制御・故障表示切替及び試験	年間計画	変更	
0618895	関西	2018/09/27 14:00	2018/09/27 17:00	単日	信貴変電所	北和泉線2L線路及び構内	監視制御装置取替に伴う北和泉線2LPCTMRy(A)制御・故障表示切替及び試験	年間計画	変更	
0609174	関西	2018/09/29 17:00	2018/09/29 18:00	単日	信貴変電所	北和泉線2L線路及び構内試験系統(通常系統)	【RS切替】北和泉線2LPD検相(テレメータ)、CT電流位相測定(テレメータ)	年間計画	変更	
0609326	関西	2018/10/01 09:00	2018/10/08 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔ボルト修繕工事(敦賀保線所管内)	年間計画	変更	
0609327	関西	2018/10/01 09:00	2018/10/09 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	定期点検工事(敦賀保線所管内)	年間計画	変更	
0609328	関西	2018/10/01 09:00	2018/10/08 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔ボルト修繕工事(敦賀保線所管内)	年間計画	変更	
0609738	関西	2018/10/01 09:00	2018/10/01 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1L線路及び構内/大黒幹線1LSrC	大黒幹線1LSrC点検、1LB59リレー点検	年間計画	変更	
0609740	関西	2018/10/01 09:00	2018/10/02 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線1L線路及び構内	大黒幹線1LSP碍子修繕工事	年間計画	変更	
0609747	関西	2018/10/01 09:00	2018/10/25 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線1LSrC	大黒幹線1L2群直列コンデンサ基礎部修繕工事	年間計画	変更	
0615393	関西	2018/10/01 09:00	2018/10/01 17:00	単日	神戸変電所	北神線2L線路	【PCB分析工事】2LPDPCB分析に伴う採油	年間計画	変更	
0615770	関西	2018/10/01 09:00	2018/10/04 17:00	毎日	北神線2L	北摂～西神戸～神戸	No. 3他鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0615772	関西	2018/10/01 09:00	2018/10/12 17:00	毎日	北神線2L	北摂～西神戸～神戸	No. 58鉄塔部材修繕	年間計画	変更	
0609348	関西	2018/10/01 09:30	2018/10/02 17:00	連続	西神戸変電所	西神支線2L構内	CB06細密点検	年間計画	変更	
0615556	関西	2018/10/02 09:00	2018/10/05 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線1LSrC	大黒幹線1L2群直列コンデンサFTタンク修繕工事	年間計画	変更	
0609151	関西	2018/10/12 10:00	2018/12/04 13:00	連続	北豊中線1L	西大阪S/S～北豊中S/S～小曾根S/S	北豊中線ケーブル取替工事(1L)取替作業他	年間計画	変更	
0615363	関西	2018/10/15 09:00	2018/10/17 17:00	連続	六甲線1L	新神戸～西神戸	No. 67鉄塔部材修繕	年間計画	変更	
0615364	関西	2018/10/15 09:00	2018/10/17 17:00	連続	六甲線1L	新神戸～西神戸	No. 4他架線金具修繕	年間計画	変更	
0615508	関西	2018/10/15 09:00	2018/11/05 14:00	連続	西神戸変電所	六甲線1L線路及び構内	3LAr設置他工事 3LAr設置、3LPD取替、LS31・32電動化	年間計画	変更	
0615509	関西	2018/10/15 09:00	2018/11/05 14:00	連続	新神戸変電所	六甲線1L線路及び構内	1LPD取替、LS11・12操作箱取替	年間計画	変更	
0602037	関西	2018/10/15 10:00	2018/10/15 17:00	単日	神戸変電所	三宮線1L構内	三宮線1LPCM(主・後備)Ry電源修理	年間計画	変更	
0602038	関西	2018/10/15 10:00	2018/10/15 17:00	単日	三宮変電所	三宮線1L構内	三宮線1LPCM(主・後備)Ry電源修理	年間計画	変更	
0609262	関西	2018/10/16 09:00	2018/11/15 09:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	1. 大黒部幹線No410～No443電力線他張替工事	年間計画	変更	
0609264	関西	2018/10/16 09:00	2018/11/15 09:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	大黒部幹線No289～298改良工事(移線、電線張替)	年間計画	変更	
0609310	関西	2018/10/16 09:00	2018/11/10 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事(敦賀保線所管内)	年間計画	変更	
0609329	関西	2018/10/16 09:00	2018/10/23 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔ボルト修繕工事(敦賀保線所管内)	年間計画	変更	
0609330	関西	2018/10/16 09:00	2018/10/24 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	定期点検工事(敦賀保線所管内)	年間計画	変更	
0609331	関西	2018/10/16 09:00	2018/10/23 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔ボルト修繕工事(敦賀保線所管内)	年間計画	変更	
0609688	関西	2018/10/16 09:00	2018/11/14 17:00	連続	大黒部幹線2L1	城端～北大阪	84他改良	年間計画	変更	
0609741	関西	2018/10/16 09:00	2018/10/24 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2LSrC	大黒幹線2L2群SrC保護装置細点	年間計画	変更	
0609742	関西	2018/10/16 09:00	2018/10/19 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2LSrC	大黒幹線2L1群直列コンデンサ修繕工事	年間計画	変更	
0615590	関西	2018/10/16 09:00	2018/10/22 17:00	連続	大黒部幹線2L1	城端～北大阪	庄:大黒部幹線87他鉄塔防錆塗装工事他、架線金具点検	年間計画	変更	
0609739	関西	2018/10/16 10:00	2018/10/16 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内/大黒幹線2LSrC	2LSrC点検、2L B59リレー点検	年間計画	変更	
0609691	関西	2018/10/17 09:00	2018/11/15 17:00	連続	新愛本～城端	新愛本～城端	電線張替、甲134他改良、架線金具調査	年間計画	変更	
0609753	関西	2018/10/17 09:00	2018/11/01 17:00	連続	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	防錆塗装工事、ダンパー修繕	年間計画	変更	
0615595	関西	2018/10/17 09:00	2018/10/22 17:00	連続	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	(黒)6架線金具修繕、ダンパー修繕	年間計画	変更	
0615596	関西	2018/10/17 09:00	2018/10/22 17:00	連続	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	庄:新北陸幹線 鉄塔防錆塗装工事、鉄塔塗装工事(2工区)(4工	年間計画	変更	
0609349	関西	2018/10/17 09:30	2018/10/18 17:00	連続	新神戸変電所	六甲線1L構内	CB01細密点検	年間計画	変更	
0615607	関西	2018/10/18 10:00	2018/10/18 17:00	単日	新愛本変電所	新北幹(城端側)1L構内	新北陸幹線1L(城端)主保護リレー電源修理	年間計画	変更	
0609661	関西	2018/10/19 09:00	2019/07/16 09:00	連続	新加古川伊丹線2L1	新加古川～伊丹	新加古川伊丹線No2～18改良工事(1工区)	年間計画	変更	
0609664	関西	2018/10/19 09:00	2019/07/16 09:00	連続	新加古川伊丹線1L1	新加古川～伊丹	新加古川伊丹線改良工事(1工区)	年間計画	変更	
0618432	関西	2018/10/19 09:00	2019/02/15 17:00	連続	新加古川伊丹線1L1	新加古川～伊丹	ポーリングに伴う保安停止	年間計画	変更	
0618433	関西	2018/10/19 09:00	2019/02/15 17:00	連続	新加古川伊丹線2L1	新加古川～伊丹	ポーリングに伴う保安停止	年間計画	変更	
0601659	関西	2018/10/20 09:00	2018/10/29 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No. 69～103架空地線張替工事	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系統線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0601661	関西	2018/10/20 09:00	2018/10/29 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S~新生駒S/S	新生駒線No. 40~69間架空地線張替工事:No. 53~60架空地線張替	年間計画	変更	
0609482	関西	2018/10/20 09:00	2018/10/20 13:00	単日	新生駒変電所	東大阪新生駒線2L構内/275kV甲母線	LS141 細密点検	年間計画	変更	
0615406	関西	2018/10/20 09:00	2018/10/29 17:00	連続	宝塚開閉所	新生駒線1L線路	17LAr設置に伴う地質調査	年間計画	変更	
0609489	関西	2018/10/20 10:00	2018/10/21 17:00	連続	新生駒変電所	東大阪新生駒線2L構内	CB014細密点検	年間計画	変更	
0609483	関西	2018/10/20 13:00	2018/10/20 17:00	単日	新生駒変電所	東大阪新生駒線2L構内/275kV乙母線	LS142 細密点検	年間計画	変更	
0609308	関西	2018/10/22 09:00	2018/10/26 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	OPGW張替工事	年間計画	変更	
0615358	関西	2018/10/22 09:00	2018/11/06 17:00	毎日	東大阪新生駒線1L	新生駒S/S~東大阪S/S	東大阪線他V吊装置改良工事	年間計画	変更	
0615616	関西	2018/10/22 09:00	2018/10/23 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2LSrC	機器基礎コンクリート沈下測定(変電土木設備定期点検)	年間計画	変更	
0609478	関西	2018/10/24 09:00	2018/10/24 13:00	単日	新生駒変電所	東大阪新生駒線1L構内/275kV甲母線	LS131 細密点検	年間計画	変更	
0615633	関西	2018/10/24 09:00	2018/10/24 17:00	単日	新愛本変電所	新北幹(城端側)1L構内および275kV母線	LS31Loレバー点検	年間計画	変更	
0615634	関西	2018/10/24 09:00	2018/10/24 17:00	単日	城端開閉所	新北幹1L(新愛本側)線路	1LPD絶縁油採油	年間計画	変更	
0609479	関西	2018/10/24 13:00	2018/10/24 17:00	単日	新生駒変電所	東大阪新生駒線1L構内/275kV乙母線	LS132 細密点検	年間計画	変更	
0609476	関西	2018/10/25 09:00	2018/10/25 13:00	単日	新生駒変電所	新生駒線1L構内/275kV甲母線	LS51細密点検	年間計画	変更	
0609477	関西	2018/10/25 13:00	2018/10/25 17:00	単日	新生駒変電所	新生駒線1L構内/275kV乙母線	LS52 細密点検	年間計画	変更	
0615546	関西	2018/10/26 09:00	2018/10/26 17:00	単日	新神戸変電所	六甲線1L構内/275kV甲母線	LS11電動化	年間計画	変更	
0615545	関西	2018/10/27 09:00	2018/10/27 17:00	単日	西神戸変電所	六甲線1L構内/275kV甲母線	LS31電動化	年間計画	変更	
0615551	関西	2018/10/27 09:00	2018/10/27 17:00	単日	新神戸変電所	六甲線1L構内/275kV乙母線	LS12電動化	年間計画	変更	
0615549	関西	2018/10/28 09:00	2018/10/28 17:00	単日	西神戸変電所	六甲線1L構内/275kV乙母線	LS32電動化	年間計画	変更	
0615554	関西	2018/10/29 09:00	2018/10/29 14:00	単日	西神戸変電所	六甲線1L線路及び構内/275kV甲/乙母線交	LS31・32電動化に伴う操作試験およびインターロック試験	年間計画	変更	
0615560	関西	2018/10/29 09:00	2018/10/29 14:00	単日	新神戸変電所	六甲線1L線路及び構内/275kV甲/乙母線交	LS11・12電動化に伴う操作試験およびインターロック試験	年間計画	変更	
0615646	関西	2018/10/29 09:00	2018/10/30 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線1LSrC	機器基礎コンクリート沈下測定(変電土木設備定期点検)	年間計画	変更	
0601660	関西	2018/10/30 09:00	2018/11/08 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S~新生駒S/S	新生駒線No. 69~103間架空地線張替工事	年間計画	変更	
0601662	関西	2018/10/30 09:00	2018/11/08 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S~新生駒S/S	新生駒線No. 40~69間架空地線張替工事:No. 53~60架空地線張替	年間計画	変更	
0615584	関西	2018/10/30 09:00	2018/11/08 17:00	連続	宝塚開閉所	新生駒線2L線路	18LAr設置に伴う地質調査	年間計画	変更	
0615650	関西	2018/10/30 09:00	2018/10/31 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	新生駒線No. 90他防錆塗装工事(小曾根電力所所管):新生駒線No. 90塗装	年間計画	変更	
0609480	関西	2018/10/31 09:00	2018/10/31 13:00	単日	新生駒変電所	新生駒線2L構内/275kV甲母線	LS61 細密点検	年間計画	変更	
0615688	関西	2018/10/31 09:00	2018/11/02 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S~新生駒S/S	新生駒線NO. 33~34間スペース取替	年間計画	変更	
0609481	関西	2018/10/31 13:00	2018/10/31 17:00	単日	新生駒変電所	新生駒線2L構内/275kV乙母線	LS62 細密点検	年間計画	変更	
0609486	関西	2018/11/01 10:00	2018/11/02 17:00	連続	新生駒変電所	新生駒線2L構内	CB06細密点検	年間計画	変更	
0609696	関西	2018/11/01 10:00	2018/11/05 17:00	連続	新愛本変電所	新北幹(城端側)1L構内	CB03細密点検手入れ	年間計画	変更	
0615369	関西	2018/11/02 09:00	2018/11/06 17:00	毎日	東大阪線2L	東大阪S/S~新寝屋川S/S~枚方S/S	東大阪線他V吊装置改良工事	年間計画	変更	
0609321	関西	2018/11/05 09:00	2018/11/23 17:00	連続	若狭幹線山側2L	嶺南S/S~京北SW/S	鉄塔部材溶接補修工事(敦賀保線所管内)、部材修繕工事含む	年間計画	変更	
0609520	関西	2018/11/05 09:00	2018/11/09 17:00	連続	若狭幹線山側2L1	嶺南~京北	1. スペース点検 2. 乙No42ほか防錆塗装 3. 乙40-41ほか2径間	年間計画	変更	
0615718	関西	2018/11/05 09:00	2018/11/06 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S~新生駒S/S	新生駒線NO. 1~2間電力線点検	年間計画	変更	
0618903	関西	2018/11/05 10:00	2018/11/05 14:00	単日	新神戸変電所	六甲線1L線路及び構内/2TrB	【自動オンロ改良】六甲線1Lおよび2TrB関係ケーブル切替および社内試験	年間計画	変更	
0615567	関西	2018/11/05 14:00	2018/11/05 17:00	単日	西神戸変電所	六甲線1L線路試験系統	3LPD検相試験および部分放電測定、3LAr漏れ電流測定	年間計画	変更	
0615568	関西	2018/11/05 14:00	2018/11/05 17:00	単日	新神戸変電所	六甲線1L試験系統	1LPD検相試験	年間計画	変更	
0618904	関西	2018/11/05 14:00	2018/11/05 17:00	単日	新神戸変電所	六甲線1L線路試験系統(通常系統)	【自動オンロ改良】六甲線1L関係ケーブル切替に伴う実負荷試験	年間計画	変更	
0615659	関西	2018/11/05 17:00	2018/11/05 18:00	単日	新愛本変電所	新北幹(城端側)1L構内試験系統	CB03部分放電測定(CB03細密点検後の測定)	年間計画	変更	
0615422	関西	2018/11/06 09:00	2018/11/08 17:00	連続	六甲線2L	新神戸~西神戸	No. 67鉄塔部材修繕	年間計画	変更	
0615423	関西	2018/11/06 09:00	2018/11/08 17:00	連続	六甲線2L	新神戸~西神戸	No. 5他架線金具修繕	年間計画	変更	
0615573	関西	2018/11/06 09:00	2018/11/23 14:00	連続	西神戸変電所	六甲線2L線路及び構内	4LAr設置他工事 4LAr設置、4LPD取替、LS41・42電動化	年間計画	変更	
0615574	関西	2018/11/06 09:00	2018/11/23 14:00	連続	新神戸変電所	六甲線2L線路及び構内	2LPD取替、LS21・22操作箱取替	年間計画	変更	
0609350	関西	2018/11/08 09:30	2018/11/09 17:00	連続	新神戸変電所	六甲線2L構内	CB02細密点検	年間計画	変更	
0609392	関西	2018/11/12 09:30	2018/11/14 17:00	連続	伊丹変電所	新加古川伊丹線1L構内	CB01特別細密点検	年間計画	変更	
0615686	関西	2018/11/15 09:00	2018/11/15 14:00	単日	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	大黒部幹線No289~298改良工事 使用前自主検査(絶縁抵抗測定準備、測定、撤去)	年間計画	変更	
0615689	関西	2018/11/15 14:00	2018/11/15 15:00	単日	大黒部幹線2L	大黒部幹線2L試験系統	大黒部幹線No289~298改良工事 使用前自主検査(試充電)	年間計画	変更	
0615690	関西	2018/11/15 15:00	2018/11/15 17:00	単日	大黒部幹線2L	大黒部幹線2L試験系統	大黒部幹線No289~298改良工事 使用前自主検査(電界強度測定、コロナノイズ測定)	年間計画	変更	
0609259	関西	2018/11/16 09:00	2018/12/16 09:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S~北大阪S/S	大黒部幹線No289~No298改良(新鉄塔組立、移線、電線張)	年間計画	変更	
0609689	関西	2018/11/16 09:00	2018/12/15 17:00	連続	大黒部幹線1L1	城端~北大阪	84他改良	年間計画	変更	
0615624	関西	2018/11/16 09:00	2018/11/16 17:00	単日	新神戸変電所	六甲線2L構内/275kV乙母線	LS22電動化	年間計画	変更	
0615613	関西	2018/11/17 09:00	2018/11/17 17:00	単日	西神戸変電所	六甲線2L構内/275kV甲母線	LS41電動化	年間計画	変更	
0615614	関西	2018/11/17 09:00	2018/11/17 17:00	単日	新神戸変電所	六甲線2L構内/275kV甲母線	LS21電動化	年間計画	変更	
0615625	関西	2018/11/18 09:00	2018/11/18 17:00	単日	西神戸変電所	六甲線2L構内/275kV乙母線	LS42電動化	年間計画	変更	
0615629	関西	2018/11/19 09:00	2018/11/19 14:00	単日	西神戸変電所	六甲線2L線路及び構内/275kV甲/乙母線交	LS41・42電動化に伴う操作試験およびインターロック試験	年間計画	変更	
0615630	関西	2018/11/19 09:00	2018/11/19 14:00	単日	新神戸変電所	六甲線2L線路及び構内/275kV甲/乙母線交	LS21・22電動化に伴う操作試験およびインターロック試験	年間計画	変更	
0610549	関西	2018/11/20 09:00	2018/11/20 17:00	単日	能勢変電所	新綾部線1L線路および構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線1LPCMRy(A)電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0610576	関西	2018/11/20 09:00	2018/11/20 17:00	単日	新綾部変電所	新綾部線1L線路及び構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線1LPCMRy(A)電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0615698	関西	2018/11/20 09:00	2018/11/21 17:00	毎日	甲賀線2L	甲賀~京都	1. No. 47ほか部材修繕 2. 山城北線ほか防錆塗装工事	年間計画	変更	
0610550	関西	2018/11/21 09:00	2018/11/21 17:00	単日	能勢変電所	新綾部線1L線路および構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線1LPCMRy(A)電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0610577	関西	2018/11/21 09:00	2018/11/21 17:00	単日	新綾部変電所	新綾部線1L線路及び構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線1LPCMRy(A)トリップ、クローズ、CBパレット制御ケーブル切替試験	年間計画	変更	
0609830	関西	2018/11/21 10:00	2018/11/22 17:00	連続	北豊中支線15TW・小曾根支線甲8TW	北豊中線1L線路	(北豊中線ケーブル取替工事(1L))北豊中線7TW→1TW移設に伴う7TW側光CT取外し	年間計画	変更	
0610551	関西	2018/11/22 09:00	2018/11/22 17:00	単日	能勢変電所	新綾部線1L線路および構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線1LPCMRy(A) BP、CBF制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0610578	関西	2018/11/22 09:00	2018/11/22 17:00	単日	新綾部変電所	新綾部線1L線路及び構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線1LPCMRy(A)BP、CBF制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0615702	関西	2018/11/22 09:00	2018/11/23 17:00	毎日	甲賀線1L	甲賀～南京都	1. 山城北線ほか損傷部材修繕工事 No17 2. 山城東線ほか部材修繕工事 3. 山城北線ほか防錆塗装工事	年間計画	変更	
0615750	関西	2018/11/22 09:00	2018/12/03 17:00	連続	小曾根支線	西大阪S/S～小曾根S/S～北豊中S/S	接続箱採油(24人孔)	年間計画	変更	
0610552	関西	2018/11/23 09:00	2018/11/23 14:00	単日	能勢変電所	新綾部線1L線路および構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線1LPCMRy(A)PCT制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0610579	関西	2018/11/23 09:00	2018/11/23 14:00	単日	新綾部変電所	新綾部線1L線路及び構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線1LPCMRy(A)PCT制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0618905	関西	2018/11/23 10:00	2018/11/23 14:00	単日	新神戸変電所	六甲線2L線路及び構内	【自動オシロ改良】六甲線2L関係ケーブル切替および社内試験	年間計画	変更	
0610553	関西	2018/11/23 14:00	2018/11/23 17:00	単日	能勢変電所	新綾部線1L	(新綾部線リレー改良)新綾部線1LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更	
0610580	関西	2018/11/23 14:00	2018/11/23 17:00	単日	新綾部変電所	新綾部線1L	(新綾部線リレー改良)新綾部線1LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更	
0615642	関西	2018/11/23 14:00	2018/11/23 17:00	単日	西神戸変電所	六甲線2L線路試験系統	4LPD検相試験および部分放電測定、4LAr漏れ電流測定	年間計画	変更	
0615643	関西	2018/11/23 14:00	2018/11/23 17:00	単日	新神戸変電所	六甲線2L試験系統	2LPD検相試験	年間計画	変更	
0618906	関西	2018/11/23 14:00	2018/11/23 17:00	単日	新神戸変電所	六甲線2L線路試験系統(通常系統)	【自動オシロ改良】六甲線2L関係ケーブル切替に伴う実負荷試験	年間計画	変更	
0615496	関西	2018/11/24 09:00	2018/12/07 17:00	連続	新神戸線1L	宝塚～新神戸	No. 44他鉄塔部材修繕	年間計画	変更	
0615522	関西	2018/11/24 09:00	2018/12/07 17:00	連続	新神戸線2L	宝塚～新神戸	No. 44他鉄塔部材修繕	年間計画	変更	
0618418	関西	2018/11/24 09:00	2018/11/30 17:00	連続	新神戸線1L	宝塚～新神戸	ポーリングに伴う保安停止(尼崎電力所管内)	年間計画	変更	
0618421	関西	2018/11/24 09:00	2018/11/30 17:00	連続	新神戸線2L	宝塚～新神戸	ポーリングに伴う保安停止(尼崎電力所管内)	年間計画	変更	
0609289	関西	2018/11/26 09:00	2018/12/01 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	防錆塗装工事	年間計画	変更	
0610554	関西	2018/11/26 09:00	2018/11/26 17:00	単日	能勢変電所	新綾部線2L線路および構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線2LPCMRy(A)電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0610581	関西	2018/11/26 09:00	2018/11/26 17:00	単日	新綾部変電所	新綾部線2L線路及び構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線2LPCMRy(A)電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0615705	関西	2018/11/26 10:00	2018/11/28 17:00	連続	北豊中支線1TW	北豊中線1L線路	(北豊中線ケーブル取替工事(1L))北豊中線7TW→1TW移設に伴う光CT取付及び試験	年間計画	変更	
0610555	関西	2018/11/27 09:00	2018/11/27 17:00	単日	能勢変電所	新綾部線2L線路および構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線2LPCMRy(A)トリップ、クローズ、CBパレット制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0610582	関西	2018/11/27 09:00	2018/11/27 17:00	単日	新綾部変電所	新綾部線2L線路及び構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線2LPCMRy(A)トリップ、クローズ、CBパレット制御ケーブル切替試験	年間計画	変更	
0610556	関西	2018/11/28 09:00	2018/11/28 17:00	単日	能勢変電所	新綾部線2L線路および構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線2LPCMRy(A) BP、CBF制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0610583	関西	2018/11/28 09:00	2018/11/28 17:00	単日	新綾部変電所	新綾部線2L線路及び構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線2LPCMRy(A)BP、CBF制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0615713	関西	2018/11/28 10:00	2018/11/28 17:00	単日	北豊中変電所	北豊中線1L線路及び構内	(北豊中線ケーブル取替工事(1L))北豊中線7TW→1TW移設に伴う光C87対向試験	年間計画	変更	
0610557	関西	2018/11/29 09:00	2018/11/29 14:00	単日	能勢変電所	新綾部線2L線路および構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線2LPCMRy(A)PCT制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0610584	関西	2018/11/29 09:00	2018/11/29 14:00	単日	新綾部変電所	新綾部線2L線路及び構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線2LPCMRy(A)PCT制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0610558	関西	2018/11/29 14:00	2018/11/29 17:00	単日	能勢変電所	新綾部線2L	(新綾部線リレー改良)新綾部線2LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更	
0610585	関西	2018/11/29 14:00	2018/11/29 17:00	単日	新綾部変電所	新綾部線2L	(新綾部線リレー改良)新綾部線2LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更	
0609175	関西	2018/12/01 09:00	2018/12/03 18:00	毎日	信貴変電所	信貴線1L線路及び構内	【RS切替】信貴線1LPCT、制御、表示、30Fケーブル切替および電力線ダンパー撤去34基	年間計画	変更	
0609462	関西	2018/12/01 09:00	2018/12/03 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S/S～信貴S/S	電力線ダンパー撤去34基	年間計画	変更	
0618419	関西	2018/12/01 09:00	2018/12/07 17:00	連続	新神戸線1L	宝塚～新神戸	ポーリングに伴う保安停止(尼崎電力所管内)	年間計画	変更	
0618422	関西	2018/12/01 09:00	2018/12/07 17:00	連続	新神戸線2L	宝塚～新神戸	ポーリングに伴う保安停止(尼崎電力所管内)	年間計画	変更	
0618900	関西	2018/12/01 09:00	2018/12/01 14:00	単日	信貴変電所	信貴線1L線路及び構内	監視制御装置取替に伴う信貴線1LPCMRy(B)制御・故障表示切替及び試験	年間計画	変更	
0618901	関西	2018/12/01 14:00	2018/12/01 17:00	単日	信貴変電所	信貴線1L線路及び構内	監視制御装置取替に伴う信貴線1LPCMRy(A)制御・故障表示切替及び試験	年間計画	変更	
0609176	関西	2018/12/03 17:00	2018/12/03 18:00	単日	信貴変電所	信貴線1L線路及び構内試験系統(通常系統)	【RS切替】信貴線1LPD検相(テレメータ)、CT電流位相測定(テレメータ)	年間計画	変更	
0610559	関西	2018/12/04 09:00	2018/12/04 17:00	単日	能勢変電所	新綾部線1L線路および構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線1LPCMRy(B)電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0610586	関西	2018/12/04 09:00	2018/12/04 17:00	単日	新綾部変電所	新綾部線1L線路及び構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線1LPCMRy(B)電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0615722	関西	2018/12/04 09:00	2018/12/05 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)2L	新生駒S/S～信貴S/S	スペーサ取替2径間(No52-5～53)	年間計画	変更	
0609152	関西	2018/12/04 13:00	2018/12/04 13:10	単日	北豊中線1L	西大阪S/S～北豊中S/S～小曾根S/S試験系統	北豊中線ケーブル取替工事(1L)取替完了に伴う試充電	年間計画	変更	
0609145	関西	2018/12/04 13:10	2018/12/04 14:00	単日	北豊中変電所	北豊中線1L線路	北豊中線1Lケーブル取替に伴うGISCHタンク部分放電測定	年間計画	変更	
0609146	関西	2018/12/04 14:00	2018/12/04 17:00	単日	北豊中変電所	北豊中線1L線路、7TrB試験系統	北豊中線1Lケーブル取替に伴う7TrBT87Ry実負荷試験	年間計画	変更	
0615724	関西	2018/12/04 15:00	2018/12/04 17:00	単日	北豊中変電所	北豊中線1L線路及び構内試験系統	北豊中線1Lケーブル取替に伴う実負荷試験	年間計画	変更	
0610560	関西	2018/12/05 09:00	2018/12/05 17:00	単日	能勢変電所	新綾部線1L線路および構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線1LPCMRy(B)トリップ、クローズ、CBパレット制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0610587	関西	2018/12/05 09:00	2018/12/05 17:00	単日	新綾部変電所	新綾部線1L線路及び構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線1LPCMRy(B)トリップ、クローズ、CB/Pallet制御ケーブル切替試験	年間計画	変更	
0609493	関西	2018/12/06 09:00	2018/12/07 17:00	毎日	北葛城線2L1	金剛S/S～北葛城S/S	1. 航空障害標識塗装(No51, 53)	年間計画	変更	
0610561	関西	2018/12/06 09:00	2018/12/06 17:00	単日	能勢変電所	新綾部線1L線路および構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線1LPCMRy(B) BP、CBF制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0610588	関西	2018/12/06 09:00	2018/12/06 17:00	単日	新綾部変電所	新綾部線1L線路及び構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線1LPCMRy(B)BP、CBF制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0609496	関西	2018/12/06 10:00	2018/12/07 17:00	連続	北葛城変電所	北葛城線2L構内	CB02細密点検	年間計画	変更	
0615727	関西	2018/12/06 10:00	2018/12/06 17:00	単日	北葛城変電所	北葛城線2L線路及び構内	2LPDPCB分析に伴う採油	年間計画	変更	
0615728	関西	2018/12/06 10:00	2018/12/07 17:00	連続	金剛変電所	北葛城線2L線路及び構内	GCB04細点、線路側ブッシング普通点検	年間計画	変更	
0610562	関西	2018/12/07 09:00	2018/12/07 14:00	単日	能勢変電所	新綾部線1L線路および構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線1LPCMRy(B)PCT制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0610589	関西	2018/12/07 09:00	2018/12/07 14:00	単日	新綾部変電所	新綾部線1L線路及び構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線1LPCMRy(B)PCT制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0618912	関西	2018/12/07 10:00	2018/12/07 17:00	単日	新神戸変電所	新神戸線1L線路及び構内/新神戸線2L線路及び構内	【自動オシロ改良】新神戸線1/2L関係ケーブル切替および社内試験	年間計画	変更	
0610563	関西	2018/12/07 14:00	2018/12/07 17:00	単日	能勢変電所	新綾部線1L	(新綾部線リレー改良)新綾部線1LPCMRy(B)実負荷試験	年間計画	変更	
0610590	関西	2018/12/07 14:00	2018/12/07 17:00	単日	新綾部変電所	新綾部線1L	(新綾部線リレー改良)新綾部線1LPCMRy(B)実負荷試験	年間計画	変更	
0618913	関西	2018/12/07 17:00	2018/12/07 18:00	単日	新神戸変電所	新神戸線1L線路及び新神戸線2L線路試験系統(通常系統)	【自動オシロ改良】新神戸線1/2L関係ケーブル切替に伴う実負荷試験	年間計画	変更	
0609253	関西	2018/12/08 09:00	2018/12/16 17:00	毎日	能勢線1L	能勢線特定がよい取替え工事(亀岡保線所)		年間計画	変更	
0609492	関西	2018/12/08 09:00	2018/12/09 17:00	毎日	北葛城線1L1	金剛S/S～北葛城S/S	航空障害標識塗装2基(No51, 53)	年間計画	変更	
0609185	関西	2018/12/08 10:00	2018/12/08 17:00	単日	南大阪変電所	南大阪線2L線路	6LPDシリコン塗布	年間計画	変更	
0615783	関西	2018/12/08 10:00	2018/12/08 17:00	単日	金剛変電所	南大阪線2L線路	6LPD 絶縁油採油	年間計画	変更	
0615704	関西	2018/12/10 08:00	2018/12/12 17:00	毎日	金剛線1L	紀北～金剛	金剛線330kNがよい取替え工事 金剛線No. 60他(旧No. 100)	年間計画	変更	
0610564	関西	2018/12/10 09:00	2018/12/10 17:00	単日	能勢変電所	新綾部線2L線路および構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線2LPCMRy(B)電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0610591	関西	2018/12/10 09:00	2018/12/10 17:00	単日	新綾部変電所	新綾部線2L線路及び構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線2LPCMRy(B)電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0610565	関西	2018/12/11 09:00	2018/12/11 17:00	単日	能勢変電所	新綾部線2L線路および構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線2LPCMRy(B)トリップ、クローズ、CB/Pallet制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0610592	関西	2018/12/11 09:00	2018/12/11 17:00	単日	新綾部変電所	新綾部線2L線路及び構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線2LPCMRy(B)トリップ、クローズ、CB/Pallet制御ケーブル切替試験	年間計画	変更	
0610566	関西	2018/12/12 09:00	2018/12/12 17:00	単日	能勢変電所	新綾部線2L線路および構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線2LPCMRy(B) BP、CBF制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0610593	関西	2018/12/12 09:00	2018/12/12 17:00	単日	新綾部変電所	新綾部線2L線路及び構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線2LPCMRy(B)BP、CBF制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0615720	関西	2018/12/13 08:00	2018/12/15 17:00	毎日	金剛線2L	紀北～金剛	金剛線330kNがよい取替え工事 金剛線No. 60他(旧No. 100)	年間計画	変更	
0610567	関西	2018/12/13 09:00	2018/12/13 14:00	単日	能勢変電所	新綾部線2L線路および構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線2LPCMRy(B)PCT制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0610594	関西	2018/12/13 09:00	2018/12/13 14:00	単日	新綾部変電所	新綾部線2L線路及び構内	(新綾部線リレー改良)新綾部線2LPCMRy(B)PCT制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更	
0610568	関西	2018/12/13 14:00	2018/12/13 17:00	単日	能勢変電所	新綾部線2L	(新綾部線リレー改良)新綾部線2LPCMRy(B)実負荷試験	年間計画	変更	
0610595	関西	2018/12/13 14:00	2018/12/13 17:00	単日	新綾部変電所	新綾部線2L	(新綾部線リレー改良)新綾部線2LPCMRy(B)実負荷試験	年間計画	変更	
0615958	関西	2018/12/14 09:30	2018/12/16 17:00	毎日	西京都変電所	能勢線1L線路及び構内	553LPDPCB分析用絶縁油採油	年間計画	変更	
0615743	関西	2018/12/16 09:00	2018/12/16 14:00	単日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	大黒部幹線No289～No298改良 使用前自主検査(絶縁抵抗測定準備、測定、撤去)	年間計画	変更	
0615744	関西	2018/12/16 14:00	2018/12/16 15:00	単日	大黒部幹線1L	大黒部幹線1L試験系統	大黒部幹線No289～No298改良 使用前自主検査(試充電)	年間計画	変更	
0615745	関西	2018/12/16 15:00	2018/12/16 17:00	単日	大黒部幹線1L	大黒部幹線1L試験系統	大黒部幹線No289～No298改良 使用前自主検査(電界強度測定、コロナノイズ測定)	年間計画	変更	
0615735	関西	2018/12/17 08:00	2018/12/19 17:00	毎日	金剛線1L	紀北～金剛	金剛線330kNがよい取替え工事 金剛線No. 63(旧No. 103)	年間計画	変更	
0610596	関西	2018/12/17 09:00	2018/12/17 17:00	単日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線No. 170～No. 172改良工事に伴うJ-Off作業	年間計画	変更	
0609241	関西	2018/12/17 11:00	2018/12/17 13:00	単日	南京都変電所	山城北線2L線路及び構内～500kV甲母線～CB585～8TrB～154kV乙母線～1-1、1-2ShR試験系統	【CB585取替】CB585取替に伴うA系Ry電流位相測定	年間計画	変更	
0615747	関西	2018/12/17 11:00	2018/12/17 13:00	単日	南京都変電所	山城北線2L線路及び構内～500kV甲母線～CB585～8TrB～154kV乙母線～1-1、1-2ShR試験系統	CB585取替に伴う電流位相測定	年間計画	変更	
0610597	関西	2018/12/17 17:00	2019/02/21 09:00	連続	泉南東大阪線1L	No. 114～東大阪	泉南東大阪線No. 170～No. 172改良工事	年間計画	変更	
0609254	関西	2018/12/18 09:00	2018/12/22 17:00	毎日	能勢線2L	能勢S/S～西京都S/S	能勢線特定がよい取替え工事(亀岡保線所)	年間計画	変更	
0610599	関西	2018/12/18 09:00	2018/12/18 17:00	単日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線No170～No. 172改良工事に伴うJ-Off作業	年間計画	変更	
0615956	関西	2018/12/18 09:30	2018/12/20 17:00	毎日	西京都変電所	能勢線2L線路及び構内	543LPDPCB分析用絶縁油採油	年間計画	変更	
0610600	関西	2018/12/18 17:00	2019/02/22 09:00	連続	泉南東大阪線2L	NO. 114～東大阪	泉南東大阪線No170～No. 172改良工事	年間計画	変更	
0615746	関西	2018/12/20 08:00	2018/12/22 17:00	毎日	金剛線2L	紀北～金剛	金剛線330kNがよい取替え工事 金剛線No. 63(旧No. 103)	年間計画	変更	
0609709	関西	2018/12/21 09:00	2018/12/24 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線1L線路および構内	1L2群保護装置取替に伴う制御ケーブル接続および社内試験、1LSrC上ジャンパー線接続	年間計画	変更	
0609710	関西	2018/12/25 09:00	2018/12/25 13:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1L線路および構内	1L2群直列コンデンサ保護装置取替後の商用周波試充電試験	年間計画	変更	
0609711	関西	2018/12/25 13:00	2018/12/25 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1L線路および構内	1L2群直列コンデンサ保護装置取替後の実負荷試験	年間計画	変更	
0615751	関西	2018/12/29 09:00	2019/01/03 17:00	連続	下穂積支線2L	西大阪S/S～下穂積S/S～北豊中S/S	接続箱採油(10人孔)	年間計画	変更	
0609675	関西	2019/01/06 09:00	2019/01/30 17:00	連続	丸山幹線1L1	関～甲賀	142-145移設工事、135-137移設工事、88-90改良工事、関-200がよい装置取替工事	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0609676	関西	2019/01/06 09:00	2019/01/30 17:00	連続	丸山幹線2L1	関～甲賀	142-145移設工事、135-137移設工事、88-90改良工事、関-200がいし装置取替工事	年間計画	変更	
0609591	関西	2019/01/07 09:00	2019/03/08 17:00	連続	西播変電所	西播線2L線路及び構内	6LAr設置、LS6・6LPD取替、LS61・62操作箱取替	年間計画	変更	
0609604	関西	2019/01/07 09:00	2019/03/08 17:00	連続	姫路変電所	西播線2L線路及び構内	6LAr設置、LS6・6LPD取替、LS61操作箱取替	年間計画	変更	
0615562	関西	2019/01/07 09:00	2019/01/18 17:00	連続	京都都変電所	山城東線1L線路及び構内	LS534改造・534E-2撤去	年間計画	変更	
0615752	関西	2019/01/10 09:00	2019/01/14 17:00	連続	丸山幹線2L1	関～甲賀	部材修繕	年間計画	変更	
0616448	関西	2019/01/10 10:00	2019/01/10 16:00	単日	関開閉所	丸山幹線(里)1L線路	PCB分析に伴う採油(3LPD)	年間計画	変更	
0616450	関西	2019/01/11 10:00	2019/01/11 16:00	単日	関開閉所	丸山幹線(里)2L線路	PCB分析に伴う採油(4LPD)	年間計画	変更	
0609682	関西	2019/01/15 09:00	2019/01/18 17:00	連続	関開閉所	丸山幹線(里)2L構内	CB04細密点検	年間計画	変更	
0615597	関西	2019/01/21 09:00	2019/02/01 17:00	連続	京都都変電所	山城東線2L線路及び構内	LS544改造・544E-2撤去	年間計画	変更	
0609290	関西	2019/02/01 09:00	2019/02/12 17:00	毎日	京都都線2L	京都S/S～洛南S/S～枚方S/S	定期点検工事	年間計画	変更	
0609157	関西	2019/02/12 10:00	2019/02/13 17:00	連続	西大阪変電所	西大阪東支線1L構内	CB05細密点検	年間計画	変更	
0609158	関西	2019/02/14 10:00	2019/02/15 17:00	連続	西大阪変電所	西大阪東支線2L構内	CB06細密点検	年間計画	変更	
0609162	関西	2019/02/16 09:30	2019/02/17 17:00	連続	能勢変電所	西大阪線1L構内	CB01細密点検	年間計画	変更	
0615780	関西	2019/02/18 10:00	2019/02/18 17:00	単日	金剛変電所	北葛城線1L線路	3LPD 絶縁油採油	年間計画	変更	
0615781	関西	2019/02/19 10:00	2019/02/19 17:00	単日	金剛変電所	北葛城線2L線路	4LPD 絶縁油採油	年間計画	変更	
0610598	関西	2019/02/21 09:00	2019/02/21 17:00	単日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線No.170～No.172改良工事に伴うJ-In作業	年間計画	変更	
0610601	関西	2019/02/22 09:00	2019/02/22 17:00	単日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線No.170～No.172改良工事に伴うJ-In作業	年間計画	変更	
0615794	関西	2019/02/22 09:00	2019/03/17 17:00	毎日	新寝屋川支線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	新寝屋川支線架空地線張替工事	年間計画	変更	
0615795	関西	2019/02/22 09:00	2019/03/17 17:00	毎日	東大阪線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	東大阪線がいし取替工事(その1)	年間計画	変更	
0615879	関西	2019/02/22 09:00	2019/03/11 17:00	毎日	新寝屋川支線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	新寝屋川支線No.1～5がいし取替工事	年間計画	変更	
0615884	関西	2019/02/22 09:00	2019/03/17 17:00	毎日	東大阪線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	東大阪線No.17他がいし取替工事	年間計画	変更	
0615610	関西	2019/02/25 09:30	2019/02/26 16:30	連続	東大阪変電所	東大阪線1L構内	CB03細密点検	年間計画	変更	
0609600	関西	2019/03/04 09:00	2019/03/04 17:00	単日	西播変電所	西播線2L線路及び構内/275kV甲2母線	LS61操作箱取替	年間計画	変更	
0615786	関西	2019/03/04 09:00	2019/03/05 17:00	毎日	丹後幹線2L1	新綾部～猪名川	ZNo.69鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0615880	関西	2019/03/04 09:00	2019/03/17 17:00	毎日	新寝屋川支線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	新寝屋川支線No.11～S/Sがいし取替工事	年間計画	変更	
0609601	関西	2019/03/05 09:00	2019/03/05 17:00	単日	西播変電所	西播線2L線路及び構内/275kV乙2母線	LS62操作箱取替	年間計画	変更	
0609605	関西	2019/03/06 09:00	2019/03/06 17:00	単日	姫路変電所	西播線2L構内、275kV乙母線一部(LS68～西播線2L側)	LS61操作箱取替	年間計画	変更	
0609466	関西	2019/03/12 08:00	2019/03/19 17:00	毎日	北大和線2L1	新生駒S/S～京都S/S～東和SW/S	がいし取替6基(No.99～104)	年間計画	変更	
0609293	関西	2019/03/12 09:00	2019/03/12 17:00	単日	山城南支線2L	東和SW/S～京都S/S～新生駒S/S	定期点検工事	年間計画	変更	
0618914	関西	2019/03/12 09:00	2019/03/12 17:00	単日	北大和線2L1	新生駒S/S～京都S/S～東和SW/S	No.61～62スペース点検	年間計画	変更	
0615414	関西	2019/03/12 10:00	2019/03/12 17:00	単日	新生駒変電所	北大和線2L線路及び構内	553LAr漏れ電流測定装置修繕(B相)	年間計画	変更	
0609506	関西	2019/03/18 09:00	2019/04/26 17:00	連続	湖東線2L1	嶺南～湖東	1、No.101～122電力線張替工事	年間計画	変更	
0618915	関西	2019/03/18 10:00	2019/03/18 16:00	単日	湖東変電所	湖東線2L 線路及び構内	ED2E 接地装置操作回路修繕	年間計画	変更	
0615673	関西	2019/03/21 09:00	2019/03/23 17:00	毎日	新神戸変電所	六甲線2L構内/2TrB/275kV乙母線	乙側Bsg据付に伴う保安停止	年間計画	変更	
0609465	関西	2019/03/22 08:00	2019/03/30 17:00	毎日	北大和線1L1	新生駒S/S～京都S/S～東和SW/S	がいし取替6基(No.99～104)	年間計画	変更	
0608682	関西	2019/03/22 09:00	2019/03/26 17:00	毎日	北大和線1L	東和SW/S～京都S/S～新生駒S/S	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	
0609597	関西	2019/03/25 09:00	2019/05/07 17:00	連続	新加古川変電所	西神戸線2L構内	LS181・182取替、制御ケーブル切離し・接続、社内試験(光CT取付工事)	年間計画	変更	
0609665	関西	2019/03/25 09:00	2019/05/08 09:00	連続	西神戸線2L1	新加古川～東播～西神戸	新加古川伊丹線改良工事(1工区)	年間計画	変更	
0615361	関西	2019/03/25 09:30	2019/03/25 17:30	単日	新加古川変電所	西神戸線2L線路	18LPD PCB分析	年間計画	変更	
0615803	関西	2019/03/25 09:30	2019/03/27 17:00	連続	湖東変電所	湖東線2L 線路及び構内	2LPD本体(CC部) PCB分析に伴う採油作業	年間計画	変更	
0618098	関西	2019/03/27 10:00	2019/03/27 17:00	単日	東大和開閉所	北大和線1L線路および構内	D85(遮断装置)設置に伴う北大和線1L(A)トリップ関係ケーブル接続および試験	年間計画	変更	
0618099	関西	2019/03/28 10:00	2019/03/28 17:00	単日	東大和開閉所	北大和線1L線路および構内	D85(遮断装置)設置に伴う北大和線1L(B)トリップ関係ケーブル接続および試験	年間計画	変更	
0609592	関西	2019/03/30 09:00	2019/03/30 17:00	単日	新加古川変電所	275kV乙母線/西神戸線2L構内	LS182両端架線切り離し・制御ケーブル切り離し・本体撤去	年間計画	変更	
0609642	関西	2019/03/31 09:00	2019/03/31 17:00	単日	新加古川変電所	275kV甲母線/西神戸線2L構内	LS181両端架線切り離し・制御ケーブル切り離し・本体撤去	年間計画	変更	
0615881	関西	2019/04/01 09:00	2019/04/21 17:00	毎日	新寝屋川支線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	新寝屋川支線架空地線張替工事	年間計画	変更	
0615882	関西	2019/04/01 09:00	2019/04/14 17:00	毎日	新寝屋川支線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	新寝屋川支線No.1～5がいし取替工事	年間計画	変更	
0615885	関西	2019/04/01 09:00	2019/04/21 17:00	毎日	東大阪線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	東大阪線がいし取替工事(その1)	年間計画	変更	
0615886	関西	2019/04/01 09:00	2019/04/21 17:00	毎日	東大阪線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	東大阪線No.17他がいし取替工事	年間計画	変更	
0616402	関西	2019/04/02 09:00	2019/04/02 17:00	単日	播磨線2L	西播～北摂	No.93ジャンパー線修繕	年間計画	変更	
0615963	関西	2019/04/04 15:00	2019/04/04 17:00	単日	京都都変電所	山城北線2L～500kV甲母線～7TrB～154kV乙母線～1-1、1-2ShR試験系統	【500kV引出設備増設工事】CB575CT改造に伴う電流位相測定	年間計画	変更	
0615964	関西	2019/04/04 15:00	2019/04/04 17:00	単日	京都都変電所	山城北線2L～500kV甲母線～CB575～7TrB～154kV乙母線～1-1、1-2ShR試験系統	CB575CT改造に伴うA系Ry電流位相測定	年間計画	変更	
0615883	関西	2019/04/08 09:00	2019/04/21 17:00	毎日	新寝屋川支線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	新寝屋川支線No.11～S/Sがいし取替工事	年間計画	変更	
0616123	関西	2019/04/08 09:00	2019/04/26 17:00	連続	新綾部線1L	新綾部S/S～能勢S/S	がいし取替工事(亀岡保線所管内)	年間計画	変更	
0616124	関西	2019/04/08 09:00	2019/04/12 17:00	毎日	新綾部線1L	新綾部S/S～能勢S/S	定期点検工事(舞鶴管内)	年間計画	変更	
0615868	関西	2019/04/10 09:30	2019/04/10 16:30	単日	東大阪変電所	東大阪線2L構内	CB04細密点検	年間計画	変更	
0616286	関西	2019/04/11 09:30	2019/04/12 17:00	連続	湖東変電所	湖東線2L 構内	CB02 細密点検	年間計画	変更	
0616191	関西	2019/04/15 09:00	2019/05/08 13:00	連続	西神戸変電所	西神戸線2L線路及び構内	2LAr設置他工事 2LAr設置、2LPD取替、LS21・22電動化	年間計画	変更	
0616263	関西	2019/04/16 09:00	2019/04/19 17:00	毎日	南大和線1L	紀北C/S～東和SW/S	1、No.83～88 RTVがいし点検(臨時点検)	年間計画	変更	
0618094	関西	2019/04/17 10:00	2019/04/17 17:00	単日	東大和開閉所	南大和線1L線路および構内	D85(遮断装置)設置に伴う南大和線1L(A)トリップ関係ケーブル接続および試験	年間計画	変更	
0618095	関西	2019/04/18 10:00	2019/04/18 17:00	単日	東大和開閉所	南大和線1L線路および構内	D85(遮断装置)設置に伴う南大和線1L(B)トリップ関係ケーブル接続および試験	年間計画	変更	
0616205	関西	2019/04/20 09:00	2019/04/20 17:00	単日	新神戸変電所	六甲線2L構内/2TrB	乙側架線接続準備	年間計画	変更	
0616349	関西	2019/04/20 09:00	2019/04/21 17:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線2L構内/275kV乙母線	LS182本体据付・両端架線接続、調整試験	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0616430	関西	2019/04/22 09:00	2019/04/24 17:00	毎日	西神戸線2L1	新加古川～東播～西神戸	防錆塗装(西神戸線45)	年間計画	変更	
0616264	関西	2019/04/23 09:00	2019/04/26 17:00	毎日	南大和線2L	紀北C/S～東大和SW/S	1. No83～88 RTVがいし点検(臨時点検)	年間計画	変更	
0618096	関西	2019/04/24 10:00	2019/04/24 17:00	単日	東大和開閉所	南大和線2L線路および構内	D85(遮断装置)設置に伴う南大和線2L(A)トリップ関係ケーブル接続および試験	年間計画	変更	
0618097	関西	2019/04/25 10:00	2019/04/25 17:00	単日	東大和開閉所	南大和線2L線路および構内	D85(遮断装置)設置に伴う南大和線2L(B)トリップ関係ケーブル接続および試験	年間計画	変更	
0616351	関西	2019/04/27 09:00	2019/04/28 17:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線2L構内/275kV甲母線	LS181本体据付・両端架線接続・調整試験	年間計画	変更	
0616235	関西	2019/04/29 09:00	2019/05/04 17:00	連続	西神戸線2L	西神戸～東播～新加古川	No82他がいし取替工事	年間計画	変更	
0616192	関西	2019/04/30 09:00	2019/04/30 17:00	単日	西神戸変電所	西神戸線2L構内/275kV甲母線	LS21電動化	年間計画	変更	
0616134	関西	2019/05/01 09:00	2019/05/19 17:00	連続	新綾部線2L	新綾部S/S～能勢S/S	がいし取替工事(亀岡保線所管内)	年間計画	変更	
0616193	関西	2019/05/01 09:00	2019/05/01 17:00	単日	西神戸変電所	西神戸線2L構内/275kV乙母線	LS22電動化	年間計画	変更	
0616194	関西	2019/05/02 09:00	2019/05/02 14:00	単日	西神戸変電所	西神戸線2L線路及び構内/275kV甲/乙母線交互	LS21, 22電動化に伴う操作試験およびインターロック試験	年間計画	変更	
0618929	関西	2019/05/04 09:00	2019/05/04 17:00	単日	新神戸変電所	275kV乙母線/六甲線2L構内/2TrB	乙側架線接続	年間計画	変更	
0609165	関西	2019/05/06 09:00	2019/05/08 17:00	毎日	北豊中線1L	西大阪S/S～北豊中S/S～小曾根S/S	淀川東線他中空鋼管内面塗装他工事:北豊中線No7 1基中空鋼管内面点検・塗装	年間計画	変更	
0615901	関西	2019/05/06 09:00	2019/05/12 17:00	連続	小曾根支線	西大阪S/S～小曾根S/S～北豊中S/S	接続箱採油(15人孔)	年間計画	変更	
0615904	関西	2019/05/06 09:00	2019/05/07 17:00	毎日	北豊中線1L	西大阪S/S～北豊中S/S～小曾根S/S	北豊中線No6他ダンパー修繕工事:北豊中No甲4、甲5 ダンパー取替	年間計画	変更	
0615906	関西	2019/05/06 09:00	2019/05/06 17:00	単日	北豊中線1L	西大阪S/S～北豊中S/S～小曾根S/S	GISガス分析(西大阪S/S)	年間計画	変更	
0615984	関西	2019/05/07 13:00	2019/05/07 14:00	単日	京都変電所	山城北線2L～500kV甲母線～CB572試験系統	【500kV引出設備増設工事】CB572試充電、検相試験及び内部診断測定	年間計画	変更	
0615985	関西	2019/05/07 14:00	2019/05/07 17:00	単日	京都変電所	山城北線2L～500kV甲母線～CB572～7TrB～154kV乙母線～1-1、1-2ShR試験系統	【500kV引出設備増設工事】CB572増設に伴う電流位相測定	年間計画	変更	
0615986	関西	2019/05/07 14:00	2019/05/07 17:00	単日	京都変電所	山城北線2L～500kV甲母線～CB572～7TrB～154kV乙母線～1-1、1-2ShR試験系統	CB572増設に伴う電流位相測定	年間計画	変更	
0616328	関西	2019/05/08 09:00	2019/06/18 17:00	連続	湖東線1L1	嶺南～湖東	1、No101～122電力線張替工事	年間計画	変更	
0616428	関西	2019/05/08 09:00	2019/05/08 13:00	単日	西神戸線2L1	新加古川～東播～西神戸	絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0616195	関西	2019/05/08 13:00	2019/05/08 17:00	単日	西神戸変電所	西神戸線2L線路試験系統	2LPD検相試験および部分放電測定、2LAR漏れ電流測定	年間計画	変更	
0616429	関西	2019/05/08 13:00	2019/05/08 17:00	単日	西神戸線2L1	西神戸線2L1	試充電・検相	年間計画	変更	
0616352	関西	2019/05/09 09:00	2019/06/13 17:00	連続	新加古川変電所	西神戸線1L構内	LS171・172取替、制御ケーブル切離し・接続、社内試験(光CT取付工事)	年間計画	変更	
0616424	関西	2019/05/09 09:00	2019/06/13 09:00	連続	西神戸線1L1	新加古川～東播～西神戸	新加古川伊丹線改良工事(1工区)	年間計画	変更	
0618923	関西	2019/05/09 09:00	2019/05/11 17:00	毎日	小曾根支線	西大阪S/S～小曾根S/S～北豊中S/S	淀川東線他中空鋼管内面塗装他工事:小曾根支線No2 1基 中空鋼管内面点検・塗装	年間計画	変更	
0616353	関西	2019/05/11 09:00	2019/05/11 17:00	単日	新加古川変電所	西神戸線1L構内/275kV乙母線	LS172両端架線切り離し・制御ケーブル切り離し・本体撤去	年間計画	変更	
0615919	関西	2019/05/11 10:00	2019/05/11 16:00	単日	南大阪変電所	南大阪線1L線路	5LPDシリコン塗布	年間計画	変更	
0616354	関西	2019/05/12 09:00	2019/05/12 17:00	単日	新加古川変電所	西神戸線1L構内/275kV甲母線	LS171両端架線切り離し・制御ケーブル切り離し・本体撤去	年間計画	変更	
0615991	関西	2019/05/14 13:00	2019/05/14 14:00	単日	京都変電所	山城北線2L～500kV甲母線～CB582試験系統	【500kV引出設備増設工事】CB582試充電、検相試験及び内部診断測定	年間計画	変更	
0615992	関西	2019/05/14 14:00	2019/05/14 17:00	単日	京都変電所	山城北線2L～500kV甲母線～CB582～8TrB～154kV乙母線～1-1、1-2ShR試験系統	【500kV引出設備増設工事】CB582増設に伴う電流位相測定	年間計画	変更	
0615993	関西	2019/05/14 14:00	2019/05/14 17:00	単日	京都変電所	山城北線2L～500kV甲母線～CB582～8TrB～154kV乙母線～1-1、1-2ShR試験系統	CB582増設に伴う電流位相測定	年間計画	変更	
0615764	関西	2019/05/16 09:00	2019/05/18 17:00	毎日	北神線1L	北摂～西神戸～神戸	No. 67他鉄塔部材修繕	年間計画	変更	
0615915	関西	2019/05/18 10:00	2019/05/18 16:00	単日	南大阪変電所	南大阪線2L線路	6LPDシリコン塗布	年間計画	変更	
0615921	関西	2019/05/18 10:00	2019/05/29 13:00	連続	南大阪変電所	南大阪線2L線路及び構内	6LPD取替え	年間計画	変更	
0615914	関西	2019/05/20 10:00	2019/05/21 17:00	連続	南大阪変電所	南大阪線2L構内	GCB06細点	年間計画	変更	
0615570	関西	2019/05/21 10:00	2019/05/21 17:00	単日	新加古川変電所	西神戸線1L線路	17LPD PCB分析	年間計画	変更	
0618100	関西	2019/05/22 10:00	2019/05/22 17:00	単日	東大和開閉所	北大和線2L線路および構内	D85(遮断装置)設置に伴う北大和線2L(A)トリップ関係ケーブル接続および試験	年間計画	変更	
0618101	関西	2019/05/23 10:00	2019/05/23 17:00	単日	東大和開閉所	北大和線2L線路および構内	D85(遮断装置)設置に伴う北大和線2L(B)トリップ関係ケーブル接続および試験	年間計画	変更	
0616196	関西	2019/05/24 09:00	2019/06/13 13:00	連続	西神戸変電所	西神戸線1L線路及び構内	1LAR設置他工事 1LAR設置、1LPD取替、LS11・12電動化	年間計画	変更	
0616234	関西	2019/05/24 09:00	2019/05/29 17:00	連続	西神戸線1L	西神戸～東播～新加古川	No82他がいし取替工事	年間計画	変更	
0616267	関西	2019/05/27 09:00	2019/05/29 17:00	毎日	北葛城線1L1	金剛S/S～北葛城S/S	1. 防錆塗装3基(No45他)	年間計画	変更	
0615887	関西	2019/05/29 09:00	2019/05/29 17:00	単日	西京都線2L	西京都S/S～淀川S/S	淀川東線他鉄塔部材修繕工事:西京都線NO1 部材取替	年間計画	変更	
0615922	関西	2019/05/29 13:00	2019/05/29 14:00	単日	南大阪変電所	南大阪線2L線路試験系統	6LPD取替えに伴う試充電・検相試験	年間計画	変更	
0616268	関西	2019/05/30 09:00	2019/06/01 17:00	毎日	北葛城線2L1	金剛S/S～北葛城S/S	1. 防錆塗装3基(No45他)	年間計画	変更	
0616355	関西	2019/06/01 09:00	2019/06/02 17:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線1L構内/275kV乙母線	LS172両端架線接続・調整試験・制御ケーブル接続・社内試験(光CT取付工事)	年間計画	変更	
0616427	関西	2019/06/03 09:00	2019/06/05 17:00	毎日	西神戸線1L1	新加古川～東播～西神戸	防錆塗装(西神戸線45)	年間計画	変更	
0616255	関西	2019/06/04 09:00	2019/06/04 16:00	単日	北葛城変電所	北葛城線1L線路および構内	275kV母線保護リレー改良工事に伴う275kV北葛城線1L関係ケーブル切替および社内試験	年間計画	変更	
0616256	関西	2019/06/04 16:00	2019/06/04 17:00	単日	北葛城変電所	北葛城線1L構内試験系統	275kV母線保護リレー改良工事に伴う275kV北葛城線1L関係ケーブル切替による実負荷試験	年間計画	変更	
0616257	関西	2019/06/05 09:00	2019/06/05 16:00	単日	北葛城変電所	北葛城線2L線路および構内	275kV母線保護リレー改良工事に伴う275kV北葛城線2L関係ケーブル切替および社内試験	年間計画	変更	
0616258	関西	2019/06/05 16:00	2019/06/05 17:00	単日	北葛城変電所	北葛城線2L構内試験系統	275kV母線保護リレー改良工事に伴う275kV北葛城線2L関係ケーブル切替による実負荷試験	年間計画	変更	
0615899	関西	2019/06/08 09:00	2019/06/09 06:00	連続	下穂積支線2L	西大阪S/S～下穂積S/S～北豊中S/S	接続箱採油(2人孔)	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0616197	関西	2019/06/08 09:00	2019/06/08 17:00	単日	西神戸変電所	西神戸線1L構内/275kV甲母線	LS11電動化	年間計画	変更	
0616356	関西	2019/06/08 09:00	2019/06/09 17:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線1L構内/275kV甲母線	LS171両端架線接続・調整試験・制御ケーブル接続・社内試験(光CT取付工事)	年間計画	変更	
0615907	関西	2019/06/09 09:00	2019/06/09 17:00	単日	北豊中線2L	西大阪S/S~北豊中S/S~下穂積S/S	GISガス分析(西大阪S/S)	年間計画	変更	
0616198	関西	2019/06/09 09:00	2019/06/09 17:00	単日	西神戸変電所	西神戸線1L構内/275kV乙母線	LS12電動化	年間計画	変更	
0616299	関西	2019/06/10 08:30	2019/06/10 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L線路および構内	東近江開閉所 南近江線1LPCMRy(B) 電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618070	関西	2019/06/10 08:30	2019/06/10 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内	新生駒変電所 南近江線1LPCMRy(B) 電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616151	関西	2019/06/10 09:00	2019/06/18 17:00	毎日	南近江線1L	東近江SW/S~新生駒S/S	特定がいし取替工事	年間計画	変更	
0616199	関西	2019/06/10 09:00	2019/06/10 14:00	単日	西神戸変電所	西神戸線1L線路及び構内/275kV甲/乙母線交互	LS11、12電動化に伴う操作試験およびインターロック試験	年間計画	変更	
0616507	関西	2019/06/10 09:00	2019/06/10 17:00	単日	西大阪小曾根線	西大阪S/S~下穂積S/S~小曾根S/S	GISガス分析(西大阪S/S)	年間計画	変更	
0616300	関西	2019/06/11 08:30	2019/06/11 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L線路および構内	東近江開閉所 南近江線1LPCMRy(B) トリップ・クローズ、CBパレット制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618071	関西	2019/06/11 08:30	2019/06/11 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内	新生駒変電所 南近江線1LPCMRy(B) トリップ・クローズ、CBパレット制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616301	関西	2019/06/12 08:30	2019/06/12 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L線路および構内	東近江開閉所 南近江線1LPCMy(B)CBFケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618072	関西	2019/06/12 08:30	2019/06/12 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内	新生駒変電所 南近江線1LPCMRy(B)CBFケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616302	関西	2019/06/13 08:30	2019/06/13 15:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L線路および構内	東近江開閉所 南近江線1LPCMRy(B) PCT制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618073	関西	2019/06/13 08:30	2019/06/13 15:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内	新生駒変電所 南近江線1LPCMy(B)PCT制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616270	関西	2019/06/13 09:00	2019/06/15 17:00	毎日	泉南東大阪線2L1	東大阪S/S~南河内S/S~泉南S/S	1. 防錆塗装3基(143、145、149)	年間計画	変更	
0616425	関西	2019/06/13 09:00	2019/06/13 13:00	単日	西神戸線1L1	新加古川~東播~西神戸	絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0618924	関西	2019/06/13 10:00	2019/06/14 17:00	連続	南河内変電所	南河内支線2L線路及び構内	GCB04細点	年間計画	変更	
0616200	関西	2019/06/13 13:00	2019/06/13 17:00	単日	西神戸変電所	西神戸線1L線路試験系統	1LPD検相試験および部分放電測定、1LAr漏れ電流測定	年間計画	変更	
0616426	関西	2019/06/13 13:00	2019/06/13 17:00	単日	西神戸線1L1	試充電系統	試充電・検相	年間計画	変更	
0616303	関西	2019/06/13 15:00	2019/06/13 16:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L試験系統(CB575開放)	東近江開閉所 南近江線1LPCMRy(B)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0618074	関西	2019/06/13 15:00	2019/06/13 16:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L試験系統(CB525開放)	新生駒変電所 南近江線1LPCMRy(B)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0616304	関西	2019/06/13 16:00	2019/06/13 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L試験系統(CB58開放)	東近江開閉所 南近江線1LPCMRy(B)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0618075	関西	2019/06/13 16:00	2019/06/13 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L試験系統(CB522開放)	新生駒変電所 南近江線1LPCMRy(B)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0616311	関西	2019/06/14 08:30	2019/06/14 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L線路および構内	東近江開閉所 南近江線1LPCMRy(A) 電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618082	関西	2019/06/14 08:30	2019/06/14 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内	新生駒変電所 南近江線1LPCMRy(A) 電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616312	関西	2019/06/15 08:30	2019/06/15 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L線路および構内	東近江開閉所 南近江線1LPCMRy(A) トリップ・クローズ・CBパレット制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618083	関西	2019/06/15 08:30	2019/06/15 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内	新生駒変電所 南近江線1LPCMRy(A) トリップ・クローズ、CBパレット制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616313	関西	2019/06/16 08:30	2019/06/16 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L線路および構内	東近江開閉所 南近江線1LPCMy(A)CBFケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618084	関西	2019/06/16 08:30	2019/06/16 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内	新生駒変電所 南近江線1LPCMRy(A)CBFケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616269	関西	2019/06/16 09:00	2019/06/18 17:00	毎日	泉南東大阪線1L1	東大阪S/S~南河内S/S~泉南S/S	1. 防錆塗装3基(143、145、149)	年間計画	変更	
0616314	関西	2019/06/17 08:30	2019/06/17 15:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L線路および構内	東近江開閉所 南近江線1LPCMRy(A) PCT制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618085	関西	2019/06/17 08:30	2019/06/17 15:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内	新生駒変電所 南近江線1LPCMy(A)PCT制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0615924	関西	2019/06/17 10:00	2019/06/18 17:00	連続	南河内変電所	南河内支線1L線路及び構内	GCB03細点	年間計画	変更	
0616315	関西	2019/06/17 15:00	2019/06/17 16:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L試験系統(CB575開放)	東近江開閉所 南近江線1LPCMRy(A)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0618086	関西	2019/06/17 15:00	2019/06/17 16:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L試験系統(CB525開放)	新生駒変電所 南近江線1LPCMRy(A)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0616316	関西	2019/06/17 16:00	2019/06/17 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L試験系統(CB578開放)	東近江開閉所 南近江線1LPCMRy(A)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0618087	関西	2019/06/17 16:00	2019/06/17 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L試験系統(CB522開放)	新生駒変電所 南近江線1LPCMRy(A)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0616305	関西	2019/06/19 08:30	2019/06/19 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L線路および構内	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(B) 電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618076	関西	2019/06/19 08:30	2019/06/19 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(B) 電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0615478	関西	2019/06/19 09:00	2019/06/21 17:00	毎日	南近江線2L1	東近江~新生駒	1. No98ボルト修繕工事 2. No50電力線ほか修繕	年間計画	変更	
0616152	関西	2019/06/19 09:00	2019/06/30 17:00	毎日	南近江線2L	東近江SW/S~新生駒S/S	特定がいし取替工事	年間計画	変更	
0616306	関西	2019/06/20 08:30	2019/06/20 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L線路および構内	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(B) トリップ・クローズ、CBパレット制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618077	関西	2019/06/20 08:30	2019/06/20 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(B) トリップ・クローズ、CBパレット制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616307	関西	2019/06/21 08:30	2019/06/21 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L線路および構内	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(B)CBFケーブル切替および試験	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0618078	関西	2019/06/21 08:30	2019/06/21 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(B)CBFケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616308	関西	2019/06/22 08:30	2019/06/22 15:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L線路および構内	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(B) PCT制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618079	関西	2019/06/22 08:30	2019/06/22 15:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(B)PCT制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616309	関西	2019/06/22 15:00	2019/06/22 16:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L試験系統(CB585開放)	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(B)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0618080	関西	2019/06/22 15:00	2019/06/22 16:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L試験系統(CB535開放)	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(B)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0616310	関西	2019/06/22 16:00	2019/06/22 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L試験系統(CB588開放)	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(B)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0618081	関西	2019/06/22 16:00	2019/06/22 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L試験系統(CB532開放)	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(B)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0616318	関西	2019/06/24 08:30	2019/06/24 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L線路および構内	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(A) 電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618088	関西	2019/06/24 08:30	2019/06/24 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(A) 電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616319	関西	2019/06/25 08:30	2019/06/25 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L線路および構内	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(A) トリップ・クローズ、CBパレット制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618089	関西	2019/06/25 08:30	2019/06/25 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(A) トリップ・クローズ、CBパレット制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616320	関西	2019/06/26 08:30	2019/06/26 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L線路および構内	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(A)CBFケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618090	関西	2019/06/26 08:30	2019/06/26 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(A)CBFケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616321	関西	2019/06/27 08:30	2019/06/27 15:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L線路および構内	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(A) PCT制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618091	関西	2019/06/27 08:30	2019/06/27 15:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(A)PCT制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616322	関西	2019/06/27 15:00	2019/06/27 16:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L試験系統(CB585開放)	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(A)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0618092	関西	2019/06/27 15:00	2019/06/27 16:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L試験系統(CB535開放)	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(A)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0616323	関西	2019/06/27 16:00	2019/06/27 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L試験系統(CB588開放)	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(A)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0618093	関西	2019/06/27 16:00	2019/06/27 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L試験系統(CB532開放)	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(A)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0616111	関西	2019/07/01 07:00	2019/07/18 17:00	連続	若狭幹線里側1L	京北SW/S~西京都S/S	架空地線張替工事	年間計画	変更	
0616112	関西	2019/07/04 07:00	2019/07/18 17:00	連続	若狭幹線里側1L	京北SW/S~西京都S/S	がいし取替およびジャンパー横振対策ならびに鉄塔改良	年間計画	変更	
0616434	関西	2019/07/16 09:00	2019/07/16 13:00	単日	新加古川伊丹線1L1	新加古川~伊丹	新加古川伊丹線改良工事(絶縁抵抗試験)	年間計画	変更	
0616437	関西	2019/07/16 09:00	2019/07/16 13:00	単日	新加古川伊丹線2L1	新加古川~伊丹	新加古川伊丹線No2~18改良工事(絶縁抵抗試験)	年間計画	変更	
0616435	関西	2019/07/16 13:00	2019/07/16 17:00	単日	新加古川伊丹線1L1	新加古川伊丹線1L試験系統	新加古川伊丹線改良工事(試充電・検相)	年間計画	変更	
0616438	関西	2019/07/16 13:00	2019/07/16 17:00	単日	新加古川伊丹線2L1	新加古川伊丹線2L試験系統	新加古川伊丹線No2~18改良工事(試充電・検相)	年間計画	変更	
0616113	関西	2019/07/19 07:00	2019/08/05 17:00	連続	若狭幹線里側2L	京北SW/S~西京都S/S	架空地線張替工事	年間計画	変更	
0616114	関西	2019/07/19 07:00	2019/08/02 17:00	連続	若狭幹線里側2L	京北SW/S~西京都S/S	がいし取替およびジャンパー横振対策ならびにこれに伴う鉄塔改良	年間計画	変更	
0616324	関西	2019/08/06 09:00	2019/08/22 17:00	連続	山城東線1L	東近江~南京都	山城東線14、16~19、23~27、34~36 がいし取替	年間計画	変更	
0616296	関西	2019/08/08 10:00	2019/08/08 17:00	単日	東近江開閉所	山城東線1L 線路及び構内	537LPD 普通点検	年間計画	変更	
0616325	関西	2019/08/23 09:00	2019/09/08 17:00	連続	山城東線2L	東近江~南京都	山城東線No14、16~19、23~27、34~36がいし取替	年間計画	変更	
0616295	関西	2019/08/27 10:00	2019/08/27 17:00	単日	東近江開閉所	山城東線2L 線路及び構内	547LPD 普通点検	年間計画	変更	
0616168	関西	2019/09/01 09:00	2019/11/09 09:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S~北大阪S/S	大黒部幹線No289~No298改良(新鉄塔組立、移線、電線張)	年間計画	変更	
0616169	関西	2019/09/02 09:00	2019/10/01 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S~北大阪S/S	大黒部幹線No384~No410電力線他張替工事	年間計画	変更	
0616170	関西	2019/09/02 09:00	2019/09/20 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S~北大阪S/S	定期点検	年間計画	変更	
0616171	関西	2019/09/02 09:00	2019/09/07 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S~北大阪S/S	鉄塔ボルト修繕工事	年間計画	変更	
0616173	関西	2019/09/02 09:00	2019/09/26 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S~北大阪S/S	がいし取替工事(敦賀保線所管内)	年間計画	変更	
0616460	関西	2019/09/02 09:00	2019/09/05 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線1LSrC	大黒幹線1L2群直列コンデンサFTタンク修繕工事	年間計画	変更	
0616461	関西	2019/09/02 09:00	2019/09/02 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1L線路及び構内/大黒幹線1LSrC	大黒幹線1LSrC点検	年間計画	変更	
0616495	関西	2019/09/02 09:00	2019/10/01 17:00	連続	大黒部幹線1L1	城端~北大阪	98改良	年間計画	変更	
0616496	関西	2019/09/02 09:00	2019/09/11 17:00	連続	大黒部幹線1L1	城端~北大阪	庄:管内鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	
0616462	関西	2019/09/03 10:00	2019/09/03 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1LSrC構内	LSSrC11、LSSrC13、LSSrC15、LSSrC17LOレバ点検	年間計画	変更	
0616125	関西	2019/09/11 09:00	2019/09/11 16:00	単日	新綾部線1L	新綾部S/S~能勢S/S	新綾部変電所 新綾部線1L J-off(4-3金具開放作業)	年間計画	変更	
0616126	関西	2019/09/11 09:00	2019/09/11 16:00	単日	新綾部線1L	新綾部S/S~能勢S/S	移線	年間計画	変更	
0616127	関西	2019/09/11 09:00	2019/09/11 16:00	単日	新綾部線1L	新綾部S/S~能勢S/S	能勢変電所 新綾部線1L J-off(4-3金具開放作業)	年間計画	変更	
0616135	関西	2019/09/11 09:00	2019/09/11 16:00	単日	新綾部線2L	新綾部S/S~能勢S/S	移線	年間計画	変更	
0616136	関西	2019/09/11 09:00	2019/09/11 16:00	単日	新綾部線2L	新綾部S/S~能勢S/S	新綾部変電所 新綾部線2L J-off(4-3金具開放作業)	年間計画	変更	
0616137	関西	2019/09/11 09:00	2019/09/11 16:00	単日	新綾部線2L	新綾部S/S~能勢S/S	能勢変電所 新綾部線2L J-off(4-3金具開放作業)	年間計画	変更	
0616223	関西	2019/09/11 09:00	2019/12/26 17:00	連続	新神戸線1L	宝塚~新神戸	(神戸電力所管内)系統変更、鉄塔建替、電線張替	年間計画	変更	
0616224	関西	2019/09/11 09:00	2019/12/26 17:00	連続	新神戸線1L	宝塚~新神戸	(尼崎電力所管内)系統変更、鉄塔建替、電線張替	年間計画	変更	
0616228	関西	2019/09/11 09:00	2019/12/26 17:00	連続	新神戸線2L	宝塚~新神戸	(神戸電力所管内)系統変更、鉄塔建替、電線張替	年間計画	変更	
0616229	関西	2019/09/11 09:00	2019/12/26 17:00	連続	新神戸線2L	宝塚~新神戸	(尼崎電力所管内)系統変更、鉄塔建替、電線張替	年間計画	変更	
0616238	関西	2019/09/11 09:00	2019/12/26 09:00	連続	新加古川伊丹線1L	新加古川~伊丹	系統変更、鉄塔建替、電線張替	年間計画	変更	
0616241	関西	2019/09/11 09:00	2019/12/26 09:00	連続	新加古川伊丹線2L	新加古川~伊丹	系統変更、鉄塔建替、電線張替	年間計画	変更	
0616129	関西	2019/09/11 16:00	2019/11/26 09:00	連続	新綾部線1L	新綾部S/S~能勢S/S	移線、新綾部線No64改造	年間計画	変更	
0616139	関西	2019/09/11 16:00	2019/11/05 09:00	連続	新綾部線2L	新綾部S/S~能勢S/S	移線、新綾部線No64改造	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0616230	関西	2019/09/16 09:00	2019/09/16 17:00	単日	新神戸線2L	宝塚~新神戸	有馬線 新神戸線No21併架部がいし修繕に伴う保安停止	年間計画	変更	
0616357	関西	2019/09/16 09:00	2019/10/30 17:00	連続	新加古川変電所	新加古川伊丹線1L線路及び構内	275kV避雷器設置工事(5LAr, 5LPD)	年間計画	変更	
0616166	関西	2019/09/17 09:00	2019/09/21 17:00	毎日	京都線2L	京都S/S~洛南S/S~枚方S/S	架空地線張替工事(南八ノ1、南横ノ1G1~京都No2)	年間計画	変更	
0616167	関西	2019/09/17 09:00	2019/09/23 17:00	毎日	京都線2L	京都S/S~洛南S/S~枚方S/S	ボルト修繕工事	年間計画	変更	
0616172	関西	2019/09/21 09:00	2019/09/30 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S~北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事(敦賀保線所管内)	年間計画	変更	
0616164	関西	2019/09/24 09:00	2019/09/30 17:00	毎日	京都線1L	京都S/S~洛南S/S~枚方S/S	ボルト修繕工事	年間計画	変更	
0616165	関西	2019/09/24 09:00	2019/09/30 17:00	毎日	京都線1L	京都S/S~洛南S/S~枚方S/S	スペーサー修繕工事	年間計画	変更	
0615909	関西	2019/10/02 10:00	2019/10/02 11:00	単日	信貴変電所	北和泉線1L線路および構内~CB535~3TrB~CB230試験系統	【3TrB取替】3TrB試充電、検相、23Ar漏れ電流測定、CB230部分放電測定	年間計画	変更	
0615910	関西	2019/10/02 11:00	2019/10/02 14:00	単日	信貴変電所	北和泉線1L線路および構内~CB535~3TrB~154kV甲1母線~1-1ShR(80MVar)試験	【3TrB取替】3TrBRy-A実負荷方向試験、CT回路電流位相測定	年間計画	変更	
0616342	関西	2019/10/11 09:00	2019/10/11 17:00	単日	姫路変電所	西播線2L線路	6LPD PCB分析	年間計画	変更	
0616007	関西	2019/10/12 09:00	2019/10/14 17:00	毎日	京都変電所	山城南支線1L及び構内	CB552ブッシング抜き取りに伴う保安停止	年間計画	変更	
0616337	関西	2019/10/15 09:00	2019/12/12 17:00	連続	姫路変電所	西播線1L線路及び構内	5LAr設置、LS5・5LPD取替、LS51操作箱取替	年間計画	変更	
0616341	関西	2019/10/15 09:00	2019/10/15 17:00	単日	姫路変電所	西播線1L線路	5LPD PCB分析	年間計画	変更	
0616367	関西	2019/10/15 09:00	2019/12/12 17:00	連続	西播変電所	西播線1L線路及び構内	5LAr設置、LS5・5LPD取替、LS51・52操作箱取替	年間計画	変更	
0616010	関西	2019/10/26 09:00	2019/10/26 17:00	単日	京都変電所	山城南支線1L及び構内	CB552ブッシング組立に伴う保安停止	年間計画	変更	
0616358	関西	2019/10/31 09:00	2019/12/13 17:00	連続	新加古川変電所	新加古川伊丹線2L線路及び構内	275kV避雷器他設置工事(6LAr, 6LPD)	年間計画	変更	
0616011	関西	2019/11/03 09:00	2019/11/04 17:00	毎日	京都変電所	山城南支線1L及び構内	CB552ブッシング組立に伴う保安停止	年間計画	変更	
0615902	関西	2019/11/05 09:00	2019/11/16 17:00	連続	小曾根支線	西大阪S/S~小曾根S/S~北豊中S/S	接続箱採油(24人孔)	年間計画	変更	
0616140	関西	2019/11/05 09:00	2019/11/05 16:00	単日	新綾部線2L	新綾部S/S~京都S/S	新綾部変電所 新綾部線2L J-in(4-3金具接続作業)	年間計画	変更	
0616141	関西	2019/11/05 09:00	2019/11/05 16:00	単日	新綾部線2L	新綾部S/S~京都S/S	京都変電所 新綾部線2L J-in(4-3金具接続作業)	年間計画	変更	
0616142	関西	2019/11/05 09:00	2019/11/05 16:00	単日	新綾部線2L	新綾部S/S~京都S/S	絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0616143	関西	2019/11/05 16:00	2019/11/05 17:00	単日	新綾部線2L	新綾部線2L線路試験系統	大飯幹線・新綾部線系統変更工事 使用前自主検査(試充電)	年間計画	変更	
0615873	関西	2019/11/07 09:30	2019/11/08 16:30	連続	西大阪変電所	西大阪線2L構内	CB02細密点検	年間計画	変更	
0615897	関西	2019/11/09 09:00	2019/11/10 17:00	毎日	北大阪線1L	宝塚SW/S~西大阪S/S~北大阪S/S	北豊中線No6他ダンパー修繕工事:北大阪線No4 ダンパー取替	年間計画	変更	
0616174	関西	2019/11/09 09:00	2019/11/09 14:00	単日	大黒部幹線1L	城端SW/S~北大阪S/S	大黒部幹線No289~No298改良 使用前自主検査(絶縁抵抗測定準備、測定、撤去)	年間計画	変更	
0616175	関西	2019/11/09 14:00	2019/11/09 15:00	単日	大黒部幹線1L	大黒部幹線1L試験系統	大黒部幹線No289~No298改良 使用前自主検査(試充電)	年間計画	変更	
0616176	関西	2019/11/09 15:00	2019/11/09 17:00	単日	大黒部幹線1L	大黒部幹線1L試験系統	大黒部幹線No289~No298改良 使用前自主検査(電界強度測定、コロナノイズ測定)	年間計画	変更	
0616182	関西	2019/11/10 09:00	2019/12/16 09:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	大黒部幹線No289~298改良工事(移線、電線張替)	年間計画	変更	
0616183	関西	2019/11/10 09:00	2019/11/29 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	がいし取替工事(敦賀保線所管内)	年間計画	変更	
0616184	関西	2019/11/10 09:00	2019/12/10 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	大黒部幹線No384~No410電力線他張替工事	年間計画	変更	
0616185	関西	2019/11/10 09:00	2019/11/17 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	鉄塔ボルト修繕工事	年間計画	変更	
0616186	関西	2019/11/10 09:00	2019/11/19 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事(敦賀保線所管内)	年間計画	変更	
0616497	関西	2019/11/10 09:00	2019/12/09 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端~北大阪	98改良	年間計画	変更	
0616498	関西	2019/11/10 09:00	2019/11/19 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端~北大阪	庄:管内鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	
0615898	関西	2019/11/11 09:00	2019/11/12 17:00	毎日	北大阪線2L	宝塚SW/S~西大阪S/S~北大阪S/S	北豊中線No6他ダンパー修繕工事:北大阪線No4 ダンパー取替	年間計画	変更	
0616463	関西	2019/11/11 09:00	2019/11/11 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2LSrC/大黒幹線2L線路及び構内	大黒幹線2LSrC点検	年間計画	変更	
0616212	関西	2019/11/15 09:00	2019/11/18 17:00	連続	宝塚開閉所	新神戸線1/2L構内	【母線増強工事】新神戸線1/2L区間 甲母線取替、断路器調整	年間計画	変更	
0616213	関西	2019/11/15 09:00	2019/11/18 17:00	毎日	宝塚開閉所	新神戸線1/2L構内/275kV甲母線	【母線増強工事】新神戸線1/2L区間 甲母線取替、断路器調整	年間計画	変更	
0616177	関西	2019/11/18 09:00	2019/11/18 17:00	単日	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	ダンパー修繕工事	年間計画	変更	
0616178	関西	2019/11/18 09:00	2019/11/20 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	大黒591他架線金具修繕工事	年間計画	変更	
0616179	関西	2019/11/18 09:00	2019/11/19 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	部材修繕工事	年間計画	変更	
0616180	関西	2019/11/18 09:00	2019/11/23 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	
0616181	関西	2019/11/18 09:00	2019/11/18 17:00	単日	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	鉄塔ボルト修繕工事	年間計画	変更	
0616187	関西	2019/11/20 09:00	2019/11/29 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	定期点検工事(敦賀保線所管内)	年間計画	変更	
0616214	関西	2019/11/21 09:00	2019/11/24 17:00	連続	宝塚開閉所	新神戸線1/2L構内	【母線増強工事】新神戸線1/2L区間 乙母線取替、断路器調整	年間計画	変更	
0616215	関西	2019/11/21 09:00	2019/11/24 17:00	毎日	宝塚開閉所	新神戸線1/2L構内/275kV乙母線	【母線増強工事】新神戸線1/2L区間 乙母線取替、断路器調整	年間計画	変更	
0616015	関西	2019/11/25 09:00	2019/11/29 17:00	毎日	京都変電所	山城南支線1L及び構内	LS553導電部取替	年間計画	変更	
0616130	関西	2019/11/26 09:00	2019/11/26 16:00	単日	新綾部線1L	新綾部S/S~京都S/S	新綾部変電所 新綾部線1L J-in(4-3金具接続作業)	年間計画	変更	
0616131	関西	2019/11/26 09:00	2019/11/26 16:00	単日	新綾部線1L	新綾部S/S~京都S/S	京都変電所 新綾部線1L J-in(4-3金具接続作業)	年間計画	変更	
0616132	関西	2019/11/26 09:00	2019/11/26 16:00	単日	新綾部線1L	新綾部S/S~京都S/S	絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0616133	関西	2019/11/26 16:00	2019/11/26 17:00	単日	新綾部線1L	新綾部線1L線路試験系統	大飯幹線・新綾部線系統変更工事 使用前自主検査(試充電)	年間計画	変更	
0616239	関西	2019/12/01 09:00	2019/12/10 17:00	連続	新加古川伊丹線1L	新加古川~伊丹	「新加古川宝塚線増強工事」鉄塔改造に伴う実測作業	年間計画	変更	
0616242	関西	2019/12/01 09:00	2019/12/10 17:00	連続	新加古川伊丹線2L	新加古川~伊丹	「新加古川宝塚線増強工事」鉄塔改造に伴う実測作業	年間計画	変更	
0616436	関西	2019/12/01 09:00	2019/12/10 17:00	毎日	新加古川伊丹線1L	新加古川~伊丹	「新加古川宝塚線増強工事」鉄塔改造に伴う実測	年間計画	変更	
0616439	関西	2019/12/01 09:00	2019/12/10 17:00	毎日	新加古川伊丹線2L	新加古川~伊丹	「新加古川宝塚線増強工事」鉄塔改造に伴う実測作業	年間計画	変更	
0616016	関西	2019/12/06 10:00	2019/12/06 10:10	単日	京都変電所	山城南支線1L及び構内	CB552試充電	年間計画	変更	
0616017	関西	2019/12/06 10:10	2019/12/06 13:00	単日	京都変電所	山城南支線1L及び構内~CB552~500kV甲母線~9TrB~154kV甲母線~1-1・1-2ShR	CB552電流位相測定	年間計画	変更	
0618925	関西	2019/12/06 10:10	2019/12/06 12:00	単日	京都変電所	山城南支線1L及び構内~CB552~500kV甲母線~9TrB~154kV甲母線~1-1・1-2ShR試験系統	【京都変電所CB552他取替工事】CB552取替に伴う500kV甲(A)BP、山城南支線1LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更	
0618926	関西	2019/12/06 12:00	2019/12/06 13:00	単日	京都変電所	山城南支線1L及び構内~CB552~500kV甲母線~9TrB~154kV甲母線~1-1・1-2ShR試験系統	【京都変電所CB552他取替工事】CB552取替に伴う500kV甲(B)BP、山城南支線1LPCMRy(B)実負荷試験	年間計画	変更	
0615925	関西	2019/12/09 09:00	2019/12/16 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛~信貴	【電源開発】阪奈線NO44がいし子取替作業	年間計画	変更	
0615926	関西	2019/12/09 09:00	2019/12/16 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛~信貴	【電源開発】阪奈線NO43~信貴 間(12基)圧縮クランプ抵抗測定工事	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0616368	関西	2019/12/09 09:00	2019/12/09 17:00	単日	西播変電所	西播線1L構内、275kV甲2母線	LS51操作箱取替	年間計画	変更	
0616209	関西	2019/12/09 09:30	2019/12/10 17:00	連続	伊丹変電所	新加古川伊丹線2L構内	CB02細密点検	年間計画	変更	
0616369	関西	2019/12/10 09:00	2019/12/10 17:00	単日	西播変電所	西播線1L構内、275kV乙2母線	LS52操作箱取替	年間計画	変更	
0616145	関西	2019/12/11 09:00	2019/12/16 17:00	毎日	能勢線2L	能勢S/S~西京都S/S	能勢線特定がいし取替え工事(亀岡保線所)	年間計画	変更	
0616225	関西	2019/12/11 09:00	2019/12/20 17:00	連続	新神戸線1L	宝塚~新神戸	「新加古川宝塚線増強工事」鉄塔改造に伴う実測作業	年間計画	変更	
0616231	関西	2019/12/11 09:00	2019/12/20 17:00	連続	新神戸線2L	宝塚~新神戸	「新加古川宝塚線増強工事」鉄塔改造に伴う実測作業	年間計画	変更	
0616340	関西	2019/12/12 09:00	2019/12/12 17:00	単日	姫路変電所	西播線1L構内、275kV甲母線一部(LS57~西播線1L側)	LS51操作箱取替	年間計画	変更	
0615927	関西	2019/12/13 09:00	2019/12/16 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛~信貴	【電源開発】阪奈線NO43~50(4径間)直線スリーブ抵抗測定工	年間計画	変更	
0616188	関西	2019/12/16 09:00	2019/12/16 14:00	単日	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	大黒部幹線No289~298改良工事 使用前自主検査(絶縁抵抗測定準備、測定、撤去)	年間計画	変更	
0618068	関西	2019/12/16 10:00	2019/12/16 17:00	単日	信貴変電所	北和泉線1L 線路および構内	北和泉線1L P型FL廃止に伴うサージ用ケーブル切り離し	年間計画	変更	
0616189	関西	2019/12/16 14:00	2019/12/16 15:00	単日	大黒部幹線2L	大黒部幹線2L試験系統	大黒部幹線No289~298改良工事 使用前自主検査(試充電)	年間計画	変更	
0616190	関西	2019/12/16 15:00	2019/12/16 17:00	単日	大黒部幹線2L	大黒部幹線2L試験系統	大黒部幹線No289~298改良工事 使用前自主検査(電界強度測定、コロナノイズ測定)	年間計画	変更	
0616144	関西	2019/12/18 09:00	2019/12/22 17:00	毎日	能勢線1L	能勢S/S~西京都S/S	能勢線特定がいし取替え工事(亀岡保線所)	年間計画	変更	
0615928	関西	2019/12/19 09:00	2019/12/26 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛~信貴	【電源開発】阪奈線NO44がいし取替	年間計画	変更	
0615929	関西	2019/12/19 09:00	2019/12/26 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛~信貴	【電源開発】阪奈線NO43~信貴 間(12基)圧縮クランプ抵抗測定工事	年間計画	変更	
0618069	関西	2019/12/19 10:00	2019/12/19 17:00	単日	信貴変電所	北和泉線2L 線路および構内	北和泉線2L P型FL廃止に伴うサージ用ケーブル切り離し	年間計画	変更	
0615930	関西	2019/12/23 09:00	2019/12/26 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛~信貴	【電源開発】阪奈線NO43~50(4径間)直線スリーブ抵抗測定工	年間計画	変更	
0616240	関西	2019/12/26 09:00	2019/12/26 17:00	単日	新加古川伊丹線1L	新加古川~宝塚、試験系統 ※試験以降は新加古川宝塚線(仮称)として運開	絶縁抵抗試験、試充電ほか	年間計画	変更	
0616243	関西	2019/12/26 09:00	2019/12/26 17:00	単日	新加古川伊丹線2L	新加古川~宝塚、試験系統 ※試験以降は新加古川宝塚線(仮称)として運開	絶縁抵抗試験、試充電ほか	年間計画	変更	
0616226	関西	2019/12/26 17:00	2020/07/09 09:00	連続	新神戸線1L	新神戸~伊丹 ※系統変更後は新加古川宝塚線が運開	(尼崎電力所管内)鉄塔建替、電線張替	年間計画	変更	
0616227	関西	2019/12/26 17:00	2020/07/09 09:00	連続	新神戸線1L	新神戸~伊丹 ※系統変更後は新加古川宝塚線が運開	(神戸電力所管内)鉄塔建替、電線張替	年間計画	変更	
0616232	関西	2019/12/26 17:00	2020/07/09 09:00	連続	新神戸線2L	新神戸~伊丹 ※系統変更後は新加古川宝塚線が運開	(神戸電力所管内)鉄塔建替、電線張替	年間計画	変更	
0616233	関西	2019/12/26 17:00	2020/07/09 09:00	連続	新神戸線2L	新神戸~伊丹 ※系統変更後は新加古川宝塚線が運開	(尼崎電力所管内)鉄塔建替、電線張替	年間計画	変更	
0615900	関西	2019/12/29 09:00	2020/01/03 17:00	連続	下穂積支線2L	西大阪S/S~下穂積S/S~北豊中S/S	接続箱採油(10人孔)	年間計画	変更	
0615804	関西	2020/01/11 09:00	2020/01/13 17:00	連続	西京都変電所	西京都線1L	3LPD取替	年間計画	変更	
0618442	関西	2020/01/11 09:00	2020/01/12 17:00	毎日	西京都変電所	西京都線1L構内及び275kV甲母線	LS31操作箱(空気→電動)取替	年間計画	変更	
0617459	関西	2020/01/11 09:30	2020/01/12 16:30	連続	淀川変電所	西京都線1L構内	CB01細密点検	年間計画	変更	
0616454	関西	2020/01/13 09:00	2020/01/13 17:00	単日	関開閉所	関分岐線1L及び構内	7LPD、7PD点検	年間計画	変更	
0618443	関西	2020/01/13 17:00	2020/01/13 17:30	単日	西京都変電所	西京都線1L試験使用	3LPD試充電及び検相試験	年間計画	変更	
0615805	関西	2020/01/18 09:00	2020/01/19 17:00	毎日	西京都変電所	西京都線1L及び構内	LS3操作箱(空気→電動)取替	年間計画	変更	
0618444	関西	2020/01/18 09:00	2020/01/19 17:00	毎日	西京都変電所	西京都線1L構内及び275kV乙母線	LS32操作箱(空気→電動)取替	年間計画	変更	
0616502	関西	2020/01/23 09:00	2020/01/31 17:00	毎日	淀川線2L	淀川S/S~北大阪S/S	淀川線スペーサ修繕工事:淀川線No2~北大阪変電所間 スペーサ取替	年間計画	変更	
0616501	関西	2020/01/27 09:00	2020/01/28 17:00	毎日	淀川線2L	淀川S/S~北大阪S/S	北豊中線No6他ダンパー修繕工事:淀川線S/ストラス ダンパー	年間計画	変更	
0616499	関西	2020/02/03 09:00	2020/02/10 17:00	毎日	淀川線1L	淀川S/S~北大阪S/S	淀川線スペーサ修繕工事:淀川線No2~北大阪変電所間 スペーサ取替	年間計画	変更	
0616500	関西	2020/02/04 09:00	2020/02/05 17:00	毎日	淀川線1L	淀川S/S~北大阪S/S	北豊中線No6他ダンパー修繕工事:淀川線S/ストラス ダンパー	年間計画	変更	
0616265	関西	2020/03/02 08:00	2020/03/09 17:00	毎日	北大和線1L1	新生駒S/S~南京都S/S~東大和SW/S	がいし取替5基(No12~15、17)	年間計画	変更	
0615877	関西	2020/03/02 09:00	2020/03/07 17:00	毎日	北河内線1L	西京都S/S~新生駒S/S	北河内線No. 35他航空標識塗装工事:北河内線No35、38、41、44、45 5基航空標識塗装	年間計画	変更	
0616153	関西	2020/03/02 09:00	2020/03/02 17:00	単日	北大和線1L	東大和SW/S~南京都S/S~新生駒S/S	スペーサー修繕工事	年間計画	変更	
0615541	関西	2020/03/02 09:30	2020/03/04 17:00	毎日	西京都変電所	北河内線1L線路及び構内	587LPDP分析用絶縁油採油	年間計画	変更	
0615878	関西	2020/03/09 09:00	2020/03/14 17:00	毎日	北河内線2L	西京都S/S~新生駒S/S	北河内線No. 35他航空標識塗装工事:北河内線No35、38、41、44、45 5基航空標識塗装	年間計画	変更	
0608664	関西	2020/03/09 09:30	2020/03/09 17:00	単日	西京都変電所	北河内線2L線路及び構内	575GIS北河内線2L側ブッシングPCB分析用絶縁油採油	年間計画	変更	
0615575	関西	2020/03/09 09:30	2020/03/11 17:00	毎日	西京都変電所	北河内線2L線路及び構内	577LPDP分析用絶縁油採油	年間計画	変更	
0616266	関西	2020/03/12 08:00	2020/03/19 17:00	毎日	北大和線2L1	新生駒S/S~南京都S/S~東大和SW/S	がいし取替5基(No12~15、17)	年間計画	変更	
0609292	関西	2020/03/16 09:00	2020/03/16 17:00	単日	若狭幹線山側1L	嶺南S/S~京北SW/S	圧縮クランプ低抵抗測定	年間計画	変更	
0616146	関西	2020/03/16 09:00	2020/03/25 17:00	毎日	若狭幹線山側1L	嶺南S/S~京北SW/S	鉄塔防錆塗装工事(敦賀保線所管内)	年間計画	変更	
0616147	関西	2020/03/16 09:00	2020/03/25 17:00	毎日	若狭幹線山側1L	嶺南S/S~京北SW/S	定期点検	年間計画	変更	
0616148	関西	2020/03/16 09:00	2020/05/08 17:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S~京北SW/S	既設鉄塔改造(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(1	年間計画	変更	
0616210	関西	2020/03/16 09:00	2020/06/30 17:00	連続	宝塚開閉所	新生駒線1/2L線路および構内	275kV避雷器設置他工事(17LAr・18LAr設置、17LPD・18LPD取替、基礎作成)	年間計画	変更	
0616326	関西	2020/03/16 09:00	2020/05/08 17:00	連続	若狭幹線山側1L1	嶺南~京北	既設鉄塔改造(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更	
0615890	関西	2020/03/18 09:00	2020/04/17 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S~新生駒S/S	新生駒線一部がいし装置改良工事	年間計画	変更	
0615891	関西	2020/03/18 09:00	2020/06/16 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S~新生駒S/S	新生駒線No1~8改良工事:鉄塔建替・電線張替	年間計画	変更	
0615892	関西	2020/03/18 09:00	2020/06/16 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S~新生駒S/S	新生駒線No47建替工事:No47鉄塔組立・移線	年間計画	変更	
0615894	関西	2020/03/18 09:00	2020/04/17 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S~新生駒S/S	新生駒線一部がいし装置改良工事	年間計画	変更	
0615895	関西	2020/03/18 09:00	2020/06/16 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S~新生駒S/S	新生駒線No1~8改良工事:鉄塔建替・電線張替	年間計画	変更	
0615896	関西	2020/03/18 09:00	2020/06/16 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S~新生駒S/S	新生駒線No47建替工事:No47鉄塔組立・移線	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0618930	関西	2020/03/20 09:00	2020/03/22 17:00	毎日	甲賀線1L	甲賀～南京都	架空地線(OPGW)張替工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0616248	関西	2020/03/20 10:00	2020/03/20 17:00	単日	新生駒変電所	東大阪新生駒線1L線路及び構内	LS13、ED13E細密点検	年間計画	変更	
0615889	関西	2020/03/23 09:00	2020/03/25 17:00	毎日	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線NO. 33～34間スペーサ取替	年間計画	変更	
0616247	関西	2020/03/24 10:00	2020/03/24 17:00	単日	新生駒変電所	新生駒線1L線路及び構内	LS5、ED5E細密点検	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域の運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0704950	中国	2018/04/04 09:00	2018/04/08 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線1L	鉄塔接地板取付(1L)	年間計画	変更	
0702837	中国	2018/04/10 09:00	2018/04/10 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線1L	渦流探傷調査工事(米子電力所)	年間計画	変更	
0702924	中国	2018/04/10 09:00	2018/04/10 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線1L	渦流探傷調査工事(山陰電力所)	年間計画	変更	
0703107	中国	2018/04/10 09:00	2018/04/12 17:00	毎日	北松江変電所	北松江幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV北松江幹線2号関係普通点検	年間計画	変更	
0704953	中国	2018/04/10 09:00	2018/04/14 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線2L	鉄塔接地板取付(2L)	年間計画	変更	
0702836	中国	2018/04/11 09:00	2018/04/12 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線2L	渦流探傷調査工事(山陰電力所)	年間計画	変更	
0702442	中国	2018/04/16 09:00	2018/04/17 17:00	毎日	広島変電所	広島西幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV広島西幹線1L関係機器点検	年間計画	変更	
0702446	中国	2018/04/16 09:00	2018/04/17 17:00	毎日	新西広島変電所	広島西幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV広島西幹線1L関係機器点検	年間計画	変更	
0702849	中国	2018/04/16 09:00	2018/04/18 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	広島西幹線No.18鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0702561	中国	2018/04/17 09:00	2018/04/18 16:30	毎日	北松江変電所	松江連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV松江連絡線1号GCS普通点検	年間計画	変更	
0704879	中国	2018/04/18 09:00	2018/04/18 17:00	毎日	新山口変電所	新山口幹線1L	#401LE不調修理	年間計画	変更	
0702447	中国	2018/04/19 09:00	2018/04/20 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV広島西幹線2L関係機器点検	年間計画	変更	
0702500	中国	2018/04/19 09:00	2018/04/20 17:00	毎日	智頭変電所	新鳥取連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV新鳥取連絡線1号関係機器普通点検	年間計画	変更	
0702562	中国	2018/04/19 09:00	2018/04/20 16:30	毎日	北松江変電所	松江連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV松江連絡線2号GCS普通点検	年間計画	変更	
0702850	中国	2018/04/19 09:00	2018/04/21 16:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	広島西幹線No.18鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0702579	中国	2018/04/19 09:30	2018/04/19 16:30	毎日	智頭変電所	新鳥取連絡線1L/220kV母連	BCU(220kV新鳥取連絡線1号・母連)ほか普通点検	年間計画	変更	
0702501	中国	2018/04/23 09:00	2018/04/24 17:00	毎日	智頭変電所	新鳥取連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV新鳥取連絡線2号関係機器普通点検	年間計画	変更	
0702831	中国	2018/04/23 09:00	2018/04/23 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線1L	新山口幹線電線張替に伴う初回点検工事	年間計画	変更	
0702862	中国	2018/04/28 08:30	2018/05/01 17:00	連続	西島根変電所	中国中幹線1L	500kV中国中幹線1L(#801)GCB油圧操作シリンダ修理他	年間計画	変更	
0702866	中国	2018/04/28 09:00	2018/05/02 17:00	毎日	中国中幹線	中国中幹線1L	鉄塔防錆塗装他工事	年間計画	変更	
0702863	中国	2018/05/03 08:30	2018/05/06 17:00	連続	西島根変電所	中国中幹線2L	500kV中国中幹線2L(#802)GCB油圧操作シリンダ修理他	年間計画	変更	
0702868	中国	2018/05/03 09:00	2018/05/06 17:00	毎日	中国中幹線	中国中幹線2L	鉄塔防錆塗装他工事	年間計画	変更	
0702637	中国	2018/05/07 09:00	2018/05/11 16:30	毎日	笠岡幹線	笠岡幹線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更	
0702996	中国	2018/05/09 09:00	2018/05/11 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	
0705251	中国	2018/05/11 09:00	2018/05/11 12:00	毎日	笠岡変電所	笠岡幹線1L	笠岡幹線1Lオシロ切替(笠岡(変)オシロ取替工事)	年間計画	変更	
0702638	中国	2018/05/14 09:00	2018/05/18 16:30	毎日	笠岡幹線	笠岡幹線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更	
0702998	中国	2018/05/14 09:00	2018/05/16 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	
0703026	中国	2018/05/14 09:00	2018/05/18 17:00	毎日	新山口連絡線	新山口連絡線	鉄塔塗装ほか工事	年間計画	変更	
0704957	中国	2018/05/14 09:00	2018/05/15 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線1L	電線張替に伴う初回点検工事	年間計画	変更	
0705252	中国	2018/05/14 13:00	2018/05/14 16:00	毎日	笠岡変電所	笠岡幹線2L	笠岡幹線2Lオシロ切替(笠岡(変)オシロ取替工事)	年間計画	変更	
0705001	中国	2018/05/21 10:00	2018/05/21 16:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	圧縮端子調査工事	年間計画	変更	
0705002	中国	2018/05/22 10:00	2018/05/22 16:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	圧縮端子調査工事	年間計画	変更	
0702496	中国	2018/05/28 09:00	2018/05/28 17:00	毎日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV新鳥取連絡線1号関係機器普通点検	年間計画	変更	
0703019	中国	2018/05/28 09:00	2018/06/01 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線1L	作業用接地端子取付工事	年間計画	変更	
0704759	中国	2018/05/28 09:00	2018/05/28 12:00	毎日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線1L/220kV甲母線	220kV新鳥取連絡線1L#903甲動確表示回路修理	年間計画	変更	
0702933	中国	2018/05/28 09:30	2018/05/29 16:30	毎日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線1L	220kV新鳥取連絡線1L#903LLE動確修理	年間計画	変更	
0704760	中国	2018/05/28 13:00	2018/05/28 17:00	毎日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線1L/220kV乙母線	220kV新鳥取連絡線1L#903乙動確表示回路修理	年間計画	変更	
0702497	中国	2018/05/30 09:00	2018/05/30 17:00	毎日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV新鳥取連絡線2号関係機器普通点検	年間計画	変更	
0704762	中国	2018/05/30 09:00	2018/05/30 12:00	毎日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線2L/220kV甲母線	220kV新鳥取連絡線2L#904甲動確表示回路修理	年間計画	変更	
0702934	中国	2018/05/30 09:30	2018/05/31 16:30	毎日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線2L	220kV新鳥取連絡線2L#904LLE動確修理	年間計画	変更	
0704764	中国	2018/05/30 13:00	2018/05/30 17:00	毎日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線2L/220kV乙母線	220kV新鳥取連絡線2L#904乙動確表示回路修理	年間計画	変更	
0703025	中国	2018/06/04 09:00	2018/06/08 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線2L	作業用接地端子取付工事	年間計画	変更	
0702858	中国	2018/06/07 09:30	2018/06/07 14:00	毎日	新西広島変電所	新西広島幹線1L	500kV母線保護リレー(B系)取替 新西広島幹線1L切替	年間計画	変更	
0702860	中国	2018/06/07 14:30	2018/06/07 18:00	毎日	新西広島変電所	新西広島幹線2L	500kV母線保護リレー(B系)取替 新西広島幹線2L切替	年間計画	変更	
0702852	中国	2018/06/08 09:30	2018/06/08 14:00	毎日	新西広島変電所	西島根幹線1L	500kV母線保護リレー(B系)取替 西島根幹線1L切替	年間計画	変更	
0702855	中国	2018/06/08 14:30	2018/06/08 18:00	毎日	新西広島変電所	西島根幹線2L	500kV母線保護リレー(B系)取替 西島根幹線2L切替	年間計画	変更	
0702897	中国	2018/06/09 09:00	2018/06/12 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線1L	電線劣化調査工事(周南電力所)	年間計画	変更	
0702829	中国	2018/06/11 09:00	2018/06/15 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	直線スリーブ細密点検工事	年間計画	変更	
0702835	中国	2018/06/11 09:00	2018/06/15 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	圧縮クランプ細密点検工事	年間計画	変更	
0702945	中国	2018/06/11 09:00	2018/06/15 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	直線スリーブ細密点検	年間計画	変更	
0702427	中国	2018/06/11 09:30	2018/06/13 17:00	連続	新西広島変電所	東山口幹線1L	【東山口幹線リレー取替, 500kV BP(B)取替】 東山口幹線1L切替	年間計画	変更	
0702441	中国	2018/06/11 09:30	2018/06/13 17:00	連続	東山口変電所	東山口幹線1L	東山口幹線1Lリレー取替工事	年間計画	変更	
0704890	中国	2018/06/12 09:00	2018/06/13 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	鉄塔塗装工事	年間計画	変更	
0702900	中国	2018/06/14 09:00	2018/06/16 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線2L	電線劣化調査工事(広島北電力所)	年間計画	変更	
0702420	中国	2018/06/14 09:30	2018/06/16 17:00	連続	東山口変電所	東山口幹線2L	東山口幹線2Lリレー取替工事	年間計画	変更	
0702843	中国	2018/06/14 09:30	2018/06/16 17:00	連続	新西広島変電所	東山口幹線2L	【東山口幹線リレー取替, 500kV BP(B)取替】 東山口幹線2L切替	年間計画	変更	
0705412	中国	2018/06/17 08:00	2018/06/21 16:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	落水雪対策工事	年間計画	変更	
0702830	中国	2018/06/18 09:00	2018/06/22 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	直線スリーブ細密点検工事	年間計画	変更	
0702838	中国	2018/06/18 09:00	2018/06/22 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	圧縮クランプ細密点検ほか工事	年間計画	変更	
0702946	中国	2018/06/18 09:00	2018/06/21 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	直線スリーブ細密点検	年間計画	変更	
0704891	中国	2018/06/19 09:00	2018/06/20 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	鉄塔塗装工事	年間計画	変更	
0702524	中国	2018/06/23 09:00	2018/06/23 17:00	毎日	新山口変電所	中国西幹線1L/500kV甲母線	中国西幹線1L関係機器普通点検【甲関係】	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0702526	中国	2018/06/24 09:00	2018/06/24 17:00	毎日	新山口変電所	中国西幹線1L/500kV乙母線	中国西幹線1L関係機器普通点検【乙関係】	年間計画	変更	
0705413	中国	2018/06/25 08:00	2018/06/29 16:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線2L	落水雪対策工事	年間計画	変更	
0702528	中国	2018/06/30 09:00	2018/06/30 17:00	毎日	新山口変電所	中国西幹線2L/500kV乙母線	中国西幹線2L関係機器普通点検【乙関係】	年間計画	変更	
0705000	中国	2018/06/30 09:00	2018/06/30 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線2L	地線金具修理に伴う初回点検	年間計画	変更	
0702527	中国	2018/07/01 09:00	2018/07/01 17:00	毎日	新山口変電所	中国西幹線2L/500kV甲母線	中国西幹線2L関係機器普通点検【甲関係】	年間計画	変更	
0702591	中国	2018/07/02 09:00	2018/07/02 16:00	毎日	新岡山変電所	井原連絡線1L	井原連絡線1LA系リレー普通点検	年間計画	変更	
0702592	中国	2018/07/03 09:00	2018/07/03 16:00	毎日	新岡山変電所	井原連絡線1L	井原連絡線1LB系リレー普通点検	年間計画	変更	
0702593	中国	2018/07/04 09:00	2018/07/04 16:00	毎日	新岡山変電所	井原連絡線2L	井原連絡線2LA系リレー普通点検	年間計画	変更	
0702594	中国	2018/07/05 09:00	2018/07/05 16:00	毎日	新岡山変電所	井原連絡線2L	井原連絡線2LB系リレー普通点検	年間計画	変更	
0702514	中国	2018/07/09 09:00	2018/07/10 17:00	毎日	新岡山変電所	井原連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	井原連絡線1L関係機器点検	年間計画	変更	
0702513	中国	2018/07/11 09:00	2018/07/12 17:00	毎日	新岡山変電所	井原連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	井原連絡線2L関係機器点検	年間計画	変更	
0703081	中国	2018/09/11 09:00	2018/09/14 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線1L	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	
0703082	中国	2018/09/18 09:00	2018/09/21 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線2L	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	
0702620	中国	2018/10/06 08:00	2018/12/14 17:00	連続	新山口幹線	新山口幹線2L	新山口幹線2L電線張替(山口電力所)	年間計画	変更	
0704866	中国	2018/10/11 08:00	2018/10/12 20:00	連続	井原開閉所	笠岡幹線1L	220kV笠岡幹線1L305CB油圧ポンプ他修理	年間計画	変更	
0702494	中国	2018/10/11 09:00	2018/10/11 17:00	毎日	井原開閉所	笠岡幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV笠岡幹線1L関係機器点検	年間計画	変更	
0702457	中国	2018/10/12 09:00	2018/10/12 17:00	毎日	北松江変電所	松江連絡線1L/220kV甲母線	220/110kVオンロ取替工事(松江連絡線1/2L切替)	年間計画	変更	
0704873	中国	2018/10/13 08:00	2018/10/14 20:00	連続	井原開閉所	笠岡幹線2L	220kV笠岡幹線2L306CB油圧ポンプ他修理	年間計画	変更	
0702495	中国	2018/10/13 09:00	2018/10/13 17:00	毎日	井原開閉所	笠岡幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV笠岡幹線2L関係機器点検	年間計画	変更	
0703042	中国	2018/10/15 09:00	2018/10/16 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線2L	電線張替に伴う初回点検工事ほか工事	年間計画	変更	
0702833	中国	2018/10/22 09:00	2018/10/22 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線2L	新山口幹線電線張替に伴う初回点検工事	年間計画	変更	
0705057	中国	2018/10/29 09:00	2018/11/01 17:00	毎日	作木支線	作木支線2L	鉄塔防錆塗装ほか	年間計画	変更	
0705040	中国	2018/11/09 09:30	2018/11/09 16:30	毎日	作木変電所	作木支線1L	作木支線1L関係機器修理工事	年間計画	変更	
0705055	中国	2018/11/12 09:00	2018/11/15 17:00	毎日	作木支線	作木支線1L	鉄塔防錆塗装ほか	年間計画	変更	
0702440	中国	2018/11/13 09:00	2018/11/13 16:00	毎日	作木変電所	作木支線1L	220kV作木支線1L関係機器点検	年間計画	変更	
0702839	中国	2018/11/21 09:00	2018/11/25 17:00	毎日	新西広島幹線	新西広島幹線1L	新西広島幹線No.37ENo.51作業用接地板取付ほか工事	年間計画	変更	
0702428	中国	2018/11/23 09:30	2018/11/25 17:00	連続	新西広島変電所	新西広島幹線1L	【新西広島幹線継電器取替工事】1L切替	年間計画	変更	
0702429	中国	2018/11/23 09:30	2018/11/25 17:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線1L/500kV甲母線	新西広島幹線1LRy切替 【新西広島幹線Ry・オンロ取替工事】	年間計画	変更	
0702840	中国	2018/11/26 09:00	2018/11/30 17:00	毎日	新西広島幹線	新西広島幹線2L	新西広島幹線No.37ENo.51作業用接地板取付ほか工事 ほか工事	年間計画	変更	
0702879	中国	2018/11/26 09:30	2018/11/28 17:00	連続	新西広島変電所	新西広島幹線2L	【新西広島幹線継電器取替工事】2L切替	年間計画	変更	
0702881	中国	2018/11/26 09:30	2018/11/28 17:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線2L/500kV乙母線	新西広島幹線2LRy切替 【新西広島幹線Ry・オンロ取替工事】	年間計画	変更	
0702624	中国	2018/11/27 10:00	2018/11/27 15:00	毎日	新山口変電所	新山口連絡線	BCU普通点検(新山口連絡線)	年間計画	変更	
0702671	中国	2018/12/04 09:00	2018/12/09 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線1L	接地板取付工事	年間計画	変更	
0702727	中国	2018/12/04 09:00	2018/12/07 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線1L	接地端子取付工事	年間計画	変更	
0702675	中国	2018/12/09 09:00	2018/12/09 17:00	毎日	岡山変電所	東岡山連絡線1L/220kV甲母線	東岡山連絡線501甲LS接触子他修理工事	年間計画	変更	
0702672	中国	2018/12/10 09:00	2018/12/15 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線2L	接地板取付工事	年間計画	変更	
0702676	中国	2018/12/10 09:00	2018/12/10 17:00	毎日	岡山変電所	東岡山連絡線2L/220kV乙母線	東岡山連絡線502乙LS接触子修理工事	年間計画	変更	
0702728	中国	2018/12/11 09:00	2018/12/14 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線2L	接地端子取付工事	年間計画	変更	
0702685	中国	2018/12/17 10:00	2018/12/17 17:00	毎日	新徳山変電所	山口幹線1L/220kV甲母線	東山口系SSC取替工事 [山口幹線1L他切替]	年間計画	変更	
0702699	中国	2018/12/18 10:00	2018/12/18 17:00	毎日	新徳山変電所	山口幹線2L/220kV乙母線	東山口系SSC取替工事 [山口幹線2L他切替]	年間計画	変更	
0702651	中国	2018/12/19 09:00	2018/12/19 16:00	毎日	南山口変電所	山口幹線1L/220kV甲母線	東山口系SSC設置工事 【南山口支線1L,220kV甲母線電圧 関係切替】	年間計画	変更	
0702656	中国	2018/12/20 09:00	2018/12/20 16:00	毎日	南山口変電所	山口幹線2L/220kV乙母線	東山口系SSC設置工事 【南山口支線2L,220kV乙母線電圧 関係切替】	年間計画	変更	
0702707	中国	2018/12/22 09:00	2018/12/22 17:00	毎日	新徳山変電所	東山口連絡線1L	東山口系SSC取替工事 [東山口連絡線1L切替]	年間計画	変更	
0702710	中国	2018/12/23 09:00	2018/12/23 17:00	毎日	新徳山変電所	東山口連絡線2L	東山口系SSC取替工事 [東山口連絡線2L切替]	年間計画	変更	
0702595	中国	2019/01/08 10:00	2019/01/08 16:00	毎日	笠岡変電所	笠岡幹線1L	笠岡幹線1LA系リレー普通点検	年間計画	変更	
0702599	中国	2019/01/08 10:00	2019/01/08 16:00	毎日	井原開閉所	笠岡幹線1L	笠岡幹線1LA系リレー普通点検	年間計画	変更	
0702596	中国	2019/01/09 10:00	2019/01/09 16:00	毎日	笠岡変電所	笠岡幹線1L	笠岡幹線1LB系リレー普通点検	年間計画	変更	
0702600	中国	2019/01/09 10:00	2019/01/09 16:00	毎日	井原開閉所	笠岡幹線1L	笠岡幹線1LB系リレー普通点検	年間計画	変更	
0702597	中国	2019/01/10 10:00	2019/01/10 16:00	毎日	笠岡変電所	笠岡幹線2L	笠岡幹線2LA系リレー普通点検	年間計画	変更	
0702601	中国	2019/01/10 10:00	2019/01/10 16:00	毎日	井原開閉所	笠岡幹線2L	笠岡幹線2LA系リレー普通点検	年間計画	変更	
0702598	中国	2019/01/11 10:00	2019/01/11 16:00	毎日	笠岡変電所	笠岡幹線2L	笠岡幹線2LB系リレー普通点検	年間計画	変更	
0702602	中国	2019/01/11 10:00	2019/01/11 16:00	毎日	井原開閉所	笠岡幹線2L	笠岡幹線2LB系リレー普通点検	年間計画	変更	
0702729	中国	2019/03/11 09:00	2019/03/13 16:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線1L	圧縮型スリーブ内部点検工事ほか	年間計画	変更	
0704900	中国	2019/03/12 09:00	2019/03/12 16:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線1L	初回点検工事	年間計画	変更	
0702779	中国	2019/03/13 09:00	2019/03/13 17:00	毎日	東山口変電所	東山口連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	【500,220kV母線47スタイ化工事ほか】 東山口連絡線1Lインターロック関係試験	年間計画	変更	
0702730	中国	2019/03/14 09:00	2019/03/15 16:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線2L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事ほか	年間計画	変更	
0702780	中国	2019/03/14 09:00	2019/03/14 17:00	毎日	東山口変電所	東山口連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	【500,220kV母線47スタイ化工事ほか】 東山口連絡線2Lインターロック関係試験	年間計画	変更	
0702774	中国	2019/03/16 08:00	2019/03/16 18:00	毎日	東山口変電所	新山口幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線/新山口幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	【500,220kV母線47スタイ化工事ほか】 新山口幹線インターロック関係試験	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系統の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0702772	中国	2019/03/17 08:00	2019/03/17 18:00	毎日	東山口変電所	東山口幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線/東山口幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	【500,220kV母線475スタイ化工事ほか】 東山口幹線インターロック関係試験	年間計画	変更	
0705044	中国	2019/03/18 09:00	2019/03/23 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線1L	直線スリーブ2次点検ほか	年間計画	変更	
0703077	中国	2019/03/19 09:00	2019/03/19 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線1L	難着雪リング取付工事	年間計画	変更	
0705048	中国	2019/03/24 09:00	2019/03/28 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線2L	直線スリーブ2次点検ほか	年間計画	変更	
0702445	中国	2019/03/25 09:00	2019/03/26 17:00	毎日	新広島変電所	新西広島幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV新広島幹線2L関係機器点検	年間計画	変更	
0703078	中国	2019/03/25 09:00	2019/03/25 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線2L	難着雪リング取付工事	年間計画	変更	
0705063	中国	2019/03/26 09:00	2019/03/26 17:00	毎日	新広島変電所	新西広島幹線2L	500kV新広島幹線2LLE負荷開閉器絶縁油取替工事	年間計画	変更	
0703910	中国	2019/04/01 09:00	2019/04/02 17:00	毎日	新西広島変電所	東山口幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV東山口幹線1号関係機器点検	年間計画	変更	
0704433	中国	2019/04/01 09:00	2019/04/02 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線1L	圧縮クランプ細密点検工事	年間計画	変更	
0703909	中国	2019/04/03 09:00	2019/04/04 17:00	毎日	新西広島変電所	東山口幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV東山口幹線2号関係機器点検	年間計画	変更	
0704143	中国	2019/04/03 09:00	2019/04/03 18:00	毎日	南山口変電所	山口幹線1L	南山口支線1Lリレー設置工事(1系列追加)	年間計画	変更	
0704157	中国	2019/04/03 09:00	2019/04/03 18:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	山口幹線1Lリレー設置工事(1系列追加)	年間計画	変更	
0704168	中国	2019/04/03 09:00	2019/04/05 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	鉄塔防錆塗装工事ほか工事	年間計画	変更	
0704281	中国	2019/04/03 09:00	2019/04/03 18:00	毎日	新徳山変電所	山口幹線1L/220kV甲母線	山口幹線1Lリレー設置工事(1系列追加)	年間計画	変更	
0704434	中国	2019/04/03 09:00	2019/04/04 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線2L	圧縮クランプ細密点検工事	年間計画	変更	
0704144	中国	2019/04/04 09:00	2019/04/04 18:00	毎日	南山口変電所	山口幹線2L	南山口支線2Lリレー設置工事(1系列追加)	年間計画	変更	
0704282	中国	2019/04/04 09:00	2019/04/04 18:00	毎日	新徳山変電所	山口幹線2L/220kV甲母線	山口幹線2Lリレー設置工事(1系列追加)	年間計画	変更	
0705423	中国	2019/04/06 08:00	2019/06/14 17:00	連続	新山口幹線	新山口幹線1L	新山口幹線1L電線張替(山口電力所、萩電力所)	年間計画	変更	
0705424	中国	2019/04/06 08:00	2019/06/14 17:00	連続	新山口幹線	新山口幹線1L	新山口幹線1L電線張替(周南電力所)	年間計画	変更	
0704169	中国	2019/04/08 09:00	2019/04/10 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	鉄塔防錆塗装ほか工事	年間計画	変更	
0704498	中国	2019/04/15 09:00	2019/04/15 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線1L	GWダンバ取替ほか	年間計画	変更	
0704511	中国	2019/04/16 09:00	2019/04/16 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線2L	GWダンバ取替ほか	年間計画	変更	
0704662	中国	2019/04/16 09:00	2019/04/16 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線1L	電線劣化調査(米子電力所)	年間計画	変更	
0704249	中国	2019/04/22 09:00	2019/04/23 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線1L	電線張替初回点検	年間計画	変更	
0704368	中国	2019/04/27 09:00	2019/04/28 16:00	連続	日野変電所	中国中幹線1L	500kV中国中幹線1号LPD取替	年間計画	変更	
0704663	中国	2019/04/27 09:00	2019/04/27 17:00	毎日	中国中幹線	中国中幹線1L	電線劣化調査(浜田電力所)	年間計画	変更	
0704666	中国	2019/04/27 09:00	2019/04/28 17:00	毎日	中国中幹線	中国中幹線1L	電線劣化調査(出雲電力所)	年間計画	変更	
0704665	中国	2019/04/28 09:00	2019/04/28 17:00	毎日	中国中幹線	中国中幹線1L	電線劣化調査(益田電力所)	年間計画	変更	
0704369	中国	2019/04/28 16:00	2019/04/28 17:00	毎日	日野変電所	中国中幹線1L	500kV中国中幹線2号LPD取替に伴う試充電	年間計画	変更	
0704371	中国	2019/05/03 09:00	2019/05/04 16:00	連続	日野変電所	中国中幹線2L	500kV中国中幹線2号LPD取替	年間計画	変更	
0704667	中国	2019/05/03 09:00	2019/05/03 17:00	毎日	中国中幹線	中国中幹線1L	電線劣化調査(米子電力所)	年間計画	変更	
0704668	中国	2019/05/03 09:00	2019/05/03 17:00	毎日	中国中幹線	中国中幹線1L	電線劣化調査(山陰電力所)	年間計画	変更	
0704372	中国	2019/05/04 16:00	2019/05/04 17:00	毎日	日野変電所	中国中幹線2L	500kV中国中幹線2号LPD取替に伴う試充電	年間計画	変更	
0704108	中国	2019/05/16 09:00	2019/05/17 17:00	毎日	東山口変電所	新山口幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	新山口幹線1号関係機器普通点検	年間計画	変更	
0704661	中国	2019/06/03 09:00	2019/06/06 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線1L	電線劣化調査(山陰電力所)	年間計画	変更	
0703938	中国	2019/06/03 09:30	2019/06/03 16:30	毎日	智頭変電所	新島取連絡線2L	BCU(220kV新島取連絡線1号)ほか普通点検	年間計画	変更	
0704083	中国	2019/06/03 10:00	2019/06/03 16:00	毎日	井原開閉所	井原連絡線1L	井原連絡線1LA系リレー普通点検	年間計画	変更	
0704084	中国	2019/06/04 10:00	2019/06/04 16:00	毎日	井原開閉所	井原連絡線1L	井原連絡線1LB系リレー普通点検	年間計画	変更	
0704085	中国	2019/06/05 10:00	2019/06/05 16:00	毎日	井原開閉所	井原連絡線2L	井原連絡線2LA系リレー普通点検	年間計画	変更	
0704086	中国	2019/06/06 10:00	2019/06/06 16:00	毎日	井原開閉所	井原連絡線2L	井原連絡線2LB系リレー普通点検	年間計画	変更	
0703901	中国	2019/06/10 09:30	2019/06/10 17:00	連続	新西広島変電所	広島西幹線1L	220kV自動復旧装置取替工事 広島西幹線1L切替	年間計画	変更	
0704517	中国	2019/06/11 09:30	2019/06/11 16:00	毎日	新西広島変電所	広島西幹線2L	220kV自動復旧装置取替工事 広島西幹線2L切替	年間計画	変更	
0703911	中国	2019/06/15 09:00	2019/06/16 17:00	毎日	新西広島変電所	新西広島幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV新西広島幹線1号関係機器点検	年間計画	変更	
0704543	中国	2019/06/15 09:00	2019/06/16 17:00	毎日	新西広島幹線	新西広島幹線1L	新西広島幹線地線防振装置取替工事ほか 1L	年間計画	変更	
0704386	中国	2019/06/18 09:00	2019/06/21 16:00	連続	西島根変電所	中国西幹線1L	500kV中国西幹線2L(#804)GCB油圧操作シリンダ修理他	年間計画	変更	
0704557	中国	2019/06/18 09:00	2019/06/19 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線1L	作業用接地端子取付	年間計画	変更	
0704558	中国	2019/06/22 09:00	2019/06/23 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線2L	作業用接地端子取付工事	年間計画	変更	
0703906	中国	2019/06/24 09:00	2019/06/25 17:00	毎日	新広島変電所	新西広島幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV新西広島幹線2L関係機器点検	年間計画	変更	
0704553	中国	2019/06/24 09:00	2019/06/25 17:00	毎日	新西広島幹線	新西広島幹線2L	新西広島幹線地線防振装置取替工事ほか 2L	年間計画	変更	
0704660	中国	2019/06/25 09:00	2019/06/25 17:00	毎日	新広島変電所	新西広島幹線2L	500kV新西広島幹線2LLE負荷開閉器絶縁油取替工事	年間計画	変更	
0703968	中国	2019/09/11 09:00	2019/09/13 17:00	毎日	北松江変電所	島根原子力幹線1L/500kV甲母線(9/11)/500kV乙母線(9/12)	500kV島根原子力幹線1L普通点検	年間計画	変更	
0704192	中国	2019/09/17 09:00	2019/09/20 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線1L	鉄塔塗装工事	年間計画	変更	
0704193	中国	2019/09/24 09:00	2019/09/27 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線2L	鉄塔塗装工事	年間計画	変更	
0704359	中国	2019/10/05 08:00	2019/12/13 17:00	連続	新山口幹線	新山口幹線2L	新山口幹線2L電線張替(山口電力所、萩電力所)	年間計画	変更	
0704363	中国	2019/10/05 08:00	2019/12/13 17:00	連続	新山口幹線	新山口幹線2L	新山口幹線2L電線張替(周南電力所)	年間計画	変更	
0704242	中国	2019/10/09 09:00	2019/10/11 17:00	毎日	井原連絡線	井原連絡線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更	
0704243	中国	2019/10/15 09:00	2019/10/17 17:00	毎日	井原連絡線	井原連絡線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更	
0704250	中国	2019/10/21 09:00	2019/10/22 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線2L	電線張替初回点検	年間計画	変更	
0704279	中国	2019/10/21 09:00	2019/10/25 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	鉄塔塗装工事	年間計画	変更	
0704390	中国	2019/10/22 09:00	2019/10/25 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	直線スリーブ細密点検工事	年間計画	変更	
0704547	中国	2019/10/22 09:00	2019/10/25 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	
0704588	中国	2019/10/22 10:00	2019/10/22 16:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	圧縮端子修理工事	年間計画	変更	
0704158	中国	2019/10/28 09:00	2019/10/28 18:00	毎日	山口変電所	山口幹線2L	山口幹線2Lリレー設置工事(1系列追加)	年間計画	変更	
0704280	中国	2019/10/28 09:00	2019/11/01 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	鉄塔塗装工事	年間計画	変更	
0704391	中国	2019/10/29 09:00	2019/11/01 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	直線スリーブ細密点検工事	年間計画	変更	
0704548	中国	2019/10/29 09:00	2019/11/01 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0704589	中国	2019/10/29 10:00	2019/10/29 16:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	圧縮端子修理工事	年間計画	変更	
0704484	中国	2019/11/11 09:00	2019/11/13 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線2L	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	
0703959	中国	2019/11/18 09:00	2019/11/18 16:00	毎日	井原開閉所	新岡山連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV新岡山連絡線1L関係機器点検	年間計画	変更	
0704106	中国	2019/11/18 09:00	2019/11/19 17:00	毎日	新徳山変電所	東山口連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	東山口連絡1号関係機器普通点検	年間計画	変更	
0704482	中国	2019/11/18 09:00	2019/11/21 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線1L	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	
0704551	中国	2019/11/18 09:00	2019/11/19 17:00	毎日	東山口連絡線	東山口連絡線1L	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	
0704107	中国	2019/11/20 09:00	2019/11/21 17:00	毎日	新徳山変電所	東山口連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	東山口連絡2号関係機器普通点検	年間計画	変更	
0704552	中国	2019/11/20 09:00	2019/11/21 17:00	毎日	東山口連絡線	東山口連絡線2L	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	
0704276	中国	2020/02/17 09:00	2020/02/21 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	直線スリーブ細密点検ほか工事	年間計画	変更	
0705422	中国	2020/02/17 09:00	2020/02/18 16:00	毎日	作木変電所	作木支線2L	作木支線2L GIS塗装工事	年間計画	変更	
0705421	中国	2020/02/19 09:00	2020/02/20 16:00	毎日	作木変電所	作木支線1L	作木支線1L GIS塗装工事	年間計画	変更	
0704277	中国	2020/02/24 09:00	2020/02/28 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	直線スリーブ細密点検ほか工事	年間計画	変更	
0703900	中国	2020/03/02 09:00	2020/03/19 17:00	連続	黒瀬変電所	黒瀬幹線2L	220kV黒瀬幹線2L遮断器取替工事	年間計画	変更	
0704336	中国	2020/03/02 09:00	2020/03/07 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更	
0704395	中国	2020/03/02 09:00	2020/03/19 16:00	連続	新広島変電所	黒瀬幹線2L/220kV甲母線	220kV黒瀬幹線2号CB取替工事ほか	年間計画	変更	
0704631	中国	2020/03/02 09:00	2020/03/19 17:00	毎日	新広島変電所	黒瀬幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV黒瀬幹線2号LS操作箱修理	年間計画	変更	
0703907	中国	2020/03/07 09:00	2020/03/08 17:00	毎日	新西広島変電所	西島根幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV西島根幹線1号関係機器点検	年間計画	変更	
0703945	中国	2020/03/07 09:00	2020/03/08 16:00	毎日	西島根変電所	西島根幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV西島根幹線1L機器普通点検	年間計画	変更	
0704671	中国	2020/03/07 09:00	2020/03/07 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	電線劣化調査(広島北電力所)	年間計画	変更	
0704672	中国	2020/03/08 09:00	2020/03/08 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	電線劣化調査(益田電力所)	年間計画	変更	
0703908	中国	2020/03/09 09:00	2020/03/10 17:00	毎日	新西広島変電所	西島根幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV西島根幹線2号関係機器点検	年間計画	変更	
0703946	中国	2020/03/09 09:00	2020/03/10 17:00	毎日	西島根変電所	西島根幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV西島根幹線2L機器普通点検	年間計画	変更	
0704337	中国	2020/03/09 09:00	2020/03/14 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更	
0704181	中国	2020/03/10 09:00	2020/03/11 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線1L	鉄塔塗装工事	年間計画	変更	
0704182	中国	2020/03/12 09:00	2020/03/13 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線2L	鉄塔塗装工事	年間計画	変更	
0704252	中国	2020/03/16 09:00	2020/03/17 16:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線1L	圧縮形引留クランプ点検工事ほか	年間計画	変更	
0705432	中国	2020/03/16 10:00	2020/03/16 15:00	毎日	新西広島変電所	#1MTr	500kV母線保護リレー(B系)取替 1号変圧器 切替	年間計画	変更	
0705433	中国	2020/03/17 10:00	2020/03/17 15:00	毎日	新西広島変電所	#2MTr	500kV母線保護リレー(B系)取替 2号変圧器 切替	年間計画	変更	
0704253	中国	2020/03/18 09:00	2020/03/18 16:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線2L	圧縮形引留クランプ点検工事ほか	年間計画	変更	
0704602	中国	2020/03/18 09:00	2020/03/18 16:30	毎日	新西広島変電所	西島根幹線1L	基幹系SSC取替工事に伴う新西広島(変)事故検出端 未装置設置工事(西島根幹線1L)	年間計画	変更	
0704650	中国	2020/03/18 09:00	2020/03/22 16:00	毎日	新山口連絡線	新山口連絡線	鉄塔塗装ほか工事	年間計画	変更	
0705429	中国	2020/03/18 10:00	2020/03/18 16:00	毎日	新西広島変電所	西島根幹線1L	500kV母線保護リレー(B系)取替 西島根幹線1L 切替	年間計画	変更	
0704401	中国	2020/03/19 09:00	2020/03/19 16:30	毎日	西島根変電所	西島根幹線1L	基幹系SSC設置工事 [500kV西島根幹線1L切替]	年間計画	変更	
0705438	中国	2020/03/19 09:00	2020/03/19 16:30	毎日	新西広島変電所	西島根幹線1L	基幹系SSC取替工事に伴う新西広島(変)事故検出端 未装置設置工事(西島根幹線2L)	年間計画	変更	
0705430	中国	2020/03/19 10:00	2020/03/19 16:00	毎日	新西広島変電所	西島根幹線2L	500kV母線保護リレー(B系)取替 西島根幹線2L 切替	年間計画	変更	
0705427	中国	2020/03/20 09:30	2020/03/22 17:00	連続	新西広島変電所	新西広島幹線1L	【新西広島幹線リレー取替, 500kV BP(B)取替】 新西広島幹線1L 切替	年間計画	変更	
0705434	中国	2020/03/20 09:30	2020/03/22 17:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線1L/500kV甲母線	新西広島幹線1LRy切替 【新西広島幹線Ry・オンロ取替工事】	年間計画	変更	
0704473	中国	2020/03/22 09:00	2020/03/22 16:00	毎日	新広島変電所	新西広島幹線1L	基幹系SSC取替工事に伴う新西広島(変)事故検出端 未装置設置工事(新西広島幹線1L関係)	年間計画	変更	
0704599	中国	2020/03/22 09:00	2020/03/22 16:30	毎日	新西広島変電所	新西広島幹線1L	基幹系SSC取替工事に伴う新西広島(変)事故検出端 未装置設置工事(新西広島幹線1L)	年間計画	変更	
0705435	中国	2020/03/23 09:00	2020/03/25 16:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線2L/500kV乙母線	新西広島幹線2LRy切替 【新西広島幹線Ry・オンロ取替工事】	年間計画	変更	
0705431	中国	2020/03/23 09:30	2020/03/25 17:00	連続	新西広島変電所	新西広島幹線2L	【新西広島幹線リレー取替, 500kV BP(B)取替】 新西広島幹線2L 切替	年間計画	変更	
0704319	中国	2020/03/25 09:00	2020/03/25 16:30	毎日	東山口変電所	東山口幹線2L	基幹系SSC設置工事 [東山口幹線2L切替]	年間計画	変更	
0704476	中国	2020/03/25 09:00	2020/03/25 16:00	毎日	新広島変電所	新西広島幹線2L	基幹系SSC取替工事に伴う新西広島(変)事故検出端 未装置設置工事(新西広島幹線2L関係)	年間計画	変更	
0704601	中国	2020/03/25 09:00	2020/03/25 16:30	毎日	新西広島変電所	新西広島幹線2L	基幹系SSC取替工事に伴う新西広島(変)事故検出端 未装置設置工事(新西広島幹線2L)	年間計画	変更	
0705426	中国	2020/03/26 09:30	2020/03/28 17:00	連続	新西広島変電所	東山口幹線1L	【東山口幹線リレー取替, 500kV BP(B)取替】 東山口幹線1L 切替	年間計画	変更	
0705436	中国	2020/03/26 09:30	2020/03/28 17:00	連続	東山口変電所	東山口幹線1L	東山口幹線1Lリレー取替工事	年間計画	変更	
0704318	中国	2020/03/28 09:00	2020/03/28 16:30	毎日	東山口変電所	東山口幹線1L	基幹系SSC設置工事 [東山口幹線1L切替]	年間計画	変更	
0704491	中国	2020/03/28 09:00	2020/03/28 16:30	毎日	新西広島変電所	東山口幹線1L	基幹系SSC取替工事に伴う新西広島(変)事故検出端 未装置設置工事(東山口幹線1L)	年間計画	変更	
0705428	中国	2020/03/29 09:30	2020/03/31 17:00	連続	新西広島変電所	東山口幹線2L	【東山口幹線リレー取替, 500kV BP(B)取替】 東山口幹線2L 切替	年間計画	変更	
0705437	中国	2020/03/29 09:30	2020/03/31 17:00	連続	東山口変電所	東山口幹線2L	東山口幹線2Lリレー取替工事	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0704596	中国	2020/03/31 09:00	2020/03/31 16:30	毎日	新西広島変電所	東山口幹線2L	基幹系SSC取替工事に伴う新西広島(変)事故検出端末装置設置工事(東山口幹線2L)	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0802791	四国	2018/04/01 08:30	2018/05/17 17:30	連続	送電線	松山東線	松山東線27他建替に伴う松山東線No27,29鉄塔組立、No26~31移線・鉄塔・架線検査、社内検査	年間計画	更新	
0802796	四国	2018/04/01 08:30	2018/04/21 17:30	連続	送電線	松山東線	北松山線53他ルート変更(北松山線側電線・地線延線:No.77~84、松山東線側地線張替:No.82~84)および検相・絶縁抵抗測定	年間計画	更新	
0804887	四国	2018/04/01 08:30	2018/04/21 17:30	連続	送電線	松山東線	北松山線53他ルート変更(北松山線側電線・地線延・緊線:No.77~84、松山東線側地線張替:No.82~84)	年間計画	更新	
0802792	四国	2018/04/02 08:00	2018/04/07 17:30	毎日	送電線	阿波幹線1L	・架線金具臨時点検 No.2~37 内11基 ・ジャンパスペース取替 No.26 計1基	年間計画	更新	
0803369	四国	2018/04/02 08:00	2018/04/07 17:30	毎日	送電線	阿波幹線1L	架線金具点検 No.97~99,111,112,124 6基	年間計画	更新	
0802805	四国	2018/04/02 08:30	2018/04/06 17:30	毎日	送電線	三島東線1L	・架線金具点検 No.3~15 計13基	年間計画	更新	
0802806	四国	2018/04/02 08:30	2018/04/02 17:30	単日	送電線	三島西線2L	・三島東線(1L)架線金具点検のための保安停止	年間計画	更新	
0802795	四国	2018/04/09 08:00	2018/04/10 17:20	連続	西条SS	松山東線	松山東線関係切替・確認試験他	年間計画	更新	
0802808	四国	2018/04/09 08:30	2018/04/13 17:30	毎日	送電線	三島東線2L	工事件名:西条SS 監視盤他取替 ・架線金具点検 No.3~15 計13基	年間計画	更新	
0802809	四国	2018/04/09 08:30	2018/04/09 17:30	単日	送電線	三島西線1L	・三島東線(2L)架線金具点検のための保安停止	年間計画	更新	
0804888	四国	2018/04/09 09:00	2018/04/09 17:00	単日	西条SS	松山東線	松山東線鳥害対策(針山)修繕	年間計画	更新	
0802799	四国	2018/04/10 08:40	2018/04/10 17:20	単日	東予SS	西条線1L	西条線1LGCs・丙丁LS細密点検、L-PD・LA普通点検	年間計画	更新	
0802800	四国	2018/04/11 08:40	2018/04/11 17:20	単日	東予SS	西条線2L	西条線2LGCs・丙丁LS細密点検、L-PD・LA普通点検	年間計画	更新	
0805394	四国	2018/04/16 08:30	2018/04/20 17:30	毎日	送電線	新改幹線2L	新改幹線69他建替 No.70鉄塔組立工事に伴う保安停止	年間計画	更新	
0803375	四国	2018/04/17 08:30	2018/04/22 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	[讃岐鳴門線1L GWWOP新設]讃岐鳴門線No116~120 GWWOP設	年間計画	更新	
0802803	四国	2018/04/22 08:30	2018/05/17 17:30	連続	送電線	松山東線	松山東線58他建替(鉄塔組立・解体:No.58,59,60,61,63,64、電線・地線移線:No.57~65)および検相・絶縁抵抗測定・絶縁耐力試験	年間計画	更新	
0804889	四国	2018/04/22 08:30	2018/05/17 17:30	連続	送電線	松山東線	松山東線58他建替(鉄塔組立・解体:No.58,59,60,61,63,64、電線・地線移線:No.57~65)および検相・絶縁抵抗測定・絶縁耐力試験	年間計画	更新	
0805395	四国	2018/04/23 07:30	2018/04/23 12:30	単日	送電線	香川線1L	・OF油質点検(No.2,3MH)	年間計画	更新	
0805396	四国	2018/04/23 12:30	2018/04/23 17:30	単日	送電線	香川線2L	・OF油質点検(No.2,3MH)	年間計画	更新	
0804890	四国	2018/04/24 08:30	2018/04/26 17:30	毎日	送電線	新改幹線1L	新改幹線No.80,99,100,109~111 計6基 鉄塔腕金塗装	年間計画	更新	
0805397	四国	2018/04/24 08:30	2018/04/25 16:00	毎日	讃岐SS	高松線3L/高松線4L	[讃岐SS CB取替]187kV丙PD撤去・設置に伴う保安停止・防護管取付・撤去	年間計画	更新	
0803377	四国	2018/04/26 14:30	2018/04/26 15:40	単日	讃岐SS	高松線3L	[讃岐SS CB取替]187kV丙BPD試充電に伴う設備専有	年間計画	更新	
0802804	四国	2018/04/28 08:00	2018/05/03 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線1L	・架線金具臨時点検 No.8~56 内12基 ・スペース添線用カラー補修 No.64~66 計2径間 ・ジャンパ補修 No.64~75 内4基 ・ジャンパ臨時点検 No.64~76 内8基	年間計画	更新	
0802812	四国	2018/05/04 08:00	2018/05/09 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線2L	・架線金具臨時点検 No.8~60 内15基 ・スペース添線用カラー補修 No.64~66 計2径間 ・ジャンパ補修 No.64 計1基 ・ジャンパ臨時点検 No.64~76 内8基	年間計画	更新	
0803376	四国	2018/05/07 08:30	2018/05/15 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線69他建替 架線工事(1L移線工事)社内試験	年間計画	更新	
0804891	四国	2018/05/07 08:30	2018/05/08 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線2L	南阿波幹線線2LGIS(CB,甲LS)臨時点検	年間計画	更新	
0804893	四国	2018/05/08 08:30	2018/05/09 17:30	毎日	送電線	新改幹線1L	鉄塔部材補修NO66 計1基	年間計画	更新	
0804926	四国	2018/05/08 08:30	2018/05/11 17:30	毎日	送電線	新改幹線1L	鉄塔腕金塗装 NO16~18 計3基	年間計画	更新	
0803380	四国	2018/05/09 09:00	2018/05/10 17:30	毎日	大洲SS	大洲南幹線1L	大洲南幹線1L GCB細点・L-LS普点、乙LS細点(密閉箱)、甲LS細点(密閉箱)	年間計画	更新	
0803373	四国	2018/05/09 09:30	2018/05/09 16:30	単日	鳴門SS	阿波鳴門線2L	阿波鳴門線2L、GCB普点、甲乙L-LS普点、LPD普点、FT点	年間計画	更新	
0805398	四国	2018/05/10 08:30	2018/05/11 17:00	毎日	讃岐SS	高松線3L/高松線4L	[讃岐SS CB取替]187kV丁PD撤去・設置に伴う保安停止・防護管取付・撤去	年間計画	更新	
0805399	四国	2018/05/12 08:30	2018/05/12 17:30	単日	送電線	新改高知線1L	新改高知線No.1 計1基 タンパ補修	年間計画	更新	
0802797	四国	2018/05/13 08:00	2018/05/18 17:30	毎日	送電線	阿波幹線2L	・架線金具臨時点検 No.2~37 内11基 ・ジャンパスペース取替 No.26 計1基	年間計画	更新	
0803381	四国	2018/05/13 08:00	2018/05/18 17:30	毎日	送電線	阿波幹線2L	架線金具点検 No.97~98,111,112,124 6基	年間計画	更新	
0802798	四国	2018/05/13 08:30	2018/05/18 17:30	毎日	送電線	阿波幹線2L	総点検(架線金具) N62,73,74,80,81 計5基	年間計画	更新	
0803382	四国	2018/05/16 09:00	2018/05/17 17:30	毎日	大洲SS	大洲南幹線2L	大洲南幹線2L GCB細点・L-LS普点、乙LS細点(密閉箱)、甲LS細点(密閉箱)	年間計画	更新	
0803383	四国	2018/05/18 14:30	2018/05/18 15:40	単日	讃岐SS	高松線3L	[讃岐SS CB取替]187kV丙丁BT-CB,丁BPD試充電に伴う設備専有	年間計画	更新	
0802815	四国	2018/05/21 08:30	2018/05/26 17:30	連続	川内SS	松山幹線1L	松山幹線1L-L,甲,乙LS取替	年間計画	更新	
0803384	四国	2018/05/21 08:30	2018/05/21 12:00	単日	讃岐SS	吉野川線1L	[讃岐SS CB取替]187kV丙丁43PD盤切替関連	年間計画	更新	
0804895	四国	2018/05/21 08:30	2018/05/24 17:30	毎日	送電線	松山幹線1L	鉄塔塗装 松山幹線 No8,9 計2基 川内幹線 No9,10 計2基	年間計画	更新	
0804896	四国	2018/05/21 08:30	2018/05/24 17:30	毎日	送電線	松山幹線1L	ダンパ取替 No30,31,32,33,34,35,36,37 計8基	年間計画	更新	
0804897	四国	2018/05/21 08:30	2018/05/24 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	鉄塔塗装 松山幹線 No8,9 計2基 川内幹線 No9,10 計2基	年間計画	更新	
0804909	四国	2018/05/21 08:30	2018/05/26 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・GWWOP巻付け No.11~15 計4径間	年間計画	更新	
0803385	四国	2018/05/21 13:00	2018/05/21 16:30	単日	讃岐SS	吉野川線2L	[讃岐SS CB取替]187kV丙丁43PD盤切替関連	年間計画	更新	
0804898	四国	2018/05/22 08:30	2018/05/23 17:30	毎日	川内SS	川内幹線1L	CBフランジ修繕	年間計画	更新	
0804911	四国	2018/05/22 08:30	2018/05/28 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・GWWOP補修 No.20~24 計4径間 ・OPGW補修 No.20~21 計1径間	年間計画	更新	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0803386	四国	2018/05/23 08:30	2018/05/23 12:00	単日	讃岐SS	麻線1L	[讃岐SS CB取替]187kV丙丁43PD盤切替関連	年間計画	更新	
0803387	四国	2018/05/23 13:00	2018/05/23 16:30	単日	讃岐SS	麻線2L	[讃岐SS CB取替]187kV丙丁43PD盤切替関連	年間計画	更新	
0803388	四国	2018/05/24 08:30	2018/05/24 12:00	単日	讃岐SS	高松線3L	[讃岐SS CB取替]187kV丙丁43PD盤切替関連	年間計画	更新	
0803389	四国	2018/05/24 13:00	2018/05/24 16:30	単日	讃岐SS	高松線4L	[讃岐SS CB取替]187kV丙丁43PD盤切替関連	年間計画	更新	
0802818	四国	2018/05/28 08:30	2018/06/02 17:30	連続	川内SS	松山幹線2L	松山幹線2L-L, 甲, 乙LS取替	年間計画	更新	
0804899	四国	2018/05/28 08:30	2018/06/02 17:30	毎日	送電線	広見線1L	・鉄塔塗装 No32はじめ計4基	年間計画	変更	
0804900	四国	2018/05/28 08:30	2018/06/01 17:30	毎日	送電線	広見線1L	・架線金具点検 No102はじめ計38基 ・ジャンパ支持がしいし把持部アーマット補修 No1はじめ計20基 ・がしいし清掃 No43 計1基	年間計画	更新	
0804901	四国	2018/05/28 08:30	2018/05/31 17:30	毎日	送電線	松山幹線2L	鉄塔塗装 松山幹線 No8,9 計2基 川内幹線 No9,10 計2基	年間計画	更新	
0804902	四国	2018/05/28 08:30	2018/05/31 17:30	毎日	送電線	松山幹線2L	ダンパ取替 No30,31,32,33,34,35,36,37 計8基	年間計画	更新	
0804903	四国	2018/05/28 08:30	2018/05/31 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	鉄塔塗装 松山幹線 No8,9 計2基 川内幹線 No9,10 計2基	年間計画	更新	
0804904	四国	2018/05/28 08:30	2018/05/29 17:30	毎日	川内SS	川内幹線2L	CBフランジ修繕	年間計画	更新	
0804905	四国	2018/05/29 08:30	2018/05/29 17:30	単日	送電線	高知幹線1L	須崎線1他ダンパ補修に伴う保安停止[YK/056]	年間計画	更新	
0802801	四国	2018/05/31 12:30	2018/05/31 14:00	単日	三島SS	三島西線1L/甲ブス(187kV)	No.1連Tr1次CB試充電に伴う専有	年間計画	更新	
0802802	四国	2018/05/31 14:00	2018/05/31 17:20	単日	三島SS	三島西線1L/甲ブス(187kV)	工事件名:三島SS No.1連Tr1次CB他取替 No.1連Tr1次CB方向試験に伴う専有	年間計画	更新	
0803378	四国	2018/06/01 08:30	2018/06/16 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改幹線69他建替 2L架線工事 社内試験	年間計画	更新	
0802821	四国	2018/06/04 08:30	2018/06/08 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	・スベサ補修 No.51~53,54~57 計5径間 ・ダンパ補修 No.52,55~57 計4基	年間計画	更新	
0804906	四国	2018/06/04 08:30	2018/06/13 17:30	毎日	送電線	広見線2L	・架線金具点検 No102はじめ38基 ・ジャンパ支持がしいし把持部アーマット補修 No1はじめ20基 ・がしいし清掃 No43 計1基 ・簡易型避雷装置設置 大洲SSはじめ24基	年間計画	変更	
0804932	四国	2018/06/04 08:30	2018/06/07 17:30	毎日	送電線	新改幹線2L	鉄塔腕金塗装 NO16~18 計3基	年間計画	更新	
0804907	四国	2018/06/05 08:30	2018/06/10 17:30	毎日	送電線	広見線2L	・鉄塔塗装 No29はじめ4基	年間計画	変更	
0805402	四国	2018/06/11 08:00	2018/06/11 18:00	単日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	鳥害防止器補修(讃岐鳴門線1L No.8,11 計2基)	年間計画	更新	
0802814	四国	2018/06/11 08:30	2018/06/15 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	・スベサ補修 No.51~53,54~57 計5径間 ・ダンパ補修 No.52,55~57 計4基	年間計画	更新	
0803372	四国	2018/06/11 08:30	2018/06/15 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	・鉄塔腕金塗装 No.136~140 計5基	年間計画	更新	
0804908	四国	2018/06/11 08:30	2018/06/17 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	・架線金具点検 No.19~24,33~36 計10基 ・初期点検(架線) No.25,26,61,62,89~95 計11基	年間計画	更新	
0804913	四国	2018/06/16 08:00	2018/06/29 18:00	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	・GWWOP取付(讃岐鳴門線2L No.52~57,70~77)	年間計画	更新	
0805403	四国	2018/06/17 08:00	2018/06/17 18:00	単日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	鳥害防止器補修(讃岐鳴門線2L No.8,11 計2基)	年間計画	更新	
0803391	四国	2018/06/17 08:10	2018/06/17 12:30	単日	三島SS	三島西線1L	三島西線1L関係切替、確認試験(187kV43PD盤取替) 工事件名:三島SS No.1連Tr1次CB他取替	年間計画	更新	
0803392	四国	2018/06/17 12:30	2018/06/17 17:20	単日	三島SS	三島西線2L	三島西線2L関係切替、確認試験(187kV43PD盤取替) 工事件名:三島SS No.1連Tr1次CB他取替	年間計画	更新	
0803393	四国	2018/06/18 08:10	2018/06/18 12:30	単日	三島SS	三島東線1L	三島東線1L関係切替、確認試験(187kV43PD盤取替) 工事件名:三島SS No.1連Tr1次CB他取替	年間計画	更新	
0803374	四国	2018/06/18 08:30	2018/06/22 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	・鉄塔腕金塗装 No.136~140 計5基	年間計画	更新	
0804910	四国	2018/06/18 08:30	2018/06/24 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	・架線金具点検 No.27~32,37~41 計7基 ・初期点検(架線) No.25,26,61,62,89~95 計11基	年間計画	更新	
0803394	四国	2018/06/18 12:30	2018/06/18 17:20	単日	三島SS	三島東線2L	三島東線2L関係切替、確認試験(187kV43PD盤取替) 工事件名:三島SS No.1連Tr1次CB他取替	年間計画	更新	
0803390	四国	2018/06/19 08:30	2018/06/29 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線69他建替 1L架線工事 社内試験	年間計画	更新	
0803415	四国	2018/07/01 08:30	2018/07/04 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	・新改高知線No.3~14,29~34,58~64 計25基 ダンパ取替補修 ・新改高知線No.61,64 計2基 ジャンパ線取替補修	年間計画	更新	
0803416	四国	2018/07/01 08:30	2018/07/04 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線No.24,48~58 計12基 鉄塔腕金塗装	年間計画	更新	
0803418	四国	2018/07/01 08:30	2018/07/01 17:30	単日	送電線	高知幹線1L	新改高知線No.3他ダンパ取替補修およびNo.61他ジャンパ線取替補修 に伴う保安停止[YK/011]	年間計画	更新	
0805406	四国	2018/07/04 07:30	2018/07/06 17:30	毎日	送電線	高松線1L	鳥害防止器補修(高松No.35~46 計12基)	年間計画	更新	
0803419	四国	2018/07/05 08:30	2018/07/08 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	・新改高知線No.3~14,29~34,58~64 計25基 ダンパ取替補修 ・新改高知線No.61,64 計2基 ジャンパ線取替補修	年間計画	更新	
0803420	四国	2018/07/05 08:30	2018/07/08 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線No.24,48~58 計12基 鉄塔腕金塗装	年間計画	更新	
0803422	四国	2018/07/05 08:30	2018/07/05 17:30	単日	送電線	高知幹線2L	新改高知線No.3他ダンパ取替補修およびNo.61他ジャンパ線取替補修 に伴う保安停止[YK/013]	年間計画	更新	
0803379	四国	2018/07/09 07:30	2018/07/24 16:30	毎日	送電線	新改幹線2L	簡易型避雷装置設置 NO46~67,72 計23基	年間計画	更新	
0805407	四国	2018/07/09 07:30	2018/07/11 17:30	毎日	送電線	高松線2L	鳥害防止器補修(高松No.35~46 計12基)	年間計画	更新	
0804912	四国	2018/07/17 07:30	2018/07/20 16:30	毎日	送電線	新改幹線2L	初期点検(架線金具)NO2~5,16~21 計10基	年間計画	更新	
0802859	四国	2018/07/17 08:30	2018/07/20 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線1L	懸垂クランプ補修 No40,43,44,46,48,56,57,59 計8基	年間計画	更新	
0804894	四国	2018/07/17 08:30	2018/07/19 17:30	毎日	送電線	新改幹線2L	新改幹線No.80,99,100,109~111 計6基 鉄塔腕金塗装	年間計画	更新	
0802860	四国	2018/07/23 08:30	2018/07/26 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線2L	懸垂クランプ補修 No40,43,44,46,48,56,57,59 計8基	年間計画	更新	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0804914	四国	2018/07/25 07:30	2018/07/28 16:30	毎日	送電線	新改幹線1L	初期点検(架線金具)NO2~5,16~21 計10基	年間計画	更新	
0803396	四国	2018/08/28 08:30	2018/08/28 12:30	単日	讃岐SS	高松線1L	高松線1L機器普通点検	年間計画	変更	
0803397	四国	2018/08/28 12:30	2018/08/28 16:30	単日	讃岐SS	高松線2L	高松線2L機器普通点検	年間計画	変更	
0802862	四国	2018/09/03 08:30	2018/09/07 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	懸垂クランプ補修 No43,58,68,73,79,108 計7基 ダンパ補修 No124,126-川内SS 計12基	年間計画	更新	
0802863	四国	2018/09/03 08:30	2018/09/06 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	鉄塔腕金塗装 No40,41,42,43 計4基	年間計画	更新	
0802864	四国	2018/09/10 08:30	2018/09/14 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	懸垂クランプ補修 No43,58,68,73,79,108 計7基 ダンパ補修 No124,126-川内SS 計12基	年間計画	更新	
0802865	四国	2018/09/10 08:30	2018/09/13 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	鉄塔腕金塗装 No40,41,42,43 計4基	年間計画	更新	
0802822	四国	2018/09/12 08:40	2018/09/12 17:20	単日	三島SS	三島西線1L	三島西線1L GCB細密点検,甲乙L-LS普通点検,AOS普通点検,鉄構安全金具修繕	年間計画	更新	
0802823	四国	2018/09/13 08:40	2018/09/13 17:20	単日	三島SS	三島西線2L	三島西線2L GCB細密点検,甲乙L-LS普通点検,AOS普通点検,鉄構安全金具修繕	年間計画	更新	
0803395	四国	2018/09/16 08:30	2018/09/20 17:30	毎日	送電線	新改幹線2L	新改幹線No.101~110 計3.3km GW張替	年間計画	更新	
0805412	四国	2018/09/18 08:00	2018/09/18 17:30	単日	送電線	香川線1L	・初期点検(No.16~21)	年間計画	変更	
0802836	四国	2018/09/18 08:30	2018/09/22 17:30	毎日	送電線	西条線1L	・鉄塔塗装 No.12~18,31 計8基	年間計画	更新	
0802846	四国	2018/09/18 08:30	2018/09/25 17:30	毎日	送電線	北松山線	・初期点検(架線)No.110,112~119,127~西条SS 計14基	年間計画	更新	
0803265	四国	2018/09/18 08:30	2018/09/20 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	・鉄塔塗装 No8はじめ計3基	年間計画	更新	
0802810	四国	2018/09/18 08:40	2018/09/18 17:20	単日	西条SS	西条線1L	西条線1LCB普点,丙丁LS細点,L-LS細点	年間計画	更新	
0805413	四国	2018/09/19 08:00	2018/09/19 17:30	単日	送電線	香川線2L	・初期点検(No.16~21)	年間計画	変更	
0802824	四国	2018/09/20 08:30	2018/09/21 17:30	連続	北松山SS	北松山線	187kV GIS(北松山線)普通点検,細密点検,漏れ電流測定	年間計画	更新	
0803266	四国	2018/09/21 08:30	2018/09/23 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	・鉄塔塗装 No8はじめ計3基	年間計画	更新	
0804918	四国	2018/09/21 08:30	2018/09/23 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	・支持がいし取替 No1,4,5 計3基	年間計画	更新	
0804917	四国	2018/09/22 08:30	2018/09/23 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	・支持がいし取替 No1 計1基	年間計画	更新	
0802842	四国	2018/09/25 08:30	2018/09/29 17:30	毎日	送電線	西条線2L	・鉄塔塗装 No.12~18,31 計8基	年間計画	更新	
0802854	四国	2018/09/25 08:30	2018/09/28 17:30	毎日	川内SS	大洲北幹線1L	大洲北幹線1L関係屋外鉄構塗装・鳥害対策修繕	年間計画	変更	
0804915	四国	2018/09/25 08:30	2018/09/26 17:30	毎日	送電線	三島東線1L	支持がいしボルト補修他 NO49,75,77 計3基	年間計画	変更	
0804931	四国	2018/09/25 08:30	2018/09/25 17:30	単日	送電線	三島東線1L	架空地線補修(アーマロッド巻付) NO65~66 計1径間	年間計画	変更	
0802829	四国	2018/09/26 08:30	2018/10/21 17:30	連続	送電線	松山東線	北松山線13他ルート変更に伴う松山東線No21~30架線,架線検査	年間計画	更新	
0802811	四国	2018/09/26 08:40	2018/09/26 17:20	単日	西条SS	西条線2L	西条線2L普点,丙丁LS細点,L-LS細点	年間計画	更新	
0804916	四国	2018/09/27 08:30	2018/09/27 17:30	単日	送電線	三島東線2L	割ピン補修 NO40,41 計2基	年間計画	変更	
0802850	四国	2018/10/02 08:30	2018/10/05 17:30	毎日	川内SS	大洲北幹線2L	大洲北幹線2L関係屋外鉄構塗装・鳥害対策修繕	年間計画	変更	
0802833	四国	2018/10/03 08:30	2018/10/17 17:30	連続	送電線	松山東線	松山東線51他建替(鉄塔組立・解体:No.53、電線・地線移線:No.50~54)および検相・絶縁抵抗測定・絶縁耐力試験	年間計画	更新	
0804919	四国	2018/10/03 08:30	2018/10/17 17:30	連続	送電線	松山東線	松山東線51他建替(鉄塔組立・解体:No.53、電線・地線移線:No.50~54)	年間計画	更新	
0802843	四国	2018/10/09 08:30	2018/10/16 17:30	毎日	送電線	松山東線	・初期点検(架線)No.90~西条SS 計14基	年間計画	更新	
0802826	四国	2018/10/10 08:40	2018/10/10 17:20	単日	東予SS	本川線1L	本川線1L GCS・甲乙LS細密点検,L-PD・LA普通点検	年間計画	更新	
0802830	四国	2018/10/15 08:30	2018/10/15 17:30	単日	送電線	本川線1L	・鉄塔塗装 No.27 計1基	年間計画	更新	
0804921	四国	2018/10/16 08:30	2018/11/12 17:30	連続	送電線	松山東線	北松山線53他ルート変更(北松山線側電線・地線延・緊線:No.62~77、松山東線側地線張替:No.62~77)	年間計画	更新	
0802845	四国	2018/10/17 08:30	2018/11/13 17:30	連続	送電線	松山東線	北松山線53他ルート変更(北松山線側電線・地線延線:No.62~77、松山東線側地線張替:No.62~77)および検相・絶縁抵抗測定	年間計画	更新	
0802838	四国	2018/10/18 08:30	2018/11/13 17:30	連続	送電線	松山東線	松山東線37他建替に伴う松山東線No36~40移線,架線検査,社内検査	年間計画	更新	
0802841	四国	2018/10/20 08:00	2018/10/26 17:30	連続	送電線	香川線2L	[香川線22他建替]移線工事(旧No.27→新No.26)、社内検査	年間計画	更新	
0803400	四国	2018/10/22 08:30	2018/10/28 17:30	毎日	本川PS	高知幹線2L	#2STR, #2MTR遮音壁解体に伴う保安停止	年間計画	更新	
0804930	四国	2018/10/24 08:30	2018/10/25 17:30	毎日	送電線	松山東線	架線金具点検(初期点検) No20-24 計5基	年間計画	更新	
0802847	四国	2018/10/27 08:00	2018/11/15 17:30	連続	送電線	香川線1L	[香川線22他建替]No.21~No.28架線工事,社内検査	年間計画	更新	
0803401	四国	2018/10/29 08:00	2018/10/29 17:00	単日	井川SS	吉野川線1L	吉野川線1L GCB細点, L-LS/E-LS・甲LS・乙LS細点,電力ケーブル普点,L-PD普点・FT点検	年間計画	更新	
0804922	四国	2018/10/29 08:00	2019/02/27 18:00	連続	本川PS	高知幹線2L	GIS(乙、ブスセク)更新工事	年間計画	更新	
0804923	四国	2018/10/29 08:00	2019/02/27 18:00	連続	本川PS	本川線2L	GIS(乙、ブスセク)更新工事	年間計画	更新	
0804935	四国	2018/10/29 08:30	2018/10/30 17:30	毎日	送電線	吉野川線1L	初期点検(架線金具)NO39~44 計6基	年間計画	変更	
0802827	四国	2018/10/29 08:40	2018/10/29 17:20	単日	東予SS	本川線2L	本川線2L GCS・甲乙LS細密点検,L-PD・LA普通点検	年間計画	更新	
0802835	四国	2018/10/30 08:30	2018/11/04 17:30	毎日	送電線	本川線2L	・鉄塔塗装 No.27 計1基 ・スペーサ補修 No.6~7,21~22,33~37 計6径間 ・ダンパ補修 No.6,21,33~37 計7基	年間計画	更新	
0804924	四国	2018/10/30 09:00	2018/10/30 17:30	単日	大洲SS	大洲北幹線1L	大洲北幹線1L GIS(CB・L-LS)細密点検,電力ケーブル普点	年間計画	更新	
0804933	四国	2018/10/31 08:30	2018/11/01 17:30	毎日	送電線	吉野川線2L	初期点検(架線金具)NO39~44 計6基	年間計画	変更	
0804934	四国	2018/10/31 08:30	2018/10/31 17:30	単日	送電線	吉野川線2L	がいし取替 No.48 計1基	年間計画	更新	
0804925	四国	2018/10/31 09:00	2018/10/31 17:30	単日	大洲SS	大洲北幹線2L	大洲北幹線2L GIS(CB・L-LS)細密点検,電力ケーブル普点	年間計画	更新	
0802839	四国	2018/11/05 08:30	2018/11/05 12:30	単日	阿波SS	阿波国府線1L	阿波国府線1L GIS(甲乙L-LS,CB)普通点検	年間計画	更新	
0802880	四国	2018/11/05 08:30	2018/11/05 17:30	毎日	大洲SS	広見線2L	広見線2L GIS(CB・丙丁LS)細点,Pケーブル普点	年間計画	更新	
0802840	四国	2018/11/05 12:30	2018/11/05 16:30	単日	阿波SS	阿波国府線2L	阿波国府線2L GIS(甲乙L-LS,CB)普通点検	年間計画	更新	
0802882	四国	2018/11/06 08:30	2018/11/06 17:30	毎日	大洲SS	広見線1L	広見線1L GIS(CB・丙丁LS)細点,Pケーブル普点	年間計画	更新	
0804927	四国	2018/11/06 08:30	2018/11/23 17:30	毎日	送電線	広見線1L	広見線No98鉄塔組立に伴う保安停止	年間計画	更新	
0804928	四国	2018/11/07 08:00	2018/11/08 17:00	連続	香川SS	香川線1L	香川線1L引込リフト線修繕	年間計画	更新	
0802881	四国	2018/11/07 08:30	2018/11/27 17:30	毎日	送電線	広見線1L	広見線98他建替に伴う, No.98鉄塔組立に伴う保安停止,メガー	年間計画	更新	
0802825	四国	2018/11/14 08:30	2018/11/14 17:30	毎日	川内SS	松山幹線1L	GCB細点,PD普点,甲・乙・L-LS普通点検,鳥害対策修繕	年間計画	更新	
0802828	四国	2018/11/15 08:30	2018/11/15 17:30	毎日	川内SS	松山幹線2L	GCB細点,PD普点,甲・乙・L-LS普通点検,鳥害対策修繕	年間計画	更新	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0802851	四国	2018/11/16 08:00	2018/11/30 17:30	連続	送電線	香川線2L	[香川線22他建替]No.21~No.28架線工事、社内検査	年間計画	更新	
0802848	四国	2018/11/19 08:30	2018/11/22 17:30	毎日	川内SS	川内幹線1L	川内幹線1L関係屋外鉄構塗装	年間計画	更新	
0802832	四国	2018/11/19 08:40	2018/11/19 17:20	単日	西条SS	川内幹線1L	川内幹線1L GCB普点、丙丁LS細点、L-LS細点	年間計画	更新	
0802813	四国	2018/11/20 08:00	2018/11/20 17:20	単日	三島SS	三島東線2L	三島東線2L GCB普通点検、L-LS細密点検、L-PD普通点検、FT点検、AOS普通点検、鉄構安全金具修繕	年間計画	更新	
0802807	四国	2018/11/21 08:00	2018/11/21 17:20	単日	三島SS	三島東線1L	三島東線1L GCB普通点検、L-LS細密点検、L-PD普通点検、FT点検、AOS普通点検、鉄構安全金具修繕	年間計画	更新	
0804938	四国	2018/11/21 08:00	2018/11/22 17:00	連続	香川SS	香川線2L	香川線2L引込りト線修繕	年間計画	更新	
0802852	四国	2018/11/30 08:30	2018/12/21 17:30	連続	送電線	大洲南幹線1L	大洲南幹線51他建替に伴う大洲南幹線No51,52鉄塔組立、No50~53移線、架線検査、社内検査	年間計画	更新	
0802853	四国	2018/11/30 08:30	2018/12/11 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線2L	大洲南幹線51他建替における大洲南幹線No51,52鉄塔組立に伴う保安停止	年間計画	更新	
0802849	四国	2018/12/03 08:30	2018/12/06 17:30	毎日	川内SS	川内幹線2L	川内幹線2L関係屋外鉄構塗装	年間計画	更新	
0802883	四国	2018/12/03 08:30	2018/12/13 17:30	連続	送電線	広見線1L	広見線98他建替に伴う、No.97~100移線、架線検査、社内検査	年間計画	更新	
0804936	四国	2018/12/03 08:30	2018/12/04 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線1L	・支持がよい取替 No5はじめ計2基	年間計画	更新	
0804937	四国	2018/12/04 08:30	2018/12/06 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線2L	・支持がよい取替 No4はじめ計2基	年間計画	更新	
0802834	四国	2018/12/04 08:40	2018/12/04 17:20	単日	西条SS	川内幹線2L	川内幹線2L GCB普点、丙丁LS細点、L-LS細点	年間計画	更新	
0804939	四国	2018/12/05 08:30	2018/12/13 17:30	連続	送電線	広見線1L	広見線98建替に伴う、広見線No97~100移線、架線検査、社内検査	年間計画	更新	
0803404	四国	2018/12/07 17:00	2018/12/07 18:10	単日	麻SS	麻線2L	187kVSHR GCB遮断部開放点検 試充電に伴う設備専有	年間計画	更新	
0802855	四国	2018/12/11 08:30	2018/12/14 17:30	連続	松山SS	松山西線1L	松山西線1Lリレー取替に伴うケーブル切替および対向試験	年間計画	更新	
0802856	四国	2018/12/11 08:30	2018/12/14 17:30	連続	北松山SS	松山西線1L	松山西線1Lリレー取替に伴うケーブル切替および対向試験	年間計画	更新	
0802884	四国	2018/12/15 08:30	2018/12/26 17:30	連続	送電線	広見線2L	広見線98他建替に伴う、No.97~100移線、架線検査、社内検査	年間計画	更新	
0802857	四国	2018/12/17 08:30	2018/12/20 17:30	連続	松山SS	松山西線2L	松山西線2Lリレー取替に伴うケーブル切替および対向試験	年間計画	更新	
0802858	四国	2018/12/17 08:30	2018/12/20 17:30	連続	北松山SS	松山西線2L	松山西線2Lリレー取替に伴うケーブル切替および対向試験	年間計画	更新	
0804940	四国	2018/12/17 08:30	2018/12/26 17:30	連続	送電線	広見線2L	広見線98建替に伴う、広見線No97~100移線、架線検査、社内検査	年間計画	更新	
0802861	四国	2019/01/08 08:30	2019/01/25 17:30	連続	送電線	大洲南幹線2L	大洲南幹線51他建替に伴う大洲南幹線No50~53移線、架線検査、社内検査	年間計画	更新	
0803407	四国	2019/02/12 09:00	2019/02/15 17:00	連続	高松SS	高松線1L	[高松ss 高松線1L ICr(A系)(B系)取替]制御ケーブル切替、確認試	年間計画	更新	
0803408	四国	2019/02/12 09:00	2019/02/15 17:00	連続	讃岐SS	高松線1L	[讃岐ss 高松線1L ICr(A系)(B系)取替]制御ケーブル切替、確認試	年間計画	更新	
0803409	四国	2019/02/12 09:00	2019/02/12 17:00	単日	高松SS	高松線1L	[高松ss高松線LT除却]制御ケーブル撤去	年間計画	変更	
0805415	四国	2019/02/15 17:00	2019/02/15 21:00	単日	讃岐SS	高松線1L	[讃岐ss 高松線1L ICr(A系)(B系)取替]高松線1L方向試験に伴う設備専有	年間計画	更新	
0805416	四国	2019/02/15 17:00	2019/02/15 21:00	単日	高松SS	高松線1L	[高松ss 高松線1L ICr(A系)(B系)取替]高松線1L方向試験に伴う設備専有	年間計画	更新	
0803410	四国	2019/02/18 09:00	2019/02/21 17:00	連続	高松SS	高松線3L	[高松ss 高松線3L ICr(A系)(B系)取替]制御ケーブル切替、確認試	年間計画	更新	
0803411	四国	2019/02/18 09:00	2019/02/21 17:00	連続	讃岐SS	高松線3L	[讃岐ss 高松線3L ICr(A系)(B系)取替]制御ケーブル切替、確認試	年間計画	更新	
0803412	四国	2019/02/18 09:00	2019/02/18 17:00	単日	高松SS	高松線3L	[高松ss高松線LT除却]制御ケーブル撤去	年間計画	変更	
0805417	四国	2019/02/21 17:00	2019/02/21 21:00	単日	讃岐SS	高松線3L	[讃岐ss 高松線3L ICr(A系)(B系)取替]高松線3L方向試験に伴う設備専有	年間計画	更新	
0805418	四国	2019/02/21 17:00	2019/02/21 21:00	単日	高松SS	高松線3L	[高松ss 高松線3L ICr(A系)(B系)取替]高松線3L方向試験に伴う設備専有	年間計画	更新	
0803413	四国	2019/02/23 09:00	2019/02/23 13:00	単日	高松SS	高松線2L	[高松ss高松線LT除却]制御ケーブル撤去	年間計画	変更	
0803414	四国	2019/02/23 13:00	2019/02/23 17:00	単日	高松SS	高松線4L	[高松ss高松線LT除却]制御ケーブル撤去	年間計画	変更	
0803417	四国	2019/03/04 08:30	2019/03/06 17:30	毎日	送電線	高知幹線1L	高知幹線No.14~17 3径間 スペース、ダンパ取替補修 No.20~21,23~24ダンパ取替補修	年間計画	更新	
0803421	四国	2019/03/07 08:30	2019/03/09 17:30	毎日	送電線	高知幹線2L	高知幹線No.14~17 3径間 スペース、ダンパ取替補修 No.20~21,23~24ダンパ取替補修	年間計画	更新	
0803402	四国	2019/03/11 08:30	2019/03/13 17:30	毎日	送電線	本川線1L	本川線No.41~42,51~53 計3径間 スペース、ダンパ取替補修 No.47~48ダンパ取替補修	年間計画	更新	
0803403	四国	2019/03/14 08:30	2019/03/16 17:30	毎日	送電線	本川線2L	本川線No.41~42,51~53 計3径間 スペース、ダンパ取替補修 No.47~48ダンパ取替補修	年間計画	更新	
0804941	四国	2019/03/15 08:30	2019/04/09 17:30	連続	送電線	松山東線	松山東線40他建替に伴う松山東線No39~43移線、架線検査	年間計画	更新	
0804942	四国	2019/03/15 08:30	2019/04/09 17:30	連続	送電線	松山東線	松山東線40他建替に伴う松山東線No39~43移線、架線検査	年間計画	更新	
0804949	四国	2019/03/25 09:00	2019/04/17 17:30	連続	新改PS	新改高知線1L	新改高知線1L GCB・LS他取替工事	年間計画	更新	
0804920	四国	2019/03/28 08:00	2019/03/29 17:30	連続	井川SS	吉野川線2L	吉野川線2Lケーブルヘッド漏油対策修繕	年間計画	更新	
0804973	四国	2019/04/02 08:00	2019/04/02 17:00	単日	新改高知SS	新改高知線1L	新改高知1L-GCB普点、甲・乙LS細点、L-LS/ES細点、LPD普点	年間計画	更新	
0805419	四国	2019/04/02 08:30	2019/04/02 12:30	単日	麻SS	麻線1L	麻線1L機器普通点検、DAC盤普通点検、AOS普通点検	年間計画	更新	
0805420	四国	2019/04/02 12:30	2019/04/02 16:30	単日	麻SS	麻線2L	麻線2L機器普通点検、DAC盤普通点検、AOS普通点検	年間計画	更新	
0804958	四国	2019/04/04 15:00	2019/04/04 17:00	単日	井川SS	阿南幹線1L	[井川SS 187kV甲乙BT-LS取替工事]187kV甲乙BT甲LS試充電に伴う設備専有	年間計画	更新	
0804959	四国	2019/04/05 08:30	2019/05/05 17:30	連続	送電線	松山東線	北松山線53他ルート変更(北松山線側電線・地線延・緊線:No.42~51、松山東線側地線張替:No.42~51)	年間計画	更新	
0804960	四国	2019/04/08 08:30	2019/04/09 17:30	連続	川内SS	大洲南幹線1L	大洲南幹線1L GCB電装品修繕・普通点検、L-LS細密点検、PD普通点検、AOS普通点検、甲・乙LS普通点検	年間計画	更新	
0804967	四国	2019/04/10 08:30	2019/04/11 17:30	連続	川内SS	大洲南幹線2L	大洲南幹線2L GCB電装品修繕・普通点検、L-LS細密点検、PD普通点検、AOS普通点検、甲・乙LS普通点検	年間計画	更新	
0804968	四国	2019/04/10 15:00	2019/04/10 17:00	単日	井川SS	阿南幹線2L	[井川SS 187kV甲乙BT-LS取替工事]187kV甲乙BT乙LS試充電に伴う設備専有	年間計画	更新	
0804971	四国	2019/04/15 08:30	2019/04/16 17:30	毎日	送電線	松山東線	架線金具点検(初期点検) No32-36 計5基	年間計画	更新	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0804974	四国	2019/04/17 15:00	2019/04/17 17:00	単日	井川SS	三島東線1L	[井川SS 187kV丙丁BT-LS取替工事]187kV丙丁BT丙LS試充電に伴う設備専有	年間計画	更新	
0804977	四国	2019/04/18 08:30	2019/04/18 17:30	単日	井川SS	三島東線1L	三島東線1L GCB普点、L-LS/E-LS細点・バックシ点検、丙LS・丁LS細点、L-PD普点・FT点検	年間計画	更新	
0804984	四国	2019/04/18 08:30	2019/05/17 17:30	連続	送電線	松山東線	北松山線13他ルート変更に伴う松山東線No30~42架線、架線検査、社内検査	年間計画	更新	
0804988	四国	2019/04/22 15:00	2019/04/22 17:00	単日	井川SS	三島東線2L	[井川SS 187kV丙丁BT-LS取替工事]187kV丙丁BT丁LS試充電に伴う設備専有	年間計画	更新	
0804990	四国	2019/04/23 08:30	2019/04/23 17:30	単日	国府SS	阿波国府線1L	阿波国府線1LGCB細点、甲乙L-LS普点	年間計画	更新	
0804992	四国	2019/04/24 08:30	2019/04/24 17:30	単日	国府SS	阿波国府線2L	阿波国府線2LGCB細点、甲乙L-LS普点	年間計画	更新	
0804993	四国	2019/04/25 08:30	2019/04/25 17:30	単日	井川SS	吉野川線2L	吉野川線2L GCB細点、L-LS/E-LS・甲LS・乙LS細点、電力ケーブル普点、L-PD普点・FT点検他	年間計画	更新	
0805077	四国	2019/04/25 08:30	2019/04/25 12:30	単日	讃岐SS	吉野川線2L	機器普通点検	年間計画	更新	
0805076	四国	2019/04/26 08:30	2019/04/26 12:30	単日	讃岐SS	吉野川線1L	機器普通点検	年間計画	更新	
0804995	四国	2019/05/06 08:00	2019/05/13 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線1L	・架線金具臨時点検 No.44~89 内15基	年間計画	更新	
0804997	四国	2019/05/08 08:30	2019/05/08 12:30	単日	阿波SS	阿波鳴門線1L	阿波鳴門線1LGIS(甲乙L-LS,CB)普点	年間計画	更新	
0804998	四国	2019/05/08 12:30	2019/05/08 16:30	単日	阿波SS	阿波鳴門線2L	阿波鳴門線2LGIS(甲乙L-LS,CB)普点	年間計画	更新	
0804996	四国	2019/05/09 09:00	2019/06/01 17:30	連続	新改PS	新改高知線2L	新改高知線2LCB・LS他取替工事	年間計画	更新	
0805002	四国	2019/05/14 08:00	2019/05/21 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線2L	・架線金具臨時点検 No.44~89 内15基	年間計画	更新	
0805003	四国	2019/05/14 08:30	2019/05/14 17:30	単日	川内SS	大洲北幹線1L	大洲北幹線1LGCB細点検、丙・丁・L-LS普通点検、AOS普通点	年間計画	更新	
0805004	四国	2019/05/15 08:30	2019/05/15 17:30	単日	川内SS	大洲北幹線2L	大洲北幹線2LGCB細点検、丙・丁・L-LS普通点検、AOS普通点	年間計画	更新	
0805006	四国	2019/05/21 09:00	2019/05/21 17:00	単日	井川SS	三島東線2L	三島東線2L GCB・L-LS/E-LS・丙LS・丁LS普通点検	年間計画	更新	
0805008	四国	2019/05/23 08:30	2019/05/24 17:30	毎日	松山SS	松山西線1L	GCB普通点検、甲LS細密点検・密閉箱点検、乙LS普通点検 LLS密閉箱点検	年間計画	更新	
0805009	四国	2019/05/23 08:30	2019/05/23 12:30	単日	北松山SS	松山西線1L	187kVGIS(松山西線1L)普通点検	年間計画	更新	
0805011	四国	2019/05/25 08:30	2019/05/26 17:30	毎日	松山SS	松山幹線1L	GCB細密点検、甲LS細密点検・密閉箱点検、乙LS普通点検 LLS密閉箱点検	年間計画	更新	
0805013	四国	2019/05/27 08:30	2019/05/28 17:30	毎日	松山SS	松山西線2L	GCB普通点検、甲LS細密点検・密閉箱点検、乙LS普通点検 LLS密閉箱点検	年間計画	更新	
0805014	四国	2019/05/27 08:30	2019/05/27 12:30	単日	北松山SS	松山西線2L	187kVGIS(松山西線2L)普通点検	年間計画	更新	
0805093	四国	2019/05/28 08:00	2019/05/31 17:30	毎日	送電線	阿波幹線1L	・架線金具点検 (阿波幹線No.94,95,120,122 4基)	年間計画	更新	
0804999	四国	2019/05/28 08:30	2019/06/03 17:30	毎日	送電線	阿波幹線1L	総点検(架線金具) NO49,59,67,69,75,76,86 計7基	年間計画	更新	
0805001	四国	2019/05/28 08:30	2019/05/28 17:30	単日	送電線	阿波幹線1L	吊架スペーサボルト補修 NO45 計1基	年間計画	更新	
0805015	四国	2019/05/28 08:30	2019/05/28 12:30	単日	大洲SS	広見線1L	187kV自動オイル N-FL機能追加に伴うケーブル切替	年間計画	更新	
0805059	四国	2019/05/28 08:30	2019/05/28 16:30	単日	讃岐SS	阿波幹線1L	機器普通点検	年間計画	更新	
0805101	四国	2019/05/28 08:30	2019/05/28 12:30	単日	阿波SS	阿波幹線1L	阿波幹線1LGIS(甲乙L-LS,CB)普点	年間計画	更新	
0805016	四国	2019/05/28 12:30	2019/05/28 16:30	単日	大洲SS	広見線2L	187kV自動オイル N-FL機能追加に伴うケーブル切替	年間計画	更新	
0805017	四国	2019/05/29 08:00	2019/05/29 17:00	単日	高知SS	新改高知線2L	新改高知線2L-GCB普点、甲・乙LS細点、L-LS/ES細点、LPD普点	年間計画	更新	
0805021	四国	2019/06/01 08:30	2019/06/02 17:30	毎日	松山SS	松山幹線2L	GCB細密点検、甲LS細密点検・密閉箱点検、乙LS普通点検 LLS密閉箱点検	年間計画	更新	
0805005	四国	2019/06/03 08:00	2019/06/03 17:00	単日	高知SS	高知幹線1L	高知幹線1L-GCB細点1、LS/ES細点、甲・乙LS普点	年間計画	更新	
0805007	四国	2019/06/04 08:00	2019/06/04 17:00	単日	高知SS	高知幹線2L	高知幹線2L-GCB細点1、LS/ES細点、甲・乙LS普点、ICr・DZ-A・B(ア 回・ト)	年間計画	更新	
0805095	四国	2019/06/04 08:00	2019/06/07 17:30	毎日	送電線	阿波幹線2L	・架線金具点検 (阿波幹線No.94,95,120,122 4基)	年間計画	更新	
0805000	四国	2019/06/04 08:30	2019/06/07 18:30	連続	讃岐SS	阿波幹線2L	GIS・LS電装品修繕	年間計画	更新	
0805010	四国	2019/06/04 08:30	2019/06/10 17:30	毎日	送電線	阿波幹線2L	総点検(架線金具) NO49,59,67,69,75,76,86 計7基	年間計画	更新	
0805012	四国	2019/06/04 08:30	2019/06/06 17:30	毎日	送電線	阿波幹線2L	吊架スペーサボルト補修他 NO53,55,58,63,68 計5基	年間計画	更新	
0805035	四国	2019/06/04 08:30	2019/06/07 17:30	毎日	送電線	高知幹線2L	高知幹線No.21,22,52~55 計6基 鉄塔腕金塗装	年間計画	変更	
0805036	四国	2019/06/04 08:30	2019/06/07 17:30	毎日	送電線	高知幹線2L	高知幹線No.20~21、23~27 計5区間 スペーサ、ダンパ 取替補修	年間計画	変更	
0805018	四国	2019/06/06 08:30	2019/06/06 17:30	単日	川内SS	大洲南幹線1L	大洲南幹線1L甲・乙LS細密点検	年間計画	更新	
0805020	四国	2019/06/07 08:30	2019/06/07 17:30	単日	川内SS	大洲南幹線2L	大洲南幹線2L甲・乙LS細密点検	年間計画	更新	
0805019	四国	2019/06/08 08:30	2019/06/23 17:30	毎日	送電線	新改幹線2L	新改幹線No.73~110 計38基 簡易型避雷装置設置	年間計画	変更	
0805022	四国	2019/07/02 08:30	2019/07/04 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線1L	懸垂クランプ補修 No62,65,67,69,70,71,74,82 計8基	年間計画	変更	
0805023	四国	2019/07/02 08:30	2019/07/04 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線1L	・直線スリプ点検 No4-5 計1区間 ・圧縮クランプ点検 No1はじめ計4基	年間計画	変更	
0805024	四国	2019/07/04 08:30	2019/07/06 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線2L	・圧縮クランプ点検 No1はじめ計4基	年間計画	変更	
0805025	四国	2019/07/04 08:30	2019/07/06 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線2L	懸垂クランプ補修 No62,65,67,69,70,71,74,82 計8基	年間計画	変更	
0805026	四国	2019/07/18 08:30	2019/07/22 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	・架線金具点検 SSはじめ計20基	年間計画	更新	
0805027	四国	2019/07/31 08:30	2019/08/02 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線No.2,15~28 計15基 ダンパ補修	年間計画	更新	
0805028	四国	2019/07/31 08:30	2019/08/01 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線No.59,60 計2基 鉄塔腕金塗装	年間計画	更新	
0805029	四国	2019/08/05 08:30	2019/08/07 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線No.1,2,15~28 計16基 ダンパ補修	年間計画	更新	
0805030	四国	2019/08/05 08:30	2019/08/06 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線No.59,60 計2基 鉄塔腕金塗装	年間計画	更新	
0805031	四国	2019/09/02 08:30	2019/09/06 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	・架線金具点検 SSはじめ計21基	年間計画	更新	
0805033	四国	2019/09/04 08:30	2019/09/30 17:30	毎日	北松山SS	松山西線1L	187kVGIS取替(新GIS据付)	年間計画	更新	
0805034	四国	2019/09/04 08:30	2019/09/30 17:30	毎日	北松山SS	松山西線2L	187kVGIS取替(新GIS据付)	年間計画	更新	
0805038	四国	2019/09/13 08:30	2019/09/19 17:30	毎日	本川PS	高知幹線1L	#1STR、#1MTR遮音壁解体に伴う保安停止	年間計画	更新	
0805429	四国	2019/09/15 08:00	2019/11/02 17:30	連続	送電線	香川線1L	[香川線ケーブル張替]地中部1Lケーブル張替工事、社内検査	年間計画	更新	
0805039	四国	2019/09/20 08:00	2019/12/27 18:00	連続	本川PS	高知幹線1L	GIS(甲、ブスケク)更新工事に伴う停止	年間計画	更新	
0805040	四国	2019/09/20 08:00	2019/12/27 18:00	連続	本川PS	本川線1L	GIS(甲、ブスケク)更新工事に伴う停止	年間計画	更新	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0805044	四国	2019/09/26 08:30	2019/09/26 17:30	単日	広見SS	広見線1L	広見SS広見線1Lの結合装置(3相)特別点検	年間計画	更新	
0805045	四国	2019/09/27 08:30	2019/09/27 17:30	単日	広見SS	広見線2L	広見SS広見線2Lの結合装置(3相)特別点検	年間計画	更新	
0805046	四国	2019/09/27 08:30	2019/09/27 12:30	単日	讃岐SS	香川線1L	機器普通点検	年間計画	更新	
0805430	四国	2019/09/30 08:00	2019/10/01 18:00	連続	高松SS	高松線3L	高松線3L CB細密、L・甲乙LS普通、LPD普通・FT点検	年間計画	更新	
0805049	四国	2019/09/30 08:30	2019/10/04 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	鉄塔塗装 No.44,45,46,47,48 計5基	年間計画	更新	
0805053	四国	2019/10/01 08:30	2019/11/05 17:30	連続	送電線	松山東線	北松山線13他ルート変更に伴う松山東線No.13～21架線、架線検査、社内検査	年間計画	更新	
0805054	四国	2019/10/01 08:30	2019/11/05 17:30	連続	送電線	松山東線	松山東線54他建替(松山東線電線移線:No.53～58、北松山線電線延・緊線:No.51～62、松山東線・北松山線地線延・緊線:No.51～62および検相・絶縁抵抗測定、絶縁耐力試験)	年間計画	更新	
0805432	四国	2019/10/02 08:00	2019/10/03 18:00	連続	高松SS	高松線4L	高松線4L CB細密、L・甲乙LS普通、LPD普通・FT点検	年間計画	更新	
0805433	四国	2019/10/03 14:30	2019/10/03 15:40	単日	讃岐SS	高松線1L	[讃岐SS CB取替]187kV甲BPD試充電に伴う設備専有	年間計画	更新	
0804956	四国	2019/10/04 08:00	2019/10/04 13:00	単日	讃岐SS	四国中央東幹線1L	[系統安定化装置取替(A系) 制御ケーブル切替、確認試験、受電後方向試験有り]	年間計画	更新	
0804957	四国	2019/10/04 13:00	2019/10/04 18:00	単日	讃岐SS	四国中央東幹線2L	[系統安定化装置取替(A系) 制御ケーブル切替、確認試験、受電後方向試験有り]	年間計画	更新	
0805058	四国	2019/10/07 08:30	2019/10/11 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	鉄塔塗装 No.44,45,46,47,48 計8基	年間計画	更新	
0805434	四国	2019/10/08 08:00	2019/10/08 12:00	単日	高松SS	高松線1L	[高松ss 187kVオシロ取替]制御ケーブル切替、確認試験、受電後方向試験有り	年間計画	更新	
0805435	四国	2019/10/08 13:00	2019/10/08 17:00	単日	高松SS	高松線2L	[高松ss 187kVオシロ取替]制御ケーブル切替、確認試験、受電後方向試験有り	年間計画	更新	
0805436	四国	2019/10/09 08:00	2019/10/09 12:00	単日	高松SS	高松線3L	[高松ss 187kVオシロ取替]制御ケーブル切替、確認試験、受電後方向試験有り	年間計画	更新	
0805437	四国	2019/10/09 13:00	2019/10/09 17:00	単日	高松SS	高松線4L	[高松ss 187kVオシロ取替]制御ケーブル切替、確認試験、受電後方向試験有り	年間計画	更新	
0804979	四国	2019/10/18 09:00	2019/10/18 12:30	単日	川内SS	四国中央中幹線1L	系統安定化装置およびオシロ取替に伴うケーブル切替	年間計画	更新	
0804980	四国	2019/10/18 09:00	2019/10/18 12:30	単日	東予SS	四国中央中幹線1L	東予SS ZFLケーブル引き離し	年間計画	更新	
0804981	四国	2019/10/18 12:30	2019/10/18 16:00	単日	川内SS	四国中央中幹線2L	系統安定化装置およびオシロ取替に伴うケーブル切替	年間計画	更新	
0804982	四国	2019/10/18 12:30	2019/10/18 16:00	単日	東予SS	四国中央中幹線2L	東予SS ZFLケーブル引き離し	年間計画	更新	
0805069	四国	2019/10/21 08:30	2019/10/23 17:30	毎日	送電線	高知幹線1L	高知幹線No.21,22,52～55 計6基 鉄塔腕金塗装	年間計画	更新	
0805070	四国	2019/10/21 08:30	2019/10/23 17:30	毎日	送電線	高知幹線1L	高知幹線No.20～21、23～27 計5区間 スペーサ、ダンパ取替補修	年間計画	更新	
0805438	四国	2019/10/21 08:30	2019/10/25 17:30	毎日	送電線	三島東線1L	・鉄塔塗装 No.11～15 計5基	年間計画	更新	
0805075	四国	2019/10/27 08:30	2019/11/04 17:30	連続	送電線	松山東線	北松山線53他ルート変更(松山東線電線接続:No.84～85、松山東線No.100鉄塔改造)	年間計画	更新	
0805441	四国	2019/10/28 08:30	2019/11/01 17:30	毎日	送電線	三島東線2L	・鉄塔塗装 No.11～15 計5基	年間計画	更新	
0805042	四国	2019/10/30 09:00	2019/11/02 17:00	連続	香川SS	香川線1L	[香川ss 香川線1L ICr(A系)(B系)取替]制御ケーブル切替、確認試験	年間計画	更新	
0805043	四国	2019/10/30 09:00	2019/11/02 17:00	連続	讃岐SS	香川線1L	[讃岐ss 香川線1L ICr(A系)(B系)取替]制御ケーブル切替、確認試験	年間計画	更新	
0805442	四国	2019/11/01 14:30	2019/11/01 15:40	単日	讃岐SS	高松線1L	[讃岐SS CB取替]187kV甲乙BT-CB、乙BPD試充電に伴う設備専有	年間計画	更新	
0805047	四国	2019/11/02 17:00	2019/11/02 21:00	単日	香川SS	香川線1L	[香川ss 香川線1L ICr(A系)(B系)取替]香川線1L 方向試験に伴う設備専有	年間計画	更新	
0805048	四国	2019/11/02 17:00	2019/11/02 21:00	単日	讃岐SS	香川線1L	[讃岐ss 香川線1L ICr(A系)(B系)取替]香川線1L 方向試験に伴う設備専有	年間計画	更新	
0805086	四国	2019/11/04 08:30	2019/11/04 12:00	単日	讃岐SS	香川線1L	[讃岐SS CB取替]187kV甲乙43PD盤切替関連	年間計画	更新	
0805087	四国	2019/11/04 13:00	2019/11/04 16:30	単日	讃岐SS	香川線2L	[讃岐SS CB取替]187kV甲乙43PD盤切替関連	年間計画	更新	
0805080	四国	2019/11/05 08:30	2019/11/05 12:00	単日	讃岐SS	讃岐鳴門線1L	[讃岐SS CB取替]187kV甲乙43PD盤切替関連	年間計画	更新	
0805081	四国	2019/11/05 13:00	2019/11/05 16:30	単日	讃岐SS	讃岐鳴門線2L	[讃岐SS CB取替]187kV甲乙43PD盤切替関連	年間計画	更新	
0805082	四国	2019/11/06 08:30	2019/11/21 17:30	連続	送電線	北松山線	北松山線53他ルート変更(松山東線電線接続:No.84～85、松山東線・北松山線電線交差解消:No.99～101および検相・絶縁抵抗測定、絶縁耐力試験)	年間計画	更新	
0805083	四国	2019/11/06 08:30	2019/11/16 17:30	連続	送電線	松山東線	北松山線53他ルート変更(松山東線電線接続:No.84～85および松山東線・北松山線電線交差解消:No.99～101および検相・絶縁耐力試験)	年間計画	更新	
0805084	四国	2019/11/06 08:30	2019/11/10 17:30	連続	送電線	松山東線	北松山線13他ルート変更に伴う北松山線No.13～14架線、架線検査時の保安停止	年間計画	更新	
0805085	四国	2019/11/06 08:30	2019/11/10 17:30	連続	送電線	北松山線	北松山線13他ルート変更に伴う北松山線No.13～14架線、架線検査	年間計画	更新	
0805443	四国	2019/11/07 08:30	2019/11/07 12:00	単日	讃岐SS	高松線1L	[讃岐SS CB取替]187kV甲乙43PD盤切替関連	年間計画	更新	
0805444	四国	2019/11/07 13:00	2019/11/07 16:30	単日	讃岐SS	高松線2L	[讃岐SS CB取替]187kV甲乙43PD盤切替関連	年間計画	更新	
0805060	四国	2019/11/15 08:30	2019/11/15 12:30	単日	国府SS	阿波国府線1L	187kVオシロ取替 ケーブル切替	年間計画	更新	
0805061	四国	2019/11/15 12:30	2019/11/15 17:30	単日	国府SS	阿波国府線2L	187kVオシロ取替 ケーブル切替	年間計画	更新	
0805092	四国	2019/11/17 08:30	2019/11/19 17:30	毎日	送電線	松山東線	北松山線53他ルート変更(松山東線No.100鉄塔上部解体、松山東線・北松山線GW移線:No.99～101)	年間計画	更新	
0805445	四国	2019/11/18 08:30	2019/11/18 13:00	単日	西条SS	松山東線	西条SS 系統安定化装置取替(松山東線(A系))	年間計画	更新	
0805078	四国	2019/11/19 08:30	2019/11/22 17:30	連続	川内SS	大洲南幹線1L	大洲南幹線1Lリレ取替に伴うケーブル切替および対向試験	年間計画	更新	
0805079	四国	2019/11/19 08:30	2019/11/22 17:30	連続	大洲SS	大洲南幹線1L	大洲南幹線1Lリレ取替に伴うケーブル切替および対向試験	年間計画	更新	
0805446	四国	2019/11/19 08:30	2019/11/19 13:00	単日	西条SS	松山東線	西条SS 系統安定化装置取替(松山東線(B系))	年間計画	更新	
0805447	四国	2019/11/21 08:30	2019/11/21 12:30	単日	讃岐SS	高松線3L	機器普通点検	年間計画	更新	
0805448	四国	2019/11/21 12:30	2019/11/21 16:30	単日	讃岐SS	高松線4L	機器普通点検	年間計画	更新	
0805449	四国	2019/11/21 13:00	2019/11/21 17:30	単日	西条SS	北松山線	西条SS 系統安定化装置取替(北松山線(A系))	年間計画	更新	
0804961	四国	2019/11/22 08:00	2019/11/30 18:00	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装(四国中央東幹線No.9,10,11,12 4基)	年間計画	更新	
0804963	四国	2019/11/22 08:30	2019/11/30 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・鉄塔塗装 No.85,86,105 計3基 ・架線金具点検 No.88,95,96,98,104,127,133,153 計8基	年間計画	更新	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0804964	四国	2019/11/22 08:30	2019/11/26 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	鉄塔腕金塗装 NO31~33.74 計4基	年間計画	更新	
0804965	四国	2019/11/22 08:30	2019/11/23 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	総点検(架線金具) NO57.58 計2基	年間計画	更新	
0804970	四国	2019/11/22 08:30	2019/11/25 17:30	連続	東予SS	四国中央東幹線1L	東予SS 四国中央東幹線1L ICrRy取替	年間計画	更新	
0805450	四国	2019/11/22 08:30	2019/11/22 13:00	単日	西条SS	北松山線	西条SS 系統安定化装置取替(北松山線(B系))	年間計画	更新	
0804972	四国	2019/11/22 09:00	2019/11/25 17:00	連続	讃岐SS	四国中央東幹線1L	[讃岐ss 四国中央東幹線1L ICr(A系)(B系)取替]制御ケーブル切替、確認試験	年間計画	更新	
0804954	四国	2019/11/23 08:30	2019/11/23 13:00	単日	西条SS	川内幹線1L	西条SS 系統安定化装置取替(川内幹線1L)	年間計画	更新	
0804955	四国	2019/11/23 13:00	2019/11/23 17:30	単日	西条SS	川内幹線2L	西条SS 系統安定化装置取替(川内幹線2L)	年間計画	更新	
0804962	四国	2019/11/25 08:00	2019/11/25 13:00	単日	讃岐SS	四国中央東幹線1L	[系統安定化装置取替(B系) 制御ケーブル切替、確認試験、受電後方向試験有り]	年間計画	更新	
0805088	四国	2019/11/25 08:30	2019/11/28 17:30	連続	川内SS	大洲南幹線2L	大洲南幹線2Lリレー取替に伴うケーブル切替および対向試験	年間計画	更新	
0805089	四国	2019/11/25 08:30	2019/11/28 17:30	連続	大洲SS	大洲南幹線2L	大洲南幹線2Lリレー取替に伴うケーブル切替および対向試験	年間計画	更新	
0805094	四国	2019/11/25 08:30	2019/11/26 17:30	毎日	川内SS	松山幹線1L	松山幹線1LGCBフランチ修繕	年間計画	更新	
0804978	四国	2019/11/25 17:00	2019/11/25 21:00	単日	讃岐SS	四国中央東幹線1L	[讃岐ss 四国中央東幹線1L ICr(A系)(B系)取替]四国中央東幹線1L方向試験に伴う設備専有	年間計画	更新	
0805096	四国	2019/11/27 08:30	2019/11/28 17:30	毎日	川内SS	松山幹線2L	松山幹線2LGCBフランチ修繕	年間計画	更新	
0805451	四国	2019/11/28 08:00	2019/11/29 16:30	連続	高松SS	高松線1L	[高松SS 監視制御盤取替] 制御ケーブル切替 高松線1L	年間計画	更新	
0805097	四国	2019/11/28 08:30	2019/11/28 12:30	単日	讃岐SS	讃岐鳴門線1L	機器普通点検	年間計画	更新	
0805090	四国	2019/11/28 09:30	2019/11/28 12:30	単日	鳴門SS	讃岐鳴門線1L	讃岐鳴門線1L、GCB普点、甲乙LE-LS普点	年間計画	更新	
0805098	四国	2019/11/28 12:30	2019/11/28 16:30	単日	讃岐SS	讃岐鳴門線2L	機器普通点検	年間計画	更新	
0805091	四国	2019/11/28 13:00	2019/11/28 16:00	単日	鳴門SS	讃岐鳴門線2L	讃岐鳴門線2L、GCB普点、甲乙LE-LS普点	年間計画	更新	
0804983	四国	2019/12/01 08:00	2019/12/08 18:00	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装(四国中央東幹線No.9,10,11,12 4基)	年間計画	更新	
0804975	四国	2019/12/01 08:30	2019/12/05 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	鉄塔腕金塗装 NO31~33.74 計4基	年間計画	更新	
0804976	四国	2019/12/01 08:30	2019/12/02 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	総点検(架線金具) NO57.58 計2基	年間計画	更新	
0804986	四国	2019/12/01 08:30	2019/12/04 17:30	連続	東予SS	四国中央東幹線2L	東予SS 四国中央東幹線2L ICrRy取替	年間計画	更新	
0804987	四国	2019/12/01 09:00	2019/12/04 17:00	連続	讃岐SS	四国中央東幹線2L	[讃岐ss 四国中央東幹線2L ICr(A系)(B系)取替]制御ケーブル切替、確認試験	年間計画	更新	
0805454	四国	2019/12/02 08:00	2019/12/03 16:30	連続	高松SS	高松線2L	[高松SS 監視制御盤取替] 制御ケーブル切替 高松線2L	年間計画	更新	
0804875	四国	2019/12/02 08:40	2019/12/02 17:20	単日	西条SS	松山東線	187BT丙丁CB(普)、187丙丁LS(普、細)	年間計画	更新	
0804966	四国	2019/12/04 13:00	2019/12/04 18:00	単日	讃岐SS	四国中央東幹線2L	[系統安定化装置取替(B系) 制御ケーブル切替、確認試験、受電後方向試験有り]	年間計画	更新	
0804994	四国	2019/12/04 17:00	2019/12/04 21:00	単日	讃岐SS	四国中央東幹線2L	[讃岐ss 四国中央東幹線2L ICr(A系)(B系)取替]四国中央東幹線2L方向試験に伴う設備専有	年間計画	更新	
0805455	四国	2019/12/05 08:00	2019/12/06 16:30	連続	高松SS	高松線3L	[高松SS 監視制御盤取替] 制御ケーブル切替 高松線3L	年間計画	更新	
0805456	四国	2019/12/09 08:00	2019/12/10 16:30	連続	高松SS	高松線4L	[高松SS 監視制御盤取替] 制御ケーブル切替 高松線4L	年間計画	更新	
0804985	四国	2019/12/13 08:30	2019/12/17 17:30	連続	川内SS	四国中央中幹線1L	四国中央中幹線1L GIS細密点検、電磁フック分解点検、LA漏れ電流測定	年間計画	更新	
0805457	四国	2019/12/13 08:30	2019/12/17 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	鉄塔塗装(腕金支柱材底面) No8,12,13 計3基	年間計画	更新	
0805458	四国	2019/12/13 08:30	2019/12/15 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	総点検 No8,12,21 計3基	年間計画	更新	
0804969	四国	2019/12/18 08:30	2019/12/22 17:30	連続	川内SS	四国中央中幹線2L	四国中央中幹線2L GIS細密点検、LA漏れ電流測定	年間計画	更新	
0805459	四国	2019/12/18 08:30	2019/12/22 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	鉄塔塗装(腕金支柱材底面) No8,12,13 計3基	年間計画	更新	
0805460	四国	2019/12/18 08:30	2019/12/20 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	総点検 No8,12,21 計3基	年間計画	更新	
0805099	四国	2020/03/02 08:30	2020/03/20 17:30	連続	北松山SS	松山西線2L	187kV GIS取替(松山西線2L切替、GIS撤去、据付)	年間計画	更新	
0805100	四国	2020/03/04 08:30	2020/03/05 17:30	毎日	北松山SS	松山西線1L	187kV GIS取替(松山西線2L GIS撤去、据付作業に伴う保安停)	年間計画	更新	
0805102	四国	2020/03/23 08:30	2020/04/10 17:30	連続	北松山SS	松山西線1L	187kV GIS取替(松山西線1L切替、GIS撤去、据付)	年間計画	更新	
0805072	四国	2020/03/24 08:30	2020/03/24 17:30	単日	新改PS	新改幹線1L	新改幹線1L CB・LS 普通点検、L-PD FT点検	年間計画	変更	
0805071	四国	2020/03/24 09:00	2020/03/24 17:00	単日	井川SS	新改幹線1L	新改幹線1L GCB・L-LS/E-LS・丙LS・丁LS普点	年間計画	更新	
0805066	四国	2020/03/25 08:30	2020/03/25 17:30	単日	井川SS	新改幹線2L	新改幹線2L GCB細点、L-LS/E-LS・丙LS・丁LS普点	年間計画	更新	
0805067	四国	2020/03/25 08:30	2020/03/25 17:30	単日	井川SS	新改幹線2L	LT・CC定期点検	年間計画	更新	
0805073	四国	2020/03/25 08:30	2020/03/25 17:30	単日	新改PS	新改幹線2L	新改幹線2L LS・CB細密点検、L-PD普通点検・FT点検	年間計画	変更	
0805103	四国	2020/03/25 08:30	2020/03/26 17:30	毎日	北松山SS	北松山線	187kV GIS取替(松山西線1L GIS撤去、据付作業に伴う保安停)	年間計画	更新	
0805461	四国	2020/03/28 08:00	2020/05/17 17:30	連続	送電線	香川線2L	[香川線ケーブル張替] 地中部2Lケーブル張替工事、社内検査	年間計画	更新	
0805055	四国	2020/03/28 08:30	2020/03/28 12:30	単日	讃岐SS	香川線2L	機器普通点検	年間計画	更新	
0805104	四国	2020/03/30 08:30	2020/03/31 17:30	毎日	北松山SS	北松山線	187kV GIS取替(松山西線1L GIS撤去、据付作業に伴う保安停)	年間計画	更新	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0905348	九州	2018/04/02 06:00	2018/04/02 09:00	単日	都城ss	220kV 都城線1L/都城ss 220kV1号母線/都城ss 220kV2号 主要変圧器	新設 GCB×1台(3000A 31.5KA) 撤去 GCB×1台(3000A 31.5KA)	年間計画	変更	
0909003	九州	2018/04/02 06:00	2018/04/02 18:00	単日	220kV 都城線1L	220kV 都城線1L	新設 GCB×1台(3000A 31.5KA) 撤去 GCB×1台(3000A 31.5KA)	年間計画	変更	
0907550	九州	2018/04/02 07:30	2018/04/26 17:30	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	鉄塔建替:1基(□7) 電線:TA/AC 810(4)×2.1.2km 地線:OP160(1L)、AC150(2L)	年間計画	変更	
0909003	九州	2018/04/03 08:00	2018/04/04 18:00	毎日	220kV 都城線1L	220kV 都城線1L	新設 GCB×1台(3000A 31.5KA) 撤去 GCB×1台(3000A 31.5KA)	年間計画	変更	
0905348	九州	2018/04/04 15:00	2018/04/04 18:00	単日	都城ss	220kV 都城線1L/都城ss 220kV1号母線/都城ss 220kV2号 主要変圧器	新設 GCB×1台(3000A 31.5KA) 撤去 GCB×1台(3000A 31.5KA)	年間計画	変更	
0905347	九州	2018/04/10 06:00	2018/04/10 09:00	単日	都城ss	220kV 都城線1L/都城ss 220kV1号母線/都城ss 220kV2号 主要変圧器	新設 GCB×1台(3000A 31.5KA) 撤去 GCB×1台(3000A 31.5KA)	年間計画	変更	
0909004	九州	2018/04/10 06:00	2018/04/10 20:00	単日	220kV 都城線1L	220kV 都城線1L	新設 GCB×1台(3000A 31.5KA) 撤去 GCB×1台(3000A 31.5KA)	年間計画	新規	
0909007	九州	2018/04/10 15:00	2018/04/10 20:00	単日	都城ss	220kV 都城線1L/都城ss 220kV1号母線/都城ss 220kV2号 主要変圧器	新設 GCB×1台(3000A 31.5KA) 撤去 GCB×1台(3000A 31.5KA)	年間計画	変更	
0908963	九州	2018/04/11 08:30	2018/04/11 17:30	単日	北九州ss	北九州ss 20-230	北九州ss 20-230 GCB 外部点検	年間計画	変更	
0908758	九州	2018/04/11 09:00	2018/04/11 17:00	単日	西谷ss	220kV 西谷1号線/西谷ss 20-30	西谷ss 220kV西谷1号線気中ケーブルヘッド碍管UT測定点検	年間計画	変更	
0907570	九州	2018/04/11 09:30	2018/04/12 17:30	連続	中央ss	500kV 熊本幹線2L/中央ss 50-60[加圧停止]/中央ss A560-V0閉、A5110-V0閉、A560R(S、T)-V閉、A560V3(6、9)開	3号空気圧縮装置の取替及び500kVGIS圧縮空気操作装置の取替を行う。 対象機器:3号空気圧縮装置(500kVGIS向け空気配管(母管)含む、500kVGIS圧縮空気操作装置(50-30・130ユニット、50-40ユニット、50-50・140・50T-20ユニット、50-60ユニット)	年間計画	変更	
0908964	九州	2018/04/12 08:30	2018/04/12 17:30	単日	北九州ss	北九州ss 20-240	北九州ss 20-240 GCB 外部点検	年間計画	変更	
0908760	九州	2018/04/12 09:00	2018/04/12 17:00	単日	西谷ss	220kV 西谷2号線/西谷ss 20-40	西谷ss 220kV西谷2号線気中ケーブルヘッド碍管UT測定点検	年間計画	変更	
0908761	九州	2018/04/13 09:00	2018/04/13 17:00	単日	西谷ss	220kV 西谷3号線/西谷ss 20-70	西谷ss 220kV西谷3号線気中ケーブルヘッド碍管UT測定点検	年間計画	変更	
0907225	九州	2018/04/16 09:00	2018/04/16 17:00	単日	熊本ss	熊本ss 20-50[加圧停止]/熊本ss 220kV2号母線	220kV配開装置の耐震化を行う。	年間計画	変更	
0908572	九州	2018/04/16 09:00	2018/04/16 17:00	単日	西大分ss	220kV 大分北線1L/西大分ss 20-50[加圧停止]/西大分ss 220kV 大分北線1L PCM(A)/西大分ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西大分ss 220kV大分1L(A) 動作試験:結合試験	年間計画	変更	
0908990	九州	2018/04/16 09:00	2018/04/16 17:00	単日	西大分ss	220kV 大分北線1L/西大分ss 220kV 大分北線1L PCM(A)/西大分ss 220kV 大分北線2L 43CA[ロック]/西大分ss 220kV[1-2] 43LB	西大分ss 220kV大分1L(A) 動作試験	年間計画	変更	
0907223	九州	2018/04/17 09:00	2018/04/17 17:00	単日	熊本ss	熊本ss 20-50[加圧停止]/熊本ss 220kV2号母線	220kV配開装置の耐震化を行う。	年間計画	変更	
0907535	九州	2018/04/17 08:30	2018/04/23 17:30	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	区間:EB0~EB5 亘長:2.2km OPGW290 事故・障害 OPGW張替	年間計画	変更	
0908482	九州	2018/04/17 09:00	2018/04/18 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分幹線鉄塔防錆修繕工事(1L)	年間計画	変更	
0908483	九州	2018/04/17 09:00	2018/04/17 17:00	単日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分幹線がいし金具補修「直営」(1L)	年間計画	変更	
0908573	九州	2018/04/17 09:00	2018/04/17 17:00	単日	西大分ss	220kV 大分北線1L/西大分ss 20-50[加圧停止]/西大分ss 220kV 大分北線1L PCM(B)/西大分ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西大分ss 220kV大分1L(B) 動作試験:結合試験	年間計画	変更	
0908991	九州	2018/04/17 09:00	2018/04/17 17:00	単日	西大分ss	220kV 大分北線1L/西大分ss 220kV 大分北線1L PCM(B)/西大分ss 220kV 大分北線2L 43CB[ロック]/西大分ss 220kV[1-2] 43LB	西大分ss 220kV大分1L(B) 動作試験	年間計画	変更	
0907224	九州	2018/04/18 09:00	2018/04/18 17:00	単日	熊本ss	熊本ss 20-50[加圧停止]/熊本ss 220kV1号母線	220kV配開装置の耐震化を行う。	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0907611	九州	2018/04/18 08:30	2018/04/19 17:30	連続	熊本ss	500kV 熊本幹線2L/熊本ss 50-60[加圧停止]/熊本ss 500kV 熊本幹線2L PCM+DZ(A)/熊本ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]/熊本ss 制御端末装置A系 50-60 茶TT 外し/熊本ss 制御端末装置B系 50-60 茶TT 外し	業務指示 系統保護28-2に伴う不具合修繕(CB投入指令による休止端制御解除回路等の追加)	年間計画	変更	
0907612	九州	2018/04/18 08:30	2018/04/19 17:30	連続	熊本ss	500kV 熊本幹線2L/熊本ss 50-60[加圧停止]/熊本ss 500kV 熊本幹線2L PCM+DZ(B)/熊本ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]/熊本ss 制御端末装置A系 50-60 茶TT 外し/熊本ss 制御端末装置B系 50-60 茶TT 外し	業務指示 系統保護28-2に伴う不具合修繕(CB投入指令による休止端制御解除回路等の追加)	年間計画	変更	
0908484	九州	2018/04/18 09:00	2018/04/18 17:00	単日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分幹線かいし取替「直営」(1L)	年間計画	変更	
0908556	九州	2018/04/18 09:00	2018/04/18 17:00	単日	速見ss	220kV 大分北線1L/速見ss 220kV 速見分岐線	速見ss 20-53 LAr 避雷器外部点検	年間計画	変更	
0908574	九州	2018/04/18 09:00	2018/04/18 17:00	単日	西大分ss	220kV 大分北線1L/西大分ss 20-50[加圧停止]/西大分ss 220kV 大分北線1L DZ盤	西大分ss 220kV大分1L(後備)動作試験:結合試験	年間計画	変更	
0908988	九州	2018/04/18 09:00	2018/04/18 17:00	単日	速見ss	220kV 大分北線1L/速見ss 220kV 速見分岐線1L/速見ss 20-50[加圧停止]	○ブッシング上部碍管セメンティング部のコーキング除去 ○同型ブッシングの絞込み調査 (1978年以前のブッシングについてニートセメント、骨材入りセメントが混在している)	年間計画	変更	
0908992	九州	2018/04/18 09:00	2018/04/18 17:00	単日	西大分ss	220kV 大分北線1L/西大分ss 220kV 大分北線1L DZ盤	西大分ss 220kV大分1L(後備)動作試験	年間計画	変更	
0907571	九州	2018/04/18 09:10	2018/04/19 17:50	毎日	中央ss	500kV 熊本幹線2L/中央ss 50-60[加圧停止]/中央ss 500kV1号母線	【業務依頼・連絡 変電 21-34】に基づき、ブッシングのUT測定(再測定)を行う。	年間計画	変更	
0907573	九州	2018/04/18 09:30	2018/04/19 17:30	連続	中央ss	500kV 熊本幹線2L/中央ss 50-60[加圧停止]/中央ss 500kV 熊本幹線2L PCM+DZ(A)/中央ss 500kV 熊本幹線2L PCM+DZ(B)	【業務指示 28-2-3】により、制御装置からのCB投入指令による休止端制御解除回路の修繕を実施する。	年間計画	変更	
0907574	九州	2018/04/18 09:30	2018/04/19 17:30	連続	中央ss	500kV 熊本幹線2L/中央ss 50-60[加圧停止]/中央ss 500kV 熊本幹線2L PCM+DZ(A)/中央ss 500kV 熊本幹線2L PCM+DZ(B)	【業務指示 28-2-3】により、制御装置からのCB投入指令による休止端制御解除回路の修繕を実施する。	年間計画	変更	
0907226	九州	2018/04/19 09:00	2018/04/20 17:00	毎日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本南熊本線1L/熊本ss 20-50[加圧停止]	220kV配開装置の耐震化を行う。	年間計画	変更	
0908491	九州	2018/04/19 09:00	2018/04/20 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分幹線鉄塔防錆修繕工事(2L)	年間計画	変更	
0908492	九州	2018/04/19 09:00	2018/04/19 17:00	単日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分幹線がいし金具他補修「直営」(2L)	年間計画	変更	
0908558	九州	2018/04/19 09:00	2018/04/19 17:00	単日	速見ss	220kV 大分北線2L/速見ss 220kV 速見分岐線	速見ss 20-63 LAr 避雷器外部点検	年間計画	変更	
0908578	九州	2018/04/19 09:00	2018/04/19 17:00	単日	西大分ss	220kV 大分北線2L/西大分ss 20-60[加圧停止]/西大分ss 220kV 大分北線2L PCM(A)/西大分ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西大分ss 220kV大分2L(A)動作試験:結合試験	年間計画	変更	
0908996	九州	2018/04/19 09:00	2018/04/19 17:00	単日	西大分ss	220kV 大分北線2L/西大分ss 220kV 大分北線2L PCM(A)/西大分ss 220kV 大分北線1L 43CA[ロック]/西大分ss 220kV[1-2] 43LB	西大分ss 220kV大分2L(A)動作試験(デジタル)を行う	年間計画	変更	
0909077	九州	2018/04/19 09:00	2018/04/19 17:00	単日	霧島ss	霧島ss 220kV 高野線1L [受電停止]/霧島ss 20-30 [加圧停止]/霧島ss 220kV1号母線(分岐1L側)/霧島ss 20T-10(220KV#A、#B母線連絡用) [加圧停止]/霧島ss 220kV1号 主要変圧器/霧島ss 6-110(66KV#1母線受電用) [加圧停止]/霧島ss 20-110(220KV#1主変受電用) [加圧停止]	【撤去】 ・220kV・66kV自動オシロ送信盤…1面 ・66kV自動オシロ盤(1)、(2)…2面 ・自動オシロ受信盤…1面 ・66kV自動復旧装置…1面 【新設】 ・66kV自動オシロ装置(1)、(2)…2面 ・220kV自動オシロ装置…1面 ・66kV自動復旧装置…1面	年間計画	変更	
0909078	九州	2018/04/19 09:00	2018/04/19 17:00	単日	霧島ss	霧島ss 220kV 高野線1L [受電停止]/霧島ss 220kV 霧島分岐線1L PCM+DZ(A)/霧島ss 220kV 霧島分岐線1L PCM+DZ(B)/霧島ss 20-30[加圧停止]/霧島ss 220kV[1-2] BP盤/霧島ss 220kV、6kV変換器盤 [ロック]	【撤去】 ・220kV・66kV自動オシロ送信盤…1面 ・66kV自動オシロ盤(1)、(2)…2面 ・自動オシロ受信盤…1面 ・66kV自動復旧装置…1面 【新設】 ・66kV自動オシロ装置(1)、(2)…2面 ・220kV自動オシロ装置…1面 ・66kV自動復旧装置…1面	年間計画	変更	
0907359	九州	2018/04/20 09:00	2018/04/20 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L	220kV 熊本南熊本線1L	送電線引込口接続変更 220kV熊本南熊本線1、2号線	年間計画	変更	
0908579	九州	2018/04/20 09:00	2018/04/20 17:00	単日	西大分ss	220kV 大分北線2L/西大分ss 20-60[加圧停止]/西大分ss 220kV 大分北線2L PCM(B)/西大分ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西大分ss 220kV大分2L(B)動作試験:結合試験	年間計画	変更	
0908785	九州	2018/04/20 09:00	2018/04/20 17:00	単日	上津役ss	上津役ss 220kV 上津役線2L/上津役ss 20-8	上津役ss 20-80 GCB 外部点検	年間計画	変更	
0908997	九州	2018/04/20 09:00	2018/04/20 17:00	単日	西大分ss	220kV 大分北線2L/西大分ss 220kV 大分北線2L PCM(B)/西大分ss 220kV 大分北線1L 43CB[ロック]/西大分ss 220kV[1-2] 43LB	西大分ss 220kV大分2L(B)動作試験(デジタル)を行う	年間計画	変更	
0909005	九州	2018/04/20 09:00	2018/04/20 17:00	単日	都城ss	220kV 都城線1L/都城ss 220kV[1-2] BP+LB盤	新設 GCB×1台(3000A 31.5KA) 撤去 GCB×1台(3000A 31.5KA)	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0909079	九州	2018/04/20 09:00	2018/04/20 17:00	単日	霧島ss	霧島ss 220kV 高野線2L [受電停止]/霧島ss 20-40 [加圧停止]/霧島ss 220kV2号母線(分岐2L側)/霧島ss 20-120(220kV#2主変受電用) [加圧停止]/霧島ss 20T-10(220kV#A、#B母線連絡用) [加圧停止]/霧島ss 220kV2号 主要変圧器/霧島ss 6-120(66kV#2母線受電用) [加圧停止]	【撤去】 ・220kV・66kV自動オシロ送信盤…1面 ・66kV自動オシロ盤(1)、(2)…2面 ・自動オシロ受信盤…1面 ・66kV自動復旧装置…1面 【新設】 ・66kV自動オシロ装置(1)、(2)…2面 ・220kV自動オシロ装置…1面 ・66kV自動復旧装置…1面	年間計画	変更	
0909080	九州	2018/04/20 09:00	2018/04/20 17:00	単日	霧島ss	霧島ss 220kV 高野線2L [受電停止]/霧島ss 220kV 霧島分岐線2L PCM+DZ(A)/霧島ss 220kV 霧島分岐線2L PCM+DZ(B)/霧島ss 20-40[加圧停止]/霧島ss 220kV[1-2] BP盤/霧島ss 霧島ss 220kV、6kV変換器盤	【撤去】 ・220kV・66kV自動オシロ送信盤…1面 ・66kV自動オシロ盤(1)、(2)…2面 ・自動オシロ受信盤…1面 ・66kV自動復旧装置…1面 【新設】 ・66kV自動オシロ装置(1)、(2)…2面 ・220kV自動オシロ装置…1面 ・66kV自動復旧装置…1面	年間計画	変更	
0907572	九州	2018/04/20 09:10	2018/04/20 17:50	単日	中央ss	500kV 熊本幹線2L/中央ss 50-60[加圧停止]/中央ss 500kV2号母線	【業務依頼・連絡 変電 21-34】に基づき、プッシングのUT測定(再測定)を行う。	年間計画	変更	
0907227	九州	2018/04/20 16:00	2018/04/20 17:00	単日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本南熊本線1L/熊本ss 220kV 熊本南熊本線1L 43KH[仮保護]	220kV配開装置の耐震化を行う。	年間計画	変更	
0904322	九州	2018/04/23 07:30	2018/04/23 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 220kV1号 主要変圧器	唐津ss 20-111 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更	
0904325	九州	2018/04/23 07:30	2018/04/23 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 220kV1号 主要変圧器	唐津ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-111 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	
0904326	九州	2018/04/23 07:30	2018/04/23 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 220kV1号 主要変圧器	唐津ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-111 碍洗装置配管点検(110kV以上)を行う。	年間計画	変更	
0907500	九州	2018/04/23 08:30	2018/04/24 17:30	毎日	高野sww	高野sww 220kV[1-2] 43BP[ロック]/高野sww 220kV[1-2] 43LB[ロック]/高野sww 220kV[1-2] 43LB[ロック]/高野sww 220kV[1-2] 43LB[ロック]/220kV 都城線1L/高野sww 20-50[加圧停止]/高野sww 220kV 都城線1L DZ盤/高野sww 220kV 都城	中央ss220kVプッシングガス漏れ不具合を踏まえ、20-50ユニットプッシング上部碍管セメンチング部(露出部)にコーキング処理がされている場合は、コーキングを除去する。併せて、碍子清掃を行う。	年間計画	変更	
0903699	九州	2018/04/23 09:00	2018/04/23 17:00	単日	都城ss	220kV 都城線1L/都城ss 220kV[1-2] BP+LB盤/都城ss 直接運転	新設 GCB×1台(3000A 31.5KA) 撤去 GCB×1台(3000A 31.5KA)	年間計画	変更	
0907499	九州	2018/04/23 09:00	2018/04/23 17:00	単日	高野sww	高野sww 220kV1号母線/高野sww 20T-10 [加圧停止]/高野sww 220kV[1-2] 43BP [ロック]/高野sww 220kV[1-2] 43LB[ロック]/高野sww 220kV[1-2] 43LB[ロック]/220kV 都城線1L/高野sww 20-50[加圧停止]	中央ss220kVプッシングガス漏れ不具合を踏まえ、20-50ユニットプッシング上部碍管セメンチング部(露出部)にコーキング処理がされている場合は、コーキングを除去する。併せて、碍子清掃を行う。	年間計画	変更	
0908580	九州	2018/04/23 09:00	2018/04/23 17:00	単日	西大分ss	220kV 大分北線2L/西大分ss 20-60[加圧停止]/西大分ss 220kV 大分北線2L DZ盤	西大分ss 220kV大分2L(後備) 動作試験:結合試験	年間計画	変更	
0908998	九州	2018/04/23 09:00	2018/04/23 17:00	単日	西大分ss	220kV 大分北線2L/西大分ss 220kV 大分北線2L DZ盤	西大分ss 220kV大分2L(後備) 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	変更	
0909138	九州	2018/04/23 08:00	2018/04/23 18:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 20-60 [加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 20-110(1号主要変圧器) [加圧停止]	唐津ss 220kV1号 コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0909139	九州	2018/04/23 08:00	2018/04/23 18:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 6-110(#1主変2次) [加圧停止]/唐津ss 20-110(1号主要変圧器) [加圧停止]	唐津ss 20-111 ヒンジ部分解点検に伴う、分岐母線取外付修繕を行う。	年間計画	変更	
0909140	九州	2018/04/23 08:10	2018/04/23 17:50	単日	唐津ss	唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 20-60 [加圧停止]/唐津ss 20-110(1号主要変圧器) [加圧停止]	唐津ss 220kV1号 碍子洗浄装置 220kV1号母線 PD 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907691	九州	2018/04/23 09:30	2018/04/23 17:00	単日	都城ss	220kV 都城線1L/都城ss 20-50[加圧停止]	都城ss 20-53LPD微量PCB検査に伴う採油を行う。	年間計画	変更	
0905347	九州	2018/04/24 06:00	2018/04/24 09:00	単日	都城ss	220kV 都城線1L/都城ss 220kV1号母線/都城ss 220kV2号 主要変圧器	新設 GCB×1台(3000A 31.5KA) 撤去 GCB×1台(3000A 31.5KA)	年間計画	変更	
0909004	九州	2018/04/24 06:00	2018/04/24 20:00	単日	220kV 都城線1L	220kV 都城線1L	新設 GCB×1台(3000A 31.5KA) 撤去 GCB×1台(3000A 31.5KA)	年間計画	新規	
0907501	九州	2018/04/24 09:00	2018/04/24 17:00	単日	高野sww	高野sww 220kV2号母線/高野sww 20T-10 [加圧停止]/高野sww 220kV[1-2] 43BP [ロック]/高野sww 220kV[1-2] 43LB[ロック]/220kV 都城線1L/高野sww 20-50[加圧停止]	中央ss220kVプッシングガス漏れ不具合を踏まえ、20-50ユニットプッシング上部碍管セメンチング部(露出部)にコーキング処理がされている場合は、コーキングを除去する。併せて、碍子清掃を行う。	年間計画	変更	
0907551	九州	2018/04/24 08:30	2018/04/25 17:30	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	熊本幹線1L E24~25間、E16~117間、E35~136間 計3径間 " 2L及び中線 E29~30間 計1径間(2条) 上記区間のパッチロッド補修を実施。	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0909007	九州	2018/04/24 15:00	2018/04/24 20:00	単日	都城ss	220kV 都城線1L/都城ss 220kV1号母線/都城ss 220kV2号 主要変圧器	新設 GCB×1台(3000A 31.5KA) 撤去 GCB×1台(3000A 31.5KA)	年間計画	変更	
0908057	九州	2018/04/24 21:00	2018/04/25 06:00	連続	220kV 東福岡住吉線1L[予防停]	220kV 東福岡住吉線1L[予防停止]	OFケーブル絶縁油採油業務	年間計画	変更	
0903699	九州	2018/04/25 09:00	2018/04/25 17:00	単日	都城ss	220kV 都城線1L/都城ss 220kV[1-2] BP+LB盤/都城ss 直接運転	新設 GCB×1台(3000A 31.5KA) 撤去 GCB×1台(3000A 31.5KA)	年間計画	変更	
0908058	九州	2018/04/25 21:00	2018/04/26 06:00	連続	220kV 東福岡住吉線1L[予防停]	220kV 東福岡住吉線1L[予防停止]	OFケーブル絶縁油採油業務	年間計画	変更	
0909006	九州	2018/04/26 09:00	2018/04/26 17:00	単日	都城ss	220kV 都城線1L/都城ss 直接運転	新設 GCB×1台(3000A 31.5KA) 撤去 GCB×1台(3000A 31.5KA)	年間計画	変更	
0901534	九州	2018/04/26 15:00	2018/04/26 17:00	単日	都城ss	高野sws 220kV 都城線1L 43KH[仮保護]/220kV 都城線1L/高野sws 20-50/都城ss 220kV1号母線/都城ss 220kV2号 主要変	新設 GCB×1台	年間計画	変更	
0907669	九州	2018/05/07 09:00	2018/06/21 12:00	連続	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	東九州幹線□24~□27間電線張替工事(2L)下相	年間計画	変更	
0909047	九州	2018/05/08 09:00	2018/05/10 17:00	毎日	220kV 高野線1L	220kV 高野線1L	・220kV高野線鉄塔ボルト修繕工事 (1工区)65, 66, 67, 85, 86 計 5基 (2工区)68, 71, 72, 105, 107 計 5基 (3工区)78, 79, 80, 108, 109 計 5基 合計15基	年間計画	変更	
0909048	九州	2018/05/09 09:00	2018/05/10 17:00	毎日	220kV 高野線1L	220kV 高野線1L	220kV高野線鉄塔防錆塗装修繕工事(平成30年度) ・高野線E6, 99, 112 計3基	年間計画	変更	
0904219	九州	2018/05/10 09:00	2018/05/10 13:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss 20-90[加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130(#3MTr 3次) [加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤	住吉ss 220kV3号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	変更	
0907542	九州	2018/05/11 07:30	2018/06/19 17:30	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	鉄塔建替:1基(E47) 電線:TA/AC 810(4)×2, 1.2km 地線:OP160(1L), AC150(2L)	年間計画	変更	
0909049	九州	2018/05/11 09:00	2018/05/13 17:00	毎日	220kV 高野線2L	220kV 高野線2L	・220kV高野線鉄塔ボルト修繕工事 (1工区)65, 66, 67, 85, 86 計 5基 (2工区)68, 71, 72, 105, 107 計 5基 (3工区)78, 79, 80, 108, 109 計 5基 合計15基	年間計画	変更	
0909050	九州	2018/05/12 09:00	2018/05/13 17:00	毎日	220kV 高野線2L	220kV 高野線2L	220kV高野線鉄塔防錆塗装修繕工事(平成30年度) ・高野線E6, 99, 112 計3基	年間計画	変更	
0907679	九州	2018/05/14 09:00	2018/05/18 17:00	連続	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60[加圧停止]	東九州ss 500kV引留鉄構発錆修繕(東九州幹線2号線)	年間計画	変更	
0907680	九州	2018/05/14 09:00	2018/05/14 17:00	単日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60[加圧停止]	東九州ss 500kVブッシングガス漏れ不具合修繕(50-60)	年間計画	変更	
0907681	九州	2018/05/14 09:00	2018/05/18 17:00	連続	東九州ss	500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)	東九州ss 500kV GIS SPリレー検出回路修繕(50-60ユニット)	年間計画	変更	
0907556	九州	2018/05/16 08:30	2018/05/16 17:30	単日	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	修繕箇所 ・E34(2L)	年間計画	変更	
0908401	九州	2018/05/16 09:00	2018/05/16 17:00	単日	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV東九州幹線がいに金具補修2L 三重【直営】H30年度	年間計画	変更	
0908975	九州	2018/05/16 08:30	2018/05/16 17:30	単日	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	500kV佐賀幹線□24の2号線中相35枚目のがいに亀裂があるのを発見したため、がいに1個を修繕する。	年間計画	変更	
0907567	九州	2018/05/16 09:30	2018/05/17 17:30	連続	中央ss	500kV 熊本幹線1L/中央ss 50-50[加圧停止]/中央ss A550V0閉、A550V2(6,10)閉、A550V3(7,11)-1閉/中央ss A550R(S,T)-V閉、A550V4(8,12)閉	3号空気圧縮装置の取替及び500kVGIS圧縮空気操作装置の取替を行う。 対象機器:3号空気圧縮装置(500kVGIS向け空気配管(母管)含む、500kVGIS圧縮空気操作装置(50-30・130ユニット、50-40ユニット、50-50・140・50T-20ユニット、50-60ユニット)	年間計画	変更	
0908402	九州	2018/05/17 09:00	2018/05/17 17:00	単日	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV東九州幹線電線付属品補修2L 三重【直営】H30年度	年間計画	変更	
0903765	九州	2018/05/21 08:30	2018/05/21 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 20-50[加圧停止]/西九州ss 220kV 脱調分離盤 自動点検 手動/西九州ss 220kV母線保護盤トリップ回路監視 [ロック]/西九州ss 220kV 唐津西九州線1L/西九州ss 220kV 唐津西九州線1L CR-A/西九州ss 220kV 唐津西九州ss 20-50[加圧停止]/西九州ss 220kV V1号母線/西九州ss 220kV 唐津西九州線1L	西九州ss 20-50 220KVガスシヤ断器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0903768	九州	2018/05/21 08:30	2018/05/21 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 20-50[加圧停止]/西九州ss 220kV V1号母線/西九州ss 220kV 唐津西九州線1L	西九州ss 20-51 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0903770	九州	2018/05/21 09:00	2018/05/21 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 20-50 [加圧停止]/西九州ss 220kV1号母線/西九州ss 220kV 唐津西九州線1L	西九州ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-51 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	
0903771	九州	2018/05/21 09:00	2018/05/21 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 20-50 [加圧停止]/西九州ss 220kV1号母線/西九州ss 220kV 唐津西九州線1L	西九州ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-51 碍洗装置配管点検(110kV以上)を行う。	年間計画	変更	
0906970	九州	2018/05/21 08:30	2018/05/21 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 唐津西九州線1L	西九州ss 220kV唐津西九州線1Lの碍洗配管【4区画】より漏水しているため、修繕を実施する。 漏水箇所:1箇所(H29.10.4現在)	年間計画	変更	
0903773	九州	2018/05/22 08:00	2018/05/22 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 20-50[加圧停止]/西九州ss 220kV 唐津西九州線1L	西九州ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-53廻り 碍洗装置配管点検(110kV以上)を行う。	年間計画	変更	
0903766	九州	2018/05/22 08:30	2018/05/22 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 20-50[加圧停止]/西九州ss 220kV 唐津西九州線1L	西九州ss 220kV唐津西九州線1L 架空地線 引留鉄構及び架空地線外部点検を行う。	年間計画	変更	
0903767	九州	2018/05/22 08:30	2018/05/22 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 20-50[加圧停止]/西九州ss 220kV 唐津西九州線1L	西九州ss 20-53 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更	
0903769	九州	2018/05/22 08:30	2018/05/22 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 20-50[加圧停止]/西九州ss 220kV 唐津西九州線1L	西九州ss 20-53 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0903772	九州	2018/05/22 09:00	2018/05/22 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 20-50[加圧停止]/西九州ss 220kV 唐津西九州線1L	西九州ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-53廻り 碍洗ノズル外部点検(支持SP含む)を行う。	年間計画	変更	
0907543	九州	2018/05/22 08:30	2018/05/24 17:30	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	熊本幹線1L E24~25間、E16~117間、E35~136間 計3区間 " 2L及び中線 E29~30間 計1区間(2条) 上記区間のパッチロッド補修を実施。	年間計画	変更	
0908932	九州	2018/05/22 09:00	2018/05/22 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 20-50 [加圧停止]/西九州ss 220kV 唐津西九州線1L	西九州ss 20-53 ヒンジ部分解点検に伴う、分岐母線取外付修繕を行う。	年間計画	変更	
0908933	九州	2018/05/22 09:00	2018/05/22 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 20-50 [加圧停止]/西九州ss 220kV 唐津西九州線1L	西九州ss 20-53 20-53~送電線SP分岐母線外部点検を行う。	年間計画	変更	
0903649	九州	2018/05/23 08:00	2018/05/25 18:00	連続	一ツ瀬ps	220kV 柏田線1L/一ツ瀬ps 20-50[加圧停止]	一ツ瀬ps 20-50ユニット 220kVガス絶縁周辺装置外部点検を	年間計画	変更	
0903648	九州	2018/05/24 09:00	2018/05/24 17:00	単日	一ツ瀬ps	220kV 柏田線1L/一ツ瀬ps 20-50[加圧停止]	20-50GISユニットAr相電流計不良修繕を実施する。 ※定期点検に併せて実施	年間計画	変更	
0908343	九州	2018/05/24 09:00	2018/05/24 17:00	単日	一ツ瀬ps	220kV 柏田線1L/一ツ瀬ps 20-50[加圧停止]	日常点検時に『20-50』GIS動作回数を確認した結果、各相の動作回数不一致を確認したことから、回数計の交換を実施する。(一ツ瀬ps 20-50ユニット 220kVGIS計器類交換に併せて実施)	年間計画	変更	
0905031	九州	2018/06/04 07:30	2018/06/08 18:30	毎日	220kV 海崎線1L[予防停止]	220kV 海崎線1L[予防停止]	【ハンモック設置箇所】 日向幹線E1~E2 海崎線横断箇所(E9~E10) 【停止作業】 ハンモック設置平成30年 6月 4日~平成30年 6月 8日 ハンモック撤去平成30年11月13日~平成30年11月16日	年間計画	変更	
0904205	九州	2018/06/04 09:20	2018/06/04 12:40	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 220kV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	変更	
0904206	九州	2018/06/04 09:40	2018/06/04 17:20	単日	赤坂ss	赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線1L	赤坂ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0904207	九州	2018/06/04 09:40	2018/06/04 17:20	単日	赤坂ss	赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線1L	赤坂ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0904208	九州	2018/06/04 09:20	2018/06/04 17:40	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 66kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTr2次) [加圧停止]	赤坂ss 6-110 66kVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。 点検対象機器:6-110.6-111.6-112.6-110E.6-111E.VD	年間計画	変更	
0904209	九州	2018/06/04 09:00	2018/06/04 13:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 66kV1号母線/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTr2次) [加圧停止]	赤坂ss 6-110 66kVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。 点検対象機器:6-110.6-111.6-112.6-110E.6-111E.VD	年間計画	変更	
0904230	九州	2018/06/04 09:30	2018/06/04 17:30	単日	西福岡ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]	西福岡ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0904231	九州	2018/06/04 09:30	2018/06/04 17:30	単日	西福岡ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]	西福岡ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0904210	九州	2018/06/04 12:00	2018/06/04 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 66kV2号母線/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTr2次) [加圧停止]	赤坂ss 6-110 66kVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。 点検対象機器:6-110.6-111.6-112.6-110E.6-111E.VD	年間計画	変更	
0907204	九州	2018/06/05 09:00	2018/06/05 17:00	単日	500kV 宮崎幹線1L	500kV 宮崎幹線1L	E68 1L 電線補修	年間計画	変更	
0908056	九州	2018/06/05 08:30	2018/06/05 17:30	単日	220kV 西福岡赤坂線2L[予防停止]	220kV 西福岡赤坂線2L[予防停止]	平成29年3月に西福岡赤坂線2号線の終端箱シリコン油を採油し、ガス分析及び特性試験を実施した。 その結果、E1-11.9(赤坂ss)2号線青相において、他相よりも一酸化炭素の数値が高く検出された。油中放電による原因でない可能性が高いが、今後の変化を確認するためにも再調査を実施する。 ※H30. 1. 16に再調査を実施するため、その結果次第で実施の有無を検討する。	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0904211	九州	2018/06/05 09:20	2018/06/05 12:40	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 LTR盤	赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	変更	
0904212	九州	2018/06/05 09:40	2018/06/05 17:20	単日	赤坂ss	赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線2L	赤坂ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0904213	九州	2018/06/05 09:40	2018/06/05 17:20	単日	赤坂ss	赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線2L	赤坂ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0904214	九州	2018/06/05 09:00	2018/06/05 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 66kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次)[加圧停止]	赤坂ss 6-120 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(ハネ)を行う。点検対象機器:6-120,6-121,6-122,6-120E,6-121E,VD	年間計画	変更	
0904232	九州	2018/06/05 09:30	2018/06/05 17:30	単日	西福岡ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]	西福岡ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0904233	九州	2018/06/05 09:30	2018/06/05 17:30	単日	西福岡ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]	西福岡ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0907690	九州	2018/06/06 09:00	2018/06/06 17:00	単日	220kV 柏田線2L	220kV 柏田線2L	一ツ瀬柏田線40スぺーサー点検を実施する。	年間計画	変更	
0907615	九州	2018/06/07 08:30	2018/06/09 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	東福岡幹線E8~9、E26~27、E49~50 3径間	年間計画	変更	
0907310	九州	2018/06/08 09:00	2018/06/08 13:00	単日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	高経年化しがいい装置の取替とAH間隔の平衡化を実施する。工事区間: E2~E4 施工数量:耐張装置240連、懸垂装置99連、AH取替45連	年間計画	変更	
0907348	九州	2018/06/08 09:00	2018/06/29 17:00	連続	220kV 南宮崎線2L(高野SWS~#91(宮崎SS))	220kV 南宮崎線2L(高野SWS~#91(宮崎SS))	高経年化しがいい装置の取替とAH間隔の平衡化を実施する。工事区間: E2~E4 施工数量:耐張装置240連、懸垂装置99連、AH取替45連	年間計画	変更	
0907281	九州	2018/06/11 08:00	2018/06/11 18:00	単日	宮崎ss	宮崎ss 220kV 宮崎分岐線2L/宮崎ss 220kV 南宮崎線2L/宮崎ss 20-80 [加圧停止]	宮崎ss 220kV宮崎分岐線2Lの恒久的な営巣防止対策修繕を実施する。(物理的に営巣できない対策を水力と併せて実施する。)	年間計画	変更	
0907229	九州	2018/06/11 09:00	2018/06/12 17:00	毎日	熊本ss	熊本ss 20-60[加圧停止]/熊本ss 220kV2号母線	220kV配開装置の耐震化を行う。	年間計画	変更	
0907540	九州	2018/06/11 08:30	2018/06/18 17:30	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	区間: E33~E37 亘長: 1.3km OPGW160 事故・障害 OPGW張替	年間計画	変更	
0904626	九州	2018/06/12 09:00	2018/06/12 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本南熊本線2L/熊本ss 20-60[加圧停止]	熊本ss 総括 220kV熊本南熊本2L 屋外鉄構(ポスト高25m、ポスト本、ビーム1本)を行う。	年間計画	変更	
0907391	九州	2018/06/12 09:00	2018/06/12 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L/南熊本ss 20-60 [加圧停止]	入側磁気近接SWが不良のため交換を行う。併せて、切側磁気近接SWのケーブルがシールド無しのため、シールド付の磁気近接SWへ交換する。	年間計画	変更	
0909089	九州	2018/06/12 09:00	2018/06/12 17:00	単日	弓削ss	220kV 熊本南熊本線2L/220kV 弓削分岐線2L/66kV 川辺弓削線1L/弓削ss 66kV1号配電用変圧器/弓削ss 66kV 1号NGR	110kV弓削南分岐線配開設備更新(新110kVヤードへ更新)、(既)2号主変撤去、(既)110kV母線ほか配開設備撤去、(既)保護装置撤去、構内GW架線	年間計画	変更	
0907230	九州	2018/06/13 09:00	2018/06/14 17:00	毎日	熊本ss	熊本ss 20-60[加圧停止]/熊本ss 220kV1号母線	220kV配開装置の耐震化を行う。	年間計画	変更	
0907609	九州	2018/06/14 08:30	2018/06/15 17:30	連続	熊本ss	500kV 熊本幹線1L/熊本ss 50-50[加圧停止]/熊本ss 500kV 熊本幹線1L PCM+DZ(A)/熊本ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]/熊本ss 制御端末装置A系 50-50 茶TT 外し/熊本ss 制御端末装置B系 50-50 茶TT 外し	業務指示 系統保護28-2に伴う不具合修繕(CB投入指令による休止端制御解除回路等の追加)	年間計画	変更	
0907610	九州	2018/06/14 08:30	2018/06/15 17:30	連続	熊本ss	500kV 熊本幹線1L/熊本ss 50-50[加圧停止]/熊本ss 500kV 熊本幹線1L PCM+DZ(B)/熊本ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]/熊本ss 制御端末装置A系 50-50 茶TT 外し/熊本ss 制御端末装置B系 50-50 茶TT 外し	業務指示 系統保護28-2に伴う不具合修繕(CB投入指令による休止端制御解除回路等の追加)	年間計画	変更	
0907568	九州	2018/06/14 09:30	2018/06/15 17:30	連続	中央ss	500kV 熊本幹線1L/中央ss 50-50[加圧停止]/中央ss 500kV 熊本幹線1L PCM+DZ(A)/中央ss 500kV 熊本幹線1L PCM+DZ(B)	【業務指示 28-2-3】により、制御装置からのCB投入指令による休止端制御解除回路の修繕を実施する。	年間計画	変更	
0907569	九州	2018/06/14 09:30	2018/06/15 17:30	連続	中央ss	500kV 熊本幹線1L/中央ss 50-50[加圧停止]/中央ss 500kV 熊本幹線1L PCM+DZ(A)/中央ss 500kV 熊本幹線1L PCM+DZ(B)	【業務指示 28-2-3】により、制御装置からのCB投入指令による休止端制御解除回路の修繕を実施する。	年間計画	変更	
0907231	九州	2018/06/15 09:00	2018/06/15 17:00	単日	熊本ss	熊本ss 20-60 [加圧停止]/熊本ss 220kV1号母線	220kV配開装置の耐震化を行う。	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0907228	九州	2018/06/18 09:00	2018/06/19 17:00	毎日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L/熊本ss 20-6 O[加圧停止]	220kV配開装置の耐震化を行う。	年間計画	変更	
0908766	九州	2018/06/18 09:00	2018/06/18 17:00	単日	西谷ss	220kV 西谷門司線2L/西谷ss 20-20	西谷ss 220kV西谷門司2号線気中ケーブルヘッド碍管UT測定	年間計画	変更	
0907313	九州	2018/06/19 09:00	2018/06/19 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	南宮崎線E3ダンパ取替 2個/相×3相×2回線=12個	年間計画	変更	
0907361	九州	2018/06/19 09:00	2018/06/19 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L	220kV 熊本南熊本線2L	送電線引込口接続変更 220kV熊本南熊本線1、2号線	年間計画	変更	
0908076	九州	2018/06/19 08:30	2018/06/19 14:30	単日	東福岡ss	東福岡ss 220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss 20-70 [加圧停止]	66kV GIS取替(#2主変、#2配変、#4配変、#5配変、箕島1・2L、堅粕線、地下鉄中洲線)	年間計画	変更	
0908078	九州	2018/06/19 08:00	2018/06/19 15:00	単日	住吉ss	住吉ss 220kV 東福岡住吉線1L/住吉ss 220kV 1号 主要変圧器/住吉ss 220kV 1号 主要変圧器 TP+DD盤	66kV GIS取替(#2主変、#2配変、#4配変、#5配変、箕島1・2L、堅粕線、地下鉄中洲線)	年間計画	変更	
0908751	九州	2018/06/19 09:00	2018/06/19 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	220kV西谷門司線1号線 地中線点検/終端箱点検 他	年間計画	変更	
0908764	九州	2018/06/19 09:00	2018/06/19 17:00	単日	西谷ss	220kV 西谷門司線1L/西谷ss 20-10	西谷ss 220kV西谷門司1号線気中ケーブルヘッド碍管UT測定	年間計画	変更	
0907232	九州	2018/06/19 16:00	2018/06/19 17:00	単日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L/熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L 43KH[仮保護]	220kV配開装置の耐震化を行う。	年間計画	変更	
0907193	九州	2018/06/20 08:00	2018/06/22 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	がいし金具他修繕 南九州幹線 10基	年間計画	変更	
0904611	九州	2018/06/20 09:00	2018/06/21 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	500kV南九州幹線がいし金具修繕工事(人吉地区)	年間計画	変更	
0907192	九州	2018/06/20 09:00	2018/06/22 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	管内送電線路がいし金具ほか修繕工事 ・南九州幹線	年間計画	変更	
0908077	九州	2018/06/20 08:30	2018/06/22 17:30	連続	東福岡ss	東福岡ss 220kV 東福岡住吉線2L/東福岡ss 20-80 [加圧停止]	66kV GIS取替(#2主変、#2配変、#4配変、#5配変、箕島1・2L、堅粕線、地下鉄中洲線)	年間計画	変更	
0908079	九州	2018/06/20 08:00	2018/06/22 18:00	連続	住吉ss	住吉ss 220kV 東福岡住吉線2L/住吉ss 66kV 4号母線(新設)/住吉ss 6T-20(新設) [加圧停止]/住吉ss 220kV 2号 主要変圧器/住吉ss 220kV 2号 主要変圧器 TP+DD盤	66kV GIS取替(#2主変、#2配変、#4配変、#5配変、箕島1・2L、堅粕線、地下鉄中洲線)	年間計画	変更	
0907240	九州	2018/06/20 13:00	2018/06/20 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本南熊本線1L	熊本ss 20T-10CBほか取替工事を実施する。	年間計画	変更	
0907670	九州	2018/06/21 13:00	2018/06/21 14:00	単日	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	東九州幹線E24~E27間電線張替工事のうち2L社内試験(試充電試験)	年間計画	変更	
0909142	九州	2018/06/22 08:30	2018/06/22 17:30	単日	南熊本ss	220kV 南熊本緑川線1L/南熊本ss 220kV 南熊本緑川線1L PCM(A)/南熊本ss 20-10[加圧停止]	南熊本ss 220kV南熊本緑川線1L PCM盤( $\mu$ 1dp)(A系)動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0909147	九州	2018/06/22 08:30	2018/06/22 17:30	単日	緑川ss	220kV 南熊本緑川線1L/緑川ss 220kV 南熊本緑川線1L PCM(A)/緑川ss 20-10[加圧停止]	緑川ss 220kV南熊本緑川線1号線マイクロ波搬送PCM盤( $\mu$ 1dp)A系動作試験(デジタル)を行う	年間計画	変更	
0908007	九州	2018/06/23 09:00	2018/06/30 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	OPGW伝送損失発生による張替 E21~E24(1L) E50~E52(1L)	年間計画	変更	
0907195	九州	2018/06/27 08:00	2018/06/29 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	がいし金具他修繕 南九州幹線 10基	年間計画	変更	
0904614	九州	2018/06/27 09:00	2018/06/28 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	500kV南九州幹線がいし金具修繕工事(人吉地区)	年間計画	変更	
0907194	九州	2018/06/27 09:00	2018/06/29 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	管内送電線路がいし金具ほか修繕工事 ・南九州幹線	年間計画	変更	
0909143	九州	2018/06/27 08:30	2018/06/27 17:30	単日	南熊本ss	220kV 南熊本緑川線2L/南熊本ss 220kV 南熊本緑川線2L PCM(A)/南熊本ss 20-20[加圧停止]	南熊本ss 220kV南熊本緑川線2L PCM盤( $\mu$ 1dp)(A系)動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0909149	九州	2018/06/27 08:30	2018/06/27 17:30	単日	緑川ss	220kV 南熊本緑川線2L/緑川ss 220kV 南熊本緑川線2L PCM(A)/緑川ss 20-20[加圧停止]	緑川ss 220kV南熊本緑川線2号線マイクロ波搬送PCM盤( $\mu$ 1dp)A系動作試験(デジタル)を行う	年間計画	変更	
0907311	九州	2018/06/29 13:00	2018/06/29 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	高経年化したがいし装置の取替とAH間隔の平衡化を実施する。 工事区間: E2~E34 施工数量:耐張装置240連、懸垂装置99連、AH取替45連	年間計画	変更	
0908477	九州	2018/09/03 09:00	2018/09/05 17:00	毎日	220kV 北九州豊前線1L	220kV 北九州豊前線1L	大分幹線 1L 鉄塔防錆塗装工事(H30)	年間計画	変更	
0903805	九州	2018/09/04 08:00	2018/09/09 18:00	毎日	220kV 武雄線1L	220kV 武雄線1L	金具修繕 ST、E2、3-1、37	年間計画	変更	
0908005	九州	2018/09/04 09:00	2018/09/05 17:00	毎日	220kV 武雄線1L[予防停止]	220kV 武雄線1L[予防停止]	北佐賀線E0-1~E2間ダンパ取付	年間計画	変更	
0903806	九州	2018/09/10 08:00	2018/09/15 18:00	毎日	220kV 武雄線2L	220kV 武雄線2L	金具修繕 ST、E2、3-1、37	年間計画	変更	
0908368	九州	2018/09/10 08:30	2018/09/13 17:30	連続	脊振ss	500kV 脊振幹線1L/脊振ss 50-70[加圧停止]/脊振ss 500kV 脊振幹線1L DZ盤/脊振ss 500kV 脊振幹線1L PCM(A)/脊振ss 500kV 脊振幹線1L PCM(B)/脊振ss 500kV [1-2] BP+LB盤(A) 常時監視ロック/脊振ss 500kV [1-2] BP+LB盤(B) 常時監視ロック	脊振ss 50-70 500kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。 対象機器: 50-70.50-71.50-72.50-73.50-70E.50-71E.50-73E.PT.Ar含む	年間計画	変更	
0908480	九州	2018/09/10 09:00	2018/09/12 17:00	毎日	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	大分幹線 2L 鉄塔防錆塗装工事(H30)	年間計画	変更	
0908983	九州	2018/09/10 09:00	2018/09/12 17:00	連続	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	大分幹線架空地線張替工事(勝山地区)のうち金具取付	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0907559	九州	2018/09/10 09:30	2018/09/12 17:30	連続	脊振ss	500kV 脊振幹線1L/脊振ss 50-70[加圧停止]/脊振ss 500kV 脊振幹線1L DZ盤/脊振ss 500kV 脊振幹線1L PCM(A)/脊振ss 500kV 脊振幹線1L PCM(B)/脊振ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]/脊振ss 500kV[1-2]BP+LB 盤(A) 常時監視ロック/脊振ss 500kV[1-2]BP+LB盤(B) 常時監視ロック	脊振ss50-70油圧操作機構修繕を実施する。 ・シリンダー3相分の交換 ・シリンダーはOH品を使用する。 ・取外したシリンダーはOHL、倉入れ	年間計画	変更	
0907560	九州	2018/09/10 09:30	2018/09/13 17:30	毎日	脊振ss	500kV 脊振幹線1L/脊振ss 50-70[加圧停止]	ブッシング上部碍管セメンチング部(露出部)のコーキング除去対策【業務依頼・連絡変保29-13】に基づき、コーキング部の修繕を行	年間計画	変更	
0908006	九州	2018/09/11 09:00	2018/09/12 17:00	毎日	220kV 武雄線2L[予防停止]	220kV 武雄線2L[予防停止] 武雄ss 20-40[加圧停止]	北佐賀線E0-1~E2間ダンパ取付	年間計画	変更	
0908950	九州	2018/09/11 09:00	2018/09/11 17:00	単日	武雄ss		業務依頼 佐電設変 29-39【日立製220kV油圧操作形ガス遮断器電磁フック不具合の対策について】に基づき、操作機構部の分解点検を実施し、電磁フック固渋対策のグリスに変更を行う(使用グリス:現行のヒタゾール⇒タプレックスF-642に変更)	年間計画	変更	
0908972	九州	2018/09/13 09:00	2018/09/14 17:00	毎日	500kV 豊前西幹線1L	500kV 豊前西幹線1L	500kV豊前西幹線がよい金具補修作業 □6,25,62,63	年間計画	変更	
0905035	九州	2018/09/18 08:30	2018/09/21 17:30	毎日	66kV 日田夜明線1L	66kV 日田夜明線1L/220kV 熊本日田線1L	防錆箇所(予定)…□5,105,107,114 計4基	年間計画	変更	
0907933	九州	2018/09/18 08:30	2018/09/18 17:30	単日	220kV 熊本日田線1L	220kV 熊本日田線1L/66kV 日田夜明線1L	220kV熊本日田線鉄塔防錆修繕工事を実施する。 (□48…1基)	年間計画	変更	
0908011	九州	2018/09/18 09:00	2018/09/22 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	ダンパ修繕工事(木佐木線)	年間計画	変更	
0908012	九州	2018/09/18 09:00	2018/09/19 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	スペーサ修繕工事(木佐木線)	年間計画	変更	
0908013	九州	2018/09/18 09:00	2018/09/18 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	鉄塔防錆修繕工事(木佐木線)	年間計画	変更	
0908014	九州	2018/09/18 09:00	2018/09/18 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	航空標識塗装修繕工事(木佐木線)	年間計画	変更	
0908516	九州	2018/09/18 09:00	2018/09/21 17:00	毎日	220kV 大分南線2L	220kV 大分南線2L	220kV 大分幹線鉄塔防錆修繕工事(南線)(2L)(H30年度分)	年間計画	変更	
0908013	九州	2018/09/20 09:00	2018/09/20 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	鉄塔防錆修繕工事(木佐木線)	年間計画	変更	
0908014	九州	2018/09/20 09:00	2018/09/20 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	航空標識塗装修繕工事(木佐木線)	年間計画	変更	
0905038	九州	2018/09/25 08:30	2018/09/28 17:30	毎日	66kV 日田夜明線2L	66kV 日田夜明線2L/220kV 熊本日田線2L	防錆箇所(予定)…□6,108,115,143 計4基	年間計画	変更	
0907934	九州	2018/09/25 08:30	2018/09/25 17:30	単日	220kV 熊本日田線2L	220kV 熊本日田線2L/66kV 日田夜明線2L	220kV熊本日田線鉄塔防錆修繕工事を実施する。 (□48…1基)	年間計画	変更	
0908015	九州	2018/09/25 09:00	2018/09/25 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	クランプ点検 ・□3(2L)中相若番外線	年間計画	変更	
0908016	九州	2018/09/25 09:00	2018/09/25 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	修繕箇所 ・□9(2L)3相	年間計画	変更	
0908019	九州	2018/09/25 09:00	2018/09/26 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	ダンパ修繕工事(木佐木線)	年間計画	変更	
0908020	九州	2018/09/25 09:00	2018/09/26 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	スペーサ修繕工事(木佐木線)	年間計画	変更	
0908514	九州	2018/09/25 09:00	2018/09/28 17:00	毎日	220kV 大分南線1L	220kV 大分南線1L	220kV 大分幹線鉄塔防錆修繕工事(南線)(1L)(H30年度分)	年間計画	変更	
0908515	九州	2018/09/25 09:00	2018/09/28 17:00	毎日	220kV 大分南線1L	220kV 大分南線1L	220kV 大分幹線鉄塔防錆修繕工事(南線)(1L)(H30年度分)	年間計画	変更	
0908581	九州	2018/09/25 09:00	2018/09/25 17:00	単日	西大分ss	西大分ss 220kV 大分南線1L/西大分ss 220kV 大分南線1L PCM(A)/西大分ss 220kV 大分南線1L PCM(B)/西大分ss 220kV 大分南線1L 43CA[ロック]/大分ss 220kV 大分南線1L 43CA[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線1L 43CB[ロック]/大分ss 220kV 大分南線1L 43C B[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線1L 43RC A[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線1L 43RC B[ロック]/西大分ss 20-70[加圧停止]	西大分ss 20-70 220kVガス遮断器外部点検(日立、OFPTB, 3000A)を行う。	年間計画	変更	
0908059	九州	2018/09/25 13:00	2018/09/26 06:00	連続	220kV 東福岡住吉線1L[予防停止]	220kV 東福岡住吉線1L[予防停止]	OFケーブル絶縁油採油業務	年間計画	変更	
0908348	九州	2018/09/26 15:30	2018/09/26 17:30	単日	220kV 東福岡住吉線1L[予防停止]	220kV 東福岡住吉線1L[予防停止]	OFケーブル部分放電測定業務【220kV東福岡住吉線1L】	年間計画	変更	
0908060	九州	2018/09/26 21:00	2018/09/27 06:00	連続	220kV 東福岡住吉線1L[予防停止]	220kV 東福岡住吉線1L[予防停止]	OFケーブル絶縁油採油業務	年間計画	変更	
0907662	九州	2018/09/27 08:10	2018/09/27 17:50	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 220kV2号母線/鳥栖ss 20-10 [加圧停止]	・青相操作碍子交換 ・遠・直切換スイッチ交換	年間計画	変更	
0908759	九州	2018/09/27 09:00	2018/09/27 17:00	単日	西谷ss	220kV 西谷1号線/西谷ss 20-30	西谷ss 220kV引留鉄鋼(220kV西谷1号線)頂部キャップボルト腐食修繕工事	年間計画	変更	
0908061	九州	2018/09/27 21:00	2018/09/28 06:00	連続	220kV 東福岡住吉線1L[予防停止]	220kV 東福岡住吉線1L[予防停止]	OFケーブル絶縁油採油業務	年間計画	変更	
0904081	九州	2018/09/28 09:30	2018/09/28 17:30	単日	脊振ss	220kV 脊振鳥栖線2L/脊振ss 20-30	脊振ss(代表 鉄構含む)500kV1号 架空地線(1~2)鉄構 220kV 脊振鳥栖線2L 屋外鉄構点検を行う。	年間計画	変更	
0908062	九州	2018/09/28 21:00	2018/09/29 06:00	連続	220kV 東福岡住吉線1L[予防停止]	220kV 東福岡住吉線1L[予防停止]	OFケーブル絶縁油採油業務	年間計画	変更	
0903590	九州	2018/10/01 08:00	2018/10/03 18:00	連続	高野sws	高野sws 220kV 大隅線1L/高野sws 20-10 [加圧停止]	高野sws 20-10ユニット 220KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0908019	九州	2018/10/01 09:00	2018/10/01 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	ダンパ修繕工事(木佐木線)	年間計画	変更	
0908021	九州	2018/10/01 09:00	2018/10/01 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	鉄塔防錆修繕工事(木佐木線)	年間計画	変更	
0908022	九州	2018/10/01 09:00	2018/10/01 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	航空標識塗装修繕工事(木佐木線)	年間計画	変更	
0908064	九州	2018/10/01 08:30	2018/10/01 17:30	単日	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブル絶縁油採油業務	年間計画	変更	
0908399	九州	2018/10/01 09:00	2018/10/06 17:00	連続	500kV 豊前北幹線1L	500kV 豊前北幹線1L	豊前北幹線□2架空地線修繕工事 1L	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0904135	九州	2018/10/01 09:30	2018/10/18 17:30	連続	東福岡ss	東福岡ss 東福岡ss220kV#1, 2BP盤 (住吉3L赤T.T, CTプラグ, 常監) [ロック]/東福岡ss 東福岡ss 220kV#3, 2PD自動切替盤 (住吉3LPTプラグ)/東福岡ss 東福岡ss220kV#3, 2BP盤 (住吉3L赤T.T, CTプラグ, 常監) [ロック]/東福岡ss 東福岡ss 東福岡ss 東福岡ss220kV#3, 2LB盤 (住吉3L赤T.T, 常監) [ロック]/東福岡ss 東福岡ss 東福岡ss220kV#1, 2LB盤 (住吉3L赤T.T, 常監) [ロック]/東福岡ss 東福岡ss 220kVBP一括CT (住吉3LCTプラグ) [ロック]/220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss 20-90[加圧停止]/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L DZ盤/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L PW-A/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L PW-B/東福岡ss 東福岡ss 220kV東福岡住吉3LTF-A系 [ロック]/東福岡ss 東福岡ss 220kV東福岡住吉3LTF-B系 [ロック]/東福岡ss 東福岡ss 220kV自動オシロ盤 (住吉3LCTプラグ) [ロック]/東福岡ss 東福岡ss T/D盤(監視盤用) (住吉3LCTプラグ)	東福岡ss220kV東福岡住吉3L保護装置他取替工事を行う。	年間計画	変更	
0904220	九州	2018/10/01 09:00	2018/10/18 18:00	連続	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130(#3MTr 3次) [加圧停止]	住吉ss220kV東福岡住吉3L保護装置他取替工事 【撤去】東福岡:P、TF×2系 住吉:P、TF×2系、TP×1 DD×1 【新設】東福岡:PCM+DZ×2系 住吉:PCM×1系 TP+DD×1	年間計画	変更	
0908080	九州	2018/10/01 09:00	2018/10/18 18:00	連続	住吉ss	住吉ss 220kV 東福岡住吉線3L/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130(新設) [加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 TP盤/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤/住吉ss #3MTr冷却器制御盤 [ロック]	住吉ss#3MTr変圧器機械式RyのマイクロSW誤動作防止対策(業務指示13-2) 重故障用マイクロSWをC接点仕様に変更し、絶縁低下時に機械式Ry監視異常の軽故障を表示する。 住吉ss #3MTr 機械式リレー保護方式見直し【業務指示 変電 18-3】 放圧装置を重故障から軽故障へ変更する。	年間計画	変更	
0904074	九州	2018/10/02 07:30	2018/12/15 17:30	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	電線張替 区間: E28~E38 亘長:3.4km	年間計画	変更	
0907537	九州	2018/10/02 07:30	2018/11/15 17:30	連続	500kV 脊振幹線2L[予防停止]	500kV 脊振幹線2L[予防停止]	電線張替 区間: F62~F69 亘長2.2km	年間計画	変更	
0907557	九州	2018/10/02 07:30	2018/11/15 17:30	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	電線張替 区間: F62~F69 亘長2.2km	年間計画	変更	
0907558	九州	2018/10/02 07:30	2018/12/02 17:30	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	電線張替 区間: F73~F80 亘長:2.6km	年間計画	変更	
0907588	九州	2018/10/02 08:30	2018/12/04 17:30	連続	中央ss	中央ss 220kV 山家線2L/中央ss 20-180[加圧停止]/中央ss 220kV 山家線2L PCM+DZ(A)/中央ss 220kV 山家線2L PCM+DZ(B)/中央ss オシロ送信盤/中央ss PQVF盤/中央ss トランスジューサ盤/中央ss 一次変換器盤/中央ss 220kVBP盤(1・2) 20-180関係/中央ss 220kVBP盤(1・4) 20-180関係	220kVVGIS×1, 220kVLS×2, 220kVLPD×1 ▲220kVVGIS×1, 220kVLS×2, 220kVLPD×1 (20-180, 20-181, 20-182)	年間計画	変更	
0908065	九州	2018/10/02 08:30	2018/10/03 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブル絶縁油採油業務	年間計画	変更	
0909136	九州	2018/10/02 08:30	2018/10/03 17:30	毎日	220kV 唐津西九州線1L	220kV 唐津西九州線1L	唐津西九州線E0-1~E0間ほかダンパ取付	年間計画	変更	
0907587	九州	2018/10/02 09:50	2018/10/02 17:10	単日	中央ss	中央ss 20-180[加圧停止]/220kV 山家線2L	中央ss220kVブッシングガス漏れ不具合を踏まえた同型ブッシング絞込み調査【業務依頼・連絡変保29-13】に基づき、調査を行なう。	年間計画	変更	
0904801	九州	2018/10/03 08:00	2018/10/03 18:00	単日	高野sws	220kV 南宮崎線2L[受電停止]/高野sws 20-8 O[加圧停止]	高野sws 20-10ユニット 220kVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0904309	九州	2018/10/03 08:00	2018/10/03 18:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV 唐津西九州線1L CR-A/唐津ss 220kV 唐津西九州線1L CR-B/唐津ss 20-50[加圧停止]	唐津ss 20-50 220kVガスしゃ断器外部点検を行う	年間計画	変更	
0904310	九州	2018/10/03 08:00	2018/10/03 18:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 20-5 O[加圧停止]	唐津ss 220kV1号 架空地線(1~2)鉄構 220kV唐津西九州1L 引留鉄構外部点検を行う。	年間計画	変更	
0904311	九州	2018/10/03 08:00	2018/10/03 18:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 20-5 O[加圧停止]	唐津ss 20-53 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更	
0904312	九州	2018/10/03 08:00	2018/10/03 18:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 20-5 O[加圧停止]	唐津ss 20-53 2053~線路SP分岐母線点検を行う。	年間計画	変更	
0904313	九州	2018/10/03 08:00	2018/10/03 18:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 20-5 O[加圧停止]	唐津ss 20-53 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0904314	九州	2018/10/03 08:00	2018/10/03 18:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 20-5 O[加圧停止]	唐津ss 220kV1号 碇子洗浄装置 20-50 碇洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	
0904315	九州	2018/10/03 08:00	2018/10/03 18:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 20-5 O[加圧停止]	唐津ss 220kV1号 碇子洗浄装置 20-50 碇洗装置配管点検(110kv以上)を行う。	年間計画	変更	
0904316	九州	2018/10/03 08:00	2018/10/03 18:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 20-5 O[加圧停止]	唐津ss 220kV1号 碇子洗浄装置 20-53 碇洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	
0904317	九州	2018/10/03 08:00	2018/10/03 18:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 20-5 O[加圧停止]	唐津ss 220kV1号 碇子洗浄装置 20-53 碇洗装置配管点検(110kv以上)を行う。	年間計画	変更	
0904318	九州	2018/10/03 08:00	2018/10/03 18:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 20-5 O[加圧停止]	唐津ss 220kV1号 碇子洗浄装置 20-53 L側SP碇子 碇洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	
0904319	九州	2018/10/03 08:00	2018/10/03 18:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 20-5 O[加圧停止]	唐津ss 220kV1号 碇子洗浄装置 20-53線路PD 碇洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0907566	九州	2018/10/03 08:10	2018/10/04 17:50	毎日	中央ss	500kV 脊振幹線2L/中央ss 50-80[加圧停止]/中央ss 500kV2号母線	【業務依頼・連絡 変電 21-34】に基づき、プッシングのUT測定及びセメンティング部の防水処理を行う。 2011.11.28 初回測定時にレベル2が確認されたため、今回再測定を実施する。	年間計画	変更	
0908019	九州	2018/10/03 09:00	2018/10/04 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	ダンパ修繕工事(木佐木線)	年間計画	変更	
0908021	九州	2018/10/03 09:00	2018/10/03 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	鉄塔防錆修繕工事(木佐木線)	年間計画	変更	
0908022	九州	2018/10/03 09:00	2018/10/03 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	航空標識塗装修繕工事(木佐木線)	年間計画	変更	
0908072	九州	2018/10/03 08:30	2018/10/03 17:30	単日	220kV 脊振伊都線1L	220kV 脊振伊都線1L	電線付属品他充電部補修(活線ピン押込調整) E4 E7 E32 鉄塔部材充電部補修(HSE取付) E5 E6 E26 E29	年間計画	変更	
0908066	九州	2018/10/03 20:30	2018/10/04 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブル絶縁油採油業務	年間計画	変更	
0903591	九州	2018/10/04 08:00	2018/10/06 18:00	連続	高野sws	220kV 大隅線2L/高野sws 20-20 [加圧停止]	高野sws 20-20ユニット 220KVガス絶縁周辺装置外部点検を 唐津ss 20T-11 220KV水平1点切AOP手動E付外部点検を行う。	年間計画	変更	
0904320	九州	2018/10/04 07:30	2018/10/04 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 220kV1号 主要変圧器	唐津ss 20-61 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更	
0904321	九州	2018/10/04 07:30	2018/10/04 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 20-60[加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器	唐津ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-61 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	
0904323	九州	2018/10/04 07:30	2018/10/04 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 20-60[加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器	唐津ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-61 碍洗装置配管点検(110kv以上)を行う。	年間計画	変更	
0904324	九州	2018/10/04 07:30	2018/10/04 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 20-60[加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器	唐津ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-61 碍洗装置配管点検(110kv以上)を行う。	年間計画	変更	
0904327	九州	2018/10/04 07:30	2018/10/04 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 220kV1号 主要変圧器	唐津ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20T-11 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	
0906971	九州	2018/10/04 08:30	2018/10/04 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 唐津西九州線2L	西九州ss 220kV唐津西九州線2Lの碍洗配管【5A区画】から漏水しているため、修繕を実施する。 漏水箇所: 1箇所(H29.10.4現在)	年間計画	変更	
0908073	九州	2018/10/04 08:30	2018/10/04 17:30	単日	220kV 脊振伊都線1L[予防停止]	220kV 脊振伊都線1L[予防停止]	電線付属品他充電部補修(活線ピン押込調整) E4 E7 E32 鉄塔部材充電部補修(HSE取付) E5 E6 E26 E29	年間計画	変更	
0909137	九州	2018/10/04 08:30	2018/10/05 17:30	毎日	220kV 唐津西九州線2L	220kV 唐津西九州線2L	唐津西九州線E1~E10間ほかダンパ取付	年間計画	変更	
0908067	九州	2018/10/04 20:30	2018/10/05 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブル絶縁油採油業務	年間計画	変更	
0908068	九州	2018/10/05 20:30	2018/10/06 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブル絶縁油採油業務	年間計画	変更	
0904800	九州	2018/10/06 08:00	2018/10/06 18:00	単日	高野sws	220kV 南宮崎線1L[受電停止]/高野sws 20-70[加圧停止]	高野sws 20-20ユニット 220KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0903571	九州	2018/10/09 08:00	2018/10/12 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線がいし金具修繕工事	年間計画	変更	
0908360	九州	2018/10/09 09:00	2018/10/09 17:00	単日	高野sws	高野sws 220kV 大隅線1L [予防停止]	高野sws 220kV 大隅線1L 引留鉄構 220kV屋外鉄構 外部点検を行う。	年間計画	変更	
0908745	九州	2018/10/09 09:00	2018/10/12 17:00	毎日	220kV 筑豊線1L	220kV 筑豊線1L	筑豊線がいし改修工事(東畑地区)1L	年間計画	変更	
0908069	九州	2018/10/09 20:30	2018/10/10 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブル絶縁油採油業務	年間計画	変更	
0903592	九州	2018/10/10 07:30	2018/10/12 19:00	毎日	大隅ss	220kV 大隅線1L/大隅ss 20-10[加圧停止]/大隅ss 220kV 大隅線1L DZ盤/大隅ss 220kV 大隅線1L PCM+DZ	大隅ss 20-10しゃ断器操作機構 220kVGCB操作機構分解点検(空気)を行う。	年間計画	変更	
0903569	九州	2018/10/10 08:00	2018/10/12 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線スペーサ修繕工事	年間計画	変更	
0903570	九州	2018/10/10 08:00	2018/10/11 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線鉄塔防錆塗装修繕工事	年間計画	変更	
0903572	九州	2018/10/10 08:00	2018/10/12 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線鉄塔ボルト修繕工事	年間計画	変更	
0903573	九州	2018/10/10 08:00	2018/10/11 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線地線金具修繕工事	年間計画	変更	
0909013	九州	2018/10/10 08:00	2018/10/10 18:00	単日	大隅ss	220kV 大隅線1L/大隅ss 20-10[加圧停止]	大隅ss20-13についてはヒンジ部の接触抵抗測定値が大きく、断路器全体の接触抵抗値が管理値を外れている。このため、2017年10月27日に点検を実施したが、接触抵抗値が改善されなかった。今回、接触抵抗値増大の原因と推定されるヒンジ部内のローラーコンタクトの交換を行う。	年間計画	変更	
0903593	九州	2018/10/10 08:30	2018/10/10 17:30	単日	大隅ss	220kV 大隅線1L/大隅ss 20-10[加圧停止]	大隅ss 20-13 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更	
0903594	九州	2018/10/10 09:00	2018/10/10 17:00	単日	大隅ss	220kV 大隅線1L/大隅ss 20-10[加圧停止]	大隅ss 20-13 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0908070	九州	2018/10/10 08:30	2018/10/11 17:30	毎日	220kV 脊振伊都線2L	220kV 脊振伊都線2L	電線付属品他充電部補修(活線ピン押込調整) E4 E7 E32 鉄塔部材充電部補修(HSE取付) E5 E6 E26 E29	年間計画	変更	
0908131	九州	2018/10/10 09:00	2018/10/10 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L/大隅ss 20-10[加圧停止]	大隅ss 20-13 220kV以上機器碍洗ノズル・配管点検を行う。	年間計画	変更	
0903595	九州	2018/10/12 08:30	2018/10/12 17:30	単日	大隅ss	220kV 大隅線1L/大隅ss 20-10[加圧停止]/大隅ss 220kV 大隅線1L DZ盤/大隅ss 220kV 大隅線1L PCM+DZ	大隅ss 20-10 220kVガスしゃ断器外部点検(日立, OFPTB, 3000A)を行う。	年間計画	変更	
0908071	九州	2018/10/12 08:30	2018/10/12 17:30	単日	220kV 脊振伊都線2L[予防停止]	220kV 脊振伊都線2L[予防停止]	電線付属品他充電部補修(活線ピン押込調整) E4 E7 E32 鉄塔部材充電部補修(HSE取付) E5 E6 E26 E29	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0908132	九州	2018/10/12 09:00	2018/10/12 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L/大隅ss 20-10 [加圧停止]	20-10ブッシング上部碍管セメンチング部のコーキングの除去を行う	年間計画	変更	
0903574	九州	2018/10/15 08:00	2018/10/17 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線径間スペーサ修繕工事	年間計画	変更	
0903576	九州	2018/10/15 08:00	2018/10/18 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線がいし金具修繕工事	年間計画	変更	
0903577	九州	2018/10/15 08:00	2018/10/17 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線鉄塔ボルト修繕工事	年間計画	変更	
0909144	九州	2018/10/15 07:00	2018/10/16 19:00	連続	八代ss	八代ss 220kV1号母線/八代ss 220kV3号主要変圧器/八代ss 6-130(3号主変二次) [加圧停止]/八代ss 20-130(3号主変一次)	o 20-131DSの操作箱内電装品ほか修繕の実施。	年間計画	変更	
0903597	九州	2018/10/15 08:30	2018/10/15 17:30	単日	大隅ss	220kV 大隅線2L/大隅ss 20-20[加圧停止]	大隅ss 20-23 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う	年間計画	変更	
0903598	九州	2018/10/15 09:00	2018/10/15 17:00	単日	大隅ss	220kV 大隅線2L/大隅ss 20-20[加圧停止]	大隅ss 20-23 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0904075	九州	2018/10/15 08:30	2018/10/16 17:30	連続	西九州ss	500kV 佐賀幹線2L/西九州ss 50-20[加圧停止]/西九州ss 佐賀幹線2L PCM+DZ(A,B) [ロック]/西九州ss 系統安定化装置(50-20)関係(A,B) [ロック]/西九州ss 500kV自動オンロ送信装置(50-20関係) [ロック]/西九州ss 500kVトランス ジューサ盤(50-20関係) [ロック]/西九州ss 系統動揺測定装置(50-20関係) [ロック]/西九州ss SSCインターフェイス盤 243SGA,243SGB [ロック]/西九州ss 500kV3・4号BP(50-20関係)(B)	西九州変電所 500kV3, 4母線保護(A系)他取替工事を実施する。	年間計画	変更	
0904125	九州	2018/10/15 08:30	2018/10/19 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	鳥栖三池線E4~77間 径間スペーサ、ジャンパスペーサ取替	年間計画	変更	
0908133	九州	2018/10/15 09:00	2018/10/15 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L/大隅ss 20-20 [加圧停止]	大隅ss 20-23 220kV以上機器碍洗ノズル・配管点検を行う。	年間計画	変更	
0908134	九州	2018/10/15 09:00	2018/10/15 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L/大隅ss 20-20 [加圧停止]	大隅ss 20-23(E付)LSは、リミットSW不良のため切離し中である。このため、接触機構部のない近接SWへ修繕(交換)を実施する。	年間計画	変更	
0908135	九州	2018/10/15 09:00	2018/10/15 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L/大隅ss 20-20 [加圧停止]	20-20ブッシング上部碍管セメンチング部のコーキング除去を行う。	年間計画	変更	
0908361	九州	2018/10/15 09:00	2018/10/15 17:00	単日	高野sws	高野sws 220kV 大隅線2L [予防停止]	高野sws 220kV 大隅線2L 引留鉄構 220kV屋外鉄構 外部点検を行う。	年間計画	変更	
0908748	九州	2018/10/15 09:00	2018/10/18 17:00	毎日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	筑豊線がいし改修工事(東畑地区)2L	年間計画	変更	
0909015	九州	2018/10/15 09:00	2018/10/17 17:00	毎日	大隅ss	220kV 大隅線2L/大隅ss 20-20[加圧停止]	大隅ss 20-20 しゃ断器操作機構 220kVGCB操作機構分解点検(空気)を行う。	年間計画	変更	
0909016	九州	2018/10/15 09:00	2018/10/15 17:00	単日	大隅ss	220kV 大隅線2L/大隅ss 20-20[加圧停止]	大隅ss20-23についてはヒンジ部の接触抵抗測定値が管理値付近であった。今後、断路器全体の接触抵抗値が管理値逸脱が予想される。このため、接触抵抗値増大の原因と推定されるヒンジ部内のローラーコンタクトの交換を行う。	年間計画	変更	
0903575	九州	2018/10/16 08:00	2018/10/17 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線鉄塔防錆塗装修繕工事	年間計画	変更	
0908128	九州	2018/10/16 08:30	2018/10/16 17:30	単日	高野sws	高野sws 220kV 大隅線2L/高野sws 20-20	高野sws20-20GIS外部点検での警報試験時、CB故障(30NF)をターゲット復帰したが、故障表示が継続していた。調査の結果、ノーフューズブレイカー故障表示窓(30NF)のリレーがターゲットは復帰したが、Ry内部の接点が復帰していない状態であったため修繕を実施する。	年間計画	変更	
0903578	九州	2018/10/16 09:00	2018/10/17 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線地線金具修繕工事	年間計画	変更	
0907306	九州	2018/10/16 09:00	2018/10/17 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	鉄塔防錆塗装 1L: 87,93,96,105,106 2L: 87,93,96,105,106	年間計画	変更	
0907308	九州	2018/10/16 09:00	2018/10/16 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	電線補修(パッチロッド補修)を実施 1L: E3 2L: E8	年間計画	変更	
0907663	九州	2018/10/16 09:00	2018/10/16 17:00	単日	500kV 豊前北幹線1L	500kV 豊前北幹線1L	500kV豊前北幹線がいし金具補修作業(直営技術作業)	年間計画	変更	
0908747	九州	2018/10/16 09:00	2018/10/16 17:00	単日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	220kV筑豊線(2L)ジャンパ補強装置補修作業	年間計画	変更	
0908977	九州	2018/10/16 09:00	2018/10/16 17:00	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/鳥栖ss 20-30	各相の操作箱及び集合箱内の除湿器が動作していなかったことから修繕を行う	年間計画	変更	
0909145	九州	2018/10/17 07:00	2018/10/19 19:00	連続	八代ss	八代ss 220kV2号母線/八代ss 220kV3号主要変圧器/八代ss 6-130(3号主変二次) [加圧停止]/八代ss 20-130(3号主変一次)	o 20-132DSの操作箱内電装品ほか修繕の実施。	年間計画	変更	
0903599	九州	2018/10/17 08:30	2018/10/17 17:30	単日	大隅ss	220kV 大隅線2L/大隅ss 20-20[加圧停止]/大隅ss 220kV 大隅線2L DZ盤/大隅ss 220kV 大隅線2L PCM+DZ	大隅ss 20-20 220kVガスしゃ断器外部点検(日立, OFPTB, 3000A)を行う。	年間計画	変更	
0907305	九州	2018/10/17 09:00	2018/10/17 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	1L: 90,93,94 2L: 90,93,94	年間計画	変更	
0907307	九州	2018/10/17 09:00	2018/10/17 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	南宮崎線E3ダンパ取替 2個/相×3相×2回線=12個	年間計画	変更	
0907406	九州	2018/10/17 09:00	2018/10/18 17:00	毎日	南熊本ss	南熊本ss 220kV1号母線/南熊本ss 20T-10 [加圧停止]/220kV 南熊本緑川線1L[受電停止]/南熊本ss 20-10 [加圧停止]	220kV母線支持架台、支持碍子の耐震化を行う	年間計画	変更	
0907664	九州	2018/10/17 09:00	2018/10/17 17:00	単日	500kV 豊前北幹線2L	500kV 豊前北幹線2L	500kV豊前北幹線(2L)がいし金具補修作業(直営技術作業)	年間計画	変更	
0908143	九州	2018/10/17 08:30	2018/10/17 17:30	単日	220kV 南熊本緑川線1L	220kV 南熊本緑川線1L	管内送電線路鉄塔電線地線ほか修繕工事(八代地区)南熊本緑川線	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0907309	九州	2018/10/18 09:00	2018/10/18 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	南宮崎線(2L)E3のスペーサー点検を実施する。	年間計画	変更	
0907312	九州	2018/10/18 09:00	2018/10/18 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	1L:90,93,94 2L:90,93,94	年間計画	変更	
0907349	九州	2018/10/18 09:00	2018/10/19 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	鉄塔防錆塗装 1L:87,93,96,105,106 2L:87,93,96,105,106	年間計画	変更	
0908965	九州	2018/10/18 09:00	2018/10/18 17:00	単日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	脊振幹線スペーサー修繕工事(H30)に伴う筑豊線作業停止	年間計画	変更	
0908349	九州	2018/10/18 15:30	2018/10/18 17:30	単日	220kV 東福岡住吉線3L[予防停]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブル部分放電測定業務【220kV東福岡住吉線3L】	年間計画	変更	
0908063	九州	2018/10/18 16:30	2019/07/08 17:30	連続	220kV 東福岡住吉線2L	220kV 東福岡住吉線2L	2号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:□5MH~住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	変更	
0907314	九州	2018/10/19 09:00	2018/10/19 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	電線補修(パッチロッド補修)を実施 1L: E3 2L: E8	年間計画	変更	
0907402	九州	2018/10/19 09:00	2018/10/19 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV1号母線/南熊本ss 220kV 南熊本緑川線1L [受電停止]/南熊本ss 20-1 O [加圧停止]	220kV配開装置耐震化工事を行う。	年間計画	変更	
0908993	九州	2018/10/19 09:00	2018/11/09 17:00	連続	西大分ss	西大分ss 220kV 大分北線1L DZ盤/西大分ss 20-50[加圧停止]/西大分ss 220kV 大分北線 1L PCM(A)/西大分ss 220kV 大分北線1L P CM(B)/西大分ss 220kV[1-2] BP盤/西大 分ss トランスジューサー盤(自所) [ロック]/西 大分ss トランスジューサー盤(給電所) [ロッ ク]/西大分ss インターロック盤 [ロック]/西大分 ss 220kV 変換器盤 [ロック]/西大分ss 220	西大分SS 20-50CB取替工事	年間計画	変更	
0908994	九州	2018/10/19 09:00	2018/10/26 17:00	毎日	西大分ss	西大分ss 220kV 大分北線1L	西大分SS 20-50CB取替工事に伴う線路側分岐母線及びブ ッシング取替	年間計画	変更	
0904127	九州	2018/10/22 08:30	2018/10/26 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	鳥栖三池線E4~77間 径間スペーサー、ジャンパスペーサー取替	年間計画	変更	
0907536	九州	2018/10/22 08:30	2018/10/26 17:30	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	区間: E71~E76 巨長: 2.0km OPGW290 事故・障害 OPGW張替	年間計画	変更	
0908752	九州	2018/10/22 09:00	2018/10/26 17:00	毎日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	220kV西谷門司線1L閉門連系線電線点検に伴う予防停止	年間計画	変更	
0904164	九州	2018/10/22 09:30	2018/11/09 17:30	連続	山家ss	220kV 山家線2L/山家ss 20-180[加圧停止]	山家ss20-181, 182, 183, LPD取替 (20-31, 20-103LPDを流用)	年間計画	変更	
0908081	九州	2018/10/22 09:30	2018/10/26 17:30	連続	南福岡ss	220kV 中央南福岡線1L/南福岡ss 20-50 [加 圧停止]/南福岡ss 220kV 中央南福岡線1L CR -A/南福岡ss 220kV 中央南福岡線1L CR-B/ 南福岡ss 220kV 中央南福岡線1L DZ盤/南福 岡ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロッ ク	南福岡ss 20-50 GISユニット外部点検及び電装品修繕を行う。 対象機器: 20-51.20-52.20-53.20-50E.20-51E.20-53E.PT含む	年間計画	変更	
0908082	九州	2018/10/22 09:10	2018/10/24 17:50	連続	南福岡ss	220kV 中央南福岡線1L/南福岡ss 20-50 [加 圧停止]/南福岡ss 220kV1号母線/南福岡ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	南福岡ss 20-50 GISユニット外部点検及び電装品修繕を行う。 対象機器: 20-51.20-52.20-53.20-50E.20-51E.20-53E.PT含む	年間計画	変更	
0904096	九州	2018/10/23 08:30	2018/10/24 17:30	連続	中央ss	中央ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視 ロック/中央ss 220kV[1-4] BP+LB盤 常時 監視ロック/220kV 中央南福岡線1L/中央ss 20 -50[加圧停止]/中央ss 220kV 中央南福岡 線1L PCM+DZ(A)/中央ss 220kV 中央南福岡 線1L PCM+DZ(B)	中央ss 20-50 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(空気)を行 う。 対象機器: 20-50,53,50E,52E,53E,Ar	年間計画	変更	
0907416	九州	2018/10/23 09:00	2018/10/24 17:00	毎日	南熊本ss	南熊本ss 220kV2号母線/南熊本ss 20T-1 O [加圧停止]/220kV 南熊本緑川線1L[受電停 止]/南熊本ss 20-10 [加圧停止]	220kV母線支持架台、支持碍子の耐震化を行う	年間計画	変更	
0909014	九州	2018/10/23 09:00	2018/10/23 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L/大隅ss 220kV1号 母線/大隅ss 220kV3号 主要変圧器	大隅ss20TB-1についてはヒンジ部の接触抵抗測定値が大きく、 断路器全体の接触抵抗値が管理値を外れている。このため、2018 年1月11日に点検を実施したが、接触抵抗値が改善されなかった。 今回、接触抵抗値増大の原因と推定されるヒンジ部内のローラーコ ンタクトの交換を行う。	年間計画	変更	
0908052	九州	2018/10/23 09:00	2018/10/23 17:00	単日	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L	OFケーブル絶縁油採油	年間計画	変更	
0904178	九州	2018/10/23 09:40	2018/10/23 17:20	単日	中央ss	220kV 中央南福岡線1L/中央ss 20-50[加圧 停止]	中央ss 20-53 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検 を行う。	年間計画	変更	
0908049	九州	2018/10/23 09:30	2018/10/23 17:30	単日	中央ss	220kV 中央南福岡線1L/中央ss 20-50[加圧 停止]	ブッシング上部碍管セメンチング部(露出部)のコーキング除去対 策【業務依頼・連絡変保29-13】に基づき、コーキング部の修繕を行 う。	年間計画	変更	
0908053	九州	2018/10/24 09:00	2018/10/24 17:00	単日	220kV 中央南福岡線1L[予防停]	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	OFケーブル絶縁油採油	年間計画	変更	
0908346	九州	2018/10/24 15:00	2018/10/24 17:00	単日	220kV 中央南福岡線1L[予防停]	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	OFケーブル部分放電測定業務【220kV中央南福岡線1L】	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0907412	九州	2018/10/25 09:00	2018/10/25 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV2号母線/南熊本ss 220kV 南熊本線川線1L [受電停止]/南熊本ss 20-1 0 [加圧停止]	220kVPLSに皿ばねを取り付ける	年間計画	変更	
0908083	九州	2018/10/25 09:10	2018/10/26 17:50	連続	南福岡ss	220kV 中央南福岡線1L/南福岡ss 20-50 [加 圧停止]/南福岡ss 220kV2号母線/南福岡ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	南福岡ss 20-50 GISユニット外部点検及び電装品修繕を行う。 対象機器: 20-51.20-52.20-53.20-50E.20-51E.20-53E.PT含む	年間計画	変更	
0908084	九州	2018/10/29 09:30	2018/11/02 17:30	連続	南福岡ss	220kV 中央南福岡線2L/南福岡ss 20-60[加 圧停止]/南福岡ss 220kV 中央南福岡線2L CR -A/南福岡ss 220kV 中央南福岡線2L CR-B/ 南福岡ss 220kV 中央南福岡線2L DZ盤/南福 岡ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロッ	南福岡ss 20-60 GISユニット外部点検及び電装品修繕を行う。 対象機器: 20-61.20-62.20-63.20-60E.20-61E.20-63E.PT含む	年間計画	変更	
0908085	九州	2018/10/29 09:10	2018/10/31 17:50	連続	南福岡ss	220kV 中央南福岡線2L/南福岡ss 20-60 [加 圧停止]/南福岡ss 220kV1号母線/南福岡ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	南福岡ss 20-60 GISユニット外部点検及び電装品修繕を行う。 対象機器: 20-61.20-62.20-63.20-60E.20-61E.20-63E.PT含む	年間計画	変更	
0907292	九州	2018/10/30 07:00	2018/10/30 19:00	単日	南九州ss	220kV 高野線1L/南九州ss 20-30[加圧停止]	【業務依頼・連絡 変保28-01】東芝製220kVGIS(遮断部)油圧切換 弁不具合の同型対策について ・修繕はメーカー保証 【作業内容】 ・同型対策として、油圧切換弁交換を実施する。	年間計画	変更	
0904688	九州	2018/10/30 08:00	2018/10/30 18:00	単日	220kV 高野線1L	220kV 高野線1L/220kV 霧島分岐線1L	220kV霧島分岐線E2~E3 電線精密点検【直営技術作業】	年間計画	変更	
0904097	九州	2018/10/30 08:30	2018/10/31 17:30	連続	中央ss	中央ss 220kV[1-4] BP+LB盤 常時監視 ロック/中央ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時 監視ロック/220kV 中央南福岡線2L/中央ss 20 -60[加圧停止]/中央ss 220kV 中央南福岡線 2L PCM+DZ(A)/中央ss 220kV 中央南福岡 線2L PCM+DZ(B)	中央ss 20-60 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行 う。 対象機器: 20-60.20-63.20-60E.20-62E.20-63E.Ar含む	年間計画	変更	
0908054	九州	2018/10/30 09:00	2018/10/30 17:00	単日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	OFケーブル絶縁油採油	年間計画	変更	
0908050	九州	2018/10/30 09:30	2018/10/30 17:30	単日	中央ss	220kV 中央南福岡線2L/中央ss 20-60[加圧 停止]	ブッシング上部導管セメンチング部(露出部)のコーキング除去対 策【業務依頼・連絡変保29-13】に基づき、コーキング部の修繕を行 う。	年間計画	変更	
0908051	九州	2018/10/30 09:30	2018/10/30 17:30	単日	中央ss	220kV 中央南福岡線2L/中央ss 20-60[加圧 停止]	中央ss 20-63 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検 を行う。	年間計画	変更	
0908479	九州	2018/10/31 09:00	2018/11/09 17:00	連続	220kV 北九州豊前線2L(豊前ss~ 北九州ss)	220kV 北九州豊前線2L(豊前ss~北九州ss)	大分幹線架空地線張替工事(合馬地区)	年間計画	変更	
0908055	九州	2018/10/31 09:00	2018/10/31 17:00	単日	220kV 中央南福岡線2L[予防停	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	OFケーブル絶縁油採油	年間計画	変更	
0908347	九州	2018/10/31 15:00	2018/10/31 17:00	単日	220kV 中央南福岡線2L[予防停	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	OFケーブル部分放電測定業務【220kV中央南福岡線2L】	年間計画	変更	
0908994	九州	2018/11/01 09:00	2018/11/02 17:00	毎日	西大分ss	西大分ss 220kV 大分北線1L	西大分SS 20-50CB取替工事に伴う線路側分岐母線及びブッ シング取替	年間計画	変更	
0908086	九州	2018/11/01 09:10	2018/11/02 17:50	連続	南福岡ss	220kV 中央南福岡線2L/南福岡ss 20-60 [加 圧停止]/南福岡ss 220kV2号母線/南福岡ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	南福岡ss 20-60 GISユニット外部点検及び電装品修繕を行う。 対象機器: 20-61.20-62.20-63.20-60E.20-61E.20-63E.PT含む	年間計画	変更	
0908755	九州	2018/11/05 09:00	2018/11/09 17:00	毎日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	220kV西谷門司線2L開閉連系線電線点検に伴う予防停止	年間計画	変更	
0908974	九州	2018/11/05 08:30	2018/11/09 17:30	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	4導体用スペーサ取替 1L E3~6、E9~10、E33~E6 2L E2~3、E4~5、E33~E6	年間計画	変更	
0907701	九州	2018/11/06 08:30	2018/11/06 17:30	単日	500kV 脊振幹線2L[予防停止]	500kV 脊振幹線2L[予防停止]	E2 がいし取替(併架220kV筑豊線2L予防停止) E2 G2若番クリスマスツリー型ダンパ取付不良	年間計画	変更	
0907692	九州	2018/11/07 09:00	2018/11/07 17:00	単日	都城ss	都城ss 220kV 都城線1L/都城ss 20-50 [加 圧停止]	下部フィーディングタンクサポート金具が腐食しているため金具及 びサポートカバーの取替修繕を実施する。	年間計画	変更	
0907700	九州	2018/11/07 08:30	2018/11/08 17:30	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	1L, 中相, 老番 耐張装置金具取付ボルトのさがり(対策用ボルト ナット取替) 2L, 下相, 老番 耐張装置金具取付ボルトのさがり(対策用ボルト ナット取替)	年間計画	変更	
0908481	九州	2018/11/07 09:00	2018/11/09 17:00	毎日	220kV 北九州豊前線2L(豊前ss~ 北九州ss)	220kV 北九州豊前線2L(豊前ss~北九州ss)	豊前火力線他ダンパー修繕工事(大分幹線2L)	年間計画	変更	
0908962	九州	2018/11/07 08:30	2018/11/08 17:30	毎日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	4導体用スペーサ取替 1L E3~6、E9~10、E33~E6 2L E2~3、E4~5、E33~E6	年間計画	変更	
0907665	九州	2018/11/10 09:00	2018/12/25 12:00	連続	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線1L	東九州幹線E24~E27間電線張替工事(1L)	年間計画	変更	
0908129	九州	2018/11/12 07:30	2018/11/12 19:30	単日	鹿児島ss	220kV 鹿児島南線1L[受電停止]/鹿児島ss 22 0kV母線(南線1L側)/鹿児島ss 220kV1号 主要変圧器	鹿児島ss 20A-1 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更	
0904666	九州	2018/11/12 08:00	2018/11/14 18:00	連続	宮崎ss	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L/宮崎 ss 20-70 [加圧停止]	宮崎ss 20-70ユニット 220kVガス絶縁周辺装置外部点検を行 う。	年間計画	変更	
0908119	九州	2018/11/12 08:00	2018/11/14 19:00	毎日	南九州ss	220kV 鹿児島南線1L/南九州ss 20-10[加 圧停止]/南九州ss 220kV 鹿児島南線1L CR-A/ 南九州ss 220kV 鹿児島南線1L CR-B	南九州ss 20-10 220kVGC操作機構分解点検を行う。	年間計画	変更	
0909030	九州	2018/11/12 09:00	2018/11/12 17:00	単日	宮崎ss	宮崎ss 220kV 宮崎分岐線1L [予防停止]/宮崎 ss 220kV 南宮崎線1L [予防停止]	宮崎ss 220kV 宮崎分岐線1L 引留鉄構 外部点検を行う。	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0908350	九州	2018/11/12 09:00	2018/11/25 18:00	連続	住吉ss	東福岡ss 220kV 東福岡住吉線2L/住吉ss 220kV2号 主要変圧器/住吉ss 6-120(#2MTr 2次) [加圧停止]/住吉ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤/住吉ss 220kV東福岡住吉2L (B)盤 [ロック]/住吉ss 220kV東福岡住吉2L (A)盤 [ロック]/住吉ss 変換器盤 220kV東福岡住吉2L CTプラグ [ロック]/住吉ss 2号主変換器盤 [ロック]/住吉ss 220kV自動オンロ盤 (1) 220kV東福岡住吉2L CTプラグ [ロック]/住吉ss 計量盤 220kV東福岡住吉2L CT2次ブ	東福岡住吉線ケーブル張替工事(2号線 No15MH~住吉ss)に伴い、住吉ss220kV#2MTr1次EL室の解体を行う。	年間計画	変更	
0907408	九州	2018/11/13 09:00	2018/11/14 17:00	毎日	南熊本ss	南熊本ss 220kV1号母線/220kV 南熊本緑川線2L[受電停止]/南熊本ss 20-20 [加圧停止]	220kV母線支持架台、支持碍子の耐震化を行う	年間計画	変更	
0907927	九州	2018/11/13 08:30	2018/11/14 17:30	毎日	220kV 海崎線1L	220kV 海崎線1L	220kV海崎線1L・2L E4~70(QHT三重工務所管内):6径間の、電線スペーサ・ダンパ等の修繕を行う。	年間計画	変更	
0907930	九州	2018/11/13 08:30	2018/11/15 17:30	毎日	220kV 海崎線1L	220kV 海崎線1L/220kV 海崎線1L(#51~海崎	海崎線スペーサ修繕を実施する。	年間計画	変更	
0907937	九州	2018/11/13 08:30	2018/11/14 17:30	連続	海崎ss	220kV 東九州分岐線1L/220kV 海崎線1L/海崎ss 20-50[加圧停止]/海崎ss 220kV 海崎線1L 43RC[ロック]	油圧ポンプ他電源用NFBが動作不良のため修繕を実施する。	年間計画	変更	
0907938	九州	2018/11/13 08:30	2018/11/14 17:30	連続	海崎ss	220kV 東九州分岐線1L/220kV 海崎線1L/海崎ss 20-50[加圧停止]/海崎ss 220kV 海崎線1L 43RC[ロック]	白相GCBハウジング内の油圧ブロック配管(高圧側)接続部からの漏油が見られるため修繕を実施する。	年間計画	変更	
0908400	九州	2018/11/13 09:00	2018/11/13 17:00	単日	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線1L	500kV東九州幹線電線付属品補修1L 三重【直営】H30年度	年間計画	変更	
0908478	九州	2018/11/13 09:00	2018/11/15 17:00	毎日	220kV 北九州豊前線1L(豊前ss~北九州ss)	220kV 北九州豊前線1L(豊前ss~北九州ss)	豊前火力線他ダンパー修繕工事(大分幹線1L)	年間計画	変更	
0908960	九州	2018/11/13 08:30	2018/11/13 17:30	単日	海崎ss	220kV 東九州分岐線1L/220kV 海崎線1L/海崎ss 20-50[加圧停止]	おブツク上部碍管セメンチング部のコーキング除去	年間計画	変更	
0907280	九州	2018/11/14 07:30	2018/11/14 19:30	単日	宮崎ss	宮崎ss 220kV 宮崎分岐線1L/宮崎ss 220kV 南宮崎線1L/宮崎ss 220kV 宮崎分岐線1L PCM+DZ(A)/宮崎ss 220kV 宮崎分岐線1L PCM+DZ(B)/宮崎ss 20-70 [加圧停止]	宮崎ss 20-70東芝製220kVGIS(遮断部)油圧切換弁不具合の同型対策として、油圧切換弁(対策品)に交換。【メーカー補償】構造の関係上「主弁」も併せて交換する。(業務依頼 変保28-1)	年間計画	変更	
0903567	九州	2018/11/14 08:00	2018/11/14 18:00	単日	南九州ss	220kV 鹿児島南線1L/南九州ss 20-10 [加圧停止]/南九州ss 220kV 鹿児島南線1L CR-A/南九州ss 220kV 鹿児島南線1L CR-B	南九州ss 20-10 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0908120	九州	2018/11/14 08:00	2018/11/14 17:00	単日	南九州ss	220kV 鹿児島南線1L/南九州ss 20-10[加圧停止]	ブツク上部の碍管セメンチング部に、フランジ面から浸潤した水分が滞留し、アルカリシリカ反応を促進させる虞があることから、定期点検に併せてコーキング除去を実施する。	年間計画	変更	
0904795	九州	2018/11/14 08:30	2018/11/14 18:30	単日	南宮崎ss	宮崎ss 220kV 南宮崎線1L 43LPA[ロック]/高野sws 220kV 南宮崎線1L 43LPA[ロック]/宮崎ss 220kV 南宮崎線1L 43LPB[ロック]/高野sws 220kV 南宮崎線1L 43LPB[ロック]/南宮崎ss 220kV 南宮崎線1L/南宮崎ss 220kV 南宮崎線1L PCM+DZ(A)/南宮崎ss 220kV 南宮崎線1L PCM+DZ(B)/高野sws 220kV 南宮崎線1L 43CA[ロック]/宮崎ss 220kV 南宮崎線1L 43CA[ロック]/高野sws 220kV 南宮崎線1L 43CB[ロック]/宮崎ss 220kV 南宮崎線1L 43CB[ロック]/高野sws 220kV 南宮崎線1L 43RCA[ロック]/宮崎ss 220kV 南宮崎線1L 43RCA[ロック]/高野sws 220kV 南宮崎線1L 43RCB[ロック]/宮崎ss 220kV 南宮崎線1L 43RCB[ロック]/南宮崎ss 20-70 [加圧停止]/南宮崎ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	PCM休止端制御解除条件に、監視制御装置からのCB投入指令を追加する	年間計画	変更	
0908144	九州	2018/11/14 08:30	2018/11/14 17:30	単日	220kV 南熊本緑川線2L	220kV 南熊本緑川線2L	管内送電線路鉄塔電線地線ほか修繕工事(八代地区)南熊本緑川線	年間計画	変更	
0907282	九州	2018/11/15 07:30	2018/11/15 19:30	単日	宮崎ss	宮崎ss 220kV 宮崎分岐線2L/宮崎ss 220kV 南宮崎線2L/宮崎ss 220kV 宮崎分岐線2L PCM+DZ(A)/宮崎ss 220kV 宮崎分岐線2L PCM+DZ(B)/宮崎ss 20-80	宮崎ss 20-80東芝製220kVGIS(遮断部)油圧切換弁不具合の同型対策として、油圧切換弁(対策品)に交換。【メーカー補償】構造の関係上「主弁」も併せて交換する。(業務依頼 変保28-1)	年間計画	変更	
0903568	九州	2018/11/15 08:00	2018/11/15 18:00	単日	南九州ss	220kV 鹿児島南線2L/南九州ss 20-20 [加圧停止]/南九州ss 220kV 鹿児島南線2L CR-A/南九州ss 220kV 鹿児島南線2L CR-B	南九州ss 20-20 220KVガスしゃ断器外部点検(日本AEハワ-、OFPTB, 3000A)を行う。 【業務依頼・連絡 設管発27-29 2016/04/01 文書】 「日立製220kVガス遮断器油浸ケース破損の不具合対策について(依頼:鹿児島電力C設備管理G)」	年間計画	変更	
0904667	九州	2018/11/15 08:00	2018/11/17 18:00	連続	宮崎ss	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L/宮崎ss 20-80 [加圧停止]	宮崎ss 20-80ユニット 220KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0904797	九州	2018/11/15 08:30	2018/11/15 18:30	単日	南宮崎ss	高野sws 220kV 南宮崎線2L 43LPA[ロック]/宮崎ss 220kV 南宮崎線2L 43LPA[ロック]/宮崎ss 220kV 南宮崎線2L 43LPB[ロック]/高野sws 220kV 南宮崎線2L 43LPB[ロック]/南宮崎ss 220kV 南宮崎線2L/南宮崎ss 220kV 南宮崎線2L PCM+DZ(A)/南宮崎ss 220kV 南宮崎線2L PCM+DZ(B)/高野sws 220kV 南宮崎線2L 43CA[ロック]/宮崎ss 220kV 南宮崎線2L 43CA[ロック]/高野sws 220kV 南宮崎線2L 43CB[ロック]/宮崎ss 220kV 南宮崎線2L 43CB[ロック]/高野sws 220kV 南宮崎線2L 43RCA[ロック]/宮崎ss 220kV 南宮崎線2L 43RCA[ロック]/高野sws 220kV 南宮崎線2L 43RCB[ロック]/宮崎ss 220kV 南宮崎線2L 43RCB[ロック]/南宮崎ss 20-80 [加圧停止]/南宮崎ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	PCM休止端制御解除条件に、監視制御装置からのCB投入指令を追加する	年間計画	変更	
0909031	九州	2018/11/15 09:00	2018/11/15 17:00	単日	宮崎ss	宮崎ss 220kV 宮崎分岐線2L [予防停止]/宮崎ss 220kV 南宮崎線2L [予防停止]	宮崎ss 220kV 宮崎分岐線2L 引留鉄構 外部点検を行う。	年間計画	変更	
0904334	九州	2018/11/19 07:30	2018/11/21 18:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	ボルト取替 長崎幹線 計6基	年間計画	変更	
0904335	九州	2018/11/19 07:30	2018/11/22 18:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	鉄塔防錆塗装 長崎幹線 計12基	年間計画	変更	
0904337	九州	2018/11/19 07:30	2018/11/22 18:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	付属品取替 長崎幹線 計16基	年間計画	変更	
0906946	九州	2018/11/19 07:00	2018/11/21 19:00	毎日	長崎ss	長崎ss 220kV 長崎幹線2L/長崎ss 220kV2号母線/長崎ss 20-60/長崎ss 220kV3号主要変圧器	長崎ss 220kV2号 母線PD 220kV/BPD簡易点検を行う。	年間計画	変更	
0908356	九州	2018/11/19 07:00	2018/11/21 19:00	毎日	長崎ss	長崎ss 220kV 長崎幹線2L/長崎ss 220kV2号母線/長崎ss 20T-10(220kV母線連絡用)[加圧停止]/長崎ss 20-60 [加圧停止]/長崎ss 220kV3号 主要変圧器/長崎ss 6-130 (#3MTr2次用) [加圧停止]/長崎ss 20-130	電流継電器の端子及び抵抗取付けボルトなどが発錆腐食しているため、修繕を実施する	年間計画	変更	
0907698	九州	2018/11/19 08:30	2018/11/19 17:30	単日	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	EA がいし取替(併架220kV筑豊線2L予防停止) EB G2若番クリスマスツリー型ダンパ取付不良	年間計画	変更	
0908757	九州	2018/11/19 09:00	2018/11/20 17:00	毎日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	西谷門司線がいし改修工事(2L:EB、25)	年間計画	変更	
0908790	九州	2018/11/19 09:00	2018/11/19 17:00	単日	220kV 筑豊線1L[予防停止]	220kV 筑豊線1L[予防停止]	脊振幹線がいし及び架空地線ダンパ修繕工事に伴う筑豊線1L予防停止	年間計画	変更	
0908961	九州	2018/11/19 08:30	2018/11/19 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L	4導体用スペーサ取替 1L E3~6、E9~10、E33~E36 2L E2~3、E4~5、E33~E36	年間計画	変更	
0908973	九州	2018/11/19 08:30	2018/11/23 17:30	連続	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	4導体用スペーサ取替 1L E3~6、E9~10、E33~E36 2L E2~3、E4~5、E33~E36	年間計画	変更	
0906943	九州	2018/11/20 08:30	2018/11/22 17:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	長崎幹線E7、E8、E9、E10、E33、E12、E18、E25 計 8基 鉄塔部材取替	年間計画	変更	
0907418	九州	2018/11/20 09:00	2018/11/21 17:00	毎日	南熊本ss	南熊本ss 220kV2号母線/220kV 南熊本緑川線2L[受電停止]/南熊本ss 20-20 [加圧停止]	220kV母線支持架台、支持碍子の耐震化を行う	年間計画	変更	
0907697	九州	2018/11/20 08:30	2018/11/21 17:30	連続	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	1L, 中相, 老番 耐張装置金具取付ボルトのさがり(対策用ボルトナット取替) 2L, 下相, 老番 耐張装置金具取付ボルトのさがり(対策用ボルトナット取替)	年間計画	変更	
0907931	九州	2018/11/20 08:30	2018/11/21 17:30	毎日	220kV 海崎線2L	220kV 海崎線2L	220kV海崎線1L・2L E4~70(QHT三重工務所管内):6径間の、電線スペーサ・ダンパ等の修繕を行う。	年間計画	変更	
0907932	九州	2018/11/20 08:30	2018/11/22 17:30	毎日	220kV 海崎線2L	220kV 海崎線2L/220kV 海崎線2L(#51~海崎	海崎線スペーサ修繕を実施する。	年間計画	変更	
0908966	九州	2018/11/20 09:00	2018/11/20 17:00	単日	西谷ss	220kV 西谷門司線2L/西谷ss 20-20	西谷ss 220kV引留鉄鋼(西谷門司2号線)頂部キャップボルト腐食修繕工事	年間計画	変更	
0904129	九州	2018/11/21 08:30	2018/11/24 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	鳥栖三池線がいし金具(2連耐張装置)取替 E54、E57 2基	年間計画	変更	
0904130	九州	2018/11/21 08:30	2018/11/23 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	鳥栖三池線E29~E30、E33~E36間 径間スペーサ、ジャンパススペーサ取替	年間計画	変更	
0907621	九州	2018/11/21 08:30	2018/11/24 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	鳥栖三池線鉄塔防錆塗装 E96、E103 2基	年間計画	変更	
0907659	九州	2018/11/21 09:30	2018/11/21 17:30	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線1L/三池ss 20-10 [加圧停止]	20-13LSの電磁接触器が発錆していたため修繕を実施する。 合わせて、モーター焼損回路修繕を実施する。	年間計画	変更	
0904332	九州	2018/11/22 07:30	2018/11/28 18:30	連続	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	・長崎幹線E38~89間の架空地線(OPGW)の素線切れ(3本) ・E34~90間取替(2.1?) ・HiCR-OPGW160(SM24)	年間計画	変更	
0907655	九州	2018/11/22 09:30	2018/11/22 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10[加圧停止]	20-13E電磁接触器の発錆を確認したため、修繕を実施する。 合わせて、モーター焼損防止回路修繕を実施する。	年間計画	変更	
0904336	九州	2018/11/23 07:30	2018/11/28 18:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	がいし金具取替 長崎幹線 計2基	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0904082	九州	2018/11/26 08:30	2018/11/30 17:30	連続	中央ss	500kV 脊振幹線1L/中央ss 50-70[加圧停止]/中央ss 500kV 脊振幹線1L DZ盤/中央ss 500kV 脊振幹線1L PCM(A)/中央ss 500kV 脊振幹線1L PCM(B)/中央ss 500kV[1-2]BP+LB盤 常時監視ロック	中央ss 50-70 550KVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。 点検対象機器:50-70.50-72.50-73.50A-70.50-70E.50-72E.50-73E.PT.Ar(Ar漏れ電流測定含む)	年間計画	変更	
0907564	九州	2018/11/26 08:50	2018/11/26 17:10	単日	中央ss	中央ss 50-70[加圧停止]/中央ss 50-72 [切]/中央ss 50TB-1[切]	中央ss50-72DS他スペースヒーター修繕を実施する。 【対象】 ○50-72・72E・50TB-1 各相9個 ○50-72・72Eガス監視箱・50TB-1ガス監視箱 各相6箱 ○1・1/2キュービクル	年間計画	変更	
0907675	九州	2018/11/26 09:00	2018/11/30 17:00	連続	東九州ss	500kV 東九州幹線1L/東九州ss 50-50[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)	東九州ss 500kV GIS SPリレー検出回路修繕(50-50ユニット)	年間計画	変更	
0907676	九州	2018/11/26 09:00	2018/11/30 17:00	連続	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線1L/東九州ss 50-50[加圧停止]	東九州ss 500kV引留鉄構発錆修繕(東九州幹線1号線)	年間計画	変更	
0907677	九州	2018/11/26 09:00	2018/11/26 17:00	単日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線1L/東九州ss 50-50[加圧停止]	東九州ss 500kVフッティングガス漏れ不具合修繕(50-50)	年間計画	変更	
0908753	九州	2018/11/26 09:00	2018/11/27 17:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷門司線がよい改修工事(1L:FB、25)	年間計画	変更	
0908765	九州	2018/11/26 09:00	2018/11/26 17:00	単日	西谷ss	220kV 西谷門司線1L/西谷ss 20-10	西谷ss 220kV引留鉄鋼(220kV西谷門司1号線)頂部キャップボルト腐食修繕工事	年間計画	変更	
0907565	九州	2018/11/26 09:30	2018/11/29 17:30	毎日	中央ss	500kV 脊振幹線1L/中央ss 50-70[加圧停止]	フッティング上部碍管セメンチング部(露出部)のコーキング除去対策【業務依頼・連絡変保29-13】に基づき、コーキング部の修繕を行	年間計画	変更	
0903753	九州	2018/11/27 08:30	2018/11/27 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 20-30[加圧停止]/西九州ss 220kV1号母線	西九州ss 20-31 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更	
0904338	九州	2018/11/27 08:00	2018/11/27 18:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 長崎幹線2L/武雄ss 20-60 [加圧停止]	武雄ss 20-63 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更	
0904339	九州	2018/11/27 08:00	2018/11/27 18:00	単日	武雄ss	220kV 長崎幹線2L/武雄ss 20-60[加圧停止]/武雄ss 220kV長崎幹線2LB系 243CB,243RCB,208RB,赤TT,黄TT [ロック]/武雄ss 220kV長崎幹線2LA系 243CA,243RCA,208RA,赤TT,黄TT [ロック]/武雄ss 220kV母線保護装置 トリップ回路監視 [ロック]/武雄ss 220kVローカルバックアップ装置 トリップ回路監視 [ロック]	日立製GCBのうち、海外向け油浸形油圧操作タイプの遮断器において、油浸ケースが破損する事象が発生したため、同型対策として油浸ケースの排気口である、エアブリーザを対策品に交換する(対策品:通気穴φ1mm→φ18mm逆止弁付)また、アキュームレータカバーに使用しているパッキンが、シールワッシャーケースからはみ出しているため部品交換を実施する。	年間計画	変更	
0904340	九州	2018/11/27 08:00	2018/11/27 18:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 長崎幹線2L/武雄ss 20-60[加圧停止]/武雄ss 220kV長崎幹線2LB系 243CB,243RCB,208RB,赤TT,黄TT [ロック]/武雄ss 220kV長崎幹線2LA系 243CA,243RCA,208RA,赤TT,黄TT [ロック]/武雄ss 220kV母線保護装置 トリップ回路監視 [ロック]/武雄ss 220kVローカルバックアップ装置 トリップ回路監視 [ロック]	武雄ss 20-60 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0904341	九州	2018/11/27 08:00	2018/11/27 18:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 長崎幹線2L/武雄ss 20-60[加圧停止]	武雄ss 20-63 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0906944	九州	2018/11/27 08:00	2018/11/27 18:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 長崎幹線2L/武雄ss 20-60 [加圧停止]	武雄ss 20-63 ヒンジ部分点検に伴う分岐母線取外付修繕を行う。	年間計画	変更	
0904083	九州	2018/11/27 08:10	2018/11/28 17:50	毎日	中央ss	500kV 脊振幹線1L/中央ss 50-70 [加圧停止]/中央ss 500kV2号母線	中央ss 50-70 550KVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。 点検対象機器:50-70.50-72.50-73.50A-70.50-70E.50-72E.50-73E.PT.Ar(Ar漏れ電流測定含む)	年間計画	変更	
0904132	九州	2018/11/27 08:30	2018/11/30 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	鳥栖三池線がよい金具(2連耐張装置)取替 □54、□57 2基	年間計画	変更	
0904133	九州	2018/11/27 08:30	2018/11/29 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	鳥栖三池線□29～□30、□33～□36間 径間スペーサ、ジャンパススペーサ取替	年間計画	変更	
0906945	九州	2018/11/27 08:30	2018/11/27 17:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 長崎幹線2L/武雄ss 20-60 [加圧停止]	武雄ss 220kV◇(代表) 屋外鉄構 220kV長崎幹線2L 屋外鉄構地線外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907622	九州	2018/11/27 08:30	2018/11/30 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	鳥栖三池線鉄塔防錆塗装 □96、□03 2基	年間計画	変更	
0907661	九州	2018/11/27 08:30	2018/11/27 17:30	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線2L [予防停止]/三池ss 20-20 [加圧停止]	構内架空地線の一部損傷が見られたため修繕を実施する。また、単独溶接鉄構に強度不足が判明したため補強を行う。	年間計画	変更	
0903756	九州	2018/11/28 08:30	2018/11/28 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 20-30[加圧停止]/西九州ss 220kV2号母線	西九州ss 20-32 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更	
0904328	九州	2018/11/30 07:30	2018/12/02 18:30	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	ボルト取替 長崎幹線 計6基	年間計画	変更	
0904329	九州	2018/11/30 07:30	2018/12/03 18:30	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	鉄塔防錆塗装 長崎幹線 計12基	年間計画	変更	
0904331	九州	2018/11/30 07:30	2018/12/03 18:30	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	ダンパほか取替 長崎幹線 計16基	年間計画	変更	
0903803	九州	2018/12/01 08:00	2018/12/10 18:00	連続	220kV 松島火力線北線1L	220kV 松島火力線北線1L	電線路細密点検を実施する。	年間計画	変更	
0907538	九州	2018/12/01 08:30	2018/12/05 17:30	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	径間スペーサ取替 14径間(□77～□201)	年間計画	変更	
0907539	九州	2018/12/01 08:30	2018/12/07 17:30	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	500kV熊本幹線径間スペーサ修繕工事を実施する。 区間□88～□5間(7径間)	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0904345	九州	2018/12/03 07:30	2018/12/04 18:30	毎日	諫早ss	諫早ss 220kV 長崎幹線1L/諫早ss 20-50[加圧停止]	諫早ss 20-53 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更	
0908046	九州	2018/12/03 08:00	2018/12/10 18:00	連続	東佐世保ss	220kV 松島火力線北線1L/東佐世保ss 20-90[加圧停止]	20-90、20-93(E付)×1台 (東芝製220kVタンク型GCB取替)	年間計画	変更	
0904342	九州	2018/12/03 08:30	2018/12/03 17:30	単日	諫早ss	諫早ss 220kV 長崎幹線1L	諫早ss 総括 屋外鉄構外部点検(220kV諫早分岐線1L)を行う。	年間計画	変更	
0904330	九州	2018/12/04 07:30	2018/12/07 18:30	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	がいし金具取替 長崎幹線 計2基	年間計画	変更	
0906942	九州	2018/12/04 08:30	2018/12/05 17:30	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	長崎幹線E7、E8、E9、E10、E33、E12、E18、E25 計 8基 鉄塔部材取替	年間計画	変更	
0907387	九州	2018/12/04 09:00	2018/12/05 17:00	毎日	南熊本ss	220kV 熊本南熊本線1L[受電停止]/南熊本ss 20-50[加圧停止]/南熊本ss 220kV1号母線/南熊本ss 220kV1号主要変圧器/南熊本ss 20-110 [加圧停止]	220kV母線支持架台、支持碍子の耐震化を行う	年間計画	変更	
0907545	九州	2018/12/04 08:30	2018/12/07 17:30	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	熊本幹線1L 【不良がいし】E6中相老内側E16枚、E7中相老内側E25枚、E23上相若内側E25枚、E27上相若外側E7枚、E35上相若内側E20枚、E36下相若内側E32枚 【金具類修繕】E32中相若E側割リピン補修、E2上相L側活線ピン補修 熊本幹線2L 【不良がいし】E6中相若内側E14枚、E24下相若内側E8枚、E49中相老外側E34枚 【金具類修繕】E3G2懸垂クランプ補修、E31G2懸垂クランプ補修、E48下相老L側活線ピン補修、E49上相老E側割リピン補修	年間計画	変更	
0904346	九州	2018/12/05 08:10	2018/12/05 17:50	単日	諫早ss	諫早ss 220kV 長崎幹線1L/諫早ss 20-50[加圧停止]/諫早ss 220kV1号母線	諫早ss 220kV1号母線 母線外部点検(#3ポスト)を行う。	年間計画	変更	
0904347	九州	2018/12/05 08:10	2018/12/05 17:50	単日	諫早ss	諫早ss 220kV 長崎幹線1L/諫早ss 20-50[加圧停止]/諫早ss 220kV1号母線	諫早ss 220kV1号母線 母線外部点検(#4ポスト)を行う。	年間計画	変更	
0907385	九州	2018/12/06 09:00	2018/12/06 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 熊本南熊本線1L [受電停止]/南熊本ss 20-50 [加圧停止]/南熊本ss 220kV1号母線	220kVPLSに皿ばねを取り付ける	年間計画	変更	
0907644	九州	2018/12/06 08:30	2018/12/06 17:30	単日	山家ss	220kV 山家線1L/山家ss 220kV 山家線1L PC M+DZ(A)/山家ss 220kV 山家線1L PCM+DZ(B)/山家ss 220kV[1-2] 43JK[ロック]/山家ss 20-170[加圧停止]	山家ss 20-170 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907648	九州	2018/12/06 08:10	2018/12/06 17:50	単日	山家ss	山家ss 220kV1号母線/山家ss 20-170 /220kV山家線1L/山家ss 220kVBP+LB盤 43JK [ロック]	山家ss 20-171 LS導電部の銀メッキ剥離が著しいため、修繕を行う。	年間計画	変更	
0904161	九州	2018/12/06 09:30	2018/12/06 17:30	単日	山家ss	220kV 山家線1L/山家ss 20-170[加圧停止]	山家ss 20-173 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更	
0904163	九州	2018/12/06 09:30	2018/12/06 17:30	単日	山家ss	220kV 山家線1L/山家ss 20-170[加圧停止]	山家ss 20-173線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0908344	九州	2018/12/06 17:30	2018/12/06 18:00	単日	柏田ss	柏田ss 220kV 柏田線1L/柏田ss 220kV1号母線/柏田ss 20T-10(220kV1号母線連絡)[加圧停止]	柏田ss 1号主変加圧時の励磁突入電流による電圧低下抑制対策のため、220kV母線分割して行う。	年間計画	変更	
0904343	九州	2018/12/07 07:10	2018/12/07 18:50	単日	諫早ss	諫早ss 220kV 長崎幹線1L/諫早ss 20-50[加圧停止]/諫早ss 220kV2号母線	諫早ss 20-52 220KV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907617	九州	2018/12/07 08:30	2018/12/07 17:30	単日	220kV 山家線1L	220kV 山家線1L	山家線1L 上相老番地外 ロッド先から500mm 2L 上相老番天内 ロッド先から500mm 地外 ロッド先から500mm 下相老番天内 ロッド先から200mm 上記区間のパッチロッド補修を実施	年間計画	変更	
0907653	九州	2018/12/07 08:10	2018/12/07 17:50	単日	山家ss	山家ss 220kV2号母線/山家ss 20-170/山家ss 220kVBP+LB盤 43JK [ロック]/220kV 山家線1L	山家ss 20-172 LS導電部は、銀メッキ剥離が著しいため、修繕を行う。	年間計画	変更	
0907547	九州	2018/12/08 08:30	2018/12/12 17:30	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	径間スペーサ取替 14径間(E77~E201)	年間計画	変更	
0907548	九州	2018/12/08 08:30	2018/12/14 17:30	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	500kV熊本幹線径間スペーサ修繕工事を実施する。 区間E88~E15間(7径間)	年間計画	変更	
0907546	九州	2018/12/10 08:30	2018/12/14 17:30	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	OPGW張替 E76~E80(4径間) AS張替 E97~E107(10径間)	年間計画	変更	
0907389	九州	2018/12/11 09:00	2018/12/12 17:00	毎日	南熊本ss	220kV 熊本南熊本線1L[受電停止]/南熊本ss 20-50 [加圧停止]/南熊本ss 220kV2号母線/南熊本ss 220kV1号主要変圧器/南熊本ss 20-110 [加圧停止]	220kV母線支持架台、支持碍子の耐震化を行う	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0907553	九州	2018/12/11 08:30	2018/12/14 17:30	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	熊本幹線1L 【不良がしい】□6中相老内側E16枚、□7中相老内側E25枚、□23上相若内側E25枚、□27上相若外側E7枚、□35上相若内側E20枚、□36下相若内側E32枚 【金具類修繕】□2中相若E側割りピン補修、□2上相L側活線ピン補修 熊本幹線2L 【不良がしい】□6中相若内側E14枚、□24下相若内側E8枚、□49中相老外側E34枚 【金具類修繕】□G2懸垂クランプ補修、□31G2懸垂クランプ補修、□48下相老L側活線ピン補修、□49上相老E側割りピン補修	年間計画	変更	
0903804	九州	2018/12/12 08:00	2018/12/21 18:00	連続	220kV 松島火力線北線2L	220kV 松島火力線北線2L	電線路細密点検を実施する。	年間計画	変更	
0903846	九州	2018/12/12 09:00	2018/12/12 17:00	単日	東佐世保ss	東佐世保ss 220kV 松島火力線北線2L/東佐世保ss 20-100 [加圧停止]	東佐世保ss 総括 220kV松島火力線北線2L側屋外鉄構外部点検を行う	年間計画	変更	
0903847	九州	2018/12/12 09:00	2018/12/12 17:00	単日	東佐世保ss	220kV 松島火力線北線2L/東佐世保ss 20-100	東佐世保ss 20-103 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検(日新製、PDL-20H)を行う。	年間計画	変更	
0903848	九州	2018/12/12 09:00	2018/12/12 17:00	単日	東佐世保ss	220kV 松島火力線北線2L/東佐世保ss 20-100	東佐世保ss 20-103 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検(高岳製、THB-3)を行う	年間計画	変更	
0907981	九州	2018/12/12 09:00	2018/12/12 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線2L	西九州ss 220kV松島火力線北線2Lの碍洗配管【15A、15B区画】から漏水しているため、修繕を実施する。 漏水箇所:3箇所(H29.10.4現在)	年間計画	変更	
0908047	九州	2018/12/13 08:00	2018/12/13 18:00	単日	東佐世保ss	220kV 松島火力線北線2L/東佐世保ss 20-100/東佐世保ss 220kV2号母線/東佐世保ss 220kV2号母線 BP+LB盤 常時監視ロック	東佐世保ss 20-102 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検(高岳、TPD2、4000A)を行う。	年間計画	変更	
0907386	九州	2018/12/13 09:00	2018/12/13 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 熊本南熊本線1L [受電停止]/南熊本ss 20-50 [加圧停止]/南熊本ss 220kV2号母線	220kVPLSに皿ばねを取り付ける	年間計画	変更	
0907614	九州	2018/12/14 08:30	2018/12/18 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	ジャンパ補強装置取替 29基 □~2、4~6、8~13、15~18 20~23、26、28~29、32、34、 36、37、39、40、45、48	年間計画	変更	
0907458	九州	2018/12/17 09:00	2018/12/17 17:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV 鹿児島北線1L/人吉ss 20-50 [加圧停止]	測定周期(経年30年)到達により、UT測定を実施する。【本店業務依頼 21-34】	年間計画	変更	
0907575	九州	2018/12/17 08:30	2018/12/21 17:30	連続	中央ss	中央ss 500kV 佐賀幹線2L/中央ss 500kV 佐賀幹線2L PCM+DZ(A)/中央ss 500kV 佐賀幹線2L PCM+DZ(B)/中央ss 500kV[3-4] BP+LB盤 常時監視ロック/中央ss 50-20	中央ss 50-20 550KVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。 対象機器:50-20.50-21.5-22.50-23.TB-8.50A-20.50A-20E.50A-21E.50A-22E.50A-23E.PT.Ar含む	年間計画	変更	
0908976	九州	2018/12/17 08:00	2018/12/18 18:00	連続	脊振ss	脊振ss 500kV3号 主要変圧器/脊振ss 20-130(#3MTr 2次) [加圧停止]/脊振ss 50-130(#3MTr 1次) [加圧停止]/脊振ss 6-130(#3MTr 3次) [加圧停止]/脊振ss 500kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤/脊振ss 500kV3号 主要変圧器 LR盤	脊振ss#3MTr1次Bg(白相)ガス分析を行う。	年間計画	変更	
0904155	九州	2018/12/17 09:10	2018/12/17 17:50	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線1L/山家ss 20-50[加圧停止]/山家ss 220kV1号母線	山家ss(代表)220kV1号 架空地線(1~2)鉄構 220kV 山家東福岡線1L 屋外鉄構点検を行う。	年間計画	変更	
0907586	九州	2018/12/17 09:30	2018/12/20 17:30	毎日	中央ss	中央ss 50-20[加圧停止]/中央ss 500kV佐賀幹線2L	ブッシング上部碍管セメンチング部(露出部)のコーキング除去対策【業務依頼・連絡変保29-13】に基づき、コーキング部の修繕を行	年間計画	変更	
0907623	九州	2018/12/17 09:30	2018/12/17 17:30	単日	東福岡ss	220kV 山家東福岡線1L/東福岡ss 20-50[加圧停止]/東福岡ss 220kV 山家東福岡線1L PCM(B)/東福岡ss 220kV[1-2] LB盤/東福岡ss 220kV[2-3] LB盤	東福岡ss 220kV山家東福岡1L(B) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0907637	九州	2018/12/17 09:30	2018/12/17 17:30	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線1L/山家ss 20-50[加圧停止]/山家ss 220kV 山家東福岡線1L PCM(B)/山家ss 220kV[1-2] LB盤	山家ss 220kV山家東福岡1L(B) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0907639	九州	2018/12/17 09:30	2018/12/17 17:30	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線1L/山家ss 20-50[加圧停止]	ブッシング上部碍管セメンチング部(露出部)のコーキング除去対策【業務依頼・連絡変保29-13】に基づき、コーキング部の修繕を行	年間計画	変更	
0907394	九州	2018/12/18 09:00	2018/12/19 17:00	毎日	南熊本ss	220kV 熊本南熊本線2L[受電停止]/南熊本ss 20-60 [加圧停止]/南熊本ss 220kV1号母線/南熊本ss 220kV2号主要変圧器/南熊本ss 20-120 [加圧停止]	220kV母線支持架台、支持碍子の耐震化を行う	年間計画	変更	
0907460	九州	2018/12/18 09:00	2018/12/18 17:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV 鹿児島北線2L/人吉ss 20-60 [加圧停止]	測定周期(経年30年)到達により、UT測定を実施する。【本店業務依頼 21-34】	年間計画	変更	
0907576	九州	2018/12/18 08:10	2018/12/19 17:50	毎日	中央ss	中央ss 500kV 佐賀幹線2L/中央ss 500kV3号母線/中央ss 50-20[加圧停止]	中央ss 50-20 550KVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。 対象機器:50-20.50-21.5-22.50-23.TB-8.50A-20.50A-20E.50A-21E.50A-22E.50A-23E.PT.Ar含む	年間計画	変更	
0907636	九州	2018/12/18 08:10	2018/12/18 17:50	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線1L/山家ss 20-50/山家ss 220kV2号母線/山家ss 220kVBP+LB盤 43JK [ロック]	山家ss 20-52 LS導電部は、銀メッキ剥離が著しいため、修繕を行う。	年間計画	変更	
0904156	九州	2018/12/18 09:10	2018/12/18 17:50	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線1L/山家ss 20-50[加圧停止]/山家ss 220kV2号母線	山家ss(代表)220kV1号 架空地線(1~2)鉄構 220kV 山家東福岡線1L 屋外鉄構点検を行う。	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0907624	九州	2018/12/18 09:30	2018/12/18 17:30	単日	東福岡ss	220kV 山家東福岡線1L/東福岡ss 20-50[加圧停止]/東福岡ss 220kV 山家東福岡線1L DZ	東福岡ss 220kV山家東福岡1L(DZ) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0907638	九州	2018/12/18 09:30	2018/12/18 17:30	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線1L/山家ss 20-50[加圧停止]/山家ss 220kV 山家東福岡線1L DZ	山家ss 220kV 山家東福岡線1L(DZ) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0904798	九州	2018/12/19 08:00	2018/12/21 18:00	連続	高野sws	220kV 高野線2L/220kV 霧島分岐線2L/高野sws 20-40 [加圧停止]	高野sws 20-40ユニット 220KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907616	九州	2018/12/19 08:30	2018/12/23 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	ジャンパ補強装置取替 29基 □~2、4~6、8~13、15~18 20~23、26、28~29、32、34、 36、37、39、40、45、48	年間計画	変更	
0907640	九州	2018/12/19 08:10	2018/12/19 17:50	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60/山家ss 220kV1号母線/山家ss 220kVBP+LB盤 43JK [ロック]	山家ss 20-61 LS導電部は、銀メッキ剥離が著しいため、修繕を行う。	年間計画	変更	
0909072	九州	2018/12/19 09:00	2018/12/19 17:00	単日	高野sws	高野sws 220kV 高野線2L [予防停止]/高野sws 220kV 霧島分岐線2L [予防停止]	高野sws 220kV 高野線2L 引留鉄構の外部点検を行う。	年間計画	変更	
0904159	九州	2018/12/19 09:10	2018/12/19 17:50	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60[加圧停止]/山家ss 220kV1号母線	山家ss(代表)220kV1号 架空地線(1~2)鉄構 220kV 山家東福岡線2L 屋外鉄構点検を行う。	年間計画	変更	
0907625	九州	2018/12/19 09:30	2018/12/19 17:30	単日	東福岡ss	220kV 山家東福岡線2L/東福岡ss 20-60[加圧停止]/東福岡ss 220kV 山家東福岡線2L PC M(B)/東福岡ss 220kV[1-2] LB盤/東福岡ss 220kV[2-3] LB盤	東福岡ss 220kV山家東福岡2L(B) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0907642	九州	2018/12/19 09:30	2018/12/19 17:30	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60[加圧停止]/山家ss 220kV 山家東福岡線2L PCM(B)/山家ss 220kV[1-2] LB盤	山家ss 220kV山家東福岡2L(B) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0907577	九州	2018/12/20 08:10	2018/12/20 17:50	単日	中央ss	中央ss 500kV 佐賀幹線2L/中央ss 500kV4号母線/中央ss 50-20[加圧停止]	中央ss 50-20 550KVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。 対象機器:50-20.50-21.5-22.50-23.TB-8.50A-20.50A-20E.50A-21E.50A-22E.50A-23E.PT.Ar含む	年間計画	変更	
0904160	九州	2018/12/20 09:10	2018/12/20 17:50	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60[加圧停止]/山家ss 220kV2号母線	山家ss(代表)220kV1号 架空地線(1~2)鉄構 220kV 山家東福岡線2L 屋外鉄構点検を行う。	年間計画	変更	
0907626	九州	2018/12/20 09:30	2018/12/20 17:30	単日	東福岡ss	220kV 山家東福岡線2L/東福岡ss 20-60[加圧停止]/東福岡ss 220kV 山家東福岡線2L DZ	東福岡ss 220kV山家東福岡2L(DZ) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0907641	九州	2018/12/20 09:30	2018/12/20 17:30	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60[加圧停止]	ブッシング上部碍管セメンチング部(露出部)のコーキング除去対策【業務依頼・連絡変保29-13】に基づき、コーキング部の修繕を行う。	年間計画	変更	
0907643	九州	2018/12/20 09:30	2018/12/20 17:30	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60[加圧停止]/山家ss 220kV 山家東福岡線2L DZ	山家ss 220kV 山家東福岡線2L(DZ) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0903750	九州	2018/12/25 08:00	2018/12/25 18:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線1L/西九州ss 20-30 [加圧停止]/西九州ss 220kV 武雄線1L CR-A/西九州ss 220kV 武雄線1L CR-B/西九州ss 220kV母線保護盤 常時監視 [ロック]/西九州ss 220kV脱調分離盤 自動点検 手動	西九州ss 20-30 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0903751	九州	2018/12/25 08:30	2018/12/25 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線1L/西九州ss 20-30 [加圧停止]	西九州ss 20-33 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更	
0908928	九州	2018/12/25 09:00	2018/12/25 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線1L/西九州ss 20-30 [加圧停止]	西九州ss 20-33 ヒンジ部分解点検に伴う、分岐母線取外付修繕を行う。	年間計画	変更	
0908929	九州	2018/12/25 09:00	2018/12/25 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線1L/西九州ss 20-30 [加圧停止]	西九州ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-33廻り 碍洗ノズル外部点検(支持SP含む)を行う。	年間計画	変更	
0907666	九州	2018/12/25 13:00	2018/12/25 14:00	単日	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線1L	東九州幹線日24~日27間電線張替工事のうち1L社内試験(試充電試験)	年間計画	変更	
0903752	九州	2018/12/26 08:30	2018/12/26 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線1L/西九州ss 20-30 [加圧停止]	西九州ss 20-33 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0903833	九州	2018/12/26 08:30	2018/12/26 17:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 武雄線1L/武雄ss 20-30 [加圧停止]	武雄ss 20-33 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更	
0903834	九州	2018/12/26 08:30	2018/12/26 17:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 武雄線1L/武雄ss 20-30 [加圧停止]/武雄ss 1LA系 143CA,143RCA,赤TT,黄TT,108RA [ロック]/武雄ss 1LB系 143CB,143RCB,赤TT,黄TT,108RB [ロック]/武雄ss 220kV母線保護装置 トリップ回路監視 [ロック]/武雄ss 220kVローカルバックアップ装置 トリップ回路監視 [ロック]	武雄ss 20-30 220KVガスしゃ断器外部点検を行う	年間計画	変更	
0903835	九州	2018/12/26 08:30	2018/12/26 17:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 武雄線1L/武雄ss 20-30 [加圧停止]	武雄ss 20-30 20-30~20-31分岐母線外部点検を行う。	年間計画	変更	
0903836	九州	2018/12/26 08:30	2018/12/26 17:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 武雄線1L/武雄ss 20-30[加圧停止]	武雄ss 20-33 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0903754	九州	2018/12/26 09:00	2018/12/26 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線1L/西九州ss 20-30 [加圧停止]/西九州ss 220kV1号母線	西九州ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-31 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	
0903755	九州	2018/12/26 09:00	2018/12/26 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線1L/西九州ss 20-30 [加圧停止]/西九州ss 220kV1号母線	西九州ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-31 碍洗装置配管点検(110kv以上)を行う。	年間計画	変更	
0907395	九州	2018/12/26 09:00	2018/12/27 17:00	毎日	南熊本ss	220kV 熊本南熊本線2L[受電停止]/南熊本ss 20-60 [加圧停止]/南熊本ss 220kV2号母線/南熊本ss 220kV2号主要変圧器/南熊本ss 20-120 [加圧停止]	220kV母線支持架台、支持碍子の耐震化を行う	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0908038	九州	2018/12/26 09:00	2018/12/26 17:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 武雄線1L/武雄ss 20-30 [加圧停止]	武雄ss 220kV◇(代表) 屋外鉄構 220kV西九州武雄1L 屋外鉄構地線外部点検を行う。	年間計画	変更	
0903757	九州	2018/12/27 09:00	2018/12/27 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線1L/西九州ss 20-30 [加圧停止]/西九州ss 220kV2号母線	西九州ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-32 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	
0903758	九州	2018/12/27 09:00	2018/12/27 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線1L/西九州ss 20-30 [加圧停止]/西九州ss 220kV2号母線	西九州ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-32 碍洗装置配管点検(110kV以上)を行う。	年間計画	変更	
0908930	九州	2018/12/27 09:00	2018/12/27 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線1L/西九州ss 20-30 [加圧停止]	西九州ss 20-33 20-33~送電線SP分岐母線外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907388	九州	2019/01/08 09:00	2019/01/09 17:00	毎日	南熊本ss	220kV 熊本南熊本線1L[受電停止]/220kV 熊本南熊本線2L[受電停止]/南熊本ss 20-60 [加圧停止]/南熊本ss 20-50 [加圧停止]/南熊本ss 220kV1号母線	220kV母線支持架台、支持碍子の耐震化を行う	年間計画	変更	
0907532	九州	2019/01/08 08:30	2019/01/10 17:30	毎日	500kV 玄海幹線2L南線(西九州ss~脊振ss)	500kV 玄海幹線2L南線(西九州ss~脊振ss)	架線金具修繕工事(玄海幹線)□32、□34	年間計画	変更	
0907618	九州	2019/01/08 08:30	2019/01/08 17:30	単日	220kV 山家線2L	220kV 山家線2L	山家線1L 上相老番地外 ロッド先から500mm 2L 上相老番天内 ロッド先から500mm 地外 ロッド先から500mm 下相老番天内 ロッド先から200mm 上記区間のバッチロッド補修を実施	年間計画	変更	
0907392	九州	2019/01/10 09:00	2019/01/10 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L [受電停止]/南熊本ss 20-60 [加圧停止]/南熊本ss 220kV1号母線	220kVPLSに皿ばねを取り付ける	年間計画	変更	
0907604	九州	2019/01/10 09:10	2019/01/10 17:50	単日	中央ss	中央ss 220kV4号母線/220kV 中央南福岡線1L	220kVGIS×1、220kVLS×2、 ▲220kVGIS×1、220kVLS×2、 (20-130、20TB-3、20-131)	年間計画	変更	
0907275	九州	2019/01/15 08:30	2019/01/16 18:30	毎日	宮崎ss	500kV 宮崎幹線1L/宮崎ss 50-70[加圧停止]/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+DZ(A)/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+DZ(B)/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L 43CA[ロック]/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L 43CB[ロック]/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L 43RCA[ロック]/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L 43RCB[ロック]/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L 43LPA[ロック]/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L 43LPB[ロック]/宮崎ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]	宮崎ss 500kV宮崎幹線PCM+DZ盤1LA系休止端制御機能修繕(業務指示28-2)を実施する。	年間計画	変更	
0907285	九州	2019/01/15 09:00	2019/01/15 17:00	単日	南九州ss	500kV 宮崎幹線1L/南九州ss 50-70[加圧停止]	50-70GIS現地制御箱現地表示回路(標準液漏れ警報)の調査及び修繕を実施する。	年間計画	変更	
0907286	九州	2019/01/15 09:00	2019/01/15 17:00	単日	南九州ss	500kV 宮崎幹線1L/南九州ss 50-70[加圧停止]	断路器用電磁接触器に不具合が発生し、開閉不具合が発正していることから修繕を実施する。 50-73E,50-72,50-81,50-82,50-83E,50T-31,50T-42	年間計画	変更	
0909032	九州	2019/01/15 09:00	2019/01/15 17:00	単日	南九州ss	南九州ss 500kV 宮崎幹線1L/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L CR-A/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L CR-B/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L DZ-A/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L DZ-B/南九州ss 50-70 [加圧停止]	南九州ss 500kV宮崎幹線1LA系 超高压PCM改修について【業務指示28-2】を実施する。	年間計画	変更	
0904071	九州	2019/01/16 07:30	2019/03/23 17:30	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	電線張替 区間:□28~□38 亘長:3.4km	年間計画	変更	
0907554	九州	2019/01/16 07:30	2019/03/01 17:30	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	電線張替 区間:□62~□69 亘長2.2km	年間計画	変更	
0907555	九州	2019/01/16 07:30	2019/03/18 17:30	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	電線張替 区間:□73~□80 亘長:2.6km	年間計画	変更	
0907287	九州	2019/01/16 09:00	2019/01/16 17:00	単日	南九州ss	500kV 宮崎幹線1L/南九州ss 50-70[加圧停止]/南九州ss 500kV2号母線/南九州ss 50T-30(1・2号母線連絡)/南九州ss 50T-40(1・2号母線連絡)	断路器用電磁接触器に不具合が発生し、開閉不具合が発正していることから修繕を実施する。 50-71,50-73E,50-72,50-81,50-82,50-83E,50T-31,50T-42	年間計画	変更	
0907390	九州	2019/01/16 09:00	2019/01/17 17:00	毎日	南熊本ss	220kV 熊本南熊本線1L[受電停止]/220kV 熊本南熊本線2L[受電停止]/南熊本ss 20-60 [加圧停止]/南熊本ss 20-50 [加圧停止]/南熊本ss 220kV2号母線	220kV母線支持架台、支持碍子の耐震化を行う	年間計画	変更	
0909033	九州	2019/01/16 09:00	2019/01/16 17:00	単日	南九州ss	南九州ss 500kV 宮崎幹線1L/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L CR-A/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L CR-B/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L DZ-A/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L DZ-B/南九州ss 50-70 [加圧停止]	南九州ss 500kV宮崎幹線1LB系 超高压PCM改修【業務指示28-2】を実施する。	年間計画	変更	
0908345	九州	2019/01/16 17:30	2019/01/17 18:00	毎日	柏田ss	柏田ss 220kV 柏田線2L/柏田ss 220kV2号母線/柏田ss 20T-10(220kV1号母線連絡)[加圧停止]	柏田ss 2号主変加圧時の励磁突入電流による電圧低下抑制対策のため、220kV母線分割して行う。	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0907276	九州	2019/01/17 08:30	2019/01/18 18:30	毎日	宮崎ss	500kV 宮崎幹線2L/宮崎ss 50-80[加圧停止]/宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L PCM+DZ(A)/宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L PCM+DZ(B)/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L 43CA[ロック]/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L 43CB[ロック]/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L 43RCA[ロック]/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L 43RCB[ロック]/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L 43LPA[ロック]/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L 43LPB[ロック]/宮崎ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]	宮崎ss 500kV宮崎幹線PCM+DZ盤2LA系休止制御機能修繕(業務指示28-2)を実施する。	年間計画	変更	
0907205	九州	2019/01/17 09:00	2019/01/17 17:00	単日	500kV 宮崎幹線2L	500kV 宮崎幹線2L	図2架線金具補修(2L)	年間計画	変更	
0907289	九州	2019/01/17 09:00	2019/01/17 17:00	単日	南九州ss	500kV 宮崎幹線2L/南九州ss 50-80[加圧停止]/南九州ss 500kV1号母線/南九州ss 50T-30(1・2号母線連絡)/南九州ss 50T-40(1・2号母線連絡)	断路器用電磁接触器に不具合が発生し、開閉不具合が発正していることから修繕を実施する。 50-71,50-73E,50-72,50-81,50-82,50-83E,50T-31,50T-42	年間計画	変更	
0909034	九州	2019/01/17 09:00	2019/01/17 17:00	単日	南九州ss	南九州ss 500kV 宮崎幹線2L/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L CR-A/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L CR-B/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L DZ-A/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L DZ-B/南九州ss 50-80 [加圧停止]	南九州ss 500kV宮崎幹線2LA系 超高压PCM改修【業務指示28-2】を実施する。	年間計画	変更	
0909035	九州	2019/01/17 09:00	2019/01/17 17:00	単日	南九州ss	南九州ss 500kV 宮崎幹線2L/南九州ss 50-80[加圧停止]/南九州ss 500kV1号母線/南九州ss 50T-30(1・2号母線連絡)/南九州ss 50T-40(1・2号母線連絡)[加圧停止]	平成30年11月20日、宮崎幹線2L 50-81区分GIS標準液漏れ(白相)発生が発生した。 SF6ガスは定格ガス圧以上のため、温度補償圧カスイッチの不良が考えられることから修繕を行う。	年間計画	変更	
0907290	九州	2019/01/18 09:00	2019/01/18 17:00	単日	南九州ss	500kV 宮崎幹線2L/南九州ss 50-80[加圧停止]/南九州ss 500kV2号母線/南九州ss 50T-30(1・2号母線連絡)/南九州ss 50T-40(1・2号母線連絡)	断路器用電磁接触器に不具合が発生し、開閉不具合が発正していることから修繕を実施する。 50-71,50-73E,50-72,50-81,50-82,50-83E,50T-31,50T-42	年間計画	変更	
0907393	九州	2019/01/18 09:00	2019/01/18 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L [受電停止]/南熊本ss 20-60 [加圧停止]/南熊本ss 220kV2号母線	220kVPLSに皿ばねを取り付ける	年間計画	変更	
0909036	九州	2019/01/18 09:00	2019/01/18 17:00	単日	南九州ss	南九州ss 500kV 宮崎幹線2L/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L CR-A/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L CR-B/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L DZ-A/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L DZ-B/南九州ss 50-80 [加圧停止]	南九州ss 500kV宮崎幹線2LB系 超高压PCM改修【業務指示28-2】を実施する。	年間計画	変更	
0904689	九州	2019/01/22 08:00	2019/01/25 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	220kV南宮崎線スペーサ修繕工事(腐食劣化した電線スペーサ取替)	年間計画	変更	
0905032	九州	2019/01/22 07:30	2019/01/25 18:30	毎日	220kV 海崎線1L[予防停止]	220kV 海崎線1L[予防停止]	【ハンモック設置箇所】日向幹線E21~E22 海崎線横断箇所(E39~E40) 【停止作業】ハンモック設置平成30年 6月 4日~平成30年 6月 8日 ハンモック撤去平成30年11月13日~平成30年11月16日	年間計画	変更	
0907377	九州	2019/01/22 09:00	2019/01/23 17:00	毎日	南熊本ss	220kV 中九州南熊本線1L[受電停止]/南熊本ss 220kV1号母線/南熊本ss 20-70 [加圧停止]/南熊本ss 20-120 [加圧停止]/南熊本ss 220kV2号主要変圧器	220kV母線支持架台、支持碍子の耐震化を行う	年間計画	変更	
0907496	九州	2019/01/23 08:00	2019/01/23 19:00	単日	南宮崎ss	南宮崎ss 220kV 南宮崎線1L/南宮崎ss 220kV 南宮崎線1L PCM+DZ(A)/南宮崎ss 220kV 南宮崎線1L PCM+DZ(B)/南宮崎ss 20-70[加圧停止]	東芝製220kV GIS外部点検(宮崎変電所)において、遮断器投入不揃い時間の管理値逸脱が発生した。 [最大7.2ms/管理値:4.0ms]原因は、油圧切換弁(油回路の高圧部と低圧部を切換える弁)組立時やその後の開閉操作に伴う弁座間の微小なずれにより弁体の摺動摩擦が増大し、切換動作が停滞した結果、遮断器の投入遅れに至ったことが判明。対策として、油圧切換弁(対策品)に交換。【メーカー補償】 但し、構造の関係上「主弁」も併せて交換する。 ※メーカー(東芝)にて第三世代形切替弁への交換を検討中のため、	年間計画	変更	
0904796	九州	2019/01/23 09:00	2019/01/23 17:00	単日	南宮崎ss	220kV 南宮崎線1L/南宮崎ss 220kV 南宮崎線1L PCM+DZ(A)/南宮崎ss 220kV 南宮崎線1L PCM+DZ(B)/南宮崎ss 20-70[加圧停止]/南宮崎ss 220kV[1-2] 43BP[ロック]/南宮崎ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	南宮崎ss 20-70 220KVガスシヤ断器外部点検(東芝製GSR-240EH)を行う。	年間計画	変更	
0909071	九州	2019/01/23 09:00	2019/01/23 17:00	単日	南宮崎ss	南宮崎ss 220kV 宮崎分岐線1L [予防停止]/南宮崎ss 220kV 南宮崎線1L [予防停止]	南宮崎ss 220kV 南宮崎線1L 引留鉄構 220kV屋外鉄構外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907497	九州	2019/01/23 09:30	2019/01/23 16:30	単日	南宮崎ss	220kV 南宮崎線1L (2014/12 運開)/南宮崎ss 20-70(新設仮) (2012/12 運開)[加圧停止]	南宮崎ss 20-73線路PD微量PCBの検体採油を行う。	年間計画	変更	
0907375	九州	2019/01/24 09:00	2019/01/24 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 中九州南熊本線1L [受電停止]/南熊本ss 220kV1号母線/南熊本ss 20-70 [加圧停止]	220kVPLSに皿ばねを取り付ける	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0904693	九州	2019/01/28 08:00	2019/01/31 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	220kV南宮崎線スペーサ修繕工事 (腐食劣化した電線スペーサ取替)	年間計画	変更	
0907270	九州	2019/01/29 08:00	2019/01/30 20:00	連続	中九州ss	220kV 中九州南熊本線1L[受電停止]/中九州ss 20-70[加圧停止]	日立製の油浸形油圧操作タイプの遮断器において、油浸ケースが 破断する事象が発生しており、同型機器対策が必要と判断された ため修繕を行う。併せて、アキュムレータリング修繕を実施する。 【業務依頼・連絡 変保27-18】 *メーカー保障(アプリーザ)+当社負担(アキュムレータリング交換)	年間計画	変更	
0907379	九州	2019/01/29 09:00	2019/01/30 17:00	毎日	南熊本ss	220kV 中九州南熊本線1L[受電停止]/南熊本ss 220kV2号母線/南熊本ss 20-70 [加圧停 止]/南熊本ss 220kV2号主要変圧器/南熊本 ss 20-120 [加圧停止]	220kV母線支持架台、支持碍子の耐震化を行う	年間計画	変更	
0907376	九州	2019/01/31 09:00	2019/01/31 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 中九州南熊本線1L [受電停 止]/南熊本ss 220kV2号母線/南熊本ss 20 -70 [加圧停止]	220kVPLSに皿ばねを取り付ける	年間計画	変更	
0908743	九州	2019/02/04 09:00	2019/02/08 17:00	連続	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷3号線 43RCロック /220kV 西谷3号線/北九州ss 20-170/北九 州ss 220kV 西谷3号線 43CA[ロック]/北九州 ss 220kV 西谷3号線 43CB[ロック]/北九州ss 北九州ss 220kV西谷3L A [ロック]/北九州 ss 北九州ss 220kV西谷3L B [ロック]	北九州ss 20-173LPD取替工事	年間計画	変更	
0903831	九州	2019/02/04 10:00	2019/02/04 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss 20-50 [加圧停止]	木佐木ss 220kV北佐賀木佐木#1L屋外鉄構 屋外鉄構点検を 行う。	年間計画	変更	
0909146	九州	2019/02/05 07:30	2019/02/05 19:30	単日	緑川ss	220kV 南熊本緑川線1L/緑川ss 220kV 南熊本 緑川線1L CR-A/緑川ss 220kV 南熊本緑川線 1L CR-B/緑川ss 20-10[加圧停止]	緑川ss 20-10 GIS外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更	
0904261	九州	2019/02/05 08:30	2019/02/05 17:30	単日	緑川ss	66kV 緑川広崎線2L/220kV 南熊本緑川線1L/緑 川ss 6-60[加圧停止]/緑川ss 20-10[加圧 停止]	緑川ss 総括 220kV南熊本緑川1L 屋外鉄構(ポスト高25m、ポスト2 本、ヒム1本)を行う。	年間計画	変更	
0907378	九州	2019/02/05 09:00	2019/02/06 17:00	毎日	南熊本ss	220kV 中九州南熊本線1L[受電停止]/220kV 中 九州南熊本線2L[受電停止]/南熊本ss 220kV 1号母線/南熊本ss 20-80 [加圧停止]/南熊 本ss 20-70 [加圧停止]	220kV母線支持架台、支持碍子の耐震化を行う	年間計画	変更	
0908762	九州	2019/02/05 09:00	2019/02/05 17:00	単日	西谷ss	220kV 西谷3号線/西谷ss 20-70	西谷ss 220kV引留鉄鋼(220kV西谷3号線)頂部キャップボルト 他腐食修繕工事	年間計画	変更	
0909148	九州	2019/02/06 07:30	2019/02/06 18:30	単日	緑川ss	220kV 南熊本緑川線2L/緑川ss 220kV 南熊本 緑川線2L CR-A/緑川ss 220kV 南熊本緑川線 2L CR-B/緑川ss 20-20[加圧停止]	緑川ss 20-20 GIS外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更	
0904266	九州	2019/02/06 08:30	2019/02/06 17:30	単日	緑川ss	66kV 緑川広崎線1L/220kV 南熊本緑川線2L/緑 川ss 6-50[加圧停止]/緑川ss 20-20[加圧 停止]	緑川ss 総括 220kV南熊本緑川2L 屋外鉄構(ポスト高25m、ポスト2 本、ヒム1本)を行う。	年間計画	変更	
0907381	九州	2019/02/07 09:00	2019/02/07 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 中九州南熊本線2L [受電停 止]/南熊本ss 220kV1号母線/南熊本ss 20 -80 [加圧停止]	220kVPLSに皿ばねを取り付ける	年間計画	変更	
0903813	九州	2019/02/12 09:00	2019/02/15 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線スペーサ及びダンパ取替 E35~E36、E39~E40、E45~E46 木佐木線アーケホーン取替 E36、E40、E45	年間計画	変更	
0903814	九州	2019/02/12 09:00	2019/02/14 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線E7鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0908009	九州	2019/02/12 09:00	2019/02/14 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L[予防停 止]	220kV 北佐賀木佐木線1L[予防停止]	【作業内容】木佐木線E4、E5の鉄塔ボルト取替 【停止作業日】1L…平成31年2月05日~平成31年2月07日 計3日 2L…平成31年2月19日~平成31年2月21日 計3日	年間計画	変更	
0908010	九州	2019/02/12 09:00	2019/02/15 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	架線金具修繕工事(木佐木線)	年間計画	変更	
0904799	九州	2019/02/13 08:00	2019/02/15 18:00	連続	高野sws	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L/高野 sws 20-70[加圧停止]	高野sws 20-70ユニット 220KVガス絶縁周辺装置外部点検を 行う。	年間計画	変更	
0907380	九州	2019/02/13 09:00	2019/02/14 17:00	毎日	南熊本ss	220kV 中九州南熊本線1L[受電停止]/220kV 中 九州南熊本線2L[受電停止]/南熊本ss 220kV 2号母線/南熊本ss 20-80 [加圧停止]/南熊 本ss 20-70 [加圧停止]	220kV母線支持架台、支持碍子の耐震化を行う	年間計画	変更	
0909073	九州	2019/02/13 09:00	2019/02/13 17:00	単日	高野sws	高野sws 220kV 南宮崎線1L [予防停止]	高野sws 220kV 南宮崎線1L 引留鉄構 220kV屋外鉄構 外 部点検を行う。	年間計画	変更	
0907382	九州	2019/02/15 09:00	2019/02/15 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 中九州南熊本線2L [受電停 止]/南熊本ss 220kV2号母線/南熊本ss 20 -80 [加圧停止]	220kVPLSに皿ばねを取り付ける	年間計画	変更	
0907360	九州	2019/02/18 09:00	2019/02/22 17:00	毎日	220kV 熊本南熊本線2L	220kV 熊本南熊本線2L	IACSR97×6延線、11.44km、 熊本南熊本線60-67、78-90、107-118 北熊本分岐線37-北熊本SS  OPGW改修 熊本南熊本線93~95	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0907942	九州	2019/02/18 08:30	2019/02/18 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線1L/日田ss 220kV 熊本日田線1L DZ盤/日田ss 220kV 熊本日田線1L PC M(A)/日田ss 220kV 熊本日田線1L PCM(B)/日田ss 20-10[加圧停止]/日田ss 220kV [1-2] BP盤/日田ss 220kV[1-2] 43BP [ロック]/日田ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/日田ss 220kV 自動オシロ [ロック]/日田ss 日田ss 変換基盤(1) [ロック]	再エネ特高連系に伴う増強 遮断器×2台取替、断路器×7台改造、 転送遮断盤×1面設置	年間計画	変更	
0908018	九州	2019/02/18 09:00	2019/02/22 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	架線金具修繕工事(木佐木線)	年間計画	変更	
0908044	九州	2019/02/18 09:00	2019/02/22 17:00	連続	北佐賀ss	北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L/北佐賀ss 20-60 [加圧停止]/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L PCM+DZ(A)	若年者技術継承のため、220kV北佐賀木佐木線2L(A+DZ)の点検を実施する。	年間計画	変更	
0903832	九州	2019/02/18 10:00	2019/02/18 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L/木佐木ss 20-60 [加圧停止]	木佐木ss 220kV北佐賀木佐木#2L屋外鉄構 屋外鉄構点検を行う。	年間計画	変更	
0908036	九州	2019/02/18 10:30	2019/02/22 17:00	毎日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L PCM+DZ(A)/木佐木ss 20-60[加圧停止]/木佐木ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	『デジタルリレー技術力維持研修』 【作業内容】 (1)単体試験 (2)単体対向試験 (3)自端単独動作試験 (4)対向動作試験	年間計画	変更	
0903815	九州	2019/02/19 09:00	2019/02/22 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線スパーサ及びダンパ取替 E5～E6、E9～E10、E5～E6 木佐木線アーケホーン取替 E6、E10、E5	年間計画	変更	
0903816	九州	2019/02/19 09:00	2019/02/21 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線E7鉄塔防錆塗装 220kV母線支持架台、支持碍子の耐震化を行う	年間計画	変更	
0907383	九州	2019/02/19 09:00	2019/02/20 17:00	毎日	南熊本ss	220kV 中九州南熊本線2L[受電停止]/南熊本ss 220kV1号母線/南熊本ss 20-80 [加圧停止]/南熊本ss 220kV3号主要変圧器/南熊本ss 20-130 [加圧停止]		年間計画	変更	
0907943	九州	2019/02/19 08:30	2019/02/19 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線2L/日田ss 220kV 熊本日田線2L DZ盤/日田ss 220kV 熊本日田線2L PC M(A)/日田ss 220kV 熊本日田線2L PCM(B)/日田ss 20-20[加圧停止]/日田ss 220kV [1-2] BP盤/日田ss 220kV[1-2] 43BP [ロック]/日田ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/日田ss 220kV 自動オシロ [ロック]/日田ss 日田ss 変換基盤(1) [ロック]	再エネ特高連系に伴う増強 遮断器×2台取替、断路器×7台改造、 転送遮断盤×1面設置	年間計画	変更	
0908017	九州	2019/02/19 09:00	2019/02/21 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L[予防停止]	220kV 北佐賀木佐木線2L[予防停止]	【作業内容】木佐木線E4、E5の鉄塔ボルト取替 【停止作業日】1L…平成31年2月05日～平成31年2月07日 計3日 2L…平成31年2月19日～平成31年2月21日 計3日	年間計画	変更	
0907271	九州	2019/02/26 08:00	2019/02/27 20:00	連続	中九州ss	220kV 中九州南熊本線2L[受電停止]/中九州ss 20-80[加圧停止]	日立製の油浸形油圧操作タイプの遮断器において、油浸ケースが破断する事象が発生しており、同型機器対策が必要と判断されたため修繕を行う。併せて、アキュムレータリング修繕を実施する。 【業務依頼・連絡 変保27-18】 *メーカー保障(エアリーザ)+当社負担(アキュムレータリング交換)	年間計画	変更	
0907384	九州	2019/02/26 09:00	2019/02/27 17:00	毎日	南熊本ss	220kV 中九州南熊本線2L[受電停止]/南熊本ss 220kV2号母線/南熊本ss 20-80 [加圧停止]/南熊本ss 220kV3号主要変圧器/南熊本ss 20-130 [加圧停止]	220kV母線支持架台、支持碍子の耐震化を行う	年間計画	変更	
0907498	九州	2019/02/26 09:00	2019/02/28 17:00	連続	高野sws	高野sws 220kV 高野線2L DZ盤/高野sws 220kV 高野線2L PCM盤/高野sws 220kV 高野線2L/高野sws 20-40[加圧停止]/高野sws 220kV 高野線2L 43RC[ロック]	20-40赤、青相ユニット制御箱内に漏油があり継続監視してきたが、巡視点検の都度漏油量が多くウエスによる拭き上げを実施している。また、白相も微量の漏油が発生していることから、油圧操作機構部の漏油修繕を実施する。	年間計画	変更	
0907607	九州	2019/02/26 08:10	2019/02/26 17:50	単日	中央ss	中央ss 220kV4号母線/220kV 中央南福岡線1L	220kVVGIS×1、220kVLS×2、 ▲220kVVGIS×1、220kVLS×2、 (20-130、20TB-3、20-131)	年間計画	変更	
0907333	九州	2019/02/27 09:00	2019/02/27 17:00	単日	220kV 中九州南熊本線2L	220kV 中九州南熊本線2L	管内送電線路鉄塔電線地線ほか修繕工事 ・中九州南熊本線:2Lのみ	年間計画	変更	
0907608	九州	2019/03/05 12:00	2019/03/05 18:00	単日	中央ss	中央ss 220kV4号母線/中央ss 500kV3号主要変圧器/中央ss 220kV 中央南福岡線1L	220kVVGIS×1、220kVLS×2、 ▲220kVVGIS×1、220kVLS×2、 (20-130、20TB-3、20-131)	年間計画	変更	
0908362	九州	2019/03/05 13:00	2019/03/05 17:00	単日	鹿児島ss	鹿児島ss 220kV 鹿児島南線1L/鹿児島ss 220kV母線(南線1L側)/鹿児島ss 20-10 [加圧停止]/鹿児島ss 20-110(220kV1号主要変圧器) [加圧停止]/鹿児島ss 6-110(#1主要変圧器用) [加圧停止]/鹿児島ss 220kV 自動オシロ [ロック]	鹿児島変電所は鹿児島市内中心部の重要な負荷を供給しているが、同変電所の66kV母線保護装置は製造より30年(1987年製)を経過し、盤全体の老朽化が進んでおり誤動作、誤不動作が発生した場合、供給支障が拡大する恐れがある。この対策として、同装置の取替を行い、供給信頼度維持を図る。	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0908363	九州	2019/03/06 09:00	2019/03/07 17:00	毎日	鹿児島ss	鹿児島ss 220kV 鹿児島南線1L/鹿児島ss 220kV 鹿児島南線1L PCM+DZ(A)/鹿児島ss 220kV 鹿児島南線1L PCM+DZ(B)/鹿児島ss 20-10 [加圧停止]/鹿児島ss 220kV 自動オシロ [ロック]	鹿児島変電所は鹿児島市内中心部の重要な負荷を供給しているが、同変電所の66kV母線保護装置は製造より30年(1987年製)を経過し、盤全体の老朽化が進んでおり誤動作、誤不動作が発生した場合、供給支障が拡大する恐れがある。この対策として、同装置の取替を行い、供給信頼度維持を図る。	年間計画	変更	
0908487	九州	2019/03/07 09:00	2019/03/08 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV 大分幹線鉄塔防錆修繕工事(北線)(1L)[H30年度分]	年間計画	変更	
0908571	九州	2019/03/07 09:00	2019/03/07 17:00	単日	西大分ss	西大分ss 220kV 大分北線1L/西大分ss 220kV 大分北線1L PCM(A)/西大分ss 220kV 大分北線1L PCM(B)/西大分ss 220kV 大分北線1L 43CA[ロック]/大分ss 220kV 大分北線1L 43CA[ロック]/西大分ss 220kV 大分北線1L 43CB[ロック]/大分ss 220kV 大分北線1L 43CB[ロック]/西大分ss 220kV 大分北線1L 43CA[ロック]/西大分ss 220kV 大分北線1L 43CB[ロック]/西大分ss 220kV 大分北線1L 43CA[ロック]/西大分ss 220kV 大分北線1L 43CB[ロック]/西大分ss 20-50[加圧停止]	西大分ss 20-50 220kVガスしゃ断器外部点検(日立, OFPTB, 2000A)	年間計画	変更	
0908743	九州	2019/03/11 09:00	2019/03/15 17:00	連続	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷3号線 43RCロック/220kV 西谷3号線/北九州ss 20-170/北九州ss 220kV 西谷3号線 43CA[ロック]/北九州ss 220kV 西谷3号線 43CB[ロック]/北九州ss 北九州ss 220kV西谷3L A [ロック]/北九州ss 北九州ss 220kV西谷3L B [ロック]	北九州ss 20-173LPD取替工事	年間計画	変更	
0907660	九州	2019/03/12 08:30	2019/03/12 17:30	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線1L [予防停止]/三池ss 20-10 [加圧停止]	構内架空地線に一部損傷が見られたため修繕を実施する。また、単独溶接鉄構に強度不足が判明したため補強を行う。	年間計画	変更	
0908364	九州	2019/03/12 13:00	2019/03/12 17:00	単日	鹿児島ss	鹿児島ss 220kV 鹿児島南線2L/鹿児島ss 220kV母線(南線2L側)/鹿児島ss 20-20 [加圧停止]/鹿児島ss 20-120(220KV2号主要変圧器) [加圧停止]/鹿児島ss 6-120(#2主要変圧器用) [加圧停止]/鹿児島ss 220kV 自動オシロ [ロック]	鹿児島変電所は鹿児島市内中心部の重要な負荷を供給しているが、同変電所の66kV母線保護装置は製造より30年(1987年製)を経過し、盤全体の老朽化が進んでおり誤動作、誤不動作が発生した場合、供給支障が拡大する恐れがある。この対策として、同装置の取替を行い、供給信頼度維持を図る。	年間計画	変更	
0908576	九州	2019/03/13 08:00	2019/04/06 18:00	連続	西大分ss	西大分ss 20-60[加圧停止]/西大分ss 220kV 大分北線2L DZ盤/西大分ss 220kV 大分北線2L PCM(A)/西大分ss 220kV 大分北線2L PCM(B)/西大分ss 220kV[1-2] BP盤/西大分ss 220kV 自動オシロ [ロック]/西大分ss トランスジューサー盤(自所) [ロック]/西大分ss トランスジューサー盤(給電所) [ロック]/西大分ss 220kV 変換器盤 [ロック]	西大分SS 20-60 CB取替工事	年間計画	変更	
0908365	九州	2019/03/13 09:00	2019/03/14 17:00	毎日	鹿児島ss	鹿児島ss 220kV 鹿児島南線2L/鹿児島ss 220kV 鹿児島南線2L PCM+DZ(A)/鹿児島ss 220kV 鹿児島南線2L PCM+DZ(B)/鹿児島ss 20-20 [加圧停止]/鹿児島ss 220kV 自動オシロ [ロック]	鹿児島変電所は鹿児島市内中心部の重要な負荷を供給しているが、同変電所の66kV母線保護装置は製造より30年(1987年製)を経過し、盤全体の老朽化が進んでおり誤動作、誤不動作が発生した場合、供給支障が拡大する恐れがある。この対策として、同装置の取替を行い、供給信頼度維持を図る。	年間計画	変更	
0908498	九州	2019/03/13 09:00	2019/03/18 17:00	連続	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L(#126~西大分ss)/66kV 篠原安心院線(後楽園分岐~安心院ss)	大分幹線がいし取替工事(城島地区)2L(H30年度)	年間計画	変更	
0908500	九州	2019/03/13 09:00	2019/03/13 12:00	単日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	架大分幹線架空地線張替工事(4期工事)ジャンパー開放2L(H30年度)	年間計画	変更	
0908563	九州	2019/03/13 09:00	2019/03/15 17:00	毎日	速見ss	速見ss 220kV 速見分岐線2L/速見ss 220kV 速見分岐線2L 43CA[ロック]/西大分ss 220kV 速見分岐線2L 43CA[ロック]/速見ss 220kV 速見分岐線2L 43CB[ロック]/西大分ss 220kV 速見分岐線2L 43CB[ロック]/速見ss 220kV 速見分岐線2L 43RC[ロック]/豊前ss 220kV 大分北線2L 43RCA[ロック]/速見ss 220kV 速見分岐線2L 43RCB[ロック]/豊前ss 220kV 大分北線2L 43RCB[ロック]/速見ss 20-60 [加圧停止]/速見ss 220kV2号母線	速見ss 20-60 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)	年間計画	変更	
0908995	九州	2019/03/13 09:00	2019/03/13 17:00	単日	西大分ss	西大分ss 220kV 大分北線2L/西大分ss 220kV 大分北線2L PCM(A)/西大分ss 220kV 大分北線2L PCM(B)/西大分ss 220kV 大分北線2L 43CA[ロック]/大分ss 220kV 大分北線2L 43CA[ロック]/西大分ss 220kV 大分北線2L 43CB[ロック]/大分ss 220kV 大分北線2L 43CB[ロック]/西大分ss 220kV 大分北線2L 43CA[ロック]/西大分ss 220kV 大分北線2L 43CB[ロック]/西大分ss 20-60[加圧停止]	西大分ss 20-60 220kVガスしゃ断器外部点検(日立, OFPTB, 2000A)	年間計画	変更	
0908499	九州	2019/03/13 12:00	2019/04/08 13:00	連続	220kV 大分北線2L(#126~西大分ss)	220kV 大分北線2L(#126~西大分ss)	大分幹線架空地線張替工事(4期工事)2L(H30年度)	年間計画	変更	
0908577	九州	2019/03/14 08:00	2019/03/22 18:00	毎日	西大分ss	西大分ss 220kV 大分北線2L	西大分SS 20-60CB取替工事(線路側作業他)	年間計画	変更	
0908494	九州	2019/03/14 09:00	2019/03/14 17:00	単日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L/220kV 速見分岐線2L	速見ss 20-60GCBほか取替工事に伴う北線2L端子切離し	年間計画	変更	
0908495	九州	2019/03/14 09:00	2019/03/15 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV 大分幹線鉄塔防錆修繕工事(北線)(2L)[H30年度分]	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0908575	九州	2019/03/14 09:00	2019/03/14 17:00	単日	西大分ss	220kV 大分北線2L/西大分ss 20-60[加圧停止]	西大分ss 20-63LPD油量調整装置 取付金具腐食修繕	年間計画	変更	
0908763	九州	2019/03/15 16:00	2019/03/15 17:00	単日	西谷ss	220kV 西谷3号線/西谷ss 20-70/西谷ss 220kV 西谷3号線 43RCA[ロック]/北九州ss 220kV 西谷3号線 43RCA[ロック]/西谷ss 220kV 西谷3号線 43RCB[ロック]/北九州ss 220kV 西谷3号線 43RCB[ロック]	北九州ss 20-173LPD取替工事(試充電試験)	年間計画	変更	
0907190	九州	2019/03/16 09:00	2019/04/05 17:00	連続	500kV 中九州幹線2L (2018/06 運開)	500kV 中九州幹線2L (2018/06 運開)	鉄塔新設3基(㊦9、㊦0、㊦0-1) 撤去2基(㊦9、㊦0) 電線種類(改修前):TACSR810(4) (改修後):TACSR/AC810(4)	年間計画	変更	
0907191	九州	2019/03/25 09:00	2019/03/29 17:00	連続	500kV 中九州幹線2L (2018/06 運開)	500kV 中九州幹線2L (2018/06 運開)	径間スペース取替 8径間(㊦~㊦ほか)	年間計画	変更	
0908091	九州	2019/04/01 08:30	2019/05/23 17:30	連続	熊本ss	220kV 熊本日田線1L/熊本ss 20-10[加圧停止]/熊本ss 220kV 熊本日田線1L PCM+DZ(A)/熊本ss 220kV 熊本日田線1L PCM+DZ(B)	240kVVCB×1 (20-10、2000A、50kA)  240kVLS操作箱×4 (20-12、20TB-1、13、13E)	年間計画	変更	
0907006	九州	2019/04/02 08:00	2019/04/04 18:00	毎日	中九州ss	500kV 中九州幹線2L (2018/06 運開)/中九州ss 50-80[加圧停止]	中九州ss 総括 500kV中九州幹線2L 屋外鉄構(ホスト高50m、ホスト1本、ビーム2本)を行う。	年間計画	変更	
0909091	九州	2019/04/02 08:00	2019/04/04 18:00	毎日	熊本ss	500kV 中九州幹線2L (2018/06 運開)/熊本ss 50-80[加圧停止]/熊本ss 500kV 中九州幹線2L (2018/06 運開) PCM+DZ(A)/熊本ss 500kV 中九州幹線2L (2018/06 運開) PCM+DZ(B)	熊本ss 50-80 GIS外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更	
0909093	九州	2019/04/02 08:00	2019/04/04 18:00	毎日	中九州ss	500kV 中九州幹線2L (2018/06 運開)/中九州ss 500kV 中九州幹線2L (2018/06 運開) PCM+DZ(A)/中九州ss 500kV 中九州幹線2L (2018/06 運開) PCM+DZ(B)/中九州ss 50-80[加圧停止]	中九州ss 50-80 GIS外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更	
0908813	九州	2019/04/02 09:00	2019/06/06 17:00	連続	筑豊ss	筑豊ss 220kV 筑豊線1L DZ盤/筑豊ss 220kV 筑豊線1L PCM盤/筑豊ss 20-10[加圧停止]/筑豊ss 220kV母線保護装置 (筑豊1L個別ロック)/筑豊ss 220kV自動オン送信盤 (筑豊1L個別ロック)/筑豊ss 電気所サーバ入出力架	筑豊ss20-10CB取替工事	年間計画	変更	
0908814	九州	2019/04/02 09:00	2019/04/02 17:00	単日	筑豊ss	筑豊ss 220kV 筑豊線1L/筑豊ss 20-10[加圧停止]/筑豊ss 220kV1号母線/筑豊ss 220kV[1-2] 43BP+43LB[ロック]/筑豊ss 220kV母線保護装置 トリップ監視回路 [ロック]	筑豊ss20-10CB取替工事のうちアルミパイプ分岐母線撤去他	年間計画	変更	
0908971	九州	2019/04/02 09:00	2019/06/12 17:00	連続	中央ss	220kV 筑豊線1L/中央ss 220kV 筑豊線1L DZ盤/中央ss 220kV 筑豊線1L PCM盤/中央ss 20-10[加圧停止]	中央ss20-10GISほか取替工事	年間計画	変更	
0908815	九州	2019/04/03 09:00	2019/04/05 17:00	毎日	筑豊ss	筑豊ss 20-10[加圧停止]/筑豊ss 20-13[切]/筑豊ss 220kV1号母線/筑豊ss 20-11[切]/筑豊ss 20TB-1[切]	20-10CB老朽更新	年間計画	変更	
0906929	九州	2019/04/03 09:00	2019/04/03 13:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss 20-90[加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤/住吉ss 6-130(新設)[加圧停止]	住吉ss 220kV3号 主要変圧器 220kV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	変更	
0908816	九州	2019/04/05 09:00	2019/04/05 17:00	単日	筑豊ss	筑豊ss 220kV 筑豊線1L/筑豊ss 20-13[切]/筑豊ss 220kV1号母線/筑豊ss 20-11[切]/筑豊ss 20TB-1[切]	筑豊ss20-10CB取替工事のうち仮供給対策	年間計画	変更	
0908687	九州	2019/04/07 09:00	2019/04/07 13:00	単日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L/220kV 速見分岐線2L	速見ss 20-60GCBほか取替工事に伴う北線2L端子接続ほか	年間計画	変更	
0908689	九州	2019/04/08 13:00	2019/04/08 17:00	単日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	大分幹線架空地線張替工事(4期工事)ジャンパー接続2L[H30年	年間計画	変更	
0907055	九州	2019/04/16 09:00	2019/04/18 17:00	毎日	220kV 高野線1L	220kV 高野線1L	220kV高野線鉄塔ボルト修繕工事(平成31年度) (鉄塔ボルト補修) ・1工区:5基 ・2工区:5基 ・3工区:5基 計15基	年間計画	変更	
0907056	九州	2019/04/19 09:00	2019/04/21 17:00	毎日	220kV 高野線2L	220kV 高野線2L	220kV高野線鉄塔ボルト修繕工事(平成31年度) (鉄塔ボルト補修) ・1工区:5基 ・2工区:5基 ・3工区:5基 計15基	年間計画	変更	
0907699	九州	2019/04/22 08:30	2019/04/26 17:30	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	区間:㊦4~㊦8 巨長:1.4km OPGW290 事故・障害 OPGW張替	年間計画	変更	
0907714	九州	2019/05/01 07:30	2019/05/01 18:30	単日	豊前ss	500kV 豊前西幹線1L/豊前ss 50-30/豊前ss 500kV 豊前西幹線1L PCM+DZ(A)/豊前ss 500kV 豊前西幹線1L PCM+DZ(B)	豊前ss 50-30 GIS 外部点検を行う。	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系統の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0907715	九州	2019/05/01 08:10	2019/05/01 17:50	単日	豊前ss	500kV 豊前西幹線1L/豊前ss 500kV 豊前西幹線1L PCM+DZ(A)/豊前ss 500kV 豊前西幹線1L PCM+DZ(B)/豊前ss 50-30/豊前ss 500kV1号母線	豊前ss 50-30 GIS 外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907716	九州	2019/05/01 08:10	2019/05/01 17:50	単日	豊前ss	500kV 豊前西幹線1L/豊前ss 500kV 豊前西幹線1L PCM+DZ(A)/豊前ss 500kV 豊前西幹線1L PCM+DZ(B)/豊前ss 50-30/豊前ss 500kV2号母線	豊前ss 50-30 GIS 外部点検を行う。	年間計画	変更	
0906926	九州	2019/05/01 09:00	2019/05/01 13:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	変更	
0906927	九州	2019/05/02 09:00	2019/05/02 13:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	変更	
0907188	九州	2019/05/07 09:00	2019/06/06 17:00	連続	500kV 中九州幹線1L	500kV 中九州幹線1L	鉄塔新設3基(E29、E30、E30-1) 撤去2基(E29、E30) 電線種類(改修前):TACSR810(4) (改修後):TACSR/AC810(4)	年間計画	変更	
0907004	九州	2019/05/08 08:00	2019/05/10 18:00	毎日	中九州ss	500kV 中九州幹線1L(2018/06 運開)/中九州ss 50-70[加圧停止]	中九州ss 総括 500kV中九州幹線1L 屋外鉄構(ポスト高50m、ポスト1本、ヒーム2本)を行う。	年間計画	変更	
0909090	九州	2019/05/08 08:00	2019/05/10 18:00	毎日	熊本ss	500kV 中九州幹線1L(2018/06 運開)/熊本ss 500kV 中九州幹線1L(2018/06 運開) PCM+DZ(A)/熊本ss 500kV 中九州幹線1L(2018/06 運開) PCM+DZ(B)/熊本ss 50-70[加圧停止]	熊本ss 50-70 GIS外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更	
0909092	九州	2019/05/08 08:00	2019/05/10 18:00	毎日	中九州ss	500kV 中九州幹線1L(2018/06 運開)/中九州ss 50-70[加圧停止]/中九州ss 500kV 中九州幹線1L(2018/06 運開) PCM+DZ(A)/中九州ss 500kV 中九州幹線1L(2018/06 運開) PCM+DZ(B)	中九州ss 50-70 GIS外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更	
0908817	九州	2019/05/13 09:00	2019/05/13 17:00	単日	筑豊ss	筑豊ss 220kV 筑豊線1L/筑豊ss 20-13[切]/筑豊ss 220kV1号母線/筑豊ss 20-11[切]/筑豊ss 20TB-1[切]	筑豊ss20-10CB取替工事のうち仮供給対策撤収	年間計画	変更	
0908818	九州	2019/05/13 09:00	2019/05/16 17:00	毎日	筑豊ss	筑豊ss 20-10[加圧停止]/筑豊ss 20-13[切]/筑豊ss 220kV1号母線/筑豊ss 20-11[切]/筑豊ss 20TB-1[切]	筑豊ss20-10CB取替工事のうちCB据付・組立て他	年間計画	変更	
0907034	九州	2019/05/14 08:00	2019/05/16 19:00	毎日	南九州ss	南九州ss 500kV 宮崎幹線1L/南九州ss 50-70 [加圧停止]/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+DZ(A)/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+DZ(B)	南九州ss 50-70ユニット 550KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907189	九州	2019/05/20 09:00	2019/05/24 17:00	連続	500kV 中九州幹線1L(2018/06 運開)	500kV 中九州幹線1L(2018/06 運開)	径間スペーサ取替 8径間(E5~E6ほか)	年間計画	変更	
0907035	九州	2019/05/21 08:00	2019/05/23 19:00	毎日	南九州ss	南九州ss 500kV 宮崎幹線2L/南九州ss 50-80 [加圧停止]/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L PCM+DZ(A)/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L PCM+DZ(B)	南九州ss 50-80ユニット 550KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0906924	九州	2019/05/21 08:30	2019/05/21 17:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線2L/東福岡ss 20-83E [切]/住吉ss 6-120E[切]	2号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH~住吉ss(3.3km) 新設: CV1×1,000mm <sup>2</sup> 撤去: OF1×1,500mm <sup>2</sup>	年間計画	変更	
0908819	九州	2019/05/21 09:00	2019/05/21 17:00	単日	筑豊ss	筑豊ss 20-10[加圧停止]/筑豊ss 220kV1号母線	筑豊ss20-10CB取替工事のうち母線側アルミパイプ分岐母線接続	年間計画	変更	
0908820	九州	2019/05/22 09:00	2019/05/22 17:00	単日	筑豊ss	筑豊ss 220kV 筑豊線1L/筑豊ss 20-10[加圧停止]	筑豊ss20-10CB取替工事のうち線路側アルミパイプ分岐母線接続	年間計画	変更	
0909141	九州	2019/05/23 17:30	2019/05/23 18:00	単日	柏田ss	柏田ss 220kV 柏田線1L/柏田ss 220kV1号母線/柏田ss 20T-10(220KV1号母線連絡)[加圧停止]	柏田ss 1号主変加圧時の励磁突入電流による電圧低下抑制対策のため、220kV母線分割して行う。	年間計画	変更	
0907770	九州	2019/05/28 07:10	2019/05/28 19:50	単日	西九州ss	西九州ss 500kV 佐賀幹線2L/西九州ss 50-20 [加圧停止]/西九州ss 500kV3号母線/西九州ss 50T-20(500kV母線連絡3号4号)[加圧停止]/西九州ss 50T-30(500kV母線連絡1号3号) [加圧停止]	西九州ss 500kV3号母線 佐賀幹線2L 3号母線点検を行う。	年間計画	変更	
0907125	九州	2019/05/28 09:00	2019/05/28 17:00	単日	南熊本ss	220kV 熊本南熊本線1L/南熊本ss 20-50[加圧停止]	南熊本ss 220kV熊本南熊本1L屋外鉄構(ポスト高25m、ポスト2本、ヒーム1本)を行う。	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0908821	九州	2019/06/03 09:00	2019/06/03 17:00	単日	筑豊ss	筑豊ss 220kV 筑豊線1L/筑豊ss 20-10 [加圧停止]/筑豊ss 220kV1号母線/筑豊ss 直接運転/筑豊ss 220kV母線保護装置 [ロック]	筑豊ss20-10CB取替工事のうち事前確認試験	年間計画	変更	
0908822	九州	2019/06/05 09:00	2019/06/05 17:00	単日	筑豊ss	筑豊ss 220kV 筑豊線1L/筑豊ss 20-10 [加圧停止]/筑豊ss 220kV1号母線/筑豊ss 直接運転/筑豊ss 220kV母線保護装置 [ロック]	筑豊ss20-10CB取替工事のうち竣工検査	年間計画	変更	
0908823	九州	2019/06/06 09:00	2019/06/06 17:00	単日	筑豊ss	筑豊ss 220kV 筑豊線1L/筑豊ss 20-10[加圧停止]/筑豊ss 220kV1号母線/筑豊ss 220kV母線分離盤 43KH「仮保護」	筑豊ss20-10CB取替工事のうち竣工検査(試充電試験)	年間計画	変更	
0907549	九州	2019/06/07 08:30	2019/06/13 17:30	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	区間 □30~□35(AS 100mm2)2.0km □31~□35(OP 160mm2)1.7km 事故障害 地線張替	年間計画	変更	
0907703	九州	2019/06/07 08:30	2019/06/13 17:30	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	500kV熊本幹線径間スペース修繕工事を実施する。 7径間で計画	年間計画	変更	
0906933	九州	2019/06/11 08:30	2019/06/12 17:30	連続	西福岡ss	西福岡ss 220kV 脊振西福岡線2L/西福岡ss 20-40[加圧停止]/西福岡ss 220kV 脊振西福岡線2L CR-A/西福岡ss 220kV 脊振西福岡線2L CR-B/西福岡ss 220kV[2-3] BP+LB盤 常時監視ロック	対象機器:20-40.20-41.20-42.20-43.20-40E.20-41E.20-43E.PT.Ar 西福岡ss 20-40 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	年間計画	変更	
0906934	九州	2019/06/11 08:10	2019/06/11 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV 脊振西福岡線2L/西福岡ss 20-40 [加圧停止]/西福岡ss 220kV3号母線	対象機器:20-40.20-41.20-42.20-43.20-40E.20-41E.20-43E.PT.Ar 西福岡ss 20-40 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う	年間計画	変更	
0907733	九州	2019/06/11 08:30	2019/06/12 17:30	連続	脊振ss	脊振ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss 20-40 [加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L CR-A/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L CR-B	対象機器:20-40.20-41.20-42.20-40E.20-41E.20-43E.PT.20-43.Ar Ar漏れ電流測定 脊振ss 20-40 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	年間計画	変更	
0907734	九州	2019/06/11 08:10	2019/06/11 17:50	単日	脊振ss	脊振ss 220kV1号母線/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss 20-40 [加圧停止]	対象機器:20-40.20-41.20-42.20-40E.20-41E.20-43E.PT.20-43.Ar Ar漏れ電流測定 脊振ss 20-40 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う	年間計画	変更	
0906935	九州	2019/06/12 08:10	2019/06/12 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV 脊振西福岡線2L/西福岡ss 20-40 [加圧停止]/西福岡ss 220kV2号母線	対象機器:20-40.20-41.20-42.20-43.20-40E.20-41E.20-43E.PT.Ar 西福岡ss 20-40 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う	年間計画	変更	
0907737	九州	2019/06/12 08:10	2019/06/12 17:50	単日	脊振ss	脊振ss 220kV2号母線/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss 20-40 [加圧停止]	対象機器:20-40.20-41.20-42.20-40E.20-41E.20-43E.PT.20-43.Ar Ar漏れ電流測定 脊振ss 20-40 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う	年間計画	変更	
0906924	九州	2019/06/13 08:30	2019/06/13 17:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線2L/東福岡ss 20-83E [切]/住吉ss 6-120E[切]	2号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH~住吉ss(3.3km) 新設: CV1×1,000mm2 撤去: OF1×1,500mm2	年間計画	変更	
0906930	九州	2019/06/13 08:30	2019/06/14 17:30	連続	西福岡ss	西福岡ss 220kV 脊振西福岡線1L/西福岡ss 20-30[加圧停止]/西福岡ss 220kV 脊振西福岡線1L CR-A/西福岡ss 220kV 脊振西福岡線1L CR-B/西福岡ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	対象機器:20-30.20-31.20-32.20-33.20-30E.20-31E.20-33E.PT.Ar 西福岡ss 20-30 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	年間計画	変更	
0906931	九州	2019/06/13 08:10	2019/06/13 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV 脊振西福岡線1L/西福岡ss 20-30[加圧停止]/西福岡ss 220kV1号母線	対象機器:20-30.20-31.20-32.20-33.20-30E.20-31E.20-33E.PT.Ar 西福岡ss 20-30 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う	年間計画	変更	
0907731	九州	2019/06/13 08:30	2019/06/14 17:30	連続	脊振ss	脊振ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/220kV 脊振西福岡線1L/脊振ss 20-30[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L CR-A/脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L CR-B	対象機器:20-30.20-31.20-32.20-30E.20-31E.20-33E.PT.20-33.Ar Ar漏れ電流測定含む 脊振ss 20-30 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	年間計画	変更	
0907732	九州	2019/06/13 08:10	2019/06/13 17:50	単日	脊振ss	脊振ss 220kV1号母線/脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L/脊振ss 20-30 [加圧停止]	対象機器:20-30.20-31.20-32.20-30E.20-31E.20-33E.PT.20-33.Ar Ar漏れ電流測定含む 脊振ss 20-30 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う	年間計画	変更	
0906932	九州	2019/06/14 08:10	2019/06/14 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV 脊振西福岡線1L/西福岡ss 20-30[加圧停止]/西福岡ss 220kV2号母線	対象機器:20-30.20-31.20-32.20-33.20-30E.20-31E.20-33E.PT.Ar 西福岡ss 20-30 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う	年間計画	変更	
0907736	九州	2019/06/14 08:10	2019/06/14 17:50	単日	脊振ss	脊振ss 220kV2号母線/脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L/脊振ss 20-30 [加圧停止]	対象機器:20-30.20-31.20-32.20-30E.20-31E.20-33E.PT.20-33.Ar Ar漏れ電流測定含む 脊振ss 20-30 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う	年間計画	変更	
0907541	九州	2019/06/20 08:30	2019/06/27 17:30	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	区間 □30~□35(AS 100mm2)2.0km □31~□35(OP 160mm2)1.7km 事故障害 地線張替	年間計画	変更	
0907702	九州	2019/06/24 08:30	2019/06/30 17:30	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	500kV熊本幹線径間スペース修繕工事を実施する。 7径間で計画	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0906925	九州	2019/07/08 07:30	2019/07/08 16:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線2L/東福岡ss 東福岡ss 仮保護	2号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH~住吉ss(3.3km) 新設: CV1×1,000mm <sup>2</sup> 撤去: OF1×1,500mm <sup>2</sup>	年間計画	変更	
0907919	九州	2019/08/19 08:00	2019/11/14 18:00	連続	東佐世保ss	220kV 松島火力線北線1L/東佐世保ss 20-90 [加圧停止]	20-90、20-93(E付)×1台 (東芝製220kVタンク型GCB取替)	年間計画	変更	
0906916	九州	2019/09/02 08:30	2020/06/18 17:30	連続	220kV 東福岡住吉線1L	220kV 東福岡住吉線1L	1号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH~住吉ss(3.3km) 新設: CV1×1,000mm <sup>2</sup> 撤去: OF1×1,500mm <sup>2</sup>	年間計画	変更	
0906928	九州	2019/09/02 08:00	2020/06/18 18:00	連続	住吉ss	220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss 20-70[加圧停止]/住吉ss 220kV1号 主要変圧器/住吉ss 220kV1号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤/住吉ss 6-110(新設)[加圧停止]	220/66kV 300MVA×1	年間計画	変更	
0908092	九州	2019/09/02 08:30	2019/10/10 17:30	連続	220kV 海崎線1L(#9~#51)	220kV 海崎線1L(#9~#51)/220kV 海崎線2L(#9~#51)	架空地線張替(IACSR97⇒LP-AC150) No. 23~51 11.1km 高経年 地線(IACSR)	年間計画	変更	
0907849	九州	2019/09/09 08:00	2019/10/10 18:00	連続	西九州ss	220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 20-90	220kVVCB×1(20-90)	年間計画	変更	
0907741	九州	2019/09/09 08:30	2019/09/13 17:30	連続	中央ss	中央ss 500kV 脊振幹線2L/中央ss 50-80[加圧停止]/中央ss 500kV 脊振幹線2L DZ盤/中央ss 500kV 脊振幹線2L PCM(A)/中央ss 500kV 脊振幹線2L PCM(B)/中央ss 500kV [1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	象機器:50-81.50-82.TB-2.TB-83.50A-80E.50A-81E.50A-82E.50A-83E.PT.Ar 中央ss 50-80 550KVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907742	九州	2019/09/10 08:10	2019/09/10 17:50	単日	中央ss	中央ss 500kV 脊振幹線2L/中央ss 50-80 [加圧停止]/中央ss 500kV1号母線	象機器:50-81.50-82.TB-2.TB-83.50A-80E.50A-81E.50A-82E.50A-83E.PT.Ar 中央ss 50-80 550KVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907743	九州	2019/09/11 08:10	2019/09/11 17:50	単日	中央ss	中央ss 500kV 脊振幹線2L/中央ss 50-80[加圧停止]/中央ss 500kV2号母線	象機器:50-81.50-82.TB-2.TB-83.50A-80E.50A-81E.50A-82E.50A-83E.PT.Ar 中央ss 50-80 550KVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907233	九州	2019/09/17 09:00	2019/10/25 17:00	連続	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L PCM+DZ(A)/熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L PCM+DZ(B)/熊本ss 20-60[加圧停止]/熊本ss 220kV[1-2] BP盤	220kVVCB×1、220kVLS×4、▲220kVVCB×1、220kVLS×4 (20-60、20-61、20-62、20-63、20-63E取替)	年間計画	変更	
0907719	九州	2019/09/17 08:30	2019/09/20 17:30	連続	脊振ss	脊振ss 500kV 脊振幹線2L/脊振ss 50-80 [加圧停止]/脊振ss 500kV 脊振幹線2L DZ盤/脊振ss 500kV 脊振幹線2L PCM(A)/脊振ss 500kV 脊振幹線2L PCM(B)/脊振ss 500kV [1-2] BP盤 常時監視ロック	対象機器:50-80.50-81.50-82.50-83.50-80E.50-81E.50-83E.PT.Ar Ar漏れ電流測定含む 脊振ss 50-80 500KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	年間計画	変更	
0908094	九州	2019/09/17 08:30	2019/09/20 17:30	毎日	220kV 熊本日田線1L	220kV 熊本日田線1L	防錆箇所(予定)・・・□08,109,110,115,139 計 5基	年間計画	変更	
0907720	九州	2019/09/18 08:10	2019/09/18 17:50	単日	脊振ss	脊振ss 500kV 脊振幹線2L/脊振ss 50-80 [加圧停止]/脊振ss 500kV1号母線	対象機器:50-80.50-81.50-82.50-83.50-80E.50-81E.50-83E.PT.Ar Ar漏れ電流測定含む 脊振ss 50-80 500KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行	年間計画	変更	
0907721	九州	2019/09/19 08:10	2019/09/19 17:50	単日	脊振ss	脊振ss 500kV 脊振幹線2L/脊振ss 50-80 [加圧停止]/脊振ss 500kV2号母線	対象機器:50-80.50-81.50-82.50-83.50-80E.50-81E.50-83E.PT.Ar Ar漏れ電流測定含む 脊振ss 50-80 500KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行	年間計画	変更	
0904722	九州	2019/09/24 09:00	2019/09/27 17:00	毎日	220kV 熊本南熊本線2L[予防停止]	220kV 熊本南熊本線2L[予防停止]	高経年設備対策(IACSR改修) □9~□7、□18~□26	年間計画	変更	
0907234	九州	2019/09/24 09:00	2019/09/24 17:00	単日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L	220kVVCB×1、220kVLS×4、▲220kVVCB×1、220kVLS×4 (20-60、20-61、20-62、20-63、20-63E取替)	年間計画	変更	
0908095	九州	2019/09/24 08:30	2019/09/27 17:30	毎日	220kV 熊本日田線2L	220kV 熊本日田線2L	防錆箇所(予定)・・・□08,109,110,115,139 計 5基	年間計画	変更	
0908093	九州	2019/10/01 08:30	2019/10/10 17:30	毎日	220kV 海崎線1L[予防停止]	220kV 海崎線1L[予防停止]	架空地線張替(IACSR97⇒LP-AC150) No. 23~51 11.1km 高経年 地線(IACSR)	年間計画	変更	
0907918	九州	2019/10/02 09:00	2019/10/02 17:00	単日	東佐世保ss	220kV 松島火力線北線1L/東佐世保ss 20-90/東佐世保ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/東佐世保ss 220kV1号 主要変圧器/東佐世保ss 20-110(1号主変1次用)	東佐世保ss 20TB-2 220kV水平1点切AOPE無し外部点検(高岳、THB3、4000A)を行う。	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0903760	九州	2019/10/03 09:00	2019/10/03 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線1L/西九州ss 20-30 [加圧停止]/西九州ss 20T-10(220kV母線連絡) [加圧停止]	220kVインターロック盤×2面	年間計画	変更	
0903761	九州	2019/10/04 09:00	2019/10/04 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線2L/西九州ss 20-40 [加圧停止]/西九州ss 20T-10(220kV母線連絡) [加圧停止]	220kVインターロック盤×2面	年間計画	変更	
0907865	九州	2019/10/05 08:00	2019/10/14 18:00	連続	220kV 松島火力線北線1L	220kV 松島火力線北線1L	電線路細密点検他を行う。	年間計画	変更	
0903774	九州	2019/10/07 09:00	2019/10/07 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 20-50[加圧停止]/西九州ss 20T-10(220kV母線連絡) [加圧停止]/220kV 唐津西九州線1L	220kVインターロック盤×2面	年間計画	変更	
0907704	九州	2019/10/07 08:30	2019/10/11 17:30	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	区間: □90~□93 亘長: 1.1km 線種: OPGW 160mm <sup>2</sup> 事故・障害 OPGW張替	年間計画	変更	
0903775	九州	2019/10/08 09:00	2019/10/08 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 20-60[加圧停止]/西九州ss 20T-10(220kV母線連絡) [加圧停止]/220kV 唐津西九州線2L	220kVインターロック盤×2面	年間計画	変更	
0907059	九州	2019/10/08 09:00	2019/10/09 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	鉄塔防錆塗装 1L: E90、94、97、98、99 2L: E90、94、97、98、99	年間計画	変更	
0907140	九州	2019/10/08 09:00	2019/10/08 17:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV 鹿児島北線2L/人吉ss 20-60 [加圧停止]/人吉ss 220kV 鹿児島北線2L CR-A/人吉ss 220kV 鹿児島北線2L CR-B	人吉ss 20-60 220KVガスしゃ断器外部点検(三菱、200-SFMT-40E、2000A)を行う	年間計画	変更	
0907060	九州	2019/10/10 09:00	2019/10/11 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	南宮崎線(2L)のスペーサー点検を行う。	年間計画	変更	
0907065	九州	2019/10/10 09:00	2019/10/11 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	鉄塔防錆塗装 1L: E90、94、97、98、99 2L: E90、94、97、98、99	年間計画	変更	
0903748	九州	2019/10/11 09:00	2019/10/11 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 20-90 [加圧停止]/西九州ss 20T-10(220kV母線連絡) [加圧停止]	220kVインターロック盤×2面	年間計画	変更	
0907817	九州	2019/10/11 08:30	2019/10/11 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 20-10 [加圧停止]	鳥栖ss 20-10 220KVガスしゃ断器外部点検(三菱電機、200-SFMT-40E)を行う。	年間計画	変更	
0907818	九州	2019/10/11 08:30	2019/10/11 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 20-10 [加圧停止]	鳥栖ss 20-13 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907819	九州	2019/10/11 08:30	2019/10/11 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 20-10 [加圧停止]	鳥栖ss 20-13 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907820	九州	2019/10/11 08:30	2019/10/11 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 20-10 [加圧停止]	鳥栖ss 220kV◇(代表) 屋外鉄構 220kV背振鳥栖1L屋外鉄構地線外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907821	九州	2019/10/11 08:30	2019/10/11 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 20-10 [加圧停止]	鳥栖ss 20-13 ヒンジ部分解点検に伴う、分岐母線取外付修繕を行う。	年間計画	変更	
0903749	九州	2019/10/15 09:00	2019/10/15 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 20-100 [加圧停止]/西九州ss 20T-10(220kV母線連絡) [加圧停止]	220kVインターロック盤×2面	年間計画	変更	
0906917	九州	2019/10/15 08:30	2019/10/15 17:30	単日	220kV 東福岡住吉線3L[予防停]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0907799	九州	2019/10/15 08:30	2019/10/16 17:30	毎日	220kV 脊振鳥栖線1L	220kV 脊振鳥栖線1L	計画箇所(予定)…E45 計1基	年間計画	変更	
0907730	九州	2019/10/15 09:30	2019/10/15 17:30	単日	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L/脊振ss 20-10 [加圧停止]	脊振ss(代表 鉄構含む)500kV1号 架空地線(1~2)鉄構 220kV 脊振鳥栖線1L 屋外鉄構点検を行う。	年間計画	変更	
0907176	九州	2019/10/16 08:00	2019/10/16 18:00	単日	霧島ss	霧島ss 220kV 高野線1L [受電停止]/霧島ss 20-30 [加圧停止]	霧島ss 20-30 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907177	九州	2019/10/16 08:00	2019/10/16 18:00	単日	霧島ss	220kV 高野線1L/霧島ss 20-30[加圧停止]	霧島ss 20-33 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行	年間計画	変更	
0907178	九州	2019/10/16 08:00	2019/10/16 18:00	単日	霧島ss	220kV 高野線1L/霧島ss 20-30[加圧停止]	霧島ss 20-33 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0906918	九州	2019/10/16 08:30	2019/10/17 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L[予防停]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0907693	九州	2019/10/16 08:30	2019/10/16 17:30	単日	500kV 豊前西幹線1L	500kV 豊前西幹線1L	500kV豊前西幹線がよい金具補修作業(直営技術作業) (1L) E40.54 (2L) E41.56	年間計画	変更	
0908681	九州	2019/10/16 09:00	2019/10/16 17:00	単日	220kV 北九州豊前線1L	220kV 北九州豊前線1L	220kV大分幹線ダンパ修繕工事(1L)	年間計画	変更	
0907179	九州	2019/10/17 08:00	2019/10/17 18:00	単日	霧島ss	霧島ss 220kV 高野線2L [受電停止]/霧島ss 20-40 [加圧停止]	霧島ss 20-40 220kVガスしゃ断器外部点検(東芝、GSR、4000A)を行う。	年間計画	変更	
0907180	九州	2019/10/17 08:00	2019/10/17 18:00	単日	霧島ss	220kV 高野線2L/霧島ss 20-40[加圧停止]	霧島ss 20-43 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行	年間計画	変更	
0907181	九州	2019/10/17 08:00	2019/10/17 18:00	単日	霧島ss	220kV 高野線2L/霧島ss 20-40[加圧停止]	霧島ss 20-43 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907866	九州	2019/10/17 08:00	2019/10/26 18:00	連続	220kV 松島火力線北線2L	220kV 松島火力線北線2L	電線路細密点検他を行う。	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0907695	九州	2019/10/17 08:50	2019/10/17 17:10	単日	500kV 豊前西幹線2L	500kV 豊前西幹線2L	500kV豊前西幹線がよいし金具補修作業(直営技術作業) (1L) E40,54 (2L) E41,56	年間計画	変更	
0907802	九州	2019/10/17 08:30	2019/10/18 17:30	毎日	220kV 脊振鳥栖線2L	220kV 脊振鳥栖線2L	計画箇所(予定)…E45 計1基	年間計画	変更	
0908683	九州	2019/10/17 09:00	2019/10/17 17:00	単日	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	220kV大分幹線ダンパ修繕工事(2L)	年間計画	変更	
0906919	九州	2019/10/17 20:30	2019/10/18 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L[予防停]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0906920	九州	2019/10/18 20:30	2019/10/19 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L[予防停]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0907145	九州	2019/10/21 08:00	2019/10/23 19:00	毎日	高野sws	220kV 高野線1L/高野sws 20-30[加圧停止]/ 高野sws 220kV 高野線1L PCM+DZ(A)/高 野sws 220kV 高野線1L PCM+DZ(B)	高野sws 20-30ユニット ガス絶縁周辺装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0906921	九州	2019/10/21 20:30	2019/10/22 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L[予防停]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0906922	九州	2019/10/22 20:30	2019/10/23 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L[予防停]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0908789	九州	2019/10/23 09:00	2019/10/23 17:00	単日	中央ss	中央ss 220kV 筑豊線2L/中央ss 220kV 筑豊線 1L 43RC[ロック]/中央ss 20-20 [加圧停止]	中央ss 220kV 筑豊線2L 屋外鉄構点検	年間計画	変更	
0906923	九州	2019/10/23 20:30	2019/10/24 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L[予防停]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0908788	九州	2019/10/24 09:00	2019/10/24 17:00	単日	中央ss	中央ss 220kV 筑豊線1L/中央ss 220kV 筑豊線 2L 43RC[ロック]/中央ss 20-10[加圧停止]	中央ss 220kV 筑豊線1L 屋外鉄構点検	年間計画	変更	
0908812	九州	2019/10/24 09:00	2019/10/24 17:00	単日	筑豊ss	筑豊線1L/筑豊ss 20-10/筑豊ss 220kV1 号 主要変圧器/筑豊ss 20-110	筑豊ss 20TB-1 LS 外部点検	年間計画	変更	
0906952	九州	2019/10/26 07:30	2019/10/31 18:30	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	鉄塔防錆:長崎幹線 計9基	年間計画	変更	
0907234	九州	2019/10/26 09:00	2019/10/26 17:00	単日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L	220kVVGCB×1、220kVLS×4、▲220kVVGCB×1、220kVLS×4  (20-60、20-61、20-62、20-63、20-63E取替)	年間計画	変更	
0906949	九州	2019/10/28 07:30	2019/10/31 18:30	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	がいし金具修繕:長崎幹線 計4基	年間計画	変更	
0906951	九州	2019/10/28 07:30	2019/10/31 18:30	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	架空地線金具修繕:長崎幹線 計8基	年間計画	変更	
0904721	九州	2019/10/28 09:00	2019/11/06 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線1L(#59~ 南熊本ss)	220kV 熊本南熊本線1L(#59~南熊本ss)	高経年設備対策(IACSR改修) E9~E7、E18~E26	年間計画	変更	
0906965	九州	2019/10/28 08:30	2019/10/28 17:30	単日	諫早ss	220kV 長崎幹線1L/諫早ss 220kV 諫早分岐線 1L/諫早ss 20-50[加圧停止]	諫早ss 20-50 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0906966	九州	2019/10/28 08:10	2019/10/28 17:50	単日	諫早ss	220kV 長崎幹線1L/諫早ss 220kV 諫早分岐線 1L/諫早ss 20-50[加圧停止]/諫早ss 220k V2号母線	諫早ss 220kV2号母線 母線外部点検(#4ポスト)を行う。	年間計画	変更	
0907357	九州	2019/10/28 09:00	2019/10/28 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L	220kV 熊本南熊本線1L	・熊本三池線外架空地線張替工事(熊本南熊本線:舟島地区)に伴 うジャンパ開放・接続 ・ジャンパ開放・接続箇所:熊本南熊本線1L E9老 (操作予定日)開放H31.2.16、接続:H31.2.25 (工事箇所) 熊本三池線E6~E7	年間計画	変更	
0907358	九州	2019/10/28 09:00	2019/11/06 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線1L(#59~ 南熊本ss)	220kV 熊本南熊本線1L(#59~南熊本ss)	IACSR97×6延線、11.44km、 熊本南熊本線60-67、78-90、107-118 北熊本分岐線37-北熊本SS  OPGW改修 熊本南熊本線93~95	年間計画	変更	
0906950	九州	2019/10/29 07:30	2019/10/31 18:30	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	ダンパほか修繕:長崎幹線 計11基	年間計画	変更	
0906959	九州	2019/10/29 07:30	2019/10/29 18:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 長崎幹線1L/武雄ss 20-50[加 圧停止]	武雄ss 20-53 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行 う。	年間計画	変更	
0906960	九州	2019/10/29 07:30	2019/10/29 18:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 長崎幹線1L/武雄ss 20-50[加 圧停止]	武雄ss 20-53 ヒンジ部分解点検に伴う分岐母線取外付修繕を行 う。	年間計画	変更	
0906961	九州	2019/10/29 07:30	2019/10/29 18:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 長崎幹線1L/武雄ss 20-50 [加圧停止]	被覆に損傷がある、20-53LS制御用ケーブルの修繕を実施す る。	年間計画	変更	
0906962	九州	2019/10/29 08:30	2019/10/29 17:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 長崎幹線1L/武雄ss 20-50[加 圧停止]/武雄ss 220kV長崎幹線1LA 143CA、 143RCA、赤TT、黄TT、108RA [ロック]/武雄ss 220kV長崎幹線1LB 143CB、143RCB、赤TT、黄 TT、108RB [ロック]/武雄ss 220kV長崎幹線 1LA 引外し回路監視 [ロック]/武雄ss 220kV長 崎幹線1LB 引外し回路監視 [ロック]/武雄ss 220kV長崎幹線1L後備 引外し回路監視 [ロッ ク]/武雄ss 220kV 母線保護装置 引外し回路監 視 [ロック]/武雄ss 220kV ローカルバックアップ 盤 引外し回路監視 [ロック]	武雄ss 20-50 220KVガスしゃ断器外部点検を行う	年間計画	変更	
0906963	九州	2019/10/29 08:30	2019/10/29 17:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 長崎幹線1L	武雄ss 20-53 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検 を行う。	年間計画	変更	
0906964	九州	2019/10/29 08:30	2019/10/29 17:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 長崎幹線1L	武雄ss 220kV◇(代表) 屋外鉄構 220kV長崎幹線1L 屋外鉄構 地線外部点検を行う。	年間計画	変更	
0906953	九州	2019/10/30 07:30	2019/10/31 18:30	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	ボルト取替:長崎幹線 計5基	年間計画	変更	
0908352	九州	2019/10/30 08:30	2019/10/30 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L	220kV中央南福岡線(E46接続所)ケーブル終端箱劣化測定(UT測 定)を行う。	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0908353	九州	2019/10/31 08:30	2019/10/31 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	220kV中央南福岡線(46接続所)ケーブル終端箱劣化測定(UT測定)を行う。	年間計画	変更	
0906954	九州	2019/11/01 07:30	2019/11/06 18:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	がいし金具修繕:長崎幹線 計4基	年間計画	変更	
0906955	九州	2019/11/01 07:30	2019/11/03 18:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	ダンパほか修繕:長崎幹線 計11基	年間計画	変更	
0906956	九州	2019/11/01 07:30	2019/11/04 18:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	架空地線金具修繕:長崎幹線 計8基	年間計画	変更	
0906957	九州	2019/11/01 07:30	2019/11/06 18:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	鉄塔防錆:長崎幹線 計9基	年間計画	変更	
0906958	九州	2019/11/01 07:30	2019/11/02 18:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	ボルト取替:長崎幹線 計5基	年間計画	変更	
0906967	九州	2019/11/01 08:10	2019/11/01 17:50	単日	諫早ss	220kV 長崎幹線2L/諫早ss 220kV 諫早分岐線2L/諫早ss 20-60[加圧停止]/諫早ss 220kV 2号母線	諫早ss 20-62 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907803	九州	2019/11/05 08:30	2019/11/08 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	鳥栖三池線49、50がいし金具取替	年間計画	変更	
0907804	九州	2019/11/05 08:30	2019/11/08 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	鳥栖三池線10、15 鉄塔防錆塗装工事 2基	年間計画	変更	
0907805	九州	2019/11/05 08:30	2019/11/08 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	鳥栖三池線36~39、43~46、53~57	年間計画	変更	
0908685	九州	2019/11/05 09:00	2019/11/08 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L/220kV 大分北線2L	大分幹線がいし改修工事	年間計画	変更	
0906914	九州	2019/11/06 08:30	2019/11/06 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L[予防停]	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0907357	九州	2019/11/06 09:00	2019/11/06 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L	220kV 熊本南熊本線1L	・熊本三池線外架空地線張替工事(熊本南熊本線:舟島地区)に伴うジャンパ開放・接続 ・ジャンパ開放・接続箇所:熊本南熊本線1L 39老 (操作予定日)開放H31.2.16、接続:H31.2.25 (工事箇所) 熊本三池線46~50	年間計画	変更	
0907057	九州	2019/11/07 08:00	2019/11/07 18:00	単日	220kV 霧島分岐線1L	220kV 霧島分岐線1L	220kV霧島分岐線 1L 2~3 電線精密点検【直営技術作業】	年間計画	変更	
0906915	九州	2019/11/07 08:30	2019/11/07 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L[予防停]	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0907334	九州	2019/11/07 09:00	2019/12/05 17:00	連続	220kV 中九州南熊本線2L	220kV 中九州南熊本線2L	220kV中九州南熊本線9シングルワーレン対策 区間:45~50間 鉄塔2基建替(48、49) 巨長1.7km 電線サイズACSR410m?(2条)×2回線 地線サイズIACSR150m?、OPGW160m?	年間計画	変更	
0907020	九州	2019/11/11 08:00	2019/11/13 19:00	毎日	宮崎ss	500kV 宮崎幹線1L/宮崎ss 50-70[加圧停止]/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L CR-A/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L CR-B/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L DZ盤	宮崎ss 50-70ユニット 550KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907021	九州	2019/11/11 08:00	2019/11/12 19:00	毎日	宮崎ss	宮崎ss 50-70 [加圧停止]/宮崎ss 500kV1号母線/宮崎ss 50T-30 [加圧停止]	宮崎ss 50-70ユニット 550KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0908105	九州	2019/11/12 08:00	2019/11/15 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線スペーサ修繕工事	年間計画	変更	
0908106	九州	2019/11/12 08:00	2019/11/13 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線鉄塔防錆塗装修繕工事	年間計画	変更	
0908107	九州	2019/11/12 08:00	2019/11/15 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線鉄塔ボルト修繕工事	年間計画	変更	
0908108	九州	2019/11/12 08:00	2019/11/15 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線がいし金具他修繕工事	年間計画	変更	
0908109	九州	2019/11/12 08:00	2019/11/15 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線地線金具他修繕工事	年間計画	変更	
0907740	九州	2019/11/12 08:00	2019/11/12 18:00	単日	中央ss	500kV 豊前西幹線1L/中央ss 50-30[加圧停止]/中央ss 500kV3号 主要変圧器/中央ss 6-130(#3MTr3次)[加圧停止]/中央ss 20-130(#3MTr2次)[加圧停止]/中央ss 50-130(#3MTr1次)[加圧停止]/中央ss 66kV1号 所内用変圧器/中央ss 66kV3-1号 分路リアクトル/中央ss 66kV3-2号 分路リアクトル/中央ss 66kV3-3号 分路リアクトル	対象機器:50-132.50TB-5.50-130E.50-132E.50A-3.20A-3含む 中央ss 50-130 550KVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907022	九州	2019/11/13 08:00	2019/11/13 19:00	単日	宮崎ss	宮崎ss 50-70 [加圧停止]/宮崎ss 500kV2号母線/宮崎ss 50T-30 [加圧停止]	宮崎ss 50-70ユニット 550KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0908685	九州	2019/11/13 09:00	2019/11/16 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L/220kV 大分北線2L	大分幹線がいし改修工事	年間計画	変更	
0907023	九州	2019/11/14 08:00	2019/11/16 19:00	毎日	宮崎ss	500kV 宮崎幹線2L/宮崎ss 50-80[加圧停止]/宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L CR-A/宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L CR-B/宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L DZ盤	宮崎ss 50-80ユニット 550KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907024	九州	2019/11/14 08:00	2019/11/15 19:00	毎日	宮崎ss	宮崎ss 50-80 [加圧停止]/宮崎ss 500kV1号母線/宮崎ss 50T-30 [加圧停止]	宮崎ss 50-80ユニット 550KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907025	九州	2019/11/16 08:00	2019/11/16 19:00	単日	宮崎ss	宮崎ss 50-80 [加圧停止]/宮崎ss 500kV2号母線/宮崎ss 50T-30 [加圧停止]	宮崎ss 50-80ユニット 550KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907806	九州	2019/11/18 08:30	2019/11/21 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	鳥栖三池線49、50がいし金具取替	年間計画	変更	
0907807	九州	2019/11/18 08:30	2019/11/21 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	鳥栖三池線10、15 鉄塔防錆塗装工事 2基	年間計画	変更	
0907808	九州	2019/11/18 08:30	2019/11/21 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	鳥栖三池線36~39、43~46、53~57	年間計画	変更	
0908682	九州	2019/11/18 09:00	2019/11/20 17:00	毎日	220kV 北九州豊前線1L(豊前ss~北九州ss)	220kV 北九州豊前線1L(豊前ss~北九州ss)	大分幹線他ダンパー修繕工事(大分幹線1L)	年間計画	変更	
0908110	九州	2019/11/19 08:00	2019/11/22 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線スペーサ修繕工事	年間計画	変更	
0908111	九州	2019/11/19 08:00	2019/11/20 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線鉄塔防錆塗装修繕工事	年間計画	変更	
0908112	九州	2019/11/19 08:00	2019/11/22 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線鉄塔ボルト修繕工事	年間計画	変更	
0908113	九州	2019/11/19 08:00	2019/11/22 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線がいし金具他修繕工事	年間計画	変更	
0908114	九州	2019/11/19 08:00	2019/11/22 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線地線金具他修繕工事	年間計画	変更	
0907824	九州	2019/11/19 08:10	2019/11/19 17:50	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV1号母線/鳥栖ss 20-11[切]/鳥栖ss 20-10 [加圧停止]	鳥栖ss 20-11 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0907811	九州	2019/11/22 09:30	2019/11/22 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 20-20 [加圧停止]	木佐木ss 20-23 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907812	九州	2019/11/22 09:30	2019/11/22 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 20-20 [加圧停止]/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-21 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907781	九州	2019/11/25 08:30	2019/11/29 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	鳥栖三池線□7~□8-7間 径間スペーサ、ジャンパスペーサ取替	年間計画	変更	
0907782	九州	2019/11/25 08:30	2019/11/25 16:30	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 久留米分岐線 地中線点検/終端箱点検を行う □7.0-0.1 気中終端箱点検	年間計画	変更	
0907785	九州	2019/11/25 08:30	2019/11/28 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	計画箇所(予定)…□0.18,22,26,28,39,47,48,49,50,51,52,54,57 計 14	年間計画	変更	
0908684	九州	2019/11/25 09:00	2019/11/27 17:00	毎日	220kV 北九州豊前線2L(豊前ss~北九州ss)	220kV 北九州豊前線2L(豊前ss~北九州ss)	大分幹線他ダンパー修繕工事(大分幹線2L)	年間計画	変更	
0907789	九州	2019/12/02 08:30	2019/12/06 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	鳥栖三池線□7~□8-7間 径間スペーサ、ジャンパスペーサ取替	年間計画	変更	
0907790	九州	2019/12/02 08:30	2019/12/02 16:30	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 久留米分岐線 地中線点検/終端箱点検を行う □7.0-0.1 気中終端箱点検	年間計画	変更	
0907793	九州	2019/12/02 08:30	2019/12/05 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	計画箇所(予定)…□0.18,22,26,28,39,47,48,49,50,51,52,54,57 計 14	年間計画	変更	
0907032	九州	2019/12/03 08:00	2019/12/05 19:00	毎日	南九州ss	南九州ss 500kV 南九州幹線1L/南九州ss 50-10[加圧停止]	南九州ss 50-10ユニット 550KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0904610	九州	2019/12/03 09:00	2019/12/05 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	500kV南九州幹線径間スペーサ修繕工事(人吉地区)	年間計画	変更	
0906973	九州	2019/12/03 09:00	2019/12/05 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	南九州幹線径間スペーサ修繕工事(八代地区)南九州幹線・径間スペーサ取替	年間計画	変更	
0906974	九州	2019/12/03 09:00	2019/12/05 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	管内送電線路がいし金具ほか修繕工事(八代地区)南九州幹線	年間計画	変更	
0906975	九州	2019/12/03 09:00	2019/12/04 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	がいし金具修繕	年間計画	変更	
0907694	九州	2019/12/03 08:30	2019/12/04 17:30	毎日	500kV 豊前西幹線1L	500kV 豊前西幹線1L	豊前西幹線□7.8 計3基 がいし金具取り付けボルトの取替を実施	年間計画	変更	
0907877	九州	2019/12/03 09:00	2019/12/04 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線□7 鉄塔防錆塗装 1基	年間計画	変更	
0907878	九州	2019/12/03 09:00	2019/12/06 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線□6~□9、□0~□1のスペーサー及びダンパほかの取	年間計画	変更	
0907879	九州	2019/12/04 09:00	2019/12/06 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線□5、□9の鉄塔ボルト取替	年間計画	変更	
0907014	九州	2019/12/05 08:00	2019/12/05 18:00	単日	中九州ss	220kV 中九州南熊本線2L/中九州ss 20-80 [加圧停止]	中九州ss 総括 220kV中九州南熊本2L 屋外鉄構(ホスト高25m未満、ホスト2本、ビーム1本)を行う。	年間計画	変更	
0909095	九州	2019/12/05 08:00	2019/12/05 18:00	単日	中九州ss	220kV 中九州南熊本線2L CR-A/中九州ss 220kV 中九州南熊本線2L CR-B/中九州ss 20-80[加圧]	中九州ss 20-80 GIS外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更	
0907080	九州	2019/12/05 09:00	2019/12/05 17:00	単日	220kV 中九州南熊本線2L	220kV 中九州南熊本線2L	220kV中九州南熊本線□9シングルワーレン対策 区間:□5~□20間 鉄塔2基建替(□8、□9) 亘長1.7km 電線サイズACSR410m?(2条)×2回線 地線サイズACSR150m?、OPGW160m?	年間計画	変更	
0907696	九州	2019/12/05 08:30	2019/12/06 17:30	毎日	500kV 豊前西幹線2L	500kV 豊前西幹線2L	豊前西幹線□7.8 計3基 がいし金具取り付けボルトの取替を実施	年間計画	変更	
0907877	九州	2019/12/06 09:00	2019/12/06 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線□7 鉄塔防錆塗装 1基	年間計画	変更	
0907003	九州	2019/12/09 09:00	2019/12/10 17:00	毎日	中九州ss	中九州ss 20-70[加圧停止]/中九州ss 220kV 中九州南熊本線1L A系(PCM+DZ) [ロック]/220kV中九州南熊本線1L	220kV中九州南熊本1号線 PCM+DZ A系 測定試験 技術継承(教育)のための点検	年間計画	変更	
0907012	九州	2019/12/10 08:00	2019/12/10 18:00	単日	中九州ss	220kV 中九州南熊本線1L/中九州ss 20-70 [加圧停止]	中九州ss 総括 220kV中九州南熊本1L 屋外鉄構(ホスト高25m未満、ホスト2本、ビーム1本)を行う。	年間計画	変更	
0907033	九州	2019/12/10 08:00	2019/12/12 19:00	毎日	南九州ss	南九州ss 500kV 南九州幹線2L/南九州ss 50-20[加圧停止]	南九州ss 50-20ユニット 550KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907710	九州	2019/12/10 07:30	2019/12/22 17:30	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	電線張替工事:NR-A/AC410(4) 張替区間:□69~□73 亘長:1.3km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更	
0907712	九州	2019/12/10 07:30	2019/12/23 17:30	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	電線張替工事:NR-A/AC410(4) 張替区間:□80~□90 亘長:3.7km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更	
0909094	九州	2019/12/10 08:00	2019/12/10 18:00	単日	中九州ss	220kV 中九州南熊本線1L/中九州ss 20-70 [加圧停止]/中九州ss 220kV 中九州南熊本線1L CR-A/中九州ss 220kV 中九州南熊本線	中九州ss 20-70 GIS外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更	
0904613	九州	2019/12/10 09:00	2019/12/12 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	500kV南九州幹線径間スペーサ修繕工事(人吉地区)	年間計画	変更	
0906976	九州	2019/12/10 09:00	2019/12/12 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	南九州幹線径間スペーサ修繕工事(八代地区)南九州幹線・径間スペーサ取替	年間計画	変更	
0906977	九州	2019/12/10 09:00	2019/12/12 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	管内送電線路がいし金具ほか修繕工事(八代地区)南九州幹線	年間計画	変更	
0906978	九州	2019/12/10 09:00	2019/12/10 17:00	単日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	架空地線修繕	年間計画	変更	
0906979	九州	2019/12/10 09:00	2019/12/11 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	がいし金具修繕	年間計画	変更	
0907130	九州	2019/12/10 09:00	2019/12/10 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 20-70[加圧停止]/南熊本ss 220kV 中九州南熊本線1L DZ [ロック]/220kV中九州南熊本線1L	南熊本ss 220kV中九州南熊本線1L DZ盤(後備)動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0907131	九州	2019/12/10 09:00	2019/12/10 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 20-70[加圧停止]/南熊本ss 220kV中九州南熊本線1L A系(PCM) [ロック]/220kV中九州南熊本線1L	南熊本ss 220kV中九州南熊本線1L PCM盤( $\mu$ 1dp)(A系)動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0907132	九州	2019/12/10 09:00	2019/12/10 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 20-70[加圧停止]/南熊本ss 220kV中九州南熊本線1L B系(PCM) [ロック]/220kV中九州南熊本線1L	南熊本ss 220kV中九州南熊本線1L PCM盤( $\mu$ 1dp)(B系)動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0907708	九州	2019/12/10 08:30	2019/12/27 17:30	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	電線張替:NR-A/AC410(4) 張替区間:㊦5~㊦5 亘長:3.5km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更	
0907880	九州	2019/12/10 09:00	2019/12/11 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線㊦7 鉄塔防錆塗装 1基	年間計画	変更	
0907881	九州	2019/12/10 09:00	2019/12/13 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線㊦6~㊦9、㊦0~㊦1のスペーサー及びダンパほかの取	年間計画	変更	
0907882	九州	2019/12/10 09:00	2019/12/12 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線㊦5、㊦9の鉄塔ボルト取替	年間計画	変更	
0907127	九州	2019/12/13 09:00	2019/12/13 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 20-80[加圧停止]/南熊本ss 220kV中九州南熊本線2L DZ [ロック]/220kV中九州南熊本線2L	南熊本ss 220kV中九州南熊本線2L DZ盤(後備)動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0907128	九州	2019/12/13 09:00	2019/12/13 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 20-80[加圧停止]/南熊本ss 220kV中九州南熊本線2L A系(PCM) [ロック]/220kV中九州南熊本線2L	南熊本ss 220kV中九州南熊本線2L PCM盤( $\mu$ 1dp)(A系)動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0907129	九州	2019/12/13 09:00	2019/12/13 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 20-80[加圧停止]/南熊本ss 220kV中九州南熊本線2L B系(PCM) [ロック]/220kV中九州南熊本線2L	南熊本ss 220kV中九州南熊本線2L PCM盤( $\mu$ 1dp)(B系)動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0907880	九州	2019/12/13 09:00	2019/12/13 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線㊦7 鉄塔防錆塗装 1基	年間計画	変更	
0907085	九州	2020/01/06 09:00	2020/02/16 17:00	連続	220kV 中九州南熊本線1L	220kV 中九州南熊本線1L	220kV中九州南熊本線㊦9シングルワーレン対策 区間:㊦5~㊦20間 鉄塔2基建替(㊦8、㊦9) 亘長1.7km 電線サイズACSR410m?(2条)×2回線 地線サイズIACSR150m?、OPGW160m?	年間計画	変更	
0907709	九州	2020/01/08 07:30	2020/02/17 17:30	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	電線張替:NR-A/AC410(4) 張替区間:㊦5~㊦5 亘長:3.5km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更	
0907711	九州	2020/01/08 07:30	2020/02/02 17:30	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	電線張替工事:NR-A/AC410(4) 張替区間:㊦69~㊦73 亘長:1.3km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更	
0907713	九州	2020/01/08 07:30	2020/02/04 17:30	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	電線張替工事:NR-A/AC410(4) 張替区間:㊦80~㊦90 亘長:3.7km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更	
0907058	九州	2020/01/21 08:00	2020/01/24 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	㊦7~㊦9間 老朽化した電線スペーサーの取替	年間計画	変更	
0907064	九州	2020/01/28 08:00	2020/01/31 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	㊦7~㊦9間 老朽化した電線スペーサーの取替	年間計画	変更	
0908630	九州	2020/02/03 09:00	2020/02/04 17:00	連続	豊前ss	豊前ss 220kV 大分北線1L/豊前ss 20-50[加圧停止]/豊前ss 220kV 大分北線1L DZ盤/豊前ss 220kV 大分北線1L BP+LB盤/豊前ss 220kV 大分北線1L PD自動切替盤/豊前ss 220kV 大分北線1L PCM(A)/豊前ss 220kV 大分北線1L PCM(B)/豊前ss 220kV 大分北線1L トランスジューサー盤/豊前ss 220kV 大分北線1L 豊前SSC-IF盤(B)43BO11LF(大分北線1L)[ロック]/豊前ss 220kV 大分北線1L 自動オンシロ送信盤/豊前ss 220kV 大分北線1L 1次	中央ss他SSC増設工事のうち豊前ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(220kV大分北線1L切替)	年間計画	変更	
0908632	九州	2020/02/06 09:00	2020/02/07 17:00	連続	豊前ss	豊前ss 220kV 大分北線2L/豊前ss 20-60[加圧停止]/豊前ss 220kV 大分北線2L DZ盤/豊前ss 220kV 大分北線2L BP+LB盤/豊前ss 220kV 大分北線2L PD自動切替盤/豊前ss 220kV 大分北線2L PCM(A)/豊前ss 220kV 大分北線2L PCM(B)/豊前ss 220kV 大分北線2L トランスジューサー盤/豊前ss 220kV 大分北線2L 豊前SSC-IF盤(B)43BO12LF(大分北線2L)[ロック]/豊前ss 220kV 大分北線2L 自動オンシロ送信盤/豊前ss 220kV 大分北線2L 1次	中央ss他SSC増設工事のうち豊前ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(220kV大分北線2L切替)	年間計画	変更	
0907079	九州	2020/02/16 09:00	2020/02/16 17:00	単日	220kV 中九州南熊本線1L	220kV 中九州南熊本線1L	220kV中九州南熊本線㊦9シングルワーレン対策 区間:㊦5~㊦20間 鉄塔2基建替(㊦8、㊦9) 亘長1.7km 電線サイズACSR410m?(2条)×2回線 地線サイズIACSR150m?、OPGW160m?	年間計画	変更	
0907826	九州	2020/02/17 07:00	2020/02/18 19:00	毎日	柏田ss	220kV 柏田線1L/柏田ss 20-50 [加圧停止]/柏田ss 220kV1号母線/柏田ss 20T-10(220kV1号母線連絡)[加圧停止]	柏田ss 20-50ユニット 220KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907825	九州	2020/02/17 08:00	2020/02/19 19:00	毎日	柏田ss	220kV 柏田線1L/柏田ss 20-50[加圧停止]	柏田ss 20-50ユニット 220KVガス絶縁周辺装置外部点検を行	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系統の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0907773	九州	2020/02/17 08:30	2020/02/21 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	工事区間:東福岡幹線E21~E46 25径間 径間スパーサ取替:930個 ジャンパススパーサ取替:144個	年間計画	変更	
0907774	九州	2020/02/17 08:30	2020/02/20 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	トーションナルダンパーXD取替 E0-1~E20	年間計画	変更	
0908628	九州	2020/02/17 09:00	2020/02/18 17:00	連続	豊前ss	豊前ss 220kV 北九州豊前線1L/豊前ss 20-1 90 [加圧停止]/豊前ss 220kV 北九州豊前線 1L BP+LB盤/豊前ss 220kV 北九州豊前線 1L PD自動切替盤/豊前ss 220kV 北九州豊前 線1L PCM+DZ(A)/豊前ss 220kV 北九州豊 前線1L PCM+DZ(B)/豊前ss 220kV 北九州 豊前線1L トランスジェーサー盤/豊前ss 220kV 北九州豊前線1L 豊前SSC-IF盤(B)43BKB1L F(北九州豊前線1L)[ロック]/豊前ss 220kV 北 九州豊前線1L 自動オンシロ送信盤/豊前ss 220kV 北九州豊前線1L 1次変換器架	中央ss他SSC増設工事のうち豊前ssSSC起動装置、SSC遮断装 置設置工事(220kV北九州豊前1L切替)	年間計画	変更	
0907867	九州	2020/02/18 08:00	2020/05/21 18:00	連続	220kV 武雄線1L	220kV 武雄線1L	鋼管内面腐食(建替) 設計:TA410(2)×2 実装:TA410(2)×2 21基 7.9km(E3-1~E26)	年間計画	変更	
0907827	九州	2020/02/19 08:00	2020/02/19 19:00	単日	柏田ss	柏田ss 220kV 柏田線1L/柏田ss 20-50 [加 圧停止]/柏田ss 220kV2号母線/柏田ss 20T -10(220kV1号母線連絡)[加圧停止]/柏田ss 220kV2号母線 BP盤	柏田ss 20-50ユニット 220kVガス絶縁周辺装置外部点検を行 う。	年間計画	変更	
0907828	九州	2020/02/20 08:00	2020/02/21 19:00	毎日	柏田ss	220kV 柏田線2L/柏田ss 20-60[加圧停止]/ 柏田ss 220kV1号母線/柏田ss 20T-10(22 0kV1号母線連絡) [加圧停止]	柏田ss 20-60ユニット 220kVガス絶縁周辺装置外部点検を行 う。	年間計画	変更	
0907829	九州	2020/02/20 08:00	2020/02/22 19:00	毎日	柏田ss	220kV 柏田線2L/柏田ss 20-60[加圧停止]	柏田ss 20-60ユニット 220kVガス絶縁周辺装置外部点検を行 う。	年間計画	変更	
0908629	九州	2020/02/20 09:00	2020/02/21 17:00	連続	豊前ss	豊前ss 220kV 北九州豊前線2L/豊前ss 20-2 00 [加圧停止]/豊前ss 220kV 北九州豊前線 2L BP+LB盤/豊前ss 220kV 北九州豊前線 2L PD自動切替盤/豊前ss 220kV 北九州豊前 線2L PCM+DZ(A)/豊前ss 220kV 北九州豊 前線2L PCM+DZ(B)/豊前ss 220kV 北九州 豊前線2L トランスジェーサー盤/豊前ss 220kV 北九州豊前線2L 豊前SSC-IF盤(B)43BKB2L F(北九州豊前線2L)[ロック]/豊前ss 220kV 北 九州豊前線2L 自動オンシロ送信盤/豊前ss 220kV 北九州豊前線2L 1次変換器架	中央ss他SSC増設工事のうち豊前ssSSC起動装置、SSC遮断装 置設置工事(220kV北九州豊前2L切替)	年間計画	変更	
0907830	九州	2020/02/22 08:00	2020/02/22 19:00	単日	柏田ss	220kV 柏田線2L/柏田ss 20-60 [加圧停止]/ 柏田ss 220kV2号母線/柏田ss 20T-10(22 0kV1号母線連絡) [加圧停止]	柏田ss 20-60ユニット 220kVガス絶縁周辺装置外部点検を行 う。	年間計画	変更	
0907775	九州	2020/02/24 08:30	2020/02/28 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	工事区間:東福岡幹線E21~E46 25径間 径間スパーサ取替:930個 ジャンパススパーサ取替:144個	年間計画	変更	
0907776	九州	2020/02/24 08:30	2020/02/27 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	トーションナルダンパーXD取替 E0-1~E20	年間計画	変更	
0907705	九州	2020/02/25 07:30	2020/04/23 17:30	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	電線張替:NR-A/AC410(4) 張替区間:E45~E55 亘長:3.5km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更	
0907706	九州	2020/02/25 07:30	2020/04/03 17:30	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	電線張替工事:NR-A/AC410(4) 張替区間:E69~E73 亘長:1.3km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更	
0907707	九州	2020/02/25 07:30	2020/04/06 17:30	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	電線張替工事:NR-A/AC410(4) 張替区間:E80~E90 亘長:3.7km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更	
0907718	九州	2020/02/28 08:30	2020/02/28 17:30	単日	脊振ss	500kV 玄海幹線2L南線[予防停止]/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 CR-A/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 CR-B/500kV情報伝送親装 置(A)/500kV情報伝送親装置(B)	【玄海幹線】 LD化、新型LS化、リレー盤移設に伴うトリップ情報取込口変更工 事 【脊振島栖線】 新型LS化	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0908621	九州	2020/03/02 09:00	2020/03/03 17:00	連続	豊前ss	豊前ss 500kV 東九州幹線1L/豊前ss 50-50 [加圧停止]/豊前ss 500kV 東九州幹線1L DZ 盤/豊前ss 500kV 東九州幹線1L PD自動切替 盤/豊前ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/豊 前ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L トランスジューサー盤/豊 前ss 500kV 東九州幹線1L BP+LB(A)/豊前 ss 500kV 東九州幹線1L BP+LB(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 豊前SSC-IF盤(B)43BH K1LF(東九州幹線1L)[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 自動オンシロ送信盤/豊前ss 500kV 東九州幹線1L PQVF測定装置/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 1次変換器盤(給電情報	中央ss他SSC増設工事のうち豊前ssSSC起動装置、SSC遮断装 置設置工事(500kV東九州幹線1号線切替)	年間計画	変更	
0908355	九州	2020/03/02 09:00	2020/03/02 16:00	単日	220kV 脊振伊都線1L	220kV 脊振伊都線1L	220kV脊振伊都線(E40接続所)定期点検【終端箱】を行う。	年間計画	変更	
0907897	九州	2020/03/03 08:00	2020/06/19 18:00	連続	武雄ss	220kV 武雄線1L/220kV 武雄線2L	E6~E70-9 改修前:鉄塔4基A410(2)×2、1.1km 改修後:鉄塔4基TA/AC410(2)、1.1km 事故・障害 シングルワーレン鉄塔改修	年間計画	変更	
0908354	九州	2020/03/03 09:00	2020/03/03 16:00	単日	220kV 脊振伊都線2L	220kV 脊振伊都線2L	220kV脊振伊都線(E40接続所)定期点検【終端箱】を行う。	年間計画	変更	
0908622	九州	2020/03/05 09:00	2020/03/06 17:00	連続	豊前ss	豊前ss 500kV 東九州幹線2L/豊前ss 50-60 [加圧停止]/豊前ss 500kV 東九州幹線2L DZ 盤/豊前ss 500kV 東九州幹線2L PD自動切替 盤/豊前ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/豊 前ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線2L トランスジューサー盤/豊 前ss 500kV 東九州幹線2L BP+LB(A)/豊前 ss 500kV 東九州幹線2L BP+LB(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 豊前SSC-IF盤(B)43BH K2LF(東九州幹線2L)[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 自動オンシロ送信盤/豊前ss 500kV 東九州幹線2L PQVF測定装置/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 1次変換器盤(給電情報	中央ss他SSC増設工事のうち豊前ssSSC起動装置、SSC遮断装 置設置工事(500kV東九州幹線2L切替)	年間計画	変更	
0907868	九州	2020/03/16 08:00	2020/05/21 18:00	連続	220kV 武雄線2L	220kV 武雄線2L	鋼管内面腐食(建替) 設計:TA410(2)×2 実装:TA410(2)×2 21基 7.9km(E3-1~E26)	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
1000896	沖縄	2018/04/05 09:00	2018/04/06 17:00	毎日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 PCM取替(解線)	年間計画	変更	
1000900	沖縄	2018/04/12 09:00	2018/04/13 17:00	毎日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 PCM取替(接続)	年間計画	変更	
1000656	沖縄	2018/04/16 09:00	2018/04/16 17:00	単日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	碍子調査、終端箱点検	年間計画	変更	
1000657	沖縄	2018/04/17 09:00	2018/04/17 17:00	単日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	碍子調査、終端箱点検	年間計画	変更	
1000901	沖縄	2018/04/18 09:00	2018/04/20 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 碍子調査	年間計画	変更	
1000902	沖縄	2018/04/20 09:00	2018/04/20 17:00	単日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 腕金ボルト取替	年間計画	変更	
1000903	沖縄	2018/04/23 09:00	2018/04/27 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 碍子調査	年間計画	変更	
1000904	沖縄	2018/04/24 09:00	2018/04/27 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 腕金ボルト取替	年間計画	変更	
1000905	沖縄	2018/04/24 09:00	2018/04/27 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 腕金ボルト取替	年間計画	変更	
1000906	沖縄	2018/05/07 09:00	2018/05/10 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 腕金ボルト取替	年間計画	変更	
1000907	沖縄	2018/05/09 09:00	2018/05/10 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 腕金ボルト取替	年間計画	変更	
1000913	沖縄	2018/06/08 09:00	2018/06/09 17:00	毎日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1000916	沖縄	2018/06/11 09:00	2018/06/12 17:00	毎日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1000919	沖縄	2018/06/18 09:00	2018/06/19 17:00	毎日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1000920	沖縄	2018/06/20 09:00	2018/06/21 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1000921	沖縄	2018/06/25 09:00	2018/06/29 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 碍子調査	年間計画	変更	
1000924	沖縄	2018/07/03 09:00	2018/07/04 17:00	毎日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口幹線2号 碍子調査	年間計画	変更	
1000925	沖縄	2018/07/05 09:00	2018/07/06 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 ラインスペーサ点検	年間計画	変更	
1000926	沖縄	2018/07/09 09:00	2018/07/13 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 ラインスペーサ点検	年間計画	変更	
1000929	沖縄	2018/07/17 09:00	2018/07/17 17:00	単日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 ラインスペーサ点検	年間計画	変更	
1000931	沖縄	2018/07/23 09:00	2018/07/24 17:00	連続	那覇幹線1号	那覇幹線1号	那覇幹線1号 CB精密点検	年間計画	変更	
1000934	沖縄	2018/07/25 09:00	2018/07/26 17:00	連続	那覇幹線2号	那覇幹線2号	那覇幹線2号 CB精密点検	年間計画	変更	
1000938	沖縄	2018/08/07 09:00	2018/08/08 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1000939	沖縄	2018/08/09 09:00	2018/08/10 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1000941	沖縄	2018/08/13 09:00	2018/08/14 17:00	毎日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1000943	沖縄	2018/08/15 09:00	2018/08/16 17:00	毎日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1000944	沖縄	2018/08/20 09:00	2018/08/21 17:00	毎日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 碍子調査	年間計画	変更	
1000945	沖縄	2018/08/22 09:00	2018/08/23 17:00	毎日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 碍子調査	年間計画	変更	
1000946	沖縄	2018/08/27 09:00	2018/08/28 17:00	毎日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1000947	沖縄	2018/08/30 09:00	2018/08/31 17:00	毎日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1000950	沖縄	2018/09/03 09:00	2018/09/05 17:00	連続	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 CB精密点検	年間計画	変更	
1000955	沖縄	2018/09/10 09:00	2018/09/11 17:00	毎日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1000956	沖縄	2018/09/11 09:00	2018/09/12 17:00	毎日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 PCM取替	年間計画	変更	
1000957	沖縄	2018/09/13 09:00	2018/09/14 17:00	毎日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1000960	沖縄	2018/09/18 09:00	2018/09/20 17:00	連続	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 CB精密点検	年間計画	変更	
1000963	沖縄	2018/09/26 09:00	2018/09/27 17:00	毎日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 PCM取替	年間計画	変更	
1000968	沖縄	2018/10/03 09:00	2018/10/05 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 架空地線ダンパー・OPGWクランプ取替	年間計画	変更	
1000667	沖縄	2018/10/15 09:00	2018/10/16 17:00	連続	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 CB精密点検	年間計画	変更	
1000668	沖縄	2018/10/17 09:00	2018/10/18 17:00	連続	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 CB精密点検	年間計画	変更	
1000971	沖縄	2018/10/18 09:00	2018/10/19 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 ダンパー取替工事	年間計画	変更	
1000972	沖縄	2018/10/22 09:00	2018/10/26 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 ダンパー取替工事	年間計画	変更	
1000470	沖縄	2018/11/01 10:00	2018/11/01 17:00	単日	栄野比変132kV	沖縄幹線1号	総合計測装置取付(沖縄幹線1号)	年間計画	変更	
1000471	沖縄	2018/11/02 10:00	2018/11/02 17:00	単日	栄野比変132kV	沖縄幹線2号	総合計測装置取付(沖縄幹線2号)	年間計画	変更	
1000472	沖縄	2018/11/03 10:00	2018/11/03 17:00	単日	栄野比変132kV	具志川火力線1号	総合計測装置取付(具志川火力線1号)	年間計画	変更	
1000474	沖縄	2018/11/04 10:00	2018/11/04 17:00	単日	栄野比変132kV	具志川火力線2号	総合計測装置取付(具志川火力線2号)	年間計画	変更	
1000477	沖縄	2018/11/05 10:00	2018/11/05 17:00	単日	栄野比変132kV	新栄野比幹線1号	総合計測装置取付(新栄野比幹線1号)	年間計画	変更	
1000478	沖縄	2018/11/06 10:00	2018/11/06 17:00	単日	栄野比変132kV	新栄野比幹線2号	総合計測装置取付(新栄野比幹線2号)	年間計画	変更	
1000975	沖縄	2018/11/16 09:00	2018/11/17 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 電力線ダンパー取替工事	年間計画	変更	
1000976	沖縄	2018/11/19 09:00	2018/11/24 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 電力線ダンパー取替工事	年間計画	変更	
1000978	沖縄	2018/11/26 09:00	2018/11/26 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 碍子調査	年間計画	変更	
1000677	沖縄	2018/12/10 09:00	2018/12/10 17:00	単日	大平幹線1号	大平幹線1号	大平幹線1号 CB定期点検	年間計画	変更	
1000979	沖縄	2018/12/14 09:00	2018/12/14 17:00	単日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 碍子調査	年間計画	変更	
1000980	沖縄	2018/12/21 09:00	2018/12/21 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 碍子取替(縦ブス)	年間計画	変更	
1000981	沖縄	2018/12/28 09:00	2018/12/28 17:00	単日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 碍子取替(縦ブス)	年間計画	変更	
1000984	沖縄	2019/01/28 09:00	2019/01/31 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 OPGW耐張クランプ取替	年間計画	変更	
1000488	沖縄	2019/02/04 09:00	2019/02/04 13:00	単日	牧港第一変132kV	西原幹線1号	牧港第一s/s132kV ASY取替(西原幹線1号)	年間計画	変更	
1000489	沖縄	2019/02/04 13:00	2019/02/04 17:00	単日	牧港第一変132kV	西原幹線2号	牧港第一s/s132kV ASY取替(西原幹線2号)	年間計画	変更	
1000490	沖縄	2019/02/05 09:00	2019/02/05 13:00	単日	牧港第一変132kV	沖縄幹線1号	牧港第一s/s132kV ASY取替(沖縄幹線1号)	年間計画	変更	
1000491	沖縄	2019/02/05 13:00	2019/02/05 17:00	単日	牧港第一変132kV	沖縄幹線2号	牧港第一s/s132kV ASY取替(沖縄幹線2号)	年間計画	変更	
1000492	沖縄	2019/02/06 09:00	2019/02/06 13:00	単日	牧港第一変132kV	大平幹線1号	牧港第一s/s132kV ASY取替(大平幹線1号)	年間計画	変更	
1000493	沖縄	2019/02/06 13:00	2019/02/06 17:00	単日	牧港第一変132kV	大平幹線2号	牧港第一s/s132kV ASY取替(大平幹線2号)	年間計画	変更	
1000494	沖縄	2019/02/07 09:00	2019/02/07 13:00	単日	牧港第一変132kV	大平幹線3号	牧港第一s/s132kV ASY取替(大平幹線3号)	年間計画	変更	
1000986	沖縄	2019/02/12 09:00	2019/02/13 17:00	毎日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号 碍子取替(V吊長幹碍子)	年間計画	変更	
1000987	沖縄	2019/02/14 09:00	2019/02/15 17:00	毎日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号 碍子取替(V吊長幹碍子)	年間計画	変更	
1000496	沖縄	2019/02/16 09:00	2019/02/16 13:00	単日	牧港第一変132kV	西原幹線1号	牧港第一s/s132kV ASY取替(西原幹線1号)	年間計画	変更	
1000497	沖縄	2019/02/16 13:00	2019/02/16 17:00	単日	牧港第一変132kV	西原幹線2号	牧港第一s/s132kV ASY取替(西原幹線2号)	年間計画	変更	
1000498	沖縄	2019/02/17 09:00	2019/02/17 13:00	単日	牧港第一変132kV	沖縄幹線1号	牧港第一s/s132kV ASY取替(沖縄幹線1号)	年間計画	変更	
1000499	沖縄	2019/02/17 13:00	2019/02/17 17:00	単日	牧港第一変132kV	沖縄幹線2号	牧港第一s/s132kV ASY取替(沖縄幹線2号)	年間計画	変更	
1000500	沖縄	2019/02/18 09:00	2019/02/18 13:00	単日	牧港第一変132kV	大平幹線1号	牧港第一s/s132kV ASY取替(大平幹線1号)	年間計画	変更	
1000501	沖縄	2019/02/18 13:00	2019/02/18 17:00	単日	牧港第一変132kV	大平幹線2号	牧港第一s/s132kV ASY取替(大平幹線2号)	年間計画	変更	
1000502	沖縄	2019/02/19 09:00	2019/02/19 13:00	単日	牧港第一変132kV	大平幹線3号	牧港第一s/s132kV ASY取替(大平幹線3号)	年間計画	変更	

2018年3月1日  
電力広域的運営推進機関

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系統の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
1000988	沖縄	2019/02/21 09:00	2019/02/22 17:00	毎日	友寄幹線	友寄幹線	友寄幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1000989	沖縄	2019/02/25 09:00	2019/02/27 17:00	毎日	友寄幹線	友寄幹線	友寄幹線1号 AC→OPGW張替	年間計画	変更	
1000993	沖縄	2019/03/12 09:00	2019/03/13 17:00	毎日	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号 腕金ボルト・可動手摺取替	年間計画	変更	
1000994	沖縄	2019/03/14 09:00	2019/03/15 17:00	毎日	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号 腕金ボルト・可動手摺取替	年間計画	変更	
1000505	沖縄	2019/03/18 09:00	2019/03/23 17:00	毎日	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号	碍子取替	年間計画	変更	
1000506	沖縄	2019/03/25 09:00	2019/03/28 17:00	毎日	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号	碍子取替	年間計画	変更	
1000507	沖縄	2019/03/29 09:00	2019/03/30 17:00	毎日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	碍子取替	年間計画	変更	
1000739	沖縄	2019/04/02 09:00	2019/04/04 17:00	連続	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 電線張替	年間計画	変更	
1000740	沖縄	2019/04/05 09:00	2019/04/05 17:00	単日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 碍子調査	年間計画	変更	
1000741	沖縄	2019/04/09 09:00	2019/04/09 17:00	単日	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号 碍子調査	年間計画	変更	
1000742	沖縄	2019/04/10 09:00	2019/04/10 17:00	単日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号 碍子調査	年間計画	変更	
1000744	沖縄	2019/04/16 09:00	2019/04/17 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 CB定期点検	年間計画	変更	
1000745	沖縄	2019/04/23 09:00	2019/04/24 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 CB定期点検	年間計画	変更	
1000746	沖縄	2019/05/07 09:00	2019/05/08 17:00	毎日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 CB定期点検	年間計画	変更	
1000747	沖縄	2019/05/09 09:00	2019/05/10 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 CB定期点検	年間計画	変更	
1000749	沖縄	2019/05/22 09:00	2019/05/22 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 ラインスペーサ点検	年間計画	変更	
1000750	沖縄	2019/05/22 09:00	2019/05/22 17:00	単日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 ラインスペーサ点検	年間計画	変更	
1000751	沖縄	2019/05/23 09:00	2019/05/23 17:00	単日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 ラインスペーサ点検	年間計画	変更	
1000752	沖縄	2019/05/23 09:00	2019/05/23 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 ラインスペーサ点検	年間計画	変更	
1000998	沖縄	2019/05/27 09:00	2019/05/27 17:00	単日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 ラインスペーサ点検	年間計画	変更	
1000755	沖縄	2019/06/10 09:00	2019/06/10 17:00	単日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 終端箱点検	年間計画	変更	
1000756	沖縄	2019/06/11 09:00	2019/06/11 17:00	単日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口幹線2号 終端箱点検	年間計画	変更	
1000757	沖縄	2019/06/17 09:00	2019/06/22 17:00	毎日	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号 碍子取替(長幹支持碍子)	年間計画	変更	
1000758	沖縄	2019/06/24 09:00	2019/06/28 17:00	毎日	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号 碍子取替(長幹支持碍子)	年間計画	変更	
1000759	沖縄	2019/07/11 09:00	2019/07/12 17:00	連続	大平幹線2号	大平幹線2号	大平幹線2号 CB精密点検	年間計画	変更	
1000760	沖縄	2019/07/16 09:00	2019/07/17 17:00	連続	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 CB精密点検	年間計画	変更	
1000761	沖縄	2019/07/18 09:00	2019/07/19 17:00	連続	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 CB精密点検	年間計画	変更	
1000823	沖縄	2019/08/05 09:00	2019/08/05 12:00	単日	那覇幹線1号	那覇幹線1号	那覇幹線1号 北那覇 132kV BP+HBR取替	年間計画	変更	
1000824	沖縄	2019/08/06 09:00	2019/08/06 12:00	単日	那覇幹線2号	那覇幹線2号	那覇幹線2号 北那覇 132kV BP+HBR取替	年間計画	変更	
1000825	沖縄	2019/08/07 09:00	2019/08/07 12:00	単日	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号 北那覇 132kV BP+HBR取替	年間計画	変更	
1000826	沖縄	2019/08/08 09:00	2019/08/08 12:00	単日	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号 北那覇 132kV BP+HBR取替	年間計画	変更	
1000828	沖縄	2019/08/16 09:00	2019/08/16 12:00	単日	那覇幹線1号	那覇幹線1号	那覇幹線1号 北那覇 132kV BP+HBR取替	年間計画	変更	
1000829	沖縄	2019/08/17 09:00	2019/08/17 12:00	単日	那覇幹線2号	那覇幹線2号	那覇幹線2号 北那覇 132kV BP+HBR取替	年間計画	変更	
1000830	沖縄	2019/08/18 09:00	2019/08/18 12:00	単日	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号 北那覇 132kV BP+HBR取替	年間計画	変更	
1000831	沖縄	2019/08/19 09:00	2019/08/19 12:00	単日	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号 北那覇 132kV BP+HBR取替	年間計画	変更	
1000764	沖縄	2019/09/09 09:00	2019/09/10 17:00	毎日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 PCM取替(解線)	年間計画	変更	
1000765	沖縄	2019/09/17 09:00	2019/09/18 17:00	毎日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 PCM取替(接続)	年間計画	変更	
1000766	沖縄	2019/09/19 09:00	2019/09/20 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 PCM取替(解線)	年間計画	変更	
1000767	沖縄	2019/09/27 09:00	2019/09/28 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 PCM取替(接続)	年間計画	変更	
1001000	沖縄	2019/10/03 09:00	2019/10/04 17:00	毎日	友寄幹線	友寄幹線	友寄幹線1号 PCM取替(解線)	年間計画	変更	
1001001	沖縄	2019/10/11 09:00	2019/10/12 17:00	毎日	友寄幹線	友寄幹線	友寄幹線1号 PCM取替(接続)	年間計画	変更	
1000768	沖縄	2019/10/15 09:00	2019/10/15 17:00	単日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原 西原幹線1号 DZ取替(解線)	年間計画	変更	
1000770	沖縄	2019/10/22 09:00	2019/10/22 17:00	単日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原 西原幹線1号 DZ取替(接続)	年間計画	変更	
1000771	沖縄	2019/10/23 09:00	2019/10/23 17:00	単日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原 西原幹線2号 DZ取替(解線)	年間計画	変更	
1000772	沖縄	2019/10/30 09:00	2019/10/30 17:00	単日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原 西原幹線2号 DZ取替(接続)	年間計画	変更	
1000773	沖縄	2019/11/01 09:00	2019/11/01 17:00	単日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 DZ取替(解線)	年間計画	変更	
1000774	沖縄	2019/11/08 09:00	2019/11/08 17:00	単日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 DZ取替(接続)	年間計画	変更	
1000775	沖縄	2019/11/11 09:00	2019/11/11 12:00	単日	那覇幹線1号	那覇幹線1号	那覇幹線1号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更	
1000776	沖縄	2019/11/12 09:00	2019/11/12 17:00	単日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 DZ取替(解線)	年間計画	変更	
1000777	沖縄	2019/11/12 09:00	2019/11/12 12:00	単日	那覇幹線2号	那覇幹線2号	那覇幹線2号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更	
1000778	沖縄	2019/11/13 09:00	2019/11/13 12:00	単日	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更	
1000779	沖縄	2019/11/14 09:00	2019/11/14 12:00	単日	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更	
1000781	沖縄	2019/11/19 09:00	2019/11/19 17:00	単日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 DZ取替(接続)	年間計画	変更	
1000784	沖縄	2019/12/02 09:00	2019/12/02 12:00	単日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 石川火力 132kVBP+HBR取替	年間計画	変更	
1000785	沖縄	2019/12/03 09:00	2019/12/03 12:00	単日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 石川火力 132kVBP+HBR取替	年間計画	変更	
1000786	沖縄	2019/12/04 09:00	2019/12/04 12:00	単日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 石川火力 132kVBP+HBR取替	年間計画	変更	
1000787	沖縄	2019/12/05 09:00	2019/12/05 12:00	単日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 石川火力 132kVBP+HBR取替	年間計画	変更	
1000791	沖縄	2019/12/14 09:00	2019/12/14 12:00	単日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 石川火力 132kVBP+HBR取替	年間計画	変更	
1000792	沖縄	2019/12/15 09:00	2019/12/15 12:00	単日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 石川火力 132kVBP+HBR取替	年間計画	変更	
1000793	沖縄	2019/12/16 09:00	2019/12/16 12:00	単日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 石川火力 132kVBP+HBR取替	年間計画	変更	
1000795	沖縄	2019/12/17 09:00	2019/12/17 12:00	単日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 石川火力 132kVBP+HBR取替	年間計画	変更	
1000798	沖縄	2020/01/07 09:00	2020/01/07 12:00	単日	大平幹線1号	大平幹線1号	大平幹線1号 北那覇 ASY取替	年間計画	変更	
1000799	沖縄	2020/01/08 09:00	2020/01/08 12:00	単日	大平幹線2号	大平幹線2号	大平幹線2号 北那覇 ASY取替	年間計画	変更	
1000801	沖縄	2020/01/09 09:00	2020/01/09 12:00	単日	大平幹線3号	大平幹線3号	大平幹線3号 北那覇 ASY取替	年間計画	変更	
1000802	沖縄	2020/01/10 09:00	2020/01/10 12:00	単日	那覇幹線1号	那覇幹線1号	那覇幹線1号 北那覇 ASY取替	年間計画	変更	
1000803	沖縄	2020/01/11 09:00	2020/01/11 12:00	単日	那覇幹線2号	那覇幹線2号	那覇幹線2号 北那覇 ASY取替	年間計画	変更	
1000805	沖縄	2020/01/19 09:00	2020/01/19 12:00	単日	大平幹線1号	大平幹線1号	大平幹線1号 北那覇 ASY取替	年間計画	変更	
1000806	沖縄	2020/01/20 09:00	2020/01/20 12:00	単日	大平幹線2号	大平幹線2号	大平幹線2号 北那覇 ASY取替	年間計画	変更	
1000807	沖縄	2020/01/21 09:00	2020/01/21 12:00	単日	大平幹線3号	大平幹線3号	大平幹線3号 北那覇 ASY取替	年間計画	変更	
1000808	沖縄	2020/01/22 09:00	2020/01/22 12:00	単日	那覇幹線1号	那覇幹線1号	那覇幹線1号 北那覇 ASY取替	年間計画	変更	
1000809	沖縄	2020/01/23 09:00	2020/01/23 12:00	単日	那覇幹線2号	那覇幹線2号	那覇幹線2号 北那覇 ASY取替	年間計画	変更	

## 2018・2019年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
1000813	沖縄	2020/02/03 09:00	2020/02/03 12:00	単日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 石川火力 ASY取替	年間計画	変更	
1000814	沖縄	2020/02/04 09:00	2020/02/04 12:00	単日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 石川火力 ASY取替	年間計画	変更	
1000815	沖縄	2020/02/05 09:00	2020/02/05 12:00	単日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 石川火力 ASY取替	年間計画	変更	
1000816	沖縄	2020/02/06 09:00	2020/02/06 12:00	単日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 石川火力 ASY取替	年間計画	変更	
1000818	沖縄	2020/02/15 09:00	2020/02/15 12:00	単日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 石川火力 ASY取替	年間計画	変更	
1000819	沖縄	2020/02/16 09:00	2020/02/16 12:00	単日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 石川火力 ASY取替	年間計画	変更	
1000820	沖縄	2020/02/17 09:00	2020/02/17 12:00	単日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 石川火力 ASY取替	年間計画	変更	
1000821	沖縄	2020/02/18 09:00	2020/02/18 12:00	単日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 石川火力 ASY取替	年間計画	変更	