

2019・2020年度の年間作業停止計画

2019年3月1日

- 業務規程第162条に基づき、2019・2020年度の年間作業停止計画を共有いたします。

<添付資料>

1. 2019・2020年度分作業停止計画（連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名）
2. 2019・2020年度分作業停止計画（連系線の運用容量に影響を与えない件名）

○連絡・問合せ先：運用部広域調整グループ koikichosei-g@occto.or.jp

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0112568	北海道	2019/04/01 06:50	2019/04/03 18:10	毎日	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	第3人孔拡幅工事他	北海道本州間	年間計画	変更	
0112569	北海道	2019/04/01 06:50	2019/04/01 08:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成	北海道本州間	年間計画	変更	
0112570	北海道	2019/04/01 07:30	2019/04/02 17:30	毎日	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	直流幹線帰線保護装置定期点検 古川CH帰線用DCCT端子箱確認試験 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0112603	北海道	2019/04/01 16:30	2019/04/01 18:10	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し	北海道本州間	年間計画	変更	
0112602	北海道	2019/04/02 06:50	2019/04/02 08:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成	北海道本州間	年間計画	変更	
0112604	北海道	2019/04/02 16:30	2019/04/02 18:10	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し	北海道本州間	年間計画	変更	
0112573	北海道	2019/04/03 06:50	2019/04/03 08:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成	北海道本州間	年間計画	変更	
0112574	北海道	2019/04/03 16:30	2019/04/03 18:10	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し	北海道本州間	年間計画	変更	
0112575	北海道	2019/04/07 06:30	2019/04/09 18:30	毎日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第2極サイリスタバルブバック点検(上北)	北海道本州間	年間計画	変更	
0112576	北海道	2019/04/07 06:30	2019/04/09 18:30	毎日	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	・第3人孔拡幅工事他	北海道本州間	年間計画	変更	
0112605	北海道	2019/04/07 06:30	2019/04/09 18:30	毎日	(電発)上北交直変換所	(電発)上北交直変換所 第2極(調相・フィルタ)	屋外機器定期点検(上北)	北海道本州間	年間計画	変更	
0112577	北海道	2019/04/10 06:30	2019/04/12 18:30	毎日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	北本直流幹線1L停止作業に伴う保安停止	北海道本州間	年間計画	変更	
0112578	北海道	2019/04/10 06:30	2019/04/12 18:30	毎日	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	第3人孔拡幅工事	北海道本州間	年間計画	変更	
0112579	北海道	2019/04/10 06:30	2019/04/11 18:30	毎日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1極1.2号ShR7フックホルツ継電器交換補修(函館)他	北海道本州間	年間計画	変更	
0108617	北海道	2019/05/23 06:30	2019/05/27 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1・2極	新北本協調関連改造 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0108618	北海道	2019/05/23 06:30	2019/05/27 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	汚損測定他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110423	北海道	2019/05/23 06:30	2019/05/27 16:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1・2極	系統信号処理盤更新	北海道本州間	年間計画	変更	
0110424	北海道	2019/05/23 06:30	2019/05/27 16:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 1L構内	屋外鉄構塗装工事他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110425	北海道	2019/05/23 06:30	2019/05/27 16:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L構内	第1極制御用浮動充電装置細密点検	北海道本州間	年間計画	変更	
0110426	北海道	2019/05/23 08:30	2019/05/27 17:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1・2極	新北本協調関連工事他	北海道本州間	年間計画	変更	
0208009	東北	2019/05/26 08:10	2019/05/27 16:50	連続	上北変電所	北本上北線1号	上北(変)相馬双葉幹線SPC整備関連	北海道本州間	年間計画	変更	
0112580	北海道	2019/06/03 06:30	2019/06/03 07:50	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	第1極系列ロック解除に伴うフローティング制約	北海道本州間	年間計画	変更	
0108631	北海道	2019/06/03 06:50	2019/06/10 18:10	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	電線路細密点検 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0108632	北海道	2019/06/03 06:50	2019/06/03 08:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成	北海道本州間	年間計画	変更	
0108633	北海道	2019/06/03 07:30	2019/06/08 17:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	佐井・古川CH帰線用DCCT端子箱交換補修 他 □	北海道本州間	年間計画	変更	
0112581	北海道	2019/06/03 07:30	2019/06/03 08:50	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極 北本第2極フローティング	第2極系列ロック解除に伴うフローティング制約	北海道本州間	年間計画	変更	
0108577	北海道	2019/06/03 08:00	2019/06/10 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	普通点検他	北海道本州間	年間計画	変更	
0208680	東北	2019/06/07 18:00	2019/06/07 19:00	単日	上北変電所	上北変電所 4号変圧器投入時	MT4ブロック点検関連	北海道本州間	年間計画	変更	
0112582	北海道	2019/06/10 16:10	2019/06/10 17:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極 北本第2極フローティング	第2極系列ロック解除に伴うフローティング制約	北海道本州間	年間計画	変更	
0108634	北海道	2019/06/10 16:30	2019/06/10 18:10	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し	北海道本州間	年間計画	変更	
0112583	北海道	2019/06/10 17:10	2019/06/10 18:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	第1極系列ロック解除に伴うフローティング制約	北海道本州間	年間計画	変更	
0108616	北海道	2019/07/01 06:30	2019/07/30 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	第3人孔拡幅工事 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110421	北海道	2019/07/01 06:30	2019/07/30 18:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	北本直流幹線2L停止作業に伴う保安停止	北海道本州間	年間計画	変更	
0108580	北海道	2019/07/01 08:00	2019/07/06 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	普通点検他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110422	北海道	2019/07/02 08:30	2019/07/02 17:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	北本直流幹線#2Lライントラップ省略によるFLへの影響調査	北海道本州間	年間計画	変更	
0108591	北海道	2019/07/07 08:00	2019/07/12 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	相間スベサ取付他	北海道本州間	年間計画	変更	
0108636	北海道	2019/07/15 06:30	2019/07/30 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第2極サイリスタバルブ定期点検 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0108638	北海道	2019/07/15 06:30	2019/07/30 17:30	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 2L	北本七飯線2L取引用計量設備特別検定 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0108639	北海道	2019/07/15 06:30	2019/07/30 17:30	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	北本上北線2L取引用計量設備特別検定 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0112803	北海道	2019/07/15 08:00	2019/07/19 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	相間スベサ取付他	北海道本州間	年間計画	変更	
0108637	北海道	2019/07/16 06:30	2019/07/25 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	電線路細密点検 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0108640	北海道	2019/07/16 06:30	2019/07/18 17:30	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 2L	電線路細密点検 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0112850	北海道	2019/07/16 09:00	2019/07/18 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	特定点検他	北海道本州間	年間計画	変更	
0108574	北海道	2019/07/20 08:00	2019/07/30 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	普通点検他	北海道本州間	年間計画	変更	
0108589	北海道	2019/07/22 09:00	2019/07/22 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	素導体スベサ取替	北海道本州間	年間計画	変更	
0108599	北海道	2019/07/23 09:00	2019/07/27 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	普通点検他	北海道本州間	年間計画	変更	
0112851	北海道	2019/07/23 09:00	2019/07/24 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	特定点検	北海道本州間	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0112584	北海道	2019/07/23 12:30	2019/07/23 17:30	単日	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	函館・上北変換所 北本直流幹線#2L LT・CC・CF細密点検	北海道本州間	年間計画	変更	
0208041	東北	2019/07/29 08:10	2019/07/30 16:50	連続	上北変電所	北本上北線2号	上北(変)相馬双葉幹線SPC整備関連	北海道本州間	年間計画	変更	
0208852	東北	2019/07/29 17:00	2019/07/29 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 2号変圧器投入時	上北(変)CB改良(MT2)関連	北海道本州間	年間計画	変更	
0108641	北海道	2019/07/30 18:10	2019/07/30 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約	北海道本州間	年間計画	変更	
0108620	北海道	2019/08/30 08:00	2019/09/28 18:20	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	本線張替工事 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0108621	北海道	2019/08/30 08:00	2019/08/30 16:50	単日	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1・2L・帰線	1号線本線張替実施のための線路切替 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0108622	北海道	2019/08/30 08:00	2019/09/28 15:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	第1極全停作業に伴う保安停止	北海道本州間	年間計画	変更	
0108623	北海道	2019/08/30 08:00	2019/09/28 18:50	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1極サイリスタバルブ定期点検 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0108624	北海道	2019/08/30 08:00	2019/09/28 15:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 1L	屋外鉄構塗装工事 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0112585	北海道	2019/08/30 09:30	2019/09/28 14:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線 古川CH～帰線ケーブル～佐井CH	第3人孔拡張工事他 当該期間中、Cケーブルを帰線ケーブルとして使用し、北本直流幹線帰線は運用状態とする。	北海道本州間	年間計画	変更	
0110430	北海道	2019/08/31 06:30	2019/08/31 17:30	単日	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 1L	電線圧縮型接続部補修	北海道本州間	年間計画	変更	
0108588	北海道	2019/09/06 08:00	2019/09/14 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	AGクランプ取替他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110446	北海道	2019/09/06 09:00	2019/09/14 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	角腕金改修他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110447	北海道	2019/09/09 09:00	2019/09/09 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	結合装置点検	北海道本州間	年間計画	変更	
0212127	東北	2019/09/20 17:00	2019/09/20 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 2号変圧器投入時	上北(変)CB改良(MT2)関連	北海道本州間	年間計画	変更	
0108600	北海道	2019/09/23 09:00	2019/09/27 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	細密点検他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110448	北海道	2019/09/24 09:00	2019/09/27 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	角腕金改修他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110449	北海道	2019/09/24 09:00	2019/09/24 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	結合装置点検	北海道本州間	年間計画	変更	
0110431	北海道	2019/09/27 08:30	2019/09/27 17:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	北本直流幹線#1Lライントラップ省略によるFLへの影響調査	北海道本州間	年間計画	変更	
0108627	北海道	2019/09/28 08:00	2019/09/28 18:20	単日	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1・2L・帰線	1号線本線張替実施のための線路切替戻し他	北海道本州間	年間計画	変更	
0108628	北海道	2019/09/28 16:30	2019/09/28 18:50	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極 北本第2極フローティング	第1極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約	北海道本州間	年間計画	変更	
0108630	北海道	2019/09/28 16:30	2019/09/28 18:20	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極 北本第2極フローティング	Cケーブル-1L切替作業後の第1極実系統試験に伴う運転制約	北海道本州間	年間計画	変更	
0110432	北海道	2019/10/03 08:30	2019/10/10 17:30	毎日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	初期点検、特定点検	北海道本州間	年間計画	変更	
0110433	北海道	2019/10/03 08:30	2019/10/10 17:30	毎日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	初期点検、特定点検	北海道本州間	年間計画	変更	
0212126	東北	2019/11/08 17:00	2019/11/08 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 2号変圧器投入時	上北(変)CB改良(MT2)関連	北海道本州間	年間計画	変更	
0108642	北海道	2020/01/22 06:30	2020/06/04 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	Bケーブル張替 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0108643	北海道	2020/01/22 06:30	2020/06/04 18:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	北本直流幹線2L停止作業に伴う保安停止	北海道本州間	年間計画	変更	
0108614	北海道	2020/03/03 09:00	2020/03/04 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 1L	AG型タンパ-取替他	北海道本州間	年間計画	変更	
0108615	北海道	2020/03/05 09:00	2020/03/06 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 2L	AG型タンパ-取替他	北海道本州間	年間計画	変更	
0108644	北海道	2020/03/31 06:30	2020/04/04 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1・2極	第2極制御保護装置更新に伴う共通盤他信号切離 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0108645	北海道	2020/03/31 06:30	2020/04/04 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1極サイリスタバルブ定期点検 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0108646	北海道	2020/03/31 06:30	2020/04/04 17:30	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 1L	第1極全停作業に伴う保安停止	北海道本州間	年間計画	変更	
0108647	北海道	2020/03/31 06:30	2020/04/04 17:30	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	第1極全停作業に伴う保安停止	北海道本州間	年間計画	変更	
0110855	北海道	2020/04/01 11:30	2020/04/01 12:50	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	北本直流幹線光ファイバ伝送損失測定に伴う第1極A系列ロック解除	北海道本州間	年間計画	変更	
0110856	北海道	2020/04/01 11:50	2020/04/01 13:10	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極 北本第2極フローティング	北本直流幹線光ファイバ伝送損失測定に伴う第2極A系列ロック解除	北海道本州間	年間計画	変更	
0110857	北海道	2020/04/04 18:10	2020/04/04 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1極実系統試験	北海道本州間	年間計画	変更	
0110858	北海道	2020/04/04 19:30	2020/06/22 07:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第2極制御保護装置他更新 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110859	北海道	2020/04/04 19:30	2020/06/04 09:30	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 2L	第2極制御保護装置他更新 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110860	北海道	2020/04/04 19:30	2020/06/04 09:30	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	第2極制御保護装置他更新 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110861	北海道	2020/04/05 08:30	2020/04/12 17:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	北本2極制御保護用CR-MUX更新 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110862	北海道	2020/04/05 08:30	2020/04/12 17:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	北本2極制御保護用CR-MUX更新 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0212114	東北	2020/04/12 16:30	2020/04/12 17:30	単日	上北変電所	上北変電所 2号変圧器投入時	MT2ブロック点検関連	北海道本州間	年間計画	変更	
0212113	東北	2020/04/19 16:30	2020/04/19 17:30	単日	上北変電所	上北変電所 3号変圧器投入時	MT3ブロック点検関連	北海道本州間	年間計画	変更	
0110897	北海道	2020/05/07 09:00	2020/05/15 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	普通点検他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110930	北海道	2020/05/07 09:00	2020/05/07 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	素導体スベサ取替他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110898	北海道	2020/05/09 09:00	2020/05/13 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	鉄塔塗装	北海道本州間	年間計画	変更	
0110863	北海道	2020/05/11 08:30	2020/05/16 17:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	函館・上北変換所 北本直流幹線#2L LT・CC・CF更新 他	北海道本州間	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0110899	北海道	2020/05/12 09:00	2020/05/14 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	避雷型ホーン取付	北海道本州間	年間計画	変更	
0110902	北海道	2020/05/18 09:00	2020/05/27 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	細密点検他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110931	北海道	2020/05/18 09:00	2020/05/18 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	素導体スベータ取替他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110907	北海道	2020/05/19 09:00	2020/05/23 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	鉄塔塗装	北海道本州間	年間計画	変更	
0212112	東北	2020/05/22 17:00	2020/05/22 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 52号変圧器投入	MT52塗装関連	北海道本州間	年間計画	変更	
0110910	北海道	2020/05/25 09:00	2020/05/27 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	避雷型ホーン取付	北海道本州間	年間計画	変更	
0212111	東北	2020/05/29 17:00	2020/05/29 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 53号変圧器投入	MT53塗装関連	北海道本州間	年間計画	変更	
0110864	北海道	2020/06/04 08:30	2020/06/21 16:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第2極実系統試験 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110865	北海道	2020/06/05 08:00	2020/06/06 16:30	毎日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	第2極実系統試験に伴う運転制約	北海道本州間	年間計画	変更	
0110866	北海道	2020/06/08 07:30	2020/06/13 16:30	毎日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	第2極実系統試験に伴う運転制約	北海道本州間	年間計画	変更	
0110867	北海道	2020/06/15 07:30	2020/06/18 16:30	毎日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	第2極実系統試験に伴う運転制約	北海道本州間	年間計画	変更	
0110868	北海道	2020/06/19 08:00	2020/06/20 16:30	毎日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	第2極実系統試験に伴う運転制約	北海道本州間	年間計画	変更	
0110869	北海道	2020/06/21 07:30	2020/06/21 16:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	第2極実系統試験に伴う運転制約	北海道本州間	年間計画	変更	
0110870	北海道	2020/06/22 06:30	2020/06/30 17:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1・2極	第2極制御保護装置他更新 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110871	北海道	2020/06/22 06:30	2020/06/26 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	汚損測定 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110872	北海道	2020/06/22 06:30	2020/06/26 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	電線路細密点検 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110873	北海道	2020/06/22 06:30	2020/06/23 07:30	連続	(電発)北北上北線(上北・電上北)	(電発)北北上北線(上北・電上北) 1L構内	系統監視盤更新 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110903	北海道	2020/06/22 08:00	2020/06/25 18:00	連続	大野変電所	大野変電所 275kV 連Bバンク	275kV連絡用Bバンク関係機器点検	北海道本州間	年間計画	変更	
0110874	北海道	2020/06/22 08:30	2020/06/26 17:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1・2極	北本2極制御保護用CR-MUX更新 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110875	北海道	2020/06/22 08:30	2020/06/26 17:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1・2L,帰線	函館・上北変換所 北本直流幹線帰線 CC・CF更新	北海道本州間	年間計画	変更	
0110908	北海道	2020/06/26 09:00	2020/06/26 13:00	単日	大野変電所	大野変電所 275kV 連Aバンク	275kV連変A水実噴射試験	北海道本州間	年間計画	変更	
0110876	北海道	2020/06/27 06:30	2020/06/27 18:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1・2極	双極実系統試験	北海道本州間	年間計画	変更	
0110877	北海道	2020/06/28 08:00	2020/06/29 16:30	毎日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1・2極	双極実系統試験	北海道本州間	年間計画	変更	
0110878	北海道	2020/06/30 08:00	2020/06/30 17:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1・2極	双極実系統試験	北海道本州間	年間計画	変更	
0110882	北海道	2020/08/20 06:50	2020/08/23 18:10	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・電上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・電上) 帰線	電線路細密点検他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110883	北海道	2020/08/20 06:50	2020/08/20 08:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成	北海道本州間	年間計画	変更	
0110884	北海道	2020/08/21 07:30	2020/08/22 19:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・電上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・電上) 帰線	直流幹線帰線保護装置定期点検 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110885	北海道	2020/08/21 07:30	2020/08/22 17:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・電上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・電上) 帰線	帰線ケーブル性能確認試験 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110886	北海道	2020/08/23 16:30	2020/08/23 18:10	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し	北海道本州間	年間計画	変更	
0110879	北海道	2020/08/26 06:30	2020/09/08 18:30	連続	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線> 北斗今別直流幹線本線・帰線	交直変換設備初回点検	北海道本州間	年間計画	変更	
0110880	北海道	2020/08/26 06:30	2020/09/08 18:30	連続	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線> 北斗今別直流幹線本線・帰線	交直変換設備初回点検	北海道本州間	年間計画	変更	
0110881	北海道	2020/08/26 08:30	2020/09/06 17:30	毎日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	初期点検	北海道本州間	年間計画	変更	
0110887	北海道	2020/09/11 06:30	2020/09/15 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第2極サイリスタバルブ定期点検他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110888	北海道	2020/09/11 06:30	2020/09/15 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	汚損測定 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110889	北海道	2020/09/11 06:30	2020/09/15 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	電線路細密点検 他	北海道本州間	年間計画	変更	
0110890	北海道	2020/09/11 06:30	2020/09/15 17:30	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 2L	第2極全停作業に伴う保安停止	北海道本州間	年間計画	変更	
0110891	北海道	2020/09/11 06:30	2020/09/15 17:30	連続	(電発)北北上北線(上北・電上北)	(電発)北北上北線(上北・電上北) 2L	第2極全停作業に伴う保安停止	北海道本州間	年間計画	変更	
0110892	北海道	2020/09/15 18:10	2020/09/15 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約	北海道本州間	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0208029	東北	2019/05/14 08:30	2019/05/17 17:30	連続	相福幹線1号	相福幹線1号	架渉線点検	東北東京間	年間計画	変更	
0208101	東北	2019/05/21 08:30	2019/05/24 17:30	連続	相福幹線2号	相福幹線2号	架渉線点検	東北東京間	年間計画	変更	
0309464	東京	2019/06/13 08:00	2019/06/18 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	・電線スペーサ取替 ・がいし連スペーサ取付 ・停止不良がいし検出	東北東京間	年間計画	変更	
0312319	東京	2019/06/13 08:00	2019/06/14 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	電線・地線本体点検 ・南いわき幹線《No.》243~244,《No.》258~259 計2径間	東北東京間	年間計画	変更	
0208261	東北	2019/06/13 08:30	2019/06/19 18:30	連続	南相馬変電所	相馬双葉幹線1号	相馬双葉幹線SPC整備関連	東北東京間	年間計画	変更	
0310841	東京	2019/06/13 09:00	2019/06/18 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	・がいし連スペーサ取付 ・テフロンテープ巻き直し ・地線リング取替 ・電線・地線点検 ・地線金具ボルト補修	東北東京間	年間計画	変更	
0314156	東京	2019/06/13 09:00	2019/06/15 16:00	連続	南いわき(開)	相馬双葉幹線1L/相馬双葉幹線1Lの CBO31/500kV甲1母線	LS131パレット修理	東北東京間/東北東京間	年間計画	変更	
0209405	東北	2019/09/20 08:40	2019/10/06 17:20	連続	福島変電所	吾妻幹線1号	福島(変)リレー整備吾妻幹線1号Ry盤取替	東北東京間	年間計画	変更	
0209406	東北	2019/09/20 09:40	2019/10/06 17:20	連続	米沢変電所	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号リレー切替「吾妻幹線リレー整備」	東北東京間	年間計画	変更	
0208159	東北	2019/09/25 08:40	2019/09/27 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	ダブルトーションナルダンバ補修	東北東京間	年間計画	変更	
0208426	東北	2019/09/30 08:40	2019/10/04 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	架渉線点検	東北東京間	年間計画	変更	
0208454	東北	2019/10/11 08:40	2019/10/15 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	架渉線点検	東北東京間	年間計画	変更	
0209361	東北	2019/10/11 08:40	2019/10/27 17:20	連続	福島変電所	吾妻幹線2号	福島(変)リレー整備吾妻幹線2号Ry盤取替	東北東京間	年間計画	変更	
0209363	東北	2019/10/11 09:40	2019/10/27 17:20	連続	米沢変電所	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号リレー切替「吾妻幹線リレー整備」	東北東京間	年間計画	変更	
0208179	東北	2019/10/16 08:40	2019/10/18 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	ダブルトーションナルダンバ補修	東北東京間	年間計画	変更	
0308828	東京	2019/10/18 09:00	2019/10/21 13:00	連続	南いわき(開)	南いわき幹線2L	供給工事 既設GIS母線との接続	東北東京間	年間計画	変更	
0310842	東京	2019/10/18 09:00	2019/10/23 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	・テフロンテープ巻き直し ・地線リング取替 ・電線・地線・大型がいし装置点検 ・がいし連スペーサ取付	東北東京間	年間計画	変更	
0309463	東京	2019/10/19 08:00	2019/10/24 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	・電線スペーサ取替 ・がいし連スペーサ取付 ・停止不良がいし検出 ・がいし取替	東北東京間	年間計画	変更	
0312303	東京	2019/10/22 08:00	2019/10/23 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	電線・地線本体点検 ・南いわき幹線《No.》243~244,《No.》258~259 計2径間	東北東京間	年間計画	変更	
0308827	東京	2019/10/22 09:00	2019/10/25 13:00	連続	南いわき(開)	南いわき幹線2L	供給工事 既設GIS母線との接続	東北東京間	年間計画	変更	
0312959	東京	2020/04/15 09:00	2020/04/21 18:00	連続	新福島(変)	#2B	・#2GTr課電洗浄	東北東京間	年間計画	変更	
0313024	東京	2020/04/15 09:00	2020/04/15 18:00	単日	新福島(変)	#2B	・O82 12年停止試験	東北東京間	年間計画	変更	
0313025	東京	2020/04/15 09:00	2020/04/15 17:00	単日	新福島(変)	#2B/500kV甲1母線	・LS112 24年停止試験 ・E1112 12年停止試験	東北東京間	年間計画	変更	
0313026	東京	2020/04/16 09:00	2020/04/16 17:00	単日	新福島(変)	#2B/500kV乙1母線	・LS212 24年停止試験	東北東京間	年間計画	変更	
0313016	東京	2020/05/11 08:00	2020/05/18 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	《1》電線スペーサ取替 《No.》21-22, 30-31,31-32,32-33 4径間 《2》電線本体点検 《No.》8-9 《3》地線本体点検 《No.》8-9 《4》大型がいし装置点検 《No.》8	東北東京間	年間計画	変更	
0313023	東京	2020/05/11 08:00	2020/05/18 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	《1》電線スペーサ取替 《No.》31-33(2径間)	東北東京間	年間計画	変更	
0212084	東北	2020/05/16 09:10	2020/05/17 17:20	連続	米沢変電所	吾妻幹線1号	O5系機器Ry普細点検5A他投確修繕	東北東京間	年間計画	変更	
0212080	東北	2020/05/18 08:40	2020/05/21 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	架渉線点検	東北東京間	年間計画	変更	
0212082	東北	2020/05/18 08:40	2020/05/21 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	ダブルトーションナルダンバ補修	東北東京間	年間計画	変更	
0313015	東京	2020/05/19 08:00	2020/05/26 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	《1》電線スペーサ取替 《No.》21-22,30-31,31-32,32-33 4径間 《2》電線本体点検 《No.》8-9 《3》地線本体点検 《No.》8-9 《4》大型がいし装置点検 《No.》8	東北東京間	年間計画	変更	
0313027	東京	2020/05/19 08:00	2020/05/26 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	《1》電線スペーサ取替 《No.》31-33(2径間)	東北東京間	年間計画	変更	
0212083	東北	2020/05/23 09:10	2020/05/24 17:20	連続	米沢変電所	吾妻幹線2号	O6系機器Ry普細点検6A他投確修繕	東北東京間	年間計画	変更	
0212079	東北	2020/05/25 08:40	2020/05/28 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	架渉線点検	東北東京間	年間計画	変更	
0212081	東北	2020/05/25 08:40	2020/05/28 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	ダブルトーションナルダンバ補修	東北東京間	年間計画	変更	
0212074	東北	2020/06/02 08:30	2020/06/05 17:30	連続	相福幹線1号	相福幹線1号	架渉線点検	東北東京間	年間計画	変更	
0212073	東北	2020/06/09 08:30	2020/06/12 17:30	連続	相福幹線2号	相福幹線2号	架渉線点検	東北東京間	年間計画	変更	
0212071	東北	2020/09/18 09:10	2020/09/18 17:20	単日	南相馬変電所	南相馬MT3	MT3ブロックRy点検	東北東京間	年間計画	変更	
0313028	東京	2020/09/22 08:00	2020/09/26 17:00	連続	新福島(変)	500kV甲2母線/500kV 2UブスタイCBO20 /500kV 1-2U甲セクションCBO100	500kV母線分離リレー取替工事 ・制御ケーブル切離し・接続 ・シーケンス、交流回路試験	東北東京間	年間計画	変更	
0313031	東京	2020/09/27 08:00	2020/10/01 17:00	連続	新福島(変)	500kV乙2母線/500kV 2UブスタイCBO20 /500kV 1-2U乙セクションCBO200	500kV母線分離リレー取替工事 ・制御ケーブル切離し・接続 ・シーケンス、交流回路試験	東北東京間	年間計画	変更	
0212076	東北	2020/10/09 08:30	2020/10/10 17:00	連続	相馬双葉幹線1号	相馬双葉幹線1号	架渉線点検	東北東京間	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0313592	東京	2020/10/09 09:00	2020/10/09 18:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線1L/相馬双葉幹線1LのCBO31	・CBO31 6年停止試験	東北東京間/東北東京間	年間計画	変更	
0212075	東北	2020/10/11 08:30	2020/10/12 17:00	連続	相馬双葉幹線2号	相馬双葉幹線2号	架渉線点検	東北東京間	年間計画	変更	
0313591	東京	2020/10/11 09:00	2020/10/11 18:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線2L/相馬双葉幹線2LのCBO32	・CBO32 6年停止試験	東北東京間/東北東京間	年間計画	変更	
0312960	東京	2020/10/13 08:00	2020/10/19 17:00	連続	新福島(変)	#3B	#3GTr課電洗浄	東北東京間	年間計画	変更	
0313014	東京	2020/10/13 08:00	2020/10/17 17:00	連続	新福島(変)	#3B/#3BのCBO23	・主変3号 12年停止試験他 ・O23 6年停止試験	東北東京間	年間計画	変更	
0313033	東京	2020/10/13 08:00	2020/10/14 17:00	連続	新福島(変)	#3B	・主変3号3次CT 12年停止試験 ・3GTr 12年停止試験 ・LTC 12年停止試験	東北東京間	年間計画	変更	
0313034	東京	2020/10/14 09:00	2020/10/14 17:00	単日	新福島(変)	#3BのCBO23	・CBO23 6年停止試験	東北東京間	年間計画	変更	
0312961	東京	2020/10/22 09:00	2020/10/28 17:00	連続	新福島(変)	#4B	#4GTr課電洗浄	東北東京間	年間計画	変更	
0313029	東京	2020/10/22 09:00	2020/10/22 17:00	単日	新福島(変)	#4BのCBO24	・CBO24 6年停止試験	東北東京間	年間計画	変更	
0313030	東京	2020/10/22 09:00	2020/10/22 17:00	単日	新福島(変)	#4B/500kV甲2母線	・LS114 24年停止試験 ・E114B 12年停止試験	東北東京間	年間計画	変更	
0313032	東京	2020/10/23 09:00	2020/10/23 17:00	単日	新福島(変)	#4B/500kV乙2母線	・LS214 24年停止試験	東北東京間	年間計画	変更	
0313035	東京	2020/11/17 08:00	2020/11/17 18:00	単日	新福島(変)	500kV甲2母線/500kV 1-2U甲セクションCBO100	・LSS100 24年停止試験 ・ES100 12年停止試験 ・ES100甲2 12年停止試験 ・甲2CVT 12年停止試験	東北東京間	年間計画	変更	
0313021	東京	2020/11/24 08:00	2020/11/24 18:00	単日	新福島(変)	500kV乙2母線/500kV 乙セクションCBO200	・LSS200 12年停止試験 ・ES200 12年停止試験 ・ES200乙2 12年停止試験 ・乙セクション中継盤 6年停止試験	東北東京間	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0310613	東京	2019/04/02 07:30	2019/04/05 20:30	連続	中給停止計画G	佐久間FC	佐久間FC作業に伴うFC制約	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0415144	中部	2019/04/02 07:30	2019/04/05 19:00	連続	電発佐久間発	275kV FC連絡線60HZ	屋外機器定期点検(O-60)	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0308843	東京	2019/04/02 08:00	2019/04/05 20:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・所内3.3kV制御保護盤更新 ・屋内外機器定期点検 ・3.3kV制御盤更新に伴う所内LTC制御盤ケーブル切替 ・所内3.3kV制御保護盤更新に伴う検相試験	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0308844	東京	2019/04/02 08:00	2019/04/05 18:00	連続	電発佐久間(発)	佐久間(発)FC連絡線50Hz	・屋外機器定期点検(O-50,50E) ・FC連絡線50Hz避雷器初回点検	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0314340	東京	2019/04/02 08:00	2019/04/03 17:00	連続	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz母線	屋外機器定期点検(O-5,LS-5,LPD,LS-205他)	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0308845	東京	2019/04/03 08:00	2019/04/03 18:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間(発)FC連絡線50Hz/佐久間(発)50Hz母線	屋外機器定期点検(250)	東京中部間(佐久間)/東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0310626	東京	2019/11/05 07:30	2019/11/10 20:30	連続	中給停止計画G	佐久間FC	佐久間FC作業に伴うFC制約	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0415136	中部	2019/11/05 07:30	2019/11/06 19:00	毎日	電発佐久間発	275kV FC連絡線60HZ	電線路細密点検	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0308818	東京	2019/11/05 08:00	2019/11/06 18:00	毎日	電発静岡流通事業所(中西制)	佐久間FC連絡線 50Hz(+60Hz)	《1》電線路細密点検 《No.》4~佐久間FCST(8基cct)	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0310235	東京	2019/11/05 08:00	2019/11/10 20:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・サイリスタバルブ他定期点検 ・屋内外機器定期点検 ・1CTr, 2CTrLTC細密点検	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0424997	中部	2019/11/09 08:00	2019/11/10 18:00	連続	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	母線事故に伴う60Hz母線用架線取替	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0424997	中部	2019/11/09 08:00	2019/11/10 18:00	連続	電発佐久間発	275kV FC連絡線60HZ	母線事故に伴う60Hz母線用架線取替	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0312957	東京	2020/04/04 07:30	2020/04/05 20:30	連続	中給 停止計画G	佐久間FC	佐久間FC作業に伴うFC制約	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0424489	中部	2020/04/04 07:30	2020/04/04 19:00	単日	電発佐久間発	275kV FC連絡線60HZ	屋外機器定期普通点検	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0424489	中部	2020/04/04 07:30	2020/04/04 19:00	単日	電発佐久間発	275kV 60Hz BUS	屋外機器定期普通点検	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0424490	中部	2020/04/04 07:30	2020/04/05 18:30	連続	電発佐久間発	275kV FC連絡線60HZ	屋内外機器定期点検、FC連絡線60HZ避雷器初回点検	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0312992	東京	2020/04/04 08:00	2020/04/05 20:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・屋内外機器定期点検	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0312958	東京	2020/09/20 07:30	2020/09/25 20:30	連続	中給 停止計画G	佐久間FC	佐久間FC作業に伴うFC制約	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0424491	中部	2020/09/20 07:30	2020/09/25 18:30	連続	電発佐久間発	275kV FC連絡線60HZ	系統安定化装置(BSS)更新に伴うケーブル切替	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0312993	東京	2020/09/20 08:00	2020/09/25 20:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・サイリスタバルブ他定期点検 ・屋内外機器定期点検 ・所内力率改善用コンデンサ更新 ・2CTr送油ポンプ他補修 ・系統安定化装置(BSS)更新に伴う対向試験	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0312994	東京	2020/09/20 08:00	2020/09/25 18:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC連絡線 50Hz	・断路器LS-50部分更新	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0424492	中部	2020/09/21 07:00	2020/09/21 19:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	系統安定化装置(BSS)更新に伴うケーブル切替	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0424493	中部	2020/09/25 18:30	2020/09/25 21:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	系統安定化装置(BSS)更新に伴う検相試験	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	
0424493	中部	2020/09/25 18:30	2020/09/25 21:00	単日	電発佐久間発	275kV FC連絡線60HZ	系統安定化装置(BSS)更新に伴う検相試験	東京中部間(佐久間)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0312320	東京	2019/04/08 05:30	2019/04/09 17:30	連続	中給 停止計画G	新信濃2号FC	新信濃2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308846	東京	2019/04/08 06:00	2019/04/09 17:00	連続	新信濃(変)	2号FC設備	HVDC新設(変換所)工事 ・HVDC向けβ進め接点引出(50Hz調相CB)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312304	東京	2019/04/09 05:30	2019/04/09 17:30	単日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308847	東京	2019/04/09 06:00	2019/04/09 17:00	単日	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備	HVDC新設(変換所)工事 ・FCインターフェイス盤ケーブル切り離し(主変1次CB改造)	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0415143	中部	2019/04/26 00:00	2019/05/07 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312302	東京	2019/05/10 05:30	2019/05/11 17:30	連続	中給 停止計画G	新信濃2号FC	新信濃2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308840	東京	2019/05/10 06:00	2019/05/11 17:00	連続	新信濃(変)	RC設備	・同期調相機簡易点検A ・RC始動装置励磁室空調点検	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308841	東京	2019/05/10 06:00	2019/05/11 17:00	連続	新信濃(変)	新信濃2号FC	・バルブホール空調点検A ・バルブホールフェンス内清掃 ・新古河線OLR装置除却(H29から実施時期変更) ・2号DCリレー室制御用蓄電池取替・一般負荷用充電器・蓄電池除却	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312305	東京	2019/05/11 05:30	2019/05/11 17:30	単日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308848	東京	2019/05/11 06:00	2019/05/11 17:00	単日	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備	HVDC新設(変換所)工事 ・FCインターフェイス盤ケーブル接続(主変1次CB改造)	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312311	東京	2019/05/27 05:30	2019/05/28 17:30	連続	中給 停止計画G	新信濃1号FC	新信濃1FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308829	東京	2019/05/27 06:00	2019/05/28 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC	・バルブホール空調停止試験A(6ヶ月)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308849	東京	2019/05/27 06:00	2019/05/28 17:00	連続	新信濃(変)	1号FC設備	HVDC新設(変換所)工事 ・HVDC向けβ進め接点引出(50Hz調相CB)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312312	東京	2019/05/28 05:30	2019/05/28 17:30	単日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308850	東京	2019/05/28 06:00	2019/05/28 17:00	単日	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備	HVDC新設(変換所)工事 FCインターフェイス盤ケーブル切り離し(主変1次CB改造)	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312318	東京	2019/06/29 00:00	2019/06/29 06:30	単日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312310	東京	2019/06/29 00:30	2019/06/29 06:00	単日	新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC/RC設備	系統制約緩和試験	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)/新信濃FC	年間計画	変更	
0312313	東京	2019/06/29 05:30	2019/06/29 17:30	単日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308851	東京	2019/06/29 06:00	2019/06/29 17:00	単日	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備	FCインターフェイス盤ケーブル接続(主変1次CB改造)	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312314	東京	2019/10/02 05:30	2019/10/02 17:30	単日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308852	東京	2019/10/02 06:00	2019/10/02 17:00	単日	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備	HVDC新設(変換所)工事 FCインターフェイス盤ケーブル切り離し(主変1次CB改造)	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312315	東京	2019/11/03 05:30	2019/11/03 17:30	単日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308853	東京	2019/11/03 06:00	2019/11/03 17:00	単日	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備	HVDC新設(変換所)工事 FCインターフェイス盤ケーブル接続(主変1次CB改造)	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312316	東京	2019/11/11 05:30	2019/11/20 20:00	連続	中給 停止計画G	新信濃1号FC	新信濃1FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306363	東京	2019/11/11 06:00	2019/11/20 17:00	連続	新信濃(変)	1号FC設備	HVDC新設(変換所)工事 ・50Hz変換用変圧器NGR設置 ・60Hz変換用変圧器NGR設置	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0306364	東京	2019/11/11 06:00	2019/11/20 13:00	連続	新信濃(変)	60Hz1号調相変圧器	HVDC新設(変換所)工事 ・60Hz1号調相変圧器NGR設置	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308826	東京	2019/11/11 06:00	2019/11/18 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	1号FC設備とO51	HVDC新設(変換所)工事 1号FC設備50HzCB(O51)改造(抵抗投入)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308835	東京	2019/11/11 06:00	2019/11/20 09:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	・60Hz275kV1号母線停止に伴う運用停止	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310233	東京	2019/11/11 06:00	2019/11/20 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC	・60Hz高調波フィルター点検(6年精点) ・60Hz高調波フィルター冷却盤(3年精点) ・密閉型冷却塔停止試験A	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312306	東京	2019/11/11 06:00	2019/11/20 09:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	60Hz275kV1号母線	・60Hz275kV1号母線分離Ry(取引用)点検(3日間) ・60Hz275kV1号母線PD(2次)点検(3日間)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0415083	中部	2019/11/11 07:00	2019/11/12 20:00	連続	北部変	275kV 馬瀬北部 1L 全線	制御保護盤取替/馬瀬1L	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0314631	東京	2019/11/11 08:00	2019/11/12 19:00	連続	中給 停止計画G	新信濃1号FC/RC設備	北部(変)馬瀬北部線 INV盤、FC転送遮断盤停止に伴う停止	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0421509	中部	2019/11/11 08:00	2019/11/12 18:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	鉄塔部材補修	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0421510	中部	2019/11/11 08:00	2019/11/12 18:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	架線金具補修	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0424996	中部	2019/11/11 08:00	2019/11/12 18:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	架空地線補修	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0417183	中部	2019/11/11 10:00	2019/11/11 11:00	単日	馬瀬川第一弁	275kV 高根馬瀬 1L 構内	開閉操作	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0417183	中部	2019/11/11 10:00	2019/11/11 11:00	単日	馬瀬川第一弁	275kV 馬瀬北部 1L 構内	開閉操作	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308832	東京	2019/11/12 07:00	2019/11/14 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃分岐線1号とO41	・新信濃分岐線1号PD ・O41停止試験B ・E-O41接地線修理	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0415086	中部	2019/11/13 07:00	2019/11/13 21:00	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 1L 全線	制御保護盤取替/馬瀬1L	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0424857	中部	2019/11/13 07:00	2019/11/14 19:00	連続	小坂川弁	275kV 小坂川分岐線 全線	1BT関係機器点検	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0314628	東京	2019/11/13 08:00	2019/11/13 20:00	単日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/RC設備	北部(変)馬瀬北部線 INV盤、FC転送遮断盤停止に伴う停止	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0421507	中部	2019/11/13 08:00	2019/11/14 18:00	毎日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	架空地線補修	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0421508	中部	2019/11/13 08:00	2019/11/14 18:00	毎日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	架線金具補修	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0415085	中部	2019/11/14 07:00	2019/11/15 20:00	連続	北部変	275kV 馬瀬北部 2L 全線	制御保護盤取替/馬瀬2L	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0314629	東京	2019/11/14 08:00	2019/11/15 19:00	連続	中給 停止計画G	新信濃1号FC/RC設備	北部(変)馬瀬北部線 INV盤、FC転送遮断盤停止に伴う停止	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0421511	中部	2019/11/14 08:00	2019/11/16 17:00	毎日	馬瀬北部 2L	275kV 馬瀬北部 2L 全線	鉄塔防錆塗装	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0417149	中部	2019/11/14 10:00	2019/11/14 11:00	単日	馬瀬川第一弁	275kV 高根馬瀬 2L 構内	開閉操作	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0417149	中部	2019/11/14 10:00	2019/11/14 11:00	単日	馬瀬川第一弁	275kV 馬瀬北部 2L 構内	開閉操作	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0417149	中部	2019/11/14 10:00	2019/11/14 11:00	単日	馬瀬川第一弁	275kV B BUS	開閉操作	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0415084	中部	2019/11/16 07:00	2019/11/16 21:00	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 2L 全線	制御保護盤取替/馬瀬2L	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0314630	東京	2019/11/16 08:00	2019/11/16 20:00	単日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/RC設備	北部(変)馬瀬北部線 INV盤、FC転送遮断盤停止に伴う停止	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0418498	中部	2019/11/17 00:00	2019/11/19 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0312307	東京	2019/11/19 07:00	2019/11/19 18:00	単日	山梨山梨総支社新信濃変電	1号FC設備	・VQC取替工事	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0306731	東京	2019/11/20 09:00	2019/11/20 12:00	単日	新信濃(変)	60Hz1号調相変圧器/新信濃分岐線1号のO41/60Hz275kV1号母線	・60Hz1号調相変圧器NGR設置に伴う初充電試験、電流測定	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308824	東京	2019/11/20 13:00	2019/11/20 16:00	単日	山梨山梨総支社新信濃変電	1号FC設備とO51	1号FC設備50HzCB(O51)改造に伴う試充電試験	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0306730	東京	2019/11/20 17:00	2019/11/20 19:25	単日	新信濃(変)	1号FC潮流指定(300MW)	50HzFC変換用変圧器NGR設置に伴う試充電試験、電流測定	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0308842	東京	2019/11/20 17:00	2019/11/20 19:25	単日	新信濃(変)	1号FC潮流指定(300MW)	・系統併入試験(300MW) ・A-K間、直流LA外部診断	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312317	東京	2019/11/23 05:30	2019/12/08 19:00	連続	中給 停止計画G	新信濃2号FC	新信濃2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0308825	東京	2019/11/23 06:00	2019/11/30 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	2号FC設備とO52	HVDC新設(変換所)工事 ・2号FC設備50HzCB(O52)改造(抵抗投入)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310232	東京	2019/11/23 06:00	2019/12/08 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃2号FC	・50Hzサイリスタハルブ、50HzPG・LEC盤(3年) ・50Hz/60Hz高調波フィルタ停止試験A(6年) ・50Hz/60Hz高調波フィルタ冷却盤A(6年) ・共通制御盤、50Hz12相制御盤停止試験A(3年)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310234	東京	2019/11/23 06:00	2019/12/08 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	RC設備	・同期調相機簡易点検B ・RCキュービクル停止試験B ・始動装置Cub停止試験B ・RCキュービクル真空遮断器停止試験B	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0310236	東京	2019/11/23 06:00	2019/12/08 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃2号FC	・2FC中継盤、簡易監視制御盤停止試験A(3年) ・2号FC取引用電力量計取替(検定期間満了) ・ハツホール空調設備点検(3年精点、給気ファン軸受交換)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308839	東京	2019/11/23 06:00	2019/12/08 12:00	連続	新信濃(変)	60Hz2号調相変圧器/60Hz2号調相設備	・2号調相変圧器冷却制御盤停止試験A ・2号調相変圧器1次LA停止試験A	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0421512	中部	2019/11/25 00:00	2019/12/01 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	東京中部間(新信)	年間計画	新規	
0312308	東京	2019/12/01 07:00	2019/12/01 18:00	単日	山梨山梨総支社新信濃変電	2号FC設備	・VQC取替工事	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0308823	東京	2019/12/08 13:00	2019/12/08 16:00	単日	山梨山梨総支社新信濃変電	2号FC設備とO52	2号FC設備50HzCB(O52)改造に伴う試充電試験	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0310237	東京	2019/12/08 17:00	2019/12/08 18:25	単日	山梨山梨総支社新信濃変電所	2号FC潮流指定(300MW)	・系統併入試験(300MW) ・A-K間、直流LA外部診断	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312309	東京	2019/12/08 17:00	2019/12/08 18:25	単日	山梨山梨総支社新信濃変電	2号FC潮流指定(300MW)	揚水転送遮断装置電流測定	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0312594	東京	2020/03/13 05:30	2020/03/17 17:30	連続	中給 停止計画G	新信濃1号FC	新信濃1FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0308857	東京	2020/03/13 06:00	2020/03/17 17:00	連続	新信濃(変)	1号FC設備	HVDC新設(変換所)工事 ・投入位相制御装置新設 ・FC起動インタロック回路改修 ・HVDC向β進め接点引出、ケーブル接続・試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312593	東京	2020/03/18 05:30	2020/03/25 17:30	連続	中給 停止計画G	新信濃2号FC	新信濃2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0308838	東京	2020/03/18 06:00	2020/03/25 17:00	連続	新信濃(変)	2号FC設備	HVDC新設(変換所)工事 ・投入位相制御装置新設 ・FC起動インタロック回路改修 ・HVDC向β進め接点引出、ケーブル接続・試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312592	東京	2020/03/23 05:30	2020/03/25 17:30	連続	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0308817	東京	2020/03/23 06:00	2020/03/25 17:00	連続	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備/50Hz系統過電圧保護	HVDC新設(変換所)工事 ・系統過電圧保護装置改造 ・HVDC関連ケーブル接続・試験	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308854	東京	2020/03/23 07:00	2020/03/23 18:00	単日	新信濃(変)	1号FC設備	HVDC新設(変換所)工事 ・安曇幹線β進め信号動作時間測定	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0308830	東京	2020/03/24 07:00	2020/03/24 18:00	単日	新信濃(変)	1号FC設備	HVDC新設(変換所)工事 ・安曇幹線β進め信号動作時間測定	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423476	中部	2020/04/07 00:00	2020/04/08 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	東京中部間(新信)	年間計画	新規	
0423477	中部	2020/04/14 00:00	2020/04/15 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0423478	中部	2020/04/27 00:00	2020/05/06 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0312955	東京	2020/05/28 05:30	2020/06/05 18:30	連続	中給 停止計画G	新信濃2号FC	新信濃2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0313004	東京	2020/05/28 06:00	2020/06/05 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電	60Hz2号調相変圧器	400V3.4号Cub停止試験B	東京中部間(新信)	年間計画	変更	
0313005	東京	2020/05/28 06:00	2020/06/05 18:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃2号FC	・60Hzサイリスタハルブ、60HzPG・LEC盤停止試験A(3年)(7日間) ・60Hz純水冷却装置停止試験B(6年) ・60Hz12相制御盤、60HzLTC制御盤、DC-PT盤停止試験A(3年) ・FC系統制御盤停止試験A(3年) ・2-DC所内AC、DC盤停止試験A(3年) ・60Hzハルブ冷却制御盤停止試験A(3年) ・2号FC融通設定回路修理(多頻度補助Ry交換)(6日間)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0313006	東京	2020/05/28 06:00	2020/06/05 18:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃2号FC	・50Hz,60Hz密閉型冷却塔停止試験A ・ハルホール空調設備停止試験B ・水質改善装置停止試験B ・400V3,4号Cub停止試験B ・2号FC1・2号給水ポンプ停止試験A(3年)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0313007	東京	2020/05/28 06:00	2020/06/05 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	RC設備	・RC本体・付帯設備点検(3年) ・励磁装置、始動装置点検(3年) ・界磁遮断器点検(6年) ・始動制御保護盤点検(6年) ・DC-CT電源盤点検(3年) ・運転停止制御盤点検(6年) ・シーケンサ・バッテリー交換含む ・RC監視制御盤、RC変換器盤点検(6年) ・同期調相機簡易点検B ・密閉型冷却塔停止試験A(2年) ・自動始動停止試験(1年)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312965	東京	2020/05/29 05:30	2020/05/30 18:30	連続	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312998	東京	2020/05/29 06:00	2020/05/31 18:00	毎日	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備	1極HVDC設備関係試験(甲母線) ・絶縁耐力試験 ・GISコロナ・超音波測定、ガス測定 ・VT母線電圧ほか諸測定 ・CT電流ほか諸測定	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0313022	東京	2020/05/29 07:00	2020/05/30 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC/RC設備	50HzFCインターフェース盤点検 60HzFCインターフェース盤点検	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0314300	東京	2020/05/31 05:30	2020/05/31 18:30	単日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0314304	東京	2020/06/05 05:30	2020/06/05 20:00	単日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312999	東京	2020/06/05 06:00	2020/06/05 18:00	単日	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備	1極HVDC設備関係試験(乙母線) ・絶縁耐力試験 ・GISコロナ・超音波測定、ガス測定 ・VT母線電圧ほか諸測定 ・CT電流ほか諸測定	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0313008	東京	2020/06/05 18:00	2020/06/05 19:25	単日	山梨山梨総支社新信濃変電所	2号FC潮流指定(300MW)	・系統併入試験(300MW) ・A-K間、直流LA外部診断	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0314302	東京	2020/06/06 07:30	2020/06/08 22:30	連続	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0313000	東京	2020/06/06 08:00	2020/06/08 22:00	連続	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備/1号FC潮流指定(300MW)/2号FC潮流指定(300MW)	1極HVDC設備関係試験 ・連系用変圧器投入時の既設FC安定運転確認試験(β進め確認)	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0314307	東京	2020/06/13 05:30	2020/06/15 18:30	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0313001	東京	2020/06/13 06:00	2020/06/15 18:00	毎日	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備	2極HVDC設備関係試験(甲母線) ・絶縁耐力試験 ・GISコロナ・超音波測定、ガス測定 ・VT母線電圧ほか諸測定 ・CT電流ほか諸測定	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0314303	東京	2020/06/18 05:30	2020/06/18 18:30	単日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0313002	東京	2020/06/18 06:00	2020/06/18 18:00	単日	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備	2極HVDC設備関係試験(乙母線) ・絶縁耐力試験 ・GISコロナ・超音波測定、ガス測定 ・VT母線電圧ほか諸測定 ・CT電流ほか諸測定	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0314301	東京	2020/06/19 05:30	2020/06/19 22:30	単日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0313003	東京	2020/06/19 06:00	2020/06/19 22:00	単日	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備/1号FC潮流指定(30MW)/2号FC潮流指定(30MW)	2極HVDC設備関係試験 ・連系用変圧器投入時の既設FC安定運転確認試験(β進め確認)	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)/新信濃1号FC	年間計画	変更	
0314305	東京	2020/06/20 08:00	2020/06/21 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312997	東京	2020/06/20 08:30	2020/06/21 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	1号FC設備/2号FC設備	1,2極HVDC設備関係試験 ・零力率試験	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423732	中部	2020/10/13 08:00	2020/10/13 22:00	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423732	中部	2020/10/13 08:00	2020/10/13 22:00	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423734	中部	2020/10/14 08:00	2020/10/14 22:00	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423734	中部	2020/10/14 08:00	2020/10/14 22:00	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423482	中部	2020/10/15 08:00	2020/10/16 22:00	毎日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423482	中部	2020/10/15 08:00	2020/10/16 22:00	毎日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312966	東京	2020/10/15 08:00	2020/10/16 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0313036	東京	2020/10/15 08:30	2020/10/16 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛驒信濃HVDC系統連系試験	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423481	中部	2020/10/19 08:00	2020/10/23 22:00	毎日	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423481	中部	2020/10/19 08:00	2020/10/23 22:00	毎日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312967	東京	2020/10/19 08:00	2020/10/23 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0313037	東京	2020/10/19 08:30	2020/10/23 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛驒信濃HVDC系統連系試験	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423514	中部	2020/10/26 08:00	2020/10/30 22:00	毎日	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423514	中部	2020/10/26 08:00	2020/10/30 22:00	毎日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312968	東京	2020/10/26 08:00	2020/10/30 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0313038	東京	2020/10/26 08:30	2020/10/30 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛驒信濃HVDC系統連系試験	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312969	東京	2020/10/28 05:30	2020/10/29 17:30	連続	中給 停止計画G	新信濃2号FC	新信濃2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0313019	東京	2020/10/28 06:00	2020/10/29 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	RC設備	・簡易点検A ・RC始動装置、励磁室空調点検 ・給排気設備点検	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0313020	東京	2020/10/28 06:00	2020/10/29 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃2号FC	・ハルボール空調点検A(6月) ・ハルボール給排気設備点検(2年) ・ハルボールフェンス内清掃(1年)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423513	中部	2020/11/02 08:00	2020/11/02 22:00	単日	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423513	中部	2020/11/02 08:00	2020/11/02 22:00	単日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312970	東京	2020/11/02 08:00	2020/11/02 22:00	単日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0313039	東京	2020/11/02 08:30	2020/11/02 21:30	単日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛驒信濃HVDC系統連系試験	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312971	東京	2020/11/04 05:30	2020/11/17 17:30	連続	中給 停止計画G	新信濃1号FC	新信濃1FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0313009	東京	2020/11/04 06:00	2020/11/17 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/50Hz系統過電圧保護	・50Hzサイリスタバルブ、50HzPG・LEC盤停止試験B(6年)(9日) ・純水冷却装置停止試験B(6年) ・DC-CT盤停止試験B(6年) ・BSS停止試験B(6年普点) ・共通制御盤、50Hz12相制御盤停止試験B(6年) ・50HzFC保護盤、50Hz変換Tr保護盤停止試験(6年) ・50Hz、60Hz高調波フィルター保護盤停止試験(6年) ・簡易監視制御盤、FC中継盤停止試験B(6年) ・50HzLTC制御盤停止試験B(6年) ・自動再起動補助盤停止試験B(6年) ・BSS停止試験B(6年普点) ・50Hz系統過電圧保護盤停止試験B(6年)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0313010	東京	2020/11/04 06:00	2020/11/17 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/50Hz系統過電圧保護	・50Hz、60Hz連絡線直接盤停止試験B(6年) ・50Hz5次2号高調波フィルター停止試験D(12年) ・50Hz高調波フィルター停止試験C(6年) ・50Hz高調波フィルター冷却制御盤停止試験(6年) ・1.2号6kVCub配電盤および制御回路停止試験B(6年) ・1.2号6kVCub停止試験B(6年) ・1.2号6kVCub真空遮断器精密点検(12年) ・ハルボール空調停止試験B ・1FCハルボールフェンス内清掃(1年)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0313011	東京	2020/11/04 06:00	2020/11/17 12:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	・O953、O954、O955、O957、O958臨時点検(コンタ外交換) ・1号調相Tr直接盤停止試験B(6年)	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423515	中部	2020/11/04 08:00	2020/11/06 22:00	毎日	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423515	中部	2020/11/04 08:00	2020/11/06 22:00	毎日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312972	東京	2020/11/04 08:00	2020/11/06 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0313040	東京	2020/11/04 08:30	2020/11/06 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛驒信濃HVDC系統連系試験	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0422582	中部	2020/11/06 08:00	2020/11/06 18:00	単日	高根第一弁	275kV 高根馬瀬 2L 構内	高根馬瀬2L O14関係機器点検	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423484	中部	2020/11/06 08:00	2020/11/06 18:00	単日	馬瀬川第一弁	275kV 高根馬瀬 2L 構内	開閉操作	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423484	中部	2020/11/06 08:00	2020/11/06 18:00	単日	馬瀬川第一弁	275kV 馬瀬北部 2L 構内	開閉操作	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423484	中部	2020/11/06 08:00	2020/11/06 18:00	単日	馬瀬川第一弁	275kV B BUS	開閉操作	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423483	中部	2020/11/06 16:00	2020/11/06 19:00	単日	馬瀬川第一弁	275kV 高根馬瀬 1L 構内	開閉操作	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423483	中部	2020/11/06 16:00	2020/11/06 19:00	単日	馬瀬川第一弁	275kV 馬瀬北部 1L 構内	開閉操作	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0313017	東京	2020/11/09 07:00	2020/11/10 18:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	60Hz275kV1号母線	60Hz1号母線直接盤停止試験B(6年)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0313018	東京	2020/11/09 07:00	2020/11/10 18:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃分岐線1号	60Hz1号母線直接盤停止試験B(6年)	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423516	中部	2020/11/09 08:00	2020/11/13 22:00	毎日	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423516	中部	2020/11/09 08:00	2020/11/13 22:00	毎日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312973	東京	2020/11/09 08:00	2020/11/13 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0313041	東京	2020/11/09 08:30	2020/11/13 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛驒信濃HVDC系統連系試験	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423517	中部	2020/11/16 08:00	2020/11/17 22:00	毎日	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423517	中部	2020/11/16 08:00	2020/11/17 22:00	毎日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	

2019・2020年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0312989	東京	2021/03/15 08:00	2021/03/19 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312953	東京	2021/03/15 08:30	2021/03/19 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛驒信濃HVDC系統連系試験	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423546	中部	2021/03/17 08:00	2021/03/19 22:00	毎日	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423546	中部	2021/03/17 08:00	2021/03/19 22:00	毎日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423547	中部	2021/03/22 08:00	2021/03/26 22:00	毎日	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423547	中部	2021/03/22 08:00	2021/03/26 22:00	毎日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312990	東京	2021/03/22 08:00	2021/03/26 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312954	東京	2021/03/22 08:30	2021/03/26 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛驒信濃HVDC系統連系試験	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423548	中部	2021/03/29 08:00	2021/03/31 22:00	毎日	飛驒変換所	1極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0423548	中部	2021/03/29 08:00	2021/03/31 22:00	毎日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	系統連系試験	東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312991	東京	2021/03/29 08:00	2021/03/31 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	
0312962	東京	2021/03/29 08:30	2021/03/31 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛驒信濃HVDC系統連系試験	東京中部間(新信濃)/東京中部間(新信濃)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0415130	中部	2019/06/20 08:00	2019/06/20 14:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(上期分)	東京中部間(東清	年間計画	変更	
0415130	中部	2019/06/20 08:00	2019/06/20 14:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(上期分)	東京中部間(東清	年間計画	変更	
0415131	中部	2019/06/20 08:00	2019/06/23 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	静岡変Tr設置に伴う、東清水FC系統連系試験	東京中部間(東清	年間計画	変更	
0415131	中部	2019/06/20 08:00	2019/06/23 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	静岡変Tr設置に伴う、東清水FC系統連系試験	東京中部間(東清	年間計画	変更	
0415138	中部	2019/06/20 08:00	2019/06/20 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	静岡変Tr設置に伴う、東清水FC系統連系試験(準備)	東京中部間(東清	年間計画	変更	
0415138	中部	2019/06/20 08:00	2019/06/20 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	静岡変Tr設置に伴う、東清水FC系統連系試験(準備)	東京中部間(東清	年間計画	変更	
0415139	中部	2019/06/23 08:00	2019/06/23 16:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	静岡変Tr設置に伴う、東清水FC系統連系試験(片付け)	東京中部間(東清	年間計画	変更	
0415139	中部	2019/06/23 08:00	2019/06/23 16:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	静岡変Tr設置に伴う、東清水FC系統連系試験(片付け)	東京中部間(東清	年間計画	変更	
0415064	中部	2020/03/01 08:00	2020/03/12 14:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	サイリスタバルブ点検他(定期)	東京中部間(東清	年間計画	変更	
0415064	中部	2020/03/01 08:00	2020/03/12 14:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	サイリスタバルブ点検他(定期)	東京中部間(東清	年間計画	変更	
0415064	中部	2020/03/01 08:00	2020/03/12 14:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	サイリスタバルブ点検他(定期)	東京中部間(東清	年間計画	変更	
0415064	中部	2020/03/01 08:00	2020/03/12 14:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	サイリスタバルブ点検他(定期)	東京中部間(東清	年間計画	変更	
0310664	東京	2020/03/01 08:30	2020/03/11 17:30	連続	中給停止計画G	東清水FC	富士川線停止に伴う制約	東京中部間(東清	年間計画	変更	
0310131	東京	2020/03/01 09:00	2020/03/11 17:00	連続	富士川線1, 2号	富士川線1, 2号	【鉄塔改修工事】 ・鉄塔塗装 《No.》14~《No.》16 《No.》78~《No.》81 計7基 (他社送電線と組停止) 【点検補修】 ・鉄塔点検、がいし点検他 (田代幹線山線と組停止 1L 3/2) (田代幹線山線と組停止 2L 3/3)	東京中部間(東清 水)	年間計画	変更	
0415140	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/11 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	DCリアクトル塗装	東京中部間(東清	年間計画	変更	
0415140	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/11 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	DCリアクトル塗装	東京中部間(東清	年間計画	変更	
0310121	東京	2020/03/02 09:00	2020/03/04 17:00	連続	田代幹線中線1号	田代幹線中線1号	【点検補修】 ・スペーサ取替 ・電線・地線本体点検 《No.》230~231、《No.》259~260 ・鉄塔点検、がいし点検他	東京中部間(東清 水)	年間計画	変更	
0310122	東京	2020/03/02 09:00	2020/03/10 17:00	連続	新富士(変)	主変14B	【14B変圧器リレー取替工事】 ・制御ケーブル切替、確認試験 【点検】 ・GCB514(油圧電動) 12年停止試験 ・14BTr 12停止試験A ・3次VT 計器用変成器 12年停止試験 ・14BVVVF 12年停止試験 ・ShR1号 12年停止試験 ・ShR1号リレー(B) 3年停止試験	東京中部間(東清 水)	年間計画	変更	
0310119	東京	2020/03/02 09:00	2020/03/02 17:00	単日	駿河(変)	田代幹線中線1号/田代幹線中線1号のCBO3	【点検】 ・田代幹線中線1L(白)計器用変圧器停止試験(12年) ・田代幹線中線1L(白)計器用変圧器絶縁抵抗測定 ・田代幹線中線1L配電盤計器試験	東京中部間(東清 水)/東京中部間(東 清水)	年間計画	変更	
0417352	中部	2020/03/05 08:00	2020/03/05 18:00	単日	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	オシロ装置取替に伴う 富士川線他取込み	東京中部間(東清	年間計画	変更	
0417352	中部	2020/03/05 08:00	2020/03/05 18:00	単日	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	オシロ装置取替に伴う 富士川線他取込み	東京中部間(東清	年間計画	変更	
0417352	中部	2020/03/05 08:00	2020/03/05 18:00	単日	東清水変	154kV BUS	オシロ装置取替に伴う 富士川線他取込み	東京中部間(東清	年間計画	変更	
0310125	東京	2020/03/05 09:00	2020/03/07 17:00	連続	田代幹線中線2号	田代幹線中線2号	【点検補修】 ・スペーサ取替 ・電線・地線本体点検 《No.》230~231、《No.》259~260 ・鉄塔点検、がいし点検他	東京中部間(東清 水)	年間計画	変更	
0310120	東京	2020/03/05 09:00	2020/03/05 17:00	単日	駿河(変)	田代幹線中線2号/田代幹線中線2号のCBO4	【点検】 ・田代幹線中線2L(白)計器用変圧器停止試験(12年) ・田代幹線中線2L(白)計器用変圧器絶縁抵抗測定 ・田代幹線中線2L配電盤計器試験	東京中部間(東清 水)/東京中部間(東 清水)	年間計画	変更	
0310128	東京	2020/03/05 09:00	2020/03/06 17:00	連続	新富士(変)	田代幹線中線2号/田代幹線中線2号のCBO5 4	【点検】 ・GCB054(空気操作) 12年停止試験B ・線路VT 計器用変圧器 黒 12年停止試験A	東京中部間(東清 水)/東京中部間(東 清水)	年間計画	変更	
0415132	中部	2020/03/06 08:00	2020/03/06 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(下期分)	東京中部間(東清	年間計画	変更	
0415132	中部	2020/03/06 08:00	2020/03/06 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(下期分)	東京中部間(東清	年間計画	変更	
0314022	東京	2020/03/07 08:00	2020/03/08 17:00	連続	新富士(変)	主変14B	【新富士(変)LS導電部修理】 ・LS414碍子アダプタ取替修理 ・LS414導電部修理	東京中部間(東清 水)	年間計画	変更	
0314020	東京	2020/03/07 17:00	2020/03/07 18:00	単日	須走(変)	須走線2番	【3号変圧器取替】 ・変圧器取替後の試充電、電圧突き合わせ、センス確認	東京中部間(東清 水)	年間計画	変更	
0314019	東京	2020/03/07 17:00	2020/03/07 18:00	単日	新富士(変)	田代幹線中線2号/田代幹線中線2号のCBO5 4	【3号変圧器取替】 ・須走(変)3号変圧器取替後の試充電、電圧突き合わせ、電流位相測定 【試験番号:基送4】	東京中部間(東清 水)/東京中部間(東 清水)	年間計画	変更	
0314021	東京	2020/03/10 08:00	2020/03/10 17:00	単日	新富士(変)	主変14B	【新富士(変)LS導電部修理】 ・LS314碍子アダプタ取替修理	東京中部間(東清 水)	年間計画	変更	
0310123	東京	2020/03/10 17:00	2020/03/10 19:00	単日	新富士(変)	主変14B	【14B変圧器リレー取替工事】 ・電流位相測定 ・電圧突合せ	東京中部間(東清 水)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0421506	中部	2020/03/12 13:00	2020/03/12 18:00	単日	東清水変	154kV BUS	オシロ装置取替に伴う 富士川線他取込み(検相・潮流測定)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0415065	中部	2020/03/12 14:00	2020/03/12 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	サイリスタバルブ点検後の系統連系試験	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0423560	中部	2020/04/19 08:00	2020/04/19 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(上期分)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0423560	中部	2020/04/19 08:00	2020/04/19 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(上期分)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0423558	中部	2020/09/27 08:00	2020/10/08 14:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	サイリスタバルブ点検他(定期)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0423558	中部	2020/09/27 08:00	2020/10/08 14:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	サイリスタバルブ点検他(定期)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0314023	東京	2020/09/27 09:00	2020/09/29 17:00	連続	田代幹線中線1号	田代幹線中線1号	【点検補修】 ・電線点検 田代幹線No.235~236、264~265	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0314024	東京	2020/09/27 09:00	2020/10/06 17:00	連続	富士川線1, 2号	富士川線1, 2号	【鉄塔塗装工事】 鉄塔塗装 富士川線(No.)24~《No.》26 3基	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0314018	東京	2020/09/27 09:00	2020/09/28 17:00	連続	新富士(変)	田代幹線中線1号/田代幹線中線1号のCBO53	【点検】 ・GCB O53(空気) 12年停止試験B ・線路用計器用変成器 黒 12年停止試験A	東京中部間(東清水)/東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0314035	東京	2020/09/28 09:00	2020/10/07 17:00	連続	新富士(変)	主変12B	【新富士(変)3次設備除却】(12BSC1・2群関係) ・12BSC1群コンデンサ他撤去 ・12BSC2群コンデンサ他撤去 (クレーン使用に伴う危険防止)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0314037	東京	2020/09/29 09:00	2020/09/29 17:00	単日	新富士(変)	主変12B	【点検】 ・GCB O312(油圧電動) 6年停止試験A	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0314017	東京	2020/09/30 09:00	2020/10/02 17:00	連続	田代幹線中線2号	田代幹線中線2号	【点検補修】 ・電線点検 田代幹線No.235~236、264~265	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0423561	中部	2020/10/06 08:00	2020/10/06 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(下期分)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0423561	中部	2020/10/06 08:00	2020/10/06 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(下期分)	東京中部間(東清水)	年間計画	変更	
0423559	中部	2020/10/08 14:00	2020/10/08 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	サイリスタバルブ点検後の系統連系試験	東京中部間(東清水)	年間計画	新規	

2019・2020年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0425710	中部	2019/05/13 08:00	2019/05/16 18:00	毎日	三重東近江 1L	500kV 三重東近江 1L 全線	鉄塔防錆塗装	中部関西間	年間計画	変更	
0617258	関西	2019/05/13 08:00	2019/05/17 18:00	毎日	三重東近江線1L	三重～東近江	甲No13ほかMC部材取替	中部関西間	年間計画	変更	
0623885	関西	2019/05/15 09:00	2019/05/15 18:00	単日	東近江開閉所	三重東近江線1L 線路及び構内	553LPD 普通点検	中部関西間	年間計画	変更	
0425711	中部	2019/06/01 08:00	2019/06/04 18:00	毎日	三重東近江 2L	500kV 三重東近江 2L 全線	鉄塔防錆塗装	中部関西間	年間計画	変更	
0617259	関西	2019/06/01 08:00	2019/06/05 18:00	毎日	三重東近江線2L	三重～東近江	乙No1ほかMC部材取替	中部関西間	年間計画	変更	
0623886	関西	2019/06/03 09:00	2019/06/03 18:00	単日	東近江開閉所	三重東近江線2L 線路及び構内	563LPD 普通点検	中部関西間	年間計画	変更	
0423479	中部	2019/10/24 02:00	2019/10/24 05:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L 構内	中部～北陸間 交流連系試験に伴う試験使用	中部関西間	年間計画	変更	
0423479	中部	2019/10/24 02:00	2019/10/24 05:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L 構内	中部～北陸間 交流連系試験に伴う試験使用	中部関西間	年間計画	変更	
0422581	中部	2020/06/30 08:00	2020/06/30 12:30	単日	三重開	500kV 甲B BUS	東部方面系統安定化システム(子局)取替	中部関西間	年間計画	変更	
0423485	中部	2020/06/30 10:00	2020/06/30 10:30	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L	開閉操作(CB5022、5024 LLS含む)	中部関西間	年間計画	変更	
0423485	中部	2020/06/30 10:30	2020/06/30 11:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L	開閉操作(CB5022、5024 LLS含む)	中部関西間	年間計画	変更	
0422581	中部	2020/06/30 12:30	2020/06/30 17:00	単日	三重開	500kV 乙B BUS	東部方面系統安定化システム(子局)取替	中部関西間	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019-2020年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0415137	中部	2019/06/16 16:00	2019/06/16 19:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	中部北陸連絡母線 実負荷潮流測定	中部北陸間	年間計画	変更	
0415069	中部	2019/10/08 08:30	2019/10/21 13:30	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB定期点検	中部北陸間	年間計画	変更	
0415125	中部	2019/10/08 08:30	2019/10/08 12:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	南福光連中部北陸連絡母線引出口増設/実負荷潮流測定	中部北陸間	年間計画	変更	
0417148	中部	2019/10/08 09:00	2019/10/08 17:00	単日	南福光連系所	77kV 7 BANK	開閉操作(CB792、970、5070、770)	中部北陸間	年間計画	変更	
0503840	北陸	2019/10/11 08:00	2019/10/11 20:00	単日	南福光変電所	南福光連3Tr/南福光3GTr/3-1ShR,3-2ShR,3-3ShR,南福光BTB/	3Tr油流計修理	中部北陸間	年間計画	更新	
0415070	中部	2019/10/21 13:30	2019/10/21 14:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB点検に伴う短時間起動停止試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0415071	中部	2019/10/21 14:00	2019/10/21 16:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB点検に伴う系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0418499	中部	2019/10/23 20:00	2019/10/23 23:00	単日	南福光連系所	1 BTB	中部～北陸間 交流連系試験に伴うBTB停止	中部北陸間	年間計画	変更	
0422568	中部	2019/10/23 20:00	2019/10/23 23:00	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L	中部～北陸間 交流連系試験に伴う試験使用	中部北陸間	年間計画	変更	
0422568	中部	2019/10/23 20:00	2019/10/23 23:00	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L	中部～北陸間 交流連系試験に伴う試験使用	中部北陸間	年間計画	変更	
0422569	中部	2019/10/24 02:00	2019/10/24 05:00	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L	中部～北陸間 交流連系試験に伴う試験使用	中部北陸間	年間計画	変更	
0422569	中部	2019/10/24 02:00	2019/10/24 05:00	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L	中部～北陸間 交流連系試験に伴う試験使用	中部北陸間	年間計画	変更	
0423480	中部	2019/10/24 02:00	2019/10/24 05:00	単日	南福光連系所	1 BTB	中部～北陸間 交流連系試験に伴う停止	中部北陸間	年間計画	変更	
0424934	中部	2020/06/08 00:00	2020/06/29 24:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	中部北陸間	年間計画	変更	
0423262	中部	2020/09/04 09:00	2020/09/05 18:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所新設に伴う試加圧・系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423280	中部	2020/09/04 14:00	2020/09/04 17:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所新設に伴う系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423261	中部	2020/09/10 09:00	2020/09/11 18:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所新設に伴う試加圧・系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423278	中部	2020/09/12 09:00	2020/09/12 13:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所新設に伴う実負荷試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423276	中部	2020/09/14 08:00	2020/09/19 18:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所新設に伴う試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0424935	中部	2020/09/23 00:00	2020/10/09 24:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	中部北陸間	年間計画	変更	
0423707	中部	2020/10/13 08:00	2020/10/14 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423707	中部	2020/10/13 08:00	2020/10/14 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423733	中部	2020/10/13 08:00	2020/10/14 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423439	中部	2020/10/15 08:00	2020/10/16 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423439	中部	2020/10/15 08:00	2020/10/16 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423486	中部	2020/10/15 08:00	2020/10/16 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0422578	中部	2020/10/15 09:00	2020/10/31 13:30	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB定期点検	中部北陸間	年間計画	変更	
0423596	中部	2020/10/15 09:00	2020/10/15 18:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	開閉操作(CB、B710、CB610、GS712、612)	中部北陸間	年間計画	変更	
0423489	中部	2020/10/19 08:00	2020/10/23 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423679	中部	2020/10/19 08:00	2020/10/23 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423679	中部	2020/10/19 08:00	2020/10/23 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0503720	北陸	2020/10/19 08:00	2020/10/19 18:00	単日	南福光変電所	南福光連3Tr/南福光BTB	3Tr消火栓点検	中部北陸間	年間計画	更新	
0503721	北陸	2020/10/20 08:00	2020/10/20 18:00	単日	南福光変電所	南福光連3Tr/南福光BTB	3Tr フッシング過熱調査	中部北陸間	年間計画	更新	
0423487	中部	2020/10/26 08:00	2020/10/30 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423680	中部	2020/10/26 08:00	2020/10/30 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423680	中部	2020/10/26 08:00	2020/10/30 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423269	中部	2020/10/28 08:00	2020/10/30 18:00	連続	南福光連系所	77kV 7 BANK	77kV調相一括、ShRリレー点検	中部北陸間	年間計画	変更	
0423269	中部	2020/10/28 08:00	2020/10/30 18:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	77kV調相一括、ShRリレー点検	中部北陸間	年間計画	変更	
0424847	中部	2020/10/28 08:00	2020/10/28 18:00	単日	南福光連系所	77kV 7 BANK	OSC取替(OSC→IAO)に伴う電流取込	中部北陸間	年間計画	変更	
0422579	中部	2020/10/31 13:30	2020/10/31 14:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB点検に伴う短時間起動停止試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0422580	中部	2020/10/31 14:00	2020/10/31 16:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB点検に伴う系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423488	中部	2020/11/02 08:00	2020/11/02 22:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423681	中部	2020/11/02 08:00	2020/11/02 22:00	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423681	中部	2020/11/02 08:00	2020/11/02 22:00	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423490	中部	2020/11/04 08:00	2020/11/06 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423683	中部	2020/11/04 08:00	2020/11/06 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423683	中部	2020/11/04 08:00	2020/11/06 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423512	中部	2020/11/05 08:00	2020/11/05 22:00	単日	南福光連系所	77kV 7 BANK	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423493	中部	2020/11/09 08:00	2020/11/13 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423682	中部	2020/11/09 08:00	2020/11/13 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423682	中部	2020/11/09 08:00	2020/11/13 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423492	中部	2020/11/16 08:00	2020/11/20 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423685	中部	2020/11/16 08:00	2020/11/20 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423685	中部	2020/11/16 08:00	2020/11/20 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423491	中部	2020/11/24 08:00	2020/11/27 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423684	中部	2020/11/24 08:00	2020/11/27 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423684	中部	2020/11/24 08:00	2020/11/27 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423495	中部	2020/11/30 08:00	2020/12/04 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423686	中部	2020/11/30 08:00	2020/12/04 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423686	中部	2020/11/30 08:00	2020/12/04 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423497	中部	2020/12/07 08:00	2020/12/11 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423688	中部	2020/12/07 08:00	2020/12/11 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423688	中部	2020/12/07 08:00	2020/12/11 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423267	中部	2020/12/08 08:00	2020/12/08 22:00	単日	南福光連系所	77kV 7 BANK	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423496	中部	2020/12/14 08:00	2020/12/18 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423691	中部	2020/12/14 08:00	2020/12/18 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423691	中部	2020/12/14 08:00	2020/12/18 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423494	中部	2020/12/21 08:00	2020/12/22 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423690	中部	2020/12/21 08:00	2020/12/22 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423690	中部	2020/12/21 08:00	2020/12/22 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423500	中部	2020/12/24 08:00	2020/12/28 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	
0423687	中部	2020/12/24 08:00	2020/12/28 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	中部北陸間	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0503577	北陸	2019/05/19 08:00	2019/05/19 18:00	単日	送電線	越前嶺南線2L	電線修理(No.9-10)	北陸関西間	年間計画	更新	
0503576	北陸	2019/06/22 08:00	2019/06/22 18:00	単日	送電線	越前嶺南線1L	電線修理(No.9-10)	北陸関西間	年間計画	更新	
0622589	関西	2019/06/22 08:30	2019/06/22 18:00	単日	嶺南変電所	500kV甲母線及びLS541~LS543	541E-1リミットSW点検・修理	北陸関西間	年間計画	変更	
0502546	北陸	2019/10/23 20:00	2019/10/23 23:00	単日	越前変電所	越前嶺南線1L(構内)/越前嶺南線2L(構内)	中部北陸間 交流連系試験に伴う 南福光変電所確認試験	北陸関西間	年間計画	更新	
0503726	北陸	2020/06/08 08:00	2020/06/11 18:00	毎日	送電線	越前嶺南線2L	部材取替(No.7.9)	北陸関西間	年間計画	更新	
0622954	関西	2020/06/08 08:00	2020/06/29 16:00	連続	越前嶺南線2L	越前S/S~嶺南S/S	越前嶺南線No. 1-30架空地線張替	北陸関西間	年間計画	変更	
0622957	関西	2020/06/08 08:00	2020/06/09 18:00	毎日	越前嶺南線2L	越前S/S~嶺南S/S	架空地線修繕	北陸関西間	年間計画	変更	
0622955	関西	2020/06/10 08:00	2020/06/12 18:00	連続	越前嶺南線2L	越前S/S~嶺南S/S	ジャンパースペーサー補修作業	北陸関西間	年間計画	変更	
0622576	関西	2020/06/22 08:00	2020/06/23 18:00	毎日	越前嶺南線1L	越前S/S~嶺南S/S	架空地線修繕	北陸関西間	年間計画	変更	
0503845	北陸	2020/09/23 00:00	2020/10/09 23:59	連続	越前変電所	越前嶺南線1L(構内)/越前嶺南線2L(構内)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	北陸関西間	年間計画	更新	
0622953	関西	2020/09/23 08:00	2020/10/09 18:00	毎日	越前嶺南線1L	越前S/S~嶺南S/S	定期点検	北陸関西間	年間計画	変更	
0503725	北陸	2020/09/28 08:00	2020/10/01 18:00	毎日	送電線	越前嶺南線1L	部材取替(No.7.9)	北陸関西間	年間計画	更新	
0503723	北陸	2020/10/02 08:00	2020/10/02 18:00	単日	越前変電所	越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/越前500甲母線////////	2Tr1次GIS(LS423)開閉・点検6年	北陸関西間	年間計画	更新	
0503724	北陸	2020/10/03 08:00	2020/10/03 18:00	単日	越前変電所	越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/越前500乙母線////////	2Tr1次GIS(LS424)開閉・点検6年	北陸関西間	年間計画	更新	
0503722	北陸	2021/03/02 08:00	2021/03/05 22:00	毎日	越前変電所	越前嶺南線1L(構内)/越前嶺南線2L(構内)	飛驒変換所 交流連系試験に伴う 確認試験	北陸関西間	年間計画	更新	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019-2020年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0704352	中国	2019/04/16 08:30	2019/04/19 17:30	連続	日野変電所	中国東幹線1L	500kV中国東幹線1L705L操作箱修理	関西中国間	年間計画	変更	
0703986	中国	2019/04/17 08:30	2019/04/19 17:30	毎日	智頭変電所	中国東幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	中国東幹線1号関係機器点検	関西中国間	年間計画	変更	
0707765	中国	2019/04/17 08:30	2019/04/17 17:30	毎日	智頭変電所	中国東幹線1L	#403LE電磁接触器修理	関西中国間	年間計画	変更	
0705233	中国	2019/04/18 08:30	2019/04/19 16:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線1L	電線点検工事	関西中国間	年間計画	変更	
0703933	中国	2019/04/18 13:50	2019/04/18 17:00	毎日	日野変電所	中国東幹線1L	500kV中国東幹線1号 A系(主+後備)リレー普通点検	関西中国間	年間計画	変更	
0703934	中国	2019/04/19 13:50	2019/04/19 17:00	毎日	日野変電所	中国東幹線1L	500kV中国東幹線1号 B系(主+後備)リレー普通点検	関西中国間	年間計画	変更	
0703987	中国	2019/04/22 08:30	2019/04/24 17:30	毎日	智頭変電所	中国東幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	中国東幹線2号関係機器点検	関西中国間	年間計画	変更	
0704353	中国	2019/04/22 08:30	2019/04/25 17:30	連続	日野変電所	中国東幹線2L	500kV中国東幹線2L706L操作箱修理	関西中国間	年間計画	変更	
0705234	中国	2019/04/22 08:30	2019/04/23 16:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線2L	電線点検工事	関西中国間	年間計画	変更	
0707766	中国	2019/04/22 08:30	2019/04/22 17:30	毎日	智頭変電所	中国東幹線2L	#404L・LE電磁接触器修理	関西中国間	年間計画	変更	
0703935	中国	2019/04/22 13:50	2019/04/22 17:00	毎日	日野変電所	中国東幹線2L	500kV中国東幹線2号 A系(主+後備)リレー普通点検	関西中国間	年間計画	変更	
0703936	中国	2019/04/23 13:50	2019/04/23 17:00	毎日	日野変電所	中国東幹線2L	500kV中国東幹線2号 B系(主+後備)リレー普通点検	関西中国間	年間計画	変更	
0617254	関西	2019/05/20 08:00	2019/05/23 18:00	毎日	播磨西線2L	西播～山崎SW/S	No13～14、No16～17架空地線修繕	関西中国間	年間計画	変更	
0617255	関西	2019/05/27 08:00	2019/05/28 18:00	毎日	播磨西線2L	西播～山崎SW/S	No3～4架空地線修繕	関西中国間	年間計画	変更	
0617253	関西	2019/05/30 08:00	2019/05/31 18:00	毎日	播磨西線1L	西播～山崎SW/S	No48～49架空地線修繕	関西中国間	年間計画	変更	
0704239	中国	2019/09/02 08:30	2019/09/06 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	架空地線ダンパ取替工事ほか	関西中国間	年間計画	変更	
0707763	中国	2019/09/02 08:30	2019/09/03 16:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線1L	新岡山幹線1L601甲青相ほかアルミ端子修理	関西中国間	年間計画	変更	
0704240	中国	2019/09/09 08:30	2019/09/13 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	架空地線ダンパ取替工事ほか	関西中国間	年間計画	変更	
0704007	中国	2019/09/16 08:30	2019/09/20 18:00	毎日	新岡山変電所	日野幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	日野幹線1L関係機器点検	関西中国間	年間計画	変更	
0704244	中国	2019/09/17 08:30	2019/09/19 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事	関西中国間	年間計画	変更	
0704673	中国	2019/09/17 08:30	2019/09/19 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	電線劣化調査(高梁電力所)	関西中国間	年間計画	変更	
0707757	中国	2019/09/18 08:30	2019/09/18 16:30	毎日	新岡山変電所	日野幹線1L	日野幹線1号LPD結合フィルタ撤去工事	関西中国間	年間計画	変更	
0704008	中国	2019/09/23 08:30	2019/09/27 18:00	毎日	新岡山変電所	日野幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	日野幹線2L関係機器点検	関西中国間	年間計画	変更	
0704245	中国	2019/09/24 08:30	2019/09/26 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事	関西中国間	年間計画	変更	
0704674	中国	2019/09/24 08:30	2019/09/24 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	電線劣化調査(米子電力所)	関西中国間	年間計画	変更	
0707758	中国	2019/09/25 08:30	2019/09/25 16:30	毎日	新岡山変電所	日野幹線2L	日野幹線2号LPD結合フィルタ撤去工事	関西中国間	年間計画	変更	
0704687	中国	2019/09/30 09:00	2019/09/30 17:30	毎日	東岡山変電所	西播東岡山線1L	西播東岡山線UFリレー取替工事(1L切替)	関西中国間	年間計画	変更	
0617252	関西	2019/10/01 08:00	2019/10/01 18:00	毎日	西播東岡山線2L	西播～東岡山	No61～62架空地線修繕	関西中国間	年間計画	変更	
0704688	中国	2019/10/01 09:00	2019/10/01 17:30	毎日	東岡山変電所	西播東岡山線2L	西播東岡山線UFリレー取替工事(2L切替)	関西中国間	年間計画	変更	
0704024	中国	2019/10/07 08:30	2019/10/09 17:30	毎日	日野変電所	中国東幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV中国東幹線1L関係機器普通点検	関西中国間	年間計画	変更	
0707759	中国	2019/10/07 08:30	2019/10/09 17:30	毎日	日野変電所	中国東幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	中国東幹線1号705LE、705CE電磁クラッチ手入	関西中国間	年間計画	変更	
0704025	中国	2019/10/16 08:30	2019/10/18 17:30	毎日	日野変電所	中国東幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV中国東幹線2L関係機器普通点検	関西中国間	年間計画	変更	
0707760	中国	2019/10/16 08:30	2019/10/18 17:30	毎日	日野変電所	中国東幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	中国東幹線2号706LE、706CE電磁クラッチ手入	関西中国間	年間計画	変更	
0703988	中国	2019/11/25 08:30	2019/11/27 17:30	毎日	智頭変電所	山崎智頭線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	山崎智頭線1号関係機器点検	関西中国間	年間計画	変更	
0624107	関西	2019/11/28 08:30	2019/11/29 17:30	毎日	山崎智頭線2L	山崎SW/S～智頭	No21～22架空地線修繕	関西中国間	年間計画	変更	
0703989	中国	2019/11/28 08:30	2019/11/30 17:30	毎日	智頭変電所	山崎智頭線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	山崎智頭線2号関係機器点検	関西中国間	年間計画	変更	
0707764	中国	2019/11/28 08:30	2019/11/28 17:30	毎日	智頭変電所	山崎智頭線2L	#402Lインターロックコイル修理工事	関西中国間	年間計画	変更	
0708222	中国	2020/04/14 08:30	2020/04/14 17:00	毎日	新岡山変電所	新岡山幹線1L	基幹系SSC取替工事【新岡山幹線1L停電切替】	関西中国間	年間計画	変更	
0708228	中国	2020/04/14 08:30	2020/04/14 16:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線1L	基幹系SSC取替に伴う事故検出装置設置工事	関西中国間	年間計画	変更	
0708223	中国	2020/04/15 08:30	2020/04/15 17:00	毎日	新岡山変電所	新岡山幹線2L	基幹系SSC取替工事【新岡山幹線2L停電切替】	関西中国間	年間計画	変更	
0708786	中国	2020/04/15 08:30	2020/04/15 16:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線2L	基幹系SSC取替に伴う事故検出装置設置工事	関西中国間	年間計画	変更	
0708224	中国	2020/04/16 08:30	2020/04/16 17:00	毎日	新岡山変電所	日野幹線1L	基幹系SSC取替工事【日野幹線1L停電切替】	関西中国間	年間計画	変更	
0708242	中国	2020/04/16 08:30	2020/04/16 17:00	毎日	日野変電所	日野幹線1L	基幹系SSC取替(日野幹線1L切替)	関西中国間	年間計画	変更	
0708225	中国	2020/04/17 08:30	2020/04/17 17:00	毎日	新岡山変電所	日野幹線2L	基幹系SSC取替工事【日野幹線2L停電切替】	関西中国間	年間計画	変更	
0708243	中国	2020/04/17 08:30	2020/04/17 17:00	毎日	日野変電所	日野幹線2L	基幹系SSC取替(日野幹線2L切替)	関西中国間	年間計画	変更	
0708235	中国	2020/04/22 08:30	2020/04/23 16:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線1L	架空地線架線金具取替工事	関西中国間	年間計画	変更	
0708226	中国	2020/04/23 08:30	2020/04/23 17:00	毎日	智頭変電所	中国東幹線1L	基幹系SSC事故検出端末設置工事(中国東幹線1L関係)	関西中国間	年間計画	変更	
0708244	中国	2020/04/23 08:30	2020/04/23 17:00	毎日	日野変電所	中国東幹線1L	基幹系SSC取替(中国東幹線1L切替)	関西中国間	年間計画	変更	
0708227	中国	2020/04/24 08:30	2020/04/24 16:30	毎日	智頭変電所	中国東幹線2L	基幹系SSC事故検出端末設置工事(中国東幹線2L関係)	関西中国間	年間計画	変更	
0708236	中国	2020/04/24 08:30	2020/04/25 16:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線2L	架空地線架線金具取替工事	関西中国間	年間計画	変更	
0708245	中国	2020/04/24 08:30	2020/04/24 17:00	毎日	日野変電所	中国東幹線2L	基幹系SSC取替(中国東幹線2L切替)	関西中国間	年間計画	変更	
0708240	中国	2020/05/26 09:30	2020/05/26 17:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線1L	新岡山幹線1L停電切替【500・220kV ARE取替工事】	関西中国間	年間計画	変更	
0708241	中国	2020/05/27 09:30	2020/05/27 17:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線2L	新岡山幹線2L停電切替【500・220kV ARE取替工事】	関西中国間	年間計画	変更	
0708229	中国	2020/06/02 08:30	2020/06/05 17:30	毎日	西播東岡山線	西播東岡山線1L	架空地線ダンパ取替工事	関西中国間	年間計画	変更	
0708230	中国	2020/06/23 08:30	2020/06/26 17:30	毎日	西播東岡山線	西播東岡山線2L	架空地線ダンパ取替工事	関西中国間	年間計画	変更	
0708238	中国	2020/09/01 08:30	2020/09/04 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	架空地線ダンパ取替工事ほか	関西中国間	年間計画	変更	
0708239	中国	2020/09/08 08:30	2020/09/11 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	架空地線ダンパ取替工事ほか	関西中国間	年間計画	変更	
0708237	中国	2020/10/17 08:30	2020/11/29 17:30	連続	東岡山変電所	新岡山幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV新岡山幹線2LCB他取替工事	関西中国間	年間計画	変更	
0708247	中国	2020/10/21 08:30	2020/10/26 17:30	連続	東岡山変電所	新岡山幹線2L	新岡山幹線2L 602甲LS操作箱修理ほか	関西中国間	年間計画	変更	
0708248	中国	2020/10/28 08:30	2020/11/02 17:30	連続	東岡山変電所	新岡山幹線2L/500kV乙母線	新岡山幹線2L 602乙LS操作箱修理ほか	関西中国間	年間計画	変更	
0708249	中国	2020/11/04 08:30	2020/11/09 17:30	連続	東岡山変電所	新岡山幹線2L/500kV乙母線	新岡山幹線2L 602CE修理	関西中国間	年間計画	変更	
0708250	中国	2020/11/11 08:30	2020/11/16 17:30	連続	東岡山変電所	新岡山幹線2L	新岡山幹線2L 602L LS操作箱修理	関西中国間	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0805228	四国	2019/04/02 07:00	2019/04/02 19:00	単日	阿南CS	No. 1変換用Tr	阿南紀北直流幹線Cr-MUX取替工事(情報通信課実施)に伴う、光ケーブル切替(1極極通信I/F(ALT)他)・確認試験	関西四国間	年間計画	更新	
0805229	四国	2019/04/03 07:00	2019/04/03 19:00	単日	阿南CS	No. 1変換用Tr	阿南紀北直流幹線Cr-MUX取替工事(情報通信課実施)に伴う、光ケーブル切替(1極極通信I/F(BLT)他)・確認試験	関西四国間	年間計画	更新	
0622577	関西	2019/04/04 06:00	2019/04/05 19:00	毎日	阿南紀北直流幹線2L	阿南変換所～由良開閉所～紀北変換所(2LD)	【和歌送電】がいにし補修(No. 1, 3, 13)	関西四国間	年間計画	変更	
0622578	関西	2019/04/04 06:00	2019/04/05 19:00	毎日	阿南紀北直流幹線2L	阿南変換所～由良開閉所～紀北変換所(2LN)	【和歌送電】がいにし補修(No. 1, 3, 13)	関西四国間	年間計画	変更	
0622579	関西	2019/04/04 06:00	2019/04/04 19:00	単日	阿南紀北直流幹線2L	阿南変換所～由良開閉所～紀北変換所(2LD)	【和歌送電】電線補修(No. 36)	関西四国間	年間計画	変更	
0622580	関西	2019/04/04 06:00	2019/04/04 19:00	単日	阿南紀北直流幹線2L	阿南変換所～由良開閉所～紀北変換所(2LN)	【和歌送電】電線補修(No. 36)	関西四国間	年間計画	変更	
0617267	関西	2019/04/04 07:00	2019/04/04 19:00	単日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L	2極GIS本線、帰線ブッシング点検	関西四国間	年間計画	変更	
0805230	四国	2019/04/04 07:00	2019/04/04 19:00	単日	阿南CS	No. 2変換用Tr	阿南紀北直流幹線Cr-MUX取替工事(情報通信課実施)に伴う、光ケーブル切替(2極極通信I/F(ALT)他)・確認試験	関西四国間	年間計画	更新	
0805231	四国	2019/04/05 07:00	2019/04/05 19:00	単日	阿南CS	No. 2変換用Tr	阿南紀北直流幹線Cr-MUX取替工事(情報通信課実施)に伴う、光ケーブル切替(2極極通信I/F(BLT)他)・確認試験	関西四国間	年間計画	更新	
0622958	関西	2020/06/08 05:00	2020/06/17 17:00	連続	紀北変換所	1ThyV及び1TrB(LS113～LS1, 91, 12～LS56)、阿南紀北直流幹線本線、帰線1L	1極定期点検(1ThyV、PG盤、水冷却・空調、1極極・群制御保護、1極直流オシロ、直流本線帰線PCT、1DCL、1DCF点検)	関西四国間	年間計画	変更	
0806095	四国	2020/06/08 05:00	2020/06/17 20:00	連続	阿南CS	No. 1変換用Tr/阿南紀北DC幹線1L	1極普通点検、GIS普通点検他	関西四国間	年間計画	更新	
0622959	関西	2020/06/08 06:00	2020/06/12 20:00	連続	紀北変換所	1ThyV及び1TrB(LS113～LS1, 91, 12)並びに1ACF(LS911～1-5, 1-11, 1-13, 1-HPACF)	1ACF、1-5ACF点検	関西四国間	年間計画	変更	
0806125	四国	2020/06/11 08:00	2020/06/13 18:00	連続	阿南CS	No. 1調相用Tr	No.1調相用TR,11SC,12SC,1SHR GIS普通点検、No.1調TR電装品修繕他	関西四国間	年間計画	更新	
0622961	関西	2020/06/14 07:00	2020/06/14 19:00	単日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L	1極GIS本線、帰線ブッシング点検、1極直流CT本線帰線点検	関西四国間	年間計画	変更	
0622962	関西	2020/06/14 07:00	2020/06/15 19:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L	1極直流CT本線帰線補助盤点検	関西四国間	年間計画	変更	
0622960	関西	2020/06/17 17:00	2020/06/17 20:00	単日	紀北変換所	1ThyV試験系統	1ThyV他点検に伴う実系統試験	関西四国間	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0805218	四国	2019/04/06 08:00	2019/05/27 09:00	連続	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル接続部細密点検 2. ケーブル内部点検 3. ケーブル張替 4. 電線路細密点検 5. 電線・地線点検 6. 不良がい子検出 7. AGスペーサ取替 8. ケーブル接続部解体調査	中国四国間	年間計画	更新	
0805220	四国	2019/04/15 08:00	2019/04/17 17:00	連続	送電線	本四連系線1L/児島CH支線1L	児島CH GIS定期細密点検 リアクトル定期点検 トランスデューサ定期点検	中国四国間	年間計画	更新	
0805221	四国	2019/04/18 08:00	2019/04/20 17:00	連続	送電線	本四連系線1L/坂出CH支線1L	坂出CH GIS定期細密点検 リアクトル定期点検 トランスデューサ定期点検	中国四国間	年間計画	更新	
0805277	四国	2019/05/20 09:00	2019/05/23 18:30	連続	讃岐SS	本四連系線1L	本四1LGIS、L-LIS電装品修繕	中国四国間	年間計画	更新	
0805868	四国	2019/05/27 09:00	2019/05/27 17:00	単日	送電線	本四連系線1L	ケーブル張替に伴う試充電他	中国四国間	年間計画	更新	
0805227	四国	2019/10/30 07:30	2019/10/30 16:30	単日	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル接続部点検	中国四国間	年間計画	更新	
0805226	四国	2019/10/31 07:30	2019/10/31 12:30	単日	送電線	本四連系線2L	1. ケーブル接続部点検	中国四国間	年間計画	更新	
0805219	四国	2020/02/18 09:00	2020/02/18 15:00	単日	讃岐SS	本四連系線1L	【系統安定化装置取替】(A系) 制御ケーブル切替,確認試験,受電後方向試験有り	中国四国間	年間計画	更新	
0805223	四国	2020/02/19 09:00	2020/02/19 15:00	単日	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	【系統安定化装置取替】(A系) 制御ケーブル切替,確認試験,受電後方向試験有り	中国四国間	年間計画	更新	
0805224	四国	2020/03/18 09:00	2020/03/18 15:00	単日	讃岐SS	本四連系線1L	【系統安定化装置取替】(B系) 制御ケーブル切替,確認試験,受電後方向試験有り	中国四国間	年間計画	更新	
0805225	四国	2020/03/19 09:00	2020/03/19 15:00	単日	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	【系統安定化装置取替】(B系) 制御ケーブル切替,確認試験,受電後方向試験有り	中国四国間	年間計画	更新	
0806004	四国	2020/04/04 08:00	2020/04/14 17:00	連続	送電線	本四連系線2L	1. アラミドシート設置(防火対策に伴う)	中国四国間	年間計画	更新	
0708217	中国	2020/04/06 08:30	2020/04/10 18:00	連続	東岡山変電所	本四連系線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV本四連系線2L関係機器点検	中国四国間	年間計画	変更	
0708246	中国	2020/04/06 08:30	2020/04/10 16:30	毎日	東岡山変電所	本四連系線2L	500kV本四連系線2L関係LOコイル修理	中国四国間	年間計画	変更	
0806046	四国	2020/04/14 08:30	2020/04/14 17:00	単日	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	【系統安定化装置取替】A系ケーブル切替	中国四国間	年間計画	更新	
0806048	四国	2020/04/14 08:30	2020/04/14 12:30	単日	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	本四連系線2L、No.5SHR機器普通点検	中国四国間	年間計画	更新	
0806141	四国	2020/05/07 08:00	2020/05/21 09:00	連続	送電線	本四連系線2L	1. ケーブル接続部再点検 2. 電線路細密点検 3. 電線・地線点検 4. 不良がい子点検 5. 電線圧縮接続部点検 6. AGスペーサ取替 7. アラミドシート設置 8. ケーブル接続部解体調査	中国四国間	年間計画	更新	
0806206	四国	2020/05/11 08:30	2020/05/15 17:30	連続	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	本四連系線2L、No.5SHRGIS腐食対策(塗装,コーキング)	中国四国間	年間計画	更新	
0806941	四国	2020/05/20 08:30	2020/05/20 17:00	単日	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	【系統安定化装置取替】B系ケーブル切替 【本四UFリレー取替】ケーブル切替	中国四国間	年間計画	更新	
0806949	四国	2020/05/21 09:00	2020/05/21 17:00	単日	送電線	本四連系線2L	ケーブル接続部解体調査に伴う試充電他	中国四国間	年間計画	更新	
0806039	四国	2020/05/22 08:30	2020/05/22 17:00	単日	讃岐SS	本四連系線1L	【本四UFリレー,500kVBTリレー取替】ケーブル切替 【系統安定化装置取替】A系ケーブル切替	中国四国間	年間計画	更新	
0806201	四国	2020/05/23 08:00	2020/06/06 17:00	連続	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル接続部細密点検 2. ケーブル内部点検 3. 電線路細密点検 4. 電線・地線点検 5. 不良がい子検出 6. 電線圧縮接続部点検 7. AGスペーサ取替 8. アラミドシート設置 9. ケーブル接続箱解体調査	中国四国間	年間計画	更新	
0806942	四国	2020/06/06 08:30	2020/06/06 17:00	単日	讃岐SS	本四連系線1L	【系統安定化装置取替】B系ケーブル切替	中国四国間	年間計画	更新	
0806402	四国	2020/10/14 07:30	2020/10/14 16:30	単日	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル接続部点検	中国四国間	年間計画	更新	
0806400	四国	2020/10/15 07:30	2020/10/15 12:30	単日	送電線	本四連系線2L	1. ケーブル接続部点検	中国四国間	年間計画	更新	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線および連系線の運用容量に影響を与える件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	計画区分	申請区分	備考(記事)
0707753	中国	2019/04/17 08:00	2019/04/28 18:00	連続	関門連系線	関門連系線1L	がいし装置取替ほか工事 【電源開発(株)による作業】	中国九州間	年間計画	変更	
0908154	九州	2019/04/17 08:00	2019/04/28 18:00	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	関門連系線(電発)送電線補修工事(1号線)	中国九州間	年間計画	変更	
0911966	九州	2019/04/17 08:00	2019/04/28 18:00	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	500kV関門連系線(電発)1L電線宙乗り点検	中国九州間	年間計画	変更	
0707761	中国	2019/04/17 08:30	2019/04/20 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線1L	500kV関門連系線1L細密点検工事	中国九州間	年間計画	変更	
0704136	中国	2019/04/17 09:30	2019/04/17 16:30	毎日	新山口変電所	関門連系線1L	関門連系線1L(A系)リレー普通点検	中国九州間	年間計画	変更	
0704137	中国	2019/04/18 09:30	2019/04/18 16:30	毎日	新山口変電所	関門連系線1L	関門連系線1L(B系)リレー普通点検	中国九州間	年間計画	変更	
0911967	九州	2019/04/25 08:00	2019/04/26 18:00	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	西谷門司線がいし改修工事に伴う関連停止	中国九州間	年間計画	変更	
0707754	中国	2019/05/08 08:00	2019/05/19 18:00	連続	関門連系線	関門連系線2L	がいし装置取替ほか工事 【電源開発(株)による作業】	中国九州間	年間計画	変更	
0908155	九州	2019/05/08 08:00	2019/05/19 18:00	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	関門連系線(電発)送電線補修工事(2号線)	中国九州間	年間計画	変更	
0911968	九州	2019/05/08 08:00	2019/05/19 18:00	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	500kV関門連系線(電発)2L電線宙乗り点検	中国九州間	年間計画	変更	
0707762	中国	2019/05/08 08:30	2019/05/11 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線2L	500kV関門連系線2L細密点検工事	中国九州間	年間計画	変更	
0911969	九州	2019/05/08 09:00	2019/05/09 17:00	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	西谷門司線がいし改修工事に伴う関連停止	中国九州間	年間計画	変更	
0704138	中国	2019/05/08 09:30	2019/05/08 16:30	毎日	新山口変電所	関門連系線2L	関門連系線2L(A系)リレー普通点検	中国九州間	年間計画	変更	
0704139	中国	2019/05/09 09:30	2019/05/09 16:30	毎日	新山口変電所	関門連系線2L	関門連系線2L(B系)リレー普通点検	中国九州間	年間計画	変更	
0911971	九州	2020/04/14 07:30	2020/04/25 18:30	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	500kV関門連系線(電発)送電線補修工事(電発工事) 1がいし装置取替 2架線金具ボルト取替、3電線スペーサー取替 4電線圧縮接続部補修 5鉄塔部材取替 6鉄塔防錆塗装 7電線付属品補	中国九州間	年間計画	変更	
0708231	中国	2020/04/14 08:00	2020/04/25 18:00	連続	関門連系線	関門連系線1L	がいし装置取替ほか工事 【電源開発(株)による作業】	中国九州間	年間計画	変更	
0912210	九州	2020/04/14 15:00	2020/04/14 16:00	単日	北九州ss	北九州ss 50-30 [加圧停止]/北九州ss 500kV 関門連系線 (中央SSC)関門遮断装置	北九州ss (中央SSC)500kV関門遮断装置 特性試験(50-30CB結合試験)	中国九州間	年間計画	変更	
0912209	九州	2020/04/15 08:00	2020/04/15 18:00	単日	北九州ss	北九州ss 50-30[加圧停止]/北九州ss 500kV 関門連系線1L UF盤/北九州ss 500kV 関門連系線1L 西九州SSC送信盤(A)43UF1A (関門連系1LUF分離)[ロック]/北九州ss 500kV 関門連系線1L 西九州SSC送信盤 (B)43UF1B(関門連系1LUF分離)[ロック]	北九州ss 関門連系線周波数分離 1・2号 動作試験を実施。 ・機構点検 ・絶縁抵抗測定 ・継電器特性試験(タイマー) ・入変確認試験 ・模擬故障試験 ・遮断器結合試験 ・電圧電流測定 以上	中国九州間	年間計画	変更	
0708218	中国	2020/04/17 08:30	2020/04/17 17:30	毎日	新山口変電所	関門連系線1L/500kV乙母線	関門連系線1L関係機器普通点検(LLS・ZLS他)	中国九州間	年間計画	変更	
0708233	中国	2020/04/17 08:30	2020/04/20 16:30	毎日	関門連系線	関門連系線1L	関門連系線1L細密点検工事	中国九州間	年間計画	変更	
0708219	中国	2020/04/18 08:30	2020/04/18 17:30	毎日	新山口変電所	500kV甲母線/関門連系線1L	関門連系線1L関係機器普通点検(CB・ZLS他)	中国九州間	年間計画	変更	
0708449	中国	2020/04/25 08:30	2020/04/25 16:30	毎日	新山口変電所	関門連系線1L	基幹系SSC切替【500kV関門連系線1L】	中国九州間	年間計画	変更	
0911972	九州	2020/05/07 07:30	2020/05/18 18:30	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	500kV関門連系線(電発)送電線補修工事(電発工事) 1がいし装置取替 2架線金具ボルト取替、3電線スペーサー取替 4電線圧縮接続部補修 5鉄塔部材取替 6鉄塔防錆塗装 7電線付属品補	中国九州間	年間計画	変更	
0708232	中国	2020/05/07 08:00	2020/05/18 18:00	連続	関門連系線	関門連系線2L	がいし装置取替ほか工事 【電源開発(株)による作業】	中国九州間	年間計画	変更	
0708220	中国	2020/05/12 08:30	2020/05/12 17:30	毎日	新山口変電所	関門連系線2L/500kV乙母線	関門連系線2L関係機器普通点検(LLS・ZLS他)	中国九州間	年間計画	変更	
0912211	九州	2020/05/13 08:00	2020/05/13 18:00	単日	北九州ss	北九州ss 50-40[加圧停止]/北九州ss 500kV 関門連系線2L UF盤/北九州ss 500kV 関門連系線2L 西九州SSC送信盤(A)43UF2A (関門連系2LUF分離)[ロック]/北九州ss 500kV 関門連系線2L 西九州SSC送信盤 (B)43UF2B(関門連系2LUF分離)[ロック]	北九州ss 関門連系線周波数分離 1・2号 動作試験を実施。 ・機構点検 ・絶縁抵抗測定 ・継電器特性試験(タイマー) ・入変確認試験 ・模擬故障試験 ・遮断器結合試験 ・電圧電流測定 以上	中国九州間	年間計画	変更	
0708221	中国	2020/05/13 08:30	2020/05/13 17:30	毎日	新山口変電所	500kV甲母線/関門連系線2L	関門連系線2L関係機器普通点検(CB・ZLS他)	中国九州間	年間計画	変更	
0912212	九州	2020/05/13 16:00	2020/05/13 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 50-40 [加圧停止]/北九州ss 500kV 関門連系線 (中央SSC)関門遮断装置	北九州ss (中央SSC)500kV関門遮断装置 特性試験(50-40CB結合試験)	中国九州間	年間計画	変更	
0708234	中国	2020/05/15 08:30	2020/05/18 16:30	毎日	関門連系線	関門連系線2L	関門連系線2L細密点検工事	中国九州間	年間計画	変更	
0708450	中国	2020/05/18 08:30	2020/05/18 16:30	毎日	新山口変電所	関門連系線2L	基幹系SSC切替【500kV関門連系線2L】	中国九州間	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系統線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0112844	北海道	2019/04/04 09:00	2019/04/06 17:00	毎日	南札幌幹線(北江別・南札幌)	南札幌幹線(北江別・南札幌) 2L	振動防止ダンパー取付替	年間計画	変更	
0108346	北海道	2019/04/16 09:00	2019/04/17 17:00	毎日	室蘭変電所	室蘭変電所 103<室蘭西幹線1号線(西室蘭側)>	103CB点検他	年間計画	変更	
0108659	北海道	2019/04/16 09:00	2019/04/18 17:00	毎日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 1L	普通点検他	年間計画	変更	
0112782	北海道	2019/04/16 10:00	2019/04/17 16:00	毎日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 1L	営巣防止材補修	年間計画	変更	
0108156	北海道	2019/04/17 08:00	2019/04/18 16:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 1L	釧路北線要請移設(杭打作業他)	年間計画	変更	
0112783	北海道	2019/04/18 10:00	2019/04/19 16:00	毎日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 2L	営巣防止材補修	年間計画	変更	
0108175	北海道	2019/04/22 08:00	2019/04/25 16:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 1L	釧路北線要請移設(杭打作業他)	年間計画	変更	
0108045	北海道	2019/04/22 09:00	2019/04/24 17:00	毎日	南札幌幹線(北江別・南札幌)	南札幌幹線(北江別・南札幌) 1L	特定点検	年間計画	変更	
0108660	北海道	2019/04/23 09:00	2019/04/25 17:00	毎日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 2L	鉄塔塗装他	年間計画	変更	
0108527	北海道	2019/04/30 08:00	2019/05/02 16:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	普通点検他	年間計画	変更	
0108427	北海道	2019/05/04 09:00	2019/05/07 17:00	毎日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 103<室蘭西幹線1号線(室蘭側)>	103TL機器点検	年間計画	変更	
0108213	北海道	2019/05/07 08:00	2019/05/08 16:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 1L	釧路北線要請移設(杭打作業他)	年間計画	変更	
0110677	北海道	2019/05/08 09:00	2019/05/14 13:00	連続	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	電線張替	年間計画	変更	
0112848	北海道	2019/05/09 08:30	2019/05/09 17:30	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 101<西小樽線1号線>	101CB BCTメガ一測定	年間計画	変更	
0108070	北海道	2019/05/09 09:00	2019/05/15 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	航空標識防錆塗装	年間計画	変更	
0108071	北海道	2019/05/09 09:00	2019/05/15 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	航空標識防錆塗装	年間計画	変更	
0112798	北海道	2019/05/09 09:00	2019/05/10 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	特定点検他	年間計画	変更	
0112799	北海道	2019/05/09 09:00	2019/05/09 17:00	単日	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 1L	碍子連横振対策他	年間計画	変更	
0112864	北海道	2019/05/09 09:00	2019/05/09 17:00	単日	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 1L	普通点検他	年間計画	変更	
0110442	北海道	2019/05/10 08:30	2019/05/15 17:30	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	難着雪リソク取替他	年間計画	変更	
0108083	北海道	2019/05/14 09:00	2019/05/14 17:00	単日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 2L	普通点検	年間計画	変更	
0110680	北海道	2019/05/14 13:00	2019/05/14 14:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0110681	北海道	2019/05/14 14:00	2019/05/14 14:30	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	絶縁耐力試験	年間計画	変更	
0110682	北海道	2019/05/15 09:00	2019/05/17 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 2L	普通点検	年間計画	変更	
0112620	北海道	2019/05/16 08:00	2019/05/16 19:00	単日	西野変電所	西野変電所 104<西小樽線2号線>	104甲 機器点検関連	年間計画	変更	
0110683	北海道	2019/05/16 09:00	2019/05/22 13:00	連続	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	電線張替	年間計画	変更	
0112800	北海道	2019/05/16 09:00	2019/05/18 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	普通点検	年間計画	変更	
0112801	北海道	2019/05/16 09:00	2019/05/17 17:00	毎日	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 2L	室蘭西幹線普通点検に伴う予防停電	年間計画	変更	
0112621	北海道	2019/05/17 08:00	2019/05/17 19:00	単日	西野変電所	西野変電所 104<西小樽線2号線>	104乙 機器点検関連	年間計画	変更	
0110801	北海道	2019/05/21 08:00	2019/05/21 18:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 102<室蘭西幹線(西野向)2号線>	102乙 機器端子取替	年間計画	変更	
0112788	北海道	2019/05/21 08:00	2019/05/21 17:00	単日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	航空標識防錆塗装	年間計画	変更	
0112789	北海道	2019/05/21 08:00	2019/05/21 17:00	単日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	航空標識防錆塗装	年間計画	変更	
0108105	北海道	2019/05/21 09:00	2019/05/27 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	航空標識防錆塗装	年間計画	変更	
0108106	北海道	2019/05/21 09:00	2019/05/27 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	航空標識防錆塗装	年間計画	変更	
0108152	北海道	2019/05/21 09:00	2019/05/22 17:00	毎日	西野変電所	西野変電所 113<南九条線3号線>	113TL関係機器点検	年間計画	変更	
0108270	北海道	2019/05/21 09:00	2019/05/22 17:00	毎日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	ケーブルヘッド点検他	年間計画	変更	
0110803	北海道	2019/05/21 09:00	2019/05/21 17:00	単日	南九条変電所	南九条変電所 1103<南九条線3号線>	17関係機器点検	年間計画	変更	
0112790	北海道	2019/05/22 08:00	2019/05/22 17:00	単日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	航空標識防錆塗装	年間計画	変更	
0112791	北海道	2019/05/22 08:00	2019/05/22 17:00	単日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	航空標識防錆塗装	年間計画	変更	
0110687	北海道	2019/05/22 13:00	2019/05/22 14:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0110688	北海道	2019/05/22 14:00	2019/05/22 14:30	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	絶縁耐力試験	年間計画	変更	
0108531	北海道	2019/05/28 08:00	2019/05/30 16:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	捻れ防止ダンパ取付	年間計画	変更	
0110444	北海道	2019/05/28 08:00	2019/05/30 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	圧縮接続管点検	年間計画	変更	
0108138	北海道	2019/05/30 09:00	2019/05/30 17:00	単日	篠路変電所	篠路変電所 101<篠路線1号線>	101CB機器点検	年間計画	変更	
0108140	北海道	2019/05/31 09:00	2019/05/31 17:00	単日	篠路変電所	篠路変電所 102<篠路線2号線>	102CB機器点検	年間計画	変更	
0110722	北海道	2019/06/01 08:00	2019/06/11 15:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	鉄塔建替	年間計画	変更	
0108248	北海道	2019/06/03 07:00	2019/06/07 09:00	連続	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 1L	釧路北線要請移設(1L電線移線他)	年間計画	変更	
0108333	北海道	2019/06/03 09:00	2019/06/04 17:00	毎日	室蘭変電所	室蘭変電所 101<室蘭東幹線1号線>	101CB点検他	年間計画	変更	
0110696	北海道	2019/06/03 09:00	2019/06/07 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	普通点検	年間計画	変更	
0108337	北海道	2019/06/04 09:00	2019/06/04 17:00	単日	室蘭変電所	室蘭変電所 187kV乙母線	101乙点検	年間計画	変更	
0108230	北海道	2019/06/05 09:00	2019/06/05 17:00	単日	旭川南線(旭川嵐山～旭川)	旭川南線(旭川嵐山～旭川) 1L	ケーブルヘッド点検	年間計画	変更	
0108257	北海道	2019/06/07 09:00	2019/06/07 11:00	単日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 1L	釧路北線要請移設(1L使用前自主検査)	年間計画	変更	
0108294	北海道	2019/06/07 11:00	2019/06/07 13:00	単日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 1L	釧路北線要請移設(1L使用前自主検査)	年間計画	変更	
0108308	北海道	2019/06/11 07:00	2019/06/15 17:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 1L	釧路北線要請移設(OPGW延緊線他)	年間計画	変更	
0110731	北海道	2019/06/11 15:00	2019/06/11 16:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	鉄塔建替 使用前自主検査(絶縁抵抗測定)	年間計画	変更	
0110732	北海道	2019/06/11 16:00	2019/06/11 17:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	鉄塔建替 使用前自主検査(絶縁耐力試験他)	年間計画	変更	
0108250	北海道	2019/06/12 09:00	2019/06/15 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0110738	北海道	2019/06/13 08:00	2019/06/18 15:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	鉄塔建替	年間計画	変更	
0108339	北海道	2019/06/13 09:00	2019/06/14 17:00	毎日	室蘭変電所	室蘭変電所 102<室蘭東幹線2号線>	102CB点検他	年間計画	変更	
0108097	北海道	2019/06/17 08:00	2019/06/19 19:00	毎日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2号線(西～旭)>	172CB修繕他	年間計画	変更	
0112903	北海道	2019/06/17 08:00	2019/06/23 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	ジャンパ補強装置取付	年間計画	変更	
0108225	北海道	2019/06/17 09:00	2019/06/21 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0108249	北海道	2019/06/17 09:00	2019/06/22 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 2L	鉄塔防錆塗装他	年間計画	変更	
0108341	北海道	2019/06/18 07:00	2019/06/22 09:00	連続	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 2L	釧路北線要請移設(2L電線移線)	年間計画	変更	
0108159	北海道	2019/06/18 08:00	2019/06/19 17:00	毎日	北新得変電所	北新得変電所 201<狩勝幹線1号線>	201CB他 機器点検	年間計画	変更	
0110741	北海道	2019/06/18 15:00	2019/06/18 16:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	鉄塔建替 使用前自主検査(絶縁抵抗測定)	年間計画	変更	
0110742	北海道	2019/06/18 16:00	2019/06/18 17:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	鉄塔建替 使用前自主検査(絶縁耐力試験他)	年間計画	変更	
0112615	北海道	2019/06/19 08:00	2019/06/19 19:00	単日	西野変電所	西野変電所 103<西小樽線1号線>	103甲 機器点検関連	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系統線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0108407	北海道	2019/06/19 08:30	2019/06/20 17:30	毎日	西小樽変電所	西小樽変電所 101<西小樽線1号線>	101TL関係機器点検	年間計画	変更	
0108075	北海道	2019/06/19 09:00	2019/06/21 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川~西旭川)	旭川幹線(西滝川~西旭川) 2L	難着雪リング取替他	年間計画	変更	
0108224	北海道	2019/06/19 09:00	2019/06/22 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	圧縮接続管改修他	年間計画	変更	
0108382	北海道	2019/06/19 09:00	2019/06/22 17:00	毎日	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 1L	普通点検他	年間計画	変更	
0110718	北海道	2019/06/19 09:00	2019/06/22 17:00	毎日	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 1L	圧縮接続管改修他	年間計画	変更	
0112616	北海道	2019/06/20 08:00	2019/06/20 19:00	単日	西野変電所	西野変電所 103<西小樽線1号線>	103乙 機器点検関連	年間計画	変更	
0108247	北海道	2019/06/22 09:00	2019/06/22 17:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄) 2L	細密点検	年間計画	変更	
0108344	北海道	2019/06/22 09:00	2019/06/22 11:00	単日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 2L	釧路北線要請移設(2L使用前自主検査)	年間計画	変更	
0108348	北海道	2019/06/22 11:00	2019/06/22 13:00	単日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 2L	釧路北線要請移設(2L使用前自主検査)	年間計画	変更	
0110716	北海道	2019/06/23 09:00	2019/06/23 17:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄) 1L	直線スリーブ点検	年間計画	変更	
0108096	北海道	2019/06/24 08:00	2019/06/24 18:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1号線(西~旭)>	171TL母線点検他	年間計画	変更	
0112904	北海道	2019/06/24 08:00	2019/06/30 17:00	連続	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	ジャンパ補強装置取付	年間計画	変更	
0108056	北海道	2019/06/24 09:00	2019/06/26 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川~西旭川)	旭川幹線(西滝川~西旭川) 1L	難着雪リング取替他	年間計画	変更	
0108214	北海道	2019/06/24 09:00	2019/06/29 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄) 1L	設備点検他	年間計画	変更	
0108263	北海道	2019/06/24 09:00	2019/06/24 16:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 2L	ケーブルヘッド点検	年間計画	変更	
0108284	北海道	2019/06/24 09:00	2019/06/28 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0110756	北海道	2019/06/24 09:00	2019/06/24 17:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 2L	圧縮接続管改修	年間計画	変更	
0108256	北海道	2019/06/25 09:00	2019/06/25 16:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 1L	ケーブルヘッド点検	年間計画	変更	
0110720	北海道	2019/06/25 09:00	2019/06/26 17:00	毎日	南九条変電所	南九条変電所 L101<南九条線1号線>	11関係機器点検	年間計画	変更	
0108946	北海道	2019/06/26 08:00	2019/06/30 20:00	毎日	南早来変電所	南早来変電所 201<道央東幹線1号線>	201CB他機器点検整備	年間計画	変更	
0108260	北海道	2019/06/27 09:00	2019/06/28 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄) 2L	普通点検他	年間計画	変更	
0108278	北海道	2019/06/29 09:00	2019/06/29 17:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄) 1L	普通点検他	年間計画	変更	
0108061	北海道	2019/07/01 09:00	2019/07/03 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇内別)	道東幹線(北新得・宇内別) 2L	普通点検他	年間計画	変更	
0108259	北海道	2019/07/01 09:00	2019/07/04 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0110735	北海道	2019/07/01 09:00	2019/07/01 17:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山~西旭川)	名寄幹線(旭川嵐山~西旭川) 2L	架線金物取替	年間計画	変更	
0110727	北海道	2019/07/02 07:00	2019/07/06 09:00	連続	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 1L	釧路北線要請移設(1L電線移線)	年間計画	変更	
0108129	北海道	2019/07/02 09:00	2019/07/03 17:00	毎日	西旭川変電所	西旭川変電所 173<名寄幹線1号線(嵐山~西旭川)>	173CB外部点検他	年間計画	変更	
0110725	北海道	2019/07/02 09:00	2019/07/03 17:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山~西旭川)	名寄幹線(旭川嵐山~西旭川) 1L	架線金物取替	年間計画	変更	
0110729	北海道	2019/07/03 09:00	2019/07/05 17:00	連続	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 1L	鉄塔防錆塗装他	年間計画	変更	
0108150	北海道	2019/07/04 09:00	2019/07/05 17:00	毎日	西旭川変電所	西旭川変電所 174<名寄幹線2号線(嵐山~西旭川)>	174CB外部点検他	年間計画	変更	
0108285	北海道	2019/07/04 09:00	2019/07/05 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山~西旭川)	名寄幹線(旭川嵐山~西旭川) 2L	架線金物取替	年間計画	変更	
0108147	北海道	2019/07/05 09:00	2019/07/11 17:00	毎日	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	設備点検他	年間計画	変更	
0108365	北海道	2019/07/06 09:00	2019/07/06 11:00	単日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 1L	釧路北線要請移設(1L工事内検査)	年間計画	変更	
0108368	北海道	2019/07/06 11:00	2019/07/06 13:00	単日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 1L	釧路北線要請移設(1L工事内検査)	年間計画	変更	
0110737	北海道	2019/07/08 09:00	2019/07/08 17:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山~西旭川)	名寄幹線(旭川嵐山~西旭川) 1L	架線金物取替	年間計画	変更	
0110852	北海道	2019/07/08 10:00	2019/07/08 17:00	単日	宇内別変電所	宇内別変電所 104<釧路北線2号線>	187kVZ母線点検(予防停電)	年間計画	変更	
0108377	北海道	2019/07/09 07:00	2019/07/12 17:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 1L	釧路北線要請移設(OPGW延緊線)	年間計画	変更	
0110851	北海道	2019/07/09 10:00	2019/07/09 17:00	単日	宇内別変電所	宇内別変電所 103<釧路北線1号線>	187kVZ母線点検(予防停電)	年間計画	変更	
0110790	北海道	2019/07/12 09:00	2019/07/14 17:00	毎日	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	直線スリーブ点検	年間計画	変更	
0108328	北海道	2019/07/15 08:00	2019/07/16 18:00	毎日	追分開閉所	追分開閉所 105<追分線1号線>	105回線機器点検	年間計画	変更	
0108060	北海道	2019/07/16 09:00	2019/07/19 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0108335	北海道	2019/07/17 08:00	2019/07/18 18:00	毎日	追分開閉所	追分開閉所 106<追分線2号線>	106回線機器点検	年間計画	変更	
0108581	北海道	2019/07/17 09:00	2019/07/17 17:00	単日	北斗幹線(北斗~大野)	北斗幹線(北斗~大野) 1L	初期点検他	年間計画	変更	
0110439	北海道	2019/07/18 09:00	2019/07/18 17:00	単日	北斗幹線(北斗~大野)	北斗幹線(北斗~大野) 2L	初期点検	年間計画	変更	
0108413	北海道	2019/07/23 07:00	2019/07/27 09:00	連続	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 2L	釧路北線要請移設(2L電線移線)	年間計画	変更	
0110747	北海道	2019/07/23 09:00	2019/07/27 17:00	連続	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 2L	鉄塔防錆塗装他	年間計画	変更	
0108433	北海道	2019/07/27 09:00	2019/07/27 11:00	単日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 2L	釧路北線要請移設(2L工事内検査)	年間計画	変更	
0108452	北海道	2019/07/27 11:00	2019/07/27 13:00	単日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 2L	釧路北線要請移設(2L工事内検査)	年間計画	変更	
0104705	北海道	2019/07/29 07:00	2019/08/01 17:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 2L	OPGW撤去・鋼管杭引抜き	年間計画	更新	
0108050	北海道	2019/07/29 09:00	2019/08/01 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0108168	北海道	2019/08/01 09:00	2019/08/02 17:00	毎日	西野変電所	西野変電所 104<西小樽線2号線>	104TL関係機器点検	年間計画	変更	
0110758	北海道	2019/08/06 09:00	2019/08/09 17:00	毎日	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS)	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS) 2L	直線スリーブ触手点検他	年間計画	変更	
0108417	北海道	2019/08/19 08:30	2019/08/20 17:30	毎日	西小樽変電所	西小樽変電所 102<西小樽線2号線>	102TL関係機器点検	年間計画	変更	
0108369	北海道	2019/08/19 09:00	2019/08/23 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 2L	圧縮クランプ点検他	年間計画	変更	
0110825	北海道	2019/08/19 09:00	2019/08/22 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	地線金具改修	年間計画	変更	
0108461	北海道	2019/08/20 09:00	2019/08/23 20:00	毎日	恵庭変電所	恵庭変電所 104<追分恵庭線2号線>	104関係機器点検	年間計画	変更	
0108295	北海道	2019/08/22 08:00	2019/08/23 18:00	毎日	追分開閉所	追分開閉所 102<(電発)追分恵庭線2号線>	102回線機器点検	年間計画	変更	
0110826	北海道	2019/08/23 09:00	2019/08/26 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	地線金具改修	年間計画	変更	
0108281	北海道	2019/08/26 08:00	2019/08/27 18:00	毎日	追分開閉所	追分開閉所 101<(電発)追分恵庭線1号線>	101回線機器点検	年間計画	変更	
0108374	北海道	2019/08/26 09:00	2019/08/30 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 1L	圧縮クランプ点検他	年間計画	変更	
0108444	北海道	2019/08/26 09:00	2019/08/29 20:00	毎日	恵庭変電所	恵庭変電所 103<追分恵庭線1号線>	103関係機器点検	年間計画	変更	
0108601	北海道	2019/08/30 08:30	2019/09/05 13:30	連続	函館幹線(双葉~北七飯)	函館幹線(双葉~北七飯) 1L	電線地線張替	年間計画	変更	
0108602	北海道	2019/08/30 09:00	2019/09/03 17:00	毎日	函館幹線(双葉~北七飯)	函館幹線(双葉~北七飯) 1L	特定点検他	年間計画	変更	
0110441	北海道	2019/08/30 09:00	2019/09/02 17:00	毎日	函館幹線(双葉~北七飯)	函館幹線(双葉~北七飯) 1L	AG型タンパ取替他	年間計画	変更	
0108456	北海道	2019/09/02 08:00	2019/09/06 17:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 2L	釧路北線要請移設(除却)	年間計画	変更	
0108586	北海道	2019/09/02 08:30	2019/09/04 18:30	毎日	双葉開閉所	双葉開閉所 105<函館幹線1号線>	105CB点検他	年間計画	変更	
0108603	北海道	2019/09/02 09:00	2019/09/03 17:00	毎日	函館幹線(双葉~北七飯)	函館幹線(双葉~北七飯) 1L	特定点検他	年間計画	変更	
0108380	北海道	2019/09/03 08:00	2019/09/03 18:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 103<苗穂北線1号線>	103CB機器点検	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系統線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0108411	北海道	2019/09/03 09:00	2019/09/04 17:00	毎日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 105<室蘭西幹線1号線(双葉側)>	105甲・乙導電部取替	年間計画	変更	
0110776	北海道	2019/09/03 09:00	2019/09/03 17:00	単日	苗穂変電所	苗穂変電所 101<苗穂北線1号線>	101CB機器点検	年間計画	変更	
0108410	北海道	2019/09/04 08:00	2019/09/04 18:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 104<苗穂北線2号線>	104CB機器点検	年間計画	変更	
0108414	北海道	2019/09/04 08:00	2019/09/18 17:00	連続	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 1L	OPGW張替工事他	年間計画	変更	
0108430	北海道	2019/09/04 08:00	2019/09/04 17:00	単日	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来) 2L	遠浅線設備点検に伴う予防停電	年間計画	変更	
0108604	北海道	2019/09/05 13:00	2019/09/05 15:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	導通検相	年間計画	変更	
0110778	北海道	2019/09/07 07:00	2019/09/13 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線地線張替	年間計画	変更	
0110779	北海道	2019/09/09 08:00	2019/09/13 17:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 2L	釧路北線要請移設(除却)	年間計画	変更	
0110781	北海道	2019/09/09 08:00	2019/09/11 17:00	連続	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS)	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS) 2L	鉄塔建替	年間計画	変更	
0110759	北海道	2019/09/09 09:00	2019/09/11 17:00	毎日	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS)	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS) 2L	直線スリーブ触手点検	年間計画	変更	
0110782	北海道	2019/09/09 09:00	2019/09/11 17:00	毎日	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS)	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS) 2L	直線スリーブ点検	年間計画	変更	
0110786	北海道	2019/09/13 15:00	2019/09/13 16:30	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0110787	北海道	2019/09/13 16:30	2019/09/13 17:00	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	絶縁耐力試験	年間計画	変更	
0110788	北海道	2019/09/17 07:00	2019/09/27 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線地線張替	年間計画	変更	
0108587	北海道	2019/09/17 08:00	2019/09/19 18:00	毎日	双葉開閉所	双葉開閉所 106<函館幹線2号線>	106CB点検他	年間計画	変更	
0108605	北海道	2019/09/17 08:00	2019/09/20 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	難着雪リング取替他	年間計画	変更	
0110789	北海道	2019/09/17 08:30	2019/09/24 16:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	ヘリ延線作業	年間計画	変更	
0108186	北海道	2019/09/17 09:00	2019/09/20 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	AGクランプ取替他	年間計画	変更	
0108187	北海道	2019/09/17 09:00	2019/09/20 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 1L	普通点検他	年間計画	変更	
0110445	北海道	2019/09/17 09:00	2019/09/20 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	AG型タンバ-取替他	年間計画	変更	
0108606	北海道	2019/09/18 08:00	2019/09/21 13:00	連続	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	電線移線	年間計画	変更	
0108455	北海道	2019/09/21 08:00	2019/10/05 17:00	連続	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 2L	OPGW張替工事他	年間計画	変更	
0109135	北海道	2019/09/21 13:00	2019/09/21 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	導通検相	年間計画	変更	
0110798	北海道	2019/09/24 08:00	2019/09/28 17:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 2L	直線スリーブ点検	年間計画	変更	
0110799	北海道	2019/09/24 09:00	2019/09/26 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	相間スペーサ取替他	年間計画	変更	
0112635	北海道	2019/09/24 09:00	2019/09/27 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇内別)	道東幹線(北新得・宇内別) 2L	素導体スペーサ取替	年間計画	変更	
0110800	北海道	2019/09/24 16:30	2019/09/24 17:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0108310	北海道	2019/09/25 08:00	2019/09/26 18:00	連続	追分開閉所	追分開閉所 103<(電発)新得追分線1号線>	103回線機器点検	年間計画	変更	
0108323	北海道	2019/09/25 08:00	2019/09/26 18:00	毎日	追分開閉所	追分開閉所 104<(電発)新得追分線2号線>	104回線機器点検	年間計画	変更	
0108271	北海道	2019/09/26 11:00	2019/09/26 12:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 113<追分線1号線>	(連変D増設関連)連変D試加圧・検相1	年間計画	変更	
0108273	北海道	2019/09/26 16:00	2019/09/26 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 113<追分線1号線>	(連変D増設関連)連変D試加圧・検相2	年間計画	変更	
0108275	北海道	2019/09/26 17:00	2019/09/26 19:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 113<追分線1号線>	187kV連変D増設に伴う潮流測定	年間計画	変更	
0110804	北海道	2019/09/27 15:00	2019/09/27 16:30	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0110805	北海道	2019/09/27 16:30	2019/09/27 17:00	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	絶縁耐力試験	年間計画	変更	
0108480	北海道	2019/09/30 08:00	2019/10/02 20:00	毎日	南札幌変電所	南札幌変電所 103<南札幌幹線1号線>	103関係機器点検	年間計画	変更	
0110806	北海道	2019/09/30 08:00	2019/10/04 17:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 2L	釧路北線要請移設(除却)	年間計画	変更	
0110807	北海道	2019/10/01 09:00	2019/10/04 17:00	毎日	道央西幹線(西野・西双葉)	道央西幹線(西野・西双葉) 2L	普通点検他	年間計画	変更	
0110809	北海道	2019/10/02 08:30	2019/10/09 16:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	ヘリ延線作業	年間計画	変更	
0108487	北海道	2019/10/03 08:00	2019/10/05 20:00	毎日	南札幌変電所	南札幌変電所 104<南札幌幹線2号線>	104関係機器点検	年間計画	変更	
0110453	北海道	2019/10/03 09:00	2019/10/03 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	難着雪リング取替	年間計画	変更	
0112795	北海道	2019/10/04 09:00	2019/10/04 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	電線補修	年間計画	変更	
0110812	北海道	2019/10/05 07:00	2019/10/11 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線地線張替	年間計画	変更	
0110813	北海道	2019/10/07 09:00	2019/10/10 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	相間スペーサ取替他	年間計画	変更	
0108126	北海道	2019/10/08 09:00	2019/10/11 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇内別)	道東幹線(北新得・宇内別) 1L	普通点検他	年間計画	変更	
0108484	北海道	2019/10/08 09:00	2019/10/09 17:00	毎日	(電発)恵庭南札幌線(南札幌・恵庭)	(電発)恵庭南札幌線(南札幌・恵庭) 1L	電線路細密点検他	年間計画	変更	
0110450	北海道	2019/10/08 09:00	2019/10/08 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 102<函館幹線2号>	187kV函館幹線2号保護継電器盤3端子化関連	年間計画	変更	
0110451	北海道	2019/10/08 09:00	2019/10/08 17:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 106<函館幹線2号線>	187kV函館幹線2号保護継電器盤3端子化関連	年間計画	変更	
0110454	北海道	2019/10/09 09:00	2019/10/10 17:00	毎日	北七飯変電所	北七飯変電所 102<函館幹線2号>	187kV函館幹線2号保護継電器盤3端子化関連	年間計画	変更	
0110455	北海道	2019/10/09 09:00	2019/10/10 17:00	毎日	双葉開閉所	双葉開閉所 106<函館幹線2号線>	187kV函館幹線2号保護継電器盤3端子化関連	年間計画	変更	
0110815	北海道	2019/10/09 16:30	2019/10/09 17:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0108489	北海道	2019/10/10 09:00	2019/10/11 17:00	毎日	(電発)恵庭南札幌線(南札幌・恵庭)	(電発)恵庭南札幌線(南札幌・恵庭) 2L	電線路細密点検他	年間計画	変更	
0108203	北海道	2019/10/11 09:00	2019/10/14 17:00	連続	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 101<道北幹線1号線>	101CB外部点検他	年間計画	変更	
0110816	北海道	2019/10/11 15:00	2019/10/11 16:30	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0110817	北海道	2019/10/11 16:30	2019/10/11 17:00	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	絶縁耐力試験	年間計画	変更	
0108053	北海道	2019/10/13 09:00	2019/10/18 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	航空障害標識塗装他	年間計画	変更	
0110818	北海道	2019/10/15 07:00	2019/10/25 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線地線張替	年間計画	変更	
0108283	北海道	2019/10/15 08:00	2019/10/18 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	AGスペーサ取替他	年間計画	変更	
0110707	北海道	2019/10/15 08:00	2019/10/15 16:00	単日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	細密点検	年間計画	変更	
0108307	北海道	2019/10/15 09:00	2019/10/18 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇内別)	道東幹線(北新得・宇内別) 1L	素導体スペーサ取替	年間計画	変更	
0112984	北海道	2019/10/15 09:00	2019/10/18 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇内別)	道東幹線(北新得・宇内別) 1L	普通点検他	年間計画	変更	
0108331	北海道	2019/10/16 09:00	2019/10/18 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	AGクランプ取替他	年間計画	変更	
0108332	北海道	2019/10/16 09:00	2019/10/18 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 2L	特定点検他	年間計画	変更	
0110814	北海道	2019/10/17 09:00	2019/10/18 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	複導体スペーサ取替	年間計画	変更	
0108190	北海道	2019/10/19 07:00	2019/10/22 19:00	毎日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 102<道北幹線2号線>	102CB外部点検他	年間計画	変更	
0108051	北海道	2019/10/19 09:00	2019/10/24 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	航空障害標識塗装他	年間計画	変更	
0108313	北海道	2019/10/21 08:00	2019/10/24 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	AGスペーサ取替他	年間計画	変更	
0108379	北海道	2019/10/21 08:00	2019/10/22 20:00	毎日	南札幌変電所	南札幌変電所 101<恵庭南札幌線1号線>	101関係機器点検	年間計画	変更	
0108423	北海道	2019/10/23 08:00	2019/10/24 20:00	毎日	南札幌変電所	南札幌変電所 102<恵庭南札幌線2号線>	102関係機器点検	年間計画	変更	
0110452	北海道	2019/10/25 10:00	2019/10/25 12:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	電線着雪防止回線構成訓練	年間計画	変更	
0110822	北海道	2019/10/25 15:00	2019/10/25 16:30	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	絶縁抵抗測定	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系統線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0110823	北海道	2019/10/25 16:30	2019/10/25 17:00	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	絶縁耐力試験	年間計画	変更	
0112804	北海道	2019/10/29 08:00	2019/10/31 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	圧縮接続管点検	年間計画	変更	
0108607	北海道	2019/10/29 09:00	2019/10/30 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	特定点検他	年間計画	変更	
0109137	北海道	2019/10/29 09:00	2019/10/31 09:00	連続	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	ジャンパー線、GISリード線取付	年間計画	変更	
0110456	北海道	2019/10/29 09:00	2019/10/30 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	難着雪リング取替	年間計画	変更	
0110457	北海道	2019/10/29 09:00	2019/10/30 15:00	連続	双葉開閉所	双葉開閉所 106<函館幹線2号線>	上八雲開閉所新設関連 保護装置試験	年間計画	変更	
0110458	北海道	2019/10/29 09:00	2019/10/30 15:00	連続	上八雲開閉所	上八雲開閉所 102<函館幹線2号線>	上八雲開閉所新設関連 保護装置試験	年間計画	変更	
0110459	北海道	2019/10/29 09:00	2019/10/30 15:00	連続	北七飯変電所	北七飯変電所 102<函館幹線2号>	上八雲開閉所新設関連 187kV函館幹線2号保護装置試験	年間計画	変更	
0108608	北海道	2019/10/29 13:00	2019/10/29 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	保護装置試験	年間計画	変更	
0108161	北海道	2019/10/31 09:00	2019/11/01 17:00	毎日	西野変電所	西野変電所 103<西小樽線1号線>	103TL関係機器点検	年間計画	変更	
0108610	北海道	2019/10/31 09:00	2019/10/31 13:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	使用前自主検査(保護装置試験)	年間計画	変更	
0112849	北海道	2019/10/31 09:00	2019/11/01 17:00	毎日	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 1L	圧縮接続管改修	年間計画	変更	
0108611	北海道	2019/10/31 13:00	2019/10/31 15:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	使用前自主検査(絶縁抵抗測定)	年間計画	変更	
0108613	北海道	2019/10/31 15:00	2019/10/31 16:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	使用前自主検査(絶縁耐力試験他)	年間計画	変更	
0110460	北海道	2019/10/31 15:00	2019/10/31 16:00	単日	上八雲開閉所	上八雲開閉所 102<函館幹線2号線>	上八雲開閉所新設関連 使用前自主検査	年間計画	変更	
0110830	北海道	2019/11/05 08:00	2019/11/09 16:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	相間スペース取替他	年間計画	変更	
0110831	北海道	2019/11/05 08:00	2019/11/09 16:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	AGクランプ取替他	年間計画	変更	
0112796	北海道	2019/11/05 08:00	2019/11/08 16:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	普通点検	年間計画	変更	
0110834	北海道	2019/11/11 08:00	2019/11/15 16:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	相間スペース取替他	年間計画	変更	
0110835	北海道	2019/11/11 08:00	2019/11/15 16:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	相間スペース取替他	年間計画	変更	
0108496	北海道	2019/11/12 08:00	2019/11/15 20:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 202<道央東幹線2号線>	202回線機器点検他	年間計画	変更	
0108517	北海道	2019/11/12 08:00	2019/11/15 15:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	電線地線移線	年間計画	変更	
0108523	北海道	2019/11/15 15:00	2019/11/15 16:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	使用前自主検査(絶縁抵抗測定)	年間計画	変更	
0108524	北海道	2019/11/15 16:00	2019/11/15 17:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	使用前自主検査(絶縁耐力試験ほか)	年間計画	変更	
0108494	北海道	2019/11/18 09:00	2019/11/19 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 1L	電力線点検他	年間計画	変更	
0112639	北海道	2019/11/18 09:00	2019/11/19 17:00	連続	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 1L	架線金具補修	年間計画	変更	
0108526	北海道	2019/11/19 08:00	2019/11/21 15:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	電線地線移線	年間計画	変更	
0108495	北海道	2019/11/20 09:00	2019/11/21 17:00	連続	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 2L	低抵抗測定他	年間計画	変更	
0112641	北海道	2019/11/20 09:00	2019/11/21 17:00	連続	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 2L	架線金具補修	年間計画	変更	
0108179	北海道	2019/11/21 09:00	2019/11/21 17:00	単日	西札幌変電所	西札幌変電所 103<室蘭西幹線1号線>	103PD 機器点検	年間計画	変更	
0108528	北海道	2019/11/21 15:00	2019/11/21 16:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	使用前自主検査(絶縁抵抗測定)	年間計画	変更	
0108529	北海道	2019/11/21 16:00	2019/11/21 17:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	使用前自主検査(絶縁耐力試験ほか)	年間計画	変更	
0108194	北海道	2019/11/22 09:00	2019/11/22 17:00	単日	西札幌変電所	西札幌変電所 104<室蘭西幹線2号線>	104PD 機器点検	年間計画	変更	
0108081	北海道	2019/11/26 08:00	2019/11/29 18:00	毎日	宇門別変電所	宇門別変電所 106<道東幹線2号線>	106関係機器点検	年間計画	変更	
0108062	北海道	2019/12/03 08:00	2019/12/06 18:00	毎日	宇門別変電所	宇門別変電所 105<道東幹線1号線>	105関係機器点検	年間計画	変更	
0108536	北海道	2019/12/12 09:00	2019/12/12 14:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	初期点検	年間計画	変更	
0108537	北海道	2019/12/13 09:00	2019/12/13 14:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	初期点検	年間計画	変更	
0108545	北海道	2020/02/04 09:00	2020/02/04 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 1L	冠雪落し	年間計画	変更	
0108546	北海道	2020/02/05 09:00	2020/02/05 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 2L	冠雪落し	年間計画	変更	
0111889	北海道	2020/04/02 09:00	2020/04/02 17:00	単日	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭)	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭) 1L	電線路細密点検	年間計画	変更	
0111890	北海道	2020/04/03 09:00	2020/04/03 17:00	単日	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭)	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭) 2L	電線路細密点検	年間計画	変更	
0111896	北海道	2020/04/14 09:00	2020/04/18 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0111900	北海道	2020/04/20 09:00	2020/04/24 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0110895	北海道	2020/05/01 09:00	2020/05/05 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 2L	普通点検	年間計画	変更	
0111901	北海道	2020/05/08 09:00	2020/05/14 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	航空標識防錆塗装他	年間計画	変更	
0111902	北海道	2020/05/08 09:00	2020/05/14 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	航空標識防錆塗装他	年間計画	変更	
0111906	北海道	2020/05/11 09:00	2020/05/15 17:00	連続	西野変電所	西野変電所 104<西小樽線2号線>	104TL HGIS他取替関連	年間計画	変更	
0111907	北海道	2020/05/11 09:00	2020/05/15 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 1L	鉄塔防錆塗装他	年間計画	変更	
0111910	北海道	2020/05/12 09:00	2020/05/15 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川～西旭川)	旭川幹線(西滝川～西旭川) 1L	難着雪リング取替他	年間計画	変更	
0111911	北海道	2020/05/12 09:00	2020/05/14 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 1L	鉄塔塗装他	年間計画	変更	
0111915	北海道	2020/05/15 17:00	2020/08/07 13:00	連続	西野変電所	西野変電所 104<西小樽線2号線>	104TL HGIS他取替	年間計画	変更	
0110901	北海道	2020/05/16 09:00	2020/05/17 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 1L	温度感知シール貼付	年間計画	変更	
0111916	北海道	2020/05/18 09:00	2020/05/22 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 2L	鉄塔防錆塗装他	年間計画	変更	
0111921	北海道	2020/05/19 09:00	2020/05/25 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	航空標識防錆塗装	年間計画	変更	
0111922	北海道	2020/05/19 09:00	2020/05/25 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	航空標識防錆塗装	年間計画	変更	
0111923	北海道	2020/05/19 09:00	2020/05/22 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川～西旭川)	旭川幹線(西滝川～西旭川) 2L	難着雪リング取替他	年間計画	変更	
0111924	北海道	2020/05/19 09:00	2020/05/21 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0111925	北海道	2020/05/19 09:00	2020/05/20 17:00	毎日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 105<名寄幹線1号線(嵐山～西旭川)>	105CB外部点検他	年間計画	変更	
0111937	北海道	2020/05/21 09:00	2020/05/22 17:00	毎日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 106<名寄幹線2号線(嵐山～西旭川)>	106CB外部点検他	年間計画	変更	
0111944	北海道	2020/05/25 08:00	2020/05/25 18:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 103<南札幌幹線1号線>	103TC切替	年間計画	変更	
0111947	北海道	2020/05/26 08:00	2020/05/27 18:00	毎日	西野変電所	西野変電所 203<道央北幹線1号線>	203TL関係機器点検	年間計画	変更	
0111948	北海道	2020/05/26 08:00	2020/05/26 18:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 104<南札幌幹線2号線>	104TC切替	年間計画	変更	
0111951	北海道	2020/05/26 09:00	2020/05/28 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 2L	鉄塔塗装他	年間計画	変更	
0111957	北海道	2020/05/28 08:00	2020/05/29 18:00	毎日	西野変電所	西野変電所 204<道央北幹線2号線>	204TL関係機器点検	年間計画	変更	
0110912	北海道	2020/05/28 09:00	2020/05/28 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	特定点検	年間計画	変更	
0110913	北海道	2020/05/29 09:00	2020/05/30 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	細密点検他	年間計画	変更	
0110914	北海道	2020/05/29 09:00	2020/05/30 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	難着雪リング取替	年間計画	変更	
0110915	北海道	2020/05/29 09:00	2020/05/30 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	温度感知シール貼付	年間計画	変更	
0111962	北海道	2020/06/01 09:00	2020/06/05 17:00	毎日	南早来変電所	南早来変電所 211<狩勝幹線1号線>	211回線機器点検	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0111963	北海道	2020/06/02 08:00	2020/06/03 17:00	毎日	北新得変電所	北新得変電所 202<狩勝幹線2号線>	202CB他 機器点検	年間計画	変更	
0111968	北海道	2020/06/02 09:00	2020/06/04 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄) 2L	鉄塔塗装	年間計画	変更	
0111969	北海道	2020/06/02 09:00	2020/06/03 17:00	連続	北芽室変電所	北芽室変電所 101<岩松西線1号線>	101CB定期点検他	年間計画	変更	
0111976	北海道	2020/06/04 09:00	2020/06/05 17:00	連続	北芽室変電所	北芽室変電所 102<岩松西線2号線>	102CB定期点検	年間計画	変更	
0111985	北海道	2020/06/08 09:00	2020/06/12 17:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 212<狩勝幹線2号線>	212回線機器点検	年間計画	変更	
0111989	北海道	2020/06/09 08:00	2020/06/10 18:00	毎日	西野変電所	西野変電所 205<道央西幹線1号線>	205TL関係機器点検	年間計画	変更	
0111992	北海道	2020/06/09 09:00	2020/06/12 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	素導体スペーサ点検	年間計画	変更	
0111993	北海道	2020/06/09 09:00	2020/06/11 17:00	連続	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS)	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS) 2L	直線スリーブ触手点検	年間計画	変更	
0111994	北海道	2020/06/09 09:00	2020/06/10 17:00	毎日	室蘭変電所	室蘭変電所 104<室蘭西幹線2号線(西室蘭側)>	104CB他機器点検	年間計画	変更	
0112000	北海道	2020/06/11 08:00	2020/06/12 18:00	毎日	西野変電所	西野変電所 206<道央西幹線2号線>	206TL関係機器点検	年間計画	変更	
0110921	北海道	2020/06/15 08:00	2020/06/18 18:00	連続	大野変電所	大野変電所 201<北斗幹線1号>	300kV遮断器他機器点検	年間計画	変更	
0112013	北海道	2020/06/15 09:00	2020/06/19 17:00	連続	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	鉄塔防錆塗装他	年間計画	変更	
0112015	北海道	2020/06/15 09:00	2020/06/16 17:00	毎日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	絶縁油採油	年間計画	変更	
0112017	北海道	2020/06/16 09:00	2020/06/19 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	普通点検他	年間計画	変更	
0110924	北海道	2020/06/22 08:00	2020/06/25 18:00	連続	大野変電所	大野変電所 202<北斗幹線2号>	300kV遮断器他機器点検	年間計画	変更	
0112025	北海道	2020/06/22 09:00	2020/06/23 17:00	連続	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0112027	北海道	2020/06/23 09:00	2020/06/24 17:00	毎日	西旭川変電所	西旭川変電所 171<旭川幹線1号線>	171TL上母線外部点検他	年間計画	変更	
0112030	北海道	2020/06/24 09:00	2020/07/07 13:00	連続	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	電線張替	年間計画	変更	
0112033	北海道	2020/06/25 09:00	2020/06/25 17:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 172<旭川幹線2号線>	172TL上母線外部点検他	年間計画	変更	
0112041	北海道	2020/06/30 09:00	2020/07/01 17:00	連続	東釧路変電所	東釧路変電所 103<西春別線1号線>	103東連機器点検	年間計画	変更	
0112047	北海道	2020/07/01 09:00	2020/07/03 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	圧縮接続管改修	年間計画	変更	
0112048	北海道	2020/07/01 09:00	2020/07/02 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	捻れ防止ダンパ取付	年間計画	変更	
0112053	北海道	2020/07/02 09:00	2020/07/03 17:00	毎日	東釧路変電所	東釧路変電所 104<西春別線2号線>	104東連機器点検	年間計画	変更	
0112054	北海道	2020/07/02 09:00	2020/07/03 17:00	連続	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0112062	北海道	2020/07/06 09:00	2020/07/10 17:00	連続	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0112063	北海道	2020/07/06 09:00	2020/07/10 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	鉄塔塗装他	年間計画	変更	
0112065	北海道	2020/07/06 09:00	2020/07/09 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	西小樽線設備点検他に伴う予防停電	年間計画	変更	
0112066	北海道	2020/07/06 09:00	2020/07/09 17:00	毎日	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 1L	圧縮接続管改修他	年間計画	変更	
0112074	北海道	2020/07/07 13:00	2020/07/07 15:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0112075	北海道	2020/07/07 15:00	2020/07/07 15:30	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	絶縁耐力試験	年間計画	変更	
0112082	北海道	2020/07/10 09:00	2020/07/23 13:00	連続	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	電線張替	年間計画	変更	
0112084	北海道	2020/07/13 08:00	2020/08/09 17:00	連続	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 2L	電線路細密点検他	年間計画	変更	
0112085	北海道	2020/07/13 09:00	2020/07/17 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	鉄塔塗装他	年間計画	変更	
0112087	北海道	2020/07/13 09:00	2020/07/15 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	圧縮接続管改修他	年間計画	変更	
0112088	北海道	2020/07/13 09:00	2020/07/13 17:00	単日	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 2L	圧縮クランプ点検他	年間計画	変更	
0112089	北海道	2020/07/14 09:00	2020/07/17 17:00	連続	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) 2L	普通点検他	年間計画	変更	
0112093	北海道	2020/07/20 09:00	2020/07/22 17:00	連続	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) 1L	素導体スペーサ取替	年間計画	変更	
0112094	北海道	2020/07/21 09:00	2020/07/24 17:00	連続	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 104<室蘭西幹線2号線(室蘭側)>	104TL機器点検	年間計画	変更	
0112096	北海道	2020/07/22 09:00	2020/07/23 17:00	連続	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0112097	北海道	2020/07/22 09:00	2020/07/22 17:00	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 101<西小樽線1号線>	101制御盤修繕	年間計画	変更	
0112099	北海道	2020/07/23 09:00	2020/07/23 17:00	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 102<西小樽線2号線>	102制御盤修繕	年間計画	変更	
0112100	北海道	2020/07/23 13:00	2020/07/23 15:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0112101	北海道	2020/07/23 15:00	2020/07/23 15:30	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	絶縁耐力試験	年間計画	変更	
0112102	北海道	2020/07/27 09:00	2020/08/04 13:00	連続	西野変電所	西野変電所 104<西小樽線2号線>	104保護継電器盤取替	年間計画	変更	
0112103	北海道	2020/07/27 09:00	2020/07/29 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	普通点検他	年間計画	変更	
0112109	北海道	2020/08/03 09:00	2020/08/07 17:00	連続	西小樽変電所	西小樽変電所 102<西小樽線2号線>	【204kV遮断器他取替関連】102TL機器取替	年間計画	変更	
0112110	北海道	2020/08/03 09:00	2020/08/07 17:00	連続	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 2L	電力線復元	年間計画	変更	
0112121	北海道	2020/08/06 09:00	2020/08/06 17:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	特定点検	年間計画	変更	
0112124	北海道	2020/08/07 11:00	2020/08/07 11:10	単日	西野変電所	西野変電所 104<西小樽線2号線>	【104TL HGIS他取替関連】試加圧・低圧検相	年間計画	変更	
0112125	北海道	2020/08/07 13:30	2020/08/07 14:00	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 102<西小樽線2号線>	【204kV遮断器他取替関連】102TL試加圧・低圧検相	年間計画	変更	
0112126	北海道	2020/08/07 14:00	2020/08/07 14:30	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 102<西小樽線2号線>	【204kV遮断器他取替関連】102TL試加圧・低圧検相	年間計画	変更	
0112127	北海道	2020/08/07 14:30	2020/08/07 15:00	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 102<西小樽線2号線>	【204kV遮断器他取替関連】102TL潮流測定	年間計画	変更	
0112128	北海道	2020/08/07 14:30	2020/08/07 15:00	単日	西野変電所	西野変電所 104<西小樽線2号線>	【104TL HGIS他取替関連】潮流測定	年間計画	変更	
0112141	北海道	2020/08/17 08:00	2020/09/11 17:00	連続	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 1L	電線路細密点検他	年間計画	変更	
0112143	北海道	2020/08/17 17:00	2020/11/13 13:00	連続	西野変電所	西野変電所 103<西小樽線1号線>	103TL HGIS他取替	年間計画	変更	
0110916	北海道	2020/08/20 09:00	2020/08/31 17:00	毎日	函館幹線(双葉~北七飯)	函館幹線(双葉~北七飯) 2L	普通点検他	年間計画	変更	
0110917	北海道	2020/08/20 09:00	2020/08/22 17:00	毎日	函館幹線(双葉~北七飯)	函館幹線(双葉~北七飯) 2L	温度感知シール貼付	年間計画	変更	
0110918	北海道	2020/08/20 09:00	2020/08/21 17:00	毎日	函館幹線(双葉~北七飯)	函館幹線(双葉~北七飯) 2L	難着雪リング取替	年間計画	変更	
0110919	北海道	2020/08/20 09:00	2020/08/20 17:00	単日	函館幹線(双葉~北七飯)	函館幹線(双葉~北七飯) 2L	特定点検	年間計画	変更	
0112166	北海道	2020/08/29 07:00	2020/09/04 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線地線張替	年間計画	変更	
0112167	北海道	2020/08/31 09:00	2020/09/02 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	相間スペーサ取替他	年間計画	変更	
0112172	北海道	2020/09/01 09:00	2020/09/02 17:00	毎日	北江別変電所	北江別変電所 103<南札幌幹線1号線>	103関係機器点検	年間計画	変更	
0112179	北海道	2020/09/03 09:00	2020/09/04 17:00	毎日	北江別変電所	北江別変電所 104<南札幌幹線2号線>	104関係機器点検	年間計画	変更	
0112186	北海道	2020/09/04 15:00	2020/09/04 16:30	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0112187	北海道	2020/09/04 16:30	2020/09/04 17:00	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	絶縁耐力試験	年間計画	変更	
0112188	北海道	2020/09/07 07:00	2020/09/17 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線地線張替	年間計画	変更	
0112190	北海道	2020/09/07 09:00	2020/09/11 17:00	連続	道央西幹線(西野・西双葉)	道央西幹線(西野・西双葉) 1L	普通点検	年間計画	変更	
0112192	北海道	2020/09/08 08:00	2020/09/11 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	設備点検他	年間計画	変更	
0112193	北海道	2020/09/09 09:00	2020/09/11 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	AGクランプ取替他	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系統線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0112194	北海道	2020/09/09 09:00	2020/09/11 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 1L	道央北幹線AGクランプ取替・普通点検に伴う予防停電	年間計画	変更	
0110938	北海道	2020/09/14 09:00	2020/09/14 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	電力線点検	年間計画	変更	
0112197	北海道	2020/09/14 09:00	2020/09/18 17:00	毎日	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS)	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS) 2L	鉄塔防錆塗装他	年間計画	変更	
0112199	北海道	2020/09/14 09:00	2020/09/15 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	普通点検他	年間計画	変更	
0112200	北海道	2020/09/14 09:00	2020/09/15 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 1L	細密点検他	年間計画	変更	
0112209	北海道	2020/09/17 15:00	2020/09/17 16:30	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0112210	北海道	2020/09/17 16:30	2020/09/17 17:00	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	絶縁耐力試験	年間計画	変更	
0110935	北海道	2020/09/21 08:00	2020/09/23 18:00	毎日	大野変電所	大野変電所 201<北斗幹線1号線>	201関係機器点検	年間計画	変更	
0112215	北海道	2020/09/24 08:00	2020/09/24 18:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 101<篠路線1号線>	101CB機器点検	年間計画	変更	
0112217	北海道	2020/09/25 08:00	2020/09/25 18:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 102<篠路線2号線>	102CB機器点検	年間計画	変更	
0112218	北海道	2020/09/26 07:00	2020/10/02 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線地線張替	年間計画	変更	
0110937	北海道	2020/09/28 08:00	2020/09/30 18:00	毎日	大野変電所	大野変電所 202<北斗幹線2号線>	202関係機器点検	年間計画	変更	
0112219	北海道	2020/09/28 09:00	2020/09/30 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	相間スペース取替他	年間計画	変更	
0112230	北海道	2020/10/02 15:00	2020/10/02 16:30	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0112231	北海道	2020/10/02 16:30	2020/10/02 17:00	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	絶縁耐力試験	年間計画	変更	
0112232	北海道	2020/10/05 07:00	2020/10/15 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線地線張替	年間計画	変更	
0112233	北海道	2020/10/05 07:00	2020/10/06 18:00	毎日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 111<双葉幹線1号線>	111甲・乙導電部取替	年間計画	変更	
0112236	北海道	2020/10/05 09:00	2020/10/07 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	AGクランプ取替	年間計画	変更	
0112237	北海道	2020/10/05 09:00	2020/10/07 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 2L	道央北幹線AGクランプ取替に伴う予防停電	年間計画	変更	
0112241	北海道	2020/10/06 08:00	2020/10/08 18:00	連続	西春別変電所	西春別変電所 101<西春別線1号線>	101TL関係機器点検	年間計画	変更	
0112242	北海道	2020/10/07 07:00	2020/10/09 18:00	連続	苫小牧変電所	苫小牧変電所 112<双葉幹線2号線>	112X他導電部取替	年間計画	変更	
0112249	北海道	2020/10/08 09:00	2020/10/09 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	西札幌線設備点検に伴う予防停電	年間計画	変更	
0112250	北海道	2020/10/08 09:00	2020/10/09 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 2L	普通点検他	年間計画	変更	
0112257	北海道	2020/10/10 08:00	2020/10/11 18:00	毎日	西音更変電所	西音更変電所 101<西音更線1号線>	101CB他点検	年間計画	変更	
0112260	北海道	2020/10/12 08:00	2020/10/16 18:00	毎日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 205<道央西幹線1号線>	205CB点検	年間計画	変更	
0112261	北海道	2020/10/12 09:00	2020/10/13 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 1L	電線路細密点検	年間計画	変更	
0112262	北海道	2020/10/13 08:00	2020/10/15 18:00	毎日	西春別変電所	西春別変電所 102<西春別線2号線>	102TL関係機器点検	年間計画	変更	
0112265	北海道	2020/10/13 09:00	2020/10/14 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 1L	圧縮接続管点検他	年間計画	変更	
0112266	北海道	2020/10/13 09:00	2020/10/14 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	西札幌線設備点検に伴う予防停電	年間計画	変更	
0112267	北海道	2020/10/13 09:00	2020/10/14 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 2L	普通点検他	年間計画	変更	
0112269	北海道	2020/10/14 09:00	2020/10/15 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 2L	電線路細密点検	年間計画	変更	
0112271	北海道	2020/10/15 09:00	2020/10/16 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 2L	圧縮接続管点検他	年間計画	変更	
0112273	北海道	2020/10/15 15:00	2020/10/15 16:30	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0112274	北海道	2020/10/15 16:30	2020/10/15 17:00	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	絶縁耐力試験	年間計画	変更	
0112277	北海道	2020/10/17 08:00	2020/10/18 18:00	毎日	西音更変電所	西音更変電所 102<西音更線2号線>	102CB他点検	年間計画	変更	
0112280	北海道	2020/10/19 07:00	2020/10/21 17:00	連続	追分開閉所	追分開閉所 106<追分線2号線>	106X他導電部取替	年間計画	変更	
0112281	北海道	2020/10/19 09:00	2020/10/23 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	普通点検他	年間計画	変更	
0112284	北海道	2020/10/20 08:00	2020/10/22 18:00	毎日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 206<道央西幹線2号線>	206CB点検	年間計画	変更	
0112286	北海道	2020/10/20 09:00	2020/10/20 17:00	単日	北芽室変電所	北芽室変電所 101<岩松西線1号線>	屋外鉄構害防止装置修繕	年間計画	変更	
0112290	北海道	2020/10/21 09:00	2020/10/21 17:00	単日	北芽室変電所	北芽室変電所 102<岩松西線2号線>	屋外鉄構害防止装置修繕	年間計画	変更	
0112292	北海道	2020/10/22 07:00	2020/10/23 17:00	毎日	追分開閉所	追分開閉所 104<(電発)新得追分線2号線>	104甲・乙導電部取替	年間計画	変更	
0112294	北海道	2020/10/22 08:00	2020/10/27 17:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	室蘭東幹線再設	年間計画	変更	
0112301	北海道	2020/10/26 07:00	2020/10/27 17:00	毎日	追分開閉所	追分開閉所 102<(電発)追分恵庭線2号線>	102X他導電部取替	年間計画	変更	
0112303	北海道	2020/10/26 09:00	2020/11/04 13:00	連続	西野変電所	西野変電所 103<西小樽線1号線>	【103TL HGIS他取替関連】103Ry盤取替	年間計画	変更	
0112304	北海道	2020/10/26 09:00	2020/10/27 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	複導体スペーサー取替	年間計画	変更	
0112305	北海道	2020/10/28 07:00	2020/10/29 17:00	毎日	追分開閉所	追分開閉所 102<(電発)追分恵庭線2号線>	102甲・乙導電部取替	年間計画	変更	
0112311	北海道	2020/11/03 08:00	2020/11/08 17:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	室蘭東幹線再設	年間計画	変更	
0107996	北海道	2020/11/09 07:00	2020/11/15 15:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 113<追分線1号線>	113ブッシング修繕	年間計画	変更	
0112316	北海道	2020/11/09 09:00	2020/11/13 17:00	連続	西小樽変電所	西小樽変電所 101<西小樽線1号線>	【204kV遮断器他取替関連】101TL機器取替	年間計画	変更	
0112317	北海道	2020/11/09 09:00	2020/11/13 17:00	連続	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 1L	電力線復元	年間計画	変更	
0112319	北海道	2020/11/09 09:00	2020/11/09 16:00	単日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	地線金具改修他	年間計画	変更	
0112320	北海道	2020/11/09 09:00	2020/11/09 16:00	単日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 1L	特定点検	年間計画	変更	
0112321	北海道	2020/11/10 09:00	2020/11/13 16:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	地線金具改修他	年間計画	変更	
0112322	北海道	2020/11/10 09:00	2020/11/13 16:00	毎日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 2L	普通点検他	年間計画	変更	
0112325	北海道	2020/11/13 13:00	2020/11/13 13:30	単日	西野変電所	西野変電所 104<西小樽線2号線>	【103TL HGIS他取替関連】試加圧・低圧検相	年間計画	変更	
0112326	北海道	2020/11/13 13:30	2020/11/13 14:00	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 101<西小樽線1号線>	【204kV遮断器他取替関連】101TL試加圧・低圧検相	年間計画	変更	
0112327	北海道	2020/11/13 14:00	2020/11/13 14:30	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 101<西小樽線1号線>	【204kV遮断器他取替関連】101TL試加圧・低圧検相	年間計画	変更	
0112328	北海道	2020/11/13 14:30	2020/11/13 15:00	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 101<西小樽線1号線>	【204kV遮断器他取替関連】101TL潮流測定	年間計画	変更	
0112329	北海道	2020/11/13 14:30	2020/11/13 15:00	単日	西野変電所	西野変電所 104<西小樽線2号線>	【103TL HGIS他取替関連】潮流測定	年間計画	変更	
0108001	北海道	2020/11/15 15:00	2020/11/15 15:30	単日	南早来変電所	南早来変電所 113<追分線1号線>	113ブッシング修繕に伴う試加圧	年間計画	変更	
0108002	北海道	2020/11/15 15:30	2020/11/15 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 113<追分線1号線>	113ブッシング修繕に伴う潮流測定	年間計画	変更	
0112331	北海道	2020/11/16 09:00	2020/11/20 17:00	毎日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	活線採油コネクタ取替	年間計画	変更	
0112332	北海道	2020/11/17 08:00	2020/11/17 19:00	単日	西野変電所	西野変電所 102<室蘭西幹線(西札幌向)2号線>	S508機器点検	年間計画	変更	
0112333	北海道	2020/11/17 09:00	2020/11/20 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川～西旭川)	旭川幹線(西滝川～西旭川) 1L	圧縮接続管調査他	年間計画	変更	
0112334	北海道	2020/11/18 09:00	2020/11/18 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 105<室蘭西幹線(双葉向)1号線>	105PD機器点検	年間計画	変更	
0112336	北海道	2020/11/19 09:00	2020/11/20 17:00	毎日	西野変電所	西野変電所 112<南九条線2号線>	112CB機器点検	年間計画	変更	
0112338	北海道	2020/11/24 09:00	2020/11/27 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川～西旭川)	旭川幹線(西滝川～西旭川) 2L	圧縮接続管調査他	年間計画	変更	
0112346	北海道	2021/02/03 09:00	2021/02/03 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 2L	冠雪落し	年間計画	変更	
0112347	北海道	2021/02/04 09:00	2021/02/04 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 1L	冠雪落し	年間計画	変更	
0112348	北海道	2021/02/04 09:00	2021/02/04 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 1L	冠雪落し	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0208203	東北	2019/04/01 08:40	2019/04/05 17:20	連続	越後開閉所	中越幹線1号	O41他機器普点, 操作盤普細点操作試験(41A,41AG)	年間計画	変更	
0208270	東北	2019/04/01 08:40	2019/04/05 17:20	連続	中越変電所	中越幹線1号	GISユニット(O33・33A・33AE他)普細点, 塗装操作盤・VT盤普点, ビーム除雪装置修繕	年間計画	変更	
0207860	東北	2019/04/01 09:30	2019/05/16 18:20	単日	越後開閉所	北新幹線2号	BPリレー整備関連:CT回路変更, VCT組合せ試験他	年間計画	変更	
0207829	東北	2019/04/05 09:30	2019/04/05 18:20	単日	越後開閉所	中越幹線1号	BPリレー整備関連:CT回路変更, VCT組合せ試験他	年間計画	変更	
0208278	東北	2019/04/08 08:40	2019/04/12 17:20	連続	越後開閉所	中越幹線2号	O42他機器普点, 操作盤普細点操作試験(42A,42AG)	年間計画	変更	
0208351	東北	2019/04/08 08:40	2019/04/12 17:20	連続	中越変電所	中越幹線2号	GISユニット(O34・34A・34AE他)普細点, 塗装操作盤・VT盤普点, ビーム除雪装置修繕	年間計画	変更	
0208700	東北	2019/04/08 08:40	2019/04/12 17:20	連続	中越幹線2号	中越幹線2号	定期点検 No.57~No.92 35基	年間計画	変更	
0212147	東北	2019/04/08 08:40	2019/04/19 17:20	連続	北新幹線2号	北新幹線2号	腕金防錆塗装 No.1~No.9 9基	年間計画	変更	
0207839	東北	2019/04/12 09:30	2019/04/12 18:20	単日	越後開閉所	中越幹線2号	BPリレー整備関連:CT回路変更, VCT組合せ試験他	年間計画	変更	
0209010	東北	2019/04/22 08:40	2019/04/22 17:20	単日	越後開閉所	北新幹線2号	操作盤普細点, リレー盤修繕	年間計画	変更	
0209011	東北	2019/05/22 08:40	2019/04/26 17:20	連続	北新潟変電所	北新幹線2号	O2他機器普点, 操作盤普細点リレー盤修繕	年間計画	変更	
0207980	東北	2019/05/08 09:00	2019/05/09 17:00	連続	秋田幹線1号	秋田幹線1号	腕金防錆塗装No.251~No.253 3基	年間計画	変更	
0207995	東北	2019/05/10 08:30	2019/05/19 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	架渉線定期点検	年間計画	変更	
0208027	東北	2019/05/14 08:30	2019/05/15 17:30	連続	羽後変電所	秋田幹線1号	機器点検, 塗装, Ry盤修繕, 同期盤点検	年間計画	変更	
0208044	東北	2019/05/15 09:00	2019/05/16 17:00	連続	秋田幹線2号	秋田幹線2号	腕金防錆塗装No.251~No.253 3基	年間計画	変更	
0208052	東北	2019/05/16 08:30	2019/05/17 17:30	連続	羽後変電所	秋田幹線2号	機器点検, 塗装, Ry盤修繕, 同期盤点検	年間計画	変更	
0215020	東北	2019/05/18 09:10	2019/05/24 17:20	連続	西山形変電所	南山形幹線2号	275kV GIS修繕	年間計画	変更	
0207883	東北	2019/05/20 08:40	2019/05/24 17:20	連続	五頭幹線1号	五頭幹線1号	定期点検No.38~No.54 17基 防錆塗装 5基がいし取替 4基6個 GWNBD補修 2径間	年間計画	変更	
0207966	東北	2019/05/20 08:40	2019/05/20 17:20	単日	越後開閉所	五頭幹線1号	五頭幹線SPC撤去関連CT回路切離し, VCT組合せ試験	年間計画	変更	
0208074	東北	2019/05/20 08:30	2019/05/29 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線定期点検	年間計画	変更	
0212195	東北	2019/05/20 16:10	2019/05/20 17:10	単日	越後開閉所	五頭幹線1号	CT回路変更に伴うロック(SPC撤去関連)	年間計画	変更	
0212196	東北	2019/05/20 17:10	2019/05/20 18:10	単日	越後開閉所	五頭幹線2号	CT回路変更に伴うロック(SPC撤去関連)	年間計画	変更	
0215521	東北	2019/05/22 08:40	2019/05/22 17:20	単日	新潟変電所	五頭幹線1号	O5切替弁修繕	年間計画	変更	
0215497	東北	2019/05/22 09:00	2019/05/24 17:00	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	NBD補修No.124~No.145 21径間腕金防錆塗装No.24~No.26 3	年間計画	変更	
0207840	東北	2019/05/24 09:30	2019/05/24 18:20	単日	越後開閉所	五頭幹線1号	BPリレー整備関連:CT回路変更, VCT組合せ試験他	年間計画	変更	
0207925	東北	2019/05/25 08:40	2019/06/04 17:20	連続	五頭幹線2号	五頭幹線2号	定期点検No.38~No.54 17基 防錆塗装 5基がいし取替 4基6個 GWNBD補修 2径間	年間計画	変更	
0208126	東北	2019/05/25 08:40	2019/06/04 17:20	連続	五頭幹線2号	五頭幹線2号	OPGW張替 No.10~18, No.49~55	年間計画	変更	
0215516	東北	2019/05/29 09:00	2019/05/31 17:00	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	腕金防錆塗装No.24~No.26 3基	年間計画	変更	
0208640	東北	2019/06/01 08:30	2019/06/07 19:00	連続	上北変電所	上北変MT4	MT4ブロック, Ry, OL, 冷却Ry点検油ポンプ冷却Cub修繕, O24他点検, 塗装	年間計画	変更	
0207848	東北	2019/06/04 09:30	2019/06/04 18:20	単日	越後開閉所	五頭幹線2号	BPリレー整備関連:CT回路変更, VCT組合せ試験他	年間計画	変更	
0208201	東北	2019/06/05 08:40	2019/06/14 17:20	連続	越後開閉所	北新幹線1号	北新幹線断路器取替関連:上母線張替試充電	年間計画	変更	
0208882	東北	2019/06/05 08:40	2019/06/10 17:20	連続	北新潟変電所	北新幹線1号	O1他機器普点, 操作盤普細点	年間計画	変更	
0212142	東北	2019/06/05 08:40	2019/06/14 17:20	連続	北新幹線1号	北新幹線1号	防錆塗装 9基	年間計画	変更	
0207850	東北	2019/06/05 09:30	2019/06/14 18:20	連続	越後開閉所	北新幹線1号	BPリレー整備関連:CT回路変更, VCT組合せ試験他	年間計画	変更	
0212143	東北	2019/06/05 18:40	2019/06/14 17:20	連続	北新幹線1号	北新幹線1号	電線張替 No.3~No.7(送変電建設センター工事)	年間計画	変更	
0215504	東北	2019/06/17 08:30	2019/06/21 17:30	連続	水沢変電所	早池峰幹線1号	配開改良275kV操作盤更新	年間計画	変更	
0215018	東北	2019/06/22 09:10	2019/06/28 17:20	連続	西山形変電所	南山形幹線2号	275kV GIS修繕	年間計画	変更	
0208224	東北	2019/06/24 08:40	2019/06/25 17:20	連続	阿武隈幹線1号	阿武隈幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更	
0215503	東北	2019/06/24 08:30	2019/06/28 17:30	連続	水沢変電所	早池峰幹線2号	配開改良275kV操作盤更新	年間計画	変更	
0212148	東北	2019/06/25 08:40	2019/06/26 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	ジャンパー線補修 No.91 2番線 1条	年間計画	変更	
0208240	東北	2019/06/26 08:40	2019/06/27 17:20	連続	阿武隈幹線2号	阿武隈幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更	
0207972	東北	2019/07/01 08:40	2019/07/05 17:20	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	定期点検 No.29~No.53 25基防錆塗装 No.29~No.31 3基 地線 NBD点検	年間計画	変更	
0215508	東北	2019/07/06 08:50	2019/07/06 17:10	単日	福島変電所	福島275kV母線	技連377	年間計画	変更	
0208015	東北	2019/07/08 08:40	2019/07/12 17:20	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	定期点検 No.29~No.53 25基防錆塗装 No.29~No.31 3基	年間計画	変更	
0208204	東北	2019/07/16 08:40	2019/07/20 17:20	連続	新潟幹線1号	新潟幹線1号	定期点検 No.109~No.131 23基防錆塗装 No.60~No.62 3基 NBD補修3径間	年間計画	変更	
0212130	東北	2019/07/16 09:30	2019/07/29 18:00	連続	上北変電所	上北変MT2	上北CB改良(MT2)関連33kV CB, LS仮設	年間計画	変更	
0208495	東北	2019/07/17 08:40	2019/07/23 17:20	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	ラインスペーサ補修	年間計画	変更	
0208279	東北	2019/07/22 08:40	2019/07/26 17:20	連続	新潟幹線2号	新潟幹線2号	定期点検 No.109~No.131 23基防錆塗装 No.60~No.62 3基	年間計画	変更	
0208109	東北	2019/07/23 08:40	2019/07/23 16:20	単日	上北変電所	北青幹線1号	上北(変)リレー整備(二系列化)関連BP二系列化CT・LS回路他	年間計画	変更	
0212230	東北	2019/07/23 09:20	2019/07/25 16:40	連続	新潟幹線2号	新潟幹線2号	がいし取替	年間計画	変更	
0208116	東北	2019/07/24 08:40	2019/07/24 16:20	単日	上北変電所	北青幹線2号	上北(変)リレー整備(二系列化)関連BP二系列化CT・LS回路他	年間計画	変更	
0208530	東北	2019/07/24 08:40	2019/07/30 17:20	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	ラインスペーサ補修	年間計画	変更	
0212020	東北	2019/08/12 08:40	2019/09/30 17:00	連続	いわき幹線2号	いわき幹線2号	いわき幹線保安対策10工事鉄塔建替4基, 嵩上げ2基	年間計画	変更	
0212021	東北	2019/08/12 08:20	2019/09/30 17:20	連続	いわき幹線1号	いわき幹線1号	いわき幹線保安対策10工事鉄塔建替4基, 嵩上げ2基	年間計画	変更	
0214930	東北	2019/09/02 08:40	2019/09/06 17:20	連続	中越幹線1号	中越幹線1号	ルーズスペーサ補修 2回線径間	年間計画	変更	
0214929	東北	2019/09/09 08:40	2019/09/13 17:20	連続	中越幹線2号	中越幹線2号	ルーズスペーサ補修 2回線径間	年間計画	変更	
0212129	東北	2019/09/17 09:30	2019/09/20 18:00	連続	上北変電所	上北変MT2	上北CB改良(MT2)関連連回路試験張り	年間計画	変更	
0212128	東北	2019/09/30 09:30	2019/11/08 18:00	連続	上北変電所	上北変MT2	上北CB改良(MT2)関連CB据付, 試験他	年間計画	変更	
0207881	東北	2019/10/01 08:30	2019/10/02 17:30	連続	能代変電所	北奥幹線1号	275kVアークホーン修繕	年間計画	変更	
0207901	東北	2019/10/08 08:30	2019/10/09 17:30	連続	能代変電所	北奥幹線2号	275kVアークホーン修繕	年間計画	変更	
0215500	東北	2019/10/15 09:30	2019/11/01 17:30	連続	羽後変電所	奥羽幹線1号	リレー整備 CVV切替, 社内検査CR対向	年間計画	変更	
0212301	東北	2019/10/23 08:30	2019/11/02 17:30	連続	大潟幹線1号	大潟幹線1号	OPGW張替 No.127~No.134	年間計画	変更	
0209060	東北	2019/10/25 08:40	2019/10/25 17:20	単日	仙台幹線1号	仙台幹線1号	立下げ線接続(仙枝変電依頼)	年間計画	変更	
0207922	東北	2019/10/30 08:30	2019/10/31 17:30	連続	能代変電所	大潟幹線1号	275kVアークホーン修繕	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0212248	東北	2019/11/01 08:40	2020/01/15 17:00	連続	いわき幹線2号	いわき幹線2号	いわき幹線保安対策10工事鉄塔建替4基、嵩上げ2基	年間計画	変更	
0212249	東北	2019/11/01 08:20	2020/01/15 17:20	連続	いわき幹線1号	いわき幹線1号	いわき幹線保安対策10工事鉄塔建替4基、嵩上げ2基	年間計画	変更	
0215499	東北	2019/11/05 09:30	2019/11/22 17:30	連続	羽後変電所	奥羽幹線2号	リレー整備 CVV切替、社内検査CR対向	年間計画	変更	
0207946	東北	2019/11/06 08:30	2019/11/07 17:30	連続	能代変電所	大湯幹線2号	275kVアーチホーン修繕	年間計画	変更	
0215520	東北	2019/11/13 08:40	2019/11/15 17:20	連続	東上越変電所	東上越幹線2号	O2ブロック機器、盤、鉄構他点検、塗装(2A、2AG開閉あり)	年間計画	変更	
0215537	東北	2019/11/18 14:30	2019/11/18 15:50	単日	越後開閉所	中越幹線2号	母連配開改良関連VCT組合せ試験に伴う試験使用	年間計画	変更	
0212255	東北	2019/11/19 09:10	2019/11/19 16:50	単日	米沢変電所	飯豊幹線1号	オシロ盤取替米沢(変)吾妻幹線リレー整備	年間計画	変更	
0212254	東北	2019/11/20 09:10	2019/11/20 16:50	単日	米沢変電所	飯豊幹線2号	オシロ盤取替米沢(変)吾妻幹線リレー整備	年間計画	変更	
0212019	東北	2019/12/09 09:10	2019/12/12 17:20	連続	南相馬変電所	いわき幹線1号	相馬双葉幹線SPC整備関連SPC対向試験(トリップ試験含む)	年間計画	変更	
0212018	東北	2019/12/16 09:10	2019/12/19 17:20	連続	南相馬変電所	いわき幹線2号	相馬双葉幹線SPC整備関連SPC対向試験(トリップ試験含む)	年間計画	変更	
0209122	東北	2020/03/02 08:40	2020/03/02 17:20	単日	仙台幹線2号	仙台幹線2号	立下げ線切離し(仙枝変電依頼)	年間計画	変更	
0209120	東北	2020/03/02 09:40	2020/10/30 17:20	連続	仙台変電所	仙台幹線2号	O2CB他取替、リレー盤取替(275仙台幹線配開改良、リレー整	年間計画	変更	
0209137	東北	2020/03/02 09:40	2020/10/30 17:20	連続	西仙台変電所	仙台幹線2号	GCB・Ry盤他取替(仙台幹線配開)	年間計画	変更	
0209385	東北	2020/03/03 09:40	2020/03/23 17:20	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	No.62~No.77他 がいいし取替仙台幹線がいいし取替62	年間計画	変更	
0212264	東北	2020/03/09 08:40	2020/03/13 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	懸垂がいいし取替	年間計画	変更	
0212263	東北	2020/03/16 08:40	2020/03/20 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	懸垂がいいし取替	年間計画	変更	
0212151	東北	2020/03/20 08:40	2020/03/21 17:20	毎日	新潟変電所	五頭幹線1号	CB改良関連遮断器・リード線撤去に伴う危険防止	年間計画	変更	
0215275	東北	2020/04/01 08:40	2020/04/16 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	懸垂がいいし取替	年間計画	変更	
0212419	東北	2020/04/02 08:40	2020/04/03 17:20	毎日	新潟変電所	五頭幹線1号	FR5CB改良関連遮断器・リード線撤去(危険防止)	年間計画	変更	
0215261	東北	2020/04/04 08:40	2020/04/05 17:20	毎日	新潟変電所	五頭幹線1号	CB改良関連遮断器・リード線撤去に伴う危険防止	年間計画	変更	
0212121	東北	2020/04/06 09:00	2020/04/12 17:30	連続	上北変電所	上北変MT2	MT2ブロック点検、Ry点検	年間計画	変更	
0212662	東北	2020/04/07 08:40	2020/04/08 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	ジャンパ線点検	年間計画	変更	
0212120	東北	2020/04/15 09:00	2020/04/19 17:30	連続	上北変電所	上北変MT3	MT3ブロック点検、Ry点検	年間計画	変更	
0212758	東北	2020/04/20 08:30	2020/06/30 17:30	連続	羽後変電所	秋田幹線1号	配開改良工事PLS(1A)取替、甲種接地密閉化	年間計画	変更	
0212666	東北	2020/04/21 08:40	2020/04/22 17:20	連続	陸羽幹線1号	陸羽幹線1号	防錆塗装	年間計画	変更	
0212665	東北	2020/04/23 08:40	2020/04/24 17:20	連続	陸羽幹線2号	陸羽幹線2号	防錆塗装	年間計画	変更	
0212933	東北	2020/04/23 08:40	2020/04/23 17:20	単日	上北変電所	北青幹線1号	O3ブロックRy点検	年間計画	変更	
0212932	東北	2020/04/24 08:40	2020/04/24 17:20	単日	上北変電所	北青幹線2号	O4ブロックRy点検	年間計画	変更	
0212416	東北	2020/04/30 08:40	2020/05/03 17:20	毎日	新潟変電所	五頭幹線1号	FR5CB改良関連遮断器搬入据付、調整、試験(危険防止)	年間計画	変更	
0212779	東北	2020/05/06 09:00	2020/05/07 17:00	連続	秋田幹線1号	秋田幹線1号	腕金防錆塗装No.254~No.256 3基	年間計画	変更	
0212407	東北	2020/05/11 08:40	2020/05/15 17:20	連続	五頭幹線1号	五頭幹線1号	防錆塗装 3基 ジャンパ線補修 5基電線附属品補修(ルース) 9径間	年間計画	変更	
0212929	東北	2020/05/12 08:30	2020/05/21 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	架渉線定期点検	年間計画	変更	
0212907	東北	2020/05/12 09:10	2020/05/15 17:20	連続	北奥幹線2号	北奥幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更	
0212778	東北	2020/05/13 09:00	2020/05/14 17:00	連続	秋田幹線2号	秋田幹線2号	腕金防錆塗装No.254~No.256 3基	年間計画	変更	
0212413	東北	2020/05/16 08:40	2020/05/17 17:20	毎日	新潟変電所	五頭幹線1号	FR5CB改良関連リード線架線、調整(危険防止)	年間計画	変更	
0212406	東北	2020/05/18 08:40	2020/05/22 17:20	連続	五頭幹線2号	五頭幹線2号	防錆塗装 3基 ジャンパ線補修 5基	年間計画	変更	
0212782	東北	2020/05/18 09:00	2020/05/20 17:00	連続	大湯幹線1号	大湯幹線1号	ルーススペース補修No.33~No.54 9径間	年間計画	変更	
0212906	東北	2020/05/18 09:10	2020/05/21 17:20	連続	北奥幹線1号	北奥幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更	
0212580	東北	2020/05/18 09:40	2020/06/05 16:20	連続	新庄変電所	山形幹線1号	PCMリレー盤、端局装置取替新庄(変)配電盤取替	年間計画	変更	
0212594	東北	2020/05/18 09:40	2020/06/05 16:20	連続	西山形変電所	山形幹線1号	PCMリレー盤、端局装置取替西山形(変)配電盤取替	年間計画	変更	
0212109	東北	2020/05/19 08:30	2020/05/22 18:00	連続	上北変電所	上北変MT52	MT52塗装	年間計画	変更	
0212928	東北	2020/05/22 08:30	2020/05/31 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線定期点検	年間計画	変更	
0212869	東北	2020/05/23 08:30	2020/05/31 17:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	定期点検	年間計画	変更	
0212110	東北	2020/05/26 08:30	2020/05/29 18:00	連続	上北変電所	上北変MT53	MT53塗装	年間計画	変更	
0212427	東北	2020/06/01 08:40	2020/06/05 17:20	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	定期点検 No.76~No.98 23基防錆塗装 No.39~No.44 6基	年間計画	変更	
0212570	東北	2020/06/01 08:40	2020/06/05 17:20	連続	山形幹線1号	山形幹線1号	架空点検、NBD補修	年間計画	変更	
0212859	東北	2020/06/01 08:30	2020/06/04 17:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更	
0212399	東北	2020/06/03 08:40	2020/06/17 17:20	連続	五頭幹線2号	五頭幹線2号	OPGW張替 No.55~No.69	年間計画	変更	
0212777	東北	2020/06/03 09:00	2020/06/05 17:00	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	腕金防錆塗装No.27~29 3基NBD補修No.145~No.172 27径間	年間計画	変更	
0212858	東北	2020/06/05 08:30	2020/06/08 17:30	連続	北上幹線2号	北上幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更	
0212863	東北	2020/06/05 08:30	2020/06/08 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更	
0215274	東北	2020/06/06 08:40	2020/06/28 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	懸垂がいいし取替	年間計画	変更	
0212622	東北	2020/06/06 09:40	2020/06/28 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	OPGW張替工事朝日幹線OPGW張替工事	年間計画	変更	
0212398	東北	2020/06/08 08:40	2020/06/12 17:20	連続	中越幹線2号	中越幹線2号	NBD補修	年間計画	変更	
0212426	東北	2020/06/08 08:40	2020/06/12 17:20	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	定期点検 No.76~No.98 23基防錆塗装 No.39~No.44 6基	年間計画	変更	
0212905	東北	2020/06/08 09:10	2020/06/11 17:20	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	防錆塗装	年間計画	変更	
0212575	東北	2020/06/09 08:40	2020/06/12 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	架空点検、架空地線付属品補修	年間計画	変更	
0212661	東北	2020/06/09 08:40	2020/06/10 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	ジャンパ線点検	年間計画	変更	
0212862	東北	2020/06/09 08:30	2020/06/12 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更	
0212868	東北	2020/06/09 08:30	2020/06/17 17:30	連続	北上幹線2号	北上幹線2号	定期点検	年間計画	変更	
0212776	東北	2020/06/10 09:00	2020/06/12 17:00	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	腕金防錆塗装No.27~No.29 3基	年間計画	変更	
0212904	東北	2020/06/15 09:10	2020/06/18 17:20	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	防錆塗装	年間計画	変更	
0212405	東北	2020/06/22 08:40	2020/06/26 17:20	連続	新潟幹線1号	新潟幹線1号	防錆塗装 No.63~No.65 3基GWNBD補修 No.37~No.55 19径間	年間計画	変更	
0212404	東北	2020/06/29 08:40	2020/07/03 17:20	連続	新潟幹線2号	新潟幹線2号	防錆塗装 No.63~No.65 3基GWNBD補修 No.37~No.55 19径間	年間計画	変更	
0212861	東北	2020/07/03 08:30	2020/07/06 17:30	連続	早池峰幹線1号	早池峰幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更	
0212569	東北	2020/07/06 08:40	2020/07/10 17:20	連続	山形幹線2号	山形幹線2号	架空点検、NBD補修	年間計画	変更	
0212925	東北	2020/07/06 08:30	2020/07/11 17:30	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	ラインスペース補修、防錆塗装	年間計画	変更	
0212931	東北	2020/07/06 08:30	2020/07/10 17:30	連続	むつ幹線1号	むつ幹線1号	防錆塗装	年間計画	変更	
0212579	東北	2020/07/06 09:40	2020/07/24 16:20	連続	新庄変電所	山形幹線2号	PCMリレー盤、端局装置取替新庄(変)配電盤取替	年間計画	変更	
0212593	東北	2020/07/06 09:40	2020/07/24 16:20	連続	西山形変電所	山形幹線2号	PCMリレー盤、端局装置取替西山形(変)配電盤取替	年間計画	変更	
0212860	東北	2020/07/07 08:30	2020/07/10 17:30	連続	早池峰幹線2号	早池峰幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0212924	東北	2020/07/12 08:30	2020/07/17 17:30	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	ラインスペーサ補修, 防錆塗装	年間計画	変更	
0212930	東北	2020/07/13 08:30	2020/07/17 17:30	連続	むつ幹線2号	むつ幹線2号	防錆塗装	年間計画	変更	
0212757	東北	2020/07/20 08:30	2020/09/30 17:30	連続	羽後変電所	秋田幹線2号	配開改良工事PLS(2A)取替, 甲種接地密閉化	年間計画	変更	
0212425	東北	2020/08/31 08:40	2020/09/04 17:20	連続	中越幹線1号	中越幹線1号	定期点検 No.92~No.126 35基GWNBD補修 4径間	年間計画	変更	
0212395	東北	2020/09/03 08:40	2020/11/05 17:20	連続	新潟変電所	飯豊幹線1号	CB取替関連:CB取替試充電, 電圧突合せ, VCT組合せ試験	年間計画	変更	
0212424	東北	2020/09/07 08:40	2020/09/11 17:20	連続	中越幹線2号	中越幹線2号	定期点検 No.92~No.126 35基	年間計画	変更	
0212891	東北	2020/09/07 08:40	2020/09/11 17:20	連続	むつ幹線1号	むつ幹線1号	架渉線点検(22~42)	年間計画	変更	
0212479	東北	2020/09/07 09:00	2020/09/11 17:00	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更	
0212787	東北	2020/09/07 09:00	2020/09/11 17:00	連続	北奥幹線1号	北奥幹線1号	水平レール開放端対策 40基	年間計画	変更	
0212890	東北	2020/09/14 08:40	2020/09/18 17:20	連続	むつ幹線2号	むつ幹線2号	架渉線点検(22~42)	年間計画	変更	
0212478	東北	2020/09/14 09:00	2020/09/18 17:00	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更	
0212786	東北	2020/09/14 09:00	2020/09/18 17:00	連続	北奥幹線2号	北奥幹線2号	水平レール開放端対策 40基	年間計画	変更	
0212576	東北	2020/09/15 08:40	2020/09/18 15:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	架空点検, 架空地線付属品補修	年間計画	変更	
0212516	東北	2020/09/25 09:10	2020/10/10 17:20	連続	須賀川変電所	阿武隈幹線1号	須賀川(変)阿武隈幹線リレー整備阿武隈幹線1号 Ry盤取替	年間計画	変更	
0212531	東北	2020/09/25 09:10	2020/10/10 17:20	連続	福島変電所	阿武隈幹線1号	福島(変)阿武隈幹線配開改良・リレー整備阿武隈幹線1号 ALS 取替・Ry盤取替	年間計画	変更	
0212658	東北	2020/09/29 08:40	2020/09/30 17:20	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	架渉線点検・防錆塗装	年間計画	変更	
0212657	東北	2020/10/07 08:40	2020/10/07 17:20	単日	仙台幹線2号	仙台幹線2号	立下げ線接続(変電2課依頼)	年間計画	変更	
0212784	東北	2020/10/13 08:30	2020/10/22 17:30	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	OPGW張替 No.201~No.211	年間計画	変更	
0212710	東北	2020/10/14 08:30	2020/10/14 17:30	単日	秋田幹線1号	秋田幹線1号	(変電依頼)	年間計画	変更	
0212830	東北	2020/10/14 08:30	2020/10/16 17:30	連続	岩手幹線1号	岩手幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更	
0212709	東北	2020/10/15 09:00	2020/10/15 17:00	単日	秋田幹線2号	秋田幹線2号	(変電依頼)	年間計画	変更	
0212515	東北	2020/10/16 09:10	2020/10/31 17:20	連続	須賀川変電所	阿武隈幹線2号	須賀川(変)阿武隈幹線リレー整備阿武隈幹線2号 Ry盤取替	年間計画	変更	
0212530	東北	2020/10/16 09:10	2020/10/31 17:20	連続	福島変電所	阿武隈幹線2号	福島(変)阿武隈幹線配開改良・リレー整備阿武隈幹線2号 ALS 取替・Ry盤取替	年間計画	変更	
0212829	東北	2020/10/17 08:30	2020/10/19 17:30	連続	岩手幹線2号	岩手幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更	
0212397	東北	2020/10/19 08:40	2020/10/20 17:20	連続	中越幹線1号	中越幹線1号	航空標識塗装	年間計画	変更	
0212432	東北	2020/10/19 08:40	2020/10/23 17:20	連続	東上越変電所	東上越幹線2号	O2ブロック機器, 盤, 鉄構他点検, 塗装(2A, 2AG開閉あり)	年間計画	変更	
0212903	東北	2020/10/19 08:40	2020/10/30 17:20	連続	青森変電所	北青幹線1号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	年間計画	変更	
0212952	東北	2020/10/19 08:40	2020/10/30 17:20	連続	上北変電所	北青幹線1号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	年間計画	変更	
0212655	東北	2020/10/20 08:40	2020/10/21 17:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	架渉線点検・防錆塗装	年間計画	変更	
0212396	東北	2020/10/21 08:40	2020/10/22 17:20	連続	中越幹線2号	中越幹線2号	航空標識塗装	年間計画	変更	
0212745	東北	2020/10/21 08:30	2020/10/21 17:30	単日	能代変電所	大湯幹線1号	275kVリレー整備BP2系列化, 大湯幹線1号切替	年間計画	変更	
0212744	東北	2020/10/22 08:30	2020/10/22 17:30	単日	能代変電所	大湯幹線2号	275kVリレー整備BP2系列化, 大湯幹線2号切替	年間計画	変更	
0212743	東北	2020/10/23 08:30	2020/10/23 17:30	単日	能代変電所	北奥幹線1号	275kVリレー整備BP2系列化, 北奥幹線1号切替	年間計画	変更	
0212783	東北	2020/10/23 08:30	2020/11/04 17:30	連続	大湯幹線1号	大湯幹線1号	OPGW張替 No.27~No.30, No.45~No.50	年間計画	変更	
0212670	東北	2020/10/23 15:40	2020/10/23 17:20	単日	西仙台変電所	仙台幹線1号	VCT組合せ試験(仙台幹線配開)	年間計画	変更	
0212742	東北	2020/10/26 08:30	2020/10/26 17:30	単日	能代変電所	北奥幹線2号	275kVリレー整備BP2系列化, 北奥幹線2号切替	年間計画	変更	
0212727	東北	2020/10/27 08:30	2020/10/28 17:30	連続	秋田変電所	大湯幹線1号	アークホーン修繕	年間計画	変更	
0212724	東北	2020/10/29 08:30	2020/10/30 17:30	連続	秋田変電所	大湯幹線2号	アークホーン修繕	年間計画	変更	
0212572	東北	2020/10/29 09:10	2020/10/29 17:20	単日	米沢変電所	飯豊幹線1号	Ry電源部修繕	年間計画	変更	
0212902	東北	2020/10/30 16:40	2020/10/30 18:20	単日	青森変電所	北青幹線1号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	年間計画	変更	
0212951	東北	2020/10/30 16:40	2020/10/30 18:20	単日	上北変電所	北青幹線1号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	年間計画	変更	
0212654	東北	2020/11/02 08:40	2020/11/03 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	架渉線点検・防錆塗装	年間計画	変更	
0212901	東北	2020/11/02 08:40	2020/11/13 17:20	連続	青森変電所	北青幹線2号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	年間計画	変更	
0212950	東北	2020/11/02 08:40	2020/11/13 17:20	連続	上北変電所	北青幹線2号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	年間計画	変更	
0212656	東北	2020/11/04 08:40	2020/11/05 17:20	連続	仙台幹線1号	仙台幹線1号	架渉線点検・防錆塗装	年間計画	変更	
0212612	東北	2020/11/05 09:40	2020/12/21 16:20	連続	宮城変電所	鳴瀬幹線1号	宮城(変)鳴瀬幹線リレー整備鳴瀬幹線リレー盤切替	年間計画	変更	
0212651	東北	2020/11/05 09:40	2020/11/27 16:20	連続	石巻変電所	鳴瀬幹線1号	リレー盤取替(鳴瀬幹線リレー整備)	年間計画	変更	
0212699	東北	2020/11/05 09:40	2020/11/27 16:20	連続	宮城変電所	鳴瀬幹線1号	宮城(変)鳴瀬幹線リレー整備鳴瀬幹線1号リレー盤切替	年間計画	変更	
0212632	東北	2020/11/06 08:40	2020/11/06 17:20	単日	仙台変電所	仙台幹線1号	275BP切替, 2系列化(275母線保護リレー整備)	年間計画	変更	
0212631	東北	2020/11/09 08:40	2020/11/09 17:20	単日	仙台変電所	仙台幹線2号	275BP切替, 2系列化(275母線保護リレー整備)	年間計画	変更	
0212618	東北	2020/11/10 08:40	2020/11/10 17:20	単日	鳴瀬幹線1号	鳴瀬幹線1号	立下げ線点検	年間計画	変更	
0212629	東北	2020/11/10 08:40	2020/11/10 17:20	単日	仙台変電所	宮城幹線1号	275BP切替, 2系列化(275母線保護リレー整備)	年間計画	変更	
0212571	東北	2020/11/10 09:10	2020/11/10 17:20	単日	米沢変電所	飯豊幹線2号	Ry電源部修繕	年間計画	変更	
0212628	東北	2020/11/11 08:40	2020/11/11 17:20	単日	仙台変電所	宮城幹線2号	275BP切替, 2系列化(275母線保護リレー整備)	年間計画	変更	
0212900	東北	2020/11/13 16:40	2020/11/13 18:20	単日	青森変電所	北青幹線2号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	年間計画	変更	
0212949	東北	2020/11/13 16:40	2020/11/13 18:20	単日	上北変電所	北青幹線2号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	年間計画	変更	
0212649	東北	2020/11/27 15:40	2020/11/27 17:20	単日	石巻変電所	鳴瀬幹線1号	VCT組合せ試験(鳴瀬幹線リレー整備)	年間計画	変更	
0212697	東北	2020/11/27 15:40	2020/11/27 16:50	単日	宮城変電所	鳴瀬幹線1号	宮城(変)鳴瀬幹線リレー整備鳴瀬幹線1号リレー盤切替	年間計画	変更	
0212650	東北	2020/11/30 09:40	2020/12/21 16:20	連続	石巻変電所	鳴瀬幹線2号	リレー盤取替(鳴瀬幹線リレー整備)	年間計画	変更	
0212698	東北	2020/11/30 09:40	2020/12/21 16:20	連続	宮城変電所	鳴瀬幹線2号	宮城(変)鳴瀬幹線リレー整備鳴瀬幹線2号リレー盤切替	年間計画	変更	
0212617	東北	2020/12/01 08:40	2020/12/01 17:20	単日	鳴瀬幹線2号	鳴瀬幹線2号	立下げ線点検	年間計画	変更	
0212648	東北	2020/12/21 15:40	2020/12/21 17:20	単日	石巻変電所	鳴瀬幹線2号	VCT組合せ試験(鳴瀬幹線リレー整備)	年間計画	変更	
0212696	東北	2020/12/21 15:40	2020/12/21 16:50	単日	宮城変電所	鳴瀬幹線2号	宮城(変)鳴瀬幹線リレー整備鳴瀬幹線2号リレー盤切替	年間計画	変更	
0212643	東北	2021/01/18 08:40	2021/06/25 17:20	連続	仙台変電所	宮城幹線1号	O3CB他取替(275宮城幹線配開改良)	年間計画	変更	
0212704	東北	2021/02/18 09:00	2021/03/19 17:00	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	仙台(変)~NO.10電線張替宮城幹線他電線張替	年間計画	変更	
0212383	東北	2021/03/15 08:40	2021/04/28 17:20	連続	北新幹線1号	北新幹線1号	電線・地線張替(送変電建設センター工事)	年間計画	変更	
0212703	東北	2021/03/25 09:00	2021/04/23 17:00	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	仙台(変)~NO.10電線張替宮城幹線他電線張替	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0305734	東京	2019/04/01 08:00	2019/04/17 13:00	連続	香取線1L	香取線1L	1. 香取線No.9 ジャンパ接続	年間計画	変更	
0301145	東京	2019/04/01 09:00	2019/04/11 17:00	連続	豊島線1L	豊島線1L	1.SSJ機能点検 2.川115Mバルブ補修	年間計画	変更	
0308974	東京	2019/04/01 09:00	2019/04/07 17:00	連続	新多摩(変)	新所沢線1L/新所沢線1LのCBO1	「500kV断路器耐震補強工事」 LS1(新所沢線1L線路LS)耐震工事	年間計画	変更	
0309068	東京	2019/04/01 09:00	2019/04/06 17:00	連続	新所沢(変)	新所沢線1L/新所沢線1LのCBO5	1.新所沢線1号LS5耐震対策工事	年間計画	変更	
0309209	東京	2019/04/01 09:00	2019/04/06 17:00	連続	西上武幹線1L	西上武幹線1L	【保守点検作業】 ▼電線, 地線本体点検 6径間 ・西上武幹線《No.》55~《No.》56,《No.》58~《No.》59 《No.》63~《No.》64,《No.》68~《No.》69 《No.》73~《No.》74,《No.》77~《No.》78 ▼大型がいし装置点検 6基 ・西上武幹線《No.》55,58,63,68,73,77	年間計画	変更	
0309621	東京	2019/04/01 09:00	2019/04/11 17:00	連続	高輪線1L	高輪線1L	【城北】高輪線接続部防災対策工事 作業場所:高輪変電所	年間計画	変更	
0312570	東京	2019/04/01 09:00	2019/04/07 17:00	連続	新多摩(変)	新所沢線1L/新所沢線1LのCBO1	・新所沢線1L LS1,E1,ES1 24年停止試験 ・新所沢線1L LS1,E1,ES1 ヘアリング交換	年間計画	変更	
0309417	東京	2019/04/02 08:30	2019/04/05 17:30	毎日	新坂戸線1L,2L	新坂戸線1L,2L	不良障子検出 《No.》334~《No.》341/8基	年間計画	変更	
0308639	東京	2019/04/02 09:00	2019/04/04 17:00	連続	新佐原(変)	香取線1L/香取線1LのCBO33	【Ry3端子化工事】 光ケーブル布設、接続 対向試験(通信、変電)	年間計画	変更	
0308711	東京	2019/04/02 09:00	2019/04/04 17:00	連続	鹿島(変)	香取線1L/香取線1LのCBO5	【Ry3端子化工事】 光ケーブル布設、接続 対向試験(通信、変電)	年間計画	変更	
0300639	東京	2019/04/05 09:00	2019/04/25 17:00	連続	新所沢線1L	新所沢線1L	1.防錆塗装工事 6基	年間計画	変更	
0309618	東京	2019/04/05 09:00	2019/04/06 17:00	連続	城南	新宿城南線3L	・足場組立、解体 ・新宿城南線3L 計器用変成器点検	年間計画	変更	
0309680	東京	2019/04/07 09:00	2019/04/07 17:00	単日	新宿城南線3L	新宿城南線3L	【新宿城南線3番ケーブル引替工事】 常規対地電圧印加試験	年間計画	変更	
0309619	東京	2019/04/07 17:00	2019/04/07 19:00	単日	城南	新宿城南線3L	・VT突合わせ、電流位相測定	年間計画	変更	
0309679	東京	2019/04/07 17:00	2019/04/07 17:30	単日	新宿	新宿城南線3L/新宿城南線3LのCBO7	ケーブル工事に伴うGISCH組立に伴うコロナ・超音波測定	年間計画	変更	
0310073	東京	2019/04/07 17:00	2019/06/25 09:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	部材取替・防錆塗装: 48,50,51,58,62,71,75,76,78,80,88-90, 92-99	年間計画	変更	
0309767	東京	2019/04/07 17:30	2019/04/07 19:00	単日	新宿	新宿城南線3L	【新宿城南線3L保護継電器取替工事】 VT突き合わせ、電流位相測定他	年間計画	変更	
0309560	東京	2019/04/08 09:00	2019/04/09 17:00	毎日	新宿城南線2L	新宿城南線2L	絶縁油採取 新63D 新68D 新宿変電所CH 城南変電所CH	年間計画	変更	
0313704	東京	2019/04/08 09:00	2019/04/08 17:00	単日	高輪	高輪線1LのCBO1	・高輪線1L 計器点検 ・高輪線1LCBO1モニタリング測定	年間計画	変更	
0314405	東京	2019/04/08 09:00	2019/04/10 17:00	連続	新所沢線1L	新所沢線1L	がいし点検 新多摩変電所鉄鋼 1基 がいし取替 《No.》33 《No.》42 2基	年間計画	新規	
0309254	東京	2019/04/08 10:00	2019/04/08 16:00	単日	鹿島(変)	香取線1LのCBO5	GIS O5 6年点検	年間計画	変更	
0312382	東京	2019/04/09 08:00	2019/04/10 17:00	連続	福島里幹線1L	福島里幹線1L	電線・地線本体点検 ・福島幹線《No.》323~324,《No.》328~329,《No.》333~334,《No.》338 ~339,《No.》343~344 計5径間	年間計画	変更	
0314095	東京	2019/04/10 08:00	2019/04/26 18:00	連続	北熊谷線1L	北熊谷線1L	1.防錆塗装 北熊谷線《No.》13他	年間計画	変更	
0312383	東京	2019/04/16 08:00	2019/04/17 17:00	連続	福島里幹線2L	福島里幹線2L	電線・地線本体点検 福島幹線《No.》323~324,《No.》328~329,《No.》333~334,《No.》338 ~339,《No.》343~344 計5径間	年間計画	変更	
0305735	東京	2019/04/17 13:00	2019/04/17 18:00	単日	香取線1L	香取線1L	1. 試充電試験 ・使用前自主検査	年間計画	変更	
0309756	東京	2019/04/18 09:00	2019/04/18 17:00	単日	荻田	世田谷線1L/世田谷線1LのCBO3	世田谷線1番 GIS12年点検	年間計画	変更	
0313960	東京	2019/04/21 09:00	2019/04/21 17:00	単日	東内幸町	豊洲内幸町線1L/豊洲内幸町線1LのCBO1	GIS12年停止試験 CT回路効力測定	年間計画	変更	
0309246	東京	2019/04/22 08:00	2019/04/28 17:00	連続	鹿島(変)	鹿島線1L/鹿島線1LのCBO7	足場組立、解体 火災報知器取付 報知器用配線布設、接続 点検用タラップ取付 確認試験	年間計画	変更	
0312471	東京	2019/04/22 08:00	2019/04/25 17:00	連続	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	1. 電線本体点検【宙乗り】 《No.》137~138,《No.》167~168 《No.》172~173,《No.》187~188	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0309044	東京	2019/04/22 09:00	2019/04/22 17:00	単日	筑波南(変)	鹿島線1L/鹿島線1LのCBO1	・O1ダッシュボット修理	年間計画	変更	
0312455	東京	2019/04/23 09:00	2019/04/27 17:00	連続	筑波南(変)	鹿島線1L/鹿島線1LのCBO1	鹿島線1号 スペーサーフランジ修理	年間計画	変更	
0312472	東京	2019/04/24 09:00	2019/04/24 17:00	単日	常総(変)	鹿島線1L鹿島側/鹿島線1LのCBO3	CVT 普点B CT・CVT 絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0309466	東京	2019/04/27 08:00	2019/04/28 18:00	連続	南狭山線1L	南狭山線1L	1.VLC取替 7基 2.危険防止 旭ヶ丘No.12~16:OPGW張替	年間計画	変更	
0309830	東京	2019/04/29 07:00	2019/04/30 18:00	連続	西東京(変)	港北線1L	・O-7普通点検および電装品取替 ・LS-7普点 ・LPD、BPD、LA点検 ・垂直碍子連点検	年間計画	変更	
0309467	東京	2019/04/29 08:00	2019/04/30 18:00	連続	南狭山線2L	南狭山線2L	1.VLC取替 7基 2.危険防止 旭ヶ丘線No.12~16 OPGW張替	年間計画	変更	
0313656	東京	2019/04/29 08:00	2019/04/30 18:00	連続	荏田	港北線1L/港北線1LのCBO1	港北線1L GIS12年点検	年間計画	変更	
0306101	東京	2019/04/29 09:00	2019/04/30 17:00	毎日	港北線1L	港北線1L	アーム点検初期	年間計画	変更	
0312530	東京	2019/04/29 09:00	2019/05/24 17:00	連続	新野田(変)	鹿島線1L<シンノダ>/鹿島線1L<シンノダ>の CBO55	・旧EM、LS撤去 ・基礎工事 ・新EM、LS設置 ・確認試験	年間計画	変更	
0313980	東京	2019/04/29 09:00	2019/04/30 17:00	連続	港北	港北線1L/港北線1LのCBO1	・港北1L 壁抜きBg 12年停止試験	年間計画	変更	
0314821	東京	2019/04/29 09:00	2019/04/30 17:00	毎日	荏田	港北線1L/港北線1LのCBO1	港北線1L 碍洗配管修理工事	年間計画	変更	
0306164	東京	2019/04/30 09:00	2019/04/30 17:00	単日	港北	港北線1L/港北線1LのCBO1	・港北1L CBO1 6年停止試験 ・港北1L LPT 12年停止試験 ・港北1L LPT 絶縁抵抗測定 ・港北1L 壁抜きBg 12年停止試験 ・港北1L 1、E1 12年停止試験	年間計画	変更	
0309837	東京	2019/05/01 08:00	2019/05/02 18:00	連続	西東京(変)	港北線2L	・O-8普通点検および電装品取替 ・LS-8普点 ・LPD、BPD、LA点検 ・垂直碍子連点検	年間計画	変更	
0313660	東京	2019/05/01 08:00	2019/05/02 18:00	連続	荏田	港北線2L/港北線2LのCBO2	港北線2L GIS12年点検	年間計画	変更	
0306102	東京	2019/05/01 09:00	2019/05/02 17:00	毎日	港北線2L	港北線2L	アーム点検初期	年間計画	変更	
0306167	東京	2019/05/01 09:00	2019/05/01 17:00	単日	港北	港北線2L/港北線2LのCBO2	・港北2L CBO2 6年停止試験 ・港北2L LPT 12年停止試験 ・港北2L LPT 絶縁抵抗測定 ・港北2L 壁抜きBg 12年停止試験 ・港北2L 2、E2 12年停止試験	年間計画	変更	
0309689	東京	2019/05/01 09:00	2019/05/02 17:00	毎日	港北線2L	港北線2L	がいし金具補修:港北線<No.>32-乙	年間計画	変更	
0313981	東京	2019/05/01 09:00	2019/05/02 17:00	連続	港北	港北線2L/港北線2LのCBO2	・港北2L 壁抜きBg 12年停止試験	年間計画	変更	
0308450	東京	2019/05/03 08:00	2019/05/03 18:00	単日	西東京(変)	西北線1L	・LS-81、PD、LA、垂直碍子連普点	年間計画	変更	
0304599	東京	2019/05/03 09:00	2019/05/03 17:00	単日	北多摩	西北線1L/西北線1LのCBO1	・AC,DC要素回路接続 ・確認試験	年間計画	変更	
0308432	東京	2019/05/03 09:00	2019/05/03 17:00	単日	西北線1L	西北線1L	・圧縮接続管羽子板補修 《No.》27 計1基	年間計画	変更	
0313795	東京	2019/05/03 09:00	2019/05/03 17:00	単日	北多摩	西北線1LのCBO1	・西北線1L CCB(O1)6年停止試験	年間計画	変更	
0308448	東京	2019/05/04 08:00	2019/05/04 18:00	単日	西東京(変)	西北線2L	・LS-82、PD、LA、垂直碍子連普点	年間計画	変更	
0304600	東京	2019/05/04 09:00	2019/05/04 17:00	単日	北多摩	西北線2L/西北線2LのCBO2	・AC,DC要素回路接続 ・確認試験	年間計画	変更	
0308433	東京	2019/05/04 09:00	2019/05/05 17:00	毎日	西北線2L	西北線2L	・圧縮接続管羽子板補修 《No.》14、24、25 計3基	年間計画	変更	
0313796	東京	2019/05/04 09:00	2019/05/04 17:00	単日	北多摩	西北線2LのCBO2	・西北線2L CCB(O2)6年停止試験	年間計画	変更	
0305464	東京	2019/05/06 09:00	2019/05/26 17:00	連続	新所沢線2L	新所沢線2L	1.防錆塗装工事 5基 2.低抵抗測定・不良がいし測定(2日)	年間計画	変更	
0309082	東京	2019/05/06 09:00	2019/05/11 17:00	連続	新所沢(変)	新所沢線2L/新所沢線2LのCBO6	1.新所沢線2号LS6耐震対策工事	年間計画	変更	
0309306	東京	2019/05/07 09:30	2019/05/07 17:00	単日	新秦野(変)	新多摩線1L	新多摩線1L 計器用変成器2次・3次絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0308317	東京	2019/05/08 08:00	2019/05/18 18:00	連続	北熊谷線1L	北熊谷線1L	1.防錆塗装 北熊谷線<No.>13他	年間計画	変更	
0309307	東京	2019/05/08 09:30	2019/05/08 17:00	単日	新秦野(変)	新多摩線2L	新多摩線2L GIS(O2、EO2、2、E2、102、E102、202、E202)油圧停止試験12Y 新多摩線2L 計器用変成器2次・3次絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0314403	東京	2019/05/09 09:00	2019/05/10 17:00	連続	新所沢線2L	新所沢線2L	がいし点検 新多摩変電所鉄鋼 1基 がいし取替 《No.》14 1基	年間計画	新規	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0314831	東京	2019/05/09 09:00	2019/05/19 17:00	連続	葛南世田谷線1L	葛南世田谷線1L	中間接続部(EMJ)診断 作業場所:港555K他	年間計画	変更	
0314832	東京	2019/05/09 09:00	2019/05/19 17:00	連続	葛南世田谷線1L	葛南世田谷線1L	【作業内容】中間接続部X線撮影 【作業場所】江10K	年間計画	変更	
0314402	東京	2019/05/13 09:00	2019/05/17 17:00	連続	鹿島線1L<シンダ>	鹿島線1L<シンダ>	防錆塗装:新京葉線No64 1基	年間計画	新規	
0313909	東京	2019/05/14 16:00	2019/05/14 17:00	単日	練馬	水道橋線2LのCBO6	275kV同期並列指令装置取替 ・実機器による確認試験 (水道橋線2LのCBO6)	年間計画	変更	
0309587	東京	2019/05/15 09:00	2019/05/15 17:00	単日	世田谷	葛南世田谷線1LのCBO5	CBO5点検(6年)	年間計画	変更	
0312473	東京	2019/05/15 09:00	2019/05/15 17:00	単日	常総(変)	鹿島線1L新野田側/鹿島線1LのCBO1	CVT 普点B CT・CVT 絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0313779	東京	2019/05/15 09:30	2019/05/15 16:30	単日	葛南(変)	葛南世田谷線1番のCBO3	葛南世田谷線1L GIS 6年停止試験 (CB 03)	年間計画	変更	
0313968	東京	2019/05/16 08:00	2019/05/22 17:00	連続	江東線1号	江東線1号	・部材補強:No.77支柱材	年間計画	変更	
0309816	東京	2019/05/16 08:30	2019/05/25 18:30	連続	佐久間東幹里線1L	佐久間東幹里線1L	《1》除雪機の取り外し 《No.》429~431/2径間	年間計画	変更	
0312442	東京	2019/05/16 10:00	2019/05/16 16:00	単日	新野田(変)	東京東線1L	計器用変圧器停止試験	年間計画	変更	
0312443	東京	2019/05/17 10:00	2019/05/17 16:00	単日	新野田(変)	東京東線2L	計器用変圧器停止試験	年間計画	変更	
0301827	東京	2019/05/19 08:00	2019/05/19 19:00	単日	北東京(変)	河北線3L/河北線3LのCBO5	LA保護柵電磁錠修理	年間計画	変更	
0314812	東京	2019/05/19 08:00	2019/05/21 17:00	毎日	西越谷線1L	西越谷線1L	がいし点検 23~29:7基	年間計画	新規	
0301826	東京	2019/05/20 08:00	2019/05/20 19:00	単日	北東京(変)	河北線4L/河北線4LのCBO6	LA保護柵電磁錠修理	年間計画	変更	
0308318	東京	2019/05/20 08:00	2019/06/16 18:00	連続	北熊谷線2L	北熊谷線2L	1.防錆塗装 北熊谷線《No.》13他	年間計画	変更	
0313786	東京	2019/05/20 08:00	2019/05/20 20:00	単日	葛南(変)	江東線1号のCBO1	江東線1号 GIS 12年停止試験 (01. 101. 201. E1)	年間計画	変更	
0309588	東京	2019/05/20 09:00	2019/05/20 17:00	単日	世田谷	葛南世田谷線2LのCBO6	CBO6点検(6年)	年間計画	変更	
0309750	東京	2019/05/20 09:00	2019/05/20 17:00	単日	江東線1L	江東線1L	作業内容:江東(変)引き込み線改修工事 作業箇所:《No.》甲91~江東(変)	年間計画	変更	
0309904	東京	2019/05/20 09:00	2019/05/31 17:00	連続	新福島(変)	いわき幹線1L/いわき幹線1LのCBO41	<いわき幹線1号電力量計> ・電力量計取替 ・架線切離し・接続 ・確認試験 ・現地検定試験	年間計画	変更	
0312948	東京	2019/05/20 09:00	2019/05/21 17:00	毎日	青梅・豊岡線1L	青梅・豊岡線1L	1.大型がいし点検(4基) 《No.》5.10.15.20 2.電線点検他 作業区間:《No.》5~《No.》21	年間計画	変更	
0314833	東京	2019/05/20 09:00	2019/05/29 17:00	連続	葛南世田谷線2L	葛南世田谷線2L	中間接続部(EMJ)診断 作業場所:港555K他	年間計画	変更	
0314834	東京	2019/05/20 09:00	2019/05/29 17:00	連続	葛南世田谷線2L	葛南世田谷線2L	【作業内容】中間接続部X線撮影 【作業場所】江10K	年間計画	変更	
0312946	東京	2019/05/21 08:00	2019/05/21 18:00	単日	青梅	青梅・豊岡線1L/青梅線1LのCBO1	青梅線1L GIS 12年停止試験 (E1.1.01.ES1.ER1.101.201) ※送電線用CT線路VT絶縁抵抗測定含む	年間計画	変更	
0309903	東京	2019/05/21 09:00	2019/05/24 17:00	毎日	新福島(変)	いわき幹線2L	<いわき幹線1号電力量計> ・電力量計取替 ・確認試験	年間計画	変更	
0313783	東京	2019/05/22 08:00	2019/05/22 20:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線2番のCBO4	葛南世田谷線2L GIS 12年停止試験 (04. 104. 204. E4)	年間計画	変更	
0314811	東京	2019/05/22 08:00	2019/05/24 17:00	毎日	西越谷線2L	西越谷線2L	がいし点検 23~29:7基	年間計画	新規	
0312944	東京	2019/05/23 08:00	2019/05/23 18:00	単日	青梅	青梅・豊岡線2L/青梅線2LのCBO2	青梅線2L GIS 12年停止試験 (E2.2.02.ES2.ER2.102.202) ※送電線用CT線路VT絶縁抵抗測定含む	年間計画	変更	
0312945	東京	2019/05/23 09:00	2019/05/24 17:00	毎日	青梅・豊岡線2L	青梅・豊岡線2L	1.大型がいし点検 《No.》5.10.15.20 2.電線点検他 作業区間:《No.》5~《No.》21	年間計画	変更	
0309609	東京	2019/05/24 08:00	2019/06/06 17:00	連続	江東線2号	江東線2号	・No74,75,77,78 【電線腐食点検】 ・No60~62	年間計画	変更	
0309902	東京	2019/05/26 09:00	2019/06/01 17:00	連続	新福島(変)	いわき幹線2L/いわき幹線2LのCB42	<いわき幹線2号電力量計> ・電力量計取替 ・架線切離し・接続 ・確認試験 ・現地検定試験	年間計画	変更	
0309661	東京	2019/05/27 08:00	2019/05/28 19:00	連続	北東京(変)	河北線1LのCBO3/275kV甲1母線	・275kV甲1母線側LS103プレート銀メッキ剥離修理	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0309677	東京	2019/05/27 08:00	2019/06/08 17:00	連続	春日部線1L	春日部線1L	1.耐張化工事 《No.》14,15 下線耐張化 2.防錆塗装 《No.》1他 計32基 3.航空標識塗装 《No.》33他 計2基 4.低抵抗測定に伴う危険防止 《No.》20~《No.》21他	年間計画	変更	
0309678	東京	2019/05/27 08:00	2019/06/08 17:00	連続	春日部線2L	春日部線2L	1.耐張化工事 《No.》14,15 下線耐張化 2.防錆塗装 《No.》1他 計32基 3.航空標識塗装 《No.》33他 計2基 4.直線スリーブ改修に伴う危険防止 《No.》21~《No.》22(岩白線上相) 5.アークホーン補修他 《No.》42他	年間計画	変更	
0313789	東京	2019/05/27 08:00	2019/05/29 20:00	連続	葛南(変)	葛南世田谷線3番/葛南世田谷線3番のCBO5	葛南世田谷3L GIS 12年停止試験 (05. 105. 205. E5. 0905. 905)	年間計画	変更	
0309589	東京	2019/05/27 09:00	2019/05/27 17:00	単日	世田谷	葛南世田谷線3LのCBO7	CBO7点検(6年)	年間計画	変更	
0309637	東京	2019/05/27 09:00	2019/05/27 17:00	単日	京北(変)	春日部線1L/春日部線1LのCBO1/275kV乙17ア /275kV1UアスタCBO10	1.LS201 12年停止試験 2.LS210 12年停止試験 3.春日部線1Lブッシング点検	年間計画	変更	
0309752	東京	2019/05/27 09:00	2019/05/27 17:00	単日	江東線2L	江東線2L	作業内容:江東(変)引き込み線改修工事 作業箇所:《No.》乙91~江東(変)	年間計画	変更	
0309901	東京	2019/05/27 09:00	2019/05/30 17:00	毎日	新福島(変)	いわき幹線1L	<いわき幹線2号電力量計> ・電力量計取替 ・確認試験	年間計画	変更	
0313830	東京	2019/05/27 09:00	2019/05/28 17:00	連続	北東京(変)	春日部線1LのCBO11	・O11停止試験12年[GCB]	年間計画	変更	
0313896	東京	2019/05/27 09:00	2019/05/27 17:00	単日	河北線1L	河北線1L	1.がいし点検 《No.》9他 計2基	年間計画	変更	
0313976	東京	2019/05/27 09:00	2019/06/07 17:00	連続	京北(変)	春日部線2L/春日部線2LのCBO2	1.春日部線2L碍子洗浄配管他修理 2.春日部線2L LA区画内側溝修理	年間計画	変更	
0313977	東京	2019/05/27 09:00	2019/06/07 17:00	連続	京北(変)	春日部線1L/春日部線1LのCBO1	1.春日部線1L碍子洗浄配管他修理 2.春日部線1L LA区画内側溝修理	年間計画	変更	
0309409	東京	2019/05/28 08:00	2019/05/30 18:00	連続	新赤城線1L	新赤城線1L	電線路細密点検 《No.》247~《No.》255/9基	年間計画	変更	
0309638	東京	2019/05/28 09:00	2019/05/28 17:00	単日	京北(変)	春日部線2L/春日部線2LのCBO2/275kV乙27ア /275kV2UアスタCBO20	1.LS202 12年停止試験 2.LS220 12年停止試験 3.春日部線2Lブッシング点検	年間計画	変更	
0309069	東京	2019/05/28 13:00	2019/05/29 16:00	毎日	新新田(変)	新赤城線1LのCBO7	・500kV2U母線インターロック回路変更	年間計画	変更	
0313831	東京	2019/05/29 09:00	2019/05/30 17:00	連続	北東京(変)	春日部線2LのCBO12	・O12停止試験12年[GCB]	年間計画	変更	
0314815	東京	2019/05/30 09:00	2019/06/08 17:00	連続	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線3L	【作業内容】中間接続部X線撮影 【作業場所】江1OK	年間計画	変更	
0314835	東京	2019/05/30 09:00	2019/06/08 17:00	連続	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線3L	中間接続部(EMJ)診断 作業場所:港555K他	年間計画	変更	
0309394	東京	2019/05/31 08:00	2019/06/02 18:00	連続	新赤城線2L	新赤城線2L	電線路細密点検 《No.》247~《No.》255/9基	年間計画	変更	
0310857	東京	2019/05/31 08:00	2019/05/31 19:00	単日	北東京(変)	東京北線1LのCBO7	【北東京(変)断路器アダプタ取替】 ・断路器アダプタ取替(LS207) 【機器点検】 ・6年停止試験(LS207)	年間計画	変更	
0314827	東京	2019/05/31 08:00	2019/05/31 20:00	単日	葛南(変)	江東線2号のCBO2	江東線2号 GCB 12年停止試験 (02)	年間計画	変更	
0310858	東京	2019/06/01 08:00	2019/06/01 19:00	単日	北東京(変)	東京北線2LのCBO8	【北東京(変)断路器アダプタ取替】 ・断路器アダプタ取替(LS208) 【機器点検】 ・6年停止試験(LS208)	年間計画	変更	
0309768	東京	2019/06/03 09:00	2019/06/04 17:00	連続	南川崎線1L	南川崎線1L	油槽油量計動作不良に伴う補修 作業箇所:川島調整所、南本宿調整所 補修数量:2台	年間計画	変更	
0310883	東京	2019/06/03 09:00	2019/06/17 17:00	連続	新茂木線1L	新茂木線1L	新茂木線《No.》417他鉄塔防錆塗装工事 新茂木線《No.》417,《No.》424,《No.》427,《No.》429[計4基] 新茂木線《No.》426鉄塔航空標識塗装工事 新茂木線《No.》426	年間計画	変更	
0313891	東京	2019/06/03 09:00	2019/06/03 17:00	単日	京北(変)	春日部線1L/春日部線1LのCBO1	1.CBO1 12年停止試験 2.計器用変成器絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0300857	東京	2019/06/04 09:00	2019/06/05 17:00	連続	京浜(変)	京浜線1LのCBO5	【275kVGIS修理工事】 京浜線1L O5油圧操作機構部ウレタンパッキン経年劣化修理(同型:3-1005)	年間計画	変更	
0301832	東京	2019/06/04 09:00	2019/06/04 17:00	単日	北東京(変)	河北線1L/河北線1LのCBO3	LA保護柵電磁錠修理	年間計画	変更	
0313892	東京	2019/06/04 09:00	2019/06/04 17:00	単日	京北(変)	春日部線2L/春日部線2LのCBO2	1.CBO1 12年停止試験 2.計器用変成器絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0309769	東京	2019/06/05 09:00	2019/06/06 17:00	連続	南川崎線2L	南川崎線2L	油槽油量計動作不良に伴う補修 作業箇所:南本宿調整所、川島調整所 補修数量:2台	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0313897	東京	2019/06/05 09:00	2019/06/05 17:00	単日	河北線2L	河北線2L	1.がいし点検 《No.》9他 計2基	年間計画	変更	
0301940	東京	2019/06/07 08:00	2019/06/07 19:00	単日	北東京(変)	東京北線1LのCBO7	LA保護柵電磁錠修理	年間計画	変更	
0309770	東京	2019/06/07 09:00	2019/06/07 17:00	単日	南川崎線3L	南川崎線3L	油槽油量計動作不良に伴う補修 作業箇所:川島調整所 補修数量:1台	年間計画	変更	
0301829	東京	2019/06/08 08:00	2019/06/08 17:00	単日	北東京(変)	河北線2L/河北線2LのCBO4	LA保護柵電磁錠修理	年間計画	変更	
0309823	東京	2019/06/08 08:30	2019/06/17 18:30	連続	佐久間東幹里線2L	佐久間東幹里線2L	《1》除雪機の取り外し 《No.》429~431/2径間	年間計画	変更	
0313898	東京	2019/06/08 17:00	2019/06/08 17:30	単日	春日部線1L	春日部線1L	1.常規耐圧試験	年間計画	変更	
0313899	東京	2019/06/08 17:00	2019/06/08 17:30	単日	春日部線2L	春日部線2L	1.常規耐圧試験	年間計画	変更	
0310859	東京	2019/06/09 08:00	2019/06/09 19:00	単日	北東京(変)	東京北線2LのCBO8	【北東京(変)断路器アダプタ取替】 ・断路器アダプタ取替(LS108) 【機器点検】 ・6年停止試験(LS108)	年間計画	変更	
0310912	東京	2019/06/10 08:00	2019/06/15 18:00	連続	南狭山線1L	南狭山線1L	1.VLC取替 7基 2.OPGW化工事危険防止 《No.》15-旭ヶ丘線《No.》16	年間計画	変更	
0309578	東京	2019/06/10 09:00	2019/06/11 17:00	連続	南狭山線1L	南狭山線1L	1.がいし点検 No.32他 計3基	年間計画	変更	
0309579	東京	2019/06/10 09:00	2019/06/15 17:00	連続	新座線2L	新座線2L	1.がいし点検(直接発注) No.28他 計3基 2.電線点検(直接発注) No.2~No.3他 計3径間 3.大型がいし装置点検(直接発注) No.2他 計3基 4.スパーサー取替(直接発注) No.16~No.17他 計16径間	年間計画	変更	
0314397	東京	2019/06/11 08:00	2019/06/12 17:00	連続	印旛線1L	印旛線1L	印旛線《No.》4~《No.》22 計8基	年間計画	変更	
0309551	東京	2019/06/11 09:00	2019/06/11 17:00	単日	中相模(変)	275KV甲母線/秦浜線1LのCBO1	LS101の12年点検	年間計画	変更	
0309552	東京	2019/06/12 09:00	2019/06/12 17:00	単日	中相模(変)	275KV乙母線/秦浜線1LのCBO1	LS201の12年点検	年間計画	変更	
0312375	東京	2019/06/12 09:00	2019/06/12 17:00	単日	新京葉(変)	印旛線1LのCBO5	【印旛線1L】 ・トリップ回路切り離し	年間計画	変更	
0309553	東京	2019/06/13 09:00	2019/06/13 17:00	単日	中相模(変)	275KV甲母線/秦浜線2LのCBO2	LS102の12年点検	年間計画	変更	
0310914	東京	2019/06/13 09:00	2019/06/13 17:00	単日	南狭山(変)	新座線2L/新座線2LのCBO4	1. LS12年停止試験(LS4, EL4) 2. ヘアリンググリスアップ(LS4)	年間計画	変更	
0309554	東京	2019/06/14 09:00	2019/06/14 17:00	単日	中相模(変)	275KV乙母線/秦浜線2LのCBO2	LS202の12年点検	年間計画	変更	
0313768	東京	2019/06/14 09:00	2019/06/14 17:00	単日	墨東	墨東線3LのCBO3	・墨東線3番CBO3モニタリング測定	年間計画	変更	
0313978	東京	2019/06/14 09:00	2019/06/14 17:00	単日	南狭山(変)	新座線2L/新座線2LのCBO4	【雨天予備日】 1. LS4, EL4 12年停止試験 2. LS4 ヘアリンググリスアップ 3. LS4 導電部点検・手入れ 4. 線路PD 12年停止試験	年間計画	変更	
0309658	東京	2019/06/15 08:00	2019/06/15 17:00	単日	新座(変)	北武蔵野線2L/北武蔵野線2LのCBO8/275kV甲1母線	1.北武蔵野線2LGIS停止試験(12年)	年間計画	変更	
0313955	東京	2019/06/15 09:00	2019/06/15 17:00	単日	南狭山(変)	南狭山線1L	1. 南狭山線1L線路PD停止試験(12年)	年間計画	変更	
0309659	東京	2019/06/16 08:00	2019/06/16 17:00	単日	新座(変)	北武蔵野線2L/北武蔵野線2LのCBO8/275kV乙1母線	1. 北武蔵野線2LGIS停止試験(12年)	年間計画	変更	
0310913	東京	2019/06/16 08:00	2019/06/21 18:00	連続	南狭山線2L	南狭山線2L	1.VLC取替 5基 2.OPGW化工事危険防止:旭ヶ丘線12~《No.》15	年間計画	変更	
0309577	東京	2019/06/16 09:00	2019/06/21 17:00	連続	新座線1L	新座線1L	1.がいし点検(直接発注) No.28他 計3基 2.電線点検(直接発注) No.2~No.3他 計3径間 3.大型がいし装置点検(直接発注) No.2他 計3基 4.スパーサー取替(直接発注) No.16~No.17他 計16径間	年間計画	変更	
0309580	東京	2019/06/16 09:00	2019/06/17 17:00	連続	南狭山線2L	南狭山線2L	1.がいし点検 No.32他 計3基	年間計画	変更	
0309672	東京	2019/06/16 09:00	2019/06/16 17:00	単日	南狭山(変)	南狭山線2LのCBO6	1. CBO6停止試験(12年)	年間計画	変更	
0313956	東京	2019/06/16 09:00	2019/06/16 17:00	単日	南狭山(変)	南狭山線2L	1. 南狭山線2L 線路PD停止試験(12年)	年間計画	変更	
0305933	東京	2019/06/17 08:00	2019/06/20 18:00	連続	南いわき(開)	川内線1LのCBO33	・ガス遮断器油圧操作機構修理	年間計画	変更	
0309080	東京	2019/06/17 08:00	2019/06/20 17:00	連続	川内線1L	川内線1L	《1》電線スパーサー取替 《No.》68~69,69~70,70~71,71~72,72~73,73~74 6径間 《2》電線本体点検《No.》73~74, 78~79 2径間 《3》地線本体点検《No.》73~74, 78~79 2径間 《4》大型がいし装置点検《No.》73,78 2基	年間計画	変更	
0309261	東京	2019/06/17 08:00	2019/06/19 17:00	連続	新いわき(開)	川内線1L/川内線1LのCBO15	・川内線1号 GIS 12年停止試験 ・O15ブッシング点検	年間計画	変更	
0312474	東京	2019/06/17 08:00	2019/06/18 17:00	毎日	鹿島線2L	鹿島線2L	1. 電線本体点検【宙乗り】 《No.》137~138,《No.》167~168 《No.》172~173,《No.》187~188	年間計画	変更	
0309363	東京	2019/06/17 09:00	2019/06/17 17:00	単日	川内線1L	川内線1L	《1》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》108(1径間)	年間計画	変更	
0314396	東京	2019/06/18 08:00	2019/06/19 17:00	連続	印旛線2L	印旛線2L	印旛線《No.》4~《No.》22 計7基	年間計画	変更	
0309488	東京	2019/06/18 09:00	2019/06/18 17:00	単日	練馬	北武蔵野線2L(CBO2)	北武蔵野線2L(CBO2)GIS開閉時間測定(パレット)	年間計画	変更	
0310884	東京	2019/06/18 09:00	2019/07/02 17:00	連続	新茂木線2L	新茂木線2L	新茂木線《No.》417他鉄塔防錆塗装工事 新茂木線《No.》417,《No.》424,《No.》427,《No.》429〔計4基〕 新茂木線《No.》426鉄塔航空標識塗装工事 新茂木線《No.》426	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0312376	東京	2019/06/19 09:00	2019/06/19 17:00	単日	新京葉(変)	印旛線2LのCBO6	【印旛線2L】 ・既設トリップ回路切り離し	年間計画	変更	
0309361	東京	2019/06/21 09:00	2019/06/21 17:00	単日	福島山幹線1L	福島山幹線1L	《1》電線本体点検《No.》36-37 《2》地線本体点検《No.》36-37 《3》大型がいし装置点検《No.》36	年間計画	変更	
0312415	東京	2019/06/21 09:00	2019/07/01 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線1L	・鉄構塗装に伴う養生設置・撤去 ・鉄構塗装	年間計画	変更	
0313957	東京	2019/06/21 09:00	2019/06/21 17:00	単日	南狭山(変)	新座線1L	1.線路PD停止試験(12年)	年間計画	変更	
0305990	東京	2019/06/24 08:00	2019/06/27 18:00	連続	南いわき(開)	川内線2のCBO34	・ガス遮断器油圧操作機構修理	年間計画	変更	
0309083	東京	2019/06/24 08:00	2019/06/27 17:00	連続	川内線2L	川内線2L	《1》電線スベータ取替《No.》68~69,69~70,70~71,71~72,72~73,73~74 6径間 《2》電線本体点検《No.》73~74, 78~79 2径間 《3》地線本体点検《No.》73~74, 78~79 2径間 《4》大型がいし装置点検《No.》73,78 2基	年間計画	変更	
0309258	東京	2019/06/24 08:00	2019/06/26 17:00	連続	新いわき(開)	川内線2L/川内線2LのCBO16	・川内線2号 GIS 12年停止試験 ・O16ブッシング点検	年間計画	変更	
0309364	東京	2019/06/24 09:00	2019/06/24 17:00	単日	川内線2L	川内線2L	《1》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》108(1径間)	年間計画	変更	
0309366	東京	2019/06/24 09:00	2019/06/28 17:00	連続	福島山幹線1L	福島山幹線1L	《1》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》66(1径間) 《2》低抵抗測定 《No.》66(12個)	年間計画	変更	
0310075	東京	2019/06/25 09:00	2019/06/27 17:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	若側と分岐側JP開放:《No.》46 JP接続:46老	年間計画	変更	
0310074	東京	2019/06/28 09:00	2019/06/30 17:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	若側と分岐側JP開放:《No.》46 JP接続:46老	年間計画	変更	
0309345	東京	2019/07/02 09:00	2019/07/02 17:00	単日	福島東幹線山線1L	福島東幹線山線1L	《1》電線本体点検《No.》7-8,《No.》37-38 2径間 《2》地線本体点検《No.》7-8,《No.》37-38 2径間 《3》大型がいし装置点検《No.》7,37 2基	年間計画	変更	
0309365	東京	2019/07/02 09:00	2019/07/02 17:00	単日	福島東幹線山線1L	福島東幹線山線1L	《1》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》67(1径間) 《2》低抵抗測定《No.》66(1個)	年間計画	変更	
0308970	東京	2019/07/04 09:00	2019/07/04 17:00	単日	福島東幹線山線2L	福島東幹線山線2L	《1》ジャンパソケット補修 《No.》75(下相老)	年間計画	変更	
0309346	東京	2019/07/04 09:00	2019/07/04 17:00	単日	福島東幹線山線2L	福島東幹線山線2L	《1》電線本体点検《No.》7-8,《No.》37-38 2径間 《2》地線本体点検《No.》7-8,《No.》37-38 2径間 《3》大型がいし装置点検《No.》7,37 2基	年間計画	変更	
0310946	東京	2019/07/09 10:00	2019/07/09 13:30	単日	世田谷線1L	世田谷線1L	作業内容:油採取 作業場所:青葉1D	年間計画	変更	
0310943	東京	2019/07/09 13:30	2019/07/09 17:00	単日	世田谷線2L	世田谷線2L	作業内容:油採取 作業場所:青葉1D	年間計画	変更	
0308972	東京	2019/07/10 09:00	2019/07/17 17:00	連続	福島山幹線2L	福島山幹線2L	《1》鉄塔部材補修 《No.》70	年間計画	変更	
0309362	東京	2019/07/10 09:00	2019/07/10 17:00	単日	福島山幹線2L	福島山幹線2L	《1》電線本体点検《No.》36-37 《2》地線本体点検《No.》36-37 《3》大型がいし装置点検《No.》36	年間計画	変更	
0312416	東京	2019/07/10 09:00	2019/07/29 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線2L	・鉄構塗装に伴う養生設置・撤去 ・鉄構塗装	年間計画	変更	
0309390	東京	2019/07/11 08:00	2019/08/11 17:00	連続	南新潟幹線1L	南新潟幹線1L	OPGW張替(《No.》6~24)	年間計画	変更	
0301050	東京	2019/07/22 08:00	2019/08/09 17:00	連続	新秩父線1L	新秩父線1L	1.防錆塗装 No.50他 計8基	年間計画	変更	
0314836	東京	2019/07/22 10:00	2019/07/29 10:00	連続	墨東線1L	墨東線1L	1.接続部バルブ点検	年間計画	変更	
0308901	東京	2019/07/26 09:00	2019/08/02 17:00	連続	福島中幹線2L	福島中幹線2L	(1)テフロンテープ巻き直し No.98~99(290m) (2)地線リング取替 No.98~99(290m) (3)鉄塔部材補修 No.97,154,155	年間計画	変更	
0308939	東京	2019/07/26 09:00	2019/08/09 17:00	連続	新吾妻線1L	新吾妻線1L	【新吾妻線鉄塔防錆塗装工事】 ▼鉄塔防錆塗装(4基) ・新吾妻線No.230,231,232,233	年間計画	変更	
0312504	東京	2019/07/26 09:00	2019/07/27 17:00	連続	福島中幹線2L	福島中幹線2L	1.ジャンパ-装置ボルト取替 《No.》213,198,193 2.直線スリーブ補修 《No.》192-193	年間計画	変更	
0309270	東京	2019/07/29 09:00	2019/07/30 17:00	連続	福島中幹線2L	福島中幹線2L	圧縮接続管点検(低抵抗測定) 福島幹線《No.》255~《No.》256他[計5径間]	年間計画	変更	
0308897	東京	2019/08/05 09:00	2019/08/06 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	1.電線腐食点検 1径間 No.185-186	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0308973	東京	2019/08/05 09:00	2019/08/09 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	《1》テフロンテープ巻き直し 《No.》98~99(290m) 《2》地線リング取替 《No.》98~99(290m) 《3》鉄塔部材補修 《No.》153	年間計画	変更	
0309269	東京	2019/08/05 09:00	2019/08/06 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	圧縮接続管点検(低抵抗測定) 福島幹線《No.》255~《No.》256他〔計5径間〕	年間計画	変更	
0312489	東京	2019/08/05 09:00	2019/08/05 17:00	単日	東群馬幹線1L	東群馬幹線1L	停止がいし測定 《No.》70 1基	年間計画	変更	
0312490	東京	2019/08/06 09:00	2019/08/06 17:00	単日	東群馬幹線2L	東群馬幹線2L	停止がいし測定 《No.》70 1基	年間計画	変更	
0301041	東京	2019/08/19 08:00	2019/09/08 17:00	連続	新秩父線2L	新秩父線2L	1.防錆塗装 No.50他 計8基	年間計画	変更	
0309410	東京	2019/08/19 08:00	2019/09/19 17:00	連続	南新潟幹線2L	南新潟幹線2L	OPGW張替(《No.》6~24)	年間計画	変更	
0308940	東京	2019/08/19 09:00	2019/09/02 17:00	連続	新吾妻線2L	新吾妻線2L	【新吾妻線鉄塔防錆塗装工事】 ▼鉄塔防錆塗装(4基) ・新吾妻線No.230,231,232,233	年間計画	変更	
0309590	東京	2019/09/03 09:00	2019/09/03 17:00	単日	世田谷	世田谷線3LのCBO3 佐久間東幹線1L	CBO3点検(6年)	年間計画	変更	
0309812	東京	2019/09/09 08:30	2019/09/17 18:30	連続	佐久間東幹線1L	佐久間東幹線1L	《1》除雪機の取り付け 《No.》429~431/2径間 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》418、《No.》421、《No.》422/3基(飛散防止要) 《3》電線割入れ 《No.》422~《No.》423、《No.》425/6箇所	年間計画	変更	
0313797	東京	2019/09/14 09:00	2019/09/24 17:00	連続	城南線1L	城南線1L	作業内容:漏油補修工事 作業場所:江東変電所,江16D	年間計画	変更	
0310878	東京	2019/09/16 09:00	2019/09/27 13:00	連続	新茂木(変)	那珂線1L/那珂線1LのCBO41	■変電建設G ○那珂線1号Ry更新および那珂系統安定化装置更新 ・制御ケーブル切離し ・制御ケーブル接続 ・交流回路確認試験 ・総合シーケンス試験	年間計画	変更	
0312526	東京	2019/09/16 09:00	2019/09/27 13:00	連続	那珂(変)	那珂線1L/那珂線1LのCBO3	那珂線1号PCM切り替え 系統安定化試験	年間計画	変更	
0305821	東京	2019/09/17 09:00	2019/09/17 17:00	単日	新茂木(変)	那珂線1LのCBO41	・O41GCB(油圧・電動バネ)停止試験A	年間計画	変更	
0310083	東京	2019/09/17 09:00	2019/09/17 17:00	単日	東京南線3L	東京南線3L	JP開放:4	年間計画	変更	
0314044	東京	2019/09/17 09:00	2019/12/19 17:00	連続	南横須賀(変)	東京南線3L/東京南線3LのCBO3	【275kV設備改造工事】 ・CBO3取替 ABB→GCB(GIS) ・保護制御回路切替	年間計画	変更	
0310084	東京	2019/09/17 17:00	2019/10/27 17:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	鉄構改造・引き込み変更:1	年間計画	変更	
0309703	東京	2019/09/18 09:00	2019/09/19 17:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹線2L/佐久間東幹線2LのCBO2	佐久間東幹線2L GIS停止試験(12Y:初期型GIS) 作業内にて接地機構操作シーケンスあり	年間計画	変更	
0310085	東京	2019/09/18 09:00	2019/09/18 17:00	単日	東京南線4L	東京南線4L	JP開放:4	年間計画	変更	
0314045	東京	2019/09/18 09:00	2019/12/20 17:00	連続	南横須賀(変)	東京南線4L/東京南線4LのCBO4	【275kV設備改造工事】 ・CBO4取替 ABB→GCB(GIS) ・保護制御回路切替	年間計画	変更	
0309824	東京	2019/09/18 09:30	2019/10/02 18:30	連続	佐久間東幹線2L	佐久間東幹線2L	《1》除雪機の取り付け 《No.》429~431/2径間 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》418、《No.》421、《No.》422/3基(飛散防止要)	年間計画	変更	
0310086	東京	2019/09/18 17:00	2019/10/27 17:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	鉄構改造・引き込み変更:1	年間計画	変更	
0309877	東京	2019/09/21 08:00	2019/09/22 18:00	連続	南川越(変)	西南川越線1LのCBO1	・屋外機器細密点検(LS-101,201)	年間計画	変更	
0309879	東京	2019/09/22 08:00	2019/09/22 18:00	単日	南川越(変)	西南川越線1L	・LS-1細密点検	年間計画	変更	
0309272	東京	2019/09/25 09:00	2019/09/28 17:00	連続	新今市(開)	中栃木線1LのCBO5	■変電建設G ・CT回路切替, 確認試験 ・総合シーケンス試験	年間計画	変更	
0309273	東京	2019/09/25 09:00	2019/09/28 17:00	連続	新今市(開)	新しいわき線1LのCBO3	■変電建設G ・CT回路切替, 確認試験 ・総合シーケンス試験	年間計画	変更	
0312413	東京	2019/09/26 09:00	2019/09/26 17:00	単日	新今市(開)	中栃木線1LのCBO5	・中栃木線1号 O5 GIS(油圧・電動バネ)普点A ・中栃木線1号 O5(500kV GIS)主回路開閉時間測定	年間計画	変更	
0312414	東京	2019/09/27 09:00	2019/09/27 17:00	単日	新今市(開)	新しいわき線1LのCBO3	・新しいわき1L O3 GIS(油圧・電動バネ)普点A ・新しいわき1L(500kV GIS)主回路開閉時間測定	年間計画	変更	
0310879	東京	2019/09/27 13:00	2019/09/27 17:00	単日	新茂木(変)	那珂線1L/那珂線1LのCBO41	■変電建設G ○那珂線1号Ry更新および那珂系統安定化装置更新 ・VT突合わせ、電流位相測定	年間計画	変更	
0312523	東京	2019/09/27 13:00	2019/09/27 17:00	単日	那珂(変)	那珂線1L	試充電、電流測定	年間計画	変更	
0309883	東京	2019/09/28 08:00	2019/09/29 18:00	連続	南川越(変)	西南川越線2LのCBO2	・屋外機器細密点検(LS-102,202)	年間計画	変更	
0309881	東京	2019/09/29 08:00	2019/09/29 18:00	単日	南川越(変)	西南川越線2L	・LS-2細密点検	年間計画	変更	
0313675	東京	2019/09/30 08:00	2019/10/01 17:00	連続	京浜線3L	京浜線3L	支持点変更に伴う鉄塔スケッチ:京浜線3.4号線《No.》1032、《No.》	年間計画	変更	
0305790	東京	2019/09/30 09:00	2019/09/30 17:00	単日	新茂木(変)	那珂線2LのCBO42	・O42GCB(油圧・電動バネ)停止試験A	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0310880	東京	2019/09/30 09:00	2019/10/11 13:00	連続	新茂木(変)	那珂線2L/那珂線2LのCBO42	■変電建設G ○那珂線2号Ry更新および那珂系統安定化装置更新 ・制御ケーブル切離し ・制御ケーブル接続 ・交流回路確認試験 ・総合シーケンス試験	年間計画	変更	
0312527	東京	2019/09/30 09:00	2019/10/11 13:00	連続	那珂(変)	那珂線2L/那珂線2LのCBO4	那珂線2号PCM切り替え 系統安定化試験	年間計画	変更	
0312524	東京	2019/10/01 08:00	2019/10/30 17:00	連続	新京葉線1L	新京葉線1L	・《No.》85～《No.》88 計3径間	年間計画	変更	
0314082	東京	2019/10/01 08:00	2019/10/01 17:00	単日	新所沢(変)	中沢線1L/中沢線1LのCBO41	1.中沢線1L CBO41停止試験(12年:CT回路絶縁抵抗測定含む)【保安規定】	年間計画	変更	
0309565	東京	2019/10/01 09:00	2020/04/05 09:00	連続	新宿城南線2L	新宿城南線2L	ケーブル引替工事(OF→CV)	年間計画	変更	
0309611	東京	2019/10/01 09:00	2019/10/29 17:00	連続	城南	城南線2L	【城南線2L電流差動Ry取替】 ・既設城南線2L主1系、主2系、後備Ry盤撤去 ・新盤据付(城南線2L主、後一体電流差動Ry盤1,2系) ・制御ケーブル切離し、接続 ・受入、確認試験 ・総合シーケンス試験	年間計画	変更	
0309720	東京	2019/10/01 09:00	2019/10/29 17:00	連続	江東	城南線2L	【城南線2番りー取替】 ・旧りー盤撤去 ・新りー盤設置 ・制御ケーブル工事 ・諸試験	年間計画	変更	
0309742	東京	2019/10/01 09:00	2020/04/05 09:00	連続	城南	新宿城南線2L	・新宿城南線2LRy用(1系、2系)CT本体取り外し、取付 ・確認試験 【新宿城南線2LRy用CT取替】 ・新宿城南線2LRy用(1系、2系)CT本体取替え	年間計画	変更	
0306062	東京	2019/10/02 08:00	2019/10/21 17:00	連続	北葛飾(変)	北葛飾線2L/北葛飾線2LのCBO2	<保護りー取替> ・制御ケーブル切離し・接続 ・シーケンス試験	年間計画	変更	
0309681	東京	2019/10/02 08:00	2019/10/03 20:00	連続	新宿	新宿城南線2L/新宿城南線2LのCBO6	新宿城南線ケーブル引替工事に伴うGIS-CH解体	年間計画	変更	
0309894	東京	2019/10/02 08:00	2019/10/21 17:00	連続	北葛飾線2L	北葛飾線2L	・《No.》9, 10, 11, 12, 13 計5基	年間計画	変更	
0313674	東京	2019/10/02 08:00	2019/10/03 17:00	連続	京浜線4L	京浜線4L	支持点変更に伴う鉄塔スケッチ:京浜線3.4号線《No.》1032,《No.》	年間計画	変更	
0314083	東京	2019/10/02 08:00	2019/10/02 17:00	単日	新所沢(変)	中沢線2L/中沢線2LのCBO42	1.中沢線2L CBO42停止試験(12年:CT回路絶縁抵抗測定含む)【保安規定】	年間計画	変更	
0306104	東京	2019/10/02 09:00	2019/10/21 17:00	連続	北葛飾線2L	北葛飾線2L	1.防錆塗装工事:No.15～No.27 計13基	年間計画	変更	
0306301	東京	2019/10/02 09:00	2019/10/21 17:00	連続	新野田(変)	北葛飾線2号/北葛飾線2号のCBO52	・制御ケーブル切り離し、接続 ・CT回路切替 ・シーケンス試験 ・対向試験(通信、変電) ・電圧、電流チェック	年間計画	変更	
0310898	東京	2019/10/02 09:00	2019/10/03 17:00	連続	城南	城南線2L	・城南線2L計器用変成器点検 ・足場組立、解体	年間計画	変更	
0309633	東京	2019/10/03 08:00	2019/10/04 17:00	連続	京浜線4L	京浜線4L	京浜線1,2LOPGW化工事 JP開放 《No.》1019	年間計画	変更	
0309635	東京	2019/10/03 08:00	2019/10/04 17:00	連続	京浜線2L	京浜線2L	京浜線1,2LOPGW化工事 京浜3,4L《No.》1012～《No.》1022 JP支持がいし取替工事 京浜線3, 4号線 京浜1, 2《No.》1009	年間計画	変更	
0314084	東京	2019/10/03 08:00	2019/10/03 17:00	単日	新所沢(変)	中沢線3L/中沢線3LのCBO43	1.中沢線3L CBO43停止試験(12年:CT回路絶縁抵抗測定含む)【保安規定】 2.中沢線3L LS43停止試験(EL43停止試験含む)	年間計画	変更	
0309784	東京	2019/10/03 09:00	2019/10/03 17:00	単日	北葛飾(変)	北葛飾線2L/北葛飾線2LのCBO2	1.制御ケーブル切り離し (北葛飾線2L CT回路)	年間計画	変更	
0314085	東京	2019/10/04 08:00	2019/10/04 17:00	単日	新所沢(変)	中沢線4L/中沢線4LのCBO44	1.中沢線4L CBO44停止試験(12年:CT回路絶縁抵抗測定含む)【保安規定】 2.中沢線4L LS44停止試験(EL44停止試験含む)	年間計画	変更	
0309171	東京	2019/10/04 09:00	2019/10/25 17:00	連続	新秦野線1L	新秦野線1L	【ジャンパー補修】 新秦野線《No.》14,《No.》27,《No.》38,《No.》42,《No.》43,《No.》45,《No.》47,《No.》48,《No.》50	年間計画	変更	
0312332	東京	2019/10/07 08:00	2019/10/11 18:00	連続	中給 系統G	FC配分順位変更	新富士(変)作業に伴うFC配分順位変更 ・新信濃1FC60Hz向け 1段300MW→ロック ・東清水FC60Hz向け ロック→1段300MW	年間計画	変更	
0309471	東京	2019/10/07 09:00	2019/10/18 16:00	連続	上野	275kV3号母線/上野線3LのCBO3/上野水道橋線3LのCBO7	275kV3号BPR取替 ・制御ケーブル 切離し、接続 ・諸試験	年間計画	変更	
0314810	東京	2019/10/07 09:00	2019/10/10 17:00	連続	北与野線2L	北与野線2L	古河製EMJ点検	年間計画	変更	
0309309	東京	2019/10/07 09:30	2019/10/07 17:00	単日	新秦野(変)	新秦野線1L	新秦野線1L 計器用変成器2次・3次絶縁抵抗測定 新秦野線1L 中継盤 配電盤及び制御回路(B)停止試験B	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0309308	東京	2019/10/08 09:30	2019/10/10 17:00	連続	新秦野(変)	新秦野線1L	新秦野線1L GIS(O3, E03, 3, E3, 103, E103, 203, E203)空気操作停止試験12Y	年間計画	変更	
0309880	東京	2019/10/09 08:30	2019/10/18 18:30	連続	西南多摩線1L	西南多摩線1L	《1》電線路細密点検《No.》539~546/8基 《2》鉄塔防錆塗装《No.》516, 526/2基(飛散防止要)	年間計画	変更	
0309370	東京	2019/10/10 09:00	2019/10/11 17:00	連続	新岡部線1L	新岡部線1L	1.大型がいし装置点検《No.》73他 2.圧縮型接続管点検(低抵抗測定)《No.》67	年間計画	変更	
0314809	東京	2019/10/11 09:00	2019/10/14 17:00	連続	北与野線3L	北与野線3L	古河製EM点検	年間計画	変更	
0310881	東京	2019/10/11 13:00	2019/10/11 17:00	単日	新茂木(変)	那珂線2L/那珂線2LのCBO42	■変電建設G ○那珂線2号Ry更新および那珂系統安定化装置更新 ・VT突合わせ、電流位相測定	年間計画	変更	
0312525	東京	2019/10/11 13:00	2019/10/11 17:00	単日	那珂(変)	那珂線2L	試充電、電流測定	年間計画	変更	
0313929	東京	2019/10/12 08:00	2019/10/12 17:00	単日	東京中線2L	東京中線2L	1.がいし取替《No.》2042、《No.》2044	年間計画	変更	
0306296	東京	2019/10/13 09:00	2019/10/21 17:00	連続	新野田(変)	北葛飾線2号/北葛飾線2号のCBO52	・制御ケーブル切り離し、接続、試験	年間計画	変更	
0310172	東京	2019/10/13 09:00	2019/10/19 17:00	連続	児玉線1L	児玉線1L	1.防錆塗装 児玉線《No.》14他	年間計画	変更	
0312331	東京	2019/10/14 08:00	2019/10/18 18:00	連続	中給 系統G	FC配分順位変更	新富士(変)作業に伴うFC配分順位変更 ・新信濃1FC60Hz向け 1段300MW→ロック ・東清水FC60Hz向け ロック→1段300MW	年間計画	変更	
0308866	東京	2019/10/14 09:00	2019/10/18 17:00	連続	新富士(変)	主変2B	【点検】 ・ABMO12 6年精点A	年間計画	変更	
0312475	東京	2019/10/17 08:00	2019/10/23 17:00	連続	新京葉線1L	新京葉線1L	1.鉄塔防錆塗装【7基】 《No.》1,2,3,4,5,6,30	年間計画	変更	
0309721	東京	2019/10/17 09:00	2019/10/18 17:00	連続	江東	城南線2L	LS6導電部取替	年間計画	変更	
0309625	東京	2019/10/18 09:00	2019/10/19 17:00	連続	新野田(変)	北葛飾線2号/北葛飾線2号のCBO52	GIS 12年停止試験	年間計画	変更	
0309781	東京	2019/10/18 09:00	2019/10/18 17:00	単日	北葛飾(変)	上野線3L/上野線3LのCBO5	1.制御ケーブル切り離し (上野線3L CT回路)	年間計画	変更	
0309782	東京	2019/10/18 17:00	2019/10/18 18:00	単日	北葛飾(変)	上野線3L/上野線3LのCBO5	1.275kV母線自動併用装置へのCT回路切り離しに伴う潮流チェック (上野線3L CT回路)	年間計画	変更	
0309885	東京	2019/10/19 08:30	2019/10/28 18:30	連続	西南多摩線2L	西南多摩線2L	《1》電線路細密点検《No.》538~546/8基 《2》鉄塔防錆塗装《No.》516, 526/2基(飛散防止要)	年間計画	変更	
0309779	東京	2019/10/19 09:00	2019/10/19 17:00	単日	北葛飾(変)	上野線2L/上野線2LのCBO4	1.制御ケーブル切り離し (上野線2L CT回路)	年間計画	変更	
0309780	東京	2019/10/19 17:00	2019/10/19 18:00	単日	北葛飾(変)	上野線2L/上野線2LのCBO4	1.275kV母線自動併用装置へのCT回路切り離しに伴う潮流チェック (上野線2L CT回路)	年間計画	変更	
0310181	東京	2019/10/21 08:00	2019/10/27 17:00	連続	児玉線2L	児玉線2L	1.防錆塗装 児玉線《No.》14他	年間計画	変更	
0312330	東京	2019/10/21 08:00	2019/10/21 18:00	単日	中給 系統G	FC配分順位変更	新富士(変)作業に伴うFC配分順位変更 ・新信濃1FC60Hz向け 1段300MW→ロック ・東清水FC60Hz向け ロック→1段300MW	年間計画	変更	
0308906	東京	2019/10/21 09:00	2019/10/25 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線1号/新秦野線1号のCBO3	【500kV2UTC盤取替工事】 (新秦野線1L切替) ・制御ケーブル切替、確認試験	年間計画	変更	
0306063	東京	2019/10/21 17:00	2019/10/21 19:00	単日	北葛飾(変)	北葛飾線2L/北葛飾線2LのCBO2	<保護リレー取替> ・電圧突き合わせ ・潮流チェック	年間計画	変更	
0306302	東京	2019/10/21 17:00	2019/10/21 20:00	単日	新野田(変)	北葛飾線2号	・電圧、電流チェック	年間計画	変更	
0309794	東京	2019/10/21 17:00	2019/10/21 19:00	単日	北葛飾(変)	北葛飾線2L/北葛飾線2LのCBO2	1.275kV母線自動併用装置へのCT回路切り離しに伴う潮流チェック (北葛飾線2L CT回路)	年間計画	変更	
0310942	東京	2019/10/21 17:00	2019/10/21 18:00	単日	新野田(変)	北葛飾線2号	系統安定化リレーCTケーブル切離しに伴う電流チェック 試験No. 個別調整	年間計画	変更	
0308941	東京	2019/10/22 09:00	2019/11/10 17:00	連続	新榛名線1L	新榛名線1L	【新榛名線鉄塔防錆塗装工事】 ▼鉄塔防錆塗装(4基) ・新榛名線No.11,12,13,14 【保守点検作業】 ▼低抵抗測定 ・新榛名線No.19~No.20	年間計画	変更	
0312562	東京	2019/10/22 09:00	2019/10/25 17:00	連続	新京葉(変)	新京葉線1L/新京葉線1LのCBO1	【新京葉線1L】 ・GIS12年停止試験 (1. 01. 101. 201. E-1)	年間計画	変更	
0306060	東京	2019/10/23 08:00	2019/11/21 17:00	連続	北葛飾(変)	北葛飾線1L/北葛飾線1LのCBO1	<保護リレー取替> ・制御ケーブル切替・接続 ・シーケンス試験 <GIS密度スイッチ修理> ・北葛飾線1L GISカス密度SW修理	年間計画	変更	
0309807	東京	2019/10/23 08:00	2019/11/21 17:00	連続	北葛飾線1L	北葛飾線1L	・《No.》3~8 計6基 【d4 北葛飾線《No.》2他昇降装置改修工事(その2)】 既設の1L側既設昇降装置撤去他 ・《No.》2~8 計7基	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0306103	東京	2019/10/23 09:00	2019/11/21 17:00	連続	北葛飾線1L	北葛飾線1L	1.鉄塔防錆塗装:No.15~No.27 計13基 2.硫黄快削鋼ナット取替:No.15~No.27 計13基 3.V吊長幹がいし取替: No.16, No.18, No.20, No.21, No.22, No.23, No.24, No.25, No.26, No.27, 北葛飾(変) 計11基 4.相間スペース点検危険防止:No.14~No.15	年間計画	変更	
0309616	東京	2019/10/23 09:00	2019/10/24 17:00	連続	北葛飾(変)	北葛飾線1L/北葛飾線1LのCBO1	1.GIS12年点検(北葛飾線1L) 2.CBO1 X線撮影	年間計画	変更	
0312329	東京	2019/10/24 07:00	2019/10/24 18:00	単日	中給 系統G	FC配分順位変更	新富士(変)作業に伴うFC配分順位変更 ・新信濃1FC60Hz向け 1段300MW→ロック ・東清水FC60Hz向け ロック→1段300MW	年間計画	変更	
0312378	東京	2019/10/24 09:00	2019/10/24 17:00	単日	新京葉(変)	新京葉線1LのCBO1	【新京葉線1L】 ・トリップ回路切り離し	年間計画	変更	
0312328	東京	2019/10/25 08:00	2019/10/27 18:00	連続	中給 系統G	FC配分順位変更	新富士(変)作業に伴うFC配分順位変更 ・新信濃1FC60Hz向け 1段300MW→ロック ・東清水FC60Hz向け ロック→1段300MW	年間計画	変更	
0306299	東京	2019/10/25 09:00	2019/11/21 17:00	連続	新野田(変)	北葛飾線1号/北葛飾線1号のCBO51	・制御ケーブル切り離し、接続 ・CT回路切替 ・シーケンス試験 ・対向試験(通信、変電) ・電圧、電流チェック	年間計画	変更	
0308968	東京	2019/10/26 09:00	2019/11/11 17:00	連続	新古河線1L	新古河線1L	1.防錆塗装No.72他 合計15基 2.航空標識塗装No.83他 合計6基 3.新古河線硫黄快削鋼ナット取替工事	年間計画	変更	
0312356	東京	2019/10/26 09:00	2019/11/11 17:00	連続	新古河線1L	新古河線1L	1.新古河線No.33他防錆塗装 計6基	年間計画	変更	
0309048	東京	2019/10/27 09:00	2019/11/01 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線1L/新古河線1LのCBO1	1.新古河線1号LS1耐震対策工事	年間計画	変更	
0312515	東京	2019/10/27 09:00	2019/11/01 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線1L/新古河線1LのCBO1	1.新古河線1号線路LA保護柵内防草対策	年間計画	変更	
0309628	東京	2019/10/28 08:00	2019/10/31 17:00	連続	京浜線3L	京浜線3L	京浜線1, 2号線OPGW化工事 JP開放《No.》1019	年間計画	変更	
0309630	東京	2019/10/28 08:00	2019/10/31 17:00	連続	京浜線1L	京浜線1L	京浜線1,2LOPGW化工事 《No.》1008~京浜3,4L《No.》1012 JP支持がいし取替工事 京浜線3, 4号線 京浜1, 2《No.》1009	年間計画	変更	
0312327	東京	2019/10/28 08:00	2019/10/28 18:00	単日	中給 系統G	FC配分順位変更	新富士(変)作業に伴うFC配分順位変更 ・新信濃1FC60Hz向け 1段300MW→ロック ・東清水FC60Hz向け ロック→1段300MW	年間計画	変更	
0308907	東京	2019/10/28 09:00	2019/11/01 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線2号/新秦野線2号のCBO4	【500kV2UTC盤取替工事】 (新秦野線2L切替) ・制御ケーブル切替、確認試験	年間計画	変更	
0309172	東京	2019/10/28 09:00	2019/11/08 17:00	連続	新秦野線2L	新秦野線2L	【ジャンパー補修】 新秦野線《No.》43,《No.》45,《No.》47,《No.》50,《No.》51	年間計画	変更	
0313894	東京	2019/10/28 09:00	2019/10/28 20:00	単日	江東	城南線2L/城南線2LのCBO6	城南線2L CBO6 GCB停止試験(12年)	年間計画	変更	
0309310	東京	2019/10/28 09:30	2019/10/28 17:00	単日	新秦野(変)	新秦野線2L	新秦野線2L 計器用変成器2次・3次絶縁抵抗測定 新秦野線2L 中継盤 配電盤及び制御回路(B)停止試験B	年間計画	変更	
0312555	東京	2019/10/29 08:00	2019/10/30 19:00	連続	新京葉(変)	房総線1L/房総線1LのCBO3	房総線1L GIS 12年停止試験 (03, 3, 103, 203, E3)	年間計画	変更	
0309230	東京	2019/10/29 09:00	2019/10/31 17:00	連続	新古河(変)	新古河線1L/新古河線1LのCBO7	・新古河線1L VT計器用変圧器停止試験A ・新古河線1L VT計器用変圧器絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0309774	東京	2019/10/29 09:00	2019/10/29 17:00	単日	北葛飾(変)	北葛飾線1L/北葛飾線1LのCBO1	1.制御ケーブル切り離し (北葛飾線1L CT回路)	年間計画	変更	
0312380	東京	2019/10/29 09:00	2019/10/29 17:00	単日	新京葉(変)	房総線1LのCBO3	【房総線1L】 ・トリップ回路切り離し	年間計画	変更	
0309220	東京	2019/10/29 09:30	2019/10/31 17:00	連続	新秦野(変)	新秦野線2L	新秦野線2L GIS(O4, EO4, 4, E4, 104, E104, 204, E204)油圧・電動ハネ停止試験12Y	年間計画	変更	
0309612	東京	2019/10/29 17:00	2019/10/29 19:00	単日	城南	城南線2L	【城南線2L電流差動Ry取替】 ・VT突合わせ ・電流位相測定	年間計画	変更	
0309724	東京	2019/10/29 17:00	2019/10/29 19:00	単日	江東	城南線2L	【城南線2番レール取替】 ・VT突合わせ ・電流電圧位相測定	年間計画	変更	
0312326	東京	2019/10/31 08:00	2019/10/31 18:00	単日	中給 系統G	FC配分順位変更	新富士(変)作業に伴うFC配分順位変更 ・新信濃1FC60Hz向け 1段300MW→ロック ・東清水FC60Hz向け ロック→1段300MW	年間計画	変更	
0309886	東京	2019/11/01 08:00	2019/12/10 10:30	連続	西南川越線1L,2L	西南川越線1L,2L	《1》只見幹線一部建替工事 《No.》471、《No.》473、《No.》486、 《No.》501、《No.》506、《No.》509/6基 《2》難着雪リング取替 《1》記載箇所付近	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0309887	東京	2019/11/01 08:00	2019/11/07 18:00	連続	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1L	《1》電線路細密点検 《No.》341~《No.》356/16基 《2》昼間障害標識塗装 《No.》410/1基(飛散防止要) 《3》鉄塔防錆塗装 《No.》406、《No.》412/2基(飛散防止要) 《4》難着雪リング取付 《No.》302~《No.》303/1径間	年間計画	変更	
0310843	東京	2019/11/01 08:00	2019/11/30 17:00	連続	東京北線1L	東京北線1L	・No.3041, No.3043, No.3044, No.3062~No.3067, 新野田(変) 計10基	年間計画	変更	
0310890	東京	2019/11/01 08:00	2019/11/30 17:00	連続	東京北線2L	東京北線2L	・No.3041, No.3043, No.3044, No.3062~No.3067, 新野田(変) 計10基	年間計画	変更	
0312398	東京	2019/11/01 08:00	2019/11/30 17:00	連続	新京葉線2L	新京葉線2L	・《No.》85~《No.》88 計3径間	年間計画	変更	
0312476	東京	2019/11/01 08:00	2019/11/07 17:00	連続	新京葉線2L	新京葉線2L	1.鉄塔防錆塗装【7基】 《No.》1,2,3,4,5,6,30	年間計画	変更	
0314829	東京	2019/11/01 08:00	2019/11/01 18:00	単日	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1L	電線圧縮接続部抵抗測定(クランプ)	年間計画	変更	
0309891	東京	2019/11/01 08:30	2019/12/09 18:30	連続	西南川越線1L	西南川越線1L	《1》電線割入れ 5箇所	年間計画	変更	
0309892	東京	2019/11/01 08:30	2019/12/09 18:30	連続	西南川越線2L	西南川越線2L	《1》電線割入れ 5箇所	年間計画	変更	
0309777	東京	2019/11/01 09:00	2019/11/01 17:00	単日	北葛飾(変)	上野線1L/上野線1LのCBO3	1.制御ケーブル切り離し (上野線1L CT回路)	年間計画	変更	
0312381	東京	2019/11/01 09:00	2019/11/01 17:00	単日	新京葉(変)	房総線2LのCBO4	【房総2L】 ・トリップ回路切り離し	年間計画	変更	
0309778	東京	2019/11/01 17:00	2019/11/01 18:00	単日	北葛飾(変)	上野線1L/上野線1LのCBO3	1.275kV母線自動併用装置へのCT回路切り離しに伴う潮流チェック (上野線1L CT回路)	年間計画	変更	
0313870	東京	2019/11/05 08:00	2019/11/05 17:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線1号のCBO33	【新富士(変)LS導電部修理】 ・LS333碍子アダプタ取替修理	年間計画	変更	
0313871	東京	2019/11/06 08:00	2019/11/06 17:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線1号のCBO33	【新富士(変)LS導電部修理】 ・LS433碍子アダプタ取替修理	年間計画	変更	
0314819	東京	2019/11/08 09:00	2019/11/17 17:00	連続	高輪線1L	高輪線1L	【【城北】高輪線接続部防災対策工事】 作業場所:高輪変電所,東内幸町変電所	年間計画	変更	
0309888	東京	2019/11/09 08:00	2019/11/15 18:00	連続	佐久間東幹中線2L	佐久間東幹中線2L	《1》電線路細密点検 《No.》341~《No.》356/16基 《2》昼間障害標識塗装 《No.》410/1基(飛散防止要) 《3》鉄塔防錆塗装 《No.》406、《No.》412/2基(飛散防止要) 《4》着雪リング取付 《No.》302~《No.》303/1径間 《5》電線割入れ 《No.》298、《No.》400~《No.》401、《No.》403~《No.》405/4箇所	年間計画	変更	
0306295	東京	2019/11/09 09:00	2019/11/21 17:00	連続	新野田(変)	北葛飾線1号/北葛飾線1号のCBO51	・制御ケーブル切り離し、接続、試験	年間計画	変更	
0309706	東京	2019/11/09 09:00	2019/11/10 17:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹中線2L/佐久間東幹中線2LのCBO4	佐久間東幹中線2L GIS停止試験(12Y:初期型GIS) 作業内にて接地機構操作シーケンスあり	年間計画	変更	
0308902	東京	2019/11/11 09:00	2019/11/20 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装工事 No.2~13, No.45~84 (18基)	年間計画	変更	
0308942	東京	2019/11/11 09:00	2019/11/30 17:00	連続	新榛名線2L	新榛名線2L	【新榛名線鉄塔防錆塗装工事】 ▼鉄塔防錆塗装(4基) ・新榛名線No.11,12,13,14 【保守点検作業】 ▼低抵抗測定 ・新榛名線No.19~No.20, No.20~No.21	年間計画	変更	
0309215	東京	2019/11/11 09:00	2019/11/13 17:00	連続	信濃川(変)	東上越幹線1LのCBO5	【高崎変電建設G】 [TC分割工事] TC分割による制御回路切替、試験、CT電流位相測定	年間計画	変更	
0309224	東京	2019/11/11 09:00	2019/11/20 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装 No.106,107,108,109,110 5基	年間計画	変更	
0309278	東京	2019/11/11 09:00	2019/11/15 15:00	連続	新今市(開)	新しいわき線2LのCBO4	■変電建設G ・CT回路切替、確認試験 ・総合シーケンス試験 ・CT回路切り離し(旧BP) ・他盤トリップ切り離し(旧BP)	年間計画	変更	
0309279	東京	2019/11/11 09:00	2019/11/15 15:00	連続	新今市(開)	中栃木線2LのCBO6	■変電建設G ・CT回路切替、確認試験 ・総合シーケンス試験 ・CT回路切り離し(旧BP) ・他盤トリップ切り離し(旧BP)	年間計画	変更	
0313958	東京	2019/11/11 09:00	2019/11/11 17:00	単日	南狭山(変)	西南川越線1L	1.線路PD停止試験(12年)	年間計画	変更	
0308969	東京	2019/11/12 09:00	2019/11/30 17:00	連続	新古河線2L	新古河線2L	1.防錆塗装No.72他 合計15基 2.航空標識塗装No.83他 合計6基 3.新古河線No.110~No.111電線補修工事 (2L 下相のみ) 4.新古河線硫黄快削剤取替工事	年間計画	変更	
0312385	東京	2019/11/12 09:00	2019/11/30 17:00	連続	新古河線2L	新古河線2L	1.新古河線No.33他防錆塗装 計6基	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0312462	東京	2019/11/12 09:00	2019/11/12 17:00	単日	新今市(開)	中栃木線2LのCBO6	・中栃木線2号 O6 GIS(油圧・電動パネ)普点A ・中栃木線2号 O6(500kV)GIS主回路開閉時間測定	年間計画	変更	
0312452	東京	2019/11/13 09:00	2019/11/13 17:00	単日	信濃川(変)	東上越幹線1L	変電TC分割工事	年間計画	変更	
0312463	東京	2019/11/13 09:00	2019/11/13 17:00	単日	新今市(開)	新しいわき線2LのCBO4	・新しいわき2L O4 GIS(油圧・電動パネ)普点A ・新しいわき2L(500kV)GIS主回路開閉時間測定	年間計画	変更	
0309228	東京	2019/11/14 08:00	2019/11/20 17:00	連続	新筑波線2L	新筑波線2L	1. 鉄塔防錆塗装工事 ・#21	年間計画	変更	
0313832	東京	2019/11/14 08:00	2019/11/14 17:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線2号のCBO34	【新富士(変)LS導電部修理】 ・LS334碍子アダプタ取替修理	年間計画	変更	
0309217	東京	2019/11/14 09:00	2019/11/16 17:00	連続	信濃川(変)	東上越幹線2LのCBO6	【高崎変電建設G】 [TC分割工事] TC分割による制御回路切替、試験、CT電流位相測定	年間計画	変更	
0309231	東京	2019/11/14 09:00	2019/11/16 17:00	連続	新古河(変)	新筑波線2L/新筑波線2LのCBO4	・500kV乙1CVT取替の危険防止 ・新筑波線2L VT計器用変圧器停止試験A ・新筑波線2L VT計器用変圧器絶縁抵抗測定 ・CBO4 GCB(油圧・電動パネ)停止試験(6年)	年間計画	変更	
0309889	東京	2019/11/14 09:00	2019/11/14 17:00	単日	西南川越線1L	西南川越線1L	【東京電力作業】 《1》絶縁油特性試験 南狭山変電所(引留鉄構 CH1・CH2)	年間計画	変更	
0313868	東京	2019/11/15 08:00	2019/11/15 17:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線2号のCBO34	【新富士(変)LS導電部修理】 ・LS434碍子アダプタ取替修理	年間計画	変更	
0309890	東京	2019/11/15 09:00	2019/11/15 17:00	単日	西南川越線2L	西南川越線2L	【東京電力作業】 《1》絶縁油特性試験 南狭山変電所(引留鉄構 CH1・CH2)	年間計画	変更	
0313959	東京	2019/11/15 09:00	2019/11/15 17:00	単日	南狭山(変)	西南川越線2L	1. 線路PD停止試験(12年)	年間計画	変更	
0312453	東京	2019/11/16 09:00	2019/11/16 17:00	単日	信濃川(変)	東上越幹線2L	変電TC分割工事	年間計画	変更	
0308927	東京	2019/11/17 09:00	2019/11/19 17:00	毎日	新古河(変)	新筑波線2LのCBO4	・500kV乙1CVT取替の危険防止	年間計画	変更	
0312422	東京	2019/11/18 09:00	2019/11/19 17:00	連続	新筑波(変)	新筑波線2LのCBO4	O4 GCB(油圧・電動パネ)停止試験(12年) O4 計器用変成器絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0314046	東京	2019/11/18 09:00	2019/11/21 17:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	JP接続:1 GIS	年間計画	変更	
0314047	東京	2019/11/18 09:00	2019/11/21 17:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	JP接続:1 GIS	年間計画	変更	
0314508	東京	2019/11/18 09:00	2019/11/22 17:00	連続	豊島線1L	豊島線1L	1. 接続部バイパス管補修【川115M】	年間計画	新規	
0312377	東京	2019/11/20 08:00	2019/11/21 17:00	連続	新京葉(変)	印旛線2L/印旛線2LのCBO6	・GIS12年停止試験(E-6,106,206,6) ・計器用変成器2次・3次回路絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0312325	東京	2019/11/20 20:00	2019/11/23 05:30	連続	中給 系統G	FC配分順位変更	新富士(変)作業に伴うFC配分順位変更 ・新信濃1FC60Hz向け 1段300MW→ロック ・東清水FC60Hz向け ロック→1段300MW ※新富士作業 11/18 9:00-11/23 17:00 ※新信濃1FC停止 11/11 5:30-11/20 20:00 ※新信濃2FC停止 11/23 5:30-12/8 19:00 新信濃FC停止中、東清水FCはEPPS1段300MWとなるため、配分変更は不要。	年間計画	変更	
0309626	東京	2019/11/21 09:00	2020/01/23 17:00	連続	京浜線2L	京浜線2L	JP支持がいし取替工事 《No.》1001,1005,1009,1022,1026,1027 京浜線3, 4号線 京浜1, 2《No.》1009 京浜線1,2LOPGW化工事 《No.》1006~1008 川井線OPGW化工事(その2) 鉄塔改造 《No.》1030-1 危険防止 川井《No.》1~3 京浜1,2L《No.》1030-1部材補修工事 《No.》1030-1	年間計画	変更	
0309627	東京	2019/11/21 09:00	2020/01/23 17:00	連続	京浜線1L	京浜線1L	JP支持がいし取替工事 《No.》1009,1011,1025, 京浜線3, 4号線 京浜1, 2《No.》1009 京浜線1,2LOPGW化工事 《No.》1006~1008 川井線OPGW化工事(その2) 鉄塔改造 《No.》1030-1 危険防止 川井《No.》1~3 京浜1,2L《No.》1030-1部材補修工事 《No.》1030-1	年間計画	変更	
0306061	東京	2019/11/21 17:00	2019/11/21 19:00	単日	北葛飾(変)	北葛飾線1L/北葛飾線1LのCBO1	<保護リレー取替> ・電圧突き合わせ ・潮流チェック	年間計画	変更	
0306300	東京	2019/11/21 17:00	2019/11/21 20:00	単日	新野田(変)	北葛飾線1号	・電圧、電流チェック	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0309783	東京	2019/11/21 17:00	2019/11/21 19:00	単日	北葛飾(変)	北葛飾線1L/北葛飾線1LのCBO1	1.275kV母線自動併用装置へのCT回路切り離しに伴う潮流チェック(北葛飾線1L CT回路)	年間計画	変更	
0310947	東京	2019/11/21 17:00	2019/11/21 18:00	単日	新野田(変)	北葛飾線1号	系統安定化リレーCTケーブル切離しに伴う電流チェック 試験No. 個別調整	年間計画	変更	
0309229	東京	2019/11/24 09:00	2019/11/26 17:00	連続	新古河(変)	新古河線2L/新古河線2LのCBO8	・新古河線2L VT計器用変圧器停止試験A ・新古河線2L VT計器用変圧器絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0309055	東京	2019/11/25 09:00	2019/11/30 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線2L/新古河線2LのCBO2	1.新古河線2号LS2耐震対策工事	年間計画	変更	
0312404	東京	2019/11/25 09:00	2019/11/30 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線2L/新古河線2LのCBO2	1.新古河線2号線路LA保護柵内防草対策	年間計画	変更	
0312560	東京	2019/11/25 09:00	2019/11/28 17:00	連続	新京葉(変)	新京葉線2L/新京葉線2LのCBO2	【新京葉線2L】 ・GIS12年停止試験 (2. 02. 102. 202. E-2)	年間計画	変更	
0313706	東京	2019/11/25 09:00	2019/11/25 17:00	単日	高輪	高輪線3LのCBO3	・高輪線3L計器点検 ・高輪線3L CBO3モニタリング測定	年間計画	変更	
0314816	東京	2019/11/25 09:00	2019/11/29 17:00	連続	墨東線3L	墨東線3L	1.接続部バルブ点検	年間計画	変更	
0312545	東京	2019/11/26 09:00	2019/11/27 17:00	連続	新野田(変)	新野田線2L/新野田線2LのCBO2	GIS12年停止試験	年間計画	変更	
0309108	東京	2019/11/27 07:00	2019/12/01 18:00	連続	新信濃(変)	安曇幹線1号とO1	・線路保護リレー秩父端β進め接点引出改造 ・HVDC交流過電圧保護盤ハレット用追加(CB,LS) ・HVDC交流過電圧保護装置向ケーブル接続・試験	年間計画	変更	
0314797	東京	2019/11/27 07:00	2019/12/01 18:00	連続	新秩父(開)	安曇幹線1L/安曇幹線1LのCBO3	1.揚水遮断転送装置(新秩父端末)新設 2.揚水遮断装置盤、CB・LS条件接続・試験	年間計画	変更	
0308913	東京	2019/11/27 09:00	2019/11/29 17:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L	・電線腐食点検 No.148-149, No.143-144, No.180-181 3径間	年間計画	変更	
0312379	東京	2019/11/27 09:00	2019/11/27 17:00	単日	新京葉(変)	新京葉線2LのCBO2	【新京葉線2L】 ・トリップ回路切り離し	年間計画	変更	
0314799	東京	2019/11/27 09:00	2019/12/01 17:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L	・ダンパ取り替え《No.》1~《No.》37(26径間)	年間計画	変更	
0312358	東京	2019/12/01 07:00	2019/12/01 18:00	単日	山梨山梨総支社新信濃変電所	安曇幹線1号とO1	AMP-PD用CVCF停止試験	年間計画	変更	
0314830	東京	2019/12/01 09:00	2019/12/28 17:00	連続	南池上線3L	南池上線3L	作業内容:接続部のX線撮影および部分放電測定 作業場所:幸501K, 幸502K, 大508K, 大538K	年間計画	変更	
0309111	東京	2019/12/02 07:00	2019/12/06 18:00	連続	新信濃(変)	安曇幹線2号とO2	・線路保護リレー秩父端β進め接点引出改造 ・HVDC交流過電圧保護盤ハレット用追加(CB,LS) ・HVDC交流過電圧保護装置向ケーブル接続・試験	年間計画	変更	
0312359	東京	2019/12/02 07:00	2019/12/02 18:00	単日	山梨山梨総支社新信濃変電所	安曇幹線2号とO2	AMP-PD用CVCF停止試験	年間計画	変更	
0314798	東京	2019/12/02 07:00	2019/12/06 18:00	連続	新秩父(開)	安曇幹線2L/安曇幹線2LのCBO4	1.揚水遮断転送装置(新秩父端末)新設 2.揚水遮断装置盤、CB・LS条件接続・試験	年間計画	変更	
0310889	東京	2019/12/02 09:00	2019/12/11 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装工事 《No.》2,3,5,7,9,43,44(7基)	年間計画	変更	
0309324	東京	2019/12/03 09:00	2019/12/03 17:00	単日	房総(変)	房総線1L/房総線1LのCBO1	・房総線1号CBO-1(ABM)停止試験(3年)	年間計画	変更	
0309325	東京	2019/12/05 09:00	2019/12/05 17:00	単日	房総(変)	房総線2L/房総線2LのCBO2	・房総線2号CBO-2(ABM)停止試験(3年)	年間計画	変更	
0309787	東京	2019/12/09 09:00	2019/12/09 17:00	単日	北葛飾(変)	墨東線2L/墨東線2LのCBO8	1.制御ケーブル切り離し (墨東線2L CT回路)	年間計画	変更	
0314510	東京	2019/12/09 09:00	2019/12/10 17:00	連続	南川崎(変)	南池上線1L/南池上線1LのCBO7	・南池上線1LとO7 GIS停止試験B	年間計画	新規	
0314828	東京	2019/12/09 09:00	2019/12/09 17:00	単日	墨東	墨東線2LのCBO2	1.東芝D3装置EEPROM不具合修理(直営)	年間計画	変更	
0309789	東京	2019/12/09 17:00	2019/12/09 18:00	単日	北葛飾(変)	墨東線2L/墨東線2LのCBO8	1.275kV母線自動併用装置へのCT回路切り離しに伴う潮流チェック(墨東線2L CT回路)	年間計画	変更	
0309566	東京	2019/12/10 09:00	2019/12/10 17:00	単日	南川崎(変)	南池上線1L/南池上線1LのCBO7/275KV乙1母	・南池上線3LとO7 GIS停止試験B	年間計画	変更	
0309790	東京	2019/12/10 09:00	2019/12/10 17:00	単日	北葛飾(変)	墨東線1L/墨東線1LのCBO7	1.制御ケーブル切り離し (墨東線1L CT回路)	年間計画	変更	
0309893	東京	2019/12/10 10:30	2019/12/10 13:30	単日	西南川越線1L,2L	西南川越線1L,2L	一部建替工事に伴う使用前自主検査 《1》絶縁抵抗測定 1L10:30~12:00、2L13:00~13:30	年間計画	変更	
0309791	東京	2019/12/10 17:00	2019/12/10 18:00	単日	北葛飾(変)	墨東線1L/墨東線1LのCBO7	1.275kV母線自動併用装置へのCT回路切り離しに伴う潮流チェック(墨東線1L CT回路)	年間計画	変更	
0309792	東京	2019/12/11 09:00	2019/12/11 17:00	単日	北葛飾(変)	墨東線3L/墨東線3LのCBO9	1.制御ケーブル切り離し (墨東線3L CT回路)	年間計画	変更	
0309793	東京	2019/12/11 17:00	2019/12/11 18:00	単日	北葛飾(変)	墨東線3L/墨東線3LのCBO9	1.275kV母線自動併用装置へのCT回路切り離しに伴う潮流チェック(墨東線3L CT回路)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0309216	東京	2019/12/15 09:00	2019/12/21 17:00	連続	西上武幹線2L	西上武幹線2L	【保守点検作業】 ▼電線、地線本体点検 6径間 ・西上武幹線《No.》55～《No.》56,《No.》58～《No.》59 《No.》63～《No.》64,《No.》68～《No.》69 《No.》73～《No.》74,《No.》77～《No.》78 ▼大型がいし装置点検 6基 ・西上武幹線《No.》55,58,63,68,73,77	年間計画	変更	
0309281	東京	2019/12/15 10:00	2019/12/15 15:00	単日	新今市(開)	新しいわき線1LのCBO3	■変電建設G ・CT回路切り離し(旧BP) ・他盤トリップ切り離し(旧BP)	年間計画	変更	
0309282	東京	2019/12/15 10:00	2019/12/15 15:00	単日	新今市(開)	中栃木線1LのCBO5	■変電建設G ・CT回路切り離し(旧BP) ・他盤トリップ切り離し(旧BP)	年間計画	変更	
0310088	東京	2019/12/19 09:00	2019/12/19 17:00	単日	東京南線3L	東京南線3L	JP接続:4	年間計画	変更	
0314418	東京	2019/12/19 17:00	2019/12/19 20:00	単日	京浜(変)	東京南線3L/東京南線3LのCBO3	・南横須賀変電所275kV設備改造工事に伴う系統課電試験と電流位相電圧突き合わせ	年間計画	新規	
0314428	東京	2019/12/19 17:00	2019/12/19 20:00	単日	南横須賀(変)	東京南線3L/東京南線3LのCBO3	【275kV設備改造工事】 ・設備改造工事に伴う系統課電試験と電流位相、電圧突き合わせ	年間計画	新規	
0310087	東京	2019/12/20 09:00	2019/12/20 17:00	単日	東京南線4L	東京南線4L	JP接続:4	年間計画	変更	
0314417	東京	2019/12/20 17:00	2019/12/20 19:00	単日	京浜(変)	東京南線4L/東京南線4LのCBO4	・南横須賀変電所275kV設備改造に伴う系統課電試験と電流位相測定、電圧突き合わせ	年間計画	新規	
0314426	東京	2019/12/20 17:00	2019/12/20 19:00	単日	南横須賀(変)	東京南線4L/東京南線4LのCBO4	【275kV設備改造工事】 ・設備改造に伴う系統課電試験と電流位相測定、電圧突き合わせ	年間計画	新規	
0309227	東京	2019/12/22 08:00	2019/12/28 17:00	連続	新筑波線1L	新筑波線1L	1. 鉄塔防錆塗装工事 ・#21	年間計画	変更	
0309232	東京	2019/12/22 09:00	2019/12/24 17:00	連続	新古河(変)	新筑波線1L/新筑波線1LのCBO3	・新筑波線1L VT計器用変圧器停止試験A ・新筑波線1L VT計器用変圧器絶縁抵抗測定 ・CBO3 GCB(油圧・電動パネ)停止試験(6年)	年間計画	変更	
0312421	東京	2019/12/25 09:00	2019/12/27 17:00	連続	新筑波(変)	新筑波線1L/新筑波線1LのCBO3	新筑波線1L CVT 停止試験(12年) 新筑波線1L CVT 絶縁抵抗測定 停止試験A O3 GCB(油圧・電動パネ)停止試験(12年) O3 計器用変成器絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0309723	東京	2020/01/15 09:00	2020/01/16 17:00	連続	江東	城南線2LのCBO6/275kV乙2母線	LS206導電部取替	年間計画	変更	
0313793	東京	2020/01/16 09:00	2020/01/16 17:00	単日	池上	南池上線1LのCBO15	275kV南池上線1L(O15)GIS停止点検[6年](開閉時間測定(ハレット))	年間計画	変更	
0309225	東京	2020/01/20 08:00	2020/02/16 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	1. 鉄塔防錆塗装工事 ・#333,334,336,337,342,343,344 2. 低抵抗測定(直線スリーブ) ・#375～376, #376～377, #379～《No.》380, #386～387, #390～391 3. 難着雪リング取付 ・#342～343, #343～344 4. カウンタウエイト取付 ・#342～343, #343～344	年間計画	変更	
0309384	東京	2020/01/20 08:00	2020/01/25 18:00	連続	新坂戸線1L	新坂戸線1L	電線路細密点検 新新田ST～《No.》324/17基	年間計画	変更	
0309367	東京	2020/01/20 09:00	2020/01/23 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	《1》電線・地線・大型がいし点検 《No.》94,124,154(3径間) 《2》低抵抗測定 《No.》94(8個),《No.》124(8個),《No.》154(12個)	年間計画	変更	
0314775	東京	2020/01/20 10:00	2020/01/22 17:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線里線1LのCBO7	・CBO7 12年停止試験 ・CBO7 プッシング点検 ・計器用変圧器 12年停止試験 ・計器用変流器 12年停止試験	年間計画	変更	
0309222	東京	2020/01/21 08:00	2020/02/10 18:00	連続	新新田線2L	新新田線2L	1.防錆塗装 新新田線《No.》73他 計5基 塗装レベル5	年間計画	変更	
0309722	東京	2020/01/21 09:00	2020/01/22 17:00	連続	江東	城南線2LのCBO6/275kV甲母線	LS106導電部取替	年間計画	変更	
0313535	東京	2020/01/21 09:00	2020/01/22 17:00	連続	新筑波(変)	福島東幹線里線1LのCBO1	O1 GCB(油圧・電動パネ)停止試験(12年) O1 計器用変成器絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0309385	東京	2020/01/26 08:00	2020/01/31 18:00	連続	新坂戸線2L	新坂戸線2L	電線路細密点検 新新田ST～《No.》324/9基	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0309300	東京	2020/01/27 09:00	2020/01/27 17:00	単日	筑波南(変)	鹿島線1LのCBO1	・BPR鹿島線1号制御ケーブル切離し・接続	年間計画	変更	
0309314	東京	2020/01/27 17:00	2020/01/27 19:00	単日	筑波南(変)	鹿島線1LのCBO1	・BPR鹿島線1号 電圧電流位相測定	年間計画	変更	
0309297	東京	2020/01/28 09:00	2020/01/28 17:00	単日	筑波南(変)	鹿島線2LのCBO2	・BPR鹿島線2号制御ケーブル切離し・接続	年間計画	変更	
0309313	東京	2020/01/28 17:00	2020/01/28 19:00	単日	筑波南(変)	鹿島線2LのCBO2	・BPR鹿島線2号 電圧電流位相測定	年間計画	変更	
0314817	東京	2020/02/10 08:00	2020/03/26 10:30	連続	西南多摩線1L,2L	西南多摩線1L,2L	《1》只見幹線一部建替工事 《2》難着雪リング取替	年間計画	変更	
0309291	東京	2020/02/10 09:00	2020/02/10 17:00	単日	筑波南(変)	鹿島線1LのCBO1	・旧BPR鹿島線1号制御ケーブル切離し	年間計画	変更	
0309312	東京	2020/02/10 17:00	2020/02/10 18:00	単日	筑波南(変)	鹿島線1LのCBO1	・旧BPR切り離し後 鹿島線1号電圧電流位相測定	年間計画	変更	
0309290	東京	2020/02/12 09:00	2020/02/12 17:00	単日	筑波南(変)	鹿島線2LのCBO2	・旧BPR鹿島線2号制御ケーブル切離し	年間計画	変更	
0309311	東京	2020/02/12 17:00	2020/02/12 18:00	単日	筑波南(変)	鹿島線2LのCBO2	・旧BPR切り離し後 鹿島線2号電圧電流位相測定	年間計画	変更	
0309223	東京	2020/02/14 08:00	2020/03/05 18:00	連続	新新田線1L	新新田線1L	1.防錆塗装 新新田線《No.》73他 計5基 塗装レベル5	年間計画	変更	
0312607	東京	2020/02/16 09:00	2020/02/16 17:00	単日	新しいわき(開)	福島東幹線里線1L	制御ケーブル切離し、接続	年間計画	変更	
0312608	東京	2020/02/16 17:00	2020/02/16 18:00	単日	新しいわき(開)	福島東幹線里線1L	電流位相測定 試験No.基送4	年間計画	変更	
0309226	東京	2020/02/18 08:00	2020/03/16 17:00	連続	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	1. 鉄塔防錆塗装工事 ・#333,334,336,337,342,343,344 2. 低抵抗測定(直線スリーブ) ・#375~376,#376~377,#379~《No.》380, #386~387,#390~391 3. 難着雪リング取付 ・#342~343,#343~344 4. カウンタウエイト取付 ・#342~343,#343~344	年間計画	変更	
0308971	東京	2020/02/18 09:00	2020/02/21 17:00	連続	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	《1》ジャンパソケット補修 《No.》123(上相若)	年間計画	変更	
0312606	東京	2020/02/18 09:00	2020/02/20 17:00	連続	新筑波(変)	福島東幹線里線2L/福島東幹線里線2LのCBO2	福島東幹線里線2L CVT停止試験(12年) 福島東幹線里線2L CVT絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0314040	東京	2020/03/16 08:00	2020/03/16 17:00	単日	新富士(変)	主変11B	【新富士(変)LS導電部修理】 ・LS311 碍子アダプタ取替修理	年間計画	変更	
0310130	東京	2020/03/16 09:00	2020/03/18 17:00	連続	新富士(変)	主変11B	【点検】 ・GCB511(空気操作) 12年停止試験 ・11B 12年停止試験A ・11号NR 12年停止試験 ・2次中性点変流器 12年停止試験 ・3次VT 12年停止試験	年間計画	変更	
0312609	東京	2020/03/16 09:00	2020/03/16 17:00	単日	新しいわき(開)	福島東幹線里線2L	制御ケーブル切離し、接続	年間計画	変更	
0312610	東京	2020/03/16 17:00	2020/03/16 18:00	単日	新しいわき(開)	福島東幹線里線2L	電流位相測定 試験No.基送4	年間計画	変更	
0314041	東京	2020/03/17 08:00	2020/03/17 17:00	単日	新富士(変)	主変11B	【新富士(変)LS導電部修理】 ・LS411 碍子アダプタ取替修理	年間計画	変更	
0314042	東京	2020/03/19 08:00	2020/03/19 17:00	単日	新富士(変)	主変12B	【新富士(変)LS導電部修理】 ・LS312 碍子アダプタ取替修理	年間計画	変更	
0310129	東京	2020/03/19 09:00	2020/03/21 17:00	連続	新富士(変)	主変12B	【点検】 ・GCB512(空気操作) 12年停止試験 ・12B 12年停止試験A ・3次VT 計器用変成器 12年停止試験 ・12号NR 12年停止試験 ・2次中性点CT 12年停止試験	年間計画	変更	
0314039	東京	2020/03/20 08:00	2020/03/21 17:00	連続	新富士(変)	主変12B	【新富士(変)LS導電部修理】 ・LS412 碍子アダプタ取替修理 ・LS421 導電部修理	年間計画	変更	
0313974	東京	2020/03/22 09:00	2020/04/05 09:00	連続	城南	新宿城南線2L	・新宿城南線2L CTケーブル接続 ・制御ケーブル接続 ・確認試験	年間計画	変更	
0308855	東京	2020/03/23 07:00	2020/03/23 18:00	単日	新信濃(変)	安曇幹線1号とO1	安曇幹線β 進め信号動作時間測定	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0310133	東京	2020/03/23 09:00	2020/03/27 17:00	連続	新富士(変)	主変13B	【点検】 ・GCB513(空気操作) 12年停止試験 ・2次中性点変流器 12年停止試験A ・3次VT 計器用変成器 12年停止試験 ・13号NR 12年停止試験	年間計画	変更	
0308856	東京	2020/03/24 07:00	2020/03/24 18:00	単日	新信濃(変)	安曇幹線2号とO2	安曇幹線β進め信号動作時間測定	年間計画	変更	
0314038	東京	2020/03/26 08:00	2020/03/26 17:00	単日	新富士(変)	主変13B	【新富士(変)LS導電部修理】 ・LS313碍子アダプタ取替修理	年間計画	変更	
0314818	東京	2020/03/26 10:30	2020/03/26 13:30	単日	西南多摩線1L,2L	西南多摩線1L,2L	《1》只見幹線一部建替工事に伴う使用前自主検査	年間計画	変更	
0314034	東京	2020/03/27 08:00	2020/03/27 17:00	単日	新富士(変)	主変13B	【新富士(変)LS導電部修理】 ・LS413碍子アダプタ取替修理	年間計画	変更	
0313631	東京	2020/03/31 08:00	2020/04/01 20:00	連続	新宿	新宿城南線2L/新宿城南線2LのCBO6	ケーブル工事に伴うGISCH組立	年間計画	変更	
0313941	東京	2020/04/01 08:00	2020/04/24 17:00	連続	南狭山線1L	南狭山線1L	1.航空標識塗装 4基《No.》8、《No.》12、《No.》16、《No.》17 2.電線張替 《No.》5~《No.》6	年間計画	変更	
0309561	東京	2020/04/01 09:00	2020/04/08 17:00	連続	東新宿	東新宿線2L/東新宿線2LのCBO2	【東新宿線2番送電線保護Ry取替工事】 分散形制御システム取替に伴う更新	年間計画	変更	
0313594	東京	2020/04/01 09:00	2020/04/01 17:00	単日	世田谷	世田谷線1LのCBO1	主変1B保護Ry取替工事 ・TrRy制御回路切離し	年間計画	変更	
0313596	東京	2020/04/01 09:00	2020/04/01 17:00	単日	世田谷	葛南世田谷線1LのCBO5	主変1B保護Ry取替工事 ・TrRy制御回路切離し	年間計画	変更	
0313616	東京	2020/04/01 09:00	2020/05/08 17:00	連続	新座線1L	新座線1L	1.防錆塗装 《No.》4 計4基	年間計画	変更	
0313130	東京	2020/04/02 09:00	2020/04/05 17:00	連続	川内線1L	川内線1L	《1》SRリング取替 《No.》113~114(全相・地線)	年間計画	変更	
0313297	東京	2020/04/02 09:00	2020/04/05 17:00	連続	川内線1L	川内線1L	《1》電線スペーサ取替 《No.》80~81,81~82,82~83,83~84 4径	年間計画	変更	
0313632	東京	2020/04/05 09:00	2020/04/05 17:00	単日	新宿城南線2L	新宿城南線2L	【新宿城南線2番ケーブル引替工事】 常規対地電圧印加試験	年間計画	変更	
0313633	東京	2020/04/05 09:00	2020/04/05 17:00	単日	新宿	新宿城南線2L/新宿城南線2LのCBO6	ケーブル工事に伴うGISCH組立に伴うコロナ・超音波測定	年間計画	変更	
0310076	東京	2020/04/06 09:00	2020/12/15 17:00	連続	東京南線1L 東京南線2L	東京南線1L/東京南線2L	部材取替・部材補修・防錆塗装:70~72ほか計26基 鉄塔初期点検:48-54	年間計画	変更	
0313121	東京	2020/04/06 09:00	2020/04/11 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装 《No.》14~《No.》17、《No.》77、《No.》79 (6基)	年間計画	変更	
0314048	東京	2020/04/06 09:00	2020/12/15 17:00	連続	南横須賀(変)	東京南線1LのCBO1/東京南線2LのCBO2	【275kV設備改造工事】 ・275kV気中開閉設備撤去 ・保護制御回路切替 ・CBO34改造撤去に伴う危険防止	年間計画	変更	
0313712	東京	2020/04/08 09:00	2020/04/09 17:00	連続	南狭山線1L	南狭山線1L	1.がいし点検 《No.》35他 計6基	年間計画	変更	
0314463	東京	2020/04/08 09:00	2020/04/10 18:00	毎日	佐久間東幹線1L,2L	佐久間東幹線1L,2L	不良碍子検出 《No.》444~西東京ST/8基	年間計画	新規	
0313129	東京	2020/04/09 09:00	2020/04/12 17:00	連続	川内線2L	川内線2L	《1》SRリング取替 《No.》113~114(全相・地線)	年間計画	変更	
0313298	東京	2020/04/09 09:00	2020/04/12 17:00	連続	川内線2L	川内線2L	《1》電線スペーサ取替 《No.》80~81,81~82,82~83,83~84 4径	年間計画	変更	
0313692	東京	2020/04/09 09:00	2020/05/22 17:00	連続	南川崎線2L	南川崎線2L	油槽油量計動作不良に伴う補修 作業箇所:南本宿調整所 補修数量:2台	年間計画	変更	
0306161	東京	2020/04/09 09:30	2020/05/22 17:00	連続	南川崎線2L	南川崎線2L	南川崎線2L防食層保護装置取付:2箇所 川239D、鶴250D	年間計画	変更	
0306192	東京	2020/04/09 09:30	2020/05/22 17:00	連続	南川崎線2L	南川崎線2L	線路名:南川崎線2L 防食層保護装置取付ほか 場所:戸7D、戸6Dほか	年間計画	変更	
0313598	東京	2020/04/10 09:00	2020/04/10 17:00	単日	世田谷	世田谷線1LのCBO1	主変1B保護Ry取替工事 ・TrRy制御回路接続、試験	年間計画	変更	
0313599	東京	2020/04/10 09:00	2020/04/10 17:00	単日	世田谷	葛南世田谷線1LのCBO5	主変1B保護Ry取替工事 ・TrRy制御回路接続、試験	年間計画	変更	
0313299	東京	2020/04/13 09:00	2020/04/27 17:00	連続	新茂木線1L	新茂木線1L	新茂木線《No.》432他鉄塔防錆塗装工事 新茂木線《No.》432、《No.》434、《No.》436、《No.》437、《No.》445〔計5	年間計画	変更	
0314050	東京	2020/04/14 08:00	2020/04/14 17:00	単日	京浜(変)	東京南線2LのCBO2	京浜変電所LSアダプタ修理工事 ・東京南線2L 102	年間計画	変更	
0314530	東京	2020/04/14 08:00	2020/04/16 18:00	連続	南川越(変)	坂戸川越線1L	・TRD試験 ・屋外機器定期点検 (CBO-5,LS-5,105,205,E-5,CVT,Arr)	年間計画	新規	
0314051	東京	2020/04/15 08:00	2020/04/15 17:00	単日	京浜(変)	東京南線2LのCBO2	京浜変電所LSアダプタ修理工事 ・東京南線2L 202	年間計画	変更	
0313279	東京	2020/04/15 09:00	2020/04/15 17:00	単日	新茂木(変)	新茂木線1L/新茂木線1LのCBO11	O11 GCB12年停止試験 O11計器用変成器回路絶縁抵抗測定 変流器 停止試験A	年間計画	変更	

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0309562	東京	2020/04/18 09:00	2020/04/25 17:00	連続	東新宿	東新宿線3L/東新宿線3LのCBO3	【東新宿線3番送電線保護Ry取替工事】 分散形制御システム取替に伴う更新	年間計画	変更	
0314033	東京	2020/04/19 09:00	2020/04/19 17:00	単日	新富士(変)	主変12B	【新富士(変)3次設備除却】(12BSC1群関係) ・LS921、GCBO921撤去 ・LS922、GCBO922撤去 (クレーン使用に伴う危険防止)	年間計画	変更	
0309691	東京	2020/04/20 08:00	2020/04/24 17:00	毎日	京浜線3L	京浜線3L	支持点変更に伴う危険防止:京浜線3.4号線《No.》1032、《No.》1033	年間計画	変更	
0309758	東京	2020/04/20 08:00	2020/04/24 17:00	連続	京浜線3L	京浜線3L	支持点変更:京浜線3.4号線《No.》1032、《No.》1033	年間計画	変更	
0314466	東京	2020/04/20 08:00	2020/04/22 18:00	連続	南川越(変)	坂戸川越線2L	・TRD試験 ・屋外機器定期点検 (CBO-6,LS-6,106,206,E-6,CVT,Arr)	年間計画	新規	
0309475	東京	2020/04/20 09:00	2020/04/24 15:00	連続	西横浜	京浜線3L/京浜線3LのCBO3	西横浜変電所TC盤取替工事 ・制御ケーブル切り離し・接続 ・シーケンス試験他	年間計画	変更	
0314098	東京	2020/04/20 09:00	2020/04/20 17:00	単日	中東京(変)	中沢線2L/中沢線2LのCBO2	1.中沢線2号線路LS2碍子アダプタ(座板)[3相]取替修理・調整試験	年間計画	変更	
0314099	東京	2020/04/21 09:00	2020/04/21 17:00	単日	中東京(変)	中沢線1L/中沢線1LのCBO1	1.中沢線1号線路LS1碍子アダプタ(座板)[3相]取替修理・調整試験	年間計画	変更	
0313071	東京	2020/04/22 13:00	2020/04/22 17:00	単日	新佐原(変)	新袖ヶ浦線1L/新袖ヶ浦線1LのCBO1	使用前自主検査(試充電、電流測定)	年間計画	変更	
0308898	東京	2020/04/23 07:00	2020/05/07 17:00	連続	君津線1号	君津線1L	・No.45~48 計3基 【君津線No.45他部材取替工事】 ・No.45~48 計3基 【君津線No.45他電線金具補修工事】 ・No.45~48 計3基 【君津線No.45他地線金具補修工事】 ・No.45~48 計3基 【君津線No.45他鉄塔防錆塗装工事】 ・No.45~48 計3基	年間計画	変更	
0313080	東京	2020/04/23 08:00	2020/05/07 17:00	連続	君津線1L	君津線1L	・No.14他 計7基 【a6 君津線No.21他防錆塗装工事】 ・No.21他 計3基	年間計画	変更	
0313276	東京	2020/04/23 08:00	2020/04/24 20:00	連続	房総(変)	君津線1L/君津線1LのCBO43	・君津線1号LPD停止試験(12年) (PDBg保全方策気密性確保修理を含む) ・君津線1号LPD2次回路絶縁抵抗測定(12年) ・君津線1号CBO-43(GCB)停止試験(12年) ・君津線1号CBO-43(GCB)停止試験(サンプリング点検) ・君津線1号CBO-43(GCB)CT2次回路絶縁抵抗測定(12年)	年間計画	変更	
0313327	東京	2020/04/24 10:00	2020/04/24 16:00	単日	新木更津(変)	君津線1LのCBO31	O-31 GIS停止試験6年	年間計画	変更	
0313801	東京	2020/04/24 10:00	2020/04/24 15:00	単日	北多摩	新宿線1LのCBO3	・新宿線1LのCBO3 GIS6年停止試験	年間計画	変更	
0309476	東京	2020/04/24 15:00	2020/04/24 17:00	単日	西横浜	京浜線3L/京浜線3LのCBO3	西横浜変電所TC盤取替工事 ・電圧電流確認試験	年間計画	変更	
0313944	東京	2020/04/27 08:00	2020/05/20 17:00	連続	南狭山線2L	南狭山線2L	1.航空標識塗装 4基(《No.》8、《No.》12、《No.》16、《No.》17)	年間計画	変更	
0314802	東京	2020/04/29 07:00	2020/05/02 20:00	連続	西東京(変)	港北線2L	港北2L線路側断路器(LS-8)更新	年間計画	新規	
0313622	東京	2020/05/04 09:00	2020/05/04 18:00	単日	北多摩	新宿線3L	・CBO905 6年停止試験に伴う足場組立の危険防止	年間計画	変更	
0313711	東京	2020/05/06 09:00	2020/05/07 17:00	連続	南狭山線2L	南狭山線2L	1.がいし点検 《No.》35他 計6基	年間計画	変更	
0309207	東京	2020/05/07 08:00	2020/06/20 17:00	連続	南新潟幹線2L	南新潟幹線2L	・OPGW張替(《No.》6~24) ・スペーサ取替(《No.》8~15)	年間計画	変更	
0308903	東京	2020/05/08 07:00	2020/05/22 17:00	連続	君津線2号	君津線2L	・No.45~48 計3基 【君津線No.45他部材取替工事】 ・No.45~48 計3基 【君津線No.45他電線金具補修工事】 ・No.45~48 計3基 【君津線No.45他地線金具補修工事】 ・No.45~48 計3基 【君津線No.45他鉄塔防錆塗装工事】 ・No.45~48 計3基	年間計画	変更	
0313081	東京	2020/05/08 08:00	2020/05/22 17:00	連続	君津線2L	君津線2L	・No.14他 計7基 【a6 君津線No.21他防錆塗装工事】 ・No.21他 計3基	年間計画	変更	
0313277	東京	2020/05/08 08:00	2020/05/09 20:00	連続	房総(変)	君津線2L/君津線2LのCBO44	・君津線2号LPD停止試験(12年) (PDBg保全方策気密性確保修理を含む) ・君津線2号LPD2次回路絶縁抵抗測定(12年) ・君津線2号CBO-44(GCB)停止試験(12年) ・君津線2号CBO-44(GCB)停止試験(サンプリング点検) ・君津線2号CBO-44(GCB)CT2次回路絶縁抵抗測定(12年)	年間計画	変更	
0313623	東京	2020/05/08 09:00	2020/05/08 18:00	単日	北多摩	新宿線3L	・CBO905 6年停止試験終了に伴う足場解体の危険防止	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0313687	東京	2020/05/08 09:00	2020/05/15 17:00	連続	東新宿	東新宿水道橋線2L/東新宿水道橋線2LのCBO6	【東新宿水道橋線2番送電線保護Ry取替工事】 分散形制御システム取替に伴う更新 ・制御回路切替 ・確認試験 ・VT切替盤接続	年間計画	変更	
0313280	東京	2020/05/11 09:00	2020/05/11 17:00	単日	新茂木(変)	新茂木線2L/新茂木線2LのCBO12	O12 GCB12年停止試験 O12 計器用変成器回路絶縁抵抗測定 変流器 停止試験A	年間計画	変更	
0313281	東京	2020/05/11 09:00	2020/05/11 14:00	単日	西上武幹線1L	西上武幹線1L	1.がいし点検 《No.》219	年間計画	変更	
0313300	東京	2020/05/11 09:00	2020/05/25 17:00	連続	新茂木線2L	新茂木線2L	新茂木線《No.》432他鉄塔防錆塗装工事 新茂木線《No.》432,《No.》434,《No.》436,《No.》437,《No.》445〔計5	年間計画	変更	
0313483	東京	2020/05/11 09:00	2020/05/12 17:00	毎日	西群馬(開)	東群馬幹線1L/東群馬幹線1LのCBO43	■西群馬開閉所 ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧操作方式) 東群馬幹線1号 停止試験(12年)	年間計画	変更	
0313617	東京	2020/05/11 09:00	2020/06/08 17:00	連続	新座線2L	新座線2L	1.防錆塗装 《No.》4他 計4基	年間計画	変更	
0313665	東京	2020/05/11 09:00	2020/05/14 07:00	連続	新宿線3L	新宿線3L	1. 排油バルブ点検	年間計画	変更	
0313328	東京	2020/05/12 10:00	2020/05/12 16:00	単日	新木更津(変)	君津線2LのCBO32	O-32 GIS停止試験6年	年間計画	変更	
0314079	東京	2020/05/13 08:00	2020/05/26 17:00	連続	北熊谷線1L	北熊谷線1L	1.防錆塗装 北熊谷線No.14他	年間計画	変更	
0313477	東京	2020/05/13 09:00	2020/05/14 17:00	毎日	西群馬(開)	東群馬幹線2L/東群馬幹線2LのCBO44	■西群馬開閉所 ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧操作方式) 東群馬幹線2号 停止試験(12年)	年間計画	変更	
0313498	東京	2020/05/14 10:00	2020/05/14 16:00	単日	新所沢(変)	西上武幹線1LのCBO7	1.西上武幹線1号GIS停止試験[点検](CBO7開閉時間測定)【保安規	年間計画	変更	
0313499	東京	2020/05/15 10:00	2020/05/15 16:00	単日	新所沢(変)	西上武幹線2LのCBO8	1.西上武幹線2号GIS停止試験[点検](CBO8開閉時間測定)【保安規	年間計画	変更	
0313543	東京	2020/05/16 08:00	2020/05/19 13:00	連続	香取線1L	香取線1L	1.電線本体点検(宙乗り) 新佐原線《No.》22~23 2.地線本体点検(宙乗り) 新佐原線《No.》22~23	年間計画	変更	
0309690	東京	2020/05/18 08:00	2020/05/22 17:00	毎日	京浜線4L	京浜線4L	支持点変更に伴う危険防止:京浜線3.4号線《No.》1032,《No.》1033	年間計画	変更	
0309759	東京	2020/05/18 08:00	2020/05/22 17:00	連続	京浜線4L	京浜線4L	支持点変更:京浜線3.4号線《No.》1032,《No.》1033	年間計画	変更	
0309479	東京	2020/05/18 09:00	2020/05/22 15:00	連続	西横浜	京浜線4L/京浜線4LのCBO4	西横浜変電所TC盤取替工事 ・制御ケーブル切り離し・接続 ・シーケンス試験他	年間計画	変更	
0312651	東京	2020/05/18 09:00	2020/05/18 12:00	単日	西毛(変)	児玉線1LのCBO3	・制御ケーブル切離し・接続 ・確認試験	年間計画	変更	
0313254	東京	2020/05/18 09:00	2020/05/23 17:00	連続	福島山幹線1L	福島山幹線1L	《1》鉄塔部材補修 《No.》50,63,69 《2》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》71(1径間) 《3》低抵抗測定 《No.》71(6個)	年間計画	変更	
0313287	東京	2020/05/18 09:00	2020/05/18 17:00	単日	福島山幹線1L	福島山幹線1L	《1》電線本体点検 《No.》11-12, 《No.》41-42 2径間 《2》地線本体点検 《No.》11-12, 《No.》41-42 2径間 《3》大型がいし装置点検 《No.》11,41 2基	年間計画	変更	
0314057	東京	2020/05/18 09:00	2020/05/19 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線1L/福島山幹線1LのCBO1	・CBO1 12年停止試験 ・CVT 12年停止試験	年間計画	変更	
0314072	東京	2020/05/18 09:00	2020/05/19 17:00	毎日	青梅・豊岡線1L	青梅・豊岡線1L	1.がいし点検 豊岡線《No.》3.4.6.7 : 4基	年間計画	変更	
0313194	東京	2020/05/18 09:10	2020/05/19 17:00	毎日	西上武幹線1L	西上武幹線1L	特定点検:大型がいし(2基), 電線本体点検(2径間), 地線点検(2条) 《No.》81,86	年間計画	変更	
0312650	東京	2020/05/18 13:00	2020/05/18 17:00	単日	西毛(変)	児玉線2LのCBO4	・制御ケーブル切離し・接続 ・確認試験	年間計画	変更	
0313962	東京	2020/05/19 09:00	2020/05/19 17:00	単日	水道橋	水道橋線3L/水道橋線3LのCBO3	GIS12年停止試験	年間計画	変更	
0313544	東京	2020/05/20 08:00	2020/05/25 17:00	連続	香取線2L	香取線2L	1.電線本体点検(宙乗り) 新佐原線《No.》22~23 2.地線本体点検(宙乗り) 新佐原線《No.》22~23	年間計画	変更	
0314070	東京	2020/05/20 09:00	2020/05/21 17:00	毎日	青梅・豊岡線2L	青梅・豊岡線2L	1.がいし点検 《No.》3.4.5.6.7	年間計画	変更	
0313192	東京	2020/05/20 09:10	2020/05/21 17:00	毎日	西上武幹線2L	西上武幹線2L	特定点検:大型がいし(2基), 電線本体点検(2径間), 地線点検(2条) 《No.》81,86	年間計画	変更	
0314470	東京	2020/05/21 08:00	2020/05/25 18:00	連続	西南多摩線1L	西南多摩線1L	《1》電線路細密点検 《No.》517~《No.》519, 《No.》522, 《No.》524, 《No.》525, 《No.》547~《No.》554 / 14基 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》526 / 1基(飛散防止要)	年間計画	新規	
0309484	東京	2020/05/22 15:00	2020/05/22 17:00	単日	西横浜	京浜線4L/京浜線4LのCBO4	西横浜変電所TC盤取替工事 ・電圧電流確認試験	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0313689	東京	2020/05/23 09:00	2020/05/30 17:00	連続	東新宿	東新宿水道橋線3L/東新宿水道橋線3LのCBO7	【東新宿水道橋線3L送電線保護Ry取替工事】 分散形制御システム取替に伴う更新 ・制御回路切替 ・確認試験 ・VT切替盤接続	年間計画	変更	
0306162	東京	2020/05/23 09:30	2020/06/10 17:00	連続	南川崎線3L	南川崎線3L	南川崎線3L防食層保護装置取付:2箇所 川239D、鶴250D	年間計画	変更	
0313975	東京	2020/05/23 09:30	2020/06/10 17:00	連続	南川崎線3L	南川崎線3L	線路名:南川崎線3L 防食層保護装置取付ほか 場所:戸7D、戸6Dほか	年間計画	変更	
0313073	東京	2020/05/24 08:00	2020/05/26 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	1.故障区間評定装置撤去 危険防止 No.218他 計3基	年間計画	変更	
0314526	東京	2020/05/24 09:00	2020/05/27 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装 《No.》11~《No.》16 (6基)	年間計画	新規	
0312649	東京	2020/05/25 09:00	2020/05/25 12:00	単日	西毛(変)	児玉線1LのCBO3	・制御ケーブル切離し・接続 ・確認試験	年間計画	変更	
0313255	東京	2020/05/25 09:00	2020/05/25 17:00	単日	福島山幹線2L	福島山幹線2L	《1》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》71(1径間) 《2》低抵抗測定 《No.》71(2個)	年間計画	変更	
0313288	東京	2020/05/25 09:00	2020/05/25 17:00	単日	福島山幹線2L	福島山幹線2L	《1》電線本体点検 《No.》11-12,《No.》41-42 2径間 《2》地線本体点検 《No.》11-12,《No.》41-42 2径間 《3》大型がいし装置点検 《No.》11,41 2基	年間計画	変更	
0313553	東京	2020/05/25 09:00	2020/05/26 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線2L/福島山幹線2LのCBO2	・CBO2 12年停止試験 ・CVT 12年停止試験	年間計画	変更	
0313707	東京	2020/05/25 09:00	2020/05/26 17:00	連続	城南	城南線3L	・城南線3L計器用変成器点検 ・足場組立、解体	年間計画	変更	
0312648	東京	2020/05/25 13:00	2020/05/25 17:00	単日	西毛(変)	児玉線2LのCBO4	・制御ケーブル切離し・接続 ・確認試験	年間計画	変更	
0314471	東京	2020/05/26 08:00	2020/05/30 18:00	連続	西南多摩線2L	西南多摩線2L	《1》電線細密点検 《No.》517~《No.》519,《No.》522,《No.》524、 《No.》525,《No.》547~《No.》554/14基 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》526/2基(飛散防止要) 《3》部材・ボルト交換	年間計画	新規	
0313163	東京	2020/05/26 09:00	2020/05/26 17:00	単日	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装 《No.》132,133,134,135 4基 ・電線地線点検 《No.》161~162 1径間	年間計画	変更	
0313256	東京	2020/05/27 09:00	2020/06/02 17:00	連続	福島東幹線山線1L	福島東幹線山線1L	《1》鉄塔部材補修 《No.》63,64,71 《2》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》72(1径間) 《3》低抵抗測定 《No.》72(12個)	年間計画	変更	
0313289	東京	2020/05/27 09:00	2020/05/27 17:00	単日	福島東幹線山線1L	福島東幹線山線1L	《1》電線本体点検 《No.》12-13,《No.》42-43 2径間 《2》地線本体点検 《No.》12-13,《No.》42-43 2径間 《3》大型がいし装置点検 《No.》12,42 2基	年間計画	変更	
0313554	東京	2020/05/27 09:00	2020/05/28 17:00	連続	新福島(変)	福島東幹線山線1LのCBO3	・CBO3 12年停止試験	年間計画	変更	
0313507	東京	2020/05/28 08:00	2020/05/29 17:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線山線1L/福島東幹線山線1LのCBO3	・CBO3 12年停止試験 ・CBO3 ブッシング点検 ・計器用変圧器 12年停止試験 ・計器用変圧器 ブッシング点検 ・計器用変流器 12年停止試験 ・計器用変流器 ブッシング点検	年間計画	変更	
0314080	東京	2020/05/28 08:00	2020/06/10 17:00	連続	北熊谷線2L	北熊谷線2L	1.防錆塗装 北熊谷線No.14他	年間計画	変更	
0313693	東京	2020/05/29 09:00	2020/05/29 17:00	単日	南川崎線3L	南川崎線3L	油槽油量計動作不良に伴う補修 作業箇所:川島調整所 補修数量:1台	年間計画	変更	
0313066	東京	2020/05/31 15:30	2020/05/31 18:30	単日	中給 系統G	FC配分順位変更	新富士(変)作業に伴うFC配分順位変更 ・新信濃1FC60Hz向け 1段300MW→ロック ・東清水FC60Hz向け ロック→1段300MW	年間計画	変更	
0301095	東京	2020/06/01 08:00	2020/06/30 17:00	連続	北多摩	新宿線2L/新宿線2LのCBO4	・新宿線2番Ry取替 ・新宿線2番ShRRy取替 ・取替に伴う各種試験(対向試験含む)	年間計画	変更	
0306170	東京	2020/06/01 08:00	2020/06/01 16:00	単日	北多摩		・新宿線2番Ry取替 ・新宿線2番ShRRy取替 ・取替に伴うケーブル切離し	年間計画	変更	
0314472	東京	2020/06/01 08:30	2020/06/06 18:30	連続	佐久間東幹線1L	佐久間東幹線1L	《1》除雪機の取り外し 《No.》429~《No.》431/2径間 《2》電線割り入れ 5箇所	年間計画	新規	
0301093	東京	2020/06/01 09:00	2020/06/30 17:00	連続	新宿	新宿線2L/新宿線2LのCBO2	【新宿線保護継電器取替工事】 新宿線2番リレー取替、諸試験、旧Ry盤撤去、CTLA移設 IF盤切替	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0313252	東京	2020/06/01 09:00	2020/06/03 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	《1》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》96(1径間) 《2》低抵抗測定 《No.》96(12個)	年間計画	変更	
0313887	東京	2020/06/03 09:00	2020/06/03 17:00	単日	城南線3L	城南線3L	作業内容:絶縁油採取 作業場所:江東変電所	年間計画	変更	
0313888	東京	2020/06/03 09:00	2020/06/04 17:00	連続	江東	城南線3L	LS7導電部取替	年間計画	変更	
0313257	東京	2020/06/04 09:00	2020/06/05 17:00	連続	福島東幹線山線2L	福島東幹線山線2L	《1》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》72(1径間) 《2》低抵抗測定 《No.》72(12個)	年間計画	変更	
0313290	東京	2020/06/04 09:00	2020/06/04 17:00	単日	福島東幹線山線2L	福島東幹線山線2L	《1》電線本体点検 《No.》12-13, 《No.》42-43 2径間 《2》地線本体点検 《No.》12-13, 《No.》42-43 2径間 《3》大型がいし装置点検 《No.》12,42 2基	年間計画	変更	
0313442	東京	2020/06/04 09:00	2020/06/05 17:00	連続	新福島(変)	福島東幹線山線2L/福島東幹線山線2LのCBO4	・CBO4 12年停止試験	年間計画	変更	
0313714	東京	2020/06/06 09:00	2020/06/06 17:00	単日	豊島線3L	豊島線3L	【絶縁油採取】 豊島変電所	年間計画	変更	
0314473	東京	2020/06/07 08:30	2020/06/12 18:30	連続	佐久間東幹線2L	佐久間東幹線2L	《1》除雪機の取り外し 《No.》429~《No.》431/2径間 《2》電線割り入れ 2箇所	年間計画	新規	
0313713	東京	2020/06/07 09:00	2020/06/07 17:00	単日	東内幸町線3L	東内幸町線3L	【絶縁油採取】 豊島変電所CH	年間計画	変更	
0313552	東京	2020/06/08 08:00	2020/06/08 19:00	単日	北東京(変)	東京北線1L/東京北線1LのCBO7	【北東京(変)断路器アダプタ取替】 ・断路器アダプタ取替(LS7) 【北東京(変)電磁錠修理】 LA保護柵電磁錠修理	年間計画	変更	
0313472	東京	2020/06/09 08:00	2020/06/09 19:00	単日	北東京(変)	東京北線2L/東京北線2LのCBO8	・LS8断路器アダプタ取替 ・EL8白相フィンガー部補助接触子用コーベル板修理	年間計画	変更	
0313697	東京	2020/06/09 10:00	2020/06/09 13:30	単日	世田谷線1L	世田谷線1L	作業内容:油採取 作業場所:青葉1D	年間計画	変更	
0313698	東京	2020/06/09 13:30	2020/06/09 17:00	単日	世田谷線2L	世田谷線2L	作業内容:油採取 作業場所:青葉1D	年間計画	変更	
0313253	東京	2020/06/15 09:00	2020/06/17 17:00	連続	福島中幹線2L	福島中幹線2L	《1》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》96(1径間) 《2》低抵抗測定 《No.》96(14個)	年間計画	変更	
0313667	東京	2020/06/15 22:00	2020/06/18 05:00	連続	新宿線2L	新宿線2L	【対象】新宿線2L 作業内容 POF鋼管防食層調査	年間計画	変更	
0313191	東京	2020/06/22 10:00	2020/06/22 17:00	単日	西群馬(開)	東群馬幹線1L	・屋外シールド設置に伴う危険防止	年間計画	変更	
0306171	東京	2020/06/23 09:00	2020/06/23 17:00	単日	北多摩	新宿線2L/新宿線2LのCBO4	・新宿線2番Ry取替 ・新宿線2番ShRRy取替 ・取替に伴う各種試験	年間計画	変更	
0306172	東京	2020/06/24 09:00	2020/06/24 17:00	単日	北多摩	新宿線2L/新宿線2LのCBO4	・新宿線2番Ry取替 ・新宿線2番ShRRy取替 ・取替に伴うケーブル接続、甲母線要素諸試験	年間計画	変更	
0300889	東京	2020/06/25 09:00	2020/06/25 17:00	単日	北多摩	新宿線2L/新宿線2LのCBO4	・新宿線2番Ry取替 ・新宿線2番ShRRy取替 ・取替に伴うケーブル接続、乙2母線要素諸試験	年間計画	変更	
0313476	東京	2020/06/26 09:00	2020/06/26 12:00	単日	西群馬(開)	西上武幹線1LのCBO35	■西群馬開閉所 ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧操作方式) 西上武幹線1号 停止試験(6年)	年間計画	変更	
0313475	東京	2020/06/26 13:00	2020/06/26 16:00	単日	西群馬(開)	西上武幹線2LのCBO36	■西群馬開閉所 ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧操作方式) 西上武幹線2号 停止試験(6年)	年間計画	変更	
0300624	東京	2020/06/30 17:00	2020/06/30 20:00	単日	北多摩	新宿線2L/新宿線2LのCBO4	・新宿線2番送電線Ry取替後のVT突合せ、電圧電流位相測定	年間計画	変更	
0300621	東京	2020/06/30 20:00	2020/06/30 22:00	単日	北多摩	新宿線2L/新宿線2LのCBO4	・新宿線2番ShRRy取替後のVT突合せ、電圧電流位相測定	年間計画	変更	
0313190	東京	2020/08/04 10:00	2020/08/14 13:00	連続	西群馬(開)	東群馬幹線1L/東群馬幹線1LのCBO43	・制御ケーブル切り離し、接続 ・確認試験(操作試験含む) ・シーケンス試験(対向試験含む)	年間計画	変更	
0313187	東京	2020/08/14 13:00	2020/08/14 17:00	単日	西群馬(開)	東群馬幹線1L	・電流位相測定 ・電圧突き合わせ	年間計画	変更	
0313186	東京	2020/08/21 10:00	2020/08/31 13:00	連続	西群馬(開)	東群馬幹線2L/東群馬幹線2LのCBO44	・制御ケーブル切り離し、接続 ・確認試験(操作試験含む) ・シーケンス試験(対向試験含む)	年間計画	変更	
0313135	東京	2020/08/29 08:00	2020/09/12 17:00	連続	新秩父線1L	新秩父線1L	・防錆塗装 《No.》8,《No.》10 計2基	年間計画	変更	
0313183	東京	2020/08/31 13:00	2020/08/31 17:00	単日	西群馬(開)	東群馬幹線2L	・電流位相測定 ・電圧突き合わせ	年間計画	変更	
0313911	東京	2020/09/01 09:00	2020/09/07 07:00	連続	新宿線2L	新宿線2L	【セミストップ機能点検】 杉517K, 杉506K, 杉509D, 洪254M	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0313072	東京	2020/09/07 08:00	2020/09/09 17:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L	1.故障区間評定装置撤去 危険防止 No.202他 計3基	年間計画	変更	
0313677	東京	2020/09/07 08:00	2020/09/11 17:00	連続	京浜線1L	京浜線1L	【電線補修ほか】 《No.》1053-1054ほか電線補修 《No.》1062ジャンパー線取替 《No.》1066-1067直線スリーブ	年間計画	変更	
0314052	東京	2020/09/07 08:00	2020/09/07 17:00	単日	京浜(変)	東京南線3LのCBO3	京浜変電所LSアダプタ修理工事 ・東京南線3L 103	年間計画	変更	
0313109	東京	2020/09/07 09:00	2020/09/18 17:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L	・鉄塔塗装 《No.》43~《No.》48(6基)	年間計画	変更	
0313203	東京	2020/09/07 09:00	2020/09/18 16:00	連続	東群馬幹線1L	東群馬幹線1L/東群馬幹線1LのCBO37	東群馬幹線1Lリル-取替工事 ・制御ケーブル切離し・接続 ・VT,CT確認試験 ・操作,シーケンス試験・インターロック試験 ・他盤関係切替,確認試験(母線VT,BPR) ・通信対向試験 ・盤関係撤去	年間計画	変更	
0313232	東京	2020/09/07 09:00	2020/09/11 17:00	連続	新秦野線1L	新秦野線1L	【低抵抗測定】 《No.》11-《No.》12,《No.》14-《No.》15,《No.》17-《No.》18,《No.》25- 《No.》26,《No.》30-《No.》31,《No.》34-《No.》35,《No.》35-《No.》36, 《No.》36-《No.》37,《No.》38-《No.》39,《No.》40-《No.》41,《No.》45- 《No.》46,《No.》49-《No.》50,《No.》53-《No.》54,《No.》55-《No.》56 計	年間計画	変更	
0313324	東京	2020/09/07 09:00	2020/09/08 17:00	連続	新榛名線1L	新榛名線1L	1.特定点検 がいし 《No.》156他 計4基	年間計画	変更	
0313466	東京	2020/09/07 09:00	2020/09/11 17:00	連続	新榛名線1L	新榛名線1L	【新榛名線鉄塔防錆塗装工事】 ▼鉄塔塗装 新榛名線《No.》6,《No.》11	年間計画	変更	
0314509	東京	2020/09/07 09:00	2020/09/18 17:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L	・鉄塔塗装 《No.》125,126,127,128,129,130 6基	年間計画	新規	
0314053	東京	2020/09/08 08:00	2020/09/08 17:00	単日	京浜(変)	東京南線4LのCBO4	京浜変電所LSアダプタ修理工事 ・東京南線4L 204	年間計画	変更	
0313576	東京	2020/09/09 06:00	2020/10/23 18:00	連続	柏崎刈羽(原)	南新潟幹線1L	500kV 南新潟幹線1L回線GISペロー修理	年間計画	変更	
0313133	東京	2020/09/09 08:00	2020/10/23 17:00	連続	南新潟幹線1L	南新潟幹線1L	・OPGW張替(《No.》6~24) ・スペーサ取替(《No.》8~15)	年間計画	変更	
0313912	東京	2020/09/09 09:00	2020/09/19 07:00	連続	新宿線3L	新宿線3L	【セミストップ機能点検】 杉506K, 世222M, 鷹21M, 杉517K	年間計画	変更	
0313916	東京	2020/09/09 20:00	2020/09/10 06:00	連続	新宿線3L	新宿線3L	【放射線撮影点検】 《場所》 世223M	年間計画	変更	
0314474	東京	2020/09/11 08:30	2020/09/19 18:30	連続	佐久間東幹里線1L	佐久間東幹里線1L	《1》除雪機の取り付け 《No.》429~431/2径間 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》423,《No.》424,《No.》446/3基(飛散防止要) 《3》電線割入れ 《No.》424~《No.》425,《No.》428/5箇所	年間計画	新規	
0313136	東京	2020/09/13 08:00	2020/09/27 17:00	連続	新秩父線2L	新秩父線2L	・防錆塗装 《No.》6~《No.》8,《No.》10 計4基	年間計画	変更	
0313678	東京	2020/09/14 08:00	2020/09/21 17:00	連続	京浜線2L	京浜線2L	【電線補修ほか】 《No.》1053-1054ほか電線補修 《No.》1062ジャンパー線取替 《No.》1066-1067直線スリーブ	年間計画	変更	
0313233	東京	2020/09/14 09:00	2020/09/18 17:00	連続	新秦野線2L	新秦野線2L	【低抵抗測定】 《No.》11-《No.》12,《No.》14-《No.》15,《No.》17-《No.》18,《No.》23- 《No.》24,《No.》25-《No.》26,《No.》28-《No.》29,《No.》30-《No.》31, 《No.》34-《No.》35,《No.》35-《No.》36,《No.》36-《No.》37,《No.》38- 《No.》39,《No.》45-《No.》46,《No.》49-《No.》50,《No.》53-《No.》54, 《No.》55-《No.》56 計15経間	年間計画	変更	
0313325	東京	2020/09/14 09:00	2020/09/15 17:00	連続	新榛名線2L	新榛名線2L	1.特定点検 がいし 《No.》156他 計4基	年間計画	変更	
0313467	東京	2020/09/14 09:00	2020/09/18 17:00	連続	新榛名線2L	新榛名線2L	【新榛名線鉄塔防錆塗装工事】 ▼鉄塔塗装 新榛名線《No.》6,《No.》11	年間計画	変更	
0314054	東京	2020/09/14 09:00	2020/12/15 17:00	連続	南横須賀(変)	東京南線1L/東京南線1LのCBO1/東京南線2L/ 東京南線2LのCBO2	【275kV設備改造工事】 ・CB取替(ABB→GCB)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0314511	東京	2020/09/15 08:00	2020/09/18 18:00	連続	西東京(変)	佐久間東幹線1L	・遮断器点検 ・GIS点検 ・電装品取替補修 ・垂直碍子連点検	年間計画	新規	
0313210	東京	2020/09/18 16:00	2020/09/18 18:00	単日	東群馬幹線1L	東群馬幹線1L	東群馬幹線1Lリレー取替工事 ・電圧突き合わせ・電流位相測定	年間計画	変更	
0313083	東京	2020/09/19 08:00	2020/09/19 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	電線移線 1径間 電線架線 1径間	年間計画	変更	
0313731	東京	2020/09/19 08:00	2020/09/19 18:00	単日	多摩	西南多摩線1L	・LS3 碍子アタフタ修理工事(同型指示)	年間計画	変更	
0313503	東京	2020/09/19 17:00	2020/11/11 17:00	連続	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替工事 鹿島線《No.》178、《No.》194、船津線仮《No.》21 計3基 ジャンパー接続 《No.》89 2.鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(11/11)	年間計画	変更	
0313547	東京	2020/09/19 17:00	2020/11/11 17:00	連続	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	1.鉄塔防錆塗装 《No.》134,135,137,139,140,144,147	年間計画	変更	
0313082	東京	2020/09/20 08:00	2020/09/20 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	電線移線 1径間 電線架線 1径間	年間計画	変更	
0309503	東京	2020/09/20 09:00	2020/09/20 17:00	単日	多摩	西南多摩線1L	・LS3 12年停止試験	年間計画	変更	
0314475	東京	2020/09/20 09:30	2020/09/28 18:30	連続	佐久間東幹線2L	佐久間東幹線2L	《1》除雪機の取り付け 《No.》429~431/2径間 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》423、《No.》424、《No.》446/3基(飛散防止要) 《3》電線割入れ 《No.》425、《No.》428/2箇所	年間計画	新規	
0313516	東京	2020/09/20 17:00	2020/11/12 17:00	連続	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替工事 鹿島線《No.》178、《No.》194、船津線仮《No.》21 計3基 ジャンパー接続 《No.》89 2.鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(11/12)	年間計画	変更	
0313550	東京	2020/09/20 17:00	2020/11/12 17:00	連続	鹿島線2L	鹿島線2L	1.鉄塔防錆塗装 《No.》134,135,137,139,140,144,147	年間計画	変更	
0314512	東京	2020/09/21 08:00	2020/09/24 18:00	連続	西東京(変)	佐久間東幹線2L	・遮断器点検 ・GIS点検 ・電装品取替補修 ・垂直碍子連点検	年間計画	新規	
0309497	東京	2020/09/22 09:00	2020/09/22 17:00	単日	多摩	西南多摩線1LのCBO3/275kV甲母線	・LS103 12年停止試験	年間計画	変更	
0308948	東京	2020/09/24 08:00	2020/09/24 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	1. 鉄塔防錆塗装 その7【5基】 No.49,50,51,52,53 2. 防錆塗装 その8【7基】 No.10,12,15,20,27,28,42 3. 圧縮接続管低抵抗測定【1径間・回線】 No.21~22	年間計画	変更	
0313126	東京	2020/09/24 08:00	2020/10/12 17:00	連続	鹿島線2L	鹿島線2L	1. 鉄塔防錆塗装(その10)【4基】 《No.》2,9,42,84	年間計画	変更	
0309498	東京	2020/09/24 09:00	2020/09/24 17:00	単日	多摩	西南多摩線1LのCBO3/275kV乙母線	・LS203 12年停止試験	年間計画	変更	
0313211	東京	2020/09/24 09:00	2020/10/05 16:00	連続	東群馬幹線2L	東群馬幹線2L/東群馬幹線2LのCBO38	東群馬幹線2Lリレー取替工事 ・制御ケーブル切離し・接続 ・VT,CT確認試験 ・操作、シーケンス試験・インターロック試験 ・他盤関係切替、確認試験(母線VT,BPR) ・通信対向試験 ・盤関係撤去	年間計画	変更	
0313816	東京	2020/09/24 09:00	2020/09/24 17:00	単日	北相模(変)	佐久間東幹線1L/佐久間東幹線1LのCBO3	佐久間東幹線1L GIS停止試験(12Y:初期型GIS) 作業内にて接地機構操作シーケンスあり	年間計画	変更	
0313819	東京	2020/09/28 09:00	2020/09/29 17:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹線1L/佐久間東幹線1LのCBO1	佐久間東幹線1L GIS停止試験(12Y:初期型GIS) 作業内にて接地機構操作シーケンスあり	年間計画	変更	
0313593	東京	2020/09/28 20:00	2021/02/08 07:00	連続	新宿線3L	新宿線2L	【新宿線3番接続部補修】 洪254M	年間計画	変更	
0309499	東京	2020/09/29 09:00	2020/09/29 17:00	単日	多摩	西南多摩線2LのCBO4/275kV甲母線	・LS104 12年停止試験	年間計画	変更	
0305312	東京	2020/10/01 08:00	2020/10/14 17:00	連続	新佐原線1L	新佐原線1L	【部材取替】新佐原線No.146, 147, 149, 152, 154 【電線・地線・大型がいし装置点検】 No.142~143 計1径間 【落雪対策】SRリング取付 No.135~136他2径間 計3径間	年間計画	変更	
0313078	東京	2020/10/01 08:00	2020/10/30 17:00	連続	新佐原線1L	新佐原線1L	1.鉄塔防錆塗装【13基】 No.51,62,63,66,68,71,72,73,74,75,78 No.83,84	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0313221	東京	2020/10/01 08:00	2020/10/14 17:00	連続	新佐原線1L	新佐原線1L	1. 鉄塔防錆塗装工事 ・#2,22	年間計画	変更	
0309501	東京	2020/10/01 09:00	2020/10/01 17:00	単日	多摩	西南多摩線2LのCBO4/275kV乙母線	・LS204 12年停止試験	年間計画	変更	
0313137	東京	2020/10/01 09:00	2020/12/22 17:00	連続	新岡部線1L	新岡部線1L	1.新岡部線《No.》1~《No.》41間架空地線OPGW化 危険防止(《No.》1~《No.》22間の施工)	年間計画	変更	
0313260	東京	2020/10/01 09:00	2020/10/02 17:00	連続	新岡部(変)	新岡部線1L/新岡部線1LのCBO3	・CBO3 GIS点検(空気操作)12年	年間計画	変更	
0313531	東京	2020/10/01 09:00	2020/10/03 17:00	連続	新筑波(変)	新佐原線1L/新佐原線1LのCBO5	CVT 計器用変圧器 絶縁抵抗測定 停止試験A CVT 計器用変圧器 停止試験(12年) 異常処理 BO5LブロックリミットSW・ケーブル修理 BO5L接地ブレード/パッキン修理	年間計画	変更	
0313747	東京	2020/10/02 08:00	2020/10/02 18:00	単日	多摩	西南川越線1L	・LS1 碍子アダプタ修理工事(同型指示)	年間計画	変更	
0313882	東京	2020/10/02 09:00	2020/10/03 17:00	連続	北東京(変)	東京中線1LのCBO1	・O1停止試験12年[GCB]	年間計画	変更	
0313094	東京	2020/10/03 08:00	2020/10/04 17:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・花見川線《No.》30 新鉄塔組立, 電線地線移設, 既設鉄塔撤去 【¥北千葉線電線張替工事】 ・北千葉線《No.》12~《No.》16 ・北千葉線《No.》105~《No.》111 【a6北千葉線《No.》44他防錆塗装工事】 ・北千葉線《No.》44他 計11基 【a6北千葉線《No.》57他防錆塗装工事】 ・北千葉線《No.》57他 計11基 【a6北千葉線《No.》68他防錆塗装工事】 ・北千葉線《No.》68他 計11基 【北千葉線《No.》61~78OPGW張替工事】 ・《No.》61~78 計9計間	年間計画	変更	
0313839	東京	2020/10/03 08:00	2020/10/04 17:00	連続	東京西線1L	東京西線1L	ジャンパー接続変更 《No.》41(西東京側)	年間計画	変更	
0314527	東京	2020/10/03 08:00	2020/10/25 18:00	連続	西東京(変)	東京西線1L	保護制御モジュール更新他	年間計画	新規	
0313991	東京	2020/10/03 09:00	2020/10/04 18:00	連続	南多摩	東京西線1L/東京西線1LのCBO1	・東京西線1LGIS CBO1 12年停止試験 ・東京西線1LGIS 6年停止試験 ・東京西線1LVT 12年停止試験	年間計画	変更	
0313460	東京	2020/10/04 17:00	2020/10/24 08:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	《No.》44~《No.》76 計31基	年間計画	変更	
0313461	東京	2020/10/04 17:00	2020/10/24 08:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・鉄塔組立, 電線移設, 鉄塔撤去 花見川線《No.》30	年間計画	変更	
0313840	東京	2020/10/04 17:00	2020/10/24 08:00	連続	東京西線1L	東京西線1L	鉄塔塗装(区間分断) 《No.》8~《No.》14 計6基 インパルスホーン取付 《No.》19~《No.》40 計20基	年間計画	変更	
0313481	東京	2020/10/05 08:00	2020/10/07 17:00	連続	新所沢(変)	新所沢線1L/新所沢線1LのCBO5	1.新所沢線1号CBO5停止試験[点検](CT2次回路絶縁抵抗測定含む)【保安規定】 2.新所沢線1号計器用変圧器(LPD)停止試験[点検](VT2次回路絶縁抵抗測定含む) 3.新所沢線1号計器用変成器(CT)停止試験[点検](CT2次回路絶縁抵抗測定含む)	年間計画	変更	
0309495	東京	2020/10/05 09:00	2020/10/05 17:00	単日	多摩	西南川越線1L	・LS1 12年停止試験	年間計画	変更	
0313468	東京	2020/10/05 09:00	2020/10/09 17:00	連続	新吾妻線1L	新吾妻線1L	【新吾妻線鉄塔防錆塗装工事】 ▼鉄塔塗装 新吾妻線《No.》231,《No.》236	年間計画	変更	
0313855	東京	2020/10/05 09:00	2020/10/23 13:00	連続	南多摩	東京西線1L/東京西線1LのCBO1	【東京西線Ry取替工事】 ・東京西線1LRy取替	年間計画	変更	
0313856	東京	2020/10/05 09:00	2020/10/23 13:00	連続	新多摩(変)	東京西線1L/東京西線1LのCBO33	【東京西線Ry取替工事】 ・東京西線1LRy取替	年間計画	変更	
0313883	東京	2020/10/05 09:00	2020/10/06 17:00	連続	北東京(変)	東京中線2LのCBO2	・O2停止試験12年[GCB]	年間計画	変更	
0314062	東京	2020/10/05 09:00	2020/10/07 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線1LのCBO5	1.新岡部線1号CBO5停止試験(12年)	年間計画	変更	
0314067	東京	2020/10/05 09:00	2020/10/06 17:00	毎日	青梅・豊岡線1L	青梅・豊岡線1L	・大型がいし装置点検 (青梅)《No.》60,61,62,75,76,77 計6基 ・電線本体点検 (青梅)《No.》60~63 計3径間 ・地線本体点検 (青梅)《No.》60~63 計3径間 ・がいし点検 (青梅)青梅(変)	年間計画	変更	
0313218	東京	2020/10/05 16:00	2020/10/05 18:00	単日	東群馬幹線2L	東群馬幹線2L	東群馬幹線2Lリレ取替工事 ・電圧突き合わせ・電流位相測定	年間計画	変更	
0314469	東京	2020/10/06 08:00	2020/11/04 15:00	連続	南川越(変)	西南川越線1LのCBO1	・しゃ断器(O-1)更新	年間計画	新規	
0309491	東京	2020/10/07 09:00	2020/10/07 17:00	単日	多摩	西南川越線1LのCBO1/275kV甲母線	・LS101 12年停止試験	年間計画	変更	
0312638	東京	2020/10/07 09:00	2020/10/23 17:00	連続	児玉線1L	児玉線1L	OPGW張替に伴う危険防止	年間計画	変更	

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0313482	東京	2020/10/08 08:00	2020/10/09 17:00	連続	新所沢(変)	新所沢線2L/新所沢線2LのCBO6	1.新所沢線2号CBO6停止試験[点検](CT2次回路絶縁抵抗測定含む)【保安規定】 2.新所沢線2号計器用変圧器(LPD)停止試験[点検](VT2次回路絶縁抵抗測定含む) 3.新所沢線2号計器用変成器(CT)停止試験[点検](CT2次回路絶縁抵抗測定含む)	年間計画	変更	
0313165	東京	2020/10/08 09:00	2020/10/19 16:00	連続	東群馬(変)	新赤城線2L/新赤城線2LのCBO32	新赤城線2Lリレー取替工事 ・制御ケーブル切離し・接続 ・VT,CT確認試験 ・操作,シーケンス試験・インターロック試験 ・他盤関係切替・確認試験(母線VT,BPR) ・通信,変電対向試験	年間計画	変更	
0313167	東京	2020/10/08 09:00	2020/10/19 16:00	連続	新新田(変)	新赤城線2L/新赤城線2LのCBO8	新赤城線2号Ry取替工事 ・制御ケーブル切り離し・接続 ・他盤関係切替・確認試験 ・操作・シーケンス試験 ・対向試験(変電・通信)	年間計画	変更	
0313306	東京	2020/10/08 09:00	2020/10/08 17:00	単日	新佐原(変)	新佐原線1L/新佐原線1LのCBO5	・O-5 GCB6年停止試験 【修理】 ・新佐原線1号GIS制御盤43RD切替SW(E-5,LS-5,O-5)修理	年間計画	変更	
0314068	東京	2020/10/08 09:00	2020/10/09 17:00	毎日	青梅・豊岡線2L	青梅・豊岡線2L	・大型がいし装置点検 (青梅)《No.》60,61,62,75,76,77 計6基 ・電線本体点検 (青梅)《No.》60~63 計3径間 ・地線本体点検 (青梅)《No.》60~63 計3径間 ・がいし点検 (青梅)青梅(変)	年間計画	変更	
0309492	東京	2020/10/09 09:00	2020/10/09 17:00	単日	多摩	西南川越線1LのCBO1/275kV乙母線	・LS201 12年停止試験	年間計画	変更	
0313624	東京	2020/10/10 09:00	2020/10/10 17:00	単日	河北線3L	河北線3L	【調整中】 1.防錆塗装《No.》23他 合計12基	年間計画	変更	
0313748	東京	2020/10/12 08:00	2020/10/12 18:00	単日	多摩	西南川越線2L	・LS2 碍子アダプタ修理工事(同型指示)	年間計画	変更	
0313469	東京	2020/10/12 09:00	2020/10/16 17:00	連続	新吾妻線2L	新吾妻線2L	【新吾妻線鉄塔防錆塗装工事】 ▼鉄塔塗装 新吾妻線《No.》231,《No.》236	年間計画	変更	
0313127	東京	2020/10/13 08:00	2020/11/06 17:00	連続	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	1.鉄塔防錆塗装(その10)【1基】 《No.》84	年間計画	変更	
0309496	東京	2020/10/13 09:00	2020/10/13 17:00	単日	多摩	西南川越線2L	・LS2 12年停止試験	年間計画	変更	
0309662	東京	2020/10/13 09:00	2020/10/13 17:00	単日	北多摩	新宿線2L	・CBO904 6年停止試験に伴う足場組立の危険防止	年間計画	変更	
0313715	東京	2020/10/14 08:00	2020/10/14 17:00	単日	東内幸町線2L	東内幸町線2L	作業場所:豊島変電所CH部	年間計画	変更	
0313752	東京	2020/10/14 08:00	2020/10/14 18:00	単日	多摩	西南多摩線2L	・LS4 碍子アダプタ修理工事(同型指示)	年間計画	変更	
0313966	東京	2020/10/14 09:00	2020/10/14 17:00	単日	永代橋	墨東線2L/墨東線2LのCBO2	GIS12年停止試験	年間計画	変更	
0309493	東京	2020/10/15 09:00	2020/10/15 17:00	単日	多摩	西南川越線2LのCBO2/275kV甲母線	・LS102 12年停止試験	年間計画	変更	
0309663	東京	2020/10/15 09:00	2020/10/15 17:00	単日	北多摩	新宿線2L	・CBO904 6年停止試験終了に伴う足場解体の危険防止	年間計画	変更	
0314788	東京	2020/10/17 08:00	2020/10/19 18:00	毎日	新赤城線2L	新赤城線2L	電線路細密点検 《No.》256~《No.》264/9基	年間計画	変更	
0313548	東京	2020/10/17 09:00	2020/10/17 17:00	単日	鹿島(変)	鹿島線2LのCBO8	・O8GCB6年点検	年間計画	変更	
0313551	東京	2020/10/17 09:00	2020/10/17 17:00	単日	筑波南(変)	鹿島線2L/鹿島線2LのCBO2	O2 普点B CT・CVT 絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0313231	東京	2020/10/18 09:00	2020/10/25 17:00	連続	新しいわき線1L	新しいわき線1L	《1》鉄塔防錆塗装 《No.》38,104 《2》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》17,47,77,107(4径間)	年間計画	変更	
0313546	東京	2020/10/18 09:00	2020/10/18 17:00	単日	鹿島(変)	鹿島線1LのCBO7	・O7GCB6年点検	年間計画	変更	
0313549	東京	2020/10/18 09:00	2020/10/18 17:00	単日	筑波南(変)	鹿島線1L/鹿島線1LのCBO1	O1 普点B CT・CVT 絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0313234	東京	2020/10/19 08:00	2020/10/23 17:00	連続	新しいわき線1L	新しいわき線1L	直単:電線・地線本体点検 《No.》218,《No.》223,《No.》227,《No.》228,《No.》233,《No.》238,《No.》243,《No.》248,《No.》253 直単:大型がいし装置点検 《No.》218,《No.》223,《No.》227,《No.》228,《No.》233,《No.》238,《No.》243,《No.》248,《No.》253	年間計画	変更	
0309494	東京	2020/10/19 09:00	2020/10/19 17:00	単日	多摩	西南川越線2LのCBO2/275kV乙母線	・LS202 12年停止試験	年間計画	変更	
0313282	東京	2020/10/19 09:00	2020/10/19 14:00	単日	西上武幹線2L	西上武幹線2L	1.がいし点検 《No.》219	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0313545	東京	2020/10/19 10:00	2020/10/19 16:00	単日	常総(変)	鹿島線1LのCBO3	Q3 普点A	年間計画	変更	
0313176	東京	2020/10/19 16:00	2020/10/19 18:00	単日	東群馬(変)	新赤城線2L	新赤城線2LRy取替工事 ・電圧突き合わせ・電流位相測定	年間計画	変更	
0313177	東京	2020/10/19 16:00	2020/10/19 18:00	単日	新新田(変)	新赤城線2L	新赤城線2号Ry取替工事 ・電圧突き合わせ・電流位相測定	年間計画	変更	
0314078	東京	2020/10/20 09:00	2020/10/21 17:00	連続	新岡部(変)	北熊谷線1L/北熊谷線1LのCBO33	・CBO33 GIS点検(空気操作)12年 (O33・33・EL33・133点検) ・計器用変成器絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0313103	東京	2020/10/21 09:00	2020/10/25 17:00	連続	新京葉(変)	北千葉線2L/北千葉線2LのCBO34	【北千葉線2号】 ・IF盤取替 ・制御回路切替 ・切替に伴う確認試験	年間計画	変更	
0313634	東京	2020/10/21 09:00	2020/10/21 17:00	単日	新宿	新宿線3LのCBO3/新宿城南線3LのCBO7	新宿線3LO3 普通点検 新宿城南線3LO7 普通点検	年間計画	変更	
0314789	東京	2020/10/23 08:00	2020/10/25 18:00	毎日	新赤城線1L	新赤城線1L	電線路細密点検 《No.》256～《No.》264/9基	年間計画	変更	
0313178	東京	2020/10/23 09:00	2020/11/03 16:00	連続	東群馬(変)	新赤城線1L/新赤城線1LのCBO31	新赤城線1Lルレ取替工事 ・制御ケーブル切離し・接続 ・VT,CT確認試験 ・操作、シーケンス試験・インターロック試験 ・他盤関係切替・確認試験(母線VT,BPR) ・通信、変電対向試験	年間計画	変更	
0313181	東京	2020/10/23 09:00	2020/11/03 16:00	連続	新新田(変)	新赤城線1L	新赤城線1号Ry取替工事 ・制御ケーブル切り離し・接続 ・他盤関係切替・確認試験 ・操作・シーケンス試験 ・対向試験(変電・通信)	年間計画	変更	
0313462	東京	2020/10/24 08:00	2020/10/25 17:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・ジャンパー接続 《No.》77	年間計画	変更	
0313841	東京	2020/10/24 08:00	2020/10/25 17:00	連続	東京西線1L	東京西線1L	ジャンパー接続 《No.》41(西東京側)	年間計画	変更	
0313993	東京	2020/10/24 09:00	2020/10/25 18:00	連続	新多摩(変)	東京西線1L/東京西線1LのCBO33	・東京西線1LGIS 12年停止試験	年間計画	変更	
0313102	東京	2020/10/25 17:00	2020/10/25 20:00	単日	新京葉(変)	北千葉線2L	【北千葉線2号】 ・IF盤取替 ・電圧・電流チェック	年間計画	変更	
0314528	東京	2020/10/25 18:00	2020/10/25 20:00	単日	西東京(変)	東京西線1L	東京西1L保護制御Mo更新に伴う電圧検相試験	年間計画	新規	
0314529	東京	2020/10/25 20:00	2020/10/25 22:00	単日	西東京(変)	東京西線1L	東京西1L保護制御Mo更新に伴う実潮流試験	年間計画	新規	
0313084	東京	2020/10/26 08:00	2020/11/09 17:00	連続	新栃木線1L	新栃木線1L	鉄塔防錆塗装 ・《No.》231,《No.》262	年間計画	変更	
0313235	東京	2020/10/26 08:00	2020/10/30 17:00	連続	新しいわき線2L	新しいわき線2L	直単:電線・地線本体点検 《No.》218,《No.》223,《No.》227,《No.》228,《No.》233,《No.》238,《No.》 243,《No.》248,《No.》253 直単:大型がいし装置点検 《No.》218,《No.》223,《No.》227,《No.》228,《No.》233,《No.》238,《No.》 243,《No.》248,《No.》253	年間計画	変更	
0313230	東京	2020/10/26 09:00	2020/11/02 17:00	連続	新しいわき線2L	新しいわき線2L	《1》鉄塔防錆塗装 《No.》38,104 《2》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》17,47,77,107(4径間)	年間計画	変更	
0313470	東京	2020/10/27 09:00	2020/10/27 17:00	単日	新栃木線1L	新栃木線1L	0489 ●電線・地線点検 新栃木線《No.》117～《No.》118 (点検補修)	年間計画	変更	
0313093	東京	2020/10/31 08:00	2020/11/01 17:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・花見川線《No.》30 仮工事切替	年間計画	変更	
0313842	東京	2020/10/31 08:00	2020/11/01 17:00	連続	東京西線2L	東京西線2L	ジャンパー接続変更 《No.》41(西東京側)	年間計画	変更	
0314531	東京	2020/10/31 08:00	2020/11/22 18:00	連続	西東京(変)	東京西線2L	保護制御モジュール更新他	年間計画	新規	
0313853	東京	2020/10/31 09:00	2020/11/01 17:00	連続	新多摩(変)	東京西線2LのCBO34	【新多摩(変)GCB油圧操作機構修理】 ・O34ウレタンパッキン交換修理	年間計画	変更	
0313994	東京	2020/10/31 09:00	2020/11/01 18:00	連続	南多摩	東京西線2L/東京西線2LのCBO2	・東京西線2LGIS CBO2 12年停止試験 ・東京西線2LGIS 6年停止試験 ・東京西線2LVT 12年停止試験	年間計画	変更	
0305252	東京	2020/11/01 08:00	2020/11/14 17:00	連続	新佐原線2L	新佐原線2L	【部材取替】新佐原線No.146, 147, 149, 152, 154 【電線・地線・大型がいし装置点検】 No.142～143 計1径間 【落雪対策】SRリング取付 No.135～136他2径間 計3径間	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0313079	東京	2020/11/01 08:00	2020/11/30 17:00	連続	新佐原線2L	新佐原線2L	1.鉄塔防錆塗装【13基】 No.51,62,63,66,68,71,72,73,74,75,78 No.83,84	年間計画	変更	
0313222	東京	2020/11/01 08:00	2020/11/14 17:00	連続	新佐原線2L	新佐原線2L	1.鉄塔防錆塗装工事 ・#2,22	年間計画	変更	
0313301	東京	2020/11/01 09:00	2020/11/03 17:00	連続	新筑波(変)	新佐原線2L/新佐原線2LのCBO6	O6 GCB(油圧・電動パネ)停止試験(12年) CVT 計器用変圧器 絶縁抵抗測定 停止試験A CVT 計器用変圧器 停止試験(12年)	年間計画	変更	
0313458	東京	2020/11/01 17:00	2020/11/28 08:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・仮工事切り替え 花見川線《No.》30	年間計画	変更	
0313464	東京	2020/11/01 17:00	2020/11/28 08:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・本工事戻し 花見川線《No.》30 【北千葉線防錆塗装工事】 ・塗装 《No.》44～76 計31基 【北千葉線《No.》61～《No.》70OPGW張替工事】 ・OPGW張替 《No.》61～《No.》70	年間計画	変更	
0313843	東京	2020/11/01 17:00	2020/11/21 08:00	連続	東京西線2L	東京西線2L	【区間分断】 鉄塔塗装 《No.》8～《No.》14 計6基 インパルスホーン取付 《No.》8～《No.》40 計21基	年間計画	変更	
0306041	東京	2020/11/02 08:00	2020/11/02 16:00	単日	北多摩		・新宿線3番Ry取替 ・新宿線3番ShRRy取替 ・取替に伴うケーブル切離し	年間計画	変更	
0306042	東京	2020/11/02 08:00	2020/12/14 17:00	連続	北多摩	新宿線3L/新宿線3LのCBO5	・新宿線3番Ry取替 ・新宿線3番ShRRy取替 ・取替に伴う各種試験(対向試験含む)	年間計画	変更	
0306126	東京	2020/11/02 09:00	2020/12/03 17:00	連続	新宿	新宿線3L/新宿線3LのCBO3	【新宿線保護継電器取替工事】 新宿線3番リレー取替、諸試験、旧Ry盤撤去、CTLA移設	年間計画	変更	
0313857	東京	2020/11/02 09:00	2020/11/20 13:00	連続	新多摩(変)	東京西線2L/東京西線2LのCBO34	【東京西線Ry取替工事】 ・東京西線2LRy取替	年間計画	変更	
0313858	東京	2020/11/02 09:00	2020/11/20 13:00	連続	南多摩	東京西線2L/東京西線2LのCBO2	【東京西線Ry取替工事】 ・東京西線2LRy取替	年間計画	変更	
0313201	東京	2020/11/03 16:00	2020/11/03 18:00	単日	東群馬(変)	新赤城線1L	新赤城線1LRy取替工事 ・電圧突き合わせ・電流位相測定	年間計画	変更	
0313202	東京	2020/11/03 16:00	2020/11/03 18:00	単日	新新田(変)	新赤城線1L	新赤城線1号Ry取替工事 ・電圧突き合わせ・電流位相測定	年間計画	変更	
0313679	東京	2020/11/04 08:00	2020/11/18 17:00	連続	京浜線4L	京浜線4L	電線張替工事 京浜線3,4号線 《No.》1012～《No.》1013	年間計画	変更	
0313680	東京	2020/11/04 08:00	2020/11/04 17:00	単日	京浜線2L	京浜線2L	電線張替工事に伴う危険防止 京浜線3,4号線 《No.》1012～《No.》1013	年間計画	変更	
0313681	東京	2020/11/04 08:00	2020/11/18 17:00	連続	京浜線1L	京浜線1L	電線張替工事に伴う危険防止 京浜線3,4号線 《No.》1012～《No.》1013	年間計画	変更	
0314534	東京	2020/11/04 15:00	2020/11/04 16:00	単日	南川越(変)	西南川越線1L	・西南川越線1Lしゃ断器(O-1)更新に伴う 実系統試験(商用加圧)	年間計画	新規	
0313309	東京	2020/11/05 09:00	2020/11/05 17:00	単日	新佐原(変)	新佐原線2LのCBO6	・O-6 GCB6年停止試験	年間計画	変更	
0314535	東京	2020/11/06 08:00	2020/12/05 15:00	連続	南川越(変)	西南川越線2LのCBO2	・しゃ断器(O-2)更新	年間計画	新規	
0313710	東京	2020/11/08 09:00	2020/11/08 17:00	単日	高輪	高輪線2LのCBO2	・高輪線2L計器点検 ・高輪線2LCBO2モニタリング測定	年間計画	変更	
0313625	東京	2020/11/09 09:00	2020/11/09 17:00	単日	河北線4L	河北線4L	【調整中】 1.防錆塗装 《No.》23他 合計12基	年間計画	変更	
0313872	東京	2020/11/10 09:00	2020/11/10 17:00	単日	永代橋	豊洲永代橋線1L/豊洲永代橋線1LのCBO5	GIS12年停止試験	年間計画	変更	
0313372	東京	2020/11/10 17:00	2020/11/12 20:00	連続	新京葉(変)	北千葉線2L/北千葉線2LのCBO34	【北千葉線2L】 ・E-34接地機構修理	年間計画	変更	
0313517	東京	2020/11/11 08:00	2020/11/11 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー接続 《No.》89 2.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(11/11)	年間計画	変更	
0313085	東京	2020/11/12 08:00	2020/11/26 17:00	連続	新栃木線2L	新栃木線2L	鉄塔防錆塗装 ・《No.》231, 《No.》262	年間計画	変更	
0313518	東京	2020/11/12 08:00	2020/11/12 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー接続 《No.》89 2.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(11/12)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0314541	東京	2020/11/12 09:00	2020/11/12 17:00	単日	西南川越線1L	西南川越線1L	【東京電力作業】 《1》絶縁油特性試験 南狭山変電所(引留鉄構 CH1・CH2)	年間計画	新規	
0313471	東京	2020/11/13 09:00	2020/11/13 17:00	単日	新栃木線2L	新栃木線2L	0490 ●電線・地線点検 新栃木線《No.》117～《No.》118 (点検補修)	年間計画	変更	
0313771	東京	2020/11/13 09:00	2020/11/13 17:00	単日	上野	上野線2L/上野線2LのCBO2	275kV GIS 上野線2L(O2) 12年点検	年間計画	変更	
0314542	東京	2020/11/13 09:30	2020/11/13 17:00	単日	西南川越線2L	西南川越線2L	(東京電力作業) 《1》絶縁油特性試験 南狭山変電所(引留鉄構 CH1・CH2)	年間計画	新規	
0313873	東京	2020/11/16 09:00	2020/11/16 17:00	単日	東内幸町	高輪線2L/高輪線2LのCBO8	・高輪線2LCBO8 12年停止試験 ・CT回路カ-測定	年間計画	変更	
0313682	東京	2020/11/18 08:00	2020/11/23 17:00	毎日	京浜線2L	京浜線2L	電線張替工事に伴う危険防止 京浜線3,4号線 《No.》1012～《No.》1013	年間計画	変更	
0314543	東京	2020/11/18 08:30	2020/11/23 18:30	連続	西南川越線1L	西南川越線1L	《1》電線割入れ 5箇所 《2》電線路細密点検 南狭山ST～《No.》483/10基 《3》鉄塔防錆塗装 《No.》505、《No.》507/2基	年間計画	新規	
0313876	東京	2020/11/18 09:00	2020/11/18 17:00	単日	東内幸町	東内幸町線2L/東内幸町線2LのCBO5	・東内幸町線2LCBO5 12年停止試験 ・CT回路カ-測定	年間計画	変更	
0313844	東京	2020/11/21 08:00	2020/11/22 17:00	連続	東京西線2L	東京西線2L	ジャンパー接続変更 《No.》41	年間計画	変更	
0313997	東京	2020/11/21 09:00	2020/11/22 18:00	連続	新多摩(変)	東京西線2L/東京西線2LのCBO34	・東京西線2L GIS CBO34 12年停止試験 ・東京西線2L GIS 6年停止試験	年間計画	変更	
0314548	東京	2020/11/22 18:00	2020/11/22 20:00	単日	西東京(変)	東京西線2L	東京西線2L保護制御Mo更新に伴う電圧検相試験	年間計画	新規	
0314533	東京	2020/11/22 20:00	2020/11/22 22:00	単日	西東京(変)	東京西線2L	東京西線2L保護制御Mo更新に伴う実潮流試験	年間計画	新規	
0314544	東京	2020/11/23 08:00	2020/11/23 13:00	単日	西南川越線1L	西南川越線1L	《1》西南川越線#1・2L ジャンパーオフ 南狭山ST(多摩変向けジャンパー)	年間計画	新規	
0314545	東京	2020/11/23 08:00	2020/11/23 13:00	単日	西南川越線2L	西南川越線2L	《1》西南川越線#1・2L ジャンパーオフ 南狭山ST(多摩変向けジャンパー)	年間計画	新規	
0313319	東京	2020/11/23 09:00	2020/11/23 12:00	単日	那珂(変)	那珂線1LのCBO3	・CTケーブル、トリップケーブル切り離し ・確認試験	年間計画	変更	
0313320	東京	2020/11/23 13:00	2020/11/23 16:00	単日	那珂(変)	那珂線2LのCBO4	・CTケーブル、トリップケーブル切り離し ・確認試験	年間計画	変更	
0314546	東京	2020/11/23 13:00	2021/05/27 10:30	連続	西南川越線1L	西南川越線1L	《1》只見幹線一部建替工事 《No.》486/1基(西東京送電線工事所にて実施)	年間計画	新規	
0314547	東京	2020/11/23 13:00	2021/05/27 10:30	連続	西南川越線2L	西南川越線2L	《1》只見幹線一部建替工事 《No.》486/1基(西東京送電線工事所にて実施)	年間計画	新規	
0306047	東京	2020/11/24 08:00	2020/11/24 17:00	単日	北多摩	新宿線3L/新宿線3LのCBO5	・新宿線3番Ry取替 ・新宿線3番ShRRy取替 ・取替に伴う各種試験	年間計画	変更	
0314532	東京	2020/11/24 08:30	2020/11/29 18:30	連続	西南川越線2L	西南川越線2L	《1》電線割入れ 4箇所 《2》電線路細密点検 南狭山ST～《No.》483/10基 《3》鉄塔防錆塗装 《No.》505、《No.》507/2基	年間計画	新規	
0306048	東京	2020/11/25 09:00	2020/11/25 17:00	単日	北多摩	新宿線3L/新宿線3LのCBO5	・新宿線3番Ry取替 ・新宿線3番ShRRy取替 ・取替に伴うケーブル接続、甲母線要素諸試験	年間計画	変更	
0313101	東京	2020/11/25 09:00	2020/11/29 17:00	連続	新京葉(変)	北千葉線1L/北千葉線1LのCBO33	【北千葉線1号】 ・IF盤取替 ・制御回路切替 ・切替に伴う確認試験	年間計画	変更	
0306049	東京	2020/11/26 09:00	2020/11/26 17:00	単日	北多摩	新宿線3L/新宿線3LのCBO5	・新宿線3番Ry取替 ・新宿線3番ShRRy取替 ・取替に伴うケーブル接続、乙3母線要素諸試験	年間計画	変更	
0313459	東京	2020/11/28 08:00	2020/11/29 17:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・ジャンパー接続 花見川線《No.》1 ・仮工事切り替え 花見川線《No.》30	年間計画	変更	
0313100	東京	2020/11/29 17:00	2020/11/29 20:00	単日	新京葉(変)	北千葉線1L	【北千葉線1号】 ・IF盤取替 ・電圧・電流チェック	年間計画	変更	
0314539	東京	2020/11/30 08:00	2020/12/06 18:00	連続	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1L	《1》電線路細密点検 《No.》357～《No.》372/16基 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》296、《No.》298、《No.》301/3基(飛散防止要)	年間計画	新規	
0313089	東京	2020/12/02 08:00	2020/12/22 17:00	連続	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.建替工事に伴う移線工事 鹿島線《No.》174、《No.》175、《No.》176、《No.》177 計4基	年間計画	変更	
0314536	東京	2020/12/05 15:00	2020/12/05 16:00	単日	南川越(変)	西南川越線2L	・西南川越線2Lしゃ断器(O-2)更新に伴う 実系統試験(商用加圧)	年間計画	新規	

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0313091	東京	2020/12/07 08:00	2020/12/11 17:00	連続	東京東線2L	東京東線2L	・《No.》4052～4054 計3基 【a3 東京東線《No.》4041他建替工事】 ・《No.》4041, 4043～4047 計6基 【a3 東京東線《No.》4048, 4049建替工事】 ・《No.》4048, 4049 計2基 【東京東線《No.》4012～4013電線本体点検他】 ・電線本体点検《No.》4012～4013 ・地線本体点検《No.》4012～4013 ・がいし点検《No.》4012他 計10基	年間計画	変更	
0313092	東京	2020/12/07 08:00	2020/12/11 17:00	連続	東京東線1L	東京東線1L	・《No.》4052～4054 計3基 【a3 東京東線《No.》4041他建替工事】 ・《No.》4041, 4043～4047 計6基 【a3 東京東線《No.》4048, 4049建替工事】 ・《No.》4048, 4049 計2基 【東京東線《No.》4012～4013電線本体点検他】 ・電線本体点検《No.》4012～4013 ・地線本体点検《No.》4012～4013 ・がいし点検《No.》4012他 計10基	年間計画	変更	
0314540	東京	2020/12/07 08:00	2020/12/13 18:00	連続	佐久間東幹中線2L	佐久間東幹中線2L	《1》電線路細密点検 《No.》357～《No.》372/16基 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》296、《No.》298、《No.》301/3基(飛散防止要)	年間計画	新規	
0313097	東京	2020/12/07 09:00	2020/12/11 17:00	連続	新京葉(変)	東京東線1L/東京東線1LのCBO37	【東京東線1号】 ・IF盤取替 ・制御回路切替 ・切替に伴う確認試験	年間計画	変更	
0313096	東京	2020/12/11 17:00	2020/12/11 19:00	単日	新京葉(変)	東京東線1L	【東京東線1号】 ・IF盤取替 ・電圧・電流チェック	年間計画	変更	
0313099	東京	2020/12/14 09:00	2020/12/18 17:00	連続	新京葉(変)	東京東線2L/東京東線2LのCBO38	【東京東線2号】 ・IF盤取替 ・制御回路切替 ・切替に伴う確認試験	年間計画	変更	
0313626	東京	2020/12/14 17:00	2020/12/14 18:00	単日	北多摩	新宿線3L	・試充電 ・電流位相測定	年間計画	変更	
0306051	東京	2020/12/14 18:00	2020/12/14 20:00	単日	北多摩	新宿線3L/新宿線3LのCBO5	・新宿線3番送電線Ry取替後のVT突合せ, 電圧電流位相測定	年間計画	変更	
0306053	東京	2020/12/14 20:00	2020/12/14 22:00	単日	北多摩	新宿線3L/新宿線3LのCBO5	・新宿線3番ShRRy取替後のVT突合せ, 電圧電流位相測定	年間計画	変更	
0314415	東京	2020/12/15 17:00	2020/12/15 19:00	単日	京浜(変)	東京南線1L/東京南線1LのCBO1/東京南線2L/ 東京南線2LのCBO2	・南横須賀変電所275kV設備改造工事に伴う系統課電試験と電流位相電圧突き合わせ	年間計画	新規	
0313098	東京	2020/12/18 17:00	2020/12/18 19:00	単日	新京葉(変)	東京東線2L	【東京東線2号】 ・IF盤取替 ・電圧・電流チェック	年間計画	変更	
0314077	東京	2021/01/04 09:00	2021/01/28 17:00	連続	西越谷線1L	西越谷線1L	1.航空標識塗装 《No.》12他 計2基 2.防錆塗装 《No.》20他 計8基	年間計画	変更	
0313223	東京	2021/01/05 08:00	2021/02/01 17:00	連続	福島里幹線1L	福島里幹線1L	1. 鉄塔防錆塗装工事 ・#352,354,362,387,393,397,400,406 2. 電線腐食点検 ・#356～367, #372～373	年間計画	変更	
0313291	東京	2021/01/08 08:00	2021/01/27 17:00	連続	印旛線1L	印旛線1L	・《No.》19他	年間計画	変更	
0313373	東京	2021/01/11 17:00	2021/01/16 20:00	連続	新京葉(変)	北千葉線1L/北千葉線1LのCBO33	【北千葉線1L】 ・E-33接地機構修理 ・LS-233修理	年間計画	変更	
0313138	東京	2021/01/12 09:00	2021/02/15 17:00	連続	新岡部線1L	新岡部線1L	1.新岡部線《No.》1～《No.》41間架空地線OPGW化 危険防止(《No.》22～《No.》41間の施工)	年間計画	変更	
0313526	東京	2021/01/14 09:00	2021/01/14 17:00	単日	新古河(変)	福島里幹線1LのCBO5	O5 GCB(油圧・電動バネ)停止試験(6年)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0313375	東京	2021/01/18 09:00	2021/01/22 17:00	連続	新京葉(変)	印旛線1L/印旛線1LのCBO5	【遠方監視制御装置他取替工事】 【印旛1L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・操作回路切替 ・PCT回路切替 ・表示回路切替 ・計測回路切替 ・各種試験 ○CT回路改修 ・制御ケーブル切り離し、接続	年間計画	変更	
0313562	東京	2021/01/18 09:00	2021/01/18 17:00	単日	新秩父(開)	新秩父線1LのCBO7	・新秩父線1LのES7、手動ELSTタイマー改修	年間計画	変更	
0313720	東京	2021/01/19 09:00	2021/01/19 17:00	単日	池上	南池上線2LのCBO16	275kV南池上線2L(O16)GIS停止点検[6年](開閉時間測定(ハレット))	年間計画	変更	
0314479	東京	2021/01/20 08:00	2021/01/25 18:00	連続	新坂戸線1L	新坂戸線1L	電線路細密点検《No.》325~《No.》340/16基	年間計画	新規	
0313379	東京	2021/01/22 17:00	2021/01/22 19:00	単日	新京葉(変)	印旛線1L	【遠方監視制御装置他取替工事】 【印旛1L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・母線LS電圧突き合わせ ・電流・位相チェック ・試験NO「基送-4」	年間計画	変更	
0314480	東京	2021/01/26 08:00	2021/01/31 18:00	連続	新坂戸線2L	新坂戸線2L	電線路細密点検《No.》325~《No.》340/16基	年間計画	新規	
0313555	東京	2021/01/26 09:00	2021/01/26 19:00	単日	安曇幹線1号	安曇幹線1号	飛騨信濃HVDC系統連系試験	年間計画	変更	
0313556	東京	2021/01/27 09:00	2021/01/27 19:00	単日	安曇幹線2号	安曇幹線2号	飛騨信濃HVDC系統連系試験	年間計画	変更	
0313292	東京	2021/02/01 08:00	2021/02/20 17:00	連続	印旛線2L	印旛線2L	・《No.》19他	年間計画	変更	
0313683	東京	2021/02/01 09:00	2021/02/05 15:00	連続	北葛飾(変)	墨東線2L/墨東線2LのCBO8	1.8号Shr用CH解体に伴うGIS解体・組立 (墨東線2L~8号Shr用GIS間の連絡母線)	年間計画	変更	
0314076	東京	2021/02/01 09:00	2021/02/25 17:00	連続	西越谷線2L	西越谷線2L	1.航空標識塗装 《No.》12他 計2基 2.防錆塗装 《No.》20他 計82基	年間計画	変更	
0313224	東京	2021/02/03 08:00	2021/03/02 17:00	連続	福島里幹線2L	福島里幹線2L	1.鉄塔防錆塗装工事 ・#352,354,362,387,393,397,400,406 2.電線腐食点検 ・#356~367, #372~373, #432~433	年間計画	変更	
0313263	東京	2021/02/04 09:00	2021/02/15 17:00	連続	新岡部線1L	新岡部線1L	1.防錆塗装 新岡部線《No.》60他 計2基 塗装レベル5 2.大型がいし装置点検 《No.》54他	年間計画	変更	
0313684	東京	2021/02/05 15:00	2021/02/05 17:00	単日	北葛飾(変)	275kV乙2ブス/墨東線2L/墨東線2LのCBO8	1.8号Shr用CH解体に伴うGIS解体・組立後の系統課電、コナ・超音波測定	年間計画	変更	
0313525	東京	2021/02/08 09:00	2021/02/08 17:00	単日	新古河(変)	福島里幹線2LのCBO6	O6 GCB(油圧・電動バネ)停止試験(6年)	年間計画	変更	
0313381	東京	2021/02/15 09:00	2021/02/19 17:00	連続	新京葉(変)	印旛線2L/印旛線2LのCBO6	【遠方監視制御装置他取替工事】 【印旛2L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・操作回路切替 ・PCT回路切替 ・表示回路切替 ・計測回路切替 ・各種試験 ○CT回路改修 ・制御ケーブル切り離し、接続	年間計画	変更	
0313639	東京	2021/02/15 09:00	2021/02/16 18:00	連続	新富士(変)	佐久間東幹中線1号のCBO33	【点検】 ・GCBO33(油圧電動)12年停止試験B ・線路VT 黒・赤・白 計器用変圧器 12年停止試験A	年間計画	変更	
0313128	東京	2021/02/17 09:00	2021/02/28 17:00	連続	新岡部線2L	新岡部線2L	1.防錆塗装 新岡部線《No.》60他 計2基 塗装レベル5 2.大型がいし装置点検 《No.》54他	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0313391	東京	2021/02/20 17:00	2021/02/20 19:00	単日	新京葉(変)	印旛線2L	【遠方監視制御装置他取替工事】 【印旛2L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・母線LS電圧突き合わせ ・電流・位相チェック ・試験NO「基送-4」	年間計画	変更	
0313685	東京	2021/02/21 09:00	2021/02/26 15:00	連続	北葛飾(変)	墨東線2L/墨東線2LのCBO8	1.8号Shr用CH組立に伴うGIS解体・組立 (墨東線2L~8号Shr用GIS間の連絡母線)	年間計画	変更	
0313613	東京	2021/02/22 09:00	2021/02/22 17:00	単日	南川崎(変)	南池上線2LのCBO8	GIS08停止試験A	年間計画	変更	
0313640	東京	2021/02/22 09:00	2021/02/23 18:00	連続	新富士(変)	佐久間東幹中線2号のCBO34	【点検】 ・GCBO34(油圧電動)12年停止試験B ・線路VT黒・赤・白計器用変圧器12年停止試験A	年間計画	変更	
0313601	東京	2021/02/26 15:00	2021/02/26 17:00	単日	北葛飾(変)	275kV乙2バス/墨東線2L/墨東線2LのCBO8	1.8号Shr取替に伴う系統課電、潮流チェック	年間計画	変更	
0313219	東京	2021/03/03 08:00	2021/03/03 12:00	単日	新筑波線1L	新筑波線1L	1. 停止不良がしいし検出 ・#新古河(変)	年間計画	変更	
0313220	東京	2021/03/04 08:00	2021/03/04 12:00	単日	新筑波線2L	新筑波線2L	1. 停止不良がしいし検出 ・#新古河(変)	年間計画	変更	
0313523	東京	2021/03/08 08:00	2021/03/08 17:00	単日	房総線1L	房総線1L	・停止不良がしいし検出:No.9, No.12	年間計画	変更	
0313392	東京	2021/03/08 09:00	2021/03/12 17:00	連続	新京葉(変)	房総線1L/房総線1LのCBO3	【遠方監視制御装置他取替工事】 【房総1L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・操作回路切替 ・PCT回路切替 ・表示回路切替 ・計測回路切替 ・各種試験 ○CT回路改修 ・制御ケーブル切り離し、接続	年間計画	変更	
0314794	東京	2021/03/13 09:00	2021/03/18 17:00	連続	新野田(変)	東京東線1LのCBO53	ZLS-253~主母線間架線張替	年間計画	変更	
0314795	東京	2021/03/13 09:00	2021/03/18 17:00	連続	新野田(変)	東京東線2LのCBO54	ZLS-254~主母線間架線張替	年間計画	変更	
0300617	東京	2021/03/16 09:30	2021/04/19 17:00	連続	南川崎線1L	南川崎線1L	南川崎線1L防食層保護装置取付:2箇所 川239D、鶴250D	年間計画	変更	
0300618	東京	2021/03/16 09:30	2021/04/19 17:00	連続	南川崎線1L	南川崎線1L	線路名:南川崎線1L 防食層保護装置取付ほか 場所:戸7D、戸6Dほか	年間計画	変更	
0313519	東京	2021/03/20 08:00	2021/03/20 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー開放 《No.》89	年間計画	変更	
0313520	東京	2021/03/20 17:00	2021/06/14 17:00	連続	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替工事 鹿島線《No.》174,《No.》175,《No.》176,《No.》177 計4基 ジャンパー接続 《No.》89 2.鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(6/14)	年間計画	変更	
0313521	東京	2021/03/21 08:00	2021/03/21 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー開放 《No.》89	年間計画	変更	
0313397	東京	2021/03/21 17:00	2021/03/21 19:00	単日	新京葉(変)	房総線1L	【遠方監視制御装置他取替工事】 【房総1L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・母線LS電圧突き合わせ ・電流・位相チェック ・試験NO「基送-4」	年間計画	変更	
0313522	東京	2021/03/21 17:00	2021/05/24 17:00	連続	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替工事 鹿島線《No.》174,《No.》175,《No.》176,《No.》177 計4基 ジャンパー接続 《No.》89 2.鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(5/24)	年間計画	変更	
0313524	東京	2021/03/22 08:00	2021/03/22 17:00	単日	房総線2L	房総線2L	・停止不良がしいし検出:No.9, No.12	年間計画	変更	

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0313399	東京	2021/03/22 09:00	2021/03/26 17:00	連続	新京葉(変)	房総線2L/房総線2LのCBO4	【遠方監視制御装置他取替工事】 【房総2L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・操作回路切替 ・PCT回路切替 ・表示回路切替 ・計測回路切替 ・各種試験 ○CT回路改修 ・制御ケーブル切り離し、接続	年間計画	変更	
0313721	東京	2021/03/23 09:00	2021/03/26 17:00	連続	新秦野(変)	主変4号バンク	主4BTr停止試験A	年間計画	変更	
0313403	東京	2021/03/25 17:00	2021/03/25 19:00	単日	新京葉(変)	房総線2L	【遠方監視制御装置他取替工事】 【房総2L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・母線LS電圧突き合わせ ・電流・位相チェック ・試験NO「基送-4」	年間計画	変更	
0313655	東京	2021/03/27 09:00	2021/03/27 17:00	単日	荏田	世田谷線2L/世田谷線2LのCBO4	世田谷線2L GIS12年点検	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0417434	中部	2019/04/01 08:00	2019/04/04 17:00	毎日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 全線	西部幹線鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0422409	中部	2019/04/01 08:30	2019/04/02 17:00	毎日	東部幹 1L	500kV 東部幹 1L 全線	架線金具補修他	年間計画	変更	
0417509	中部	2019/04/01 09:00	2019/04/05 14:00	連続	東部変	500kV 東部幹 1L 全線	制御盤・保護盤取替/東部幹1L切替	年間計画	変更	
0417668	中部	2019/04/01 09:00	2019/04/05 14:00	連続	北部変	500kV 東部幹 1L 全線	制御保護盤取替/東部1L切替	年間計画	変更	
0417734	中部	2019/04/01 09:00	2019/04/01 17:00	単日	中勢亀山 2L	275kV 中勢亀山 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0418702	中部	2019/04/01 09:00	2019/04/13 18:00	連続	中濃変	275kV 中濃犬山 2L 構内	275kV機器取替/犬山2L 甲乙018取替	年間計画	変更	
0419650	中部	2019/04/01 09:00	2019/04/01 17:00	単日	西部変	500kV 西部幹 1L	500kV西部幹1L関係機器点検	年間計画	変更	
0417226	中部	2019/04/02 08:00	2019/04/03 17:00	毎日	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	不良端子検出	年間計画	変更	
0417372	中部	2019/04/02 09:00	2019/04/06 17:00	連続	中濃変	275kV 中濃犬山 2L 全線	275kVVGCSフランジ防水対策	年間計画	変更	
0417736	中部	2019/04/02 09:00	2019/04/02 17:00	単日	中勢亀山 2L	275kV 中勢亀山 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0419790	中部	2019/04/02 09:00	2019/04/02 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L	分岐2L関係機器点検	年間計画	変更	
0417256	中部	2019/04/03 09:00	2019/04/03 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417256	中部	2019/04/03 09:00	2019/04/03 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417256	中部	2019/04/03 09:00	2019/04/03 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417256	中部	2019/04/03 09:00	2019/04/03 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417735	中部	2019/04/03 09:00	2019/04/03 17:00	単日	中勢亀山 1L	275kV 中勢亀山 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422477	中部	2019/04/03 09:00	2019/04/03 17:00	単日	東部幹 1L	500kV 東部幹 1L 全線	東部幹線 鉄塔部材取替	年間計画	変更	
0422260	中部	2019/04/03 15:00	2019/04/03 15:30	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0417227	中部	2019/04/04 08:00	2019/04/05 17:00	毎日	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	不良端子検出	年間計画	変更	
0417639	中部	2019/04/04 08:00	2019/04/05 18:00	連続	犬山変	275kV 中濃犬山 2L 構内	機器点検(GIS、CB弁他)	年間計画	変更	
0420081	中部	2019/04/04 08:00	2019/04/04 18:00	単日	三河変	275kV 額田三河 1L 全線	PCB分析採油	年間計画	変更	
0417154	中部	2019/04/04 09:00	2019/04/06 17:00	毎日	額田三河 1L	275kV 額田三河 1L 全線	防錆塗装 No9、10、16~21	年間計画	変更	
0417598	中部	2019/04/04 09:00	2019/04/04 09:10	単日	三河変	275kV 額田三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	更新	
0417523	中部	2019/04/04 10:00	2019/04/04 11:00	単日	額田開	275kV 額田三河 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB046)	年間計画	変更	
0417475	中部	2019/04/06 08:00	2019/04/07 17:00	毎日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0418731	中部	2019/04/06 08:00	2019/04/06 17:00	単日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	鉄塔部材補修	年間計画	変更	
0420080	中部	2019/04/06 08:00	2019/04/06 18:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L 全線	PCB分析採油	年間計画	変更	
0422276	中部	2019/04/06 08:00	2019/04/06 17:00	単日	中濃変	275kV 中濃犬山 2L 全線	275kV機器取替/犬山2L LPD取替	年間計画	変更	
0424936	中部	2019/04/06 08:00	2019/04/11 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠線No24他鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0424950	中部	2019/04/06 08:00	2019/04/07 17:00	毎日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	架線金具補修	年間計画	変更	
0417602	中部	2019/04/06 09:00	2019/04/06 09:10	単日	三河変	275kV 湖西三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	更新	
0417715	中部	2019/04/06 09:00	2019/04/06 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 線路	伊勢南勢1L関係機器点検	年間計画	変更	
0418637	中部	2019/04/06 09:00	2019/04/06 12:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L 構内	275kV TCT盤、43P盤 撤去	年間計画	変更	
0419640	中部	2019/04/06 09:00	2019/04/06 17:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L	鈴鹿幹1L関係機器点検	年間計画	変更	
0424584	中部	2019/04/06 09:00	2019/04/10 16:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0424722	中部	2019/04/06 09:00	2019/04/06 17:00	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L 線路	275kV構内鉄構鳥害防止器修理	年間計画	変更	
0424947	中部	2019/04/06 09:00	2019/04/07 17:00	毎日	伊勢幹 2L	275kV 伊勢幹 2L 全線	ジャンパー線補修	年間計画	変更	
0425904	中部	2019/04/06 09:00	2019/04/06 17:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L 構内	開閉操作(CB042)	年間計画	変更	
0417508	中部	2019/04/06 10:00	2019/04/06 10:30	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0419315	中部	2019/04/06 15:00	2019/04/06 15:30	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 1L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0418732	中部	2019/04/07 08:00	2019/04/07 17:00	単日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	鉄塔部材補修	年間計画	変更	
0420082	中部	2019/04/07 08:00	2019/04/07 18:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L 全線	PCB分析採油	年間計画	変更	
0417603	中部	2019/04/07 09:00	2019/04/07 09:10	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	更新	
0417716	中部	2019/04/07 09:00	2019/04/07 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 構内	伊勢南勢1L関係機器点検	年間計画	変更	
0418638	中部	2019/04/07 09:00	2019/04/07 12:00	単日	湖西変	275kV 乙 BUS	275kV TCT盤、43P盤 撤去	年間計画	変更	
0418638	中部	2019/04/07 09:00	2019/04/07 12:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L 構内	275kV TCT盤、43P盤 撤去	年間計画	変更	
0417577	中部	2019/04/07 10:00	2019/04/07 10:30	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0426135	中部	2019/04/07 18:00	2019/04/07 18:10	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L	開閉操作試験	年間計画	変更	
0417776	中部	2019/04/08 08:00	2019/04/11 18:00	連続	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 全線	GCB046BOX細点、普点、LE046BOX細点	年間計画	変更	
0417777	中部	2019/04/08 08:00	2019/04/08 18:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 構内	甲046 BOX細点	年間計画	変更	
0417871	中部	2019/04/08 08:00	2019/04/12 16:00	連続	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	静岡(変)関連275kV送電線新設 遠江駿遠1L ジャンパー線作成	年間計画	変更	
0417257	中部	2019/04/08 09:00	2019/04/08 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417257	中部	2019/04/08 09:00	2019/04/08 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417257	中部	2019/04/08 09:00	2019/04/08 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417510	中部	2019/04/08 09:00	2019/04/12 14:00	連続	東部変	500kV 東部幹 2L 全線	制御盤・保護盤取替/東部幹2L切替	年間計画	変更	
0417669	中部	2019/04/08 09:00	2019/04/12 14:00	連続	東部変	500kV 東部幹 2L 全線	制御保護盤取替/東部2L切替	年間計画	変更	
0422266	中部	2019/04/08 15:00	2019/04/08 15:30	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0417778	中部	2019/04/09 08:00	2019/04/09 18:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 構内	Z046 BOX細点	年間計画	変更	
0417441	中部	2019/04/09 09:00	2019/04/09 16:00	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江1L IAO-FL条件取込ほか【静岡変Tr設置】	年間計画	変更	
0417564	中部	2019/04/09 10:00	2019/04/09 17:00	単日	三岐幹 2L	500kV 三岐幹 2L 全線	不良がいし検出	年間計画	変更	
0419287	中部	2019/04/09 10:30	2019/04/09 11:00	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417155	中部	2019/04/10 09:00	2019/04/12 17:00	毎日	額田三河 2L	275kV 額田三河 2L 全線	防錆塗装 No9、10、16~21	年間計画	変更	
0417599	中部	2019/04/10 09:00	2019/04/10 09:10	単日	三河変	275kV 額田三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	更新	
0417524	中部	2019/04/10 10:00	2019/04/10 11:00	単日	額田開	275kV 額田三河 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB048)	年間計画	変更	
0417563	中部	2019/04/10 10:00	2019/04/10 17:00	単日	三岐幹 1L	500kV 三岐幹 1L 全線	不良がいし検出	年間計画	変更	
0419286	中部	2019/04/10 10:00	2019/04/10 10:30	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422464	中部	2019/04/11 08:00	2019/04/11 18:00	単日	三河変	275kV 額田三河 2L 全線	PCB分析採油	年間計画	変更	
0417442	中部	2019/04/11 09:00	2019/04/11 16:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 全線	駿遠1L IAO-FL条件取込【静岡変Tr設置】	年間計画	変更	
0418714	中部	2019/04/11 09:30	2019/04/11 12:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 全線	駿遠1L DAC盤同形対策	年間計画	変更	
0422240	中部	2019/04/12 16:00	2019/04/12 16:10	単日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	静岡(変)関連275kV送電線新設 静岡西分岐1L試加圧試験	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0417476	中部	2019/04/13 08:00	2019/04/13 17:00	単日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0417779	中部	2019/04/13 08:00	2019/04/16 18:00	連続	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L 全線	GCB048BOX細点、普通点検、LE048BOX細点	年間計画	変更	
0417780	中部	2019/04/13 08:00	2019/04/13 18:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L 構内	甲048 BOX細点	年間計画	変更	
0417873	中部	2019/04/13 08:00	2019/04/19 16:00	連続	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	静岡(変)関連275kV送電線新設 遠江駿遠2L ジャンパー線作成	年間計画	変更	
0424937	中部	2019/04/13 08:00	2019/04/18 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠線No24他鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417717	中部	2019/04/13 09:00	2019/04/13 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L 線路	伊勢南勢2L 関係機器点検	年間計画	変更	
0419654	中部	2019/04/13 09:00	2019/04/13 17:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L	川越火力1L切替(275A BP(B))	年間計画	更新	
0424580	中部	2019/04/13 09:00	2019/04/17 16:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0425914	中部	2019/04/13 09:00	2019/04/13 17:00	単日	川越変	275kV 川越火力 1L 構内	開閉操作(CB062)	年間計画	変更	
0417477	中部	2019/04/14 08:00	2019/04/14 17:00	単日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0417781	中部	2019/04/14 08:00	2019/04/14 18:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L 構内	Z048 BOX細点	年間計画	変更	
0417511	中部	2019/04/14 09:00	2019/04/18 14:00	連続	東部変	500kV 東栄幹 1L 全線	制御盤・保護盤取替/東栄幹1L切替	年間計画	変更	
0417718	中部	2019/04/14 09:00	2019/04/14 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L 構内	伊勢南勢2L 関係機器点検	年間計画	変更	
0417721	中部	2019/04/14 09:00	2019/04/18 15:00	連続	東栄変	500kV 東栄幹 1L 全線	東栄幹1L保護盤取替	年間計画	変更	
0419656	中部	2019/04/14 09:00	2019/04/14 17:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L	川越火力2L切替(275A BP(B))	年間計画	更新	
0422269	中部	2019/04/14 09:00	2019/04/14 17:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L	川越火力2L GCB044普点他	年間計画	変更	
0424719	中部	2019/04/14 09:00	2019/04/14 17:00	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 2L 線路	275KV構内鉄構鳥害防止器修理	年間計画	変更	
0425912	中部	2019/04/14 09:00	2019/04/14 17:00	単日	川越変	275kV 川越火力 2L 構内	開閉操作(CB064)	年間計画	変更	
0422268	中部	2019/04/14 15:00	2019/04/14 15:30	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 2L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0426133	中部	2019/04/14 18:00	2019/04/14 18:10	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L	開閉操作試験	年間計画	変更	
0417263	中部	2019/04/16 08:00	2019/04/16 18:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L 構内	GCB032普点	年間計画	変更	
0417652	中部	2019/04/16 09:00	2019/04/17 17:00	連続	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 1L 線路	東部方面ISC設置/275kV東部1L取込	年間計画	変更	
0417440	中部	2019/04/17 09:00	2019/04/17 16:00	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江2L IAO-FL条件取込ほか【静岡変Tr設置】	年間計画	変更	
0417262	中部	2019/04/18 08:00	2019/04/18 18:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L 構内	GCB034普点	年間計画	変更	
0422424	中部	2019/04/18 08:00	2019/04/18 17:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	No24 2L架線スケッチ	年間計画	変更	
0417443	中部	2019/04/18 09:00	2019/04/18 16:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L 全線	駿遠2L IAO-FL条件取込【静岡変Tr設置】	年間計画	変更	
0417653	中部	2019/04/18 09:00	2019/04/19 17:00	連続	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 2L 線路	東部方面ISC設置/275kV東部2L取込	年間計画	変更	
0422241	中部	2019/04/19 16:00	2019/04/19 16:10	単日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	静岡(変)関連275kV送電線新設 静岡西分岐2L試加圧試験	年間計画	変更	
0417299	中部	2019/04/20 08:00	2019/04/20 18:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 1L 全線	額田幸田1LPD絶縁油PCB分析	年間計画	変更	
0417300	中部	2019/04/20 08:00	2019/04/20 18:00	単日	幸田変	275kV 額田幸田 1L 全線	額田幸田1L油入ブッシング絶縁油PCB分析	年間計画	変更	
0417478	中部	2019/04/20 08:00	2019/04/21 17:00	毎日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0417792	中部	2019/04/20 08:00	2019/04/21 17:00	連続	幸田変	275kV 額田幸田 1L	額田幸田1L ISC取込	年間計画	変更	
0419314	中部	2019/04/20 08:30	2019/04/20 09:00	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 1L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0417297	中部	2019/04/20 09:00	2019/04/21 17:00	毎日	額田開	275kV 額田幸田 1L 構内	275kV甲PD絶縁油PCB分析採油、甲PD普点	年間計画	変更	
0418722	中部	2019/04/20 09:00	2019/04/20 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 構内	伊勢幹線1L関係機器点検	年間計画	変更	
0419643	中部	2019/04/20 09:00	2019/04/20 17:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L	鈴鹿幹2L関係機器点検	年間計画	変更	
0424944	中部	2019/04/20 09:00	2019/04/21 17:00	毎日	伊勢幹 1L	275kV 伊勢幹 1L 全線	ジャンパー線補修	年間計画	変更	
0425905	中部	2019/04/20 09:00	2019/04/20 17:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L 構内	開閉操作(CB044)	年間計画	変更	
0417525	中部	2019/04/20 10:00	2019/04/20 11:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	年間計画	変更	
0417539	中部	2019/04/20 10:00	2019/04/20 11:00	単日	幸田変	275kV 額田幸田 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB046)	年間計画	変更	
0419314	中部	2019/04/20 18:00	2019/04/20 18:30	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 2L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0417384	中部	2019/04/21 08:00	2019/04/27 17:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	電線路細密点検、電線点検ほか	年間計画	変更	
0415057	中部	2019/04/21 08:00	2019/04/21 18:00	単日	高根第一発	275kV 乙 BUS	275kV乙バス関係機器点検	年間計画	変更	
0415057	中部	2019/04/21 08:00	2019/04/21 18:00	単日	高根第一発	275kV 高根中信 1L 構内	275kV乙バス関係機器点検	年間計画	変更	
0415057	中部	2019/04/21 08:00	2019/04/21 18:00	単日	高根第一発	275kV 高根馬瀬 1L 構内	275kV乙バス関係機器点検	年間計画	変更	
0415057	中部	2019/04/21 08:00	2019/04/21 18:00	単日	高根第一発	275kV 高根馬瀬 2L 構内	275kV乙バス関係機器点検	年間計画	変更	
0418723	中部	2019/04/21 09:00	2019/04/21 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 構内	伊勢幹線1L関係機器点検	年間計画	変更	
0424637	中部	2019/04/21 09:00	2019/04/21 18:00	単日	高根第一発	275kV 乙 BUS	高根第一発 275kV監視制御盤U-TT清掃(同型対策)	年間計画	変更	
0424637	中部	2019/04/21 09:00	2019/04/21 18:00	単日	高根第一発	275kV 高根中信 1L 構内	高根第一発 275kV監視制御盤U-TT清掃(同型対策)	年間計画	変更	
0424637	中部	2019/04/21 09:00	2019/04/21 18:00	単日	高根第一発	275kV 高根馬瀬 1L 構内	高根第一発 275kV監視制御盤U-TT清掃(同型対策)	年間計画	変更	
0424637	中部	2019/04/21 09:00	2019/04/21 18:00	単日	高根第一発	275kV 高根馬瀬 2L 構内	高根第一発 275kV監視制御盤U-TT清掃(同型対策)	年間計画	変更	
0426131	中部	2019/04/21 18:00	2019/04/21 18:10	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L	開閉操作試験	年間計画	変更	
0417450	中部	2019/04/22 08:00	2019/04/23 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ジャンパ補強線取替他	年間計画	更新	
0417591	中部	2019/04/22 08:00	2019/04/22 17:00	単日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	張力観測装置撤去(がいし連装置)	年間計画	更新	
0417845	中部	2019/04/22 08:00	2019/04/24 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	信濃東信線No25~No27防錆塗装他	年間計画	変更	
0417902	中部	2019/04/22 08:00	2019/04/24 16:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ジャンパ補強線補修	年間計画	更新	
0425849	中部	2019/04/22 08:00	2019/04/22 16:00	単日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	No145~No146ラインスペーサー補修	年間計画	変更	
0417156	中部	2019/04/22 09:00	2019/04/22 17:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 1L 構内	275kV乙PD絶縁油PCB分析採油、乙PD普点	年間計画	変更	
0418630	中部	2019/04/22 09:00	2019/04/27 21:00	連続	東部変	500kV 東栄幹 2L 全線	500kV東栄幹2L LA修理	年間計画	変更	
0422509	中部	2019/04/22 09:00	2019/04/22 17:00	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 1L 構内	GCB036普点	年間計画	変更	
0425056	中部	2019/04/22 10:00	2019/04/22 16:00	単日	東信変	275kV 信濃東信 1L 全線	鳥害防止装置修理	年間計画	変更	
0417301	中部	2019/04/23 08:00	2019/04/23 18:00	単日	幸田変	275kV 額田幸田 2L 全線	額田幸田2L油入ブッシング絶縁油PCB分析	年間計画	変更	
0417519	中部	2019/04/23 08:00	2019/04/23 18:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 2L 全線	GCB054普点、GCS普点	年間計画	変更	
0417592	中部	2019/04/23 08:00	2019/04/23 17:00	単日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	張力観測装置撤去(がいし連装置)	年間計画	更新	
0417793	中部	2019/04/23 08:00	2019/04/24 17:00	連続	幸田変	275kV 額田幸田 2L	額田幸田2L ISC取込	年間計画	変更	
0417512	中部	2019/04/23 09:00	2019/04/27 14:00	連続	東部変	500kV 東栄幹 2L 全線	制御盤・保護盤取替/東栄幹2L切替	年間計画	変更	
0417722	中部	2019/04/23 09:00	2019/04/27 17:00	連続	東栄変	500kV 東栄幹 2L 全線	東栄幹2L保護盤切替	年間計画	変更	
0417526	中部	2019/04/23 10:00	2019/04/23 11:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	年間計画	変更	
0417540	中部	2019/04/23 10:00	2019/04/23 11:00	単日	幸田変	275kV 額田幸田 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB048)	年間計画	変更	
0415074	中部	2019/04/26 06:00	2019/04/26 20:00	単日	信濃変	275kV 信濃中信 2L 全線	機器点検(058ブロック点検)	年間計画	変更	
0415074	中部	2019/04/26 06:00	2019/04/26 20:00	単日	信濃変	275kV 乙 BUS	機器点検(058ブロック点検)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0415096	中部	2019/04/26 08:00	2019/04/26 12:00	単日	信濃変	275kV 信濃中信 2L 構内	信濃中信2L DAC不良修理	年間計画	変更	
0415097	中部	2019/04/26 12:00	2019/04/26 16:00	単日	信濃変	275kV 信濃中信 2L 構内	信濃中信2L DACウイスカ清掃	年間計画	変更	
0415053	中部	2019/04/27 07:00	2019/05/01 18:00	連続	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	ラインスペーサ取替他	年間計画	変更	
0415067	中部	2019/04/27 07:00	2019/05/01 18:00	連続	豊根開	500kV 南信幹 1L 線路	南信幹1L DAC, ISC取込	年間計画	変更	
0415072	中部	2019/04/27 07:00	2019/04/27 20:00	単日	信濃変	500kV 甲 BUS	機器点検(3BTブロック点検)	年間計画	変更	
0415072	中部	2019/04/27 07:00	2019/04/27 20:00	単日	信濃変	275kV 3 BANK	機器点検(3BTブロック点検)	年間計画	変更	
0417128	中部	2019/04/27 08:00	2019/05/01 17:00	毎日	伊勢南勢 1L	275kV 伊勢南勢 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417243	中部	2019/04/27 08:00	2019/04/29 17:00	連続	三河変	275kV 三河遠江 1L 構内	CB026本体普・弁細点	年間計画	変更	
0417665	中部	2019/04/27 08:00	2019/04/29 17:00	毎日	幸田碧南 1L	275kV 幸田碧南 1L 全線	防錆塗装 No41、43、44、60	年間計画	変更	
0417677	中部	2019/04/27 08:00	2019/04/29 17:00	毎日	幸田碧南 1L	275kV 幸田碧南 1L 全線	防錆塗装 E23、24	年間計画	変更	
0417788	中部	2019/04/27 08:00	2019/04/28 17:00	連続	碧南変	275kV 幸田碧南 1L	幸田碧南1L取込	年間計画	変更	
0417865	中部	2019/04/27 08:00	2019/05/01 16:00	連続	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	静岡(変)関連275kV送電線新設 駿遠駿河1L ジャンパー線作成	年間計画	変更	
0422484	中部	2019/04/27 08:00	2019/05/01 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	鉄塔塗装	年間計画	変更	
0415066	中部	2019/04/27 08:00	2019/04/27 13:00	単日	豊根開	500kV 甲B BUS	500Bブス電圧取込	年間計画	変更	
0415126	中部	2019/04/27 09:00	2019/04/27 09:10	単日	豊根開	500kV 南信幹 1L 構内	開閉試験(南信幹1L)	年間計画	変更	
0417258	中部	2019/04/27 09:00	2019/04/27 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417258	中部	2019/04/27 09:00	2019/04/27 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417258	中部	2019/04/27 09:00	2019/04/27 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417258	中部	2019/04/27 09:00	2019/04/27 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417437	中部	2019/04/27 09:00	2019/04/27 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 1L	亀山西名古屋1L、275BブスタイDAC、FB取込	年間計画	更新	
0417600	中部	2019/04/27 09:00	2019/04/27 09:10	単日	三河変	275kV 三河遠江 1L 構内	開閉試験	年間計画	更新	
0417612	中部	2019/04/27 09:00	2019/05/01 17:00	連続	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L 全線	上段制御保護盤取替(駿河1L制御盤切替)	年間計画	更新	
0417696	中部	2019/04/27 09:00	2019/04/29 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	ダンパー取替、No21~24、28~30計7基	年間計画	変更	
0417724	中部	2019/04/27 09:00	2019/04/29 17:00	毎日	亀山西名古屋 1L	275kV 亀山西名古屋 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417857	中部	2019/04/27 09:00	2019/04/29 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	防錆塗装2層塗、No11~13計3基	年間計画	変更	
0417537	中部	2019/04/27 10:00	2019/04/27 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB026)	年間計画	変更	
0424889	中部	2019/04/27 10:00	2019/04/27 18:00	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 1L 構内	駿遠駿河1L 甲052普点、リミットSW修理	年間計画	変更	
0415066	中部	2019/04/27 13:00	2019/04/27 17:00	単日	豊根開	500kV 乙B BUS	500Bブス電圧取込	年間計画	変更	
0424869	中部	2019/04/27 19:00	2019/04/27 20:00	単日	信濃変	500kV 2 BANK	開閉器開閉試験	年間計画	変更	
0424868	中部	2019/04/27 20:00	2019/04/27 21:00	単日	信濃変	500kV 1 BANK	開閉器開閉試験	年間計画	変更	
0417790	中部	2019/04/28 08:00	2019/04/28 17:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L	幸田碧南1L ISC取込	年間計画	変更	
0418694	中部	2019/04/28 08:00	2019/04/28 17:00	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 1L 構内	駿遠駿河1L関係機器点検(乙052)	年間計画	変更	
0418695	中部	2019/04/28 08:00	2019/04/29 17:00	連続	駿河変	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河1L機器点検(GCS・GCB)GCB同形対策	年間計画	変更	
0415110	中部	2019/04/28 08:00	2019/04/30 18:00	連続	豊根開	500kV 甲B BUS	甲Bブス関係 DAC, ISC取込	年間計画	変更	
0417496	中部	2019/04/28 09:00	2019/04/28 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L	亀山西名古屋1L関係機器点検他	年間計画	変更	
0424574	中部	2019/04/28 09:00	2019/04/29 17:00	連続	三河変	275kV 三河遠江 1L 全線	E026取替	年間計画	変更	
0422236	中部	2019/04/29 07:00	2019/04/29 20:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L 構内	甲乙026電磁弁細点、275kV乙ブスPT普点	年間計画	変更	
0418719	中部	2019/04/29 08:00	2019/04/29 17:00	単日	亀山西名古屋 1L	275kV 亀山西名古屋 1L 全線	がいし取替	年間計画	変更	
0424945	中部	2019/04/29 09:00	2019/05/01 17:00	毎日	駿河東清水 2L	275kV 駿河東清水 2L 全線	定期点検 不良がいし検出	年間計画	変更	
0417080	中部	2019/04/30 08:00	2019/04/30 17:00	単日	安倍変	275kV 安倍分岐 1L 構内	制御盤取替のうち275IAO 分岐1L取込	年間計画	変更	
0417430	中部	2019/04/30 08:00	2019/05/03 18:00	連続	碧南変	275kV 幸田碧南 1L 全線	CB016普点・BOX細点、GIS普点	年間計画	更新	
0418692	中部	2019/04/30 08:00	2019/04/30 17:00	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 2L 全線	駿河東清水2L関係機器点検(GCB・GCS普点)	年間計画	変更	
0422238	中部	2019/04/30 08:00	2019/04/30 18:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L 線路	LE026電磁弁細点	年間計画	変更	
0417322	中部	2019/05/01 09:00	2019/05/01 16:00	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 1L 構内	FL変更に伴う275IAO 駿遠駿河1L取込	年間計画	変更	
0422239	中部	2019/05/01 16:00	2019/05/01 16:10	単日	静岡東分岐 1L	275kV 静岡東分岐 1L 全線	静岡(変)関連275kV送電線新設 静岡東分岐1L試加圧試験	年間計画	変更	
0415068	中部	2019/05/02 07:00	2019/05/06 18:00	連続	豊根開	500kV 南信幹 2L 線路	南信幹2L DAC, ISC取込	年間計画	変更	
0415129	中部	2019/05/02 07:00	2019/05/06 18:00	連続	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	ラインスペーサ取替他	年間計画	変更	
0417869	中部	2019/05/02 08:00	2019/05/06 16:00	連続	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	静岡(変)関連275kV送電線新設 駿遠駿河2L ジャンパー線作成	年間計画	変更	
0418671	中部	2019/05/02 08:00	2019/05/02 17:00	単日	安倍変	275kV 安倍分岐 2L 構内	制御盤取替のうち275IAO 分岐2L取込	年間計画	変更	
0418720	中部	2019/05/02 08:00	2019/05/02 17:00	単日	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	がいし取替	年間計画	変更	
0422483	中部	2019/05/02 08:00	2019/05/06 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	鉄塔塗装	年間計画	変更	
0423238	中部	2019/05/02 07:00	2019/05/04 21:00	連続	南信変	500kV 南信幹 2L 全線	機器点検(5034ブロック)	年間計画	変更	
0415127	中部	2019/05/02 09:00	2019/05/02 09:10	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L 構内	開閉試験(南信幹2L)	年間計画	変更	
0415134	中部	2019/05/02 08:00	2019/05/02 12:30	単日	豊根開	500kV 甲B BUS	Bブス関係 DAC, ISC電圧取込	年間計画	変更	
0417259	中部	2019/05/02 09:00	2019/05/02 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417259	中部	2019/05/02 09:00	2019/05/02 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417259	中部	2019/05/02 09:00	2019/05/02 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417259	中部	2019/05/02 09:00	2019/05/02 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417438	中部	2019/05/02 09:00	2019/05/02 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L	亀山西名古屋2LDAC、FB取込	年間計画	更新	
0417601	中部	2019/05/02 09:00	2019/05/02 09:10	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L 構内	開閉試験	年間計画	更新	
0417613	中部	2019/05/02 09:00	2019/05/06 17:00	連続	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L 全線	上段制御保護盤取替(駿河2L制御盤切替)	年間計画	更新	
0417697	中部	2019/05/02 09:00	2019/05/04 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	ダンパー取替、No21~24、28~30計7基	年間計画	変更	
0417725	中部	2019/05/02 09:00	2019/05/04 17:00	毎日	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417858	中部	2019/05/02 09:00	2019/05/04 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	防錆塗装2層塗、No11~13計3基	年間計画	変更	
0415134	中部	2019/05/02 12:30	2019/05/02 17:00	単日	豊根開	500kV 乙B BUS	Bブス関係 DAC, ISC電圧取込	年間計画	変更	
0415111	中部	2019/05/03 08:00	2019/05/05 18:00	連続	豊根開	500kV 乙B BUS	乙Bブス関係 DAC, ISC取込	年間計画	変更	
0417494	中部	2019/05/03 09:00	2019/05/03 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L	亀山西名古屋2L関係機器点検	年間計画	変更	
0422282	中部	2019/05/03 09:00	2019/05/03 17:00	単日	東海変	275kV 東海下広井 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0422282	中部	2019/05/03 09:00	2019/05/03 17:00	単日	東海変	275kV 東海下広井 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0424573	中部	2019/05/03 09:00	2019/05/04 17:00	連続	三河変	275kV 三河遠江 2L 全線	E028取替	年間計画	変更	
0417667	中部	2019/05/04 08:00	2019/05/06 17:00	毎日	幸田碧南 2L	275kV 幸田碧南 2L 全線	防錆塗装 No41、43、44、60	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0417678	中部	2019/05/04 08:00	2019/05/06 17:00	毎日	幸田碧南 2L	275kV 幸田碧南 2L 全線	防錆塗装 No23、24	年間計画	変更	
0417789	中部	2019/05/04 08:00	2019/05/05 17:00	連続	碧南変	275kV 幸田碧南 2L	幸田碧南2L取込	年間計画	変更	
0417791	中部	2019/05/04 08:00	2019/05/04 17:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L	幸田碧南2L ISC取込	年間計画	変更	
0419664	中部	2019/05/04 08:00	2019/05/06 17:00	連続	田原変	275kV 田原湖西 1L 構内	CB032普点・油圧操作機構同形対策	年間計画	変更	
0417579	中部	2019/05/04 09:00	2019/05/04 09:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0418718	中部	2019/05/04 09:00	2019/05/04 16:00	単日	幸田碧南 2L	275kV 幸田碧南 2L 全線	部材取替 幸田碧南線No1	年間計画	変更	
0424948	中部	2019/05/04 09:00	2019/05/06 17:00	毎日	駿河東清水 1L	275kV 駿河東清水 1L 全線	定期点検 不良がはいし検出	年間計画	変更	
0417506	中部	2019/05/04 10:00	2019/05/04 10:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422433	中部	2019/05/04 10:00	2019/05/04 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB028)	年間計画	変更	
0415101	中部	2019/05/05 07:00	2019/05/06 21:00	連続	南信変	500kV 信濃幹 2L 全線	機器点検(5038ブロック)	年間計画	変更	
0420087	中部	2019/05/05 08:00	2019/05/05 18:00	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L 全線	PCB分析採油	年間計画	変更	
0417458	中部	2019/05/06 08:00	2019/05/08 18:00	連続	愛知変	500kV 豊根幹 1L 構内	GCB5046普点、サクシオンフィルタ取替、ターゲット取替	年間計画	更新	
0417323	中部	2019/05/06 09:00	2019/05/06 16:00	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L 構内	FL変更に伴う275IAO 駿遠駿河2L取込	年間計画	変更	
0422243	中部	2019/05/06 16:00	2019/05/06 16:10	単日	静岡東分岐 2L	275kV 静岡東分岐 2L 全線	静岡(変)関連275kV送電線新設 静岡東分岐2L試加圧試験	年間計画	変更	
0424870	中部	2019/05/06 20:00	2019/05/06 21:00	単日	信濃変	500kV 信濃幹 1L	開閉器開閉試験	年間計画	変更	
0425797	中部	2019/05/06 19:00	2019/05/06 22:00	単日	南信変	500kV 信濃幹 1L	南信変 不動作機器開閉試験	年間計画	変更	
0415073	中部	2019/05/07 06:00	2019/05/07 20:00	単日	信濃変	275kV 信濃中 1L 全線	機器点検(056ブロック点検)	年間計画	変更	
0415073	中部	2019/05/07 06:00	2019/05/07 20:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	機器点検(056ブロック点検)	年間計画	変更	
0423241	中部	2019/05/07 07:00	2019/05/07 18:00	単日	信濃中 1L	275kV 信濃中 1L 全線	架線金具他補修	年間計画	変更	
0415095	中部	2019/05/07 08:00	2019/05/07 13:00	単日	信濃中 1L	275kV 信濃中 1L 構内	信濃中 1L DAC不良修理	年間計画	変更	
0417513	中部	2019/05/07 09:00	2019/05/10 17:00	連続	東部変	500kV 新三河幹 1L 全線	制御盤・保護盤取替/新三河幹1L切替	年間計画	変更	
0417451	中部	2019/05/08 08:00	2019/05/09 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	ジャンパ補強線取替他	年間計画	更新	
0417593	中部	2019/05/08 08:00	2019/05/08 17:00	単日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	張力観測装置撤去(がいし連装置)	年間計画	更新	
0417846	中部	2019/05/08 08:00	2019/05/10 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	信濃東信線No25~No27防錆塗装他	年間計画	変更	
0417903	中部	2019/05/08 08:00	2019/05/10 16:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	ジャンパ補強線補修	年間計画	更新	
0425848	中部	2019/05/08 08:00	2019/05/08 16:00	単日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	No149~No150ラインスペーサ補修	年間計画	変更	
0417796	中部	2019/05/08 09:00	2019/05/11 17:00	連続	西濃変	275kV 西濃西部 1L 全線	275kV DAC取替(西部1L切替)	年間計画	変更	
0424581	中部	2019/05/08 09:00	2019/05/08 17:00	単日	西濃西部 1L	275kV 西濃西部 1L 全線	ラインスペーサ取替	年間計画	変更	
0424718	中部	2019/05/08 09:00	2019/05/08 17:00	単日	西濃西部 1L	275kV 西濃西部 1L 全線	地線アーモロッド補修	年間計画	変更	
0424884	中部	2019/05/08 09:00	2019/05/10 17:00	連続	西濃変	275kV 西濃西部 1L 全線	西濃西部1L鉄構塗装	年間計画	変更	
0425000	中部	2019/05/08 09:00	2019/05/11 17:00	連続	西濃変	275kV 西濃西部 1L	275kV DAC取替(西部1L切替)	年間計画	変更	
0425490	中部	2019/05/08 09:00	2019/05/08 17:00	単日	西濃変	275kV 西濃西部 1L 全線	西濃西部1L LPD PCB採油	年間計画	変更	
0425909	中部	2019/05/08 09:00	2019/05/08 17:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 1L 構内	開閉操作(CB032)	年間計画	変更	
0417459	中部	2019/05/09 08:00	2019/05/11 18:00	連続	愛知変	500kV 豊根幹 2L 構内	GCB5048普点、サクシオンフィルタ取替、ターゲット取替	年間計画	更新	
0417594	中部	2019/05/09 08:00	2019/05/09 17:00	単日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	張力観測装置撤去(がいし連装置)	年間計画	更新	
0417643	中部	2019/05/09 08:00	2019/05/10 17:00	毎日	新三河変	500kV 新三河幹 1L 線路	新三河幹1L取込	年間計画	変更	
0423615	中部	2019/05/10 08:00	2019/05/12 18:00	連続	遠江変	275kV 三河遠江 2L 全線	GCB044電装品取替・普点、LEO44電装品取替	年間計画	変更	
0417566	中部	2019/05/10 10:00	2019/05/10 10:30	単日	新三河変	500kV 新三河幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0418657	中部	2019/05/10 10:00	2019/05/10 10:15	単日	東部変	500kV 新三河幹 1L	開閉試験 新三河幹1L 各1回開閉	年間計画	変更	
0425055	中部	2019/05/10 10:00	2019/05/10 16:00	単日	東信変	275kV 信濃東信 2L 全線	鳥害防止装置修理	年間計画	変更	
0417390	中部	2019/05/11 08:00	2019/05/17 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	電線路細密点検、電線点検ほか	年間計画	変更	
0423617	中部	2019/05/11 08:00	2019/05/11 18:00	単日	遠江変	275kV 三河遠江 2L 構内	甲044電装品取替・BOX普点	年間計画	変更	
0422227	中部	2019/05/11 09:00	2019/05/11 17:00	単日	東信新北信 1L	275kV 東信新北信 1L 全線	東信新北信線架線金具他補修	年間計画	変更	
0424896	中部	2019/05/11 09:00	2019/05/11 17:00	単日	東信変	275kV 東信新北信 1L 構内	鳥害防止装置修理	年間計画	変更	
0422553	中部	2019/05/12 08:00	2019/05/12 18:00	単日	遠江変	275kV 三河遠江 2L 構内	乙044電装品取替・BOX普点	年間計画	変更	
0422226	中部	2019/05/12 09:00	2019/05/12 17:00	単日	東信新北信 2L	275kV 東信新北信 2L 全線	東信新北信線架線金具他補修	年間計画	変更	
0425057	中部	2019/05/12 10:00	2019/05/12 16:00	単日	東信変	275kV 東信新北信 2L 全線	鳥害防止装置修理	年間計画	変更	
0417882	中部	2019/05/13 08:00	2019/05/16 17:00	連続	豊根開	500kV 豊根連絡 1L 線路	豊根連絡1L DAC取込	年間計画	変更	
0417574	中部	2019/05/13 09:00	2019/05/13 09:10	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417797	中部	2019/05/13 09:00	2019/05/16 17:00	連続	西濃変	275kV 西濃西部 2L 全線	275kV DAC取替(西部2L切替)	年間計画	変更	
0422507	中部	2019/05/13 09:00	2019/05/13 17:00	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 2L 構内	GCB038普点	年間計画	変更	
0424586	中部	2019/05/13 09:00	2019/05/13 17:00	単日	西濃西部 2L	275kV 西濃西部 2L 全線	ラインスペーサ取替	年間計画	変更	
0424886	中部	2019/05/13 09:00	2019/05/15 17:00	連続	西濃変	275kV 西濃西部 2L 全線	西濃西部2L鉄構塗装	年間計画	変更	
0424999	中部	2019/05/13 09:00	2019/05/16 17:00	連続	西濃変	275kV 西濃西部 2L	275kV DAC取替(西部2L切替)	年間計画	変更	
0425489	中部	2019/05/13 09:00	2019/05/13 17:00	単日	西濃変	275kV 西濃西部 2L 全線	西濃西部2L LPD PCB採油	年間計画	変更	
0425907	中部	2019/05/13 09:00	2019/05/13 17:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 2L 構内	開閉操作(CB034)	年間計画	変更	
0417589	中部	2019/05/13 11:00	2019/05/13 11:30	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 構内	開閉試験	年間計画	更新	
0417211	中部	2019/05/15 08:00	2019/05/15 18:00	単日	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 2L 構内	LS104.204普通点検、垂直碍子連点検	年間計画	変更	
0418710	中部	2019/05/15 08:00	2019/05/16 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 2L 全線	O-4.LS4普通点検、PD.LA垂直碍子連点検	年間計画	変更	
0417814	中部	2019/05/16 08:00	2019/05/17 17:00	毎日	三河変	275kV 三河 1L 線路	三河1L取込	年間計画	変更	
0424872	中部	2019/05/16 09:00	2019/05/17 17:00	毎日	三河 1L	275kV 三河 1L 全線	防錆塗装2層塗、三河線No.1計1基	年間計画	変更	
0417595	中部	2019/05/17 09:00	2019/05/17 09:10	単日	三河変	275kV 三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	更新	
0417573	中部	2019/05/17 10:00	2019/05/17 10:30	単日	新三河変	275kV 三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417228	中部	2019/05/18 08:00	2019/05/19 17:00	連続	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 全線	西部幹線L113~L114間架空地線補修	年間計画	変更	
0417756	中部	2019/05/18 08:00	2019/05/19 19:00	連続	北部変	500kV 西部幹 1L 全線	制御保護盤取替/西部幹1L	年間計画	変更	
0417815	中部	2019/05/18 08:00	2019/05/19 17:00	毎日	三河変	275kV 三河 2L 線路	三河2L取込	年間計画	変更	
0424877	中部	2019/05/18 09:00	2019/05/19 17:00	毎日	三河 2L	275kV 三河 2L 全線	防錆塗装2層塗、三河線No.1計1基	年間計画	変更	
0417596	中部	2019/05/19 09:00	2019/05/19 09:10	単日	三河変	275kV 三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	更新	
0422254	中部	2019/05/19 10:00	2019/05/19 10:30	単日	新三河変	275kV 三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	更新	
0417710	中部	2019/05/20 07:00	2019/05/24 19:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	2BT、2B1R、2GTR関係機器点検	年間計画	変更	
0417757	中部	2019/05/20 08:00	2019/05/20 18:00	単日	北部変	500kV 西部幹 1L 全線	制御保護盤取替/西部幹1L	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0417514	中部	2019/05/20 09:00	2019/05/23 17:00	連続	東部変	500kV 新三河幹 2L 全線	制御盤・保護盤取替/新三河幹2L切替	年間計画	変更	
0418667	中部	2019/05/20 09:10	2019/05/22 17:00	毎日	北豊田梅森 1L	275kV 北豊田梅森 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417897	中部	2019/05/20 09:30	2019/05/20 17:00	毎日	梅森金山 1L	275kV 梅森金山 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	更新	
0422488	中部	2019/05/20 09:30	2019/05/22 17:00	毎日	梅森金山 1L	275kV 梅森金山 1L 全線	特別点検	年間計画	変更	
0417397	中部	2019/05/21 09:00	2019/05/21 17:00	毎日	梅森開	275kV 北豊田梅森 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417399	中部	2019/05/21 09:00	2019/05/21 17:00	毎日	梅森開	275kV 梅森金山 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417419	中部	2019/05/21 09:00	2019/05/21 17:00	毎日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417617	中部	2019/05/21 09:00	2019/05/22 17:00	連続	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L	ISC取替/梅森1L取込	年間計画	変更	
0422245	中部	2019/05/21 09:00	2019/05/21 17:00	毎日	梅森開	275kV 北豊田梅森 1L	275kV北豊田1L L-PD絶縁油分析採油	年間計画	変更	
0422247	中部	2019/05/21 09:00	2019/05/21 17:00	毎日	梅森開	275kV 梅森金山 1L	1ShRプッシング絶縁油PCB分析採油	年間計画	変更	
0417644	中部	2019/05/22 08:00	2019/05/23 17:00	毎日	新三河変	500kV 新三河幹 2L 線路	新三河幹2L取込	年間計画	変更	
0417711	中部	2019/05/22 07:00	2019/05/22 19:00	毎日	北部変	275kV 2 BANK	2BT・2B1R・2GTR関係機器点検	年間計画	変更	
0418668	中部	2019/05/23 07:00	2019/05/27 17:00	毎日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417398	中部	2019/05/23 09:00	2019/05/23 17:00	毎日	梅森開	275kV 北豊田梅森 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417400	中部	2019/05/23 09:00	2019/05/23 17:00	毎日	梅森開	275kV 梅森金山 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417420	中部	2019/05/23 09:00	2019/05/23 17:00	毎日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417618	中部	2019/05/23 09:00	2019/05/24 17:00	連続	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L	ISC取替/梅森2L取込	年間計画	変更	
0422246	中部	2019/05/23 09:00	2019/05/23 17:00	毎日	梅森開	275kV 北豊田梅森 2L	275kV北豊田2L L-PD絶縁油分析採油	年間計画	変更	
0417368	中部	2019/05/23 09:30	2019/05/25 17:00	毎日	梅森金山 2L	275kV 梅森金山 2L 全線	特別点検	年間計画	変更	
0417898	中部	2019/05/23 09:30	2019/05/23 17:00	毎日	梅森金山 2L	275kV 梅森金山 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	更新	
0417917	中部	2019/05/24 09:00	2019/05/24 10:00	毎日	北部変	275kV 2 BANK	開閉操作	年間計画	変更	
0425873	中部	2019/05/24 10:00	2019/05/24 10:15	毎日	東部変	500kV 新三河幹 2L	開閉試験 新三河幹2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0417567	中部	2019/05/24 10:30	2019/05/24 11:00	毎日	新三河変	500kV 新三河幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417229	中部	2019/05/25 08:00	2019/05/26 17:00	連続	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 全線	西部幹線R70~R71間架空地線補修	年間計画	変更	
0417758	中部	2019/05/25 08:00	2019/05/26 19:00	連続	北部変	500kV 西部幹 2L 全線	制御保護盤取替/西部幹2L	年間計画	変更	
0417545	中部	2019/05/26 09:00	2019/05/27 17:00	連続	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L	ISC取替/東部北豊田1L取込	年間計画	変更	
0418651	中部	2019/05/26 10:00	2019/05/26 10:15	毎日	東部変	275kV 東部北豊田 1L	開閉試験 東部北豊田1L 各1回開閉	年間計画	変更	
0425739	中部	2019/05/27 07:00	2019/05/27 17:00	毎日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	架線金具補修	年間計画	変更	
0417759	中部	2019/05/27 08:00	2019/05/27 18:00	毎日	北部変	500kV 西部幹 2L 全線	制御保護盤取替/西部幹2L	年間計画	変更	
0417884	中部	2019/05/27 08:00	2019/05/28 18:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L 線路	中名古屋開閉所275kVLS操作箱取替(L)	年間計画	変更	
0417900	中部	2019/05/28 09:30	2019/05/28 17:00	毎日	金山松ヶ枝 2L	275kV 金山松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	更新	
0417663	中部	2019/05/29 08:00	2019/05/30 18:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L 線路	中名古屋開閉所275kVLS操作箱取替(L・E6)	年間計画	変更	
0417369	中部	2019/05/29 09:30	2019/05/29 17:00	毎日	金山松ヶ枝 1L	275kV 金山松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	
0425798	中部	2019/05/29 09:30	2019/05/29 17:00	毎日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 1L 構内	275kV金山松ヶ枝1LCBカウンター修理	年間計画	変更	
0417417	中部	2019/05/30 09:00	2019/05/30 17:00	毎日	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417418	中部	2019/05/30 09:00	2019/05/30 17:00	毎日	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417546	中部	2019/05/30 09:00	2019/05/31 17:00	連続	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L	ISC取替/東部2L取込	年間計画	変更	
0419786	中部	2019/05/30 09:10	2019/05/31 17:00	毎日	北豊田梅森 1L	275kV 北豊田梅森 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0425877	中部	2019/05/30 10:00	2019/05/30 10:15	毎日	東部変	275kV 東部北豊田 2L	開閉試験 東部北豊田2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0417883	中部	2019/06/01 08:00	2019/06/04 17:00	連続	豊根開	500kV 豊根連絡 2L 線路	豊根連絡2L DAC取込	年間計画	変更	
0422231	中部	2019/06/01 09:00	2019/06/04 17:00	毎日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	防錆塗装 No43~46	年間計画	変更	
0417575	中部	2019/06/01 09:10	2019/06/01 09:20	毎日	豊根開	500kV 豊根連絡 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417521	中部	2019/06/01 10:00	2019/06/01 11:00	毎日	額田開	275kV 東部額田 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB042)	年間計画	変更	
0418648	中部	2019/06/01 10:00	2019/06/01 10:15	毎日	東部変	275kV 東部額田 1L	開閉試験 東部額田1L 各1回開閉	年間計画	変更	
0417590	中部	2019/06/01 11:00	2019/06/01 11:30	毎日	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 構内	開閉試験	年間計画	更新	
0417393	中部	2019/06/03 08:00	2019/06/07 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	電線路細密点検、電線点検ほか	年間計画	変更	
0422412	中部	2019/06/03 09:00	2019/06/03 17:00	毎日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	架線金具補修	年間計画	変更	
0417261	中部	2019/06/06 08:00	2019/06/06 18:00	毎日	東部変	275kV 東部額田 2L 構内	GCB028普点	年間計画	変更	
0417047	中部	2019/06/06 09:00	2019/06/06 17:00	毎日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 構内	甲O38普点・BOX普点	年間計画	変更	
0422232	中部	2019/06/06 09:00	2019/06/09 17:00	毎日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	防錆塗装 No43~46	年間計画	変更	
0417522	中部	2019/06/06 10:00	2019/06/06 11:00	毎日	額田開	275kV 東部額田 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB044)	年間計画	変更	
0425874	中部	2019/06/06 10:00	2019/06/06 10:15	毎日	東部変	275kV 東部額田 2L	開閉試験 東部額田2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0417377	中部	2019/06/07 08:00	2019/06/08 18:00	連続	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L 全線	岐阜連絡線FL取替	年間計画	変更	
0417760	中部	2019/06/07 08:00	2019/06/08 19:00	連続	北部変	500kV 岐阜連絡 1L 全線	制御保護盤取替/岐阜連絡1L	年間計画	変更	
0423621	中部	2019/06/07 11:00	2019/06/07 17:00	毎日	静岡変	275kV 静岡東分岐 1L	絶縁耐力試験(2B, 275kV母線ほか)	年間計画	変更	
0423621	中部	2019/06/07 11:00	2019/06/07 17:00	毎日	静岡変	275kV 静岡東分岐 2L	絶縁耐力試験(2B, 275kV母線ほか)	年間計画	変更	
0423621	中部	2019/06/07 11:00	2019/06/07 17:00	毎日	静岡変	275kV 静岡西分岐 1L	絶縁耐力試験(2B, 275kV母線ほか)	年間計画	変更	
0423621	中部	2019/06/07 11:00	2019/06/07 17:00	毎日	静岡変	275kV 静岡西分岐 2L	絶縁耐力試験(2B, 275kV母線ほか)	年間計画	変更	
0422562	中部	2019/06/07 17:00	2019/06/12 14:00	連続	静岡変	275kV 静岡東分岐 1L	500kV・275kVVGIS課電試験	年間計画	変更	
0422562	中部	2019/06/07 17:00	2019/06/12 14:00	連続	静岡変	275kV 静岡東分岐 2L	500kV・275kVVGIS課電試験	年間計画	変更	
0422562	中部	2019/06/07 17:00	2019/06/12 14:00	連続	静岡変	275kV 静岡西分岐 1L	500kV・275kVVGIS課電試験	年間計画	変更	
0422562	中部	2019/06/07 17:00	2019/06/12 14:00	連続	静岡変	275kV 静岡西分岐 2L	500kV・275kVVGIS課電試験	年間計画	変更	
0417249	中部	2019/06/08 06:00	2019/06/08 14:00	毎日	静岡東分岐 1L	275kV 静岡東分岐 1L 全線	静岡(変)関連275kV送電線新設 静岡東分岐1L ジャンパーイン	年間計画	変更	
0422255	中部	2019/06/08 07:00	2019/06/09 17:00	連続	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	架空地線張替工事	年間計画	変更	
0417868	中部	2019/06/08 14:00	2019/06/08 14:10	毎日	静岡東分岐 1L	275kV 静岡東分岐 1L 全線	静岡(変)関連275kV送電線新設 静岡東分岐1L試加圧試験	年間計画	変更	
0417076	中部	2019/06/08 14:10	2019/06/08 17:00	毎日	安倍変	275kV 安倍分岐 1L	実負荷試験(275kV東分岐1L・275ブスタイ)	年間計画	変更	
0422219	中部	2019/06/08 14:10	2019/06/08 17:00	毎日	静岡変	275kV 静岡東分岐 1L	実負荷試験(275kV東分岐1L・275ブスタイ)	年間計画	変更	
0417250	中部	2019/06/09 06:00	2019/06/09 14:00	毎日	静岡東分岐 2L	275kV 静岡東分岐 2L 全線	静岡(変)関連275kV送電線新設 静岡東分岐2L ジャンパーイン	年間計画	変更	
0417761	中部	2019/06/09 08:00	2019/06/09 20:00	毎日	北部変	500kV 岐阜連絡 1L 全線	制御保護盤取替/岐阜連絡1L	年間計画	変更	
0419288	中部	2019/06/09 09:00	2019/06/09 17:00	毎日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417870	中部	2019/06/09 14:00	2019/06/09 14:10	毎日	静岡東分岐 2L	275kV 静岡東分岐 2L 全線	静岡(変)関連275kV送電線新設 静岡東分岐2L試加圧試験	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0417077	中部	2019/06/09 14:10	2019/06/09 17:00	単日	安倍変	275kV 安倍分岐 2L	実負荷試験(275kV東分岐2L)	年間計画	変更	
0417491	中部	2019/06/09 14:10	2019/06/09 17:00	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 2L	実負荷試験(275kV東分岐2L)	年間計画	更新	
0417251	中部	2019/06/10 06:00	2019/06/10 14:00	単日	静岡西分岐 1L	275kV 静岡西分岐 1L 全線	静岡(変)関連275kV送電線新設 静岡西分岐1L ジャンパーイン	年間計画	変更	
0417378	中部	2019/06/10 08:00	2019/06/11 18:00	連続	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L 全線	岐阜連絡線FL取替	年間計画	変更	
0417762	中部	2019/06/10 08:00	2019/06/11 19:00	連続	北部変	500kV 岐阜連絡 2L 全線	制御保護盤取替/岐阜連絡2L	年間計画	変更	
0417794	中部	2019/06/10 08:00	2019/06/11 17:00	連続	幸田変	275kV 幸田新三河 1L	幸田新三河1L取込	年間計画	変更	
0417843	中部	2019/06/10 08:00	2019/06/12 14:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0417914	中部	2019/06/10 09:00	2019/06/10 17:00	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417527	中部	2019/06/10 10:00	2019/06/10 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB066)	年間計画	変更	
0417570	中部	2019/06/10 10:00	2019/06/10 10:30	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417872	中部	2019/06/10 14:00	2019/06/10 14:10	単日	静岡西分岐 1L	275kV 静岡西分岐 1L 全線	静岡(変)関連275kV送電線新設 静岡西分岐1L試加圧試験	年間計画	変更	
0417107	中部	2019/06/10 14:10	2019/06/10 17:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L	実負荷試験(275kV西分岐1L)	年間計画	変更	
0417487	中部	2019/06/10 14:10	2019/06/10 17:00	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 1L	実負荷試験(275kV西分岐1L)	年間計画	更新	
0417252	中部	2019/06/11 06:00	2019/06/11 14:00	単日	静岡西分岐 2L	275kV 静岡西分岐 2L 全線	静岡(変)関連275kV送電線新設 静岡西分岐2L ジャンパーイン	年間計画	変更	
0417875	中部	2019/06/11 14:00	2019/06/11 14:10	単日	静岡西分岐 2L	275kV 静岡西分岐 2L 全線	静岡(変)関連275kV送電線新設 静岡西分岐2L試加圧試験	年間計画	変更	
0417108	中部	2019/06/11 14:10	2019/06/11 17:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L	実負荷試験(275kV西分岐2L)	年間計画	変更	
0417489	中部	2019/06/11 14:10	2019/06/11 17:00	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 2L	実負荷試験(275kV西分岐2L)	年間計画	更新	
0417763	中部	2019/06/12 08:00	2019/06/12 20:00	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 2L 全線	制御保護盤取替/岐阜連絡2L	年間計画	変更	
0419289	中部	2019/06/12 09:00	2019/06/12 17:00	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422549	中部	2019/06/16 17:00	2019/06/16 18:00	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	南福光連中部北陸連絡母線引出口増設/潮流測定	年間計画	変更	
0417146	中部	2019/06/18 07:00	2019/06/23 18:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	東京電力(株)上空作業に伴う保安停止	年間計画	変更	
0417648	中部	2019/06/18 08:00	2019/06/20 18:00	連続	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L 全線	5036関係機器点検	年間計画	変更	
0417795	中部	2019/06/18 08:00	2019/06/19 17:00	連続	幸田変	275kV 幸田新三河 2L	幸田新三河2L取込	年間計画	変更	
0418624	中部	2019/06/18 08:00	2019/06/25 18:00	連続	北部変	500kV 西部幹 1L 全線	西部幹1L 500kVLA同形対策	年間計画	変更	
0423549	中部	2019/06/18 07:00	2019/06/18 18:00	単日	中信変	275kV 高根中信 1L 全線	L-PD PCB分析採油作業	年間計画	変更	
0415056	中部	2019/06/18 08:00	2019/06/18 18:00	単日	高根第一発	275kV 高根中信 1L 構内	高根中信1L 022関係機器点検	年間計画	変更	
0417528	中部	2019/06/18 10:00	2019/06/18 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB068)	年間計画	変更	
0417562	中部	2019/06/18 10:00	2019/06/18 17:00	単日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	不良がいし検出	年間計画	変更	
0417571	中部	2019/06/18 10:00	2019/06/18 10:30	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0424849	中部	2019/06/19 09:00	2019/06/19 12:00	単日	中信変	275kV SVC	開閉器開閉試験	年間計画	変更	
0417649	中部	2019/06/20 08:00	2019/06/20 18:00	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L 全線	5036関係機器点検	年間計画	変更	
0424848	中部	2019/06/20 16:00	2019/06/20 18:30	単日	中信変	77kV 8 調相一括	開閉器開閉試験	年間計画	変更	
0423626	中部	2019/06/21 09:00	2019/06/22 17:00	毎日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L 構内	静岡変Tr設置に伴う、東清水FC系統連系試験	年間計画	変更	
0423626	中部	2019/06/21 09:00	2019/06/22 17:00	毎日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L 構内	静岡変Tr設置に伴う、東清水FC系統連系試験	年間計画	変更	
0423627	中部	2019/06/21 09:00	2019/06/22 17:00	毎日	静岡変	275kV 静岡西分岐 1L 構内	静岡変Tr設置に伴う、東清水FC系統連系試験	年間計画	変更	
0423627	中部	2019/06/21 09:00	2019/06/22 17:00	毎日	静岡変	275kV 静岡西分岐 2L 構内	静岡変Tr設置に伴う、東清水FC系統連系試験	年間計画	変更	
0417464	中部	2019/06/22 09:00	2019/06/22 17:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	275kV北豊田1L関係機器点検 CB普	年間計画	更新	
0417893	中部	2019/06/22 09:00	2019/06/23 17:00	連続	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 線路	制御保護盤・ISC取替/275GIS改造(甲AブスPT)	年間計画	更新	
0422216	中部	2019/06/22 09:00	2019/06/22 17:00	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 1L 線路	鳥害防止器修理	年間計画	変更	
0417465	中部	2019/06/23 09:00	2019/06/23 17:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	275kV北豊田2L関係機器点検 CB普	年間計画	更新	
0422480	中部	2019/06/23 09:00	2019/06/23 17:00	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L 線路	鳥害防止器修理	年間計画	変更	
0417650	中部	2019/06/24 08:00	2019/06/26 18:00	連続	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L 全線	5038関係機器点検	年間計画	変更	
0417847	中部	2019/06/24 08:00	2019/06/26 14:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0417532	中部	2019/06/24 09:00	2019/06/25 17:00	毎日	南福光連系所	500kV 越美幹 1L 全線	ISC-S取込	年間計画	変更	
0417535	中部	2019/06/24 09:00	2019/06/25 17:00	毎日	岐阜開	500kV 越美幹 1L 全線	ISC-S取込	年間計画	変更	
0417896	中部	2019/06/24 09:00	2019/06/25 17:00	連続	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L 線路	制御保護盤・ISC取替/275GIS改造(甲BブスPT)	年間計画	更新	
0417651	中部	2019/06/26 08:00	2019/06/26 18:00	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L 全線	5038関係機器点検	年間計画	変更	
0417894	中部	2019/06/26 09:00	2019/06/27 17:00	連続	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L 線路	制御保護盤・ISC取替/275GIS改造(乙BブスPT)	年間計画	更新	
0417534	中部	2019/06/27 09:00	2019/06/28 17:00	毎日	南福光連系所	500kV 越美幹 2L 全線	ISC-S取込	年間計画	変更	
0417536	中部	2019/06/27 09:00	2019/06/28 17:00	毎日	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	ISC-S取込	年間計画	変更	
0417912	中部	2019/06/27 09:00	2019/06/27 17:00	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0419647	中部	2019/06/27 09:00	2019/06/27 17:00	単日	西部変	500kV 三重連絡 1L	三重連絡1L関係機器点検	年間計画	変更	
0419648	中部	2019/06/28 09:00	2019/06/28 17:00	単日	西部変	500kV 三重連絡 2L	三重連絡2L関係機器点検	年間計画	変更	
0424587	中部	2019/06/28 09:00	2019/06/28 17:00	単日	三重連絡 2L	500kV 三重連絡 2L 全線	クランプボルト補修	年間計画	変更	
0417895	中部	2019/06/29 09:00	2019/06/30 17:00	連続	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 線路	制御保護盤・ISC取替/275GIS改造(乙AブスPT)	年間計画	更新	
0419344	中部	2019/07/01 07:00	2019/07/06 14:00	毎日	愛知瀬戸 1L	275kV 愛知瀬戸 1L 全線	愛知瀬戸線 防錆塗装	年間計画	変更	
0422466	中部	2019/07/01 08:00	2019/07/02 14:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0422228	中部	2019/07/06 09:30	2019/07/06 11:30	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	奥美濃発 試送電訓練	年間計画	変更	
0422228	中部	2019/07/06 09:30	2019/07/06 11:30	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	奥美濃発 試送電訓練	年間計画	変更	
0419345	中部	2019/07/08 07:00	2019/07/13 14:00	毎日	愛知瀬戸 2L	275kV 愛知瀬戸 2L 全線	愛知瀬戸線 防錆塗装	年間計画	変更	
0419346	中部	2019/07/15 07:00	2019/07/20 14:00	毎日	愛知分岐 2L	275kV 愛知分岐 2L 全線	愛知分岐線 防錆塗装	年間計画	変更	
0419347	中部	2019/07/22 07:00	2019/07/27 14:00	毎日	愛知分岐 1L	275kV 愛知分岐 1L 全線	愛知分岐線 防錆塗装	年間計画	変更	
0417844	中部	2019/07/23 08:00	2019/07/25 14:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	がいし絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0418709	中部	2019/09/02 08:00	2019/09/02 13:00	単日	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 1L	異系統並列装置(A)更新工事に伴う電圧取込・制御回路組合せ試	年間計画	変更	
0418711	中部	2019/09/02 13:00	2019/09/02 17:00	単日	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 2L	異系統並列装置(A)更新工事に伴う電圧取込・制御回路組合せ試	年間計画	変更	
0418712	中部	2019/09/03 08:00	2019/09/03 13:00	単日	電源名古屋変	275kV 電名瀬戸 1L	異系統並列装置(B)更新工事に伴う電圧取込・制御回路組合せ試	年間計画	変更	
0418713	中部	2019/09/03 13:00	2019/09/03 17:00	単日	電源名古屋変	275kV 電名瀬戸 2L	異系統並列装置(B)更新工事に伴う電圧取込・制御回路組合せ試	年間計画	変更	
0418619	中部	2019/09/08 08:00	2019/09/08 13:00	単日	電源名古屋変	275kV 犬山電名 1L	異系統並列装置(B)更新に伴う電圧取込・制御回路組合せ試験	年間計画	変更	
0418620	中部	2019/09/08 13:00	2019/09/08 17:00	単日	電源名古屋変	275kV 犬山電名 2L	異系統並列装置(B)更新に伴う電圧取込・制御回路組合せ試験	年間計画	変更	
0417386	中部	2019/09/11 08:00	2019/09/15 17:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	電線路細密点検・電線点検ほか	年間計画	変更	
0417828	中部	2019/09/11 08:00	2019/09/12 17:00	連続	愛知変	500kV 豊根幹 1L	ISC-S 豊根幹1L取込	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0417849	中部	2019/09/11 08:00	2019/10/23 13:00	連続	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	越美幹線No114~No116間電線・地線張替、絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0417291	中部	2019/09/11 10:00	2019/09/11 10:30	単日	愛知変	500kV 豊根幹 1L 構内	開閉試験(CB5046)	年間計画	変更	
0417500	中部	2019/09/11 17:00	2019/09/11 17:10	単日	豊根開	500kV 豊根幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417829	中部	2019/09/13 08:00	2019/09/14 17:00	連続	愛知変	500kV 豊根幹 2L	ISC-S 豊根幹2L取込	年間計画	変更	
0417292	中部	2019/09/13 10:00	2019/09/13 10:30	単日	愛知変	500kV 豊根幹 2L 構内	開閉試験(CB5048)	年間計画	変更	
0417501	中部	2019/09/13 17:00	2019/09/13 17:10	単日	豊根開	500kV 豊根幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417826	中部	2019/09/19 08:00	2019/09/20 17:00	連続	愛知変	500kV 愛岐幹 1L	ISC-S 愛岐幹1L取込	年間計画	変更	
0417288	中部	2019/09/20 10:00	2019/09/20 10:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 1L 構内	開閉試験(CB5042)	年間計画	変更	
0417899	中部	2019/09/21 09:30	2019/09/21 17:00	単日	南武平町松ヶ枝 1L	275kV 南武平町松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	更新	
0417901	中部	2019/09/22 09:30	2019/09/22 17:00	単日	南武平町松ヶ枝 2L	275kV 南武平町松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	更新	
0422265	中部	2019/09/23 09:00	2019/09/23 17:00	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 2L 構内	275kV南武平町2L関係機器点検(CB普)	年間計画	変更	
0422458	中部	2019/09/24 09:00	2019/09/25 14:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	架線金具補修	年間計画	変更	
0417827	中部	2019/09/26 08:00	2019/09/27 17:00	連続	愛知変	500kV 愛岐幹 2L	ISC-S 愛岐幹2L取込	年間計画	変更	
0417289	中部	2019/09/27 10:00	2019/09/27 10:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 2L 構内	開閉試験(CB5044)	年間計画	変更	
0422416	中部	2019/09/28 08:00	2019/11/03 14:00	連続	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線No67建替・移線	年間計画	変更	
0422416	中部	2019/09/28 08:00	2019/11/03 14:00	連続	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力線No67建替・移線	年間計画	変更	
0425493	中部	2019/09/28 08:00	2019/09/29 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠線No53他鉄塔防錆塗装(島田電管内第1期)	年間計画	変更	
0423609	中部	2019/09/28 09:00	2019/09/28 17:00	単日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	がいし補修	年間計画	変更	
0424943	中部	2019/09/28 09:00	2019/09/28 17:00	単日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	架線金具補修	年間計画	変更	
0425406	中部	2019/09/30 08:00	2019/09/30 17:00	単日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	架線金具補修 他	年間計画	変更	
0417775	中部	2019/09/30 09:00	2019/09/30 17:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L 線路	機器点検/275kV知多火力2L関係機器点検	年間計画	変更	
0417157	中部	2019/10/01 08:00	2019/10/02 20:00	毎日	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 構内	甲5082操作箱取替	年間計画	変更	
0420079	中部	2019/10/01 08:00	2019/10/03 18:00	連続	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 構内	PCB分析採油	年間計画	変更	
0422557	中部	2019/10/01 08:00	2019/10/02 18:00	連続	東名古屋変	275kV 知多火力 1L 線路	275kVVGIS防水対策/知多火力1L引込部	年間計画	変更	
0422496	中部	2019/10/01 09:00	2019/10/05 16:00	連続	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	弛度調整	年間計画	変更	
0422279	中部	2019/10/03 09:00	2019/10/03 17:00	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 1L	下広井1LShR PCB採油	年間計画	変更	
0423606	中部	2019/10/03 09:00	2019/10/03 17:00	単日	名城変	275kV 牛島町名城 1L	275kV牛島町1LShR停止(ACB取替仮設電源接続)	年間計画	変更	
0423613	中部	2019/10/03 09:00	2019/10/03 12:00	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 構内	駿遠幹線1L(A・B系)52CZ回路改修	年間計画	変更	
0417078	中部	2019/10/04 08:00	2019/10/07 17:00	連続	安倍変	275kV 安倍分岐 1L 構内	安倍変制御盤取替のうち 分岐1L取込	年間計画	変更	
0420083	中部	2019/10/04 08:00	2019/10/06 18:00	連続	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 構内	PCB分析採油	年間計画	変更	
0422278	中部	2019/10/04 09:00	2019/10/04 17:00	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 2L	下広井2LShR PCB採油	年間計画	変更	
0422420	中部	2019/10/04 09:00	2019/10/04 17:00	単日	名城変	275kV 牛島町名城 2L	275kV牛島町2LShR停止(ACB取替仮設電源接続)	年間計画	変更	
0417479	中部	2019/10/05 08:00	2019/10/06 17:00	毎日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0422490	中部	2019/10/05 08:00	2019/10/06 17:00	毎日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0425494	中部	2019/10/05 08:00	2019/10/06 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠線No53他鉄塔防錆塗装(島田電管内第1期)	年間計画	変更	
0417553	中部	2019/10/05 09:00	2019/10/05 17:00	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417554	中部	2019/10/05 09:00	2019/10/05 17:00	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417557	中部	2019/10/05 09:00	2019/10/05 17:00	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417558	中部	2019/10/05 09:00	2019/10/05 17:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417559	中部	2019/10/05 09:00	2019/10/05 17:00	単日	海部開	275kV 西尾張海部 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417560	中部	2019/10/05 09:00	2019/10/05 17:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417561	中部	2019/10/05 09:00	2019/10/05 17:00	単日	海部開	275kV 西尾張海部 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0425906	中部	2019/10/05 09:00	2019/10/05 17:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 1L 構内	開閉操作(CB026)	年間計画	変更	
0422542	中部	2019/10/06 08:00	2019/10/06 17:00	単日	安倍変	275kV 安倍分岐 1L 全線	制御盤取替のうち安倍分岐1LDAC取込	年間計画	変更	
0417586	中部	2019/10/06 10:00	2019/10/06 10:20	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0424578	中部	2019/10/07 08:00	2019/10/09 17:00	連続	新三河変	500kV 新三河幹 1L 構内	CB5072BOX細密点検	年間計画	変更	
0417862	中部	2019/10/07 09:00	2019/10/10 17:00	毎日	伊勢中勢 1L	275kV 伊勢中勢 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422487	中部	2019/10/07 09:00	2019/10/11 18:00	連続	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L 線路	愛知1LGIBコーキング修理	年間計画	変更	
0419316	中部	2019/10/07 15:00	2019/10/07 15:30	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0422555	中部	2019/10/08 08:00	2019/10/09 18:00	連続	東名古屋変	275kV 知多火力 2L 線路	275kVVGIS防水対策/知多火力2L引込部	年間計画	変更	
0415118	中部	2019/10/09 07:00	2019/10/16 19:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線	新豊根東栄線VT更新(線路用・母線用)	年間計画	変更	
0420097	中部	2019/10/09 07:00	2019/10/14 19:00	連続	東栄変	275kV 1 BANK	1B PCB分析採油	年間計画	変更	
0423243	中部	2019/10/09 07:00	2019/10/10 18:00	連続	新豊根東栄線	275kV 新豊根東栄線	ボルトナット取替	年間計画	変更	
0415050	中部	2019/10/10 07:00	2019/10/15 20:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	50Hz系所内遮断器更新他	年間計画	変更	
0417161	中部	2019/10/10 08:00	2019/10/11 20:00	毎日	東栄変	500kV 駿遠幹 2L 構内	甲5084操作箱取替	年間計画	変更	
0422550	中部	2019/10/10 07:00	2019/10/15 20:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	50Hz系所内遮断器更新ほか	年間計画	変更	
0422493	中部	2019/10/10 09:00	2019/10/14 16:00	連続	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	弛度調整	年間計画	変更	
0417079	中部	2019/10/11 08:00	2019/10/14 17:00	連続	安倍変	275kV 安倍分岐 2L 構内	安倍変制御盤取替のうち 分岐2L取込	年間計画	変更	
0415128	中部	2019/10/11 09:00	2019/10/11 17:00	単日	東栄変	275kV 1 BANK	開閉試験	年間計画	変更	
0415128	中部	2019/10/11 09:00	2019/10/11 17:00	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線	開閉試験	年間計画	変更	
0417350	中部	2019/10/12 08:00	2019/10/12 17:00	単日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422492	中部	2019/10/12 08:00	2019/10/12 17:00	単日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0425492	中部	2019/10/12 08:00	2019/10/13 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠線No53他鉄塔防錆塗装(島田電管内第1期)	年間計画	変更	
0423611	中部	2019/10/12 09:00	2019/10/12 17:00	単日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	がいし補修	年間計画	変更	
0423612	中部	2019/10/12 09:00	2019/10/12 12:00	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 2L 構内	駿遠幹線2L(A・B系)52CZ回路改修	年間計画	変更	
0424940	中部	2019/10/12 09:00	2019/10/12 17:00	単日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	架線金具補修	年間計画	変更	
0417163	中部	2019/10/13 08:00	2019/10/14 20:00	毎日	東栄変	500kV 駿遠幹 2L 構内	乙5084操作箱取替	年間計画	変更	
0417351	中部	2019/10/13 08:00	2019/10/13 17:00	単日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422494	中部	2019/10/13 08:00	2019/10/13 17:00	単日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422545	中部	2019/10/13 08:00	2019/10/13 17:00	単日	安倍変	275kV 安倍分岐 2L 全線	制御盤取替のうち安倍分岐2LDAC取込	年間計画	変更	
0417555	中部	2019/10/13 09:00	2019/10/13 17:00	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0425908	中部	2019/10/13 09:00	2019/10/13 17:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 2L 構内	開閉操作(CB028)	年間計画	変更	
0422485	中部	2019/10/14 09:00	2019/10/18 18:00	連続	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 線路	愛知2LGIBコーキング修理	年間計画	変更	
0417587	中部	2019/10/14 10:00	2019/10/14 10:20	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	更新	
0415115	中部	2019/10/15 07:00	2019/10/19 18:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	NoR91他防錆塗装	年間計画	変更	
0417147	中部	2019/10/15 07:00	2019/10/20 18:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	東京電力(株)上空作業に伴う保安停止	年間計画	変更	
0417388	中部	2019/10/15 08:00	2019/10/18 17:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	電線路細密点検、電線点検ほか	年間計画	変更	
0424579	中部	2019/10/15 08:00	2019/10/17 17:00	連続	新三河変	500kV 新三河幹 2L 構内	CB5074BOX細密点検	年間計画	変更	
0417863	中部	2019/10/15 09:00	2019/10/18 17:00	毎日	伊勢中勢 2L	275kV 伊勢中勢 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0423608	中部	2019/10/15 09:00	2019/10/16 17:00	毎日	静岡幹 1L	500kV 静岡幹 1L 全線	架線金具補修	年間計画	変更	
0424941	中部	2019/10/15 09:00	2019/10/15 17:00	単日	静岡幹 1L	500kV 静岡幹 1L 全線	架線金具補修	年間計画	変更	
0425800	中部	2019/10/15 09:00	2019/10/16 14:00	毎日	静岡幹 1L	500kV 静岡幹 1L 全線	不良がいし検出(メガー)No.91,112計2基	年間計画	変更	
0422267	中部	2019/10/15 15:00	2019/10/15 15:30	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L 構内	開閉操作試験	年間計画	変更	
0417144	中部	2019/10/16 08:00	2019/10/16 17:00	単日	佐久幹 1L	275kV 佐久幹 1L	張力観測装置撤去(がいし連装置)	年間計画	変更	
0422523	中部	2019/10/16 08:00	2019/10/16 17:00	単日	佐久幹 1L	275kV 佐久幹 1L 全線	電線補修	年間計画	変更	
0423550	中部	2019/10/16 07:00	2019/10/16 18:00	単日	中信変	275kV 高根中信 2L 全線	L-PD PCB分析採油作業	年間計画	変更	
0415055	中部	2019/10/16 08:00	2019/10/16 18:00	単日	高根第一発	275kV 高根中信 2L 構内	高根中信2L O24関係機器点検	年間計画	変更	
0417576	中部	2019/10/16 09:00	2019/10/16 09:20	単日	豊根開	500kV 静岡幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0424717	中部	2019/10/16 09:00	2019/10/16 15:00	単日	高根第一発	275kV 高根中信 2L 構内	高根第一発 275kV監視制御盤U-TT清掃	年間計画	変更	
0424903	中部	2019/10/16 10:00	2019/10/16 15:00	単日	佐久変	275kV 佐久幹 1L 全線	鳥害防止装置修理	年間計画	変更	
0417145	中部	2019/10/17 08:00	2019/10/17 17:00	単日	佐久幹 2L	275kV 佐久幹 2L	張力観測装置撤去(がいし連装置)	年間計画	変更	
0422522	中部	2019/10/17 08:00	2019/10/17 17:00	単日	佐久幹 2L	275kV 佐久幹 2L	電力線ジャンパー補修工事	年間計画	変更	
0419312	中部	2019/10/17 09:00	2019/10/18 17:00	毎日	岐阜開	500kV 越美幹 1L 全線	越美幹1L DAC改造ほか	年間計画	変更	
0423610	中部	2019/10/17 09:00	2019/10/17 17:00	単日	静岡幹 2L	500kV 静岡幹 2L 全線	架線金具補修	年間計画	変更	
0425799	中部	2019/10/17 09:00	2019/10/18 14:00	毎日	静岡幹 2L	500kV 静岡幹 2L 全線	不良がいし検出(メガー)No.91,112計2基	年間計画	変更	
0417499	中部	2019/10/17 09:20	2019/10/17 09:40	単日	豊根開	500kV 静岡幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0424902	中部	2019/10/17 10:00	2019/10/17 15:00	単日	佐久変	275kV 佐久幹 2L 全線	鳥害防止装置修理	年間計画	変更	
0425491	中部	2019/10/19 08:00	2019/10/20 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠線No53他鉄塔防錆塗装(島田電管内第1期)	年間計画	変更	
0417835	中部	2019/10/19 09:00	2019/10/19 17:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 1L	西濃1L・A-ブスタイ関係機器点検	年間計画	変更	
0422441	中部	2019/10/19 09:00	2019/10/19 09:30	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L 構内	西部西名1L CB032開閉試験	年間計画	変更	
0422520	中部	2019/10/19 09:00	2019/10/19 17:00	単日	西濃変	275kV 西濃西部 1L 構内	光CT撤去/西濃西部1L・6B	年間計画	変更	
0425910	中部	2019/10/19 09:00	2019/10/19 09:30	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L 構内	開閉操作(CB022)	年間計画	変更	
0422448	中部	2019/10/19 09:30	2019/10/19 10:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L 構内	西部西名2L CB034開閉試験	年間計画	変更	
0425911	中部	2019/10/19 09:30	2019/10/19 10:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 2L 構内	開閉操作(CB024)	年間計画	変更	
0424720	中部	2019/10/19 10:00	2019/10/19 15:00	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 2L 構内	275kVVCブス PD普点、PCB分析採油	年間計画	変更	
0417129	中部	2019/10/20 08:00	2019/10/24 17:00	毎日	伊勢南勢 2L	275kV 伊勢南勢 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422548	中部	2019/10/20 08:00	2019/10/20 17:00	単日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	がいし補修	年間計画	変更	
0417836	中部	2019/10/20 09:00	2019/10/20 17:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 2L	西濃2L・A-ブスタイ関係機器点検	年間計画	変更	
0422497	中部	2019/10/20 09:00	2019/10/20 17:00	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L 構内	CT二次開放保護リレー修理	年間計画	変更	
0422521	中部	2019/10/20 09:00	2019/10/20 17:00	単日	西濃変	275kV 西濃西部 2L 構内	光CT撤去/西濃西部2L・5B	年間計画	変更	
0417713	中部	2019/10/21 08:00	2020/02/22 16:00	連続	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線No2~No11間電線張替 2L電線張替	年間計画	変更	
0422203	中部	2019/10/21 08:00	2019/10/21 17:00	単日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線E9、E23、E31、E36、E42 架線金具スケッチ	年間計画	変更	
0424942	中部	2019/10/21 09:00	2019/10/21 17:00	単日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	架線金具補修	年間計画	変更	
0417580	中部	2019/10/21 09:30	2019/10/21 10:00	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417507	中部	2019/10/21 10:00	2019/10/21 10:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417394	中部	2019/10/22 08:00	2019/10/25 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	電線路細密点検、電線点検ほか	年間計画	変更	
0417679	中部	2019/10/22 08:00	2019/10/29 17:00	毎日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417861	中部	2019/10/22 08:00	2019/10/24 17:00	連続	田原変	275kV 田原湖西 2L 構内	CB034普点・油圧操作機構同形対策	年間計画	変更	
0417302	中部	2019/10/22 10:00	2019/10/22 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 1L 構内	開閉試験(CB036)	年間計画	変更	
0417303	中部	2019/10/22 10:00	2019/10/22 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 2L 構内	開閉試験(CB038)	年間計画	変更	
0420085	中部	2019/10/23 08:00	2019/10/23 18:00	単日	湖西変	275kV 田原湖西 2L 全線	PCB分析採油	年間計画	変更	
0417851	中部	2019/10/23 13:00	2019/10/23 13:10	単日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L	越美幹線1L 試加圧(絶縁耐力試験)	年間計画	変更	
0417850	中部	2019/10/25 08:00	2019/12/09 13:00	連続	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	114~116間電線地線張替、絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0419313	中部	2019/10/29 09:00	2019/10/30 17:00	毎日	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	越美幹2L DAC改造ほか	年間計画	変更	
0419354	中部	2019/10/29 09:00	2019/10/30 17:00	連続	駿遠変	500kV 駿遠幹 2L 構内	駿遠変電所2B廃止に伴う母線改造	年間計画	変更	
0420086	中部	2019/10/29 09:00	2019/11/17 09:00	連続	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No15~No25間ルート変更 2L工事	年間計画	変更	
0422537	中部	2019/10/29 09:00	2019/11/16 16:00	連続	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線E65~E67電線高上げ工事 鉄塔組立	年間計画	変更	
0424951	中部	2019/10/29 09:00	2019/10/29 13:00	単日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	架線金具補修	年間計画	変更	
0417661	中部	2019/10/30 08:00	2019/10/31 18:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L 構内	中名古屋開閉所275kVLS操作箱取替(205)	年間計画	変更	
0417610	中部	2019/10/31 09:00	2019/10/31 17:00	単日	犬山変	275kV 犬山電名 1L 構内	開閉操作	年間計画	更新	
0417662	中部	2019/11/01 08:00	2019/11/02 18:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L 構内	中名古屋開閉所275kVLS操作箱取替(105)	年間計画	変更	
0423599	中部	2019/11/01 10:00	2019/11/01 10:30	単日	西部変	500kV 西部幹 1L	開閉操作(CB5016、5018 各1回)	年間計画	変更	
0423599	中部	2019/11/01 10:30	2019/11/01 11:00	単日	西部変	500kV 西部幹 2L	開閉操作(CB5016、5018 各1回)	年間計画	変更	
0417890	中部	2019/11/02 08:00	2019/11/03 17:00	毎日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0422495	中部	2019/11/02 08:00	2019/11/03 17:00	毎日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0424588	中部	2019/11/03 08:00	2019/11/04 18:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L 構内	瀬戸1L機器点検(CB弁細)	年間計画	変更	
0422417	中部	2019/11/03 14:00	2019/11/03 17:00	単日	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線 絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0422417	中部	2019/11/03 14:00	2019/11/03 17:00	単日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力線 絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0422415	中部	2019/11/03 17:00	2019/11/03 17:10	単日	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線 試加圧試験	年間計画	変更	
0422415	中部	2019/11/03 17:10	2019/11/03 17:20	単日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力線 試加圧試験	年間計画	変更	
0417642	中部	2019/11/04 08:00	2019/11/04 18:00	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L	瀬戸1L機器点検(CB弁細・L-PD PCB絶縁油採油)	年間計画	変更	
0422457	中部	2019/11/04 09:00	2019/11/08 15:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	架線金具補修	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0417549	中部	2019/11/05 08:00	2019/11/06 17:00	連続	東海変	275kV 知多第二東海 1L 線路	東部方面ISC設置/275kV知多第二1L取込	年間計画	変更	
0417891	中部	2019/11/05 08:00	2019/11/06 17:00	毎日	三重連絡 1L	500kV 三重連絡 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0415146	中部	2019/11/06 07:00	2019/11/13 18:00	毎日	佐久間西幹山 1L	275kV 佐久間西幹山 1L	電線路細密点検・碍子点検ほか	年間計画	変更	
0415148	中部	2019/11/06 07:00	2019/11/06 19:00	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L 構内	GCB052 曹点	年間計画	変更	
0417101	中部	2019/11/06 08:00	2019/11/19 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417103	中部	2019/11/06 08:00	2019/11/19 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	ボルト補修	年間計画	変更	
0417112	中部	2019/11/06 08:00	2019/11/19 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	鉄塔部材取替 No19	年間計画	変更	
0417664	中部	2019/11/06 08:00	2019/11/07 18:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L 構内	中名古屋開閉所275kVLS操作箱取替(106)	年間計画	変更	
0419697	中部	2019/11/06 10:00	2019/11/06 10:15	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L	開閉試験 佐久間西幹山1L 各1回開閉	年間計画	変更	
0417551	中部	2019/11/07 08:00	2019/11/08 17:00	連続	東海変	275kV 知多第二東海 2L 線路	東部方面ISC設置/275kV知多第二2L取込	年間計画	変更	
0417892	中部	2019/11/07 08:00	2019/11/08 17:00	毎日	三重連絡 2L	500kV 三重連絡 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0417666	中部	2019/11/08 08:00	2019/11/09 18:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L 構内	中名古屋開閉所275kVLS操作箱取替(206)	年間計画	変更	
0424590	中部	2019/11/08 08:00	2019/11/08 18:00	単日	中名古屋開	275kV 犬山電名 2L	犬山電名2L L-PD絶縁油採油	年間計画	変更	
0417609	中部	2019/11/08 09:00	2019/11/08 17:00	単日	犬山変	275kV 犬山電名 2L 構内	開閉操作	年間計画	更新	
0417063	中部	2019/11/09 08:00	2019/11/10 17:00	毎日	東浦北豊田 1L	275kV 東浦北豊田 1L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	年間計画	変更	
0417095	中部	2019/11/09 08:00	2019/11/16 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	がいし取替	年間計画	変更	
0417471	中部	2019/11/09 08:00	2019/11/10 17:00	毎日	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0417656	中部	2019/11/09 08:00	2019/11/10 17:00	連続	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 1L 線路	東部方面ISC設置/275kV分岐1L取込	年間計画	変更	
0417754	中部	2019/11/09 08:00	2019/11/10 17:00	連続	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L 線路	東部方面ISC設置/275kV北豊田1L取込	年間計画	変更	
0419820	中部	2019/11/09 08:00	2019/11/09 18:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 構内	機器点検/GCB300同形対策修理他	年間計画	変更	
0424993	中部	2019/11/09 08:00	2019/11/10 17:00	毎日	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	年間計画	変更	
0425405	中部	2019/11/09 08:00	2019/11/10 17:00	毎日	東名古屋分岐 1L	275kV 東名古屋分岐 1L 全線	架線金具補修 他	年間計画	変更	
0417413	中部	2019/11/09 09:00	2019/11/09 17:00	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417619	中部	2019/11/09 09:00	2019/11/10 17:00	連続	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L	ISC取替/東浦1L取込	年間計画	変更	
0417623	中部	2019/11/11 09:00	2019/11/15 15:00	連続	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L 線路	制御盤・ISC取替/275愛知1L取込	年間計画	変更	
0422422	中部	2019/11/11 09:00	2019/11/11 17:00	単日	名城変	275kV 牛島町名城 1L	275kV牛島町1LSHR停止(ACB取替仮設電源切離)	年間計画	変更	
0417304	中部	2019/11/11 10:00	2019/11/11 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	開閉試験(CB052)	年間計画	変更	
0417087	中部	2019/11/12 09:00	2019/11/12 17:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 2L 構内	275kVBP、BT1取替	年間計画	変更	
0417109	中部	2019/11/12 09:00	2019/11/19 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 1L 全線	新佐倉1L CB052、E052、L052本格点検他	年間計画	変更	
0417110	中部	2019/11/12 09:00	2019/11/15 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 1L 構内	275kV甲母線 LS甲052本格点検	年間計画	変更	
0423607	中部	2019/11/12 09:00	2019/11/12 17:00	単日	名城変	275kV 牛島町名城 2L	275kV牛島町2LSHR停止(ACB取替仮設電源切離)	年間計画	変更	
0417088	中部	2019/11/13 09:00	2019/11/13 17:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 2L 構内	275kVBP、BT1取替	年間計画	変更	
0422544	中部	2019/11/13 09:00	2019/11/13 16:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 2L 全線	鳥害対策(佐久間川根2L 1B)	年間計画	変更	
0417089	中部	2019/11/14 09:00	2019/11/14 17:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 2L 構内	275kVBP、BT1取替	年間計画	変更	
0422212	中部	2019/11/15 08:00	2019/11/17 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	知多火力知多線口6鉄塔改造に伴う保安停止	年間計画	変更	
0422512	中部	2019/11/15 08:00	2019/11/16 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	年間計画	変更	
0422513	中部	2019/11/15 08:00	2019/11/16 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417065	中部	2019/11/16 08:00	2019/11/17 17:00	毎日	東浦北豊田 2L	275kV 東浦北豊田 2L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	年間計画	変更	
0417657	中部	2019/11/16 08:00	2019/11/17 17:00	連続	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 2L 線路	東部方面ISC設置/275kV分岐2L取込	年間計画	変更	
0417755	中部	2019/11/16 08:00	2019/11/17 17:00	連続	東浦開	275kV 東浦北豊田 2L 線路	東部方面ISC設置/275kV北豊田2L取込	年間計画	変更	
0422508	中部	2019/11/16 08:00	2019/11/17 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	航空障害標識塗装	年間計画	変更	
0422551	中部	2019/11/16 08:00	2019/11/16 18:00	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 2L 構内	GCB058ダッシュポット修理	年間計画	変更	
0417111	中部	2019/11/16 09:00	2019/11/19 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 1L 構内	275kV乙母線 LS乙052本格点検	年間計画	変更	
0417414	中部	2019/11/16 09:00	2019/11/16 17:00	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417620	中部	2019/11/16 09:00	2019/11/17 17:00	連続	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L	ISC取替/東浦2L取込	年間計画	変更	
0418521	中部	2019/11/17 07:00	2019/11/19 18:00	毎日	信濃中信 2L	275kV 信濃中信 2L 全線	信濃変~No11間OPGW新設	年間計画	変更	
0420084	中部	2019/11/17 09:00	2019/11/17 12:00	単日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No15~No25間ルート変更 2L絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0420088	中部	2019/11/17 12:00	2019/11/17 12:10	単日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No15~No25間ルート変更 2L試加圧試験	年間計画	変更	
0417093	中部	2019/11/18 08:00	2019/11/18 17:00	単日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	がいしスケッチ E28	年間計画	変更	
0417097	中部	2019/11/18 08:00	2019/11/18 17:00	単日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	鉄塔スケッチ	年間計画	変更	
0423240	中部	2019/11/25 07:00	2019/12/01 18:00	毎日	信濃中信 2L	275kV 信濃中信 2L 全線	信濃変~No11間OPGW新設	年間計画	変更	
0423242	中部	2019/11/25 07:00	2019/11/26 18:00	毎日	信濃中信 2L	275kV 信濃中信 2L 全線	架線金具他補修	年間計画	変更	
0417624	中部	2019/11/25 09:00	2019/11/29 15:00	連続	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 線路	制御盤・ISC取替/275愛知2L取込	年間計画	変更	
0417305	中部	2019/11/25 10:00	2019/11/25 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	開閉試験(CB054)	年間計画	変更	
0417654	中部	2019/11/26 08:00	2019/11/27 17:00	連続	東名古屋変	275kV 知多火力 1L 線路	東部方面ISC設置/275kV知多火力1L取込	年間計画	変更	
0417686	中部	2019/11/26 08:00	2019/11/27 17:00	連続	知多火力変	275kV 知多火力 1L 線路	東部方面ISC設置 275kV知多火力1L取込	年間計画	変更	
0417841	中部	2019/11/26 08:00	2019/11/27 17:00	毎日	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力東海連絡線口6)~1-1間撤去に伴う保安停止	年間計画	変更	
0422414	中部	2019/11/26 08:00	2019/11/27 17:00	連続	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線リフレッシュ工事 基礎工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0420089	中部	2019/11/26 09:00	2019/12/15 09:00	連続	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No15~No25間ルート変更 1L工事	年間計画	変更	
0424952	中部	2019/11/26 09:00	2019/11/26 17:00	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	架線金具補修	年間計画	変更	
0415147	中部	2019/11/27 07:00	2019/12/04 18:00	毎日	佐久間西幹山 2L	275kV 佐久間西幹山 2L	電線路細密点検・碍子点検ほか	年間計画	変更	
0417086	中部	2019/11/27 09:00	2019/11/27 17:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 1L 構内	275kVBP、BT1取替	年間計画	変更	
0425871	中部	2019/11/27 10:00	2019/11/27 10:15	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L	開閉試験 佐久間西幹山2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0417655	中部	2019/11/28 08:00	2019/11/29 17:00	連続	東名古屋変	275kV 知多火力 2L 線路	東部方面ISC設置/275kV知多火力2L取込	年間計画	変更	
0417687	中部	2019/11/28 08:00	2019/11/29 17:00	連続	知多火力変	275kV 知多火力 2L 線路	東部方面ISC設置 275kV知多火力2L取込	年間計画	変更	
0417842	中部	2019/11/28 08:00	2019/11/29 17:00	毎日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力東海連絡線口6)~1-1間撤去に伴う保安停止	年間計画	変更	
0423600	中部	2019/11/30 08:00	2019/12/06 17:00	連続	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線リフレッシュ工事 基礎工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0417173	中部	2019/11/30 09:00	2019/11/30 17:00	単日	中濃変	275kV 北部中濃 1L 構内	IAO取替(北部1L切替)	年間計画	変更	
0419306	中部	2019/11/30 09:00	2019/11/30 17:00	単日	北部変	275kV 北部中濃 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417096	中部	2019/12/01 08:00	2019/12/12 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	がいし取替	年間計画	変更	
0417102	中部	2019/12/01 08:00	2019/12/14 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0417104	中部	2019/12/01 08:00	2019/12/14 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	ボルト補修	年間計画	変更	
0417113	中部	2019/12/01 08:00	2019/12/14 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	鉄塔部材取替 No19	年間計画	変更	
0417174	中部	2019/12/01 09:00	2019/12/01 17:00	単日	中濃変	275kV 北部中濃 2L 構内	IAO取替(北部2L切替)	年間計画	変更	
0419307	中部	2019/12/01 17:00	2019/12/01 17:30	単日	北部変	275kV 北部中濃 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0415077	中部	2019/12/02 07:00	2019/12/03 20:00	連続	北部変	275kV 3 BANK	制御保護盤取替/3B	年間計画	変更	
0417094	中部	2019/12/02 08:00	2019/12/02 17:00	単日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	がいしスケッチ E28	年間計画	変更	
0417098	中部	2019/12/02 08:00	2019/12/02 17:00	単日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	鉄塔スケッチ	年間計画	変更	
0417136	中部	2019/12/02 09:00	2019/12/02 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0417136	中部	2019/12/02 09:00	2019/12/02 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0417136	中部	2019/12/02 09:00	2019/12/02 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0417136	中部	2019/12/02 09:00	2019/12/02 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0417621	中部	2019/12/02 09:00	2019/12/06 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L	ISC・Ry盤取替/瀬戸1L取込	年間計画	変更	
0417625	中部	2019/12/02 09:00	2019/12/06 15:00	連続	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L 線路	制御保護盤・ISC取替/275北豊田1L取込	年間計画	変更	
0422233	中部	2019/12/02 09:00	2019/12/06 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L	ISC・Ry盤取替/瀬戸1L取込に伴うM-Rec不可	年間計画	変更	
0422233	中部	2019/12/02 09:00	2019/12/06 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L	ISC・Ry盤取替/瀬戸1L取込に伴うM-Rec不可	年間計画	変更	
0422235	中部	2019/12/02 09:00	2019/12/06 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L	ISC・Ry盤取替/瀬戸1L取込に伴う隣回線10補償ロック	年間計画	変更	
0422235	中部	2019/12/02 09:00	2019/12/06 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L	ISC・Ry盤取替/瀬戸1L取込に伴う隣回線10補償ロック	年間計画	変更	
0422288	中部	2019/12/02 08:00	2019/12/02 18:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	鳥害防止対策(275kVBブスタイ、甲Bブス)	年間計画	変更	
0422547	中部	2019/12/02 09:00	2019/12/02 16:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 1L 全線	鳥害対策(佐久間川根 1L 2B)	年間計画	変更	
0417916	中部	2019/12/02 10:30	2019/12/02 11:30	単日	北部変	275kV 3 BANK	開閉操作	年間計画	変更	
0423239	中部	2019/12/03 08:00	2019/12/03 18:00	単日	北部変	275kV 乙B BUS	鳥害防止対策(275kVBブスタイ、乙Bブス)	年間計画	変更	
0415081	中部	2019/12/04 07:00	2019/12/05 20:00	連続	北部変	275kV 3 BANK	制御保護盤取替/3B	年間計画	変更	
0415080	中部	2019/12/06 07:00	2019/12/07 20:00	連続	北部変	275kV 4 BANK	制御保護盤取替/4B	年間計画	変更	
0417135	中部	2019/12/06 09:00	2019/12/06 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0417135	中部	2019/12/06 09:00	2019/12/06 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0417135	中部	2019/12/06 09:00	2019/12/06 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0417135	中部	2019/12/06 09:00	2019/12/06 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0417919	中部	2019/12/06 13:30	2019/12/06 14:30	単日	北部変	275kV 4 BANK	開閉操作	年間計画	変更	
0417062	中部	2019/12/07 08:00	2019/12/08 17:00	毎日	東浦北豊田 1L	275kV 東浦北豊田 1L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	年間計画	変更	
0417688	中部	2019/12/07 08:00	2019/12/08 17:00	連続	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 線路	東部方面ISC設置 275kV東浦1L取込	年間計画	変更	
0417752	中部	2019/12/07 08:00	2019/12/08 17:00	連続	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L 線路	東部方面ISC設置/275kV知多火力1L取込	年間計画	変更	
0418726	中部	2019/12/07 08:00	2019/12/07 18:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	275kV愛知1LGIS断路器甲032不具合修理	年間計画	変更	
0422510	中部	2019/12/07 08:00	2019/12/08 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	航空障害標識塗装	年間計画	変更	
0422514	中部	2019/12/07 08:00	2019/12/08 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422515	中部	2019/12/07 08:00	2019/12/08 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	年間計画	変更	
0417330	中部	2019/12/07 09:00	2019/12/07 10:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417405	中部	2019/12/07 09:00	2019/12/07 17:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417415	中部	2019/12/07 09:00	2019/12/07 17:00	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0418728	中部	2019/12/07 09:00	2019/12/07 17:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	GIS故障表示器修理	年間計画	変更	
0418727	中部	2019/12/08 08:00	2019/12/08 18:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	275kV愛知1LGIS断路器乙032不具合修理	年間計画	変更	
0418636	中部	2019/12/08 09:00	2019/12/08 16:00	単日	田原変	275kV 乙 BUS	TSC-P撤去 田原湖西2L	年間計画	変更	
0418636	中部	2019/12/08 09:00	2019/12/08 16:00	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 構内	TSC-P撤去 田原湖西2L	年間計画	変更	
0422465	中部	2019/12/08 09:00	2019/12/08 17:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	GIS故障表示器修理	年間計画	変更	
0423601	中部	2019/12/09 08:00	2019/12/13 17:00	連続	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線リフレッシュ工事 基礎工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0417852	中部	2019/12/09 13:00	2019/12/09 13:10	単日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L	越美幹線2L 試加圧(絶縁耐力試験)	年間計画	変更	
0417406	中部	2019/12/13 09:00	2019/12/13 17:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417416	中部	2019/12/13 09:00	2019/12/13 17:00	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417064	中部	2019/12/14 08:00	2019/12/15 17:00	毎日	東浦北豊田 2L	275kV 東浦北豊田 2L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	年間計画	変更	
0417470	中部	2019/12/14 08:00	2019/12/15 17:00	毎日	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	年間計画	更新	
0417689	中部	2019/12/14 08:00	2019/12/15 17:00	連続	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 線路	東部方面ISC設置 275kV東浦2L取込	年間計画	変更	
0417753	中部	2019/12/14 08:00	2019/12/15 17:00	連続	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L 線路	東部方面ISC設置/275kV知多火力2L取込	年間計画	変更	
0424991	中部	2019/12/14 08:00	2019/12/15 17:00	毎日	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0417331	中部	2019/12/14 09:00	2019/12/14 10:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422563	中部	2019/12/14 09:00	2019/12/15 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0420090	中部	2019/12/15 09:00	2019/12/15 12:00	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No15~No25間ルート変更 1L絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0420091	中部	2019/12/15 12:00	2019/12/15 12:10	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No15~No25間ルート変更 1L試加圧試験	年間計画	変更	
0417830	中部	2019/12/16 08:00	2019/12/17 17:00	連続	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L	ISC-S 瀬戸1L取込	年間計画	変更	
0422426	中部	2019/12/16 08:00	2020/01/21 17:00	連続	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L	知多火力線リフレッシュ工事 基礎工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0422426	中部	2019/12/16 08:00	2020/01/21 17:00	連続	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L	知多火力線リフレッシュ工事 基礎工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0423603	中部	2019/12/16 08:00	2020/01/22 14:00	連続	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線No66建替・移線	年間計画	変更	
0423603	中部	2019/12/16 08:00	2020/01/22 14:00	連続	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力線No66建替・移線	年間計画	変更	
0417308	中部	2019/12/16 09:00	2019/12/16 10:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0417622	中部	2019/12/16 09:00	2019/12/20 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L	ISC・Ry盤取替/瀬戸2L取込	年間計画	変更	
0417626	中部	2019/12/16 09:00	2019/12/20 15:00	連続	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L 線路	制御保護盤・ISC取替/275北豊田2L取込	年間計画	変更	
0422230	中部	2019/12/16 09:00	2019/12/20 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L	ISC・Ry盤取替/瀬戸2L取込に伴うM-Rec不可	年間計画	変更	
0422230	中部	2019/12/16 09:00	2019/12/20 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L	ISC・Ry盤取替/瀬戸2L取込に伴うM-Rec不可	年間計画	変更	
0422234	中部	2019/12/16 09:00	2019/12/20 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L	ISC・Ry盤取替/瀬戸2L取込に伴う隣回線10補償ロック	年間計画	変更	
0422234	中部	2019/12/16 09:00	2019/12/20 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L	ISC・Ry盤取替/瀬戸2L取込に伴う隣回線10補償ロック	年間計画	変更	
0422538	中部	2019/12/16 09:00	2020/01/27 09:00	連続	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線E65~E67電線高上げ工事 2L工事	年間計画	変更	
0417831	中部	2019/12/18 08:00	2019/12/19 17:00	連続	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L	ISC-S 瀬戸2L取込	年間計画	変更	
0422469	中部	2019/12/18 09:00	2019/12/18 17:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	GIS故障表示器修理	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0415082	中部	2019/12/21 07:00	2019/12/22 20:00	連続	北部変	275kV 4 BANK	制御保護盤取替/4B	年間計画	変更	
0425407	中部	2019/12/21 08:00	2019/12/22 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No42他鉄塔防錆塗装(島田電管内第1期)	年間計画	変更	
0422564	中部	2019/12/21 09:00	2019/12/22 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0415090	中部	2019/12/23 07:00	2019/12/24 19:00	連続	北部変	275kV B BUS TIE	制御保護盤取替/Bプスタイ	年間計画	変更	
0415142	中部	2019/12/25 07:00	2019/12/25 11:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	制御保護盤取替/Bプスタイ	年間計画	変更	
0415091	中部	2019/12/25 09:00	2019/12/26 18:00	連続	北部変	275kV 乙B BUS	制御保護盤取替/Bプスタイ	年間計画	変更	
0415141	中部	2019/12/26 16:00	2019/12/26 20:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	制御保護盤取替/Bプスタイ	年間計画	変更	
0423605	中部	2019/12/29 08:00	2019/12/29 17:00	単日	三河変	275kV 三河 2L 構内	甲乙038本体普・BOX普・リミットSW取替ほか	年間計画	変更	
0424938	中部	2019/12/29 09:00	2019/12/29 17:00	単日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	架空地線補修	年間計画	変更	
0425847	中部	2019/12/29 09:00	2019/12/29 17:00	単日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	ラインスペーサ取替	年間計画	変更	
0417067	中部	2019/12/30 08:00	2019/12/31 17:00	毎日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0422206	中部	2019/12/30 08:00	2019/12/31 18:00	連続	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 2L	西名古屋西尾張2LGISブッシング PCB分析に伴う採油	年間計画	変更	
0425850	中部	2019/12/30 09:00	2019/12/30 17:00	単日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	ラインスペーサ取替	年間計画	変更	
0419660	中部	2019/12/31 09:00	2019/12/31 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L	西名古屋西尾張2L切替(275A BP(B))	年間計画	更新	
0417068	中部	2020/01/01 08:00	2020/01/05 17:00	連続	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	OPGW張替	年間計画	変更	
0417275	中部	2020/01/01 08:00	2020/01/05 17:00	連続	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	OPGW張替	年間計画	変更	
0417066	中部	2020/01/04 08:00	2020/01/05 17:00	毎日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0422205	中部	2020/01/04 08:00	2020/01/05 18:00	連続	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 1L	西名古屋西尾張1LGISブッシング PCB分析に伴う採油	年間計画	変更	
0419659	中部	2020/01/05 09:00	2020/01/05 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L	西名古屋西尾張1L切替(275A BP(B))	年間計画	更新	
0417403	中部	2020/01/06 09:00	2020/01/06 17:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417435	中部	2020/01/06 09:00	2020/01/10 15:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L 線路	FL取替/275電名1L取込	年間計画	更新	
0417633	中部	2020/01/06 09:00	2020/01/10 15:00	連続	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L 線路	制御盤取替/275電名1L取込	年間計画	変更	
0419319	中部	2020/01/08 10:30	2020/01/08 10:40	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L 構内	駿遠変 500kV 静岡連絡1・2L 開閉試験	年間計画	変更	
0419319	中部	2020/01/08 10:40	2020/01/08 10:50	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L 構内	駿遠変 500kV 静岡連絡1・2L 開閉試験	年間計画	変更	
0417461	中部	2020/01/11 09:00	2020/01/11 17:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L 構内	275kV電名1L関係機器点検 CB普	年間計画	更新	
0417404	中部	2020/01/13 09:00	2020/01/13 17:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0417436	中部	2020/01/13 09:00	2020/01/17 15:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L 線路	FL取替/275電名2L取込	年間計画	更新	
0417635	中部	2020/01/13 09:00	2020/01/17 15:00	連続	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L 線路	制御盤取替/275電名2L取込	年間計画	変更	
0417360	中部	2020/01/16 08:00	2020/01/20 17:00	毎日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力知多線腕金改造に伴う保安停止	年間計画	変更	
0417462	中部	2020/01/18 09:00	2020/01/18 17:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L 構内	275kV電名2L関係機器点検 CB普	年間計画	更新	
0423602	中部	2020/01/22 14:00	2020/01/22 17:00	単日	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線 絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0423602	中部	2020/01/22 14:00	2020/01/22 17:00	単日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力線 絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0422418	中部	2020/01/22 17:00	2020/01/22 17:10	単日	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線 試加圧試験	年間計画	変更	
0422418	中部	2020/01/22 17:10	2020/01/22 17:20	単日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力線 試加圧試験	年間計画	変更	
0417361	中部	2020/01/23 08:00	2020/01/26 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	知多火力知多線腕金改造に伴う保安停止	年間計画	変更	
0422428	中部	2020/01/27 08:00	2020/02/28 17:00	連続	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L	知多火力線リフレッシュ工事 基礎工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0417309	中部	2020/01/27 09:00	2020/01/27 10:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422535	中部	2020/01/27 09:00	2020/01/27 12:00	単日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線E65~E67電線高上げ工事 2L絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0423631	中部	2020/01/27 12:00	2020/01/27 12:10	単日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線E65~E67電線高上げ工事 2L試加圧試験	年間計画	変更	
0415052	中部	2020/02/03 07:00	2020/02/08 19:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	3号機SC.MTr保護Ry更新に伴うVT回路切離し他	年間計画	変更	
0422539	中部	2020/02/03 09:00	2020/02/22 09:00	連続	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線E65~E67電線高上げ工事 1L工事	年間計画	変更	
0417473	中部	2020/02/08 08:00	2020/02/11 16:00	毎日	尾鷲伊勢 1L	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0417878	中部	2020/02/08 08:00	2020/02/10 17:00	毎日	尾鷲伊勢 1L	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	吸湿劣化がよい取替	年間計画	変更	
0424946	中部	2020/02/08 09:00	2020/02/08 16:00	単日	尾鷲伊勢 1L	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	がよい補修	年間計画	変更	
0417706	中部	2020/02/13 14:00	2020/02/13 16:00	単日	北部変	500kV B BUS TIE	竣工検査(乙LS加圧確認試験・課電試験)	年間計画	変更	
0417474	中部	2020/02/14 08:00	2020/02/17 16:00	毎日	尾鷲伊勢 2L	275kV 尾鷲伊勢 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	
0417879	中部	2020/02/14 08:00	2020/02/16 17:00	毎日	尾鷲伊勢 2L	275kV 尾鷲伊勢 2L 全線	吸湿劣化がよい取替	年間計画	変更	
0418652	中部	2020/02/20 10:00	2020/02/20 10:15	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 1L	開閉試験 佐久間西幹里1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0418652	中部	2020/02/20 10:15	2020/02/20 10:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L	開閉試験 佐久間西幹里1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0417045	中部	2020/02/22 08:00	2020/02/23 17:00	連続	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線No24 2L J-off	年間計画	変更	
0422540	中部	2020/02/22 09:00	2020/02/22 12:00	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線E65~E67電線高上げ工事 1L絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0422541	中部	2020/02/22 12:00	2020/02/22 12:10	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線E65~E67電線高上げ工事 1L試加圧試験	年間計画	変更	
0424939	中部	2020/02/22 14:00	2020/02/22 16:00	単日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線No2~No11間電線張替 2L絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0417714	中部	2020/02/22 16:00	2020/02/22 16:10	単日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線No2~No11間電線張替 2L試加圧試験	年間計画	変更	
0417044	中部	2020/02/23 08:00	2020/02/23 17:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線No24 1L J-off	年間計画	変更	
0417044	中部	2020/02/23 08:00	2020/02/23 17:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線No24 1L J-off	年間計画	変更	
0422524	中部	2020/02/23 10:00	2020/02/23 10:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	年間計画	変更	
0422525	中部	2020/02/23 10:00	2020/02/23 10:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	年間計画	変更	
0417055	中部	2020/02/23 17:00	2020/05/31 08:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線No27~29-1、34~37 建替・電線張替	年間計画	変更	
0417056	中部	2020/02/23 17:00	2020/05/30 08:00	連続	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 区間停止	東名古屋東部線No27~29-1、34~37 建替・電線張替	年間計画	変更	
0418649	中部	2020/02/25 10:00	2020/02/25 10:15	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L	開閉試験 東名古屋東部1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0418649	中部	2020/02/25 10:15	2020/02/25 10:30	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L	開閉試験 東名古屋東部1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0417169	中部	2020/02/28 08:00	2020/02/29 20:00	毎日	東栄変	500kV 東栄幹 2L 構内	甲5078操作箱取替	年間計画	変更	
0418658	中部	2020/02/28 10:00	2020/02/28 10:15	単日	東部変	500kV 東栄幹 2L	開閉試験 東栄幹2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0417366	中部	2020/02/29 08:00	2020/03/03 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	知多火力知多線腕金改造に伴う保安停止	年間計画	変更	
0422272	中部	2020/02/29 08:00	2020/03/01 17:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線No24 1L J改修	年間計画	変更	
0423618	中部	2020/02/29 08:00	2020/03/01 18:00	連続	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 1L 線路	275kVVGIS防水対策/東部1L引込部	年間計画	変更	
0425402	中部	2020/02/29 08:00	2020/03/01 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No42他鉄塔防錆塗装(島田電管内第1期)	年間計画	変更	
0425403	中部	2020/02/29 08:00	2020/03/01 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No42他鉄塔防錆塗装(島田電管内第1期)	年間計画	変更	
0422250	中部	2020/02/29 09:00	2020/02/29 18:00	単日	東栄変	500kV 東栄幹 2L 構内	甲5078補助コンタクト積層銅帯修理	年間計画	変更	
0417171	中部	2020/03/01 08:00	2020/03/02 20:00	毎日	東栄変	500kV 東栄幹 2L 構内	乙5078操作箱取替	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0422442	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 09:10	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	亀山西名2L CB038開閉試験	年間計画	変更	
0422445	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 09:10	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	亀山西名1L CB036開閉試験	年間計画	変更	
0422446	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 09:10	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L 構内	川越火力2L CB044開閉試験	年間計画	変更	
0422447	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 09:10	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L 構内	西名古屋西尾張2L CB048開閉試験	年間計画	変更	
0422450	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 09:10	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L 構内	西名古屋西尾張1L CB046開閉試験	年間計画	変更	
0422455	中部	2020/03/01 09:00	2020/03/01 09:10	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L 構内	川越火力1L CB042開閉試験	年間計画	変更	
0417585	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 10:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422410	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 10:30	単日	三重開	500kV 三重連絡 1L	開閉試験(CB5032、5034 各1回)	年間計画	変更	
0422411	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 10:30	単日	三重開	500kV 三岐幹 1L	開閉試験(CB5026、5028 各1回)	年間計画	変更	
0422413	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 10:30	単日	西部変	500kV 三重連絡 1L	開閉操作(CB5012、5014 各1回)	年間計画	変更	
0422527	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 10:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB038)	年間計画	変更	
0423630	中部	2020/03/01 10:00	2020/03/01 10:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB036)	年間計画	変更	
0422410	中部	2020/03/01 10:30	2020/03/01 11:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 1L	開閉試験(CB5032、5034 各1回)	年間計画	変更	
0422411	中部	2020/03/01 10:30	2020/03/01 11:00	単日	三重開	500kV 三岐幹 2L	開閉試験(CB5026、5028 各1回)	年間計画	変更	
0422413	中部	2020/03/01 10:30	2020/03/01 11:00	単日	西部変	500kV 三重連絡 2L	開閉操作(CB5012、5014 各1回)	年間計画	変更	
0417165	中部	2020/03/03 08:00	2020/03/04 20:00	毎日	東栄変	500kV 東栄幹 1L 構内	甲5076操作箱取替	年間計画	変更	
0426134	中部	2020/03/03 08:00	2020/03/03 17:00	単日	東栄幹 1L	500kV 東栄幹 1L 全線	東栄幹線 架空地線補修(1L側)	年間計画	変更	
0417584	中部	2020/03/03 10:00	2020/03/03 10:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0425875	中部	2020/03/03 10:00	2020/03/03 10:15	単日	東部変	500kV 東栄幹 1L	開閉試験 東栄幹1L 各1回開閉	年間計画	変更	
0417768	中部	2020/03/04 08:00	2020/03/05 19:00	連続	北部変	275kV 北部西濃 1L 全線	制御保護盤取替/西濃1L	年間計画	変更	
0422248	中部	2020/03/04 09:00	2020/03/04 18:00	単日	東栄変	500kV 東栄幹 1L 構内	甲5076補助コンタクト積層銅帯修理	年間計画	変更	
0415117	中部	2020/03/05 07:00	2020/03/10 19:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	3号機SC更新に伴う制御ケーブル切離し	年間計画	変更	
0415122	中部	2020/03/05 07:00	2020/03/10 19:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	3号機SC、G/MTr保護Ry更新に伴うVCT回路切離し他	年間計画	変更	
0417167	中部	2020/03/05 08:00	2020/03/06 20:00	毎日	東栄変	500kV 東栄幹 1L 構内	Z5076操作箱取替	年間計画	変更	
0417769	中部	2020/03/06 08:00	2020/03/06 20:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 1L 全線	制御保護盤取替/西濃1L	年間計画	変更	
0422558	中部	2020/03/07 08:00	2020/03/08 18:00	連続	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 2L 線路	275kV GIS防水対策/東部2L引込部	年間計画	変更	
0425404	中部	2020/03/07 08:00	2020/03/08 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No42他鉄塔防錆塗装(島田電管内第1期)	年間計画	変更	
0417324	中部	2020/03/07 09:00	2020/03/07 18:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 構内	オシロ装置取替に伴う 駿河東清水1L取込	年間計画	変更	
0417326	中部	2020/03/07 09:00	2020/03/07 18:00	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 1L 構内	オシロ装置取替に伴う 駿河東清水1L取込	年間計画	変更	
0422463	中部	2020/03/07 18:00	2020/03/07 19:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 構内	オシロ装置取替に伴う 駿河東清水1L取込(検相・潮流測定)	年間計画	変更	
0422468	中部	2020/03/07 18:00	2020/03/07 19:00	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 1L 構内	オシロ装置取替に伴う 駿河東清水1L取込(検相・潮流測定)	年間計画	変更	
0422273	中部	2020/03/08 08:00	2020/03/08 17:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線No24 2L J改修	年間計画	変更	
0417325	中部	2020/03/08 09:00	2020/03/08 18:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 構内	オシロ装置取替に伴う 駿河東清水2L取込	年間計画	変更	
0417327	中部	2020/03/08 09:00	2020/03/08 18:00	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 2L 構内	オシロ装置取替に伴う 駿河東清水2L取込	年間計画	変更	
0422460	中部	2020/03/08 18:00	2020/03/08 19:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 構内	オシロ装置取替に伴う 駿河東清水2L取込(検相・潮流測定)	年間計画	変更	
0422467	中部	2020/03/08 18:00	2020/03/08 19:00	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 2L 構内	オシロ装置取替に伴う 駿河東清水2L取込(検相・潮流測定)	年間計画	変更	
0417770	中部	2020/03/10 08:00	2020/03/11 19:00	連続	北部変	275kV 北部西濃 2L 全線	制御保護盤取替/西濃2L	年間計画	変更	
0417771	中部	2020/03/12 08:00	2020/03/12 19:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 2L 全線	制御保護盤取替/西濃2L	年間計画	変更	
0418639	中部	2020/03/18 10:00	2020/03/18 10:15	単日	東部変	500kV 東部幹 1L	開閉試験 東部幹1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0418639	中部	2020/03/18 10:15	2020/03/18 10:30	単日	東部変	500kV 東部幹 2L	開閉試験 東部幹1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0417367	中部	2020/03/19 08:00	2020/03/22 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	知多火力知多線腕金改造に伴う保安停止	年間計画	変更	
0417134	中部	2020/03/20 08:00	2020/03/22 17:00	連続	川越火力 1L	275kV 川越火力 1L 全線	OPGW張替	年間計画	変更	
0417176	中部	2020/03/22 09:00	2020/03/22 17:00	単日	中濃変	275kV 中濃犬山 2L 構内	IAO取替(犬山2L切替)	年間計画	変更	
0417175	中部	2020/03/24 09:00	2020/03/24 17:00	単日	中濃変	275kV 中濃犬山 1L 構内	IAO取替(犬山1L切替)	年間計画	変更	
0417637	中部	2020/03/28 08:00	2020/03/29 18:00	連続	犬山変	275kV 中濃犬山 1L 構内	機器点検(甲046細、GIS普、CB弁他)	年間計画	変更	
0425003	中部	2020/03/30 07:00	2020/03/30 19:00	単日	信濃変	275kV 2 BANK	信濃変保護盤取替 2B電力用コンデンサ保護取替	年間計画	変更	
0425004	中部	2020/03/30 07:00	2020/04/03 19:00	連続	信濃変	275kV 2 BANK	2BTブロック機器点検	年間計画	変更	
0425708	中部	2020/03/30 07:00	2020/04/03 19:00	連続	信濃変	275kV 2 BANK	2BT変圧器建屋防水改良工事(建築工事)	年間計画	変更	
0423333	中部	2020/04/01 07:00	2020/04/06 18:00	毎日	佐久間西幹山 1L	275kV 佐久間西幹山 1L	電線路細密点検・碍子点検ほか	年間計画	変更	
0423552	中部	2020/04/01 08:00	2020/04/06 18:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L	HGIS(O-1, LS-1)補修	年間計画	変更	
0425809	中部	2020/04/01 09:00	2020/04/01 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 1L	L-PD採油(PCB分析)	年間計画	変更	
0425854	中部	2020/04/01 09:00	2020/04/01 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L	L-PD採油(PCB分析)	年間計画	変更	
0423374	中部	2020/04/01 10:00	2020/04/01 10:15	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L	開閉試験 佐久間西幹山1L 各1回開閉	年間計画	変更	
0423423	中部	2020/04/01 11:00	2020/04/01 11:30	単日	三重開	500kV 三岐幹 1L	開閉操作(受電LS非受電LS)受電切替要	年間計画	変更	
0423423	中部	2020/04/01 11:30	2020/04/01 12:00	単日	三重開	500kV 三岐幹 2L	開閉操作(受電LS非受電LS)受電切替要	年間計画	変更	
0423447	中部	2020/04/06 06:00	2020/04/10 18:00	連続	北松本変	275kV 北松本分岐 1L 全線	北松本変制御盤・保護盤 北松本分岐1L切替	年間計画	変更	
0422697	中部	2020/04/06 08:00	2020/04/07 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ジャンパ補強線取替	年間計画	変更	
0423555	中部	2020/04/07 07:00	2020/04/07 20:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	275kV甲母線PD PCB分析採油作業	年間計画	変更	
0423735	中部	2020/04/08 07:00	2020/04/08 20:00	単日	信濃変	275kV 乙 BUS	275kV乙母線PD PCB分析採油作業	年間計画	変更	
0422943	中部	2020/04/11 08:00	2020/04/11 13:00	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L 構内	湖西変275kV BP取替(田原湖西線)	年間計画	変更	
0422658	中部	2020/04/11 09:30	2020/04/11 10:00	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422655	中部	2020/04/11 10:00	2020/04/11 10:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422943	中部	2020/04/11 13:00	2020/04/11 17:00	単日	湖西変	275kV 田原湖西 2L 構内	湖西変275kV BP取替(田原湖西線)	年間計画	変更	
0422946	中部	2020/04/12 08:00	2020/04/12 13:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L 構内	湖西変275kV BP取替(湖西三河線)	年間計画	変更	
0422826	中部	2020/04/12 10:00	2020/04/12 10:30	単日	東信変	275kV 東信新北信 1L	開閉試験	年間計画	変更	
0422829	中部	2020/04/12 10:30	2020/04/12 11:00	単日	東信変	275kV 東信新北信 2L	開閉試験	年間計画	変更	
0422946	中部	2020/04/12 13:00	2020/04/12 17:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L 構内	湖西変275kV BP取替(湖西三河線)	年間計画	変更	
0422701	中部	2020/04/13 08:00	2020/04/14 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	ジャンパ補強線取替	年間計画	変更	
0423449	中部	2020/04/13 08:00	2020/04/17 18:00	連続	北松本変	275kV 北松本分岐 2L 全線	北松本変制御盤・保護盤 北松本分岐2L切替	年間計画	変更	
0425890	中部	2020/04/13 08:00	2020/04/18 18:00	連続	東部変	500kV 新三河幹 1L 全線	GCB5062同形対策	年間計画	変更	
0422965	中部	2020/04/14 07:00	2020/04/14 17:00	単日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	クランプ補修	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0423554	中部	2020/04/14 07:00	2020/04/14 20:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	275kV甲母線PD PCB分析採油作業	年間計画	変更	
0423556	中部	2020/04/15 07:00	2020/04/15 20:00	単日	信濃変	275kV 乙 BUS	275kV乙母線PD PCB分析採油作業	年間計画	変更	
0423403	中部	2020/04/18 07:00	2020/04/25 01:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	3号機SC.MTr保護Ry更新に伴うVT回路接続他	年間計画	新規	
0422576	中部	2020/04/20 07:00	2020/04/24 19:00	連続	信濃変	275kV 3 BANK	3BTブロック機器点検	年間計画	変更	
0423341	中部	2020/04/20 07:00	2020/04/24 19:00	連続	信濃変	275kV 3 BANK	信濃変保護盤取替 3B変圧器保護取替	年間計画	変更	
0425713	中部	2020/04/20 07:00	2020/04/24 19:00	連続	信濃変	275kV 3 BANK	3BT変圧器建屋防水改良工事(建築工事)	年間計画	変更	
0424906	中部	2020/04/25 09:00	2020/04/25 12:00	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L	OSC取替(OSC→IAO)に伴う電流取込	年間計画	変更	
0424906	中部	2020/04/25 13:00	2020/04/25 16:00	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L	OSC取替(OSC→IAO)に伴う電流取込	年間計画	変更	
0422755	中部	2020/04/26 08:00	2020/04/29 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422865	中部	2020/04/26 08:00	2020/04/30 17:00	連続	三河変	275kV 湖西三河 1L 全線	湖西三河線1L保護盤取替	年間計画	変更	
0422866	中部	2020/04/26 08:00	2020/04/30 17:00	連続	湖西変	275kV 湖西三河 1L 全線	湖西三河線1L保護盤取替	年間計画	変更	
0423658	中部	2020/04/26 08:00	2020/04/28 17:00	毎日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422674	中部	2020/04/26 09:00	2020/04/26 09:10	単日	三河変	275kV 湖西三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422678	中部	2020/04/26 09:00	2020/04/26 09:10	単日	三河変	275kV 三河遠江 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422859	中部	2020/04/26 09:00	2020/04/28 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	防錆塗装2層塗、No.14～17計4基	年間計画	変更	
0422868	中部	2020/04/26 09:00	2020/04/26 17:00	単日	三河変	275kV 湖西三河 1L	275湖西三河1LDAC、IMCS改造	年間計画	変更	
0422660	中部	2020/04/26 10:00	2020/04/26 10:30	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0423553	中部	2020/04/27 07:00	2020/04/27 20:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	275kV甲母線PD PCB分析採油作業	年間計画	変更	
0423557	中部	2020/04/28 07:00	2020/04/28 20:00	単日	信濃変	275kV 乙 BUS	275kV乙母線PD PCB分析採油作業	年間計画	変更	
0422768	中部	2020/04/29 08:00	2020/04/30 17:00	毎日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422773	中部	2020/04/29 08:00	2020/05/02 17:00	毎日	川越火力 1L	275kV 川越火力 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0423248	中部	2020/04/29 07:00	2020/05/02 19:00	連続	信濃変	500kV 信濃幹 1L 全線	5022ブロック機器点検(信濃幹1L)	年間計画	変更	
0423340	中部	2020/04/29 07:00	2020/05/02 18:00	連続	南信変	500kV 信濃幹 1L 全線	GIS塗装工事	年間計画	変更	
0423346	中部	2020/04/29 07:00	2020/05/02 18:00	連続	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	ラインスペーサ取替他	年間計画	変更	
0423352	中部	2020/04/29 07:00	2020/05/02 18:00	連続	信濃幹 1L	500kV 信濃幹 1L 全線	ラインスペーサ取替他	年間計画	変更	
0423250	中部	2020/04/29 08:00	2020/04/29 10:10	単日	豊根開	500kV 南信幹 1L 構内	開閉試験(南信幹1L)	年間計画	変更	
0423318	中部	2020/04/29 10:00	2020/04/29 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB026)	年間計画	変更	
0423285	中部	2020/04/29 13:00	2020/04/29 14:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0423436	中部	2020/04/29 14:00	2020/04/29 15:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L	開閉操作(甲乙LS)受電切替要	年間計画	変更	
0423436	中部	2020/04/29 14:00	2020/04/29 15:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L	開閉操作(甲乙LS)受電切替要	年間計画	変更	
0422638	中部	2020/04/30 08:00	2020/05/21 17:00	連続	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	飛驒分岐線(No115)～飛驒変換所間 架線工事	年間計画	変更	
0422756	中部	2020/04/30 08:00	2020/05/03 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422821	中部	2020/04/30 08:00	2020/05/02 17:00	毎日	幸田碧南 1L	275kV 幸田碧南 1L 全線	防錆塗装 No38、39	年間計画	変更	
0422883	中部	2020/04/30 08:00	2020/05/02 17:00	毎日	幸田碧南 1L	275kV 幸田碧南 1L 全線	防錆塗装 幸田碧南線L2 1、22	年間計画	変更	
0422625	中部	2020/04/30 09:00	2020/05/02 17:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	防錆塗装	年間計画	変更	
0422677	中部	2020/04/30 09:00	2020/04/30 09:10	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0423644	中部	2020/05/01 08:00	2020/05/01 17:00	単日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422604	中部	2020/05/01 09:00	2020/05/01 17:00	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0422605	中部	2020/05/01 09:00	2020/05/01 17:00	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0422607	中部	2020/05/01 09:00	2020/05/01 17:00	単日	海部開	275kV 西尾張海部 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0422610	中部	2020/05/01 09:00	2020/05/01 17:00	単日	海部開	275kV 西尾張海部 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0422613	中部	2020/05/01 09:00	2020/05/01 17:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0422860	中部	2020/05/01 09:00	2020/05/03 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	防錆塗装2層塗、No.14～17計4基	年間計画	変更	
0423474	中部	2020/05/01 09:00	2020/05/01 17:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0423004	中部	2020/05/01 20:00	2020/05/01 24:00	単日	名城変	275kV 名城松ヶ枝 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0423005	中部	2020/05/01 20:00	2020/05/01 24:00	単日	名城変	275kV 牛島町名城 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0423007	中部	2020/05/01 20:00	2020/05/01 24:00	単日	名城変	275kV 名城松ヶ枝 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0423010	中部	2020/05/01 20:00	2020/05/01 24:00	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0423011	中部	2020/05/01 20:00	2020/05/01 24:00	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0423012	中部	2020/05/01 20:00	2020/05/01 24:00	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0423013	中部	2020/05/01 20:00	2020/05/01 24:00	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0423015	中部	2020/05/01 20:00	2020/05/01 24:00	単日	牛島町変	275kV B 連絡母線	開閉操作	年間計画	変更	
0422575	中部	2020/05/02 07:00	2020/05/06 19:00	連続	信濃変	275kV 1 BANK	1BTブロック機器点検	年間計画	変更	
0422772	中部	2020/05/02 08:00	2020/05/03 17:00	毎日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422867	中部	2020/05/02 08:00	2020/05/06 17:00	連続	湖西変	275kV 湖西三河 2L 全線	湖西三河線2L保護盤取替	年間計画	変更	
0422871	中部	2020/05/02 08:00	2020/05/06 17:00	連続	三河変	275kV 湖西三河 2L 全線	湖西三河線2L保護盤取替	年間計画	変更	
0422941	中部	2020/05/02 08:00	2020/05/04 17:00	毎日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0425712	中部	2020/05/02 07:00	2020/05/06 19:00	連続	信濃変	275kV 1 BANK	1BT変圧器建屋防水改良工事(建築工事)	年間計画	変更	
0422685	中部	2020/05/02 09:00	2020/05/02 09:10	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422872	中部	2020/05/02 09:00	2020/05/02 17:00	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L	275湖西三河2LDAC	年間計画	変更	
0422659	中部	2020/05/02 10:00	2020/05/02 10:30	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0425803	中部	2020/05/02 14:00	2020/05/02 15:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0422775	中部	2020/05/03 08:00	2020/05/06 17:00	毎日	川越火力 2L	275kV 川越火力 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422822	中部	2020/05/03 08:00	2020/05/05 17:00	毎日	幸田碧南 2L	275kV 幸田碧南 2L 全線	防錆塗装 No38、39	年間計画	変更	
0422882	中部	2020/05/03 08:00	2020/05/05 17:00	毎日	幸田碧南 2L	275kV 幸田碧南 2L 全線	防錆塗装 幸田碧南線L2 1、22	年間計画	変更	
0423349	中部	2020/05/03 07:00	2020/05/06 18:00	連続	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	ラインスペーサ取替他	年間計画	新規	
0423350	中部	2020/05/03 07:00	2020/05/06 18:00	連続	信濃幹 2L	500kV 信濃幹 2L 全線	ラインスペーサ取替他	年間計画	変更	
0423407	中部	2020/05/03 08:00	2020/05/03 18:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 2L 全線	CB018普点・BOX細点、GIS普点	年間計画	変更	
0423251	中部	2020/05/03 09:00	2020/05/03 09:10	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L 構内	開閉試験(南信幹2L)	年間計画	変更	
0423322	中部	2020/05/03 10:00	2020/05/03 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB028)	年間計画	変更	
0422769	中部	2020/05/04 08:00	2020/05/04 17:00	単日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0422920	中部	2020/05/04 08:00	2020/05/06 17:00	毎日	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力東海連絡線(16)~1-1間電線戻しに伴う保安停止	年間計画	変更	
0422921	中部	2020/05/07 08:00	2020/05/09 17:00	毎日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力東海連絡線(16)~1-1間電線戻しに伴う保安停止	年間計画	変更	
0422924	中部	2020/05/09 08:30	2020/05/09 18:00	毎日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 1L 線路	尾鷲伊勢 1L 関係機器点検	年間計画	変更	
0422881	中部	2020/05/09 09:00	2020/05/12 17:00	毎日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	防錆塗装 東部額田線CB35~38 4基	年間計画	変更	
0422801	中部	2020/05/09 10:00	2020/05/09 11:00	毎日	額田開	275kV 東部額田 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB042)	年間計画	変更	
0423356	中部	2020/05/09 10:00	2020/05/09 10:15	毎日	東部変	275kV 東部額田 1L	開閉試験 東部額田 1L 各1回開閉	年間計画	変更	
0422925	中部	2020/05/10 08:30	2020/05/10 18:00	毎日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 1L 構内	尾鷲伊勢 1L 関係機器点検	年間計画	変更	
0423431	中部	2020/05/10 11:00	2020/05/10 11:30	毎日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L	開閉操作(1・2L甲乙LS)受電切替要	年間計画	変更	
0423431	中部	2020/05/10 11:00	2020/05/10 11:30	毎日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L	開閉操作(1・2L甲乙LS)受電切替要	年間計画	変更	
0423431	中部	2020/05/10 11:30	2020/05/10 12:00	毎日	西部変	275kV 西部西名古屋 2L	開閉操作(1・2L甲乙LS)受電切替要	年間計画	変更	
0423431	中部	2020/05/10 11:30	2020/05/10 12:00	毎日	西部変	275kV 西部西名古屋 2L	開閉操作(1・2L甲乙LS)受電切替要	年間計画	変更	
0423667	中部	2020/05/10 13:00	2020/05/10 14:00	毎日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0423667	中部	2020/05/10 14:00	2020/05/10 15:00	毎日	西部変	275kV 西部西名古屋 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0422835	中部	2020/05/11 08:00	2020/05/12 18:00	連続	岐阜開	500kV 三岐幹 1L 全線	5032関係機器点検	年間計画	変更	
0422832	中部	2020/05/11 09:00	2020/05/15 17:00	毎日	西濃西部 1L	275kV 西濃西部 1L 全線	西濃西部線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0423428	中部	2020/05/11 10:00	2020/05/11 11:00	毎日	西部変	275kV 西濃西部 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0423432	中部	2020/05/11 10:00	2020/05/11 11:00	毎日	西部変	275kV 西濃西部 1L	開閉操作(甲乙LS)受電切替要	年間計画	変更	
0423432	中部	2020/05/11 10:00	2020/05/11 11:00	毎日	西部変	275kV 西濃西部 1L	開閉操作(甲乙LS)受電切替要	年間計画	変更	
0423406	中部	2020/05/12 08:00	2020/05/12 17:00	毎日	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	不良碍子検出	年間計画	変更	
0423405	中部	2020/05/13 08:00	2020/05/13 17:00	毎日	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	不良碍子検出	年間計画	変更	
0422878	中部	2020/05/15 09:00	2020/05/18 17:00	毎日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	防錆塗装 東部額田線CB35~38 4基	年間計画	変更	
0422800	中部	2020/05/15 10:00	2020/05/15 11:00	毎日	額田開	275kV 東部額田 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB044)	年間計画	変更	
0425883	中部	2020/05/15 10:00	2020/05/15 10:15	毎日	東部変	275kV 東部額田 2L	開閉試験 東部額田 2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0424451	中部	2020/05/16 08:00	2020/05/17 18:00	連続	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L 構内	Z022撤去	年間計画	変更	
0424904	中部	2020/05/16 08:00	2020/05/20 17:00	毎日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 全線	西部幹線架空地線補修	年間計画	変更	
0422929	中部	2020/05/16 08:30	2020/05/16 18:00	毎日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 2L 線路	尾鷲伊勢 2L 関係機器点検	年間計画	変更	
0422928	中部	2020/05/17 08:30	2020/05/17 18:00	毎日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 2L 構内	尾鷲伊勢 2L 関係機器点検	年間計画	変更	
0422602	中部	2020/05/17 09:00	2020/05/21 17:00	連続	南福光連系所	500kV 越美幹 2L 全線	越美幹PCM取替	年間計画	変更	
0425879	中部	2020/05/17 09:00	2020/05/21 17:00	連続	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	越美幹PCM取替	年間計画	変更	
0422833	中部	2020/05/18 09:00	2020/05/22 17:00	毎日	西濃西部 2L	275kV 西濃西部 2L 全線	西濃西部線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0423709	中部	2020/05/18 09:00	2020/05/22 17:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 1L 全線	HGIS(O-7, LS-7)補修	年間計画	変更	
0425808	中部	2020/05/18 10:00	2020/05/18 11:00	毎日	西部変	275kV 西濃西部 2L	開閉操作(甲乙LS)受電切替要	年間計画	変更	
0425808	中部	2020/05/18 10:00	2020/05/18 11:00	毎日	西部変	275kV 西濃西部 2L	開閉操作(甲乙LS)受電切替要	年間計画	変更	
0425804	中部	2020/05/18 11:00	2020/05/18 12:00	毎日	西部変	275kV 西濃西部 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0422759	中部	2020/05/19 08:00	2020/05/20 17:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	がいし絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0423390	中部	2020/05/19 07:00	2020/05/26 01:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	3号機SC、G/MTr保護Ry更新に伴うVCT回路接続他	年間計画	変更	
0423395	中部	2020/05/19 07:00	2020/05/25 19:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	3号機SC、G/MTr保護Ry更新に伴うVCT回路接続	年間計画	変更	
0423713	中部	2020/05/19 09:00	2020/05/19 17:00	毎日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	不良がいし検出	年間計画	変更	
0422587	中部	2020/05/21 07:00	2020/05/21 18:00	毎日	東栄変	275kV 1 BANK	甲5010普点・BOX細点	年間計画	変更	
0422587	中部	2020/05/21 07:00	2020/05/21 18:00	毎日	東栄変	275kV 新豊根東栄線 構内	甲5010普点・BOX細点	年間計画	変更	
0424905	中部	2020/05/21 08:00	2020/05/25 17:00	毎日	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 全線	西部幹線架空地線補修	年間計画	変更	
0423252	中部	2020/05/21 10:00	2020/05/21 11:00	毎日	東栄変	275kV 1 BANK	開閉試験	年間計画	変更	
0423252	中部	2020/05/21 10:00	2020/05/21 11:00	毎日	東栄変	275kV 新豊根東栄線	開閉試験	年間計画	変更	
0422642	中部	2020/05/22 08:00	2020/06/07 17:00	連続	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	飛驒分岐線(No115)~飛驒変換所間 架線工事	年間計画	変更	
0423244	中部	2020/05/22 07:00	2020/05/22 18:00	毎日	東栄変	275kV 1 BANK	Z5010普点・BOX細点	年間計画	変更	
0423244	中部	2020/05/22 07:00	2020/05/22 18:00	毎日	東栄変	275kV 新豊根東栄線 構内	Z5010普点・BOX細点	年間計画	変更	
0422623	中部	2020/05/22 09:00	2020/05/24 17:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	防錆塗装	年間計画	変更	
0422909	中部	2020/05/22 09:00	2020/05/22 17:00	毎日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 1L 構内	東部方面ISC設置/275kV東部1L切り離し	年間計画	変更	
0422742	中部	2020/05/23 08:00	2020/05/23 18:00	毎日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 1L 線路	機器点検/GCB普、GIS普、GIB普他	年間計画	変更	
0423246	中部	2020/05/23 07:00	2020/05/23 18:00	毎日	東栄変	275kV 1 BANK	CB710普点・作動油取替	年間計画	変更	
0423246	中部	2020/05/23 07:00	2020/05/23 18:00	毎日	東栄変	275kV 新豊根東栄線 構内	CB710普点・作動油取替	年間計画	変更	
0422910	中部	2020/05/23 09:00	2020/05/23 17:00	毎日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 2L 構内	東部方面ISC設置/275kV東部2L切り離し	年間計画	変更	
0422752	中部	2020/05/24 08:00	2020/05/24 18:00	毎日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 2L 線路	機器点検/GCB普、GIS普、GIB普他	年間計画	変更	
0422736	中部	2020/05/25 08:00	2020/05/25 18:00	毎日	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L	275kV東部1L関係機器点検 CB普	年間計画	変更	
0422682	中部	2020/05/25 09:00	2020/05/25 17:00	毎日	犬山変	275kV 犬山電名 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0422683	中部	2020/05/25 09:00	2020/05/25 17:00	毎日	犬山変	275kV 犬山電名 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0422688	中部	2020/05/25 09:00	2020/05/25 17:00	毎日	中名古屋開	275kV 犬山電名 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0422787	中部	2020/05/25 09:00	2020/05/26 17:00	毎日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 1L 構内	275kV松ヶ枝1L、梅森1L関係機器点検(CB普・母線PT普)	年間計画	変更	
0422787	中部	2020/05/25 09:00	2020/05/26 17:00	毎日	金山変	275kV 梅森金山 1L 構内	275kV松ヶ枝1L、梅森1L関係機器点検(CB普・母線PT普)	年間計画	変更	
0422969	中部	2020/05/25 09:00	2020/05/25 13:00	毎日	東栄変	500kV 東栄幹 1L	CSC切離し(東栄幹1・2L)	年間計画	変更	
0423041	中部	2020/05/25 09:00	2020/05/30 17:00	毎日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	東部北豊田線 防錆塗装	年間計画	変更	
0423710	中部	2020/05/25 09:00	2020/05/29 17:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 2L 全線	HGIS(O-8, LS-8)補修	年間計画	変更	
0424595	中部	2020/05/25 09:00	2020/05/30 17:00	毎日	北豊田梅森 1L	275kV 北豊田梅森 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422824	中部	2020/05/25 09:30	2020/05/25 17:00	毎日	金山松ヶ枝 1L	275kV 金山松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	
0423358	中部	2020/05/25 10:00	2020/05/25 10:15	毎日	東部変	275kV 東部北豊田 1L	開閉試験 東部北豊田 1L 各1回開閉	年間計画	変更	
0422969	中部	2020/05/25 13:00	2020/05/25 16:00	毎日	東栄変	500kV 東栄幹 2L	CSC切離し(東栄幹1・2L)	年間計画	変更	
0422760	中部	2020/05/26 08:00	2020/05/28 17:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0422831	中部	2020/05/26 08:00	2020/05/27 18:00	連続	岐阜開	500kV 三岐幹 2L 全線	5034関係機器点検	年間計画	変更	
0425417	中部	2020/05/26 08:00	2020/05/27 18:00	連続	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L 構内	275kVLS操作箱取替/Z022操作箱取替	年間計画	変更	
0422968	中部	2020/05/26 09:00	2020/05/26 13:00	毎日	東栄変	500kV 駿遠幹 1L	CSC切離し(駿遠幹1・2L)	年間計画	変更	
0423712	中部	2020/05/26 09:00	2020/05/26 17:00	毎日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	不良がいし検出	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0422779	中部	2020/05/26 09:30	2020/05/26 17:00	単日	梅森金山 1L	275kV 梅森金山 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	
0422968	中部	2020/05/26 13:00	2020/05/26 16:00	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 2L	CSC切離し(駿遠幹1・2L)	年間計画	変更	
0422641	中部	2020/05/27 09:00	2020/05/27 09:10	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422966	中部	2020/05/27 09:00	2020/05/27 17:00	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 全線	CSC切離し(豊根連絡1L)	年間計画	変更	
0422669	中部	2020/05/27 11:00	2020/05/27 11:30	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0425413	中部	2020/05/28 08:00	2020/05/29 18:00	連続	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L 構内	275kVLS操作箱取替/ Z026操作箱取替	年間計画	変更	
0422788	中部	2020/05/28 09:00	2020/05/29 17:00	毎日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 2L 構内	275kV松ヶ枝2L、梅森2L関係機器点検(CB普・母線PT普)	年間計画	変更	
0422788	中部	2020/05/28 09:00	2020/05/29 17:00	毎日	金山変	275kV 梅森金山 2L 構内	275kV松ヶ枝2L、梅森2L関係機器点検(CB普・母線PT普)	年間計画	変更	
0422967	中部	2020/05/28 09:00	2020/05/28 17:00	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 全線	CSC切離し(豊根連絡2L)	年間計画	変更	
0422639	中部	2020/05/28 09:10	2020/05/28 09:20	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422781	中部	2020/05/28 09:30	2020/05/28 17:00	単日	金山松ヶ枝 2L	275kV 金山松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	
0422672	中部	2020/05/28 11:00	2020/05/28 11:30	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422780	中部	2020/05/29 09:30	2020/05/29 17:00	単日	梅森金山 2L	275kV 梅森金山 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	
0423470	中部	2020/05/29 15:00	2020/05/29 17:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線E24~東部変 絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0423470	中部	2020/05/29 15:00	2020/05/29 17:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L 区間停止	東名古屋東部線E24~東部変 絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0422590	中部	2020/05/30 08:00	2020/05/30 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線No24 2L J-in	年間計画	変更	
0422594	中部	2020/05/30 16:00	2020/05/30 16:10	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線No24 2L J-in	年間計画	変更	
0422735	中部	2020/05/31 08:00	2020/05/31 18:00	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L	275kV東部2L関係機器点検 CB普	年間計画	変更	
0423471	中部	2020/05/31 08:00	2020/05/31 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線No24 1L J-in	年間計画	変更	
0423471	中部	2020/05/31 08:00	2020/05/31 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線No24 1L J-in	年間計画	変更	
0423040	中部	2020/05/31 09:00	2020/06/05 17:00	毎日	東部北豊田 2L	275kV 東部北豊田 2L 全線	東部北豊田線 防錆塗装	年間計画	変更	
0424599	中部	2020/05/31 09:00	2020/06/05 17:00	毎日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0425881	中部	2020/05/31 10:00	2020/05/31 10:15	単日	東部変	275kV 東部北豊田 2L	開閉試験 東部北豊田2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0422593	中部	2020/05/31 16:00	2020/05/31 16:10	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線1L 試加圧試験	年間計画	変更	
0422776	中部	2020/06/01 08:00	2020/06/02 17:00	毎日	三重連絡 1L	500kV 三重連絡 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0425419	中部	2020/06/01 08:00	2020/06/02 18:00	連続	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L 構内	275kVLS操作箱取替/ Z024操作箱取替	年間計画	変更	
0422695	中部	2020/06/01 09:00	2020/06/01 17:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 1L 構内	東部方面系統安定化システム(子局)取替	年間計画	変更	
0423253	中部	2020/06/01 08:00	2020/06/04 18:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	制御・保護盤取替、東部方面ISC/2B	年間計画	変更	
0422627	中部	2020/06/02 09:00	2020/06/02 17:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	制御盤・ISC取替/275愛知1LCT回路変更	年間計画	変更	
0422626	中部	2020/06/02 17:00	2020/06/02 18:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L	制御盤・ISC取替/275愛知1LCT回路変更(実負荷試験)	年間計画	変更	
0422777	中部	2020/06/03 08:00	2020/06/04 17:00	毎日	三重連絡 2L	500kV 三重連絡 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0425415	中部	2020/06/03 08:00	2020/06/04 18:00	連続	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L 構内	275kVLS操作箱取替/ Z028操作箱取替	年間計画	変更	
0422603	中部	2020/06/03 09:00	2020/06/07 17:00	連続	南福光連系所	500kV 越美幹 1L 全線	越美幹PCM取替	年間計画	変更	
0422622	中部	2020/06/03 09:00	2020/06/03 17:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	制御盤・ISC取替/275愛知2LCT回路変更	年間計画	変更	
0423633	中部	2020/06/03 09:00	2020/06/03 17:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 2L 構内	東部方面系統安定化システム(子局)取替	年間計画	変更	
0425880	中部	2020/06/03 09:00	2020/06/07 17:00	連続	岐阜開	500kV 越美幹 1L 全線	越美幹PCM取替	年間計画	変更	
0422628	中部	2020/06/03 17:00	2020/06/03 18:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L	制御盤・ISC取替/275愛知2LCT回路変更(実負荷試験)	年間計画	変更	
0423036	中部	2020/06/06 09:00	2020/06/06 15:00	単日	岐阜連絡 1L	500kV 岐阜連絡 1L 全線	不良がいし検出	年間計画	変更	
0423035	中部	2020/06/07 09:00	2020/06/07 15:00	単日	岐阜連絡 2L	500kV 岐阜連絡 2L 全線	不良がいし検出	年間計画	変更	
0423254	中部	2020/06/08 07:00	2020/06/09 19:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	制御・保護盤取替/2B	年間計画	変更	
0423258	中部	2020/06/10 08:00	2020/06/10 18:00	単日	北部変	275kV 3 BANK	東部方面系統安定化装置取替/3B切離し	年間計画	変更	
0423257	中部	2020/06/11 08:00	2020/06/11 18:00	単日	北部変	275kV 4 BANK	東部方面系統安定化装置取替/4B切離し	年間計画	変更	
0423371	中部	2020/06/13 07:00	2020/06/19 16:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	2BMTr塗装	年間計画	変更	
0423255	中部	2020/06/13 08:00	2020/06/19 16:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	制御・保護盤取替/2B MPほか	年間計画	変更	
0422861	中部	2020/06/17 08:00	2020/06/17 18:00	単日	額田開	275kV 額田三河 1L 全線	GCB046普点、GCS普点	年間計画	変更	
0422676	中部	2020/06/17 09:00	2020/06/17 09:10	単日	三河変	275kV 額田三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422802	中部	2020/06/17 10:00	2020/06/17 11:00	単日	額田開	275kV 額田三河 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB046)	年間計画	変更	
0422863	中部	2020/06/18 08:00	2020/06/18 18:00	単日	額田開	275kV 額田三河 2L 全線	GCB048普点、GCS普点	年間計画	変更	
0422673	中部	2020/06/18 09:00	2020/06/18 09:10	単日	三河変	275kV 額田三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422804	中部	2020/06/18 10:00	2020/06/18 11:00	単日	額田開	275kV 額田三河 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB048)	年間計画	変更	
0422862	中部	2020/06/19 08:00	2020/06/19 18:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 1L 全線	GCB052普点、GCS普点	年間計画	変更	
0422796	中部	2020/06/19 10:00	2020/06/19 11:00	単日	幸田変	275kV 額田幸田 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB046)	年間計画	変更	
0422803	中部	2020/06/19 10:00	2020/06/19 11:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	年間計画	変更	
0422808	中部	2020/06/19 10:00	2020/06/19 11:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	年間計画	変更	
0422864	中部	2020/06/19 10:00	2020/06/19 11:00	単日	幸田変	275kV 額田幸田 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB048)	年間計画	変更	
0425011	中部	2020/06/19 15:00	2020/06/19 17:00	単日	北部変	275kV 2 BANK	制御・保護盤取替/2B MPほか	年間計画	変更	
0422951	中部	2020/06/20 09:30	2020/06/20 11:30	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	奥美濃発 試送電訓練	年間計画	変更	
0422951	中部	2020/06/20 09:30	2020/06/20 11:30	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	奥美濃発 試送電訓練	年間計画	変更	
0423647	中部	2020/06/23 08:00	2020/06/23 13:00	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 1L 構内	電源系TSC-C撤去に伴う幸田新三河1・2LCT切離し	年間計画	変更	
0422634	中部	2020/06/23 10:00	2020/06/23 10:30	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422636	中部	2020/06/23 10:00	2020/06/23 10:30	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422797	中部	2020/06/23 10:00	2020/06/23 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB066)	年間計画	変更	
0422798	中部	2020/06/23 10:00	2020/06/23 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB068)	年間計画	変更	
0423647	中部	2020/06/23 13:00	2020/06/23 17:00	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 2L 構内	電源系TSC-C撤去に伴う幸田新三河1・2LCT切離し	年間計画	変更	
0422930	中部	2020/06/24 08:00	2020/06/24 13:00	単日	新三河変	275kV 三河 1L 構内	電源系TSC-C撤去に伴う三河1・2LCT切離し	年間計画	変更	
0423329	中部	2020/06/24 07:00	2020/06/29 18:00	毎日	佐久間西幹山 2L	275kV 佐久間西幹山 2L	電線路細密点検・碍子取替ほか	年間計画	変更	
0422791	中部	2020/06/24 09:00	2020/06/24 17:00	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 1L	275kV1ShR関係機器点検(熱交点検)	年間計画	変更	
0423397	中部	2020/06/24 08:00	2020/06/29 18:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 2L	HGIS(O-2, LS-2)補修	年間計画	変更	
0425872	中部	2020/06/24 10:00	2020/06/24 10:15	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L	開閉試験 佐久間西幹山2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0422930	中部	2020/06/24 13:00	2020/06/24 17:00	単日	新三河変	275kV 三河 2L 構内	電源系TSC-C撤去に伴う三河1・2LCT切離し	年間計画	変更	
0422793	中部	2020/06/25 09:00	2020/06/25 17:00	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 2L	275kV2ShR関係機器点検(熱交点検)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0423437	中部	2020/06/25 09:00	2020/06/25 12:00	単日	東部変	500kV 新三河幹 1L 構内	既設安定化切離しに伴う甲乙LSインターロック試験	年間計画	変更	
0423437	中部	2020/06/25 13:00	2020/06/25 16:00	単日	東部変	500kV 新三河幹 2L 構内	既設安定化切離しに伴う甲乙LSインターロック試験	年間計画	変更	
0423438	中部	2020/06/26 09:00	2020/06/26 12:00	単日	東部変	500kV 東部幹 1L 構内	既設安定化切離しに伴う甲乙LSインターロック試験	年間計画	変更	
0423342	中部	2020/06/26 10:00	2020/06/26 10:15	単日	東部変	500kV 東部幹 1L	開閉試験 東部幹1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0423342	中部	2020/06/26 10:15	2020/06/26 10:30	単日	東部変	500kV 東部幹 2L	開閉試験 東部幹1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0423438	中部	2020/06/26 13:00	2020/06/26 16:00	単日	東部変	500kV 東部幹 2L 構内	既設安定化切離しに伴う甲乙LSインターロック試験	年間計画	変更	
0423334	中部	2020/06/28 08:00	2020/06/28 13:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	制御保護盤取替・東部ISC/電圧切離し	年間計画	変更	
0423334	中部	2020/06/28 12:00	2020/06/28 18:00	単日	北部変	275kV 乙B BUS	制御保護盤取替・東部ISC/電圧切離し	年間計画	変更	
0422696	中部	2020/07/01 07:00	2020/07/06 15:00	毎日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0423330	中部	2020/08/18 07:00	2020/08/19 15:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	飛驒信濃直流幹線新設工事の架線に伴う保安停止	年間計画	変更	
0423382	中部	2020/08/18 07:00	2020/08/19 15:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	ダンパー補修	年間計画	変更	
0423332	中部	2020/08/20 07:00	2020/08/21 15:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L	飛驒信濃直流幹線新設工事のうち架線工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0422699	中部	2020/09/01 08:00	2020/09/06 17:00	毎日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422962	中部	2020/09/01 09:00	2020/09/05 17:00	毎日	渥美田原 1L	275kV 渥美田原 1L 全線	防錆塗装2層塗、No.1.4.5.20計4基	年間計画	変更	
0422647	中部	2020/09/02 09:00	2020/09/04 10:00	連続	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	飛驒分岐線(No115)ジャンパーイン、絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0422953	中部	2020/09/03 13:00	2020/09/04 10:00	連続	岐阜開	500kV 越美幹 1L 全線	飛驒変換所新設に伴う絶縁抵抗測定、運開前停止	年間計画	変更	
0422646	中部	2020/09/04 10:00	2020/09/04 10:10	単日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L	飛驒分岐線 1L 試加圧(絶縁耐力試験)	年間計画	変更	
0423648	中部	2020/09/04 10:00	2020/09/04 12:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L 全線	飛驒変換所新設に伴う試加圧	年間計画	変更	
0422933	中部	2020/09/04 13:00	2020/09/04 16:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L 全線	飛驒変換所新設に伴う試加圧	年間計画	変更	
0422950	中部	2020/09/04 16:00	2020/09/04 18:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L 全線	飛驒変換所新設に伴う試加圧	年間計画	変更	
0422931	中部	2020/09/05 09:00	2020/09/05 12:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L 全線	飛驒変換所新設に伴う試加圧、実負荷試験、加圧試験	年間計画	変更	
0422645	中部	2020/09/08 09:00	2020/09/10 10:00	連続	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	飛驒分岐線(No115)ジャンパーイン、絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0422963	中部	2020/09/09 09:00	2020/09/13 17:00	毎日	渥美田原 2L	275kV 渥美田原 2L 全線	防錆塗装2層塗、No.1.4.5.20計4基	年間計画	変更	
0422952	中部	2020/09/09 13:00	2020/09/10 10:00	連続	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	飛驒変換所新設に伴う絶縁抵抗測定、運開前停止	年間計画	変更	
0422644	中部	2020/09/10 10:00	2020/09/10 10:10	単日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L	飛驒分岐線 2L 試加圧(絶縁耐力試験)	年間計画	変更	
0422932	中部	2020/09/10 10:00	2020/09/10 12:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	飛驒変換所新設に伴う試加圧	年間計画	変更	
0422935	中部	2020/09/10 13:00	2020/09/10 15:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	飛驒変換所新設に伴う試加圧	年間計画	変更	
0422934	中部	2020/09/10 15:00	2020/09/10 17:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	飛驒変換所新設に伴う試加圧	年間計画	変更	
0423651	中部	2020/09/11 09:00	2020/09/11 12:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	飛驒変換所新設に伴う試加圧、実負荷試験、加圧試験	年間計画	変更	
0422617	中部	2020/09/12 09:00	2020/09/12 17:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L	機器点検/知多火力東浦1L関係機器点検	年間計画	変更	
0422840	中部	2020/09/12 09:00	2020/09/12 17:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L 線路	東部方面ISC設置/275kV知多火力1Lほか切離し	年間計画	変更	
0422840	中部	2020/09/12 09:00	2020/09/12 17:00	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L 線路	東部方面ISC設置/275kV知多火力1Lほか切離し	年間計画	変更	
0422875	中部	2020/09/12 09:00	2020/09/12 17:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 線路	旧盤安定化装置 275kV東浦1L切離	年間計画	変更	
0422914	中部	2020/09/12 09:00	2020/09/12 17:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 1L 構内	東部方面ISC設置/275kV分岐1L切り離し	年間計画	変更	
0422936	中部	2020/09/12 10:00	2020/09/12 12:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	飛驒変換所新設に伴う実負荷試験	年間計画	変更	
0422839	中部	2020/09/13 09:00	2020/09/13 17:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L 線路	東部方面ISC設置/275kV知多火力2Lほか切離し	年間計画	変更	
0422839	中部	2020/09/13 09:00	2020/09/13 17:00	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 2L 線路	東部方面ISC設置/275kV知多火力2Lほか切離し	年間計画	変更	
0422877	中部	2020/09/13 09:00	2020/09/13 17:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 線路	旧盤安定化装置 275kV東浦2L切離	年間計画	変更	
0422917	中部	2020/09/13 09:00	2020/09/13 17:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 2L 構内	東部方面ISC設置/275kV分岐2L切り離し	年間計画	変更	
0422827	中部	2020/09/15 09:00	2020/09/18 17:00	毎日	三岐幹 1L	500kV 三岐幹 1L 全線	三岐幹線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0423293	中部	2020/09/17 09:00	2020/09/20 17:00	毎日	豊根幹 2L	500kV 豊根幹 2L 全線	豊根幹線 防錆塗装	年間計画	変更	
0422784	中部	2020/09/17 09:30	2020/09/17 17:00	単日	南武平町松ヶ枝 1L	275kV 南武平町松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	
0423047	中部	2020/09/17 10:00	2020/09/17 10:30	単日	愛知変	500kV 豊根幹 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5046)	年間計画	変更	
0422783	中部	2020/09/18 09:30	2020/09/18 17:00	単日	南武平町松ヶ枝 2L	275kV 南武平町松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	
0423718	中部	2020/09/19 08:00	2020/09/24 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	ボルト補修	年間計画	変更	
0423720	中部	2020/09/19 08:00	2020/09/28 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	がいし取替 NO27.NO28	年間計画	変更	
0423721	中部	2020/09/19 08:00	2020/09/20 17:00	毎日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	がいしスケッチ NO29.NO30	年間計画	変更	
0422725	中部	2020/09/19 09:00	2020/09/19 17:00	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 1L 構内	275kV南武平町1L関係普点(CB普)	年間計画	変更	
0422834	中部	2020/09/19 09:00	2020/09/22 17:00	毎日	三岐幹 2L	500kV 三岐幹 2L 全線	三岐幹線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422912	中部	2020/09/19 09:00	2020/09/22 17:00	連続	三岐幹 2L	500kV 三岐幹 2L 全線	三岐幹線OPGW補修	年間計画	変更	
0423715	中部	2020/09/19 09:00	2020/10/02 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0423722	中部	2020/09/19 09:00	2020/09/19 17:00	単日	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠2L避雷器点検	年間計画	変更	
0423641	中部	2020/09/20 08:00	2020/09/20 18:00	単日	東海変	275kV 東海下広井 2L 線路	機器点検/GCB普	年間計画	変更	
0422845	中部	2020/09/21 07:00	2020/09/23 17:00	連続	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L 構内	GCB5056普点・BOX細点	年間計画	変更	
0422726	中部	2020/09/21 09:00	2020/09/21 17:00	単日	下広井変	275kV 東海下広井 1L 構内	275kV東海1L関係普点(CB普)	年間計画	変更	
0423650	中部	2020/09/21 09:00	2020/09/25 13:00	連続	東海変	275kV 東海下広井 1L 全線	東海変 275kV制御盤(東海下広井1L)取替	年間計画	変更	
0423245	中部	2020/09/23 07:00	2020/09/27 19:00	連続	北部変	275kV 4 BANK	4BT関係機器点検	年間計画	変更	
0422847	中部	2020/09/24 07:00	2020/09/25 17:00	連続	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L 線路	L・E5056BOX細点	年間計画	変更	
0423314	中部	2020/09/24 09:00	2020/09/24 18:00	単日	東海下広井 1L	275kV 東海下広井 1L 全線	CH絶縁油分析	年間計画	変更	
0423317	中部	2020/09/25 09:00	2020/09/25 18:00	単日	東海下広井 2L	275kV 東海下広井 2L 全線	CH絶縁油分析	年間計画	変更	
0422844	中部	2020/09/26 07:00	2020/09/26 17:00	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L 構内	甲5056本体普点・BOX細点	年間計画	変更	
0422937	中部	2020/09/26 09:00	2020/09/30 13:00	連続	東海変	275kV 東海下広井 2L 全線	東海変 275kV制御盤(東海下広井2L)取替	年間計画	変更	
0422848	中部	2020/09/27 07:00	2020/09/27 17:00	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L 構内	乙5056本体普点・BOX細点	年間計画	変更	
0422820	中部	2020/09/29 09:30	2020/09/29 10:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 構内	CB、LS開閉試験	年間計画	変更	
0422820	中部	2020/09/29 10:00	2020/09/29 10:30	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 構内	CB、LS開閉試験	年間計画	変更	
0422849	中部	2020/09/30 07:00	2020/10/02 17:00	連続	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L 構内	GCB5058普点・BOX細点	年間計画	変更	
0422680	中部	2020/10/01 08:00	2021/02/26 13:00	連続	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線No1~6、18~24間建替、電張、絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0422680	中部	2020/10/01 08:00	2021/02/26 15:00	連続	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力線No1~6、18~24間建替、電張、絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0422795	中部	2020/10/01 08:00	2021/02/26 13:00	連続	知多火力変	275kV 知多火力 1L 線路	知多火力線1・2L切替	年間計画	変更	
0422795	中部	2020/10/01 08:00	2021/02/26 15:00	連続	知多火力変	275kV 知多火力 2L 線路	知多火力線1・2L切替	年間計画	変更	
0422851	中部	2020/10/03 07:00	2020/10/04 17:00	連続	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L 線路	L・E5058BOX細点	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0425409	中部	2020/10/03 08:00	2020/10/04 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No42他鉄塔防錆塗装(島田電管内第2期)	年間計画	変更	
0422850	中部	2020/10/05 07:00	2020/10/05 17:00	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L 構内	甲5058本体普点・BOX細点	年間計画	変更	
0423716	中部	2020/10/05 08:00	2020/10/14 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	がいし取替 NO27,NO28	年間計画	変更	
0423717	中部	2020/10/05 08:00	2020/10/10 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	ボルト補修	年間計画	変更	
0423719	中部	2020/10/05 08:00	2020/10/06 17:00	毎日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	がいしスケッチ NO29,NO30	年間計画	変更	
0423714	中部	2020/10/05 09:00	2020/10/18 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0423723	中部	2020/10/05 09:00	2020/10/05 17:00	単日	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠1L避雷器点検	年間計画	変更	
0422852	中部	2020/10/06 07:00	2020/10/06 17:00	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L 構内	乙5058本体普点・BOX細点	年間計画	変更	
0422948	中部	2020/10/07 09:00	2020/10/07 17:00	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 1L	駿遠変無人化(駿遠幹1L IMCS、STC結合試験)	年間計画	変更	
0422702	中部	2020/10/10 08:00	2020/10/11 19:00	連続	北部変	275kV 北部中濃 1L 全線	制御・保護盤取替/中濃1L	年間計画	変更	
0422770	中部	2020/10/10 08:00	2020/10/11 17:00	毎日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422999	中部	2020/10/10 08:00	2020/10/12 18:00	連続	西部 北部中濃 1L 全線	275kV 西部西尾張 1L 全線	O42関係機器点検	年間計画	変更	
0423309	中部	2020/10/10 08:00	2020/10/11 17:00	毎日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0425411	中部	2020/10/10 08:00	2020/10/11 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No42他鉄塔防錆塗装(島田電管内第2期)	年間計画	変更	
0422981	中部	2020/10/10 09:00	2020/10/11 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0423430	中部	2020/10/10 10:00	2020/10/10 11:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0423434	中部	2020/10/10 13:00	2020/10/10 13:30	単日	西部変	275kV 西部西尾張 1L	開閉操作(甲乙LS)受電切替要	年間計画	変更	
0423434	中部	2020/10/10 13:30	2020/10/10 14:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 1L	開閉操作(甲乙LS)受電切替要	年間計画	変更	
0422700	中部	2020/10/12 08:00	2020/10/12 20:00	単日	北部変	275kV 北部中濃 1L 全線	制御・保護盤取替/中濃1L	年間計画	変更	
0422703	中部	2020/10/16 08:00	2020/10/17 19:00	連続	北部変	275kV 北部中濃 2L 全線	制御・保護盤取替/中濃2L	年間計画	変更	
0422998	中部	2020/10/16 08:00	2020/10/18 18:00	連続	北部変	275kV 北部中濃 2L 全線	O44関係機器点検	年間計画	変更	
0422771	中部	2020/10/17 08:00	2020/10/18 17:00	毎日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0423306	中部	2020/10/17 08:00	2020/10/18 17:00	毎日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0425410	中部	2020/10/17 08:00	2020/10/18 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No42他鉄塔防錆塗装(島田電管内第2期)	年間計画	変更	
0425807	中部	2020/10/17 11:00	2020/10/17 12:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0425805	中部	2020/10/17 13:00	2020/10/17 13:30	単日	西部変	275kV 西部西尾張 2L	開閉操作(甲乙LS)受電切替要	年間計画	変更	
0425805	中部	2020/10/17 13:30	2020/10/17 14:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 2L	開閉操作(甲乙LS)受電切替要	年間計画	変更	
0422704	中部	2020/10/18 08:00	2020/10/18 20:00	単日	北部変	275kV 北部中濃 2L 全線	制御・保護盤取替/中濃2L	年間計画	変更	
0422879	中部	2020/10/19 08:00	2021/01/26 15:00	連続	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線口9~E23間、E31~E36間電線張替	年間計画	変更	
0422656	中部	2020/10/19 09:00	2020/10/19 09:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0423042	中部	2020/10/19 09:00	2020/10/22 17:00	毎日	愛知瀬戸 1L	275kV 愛知瀬戸 1L 全線	愛知瀬戸線 防錆塗装	年間計画	変更	
0422654	中部	2020/10/19 10:00	2020/10/19 10:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0423367	中部	2020/10/19 10:00	2020/10/19 10:15	単日	東部変	500kV 新三河幹 1L	開閉試験 新三河幹1L 各1回開閉	年間計画	変更	
0425408	中部	2020/10/24 08:00	2020/10/25 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No42他鉄塔防錆塗装(島田電管内第2期)	年間計画	変更	
0422983	中部	2020/10/24 09:00	2020/10/25 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0423043	中部	2020/10/26 09:00	2020/10/29 17:00	毎日	愛知瀬戸 2L	275kV 愛知瀬戸 2L 全線	愛知瀬戸線 防錆塗装	年間計画	変更	
0423058	中部	2020/10/26 10:00	2020/10/26 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	年間計画	変更	
0425878	中部	2020/10/26 10:00	2020/10/26 10:15	単日	東部変	500kV 新三河幹 2L	開閉試験 新三河幹2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0422631	中部	2020/10/26 10:30	2020/10/26 11:00	単日	新三河変	500kV 新三河幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0423674	中部	2020/10/29 08:00	2020/10/31 17:00	連続	新三河変	275kV 三河 2L 全線	GCB018BOX細点、GIS点検	年間計画	変更	
0423676	中部	2020/10/29 08:00	2020/10/29 17:00	単日	新三河変	275kV 三河 2L 構内	甲018BOX細点・GIS点検	年間計画	変更	
0422671	中部	2020/10/29 09:00	2020/10/29 09:10	単日	三河変	275kV 三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422629	中部	2020/10/29 10:00	2020/10/29 10:30	単日	新三河変	500kV 新三河幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422988	中部	2020/10/29 10:00	2020/10/29 10:30	単日	新三河変	275kV 三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0423675	中部	2020/10/30 08:00	2020/10/30 17:00	単日	新三河変	275kV 三河 2L 構内	乙018BOX細点・GIS点検	年間計画	変更	
0422754	中部	2020/11/01 08:00	2020/11/05 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0425496	中部	2020/11/01 08:00	2020/11/02 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠線No53他鉄塔防錆塗装(島田電管内第2期)	年間計画	変更	
0423370	中部	2020/11/01 09:00	2020/11/02 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	不良がいし検出	年間計画	変更	
0423646	中部	2020/11/01 09:00	2020/11/02 17:00	毎日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 1L	駿遠変無人化(遠江1L STC・給制対向試験)	年間計画	変更	
0424594	中部	2020/11/01 09:00	2020/11/05 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422904	中部	2020/11/02 08:00	2020/11/06 17:00	連続	尾鷲伊勢 1L	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	No100~No105間地線張替	年間計画	変更	
0423263	中部	2020/11/02 10:00	2020/11/02 10:30	単日	西部変	500kV 三重連絡 1L	開閉操作(CB5012、5014 LLS含む)	年間計画	変更	
0423263	中部	2020/11/02 10:30	2020/11/02 11:00	単日	西部変	500kV 三重連絡 2L	開閉操作(CB5012、5014 LLS含む)	年間計画	変更	
0423672	中部	2020/11/03 08:00	2020/11/03 17:00	単日	新三河変	275kV 三河 1L 構内	甲016BOX細点・GIS点検	年間計画	変更	
0423673	中部	2020/11/03 08:00	2020/11/05 17:00	連続	新三河変	275kV 三河 1L 全線	GCB016BOX細点、GIS点検	年間計画	変更	
0425497	中部	2020/11/03 08:00	2020/11/04 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠線No53他鉄塔防錆塗装(島田電管内第2期)	年間計画	変更	
0422670	中部	2020/11/03 09:00	2020/11/03 09:10	単日	三河変	275kV 三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422633	中部	2020/11/03 10:00	2020/11/03 10:30	単日	新三河変	275kV 三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0423264	中部	2020/11/03 10:00	2020/11/03 10:30	単日	西部変	500kV 西部幹 1L	開閉操作(CB5016、5018 LLS含む)	年間計画	変更	
0423264	中部	2020/11/03 10:30	2020/11/03 11:00	単日	西部変	500kV 西部幹 2L	開閉操作(CB5016、5018 LLS含む)	年間計画	変更	
0423671	中部	2020/11/04 08:00	2020/11/04 17:00	単日	新三河変	275kV 三河 1L 構内	乙016BOX細点・GIS点検	年間計画	変更	
0423343	中部	2020/11/05 08:00	2020/11/05 22:00	単日	北部変	275kV 2 BANK	飛驒変換所 系統連系試験	年間計画	変更	
0425495	中部	2020/11/06 08:00	2020/11/07 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠線No53他鉄塔防錆塗装(島田電管内第2期)	年間計画	変更	
0425888	中部	2020/11/06 08:00	2020/11/10 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0423369	中部	2020/11/06 09:00	2020/11/07 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	不良がいし検出	年間計画	変更	
0423642	中部	2020/11/06 09:00	2020/11/07 17:00	毎日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 2L	駿遠変無人化(遠江2L STC・給制対向試験)	年間計画	変更	
0424596	中部	2020/11/06 09:00	2020/11/10 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0424858	中部	2020/11/07 07:00	2020/11/08 18:00	毎日	高根第一発	275kV 甲 BUS	1、2B関係機器点検	年間計画	変更	
0424858	中部	2020/11/07 08:00	2020/11/08 17:00	毎日	高根第一発	275kV 高根中信 2L 構内	1、2B関係機器点検	年間計画	変更	
0422898	中部	2020/11/07 09:00	2020/11/10 17:00	毎日	伊勢中勢 1L	275kV 伊勢中勢 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0423381	中部	2020/11/07 08:00	2020/11/08 18:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	ダンパー補修	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0426124	中部	2020/11/07 08:00	2020/11/07 18:00	単日	高根第一発	275kV 甲 BUS	OX関係機器点検	年間計画	変更	
0426124	中部	2020/11/07 08:00	2020/11/07 18:00	単日	高根第一発	275kV 高根中信 2L 構内	OX関係機器点検	年間計画	変更	
0426145	中部	2020/11/07 08:00	2020/11/07 18:00	単日	高根第一発	275kV 甲 BUS	OX関係機器点検	年間計画	変更	
0426145	中部	2020/11/07 08:00	2020/11/07 18:00	単日	高根第一発	275kV 高根中信 2L 構内	OX関係機器点検	年間計画	変更	
0425498	中部	2020/11/08 08:00	2020/11/09 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠線No53他鉄塔防錆塗装(島田電管内第2期)	年間計画	変更	
0422618	中部	2020/11/09 09:00	2020/11/14 17:00	毎日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	防錆塗装	年間計画	変更	
0423551	中部	2020/11/09 08:00	2020/11/13 18:00	連続	中信変	275kV SVC	SVCブロック機器点検	年間計画	変更	
0423044	中部	2020/11/09 10:00	2020/11/09 10:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5042)	年間計画	変更	
0423426	中部	2020/11/09 10:00	2020/11/09 10:30	単日	西部変	500kV 西部幹 1L	開閉操作(1・2L甲乙ZLS)受電切替要	年間計画	変更	
0423426	中部	2020/11/09 10:00	2020/11/09 10:30	単日	西部変	500kV 西部幹 1L	開閉操作(1・2L甲乙ZLS)受電切替要	年間計画	変更	
0423426	中部	2020/11/09 10:30	2020/11/09 11:00	単日	西部変	500kV 西部幹 2L	開閉操作(1・2L甲乙ZLS)受電切替要	年間計画	変更	
0423426	中部	2020/11/09 10:30	2020/11/09 11:00	単日	西部変	500kV 西部幹 2L	開閉操作(1・2L甲乙ZLS)受電切替要	年間計画	変更	
0423427	中部	2020/11/09 13:00	2020/11/09 13:30	単日	西部変	500kV 三重連絡 1L	開閉操作(1・2L甲乙ZLS)受電切替要	年間計画	変更	
0423427	中部	2020/11/09 13:00	2020/11/09 13:30	単日	西部変	500kV 三重連絡 1L	開閉操作(1・2L甲乙ZLS)受電切替要	年間計画	変更	
0423427	中部	2020/11/09 13:30	2020/11/09 14:00	単日	西部変	500kV 三重連絡 2L	開閉操作(1・2L甲乙ZLS)受電切替要	年間計画	変更	
0423427	中部	2020/11/09 13:30	2020/11/09 14:00	単日	西部変	500kV 三重連絡 2L	開閉操作(1・2L甲乙ZLS)受電切替要	年間計画	変更	
0423361	中部	2020/11/11 08:00	2020/11/11 18:00	単日	中信変	275kV SVC	リレ一点検(3C、4C HOL単モ)	年間計画	変更	
0423054	中部	2020/11/11 10:00	2020/11/11 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	年間計画	変更	
0422893	中部	2020/11/16 08:00	2020/11/29 17:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	電線路細密点検、鉄塔防錆塗装(飛散防止対策)ほか	年間計画	変更	
0422901	中部	2020/11/16 08:00	2020/11/20 17:00	連続	尾鷲伊勢 2L	275kV 尾鷲伊勢 2L 全線	No100~No105間地線張替	年間計画	変更	
0422624	中部	2020/11/16 09:00	2020/11/21 17:00	毎日	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 全線	防錆塗装	年間計画	変更	
0423046	中部	2020/11/16 10:00	2020/11/16 10:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5044)	年間計画	変更	
0423056	中部	2020/11/16 10:00	2020/11/16 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB036)	年間計画	変更	
0423360	中部	2020/11/16 10:00	2020/11/16 10:15	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 1L	開閉試験 佐久間西幹里 1L 各1回開閉	年間計画	変更	
0423404	中部	2020/11/19 07:00	2020/11/25 20:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	所内保護Ry更新ほか	年間計画	変更	
0422902	中部	2020/11/21 09:00	2020/11/24 17:00	毎日	伊勢中勢 2L	275kV 伊勢中勢 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0423265	中部	2020/11/30 09:00	2020/11/30 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0423265	中部	2020/11/30 09:00	2020/11/30 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0423265	中部	2020/11/30 09:00	2020/11/30 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0423265	中部	2020/11/30 09:00	2020/11/30 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0423266	中部	2020/12/01 09:00	2020/12/01 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0423266	中部	2020/12/01 09:00	2020/12/01 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0423266	中部	2020/12/01 09:00	2020/12/01 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0423266	中部	2020/12/01 09:00	2020/12/01 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0422838	中部	2020/12/02 08:00	2020/12/15 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	電線路細密点検、鉄塔防錆塗装(飛散防止対策)ほか	年間計画	変更	
0423268	中部	2020/12/02 09:00	2020/12/02 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0423268	中部	2020/12/02 09:00	2020/12/02 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0423268	中部	2020/12/02 09:00	2020/12/02 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0423268	中部	2020/12/02 09:00	2020/12/02 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0423055	中部	2020/12/02 10:00	2020/12/02 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB038)	年間計画	変更	
0425889	中部	2020/12/02 10:00	2020/12/02 10:15	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L	開閉試験 佐久間西幹里 2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0423270	中部	2020/12/03 09:00	2020/12/03 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0423270	中部	2020/12/03 09:00	2020/12/03 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0423270	中部	2020/12/03 09:00	2020/12/03 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0423270	中部	2020/12/03 09:00	2020/12/03 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0423366	中部	2020/12/08 08:00	2020/12/08 22:00	単日	北部変	275kV 2 BANK	飛驒変換所 系統連系試験	年間計画	変更	
0423645	中部	2020/12/29 08:00	2020/12/31 17:00	毎日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0424669	中部	2020/12/29 08:00	2020/12/31 17:00	連続	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	OPGW張替	年間計画	変更	
0422600	中部	2020/12/29 09:00	2020/12/29 17:00	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0423307	中部	2020/12/31 08:00	2020/12/31 17:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L	幸田碧南1L CT切離し	年間計画	変更	
0422774	中部	2021/01/01 08:00	2021/01/03 17:00	毎日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0423308	中部	2021/01/01 08:00	2021/01/01 17:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L	幸田碧南2L CT切離し	年間計画	変更	
0422601	中部	2021/01/01 09:00	2021/01/01 17:00	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0422980	中部	2021/01/03 15:00	2021/01/03 17:00	単日	知多火力変	275kV 甲 BUS	9B 試加圧・実負荷	年間計画	変更	
0422763	中部	2021/01/09 08:00	2021/01/10 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0423433	中部	2021/01/11 09:00	2021/01/15 18:00	連続	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L 線路	電名1LGIBコーキング修理	年間計画	変更	
0422978	中部	2021/01/16 08:00	2021/01/17 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422762	中部	2021/01/23 08:00	2021/01/24 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422926	中部	2021/01/26 09:00	2021/01/26 21:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	年間計画	変更	
0423588	中部	2021/01/26 08:00	2021/01/26 22:00	単日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L 全線	系統連系試験	年間計画	変更	
0423649	中部	2021/01/26 09:00	2021/01/26 21:00	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	年間計画	変更	
0422880	中部	2021/01/26 15:00	2021/01/26 15:10	単日	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線口9~E23間、E31~E36間 試加圧	年間計画	変更	
0423282	中部	2021/01/27 09:00	2021/01/27 21:00	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	年間計画	変更	
0423284	中部	2021/01/27 09:00	2021/01/27 21:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	年間計画	変更	
0423708	中部	2021/01/27 09:00	2021/01/27 21:00	単日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L 全線	系統連系試験	年間計画	変更	
0422982	中部	2021/01/30 08:00	2021/01/31 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422753	中部	2021/02/02 08:00	2021/02/06 16:00	毎日	尾鷲伊勢 1L	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422757	中部	2021/02/08 08:00	2021/02/12 16:00	毎日	尾鷲伊勢 2L	275kV 尾鷲伊勢 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0422960	中部	2021/02/26 10:00	2021/02/26 12:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L 全線	絶縁抵抗測定に伴うPT取外・付	年間計画	変更	
0422960	中部	2021/02/26 10:00	2021/02/26 12:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 2L 全線	絶縁抵抗測定に伴うPT取外・付	年間計画	変更	
0422961	中部	2021/02/26 10:00	2021/02/26 12:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L 全線	絶縁抵抗測定に伴うPT取外・付	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0422961	中部	2021/02/26 10:00	2021/02/26 12:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L 全線	絶縁抵抗測定に伴うPT取外・付	年間計画	変更	
0422681	中部	2021/02/26 13:00	2021/02/26 15:00	単日	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線1L 試加圧試験	年間計画	変更	
0422816	中部	2021/02/26 13:00	2021/02/26 15:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L	知多火力1L 試加圧・実負荷	年間計画	変更	
0425053	中部	2021/02/26 13:00	2021/02/26 15:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L	知多火力1L GIS課電試験	年間計画	変更	
0422679	中部	2021/02/26 15:00	2021/02/26 17:00	単日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力線2L 試加圧試験	年間計画	変更	
0423017	中部	2021/02/26 15:00	2021/02/26 17:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L	知多火力2L 試加圧・実負荷	年間計画	変更	
0425054	中部	2021/02/26 15:00	2021/02/26 17:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L	知多火力2L GIS課電試験	年間計画	変更	
0422619	中部	2021/02/28 09:00	2021/02/28 17:00	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L	機器点検/東浦北豊田1L関係機器点検	年間計画	変更	
0423310	中部	2021/03/01 08:00	2021/03/01 17:00	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 構内	甲5082 普点・BOX細点	年間計画	変更	
0422606	中部	2021/03/01 09:00	2021/03/01 17:00	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0422609	中部	2021/03/01 09:00	2021/03/01 17:00	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更	
0422640	中部	2021/03/01 09:00	2021/03/01 09:20	単日	豊根開	500kV 静岡幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0423379	中部	2021/03/01 09:00	2021/03/01 10:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0423380	中部	2021/03/01 09:00	2021/03/01 10:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0423394	中部	2021/03/01 09:00	2021/03/01 10:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0423396	中部	2021/03/01 09:00	2021/03/01 10:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422643	中部	2021/03/01 09:20	2021/03/01 09:40	単日	豊根開	500kV 静岡幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422664	中部	2021/03/01 10:00	2021/03/01 10:20	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422665	中部	2021/03/01 10:00	2021/03/01 10:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422666	中部	2021/03/01 10:00	2021/03/01 10:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422667	中部	2021/03/01 10:00	2021/03/01 10:20	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0423045	中部	2021/03/01 10:00	2021/03/01 10:30	単日	愛知変	500kV 豊根幹 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5048)	年間計画	変更	
0423272	中部	2021/03/01 10:00	2021/03/01 10:30	単日	三重開	500kV 三岐幹 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0423273	中部	2021/03/01 10:00	2021/03/01 10:30	単日	三重開	500kV 三重連絡 1L	開閉操作	年間計画	変更	
0423455	中部	2021/03/01 10:00	2021/03/01 10:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	年間計画	変更	
0423457	中部	2021/03/01 10:00	2021/03/01 10:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	年間計画	変更	
0423458	中部	2021/03/01 10:00	2021/03/01 10:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB036)	年間計画	変更	
0423462	中部	2021/03/01 10:00	2021/03/01 10:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB038)	年間計画	変更	
0423272	中部	2021/03/01 10:30	2021/03/01 11:00	単日	三重開	500kV 三岐幹 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0423273	中部	2021/03/01 10:30	2021/03/01 11:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 2L	開閉操作	年間計画	変更	
0422648	中部	2021/03/01 17:00	2021/03/01 17:10	単日	豊根開	500kV 豊根幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0422649	中部	2021/03/01 17:00	2021/03/01 17:10	単日	豊根開	500kV 豊根幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	
0423311	中部	2021/03/02 08:00	2021/03/02 17:00	単日	東栄変	500kV 東栄幹 1L 構内	甲5076 普点・BOX細点	年間計画	変更	
0423368	中部	2021/03/02 10:00	2021/03/02 10:15	単日	東部変	500kV 東栄幹 1L	開閉試験 東栄幹1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0423368	中部	2021/03/02 10:15	2021/03/02 10:30	単日	東部変	500kV 東栄幹 2L	開閉試験 東栄幹1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0423313	中部	2021/03/03 08:00	2021/03/03 17:00	単日	東栄変	500kV 東栄幹 1L 構内	乙5076 普点・BOX細点	年間計画	変更	
0422592	中部	2021/03/06 08:00	2021/03/06 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線No24 1L J-off	年間計画	変更	
0423357	中部	2021/03/06 10:00	2021/03/06 10:15	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L	開閉試験 東名古屋東部1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0423357	中部	2021/03/06 10:15	2021/03/06 10:30	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L	開閉試験 東名古屋東部1・2L 各1回開閉	年間計画	変更	
0422591	中部	2021/03/06 16:00	2021/06/05 08:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線No25~28、29-1~34、37~41建替張替	年間計画	変更	
0423472	中部	2021/03/07 08:00	2021/03/07 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線No24 1L J-off	年間計画	変更	
0422595	中部	2021/03/07 16:00	2021/06/06 08:00	連続	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 区間停止	東名古屋東部線No25~28、29-1~34、37~41建替張替	年間計画	変更	
0422598	中部	2021/03/20 08:00	2021/03/22 17:00	毎日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	鉄塔スケッチ	年間計画	変更	
0423388	中部	2021/03/25 07:00	2021/03/31 20:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	1STr保護Ry更新、2STr保護Ry更新	年間計画	変更	
0422836	中部	2021/03/27 08:00	2021/03/28 17:00	毎日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	鉄塔スケッチ	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0502636	北陸	2019/04/09 08:30	2019/04/09 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(加賀)	能登幹線1LDAC盤(Ry有)6年点検, コネクター盤(Ry無)6年点検他	年間計画	更新	
0503465	北陸	2019/04/09 08:30	2019/04/09 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(加賀)	能登幹線1LDAC盤(Ry有)6年点検, コネクター盤(Ry無)6年点検他	年間計画	更新	
0503466	北陸	2019/04/10 08:30	2019/04/10 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線2L/能登幹線2L構内(加賀)	能登幹線2LDAC盤(Ry有)6年点検, コネクター盤(Ry無)6年点検他	年間計画	更新	
0502569	北陸	2019/04/12 08:30	2019/04/18 17:30	連続	南福光変電所	加賀福光線1L/加賀福光線1L構内(加賀)	GIS12年点検, CB5153操作機構分解点検	年間計画	更新	
0502638	北陸	2019/04/12 08:30	2019/04/12 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光線1L/加賀福光1L構内(加賀)	南福光線1LDAC盤(Ry有)6年点検, コネクター盤(Ry無)6年点検他	年間計画	更新	
0503467	北陸	2019/04/12 08:30	2019/04/12 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光線1L/加賀福光1L構内(加賀)	加賀福光線1LDAC盤(Ry有)6年点検, コネクター盤(Ry無)6年点検	年間計画	更新	
0502573	北陸	2019/04/15 08:30	2019/04/16 17:30	連続	南福光変電所	加賀福光線1L(構内)/南福光500甲-1母線	GIS12年点検(LS123)	年間計画	更新	
0502574	北陸	2019/04/17 08:30	2019/04/18 17:30	連続	南福光変電所	加賀福光線1L(構内)/南福光500乙-1母線	GIS12年点検(LS124)	年間計画	更新	
0502570	北陸	2019/04/20 08:30	2019/04/26 17:30	連続	南福光変電所	加賀福光線2L/加賀福光線2L(構内)	GIS12年点検, CB5154操作機構分解点検	年間計画	更新	
0502692	北陸	2019/04/22 08:30	2019/04/22 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井線1L/東金津新福井1L構内(新)	LPD6年・各種手入, LS021甲・E開閉6年・6年・各種手入・精密点検	年間計画	更新	
0502693	北陸	2019/04/22 08:30	2019/04/22 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井線1L/東金津新福井1L構内(東)/東金津275丁母線	LPD6年・各種手入, LS035甲・甲E開閉12年・12年・各種手入・精密点検・上部塗装	年間計画	更新	
0502694	北陸	2019/04/22 08:30	2019/04/22 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井1L構内(東)/東金津275丙母線	LS23開閉12年・12年・各種手入・精密点検・上部塗装	年間計画	更新	
0502698	北陸	2019/04/22 08:30	2019/04/23 17:30	連続	東金津変電所	東金津新福井1L構内(東)	CB035開閉6年・6年・各種手入・操作機構分点	年間計画	更新	
0503468	北陸	2019/04/22 08:30	2019/04/22 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光線2L/加賀福光2L構内(加賀)	加賀福光線2LDAC盤(Ry有)6年点検, コネクター盤(Ry無)6年点検	年間計画	更新	
0503511	北陸	2019/04/22 08:30	2019/04/22 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井線1L/東金津新福井1L構内(新)	LPD6年・各種手入, LS021甲・E開閉6年・6年・各種手入・精密点検	年間計画	更新	
0503513	北陸	2019/04/22 08:30	2019/04/22 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井1L構内(東)/東金津275丙母線	LS23開閉12年・12年・各種手入・精密点検・上部塗装	年間計画	更新	
0503517	北陸	2019/04/22 08:30	2019/04/23 17:30	連続	東金津変電所	東金津新福井1L構内(東)	CB035開閉6年・6年・各種手入・操作機構分点	年間計画	更新	
0503551	北陸	2019/04/22 08:30	2019/04/23 17:30	毎日	送電線	東金津新福井線1L	ボルト取替(9)	年間計画	更新	
0502575	北陸	2019/04/23 08:30	2019/04/24 17:30	連続	南福光変電所	加賀福光線2L(構内)/南福光500甲-1母線	GIS12年点検(LS127)	年間計画	更新	
0502639	北陸	2019/04/23 08:30	2019/04/23 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光線2L/加賀福光2L構内(加賀)	南福光線2LDAC盤(Ry有)6年点検, コネクター盤(Ry無)6年点検他 GIS将来用母線区分 6年点検, GIS将来用4MTr 6年点検, GIS将来用母線連絡 6年点検	年間計画	更新	
0503469	北陸	2019/04/23 08:30	2019/04/23 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光線2L/加賀福光2L構内(加賀)	加賀福光線2LDAC盤(Ry有)6年点検, コネクター盤(Ry無)6年点検他 GIS将来用母線区分 6年点検, GIS将来用4MTr 6年点検, GIS将来用母線連絡 6年点検	年間計画	更新	
0503512	北陸	2019/04/23 08:30	2019/04/23 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井線1L/東金津新福井1L構内(東)/東金津275丁母線	LPD6年・各種手入, LS035甲・甲E開閉12年・12年・各種手入・精密点検・上部塗装	年間計画	更新	
0502640	北陸	2019/04/24 08:30	2019/04/24 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光線2L/加賀福光2L構内(加賀)	GIS将来用母線区分 6年点検, GIS将来用4MTr 6年点検, GIS将来用母線連絡 6年点検	年間計画	更新	
0502695	北陸	2019/04/24 08:30	2019/04/24 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井線2L/東金津新福井2L構内(新)	LPD6年・各種手入, LS022甲・E開閉6年・6年・各種手入・上部塗装	年間計画	更新	
0502696	北陸	2019/04/24 08:30	2019/04/24 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井2L構内(東)/東金津275丙母線	LS19開閉12年・12年・各種手入・精密点検・上部塗装	年間計画	更新	
0502697	北陸	2019/04/24 08:30	2019/04/24 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井線2L/東金津新福井2L構内(東)/東金津275丁母線	LPD6年・各種手入, LS036甲・甲E開閉12年・12年・各種手入・精密点検・上部塗装	年間計画	更新	
0502699	北陸	2019/04/24 08:30	2019/04/25 17:30	連続	東金津変電所	東金津新福井2L構内(東)	CB036開閉6年・6年・各種手入・操作機構分点・Bgコーキング処理	年間計画	更新	
0503514	北陸	2019/04/24 08:30	2019/04/24 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井線2L/東金津新福井2L構内(新)	LPD6年・各種手入, LS022甲・E開閉6年・6年・各種手入・上部塗装	年間計画	更新	
0503515	北陸	2019/04/24 08:30	2019/04/24 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井2L構内(東)/東金津275丙母線	LS19開閉12年・12年・各種手入・精密点検・上部塗装	年間計画	更新	
0503518	北陸	2019/04/24 08:30	2019/04/25 17:30	連続	東金津変電所	東金津新福井2L構内(東)	CB036開閉6年・6年・各種手入・操作機構分点・Bgコーキング処理	年間計画	更新	
0503552	北陸	2019/04/24 08:30	2019/04/26 17:30	毎日	送電線	東金津新福井線2L	ボルト取替(9)	年間計画	更新	
0502576	北陸	2019/04/25 08:30	2019/04/26 17:30	連続	南福光変電所	加賀福光線2L(構内)/南福光500乙-1母線	GIS12年点検(LS128)	年間計画	更新	
0503516	北陸	2019/04/25 08:30	2019/04/25 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井線2L/東金津新福井2L構内(東)/東金津275丁母線	LPD6年・各種手入, LS036甲・甲E開閉12年・12年・各種手入・精密点検・上部塗装	年間計画	更新	
0502708	北陸	2019/05/08 08:30	2019/05/08 17:30	単日	新福井変電所	越前線1L構内(新福井)/新福井275乙母線	LS64 導電部修理	年間計画	更新	
0502723	北陸	2019/05/08 08:30	2019/05/09 17:30	毎日	送電線	越前線1L	ボルト取替(41), 測定点検(34.40.46.52)	年間計画	更新	
0503527	北陸	2019/05/08 08:30	2019/05/08 17:30	単日	新福井変電所	越前線1L構内(新福井)/新福井275乙母線	LS64 導電部修理	年間計画	更新	
0503538	北陸	2019/05/08 08:30	2019/05/09 17:30	毎日	送電線	越前線1L	鉄塔塗装(19.20.21.30)	年間計画	更新	
0503542	北陸	2019/05/08 08:30	2019/05/11 17:30	毎日	送電線	越前線1L	ボルト取替(41), 測定点検(0.16.22.28.34.40.46.52)	年間計画	更新	
0503549	北陸	2019/05/08 08:30	2019/05/09 17:30	毎日	送電線	越前線1L	足羽線測定点検に伴う(4), ヘリリッパ取替(4.5)	年間計画	更新	
0503540	北陸	2019/05/09 08:30	2019/05/09 17:30	単日	送電線	越前線1L	がいし掃除(塗装)(41)	年間計画	更新	
0502725	北陸	2019/05/10 08:30	2019/05/10 17:30	単日	送電線	越前線1L	がいし掃除(塗装)(30)	年間計画	更新	
0502724	北陸	2019/05/13 08:30	2019/05/14 17:30	毎日	送電線	越前線2L	ボルト取替(41), 測定点検(34.40.46.52)	年間計画	更新	
0503539	北陸	2019/05/13 08:30	2019/05/14 17:30	毎日	送電線	越前線2L	鉄塔塗装(19.20.21.30)	年間計画	更新	
0503543	北陸	2019/05/13 08:30	2019/05/16 17:30	毎日	送電線	越前線2L	ボルト取替(41), 測定点検(0.16.22.28.34.40.46.52)	年間計画	更新	
0503550	北陸	2019/05/13 08:30	2019/05/14 17:30	毎日	送電線	越前線2L	足羽線測定点検に伴う(4), ヘリリッパ取替(4.5)	年間計画	更新	
0503541	北陸	2019/05/14 08:30	2019/05/14 17:30	単日	送電線	越前線2L	がいし掃除(塗装)(41)	年間計画	更新	
0502726	北陸	2019/05/15 08:30	2019/05/15 17:30	単日	送電線	越前線2L	がいし掃除(塗装)(30)	年間計画	更新	
0503442	北陸	2019/05/20 08:30	2019/05/24 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	加賀幹線電線架線金物調査に伴う停止 161他 計8基	年間計画	更新	
0503470	北陸	2019/05/27 07:30	2019/05/29 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	測定点検	年間計画	更新	
0502617	北陸	2019/06/01 07:30	2019/08/25 17:30	連続	送電線	加賀東金津線1L	加賀東金津線電線張替・地線張替・がいし取替 61~73 12径間	年間計画	更新	
0502646	北陸	2019/06/03 07:30	2019/06/03 17:30	単日	送電線	加賀東金津線1L	測定点検	年間計画	更新	
0502700	北陸	2019/06/03 08:30	2019/06/04 17:30	連続	東金津変電所	加賀東金津1L構内(東)	CB033開閉6年・6年・各種手入・操作機構分点	年間計画	更新	
0502701	北陸	2019/06/03 08:30	2019/06/03 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津1L構内(東)/東金津275丙母線	LS11開閉12年・12年・各種手入・操作機構分点・上部塗装	年間計画	更新	
0502702	北陸	2019/06/03 08:30	2019/06/03 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津線1L/加賀東金津1L構内(東)/東金津275丁母線	LS12開閉12年・12年・各種手入・操作機構分点・上部塗装, LPD	年間計画	更新	
0503446	北陸	2019/06/03 08:30	2019/08/28 17:30	連続	送電線	加賀東金津線1L	加賀東金津線電線地線張替・がいし取替 61~71 10径間	年間計画	更新	
0503508	北陸	2019/06/07 07:30	2019/06/07 17:30	単日	送電線	加賀東金津線1L	定期点検	年間計画	更新	
0503565	北陸	2019/06/07 09:30	2019/06/07 12:30	単日	南条変電所	南条越前1L構内(南条)	【南条越前線保護装置取替工事】1Lリレー盤据付に伴う保安停止	年間計画	更新	
0503567	北陸	2019/06/07 09:30	2019/06/07 14:30	単日	南条変電所	南条越前1L構内(南条)	【南条越前線保護継電装置取替】1Lリレー盤据付に伴う保安停止	年間計画	更新	
0503566	北陸	2019/06/07 12:30	2019/06/07 15:30	単日	南条変電所	南条越前2L構内(南条)	【南条越前線保護装置取替工事】2Lリレー盤据付に伴う保安停止	年間計画	更新	
0503568	北陸	2019/06/07 13:30	2019/06/07 17:30	単日	南条変電所	南条越前2L構内(南条)	【南条越前線保護継電装置取替】2Lリレー盤据付に伴う保安停止	年間計画	更新	
0502688	北陸	2019/06/10 07:30	2019/06/10 17:30	単日	送電線	加賀東金津線1L	定期点検	年間計画	更新	
0503528	北陸	2019/06/10 08:30	2019/06/14 17:30	連続	東金津変電所	加賀東金津1L構内(東)	CB033遮断部内部点検, 電磁石修理(1相)	年間計画	更新	
0503519	北陸	2019/06/11 08:30	2019/06/12 17:30	連続	東金津変電所	加賀東金津1L構内(東)	CB033開閉6年・6年・各種手入・操作機構分点	年間計画	更新	
0503520	北陸	2019/06/11 08:30	2019/06/11 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津1L構内(東)/東金津275丙母線	LS11開閉12年・12年・各種手入・操作機構分点・上部塗装	年間計画	更新	

2019年3月1日
電力広域の運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0503521	北陸	2019/06/12 08:30	2019/06/12 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津線1L/加賀東金津1L構内(東)/東金津275丁母線	LS12開閉12年・12年・各種手入・操作機構分点・上部塗装, LPD	年間計画	更新	
0502637	北陸	2019/06/19 08:30	2019/06/19 17:30	単日	加賀変電所	能越幹線2L/能登幹線2L構内(加賀)	能越幹線2LDAC盤(Ry有)6年点検, コネクター盤(Ry無)6年点検他	年間計画	更新	
0503445	北陸	2019/06/24 08:30	2019/08/25 17:30	連続	送電線	加賀東金津線2L	加賀東金津線電線地線張替・がいし取替 61~71 10径間	年間計画	更新	
0503030	北陸	2019/06/25 07:30	2019/08/25 17:30	連続	送電線	加賀東金津線2L	加賀東金津線電線張替・地線張替・がいし取替 61~73 12径間	年間計画	更新	
0503035	北陸	2019/07/02 07:30	2019/07/02 17:30	単日	送電線	加賀東金津線2L	定期点検	年間計画	更新	
0502647	北陸	2019/07/03 07:30	2019/07/03 17:30	単日	送電線	加賀東金津線2L	測定点検	年間計画	更新	
0502703	北陸	2019/07/03 08:30	2019/07/04 17:30	連続	東金津変電所	加賀東金津2L構内(東)	CB034開閉6年・6年・各種手入・操作機構分点	年間計画	更新	
0502704	北陸	2019/07/03 08:30	2019/07/03 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津2L構内(東)/東金津275丙母線	LS15開閉12年・12年・各種手入・操作機構分点・上部塗装	年間計画	更新	
0503522	北陸	2019/07/03 08:30	2019/07/04 17:30	連続	東金津変電所	加賀東金津2L構内(東)	CB034開閉6年・6年・各種手入・操作機構分点	年間計画	更新	
0503523	北陸	2019/07/03 08:30	2019/07/03 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津2L構内(東)/東金津275丙母線	LS15開閉12年・12年・各種手入・操作機構分点・上部塗装	年間計画	更新	
0502705	北陸	2019/07/04 08:30	2019/07/04 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津線2L/加賀東金津2L構内(東)/東金津275丁母線	LS16開閉12年・12年・各種手入・操作機構分点・上部塗装, LPD	年間計画	更新	
0503524	北陸	2019/07/04 08:30	2019/07/04 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津線2L/加賀東金津2L構内(東)/東金津275丁母線	LS16開閉12年・12年・各種手入・操作機構分点・上部塗装, LPD	年間計画	更新	
0502735	北陸	2019/08/26 08:30	2019/08/31 17:30	連続	越前変電所	南条越前1L構内(越前)/南越線1L143CA(越前)/南越線143RCA0(越前)/南越線143RCAM(越前)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線1L制御ケーブル切替/試験	年間計画	更新	
0502737	北陸	2019/08/26 08:30	2019/08/31 17:30	連続	南条変電所	南条越前1L構内(南条)/南条越前143CA(南条)/南越線143RCA0(南条)/南越線143RCAM(南条)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線1L制御ケーブル切替・試験	年間計画	更新	
0502740	北陸	2019/08/26 08:30	2019/08/26 10:30	単日	越前変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(越前)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線1L制御ケーブル切替に伴うLPD切替	年間計画	更新	
0503557	北陸	2019/08/26 08:30	2019/08/31 17:30	連続	南条変電所	南条越前1L構内(南条)/南条越前143CA(南条)/南越線143RCA0(南条)/南越線143RCAM(南条)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線1L制御ケーブル切替・試験	年間計画	更新	
0502733	北陸	2019/08/27 08:30	2019/08/28 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	鉄塔防錆塗装:65, 70	年間計画	更新	
0502741	北陸	2019/08/27 08:30	2019/08/27 10:30	単日	南条変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(南条)/南条越前143CA(南条)/南条越前143CB(南条)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線1L制御ケーブル切替に伴うLPD切替	年間計画	更新	
0502753	北陸	2019/08/27 08:30	2019/08/30 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	ボルト取替11, 22, 23, 39, 44, 雪害対策27~30, 41~42	年間計画	更新	
0502757	北陸	2019/08/27 08:30	2019/08/30 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	鉄塔防錆塗装19, 29, 33, 38	年間計画	更新	
0503544	北陸	2019/08/27 08:30	2019/08/28 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	鉄塔塗装(65.70)	年間計画	更新	
0503573	北陸	2019/08/27 08:30	2019/08/30 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	鉄塔防錆塗装19, 29, 33, 38	年間計画	更新	
0502742	北陸	2019/08/28 08:30	2019/08/28 10:30	単日	南条変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(南条)/南条越前143CA(南条)/南条越前143CB(南条)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線1L制御ケーブル切替に伴う甲LS開閉試験	年間計画	更新	
0502743	北陸	2019/08/28 08:30	2019/08/28 10:30	単日	越前変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(南条)/南越線1L143CA(越前)/南越線1L143CB(越前)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線1L制御ケーブル切替に伴うLPD切替	年間計画	更新	
0503560	北陸	2019/08/28 08:30	2019/08/28 10:30	単日	南条変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(南条)/南条越前143CA(南条)/南条越前143CB(南条)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線1L制御ケーブル切替に伴うLPD切替	年間計画	更新	
0502744	北陸	2019/08/29 08:30	2019/08/29 10:30	単日	越前変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(越前)/南越線1L143CA(越前)/南越線1L143CB(越前)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線1L制御ケーブル切替に伴う甲LS開閉試験	年間計画	更新	
0503561	北陸	2019/08/29 08:30	2019/08/29 10:30	単日	南条変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(南条)/南条越前143CA(南条)/南条越前143CB(南条)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線1L制御ケーブル切替に伴う甲LS開閉試験	年間計画	更新	
0502738	北陸	2019/08/31 16:30	2019/08/31 18:30	単日	南条変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(南条)/【位相測	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線1L 位相測定	年間計画	更新	
0503555	北陸	2019/08/31 16:30	2019/08/31 18:30	単日	越前変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(越前)/【位相測	【南条越前線1L保護継電装置取替】南条越前線1L位相測定	年間計画	更新	
0503558	北陸	2019/08/31 16:30	2019/08/31 18:30	単日	南条変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(南条)/【試験使	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線1L 位相測定	年間計画	更新	
0502736	北陸	2019/09/01 08:30	2019/09/06 17:30	連続	越前変電所	南条越前2L構内(越前)/南越線2L243CA(越前)/南越線243RCA0(越前)/南越線243RCAM(越前)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線2L制御ケーブル切替	年間計画	更新	
0502739	北陸	2019/09/01 08:30	2019/09/06 17:30	連続	南条変電所	南条越前2L構内(南条)/南条越前243CA(南条)/南越線243RCA0(南条)/南越線243RCAM(南条)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線2L制御ケーブル切替	年間計画	更新	
0502750	北陸	2019/09/01 08:30	2019/09/01 10:30	単日	越前変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(越前)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線2L制御ケーブル切替に伴うLPD切替	年間計画	更新	
0503559	北陸	2019/09/01 08:30	2019/09/06 17:30	連続	南条変電所	南条越前2L構内(南条)/南条越前243CA(南条)/南越線243RCA0(南条)/南越線243RCAM(南条)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線2L制御ケーブル切替	年間計画	更新	
0502745	北陸	2019/09/02 08:30	2019/09/02 10:30	単日	南条変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(南条)/南条越前243CA(南条)/南条越前243CB(南条)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線2L制御ケーブル切替に伴うLPD切替	年間計画	更新	
0502754	北陸	2019/09/02 08:30	2019/09/05 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	ボルト取替11, 22, 23, 39, 44, 雪害対策27~30, 41~42	年間計画	更新	
0502758	北陸	2019/09/02 08:30	2019/09/05 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	鉄塔防錆塗装19, 29, 33, 38	年間計画	更新	
0503545	北陸	2019/09/02 08:30	2019/09/03 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	鉄塔塗装(65.70)	年間計画	更新	
0503574	北陸	2019/09/02 08:30	2019/09/05 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	鉄塔防錆塗装19, 29, 33, 38	年間計画	更新	
0502734	北陸	2019/09/03 08:30	2019/09/04 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	鉄塔防錆塗装:65, 70	年間計画	更新	
0502746	北陸	2019/09/03 08:30	2019/09/03 10:30	単日	南条変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(南条)/南条越前243CA(南条)/南条越前243CB(南条)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線2L制御ケーブル切替に伴う甲LS開閉試験	年間計画	更新	
0502748	北陸	2019/09/03 08:30	2019/09/03 10:30	単日	越前変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(越前)/南越線2L243CA(越前)/南越線2L243CB(越前)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線2L制御ケーブル切替に伴うLPD切替	年間計画	更新	
0503562	北陸	2019/09/03 08:30	2019/09/03 10:30	単日	南条変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(南条)/南条越前243CA(南条)/南条越前243CB(南条)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線2L制御ケーブル切替に伴うLPD切替	年間計画	更新	
0502749	北陸	2019/09/04 08:30	2019/09/04 10:30	単日	越前変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(越前)/南越線2L243CA(越前)/南越線2L243CB(越前)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線2L制御ケーブル切替に伴う甲LS開閉試験	年間計画	更新	
0503563	北陸	2019/09/04 08:30	2019/09/04 10:30	単日	南条変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(南条)/南条越前243CA(南条)/南条越前243CB(南条)	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線2L制御ケーブル切替に伴う甲LS開閉試験	年間計画	更新	
0502627	北陸	2019/09/06 07:30	2019/09/12 18:30	連続	加賀変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(加賀)	GIS能登幹線1Lユニット	年間計画	更新	
0502628	北陸	2019/09/06 07:30	2019/09/07 18:30	連続	加賀変電所	能登幹線1L構内(加賀)/加賀500甲母線/加賀500母連	GIS能登幹線1Lユニット	年間計画	更新	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0502674	北陸	2019/09/06 07:30	2019/09/12 17:30	連続	中能登変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(中能)	能登幹線1L GIS機器点検	年間計画	更新	
0503456	北陸	2019/09/06 07:30	2019/09/12 18:30	連続	加賀変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(加賀)	GIS能登幹線1Lユニット	年間計画	更新	
0503457	北陸	2019/09/06 07:30	2019/09/07 18:30	連続	加賀変電所	能登幹線1L構内(加賀)/加賀500甲母線/加賀500母連	GIS能登幹線1Lユニット	年間計画	更新	
0503494	北陸	2019/09/06 07:30	2019/09/12 17:30	連続	中能登変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(中能)	能登幹線1L 点検	年間計画	更新	
0503489	北陸	2019/09/06 08:30	2019/09/06 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(中能)	中給向けTT-S修理に伴う能登幹線1L要素追加	年間計画	更新	
0502747	北陸	2019/09/06 16:30	2019/09/06 18:30	単日	南条変電所	南条越前2L構内(南条)/南条越前線2L/【位相測	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線2L位相測定	年間計画	更新	
0503556	北陸	2019/09/06 16:30	2019/09/06 18:30	単日	越前変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(越前)/【位相測	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線2L位相測定	年間計画	更新	
0503564	北陸	2019/09/06 16:30	2019/09/06 18:30	単日	南条変電所	南条越前2L構内(南条)/南条越前線2L/【試験使	【南条越前線保護継電装置取替】南条越前線2L位相測定	年間計画	更新	
0502630	北陸	2019/09/08 07:30	2019/09/09 18:30	連続	加賀変電所	能登幹線1L構内(加賀)/加賀500乙母線/加賀500母連	GIS能登幹線1Lユニット	年間計画	更新	
0503459	北陸	2019/09/08 07:30	2019/09/09 18:30	連続	加賀変電所	能登幹線1L構内(加賀)/加賀500乙母線/加賀500母連	GIS能登幹線1Lユニット	年間計画	更新	
0502644	北陸	2019/09/09 07:30	2019/09/10 17:30	毎日	送電線	能登幹線1L	測定点検, ジャンパ修理, 電線サンプル採取	年間計画	更新	
0502675	北陸	2019/09/10 07:30	2019/09/10 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線1L構内(中能)/中能登500甲母線/中能登500母連	LS223機器点検	年間計画	更新	
0503033	北陸	2019/09/10 07:30	2019/09/11 17:30	毎日	送電線	能登幹線1L	電線サンプル採取, 定期点検(測定)	年間計画	更新	
0503504	北陸	2019/09/10 07:30	2019/09/12 17:30	毎日	送電線	能登幹線1L	定期点検(測定), 電線サンプル採取, 低抵抗測定	年間計画	更新	
0502626	北陸	2019/09/10 08:30	2019/09/10 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(加賀)	能登幹線1LユニットGIS 塗装	年間計画	更新	
0502676	北陸	2019/09/11 07:30	2019/09/11 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線1L構内(中能)/中能登500乙母線/中能登500母連	LS224機器点検	年間計画	更新	
0503471	北陸	2019/09/11 07:30	2019/09/12 17:30	毎日	送電線	能登幹線1L	測定点検, 電線サンプル採取	年間計画	更新	
0503455	北陸	2019/09/11 08:30	2019/09/11 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(加賀)	能登幹線1LユニットGIS 塗装	年間計画	更新	
0502631	北陸	2019/09/14 07:30	2019/09/20 18:30	連続	加賀変電所	能登幹線2L/能登幹線2L構内(加賀)	GIS能登幹線2Lユニット	年間計画	更新	
0502632	北陸	2019/09/14 07:30	2019/09/15 18:30	連続	加賀変電所	能登幹線2L構内(加賀)/加賀500甲母線/加賀500母連	GIS能登幹線2Lユニット	年間計画	更新	
0502677	北陸	2019/09/14 07:30	2019/09/20 17:30	連続	中能登変電所	能登幹線2L/能登幹線2L構内(中能)	能登幹線2L GIS機器点検	年間計画	更新	
0503031	北陸	2019/09/14 07:30	2019/10/19 17:30	連続	送電線	中央幹線1L	中央幹線電線張替 34~40 5径間	年間計画	更新	
0503447	北陸	2019/09/14 07:30	2019/10/18 17:30	連続	送電線	中央幹線1L	中央幹線電線張替33~40に伴う停止	年間計画	更新	
0503460	北陸	2019/09/14 07:30	2019/09/20 18:30	連続	加賀変電所	能登幹線2L/能登幹線2L構内(加賀)	GIS能登幹線2Lユニット	年間計画	更新	
0503461	北陸	2019/09/14 07:30	2019/09/15 18:30	連続	加賀変電所	能登幹線2L構内(加賀)/加賀500甲母線/加賀500母連	GIS能登幹線2Lユニット	年間計画	更新	
0503497	北陸	2019/09/14 07:30	2019/09/20 17:30	連続	中能登変電所	能登幹線2L/能登幹線2L構内(中能)	能登幹線2L 点検	年間計画	更新	
0502549	北陸	2019/09/14 08:30	2019/10/19 17:30	連続	送電線	新富山幹線1L	電線張替(78~新富山S/S)	年間計画	更新	
0502551	北陸	2019/09/14 08:30	2019/09/18 17:30	連続	新富山変電所	新富山幹線1L/新富山幹線1L(構内)	電線張替(78~新富山S/S)引込箇所 新富山S/S構内停止	年間計画	更新	
0503490	北陸	2019/09/14 08:30	2019/09/14 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線2L/能登幹線2L構内(中能)	中給向けTT-S修理に伴う能登幹線2L要素追加	年間計画	更新	
0502633	北陸	2019/09/16 07:30	2019/09/17 18:30	連続	加賀変電所	能登幹線2L構内(加賀)/加賀500乙母線/加賀500母連	GIS能登幹線2Lユニット	年間計画	更新	
0503462	北陸	2019/09/16 07:30	2019/09/17 18:30	連続	加賀変電所	能登幹線2L構内(加賀)/加賀500乙母線/加賀500母連	GIS能登幹線2Lユニット	年間計画	更新	
0502645	北陸	2019/09/17 07:30	2019/09/18 17:30	毎日	送電線	能登幹線2L	測定点検, ジャンパ修理	年間計画	更新	
0503034	北陸	2019/09/17 07:30	2019/09/18 17:30	毎日	送電線	能登幹線2L	定期点検(測定)	年間計画	更新	
0503505	北陸	2019/09/17 07:30	2019/09/19 17:30	毎日	送電線	能登幹線2L	定期点検(測定)	年間計画	更新	
0502553	北陸	2019/09/17 08:30	2019/09/17 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線1L/中央幹線1L(構内)	LPD点検LS015甲・甲Eハッキン修理・接触抵抗測定	年間計画	更新	
0502563	北陸	2019/09/17 08:30	2019/09/17 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L(構内)/城端開275甲母線	LS105ハッキン修理	年間計画	更新	
0502678	北陸	2019/09/18 07:30	2019/09/18 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線2L構内(中能)/中能登500甲母線/中能登500母連	LS227 機器点検	年間計画	更新	
0502564	北陸	2019/09/18 08:30	2019/09/18 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L(構内)/城端開275乙母線	LS106ハッキン修理	年間計画	更新	
0502629	北陸	2019/09/18 08:30	2019/09/18 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線2L/能登幹線2L構内(加賀)	能登幹線2LユニットGIS 塗装	年間計画	更新	
0502679	北陸	2019/09/19 07:30	2019/09/19 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線2L構内(中能)/中能登500乙母線/中能登500母連	LS228 機器点検	年間計画	更新	
0503472	北陸	2019/09/19 07:30	2019/09/20 17:30	毎日	送電線	能登幹線2L	測定点検	年間計画	更新	
0503458	北陸	2019/09/19 08:30	2019/09/19 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線2L/能登幹線2L構内(加賀)	能登幹線2LユニットGIS 塗装	年間計画	更新	
0502648	北陸	2019/09/20 07:30	2019/09/20 17:30	単日	送電線	中央幹線1L	測定点検	年間計画	更新	
0502559	北陸	2019/09/20 08:30	2019/09/20 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線1L(構内)/城端開275甲母線	LS109ハッキン修理・接触抵抗測定, 甲母線PD点検, 43PD自動切換盤	年間計画	更新	
0502556	北陸	2019/09/25 08:30	2019/09/25 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線1L(構内)/城端開275乙母線	LS110ハッキン修理・接触抵抗測定, 乙母線PD点検, 43PD自動切換盤	年間計画	更新	
0502554	北陸	2019/09/30 08:30	2019/10/02 17:30	連続	城端開閉所	中央幹線1L(構内)	CB015(6年)操作機構分解点検・コーキング	年間計画	更新	
0502643	北陸	2019/10/01 07:30	2019/10/03 17:30	毎日	送電線	能越幹線1L	地線修理	年間計画	更新	
0503474	北陸	2019/10/02 07:30	2019/10/02 17:30	単日	送電線	加賀東金津線2L	測定点検, 直線スリーブ修理	年間計画	更新	
0502561	北陸	2019/10/03 08:30	2019/10/05 17:30	連続	城端開閉所	新富山幹線1L(構内)	CB013(6年)操作機構分解点検・コーキング	年間計画	更新	
0502603	北陸	2019/10/07 08:30	2019/10/19 18:30	連続	城端開閉所	中央幹線1L/中央幹線1L(構内)/中央幹線1L主A・B系, 後備リレ, 143CA, 143CB, 143RCA, 143RCB	【Ry取替】中央幹線1L主A・B系, 後備Ryケーブル切替・試験	年間計画	更新	
0503479	北陸	2019/10/07 08:30	2019/10/11 16:30	連続	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)/中幹1L43CA(加賀)/中幹1L43CB(加賀)/中幹1L43RCA0(加賀)	中央幹線1Lリレー取替	年間計画	更新	
0503485	北陸	2019/10/09 16:00	2019/10/10 17:30	毎日	加賀変電所	中央幹線1L/中央幹線1L構内(加賀)	中央幹線1Lリレー取替工事に伴う甲LSハレット確認試験	年間計画	更新	
0503487	北陸	2019/10/10 15:30	2019/10/10 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)/中幹1L43CA(加賀)/中幹1L43CB(加賀)/中幹1L43RCA0(加賀)	中央幹線1Lリレー取替工事に伴う母線LSハレット確認試験	年間計画	更新	
0502650	北陸	2019/10/11 08:30	2019/10/19 16:30	連続	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)/中幹1L43CA(加賀)/中幹1L43CB(加賀)/中幹1L43RCA0(加賀)	中央幹線1Lリレー取替	年間計画	更新	
0502662	北陸	2019/10/13 15:30	2019/10/13 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)/中幹1L43CA(加賀)/中幹1L43CB(加賀)/中幹1L43RCA0(加賀)	中央幹線1Lリレー取替工事に伴う母線LSハレット確認試験	年間計画	更新	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0502660	北陸	2019/10/13 16:00	2019/10/13 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L/中央幹線1L構内(加賀)	中央幹線1Lリレー取替工事に伴う甲LSハレット確認試験	年間計画	更新	
0502583	北陸	2019/10/19 08:30	2019/10/19 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線1L(構内)	【自動同期盤取替】中央幹線1L切替・試験	年間計画	更新	
0502585	北陸	2019/10/19 08:30	2019/10/19 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L(構内)	【自動同期盤取替】新富山幹線1L切替・試験	年間計画	更新	
0502587	北陸	2019/10/19 16:30	2019/10/19 18:30	単日	城端開閉所	中央幹線1L	【自動同期盤取替】中央幹線1L切替に伴う線路検相	年間計画	更新	
0502589	北陸	2019/10/19 16:30	2019/10/19 18:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L	【自動同期盤取替】新富山幹線1L切替に伴う線路検相	年間計画	更新	
0502618	北陸	2019/10/20 07:30	2019/11/24 17:30	連続	送電線	中央幹線2L	中央幹線電線張替 34~40 5径間	年間計画	更新	
0503448	北陸	2019/10/20 07:30	2019/11/24 17:30	連続	送電線	中央幹線2L	中央幹線電線張替33~40に伴う停止	年間計画	更新	
0502550	北陸	2019/10/20 08:30	2019/11/24 17:30	連続	送電線	新富山幹線2L	電線張替(78~新富山S/S)、送電用避雷装置取付(50~89)	年間計画	更新	
0502552	北陸	2019/10/20 08:30	2019/10/24 17:30	連続	新富山変電所	新富山幹線2L/新富山幹線2L(構内)	電線張替(78~新富山S/S)引込箇所 新富山S/S構内停止	年間計画	更新	
0503475	北陸	2019/10/21 07:30	2019/10/21 17:30	単日	送電線	中央幹線1L	測定点検	年間計画	更新	
0502557	北陸	2019/10/21 08:30	2019/10/23 17:30	連続	城端開閉所	中央幹線2L(構内)	CB016(6年)操作機構分解点検・コキング	年間計画	更新	
0503476	北陸	2019/10/22 07:30	2019/10/22 17:30	単日	送電線	中央幹線2L	測定点検	年間計画	更新	
0502565	北陸	2019/10/24 08:30	2019/10/26 17:30	連続	城端開閉所	新富山幹線2L(構内)	CB014(6年)操作機構分解点検・コキング	年間計画	更新	
0503440	北陸	2019/10/26 07:30	2019/11/02 17:30	連続	送電線	加賀幹線1L	加賀幹線がいし取替工事62~88 15基	年間計画	更新	
0503477	北陸	2019/10/26 07:30	2019/11/02 17:30	連続	送電線	加賀幹線1L	加賀幹線がいし取替工事62~88 15基	年間計画	更新	
0502641	北陸	2019/10/28 07:30	2019/10/29 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	測定点検、電線サンプル採取	年間計画	更新	
0503509	北陸	2019/10/28 07:30	2019/10/28 17:30	単日	送電線	加賀幹線1L	がいし掃除 102	年間計画	更新	
0502566	北陸	2019/10/28 08:30	2019/10/28 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L/新富山幹線2L(構内)	LS014甲・甲Eハッキン修理	年間計画	更新	
0503548	北陸	2019/10/28 08:30	2019/10/29 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	圧縮接続管点検(132-133.136-137.152-153.163-164.167-169)	年間計画	更新	
0502567	北陸	2019/10/29 08:30	2019/10/29 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L(構内)/城端開275甲母線	LS107ハッキン修理	年間計画	更新	
0502568	北陸	2019/10/30 08:30	2019/10/30 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L(構内)/城端開275乙母線	LS108ハッキン修理	年間計画	更新	
0502555	北陸	2019/10/31 08:30	2019/10/31 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線2L(構内)/城端開275甲母線	LS111ハッキン修理・接触抵抗測定	年間計画	更新	
0502689	北陸	2019/11/01 07:30	2019/11/02 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	がいし掃除 95.102	年間計画	更新	
0502560	北陸	2019/11/01 08:30	2019/11/01 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線2L(構内)/城端開275乙母線	LS112ハッキン修理・接触抵抗測定	年間計画	更新	
0503546	北陸	2019/11/01 08:30	2019/11/02 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	圧縮接続管点検(132-133.136-137.152-153.163-164.167-169)	年間計画	更新	
0502571	北陸	2019/11/01 09:30	2019/11/01 14:30	単日	新富山変電所	新港幹線2L(構内)/新富山275甲母線	LS31ハッキン取替	年間計画	更新	
0502572	北陸	2019/11/01 13:30	2019/11/01 17:30	単日	新富山変電所	新港幹線2L(構内)/新富山275乙母線	LS32ハッキン取替	年間計画	更新	
0502690	北陸	2019/11/03 07:30	2019/11/04 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	がいし掃除 95.102	年間計画	更新	
0503441	北陸	2019/11/03 07:30	2019/11/10 17:30	連続	送電線	加賀幹線2L	加賀幹線がいし取替工事62~88 15基	年間計画	更新	
0503478	北陸	2019/11/03 07:30	2019/11/10 17:30	連続	送電線	加賀幹線2L	加賀幹線がいし取替工事62~88 15基	年間計画	更新	
0503553	北陸	2019/11/03 08:30	2019/11/04 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	圧縮接続管点検(132-133.136-137.156-157.167-168)	年間計画	更新	
0502642	北陸	2019/11/05 07:30	2019/11/06 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	測定点検	年間計画	更新	
0503510	北陸	2019/11/05 07:30	2019/11/05 17:30	単日	送電線	加賀幹線2L	がいし掃除	年間計画	更新	
0502558	北陸	2019/11/05 08:30	2019/11/05 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線2L/中央幹線2L(構内)	LPD点検、LS016甲・甲Eハッキン修理・接触抵抗測定	年間計画	更新	
0502562	北陸	2019/11/05 08:30	2019/11/05 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L/新富山幹線1L(構内)	LS013甲・甲Eハッキン修理	年間計画	更新	
0503547	北陸	2019/11/05 08:30	2019/11/06 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	圧縮接続管点検(132-133.136-137.156-157.167-168)	年間計画	更新	
0502649	北陸	2019/11/06 07:30	2019/11/06 17:30	単日	送電線	中央幹線2L	測定点検	年間計画	更新	
0502620	北陸	2019/11/11 07:30	2019/11/17 18:30	連続	加賀変電所	加賀福光線1L/加賀福光1L構内(加賀)	GIS加賀福光線1Lユニット点検	年間計画	更新	
0502621	北陸	2019/11/11 07:30	2019/11/12 18:30	連続	加賀変電所	加賀福光1L構内(加賀)/加賀500甲母線/加賀500母連	GIS加賀福光線1Lユニット点検	年間計画	更新	
0503449	北陸	2019/11/11 07:30	2019/11/17 18:30	連続	加賀変電所	加賀福光線1L/加賀福光1L構内(加賀)	GIS加賀福光線1Lユニット	年間計画	更新	
0503450	北陸	2019/11/11 07:30	2019/11/12 18:30	連続	加賀変電所	加賀福光1L構内(加賀)/加賀500甲母線/加賀500母連	GIS加賀福光線1Lユニット	年間計画	更新	
0503480	北陸	2019/11/11 08:30	2019/11/15 16:30	連続	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)/中幹2L43CA(加賀)/中幹2L43CB(加賀)/中幹2L43RCA0(加賀)	中央幹線2Lリレー取替工事	年間計画	更新	
0503484	北陸	2019/11/11 12:30	2019/11/11 15:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線	中央幹線2Lリレー盤取替に伴う アプス電圧取込み	年間計画	更新	
0503482	北陸	2019/11/11 14:30	2019/11/11 16:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線	中央幹線2Lリレー盤取替に伴う アプス電圧検相	年間計画	更新	
0502622	北陸	2019/11/13 07:30	2019/11/14 18:30	連続	加賀変電所	加賀福光1L構内(加賀)/加賀500乙母線/加賀500母連	GIS加賀福光線1Lユニット点検	年間計画	更新	
0503451	北陸	2019/11/13 07:30	2019/11/14 18:30	連続	加賀変電所	加賀福光1L構内(加賀)/加賀500乙母線/加賀500母連	GIS加賀福光線1Lユニット	年間計画	更新	
0503486	北陸	2019/11/13 16:00	2019/11/13 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L/中央幹線2L構内(加賀)	中央幹線2Lリレー取替工事に伴う甲LSハレット確認試験	年間計画	更新	
0503488	北陸	2019/11/14 15:30	2019/11/14 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)/中幹2L43CA(加賀)/中幹2L43CB(加賀)/中幹1L43RCA0(加賀)	中央幹線2Lリレー取替工事に伴う母線LSハレット確認試験	年間計画	更新	
0502604	北陸	2019/11/16 08:30	2019/11/24 18:30	連続	城端開閉所	中央幹線2L/中央幹線2L(構内)/中央幹線2L主A・B系、後備リレー、243CA、243CB、243RCA、243RCB	【Ry取替】中央幹線2L主A・B系、後備Ryケーブル切替・試験	年間計画	更新	
0502651	北陸	2019/11/16 08:30	2019/11/24 16:30	連続	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)/中幹2L43CA(加賀)/中幹2L43CB(加賀)/中幹2L43RCA0(加賀)	中央幹線2Lリレー取替工事	年間計画	更新	
0502661	北陸	2019/11/17 16:00	2019/11/17 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L/中央幹線2L構内(加賀)	中央幹線2Lリレー取替工事に伴う甲LSハレット確認試験	年間計画	更新	
0502623	北陸	2019/11/18 07:30	2019/11/24 18:30	連続	加賀変電所	加賀福光線2L/加賀福光2L構内(加賀)	GIS加賀福光線2Lユニット点検	年間計画	更新	
0502624	北陸	2019/11/18 07:30	2019/11/19 18:30	連続	加賀変電所	加賀福光2L構内(加賀)/加賀500甲母線/加賀500母連	GIS加賀福光線2Lユニット点検	年間計画	更新	
0503452	北陸	2019/11/18 07:30	2019/11/24 18:30	連続	加賀変電所	加賀福光線2L/加賀福光2L構内(加賀)	GIS加賀福光線2Lユニット	年間計画	更新	
0503453	北陸	2019/11/18 07:30	2019/11/19 18:30	連続	加賀変電所	加賀福光2L構内(加賀)/加賀500甲母線/加賀500母連	GIS加賀福光線2Lユニット	年間計画	更新	
0502625	北陸	2019/11/20 07:30	2019/11/21 18:30	連続	加賀変電所	加賀福光2L構内(加賀)/加賀500乙母線/加賀500母連	GIS加賀福光線2Lユニット点検	年間計画	更新	
0503454	北陸	2019/11/20 07:30	2019/11/21 18:30	連続	加賀変電所	加賀福光2L構内(加賀)/加賀500乙母線/加賀500母連	GIS加賀福光線2Lユニット	年間計画	更新	
0502584	北陸	2019/11/24 08:30	2019/11/24 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線2L(構内)	【自動同期盤取替】中央幹線2L切替・試験	年間計画	更新	
0502586	北陸	2019/11/24 08:30	2019/11/24 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L(構内)	【自動同期盤取替】新富山幹線2L切替・試験	年間計画	更新	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0502663	北陸	2019/11/24 15:30	2019/11/24 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)/中幹2L43CA(加賀)/中幹2L43CB(加賀)/中幹1L43RCA0(加賀)	中央幹線2Lリレー取替工事に伴う母線LSパレット確認試験	年間計画	更新	
0502588	北陸	2019/11/24 16:30	2019/11/24 18:30	単日	城端開閉所	中央幹線2L	【自動同期盤取替】中央幹線2L切替に伴う線路検相	年間計画	更新	
0502590	北陸	2019/11/24 16:30	2019/11/24 18:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L	【自動同期盤取替】新富山幹線2L切替に伴う線路検相	年間計画	更新	
0503473	北陸	2020/03/25 07:30	2020/03/26 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線1L	測定点検, がいし取替	年間計画	更新	
0503706	北陸	2020/04/06 08:30	2020/04/07 17:30	毎日	送電線	東金津新福井線1L	ボルト取替(6)	年間計画	更新	
0503708	北陸	2020/04/07 08:30	2020/04/07 17:30	単日	送電線	東金津新福井線1L	がいし掃除(塗装)(9)	年間計画	更新	
0503707	北陸	2020/04/08 08:30	2020/04/09 17:30	毎日	送電線	東金津新福井線2L	ボルト取替(6)	年間計画	更新	
0503709	北陸	2020/04/09 08:30	2020/04/09 17:30	単日	送電線	東金津新福井線2L	がいし掃除(塗装)(9)	年間計画	更新	
0503578	北陸	2020/05/11 08:30	2020/05/13 17:30	連続	越前変電所	南条越前1L構内(越前)	南条越前線1LCB075遮断部内部点検	年間計画	更新	
0503688	北陸	2020/05/11 08:30	2020/05/13 17:30	連続	越前変電所	南条越前1L構内(越前)	CB075遮断部内部点検	年間計画	更新	
0503701	北陸	2020/05/11 08:30	2020/05/13 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	定期点検(測定):48, 54, 60, 66, 72	年間計画	更新	
0503710	北陸	2020/05/11 08:30	2020/05/13 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	鉄塔防錆塗装:48, 49, 50, 51	年間計画	更新	
0503714	北陸	2020/05/11 08:30	2020/05/14 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	鉄塔防錆塗装11, 22, 23, 39, 44	年間計画	更新	
0503716	北陸	2020/05/11 08:30	2020/05/14 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	雪害対策21~23, 32~33, 36~38	年間計画	更新	
0503579	北陸	2020/05/18 08:30	2020/05/20 17:30	連続	越前変電所	南条越前2L構内(越前)	南条越前線2LCB076遮断部内部点検	年間計画	更新	
0503702	北陸	2020/05/18 08:30	2020/05/20 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	定期点検(測定):48, 54, 60, 66, 72	年間計画	更新	
0503711	北陸	2020/05/18 08:30	2020/05/20 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	鉄塔防錆塗装:48, 49, 50, 51	年間計画	更新	
0503715	北陸	2020/05/18 08:30	2020/05/20 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	鉄塔防錆塗装11, 22, 23, 39, 44	年間計画	更新	
0503717	北陸	2020/05/18 08:30	2020/05/20 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	雪害対策21~23, 32~33, 36~38	年間計画	更新	
0503599	北陸	2020/05/20 08:30	2020/08/11 17:30	連続	送電線	加賀幹線1L	加賀幹線電線地線張替・がいし取替161~越前S/Sに伴う停止	年間計画	更新	
0503594	北陸	2020/06/01 07:30	2020/07/16 17:30	連続	新富山変電所	新富山幹線1L	新富山幹線電線張替35~43に伴う停止	年間計画	更新	
0503596	北陸	2020/06/01 07:30	2020/07/20 17:30	連続	城端開閉所	中央幹線1L	中央幹線電線地線張替9~17に伴う停止	年間計画	更新	
0503584	北陸	2020/06/08 08:30	2020/06/08 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線1L/新富山幹線1L(構内)	【給電装置取替】新富山幹線1Lケーブル切替・試験	年間計画	更新	
0503697	北陸	2020/06/08 08:30	2020/06/11 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	部材取替164,165	年間計画	更新	
0503604	北陸	2020/06/16 08:30	2020/06/19 17:30	連続	加賀変電所	加賀幹線1L構内(加賀)/加賀幹線1L	制御盤取替による切替	年間計画	更新	
0503678	北陸	2020/06/22 07:30	2020/06/22 17:30	単日	送電線	加賀幹線1L	がいし掃除95	年間計画	更新	
0503611	北陸	2020/07/20 08:30	2020/07/20 12:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)	制御盤取替による切替	年間計画	更新	
0503605	北陸	2020/08/24 08:30	2020/08/27 17:30	連続	加賀変電所	加賀幹線2L構内(加賀)/加賀幹線2L	制御盤取替による切替	年間計画	更新	
0503698	北陸	2020/08/24 08:30	2020/08/26 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	鉄塔防錆塗装:125, 126	年間計画	更新	
0503679	北陸	2020/08/26 07:30	2020/08/26 17:30	単日	送電線	加賀幹線2L	がいし掃除95	年間計画	更新	
0503595	北陸	2020/09/01 07:30	2020/10/10 17:30	連続	新富山変電所	新富山幹線2L	新富山幹線鉄塔建替58~63 62基礎工事に伴う停止	年間計画	更新	
0503597	北陸	2020/09/01 07:30	2020/10/20 17:30	連続	城端開閉所	中央幹線2L	中央幹線電線張替9~17に伴う停止	年間計画	更新	
0503598	北陸	2020/09/01 07:30	2020/10/10 17:30	連続	新富山変電所	新富山幹線2L	新富山幹線電線張替35~43に伴う停止	年間計画	更新	
0503669	北陸	2020/09/01 07:30	2020/09/02 17:30	毎日	送電線	能登幹線1L	定期点検(測定)	年間計画	更新	
0503585	北陸	2020/09/01 08:30	2020/09/01 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線2L/新富山幹線2L(構内)	【給電装置取替】新富山幹線2Lケーブル切替・試験	年間計画	更新	
0503602	北陸	2020/09/01 08:30	2020/09/10 17:30	連続	加賀変電所	能登幹線1L構内(加賀)/能登幹線1L	制御盤取替による切替	年間計画	更新	
0503641	北陸	2020/09/01 08:30	2020/09/10 17:30	連続	加賀変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(加賀)/能登幹線1L43CA(加賀)/能登幹線1L43CB(加賀)	能登幹線1Lリレー取替	年間計画	更新	
0503643	北陸	2020/09/01 08:30	2020/09/10 17:30	連続	中能登変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(中能)/能登幹線1L43CA(中能)/能登幹線1L43CB(中能)	能登幹線1Lリレー取替	年間計画	更新	
0503612	北陸	2020/09/02 12:30	2020/09/02 16:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)	制御盤取替による切替	年間計画	更新	
0503639	北陸	2020/09/03 07:30	2020/09/04 17:30	毎日	送電線	能登幹線1L	測定点検, 電線サンプル採取, ジャンパ線修理	年間計画	更新	
0503676	北陸	2020/09/07 07:30	2020/09/09 00:30	毎日	送電線	加賀東金津線1L	定期点検	年間計画	更新	
0503609	北陸	2020/09/07 08:30	2020/09/07 12:30	単日	加賀変電所	加賀金津1L構内(加賀)	制御盤取替による切替	年間計画	更新	
0503618	北陸	2020/09/07 08:30	2020/09/07 18:30	単日	加賀変電所	加賀金津1L構内(加賀)	CB045塗装	年間計画	更新	
0503677	北陸	2020/09/10 07:30	2020/09/12 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線2L	定期点検	年間計画	更新	
0503619	北陸	2020/09/10 08:30	2020/09/10 18:30	単日	加賀変電所	加賀金津2L構内(加賀)	CB046塗装	年間計画	更新	
0503610	北陸	2020/09/10 12:30	2020/09/10 16:30	単日	加賀変電所	加賀金津2L構内(加賀)	制御盤取替による切替	年間計画	更新	
0503603	北陸	2020/09/11 08:30	2020/09/20 17:30	連続	加賀変電所	能登幹線2L構内(加賀)/能登幹線2L	制御盤取替による切替	年間計画	更新	
0503642	北陸	2020/09/11 08:30	2020/09/20 17:30	連続	加賀変電所	能登幹線2L/能登幹線2L構内(加賀)/能登幹線2L43CA(加賀)/能登幹線2L43CB(加賀)	能登幹線2Lリレー取替	年間計画	更新	
0503644	北陸	2020/09/11 08:30	2020/09/20 17:30	連続	中能登変電所	能登幹線2L/能登幹線2L構内(中能)/能登幹線2L43CA(中能)/能登幹線2L43CB(中能)	能登幹線2Lリレー取替	年間計画	更新	
0503640	北陸	2020/09/14 07:30	2020/09/15 17:30	毎日	送電線	能登幹線2L	測定点検, ジャンパ線修理	年間計画	更新	
0503670	北陸	2020/09/14 07:30	2020/09/15 17:30	毎日	送電線	能登幹線2L	定期点検(測定)	年間計画	更新	
0503699	北陸	2020/09/14 08:30	2020/09/17 17:30	毎日	送電線	越前線1L	鉄塔塗装(4.5)	年間計画	更新	
0503704	北陸	2020/09/14 08:30	2020/09/16 17:30	毎日	送電線	越前線1L	ボルト取替(32,47)	年間計画	更新	
0503703	北陸	2020/09/16 08:30	2020/09/16 17:30	毎日	送電線	越前線1L	電線サンプル採取(36~37)	年間計画	更新	
0503700	北陸	2020/09/21 08:30	2020/09/23 17:30	毎日	送電線	越前線2L	鉄塔塗装(4.5)	年間計画	更新	
0503705	北陸	2020/09/21 08:30	2020/09/24 17:30	毎日	送電線	越前線2L	ボルト取替(32,47)	年間計画	更新	
0503600	北陸	2020/09/22 08:30	2020/09/25 17:30	連続	加賀変電所	加賀福光1L構内(加賀)/加賀福光線1L	制御盤取替による切替	年間計画	更新	
0503637	北陸	2020/09/23 07:30	2020/09/24 17:30	毎日	送電線	加賀福光線1L	測定点検	年間計画	更新	
0503621	北陸	2020/09/23 08:30	2020/09/23 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光線1L/加賀福光1L構内(加賀)	加賀福光線1LユニットGIS 塗装	年間計画	更新	
0503580	北陸	2020/09/24 08:30	2020/09/24 17:30	単日	送電線	加賀福光線1L	定期点検	年間計画	更新	
0503601	北陸	2020/09/28 08:30	2020/10/01 17:30	連続	加賀変電所	加賀福光2L構内(加賀)/加賀福光線2L	制御盤取替による切替	年間計画	更新	
0503622	北陸	2020/09/28 08:30	2020/09/28 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光線2L/加賀福光2L構内(加賀)	加賀福光線2LユニットGIS 塗装	年間計画	更新	
0503638	北陸	2020/09/29 07:30	2020/09/30 17:30	毎日	送電線	加賀福光線2L	測定点検	年間計画	更新	
0503581	北陸	2020/09/29 08:30	2020/09/29 17:30	単日	送電線	加賀福光線2L	定期点検	年間計画	更新	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0615883	関西	2019/04/01 09:00	2019/04/14 17:00	毎日	新寝屋川支線2L	東大阪S/S~新寝屋川S/S~枚方S/S	新寝屋川支線No11~S/Sがいし取替工事	年間計画	変更	
0615885	関西	2019/04/01 09:00	2019/04/21 17:00	毎日	東大阪線2L	東大阪S/S~新寝屋川S/S~枚方S/S	東大阪線がいし取替工事(その1)	年間計画	変更	
0622581	関西	2019/04/01 09:00	2019/04/13 17:00	毎日	東大阪線2L	東大阪S/S~新寝屋川S/S~枚方S/S	東大阪線No26他がいし取替工事	年間計画	変更	
0616402	関西	2019/04/02 09:00	2019/04/02 17:00	単日	播磨線2L	西播~北摂	No93ジャンパー線修繕	年間計画	変更	
0616123	関西	2019/04/08 09:00	2019/04/26 17:00	連続	新綾部線1L	新綾部S/S~能勢S/S	がいし取替工事(亀岡保線所管内)	年間計画	変更	
0616124	関西	2019/04/08 09:00	2019/04/12 17:00	毎日	新綾部線1L	新綾部S/S~能勢S/S	定期点検工事(舞鶴管内)	年間計画	変更	
0622584	関西	2019/04/08 09:00	2019/04/12 17:00	連続	湖東線2L1	嶺南~湖東	No47ほか防錆塗装	年間計画	変更	
0625052	関西	2019/04/08 09:00	2019/04/09 17:00	毎日	新北陸幹線1L2	新愛本~城端	原寸調査	年間計画	変更	
0615868	関西	2019/04/10 09:30	2019/04/11 16:30	連続	東大阪変電所	東大阪線2L構内	CB04細密点検	年間計画	変更	
0622591	関西	2019/04/10 09:30	2019/04/12 17:00	連続	新加古川変電所	西神戸線2L線路及び構内	LS18、18E操作箱取替(空気→電気)	年間計画	変更	
0616286	関西	2019/04/11 09:30	2019/04/12 17:00	連続	湖東変電所	湖東線2L 構内	CB02 細密点検	年間計画	変更	
0616191	関西	2019/04/15 09:00	2019/05/08 13:00	連続	西神戸変電所	西神戸線2L線路及び構内	2LAR設置他工事 2LAR設置、2LPD取替、LS21・22電動化	年間計画	変更	
0616235	関西	2019/04/15 09:00	2019/05/07 17:00	連続	西神戸線2L	西神戸~東播~新加古川	No82他、No. 67他がいし取替工事	年間計画	変更	
0618923	関西	2019/04/15 09:00	2019/04/17 17:00	毎日	小曾根支線	西大阪S/S~小曾根S/S~北豊中S/S	淀川東線他中空鋼管内面塗装他工事:小曾根支線No2 1基 中空鋼管内面点検、塗装	年間計画	変更	
0622598	関西	2019/04/15 09:00	2019/04/15 17:00	単日	小曾根支線	西大阪S/S~北豊中S/S~小曾根S/S	北豊中線ケーブル取替工事に伴う除却工事 7TW旧北豊中線1L 終端箱・架台撤去に伴う保安停止	年間計画	変更	
0622599	関西	2019/04/15 09:00	2019/04/15 17:00	単日	北豊中線1L	西大阪S/S~北豊中S/S~小曾根S/S	北豊中線ケーブル取替工事に伴う管路除却工事 1TW旧北豊中線2L 終端架台撤去に伴う保安停止	年間計画	変更	
0624723	関西	2019/04/15 09:00	2019/04/15 13:00	単日	小曾根支線	西大阪S/S~小曾根S/S~北豊中S/S	接続箱採油(23人孔)に伴うジャンパーOFF 北豊中線甲NO. 1ジャンパーOFF	年間計画	変更	
0615901	関西	2019/04/15 13:00	2019/04/21 13:00	連続	小曾根支線	小曾根支線No1TW~小曾根S/S	接続箱採油(23人孔)	年間計画	変更	
0624724	関西	2019/04/15 13:00	2019/04/21 13:00	毎日	小曾根支線	小曾根S/S~小曾根支線No1TW	北豊中線ケーブル取替工事に伴う除却工事 小曾根支線No7TW(旧)北豊中線1L 終端部撤去作業に伴う保安停止	年間計画	変更	
0618094	関西	2019/04/17 10:00	2019/04/17 17:00	単日	東大和開閉所	南大和線1L線路および構内	D85(遮断装置)設置に伴う南大和線1L(A)トリップ関係ケーブル接続および試験	年間計画	変更	
0622609	関西	2019/04/18 09:00	2019/04/19 17:00	連続	西神戸線2L	西神戸~東播~新加古川	NoNo69他鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0618095	関西	2019/04/18 10:00	2019/04/18 17:00	単日	東大和開閉所	南大和線1L線路および構内	D85(遮断装置)設置に伴う南大和線1L(B)トリップ関係ケーブル接続および試験	年間計画	変更	
0624725	関西	2019/04/21 13:00	2019/04/21 17:00	単日	小曾根支線	西大阪S/S~小曾根S/S~北豊中S/S	接続箱採油(23人孔)に伴うジャンパーIN 北豊中線甲NO. 1ジャンパーIN	年間計画	変更	
0622601	関西	2019/04/22 09:00	2019/04/22 17:00	単日	西神戸線2L1	新加古川~東播~西神戸	架線金具補修	年間計画	変更	
0622668	関西	2019/04/23 09:00	2019/04/23 17:00	単日	東播支線2L	西神戸~東播~新加古川	東播S/S、LS端子ボルト修繕	年間計画	変更	
0618096	関西	2019/04/24 10:00	2019/04/24 17:00	単日	東大和開閉所	南大和線2L線路および構内	D85(遮断装置)設置に伴う南大和線2L(A)トリップ関係ケーブル接続および試験	年間計画	変更	
0618097	関西	2019/04/25 10:00	2019/04/25 17:00	単日	東大和開閉所	南大和線2L線路および構内	D85(遮断装置)設置に伴う南大和線2L(B)トリップ関係ケーブル接続および試験	年間計画	変更	
0625051	関西	2019/04/25 10:00	2019/04/25 17:00	単日	東播変電所	東播支線2L線路及び構内	2LPD PCB分析	年間計画	変更	
0622606	関西	2019/04/27 09:00	2019/04/27 12:00	単日	泉南東大阪線1L	泉南~南河内~東大阪	泉南東大阪線No. 170~No. 172改良工事に伴うJ-In作業	年間計画	変更	
0622608	関西	2019/04/27 12:00	2019/04/27 15:00	単日	泉南東大阪線2L	泉南~南河内~東大阪	泉南東大阪線No170~No. 172改良工事に伴うJ-In作業	年間計画	変更	
0616134	関西	2019/05/01 09:00	2019/05/19 17:00	連続	新綾部線2L	新綾部S/S~能勢S/S	がいし取替工事(亀岡保線所管内)	年間計画	変更	
0616328	関西	2019/05/08 09:00	2019/06/17 17:00	連続	湖東線1L1	嶺南~湖東	1、No101~122電力線線替工事、2、No123~湖東変電所トラスがいし取替え	年間計画	変更	
0616428	関西	2019/05/08 09:00	2019/05/08 13:00	単日	西神戸線2L1	新加古川~東播~西神戸	絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0622613	関西	2019/05/08 09:00	2019/05/17 17:00	連続	新綾部線2L	新綾部S/S~能勢S/S	定期点検(スベサ)作業	年間計画	変更	
0616429	関西	2019/05/08 13:00	2019/05/08 17:00	単日	西神戸線2L1	新加古川~東播~西神戸 試験系統	試充電・検相	年間計画	変更	
0616352	関西	2019/05/09 09:00	2019/06/09 17:00	連続	新加古川変電所	西神戸線1L構内	LS171・172取替、制御ケーブル切離し・接続、社内試験(光CT取付工事)	年間計画	変更	
0616424	関西	2019/05/09 09:00	2019/06/13 09:00	連続	西神戸線1L1	新加古川~東播~西神戸	新加古川伊丹線改良工事(1工区)	年間計画	変更	
0622615	関西	2019/05/09 09:00	2019/06/13 13:00	連続	新加古川変電所	西神戸線1L線路及び構内	新加古川変電所275kVAr設置工事(17LPD移設、試験)	年間計画	変更	
0615919	関西	2019/05/11 10:00	2019/05/11 16:00	単日	南大阪変電所	南大阪線1L線路	5LPDシリコン塗布	年間計画	変更	
0622620	関西	2019/05/13 09:00	2019/05/17 17:00	連続	湖東線1L1	嶺南~湖東	No47ほか防錆塗装	年間計画	変更	
0622616	関西	2019/05/14 09:30	2019/05/15 17:00	毎日	神戸変電所	北神線2L線路	北神線2LGIS引出ブッシングシリコン塗布	年間計画	変更	
0622625	関西	2019/05/16 08:00	2019/05/16 18:00	単日	北神線1L	北摂~西神戸~神戸	No44電線修繕作業	年間計画	変更	
0622627	関西	2019/05/16 08:00	2019/05/20 18:00	毎日	北神線1L	北摂~西神戸~神戸	No23他がいし装置改良	年間計画	変更	
0622614	関西	2019/05/16 09:30	2019/05/17 17:00	毎日	神戸変電所	北神線1L線路	北神線1LGIS引出ブッシングシリコン塗布	年間計画	変更	
0615914	関西	2019/05/20 10:00	2019/05/21 17:00	連続	南大阪変電所	南大阪線2L構内	GCB06細点	年間計画	変更	
0615921	関西	2019/05/20 10:00	2019/05/24 13:00	連続	南大阪変電所	南大阪線2L線路及び構内	6LPD取替え	年間計画	変更	
0615570	関西	2019/05/21 10:00	2019/05/21 17:00	単日	新加古川変電所	西神戸線1L線路	17LPD PCB分析	年間計画	変更	
0622643	関西	2019/05/22 09:30	2019/05/24 17:00	連続	新加古川変電所	西神戸線1L線路及び構内	LS17、17E操作箱取替(空気→電気)	年間計画	変更	
0618100	関西	2019/05/22 10:00	2019/05/22 17:00	単日	東大和開閉所	北大和線2L線路および構内	D85(遮断装置)設置に伴う北大和線2L(A)トリップ関係ケーブル接続および試験	年間計画	変更	
0618101	関西	2019/05/23 10:00	2019/05/23 17:00	単日	東大和開閉所	北大和線2L線路および構内	D85(遮断装置)設置に伴う北大和線2L(B)トリップ関係ケーブル接続および試験	年間計画	変更	
0616196	関西	2019/05/24 09:00	2019/06/13 13:00	連続	西神戸変電所	西神戸線1L線路及び構内	1LAR設置他工事 1LAR設置、1LPD取替、LS11・12電動化	年間計画	変更	
0616234	関西	2019/05/24 09:00	2019/06/12 17:00	連続	西神戸線1L	西神戸~東播~新加古川	No82他がいし取替工事	年間計画	変更	
0615922	関西	2019/05/24 13:00	2019/05/24 15:00	単日	南大阪変電所	南大阪線2L線路試験系統	6LPD取替えに伴う検相試験	年間計画	変更	
0622647	関西	2019/05/27 09:00	2019/05/28 17:00	連続	西神戸線1L	西神戸~東播~新加古川	No69他鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0622667	関西	2019/05/28 09:00	2019/05/28 17:00	単日	東播支線1L	西神戸~東播~新加古川	東播S/S、LS端子ボルト修繕	年間計画	変更	
0616427	関西	2019/06/03 09:00	2019/06/05 17:00	毎日	西神戸線1L1	新加古川~東播~西神戸	防錆塗装(西神戸線45)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0616255	関西	2019/06/04 09:00	2019/06/04 16:00	単日	北葛城変電所	北葛城線1L線路および構内	275kV母線保護リレー改良工事に伴う275kV北葛城線1L関係ケーブル切替および社内試験	年間計画	変更	
0616256	関西	2019/06/04 16:00	2019/06/04 17:00	単日	北葛城変電所	北葛城線1L構内試験系統	275kV母線保護リレー改良工事に伴う275kV北葛城線1L関係ケーブル切替による実負荷試験	年間計画	変更	
0616257	関西	2019/06/05 09:00	2019/06/05 16:00	単日	北葛城変電所	北葛城線2L線路および構内	275kV母線保護リレー改良工事に伴う275kV北葛城線2L関係ケーブル切替および社内試験	年間計画	変更	
0616258	関西	2019/06/05 16:00	2019/06/05 17:00	単日	北葛城変電所	北葛城線2L構内試験系統	275kV母線保護リレー改良工事に伴う275kV北葛城線2L関係ケーブル切替による実負荷試験	年間計画	変更	
0615899	関西	2019/06/08 09:00	2019/06/09 06:00	連続	下穂積支線2L	西大阪S/S～下穂積S/S～北豊中S/S	接続箱採油(2人孔)	年間計画	変更	
0622679	関西	2019/06/09 10:00	2019/06/09 17:00	単日	北大阪変電所	北大阪線1L構内	LS4開閉サージ測定【配変LANの275kV設備への適用拡大研究】	年間計画	変更	
0616299	関西	2019/06/10 08:30	2019/06/10 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L線路および構内	東近江開閉所 南近江線1LPCMRy(B) 電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618070	関西	2019/06/10 08:30	2019/06/10 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内	新生駒変電所 南近江線1LPCMRy(B) 電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616151	関西	2019/06/10 09:00	2019/06/18 17:00	毎日	南近江線1L	東近江SW/S～新生駒S/S	特定がいし取替工事	年間計画	変更	
0622662	関西	2019/06/10 09:30	2019/06/12 17:00	連続	湖東変電所	湖東線1L線路及び構内	1LPD本体(CC部) PCB分析に伴う採油	年間計画	変更	
0624492	関西	2019/06/10 10:00	2019/06/10 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内	500kV GIS 2-2プッシング採油【PCB分析工事】	年間計画	変更	
0616300	関西	2019/06/11 08:30	2019/06/11 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L線路および構内	東近江開閉所 南近江線1LPCMRy(B) トリップ・クローズ、CBパレット制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618071	関西	2019/06/11 08:30	2019/06/11 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内	新生駒変電所 南近江線1LPCMRy(B) トリップ・クローズ、CBパレット制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616301	関西	2019/06/12 08:30	2019/06/12 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L線路および構内	東近江開閉所 南近江線1LPCMRy(B) CBFケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618072	関西	2019/06/12 08:30	2019/06/12 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内	新生駒変電所 南近江線1LPCMRy(B) CBFケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616302	関西	2019/06/13 08:30	2019/06/13 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L線路および構内	東近江開閉所 南近江線1LPCMRy(B) PCT制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618073	関西	2019/06/13 08:30	2019/06/13 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内	新生駒変電所 南近江線1LPCMRy(B) PCT制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616425	関西	2019/06/13 09:00	2019/06/13 13:00	単日	西神戸線1L1	新加古川～東播～西神戸	絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0616426	関西	2019/06/13 13:00	2019/06/13 17:00	単日	西神戸線1L1	新加古川～東播～西神戸 試験系統	試充電・検相	年間計画	変更	
0616303	関西	2019/06/13 17:00	2019/06/13 18:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L試験系統(CB575開放)	東近江開閉所 南近江線1LPCMRy(B)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0618074	関西	2019/06/13 17:00	2019/06/13 18:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L試験系統(CB525開放)	新生駒変電所 南近江線1LPCMRy(B)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0616304	関西	2019/06/13 18:00	2019/06/13 19:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L試験系統(CB578開放)	東近江開閉所 南近江線1LPCMRy(B)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0618075	関西	2019/06/13 18:00	2019/06/13 19:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L試験系統(CB522開放)	新生駒変電所 南近江線1LPCMRy(B)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0616311	関西	2019/06/14 08:30	2019/06/14 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L線路および構内	東近江開閉所 南近江線1LPCMRy(A) 電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618082	関西	2019/06/14 08:30	2019/06/14 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内	新生駒変電所 南近江線1LPCMRy(A) 電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616312	関西	2019/06/15 08:30	2019/06/15 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L線路および構内	東近江開閉所 南近江線1LPCMRy(A) トリップ・クローズ・CBパレット制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618083	関西	2019/06/15 08:30	2019/06/15 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内	新生駒変電所 南近江線1LPCMRy(A) トリップ・クローズ、CBパレット制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0624493	関西	2019/06/15 09:00	2019/06/21 17:00	連続	新神戸線1L	宝塚～新神戸	No. 22他鉄塔部材修繕	年間計画	変更	
0616313	関西	2019/06/16 08:30	2019/06/16 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L線路および構内	東近江開閉所 南近江線1LPCMRy(A) CBFケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618084	関西	2019/06/16 08:30	2019/06/16 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内	新生駒変電所 南近江線1LPCMRy(A) CBFケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616314	関西	2019/06/17 08:30	2019/06/17 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L線路および構内	東近江開閉所 南近江線1LPCMRy(A) PCT制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618085	関西	2019/06/17 08:30	2019/06/17 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内	新生駒変電所 南近江線1LPCMRy(A) PCT制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0615924	関西	2019/06/17 10:00	2019/06/18 17:00	連続	南河内変電所	南河内支線1L線路及び構内	GCB03細点	年間計画	変更	
0625041	関西	2019/06/17 10:00	2019/06/17 17:00	単日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	地中終端箱絶縁油分析(57Tw、58Tw)	年間計画	変更	
0616315	関西	2019/06/17 17:00	2019/06/17 18:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L試験系統(CB575開放)	東近江開閉所 南近江線1LPCMRy(A)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0618086	関西	2019/06/17 17:00	2019/06/17 18:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L試験系統(CB525開放)	新生駒変電所 南近江線1LPCMRy(A)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0616316	関西	2019/06/17 18:00	2019/06/17 19:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L試験系統(CB578開放)	東近江開閉所 南近江線1LPCMRy(A)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0618087	関西	2019/06/17 18:00	2019/06/17 19:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L試験系統(CB522開放)	新生駒変電所 南近江線1LPCMRy(A)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0616305	関西	2019/06/19 08:30	2019/06/19 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L線路および構内	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(B) 電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618076	関西	2019/06/19 08:30	2019/06/19 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(B) 電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616152	関西	2019/06/19 09:00	2019/06/30 17:00	毎日	南近江線2L	東近江SW/S～新生駒S/S	特定がいし取替工事	年間計画	変更	
0618924	関西	2019/06/19 10:00	2019/06/20 17:00	連続	南河内変電所	南河内支線2L線路及び構内	GCB04細点	年間計画	変更	
0624494	関西	2019/06/19 10:00	2019/06/19 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内	500kV GIS 3-2プッシング採油【PCB分析工事】	年間計画	変更	
0625042	関西	2019/06/19 10:00	2019/06/19 17:00	単日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	地中終端箱絶縁油分析(57Tw、58Tw)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0616306	関西	2019/06/20 08:30	2019/06/20 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L線路および構内	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(B) トリップ・クローズ、CBパレット制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618077	関西	2019/06/20 08:30	2019/06/20 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(B) トリップ・クローズ、CBパレット制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616307	関西	2019/06/21 08:30	2019/06/21 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L線路および構内	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(B) CBFケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618078	関西	2019/06/21 08:30	2019/06/21 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(B) CBFケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616308	関西	2019/06/22 08:30	2019/06/22 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L線路および構内	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(B) PCT制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618079	関西	2019/06/22 08:30	2019/06/22 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(B) PCT制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0624495	関西	2019/06/22 09:00	2019/06/28 17:00	連続	新神戸線2L	宝塚～新神戸	No. 22他鉄塔部材修繕	年間計画	変更	
0616309	関西	2019/06/22 17:00	2019/06/22 18:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L試験系統(CB585開放)	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(B)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0618080	関西	2019/06/22 17:00	2019/06/22 18:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L試験系統(CB535開放)	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(B)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0616310	関西	2019/06/22 18:00	2019/06/22 19:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L試験系統(CB588開放)	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(B)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0618081	関西	2019/06/22 18:00	2019/06/22 19:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L試験系統(CB532開放)	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(B)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0616318	関西	2019/06/24 08:30	2019/06/24 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L線路および構内	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(A) 電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618088	関西	2019/06/24 08:30	2019/06/24 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(A) 電源、30F、給電情報、43SW制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616319	関西	2019/06/25 08:30	2019/06/25 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L線路および構内	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(A) トリップ・クローズ、CBパレット制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618089	関西	2019/06/25 08:30	2019/06/25 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(A) トリップ・クローズ、CBパレット制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616320	関西	2019/06/26 08:30	2019/06/26 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L線路および構内	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(A) CBFケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618090	関西	2019/06/26 08:30	2019/06/26 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(A) CBFケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616321	関西	2019/06/27 08:30	2019/06/27 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L線路および構内	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(A) PCT制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0618091	関西	2019/06/27 08:30	2019/06/27 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(A) PCT制御ケーブル切替および試験	年間計画	変更	
0616322	関西	2019/06/27 17:00	2019/06/27 18:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L試験系統(CB585開放)	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(A)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0618092	関西	2019/06/27 17:00	2019/06/27 18:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L試験系統(CB535開放)	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(A)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0616323	関西	2019/06/27 18:00	2019/06/27 19:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L試験系統(CB588開放)	東近江開閉所 南近江線2LPCMRy(A)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0618093	関西	2019/06/27 18:00	2019/06/27 19:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L試験系統(CB532開放)	新生駒変電所 南近江線2LPCMRy(A)改良工事に伴うRy実負荷方向試験	年間計画	変更	
0616111	関西	2019/07/01 07:00	2019/07/18 17:00	連続	若狭幹線里側1L	京北SW/S～西京都S/S	架空地線張替工事	年間計画	変更	
0616112	関西	2019/07/01 07:00	2019/07/18 17:00	連続	若狭幹線里側1L	京北SW/S～西京都S/S	がいし取替およびジャンパー横振対策ならびに鉄塔改良	年間計画	変更	
0622684	関西	2019/07/11 09:00	2019/07/11 17:00	単日	新加古川伊丹線1L1	新加古川～伊丹/構内停止(新加古川S/S、LS51-52開放)	新加古川S/S、LS端子ボルト修繕	年間計画	変更	
0622685	関西	2019/07/12 09:00	2019/07/12 17:00	単日	新加古川伊丹線2L1	新加古川～伊丹/構内停止(新加古川S/S、LS61-62開放)	新加古川S/S、LS端子ボルト修繕	年間計画	変更	
0616434	関西	2019/07/16 09:00	2019/07/16 13:00	単日	新加古川伊丹線1L1	新加古川～伊丹	新加古川伊丹線改良工事(絶縁抵抗試験)	年間計画	変更	
0616437	関西	2019/07/16 09:00	2019/07/16 13:00	単日	新加古川伊丹線2L1	新加古川～伊丹	新加古川伊丹線No2～18改良工事(絶縁抵抗試験)	年間計画	変更	
0616435	関西	2019/07/16 13:00	2019/07/16 17:00	単日	新加古川伊丹線1L1	新加古川伊丹線1L試験系統	新加古川伊丹線改良工事(試充電・検相)	年間計画	変更	
0616438	関西	2019/07/16 13:00	2019/07/16 17:00	単日	新加古川伊丹線2L1	新加古川伊丹線2L試験系統	新加古川伊丹線No2～18改良工事(試充電・検相)	年間計画	変更	
0616113	関西	2019/07/19 07:00	2019/08/05 17:00	連続	若狭幹線里側2L	京北SW/S～西京都S/S	架空地線張替工事	年間計画	変更	
0616114	関西	2019/07/19 07:00	2019/08/05 17:00	連続	若狭幹線里側2L	京北SW/S～西京都S/S	がいし取替およびジャンパー横振対策ならびにこれに伴う鉄塔改良	年間計画	変更	
0622698	関西	2019/08/06 09:00	2019/08/10 17:00	連続	山城東線1L	東近江～京都	東近江SW/S～No13間スペース点検	年間計画	変更	
0623887	関西	2019/08/08 10:00	2019/08/08 17:00	単日	東近江開閉所	山城東線1L 線路及び構内	537LPD 普通点検	年間計画	変更	
0622694	関西	2019/08/19 09:00	2019/08/22 17:00	毎日	山城北線1L1	京都～京北	1. 防錆塗装工事(No18ほか6基)	年間計画	変更	
0622718	関西	2019/08/21 08:00	2019/08/24 17:00	毎日	金剛線1L	紀北～金剛	金剛線330kNがいし取替工事 金剛線No. 51(旧No. 91)	年間計画	変更	
0622728	関西	2019/08/26 08:00	2019/08/29 17:00	毎日	金剛線2L	紀北～金剛	金剛線330kNがいし取替工事 金剛線No. 51(旧No. 91)	年間計画	変更	
0622703	関西	2019/08/26 09:00	2019/08/30 17:00	連続	山城東線2L	東近江～京都	No21～37間スペース点検	年間計画	変更	
0623888	関西	2019/08/27 10:00	2019/08/27 17:00	単日	東近江開閉所	山城東線2L 線路及び構内	547LPD 普通点検	年間計画	変更	
0616168	関西	2019/09/01 09:00	2019/11/12 09:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	大黒部幹線No289～No298改良(新鉄塔組立、移線、電線張)	年間計画	変更	
0616169	関西	2019/09/02 09:00	2019/10/01 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	大黒部幹線No384～No410電力線他張替工事	年間計画	変更	
0616170	関西	2019/09/02 09:00	2019/09/20 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	定期点検【敦賀管内】	年間計画	変更	
0616171	関西	2019/09/02 09:00	2019/09/07 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔ボルト修繕工事【敦賀管内】	年間計画	変更	
0616172	関西	2019/09/02 09:00	2019/09/30 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事(敦賀保線所管内)	年間計画	変更	
0616173	関西	2019/09/02 09:00	2019/09/26 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	がいし取替工事(敦賀保線所管内)	年間計画	変更	
0616461	関西	2019/09/02 09:00	2019/09/02 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1L線路及び構内/大黒幹線1LSrC	大黒幹線1LSrC点検	年間計画	変更	
0616496	関西	2019/09/02 09:00	2019/09/11 17:00	連続	大黒部幹線1L1	城端～北大阪	庄：鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	
0622705	関西	2019/09/02 09:00	2019/09/03 17:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔ボルト修繕工事	年間計画	変更	
0622707	関西	2019/09/02 09:00	2019/09/14 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	
0622708	関西	2019/09/02 09:00	2019/09/26 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	がいし取替工事(亀岡保線所管内)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系統線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0622696	関西	2019/09/03 09:00	2019/09/06 17:00	毎日	山城北線2L1	南京都～京北	1. 防錆塗装工事(No18ほか6基)	年間計画	変更	
0622778	関西	2019/09/03 09:30	2019/09/04 17:00	毎日	京北開閉所	山城北線2L線路及び構内	563LPDPCB分析用絶縁油採油	年間計画	変更	
0616462	関西	2019/09/03 10:00	2019/09/03 17:00	毎日	城端開閉所	大黒幹線1L線路及び構内	LSSrC11、LSSrC13、LSSrC15、LSSrC17LOレバー点検	年間計画	変更	
0623411	関西	2019/09/09 09:00	2019/09/14 17:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	架空地線修繕	年間計画	変更	
0616223	関西	2019/09/11 09:00	2019/12/26 17:00	連続	新神戸線1L	宝塚～新神戸(線路～LS31、32)	(神戸電力所管内)系統変更、鉄塔建替、電線張替	年間計画	変更	
0616224	関西	2019/09/11 09:00	2019/12/26 17:00	連続	新神戸線1L	宝塚～新神戸(線路～LS31、32)	(尼崎電力所管内)系統変更、鉄塔建替、電線張替	年間計画	変更	
0616228	関西	2019/09/11 09:00	2019/12/26 17:00	連続	新神戸線2L	宝塚～新神戸(線路～LS41、42)	(神戸電力所管内)系統変更、鉄塔建替、電線張替	年間計画	変更	
0616229	関西	2019/09/11 09:00	2019/12/26 17:00	連続	新神戸線2L	宝塚～新神戸(線路～LS41、42)	(尼崎電力所管内)系統変更、鉄塔建替、電線張替	年間計画	変更	
0616238	関西	2019/09/11 09:00	2019/12/26 09:00	連続	新加古川伊丹線1L	新加古川～伊丹(線路～LS11、12)	系統変更、鉄塔建替、電線張替	年間計画	変更	
0616241	関西	2019/09/11 09:00	2019/12/26 09:00	連続	新加古川伊丹線2L	新加古川～伊丹(線路～LS21、22)	系統変更、鉄塔建替、電線張替	年間計画	変更	
0622721	関西	2019/09/11 09:00	2019/12/26 17:00	連続	新神戸線2L	宝塚～新神戸	No. 22他鉄塔部材修繕	年間計画	変更	
0622722	関西	2019/09/11 09:00	2019/12/26 17:00	連続	新神戸線1L	宝塚～新神戸	No. 22他鉄塔部材修繕	年間計画	変更	
0616125	関西	2019/09/13 09:00	2019/09/13 16:00	毎日	新綾部線1L	新綾部S/S～能勢S/S	新綾部変電所 新綾部線1L J-off(4-3金具開放作業)	年間計画	変更	
0616126	関西	2019/09/13 09:00	2019/09/13 16:00	毎日	新綾部線1L	新綾部S/S～能勢S/S	移線	年間計画	変更	
0616127	関西	2019/09/13 09:00	2019/09/13 16:00	毎日	新綾部線1L	新綾部S/S～能勢S/S	能勢変電所 新綾部線1L J-off(4-3金具開放作業)	年間計画	変更	
0616135	関西	2019/09/13 09:00	2019/09/13 16:00	毎日	新綾部線2L	新綾部S/S～能勢S/S	移線	年間計画	変更	
0616136	関西	2019/09/13 09:00	2019/09/13 16:00	毎日	新綾部線2L	新綾部S/S～能勢S/S	新綾部変電所 新綾部線2L J-off(4-3金具開放作業)	年間計画	変更	
0616137	関西	2019/09/13 09:00	2019/09/13 16:00	毎日	新綾部線2L	新綾部S/S～能勢S/S	能勢変電所 新綾部線2L J-off(4-3金具開放作業)	年間計画	変更	
0622720	関西	2019/09/13 09:00	2019/09/13 17:00	毎日	新綾部線2L	新綾部S/S～能勢S/S	架空地線修繕	年間計画	変更	
0616129	関西	2019/09/13 16:00	2019/11/26 09:00	連続	新綾部線1L	新綾部S/ストラス～能勢S/ストラス	移線、新綾部線No64改造	年間計画	変更	
0616139	関西	2019/09/13 16:00	2019/11/05 09:00	連続	新綾部線2L	新綾部S/ストラス～能勢S/ストラス	移線、新綾部線No64改造	年間計画	変更	
0625043	関西	2019/09/14 09:00	2019/09/14 17:00	毎日	新綾部線2L	新綾部S/ストラス～能勢S/ストラス	架空地線修繕	年間計画	変更	
0622727	関西	2019/09/15 09:00	2019/09/20 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	ダンパー修繕工事【敦賀管内】	年間計画	変更	
0616357	関西	2019/09/16 09:00	2019/10/30 17:00	連続	新加古川変電所	新加古川伊丹線1L線路及び構内	275kV避雷器設置工事(5LAr据付)	年間計画	変更	
0615873	関西	2019/09/21 09:30	2019/09/22 16:30	連続	西大阪変電所	西大阪線2L構内	CB02細密点検	年間計画	変更	
0616165	関西	2019/09/23 09:00	2019/09/29 17:00	毎日	南京都線1L	南京都S/S～洛南S/S～枚方S/S	スプーサー修繕工事	年間計画	変更	
0616164	関西	2019/09/24 09:00	2019/09/24 17:00	毎日	南京都線1L	南京都S/S～洛南S/S～枚方S/S	ボルト修繕工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0622741	関西	2019/09/24 09:00	2019/09/29 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	がい子装置改良工事【敦賀管内】	年間計画	変更	
0622742	関西	2019/09/24 09:30	2019/09/24 17:00	毎日	洛南変電所	洛南支線1L及び構内	洛南支線1Lブッシング PCB分析用絶縁油採油	年間計画	変更	
0622808	関西	2019/09/25 09:30	2019/09/26 16:30	連続	枚方変電所	南京都線1L構内	CB03細密点検	年間計画	変更	
0616167	関西	2019/09/30 09:00	2019/09/30 17:00	毎日	南京都線2L	南京都S/S～洛南S/S～枚方S/S	ボルト修繕工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0622732	関西	2019/09/30 09:30	2019/09/30 17:00	毎日	洛南変電所	洛南支線2L及び構内	洛南支線2Lブッシング PCB分析用絶縁油採油	年間計画	変更	
0622756	関西	2019/10/01 09:00	2019/10/10 18:00	毎日	南大阪線1L	金剛～南大阪	【電源開発】熊野幹線鉄塔防錆塗装工事(No230、231)	年間計画	変更	
0622773	関西	2019/10/10 10:00	2019/10/11 16:30	連続	宝塚開閉所	新神戸線1/2L線路及び構内	新神戸線1/2LFL除却に伴うケーブル切替および確認試験	年間計画	変更	
0616342	関西	2019/10/11 09:00	2019/10/11 17:00	毎日	姫路変電所	西播線2L線路	6LPD PCB分析	年間計画	変更	
0622739	関西	2019/10/11 09:00	2019/10/11 17:00	毎日	西播線2L	姫路～西播/構内停止(姫路S/S・LS61-62開放)	圧縮端子ボルト修繕(姫路S/S・LS)	年間計画	変更	
0616007	関西	2019/10/12 09:00	2019/10/14 17:00	毎日	南京都変電所	山城南支線1L及び構内	CB552ブッシング抜取りに伴う保安停止	年間計画	変更	
0622777	関西	2019/10/14 09:00	2019/10/15 17:00	連続	丸山幹線1L	関～甲賀	No253部材取替	年間計画	変更	
0616337	関西	2019/10/15 09:00	2019/12/13 17:00	連続	姫路変電所	西播線1L線路及び構内	5LAr設置、LS5・5LPD取替、LS51操作箱取替	年間計画	変更	
0616367	関西	2019/10/15 09:00	2019/12/13 17:00	連続	西播変電所	西播線1L線路及び構内	5LAr設置、LS5・5LPD取替、LS51・52操作箱取替	年間計画	変更	
0622776	関西	2019/10/15 09:00	2019/10/24 18:00	毎日	南大阪線2L	金剛～南大阪	【電源開発】熊野幹線鉄塔防錆塗装工事(No230、231)	年間計画	変更	
0622736	関西	2019/10/18 09:00	2019/10/18 17:00	毎日	西播線1L	姫路～西播	架線金具補修	年間計画	変更	
0622737	関西	2019/10/18 09:00	2019/10/18 17:00	毎日	西播線1L	姫路～西播/構内停止(姫路S/S・LS51-52開放)	圧縮端子ボルト修繕(姫路S/S・LS)	年間計画	変更	
0622786	関西	2019/10/28 09:30	2019/10/28 17:00	毎日	紀の川変電所	南和泉線2L線路及び構内	515(線路側)Bsg PCB分析	年間計画	変更	
0622789	関西	2019/10/29 09:30	2019/10/29 17:00	毎日	紀の川変電所	南和泉線1L線路及び構内	525(線路側)Bsg PCB分析	年間計画	変更	
0616358	関西	2019/10/31 09:00	2019/12/13 17:00	連続	新加古川変電所	新加古川伊丹線2L線路及び構内	275kV避雷器他設置工事(6LAr据付、LS6、LS6E操作箱取替、試験)	年間計画	変更	
0622792	関西	2019/11/01 09:00	2019/12/26 17:00	連続	新神戸線1L	宝塚～新神戸	No. 55他鉄塔部材修繕	年間計画	変更	
0622793	関西	2019/11/01 09:00	2019/12/26 17:00	連続	新神戸線2L	宝塚～新神戸	No. 55他鉄塔部材修繕	年間計画	変更	
0616011	関西	2019/11/03 09:00	2019/11/04 17:00	毎日	南京都変電所	山城南支線1L及び構内	CB552ブッシング組立に伴う保安停止	年間計画	変更	
0616140	関西	2019/11/05 09:00	2019/11/05 13:00	毎日	新綾部線2L	新綾部S/S～西京都S/S	新綾部変電所 新綾部線2L J-in(4-3金具接続作業)	年間計画	変更	
0616141	関西	2019/11/05 09:00	2019/11/05 13:00	毎日	新綾部線2L	新綾部S/S～西京都S/S	西京都変電所 新綾部線2L J-in(4-3金具接続作業)	年間計画	変更	
0616142	関西	2019/11/05 09:00	2019/11/05 13:00	毎日	新綾部線2L	新綾部S/S～西京都S/S	使用前自主検査 絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0616143	関西	2019/11/05 13:00	2019/11/05 17:00	毎日	新綾部線2L	新綾部線2L線路試験系統	大飯幹線・新綾部線系統変更工事 使用前自主検査(試充電・電界強度・検相)	年間計画	変更	
0622855	関西	2019/11/10 09:00	2019/11/12 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S/S～信貴S/S	電力線ダンパー撤去6基(74～80内6基)	年間計画	変更	
0624498	関西	2019/11/10 09:00	2019/11/12 17:00	毎日	新生駒変電所	信貴線1L線路及び構内	563LPD(A、B、C相)採油[PCB分析工事]	年間計画	変更	
0622914	関西	2019/11/10 10:00	2019/11/12 17:00	毎日	信貴変電所	信貴線1L線路	523LPD・525GIS(LS523信貴線1L側BSG) 絶縁油採油	年間計画	変更	
0624499	関西	2019/11/11 09:00	2019/11/11 17:00	毎日	新生駒変電所	信貴線1L線路及び構内	GIS6-2ブッシング採油[PCB分析工事]	年間計画	変更	
0616174	関西	2019/11/12 09:00	2019/11/12 14:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	大黒部幹線No289～No298改良 使用前自主検査(絶縁抵抗測定準備、測定、撤去)	年間計画	変更	
0616175	関西	2019/11/12 14:00	2019/11/12 15:00	毎日	大黒部幹線1L	大黒部幹線1L試験系統	大黒部幹線No289～No298改良 使用前自主検査(試充電)	年間計画	変更	
0616176	関西	2019/11/12 15:00	2019/11/12 17:00	毎日	大黒部幹線1L	大黒部幹線1L試験系統	大黒部幹線No289～No298改良 使用前自主検査(電界強度測定、コロナノイズ測定)	年間計画	変更	
0616182	関西	2019/11/13 09:00	2019/12/17 09:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	大黒部幹線No289～298改良工事(移線、電線張替)	年間計画	変更	
0616183	関西	2019/11/13 09:00	2019/12/02 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	がいし取替工事(敦賀保線所管内)	年間計画	変更	
0616184	関西	2019/11/13 09:00	2019/12/13 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	大黒部幹線No384～No410電力線他張替工事	年間計画	変更	
0616185	関西	2019/11/13 09:00	2019/11/22 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔ボルト修繕工事【敦賀管内】	年間計画	変更	
0616186	関西	2019/11/13 09:00	2019/11/29 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事(敦賀保線所管内)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0616187	関西	2019/11/13 09:00	2019/11/17 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	定期点検工事(敦賀保線所管内)	年間計画	変更	
0616463	関西	2019/11/13 09:00	2019/11/13 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2LSrC/大黒幹線2L線路及び構内	大黒幹線2LSrC点検	年間計画	変更	
0616498	関西	2019/11/13 09:00	2019/11/21 17:00	連続	大黒部幹線2L1	城端~北大阪	庄:鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	
0622811	関西	2019/11/13 09:00	2019/11/18 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	ダンパー修繕工事【敦賀管内】	年間計画	変更	
0622812	関西	2019/11/13 09:00	2019/12/02 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	がいし取替工事(亀岡保線所管内)	年間計画	変更	
0622858	関西	2019/11/13 09:00	2019/11/15 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)2L	新生駒S/S~信貴S/S	電力線ダンパー撤去6基(74~80内6基)	年間計画	変更	
0623435	関西	2019/11/13 09:00	2019/11/18 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	架空地線修繕	年間計画	変更	
0622910	関西	2019/11/13 10:00	2019/11/15 17:00	毎日	信貴変電所	信貴線2L線路	513LPD・515GIS(LS513信貴線2L側BSG) 絶縁油採油	年間計画	変更	
0624500	関西	2019/11/13 10:00	2019/11/13 17:00	単日	新生駒変電所	信貴線2L線路及び構内	500kV GIS 6-2プッシング採油【PCB分析工事】	年間計画	変更	
0624501	関西	2019/11/13 10:00	2019/11/13 17:00	単日	新生駒変電所	信貴線2L線路及び構内	573LAR漏れ電流測定装置修繕(C相)	年間計画	変更	
0624502	関西	2019/11/13 10:00	2019/11/15 17:00	毎日	新生駒変電所	信貴線2L線路及び構内	573LPD(A、B、C相)採油【PCB分析工事】	年間計画	変更	
0616212	関西	2019/11/15 09:00	2019/11/18 17:00	連続	宝塚開閉所	新神戸線1/2L構内	【母線増強工事】新神戸線1/2L区間 甲母線取替、断路器調整	年間計画	変更	
0622815	関西	2019/11/15 09:30	2019/11/15 17:00	単日	神戸変電所	三宮線1L線路	JPS製275kVVCケーブル終端部ガス分析(同機種No347)	年間計画	変更	
0616178	関西	2019/11/18 09:00	2019/11/20 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	大黒591他架線金具修繕工事	年間計画	変更	
0616179	関西	2019/11/18 09:00	2019/11/19 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	部材修繕工事	年間計画	変更	
0616180	関西	2019/11/18 09:00	2019/11/30 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	
0616181	関西	2019/11/18 09:00	2019/11/19 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	鉄塔ボルト修繕工事	年間計画	変更	
0622834	関西	2019/11/18 09:00	2019/11/21 17:00	毎日	甲賀線2L	甲賀~京都	1. 防錆塗装工事48ほか5基	年間計画	変更	
0623396	関西	2019/11/18 09:00	2019/11/19 17:00	連続	甲賀変電所	甲賀線2L構内	CB016細密点検	年間計画	変更	
0622821	関西	2019/11/18 10:00	2019/11/18 16:30	単日	宝塚開閉所	新神戸線1/2L構内	新神戸線系統変更に伴う光ケーブル接続変更および確認試験	年間計画	変更	
0622823	関西	2019/11/19 10:00	2019/11/19 16:30	単日	宝塚開閉所	新神戸線1/2L構内	新神戸線1/2FL改造に伴う対向試験	年間計画	変更	
0616214	関西	2019/11/21 09:00	2019/11/24 17:00	連続	宝塚開閉所	新神戸線1/2L構内	【母線増強工事】新神戸線1/2L区間 乙母線取替、断路器調整	年間計画	変更	
0615902	関西	2019/11/23 13:00	2019/11/30 13:00	連続	小曾根支線	小曾根支線No1TW~小曾根S/S	接続箱採油(43人孔)	年間計画	変更	
0616130	関西	2019/11/26 09:00	2019/11/26 13:00	単日	新綾部線1L	新綾部S/S~西京都S/S	新綾部変電所 新綾部線1L J-in(4-3金具接続作業)	年間計画	変更	
0616131	関西	2019/11/26 09:00	2019/11/26 13:00	単日	新綾部線1L	新綾部S/S~西京都S/S	西京都変電所 新綾部線1L J-in(4-3金具接続作業)	年間計画	変更	
0616132	関西	2019/11/26 09:00	2019/11/26 13:00	単日	新綾部線1L	新綾部S/S~西京都S/S	使用前自主検査 絶縁抵抗測定	年間計画	変更	
0616133	関西	2019/11/26 13:00	2019/11/26 17:00	単日	新綾部線1L	新綾部線1L線路試験系統	大飯幹線・新綾部線系統変更工事 使用前自主検査(試充電・電界強度・検相)	年間計画	変更	
0616015	関西	2019/11/27 09:00	2019/12/01 17:00	毎日	京都変電所	山城南支線1L及び構内	LS553導電部取替	年間計画	変更	
0624504	関西	2019/11/28 09:00	2019/11/28 17:00	単日	京都変電所	山城南支線1L及び構内	(京都変電所CB552他取替工事)山城南支線1LPCMRy(A)、500kV甲BPRy(A) 制御ケーブル切替および負荷試験	年間計画	変更	
0624505	関西	2019/11/29 09:00	2019/11/29 17:00	単日	京都変電所	山城南支線1L及び構内	(京都変電所CB552他取替工事)山城南支線1LPCMRy(B)、500kV甲BPRy(B) 制御ケーブル切替および負荷試験	年間計画	変更	
0616239	関西	2019/12/01 09:00	2019/12/10 17:00	連続	新加古川伊丹線1L	新加古川~伊丹	「新加古川宝塚線増強工事」鉄塔改造に伴う実測作業	年間計画	変更	
0616242	関西	2019/12/01 09:00	2019/12/10 17:00	連続	新加古川伊丹線2L	新加古川~伊丹	「新加古川宝塚線増強工事」鉄塔改造に伴う実測作業	年間計画	変更	
0616436	関西	2019/12/01 09:00	2019/12/10 17:00	連続	新加古川伊丹線1L1	新加古川~伊丹	鉄塔改造に伴う実測「新加古川宝塚線増強工事」	年間計画	変更	
0616439	関西	2019/12/01 09:00	2019/12/10 17:00	連続	新加古川伊丹線2L1	新加古川~伊丹	鉄塔改造に伴う実測作業「新加古川宝塚線増強工事」	年間計画	変更	
0622839	関西	2019/12/02 09:00	2019/12/05 17:00	毎日	甲賀線1L	甲賀~京都	1. 防錆塗装工事48ほか5基	年間計画	変更	
0623376	関西	2019/12/02 09:00	2019/12/03 17:00	連続	甲賀変電所	甲賀線1L構内	CB015細密点検	年間計画	変更	
0616016	関西	2019/12/06 10:00	2019/12/06 11:00	単日	京都変電所	山城南支線1L及び構内	CB552試充電・内部診断試験	年間計画	変更	
0615925	関西	2019/12/09 09:00	2019/12/16 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛~信貴	【電源開発】阪奈線NO44がい子取替作業	年間計画	変更	
0615926	関西	2019/12/09 09:00	2019/12/16 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛~信貴	【電源開発】阪奈線NO43~信貴変電所間(12基)圧縮クランプ抵抗測定工事	年間計画	変更	
0616209	関西	2019/12/09 09:30	2019/12/10 17:00	連続	伊丹変電所	新加古川伊丹線2L構内	CB02細密点検	年間計画	変更	
0622878	関西	2019/12/09 10:00	2019/12/11 17:00	毎日	信貴変電所	北和泉線1L線路	533LPD・535GIS(LS533和泉線1L側BSG) 絶縁油採油	年間計画	変更	
0616145	関西	2019/12/11 09:00	2019/12/16 17:00	毎日	能勢線2L	能勢S/S~西京都S/S	能勢線特定がいし取替え工事(亀岡保線所)	年間計画	変更	
0616225	関西	2019/12/11 09:00	2019/12/20 17:00	連続	新神戸線1L	宝塚~新神戸	「新加古川宝塚線増強工事」鉄塔改造に伴う実測作業	年間計画	変更	
0616231	関西	2019/12/11 09:00	2019/12/20 17:00	連続	新神戸線2L	宝塚~新神戸	「新加古川宝塚線増強工事」鉄塔改造に伴う実測作業	年間計画	変更	
0622851	関西	2019/12/11 09:00	2019/12/13 17:00	毎日	西京都変電所	能勢線2L線路	【西京都500kV4号変圧器他取替工事】能勢線2L 543LAR取替	年間計画	変更	
0615927	関西	2019/12/13 09:00	2019/12/16 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛~信貴	【電源開発】阪奈線NO43~50(4径間)直線スリーブ抵抗測定工	年間計画	変更	
0622853	関西	2019/12/13 17:00	2019/12/13 18:00	単日	姫路変電所	西播線1L線路及び構内試験系統	275kV線路用避雷器設置工事に伴う5LPD検相確認試験	年間計画	変更	
0622854	関西	2019/12/13 17:00	2019/12/13 18:00	単日	西播変電所	西播線1L線路及び構内試験系統	275kV線路用避雷器設置工事に伴う5LPD検相確認試験	年間計画	変更	
0618068	関西	2019/12/16 10:00	2019/12/16 17:00	単日	信貴変電所	北和泉線1L 線路および構内	北和泉線1L P型FL廃止に伴うサージ用ケーブル切り離し	年間計画	変更	
0616188	関西	2019/12/17 09:00	2019/12/17 14:00	単日	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	大黒部幹線No289~298改良工事 使用前自主検査(絶縁抵抗測定準備、測定、撤去)	年間計画	変更	
0616189	関西	2019/12/17 14:00	2019/12/17 15:00	単日	大黒部幹線2L	大黒部幹線2L試験系統	大黒部幹線No289~298改良工事 使用前自主検査(試充電)	年間計画	変更	
0616190	関西	2019/12/17 15:00	2019/12/17 17:00	単日	大黒部幹線2L	大黒部幹線2L試験系統	大黒部幹線No289~298改良工事 使用前自主検査(電界強度測定、コロナノイズ測定)	年間計画	変更	
0616144	関西	2019/12/18 09:00	2019/12/22 17:00	毎日	能勢線1L	能勢S/S~西京都S/S	能勢線特定がいし取替え工事(亀岡保線所)	年間計画	変更	
0622860	関西	2019/12/18 09:00	2019/12/20 17:00	毎日	西京都変電所	能勢線1L線路	【西京都500kV4号変圧器他取替工事】能勢線1L 553LAR取替	年間計画	変更	
0615928	関西	2019/12/19 09:00	2019/12/26 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛~信貴	【電源開発】阪奈線NO44がい子取替	年間計画	変更	
0615929	関西	2019/12/19 09:00	2019/12/26 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛~信貴	【電源開発】阪奈線NO43~信貴変電所間(12基)圧縮クランプ抵抗測定工事	年間計画	変更	
0618069	関西	2019/12/19 10:00	2019/12/19 17:00	単日	信貴変電所	北和泉線2L 線路および構内	北和泉線2L P型FL廃止に伴うサージ用ケーブル切り離し	年間計画	変更	
0622852	関西	2019/12/19 10:00	2019/12/21 17:00	毎日	信貴変電所	北和泉線2L線路	543LPD・545GIS(LS543和泉線2L側BSG) 絶縁油採油	年間計画	変更	
0615930	関西	2019/12/23 09:00	2019/12/26 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛~信貴	【電源開発】阪奈線NO43~50(4径間)直線スリーブ抵抗測定工	年間計画	変更	
0622842	関西	2019/12/23 10:00	2019/12/23 17:00	単日	下穂積変電所	下穂積支線1L線路	7TrB冷却制御盤取替に伴う試験	年間計画	変更	
0622862	関西	2019/12/26 09:00	2019/12/26 14:00	単日	新加古川伊丹線1L	新加古川~宝塚	新加古川宝塚線1L使用前自主検査(絶縁抵抗試験)	年間計画	変更	
0622863	関西	2019/12/26 09:00	2019/12/26 14:00	単日	新加古川伊丹線2L	新加古川~宝塚	新加古川宝塚線2L使用前自主検査(絶縁抵抗試験)	年間計画	変更	
0616240	関西	2019/12/26 14:00	2019/12/26 17:00	単日	新加古川伊丹線1L	新加古川~宝塚、試験系統 ※試験以降は新加古川宝塚線(仮称)として運用	新加古川宝塚線1L使用前自主検査(試充電、検相、電界強度測定、コロナノイズ測定)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0616243	関西	2019/12/26 14:00	2019/12/26 17:00	単日	新加古川伊丹線2L	新加古川～宝塚、試験系統 ※試験以降は新加古川宝塚線(仮称)として連開	新加古川宝塚線2L使用前自主検査(試充電、検相、電界強度測定、コロナノイズ測定)	年間計画	変更	
0616226	関西	2019/12/26 17:00	2020/07/09 09:00	連続	新神戸線1L	新神戸(線路～LS31、32)～伊丹(線路～LS11、12) ※系統変更後は新加古川宝塚線が連	(尼崎電力所管内)鉄塔建替、電線張替	年間計画	変更	
0616227	関西	2019/12/26 17:00	2020/07/09 09:00	連続	新神戸線1L	新神戸(線路～LS31、32)～伊丹(線路～LS11、12) ※系統変更後は新加古川宝塚線が連	(神戸電力所管内)鉄塔建替、電線張替	年間計画	変更	
0616232	関西	2019/12/26 17:00	2020/07/09 09:00	連続	新神戸線2L	新神戸(線路～LS41、42)～伊丹(線路～LS21、22) ※系統変更後は新加古川宝塚線が連	(神戸電力所管内)鉄塔建替、電線張替	年間計画	変更	
0616233	関西	2019/12/26 17:00	2020/07/09 09:00	連続	新神戸線2L	新神戸(線路～LS41、42)～伊丹(線路～LS21、22) ※系統変更後は新加古川宝塚線が連	(尼崎電力所管内)鉄塔建替、電線張替	年間計画	変更	
0622869	関西	2019/12/26 17:00	2020/03/27 17:00	連続	新神戸線1L	新神戸～伊丹	No. 22他鉄塔部材修繕	年間計画	変更	
0622870	関西	2019/12/26 17:00	2020/03/27 17:00	連続	新神戸線2L	新神戸～伊丹	No. 22他鉄塔部材修繕	年間計画	変更	
0615900	関西	2019/12/29 09:00	2020/01/03 17:00	連続	下穂積支線2L	西大阪S/S～下穂積S/S～北豊中S/S	接続箱採油(10人孔)	年間計画	変更	
0622874	関西	2020/01/06 09:00	2020/02/10 17:00	連続	新神戸線1L	新神戸～伊丹	No. 44他部材取替工事	年間計画	変更	
0622875	関西	2020/01/06 09:00	2020/02/10 17:00	連続	新神戸線2L	新神戸～伊丹	No. 44他部材取替工事	年間計画	変更	
0615804	関西	2020/01/11 09:00	2020/01/12 17:00	連続	西京都変電所	西京都線1L	3LPD取替	年間計画	変更	
0617459	関西	2020/01/11 09:30	2020/01/12 16:30	連続	淀川変電所	淀川線1L構内	CB01細密点検	年間計画	変更	
0618443	関西	2020/01/12 17:00	2020/01/12 17:30	単日	西京都変電所	西京都線1L試験使用	3LPD試充電及び検相試験	年間計画	変更	
0622881	関西	2020/01/13 09:00	2020/01/15 17:00	毎日	栗東線1L	栗東～湖南	1. 防錆塗装工事No7～9	年間計画	変更	
0616454	関西	2020/01/14 09:00	2020/01/14 17:00	単日	関開閉所	関分岐線1L及び構内	(変電)7LPD、7PD点検	年間計画	変更	
0622892	関西	2020/03/06 09:00	2020/01/18 17:00	毎日	栗東線2L	栗東～湖南	1. 防錆塗装工事No7～9	年間計画	変更	
0615805	関西	2020/01/18 09:00	2020/01/19 17:00	毎日	西京都変電所	西京都線1L及び構内	LS3操作箱(空気→電動)取替	年間計画	変更	
0622891	関西	2020/01/27 09:00	2020/01/28 17:00	毎日	淀川線2L	淀川S/S～北大阪S/S	淀川線No. 16～18スペーサー取替	年間計画	変更	
0622780	関西	2020/02/17 10:00	2020/02/19 16:30	連続	伊丹変電所	新加古川伊丹線1/2L線路及び構内	新加古川伊丹線1/2LRy改良に伴うケーブル切替および社内試験	年間計画	変更	
0622781	関西	2020/02/19 10:00	2020/02/19 16:30	単日	伊丹変電所	新加古川伊丹線1/2L線路及び構内	新加古川伊丹線1/2LRy改良に伴う275kVBPRyケーブル切替および社内試験	年間計画	変更	
0616265	関西	2020/03/02 08:00	2020/03/11 17:00	毎日	北大和線1L1	新生駒S/S～南京都S/S～東大和SW/S	がいし取替5基(No12～15、17)	年間計画	変更	
0622919	関西	2020/03/02 08:00	2020/03/11 17:00	毎日	北大和線1L1	新生駒S/S～南京都S/S～東大和SW/S	がいし取替3基(No99～101)	年間計画	変更	
0615541	関西	2020/03/03 09:30	2020/03/04 17:00	毎日	西京都変電所	北河内線1L線路及び構内	587LPDP分析用絶縁油採油	年間計画	変更	
0616153	関西	2020/03/06 09:00	2020/03/07 17:00	毎日	北大和線1L	東大和SW/S～南京都S/S～新生駒S/S	スペーサー修繕工事	年間計画	変更	
0608664	関西	2020/03/09 09:30	2020/03/09 17:00	単日	西京都変電所	北河内線2L線路及び構内	575GIS北河内線2L側ブッシングPCB分析用絶縁油採油	年間計画	変更	
0615575	関西	2020/03/10 09:30	2020/03/11 17:00	毎日	西京都変電所	北河内線2L線路及び構内	577LPDP分析用絶縁油採油	年間計画	変更	
0616266	関西	2020/03/14 08:00	2020/03/23 17:00	毎日	北大和線2L1	新生駒S/S～南京都S/S～東大和SW/S	がいし取替5基(No12～15、17)	年間計画	変更	
0622925	関西	2020/03/14 08:00	2020/03/23 17:00	毎日	北大和線2L1	新生駒S/S～南京都S/S～東大和SW/S	がいし取替3基(No99～101)	年間計画	変更	
0609292	関西	2020/03/16 09:00	2020/03/16 17:00	単日	若狭幹線山側1L	嶺南S/S～京北SW/S	AGスペーサー点検	年間計画	変更	
0616147	関西	2020/03/16 09:00	2020/03/25 17:00	毎日	若狭幹線山側1L	嶺南S/S～京北SW/S	定期点検【敦賀管内】	年間計画	変更	
0622924	関西	2020/03/16 09:00	2020/03/17 17:00	毎日	北大和線2L	東大和SW/S～南京都S/S～新生駒S/S	スペーサー修繕工事	年間計画	変更	
0622928	関西	2020/03/16 09:00	2020/06/30 10:00	連続	宝塚開閉所	新生駒線1L線路及び構内	275kV避雷器設置他工事(17LAR設置、17LPD・断路器操作箱取替、基礎作成、試験)	年間計画	変更	
0622929	関西	2020/03/16 09:00	2020/06/30 10:00	連続	宝塚開閉所	新生駒線2L線路及び構内	275kV避雷器設置他工事(18LAR設置、18LPD・断路器操作箱取替、基礎作成、試験)	年間計画	変更	
0615890	関西	2020/03/18 09:00	2020/04/17 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線一部がいし装置改良工事	年間計画	変更	
0615891	関西	2020/03/18 09:00	2020/06/16 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No1～8改良工事:基礎工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0615892	関西	2020/03/18 09:00	2020/06/16 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No47建替工事:No47基礎工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0615894	関西	2020/03/18 09:00	2020/04/17 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線一部がいし装置改良工事	年間計画	変更	
0615895	関西	2020/03/18 09:00	2020/06/16 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No1～8改良工事:基礎工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0615896	関西	2020/03/18 09:00	2020/06/16 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No47建替工事:No47基礎工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0622936	関西	2020/03/18 09:00	2020/06/16 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No65～75改良工事:基礎工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0622937	関西	2020/03/18 09:00	2020/06/16 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No69～103地線張替に伴う保安停止	年間計画	変更	
0622938	関西	2020/03/18 09:00	2020/06/16 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No65～75改良工事:基礎工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0622939	関西	2020/03/18 09:00	2020/06/16 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No69～103地線張替に伴う保安停止	年間計画	変更	
0622940	関西	2020/03/18 09:00	2020/06/16 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No8～40地線張替に伴う保安停止	年間計画	変更	
0622941	関西	2020/03/18 09:00	2020/06/16 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No8～40地線張替に伴う保安停止	年間計画	変更	
0623756	関西	2020/03/18 09:00	2020/06/16 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No. 40～69間架空地線張替工事:No. 53～60架空地線張替	年間計画	変更	
0623757	関西	2020/03/18 09:00	2020/06/16 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No. 40～69間架空地線張替工事:No. 53～60架空地線張替	年間計画	変更	
0616248	関西	2020/03/20 10:00	2020/03/20 17:00	単日	新生駒変電所	東大阪新生駒線1L線路及び構内	LS13、ED13E細密点検	年間計画	変更	
0615889	関西	2020/03/23 09:00	2020/03/25 17:00	毎日	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線NO. 33～34間スペーサー取替	年間計画	変更	
0616247	関西	2020/03/24 10:00	2020/03/24 17:00	単日	新生駒変電所	新生駒線1L線路及び構内	LS5、ED5E細密点検	年間計画	変更	
0622970	関西	2020/04/09 10:00	2020/04/10 16:30	連続	西大阪変電所	西大阪線1L構内	CB01細密点検	年間計画	変更	
0622977	関西	2020/04/13 09:00	2020/04/16 17:00	毎日	南大和線1L	紀北C/S～東大和SW/S	1. No83～88 RTVがいし点検(臨時点検)	年間計画	変更	
0624727	関西	2020/04/13 10:00	2020/04/13 17:00	単日	東大和開閉所	南大和線1L線路	553LPDP分析に伴う採油	年間計画	変更	
0623068	関西	2020/04/14 09:00	2020/04/23 17:00	毎日	南大阪線2L	金剛～南大阪	【修繕工事】南大阪線No6他鉄塔防錆塗装修繕工事 No6～10	年間計画	変更	
0623104	関西	2020/04/14 09:00	2020/04/23 18:00	毎日	南大阪線2L	金剛～南大阪	【電源開発】熊野幹線鉄塔防錆塗装工事(NO232、233)	年間計画	変更	
0622963	関西	2020/04/15 09:00	2020/06/09 09:00	連続	淀川線1L	淀川S/S～北大阪S/S	淀川線淀川S/S～北河内線No31移設工事:基礎、鉄塔組立	年間計画	変更	
0622964	関西	2020/04/15 09:00	2020/06/09 13:00	連続	淀川線2L	淀川S/S～北大阪S/S	淀川線淀川S/S～北河内線No31移設工事:基礎、鉄塔組立	年間計画	変更	
0622967	関西	2020/04/15 09:00	2020/06/09 17:00	毎日	淀川線1L	淀川S/S～北大阪S/S	【淀川線架空地線張替工事】 架空地線張替:北河内線30～北大阪変電所	年間計画	変更	
0622968	関西	2020/04/15 09:00	2020/06/09 17:00	毎日	淀川線2L	淀川S/S～北大阪S/S	【淀川線架空地線張替工事】 架空地線張替:北河内線30～北大阪変電所	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0622990	関西	2020/04/20 09:00	2020/04/24 17:00	毎日	南大和線2L	紀北C/S～東大和SW/S	1. No83～88 RTVがいし点検(臨時点検)。2. No85 がいし	年間計画	変更	
0622991	関西	2020/04/20 09:00	2020/05/01 17:00	毎日	新寝屋川支線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	新寝屋川支線No. 6～10がいし取替工事	年間計画	変更	
0622992	関西	2020/04/20 09:00	2020/05/01 17:00	毎日	東大阪線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	東大阪線No23他がいし取替工事(1工区):No7～9、No36がいし取替	年間計画	変更	
0622993	関西	2020/04/20 09:00	2020/05/01 17:00	毎日	東大阪線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	東大阪線No23他がいし取替工事(2工区):No12～15がいし取替	年間計画	変更	
0625004	関西	2020/04/20 09:00	2020/04/29 17:00	毎日	東大阪新生駒線2L	新生駒S/S～東大阪S/S	東大阪線No2他ジャンパーV吊装置改良工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0625005	関西	2020/04/20 09:00	2020/05/01 17:00	毎日	新寝屋川支線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	新寝屋川支線No. 1～5がいし取替工事	年間計画	変更	
0625006	関西	2020/04/20 09:00	2020/05/01 17:00	毎日	東大阪線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	東大阪線がいし取替工事(その1)	年間計画	変更	
0625007	関西	2020/04/20 09:00	2020/05/01 17:00	毎日	東大阪線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	東大阪線No2他ジャンパーV吊装置改良工事	年間計画	変更	
0624728	関西	2020/04/20 10:00	2020/04/20 17:00	単日	東大和開閉所	南大和線2L線路	563LPDPCB分析に伴う採油	年間計画	変更	
0623000	関西	2020/04/22 09:00	2020/04/22 17:00	単日	西神戸線2L1	新加古川～東播～西神戸	架線金具補修	年間計画	変更	
0625009	関西	2020/04/30 09:00	2020/05/01 17:00	毎日	東大阪新生駒線1L	新生駒S/S～東大阪S/S	東大阪線No2他ジャンパーV吊装置改良工事に伴う保安停止	年間計画	変更	
0615882	関西	2020/05/04 09:00	2020/05/15 17:00	毎日	新寝屋川支線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	新寝屋川支線No. 1～5がいし取替工事	年間計画	変更	
0623092	関西	2020/05/04 09:00	2020/05/15 17:00	毎日	新寝屋川支線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	新寝屋川支線No6～10がいし取替工事	年間計画	変更	
0623093	関西	2020/05/04 09:00	2020/05/15 17:00	毎日	東大阪線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	東大阪線No23他がいし取替工事(1工区):No7～9、No36がいし取替	年間計画	変更	
0623094	関西	2020/05/04 09:00	2020/05/15 17:00	毎日	東大阪線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	東大阪線No23他がいし取替工事(2工区):No12～15がいし取替	年間計画	変更	
0625010	関西	2020/05/04 09:00	2020/05/15 17:00	毎日	東大阪線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	東大阪線がいし取替工事(その1)	年間計画	変更	
0623112	関西	2020/05/05 09:00	2020/05/06 06:00	連続	下穂積支線2L	西大阪S/S～下穂積S/S～北豊中S/S	接続箱採油(2人孔)	年間計画	変更	
0622979	関西	2020/05/10 13:00	2020/05/17 13:00	連続	小曾根支線	小曾根支線No1TW～小曾根S/S	接続箱採油(23人孔)	年間計画	変更	
0623053	関西	2020/05/20 08:00	2020/06/30 17:00	連続	北近江線1L	嶺南S/S～東近江SW/S	鉄塔改良、部材取替(電線移線作業含む)	年間計画	変更	
0623054	関西	2020/05/20 08:00	2020/06/30 17:00	連続	北近江線1L	嶺南S/S～東近江SW/S	特定がいし取替	年間計画	変更	
0623055	関西	2020/05/20 09:00	2020/06/30 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江	北近江線No. 20ほか鉄塔改良	年間計画	変更	
0622764	関西	2020/05/21 10:00	2020/05/23 16:30	連続	新神戸変電所	新神戸線1/2L線路及び構内	新神戸線1/2LRy改良に伴うケーブル切替および社内試験	年間計画	変更	
0623061	関西	2020/05/21 10:00	2020/05/23 17:00	連続	金剛変電所	北葛城線2L線路及び構内	【差し戻し件名】LS42操作箱修繕工事	年間計画	変更	
0622768	関西	2020/05/23 10:00	2020/05/23 16:30	単日	新神戸変電所	新神戸線1/2L線路及び構内	新神戸線1/2LRy改良に伴う275kVBPRyケーブル切替および社内試験	年間計画	変更	
0622751	関西	2020/05/25 09:00	2020/05/29 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江	1、No192～215スペーサ取替 2、甲39～40ほかリング取付	年間計画	変更	
0623062	関西	2020/05/28 09:00	2020/06/02 17:00	毎日	湖東線1L	嶺南S/S～湖東S/S	塗装工事	年間計画	変更	
0623316	関西	2020/05/28 09:30	2020/05/29 17:00	連続	嶺南変電所	湖東線1L構内	CB023細密点検	年間計画	変更	
0623046	関西	2020/06/02 09:00	2020/06/11 17:00	毎日	南大阪線1L	金剛～南大阪	【修繕工事】南大阪線No6他鉄塔防錆塗装修繕工事 No6～10	年間計画	変更	
0623139	関西	2020/06/02 09:00	2020/06/11 18:00	毎日	南大阪線1L	金剛～南大阪	【電源開発】熊野幹線鉄塔防錆塗装工事(NO232、233)	年間計画	変更	
0623113	関西	2020/06/03 09:00	2020/06/10 17:00	毎日	湖東線2L	嶺南S/S～湖東S/S	塗装工事	年間計画	変更	
0623324	関西	2020/06/03 09:30	2020/06/04 17:00	連続	嶺南変電所	湖東線2L構内	CB024細密点検	年間計画	変更	
0623516	関西	2020/06/03 09:30	2020/06/04 16:30	連続	淀川変電所	淀川線1L構内	CB03細密点検	年間計画	変更	
0623071	関西	2020/06/09 09:00	2020/06/09 11:00	単日	淀川線1L	淀川S/S～北大阪S/S	淀川線淀川S/S～北河内線No31移設工事:本ルート絶縁抵抗	年間計画	変更	
0623075	関西	2020/06/09 11:00	2020/06/09 13:00	単日	淀川線1L	淀川線1L試験系統	淀川線淀川S/S～北河内線No31移設工事:試充電・電界強度測定・コロナノイズ測定	年間計画	変更	
0623076	関西	2020/06/09 13:00	2020/06/09 15:00	単日	淀川線2L	淀川S/S～北大阪S/S	淀川線淀川S/S～北河内線No31移設工事:本ルート絶縁抵抗	年間計画	変更	
0623077	関西	2020/06/09 15:00	2020/06/09 17:00	単日	淀川線2L	淀川線2L試験系統	淀川線淀川S/S～北河内線No31移設工事:試充電・電界強度測定・コロナノイズ測定	年間計画	変更	
0623147	関西	2020/06/10 09:00	2020/06/22 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江	甲40ほかがいし装置改良	年間計画	変更	
0623091	関西	2020/06/11 09:00	2020/06/22 17:00	毎日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	【修繕工事】泉南東大阪線No11他鉄塔防錆塗装修繕工事 No11～20	年間計画	変更	
0623144	関西	2020/06/23 09:00	2020/06/30 17:00	毎日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	【修繕工事】泉南東大阪線No11他鉄塔防錆塗装修繕工事 No11～20	年間計画	変更	
0623162	関西	2020/06/30 10:00	2020/06/30 17:00	単日	宝塚開閉所	新生駒線1L試験系統	17LAr設置に伴う試充電試験、検相試験	年間計画	変更	
0623163	関西	2020/06/30 10:00	2020/06/30 17:00	単日	宝塚開閉所	新生駒線2L試験系統	18LAr設置に伴う試充電試験、検相試験	年間計画	変更	
0623085	関西	2020/07/01 08:00	2020/07/02 17:00	毎日	山城北線1L	京北SW/S～南京都S/S	定期点検(スペーサ点検)作業	年間計画	変更	
0623087	関西	2020/07/01 09:00	2020/07/04 17:00	毎日	山城北線1L1	京都～京北	1. スペーサ点検	年間計画	変更	
0623117	関西	2020/07/06 09:00	2020/07/09 17:00	毎日	山城北線2L1	京都～京北	1. スペーサ点検39-50	年間計画	変更	
0623294	関西	2020/07/06 09:00	2020/07/29 17:00	毎日	南和泉線1L1	紀の川～金剛	【和歌送電】がいし取替工事(No. 43, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 60)	年間計画	変更	
0623172	関西	2020/07/09 09:00	2020/07/09 14:00	単日	新神戸線1L	新神戸～伊丹	新神戸線1L使用前自主検査(絶縁抵抗試験)	年間計画	変更	
0623173	関西	2020/07/09 09:00	2020/07/09 14:00	単日	新神戸線2L	新神戸～伊丹	新神戸線2L使用前自主検査(絶縁抵抗試験)	年間計画	変更	
0623177	関西	2020/07/09 14:00	2020/07/09 17:00	単日	新神戸線1L	新神戸～伊丹、試験系統	新神戸線使用前自主検査(試充電、検相、電界強度測定、コロナノイズ測定)	年間計画	変更	
0623178	関西	2020/07/09 14:00	2020/07/09 17:00	単日	新神戸線2L	新神戸～伊丹、試験系統	新神戸線2L使用前自主検査(試充電、検相、電界強度測定、コロナノイズ測定)	年間計画	変更	
0622865	関西	2020/07/09 15:00	2020/07/09 16:00	単日	新神戸変電所	新神戸線1L線路及び構内	新神戸線1LRy改良に伴う実負荷潮流測定試験	年間計画	変更	
0622866	関西	2020/07/09 15:00	2020/07/09 16:00	単日	伊丹変電所	新神戸線1/2L線路及び構内	新神戸線1/2LRy改良に伴う実負荷潮流測定試験	年間計画	変更	
0622867	関西	2020/07/09 16:00	2020/07/09 17:00	単日	新神戸変電所	新神戸線2L線路及び構内	新神戸線2LRy改良に伴う実負荷潮流測定試験	年間計画	変更	
0622868	関西	2020/07/09 16:00	2020/07/09 17:00	単日	伊丹変電所	新神戸線2L線路及び構内	新神戸線2LRy改良に伴う実負荷潮流測定試験	年間計画	変更	
0616324	関西	2020/07/13 08:00	2020/07/30 17:00	毎日	山城東線1L	東近江～京都	1. 山城東線No67ほかがいし取替作業(1、2工区)	年間計画	変更	
0623160	関西	2020/07/13 08:00	2020/07/30 18:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部S/S～猪名川S/S	がいし取替工事	年間計画	変更	
0623168	関西	2020/07/13 08:00	2020/07/17 17:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部S/S～猪名川S/S	塗装工事	年間計画	変更	
0623026	関西	2020/07/13 09:00	2020/07/17 17:00	毎日	山城東線1L	東近江～京都	1. スペーサ点検 59-73	年間計画	変更	
0623185	関西	2020/08/03 07:30	2020/08/07 17:00	毎日	丹後幹線2L	新綾部S/S～猪名川S/S	塗装工事	年間計画	変更	
0616325	関西	2020/08/03 08:00	2020/08/20 17:00	毎日	山城東線2L	東近江～京都	1. 山城東線No67ほかがいし取替作業(1、2工区)	年間計画	変更	
0623184	関西	2020/08/03 08:00	2020/08/20 18:00	毎日	丹後幹線2L	新綾部S/S～猪名川S/S	がいし取替工事	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0623355	関西	2020/08/03 09:00	2020/08/26 17:00	毎日	南和泉線2L1	紀の川～金剛	【和歌送電】がいし取替工事(No. 43, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 60)	年間計画	変更	
0623183	関西	2020/08/17 09:00	2020/08/20 17:00	毎日	丹後幹線2L	新綾部S/S～猪名川S/S	架空地線修繕	年間計画	変更	
0623203	関西	2020/09/02 09:00	2020/09/02 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内	2LSrC上ジャンパー線切り離し、制御ケーブル切り離し	年間計画	変更	
0623209	関西	2020/09/02 09:00	2020/12/22 09:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2LSrC	2L2群直列コンデンサ保護装置取替	年間計画	変更	
0623217	関西	2020/09/11 09:00	2020/09/13 17:00	連続	宝塚開閉所	宝塚線1/2L構内	【母線増強工事】甲母線張替、断路器調整	年間計画	変更	
0624594	関西	2020/09/11 09:00	2020/09/12 17:00	毎日	信貴変電所	信貴線1L線路及び構内	【2TrB除却】CB525 500kVZBP用CT移設(A相)	年間計画	変更	
0615878	関西	2020/09/14 09:00	2020/09/19 17:00	毎日	北河内線2L	西京都S/S～新生駒S/S	北河内線No. 35他航空標識塗装工事:北河内線No35、38、41、44、45 5基航空標識塗装	年間計画	変更	
0623222	関西	2020/09/14 09:00	2020/09/16 17:00	連続	宝塚開閉所	宝塚線1/2L構内	【母線増強工事】乙母線張替、断路器調整	年間計画	変更	
0623326	関西	2020/09/14 09:00	2020/09/15 17:00	毎日	北河内線2L	西京都S/S～新生駒S/S	北河内線No. 59がいし修繕工事:No. 59がいし個取替	年間計画	変更	
0623329	関西	2020/09/14 09:00	2020/09/19 17:00	毎日	北河内線2L	西京都S/S～新生駒S/S	北河内線No46、49、52、53、54 5基航空標識塗装	年間計画	変更	
0623342	関西	2020/09/14 09:30	2020/09/14 17:00	単日	宝塚開閉所	宝塚線1L構内	CB015細密点検	年間計画	変更	
0623230	関西	2020/09/15 09:00	2020/09/18 17:00	毎日	北河内線2L	西京都S/S～新生駒S/S	【淀川線架空地線張替工事】淀川線(北河内線30～淀川線2間)の架空地線張替に伴う保安停止	年間計画	変更	
0623231	関西	2020/09/15 09:00	2020/09/18 17:00	毎日	淀川線2L	淀川S/S～北大阪S/S	【淀川線架空地線張替工事】架空地線張替:北河内線30～淀川線2間	年間計画	変更	
0623235	関西	2020/09/16 09:00	2020/09/16 17:00	単日	西播線1L	姫路～西播	架線金具補修	年間計画	変更	
0624599	関西	2020/09/16 10:00	2020/09/16 17:00	単日	新生駒変電所	北河内線2L線路及び構内	500kVGIS 1-2プッシング採油(PCB分析工事)	年間計画	変更	
0625017	関西	2020/09/18 09:00	2020/09/19 17:00	毎日	信貴変電所	信貴線1L線路及び構内	【2TrB除却】CB525 500kVZBP用CT移設(A相)	年間計画	変更	
0615877	関西	2020/09/21 09:00	2020/09/26 17:00	毎日	北河内線1L	西京都S/S～新生駒S/S	北河内線No. 35他航空標識塗装工事:北河内線No35、38、41、44、45 5基航空標識塗装	年間計画	変更	
0623314	関西	2020/09/21 09:00	2020/09/26 17:00	毎日	北河内線1L	西京都S/S～新生駒S/S	北河内線No46、49、52、53、54 5基航空標識塗装	年間計画	変更	
0625019	関西	2020/09/23 09:00	2020/09/23 17:00	単日	信貴変電所	信貴線1L線路及び構内	【2TrB除却】CB525 500kVZBP用CT移設(A相)	年間計画	変更	
0623254	関西	2020/09/25 09:00	2020/09/27 17:00	連続	宝塚開閉所	新生駒線1/2L構内	【母線増強工事】甲母線張替、断路器調整	年間計画	変更	
0625020	関西	2020/09/27 09:00	2020/09/28 17:00	毎日	信貴変電所	信貴線1L線路及び構内	【2TrB除却】CB525 500kVZBP用CT移設(B相)	年間計画	変更	
0623297	関西	2020/09/28 08:00	2020/10/12 17:00	連続	北近江線2L	嶺南S/S～東近江SW/S	特定がいし取替	年間計画	変更	
0623236	関西	2020/09/28 09:00	2020/10/12 17:00	連続	北近江線2L1	嶺南～東近江	乙37ほかがいし装置改良	年間計画	変更	
0623258	関西	2020/09/28 09:00	2020/09/30 17:00	連続	宝塚開閉所	新生駒線1/2L構内	【母線増強工事】乙母線張替、断路器調整	年間計画	変更	
0623274	関西	2020/10/01 09:00	2020/10/30 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2LSrC	大黒幹線2L2群直列コンデンサ基礎部修繕工事	年間計画	変更	
0623275	関西	2020/10/01 09:00	2020/11/30 17:00	連続	北摂変電所	北神線1L線路及び構内	【直列機器増強工事】CB07取替	年間計画	変更	
0623291	関西	2020/10/01 09:00	2020/10/05 14:00	連続	西神戸変電所	西神支線1L線路及び構内	5LAr設置工事	年間計画	変更	
0623372	関西	2020/10/02 09:00	2020/11/28 17:00	連続	北摂変電所	北神線1L線路及び構内	【275kVLAr設置、LPD取替】7LAr設置、7LPD取替工事	年間計画	変更	
0623507	関西	2020/10/02 09:30	2020/10/03 17:00	連続	神戸変電所	北神線2L構内	CB02細密点検	年間計画	変更	
0625022	関西	2020/10/03 09:00	2020/10/05 17:00	毎日	信貴変電所	信貴線1L線路及び構内	【2TrB除却】CB525 500kVZBP用CT移設(B相)	年間計画	変更	
0622712	関西	2020/10/05 09:00	2020/10/09 17:00	連続	北近江線2L1	嶺南～東近江	1、No192～215スペーサ取替 2、乙36～37ほかリング取付	年間計画	変更	
0623307	関西	2020/10/05 14:00	2020/10/05 15:00	単日	西神戸変電所	西神支線1L線路試験系統	5LAr漏れ電流測定	年間計画	変更	
0625023	関西	2020/10/08 09:00	2020/10/09 17:00	毎日	信貴変電所	信貴線1L線路及び構内	【2TrB除却】CB525 500kVZBP用CT移設(C相)	年間計画	変更	
0623309	関西	2020/10/10 09:00	2020/10/12 17:00	毎日	京都変電所	山城南支線2L及び構内	CB562プッシング抜取りに伴う保安停止	年間計画	変更	
0623311	関西	2020/10/10 10:00	2020/10/10 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1L線路及び構内/大黒幹線1LSrC	1LSrC点検	年間計画	変更	
0625025	関西	2020/10/16 09:00	2020/10/18 17:00	毎日	信貴変電所	信貴線1L線路及び構内	【2TrB除却】CB525 500kVZBP用CT移設(C相)	年間計画	変更	
0616267	関西	2020/10/19 09:00	2020/10/20 17:00	毎日	北葛城線1L1	金剛S/S～北葛城S/S	1. 防錆塗装3基(No45他)	年間計画	変更	
0623330	関西	2020/10/19 09:00	2020/10/25 17:00	毎日	新寝屋川支線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	新寝屋川支線防錆塗装工事:No1からNo14、14基の防錆塗装	年間計画	変更	
0623364	関西	2020/10/19 09:00	2020/10/31 17:00	毎日	北葛城線1L	北葛城～金剛	北葛城線一部がいし装置取替工事(北葛トラス、No1、3、4、25、)	年間計画	変更	
0623028	関西	2020/10/21 10:00	2020/10/25 13:00	連続	南大阪変電所	南大阪線1L線路及び構内	5LPD取替え	年間計画	変更	
0623290	関西	2020/10/21 10:00	2020/10/22 17:00	連続	金剛変電所	南大阪線1L線路及び構内	GCB05細点	年間計画	変更	
0623341	関西	2020/10/22 10:00	2020/10/28 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内/大黒幹線2LSrC	2-1SrC点検	年間計画	変更	
0623344	関西	2020/10/23 10:00	2020/10/23 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内/大黒幹線2LSrC	2-2SrC点検	年間計画	変更	
0623345	関西	2020/10/24 10:00	2020/10/24 15:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内	LSSrC22、LSSrC24LOレバー点検	年間計画	変更	
0623083	関西	2020/10/25 13:00	2020/10/25 14:00	単日	南大阪変電所	南大阪線1L線路試験系統	5LPD取替えに伴う検相試験	年間計画	変更	
0623347	関西	2020/10/26 09:00	2020/11/01 17:00	毎日	新寝屋川支線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	新寝屋川支線防錆塗装工事:No1からNo14の14基防錆塗装	年間計画	変更	
0623325	関西	2020/10/26 10:00	2020/10/27 17:00	連続	金剛変電所	南大阪線2L線路及び構内	GCB06細点	年間計画	変更	
0623350	関西	2020/10/29 10:00	2020/10/30 17:00	連続	金剛変電所	北葛城線1L線路及び構内	GCB03細点	年間計画	変更	
0623493	関西	2020/11/01 09:00	2020/11/14 17:00	毎日	北葛城線2L	北葛城～金剛	北葛城線一部がいし装置取替工事(北葛トラス、No1、3、4、25、)	年間計画	変更	
0623357	関西	2020/11/02 09:00	2020/12/11 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2LSrC	大黒幹線2L2群直列コンデンサFTタンク修繕工事	年間計画	変更	
0623361	関西	2020/11/03 09:00	2020/11/03 17:00	単日	京都変電所	山城南支線2L及び構内	CB562プッシング組立に伴う保安停止	年間計画	変更	
0616268	関西	2020/11/04 09:00	2020/11/06 17:00	毎日	北葛城線2L1	金剛S/S～北葛城S/S	1. 防錆塗装3基(No45他)	年間計画	変更	
0623353	関西	2020/11/07 09:00	2020/11/08 17:00	毎日	京都変電所	山城南支線2L及び構内	CB562プッシング組立に伴う保安停止	年間計画	変更	
0622729	関西	2020/11/09 09:00	2020/11/16 17:00	毎日	若狭幹線山側2L1	嶺南～京北	1. スペーサ点検(乙40-41) 2. 防錆塗装(乙49ほか9基)	年間計画	変更	
0623373	関西	2020/11/09 09:00	2020/12/20 17:00	連続	若狭幹線山側2L1	嶺南～京北	既設鉄塔改造(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更	
0623374	関西	2020/11/09 09:00	2020/12/20 17:30	連続	若狭幹線山側2L	嶺南S/S～京北SW/S	既設鉄塔改造(若狭幹線改良工事ならびに除却工事(1・2工区))	年間計画	変更	
0623057	関西	2020/11/12 09:30	2020/11/13 17:00	連続	三宮変電所	三宮線1L構内	CB01細密点検	年間計画	変更	
0623059	関西	2020/11/12 09:30	2020/11/13 17:00	連続	神戸変電所	三宮線1L構内	CB03細密点検	年間計画	変更	
0623379	関西	2020/11/13 09:00	2020/11/22 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛～信貴	【電源開発】阪奈線NO25～NO41間(15基)圧縮クランプ抵抗測定工事	年間計画	変更	
0623397	関西	2020/11/13 09:00	2020/11/16 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛～信貴	【電源開発】阪奈線NO24～37(4径間)直線スリーブ抵抗測定工	年間計画	変更	
0623380	関西	2020/11/13 09:30	2020/11/13 17:00	単日	神戸変電所	三宮線1L線路	JPS製275kVVCVケーブル終端部ガス分析(同機種No347)	年間計画	変更	
0623387	関西	2020/11/15 13:00	2020/11/29 13:00	連続	小曾根支線	小曾根支線No1TW～小曾根S/S	接続箱採油(47人孔)	年間計画	変更	
0623018	関西	2020/11/16 08:00	2020/11/21 18:00	毎日	北摂線1L	北摂～西神戸～神戸	No. 2他がいし装置改良	年間計画	変更	
0623118	関西	2020/11/16 09:00	2020/11/20 17:00	毎日	若狭幹線山側2L	嶺南S/S～京北SW/S	定期点検	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0623398	関西	2020/11/20 10:00	2020/11/20 17:00	単日	三宮線2L	神戸～三宮	接続箱手巻防食層補修(C301MH)	年間計画	変更	
0625028	関西	2020/11/22 09:00	2020/11/22 17:00	単日	東播線2L	猪名川～北摂	No12鉄塔部材取替	年間計画	変更	
0623050	関西	2020/11/23 08:00	2020/11/24 18:00	毎日	北神線1L	北摂～西神戸～神戸	No. 74他がいし装置改良	年間計画	変更	
0623408	関西	2020/11/23 09:00	2020/11/27 17:00	毎日	南京都変電所	山城南支線2L及び構内	LS563導電部取替	年間計画	変更	
0623422	関西	2020/11/28 09:00	2020/12/07 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛～信貴	【電源開発】阪奈線NO25～NO41間(15基)圧縮クランプ抵抗測定工事	年間計画	変更	
0624629	関西	2020/11/28 09:00	2020/12/01 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛～信貴	【電源開発】阪奈線NO24～37(4径間)直線スリーブ抵抗測定工	年間計画	変更	
0624531	関西	2020/12/08 08:00	2020/12/08 17:00	単日	信貴変電所	信貴線1L線路および構内	信貴変電所 信貴線1LPCMRy(A)電源、30Fほかケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0624622	関西	2020/12/08 08:00	2020/12/08 17:00	単日	新生駒変電所	信貴線1L線路および構内	信貴線1LPCMRy(A)電源、30Fほかケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0623458	関西	2020/12/08 09:00	2020/12/10 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S/S～信貴S/S	電力線ダンパー撤去6基(No85～90)	年間計画	変更	
0624533	関西	2020/12/09 08:00	2020/12/09 17:00	単日	信貴変電所	信貴線1L線路および構内	信貴変電所 信貴線1LPCMRy(A)トリップ・クローズ・CBパレットケーブル接続切替・試験	年間計画	変更	
0624623	関西	2020/12/09 08:00	2020/12/09 17:00	単日	新生駒変電所	信貴線1L線路および構内	信貴線1LPCMRy(A)トリップ・クローズ・CBパレットケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0624537	関西	2020/12/10 08:00	2020/12/10 17:00	単日	信貴変電所	信貴線1L線路および構内	信貴変電所 信貴線1LPCMRy(A)BP・CBFケーブル接続切替・試験	年間計画	変更	
0624624	関西	2020/12/10 08:00	2020/12/10 17:00	単日	新生駒変電所	信貴線1L線路および構内	信貴線1LPCMRy(A)BP・CBFケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0624540	関西	2020/12/11 08:00	2020/12/11 15:00	単日	信貴変電所	信貴線1L線路および構内	信貴変電所 信貴線1LPCMRy(A)PCTケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0624625	関西	2020/12/11 08:00	2020/12/11 15:00	単日	新生駒変電所	信貴線1L線路および構内	信貴線1LPCMRy(A)PCTケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0624544	関西	2020/12/11 15:00	2020/12/11 17:00	単日	信貴変電所	信貴線1L試験系統(通常系統)	信貴変電所 信貴線1LPCMRy(A)実負荷方向試験	年間計画	変更	
0624626	関西	2020/12/11 15:00	2020/12/11 17:00	単日	新生駒変電所	信貴線1L試験系統(通常系統)	信貴線1LPCMRy(A)方向試験	年間計画	変更	
0624545	関西	2020/12/12 08:00	2020/12/12 17:00	単日	信貴変電所	信貴線2L線路および構内	信貴線2LPCMRy(A)電源、30Fほかケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0624546	関西	2020/12/12 08:00	2020/12/12 17:00	単日	新生駒変電所	信貴線2L線路および構内	信貴線2LPCMRy(A)電源、30Fほかケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0623464	関西	2020/12/12 09:00	2020/12/14 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)2L	新生駒S/S～信貴S/S	電力線ダンパー撤去6基(No85～90)	年間計画	変更	
0624549	関西	2020/12/13 08:00	2020/12/13 17:00	単日	信貴変電所	信貴線2L線路および構内	信貴線2LPCMRy(A)トリップ・クローズ・CBパレットケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0624550	関西	2020/12/13 08:00	2020/12/13 17:00	単日	新生駒変電所	信貴線2L線路および構内	信貴線2LPCMRy(A)トリップ・クローズ・CBパレットケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0624552	関西	2020/12/14 08:00	2020/12/14 17:00	単日	信貴変電所	信貴線2L線路および構内	信貴線2LPCMRy(A)BP・CBFケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0624553	関西	2020/12/14 08:00	2020/12/14 17:00	単日	新生駒変電所	信貴線2L線路および構内	信貴線2LPCMRy(A)BP・CBFケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0623035	関西	2020/12/14 09:00	2020/12/15 16:30	連続	湖南変電所	栗東線1L構内	CB01細点検	年間計画	変更	
0623371	関西	2020/12/14 09:00	2020/12/18 15:00	連続	湖南変電所	栗東線1L線路及び構内	【275kVLPD取替工事】1LPD取替	年間計画	変更	
0623465	関西	2020/12/14 09:00	2020/12/16 17:00	連続	宝塚開閉所	伊丹線1/2L構内	【母線増強工事】甲母線張替、断路器調整	年間計画	変更	
0623039	関西	2020/12/14 09:30	2020/12/14 17:00	単日	宝塚開閉所	伊丹線1L構内	CB07細密点検	年間計画	変更	
0624555	関西	2020/12/15 08:00	2020/12/15 15:00	単日	信貴変電所	信貴線2L線路および構内	信貴線2LPCMRy(A)PCTケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0624556	関西	2020/12/15 08:00	2020/12/15 15:00	単日	新生駒変電所	信貴線2L線路および構内	信貴線2LPCMRy(A)PCTケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0623300	関西	2020/12/15 09:30	2020/12/15 17:00	単日	宝塚開閉所	北大阪線1L構内	CB013細密点検	年間計画	変更	
0624557	関西	2020/12/15 15:00	2020/12/15 17:00	単日	信貴変電所	信貴線2L試験系統(通常系統)	信貴線2LPCMRy(A)実負荷方向試験	年間計画	変更	
0624558	関西	2020/12/15 15:00	2020/12/15 17:00	単日	新生駒変電所	信貴線2L試験系統(通常系統)	信貴線2LPCMRy(A)方向試験	年間計画	変更	
0624559	関西	2020/12/17 08:00	2020/12/17 17:00	単日	信貴変電所	信貴線1L線路および構内	信貴線1LPCMRy(B)電源・30Fほかケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0624560	関西	2020/12/17 08:00	2020/12/17 17:00	単日	新生駒変電所	信貴線1L線路および構内	信貴線1LPCMRy(B)電源・30Fほかケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0623471	関西	2020/12/17 09:00	2020/12/19 17:00	連続	宝塚開閉所	伊丹線1/2L構内	【母線増強工事】乙母線張替、断路器調整	年間計画	変更	
0624564	関西	2020/12/18 08:00	2020/12/18 17:00	単日	信貴変電所	信貴線1L線路および構内	信貴線1LPCMRy(B)トリップ・クローズ・CBパレットケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0624565	関西	2020/12/18 08:00	2020/12/18 17:00	単日	新生駒変電所	信貴線1L線路および構内	信貴線1LPCMRy(B)トリップ・クローズ・CBパレットケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0623383	関西	2020/12/18 15:00	2020/12/18 17:00	単日	湖南変電所	栗東線1L線路試験系統	【275kVLPD取替工事】1LPD検相試験	年間計画	変更	
0624568	関西	2020/12/19 08:00	2020/12/19 17:00	単日	信貴変電所	信貴線1L線路および構内	信貴線1LPCMRy(B)BP・CBFケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0624569	関西	2020/12/19 08:00	2020/12/19 17:00	単日	新生駒変電所	信貴線1L線路および構内	信貴線1LPCMRy(B)BP・CBFケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0623473	関西	2020/12/19 09:00	2020/12/22 13:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内	2L2群保護装置取替に伴う制御ケーブル接続および社内試験、2LSrC上ジャンパー線接続	年間計画	変更	
0624571	関西	2020/12/20 08:00	2020/12/20 15:00	単日	信貴変電所	信貴線1L線路および構内	信貴線1LPCMRy(B)PCTケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0624572	関西	2020/12/20 08:00	2020/12/20 15:00	単日	新生駒変電所	信貴線1L線路および構内	信貴線1LPCMRy(B)PCTケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0624574	関西	2020/12/20 15:00	2020/12/20 17:00	単日	信貴変電所	信貴線1L試験系統(通常系統)	信貴線1LPCMRy(B)実負荷方向試験	年間計画	変更	
0624575	関西	2020/12/20 15:00	2020/12/20 17:00	単日	新生駒変電所	信貴線1L試験系統(通常系統)	信貴線1LPCMRy(B)方向試験	年間計画	変更	
0624576	関西	2020/12/21 08:00	2020/12/21 17:00	単日	信貴変電所	信貴線2L線路および構内	信貴線2LPCMRy(B)電源、30Fほかケーブル切替	年間計画	変更	
0624577	関西	2020/12/21 08:00	2020/12/21 17:00	単日	新生駒変電所	信貴線2L線路および構内	信貴線2LPCMRy(B)電源、30Fほかケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0623389	関西	2020/12/21 09:00	2020/12/25 15:00	連続	湖南変電所	栗東線2L線路及び構内	【275kVLPD取替工事】2LPD取替	年間計画	変更	
0624581	関西	2020/12/22 08:00	2020/12/22 17:00	単日	信貴変電所	信貴線2L線路および構内	信貴線2LPCMRy(B)トリップ・クローズ・CBパレットケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0624582	関西	2020/12/22 08:00	2020/12/22 17:00	単日	新生駒変電所	信貴線2L線路および構内	信貴線2LPCMRy(B)トリップ・クローズ・CBパレットケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0623475	関西	2020/12/22 09:00	2020/12/24 17:00	連続	宝塚開閉所	北大阪線1/2L構内	【母線増強工事】甲母線張替、断路器調整	年間計画	変更	
0623015	関西	2020/12/22 09:30	2020/12/22 17:00	単日	宝塚開閉所	伊丹線2L構内	CB08細密点検	年間計画	変更	
0623333	関西	2020/12/22 09:30	2020/12/22 17:00	単日	宝塚開閉所	北大阪線2L構内	CB014細密点検	年間計画	変更	
0623295	関西	2020/12/22 10:00	2020/12/23 16:30	連続	北大阪変電所	北大阪線1L構内	CB03細密点検	年間計画	変更	
0623479	関西	2020/12/22 13:00	2020/12/22 14:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内	2L2群直列コンデンサ保護装置取替後の商用周波試充電試験	年間計画	変更	
0623480	関西	2020/12/22 14:00	2020/12/22 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内	2L2群直列コンデンサ保護装置取替後の実負荷試験	年間計画	変更	
0624585	関西	2020/12/23 08:00	2020/12/23 17:00	単日	信貴変電所	信貴線2L線路および構内	信貴線2LPCMRy(B)BP・CBFケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0624586	関西	2020/12/23 08:00	2020/12/23 17:00	単日	新生駒変電所	信貴線2L線路および構内	信貴線2LPCMRy(B)BP・CBFケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0624588	関西	2020/12/24 08:00	2020/12/24 15:00	単日	信貴変電所	信貴線2L線路および構内	信貴線2LPCMRy(B)PCTケーブル切替・試験	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0624589	関西	2020/12/24 08:00	2020/12/24 15:00	単日	新生駒変電所	信貴線2L線路および構内	信貴線2LPCMRy(B)PCTケーブル切替・試験	年間計画	変更	
0624590	関西	2020/12/24 15:00	2020/12/24 17:00	単日	信貴変電所	信貴線2L試験系統(通常系統)	信貴線2LPCMRy(B)実負荷方向試験	年間計画	変更	
0624591	関西	2020/12/24 15:00	2020/12/24 17:00	単日	新生駒変電所	信貴線2L試験系統(通常系統)	信貴線2LPCMRy(B)方向試験	年間計画	変更	
0623481	関西	2020/12/25 09:00	2020/12/27 17:00	連続	宝塚開閉所	北大阪線1/2L構内	【母線増強工事】乙母線張替、断路器調整	年間計画	変更	
0623477	関西	2020/12/25 10:00	2020/12/25 11:00	単日	南京都変電所	山城南支線2L及び構内	CB562試充電・内部診断試験	年間計画	変更	
0623401	関西	2020/12/25 15:00	2020/12/25 17:00	単日	湖南変電所	栗東線2L線路試験系統	【275kVLPD取替工事】2LPD検相試験	年間計画	変更	
0623484	関西	2020/12/29 09:00	2021/01/03 17:00	連続	下穂積支線2L	西大阪S/S～下穂積S/S～北豊中S/S	接続箱採油(10人孔)	年間計画	変更	
0623524	関西	2021/02/15 09:00	2021/06/18 17:00	連続	西京都線1L	西京都S/S～淀川S/S	西京都線No32～36移設工事:組立、架線	年間計画	変更	
0623525	関西	2021/02/15 09:00	2021/06/18 17:00	連続	西京都線2L	西京都S/S～淀川S/S	西京都線No32～36移設工事:組立、架線	年間計画	変更	
0623014	関西	2021/02/15 09:30	2021/02/16 16:30	連続	淀川変電所	西京都線2L構内	CB02細密点検	年間計画	変更	
0623523	関西	2021/02/16 09:30	2021/02/17 17:00	連続	洛南変電所	洛南支線1L構内	CB01細密点検	年間計画	変更	
0623226	関西	2021/02/18 09:30	2021/02/19 17:00	連続	洛南変電所	洛南支線2L構内	CB02細密点検	年間計画	変更	
0622856	関西	2021/02/22 09:30	2021/03/08 17:00	連続	淀川変電所	西京都線2L線路および構内	CB02ガス漏れ修理	年間計画	変更	
0623534	関西	2021/02/27 09:00	2021/02/28 17:00	連続	西京都変電所	西京都線2L	4LPD取替	年間計画	変更	
0623537	関西	2021/02/28 17:00	2021/02/28 17:30	単日	西京都変電所	西京都線2L試験使用	【不要:差戻し】4LPD検相試験	年間計画	変更	
0623532	関西	2021/03/01 08:00	2021/03/10 17:00	毎日	北大和線1L1	新生駒S/S～南京都S/S～東大和SW/S	がいし取替7基(No19～23, 26, 28)	年間計画	変更	
0623056	関西	2021/03/01 09:00	2021/03/06 18:00	毎日	宝塚線2L	猪名川～宝塚	No3他、No11他がいし取替	年間計画	変更	
0624732	関西	2021/03/01 10:00	2021/03/01 17:00	単日	東大和開閉所	北大和線1L線路	557LPDPCB分析に伴う採油	年間計画	変更	
0623542	関西	2021/03/02 09:00	2021/03/03 17:00	毎日	西京都変電所	西京都線2L及び構内	LS4操作箱(空気→電動)取替	年間計画	変更	
0623081	関西	2021/03/08 09:00	2021/03/13 18:00	毎日	宝塚線1L	猪名川～宝塚	No3他、No11他がいし取替	年間計画	変更	
0623545	関西	2021/03/08 09:00	2021/03/30 17:00	連続	南大阪線1L	金剛～南大阪	【南大阪線OPGW他張替】金剛～南大阪間OPGW他張替	年間計画	変更	
0623552	関西	2021/03/15 08:00	2021/03/24 17:00	毎日	北大和線2L1	新生駒S/S～南京都S/S～東大和SW/S	がいし取替7基(No19～23, 26, 28)	年間計画	変更	
0624734	関西	2021/03/15 10:00	2021/03/15 17:00	単日	東大和開閉所	北大和線2L線路	567LPDPCB分析に伴う採油	年間計画	変更	
0623553	関西	2021/03/16 09:00	2021/06/28 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No103～134架空地線張替工事	年間計画	変更	
0623554	関西	2021/03/16 09:00	2021/06/28 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No103～134架空地線張替工事	年間計画	変更	
0623555	関西	2021/03/16 09:00	2021/06/30 17:00	連続	西京都線1L	西京都S/S～淀川S/S	新生駒線No65～75改良工事:鉄塔組立・移線	年間計画	変更	
0623556	関西	2021/03/16 09:00	2021/06/30 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No1～8改良工事:鉄塔組立・電線張替	年間計画	変更	
0623557	関西	2021/03/16 09:00	2021/06/30 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No47建替工事:No47鉄塔組立・架線	年間計画	変更	
0623558	関西	2021/03/16 09:00	2021/06/30 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No65～75改良工事:鉄塔組立・移線	年間計画	変更	
0623559	関西	2021/03/16 09:00	2021/06/30 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No47建替工事:No47鉄塔組立・架線	年間計画	変更	
0623560	関西	2021/03/16 09:00	2021/06/30 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No65～75改良工事:鉄塔組立・移線	年間計画	変更	
0623561	関西	2021/03/16 09:00	2021/06/30 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No1～8改良工事:鉄塔組立・電線張替	年間計画	変更	
0623562	関西	2021/03/16 09:00	2021/06/30 17:00	連続	西京都線2L	西京都S/S～淀川S/S	新生駒線No65～75改良工事:鉄塔組立・移線	年間計画	変更	
0616148	関西	2021/03/17 09:00	2021/06/24 17:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S～京北SW/S	既設鉄塔改造(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(1工区))	年間計画	変更	
0616326	関西	2021/03/17 09:00	2021/06/24 17:00	連続	若狭幹線山側1L1	嶺南～京北	既設鉄塔改造(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更	
0623421	関西	2021/03/17 09:00	2021/03/18 17:00	毎日	丹後幹線2L1	新綾部～猪名川	乙No. 69鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0623565	関西	2021/03/31 09:00	2021/04/22 17:00	連続	南大阪線2L	金剛～南大阪	【南大阪線OPGW他張替】金剛～南大阪間OPGW他張替	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0704143	中国	2019/04/03 09:00	2019/04/03 18:00	毎日	南山口変電所	山口幹線1L	南山口支線1Lリレー設置工事(1系列追加)	年間計画	変更	
0704157	中国	2019/04/03 09:00	2019/04/03 18:00	毎日	山口変電所	山口幹線1L	山口幹線1Lリレー設置工事(1系列追加)	年間計画	変更	
0704281	中国	2019/04/03 09:00	2019/04/03 18:00	毎日	新徳山変電所	山口幹線1L/220kV甲母線	山口幹線1Lリレー設置工事(1系列追加)	年間計画	変更	
0704144	中国	2019/04/04 09:00	2019/04/04 18:00	毎日	南山口変電所	山口幹線2L	南山口支線2Lリレー設置工事(1系列追加)	年間計画	変更	
0704158	中国	2019/04/04 09:00	2019/04/04 18:00	毎日	山口変電所	山口幹線2L	山口幹線2Lリレー設置工事(1系列追加)	年間計画	変更	
0704282	中国	2019/04/04 09:00	2019/04/04 18:00	毎日	新徳山変電所	山口幹線2L/220kV甲母線	山口幹線2Lリレー設置工事(1系列追加)	年間計画	変更	
0708061	中国	2019/04/06 08:00	2019/06/14 17:00	連続	新山口幹線	新山口幹線1L	新山口幹線1L電線張替	年間計画	変更	
0704249	中国	2019/04/16 09:00	2019/04/18 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線1L	電線張替初回点検	年間計画	変更	
0704368	中国	2019/04/27 09:00	2019/04/28 16:00	連続	日野変電所	中国中幹線1L	500kV中国中幹線1号LPD取替	年間計画	変更	
0704369	中国	2019/04/28 16:00	2019/04/28 17:00	毎日	日野変電所	中国中幹線1L	500kV中国中幹線1号LPD取替に伴う試充電	年間計画	変更	
0704371	中国	2019/05/03 09:00	2019/05/04 16:00	連続	日野変電所	中国中幹線2L	500kV中国中幹線2号LPD取替	年間計画	変更	
0704372	中国	2019/05/04 16:00	2019/05/04 17:00	毎日	日野変電所	中国中幹線2L	500kV中国中幹線2号LPD取替に伴う試充電	年間計画	変更	
0704252	中国	2019/05/07 09:00	2019/05/08 16:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線1L	圧縮形引留クランプ点検工事ほか	年間計画	変更	
0704253	中国	2019/05/09 09:00	2019/05/10 16:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線2L	圧縮形引留クランプ点検工事ほか	年間計画	変更	
0708151	中国	2019/05/14 09:00	2019/05/14 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線1L	新山口幹線No.68EB9直線スリーブ抵抗測定工事	年間計画	変更	
0704108	中国	2019/05/16 09:00	2019/05/17 17:00	毎日	東山口変電所	新山口幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	新山口幹線1号関係機器普通点検	年間計画	変更	
0704650	中国	2019/05/20 09:00	2019/05/23 17:00	毎日	新山口連絡線	新山口連絡線	鉄塔塗装工事	年間計画	変更	
0708390	中国	2019/05/21 09:00	2019/05/24 17:00	連続	東山口変電所	新山口幹線1L	新山口幹線1号引込鉄構塗装	年間計画	変更	
0704661	中国	2019/06/03 09:00	2019/06/06 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線1L	電線劣化調査(山陰電力所)	年間計画	変更	
0704662	中国	2019/06/03 09:00	2019/06/03 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線1L	電線劣化調査(米子電力所)	年間計画	変更	
0704083	中国	2019/06/03 10:00	2019/06/03 16:00	毎日	井原閉所	井原連絡線1L	井原連絡線1LA系リレー普通点検	年間計画	変更	
0704084	中国	2019/06/04 10:00	2019/06/04 16:00	毎日	井原閉所	井原連絡線1L	井原連絡線1LB系リレー普通点検	年間計画	変更	
0704085	中国	2019/06/05 10:00	2019/06/05 16:00	毎日	井原閉所	井原連絡線2L	井原連絡線2LA系リレー普通点検	年間計画	変更	
0704086	中国	2019/06/06 10:00	2019/06/06 16:00	毎日	井原閉所	井原連絡線2L	井原連絡線2LB系リレー普通点検	年間計画	変更	
0708078	中国	2019/06/15 08:00	2019/06/16 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線1L	電線劣化調査工事(周南電力所)	年間計画	変更	
0703910	中国	2019/06/15 09:00	2019/06/16 17:00	毎日	新西広島変電所	東山口幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500KV東山口幹線1号関係機器点検	年間計画	変更	
0704433	中国	2019/06/15 09:00	2019/06/16 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線1L	圧縮クランプ細密点検工事	年間計画	変更	
0708121	中国	2019/06/15 09:00	2019/06/16 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線1L	圧縮クランプ細密点検ほか工事	年間計画	変更	
0708079	中国	2019/06/22 08:00	2019/06/23 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線2L	電線劣化調査工事(広島北電力所)	年間計画	変更	
0703909	中国	2019/06/22 09:00	2019/06/23 17:00	毎日	新西広島変電所	東山口幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500KV東山口幹線2号関係機器点検	年間計画	変更	
0704434	中国	2019/06/22 09:00	2019/06/23 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線2L	圧縮クランプ細密点検工事	年間計画	変更	
0708122	中国	2019/06/22 09:00	2019/06/23 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線1L	圧縮クランプ細密点検ほか工事	年間計画	変更	
0703907	中国	2019/06/24 09:00	2019/06/25 17:00	毎日	新西広島変電所	西島根幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500KV西島根幹線1号関係機器点検	年間計画	変更	
0703945	中国	2019/06/24 09:00	2019/06/25 16:00	毎日	西島根変電所	西島根幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV西島根幹線1L機器普通点検	年間計画	変更	
0708387	中国	2019/06/24 09:00	2019/06/25 16:00	毎日	西島根変電所	西島根幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV西島根幹線1L機器普通点検に伴う引込みリード線切離し、接続他	年間計画	変更	
0708176	中国	2019/06/25 09:00	2019/06/25 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	落水雪対策に伴う初回点検工事	年間計画	変更	
0703908	中国	2019/06/26 09:00	2019/06/27 17:00	毎日	新西広島変電所	西島根幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500KV西島根幹線2号関係機器点検	年間計画	変更	
0703946	中国	2019/06/26 09:00	2019/06/27 17:00	毎日	西島根変電所	西島根幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV西島根幹線2L機器普通点検	年間計画	変更	
0708388	中国	2019/06/26 09:00	2019/06/27 16:00	毎日	西島根変電所	西島根幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV西島根幹線2L機器普通点検に伴う引込みリード線切離し、接続他	年間計画	変更	
0703959	中国	2019/07/08 09:00	2019/07/08 17:30	毎日	井原閉所	新岡山連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV新岡山連絡線1L関係機器点検	年間計画	変更	
0703911	中国	2019/09/07 09:00	2019/09/08 17:00	毎日	新西広島変電所	新西広島幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500KV新西広島幹線1号関係機器点検	年間計画	変更	
0708085	中国	2019/09/14 09:00	2019/09/14 17:00	毎日	新山口変電所	中国西幹線1L	中国西幹線1号405GCB不具合対策工事	年間計画	変更	
0708142	中国	2019/09/14 09:00	2019/09/16 17:00	毎日	新山口変電所	中国西幹線1L	中国西幹線1号関係碍子取替工事および除却工事	年間計画	変更	
0704242	中国	2019/09/18 09:00	2019/09/20 17:00	毎日	井原連絡線	井原連絡線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更	
0704243	中国	2019/09/25 09:00	2019/09/27 17:00	毎日	井原連絡線	井原連絡線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更	
0708123	中国	2019/09/28 09:00	2019/09/29 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線1L	鉄塔塗装工事	年間計画	変更	
0708136	中国	2019/09/30 09:00	2019/10/11 17:00	毎日	松江連絡線	松江連絡線1L	鉄塔防錆塗装(1L)	年間計画	変更	
0704193	中国	2019/10/01 09:00	2019/10/04 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線2L	鉄塔塗装工事	年間計画	変更	
0708124	中国	2019/10/05 09:00	2019/10/06 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線2L	鉄塔塗装工事	年間計画	変更	
0704359	中国	2019/10/08 08:00	2019/12/16 17:00	連続	新山口幹線	新山口幹線2L	新山口幹線2L電線張替	年間計画	変更	
0704192	中国	2019/10/08 09:00	2019/10/11 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線1L	鉄塔塗装工事	年間計画	変更	
0704250	中国	2019/10/08 09:00	2019/10/10 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線2L	電線張替初回点検	年間計画	変更	
0708137	中国	2019/10/16 09:00	2019/10/27 17:00	毎日	松江連絡線	松江連絡線2L	鉄塔防錆塗装(2L)	年間計画	変更	
0704482	中国	2019/10/21 09:00	2019/10/24 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線1L	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	
0708391	中国	2019/10/22 09:00	2019/10/25 17:00	連続	東山口変電所	新山口幹線2L	新山口幹線2号引込鉄構塗装	年間計画	変更	
0708053	中国	2019/10/22 09:30	2019/10/23 17:00	連続	新広島変電所	新広島連絡線1L	220kV新広島連絡線1号PD取替工事	年間計画	変更	
0708152	中国	2019/11/06 09:00	2019/11/06 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線2L	新山口幹線No.68EB9直線スリーブ抵抗測定工事	年間計画	変更	
0704276	中国	2019/11/11 09:00	2019/11/15 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	直線スリーブ細密点検ほか工事	年間計画	変更	
0704279	中国	2019/11/11 09:00	2019/11/15 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	鉄塔塗装工事	年間計画	変更	
0704390	中国	2019/11/11 09:00	2019/11/14 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	直線スリーブ細密点検工事	年間計画	変更	
0704484	中国	2019/11/11 09:00	2019/11/14 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線2L	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	
0704277	中国	2019/11/18 09:00	2019/11/22 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	直線スリーブ細密点検ほか工事	年間計画	変更	
0704280	中国	2019/11/18 09:00	2019/11/22 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	鉄塔塗装工事	年間計画	変更	
0704391	中国	2019/11/18 09:00	2019/11/21 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	直線スリーブ細密点検工事	年間計画	変更	
0708104	中国	2019/12/02 09:00	2019/12/05 16:00	連続	東岡山変電所	東岡山連絡線1L	220kV東岡山連絡線1L653GCB臨時点検	年間計画	変更	
0704106	中国	2019/12/17 09:00	2019/12/18 17:00	毎日	新徳山変電所	東山口連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	東山口連絡1号関係機器普通点検	年間計画	変更	
0704107	中国	2019/12/19 09:00	2019/12/20 17:00	毎日	新徳山変電所	東山口連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	東山口連絡2号関係機器普通点検	年間計画	変更	
0705422	中国	2020/02/06 09:00	2020/02/07 17:00	毎日	作木変電所	作木支線2L	作木支線2LGIS塗装工事	年間計画	変更	
0705421	中国	2020/02/19 09:00	2020/02/20 16:00	毎日	作木変電所	作木支線1L	作木支線1LGIS塗装工事	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0708166	中国	2020/03/01 09:00	2020/03/01 17:00	毎日	西島根変電所	西島根幹線1L	500kV西島根幹線1L LE(#805LE)操作用電動機修理	年間計画	変更	
0704336	中国	2020/03/02 09:00	2020/03/06 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線1L	支持物塗装ほか工事	年間計画	変更	
0708134	中国	2020/03/02 09:00	2020/03/04 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	広島西幹線No.28鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0708051	中国	2020/03/03 09:00	2020/03/03 12:00	毎日	広島中央変電所	広島中央線2L	DCS電源修理(BCU3:広島中央線2L)	年間計画	変更	
0708162	中国	2020/03/03 09:00	2020/03/04 17:00	毎日	広島変電所	広島西幹線2L	220kV広島西幹線2L関係シリコン塗替え	年間計画	変更	
0704517	中国	2020/03/04 10:00	2020/03/04 17:00	毎日	新西広島変電所	広島西幹線2L	220kV自動復旧装置取替 (広島西幹線2L切替)	年間計画	変更	
0708050	中国	2020/03/05 09:00	2020/03/05 12:00	毎日	広島中央変電所	広島中央線1L	DCS電源修理(BCU3:広島中央線1L)	年間計画	変更	
0708133	中国	2020/03/05 09:00	2020/03/07 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	広島西幹線No.28鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0708160	中国	2020/03/05 09:00	2020/03/06 16:00	毎日	広島変電所	広島西幹線1L	220kV広島西幹線1L関係シリコン塗替え	年間計画	変更	
0703901	中国	2020/03/05 10:00	2020/03/05 17:00	毎日	新西広島変電所	広島西幹線1L	220kV自動復旧装置取替 (広島西幹線1L切替)	年間計画	変更	
0708088	中国	2020/03/07 09:00	2020/03/07 16:30	毎日	新山口変電所	新山口幹線1L	基幹系SSC切替【500kV新山口幹線1L】	年間計画	変更	
0708149	中国	2020/03/07 09:00	2020/03/07 16:30	毎日	東山口変電所	新山口幹線1L	基幹系SSC端末装置設置工事 [新山口幹線1L切替]	年間計画	変更	
0708089	中国	2020/03/08 09:00	2020/03/08 16:00	毎日	新山口変電所	新山口幹線2L	基幹系SSC切替【500kV新山口幹線2L】	年間計画	変更	
0708150	中国	2020/03/08 09:00	2020/03/08 16:30	毎日	東山口変電所	新山口幹線2L	基幹系SSC端末装置設置工事 [新山口幹線2L切替]	年間計画	変更	
0704337	中国	2020/03/09 09:00	2020/03/13 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線2L	支持物塗装ほか工事	年間計画	変更	
0703906	中国	2020/03/14 09:00	2020/03/15 17:00	毎日	新広島変電所	新西広島幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV新西広島幹線2L関係機器点検	年間計画	変更	
0708178	中国	2020/03/14 09:00	2020/03/14 17:00	毎日	新広島変電所	新西広島幹線2L	500kV新西広島幹線2LLE負荷閉閉器絶縁油取替工事	年間計画	変更	
0708782	中国	2020/03/28 09:00	2020/03/28 16:30	毎日	日野変電所	中国中幹線1L	基幹系SSC取替(中国中幹線1L切替)	年間計画	新規	
0708784	中国	2020/03/28 09:00	2020/03/28 16:30	毎日	西島根変電所	中国中幹線1L	基幹系SSC設置工事 [500kV中国中幹線1L切替]	年間計画	変更	
0708783	中国	2020/03/29 09:00	2020/03/29 16:30	毎日	日野変電所	中国中幹線2L	基幹系SSC取替(中国中幹線2L切替)	年間計画	変更	
0708785	中国	2020/03/29 09:00	2020/03/29 16:30	毎日	西島根変電所	中国中幹線2L	基幹系SSC設置工事 [500kV中国中幹線2L切替]	年間計画	変更	
0708433	中国	2020/04/02 09:00	2020/04/02 16:30	毎日	新西広島変電所	西島根幹線1L	基幹系SSC(事故検出端末)・500kVB(B系)取替 (西島根幹線1L切替)	年間計画	変更	
0708434	中国	2020/04/02 09:00	2020/04/02 16:30	毎日	西島根変電所	西島根幹線1L	基幹系SSC設置工事 [500kV西島根幹線1L切替]	年間計画	変更	
0708435	中国	2020/04/03 09:00	2020/04/03 16:30	毎日	新西広島変電所	西島根幹線2L	基幹系SSC(事故検出端末)・500kVB(B系)取替 (西島根幹線2L切替)	年間計画	変更	
0708436	中国	2020/04/03 09:00	2020/04/03 16:30	毎日	西島根変電所	西島根幹線2L	基幹系SSC設置工事 [500kV西島根幹線2L切替]	年間計画	変更	
0708444	中国	2020/04/04 09:30	2020/04/06 17:00	連続	東山口変電所	東山口幹線1L	東山口幹線1Lリレー取替工事	年間計画	変更	
0708445	中国	2020/04/04 09:30	2020/04/06 17:00	連続	新西広島変電所	東山口幹線1L	基幹系SSC・新西広島幹線リレー・500kVB(B系)取替 (東山口幹線1L切替)	年間計画	変更	
0707929	中国	2020/04/05 09:00	2020/04/06 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線1L	圧縮クランプ細密点検工事	年間計画	変更	
0708443	中国	2020/04/06 09:00	2020/04/06 16:30	毎日	東山口変電所	東山口幹線1L	基幹系SSC端末装置設置工事 [東山口幹線1L切替]	年間計画	変更	
0707930	中国	2020/04/07 09:00	2020/04/08 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線2L	圧縮クランプ細密点検工事	年間計画	変更	
0708447	中国	2020/04/07 09:30	2020/04/09 17:00	連続	東山口変電所	東山口幹線2L	東山口幹線2Lリレー取替工事	年間計画	変更	
0708448	中国	2020/04/07 09:30	2020/04/09 17:00	連続	新西広島変電所	東山口幹線2L	基幹系SSC・新西広島幹線リレー・500kVB(B系)取替 (東山口幹線2L切替)	年間計画	変更	
0708446	中国	2020/04/09 09:00	2020/04/09 16:30	毎日	東山口変電所	東山口幹線2L	基幹系SSC端末装置設置工事 [東山口幹線2L切替]	年間計画	変更	
0707909	中国	2020/04/10 09:00	2020/04/12 17:00	毎日	新西広島幹線	新西広島幹線1L	地線防振装置取替工事他 1L	年間計画	変更	
0708429	中国	2020/04/10 09:00	2020/04/14 17:00	連続	新西広島変電所	新西広島幹線1L	新西広島幹線1L901CB赤相ガス漏れ修理	年間計画	変更	
0708438	中国	2020/04/12 09:30	2020/04/14 17:00	連続	新西広島変電所	新西広島幹線1L	基幹系SSC・新西広島幹線リレー・500kVB(B系)取替 (新西広島幹線1L切替)	年間計画	変更	
0708439	中国	2020/04/12 09:30	2020/04/14 17:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線1L/500kV甲母線	新西広島幹線1LRy切替 【新西広島幹線Ry・オシロ取替工事】	年間計画	変更	
0707832	中国	2020/04/13 09:00	2020/04/13 16:00	毎日	新岡山変電所	500kV甲母線/500kV乙母線	基幹系SSC取替工事【共通回路および500kV母線電 圧停電切替】	年間計画	変更	
0708437	中国	2020/04/14 09:00	2020/04/14 16:00	毎日	新広島変電所	新西広島幹線1L	基幹系SSC取替工事に伴う新広島(変)事故端末設置 工事(新西広島幹線1L関係)	年間計画	変更	
0707787	中国	2020/04/15 09:00	2020/04/16 16:00	毎日	新西広島変電所	新西広島幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV新西広島幹線2号関係機器点検	年間計画	変更	
0707910	中国	2020/04/15 09:00	2020/04/17 17:00	毎日	新西広島幹線	新西広島幹線2L	地線防振装置取替工事他2L	年間計画	変更	
0708440	中国	2020/04/15 09:00	2020/04/17 16:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線2L	新西広島幹線2LRy切替 【新西広島幹線Ry・オシロ取替工事】	年間計画	変更	
0708442	中国	2020/04/15 09:30	2020/04/17 17:00	連続	新西広島変電所	新西広島幹線2L	基幹系SSC・新西広島幹線リレー・500kVB(B系)取替 (新西広島幹線2L切替)	年間計画	変更	
0708441	中国	2020/04/17 09:00	2020/04/17 16:00	毎日	新広島変電所	新西広島幹線2L	基幹系SSC取替工事に伴う新広島(変)事故端末設置 工事(新西広島幹線2L関係)	年間計画	変更	
0707882	中国	2020/04/18 09:00	2020/06/03 17:00	連続	新山口変電所	中国西幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	中国西幹線2LCBほか取替工事	年間計画	変更	
0707939	中国	2020/04/18 09:00	2020/04/21 16:00	毎日	新山口連絡線	新山口連絡線	鉄塔塗装工事	年間計画	変更	
0707971	中国	2020/04/18 09:30	2020/04/20 16:30	毎日	山口変電所	新山口連絡線/220kV甲母線	新山口連絡線関係鉄構ほか塗装工事	年間計画	変更	
0707996	中国	2020/04/20 09:00	2020/04/20 16:30	毎日	新広島変電所	新広島連絡線1L	基幹系SSC取替工事に伴う新広島(変)事故端末設置 工事(新広島連絡線1L関係)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0707998	中国	2020/04/21 09:00	2020/04/21 16:30	毎日	新広島変電所	新広島連絡線2L	基幹系SSC取替工事に伴う新広島(変)事故端末設置工事(新広島連絡線2L関係)	年間計画	変更	
0707880	中国	2020/04/25 09:00	2020/04/28 16:00	毎日	西島根変電所	#1MTr	500kV#1MTr冷却器制御盤NFB修理他	年間計画	変更	
0707794	中国	2020/05/05 09:00	2020/05/05 16:30	毎日	新広島変電所	新広島幹線1L	基幹系SSC取替工事に伴う新広島(変)事故端末設置工事(新広島幹線1L関係)	年間計画	変更	
0707833	中国	2020/05/05 09:00	2020/05/05 16:30	毎日	新岡山変電所	新広島幹線1L	基幹系SSC取替工事【新広島幹線1L停電切替】	年間計画	変更	
0707795	中国	2020/05/06 09:00	2020/05/06 16:30	毎日	新広島変電所	新広島幹線2L	基幹系SSC取替工事に伴う新広島(変)事故端末設置工事(新広島幹線2L関係)	年間計画	変更	
0707834	中国	2020/05/06 09:00	2020/05/06 16:30	毎日	新岡山変電所	新広島幹線2L	基幹系SSC取替工事【新広島幹線2L停電切替】	年間計画	変更	
0708794	中国	2020/05/07 09:00	2020/05/09 16:00	毎日	西島根変電所	#2MTr	No. 2MTr関係BC級リレー普通点検	年間計画	変更	
0707915	中国	2020/05/12 09:00	2020/05/24 17:00	毎日	松江連絡線	松江連絡線1L	鉄塔防錆塗装(1L)	年間計画	変更	
0708428	中国	2020/05/14 09:00	2020/05/15 17:00	毎日	北松江変電所	500kV母連/500kV甲母線(5/14)/500kV乙母線(5/15)	500kV母連関係機器普通点検	年間計画	変更	
0707994	中国	2020/05/16 09:00	2020/05/18 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線2L	中国西幹線防錆塗装工事	年間計画	変更	
0707809	中国	2020/05/22 09:00	2020/05/22 17:30	毎日	岡山変電所	岡山幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV岡山幹線1L関係機器点検	年間計画	変更	
0707896	中国	2020/05/22 09:00	2020/05/22 16:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線1L	圧縮形引留クランプ点検工事	年間計画	変更	
0707844	中国	2020/05/22 10:00	2020/05/22 17:00	毎日	新倉敷変電所	岡山幹線1L	220kV岡山幹線1L分散補助盤普通点検	年間計画	変更	
0707810	中国	2020/05/25 09:00	2020/05/25 17:30	毎日	岡山変電所	岡山幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV岡山幹線2L関係機器点検	年間計画	変更	
0707897	中国	2020/05/25 09:00	2020/05/25 16:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線2L	圧縮形引留クランプ点検工事	年間計画	変更	
0707916	中国	2020/05/26 09:00	2020/06/07 17:00	毎日	松江連絡線	松江連絡線2L	鉄塔防錆塗装(2L)	年間計画	変更	
0707934	中国	2020/05/26 09:00	2020/05/27 17:00	毎日	東山口連絡線	東山口連絡線1L	直線スリーブ細密点検工事	年間計画	変更	
0707807	中国	2020/05/28 09:00	2020/05/28 17:30	毎日	岡山変電所	東岡山連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV東岡山連絡線1L関係機器点検	年間計画	変更	
0707935	中国	2020/05/28 09:00	2020/05/29 17:00	毎日	東山口連絡線	東山口連絡線2L	直線スリーブ細密点検工事	年間計画	変更	
0707927	中国	2020/05/28 10:00	2020/05/28 17:00	毎日	東岡山変電所	東岡山連絡線1L	東岡山連絡線1L停電切替【500・220kV A RE取替工事】	年間計画	変更	
0707808	中国	2020/05/29 09:00	2020/05/29 17:30	毎日	岡山変電所	東岡山連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV東岡山連絡線2L関係機器点検	年間計画	変更	
0707928	中国	2020/05/29 10:00	2020/05/29 17:00	毎日	東岡山変電所	東岡山連絡線2L	東岡山連絡線2L停電切替【500・220kV A RE取替工事】	年間計画	変更	
0707846	中国	2020/06/02 09:00	2020/06/03 16:00	連続	新山口変電所	中国西幹線2L	基幹系SSC切替【500kV中国西幹線2L】	年間計画	変更	
0707791	中国	2020/06/03 09:00	2020/06/03 16:30	毎日	西島根変電所	中国西幹線2L	基幹系SSC設置工事 【500kV中国西幹線2L切替】	年間計画	変更	
0707883	中国	2020/06/06 09:00	2020/06/06 17:00	毎日	新山口変電所	中国西幹線1L	中国西幹線1L CB CT比変更	年間計画	変更	
0708430	中国	2020/06/06 09:00	2020/06/06 16:00	毎日	新山口変電所	中国西幹線1L	基幹系SSC切替【500kV中国西幹線1L】	年間計画	変更	
0708431	中国	2020/06/06 09:00	2020/06/06 16:30	毎日	西島根変電所	中国西幹線1L	基幹系SSC設置工事 【500kV中国西幹線1L切替】	年間計画	変更	
0707987	中国	2020/06/09 09:00	2020/06/09 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線1L	圧縮クランプ点検	年間計画	変更	
0707988	中国	2020/06/10 09:00	2020/06/11 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線2L	圧縮クランプ点検ほか	年間計画	変更	
0707815	中国	2020/09/01 09:00	2020/09/01 17:30	毎日	新岡山変電所	新岡山連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	新岡山連絡線1L関係機器点検	年間計画	変更	
0707816	中国	2020/09/02 09:00	2020/09/02 17:30	毎日	新岡山変電所	新岡山連絡線2L	新岡山連絡線2L関係機器点検	年間計画	変更	
0707800	中国	2020/09/03 09:00	2020/09/03 17:30	毎日	井原開閉所	新岡山連絡線2L	220kV新岡山連絡線2L関係機器点検	年間計画	変更	
0707801	中国	2020/09/08 09:00	2020/09/08 17:30	毎日	井原開閉所	井原連絡線1L	220kV井原連絡線1L関係機器点検	年間計画	変更	
0707895	中国	2020/09/15 09:00	2020/09/18 17:00	毎日	井原連絡線	井原連絡線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更	
0707992	中国	2020/09/19 09:00	2020/09/21 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線1L	中国西幹線防錆塗装工事	年間計画	変更	
0707824	中国	2020/09/21 09:00	2020/09/21 17:00	毎日	新徳山変電所	山口幹線1L/220kV乙母線	山口幹線1号関係機器普通点検(LLS・ZLS他)	年間計画	変更	
0707825	中国	2020/09/21 09:00	2020/09/21 17:00	毎日	新徳山変電所	山口幹線1L/220kV甲母線	山口幹線1号関係機器普通点検(CB・甲LS他)	年間計画	変更	
0707951	中国	2020/09/21 09:00	2020/09/25 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	直線スリーブ細密点検ほか工事	年間計画	変更	
0707961	中国	2020/09/21 09:00	2020/09/25 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	鉄塔塗装工事	年間計画	変更	
0707894	中国	2020/09/22 09:00	2020/09/25 17:00	毎日	井原連絡線	井原連絡線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更	
0707856	中国	2020/10/01 09:00	2020/12/21 16:00	連続	山口変電所	山口幹線2L	220kV山口幹線2号CB他取替工事	年間計画	変更	
0707878	中国	2020/10/01 09:00	2020/10/08 17:00	連続	黒瀬幹線	黒瀬幹線2L	E20E250PGW張替ほか工事	年間計画	変更	
0707956	中国	2020/10/01 09:00	2020/10/05 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	直線スリーブ細密点検ほか工事	年間計画	変更	
0707962	中国	2020/10/01 09:00	2020/10/05 16:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	鉄塔塗装工事	年間計画	変更	
0707865	中国	2020/10/01 09:30	2020/10/15 17:00	連続	新広島変電所	黒瀬幹線2L/220kV甲母線	220kV黒瀬幹線2号CBほか取替工事	年間計画	変更	
0707908	中国	2020/10/03 09:00	2020/11/15 17:00	連続	東山口変電所	500kV母連/500kV甲母線/#1MTr	500kV母連連絡1遮断器取替	年間計画	変更	
0707826	中国	2020/10/05 09:00	2020/10/05 17:00	毎日	新徳山変電所	山口幹線2L/220kV乙母線	山口幹線2号関係機器普通点検(LLS・ZLS他)	年間計画	変更	
0707827	中国	2020/10/05 09:00	2020/10/05 17:00	毎日	新徳山変電所	山口幹線2L/220kV甲母線	山口幹線2号関係機器普通点検(CB・甲LS他)	年間計画	変更	
0707974	中国	2020/10/05 09:30	2020/10/05 17:00	毎日	南山口変電所	南山口支線2L	南山口支線2L CB作動油漏れ修理工事	年間計画	変更	
0707782	中国	2020/10/11 09:00	2020/10/11 16:00	毎日	新広島変電所	黒瀬幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV黒瀬幹線2L関係機器点検	年間計画	変更	
0707830	中国	2020/10/11 09:00	2020/10/11 17:00	毎日	東山口変電所	#2MTr	#2MTr関係機器普通点検(赤・白相他)	年間計画	変更	
0707831	中国	2020/10/12 09:00	2020/10/12 17:00	毎日	東山口変電所	#2MTr	#2MTr関係機器普通点検(青相・3次関係他)	年間計画	変更	
0707818	中国	2020/10/17 09:00	2020/10/17 17:00	毎日	新山口変電所	新山口幹線1L/500kV乙母線	新山口幹線1L関係機器普通点検(LLS・ZLS他)	年間計画	変更	
0707940	中国	2020/10/17 09:00	2020/10/19 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線1L	電線張替に伴う初回点検工事	年間計画	変更	
0707957	中国	2020/10/17 09:00	2020/10/19 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線1L	電線張替に伴う初回点検工事	年間計画	変更	
0707975	中国	2020/10/17 09:00	2020/10/19 16:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線1L	新山口幹線電線張替に伴う初回点検工事	年間計画	変更	
0707767	中国	2020/10/17 09:00	2020/11/02 16:00	連続	黒瀬変電所	黒瀬幹線1L	220kV黒瀬幹線1L関係機器普通点検	年間計画	変更	
0707892	中国	2020/10/19 09:00	2020/10/22 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線1L	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	
0707866	中国	2020/10/19 09:30	2020/11/02 17:00	連続	新広島変電所	黒瀬幹線1L/220kV甲母線	220kV黒瀬幹線1号CBほか取替工事	年間計画	変更	
0707941	中国	2020/10/23 09:00	2020/10/25 16:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線2L	電線張替に伴う初回点検	年間計画	変更	
0707958	中国	2020/10/23 09:00	2020/10/25 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線2L	電線張替に伴う初回点検工事	年間計画	変更	
0707977	中国	2020/10/23 09:00	2020/10/25 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線2L	新山口幹線電線張替に伴う初回点検工事	年間計画	変更	
0707820	中国	2020/10/24 09:00	2020/10/24 17:00	毎日	新山口変電所	新山口幹線2L/500kV乙母線	新山口幹線2L関係機器普通点検(LLE・ZLS他)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0707821	中国	2020/10/24 09:00	2020/10/24 17:00	毎日	新山口変電所	500kV甲母線/新山口幹線2L	新山口幹線2L関係機器普通点検(CB・甲LS他)	年間計画	変更	
0708020	中国	2020/10/24 09:30	2020/10/24 16:30	毎日	新山口変電所	新山口幹線2L	新山口幹線2L関係母線細密点検	年間計画	変更	
0707771	中国	2020/10/27 09:00	2020/10/28 16:00	毎日	広島変電所	新広島連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV新広島連絡線1L関係機器点検	年間計画	変更	
0707783	中国	2020/10/27 09:00	2020/10/28 16:00	毎日	新広島変電所	新広島連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV新広島連絡線1L関係機器点検	年間計画	変更	
0707889	中国	2020/10/27 09:00	2020/10/30 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線1L	鉄塔防錆塗装ほか工事	年間計画	変更	
0707785	中国	2020/11/04 09:00	2020/11/04 16:00	毎日	新広島変電所	新広島連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV新広島連絡線2L関係機器点検	年間計画	変更	
0707890	中国	2020/11/04 09:00	2020/11/07 16:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線2L	鉄塔防錆塗装ほか工事	年間計画	変更	
0707991	中国	2020/11/04 09:00	2020/11/04 16:00	毎日	新広島変電所	新広島連絡線2L/220kV乙母線/220kV甲母線	220kV新広島連絡線2Lの甲乙断路器補助接触子手入れ	年間計画	変更	
0707828	中国	2020/11/10 09:00	2020/11/10 17:00	毎日	東山口変電所	500kV甲母線	500kV甲母線関係・母連CB普通点検	年間計画	変更	
0707829	中国	2020/11/11 09:00	2020/11/11 17:00	毎日	東山口変電所	500kV乙母線	500kV乙母線関係機器普通点検	年間計画	変更	
0707843	中国	2020/11/12 10:00	2020/11/12 17:00	毎日	新倉敷変電所	新倉敷連絡線2L	220KV新倉敷連絡線2L 分散補助盤普通点検	年間計画	変更	
0707891	中国	2020/12/01 09:00	2020/12/08 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線1L	支持物塗装工事ほか	年間計画	変更	
0707893	中国	2020/12/09 09:00	2020/12/16 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線2L	支持物塗装工事ほか	年間計画	変更	
0707802	中国	2021/03/01 09:00	2021/03/01 17:30	毎日	東岡山変電所	東岡山連絡線1L	220kV東岡山連絡線1L関係機器点検	年間計画	変更	
0707917	中国	2021/03/01 09:00	2021/03/03 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	広島西幹線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0707919	中国	2021/03/01 09:00	2021/03/06 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線1L	支持物塗装工事	年間計画	変更	
0707993	中国	2021/03/01 09:00	2021/03/01 16:00	毎日	東岡山変電所	東岡山連絡線1L	220kV東岡山連絡線1L関係LOコイル修理	年間計画	変更	
0707786	中国	2021/03/04 09:00	2021/03/04 16:00	毎日	広島中央変電所	広島中央線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV広島中央線2L関係機器点検	年間計画	変更	
0707918	中国	2021/03/04 09:00	2021/03/06 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	広島西幹線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0707803	中国	2021/03/08 09:00	2021/03/08 17:30	毎日	東岡山変電所	東岡山連絡線2L	220kV東岡山連絡線2L関係機器点検	年間計画	変更	
0707920	中国	2021/03/08 09:00	2021/03/13 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線2L	支持物塗装工事	年間計画	変更	
0707995	中国	2021/03/08 09:00	2021/03/08 16:00	毎日	東岡山変電所	東岡山連絡線2L	220kV東岡山連絡線2L関係LOコイル修理	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0805419	四国	2019/04/02 08:30	2019/04/02 12:30	単日	麻SS	麻線1L	麻線1L機器普通点検、DAC盤普通点検、AOS普通点検	年間計画	更新	
0805420	四国	2019/04/02 12:30	2019/04/02 16:30	単日	麻SS	麻線2L	麻線2L機器普通点検、DAC盤普通点検、AOS普通点検	年間計画	更新	
0807025	四国	2019/04/07 07:30	2019/04/07 20:30	単日	讃岐SS	麻線1L	麻線1LGCB改修	年間計画	更新	
0805836	四国	2019/04/09 08:30	2019/04/09 12:30	単日	川内SS	大洲南幹線1L	大洲南幹線1L CB、甲乙LLS普通点検	年間計画	更新	
0805837	四国	2019/04/09 13:00	2019/04/09 17:30	単日	川内SS	大洲南幹線2L	大洲南幹線2L CB甲乙L普通点検	年間計画	更新	
0805839	四国	2019/04/12 08:30	2019/04/12 17:30	単日	送電線	大洲北幹線1L	・支持がいし取替 No1 計1基	年間計画	更新	
0805840	四国	2019/04/12 08:30	2019/04/12 17:30	単日	送電線	大洲北幹線2L	・支持がいし取替 No1 計1基	年間計画	更新	
0804973	四国	2019/04/15 08:00	2019/04/15 17:00	単日	高知SS	新改高知線1L	新改高知線1L-GCB普点、甲・乙LS細点、L-LS/ES細点、LPD普点	年間計画	更新	
0805842	四国	2019/04/15 08:30	2019/04/15 17:30	単日	国府SS	阿波国府線1L	・阿波国府線1LGCB細密点検 ・阿波国府線1L甲乙L-LS普通点検	年間計画	更新	
0804977	四国	2019/04/16 08:30	2019/04/16 17:30	単日	井川SS	三島東線1L	三島東線1L GCB普点・コキング修繕、丙LS・丁LS普点、L-LS/E-LS細点・ハッキン点検、PD修繕	年間計画	更新	
0805843	四国	2019/04/16 08:30	2019/04/16 17:30	単日	国府SS	阿波国府線2L	・阿波国府線2LGCB細密点検 ・阿波国府線2L甲乙L-LS普通点検	年間計画	更新	
0807027	四国	2019/04/16 08:40	2019/04/16 17:20	単日	三島SS	三島東線1L	三島東線1L鳥害対策修繕	年間計画	更新	
0804993	四国	2019/04/17 08:30	2019/04/18 17:30	連続	井川SS	吉野川線2L	吉野川線2L GCB細点、L-LS/E-LS細点・ハッキン点検、甲LS・乙LS普点、電力ケーブル普点、PD修繕	年間計画	更新	
0804984	四国	2019/04/18 08:30	2019/05/19 17:30	連続	送電線	松山東線	北松山線13他ルート変更に伴う松山東線No30～42架線、架線検査、社内検査	年間計画	更新	
0805035	四国	2019/04/18 08:30	2019/04/21 17:30	毎日	送電線	高知幹線2L	高知幹線No.36～42 計7基 鉄塔腕金塗装	年間計画	更新	
0805036	四国	2019/04/18 08:30	2019/04/20 17:30	毎日	送電線	高知幹線2L	高知幹線No.20～21、23～26 計4径間 スペース、ダンパ取替補修	年間計画	更新	
0805077	四国	2019/04/18 09:00	2019/04/18 12:00	単日	讃岐SS	吉野川線2L	吉野川線2L機器普通点検	年間計画	更新	
0805076	四国	2019/04/19 08:30	2019/04/19 16:30	単日	讃岐SS	吉野川線1L	吉野川線1L機器普通点検、E-LS調整	年間計画	更新	
0805044	四国	2019/04/23 08:30	2019/04/23 17:30	単日	広見SS	広見線1L	広見SS広見線1Lの結合装置(3相)特別点検	年間計画	更新	
0805844	四国	2019/04/24 08:30	2019/04/25 17:30	連続	北松山SS	松山東線	187kV GIS(松山東線)細密点検	年間計画	更新	
0805849	四国	2019/04/26 08:30	2019/04/26 17:30	単日	広見SS	広見線1L	広見線1L CB・LS(L・甲・乙)普通点検、DAC盤普通点検、AOS普通点検	年間計画	更新	
0807116	四国	2019/04/27 08:30	2019/04/27 12:30	単日	送電線	香川線1L	・OF油質点検 香川線1L No.2MH 1箇所	年間計画	更新	
0804995	四国	2019/05/06 08:00	2019/05/13 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線1L	・架線金具臨時点検 No.44～89 内15基	年間計画	更新	
0805005	四国	2019/05/07 08:00	2019/05/07 17:00	単日	高知SS	高知幹線1L	高知幹線1L-GCB細点1、LS/ES普点、甲・乙LS普点	年間計画	更新	
0804997	四国	2019/05/08 08:30	2019/05/08 12:30	単日	阿波SS	阿波鳴門線1L	阿波鳴門線1LGIS(甲乙L-LS,CB)普点	年間計画	更新	
0804998	四国	2019/05/08 12:30	2019/05/08 16:30	単日	阿波SS	阿波鳴門線2L	阿波鳴門線2LGIS(甲乙L-LS,CB)普点	年間計画	更新	
0807207	四国	2019/05/09 09:00	2019/06/01 17:30	連続	新改PS	新改高知線2L	新改高知線2L CB・LS他取替工事	年間計画	更新	
0807028	四国	2019/05/12 07:30	2019/05/12 20:30	単日	讃岐SS	麻線2L	麻線2LGCB改修	年間計画	更新	
0805002	四国	2019/05/14 08:00	2019/05/21 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線2L	・架線金具臨時点検 No.44～89 内15基	年間計画	更新	
0805003	四国	2019/05/14 08:30	2019/05/15 17:30	連続	川内SS	大洲北幹線1L	大洲北幹線1LGCB細密点検可搬式ポンプ接続口キャップ修繕、丙・丁・L-LS普通点検、AOS普通点検、CBフランジ修繕	年間計画	更新	
0805045	四国	2019/05/14 08:30	2019/05/14 17:30	単日	広見SS	広見線2L	広見SS広見線2Lの結合装置(3相)特別点検	年間計画	更新	
0805004	四国	2019/05/16 08:30	2019/05/17 17:30	連続	川内SS	大洲北幹線2L	大洲北幹線2LGCB細密点検可搬式ポンプ接続口キャップ修繕、丙・丁・L-LS普通点検、AOS普通点検、CBフランジ修繕	年間計画	更新	
0805854	四国	2019/05/20 08:30	2019/05/24 17:30	毎日	送電線	広見線2L	・鉄塔塗装 No13はじめ計5基	年間計画	変更	
0805013	四国	2019/05/21 08:30	2019/05/22 17:30	毎日	松山SS	松山西線2L	GCB普通点検、甲・L-LS普通点検・密閉箱点検、乙LS普通点検、甲・L-LS電装品修繕	年間計画	更新	
0807031	四国	2019/05/21 08:40	2019/05/21 17:20	単日	三島SS	三島東線2L	三島東線2L鳥害対策修繕	年間計画	更新	
0805006	四国	2019/05/21 09:00	2019/05/21 17:00	単日	井川SS	三島東線2L	三島東線2L GCB普点・コキング修繕、L-LS/E-LS・丙LS・丁LS普通	年間計画	更新	
0805016	四国	2019/05/22 08:30	2019/05/22 12:30	単日	大洲SS	広見線2L	187kV自動オシロ N-FL機能追加に伴うケーブル切替	年間計画	更新	
0805855	四国	2019/05/22 08:30	2019/05/22 17:30	単日	広見SS	広見線2L	広見線2L CB・LS(L・甲・乙)普通点検、AOS普通点検	年間計画	更新	
0805008	四国	2019/05/23 08:30	2019/05/24 17:30	毎日	松山SS	松山西線1L	GCB普通点検、甲・L-LS普通点検・密閉箱点検、乙LS普通点検、甲・L-LS電装品修繕	年間計画	更新	
0805017	四国	2019/05/27 08:00	2019/05/27 17:00	単日	高知SS	新改高知線2L	新改高知線2L-GCB普点、甲・乙LS細点、L-LS/ES細点、LPD普点	年間計画	更新	
0805011	四国	2019/05/27 08:30	2019/05/28 17:30	毎日	松山SS	松山幹線1L	GCB細密点検、甲・乙・L-LS普通点検、甲・L-LS密閉箱点検、甲・L-LS電装品修繕	年間計画	更新	
0805866	四国	2019/05/27 08:30	2019/06/01 17:30	毎日	送電線	広見線1L	・鉄塔塗装 No13はじめ5基	年間計画	更新	
0805867	四国	2019/05/27 08:30	2019/05/28 17:30	毎日	送電線	松山幹線1L	ダンパ補修 No30-37,46,48,川内SS 計11基	年間計画	更新	
0805869	四国	2019/05/27 08:30	2019/05/27 17:30	単日	送電線	新改高知線2L	新改高知線No.61小番側 ダンパ補修、No.64 架線金具補修	年間計画	更新	
0805870	四国	2019/05/27 08:30	2019/05/27 17:30	単日	送電線	高知幹線1L	新改高知線No.61小番側 ダンパ補修およびNo.64 架線金具補修に伴う保安停止[YK/037]	年間計画	更新	
0805093	四国	2019/05/28 08:00	2019/05/31 17:30	毎日	送電線	阿波幹線1L	・架線金具点検 (阿波幹線No.94,95,97 3基)	年間計画	更新	
0804999	四国	2019/05/28 08:30	2019/06/03 17:30	毎日	送電線	阿波幹線1L	総点検(架線金具) NO49,59,62,67,69,73,74,75,76,80,81,86 計12基	年間計画	更新	
0805015	四国	2019/05/28 08:30	2019/05/28 12:30	単日	大洲SS	広見線1L	187kV自動オシロ N-FL機能追加に伴うケーブル切替	年間計画	更新	
0805059	四国	2019/05/28 08:30	2019/05/28 12:30	単日	讃岐SS	阿波幹線1L	阿波幹線1L機器普通点検	年間計画	更新	
0805101	四国	2019/05/28 08:30	2019/05/28 12:30	単日	阿波SS	阿波幹線1L	阿波幹線1LGIS(甲乙L-LS,CB)普点	年間計画	更新	
0805021	四国	2019/05/29 08:30	2019/05/30 17:30	毎日	松山SS	松山幹線2L	GCB細密点検、甲・乙・L-LS普通点検、甲・L-LS密閉箱点検、甲・L-LS電装品修繕	年間計画	更新	
0805872	四国	2019/05/29 08:30	2019/05/30 17:30	毎日	送電線	松山幹線2L	ダンパ補修 No30-37,46,48,川内SS 計11基	年間計画	更新	
0807211	四国	2019/05/31 08:00	2019/06/01 17:30	毎日	送電線	阿波幹線1L	総点検 No.1,39 計2基	年間計画	更新	
0805095	四国	2019/06/04 08:00	2019/06/07 17:30	毎日	送電線	阿波幹線2L	・架線金具点検 (阿波幹線No.94,95,97 3基)	年間計画	更新	
0805000	四国	2019/06/04 08:30	2019/06/07 18:30	連続	讃岐SS	阿波幹線2L	GIS・LS電装品修繕	年間計画	更新	
0805010	四国	2019/06/04 08:30	2019/06/10 17:30	毎日	送電線	阿波幹線2L	総点検(架線金具) NO49,59,67,69,73,75,76,86 計8基	年間計画	更新	
0805875	四国	2019/06/05 07:30	2019/06/05 19:30	単日	東予SS	本川線2L	本川線2L GCB操作機構切替弁修繕	年間計画	更新	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0805023	四国	2019/06/05 08:30	2019/06/07 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線1L	・直線スリーブ点検 No4-5 計1径間 ・圧縮クランプ点検 No1はじめ計4基	年間計画	更新	
0805024	四国	2019/06/05 08:30	2019/06/07 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線2L	・圧縮クランプ点検 No1はじめ計4基	年間計画	更新	
0805834	四国	2019/06/05 08:30	2019/06/06 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線1L	・支持がいし取替 No5,16 計2基	年間計画	更新	
0805835	四国	2019/06/05 08:30	2019/06/06 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線2L	・支持がいし取替 No5,16 計2基	年間計画	更新	
0804960	四国	2019/06/06 08:30	2019/06/07 17:30	連続	川内SS	大洲南幹線1L	大洲南幹線1L GCB電装品修繕、AOS普通点検、CBフランジ修繕	年間計画	更新	
0807212	四国	2019/06/08 08:00	2019/06/09 17:30	連続	送電線	阿波幹線2L	総点検 No.1,39 計2基	年間計画	更新	
0805019	四国	2019/06/08 08:30	2019/06/23 17:30	毎日	送電線	新改幹線2L	新改幹線No.73~110,134 計39基 簡易型避雷装置設置	年間計画	更新	
0807213	四国	2019/06/11 08:30	2019/06/13 17:30	毎日	送電線	新改幹線2L	簡易型避雷装置取替 No61 計1基	年間計画	更新	
0805864	四国	2019/06/12 08:00	2019/06/21 18:00	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	・GWWOP取付(讃岐鳴門線2L No.101~107)	年間計画	更新	
0805865	四国	2019/06/12 08:00	2019/06/21 17:30	毎日	送電線	大川支線2L/讃岐鳴門線2L	腕金塗装 No.141~145 計5基	年間計画	更新	
0804967	四国	2019/06/12 08:30	2019/06/13 17:30	連続	川内SS	大洲南幹線2L	大洲南幹線2L GCB電装品修繕、AOS普通点検、CBフランジ修繕	年間計画	更新	
0805876	四国	2019/06/17 07:30	2019/06/17 19:30	単日	西条SS	川内幹線1L	川内幹線1L GCB切替弁修繕、鳥害対策修繕	年間計画	更新	
0807032	四国	2019/06/17 08:30	2019/06/21 18:00	毎日	送電線	高松線1L	・長幹支持がいし補修 高松線1L No.7,15,16,17,19,21,45,46	年間計画	更新	
0807033	四国	2019/06/17 08:30	2019/06/21 18:00	毎日	送電線	高松線3L	・長幹支持がいし補修 高松線3L No.7,15,16,17,19,21,45,46	年間計画	更新	
0805888	四国	2019/06/22 06:30	2019/06/30 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	腕金塗装 No.141~145 計5基	年間計画	更新	
0805884	四国	2019/06/24 07:30	2019/06/24 19:30	単日	西条SS	川内幹線2L	川内幹線2L GCB切替弁修繕、鳥害対策修繕	年間計画	更新	
0805889	四国	2019/06/24 08:30	2019/06/29 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・GWWOP巻付け No.3~6 計3径間	年間計画	更新	
0805890	四国	2019/06/24 08:30	2019/06/29 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・GWWOP巻付け No.11~15 計4径間	年間計画	更新	
0807034	四国	2019/06/24 08:30	2019/06/28 18:00	毎日	送電線	高松線2L	・長幹支持がいし補修 高松線2L No.10,11,14,15,17,20,22,45	年間計画	更新	
0807035	四国	2019/06/24 08:30	2019/06/28 18:00	毎日	送電線	高松線4L	・長幹支持がいし補修 高松線4L No.10,11,14,15,17,20,22,45	年間計画	更新	
0805891	四国	2019/07/01 08:30	2019/07/04 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	ダンパ補修 No110-123 計14基	年間計画	更新	
0805894	四国	2019/07/08 08:30	2019/07/11 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	ダンパ補修 No110-123 計14基	年間計画	更新	
0805027	四国	2019/07/31 08:30	2019/08/02 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線No.14~24,26~28 計14基 ダンパ・架線金具補修	年間計画	更新	
0805028	四国	2019/07/31 08:30	2019/08/01 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線No.43,44 計2基 鉄塔腕金塗装	年間計画	更新	
0805029	四国	2019/08/05 08:30	2019/08/07 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線No.14~24,26~28 計14基 ダンパ・架線金具補修	年間計画	更新	
0805030	四国	2019/08/05 08:30	2019/08/06 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線No.43,44 計2基 鉄塔腕金塗装	年間計画	更新	
0805022	四国	2019/08/26 08:30	2019/08/30 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線1L	懸垂クランプ補修 No59,62,65,67,69,70,74,82,83 計9基	年間計画	更新	
0805896	四国	2019/09/02 08:30	2019/09/06 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線2L	懸垂クランプ補修 No59,62,65,67,69,70,74,82,83 計9基	年間計画	更新	
0805897	四国	2019/09/02 08:30	2019/09/03 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	架線金具補修 No11-13 計3基	年間計画	更新	
0805899	四国	2019/09/04 08:30	2019/09/05 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	架線金具補修 No11-13 計3基	年間計画	更新	
0805033	四国	2019/09/12 08:30	2019/09/17 17:30	毎日	北松山SS	松山西線1L	187kV GIS取替(新GIS据付)に伴う保安停止	年間計画	更新	
0805038	四国	2019/09/13 08:30	2019/09/19 17:30	毎日	本川PS	高知幹線1L	#1 STR, #1 MTR遮音壁解体に伴う保安停止	年間計画	更新	
0805046	四国	2019/09/13 08:30	2019/09/13 12:30	単日	讃岐SS	香川線1L	香川線1L機器普通点検	年間計画	更新	
0805055	四国	2019/09/13 12:30	2019/09/13 16:30	単日	讃岐SS	香川線2L	香川線2L機器普通点検	年間計画	更新	
0805429	四国	2019/09/15 08:00	2019/10/28 17:30	連続	送電線	香川線1L	【香川線ケーブル張替】地中部1Lケーブル張替工事、社内検査	年間計画	更新	
0805430	四国	2019/09/17 08:30	2019/09/18 17:30	連続	高松SS	高松線3L	高松線3L CB細密、甲乙L-LS普通	年間計画	更新	
0805034	四国	2019/09/18 08:30	2019/09/27 17:30	毎日	北松山SS	松山西線2L	187kV GIS取替(新GIS据付)に伴う保安停止	年間計画	更新	
0805432	四国	2019/09/19 08:30	2019/09/20 17:30	連続	高松SS	高松線4L	高松線4L CB細密、甲乙L-LS普通	年間計画	更新	
0807214	四国	2019/09/19 08:30	2019/09/19 17:30	単日	送電線	新改幹線1L	架線金具取替 No.0-1 計1基	年間計画	更新	
0805039	四国	2019/09/20 08:00	2019/12/27 18:00	連続	本川PS	高知幹線1L	GIS(甲、ブスセク)更新工事に伴う停止	年間計画	更新	
0805040	四国	2019/09/20 08:00	2019/12/27 18:00	連続	本川PS	本川線1L	GIS(甲、ブスセク)更新工事に伴う停止	年間計画	更新	
0805904	四国	2019/09/21 08:30	2019/09/27 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・GWWOP補修 No.20~24 計4径間	年間計画	更新	
0805905	四国	2019/09/24 07:30	2019/09/24 19:30	単日	東予SS	本川線1L	本川線1L GCB操作機構切替弁修繕	年間計画	更新	
0805912	四国	2019/09/28 08:30	2019/09/30 17:30	毎日	北松山SS	松山西線1L	187kV GIS取替(新GIS据付)に伴う保安停止	年間計画	更新	
0807041	四国	2019/10/01 08:00	2019/10/03 17:30	毎日	送電線	香川線1L	・長幹支持がいし補修 香川線1L No.1,2,3,4,10,29,南接続所・北接続所	年間計画	更新	
0805049	四国	2019/10/01 08:30	2019/10/03 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	鉄塔塗装 No44,45,46,47,48 計5基	年間計画	更新	
0805053	四国	2019/10/01 08:30	2019/11/05 17:30	連続	送電線	松山東線	北松山線13他ルート変更に伴う松山東線No13~21架線、架線検査、社内検査	年間計画	更新	
0805054	四国	2019/10/01 08:30	2019/11/05 17:30	連続	送電線	松山東線	松山東線54他建替(松山東線電線移線:No.53~58、北松山線電線延・緊線:No.51~62、松山東線・北松山線地線延・緊線:No.51~62および検相・絶縁抵抗測定、絶縁耐力試験)	年間計画	更新	
0805917	四国	2019/10/07 08:30	2019/10/09 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	鉄塔塗装 No44,45,46,47,48 計5基	年間計画	更新	
0805919	四国	2019/10/07 09:00	2019/10/11 17:00	連続	香川SS	香川線1L	香川SS 香川線1L 黒相 LT撤去作業	年間計画	更新	
0807118	四国	2019/10/10 08:30	2019/10/28 17:30	連続	香川SS	香川線1L	【香川SS香川線リレー取替工事】 香川線1Lリレー(ICr(A,B)後備)トロフィット工事	年間計画	更新	
0807119	四国	2019/10/10 08:30	2019/10/28 17:30	連続	讃岐SS	香川線1L	【讃岐SS香川線リレー取替工事】 香川線1Lリレー(ICr(A,B)後備)トロフィット工事	年間計画	更新	
0805433	四国	2019/10/11 14:30	2019/10/11 15:40	単日	讃岐SS	高松線1L	【讃岐SS CB取替】187kV甲BPD試充電に伴う設備専有	年間計画	更新	
0805069	四国	2019/10/21 08:30	2019/10/24 17:30	毎日	送電線	高知幹線1L	高知幹線No.36~42 計7基 鉄塔腕金塗装	年間計画	更新	
0805070	四国	2019/10/21 08:30	2019/10/23 17:30	毎日	送電線	高知幹線1L	高知幹線No.20~21, 23~26 計4径間 スペース、ダンパ取替補修	年間計画	更新	
0805438	四国	2019/10/21 08:30	2019/10/25 17:30	毎日	送電線	三島東線1L	・鉄塔塗装 No.11~15 計5基	年間計画	更新	
0805928	四国	2019/10/24 07:30	2019/10/24 19:30	単日	東予SS	西条線1L	西条線1L GCB操作機構切替弁修繕	年間計画	更新	
0805931	四国	2019/10/25 07:30	2019/10/25 19:30	単日	東予SS	西条線2L	西条線2L GCB操作機構切替弁修繕	年間計画	更新	
0805075	四国	2019/10/27 08:30	2019/11/04 17:30	連続	送電線	松山東線	北松山線53他ルート変更(松山東線電線接続:No.84~85,松山東線・北松山線交差解消:No.99~101および検相・絶縁抵抗測定)	年間計画	更新	
0805441	四国	2019/10/28 08:30	2019/11/01 17:30	毎日	送電線	三島東線2L	・鉄塔塗装 No.11~15 計5基	年間計画	更新	
0805442	四国	2019/11/01 14:30	2019/11/01 15:40	単日	讃岐SS	高松線2L	【讃岐SS CB取替】187kV甲乙BT-CB,乙BPD試充電に伴う設備専	年間計画	更新	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0805082	四国	2019/11/06 08:30	2019/11/21 17:30	連続	送電線	北松山線	北松山線53他ルート変更(松山東線電線接続:No.84~85,松山東線・北松山線電線交差解消:No.99~101および検相・絶縁抵抗測定、絶縁耐力試験)	年間計画	更新	
0805084	四国	2019/11/06 08:30	2019/11/10 17:30	連続	送電線	松山東線	北松山線13他ルート変更に伴う北松山線No13~14架線、架線検査時の保安停止	年間計画	更新	
0805085	四国	2019/11/06 08:30	2019/11/10 17:30	連続	送電線	北松山線	北松山線13他ルート変更に伴う北松山線No13~14架線、架線検査	年間計画	更新	
0805087	四国	2019/11/06 08:30	2019/11/06 12:00	単日	讃岐SS	香川線2L	【讃岐SS CB取替】187kV甲乙43PD盤切替関連	年間計画	更新	
0805934	四国	2019/11/06 08:30	2019/11/16 17:30	連続	送電線	松山東線	北松山線53他ルート変更(松山東線電線接続:No.84~85,松山東線・北松山線電線交差解消:No.99~101,検相・絶縁抵抗測定)	年間計画	更新	
0805443	四国	2019/11/07 08:30	2019/11/07 12:00	単日	讃岐SS	高松線1L	【讃岐SS CB取替】187kV甲乙43PD盤切替関連	年間計画	更新	
0805444	四国	2019/11/07 13:00	2019/11/07 16:30	単日	讃岐SS	高松線2L	【讃岐SS CB取替】187kV甲乙43PD盤切替関連	年間計画	更新	
0805935	四国	2019/11/11 08:00	2019/11/12 17:30	毎日	送電線	阿波国府線1L	腕金塗装 No.33,34 計2基	年間計画	更新	
0805936	四国	2019/11/11 08:30	2019/11/12 16:30	連続	鳴門SS	讃岐鳴門線2L	【鳴門SS他取替工事】讃岐鳴門線2L甲LS撤去・据付、制御ケーブル接続確認試験、社内検査	年間計画	更新	
0805060	四国	2019/11/12 08:30	2019/11/12 17:30	単日	国府SS	阿波国府線1L	187kVオシロ取替 ケーブル切替	年間計画	更新	
0805081	四国	2019/11/12 08:30	2019/11/12 12:00	単日	讃岐SS	讃岐鳴門線2L	【讃岐SS CB取替】187kV甲乙43PD盤切替関連	年間計画	更新	
0805098	四国	2019/11/12 08:30	2019/11/12 12:30	単日	讃岐SS	讃岐鳴門線2L	讃岐鳴門線2L機器普通点検	年間計画	更新	
0805091	四国	2019/11/12 09:30	2019/11/12 16:30	単日	鳴門SS	讃岐鳴門線2L	讃岐鳴門線2L GCB普点、甲乙LE-LS普点、DAC盤電源装置	年間計画	更新	
0805942	四国	2019/11/13 08:00	2019/11/14 17:30	毎日	送電線	阿波国府線2L	腕金塗装 No.33,34 計2基	年間計画	更新	
0805080	四国	2019/11/13 08:30	2019/11/13 12:00	単日	讃岐SS	讃岐鳴門線1L	【讃岐SS CB取替】187kV甲乙43PD盤切替関連	年間計画	更新	
0805097	四国	2019/11/13 08:30	2019/11/13 12:30	単日	讃岐SS	讃岐鳴門線1L	讃岐鳴門線1L機器普通点検	年間計画	更新	
0805090	四国	2019/11/13 09:30	2019/11/13 16:30	単日	鳴門SS	讃岐鳴門線1L	讃岐鳴門線1L GCB普点、甲乙LE-LS普点、DAC盤電源装置	年間計画	更新	
0805061	四国	2019/11/14 08:30	2019/11/14 17:30	単日	国府SS	阿波国府線2L	187kVオシロ取替 ケーブル切替	年間計画	更新	
0805086	四国	2019/11/15 08:30	2019/11/15 12:00	単日	讃岐SS	香川線1L	【讃岐SS CB取替】187kV甲乙43PD盤切替関連	年間計画	更新	
0805944	四国	2019/11/17 08:30	2019/11/19 17:30	毎日	送電線	松山東線	北松山線53他ルート変更(松山東線No.100鉄塔上部解体,松山東線・北松山線GW移線:No.99~101)	年間計画	更新	
0805451	四国	2019/11/18 08:00	2019/11/19 16:30	連続	高松SS	高松線1L	【高松SS 監視制御盤取替、187kVオシロ取替】制御ケーブル切替 高松線1L	年間計画	更新	
0805454	四国	2019/11/21 08:00	2019/11/22 16:30	連続	高松SS	高松線2L	【高松SS 監視制御盤取替、187kVオシロ取替】制御ケーブル切替 高松線2L	年間計画	更新	
0805455	四国	2019/11/25 08:00	2019/11/26 16:30	連続	高松SS	高松線3L	【高松SS 監視制御盤取替、187kVオシロ取替】制御ケーブル切替 高松線3L	年間計画	更新	
0805094	四国	2019/11/25 08:30	2019/11/26 17:30	毎日	川内SS	松山幹線1L	松山幹線1LGCB77アンジ修繕	年間計画	更新	
0805447	四国	2019/11/26 09:00	2019/11/26 12:00	単日	讃岐SS	高松線3L	高松線3L機器普通点検	年間計画	更新	
0805096	四国	2019/11/27 08:30	2019/11/28 17:30	毎日	川内SS	松山幹線2L	松山幹線2LGCB77アンジ修繕	年間計画	更新	
0805456	四国	2019/11/28 08:00	2019/11/29 16:30	連続	高松SS	高松線4L	【高松SS 監視制御盤取替、187kVオシロ取替】制御ケーブル切替 高松線4L	年間計画	更新	
0805448	四国	2019/11/28 09:00	2019/11/28 12:00	単日	讃岐SS	高松線4L	高松線4L機器普通点検	年間計画	更新	
0805965	四国	2020/01/21 08:30	2020/01/21 12:30	単日	川内SS	大洲北幹線1L	西系SCS転送盤-B系除却工事	年間計画	更新	
0805966	四国	2020/01/21 12:30	2020/01/21 16:30	単日	川内SS	大洲北幹線2L	西系SCS転送盤-B系除却工事	年間計画	更新	
0805969	四国	2020/01/22 08:30	2020/01/22 12:30	単日	川内SS	大洲北幹線1L	西系SCS転送盤-A系除却工事	年間計画	更新	
0805972	四国	2020/01/22 12:30	2020/01/22 16:30	単日	川内SS	大洲北幹線2L	西系SCS転送盤-A系除却工事	年間計画	更新	
0805967	四国	2020/01/23 08:30	2020/01/23 12:30	単日	川内SS	大洲南幹線1L	西系SCS転送盤-B系除却工事	年間計画	更新	
0805968	四国	2020/01/23 12:30	2020/01/23 16:30	単日	川内SS	大洲南幹線2L	西系SCS転送盤-B系除却工事	年間計画	更新	
0805975	四国	2020/01/24 08:30	2020/01/24 12:30	単日	川内SS	大洲南幹線1L	西系SCS転送盤-A系除却工事	年間計画	更新	
0805978	四国	2020/01/24 12:30	2020/01/24 16:30	単日	川内SS	大洲南幹線2L	西系SCS転送盤-A系除却工事	年間計画	更新	
0805956	四国	2020/01/28 08:30	2020/01/28 12:30	単日	広見SS	広見線1L	広見線1L 制御ケーブル切替(広見SS 43PD盤取替)	年間計画	更新	
0805957	四国	2020/01/28 12:30	2020/01/28 17:30	単日	広見SS	広見線2L	広見線2L 制御ケーブル切替(広見SS 43PD盤取替)	年間計画	更新	
0805457	四国	2020/02/07 08:30	2020/02/14 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	鉄塔塗装(腕金支柱材底面) No.8,12,13 計3基	年間計画	更新	
0805458	四国	2020/02/07 08:30	2020/02/09 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	総点検 No.8,12,21 計3基	年間計画	更新	
0804979	四国	2020/02/07 09:00	2020/02/07 12:30	単日	川内SS	四国中央中幹線1L	系統安定化装置-A系およびオシロ取替に伴うケーブル切替	年間計画	更新	
0804980	四国	2020/02/07 09:00	2020/02/07 12:30	単日	東予SS	四国中央中幹線1L	東予SS ZFLケーブル切り離し	年間計画	更新	
0804985	四国	2020/02/10 08:30	2020/02/14 17:30	連続	川内SS	四国中央中幹線1L	四国中央中幹線1L GIS細密点検、電磁フック分解点検、LA漏れ電流測定	年間計画	更新	
0805945	四国	2020/02/12 08:00	2020/02/13 17:20	連続	東予SS	四国中央中幹線1L	四国中央中幹線1L GCS(細)、甲乙LS(普)	年間計画	更新	
0805960	四国	2020/02/14 09:00	2020/02/14 12:30	単日	川内SS	四国中央中幹線1L	系統安定化装置-B系取替に伴うケーブル切替	年間計画	更新	
0805459	四国	2020/02/15 08:30	2020/02/22 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	鉄塔塗装(腕金支柱材底面) No.8,12,13 計3基	年間計画	更新	
0805460	四国	2020/02/15 08:30	2020/02/17 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	総点検 No.8,12,21 計3基	年間計画	更新	
0804969	四国	2020/02/17 08:30	2020/02/21 17:30	連続	川内SS	四国中央中幹線2L	四国中央中幹線2L GIS細密点検、LA漏れ電流測定	年間計画	更新	
0805947	四国	2020/02/18 08:00	2020/02/19 17:20	連続	東予SS	四国中央中幹線2L	四国中央中幹線2L GCS(細)、甲乙LS(普)	年間計画	更新	
0805961	四国	2020/02/18 08:30	2020/02/18 17:30	単日	北松山SS	松山西線1L	187kV GIS取替(No1TR1次GIS側新CH部養生解体に伴う保安停止)	年間計画	更新	
0805962	四国	2020/02/20 08:30	2020/02/20 17:30	単日	北松山SS	松山西線2L	187kV GIS取替(No2TR1次GIS側新CH部養生解体に伴う保安停止)	年間計画	更新	
0804981	四国	2020/02/21 09:00	2020/02/21 12:30	単日	川内SS	四国中央中幹線2L	系統安定化装置-A系およびオシロ取替に伴うケーブル切替	年間計画	更新	
0804982	四国	2020/02/21 09:00	2020/02/21 12:30	単日	東予SS	四国中央中幹線2L	東予SS ZFLケーブル切り離し	年間計画	更新	
0805963	四国	2020/02/22 09:00	2020/02/22 12:30	単日	川内SS	四国中央中幹線2L	系統安定化装置-B系取替に伴うケーブル切替	年間計画	更新	
0804957	四国	2020/02/24 09:00	2020/02/24 15:00	単日	讃岐SS	四国中央東幹線2L	【系統安定化装置取替】(A系) 制御ケーブル切替,確認試験,受電後方向試験有り	年間計画	更新	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0804961	四国	2020/02/25 08:00	2020/03/05 18:00	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装(四国中央東幹線No.9~14:6基) ・ジャンプスペース補修(四国中央東幹線No.4:1基) ・架線金具点検(四国中央東幹線No.17,18,19,22,23,25:6基)	年間計画	更新	
0804954	四国	2020/02/25 08:30	2020/02/25 13:00	単日	西条SS	川内幹線1L	西条SS 系統安定化装置取替(川内幹線1L)	年間計画	更新	
0804963	四国	2020/02/25 08:30	2020/03/08 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・鉄塔塗装 No.85,86,93,97,99,105 計6基 ・架線金具点検(総点検)No.88,95,96,98,104,116,121,123,127,133,153 計11基	年間計画	更新	
0804965	四国	2020/02/25 08:30	2020/03/08 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	総点検(架線金具) NO43,44,47,50,56,57,58,59,61,62,64, 計11基	年間計画	更新	
0804956	四国	2020/02/25 09:00	2020/02/25 15:00	単日	讃岐SS	四国中央東幹線1L	【系統安定化装置取替】(A系) 制御ケーブル切替,確認試験,受電後方向試験有り	年間計画	更新	
0804955	四国	2020/02/25 13:00	2020/02/25 17:30	単日	西条SS	川内幹線2L	西条SS 系統安定化装置取替(川内幹線2L)	年間計画	更新	
0805445	四国	2020/02/26 08:30	2020/02/26 13:00	単日	松山東線	西条SS 系統安定化装置取替(松山東線(A系))	年間計画	更新		
0805449	四国	2020/02/26 13:00	2020/02/26 17:30	単日	西条SS	北松山線	西条SS 系統安定化装置取替(北松山線(A系))	年間計画	更新	
0805446	四国	2020/02/27 08:30	2020/02/27 13:00	単日	西条SS	松山東線	西条SS 系統安定化装置取替(松山東線(B系))	年間計画	更新	
0805450	四国	2020/02/27 13:00	2020/02/27 17:30	単日	西条SS	北松山線	西条SS 系統安定化装置取替(北松山線(B系))	年間計画	更新	
0805099	四国	2020/03/02 08:30	2020/03/20 17:30	連続	北松山SS	松山西線2L	187kV GIS取替(松山西線2L切替、GIS撤去、据付)	年間計画	更新	
0804964	四国	2020/03/03 08:30	2020/03/08 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	鉄塔腕金塗装 NO31~33 計3基	年間計画	更新	
0804970	四国	2020/03/03 08:30	2020/03/06 17:30	連続	東予SS	四国中央東幹線1L	東予SS 四国中央東幹線1LICrRy取替	年間計画	更新	
0804972	四国	2020/03/03 09:00	2020/03/06 17:00	連続	讃岐SS	四国中央東幹線1L	【讃岐ss 四国中央東幹線1L ICr(A系)(B系)取替】制御ケーブル切替、確認試験 【系統安定化装置取替】ケーブル切替	年間計画	更新	
0807045	四国	2020/03/03 09:00	2020/03/03 12:00	単日	讃岐SS	四国中央東幹線1L	四国中央東幹線1L機器普通点検	年間計画	更新	
0805100	四国	2020/03/04 08:30	2020/03/05 17:30	毎日	北松山SS	松山西線1L	187kV GIS取替(松山西線2L GIS撤去、据付作業に伴う保安停	年間計画	更新	
0805938	四国	2020/03/04 08:40	2020/03/04 17:20	単日	東予SS	四国中央東幹線1L	四国中央東幹線1L GCS(普)、甲乙LS(普)	年間計画	更新	
0804962	四国	2020/03/05 09:00	2020/03/05 15:00	単日	讃岐SS	四国中央東幹線1L	【系統安定化装置取替】(B系) 制御ケーブル切替,確認試験,受電後方向試験有り	年間計画	更新	
0804978	四国	2020/03/06 17:00	2020/03/06 21:00	単日	讃岐SS	四国中央東幹線1L	【讃岐ss 四国中央東幹線1L ICr(A系)(B系)取替】四国中央東幹線1L 方向試験に伴う設備専有	年間計画	更新	
0804975	四国	2020/03/09 08:30	2020/03/13 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	鉄塔腕金塗装 NO31~33 計3基	年間計画	更新	
0804976	四国	2020/03/09 08:30	2020/03/21 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	総点検(架線金具) NO43,44,47,50,56,57,58,59,61,62,64, 計11基	年間計画	更新	
0804986	四国	2020/03/09 08:30	2020/03/12 17:30	連続	東予SS	四国中央東幹線2L	東予SS 四国中央東幹線2LICrRy取替	年間計画	更新	
0805940	四国	2020/03/09 08:40	2020/03/09 17:20	単日	東予SS	四国中央東幹線2L	四国中央東幹線2L GCS(普)、甲乙LS(普)	年間計画	更新	
0804987	四国	2020/03/09 09:00	2020/03/12 17:00	連続	讃岐SS	四国中央東幹線2L	【讃岐ss 四国中央東幹線2L ICr(A系)(B系)取替】制御ケーブル切替、確認試験 【系統安定化装置取替】ケーブル切替	年間計画	更新	
0807046	四国	2020/03/09 09:00	2020/03/09 12:00	単日	讃岐SS	四国中央東幹線2L	四国中央東幹線2L機器普通点検	年間計画	更新	
0804994	四国	2020/03/12 17:00	2020/03/12 21:00	単日	讃岐SS	四国中央東幹線2L	【讃岐ss 四国中央東幹線2L ICr(A系)(B系)取替】四国中央東幹線2L 方向試験に伴う設備専有	年間計画	更新	
0804966	四国	2020/03/13 09:00	2020/03/13 15:00	単日	讃岐SS	四国中央東幹線2L	【系統安定化装置取替】(B系) 制御ケーブル切替,確認試験,受電後方向試験有り	年間計画	更新	
0805992	四国	2020/03/14 08:30	2020/03/14 17:30	単日	北松山SS	松山西線2L	187kV GIS取替(No2TR1次GIS側CH部組立に伴う保安停止)	年間計画	更新	
0804983	四国	2020/03/15 08:00	2020/03/22 18:00	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装(四国中央東幹線No.9~14:6基) ・架線金具点検(四国中央東幹線No.17,18,19,22,23,25:6基)	年間計画	更新	
0805102	四国	2020/03/23 08:30	2020/04/10 17:30	連続	北松山SS	松山西線1L	187kV GIS取替(松山西線1L切替、GIS撤去、据付)	年間計画	更新	
0805073	四国	2020/03/24 08:00	2020/03/25 17:30	連続	新改PS	新改幹線2L	新改幹線2L CB細密点検、CB電装品修繕、L-LS普通点検、甲乙-LS普通点検、密閉箱点検	年間計画	更新	
0805983	四国	2020/03/24 08:30	2020/03/24 17:30	単日	北松山SS	松山西線1L	187kV GIS取替(No1TR1次GIS側CH部組立に伴う保安停止)	年間計画	更新	
0805066	四国	2020/03/25 08:30	2020/03/25 17:30	単日	井川SS	新改幹線2L	新改幹線2L GCB細点、L-LS/E-LS・丙LS・丁LS普点	年間計画	更新	
0805067	四国	2020/03/25 08:30	2020/03/25 17:30	単日	井川SS	新改幹線2L	LT・CC定期点検	年間計画	更新	
0805103	四国	2020/03/25 08:30	2020/03/26 17:30	毎日	北松山SS	北松山線	187kV GIS取替(松山西線1L GIS撤去、据付作業に伴う保安停	年間計画	更新	
0805461	四国	2020/03/28 08:00	2020/05/15 17:30	連続	送電線	香川線2L	【香川線ケーブル張替】地中部2Lケーブル張替工事、社内検査	年間計画	更新	
0805104	四国	2020/03/30 08:30	2020/03/31 17:30	毎日	北松山SS	北松山線	187kV GIS取替(松山西線1L GIS撤去、据付作業に伴う保安停	年間計画	更新	
0805071	四国	2020/03/30 09:00	2020/03/30 17:00	単日	井川SS	新改幹線1L	新改幹線1L GCB・コーキング修繕、L-LS/E-LS・丙LS・丁LS普点	年間計画	更新	
0807217	四国	2020/03/30 09:00	2020/04/22 17:30	連続	新改PS	新改幹線1L	新改幹線1LCB・LS他取替工事	年間計画	更新	
0807219	四国	2020/04/01 08:30	2020/04/04 17:00	毎日	西条SS	川内幹線2L	187kV丙丁BPD取替に伴う保安停止 工事件名:西条SS 187kVDP他取替	年間計画	更新	
0806146	四国	2020/04/05 08:00	2020/04/08 18:00	連続	阿南CS	南阿波幹線1L	V吊金具点検、GIS圧油ポンプOH、GISフランジ面液体バックシール修繕、GIS普通点検	年間計画	更新	
0806005	四国	2020/04/06 08:00	2020/04/08 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線1L	総点検 No.2,5,65,70,74 計5基	年間計画	更新	
0806021	四国	2020/04/06 08:30	2020/04/06 17:30	単日	送電線	大洲南幹線2L	架線金具点検 No50大番,51,52,53小番 計4基	年間計画	更新	
0806022	四国	2020/04/06 08:30	2020/04/06 17:30	単日	送電線	大洲南幹線2L	鉄塔塗装 No58 1基	年間計画	更新	
0806002	四国	2020/04/06 09:00	2020/04/06 13:00	単日	阿波SS	南阿波幹線1L	南阿波幹線1L GIS(甲乙L-LS,CB)普点	年間計画	更新	
0806008	四国	2020/04/07 08:30	2020/04/07 17:30	単日	送電線	大洲南幹線1L	架線金具点検 No50大番,51,52,53小番 計4基	年間計画	更新	
0806019	四国	2020/04/07 08:30	2020/04/09 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線1L	・鉄塔塗装 No28はじめ計5基	年間計画	更新	
0806037	四国	2020/04/09 08:00	2020/04/11 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線2L	総点検 No.2,5,65,70,74 計5基	年間計画	更新	
0806182	四国	2020/04/09 08:00	2020/04/12 18:00	連続	阿南CS	南阿波幹線2L	V吊金具点検、GIS圧油ポンプOH、GISフランジ面液体バックシール修繕、GIS普通点検	年間計画	更新	
0806003	四国	2020/04/09 13:00	2020/04/09 17:00	単日	阿波SS	南阿波幹線2L	南阿波幹線2L GIS(甲乙L-LS,CB)普点	年間計画	更新	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0806045	四国	2020/04/11 08:30	2020/04/12 17:00	毎日	西条SS	松山東線	187kV電圧回路切替(43PD盤)、鉄構補強 工事件名:西条ss 187kV43PD盤取替、187kV甲乙母線張替	年間計画	更新	
0806055	四国	2020/04/12 08:40	2020/04/12 17:20	単日	西条SS	松山東線	松山東CB(普)、L・甲・乙-LS(普)	年間計画	更新	
0806058	四国	2020/04/13 08:00	2020/04/16 17:30	毎日	送電線	麻線1L	・腕金塗装(No.38,40,42~47:8基)	年間計画	更新	
0806060	四国	2020/04/13 08:30	2020/05/01 17:30	連続	北松山SS	北松山線	187kVGIS取替(北松山線切替、GIS撤去、据付)	年間計画	更新	
0806066	四国	2020/04/14 08:00	2020/04/23 18:00	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	・GWWOP取付(讃岐鳴門線2L 讃岐SS~No.10)	年間計画	更新	
0806067	四国	2020/04/14 08:00	2020/04/23 18:00	毎日	送電線	香川線2L	・讃岐鳴門線2L(TG0895)停止作業に伴う保安停止	年間計画	更新	
0806071	四国	2020/04/14 08:30	2020/04/16 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線2L	・鉄塔塗装 No28はじめ計5基	年間計画	更新	
0806081	四国	2020/04/15 08:30	2020/04/17 17:30	毎日	北松山SS	松山東線	187kVGIS取替(北松山線GIS撤去、据付作業に伴う保安停止)	年間計画	更新	
0806082	四国	2020/04/16 08:30	2020/04/17 18:30	連続	讃岐SS	麻線1L	麻線1L機器細密点検	年間計画	更新	
0806029	四国	2020/04/20 08:30	2020/04/21 17:00	毎日	西条SS	北松山線	187kV電圧回路切替(43PD盤)、鉄構補強 工事件名:西条ss 187kV43PD盤取替、187kV甲乙母線張替	年間計画	更新	
0806097	四国	2020/04/20 08:30	2020/04/25 17:30	毎日	送電線	広見線1L	・鉄塔塗装 No18はじめ5基	年間計画	更新	
0806102	四国	2020/04/20 08:30	2020/04/21 17:30	毎日	北松山SS	松山東線	187kVGIS取替(北松山線GIS撤去、据付作業に伴う保安停止)	年間計画	更新	
0806107	四国	2020/04/21 08:30	2020/04/22 17:30	毎日	送電線	広見線1L	・GW懸垂クランプ補修 No19はじめ計3基	年間計画	更新	
0806110	四国	2020/04/21 08:30	2020/04/21 13:00	単日	高松SS	高松線1L	CB・甲乙LLS普通点検	年間計画	更新	
0806042	四国	2020/04/21 08:40	2020/04/21 17:20	単日	西条SS	北松山線	北松山CB(細)、甲乙LS(普)、L-LS(普)、L-PD(普、FT)	年間計画	更新	
0806112	四国	2020/04/21 13:00	2020/04/21 17:30	単日	高松SS	高松線2L	CB・甲乙LLS普通点検	年間計画	更新	
0806114	四国	2020/04/22 08:30	2020/04/23 18:30	連続	讃岐SS	麻線2L	麻線2L機器細密点検	年間計画	更新	
0806117	四国	2020/04/22 09:00	2020/04/22 16:30	単日	西条SS	川内幹線2L	川内幹線2L関係切替、確認試験 工事件名:西条ss 187kV43PD盤取替	年間計画	更新	
0806173	四国	2020/04/23 08:30	2020/04/23 12:30	単日	鳴門SS	讃岐鳴門線2L	オシロ取替_ケーブル切替	年間計画	更新	
0807199	四国	2020/04/23 08:30	2020/04/23 15:30	単日	新改PS	新改幹線2L	43PD盤取替工事(新改幹線2L切替)	年間計画	更新	
0806121	四国	2020/04/23 09:00	2020/04/23 16:30	単日	西条SS	西条線1L	西条線1L関係切替、確認試験 工事件名:西条ss 187kV43PD盤取替	年間計画	更新	
0806171	四国	2020/04/24 08:30	2020/04/24 12:30	単日	鳴門SS	讃岐鳴門線1L	オシロ取替_ケーブル切替	年間計画	更新	
0806127	四国	2020/04/24 09:00	2020/04/24 16:30	単日	西条SS	西条線2L	西条線2L関係切替、確認試験 工事件名:西条ss 187kV43PD盤取替	年間計画	更新	
0806068	四国	2020/04/27 08:00	2020/04/27 18:00	単日	鳴門SS	阿波鳴門線1L	阿波鳴門1L GCB細密点検1、甲乙LE-LS普通点検	年間計画	更新	
0807061	四国	2020/04/27 08:00	2020/04/29 17:30	毎日	送電線	香川線2L	・長幹支持がいし補修 香川線2L No.5,12,14,16,31,32,南接続所,北接続所	年間計画	更新	
0806158	四国	2020/04/27 08:30	2020/04/27 12:30	単日	鳴門SS	阿波鳴門線1L	オシロ取替_ケーブル切替	年間計画	更新	
0807062	四国	2020/04/27 09:30	2020/04/27 16:00	単日	西条SS	北松山線	北松山線ICrRy CT比変更に伴う確認試験	年間計画	更新	
0806159	四国	2020/04/28 08:30	2020/04/28 12:30	単日	鳴門SS	阿波鳴門線2L	オシロ取替_ケーブル切替	年間計画	更新	
0806111	四国	2020/04/28 09:00	2020/04/28 16:30	単日	西条SS	川内幹線1L	川内幹線1L関係切替、確認試験 工事件名:西条ss 187kV43PD盤取替	年間計画	更新	
0806180	四国	2020/05/07 08:00	2020/05/14 17:30	毎日	送電線	阿波幹線2L	・架線金具点検(阿波幹線No.96,100,103,107,110,113,119,121:8基)	年間計画	更新	
0806143	四国	2020/05/07 08:30	2020/05/07 17:30	単日	送電線	松山幹線1L	圧縮接続管点検(DEクランプ)No1 1基	年間計画	更新	
0806012	四国	2020/05/07 09:00	2020/05/07 13:00	単日	阿波SS	阿波幹線2L	阿波幹線2L GIS(甲乙L-LS, CB)普点	年間計画	更新	
0806235	四国	2020/05/08 08:00	2020/05/08 17:30	単日	送電線	香川線2L	・初期点検(No.32~香川SS:5基)	年間計画	更新	
0806144	四国	2020/05/08 08:30	2020/05/08 17:30	単日	送電線	松山幹線2L	圧縮接続管点検(DEクランプ)No1 1基	年間計画	更新	
0807200	四国	2020/05/11 08:00	2020/05/11 12:30	単日	新改PS	新改高知線1L	43PD盤取替工事(新改高知線1L切替)	年間計画	更新	
0806075	四国	2020/05/11 08:30	2020/05/11 16:30	単日	讃岐SS	阿波幹線2L	阿波幹線2L機器普通点検	年間計画	更新	
0806148	四国	2020/05/11 08:30	2020/05/29 17:30	連続	北松山SS	松山東線	187kVGIS取替(松山東線切替、GIS撤去、据付)	年間計画	更新	
0806150	四国	2020/05/11 08:30	2020/05/13 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	・鉄塔塗装 No31はじめ計5基	年間計画	更新	
0806198	四国	2020/05/11 12:30	2020/05/11 16:30	単日	讃岐SS	香川線2L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替、確認試験	年間計画	更新	
0807201	四国	2020/05/11 12:30	2020/05/11 17:30	単日	新改PS	新改高知線2L	43PD盤取替工事(新改高知線2L切替)	年間計画	更新	
0806065	四国	2020/05/12 07:30	2020/05/12 19:30	単日	東予SS	三島西線1L	GCS操作機構切替弁修繕	年間計画	更新	
0806157	四国	2020/05/12 08:30	2020/05/12 12:30	単日	讃岐SS	高松線1L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替	年間計画	更新	
0806161	四国	2020/05/12 12:30	2020/05/12 16:30	単日	讃岐SS	高松線2L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替	年間計画	更新	
0806079	四国	2020/05/13 07:30	2020/05/13 19:30	単日	東予SS	三島西線2L	GCS操作機構切替弁修繕	年間計画	更新	
0806164	四国	2020/05/13 08:30	2020/05/16 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	・鉄塔塗装 No31はじめ計5基	年間計画	更新	
0806165	四国	2020/05/13 08:30	2020/05/15 17:30	毎日	北松山SS	北松山線	187kVGIS取替(松山東線GIS撤去、据付作業に伴う保安停止)	年間計画	更新	
0806166	四国	2020/05/13 08:30	2020/05/14 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	鉄塔塗装 No89,90 計2基	年間計画	更新	
0806167	四国	2020/05/13 08:30	2020/05/13 17:30	単日	送電線	大洲北幹線1L	・圧縮クランプ点検 No1 計1基	年間計画	更新	
0806168	四国	2020/05/13 08:30	2020/05/13 17:30	単日	送電線	大洲北幹線2L	・圧縮クランプ点検 No1 計1基	年間計画	更新	
0806170	四国	2020/05/13 08:30	2020/05/13 12:30	単日	讃岐SS	高松線3L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替	年間計画	更新	
0806174	四国	2020/05/13 12:30	2020/05/13 16:30	単日	讃岐SS	高松線4L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替	年間計画	更新	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0806506	四国	2020/05/14 08:30	2020/05/14 12:30	単日	讃岐SS	麻線1L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替、	年間計画	更新	
0806181	四国	2020/05/14 12:30	2020/05/14 16:30	単日	讃岐SS	麻線2L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替、	年間計画	更新	
0806142	四国	2020/05/15 08:00	2020/05/22 17:30	毎日	送電線	阿波幹線1L	・架線金具点検(阿波幹線No.96,100,103,107,110,113,119,121:8基)	年間計画	更新	
0806189	四国	2020/05/15 08:30	2020/05/15 12:30	単日	讃岐SS	吉野川線1L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替、	年間計画	更新	
0806191	四国	2020/05/15 12:30	2020/05/15 16:30	単日	讃岐SS	吉野川線2L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替、	年間計画	更新	
0806098	四国	2020/05/18 08:30	2020/05/22 17:30	連続	讃岐SS	阿波幹線1L	阿波幹線1L GIS腐食対策(塗装、コーキング)	年間計画	更新	
0806186	四国	2020/05/18 08:30	2020/05/19 17:30	毎日	北松山SS	北松山線	187kV GIS取替(松山東線GIS撤去、据付作業に伴う保安停止)	年間計画	更新	
0806032	四国	2020/05/20 08:30	2020/05/20 12:30	単日	井川SS	吉野川線1L	オシロ取替 ケーブル切替	年間計画	更新	
0806034	四国	2020/05/20 12:30	2020/05/20 17:30	単日	井川SS	吉野川線2L	オシロ取替 ケーブル切替	年間計画	更新	
0806069	四国	2020/05/22 08:30	2020/05/22 12:30	単日	井川SS	三島東線1L	三島東線Ry取替 ケーブル切替、オシロ取替 ケーブル切替	年間計画	更新	
0806073	四国	2020/05/22 08:30	2020/05/22 12:30	単日	三島SS	三島東線1L	三島SS 187kVオシロ改造(三島東線1L)	年間計画	更新	
0806099	四国	2020/05/22 12:30	2020/05/22 17:30	単日	井川SS	三島東線2L	三島東線Ry取替 ケーブル切替、オシロ取替 ケーブル切替	年間計画	更新	
0806103	四国	2020/05/22 12:30	2020/05/22 17:30	単日	三島SS	三島東線2L	三島SS 187kVオシロ改造(三島東線2L)	年間計画	更新	
0806176	四国	2020/05/25 08:30	2020/05/25 12:30	単日	讃岐SS	讃岐鳴門線1L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替、	年間計画	更新	
0806203	四国	2020/05/25 08:30	2020/05/30 17:30	毎日	送電線	広見線2L	・鉄塔塗装 No18はじめ計5基	年間計画	更新	
0806207	四国	2020/05/25 08:30	2020/05/25 17:30	単日	送電線	広見線2L	・支持がしいし補修 No138 計1基	年間計画	更新	
0806033	四国	2020/05/25 09:30	2020/05/25 12:30	単日	大川SS	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	大川支線1L GIS普通点検	年間計画	更新	
0806036	四国	2020/05/25 12:30	2020/05/25 15:30	単日	大川SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	大川支線2L GIS普通点検	年間計画	更新	
0806179	四国	2020/05/25 12:30	2020/05/25 16:30	単日	讃岐SS	讃岐鳴門線2L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替、	年間計画	更新	
0807066	四国	2020/05/26 09:30	2020/05/26 16:00	単日	西条SS	松山東線	松山東線ICrRy CT比変更に伴う確認試験	年間計画	更新	
0806233	四国	2020/05/29 08:00	2020/05/29 17:30	単日	送電線	香川線1L	・初期点検(No.32~香川SS:5基)	年間計画	更新	
0806192	四国	2020/05/29 08:30	2020/05/29 12:30	単日	讃岐SS	香川線1L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替、	年間計画	更新	
0807067	四国	2020/05/31 08:30	2020/05/31 18:00	単日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	・長幹支持がしいし補修 大川支線 No.9,10	年間計画	更新	
0806215	四国	2020/06/01 08:30	2020/06/01 17:30	単日	送電線	川内幹線1L	・特定直線スリーブ点検 No.22~23 1径間 1個所	年間計画	更新	
0806216	四国	2020/06/02 08:30	2020/06/04 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	・特定直線スリーブ点検 No.22~23, 35~36, 44~45, 57~58 4径間 4個所 ・特定圧縮クランプ点検 No.41 1個所	年間計画	更新	
0806227	四国	2020/06/12 15:30	2020/06/12 17:30	単日	北松山SS	北松山線	北松山SSNo. 1連TrGIS取替に伴う試充電専有	年間計画	更新	
0806234	四国	2020/06/17 08:30	2020/06/29 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改幹線68建替 架線工事2L 社内試験(絶縁抵抗試験実施、試充電無し)	年間計画	更新	
0806050	四国	2020/06/18 12:30	2020/06/18 17:30	単日	井川SS	新改幹線2L	オシロ取替 ケーブル切替	年間計画	更新	
0807072	四国	2020/06/22 08:30	2020/06/23 18:00	毎日	送電線	高松線1L	・長幹支持がしいし補修 高松線1L No.48,51,52	年間計画	更新	
0807073	四国	2020/06/22 08:30	2020/06/23 18:00	毎日	送電線	高松線3L	・長幹支持がしいし補修 高松線3L No.48,51,52	年間計画	更新	
0807074	四国	2020/06/24 08:30	2020/06/25 18:00	毎日	送電線	高松線2L	・長幹支持がしいし補修 高松線2L 47,51	年間計画	更新	
0807075	四国	2020/06/24 08:30	2020/06/25 18:00	毎日	送電線	高松線4L	・長幹支持がしいし補修 高松線4L No.47,51	年間計画	更新	
0806247	四国	2020/07/06 07:00	2020/07/09 16:00	毎日	送電線	阿波鳴門線1L	架線金具臨時点検 No.36~93 内15基	年間計画	更新	
0806229	四国	2020/07/06 08:30	2020/07/10 17:30	毎日	送電線	三島東線1L	・架線金具点検 三島SS, No.6~37 計10基	年間計画	更新	
0806250	四国	2020/07/13 07:00	2020/07/16 16:00	毎日	送電線	阿波鳴門線2L	架線金具臨時点検 No.36~93 内15基	年間計画	更新	
0806236	四国	2020/07/13 08:30	2020/07/17 17:30	毎日	送電線	三島東線2L	・架線金具点検 三島SS, No.6~37 計9基	年間計画	更新	
0806258	四国	2020/08/25 08:30	2020/08/28 17:30	毎日	送電線	高知幹線1L	高知幹線No.28,33~35,56~60 計9基 鉄塔腕金塗装	年間計画	更新	
0806259	四国	2020/08/31 08:30	2020/09/03 17:30	毎日	送電線	高知幹線2L	高知幹線No.28,33~35,56~60 計9基 鉄塔腕金塗装	年間計画	更新	
0806260	四国	2020/09/01 08:00	2020/09/08 17:30	毎日	送電線	高松線1L/高松線3L	・腕金塗装(高松線No.10,17~19,32~39,43,44,52:15基)	年間計画	更新	
0806267	四国	2020/09/09 08:00	2020/09/16 17:30	毎日	送電線	高松線2L/高松線4L	・腕金塗装(高松線No.10,17~19,32~39,43,44,52:15基)	年間計画	更新	
0806261	四国	2020/09/14 08:30	2020/09/15 17:30	連続	川内SS	川内幹線1L	川内幹線1L GCB、普点、電装品修繕、丙丁LLS普通点検、AOS普通点検、異系統併入装置普点	年間計画	更新	
0806274	四国	2020/09/15 08:30	2020/09/15 17:30	単日	送電線	川内幹線1L	架線金具補修 No0.1 計2基	年間計画	更新	
0806262	四国	2020/09/16 08:30	2020/09/17 17:30	連続	川内SS	川内幹線2L	川内幹線2L GCB普通点検、CB電装品修繕、丙丁LLS普通点検、AOS普通点検、異系統併入装置普通点検	年間計画	更新	
0806277	四国	2020/09/16 08:30	2020/09/16 17:30	単日	送電線	川内幹線2L	架線金具補修 No0.1 計2基	年間計画	更新	
0806331	四国	2020/10/07 08:30	2020/10/07 12:30	単日	新改PS	新改幹線1L	187kV自動オシロ取替に伴う制御ケーブル切替・確認試験・方向試	年間計画	更新	
0806332	四国	2020/10/07 12:30	2020/10/07 17:00	単日	新改PS	新改幹線2L	187kV自動オシロ取替に伴う制御ケーブル切替・確認試験・方向試	年間計画	更新	
0806336	四国	2020/10/08 08:30	2020/10/08 12:30	単日	新改PS	新改高知線1L	187kV自動オシロ取替に伴う制御ケーブル切替・確認試験・方向試	年間計画	更新	
0806337	四国	2020/10/08 12:30	2020/10/08 17:00	単日	新改PS	新改高知線2L	187kV自動オシロ取替に伴う制御ケーブル切替・確認試験・方向試	年間計画	更新	
0806345	四国	2020/10/09 14:30	2020/10/09 15:40	単日	麻SS	麻線2L	【麻SSCB取替】乙VT試充電に伴う設備専有	年間計画	更新	
0806366	四国	2020/10/13 08:30	2020/10/13 12:30	単日	香川SS	香川線1L	【香川SS187kVオシロ取替】制御ケーブル切替、確認試験	年間計画	更新	
0806367	四国	2020/10/13 08:30	2020/10/13 12:30	単日	讃岐SS	香川線1L	【讃岐SS香川線FL除却】制御ケーブル離線、確認試験	年間計画	変更	
0806368	四国	2020/10/13 12:30	2020/10/13 16:30	単日	香川SS	香川線2L	【香川SS187kVオシロ取替】制御ケーブル切替、確認試験	年間計画	更新	
0806369	四国	2020/10/13 12:30	2020/10/13 16:30	単日	讃岐SS	香川線2L	【讃岐SS香川線FL除却】制御ケーブル離線、確認試験	年間計画	変更	
0806362	四国	2020/10/19 08:30	2020/10/25 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改幹線77他建替 鉄塔組立、No.76~80間移線、緊線、旧鉄塔解体、検査	年間計画	更新	
0806388	四国	2020/10/26 08:30	2020/11/01 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線77他建替 鉄塔組立、No.76~80間移線、緊線、旧鉄塔解体、検査	年間計画	更新	
0806399	四国	2020/10/30 14:30	2020/10/30 15:40	単日	麻SS	麻線1L	【麻SSCB取替】187kVTCB試充電に伴う設備専有	年間計画	更新	
0806405	四国	2020/11/02 08:30	2020/11/02 12:00	単日	麻SS	麻線1L	【麻SSCB取替】43VT盤切替	年間計画	更新	
0806406	四国	2020/11/02 13:00	2020/11/02 16:30	単日	麻SS	麻線2L	【麻SSCB取替】43VT盤切替	年間計画	更新	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0806204	四国	2020/11/09 08:30	2020/11/17 17:30	毎日	送電線	西条線2L	・鉄塔塗装 No.3~7,39 計6基 ・架線金具点検 東予SS, No.1~41,西条SS 計10基	年間計画	更新	
0806205	四国	2020/11/09 08:30	2020/11/17 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・鉄塔塗装 No.3~6 計4基 ・スベサ補修 No.10~14,26~27,30~31 計6径間 ・ダンパ補修 No.11~13,26,27,30,31 計7基	年間計画	更新	
0806290	四国	2020/11/09 08:30	2020/11/13 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・鉄塔塗装 No.18~22 計5基	年間計画	更新	
0806312	四国	2020/11/09 08:30	2020/11/11 17:30	毎日	送電線	本川線1L	本川線No.44~53 計9径間 スベサ、ダンパ取替補修	年間計画	更新	
0806446	四国	2020/11/18 08:40	2020/11/18 17:20	単日	東予SS	三島西線1L	三島西線1L GCS(細) 丙丁LS(普)	年間計画	更新	
0806183	四国	2020/11/19 08:30	2020/11/27 17:30	毎日	送電線	本川線2L	・鉄塔塗装 No.3~6 計4基 ・スベサ補修 No.10~14,26~27,30~31 計6径間 ・ダンパ補修 No.11~13,26,27,30,31 計7基	年間計画	更新	
0806184	四国	2020/11/19 08:30	2020/11/27 09:30	毎日	送電線	西条線1L	・鉄塔塗装 No.3~7,39 計6基 ・架線金具点検 東予SS, No.1~41,西条SS 計11基	年間計画	更新	
0806311	四国	2020/11/19 08:30	2020/11/23 17:30	毎日	送電線	本川線2L	・鉄塔塗装 No.18~22 計5基	年間計画	更新	
0806334	四国	2020/11/19 08:30	2020/11/21 17:30	毎日	送電線	本川線2L	本川線No.44~53 計9径間 スベサ、ダンパ取替補修	年間計画	更新	
0806450	四国	2020/11/19 08:40	2020/11/19 17:20	単日	東予SS	三島西線2L	三島西線2L GCS(細) 丙丁LS(普)	年間計画	更新	
0806365	四国	2020/11/24 08:30	2020/11/26 15:00	連続	井川SS	三島東線1L	[井川SS 三島東線LS他取替]三島東線1L L-LS,L-PD取替	年間計画	更新	
0806507	四国	2020/11/26 15:00	2020/11/26 16:30	単日	井川SS	三島東線1L	[井川SS 三島東線LS他取替]三島東線1L L-PD試充電に伴う設備	年間計画	更新	
0806508	四国	2020/11/30 08:30	2020/12/16 15:00	連続	井川SS	三島東線2L	[井川SS 三島東線LS他取替]三島東線2L L-LS,丙丁LS,L-PD取替	年間計画	更新	
0806435	四国	2020/12/16 15:00	2020/12/16 16:30	単日	井川SS	三島東線2L	[井川SS 三島東線LS他取替]三島東線2L L-PD試充電に伴う設備	年間計画	更新	
0806469	四国	2021/01/12 08:30	2021/01/15 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	ダンパ補修 No47-49,52-57,59-61 計12基	年間計画	更新	
0806470	四国	2021/01/18 08:30	2021/01/21 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	ダンパ補修 No47-49,52-57,59-61 計12基	年間計画	更新	
0806474	四国	2021/01/25 08:30	2021/01/28 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線1L	懸垂クランプ補修 No84,87,92,94,95,96,99,100 計8基	年間計画	更新	
0806476	四国	2021/01/25 08:30	2021/01/26 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線1L	圧縮接続管点検(直線スリーブ)1L:No47-48 1径間 2L:No52-53 1径間,(DEクランプ)1L,2L:No49,60 計2基	年間計画	更新	
0806481	四国	2021/02/01 08:30	2021/02/04 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線2L	懸垂クランプ補修 No84,87,92,94,95,96,99,100 計8基	年間計画	更新	
0806482	四国	2021/02/01 08:30	2021/02/02 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線2L	圧縮接続管点検(直線スリーブ)1L:No47-48 1径間 2L:No52-53 1径間,(DEクランプ)1L,2L:No49,60 計2基	年間計画	更新	
0806340	四国	2021/03/08 08:30	2021/03/08 17:30	単日	西条SS	北松山線	分岐乙母線撤去他 工事件名:西条ss 187kV甲乙母線張替	年間計画	更新	
0806346	四国	2021/03/09 08:30	2021/03/09 17:30	単日	西条SS	松山東線	分岐乙母線撤去他 工事件名:西条ss 187kV甲乙母線張替	年間計画	更新	
0807107	四国	2021/03/09 09:30	2021/03/09 12:00	単日	西条SS	松山東線	系統安定化装置(A系)松山東線CT比変更に伴う確認試験	年間計画	更新	
0806490	四国	2021/03/16 08:30	2021/03/16 17:00	単日	香川SS	香川線1L	香川線1L GIS普通点検、DAC盤普通点検、制御器具、AOS普通点検、北・南接続所CT普通点検、北・南接続所ケーブル故障トリップ試験	年間計画	更新	
0806491	四国	2021/03/17 08:30	2021/03/17 17:00	単日	香川SS	香川線2L	香川線2L GIS普通点検、DAC盤普通点検、制御器具、AOS普通点検、北・南接続所CT普通点検、北・南接続所ケーブル故障トリップ試験	年間計画	更新	
0806395	四国	2021/03/25 08:30	2021/03/25 17:30	単日	西条SS	松山東線	分岐乙母線復旧他 工事懸命:西条ss 187kV甲乙母線張替	年間計画	更新	
0806394	四国	2021/03/26 08:30	2021/03/26 17:30	単日	西条SS	北松山線	分岐乙母線復旧他 工事件名:西条ss 187kV甲乙母線張替	年間計画	更新	
0807109	四国	2021/03/26 09:30	2021/03/26 12:00	単日	西条SS	北松山線	系統安定化装置(A系)北松山線CT比変更に伴う確認試験	年間計画	更新	
0806428	四国	2021/03/30 06:30	2021/03/30 13:30	単日	西条SS	北松山線	分岐甲母線撤去他 工事件名:西条ss 187kV甲乙母線張替	年間計画	更新	
0807023	四国	2021/03/30 09:30	2021/03/30 12:00	単日	西条SS	北松山線	系統安定化装置(B系)北松山線CT比変更に伴う確認試験	年間計画	更新	
0806431	四国	2021/03/30 13:30	2021/03/30 20:30	単日	西条SS	松山東線	分岐甲母線撤去他 工事件名:西条ss187kV甲乙母線張替	年間計画	更新	
0807024	四国	2021/03/30 13:30	2021/03/30 16:00	単日	西条SS	松山東線	系統安定化装置(B系)松山東線CT比変更に伴う確認試験	年間計画	更新	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0908091	九州	2019/04/01 09:00	2019/05/14 17:00	連続	熊本ss	220kV 熊本日田線1L/熊本ss 20-10[加圧停止]/熊本ss 220kV 熊本日田線1L PCM+DZ(A)/熊本ss 220kV 熊本日田線1L PCM+DZ	熊本ss20-10CBほか取替工事	年間計画	変更	
0907006	九州	2019/04/02 08:00	2019/04/04 18:00	毎日	中九州ss	500kV 中九州幹線2L(2018/06 運開)/中九州ss 50-80[加圧停止]	中九州ss 総括 500kV中九州幹線2L 屋外鉄構(ポスト高50m、ポスト1本、ヒーム2本)を行う。	年間計画	変更	
0909093	九州	2019/04/02 08:00	2019/04/04 18:00	毎日	中九州ss	500kV 中九州幹線2L(2018/06 運開)/中九州ss 500kV 中九州幹線2L(2018/06 運開) PCM+DZ(A)/中九州ss 500kV 中九州幹線2L(2018/06 運開) PCM+DZ(B)/中九州ss 50-80[加圧停止]	中九州ss 50-80 GIS外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更	
0904075	九州	2019/04/10 09:00	2019/04/11 17:00	連続	西九州ss	500kV 佐賀幹線2L/西九州ss 50-20[加圧停止]/西九州ss 佐賀幹線2L PCM+DZ(A,B) [ロック]/西九州ss 系統安定化装置(50-20)関係(A,B) [ロック]/西九州ss 500kV自動オンロ送信装置(50-20関係) [ロック]/西九州ss 500kVトランスジューサ盤(50-20関係) [ロック]/西九州ss 系統動揺測定装置(50-20関係) [ロック]/西九州ss SSCインターフェイス盤 243SGA,243SGB [ロック]/西九州ss 500kV3・4号BP(50-20関係)(B)	西九州変電所 500kV3, 4母線保護(A系)他取替工事を実施する。	年間計画	変更	
0911294	九州	2019/04/11 21:30	2019/04/12 05:30	連続	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線2L/東福岡ss 20-83E [切]	2号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH~住吉ss(3.3km) 新設: CV1×1,000mm2 撤去: OF1×1,500mm2	年間計画	変更	
0910398	九州	2019/04/16 09:00	2019/04/16 13:00	単日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L/220kV 速見分岐線2L	速見ss 20-60GCBほか取替工事に伴う北線2L端子接続ほか	年間計画	変更	
0907188	九州	2019/05/07 09:00	2019/06/06 17:00	連続	500kV 中九州幹線1L	500kV 中九州幹線1L	鉄塔新設3基(□29、□30、□30-1) 撤去2基(□29、□30) 電線種類(改修前): TACSR810(4) (改修後): TACSR/AC810(4)	年間計画	変更	
0911182	九州	2019/05/07 09:00	2019/05/07 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV木佐木線の鉄塔防錆を実施	年間計画	変更	
0911183	九州	2019/05/07 09:00	2019/05/07 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV木佐木線の航空標識塗装を実施	年間計画	変更	
0907004	九州	2019/05/08 08:00	2019/05/10 18:00	毎日	中九州ss	500kV 中九州幹線1L(2018/06 運開)/中九州ss 50-70[加圧停止]	中九州ss 総括 500kV中九州幹線1L 屋外鉄構(ポスト高50m、ポスト1本、ヒーム2本)を行う。	年間計画	変更	
0909090	九州	2019/05/08 08:00	2019/05/10 18:00	毎日	熊本ss	500kV 中九州幹線1L(2018/06 運開)/熊本ss 500kV 中九州幹線1L(2018/06 運開) PCM+DZ(A)/熊本ss 500kV 中九州幹線1L(2018/06 運開) PCM+DZ(B)/熊本ss 50-70[加圧停止]	熊本ss 50-70 GIS外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更	
0909092	九州	2019/05/08 08:00	2019/05/10 18:00	毎日	中九州ss	500kV 中九州幹線1L(2018/06 運開)/中九州ss 50-70[加圧停止]/中九州ss 500kV 中九州幹線1L(2018/06 運開) PCM+DZ(A)/中九州ss 500kV 中九州幹線1L(2018/06 運開) PCM+DZ(B)	中九州ss 50-70 GIS外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更	
0911786	九州	2019/05/08 09:00	2019/05/08 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV木佐木線の鉄塔防錆を実施	年間計画	変更	
0911787	九州	2019/05/08 09:00	2019/05/08 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV木佐木線の航空標識塗装を実施	年間計画	変更	
0912169	九州	2019/05/08 08:30	2019/05/12 17:30	連続	500kV 中九州幹線1L(2019/04 運開)	500kV 中九州幹線1L(2019/04 運開)	500kV中九州幹線□8.9 計3基 吊架ジャンパ補強装置塗装補修他	年間計画	変更	
0911182	九州	2019/05/09 09:00	2019/05/09 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV木佐木線の鉄塔防錆を実施	年間計画	変更	
0911183	九州	2019/05/09 09:00	2019/05/09 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV木佐木線の航空標識塗装を実施	年間計画	変更	
0912170	九州	2019/05/09 08:30	2019/05/10 17:30	連続	500kV 中九州幹線1L(2019/04 運開)	500kV 中九州幹線1L(2019/04 運開)	【直営】中九州幹線がしいし金具補修2L ・□3ヨーク取付ホルトナット割リピンほか	年間計画	変更	
0911786	九州	2019/05/10 09:00	2019/05/10 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV木佐木線の鉄塔防錆を実施	年間計画	変更	
0911787	九州	2019/05/10 09:00	2019/05/10 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV木佐木線の航空標識塗装を実施	年間計画	変更	
0910387	九州	2019/05/14 09:00	2019/05/15 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分幹線鉄塔防錆修繕工事1L	年間計画	変更	
0910392	九州	2019/05/14 09:00	2019/05/15 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分幹線鉄塔防錆修繕工事(1L)(北線)	年間計画	変更	
0910394	九州	2019/05/16 09:00	2019/05/17 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分幹線鉄塔防錆修繕工事2L	年間計画	変更	
0910399	九州	2019/05/16 09:00	2019/05/17 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分幹線鉄塔防錆修繕工事(2L)(北線)	年間計画	変更	
0911528	九州	2019/05/27 09:00	2019/05/27 18:00	単日	山家ss	山家ss 220kV1号母線/山家ss 220kV[1-2] 43BP+43LB[ロック]/山家ss 220kV1号主要変圧器/山家ss 6-110(#1MTr2次) [加圧停止]/山家ss 20-110(#1MTr1次) [加圧停止]	山家ss 20-111 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更	
0912149	九州	2019/05/27 09:10	2019/05/27 17:50	単日	山家ss	山家ss 220kV1号母線	山家ss(代表)220kV1号 架空地線(1~2)鉄構 220kV #1母線連絡 屋外鉄構点検を行う。	年間計画	変更	
0911299	九州	2019/05/28 09:00	2019/05/28 18:00	単日	住吉ss	住吉ss 220kV 東福岡住吉線2L/住吉ss 220kV2号 主要変圧器/住吉ss 6-120 [加圧停止]	22kV#2MTr活線浄油機の圧力が上昇傾向にあるため、今回濾材等の交換を実施し機器の機能維持を図る。	年間計画	変更	
0907055	九州	2019/06/03 09:00	2019/06/05 17:00	毎日	220kV 高野線1L	220kV 高野線1L	220kV高野線鉄塔ボルト修繕工事(平成31年度) (鉄塔ボルト補修) ・1工区:5基 ・2工区:5基 ・3工区:5基 計15基	年間計画	変更	
0911988	九州	2019/06/03 08:10	2019/06/03 17:50	単日	中央ss	中央ss 220kV1号母線/中央ss 直接運転/中央ss TCI/F A、B系切替/中央ss インターロック盤 8R切	220kVGIS×1、220kVLS×2、220kVLPD×1 ▲220kVGIS×1、220kVLS×2、220kVLPD×1 (20-10、20-11、12、LPD取替)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0911989	九州	2019/06/04 08:10	2019/06/04 17:50	単日	中央ss	中央ss 220kV2号母線/中央ss 直接運転/中央ss TCI/F A、B系切替/中央ss インターロック盤 8R切	220kV GIS × 1、220kVLS × 2、220kVLPD × 1 ▲220kV GIS × 1、220kVLS × 2、220kVLPD × 1 (20-10、20-11、12、LPD取替)	年間計画	変更	
0907177	九州	2019/06/05 08:00	2019/06/05 18:00	単日	霧島ss	220kV 高野線1L/霧島ss 20-30[加圧停止]	霧島ss 20-33 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907178	九州	2019/06/05 08:00	2019/06/05 18:00	単日	霧島ss	220kV 高野線1L/霧島ss 20-30[加圧停止]	霧島ss 20-33 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0910784	九州	2019/06/05 09:00	2019/06/05 17:00	単日	霧島ss	220kV 高野線1L/霧島ss 20-30[加圧停止]	霧島ssの碍子洗浄装置は、一部配管にピンホールが発生し、一部ノズルは洗浄方向が不良となっている。このまま放置しておく、碍子洗浄に支障をきたすため、配管及びノズルの修繕を実施する。	年間計画	変更	
0912132	九州	2019/06/05 10:00	2019/06/07 15:00	連続	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10) [加圧停止]/大隅ss 220kV[1-2] B P+LB盤/大隅ss 220kV[1-2] BU盤	大隅ss20T-10(青相)油タンク~電動機間のフランジ部より漏油を発見したため、フランジ面パッキンの交換を行う	年間計画	変更	
0907180	九州	2019/06/06 08:00	2019/06/06 18:00	単日	霧島ss	220kV 高野線2L/霧島ss 20-40[加圧停止]	霧島ss 20-43 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907181	九州	2019/06/06 08:00	2019/06/06 18:00	単日	霧島ss	220kV 高野線2L/霧島ss 20-40[加圧停止]	霧島ss 20-43 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907056	九州	2019/06/06 09:00	2019/06/08 17:00	毎日	220kV 高野線2L	220kV 高野線2L	220kV高野線鉄塔ボルト修繕工事(平成31年度)(鉄塔ボルト補修) ・1工区:5基 ・2工区:5基 ・3工区:5基 計15基	年間計画	変更	
0910787	九州	2019/06/06 09:00	2019/06/06 17:00	単日	霧島ss	霧島ss 220kV 高野線2L/霧島ss 20-40[加圧停止]	霧島ssの碍子洗浄装置は、一部配管にピンホールが発生し、一部ノズルは洗浄方向が不良となっている。このまま放置しておく、碍子洗浄に支障をきたすため、配管及びノズルの修繕を実施する。	年間計画	変更	
0911412	九州	2019/06/07 08:30	2019/06/13 17:30	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	区間 □30~□35(AS 100mm2)2.0km 2L側 □31~□35(OP 160mm2)1.7km 1L側 事故障害 地線張替	年間計画	変更	
0906924	九州	2019/06/11 08:30	2019/06/11 17:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線2L/東福岡ss 20-83E [切]	2号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH~住吉ss(3.3km) 新設: CV1 × 1,000mm2 撤去: OF1 × 1,500mm2	年間計画	変更	
0911320	九州	2019/06/11 09:00	2019/06/11 18:00	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV1号母線/西福岡ss 220kV [1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/西福岡ss 220kV[2-3] BP+LB盤 常時監視ロック/西福岡ss 220kV2号 主要変圧器/西福岡ss 6-120(#2MTr2次)[加圧停止]/西福岡ss 20-120(#2MTr1次) [加圧停止]	対象機器: 20-120.20-121.20-122.CT.VD	年間計画	変更	
0911322	九州	2019/06/12 09:00	2019/06/12 18:00	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV2号母線/西福岡ss 220kV [1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/西福岡ss 220kV[2-3] BP+LB盤 常時監視ロック/西福岡ss 220kV2号 主要変圧器/西福岡ss 6-120(#2MTr2次)[加圧停止]/西福岡ss 20-120(#2MTr1次) [加圧停止]	対象機器: 20-120.20-121.20-122.CT.VD	年間計画	変更	
0911296	九州	2019/06/17 09:00	2019/06/17 13:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	変更	
0911304	九州	2019/06/17 09:00	2019/07/08 18:00	連続	住吉ss	220kV 東福岡住吉線2L(2019/07 運開)/住吉ss 220kV2号 主要変圧器/住吉ss 6-120 [加圧停止]/住吉ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤/住吉ss 2号主変電器盤 [ロック]	東福岡住吉線ケーブル張替工事(2号線 No15MH~住吉ss)に伴い、住吉ss220kV#2MTr1次EL室の組立を行う。	年間計画	変更	
0911281	九州	2019/06/18 08:30	2019/06/18 17:30	単日	220kV 西福岡赤坂線2L[予防停止]	220kV 西福岡赤坂線2L[予防停止]	平成29年より終端箱のシリコン油採油を実施しており、赤坂ss側2号線青相において一酸化炭素の数値が高く検出されるなど不明な数値データが確認されていることから、今回再調査を実施するもの	年間計画	変更	
0911297	九州	2019/06/18 09:00	2019/06/18 13:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	変更	
0911409	九州	2019/06/21 08:30	2019/06/28 17:30	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	区間 □30~□35(AS 100mm2)2.0km 2L側 □31~□35(OP 160mm2)1.7km 1L側 事故障害 地線張替	年間計画	変更	
0911295	九州	2019/07/08 07:30	2019/07/08 12:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線2L(2019/07 運開)/東福岡ss 東福岡ss 絶縁抵抗測定に伴う保守操作	2号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH~住吉ss(3.3km) 新設: CV1 × 1,000mm2 撤去: OF1 × 1,500mm2	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0911302	九州	2019/07/08 07:30	2019/07/08 12:30	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線2L (2019/07 運開)/住吉ss 住吉ss 絶縁抵抗測定に伴う保守操作	2号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH~住吉ss(3.3km) 新設: CV1×1,000mm2 撤去: OF1×1,500mm2	年間計画	変更	
0906925	九州	2019/07/08 12:30	2019/07/08 16:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線2L (2019/07 運開)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線2L (2019/07 運開) 43KH[仮保護]	2号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH~住吉ss(3.3km) 新設: CV1×1,000mm2 撤去: OF1×1,500mm2	年間計画	変更	
0911303	九州	2019/07/08 12:30	2019/07/08 16:30	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線2L (2019/07 運開)	2号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH~住吉ss(3.3km) 新設: CV1×1,000mm2 撤去: OF1×1,500mm2	年間計画	変更	
0910285	九州	2019/07/09 09:00	2019/07/09 17:00	単日	北九州ss	500kV 北九州幹線1L/北九州ss 50-50[加圧停止]/北九州ss 500kV 北九州幹線1L PCM+DZ(A)/北九州ss 500kV 北九州幹線1L PCM+DZ(B)/北九州ss 500kV[1-2] LB盤	次期系統給電制御所計算機システム設置工事のうち取込試験(北九州)	年間計画	変更	
0911283	九州	2019/07/09 08:30	2019/07/09 17:30	単日	220kV 東福岡住吉線3L[予防停]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0911284	九州	2019/07/10 08:30	2019/07/11 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L[予防停]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0911285	九州	2019/07/11 20:30	2019/07/12 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L[予防停]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0911286	九州	2019/07/12 20:30	2019/07/13 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L[予防停]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0911287	九州	2019/07/16 20:30	2019/07/17 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L[予防停]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0911288	九州	2019/07/17 20:30	2019/07/18 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L[予防停]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0911289	九州	2019/07/18 20:30	2019/07/19 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L[予防停]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0907919	九州	2019/08/05 08:00	2019/11/13 18:00	連続	東佐世保ss	220kV 松島火力線北線1L/東佐世保ss 20-90[加圧停止]/東佐世保ss 220kV 松島火力線北線1L DZ盤/東佐世保ss 220kV 松島火力線北線1L PCM(A)/東佐世保ss 220kV 松島火力線北線1L PCM(B)/東佐世保ss 220kV[1-2] BP+LB盤/東佐世保ss PD自動切替盤(1)[ロック]/東佐世保ss 220kV 自動オシロ送信装置(1)[ロック]/東佐世保ss 220kV トランスジューサ盤(1)[ロック]/東佐世保ss DC110V所内盤A系(2)[ロック]/東佐世保ss DC110V所内盤B系(1)[ロック]/東佐世保ss 220kV屋外分電箱 [ロック]/東佐世保ss 220kV制御補助盤	20-90、20-93(E付)×1台 (東芝製220kVタンク型GCB取替)	年間計画	変更	
0907849	九州	2019/08/27 08:00	2019/10/09 18:00	連続	西九州ss	220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 20-90	220kVVCB×1(20-90)	年間計画	変更	
0911301	九州	2019/09/02 08:00	2020/06/25 18:00	連続	住吉ss	住吉ss 220kV 東福岡住吉線1L (2019/07 運開)/東福岡ss 20-70[加圧停止]/住吉ss 220kV1号 主要変圧器/住吉ss 220kV1号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤/住吉ss 6-110[加圧停止]	220/66kV 300MVA×1	年間計画	変更	
0911282	九州	2019/09/02 09:30	2020/06/25 17:30	連続	220kV 東福岡住吉線1L (2019/07 運開)	220kV 東福岡住吉線1L (2019/07 運開)	1号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH~住吉ss(3.3km) 新設: CV1×1,000mm2 撤去: OF1×1,500mm2	年間計画	変更	
0911293	九州	2019/09/02 09:30	2019/09/02 15:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線1L (2019/07 運開)	1号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH~住吉ss(3.3km) 新設: CV1×1,000mm2 撤去: OF1×1,500mm2	年間計画	変更	
0911298	九州	2019/09/02 09:30	2019/09/02 15:30	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線1L (2019/07 運開)	1号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH~住吉ss(3.3km) 新設: CV1×1,000mm2 撤去: OF1×1,500mm2	年間計画	変更	
0910291	九州	2019/09/04 09:00	2019/09/04 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 220kV 北九州豊前線1L/北九州ss 20-190/北九州ss 220kV3号母線	北九州ss 20-191 PLS 青相コーベル板修繕工事	年間計画	変更	
0910385	九州	2019/09/04 09:00	2019/09/06 17:00	毎日	220kV 北九州豊前線1L	220kV 北九州豊前線1L	大分幹線E340ほか鉄塔防錆塗装工事1L	年間計画	変更	
0910386	九州	2019/09/09 09:00	2019/09/11 17:00	毎日	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	大分幹線E340ほか鉄塔防錆塗装工事2L	年間計画	変更	
0911882	九州	2019/09/09 09:00	2019/09/11 17:00	毎日	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	大分幹線架空地線張工事のうち地線金具取替工事	年間計画	変更	
0911458	九州	2019/09/13 08:30	2019/09/20 17:30	連続	中央ss	中央ss 500kV 脊振幹線2L/中央ss 50-80[加圧停止]/中央ss 500kV 脊振幹線2L DZ盤/中央ss 500kV 脊振幹線2L PCM(A)/中央ss 500kV 脊振幹線2L PCM(B)/中央ss 500kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	中央ss 50-80ユニットGIS電装品修繕(外部点検含む)	年間計画	変更	
0911459	九州	2019/09/13 08:10	2019/09/16 17:50	連続	中央ss	中央ss 500kV 脊振幹線2L/中央ss 50-80[加圧停止]/中央ss 500kV1号母線	中央ss 50-80ユニットGIS電装品修繕(外部点検含む)	年間計画	変更	
0911462	九州	2019/09/13 09:10	2019/09/13 17:50	単日	中央ss	中央ss 500kV 脊振幹線2L/中央ss 50-80[加圧停止]/中央ss 500kV1号母線	中央ss50-80GISユニット外部点検において、50-80GCB白相A系1-1段用・青相B系1-1段用ガス密度検出器動作不良(管理値逸脱)となっていたため、SWの交換を行う。	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0907234	九州	2019/09/17 09:00	2019/09/17 13:00	単日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L	220kVGCB×1、220kVLS×4、▲220kVGCB×1、220kVLS×4 (20-60、20-61、20-62、20-63、20-63E取替)	年間計画	変更	
0908094	九州	2019/09/17 09:00	2019/09/18 17:00	毎日	220kV 熊本日田線1L	220kV 熊本日田線1L	熊本日田線鉄塔防錆塗装工事(220kV熊本日田線1L)	年間計画	変更	
0911460	九州	2019/09/17 08:10	2019/09/20 17:50	連続	中央ss	中央ss 500kV 脊振幹線2L/中央ss 50-80[加圧停止]/中央ss 500kV2号母線	中央ss 50-80ユニットGIS電装品修繕(外部点検含む)	年間計画	変更	
0911861	九州	2019/09/17 09:00	2019/09/19 17:00	毎日	220kV 熊本日田線1L(2020/12 運開)	220kV 熊本日田線1L(2020/12 運開)	220kV熊本日田線 部材取替修繕	年間計画	変更	
0912174	九州	2019/09/17 09:00	2019/09/17 17:00	単日	熊本ss	熊本ss 220kV1号母線/熊本ss 220kV 熊本日田線1L(2020/12 運開) [受電停止]/熊本ss 20-10 [加圧停止]/熊本ss 220kV5号主要変圧器/熊本ss 20-150 [加圧停止]	240kVGCB取替 (20-10、2000A、50kA) 240kVLS取替 (本体+操作箱:20-12、20TB-1、操作箱のみ:20-13、13)	年間計画	変更	
0911463	九州	2019/09/17 09:10	2019/09/17 17:50	単日	中央ss	中央ss 500kV 脊振幹線2L/中央ss 50-80[加圧停止]/中央ss 500kV2号母線	中央ss50-80GISユニット外部点検において、50-80GCB白相A系1-1段用・青相B系1-1段用ガス密度検出器動作不良(管理値逸脱)となっていたため、SWの交換を行う。	年間計画	変更	
0912175	九州	2019/09/18 09:00	2019/09/18 17:00	単日	熊本ss	熊本ss 220kV2号母線/熊本ss 220kV 熊本日田線1L(2020/12 運開) [受電停止]/熊本ss 20-10 [加圧停止]/熊本ss 220kV5号主要変圧器/熊本ss 20-150 [加圧停止]	240kVGCB取替 (20-10、2000A、50kA) 240kVLS取替 (本体+操作箱:20-12、20TB-1、操作箱のみ:20-13、13)	年間計画	変更	
0911461	九州	2019/09/18 09:30	2019/09/18 17:30	単日	中央ss	中央ss 500kV 脊振幹線2L/中央ss 50-80[加圧停止]/中央ss 500kV 脊振幹線2L DZ盤/中央ss 500kV 脊振幹線2L PCM(A)/中央ss 500kV 脊振幹線2L PCM(B)/中央ss 500kV [1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	中央ss50-80GISユニット外部点検において、50-80GCB白相A系1-1段用・青相B系1-1段用ガス密度検出器動作不良(管理値逸脱)となっていたため、SWの交換を行う。	年間計画	変更	
0908095	九州	2019/09/24 09:00	2019/09/25 17:00	毎日	220kV 熊本日田線2L	220kV 熊本日田線2L	熊本日田線鉄塔防錆塗装工事(220kV熊本日田線2L)	年間計画	変更	
0911446	九州	2019/09/24 08:30	2019/09/24 17:30	単日	脊振ss	脊振ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/220kV 脊振西福岡線1L/脊振ss 20-30[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L CR-A/脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L CR-B	対象機器:20-30 脊振ss 20-30 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。	年間計画	変更	
0911862	九州	2019/09/24 09:00	2019/09/24 17:00	単日	220kV 熊本日田線2L(2020/12 運開)	220kV 熊本日田線2L(2020/12 運開)	220kV熊本日田線2L 部材取替修繕	年間計画	変更	
0912136	九州	2019/09/24 09:30	2019/09/24 17:30	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV 脊振西福岡線1L/西福岡ss 20-30[加圧停止]/西福岡ss 220kV 脊振西福岡線1L CR-A/西福岡ss 220kV 脊振西福岡線1L CR-B/西福岡ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/西福岡ss 220kV[2-3] BP+LB盤 常時監視ロック	西福岡ss 20-30 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。	年間計画	変更	
0911315	九州	2019/09/25 08:30	2019/09/26 17:30	連続	西福岡ss	西福岡ss 220kV 脊振西福岡線2L/西福岡ss 20-40[加圧停止]/西福岡ss 220kV 脊振西福岡線2L CR-A/西福岡ss 220kV 脊振西福岡線2L CR-B/西福岡ss 220kV[2-3] BP+LB盤 常時監視ロック	対象機器:20-40.20-41.20-42.20-43.20-43E.CT.PT.Ar	年間計画	変更	
0911316	九州	2019/09/25 08:10	2019/09/25 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV 脊振西福岡線2L/西福岡ss 20-40 [加圧停止]/西福岡ss 220kV3号母線	対象機器:20-40.20-41.20-42.20-43.20-43E.CT.PT.Ar	年間計画	変更	
0911447	九州	2019/09/25 08:30	2019/09/26 17:30	連続	脊振ss	脊振ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss 20-40 [加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L CR-A/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L CR-B	対象機器:20-40.20-41.20-42.20-43.20-43E.PT.Ar 脊振ss 20-40 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	年間計画	変更	
0911448	九州	2019/09/25 08:10	2019/09/25 17:50	単日	脊振ss	脊振ss 220kV1号母線/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss 20-40 [加圧停止]	対象機器:20-40.20-41.20-42.20-43.20-43E.PT.Ar 脊振ss 20-40 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	年間計画	変更	
0911317	九州	2019/09/26 08:10	2019/09/26 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV 脊振西福岡線2L/西福岡ss 20-40 [加圧停止]/西福岡ss 220kV2号母線	対象機器:20-40.20-41.20-42.20-43.20-43E.CT.PT.Ar	年間計画	変更	
0911452	九州	2019/09/26 08:10	2019/09/26 17:50	単日	脊振ss	脊振ss 220kV2号母線/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss 20-40 [加圧停止]	対象機器:20-40.20-41.20-42.20-43.20-43E.PT.Ar 脊振ss 20-40 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	年間計画	変更	
0911806	九州	2019/09/26 09:00	2019/10/02 17:00	連続	東佐世保ss	220kV 松島火力線北線1L/東佐世保ss 20-90 [加圧停止]	東佐世保ss20-91PLS電動化工事	年間計画	変更	
0910954	九州	2019/09/30 08:30	2019/09/30 13:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 20-50[加圧停止]/唐津ss 唐津ss 220kV唐津西九州線1L(DZ) [ロック]/唐津ss 唐津ss 220kV唐津西九州線1L(B) [ロック]/唐津ss 唐津ss SSC転送遮断盤 [ロック]/唐津ss 唐津ss 220kVTD盤 20-50 CTプラグ [ロック]/唐津ss 唐津ss 自動オシロ送信盤(1) 20-50 CTプラグ [ロック]/唐津ss 唐津ss トランスデューサ盤(1) 20-50CTプラグ [ロック]/唐津ss 唐津ss 220kV母線保護盤 20-50 赤TT、CT(一括、分割)プラグ [ロック]/唐津ss 唐津ss 220kV唐津西九州線1L(A) [ロック]	唐津ss西九州SSC転送遮断盤撤去工事を実施する。	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0912147	九州	2019/09/30 08:30	2019/10/01 17:30	連続	脊振ss	脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(A)/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(B)/脊振ss 50-40 [加圧停止]/脊振ss 500kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	脊振ss50-40油圧操作機構(青相)の修繕を実施する。	年間計画	変更	
0910955	九州	2019/09/30 12:30	2019/09/30 17:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 20-60[加圧停止]/唐津ss 唐津ss 220kV唐津西九州線2L(DZ) [ロック]/唐津ss 唐津ss 220kV唐津西九州線2L(A) [ロック]/唐津ss 唐津ss 220kV唐津西九州線2L(B) [ロック]/唐津ss 唐津ss SSC 転送遮断盤 [ロック]/唐津ss 唐津ss 220kVTD 盤 20-50 CTプラグ [ロック]/唐津ss 唐津ss 220kVTD 盤 20-50CTプラグ [ロック]/唐津ss 唐津ss 自動オシロ送信盤(1) 20-50CTプラグ [ロック]/唐津ss 唐津ss トランスデューサ盤(1) 20-50CTプラグ [ロック]/唐津ss 唐津ss 220kV 母線保護盤 20-50 赤TT、CT(一括、分割)プラグ	唐津ss西九州SSC転送遮断盤撤去工事を実施する。	年間計画	変更	
0907140	九州	2019/10/01 08:00	2019/10/01 18:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV 鹿児島北線2L/人吉ss 20-60 [加圧停止]/人吉ss 220kV 鹿児島北線2L CR-A/人吉ss 220kV 鹿児島北線2L CR-B	人吉ss 20-60 220KVガスしゃ断器外部点検(三菱、200-SFMT-40E、2000A)を行う	年間計画	変更	
0910729	九州	2019/10/01 09:00	2019/10/02 17:00	毎日	220kV 鹿児島北線2L	220kV 鹿児島北線2L	航空標識塗装 鹿児島幹線 2基	年間計画	変更	
0910249	九州	2019/10/03 08:00	2019/10/03 18:00	単日	東九州ss	東九州ss 220kV 海崎線1L/東九州ss 20-50 [加圧停止]	東九州ss 220kVプラグガス漏れ不具合修繕(20-50)	年間計画	変更	
0910252	九州	2019/10/03 09:00	2019/10/04 17:00	毎日	220kV 海崎線1L	220kV 海崎線1L	海崎線1L スペーサほか修繕工事(2019年度 三重)	年間計画	変更	
0910728	九州	2019/10/03 09:00	2019/10/04 17:00	毎日	220kV 鹿児島北線1L	220kV 鹿児島北線1L	航空標識塗装 鹿児島幹線 2基	年間計画	変更	
0911998	九州	2019/10/03 09:00	2019/10/03 18:00	単日	三池ss	三池ss 220kV1号母線/三池ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/三池ss 220kV2号 主要変圧器/三池ss 110kV2号 NGR /三池ss 10-120 [加圧停止]/三池ss 20-120 [加圧停止]/三池ss 6-120(#2主変 3)	電磁接触器発錆を発見したため、電磁接触器修繕及びモーター焼損防止回路修繕、ゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	年間計画	変更	
0911134	九州	2019/10/04 09:00	2019/10/04 18:00	単日	西九州ss	西九州ss 20-90[加圧停止]/西九州ss 220kV1号母線/西九州ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	・コーペル板交換 ・オイルダッシュポット油補給及びパッキン交換	年間計画	変更	
0911407	九州	2019/10/04 08:30	2019/10/09 17:30	連続	500kV 佐賀幹線1L (2019/03 運開)	500kV 佐賀幹線1L (2019/03 運開)	区間: □90~□93 亘長: 1.1km 線種: OPGW 160mm2 事故・障害 OPGW張替	年間計画	変更	
0911999	九州	2019/10/04 09:00	2019/10/04 18:00	単日	三池ss	三池ss 220kV2号母線/三池ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/三池ss 220kV2号 主要変圧器/三池ss 110kV2号 NGR /三池ss 10-120 [加圧停止]/三池ss 20-120[加圧停止]/三池ss 6-120(#2主変 3次)	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	年間計画	変更	
0907059	九州	2019/10/08 09:00	2019/10/09 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	鉄塔防錆塗装 1L: E90、94、97、98、99 2L: E90、94、97、98、99	年間計画	変更	
0907060	九州	2019/10/10 09:00	2019/10/11 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	南宮崎線(2L)のスペーサ点検を行う。	年間計画	変更	
0907065	九州	2019/10/10 09:00	2019/10/11 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	鉄塔防錆塗装 1L: E90、94、97、98、99 2L: E90、94、97、98、99	年間計画	変更	
0910250	九州	2019/10/15 07:00	2019/10/16 19:00	連続	東九州ss	東九州ss 220kV 海崎線2L/東九州ss 20-60 [加圧停止]/東九州ss 220kV 海崎線2L PCM(A)/東九州ss 220kV 海崎線2L PCM(B)	東九州ss 20-60 GIS外部点検(6年点検)	年間計画	変更	
0910251	九州	2019/10/15 08:00	2019/10/15 18:00	単日	東九州ss	東九州ss 220kV 海崎線2L/東九州ss 20-60 [加圧停止]	東九州ss 220kVプラグガス漏れ不具合修繕(20-60)	年間計画	変更	
0906973	九州	2019/10/15 09:00	2019/10/17 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	南九州幹線径間スペーサ修繕工事(八代地区)南九州幹線・径間スペーサ取替	年間計画	変更	
0907817	九州	2019/10/15 08:30	2019/10/15 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 20-10 [加圧停止]	鳥栖ss 20-10 220KVガスしゃ断器外部点検(三菱電機、200-SFMT-40E)を行う。	年間計画	変更	
0907818	九州	2019/10/15 08:30	2019/10/15 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 20-10 [加圧停止]	鳥栖ss 20-13 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907819	九州	2019/10/15 08:30	2019/10/15 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 20-10 [加圧停止]	鳥栖ss 20-13 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907820	九州	2019/10/15 08:30	2019/10/15 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 20-10 [加圧停止]	鳥栖ss 220kV◇(代表) 屋外鉄構 220kV脊振鳥栖1L屋外鉄構地線外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907821	九州	2019/10/15 08:30	2019/10/15 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 20-10 [加圧停止]	鳥栖ss 20-13 ヒンジ部分解点検に伴う、分岐母線取外付修繕を行う。	年間計画	変更	
0910253	九州	2019/10/15 09:00	2019/10/16 17:00	毎日	220kV 海崎線2L	220kV 海崎線2L	海崎線2L スペーサほか修繕工事(2019年度 三重)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0910681	九州	2019/10/15 09:00	2019/10/17 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	地線金具ほか修繕 ・南九州幹線E30～E35	年間計画	変更	
0910682	九州	2019/10/15 09:00	2019/10/19 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	径間スペーサ点検 南九州幹線E32～E33間ほか10径間	年間計画	変更	
0911539	九州	2019/10/15 09:00	2019/10/15 17:00	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 20-10 [加圧停止]	主回路端子交換	年間計画	変更	
0911512	九州	2019/10/15 09:00	2019/10/16 17:00	毎日	220kV 脊振鳥栖線1L	220kV 脊振鳥栖線1L	計画箇所(予定)…E45 計1基	年間計画	変更	
0911439	九州	2019/10/15 09:30	2019/10/15 17:30	単日	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L/脊振ss 20-10 [加圧停止]	脊振ss(代表 鉄構含む)500kV1号 架空地線(1～2)鉄構 220kV 脊振鳥栖線1L 屋外鉄構点検を行う。	年間計画	変更	
0907824	九州	2019/10/16 08:10	2019/10/16 17:50	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 220kV1号母線 /鳥栖ss 20-11[切]/鳥栖ss 20-10 [加圧 500kV 脊振幹線2L	鳥栖ss 20-11 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911403	九州	2019/10/17 08:30	2019/10/23 17:30	連続	500kV 脊振幹線2L		区間:E34～E38 亘長:1.4km OPGW290 事故・障害 OPGW張替	年間計画	変更	
0912183	九州	2019/10/17 08:30	2019/10/18 17:30	毎日	220kV 熊本南熊本線2L[予防停	220kV 熊本南熊本線2L[予防停止]	上椎葉弓削線E208(熊本南熊本線と併架)	年間計画	変更	
0911513	九州	2019/10/17 09:00	2019/10/18 17:00	毎日	220kV 脊振鳥栖線2L	220kV 脊振鳥栖線2L	計画箇所(予定)…E45 計1基	年間計画	変更	
0911425	九州	2019/10/17 09:30	2019/10/18 17:30	連続	脊振ss	脊振ss 500kV 脊振幹線2L/脊振ss 50-80 [加圧停止]/脊振ss 500kV 脊振幹線2L DZ盤/ 脊振ss 500kV 脊振幹線2L PCM(A)/脊振ss 500kV 脊振幹線2L PCM(B)/脊振ss 500kV [1-2] BP盤 常時監視ロック	対象機器:50-80 脊振ss 50-80 GISユニット 外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更	
0907789	九州	2019/10/19 08:30	2019/10/23 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	鳥栖三池線E4～E5、E6～E7間 径間スペーサ、ジャンパス スペーサ取替	年間計画	変更	
0911511	九州	2019/10/19 08:30	2019/10/23 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	鳥栖三池線E4ほか鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	
0907145	九州	2019/10/21 08:00	2019/10/23 19:00	連続	高野sws	220kV 高野線1L/高野sws 20-30[加圧停止]/ 高野sws 220kV 高野線1L PCM+DZ(A)/高 野sws 220kV 高野線1L PCM+DZ(B)	高野sws 20-30ユニット ガス絶縁周辺装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0906976	九州	2019/10/21 09:00	2019/10/23 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	南九州幹線径間スペーサ修繕工事(八代地区)南九州幹線 ・径間スペーサ取替	年間計画	変更	
0910685	九州	2019/10/21 09:00	2019/10/23 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	地線金具ほか修繕 ・南九州幹線E30～E35	年間計画	変更	
0910686	九州	2019/10/21 09:00	2019/10/25 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	径間スペーサ点検 南九州幹線E32～E33間ほか10径間	年間計画	変更	
0911509	九州	2019/10/21 09:00	2019/10/21 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 久留米分岐線 地中線点検/終端箱点検を行う E7.0-0.1 気中終端箱点検	年間計画	変更	
0911510	九州	2019/10/21 09:00	2019/10/22 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	計画箇所(予定)…E3.14.15.17 計4基	年間計画	変更	
0912184	九州	2019/10/22 08:30	2019/10/23 17:30	毎日	220kV 熊本上椎葉線1L	220kV 熊本上椎葉線1L	220kV中央幹線E22、E36、E52、E56 1Lの部材取替を実施す	年間計画	変更	
0912192	九州	2019/10/22 10:00	2019/10/22 16:00	単日	高野sws	高野sws 220kV 高野線1L/高野sws 20-30 [加圧停止]	高野sws 220kV 高野線1L 引留鉄構 220kV屋外鉄構外部点 検を行う。	年間計画	変更	
0907057	九州	2019/10/23 08:00	2019/10/23 18:00	単日	220kV 高野線1L	220kV 高野線1L/220kV 霧島分岐線1L	220kV霧島分岐線 1L E2～E3 電線精密点検【直営技術作業】	年間計画	変更	
0910712	九州	2019/10/28 08:00	2019/11/01 19:00	毎日	南九州ss	南九州ss 500kV 宮崎幹線1L/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+DZ(A)/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+DZ(B)/南九州ss 50-7 0 [加圧停止]	電装品他の修繕を実施する。	年間計画	変更	
0907034	九州	2019/10/29 08:00	2019/10/31 19:00	毎日	南九州ss	南九州ss 500kV 宮崎幹線1L/南九州ss 50-7 0 [加圧停止]/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L P CM+DZ(A)/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L P CM+DZ(B)	南九州ss 50-70ユニット 550KVガス絶縁周辺装置外部点検を 行う。	年間計画	変更	
0910703	九州	2019/10/29 08:00	2019/10/31 20:00	連続	宮崎ss	宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L/宮崎ss 50-70 [加圧停止]/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L PCM +DZ(A)/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+ DZ(B)	油圧シリンダーを対策品に交換する。 2相分交換(青相は、29年7月交換済み) 取外したシリンダーはOHL、倉入れ。	年間計画	変更	
0907020	九州	2019/10/30 08:00	2019/10/31 19:00	連続	宮崎ss	500kV 宮崎幹線1L/宮崎ss 50-70[加圧停 止]/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L CR-A/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L CR-B/宮崎ss 500kV 宮崎 幹線1L DZ盤	宮崎ss 50-70ユニット 550KVガス絶縁周辺装置外部点検を行 う。	年間計画	変更	
0910689	九州	2019/10/30 09:00	2019/10/30 17:00	単日	500kV 宮崎幹線1L	500kV 宮崎幹線1L	500kV宮崎幹線E63がいし点検	年間計画	変更	
0907234	九州	2019/10/30 13:00	2019/10/30 17:00	単日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L	220kVGCB×1、220kVLS×4、▲220kVGCB×1、220kVLS×4 (20-60、20-61、20-62、20-63、20-63E取替)	年間計画	変更	
0907708	九州	2019/11/01 07:30	2019/12/25 17:30	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	電線張替:NR-A/AC410(4) 張替区間:E45～E55 亘長:3.5km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更	
0907865	九州	2019/11/03 08:00	2019/11/12 18:00	連続	220kV 松島火力線北線1L	220kV 松島火力線北線1L	電線路細密点検他を行う。	年間計画	変更	
0907781	九州	2019/11/04 08:30	2019/11/08 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	鳥栖三池線E4～E5、E6～E7間 径間スペーサ、ジャンパス スペーサ取替	年間計画	変更	
0911508	九州	2019/11/04 08:30	2019/11/08 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	鳥栖三池線E4ほか鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0912150	九州	2019/11/04 08:30	2019/11/04 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線1L/鳥栖ss 20-33E[入]	鳥栖変電所 20-33E、6-121、10N-2、10N-3の開閉試験を実施する。	年間計画	変更	
0906950	九州	2019/11/05 07:30	2019/11/09 18:30	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	ダンパほか修繕:長崎幹線 計9基	年間計画	変更	
0906952	九州	2019/11/05 07:30	2019/11/08 18:30	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	鉄塔防錆:長崎幹線 計4基	年間計画	変更	
0910705	九州	2019/11/05 08:00	2019/11/08 20:00	連続	宮崎ss	500kV 宮崎幹線2L/宮崎ss 50-80[加圧停止]/宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L CR-A/宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L CR-B	油圧シリンダーを対策品に交換する。 取外したシリンダーはOHL、倉入れ。	年間計画	変更	
0910713	九州	2019/11/05 08:00	2019/11/08 19:00	毎日	南九州ss	南九州ss 500kV 宮崎幹線2L/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L PCM+DZ(A)/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L PCM+DZ(B)/南九州ss 50-80[加圧停止]	電装品他の修繕を実施する。	年間計画	変更	
0911374	九州	2019/11/05 07:30	2019/11/07 18:30	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	修繕箇所 がいし金具(懸垂)修繕: 7、9、34	年間計画	変更	
0911506	九州	2019/11/05 09:00	2019/11/05 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 久留米分岐線 地中線点検/終端箱点検を行う	年間計画	変更	
0906961	九州	2019/11/06 07:30	2019/11/06 18:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 長崎幹線1L/武雄ss 20-50[加圧停止]	被覆に損傷がある、20-53LS制御用ケーブルの修繕を実施する。	年間計画	変更	
0907035	九州	2019/11/06 08:00	2019/11/08 19:00	毎日	南九州ss	南九州ss 500kV 宮崎幹線2L/南九州ss 50-80 [加圧停止]/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L PCM+DZ(A)/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L PCM+DZ(B)	南九州ss 50-80ユニット 550KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0906962	九州	2019/11/06 08:30	2019/11/06 17:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 長崎幹線1L PCM(A)/武雄ss 220kV 長崎幹線1L PCM(B)/武雄ss 220kV 長崎幹線1L/武雄ss 20-50[加圧停止]/武雄ss 220kV 母線保護装置 引外し回路監視 [ロック]/武雄ss 220kV ローカルバックアップ盤 引外し回路監視 [ロック]	武雄ss 20-50 220KVガスしゃ断器外部点検を行う	年間計画	変更	
0906964	九州	2019/11/06 08:30	2019/11/06 17:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 長崎幹線1L	武雄ss 220kV◇(代表) 屋外鉄構 220kV長崎幹線1L 屋外鉄構地線外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911277	九州	2019/11/06 08:30	2019/11/06 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L[予防停]	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0911278	九州	2019/11/06 08:30	2019/11/06 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L	220kV中央南福岡線(46接続所)ケーブル終端箱劣化測定(UT測定)を行う。	年間計画	変更	
0911373	九州	2019/11/06 09:00	2019/11/06 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]/大隅ss 220kV4号 主要変圧器/大隅ss 20-140(20-140) [加圧停止]	大隅SS220kV#1母線固定支持金具取付ボルトの腐食が著しいため、取付ボルトの交換修繕を行い事故進展への未然防止を図る。	年間計画	変更	
0912133	九州	2019/11/06 09:00	2019/11/06 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]/大隅ss 220kV4号 主要変圧器/大隅ss 20-140(20-140) [加圧停止]	大隅ss 220kV1号母線 母線外部点検を行う。	年間計画	変更	
0912134	九州	2019/11/06 09:00	2019/11/06 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]/大隅ss 220kV4号 主要変圧器/大隅ss 20-140(20-140) [加圧停止]	大隅ss 220kV1号母線 220kV以上機器碍洗ノズル・配管点検を行う。	年間計画	変更	
0911507	九州	2019/11/06 09:00	2019/11/07 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	計画箇所(予定)…□3.14.15.17 計4基	年間計画	変更	
0906953	九州	2019/11/07 07:30	2019/11/09 18:30	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	ボルト取替:長崎幹線 計5基	年間計画	変更	
0906959	九州	2019/11/07 07:30	2019/11/07 18:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 長崎幹線1L/武雄ss 20-50[加圧停止]	武雄ss 20-53 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更	
0906960	九州	2019/11/07 07:30	2019/11/07 18:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 長崎幹線1L/武雄ss 20-50[加圧停止]	武雄ss 20-53 ヒンジ部分解点検に伴う分岐母線取外付修繕を行う。	年間計画	変更	
0907023	九州	2019/11/07 08:00	2019/11/08 19:00	連続	宮崎ss	500kV 宮崎幹線2L/宮崎ss 50-80[加圧停止]/宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L CR-A/宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L CR-B/宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L DZ盤	宮崎ss 50-80ユニット 550KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0906963	九州	2019/11/07 08:30	2019/11/07 17:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 長崎幹線1L	武雄ss 20-53 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911279	九州	2019/11/07 08:30	2019/11/07 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L[予防停]	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0911280	九州	2019/11/07 08:30	2019/11/07 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	220kV中央南福岡線(46接続所)ケーブル終端箱劣化測定(UT測定)を行う。	年間計画	変更	
0911371	九州	2019/11/07 09:00	2019/11/07 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L [受電停止]/大隅ss 20-10 [加圧停止]/大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]	大隅SS220kV#1母線固定支持金具取付ボルトの腐食が著しいため、取付ボルトの交換修繕を行い事故進展への未然防止を図る。	年間計画	変更	
0912128	九州	2019/11/07 09:00	2019/11/07 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L [受電停止]/大隅ss 20-10 [加圧停止]/大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]	大隅ss 220kV1号母線 母線外部点検を行う。	年間計画	変更	
0912129	九州	2019/11/07 09:00	2019/11/07 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L [受電停止]/大隅ss 20-10 [加圧停止]/大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]	大隅ss 220kV1号母線 220kV以上機器碍洗ノズル・配管点検を行う。	年間計画	変更	
0906951	九州	2019/11/08 07:30	2019/11/09 18:30	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	架空地線金具修繕:長崎幹線 計4基	年間計画	変更	
0911377	九州	2019/11/08 07:30	2019/11/08 18:30	単日	長崎ss	220kV 長崎幹線1L/長崎ss 20-53[切]/長崎ss 20-50[加圧停止]	ヒンジ部過熱の同型機対策として2016年度に接触抵抗測定と雨水浸入防止のコーキングを計画していた。しかし、作業当日が雨天のためコーキング処理が実施できなかったため、再度接触抵抗測定と雨水浸入防止処理を行う。	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0903748	九州	2019/11/08 09:00	2019/11/08 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 20-90 [加圧停止]	220kVインターロック盤×2面	年間計画	変更	
0906965	九州	2019/11/08 08:30	2019/11/08 17:30	単日	諫早ss	220kV 長崎幹線1L/諫早ss 220kV 諫早分岐線1L/諫早ss 20-50[加圧停止]	諫早ss 20-50 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911372	九州	2019/11/08 09:00	2019/11/08 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L [受電停止]/大隅ss 20-20 [加圧停止]/大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]	大隅SS220kV#1母線固定支持金具取付ボルトの腐食が著しいため、取付ボルトの交換修繕を行い事故進展への未然防止を図る。	年間計画	変更	
0911901	九州	2019/11/08 08:30	2019/11/08 17:30	単日	長崎ss	長崎ss 220kV 長崎幹線1L/長崎ss 20-50 [加圧停止]	平成30年12月3日(月)の20-53E「入」操作時に、ブレード投入が途中で止まりLS異常が発生した。LS本体の切側ロッドを調整した結果、操作トルクも管理値内となり、不具合は解消されたが、限定的な調整しか実施していないため、回転部ベアリングの点検及び全体的なロッド調整を実施する。	年間計画	変更	
0912130	九州	2019/11/08 09:00	2019/11/08 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L [受電停止]/大隅ss 20-20 [加圧停止]/大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]	大隅ss 220kV1号母線 母線外部点検を行う。	年間計画	変更	
0912131	九州	2019/11/08 09:00	2019/11/08 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L [受電停止]/大隅ss 20-20 [加圧停止]/大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]	大隅ss 220kV1号母線 220kV以上機器碍洗ノズル・配管点検を行う。	年間計画	変更	
0911997	九州	2019/11/08 09:10	2019/11/08 17:50	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV2号母線/木佐木ss 20T-10[加圧停止]	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	年間計画	変更	
0910455	九州	2019/11/08 13:00	2019/11/08 17:00	単日	西大分ss	220kV 大分南線1L/大分ss 220kV 大分南線1L 43KH[仮保護]/大分ss 220kV 大分南線1L 43RCA[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線1L 43RCB[ロック]/大分ss 220kV 大分南線1L 43RCB[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線1L 43PCM+DZ(B) CTプラグ [ロック]	西大分ss1号主変取替工事 220kV1号・2号母線設置に伴う試充電	年間計画	変更	
0911379	九州	2019/11/11 06:30	2019/11/11 20:30	単日	諫早ss	220kV 長崎幹線1L/220kV 諫早分岐線1L/諫早ss 20-50[加圧停止]	平成26年11月24日に発生した「宮崎ss20-130GIS用GCB投入不揃い時間管理値逸脱」の同型対策として、油圧切換弁を直接ソレノイドで駆動する方式から第4世代油圧切換弁へ修繕する。	年間計画	変更	
0907125	九州	2019/11/11 09:00	2019/11/11 17:00	単日	南熊本ss	220kV 熊本南熊本線1L/南熊本ss 20-50[加圧停止]	南熊本ss 220kV熊本南熊本1L屋外鉄構(ホスト高25m、ホスト2本、ヒーム1本)を行う。	年間計画	変更	
0912182	九州	2019/11/11 08:30	2019/11/11 17:30	単日	220kV 熊本南熊本線1L[予防停止]	220kV 熊本南熊本線1L[予防停止]	FB6地線(1L側)地線補修 ※CSJ益城分岐線との併架区間	年間計画	変更	
0911380	九州	2019/11/12 06:30	2019/11/12 20:30	単日	諫早ss	220kV 長崎幹線2L/220kV 諫早分岐線2L/諫早ss 20-60[加圧停止]	平成26年11月24日に発生した「宮崎ss20-130GIS用GCB投入不揃い時間管理値逸脱」の同型対策として、油圧切換弁を直接ソレノイドで駆動する方式から第4世代油圧切換弁へ修繕する。	年間計画	変更	
0906955	九州	2019/11/12 07:30	2019/11/16 18:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	ダンバほか修繕:長崎幹線 計9基	年間計画	変更	
0906956	九州	2019/11/12 07:30	2019/11/13 18:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	架空地線金具修繕:長崎幹線 計4基	年間計画	変更	
0906957	九州	2019/11/12 07:30	2019/11/15 18:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	鉄塔防錆:長崎幹線 計4基	年間計画	変更	
0906958	九州	2019/11/12 07:30	2019/11/14 18:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	ボルト取替:長崎幹線 計5基	年間計画	変更	
0910277	九州	2019/11/12 08:00	2019/11/13 18:00	毎日	500kV 豊前北幹線1L	500kV 豊前北幹線1L	500kV豊前北幹線(1L)スペーサ修繕工事	年間計画	変更	
0910278	九州	2019/11/12 08:00	2019/11/13 18:00	毎日	500kV 豊前北幹線1L	500kV 豊前北幹線1L	500kV豊前北幹線(1L)スペーサ点検業務の委託	年間計画	変更	
0911376	九州	2019/11/12 07:30	2019/11/14 18:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	修繕箇所 がいし金具(懸垂)修繕: 7、9、34	年間計画	変更	
0911381	九州	2019/11/12 07:10	2019/11/13 18:50	連続	諫早ss	220kV 長崎幹線2L/諫早ss 220kV 諫早分岐線2L/諫早ss 20-60[加圧停止]/諫早ss 220kV2号母線	諫早ss 20-62 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907803	九州	2019/11/12 08:30	2019/11/15 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	鳥栖三池線FB8がいし金具取替	年間計画	変更	
0907804	九州	2019/11/12 08:30	2019/11/15 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	鳥栖三池線FB27ほか 鉄塔防錆塗装工事 4基	年間計画	変更	
0907805	九州	2019/11/12 08:30	2019/11/15 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	鳥栖三池線FB36~FB39、FB43~FB46	年間計画	変更	
0910276	九州	2019/11/12 09:00	2019/11/12 17:00	単日	500kV 豊前北幹線1L	500kV 豊前北幹線1L	500kV豊前北幹線がいし金具補修作業(直営技術作業)	年間計画	変更	
0911871	九州	2019/11/12 09:00	2019/11/13 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線1L	500kV 豊前北幹線1L	豊前北幹線地線金具修繕工事(1L)	年間計画	変更	
0911805	九州	2019/11/13 09:00	2019/11/13 17:00	単日	東佐世保ss	東佐世保ss 220kV 松島火力線北線1L/東佐世保ss 220kV1号母線	20-90、20-93(E付)×1台 (東芝製220kVタンク型GCB取替)	年間計画	変更	
0912200	九州	2019/11/13 09:00	2019/11/13 17:00	単日	東佐世保ss	220kV 松島火力線北線1L[43RCロック]/220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L 43KH[仮保護]/西九州ss 220kV1号母線/西九州ss 220kV[1-2] 43BKH[仮	東佐世保ss20-90CBほか取替工事に伴う加圧試験を行う	年間計画	変更	
0907866	九州	2019/11/14 08:00	2019/11/22 18:00	連続	220kV 松島火力線北線2L	220kV 松島火力線北線2L	電線路細密点検他を行う。	年間計画	変更	
0910281	九州	2019/11/14 08:00	2019/11/15 18:00	毎日	500kV 豊前北幹線2L	500kV 豊前北幹線2L	500kV豊前北幹線(2L)スペーサ修繕工事	年間計画	変更	
0910282	九州	2019/11/14 08:00	2019/11/15 18:00	毎日	500kV 豊前北幹線2L	500kV 豊前北幹線2L	500kV豊前北幹線(2L)スペーサ点検業務の委託	年間計画	変更	
0910279	九州	2019/11/14 09:00	2019/11/14 17:00	単日	500kV 豊前北幹線2L	500kV 豊前北幹線2L	豊前北幹線(2L)架空地線修繕工事	年間計画	変更	
0910280	九州	2019/11/14 09:00	2019/11/14 17:00	単日	500kV 豊前北幹線2L	500kV 豊前北幹線2L	500kV豊前北幹線がいし金具補修作業(直営技術作業)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0911872	九州	2019/11/14 09:00	2019/11/15 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線2L	500kV 豊前北幹線2L	豊前北幹線地線金具修繕工事【2L】	年間計画	変更	
0910455	九州	2019/11/15 13:00	2019/11/15 17:00	単日	西大分ss	220kV 大分南線1L/大分ss 220kV 大分南線1L 43KH[仮保護]/大分ss 220kV 大分南線1L 43RCA[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線1L 43RCA[ロック]/大分ss 220kV 大分南線1L 43RCB[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線1L 43RCB[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線1L PGM+DZ(B) GTプラグ [ロック]	西大分ss1号主変取替工事 220kV1号・2号母線設置に伴う試充電	年間計画	変更	
0907806	九州	2019/11/18 08:30	2019/11/21 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	鳥栖三池線E8がいし金具取替	年間計画	変更	
0907807	九州	2019/11/18 08:30	2019/11/21 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	鳥栖三池線E27ほか 鉄塔防錆塗装工事 4基	年間計画	変更	
0907808	九州	2019/11/18 08:30	2019/11/21 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	鳥栖三池線E36~E39、E43~E46	年間計画	変更	
0911526	九州	2019/11/18 09:30	2019/11/18 17:30	単日	山家ss	220kV 山家線1L/山家ss 20-170[加圧停止]	山家ss220kV母線支持金具については、取り付けボルトおよびナットの発錆、腐食が散見されるため、修繕を行い機器の機能維持を	年間計画	変更	
0911360	九州	2019/11/19 09:00	2019/11/19 17:00	単日	高野sws	高野sws 220kV 大隅線2L/高野sws 220kV 大隅線2L DZ盤/高野sws 220kV 大隅線2L PC M盤/高野sws 20-20 [加圧停止]	平成30年8月9日、高野sws 20-10ユニット他 劣化状況確認作業において、高野sws20-20GISユニット63QCX他補助継電器端子部発錆を発見したため、補助継電器修繕を行う。	年間計画	変更	
0911524	九州	2019/11/19 09:10	2019/11/19 17:50	単日	山家ss	220kV 山家線1L/山家ss 220kV2号母線/山家ss 20-170 [加圧停止]	山家ss20-172マグネットSW発錆対策修繕を行う	年間計画	変更	
0911527	九州	2019/11/19 09:00	2019/11/19 18:00	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家線1L/山家ss 220kV2号母線/山家ss 20-170 [加圧停止]/山家ss 220kV1号 主要変圧器/山家ss 6-110(#1M Tr2次) [加圧停止]/山家ss 20-110(#1M Tr1次) [加圧停止]	山家ss220kV母線支持金具については、取り付けボルトおよびナットの発錆、腐食が散見されるため、修繕を行い機器の機能維持を図る。	年間計画	変更	
0903749	九州	2019/11/20 09:00	2019/11/20 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 20-100 [加圧停止]	220kVインターロック盤×2面	年間計画	変更	
0911522	九州	2019/11/20 09:10	2019/11/20 17:50	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家線1L/山家ss 220kV1号母線/山家ss 20-170 [加圧停止]	山家ss20-171マグネットSW発錆対策修繕を行う	年間計画	変更	
0911523	九州	2019/11/20 09:30	2019/11/20 17:30	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家線1L/山家ss 20-170[加圧停止]	山家ss20-173マグネットSW発錆対策修繕を行う。	年間計画	変更	
0911525	九州	2019/11/20 09:10	2019/11/20 17:50	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家線1L/山家ss 220kV1号母線/山家ss 20-170[加圧停止]	山家ss220kV母線支持金具については、取り付けボルトおよびナットの発錆、腐食が散見されるため、修繕を行い機器の機能維持を	年間計画	変更	
0907918	九州	2019/11/23 07:00	2019/11/23 19:00	単日	東佐世保ss	220kV 松島火力線北線1L/東佐世保ss 20-90/東佐世保ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/東佐世保ss 220kV1号 主要変圧器/東佐世保ss 20-110(1号主変1次用)	東佐世保ss 20TB-2 220kV水平1点切AOPE無し外部点検(高岳、THB3、4000A)を行う。	年間計画	変更	
0907866	九州	2019/11/24 08:00	2019/11/25 18:00	連続	220kV 松島火力線北線2L	220kV 松島火力線北線2L	電線路細密点検他を行う。	年間計画	変更	
0911413	九州	2019/11/24 08:30	2019/11/30 17:30	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	500kV熊本幹線径間スペース修繕工事を実施する。 区間E8~E5間(7径間)	年間計画	変更	
0911504	九州	2019/11/25 08:30	2019/11/29 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	ジャンパ補強装置取替 19基 E3、15~18、20~23、26 10基 E49、50、54、55、57、58、60、61、63 9基	年間計画	変更	
0911411	九州	2019/11/25 09:00	2019/11/28 17:00	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	E15、116、125、126、127、128、133、134、135 計9径間	年間計画	変更	
0911518	九州	2019/11/25 09:10	2019/11/25 17:50	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家東福岡線1L/山家ss 20-50 [加圧停止]/山家ss 220kV1号母線	山家ss20-51マグネットSW発錆対策修繕を行う	年間計画	変更	
0903761	九州	2019/11/26 09:00	2019/11/26 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線2L/西九州ss 20-40 [加圧停止]	220kVインターロック盤×2面	年間計画	変更	
0910953	九州	2019/11/26 08:30	2019/11/27 17:30	毎日	220kV 唐津西九州線2L	220kV 唐津西九州線2L	管内送電線ダンパ修繕工事(唐津西九州線)	年間計画	変更	
0911179	九州	2019/11/27 08:00	2019/11/29 18:00	毎日	220kV 武雄線1L	220kV 武雄線1L	修繕箇所 がいし金具修繕:E3-1	年間計画	変更	
0903775	九州	2019/11/27 09:00	2019/11/27 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 20-60[加圧停止]/220kV 唐津西九州線2L	220kVインターロック盤×2面	年間計画	変更	
0903774	九州	2019/11/28 09:00	2019/11/28 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 20-50[加圧停止]/220kV 唐津西九州線1L	220kVインターロック盤×2面	年間計画	変更	
0910951	九州	2019/11/28 08:30	2019/11/28 17:30	単日	220kV 唐津西九州線1L	220kV 唐津西九州線1L	碍洗装置の埋設配管から漏水しているため、配管交換による修繕を行う。 【修繕区間】 ・S-2...2号主変関係 ・S-7...20-53、20-53関係	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0910952	九州	2019/11/28 08:30	2019/11/29 17:30	毎日	220kV 唐津西九州線1L	220kV 唐津西九州線1L	管内送電線ダンパ修繕工事(唐津西九州線)	年間計画	変更	
0903760	九州	2019/11/29 09:00	2019/11/29 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線1L/西九州ss 20-30 [加圧停止]	220kVインターロック盤×2面	年間計画	変更	
0911410	九州	2019/12/01 08:30	2019/12/07 17:30	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	500kV熊本幹線径間スペーサ修繕工事を実施する。 区間E8~E5間(7径間)	年間計画	変更	
0911453	九州	2019/12/01 08:10	2019/12/07 17:50	毎日	中央ss	中央ss 50-50[加圧停止]/500kV 熊本幹線1L/中央ss 500kV3号母線/中央ss 50T-20 (#3, #4母線連絡用)	平成29~30年度に実施した中央ssGISフランジ外装修繕工事において判明した、GISフランジ締結ボルトの発錆、腐食他の修繕を実施する。 対象:66kVGIS 500kVGIS(50-140、50-130、50-30、50-50、50	年間計画	変更	
0907880	九州	2019/12/02 09:00	2019/12/05 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線E7、E4 鉄塔防錆塗装 2基	年間計画	変更	
0907881	九州	2019/12/02 09:00	2019/12/05 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線E6~E9、E0~E1のスペーサ及びダンパほかの取	年間計画	変更	
0907882	九州	2019/12/02 09:00	2019/12/04 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線E5、E9の鉄塔ボルト取替	年間計画	変更	
0911188	九州	2019/12/02 09:00	2019/12/02 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	修繕箇所 ・E4	年間計画	変更	
0911505	九州	2019/12/02 08:30	2019/12/06 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	ジャンパ補強装置取替 19基 E3、15~18、20~23、26 10基 E49、50、54、55、57、58、60、61、63 9基	年間計画	変更	
0911788	九州	2019/12/02 09:00	2019/12/04 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV木佐木線のスペーサ修繕を実施	年間計画	変更	
0911789	九州	2019/12/02 09:00	2019/12/04 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV木佐木線のダンパ修繕を実施	年間計画	変更	
0911408	九州	2019/12/02 09:00	2019/12/05 17:00	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	E15、116、125、126、127、128、133、134、135 計9径間	年間計画	変更	
0911521	九州	2019/12/02 09:10	2019/12/02 17:50	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60 [加圧停止]/山家ss 220kV2号母線	山家ss20-62マグネットSW発錆対策修繕を行う。	年間計画	変更	
0907014	九州	2019/12/05 08:00	2019/12/05 18:00	単日	中九州ss	220kV 中九州南熊本線2L/中九州ss 20-80 [加圧停止]	中九州ss 総括 220kV中九州南熊本2L 屋外鉄構(ホスト高25m未満、ホスト2本、ビーム1本)を行う。	年間計画	変更	
0909095	九州	2019/12/05 08:00	2019/12/05 18:00	単日	中九州ss	220kV 中九州南熊本線2L/中九州ss 220kV 中九州南熊本線2L CR-A/中九州ss 220kV 中九州南熊本線2L CR-B/中九州ss 20-80[加圧停止]	中九州ss 20-80 GIS外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更	
0910766	九州	2019/12/05 08:00	2019/12/05 18:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 中九州南熊本線2L (2013/11 運開)/南熊本ss 220kV 中九州南熊本線2L (2013/11 運開) CR-A/南熊本ss 220kV 中九州南熊本線2L (2013/11 運開) CR-B/南熊本ss 20-80[加圧停止]	南熊本ss 20-80 GCB外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907003	九州	2019/12/09 09:00	2019/12/10 17:00	毎日	中九州ss	中九州ss 20-70[加圧停止]/中九州ss 220kV 中九州南熊本線1L A系(PCM+DZ) [ロック]/220kV中九州南熊本線1L	220kV中九州南熊本1号線 PCM+DZ A系 測定試験 技術継承(教育)のための点検	年間計画	変更	
0911414	九州	2019/12/09 08:30	2019/12/11 17:30	連続	豊前ss	500kV 豊前西幹線1L/豊前ss 50-30	豊前ss 50-30 GIS 外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更	
0911415	九州	2019/12/09 08:30	2019/12/09 17:30	単日	豊前ss	500kV 豊前西幹線1L/豊前ss 50-30	豊前ss 50-30 GIS 赤相(ガス区分5)他ガス圧低下修繕工事を行う。	年間計画	変更	
0911454	九州	2019/12/09 08:10	2019/12/13 17:50	毎日	中央ss	500kV 豊前西幹線1L/中央ss 50-30[加圧停止]/中央ss 500kV3号母線/中央ss 50T-20(#3, #4母線連絡用)[加圧停止]	平成29~30年度に実施した中央ssGISフランジ外装修繕工事において判明した、GISフランジ締結ボルトの発錆、腐食他の修繕を実施する。 対象:66kVGIS 500kVGIS(50-140、50-130、50-30、50-50、50	年間計画	変更	
0906975	九州	2019/12/10 08:00	2019/12/11 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	がいし金具修繕	年間計画	変更	
0907012	九州	2019/12/10 08:00	2019/12/10 18:00	単日	中九州ss	220kV 中九州南熊本線1L/中九州ss 20-70 [加圧停止]	中九州ss 総括 220kV中九州南熊本1L 屋外鉄構(ホスト高25m未満、ホスト2本、ビーム1本)を行う。	年間計画	変更	
0907032	九州	2019/12/10 08:00	2019/12/12 19:00	毎日	南九州ss	南九州ss 500kV 南九州幹線1L/南九州ss 50-10[加圧停止]	南九州ss 50-10ユニット 550KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0909094	九州	2019/12/10 08:00	2019/12/10 18:00	単日	中九州ss	220kV 中九州南熊本線1L/中九州ss 20-70 [加圧停止]/中九州ss 220kV 中九州南熊本線1L CR-A/中九州ss 220kV 中九州南熊本線	中九州ss 20-70 GIS外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更	
0910765	九州	2019/12/10 08:00	2019/12/10 18:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 中九州南熊本線1L (2013/11 運開)/南熊本ss 220kV 中九州南熊本線1L (2013/11 運開) CR-A/南熊本ss 220kV 中九州南熊本線1L (2013/11 運開) CR-B/南熊本ss 20-70[加圧停止]	南熊本ss 20-70 GCB外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907130	九州	2019/12/10 09:00	2019/12/10 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 20-70[加圧停止]/南熊本ss 220kV 中九州南熊本線1L DZ [ロック]/220kV中九州南熊本線1L	南熊本ss 220kV中九州南熊本線1L DZ盤(後備)動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0907131	九州	2019/12/10 09:00	2019/12/10 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 20-70[加圧停止]/南熊本ss 220kV 中九州南熊本線1L A系(PCM) [ロック]/220kV 中九州南熊本線1L	南熊本ss 220kV中九州南熊本線1L PCM盤(μ1dp)(A系)動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0907132	九州	2019/12/10 09:00	2019/12/10 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 20-70[加圧停止]/南熊本ss 220kV 中九州南熊本線1L B系(PCM) [ロック]/220kV 中九州南熊本線1L	南熊本ss 220kV中九州南熊本線1L PCM盤(μ1dp)(B系)動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0907877	九州	2019/12/10 09:00	2019/12/13 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線E7、E7 鉄塔防錆塗装 2基	年間計画	変更	
0907878	九州	2019/12/10 09:00	2019/12/13 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線E6～E9、E10～E11のスペーサー及びダンパほかの取	年間計画	変更	
0910680	九州	2019/12/10 09:00	2019/12/12 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	南九州幹線がいし金具修繕工事 がいし金具修繕 10基	年間計画	変更	
0911184	九州	2019/12/10 09:00	2019/12/12 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV木佐木線のスペーサー修繕を実施	年間計画	変更	
0911185	九州	2019/12/10 09:00	2019/12/12 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV木佐木線のダンパ修繕を実施	年間計画	変更	
0911187	九州	2019/12/10 09:00	2019/12/19 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	区間: E79～E88-9 1L側 亘長: 2.8km OPGW140SQ(SM12芯、GI4芯) 事故・障害対策	年間計画	変更	
0911396	九州	2019/12/10 09:00	2019/12/10 17:00	単日	500kV 豊前西幹線1L	500kV 豊前西幹線1L	500kV豊前西幹線がいし金具補修作業(直営技術作業) (1L) E25 (2L) E39	年間計画	変更	
0907879	九州	2019/12/11 09:00	2019/12/13 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線E5、E9の鉄塔ボルト取替	年間計画	変更	
0911366	九州	2019/12/11 09:00	2019/12/13 17:00	毎日	新鹿児島ss	新鹿児島ss 220kV1号母線/新鹿児島ss 20T-10[加圧停止]/新鹿児島ss 220kV[1-2]BP+LB盤	新鹿児島ssの220kV母線分離装置取替工事を行う。	年間計画	変更	
0907127	九州	2019/12/13 09:00	2019/12/13 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 20-80[加圧停止]/南熊本ss 220kV中九州南熊本線2L DZ [ロック]/220kV中九州南熊本線2L	南熊本ss 220kV中九州南熊本線2L DZ盤(後備)動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0907128	九州	2019/12/13 09:00	2019/12/13 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 20-80[加圧停止]/南熊本ss 220kV中九州南熊本線2L A系(PCM) [ロック]/220kV中九州南熊本線2L	南熊本ss 220kV中九州南熊本線2L PCM盤(μ1dp)(A系)動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0907129	九州	2019/12/13 09:00	2019/12/13 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 20-80[加圧停止]/南熊本ss 220kV中九州南熊本線2L B系(PCM) [ロック]/220kV中九州南熊本線2L	南熊本ss 220kV中九州南熊本線2L PCM盤(μ1dp)(B系)動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0910456	九州	2019/12/13 09:00	2019/12/13 17:00	単日	西大分ss	大分ss 220kV 大分南線1L/大分ss 220kV 大分南線1L 43KH[仮保護]/大分ss 220kV 大分南線1L 43RCA[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線1L 43RCA[ロック]/大分ss 220kV 大分南線1L 43RCB[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線1L 43RCB[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(B) CTプラグ [ロック]	西大分ss1号主変取替工事 3号主変ほか試充電	年間計画	変更	
0911455	九州	2019/12/13 09:30	2019/12/13 17:30	単日	中央ss	500kV 豊前西幹線1L/中央ss 50-30 [加圧停	中央ss50-30他制御回路補助Ry修繕	年間計画	変更	
0906979	九州	2019/12/17 08:00	2019/12/18 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	がいし金具修繕	年間計画	変更	
0907033	九州	2019/12/17 08:00	2019/12/19 19:00	毎日	南九州ss	南九州ss 500kV 南九州幹線2L/南九州ss 50-20[加圧停止]	南九州ss 50-20ユニット 550KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。	年間計画	変更	
0910684	九州	2019/12/17 09:00	2019/12/19 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	南九州幹線がいし金具修繕工事 がいし金具修繕 10基	年間計画	変更	
0911186	九州	2019/12/17 09:00	2019/12/18 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV木佐木線懸垂装置のがいしのピン部キャップ部の点検を実	年間計画	変更	
0911367	九州	2019/12/17 09:00	2019/12/17 17:00	単日	川内ss	川内ss 220kV1号母線/川内ss 220kV2号主要変圧器/川内ss 6-120(2号主要変圧器受電(66KV系))/川内ss 10-120(2号主要変圧器受電(110KV系))/川内ss 20-120(2号主要変圧器受電(220KV系))	川内ss 20-120GISユニットカムSW不良修繕を行う。	年間計画	変更	
0911368	九州	2019/12/17 09:00	2019/12/17 17:00	単日	川内ss	川内ss 220kV1号母線/川内ss 220kV2号主要変圧器/川内ss 6-120(2号主要変圧器受電(66KV系)) [加圧停止]/川内ss 10-120(2号主要変圧器受電(110KV系)) [加圧停止]/川内ss 20-120(2号主要変圧器受電(220KV系)) [加圧停止]	川内ss 20-120GISユニットのガス密度SWの一部がガス圧力動作値の管理値を逸脱していることから修繕を行う。	年間計画	変更	
0911399	九州	2019/12/17 09:00	2019/12/17 17:00	単日	500kV 豊前西幹線2L	500kV 豊前西幹線2L	500kV豊前西幹線がいし金具補修作業(直営技術作業) (1L) E25 (2L) E39	年間計画	変更	
0912148	九州	2019/12/17 08:10	2019/12/17 17:50	単日	中央ss	500kV 豊前西幹線2L/中央ss 50-40/中央ss 500kV1号母線/中央ss 50T-10(#1, #2母線連絡用) [加圧停止]/中央ss 50T-30(#1, #3母線連絡用) [加圧停止]	平成29～30年度に実施した中央ssGISフランジ外装修繕工事において判明した、GISフランジ締結ボルトの発錆、腐食他の修繕を実施する。 対象: 66kV/GIS	年間計画	変更	
0911456	九州	2019/12/17 09:30	2019/12/17 17:30	単日	中央ss	500kV 豊前西幹線2L/中央ss 50-40[加圧停	中央ss50-30他制御回路補助Ry修繕	年間計画	変更	
0911368	九州	2019/12/18 09:00	2019/12/18 12:00	単日	川内ss	川内ss 220kV1号母線/川内ss 220kV2号主要変圧器/川内ss 6-120(2号主要変圧器受電(66KV系)) [加圧停止]/川内ss 10-120(2号主要変圧器受電(110KV系)) [加圧停止]/川内ss 20-120(2号主要変圧器受電(220KV系)) [加圧停止]	川内ss 20-120GISユニットのガス密度SWの一部がガス圧力動作値の管理値を逸脱していることから修繕を行う。	年間計画	変更	
0912190	九州	2019/12/18 09:30	2019/12/18 16:30	単日	一ツ瀬ps	一ツ瀬ps 220kV[1-2] 43LB[ロック]/一ツ瀬ps 220kV 柏田線1L/一ツ瀬ps 20-50 [加圧停止]/一ツ瀬ps 220kV 柏田線1L PCM(A)/一ツ瀬ps 220kV 柏田線1L 43CA[ロック]/一ツ瀬ps 220kV 柏田線1L 43RCA[ロック]	一ツ瀬ps 220kV柏田線1L(A系)は定期リレー試験対象外であるが保護装置の技術レベルアップを図るために直営で動作試験を行う。	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0911370	九州	2019/12/18 13:00	2019/12/18 17:00	単日	川内ss	川内ss 220kV2号母線/川内ss 220kV2号 主要変圧器/川内ss 6-120(2号主要変圧器受 電(66KV系))[加圧停止]/川内ss 10-120(2 号主要変圧器 受電(110KV系))[加圧停止]/ 川内ss 20-120(2号主要変圧器 受電(220	川内ss 20-120GISユニットのガス密度SWの一部がガス圧力 動作値の管理値を逸脱していることから修繕を行う。	年間計画	変更	
0911369	九州	2019/12/19 09:00	2019/12/19 17:00	単日	川内ss	川内ss 220kV2号母線/川内ss 220kV2号 主要変圧器/川内ss 6-120(2号主要変圧器受 電(66KV系))[加圧停止]/川内ss 10-120(2 号主要変圧器 受電(110KV系))[加圧停止]/ 川内ss 20-120(2号主要変圧器 受電(220	川内ss 20-120GISユニット43SP不良修繕工事を行う。	年間計画	変更	
0911370	九州	2019/12/19 09:00	2019/12/19 17:00	単日	川内ss	川内ss 220kV2号母線/川内ss 220kV2号 主要変圧器/川内ss 6-120(2号主要変圧器受 電(66KV系))[加圧停止]/川内ss 10-120(2 号主要変圧器 受電(110KV系))[加圧停止]/ 川内ss 20-120(2号主要変圧器 受電(220	川内ss 20-120GISユニットのガス密度SWの一部がガス圧力 動作値の管理値を逸脱していることから修繕を行う。	年間計画	変更	
0911500	九州	2019/12/19 08:10	2019/12/20 17:50	連続	中央ss	中央ss 220kV4号母線/中央ss 20T-40(# 2, #4母線連絡用)[加圧停止]	中央ss 20T-40ユニットGIS電装品修繕(外部点検含む)	年間計画	変更	
0911181	九州	2019/12/24 08:00	2019/12/26 18:00	毎日	220kV 武雄線2L	220kV 武雄線2L	修繕箇所 がいし金具修繕: E3-1	年間計画	変更	
0911394	九州	2020/01/08 08:30	2020/01/08 17:30	単日	500kV 玄海幹線2L南線	500kV 玄海幹線2L南線	500kV玄海幹線2L南線□32、□34の架線金具の修繕工事を実施。	年間計画	変更	
0907711	九州	2020/01/09 07:30	2020/02/28 17:30	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	電線張替工事:NR-A/AC410(4) 張替区間:□69~□73 亘長:1.3km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更	
0907713	九州	2020/01/09 07:30	2020/02/28 17:30	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	電線張替工事:NR-A/AC410(4) 張替区間:□80~□90 亘長:3.7km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更	
0911375	九州	2020/01/14 07:30	2020/01/27 18:30	連続	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L(#123 諫早分岐~長崎ss)	・平成28年1月23日 長崎幹線□62付近においてOP凍結による伝 送ロス障害発生 ・今後も伝送ロス障害が懸念されることからOP張替を行う ・□54~長崎SS(4.3km) ・HiCR-OPGW160mm2(SM24)	年間計画	変更	
0912119	九州	2020/01/14 07:30	2020/01/14 18:30	単日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	長崎幹線OPGW張替工事(芒塚地区)に伴うジャンパ開放・接続工 事	年間計画	変更	
0912189	九州	2020/01/15 08:30	2020/01/15 17:30	単日	八代ss	220kV 八代分岐線2L[受電停止]/八代ss 20-2 0[加圧停止]	20-20油圧ポンプ連続運転タイマー(48QT)がタイムアップしない ため修繕を実施する。	年間計画	変更	
0912179	九州	2020/01/20 08:30	2020/01/22 17:30	毎日	220kV 熊本三池線1L	220kV 熊本三池線1L	ダンパ取替 (HDT→XD)	年間計画	変更	
0907058	九州	2020/01/21 08:00	2020/01/24 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	□27~□39間 老朽化した電線スペーサの取替	年間計画	変更	
0910771	九州	2020/01/21 09:00	2020/01/24 17:00	毎日	南宮崎ss	220kV 南宮崎線1L/宮崎ss 220kV 宮崎分岐線 2L 43RC[ロック]/高野sws 220kV 南宮崎線2L 43RC[ロック]/南宮崎ss 20-70[加圧停止]	南宮崎ss 220kV南宮崎線1L引留鉄構に発錆が見られるためボ ルト修繕及び塗装を行う。	年間計画	変更	
0912191	九州	2020/01/22 09:00	2020/01/23 17:00	毎日	南宮崎ss	220kV 南宮崎線1L/南宮崎ss 20-70[加圧停 止]	南宮崎ss 20-73LPDの微量PCB含有検査に伴う検体採油作業で 発錆状況確認を行ったところ、7-73LPDフィーディングタンク架台の一部 が腐食し発錆状況の著しい箇所 を発見した。2019.1.23応急処置として、ケレンし、発錆腐食をコーキン グ(シール材)し、進行を遅らせるための処置を行った。なお、塗装 については、腐食進行防止に降下なしと判断し実施せず。 以上のことから、フィーディングタンク架台の修繕を要す。 ・1/22...寸法調査 ・1/23...架台加工製作、取付 ※材質:SUS(技術開発件名)メーカー:FT一括購入推奨で900千円+ 請負合計で1400千円	年間計画	変更	
0912120	九州	2020/01/27 07:30	2020/01/27 18:30	単日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	長崎幹線OPGW張替工事(芒塚地区)に伴うジャンパ開放・接続工 事	年間計画	変更	
0912181	九州	2020/01/27 08:30	2020/01/29 17:30	毎日	220kV 熊本三池線2L	220kV 熊本三池線2L	ダンパ取替 (HDT→XD)	年間計画	変更	
0907064	九州	2020/01/28 08:00	2020/01/31 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	□27~□39間 老朽化した電線スペーサの取替	年間計画	変更	
0910774	九州	2020/01/28 09:00	2020/01/31 17:00	毎日	南宮崎ss	220kV 南宮崎線2L/宮崎ss 220kV 宮崎分岐線 1L 43RC[ロック]/高野sws 220kV 南宮崎線1L 43RC[ロック]/南宮崎ss 20-80[加圧停止]	南宮崎ss 220kV南宮崎線2L引留鉄構に発錆が見られるためボ ルト修繕及び塗装を行う。	年間計画	変更	
0912180	九州	2020/01/28 08:30	2020/01/28 17:30	単日	220kV 熊本三池線2L	220kV 熊本三池線2L	2L(下回線)□~□間下相の部分取替(腐食状況確認)	年間計画	変更	
0912187	九州	2020/01/30 13:10	2020/01/30 16:50	単日	大平ps	大平ps 20-10[加圧停止]/大平ps 20-30 [加圧停止]/大平ps 220kV1号母線/大平ps 220kV[1-2] 43BKH[仮保護]	他電力障害機器の同型器対策として、可動コンタクト交換他の修繕 を実施する。	年間計画	変更	
0912188	九州	2020/02/03 13:10	2020/02/03 16:50	単日	大平ps	大平ps 20-40[加圧停止]/大平ps 20-20 [加圧停止]/大平ps 220kV2号母線/大平ps 220kV[1-2] 43BKH[仮保護]	他電力障害機器の同型器対策として、可動コンタクト交換他の修繕 を実施する。	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0911514	九州	2020/02/12 08:30	2020/02/20 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線2L[予防停止]	220kV 木佐木三池線2L[予防停止]	L添接補強工事 6基 予防停止(木一三)要:3基 予防停止(佐一三)要:2基	年間計画	変更	
0907811	九州	2020/02/12 09:30	2020/02/12 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 20-20 [加圧停止]	木佐木ss 20-23 線路PDコンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0907812	九州	2020/02/12 09:10	2020/02/12 17:50	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 20-20 [加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視	木佐木ss 20-21 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911536	九州	2020/02/12 09:30	2020/02/12 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 20-20 [加圧停止]	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	年間計画	変更	
0911995	九州	2020/02/12 09:30	2020/02/12 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 20-20[加圧停止]	電磁接触器端子台発錆防止のため、ゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	年間計画	変更	
0911996	九州	2020/02/12 09:10	2020/02/12 17:50	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV1号母線/木佐木ss 20T-10 [加圧停止]	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	年間計画	変更	
0910292	九州	2020/02/21 09:00	2020/03/03 17:00	連続	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	大分幹線架空地線張替工事(合馬地区)	年間計画	変更	
0910313	九州	2020/03/02 09:00	2020/03/03 17:00	毎日	豊前ss	豊前ss 220kV 北九州豊前線2L/豊前ss 220kV 北九州豊前線2L BP+LB盤/豊前ss 220kV 北九州豊前線2L PD自動切替盤/豊前ss 220kV 北九州豊前線2L PCM+DZ(A)/豊前ss 220kV 北九州豊前線2L PCM+DZ(B)/豊前ss 220kV 北九州豊前線2L トランスユーザー盤/豊前ss 20-200 [加圧停止]	豊前ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(A系:220kV北九州豊前線2号線切替)	年間計画	変更	
0910448	九州	2020/03/02 09:00	2020/03/03 17:00	毎日	大分ss	大分ss 220kV 大分南線1L/大分ss 20-70 [加圧停止]	中央ss他SSC増設工事のうち大分ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(大分南線1L)	年間計画	変更	
0910458	九州	2020/03/02 09:00	2020/03/03 17:00	毎日	西大分ss	西大分ss 220kV 大分南線1L/西大分ss 20-70 [加圧停止]	中央ss他SSC増設工事のうち西大分ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(大分南線1L切替)	年間計画	変更	
0912127	九州	2020/03/02 09:00	2020/03/02 17:00	単日	霧島ss	霧島ss 220kV1号母線(分岐1L側)/霧島ss 220kV[1-2] BP盤/霧島ss 220kV[1-2] BU盤/霧島ss 220kV1号 主要変圧器/霧島ss #1MTrクレー制御盤 [ロック]	霧島ss所内盤(AC所内盤、DC所内盤)の取替を実施する。	年間計画	変更	
0912194	九州	2020/03/02 09:00	2020/03/02 17:00	単日	霧島ss	霧島ss 220kV 高野線1L/霧島ss 220kV 霧島分岐線1L/霧島ss 220kV 高野線1L PCM+DZ(A)/霧島ss 220kV 高野線1L PCM+DZ(B)/霧島ss 20-30 [加圧停止]	霧島ss所内盤(AC所内盤、DC所内盤)の取替を実施する。	年間計画	変更	
0911291	九州	2020/03/02 09:00	2020/03/02 16:00	単日	220kV 脊振伊都線1L	220kV 脊振伊都線1L	220kV脊振伊都線(E40接続所)定期点検【終端箱】を行う。	年間計画	変更	
0907705	九州	2020/03/03 07:30	2020/04/28 17:30	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	電線張替:NR-A/AC410(4) 張替区間:E45~E55 亘長:3.5km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更	
0907867	九州	2020/03/03 08:00	2020/06/19 18:00	連続	220kV 武雄線1L	220kV 武雄線1L	鋼管内面腐食(建替) 設計:TA410(2)×2 実装:TA410(2)×2 21基 7.9km(E3-1~E26)	年間計画	変更	
0907868	九州	2020/03/03 08:00	2020/06/19 18:00	連続	220kV 武雄線2L	220kV 武雄線2L	鋼管内面腐食(建替) 設計:TA410(2)×2 実装:TA410(2)×2 21基 7.9km(E3-1~E26)	年間計画	変更	
0907897	九州	2020/03/03 08:00	2020/06/19 18:00	連続	武雄ss	220kV 武雄線1L/220kV 武雄線2L	E56~E70-9 改修前:鉄塔4基A410(2)×2、1.1km 改修後:鉄塔4基TA/AC410(2)、1.1km 事故・障害 シングルワーレン鉄塔改修	年間計画	変更	
0911406	九州	2020/03/03 08:30	2020/03/04 17:30	毎日	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L/500kV 佐賀幹線1L(2019/03運開)	500kV佐賀幹線懸垂装置のがいしについてピン部キャップ部の腐食状況を確認	年間計画	変更	
0912195	九州	2020/03/03 09:00	2020/03/03 17:00	単日	霧島ss	霧島ss 220kV 高野線2L/霧島ss 220kV 霧島分岐線2L/霧島ss 220kV 霧島分岐線2L PCM+DZ(A)/霧島ss 220kV 霧島分岐線2L PCM+DZ(B)/霧島ss 20-40 [加圧停止]	霧島ss所内盤(AC所内盤、DC所内盤)の取替を実施する。	年間計画	変更	
0911290	九州	2020/03/03 09:00	2020/03/03 16:00	単日	220kV 脊振伊都線2L	220kV 脊振伊都線2L	220kV脊振伊都線(E40接続所)定期点検【終端箱】を行う。	年間計画	変更	
0910449	九州	2020/03/04 09:00	2020/03/05 17:00	毎日	大分ss	大分ss 220kV 大分南線2L/大分ss 20-80 [加圧停止]	中央ss他SSC増設工事のうち大分ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(大分南2L)	年間計画	変更	
0910459	九州	2020/03/04 09:00	2020/03/05 17:00	毎日	西大分ss	西大分ss 220kV 大分南線2L/西大分ss 20-80 [加圧停止]	中央ss他SSC増設工事のうち西大分ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(大分南線2L切替)	年間計画	変更	
0910311	九州	2020/03/05 09:00	2020/03/06 17:00	毎日	豊前ss	豊前ss 220kV 北九州豊前線1L/豊前ss 220kV 北九州豊前線1L BP+LB盤/豊前ss 220kV 北九州豊前線1L PD自動切替盤/豊前ss 220kV 北九州豊前線1L PCM+DZ(A)/豊前ss 220kV 北九州豊前線1L PCM+DZ(B)/豊前ss 220kV 北九州豊前線1L トランスユーザー盤/豊前ss 20-190 [加圧停止]	豊前ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(A系:220kV北九州豊前線1号線切替)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0907706	九州	2020/03/06 07:30	2020/04/28 17:30	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	電線張替工事:NR-A/AC410(4) 張替区間:□69~□73 亘長:1.3km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更	
0907707	九州	2020/03/06 07:30	2020/04/28 17:30	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	電線張替工事:NR-A/AC410(4) 張替区間:□80~□90 亘長:3.7km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更	
0910388	九州	2020/03/09 09:00	2020/03/09 17:00	単日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	大分幹線がいし改修工事(1L)	年間計画	変更	
0910314	九州	2020/03/12 09:00	2020/03/13 17:00	連続	豊前ss	220kV 大分北線1L/豊前ss 20-50/豊前ss 220kV 大分北線1L PCM+DZ(A)/豊前ss 220kV 大分北線1L PCM+DZ(B)	豊前ss 20-50 油圧切替弁修繕工事を行う。	年間計画	変更	
0910315	九州	2020/03/12 09:00	2020/03/13 17:00	毎日	豊前ss	豊前ss 220kV 大分北線1L/豊前ss 220kV 大分北線1L DZ盤/豊前ss 220kV 大分北線1L BP+LB盤/豊前ss 220kV 大分北線1L PD自動切替盤/豊前ss 220kV 大分北線1L PCM(A)/豊前ss 220kV 大分北線1L PCM(B)/豊前ss 220kV 大分北線1L トランスジョーサー盤/豊前ss 20-50 [加圧停止]	豊前ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(A系:220kV大分北線1号線切替)	年間計画	変更	
0910388	九州	2020/03/12 09:00	2020/03/14 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	大分幹線がいし改修工事(1L)	年間計画	変更	
0910391	九州	2020/03/12 09:00	2020/03/13 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分幹線地線付属品補修(1L)	年間計画	変更	
0910453	九州	2020/03/12 09:00	2020/03/13 17:00	毎日	西大分ss	西大分ss 220kV 大分北線1L/西大分ss 20-50 [加圧停止]	中央ss他SSC増設工事のうち西大分ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(大分北線1L切替)	年間計画	変更	
0911292	九州	2020/03/16 21:30	2020/03/17 05:30	連続	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss 20-73E [切]	1号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:□5MH~住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	変更	
0910395	九州	2020/03/17 09:00	2020/03/19 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	大分幹線がいし改修工事(2L)	年間計画	変更	
0911361	九州	2020/03/17 09:00	2020/03/17 17:00	単日	鹿児島ss	南九州ss 220kV 鹿児島南線1L 43CA[ロック]/鹿児島ss 220kV 鹿児島南線2L 43CA [ロック]/220kV 鹿児島南線1L/鹿児島ss 220kV 鹿児島南線1L PCM+DZ(A)/鹿児島ss 20-10[加圧停止]	業務依頼・連絡26-21により、鹿児島ss220kV鹿児島南線1LA系保護装置の休止端制御機能を修繕する	年間計画	変更	
0911362	九州	2020/03/17 09:00	2020/03/17 17:00	単日	鹿児島ss	鹿児島ss 220kV 鹿児島南線2L 43CB[ロック]/南九州ss 220kV 鹿児島南線1L 43CB [ロック]/220kV 鹿児島南線1L/鹿児島ss 220kV 鹿児島南線1L PCM+DZ(B)/鹿児島ss 20-10[加圧停止]	業務依頼・連絡26-21により、鹿児島ss220kV鹿児島南線1LA系保護装置の休止端制御機能を修繕する	年間計画	変更	
0910317	九州	2020/03/18 09:00	2020/03/19 17:00	毎日	豊前ss	豊前ss 220kV 大分北線2L/豊前ss 220kV 大分北線2L DZ盤/豊前ss 220kV 大分北線2L BP+LB盤/豊前ss 220kV 大分北線2L PD自動切替盤/豊前ss 220kV 大分北線2L PCM(A)/豊前ss 220kV 大分北線2L PCM(B)/豊前ss 220kV 大分北線2L トランスジョーサー盤/豊前ss 20-60 [加圧停止]	豊前ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(A系:220kV大分北線2号線切替)	年間計画	変更	
0910397	九州	2020/03/18 09:00	2020/03/18 17:00	単日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分幹線がいし取替補修(2L)(北線)	年間計画	変更	
0910454	九州	2020/03/18 09:00	2020/03/19 17:00	毎日	西大分ss	西大分ss 220kV 大分北線2L/西大分ss 20-60 [加圧停止]	中央ss他SSC増設工事のうち西大分ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(大分北線2L切替)	年間計画	変更	
0911363	九州	2020/03/18 09:00	2020/03/18 17:00	単日	鹿児島ss	南九州ss 220kV 鹿児島南線2L 43CA[ロック]/鹿児島ss 220kV 鹿児島南線1L 43CA [ロック]/220kV 鹿児島南線2L/鹿児島ss 220kV 鹿児島南線2L PCM+DZ(A)/鹿児島ss 20-20[加圧停止]	業務依頼・連絡26-21により、鹿児島ss220kV鹿児島南線1LA系保護装置の休止端制御機能を修繕する	年間計画	変更	
0911364	九州	2020/03/18 09:00	2020/03/18 17:00	単日	鹿児島ss	南九州ss 220kV 鹿児島南線2L 43CB[ロック]/鹿児島ss 220kV 鹿児島南線1L 43CB [ロック]/220kV 鹿児島南線2L/鹿児島ss 220kV 鹿児島南線2L PCM+DZ(B)/鹿児島ss 20-20[加圧停止]	業務依頼・連絡26-21により、鹿児島ss220kV鹿児島南線1LA系保護装置の休止端制御機能を修繕する	年間計画	変更	
0910395	九州	2020/03/23 09:00	2020/03/23 17:00	単日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	大分幹線がいし改修工事(2L)	年間計画	変更	
0910305	九州	2020/03/26 09:00	2020/03/27 17:00	毎日	豊前ss	豊前ss 500kV 東九州幹線1L/豊前ss 500kV 東九州幹線1L DZ盤/豊前ss 500kV 東九州幹線1L PD自動切替盤/豊前ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L トランスジョーサー盤/豊前ss 500kV 東九州幹線1L BP+LB(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L BP+LB(B)/豊前ss 50-50 [加圧停止]	豊前ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(A系:500kV東九州幹線1号線切替)	年間計画	変更	
0910337	九州	2020/03/26 09:00	2020/03/27 17:00	毎日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線1L/東九州ss 50-50[加圧停止]	中央ss他SSC増設工事のうち東九州ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(東九州幹線1L切替)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0910306	九州	2020/03/30 09:00	2020/03/31 17:00	毎日	豊前ss	豊前ss 500kV 東九州幹線2L/豊前ss 500kV 東九州幹線2L DZ盤/豊前ss 500kV 東九州幹線2L PD自動切替盤/豊前ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線2L トランスジューサー盤/豊前ss 500kV 東九州幹線2L BP+LB(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線2L BP+LB(B)/豊前ss 50-60 [加圧停止]	豊前ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(A系:500kV東九州幹線2号線切替)	年間計画	変更	
0910338	九州	2020/03/30 09:00	2020/03/31 17:00	毎日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60 [加圧停止]	中央ss他SSC増設工事のうち東九州ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(東九州幹線2L切替)	年間計画	変更	
0910992	九州	2020/04/06 09:00	2020/04/08 17:00	毎日	中九州ss	500kV 南九州幹線1L/中九州ss 50-10[加圧停止]	中九州ss 総括 500kV南九州幹線1L 屋外鉄構(ポスト高50m、ポスト1本、ビーム2本)を行う。	年間計画	変更	
0910993	九州	2020/04/06 09:00	2020/04/08 17:00	毎日	中九州ss	500kV 南九州幹線1L/中九州ss 50-10 [加圧停止]/中九州ss 500kV 南九州幹線1L PCM(A)/中九州ss 500kV 南九州幹線1L PCM(B)	中九州ss 50-10 GIS外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更	
0910940	九州	2020/04/07 07:40	2020/04/07 18:20	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 220kV1号母線/鳥栖ss 20-20[加圧停止]	鳥栖ss 20-21 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更	
0910941	九州	2020/04/07 08:00	2020/04/07 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L CR-A/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L CR-B/鳥栖ss 20-20[加圧停止]/鳥栖ss 220kV母線保護盤 常時監視 [ロック]/鳥栖ss 220kVローカルバックアップ盤 常時監視 [ロック]	鳥栖ss 20-20 220kVガスしゃ断器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0910942	九州	2020/04/08 08:30	2020/04/08 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 20-20 [加圧停止]	鳥栖ss 20-23 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更	
0910943	九州	2020/04/08 08:30	2020/04/08 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 20-20 [加圧停止]	鳥栖ss 20-23 ヒンジ部分解点検に伴う、分岐母線取外付修繕を行う。	年間計画	変更	
0910944	九州	2020/04/08 09:00	2020/04/08 17:00	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L	鳥栖ss 20-23 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0910994	九州	2020/04/09 09:00	2020/04/11 17:00	毎日	中九州ss	500kV 南九州幹線2L/中九州ss 50-20[加圧停止]	中九州ss 総括 500kV南九州幹線2L 屋外鉄構(ポスト高50m、ポスト1本、ビーム2本)を行う。	年間計画	変更	
0910995	九州	2020/04/09 09:00	2020/04/11 17:00	毎日	中九州ss	中九州ss 500kV 南九州幹線2L/中九州ss 50-20 [加圧停止]/中九州ss 500kV 南九州幹線2L PCM(A)/中九州ss 500kV 南九州幹線2L PCM(B)	中九州ss 50-20 GIS外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更	
0910830	九州	2020/04/15 09:30	2020/04/15 17:30	単日	脊振ss	220kV 脊振鳥栖線1L/脊振ss 20-10[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L DZ盤/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM(A)/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM(B)/脊振ss 220kV [1-2] 43LB[ロック]	脊振ss 220kV脊振鳥栖線1L(DZ) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0910522	九州	2020/04/20 09:00	2020/04/21 17:00	毎日	豊前ss	豊前ss 220kV 大分北線1L/豊前ss 20-50 [加圧停止]/豊前ss 220kV 大分北線1L DZ盤/豊前ss 220kV 大分北線1L BP+LB盤/豊前ss 220kV 大分北線1L PD自動切替盤/豊前ss 220kV 大分北線1L PCM(A)/豊前ss 220kV 大分北線1L PCM(B)/豊前ss 220kV 大分北線1L トランスジューサー盤	豊前ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(B系:220kV大分北線1号線切替)	年間計画	変更	
0910591	九州	2020/04/20 09:00	2020/04/21 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分幹線鉄塔防錆修繕工事1L「平成32年度」	年間計画	変更	
0911102	九州	2020/04/21 09:00	2020/04/21 17:00	単日	南宮崎ss	南宮崎ss 220kV 宮崎分岐線2L/南宮崎ss 220kV 南宮崎線2L	南宮崎ss 20-83 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911103	九州	2020/04/21 09:00	2020/04/21 17:00	単日	南宮崎ss	南宮崎ss 220kV 宮崎分岐線2L/南宮崎ss 220kV 南宮崎線2L/南宮崎ss 20-80 [加圧停止]	南宮崎ss 220kV 南宮崎線2L 引留鉄構 220kV屋外鉄構外部点検を行う。	年間計画	変更	
0910523	九州	2020/04/23 09:00	2020/04/24 17:00	毎日	豊前ss	豊前ss 220kV 大分北線2L/豊前ss 20-60 [加圧停止]/豊前ss 220kV 大分北線2L DZ盤/豊前ss 220kV 大分北線2L BP+LB盤/豊前ss 220kV 大分北線2L PD自動切替盤/豊前ss 220kV 大分北線2L PCM(A)/豊前ss 220kV 大分北線2L PCM(B)/豊前ss 220kV 大分北線2L トランスジューサー盤	豊前ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(B系:220kV大分北線2号線切替)	年間計画	変更	
0910595	九州	2020/04/23 09:00	2020/04/24 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分幹線鉄塔防錆修繕工事2L「平成32年度」	年間計画	変更	
0910520	九州	2020/04/27 09:00	2020/04/28 17:00	毎日	豊前ss	豊前ss 220kV 北九州豊前線1L/豊前ss 20-190 [加圧停止]/豊前ss 220kV 北九州豊前線1L BP+LB盤/豊前ss 220kV 北九州豊前線1L PD自動切替盤/豊前ss 220kV 北九州豊前線1L PCM+DZ(A)/豊前ss 220kV 北九州豊前線1L PCM+DZ(B)/豊前ss 220kV 北九州豊前線1L トランスジューサー盤	豊前ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(B系:220kV北九州豊前1号線切替)	年間計画	変更	

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0910521	九州	2020/04/30 09:00	2020/05/01 17:00	毎日	豊前ss	豊前ss 220kV 北九州豊前線2L/豊前ss 20-200 [加圧停止]/豊前ss 220kV 北九州豊前線2L BP+LB盤/豊前ss 220kV 北九州豊前線2L PD自動切替盤/豊前ss 220kV 北九州豊前線2L PCM+DZ(A)/豊前ss 220kV 北九州豊前線2L PCM+DZ(B)/豊前ss 220kV 北九州豊前線2L トランスジューサー盤	豊前ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(B系:220kV北九州豊前2号線切替)	年間計画	変更	
0912137	九州	2020/05/11 07:00	2020/05/11 19:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV2号母線/唐津ss 220kV2号 主要変圧器	220kV H-GIS×1 220kV CV×600m ▲220kV H-GIS×1、E装置×1 ▲220kV OF×540m	年間計画	変更	
0912144	九州	2020/05/11 07:10	2020/05/22 18:50	連続	唐津ss	唐津ss 220kV2号母線/唐津ss 20T-12 [切]/唐津ss 20-51~20T-12間(下母線)仮架線接続	220kV H-GIS×1 220kV CV×600m ▲220kV H-GIS×1、E装置×1 ▲220kV OF×540m	年間計画	変更	
0911324	九州	2020/05/11 07:30	2020/05/11 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV2号母線/唐津ss 20-50[加圧停止]/唐津ss 220kV2号 主要変圧器/唐津ss 20-120(#2主変1次)[加圧停止]/唐津ss 20T-10[加圧停止]	唐津ss 20T-12 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更	
0910515	九州	2020/05/11 09:00	2020/05/12 17:00	毎日	豊前ss	豊前ss 500kV 東九州幹線1L/豊前ss 50-50 [加圧停止]/豊前ss 500kV 東九州幹線1L DZ盤/豊前ss 500kV 東九州幹線1L PD自動切替盤/豊前ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L トランスジューサー盤/豊前ss 500kV 東九州幹線1L BP+LB(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L BP+LB(B)	豊前ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(B系:500kV東九州幹線1号線切替)	年間計画	変更	
0911239	九州	2020/05/11 09:00	2020/05/14 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L/220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV木佐木線の航空標識塗装を実施	年間計画	変更	
0911240	九州	2020/05/11 09:00	2020/05/14 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L/220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV北佐賀線の鉄塔防錆を実施	年間計画	変更	
0911325	九州	2020/05/11 08:00	2020/05/11 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV2号母線/唐津ss 20-50[加圧停止]/唐津ss 220kV2号 主要変圧器/唐津ss 20-120(#2主変1次)[加圧停止]/唐津ss 20T-10[加圧停止]	唐津ss 220kV2号母線 母線外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911326	九州	2020/05/11 08:00	2020/05/11 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV2号母線/唐津ss 20-50[加圧停止]/唐津ss 220kV2号 主要変圧器/唐津ss 20-120(#2主変1次)[加圧停止]/唐津ss 20T-10[加圧停止]	唐津ss 220kV1号 碍子洗浄装置 220kV2号母線 2号母線廻り 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911327	九州	2020/05/11 08:00	2020/05/11 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV2号母線/唐津ss 20-50[加圧停止]/唐津ss 220kV2号 主要変圧器/唐津ss 20-120(#2主変1次)[加圧停止]/唐津ss 20T-10[加圧停止]	唐津ss 220kV2号母線 20-51~旧20-31分岐母線点検を行う。	年間計画	変更	
0911328	九州	2020/05/11 08:00	2020/05/11 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV2号母線/唐津ss 20-50[加圧停止]/唐津ss 220kV2号 主要変圧器/唐津ss 20-120(#2主変1次)[加圧停止]/唐津ss 20T-10[加圧停止]	唐津ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20T-12 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	
0910900	九州	2020/05/11 09:00	2020/05/11 18:00	単日	山家ss	山家ss 220kV1号母線/山家ss 220kV1号 主要変圧器/山家ss 6-110(#1MTr2次) [加圧停止]/山家ss 20-110(#1MTr1次) [加圧停止]	山家ss(代表)220kV1号 架空地線(1~2)鉄構 220kV #1主変 屋外鉄構点検を行う。	年間計画	変更	
0910260	九州	2020/05/12 08:00	2020/05/14 18:00	毎日	220kV 海崎線1L[予防停止]	220kV 海崎線1L[予防停止]	500kV日向幹線新設工事のうち防護ロープ設置作業	年間計画	変更	
0911252	九州	2020/05/12 10:00	2020/05/12 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss 20-50 [加圧停止]/木佐木ss 220kV2号母線/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時	木佐木ss 20-52 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911253	九州	2020/05/12 10:00	2020/05/12 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss 20-50 [加圧停止]	木佐木ss 20-53 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911254	九州	2020/05/12 10:00	2020/05/12 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木ss 20-53 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911255	九州	2020/05/12 10:00	2020/05/12 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss 20-50[加圧停止]/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM+DZ(B)/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-50 220kVガスしゃ断器外部点検(三菱、200SFMT, 4000A)を行う。	年間計画	変更	
0911272	九州	2020/05/14 08:30	2020/05/14 17:30	単日	北佐賀ss	220kV 北佐賀木佐木線1L/北佐賀ss 20-50 [加圧停止]/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM(A)/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM(B)/北佐賀ss 220kV BP盤 常時監視 [ロック]/北佐賀ss 220kV LB盤 常時監視	北佐賀ss 20-50 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(空気)を行う。	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0910516	九州	2020/05/14 09:00	2020/05/15 17:00	毎日	豊前ss	豊前ss 500kV 東九州幹線2L/豊前ss 50-60 [加圧停止]/豊前ss 500kV 東九州幹線2L DZ 盤/豊前ss 500kV 東九州幹線2L PD自動切替 盤/豊前ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線2L トランスジューサー盤/豊前ss 500kV 東九州幹線2L BP+LB(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線2L BP+LB(B)	豊前ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(B系:500kV東九州幹線2号線切替)	年間計画	変更	
0911273	九州	2020/05/14 09:00	2020/05/14 17:00	単日	北佐賀ss	北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L	北佐賀ss 20-53 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911274	九州	2020/05/14 09:00	2020/05/14 17:00	単日	北佐賀ss	北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L	北佐賀ss 220kV北佐賀木佐木1L 架空地線、鉄構 220kV北佐賀木佐木1L引留鉄構及び架空地線外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911113	九州	2020/05/18 09:00	2020/05/18 17:00	単日	霧島ss	220kV 高野線1L/霧島ss 220kV 霧島分岐線1L/霧島ss 220kV 霧島分岐線1L CR-A/霧島ss 220kV 霧島分岐線1L CR-B/霧島ss 20-30 [加圧停止]/霧島ss 220kV1号母線(分岐1L側)/霧島ss 20T-10(220KV#A、#B母線連絡用) [加圧停止]/霧島ss 220kV[1-2] B P+LB盤/霧島ss 220kV[1-2] BU盤/霧島ss 220kV1号 主要変圧器/霧島ss 20-110 (220KV#1主変受電用) [加圧停止]/霧島ss 6-110(66KV#1母線受電用) [加圧停止]/霧島ss 220kV1号 主要変圧器 TP盤/霧島ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤/霧島ss 220kV 自動オシロ [ロック]/霧島ss 66kV 自動オシロ [ロック]/霧島ss 変換器盤 [ロック]/霧島ss 主変電力量計盤 [ロック]/霧島ss 制御補助	霧島ss自所取込用 電気所サーバ×1式	年間計画	変更	
0911114	九州	2020/05/19 09:00	2020/05/20 17:00	連続	霧島ss	220kV 高野線1L/霧島ss 220kV 霧島分岐線1L/霧島ss 220kV 霧島分岐線1L CR-A/霧島ss 220kV 霧島分岐線1L CR-B/霧島ss 220kV 霧島分岐線1L BP+LB盤/霧島ss 20-30 [加圧停止]/霧島ss 220kV 自動オシロ [ロック]/霧島ss 変換器盤 [ロック]/霧島ss 補助継電器盤 [ロック]/霧島ss 制御補助盤 [ロック]	霧島ss自所取込用 電気所サーバ×1式	年間計画	変更	
0912138	九州	2020/05/22 07:00	2020/05/22 19:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV2号母線/唐津ss 220kV2号 主要変圧器	220kV H-GIS×1 220kV CV×600m ▲220kV H-GIS×1、E装置×1 ▲220kV OF×540m	年間計画	変更	
0911329	九州	2020/05/22 07:30	2020/05/22 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV2号母線/唐津ss 20-50[加圧停止]/唐津ss 220kV2号 主要変圧器/唐津ss 20-120(#2主変1次)[加圧停止]/唐津ss 20T-10[加圧停止]/唐津ss 220kVBP盤 常時監視 [ロック]/唐津ss 220kVBU盤 常時監視 [ロック]	唐津ss 20T-10 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911330	九州	2020/05/22 07:30	2020/05/22 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV2号母線/唐津ss 20-50[加圧停止]/唐津ss 220kV2号 主要変圧器/唐津ss 20-120(#2主変1次)[加圧停止]/唐津ss 20T-10[加圧停止]	唐津ss 20-51 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911331	九州	2020/05/22 08:00	2020/05/22 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV2号母線/唐津ss 20-50[加圧停止]/唐津ss 220kV2号 主要変圧器/唐津ss 20-120(#2主変1次)[加圧停止]/唐津ss 20T-10[加圧停止]	唐津ss 220kV2号 GPT コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911332	九州	2020/05/22 08:00	2020/05/22 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV2号母線/唐津ss 20-50[加圧停止]/唐津ss 220kV2号 主要変圧器/唐津ss 20-120(#2主変1次)[加圧停止]/唐津ss 20T-10[加圧停止]	唐津ss 220kV1号 碓洗洗浄装置 20-51 碓洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911333	九州	2020/05/22 08:00	2020/05/22 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV2号母線/唐津ss 20-50[加圧停止]/唐津ss 220kV2号 主要変圧器/唐津ss 20-120(#2主変1次)[加圧停止]/唐津ss 20T-10[加圧停止]	唐津ss 220kV1号 碓洗洗浄装置 220KV2号母線 PD 碓洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911334	九州	2020/05/22 08:00	2020/05/22 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV2号母線/唐津ss 20-50[加圧停止]/唐津ss 220kV2号 主要変圧器/唐津ss 20-120(#2主変1次)[加圧停止]/唐津ss 20T-10[加圧停止]	唐津ss 220kV1号 碓洗洗浄装置 20T-10 碓洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	
0912142	九州	2020/05/25 07:00	2020/05/29 19:00	毎日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 220kV1号 主要変圧器	220kV H-GIS×1 220kV CV×600m ▲220kV H-GIS×1、E装置×1 ▲220kV OF×540m	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0911339	九州	2020/05/25 08:00	2020/05/25 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 20-60[加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 20-110(1号主要変圧器)[加圧停止]/唐津ss 20T-10	唐津ss 220kV1号母線 母線外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911340	九州	2020/05/25 08:00	2020/05/25 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 20-60[加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 20-110(1号主要変圧器)[加圧停止]/唐津ss 20T-10	唐津ss 220kV1号 碍子洗浄装置 220KV1号母線 母連側母線支持碍子 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911341	九州	2020/05/25 08:00	2020/05/25 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 20-60[加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 20-110(1号主要変圧器)[加圧停止]/唐津ss 20T-10	唐津ss 220kV1号 碍子洗浄装置 220KV1号母線 主変側母線支持碍子 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911342	九州	2020/05/25 08:00	2020/05/25 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 20-60[加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 20-110(1号主要変圧器)[加圧停止]/唐津ss 20T-10	唐津ss 220kV1号 碍子洗浄装置 220KV1号母線 20A-1 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911343	九州	2020/05/25 08:00	2020/05/25 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 20-60[加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 20-110(1号主要変圧器)[加圧停止]/唐津ss 20T-10	唐津ss 220kV1号 碍子洗浄装置 220KV1号母線 Ar 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911344	九州	2020/05/25 08:00	2020/05/25 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 20-60[加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 20-110(1号主要変圧器)[加圧停止]/唐津ss 20T-10	唐津ss 220kV1号 碍子洗浄装置 220KV1号母線 20-11母線側碍子 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911345	九州	2020/05/25 08:00	2020/05/25 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 20-60[加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 20-110(1号主要変圧器)[加圧停止]/唐津ss 20T-10	唐津ss 220kV1号 碍子洗浄装置 220KV1号母線 20-21母線側碍子 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911346	九州	2020/05/25 08:00	2020/05/25 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 20-60[加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 20-110(1号主要変圧器)[加圧停止]/唐津ss 20T-10	唐津ss 220kV1号母線 20A-1~20-111分岐母線点検を行う。	年間計画	変更	
0911347	九州	2020/05/25 08:00	2020/05/25 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 20-60[加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 20-110(1号主要変圧器)[加圧停止]/唐津ss 20T-10	唐津ss 220kV1号母線 旧20-41~旧20-11分岐母線点検を行う。	年間計画	変更	
0911348	九州	2020/05/25 08:00	2020/05/25 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 20-60[加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 20-110(1号主要変圧器)[加圧停止]/唐津ss 20T-10	唐津ss 220kV1号母線 20-61~旧20-21分岐母線点検を行う。	年間計画	変更	
0910488	九州	2020/06/01 09:00	2020/06/01 13:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	変更	
0911822	九州	2020/06/02 09:00	2020/06/05 17:00	毎日	220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開)	管内送電線路鉄塔部材修繕工事(熊本地区)熊本日田線	年間計画	変更	
0910489	九州	2020/06/02 09:00	2020/06/02 13:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	変更	
0911922	九州	2020/06/03 09:00	2020/06/03 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L [受電停止]/大隅ss 20-10 [加圧停止]/大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 20T-10(20T-10) [加圧停止]/大隅ss 220kV3号 主要変圧器/大隅ss 20-130(20-130) [加圧停止]	大隅SS220kV#2母線固定支持金具取付ボルトの腐食が著しいため、取付ボルトの交換修繕を行い事故進展への未然防止を図る。	年間計画	変更	
0911923	九州	2020/06/04 09:00	2020/06/04 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L [受電停止]/大隅ss 20-20 [加圧停止]/大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 20T-10(20T-10) [加圧停止]	大隅SS220kV#2母線固定支持金具取付ボルトの腐食が著しいため、取付ボルトの交換修繕を行い事故進展への未然防止を図る。	年間計画	変更	
0911924	九州	2020/06/05 09:00	2020/06/05 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 20T-10(20T-10) [加圧停止]/大隅ss 220kV4号 主要変圧器/大隅ss 20-140(20-140) [加圧停止]	大隅SS220kV#2母線固定支持金具取付ボルトの腐食が著しいため、取付ボルトの交換修繕を行い事故進展への未然防止を図る。	年間計画	変更	
0912139	九州	2020/06/08 07:10	2020/06/12 18:50	毎日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV2号母線/唐津ss 20T-12[切]	220kV H-GIS×1 220kV CV×600m ▲220kV H-GIS×1、E装置×1 ▲220kV OF×540m	年間計画	変更	
0911824	九州	2020/06/09 09:00	2020/06/10 17:00	毎日	220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開)	管内送電線路鉄塔部材修繕工事(熊本地区)熊本日田線	年間計画	変更	

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0910519	九州	2020/09/07 09:00	2020/09/11 17:00	連続	豊前ss	220kV 北九州豊前線1L/北九州ss 220kV 北九州豊前線1L PCM(A)/北九州ss 220kV 北九州豊前線1L PCM(B)/北九州ss 220kV 北九州豊前線1L 43RCA[ロック]/北九州ss 220kV 北九州豊前線1L 43RCB[ロック]/北九州ss 20-190/北九州ss 直接運転	北九州ss 20-193LPD取替工事	年間計画	変更	
0910882	九州	2020/09/07 08:30	2020/09/11 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	工事区間:東福岡幹線E21~E30 9径間 径間スパーサ取替、ジャンパススパーサ取替	年間計画	変更	
0910883	九州	2020/09/14 08:30	2020/09/14 17:30	単日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	工事区間:東福岡幹線E21~E30 9径間 径間スパーサ取替、ジャンパススパーサ取替	年間計画	変更	
0910819	九州	2020/09/15 08:30	2020/09/18 17:30	連続	脊振ss	500kV 玄海幹線2L南線/脊振ss 50-40[加圧停止]/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 DZ盤/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(A)/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(B)/脊振ss 500kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	対象機器:50-40.50-41.50-42.50-43.50-43E.PT.Ar.CT	年間計画	変更	
0910884	九州	2020/09/15 08:30	2020/09/18 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	工事区間:東福岡幹線E21~E30 9径間 径間スパーサ取替、ジャンパススパーサ取替	年間計画	変更	
0910820	九州	2020/09/16 08:10	2020/09/16 17:50	単日	脊振ss	500kV 玄海幹線2L南線/脊振ss 50-40[加圧停止]/脊振ss 500kV1号母線	対象機器:50-40.50-41.50-42.50-43.50-43E.PT.Ar.CT	年間計画	変更	
0910793	九州	2020/09/17 08:30	2020/09/17 18:00	単日	西九州ss	500kV 玄海幹線2L南線/西九州ss 50-40[加圧停止]/西九州ss 500kV 玄海幹線2L南線 DZ盤/西九州ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 500kV玄海幹線2L南線(後備) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0910794	九州	2020/09/17 08:30	2020/09/17 18:00	単日	西九州ss	500kV 玄海幹線2L南線/西九州ss 50-40[加圧停止]/西九州ss 500kV 玄海幹線2L南線 CR-A/西九州ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 500kV玄海幹線2L南線(A) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0910795	九州	2020/09/17 08:30	2020/09/17 18:00	単日	西九州ss	500kV 玄海幹線2L南線/西九州ss 50-40[加圧停止]/西九州ss 500kV 玄海幹線2L南線 CR-B/西九州ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 500kV玄海幹線2L南線(B) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0910821	九州	2020/09/17 08:10	2020/09/17 17:50	単日	脊振ss	500kV 玄海幹線2L南線/脊振ss 50-40[加圧停止]/脊振ss 500kV2号母線	対象機器:50-40.50-41.50-42.50-43.50-43E.PT.Ar.CT	年間計画	変更	
0912153	九州	2020/09/19 08:30	2020/09/28 17:30	連続	500kV 豊前西幹線1L	500kV 豊前西幹線1L	<作業内容> ・1L側架空地線(OPGW)張替 <作業箇所> ・豊前西幹線E9~E21(2径間)	年間計画	変更	
0910262	九州	2020/09/24 09:30	2020/09/25 16:30	毎日	220kV 熊本日田線1L(2020/12 運開)	220kV 熊本日田線1L(2020/12 運開)	熊本日田線鉄塔防錆塗装工事(220kV熊本日田線1L)	年間計画	変更	
0910254	九州	2020/09/25 09:00	2020/09/25 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線1L(2020/12 運開)/熊本ss 20-10[加圧停止]/熊本ss 220kV 熊本日田線1L DZ盤 [ロック]	熊本ss 220kV熊本日田1LDZ盤(後備) 動作試験(デジタル)	年間計画	変更	
0910255	九州	2020/09/25 09:00	2020/09/25 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線1L(2020/12 運開)/熊本ss 20-10[加圧停止]/熊本ss 220kV 熊本日田線1L PCM盤(A系) [ロック]	熊本ss 220kV熊本日田1LPCM盤(μ 1dp)(A系) 動作試験(デジタル)	年間計画	変更	
0910256	九州	2020/09/25 09:00	2020/09/25 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線1L(2020/12 運開)/熊本ss 20-10[加圧停止]/熊本ss 220kV 熊本日田線1L PCM盤(B) [ロック]	熊本ss 220kV熊本日田1LPCM盤(O1d)(B系) 動作試験(デジタル)	年間計画	変更	
0912140	九州	2020/09/28 07:10	2020/10/02 18:50	毎日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV2号母線	220kV H-GIS×1 220kV CV×600m ▲220kV H-GIS×1、E装置×1 ▲220kV OF×540m	年間計画	変更	
0910263	九州	2020/09/28 09:30	2020/09/29 16:30	毎日	220kV 熊本日田線2L(2020/12 運開)	220kV 熊本日田線2L(2020/12 運開)	熊本日田線鉄塔防錆塗装工事(220kV熊本日田線2L)	年間計画	変更	
0910843	九州	2020/09/28 09:30	2020/10/01 16:30	連続	中央ss	中央ss 220kVVD切替盤(筑豊1L関係) [ロック]/中央ss 220kV#1-2BP盤(筑豊1L関係) [ロック]/中央ss 220kV#1-4BP盤(筑豊1L関係) [ロック]/中央ss 220kVOG盤(筑豊1L関係) [ロック]/中央ss 220kV 筑豊線1L/中央ss 220kV 筑豊線1L DZ盤/中央ss 220kV 筑豊線1L PCM/中央ss 20-10 [加圧停止]	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0910269	九州	2020/09/29 07:00	2020/09/29 19:00	単日	日田ss	220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開)/日田ss 20-20[加圧停止]/日田ss 220kV 熊本日田線2L 43CA [ロック]/日田ss 220kV 熊本日田線2L 43CB [ロック]/熊本ss 220kV 熊本日田線2L 43CB [ロック]/熊本ss 220kV 熊本日田線2L 43CA [ロック]/日田ss 220kV 熊本日田線2L 43RCA [ロック]/日田ss 220kV 熊本日田線2L 43RCB [ロック]/日田ss 220kVローカルバックアップ 43LB [ロック]/日田ss 220kV母線保護盤(2) トリップ回路監視 [ロック]	日田ss 20-20 GIS外部点検(6年点検)	年間計画	変更	
0910257	九州	2020/09/29 09:00	2020/09/29 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開)/熊本ss 20-20[加圧停止]/熊本ss 220kV 熊本日田線2L DZ盤 [ロック]	熊本ss 220kV熊本日田2LDZ盤(後備) 動作試験(デジタル)	年間計画	変更	
0910258	九州	2020/09/29 09:00	2020/09/29 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開)/熊本ss 20-20[加圧停止]/熊本ss 220kV 熊本日田線2L PCM(A) [ロック]	熊本ss 220kV熊本日田2LPCM盤(μ 1dp)(A系) 動作試験(デジタル)	年間計画	変更	
0910259	九州	2020/09/29 09:00	2020/09/29 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開)/熊本ss 20-20[加圧停止]/熊本ss 220kV 熊本日田線2L PCM(B) [ロック]	熊本ss 220kV熊本日田2LPCM盤(O1d)(B系) 動作試験(デジタル)	年間計画	変更	
0910809	九州	2020/10/01 07:30	2020/12/11 17:30	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	電線張替工事:NR-A/AC410(4) 張替区間:㊦5~㊦2 亘長:2.6km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更	
0910810	九州	2020/10/01 07:30	2020/11/25 17:30	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	電線張替工事:NR-A/AC410(4) 張替区間:㊦59~㊦62 亘長:1.3km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更	
0911257	九州	2020/10/01 09:00	2020/11/12 17:00	連続	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM+DZ(B)/木佐木ss 20-50[加圧停止]	220kVVCB×1、220kVLS×3、LPD ▲220kVVCB×1、220kVLS×3 (20-52、20-53(E)、20TB-5)、LPD×1	年間計画	変更	
0910530	九州	2020/10/05 08:00	2020/10/07 17:00	連続	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線1L/東九州ss 50-50[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L 43CA[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43CA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L 43CB[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43CB[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L 43RCA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L	東九州ss 50-50 油圧操作機構不具合対策	年間計画	変更	
0910531	九州	2020/10/05 08:00	2020/10/07 17:00	連続	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線1L/東九州ss 50-50[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L 43CA[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43CA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L 43CB[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43CB[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L 43RCA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L	東九州ss 50-50 550KVガス絶縁開閉装置外部点検	年間計画	変更	
0910482	九州	2020/10/05 08:30	2020/10/05 17:30	単日	220kV 東福岡住吉線3L[予防停]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0910844	九州	2020/10/05 09:30	2020/10/08 16:30	連続	中央ss	中央ss 220kV#1-2BP盤(筑豊2L関係) [ロック]/中央ss 220kV#1-4BP盤(筑豊2L関係) [ロック]/中央ss 220kVVOG盤(筑豊2L関係) [ロック]/中央ss 220kV/VD切替盤(筑豊2L関係) [ロック]/中央ss 220kV 筑豊線2L/中央ss 220kV 筑豊線2L DZ盤/中央ss 220kV 筑豊線2L PCM/中央ss 20-20 [加圧停止]	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	年間計画	変更	
0911256	九州	2020/10/05 10:00	2020/10/05 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L [受電停止]/木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-50 [加圧停止]/木佐木ss 20-10 [加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線	木佐木ss 20TB-5 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更	
0910483	九州	2020/10/06 08:30	2020/10/07 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L[予防停]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0910831	九州	2020/10/06 08:30	2020/10/06 17:30	単日	脊振ss	脊振ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/220kV 脊振伊都線1L/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L CR-A/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L CR-B/脊振ss 20-50[加圧停止]	脊振ss 20-50 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。 対象機器:20-50.Ar	年間計画	変更	
0911826	九州	2020/10/07 08:00	2020/10/16 18:00	連続	220kV 松島火力線北線1L	220kV 松島火力線北線1L	電線路細密点検他を行う。	年間計画	変更	

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0910832	九州	2020/10/07 08:30	2020/10/08 17:30	連続	脊振ss	脊振ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/220kV 脊振伊都線2L/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L CR-A/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L CR-B/脊振ss 20-60[加圧停止]	脊振ss 20-60 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。 対象機器: 20-60.20-63、20-63E、20-61、20-62、LPT、CT、LA	年間計画	変更	
0910833	九州	2020/10/07 08:10	2020/10/07 17:50	単日	脊振ss	脊振ss 220kV1号母線/220kV 脊振伊都線2L/脊振ss 20-60[加圧停止]	脊振ss 20-60 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	年間計画	変更	
0910484	九州	2020/10/07 20:30	2020/10/08 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L[予防停]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0910532	九州	2020/10/08 07:00	2020/10/09 19:00	連続	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43CA[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43CA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43CB[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43CB[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43R CA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 4	東九州ss 50-60 GIS外部点検(6年点検)	年間計画	変更	
0910533	九州	2020/10/08 07:00	2020/10/09 19:00	連続	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43CA[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43CA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43CB[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43CB[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43R CA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 4	東九州ss 50-60 油圧操作機構不具合対策	年間計画	変更	
0910835	九州	2020/10/08 08:10	2020/10/08 17:50	単日	脊振ss	脊振ss 220kV2号母線/220kV 脊振伊都線2L/脊振ss 20-60[加圧停止]	脊振ss 20-60 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	年間計画	変更	
0911930	九州	2020/10/08 09:00	2020/10/08 17:00	単日	豊前ss	500kV 東九州幹線2L/豊前ss 50-60	豊前ss 50-60 GIS 外部点検(6年点検)	年間計画	変更	
0910485	九州	2020/10/08 20:30	2020/10/09 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L[予防停]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0910486	九州	2020/10/09 20:30	2020/10/10 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L[予防停]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0910592	九州	2020/10/13 09:00	2020/10/14 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分幹線地線金具修繕工事(1L)【H32年度分】	年間計画	変更	
0910593	九州	2020/10/13 09:00	2020/10/14 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分幹線鉄塔防錆修繕工事(1L)【H32年度分】	年間計画	変更	
0910487	九州	2020/10/13 20:30	2020/10/14 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L[予防停]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0911241	九州	2020/10/14 09:00	2020/10/16 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L/220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV木佐木線のスペーサ修繕を実施	年間計画	変更	
0911921	九州	2020/10/15 08:00	2020/10/15 18:00	単日	新鹿児島ss	新鹿児島ss 220kV2号母線/新鹿児島ss 20T-10[加圧停止]	新鹿児島ss 20T-10 220kVガスしゃ断器外部点検(三菱、200SFMT、4000A)を行う。	年間計画	変更	
0910596	九州	2020/10/15 09:00	2020/10/16 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分幹線鉄塔防錆修繕工事(2L)【H32年度分】	年間計画	変更	
0910607	九州	2020/10/19 09:00	2020/10/20 17:00	毎日	220kV 大分南線2L	220kV 大分南線2L	220kV大分幹線鉄塔防錆修繕工事(2L)【H32年度分】	年間計画	変更	
0910856	九州	2020/10/19 09:00	2020/10/23 17:00	連続	中央ss	中央ss 500kV3号 主要変圧器/中央ss 6-130(#3MTr3次) [加圧停止]/中央ss 20-130(#3MTr2次) [加圧停止]/中央ss 50-130(#3MTr1次) [加圧停止]/中央ss 500kV3号 主要変圧器 TP+DD盤(A)/中央ss 500kV3号 主要変圧器 TP+DD盤(B)/中央ss 66kV1号 所内用変圧器/中央ss 66kV3-1号 分路リアクトル/中央ss 66kV3-2号 分路リアクトル/中央ss 66kV3-3号 分路リアクトル/中央ss 220kV#1-2BP盤(#3主変、南福岡1L関係) [ロック]/中央ss 220kV#1-4BP盤(#3主変、南福岡1L関係) [ロック]/中央ss 220kV VPD切替盤(#3主変、南福岡1L関係) [ロック]/中央ss 220kVVOG盤(#3主変、南福岡1L関係) [ロック]/中央ss 220kV 中央南福岡線1L/中央ss 20-50 [加圧停止]/中央ss 220kV 中央南福岡線1L PCM+DZ(A)/中央ss	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	年間計画	変更	
0910961	九州	2020/10/20 08:00	2020/10/22 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	がいし金具ほか修繕 E93、95、96、97、122、123、124 計7基	年間計画	変更	
0911827	九州	2020/10/20 08:00	2020/10/29 18:00	連続	220kV 松島火力線北線2L	220kV 松島火力線北線2L	電線路細密点検他を行う。	年間計画	変更	
0910899	九州	2020/10/20 08:10	2020/10/20 17:50	単日	山家ss	山家ss 220kV1号母線/山家ss 20T-10(#1、#2母線連絡用)/山家ss 220kV1号母線BP+LB盤 常時監視ロック	山家ss 20T-11 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911242	九州	2020/10/20 09:00	2020/10/22 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L/220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV木佐木線のダンパ修繕を実施	年間計画	変更	
0911243	九州	2020/10/20 09:00	2020/10/22 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L/220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV木佐木線の架線金具修繕工事を実施(1号線、2号線)	年間計画	変更	
0911852	九州	2020/10/21 08:00	2020/10/21 18:00	単日	東佐世保ss	220kV 松島火力線北線2L/東佐世保ss 20-100[加圧停止]	東佐世保ss 20-100 220kVガスしゃ断器外部点検(富士、BAK、4000A)を行う。	年間計画	変更	

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0910917	九州	2020/10/23 12:10	2020/10/23 17:50	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV1号母線	220kVVCB×1、220kVLS×3、LPD ▲220kVVCB×1、220kVLS×3 (20-52、20-53(E)、20TB-5)、 LPD×1	年間計画	変更	
0910588	九州	2020/10/26 09:00	2020/10/26 17:00	単日	220kV 北九州豊前線1L	220kV 北九州豊前線1L	220kV大分幹線ダンパ修繕工事(1L)	年間計画	変更	
0910669	九州	2020/10/26 09:00	2020/11/19 17:00	連続	大分ss	220kV 大分南線1L/大分ss 20-70[加圧停止]/大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(A)/大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(B)/大分ss 大分ss 220kV母線保護盤(20-70関係)[ロック]/大分ss 大分ss 豊前SSC転送遮断盤(20-70関係) [ロック]/大分ss 大分ss 豊前SSC転送遮断受信盤(20-70関係) [ロック]/大分ss 大分ss SSC用一次変換器盤 [ロック]/大分ss 大分ss 220kV自動オイル盤(20-70関係) [ロック]/大分ss 大分ss 系統動揺測定装置(20-70関係) [ロック]/大分ss 大分ss 電気所サーバ	大分ss20-70OCB取替工事(CB老朽更新)	年間計画	変更	
0910860	九州	2020/10/26 09:00	2020/10/30 17:00	連続	中央ss	中央ss 500kV4号 主要変圧器/中央ss 6-140(#4MTr3次) [加圧停止]/中央ss 20-140(#4MTr2次) [加圧停止]/中央ss 50-140(#4MTr1次) [加圧停止]/中央ss 500kV4号 主要変圧器 TP+DD盤(A)/中央ss 500kV4号 主要変圧器 TP+DD盤(B)/中央ss 66kV2号 所内用変圧器/中央ss 66kV4-1号 分路リアクトル/中央ss 220kV#1-2BP盤(#4主変、南福岡2L関係) [ロック]/中央ss 220kV#1-4BP盤(#4主変、南福岡2L関係) [ロック]/中央ss 220kVVPD切替盤(#4主変、南福岡2L関係) [ロック]/中央ss 220kVOG盤(#4主変、南福岡2L関係) [ロック]/中央ss 220kV 中央南福岡線2L/中央ss 20-60 [加圧停止]/中央ss 220kV 中央南福岡線2L PCM+DZ(A)/中央ss	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	年間計画	変更	
0910965	九州	2020/10/27 08:00	2020/10/29 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	がいし金具ほか修繕 E3、95、96、97、122、123、124 計7基	年間計画	変更	
0910474	九州	2020/10/27 08:30	2020/10/29 17:30	毎日	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L	4導体用スペーサ取替 E2~5:3径間	年間計画	変更	
0910475	九州	2020/10/27 08:30	2020/10/27 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L[予防停]	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0910476	九州	2020/10/27 08:30	2020/10/27 15:30	単日	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L	220kV中央南福岡線(E46接続所)定期点検【終端箱点検】を行う	年間計画	変更	
0910590	九州	2020/10/27 09:00	2020/10/27 17:00	単日	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	220kV大分幹線ダンパ修繕工事(2L)	年間計画	変更	
0911039	九州	2020/10/28 08:00	2020/10/28 18:00	単日	220kV 高野線1L	220kV 高野線1L/220kV 霧島分岐線1L	220kV霧島分岐線 1L E2~E3間 電線精密点検【直営技術作業】	年間計画	変更	
0910478	九州	2020/10/28 08:30	2020/10/28 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L[予防停]	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更	
0910479	九州	2020/10/28 08:30	2020/10/28 15:30	単日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	220kV中央南福岡線(E46接続所)定期点検【終端箱点検】を行う	年間計画	変更	
0910862	九州	2020/11/02 09:30	2020/11/06 16:30	連続	中央ss	中央ss 220kV 山家線1L/中央ss 220kV 山家線1L PCM+DZ(A)/中央ss 220kV 山家線1L PCM+DZ(B)/中央ss 20-170 [加圧停止]/中央ss 220kV#1-2BP盤(山家1L関係) [ロック]/中央ss 220kV#1-4BP盤(山家1L関係) [ロック]/中央ss 220kVVPD切替盤(山家1L関係) [ロック]/中央ss 220kVOG盤	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	年間計画	変更	
0910477	九州	2020/11/03 08:30	2020/11/05 17:30	毎日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	4導体用スペーサ取替 E2~5:3径間	年間計画	変更	
0910893	九州	2020/11/04 08:30	2020/11/06 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	【作業内容】鳥栖三池線E53~E57のスペーサほか取替	年間計画	変更	
0910894	九州	2020/11/04 08:30	2020/11/06 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	【作業内容】鳥栖三池線E06ほか3基鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0910918	九州	2020/11/04 08:10	2020/11/05 17:50	毎日	木佐木ss	木佐木ss 220kV1号母線	220kVVCB×1、220kVLS×3、LPD ▲220kVVCB×1、220kVLS×3 (20-52、20-53(E)、20TB-5)、 LPD×1	年間計画	変更	
0910912	九州	2020/11/04 09:10	2020/11/04 17:50	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10 [加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視	木佐木ss 20-11 220kVハンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更	
0910913	九州	2020/11/04 09:30	2020/11/04 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L	木佐木ss 20-13 線路PDコンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0910914	九州	2020/11/04 09:10	2020/11/04 17:50	単日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10[加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	年間計画	変更	
0910915	九州	2020/11/04 09:30	2020/11/04 17:30	単日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10[加圧停止]	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	年間計画	変更	
0910606	九州	2020/11/05 09:00	2020/11/06 17:00	毎日	220kV 大分南線1L	220kV 大分南線1L	220kV大分幹線鉄塔防錆修繕工事(1L)【H32年度分】	年間計画	変更	

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0910864	九州	2020/11/09 09:30	2020/11/12 16:30	連続	中央ss	中央ss 220kV 山家線2L/中央ss 220kV 山家線2L PCM+DZ(A)/中央ss 220kV 山家線2L PCM+DZ(B)/中央ss 20-180 [加圧停止]/中央ss 220kV#1-2BP盤(山家2L関係) [ロック]/中央ss 220kV#1-4BP盤(山家2L関係) [ロック]/中央ss 220kV PD切替盤(山家2L関係) [ロック]/中央ss 220kV VOG盤	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	年間計画	変更	
0910491	九州	2020/11/10 09:00	2020/11/11 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線1L	500kV 豊前北幹線1L	500kV豊前北幹線(1L)がいし金具補修作業(直営技術作業)	年間計画	変更	
0910895	九州	2020/11/10 08:30	2020/11/12 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	【作業内容】鳥栖三池線□53~□57のスペーサほか取替	年間計画	変更	
0910896	九州	2020/11/10 08:30	2020/11/12 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	【作業内容】鳥栖三池線□06ほか3基鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0910979	九州	2020/11/11 07:00	2020/11/11 19:00	単日	熊本ss	220kV 熊本南熊本線1L/熊本ss 20-50[加圧停止]	熊本ss 20-53(E付)LS外部点検を行う。	年間計画	変更	
0910926	九州	2020/11/11 08:30	2020/11/11 17:30	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線2L/三池ss 20-20[加圧停止]/三池ss 220kV 木佐木三池線2L PCM+DZ(A)/三池ss 220kV 木佐木三池線2L PCM+DZ(B)/三池ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	三池ss 20-20 220kVガスしゃ断器外部点検(三菱, 200SFH, 2000A)を行う。	年間計画	変更	
0911823	九州	2020/11/11 09:00	2020/11/23 17:00	連続	220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開)	熊本日田線鉄塔補強工事(中央幹線撤去工事関連工事)	年間計画	変更	
0910927	九州	2020/11/11 09:10	2020/11/11 17:50	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線2L/三池ss 20-20 [加圧停止]/三池ss 220kV1号母線/三池ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	三池ss 20-21 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更	
0910928	九州	2020/11/11 09:30	2020/11/11 17:30	単日	三池ss	220kV 木佐木三池線2L/三池ss 20-20[加圧停止]	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	年間計画	変更	
0910929	九州	2020/11/11 09:10	2020/11/11 17:50	単日	三池ss	220kV 木佐木三池線2L/三池ss 20-20 [加圧停止]/三池ss 220kV2号母線/三池ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	年間計画	変更	
0910930	九州	2020/11/11 09:30	2020/11/11 17:30	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線2L	三池ss 20-23 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0910931	九州	2020/11/12 09:10	2020/11/12 17:50	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線2L/三池ss 20-20 [加圧停止]/三池ss 220kV2号母線/三池ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	三池ss 20-22 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更	
0910932	九州	2020/11/12 09:10	2020/11/12 17:50	単日	三池ss	220kV 木佐木三池線2L/三池ss 20-20 [加圧停止]/三池ss 220kV2号母線/三池ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	年間計画	変更	
0910886	九州	2020/11/16 08:30	2020/11/19 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	【作業内容】鳥栖三池線□7~□8スペーサほか取替	年間計画	変更	
0910887	九州	2020/11/16 08:30	2020/11/19 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	【作業内容】鳥栖三池線□5がいし金具取替	年間計画	変更	
0910888	九州	2020/11/16 08:30	2020/11/19 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	【作業内容】鳥栖三池線□7ほか3基 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0910885	九州	2020/11/16 09:00	2020/11/17 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	計画箇所(予定)□8,22,26 計3基	年間計画	変更	
0910865	九州	2020/11/16 09:30	2020/11/17 16:30	連続	中央ss	中央ss 220kV 山家線2L/中央ss 220kV 山家線2L PCM+DZ(A)/中央ss 220kV 山家線2L PCM+DZ(B)/中央ss 20-180 [加圧停止]/中央ss 220kV#1-2BP+LB盤(山家2L関係) [ロック]/中央ss 220kV#1-4BP+LB盤(山家2L関係) [ロック]/中央ss 220kV VOG盤(山家2L関係) [ロック]	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	年間計画	変更	
0910904	九州	2020/11/16 09:30	2020/11/16 17:30	単日	久留米ss	久留米ss 220kV 鳥栖木佐木線1L/久留米ss 20-30 GIS [加圧停止]/久留米ss 220kV 鳥栖木佐木線1L PCM+DZ(A)/久留米ss 220kV 鳥栖木佐木線1L PCM+DZ(B)	久留米ss 20-30 220kV GIS外部点検(6年目)を行う。	年間計画	変更	
0910905	九州	2020/11/16 09:30	2020/11/16 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L	木佐木ss 220kV鳥栖木佐木#11屋外鉄構 屋外鉄構点検を行	年間計画	変更	
0910906	九州	2020/11/16 09:10	2020/11/16 17:50	単日	木佐木ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss 20-30 [加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	年間計画	変更	
0910907	九州	2020/11/16 09:30	2020/11/16 17:30	単日	木佐木ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss 20-30[加圧停止]	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	年間計画	変更	
0910863	九州	2020/11/18 09:30	2020/11/19 16:30	連続	中央ss	中央ss 220kV 山家線1L/中央ss 220kV 山家線1L PCM+DZ(A)/中央ss 220kV 山家線1L PCM+DZ(B)/中央ss 20-170 [加圧停止]/中央ss 220kV#1-2BP+LB盤(山家1L関係) [ロック]/中央ss 220kV#1-4BP+LB盤(山家1L関係) [ロック]/中央ss 220kV VOG盤(山家1L関係) [ロック]	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	年間計画	変更	
0910261	九州	2020/11/19 08:00	2020/11/20 18:00	毎日	220kV 海崎線1L[予防停止]	220kV 海崎線1L[予防停止]	500kV日向幹線新設工事のうち防護ロープ撤去作業	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0910671	九州	2020/11/20 08:00	2020/11/20 18:00	単日	西大分ss	西大分ss 220kV 大分南線2L/西大分ss 20-8 O[加圧停止]/西大分ss 220kV 大分南線2L PC M(A)/西大分ss 220kV 大分南線2L PCM(B) /西大分ss 220kV 大分南線2L 43CA[ロック]/大分ss 220kV 大分南線2L 43CA[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線2L 43CB[ロック]/大分ss 220kV 大分南線2L 43CB[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線2L 43RCA[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線2L 43RCB[ロック]/西大分ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/西大分ss 220kV大分南線2L PCM+DZ盤(B) 常時監視 243JKB [ロック]/西大分ss 220kV大分南線2L PCM+DZ盤(A) 常時監視 243JKA [ロック]	西大分ss 20-80 220KVガスしゃ断器外部点検	年間計画	変更	
0910962	九州	2020/11/20 09:00	2020/11/20 17:00	単日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	径間スぺーサ点検 ・E43~E45 計12径間	年間計画	変更	
0910963	九州	2020/11/20 09:00	2020/11/20 17:00	単日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	径間スぺーサ修繕 ・E38~E40	年間計画	変更	
0910964	九州	2020/11/20 09:00	2020/11/20 17:00	単日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	地線金具ほか修繕 ・E43、46、47、48 計4基	年間計画	変更	
0910962	九州	2020/11/23 09:00	2020/11/24 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	径間スぺーサ点検 ・E43~E45 計12径間	年間計画	変更	
0910963	九州	2020/11/23 09:00	2020/11/24 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	径間スぺーサ修繕 ・E38~E40	年間計画	変更	
0910964	九州	2020/11/23 09:00	2020/11/24 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	地線金具ほか修繕 ・E43、46、47、48 計4基	年間計画	変更	
0910933	九州	2020/11/24 08:30	2020/11/24 17:30	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線2L/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線2L CR-A/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線2L CR-B/鳥栖ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/鳥栖ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/鳥栖ss 20-40[加圧停止]	鳥栖ss 20-40 220KVガスしゃ断器外部点検を行う	年間計画	変更	
0910934	九州	2020/11/24 08:30	2020/11/24 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線2L/鳥栖ss 220kV1号母線/鳥栖ss 20-40 [加圧停止]	鳥栖ss 20-41 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更	
0910589	九州	2020/11/24 09:00	2020/12/07 17:00	連続	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	大分幹線架空地線張替工事(犀川地区)	年間計画	変更	
0910890	九州	2020/11/24 08:30	2020/11/27 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	【作業内容】鳥栖三池線E7~E8-7スぺーサほか取替	年間計画	変更	
0910891	九州	2020/11/24 08:30	2020/11/27 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	【作業内容】鳥栖三池線E5がいし金具取替	年間計画	変更	
0910892	九州	2020/11/24 08:30	2020/11/27 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	【作業内容】鳥栖三池線E7ほか3基 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	
0911825	九州	2020/11/24 09:00	2020/12/01 17:00	連続	220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開)	熊本日田線鉄塔補強工事(中央幹線撤去工事関連工事)	年間計画	変更	
0910889	九州	2020/11/24 09:00	2020/11/25 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	計画箇所(予定)・・・E8,22,26 計3基	年間計画	変更	
0910861	九州	2020/11/24 09:00	2020/11/25 17:00	連続	中央ss	中央ss 500kV4号 主要変圧器/中央ss 6-1 40(#4MTr3次) [加圧停止]/中央ss 20-14 0(#4MTr2次) [加圧停止]/中央ss 50-140 (#4MTr1次) [加圧停止]/中央ss 500kV4号 主要変圧器 TP+DD盤(A)/中央ss 500kV4号 主要変圧器 TP+DD盤(B)/中央ss 66kV2号 所内用変圧器/中央ss 66kV4-1号 分路リアクトル/中央ss 66kV4-2号 分路リアクトル/中央ss 220kV#1-2BP+LB盤(#4主変、南福岡2L関係) [ロック]/中央ss 220kV #1-4BP+LB盤(#4主変、南福岡2L関係) [ロック]/中央ss 220kVVOG盤(#4主変、南福岡2L関係) [ロック]/中央ss 220kV 中央南福岡線2L/中央ss 20-60 [加圧停止]/中央ss 220kV 中央南福岡線2L PCM+DZ(A)/中央ss	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	年間計画	変更	
0910908	九州	2020/11/24 09:30	2020/11/24 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L	木佐木ss 220kV鳥栖木佐木#2L屋外鉄構 屋外鉄構点検を行う	年間計画	変更	
0910909	九州	2020/11/24 09:30	2020/11/24 17:30	単日	木佐木ss	220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20-40 [加圧停止]	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	年間計画	変更	
0910910	九州	2020/11/24 09:30	2020/11/24 17:30	単日	木佐木ss	220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20-40[加圧停止]	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	年間計画	変更	
0910911	九州	2020/11/24 09:30	2020/11/24 17:30	単日	木佐木ss	220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20-40[加圧停止]	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	年間計画	変更	
0911079	九州	2020/11/25 07:00	2020/11/25 19:00	単日	南熊本ss	220kV 中九州南熊本線1L/南熊本ss 20-70 [加圧停止]	南熊本ss 20-73(E付)LS外部点検を行う。	年間計画	変更	
0910935	九州	2020/11/25 08:30	2020/11/25 17:30	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線2L/鳥栖ss 20-40[加圧停止]	鳥栖ss 20-43 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更	
0910936	九州	2020/11/25 08:30	2020/11/25 17:30	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線2L	鳥栖ss 20-43 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更	
0910937	九州	2020/11/25 08:30	2020/11/25 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線2L/鳥栖ss 220kV2号母線/鳥栖ss 20-40 [加圧停止]	鳥栖ss 20-42 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更	
0910938	九州	2020/11/25 08:30	2020/11/25 17:30	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線2L/鳥栖ss 20-40[加圧停止]	鳥栖ss 20-43 ヒンジ部分解体点検に伴う、分岐母線取外付修繕を行う。	年間計画	変更	

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0910939	九州	2020/11/25 08:30	2020/11/25 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線2L	鳥栖ss 220kV◇(代表) 屋外鉄構 220kV鳥栖木佐木2L屋外鉄構地線外部点検を行う。	年間計画	変更	
0910966	九州	2020/11/25 09:00	2020/11/27 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	径間スぺーサ点検 ・E3~E5 計12径間	年間計画	変更	
0910967	九州	2020/11/25 09:00	2020/11/27 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	径間スぺーサ修繕 ・E38~E40	年間計画	変更	
0910968	九州	2020/11/25 09:00	2020/11/27 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	地線金具ほか修繕 ・E43、46、47、48 計4基	年間計画	変更	
0911080	九州	2020/11/25 09:00	2020/11/25 17:00	単日	南熊本ss	220kV 中九州南熊本線1L/南熊本ss 20-70 [加圧停止]	南熊本ss 20-73 LPD簡易点検を行う。	年間計画	変更	
0911081	九州	2020/11/26 07:00	2020/11/26 19:00	単日	南熊本ss	220kV 中九州南熊本線2L/南熊本ss 20-80 [加圧停止]	南熊本ss 20-83(E付)LS外部点検を行う。	年間計画	変更	
0911082	九州	2020/11/26 09:00	2020/11/26 17:00	単日	南熊本ss	220kV 中九州南熊本線2L/南熊本ss 20-80 [加圧停止]	南熊本ss 20-83 LPD簡易点検を行う。	年間計画	変更	
0910857	九州	2020/11/26 09:00	2020/11/27 17:00	連続	中央ss	中央ss 500kV3号 主要変圧器/中央ss 6-130(#3MTr3次) [加圧停止]/中央ss 20-130(#3MTr2次) [加圧停止]/中央ss 50-130(#3MTr1次) [加圧停止]/中央ss 500kV3号 主要変圧器 TP+DD盤(A)/中央ss 500kV3号 主要変圧器 TP+DD盤(B)/中央ss 66kV1号 所内用変圧器/中央ss 66kV3-1号 分路リアクトル/中央ss 66kV3-2号 分路リアクトル/中央ss 66kV3-3号 分路リアクトル/中央ss 220kV#1-2BP+LB盤(#3主変、南福岡1L関係) [ロック]/中央ss 220kV#1-4BP+LB盤(#3主変、南福岡1L関係) [ロック]/中央ss 220kVOG盤(#3主変、南福岡1L関係) [ロック]/中央ss 220kV 中央南福岡線1L/中央ss 20-50 [加圧停止]/中央ss 220kV 中央南福岡線1L PCM+DZ(A)/中央ss	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	年間計画	変更	
0910812	九州	2020/12/01 08:30	2020/12/07 17:30	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	500kV熊本幹線径間スぺーサ修繕工事を実施する。 区間E5~E2間(7径間)	年間計画	変更	
0911244	九州	2020/12/01 09:00	2020/12/04 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線スぺーサ及びダンパ取替 E1~E5、E6~E7 木佐木線アークホーン取替	年間計画	変更	
0911245	九州	2020/12/01 09:00	2020/12/04 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線E5、E9、E9 鉄塔防錆塗装 3基	年間計画	変更	
0910811	九州	2020/12/01 09:00	2020/12/03 17:00	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	E9,60,61,62,63,64,65 計7径間	年間計画	変更	
0910266	九州	2020/12/02 09:30	2020/12/02 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開)/日田ss 220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開) PCM(A) /熊本ss 220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開) 43CA[ロック]/日田ss 20-10[加圧停止]/日田ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	日田ss 日田1L(A) 動作試験(デジタル)	年間計画	変更	
0910845	九州	2020/12/02 09:30	2020/12/03 16:30	連続	中央ss	中央ss 220kV#1-2BP+LB盤(筑豊2L関係) [ロック]/中央ss 220kV#1-4BP+LB盤(筑豊2L関係) [ロック]/中央ss 220kVOG盤(筑豊2L関係) [ロック]/中央ss 220kV 筑豊線2L/中央ss 220kV 筑豊線2L DZ盤/中央ss 220kV 筑豊線2L PCM/中央ss 20-20 [加圧	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	年間計画	変更	
0910267	九州	2020/12/03 09:30	2020/12/03 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開)/日田ss 220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開) PCM(B) /熊本ss 220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開) 43CB[ロック]/日田ss 20-10[加圧停止]/日田ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	日田ss 日田1L(B) 動作試験(デジタル)	年間計画	変更	
0910268	九州	2020/12/04 09:30	2020/12/04 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開)/日田ss 220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開) DZ盤/日田ss 20-10[加圧停止]	日田ss 日田1L(後備) 動作試験(デジタル)	年間計画	変更	
0911241	九州	2020/12/07 09:00	2020/12/09 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L/220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV木佐木線のスぺーサ修繕を実施	年間計画	変更	
0911242	九州	2020/12/07 09:00	2020/12/09 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L/220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV木佐木線のダンパ修繕を実施	年間計画	変更	
0911243	九州	2020/12/07 09:00	2020/12/09 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L/220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV木佐木線の架線金具修繕工事を実施(1号線、2号線)	年間計画	変更	
0911246	九州	2020/12/07 09:00	2020/12/10 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線スぺーサ及びダンパ取替 E1~E5、E6~E7 木佐木線アークホーン取替	年間計画	変更	
0911247	九州	2020/12/07 09:00	2020/12/10 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線E5、E9、E9 鉄塔防錆塗装 3基	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0910272	九州	2020/12/07 09:30	2020/12/07 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線2L(2020/12 運開)/日田ss 220kV 熊本日田線2L(2020/12 運開) PCM(A) /熊本ss 220kV 熊本日田線2L(2020/12 運開) 43CA[ロック]/日田ss 20-20[加圧停止]/日田 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	日田ss 日田2L(A) 動作試験(デジタル)	年間計画	変更	
0910846	九州	2020/12/07 09:30	2020/12/08 16:30	連続	中央ss	中央ss 220kV#1-2BP+LB盤(筑豊1L関 係) [ロック]/中央ss 220kV#1-4BP+LB 盤(筑豊1L関係) [ロック]/中央ss 220kVVOG 盤(筑豊1L関係) [ロック]/中央ss 220kV 筑豊 線1L/中央ss 220kV 筑豊線1L DZ盤/中央ss 220kV 筑豊線1L PCM/中央ss 20-10 [加圧	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤× 1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対 応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	年間計画	変更	
0910480	九州	2020/12/08 08:30	2020/12/11 17:30	毎日	220kV 脊振西福岡線1L	220kV 脊振西福岡線1L	アーケホーンのみ取替え □7~□24 8基	年間計画	変更	
0910814	九州	2020/12/08 08:30	2020/12/14 17:30	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	500kV熊本幹線径間スペーサ修繕工事を実施する。 区間□5~□32間(7径間)	年間計画	変更	
0910273	九州	2020/12/08 09:30	2020/12/08 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線2L(2020/12 運開)/日田ss 220kV 熊本日田線2L(2020/12 運開) PCM(B) /熊本ss 220kV 熊本日田線2L(2020/12 運開) 43CB[ロック]/日田ss 20-20[加圧停止]/日 田ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	日田ss 日田2L(B) 動作試験(デジタル)	年間計画	変更	
0910813	九州	2020/12/08 09:00	2020/12/10 17:00	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	□9.60.61.62.63.64.65 計7径間	年間計画	変更	
0910274	九州	2020/12/09 09:30	2020/12/09 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線2L(2020/12 運開)/日田ss 220kV 熊本日田線2L(2020/12 運開) DZ盤/日 田ss 20-20[加圧停止]	日田ss 日田2L(後備) 動作試験(デジタル)	年間計画	変更	
0910804	九州	2020/12/14 07:30	2020/12/18 17:30	毎日	500kV 脊振幹線1L[予防停止]	500kV 脊振幹線1L[予防停止]	脊振幹線鉄塔防錆塗装工事 □7 1基	年間計画	変更	
0910481	九州	2020/12/15 08:30	2020/12/18 17:30	毎日	220kV 脊振西福岡線2L	220kV 脊振西福岡線2L	アーケホーンのみ取替え □7~□24 8基	年間計画	変更	
0910803	九州	2020/12/15 08:30	2020/12/17 17:30	毎日	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	4導体用スペーサ取替 □2~5:3径間	年間計画	変更	
0910945	九州	2020/12/15 07:00	2020/12/18 19:00	連続	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 20-20[加圧停 止]	・容量未定(既設容量で算出)	年間計画	変更	
0912141	九州	2020/12/16 07:10	2020/12/18 18:50	毎日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220k V2号母線	220kV H-GIS×1 220kV CV×600m ▲220kV H-GIS×1、E装置×1 ▲220kV OF×540m	年間計画	変更	
0910806	九州	2020/12/21 07:30	2020/12/25 17:30	毎日	500kV 脊振幹線2L[予防停止]	500kV 脊振幹線2L[予防停止]	脊振幹線鉄塔防錆塗装工事 □7 1基	年間計画	変更	
0912141	九州	2020/12/21 07:10	2020/12/22 18:50	毎日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220k V2号母線	220kV H-GIS×1 220kV CV×600m ▲220kV H-GIS×1、E装置×1 ▲220kV OF×540m	年間計画	変更	
0910805	九州	2020/12/22 08:30	2020/12/24 17:30	毎日	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	4導体用スペーサ取替 □2~5:3径間	年間計画	変更	
0912143	九州	2020/12/23 07:00	2020/12/25 19:00	連続	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220k V1号母線/唐津ss 220kV1号 主要変圧器	220kV H-GIS×1 220kV CV×600m ▲220kV H-GIS×1、E装置×1 ▲220kV OF×540m	年間計画	変更	
0910799	九州	2021/01/12 08:00	2021/01/13 17:00	毎日	500kV 豊前西幹線1L	500kV 豊前西幹線1L	豊前西幹線□7.8 計3基 がいし金具取り付けボルトの取替を実施	年間計画	変更	
0910490	九州	2021/01/12 08:00	2021/03/31 18:00	連続	伊都ss	220kV 脊振伊都線2L/伊都ss 220kV 脊振伊都 線2L PCM+DZ(A)/伊都ss 220kV 脊振伊都 線2L PCM+DZ(B)/伊都ss 220kV2号送電 用変圧器/伊都ss 220kV2号送電用変圧器 変圧器保護盤/伊都ss 6-120 [加圧停止]	220kVVCB×2	年間計画	変更	
0910800	九州	2021/01/12 09:00	2021/01/12 17:00	単日	500kV 豊前西幹線1L	500kV 豊前西幹線1L	500kV豊前西幹線がいし金具補修作業(直営技術作業) (1L)□0 (2L)□1	年間計画	変更	
0910847	九州	2021/01/18 08:30	2021/01/20 17:30	連続	中央ss	500kV 豊前西幹線1L/中央ss 50-30[加圧停 止]/中央ss 500kV 豊前西幹線1L CR-A/中央 ss 500kV 豊前西幹線1L CR-B/中央ss 500kV 豊前西幹線1L DZ盤/中央ss 500kV[3 -4] BP+LB盤 常時監視ロック	中央ss 50-30 500kV GISユニット 外部点検(6年点検)を行う。 対象機器:50-30	年間計画	変更	
0911040	九州	2021/01/19 09:00	2021/01/22 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	南宮崎線□1~□27間 老朽化した電線スペーサの取替	年間計画	変更	
0910801	九州	2021/01/21 08:00	2021/01/22 17:00	毎日	500kV 豊前西幹線2L	500kV 豊前西幹線2L	豊前西幹線□7.8 計3基 がいし金具取り付けボルトの取替を実施	年間計画	変更	
0910802	九州	2021/01/21 09:00	2021/01/21 17:00	単日	500kV 豊前西幹線2L	500kV 豊前西幹線2L	500kV豊前西幹線がいし金具補修作業(直営技術作業) (1L)□0 (2L)□1	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0912154	九州	2021/01/25 07:30	2021/01/26 18:30	連続	豊前ss	500kV 豊前西幹線2L/豊前ss 50-40/豊前ss 500kV 豊前西幹線2L DZ-A/豊前ss 500kV 豊前西幹線2L DZ-B/豊前ss 500kV 豊前西幹線2L PCM(A)/豊前ss 500kV 豊前西幹線2L PCM(B)	豊前ss 50-40 GIS 外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更	
0910848	九州	2021/01/25 08:30	2021/01/27 17:30	連続	中央ss	500kV 豊前西幹線2L/中央ss 50-40[加圧停止]/中央ss 500kV 豊前西幹線2L CR-A/中央ss 500kV 豊前西幹線2L CR-B/中央ss 500kV 豊前西幹線2L DZ盤/中央ss 500kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	中央ss 50-40 500kV GISユニット 外部点検(6年点検)を行う。 対象機器:50-40	年間計画	変更	
0911053	九州	2021/01/25 09:00	2021/01/25 13:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L	220kV 熊本南熊本線1L	220kVVGCB×1、220kVLS操作箱×2、▲220kVVGCB×1、220kVLS操作箱×2 (20-50、20-51操作箱、20-52操作箱取替)	年間計画	変更	
0911042	九州	2021/01/26 09:00	2021/01/29 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	南宮崎線□1~□27間 老朽化した電線スペーサの取替	年間計画	変更	
0911009	九州	2021/02/01 09:00	2021/02/12 17:00	連続	南九州ss	南九州ss 500kV 南九州幹線1L/南九州ss 500kV 南九州幹線1L DZ盤/南九州ss 500kV 南九州幹線1L PCM(A)/南九州ss 500kV 南九州幹線1L PCM(B)/南九州ss 50-10 [加	南九州ss 500kV南九州幹線1LA系他PCM/IF盤の改造を実施する。	年間計画	変更	
0910807	九州	2021/02/08 07:30	2021/04/04 17:30	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	電線張替工事:NR-A/AC410(4) 張替区間:□59~□62 亘長:1.3km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更	
0910808	九州	2021/02/08 07:30	2021/04/21 17:30	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	電線張替工事:NR-A/AC410(4) 張替区間:□5~□62 亘長:2.6km 高経年 電線(腐食)	年間計画	変更	
0911262	九州	2021/02/10 09:00	2021/02/10 17:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/220kV 長崎幹線1L/武雄ss 220kV 長崎幹線1L DZ盤/武雄ss 20-50[加圧停止]	武雄ss 220kV長崎幹線1L(後備) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0911264	九州	2021/02/10 09:00	2021/02/10 17:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/220kV 長崎幹線1L/武雄ss 220kV 長崎幹線1L CR-A/武雄ss 20-50[加圧停止]	武雄ss 220kV長崎幹線1L(A系) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0911266	九州	2021/02/10 09:00	2021/02/10 17:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/220kV 長崎幹線1L/武雄ss 220kV 長崎幹線1L CR-B/武雄ss 20-50[加圧停止]	武雄ss 220kV長崎幹線1L(B系) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0911010	九州	2021/02/15 09:00	2021/02/26 17:00	連続	南九州ss	南九州ss 500kV 南九州幹線2L/南九州ss 500kV 南九州幹線2L DZ盤/南九州ss 500kV 南九州幹線2L PCM(A)/南九州ss 500kV 南九州幹線2L PCM(B)/南九州ss 50-20 [加	南九州ss 500kV南九州幹線1LA系他PCM/IF盤の改造を実施する。	年間計画	変更	
0911263	九州	2021/02/17 09:00	2021/02/17 17:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/220kV 長崎幹線2L/武雄ss 220kV 長崎幹線2L DZ盤/武雄ss 20-60[加圧停止]	武雄ss 220kV長崎幹線2L(後備) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0911265	九州	2021/02/17 09:00	2021/02/17 17:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/220kV 長崎幹線2L/武雄ss 220kV 長崎幹線2L CR-A/武雄ss 20-60[加圧停止]	武雄ss 220kV長崎幹線2L(A系) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0911267	九州	2021/02/17 09:00	2021/02/17 17:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/220kV 長崎幹線2L/武雄ss 220kV 長崎幹線2L CR-B/武雄ss 20-60[加圧停止]	武雄ss 220kV長崎幹線2L(B系) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更	
0910493	九州	2021/03/02 09:00	2021/03/04 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線1L/北九州ss 500kV 豊前北幹線1L PCM+DZ(A)/北九州ss 500kV 豊前北幹線2L 43CA[ロック]/北九州ss 50-10 [加圧停止]/北九州ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]	北九州ss 500kV豊前北幹線1L(A)動作試験(デジタル)	年間計画	変更	
0910514	九州	2021/03/02 09:00	2021/03/04 17:00	毎日	豊前ss	豊前ss 500kV 豊前北幹線1L/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L PCM+DZ(A)/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L 43CA[ロック]/豊前ss 50-10 [加圧停止]/豊前ss 500kV[1-2] 43LB[ロ	豊前ss 500kV豊前北幹線1L(A)動作試験(デジタル)	年間計画	変更	
0911053	九州	2021/03/04 13:00	2021/03/04 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L	220kV 熊本南熊本線1L	220kVVGCB×1、220kVLS操作箱×2、▲220kVVGCB×1、220kVLS操作箱×2 (20-50、20-51操作箱、20-52操作箱取替)	年間計画	変更	
0910494	九州	2021/03/08 08:30	2021/03/12 17:30	連続	北九州ss	北九州ss 直接運転/220kV 上津役線1L/北九州ss 20-70/北九州ss 220kV 上津役線1L PCM+DZ(A)/北九州ss 220kV 上津役線1L PCM+DZ(B)/北九州ss 220kV 上津役線1L 43RCA[ロック]/北九州ss 220kV 上津役線1L 43	北九州ss 20-73LPD他取替工事	年間計画	変更	

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
0911041	九州	2021/03/18 08:00	2021/03/18 12:00	単日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	改修前:T410(2)×2、10.5km 改修後:T/AC410(2)×2、10.5km □17~124、□35~南宮崎SS □30~135 必要理由:高経年 電線(腐食)	年間計画	変更	
0911050	九州	2021/03/18 12:00	2021/04/21 17:00	連続	220kV 南宮崎線1L(#91~南宮崎SS)	220kV 南宮崎線1L(#91~南宮崎SS)	改修前:T410(2)×2、10.5km 改修後:T/AC410(2)×2、10.5km □17~124、□35~南宮崎SS □30~135 必要理由:高経年 電線(腐食)	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
1000744	沖縄	2019/04/16 09:00	2019/04/17 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 CB定期点検	年間計画	変更	
1000745	沖縄	2019/04/24 09:00	2019/04/25 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 CB定期点検	年間計画	変更	
1000746	沖縄	2019/05/07 09:00	2019/05/08 17:00	毎日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 CB定期点検	年間計画	変更	
1000747	沖縄	2019/05/09 09:00	2019/05/10 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 CB定期点検	年間計画	変更	
1000998	沖縄	2019/05/20 09:00	2019/05/21 17:00	毎日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 ラインスペーサ点検	年間計画	変更	
1000749	沖縄	2019/05/22 09:00	2019/05/22 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 ラインスペーサ点検	年間計画	変更	
1001102	沖縄	2019/05/22 09:00	2019/05/22 17:00	単日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 ラインスペーサ点検	年間計画	変更	
1000751	沖縄	2019/05/23 09:00	2019/05/24 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 ラインスペーサ点検	年間計画	変更	
1000752	沖縄	2019/05/23 09:00	2019/05/24 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 ラインスペーサ点検	年間計画	変更	
1001103	沖縄	2019/05/27 09:00	2019/05/29 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 ラインスペーサ点検	年間計画	変更	
1001104	沖縄	2019/05/27 09:00	2019/05/29 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 ラインスペーサ点検	年間計画	変更	
1001047	沖縄	2019/06/03 09:00	2019/06/05 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 伊平分岐線新設工事に伴う停止	年間計画	変更	
1001048	沖縄	2019/06/06 09:00	2019/06/07 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 伊平分岐線新設工事に伴う停止	年間計画	変更	
1001049	沖縄	2019/06/10 09:00	2019/06/26 17:00	連続	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 伊平分岐線新設工事に伴う停止	年間計画	変更	
1000755	沖縄	2019/06/27 09:00	2019/06/27 17:00	単日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 終端箱点検	年間計画	変更	
1001050	沖縄	2019/06/27 09:00	2019/07/05 17:00	連続	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 伊平分岐線新設工事に伴う停止	年間計画	変更	
1000756	沖縄	2019/06/28 09:00	2019/06/28 17:00	単日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口幹線2号 終端箱点検	年間計画	変更	
1001107	沖縄	2019/07/08 09:00	2019/07/13 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1000759	沖縄	2019/07/11 09:00	2019/07/12 17:00	連続	大平幹線2号	大平幹線2号	大平幹線2号 CB精密点検	年間計画	変更	
1000760	沖縄	2019/07/16 09:00	2019/07/17 17:00	連続	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 CB精密点検	年間計画	変更	
1000761	沖縄	2019/07/18 09:00	2019/07/19 17:00	連続	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 CB精密点検	年間計画	変更	
1001120	沖縄	2019/07/22 09:00	2019/07/25 17:00	毎日	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1001121	沖縄	2019/08/01 09:00	2019/08/02 17:00	毎日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1001122	沖縄	2019/08/05 09:00	2019/08/06 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1000824	沖縄	2019/08/06 09:00	2019/08/06 12:00	単日	那覇幹線2号	那覇幹線2号	那覇幹線2号 北那覇 132kV BP+HBR取替	年間計画	変更	
1000825	沖縄	2019/08/07 09:00	2019/08/07 12:00	単日	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号 北那覇 132kV BP+HBR取替	年間計画	変更	
1000826	沖縄	2019/08/08 09:00	2019/08/08 12:00	単日	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号 北那覇 132kV BP+HBR取替	年間計画	変更	
1000823	沖縄	2019/08/09 09:00	2019/08/09 12:00	単日	那覇幹線1号	那覇幹線1号	那覇幹線1号 北那覇 132kV BP+HBR取替	年間計画	変更	
1001123	沖縄	2019/08/13 09:00	2019/08/14 17:00	毎日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1001124	沖縄	2019/08/15 09:00	2019/08/16 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1001125	沖縄	2019/08/22 09:00	2019/08/23 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1001126	沖縄	2019/08/26 09:00	2019/08/27 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1001127	沖縄	2019/08/29 09:00	2019/08/30 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1001129	沖縄	2019/09/02 09:00	2019/09/03 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1001131	沖縄	2019/09/09 09:00	2019/09/10 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1001132	沖縄	2019/09/12 09:00	2019/09/13 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1001133	沖縄	2019/09/17 09:00	2019/09/18 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1001134	沖縄	2019/09/24 09:00	2019/09/26 17:00	連続	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 電線張替	年間計画	変更	
1001135	沖縄	2019/09/27 09:00	2019/09/27 17:00	単日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1001136	沖縄	2019/10/01 09:00	2019/10/04 17:00	毎日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1001000	沖縄	2019/10/02 09:00	2019/10/03 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 PCM取替(解線)	年間計画	変更	
1000764	沖縄	2019/10/07 09:00	2019/10/08 17:00	毎日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 PCM取替(解線)	年間計画	変更	
1001137	沖縄	2019/10/07 09:00	2019/10/11 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 腕金ボルト・架空地線ダンパ取替	年間計画	変更	
1001138	沖縄	2019/10/07 09:00	2019/10/11 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 腕金ボルト・架空地線ダンパ取替	年間計画	変更	
1001001	沖縄	2019/10/10 09:00	2019/10/11 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 PCM取替(接続)	年間計画	変更	
1000768	沖縄	2019/10/11 09:00	2019/10/11 17:00	単日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原 西原幹線1号 DZ取替(解線)	年間計画	変更	
1000765	沖縄	2019/10/15 09:00	2019/10/16 17:00	毎日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 PCM取替(接続)	年間計画	変更	
1001139	沖縄	2019/10/15 09:00	2019/10/15 17:00	単日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 腕金ボルト・架空地線ダンパ取替	年間計画	変更	
1001140	沖縄	2019/10/15 09:00	2019/10/15 17:00	単日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 腕金ボルト・架空地線ダンパ取替	年間計画	変更	
1001141	沖縄	2019/10/16 09:00	2019/10/18 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 支持碍子・JPボルト取替	年間計画	変更	
1001142	沖縄	2019/10/16 09:00	2019/10/18 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 支持碍子・JPボルト取替	年間計画	変更	
1000766	沖縄	2019/10/17 09:00	2019/10/18 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 PCM取替(解線)	年間計画	変更	
1001143	沖縄	2019/10/21 09:00	2019/10/23 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 支持碍子・JPボルト取替	年間計画	変更	
1001144	沖縄	2019/10/21 09:00	2019/10/23 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 支持碍子・JPボルト取替	年間計画	変更	
1000770	沖縄	2019/10/22 09:00	2019/10/22 17:00	単日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原 西原幹線1号 DZ取替(接続)	年間計画	変更	
1000771	沖縄	2019/10/23 09:00	2019/10/23 17:00	単日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原 西原幹線2号 DZ取替(解線)	年間計画	変更	
1000767	沖縄	2019/10/28 09:00	2019/10/29 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 PCM取替(接続)	年間計画	変更	
1000772	沖縄	2019/10/30 09:00	2019/10/30 17:00	単日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原 西原幹線2号 DZ取替(接続)	年間計画	変更	
1000773	沖縄	2019/11/01 09:00	2019/11/01 17:00	単日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 DZ取替(解線)	年間計画	変更	
1001146	沖縄	2019/11/04 09:00	2019/11/08 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 腕金ボルト・架空地線ダンパ取替	年間計画	変更	
1001147	沖縄	2019/11/04 09:00	2019/11/08 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 腕金ボルト・架空地線ダンパ取替	年間計画	変更	
1000774	沖縄	2019/11/11 09:00	2019/11/11 17:00	単日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 DZ取替(接続)	年間計画	変更	
1000776	沖縄	2019/11/12 09:00	2019/11/12 17:00	単日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 DZ取替(解線)	年間計画	変更	
1001148	沖縄	2019/11/18 09:00	2019/11/22 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 碍子取替(支持碍子・縦ブス)	年間計画	変更	
1000781	沖縄	2019/11/19 09:00	2019/11/19 17:00	単日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 DZ取替(接続)	年間計画	変更	
1001149	沖縄	2019/11/25 09:00	2019/11/29 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 碍子取替(支持碍子・縦ブス)	年間計画	変更	
1000784	沖縄	2019/12/02 09:00	2019/12/02 12:00	単日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 石川火力 132kVBP+HBR取替	年間計画	変更	
1000785	沖縄	2019/12/03 09:00	2019/12/03 12:00	単日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 石川火力 132kVBP+HBR取替	年間計画	変更	
1000786	沖縄	2019/12/04 09:00	2019/12/04 12:00	単日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 石川火力 132kVBP+HBR取替	年間計画	変更	
1000787	沖縄	2019/12/05 09:00	2019/12/05 12:00	単日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 石川火力 132kVBP+HBR取替	年間計画	変更	
1001165	沖縄	2019/12/10 09:00	2019/12/13 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 碍子取替	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
1001166	沖縄	2019/12/16 09:00	2019/12/20 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 碍子取替	年間計画	変更	
1000791	沖縄	2019/12/18 09:00	2019/12/18 12:00	単日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 石川火力 132kVBP+HBR取替	年間計画	変更	
1000792	沖縄	2019/12/19 09:00	2019/12/19 12:00	単日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 石川火力 132kVBP+HBR取替	年間計画	変更	
1000795	沖縄	2019/12/19 09:00	2019/12/19 12:00	単日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 石川火力 132kVBP+HBR取替	年間計画	変更	
1000793	沖縄	2019/12/20 09:00	2019/12/20 12:00	単日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 石川火力 132kVBP+HBR取替	年間計画	変更	
1001167	沖縄	2019/12/23 09:00	2019/12/24 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 碍子取替	年間計画	変更	
1000798	沖縄	2020/01/07 09:00	2020/01/07 12:00	単日	大平幹線1号	大平幹線1号	大平幹線1号 北那覇 ASY取替	年間計画	変更	
1000799	沖縄	2020/01/08 09:00	2020/01/08 12:00	単日	大平幹線2号	大平幹線2号	大平幹線2号 北那覇 ASY取替	年間計画	変更	
1001295	沖縄	2020/01/08 09:00	2020/01/10 17:00	連続	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 腕金腐食部材取替工事	年間計画	変更	
1000801	沖縄	2020/01/09 09:00	2020/01/09 12:00	単日	大平幹線3号	大平幹線3号	大平幹線3号 北那覇 ASY取替	年間計画	変更	
1000802	沖縄	2020/01/10 09:00	2020/01/10 12:00	単日	那覇幹線1号	那覇幹線1号	那覇幹線1号 北那覇 ASY取替	年間計画	変更	
1000803	沖縄	2020/01/11 09:00	2020/01/11 12:00	単日	那覇幹線2号	那覇幹線2号	那覇幹線2号 北那覇 ASY取替	年間計画	変更	
1001150	沖縄	2020/01/14 09:00	2020/01/17 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 支持碍子・JPソケットホルト・電力線タンパ取替	年間計画	変更	
1001151	沖縄	2020/01/14 09:00	2020/01/17 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 支持碍子・JPソケットホルト・電力線タンパ取替	年間計画	変更	
1001152	沖縄	2020/01/20 09:00	2020/01/21 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 支持碍子・JPソケットホルト・電力線タンパ取替	年間計画	変更	
1001153	沖縄	2020/01/20 09:00	2020/01/21 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 支持碍子・JPソケットホルト・電力線タンパ取替	年間計画	変更	
1001296	沖縄	2020/01/22 09:00	2020/01/24 17:00	連続	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 腕金腐食部材取替工事	年間計画	変更	
1000805	沖縄	2020/01/23 09:00	2020/01/23 12:00	単日	大平幹線1号	大平幹線1号	大平幹線1号 北那覇 ASY取替	年間計画	変更	
1000806	沖縄	2020/01/24 09:00	2020/01/24 12:00	単日	大平幹線2号	大平幹線2号	大平幹線2号 北那覇 ASY取替	年間計画	変更	
1000807	沖縄	2020/01/25 09:00	2020/01/25 12:00	単日	大平幹線3号	大平幹線3号	大平幹線3号 北那覇 ASY取替	年間計画	変更	
1000808	沖縄	2020/01/27 09:00	2020/01/27 12:00	単日	那覇幹線1号	那覇幹線1号	那覇幹線1号 北那覇 ASY取替	年間計画	変更	
1001297	沖縄	2020/01/27 09:00	2020/01/27 17:00	単日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 手摺取替工事	年間計画	変更	
1000809	沖縄	2020/01/28 09:00	2020/01/28 12:00	単日	那覇幹線2号	那覇幹線2号	那覇幹線2号 北那覇 ASY取替	年間計画	変更	
1001298	沖縄	2020/01/28 09:00	2020/01/28 17:00	単日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 手摺取替工事	年間計画	変更	
1001154	沖縄	2020/01/30 09:00	2020/01/31 17:00	毎日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 碍子取替(長幹支持碍子)	年間計画	変更	
1000813	沖縄	2020/02/03 09:00	2020/02/03 12:00	単日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 石川火力 ASY取替	年間計画	変更	
1000814	沖縄	2020/02/04 09:00	2020/02/04 12:00	単日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 石川火力 ASY取替	年間計画	変更	
1000815	沖縄	2020/02/05 09:00	2020/02/05 12:00	単日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 石川火力 ASY取替	年間計画	変更	
1000816	沖縄	2020/02/06 09:00	2020/02/06 12:00	単日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 石川火力 ASY取替	年間計画	変更	
1000818	沖縄	2020/02/15 09:00	2020/02/15 12:00	単日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 石川火力 ASY取替	年間計画	変更	
1000819	沖縄	2020/02/16 09:00	2020/02/16 12:00	単日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 石川火力 ASY取替	年間計画	変更	
1000820	沖縄	2020/02/17 09:00	2020/02/17 12:00	単日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 石川火力 ASY取替	年間計画	変更	
1000821	沖縄	2020/02/18 09:00	2020/02/18 12:00	単日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 石川火力 ASY取替	年間計画	変更	
1001168	沖縄	2020/03/03 09:00	2020/03/05 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 架空地線タンパ—OPGW耐張クランプ取替	年間計画	変更	
1001169	沖縄	2020/03/10 09:00	2020/03/12 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 OPGW耐張クランプ取替	年間計画	変更	
1000775	沖縄	2020/03/16 09:00	2020/03/16 17:00	単日	那覇幹線1号	那覇幹線1号	那覇幹線1号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更	
1000779	沖縄	2020/03/16 09:00	2020/03/16 17:00	単日	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更	
1001170	沖縄	2020/03/16 09:00	2020/03/19 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 架空地線タンパ—OPGW耐張クランプ取替	年間計画	変更	
1000777	沖縄	2020/03/17 09:00	2020/03/17 17:00	単日	那覇幹線2号	那覇幹線2号	那覇幹線2号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更	
1000778	沖縄	2020/03/17 09:00	2020/03/17 12:00	単日	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更	
1001171	沖縄	2020/03/23 09:00	2020/03/26 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 OPGW耐張クランプ取替	年間計画	変更	
1001161	沖縄	2020/04/02 09:00	2020/04/03 17:00	毎日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1001162	沖縄	2020/04/06 09:00	2020/04/07 17:00	毎日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更	
1001164	沖縄	2020/04/09 09:00	2020/04/09 17:00	単日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 CB定期点検	年間計画	変更	
1001172	沖縄	2020/04/10 09:00	2020/04/10 17:00	単日	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 CB定期点検	年間計画	変更	
1001173	沖縄	2020/04/13 09:00	2020/04/17 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 ラインスペーサ点検	年間計画	変更	
1001174	沖縄	2020/04/13 09:00	2020/04/17 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 ラインスペーサ点検	年間計画	変更	
1001177	沖縄	2020/04/20 09:00	2020/04/22 17:00	毎日	吉の浦火力線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 ラインスペーサ点検	年間計画	変更	
1001178	沖縄	2020/05/11 09:00	2020/05/12 17:00	単日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 碍子調査	年間計画	変更	
1001179	沖縄	2020/05/11 09:00	2020/05/14 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 碍子調査	年間計画	変更	
1001180	沖縄	2020/05/18 09:00	2020/05/18 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 碍子調査	年間計画	変更	
1001181	沖縄	2020/05/19 09:00	2020/05/20 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 碍子調査	年間計画	変更	
1001182	沖縄	2020/05/19 09:00	2020/05/22 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 碍子調査	年間計画	変更	
1001183	沖縄	2020/05/25 09:00	2020/05/28 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 碍子調査	年間計画	変更	
1001185	沖縄	2020/06/01 09:00	2020/06/01 17:00	単日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 CB定期点検	年間計画	変更	
1001186	沖縄	2020/06/02 09:00	2020/06/02 17:00	単日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 CB定期点検	年間計画	変更	
1001187	沖縄	2020/06/03 09:00	2020/06/04 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 碍子調査	年間計画	変更	
1001188	沖縄	2020/06/08 09:00	2020/06/08 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 碍子調査	年間計画	変更	
1001189	沖縄	2020/06/08 09:00	2020/06/09 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 碍子調査	年間計画	変更	
1001190	沖縄	2020/06/10 09:00	2020/06/11 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 碍子調査	年間計画	変更	
1001192	沖縄	2020/06/15 09:00	2020/06/19 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 碍子調査	年間計画	変更	
1001193	沖縄	2020/06/19 09:00	2020/06/19 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 碍子調査	年間計画	変更	
1001194	沖縄	2020/06/25 09:00	2020/06/25 17:00	単日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口幹線2号 碍子調査	年間計画	変更	
1001195	沖縄	2020/06/25 09:00	2020/06/25 17:00	単日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 碍子調査	年間計画	変更	
1001196	沖縄	2020/06/26 09:00	2020/06/26 17:00	単日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 碍子調査	年間計画	変更	
1001197	沖縄	2020/06/26 09:00	2020/06/26 17:00	単日	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 碍子調査	年間計画	変更	
1001198	沖縄	2020/06/29 09:00	2020/06/29 17:00	単日	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号 CB定期点検	年間計画	変更	
1001200	沖縄	2020/06/30 09:00	2020/06/30 17:00	単日	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号 CB定期点検	年間計画	変更	
1001202	沖縄	2020/07/01 09:00	2020/07/01 17:00	単日	大平幹線3号	大平幹線3号	大平幹線3号 CB定期点検	年間計画	変更	
1001204	沖縄	2020/07/06 09:00	2020/07/09 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 碍子調査	年間計画	変更	
1001208	沖縄	2020/07/27 09:00	2020/07/28 17:00	毎日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 CB定期点検	年間計画	変更	

2019年3月1日
電力広域的運営推進機関

2019・2020年度分作業停止計画(連系線の運用容量に影響を与えない件名)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	備考(記事)
1001209	沖縄	2020/07/29 09:00	2020/07/30 17:00	毎日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口幹線2号 CB定期点検	年間計画	変更	
1001210	沖縄	2020/08/04 09:00	2020/08/04 17:00	単日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 CB定期点検	年間計画	変更	
1001211	沖縄	2020/08/05 09:00	2020/08/05 17:00	単日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 CB定期点検	年間計画	変更	
1001214	沖縄	2020/08/19 09:00	2020/08/20 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 PCM取替(解線)	年間計画	変更	
1001219	沖縄	2020/08/27 09:00	2020/08/28 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 PCM取替(接続)	年間計画	変更	
1001220	沖縄	2020/09/01 09:00	2020/09/01 17:00	単日	大平幹線2号	大平幹線2号	北那覇変電所 大平幹線2号 DZ取替(解線)	年間計画	変更	
1001224	沖縄	2020/09/07 09:00	2020/09/11 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 碍子調査	年間計画	変更	
1001225	沖縄	2020/09/07 09:00	2020/09/11 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 碍子調査	年間計画	変更	
1001226	沖縄	2020/09/08 09:00	2020/09/08 17:00	単日	大平幹線2号	大平幹線2号	北那覇変電所 大平幹線2号 DZ取替(接続)	年間計画	変更	
1001228	沖縄	2020/09/14 09:00	2020/09/18 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 碍子調査	年間計画	変更	
1001229	沖縄	2020/09/14 09:00	2020/09/18 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 碍子調査	年間計画	変更	
1001231	沖縄	2020/09/24 09:00	2020/09/24 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 CB定期点検	年間計画	変更	
1001232	沖縄	2020/09/25 09:00	2020/09/25 17:00	単日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 CB定期点検	年間計画	変更	
1001234	沖縄	2020/10/05 09:00	2020/10/05 17:00	単日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	栄野比変電所 ASY取替 沖縄幹線1号(解線)	年間計画	変更	
1001235	沖縄	2020/10/06 09:00	2020/10/06 17:00	単日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	栄野比変電所 ASY取替 沖縄幹線2号(解線)	年間計画	変更	
1001236	沖縄	2020/10/07 09:00	2020/10/07 17:00	単日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	栄野比変電所 ASY取替 新栄野比幹線1号(解線)	年間計画	変更	
1001237	沖縄	2020/10/08 09:00	2020/10/08 17:00	単日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	栄野比変電所 ASY取替 新栄野比幹線2号(解線)	年間計画	変更	
1001051	沖縄	2020/10/09 09:00	2020/10/09 17:00	単日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	栄野比変電所 ASY取替 具志川火力線1号(解線)	年間計画	変更	
1001054	沖縄	2020/10/12 09:00	2020/10/12 17:00	単日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	栄野比変電所 ASY取替 具志川火力線2号(解線)	年間計画	変更	
1001058	沖縄	2020/10/21 09:00	2020/10/21 17:00	単日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	栄野比変電所 ASY取替 沖縄幹線1号(接続)	年間計画	変更	
1001059	沖縄	2020/10/22 09:00	2020/10/22 17:00	単日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	栄野比変電所 ASY取替 沖縄幹線2号(接続)	年間計画	変更	
1001060	沖縄	2020/10/23 09:00	2020/10/23 17:00	単日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	栄野比変電所 ASY取替 新栄野比幹線1号(接続)	年間計画	変更	
1001061	沖縄	2020/10/26 09:00	2020/10/26 17:00	単日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	栄野比変電所 ASY取替 新栄野比幹線2号(接続)	年間計画	変更	
1001064	沖縄	2020/10/27 09:00	2020/10/27 17:00	単日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	栄野比変電所 ASY取替 具志川火力線1号(接続)	年間計画	変更	
1001065	沖縄	2020/10/28 09:00	2020/10/28 17:00	単日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	栄野比変電所 ASY取替 具志川火力線2号(接続)	年間計画	変更	
1001068	沖縄	2020/11/01 09:00	2020/12/01 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 碍子取替	年間計画	変更	
1001069	沖縄	2020/11/11 09:00	2020/11/11 17:00	単日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	栄野比変電所 132kV TC取替 沖縄幹線1号	年間計画	変更	
1001070	沖縄	2020/11/12 09:00	2020/11/12 17:00	単日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	栄野比変電所 132kV TC取替 沖縄幹線2号	年間計画	変更	
1001072	沖縄	2020/11/13 09:00	2020/11/13 17:00	単日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	栄野比変電所 132kV TC取替 新栄野比幹線1号	年間計画	変更	
1001074	沖縄	2020/11/14 09:00	2020/11/14 17:00	単日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	栄野比変電所 132kV TC取替 新栄野比幹線2号	年間計画	変更	
1001076	沖縄	2020/11/16 09:00	2020/11/16 17:00	単日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	栄野比変電所 132kV TC取替 具志川火力線1号	年間計画	変更	
1001077	沖縄	2020/11/17 09:00	2020/11/17 17:00	単日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	栄野比変電所 132kV TC取替 具志川火力線2号	年間計画	変更	
1001081	沖縄	2020/12/01 09:00	2020/12/01 17:00	単日	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 碍子調査	年間計画	変更	
1001082	沖縄	2020/12/07 09:00	2020/12/22 17:00	毎日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 碍子取替	年間計画	変更	
1001083	沖縄	2020/12/22 09:00	2020/12/22 17:00	単日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口幹線2号 碍子取替	年間計画	変更	