

2021・2022年度の年間作業停止計画

2021年3月1日

1. 広域調整対象作業停止計画

P 3~29

2. 一般送配電事業者調整対象作業停止計画

P 30~171

広域調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0113966	北海道	2021/05/13 06:30	2021/05/28 21:10	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1群	第1極遮断器(O-11)更新他	年間計画	変更		
0113967	北海道	2021/05/13 06:30	2021/05/13 10:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	・第1極遮断器(O-11)更新他に伴う制御回路切離しロック	年間計画	変更		
0113971	北海道	2021/05/23 06:30	2021/05/28 21:10	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	・北本七飯線1号需給用CVT,CT更新(函館)他	年間計画	変更		
0113972	北海道	2021/05/23 06:30	2021/05/28 16:00	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 <北本七飯線1号>	(電発)函館交直変換所 <北本七飯線1号>更新他	年間計画	変更		
0113973	北海道	2021/05/23 06:30	2021/05/28 16:00	連続	(電発)上北交直変換所	(電発)上北交直変換所 <北本上北線1号>	・北本上北線1号需給用CVT,CT更新 ・北本上北線1号取引用計量設備特別検定(2021年5月検済) ・第1極全停作業に伴う保安停止	年間計画	変更		
0113976	北海道	2021/05/23 06:30	2021/05/28 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	・電線路細密点検 他	年間計画	変更		
0113974	北海道	2021/05/23 09:00	2021/05/28 17:00	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 <北本直流幹線1号>	・函館・上北変換所 北本直流幹線#1L CC・CF更新	年間計画	変更		
0113975	北海道	2021/05/24 06:30	2021/05/28 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	・汚損測定	年間計画	変更		
0113977	北海道	2021/05/24 07:00	2021/05/25 17:00	毎日	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 1L	・電線路細密点検	年間計画	変更		
0116230	北海道	2021/05/24 07:00	2021/05/25 17:00	毎日	(電発)上北交直変換所	(電発)上北交直変換所 <北本上北線1号>	・鉄塔部材補修	年間計画	新規		
0115392	北海道	2021/05/28 08:00	2021/05/28 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 103<北本七飯線1号>	・103TL機器TC切替	年間計画	変更		
0115396	北海道	2021/05/28 13:00	2021/05/28 19:10	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 103<北本七飯線1号>	・187kVPQVF装置切替(103TL)	年間計画	変更		
0113982	北海道	2021/05/28 19:10	2021/05/28 21:10	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	・第1極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約	年間計画	変更		
0116231	北海道	2021/05/28 19:10	2021/05/28 20:10	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 103<北本七飯線1号>	・103TL潮流測定	年間計画	変更		
0113983	北海道	2021/06/18 05:00	2021/06/30 17:00	連続	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	・交直変換器外観点検,測定試験	年間計画	変更		
0113984	北海道	2021/06/18 05:00	2021/06/30 17:00	連続	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	・交直変換器外観点検,測定試験	年間計画	変更		
0113987	北海道	2021/06/18 09:00	2021/06/25 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	・特定点検	年間計画	変更		
0113988	北海道	2021/06/18 09:00	2021/06/25 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	・特定点検	年間計画	変更		
0113985	北海道	2021/06/22 09:00	2021/06/29 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	・捻れ防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0113986	北海道	2021/06/22 09:00	2021/06/29 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	・捻れ防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0116239	北海道	2021/06/30 10:00	2021/06/30 11:00	単日	北七飯変電所	大野線(大野～北七飯) 1L	・常規対地電圧印加試験	年間計画	変更		
0115404	北海道	2021/06/30 12:00	2021/06/30 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	・275kVPQVF装置切替(第1極変換Tr)	年間計画	変更		
0116237	北海道	2021/06/30 17:00	2021/06/30 20:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	・第1極変換Tr潮流測定	年間計画	変更		
0113996	北海道	2021/08/30 06:30	2021/10/25 18:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	北本直流幹線2L停止作業に伴う保安停止	年間計画	変更		
0113997	北海道	2021/08/30 06:30	2021/10/25 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	・Bケーブル更新工事	年間計画	変更		
0113999	北海道	2021/08/30 08:00	2021/09/05 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	・鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0114001	北海道	2021/08/30 09:00	2021/08/30 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	・停止線碍子点検	年間計画	変更		
0114002	北海道	2021/08/30 09:00	2021/08/31 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	・避雷型ホーン取付	年間計画	変更		
0115400	北海道	2021/08/30 13:00	2021/08/30 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 201<道南幹線1号>	・275kVPQVF装置切替	年間計画	変更		
0116235	北海道	2021/08/30 17:00	2021/08/30 18:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 201<道南幹線1号>	・201TL潮流測定	年間計画	変更		
0116311	北海道	2021/08/31 09:30	2021/08/31 10:00	単日	大野変電所	大野変電所 5<SVC>	所内切替に伴うSVC停止	年間計画	変更		
0114000	北海道	2021/08/31 10:00	2021/08/31 13:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 201<道南幹線1号線>	・201CB無停電点検	年間計画	変更		
0116312	北海道	2021/08/31 16:00	2021/08/31 16:30	単日	大野変電所	大野変電所 5<SVC>	所内切替に伴うSVC停止	年間計画	変更		
0116313	北海道	2021/09/01 09:30	2021/09/01 10:00	単日	大野変電所	大野変電所 5<SVC>	所内切替に伴うSVC停止	年間計画	変更		
0116314	北海道	2021/09/01 16:00	2021/09/01 16:30	単日	大野変電所	大野変電所 5<SVC>	所内切替に伴うSVC停止	年間計画	変更		
0116234	北海道	2021/09/05 08:00	2021/09/05 18:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 201<道南幹線1号>	・201CB油圧切替弁取替	年間計画	変更		
0113998	北海道	2021/09/06 07:00	2021/09/11 18:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	・電線路細密点検	年間計画	変更		
0114006	北海道	2021/09/06 08:00	2021/09/12 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	・振動防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0116242	北海道	2021/09/06 08:00	2021/09/06 18:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 202<道南幹線2号>	・202CB油圧切替弁取替	年間計画	変更		
0114008	北海道	2021/09/06 09:00	2021/09/06 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	・停止線碍子点検	年間計画	変更		
0114009	北海道	2021/09/06 09:00	2021/09/07 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	・避雷型ホーン取付	年間計画	変更		
0114007	北海道	2021/09/06 10:00	2021/09/06 13:00	毎日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 202<道南幹線2号線>	・202CB無停電点検	年間計画	変更		
0115401	北海道	2021/09/06 13:00	2021/09/06 17:00	毎日	北斗変換所	北斗変換所 202<道南幹線2号>	・275kVPQVF装置切替(202TL)	年間計画	変更		
0116241	北海道	2021/09/06 17:00	2021/09/06 18:00	毎日	北斗変換所	北斗変換所 202<道南幹線2号>	・202TL潮流測定	年間計画	変更		
0114003	北海道	2021/09/09 06:30	2021/10/25 21:10	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	・第2極サリスタルブ定期点検	年間計画	変更		
0114004	北海道	2021/09/09 06:30	2021/10/25 17:00	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 <北本七飯線2号>	・第2極全停に伴う保安停止 他	年間計画	変更		
0114005	北海道	2021/09/09 06:30	2021/10/25 17:00	連続	(電発)上北交直変換所	(電発)上北交直変換所 <北本上北線2号>	・第2極全停に伴う保安停止	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0116240	北海道	2021/09/14 07:00	2021/09/15 17:00	毎日	(電発)上北交直変換所	(電発)上北交直変換所 <北本上北線2号>	・鉄塔部材補修	年間計画	新規		
0116306	北海道	2021/09/14 08:00	2021/09/22 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	・端子取替	年間計画	変更		
0114036	北海道	2021/09/14 09:00	2021/09/15 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	・電線点検	年間計画	変更		
0117096	北海道	2021/09/14 09:00	2021/09/14 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 101<函館幹線1号>	母線断路器タンク 振動加速度測定	年間計画	新規		
0114035	北海道	2021/09/18 09:00	2021/09/18 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	端子点検	年間計画	変更		
0116305	北海道	2021/09/18 09:00	2021/09/23 17:00	連続	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	OPGW張替	年間計画	変更		
0116304	北海道	2021/09/19 09:00	2021/09/24 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	端子点検	年間計画	変更		
0115402	北海道	2021/09/25 13:00	2021/09/25 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 203<北斗幹線1号>	・275kVPQVF装置切替(203TL)	年間計画	変更		
0116309	北海道	2021/09/25 17:00	2021/09/25 18:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 203<北斗幹線1号>	・203TL潮流測定	年間計画	変更		
0115403	北海道	2021/09/26 13:00	2021/09/26 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 204<北斗幹線2号>	・275kVPQVF装置切替(204TL)	年間計画	変更		
0116308	北海道	2021/09/26 17:00	2021/09/26 18:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 204<北斗幹線2号>	・204TL潮流測定	年間計画	変更		
0113980	北海道	2021/10/11 09:00	2021/10/11 13:00	単日	大野変電所	大野変電所 275kV 連Aバンク	・275kV連絡用A変圧器三次ケーブル終端部ガス分析	年間計画	変更		
0113981	北海道	2021/10/11 13:00	2021/10/11 17:00	単日	大野変電所	大野変電所 275kV 連Bバンク	・275kV連絡用B変圧器三次ケーブル終端部ガス分析	年間計画	変更		
0114037	北海道	2021/10/12 08:00	2021/10/16 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	振動防止ダンパ取替	年間計画	変更		
0114041	北海道	2021/10/12 08:00	2021/10/12 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 102<函館幹線2号>	102TL機器TC切替	年間計画	変更		
0114038	北海道	2021/10/12 09:00	2021/10/12 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	端子点検	年間計画	変更		
0115395	北海道	2021/10/12 13:00	2021/10/12 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 102<函館幹線2号>	187kVPQVF装置切替(102TL)	年間計画	変更		
0116310	北海道	2021/10/12 17:00	2021/10/12 18:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 102<函館幹線2号>	102TL潮流測定	年間計画	変更		
0116300	北海道	2021/10/13 09:00	2021/10/14 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	端子点検	年間計画	変更		
0114011	北海道	2021/10/17 08:00	2021/10/17 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 105<大野線1号>	・105TL機器TC切替	年間計画	変更		
0115398	北海道	2021/10/17 13:00	2021/10/17 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 105<大野線1号>	・187kVPQVF装置切替(105TL)	年間計画	変更		
0116238	北海道	2021/10/17 17:00	2021/10/17 18:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 105<大野線1号>	105TL潮流測定	年間計画	変更		
0116302	北海道	2021/10/18 08:00	2021/10/22 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	端子取替	年間計画	変更		
0116301	北海道	2021/10/18 09:00	2021/10/21 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	端子点検	年間計画	変更		
0114012	北海道	2021/10/23 08:00	2021/10/23 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 106<大野線2号>	・106TL機器TC切替	年間計画	変更		
0114016	北海道	2021/10/23 09:00	2021/10/24 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 2L	・捻れ防止ダンパ取替	年間計画	変更		
0115399	北海道	2021/10/23 13:00	2021/10/23 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 106<大野線2号>	・187kVPQVF装置切替(106TL)	年間計画	変更		
0116256	北海道	2021/10/23 17:00	2021/10/23 18:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 106<大野線2号>	106TL潮流測定	年間計画	変更		
0115393	北海道	2021/10/25 08:00	2021/10/25 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 104<北本七飯線2号>	・104TL機器TC切替	年間計画	変更		
0115397	北海道	2021/10/25 13:00	2021/10/25 19:10	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 104<北本七飯線2号>	・187kVPQVF装置切替(104TL)	年間計画	変更		
0114017	北海道	2021/10/25 19:10	2021/10/25 21:10	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約	年間計画	変更		
0116255	北海道	2021/10/25 19:10	2021/10/25 20:10	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 104<北本七飯線2号>	・104TL潮流測定	年間計画	変更		
0113990	北海道	2021/10/27 07:00	2021/11/02 18:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	・GWVOP張替え工事他	年間計画	変更		
0113991	北海道	2021/10/27 07:00	2021/10/27 08:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成 第2極は運用停止とし、本線2Lを帰路線とする。 本線帰路回路構成および双極構成戻し時は43-AFCを「不使用」 (1～2分程度)とする。	年間計画	変更		
0114014	北海道	2021/10/27 09:00	2021/10/28 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 1L	・捻れ防止ダンパ取替	年間計画	変更		
0113993	北海道	2021/10/28 07:00	2021/10/28 18:30	単日	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	・帰線避雷器点検	年間計画	変更		
0113992	北海道	2021/10/28 08:00	2021/10/29 19:00	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	・直流幹線帰線保護装置定期点検 他 ※第2極は運用停止	年間計画	変更		
0114040	北海道	2021/10/29 08:00	2021/10/29 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 101<函館幹線1号>	101TL機器TC切替	年間計画	変更		
0115394	北海道	2021/10/29 13:00	2021/10/29 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 101<函館幹線1号>	187kVPQVF装置切替(101TL)	年間計画	変更		
0116303	北海道	2021/10/29 17:00	2021/10/29 18:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 101<函館幹線1号>	101TL潮流測定	年間計画	変更		
0113994	北海道	2021/11/02 17:00	2021/11/02 18:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し 第2極は運用停止とし、本線2Lを帰路線とする。 本線帰路回路構成および双極構成戻し時は43-AFCを「不使用」 (1～2分程度)とする。	年間計画	変更		
0116326	北海道	2022/05/17 09:00	2022/05/18 17:00	毎日	北斗幹線(北斗～大野)	北斗幹線(北斗～大野) 1L	普通点検	年間計画	変更		
0116253	北海道	2022/05/19 06:30	2022/05/19 10:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1極遮断器(O-13)更新他に伴う制御回路切離しロック	年間計画	変更		
0116254	北海道	2022/05/19 06:30	2022/06/03 21:10	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第3群	第1極遮断器(O-13)更新他	年間計画	変更		
0116327	北海道	2022/05/19 09:00	2022/05/19 17:00	単日	北斗幹線(北斗～大野)	北斗幹線(北斗～大野) 1L	普通点検	年間計画	変更		
0116325	北海道	2022/05/20 09:00	2022/05/20 17:00	単日	北斗幹線(北斗～大野)	北斗幹線(北斗～大野) 2L	不良端子検出	年間計画	変更		
0116319	北海道	2022/05/22 08:00	2022/05/26 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	普通点検	年間計画	変更		
0116332	北海道	2022/05/23 09:00	2022/05/25 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	捻れ防止ダンパAG型取替	年間計画	変更		
0116333	北海道	2022/05/23 09:00	2022/05/26 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	普通点検	年間計画	変更		
0116334	北海道	2022/05/23 09:00	2022/05/23 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	普通点検	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0116335	北海道	2022/05/24 09:00	2022/05/26 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	普通点検	年間計画	変更		
0116321	北海道	2022/05/24 10:00	2022/05/24 16:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 101<函館幹線1号>	187kVBP盤切替	年間計画	変更		
0116322	北海道	2022/05/24 16:00	2022/05/24 16:30	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 101<函館幹線1号>	潮流測定	年間計画	変更		
0116315	北海道	2022/05/25 09:00	2022/05/25 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 101<函館幹線1号>	101CB無停電点検	年間計画	変更		
0116316	北海道	2022/05/25 13:00	2022/05/25 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 101<函館幹線1号>	S412制御試験	年間計画	変更		
0116320	北海道	2022/05/27 08:00	2022/05/28 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	特定点検	年間計画	変更		
0116317	北海道	2022/05/27 09:00	2022/05/27 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 102<函館幹線2号>	102CB無停電点検	年間計画	変更		
0116329	北海道	2022/05/27 09:00	2022/05/28 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	捻れ防止ダンパーAG型取替	年間計画	変更		
0116330	北海道	2022/05/27 09:00	2022/05/27 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	特定点検	年間計画	変更		
0116323	北海道	2022/05/27 10:00	2022/05/27 16:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 102<函館幹線2号>	187kVBP盤切替	年間計画	変更		
0116318	北海道	2022/05/27 13:00	2022/05/27 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 102<函館幹線2号>	S512制御試験	年間計画	変更		
0116324	北海道	2022/05/27 16:00	2022/05/27 16:30	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 102<函館幹線2号>	潮流測定	年間計画	変更		
0116331	北海道	2022/05/28 09:00	2022/05/28 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	停止線碍子点検	年間計画	変更		
0116247	北海道	2022/05/29 06:30	2022/06/03 16:00	連続	(電発)上北交直変換所	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	・北本上北線1号制御保護用CVT更新	年間計画	変更		
0116248	北海道	2022/05/29 06:30	2022/06/03 16:00	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 1L	・北本七飯線1号制御保護用CVT更新	年間計画	変更		
0116249	北海道	2022/05/29 06:30	2022/06/03 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	・電線路細密点検	年間計画	新規		
0116250	北海道	2022/05/29 06:30	2022/06/03 21:10	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	・北本七飯線1号制御保護用CVT更新(函館)	年間計画	変更		
0116244	北海道	2022/05/29 09:00	2022/06/03 17:00	連続	大野変電所	大野変電所 275kV 連Aバンク	275kV連絡用A変圧器 外部点検	年間計画	変更		
0116246	北海道	2022/05/30 06:30	2022/06/03 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	・汚損測定	年間計画	新規		
0116292	北海道	2022/05/31 10:00	2022/05/31 11:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 103<北本七飯線1号>	103CB無停電点検	年間計画	変更		
0116243	北海道	2022/06/03 13:00	2022/06/03 19:10	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 103<北本七飯線1号>	187kVBP盤切替(103TL)	年間計画	変更		
0116245	北海道	2022/06/03 19:10	2022/06/03 21:10	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	・第1極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約	年間計画	変更		
0116257	北海道	2022/06/03 19:10	2022/06/03 20:10	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 103<北本七飯線1号>	潮流測定	年間計画	変更		
0116278	北海道	2022/06/04 08:00	2022/06/21 17:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	電線張替	年間計画	変更		
0116280	北海道	2022/06/06 09:00	2022/06/10 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	複導体スベーサAG型取替	年間計画	変更		
0116281	北海道	2022/06/08 09:00	2022/06/09 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	相間スベーサー点検	年間計画	変更		
0116282	北海道	2022/06/08 09:00	2022/06/08 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	故障情報システム点検	年間計画	変更		
0116288	北海道	2022/06/13 09:00	2022/06/15 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	複導体スベーサAG型取替	年間計画	変更		
0116260	北海道	2022/08/16 07:00	2022/08/16 08:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成	年間計画	新規		
0116261	北海道	2022/08/16 07:00	2022/08/19 18:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	※第2極は運用停止とし、本線2Lを帰路線とする。 ・電線路細密点検	年間計画	変更		
0116266	北海道	2022/08/16 08:00	2022/09/01 17:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	電線張替	年間計画	変更		
0116259	北海道	2022/08/17 07:00	2022/08/18 18:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	・帰線ケーブル性能確認試験	年間計画	新規		
0116258	北海道	2022/08/17 08:00	2022/08/18 19:00	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	※第2極は運用停止 ・直流幹線帰線保護装置定期点検	年間計画	新規		
0116270	北海道	2022/08/17 09:00	2022/08/19 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	複導体スベーサAG型取替	年間計画	変更		
0116277	北海道	2022/08/17 13:00	2022/08/17 16:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 帰線	函館～上北N1.2 LT 細密点検	年間計画	新規		
0116279	北海道	2022/08/19 17:00	2022/08/19 18:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	※第2極は運用停止 帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し 第2極は運用停止とし、本線2Lを帰路線とする。	年間計画	新規		
0116268	北海道	2022/08/22 09:00	2022/08/25 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	複導体スベーサAG型取替	年間計画	変更		
0116265	北海道	2022/08/23 09:00	2022/08/23 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	AGSクランプ取替	年間計画	変更		
0116283	北海道	2022/08/24 06:30	2022/08/30 21:10	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	・第2極本線用SA保護盤更新	年間計画	変更		
0116284	北海道	2022/08/24 06:30	2022/08/30 17:00	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 2L	・断路器細密点検	年間計画	変更		
0116285	北海道	2022/08/24 06:30	2022/08/30 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	・第2極全停に伴う保安停止 他	年間計画	新規		
0116286	北海道	2022/08/24 06:30	2022/08/28 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	・汚損測定	年間計画	新規		
0116287	北海道	2022/08/24 06:30	2022/08/28 18:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	・電線路細密点検	年間計画	新規		

広域調整対象作業停止計画(2021-2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0116264	北海道	2022/08/24 09:00	2022/08/24 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	相間スベーサ点検	年間計画	変更		
0116293	北海道	2022/08/24 11:00	2022/08/24 12:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 104<北本七飯線2号>	104CB無停電点検	年間計画	変更		
0116263	北海道	2022/08/25 09:00	2022/08/25 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	相間スベーサ点検	年間計画	変更		
0116262	北海道	2022/08/26 09:00	2022/08/30 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	複導体スベーサAG型取替	年間計画	変更		
0116276	北海道	2022/08/30 13:00	2022/08/30 19:10	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 104<北本七飯線2号>	187kVBP盤切替(104TL)	年間計画	変更		
0116275	北海道	2022/08/30 19:10	2022/08/30 20:10	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 104<北本七飯線2号>	潮流測定	年間計画	変更		
0116289	北海道	2022/08/30 19:10	2022/08/30 21:10	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約	年間計画	変更		
0116290	北海道	2022/09/01 09:00	2022/09/02 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	振動防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0116291	北海道	2022/09/01 09:00	2022/09/02 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	振動防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0116294	北海道	2022/09/01 09:00	2022/09/08 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	設備点検	年間計画	変更		
0116295	北海道	2022/09/01 09:00	2022/09/08 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	設備点検	年間計画	変更		
0116269	北海道	2022/09/05 09:00	2022/09/05 17:00	単日	大野変電所	大野変電所 101<大野線1号>	101LPD撤去	年間計画	変更		
0116296	北海道	2022/09/05 09:00	2022/09/08 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	振動防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0116297	北海道	2022/09/05 09:00	2022/09/08 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	振動防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0116298	北海道	2022/09/05 09:00	2022/09/06 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 1L	捻れ防止ダンパーAG型取替	年間計画	変更		
0116252	北海道	2022/09/05 10:00	2022/09/05 11:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 105<大野線1号>	105CB無停電点検	年間計画	変更		
0116274	北海道	2022/09/05 10:00	2022/09/05 16:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 105<大野線1号>	187kVBP盤切替	年間計画	変更		
0116273	北海道	2022/09/05 16:00	2022/09/05 16:30	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 105<大野線1号>	潮流測定	年間計画	変更		
0116267	北海道	2022/09/07 09:00	2022/09/07 17:00	単日	大野変電所	大野変電所 102<大野線2号>	102LPD撤去	年間計画	変更		
0116299	北海道	2022/09/07 09:00	2022/09/08 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 2L	捻れ防止ダンパーAG型取替	年間計画	変更		
0116272	北海道	2022/09/07 10:00	2022/09/07 16:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 106<大野線2号>	187kVBP盤切替	年間計画	変更		
0116251	北海道	2022/09/07 11:00	2022/09/07 12:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 106<大野線2号>	106CB無停電点検	年間計画	変更		
0116271	北海道	2022/09/07 16:00	2022/09/07 16:30	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 106<大野線2号>	潮流測定	年間計画	変更		
0116328	北海道	2022/10/11 09:00	2022/10/11 17:00	単日	大野変電所	大野変電所 5<SVC>	SVC廃止	年間計画	新規		

広域調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0217212	東北	2021/04/12 08:30	2021/04/16 17:30	連続	相福幹線1号	相福幹線1号	架渉線点検アークホーン補修	年間計画	変更		
0217211	東北	2021/04/20 08:30	2021/04/23 17:30	連続	相福幹線2号	相福幹線2号	架渉線点検アークホーン補修	年間計画	変更		
0221337	東北	2021/05/24 09:30	2021/05/27 17:00	連続	上北変電所	上北変MT2	採油(PCB分析用)、LTC修繕調査MT2塗装	年間計画	変更		
0217217	東北	2021/05/25 08:10	2021/05/27 17:50	連続	上北変電所	北本上北線1号	O5ブロック・Rv点検	年間計画	変更		
0221338	東北	2021/05/27 16:00	2021/05/27 17:00	単日	上北変電所	上北変電所 2号変圧器投入時	採油(PCB分析用)、LTC修繕調査MT2塗装関連	年間計画	変更		
0217205	東北	2021/06/03 09:40	2021/06/03 17:20	単日	東福島変電所	東福島支線1号	東福島(変)オシロ整備	年間計画	変更		
0217204	東北	2021/06/04 09:40	2021/06/04 17:20	単日	東福島変電所	東福島支線2号	東福島(変)オシロ整備	年間計画	変更		
0221339	東北	2021/06/14 08:40	2021/06/16 16:50	連続	相馬双葉幹線1号	相馬双葉幹線1号	支持物架渉線点検	年間計画	変更		
0222577	東北	2021/06/14 08:40	2021/06/15 18:20	連続	南相馬変電所	相馬双葉幹線1号	GIS(MPT)ガス漏れ個所修繕	年間計画	変更		
0217209	東北	2021/06/16 08:40	2021/06/16 17:20	単日	南相馬変電所	相馬双葉幹線1号	電力量計検定期間満了に伴う取替	年間計画	変更		
0217208	東北	2021/06/17 08:40	2021/06/17 17:20	単日	南相馬変電所	相馬双葉幹線2号	電力量計検定期間満了に伴う取替	年間計画	変更		
0217221	東北	2021/06/18 08:40	2021/06/22 17:20	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	架渉線点検、防錆塗装	年間計画	変更		
0217220	東北	2021/06/24 08:40	2021/06/28 17:20	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	架渉線点検、防錆塗装	年間計画	変更		
0217219	東北	2021/08/30 08:30	2021/09/03 18:00	連続	上北変電所	上北変MT52	MT52ブロック・Rv点検	年間計画	変更		
0217215	東北	2021/09/03 17:00	2021/09/03 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 52号変圧器投入	MT52ブロック点検関連	年間計画	変更		
0217218	東北	2021/09/06 08:30	2021/09/10 18:00	連続	上北変電所	上北変MT53	MT53ブロック・Rv点検	年間計画	変更		
0217216	東北	2021/09/10 17:00	2021/09/10 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 53号変圧器投入	MT53ブロック点検関連	年間計画	変更		
0221340	東北	2021/09/13 08:30	2021/09/17 18:00	連続	上北変電所	上北変MT3	上北(変)NR設置関連MT3二次中性点LS・NR据付	年間計画	変更		
0221341	東北	2021/09/17 17:00	2021/09/17 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 3号変圧器投入時	上北(変)NR設置MT3二次中性点LS・NR据付	年間計画	変更		
0217214	東北	2021/10/12 08:40	2021/10/15 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	架渉線点検、宙乗点検(米沢～No25)	年間計画	変更		
0220479	東北	2021/10/19 08:30	2021/10/19 10:30	単日	南相馬変電所	いわき幹線1・2号端子開放	南相馬(変)275kVXA母線停止時の運用容量制約(XA母線点検関連)	年間計画	変更		
0217213	東北	2021/10/19 08:40	2021/10/22 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	架渉線点検、宙乗点検(米沢～No25)	年間計画	変更		
0220480	東北	2021/10/20 15:30	2021/10/20 17:30	単日	南相馬変電所	いわき幹線1・2号端子開放	南相馬(変)275kVXA母線復旧時の運用容量制約(XA母線点検関連)	年間計画	変更		
0220477	東北	2021/10/21 08:30	2021/10/21 10:30	単日	南相馬変電所	いわき幹線1・2号端子開放	南相馬(変)275kVYA母線停止時の運用容量制約(YA母線点検関連)	年間計画	変更		
0220478	東北	2021/10/22 15:30	2021/10/22 17:30	単日	南相馬変電所	いわき幹線1・2号端子開放	南相馬(変)275kVYA母線復旧時の運用容量制約(YA母線点検関連)	年間計画	変更		
0218106	東北	2021/11/09 09:10	2021/11/11 17:20	連続	西仙台変電所	西仙台(変)MT1	ブッシング採油三次GIS細点	年間計画	変更		
0217207	東北	2021/11/16 08:40	2021/11/18 16:50	連続	いわき幹線1号	いわき幹線1号	ボルト補修4基	年間計画	変更		
0221343	東北	2021/11/16 08:40	2021/11/16 16:50	単日	いわき幹線1号	いわき幹線1号	墜落防止装置対策1基	年間計画	変更		
0218105	東北	2021/11/16 09:10	2021/11/18 17:20	連続	西仙台変電所	西仙台(変)MT2	ブッシング採油三次GIS細点	年間計画	変更		
0217206	東北	2021/11/19 08:40	2021/11/21 16:50	連続	いわき幹線2号	いわき幹線2号	ボルト補修4基	年間計画	変更		
0222578	東北	2021/12/14 09:00	2022/03/18 17:30	連続	南相馬変電所	相福幹線1号	南相馬(変)275kV配開改良関連線路側、母線側LS取替	年間計画	変更		
0221373	東北	2022/04/22 09:10	2022/05/01 17:50	連続	南相馬変電所	南相馬MT3	MT3ブロック機器普点	年間計画	変更		
0221349	東北	2022/05/31 08:30	2022/06/01 18:00	連続	上北変電所	上北変MT3	上北(変)NR設置関連MT3操作盤 盤改造他	年間計画	変更		
0221350	東北	2022/06/01 17:00	2022/06/01 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 3号変圧器投入時	上北(変)NR設置MT3操作盤 盤改造他	年間計画	変更		
0221345	東北	2022/06/06 08:40	2022/06/10 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	定期点検、宙乗り点検	年間計画	変更		
0222580	東北	2022/07/01 09:00	2022/08/26 17:30	連続	南相馬変電所	相福幹線1号	南相馬(変)275kV配開改良関連CB取替	年間計画	変更		
0221348	東北	2022/07/04 08:30	2022/07/07 17:30	連続	相福幹線1号	相福幹線1号	架渉線点検アークホーン補修	年間計画	変更		
0221369	東北	2022/07/04 08:30	2022/07/08 17:30	連続	福島変電所	相福幹線1号	O1ブロック機器・Rv点検O1:24年目点検、ブッシング点検	年間計画	変更		
0221370	東北	2022/07/04 08:30	2022/07/08 17:30	連続	東福島変電所	東福島支線1号	機器・Rv点検、O1 12年目点検	年間計画	変更		
0221365	東北	2022/07/26 09:00	2022/07/29 18:00	連続	南相馬変電所	相福幹線1号	O43ブロック機器普点	年間計画	変更		
0221380	東北	2022/07/27 08:30	2022/07/27 10:30	単日	南相馬変電所	いわき幹線1・2号端子開放	南相馬(変)275kVXA母線停止時の運用容量制約(XA母線点検関連)	年間計画	変更		
0221381	東北	2022/07/27 15:30	2022/07/27 17:30	単日	南相馬変電所	いわき幹線1・2号端子開放	南相馬(変)275kVXA母線復旧時の運用容量制約(XA母線点検関連)	年間計画	変更		
0221382	東北	2022/07/28 08:30	2022/07/28 10:30	単日	南相馬変電所	いわき幹線1・2号端子開放	南相馬(変)275kVYA母線停止時の運用容量制約(YA母線点検関連)	年間計画	変更		
0221383	東北	2022/07/28 15:30	2022/07/28 17:30	単日	南相馬変電所	いわき幹線1・2号端子開放	南相馬(変)275kVYA母線復旧時の運用容量制約(YA母線点検関連)	年間計画	変更		
0221352	東北	2022/08/24 08:10	2022/08/26 17:50	連続	上北変電所	北本上北線2号	O6ブロック、Rv点検、塗装	年間計画	変更		
0221353	東北	2022/08/24 08:30	2022/08/25 18:00	連続	上北変電所	上北変MT3	上北(変)NR設置関連社内検査・現地総合動作試験	年間計画	変更		
0221364	東北	2022/08/25 17:00	2022/08/25 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 3号変圧器投入時	上北(変)NR設置関連社内検査・現地総合動作試験	年間計画	変更		
0221362	東北	2022/09/01 08:30	2022/10/17 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	送変電建設センター工事増強に伴う電線張替、使用前自主検査	年間計画	変更		
0221363	東北	2022/09/01 08:40	2022/09/16 16:50	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	吾妻幹線地線張替60関連OPGW通信障害張替 No60～69	年間計画	変更		
0221344	東北	2022/09/05 08:40	2022/09/09 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	定期点検、宙乗り点検	年間計画	変更		
0221346	東北	2022/10/01 08:40	2022/10/01 17:20	単日	米沢変電所	吾妻幹線1号	制御ケーブル切替、現地総合動作試験米沢(変)吾妻SPC'リレー整備	年間計画	変更		
0221347	東北	2022/10/02 08:40	2022/10/02 17:20	単日	米沢変電所	吾妻幹線2号	制御ケーブル切替、現地総合動作試験米沢(変)吾妻SPC'リレー整備	年間計画	変更		
0221367	東北	2022/10/03 08:30	2022/10/08 17:30	連続	青森変電所	今別幹線1号	O5ブロック点検S5塗装	年間計画	変更		
0221368	東北	2022/10/13 08:40	2022/10/17 17:20	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	架渉線点検、防錆塗装	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0221371	東北	2022/10/18 08:30	2022/11/30 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	送変電建設センター工事増強に伴う電線張替、使用前自主検査	年間計画	変更		
0221372	東北	2022/10/20 08:40	2022/10/24 17:20	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	架渉線点検、防錆塗装	年間計画	変更		
0221376	東北	2022/11/16 08:40	2022/11/18 16:50	連続	いわき幹線1号	いわき幹線1号	ボルト補修4基	年間計画	変更		
0221377	東北	2022/11/21 08:40	2022/11/23 16:50	連続	いわき幹線2号	いわき幹線2号	ボルト補修4基	年間計画	変更		
0221378	東北	2022/11/28 08:30	2022/12/02 18:00	連続	岩手変電所	岩手変MT2	MT2ブロック点検、S12ユニット点検S82ユニット点検、O22点検調整	年間計画	変更		
0222579	東北	2022/12/01 09:00	2023/03/17 17:30	連続	南相馬変電所	相福幹線2号	南相馬(変)275kV配開改良関連CB、線路側・母線側LS取替	年間計画	変更		
0221379	東北	2022/12/02 17:00	2022/12/02 18:00	単日	岩手変電所	岩手変電所 2号変圧器投入時	MT2ブロック点検関連	年間計画	変更		
0221351	東北	2022/12/05 08:30	2022/12/08 17:30	連続	相福幹線2号	相福幹線2号	架渉線点検アークホーン補修	年間計画	変更		
0221374	東北	2022/12/05 08:30	2022/12/09 17:30	連続	福島変電所	相福幹線2号	O2ブロック機器・Ry点検O2:24年目点検、ブッシング点検	年間計画	変更		
0221375	東北	2022/12/05 08:30	2022/12/09 17:30	連続	東福島変電所	東福島支線2号	機器・Ry点検、O2 12年目点検	年間計画	変更		
0221366	東北	2023/01/24 09:00	2023/01/27 18:00	連続	南相馬変電所	相福幹線2号	O44ブロック機器普点	年間計画	変更		
0221384	東北	2023/01/25 08:30	2023/01/25 10:30	単日	南相馬変電所	いわき幹線1・2号端子開放	南相馬(変)275kVVA母線停止時の運用容量制約(XA母線点検関連)	年間計画	変更		
0221385	東北	2023/01/25 15:30	2023/01/25 17:30	単日	南相馬変電所	いわき幹線1・2号端子開放	南相馬(変)275kVVA母線復旧時の運用容量制約(XA母線点検関連)	年間計画	変更		
0221386	東北	2023/01/26 08:30	2023/01/26 10:30	単日	南相馬変電所	いわき幹線1・2号端子開放	南相馬(変)275kVVA母線停止時の運用容量制約(YA母線点検関連)	年間計画	変更		
0221387	東北	2023/01/26 15:30	2023/01/26 17:30	単日	南相馬変電所	いわき幹線1・2号端子開放	南相馬(変)275kVVA母線復旧時の運用容量制約(YA母線点検関連)	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2021-2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0317255	東京	2021/04/08 07:30	2021/04/09 20:30	連続	中給停止計画G	佐久間FC	佐久間FC停止に伴うFC制約	年間計画	変更		
0317262	東京	2021/04/08 08:00	2021/04/09 20:00	連続	電送佐久間(FC)	佐久間FC	-屋内外機器定期点検	年間計画	変更		
0322736	東京	2021/04/08 08:00	2021/04/09 17:00	連続	佐久間FC	佐久間FC連絡線 60Hz	FC連絡線60E接地命令灯回路不具合調査	年間計画	変更		
0317248	東京	2021/04/19 08:00	2021/04/25 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	(1)電線スベーク取替《No.》23~24,24~25 2径間 (2)電線本体点検《No.》12~13 1径間 (3)地線本体点検《No.》12~13 1径間 (4)がいにし連スベーク取付 No.23,24 2基 (5)テフロンテープ取付《No.》23~24,24~25 2径間	年間計画	変更		
0317258	東京	2021/04/19 08:00	2021/04/24 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	(1)テフロンテープ巻き直し (3)地線リング取替 (3)がいにし連スベーク取付 《No.》84,92,99,100,101,121(6基)	年間計画	変更		
0320935	東京	2021/04/21 09:00	2021/04/23 17:00	毎日	東群馬(変)	南いわき幹線1L/南いわき幹線1LのCBO35	南いわき幹線1L停止試験(12年)	年間計画	変更		
0317260	東京	2021/04/23 08:00	2021/04/24 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	電線・地線本体点検 ・南いわき幹線《No.》236~237,《No.》251~252,《No.》266~267, 《No.》281~282 計4径間	年間計画	変更		
0317246	東京	2021/05/06 08:00	2021/05/12 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	(1)電線スベーク取替《No.》23~24,24~25 2径間 (2)電線本体点検《No.》12~13 1径間 (3)地線本体点検《No.》12~13 1径間 (4)がいにし連スベーク取付 No.23,24 2基 (5)テフロンテープ取付《No.》23~24,24~25 2径間	年間計画	変更		
0317259	東京	2021/05/06 08:00	2021/05/11 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	(1)テフロンテープ巻き直し (2)地線リング取替 (3)がいにし連スベーク取付 《No.》84,92,99,100,101,121(6基)	年間計画	変更		
0317261	東京	2021/05/06 08:00	2021/05/07 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	電線・地線本体点検 ・南いわき幹線《No.》236~237,《No.》251~252,《No.》266~267, 《No.》281~282 計4径間	年間計画	変更		
0318667	東京	2021/05/10 09:00	2021/05/12 17:00	毎日	東群馬(変)	南いわき幹線2L/南いわき幹線2LのCBO36	南いわき幹線2L停止試験(12年)	年間計画	変更		
0317236	東京	2021/05/20 10:00	2021/05/20 16:00	単日	新富士(変)	13B	点検 ・GCB0313:停止試験(6年)	年間計画	変更		
0317250	東京	2021/05/31 08:00	2021/06/11 15:00	連続	中給停止計画G	新信濃2号FC	新信濃2FC停止に伴うFC制約	年間計画	変更		
0317269	東京	2021/05/31 08:30	2021/06/11 13:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電	60Hz2組SC1群/60Hz2組SC2群 新信濃2号FC	・6kVCub配制御回路停止試験 ・チラー空調改造 ・60Hz制御保護盤停止試験 ・6kVCub配制御回路停止試験 ・BSS取替 ・152,252停止試験B ・60HzFC保護(A),(B)保護盤点検 ・60HzC,D群変換Tr保護盤点検 ・2号FC連絡線保護盤停止試験A ・2号給水設備深井戸ホフ停止試験 ・バルブホール空調設備停止試験B	年間計画	変更		
0317270	東京	2021/05/31 08:30	2021/06/11 13:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電	新信濃2号FC	・チラー空調改造 ・60Hz制御保護盤停止試験 ・6kVCub配制御回路停止試験 ・BSS取替 ・152,252停止試験B ・60HzFC保護(A),(B)保護盤点検 ・60HzC,D群変換Tr保護盤点検 ・2号FC連絡線保護盤停止試験A ・2号給水設備深井戸ホフ停止試験 ・バルブホール空調設備停止試験B	年間計画	変更		
0321366	東京	2021/06/02 07:00	2021/06/11 13:00	連続	新信濃変電所	RC設備	・O97停止試験 ・同期調相機簡易点検 ・空調修理 ・ACL停止試験 ・DCL停止試験 ・RC用Tr停止試験 ・始動用入力Tr、始動用出力Tr停止試験 ・励磁用Tr停止試験 ・始動装置フィルタ、励磁室空調点検 ・ACL、NGRほか配制御回路点検 ・密閉型冷却塔停止試験	年間計画	変更		
0317268	東京	2021/06/02 08:00	2021/06/11 13:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電	60Hz275kV2号母線とO40	・BSS取替 ・O40停止試験B ・O97停止試験B ・R40停止試験B	年間計画	変更		
0321365	東京	2021/06/11 13:00	2021/06/11 14:25	単日	新信濃変電所	2号FC潮流指定(30MW)	系統併入試験 A-K間直流LA外部診断	年間計画	変更		
0322732	東京	2021/06/12 08:00	2021/06/12 18:00	単日	新福島(変)	いわき幹線2LのCBO42	LS242投入不良修理	年間計画	変更	制約有	

広域調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0317341	東京	2021/09/06 09:00	2021/09/15 17:00	連続	川内線1L	川内線1L	(1)電線スベーク取替 《No.》65～66.66～67.67～68 3径間	年間計画	変更		
0317521	東京	2021/09/06 09:00	2021/09/15 17:00	連続	川内線1L	川内線1L	電線・地線点検	年間計画	変更		
0317342	東京	2021/09/16 09:00	2021/09/25 17:00	連続	川内線2L	川内線2L	(1)電線スベーク取替 《No.》65～66.66～67.67～68 3径間	年間計画	変更		
0317522	東京	2021/09/16 09:00	2021/09/25 17:00	連続	川内線2L	川内線2L	電線・地線点検	年間計画	変更		
0322634	東京	2021/09/27 08:00	2021/10/04 07:00	連続	中給系統G	FC配分順位変更	新富士(変)作業に伴うFC配分順位変更 ・新信濃1FC60Hz向け 1段300MW→ロック ・東清水FC60Hz向け ロック→1段300MW	年間計画	変更		
0322166	東京	2021/10/06 09:00	2021/10/06 17:00	単日	田代幹線中線1L	田代幹線中線1L	【保守業務】 ・電線・地線点検 240～241	年間計画	変更	制約有	
0322165	東京	2021/10/07 09:00	2021/10/08 17:00	連続	田代幹線中線2L	田代幹線中線2L	【保守業務】 ・電線点検 240～241 ・相間スベーク点検 258～259	年間計画	変更	制約有	
0322624	東京	2021/10/07 09:00	2021/10/07 17:00	単日	須走(変)	須走線2L	【修繕】 ・GISスベーク雨水浸水対策	年間計画	変更	制約有	
0317249	東京	2021/10/18 05:30	2021/10/19 17:30	連続	中給停止計画G	新信濃2号FC	新信濃2FC停止に伴うFC制約	年間計画	変更		
0317247	東京	2021/10/18 06:00	2021/10/19 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電	新信濃2号FC	・ハルホール空調点検	年間計画	変更		
0317256	東京	2021/10/18 06:00	2021/10/19 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電	RC設備	・同期調相機簡易点検A	年間計画	変更		
0319037	東京	2021/10/25 07:30	2021/10/27 18:30	連続	中給停止計画G	佐久間FC	佐久間FC停止(275kV50Hz母線)に伴うFC制約	年間計画	変更		
0322007	東京	2021/10/25 08:00	2021/10/27 17:00	連続	電弁佐久間(発)	FC連絡線50Hz/FC連絡線60Hz	FC連絡線50Hz欠相過電圧対策工事	年間計画	変更		
0322008	東京	2021/10/25 08:00	2021/10/27 18:00	連続	佐久間FC	佐久間FC	FC連絡線50Hz欠相過電圧対策工事に伴う保安停止	年間計画	変更		
0322241	東京	2021/11/01 07:00	2021/11/01 08:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC掃線1L停止のための操作に伴うFC制約	年間計画	変更		
0317266	東京	2021/11/01 07:30	2021/11/15 17:30	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃FC1極停止に伴うFC制約	年間計画	変更		
0317254	東京	2021/11/01 08:00	2021/11/15 12:30	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極	初回点検	年間計画	変更		
0322633	東京	2021/11/06 07:00	2021/11/13 18:00	連続	中給系統G	FC配分順位変更	新富士(変)作業に伴うFC配分順位変更 ・新信濃1FC60Hz向け 1段300MW→ロック ・東清水FC60Hz向け ロック→1段300MW	年間計画	変更		
0322240	東京	2021/11/15 12:30	2021/11/15 13:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC掃線1L使用のための操作に伴うFC制約	年間計画	変更		
0317253	東京	2021/11/15 13:30	2021/11/15 14:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極	1秒起動停止試験	年間計画	変更		
0317252	東京	2021/11/15 14:00	2021/11/15 17:00	単日	新信濃変電所	FC1極潮流指定(450MW)	系統併入試験(潮流指定450MW)	年間計画	変更		
0317731	東京	2021/11/16 08:00	2021/11/18 17:00	連続	新福島(変)	3B	・CBO13 12年停止試験 ・LRA制御盤点検 ・中継盤点検	年間計画	変更		
0317245	東京	2021/11/22 08:00	2021/12/01 15:00	連続	中給停止計画G	新信濃1号FC	新信濃1FC停止に伴うFC制約	年間計画	変更		
0318491	東京	2021/11/22 08:00	2021/11/26 18:00	連続	中給停止計画G	新信濃1号FC/RC設備	中部北部(変)FC転送遮断盤停止に伴う新信濃1FC+RC停止	年間計画	変更		
0317271	東京	2021/11/22 08:30	2021/12/01 13:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器	・O957、O958取替 ・60Hz1号調相Tr 冷却制御盤 停止試験 ・60Hz1号調相Tr O951GCB停止試験 ・60Hz1号調相 FC調相制御盤停止試験 ・60Hz1号調相 直接盤 停止試験 ・400VCub点検	年間計画	変更		
0317272	東京	2021/11/22 08:30	2021/12/01 13:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/60Hz275kV1号母線	・1号FC取引用CT、VT検定 Wh計取替 ・BSS取替 ・50Hz 1号FC連絡線 保護盤普点B ・60Hz 1号FC連絡線 保護盤普点B	年間計画	変更		
0317273	東京	2021/11/22 08:30	2021/12/01 13:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/60Hz275kV1号母線	・O51点検 ・O61点検 ・50HzA・B群変換Tr停止試験 ・60HzA・B群変換Tr停止試験	年間計画	変更		
0318490	東京	2021/11/27 08:00	2021/12/01 18:00	連続	中給停止計画G	新信濃1号FC/RC設備	中部北部(変)FC転送遮断盤停止に伴う新信濃1FC+RC停止	年間計画	変更		
0322018	東京	2021/12/01 13:00	2021/12/01 14:25	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定(300MW)	系統併入試験	年間計画	変更		
0322004	東京	2021/12/02 07:30	2021/12/04 18:30	連続	中給停止計画G	佐久間FC	佐久間FC停止(275kV60Hz母線)に伴うFC制約	年間計画	変更		
0322005	東京	2021/12/02 08:00	2021/12/04 17:00	連続	電弁佐久間(発)	FC連絡線50Hz/FC連絡線60Hz	FC連絡線60Hz欠相過電圧対策工事	年間計画	変更		
0322009	東京	2021/12/02 08:00	2021/12/04 18:00	連続	佐久間FC	佐久間FC	FC連絡線60Hz欠相過電圧対策工事に伴う保安停止	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2021-2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0317257	東京	2021/12/08 09:00	2021/12/09 18:00	連続	新福島(変)	2B	・#2GTr 12年停止試験 ・LRA制御盤 6年停止試験 ・中性点停止試験 12年停止試験 ・GIS(O71)12年停止試験	年間計画	変更		
0322017	東京	2021/12/10 09:00	2021/12/16 18:00	連続	新福島(変)	2B	・#2GTr課電洗浄	年間計画	変更		
0317251	東京	2022/01/11 07:30	2022/05/18 17:30	連続	中給停止計画G	佐久間FC 佐久間FC	佐久間FC停止に伴うFC制約	年間計画	変更		
0317263	東京	2022/01/11 08:00	2022/05/18 17:00	連続	電発佐久間(FC)		・FC制御保護装置更新 ・50Hz,60HzPG/LEC盤,ELC盤更新 ・直流計器用変成器更新 ・所内変圧器2次側ブッシング補修 ・所内3.3kVキュービクル更新	年間計画	変更		
0317264	東京	2022/01/11 08:00	2022/04/14 09:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC	制御保護装置他更新に伴う佐久間(発)~FC間転送信号切替	年間計画	変更		
0317265	東京	2022/01/11 08:00	2022/04/14 09:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC連絡線 50Hz(・60Hz)	・FC制御保護装置他更新に伴う断路器ケーブル切替 ・甲接地装置(E50・E60)更新	年間計画	変更		
0317267	東京	2022/01/11 08:00	2022/04/14 09:00	連続	電発佐久間(FC)	FC連絡線50Hz/FC連絡線60Hz	FC制御保護装置更新に伴う転送遮断・転送ブロック試験 FC連絡線50Hz・60Hz用主制御盤更新 甲接地装置(E50,E60)更新	年間計画	変更		
0318480	東京	2022/02/05 09:00	2022/02/05 17:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz母線	・2号主盤更新に伴う50Hz同期回路改修	年間計画	変更		
0320790	東京	2022/04/05 09:00	2022/04/09 17:00	連続	新福島(変)	2B	・鉄構塗装に伴う養生設置・撤去	年間計画	変更		
0320802	東京	2022/04/05 09:00	2022/04/16 17:00	連続	新福島(変)	2B	・罫子洗浄母管理め戻し作業の危険防止	年間計画	変更		
0320803	東京	2022/04/06 08:00	2022/04/06 18:00	単日	新福島(変)	2B	・CBO12 6年停止試験	年間計画	変更		
0320791	東京	2022/04/10 09:00	2022/04/10 17:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz母線	・50Hz母線用VT点検	年間計画	変更		
0320788	東京	2022/04/14 09:00	2022/05/18 17:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC/佐久間FC連絡線 50Hz(・60Hz)	・FC制御保護装置他更新に伴う実系統試験	年間計画	変更		
0320789	東京	2022/04/18 09:00	2022/04/26 17:00	連続	川内線1L	川内線1L	《1》電線スペーサ取替 《No.》86~92 6径間	年間計画	変更		
0320846	東京	2022/04/18 09:00	2022/04/25 17:00	連続	川内線1L	川内線1L	【川内線OPGW張替ならびに関連除却工事】 《1》OPGW張替 《No.》110-111	年間計画	変更		
0320798	東京	2022/05/10 09:00	2022/05/18 17:00	連続	川内線2L	川内線2L	《1》電線スペーサ取替 《No.》86~92 6径間	年間計画	変更		
0322636	東京	2022/05/21 07:00	2022/05/23 19:00	連続	中給系統G	FC配分順位変更	新富士(変)作業に伴うFC配分順位変更 ・新信濃1FC60Hz向け 1段300MW→ロック	年間計画	変更		
0320805	東京	2022/05/21 08:00	2022/05/23 18:00	連続	新富士(変)	500kV甲母線	・断路器側架線復旧に伴う危険防止 ・シーケンス試験	年間計画	変更		
0322635	東京	2022/05/24 07:00	2022/05/24 19:00	単日	中給系統G	FC配分順位変更	新富士(変)作業に伴うFC配分順位変更 ・新信濃1FC60Hz向け 1段300MW→ロック	年間計画	変更		
0320804	東京	2022/05/24 08:00	2022/05/24 18:00	単日	新富士(変)	500kV乙母線	・シーケンス試験	年間計画	変更		
0322237	東京	2022/05/24 08:00	2022/05/24 09:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線1L停止のための操作に伴う運用制約	年間計画	変更		
0320799	東京	2022/05/24 09:00	2022/06/18 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 帰線1L	飛騨信濃直流幹線 帰線1L	初期点検	年間計画	変更		
0322236	東京	2022/06/18 17:00	2022/06/18 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線1L使用のための操作に伴う運用制約	年間計画	変更		
0320800	東京	2022/06/20 08:00	2022/06/30 16:00	連続	中給停止計画G	新信濃2号FC	新信濃2FC停止に伴うFC制約	年間計画	変更		
0320792	東京	2022/06/20 08:30	2022/06/29 14:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電	60Hz275kV2号母線 60Hz2号調相変圧器	簡易監視制御盤・中継盤停止試験 簡易監視制御盤・中継盤停止試験 60Hz2組SC保護盤停止試験 O961,O962,O963コンタクト交換 60Hz2号調相Tr停止試験 60Hz2号275kVGIS(O96.96他)停止試験	年間計画	変更		
0320793	東京	2022/06/20 08:30	2022/06/29 14:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電		簡易監視制御盤・中継盤停止試験 電動ブローア停止試験 6kV4号Cub停止試験	年間計画	変更		
0320794	東京	2022/06/20 08:30	2022/06/29 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電	RC設備	簡易監視制御盤・中継盤停止試験	年間計画	変更		
0320795	東京	2022/06/20 08:30	2022/06/30 14:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電	新信濃2号FC	2号BSS取替、サイリスタバルブ停止試験他	年間計画	変更		
0320796	東京	2022/06/20 08:30	2022/06/30 14:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電	新信濃2号FC	2号DCL停止試験 50Hz母線GIS停止試験 60Hz母線GIS停止試験 DC-CT用CVCF停止試験 50Hz・60Hz密閉型冷却塔停止試験	年間計画	変更		
0320801	東京	2022/06/20 08:30	2022/06/29 14:00	連続	新信濃変電所	新信濃分岐線2LとO42	簡易監視制御盤・中継盤停止試験 60Hz2号275kVGIS(O42.42.R42他)停止試験	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2021-2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320979	東京	2022/06/30 14:00	2022/06/30 15:25	単日	山梨山梨総支社新信濃変電所	2号FC潮流指定(300MW)	・系統併入試験(300MW) ・A-K間、直流LA外部診断	年間計画	変更		
0320986	東京	2022/09/01 07:30	2022/09/06 20:30	連続	中給停止計画G	佐久間FC	佐久間FC停止に伴う運用制約	年間計画	変更		
0320987	東京	2022/09/01 08:00	2022/09/06 20:00	連続	佐久間FC	佐久間FC	・サイリスタバルブ他定期点検 ・屋内外機器定期点検 ・1CTrコンサバータ他補修	年間計画	変更		
0322211	東京	2022/09/01 08:00	2022/09/06 18:00	連続	佐久間FC	佐久間FC連絡線 50Hz	・屋外機器定期点検(O-50,50E,避雷器)	年間計画	変更		
0320988	東京	2022/09/02 08:00	2022/09/02 18:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間FC連絡線 50Hz母線	・屋外機器定期点検(250)	年間計画	変更		
0320980	東京	2022/09/09 08:00	2022/09/11 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	【総支社】電線本体点検他 (No.)162~(No.)163,(No.)172~(No.)173,(No.)177~(No.)178, (No.)182~(No.)183,(No.)187~(No.)188,(No.)192~(No.)193, (No.)197~(No.)198,(No.)271~(No.)272,(No.)286~(No.)287	年間計画	変更		
0320981	東京	2022/09/09 08:00	2022/09/11 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	(1)電線・地線点検 (No.)47,77,107(3径間)	年間計画	変更		
0320982	東京	2022/09/09 08:00	2022/09/09 17:00	単日	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	(1)電線本体点検 (No.)17~18 1径間 (2)地線本体点検 (No.)17~18 1径間	年間計画	変更		
0320989	東京	2022/09/09 08:00	2022/09/09 18:00	単日	南いわき(開)	南いわき幹線1LのCBO35	南いわき幹線1号 CBO35 6年停止試験	年間計画	変更		
0320983	東京	2022/09/13 08:00	2022/09/15 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	【総支社】電線本体点検他 (No.)162~(No.)163,(No.)172~(No.)173,(No.)177~(No.)178, (No.)182~(No.)183,(No.)187~(No.)188,(No.)192~(No.)193, (No.)197~(No.)198,(No.)271~(No.)272,(No.)286~(No.)287	年間計画	変更		
0320984	東京	2022/09/13 08:00	2022/09/15 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	(1)電線・地線点検 (No.)47,77,107(3径間)	年間計画	変更		
0320985	東京	2022/09/13 08:00	2022/09/13 17:00	単日	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	(1)電線本体点検 (No.)17~18 1径間 (2)地線本体点検 (No.)17~18 1径間	年間計画	変更		
0320990	東京	2022/09/13 08:00	2022/09/13 18:00	単日	南いわき(開)	南いわき幹線2LのCBO36	南いわき幹線2号 CBO36 6年停止試験	年間計画	変更		
0322239	東京	2022/09/16 07:00	2022/09/16 08:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線2L停止のための操作に伴う運用制約	年間計画	変更		
0320991	東京	2022/09/16 07:30	2022/09/30 17:30	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC2極停止に伴う運用制約	年間計画	変更		
0320797	東京	2022/09/16 08:00	2022/09/30 12:30	連続	飛騨信濃直流幹線 帰線2L	飛騨信濃直流幹線 帰線2L	初期点検	年間計画	変更		
0320992	東京	2022/09/16 08:00	2022/09/30 12:30	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	初回点検	年間計画	変更		
0321001	東京	2022/09/20 09:00	2022/09/26 16:00	連続	新豊根(発)	構内全停	・1号機SC、G/MTr保護Ry更新に伴うVCT回路切離し ・共通電源(交流電源)切離し ・共通SC、他号機SC向け制御ケーブル切離し ・2Str用クッ切替装置、O-72、アラスタ点検 ・低圧Cub点検	年間計画	変更	制約有	
0322238	東京	2022/09/30 12:30	2022/09/30 13:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線2L使用のための操作に伴う運用制約	年間計画	変更		
0320995	東京	2022/09/30 13:30	2022/09/30 14:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	1秒起動停止試験	年間計画	変更		
0320996	東京	2022/09/30 14:00	2022/09/30 17:00	単日	新信濃変電所	FC2極潮流指定(450MW)	系統併入試験(潮流指定450MW)	年間計画	変更		
0320994	東京	2022/10/02 08:00	2022/10/04 18:00	連続	新福島(変)	4B	・LRA制御盤 6年停止試験 ・CBO14 6年停止試験 ・CBO84 12年停止試験	年間計画	変更		
0321000	東京	2022/10/02 08:00	2022/10/03 17:00	連続	新福島(変)	500kV甲2母線	・甲2CVT 12年停止試験	年間計画	変更		
0320998	東京	2022/10/02 09:00	2022/10/16 17:00	連続	新福島(変)	4B	・4Bリレー一取替	年間計画	変更		
0320973	東京	2022/10/03 08:00	2022/10/03 17:00	単日	新福島(変)	4B/500kV甲2母線	・LS114 24年停止試験 ・E114B 12年停止試験	年間計画	変更		
0320997	東京	2022/10/03 08:00	2022/10/05 17:30	連続	中給停止計画G	新信濃2号FC	新信濃2FC停止に伴うFC制約	年間計画	変更		
0320976	東京	2022/10/03 08:30	2022/10/05 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	RC設備	簡易点検A RC始動装置、励磁室空調点検	年間計画	変更		
0320977	東京	2022/10/03 08:30	2022/10/05 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃2号FC	バルブホール空調停止試験A バルブホールエンス内清掃	年間計画	変更		
0320999	東京	2022/10/06 08:00	2022/10/15 16:00	連続	新信濃変電所	新信濃1号FC	新信濃1FC停止に伴うFC制約	年間計画	変更		
0320974	東京	2022/10/06 08:30	2022/10/15 14:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC	1号BSS取替他	年間計画	変更		
0320972	東京	2022/10/07 08:30	2022/10/13 14:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器	O953,O954,O955,O957,O958コンタ外交換 O953,O954,O955,O957,O958コンタ測定 GCBO95停止試験 LS95停止試験	年間計画	変更		
0320975	東京	2022/10/07 08:30	2022/10/10 16:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃分岐線1LとO41	LS41, R41停止試験	年間計画	変更		
0320993	東京	2022/10/07 08:30	2022/10/12 16:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	60Hz275kV1号母線	LS95, T4O, R41停止試験	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2021-2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320978	東京	2022/10/15 14:00	2022/10/15 15:25	単日	山梨山梨総支社新信濃変電所	1号FC潮流指定(300MW)	・系統併入試験(300MW) A-K間,直流LA外部診断	年間計画	変更		
0322149	東京	2022/10/24 08:00	2022/10/24 17:00	単日	新富士(変)	12B	【点検】 ・LS312,E312,EB312:停止試験(12年) ・LS312,E312,EB312:電磁接触器取替(24年)	年間計画	変更	制約有	
0322155	東京	2022/10/25 08:00	2022/10/25 17:00	単日	新富士(変)	11B	【点検】 ・LS311, E311, EB311:停止試験(12年) ・LS311, E311, EB311:電磁接触器取替(24年)	年間計画	変更	制約有	
0322148	東京	2022/10/26 08:00	2022/10/26 17:00	単日	新富士(変)	14B	【点検】 ・LS314,E314,EB314:停止試験(12年) ・LS314,E314,EB314:電磁接触器取替(24年) ・主変14号ShR1号Ry盤(B):停止試験(6年)	年間計画	変更	制約有	
0322143	東京	2022/10/31 10:00	2022/11/28 15:00	連続	新富士(変)	田代幹線中線1L/田代幹線中線1LのCBO53	【新富士(変)田代幹線中線1号GCB取替工事】 ・旧CBO53,旧基礎撤去,新基礎作成 ・新CBO53据付,確認試験	年間計画	変更	制約有	
0322154	東京	2022/10/31 10:00	2022/11/28 15:00	連続	駿河(変)	田代幹線中線1L/田代幹線中線1LのCBO3	【駿河(変)田代幹線中線1号GCB取替工事】 ・旧CBO3,旧基礎撤去,新基礎作成 ・新CBO3据付,確認試験	年間計画	変更	制約有	
0322162	東京	2022/10/31 10:00	2022/11/06 15:00	連続	駿河(変)	田代幹線中線1LのCBO3	【駿河(変)田代幹線中線1号過負荷保護リレー取替工事】 ・旧盤撤去,新盤据付,確認試験	年間計画	変更	制約有	
0322142	東京	2022/11/21 10:00	2022/11/28 15:00	連続	須走(変)	須走線1L	【須走(変)中央制御盤他取替】 ・バンク制御盤本設,確認試験 ・1L,1B,1BMCキャノンケーブル張替 ・1Bバンク補助盤改造 ・搬送結合装置光ケーブル接続替 ・レベル測定 ・1Bバンク制御盤受入試験 ・総合シケンス	年間計画	変更	制約有	
0322150	東京	2022/11/22 09:00	2022/11/25 17:00	連続	田代幹線中線1L	田代幹線中線1L	【保守業務】 ・電線地線点検 田代幹線(中) 245~246 ・不良がいし検出 田代幹線(中) 274 ・不良がいし検出 田代幹線(山) 201-30, 201-31	年間計画	変更	制約有	
0322156	東京	2022/11/28 15:00	2022/11/28 16:00	単日	新富士(変)	田代幹線中線1L/田代幹線中線1LのCBO53	【新富士(変)田代幹線中線1号GCB取替工事】 ・CBO53:系統課電試験	年間計画	変更	制約有	
0322157	東京	2022/11/28 15:00	2022/11/28 16:00	単日	駿河(変)	田代幹線中線1L/田代幹線中線1LのCBO3	【駿河(変)田代幹線中線1号GCB取替工事】 ・CBO3:系統課電試験	年間計画	変更	制約有	
0322146	東京	2022/11/29 10:00	2022/12/05 15:00	連続	駿河(変)	田代幹線中線2LのCBO4	【駿河(変)田代幹線中線2号過負荷保護リレー取替工事】 ・旧盤撤去,新盤据付,確認試験	年間計画	変更	制約有	
0322158	東京	2022/11/29 10:00	2022/12/27 15:00	連続	新富士(変)	田代幹線中線2L/田代幹線中線2LのCBO54	【新富士(変)田代幹線中線2号GCB取替工事】 ・旧CBO54,旧基礎撤去,新基礎作成 ・新CBO54据付,確認試験	年間計画	変更	制約有	
0322159	東京	2022/11/29 10:00	2022/12/27 15:00	連続	駿河(変)	田代幹線中線2L/田代幹線中線2LのCBO4	【駿河(変)田代幹線中線2号GCB取替工事】 ・旧CBO4,旧基礎撤去,新基礎作成 ・新CBO4据付,確認試験	年間計画	変更	制約有	
0322151	東京	2022/12/01 09:00	2022/12/05 17:00	連続	田代幹線中線2L	田代幹線中線2L	【保守業務】 ・電線地線点検 田代幹線(中) 245~246 ・不良がいし検出 田代幹線(中) 274 ・不良がいし検出 田代幹線(山) 201-30, 201-31	年間計画	変更	制約有	
0322147	東京	2022/12/20 10:00	2022/12/27 15:00	連続	須走(変)	須走線2L	【須走(変)中央制御盤他取替】 ・バンク制御盤本設,確認試験 ・2L,3B,3BMCキャノンケーブル張替 ・3Bバンク補助盤改造 ・搬送結合装置光ケーブル接続替 ・レベル測定 ・3Bバンク制御盤受入試験 ・総合シケンス	年間計画	変更	制約有	
0322160	東京	2022/12/27 15:00	2022/12/27 16:00	単日	新富士(変)	田代幹線中線2L/田代幹線中線2LのCBO54	【新富士(変)田代幹線中線2号GCB取替工事】 ・CBO54:系統課電試験	年間計画	変更	制約有	
0322161	東京	2022/12/27 15:00	2022/12/27 16:00	単日	駿河(変)	田代幹線中線2L/田代幹線中線2LのCBO4	【駿河(変)田代幹線中線2号GCB取替工事】 ・CBO4:系統課電試験	年間計画	変更	制約有	
0322144	東京	2023/01/06 09:00	2023/01/15 13:00	連続	駿河(変)	富士川線1, 2L/富士川線1LのCBO15/富士川線2LのCBO16	【駿河(変)富士川線リレー取替工事】 ・富士川線1,2番:リレー取替	年間計画	変更	制約有	

広域調整対象作業停止計画(2021-2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0322152	東京	2023/01/11 09:00	2023/01/11 17:00	単日	富士川線1, 2L	富士川線1, 2L	【保守業務】 ・不良がしし検出 34	年間計画	変更	制約有	
0322153	東京	2023/01/12 08:00	2023/01/13 17:00	連続	新富士(変)	12B	【新富士(変)3次設備除却】(12BSC関係) ・12BSC1,2群コンデンサFTカバー撤去 ・12BSC2群架線切り離し ・FT抜油	年間計画	変更	制約有	
0322145	東京	2023/01/15 13:00	2023/01/15 15:00	単日	駿河(変)	富士川線1, 2L/富士川線1LのCBO15/富士川線2LのCBO16	【駿河(変)富士川線リレー取替工事】 富士川線1,2番リレー取替後の電圧突き合わせ,電流位相測定	年間計画	変更	制約有	
0322163	東京	2023/03/15 08:00	2023/03/15 17:00	単日	新富士(変)	12B	【新富士(変)3次設備除却】(12BSC関係) ・LS921,CBO921撤去 ・LS922,CBO922撤去	年間計画	変更		
0322164	東京	2023/03/16 08:00	2023/03/19 17:00	連続	新富士(変)	11B	【点検】 ・11BLR(送電用)停止試験(10万回) 【新富士(変)3次設備除却】(12BSC関係) ・LS921,CBO921撤去 ・LS922,CBO922撤去	年間計画	変更		
0321676	東京	2023/03/16 09:00	2023/03/16 17:00	単日	新福島(変)	3B	・碍洗圧力調整試験	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0429083	中部	2021/04/04 00:00	2021/04/08 24:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	変更		
0429080	中部	2021/04/17 00:00	2021/04/17 24:00	単日	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	年間計画	変更		
0428404	中部	2021/04/17 05:30	2021/04/17 09:30	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	信濃変 信濃東信線保護盤取替 信濃東信1L切替	年間計画	変更	制約有	
0438853	中部	2021/04/17 06:00	2021/04/17 16:00	単日	中信変	275kV 信濃中信 1L 構内	066ブロック機器点検	年間計画	変更		
0438857	中部	2021/04/17 07:00	2021/04/17 15:00	単日	中信変	275kV 信濃中信 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0438858	中部	2021/04/17 07:00	2021/04/17 15:00	単日	信濃変	275kV 信濃中信 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0438854	中部	2021/04/17 14:00	2021/04/17 21:00	単日	中信変	275kV 信濃中信 2L 構内	068ブロック機器点検	年間計画	変更		
0438857	中部	2021/04/17 15:00	2021/04/17 20:00	単日	中信変	275kV 信濃中信 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0438858	中部	2021/04/17 15:00	2021/04/17 20:00	単日	信濃変	275kV 信濃中信 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0428404	中部	2021/04/17 16:00	2021/04/17 20:00	単日	信濃変	275kV 乙 BUS	信濃変 信濃東信線保護盤取替 信濃東信1L切替	年間計画	変更	制約有	
0431647	中部	2021/04/21 00:00	2021/04/22 24:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 1L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	変更		
0431647	中部	2021/04/21 00:00	2021/04/22 24:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 2L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	変更		
0429089	中部	2021/04/21 00:00	2021/04/22 24:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	変更		
0441683	中部	2021/04/21 08:00	2021/04/22 18:00	毎日	三重東近江 1L	500kV 三重東近江 1L 全線	電線・地線サンプリング	年間計画	新規		
0441684	中部	2021/04/21 08:00	2021/04/22 18:00	毎日	三重東近江 1L	500kV 三重東近江 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0429113	中部	2021/04/21 13:00	2021/04/21 18:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L 構内	開閉試験(CB5022、5024 各1回)	年間計画	変更		
0438965	中部	2021/04/21 13:00	2021/04/21 18:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L 構内	東芝製DAC不具合修理	年間計画	変更		
0429113	中部	2021/04/21 18:00	2021/04/21 23:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L 構内	開閉試験(CB5022、5024 各1回)	年間計画	変更		
0438965	中部	2021/04/21 18:00	2021/04/21 23:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L 構内	東芝製DAC不具合修理	年間計画	変更		
0431646	中部	2021/04/26 00:00	2021/04/30 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	年間計画	変更		
0429060	中部	2021/04/26 06:00	2021/04/27 20:00	毎日	信濃変	500kV 甲 BUS	500kV 甲母線PD PCB分析採油作業	年間計画	変更	制約有	
0429060	中部	2021/04/26 06:00	2021/04/27 20:00	毎日	信濃変	275kV 2 BANK	500kV 甲母線PD PCB分析採油作業	年間計画	変更		
0428401	中部	2021/04/26 07:00	2021/04/30 18:00	連続	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	ラインスペーサ取替	年間計画	変更		
0428403	中部	2021/04/26 07:00	2021/04/30 19:00	連続	信濃変	500kV 信濃幹 2L 全線	5024ブロック機器点検(信濃幹2L)	年間計画	変更		
0435614	中部	2021/04/26 07:00	2021/04/30 18:00	連続	信濃幹 2L	500kV 信濃幹 2L 全線	ラインスペーサ取替	年間計画	変更		
0438873	中部	2021/04/26 07:00	2021/04/26 19:00	単日	信濃変	500kV 2 BANK	開閉試験	年間計画	新規		
0428406	中部	2021/04/26 08:00	2021/04/26 11:30	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	信濃変 信濃東信線保護盤取替 信濃東信2L切替	年間計画	変更	制約有	
0428406	中部	2021/04/26 11:30	2021/04/26 15:00	単日	信濃変	275kV 乙 BUS	信濃変 信濃東信線保護盤取替 信濃東信2L切替	年間計画	変更	制約有	
0438860	中部	2021/04/26 19:00	2021/04/26 19:30	単日	信濃変	500kV 1 BANK	開閉試験	年間計画	新規		
0438860	中部	2021/04/26 19:30	2021/04/26 20:00	単日	信濃変	500kV 3 BANK	開閉試験	年間計画	新規		
0429059	中部	2021/04/28 06:00	2021/04/29 20:00	毎日	信濃変	500kV 乙 BUS	500kV 乙母線PD PCB分析採油作業	年間計画	変更	制約有	
0428412	中部	2021/04/30 07:00	2021/04/30 18:00	単日	南信変	500kV 南信幹 2L 構内	開閉試験(南信幹2L)	年間計画	変更		
0428410	中部	2021/04/30 08:00	2021/04/30 19:00	単日	南信変	500kV 信濃幹 2L 構内	開閉試験(信濃幹2L)	年間計画	変更		
0428418	中部	2021/04/30 08:00	2021/04/30 17:00	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L 構内	開閉試験(南信幹2L)	年間計画	変更		
0428411	中部	2021/04/30 17:00	2021/04/30 17:30	単日	南信変	500kV 南信幹 1L 構内	開閉試験(南信幹1L)	年間計画	変更		
0428417	中部	2021/04/30 17:00	2021/04/30 17:30	単日	豊根開	500kV 南信幹 1L 構内	開閉試験(南信幹1L)	年間計画	変更		
0428409	中部	2021/04/30 18:00	2021/04/30 18:30	単日	南信変	500kV 信濃幹 1L 構内	開閉試験(信濃幹1L)	年間計画	変更		
0438859	中部	2021/04/30 18:00	2021/04/30 18:30	単日	信濃変	500kV 信濃幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0429068	中部	2021/05/26 08:00	2021/05/26 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(上期分)	年間計画	変更		
0429068	中部	2021/05/26 08:00	2021/05/26 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(上期分)	年間計画	変更		
0428425	中部	2021/05/29 07:00	2021/05/29 18:00	単日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	架線金具補修	年間計画	変更		
0438863	中部	2021/05/29 07:00	2021/05/29 18:00	単日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	架線金具他補修	年間計画	変更		
0438865	中部	2021/05/29 08:00	2021/05/29 18:00	単日	中信変	275kV 高根中信 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0438875	中部	2021/05/29 08:00	2021/05/29 18:00	単日	高根第一発	275kV 高根中信 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0428408	中部	2021/05/31 08:00	2021/05/31 12:15	単日	北部変	275kV 甲 B BUS	制御・保護盤取替/電圧取込	年間計画	変更		
0429070	中部	2021/05/31 08:00	2021/05/31 19:00	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 1L 全線	O22関係機器点検(GCB022普、欠相)、鳥害防止対策	年間計画	変更		
0428408	中部	2021/05/31 12:15	2021/05/31 16:30	単日	北部変	275kV 乙 B BUS	制御・保護盤取替/電圧取込	年間計画	変更		
0428423	中部	2021/06/01 07:00	2021/06/01 18:00	単日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	がいし補修	年間計画	変更		
0438862	中部	2021/06/01 07:00	2021/06/01 18:00	単日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	架線金具他補修	年間計画	新規		
0438961	中部	2021/06/01 08:00	2021/06/01 18:00	単日	高根第一発	275kV 高根馬瀬 1L 構内	高根馬瀬 1L O12関係機器点検	年間計画	変更		
0441404	中部	2021/06/01 08:00	2021/06/01 18:00	単日	高根第一発	275kV 高根馬瀬 1L	高根馬瀬 1L(A)43TL修理/高根馬瀬 1L線路停止	年間計画	新規		
0438874	中部	2021/06/01 09:00	2021/06/01 17:00	単日	高根第一発	275kV 高根中信 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438856	中部	2021/06/01 10:00	2021/06/01 10:30	単日	中信変	275kV 高根中信 1L 構内	開閉試験	年間計画	新規		
0439060	中部	2021/06/01 17:00	2021/06/01 17:30	単日	馬瀬川第一発	275kV 高根馬瀬 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0439061	中部	2021/06/01 17:00	2021/06/01 17:30	単日	高根第一発	275kV 高根馬瀬 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0440406	中部	2021/06/01 17:00	2021/06/01 17:30	単日	馬瀬川第一発	275kV B BUS	開閉操作	年間計画	変更		
0437719	中部	2021/06/12 07:00	2021/06/13 19:00	毎日	中信変	275kV 甲 A BUS	OXAブロック機器点検	年間計画	変更		
0429072	中部	2021/06/13 09:00	2021/06/30 13:30	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB定期点検	年間計画	変更		
0431751	中部	2021/06/18 08:00	2021/06/20 18:00	連続	南福光連系所	77kV 7 BANK	7B、77kV調相一括、ShRリレー点検	年間計画	変更		
0431751	中部	2021/06/18 08:00	2021/06/20 18:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	7B、77kV調相一括、ShRリレー点検	年間計画	変更		
0435615	中部	2021/06/18 08:00	2021/06/18 18:00	単日	南福光連系所	77kV 7 BANK	南福光連OSC取替/7Tr関係取込	年間計画	変更		
0438958	中部	2021/06/18 08:00	2021/06/18 18:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	越美幹PCM 旧盤向け12相制御中部要素切替	年間計画	新規		
0437720	中部	2021/06/19 07:00	2021/06/20 19:00	毎日	中信変	275kV 乙 A BUS	OYAブロック機器点検	年間計画	新規		
0429073	中部	2021/06/30 13:30	2021/06/30 14:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB点検に伴う短時間起動停止試験	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0429074	中部	2021/06/30 14:00	2021/06/30 16:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB点検に伴う系統連系試験	年間計画	変更		
0429087	中部	2021/08/28 00:00	2021/09/30 24:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	変更		
0437722	中部	2021/10/02 07:00	2021/10/03 19:00	毎日	中信変	275kV 甲B BUS	200ブロック機器点検	年間計画	新規		
0429067	中部	2021/10/04 08:00	2021/10/15 14:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	サイリスタバルブ関連機器点検(交流)	年間計画	変更		
0429067	中部	2021/10/04 08:00	2021/10/15 14:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	サイリスタバルブ関連機器点検(交流)	年間計画	変更		
0429069	中部	2021/10/05 08:00	2021/10/05 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(下期分)	年間計画	変更		
0429069	中部	2021/10/05 08:00	2021/10/05 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(下期分)	年間計画	変更		
0429088	中部	2021/10/06 00:00	2021/12/09 24:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	変更		
0428402	中部	2021/10/12 07:00	2021/10/15 19:00	連続	北部変	275kV 3 BANK	3B関係機器点検(T730箱替、GCB730替、箱細)	年間計画	変更		
0438959	中部	2021/10/15 14:00	2021/10/15 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	サイリスタバルブ点検後の系統連系試験	年間計画	新規		
0441963	中部	2021/10/28 07:00	2021/10/29 18:00	毎日	佐久間西幹山 2L	275kV 佐久間西幹山 2L	電線路細密点検ほか	年間計画	新規		
0441578	中部	2021/11/01 07:00	2021/11/15 13:30	連続	飛騨変換所	10kV 帰線 1L 線路	飛騨変換所初回点検のうち直直GIS点検(1種)	年間計画	変更		
0440443	中部	2021/11/01 07:00	2021/11/01 08:00	単日	飛騨変換所	1種 交流変換装置	1種(本線・帰線)停止操作に伴う双極停止	年間計画	新規		
0440443	中部	2021/11/01 07:00	2021/11/01 08:00	単日	飛騨変換所	2種 交流変換装置	1種(本線・帰線)停止操作に伴う双極停止	年間計画	新規		
0441578	中部	2021/11/01 07:00	2021/11/15 13:30	連続	飛騨変換所	1種 交流変換装置	飛騨変換所初回点検のうち直直GIS点検(1種)	年間計画	変更		
0441578	中部	2021/11/01 07:00	2021/11/15 13:30	連続	飛騨変換所	200kV 本線 1L 線路	飛騨変換所初回点検のうち直直GIS点検(1種)	年間計画	変更		
0429097	中部	2021/11/01 08:00	2021/11/15 12:30	連続	飛騨変換所	1種 交流変換装置	飛騨変換所初回点検(1種)	年間計画	変更		
0440442	中部	2021/11/15 12:30	2021/11/15 13:30	単日	飛騨変換所	1種 交流変換装置	1種(本線・帰線)復旧操作に伴う双極停止	年間計画	新規		
0440442	中部	2021/11/15 12:30	2021/11/15 13:30	単日	飛騨変換所	2種 交流変換装置	1種(本線・帰線)復旧操作に伴う双極停止	年間計画	新規		
0429062	中部	2021/11/15 13:30	2021/11/15 14:00	単日	飛騨変換所	1種 交流変換装置	飛騨変換所初回点検(1種)に伴う短時間起動停止試験	年間計画	変更		
0429063	中部	2021/11/15 14:00	2021/11/15 18:00	単日	飛騨変換所	1種 交流変換装置	飛騨変換所初回点検(1種)に伴う系統連系試験	年間計画	変更		
0429065	中部	2021/11/22 08:00	2021/11/26 18:00	連続	北部変	275kV 馬瀬北部 1L 全線	制御保護盤取替/馬瀬1L	年間計画	変更		
0438960	中部	2021/11/22 08:00	2021/11/25 18:00	毎日	馬瀬北部 1L	275kV 馬瀬北部 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0438855	中部	2021/11/24 07:00	2021/11/25 18:00	連続	中信変	275kV SVC	SVCブロック機器点検	年間計画	新規		
0438866	中部	2021/11/24 08:00	2021/11/25 17:00	連続	中信変	275kV SVC	RY点検(8調相関係)	年間計画	新規		
0438866	中部	2021/11/24 08:00	2021/11/25 17:00	連続	中信変	77kV 8 調相一括	RY点検(8調相関係)	年間計画	新規		
0438861	中部	2021/11/24 13:00	2021/11/24 15:00	単日	中信変	275kV SVC	開閉試験	年間計画	新規		
0438867	中部	2021/11/25 10:00	2021/11/25 12:00	単日	中信変	275kV SVC	開閉試験	年間計画	新規		
0429066	中部	2021/11/27 08:00	2021/12/01 18:00	連続	北部変	275kV 馬瀬北部 2L 全線	制御保護盤取替/馬瀬2L	年間計画	変更		
0438962	中部	2021/11/27 08:00	2021/11/30 18:00	毎日	馬瀬北部 2L	275kV 馬瀬北部 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0438872	中部	2021/12/02 07:00	2021/12/02 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L	FC連絡線60Hz欠相過電圧対策工事	年間計画	変更		
0441462	中部	2021/12/03 08:00	2021/12/03 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 2L	FC連絡線60Hz欠相過電圧対策工事	年間計画	新規		
0428426	中部	2022/01/12 07:00	2022/01/12 18:00	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	年間計画	変更		
0428430	中部	2022/01/12 07:00	2022/01/19 18:00	毎日	佐久間西幹山 1L	275kV 佐久間西幹山 1L	電線路細密点検・導子点検ほか	年間計画	変更		
0428427	中部	2022/01/21 07:00	2022/01/21 18:00	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	年間計画	変更		
0428431	中部	2022/01/21 07:00	2022/01/28 18:00	毎日	佐久間西幹山 2L	275kV 佐久間西幹山 2L	電線路細密点検・導子取替ほか	年間計画	変更		
0428433	中部	2022/03/01 07:00	2022/03/03 18:00	連続	新豊根東栄線	275kV 新豊根東栄線	電線路細密点検・クランプ抵抗測定(再測定)	年間計画	変更		
0437896	中部	2022/03/01 07:00	2022/03/02 19:00	連続	東栄変	275kV 新豊根東栄線 構内	1B・新豊根東栄線・甲ブス関係機器点検	年間計画	変更		
0437896	中部	2022/03/01 07:00	2022/03/02 19:00	連続	東栄変	275kV 1 BANK	1B・新豊根東栄線・甲ブス関係機器点検	年間計画	変更		
0438870	中部	2022/03/01 08:00	2022/03/01 18:00	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線	開閉操作	年間計画	変更		
0438871	中部	2022/03/01 08:00	2022/03/01 08:30	単日	東栄変	275kV 1 BANK	開閉操作	年間計画	変更		
0438864	中部	2022/03/07 08:00	2022/03/07 18:00	単日	北部変	275kV 3 BANK	3B変圧器温度計感温部誤電洗浄確認のための採油	年間計画	新規		
0428399	中部	2022/03/09 08:00	2022/03/11 18:00	連続	北部変	275kV 3 BANK	制御・保護盤取替/3B一次	年間計画	変更		
0441943	中部	2022/03/14 08:00	2022/03/18 18:00	連続	北部変	275kV 3 BANK	制御・保護盤取替/3B二次三次	年間計画	新規		
0428400	中部	2022/03/23 08:00	2022/03/25 18:00	連続	北部変	275kV 4 BANK	制御・保護盤取替/4B一次	年間計画	変更		
0441944	中部	2022/03/28 08:00	2022/04/01 18:00	連続	北部変	275kV 4 BANK	制御・保護盤取替/4B二次・三次	年間計画	新規		
0438904	中部	2022/04/12 08:00	2022/04/14 18:00	連続	東栄変	275kV 1 BANK	1B一次アルミハイブ端子化	年間計画	新規		
0438932	中部	2022/04/12 08:00	2022/04/12 08:30	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線	開閉操作	年間計画	新規		
0438896	中部	2022/04/23 08:00	2022/04/23 10:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	制御保護盤取替/電圧取込	年間計画	新規		
0438896	中部	2022/04/23 10:00	2022/04/23 13:00	単日	北部変	275kV 乙B BUS	制御保護盤取替/電圧取込	年間計画	新規		
0438936	中部	2022/04/25 07:00	2022/04/27 18:00	毎日	新豊根東栄線	275kV 新豊根東栄線	電線路細密点検ほか	年間計画	変更		
0438920	中部	2022/05/07 08:00	2022/05/07 13:00	単日	中信変	275kV 甲A BUS 構内	中信変保護盤取替 275A-PT取込	年間計画	変更		
0438920	中部	2022/05/07 13:00	2022/05/07 18:00	単日	中信変	275kV 乙A BUS	中信変保護盤取替 275A-PT取込	年間計画	変更		
0438921	中部	2022/05/08 08:00	2022/05/08 13:00	単日	中信変	275kV 甲B BUS	中信変保護盤取替 275B-PT取込	年間計画	変更		
0438921	中部	2022/05/08 13:00	2022/05/08 18:00	単日	中信変	275kV 乙B BUS	中信変保護盤取替 275B-PT取込	年間計画	変更		
0440685	中部	2022/05/09 00:00	2022/05/24 24:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	新規		
0440407	中部	2022/05/09 08:00	2022/05/12 18:00	連続	北部変	275kV 馬瀬北部 1L 全線	制御保護盤取替/馬瀬1L	年間計画	変更		
0440409	中部	2022/05/09 08:00	2022/05/12 18:00	連続	馬瀬川第一発	275kV 馬瀬北部 1L 全線	馬瀬北部PCM取替/北部1L	年間計画	変更		
0440452	中部	2022/05/09 08:00	2022/05/12 18:00	毎日	馬瀬北部 1L	275kV 馬瀬北部 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0440408	中部	2022/05/14 08:00	2022/05/17 18:00	連続	北部変	275kV 馬瀬北部 2L 全線	制御保護盤取替/馬瀬2L	年間計画	変更		
0440410	中部	2022/05/14 08:00	2022/05/17 18:00	連続	馬瀬川第一発	275kV 馬瀬北部 2L 全線	馬瀬北部PCM取替/北部2L	年間計画	変更		
0440453	中部	2022/05/14 08:00	2022/05/17 18:00	毎日	馬瀬北部 2L	275kV 馬瀬北部 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438926	中部	2022/05/17 08:00	2022/05/17 18:00	単日	東栄変	275kV 1 BANK	1B一次甲LS調整	年間計画	新規		
0438906	中部	2022/05/18 08:00	2022/05/18 18:00	単日	中信変	275kV 甲A BUS	中信変5B取替(一次架線撤去)	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0440719	中部	2022/05/19 00:00	2022/05/22 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	年間計画	変更		
0438885	中部	2022/05/19 08:00	2022/05/19 18:00	単日	信濃変	275kV BUS TIE	100ブロック機器点検	年間計画	変更	制約有	
0438885	中部	2022/05/19 08:00	2022/05/19 18:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	100ブロック機器点検	年間計画	変更	制約有	
0438924	中部	2022/05/19 08:00	2022/05/19 18:00	単日	中信変	275kV 信濃中信 1L 全線	中信変保護盤取替 信濃1L取込	年間計画	変更		
0438930	中部	2022/05/19 08:00	2022/05/19 18:00	単日	信濃中信 1L	275kV 信濃中信 1L 全線	架線金具補修他	年間計画	変更		
0438912	中部	2022/05/19 17:00	2022/05/19 17:30	単日	信濃変	275kV 信濃中信 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0441400	中部	2022/05/20 07:00	2022/05/20 18:00	単日	中信変	275kV 信濃中信 2L 構内	O68ブロック機器点検	年間計画	新規		
0438925	中部	2022/05/20 08:00	2022/05/20 18:00	単日	中信変	275kV 信濃中信 2L 全線	中信変保護盤取替 信濃2L取込	年間計画	変更		
0438931	中部	2022/05/20 08:00	2022/05/20 18:00	単日	信濃中信 2L	275kV 信濃中信 2L 全線	がいし補修他	年間計画	変更		
0438911	中部	2022/05/20 17:00	2022/05/20 17:30	単日	信濃変	275kV 信濃中信 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0438877	中部	2022/05/21 06:00	2022/05/22 20:00	連続	南信変	500kV 南信幹 1L 全線	機器点検(5032ブロック)	年間計画	変更		
0438891	中部	2022/05/21 06:00	2022/05/22 20:00	連続	南信変	500kV 南信幹 1L 全線	CB5032制御装置NFB取替	年間計画	変更		
0438894	中部	2022/05/21 07:00	2022/05/22 18:00	毎日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	鉄塔部材スケッチ	年間計画	新規		
0438917	中部	2022/05/21 07:00	2022/05/21 19:00	単日	豊根開	500kV 南信幹 1L 構内	GCB5052点検A、GIS点検A	年間計画	変更		
0438882	中部	2022/05/22 10:00	2022/05/22 10:30	単日	南信変	500kV 南信幹 1L	開閉試験(信濃幹1L)	年間計画	変更		
0438933	中部	2022/05/22 10:00	2022/05/22 10:30	単日	南信変	500kV 南信幹 1L	開閉試験(南信幹1L)	年間計画	変更		
0438878	中部	2022/05/23 07:00	2022/05/27 19:00	連続	信濃変	275kV 3 BANK	3BTブロック機器点検	年間計画	変更		
0439052	中部	2022/05/23 08:00	2022/05/23 14:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(上期分)	年間計画	変更		
0439052	中部	2022/05/23 08:00	2022/05/23 14:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(上期分)	年間計画	変更		
0440657	中部	2022/05/25 00:00	2022/05/28 24:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 1L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	新規		
0440657	中部	2022/05/25 00:00	2022/05/28 24:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 2L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	新規		
0440658	中部	2022/05/25 00:00	2022/05/28 24:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	新規		
0438976	中部	2022/05/25 08:00	2022/05/26 18:00	毎日	三重東近江 1L	500kV 三重東近江 1L 全線	三重東近江線1L 鉄塔スケッチ	年間計画	新規		
0439054	中部	2022/05/25 08:00	2022/05/25 18:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L	三重東近江1L関係機器点検	年間計画	新規		
0439049	中部	2022/05/25 10:00	2022/05/25 10:30	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L 構内	開閉操作(CB5022 甲ZLLS)	年間計画	新規		
0440457	中部	2022/05/26 08:00	2022/05/26 18:00	単日	三重東近江 1L	500kV 三重東近江 1L 全線	三重東近江線不良がいし検出	年間計画	新規		
0438977	中部	2022/05/27 08:00	2022/05/28 18:00	毎日	三重東近江 2L	500kV 三重東近江 2L 全線	三重東近江線2L 鉄塔スケッチ	年間計画	新規		
0439055	中部	2022/05/27 08:00	2022/05/27 18:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L	三重東近江2L関係機器点検	年間計画	変更		
0440454	中部	2022/05/27 08:00	2022/05/28 18:00	毎日	三重東近江 2L	500kV 三重東近江 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0440458	中部	2022/05/27 08:00	2022/05/27 18:00	単日	三重東近江 2L	500kV 三重東近江 2L 全線	三重東近江線不良がいし検出	年間計画	新規		
0439059	中部	2022/05/27 10:00	2022/05/27 10:30	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L 構内	開閉操作(CB5024 甲ZLLS)	年間計画	新規		
0438913	中部	2022/05/27 18:00	2022/05/27 19:00	単日	信濃変	275kV 1 BANK	開閉試験	年間計画	変更		
0441954	中部	2022/06/02 08:00	2022/06/11 14:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	制御・保護盤取替/2B	年間計画	新規		
0439050	中部	2022/06/04 09:00	2022/06/17 13:30	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB定期点検	年間計画	新規		
0438978	中部	2022/06/05 08:00	2022/06/05 18:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	77kV分岐母線保護・66kVフィルタ母線保護リレー点検	年間計画	変更		
0440446	中部	2022/06/09 08:00	2022/06/09 18:00	単日	馬瀬川第一発	275kV B BUS	馬一水開275kVBP取替/北部2L、馬瀬2L、Bバス取込	年間計画	変更		
0440446	中部	2022/06/09 08:00	2022/06/09 18:00	単日	馬瀬川第一発	275kV 高根馬瀬 2L 構内	馬一水開275kVBP取替/北部2L、馬瀬2L、Bバス取込	年間計画	変更		
0440446	中部	2022/06/09 08:00	2022/06/09 18:00	単日	馬瀬川第一発	275kV 馬瀬北部 2L 構内	馬一水開275kVBP取替/北部2L、馬瀬2L、Bバス取込	年間計画	変更		
0440449	中部	2022/06/09 08:00	2022/06/09 18:00	単日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	架線金具補修	年間計画	変更		
0440447	中部	2022/06/10 08:00	2022/06/10 18:00	単日	馬瀬川第一発	275kV 馬瀬北部 1L 構内	馬一水開275kVBP取替/北部1L、高根1L	年間計画	変更		
0440447	中部	2022/06/10 08:00	2022/06/10 18:00	単日	馬瀬川第一発	275kV 高根馬瀬 1L 構内	馬一水開275kVBP取替/北部1L、高根1L	年間計画	変更		
0440448	中部	2022/06/10 08:00	2022/06/10 18:00	単日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	架線金具補修	年間計画	変更		
0441962	中部	2022/06/11 12:00	2022/06/11 16:00	単日	北部変	275kV 2 BANK	制御・保護盤取替/2B	年間計画	新規		
0438899	中部	2022/06/15 08:00	2022/06/16 10:00	連続	北部変	275kV 3 BANK	制御・保護盤取替/3B LR	年間計画	変更		
0438900	中部	2022/06/16 08:00	2022/06/16 18:00	単日	北部変	275kV 4 BANK	制御・保護盤取替/4B LR	年間計画	変更		
0438898	中部	2022/06/16 16:00	2022/06/17 18:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	制御・保護盤取替/2B LR	年間計画	変更		
0439062	中部	2022/06/17 13:30	2022/06/17 14:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB定期点検に伴う短時間起動停止試験	年間計画	新規		
0438975	中部	2022/06/17 14:00	2022/06/17 15:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB定期点検に伴う系統連系試験	年間計画	新規		
0438897	中部	2022/06/18 08:00	2022/06/18 10:30	単日	北部変	275kV 甲B BUS	制御保護盤取替/電圧切離	年間計画	変更		
0438897	中部	2022/06/18 10:30	2022/06/18 13:00	単日	北部変	275kV 乙B BUS	制御保護盤取替/電圧切離	年間計画	変更		
0440720	中部	2022/06/19 00:00	2022/06/19 24:00	単日	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	年間計画	新規		
0438895	中部	2022/06/19 07:00	2022/06/19 18:00	単日	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	鉄塔部材スケッチ	年間計画	新規		
0438197	中部	2022/06/29 08:00	2022/06/29 10:30	単日	東栄変	275kV 1 BANK	GCS課電試験・実負荷試験	年間計画	新規		
0438507	中部	2022/06/29 08:00	2022/06/29 10:30	単日	豊根開	500kV 甲B BUS	実負荷試験	年間計画	新規		
0441579	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/30 13:30	連続	飛騨変換所	10kV 帰線 2L 線路	飛騨変換所初回点検のうち直流GIS点検(2種)	年間計画	新規		
0440460	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/16 08:00	単日	飛騨変換所	1種 交直流変換装置	2種(本線・帰線)停止操作に伴う双極停止	年間計画	新規		
0440460	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/16 08:00	単日	飛騨変換所	2種 交直流変換装置	2種(本線・帰線)停止操作に伴う双極停止	年間計画	新規		
0441579	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/30 13:30	連続	飛騨変換所	2種 交直流変換装置	飛騨変換所初回点検のうち直流GIS点検(2種)	年間計画	新規		
0441579	中部	2022/09/16 07:00	2022/09/30 13:30	連続	飛騨変換所	200kV 本線 2L 線路	飛騨変換所初回点検のうち直流GIS点検(2種)	年間計画	新規		
0439056	中部	2022/09/16 08:00	2022/09/30 12:30	連続	飛騨変換所	2種 交直流変換装置	飛騨変換所初回点検(2種)	年間計画	変更		
0440686	中部	2022/09/17 00:00	2022/11/27 24:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	新規		
0440459	中部	2022/09/30 12:30	2022/09/30 13:30	単日	飛騨変換所	1種 交直流変換装置	2種(本線・帰線)復旧操作に伴う双極停止	年間計画	新規		
0440459	中部	2022/09/30 12:30	2022/09/30 13:30	単日	飛騨変換所	2種 交直流変換装置	2種(本線・帰線)復旧操作に伴う双極停止	年間計画	新規		
0439057	中部	2022/09/30 13:30	2022/09/30 14:00	単日	飛騨変換所	2種 交直流変換装置	飛騨変換所初回点検(2種)に伴う短時間起動停止試験	年間計画	新規		

広域調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0439058	中部	2022/09/30 14:00	2022/09/30 18:00	単日	飛騨変換所	2種 交流流変換装置	飛騨変換所初回点検(2種)に伴う系統連系試験	年間計画	新規		
0438938	中部	2022/10/03 07:00	2022/10/07 19:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	北部変2B変圧器三次油中ブッシングPCB分析に伴う採油	年間計画	新規		
0440455	中部	2022/10/07 08:00	2022/10/07 18:00	単日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	ジャンパー補修	年間計画	変更		
0440450	中部	2022/10/08 08:00	2022/10/08 18:00	単日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	ジャンパー補修他	年間計画	変更		
0440444	中部	2022/10/09 08:00	2022/10/10 18:00	連続	北部変	275kV 馬瀬北部 2L 構内	024関係機器点検(CB024普、欠相、BOX細)	年間計画	変更		
0440456	中部	2022/10/09 08:00	2022/10/09 18:00	単日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	がいし補修	年間計画	変更		
0440445	中部	2022/10/09 09:00	2022/10/09 18:00	単日	馬瀬川第一発	275kV 高根馬瀬 2L 構内	044関係機器点検	年間計画	変更		
0438881	中部	2022/10/10 07:00	2022/10/14 19:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	2BT、2GTR関係機器点検(2BLR細、OF細)	年間計画	新規		
0438939	中部	2022/10/10 07:00	2022/10/14 19:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	北部変2B変圧器三次油中ブッシングPCB分析に伴う採油	年間計画	新規		
0440451	中部	2022/10/10 08:00	2022/10/10 18:00	単日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	ジャンパー補修他	年間計画	変更		
0438907	中部	2022/10/13 08:00	2022/10/13 18:00	単日	中信変	275kV 甲A BUS	中信変5B取替(一次架線接続)	年間計画	変更		
0438886	中部	2022/10/15 07:00	2022/10/17 18:00	連続	中信変	275kV SVC	SVCブロック機器点検	年間計画	新規		
0438887	中部	2022/10/15 07:00	2022/10/16 19:00	連続	中信変	275kV 高根中 信 1L 構内	062ブロック機器点検	年間計画	新規		
0438887	中部	2022/10/15 07:00	2022/10/16 19:00	毎日	中信変	275kV 高根中 信 1L 全線	062ブロック機器点検	年間計画	新規		
0438918	中部	2022/10/15 07:00	2022/10/15 18:00	単日	高根中信 1L	275kV 高根中 信 1L 全線	架線金具他補修	年間計画	新規		
0438922	中部	2022/10/15 08:00	2022/10/15 18:00	単日	中信変	275kV 高根中 信 1L 全線	中信変保護盤取替 高根1L取込	年間計画	新規		
0438916	中部	2022/10/15 10:00	2022/10/15 12:00	単日	中信変	275kV SVC	開閉試験	年間計画	新規		
0438876	中部	2022/10/17 07:00	2022/10/20 18:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中 信 2L 全線	NoR33～NoR43開架空地線張替	年間計画	新規		
0438888	中部	2022/10/17 07:00	2022/10/18 19:00	連続	中信変	275kV 高根中 信 2L 構内	064ブロック機器点検	年間計画	新規		
0438888	中部	2022/10/17 07:00	2022/10/18 19:00	毎日	中信変	275kV 高根中 信 2L 全線	064ブロック機器点検	年間計画	新規		
0438940	中部	2022/10/17 07:00	2022/10/21 19:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	北部変2B変圧器三次油中ブッシングPCB分析に伴う採油	年間計画	新規		
0438970	中部	2022/10/17 08:00	2023/01/16 09:00	連続	東清水変	2 FC	制御盤・保護盤取替/2FC切替	年間計画	変更		
0438970	中部	2022/10/17 08:00	2023/01/16 09:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	制御盤・保護盤取替/2FC切替	年間計画	変更		
0438970	中部	2022/10/17 08:00	2023/01/16 09:00	連続	東清水変	77kV 52 調相	制御盤・保護盤取替/2FC切替	年間計画	変更		
0438972	中部	2022/10/17 08:00	2022/11/18 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	純水冷却制御装置 電装品取替(50/60)	年間計画	新規		
0438972	中部	2022/10/17 08:00	2022/11/18 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	純水冷却制御装置 電装品取替(50/60)	年間計画	新規		
0438973	中部	2022/10/17 08:00	2022/11/04 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	フィルタ現場盤 電装品取替(50・60)	年間計画	新規		
0438973	中部	2022/10/17 08:00	2022/11/04 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	フィルタ現場盤 電装品取替(50・60)	年間計画	新規		
0441402	中部	2022/10/17 08:00	2022/11/18 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	52変換・調相Tブッシング修理	年間計画	新規		
0441402	中部	2022/10/17 08:00	2022/11/18 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	52変換・調相Tブッシング修理	年間計画	新規		
0438905	中部	2022/10/18 07:00	2022/10/18 18:00	単日	高根中信 2L	275kV 高根中 信 2L 全線	ジャンパー補修	年間計画	新規		
0438919	中部	2022/10/18 07:00	2022/10/18 18:00	単日	高根中信 2L	275kV 高根中 信 2L 全線	架線金具他補修	年間計画	新規		
0438929	中部	2022/10/18 07:00	2022/10/19 18:00	連続	高根第一発	275kV 高根中 信 2L 全線	高根1開275kVVPD取替/高根中 信 2L PD取替	年間計画	新規		
0438923	中部	2022/10/18 08:00	2022/10/18 18:00	単日	中信変	275kV 高根中 信 2L 全線	中信変保護盤取替 高根2L取込	年間計画	新規		
0439053	中部	2022/10/20 08:00	2022/10/31 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	サイリスタバルブ点検他(定期50)	年間計画	新規		
0439053	中部	2022/10/20 08:00	2022/10/31 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	サイリスタバルブ点検他(定期50)	年間計画	新規		
0438971	中部	2022/10/21 08:00	2022/10/21 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(下期分)	年間計画	新規		
0438971	中部	2022/10/21 08:00	2022/10/21 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(下期分)	年間計画	新規		
0438379	中部	2022/10/28 11:00	2022/10/28 16:00	単日	中信変	275kV 甲B BUS	中信変5B取替(絶縁耐力試験)	年間計画	新規		
0438390	中部	2022/10/28 14:00	2022/10/28 18:00	単日	中信変	275kV 甲B BUS	中信変5B取替(潮流測定)	年間計画	新規		
0441728	中部	2022/11/01 07:00	2022/11/07 19:00	連続	北部変	275kV 甲B BUS 構内	北部変電所275kVGCB(4B二次)取替	年間計画	新規		
0441728	中部	2022/11/01 07:00	2022/11/17 19:00	連続	北部変	275kV BUS TIE 構内	北部変電所275kVGCB(4B二次)取替	年間計画	新規		
0441727	中部	2022/11/18 07:00	2022/11/24 19:00	連続	北部変	275kV 甲B BUS 構内	北部変電所275kV(4B二次)取替	年間計画	新規		
0441727	中部	2022/11/18 07:00	2022/12/04 19:00	連続	北部変	275kV 4 BANK 構内	北部変電所275kV(4B二次)取替	年間計画	新規		
0438935	中部	2022/12/13 07:00	2022/12/17 18:00	毎日	佐久間西幹山 2L	275kV 佐久間西幹山 2L	電線路細密点検ほか	年間計画	変更		
0438910	中部	2022/12/13 08:00	2022/12/13 08:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	年間計画	変更		
0441403	中部	2023/01/16 08:00	2023/01/16 08:30	単日	東清水変	2 FC	52変換・調相Tブッシング修理に伴うTr試加圧試験	年間計画	新規		
0441403	中部	2023/01/16 08:00	2023/01/16 08:30	単日	東清水変	77kV 62 調相	52変換・調相Tブッシング修理に伴うTr試加圧試験	年間計画	新規		
0441403	中部	2023/01/16 08:00	2023/01/16 08:30	単日	東清水変	77kV 52 調相	52変換・調相Tブッシング修理に伴うTr試加圧試験	年間計画	新規		
0438974	中部	2023/01/16 09:00	2023/03/14 18:00	連続	東清水変	2 FC	制御盤・保護盤取替/2FC系統連系試験	年間計画	新規		
0438974	中部	2023/01/16 09:00	2023/03/14 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	制御盤・保護盤取替/2FC系統連系試験	年間計画	新規		
0438974	中部	2023/01/16 09:00	2023/03/14 18:00	連続	東清水変	77kV 52 調相	制御盤・保護盤取替/2FC系統連系試験	年間計画	新規		
0438934	中部	2023/01/17 07:00	2023/01/21 18:00	毎日	佐久間西幹山 1L	275kV 佐久間西幹山 1L	電線路細密点検ほか	年間計画	変更		
0438909	中部	2023/01/17 08:00	2023/01/17 08:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	年間計画	変更		
0440721	中部	2023/03/15 00:00	2023/04/22 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	年間計画	新規		
0438901	中部	2023/03/15 07:00	2023/04/22 16:00	連続	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	南信幹線口47建替のための2L移線(口46～148)	年間計画	新規		
0440176	中部	2023/03/15 07:00	2023/03/17 18:00	連続	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	ラインスペーサ取替他	年間計画	変更		
0438884	中部	2023/03/15 10:00	2023/03/15 10:30	単日	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L	開閉試験(南信幹2L)	年間計画	変更		
0440177	中部	2023/03/18 07:00	2023/03/20 18:00	連続	信濃幹 1L	500kV 信濃幹 1L 全線	ラインスペーサ取替他	年間計画	変更		
0438914	中部	2023/03/18 08:00	2023/04/07 18:00	連続	信濃変	275kV 2 BANK	2BT変圧器建屋防水改良工事(建築工事)	年間計画	変更		
0438915	中部	2023/03/18 08:30	2023/03/18 09:00	単日	信濃変	275kV 2 BANK	開閉試験	年間計画	変更		
0438156	中部	2023/03/24 07:00	2023/03/28 19:00	連続	信濃変	500kV 甲 BUS	5000ブロック機器点検	年間計画	変更	制約有	
0440178	中部	2023/03/24 07:00	2023/03/26 18:00	連続	信濃幹 2L	500kV 信濃幹 2L 全線	ラインスペーサ取替他	年間計画	新規		
0440179	中部	2023/03/24 07:00	2023/03/26 18:00	連続	信濃幹 2L	500kV 信濃幹 2L 全線	ラインスペーサ取替他	年間計画	新規		

広域調整対象作業停止計画(2021-2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0438883	中部	2023/03/26 10:00	2023/03/26 10:30	単日	南信変	500kV 信濃幹 2L	開閉試験(信濃幹2L)	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0506466	北陸	2021/04/04 00:00	2021/04/08 23:59	連続	越前変電所	越前嶺南線1L(構内)/越前嶺南線2L(構内)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	更新		
0506385	北陸	2021/04/04 08:00	2021/04/04 18:00	単日	越前変電所	越前500甲母線	制御盤取替による電圧取込	年間計画	更新		
0506383	北陸	2021/04/05 08:00	2021/04/08 18:00	連続	越前変電所	越前500乙母線	制御盤取替による電圧取込、切替	年間計画	更新		
0506467	北陸	2021/08/28 00:00	2021/09/30 23:59	連続	越前変電所	越前嶺南線1L(構内)/越前嶺南線2L(構内)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	更新		
0505006	北陸	2021/08/28 08:00	2021/08/31 18:00	連続	越前変電所	越前嶺南2L構内(越前)/越前嶺南線2L	制御盤取替による切替	年間計画	更新		
0505007	北陸	2021/08/28 08:00	2021/09/30 18:00	毎日	送電線	越前嶺南線2L	加賀幹線電線地線張替・がいし取替No.161 越前S/Sに伴う停止	年間計画	更新		
0505015	北陸	2021/09/07 07:00	2021/09/10 19:00	連続	越前変電所	越前嶺南線2L/越前嶺南2L構内(越前)	越前嶺南線2LGIS 開閉・点検6年・CB5456操作機構分点、DAC 盤・GIS現場盤点検	年間計画	更新		
0506394	北陸	2021/09/08 07:00	2021/09/08 19:00	単日	越前変電所	越前嶺南線2L構内(越前)/越前500甲母線	越前嶺南線2LGIS(LS425)開閉・点検6年	年間計画	更新		
0506395	北陸	2021/09/09 07:00	2021/09/09 19:00	単日	越前変電所	越前嶺南線2L構内(越前)/越前500乙母線	越前嶺南線2LGIS(LS426)開閉・点検6年	年間計画	更新		
0505023	北陸	2021/09/10 08:00	2021/09/10 13:00	単日	越前変電所	越前嶺南2L構内(越前)/越前TT-S(A) → 中給 /BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(A)取替] 越前嶺南線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0506536	北陸	2021/09/10 13:00	2021/09/10 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南2L構内(越前)/越前TT-S(B) → 中給 /BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(B)取替] 越前嶺南線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0506409	北陸	2021/09/19 07:00	2021/09/22 19:00	連続	越前変電所	越前嶺南線2L構内(越前)	CB5456内部点検(T相)	年間計画	更新		
0506526	北陸	2021/09/27 07:00	2021/09/27 19:00	単日	越前変電所	加賀幹線2L構内(越前)/越前500甲母線	加賀幹線2LGIS(LS421) 開閉・点検6年	年間計画	更新		
0506527	北陸	2021/09/28 07:00	2021/09/28 19:00	単日	越前変電所	加賀幹線2L構内(越前)/越前500乙母線	加賀幹線2LGIS(LS422) 開閉・点検6年	年間計画	更新		
0506530	北陸	2021/09/30 17:00	2021/09/30 17:30	単日	越前変電所	越前嶺南線2L/越前嶺南2L構内(越前)/試験使	[制御盤取替]越前嶺南線2L電圧検相	年間計画	更新		
0506404	北陸	2021/09/30 17:30	2021/09/30 19:00	単日	越前変電所	越前嶺南線2L/越前嶺南2L構内(越前)	[制御盤取替]越前嶺南線2L位相測定	年間計画	更新		
0506537	北陸	2021/09/30 17:30	2021/09/30 19:00	単日	越前変電所	越前嶺南線2L/越前嶺南2L構内(越前)	[制御盤取替]越前嶺南線2L位相測定	年間計画	更新		
0506468	北陸	2021/10/06 00:00	2021/12/09 23:59	連続	越前変電所	越前嶺南線1L(構内)/越前嶺南線2L(構内)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	更新		
0505022	北陸	2021/10/21 08:00	2021/10/21 13:00	単日	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越前TT-S(A) → 中給 /BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(A)取替] 越前嶺南線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0506535	北陸	2021/10/21 13:00	2021/10/21 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越前TT-S(B) → 中給 /BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(B)取替] 越前嶺南線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0506534	北陸	2021/10/25 07:00	2021/10/28 19:00	連続	越前変電所	越前嶺南線1L/越前嶺南1L構内(越前)	越前嶺南線1LGIS 開閉・点検6年・CB5455操作機構分点、DAC 盤・GIS現場盤点検	年間計画	更新		
0506389	北陸	2021/10/26 07:00	2021/10/26 19:00	単日	越前変電所	越前嶺南線1L構内(越前)/越前500甲母線	越前嶺南線1LGIS(LS431)開閉・点検6年	年間計画	更新		
0506390	北陸	2021/10/27 07:00	2021/10/27 19:00	単日	越前変電所	越前嶺南線1L構内(越前)/越前500乙母線	越前嶺南線1LGIS(LS432)開閉・点検6年	年間計画	更新		
0506387	北陸	2021/11/08 07:00	2021/11/11 19:00	連続	越前変電所	越前500甲母線/越前500母連	母連GIS(LS419)開閉・点検6年、CB5400操作機構分解点検操作 機構トルク測定	年間計画	更新		
0506388	北陸	2021/11/12 07:00	2021/11/12 19:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連	母連GIS(LS420)開閉・点検6年	年間計画	更新		
0506532	北陸	2021/11/17 07:00	2021/11/17 19:00	単日	越前変電所	加賀幹線1L構内(越前)/越前500甲母線	加賀幹線1LGIS(LS417) 開閉・点検6年	年間計画	更新		
0506391	北陸	2021/11/17 08:00	2021/11/20 18:00	連続	越前変電所	越前嶺南線1L構内(越前)/越前嶺南線1L	制御盤取替による切替	年間計画	更新		
0506533	北陸	2021/11/18 07:00	2021/11/18 19:00	単日	越前変電所	加賀幹線1L構内(越前)/越前500乙母線	加賀幹線1LGIS(LS418) 開閉・点検6年	年間計画	更新		
0506386	北陸	2021/11/29 08:00	2021/11/29 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線	制御盤取替による制御ケーブル切り離し	年間計画	更新		
0506384	北陸	2021/11/29 13:00	2021/11/29 18:00	単日	越前変電所	越前500乙母線	制御盤取替による制御ケーブル切り離し	年間計画	更新		
0506528	北陸	2021/12/09 17:00	2021/12/09 17:30	単日	越前変電所	越前嶺南線1L/越前嶺南1L構内(越前)/試験使	[制御盤取替]越前嶺南線1L電圧検相	年間計画	更新		
0506529	北陸	2021/12/09 17:30	2021/12/09 19:00	単日	越前変電所	越前嶺南線1L/越前嶺南1L構内(越前)/試験使	[制御盤取替]越前嶺南線1L位相測定	年間計画	更新		
0506469	北陸	2022/05/09 00:00	2022/05/24 23:59	連続	越前変電所	越前嶺南線1L(構内)/越前嶺南線2L(構内)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	更新		
0506412	北陸	2022/05/09 08:00	2022/05/09 17:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前500母連	[500kVBP(A)取替]甲母線電圧2次電圧ケーブル切替	年間計画	更新		
0506413	北陸	2022/05/09 17:00	2022/05/09 18:30	単日	越前変電所	越前500甲母線	[500kVBP(A)取替]甲母線電圧2次電圧検相	年間計画	更新		
0506414	北陸	2022/05/10 08:00	2022/05/10 17:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連	[500kVBP(A)取替]母連ユニット及び乙母線電圧2次電圧ケー ブル切替	年間計画	更新		
0506415	北陸	2022/05/10 17:00	2022/05/10 18:30	単日	越前変電所	越前500乙母線	[500kVBP(A)取替]甲母線電圧2次電圧検相	年間計画	更新		
0506416	北陸	2022/05/10 17:30	2022/05/10 19:30	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連	[500kVBP(A)取替]母連ユニットBP(A)切替に伴う潮流試験(地絡 方向・位相測定)	年間計画	更新		
0506431	北陸	2022/05/11 08:00	2022/05/11 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前3Tr	[500kVBP(A)取替]3Tr1次甲母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506432	北陸	2022/05/11 13:00	2022/05/11 17:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前3Tr	[500kVBP(A)取替]3Tr1次乙母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506433	北陸	2022/05/11 17:00	2022/05/11 19:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連/越前3Tr	[500kVBP(A)取替]3TrユニットBP(A)切替に伴う潮流試験(位相 測定他)	年間計画	更新		
0506434	北陸	2022/05/12 08:00	2022/05/12 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前2Tr	[500kVBP(A)取替]2Tr1次甲母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506435	北陸	2022/05/12 13:00	2022/05/12 17:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前2Tr	[500kVBP(A)取替]2Tr1次乙母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506436	北陸	2022/05/12 17:00	2022/05/12 19:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連/越前2Tr	[500kVBP(A)取替]2TrユニットBP(A)切替に伴う潮流試験(位相 測定他)	年間計画	更新		
0506417	北陸	2022/05/13 08:00	2022/05/13 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/加賀幹線1L構内(越前)	[500kVBP(A)取替]加賀幹線1L甲母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506418	北陸	2022/05/13 13:00	2022/05/13 17:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/加賀幹線1L構内(越前)	[500kVBP(A)取替]加賀幹線1L乙母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506421	北陸	2022/05/13 17:00	2022/05/13 19:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連/加賀幹線1L構内 (越前)	[500kVBP(A)取替]加賀幹線1LユニットBP(A)切替に伴う潮流試 験(位相測定他)	年間計画	更新		
0506419	北陸	2022/05/14 08:00	2022/05/14 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/加賀幹線2L構内(越前)	[500kVBP(A)取替]加賀幹線2L甲母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506420	北陸	2022/05/14 13:00	2022/05/14 17:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/加賀幹線2L構内(越前)	[500kVBP(A)取替]加賀幹線2L乙母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506422	北陸	2022/05/14 17:00	2022/05/14 19:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連/加賀幹線2L構内 (越前)	[500kVBP(A)取替]加賀幹線2LユニットBP(A)切替に伴う潮流試 験(位相測定他)	年間計画	更新		
0506423	北陸	2022/05/15 08:00	2022/05/15 17:00	単日	越前変電所	越前嶺南線1L/越前嶺南線1L構内(越前)	[500kVBP(A)取替]越前嶺南線1Lユニットケーブル切替	年間計画	更新		

広域調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0506424	北陸	2022/05/15 08:00	2022/05/15 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前嶺南線1L構内(越前)	[500kVBP(A)取替]越前嶺南線1L甲母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506462	北陸	2022/05/15 08:00	2022/05/15 18:00	単日	送電線	越前嶺南線1L	測定点検(素乗り)(No.4-5.10-11)	年間計画	更新		
0506425	北陸	2022/05/15 13:00	2022/05/15 17:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前嶺南線1L構内(越前)	[500kVBP(A)取替]越前嶺南線1L乙母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506426	北陸	2022/05/15 17:00	2022/05/15 19:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連/越前嶺南線1L構内(越前)	[500kVBP(A)取替]越前嶺南線1LユニットBP(A)切替に伴う潮流試験(位相測定他)	年間計画	更新		
0506427	北陸	2022/05/16 08:00	2022/05/16 17:00	単日	越前変電所	越前嶺南線2L/越前嶺南線2L構内(越前)	[500kVBP(A)取替]越前嶺南線2Lユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0506428	北陸	2022/05/16 08:00	2022/05/16 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前嶺南線2L構内(越前)	[500kVBP(A)取替]越前嶺南線2L甲母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506463	北陸	2022/05/16 08:00	2022/05/16 18:00	単日	送電線	越前嶺南線2L	測定点検(素乗り)(No.4-5.10-11)	年間計画	更新		
0506429	北陸	2022/05/16 13:00	2022/05/16 17:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前嶺南線2L構内(越前)	[500kVBP(A)取替]越前嶺南線2L乙母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506430	北陸	2022/05/16 17:00	2022/05/16 19:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連/越前嶺南線2L構内(越前)	[500kVBP(A)取替]越前嶺南線2LユニットBP(A)切替に伴う潮流試験(位相測定他)	年間計画	更新		
0506437	北陸	2022/05/17 08:00	2022/05/17 17:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前500母連	[500kVBP(A)取替]甲母線電圧2次電圧ケーブル切替	年間計画	更新		
0506438	北陸	2022/05/17 17:00	2022/05/17 18:30	単日	越前変電所	越前500甲母線	[500kVBP(A)取替]甲母線電圧2次電圧検相	年間計画	更新		
0506439	北陸	2022/05/18 08:00	2022/05/18 17:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連	[500kVBP(B)取替]母連ユニット及び乙母線電圧2次電圧ケーブル切替	年間計画	更新		
0506440	北陸	2022/05/18 17:00	2022/05/18 18:30	単日	越前変電所	越前500乙母線	[500kVBP(B)取替]甲母線電圧2次電圧検相	年間計画	更新		
0506441	北陸	2022/05/18 17:30	2022/05/18 19:30	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連	[500kVBP(B)取替]母連ユニットBP(B)切替に伴う潮流試験(地絡方向・位相測定)	年間計画	更新		
0506456	北陸	2022/05/19 08:00	2022/05/19 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前3Tr	[500kVBP(B)取替]3Tr1次甲母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506457	北陸	2022/05/19 13:00	2022/05/19 17:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前3Tr	[500kVBP(B)取替]3Tr1次乙母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506458	北陸	2022/05/19 17:00	2022/05/19 19:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連/越前3Tr	[500kVBP(B)取替]3TrユニットBP(B)切替に伴う潮流試験(位相測定他)	年間計画	更新		
0506459	北陸	2022/05/20 08:00	2022/05/20 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前2Tr	[500kVBP(B)取替]2Tr1次甲母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506460	北陸	2022/05/20 13:00	2022/05/20 17:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前2Tr	[500kVBP(B)取替]2Tr1次乙母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506461	北陸	2022/05/20 17:00	2022/05/20 19:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連/越前2Tr	[500kVBP(B)取替]2TrユニットBP(B)切替に伴う潮流試験(位相測定他)	年間計画	更新		
0506442	北陸	2022/05/21 08:00	2022/05/21 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/加賀幹線1L構内(越前)	[500kVBP(B)取替]加賀幹線1L甲母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506443	北陸	2022/05/21 13:00	2022/05/21 17:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/加賀幹線1L構内(越前)	[500kVBP(B)取替]加賀幹線1L乙母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506444	北陸	2022/05/21 17:00	2022/05/21 19:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連/加賀幹線1L構内(越前)	[500kVBP(B)取替]加賀幹線1LユニットBP(B)切替に伴う潮流試験(位相測定他)	年間計画	更新		
0506445	北陸	2022/05/22 08:00	2022/05/22 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/加賀幹線2L構内(越前)	[500kVBP(B)取替]加賀幹線2L甲母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506446	北陸	2022/05/22 13:00	2022/05/22 17:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/加賀幹線2L構内(越前)	[500kVBP(B)取替]加賀幹線2L乙母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506447	北陸	2022/05/22 17:00	2022/05/22 19:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連/加賀幹線2L構内(越前)	[500kVBP(B)取替]加賀幹線2LユニットBP(B)切替に伴う潮流試験(位相測定他)	年間計画	更新		
0506448	北陸	2022/05/23 08:00	2022/05/23 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前嶺南線1L構内(越前)	[500kVBP(B)取替]越前嶺南線1L甲母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506449	北陸	2022/05/23 08:00	2022/05/23 17:00	単日	越前変電所	越前嶺南線1L/越前嶺南線1L構内(越前)	[500kVBP(B)取替]越前嶺南線1Lユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0506450	北陸	2022/05/23 13:00	2022/05/23 17:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前嶺南線1L構内(越前)	[500kVBP(B)取替]越前嶺南線1L乙母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506451	北陸	2022/05/23 17:00	2022/05/23 19:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連/越前嶺南線1L構内(越前)	[500kVBP(B)取替]越前嶺南線1LユニットBP(B)切替に伴う潮流試験(位相測定他)	年間計画	更新		
0506452	北陸	2022/05/24 08:00	2022/05/24 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前嶺南線2L構内(越前)	[500kVBP(B)取替]越前嶺南線2L甲母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506453	北陸	2022/05/24 08:00	2022/05/24 17:00	単日	越前変電所	越前嶺南線2L/越前嶺南線2L構内(越前)	[500kVBP(B)取替]越前嶺南線2Lユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0506454	北陸	2022/05/24 13:00	2022/05/24 17:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前嶺南線2L構内(越前)	[500kVBP(B)取替]越前嶺南線2L乙母線LS/バレット切替	年間計画	更新		
0506455	北陸	2022/05/24 17:00	2022/05/24 19:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連/越前嶺南線2L構内(越前)	[500kVBP(B)取替]越前嶺南線2LユニットBP(B)切替に伴う潮流試験(位相測定他)	年間計画	更新		
0506464	北陸	2022/05/30 07:00	2022/06/17 19:00	連続	南福光変電所	南福光1BTB連系構/南福光連3Tr	GIS12年点検、ShrGIS操作機構分解点検、ShR保護盤点検	年間計画	更新		
0506465	北陸	2022/09/07 07:00	2022/09/15 19:00	連続	南福光変電所	南福光1BTB連系構/南福光連3Tr	3Tr6年点検、GIS12年点検、CB5173・703・GT-3・732操作機構分解点検	年間計画	更新		
0506470	北陸	2022/09/17 00:00	2022/11/27 23:59	連続	越前変電所	越前嶺南線1L(構内)/越前嶺南線2L(構内)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	年間計画	更新		

広域調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0628933	関西	2021/04/06 05:00	2021/04/15 17:00	連続	紀北変換所	2ThyV及び2TrB(LS123~LS2. 92. 22)、阿南紀北直流幹線本線2L	2極定期点検(2ThyV、PG盤、水冷却・空調、2極極・群制御保護、2極直流オンロ、2極直流本線PCT点検)	年間計画	更新		
0628935	関西	2021/04/12 07:00	2021/04/12 19:00	単日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L	2極GIS本線ブッシング点検、2極直流CT本線点検	年間計画	更新		
0628936	関西	2021/04/12 07:00	2021/04/13 19:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L	2極直流CT本線補助盤点検	年間計画	更新		
0634411	関西	2021/04/12 07:00	2021/04/12 19:00	単日	阿南紀北直流幹線2L	阿南変換所~由良開閉所(2LD)	油採取によるガス分析	年間計画	更新		
0634412	関西	2021/04/14 07:00	2021/04/14 19:00	単日	阿南紀北直流幹線2L	阿南変換所~由良開閉所(2LD)	油採取によるガス分析	年間計画	更新		
0628934	関西	2021/04/15 17:00	2021/04/15 20:00	単日	紀北変換所	2ThyV試験系統	2ThyV他点検に伴う実系統試験	年間計画	更新		
0628932	関西	2021/04/21 08:00	2021/04/22 18:00	毎日	三重東近江線1L	三重~東近江	甲13~14ほか架空地線修繕	年間計画	更新		
0634406	関西	2021/05/31 06:00	2021/06/04 17:00	連続	紀北変換所	2ThyV及び2TrB(LS123~LS2. 92. 22~LS55)並びに2ACF、阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L	2極帰線PCT補助盤A/B、2極帰線PCT点検	年間計画	更新		
0628937	関西	2021/06/01 07:00	2021/06/01 19:00	単日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L	1極GIS本線、帰線ブッシング点検	年間計画	変更		
0634409	関西	2021/06/01 07:00	2021/06/01 19:00	単日	阿南紀北直流幹線1L	阿南変換所~由良開閉所~紀北変換所(1LD)	【和歌送電】吊架式ジャンパ水平吊架材内面点検作業(No. 2)	年間計画	変更		
0634410	関西	2021/06/01 07:00	2021/06/01 19:00	単日	阿南紀北直流幹線1L	阿南変換所~由良開閉所~紀北変換所(1LN)	【和歌送電】吊架式ジャンパ水平吊架材内面点検作業(No. 2)	年間計画	変更		
0636129	関西	2021/06/01 07:00	2021/06/01 19:00	単日	阿南紀北直流幹線1L	阿南変換所~由良開閉所~紀北変換所(1LD)	ケーブル挙動抑制装置取付け作業(阿南渚人孔内)	年間計画	変更		
0636654	関西	2021/06/01 07:00	2021/06/01 19:00	単日	紀北変換所	1ThyVおよび1ACF(LS911~1-5、1-11、1-13、1-HPACF)	CB910操作箱ヒーター修繕	年間計画	変更		
0634408	関西	2021/06/04 07:00	2021/06/04 19:00	単日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L	2極帰線PCT補助盤A/B、2極帰線PCT、帰線ブッシング点検	年間計画	変更		
0634407	関西	2021/06/04 17:00	2021/06/04 19:00	単日	紀北変換所	2ThyV試験系統	2極帰線PCT他点検に伴う実系統試験	年間計画	変更		
0628929	関西	2021/10/06 08:00	2021/12/09 18:00	連続	越前嶺南線1L	越前S/S~嶺南S/S	越前嶺南線No. 75~No. 116電力線他張替工事	年間計画	変更		
0628930	関西	2021/10/06 08:00	2021/10/20 18:00	連続	越前嶺南線1L	越前S/S~嶺南S/S	架渉線点検工事	年間計画	変更		
0634806	関西	2022/04/27 07:00	2022/04/27 19:00	単日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L	2極GIS本線、帰線ブッシング点検	年間計画	変更		
0634802	関西	2022/09/17 06:00	2022/09/27 17:00	連続	紀北変換所	1ThyV及び1TrB(LS113~LS1. 91. 12~LS56)ならびに阿南紀北直流幹線本線、帰線1L	1極定期点検	年間計画	変更		
0634801	関西	2022/09/17 08:00	2022/11/27 18:00	連続	越前嶺南線2L	越前S/S~嶺南S/S	越前嶺南線No75~No116電力線他張替工事	年間計画	変更		
0634803	関西	2022/09/20 06:00	2022/09/21 20:00	連続	紀北変換所	1ACF(LS911~1-5ACF、1-11ACF、1-13ACF、1-HPACF)	CB910、1ACFRy定期点検	年間計画	変更		
0634811	関西	2022/09/20 09:00	2022/09/20 17:00	単日	阿南紀北直流幹線1L	阿南変換所~由良開閉所(1LD)	油採取によるガス分析	年間計画	変更		
0636166	関西	2022/09/22 09:00	2022/09/22 17:00	単日	阿南紀北直流幹線1L	阿南変換所~由良開閉所(1LD)	油採取によるガス分析	年間計画	変更		
0634807	関西	2022/09/23 07:00	2022/09/26 19:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L	1極帰線保護装置A/B、1極本線帰線CT補助盤A/B、1極本線帰線CT点検	年間計画	変更		
0634808	関西	2022/09/25 07:00	2022/09/25 19:00	単日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L	1極GIS本線、帰線ブッシング点検、1極直流CT本線、帰線点検	年間計画	変更		
0634805	関西	2022/09/27 17:00	2022/09/27 20:00	単日	紀北変換所	1ThyV試験系統	1ThyV他点検に伴う実系統試験	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2021-2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0710688	中国	2021/04/05 08:30	2021/04/09 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	圧縮形引留クランプ点検工事ほか	年間計画	変更		
0712942	中国	2021/04/07 08:30	2021/04/07 17:30	単日	新岡山変電所	日野幹線1L	日野幹線1L#105L・LE#105甲・乙ヒータ修理	年間計画	変更		
0710702	中国	2021/04/13 08:00	2021/04/24 18:00	連続	関門連系線	関門連系線1L	鉄塔ボルト取替ほか工事 【電源開発様による作業】	年間計画	変更		
0710704	中国	2021/04/13 08:30	2021/04/16 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線1L	関門連系線1L細密点検工事	年間計画	変更		
0712945	中国	2021/04/13 08:30	2021/04/24 18:00	連続	新山口変電所	関門連系線1L	関門連系線1号鉄橋塗装工事	年間計画	変更		
0712947	中国	2021/04/19 08:30	2021/04/19 16:30	単日	東岡山変電所	本四連系線2L	本四連系線2L60GLE操作箱臨時点検	年間計画	変更		
0710703	中国	2021/05/11 08:00	2021/05/22 18:00	連続	関門連系線	関門連系線2L	鉄塔ボルト取替ほか工事 【電源開発様による作業】	年間計画	変更		
0710705	中国	2021/05/18 08:30	2021/05/21 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線2L	関門連系線2L細密点検工事	年間計画	変更		
0710686	中国	2021/05/26 08:30	2021/05/30 17:30	連続	東岡山変電所	本四連系線1L	本四連系線1Lリレーほか取替工事	年間計画	変更		
0710711	中国	2021/06/07 08:30	2021/06/10 16:30	毎日	西播東岡山線	西播東岡山線1L	地線ダンパ取替ほか工事	年間計画	変更		
0710749	中国	2021/06/07 08:30	2021/06/08 17:30	連続	東岡山変電所	西播東岡山線1L	西播東岡山線1L CB制御盤低圧回路誘導電圧対策	年間計画	変更		
0710712	中国	2021/06/15 08:30	2021/06/18 16:30	毎日	西播東岡山線	西播東岡山線2L	地線ダンパ取替ほか工事	年間計画	変更		
0710720	中国	2021/06/21 08:30	2021/06/24 16:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線2L	架空地線金具取替工事	年間計画	変更		
0711169	中国	2021/06/21 08:30	2021/06/22 16:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線2L	電線劣化調査(津山電力所)	年間計画	変更		
0710719	中国	2021/06/28 08:30	2021/07/01 16:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線1L	架空地線金具取替工事	年間計画	変更		
0710672	中国	2021/09/06 08:30	2021/09/09 18:00	毎日	新岡山変電所	新岡山幹線1L	新岡山幹線1L関係機器点検-1	年間計画	変更		
0710694	中国	2021/09/06 08:30	2021/09/09 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	圧縮形引留クランプ点検工事ほか	年間計画	変更		制約有
0710736	中国	2021/09/06 08:30	2021/09/07 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	支持物塗装工事ほか	年間計画	変更		
0710746	中国	2021/09/07 08:30	2021/09/10 18:30	連続	東岡山変電所	新岡山幹線1L	500kV新岡山幹線1LDP除却工事	年間計画	変更		
0712944	中国	2021/09/08 07:30	2021/09/10 16:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	支持物塗装工事ほか	年間計画	変更		
0712946	中国	2021/09/10 08:30	2021/09/10 16:30	単日	東岡山変電所	新岡山幹線1L/500kV乙母線	新岡山幹線1L60乙乙相母線側アルミ端子修理	年間計画	変更		
0712948	中国	2021/09/10 08:30	2021/09/10 16:30	単日	新岡山変電所	新岡山幹線1L	新岡山幹線1L関係機器点検-2	年間計画	変更		
0710695	中国	2021/09/11 08:30	2021/09/14 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	圧縮形引留クランプ点検工事ほか	年間計画	変更		制約有
0710713	中国	2021/09/11 08:30	2021/10/28 18:30	連続	東岡山変電所	新岡山幹線2L	500kV新岡山幹線2LCB他取替工事	年間計画	変更		
0710737	中国	2021/09/13 08:00	2021/09/17 17:00	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	支持物塗装工事ほか	年間計画	変更		
0710673	中国	2021/10/11 08:30	2021/10/15 18:00	毎日	新岡山変電所	新岡山幹線2L	新岡山幹線2L関係機器点検	年間計画	変更		
0710714	中国	2021/10/29 08:30	2021/10/29 19:00	単日	東岡山変電所	新岡山幹線1L	500kV新岡山幹線1LCB CT比変更	年間計画	変更		
0710687	中国	2022/03/01 08:30	2022/04/13 17:30	連続	新岡山変電所	日野幹線2L	日野幹線2L遮断器取替工事	年間計画	変更		
0710689	中国	2022/03/01 08:30	2022/03/05 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	圧縮形引留クランプ点検工事ほか	年間計画	変更		
0712943	中国	2022/03/04 08:30	2022/03/04 17:30	単日	新岡山変電所	日野幹線2L	日野幹線2L#106甲・乙ヒータ修理工事	年間計画	変更		
0712956	中国	2022/04/04 08:30	2022/04/07 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	架空地線ダンパ取替工事ほか	年間計画	変更		
0712965	中国	2022/04/07 09:30	2022/04/07 17:30	単日	東岡山変電所	本四連系線2L	本四連系線 故障点標定装置除却工事	年間計画	変更		
0712973	中国	2022/04/12 08:00	2022/04/23 18:00	連続	関門連系線	関門連系線2L	架線金具ボルト取替他 【電源開発様による作業】	年間計画	変更		
0712964	中国	2022/04/12 08:30	2022/04/23 16:30	連続	新山口変電所	関門連系線2L	関門連系線2L関係鉄橋塗装工事	年間計画	変更		
0712951	中国	2022/04/14 08:30	2022/04/14 17:30	単日	新岡山変電所	日野幹線1L	日野幹線1L遮断器CT比変更	年間計画	変更		
0712954	中国	2022/05/09 08:30	2022/05/13 17:30	毎日	東岡山変電所	本四連系線1L	本四連系線1L関係機器点検	年間計画	変更		
0712968	中国	2022/05/09 08:30	2022/05/13 17:30	毎日	東岡山変電所	本四連系線1L	本四連系線1L関係LS操作箱臨時点検	年間計画	変更		
0712974	中国	2022/05/10 08:00	2022/05/21 18:00	連続	関門連系線	関門連系線1L	架線金具ボルト取替他 【電源開発様による作業】	年間計画	変更		
0712961	中国	2022/05/18 08:30	2022/05/18 17:30	単日	新山口変電所	関門連系線1L	関門連系線1L融通用取引用電力計装置取替工事	年間計画	変更		
0712955	中国	2022/06/13 08:30	2022/06/17 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	架空地線ダンパ取替工事ほか	年間計画	変更		
0712953	中国	2022/06/20 08:30	2022/06/24 17:30	毎日	東岡山変電所	西播東岡山線1L	西播東岡山線1L関係機器点検	年間計画	変更		
0712959	中国	2022/06/20 08:30	2022/06/24 16:30	毎日	西播東岡山線	西播東岡山線1L	架空地線ダンパ取替ほか工事	年間計画	変更		
0712971	中国	2022/06/20 08:30	2022/06/24 16:30	毎日	東岡山変電所	西播東岡山線1L	西播東岡山線1L関係母線細密点検	年間計画	変更		
0712969	中国	2022/06/20 09:30	2022/06/20 16:30	単日	東岡山変電所	西播東岡山線1L	西播東岡山線1LDP本体箱小動物侵入防止対策修理	年間計画	変更		
0712952	中国	2022/06/27 08:30	2022/07/01 17:30	毎日	東岡山変電所	西播東岡山線2L	西播東岡山線2L関係機器点検	年間計画	変更		
0712960	中国	2022/06/27 08:30	2022/07/01 16:30	毎日	西播東岡山線	西播東岡山線2L	架空地線ダンパ取替ほか工事	年間計画	変更		
0712972	中国	2022/06/27 08:30	2022/07/01 16:30	毎日	東岡山変電所	西播東岡山線2L	西播東岡山線2L関係母線細密点検	年間計画	変更		
0712970	中国	2022/06/27 09:30	2022/06/27 16:30	単日	東岡山変電所	西播東岡山線2L	西播東岡山線2LDP本体箱小動物侵入防止対策修理	年間計画	変更		
0712949	中国	2022/07/05 07:30	2022/07/08 15:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線1L	架空地線金具取替工事ほか	年間計画	変更		
0712950	中国	2022/07/12 08:30	2022/07/15 16:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線2L	架空地線金具取替工事ほか	年間計画	変更		
0712957	中国	2022/09/05 08:30	2022/09/09 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事ほか	年間計画	変更		
0712962	中国	2022/09/05 08:30	2022/09/09 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	支持物塗装工事ほか	年間計画	変更		
0712958	中国	2022/09/12 08:30	2022/09/16 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事	年間計画	変更		
0712963	中国	2022/09/12 08:30	2022/09/16 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	支持物塗装工事ほか	年間計画	変更		
0712967	中国	2022/09/20 08:30	2022/09/20 17:30	単日	新岡山変電所	新岡山幹線1L	【500・220kV母線47スタイ化】 インターロック試験(新岡山幹線1L)	年間計画	変更		
0712975	中国	2022/09/21 08:30	2022/09/21 17:30	単日	新岡山変電所	新岡山幹線2L	【500・220kV母線47スタイ化】 インターロック試験(新岡山幹線2L)	年間計画	変更		
0712966	中国	2022/09/22 08:30	2022/09/22 17:30	単日	新岡山変電所	日野幹線1L	【500・220kV母線47スタイ化】 インターロック試験(日野幹線1L)	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0712976	中国	2022/09/23 08:30	2022/09/23 17:30	単日	新岡山変電所	日野幹線2L	【500・220kV母線4フスタイ化】 インターロック試験(日野幹線2L)	年間計画	変更		
0712977	中国	2022/11/17 08:30	2022/11/18 11:30	連続	新岡山変電所	新岡山幹線2L	【500・220kV母線4フスタイ化】 500kV乙母線接続・試充電(新岡山幹線2L停止分)	年間計画	変更		
0712978	中国	2022/11/23 08:30	2022/11/24 11:30	連続	新岡山変電所	新岡山幹線1L	【500・220kV母線4フスタイ化】 500kV甲母線接続・試充電(新岡山幹線1L停止分)	年間計画	変更		

広域調整対象作業停止計画(2021-2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0809817	四国	2021/04/03 09:00	2021/04/03 17:00	単日	讃岐SS	本四連系線1L	【系統安定化装置取替】(A系)制御ケーブル切替、確認試験 【讃岐ss500kVオシロ取替】制御ケーブル切替	年間計画	更新		
0809738	四国	2021/04/06 05:00	2021/04/15 20:00	連続	阿南CS	阿南紀北DC幹線2L/No. 2変換用Tr	2極変換設備普通点検、2群変換用TR1次GIS細密点検、2群変換用TR1次Bgガス分析、2群変換用TRLTC他修繕、2群ACFLA用ガス圧計修繕他	年間計画	更新		
0809757	四国	2021/04/09 08:00	2021/04/10 18:00	連続	阿南CS	No.2調相用Tr	No.2調相TR2次・3次GIS現地制御盤操作SW修繕、SC・SHR保護ト ップ試験	年間計画	更新		
0809346	四国	2021/04/09 09:00	2021/04/09 12:00	単日	讃岐SS	阿波幹線1L	【讃岐ss500kVオシロ取替】制御ケーブル切替、確認試験	年間計画	更新		
0809347	四国	2021/04/09 13:00	2021/04/09 16:00	単日	讃岐SS	阿波幹線2L	【讃岐ss500kVオシロ取替】制御ケーブル切替、確認試験	年間計画	更新		
0809739	四国	2021/04/16 08:00	2021/04/29 17:00	連続	送電線	本四連系線2L	1. ケーブル接続部細密点検 2. アラミドシート設置 3. 電線路細密点検 4. 電線・地線点検 5. 不良がい子点検 6. がい子清掃 7. 電線圧縮接続部点検 8. 架線金具保修 9. 電線内外面点検	年間計画	更新		
0809818	四国	2021/04/19 09:00	2021/04/19 17:00	単日	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	【系統安定化装置取替】(A系)制御ケーブル切替、確認試験、受電 後方向試験有り 【讃岐ss500kVオシロ取替】制御ケーブル切替	年間計画	更新		
0811303	四国	2021/04/20 09:00	2021/04/20 17:00	単日	送電線	本四連系線2L/児島CH支線2L	児島CH ケーブル保護リレー 外部警報出力回路保修	年間計画	更新		
0811304	四国	2021/04/21 09:00	2021/04/21 17:00	単日	送電線	本四連系線2L/坂出CH支線2L	坂出CH ケーブル保護リレー 外部警報出力回路保修	年間計画	更新		
0809742	四国	2021/04/30 08:00	2021/05/30 09:00	連続	送電線	本四連系線1L/児島CH支線1L	児島CH ケーブルリレー更新 リアクトルリレー更新 リアクトル制御盤移設 分路リアクトル細密点検 分路リアクトルガス検出に伴うコンサベータ補修 プレスボード採取による分路リアクトル劣化診断	年間計画	更新		
0809743	四国	2021/04/30 08:00	2021/05/30 09:00	連続	送電線	本四連系線1L/坂出CH支線1L	坂出CH ケーブルリレー更新 リアクトルリレー更新 リアクトル制御盤移設	年間計画	更新		
0809769	四国	2021/04/30 08:00	2021/05/30 09:00	連続	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル接続箱解体調査 2. ケーブル内部点検 3. アラミドシート設置 4. ケーブル接続部細密点検 5. 電線路細密点検 6. 電線・地線点検 7. 不良がい子検出 8. がい子清掃 9. 電線圧縮接続部点検 10. 電線内外面点検	年間計画	更新		
0809736	四国	2021/05/11 08:00	2021/05/14 17:30	連続	讃岐SS	本四連系線1L	本四連系線1L GIS細密点検、LS普通点検、GIS摺動部油圧シール	年間計画	更新		
0809737	四国	2021/05/17 08:30	2021/05/21 17:30	連続	讃岐SS	本四連系線1L	本四連系線1L GIS腐食対策(塗装コーキング)	年間計画	更新		
0809740	四国	2021/05/17 08:30	2021/05/27 17:00	連続	讃岐SS	本四連系線1L	【本四連系線1L IC(A系)(B系)後備取替】【本四連系線1L 転送 遮断装置取替】制御ケーブル切替、確認試験	年間計画	更新		
0809748	四国	2021/05/25 09:00	2021/05/27 17:00	連続	讃岐SS	本四連系線1L	【系統安定化装置取替】(B系)制御ケーブル切替、確認試験、受電 後方向試験有り 【讃岐ssECS端末装置除却】B系ケーブル切替	年間計画	更新		
0809744	四国	2021/05/30 09:00	2021/05/30 19:00	単日	送電線	本四連系線1L/児島CH支線1L	児島CH 保護リレー更新に伴う、検相試験・実潮流試験	年間計画	更新		
0809745	四国	2021/05/30 09:00	2021/05/30 19:00	単日	送電線	本四連系線1L/坂出CH支線1L	坂出CH 保護リレー更新に伴う、検相試験・実潮流試験	年間計画	更新		
0809746	四国	2021/05/30 09:00	2021/05/30 17:00	単日	送電線	本四連系線1L	ケーブル接続箱解体調査に伴う試充電機	年間計画	更新		
0809741	四国	2021/05/30 17:00	2021/05/30 20:00	単日	讃岐SS	本四連系線1L/丙ブス(500kV)	【本四連系線1L IC(A系)(B系)後備取替】【本四連系線1L 転送 遮断装置取替】実潮流確認試験および方向試験に伴う設備専有	年間計画	変更		
0811305	四国	2021/05/31 06:00	2021/06/04 19:00	連続	阿南CS	阿南紀北DC幹線1L/阿南紀北DC幹線2L/No. 1 変換用Tr/No. 2変換用Tr	・2極直流CT普通点検(帰線2L関係) ・1極DCL修繕	年間計画	更新		
0809749	四国	2021/06/05 09:00	2021/06/05 17:00	単日	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	【系統安定化装置取替】(B系)制御ケーブル切替、確認試験、受電 後方向試験有り 【讃岐ssECS端末装置除却】B系ケーブル切替	年間計画	更新		
0811959	四国	2021/06/07 07:00	2021/06/11 19:00	連続	阿南CS	阿南紀北DC幹線2L	ECS取替工事ケーブル切替(ECS-直向IF間)	年間計画	更新		

広域調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0809751	四国	2021/11/11 08:00	2021/11/12 18:00	連続	讃岐SS	本四連系線1L	【讃岐ss500kV監視盤取替】制御ケーブル切替・確認試験	年間計画	更新		
0809753	四国	2021/11/12 07:30	2021/11/12 16:30	単日	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル接続部再点検	年間計画	更新		
0811306	四国	2021/11/12 09:00	2021/11/12 16:00	単日	讃岐SS	本四連系線1L	【讃岐ssECS端末装置除却】A系ケーブル切替	年間計画	更新		
0809754	四国	2021/11/15 07:30	2021/11/15 12:30	単日	送電線	本四連系線2L	1. ケーブル接続部再点検	年間計画	更新		
0809752	四国	2021/11/15 08:00	2021/11/16 18:00	連続	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	【讃岐ss500kV監視盤取替】制御ケーブル切替・確認試験(本四2L切替・5SHR関連停止)	年間計画	変更		
0811320	四国	2021/11/16 09:00	2021/11/16 16:00	単日	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	【讃岐ssECS端末装置除却】A系ケーブル切替	年間計画	更新		
0810026	四国	2021/11/18 08:00	2021/11/19 18:00	連続	讃岐SS	No. 5ShR/本四連系線2L	【讃岐ss500kV監視盤取替】制御ケーブル切替・確認試験(5SHR切替・本四2L関連停止)	年間計画	更新		
0811968	四国	2021/11/18 09:00	2021/11/18 17:00	単日	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	【讃岐ssECS端末装置除却】B系制御ケーブル切替	年間計画	更新		
0809587	四国	2021/11/20 08:00	2021/11/24 18:00	毎日	送電線	阿波幹線1L	・架線金具点検(阿波幹線No.96.100.103.107.110.113.119.121:8	年間計画	更新		
0811515	四国	2021/11/20 08:00	2021/11/24 17:30	毎日	送電線	阿波幹線1L	総点検 No.6~25 内7基	年間計画	更新		
0811861	四国	2021/11/20 08:30	2021/11/24 17:30	毎日	送電線	阿波幹線1L	・総点検(架線金具) No.44.46.52.56.61.72.77.82 計8基	年間計画	更新		
0809589	四国	2021/11/23 08:00	2021/11/24 18:00	連続	讃岐SS	阿波幹線1L	【讃岐ss500kV監視盤取替】制御ケーブル切替・確認試験	年間計画	更新		
0809604	四国	2021/11/25 08:00	2021/11/28 18:00	毎日	送電線	阿波幹線2L	・架線金具点検(阿波幹線No.96.100.103.107.110.113.119.121:8	年間計画	更新		
0809605	四国	2021/11/25 08:00	2021/11/28 17:30	毎日	送電線	阿波幹線2L	総点検 No.6~25 内7基	年間計画	更新		
0809606	四国	2021/11/25 08:00	2021/11/26 18:00	連続	讃岐SS	阿波幹線2L	【讃岐ss500kV監視盤取替】制御ケーブル切替・確認試験	年間計画	更新		
0811516	四国	2021/11/25 08:30	2021/11/28 17:30	毎日	送電線	阿波幹線2L	総点検 No.44.46.52.56.61.72.77.82 計8基	年間計画	更新		
0809755	四国	2022/03/14 08:00	2022/04/18 09:00	連続	送電線	本四連系線2L	1. アラミドシート設置 2. ケーブル接続箱解体調査 3. ケーブル接続部細密点検 4. 電線路細密点検 5. 電線・地線点検 6. 不良がい子点検 7. がい子清掃 8. 電線圧縮接続部点検	年間計画	更新		
0811317	四国	2022/04/04 09:00	2022/04/08 17:00	連続	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	本四連系線2L・5SHR GIS細密点検.LS普通点検.5SHR GIS摺動部油圧シール修繕	年間計画	変更		
0811307	四国	2022/04/11 08:00	2022/04/13 17:00	連続	送電線	本四連系線2L/児島CH支線2L	児島CH GIS定期点検 トランスデューサ定期点検	年間計画	更新		
0811308	四国	2022/04/14 08:00	2022/04/16 17:00	連続	送電線	本四連系線2L/坂出CH支線2L	坂出CH GIS定期点検 トランスデューサ定期点検	年間計画	更新		
0811309	四国	2022/04/18 09:00	2022/04/18 17:00	単日	送電線	本四連系線2L	ケーブル接続部解体調査に伴う試充電他	年間計画	更新		
0811856	四国	2022/04/23 08:30	2022/04/23 12:30	単日	阿波SS	阿波幹線1L	阿波SS 500kVオシロ取替 ケーブル切替	年間計画	更新		
0811857	四国	2022/04/23 12:30	2022/04/23 17:30	単日	阿波SS	阿波幹線2L	阿波SS 500kVオシロ取替 ケーブル切替	年間計画	更新		
0811089	四国	2022/04/24 08:30	2022/04/24 12:30	単日	阿波SS	南阿波幹線1L	阿波SS オシロ取替工事	年間計画	更新		
0811109	四国	2022/04/24 12:30	2022/04/24 17:30	単日	阿波SS	南阿波幹線2L	阿波SS オシロ取替工事	年間計画	更新		
0811310	四国	2022/04/29 08:00	2022/06/30 09:00	連続	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル張替 2. ケーブル内部点検 3. アラミドシート設置 4. ケーブル接続箱解体調査 5. ケーブル接続部細密点検 6. 電線路細密点検 7. 電線・地線点検 8. 不良がい子検出 9. がい子清掃 10. 電線圧縮接続部点検	年間計画	更新		
0811312	四国	2022/05/16 08:00	2022/05/18 17:00	連続	送電線	本四連系線1L/児島CH支線1L	児島CH GIS定期点検	年間計画	更新		
0811311	四国	2022/05/23 08:00	2022/05/25 17:00	連続	送電線	本四連系線1L/坂出CH支線1L	坂出CH GIS定期点検	年間計画	変更		
0811313	四国	2022/06/30 09:00	2022/06/30 17:00	単日	送電線	本四連系線1L	ケーブル張替に伴う試充電他	年間計画	更新		
0811316	四国	2022/09/17 05:00	2022/09/27 20:00	連続	阿南CS	阿南紀北DC幹線1L/No. 1変換用Tr	1種設備細密点検、GIS細密点検他	年間計画	変更		
0811318	四国	2022/09/21 08:00	2022/09/22 18:00	連続	阿南CS	No. 1調相用Tr	No. 1調相用Tr1次・2次・3次GIS細密点検他	年間計画	更新		
0811319	四国	2022/09/25 08:00	2022/09/26 18:00	連続	阿南CS	No. 1調相用Tr	11SC、12SC、1ShR用GIS細密点検	年間計画	更新		
0811314	四国	2022/11/02 07:30	2022/11/02 16:30	単日	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル接続部再点検	年間計画	更新		
0811315	四国	2022/11/03 07:30	2022/11/03 12:30	単日	送電線	本四連系線2L	1. ケーブル接続部再点検	年間計画	更新		
0811527	四国	2022/11/11 08:00	2022/11/17 17:30	毎日	送電線	阿波幹線1L	総点検 No.27~35 内5基	年間計画	更新		
0811024	四国	2022/11/11 08:30	2022/11/17 17:30	連続	讃岐SS	阿波幹線1L	【讃岐ss阿波幹線1L ICR(A系)(B系)取替】ケーブル切替・確認試	年間計画	更新		
0811025	四国	2022/11/11 08:30	2022/11/17 17:30	連続	阿波SS	阿波幹線1L	阿波SS 阿波幹線ル-取替	年間計画	更新		
0811073	四国	2022/11/14 08:00	2022/11/17 18:00	連続	阿波SS	阿波幹線1L	阿波幹線1L GIS(LS,CB)細密点検、電装品修繕	年間計画	更新		
0811300	四国	2022/11/14 09:00	2022/11/15 17:00	連続	讃岐SS	阿波幹線1L	阿波幹線1L GIS細密点検.LS普通点検	年間計画	更新		

広域調整対象作業停止計画(2021-2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0811035	四国	2022/11/17 17:30	2022/11/17 21:30	単日	讃岐SS	阿波幹線1L	【讃岐ss阿波幹線1L ICr(A系)(B系)取替】阿波幹線1L方向試験に伴う設備専有	年間計画	更新		
0811037	四国	2022/11/17 17:30	2022/11/17 21:30	単日	阿波SS	阿波幹線1L	阿波SS 阿波幹線1L-1L方向試験に伴う設備占有	年間計画	更新		
0811529	四国	2022/11/18 08:00	2022/11/24 17:30	毎日	送電線	阿波幹線2L	総点検 No.27~35 内5基	年間計画	更新		
0811039	四国	2022/11/18 08:30	2022/11/24 17:30	連続	讃岐SS	阿波幹線2L	【讃岐ss阿波幹線2L ICr(A系)(B系)取替】ケーブル切替、確認試験	年間計画	更新		
0811040	四国	2022/11/18 08:30	2022/11/24 17:30	連続	阿波SS	阿波幹線2L	阿波SS 阿波幹線1L-取替	年間計画	更新		
0811301	四国	2022/11/21 09:00	2022/11/22 17:00	連続	讃岐SS	阿波幹線2L	阿波幹線2L GIS細密点検LS普通点検	年間計画	更新		
0811059	四国	2022/11/24 17:30	2022/11/24 21:30	単日	讃岐SS	阿波幹線2L	【讃岐ss阿波幹線2L ICr(A系)(B系)取替】阿波幹線2L方向試験に伴う設備専有	年間計画	更新		
0811061	四国	2022/11/24 17:30	2022/11/24 21:30	単日	阿波SS	阿波幹線2L	阿波SS 阿波幹線1L-2LRy方向試験に伴う設備占有	年間計画	更新		

広域調整対象作業停止計画(2021-2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0914704	九州	2021/04/13 07:30	2021/04/24 18:30	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	500kV関門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1架線金具ボルト取替 2電線圧縮接続部補修 3鉄塔部材取替 4鉄塔防錆塗装 5電線付属品類点検	年間計画	更新		
0917604	九州	2021/04/13 09:00	2021/04/14 17:00	毎日	北九州ss	500kV 関門連系線1L/北九州ss 50-30[加圧停止]/北九州ss 500kV 関門連系線1L CR-A/北九州ss 500kV 関門連系線1L CR-B/北九州ss 500kVBP+LB盤(A系)43AT[手動]43JK [ロック]/北九州ss 500kVBP+LB盤(B系)43AT[手動]43JK [ロック]/北九州ss 転送遮断装置 起動装置(A)(B) [ロック]	北九州ss 500kV関門連系1号線A、B系8Rスイッチほか補修	年間計画	変更		
0914707	九州	2021/04/15 08:30	2021/04/15 17:30	単日	北九州ss	500kV 関門連系線1L/北九州ss 50-30[加圧停止]/北九州ss 関門連系計量器盤 関門1LCTプラグ引出し [ロック]/北九州ss 系統盤1 関門1LCTプラグ引出し [ロック]/北九州ss PQVF自動記録盤 関門1LCTプラグ引出し [ロック]/北九州ss 関門連系1L制御端末(A) 関門1LCTプラグ引出し [ロック]/北九州ss 関門連系1L制御端末(B) 関門1LCTプラグ引出し [ロック]	北九州系給計算機撤去に伴い、北九州系給計算機の系統盤関門P、Q記録装置の関門連系1、2LPCT回路変更を行う。	年間計画	更新		
0914706	九州	2021/04/16 08:30	2021/04/16 17:30	単日	北九州ss	北九州ss 500kV 関門連系線1L/北九州ss 50-30 [加圧停止]/北九州ss 500kV 関門連系線1L PD自動切替盤/北九州ss 500kV 関門連系線1L PCM+DZ(A)/北九州ss 500kV 関門連系線1L PCM+DZ(B)/北九州ss 500kV 関門連系線1L UF盤/北九州ss 500kV 関門連系線1L 西九州SSC送信盤(A)/北九州ss 500kV 関門連系線1L 西九州SSC送信盤(B)/北九州ss 500kV 関門連系線1L SSC起動装置(A)/北九州ss 500kV 関門連系線1L SSC起動装置(B)/北九州ss 500kV 関門連系線1L 転送遮断起動装置(A)/北九州ss 500kV 関門連系線1L 転送遮断起動装置(B)/北九州ss 500kV[1-2] BP+LB(A)/北九州ss 西九州SSC送信盤(A)43LP1A、43BP1.2A、43LB1.2A、43UF1A、43CO1A/北九州ss 西九州SSC送信盤(A)43LP1B、43LB1.2B、43UF1B、43CO1B [ロック]	西九州SSC他更新工事に伴う北九州ss起動信号切替(関門1L、BP(A))	年間計画	変更		
0914705	九州	2021/05/11 07:30	2021/05/22 18:30	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	500kV関門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1架線金具ボルト取替 2電線圧縮接続部補修 3鉄塔部材取替 4鉄塔防錆塗装 5電線付属品類点検	年間計画	更新		
0914710	九州	2021/05/17 08:30	2021/05/17 17:30	単日	北九州ss	500kV 関門連系線2L/北九州ss 50-40[加圧停止]/北九州ss 関門連系計量器盤 関門2LCTプラグ引出し [ロック]/北九州ss 系統盤1 関門2LCTプラグ引出し [ロック]/北九州ss PQVF自動記録盤 関門2LCTプラグ引出し [ロック]/北九州ss 関門連系2L制御端末(A) 関門2LCTプラグ引出し [ロック]/北九州ss 関門連系2L制御端末(B) 関門2LCTプラグ引出し [ロック]	北九州系給計算機撤去に伴い、北九州系給計算機の系統盤関門P、Q記録装置の関門連系1、2LPCT回路変更を行う。	年間計画	更新		

広域調整対象作業停止計画(2021-2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0914709	九州	2021/05/18 08:30	2021/05/18 17:30	単日	北九州ss	北九州ss 500kV 開門連系線2L/北九州ss 50-40 [加圧停止]/北九州ss 500kV 開門連系線2L PD自動切替盤/北九州ss 500kV 開門連系線2L PCM+DZ(A)/北九州ss 500kV 開門連系線2L PCM+DZ(B)/北九州ss 500kV 開門連系線2L UF盤/北九州ss 500kV 開門連系線2L 西九州SSC送信盤(A)/北九州ss 500kV 開門連系線2L 西九州SSC送信盤(B)/北九州ss 500kV 開門連系線2L SSC起動装置(A)/北九州ss 500kV 開門連系線2L SSC起動装置(B)/北九州ss 500kV 開門連系線2L 転送遮断起動装置(A)/北九州ss 500kV 開門連系線2L 転送遮断起動装置(B)/北九州ss 500kV[1-2] BP+LB(B)/北九州ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]/北九州ss 西九州SSC送信盤(A)43LP2A、43UF2A、43CO2A [ロック]/北九州ss 西九州SSC送信盤(B)43LP2B、43BP1.2B、43UF2B、43CO2B [ロック]	西九州SSC他更新工事に伴う北九州ss起動信号切替(開門2L、BP(B))	年間計画	変更		
0917606	九州	2021/05/18 09:00	2021/05/19 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss 500kV 開門連系線2L/北九州ss 50-40 [加圧停止]/北九州ss 500kV 開門連系線2L CR-A/北九州ss 500kV 開門連系線2L CR-B/北九州ss 500kVBP+LB盤(A系)43AT「手動」43JK [ロック]/北九州ss 500kVBP+LB盤(B系)43AT「手動」43JK [ロック]/北九州ss 転送遮断装置 起動装置(A)(B) [ロック]	北九州ss 500kV開門連系2号線A、B系8Rスイッチほか修繕	年間計画	変更		
0916947	九州	2022/03/01 09:00	2022/03/01 18:00	単日	北九州ss	北九州ss 北九州ss 転送遮断装置 起動装置A系 43WTFA [ロック]/北九州ss 北九州ss 転送遮断装置 起動装置B系 43WTFB [ロック]	北九州ssSSC増設工事のうち開門連系線1回線停止に伴う転送遮断起動装置両系ロック	年間計画	変更		
0917605	九州	2022/03/01 09:00	2022/03/01 18:00	単日	北九州ss	500kV 開門連系線1L/北九州ss 50-30/北九州ss 500kV 開門連系線1L PCM+DZ(A)/北九州ss 500kV 開門連系線1L PCM+DZ(B)/北九州ss 500kV 開門連系線1L UF盤	北九州ssSSC増設工事のうち北九州ssSSC遮断装置切替(500kV開門1L)	年間計画	変更		
0916947	九州	2022/03/02 09:00	2022/03/02 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 北九州ss 転送遮断装置 起動装置A系 43WTFA [ロック]/北九州ss 北九州ss 転送遮断装置 起動装置B系 43WTFB [ロック]	北九州ssSSC増設工事のうち開門連系線1回線停止に伴う転送遮断起動装置両系ロック	年間計画	変更		
0917607	九州	2022/03/02 09:00	2022/03/02 17:00	単日	北九州ss	500kV 開門連系線2L/北九州ss 50-40/北九州ss 500kV 開門連系線2L PCM+DZ(A)/北九州ss 500kV 開門連系線2L PCM+DZ(B)/北九州ss 500kV 開門連系線2L UF盤	北九州ssSSC増設工事のうち北九州ssSSC遮断装置切替(500kV開門2L)	年間計画	変更		
0917224	九州	2022/04/12 07:30	2022/04/23 18:30	連続	500kV 開門連系線2L	500kV 開門連系線2L	500kV開門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1架線金具ボルト取替 2電線圧縮接続部補修 3鉄塔部材取替 4鉄塔防錆塗装 5電線付属品類点検	年間計画	変更		
0917223	九州	2022/05/10 07:30	2022/05/21 18:30	連続	500kV 開門連系線1L	500kV 開門連系線1L	500kV開門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1架線金具ボルト取替 2電線圧縮接続部補修 3鉄塔部材取替 4鉄塔防錆塗装 5電線付属品類点検	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0114196	北海道	2021/04/06 09:00	2021/04/09 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	普通点検	年間計画	変更		
0114197	北海道	2021/04/06 09:00	2021/04/09 17:00	毎日	道央北幹線(西当別・北江別)	道央北幹線(西当別・北江別) 2L	道央東幹線普通点検他に伴う予防停電	年間計画	変更		
0116363	北海道	2021/04/12 09:00	2021/04/16 17:00	毎日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	絶縁油採油	年間計画	変更		
0116461	北海道	2021/04/13 08:00	2021/04/15 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	直線スリーブ点検	年間計画	変更		
0114198	北海道	2021/04/13 09:00	2021/04/16 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	普通点検	年間計画	変更		
0117034	北海道	2021/04/21 07:00	2021/04/23 16:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	地線張替	年間計画	新規		
0117035	北海道	2021/04/26 07:00	2021/04/28 16:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	地線張替	年間計画	新規		
0117036	北海道	2021/05/07 07:00	2021/05/17 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線張替	年間計画	新規		
0114211	北海道	2021/05/10 09:00	2021/05/15 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0116371	北海道	2021/05/10 09:00	2021/05/14 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	直線スリーブ点検	年間計画	変更		
0114371	北海道	2021/05/11 09:00	2021/05/11 17:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	過流探傷点検	年間計画	変更		
0116344	北海道	2021/05/12 09:00	2021/05/13 17:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	過流探傷点検	年間計画	新規		
0114242	北海道	2021/05/13 09:00	2021/05/15 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0114313	北海道	2021/05/17 09:00	2021/05/21 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	直線スリーブ点検	年間計画	変更		
0114374	北海道	2021/05/18 09:00	2021/05/21 17:00	毎日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 1L	相間スペーサクランプ取替	年間計画	変更		
0114486	北海道	2021/05/18 09:00	2021/05/18 17:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	普通点検	年間計画	変更		
0116374	北海道	2021/05/18 09:00	2021/05/21 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	相間スペーサクランプ取替	年間計画	変更		
0116349	北海道	2021/05/19 09:00	2021/05/20 17:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	普通点検	年間計画	新規		
0117037	北海道	2021/05/23 07:00	2021/06/02 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線張替	年間計画	新規		
0117024	北海道	2021/05/24 08:00	2021/05/27 17:00	毎日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1号線(西~旭嵐)>	187kV母線張替	年間計画	変更		
0114208	北海道	2021/05/24 09:00	2021/05/28 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0114223	北海道	2021/05/24 09:00	2021/05/29 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0116351	北海道	2021/05/24 10:00	2021/05/24 16:00	単日	旭川変電所	旭川変電所 171<旭川南線1号線>	187kV旭川南線1号(171)制御盤電圧計修繕	年間計画	変更		
0116996	北海道	2021/05/24 10:00	2021/05/24 14:00	単日	旭川南線(旭川嵐山~旭川)	旭川南線(旭川嵐山~旭川) 1L	不良碼子検出	年間計画	新規		
0116353	北海道	2021/05/25 09:00	2021/05/28 16:00	毎日	旭川南線(旭川嵐山~旭川)	旭川南線(旭川嵐山~旭川) 2L	普通点検	年間計画	新規		
0114258	北海道	2021/05/26 09:00	2021/05/29 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0116354	北海道	2021/05/26 09:00	2021/05/26 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	特定点検	年間計画	新規		
0114304	北海道	2021/05/26 10:00	2021/05/26 11:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 103<名寄幹線1号線(嵐山~西名寄)>	103CB開閉点検	年間計画	変更		
0116347	北海道	2021/05/26 10:00	2021/05/26 16:00	単日	旭川変電所	旭川変電所 172<旭川南線2号線>	187kV旭川南線2号(172)制御盤修繕	年間計画	変更		
0116348	北海道	2021/05/26 10:00	2021/05/26 16:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 108<旭川南線2号線>	187kV旭川南線2号(108)制御盤電圧計修繕	年間計画	変更		
0116355	北海道	2021/05/27 09:00	2021/05/27 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	碼子取替	年間計画	新規		
0114368	北海道	2021/05/28 08:00	2021/05/31 17:00	毎日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1号線(西~旭嵐)>	187kV母線張替	年間計画	変更		
0114222	北海道	2021/05/31 09:00	2021/06/04 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0114364	北海道	2021/06/01 08:00	2021/06/05 17:00	毎日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1号線(西~旭嵐)>	187kV母線張替	年間計画	変更		
0114403	北海道	2021/06/03 09:00	2021/06/09 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	相間スペーサクランプ取替	年間計画	変更		
0114405	北海道	2021/06/03 09:00	2021/06/09 17:00	毎日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 2L	苗穂北線相間スペーサクランプ取替に伴う予防停電	年間計画	変更		
0114232	北海道	2021/06/07 09:00	2021/06/11 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0114574	北海道	2021/06/07 09:00	2021/06/11 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川~西旭川)	旭川幹線(西滝川~西旭川) 1L	圧縮接続管調査	年間計画	変更		
0114339	北海道	2021/06/08 08:00	2021/06/12 17:00	毎日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2号線(西~旭嵐)>	187kV母線張替	年間計画	変更		
0114213	北海道	2021/06/08 09:00	2021/06/11 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川~西旭川)	旭川幹線(西滝川~西旭川) 1L	離着雪リング取替	年間計画	変更		
0114309	北海道	2021/06/08 10:00	2021/06/08 11:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 104<名寄幹線2号線(嵐山~西名寄)>	104CB開閉点検	年間計画	変更		
0116346	北海道	2021/06/10 07:00	2021/06/26 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線地線張替	年間計画	変更		
0116359	北海道	2021/06/10 09:00	2021/06/16 17:00	毎日	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 2L	OPGW張替	年間計画	変更		
0114192	北海道	2021/06/14 09:00	2021/06/24 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	航空標識防錆塗装他	年間計画	更新		
0114247	北海道	2021/06/14 09:00	2021/06/18 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0114266	北海道	2021/06/14 09:00	2021/06/17 17:00	毎日	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来) 1L	設備点検	年間計画	変更		
0114288	北海道	2021/06/14 09:00	2021/06/18 17:00	毎日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	絶縁油採油	年間計画	更新		
0114594	北海道	2021/06/14 09:00	2021/06/18 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川~西旭川)	旭川幹線(西滝川~西旭川) 2L	圧縮接続管調査	年間計画	変更		
0114334	北海道	2021/06/15 08:00	2021/06/18 17:00	毎日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2号線(西~旭嵐)>	187kV母線張替	年間計画	変更		
0114227	北海道	2021/06/15 09:00	2021/06/18 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川~西旭川)	旭川幹線(西滝川~西旭川) 2L	離着雪リング取替	年間計画	変更		
0114298	北海道	2021/06/17 14:00	2021/06/17 14:30	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 101<西小樽線1号>	17CB試加圧	年間計画	変更		
0114299	北海道	2021/06/17 14:30	2021/06/17 15:00	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 101<西小樽線1号>	17CB検相	年間計画	変更		
0114300	北海道	2021/06/17 15:00	2021/06/17 15:30	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 101<西小樽線1号>	17CB潮流測定	年間計画	変更		
0114319	北海道	2021/06/21 08:00	2021/06/23 17:00	毎日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2号線(西~旭嵐)>	187kV母線張替	年間計画	変更		
0117097	北海道	2021/06/21 09:00	2021/06/21 17:00	単日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	普通点検	年間計画	新規		
0114233	北海道	2021/06/22 09:00	2021/06/23 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	振動防止ダンパー取替	年間計画	変更		
0117081	北海道	2021/06/22 09:00	2021/06/22 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・西礼幌)	室蘭西幹線(西野・西礼幌) 1L	道央北幹線振動防止ダンパー取替に伴う予防停電	年間計画	新規		
0117082	北海道	2021/06/23 09:00	2021/06/23 17:00	単日	西礼幌線(西礼幌・篠路)	西礼幌線(西礼幌・篠路) 1L	道央北幹線振動防止ダンパー取替に伴う予防停電	年間計画	新規		
0114353	北海道	2021/06/24 08:00	2021/06/24 17:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2号線(西~旭嵐)>	187kV母線張替	年間計画	変更		
0114237	北海道	2021/06/24 09:00	2021/06/24 17:00	単日	西礼幌線(西礼幌・篠路)	西礼幌線(西礼幌・篠路) 1L	相間スペーサクランプ取替	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0116459	北海道	2021/06/24 09:00	2021/06/24 17:00	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	西礼幌線相間スペースサクランプ取替に伴う予防停電	年間計画	変更		
0114358	北海道	2021/06/24 17:00	2021/06/24 18:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2号線(西～旭嵐)	潮流測定	年間計画	変更		
0114359	北海道	2021/06/25 08:00	2021/06/25 17:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1号線(西～旭嵐)	187kV母線張替	年間計画	変更		
0117098	北海道	2021/06/25 09:00	2021/06/25 17:00	単日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	普通点検	年間計画	新規		
0114362	北海道	2021/06/25 17:00	2021/06/25 18:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1号線(西～旭嵐)	潮流測定	年間計画	変更		
0116375	北海道	2021/06/29 08:00	2021/07/02 16:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) (力)2L	普通点検	年間計画	変更		
0114560	北海道	2021/06/29 09:00	2021/07/01 16:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	普通点検	年間計画	変更		
0116482	北海道	2021/06/29 09:00	2021/06/29 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 201<道央東幹線1号線>	201TL制御盤改造	年間計画	変更		
0116364	北海道	2021/07/02 07:00	2021/07/18 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線地線張替	年間計画	変更		
0116394	北海道	2021/07/06 08:00	2021/07/08 16:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) (力)2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0114248	北海道	2021/07/06 09:00	2021/07/09 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	普通点検	年間計画	変更		
0114498	北海道	2021/07/06 09:00	2021/07/06 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 202<道央北幹線2号線>	202CB 外部点検・測定試験	年間計画	変更		
0117083	北海道	2021/07/06 09:00	2021/07/06 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・西礼幌)	室蘭西幹線(西野・西礼幌) 2L	道央北幹線振動防止ダンパー取替に伴う予防停電	年間計画	新規		
0117084	北海道	2021/07/07 09:00	2021/07/07 17:00	単日	西礼幌線(西礼幌・篠路)	西礼幌線(西礼幌・篠路) 2L	道央北幹線振動防止ダンパー取替に伴う予防停電	年間計画	新規		
0114328	北海道	2021/07/08 10:00	2021/07/08 15:00	単日	西野変電所	西野変電所 111<南九条線1号線>	111CB 外部点検・測定試験(無停電作業)	年間計画	変更		
0116372	北海道	2021/07/09 09:00	2021/08/29 16:30	連続	追分閉閉所	追分閉閉所 103<(電発)新得追分線1号線>	103X取替	年間計画	変更		
0114496	北海道	2021/07/13 09:00	2021/07/15 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	普通点検	年間計画	変更		
0116389	北海道	2021/07/13 09:00	2021/07/13 16:00	単日	岩松西線(北新得・北芽室)	岩松西線(北新得・北芽室) (力)1L	回線色塗装	年間計画	新規		
0116388	北海道	2021/07/14 09:00	2021/07/14 16:00	単日	岩松西線(北新得・北芽室)	岩松西線(北新得・北芽室) (力)2L	回線色塗装	年間計画	新規		
0114435	北海道	2021/07/20 09:00	2021/07/23 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	普通点検	年間計画	変更		
0116386	北海道	2021/07/20 09:00	2021/07/26 17:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 (力)117<西音更線1号線>	117TLGISユニットガス全量抜き	年間計画	新規		
0114272	北海道	2021/07/26 09:00	2021/07/29 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	特定点検	年間計画	変更		
0116483	北海道	2021/07/26 09:00	2021/07/26 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 202<道央東幹線2号線>	202TL制御盤改造	年間計画	変更		
0114474	北海道	2021/07/27 08:00	2021/07/30 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 1L	直線スリーブ点検	年間計画	変更		
0116382	北海道	2021/07/27 09:00	2021/08/02 17:00	連続	北新得変電所	北新得変電所 (力)118<西音更線2号線>	118TLGISユニットガス全量抜き	年間計画	新規		
0114546	北海道	2021/07/28 09:00	2021/07/30 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 1L	特定点検	年間計画	変更		
0114387	北海道	2021/07/28 10:00	2021/07/28 15:00	単日	西礼幌変電所	西礼幌変電所 104<室蘭西幹線2号線>	104CB 外部点検・測定試験(無停電点検)	年間計画	変更		
0114483	北海道	2021/08/02 08:00	2021/08/05 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 2L	直線スリーブ点検	年間計画	変更		
0114562	北海道	2021/08/02 09:00	2021/08/05 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 2L	特定点検	年間計画	変更		
0114235	北海道	2021/08/16 08:00	2021/09/04 17:00	連続	(電発)恵庭南礼線(南礼幌・恵庭)	(電発)恵庭南礼線(南礼幌・恵庭) 1L	地線点検	年間計画	変更		
0116378	北海道	2021/08/18 09:00	2021/08/20 17:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) (力)1L	碍子取替	年間計画	新規		
0116376	北海道	2021/08/23 09:00	2021/08/27 17:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) (力)1L	碍子取替	年間計画	新規		
0114262	北海道	2021/08/24 08:00	2021/08/29 17:00	連続	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 1L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0114476	北海道	2021/08/27 09:00	2021/08/27 17:00	単日	宇内別変電所	宇内別変電所 (力)103<釧路北線1号線>	103CB 外部点検・測定試験	年間計画	変更		
0116392	北海道	2021/08/29 16:30	2021/08/29 17:00	単日	追分閉閉所	追分閉閉所 103<(電発)新得追分線1号線>	103X試加圧	年間計画	変更		
0114289	北海道	2021/08/30 08:00	2021/09/04 17:00	連続	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 2L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0116393	北海道	2021/08/30 09:00	2021/09/03 17:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) (力)2L	碍子取替	年間計画	新規		
0114471	北海道	2021/09/01 09:00	2021/09/01 12:00	単日	西双葉閉閉所	西双葉閉閉所 204<道央南幹線2号線>	204CB無停電点検	年間計画	変更		
0114477	北海道	2021/09/01 09:00	2021/09/01 17:00	単日	宇内別変電所	宇内別変電所 (力)104<釧路北線2号線>	104CB 外部点検・測定試験	年間計画	変更		
0114537	北海道	2021/09/01 13:00	2021/09/01 16:00	単日	西双葉閉閉所	西双葉閉閉所 203<道央南幹線1号線>	203CB無停電点検	年間計画	変更		
0114245	北海道	2021/09/06 08:00	2021/09/25 17:00	連続	(電発)恵庭南礼線(南礼幌・恵庭)	(電発)恵庭南礼線(南礼幌・恵庭) 2L	地線点検	年間計画	変更		
0116442	北海道	2021/09/06 09:00	2021/09/08 17:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) (力)2L	碍子取替	年間計画	新規		
0116415	北海道	2021/09/13 09:00	2021/09/15 17:00	連続	宇内別変電所	宇内別変電所 (力)105<道東幹線1号線>	105Xヒンジ部修繕	年間計画	変更		
0116446	北海道	2021/09/14 09:00	2021/09/14 16:00	単日	道東幹線(北新得・宇内別)	道東幹線(北新得・宇内別) (力)1L	着接装置点検	年間計画	新規		
0114291	北海道	2021/09/14 10:00	2021/09/14 16:00	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 103<室蘭東幹線1号線>	103CB 外部点検・測定試験	年間計画	変更		
0114295	北海道	2021/09/15 10:00	2021/09/15 16:00	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 104<室蘭東幹線2号線>	104CB 外部点検・測定試験	年間計画	変更		
0116362	北海道	2021/09/16 09:00	2021/09/16 17:00	単日	岩松西線(北新得・北芽室)	岩松西線(北新得・北芽室) (力)1L	直線スリーブ点検	年間計画	変更		
0116447	北海道	2021/09/16 09:00	2021/09/16 16:00	単日	道東幹線(北新得・宇内別)	道東幹線(北新得・宇内別) (力)2L	誘導型航空障害灯点検	年間計画	変更		
0116385	北海道	2021/09/18 08:00	2021/09/25 16:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) (力)1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0114438	北海道	2021/09/27 09:00	2021/09/27 17:00	単日	西礼幌変電所	西礼幌変電所 103<室蘭西幹線1号線>	103CB 外部点検・測定試験(無停電点検)	年間計画	変更		
0114369	北海道	2021/09/28 09:00	2021/09/30 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	相間スペースサクランプ取替	年間計画	変更		
0116396	北海道	2021/09/28 09:00	2021/09/30 17:00	毎日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 1L	相間スペースサクランプ取替	年間計画	変更		
0117040	北海道	2021/10/01 09:00	2021/10/01 17:00	単日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	相間スペースサクランプ取替	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0117041	北海道	2021/10/01 09:00	2021/10/01 17:00	単日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 2L	苗穂北線相間スペースクランプ取替に伴う予防停電	年間計画	新規		
0114448	北海道	2021/10/08 13:00	2021/10/08 13:30	単日	西小樽変電所	西小樽線(西野・西小樽) 1L	試加圧(100甲乙CB)	年間計画	変更		
0114370	北海道	2021/10/11 09:00	2021/10/15 17:00	毎日	日高幹線(南早来・岩清水)	日高幹線(南早来・岩清水SWS) -	碍子取替	年間計画	変更		
0114589	北海道	2021/10/11 09:00	2021/10/11 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 107<北江別線1号線>	107CB 外部点検・測定試験(無停電点検)・インラインフィルター交換	年間計画	変更		
0114538	北海道	2021/10/12 08:00	2021/11/01 17:00	連続	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 1L	鉄塔組立	年間計画	変更		
0114592	北海道	2021/10/12 09:00	2021/10/12 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 108<北江別線2号線>	108CB 外部点検・測定試験(無停電点検)・インラインフィルター交換	年間計画	変更		
0117069	北海道	2021/10/12 09:00	2021/10/12 17:00	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 102<西小樽線2号線>	102乙青相母線側 接地活線兼用金具取付	年間計画	新規		
0116422	北海道	2021/10/14 09:00	2021/10/14 16:00	単日	岩松西線(北新得・北芽室)	岩松西線(北新得・北芽室) (力)1L	回線色塗装	年間計画	新規		
0116460	北海道	2021/10/15 09:00	2021/10/15 16:00	単日	岩松西線(北新得・北芽室)	岩松西線(北新得・北芽室) (力)2L	回線色塗装	年間計画	新規		
0117052	北海道	2021/10/16 08:00	2021/10/18 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 1L	鉄塔塗装	年間計画	新規		
0116464	北海道	2021/10/18 09:00	2021/10/18 17:00	単日	西札幌変電所	西札幌変電所 101<西札幌線1号線>	101CB 外部点検・測定試験(無停電点検)	年間計画	変更		
0117053	北海道	2021/10/19 08:00	2021/10/21 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 2L	鉄塔塗装	年間計画	新規		
0114427	北海道	2021/10/19 09:00	2021/10/22 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	普通点検	年間計画	変更		
0114564	北海道	2021/10/19 09:00	2021/10/21 17:00	毎日	西札幌変電所	西札幌変電所 102<西札幌線2号線>	102CB 外部点検・測定試験(無停電点検)	年間計画	変更		
0114550	北海道	2021/10/20 09:00	2021/10/22 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	複導体スペース取替	年間計画	変更		
0115385	北海道	2021/10/25 08:00	2021/10/27 17:00	毎日	北新得変電所	北新得変電所 (力)106(日勝幹線2号線(新冠・北新得))	106CB 外部点検・測定試験・補修作業	年間計画	変更		
0114480	北海道	2021/10/25 09:00	2021/10/27 17:00	毎日	日勝幹線(北新得SS・新冠)	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS) 2L	直線スリーブ点検	年間計画	変更		
0114556	北海道	2021/10/25 09:00	2021/10/29 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	設備点検	年間計画	変更		
0114558	北海道	2021/10/25 09:00	2021/10/27 17:00	毎日	(電発)道分恵庭線(道分・恵)	(電発)道分恵庭線(道分・恵) 1L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0116390	北海道	2021/10/26 09:00	2021/10/27 17:00	毎日	道央西幹線(西野・西双葉)	道央西幹線(西野・西双葉) 1L	地線金具改修	年間計画	変更		
0116430	北海道	2021/10/27 09:00	2021/10/27 17:00	単日	道分開閉所	道分開閉所 101<(電発)道分恵庭線1号線>	ブスプロ盤CT・トリップ・LS条件切替	年間計画	変更		
0114307	北海道	2021/10/28 08:00	2021/10/29 20:00	毎日	恵庭変電所	恵庭変電所 104<道分恵庭線2号線>	104乙導電部修繕(銀メッキ補修)	年間計画	変更		
0114567	北海道	2021/10/28 09:00	2021/10/30 17:00	毎日	(電発)道分恵庭線(道分・恵)	(電発)道分恵庭線(道分・恵) 2L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0116387	北海道	2021/10/28 09:00	2021/10/29 17:00	毎日	道央西幹線(西野・西双葉)	道央西幹線(西野・西双葉) 2L	地線金具改修	年間計画	変更		
0116425	北海道	2021/10/28 09:00	2021/10/28 17:00	単日	道分開閉所	道分開閉所 102<(電発)道分恵庭線2号線>	ブスプロ盤CT・トリップ・LS条件切替	年間計画	変更		
0114570	北海道	2021/10/28 10:00	2021/10/28 11:00	単日	留辺蘂変電所	留辺蘂変電所 101<北見幹線1L>	常規対地電圧印加試験	年間計画	変更		
0116466	北海道	2021/10/28 11:00	2021/10/28 12:00	単日	留辺蘂変電所	留辺蘂変電所 101<北見幹線1L>	潮流測定	年間計画	新規		
0116399	北海道	2021/11/01 09:00	2021/11/01 17:00	単日	道分開閉所	道分開閉所 103<(電発)新得道分線1号線>	ブスプロ盤CT・トリップ・LS条件切替	年間計画	変更		
0116395	北海道	2021/11/02 09:00	2021/11/02 17:00	単日	道分開閉所	道分開閉所 104<(電発)新得道分線2号線>	ブスプロ盤CT・トリップ・LS条件切替	年間計画	変更		
0116404	北海道	2021/11/04 09:00	2021/11/04 17:00	単日	道分開閉所	道分開閉所 105<道分線1号線>	ブスプロ盤CT・トリップ・LS条件切替	年間計画	変更		
0116407	北海道	2021/11/05 09:00	2021/11/05 17:00	単日	道分開閉所	道分開閉所 106<道分線2号線>	ブスプロ盤CT・トリップ・LS条件切替	年間計画	変更		
0114225	北海道	2021/11/08 09:00	2021/11/12 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	振動防止ダンパー取付	年間計画	変更		
0114575	北海道	2021/11/09 08:00	2021/11/18 17:00	連続	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 2L	電線張替	年間計画	変更		
0114209	北海道	2021/11/15 09:00	2021/11/19 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	振動防止ダンパー取付	年間計画	変更		
0114251	北海道	2021/11/15 09:00	2021/11/19 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	普通点検	年間計画	変更		
0114601	北海道	2021/11/16 09:00	2021/11/16 17:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 (力)101<釧路北線1号線>	101CB 外部点検・測定試験・補修塗装	年間計画	変更		
0116474	北海道	2021/11/16 09:00	2021/11/19 16:00	毎日	西音更線(北新得・西音更)	西音更線(北新得・西音更) (力)2L	普通点検	年間計画	新規		
0116437	北海道	2021/11/17 08:00	2021/11/19 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	直線スリーブ点検	年間計画	変更		
0114602	北海道	2021/11/17 09:00	2021/11/17 17:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 (力)102<釧路北線2号線>	102CB 外部点検・測定試験・補修塗装	年間計画	変更		
0116479	北海道	2021/11/30 09:00	2021/12/03 16:00	毎日	岩松西線(北新得・北芽室)	岩松西線(北新得・北芽室) (力)1L	直線スリーブ点検	年間計画	新規		
0114606	北海道	2022/02/05 09:00	2022/02/05 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 2L	冠雪落し	年間計画	変更		
0114607	北海道	2022/02/06 09:00	2022/02/06 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 1L	冠雪落し	年間計画	変更		
0114478	北海道	2022/03/01 09:00	2022/03/03 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	地線金具取替	年間計画	変更		
0114504	北海道	2022/03/08 09:00	2022/03/10 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	地線金具取替	年間計画	変更		
0116516	北海道	2022/04/08 09:00	2022/04/08 10:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 103<南札幌線1号線>	FL盤移設に伴う103TL条件離線	年間計画	新規		
0116517	北海道	2022/04/08 10:00	2022/04/08 15:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 104<南札幌線2号線>	FL盤移設に伴う104TL条件離線・接続	年間計画	新規		
0116518	北海道	2022/04/08 15:00	2022/04/08 16:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 104<南札幌線2号線>	FL盤移設に伴う潮流測定	年間計画	新規		
0116519	北海道	2022/04/08 16:00	2022/04/08 18:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 103<南札幌線1号線>	FL盤移設に伴う103TL条件接続	年間計画	新規		
0116520	北海道	2022/04/08 18:00	2022/04/08 19:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 103<南札幌線1号線>	FL盤移設に伴う潮流測定	年間計画	新規		
0116530	北海道	2022/04/19 09:00	2022/04/19 17:00	単日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 105<室蘭西幹線1号線(双葉側)>	187kV室蘭西幹線用転送遮断装置 CT・PT(105TL線路電流・線路電圧)回路ケーブル接続	年間計画	新規		
0116531	北海道	2022/04/19 10:00	2022/04/19 13:00	単日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)1L東釧路端子	不良碍子検出	年間計画	新規		
0116532	北海道	2022/04/19 10:00	2022/04/19 13:00	単日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)1L	不良碍子検出	年間計画	新規		
0116533	北海道	2022/04/19 14:00	2022/04/19 17:00	単日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)2L東釧路端子	不良碍子検出	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0116534	北海道	2022/04/19 14:00	2022/04/19 17:00	単日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)2L	不良碍子検出	年間計画	新規		
0116537	北海道	2022/04/20 09:00	2022/04/20 17:00	単日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 106<室蘭西幹線2号線(双葉側)>	187kV/室蘭西幹線用転送遮断装置 CT・PT(106TL線路電流・線路電圧)回路ケーブル接続	年間計画	新規		
0116538	北海道	2022/04/20 09:00	2022/04/20 17:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1号線(西~旭嵐)>	北豊富向転送遮断装置設置関連	年間計画	新規		
0116539	北海道	2022/04/20 09:00	2022/04/20 17:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 103<名寄幹線1号線(嵐山~西名寄)>	北豊富向転送遮断装置設置関連	年間計画	新規		
0116541	北海道	2022/04/21 09:00	2022/04/21 17:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2号線(西~旭嵐)>	北豊富向転送遮断装置設置関連	年間計画	新規		
0116542	北海道	2022/04/21 09:00	2022/04/21 17:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 104<名寄幹線2号線(嵐山~西名寄)>	北豊富向転送遮断装置設置関連	年間計画	新規		
0116544	北海道	2022/04/25 09:00	2022/04/26 17:00	毎日	(電発)追分恵度線(追分・恵)	(電発)追分恵度線(追分・恵度) 1L	電線路細密点検	年間計画	新規		
0116545	北海道	2022/04/27 09:00	2022/04/28 17:00	毎日	(電発)追分恵度線(追分・恵)	(電発)追分恵度線(追分・恵度) 2L	電線路細密点検	年間計画	新規		
0116546	北海道	2022/05/09 09:00	2022/05/13 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0116548	北海道	2022/05/09 09:00	2022/05/09 15:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 1L	ケーブルヘッド・避雷器点検	年間計画	新規		
0116552	北海道	2022/05/10 09:00	2022/05/10 16:00	単日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) (力)1L	回線色塗装	年間計画	新規		
0116553	北海道	2022/05/10 09:00	2022/05/10 15:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 2L	ケーブルヘッド・避雷器点検	年間計画	新規		
0116554	北海道	2022/05/11 09:00	2022/05/13 17:00	毎日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	ケーブルヘッド・避雷器・開閉器点検	年間計画	新規		
0116555	北海道	2022/05/11 09:00	2022/05/13 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0116557	北海道	2022/05/11 09:00	2022/05/11 16:00	単日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) (力)2L	回線色塗装	年間計画	新規		
0116571	北海道	2022/05/16 09:00	2022/05/20 17:00	毎日	南札幌幹線(北江別・南札幌)	南札幌幹線(北江別・南札幌) 1L	普通点検	年間計画	新規		
0116572	北海道	2022/05/16 09:00	2022/05/20 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄) 1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0116578	北海道	2022/05/17 09:00	2022/05/20 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川~西旭川)	旭川幹線(西滝川~西旭川) 1L	難着雪リング取替	年間計画	新規		
0116579	北海道	2022/05/17 09:00	2022/05/19 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0116580	北海道	2022/05/17 09:00	2022/05/19 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	複体スペーサー取替	年間計画	新規		
0116582	北海道	2022/05/17 09:00	2022/05/17 17:00	単日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) (力)1L	予防停電	年間計画	新規		
0116585	北海道	2022/05/18 10:00	2022/05/18 12:00	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 111<双葉幹線1号線>	111CB 外部点検・測定試験(無停電点検)	年間計画	新規		
0116587	北海道	2022/05/19 10:00	2022/05/19 15:00	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 112<双葉幹線2号線>	112CB 外部点検・測定試験(無停電点検)	年間計画	新規		
0116589	北海道	2022/05/23 09:00	2022/05/27 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0116596	北海道	2022/05/24 09:00	2022/05/27 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川~西旭川)	旭川幹線(西滝川~西旭川) 2L	難着雪リング取替	年間計画	新規		
0116597	北海道	2022/05/24 09:00	2022/05/26 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	複体スペーサー取替	年間計画	新規		
0116600	北海道	2022/05/24 10:00	2022/05/24 11:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1号線(西~旭嵐)>	171CB 無停電点検	年間計画	新規		
0116603	北海道	2022/05/25 09:00	2022/05/25 12:00	単日	道東幹線(北新得・宇内別)	道東幹線(北新得・宇内別) (力)1L宇内別端子	不良碍子検出	年間計画	新規		
0116604	北海道	2022/05/25 10:00	2022/05/25 11:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2号線(西~旭嵐)>	172CB 無停電点検	年間計画	新規		
0116607	北海道	2022/05/26 09:00	2022/05/26 12:00	単日	道東幹線(北新得・宇内別)	道東幹線(北新得・宇内別) (力)2L宇内別端子	不良碍子検出	年間計画	新規		
0116608	北海道	2022/05/30 09:00	2022/06/03 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山~西名寄) 2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0114424	北海道	2022/06/02 09:00	2022/07/15 13:00	連続	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	電線張替	年間計画	変更		
0116613	北海道	2022/06/06 08:00	2022/06/13 17:00	連続	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 1L	電線路細密点検	年間計画	新規		
0116617	北海道	2022/06/06 09:00	2022/06/08 17:00	毎日	西音更変電所	西音更変電所 (力)101<西音更線1号線>	101PD取替	年間計画	新規		
0114492	北海道	2022/06/07 09:00	2022/06/24 13:00	連続	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	電線張替	年間計画	変更		
0116624	北海道	2022/06/07 09:00	2022/06/10 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	AGクランプ取替	年間計画	新規		
0116629	北海道	2022/06/07 09:00	2022/06/07 17:00	単日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 105<室蘭西幹線1号線(双葉側)>	105CB 外部点検・測定試験・操作機構細密点検	年間計画	新規		
0116636	北海道	2022/06/08 09:00	2022/06/08 17:00	単日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 106<室蘭西幹線2号線(双葉側)>	106CB 外部点検・測定試験・操作機構細密点検	年間計画	新規		
0116648	北海道	2022/06/13 08:00	2022/06/14 18:00	毎日	北新得変電所	北新得変電所 (力)117<西音更線1号線>	117CB 外部点検・測定試験・電装品取替・タッシュホット油採油作業	年間計画	新規		
0116650	北海道	2022/06/13 09:00	2022/06/15 17:00	毎日	西音更変電所	西音更変電所 (力)102<西音更線2号線>	102PD取替	年間計画	新規		
0116656	北海道	2022/06/14 08:00	2022/06/15 20:00	連続	恵庭変電所	恵庭変電所 103<追分恵度線1号線>	103乙導電部修繕(銀メッキ補修)	年間計画	新規		
0116658	北海道	2022/06/14 09:00	2022/06/21 17:00	毎日	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 2L	電線路細密点検	年間計画	新規		
0116659	北海道	2022/06/14 09:00	2022/06/17 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	AGクランプ取替	年間計画	新規		
0116661	北海道	2022/06/14 09:00	2022/06/16 16:00	毎日	釧路幹線(宇内別・足寄)	釧路幹線(宇内別・足寄) (力)2L宇内別端子	普通点検	年間計画	新規		
0116665	北海道	2022/06/15 08:00	2022/06/16 18:00	毎日	北新得変電所	北新得変電所 (力)118<西音更線2号線>	118CB 外部点検・測定試験・電装品取替・タッシュホット油採油作業	年間計画	新規		
0116762	北海道	2022/06/20 09:00	2022/06/24 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)2L	普通点検	年間計画	新規		
0114544	北海道	2022/06/24 13:00	2022/06/24 15:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0114545	北海道	2022/06/24 15:00	2022/06/24 15:30	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	絶縁耐力試験	年間計画	変更		
0116783	北海道	2022/06/27 08:00	2022/06/27 14:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 101<室蘭西幹線(西野向)1号線>	101TL CT回路接続	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0116786	北海道	2022/06/27 09:00	2022/06/27 17:00	単日	北芽室変電所	北芽室変電所 (力)101<岩松西線1号線>	101PD 外部点検	年間計画	新規		
0116787	北海道	2022/06/27 14:00	2022/06/27 15:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 101<室蘭西幹線(西野向)1号線>	101TL CT回路接続による潮流測定	年間計画	新規		
0116789	北海道	2022/06/28 08:00	2022/06/28 14:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 102<室蘭西幹線(西野向)2号線>	102TL CT回路接続	年間計画	新規		
0116790	北海道	2022/06/28 09:00	2022/06/28 17:00	単日	北芽室変電所	北芽室変電所 (力)102<岩松西線2号線>	102PD 外部点検	年間計画	新規		
0116792	北海道	2022/06/28 14:00	2022/06/28 15:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 102<室蘭西幹線(西野向)2号線>	102TL CT回路接続による潮流測定	年間計画	新規		
0116796	北海道	2022/07/05 09:00	2022/07/08 17:00	毎日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 2L	普通点検	年間計画	新規		
0116797	北海道	2022/07/05 09:00	2022/07/08 17:00	毎日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 1L	南九条線2号線普通点検他に伴う予防停電	年間計画	新規		
0116801	北海道	2022/07/05 09:00	2022/07/06 16:00	毎日	西音更線(北新得・西音更)	西音更線(北新得・西音更) (力)1L	回線色塗装	年間計画	新規		
0116802	北海道	2022/07/05 09:00	2022/07/05 17:00	単日	南九条変電所	南九条変電所 L103<南九条線3号線>	連変C 外部点検・測定試験	年間計画	新規		
0116803	北海道	2022/07/06 09:00	2022/07/06 17:00	単日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 1L	停止線碼子点検	年間計画	新規		
0116805	北海道	2022/07/07 09:00	2022/07/08 16:00	毎日	西音更線(北新得・西音更)	西音更線(北新得・西音更) (力)2L	回線色塗装	年間計画	新規		
0116806	北海道	2022/07/07 09:00	2022/07/07 17:00	単日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 2L	停止線碼子点検	年間計画	新規		
0116809	北海道	2022/07/08 11:00	2022/07/08 12:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 <南札幌幹線1号線>	常規対地電圧印加試験(使用前自主検査)	年間計画	新規		
0116811	北海道	2022/07/08 16:00	2022/07/08 17:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 <南札幌幹線1号線>	常規対地電圧印加試験(使用前自主検査)	年間計画	新規		
0116812	北海道	2022/07/08 17:00	2022/07/08 19:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 <南札幌幹線1号線>	187kV連変A取替に伴う潮流測定	年間計画	新規		
0116815	北海道	2022/07/12 09:00	2022/07/15 17:00	毎日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 2L	普通点検	年間計画	新規		
0116816	北海道	2022/07/12 09:00	2022/07/15 17:00	毎日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 1L	南九条線2号線普通点検他に伴う予防停電	年間計画	新規		
0116819	北海道	2022/07/13 09:00	2022/07/14 17:00	連続	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 1L	特定点検	年間計画	新規		
0114484	北海道	2022/07/15 13:00	2022/07/15 15:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0114485	北海道	2022/07/15 15:00	2022/07/15 15:30	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	絶縁耐力試験	年間計画	変更		
0116824	北海道	2022/07/16 15:00	2022/07/16 16:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 <南札幌幹線1号線>	連変C長期停止に伴う試加圧	年間計画	新規		
0116825	北海道	2022/07/16 16:00	2022/07/16 18:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 <南札幌幹線1号線>	連変Cリレー盤・制御盤切替に伴う潮流測定	年間計画	新規		
0116826	北海道	2022/07/20 08:00	2022/07/22 16:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) (力)1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0116834	北海道	2022/07/25 08:00	2022/07/29 16:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) (力)1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0116840	北海道	2022/07/26 09:00	2022/07/26 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 111<道北幹線1号線>	111CB 外部点検・測定試験・インラインフィルター交換	年間計画	新規		
0116843	北海道	2022/07/27 09:00	2022/07/27 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	特定点検	年間計画	新規		
0116845	北海道	2022/07/27 09:00	2022/07/27 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 112<道北幹線2号線>	112CB 外部点検・測定試験・インラインフィルター交換	年間計画	新規		
0116846	北海道	2022/07/28 09:00	2022/07/29 17:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	過流探傷点検	年間計画	新規		
0116849	北海道	2022/08/01 08:00	2022/08/05 16:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) (力)2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0116850	北海道	2022/08/01 09:00	2022/08/06 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0116853	北海道	2022/08/02 09:00	2022/08/02 17:00	単日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	地線金具取替	年間計画	新規		
0116856	北海道	2022/08/03 09:00	2022/08/03 17:00	単日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	地線金具取替	年間計画	新規		
0116858	北海道	2022/08/04 09:00	2022/08/04 17:00	単日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	地線金具取替	年間計画	新規		
0116859	北海道	2022/08/04 09:00	2022/08/04 17:00	単日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 1L	苗穂北線地線金具取替に伴う予防停電	年間計画	新規		
0116862	北海道	2022/08/05 09:00	2022/08/05 17:00	単日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	地線金具取替	年間計画	新規		
0116863	北海道	2022/08/05 09:00	2022/08/05 17:00	単日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 2L	苗穂北線地線金具取替他に伴う予防停電	年間計画	新規		
0116864	北海道	2022/08/08 08:00	2022/08/10 16:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) (力)2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0116865	北海道	2022/08/08 09:00	2022/08/10 17:00	連続	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	特定点検	年間計画	新規		
0116869	北海道	2022/08/09 18:00	2022/08/09 19:00	単日	留辺蘆変電所	留辺蘆変電所 <北見幹線1号線>	潮流測定	年間計画	新規		
0116872	北海道	2022/08/15 09:00	2022/08/20 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) (力)2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0116871	北海道	2022/08/15 10:00	2022/08/15 17:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 101<室蘭西幹線(西野向)1号線>	N-1電制盤対向試験	年間計画	新規		
0116873	北海道	2022/08/16 08:00	2022/09/04 17:00	連続	(電発)恵庭南札幌(南札幌・恵庭)	(電発)恵庭南札幌(南札幌・恵庭) 1L	電線路細密点検	年間計画	新規		
0116874	北海道	2022/08/16 10:00	2022/08/16 17:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 102<室蘭西幹線(西野向)2号線>	N-1電制盤対向試験	年間計画	新規		
0116877	北海道	2022/08/22 09:00	2022/08/23 17:00	毎日	北江別変電所	北江別変電所 101<北江別線1号線>	101上母線一般点検	年間計画	新規		
0116878	北海道	2022/08/22 10:00	2022/08/22 16:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 113<追分線1号線>	113CB 外部点検・測定試験	年間計画	新規		
0116879	北海道	2022/08/23 08:00	2022/08/26 16:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) (力)2L	普通点検	年間計画	新規		
0116881	北海道	2022/08/23 10:00	2022/08/23 16:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 114<追分線2号線>	114CB 外部点検・測定試験	年間計画	新規		
0116882	北海道	2022/08/24 09:00	2022/08/25 17:00	毎日	北江別変電所	北江別変電所 102<北江別線2号線>	102上母線一般点検	年間計画	新規		
0116884	北海道	2022/08/24 10:00	2022/08/24 12:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 107<日高幹線>	107CB 外部点検・測定試験	年間計画	新規		
0116885	北海道	2022/08/25 07:00	2022/09/01 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線地線張替	年間計画	新規		
0116888	北海道	2022/08/25 11:00	2022/08/25 12:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 <双葉幹線1号線>	常規対地電圧印加試験	年間計画	新規		
0116890	北海道	2022/08/25 16:00	2022/08/25 17:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 <双葉幹線1号線>	常規対地電圧印加試験	年間計画	新規		
0116893	北海道	2022/08/30 09:00	2022/09/01 17:00	毎日	新冠開閉所	新冠開閉所 106<日勝幹線2号線(北新得側)>	106CB定期点検	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0116903	北海道	2022/09/06 08:00	2022/09/25 17:00	連続	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭)	(電発)恵庭南札線(南札幌・恵庭) 2L	電線路細密点検	年間計画	新規		
0116908	北海道	2022/09/06 09:00	2022/09/09 16:00	毎日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) (方)1L	複導体スベールサ取替	年間計画	新規		
0116912	北海道	2022/09/07 07:00	2022/09/14 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線地線張替	年間計画	新規		
0116913	北海道	2022/09/07 09:00	2022/09/08 17:00	毎日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 1L	架線金物補修	年間計画	新規		
0116917	北海道	2022/09/12 09:00	2022/09/14 16:00	毎日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) (方)1L	複導体スベールサ取替	年間計画	新規		
0116920	北海道	2022/09/13 09:00	2022/09/14 17:00	毎日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 2L	架線金物補修	年間計画	新規		
0116921	北海道	2022/09/15 09:00	2022/09/15 17:00	単日	道央西幹線(西野・西双葉)	道央西幹線(西野・西双葉) 1L	地線金具改修	年間計画	新規		
0116923	北海道	2022/09/16 09:00	2022/09/16 17:00	単日	道央西幹線(西野・西双葉)	道央西幹線(西野・西双葉) 2L	地線金具改修	年間計画	新規		
0116926	北海道	2022/09/21 09:00	2022/09/22 16:00	毎日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) (方)2L	複導体スベールサ取替	年間計画	新規		
0116928	北海道	2022/09/23 07:00	2022/09/30 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線地線張替	年間計画	新規		
0116930	北海道	2022/09/26 09:00	2022/09/30 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	AGクランプ取替	年間計画	新規		
0116931	北海道	2022/09/26 09:00	2022/09/30 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 1L	道央北幹線AGクランプ取替他に伴う予防停電	年間計画	新規		
0116932	北海道	2022/09/26 09:00	2022/09/30 16:00	毎日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) (方)2L	複導体スベールサ取替	年間計画	新規		
0116740	北海道	2022/09/30 09:00	2022/09/30 17:00	単日	岩清水開閉所	日高幹線	101Y定期点検	年間計画	新規		
0116746	北海道	2022/10/04 09:00	2022/10/04 17:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	電線点検	年間計画	新規		
0116749	北海道	2022/10/05 10:00	2022/10/05 12:00	単日	双葉開閉所	101<室蘭西幹線(西野向)1号線	101CB無停電点検	年間計画	新規		
0116750	北海道	2022/10/05 13:00	2022/10/05 15:00	単日	双葉開閉所	102<室蘭西幹線(西野向)2号線	102無停電点検	年間計画	新規		
0116751	北海道	2022/10/06 07:00	2022/10/13 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線地線張替	年間計画	新規		
0116753	北海道	2022/10/11 07:00	2022/10/14 17:00	連続	日高幹線(南早来・岩清水)	日高幹線(南早来・岩清水SWS) -	鉄塔建替に伴う移線	年間計画	新規		
0114422	北海道	2022/10/11 10:00	2022/10/11 12:00	単日	西野変電所	西野変電所 101<室蘭西幹線(西札幌向)1号線>	・101制御盤電源切替	年間計画	変更		
0114423	北海道	2022/10/11 13:00	2022/10/11 15:00	単日	西野変電所	西野変電所 102<室蘭西幹線(西札幌向)2号線>	・102制御盤電源切替	年間計画	変更		
0116736	北海道	2022/10/12 09:00	2022/10/13 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	振動防止ダンパー取替	年間計画	新規		
0116737	北海道	2022/10/12 09:00	2022/10/13 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 2L	道央北幹線振動防止ダンパー取替他に伴う予防停電	年間計画	新規		
0116738	北海道	2022/10/12 09:00	2022/10/14 17:00	毎日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) (方)2L	普通点検	年間計画	新規		
0114425	北海道	2022/10/12 10:00	2022/10/12 12:00	単日	西野変電所	西野変電所 103<西小樽線1号線>	・103制御盤電源切替	年間計画	変更		
0114426	北海道	2022/10/12 13:00	2022/10/12 15:00	単日	西野変電所	西野変電所 104<西小樽線2号線>	・104制御盤電源切替	年間計画	変更		
0114428	北海道	2022/10/13 10:00	2022/10/13 12:00	単日	西野変電所	西野変電所 105<室蘭西幹線(双葉向)1号線	・105制御盤電源切替	年間計画	変更		
0114429	北海道	2022/10/13 13:00	2022/10/13 15:00	単日	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線	・106制御盤電源切替	年間計画	変更		
0116733	北海道	2022/10/14 09:00	2022/10/14 17:00	単日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) (方)2L東釧路端子	普通点検	年間計画	新規		
0114431	北海道	2022/10/14 10:00	2022/10/14 12:00	単日	西野変電所	西野変電所 111<南九条線1号線>	・111制御盤電源切替	年間計画	変更		
0114432	北海道	2022/10/14 13:00	2022/10/14 15:00	単日	西野変電所	西野変電所 112<南九条線2号線>	・112制御盤電源切替	年間計画	変更		
0116729	北海道	2022/10/17 09:00	2022/10/19 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	相間スベールサクランプ取替	年間計画	新規		
0116730	北海道	2022/10/17 09:00	2022/10/19 17:00	毎日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 1L	苗穂北線相間スベールサクランプ取替に伴う予防停電	年間計画	新規		
0114436	北海道	2022/10/17 10:00	2022/10/17 12:00	単日	西野変電所	西野変電所 113<南九条線3号線>	・113制御盤電源切替	年間計画	変更		
0116728	北海道	2022/10/18 09:00	2022/10/19 18:00	毎日	南早来変電所	南早来変電所 207<道央南幹線1号線>	207CB 外部点検、測定試験	年間計画	新規		
0116725	北海道	2022/10/20 07:00	2022/10/27 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線地線張替	年間計画	新規		
0116724	北海道	2022/10/20 10:00	2022/10/20 12:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 208<道央南幹線2号線>	208CB 外部点検、測定試験	年間計画	新規		
0116721	北海道	2022/10/24 13:00	2022/10/24 15:00	単日	西野変電所	西野変電所 203<道央北幹線1号線>	・203関連電源切替	年間計画	新規		
0116720	北海道	2022/10/24 16:00	2022/10/24 18:00	単日	北静内変電所	北静内変電所 <静内線>	NGR仮設に伴う試加圧	年間計画	新規		
0116716	北海道	2022/10/25 09:00	2022/10/25 16:00	単日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) (方)1L	予防停電	年間計画	新規		
0116717	北海道	2022/10/25 09:00	2022/10/26 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 1L	道央北幹線振動防止ダンパー取替他に伴う予防停電	年間計画	新規		
0116718	北海道	2022/10/25 09:00	2022/10/26 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	振動防止ダンパー取替	年間計画	新規		
0116719	北海道	2022/10/25 09:00	2022/10/28 16:00	毎日	岩松西線(北新得・北芽室)	岩松西線(北新得・北芽室) (方)2L	直線スリーブ点検	年間計画	新規		
0116714	北海道	2022/10/25 10:30	2022/10/25 11:00	単日	北静内変電所	北静内変電所 101<静内線>	101CB開閉試験	年間計画	新規		
0116713	北海道	2022/10/25 13:00	2022/10/25 15:00	単日	西野変電所	西野変電所 204<道央北幹線2号線>	・204関連電源切替	年間計画	新規		
0116712	北海道	2022/10/25 16:00	2022/10/25 17:00	単日	北静内変電所	北静内変電所 <静内線>	K連A2次電力ケーブル仮設に伴う試加圧	年間計画	新規		
0116711	北海道	2022/10/26 10:00	2022/10/26 12:00	単日	西野変電所	西野変電所 205<道央西幹線1号線>	・205関連電源切替	年間計画	新規		
0116710	北海道	2022/10/26 13:00	2022/10/26 15:00	単日	西野変電所	西野変電所 206<道央西幹線2号線>	・206関連電源切替	年間計画	新規		
0116708	北海道	2022/10/31 09:00	2022/11/02 17:00	毎日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 1L	苗穂北線相間スベールサクランプ取替に伴う予防停電	年間計画	新規		
0116709	北海道	2022/11/03 09:00	2022/11/02 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	相間スベールサクランプ取替	年間計画	新規		
0116704	北海道	2022/11/03 07:00	2022/11/10 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線地線張替	年間計画	新規		
0116699	北海道	2022/11/07 09:00	2022/11/11 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	AGクランプ取替	年間計画	新規		
0116700	北海道	2022/11/07 09:00	2022/11/11 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 2L	道央北幹線AGクランプ取替他に伴う予防停電	年間計画	新規		
0116694	北海道	2022/11/08 09:00	2022/11/08 16:00	単日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) (方)2L東釧路端子	電力線復元	年間計画	新規		
0116697	北海道	2022/11/08 09:00	2022/11/09 16:00	毎日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) (方)2L	電力線復元	年間計画	新規		
0116690	北海道	2022/11/09 09:00	2022/11/09 16:00	単日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) (方)2L宇円別端子	電力線復元	年間計画	新規		
0116686	北海道	2022/11/14 09:00	2022/11/18 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	相間スベールサクランプ取替	年間計画	新規		
0116687	北海道	2022/11/14 09:00	2022/11/18 17:00	毎日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 2L	相間スベールサクランプ取替に伴う予防停電	年間計画	新規		
0116679	北海道	2022/11/16 08:00	2022/11/16 17:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	室蘭東幹線14.4号鉄塔	年間計画	新規		
0116675	北海道	2022/11/21 09:00	2022/11/21 17:00	単日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	相間スベールサクランプ取替	年間計画	新規		
0116677	北海道	2022/11/21 09:00	2022/11/21 17:00	単日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 2L	相間スベールサクランプ取替に伴う予防停電	年間計画	新規		
0116756	北海道	2023/02/04 09:00	2023/02/04 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 2L	冠雪落し	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0116755	北海道	2023/02/05 09:00	2023/02/05 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 1L	冠雪落し	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0218334	東北	2021/04/06 08:30	2021/04/15 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更		
0218394	東北	2021/04/06 08:30	2021/04/15 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	架渉線定期点検	年間計画	変更		
0218333	東北	2021/04/16 08:30	2021/04/25 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更		
0218393	東北	2021/04/16 08:30	2021/04/25 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線定期点検	年間計画	変更		
0218396	東北	2021/05/17 08:30	2021/05/21 17:30	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	架渉線点検, 防錆塗装	年間計画	変更		
0218395	東北	2021/05/24 08:30	2021/05/28 17:30	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	架渉線点検, 防錆塗装	年間計画	変更		
0218010	東北	2021/05/24 08:40	2021/05/28 17:20	連続	北新湯変電所	北新湯幹線1号	O1他機器普点, 操作盤普点細点1A投確修繕	年間計画	変更		
0218011	東北	2021/05/25 08:40	2021/05/28 17:20	連続	北新湯幹線1号	北新湯幹線1号	O33普点, 33AG修繕, O33全塗装操作試験	年間計画	変更		
0221454	東北	2021/05/25 08:40	2021/05/26 17:20	連続	陸羽幹線1号	陸羽幹線1号	振動防止ダンパ補修	年間計画	変更		
0221457	東北	2021/05/27 08:40	2021/05/28 17:20	連続	陸羽幹線2号	陸羽幹線2号	振動防止ダンパ補修	年間計画	変更		
0218331	東北	2021/06/01 08:30	2021/06/10 17:30	連続	北上幹線2号	北上幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更		
0218345	東北	2021/06/01 08:30	2021/06/10 17:30	連続	北上幹線2号	北上幹線2号	定期点検	年間計画	変更		
0222605	東北	2021/06/01 08:30	2021/06/10 17:30	連続	北上幹線2号	北上幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更		
0221416	東北	2021/06/05 08:40	2021/06/06 17:20	毎日	新湯変電所	五頭幹線1号	CB改良関連, CB本体撤去リード線撤去に伴う危険防止	年間計画	変更		
0218079	東北	2021/06/07 08:40	2021/06/14 17:20	連続	山形幹線2号	山形幹線2号	架渉線点検, 宙乗り点検	年間計画	変更		
0221423	東北	2021/06/08 08:40	2021/06/11 17:20	連続	仙台変電所	仙台幹線2号	275kV仙台幹線2号鉄構修繕275kV仙台幹線2号鉄構塗装	年間計画	変更		
0218332	東北	2021/06/11 08:30	2021/06/20 17:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更		
0218346	東北	2021/06/11 08:30	2021/06/20 17:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	定期点検	年間計画	変更		
0222606	東北	2021/06/11 08:30	2021/06/20 17:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更		
0218141	東北	2021/06/15 08:30	2021/06/17 17:30	連続	宮城変電所	北上幹線1号	S3ユニット普点, Ry普点	年間計画	変更		
0218080	東北	2021/06/29 08:40	2021/07/06 17:20	連続	山形幹線1号	山形幹線1号	架渉線点検, 宙乗り点検	年間計画	変更		
0218147	東北	2021/07/05 08:40	2021/07/06 17:20	連続	宮城変電所	鳴瀬幹線1号	S37ユニット普点, Ry普点	年間計画	変更		
0218165	東北	2021/07/05 09:10	2021/07/09 17:20	連続	石巻変電所	鳴瀬幹線1号	S3GIS普点他, UT点検, 操作盤普点他GIS外装修繕	年間計画	変更		
0218330	東北	2021/07/07 08:30	2021/07/10 17:30	連続	早池峰幹線1号	早池峰幹線1号	ルーススペーサ補修	年間計画	変更		
0218184	東北	2021/07/07 08:40	2021/07/07 17:20	単日	鳴瀬幹線1号	鳴瀬幹線1号	立下げ線点検	年間計画	変更		
0218344	東北	2021/07/08 08:30	2021/07/10 17:30	連続	早池峰幹線1号	早池峰幹線1号	定期点検	年間計画	変更		
0218343	東北	2021/07/11 08:30	2021/07/13 17:30	連続	早池峰幹線2号	早池峰幹線2号	定期点検	年間計画	変更		
0218142	東北	2021/07/12 08:40	2021/07/13 17:20	連続	宮城変電所	鳴瀬幹線2号	S38ユニット普点, Ry普点	年間計画	変更		
0218164	東北	2021/07/12 09:10	2021/07/16 17:20	連続	石巻変電所	鳴瀬幹線2号	S4GIS普点他, UT点検, 操作盤普点他GIS外装修繕, X4モータ修繕	年間計画	変更		
0218183	東北	2021/07/14 08:40	2021/07/14 17:20	単日	鳴瀬幹線2号	鳴瀬幹線2号	立下げ線点検	年間計画	変更		
0222213	東北	2021/07/18 08:40	2021/07/18 17:20	単日	新湯変電所	五頭幹線1号	CB改良関連, Z15リード線接続LS調整に伴う危険防止	年間計画	変更		
0221442	東北	2021/07/23 08:40	2021/07/23 17:20	単日	新湯変電所	五頭幹線1号	CB改良関連, Z15リード線接続LS調整に伴う危険防止	年間計画	変更		
0221446	東北	2021/08/01 08:20	2021/08/02 08:20	毎日	北新湯変電所	北新湯275kV母線交互	X3・Y3操作試験, 投確修繕碍洗ノズルA	年間計画	変更		
0218004	東北	2021/08/23 08:40	2021/08/27 17:20	連続	中越幹線1号	中越幹線1号	ラインスペーサ補修	年間計画	変更		
0218007	東北	2021/08/23 08:40	2021/08/27 17:20	連続	中越幹線1号	中越幹線1号	航空障害灯誘導方式調査 No.42, 89 2基	年間計画	変更		
0218037	東北	2021/08/23 08:40	2021/08/27 17:20	連続	中越幹線1号	中越幹線1号	定期点検 越後開閉所~No.25 26基GWNBD補修 3径間	年間計画	変更		
0218003	東北	2021/08/30 08:40	2021/09/03 17:20	連続	中越幹線2号	中越幹線2号	ラインスペーサ補修	年間計画	変更		
0218006	東北	2021/08/30 08:40	2021/09/03 17:20	連続	中越幹線2号	中越幹線2号	航空障害灯誘導方式調査 No.42, 89 2基	年間計画	変更		
0218036	東北	2021/08/30 08:40	2021/09/03 17:20	連続	中越幹線2号	中越幹線2号	定期点検 越後開閉所~No.25 26基GWNBD補修 3径間	年間計画	変更		
0218005	東北	2021/09/06 08:40	2021/10/02 12:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	OPGW張替No.22~28, No.77~86, No.89~95	年間計画	変更		
0221407	東北	2021/09/06 09:40	2021/10/02 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	OPGW張替工事朝日幹線OPGW張替工事	年間計画	変更		
0218398	東北	2021/09/13 08:30	2021/09/17 17:30	連続	むつ幹線1号	むつ幹線1号	架渉線点検(43~63)	年間計画	変更		
0218397	東北	2021/09/21 08:30	2021/09/25 17:30	連続	むつ幹線2号	むつ幹線2号	架渉線点検(43~63)	年間計画	変更		
0218077	東北	2021/09/21 08:40	2021/09/27 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	架渉線点検, 宙乗り点検	年間計画	変更		
0218078	東北	2021/10/04 08:40	2021/10/08 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	架渉線点検, 宙乗り点検	年間計画	変更		
0218260	東北	2021/10/04 09:00	2021/10/07 17:30	連続	秋田変電所	大湯幹線2号	機器点検他	年間計画	変更		
0218085	東北	2021/10/04 09:40	2021/11/19 16:20	連続	新庄変電所	陸羽幹線1号	リレー盤取替新庄(変)リレー整備2	年間計画	変更		
0221501	東北	2021/10/06 08:30	2021/10/07 17:30	連続	能代変電所	大湯幹線2号	275kVリレー整備新275kVBP盤 大湯幹線2号条件回路接続	年間計画	変更		
0218133	東北	2021/10/11 09:00	2021/10/15 17:30	連続	西仙台変電所	青葉幹線2号	S6普点, Ry普点塗装	年間計画	変更		
0218263	東北	2021/10/12 09:00	2021/10/17 17:30	連続	秋田変電所	大湯幹線1号	機器点検, アークホーン修繕GCBブッシングUT点検	年間計画	変更		
0218148	東北	2021/10/13 08:30	2021/10/15 17:30	連続	宮城変電所	青葉幹線2号	S2ユニット普点, Ry普点	年間計画	変更		
0221494	東北	2021/10/16 08:30	2021/10/17 17:30	連続	能代変電所	大湯幹線1号	275kVリレー整備新275kVBP盤 大湯幹線1号条件回路接続	年間計画	変更		
0218236	東北	2021/10/18 08:30	2021/10/22 17:30	連続	北奥幹線1号	北奥幹線1号	宙乗り点検 20回線径間	年間計画	変更		
0221451	東北	2021/10/18 08:30	2021/10/19 17:30	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	水平レール開放端対策No.221, No.223, No.226	年間計画	変更		
0218276	東北	2021/10/18 09:00	2021/10/22 17:00	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	腕金防錆塗装 No.30~32 3基Tスプリング(腕金) No.154 1基他	年間計画	変更		
0218347	東北	2021/10/18 09:00	2021/10/24 17:30	連続	北奥幹線1号	北奥幹線1号	電線補修(サンプル)	年間計画	変更		
0218340	東北	2021/10/19 08:30	2021/10/20 17:30	連続	雫石開閉所	秋盛幹線1号	O1ブロック点検他	年間計画	変更		
0218257	東北	2021/10/19 09:00	2021/10/22 17:30	連続	秋田変電所	秋盛幹線1号	機器点検他	年間計画	変更		
0218082	東北	2021/10/22 14:40	2021/10/22 16:20	単日	新庄変電所	陸羽幹線1号	リレー盤取替新庄(変)リレー整備2	年間計画	変更		
0221450	東北	2021/10/23 08:30	2021/10/24 17:30	連続	能代変電所	北奥幹線1号	275kVリレー整備新275kVBP盤 北奥幹線1号条件回路接続	年間計画	変更		
0218235	東北	2021/10/25 08:30	2021/10/29 17:30	連続	北奥幹線2号	北奥幹線2号	宙乗り点検 20回線径間	年間計画	変更		
0221455	東北	2021/10/25 08:30	2021/10/26 17:30	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	水平レール開放端対策No.224	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0218041	東北	2021/10/25 08:40	2021/10/29 17:20	連続	新潟幹線1号	新潟幹線1号	定期点検 No.80~No.109 31基防錆塗装 No.66~No.68 3基	年間計画	変更		
0218134	東北	2021/10/25 09:00	2021/10/29 17:30	連続	西仙台変電所	青森幹線1号	S5普点、Ry普点塗装	年間計画	変更		
0218256	東北	2021/10/25 09:00	2021/10/29 17:30	連続	秋田変電所	秋盛幹線2号	機器点検、塗装GCBブッシングUT点検	年間計画	変更		
0218275	東北	2021/10/25 09:00	2021/10/27 17:00	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	腕金防錆塗装 No.30~32 3基Tスプリング(腕金) No.154 1基	年間計画	変更		
0218153	東北	2021/10/26 08:30	2021/10/28 17:30	連続	宮城変電所	青森幹線1号	S1ユニット普点、Ry普点	年間計画	変更		
0218339	東北	2021/10/26 08:30	2021/10/27 17:30	連続	雫石開閉所	秋盛幹線2号	O2ブロック点検他	年間計画	変更		
0221456	東北	2021/10/28 08:30	2021/10/29 17:30	連続	能代変電所	北奥幹線2号	275kVリレー整備新275kVBP盤 北奥幹線2号条件回路接続	年間計画	変更		
0218351	東北	2021/11/01 08:30	2021/11/12 17:30	連続	上北変電所	北青幹線1号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	年間計画	変更		
0218355	東北	2021/11/01 08:30	2021/11/12 17:30	連続	青森変電所	北青幹線1号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	年間計画	変更		
0218039	東北	2021/11/01 08:40	2021/11/05 17:20	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	定期点検 No.13~No.29 17基防錆塗装 No.45~No.50 6基	年間計画	変更		
0218044	東北	2021/11/02 09:00	2021/11/05 17:00	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	難着雪リング補修	年間計画	変更		
0218218	東北	2021/11/07 08:40	2021/11/11 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	仮アーム取付古川線保安対策12(共同)	年間計画	変更		
0218217	東北	2021/11/12 08:40	2021/12/06 17:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	宮城幹線No97鉄塔組立、1号線移線緊線古川線保安対策12(共同)	年間計画	変更		
0218350	東北	2021/11/12 16:30	2021/11/12 18:30	単日	上北変電所	北青幹線1号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	年間計画	変更		
0218354	東北	2021/11/12 16:30	2021/11/12 18:30	単日	青森変電所	北青幹線1号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	年間計画	変更		
0218349	東北	2021/11/15 08:30	2021/11/26 17:30	連続	上北変電所	北青幹線2号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	年間計画	変更		
0218353	東北	2021/11/15 08:30	2021/11/26 17:30	連続	青森変電所	北青幹線2号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	年間計画	変更		
0218087	東北	2021/11/15 09:40	2021/12/03 17:20	連続	新庄変電所	陸羽幹線1号	リレー盤取替新庄(変)リレー整備2	年間計画	変更		
0218174	東北	2021/11/15 09:40	2021/12/24 16:20	連続	宮城変電所	陸羽幹線1号	リレー整備宮城(変)陸羽幹線リレー整備	年間計画	変更		
0218178	東北	2021/11/15 09:40	2021/12/03 16:20	連続	宮城変電所	陸羽幹線1号	陸羽幹線1号リレー盤取替宮城(変)陸羽幹線リレー整備	年間計画	変更		
0218081	東北	2021/11/19 14:40	2021/11/19 16:20	単日	新庄変電所	陸羽幹線2号	リレー盤取替新庄(変)リレー整備2	年間計画	変更		
0218040	東北	2021/11/22 08:40	2021/11/26 17:20	連続	新潟幹線2号	新潟幹線2号	定期点検 No.80~No.109 31基防錆塗装 No.66~No.68 3基	年間計画	変更		
0221406	東北	2021/11/24 08:30	2021/11/26 17:30	連続	秋田幹線2号	秋田幹線2号	水平レール開放端対策 No.261、No.262	年間計画	変更		
0218279	東北	2021/11/24 09:00	2021/11/26 17:00	連続	秋田幹線2号	秋田幹線2号	腕金塗装No.257~259 3基Tスプリング取替(腕金) No.2 1基	年間計画	変更		
0218348	東北	2021/11/26 16:30	2021/11/26 18:30	単日	上北変電所	北青幹線2号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	年間計画	変更		
0218352	東北	2021/11/26 16:30	2021/11/26 18:30	単日	青森変電所	北青幹線2号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	年間計画	変更		
0221400	東北	2021/11/29 08:30	2021/12/03 17:30	連続	秋田幹線1号	秋田幹線1号	水平レール開放端対策 No.261、No.262	年間計画	変更		
0218038	東北	2021/11/29 08:40	2021/12/03 17:20	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	定期点検 No.13~No.29 17基防錆塗装 No.42~No.44 3基	年間計画	変更		
0218280	東北	2021/11/29 09:00	2021/12/03 17:00	連続	秋田幹線1号	秋田幹線1号	腕金防錆塗装 No.257~259 3基Tスプリング取替(腕金) No.2 1基、他	年間計画	変更		
0218043	東北	2021/11/30 09:00	2021/12/03 17:00	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	難着雪リング補修	年間計画	変更		
0218176	東北	2021/12/03 15:40	2021/12/03 17:20	単日	宮城変電所	陸羽幹線1号	VCT組合せ試験宮城(変)陸羽幹線リレー整備	年間計画	変更		
0222590	東北	2021/12/06 09:20	2021/12/06 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連架線切離し撤去	年間計画	変更		
0218086	東北	2021/12/06 09:40	2021/12/24 17:20	連続	新庄変電所	陸羽幹線2号	リレー盤取替新庄(変)リレー整備2	年間計画	変更		
0218177	東北	2021/12/06 09:40	2021/12/24 16:20	連続	宮城変電所	陸羽幹線2号	陸羽幹線2号リレー盤取替宮城(変)陸羽幹線リレー整備	年間計画	変更		
0218123	東北	2021/12/07 08:40	2021/12/24 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	宮城幹線No97、2号線移線、緊線古川線保安対策12(共同)	年間計画	変更		
0222586	東北	2021/12/07 09:20	2021/12/07 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連架線切離し撤去	年間計画	変更		
0222589	東北	2021/12/09 09:20	2021/12/10 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連母線側LS撤去	年間計画	変更		
0222585	東北	2021/12/13 09:20	2021/12/14 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連母線側LS撤去	年間計画	変更		
0218188	東北	2021/12/14 08:30	2021/12/21 17:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更		
0218175	東北	2021/12/24 15:40	2021/12/24 17:20	単日	宮城変電所	陸羽幹線2号	VCT組合せ試験宮城(変)陸羽幹線リレー整備	年間計画	変更		
0218155	東北	2022/02/14 08:40	2022/02/18 17:20	連続	仙台幹線1号	仙台幹線1号	架渉線点検他防錆塗装	年間計画	変更		
0218154	東北	2022/02/21 08:40	2022/02/25 17:20	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	架渉線点検他防錆塗装	年間計画	変更		
0222584	東北	2022/02/21 09:20	2022/02/22 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連母線側LS据付	年間計画	変更		
0222583	東北	2022/02/24 09:20	2022/02/25 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連母線側LS据付・調整	年間計画	変更		
0222588	東北	2022/02/28 09:20	2022/03/03 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連LS据付	年間計画	変更		
0218187	東北	2022/03/08 08:30	2022/03/15 17:30	連続	北上幹線2号	北上幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更		
0222581	東北	2022/03/22 09:20	2022/03/22 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連架線据付・調整、試充電(耐)	年間計画	変更		
0222587	東北	2022/03/23 09:20	2022/03/24 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連架線据付・調整、試充電(耐)	年間計画	変更		
0218025	東北	2022/03/28 08:40	2022/05/27 17:20	連続	新潟変電所	飯豊幹線2号	CB取替関連:CB取替試充電、電圧突合せ、VCT組合せ試験	年間計画	変更		
0221548	東北	2022/04/15 08:00	2022/04/18 10:30	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	防錆塗装	年間計画	変更		
0221550	東北	2022/04/18 10:30	2022/04/21 17:30	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	防錆塗装	年間計画	変更		
0221553	東北	2022/04/19 09:00	2022/04/21 17:00	連続	秋田幹線1号	秋田幹線1号	腕金防錆塗装No.260~No.266 7基	年間計画	変更		
0221805	東北	2022/04/22 09:00	2022/04/23 17:00	連続	秋田幹線2号	秋田幹線2号	腕金防錆塗装No.260~No.263 4基	年間計画	変更		
0221720	東北	2022/04/26 08:30	2022/04/28 17:30	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	電線張替	年間計画	変更		
0221911	東北	2022/04/26 09:00	2022/04/30 17:00	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	腕金防錆塗装 No.33~36 4基ルースへサ補修 9~97 17径間	年間計画	変更		
0221907	東北	2022/05/09 08:40	2022/05/20 17:20	連続	高田技術センター送電課	東上越幹線1号	定期点検 PS~No40	年間計画	変更		
0221925	東北	2022/05/10 09:00	2022/05/12 17:00	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	腕金防錆塗装 No.33~36 4基	年間計画	変更		
0221746	東北	2022/05/16 08:40	2022/05/20 17:20	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	防錆塗装 No.42~No.44 3基	年間計画	変更		
0221609	東北	2022/05/18 08:40	2022/05/20 17:20	連続	名取幹線1号	名取幹線1号	定期点検	年間計画	変更		
0221871	東北	2022/05/18 09:00	2022/05/20 17:00	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	架渉線点検、難着雪リング補修がいし点検	年間計画	変更		
0222263	東北	2022/05/23 08:30	2022/05/27 17:00	連続	東新潟火力発電所(1・2)	東新潟火力A線2号	東1・2号他PCM保護継電器修繕工事	年間計画	変更		
0221641	東北	2022/05/23 08:40	2022/05/25 17:20	連続	名取幹線2号	名取幹線2号	定期点検	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0221879	東北	2022/05/23 08:40	2022/06/03 17:20	連続	高田技術センター送電課	東上越幹線2号	定期点検 PS~No40非破壊点検 No109~No110	年間計画	変更		
0221645	東北	2022/05/23 09:10	2022/05/25 17:20	連続	新庄変電所	山形幹線1号	O35計機器Ry普通点検S35 GIS細密点検 接地板修繕	年間計画	変更		
0221647	東北	2022/05/24 08:30	2022/05/27 17:30	連続	水沢変電所	早池峰幹線1号	ブロック点検, Ry点検	年間計画	変更		
0221756	東北	2022/05/24 08:30	2022/05/25 17:30	連続	早池峰幹線1号	早池峰幹線1号	ルーズスペーサー補修	年間計画	変更		
0221577	東北	2022/05/27 08:30	2022/05/31 17:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更		
0221663	東北	2022/05/30 08:30	2022/06/02 17:30	連続	水沢変電所	早池峰幹線2号	ブロック点検, Ry点検	年間計画	変更		
0221608	東北	2022/06/01 08:30	2022/06/05 17:30	連続	北上幹線2号	北上幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更		
0221669	東北	2022/06/01 08:40	2022/06/03 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	定期点検	年間計画	変更		
0221542	東北	2022/06/06 08:40	2022/06/09 17:20	連続	北新湯変電所	北新湯幹線2号	O2他機器普点 操作盤普細点2A, 2AG操作試験, 投確修繕	年間計画	変更		
0221672	東北	2022/06/06 08:40	2022/06/08 17:20	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	定期点検	年間計画	変更		
0221680	東北	2022/06/06 08:40	2022/06/09 17:20	連続	北新湯幹線2号	北新湯幹線2号	O34他機器普点	年間計画	変更		
0221849	東北	2022/06/06 08:40	2022/06/10 17:20	連続	北新湯幹線2号	北新湯幹線2号	定期点検 新潟SS~No.29	年間計画	変更		
0221676	東北	2022/06/06 09:20	2022/06/10 17:10	連続	西山形変電所	山形幹線1号	O31系機器Ry普通点検S31 GIS普通点検, O31UT	年間計画	変更		
0221701	東北	2022/06/14 08:40	2022/06/15 17:20	連続	鳴瀬幹線1号	鳴瀬幹線1号	立下げ線点検	年間計画	変更		
0222265	東北	2022/06/14 08:40	2022/06/20 17:20	連続	北新湯幹線1号	北新湯幹線1号	電線弛度調整定期点検 東新湯PS~29	年間計画	変更		
0221703	東北	2022/06/14 09:10	2022/06/14 17:20	単日	西仙台変電所	名取幹線2号	CB普点, Ry普点	年間計画	変更		
0221709	東北	2022/06/16 08:40	2022/06/17 17:20	連続	鳴瀬幹線2号	鳴瀬幹線2号	立下げ線点検	年間計画	変更		
0221718	東北	2022/06/20 09:10	2022/06/22 17:20	連続	新庄変電所	山形幹線2号	O36計機器Ry普通点検S36 GIS細密点検 接地板修繕	年間計画	変更		
0221653	東北	2022/07/25 08:30	2022/07/27 17:30	連続	岩手幹線1号	岩手幹線1号	架渉線点検・電線張替	年間計画	変更		
0221578	東北	2022/07/26 09:00	2022/07/27 17:30	連続	岩手変電所	岩手幹線1号	O31ブロック点検CB調整	年間計画	変更		
0221820	東北	2022/07/27 10:20	2022/07/27 15:40	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	O43ブロック機器普点X43普点	年間計画	変更		
0221660	東北	2022/07/28 08:30	2022/07/30 17:30	連続	岩手幹線2号	架渉線点検	架渉線点検	年間計画	変更		
0221598	東北	2022/07/28 09:00	2022/07/29 17:30	連続	岩手変電所	岩手幹線2号	O32ブロック点検CB調整	年間計画	変更		
0221822	東北	2022/07/28 10:20	2022/07/28 15:40	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	O43ブロック機器普点Y43普点	年間計画	変更		
0222602	東北	2022/08/26 09:20	2022/08/26 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連連試充電	年間計画	変更		
0221787	東北	2022/09/01 08:40	2022/09/05 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	宮城幹線No. 97 仮アーム取付	年間計画	変更		
0221798	東北	2022/09/06 08:40	2022/09/30 17:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	宮城幹線No. 97 鉄塔組立1号線移線, 緊線	年間計画	変更		
0221810	東北	2022/09/12 09:20	2022/09/16 17:10	連続	西山形変電所	山形幹線2号	O32系機器Ry普通点検S32 GIS普通点検, O32UT	年間計画	変更		
0221821	東北	2022/09/15 09:40	2022/09/15 17:20	単日	新庄変電所	陸羽幹線1号	BP盤取替新庄(変)275kV母連系リレー整備	年間計画	変更		
0221826	東北	2022/09/16 09:40	2022/09/16 17:20	単日	新庄変電所	陸羽幹線2号	BP盤取替新庄(変)275kV母連系リレー整備	年間計画	変更		
0221665	東北	2022/09/19 08:40	2022/09/23 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	架渉線点検, 宙垂り点検	年間計画	変更		
0221828	東北	2022/09/20 09:40	2022/09/20 17:20	単日	新庄変電所	山形幹線1号	BP盤取替新庄(変)275kV母連系リレー整備	年間計画	変更		
0221832	東北	2022/09/21 09:40	2022/09/21 17:20	単日	新庄変電所	山形幹線2号	BP盤取替新庄(変)275kV母連系リレー整備	年間計画	変更		
0221675	東北	2022/09/26 08:40	2022/09/30 17:20	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	架渉線点検, 宙垂り点検	年間計画	変更		
0221847	東北	2022/10/01 08:40	2022/10/18 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	宮城幹線2号移線, 緊線	年間計画	変更		
0221860	東北	2022/10/05 08:40	2022/10/07 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	ジャンパー線点検	年間計画	変更		
0221681	東北	2022/10/07 08:40	2022/10/24 17:20	連続	五頭幹線2号	五頭幹線2号	OPGW張替 No.55~No.69	年間計画	変更		
0221870	東北	2022/10/12 08:40	2022/10/14 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	ジャンパー線点検	年間計画	変更		
0221873	東北	2022/10/12 09:10	2022/10/12 17:20	単日	仙台変電所	仙台北幹線1号	O3ブロック普点 操作盤他細点X3, Y3, 3A操作試験	年間計画	変更		
0221875	東北	2022/10/13 09:10	2022/10/13 17:20	単日	仙台変電所	宮城幹線2号	O4ブロック普点 操作盤他細点X4, Y4, 4A操作試験	年間計画	変更		
0221572	東北	2022/10/17 08:40	2022/10/21 17:20	連続	新潟変電所	五頭幹線2号	O6他機器普点	年間計画	変更		
0221650	東北	2022/10/17 08:40	2022/10/20 17:20	連続	五頭幹線2号	五頭幹線2号	O32他機器普点	年間計画	変更		
0221898	東北	2022/10/25 08:30	2022/10/28 17:30	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	架渉線点検, 防錆塗装	年間計画	変更		
0221569	東北	2022/10/25 08:40	2022/10/29 17:20	連続	新潟変電所	五頭幹線1号	O5他機器普点	年間計画	変更		
0221605	東北	2022/10/25 08:40	2022/10/29 17:20	連続	五頭幹線1号	五頭幹線1号	O31他機器普点	年間計画	変更		
0221903	東北	2022/10/31 08:30	2022/11/04 17:30	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	架渉線点検, 防錆塗装, 電線補修(サンプル)	年間計画	変更		
0221543	東北	2022/11/01 08:30	2022/11/08 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	架渉線点検	年間計画	変更		
0221910	東北	2022/11/07 08:30	2022/11/11 17:30	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	架渉線点検, 防錆塗装	年間計画	変更		
0221715	東北	2022/11/07 08:40	2022/11/11 17:20	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	防錆塗装 No.42~No.44 3基	年間計画	変更		
0221861	東北	2022/11/08 09:00	2022/11/10 17:00	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	架渉線点検, 難着雪リング補修がいし点検	年間計画	変更		
0221547	東北	2022/11/09 08:30	2022/11/16 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線点検	年間計画	変更		
0221789	東北	2022/11/12 09:00	2022/11/22 17:00	連続	新潟幹線1号	新潟幹線1号	がいし取替8基	年間計画	変更		
0221921	東北	2022/11/14 08:30	2022/11/18 17:30	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	架渉線点検, 防錆塗装電線補修(サンプル)	年間計画	変更		
0221923	東北	2022/11/14 08:40	2022/11/16 17:20	連続	東上越変電所	東上越幹線1号	O1ブロック機器点検, 盤, 鉄橋他点検	年間計画	変更		
0221733	東北	2022/11/18 08:40	2022/11/22 17:20	連続	新潟幹線1号	新潟幹線1号	定期点検 No.59~No.80防錆塗装, NBD補修	年間計画	変更		
0221808	東北	2022/11/18 09:00	2022/11/22 17:00	連続	新潟変電所	新潟幹線1号	O1他機器普点	年間計画	変更		
0221743	東北	2022/11/23 08:40	2022/11/27 17:20	連続	新潟幹線2号	新潟幹線2号	定期点検 No.59~No.80防錆塗装, NBD補修	年間計画	変更		
0221825	東北	2022/11/23 09:00	2022/12/02 17:00	連続	新潟幹線2号	新潟幹線2号	がいし取替8基	年間計画	変更		
0222601	東北	2022/12/05 09:20	2022/12/05 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連連架線切離し撤去	年間計画	変更		
0222596	東北	2022/12/06 09:20	2022/12/06 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連連架線切離し撤去	年間計画	変更		
0222600	東北	2022/12/07 09:20	2022/12/08 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連連母線側LS撤去	年間計画	変更		
0222595	東北	2022/12/09 09:20	2022/12/09 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連連母線側LS撤去	年間計画	変更		
0222594	東北	2022/12/12 09:20	2022/12/12 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連連母線側LS撤去	年間計画	変更		
0221840	東北	2023/01/25 10:20	2023/01/25 15:40	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	O44ブロック機器普点X44普点	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0221843	東北	2023/01/26 10:20	2023/01/26 15:40	単日	南相馬変電所	南相馬275kVYA母線	044ブロック機器普点Y44普点	年間計画	変更		
0222593	東北	2023/02/13 09:20	2023/02/16 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVYA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連母線側LS据付・調整	年間計画	変更		
0222599	東北	2023/02/17 09:20	2023/02/17 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連母線側LS据付	年間計画	変更		
0222598	東北	2023/02/20 09:20	2023/02/22 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連母線側LS据付・調整	年間計画	変更		
0222592	東北	2023/03/13 09:20	2023/03/14 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVYA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連架線据付・調整 試充電	年間計画	変更		
0222597	東北	2023/03/15 09:20	2023/03/16 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連架線据付・調整 試充電	年間計画	変更		
0222591	東北	2023/03/17 09:20	2023/03/17 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVYA母線	南相馬(変)275kV配開改良関連試充電	年間計画	変更		
0221565	東北	2023/03/18 08:40	2023/06/06 17:20	連続	北新幹線1号	北新幹線1号	電線・地線張替(建設センター工事)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0317308	東京	2021/04/01 08:00	2021/04/30 17:00	連続	印旛線2L	印旛線2L	・《No.》90, 92, 94, 96, 100, 101 計6基 【印旛線《No.》73他鉄塔部材取替工事】 ・《No.》73, 74, 78, 80, 81, 82 計6基 【印旛線《No.》83他鉄塔部材取替工事】 ・《No.》83, 85, 86, 88, 93, 計5基	年間計画	変更		
0317988	東京	2021/04/01 08:00	2021/06/20 10:30	連続	西南多摩線1L,2L	西南多摩線1L,2L	《1》只見幹線一部建替工事 《2》難着雪リング取替	年間計画	変更		
0317989	東京	2021/04/01 08:00	2021/06/19 18:00	連続	西南多摩線1L,2L	西南多摩線1L,2L	《1》電線路細密点検 《2》鉄塔防錆塗装 《3》部材・ボルト交換 《4》垂鉛溶射	年間計画	変更		
0317944	東京	2021/04/01 09:00	2021/04/02 17:00	連続	新秦野(変)	3B/バンク	主3B3次GIS点検	年間計画	変更	制約有	
0318101	東京	2021/04/01 09:00	2021/06/20 16:30	連続	神奈川総支社地中送電保守G	南川崎線2L	線路名:南川崎線2L アラミドシート補修 場所:戸7D、戸6Dほか	年間計画	変更	制約有	
0318102	東京	2021/04/01 09:00	2021/06/20 16:30	連続	川崎支社川崎地域地中送電保守G	南川崎線2L	線路名:南川崎線2L アラミドシート補修 場所:川1239D、鶴250Dほか	年間計画	変更	制約有	
0318581	東京	2021/04/01 09:00	2021/04/01 17:00	単日	秦浜線1L	秦浜線1L	JP開放:74 部材取替・防錆塗装:75.76.79-81.85-90 スベーサ取替:75.76.79-82.85-90	年間計画	変更	制約有	
0320165	東京	2021/04/01 09:00	2021/06/20 16:30	連続	南川崎線2L	南川崎線2L	線路名:南川崎線2L 一部CV化工事 ※工程短縮検討中 A接地付け外しあり	年間計画	変更	制約有	
0320166	東京	2021/04/01 09:00	2021/04/20 17:00	連続	豊洲内幸町線3L	豊洲内幸町線3L	・終端接続部解体・再接続、線路定数試験 場所:新豊洲(変)	年間計画	変更		
0317998	東京	2021/04/01 17:00	2021/05/11 09:00	連続	秦浜線1L	秦浜線1L	部材取替・防錆塗装:75.76.79-81.85-90 スベーサ取替:75.76.79-82.85-90 【建設C件名】鉄塔スケッチ:76-79	年間計画	変更	制約有	
0317550	東京	2021/04/02 08:30	2021/04/05 17:30	毎日	新坂戸線1L,2L	新坂戸線1L,2L	不良罫子検出	年間計画	変更		
0320947	東京	2021/04/02 09:00	2021/04/02 17:00	単日	新佐原(変)	印旛線2LのCBO4	O-4 GCB6年停止試験	年間計画	変更		
0317442	東京	2021/04/03 07:00	2021/04/03 18:00	単日	北千葉線2L	北千葉線2L	・ジャンパー開放 《No.》79 【北千葉線防錆塗装工事】 ・塗装 《No.》77,《No.》78	年間計画	変更	制約有	
0317687	東京	2021/04/03 08:00	2021/04/21 17:00	連続	鹿島線2L	鹿島線2L	1. 《No.》2他鉄塔防錆塗装工事【4基】 《No.》2.9.42.84 3. 《No.》27他鉄塔防錆塗装工事【2基】 《No.》27.28 4. 電線本体点検 《No.》10~11.30~31.35~36.44~45.49~50	年間計画	変更		
0317999	東京	2021/04/03 09:00	2021/04/04 17:00	連続	練馬	275kV母連のCBO20	VT回路ケーブル切離し・接続 275kVVT断路SW取り付け 諸試験	年間計画	変更		
0317443	東京	2021/04/03 18:00	2021/06/05 07:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・電線張替 北千葉線《No.》105~111	年間計画	変更		
0317440	東京	2021/04/04 07:00	2021/04/04 18:00	単日	北千葉線1L	北千葉線1L	・ジャンパー開放(4/3) 《No.》79 【北千葉線防錆塗装工事】 ・塗装 《No.》77.78	年間計画	変更	制約有	
0317296	東京	2021/04/04 09:00	2021/04/25 17:00	連続	新岡部線1L	新岡部線1L	1.OPGW化 《No.》51~《No.》60	年間計画	変更		
0317441	東京	2021/04/04 18:00	2021/06/06 07:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・電線張替 北千葉線《No.》105~《No.》111	年間計画	変更		
0317580	東京	2021/04/04 18:00	2021/05/08 07:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・本工事戻し:花見川線No.29~31	年間計画	変更		
0317534	東京	2021/04/05 08:00	2021/04/07 17:00	連続	中栃木線1L	中栃木線1L	電線・地線本体点検 ・中栃木線《No.》3~4,《No.》8~9,《No.》13~14,《No.》18~19,《No.》23~24,《No.》26~27 計6径間	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0317902	東京	2021/04/05 08:00	2021/04/06 17:00	連続	北東京(変)	東京中線1L/東京中線1LのCBO1	・LS1アダプタ取替	年間計画	変更		
0317903	東京	2021/04/05 08:00	2021/04/06 17:00	連続	北東京(変)	東京中線2L/東京中線2LのCBO2	・LS2アダプタ取替	年間計画	変更		
0317775	東京	2021/04/05 09:00	2021/04/27 17:00	連続	秦浜線1L	秦浜線1L	鉄塔スケッチ 11基 《No.》60, 《No.》61, 《No.》62, 《No.》63, 《No.》64, 《No.》65, 《No.》69, 《No.》70, 《No.》71, 《No.》72, 《No.》73	年間計画	変更	制約有	
0317778	東京	2021/04/05 09:00	2021/04/06 17:00	毎日	東京中線1L	東京中線1L	1.がいし点検 《No.》2038,2039,2040,2041,4基	年間計画	変更		
0317943	東京	2021/04/05 09:00	2021/04/07 17:00	連続	新秦野(変)	3Bバンク	主3BGIS(O13,113,E113,213,E213)停止試験12Y	年間計画	変更	制約有	
0320167	東京	2021/04/05 10:00	2021/04/05 12:00	単日	南川崎(変)	南川崎線2LのCBO2	O2の6年モニタリング点検(点検合理化対象)	年間計画	変更	制約有	
0322399	東京	2021/04/05 10:00	2021/04/05 17:00	単日	上尾(変)	上尾線1L/上尾線1LのCBO1	1.既設TC子局内部配線切離し 2.警報表示試験	年間計画	変更		
0322626	東京	2021/04/06 09:00	2021/04/06 17:00	単日	上尾(変)	北与野線2L/北与野線2LのCBO6	1.既設TC子局向け配線切離し 2.警報表示試験	年間計画	変更		
0318007	東京	2021/04/07 08:00	2021/04/08 18:00	連続	新坂戸(変)	東京中線2LのCBO32	1.東京中線2号CBO32(GIS)ウレタンパッキン修理・確認試験 【275kV GIS 修理工事】	年間計画	変更		
0317768	東京	2021/04/07 09:00	2021/04/08 17:00	連続	京浜(変)	秦浜線1LのCBO15	秦浜線1L O15油圧操作機構部ウレタンパッキン経年劣化修理 (同型-3-1005)	年間計画	変更	制約有	
0317779	東京	2021/04/07 09:00	2021/04/08 17:00	毎日	東京中線2L	東京中線2L	1.がいし点検 《No.》2038,2039,2040,2041,4基	年間計画	変更		
0322403	東京	2021/04/07 10:00	2021/04/07 17:00	単日	上尾(変)	上尾線2L/上尾線2LのCBO2	1.既設TC子局内部配線切離し 2.警報表示試験	年間計画	変更		
0318004	東京	2021/04/08 09:00	2021/04/09 17:00	連続	新秦野(変)	3Bバンク	主3B2次 GIS CBO23停止試験12Y	年間計画	変更	制約有	
0322793	東京	2021/04/08 09:00	2021/04/16 18:00	連続	西南多摩線1L,2L	西南多摩線1L,2L	・構内引留め鉄構補強工事に伴う事前調査 ・LS1, 2リミットスイッチ交換補修	年間計画	変更		
0322625	東京	2021/04/08 10:00	2021/04/08 17:00	単日	上尾(変)	北与野線3L/北与野線3LのCBO7	1.既設TC子局向け配線切離し 2.警報表示試験	年間計画	変更		
0317368	東京	2021/04/10 07:00	2021/05/05 17:00	連続	君津線1L	君津線1L	・《No.》45,47,48 計3基 【君津線《No.》45他がいし取替工事】 ・《No.》45,47,48 計3基 【君津線《No.》45他鉄塔防錆塗装工事】 ・《No.》45,47,48 計3基 【君津線《No.》46鉄塔ボルトゆるみ対策補修工事】	年間計画	変更	制約有	
0317660	東京	2021/04/10 07:00	2021/05/05 17:00	連続	君津線1L	君津線1L	・No.1他 23基	年間計画	変更	制約有	
0317930	東京	2021/04/17 09:00	2021/04/18 17:00	連続	城南	城南線1L	・城南線1L 計器用変成器点検 ・足場組立・解体	年間計画	変更	制約有	
0317991	東京	2021/04/19 08:30	2021/04/28 18:30	連続	佐久間東幹線1L	佐久間東幹線1L	(1)除雪機の取り外し (2)電線割り入れ (3)張力調整	年間計画	変更		
0317535	東京	2021/04/20 08:00	2021/04/22 17:00	連続	中栃木線2L	中栃木線2L	電線・地線本体点検 ・中栃木線《No.》3~4,《No.》8~9,《No.》13~14,《No.》18~19,《No.》23~24,《No.》26~27 計6径間	年間計画	変更		
0320170	東京	2021/04/20 17:00	2021/04/20 17:30	単日	豊洲内幸町線3L	豊洲内幸町線3L	常規対地雷圧印加試験	年間計画	変更		
0317780	東京	2021/04/21 09:00	2021/04/22 17:00	連続	新秦野(変)	秦浜線1L	秦浜線1L GIS(O41, 41, E41, ES41, ER41, 141, 241)油圧・電動 ハネ停止試験12Y	年間計画	変更	制約有	
0320171	東京	2021/04/21 09:00	2021/04/21 17:00	単日	港北	横浜港北線4LのCBO6	・横浜港北4L GIS 6年停止試験(油圧・開閉時間測定あり)	年間計画	変更	制約有	
0317284	東京	2021/04/22 08:00	2021/04/27 17:00	連続	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	1. 防錆塗装 その7 【5基】 No.49,50,51,52,53 2. 防錆塗装 その9 【4基】 No.甲47-1,甲47-3,甲47-4,甲47-5 3. 航空標識塗装 その4 【1基】 No.甲47-2	年間計画	変更		
0317667	東京	2021/04/23 08:00	2021/04/28 18:00	連続	新しいわき(開)	福島中幹線1L/福島中幹線1LのCBO5	・CB05 12年停止試験 ・CB05 フッシング点検 ・計器用変圧器 12年停止試験 ・計器用変圧器 フッシング点検 ・LS105 耐震対策工事	年間計画	変更		
0318013	東京	2021/04/23 09:00	2021/04/23 17:00	単日	中相模(変)	秦浜線1L/秦浜線1LのCBO1	275kVLS12年停止試験(LS1) 275kVELS12年停止試験(ELS1)	年間計画	変更	制約有	
0320172	東京	2021/04/23 09:00	2021/04/23 12:00	単日	中相模(変)	秦浜線1L	採油作業(PCB検体) 秦浜線2L線路VT3相分 秦浜線2L壁貫フッシング3相分	年間計画	変更	制約有	
0317609	東京	2021/04/26 09:00	2021/04/28 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	(1)電線・地線点検 《No.》101,131,161(3径間)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0317337	東京	2021/04/27 09:00	2021/04/30 17:00	連続	新岡部線2L	新岡部線2L	1.防錆塗装《No.》62,63,65,67,70 2.航空標識塗装《No.》64	年間計画	変更		
0322404	東京	2021/04/29 09:00	2021/05/19 17:00	連続	東新宿水道橋線2L	東新宿水道橋線2L	【東新宿水道橋線終端接続部補修工事】 絶縁破壊事故に鑑みた同型設備の計画改修	年間計画	変更		
0322790	東京	2021/04/29 09:00	2021/05/01 17:00	連続	水道橋	東新宿水道橋線2L/東新宿水道橋線2LのCBO18	ガス処理 GISCH解体 防火区画処理	年間計画	変更		
0317285	東京	2021/05/02 08:00	2021/05/15 17:00	連続	鹿島線1L新野田側	鹿島線1L新野田側	防錆塗装	年間計画	変更		
0317299	東京	2021/05/02 08:00	2021/05/31 17:00	連続	印旛線1L	印旛線1L	・《No.》90, 92, 94, 96, 100, 101 計6基 【印旛線《No.》73他鉄塔部材取替工事】 ・《No.》73, 74, 78, 80, 81, 82 計6基 【印旛線《No.》83他鉄塔部材取替工事】 ・《No.》83, 85, 86, 88, 93, 計5基	年間計画	変更		
0317575	東京	2021/05/02 09:00	2021/05/30 17:00	連続	新野田(変)	鹿島線1L<シンノダ>/鹿島線1L<シンノダ>の CBO55	・制御ケーブル切離接続 ・架線取外し調整取付 ・LS・ELS解体撤去,組立据付 ・碍洗配管撤去 ・基礎工事 ・架台設置 ・制御ケーブル布設接続 ・調整試験	年間計画	変更		
0322554	東京	2021/05/03 09:00	2021/05/04 17:00	連続	北総(変)	北千葉線1L	・GIS停止試験(12年)	年間計画	変更		
0317369	東京	2021/05/06 07:00	2021/05/31 17:00	連続	君津線2L	君津線2L	・《No.》45,47,48 計3基 【君津線《No.》45他がいし取替工事】 ・《No.》45,47,48 計3基 【君津線《No.》45他鉄塔防錆塗装工事】 ・《No.》45,47,48 計3基 【君津線《No.》46鉄塔ボルトゆるみ対策補修工事】	年間計画	変更	制約有	
0317673	東京	2021/05/06 07:00	2021/05/31 17:00	連続	君津線2L	君津線2L	・No.1他 23基	年間計画	変更	制約有	
0320177	東京	2021/05/06 09:00	2021/05/06 17:00	単日	永代橋	豊洲永代橋線2L/豊洲永代橋線2LのCBO6	豊洲永代橋線2LGIS12年停止試験 豊洲永代橋線2LVT回路絶縁抵抗測定 豊洲永代橋線2L油圧計修理	年間計画	変更		
0320954	東京	2021/05/06 09:00	2021/05/06 12:00	単日	北熊谷線1L	北熊谷線1L	1.停止不良がいし検出 北熊谷(変)鉄構	年間計画	変更		
0321162	東京	2021/05/06 09:00	2021/05/23 17:00	連続	新岡部線2L	新岡部線2L	1.防錆塗装《No.》62, 63, 64, 65, 70 計5基 3.航空標識塗装《No.》67 計1基	年間計画	変更		
0320953	東京	2021/05/06 13:00	2021/05/06 16:00	単日	北熊谷線2L	北熊谷線2L	1.停止不良がいし検出 北熊谷(変)鉄構	年間計画	変更		
0318103	東京	2021/05/07 09:00	2021/05/08 17:00	連続	京浜(変)	南川崎線2L/南川崎線2LのCBO18	1号ShR GIS 12年停止試験 CT2次回路絶縁抵抗測定(O918) ShR風冷設備点検(制御盤点検, 12年)	年間計画	変更	制約有	
0317592	東京	2021/05/08 07:00	2021/05/08 16:00	単日	北千葉線1L	北千葉線1L	・ジャンパ接続:花見川線No.1	年間計画	変更	制約有	
0321160	東京	2021/05/08 16:00	2021/05/08 18:00	単日	北千葉線1L	北千葉線1L	・試充電	年間計画	変更	制約有	
0317598	東京	2021/05/09 07:00	2021/05/09 18:00	単日	北千葉線2L	北千葉線2L	・ジャンパ開放:花見川線No.1	年間計画	変更	制約有	
0317599	東京	2021/05/09 18:00	2021/06/05 07:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・本工事戻し:花見川線No.29~31	年間計画	変更		
0317665	東京	2021/05/10 08:00	2021/05/15 18:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線里線1L/福島東幹線里線1LのCBO7	・LS107 耐震対策工事	年間計画	変更		
0317338	東京	2021/05/10 09:00	2021/05/14 17:00	連続	福島山幹線1L	福島山幹線1L	①電線本体点検《No.》16~17 1径間 ②地線本体点検《No.》16~17 1径間 ③鉄塔防錆塗装《No.》1 1基	年間計画	変更		
0317568	東京	2021/05/10 09:00	2021/05/12 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	①電線・地線点検 《No.》104,134,164(3径間)	年間計画	変更		
0317593	東京	2021/05/10 09:00	2021/05/11 17:00	連続	福島山幹線1L	福島山幹線1L	①電線・地線点検 《No.》46,76(2径間)	年間計画	変更		
0317864	東京	2021/05/10 09:00	2021/05/10 17:00	単日	河北線1L	河北線1L	1.がいし点検 《No.》16	年間計画	変更		
0317594	東京	2021/05/10 10:00	2021/05/10 17:00	単日	新京葉(変)	印旛線1LのCBO5	・CB05 6年停止試験	年間計画	変更		
0317946	東京	2021/05/11 08:30	2021/05/20 18:30	連続	佐久間東幹線2L	佐久間東幹線2L	①除雪機の取り外し ②電線割り入れ ③張力調整	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0317770	東京	2021/05/11 09:00	2021/05/11 17:00	単日	秦浜線1L	秦浜線1L	JP接続:74 部材取替・防錆塗装・スペーサ取替:75.76.79-82.85-90(12基)	年間計画	変更	制約有	
0321161	東京	2021/05/11 09:00	2021/05/11 17:00	単日	新佐原(変)	印旛線1LのCBO3	O-3 GCB6年停止試験 印旛線1号LPD12年停止試験 印旛線1号LPDフッシング12年停止試験	年間計画	変更		
0317359	東京	2021/05/12 09:00	2021/05/14 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線2L/新岡部線2LのCBO6	1.新岡部線2号GIS点検 2.新岡部線2号CBO6停止試験A(6年)	年間計画	変更		
0317771	東京	2021/05/12 09:00	2021/05/12 17:00	単日	秦浜線2L	秦浜線2L	JP開放:74 部材取替・防錆塗装・スペーサ取替:75.76.79-82.85-90(12基)	年間計画	変更	制約有	
0317865	東京	2021/05/12 09:00	2021/05/12 17:00	単日	河北線2L	河北線2L	1.がいし点検 (No.)16	年間計画	変更		
0320164	東京	2021/05/12 09:00	2021/05/12 17:00	単日	秦浜線2L	秦浜線2L	【鉄塔スケッチ】 秦浜線(No.)35 【落雪対策】 秦浜線(No.)40-(No.)41 【初期点検】 秦浜線(No.)6(No.)7,(No.)9,(No.)14 【付属品点検】 秦浜線(No.)25,(No.)34,(No.)43-(No.)45	年間計画	変更	制約有	
0317569	東京	2021/05/12 10:00	2021/05/12 16:00	単日	常総(変)	鹿島線1LのCBO1	CBO1 普点A	年間計画	変更		
0317772	東京	2021/05/12 17:00	2021/06/20 09:00	連続	秦浜線2L	秦浜線2L	部材取替・防錆塗装・スペーサ取替:75.76.79-82.85-90(12基)	年間計画	変更	制約有	
0317776	東京	2021/05/12 17:00	2021/06/03 17:00	連続	秦浜線2L	秦浜線2L	鉄塔スケッチ 11基 (No.)60,(No.)61,(No.)62,(No.)63,(No.)64,(No.)65,(No.)69, (No.)70,(No.)71,(No.)72,(No.)73	年間計画	変更	制約有	
0317677	東京	2021/05/16 08:00	2021/05/21 18:00	連続	新しいわき(開)	福島中幹線2L/福島中幹線2LのCBO6	・CB06 12年停止試験 ・CB06 フッシング点検 ・計器用変圧器 12年停止試験 ・計器用変圧器 フッシング点検 ・LS106 耐震対策工事	年間計画	変更		
0317423	東京	2021/05/17 08:00	2021/05/21 17:00	毎日	新所沢線1L	新所沢線1L	・鉄塔塗装工事 新所沢線(No.)2 1基 ・電線・地線本体点検 新所沢線12.13.13.14.14.15 27.28.28.29.29.30	年間計画	変更		
0317662	東京	2021/05/17 08:00	2021/05/22 18:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線里線1L/福島東幹線里線1LのCBO7	・LS207 耐震対策工事	年間計画	変更		
0317339	東京	2021/05/17 09:00	2021/05/21 17:00	連続	福島山幹線2L	福島山幹線2L	《1》電線本体点検 (No.)16~17 1径間 《2》地線本体点検 (No.)16~17 1径間 《3》鉄塔防錆塗装 (No.)1 1基	年間計画	変更		
0317600	東京	2021/05/17 09:00	2021/05/18 17:00	連続	福島山幹線2L	福島山幹線2L	《1》電線・地線点検 (No.)46.76(2径間)	年間計画	変更		
0318967	東京	2021/05/17 09:00	2021/05/21 17:00	毎日	新所沢線1L	新所沢線1L	1.特定点検 (No.)46~(No.)47,(No.)50~(No.)51,(No.)55~ (No.)56,(No.)58~(No.)59,(No.)65~(No.)66,(No.)69~(No.)70 (No.)75~(No.)76,(No.)80~(No.)81,(No.)85~(No.)86 計9	年間計画	変更		
0322789	東京	2021/05/17 09:00	2021/05/19 17:00	連続	水道橋	東新宿水道橋線2L/東新宿水道橋線2LのCBO18	ガス処理 GISCH組立 防火区画処理	年間計画	変更		
0320183	東京	2021/05/17 09:30	2021/05/17 17:00	単日	新秦野(変)	秦浜線2LのCBO42	秦浜線2L CBO42停止試験6Y(タイミンモタ設置)	年間計画	変更	制約有	
0317520	東京	2021/05/18 08:00	2021/05/20 17:00	連続	福島中幹線2L	福島中幹線2L	《1》鉄塔部材補修 (No.)138	年間計画	変更		
0317769	東京	2021/05/18 09:00	2021/05/19 17:00	連続	京浜(変)	秦浜線2LのCBO16	【275kVGIS修理工事】 秦浜線2L O16油圧操作機構部ウレタンパッキン経年劣化修理 (同型3-1005)	年間計画	変更	制約有	
0317398	東京	2021/05/19 08:00	2021/05/20 17:00	連続	新しいわき(開)	福島山幹線2L/福島山幹線2LのCBO2	・CB02 12年停止試験 ・CB02 フッシング点検 ・計器用変圧器 12年停止試験 ・計器用変圧器 フッシング点検 ・VCT本体振れ止め装置調整	年間計画	変更		
0317052	東京	2021/05/20 09:00	2021/05/20 17:00	単日	青梅・豊岡線2L	青梅・豊岡線2L	1.がいし点検 (No.)8~(No.)12((No.)10除く)	年間計画	変更		
0318060	東京	2021/05/20 09:00	2021/05/20 17:00	単日	中相模(変)	秦浜線2L/秦浜線2LのCBO2	275kVLS12年停止試験(LS2) 275kVELS12年停止試験(ELS2)	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320184	東京	2021/05/20 09:00	2021/05/20 12:00	単日	中相模(変)	秦浜線2L	採油作業(PCB検体) 秦浜線2L線路VT3相分 秦浜線2L壁貫フッキング3相分	年間計画	変更	制約有	
0317681	東京	2021/05/24 08:00	2021/05/29 18:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線里線2L/福島東幹線里線2LのCBO8	・LS108 耐震対策工事	年間計画	変更		
0318965	東京	2021/05/24 08:00	2021/05/28 17:00	毎日	新所沢線2L	新所沢線2L	・電線・地線本体点検 《No.》12:13,13:14,14:15,27:28,28:29,29:30 6径間	年間計画	変更		
0318021	東京	2021/05/24 09:00	2021/05/26 17:00	連続	新秦野(変)	4B	主4B1次 GIS CBO14停止試験12Y	年間計画	変更	制約有	
0318123	東京	2021/05/24 09:00	2021/05/24 17:00	単日	南池上線2L	南池上線2L	シリコン油分析	年間計画	変更		
0318968	東京	2021/05/24 09:00	2021/05/28 17:00	毎日	新所沢線2L	新所沢線2L	1.特定点検 《No.》46~《No.》47,《No.》50~《No.》51,《No.》55~ 《No.》56,《No.》58~《No.》59,《No.》65~《No.》66,《No.》69~《No.》 70,《No.》75~《No.》76,《No.》80~《No.》81,《No.》85~《No.》86 計9	年間計画	変更		
0317054	東京	2021/05/25 08:00	2021/05/25 17:00	単日	新飯能(変)	青梅・豊岡線1L	1.青梅線1号GIS点検 2.青梅線1号母線側GIS点検	年間計画	変更		
0317051	東京	2021/05/25 09:00	2021/05/25 17:00	単日	青梅・豊岡線1L	青梅・豊岡線1L	1.がいにし点検 《No.》8~《No.》12(《No.》10除く)	年間計画	変更		
0317452	東京	2021/05/25 09:00	2021/05/25 17:00	単日	新吾妻線1L	新吾妻線1L	【保守点検作業】 ▼がいにし点検 新吾妻線《No.》236	年間計画	変更		
0318127	東京	2021/05/25 09:00	2021/05/25 21:00	単日	東内幸町	東内幸町線1LのCBO4	GIS12年停止試験 (210, 211, 201, 204, 207, EB211)	年間計画	変更	制約有	
0317525	東京	2021/05/26 09:00	2021/05/26 17:00	単日	新野田(変)	鹿島線1L<シンノダ>のCBO55	0-55GCB6年停止試験	年間計画	変更		
0318124	東京	2021/05/26 09:00	2021/05/26 21:00	単日	東内幸町	東内幸町線1LのCBO4	・275kV甲1母線GIS 12年停止試験 (104, R100)	年間計画	変更	制約有	
0318128	東京	2021/05/26 09:00	2021/05/26 17:00	単日	南池上線3L	南池上線3L	シリコン油分析	年間計画	変更		
0317453	東京	2021/05/27 09:00	2021/05/27 17:00	単日	新吾妻線2L	新吾妻線2L	【保守点検作業】 ▼がいにし点検 新吾妻線《No.》236	年間計画	変更		
0318031	東京	2021/05/27 09:00	2021/05/28 17:00	連続	新秦野(変)	4B	主4B2次 GIS CBO24停止試験12Y	年間計画	変更	制約有	
0318215	東京	2021/05/30 09:00	2021/05/31 17:00	連続	新野田(変)	鹿島線1L<シンノダ>/鹿島線1L<シンノダ>の CBO55	・鹿島線1号CTケーブル接続 ・母線LS接続試験 ・トリップ動作ケーブル接続試験	年間計画	変更		
0318657	東京	2021/05/30 09:00	2021/06/15 17:00	連続	児玉線1L	児玉線1L	1.OPGW張替に伴う危険防止 児玉線《No.》14~群馬幹線《No.》	年間計画	変更		
0317349	東京	2021/05/31 09:00	2021/06/02 17:00	毎日	安曇幹線1L	安曇幹線1L	1.特定点検 がいにし 安曇2号線《No.》258他 計4径間 2.防錆塗装 《No.》217他 計2基	年間計画	変更	制約有	
0317419	東京	2021/05/31 09:00	2021/06/06 17:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L	・鉄塔塗装 《No.》35~《No.》36 (2基)	年間計画	変更	制約有	
0318038	東京	2021/05/31 09:00	2021/05/31 17:00	単日	新秦野(変)	4B	主4B3次 GIS CBO94停止試験12Y 主変4B1次電力ケーブル点検	年間計画	変更	制約有	
0318217	東京	2021/05/31 17:00	2021/05/31 18:00	単日	新野田(変)	鹿島線1L<シンノダ>/鹿島線1L<シンノダ>の CBO55	・電圧突合せ,電流チェック	年間計画	変更		
0317682	東京	2021/06/01 08:00	2021/06/06 18:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線里線2L/福島東幹線里線2LのCBO8	・LS208 耐震対策工事	年間計画	変更		
0318042	東京	2021/06/01 09:00	2021/06/03 17:00	連続	新秦野(変)	4B	主変4号バンクTr停止試験12Y	年間計画	変更	制約有	
0318219	東京	2021/06/01 09:00	2021/06/02 17:00	連続	新野田(変)	鹿島線2L/鹿島線2LのCBO56	・鹿島線2号CTケーブル接続 ・母線LS接続試験 ・トリップ動作ケーブル接続試験	年間計画	変更		
0319041	東京	2021/06/01 10:00	2021/06/01 12:00	単日	川崎(火)	川崎豊洲線2LのCBO5	GIS6年停止試験 据置型タイミングモータ	年間計画	変更	制約有	
0322405	東京	2021/06/01 10:00	2021/06/01 14:00	単日	豊島線2L	豊島線2L	圧力コントローラ取替 作業場所:京北変電所	年間計画	変更		
0317679	東京	2021/06/02 09:00	2021/06/04 17:00	毎日	安曇幹線1L	安曇幹線1L	・電線本体点検 《No.》109-《No.》110, 《No.》129-《No.》130, 《No.》144-《No.》145 3 径間	年間計画	変更	制約有	
0318221	東京	2021/06/02 17:00	2021/06/02 18:00	単日	新野田(変)	鹿島線2L/鹿島線2LのCBO56	・電圧突合せ,電流チェック	年間計画	変更		
0317376	東京	2021/06/03 08:00	2021/06/04 17:00	毎日	東京北線1L	東京北線1L	1.電線腐食点検 《No.》3016~《No.》3017他 計2径間	年間計画	変更		
0317578	東京	2021/06/03 08:00	2021/06/04 17:00	毎日	東京北線2L	東京北線2L	1.がいにし点検:《No.》3017~3021 計5基	年間計画	変更		
0317329	東京	2021/06/03 09:00	2021/06/04 18:00	連続	新坂戸(変)	新坂戸線1L/新坂戸線1LのCBO1	1.新坂戸線1号GIS停止試験(CBO1・1・ES-1・ED-1・EL-1)[点 検](VCT2次回路絶縁抵抗測定含む)【保安規定】	年間計画	変更		
0318048	東京	2021/06/03 09:00	2021/06/03 17:00	単日	豊島線3L	豊島線3L	【絶縁油採取】 作業場所:豊1K(Aランク改修対象)	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0318211	東京	2021/06/03 09:00	2021/06/04 17:00	連続	新野田(変)	東京北線2L/東京北線2LのCBO58	・東京北線2号CTケーブル接続 ・母線LS接続試験 ・トリップ動作ケーブル接続試験	年間計画	変更		
0318224	東京	2021/06/03 09:00	2021/06/04 17:00	連続	新野田(変)	東京北線1L/東京北線1LのCBO57	・東京北線1号CTケーブル接続 ・母線LS接続試験 ・トリップ動作ケーブル接続試験	年間計画	変更		
0318202	東京	2021/06/04 17:00	2021/06/04 18:00	単日	新野田(変)	東京北線1L/東京北線1LのCBO57	・電圧突合せ 電流チェック	年間計画	変更	制約有	
0317346	東京	2021/06/05 07:00	2021/06/05 16:00	単日	北千葉線2L	北千葉線2L	・ジャンパー接続 《No.》79	年間計画	変更	制約有	
0318043	東京	2021/06/05 09:00	2021/06/20 17:00	連続	東内幸町線1L	東内幸町線1L	・中間接続部補修,アミドシート補修 ・場所:文12K(赤相),文6K(白相)	年間計画	変更	制約有	
0321370	東京	2021/06/05 16:00	2021/06/05 18:00	単日	北千葉線2L	北千葉線2L	・試充電	年間計画	変更	制約有	
0318203	東京	2021/06/05 17:00	2021/06/05 18:00	単日	新野田(変)	東京北線2L/東京北線2LのCBO58	・電圧突合せ 電流チェック	年間計画	変更	制約有	
0317345	東京	2021/06/06 07:00	2021/06/06 18:00	単日	北千葉線1L	北千葉線1L	・ジャンパー接続 《No.》79	年間計画	変更	制約有	
0321368	東京	2021/06/07 08:00	2021/06/07 17:00	単日	東京北線1L	東京北線1L	1.がいし点検:《No.》3017~3021 計5基	年間計画	変更	制約有	
0321369	東京	2021/06/07 08:00	2021/06/07 17:00	単日	東京北線2L	東京北線2L	1.がいし点検:《No.》3017~3021 計5基	年間計画	変更	制約有	
0317360	東京	2021/06/07 09:00	2021/06/08 17:00	連続	新秩父(開)	安曇幹線1L/安曇幹線1LのCBO3	1.安曇幹線1号GIS点検 2.安曇幹線1号CBO3停止試験B	年間計画	変更	制約有	
0317937	東京	2021/06/07 09:00	2021/06/07 17:00	単日	東内幸町	東内幸町線1L/東内幸町線1LのCBO4	・東内幸町線1LCBO4 12年停止試験 ・CT回路力-測定	年間計画	変更	制約有	
0318206	東京	2021/06/07 09:00	2021/06/07 13:00	単日	新野田(変)	東京北線1L/東京北線1LのCBO57	・トリップ回路切離し	年間計画	変更	制約有	
0318207	東京	2021/06/07 13:00	2021/06/07 17:00	単日	新野田(変)	東京北線2L/東京北線2LのCBO58	・トリップ回路切離し	年間計画	変更	制約有	
0320188	東京	2021/06/08 08:00	2021/06/09 18:00	連続	南川崎(変)	南池上線2L	南池上2LCBO6、LS6他GIS12年点検	年間計画	変更		
0320189	東京	2021/06/08 08:00	2021/06/09 18:00	連続	南川崎(変)	南池上線2LのCBO8	南池上2LCBO6GIS12年点検	年間計画	変更		
0320190	東京	2021/06/10 08:00	2021/06/11 18:00	連続	南川崎(変)	南池上線3LのCBO9	南池上3LCBO9GIS12年点検	年間計画	変更		
0320191	東京	2021/06/10 08:00	2021/06/11 18:00	連続	南川崎(変)	南池上線3L	南池上3LCBO9、LS9他GIS12年点検	年間計画	変更		
0317517	東京	2021/06/10 09:00	2021/06/11 17:00	連続	新筑波(変)	福島東幹線里線2LのCBO2/福島東幹線里線2LのCBO2	O2 GCB停止試験(12年) 福島東幹線里線 計器用変成器絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0320192	東京	2021/06/12 17:00	2021/06/12 18:00	単日	東新宿	東新宿水道橋線2L/東新宿水道橋線2LのCBO6	【東新宿水道橋線2番送電線保護Ry取替工事】 分散形制御システム取替に伴う更新 ・VT突合せ、電流位相測定(IF盤のみ) 試験《No.》個別調整	年間計画	変更		
0317566	東京	2021/06/15 09:00	2021/06/17 17:00	連続	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	《1》電線・地線点検 《No.》104.134.164(3径間)	年間計画	変更		
0317915	東京	2021/06/17 09:00	2021/06/17 17:00	単日	練馬	水道橋線3L/水道橋線3LのCBO7	GIS点検	年間計画	変更		
0320194	東京	2021/06/18 17:00	2021/06/18 18:00	単日	東新宿	東新宿水道橋線3L/東新宿水道橋線3LのCBO7	【東新宿水道橋線3番送電線保護Ry取替工事】 分散形制御システム取替に伴う更新 ・VT突合せ、電流位相測定(IF盤のみ) 試験《No.》個別調整	年間計画	変更		
0317773	東京	2021/06/20 09:00	2021/06/20 17:00	単日	秦浜線2L	秦浜線2L	JP接続:74 部材取替・防錆塗装・スペーサ取替:75.76.79-82.85-90(12基)	年間計画	変更	制約有	
0317947	東京	2021/06/20 10:30	2021/06/20 13:30	単日	西南多摩線1L,2L	西南多摩線1L,2L	(1)一部建替工事に伴う使用前自主検査	年間計画	変更		
0320195	東京	2021/06/20 16:30	2021/06/20 17:00	単日	南川崎線2L	南川崎線2L	常規対地電圧試験	年間計画	変更	制約有	
0318061	東京	2021/06/20 17:00	2021/06/20 17:30	単日	東内幸町線1L	東内幸町線1L	・常規対地電圧引加試験	年間計画	変更	制約有	
0317351	東京	2021/07/05 09:00	2021/07/26 17:00	連続	新橋名線1L	新橋名線1L	1.防錆塗装 《No.》154他 計5基	年間計画	変更		
0317352	東京	2021/07/28 09:00	2021/08/18 17:00	連続	新橋名線2L	新橋名線2L	1.防錆塗装 《No.》154他 計5基	年間計画	変更		
0318064	東京	2021/09/06 08:00	2021/09/06 17:00	単日	京浜線4L	京浜線4L	【京浜線1,2号線OPGW化】 JP開放:《No.》1019	年間計画	変更		
0318066	東京	2021/09/06 08:00	2021/10/15 17:00	連続	京浜線1L	京浜線1L	【京浜線1,2号線OPGW化】 京浜線3,4号線《No.》1012-《No.》1022 【京浜線3,4号線電線張替】 京浜線3,4号線《No.》1012-京浜線1,2号線《No.》1017	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0318067	東京	2021/09/06 08:00	2021/10/15 17:00	連続	京浜線2L	京浜線2L	【京浜線1.2号線OPGW化】 京浜線3.4号線(No.)1012-《No.》1022 【京浜線3.4号線電線張替】 京浜線3.4号線(No.)1012-京浜線1.2号線(No.)1017	年間計画	変更		
0317176	東京	2021/09/06 09:00	2021/09/08 17:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	・ジャンパー開放:46若	年間計画	変更		
0318065	東京	2021/09/06 17:00	2021/10/16 08:00	連続	京浜線4L	京浜線4L	下記作業に伴う危険防止 【京浜線1.2号線OPGW化】 京浜線3.4号線(No.)1012-《No.》1022 【京浜線3.4号線電線張替】 京浜線3.4号線(No.)1012-京浜線1.2号線(No.)1017	年間計画	変更		
0317454	東京	2021/09/07 09:00	2021/09/10 17:00	連続	東群馬幹線1L	東群馬幹線1L	鉄塔塗装工事 《No.》42,44,65 3基	年間計画	変更		
0317177	東京	2021/09/08 17:00	2021/12/25 09:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	部材取替:33-43 地線張替:2-46	年間計画	変更		
0317178	東京	2021/09/09 09:00	2021/09/11 17:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	・ジャンパー開放:46若	年間計画	変更		
0317179	東京	2021/09/11 17:00	2021/12/22 09:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	部材取替:33-43 地線張替:2-46	年間計画	変更		
0317455	東京	2021/09/13 09:00	2021/09/16 17:00	連続	東群馬幹線2L	東群馬幹線2L	鉄塔塗装工事 《No.》42,44,65 3基 停止がいし測定 東群馬変電所鉄構 1基	年間計画	変更		
0318701	東京	2021/09/13 09:00	2021/09/15 17:00	毎日	東群馬幹線2L	東群馬幹線2L/東群馬幹線2LのCBO38	東群馬幹線2L 停止試験(12年)	年間計画	変更		
0317353	東京	2021/09/14 09:00	2021/11/02 17:00	連続	新岡部線1L	新岡部線1L	1.防錆塗装 《No.》3他 計5基	年間計画	変更		
0318208	東京	2021/09/17 09:00	2021/09/17 17:00	単日	新野田(変)	鹿島線1L<シンノダ>/鹿島線1L<シンノダ>のCBO55	・トリップ回路切離し	年間計画	変更		
0318182	東京	2021/09/18 08:00	2021/09/18 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線(No.)174~《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線(No.)174~《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー開放 《No.》89	年間計画	変更		
0318183	東京	2021/09/18 17:00	2021/11/11 08:00	連続	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線(No.)174~《No.》194鉄塔建替工事】 【a3d1 鹿島線(No.)174~《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線(No.)174~《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー開放 《No.》89	年間計画	変更		
0318184	東京	2021/09/19 08:00	2021/09/19 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線(No.)174~《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線(No.)174~《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー開放 《No.》89	年間計画	変更		
0318980	東京	2021/09/19 08:00	2021/09/19 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線(No.)174~《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線(No.)174~《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー開放 《No.》90	年間計画	変更		
0318185	東京	2021/09/19 17:00	2021/11/12 08:00	連続	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線(No.)174~《No.》194鉄塔建替工事】 【a3d1 鹿島線(No.)174~《No.》194鉄塔建替工事】	年間計画	変更		
0318981	東京	2021/09/19 17:00	2021/11/11 08:00	連続	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線(No.)174~《No.》194鉄塔建替工事】 【a3d1 鹿島線(No.)174~《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線(No.)174~《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー開放 《No.》89	年間計画	変更		
0318971	東京	2021/09/20 08:00	2021/09/20 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線(No.)174~《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線(No.)174~《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー開放 《No.》89	年間計画	変更		
0317524	東京	2021/09/20 09:00	2021/09/20 17:00	単日	新野田(変)	鹿島線2LのCBO56	O-56GCB6年停止試験	年間計画	変更		
0318194	東京	2021/09/20 09:00	2021/09/20 17:00	単日	新野田(変)	鹿島線2L/鹿島線2LのCBO56	・トリップ回路切離し	年間計画	変更		
0318972	東京	2021/09/20 17:00	2021/11/12 08:00	連続	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線(No.)174~《No.》194鉄塔建替工事】 【a3d1 鹿島線(No.)174~《No.》194鉄塔建替工事】	年間計画	変更		
0318072	東京	2021/09/24 09:00	2021/09/24 17:00	単日	京浜線4L	京浜線4L	【保全】 ダンパ取替:《No.》1054,《No.》1056	年間計画	変更		
0317642	東京	2021/09/25 09:00	2021/09/29 17:00	連続	福島東幹線山線2L	福島東幹線山線2L	(1)電線・地線点検 《No.》47,76-1(2径間) (2)SRリング取替 《No.》62-65(4径間)	年間計画	変更		
0317789	東京	2021/09/27 09:00	2021/09/27 17:00	単日	多摩	西南川越線1L/西南川越線1LのCBO1	・275kV母線保護継電器取替に伴う 西南川越1L、主変1B関連トリップ、 VCT回路他の新盤への接続・確認試験	年間計画	変更		
0321661	東京	2021/09/27 09:00	2021/09/27 17:00	単日	福島東幹線山線2L	福島東幹線山線2L	(1)剥りピン補修 《No.》9	年間計画	変更		
0322406	東京	2021/09/27 09:00	2021/09/27 17:00	単日	西南川越線1L	西南川越線1L	【東京電力作業】 (1)絶縁油性試験	年間計画	変更		
0317793	東京	2021/09/28 09:00	2021/09/28 17:00	単日	多摩	西南川越線2L/西南川越線2LのCBO2	・275kV母線保護継電器取替に伴う 西南川越2L、主変2B関連トリップ、 VCT回路他の新盤への接続・確認試験	年間計画	変更		
0322407	東京	2021/09/28 09:00	2021/09/28 17:00	単日	西南川越線2L	西南川越線2L	【東京電力作業】 (1)絶縁油性試験	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0317797	東京	2021/09/29 09:00	2021/09/29 17:00	単日	多摩	西南多摩線1L/西南多摩線1LのCBO3	・275kV母線保護継電器取替に伴う 西南多摩1L、主変3B関連トリップ、 VCT回路他の新盤への接続・確認試験	年間計画	変更		
0317861	東京	2021/09/29 09:00	2021/09/29 17:00	単日	世田谷	世田谷線2L/世田谷線2LのCBO2	GIS(O2)点検	年間計画	変更		
0317812	東京	2021/09/29 10:00	2021/09/29 13:30	単日	世田谷線2L	世田谷線2L	作業内容:絶縁油採取 作業場所:青葉1D	年間計画	変更		
0317801	東京	2021/09/30 09:00	2021/09/30 17:00	単日	多摩	西南多摩線2L/西南多摩線2LのCBO4	・275kV母線保護継電器取替に伴う 西南多摩2L、主変4B関連トリップ、 VCT回路他の新盤への接続・確認試験	年間計画	変更		
0318076	東京	2021/10/01 08:00	2021/10/05 17:00	毎日	北葛飾線2L	北葛飾線2L	1.がいし点検:《No.》24~北葛飾(変) 計6基	年間計画	変更		
0321992	東京	2021/10/01 08:00	2021/10/06 18:00	連続	新しいわき(開)	福島中幹線1L/福島中幹線1LのCBO5	・LS105 耐震対策工事	年間計画	変更		
0317830	東京	2021/10/01 09:00	2021/10/01 17:00	単日	多摩	西南多摩線1L/西南多摩線1LのCBO3	・西南多摩線1号3端子化工事に伴う 整定変更、確認試験 ・275kV母線保護継電器取替に伴う 西南多摩1L関連旧BPR盤用仮設回路の切離し	年間計画	変更		
0317912	東京	2021/10/01 09:00	2021/10/01 17:00	単日	北葛飾(変)	北葛飾線2LのCBO2	1.275kV GIS 6年点検	年間計画	変更		
0318140	東京	2021/10/01 09:00	2022/02/20 17:00	連続	世田谷線2L	世田谷線2L	高津65M接続部改修	年間計画	変更		
0320197	東京	2021/10/01 09:00	2022/02/20 17:00	連続	世田谷線1L	世田谷線1L	世269M 接続部改修	年間計画	変更		
0322768	東京	2021/10/01 10:00	2021/10/10 16:00	連続	西越谷線1L	西越谷線1L	久喜線ケーブル撤去に伴う危険防止(作業場所:北東京変電所 構内)	年間計画	変更		
0317844	東京	2021/10/02 09:00	2021/10/02 17:00	単日	城南線2L	城南線2L	作業内容:絶縁油採取 作業場所:江東変電所	年間計画	変更	制約有	
0321996	東京	2021/10/03 09:00	2021/10/06 17:00	連続	新栃木(変)	新栃木線1LのCBO3	○新栃木線1L O3 GCB(空気操作)12年停止試験	年間計画	変更		
0317766	東京	2021/10/04 09:00	2021/10/04 15:00	単日	京浜線1L	京浜線1L	OPGW化に伴う鉄塔スケッチ No.1034-西東京	年間計画	変更		
0317826	東京	2021/10/04 09:00	2021/10/04 17:00	単日	多摩	西南川越線1L/西南川越線1LのCBO1	・西南川越線1号OLR盤新設工事に伴う トリップ、CT回路の接続、確認試験 ・275kV母線保護継電器取替に伴う 西南川越1L、主変1B関連旧BPR盤用 仮設回路の切離し	年間計画	変更		
0317910	東京	2021/10/04 09:00	2021/10/05 17:00	連続	北葛飾(変)	上野線2L/上野線2LのCBO4	1.275kV GIS 12年点検 2.計器用変成器回路絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0322807	東京	2021/10/04 09:00	2021/11/18 16:00	連続	南池上線3L	南池上線3L	終端接続部改修	年間計画	変更		
0317811	東京	2021/10/04 10:00	2021/10/04 13:30	単日	世田谷線1L	世田谷線1L	作業内容:絶縁油採取 作業場所:青葉1D	年間計画	変更		
0317828	東京	2021/10/05 09:00	2021/10/05 15:00	単日	多摩	西南川越線2L/西南川越線2LのCBO2	・西南川越線2号OLR盤新設工事に伴う トリップ、CT回路の接続、確認試験 ・275kV母線保護継電器取替に伴う 西南川越2L、主変2B関連旧BPR盤用 仮設回路の切離し	年間計画	変更		
0318068	東京	2021/10/06 08:00	2021/10/10 17:00	毎日	北葛飾線1L	北葛飾線1L	1.がいし点検:《No.》24~北葛飾(変) 計6基	年間計画	変更		
0317647	東京	2021/10/06 09:00	2021/10/06 17:00	単日	新栃木線1L	新栃木線1L	●電線地線点検 新栃木線《No.》122~《No.》123 (点検補修)	年間計画	変更		
0317907	東京	2021/10/06 09:00	2021/10/07 17:00	連続	北葛飾(変)	上野線1L/上野線1LのCBO3	1.275kV GIS 12年点検 2.計器用変成器回路絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0318073	東京	2021/10/06 09:00	2021/10/06 17:00	単日	上野	上野線1L/上野線1LのCBO1	上野線1L(O1)GIS 12年点検	年間計画	変更		
0317653	東京	2021/10/07 09:00	2021/10/07 17:00	単日	新栃木線2L	新栃木線2L	●電線地線点検 新栃木線《No.》122~《No.》123 (点検補修)	年間計画	変更		
0317875	東京	2021/10/07 09:00	2021/10/25 19:00	連続	新多摩(変)	東京西線2L/東京西線2LのCBO34	275kVGIS封じ切り化工事 ・東京西線2L線路側封じ切り化	年間計画	変更	制約有	
0317881	東京	2021/10/07 09:00	2021/10/08 18:00	連続	東京西線2L	東京西線2L	ジャンパー接続変更 《No.》41(新多摩側)	年間計画	変更	制約有	
0317905	東京	2021/10/07 09:00	2021/11/13 17:00	連続	新多摩(変)	東京西線2L/東京西線2LのCBO34	[新多摩(変)275kVGISガス漏れ修理] ・東京西線2L接地機構E32フランジ部ガス漏れ修理	年間計画	変更	制約有	
0321995	東京	2021/10/07 09:00	2021/10/10 17:00	連続	新栃木(変)	新栃木線2LのCBO4	○新栃木線2L O4 GSB(空気操作)12年停止試験	年間計画	変更		
0318147	東京	2021/10/08 09:00	2021/10/08 17:00	単日	多摩	西南多摩線1L	・LS3 12年停止試験	年間計画	変更		
0317874	東京	2021/10/08 18:00	2021/11/12 09:00	連続	東京西線2L	東京西線2L	【区間分断】 鉄塔塗装 《No.》41、《No.》49~《No.》52 計5基 V吊支持がいし取替 《No.》49~《No.》52 計4基	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0317640	東京	2021/10/09 09:00	2021/10/14 17:00	連続	福島東幹線山線1L	福島東幹線山線1L	(1)電線・地線点検 《No.》47,76-1(2径間) (2)SRリンク取替 《No.》62-65(4径間) (3)電線腐食点検 《No.》56(1径間)	年間計画	変更		
0317343	東京	2021/10/12 09:00	2021/10/13 17:00	連続	福島東幹線山線1L	福島東幹線山線1L	(1)電線本体点検 《No.》17~18 1径間 (2)地線本体点検 《No.》17~18 1径間	年間計画	変更		
0317767	東京	2021/10/12 09:00	2021/10/12 15:00	単日	京浜線2L	京浜線2L	OPGW化に伴う鉄塔スケッチ No.1034-西東京	年間計画	変更		
0317954	東京	2021/10/13 09:00	2021/10/18 18:00	毎日	西南多摩線1L,2L	西南多摩線1L,2L	不良禿子検出	年間計画	変更		
0318153	東京	2021/10/13 09:00	2021/10/13 17:00	単日	多摩	西南多摩線2L	・LS4 12年停止試験	年間計画	変更		
0317827	東京	2021/10/13 15:00	2021/10/13 17:00	単日	多摩	西南川越線1L	・西南川越線1号OLR盤新設工事に伴う 電流位相測定	年間計画	変更		
0317829	東京	2021/10/15 15:00	2021/10/15 17:00	単日	多摩	西南川越線2L	・西南川越線2号OLR盤新設工事に伴う 電流位相測定	年間計画	変更		
0318069	東京	2021/10/16 08:00	2021/10/16 17:00	単日	京浜線4L	京浜線4L	【京浜線1,2号線OPGW化】 JP接続:《No.》1019	年間計画	変更		
0317899	東京	2021/10/17 08:00	2021/11/20 17:00	連続	京浜線1L	京浜線1L	電線張替 京浜線1,2号線《No.》1009~京浜線3,4号線《No.》1009	年間計画	変更		
0317900	東京	2021/10/17 08:00	2021/11/20 17:00	連続	京浜線2L	京浜線2L	電線張替 京浜線1,2号線《No.》1009~京浜線3,4号線《No.》1009	年間計画	変更		
0318070	東京	2021/10/17 08:00	2021/10/17 17:00	単日	京浜線3L	京浜線3L	【京浜線1,2号線OPGW化】 JP開放:《No.》1019	年間計画	変更		
0317901	東京	2021/10/17 17:00	2021/11/20 08:00	連続	京浜線3L	京浜線3L	電線張替 京浜線1,2号線《No.》1009~京浜線3,4号線《No.》1009	年間計画	変更		
0317434	東京	2021/10/18 08:00	2021/10/20 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線1L/新古河線1LのCBO1	1.新古河線1号CBO1停止試験[点検](CT2次回路絶縁抵抗測定 含む)【保安規定】 2.新古河線1号計器用変圧器(LPD)停止試験[点検](VT2次回路 絶縁抵抗測定含む)	年間計画	変更	制約有	
0317648	東京	2021/10/18 08:00	2021/11/06 17:00	連続	新古河線1L	新古河線1L	1.新古河線No.60他防錆塗装 《No.》60,61,62,63,65,67,68,69,70,71 計10基	年間計画	変更	制約有	
0317344	東京	2021/10/18 09:00	2021/10/18 17:00	単日	福島東幹線山線2L	福島東幹線山線2L	(1)電線本体点検 《No.》17~18 1径間 (2)地線本体点検 《No.》17~18 1径間 (3)がし連ボンド線補修 《No.》17上相老側 1箇所	年間計画	変更		
0317366	東京	2021/10/18 09:00	2021/11/01 17:00	連続	新古河線1L	新古河線1L	1.防錆塗装 《No.》108他 計6基	年間計画	変更	制約有	
0317650	東京	2021/10/18 09:00	2021/11/01 17:00	連続	新古河線1L	新古河線1L	1.防錆塗装工事 9基 《No.》6.《No.》7.《No.》8.《No.》10.《No.》22.《No.》23.《No.》24.《No.》 29. 《No.》30「技術」 2.懸垂クランプ取替 12基 《No.》15.《No.》18.《No.》19.《No.》20.《No.》22.《No.》23.《No.》25. 《No.》26.《No.》27.《No.》29.《No.》31.《No.》32「技術」 3.電線割り入れ補修 《No.》29~《No.》30「技術」	年間計画	変更	制約有	
0317436	東京	2021/10/18 10:00	2021/10/18 16:00	単日	新坂戸(変)	新古河線1LのCBO3	1.新古河線1号GIS停止試験[点検](CBO3開閉時間測定)【保安規	年間計画	変更	制約有	
0321999	東京	2021/10/19 09:00	2021/10/19 17:00	単日	新古河(変)	新古河線1L	・新古河線1L接地用スヘーサー取替修理(修繕)	年間計画	変更	制約有	
0317659	東京	2021/10/21 10:00	2021/10/21 16:00	単日	新京葉(変)	東京東線2LのCBO38	・O38 6年停止試験	年間計画	変更		
0317955	東京	2021/10/23 08:00	2021/12/21 18:00	連続	西南多摩線1L,2L	西南多摩線1L,2L	(1)鉄塔防錆塗装 (2)部材・ボルト交換 (3)亜鉛溶射	年間計画	変更		
0317956	東京	2021/10/23 08:00	2021/12/26 10:30	連続	西南多摩線1L,2L	西南多摩線1L,2L	(1)只見幹線一部建替工事 (2)難着雪リング取替	年間計画	変更		
0317960	東京	2021/10/23 08:00	2021/12/26 18:00	連続	西東京(変)	西南多摩線1L	・3端子化工事に伴う対向試験	年間計画	変更		
0317961	東京	2021/10/23 08:00	2021/12/26 18:00	連続	西東京(変)	西南多摩線2L	・3端子化工事に伴う対向試験	年間計画	変更		
0318075	東京	2021/10/23 09:00	2021/10/26 18:00	連続	東京西線2L	東京西線2L	鉄塔塗装 東京西線《No.》41	年間計画	変更	制約有	
0318071	東京	2021/10/25 09:00	2021/10/25 17:00	単日	京浜線3L	京浜線3L	【保全】 ダンパ取替:《No.》1054,《No.》1056	年間計画	変更		
0320204	東京	2021/10/25 09:00	2021/10/25 18:00	単日	西東京(変)	京浜線1L	3端子化に伴うJPOFF作業	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320205	東京	2021/10/26 09:00	2021/10/26 18:00	単日	西東京(変)	京浜線2L	3端子化に伴うJPOFF作業	年間計画	変更		
0322015	東京	2021/10/26 09:00	2021/11/18 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線1L 新佐原線1L/新佐原線1LのCBO5	・アスファルトカッター入れ、掘削、配管取替 ・LS5耐震化	年間計画	変更		
0322016	東京	2021/10/29 09:00	2021/11/03 17:00	連続	新筑波(変)		「同調作業」 ・CBO5停止試験(12年)(11/1~11/2)	年間計画	変更		
0317630	東京	2021/11/01 08:00	2021/11/06 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	1.防錆塗装 《No.》241他 計4基	年間計画	変更	制約有	
0317649	東京	2021/11/01 08:00	2021/11/15 17:00	連続	新しいわき線1L	新しいわき線1L	1.航空標識塗装 ・新しいわき線《No.》141,148 2基	年間計画	変更		
0317420	東京	2021/11/01 09:00	2021/11/16 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装工事 《No.》6, 8, 10, 33, 36, 73, 80 (7基)	年間計画	変更	制約有	
0317491	東京	2021/11/01 09:00	2021/11/14 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装 《No.》100,101,102,103,104,105 6基	年間計画	変更	制約有	
0317435	東京	2021/11/02 08:00	2021/11/05 17:00	毎日	新古河線1L	新古河線1L	1.特定点検(架空地線・電線・大型がいのし装置) 《No.》6~《No.》32	年間計画	変更	制約有	
0317355	東京	2021/11/04 09:00	2021/11/30 17:00	連続	新岡部線2L	新岡部線2L	1.防錆塗装 《No.》3他 15基	年間計画	変更		
0317365	東京	2021/11/04 09:00	2021/11/05 17:00	連続	新岡部(変)	新岡部線2L/新岡部線2LのCBO4	1・O4GIS点検(空気操作) 2・計器用変成器絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0317831	東京	2021/11/04 09:00	2021/11/04 17:00	単日	多摩	西南多摩線2L/西南多摩線2LのCBO4	・西南多摩線2号3端子化工事に伴う 整定変更、確認試験 ・275kV母線保護継電器取替に伴う 西南多摩2L関連旧BPR盤用仮設回路の切離し	年間計画	変更		
0322051	東京	2021/11/06 08:00	2021/11/13 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線2LのCBO4	【500kV断路器耐震補強工事】 (LS204耐震補強) ・架台取外、取付 ・LS解体、組立、確認試験 【点検】 ・LS204, EB204:停止試験(12年) ・LS204, EB204:電磁接触器取替(24年) ・LS204, EB204:ヘアリンググリスアップ(36年)	年間計画	変更		
0317545	東京	2021/11/06 09:00	2021/11/12 17:00	連続	新秦野線2L	新秦野線2L	【新秦野線他鉄塔塗装工事】 ・新秦野線《No.》1	年間計画	変更		
0317438	東京	2021/11/08 08:00	2021/11/10 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線2L/新古河線2LのCBO2	1.新古河線2号CBO2停止試験[点検](CT2次回路絶縁抵抗測定含む)【保安規定】 2.新古河線2号計器用変圧器(LPD)停止試験[点検](VT2次回路絶縁抵抗測定含む)	年間計画	変更	制約有	
0317656	東京	2021/11/08 08:00	2021/11/27 17:00	連続	新古河線2L	新古河線2L	1.新古河線No.60他防錆塗装 《No.》60,61,62,63,65,67,68,69,70,71 計10基	年間計画	変更	制約有	
0317367	東京	2021/11/08 09:00	2021/11/22 17:00	連続	新古河線2L	新古河線2L	1.防錆塗装 《No.》108他 計6基	年間計画	変更	制約有	
0317657	東京	2021/11/08 09:00	2021/11/22 17:00	連続	新古河線2L	新古河線2L	11.防錆塗装工事 計9基 《No.》6,《No.》7,《No.》8,《No.》10,《No.》22,《No.》23,《No.》24,《No.》29, 《No.》30「技術」 2.懸垂クランプ取替 計12基 《No.》15,《No.》18,《No.》19,《No.》20,《No.》22,《No.》23,《No.》25, 《No.》26,《No.》27,《No.》29,《No.》31,《No.》32「技術」 3.電線割り入れ補修 《No.》29~《No.》30「技術」	年間計画	変更	制約有	
0317439	東京	2021/11/08 10:00	2021/11/08 16:00	単日	新坂戸(変)	新古河線2LのCBO4	1.新古河線2号GIS停止試験[点検](CBO4開閉時間測定)【保安規	年間計画	変更	制約有	
0318198	東京	2021/11/11 08:00	2021/11/11 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー接続 《No.》89 2.鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(11/11)	年間計画	変更		
0318973	東京	2021/11/11 08:00	2021/11/11 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー接続 《No.》89 2.鹿島線《No.》174~《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(11/11)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0318186	東京	2021/11/12 08:00	2021/11/12 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事】 1.鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事 ジャンパー接続 (No.)89 2.鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替に伴う試充電(11/12)	年間計画	変更		
0318974	東京	2021/11/12 08:00	2021/11/12 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事】 1.鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事 ジャンパー接続 (No.)89 2.鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替に伴う試充電(11/12)	年間計画	変更		
0318081	東京	2021/11/12 09:00	2021/11/13 18:00	連続	東京西線2L	東京西線2L	ジャンパー接続変更 東京西線(No.)41(新多摩側)	年間計画	変更	制約有	
0317880	東京	2021/11/13 18:00	2021/11/13 19:00	単日	新多摩(変)	東京西線2L/東京西線2LのCBO34	275kVGIS封じ切り化工事 ・東京西線2L線路側封じ切り後の試充電 ・東京西線2L線路側封じ切り後の超音波測定	年間計画	変更	制約有	
0322032	東京	2021/11/14 09:00	2021/11/19 17:00	連続	新筑波(変)	新佐原線2L/新佐原線2LのCBO6	・LS6耐震化	年間計画	変更	制約有	
0317654	東京	2021/11/16 08:00	2021/11/30 17:00	連続	新しいわき線2L	新しいわき線2L	1.航空標識塗装 ・新しいわき線(No.)141,148 2基	年間計画	変更		
0317923	東京	2021/11/16 08:00	2021/11/16 17:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線1L/佐久間東幹中線1LのCBO33	【点検】 ・LS33、EL33(電動操作) 12年停止試験A	年間計画	変更		
0317949	東京	2021/11/16 08:00	2021/11/22 18:00	連続	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1L	①電線路細密点検 ②鉄塔防錆塗装 ③昼間障害標識塗装 ④電線補修	年間計画	変更		
0317950	東京	2021/11/16 08:00	2021/11/18 18:00	毎日	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1L	①がいし絶縁抵抗測定 ②電線圧縮接続部抵抗測定(クランプ)	年間計画	変更		
0317544	東京	2021/11/16 09:00	2021/11/22 17:00	連続	新秦野線1L	新秦野線1L	【新秦野線他鉄塔塗装工事】 ・新秦野線(No.)1	年間計画	変更		
0317476	東京	2021/11/18 09:00	2021/11/18 17:00	単日	常総(変)	鹿島線1LのCBO3	・BPR鹿島側 制御ケーブル切離し・接続	年間計画	変更		
0322806	東京	2021/11/18 16:00	2021/11/18 16:30	単日	南池上線3L	南池上線3L	常規対地電圧試験	年間計画	変更		
0317475	東京	2021/11/19 09:00	2021/11/19 17:00	単日	常総(変)	鹿島線1LのCBO1	・BPR新野田側 制御ケーブル切離し・接続	年間計画	変更		
0318082	東京	2021/11/20 08:00	2021/11/20 17:00	単日	京浜線3L	京浜線3L	【京浜線1.2号線OPGW化】 JP接続:(No.)1019	年間計画	変更		
0320323	東京	2021/11/21 08:00	2021/11/21 13:00	単日	西毛(変)	児玉線1LのCBO3	・CTケーブル切離し[工] ・確認試験[工]	年間計画	変更		
0318085	東京	2021/11/21 09:00	2021/12/22 17:00	連続	京浜線1L	京浜線1L	【京浜線1.2号線OPGW化】 京浜線1.2号(No.)1006~(No.)1008	年間計画	変更		
0318086	東京	2021/11/21 09:00	2021/12/22 17:00	連続	京浜線2L	京浜線2L	【京浜線1.2号線OPGW化】 京浜線1.2号(No.)1006~(No.)1008	年間計画	変更		
0320301	東京	2021/11/21 13:00	2021/11/21 17:00	単日	西毛(変)	児玉線2LのCBO4	・CTケーブル切離し[工] ・確認試験[工]	年間計画	変更		
0317437	東京	2021/11/23 08:00	2021/11/26 17:00	毎日	新古河線2L	新古河線2L	1.特定点検(架空地線・電線・大型がいし装置) (No.)6~(No.)32	年間計画	変更	制約有	
0317952	東京	2021/11/23 08:00	2021/11/29 18:00	連続	佐久間東幹中線2L	佐久間東幹中線2L	①電線路細密点検 ②鉄塔防錆塗装 ③昼間障害標識塗装 ④電線補修	年間計画	変更		
0322048	東京	2021/11/23 08:00	2021/11/24 17:00	連続	新佐原(変)	香取線1L/香取線1LのCBO33	香取線1号GISフッソ12年停止試験 香取線1号GIS12年停止試験	年間計画	変更		
0317951	東京	2021/11/24 08:00	2021/11/26 18:00	毎日	佐久間東幹中線2L	佐久間東幹中線2L	①がいし絶縁抵抗測定 ②電線圧縮接続部抵抗測定(クランプ)	年間計画	変更		
0317859	東京	2021/11/24 09:00	2021/11/24 17:00	単日	江東	城南線1L/城南線1LのCBO5	城南線1L CBO5 GCB停止試験	年間計画	変更	制約有	
0320209	東京	2021/11/24 09:00	2021/11/27 17:00	連続	城南線1L	城南線1L	【城南線1番油槽外油取替】 作業線路:城南線1L 作業箇所:江東変電所(南館) 油槽部 作業内容:外油取替	年間計画	変更	制約有	
0320210	東京	2021/11/24 09:00	2021/11/24 17:00	単日	江東	城南線1L	分割BPCT用ケーブル切り離し、CT端子短絡	年間計画	変更	制約有	
0317358	東京	2021/11/25 08:00	2021/12/05 17:00	連続	新多摩線1L	新多摩線1L	【新多摩線(No.)6ほか鉄塔防錆塗装工事】 新多摩線(No.)6, 7, 10, 11	年間計画	変更		
0317945	東京	2021/11/25 08:00	2021/11/25 17:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線2L/佐久間東幹中線2LのCBO34	【点検】 ・LS34.EL34:停止試験(12年) ・LS34.EL34:電磁接触器取替(24年)	年間計画	変更		
0317917	東京	2021/11/28 09:00	2021/11/28 17:00	単日	練馬	北武蔵野線3L/北武蔵野線3LのCBO3	GIS点検	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320213	東京	2021/11/28 09:00	2021/11/28 17:00	単日	江東	城南線2L	分割BPCT用ケーブル切り離し、CT端子短絡	年間計画	変更	制約有	
0320214	東京	2021/11/29 09:00	2021/11/29 17:00	単日	江東	城南線3L	分割BPCT用ケーブル切り離し、CT端子短絡	年間計画	変更	制約有	
0322036	東京	2021/11/29 09:00	2021/11/30 17:00	毎日	新多摩(変)	新多摩線1L/新多摩線1LのCBO5	・新多摩線1LVT 12年点検 ・新多摩線1LCT 12年点検	年間計画	変更		
0317674	東京	2021/11/30 08:00	2021/12/05 18:00	連続	新しいわき(開)	福島中幹線1L/福島中幹線1LのCBO5	・LS205 耐震対策工事	年間計画	変更		
0317477	東京	2021/11/30 09:00	2021/11/30 17:00	単日	常総(変)	鹿島線1LのCBO3	・旧BPR・HBR 鹿島側制御ケーブル切離し	年間計画	変更		
0317957	東京	2021/12/01 08:30	2021/12/09 18:00	連続	佐久間東幹線1L	佐久間東幹線1L	《1》除雪機の取り付け 《2》鉄塔防錆塗装 《3》電線割入れ 《4》落水雪対策	年間計画	変更		
0322021	東京	2021/12/01 09:00	2021/12/04 17:00	連続	房総(変)	房総線1L/房総線1LのCBO1	・房総線1L O-1 空気遮断器 停止試験(12年) ・房総1L 甲側LS-101(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10 ・房総1L 乙側LS-201(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10 ・房総1L LS-1(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10	年間計画	変更		
0317324	東京	2021/12/06 08:00	2021/12/07 17:00	連続	福島里幹線1L	福島里幹線1L	1. 低抵抗測定(直線スリーブ) ・#373~《No.》374,#376~《No.》377, #380~《No.》381,#384~《No.》385, #385~《No.》386,#388~《No.》389, #389~《No.》390,#393~《No.》394, #397~《No.》398,#401~《No.》402, #406~《No.》407	年間計画	変更		
0317357	東京	2021/12/06 08:00	2021/12/16 17:00	連続	新多摩線2L	新多摩線2L	【新多摩線《No.》6ほか鉄塔防錆塗装工事】 新多摩線《No.》6, 7, 10, 11	年間計画	変更		
0317286	東京	2021/12/06 09:00	2021/12/09 17:00	連続	新秩父(開)	新秩父線1L/新秩父線1LのCBO1	1.新秩父線1号アンブPD取替 ・同軸ケーブル張替作業 ・AMP-PD盤取替 ・架線切り離し、接続 ・諸試験 2.GIS制御盤修理 3.GIS密度SW不具合修理 4.GIS手動ELSTタイマー修理	年間計画	変更		
0317519	東京	2021/12/06 09:00	2021/12/08 17:00	連続	新古河(変)	福島里幹線1L/福島里幹線1LのCBO5	福島里幹線1L PD計器用変成器停止試験 計器用変成器 絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0317526	東京	2021/12/06 09:00	2021/12/07 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線1L/福島里幹線1LのCBO5	・福島里幹線1L 5(線路側LS) 12年停止試験B ・福島里幹線1L 変流器 停止試験A ・福島里幹線1L計器用変成器用回路絶縁抵抗測定(変流器)	年間計画	変更		
0319032	東京	2021/12/06 09:00	2021/12/09 17:00	連続	新榛名線1L	新榛名線1L	・鉄塔塗装 新榛名線《No.》7 1基	年間計画	変更		
0322026	東京	2021/12/06 09:00	2021/12/09 17:00	連続	房総(変)	房総線2L/房総線2LのCBO2	・房総線2L O-2 空気遮断器 停止試験(12年) ・房総2L 甲側LS-102(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10 ・房総2L 乙側LS-202(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10 ・房総2L LS-2(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10	年間計画	変更		
0322047	東京	2021/12/08 08:00	2021/12/13 18:00	連続	新しいわき(開)	福島中幹線2L/福島中幹線2LのCBO6	・LS106 耐震対策工事	年間計画	変更		
0317863	東京	2021/12/10 09:00	2021/12/10 17:00	単日	世田谷	世田谷線1L/世田谷線1LのCBO1	・世田谷線1L AMP-PD改造 ・CBO1油圧低下警報用接点取替	年間計画	変更		
0318088	東京	2021/12/10 09:00	2021/12/11 17:00	連続	豊洲永代橋線3L	豊洲永代橋線3L	内容:ケーブル支持補修 場所:永代橋変電所	年間計画	変更		
0320219	東京	2021/12/10 09:00	2021/12/10 17:00	単日	永代橋	豊洲永代橋線3L/豊洲永代橋線3LのCBO7	豊洲永代橋線3LGIS12年停止試験 豊洲永代橋線3LVT回路絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0320220	東京	2021/12/10 15:00	2021/12/10 17:00	単日	世田谷	世田谷線1L/世田谷線1LのCBO1	・世田谷線1L線路VT突合せ	年間計画	新規		
0317287	東京	2021/12/12 09:00	2021/12/17 17:00	連続	新秩父(開)	新秩父線2L/新秩父線2LのCBO2	1.新秩父線2号アンブPD取替 ・同軸ケーブル張替作業 ・AMP-PD盤取替 ・架線切り離し、接続 ・諸試験 2.GIS制御盤修理 3.GIS密度SW不具合修理 4.GIS手動ELSTタイマー修理	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0317518	東京	2021/12/13 09:00	2021/12/15 17:00	連続	新古河(変)	福島里幹線2L/福島里幹線2LのCBO6	福島里幹線2L PD計器用変成器停止試験 計器用変成器 絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0317527	東京	2021/12/13 09:00	2021/12/14 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線2L/福島里幹線2LのCBO6	福島里幹線2L 6(線路側LS) 12年停止試験B ・福島里幹線2L 変流器 停止試験A ・福島里幹線2L計器用変成器用回路絶縁抵抗測定(変流器)	年間計画	変更		
0319031	東京	2021/12/13 09:00	2021/12/16 17:00	連続	新榛名線2L	新榛名線2L	・鉄塔塗装 新機名線(No.)7 1基	年間計画	変更		
0322035	東京	2021/12/13 09:00	2021/12/14 17:00	毎日	新多摩(変)	新多摩線2L/新多摩線2LのCBO6	・新多摩線2LVT 12年点検 ・新多摩線2LCT 12年点検	年間計画	変更		
0317958	東京	2021/12/14 08:30	2021/12/22 18:00	連続	佐久間東幹線2L	佐久間東幹線2L	《1》除雪機の取り付け 《2》鉄塔防錆塗装 《3》電線割入れ 《4》落水雪対策	年間計画	変更		
0317680	東京	2021/12/16 08:00	2021/12/21 18:00	連続	新しいわき(開)	福島中幹線2L/福島中幹線2LのCBO6	・LS206 耐震対策工事	年間計画	変更		
0317181	東京	2021/12/22 09:00	2021/12/24 17:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	・ジャンパ-接続変更:46若接続, 46老開放	年間計画	変更		
0317186	東京	2021/12/24 17:00	2022/01/26 09:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	・部材補修:74, 100 ・長幹支持がしいし取替 46, 67, 69, 71, 76, 87, 88, 92, 94, 97, 104 ・鉄塔スケッチ 46	年間計画	変更		
0317180	東京	2021/12/25 09:00	2021/12/27 17:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	・ジャンパ-接続変更:46若接続, 46老開放	年間計画	変更		
0317959	東京	2021/12/26 10:30	2021/12/26 17:30	単日	西南多摩線1L,2L	西南多摩線1L,2L	《1》一部建替工事に伴う使用前自主検査	年間計画	変更		
0317184	東京	2021/12/27 17:00	2022/01/29 09:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	・部材補修:74, 100 ・長幹支持がしいし取替 64, 65, 72, 73, 86, 89, 90, 104	年間計画	変更		
0317774	東京	2021/12/29 09:00	2021/12/31 17:00	連続	江東線1号	江東線1L	・No.74,75,77,78 【電線腐食点検】 ・No.60~62	年間計画	変更	制約有	
0317834	東京	2021/12/29 09:00	2021/12/29 20:00	単日	江東	江東線1L/江東線1LのCBO1	計器用変圧器停止試験	年間計画	変更	制約有	
0317835	東京	2021/12/29 09:00	2021/12/29 20:00	単日	江東	江東線1L/江東線1LのCBO1	江東線1L CBO1 GCB停止試験(12年)	年間計画	変更	制約有	
0318009	東京	2021/12/29 09:00	2021/12/30 17:00	連続	新京葉(変)	江東線1L/江東線1LのCBO35	・GIS 12年停止試験 (35, O35, E35) ・135LS停止試験 ・235LS停止試験	年間計画	変更	制約有	
0320223	東京	2021/12/29 09:00	2021/12/29 17:00	単日	江東	江東線1L	分割BPCT用ケーブル切り離し、CT端子短絡	年間計画	変更	制約有	
0317940	東京	2022/01/01 09:00	2022/01/03 17:00	連続	江東線2号	江東線2L	・No.60~62	年間計画	変更	制約有	
0317836	東京	2022/01/02 09:00	2022/01/02 20:00	単日	江東	江東線2L/江東線2LのCBO2	計器用変圧器停止試験	年間計画	変更	制約有	
0317837	東京	2022/01/02 09:00	2022/01/02 20:00	単日	江東	江東線2L/江東線2LのCBO2	江東線2L CBO2 GCB停止試験(12年)	年間計画	変更	制約有	
0318012	東京	2022/01/02 09:00	2022/01/03 17:00	連続	新京葉(変)	江東線2L/江東線2LのCBO36	・GIS 12年停止試験 (36, O36, E36) ・136LS停止試験 ・236LS停止試験	年間計画	変更	制約有	
0320224	東京	2022/01/03 09:00	2022/01/03 17:00	単日	江東	江東線2L	分割BPCT用ケーブル切り離し、CT端子短絡	年間計画	変更	制約有	
0317350	東京	2022/01/07 09:00	2022/02/08 17:00	連続	新秩父線1L	新秩父線1L	1.防錆塗装 《No.》61他 計15基 2.電線割り入れ 新秩父線《No.》96~97	年間計画	変更		
0317325	東京	2022/01/11 08:00	2022/01/13 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	1. 鉄塔防錆塗装工事 ・#325,332,348,349,356,363,367 2. 低抵抗測定(直線スリーブ) ・#347~《No.》348, #349~《No.》350, #350~《No.》351, #352~《No.》353, #354~《No.》355 3. 難着雪リング取付(地線・電線) ・#342~《No.》343, #343~《No.》344 4. カウンタウエイト取付(地線) ・#342~《No.》343, #343~《No.》344	年間計画	変更		
0317363	東京	2022/01/11 09:00	2022/01/12 17:00	連続	新秩父(開)	新秩父線1L/新秩父線1LのCBO7	1.新秩父線1号GIS点検 2.新秩父線1号CBO7停止試験B	年間計画	変更		
0322409	東京	2022/01/11 09:00	2022/02/11 16:00	連続	南池上線2L	南池上線2L	EMJジャンプ調査, 幸501K	年間計画	変更		
0322809	東京	2022/01/11 09:00	2022/02/25 16:00	連続	南池上線2L	南池上線2L	終端接続部改修	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0317424	東京	2022/01/17 09:00	2022/01/21 17:00	連続	新秩父線1L	新秩父線1L	電線・地線本体点検 12:13、13:14、14:15 27:28、28:29、29:30 42:43、43:44、44:45	年間計画	変更		
0317500	東京	2022/01/25 09:00	2022/01/26 17:00	毎日	西群馬(開)	新吾妻線1L/新吾妻線1LのCBO33	■西群馬開閉所 ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧操作方式) 新吾妻線1号 停止試験(12年)	年間計画	変更		
0317187	東京	2022/01/26 09:00	2022/01/28 17:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	ジャンパー接続:46老	年間計画	変更		
0317498	東京	2022/01/27 09:00	2022/01/28 17:00	毎日	西群馬(開)	新吾妻線2L/新吾妻線2LのCBO34	■西群馬開閉所 ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧操作方式) 新吾妻線2号 停止試験(12年)	年間計画	変更		
0317185	東京	2022/01/29 09:00	2022/01/31 17:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	ジャンパー接続:46老	年間計画	変更		
0317862	東京	2022/02/02 09:00	2022/02/02 17:00	単日	世田谷	世田谷線1L/世田谷線1LのCBO1	・ジャンパー接続:46老 ・GIS(O1)点検 ・VCT回路絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0317314	東京	2022/02/03 09:00	2022/02/08 17:00	連続	新秩父(開)	新秩父線1L/新秩父線1LのCBO7	新秩父線1号アンブPD取替 ・同軸ケーブル張替作業 ・AMP-PD盤取替 ・架線切り離し、接続 ・諸試験	年間計画	変更		
0322410	東京	2022/02/03 09:00	2022/02/03 15:00	単日	多摩	西南川越線1LのCBO1	・西南川越線1号OLR盤新設工事に伴う トリップ、CT回路の接続、確認試験	年間計画	変更		
0322411	東京	2022/02/03 09:00	2022/02/03 15:00	単日	多摩	西南川越線1L	・西南川越線1号OLR盤新設工事に伴う トリップ、CT回路の接続、確認試験	年間計画	変更		
0322412	東京	2022/02/04 09:00	2022/02/04 15:00	単日	多摩	西南川越線2L	・西南川越線2号OLR盤新設工事に伴う トリップ、CT回路の接続、確認試験	年間計画	変更		
0322413	東京	2022/02/04 09:00	2022/02/04 15:00	単日	多摩	西南川越線2LのCBO2	・西南川越線2号OLR盤新設工事に伴う トリップ、CT回路の接続、確認試験	年間計画	変更		
0317326	東京	2022/02/08 08:00	2022/02/10 17:00	連続	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	1. 鉄塔防錆塗装工事 ・#325,332,348,349,356,363,367 2. 低抵抗測定(直線スリーブ) ・#347~《No.》348,#349~《No.》350, #350~《No.》351,#352~《No.》353, #354~《No.》355 3. 難着雷リング取付(地線・電線) ・#342~《No.》343,#343~《No.》344 4. カウンタウエイト取付(地線) ・#342~《No.》343,#343~《No.》344	年間計画	変更		
0317354	東京	2022/02/10 09:00	2022/03/15 17:00	連続	新秩父線2L	新秩父線2L	1.防錆塗装 《No.》61他 計15基	年間計画	変更		
0317205	東京	2022/02/11 08:00	2022/02/11 18:00	単日	西越谷(変)	西越谷線1L/西越谷線1LのCBO1	1.制御回路切替 2.シケンス試験 3.試験電圧・電流位相測定	年間計画	変更		
0317992	東京	2022/02/11 08:00	2022/03/05 13:00	連続	京浜線1L	京浜線1L	1.《No.》1071~電発西東京 電線・地線撤去 2.《No.》1072甲 鉄塔撤去 3.京浜~《No.》1001 センス入替 4.《No.》1071~西南多摩線《No.》571 地線・電線架線 5.西南多摩線《No.》571 ジャンパバト接続	年間計画	変更		
0320143	東京	2022/02/11 08:00	2022/02/13 17:00	連続	西南多摩線2L	西南多摩線2L	1.《No.》1071~西南多摩線《No.》571 地線架線 危険防止	年間計画	変更		
0322414	東京	2022/02/11 16:00	2022/02/11 16:30	単日	南池上線2L	南池上線2L	常規対地電圧試験	年間計画	変更		
0317208	東京	2022/02/14 08:00	2022/02/14 18:00	単日	西越谷(変)	西越谷線2L/西越谷線2LのCBO2	1.制御回路切替 2.シケンス試験 3.試験電圧・電流位相測定	年間計画	変更		
0317803	東京	2022/02/14 08:00	2022/03/05 13:00	連続	京浜(変)	京浜線1L/京浜線1LのCBO5	京浜線1.2L LRLR新設 京浜線1.2L Ry3端子化	年間計画	変更		
0317993	東京	2022/02/14 08:00	2022/03/05 13:00	連続	西南多摩線1L	西南多摩線1L	1.《No.》1071~西南多摩線《No.》571 地線・電線架線 危険防止 2.西南多摩線《No.》571 ジャンパバト接続	年間計画	変更		
0317188	東京	2022/02/14 09:00	2022/02/18 17:00	毎日	東京南線1L	東京南線1L	【かじり点検】34.52,53.57~59.63,78.83,84	年間計画	変更		
0317425	東京	2022/02/14 09:00	2022/02/18 17:00	連続	新秩父線2L	新秩父線2L	電線・地線本体点検 12:13、13:14、14:15 27:28、28:29、29:30 42:43、43:44、44:45	年間計画	変更		
0318091	東京	2022/02/14 09:00	2022/03/05 13:00	連続	多摩	西南多摩線1L/西南多摩線1LのCBO3	・光ケーブル布設、接続、レベル測定 ・対向試験(2/21~2/23)	年間計画	変更		
0317965	東京	2022/02/15 08:00	2022/02/21 18:00	連続	西東京(変)	京浜線1L	・3端子化に伴うGIS撤去工事	年間計画	変更		
0317364	東京	2022/02/15 09:00	2022/02/16 17:00	連続	新秩父(開)	新秩父線2L/新秩父線2LのCBO8	1.新秩父線2号GIS点検	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320146	東京	2022/02/20 17:00	2022/02/20 17:30	単日	世田谷線1L	世田谷線1L	世269M 接続部改修	年間計画	変更		
0317189	東京	2022/02/21 09:00	2022/02/25 17:00	毎日	東京南線2L	東京南線2L	【がし点検】34.52,53.57-59.63,78.83,84	年間計画	変更		
0317215	東京	2022/02/21 09:00	2022/02/21 17:00	単日	西越谷(変)	西越谷線1L/西越谷線1LのCBO1	1.制御回路切替(旧BPR切り離し) 2.CT回路接続試験	年間計画	変更		
0317217	東京	2022/02/22 09:00	2022/02/22 17:00	単日	西越谷(変)	西越谷線2L/西越谷線2LのCBO2	1.制御回路切替(旧BPR切り離し) 2.CT回路接続試験	年間計画	変更		
0317528	東京	2022/02/24 09:00	2022/03/01 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線1L/福島中幹線1LのCBO1	■変電建設G ・LS1耐震対策工事	年間計画	変更		
0322808	東京	2022/02/25 16:00	2022/02/25 16:30	単日	南池上線2L	南池上線2L	常規対地雷圧試験	年間計画	変更		
0322415	東京	2022/02/27 09:00	2022/03/01 17:00	連続	墨東線1L	墨東線1L	防食層保護装置設置 (墨22D)	年間計画	変更		
0317931	東京	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	単日	東内幸町	高輪線1L/高輪線1LのCBO7	・高輪線1L CBO7 12年停止試験 ・CT回路効-測定	年間計画	変更	制約有	
0318022	東京	2022/03/01 09:00	2022/03/03 17:00	連続	東内幸町	高輪線1L/高輪線1LのCBO7	・275kV1U母線 BPR1.2系取替 ・275kV1U母線 BDR1.2系取替	年間計画	変更	制約有	
0318023	東京	2022/03/01 09:00	2022/03/03 17:00	連続	東内幸町	東内幸町線1L/東内幸町線1LのCBO4	・275kV1U母線 BPR1.2系取替 ・275kV1U母線 BDR1.2系取替	年間計画	変更	制約有	
0318024	東京	2022/03/01 09:00	2022/03/03 17:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線1L/豊洲内幸町線1LのCBO1	・275kV1U母線 BPR1.2系取替 ・275kV1U母線 BDR1.2系取替	年間計画	変更		
0320207	東京	2022/03/02 09:00	2022/03/02 19:00	単日	墨東線2L	墨東線2L	【墨東線POF鋼管用伸縮継手点検業務委託】 作業線路:墨東線2L 作業箇所:葛25X 作業内容:伸縮継手部分パッキン取替	年間計画	変更		
0322416	東京	2022/03/02 09:00	2022/03/04 17:00	連続	墨東線2L	墨東線2L	防食層保護装置設置 (江73D)	年間計画	変更		
0317529	東京	2022/03/04 09:00	2022/03/09 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線2L/福島中幹線2LのCBO2	■変電建設G ・LS2耐震対策工事	年間計画	変更		
0318027	東京	2022/03/04 09:00	2022/03/06 17:00	連続	東内幸町	高輪線2L/高輪線2LのCBO8	・275kV2U母線 BPR1.2系取替 ・275kV2U母線 BDR1.2系取替	年間計画	変更	制約有	
0318028	東京	2022/03/04 09:00	2022/03/06 17:00	連続	東内幸町	東内幸町線2L/東内幸町線2LのCBO5	・275kV2U母線 BPR1.2系取替 ・275kV2U母線 BDR1.2系取替	年間計画	変更	制約有	
0318029	東京	2022/03/04 09:00	2022/03/06 17:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線2L/豊洲内幸町線2LのCBO2	・275kV2U母線 BPR1.2系取替 ・275kV2U母線 BDR1.2系取替	年間計画	変更		
0320149	東京	2022/03/04 09:00	2022/03/04 17:00	単日	東内幸町線2L	東内幸町線2L	絶縁種採取(ICPAランク判定補完策)文6D他	年間計画	変更	制約有	
0317904	東京	2022/03/04 22:00	2022/03/05 08:00	連続	豊島	東内幸町線2L/東内幸町線2LのCBO8	GIS停止試験B(8.E8) GCB停止試験A(O8)	年間計画	変更	制約有	
0322400	東京	2022/03/05 09:00	2022/03/07 17:00	連続	墨東線3L	墨東線3L	防食層保護装置設置 (墨14D)	年間計画	変更		
0317994	東京	2022/03/05 13:00	2022/03/05 17:00	単日	京浜線1L	京浜線1L	1.系統課電(現地使用前検査実施)	年間計画	変更		
0318093	東京	2022/03/05 13:00	2022/03/05 17:00	単日	京浜(変)	京浜線1L/京浜線1LのCBO5	京浜線1L LRLR 電圧測定、電流測定、位相測定 試験No. 基送4	年間計画	変更		
0317804	東京	2022/03/06 08:00	2022/03/25 13:00	連続	京浜(変)	京浜線2L/京浜線2LのCBO6	京浜線1.2L LRLR新設 京浜線1.2L Rv3端子化	年間計画	変更		
0317995	東京	2022/03/06 08:00	2022/03/25 13:00	連続	京浜線2L	京浜線2L	1.《No.》1071~電発西東京 電線・地線撤去 2.京浜~《No.》1001 センス入替 3.《No.》1071~西南多摩線《No.》571 地線・電線架線 4.西南多摩線《No.》571 ジャンクT接続	年間計画	変更		
0317996	東京	2022/03/06 08:00	2022/03/25 13:00	連続	西南多摩線2L	西南多摩線2L	1.《No.》1071~西南多摩線《No.》571 地線・電線架線 危険防止 2.西南多摩線《No.》571 ジャンクT接続	年間計画	変更		
0318095	東京	2022/03/06 09:00	2022/03/25 13:00	連続	多摩	西南多摩線2L/西南多摩線2LのCBO4	・光ケーブル布設、接続、レベル測定 ・対向試験(3/14~3/16)	年間計画	変更		
0318034	東京	2022/03/07 09:00	2022/03/09 17:00	連続	東内幸町	高輪線3L/高輪線3LのCBO9	・275kV3U母線 BPR1.2系取替 ・275kV3U母線 BDR1.2系取替	年間計画	変更	制約有	
0318035	東京	2022/03/07 09:00	2022/03/09 17:00	連続	東内幸町	東内幸町線3L/東内幸町線3LのCBO6	・275kV3U母線 BPR1.2系取替 ・275kV3U母線 BDR1.2系取替	年間計画	変更	制約有	
0318036	東京	2022/03/07 09:00	2022/03/09 17:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線3L/豊洲内幸町線3LのCBO3	・275kV3U母線 BPR1.2系取替 ・275kV3U母線 BDR1.2系取替	年間計画	変更		
0317967	東京	2022/03/08 08:00	2022/03/14 18:00	連続	西東京(変)	京浜線2L	・3端子化に伴うGIS撤去工事	年間計画	変更		
0322056	東京	2022/03/08 09:00	2022/03/08 17:00	単日	新福島(変)	福島山幹線1L	・磚洗圧力調整試験	年間計画	変更		
0322057	東京	2022/03/09 09:00	2022/03/09 17:00	単日	新福島(変)	福島山幹線2L	・磚洗圧力調整試験	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0317315	東京	2022/03/10 09:00	2022/03/15 17:00	連続	新秩父(開)	新秩父線2L/新秩父線2LのCBO8	新秩父線2号アンパPD取替 ・同軸ケーブル張替作業 ・AMP-PD盤取替 ・架線切り離し、接続 ・諸試験	年間計画	変更		
0317707	東京	2022/03/14 09:00	2022/03/19 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線2L/福島里幹線2LのCBO6	新茂木変電所500kVLS耐震対策 ■北部建設C 栃木変電G ・LS6耐震対策工事	年間計画	変更		
0320150	東京	2022/03/14 09:00	2022/03/14 17:00	単日	北多摩	新宿線1L	・新宿線1LShR CBO903(空気CB)3年停止試験 ・新宿線1LShR 線路側OFケーブル停止試験 ・新宿線1LShR ShR側OFケーブル停止試験 ・新宿線1LShR 線路側OFケーブル(黒,赤,白相)絶縁油性性能試験 ・新宿線1LShR ShR側OFケーブル(黒,赤,白相)絶縁油性性能試験	年間計画	変更	制約有	
0320152	東京	2022/03/15 09:00	2022/03/15 17:00	単日	北多摩	新宿線2L/新宿線2LのCBO4	新宿線2L O4 GCB(油圧操作)12年停止試験 O4 プッシング【GCB点検同調】 新宿線2L CT 計器用変成器 停止試験 VT 計器用変成器 停止試験、VT絶縁抵抗測定	年間計画	変更	制約有	
0320153	東京	2022/03/16 09:00	2022/03/16 17:00	単日	北多摩	新宿線3L/新宿線3LのCBO5	・新宿線3L O5 GCB(油圧操作)12年停止試験 ・新宿線3L CVT 計器用変成器 停止試験 ・新宿線3L VT絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0318181	東京	2022/03/19 08:00	2022/03/19 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	[a3d1 鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事] 1.鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事 ジャンパー開放 《No.》89	年間計画	変更		
0318961	東京	2022/03/19 08:00	2022/03/19 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	[a3d1 鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事] 1.鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事 ジャンパー開放 《No.》89	年間計画	変更		
0318976	東京	2022/03/19 17:00	2022/06/07 08:00	連続	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	[a3d1 鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事] 1.鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事 鹿島線(No.)174、(No.)175、(No.)176、(No.)177 計4基 2.鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替に伴う試充電(6/7)	年間計画	変更		
0317710	東京	2022/03/20 08:00	2022/03/24 17:00	連続	新木更津(変)	君津線1LのCBO31	・275kVGIS甲母線接続(8B一次回線)	年間計画	変更		
0318189	東京	2022/03/20 08:00	2022/03/20 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	[a3d1 鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事] 1.鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事 ジャンパー開放 《No.》89	年間計画	変更		
0318977	東京	2022/03/20 08:00	2022/03/20 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	[a3d1 鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事] 1.鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事 ジャンパー開放 《No.》89	年間計画	変更		
0317711	東京	2022/03/20 09:00	2022/03/25 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線1L/福島里幹線1LのCBO5	新茂木変電所500kVLS耐震対策 ■北部建設C 栃木変電G ・LS5耐震対策工事	年間計画	変更		
0318978	東京	2022/03/20 17:00	2022/06/07 08:00	連続	鹿島線2L	鹿島線2L	[a3d1 鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事] 1.鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事 鹿島線(No.)174、(No.)175、(No.)176、(No.)177 計4基 2.鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替に伴う試充電(6/7)	年間計画	変更		
0317694	東京	2022/03/22 08:00	2022/03/24 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線2LのCBO4	【点検】 ・LS204、EB204:停止試験(12年) ・LS204、EB204:電磁接触器取替(24年) ・LS204、EB204:ヘアリングリストアップ(36年)	年間計画	変更		
0322062	東京	2022/03/22 09:00	2022/04/02 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線1L	・埋め戻し	年間計画	変更		
0317997	東京	2022/03/25 13:00	2022/03/25 17:00	単日	京浜線2L	京浜線2L	1.系統課電(現地使用前検査実施)	年間計画	変更		
0318099	東京	2022/03/25 13:00	2022/03/25 17:00	単日	京浜(変)	京浜線2L/京浜線2LのCBO6	京浜線2L LOLR 電圧測定、電流測定、位相測定 試験No. 基送4	年間計画	変更		
0320158	東京	2022/03/26 09:00	2022/03/30 15:00	連続	西横浜	京浜線3LのCBO3	○西横浜変電所TC取替工事	年間計画	変更		
0320159	東京	2022/03/26 09:00	2022/03/30 15:00	連続	西横浜	京浜線3L	○西横浜変電所TC取替工事	年間計画	変更		
0317714	東京	2022/03/27 08:00	2022/03/31 17:00	連続	新木更津(変)	君津線1LのCBO31	・275kVGIS乙母線接続(8B一次回線)	年間計画	変更		
0320160	東京	2022/03/28 09:00	2022/04/01 15:00	連続	西横浜	京浜線3L/京浜線3LのCBO3	○西横浜変電所TC盤取替工事 ・制御ケーブル切り離し・接続 ・シーケンス試験他	年間計画	変更		
0320712	東京	2022/03/30 15:00	2022/03/30 17:00	単日	西横浜	京浜線3L	電圧電流確認試験	年間計画	変更		
0320713	東京	2022/03/30 15:00	2022/03/30 17:00	単日	西横浜	京浜線3LのCBO3	電圧電流確認試験	年間計画	変更		
0320550	東京	2022/04/01 08:00	2022/04/30 16:00	連続	北多摩	西北線2L/西北線2LのCBO2	・西北線2号Ry取替 ・取替に伴う各種試験(対向試験含む)	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320532	東京	2022/04/01 09:00	2022/04/07 17:00	毎日	南多摩	東京西線2L	・主変1BTr取替 ・1B1次ケーブル張替に伴う危険防止(CH解体)	年間計画	変更	制約有	
0320547	東京	2022/04/01 09:00	2022/04/30 17:00	連続	西北線2L	西北線2L	・鉄塔塗装 《No.》2, 3, 4, 5, 6 計5基 《No.》13, 15, 16, 17, 18, 19 計6基 ・がし点検 《No.》5, 10	年間計画	変更	制約有	
0320861	東京	2022/04/02 07:00	2022/04/03 18:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・ジャンパ開放: No.37, No.77	年間計画	変更	制約有	
0320481	東京	2022/04/02 09:00	2022/04/03 17:00	連続	練馬	275kV母連のCBO10	制御ケーブル切り離し・接続 275kVVVT断路SW取り付け 諸試験	年間計画	変更		
0320482	東京	2022/04/02 09:00	2022/04/03 17:00	連続	練馬	水道橋線1LのCBO5	制御ケーブル切り離し・接続 275kVVVT断路SW取り付け 諸試験	年間計画	変更		
0320864	東京	2022/04/03 18:00	2022/04/29 07:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・No.54・55・58・61・63・64・65・66・70・71 【北千葉線部材取替工事】 ・No.45～48・50・53・55・58・62・66～70・72～75 【北千葉線アーク溶射工事】 ・No.45～50・52・53・58・61・62・65～70・72～77	年間計画	変更		
0320491	東京	2022/04/05 09:00	2022/04/05 17:00	単日	多摩	西南川越線1L/西南川越線1LのCBO1	・O1 12年停止試験 ・1L 線路PD12年停止試験	年間計画	変更		
0320492	東京	2022/04/06 09:00	2022/04/06 17:00	単日	多摩	西南川越線2L/西南川越線2LのCBO2	・O2 12年停止試験 ・2L 線路PD12年停止試験	年間計画	変更		
0320716	東京	2022/04/07 21:00	2022/04/14 05:00	毎日	新宿線1L	新宿線1L	新宿線1L 防食層健全性確認(鷹37D・39D) 排油バルブ点検 (鷹33M・34M・44M・45M)	年間計画	変更	制約有	
0320408	東京	2022/04/11 08:00	2022/04/30 18:00	連続	西東京(変)	西北線2L	保護制御モジュール更新	年間計画	変更	制約有	
0320619	東京	2022/04/11 08:00	2022/04/18 18:00	連続	西東京(変)	東京西線1LのCBO17	LS-117導電部更新	年間計画	変更	制約有	
0320723	東京	2022/04/11 09:00	2022/04/15 15:00	連続	西横浜	京浜線4L/京浜線4LのCBO4	西横浜変電所TC盤取替工事 ・制御ケーブル切り離し・接続 ・シーケンス試験他	年間計画	変更		
0320724	東京	2022/04/12 08:00	2022/04/12 18:00	単日	港北	港北線2LのCBO2	275kVBAC取替 ・港北線2LCT回路切替, 接続 ・港北線2L最終遮断検出回路切替, 接続	年間計画	変更	制約有	
0320725	東京	2022/04/12 08:00	2022/04/12 13:00	単日	港北	港北線1LのCBO1	275kVBDR取替 ・港北線1L転送回路切替, 接続 275kVBAC取替 ・港北線1LCT回路切替, 接続 ・港北線1L最終遮断検出回路切替, 接続	年間計画	変更	制約有	
0320362	東京	2022/04/12 08:30	2022/04/19 18:30	連続	西南川越線1L	西南川越線1L	(1)電線路細密点検 (2)鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0320501	東京	2022/04/12 09:00	2022/04/18 18:00	毎日	西南多摩線1L,2L	西南多摩線1L,2L	不良碍子検出	年間計画	変更		
0320412	東京	2022/04/13 08:00	2022/04/18 18:00	毎日	西東京(変)	西北線2LのCBO82	甲2母線CVT更新に伴う保安停止	年間計画	変更	制約有	
0320596	東京	2022/04/15 08:00	2022/04/15 18:00	単日	西東京(変)	西北線2LのCBO82	LS-182細密点検	年間計画	変更	制約有	
0320360	東京	2022/04/15 09:00	2022/04/15 17:00	単日	西南川越線1L	西南川越線1L	【東京電力作業】 (1)絶縁油特性試験	年間計画	変更		
0320736	東京	2022/04/15 15:00	2022/04/15 17:00	単日	西横浜	京浜線4L/京浜線4LのCBO4	西横浜変電所TC盤取替工事 ・電圧電流確認試験	年間計画	変更		
0320737	東京	2022/04/15 15:00	2022/04/15 17:00	単日	西横浜	京浜線3L/京浜線3LのCBO3	○西横浜変電所TC盤取替工事(諸試験) ・電圧電流確認試験	年間計画	変更		
0320623	東京	2022/04/18 18:00	2022/04/18 20:00	単日	西東京(変)	東京西線1LのCBO17	LS-117導電部更新に伴う耐圧試験	年間計画	変更	制約有	
0320422	東京	2022/04/19 08:00	2022/04/24 18:00	毎日	西東京(変)	西北線2LのCBO82	乙2母線CVT更新に伴う保安停止	年間計画	変更	制約有	
0320355	東京	2022/04/19 20:00	2022/05/28 06:00	連続	東内幸町線3L	東内幸町線3L	【要改修重点A】 ◇接続部防火対策工事 7組 21相 中間・終端接続部作業	年間計画	変更	制約有	
0320610	東京	2022/04/20 08:00	2022/04/24 18:00	連続	西東京(変)	東京西線1LのCBO17	・LS217普通点検 東京西線1L	年間計画	変更	制約有	
0322547	東京	2022/04/20 08:00	2022/04/24 18:00	連続	西東京(変)	東京西線1L	・O-17普通点検 ・CVT普通点検 ・垂直碍子連点検 ・LA普通点検	年間計画	変更	制約有	
0320363	東京	2022/04/20 08:30	2022/04/27 18:30	連続	西南川越線2L	西南川越線2L	(1)電線路細密点検 (2)鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0309700	東京	2022/04/20 09:00	2022/04/21 17:00	連続	東内幸町線3L	東内幸町線3L	【防食層保護装置補修】 豊10K	年間計画	変更	制約有	
0320616	東京	2022/04/22 08:00	2022/04/22 18:00	単日	西東京(変)	西北線2LのCBO82	・LS-282細密点検	年間計画	変更	制約有	
0320361	東京	2022/04/22 09:00	2022/04/22 17:00	単日	西南川越線2L	西南川越線2L	【東京電力作業】 (1)絶縁油特性試験	年間計画	変更		
0322546	東京	2022/04/24 18:00	2022/04/24 20:00	単日	西東京(変)	東京西線1LのCBO17	・LS217漏電部補修に伴う耐圧試験	年間計画	変更	制約有	
0320304	東京	2022/04/26 09:30	2022/04/26 16:00	単日	西毛(変)	児玉線1L/児玉線1LのCBO3	■西毛変電所 ガス遮断器(油圧操作方式) 児玉線1L O3 停止試験(6年)[TDS] ■西毛変電所 計器用変成器 児玉線1L 停止試験【未分析】 [TDS]	年間計画	変更		
0320305	東京	2022/04/27 09:30	2022/04/27 16:00	単日	西毛(変)	児玉線2L/児玉線2LのCBO4	■西毛変電所 ガス遮断器(油圧操作方式) 児玉線2L O4 停止試験(6年)[TDS] ■西毛変電所 計器用変成器 児玉線2L 停止試験【未分析】 [TDS]	年間計画	変更		
0320815	東京	2022/04/29 07:00	2022/05/01 18:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・ジャンパ接続:No.37.No.77	年間計画	変更	制約有	
0320376	東京	2022/04/29 08:00	2022/05/02 18:00	連続	西東京(変)	港北線2L	・O-8電装品取替 ・LineCVT、BusCVT、Arr点検	年間計画	変更	制約有	
0320755	東京	2022/04/29 08:00	2022/05/02 18:00	連続	西東京(変)	港北線2LのCBO8	・LS-108更新	年間計画	変更	制約有	
0320860	東京	2022/04/29 09:00	2022/04/29 17:00	単日	新千葉(変)	北千葉線1L/北千葉線1LのCBO33	・O33 6年停止試験 ・計器用変圧器停止試験	年間計画	変更	制約有	
0320878	東京	2022/04/29 09:00	2022/05/02 17:00	毎日	北総(変)	北千葉線1L	・北千葉線1号側引留鉄橋塗装	年間計画	変更	制約有	
0320872	東京	2022/04/30 09:00	2022/04/30 17:00	単日	千葉中央(変)	北千葉線1L/北千葉線1LのCBO1/北千葉線1L	GIS 千葉中央線1号 O1 275kV油圧操作 停止試験(12年) ※【別仕様】線路VT・CT絶縁抵抗測定有	年間計画	変更	制約有	
0320553	東京	2022/04/30 16:00	2022/04/30 20:00	単日	北多摩	西北線2L/西北線2LのCBO2	西北線2号Ry取替後のVT突合せ、電圧電流位相測定	年間計画	変更	制約有	
0320621	東京	2022/04/30 17:00	2022/04/30 18:00	単日	西東京(変)	西北線2L	LS82更新に伴う耐圧試験	年間計画	変更	制約有	
0320918	東京	2022/05/01 18:00	2022/06/25 07:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	(No.)53・55.58.62.66・67・68・69・70.72.73.74.75 【北千葉線(No.)45他防錆塗装工事】 【北千葉線(No.)67他防錆塗装工事】 ・1L(53・54・55・58・61.62.63.64・65・66・67・68・69・70・71・72・73・74・75・76・77)	年間計画	変更		
0320537	東京	2022/05/02 09:00	2022/05/31 17:00	連続	西北線1L	西北線1L	・鉄塔塗装 《No.》2、3、4、5、6 計5基 《No.》13、15、16、17、18、19 計6基 ・がし点検 《No.》5、10	年間計画	変更	制約有	
0320764	東京	2022/05/02 18:00	2022/05/02 20:00	単日	西東京(変)	港北線2LのCBO8	・LS108更新に伴う耐圧試験	年間計画	変更	制約有	
0320392	東京	2022/05/03 08:00	2022/05/08 18:00	連続	西東京(変)	港北線1L	・LS-7更新 ・O-7電装品取替 ・LineCVT、BusCVT更新	年間計画	変更	制約有	
0320766	東京	2022/05/03 08:00	2022/05/08 18:00	連続	西東京(変)	港北線1LのCBO7	・LS-207更新 ・BusCVT更新	年間計画	変更	制約有	
0320769	東京	2022/05/03 09:00	2022/05/08 17:00	連続	港北	港北線1L	港北変電所275kV開閉器室耐震工事	年間計画	変更	制約有	
0320542	東京	2022/05/06 08:00	2022/05/31 16:00	連続	北多摩	西北線1L/西北線1LのCBO1	・西北線1号Ry取替 ・取替に伴う各種試験(対向試験含む)	年間計画	変更	制約有	
0320543	東京	2022/05/06 08:00	2022/05/31 16:00	連続	北多摩	西北線1L/西北線1LのCBO1	・西北線1号既設機器撤去(LA,PD,壁貫ブッシング,架線) ・制御回路切離し	年間計画	変更	制約有	
0320461	東京	2022/05/06 09:00	2022/05/31 13:00	連続	北多摩	西北線1L	・西北線1号GIS化	年間計画	変更	制約有	
0320776	東京	2022/05/08 18:00	2022/05/08 20:00	単日	西東京(変)	港北線1L	LS-7.207およびLine、BusCVT更新に伴う耐圧試験	年間計画	変更	制約有	
0321906	東京	2022/05/09 08:00	2022/05/10 18:00	連続	新野田(変)	東京北線1L/東京北線1LのCBO57	・東京北線1L LS-57 アダプタ修理	年間計画	変更		
0320306	東京	2022/05/09 09:00	2022/05/09 17:00	単日	児玉線2L	児玉線2L	【保守業務委託】 ・電線本体点検 西上武144~143	年間計画	変更		
0320822	東京	2022/05/09 09:00	2022/05/14 17:00	連続	西上武幹線1L	西上武幹線1L	【保守業務委託】 ・電線本体点検 西上武幹線(No.)89~144	年間計画	変更		
0320922	東京	2022/05/09 09:00	2022/05/13 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線1LのCBO5	■LS105耐震対策工事	年間計画	変更		
0320857	東京	2022/05/10 08:00	2022/05/11 17:00	連続	新栃木線1L	新栃木線1L	【総支社】電線本体点検他 ・《No.》229~《No.》230、《No.》234~《No.》235	年間計画	変更		
0321911	東京	2022/05/11 08:00	2022/05/12 18:00	連続	新野田(変)	東京北線2L/東京北線2LのCBO58	・東京北線2L LS-58 アダプタ修理	年間計画	変更		
0320924	東京	2022/05/11 10:00	2022/05/11 17:00	単日	鹿島(変)	鹿島線2L	208 停止試験B	年間計画	変更		
0320485	東京	2022/05/12 08:00	2022/05/31 17:00	連続	西東京(変)	西北線1L	保護制御モジュール更新	年間計画	変更	制約有	
0320611	東京	2022/05/12 08:00	2022/05/16 18:00	連続	西東京(変)	東京西線2LのCBO18	・LS218普通点検 ・垂直碍子連点検	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320858	東京	2022/05/12 08:00	2022/05/13 17:00	連続	新栃木線2L	新栃木線2L	【総支社】電線本体点検他 《No.》229~《No.》230,《No.》234~《No.》235	年間計画	変更		
0322544	東京	2022/05/12 08:00	2022/05/16 18:00	連続	西東京(変)	東京西線2L	・O-18普通点検 ・CVT普通点検 ・垂直碍子連点検 ・LA普通点検	年間計画	変更	制約有	
0320540	東京	2022/05/16 08:00	2022/05/21 17:00	連続	港北線2L	港北線2L	【保修】 平台線港北線《No.》42鉄塔改造工事に伴う危険防止	年間計画	変更	制約有	
0320574	東京	2022/05/16 08:00	2022/05/21 17:00	連続	川崎支社送電保守G	港北線2L	【保修】平台線港北線《No.》42鉄塔改造工事に伴う危険防止	年間計画	変更	制約有	
0320307	東京	2022/05/16 09:00	2022/05/16 17:00	単日	児玉線1L	児玉線1L	【保守業務委託】 ・電線本体点検 西上武144~143	年間計画	変更		
0320837	東京	2022/05/16 09:00	2022/05/21 17:00	連続	西上武幹線2L	西上武幹線2L	【保守業務委託】 ・電線本体点検 西上武幹線《No.》89~144	年間計画	変更		
0322543	東京	2022/05/16 18:00	2022/05/16 20:00	単日	西東京(変)	東京西線2LのCBO18	・LS218導電部補修に伴う耐圧試験	年間計画	変更	制約有	
0320475	東京	2022/05/17 08:00	2022/05/26 18:00	連続	西南多摩線1L	西南多摩線1L	(1)電線路細密点検 (2)鉄塔防錆塗装 (3)亜鉛溶射 (4)電線補修	年間計画	変更		
0320565	東京	2022/05/17 08:00	2022/05/17 18:00	単日	西東京(変)	西北線1LのCBO81	LS-281細密点検	年間計画	変更	制約有	
0320573	東京	2022/05/17 08:00	2022/05/24 18:00	連続	西東京(変)	東京西線2LのCBO18	・LS-118導電部更新 ・垂直碍子連点検	年間計画	変更	制約有	
0320838	東京	2022/05/17 08:00	2022/05/17 17:00	単日	南新潟幹線1L	南新潟幹線1L	・かじり洗浄(《No.》8 1基)	年間計画	変更		
0320877	東京	2022/05/17 08:00	2022/05/19 17:00	連続	新しいわき線1L	新しいわき線1L	【総支社】電線本体点検他 《No.》154~《No.》155,《No.》169~《No.》170,《No.》174~《No.》175, 《No.》179~《No.》180,《No.》184~《No.》185	年間計画	変更		
0320871	東京	2022/05/17 09:00	2022/05/22 17:00	連続	新しいわき線1L	新しいわき線1L	(1)電線・地線点検 《No.》22,27,52,57,82,87(6径間)	年間計画	変更		
0321094	東京	2022/05/18 11:00	2022/05/18 15:00	単日	信濃川(変)	東上越幹線2LのCBO6	【渋川変電保守G】O6停止試験(6年)	年間計画	変更		
0320962	東京	2022/05/19 09:00	2022/05/19 17:00	単日	北熊谷(変)	北熊谷線1LのCBO5	・北熊谷線1L CBO5 停止試験B	年間計画	変更		
0320580	東京	2022/05/20 08:00	2022/05/20 18:00	単日	西東京(変)	西北線1LのCBO81	LS-181細密点検	年間計画	変更	制約有	
0320544	東京	2022/05/20 09:00	2022/05/26 17:00	毎日	南多摩	東京西線2L	・主変1BTr取替 ・1B1次ケーブル張替に伴う危険防止(CH組立)	年間計画	変更	制約有	
0320581	東京	2022/05/20 09:00	2022/05/29 18:00	連続	西東京(変)	西南多摩線1LのCBO1/西南多摩線2LのCBO2	西南多摩1・2号線母線側CVT更新	年間計画	変更		
0320308	東京	2022/05/22 09:00	2022/05/22 16:00	単日	東毛線1L	東毛線1L/東毛線1LのCBO1	・東毛線1L O1 停止試験(12年) ・東毛線1L LPT 停止試験(12年)	年間計画	変更		
0320545	東京	2022/05/23 08:00	2022/05/27 17:00	連続	港北線1L	港北線1L	【保修】 平台線港北線《No.》42鉄塔改造工事に伴う危険防止	年間計画	変更	制約有	
0320586	東京	2022/05/23 08:00	2022/05/27 17:00	連続	川崎支社送電保守G	港北線1L	【保修】平台線港北線《No.》42鉄塔改造工事 【保全】電線腐食点検 港北線:《No.》20~《No.》23	年間計画	変更	制約有	
0320816	東京	2022/05/23 08:00	2022/05/25 17:00	連続	新しいわき線2L	新しいわき線2L	【総支社】電線本体点検他 《No.》154~《No.》155,《No.》169~《No.》170,《No.》174~《No.》175, 《No.》179~《No.》180,《No.》184~《No.》185	年間計画	変更		
0320817	東京	2022/05/23 09:00	2022/05/28 17:00	連続	新しいわき線2L	新しいわき線2L	(1)電線・地線点検 《No.》22,27,52,57,82,87(6径間)	年間計画	変更		
0320590	東京	2022/05/24 09:00	2022/05/27 17:00	連続	新富士(変)	佐久間東幹線1L/佐久間東幹線1LのCBO33	【新富士(変)275kV母線鉄構塗装修理】 ・塗装箇所(佐久間東幹線1L) ・鳥獣害対策取付	年間計画	変更		
0320591	東京	2022/05/24 09:00	2022/05/24 17:00	単日	港北	港北線1LのCBO1	・港北1L LS201 12年点検	年間計画	変更	制約有	
0320585	東京	2022/05/24 18:00	2022/05/24 20:00	単日	西東京(変)	東京西線2LのCBO18	LS導電部更新に伴う耐圧試験	年間計画	変更	制約有	
0321089	東京	2022/05/25 11:00	2022/05/25 15:00	単日	信濃川(変)	東上越幹線1LのCBO5	【渋川変電保守G】O5停止試験(6年)	年間計画	変更		
0320965	東京	2022/05/26 09:00	2022/05/26 17:00	単日	北熊谷(変)	北熊谷線2LのCBO6	・北熊谷線2L CBO6 停止試験B	年間計画	変更		
0320476	東京	2022/05/27 08:00	2022/06/05 18:00	連続	西南多摩線2L	西南多摩線2L	(1)電線路細密点検 (2)鉄塔防錆塗装 (3)亜鉛溶射 (4)電線補修	年間計画	変更		
0320604	東京	2022/05/29 18:00	2022/05/29 20:00	単日	西東京(変)	西南多摩線1LのCBO1/西南多摩線2LのCBO2	西南多摩線側CVT更新に伴う耐圧試験	年間計画	変更		
0320608	東京	2022/05/30 09:00	2022/06/02 17:00	連続	新富士(変)	佐久間東幹線2L/佐久間東幹線2LのCBO34	【新富士(変)275kV母線鉄構塗装修理】 ・塗装箇所(佐久間東幹線2L) ・鳥獣害対策取付	年間計画	変更		
0320470	東京	2022/05/31 13:00	2022/05/31 17:00	単日	北多摩	西北線1L	・西北線1号GIS化 試充電	年間計画	変更	制約有	
0320583	東京	2022/05/31 17:00	2022/05/31 18:00	単日	西東京(変)	西北線1L	LS81更新に伴う耐圧試験	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320456	東京	2022/06/01 09:00	2022/06/01 17:00	単日	東内幸町線1L	東内幸町線1L	【絶縁油採取】 作業場所:豊島変電所(GIS)	年間計画	変更	制約有	
0320560	東京	2022/06/01 09:30	2022/06/14 17:00	連続	南川崎線2L	南川崎線2L	耐震対策	年間計画	変更	制約有	
0322130	東京	2022/06/01 09:30	2022/06/01 17:00	単日	南川崎線2L	南川崎線2L	作業内容:油採取 作業場所:南川崎変電所	年間計画	変更	制約有	
0322136	東京	2022/06/01 09:30	2022/06/01 17:00	単日	南川崎線2L	南川崎線2L	南川崎線2番 絶縁油採取 場所:京浜変電所	年間計画	変更	制約有	
0320548	東京	2022/06/03 16:00	2022/06/03 20:00	単日	北多摩	西北線1L/西北線1LのCBO1	西北線1号Ry取替後のVT突合せ、電圧電流位相測定 試験No.:個別調整	年間計画	変更	制約有	
0320457	東京	2022/06/05 09:00	2022/06/18 17:00	連続	城南	新宿城南線3L	【城南変電所66kV5.6.7号母線保護Ry取替工事】 ・66kV7号母線保護Ry盤取替 ・66kV7号連絡母線保護Ry盤取替 ・66kV7号母線分離Ry盤取替 ・制御ケーブル切離し接続 ・確認試験 【城南変電所総合記録装置設置工事】 ・制御ケーブル切離し接続 ・確認試験	年間計画	変更		
0320618	東京	2022/06/05 09:00	2022/06/14 17:00	連続	新宿線3L	新宿線3L	世219M・世222M・杉517K・杉506K・杉509D・洪254M	年間計画	変更	制約有	
0320597	東京	2022/06/06 08:00	2022/06/06 18:00	単日	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1L	【1】電線圧縮接続部抵抗測定(スリーブ)	年間計画	変更		
0320458	東京	2022/06/06 09:00	2022/06/06 17:00	単日	豊島線3L	豊島線3L	【絶縁油採取】 作業場所:豊1K(Aランク改修対象)	年間計画	変更	制約有	
0320302	東京	2022/06/07 08:00	2022/06/10 18:00	毎日	東毛線1L	東毛線1L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0320808	東京	2022/06/07 08:00	2022/06/07 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事】 1.鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事 ジャンパー接続 《No.》89 2.鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替に伴う試充電(5/24)	年間計画	変更		
0320966	東京	2022/06/07 09:00	2022/06/09 17:00	連続	北与野(変)	2B	1.主変2号LTC 10万回点検修理	年間計画	変更		
0320463	東京	2022/06/09 10:00	2022/06/09 13:30	単日	世田谷線1L	世田谷線1L	作業内容:油採取 作業場所:青葉1D	年間計画	変更		
0320464	東京	2022/06/09 13:30	2022/06/09 17:00	単日	世田谷線2L	世田谷線2L	作業内容:油採取 作業場所:青葉1D	年間計画	変更		
0320807	東京	2022/06/10 08:00	2022/06/14 17:00	連続	香取線2L	香取線2L	【a3d1 鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事】 1.鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事 地線移線の危険防止	年間計画	変更		
0320886	東京	2022/06/10 08:00	2022/06/14 17:00	連続	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事(地線架線危険防止)	年間計画	変更		
0320620	東京	2022/06/10 22:00	2022/06/13 05:00	連続	新宿線3L	新宿線3L	新宿線3LPOF鋼管防食層調査	年間計画	変更	制約有	
0320303	東京	2022/06/11 08:00	2022/06/14 18:00	毎日	東毛線2L	東毛線2L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0320826	東京	2022/06/11 09:00	2022/06/30 17:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L	・鉄塔塗装 《No.》29, 30,31,32,38,39,40 《No.》41,42,43,44,45,46,47,48 15基	年間計画	変更		
0320853	東京	2022/06/14 08:00	2022/06/14 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事】 1.鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替工事 ジャンパー接続 《No.》89 2.鹿島線(No.)174~(No.)194鉄塔建替に伴う試充電(6/14)	年間計画	変更		
0320854	東京	2022/06/14 09:00	2022/06/21 17:00	連続	福島山幹線1L	福島山幹線1L	【福島山幹線(No.)73外鉄塔防錆塗装工事】 【1】鉄塔防錆塗装 《No.》75,76(2基) 【2】電線・地線点検 《No.》51,79-2(2径間)	年間計画	変更		
0320967	東京	2022/06/14 09:00	2022/06/16 17:00	連続	北与野(変)	3B	1.主変3号LTC 10万回点検修理	年間計画	変更		
0320624	東京	2022/06/15 22:00	2022/06/18 05:00	連続	新宿線2L	新宿線2L	新宿線2LPOF鋼管防食層調査	年間計画	変更	制約有	
0320339	東京	2022/06/18 09:00	2022/06/19 17:00	毎日	青梅・豊岡線1L	青梅・豊岡線1L	1.がし点検 《No.》13,《No.》14,《No.》15,《No.》16 計4基	年間計画	変更		
0320856	東京	2022/06/22 09:00	2022/06/29 17:00	連続	福島山幹線2L	福島山幹線2L	【福島山幹線(No.)73外鉄塔防錆塗装工事】 【1】鉄塔防錆塗装 《No.》75,76(2基) 【2】電線・地線点検 《No.》51,79-2(2径間)	年間計画	変更		
0320483	東京	2022/06/24 09:00	2022/06/24 17:00	単日	新豊洲	豊洲永代橋線1L/豊洲永代橋線1LのCBO54	・豊洲永代橋線1L GIS点検(停止試験B)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320901	東京	2022/06/25 07:00	2022/06/26 18:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・ジャンパ接続:No.52, No.77 【北千葉線(No.)67他防錆塗装工事】 ・《No.》77,78	年間計画	変更	制約有	
0320340	東京	2022/06/25 09:00	2022/06/26 17:00	毎日	青梅・豊岡線2L	青梅・豊岡線2L	1.がし点検《No.》13,《No.》14,《No.》15,《No.》16 計4基	年間計画	変更		
0321025	東京	2022/06/26 09:00	2022/06/26 18:00	単日	花見川(変)	北千葉線1LのCBO1/北千葉線1L	・275kVBP取替 ・花見川線1号切替	年間計画	変更	制約有	
0321098	東京	2022/06/26 18:00	2022/06/26 19:00	単日	花見川(変)	北千葉線1L	・275kVBP取替 ・試験No.個別調整	年間計画	変更	制約有	
0320417	東京	2022/06/27 09:00	2022/06/27 17:00	単日	新豊洲	豊洲永代橋線2L/豊洲永代橋線2LのCBO64	・豊洲永代橋線2L GIS点検(停止試験B)	年間計画	変更		
0320465	東京	2022/06/28 09:00	2022/06/28 17:00	単日	新豊洲	豊洲永代橋線3L/豊洲永代橋線3LのCBO74	・豊洲永代橋線3L GIS点検(停止試験B)	年間計画	変更		
0321040	東京	2022/06/30 08:00	2022/07/02 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	【総支社】電線・地線本体点検 ・福島幹線(No.)255~《No.》256,《No.》260~《No.》261,《No.》265~ 《No.》266,《No.》275~《No.》276	年間計画	変更		
0321041	東京	2022/06/30 09:00	2022/07/07 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	【福島幹線(No.)73外鉄塔防錆塗装工事】 (1)鉄塔防錆塗装《No.》86(1基) (2)電線・地線点検 《No.》106,136,166(3径間)	年間計画	変更		
0321099	東京	2022/07/01 07:30	2022/07/11 18:00	連続	柏崎刈羽(原)	南新潟幹線2L	500kV 南新潟幹線2L プッシング端子修理	年間計画	変更		
0321100	東京	2022/07/01 07:30	2022/07/11 18:00	連続	柏崎刈羽(原)	南新潟幹線2L	500kV 南新潟幹線2L GIS設備遮断器(O4)、断路器(4)、接地断路器(E-4A, E-4C)、LA、フッシング、制御盤等点検手入れ・消耗品交換・開閉特性試験及び保護リレー点検(主1・主2Cr、主後備1・2系)及びAMP-PD点検	年間計画	変更		
0320742	東京	2022/07/01 08:30	2022/07/03 17:30	毎日	佐久間東幹線1L,2L	佐久間東幹線1L,2L	不良端子検出	年間計画	変更		
0322178	東京	2022/07/04 09:00	2022/07/05 17:00	毎日	京浜(変)	東京南線3L/東京南線3LのCBO3	・東京南3L O3 GCB点検(油圧操作,12年,停止試験) ・東京南3L O3 LVT点検(12年) ・東京南3L 3(E3) LS点検(12年) ・東京南3L O3 VCT2次回路絶縁抵抗測定(12年)	年間計画	変更		
0322179	東京	2022/07/06 09:00	2022/07/07 17:00	毎日	京浜(変)	東京南線4L/東京南線4LのCBO4	・東京南4L O4 GCB点検(油圧操作,12年,停止試験) ・東京南4L 4(E4) LS点検(12年) ・東京南4L O4 LVT点検(12年)	年間計画	変更		
0321044	東京	2022/07/08 09:00	2022/07/10 17:00	連続	福島中幹線2L	福島中幹線2L	【総支社】電線・地線本体点検 ・福島幹線(No.)255~《No.》256,《No.》260~《No.》261,《No.》265~ 《No.》266,《No.》275~《No.》276	年間計画	変更		
0321045	東京	2022/07/08 09:00	2022/07/15 17:00	連続	福島中幹線2L	福島中幹線2L	【福島幹線(No.)73外鉄塔防錆塗装工事】 (1)鉄塔防錆塗装《No.》86(1基) 【福島幹線他鉄塔補修工事(その3)】 (2)部材取替《No.》127,137,138(3基) (3)電線・地線点検 《No.》106,136,166(3径間)	年間計画	変更		
0321101	東京	2022/07/08 09:00	2022/07/09 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線2L/福島中幹線2LのCBO2	○福島中幹線2L 2 線路側LS(電動操作)12年停止試験B ○福島中幹線2L O2 GCB12年停止試験(油圧・電動バネ)	年間計画	変更	制約有	
0320626	東京	2022/07/09 09:00	2022/07/09 17:00	単日	水道橋	東新宿水道橋線2L/東新宿水道橋線2LのCBO18	東新宿水道橋線2L GIS12年停止試験 東新宿水道橋線2LVT回路絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0320627	東京	2022/07/10 09:00	2022/07/10 17:00	単日	水道橋	東新宿水道橋線3L/東新宿水道橋線3LのCBO19	東新宿水道橋線3L GIS12年停止試験 東新宿水道橋線3LVT回路絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0321047	東京	2022/07/19 09:00	2022/07/21 17:00	連続	福島東幹線山線1L	福島東幹線山線1L	(1)電線・地線点検 《No.》52,57(2径間) (2)電線腐食点検 《No.》66~67(1径間)	年間計画	変更		
0320404	東京	2022/07/20 08:30	2022/07/25 18:00	連続	佐久間東幹線1L	佐久間東幹線1L	(1)除雪機の取外 (2)電線補修	年間計画	変更		
0321052	東京	2022/07/22 09:00	2022/07/26 17:00	連続	福島東幹線山線2L	福島東幹線山線2L	【福島幹線他鉄塔補修工事(その2)】 (1)部材取替《No.》63,64(2基) (2)電線・地線点検 《No.》52,57(2径間) (3)電線腐食点検 《No.》66~67(1径間)	年間計画	変更		
0320420	東京	2022/07/26 08:30	2022/07/31 18:00	連続	佐久間東幹線2L	佐久間東幹線2L	(1)除雪機の取外 (2)電線補修	年間計画	変更		
0321056	東京	2022/08/18 08:00	2022/08/23 17:00	連続	新筑波(変)	新筑波線2L	・LS4耐震化工事	年間計画	変更		
0321057	東京	2022/08/19 09:00	2022/08/19 17:00	単日	新古河(変)	新筑波線2L	・E4白相操作端子部修理【修繕】	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0321058	東京	2022/08/23 09:00	2022/08/26 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	(1)電線・地線点検 《No.》79,109,139,169(4径間) (2)電線腐食点検 《No.》123~124(1径間)	年間計画	変更		
0321002	東京	2022/08/24 09:00	2022/08/30 17:00	連続	新秦野線1L	新秦野線1L	鉄塔防錆塗装 No.10~No.21,23~27	年間計画	変更		
0321063	東京	2022/08/25 09:00	2022/08/25 17:00	単日	東群馬幹線1L	東群馬幹線1L	【保守業務委託】 ・がいし点検 西群馬開閉所	年間計画	変更		
0321103	東京	2022/08/25 09:00	2022/08/27 17:00	毎日	東群馬幹線1L	東群馬幹線1L/東群馬幹線1LのCBO37	東群馬幹線1L 停止試験(12年)	年間計画	変更		
0321060	東京	2022/08/26 09:00	2022/08/26 17:00	単日	新しいわき(開)	福島東幹線里線1L	制御ケーブル切離し、接続	年間計画	変更		
0321061	東京	2022/08/26 17:00	2022/08/26 18:00	単日	新しいわき(開)	福島東幹線里線1L	電流位相測定 試験No.基送4	年間計画	変更		
0321064	東京	2022/08/29 09:00	2022/09/01 17:00	連続	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	(1)電線・地線点検 《No.》79,109,139,169(4径間) (2)電線腐食点検 《No.》123~124(1径間)	年間計画	変更		
0321065	東京	2022/08/30 09:00	2022/08/30 17:00	単日	東群馬幹線2L	東群馬幹線2L	【保守業務委託】 ・がいし点検 西群馬開閉所	年間計画	変更		
0321104	東京	2022/08/30 09:00	2022/08/30 17:00	単日	東群馬幹線2L	東群馬幹線2L/東群馬幹線2LのCBO38	・東群馬幹線2L GIS赤帯 Bガス圧計修理【メーカー】	年間計画	変更		
0320440	東京	2022/09/01 08:00	2022/09/07 18:00	連続	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1L	(1)電線路細密点検 (2)鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0321004	東京	2022/09/01 08:00	2022/09/02 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線1L/新秦野線1LのCBO3	【点検】 ・新秦野線1号 GIS:停止試験(12年) ・GCB03:停止試験(6年)	年間計画	変更		
0321066	東京	2022/09/01 09:00	2022/09/01 17:00	単日	新しいわき(開)	福島東幹線里線2L	制御ケーブル切離し、接続	年間計画	変更		
0321067	東京	2022/09/01 17:00	2022/09/01 18:00	単日	新しいわき(開)	福島東幹線里線2L	電流位相測定 試験No.基送4	年間計画	変更		
0320427	東京	2022/09/02 16:00	2022/09/02 17:00	単日	練馬	水道橋線2LのCBO6	275kV同期並列指令装置取替 ・実機器による確認試験 (水道橋線2LのCBO6)	年間計画	変更		
0321107	東京	2022/09/05 07:30	2022/12/20 18:00	連続	柏崎刈羽(原)	新新潟幹線2L	500kV 新新潟幹線2L MOF設置工事	年間計画	変更		
0321005	東京	2022/09/06 08:00	2022/09/07 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線2L/新秦野線2LのCBO4	【点検】 ・新秦野線2号 GIS:停止試験(12年) ・GCB04:停止試験(6年)	年間計画	変更		
0321003	東京	2022/09/07 09:00	2022/09/13 17:00	連続	新秦野線2L	新秦野線2L	鉄塔防錆塗装 No.10~No.21,23~27	年間計画	変更		
0320455	東京	2022/09/08 08:00	2022/09/17 18:00	連続	佐久間東幹中線2L	佐久間東幹中線2L	(1)電線路細密点検 (2)鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0320477	東京	2022/09/15 09:00	2022/09/15 17:00	単日	水道橋線3L	水道橋線3L	絶縁油特性試験 作業内容:絶縁油採取 作業場所:練馬変電所	年間計画	変更		
0321032	東京	2022/09/16 09:00	2022/09/16 17:00	単日	花見川(変)	北千葉線1LのCBO1	・275kVBP取替 ・IBBPR併設切り離し	年間計画	変更		
0321084	東京	2022/09/16 09:00	2022/09/30 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装 No.96,97,98,99 4基	年間計画	変更		
0321086	東京	2022/09/16 09:00	2022/10/05 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装工事 《No.》16,17,18,19,20,35,60,61,62,63,64, 65,71,72 (14基)	年間計画	変更		
0321017	東京	2022/09/17 07:00	2022/09/19 18:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・ジャンパ開放:No.37,No.77	年間計画	変更	制約有	
0321029	東京	2022/09/17 08:00	2022/09/25 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L/安曇幹線2LのCBO2	AMP-PD取替 500kV-TC取替	年間計画	変更		
0321070	東京	2022/09/17 09:00	2022/10/28 17:00	連続	西群馬幹線2L(西群馬側)	西群馬幹線2L(西群馬側)	引込工事 西群馬幹線《No.》216, 217, 東山梨変電所鉄構	年間計画	変更		
0321072	東京	2022/09/18 08:00	2022/09/18 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【鹿島線鉄塔建替(《No.》134,135,137,139, 140,144,145,147)の為の系統操作】 1. ジャンパ開放【1基・回線】 《No.》89	年間計画	変更		
0321014	東京	2022/09/18 10:00	2022/09/18 16:00	単日	千葉中央(変)	北千葉線2L/北千葉線2LのCBO2/北千葉線2L	GIS 千葉中央線2号 O2 275kV油圧操作 停止試験 (12年) ※【別仕様】線路VT・CT絶縁抵抗測定有	年間計画	変更	制約有	
0321026	東京	2022/09/19 09:00	2022/09/19 18:00	単日	花見川(変)	北千葉線2LのCBO2/北千葉線2L	・275kVBP取替 ・花見川線2号切替	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0321018	東京	2022/09/19 18:00	2022/10/08 07:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・No.54・55・58・61・63・64・65・66・70・71 【北千葉線部材取替工事】 ・No.45~48・50・53・55・58・62・66~70・72~75 【北千葉線アーク溶射工事】 ・No.45~50・52・53・58・61・62・65~70・72~77	年間計画	変更		
0321115	東京	2022/09/19 18:00	2022/09/19 19:00	単日	花見川(変)	北千葉線2L	・275kVBP取替 ・試験No.個別調整	年間計画	変更		
0321074	東京	2022/09/20 08:00	2022/09/20 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	【鹿島線鉄塔建替(《No.》134,135,137,139,140,144,145,147)の為の系統操作】 1.ジャンパー開放【1基・回線】 《No.》89	年間計画	変更		
0321116	東京	2022/09/20 08:00	2022/09/25 17:00	連続	新筑波(変)	新筑波線2L/新筑波線2LのCBO4	・LS4耐震化	年間計画	変更		
0320439	東京	2022/09/20 09:00	2022/10/10 17:00	連続	新豊洲	豊洲内幸町線2L	新豊洲変電所275kV豊洲内幸町線2番リレー取替工事 ・リレー取替	年間計画	変更		
0320629	東京	2022/09/20 09:00	2022/10/10 17:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線2L	東内幸町変電所275kV豊洲内幸町線2番リレー取替工事	年間計画	変更		
0320630	東京	2022/09/20 09:00	2022/10/10 17:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線2LのCBO2	東内幸町変電所275kV豊洲内幸町線2番リレー取替工事	年間計画	変更		
0306023	東京	2022/09/21 09:00	2022/09/30 17:00	連続	東山梨(変)	西群馬幹線2L(西群馬側)/西群馬幹線2L(西群馬側)のCBO2	・保護継電器1・2系取替	年間計画	変更		
0321023	東京	2022/09/21 09:00	2022/09/21 12:00	単日	新秩父(開)	安曇幹線2LのCBO4	1.安曇幹線2号CBO4停止試験A(6年・東電直営)	年間計画	変更		
0321119	東京	2022/09/22 09:00	2022/09/22 17:00	単日	新古河(変)	新筑波線2L/新筑波線2LのCBO4	・E4白相操作端子部修理【修繕】	年間計画	変更		
0318112	東京	2022/09/23 09:00	2022/12/22 16:30	連続	神奈川総支社地中送電保守G	南川崎線3L	線路名:南川崎線3L アラミドシート補修 場所:戸7D、戸6Dほか	年間計画	変更	制約有	
0320356	東京	2022/09/23 09:00	2022/09/23 17:00	単日	世田谷	葛南世田谷線2L/葛南世田谷線2LのCBO6	葛南世田谷線2Lガス補充 ・O6(3-3系統)ガス補充	年間計画	変更		
0322086	東京	2022/09/23 09:00	2022/09/23 19:00	単日	京浜(変)	南川崎線1LのCBO17	南川崎1L GIS12年停止試験(母線側機器117, EK17, 217)	年間計画	変更	制約有	
0322089	東京	2022/09/24 09:00	2022/09/24 19:00	単日	京浜(変)	南川崎線3LのCBO19	南川崎3L GIS12年停止試験(母線側機器119, EK19, 219)	年間計画	変更	制約有	
0322131	東京	2022/09/24 09:00	2022/12/23 16:30	連続	南川崎線3L	南川崎線3L	南川崎線3番アラミドシート補修 足場組立 場所:戸8D他25箇所	年間計画	変更	制約有	
0322137	東京	2022/09/24 09:00	2022/12/23 16:30	連続	南川崎線3L	南川崎線3L	・ケーブル切断 ・終端接続部撤去 ・中間接続部撤去 ・ケーブル引抜 ・ケーブル引入 ・終端接続部組立 ・中間接続部組立	年間計画	変更	制約有	
0322138	東京	2022/09/24 09:00	2022/12/23 16:30	連続	南川崎線3L	南川崎線3L	線路名:南川崎線3L 防食層保護装置補修工事 アラミドシート復旧	年間計画	変更	制約有	
0322134	東京	2022/09/25 08:00	2022/09/26 18:00	連続	南川崎(変)	南川崎線3L/南川崎線3LのCBO3	南川崎3LO3、3、E3他12年点検	年間計画	変更	制約有	
0321122	東京	2022/09/26 08:00	2022/10/28 17:00	連続	西群馬(開)	西群馬幹線2L	【西群馬(開)】500kV西群馬幹線 送電線保護リレー取替他) ・2L送電線保護リレー取替 ・シケンス試験 ・2L制御装置取替	年間計画	変更		
0321123	東京	2022/09/26 08:00	2022/10/28 17:00	連続	西群馬(開)	西群馬幹線2LのCBO46	【西群馬(開)】500kV西群馬幹線 送電線保護リレー取替他) ・2L送電線保護リレー取替 ・シケンス試験 ・2L制御装置取替	年間計画	変更		
0321128	東京	2022/09/26 09:00	2022/09/29 17:00	連続	西群馬幹線2L(西群馬側)	西群馬幹線2L(西群馬側)	【保守点検作業】 ・電線、地線本体点検 西群馬幹線《No.》37~38、42~43、47~48、52~53 57~58、62~63、67~68、72~73 77~78、82~83、87~88、92~93 合計12区間	年間計画	変更		
0321129	東京	2022/09/26 09:00	2022/09/30 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線1LのCBO5	■LS205耐震対策工事	年間計画	変更		
0322132	東京	2022/09/26 09:30	2022/09/26 17:00	単日	南川崎線3L	南川崎線3L	南川崎線3番 絶縁油採取 場所:京浜変電所	年間計画	変更	制約有	
0320634	東京	2022/09/27 09:00	2022/09/27 17:00	単日	大井ふ頭	大井ふ頭線2LのCBO2	CBO2 GIS6年点検(モニタリング)	年間計画	変更	制約有	
0320636	東京	2022/09/27 09:00	2022/09/27 17:00	単日	大井ふ頭	1B	CBO11,CBO21,CBO91 GIS6年点検(モニタリング)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0321059	東京	2022/09/27 09:00	2022/09/27 17:00	単日	西群馬幹線2L	西群馬幹線2L	【保守業務委託】 ・がいし点検 西群馬開閉所	年間計画	変更		
0321132	東京	2022/09/28 08:00	2022/10/03 17:00	連続	新筑波(変)	福島東幹線里線1LのCBO1	・LS101耐震化	年間計画	変更		
0320638	東京	2022/09/28 09:00	2022/09/28 17:00	単日	大井ふ頭	275kV2号母線	CBO10,CBO20 GIS6年点検(モニタリング)	年間計画	変更		
0320639	東京	2022/09/28 09:00	2022/09/28 17:00	単日	大井ふ頭	2B	CBO12,CBO22,CBO92 GIS6年点検(モニタリング)	年間計画	変更		
0320642	東京	2022/09/29 09:00	2022/09/29 17:00	単日	世田谷	世田谷線1L/世田谷線1LのCBO1	世田谷線1L 3-3系統ガス補給	年間計画	変更		
0321135	東京	2022/10/01 09:00	2022/10/20 17:00	連続	印旛線1L	印旛線1L	鉄塔塗装 10基	年間計画	変更		
0322135	東京	2022/10/01 09:30	2022/10/14 17:00	連続	南川崎線3L	南川崎線3L	耐震対策	年間計画	変更	制約有	
0301138	東京	2022/10/02 09:00	2022/10/07 17:00	連続	新秦野(変)	新多摩線1L	AMP盤更新(光応用計器用変圧器対応品に更新)及び同軸ケーブル張替 電力増幅部リアンプ方式→スイッチングアンプ方式 変更 C/CF(DC/ACコンバータ)→直流駆動方式 変更 対象設備:500kV新多摩線1LPD	年間計画	変更		
0320519	東京	2022/10/03 08:00	2022/11/03 17:00	連続	河北線3L	河北線3L	1.防錆塗装工事 河北線3.4L線 (No.)23~30,(No.)35,38,39,40 計12基	年間計画	変更		
0320555	東京	2022/10/03 08:00	2022/10/19 17:00	連続	北葛飾線1L	北葛飾線1L	・No.9-13 5基 【d4 北葛飾線No.2他昇降装置改修工事(その3)】 既設の1L側既設昇降装置撤去 ・No.9-14 6基 【d4 北葛飾線No.1他がいし金具補修工事(その3)】 ・No.1-8 8基 【d4 北葛飾線No.1他電線補修工事(その3)】 ・No.1-8 8基 【d4 北葛飾線No.1他架空地線補修工事(その3)】 ・No.2-8 7基 【a6 北葛飾線No.1他鉄塔防錆塗装工事(その2)】 ・No.1,3,4,5,6,7,8 7基 【d4 野田線 北葛飾線No.9他がいし取替工事】 がいし取替に伴う危険防止 ・No.9-14 6基	年間計画	変更		
0321079	東京	2022/10/03 08:00	2022/10/05 17:00	連続	福島里幹線1L	福島里幹線1L	【総支社】電線・地線本体点検 ・福島幹線(No.)296-1~296-2,(No.)299~300,(No.)304~305, (No.)309~310,(No.)314~315 計5区間	年間計画	変更		
0322566	東京	2022/10/03 08:00	2022/10/03 16:00	単日	東京北線2L	東京北線2L	1.架空地線撤去に伴う危険防止:(No.)3009~猪苗代新幹線 (No.)758	年間計画	変更		
0321055	東京	2022/10/03 09:00	2022/10/04 17:00	連続	新多摩線1L	新多摩線1L	がいし点検 新多摩線(No.)91、変電所引き込み	年間計画	変更		
0321081	東京	2022/10/03 09:00	2022/10/04 13:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線1L	新茂木変電所福島里幹線OLR除却 ■北部建設C 栃木変電G ・CT回路切離し ・線路VT回路切離し	年間計画	変更		
0321085	東京	2022/10/04 13:00	2022/10/04 17:00	単日	新茂木(変)	福島里幹線1L	新茂木変電所福島里幹線OLR除却 ■北部建設C 栃木変電G ・CT回路切離し後の諸試験	年間計画	変更		
0321139	東京	2022/10/05 08:00	2022/10/17 17:00	連続	香取線1L	香取線1L	1.鉄塔航空標識塗装 (No.)19,20,23,25	年間計画	変更		
0321087	東京	2022/10/05 09:00	2022/10/06 17:00	連続	西群馬(開)	西群馬幹線2L/西群馬幹線2LのCBO46	■西群馬開閉所 ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧操作方式) 西群馬幹線2号 停止試験(12年)[TDS]	年間計画	変更		
0322567	東京	2022/10/05 09:00	2022/10/05 17:00	単日	新佐原(変)	香取線1LのCBO33	・LS-133(共-33含む) 12年停止試験	年間計画	変更		
0321143	東京	2022/10/06 08:00	2022/10/11 17:00	連続	新筑波(変)	福島東幹線里線1LのCBO1	・LS201耐震化 ・500kV乙セクションR200連結碍子修理	年間計画	変更		
0322568	東京	2022/10/06 09:00	2022/10/06 17:00	単日	新佐原(変)	香取線1LのCBO33	・LS-233 12年停止試験	年間計画	変更		
0301132	東京	2022/10/07 17:00	2022/10/07 18:00	単日	新秦野(変)	新多摩線1L	AMP盤更新(光応用計器用変圧器対応品に更新)及び同軸ケーブル張替後のVT電圧突合せ試験 対象設備:500kV新多摩線1LPD	年間計画	変更		
0321033	東京	2022/10/08 07:00	2022/10/10 18:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・ジャンパ接続:No.37,No.77	年間計画	変更	制約有	
0321013	東京	2022/10/08 09:00	2022/10/11 17:00	毎日	北総(変)	北千葉線2L	・北千葉線2号側引留鉄橋塗装	年間計画	変更	制約有	
0321082	東京	2022/10/08 09:00	2022/10/08 17:00	単日	新京葉(変)	北千葉線2L/北千葉線2LのCBO34	・O34 6年停止試験 ・計器用変圧器停止試験	年間計画	変更	制約有	
0320466	東京	2022/10/10 17:00	2022/10/10 18:00	単日	新豊洲	豊洲内幸町線2L	新豊洲変電所275kV豊洲内幸町線2番リレー取替工事 ・VT突き合わせ・残留測定 ・試験No.個別調整	年間計画	変更		
0320646	東京	2022/10/10 17:00	2022/10/10 18:00	単日	東内幸町	豊洲内幸町線2L	東内幸町変電所275kV豊洲内幸町線2番リレー取替工事	年間計画	変更		
0321022	東京	2022/10/10 18:00	2022/11/26 07:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・ジャンパ開放:No.37,No.77	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0321091	東京	2022/10/11 08:00	2022/10/20 17:00	連続	南新潟幹線1L	南新潟幹線1L	・a6南新潟幹線(No.)68他鉄塔塗装工事(《No.》68,76 2基) ・スベーサ把持部点検及びスベーサ取替(《No.》64~65 3個)	年間計画	変更		
0321095	東京	2022/10/12 08:00	2022/10/12 17:00	単日	福島里幹線2L	福島里幹線2L	1. 電線腐食点検(包括) ・福島幹線(No.)432~433 1径間 2. 地線カウンターウエイ補修(包括) ・福島幹線(No.)380~381 1径間	年間計画	変更		
0320968	東京	2022/10/12 09:00	2022/10/12 17:00	単日	中沢線3L	中沢線3L	1. 電線・地線・鉄塔点検(《No.》2~《No.》3)	年間計画	変更		
0320515	東京	2022/10/14 08:00	2022/10/14 17:00	単日	東内幸町線2L	東内幸町線2L	作業場所:豊2D(Aランク改修対象)	年間計画	変更	制約有	
0321155	東京	2022/10/14 08:00	2022/10/19 17:00	連続	新筑波(変)	福島東幹線里線2LのCBO2	・LS102耐震化	年間計画	変更		
0320969	東京	2022/10/14 09:00	2022/10/14 17:00	単日	中沢線4L	中沢線4L	1. 電線・地線・鉄塔点検(《No.》2~《No.》3)	年間計画	変更		
0321071	東京	2022/10/14 09:00	2022/10/28 17:00	連続	東山梨(変)	西群馬幹線2L(西群馬側)/西群馬幹線2L(西群馬側)のCBO2	送電線保護リレー取替(分散装置更新)	年間計画	変更		
0301120	東京	2022/10/16 09:00	2022/10/21 17:00	連続	新秦野(変)	新多摩線2L	AMP盤更新(光応用計器用変圧器対応品に更新)及び同軸ケーブル張替 電力増幅部リアンプ方式→スイッチングアンプ方式 変更 CVCF(DC/ACコンバータ)→直流駆動方式 変更 対象設備:500kV新多摩線2LPD	年間計画	変更		
0321766	東京	2022/10/17 09:00	2022/10/18 17:00	連続	新多摩線2L	新多摩線2L	がいし点検 新多摩線(No.)91、変電所引き込み	年間計画	変更		
0321805	東京	2022/10/19 08:00	2022/10/31 17:00	連続	香取線2L	香取線2L	1. 鉄塔航空標識塗装 《No.》19,20,23,25	年間計画	変更		
0320557	東京	2022/10/20 08:00	2022/11/04 17:00	連続	北葛飾線2L	北葛飾線2L	・No.1,3,4,5,6,7,8 7基	年間計画	変更		
0321701	東京	2022/10/20 08:00	2022/10/22 18:00	毎日	新赤城線1L	新赤城線1L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0321715	東京	2022/10/21 08:00	2022/10/31 17:00	連続	南新潟幹線2L	南新潟幹線2L	・a6南新潟幹線(No.)68他鉄塔塗装工事(《No.》68,76 2基) ・電線腐食点検(《No.》7~8 1径間)	年間計画	変更		
0301117	東京	2022/10/21 17:00	2022/10/21 18:00	単日	新秦野(変)	新多摩線2L	AMP盤更新(光応用計器用変圧器対応品に更新)及び同軸ケーブル張替後のVT電圧突合せ試験 対象設備:500kV新多摩線2LPD	年間計画	変更		
0321808	東京	2022/10/22 08:00	2022/10/27 17:00	連続	新筑波(変)	福島東幹線里線2LのCBO2	・LS202耐震化	年間計画	変更		
0321702	東京	2022/10/23 08:00	2022/10/25 18:00	毎日	新赤城線2L	新赤城線2L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0321828	東京	2022/10/24 09:00	2022/10/28 17:00	連続	新榛名線1L	新榛名線1L/新榛名線1LのCBO3	【新榛名変電所500kV新榛名線1・2L送電線保護リレー取替工事】 ○制御ケーブル切離し・接続・確認試験【請負】 ○シーケンス試験	年間計画	変更		
0321764	東京	2022/10/25 09:00	2022/10/25 17:00	単日	新榛名線1L	新榛名線1L	【保守業務委託】 ・がいし点検 新榛名変電所	年間計画	変更		
0301165	東京	2022/10/27 09:00	2022/11/08 18:00	連続	南多摩	東京西線2L/東京西線2LのCBO2/275kV乙母線	【275kV GIS 封じ切り化工事】 ・東京西線2L線路側封じ切り化	年間計画	変更	制約有	
0321717	東京	2022/10/27 09:00	2022/10/27 17:00	単日	新栃木線1L	新栃木線1L	●電線地線点検 新栃木線(No.)127~《No.》128 (点検補修)	年間計画	変更		
0321831	東京	2022/10/28 08:00	2022/11/04 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線1LのCBO3	【500kV断路器耐震補強工事】 (LS203耐震補強) ・架台取外・取付 ・LS解体・組立・確認試験	年間計画	変更		
0320649	東京	2022/10/28 09:00	2022/10/28 17:00	単日	大井ふ頭	3B	CBO13,CB23,CBO93 GIS6年点検(モニタリング)	年間計画	変更		
0320650	東京	2022/10/28 09:00	2022/10/28 17:00	単日	大井ふ頭	大井ふ頭線3LのCBO3	CBO3 GIS6年点検(モニタリング)	年間計画	変更		
0321718	東京	2022/10/28 09:00	2022/10/28 17:00	単日	東山梨(変)	西群馬幹線2L(西群馬側)	使用前自主検査	年間計画	変更		
0321838	東京	2022/10/30 08:00	2022/11/04 17:00	連続	新筑波(変)	新筑波線2LのCBO4	試充電・電流位相測定	年間計画	変更		
0320397	東京	2022/10/31 08:00	2022/11/18 17:00	連続	東京中線1L	東京中線1L	・LS104耐震化	年間計画	変更		
0320346	東京	2022/10/31 09:00	2022/11/09 15:00	連続	南川崎(変)	南池上線1L/南池上線1LのCBO7	1. 防錆塗装工事 上尾線(No.)3, 4, 6, 11, 21 計5基 ・南池上1LTC・KC・IF切替 ●A接地着脱有(別途連絡)	年間計画	変更		
0321841	東京	2022/10/31 09:00	2022/11/04 17:00	連続	新榛名(変)	新榛名線2LのCBO4	【新榛名変電所500kV新榛名線1・2L送電線保護リレー取替工事】 ○制御ケーブル切離し・接続・確認試験【請負】 ○シーケンス試験	年間計画	新規		
0321842	東京	2022/10/31 09:00	2022/11/04 17:00	連続	新榛名(変)	新榛名線2LのCBO4/新榛名線2L	【新榛名変電所500kV新榛名線1・2L送電線保護リレー取替工事】 ○制御ケーブル切離し・接続・確認試験【請負】	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0321725	東京	2022/11/01 08:00	2022/11/03 17:00	連続	福島里幹線2L	福島里幹線2L	【総支社】電線・地線本体点検 ・福島幹線(No.)296-1~296-2、(No.)299~300、(No.)304~305、 (No.)309~310、(No.)314~315 計5区間	年間計画	変更		
0305965	東京	2022/11/01 09:00	2022/11/10 17:00	連続	東山梨(変)	西群馬幹線2L(新富士側)/西群馬幹線2L(新富士側)のCBO4	・保護継電器1・2系取替	年間計画	変更	制約有	
0320414	東京	2022/11/01 09:00	2022/12/01 15:00	連続	高輪	高輪線3L/高輪線3LのCBO3	【高輪変電所275kV高輪線1・2・3番送電線保護リレー取替工事】 ・高輪線3L主1CrRy取替 ・高輪線3L主2CrRy取替 ・制御ケーブル切離し、接続 ・確認試験	年間計画	変更	制約有	
0320655	東京	2022/11/01 09:00	2022/12/01 15:00	連続	東内幸町	高輪線3LのCBO9	【東内幸町変電所275kV高輪線2番送電線保護リレー取替工事】 ・高輪線2L Ry取替 ・制御ケーブル切離し、接続 ・確認試験	年間計画	変更	制約有	
0320656	東京	2022/11/01 09:00	2022/12/01 15:00	連続	東内幸町	高輪線3L	【東内幸町変電所275kV高輪線2番送電線保護リレー取替工事】 ・高輪線2L Ry取替 ・制御ケーブル切離し、接続 ・確認試験	年間計画	変更	制約有	
0321730	東京	2022/11/01 09:00	2022/11/02 13:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線2L	新茂木変電所福島里幹線OLR除却 ■北部建設C 栃木変電G ・CT回路切離し ・線路VT回路切離し	年間計画	変更		
0321765	東京	2022/11/01 09:00	2022/11/01 17:00	単日	新榛名線2L	新榛名線2L	【保守業務委託】 ・がいし点検 新榛名変電所	年間計画	変更		
0321845	東京	2022/11/01 09:00	2022/11/20 17:00	連続	印旛線2L	印旛線2L	鉄塔塗装 10基	年間計画	変更		
0321782	東京	2022/11/02 09:00	2022/11/02 17:00	単日	新佐原(変)	印旛線2L/印旛線2LのCBO4	・LPD 停止試験、ブッシング12年停止試験	年間計画	変更		
0321732	東京	2022/11/02 13:00	2022/11/02 17:00	単日	新茂木(変)	福島里幹線2L	新茂木変電所福島里幹線OLR除却 ■北部建設C 栃木変電G ・CT回路切離し後の諸試験	年間計画	変更		
0320426	東京	2022/11/04 08:00	2022/12/07 17:00	連続	河北線4L	河北線4L	1.防錆塗装工事 河北線3.4L (No.)23~30,35,38,39,40 計12基	年間計画	変更		
0320437	東京	2022/11/05 09:00	2022/11/05 17:00	単日	新座(変)	北武蔵野線3LのCBO9 北武蔵野線3LのCBO3	1. GIS 6年停止試験	年間計画	変更		
0320658	東京	2022/11/05 09:00	2022/11/06 17:00	連続	練馬	水道橋線3LのCBO7	VT回路ケーブル切り離し接続 275kVVVT分岐盤設置 諸試験	年間計画	変更		
0320660	東京	2022/11/05 09:00	2022/11/06 17:00	連続	練馬	水道橋線3LのCBO7	VT回路ケーブル切り離し接続 275kVVVT分岐盤設置 諸試験	年間計画	変更		
0320970	東京	2022/11/07 08:00	2022/11/07 17:00	単日	北熊谷線1L	北熊谷線1L	1.特定点検:がいし 北熊谷線(No.)1 2.特定点検:電線・地線 北熊谷線1:2, 31:32, 新岡部(変)	年間計画	変更		
0321857	東京	2022/11/07 08:00	2022/11/12 17:00	連続	新筑波(変)	新筑波線2LのCBO4 新座線1L	・LS204耐震化	年間計画	変更		
0320504	東京	2022/11/07 09:00	2022/11/09 17:00	連続	新座線1L	新座線1L	1.電線・地線・鉄塔点検 3区間 (No.)17~(No.)18、(No.)22~(No.)23、(No.)27~(No.)28	年間計画	変更		
0320662	東京	2022/11/07 09:00	2022/11/29 17:00	連続	北武蔵野線2L	北武蔵野線2L	・中間接続部補修、アラミドシート補修 ・場所:和7D(黒相)	年間計画	変更		
0320663	東京	2022/11/07 09:00	2022/11/10 17:00	連続	東内幸町線3L	東内幸町線3L	・防食層保護装置補修(アラミドシート解体・巻きあり) ・場所:代8K、代70D	年間計画	変更	制約有	
0320664	東京	2022/11/07 09:00	2022/11/08 17:00	連続	練馬	水道橋線2LのCBO6	VT回路ケーブル切り離し接続 275kVVVT分岐盤設置 諸試験	年間計画	変更		
0320665	東京	2022/11/07 09:00	2022/11/08 17:00	連続	練馬	275kV母連のCBO20	VT回路ケーブル切り離し接続 275kVVVT分岐盤設置 諸試験	年間計画	変更		
0320667	東京	2022/11/07 09:00	2022/11/08 17:00	連続	練馬	北武蔵野線2LのCBO2	VT回路ケーブル切り離し接続 275kVVVT分岐盤設置 諸試験	年間計画	変更		
0321706	東京	2022/11/08 08:00	2022/11/15 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線1LのCBO3	【500kV断路器耐震補強工事】 (LS103耐震補強) ・架台取外、取付 ・LS解体、組立、確認試験	年間計画	変更		
0320415	東京	2022/11/08 09:00	2022/11/25 17:00	連続	高輪線3L	高輪線3L	・防食層保護装置補修(アラミドシート解体・巻きあり) ・場所:港537K	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0300897	東京	2022/11/08 18:00	2022/11/08 19:00	単日	南多摩	東京西線2L/東京西線2LのCBO2	[275kVGIS封じ切り化工事] ・東京西線2L線路側封じ切り化後の 試充電、超音波測定	年間計画	変更	制約有	
0320654	東京	2022/11/09 08:00	2022/12/26 10:30	連続	佐久間東幹線1L,2L	佐久間東幹線1L	(1)佐久間東幹線一部建替工事 (2)難着雪リング取替	年間計画	変更		
0322541	東京	2022/11/09 08:00	2022/12/26 10:30	連続	佐久間東幹線2L	佐久間東幹線2L	(1)佐久間東幹線一部建替工事 (2)難着雪リング取替	年間計画	変更		
0320406	東京	2022/11/10 09:00	2022/11/12 17:00	連続	新座線2L	新座線2L	1.電線・地線・鉄塔点検 3径間 《No.》17~《No.》18,《No.》22~《No.》23,《No.》27~《No.》28	年間計画	変更		
0320671	東京	2022/11/10 09:00	2022/11/10 17:00	単日	永代橋	墨東線3L/墨東線3LのCBO3	墨東線3L GIS12年停止試験 墨東線3LVT回路絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0320971	東京	2022/11/11 08:00	2022/11/11 17:00	単日	北熊谷線2L	北熊谷線2L	1.特定点検:がいし 北熊谷線《No.》1	年間計画	変更		
0301017	東京	2022/11/11 09:00	2022/11/23 18:00	連続	南多摩	東京西線1L/東京西線1LのCBO1/275kV甲母線	[275kVGIS封じ切り化工事] ・東京西線1L線路側封じ切り化	年間計画	変更	制約有	
0321739	東京	2022/11/13 09:00	2022/11/13 17:00	単日	新栃木線2L	新栃木線2L	●電線地線点検 新栃木線《No.》127~《No.》128 (点検補修)	年間計画	変更		
0322177	東京	2022/11/14 08:00	2022/11/14 20:00	単日	逗子	逗子線1L/逗子線1LのCBO1	・逗子1L GIS(油圧)12年停止試験(CBO1含む)	年間計画	変更		
0320488	東京	2022/11/14 09:00	2022/11/14 17:00	単日	江東	城南線1L	計器用変圧器停止試験	年間計画	変更	制約有	
0321872	東京	2022/11/14 09:00	2022/11/18 17:00	連続	新茂木(変)	福島線幹線2LのCBO6	■LS106耐震対策工事 作業内容:油採取 作業場所:池上変電所	年間計画	変更		
0320425	東京	2022/11/14 09:30	2022/11/14 17:00	単日	南池上線1L	南池上線1L	計器用変圧器停止試験	年間計画	変更		
0320368	東京	2022/11/15 09:00	2022/11/15 17:00	単日	江東	城南線3L	計器用変圧器停止試験	年間計画	変更	制約有	
0321740	東京	2022/11/16 08:00	2022/12/02 17:00	連続	新新田線1L	新新田線1L	1.防錆塗装 《No.》76,《No.》79,《No.》81,《No.》82 2.特定点検:がいし 新岡部(変) 3.電線腐食点検:新新 田線《No.》73~《No.》74	年間計画	変更		
0320511	東京	2022/11/16 09:00	2022/11/16 17:00	単日	江東	城南線2L	計器用変圧器停止試験	年間計画	変更	制約有	
0321881	東京	2022/11/16 09:00	2022/12/02 17:00	連続	新新田線1L	新新田線1L	新新田線 《No.》88, 99, 102, 103, 104 105, 107 鉄塔塗装 ●電線地線点検 新新田線《No.》88~《No.》89他5径間 (点検補修)	年間計画	変更		
0322210	東京	2022/11/18 08:00	2022/11/18 18:00	単日	逗子	逗子線2L/逗子線2LのCBO2	・逗子2L GIS(油圧)12年停止試験(CBO2含む)	年間計画	変更		
0320431	東京	2022/11/21 08:00	2022/12/09 17:00	連続	東京中線2L	東京中線2L	1.防錆塗装工事 上尾線《No.》3, 4, 6, 11, 21 計5基	年間計画	変更		
0322167	東京	2022/11/21 09:00	2022/11/25 17:00	毎日	東京南線3L	東京南線3L	電線・地線点検:4-5,24-25,29-30,34-35,39-40,44-45,54-55,59- 60,74-75,89-90,94-95	年間計画	変更		
0300911	東京	2022/11/23 18:00	2022/11/23 19:00	単日	南多摩	東京西線1L/東京西線1LのCBO1	[275kVGIS封じ切り化工事] ・東京西線1L線路側封じ切り化後の 試充電、超音波測定	年間計画	変更	制約有	
0321733	東京	2022/11/26 07:00	2022/11/27 18:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・No.54・55・58・61・63・64・65・66・70・71 【北千葉線部材取替工事】 ・No.45~48・50・53・55・58・62・66~70・72~75 【北千葉線アーク溶射工事】 ・No.45~50・52・53・58・61・62・65~70・72~77	年間計画	変更	制約有	
0321777	東京	2022/11/28 09:00	2022/11/30 17:00	連続	新岡部(変)	新新田線1L/新新田線1LのCBO1	・O1 GIS 12年点検(LS1,O1,EL-1点検) ・計器用変成器絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0322183	東京	2022/11/28 09:00	2022/11/29 17:00	毎日	東京南線3L	東京南線3L	電線・地線点検:4-5,24-25,29-30,34-35,39-40,44-45,54-55,59- 60,74-75,89-90,94-95	年間計画	変更		
0320299	東京	2022/11/29 09:00	2022/11/29 13:00	単日	東毛(変)	東毛線1LのCBO1	・ケーブル切り離し ・確認試験	年間計画	変更		
0320296	東京	2022/11/29 13:00	2022/11/29 17:00	単日	東毛(変)	東毛線2LのCBO2	・ケーブル切り離し ・確認試験	年間計画	変更		
0320673	東京	2022/11/29 17:00	2022/11/29 17:30	単日	北武蔵野線2L	北武蔵野線2L	・常規対地電圧印加試験	年間計画	変更		
0321909	東京	2022/11/30 09:00	2022/11/30 17:00	単日	西群馬幹線1L	西群馬幹線1L	試充電	年間計画	変更		
0320518	東京	2022/12/01 08:30	2022/12/07 18:00	連続	佐久間東幹線1L	佐久間東幹線1L	(1)除雪機の取付 (2)鉄塔防錆塗装 (3)電線補修	年間計画	変更		
0320435	東京	2022/12/01 09:00	2022/12/23 17:00	連続	世田谷線油循環装置	世田谷線油循環装置	世田谷線ポンピングプラント詳細点検に伴う油循環装置の停止 場所:荏田調整所、世田谷変電所	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320674	東京	2022/12/01 09:00	2022/12/20 17:00	連続	豊島線3L	豊島線3L	・中間接続部補修アラミシート補修 ・場所:豊1K(白相)	年間計画	変更	制約有	
0322182	東京	2022/12/01 09:00	2022/12/02 17:00	毎日	東京南線4L	東京南線4L	電線・地線点検:4-5.24-25.29-30.34-35.39-40.44-45.54-55.59-60.74-75.89-90.94-95	年間計画	変更		
0322794	東京	2022/12/01 09:00	2023/01/31 17:00	連続	水道橋線3L	水道橋線3L	・中間接続部補修アラミシート補修 ・場所:新97D(赤相)	年間計画	変更		
0322133	東京	2022/12/01 09:30	2022/12/01 17:00	単日	南川崎線3L	南川崎線3L	作業内容:油採取 作業場所:南川崎変電所	年間計画	変更	制約有	
0320446	東京	2022/12/01 15:00	2022/12/01 17:00	単日	高輪	高輪線3L	【高輪変電所275kV高輪線1・2・3番送電線保護用-取替工事】 ・VT突合せ、電流位相測定 試験No.個別調整	年間計画	変更	制約有	
0320675	東京	2022/12/01 15:00	2022/12/01 17:00	単日	東内幸町	高輪線3L	【東内幸町変電所275kV高輪線2番送電線保護用-取替工事】 ・VT突合せ、電流位相測定 試験No.個別調整	年間計画	変更	制約有	
0320445	東京	2022/12/05 08:00	2022/12/09 17:00	連続	西東京(変)	京浜線3L	・GIS普通点検(O-15) ・電装品取替	年間計画	変更		
0321755	東京	2022/12/05 08:00	2022/12/21 17:00	連続	新新田線2L	新新田線2L	1.防錆塗装《No.》76,《No.》79,《No.》81,《No.》82 2.特定点検:がいに、新箇所(変)	年間計画	変更		
0320357	東京	2022/12/05 09:00	2022/12/19 17:00	連続	世田谷	世田谷線2L/世田谷線2LのCBO2	・世田谷線2L AMP-PD改造	年間計画	変更		
0322181	東京	2022/12/05 09:00	2022/12/09 17:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	【東京南線3・4号線 46腕金改修工事】 腕金改修:46 長幹支持がいに取替:46 【保守】 電線・地線点検:4-5.24-25.29-30.34-35.39-40.44-45.54-55.59-60.74-75.89-90.94-95	年間計画	変更		
0321916	東京	2022/12/07 09:00	2022/12/23 17:00	連続	新新田線2L	新新田線2L	新新田線 《No.》88, 99, 102, 103, 104 105, 107 鉄塔塗装 ●電線地線点検 新新田線《No.》88~《No.》89他5径間 (点検補修)	年間計画	変更		
0320680	東京	2022/12/07 09:30	2022/12/07 17:00	単日	西横浜	京浜線3LのCBO3	京浜線3 O3 GCB(油圧・電動バネ)停止試験(6年)	年間計画	変更		
0320381	東京	2022/12/08 08:30	2022/12/17 18:00	連続	佐久間東幹線2L	佐久間東幹線2L	(1)除雷機の取付 (2)鉄塔防錆塗装 (3)電線割入れ	年間計画	変更		
0320448	東京	2022/12/12 08:00	2022/12/16 17:00	連続	西東京(変)	京浜線4L	・GIS普通点検(O-16) ・電装品取替	年間計画	変更		
0321756	東京	2022/12/12 09:00	2022/12/13 17:00	連続	新橋名(変)	新吾妻線1L/新吾妻線1LのCBO1	■新橋名変電所 ガス絶縁開閉装置(GIS・空気操作) 新吾妻線1L 停止試験(12年) ■新橋名変電所 気中断路器 新吾妻線1L 101 停止試験B(空気操作)【LS, ELS】 ■新橋名変電所 気中断路器 新吾妻線1L 201 停止試験B(空気操作)【LS】	年間計画	変更		
0321920	東京	2022/12/12 09:00	2022/12/13 17:00	連続	新橋名(変)	新吾妻線1LのCBO1/新吾妻線1L	■新橋名変電所 ガス絶縁開閉装置(GIS・空気操作) 新吾妻線1L 停止試験(12年) ■新橋名変電所 気中断路器 新吾妻線1L 101 停止試験B(空気操作)【LS, ELS】 ■新橋名変電所 気中断路器 新吾妻線1L 201 停止試験B(空気操作)【LS】	年間計画	変更		
0320684	東京	2022/12/13 09:30	2022/12/13 17:00	単日	西横浜	京浜線4LのCBO4	京浜線4 O4 GCB(油圧・電動バネ)停止試験(6年)	年間計画	変更		
0321757	東京	2022/12/14 09:00	2022/12/15 17:00	連続	新橋名(変)	新吾妻線2L/新吾妻線2LのCBO2	■新橋名変電所 ガス絶縁開閉装置(GIS・空気操作) 新吾妻線2L 停止試験(12年) ■新橋名変電所 気中断路器 新吾妻線2L 102 停止試験B(空気操作)【LS, ELS】 ■新橋名変電所 気中断路器 新吾妻線2L 202 停止試験B(空気操作)【LS】	年間計画	変更		
0321922	東京	2022/12/14 09:00	2022/12/15 17:00	連続	新橋名(変)	新吾妻線2LのCBO2/新吾妻線2L	■新橋名変電所 ガス絶縁開閉装置(GIS・空気操作) 新吾妻線2L 停止試験(12年) ■新橋名変電所 気中断路器 新吾妻線2L 102 停止試験B(空気操作)【LS, ELS】 ■新橋名変電所 気中断路器 新吾妻線2L 202 停止試験B(空気操作)【LS】	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0321924	東京	2022/12/17 07:00	2023/02/28 13:00	連続	房総(変)	房総線2L	空気遮断器からGCBへ更新	年間計画	変更		
0320449	東京	2022/12/18 09:30	2023/02/09 17:00	連続	南池上線1L	南池上線1L	南池上線1L防食層保護装置取付: 南川崎変電所終端部、川1239D、鶴250D、大538K、大509 K池上変電所終端部	年間計画	変更		
0321727	東京	2022/12/19 09:00	2022/12/20 17:00	連続	新橋名線1L	新橋名線1L/新橋名線1LのCBO3	■新橋名変電所 ガス絶縁開閉装置(GIS・空気操作) 新橋名 線1L 停止試験(12年) ■新橋名変電所 気中断路器 新橋名線1L 103 停止試験B (空気操作)[LS, ELS] ■新橋名変電所 気中断路器 新橋名線1L 203 停止試験B (空気操作)[LS]	年間計画	変更		
0320686	東京	2022/12/20 17:00	2022/12/20 17:30	単日	豊島線3L	豊島線3L	・常規対地電圧印加試験	年間計画	変更	制約有	
0321728	東京	2022/12/21 09:00	2022/12/22 17:00	連続	新橋名線2L	新橋名線2L/新橋名線2LのCBO4	■新橋名変電所 ガス絶縁開閉装置(GIS・空気操作) 新橋名 線2L 停止試験(12年) ■新橋名変電所 気中断路器 新橋名線2L 104 停止試験B (空気操作)[LS, ELS] ■新橋名変電所 気中断路器 新橋名線2L 204 停止試験B (空気操作)[LS]	年間計画	変更		
0320687	東京	2022/12/23 16:30	2022/12/23 17:00	単日	南川崎線3L	南川崎線3L	・常規対地電圧による確認(10分間)	年間計画	変更	制約有	
0320685	東京	2022/12/26 10:30	2022/12/26 13:30	単日	佐久間東幹線1L,2L	佐久間東幹線1L	(1)一部建替工事に伴う使用前自主検査	年間計画	変更		
0322549	東京	2022/12/26 10:30	2022/12/26 13:30	単日	佐久間東幹線2L	佐久間東幹線2L	(1)一部建替工事に伴う使用前自主検査	年間計画	変更		
0320688	東京	2022/12/28 09:00	2022/12/31 17:00	連続	新京葉(変)	江東線1L/江東線1LのCBO35	【遠方監視制御装置他取替工事】 【江東線1L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・操作回路切替 ・PCT回路切替 ・表示回路切替 ・計測回路切替 ・各種試験 ○CT回路改修 ・制御ケーブル切り離し、接続	年間計画	変更	制約有	
0320689	東京	2022/12/31 17:00	2022/12/31 19:00	単日	新京葉(変)	江東線1L	【遠方監視制御装置他取替工事】 【江東線1L】 ・電流・位相チェック ・電圧測定・突合せ ・試験No. 基送4	年間計画	変更	制約有	
0320690	東京	2023/01/01 09:00	2023/01/04 17:00	連続	新京葉(変)	江東線2L/江東線2LのCBO36	【遠方監視制御装置他取替工事】 【江東線2L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・操作回路切替 ・PCT回路切替 ・表示回路切替 ・計測回路切替 ・各種試験 ○CT回路改修 ・制御ケーブル切り離し、接続	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320691	東京	2023/01/04 17:00	2023/01/04 19:00	単日	新京葉(変)	江東線2L	【遠方監視制御装置他取替工事】 【江東線2L】 ・電流・位相チェック ・電圧測定・突合せ ・試験No. 基送4	年間計画	変更	制約有	
0320692	東京	2023/01/09 09:00	2023/01/13 16:00	連続	京浜(変)	京浜線3LのCBO7	CB O7.7切替	年間計画	変更		
0320693	東京	2023/01/09 09:00	2023/01/13 16:00	連続	京浜(変)	京浜線3L	CB O7.7切替	年間計画	変更		
0322573	東京	2023/01/15 08:00	2023/01/15 16:00	単日	東京北線2L	東京北線2L	1.架空地線架線に伴う危険防止:《No.》3009~猪苗代新幹線(No.)758	年間計画	変更		
0320695	東京	2023/01/16 09:00	2023/01/20 16:00	連続	京浜(変)	京浜線4LのCBO8	CB O8.8切替	年間計画	変更		
0320696	東京	2023/01/16 09:00	2023/01/20 16:00	連続	京浜(変)	京浜線4L	CB O8.8切替	年間計画	変更		
0322548	東京	2023/01/16 09:00	2023/01/30 17:00	連続	世田谷	世田谷線1L/世田谷線1LのCBO1	・世田谷線2L AMP-PD改造(VT化)	年間計画	変更		
0321710	東京	2023/01/17 08:00	2023/01/22 18:00	連続	新坂戸線1L	新坂戸線1L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0320697	東京	2023/01/19 09:00	2023/02/20 17:00	連続	南池上線1L	南池上線1L	・中間接続部補修アラミシート補修 ・場所:鶴250D(白相)	年間計画	変更		
0321711	東京	2023/01/23 08:00	2023/01/28 18:00	連続	新坂戸線2L	新坂戸線2L	電線路細密点検	年間計画	変更		
0321944	東京	2023/01/24 09:00	2023/02/28 17:00	連続	房総線2L	房総線2L	・No.1他 計8基 【房総線(No.)34他防錆塗装工事】 ・No.34他 計11基 【房総線(No.)43他鉄塔防錆塗装工事】 ・No.43他 計11基 【房総線(No.)67他防錆塗装工事】 ・No.67他 計10基 【房総線(No.)84他防錆塗装工事】 ・No.84他 計12基 【房総線(No.)96他防錆塗装工事】 ・No.96他 計11基	年間計画	変更		
0321789	東京	2023/01/29 09:00	2023/02/02 17:00	連続	房総(変)	房総線2LのCBO2	・房総線2L O-2 空気遮断器 停止試験(12年) ・房総2L 甲側LS-102(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10 ・房総2L 乙側LS-202(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10 ・房総2L LS-2(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10	年間計画	変更		
0321790	東京	2023/01/30 08:00	2023/01/30 18:00	単日	房総(変)	房総線2L	・房総線2L O-2 空気遮断器 停止試験(12年) ・房総2L 甲側LS-102(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10 ・房総2L 乙側LS-202(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10 ・房総2L LS-2(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10	年間計画	変更		
0321954	東京	2023/01/31 09:00	2023/02/03 17:00	連続	新秩父(開)	新榛名線1LのCBO1	【LS101】1.空気操作機構取り外し 2.電動操作機構設置 3.LS条件接続(IF盤) 4.確認試験	年間計画	変更		
0322795	東京	2023/01/31 17:00	2023/01/31 17:30	単日	水道橋線3L	水道橋線3L	・常規対地電圧印加試験	年間計画	変更		
0321793	東京	2023/02/05 09:00	2023/02/10 17:00	連続	房総(変)	房総線1LのCBO1	・房総線1L O-1 空気遮断器 停止試験(12年) ・房総1L 甲側LS-101(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10 ・房総1L 乙側LS-201(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10 ・房総1L LS-1(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10	年間計画	変更		
0321794	東京	2023/02/06 08:00	2023/02/06 18:00	単日	房総(変)	房総線1L	・房総線1L O-1 空気遮断器 停止試験(12年) ・房総1L 甲側LS-101(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10 ・房総1L 乙側LS-201(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10 ・房総1L LS-1(空気操作) 断路器停止試験(12年) T10	年間計画	変更		
0321962	東京	2023/02/07 09:00	2023/02/10 17:00	連続	新秩父(開)	新榛名線1LのCBO1	【LS201】1.空気操作機構取り外し 2.電動操作機構設置 3.LS条件接続(IF盤) 4.確認試験	年間計画	変更		
0321968	東京	2023/02/14 09:00	2023/02/17 17:00	連続	新秩父(開)	新榛名線2LのCBO2	【LS102】1.空気操作機構取り外し 2.電動操作機構設置 3.LS条件接続(IF盤) 4.確認試験	年間計画	変更		
0321772	東京	2023/02/18 09:00	2023/02/21 17:00	連続	新秩父(開)	新榛名線2L/新榛名線2LのCBO2	1.新榛名2号GIS停止試験 2.新榛名線2号CBO2停止試験(12年)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0320701	東京	2023/02/20 17:00	2023/02/20 17:30	単日	南池上線1L	南池上線1L	・常規対地電圧印加試験	年間計画	変更		
0321971	東京	2023/02/22 09:00	2023/02/25 17:00	連続	新秩父(開)	新榛名線2LのCBO2	【LS202】1.空気操作機構取り外し 2.電動操作機構設置 3.LS条件接続(IF盤) 4.確認試験	年間計画	変更		
0321975	東京	2023/02/28 13:00	2023/02/28 18:00	単日	房総(変)	房総線2L	社内検査	年間計画	変更		
0321978	東京	2023/03/01 09:00	2023/03/03 17:00	連続	那珂線2L	那珂線2L	1.電線特定点検(包括) 那珂線(No.)2~3.27~28.32~33.37-38.42~43.47~48.53~54	年間計画	変更		
0321979	東京	2023/03/01 09:00	2023/03/06 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線2LのCBO6	■LS206耐震対策工事	年間計画	変更		
0321980	東京	2023/03/03 09:00	2023/04/07 17:00	連続	房総線1L	房総線1L	・No.1他 計8基 【房総線(No.)34他防錆塗装工事】 ・No.34他 計11基 【房総線(No.)43他鉄塔防錆塗装工事】 ・No.43他 計11基 【房総線(No.)67他防錆塗装工事】 ・No.67他 計10基 【房総線(No.)84他防錆塗装工事】 ・No.84他 計12基 【房総線(No.)96他防錆塗装工事】 ・No.96他 計11基	年間計画	変更		
0320311	東京	2023/03/07 11:00	2023/03/07 15:00	単日	西毛(変)	児玉線1L/児玉線2L	■機器過熱点検	年間計画	変更		
0321799	東京	2023/03/08 08:00	2023/03/08 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【鹿島線鉄塔建替(《No.》134,135,137,139,140,144,145,147)の為の系統操作】 1.ジャンパー接続【1基・回線】 《No.》89	年間計画	変更		
0320706	東京	2023/03/08 09:00	2023/03/12 17:00	連続	京浜(変)	京浜線1L	CB O5.5切替	年間計画	変更		
0320707	東京	2023/03/08 09:00	2023/03/12 17:00	連続	京浜(変)	京浜線1LのCBO5	CB O5.5切替	年間計画	変更		
0321983	東京	2023/03/09 09:00	2023/03/14 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線1LのCBO11	■LS111耐震対策工事	年間計画	変更		
0321800	東京	2023/03/10 08:00	2023/03/10 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	【鹿島線鉄塔建替(《No.》134,135,137,139,140,144,145,147)の為の系統操作】 1.ジャンパー接続【1基・回線】 《No.》89	年間計画	変更		
0320708	東京	2023/03/15 09:00	2023/03/19 17:00	連続	京浜(変)	京浜線2L	CB O6.6切替	年間計画	変更		
0320709	東京	2023/03/15 09:00	2023/03/19 17:00	連続	京浜(変)	京浜線2LのCBO6	CB O6.6切替	年間計画	変更		
0321988	東京	2023/03/17 09:00	2023/03/22 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線1LのCBO11	■LS211耐震対策工事	年間計画	変更		
0321989	東京	2023/03/17 09:00	2023/03/18 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線1L/新茂木線1LのCBO11	○新茂木線1L 11 線路側LS(電動操作)12年停止試験B	年間計画	変更		
0321815	東京	2023/03/20 09:00	2023/03/22 17:00	連続	那珂線1L	那珂線1L	1.電線特定点検(包括) 那珂線(No.)2~3.27~28.32~33.37-38.42~43.47~48.53~54	年間計画	変更		
0320710	東京	2023/03/22 08:00	2023/03/22 18:08	単日	北多摩	東新宿線2LのCBO8	・08 東芝製ガス遮断器用操作機構部ウレタンパッキン経年劣化対策(同型対策 支2-43)	年間計画	変更		
0320507	東京	2023/03/22 09:00	2023/03/23 17:00	連続	墨東	墨東線1L/墨東線1LのCBO1	・GIS点検(停止試験B)	年間計画	変更		
0320554	東京	2023/03/22 09:00	2023/03/22 20:00	単日	東新宿	東新宿水道橋線2L/東新宿水道橋線2LのCBO6	・GIS停止試験A GCB停止試験B 【O6, E6, 6, R6】	年間計画	変更		
0321819	東京	2023/03/25 09:00	2023/03/30 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線2LのCBO12	■LS112耐震対策工事	年間計画	変更		
0321820	東京	2023/03/25 09:00	2023/03/26 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線2L/新茂木線2LのCBO12	○新茂木線1L 12 線路側LS(電動操作)12年停止試験B	年間計画	変更		
0321821	東京	2023/03/25 09:00	2023/03/30 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線1LのCBO1	■LS101耐震対策工事	年間計画	変更		
0321822	東京	2023/03/25 09:00	2023/03/26 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線1LのCBO1	○福島中幹線1L O1 GCB12年停止試験(油圧・電動ハネ) ★福島中幹線1L O1 GCB 欠相タイマー修理	年間計画	変更		
0321824	東京	2023/03/29 09:00	2023/03/30 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線1LのCBO1	○福島中幹線1L 101 甲側LS(電動操作)12年停止試験B	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0438082	中部	2021/04/01 08:00	2021/04/06 18:00	毎日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 線路	防潮網撤去に伴う接近停止(東浦1L)	年間計画	新規	制約有	
0428695	中部	2021/04/03 08:00	2021/04/06 17:00	毎日	西濃西部 1L	275kV 西濃西部 1L 全線	西濃西部線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0428925	中部	2021/04/03 08:00	2021/04/04 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No1他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	変更		
0437789	中部	2021/04/03 08:00	2021/04/03 08:30	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L	駿遠変 275kV 駿遠駿河2L 開閉試験	年間計画	新規		
0437948	中部	2021/04/03 08:00	2021/04/03 08:30	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L	開閉操作	年間計画	変更		
0437956	中部	2021/04/03 08:00	2021/04/03 08:30	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 2L	開閉操作	年間計画	変更		
0438094	中部	2021/04/03 08:00	2021/04/04 17:00	連続	安倍変	275kV 安倍分岐 2L 構内	CB064BOX細GIS点検・補助開閉器連結ロット同形対策	年間計画	新規		
0428719	中部	2021/04/05 09:00	2021/04/05 17:00	単日	豊根連絡 1L	500kV 豊根連絡 1L 全線	豊根連絡線 1L架線金具スケッチ	年間計画	変更		
0437877	中部	2021/04/05 10:00	2021/04/05 14:00	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 構内	豊根連絡線 1L CT回路改修	年間計画	変更		
0428714	中部	2021/04/06 08:00	2021/04/09 17:00	毎日	額田三河 1L	275kV 額田三河 1L 全線	防錆塗装 No12、13	年間計画	変更	制約有	
0431399	中部	2021/04/06 08:00	2021/04/09 17:00	毎日	額田三河 1L	275kV 額田三河 1L 全線	防錆塗装2層塗 No32~37 計6基	年間計画	変更	制約有	
0428445	中部	2021/04/06 09:00	2021/04/06 09:30	単日	額田開	275kV 額田三河 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB046)	年間計画	変更	制約有	
0428720	中部	2021/04/06 09:00	2021/04/06 17:00	単日	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線 2L架線金具スケッチ	年間計画	変更		
0428769	中部	2021/04/06 09:00	2021/04/06 09:30	単日	三河変	275kV 額田三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0437878	中部	2021/04/06 10:00	2021/04/06 14:00	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 構内	豊根連絡線 2L CT回路改修	年間計画	変更		
0438083	中部	2021/04/07 08:00	2021/04/12 18:00	毎日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 線路	防潮網撤去に伴う接近停止(東浦2L)	年間計画	新規	制約有	
0437703	中部	2021/04/07 09:00	2021/04/07 17:00	単日	額田開	275kV 額田三河 1L 線路	額田三河1L鳥害防止対策修理	年間計画	新規	制約有	
0428697	中部	2021/04/10 08:00	2021/04/13 17:00	毎日	西濃西部 2L	275kV 西濃西部 2L 全線	西濃西部線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0428700	中部	2021/04/12 08:00	2021/04/16 18:00	連続	東栄変	500kV 東栄幹線 1L 全線	東栄幹線1L関係機器点検	年間計画	変更	制約有	
0428798	中部	2021/04/12 08:00	2021/04/12 08:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹線 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0428901	中部	2021/04/12 08:00	2021/04/12 08:30	単日	東部変	500kV 東栄幹線 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5056)	年間計画	変更	制約有	
0428939	中部	2021/04/12 08:00	2021/04/13 18:00	連続	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L 構内	Z022撤去	年間計画	変更		
0428933	中部	2021/04/13 08:00	2021/04/13 18:00	単日	東部変	500kV 東栄幹線 1L 線路	500kV 東栄幹線1L関係機器点検	年間計画	変更	制約有	
0429014	中部	2021/04/13 08:00	2021/04/17 18:00	連続	北松本変	275kV 北松本分岐 1L 全線	北松本変制御盤・保護盤 北松本分岐1L切替	年間計画	変更	制約有	
0428623	中部	2021/04/13 10:00	2021/04/17 20:00	連続	東信変	275kV 信濃東信 1L 全線	信濃東信線保護盤取替/信濃東信線1L切替	年間計画	変更	制約有	
0428643	中部	2021/04/13 10:00	2021/04/17 20:00	連続	信濃変	275kV 信濃東信 1L 全線	信濃変 信濃東信線保護盤取替 信濃東信線1L切替	年間計画	変更	制約有	
0441941	中部	2021/04/13 10:00	2021/04/13 17:00	単日	尾鷲変	275kV BUS TIE	4月12日予備日:フスタイZLS普通点検	年間計画	新規		
0441941	中部	2021/04/13 10:00	2021/04/13 17:00	単日	尾鷲変	275kV 乙 BUS	4月12日予備日:フスタイZLS普通点検	年間計画	新規		
0428457	中部	2021/04/14 08:00	2021/04/15 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ジャンパ補強線取替	年間計画	変更	制約有	
0437682	中部	2021/04/14 08:00	2021/04/15 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	落水防止ネット補修工事	年間計画	変更	制約有	
0437888	中部	2021/04/14 08:00	2021/04/14 18:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L	275kV梅森1L関係機器点検 GCS・CB普	年間計画	新規	制約有	
0440986	中部	2021/04/14 08:00	2021/04/15 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	架線金具補修 他	年間計画	新規	制約有	
0428632	中部	2021/04/14 09:00	2021/04/16 17:00	毎日	北豊田梅森 1L	275kV 北豊田梅森 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	制約有	
0428703	中部	2021/04/14 09:00	2021/04/15 17:00	毎日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	東部北豊田線 防錆塗装	年間計画	変更		
0428738	中部	2021/04/14 09:00	2021/04/14 09:30	単日	東部変	275kV 東部北豊田 1L	開閉試験(甲・乙・L・CB042)	年間計画	変更		
0437923	中部	2021/04/14 09:00	2021/04/14 17:00	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L	開閉操作	年間計画	新規		
0437925	中部	2021/04/14 09:00	2021/04/14 17:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0437943	中部	2021/04/14 09:00	2021/04/14 17:00	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 1L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0440988	中部	2021/04/14 09:00	2021/04/14 16:00	単日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	信濃東信線No4航空障害灯設計	年間計画	新規	制約有	
0440998	中部	2021/04/14 09:00	2021/04/14 17:00	単日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L	がいし補修	年間計画	新規		
0441898	中部	2021/04/14 09:30	2021/04/14 16:00	単日	尾鷲変	275kV BUS TIE	275kVフスタイ GCB200点検	年間計画	新規		
0441898	中部	2021/04/14 09:30	2021/04/14 16:00	単日	尾鷲変	275kV 甲 BUS	275kVフスタイ GCB200点検	年間計画	新規		
0437889	中部	2021/04/15 08:00	2021/04/15 18:00	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 1L 線路	275kV北豊田1L・Aフスタイ点検機器点検(CB・GIS普)	年間計画	新規	制約有	
0441942	中部	2021/04/15 09:30	2021/04/15 16:00	単日	尾鷲変	275kV BUS TIE	4月14日予備日:275kVフスタイ GCB200点検	年間計画	新規		
0441942	中部	2021/04/15 09:30	2021/04/15 16:00	単日	尾鷲変	275kV 甲 BUS	4月14日予備日:275kVフスタイ GCB200点検	年間計画	新規		
0437891	中部	2021/04/16 08:00	2021/04/16 18:00	単日	梅森開	275kV 梅森金山 1L 線路	275kV梅森金山1L・1R機器点検(CB・GIS普)	年間計画	新規		
0437737	中部	2021/04/16 09:00	2021/04/16 17:00	単日	金山変	275kV 梅森金山 1L	開閉操作	年間計画	新規		
0437941	中部	2021/04/16 09:00	2021/04/16 17:00	単日	梅森開	275kV 梅森金山 1L	開閉操作	年間計画	新規		
0437941	中部	2021/04/16 09:00	2021/04/16 17:00	単日	梅森開	275kV 梅森金山 1L	開閉操作	年間計画	新規		
0428498	中部	2021/04/16 09:30	2021/04/16 17:00	単日	梅森金山 1L	275kV 梅森金山 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更		
0438120	中部	2021/04/16 09:30	2021/04/16 11:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 構内	リレー点検(分岐1L 43P単体)	年間計画	新規	制約有	
0428845	中部	2021/04/17 09:00	2021/04/18 17:00	毎日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	制約有	
0437970	中部	2021/04/17 09:00	2021/04/17 09:30	単日	三河変	275kV 湖西三河 1L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0437977	中部	2021/04/17 09:00	2021/04/17 09:30	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0437986	中部	2021/04/17 10:00	2021/04/17 14:00	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L 構内	43DZ回路修理	年間計画	変更	制約有	
0428570	中部	2021/04/19 08:00	2021/04/19 18:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L	275kV梅森2L関係機器点検 GCS・CB普	年間計画	変更	制約有	
0428701	中部	2021/04/19 08:00	2021/04/23 18:00	連続	東栄変	500kV 東栄幹線 2L 全線	東栄幹線2L関係機器点検	年間計画	変更	制約有	
0428799	中部	2021/04/19 08:00	2021/04/19 08:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹線 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0437697	中部	2021/04/19 08:00	2021/04/19 17:00	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 1L 構内	GCB5022遮断器点検A、欠相タイム試験、GIS点検A	年間計画	新規		
0440949	中部	2021/04/19 08:00	2021/04/19 17:00	単日	佐久幹 2L	275kV 佐久幹 2L 全線	落水防止ネット点検補修工事	年間計画	新規		
0428634	中部	2021/04/19 09:00	2021/04/21 17:00	毎日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新	制約有	
0428704	中部	2021/04/19 09:00	2021/04/20 17:00	毎日	東部北豊田 2L	275kV 東部北豊田 2L 全線	東部北豊田線 防錆塗装	年間計画	変更		
0428902	中部	2021/04/19 09:00	2021/04/19 17:00	単日	東部変	500kV 東栄幹線 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5058)	年間計画	変更	制約有	
0437692	中部	2021/04/19 09:00	2021/04/19 09:30	単日	東部変	275kV 東部北豊田 2L	開閉試験(甲・乙・L・CB044)	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0437924	中部	2021/04/19 09:00	2021/04/19 17:00	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L	開閉操作	年間計画	新規		
0437926	中部	2021/04/19 09:00	2021/04/19 17:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0437944	中部	2021/04/19 09:00	2021/04/19 17:00	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 2L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0440999	中部	2021/04/19 09:00	2021/04/19 17:00	単日	東部北豊田 2L	275kV 東部北豊田 2L	がいし補修	年間計画	新規		
0437685	中部	2021/04/19 10:10	2021/04/19 10:20	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L	駿遠変 500kV 静岡連絡1L 開閉試験	年間計画	新規		
0428715	中部	2021/04/20 08:00	2021/04/23 17:00	毎日	額田三河 2L	275kV 額田三河 2L 全線	防錆塗装 No12、13	年間計画	変更	制約有	
0431400	中部	2021/04/20 08:00	2021/04/23 17:00	毎日	額田三河 2L	275kV 額田三河 2L 全線	防錆塗装2層塗 No32~37 計6基	年間計画	変更	制約有	
0437698	中部	2021/04/20 08:00	2021/04/20 17:00	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 2L 構内	GCB5024遮断器点検A、欠相タイム試験、GIS点検A	年間計画	新規		
0437890	中部	2021/04/20 08:00	2021/04/20 18:00	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 2L 線路	275kV北豊田2L・BCブス点検機器点検(CB・GIS普)	年間計画	新規	制約有	
0440948	中部	2021/04/20 08:00	2021/04/20 17:00	単日	佐久幹 1L	275kV 佐久幹 1L 全線	落水防止ネット点検補修工事	年間計画	変更		
0428446	中部	2021/04/20 09:00	2021/04/20 09:30	単日	額田開	275kV 額田三河 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB048)	年間計画	変更	制約有	
0428770	中部	2021/04/20 09:00	2021/04/20 09:30	単日	三河変	275kV 額田三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0437791	中部	2021/04/20 10:10	2021/04/20 10:20	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L	駿遠変 500kV 静岡連絡2L 開閉試験	年間計画	新規		
0428626	中部	2021/04/21 08:00	2021/04/25 18:00	連続	東信変	275kV 信濃東信 2L 全線	信濃東信線保護盤取替/信濃東信線2L切替	年間計画	変更	制約有	
0428644	中部	2021/04/21 08:00	2021/04/25 18:00	連続	信濃変	275kV 信濃東信 2L 全線	信濃変 信濃東信線保護盤取替 信濃東信線2L切替	年間計画	変更	制約有	
0428736	中部	2021/04/21 08:00	2021/04/21 17:00	単日	東信変	275kV 信濃東信 2L 構内	GCB074点検・作動油取替、GIS点検	年間計画	変更	制約有	
0429017	中部	2021/04/21 08:00	2021/04/25 18:00	連続	北松本変	275kV 北松本分岐 2L 全線	北松本変制御盤・保護盤 北松本分岐2L切替	年間計画	変更	制約有	
0437892	中部	2021/04/21 08:00	2021/04/21 18:00	単日	梅森開	275kV 梅森金山 2L 線路	275kV梅森金山2L・2R機器点検(CB・GIS普)	年間計画	新規		
0437704	中部	2021/04/21 09:00	2021/04/21 17:00	単日	額田開	275kV 額田三河 2L 線路	額田三河2L鳥害防止対策修理	年間計画	新規	制約有	
0437738	中部	2021/04/21 09:00	2021/04/21 17:00	単日	金山変	275kV 梅森金山 2L	開閉操作	年間計画	新規		
0437942	中部	2021/04/21 09:00	2021/04/21 17:00	単日	梅森開	275kV 梅森金山 2L	開閉操作	年間計画	新規		
0437942	中部	2021/04/21 09:00	2021/04/21 17:00	単日	梅森開	275kV 梅森金山 2L	開閉操作	年間計画	新規		
0428499	中部	2021/04/21 09:30	2021/04/21 17:00	単日	梅森金山 2L	275kV 梅森金山 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更		
0428458	中部	2021/04/22 08:00	2021/04/23 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	ジャンパ補強線取替	年間計画	変更	制約有	
0437683	中部	2021/04/22 08:00	2021/04/23 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	落水防止ネット補修工事	年間計画	変更	制約有	
0440987	中部	2021/04/22 08:00	2021/04/23 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	架線金具補修 他	年間計画	新規	制約有	
0441901	中部	2021/04/22 08:00	2021/04/22 17:00	単日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	鉄塔部材補修	年間計画	新規	制約有	
0440989	中部	2021/04/22 09:00	2021/04/22 16:00	単日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	信濃東信線No4航空障害灯設計	年間計画	新規	制約有	
0431716	中部	2021/04/22 09:30	2021/04/22 17:00	単日	金山松ヶ枝 1L	275kV 金山松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	制約有	
0437731	中部	2021/04/22 09:30	2021/04/22 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 1L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0437739	中部	2021/04/22 09:30	2021/04/22 17:00	単日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 1L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0431717	中部	2021/04/23 09:30	2021/04/23 17:00	単日	金山松ヶ枝 2L	275kV 金山松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更	制約有	
0437732	中部	2021/04/23 09:30	2021/04/23 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 2L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0437740	中部	2021/04/23 09:30	2021/04/23 17:00	単日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 2L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0441961	中部	2021/04/24 08:00	2021/04/25 18:00	連続	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 2L 線路	275kV GIS防水対策/東部2L引込部	年間計画	新規	制約有	
0438084	中部	2021/04/26 08:00	2021/04/30 18:00	毎日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 線路	基礎杭打ち準備作業に伴う接近停止(東浦1L)	年間計画	新規	制約有	
0441897	中部	2021/04/26 14:00	2021/04/26 18:00	単日	知多火力変	275kV 甲 A BUS	3B実負荷	年間計画	新規		
0441897	中部	2021/04/26 14:00	2021/04/26 18:00	単日	知多火力変	275kV A BUS TIE	3B実負荷	年間計画	新規		
0428510	中部	2021/04/28 09:00	2021/05/01 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0428541	中部	2021/04/28 09:00	2021/05/01 16:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	防錆塗装2層塗、No.18,19,20計3基	年間計画	変更		
0428771	中部	2021/04/28 09:00	2021/04/28 09:10	単日	三河変	275kV 三河遠江 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0428879	中部	2021/04/28 09:00	2021/05/01 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0437861	中部	2021/04/28 09:00	2021/04/28 09:10	単日	遠江変	275kV 三河遠江 1L	開閉試験(L甲CB042)	年間計画	変更		
0437681	中部	2021/05/01 08:00	2021/05/05 17:00	毎日	亀山西名古屋 1L	275kV 亀山西名古屋 1L 全線	孤野太陽光東線No18~デンソー大安線(No121)架線	年間計画	新規		
0438085	中部	2021/05/01 08:00	2021/05/05 18:00	毎日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 線路	基礎杭打ち準備作業に伴う接近停止(東浦2L)	年間計画	新規	制約有	
0428661	中部	2021/05/01 09:00	2021/05/01 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0428662	中部	2021/05/01 09:00	2021/05/01 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0437709	中部	2021/05/01 09:00	2021/05/01 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作(CB036 L甲ZLS含む)	年間計画	変更		
0437710	中部	2021/05/01 09:00	2021/05/01 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作(CB038 L甲ZLS含む)	年間計画	変更		
0428687	中部	2021/05/02 08:00	2021/05/03 18:00	連続	三河変	275kV 三河遠江 2L 全線	三河遠江2L関係機器点検	年間計画	変更		
0428945	中部	2021/05/02 08:00	2021/05/02 18:00	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L 構内	甲028本体普点、BOX普点・同形対策	年間計画	変更		
0428511	中部	2021/05/02 09:00	2021/05/05 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0428542	中部	2021/05/02 09:00	2021/05/05 16:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	防錆塗装2層塗、No.18,19,20計3基	年間計画	変更		
0428772	中部	2021/05/02 09:00	2021/05/02 09:10	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0428880	中部	2021/05/02 09:00	2021/05/05 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0437862	中部	2021/05/02 09:10	2021/05/02 09:20	単日	遠江変	275kV 三河遠江 2L	開閉試験(LZCB044)	年間計画	新規		
0428946	中部	2021/05/03 08:00	2021/05/03 18:00	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L 構内	Z028本体普点、BOX普点・同形対策	年間計画	変更		
0432087	中部	2021/05/04 08:00	2021/05/05 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No1他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	変更		
0428718	中部	2021/05/08 08:00	2021/05/08 08:30	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L	駿遠変 275kV 駿遠駿河1L 開閉試験	年間計画	変更		
0432090	中部	2021/05/08 08:00	2021/05/09 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No1他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	変更		
0437947	中部	2021/05/08 09:30	2021/05/08 10:00	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 1L	開閉操作	年間計画	新規		
0437955	中部	2021/05/08 09:30	2021/05/08 10:00	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 1L	開閉操作	年間計画	新規		
0428784	中部	2021/05/10 08:00	2021/05/10 08:30	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0437767	中部	2021/05/10 08:00	2021/05/19 17:00	連続	駿遠変	500kV 駿遠幹 2L 構内	駿遠変2B撤去(Z5020撤去・ZALP改造他)	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0437837	中部	2021/05/10 08:00	2021/05/10 08:10	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 2L	駿遠変 500kV 駿遠幹線 2L 開閉試験	年間計画	新規		
0440921	中部	2021/05/10 08:00	2021/05/14 17:00	連続	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 区間停止	西部幹線架空地線補修	年間計画	変更		
0440923	中部	2021/05/10 08:00	2021/05/11 17:00	連続	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 区間停止	ダンパ補修	年間計画	変更		
0437834	中部	2021/05/13 09:00	2021/05/13 16:00	単日	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	不良がいし検出(メガー)	年間計画	新規		
0441774	中部	2021/05/14 09:00	2021/05/14 12:00	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 2L 構内	無人化/駿遠幹 2L 取込(再試験)	年間計画	新規		
0428702	中部	2021/05/15 08:00	2021/05/19 18:00	連続	東米変	500kV 駿遠幹 2L 全線	駿遠幹 2L・甲ブス関係機器点検	年間計画	変更		
0428819	中部	2021/05/15 08:00	2021/05/16 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線 No1 他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	変更		
0428842	中部	2021/05/15 09:00	2021/05/15 12:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 2L 構内	東名東部 L-OL 設置/275kV 東部 2L 取込	年間計画	変更	制約有	
0428846	中部	2021/05/15 09:00	2021/05/16 17:00	毎日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	制約有	
0437971	中部	2021/05/15 09:00	2021/05/15 09:30	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0437978	中部	2021/05/15 09:00	2021/05/15 09:30	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0441960	中部	2021/05/15 09:00	2021/05/15 17:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 1L 線路	機器点検/東名古屋東部 1L 開係機器点検	年間計画	新規	制約有	
0437985	中部	2021/05/15 10:00	2021/05/15 14:00	単日	三河変	275kV 湖西三河 1L 構内	43DZ 回路修理	年間計画	変更	制約有	
0429029	中部	2021/05/17 08:00	2021/05/17 16:00	単日	三好変	275kV 三好分岐 2L 線路	CB054 遮断器点検 A 欠相タイム試験 GIS 点検 A	年間計画	変更	制約有	
0441899	中部	2021/05/17 08:00	2021/05/21 17:00	連続	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 区間停止	西部幹線架空地線補修	年間計画	新規		
0428707	中部	2021/05/17 09:00	2021/05/18 17:00	毎日	三重連絡 1L	500kV 三重連絡 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0441586	中部	2021/05/17 09:00	2021/05/17 17:00	単日	三重連絡 1L	500kV 三重連絡 1L 全線	不良がいし検出	年間計画	新規		
0428684	中部	2021/05/17 10:00	2021/05/17 10:30	単日	三重開	500kV 三重連絡 1L 構内	開閉操作(CB5032 L 甲 ZLS)	年間計画	変更		
0428754	中部	2021/05/17 10:00	2021/05/17 10:30	単日	西部変	500kV 三重連絡 1L 構内	開閉操作(CB5012 L 甲 ZLS)	年間計画	変更		
0428631	中部	2021/05/18 09:00	2021/05/18 17:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L	東部変 L-OL 設置のうち東名東部 1L CT 取込	年間計画	更新	制約有	
0428708	中部	2021/05/19 09:00	2021/05/20 17:00	毎日	三重連絡 2L	500kV 三重連絡 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0428741	中部	2021/05/19 09:00	2021/05/19 17:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L	東部変 L-OL 設置のうち東名東部 2L CT 取込	年間計画	変更	制約有	
0441587	中部	2021/05/19 09:00	2021/05/19 17:00	単日	三重連絡 2L	500kV 三重連絡 2L 全線	不良がいし検出	年間計画	新規		
0437790	中部	2021/05/19 10:30	2021/05/19 11:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 2L 構内	開閉操作(CB5034 L 甲 ZLS)	年間計画	新規		
0437792	中部	2021/05/19 10:30	2021/05/19 11:00	単日	西部変	500kV 三重連絡 2L 構内	開閉操作(CB5014 L 甲 ZLS)	年間計画	新規		
0441612	中部	2021/05/20 08:00	2021/05/21 17:00	毎日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠線 No4~No8 2L 鉄塔スケッチ	年間計画	新規		
0437879	中部	2021/05/21 08:00	2021/05/23 17:00	連続	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 全線	西部幹線 No8~9、No9~10 架空地線補修	年間計画	新規		
0437976	中部	2021/05/21 08:00	2021/05/21 18:00	単日	東米変	500kV 駿遠幹 1L	開閉操作	年間計画	新規		
0428653	中部	2021/05/21 09:00	2021/05/24 17:00	連続	北部変	500kV 西部幹 1L 全線	制御・保護盤取替/西部 1L 切替	年間計画	更新		
0437833	中部	2021/05/21 09:00	2021/05/21 16:00	単日	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	不良がいし検出(メガー)	年間計画	新規		
0441773	中部	2021/05/21 09:00	2021/05/21 12:00	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 1L 構内	無人化/駿遠幹 1L 取込(再試験)	年間計画	新規		
0428755	中部	2021/05/21 10:00	2021/05/21 12:00	単日	西部変	500kV 西部幹 1L 構内	開閉操作(CB5016 甲 ZLS 含む)	年間計画	変更		
0437684	中部	2021/05/21 10:00	2021/05/21 10:15	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 1L	駿遠変 500kV 駿遠幹線 1L 開閉試験	年間計画	新規		
0437769	中部	2021/05/22 08:00	2021/05/23 17:00	連続	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 1L 構内	駿遠変 2B 撤去(Z020 撤去)	年間計画	新規		
0441611	中部	2021/05/22 08:00	2021/05/23 17:00	毎日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線 No4~No8 1L 鉄塔スケッチ	年間計画	新規		
0428841	中部	2021/05/22 09:00	2021/05/22 17:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 1L 構内	東名東部 L-OL 設置/275kV 東部 1L 取込	年間計画	変更	制約有	
0441712	中部	2021/05/23 09:00	2021/05/23 17:00	単日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0438086	中部	2021/05/24 08:00	2021/05/28 18:00	毎日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 線路	基礎杭打ち作業に伴う接近停止(東浦 1L)	年間計画	新規	制約有	
0437880	中部	2021/05/25 08:00	2021/05/26 17:00	連続	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 全線	西部幹線 No2~3 架空地線補修	年間計画	新規		
0440922	中部	2021/05/25 08:00	2021/05/28 17:00	毎日	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 全線	西部幹線架空地線補修	年間計画	変更		
0428483	中部	2021/05/25 09:00	2021/05/28 17:00	連続	北部変	500kV 西部幹 2L 全線	制御保護盤取替/西部幹 2L	年間計画	変更		
0428926	中部	2021/05/25 10:00	2021/05/25 12:00	単日	西部変	500kV 西部幹 2L 構内	開閉操作(CB5018 甲 ZLS 含む)	年間計画	変更		
0428908	中部	2021/05/28 09:00	2021/05/28 09:10	単日	豊根開	500kV 豊根幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0428881	中部	2021/05/28 09:00	2021/05/28 09:10	単日	愛知変	500kV 豊根幹 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L-CB5046)	年間計画	変更		
0428723	中部	2021/05/29 09:00	2021/05/29 17:00	単日	三重開	500kV 三岐幹 1L	三岐幹 1L 関係機器点検	年間計画	変更		
0428809	中部	2021/05/29 09:00	2021/05/29 09:10	単日	豊根開	500kV 豊根幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0428882	中部	2021/05/29 09:00	2021/05/29 09:10	単日	愛知変	500kV 豊根幹 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L-CB5048)	年間計画	変更		
0438070	中部	2021/05/29 09:00	2021/05/29 12:00	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	新規		
0440391	中部	2021/05/29 09:00	2021/05/29 16:00	単日	三岐幹 1L	500kV 三岐幹 1L 全線	架線金具補修	年間計画	新規		
0428683	中部	2021/05/29 10:00	2021/05/29 10:30	単日	三重開	500kV 三岐幹 1L 構内	開閉操作(CB5026 L 甲 ZLS)	年間計画	変更		
0428724	中部	2021/05/30 09:00	2021/05/30 17:00	単日	三重開	500kV 三岐幹 2L	三岐幹 2L 関係機器点検	年間計画	変更		
0438071	中部	2021/05/30 09:00	2021/05/30 12:00	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	新規		
0437787	中部	2021/05/30 10:30	2021/05/30 11:00	単日	三重開	500kV 三岐幹 2L 構内	開閉操作(CB5028 L 甲 ZLS)	年間計画	新規		
0441407	中部	2021/05/31 09:00	2021/05/31 17:00	単日	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	架空地線補修 No.1~2	年間計画	変更		
0438087	中部	2021/06/01 08:00	2021/06/05 18:00	毎日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 線路	基礎杭打ち作業に伴う接近停止(東浦 1L)	年間計画	変更	制約有	
0428607	中部	2021/06/03 08:00	2021/06/05 18:00	連続	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L 全線	5042 関係機器点検(CB5042 普、箱細、欠相、GIS 普)	年間計画	更新		
0428484	中部	2021/06/03 09:00	2021/06/06 17:00	連続	北部変	500kV 岐阜連絡 1L 全線	制御保護盤取替/岐阜連絡 1L	年間計画	変更		
0437828	中部	2021/06/03 09:00	2021/06/04 15:00	毎日	岐阜連絡 1L	500kV 岐阜連絡 1L 全線	架線金具補修	年間計画	新規		
0429023	中部	2021/06/05 08:00	2021/06/05 16:00	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 構内	開閉試験(CB052)	年間計画	変更	制約有	
0429024	中部	2021/06/06 08:00	2021/06/06 16:00	単日	三好変	275kV 三好分岐 2L 構内	開閉試験(CB054)	年間計画	変更	制約有	
0438119	中部	2021/06/06 09:30	2021/06/06 11:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 2L 構内	リレー点検(分岐 2L 43P 単体)	年間計画	新規	制約有	
0438088	中部	2021/06/07 08:00	2021/06/12 18:00	毎日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 線路	基礎杭打ち作業に伴う接近停止(東浦 1L)	年間計画	変更	制約有	
0428608	中部	2021/06/08 08:00	2021/06/10 18:00	連続	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L 全線	5044 関係機器点検(CB5044 普、箱細、欠相、GIS 普)	年間計画	更新		
0428485	中部	2021/06/08 09:00	2021/06/11 17:00	連続	北部変	500kV 岐阜連絡 2L 全線	制御保護盤取替/岐阜連絡 2L	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0437829	中部	2021/06/08 09:00	2021/06/09 15:00	毎日	岐阜連絡 2L	500kV 岐阜連絡 2L 全線	架線金具補修	年間計画	新規		
0437667	中部	2021/06/10 10:00	2021/06/10 10:30	単日	東信変	275kV 東信新北信 1L 構内	開閉試験(東信新北信1L)	年間計画	新規	制約有	
0437669	中部	2021/06/10 10:00	2021/06/10 10:30	単日	新北信変	275kV 東信新北信 1L 構内	開閉試験(東信新北信1L)	年間計画	新規	制約有	
0437668	中部	2021/06/11 10:00	2021/06/11 10:30	単日	東信変	275kV 東信新北信 2L 構内	開閉試験(東信新北信2L)	年間計画	新規	制約有	
0437670	中部	2021/06/11 10:00	2021/06/11 10:30	単日	新北信変	275kV 東信新北信 2L 構内	開閉試験(東信新北信2L)	年間計画	新規	制約有	
0428616	中部	2021/06/12 09:00	2021/06/12 18:00	単日	下広井南武平町 1L	275kV 下広井南武平町 1L 全線	CH絶縁油分析	年間計画	更新		
0428522	中部	2021/06/13 09:00	2021/06/17 15:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0428617	中部	2021/06/13 09:00	2021/06/13 18:00	単日	下広井南武平町 2L	275kV 下広井南武平町 2L 全線	CH絶縁油分析	年間計画	更新		
0431403	中部	2021/06/13 09:00	2021/06/13 17:00	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 2L 構内	南武平町2L GCB修理(油圧SW・油圧計)	年間計画	変更		
0438851	中部	2021/06/13 09:00	2021/06/17 17:00	連続	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	ジャンパー補修	年間計画	変更		
0438868	中部	2021/06/13 09:00	2021/06/14 17:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	ジャンパー細密点検	年間計画	変更		
0438089	中部	2021/06/14 08:00	2021/06/19 18:00	毎日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 線路	基礎杭打ち作業に伴う接近停止(東浦1L)	年間計画	変更	制約有	
0428598	中部	2021/06/14 09:00	2021/06/18 13:00	連続	東海変	275kV 知多第二東海 1L 全線	東海変 275kV/1L一盤(知多第二東海1L)取替	年間計画	更新		
0437871	中部	2021/06/14 09:00	2021/06/18 17:00	連続	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L	知多第二火発保護盤取替/東海1L・1ShR切替	年間計画	新規		
0441406	中部	2021/06/14 09:00	2021/06/14 17:00	単日	豊根連絡 1L	500kV 豊根連絡 1L 全線	架空地線補修 No.1~2	年間計画	変更		
0428443	中部	2021/06/15 08:00	2021/06/15 18:00	単日	額田開	275kV 東部額田 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB042)	年間計画	変更		
0428557	中部	2021/06/15 08:00	2021/06/15 18:00	単日	額田開	275kV 東部額田 1L 線路	東部額田1L関係機器点検	年間計画	変更		
0428712	中部	2021/06/15 08:00	2021/06/18 17:00	毎日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	防錆塗装 No.39~42	年間計画	変更		
0428907	中部	2021/06/15 08:00	2021/06/15 18:00	単日	東部変	275kV 東部額田 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB026)	年間計画	変更		
0429026	中部	2021/06/15 08:00	2021/06/15 18:00	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L 構内	開閉試験(CB036)	年間計画	変更		
0437701	中部	2021/06/15 08:00	2021/06/15 18:00	単日	額田開	275kV 東部額田 1L 線路	東部額田1L鳥害防止対策修理	年間計画	新規		
0428649	中部	2021/06/15 09:00	2021/06/18 17:00	連続	北部変	500kV 東部幹 1L 全線	制御・保護盤取替/東部1L切替	年間計画	変更	制約有	
0428899	中部	2021/06/15 09:00	2021/06/15 17:00	単日	東部変	500kV 東部幹 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5052)	年間計画	変更	制約有	
0428932	中部	2021/06/15 09:00	2021/06/15 17:00	単日	東部変	500kV 東部幹 1L 線路	CB5052遮断器点検A 欠相タイム試験 GIS点検A	年間計画	変更	制約有	
0437884	中部	2021/06/15 09:00	2021/06/15 15:00	単日	東部幹 1L	500kV 東部幹 1L 全線	架線金具補修	年間計画	新規	制約有	
0441393	中部	2021/06/16 09:00	2021/06/16 14:00	単日	東部幹 1L	500kV 東部幹 1L 全線	不良がいし検出(メガー測定)	年間計画	新規	制約有	
0437953	中部	2021/06/17 09:00	2021/06/17 12:00	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0441577	中部	2021/06/17 09:00	2021/06/17 12:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	新規		
0428526	中部	2021/06/19 09:30	2021/06/19 13:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	奥美濃発 試送電訓練	年間計画	変更		
0428526	中部	2021/06/19 09:30	2021/06/19 13:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	奥美濃発 試送電訓練	年間計画	変更		
0431256	中部	2021/06/19 13:00	2021/06/19 16:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	奥美濃発 2号機単独運転試験	年間計画	変更		
0431256	中部	2021/06/19 13:00	2021/06/19 16:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	奥美濃発 2号機単独運転試験	年間計画	変更		
0428654	中部	2021/06/20 09:00	2021/06/23 17:00	連続	北部変	500kV 東部幹 2L 全線	制御・保護盤取替/東部2L切替	年間計画	変更	制約有	
0428900	中部	2021/06/20 09:00	2021/06/20 17:00	単日	東部変	500kV 東部幹 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5054)	年間計画	変更	制約有	
0438090	中部	2021/06/21 08:00	2021/06/23 18:00	毎日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 線路	基礎杭打ち作業に伴う接近停止(東浦1L)	年間計画	変更	制約有	
0428599	中部	2021/06/21 09:00	2021/06/25 13:00	連続	東海変	275kV 知多第二東海 2L 全線	東海変 275kV/1L一盤(知多第二東海2L)取替	年間計画	更新		
0437872	中部	2021/06/21 09:00	2021/06/25 17:00	連続	知多第二火発	275kV 知多第二東海 2L	知多第二火発保護盤取替/東海2L・2ShR切替	年間計画	新規		
0441394	中部	2021/06/21 09:00	2021/06/21 14:00	単日	東部幹 2L	500kV 東部幹 2L 全線	不良がいし検出(メガー測定)	年間計画	新規	制約有	
0428444	中部	2021/06/22 08:00	2021/06/22 18:00	単日	額田開	275kV 東部額田 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB044)	年間計画	変更		
0428558	中部	2021/06/22 08:00	2021/06/22 18:00	単日	額田開	275kV 東部額田 2L 全線	東部額田2L関係機器点検	年間計画	変更		
0428713	中部	2021/06/22 08:00	2021/06/25 17:00	毎日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	防錆塗装 No.39~42	年間計画	変更		
0428908	中部	2021/06/22 08:00	2021/06/22 18:00	単日	東部変	275kV 東部額田 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB028)	年間計画	変更		
0429027	中部	2021/06/22 08:00	2021/06/22 18:00	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 構内	開閉試験(CB038)	年間計画	変更		
0437702	中部	2021/06/22 08:00	2021/06/22 18:00	単日	額田開	275kV 東部額田 2L 線路	東部額田2L鳥害防止対策修理	年間計画	新規		
0428523	中部	2021/06/24 09:00	2021/06/26 15:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	がいし絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0438852	中部	2021/06/24 09:00	2021/06/28 17:00	連続	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	ジャンパー補修	年間計画	変更		
0438869	中部	2021/06/24 09:00	2021/06/25 17:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	ジャンパー細密点検	年間計画	変更		
0428580	中部	2021/06/27 07:00	2021/07/02 17:00	毎日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新		
0437931	中部	2021/06/27 09:00	2021/06/27 17:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L	開閉操作	年間計画	新規		
0437998	中部	2021/06/27 09:00	2021/06/27 17:00	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0440710	中部	2021/06/27 09:00	2021/06/27 17:00	単日	瀬戸北豊田 1L	275kV 瀬戸北豊田 1L 全線	電力線補修	年間計画	変更	制約有	
0440711	中部	2021/06/27 09:00	2021/06/27 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	がいし補修	年間計画	新規		
0428450	中部	2021/06/27 15:00	2021/06/27 17:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線J24~東部変 絶縁抵抗測定	年間計画	変更	制約有	
0428450	中部	2021/06/27 15:00	2021/06/27 17:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L 区間停止	東名古屋東部線J24~東部変 絶縁抵抗測定	年間計画	変更	制約有	
0428576	中部	2021/06/27 15:00	2021/06/27 17:00	単日	知多火力変	275kV 甲B BUS	6B 試加圧・実負荷	年間計画	変更		
0428451	中部	2021/06/28 08:00	2021/06/28 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線No24 2L J-in	年間計画	変更	制約有	
0428906	中部	2021/06/28 08:00	2021/06/28 16:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB034)	年間計画	変更	制約有	
0437952	中部	2021/06/28 09:00	2021/06/28 12:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0437954	中部	2021/06/28 09:00	2021/06/28 12:00	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0428453	中部	2021/06/28 16:00	2021/06/28 16:10	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線2L 試加圧試験	年間計画	変更	制約有	
0428452	中部	2021/06/29 08:00	2021/06/29 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線No24 1L J-in	年間計画	変更	制約有	
0428905	中部	2021/06/29 08:00	2021/06/29 16:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB032)	年間計画	変更	制約有	
0428454	中部	2021/06/29 16:00	2021/06/29 16:10	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線1L 試加圧試験	年間計画	変更	制約有	
0428581	中部	2021/07/04 07:00	2021/07/09 17:00	毎日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0437932	中部	2021/07/04 09:00	2021/07/04 17:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L	開閉操作	年間計画	新規		
0437999	中部	2021/07/04 09:00	2021/07/04 17:00	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0441710	中部	2021/07/05 09:00	2021/07/07 17:00	毎日	尾鷲伊勢 1L	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	鉄塔部材取替	年間計画	新規		
0441711	中部	2021/07/08 09:00	2021/07/10 17:00	毎日	尾鷲伊勢 2L	275kV 尾鷲伊勢 2L 全線	鉄塔部材取替	年間計画	新規		
0428587	中部	2021/08/15 09:00	2021/08/15 12:00	単日	知多火力変	275kV 甲A BUS	2B 試加圧・実負荷	年間計画	変更		
0438091	中部	2021/09/01 08:00	2021/09/04 18:00	毎日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 線路	基礎杭打ち作業に伴う接近停止(東浦2L)	年間計画	変更	制約有	
0428538	中部	2021/09/01 09:00	2021/09/03 17:00	毎日	瀨美田原 1L	275kV 瀨美田原 1L 全線	防錆塗装2層塗、No.3, 6, 25, 35, 43, 45計6基	年間計画	変更		
0428765	中部	2021/09/01 09:00	2021/09/02 17:00	毎日	愛知瀬戸 1L	275kV 愛知瀬戸 1L 全線	愛知瀬戸線 防錆塗装	年間計画	変更		
0428883	中部	2021/09/01 09:00	2021/09/01 17:00	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	年間計画	変更		
0437935	中部	2021/09/01 09:00	2021/09/01 17:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L	開閉操作	年間計画	新規		
0438092	中部	2021/09/06 08:00	2021/09/11 18:00	毎日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 線路	基礎杭打ち作業に伴う接近停止(東浦2L)	年間計画	変更	制約有	
0428766	中部	2021/09/07 09:00	2021/09/08 17:00	毎日	愛知瀬戸 2L	275kV 愛知瀬戸 2L 全線	愛知瀬戸線 防錆塗装	年間計画	変更		
0428884	中部	2021/09/07 09:00	2021/09/07 09:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	年間計画	変更		
0437936	中部	2021/09/07 09:00	2021/09/07 17:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L	開閉操作	年間計画	新規		
0428727	中部	2021/09/11 09:00	2021/09/15 13:00	連続	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L	知多第二東海1LPCM電流差動保護継電装置取替	年間計画	変更		
0437858	中部	2021/09/11 09:00	2021/09/11 09:15	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L	開閉操作	年間計画	変更		
0428554	中部	2021/09/12 08:00	2021/09/12 17:00	単日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	制約有	
0428760	中部	2021/09/12 08:00	2021/09/12 17:00	単日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	制約有	
0438004	中部	2021/09/12 09:00	2021/09/12 17:00	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0431829	中部	2021/09/12 10:00	2021/09/12 12:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L 構内	開閉操作(CB048 L甲ZLS含む)	年間計画	変更	制約有	
0429003	中部	2021/09/13 08:00	2021/10/30 15:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠線No4~8間 2L C1・C2張替	年間計画	変更		
0429020	中部	2021/09/13 08:00	2021/09/17 17:00	連続	佐久幹 1L	275kV 佐久幹 1L 全線	架空地線張替	年間計画	変更		
0441716	中部	2021/09/13 08:00	2021/09/17 18:00	毎日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 線路	基礎杭打ち作業に伴う接近停止(東浦2L)	年間計画	新規	制約有	
0428539	中部	2021/09/14 09:00	2021/09/17 17:00	毎日	瀨美田原 2L	275kV 瀨美田原 2L 全線	防錆塗装2層塗、No.3, 4, 5, 6, 25, 35, 43, 45計8基	年間計画	変更		
0428826	中部	2021/09/18 08:00	2021/09/18 17:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0437857	中部	2021/09/18 08:00	2021/09/18 17:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0428728	中部	2021/09/18 09:00	2021/09/22 13:00	連続	知多第二火発	275kV 知多第二東海 2L	知多第二東海2LPCM電流差動保護継電装置取替	年間計画	変更		
0437859	中部	2021/09/18 09:00	2021/09/18 17:00	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0437914	中部	2021/09/18 09:00	2021/09/18 09:15	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 2L	開閉操作	年間計画	変更		
0437919	中部	2021/09/18 09:00	2021/09/18 17:00	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0437793	中部	2021/09/19 08:00	2021/09/19 17:00	単日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0437809	中部	2021/09/19 08:00	2021/09/19 17:00	単日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0438079	中部	2021/09/19 10:00	2021/09/19 11:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 構内	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0438060	中部	2021/09/21 08:00	2021/09/21 19:00	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 構内	豊根連絡線1L甲5072普点・BOX細点	年間計画	新規		
0441717	中部	2021/09/21 08:00	2021/09/22 18:00	毎日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 線路	基礎杭打ち作業に伴う接近停止(東浦2L)	年間計画	新規	制約有	
0428491	中部	2021/09/21 09:00	2021/09/24 17:00	連続	北部変	275kV B BUS TIE	制御保護盤取替/フスタイ	年間計画	変更		
0428505	中部	2021/09/21 09:00	2021/09/22 17:00	毎日	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 全線	新豊根連絡1L鉄構ビーム据付	年間計画	変更		
0428804	中部	2021/09/21 09:00	2021/09/21 17:00	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0441713	中部	2021/09/21 09:00	2021/09/21 17:00	単日	豊根連絡 1L	500kV 豊根連絡 1L 全線	架空地線補修 No.1~2	年間計画	新規		
0428812	中部	2021/09/22 08:00	2021/09/22 18:00	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0428948	中部	2021/09/22 08:00	2021/09/22 18:00	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 1L 構内	豊根連絡線1L5062点検A、GIS点検A	年間計画	変更		
0438061	中部	2021/09/22 08:00	2021/09/22 19:00	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 構内	豊根連絡線1L乙5072普点・BOX細点	年間計画	新規		
0428721	中部	2021/09/22 09:00	2021/09/22 17:00	単日	豊根連絡 1L	500kV 豊根連絡 1L 全線	豊根連絡線 1L鉄塔スケッチ	年間計画	変更		
0428779	中部	2021/09/23 08:00	2021/09/23 18:00	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0428805	中部	2021/09/23 08:00	2021/09/23 18:00	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0428947	中部	2021/09/23 08:00	2021/09/23 18:00	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 2L 構内	豊根連絡線2L5064点検A、GIS点検A	年間計画	変更		
0429009	中部	2021/09/23 08:00	2021/09/29 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	ボルト補修	年間計画	変更		
0438063	中部	2021/09/23 08:00	2021/09/23 19:00	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 構内	豊根連絡線2L乙5074普点・BOX細点	年間計画	新規		
0428722	中部	2021/09/23 09:00	2021/09/23 17:00	単日	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線 2L鉄塔スケッチ	年間計画	変更		
0438062	中部	2021/09/24 08:00	2021/09/24 19:00	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 構内	豊根連絡線2L甲5074普点・BOX細点	年間計画	新規		
0441718	中部	2021/09/24 08:00	2021/09/25 18:00	毎日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 線路	基礎杭打ち作業に伴う接近停止(東浦2L)	年間計画	新規	制約有	
0441714	中部	2021/09/24 09:00	2021/09/24 17:00	単日	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	架空地線補修 No.1~2	年間計画	新規		
0437913	中部	2021/09/25 08:00	2021/09/25 17:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0437915	中部	2021/09/25 08:00	2021/09/25 17:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0437920	中部	2021/09/25 09:00	2021/09/25 17:00	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0437984	中部	2021/09/25 09:00	2021/09/25 17:00	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 2L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0438057	中部	2021/09/25 09:00	2021/09/25 17:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L 線路	機器点検/知多火力東浦2L関係機器点検	年間計画	新規	制約有	
0438058	中部	2021/09/25 09:00	2021/09/25 17:00	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 2L 線路	機器点検/東浦北豊田2L関係機器点検	年間計画	新規	制約有	
0428726	中部	2021/09/26 08:00	2021/09/30 18:00	連続	海部開	275kV 海部牛島町 2L	牛島町2L関係機器点検(遮断器点検A、欠相、同形ほか)	年間計画	変更		
0437687	中部	2021/09/26 08:00	2021/09/30 18:00	連続	海部開	275kV 西尾張海部 2L 全線	海部牛島町2L同形対策に伴う接近停止	年間計画	新規		
0437794	中部	2021/09/26 08:00	2021/09/26 17:00	単日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0437810	中部	2021/09/26 08:00	2021/09/26 17:00	単日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0428619	中部	2021/09/26 09:00	2021/09/26 18:00	単日	海部牛島町 2L	275kV 海部牛島町 2L 全線	CI絶縁油分析	年間計画	更新		
0428824	中部	2021/09/26 09:00	2021/09/26 09:30	単日	東海変	275kV 東海下広井 1L	開閉操作	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0428824	中部	2021/09/26 09:30	2021/09/26 10:00	単日	東海変	275kV 東海下広井 2L	開閉操作	年間計画	変更		
0437733	中部	2021/09/26 10:00	2021/09/26 10:30	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 1L	開閉操作	年間計画	変更		
0441957	中部	2021/09/26 10:00	2021/09/26 10:30	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 1L	開閉操作	年間計画	新規		
0437734	中部	2021/09/26 10:30	2021/09/26 11:00	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 2L	開閉操作	年間計画	変更		
0437729	中部	2021/09/26 11:00	2021/09/26 11:30	単日	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L	開閉操作	年間計画	変更		
0437735	中部	2021/09/26 11:00	2021/09/26 11:30	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L	開閉操作	年間計画	変更		
0437730	中部	2021/09/26 11:30	2021/09/26 12:00	単日	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L	開閉操作	年間計画	変更		
0437736	中部	2021/09/26 11:30	2021/09/26 12:00	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L	開閉操作	年間計画	変更		
0428672	中部	2021/09/27 08:00	2021/09/28 17:00	毎日	西尾張海部 2L	275kV 西尾張海部 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0440996	中部	2021/09/27 08:00	2021/09/27 17:00	単日	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L 全線	がいし補修	年間計画	新規	制約有	
0441719	中部	2021/09/27 08:00	2021/10/01 18:00	毎日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 線路	基礎杭打ち作業に伴う接近停止(東浦2L)	年間計画	新規	制約有	
0438114	中部	2021/09/28 09:00	2021/09/28 17:00	単日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 2L 線路	GCBO48遮断器点検A、欠相タイマー試験、GIS点検A	年間計画	新規		
0438006	中部	2021/09/30 09:00	2021/09/30 18:00	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438009	中部	2021/09/30 09:00	2021/09/30 18:00	単日	海部開	275kV 西尾張海部 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438011	中部	2021/09/30 09:00	2021/09/30 18:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0428663	中部	2021/10/02 09:00	2021/10/02 12:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0437708	中部	2021/10/02 09:00	2021/10/02 12:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L 構内	開閉操作(CB032 034 L甲ZLS含む)	年間計画	新規	制約有	
0438065	中部	2021/10/02 09:00	2021/10/02 12:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L	鳥害防止器修理(西部西名1L)	年間計画	新規	制約有	
0428663	中部	2021/10/02 12:00	2021/10/02 12:30	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 2L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0437708	中部	2021/10/02 12:00	2021/10/02 12:30	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L	開閉操作(CB032 034 L甲ZLS含む)	年間計画	新規	制約有	
0428551	中部	2021/10/03 08:00	2021/10/03 17:00	単日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	制約有	
0428743	中部	2021/10/03 08:00	2021/10/03 17:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 1L 構内	開閉操作(CB026)	年間計画	変更	制約有	
0438001	中部	2021/10/03 08:00	2021/10/03 17:00	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0437921	中部	2021/10/03 09:00	2021/10/03 09:30	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0437933	中部	2021/10/03 09:00	2021/10/03 09:30	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0437922	中部	2021/10/03 09:30	2021/10/03 10:00	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0437934	中部	2021/10/03 09:30	2021/10/03 10:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0428578	中部	2021/10/03 15:00	2021/10/03 17:00	単日	知多火力変	275kV 甲B BUS	7B 試加圧・実負荷	年間計画	変更		
0441396	中部	2021/10/05 09:00	2021/10/08 16:00	毎日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0428671	中部	2021/10/07 08:00	2021/10/08 17:00	毎日	西尾張海部 1L	275kV 西尾張海部 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0428618	中部	2021/10/07 09:00	2021/10/07 18:00	単日	海部牛島町 1L	275kV 海部牛島町 1L 全線	CH絶縁油分析	年間計画	変更		
0438056	中部	2021/10/07 09:00	2021/10/07 17:00	単日	西尾張海部 1L	275kV 西尾張海部 1L 全線	西尾張海部線1L海部開閉所トラス ジャンパ補修	年間計画	変更		
0428759	中部	2021/10/09 08:00	2021/10/11 17:00	毎日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	制約有	
0428767	中部	2021/10/09 08:00	2021/10/09 08:30	単日	三河変	275kV 三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0428790	中部	2021/10/09 08:00	2021/10/09 08:30	単日	新三河変	275kV 三河 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0432089	中部	2021/10/09 08:00	2021/10/10 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第1期)	年間計画	変更		
0437707	中部	2021/10/09 08:00	2021/10/11 17:00	連続	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	OPGW張替	年間計画	新規	制約有	
0440774	中部	2021/10/09 08:00	2021/10/11 17:00	連続	新三河変	275kV 三河 1L 全線	三河線1L開係機器点検	年間計画	変更		
0440775	中部	2021/10/09 08:00	2021/10/09 17:00	単日	新三河変	275kV 三河 1L 構内	三河線1L甲O16BOX細点・GIS点検	年間計画	変更		
0438003	中部	2021/10/09 09:00	2021/10/09 17:00	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0431832	中部	2021/10/09 10:00	2021/10/09 12:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L 構内	開閉操作(CB046 L甲ZLS含む)	年間計画	変更	制約有	
0440776	中部	2021/10/10 08:00	2021/10/10 17:00	単日	新三河変	275kV 三河 1L 構内	三河線1L乙O16BOX細点・GIS点検	年間計画	変更		
0428756	中部	2021/10/10 09:00	2021/10/10 10:00	単日	川越変	275kV 川越火力 1L 全線	開閉操作(CB062 甲ZLS含む)	年間計画	変更	制約有	
0437711	中部	2021/10/10 09:00	2021/10/10 10:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L 構内	開閉操作(CB042 L甲ZLS含む)	年間計画	新規	制約有	
0437831	中部	2021/10/10 09:00	2021/10/10 17:00	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L 構内	GCBO42遮断器点検A、欠相タイマー試験、圧力計取替	年間計画	変更		
0428923	中部	2021/10/10 09:30	2021/10/10 10:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 構内	CB、LS開閉試験	年間計画	変更		
0437894	中部	2021/10/10 09:30	2021/10/10 10:00	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 1L	機器開閉試験	年間計画	新規		
0428757	中部	2021/10/10 10:00	2021/10/10 11:00	単日	川越変	275kV 川越火力 2L 全線	開閉操作(CB064 甲ZLS含む)	年間計画	変更	制約有	
0428923	中部	2021/10/10 10:00	2021/10/10 10:30	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 構内	CB、LS開閉試験	年間計画	変更		
0437712	中部	2021/10/10 10:00	2021/10/10 11:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L 構内	開閉操作(CB044 甲ZLS含む)	年間計画	新規	制約有	
0437894	中部	2021/10/10 10:00	2021/10/10 10:30	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 2L	機器開閉試験	年間計画	新規		
0428508	中部	2021/10/12 09:00	2021/10/15 17:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 構内	増設部甲主母線吊上げ	年間計画	変更		
0428839	中部	2021/10/12 09:00	2021/10/12 16:00	単日	三河 1L	275kV 三河 1L 全線	不良がいし検出(メガー)No.1計1基	年間計画	変更		
0428768	中部	2021/10/13 09:00	2021/10/13 09:30	単日	三河変	275kV 三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0428801	中部	2021/10/13 09:00	2021/10/13 09:30	単日	新三河変	275kV 三河 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0428840	中部	2021/10/13 09:00	2021/10/13 16:00	単日	三河 2L	275kV 三河 2L 全線	不良がいし検出(メガー)No.1計1基	年間計画	変更		
0428698	中部	2021/10/16 08:00	2021/10/19 17:00	毎日	西濃西部 2L	275kV 西濃西部 2L 全線	西濃西部線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0428746	中部	2021/10/16 08:00	2021/10/16 17:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 2L 構内	開閉操作(CB034)	年間計画	変更		
0437774	中部	2021/10/16 08:00	2021/10/18 17:00	連続	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	知多火力線No25・28既設腕金撤去に伴う保安停止	年間計画	新規	制約有	
0437993	中部	2021/10/16 08:00	2021/10/17 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	がいし補修	年間計画	変更	制約有	
0438041	中部	2021/10/16 08:00	2021/10/16 17:00	単日	西濃変	275kV 西濃西部 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0437805	中部	2021/10/17 08:00	2021/10/17 17:00	単日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0428455	中部	2021/10/18 08:00	2022/02/01 15:00	連続	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線口9〜23間、23〜36間電線張替	年間計画	変更	制約有	
0428584	中部	2021/10/18 09:00	2021/10/19 17:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 構内	増設部乙主母線吊上げ	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0428781	中部	2021/10/18 09:30	2021/10/18 10:00	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0428794	中部	2021/10/18 10:00	2021/10/18 10:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0441397	中部	2021/10/19 09:00	2021/10/22 16:00	毎日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0428585	中部	2021/10/20 09:00	2021/10/21 17:00	連続	東栄変	500kV 東栄幹 2L 構内	増設部乙主母線吊上げ	年間計画	更新	制約有	
0438102	中部	2021/10/21 09:00	2021/10/25 17:00	連続	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	O-7LS-7補修	年間計画	変更		
0428605	中部	2021/10/22 08:00	2021/10/23 18:00	連続	北部変	500kV 西部幹 1L 全線	5036関係機器点検(GCB5036A点、欠相、GCSA点)	年間計画	変更		
0428696	中部	2021/10/23 08:00	2021/10/26 17:00	毎日	西濃西部 1L	275kV 西濃西部 1L 全線	西濃西部線鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0428745	中部	2021/10/23 08:00	2021/10/23 17:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 1L 構内	開閉操作(CB032)	年間計画	変更		
0428924	中部	2021/10/23 08:00	2021/10/24 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第1期)	年間計画	変更		
0437806	中部	2021/10/23 08:00	2021/10/23 17:00	単日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0438040	中部	2021/10/23 08:00	2021/10/23 17:00	単日	西濃変	275kV 西濃西部 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0428487	中部	2021/10/23 09:00	2021/10/26 17:00	連続	北部変	275kV 北部中濃 1L 全線	制御・保護盤取替/中濃1L	年間計画	変更		
0437832	中部	2021/10/23 09:00	2021/10/23 17:00	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L 構内	GCB044遮断器点検A、欠相タイマ試験	年間計画	変更		
0438005	中部	2021/10/23 09:00	2021/10/23 17:00	単日	西尾張変	275kV 西尾張西部 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438008	中部	2021/10/23 09:00	2021/10/23 17:00	単日	海部開	275kV 西尾張西部 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438010	中部	2021/10/23 09:00	2021/10/23 17:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0428552	中部	2021/10/24 08:00	2021/10/24 17:00	単日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更	制約有	
0428620	中部	2021/10/25 09:00	2021/10/25 12:00	単日	牛島町名城 1L	275kV 牛島町名城 1L 全線	CH絶縁油分析	年間計画	更新		
0428620	中部	2021/10/25 13:00	2021/10/25 16:00	単日	牛島町名城 2L	275kV 牛島町名城 2L 全線	CH絶縁油分析	年間計画	更新		
0428775	中部	2021/10/26 08:00	2021/10/26 17:00	単日	豊根開	500kV 静岡幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0437695	中部	2021/10/26 08:00	2021/10/26 17:00	単日	静岡変	500kV 静岡幹 1L 構内	GCB5016遮断器点検A、欠相タイマ試験、GIS点検A	年間計画	新規		
0438103	中部	2021/10/26 09:00	2021/10/30 17:00	連続	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	O-8LS-8補修	年間計画	変更		
0428780	中部	2021/10/27 08:00	2021/10/27 17:00	単日	豊根開	500kV 静岡幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更		
0437696	中部	2021/10/27 08:00	2021/10/27 17:00	単日	静岡変	500kV 静岡幹 2L 構内	GCB5018遮断器点検A、欠相タイマ試験、GIS点検A	年間計画	新規		
0428488	中部	2021/10/28 09:00	2021/10/31 17:00	連続	北部変	275kV 北部中濃 2L 全線	制御・保護盤取替/中濃2L	年間計画	変更		
0428466	中部	2021/10/30 09:00	2021/10/30 17:00	単日	中濃変	275kV 北部中濃 2L 全線	058関係機器点検(GCB-A点、カウンター取替、GCS・	年間計画	変更		
0428614	中部	2021/10/30 09:00	2021/10/30 18:00	単日	名城松ヶ枝 1L	275kV 名城松ヶ枝 1L 全線	CH絶縁油分析	年間計画	更新		
0437917	中部	2021/10/30 09:00	2021/10/30 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 1L	開閉操作	年間計画	新規		
0429006	中部	2021/10/30 15:00	2021/10/30 15:10	単日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠線試加圧試験 2L C1・C2	年間計画	変更		
0428744	中部	2021/10/31 08:00	2021/10/31 17:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 2L 構内	開閉操作(CB028)	年間計画	変更	制約有	
0437807	中部	2021/10/31 08:00	2021/10/31 17:00	単日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0438002	中部	2021/10/31 08:00	2021/10/31 17:00	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0428615	中部	2021/10/31 09:00	2021/10/31 14:00	単日	名城松ヶ枝 2L	275kV 名城松ヶ枝 2L 全線	CH絶縁油分析	年間計画	更新		
0437918	中部	2021/10/31 09:00	2021/10/31 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 2L	開閉操作	年間計画	新規		
0428513	中部	2021/11/01 08:00	2021/11/04 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0428655	中部	2021/11/01 08:00	2021/11/02 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠線No53他鉄塔防錆塗装(島田電管内第3期)	年間計画	変更		
0428710	中部	2021/11/01 08:00	2021/11/04 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠線No68他鉄塔防錆塗装(1期)	年間計画	変更		
0428761	中部	2021/11/01 09:00	2021/11/04 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0437864	中部	2021/11/01 09:00	2021/11/01 09:10	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L	開閉試験(L甲乙CB046)	年間計画	新規		
0441771	中部	2021/11/01 09:00	2021/11/01 12:00	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 1L 構内	無人化/遠江1L取込(再試験)	年間計画	新規		
0437950	中部	2021/11/01 09:30	2021/11/01 10:00	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 1L	開閉操作	年間計画	新規		
0428717	中部	2021/11/01 10:30	2021/11/01 10:40	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 1L	駿遠変 275kV 遠江駿遠1L 開閉試験	年間計画	変更		
0437795	中部	2021/11/02 08:00	2021/11/02 18:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 1L 線路	額田幸田1L鳥害防止対策修理	年間計画	変更		
0437797	中部	2021/11/02 09:00	2021/11/02 17:00	単日	幸田変	275kV 額田幸田 1L 線路	額田幸田1L鳥害防止対策修理	年間計画	変更		
0428656	中部	2021/11/03 08:00	2021/11/04 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠線No53他鉄塔防錆塗装(島田電管内第3期)	年間計画	変更		
0431392	中部	2021/11/03 08:00	2021/11/05 18:00	連続	幸田変	275kV 額田幸田 2L 線路	額田幸田2L関係機器点検	年間計画	変更		
0437796	中部	2021/11/03 08:00	2021/11/03 18:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 2L 線路	額田幸田2L鳥害防止対策修理	年間計画	変更		
0437798	中部	2021/11/03 08:00	2021/11/03 18:00	単日	幸田変	275kV 額田幸田 2L 線路	額田幸田2L鳥害防止対策修理	年間計画	変更		
0437779	中部	2021/11/04 09:00	2021/11/04 17:00	単日	豊根連絡 1L	500kV 豊根連絡 1L 全線	豊根連絡線 1L鉄塔スケッチ(9月延期の予備日)	年間計画	新規		
0437780	中部	2021/11/05 09:00	2021/11/05 17:00	単日	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線 2L鉄塔スケッチ(9月延期の予備日)	年間計画	新規		
0428465	中部	2021/11/06 09:00	2021/11/06 17:00	単日	西濃変	275kV 西濃西部 1L 全線	046関係機器点検(乙LS電装品+本体・箱蓋、GCS・GCB	年間計画	変更		
0428461	中部	2021/11/07 08:00	2021/11/07 18:00	単日	西濃変	275kV 西濃西部 2L 全線	048関係機器点検(甲乙LS電装品+本体・箱蓋、GCS・GCB	年間計画	変更		
0437808	中部	2021/11/07 08:00	2021/11/07 17:00	単日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0428514	中部	2021/11/08 08:00	2021/11/11 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0428657	中部	2021/11/08 08:00	2021/11/09 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠線No53他鉄塔防錆塗装(島田電管内第3期)	年間計画	変更		
0428711	中部	2021/11/08 08:00	2021/11/11 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠線No68他鉄塔防錆塗装(1期)	年間計画	変更		
0428762	中部	2021/11/08 09:00	2021/11/11 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0441772	中部	2021/11/08 09:00	2021/11/08 12:00	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 2L 構内	無人化/遠江2L取込(再試験)	年間計画	新規		
0437951	中部	2021/11/08 09:30	2021/11/08 10:00	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 2L	開閉操作	年間計画	新規		
0437788	中部	2021/11/08 10:30	2021/11/08 10:40	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 2L	駿遠変 275kV 遠江駿遠2L 開閉試験	年間計画	新規		
0437863	中部	2021/11/08 10:50	2021/11/08 11:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L	開閉試験(L甲乙CB048)	年間計画	新規		
0428463	中部	2021/11/10 08:00	2021/11/13 18:00	連続	西濃変	275kV 北部西濃 1L 全線	042関係機器点検(GCB箱蓋・技派有+作動油交換、EL-LS箱	年間計画	変更		
0428658	中部	2021/11/10 08:00	2021/11/11 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠線No53他鉄塔防錆塗装(島田電管内第3期)	年間計画	変更		
0437799	中部	2021/11/10 08:00	2021/11/13 18:00	毎日	西濃変	275kV 北部西濃 1L 全線	屋外鉄構塗装/北部西濃1L関係	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0428492	中部	2021/11/10 09:00	2021/11/13 17:00	連続	北部変	275kV 北部西濃 1L 全線	制御保護盤取替/西濃1L	年間計画	変更		
0428673	中部	2021/11/10 09:00	2021/11/10 17:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 1L 全線	多段式PDPFCB分析に伴う採油(北部西濃1LLPD)	年間計画	変更		
0428885	中部	2021/11/12 08:00	2021/11/12 08:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 1L	開閉試験(甲・乙・L・CB036)	年間計画	変更		
0428972	中部	2021/11/12 08:00	2021/11/25 17:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	電線路細密点検、電線点検ほか	年間計画	変更		
0428913	中部	2021/11/12 09:00	2021/11/12 17:00	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB046)	年間計画	変更		
0428612	中部	2021/11/13 08:00	2021/11/13 18:00	単日	西濃変	275kV 北部西濃 1L 構内	光CT撤去/北部西濃1L	年間計画	更新		
0431830	中部	2021/11/13 08:00	2021/11/13 18:00	単日	西濃変	275kV 北部西濃 2L 全線	042関係機器点検(甲乙ZLS電装品+本体・箱蓋)	年間計画	変更		
0428462	中部	2021/11/14 08:00	2021/11/17 18:00	連続	西濃変	275kV 北部西濃 2L 全線	044関係機器点検(甲乙ZLS電装品+本体・箱蓋、GCB箱細作)	年間計画	変更		
0428613	中部	2021/11/14 08:00	2021/11/14 18:00	単日	西濃変	275kV 北部西濃 2L 構内	光CT撤去/北部西濃2L	年間計画	更新		
0437800	中部	2021/11/14 08:00	2021/11/16 18:00	毎日	西濃変	275kV 北部西濃 2L 全線	屋外鉄構塗装/北部西濃2L関係	年間計画	新規		
0428493	中部	2021/11/14 09:00	2021/11/17 17:00	連続	北部変	275kV 北部西濃 2L 全線	制御保護盤取替/西濃2L	年間計画	変更		
0428674	中部	2021/11/14 09:00	2021/11/14 17:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 2L 全線	多段式PDPFCB分析に伴う採油(北部西濃2LLPD)	年間計画	変更		
0428822	中部	2021/11/15 09:00	2021/11/16 17:00	毎日	愛知分岐 1L	275kV 愛知分岐 1L 全線	愛知分岐線 防錆塗装	年間計画	変更		
0428962	中部	2021/11/17 08:00	2021/11/17 13:00	単日	電源名古屋変	275kV 犬山電名 1L 構内	屋外機器点検[LS11、垂直碍子連]	年間計画	変更		
0428971	中部	2021/11/17 08:00	2021/11/18 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 犬山電名 1L 構内	屋外機器点検[O-1、LS1、PD、垂直碍子連]ほか	年間計画	変更		
0428971	中部	2021/11/17 08:00	2021/11/18 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 犬山電名 1L	屋外機器点検[O-1、LS1、PD、垂直碍子連]ほか	年間計画	変更		
0428735	中部	2021/11/17 09:00	2021/11/17 17:00	単日	犬山変	275kV 犬山電名 1L	開閉操作	年間計画	変更		
0428965	中部	2021/11/17 13:00	2021/11/17 18:00	単日	電源名古屋変	275kV 犬山電名 1L 構内	屋外機器点検[LS21、垂直碍子連]	年間計画	変更		
0437893	中部	2021/11/19 09:00	2021/11/19 17:00	単日	中名古屋開	275kV 犬山電名 2L 構内	275kV犬山電名2L機器点検(CB02普点)	年間計画	新規		
0437910	中部	2021/11/19 09:00	2021/11/19 17:00	単日	犬山変	275kV 犬山電名 2L	開閉操作	年間計画	新規		
0438000	中部	2021/11/19 09:00	2021/11/19 17:00	単日	中名古屋開	275kV 犬山電名 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438093	中部	2021/11/20 08:00	2021/11/21 17:00	連続	安倍変	275kV 安倍分岐 1L 構内	CB062BOX細GIS点検・補助開閉器連結ロッド同形対策	年間計画	新規		
0429011	中部	2021/11/26 10:00	2021/11/26 12:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L 構内	開閉操作(CB054 甲乙ZLS含む)	年間計画	変更		
0428886	中部	2021/11/29 08:00	2021/11/29 08:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 2L	開閉試験(甲・乙・L・CB038)	年間計画	変更		
0428973	中部	2021/11/29 08:00	2021/12/12 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	電線路細密点検、電線点検ほか	年間計画	変更		
0429004	中部	2021/11/29 08:00	2022/01/09 15:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠線No4~8間 2L C3張替	年間計画	変更		
0438108	中部	2021/11/29 08:00	2021/12/14 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠線No8他がいし取替工事	年間計画	新規		
0428823	中部	2021/11/29 09:00	2021/11/30 17:00	毎日	愛知分岐 2L	275kV 愛知分岐 2L 全線	愛知分岐線 防錆塗装	年間計画	変更		
0428914	中部	2021/11/29 09:00	2021/11/29 17:00	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB048)	年間計画	変更		
0429118	中部	2021/11/29 09:00	2021/12/13 17:00	連続	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No77~川根変間電線張替 1L鉄塔改造	年間計画	変更		
0438106	中部	2021/11/29 09:00	2021/12/14 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠線No37他鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0438112	中部	2021/11/29 09:00	2021/12/14 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	鉄塔部材取替	年間計画	新規		
0429012	中部	2021/11/29 10:00	2021/11/29 12:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 1L 構内	開閉操作(CB052 甲乙ZLS含む)	年間計画	変更		
0440716	中部	2021/11/30 08:00	2021/11/30 17:00	単日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	がいしスケッチ N031.N032	年間計画	新規		
0440946	中部	2021/11/30 08:00	2021/11/30 17:00	単日	浜岡新佐倉 2L	275kV 浜岡新佐倉 2L 全線	終端箱ガス分析	年間計画	新規		
0428555	中部	2021/11/30 09:00	2021/12/03 15:00	連続	新三河変	500kV 新三河幹線 1L 全線	新三河幹線1L 制御盤切替	年間計画	変更	制約有	
0428785	中部	2021/11/30 09:00	2021/12/03 15:00	連続	新三河変	500kV 新三河幹線 1L 構内	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0428903	中部	2021/11/30 09:00	2021/11/30 15:00	単日	東部変	500kV 新三河幹線 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5062)	年間計画	変更	制約有	
0440777	中部	2021/12/02 08:00	2021/12/02 17:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 1L 構内	275kV佐久間川根線FL撤去	年間計画	新規		
0437883	中部	2021/12/04 08:00	2021/12/09 15:00	連続	東部変	500kV 新三河幹線 2L 全線	新三河幹線2L L5064同形対策修理	年間計画	新規	制約有	
0428556	中部	2021/12/06 09:00	2021/12/09 15:00	連続	新三河変	500kV 新三河幹線 2L 全線	新三河幹線2L 制御盤切替	年間計画	変更	制約有	
0428802	中部	2021/12/06 09:00	2021/12/09 15:00	連続	新三河変	500kV 新三河幹線 2L 構内	開閉試験	年間計画	変更	制約有	
0428904	中部	2021/12/06 09:00	2021/12/06 15:00	単日	東部変	500kV 新三河幹線 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5064)	年間計画	変更	制約有	
0440997	中部	2021/12/07 09:00	2021/12/07 17:00	単日	新三河幹 2L	500kV 新三河幹 2L 全線	ジャンパー線補修	年間計画	新規	制約有	
0429119	中部	2021/12/14 09:00	2021/12/28 17:00	連続	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No77~川根変間電線張替 2L鉄塔改造	年間計画	変更		
0440778	中部	2021/12/16 09:00	2021/12/16 17:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 2L 構内	275kV佐久間川根線FL撤去	年間計画	新規		
0438113	中部	2021/12/17 08:00	2021/12/17 18:00	単日	新佐倉変	275kV 浜岡新佐倉 2L 全線	LR・OF細点、GCB720点検A、GIS点検A	年間計画	新規		
0440393	中部	2021/12/29 08:00	2021/12/31 18:00	連続	三河変	275kV 三河遠江 2L 構内	三河遠江2L028普点・BOX細点	年間計画	変更		
0437962	中部	2021/12/30 09:00	2021/12/30 09:20	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0437966	中部	2021/12/30 09:00	2021/12/30 09:20	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0437963	中部	2021/12/30 09:20	2021/12/30 09:40	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0437967	中部	2021/12/30 09:20	2021/12/30 09:40	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 2L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0429007	中部	2022/01/09 15:00	2022/01/09 15:10	単日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠線追加圧試験 2L C3	年間計画	変更		
0429005	中部	2022/01/11 08:00	2022/02/28 15:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線No4~8間 1L C1・C2張替	年間計画	変更		
0438107	中部	2022/01/11 08:00	2022/01/26 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線No8他がいし取替工事	年間計画	新規		
0438105	中部	2022/01/11 09:00	2022/01/26 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線No37他鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0438111	中部	2022/01/11 09:00	2022/01/26 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	鉄塔部材取替	年間計画	新規		
0429010	中部	2022/01/12 08:00	2022/01/18 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	ポルト補修	年間計画	変更		
0428988	中部	2022/01/12 09:00	2022/02/07 12:00	連続	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No77~川根変間電線張替 2L本体工事	年間計画	変更		
0438115	中部	2022/01/12 09:00	2022/01/12 17:00	単日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 1L 線路	GCB046遮断器点検A、欠相タイマー試験、GIS点検A	年間計画	新規		
0438116	中部	2022/01/12 09:00	2022/01/13 17:00	連続	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L 構内	4B一次他LS操作箱取替(101、BO40)	年間計画	新規		
0440715	中部	2022/01/13 08:00	2022/01/13 17:00	単日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	がいしスケッチ N031.N032	年間計画	新規		
0440947	中部	2022/01/19 09:00	2022/01/20 17:00	毎日	伊勢南勢 2L	275kV 伊勢南勢 2L 全線	架空地線クランプ補修	年間計画	変更		
0438095	中部	2022/01/20 08:00	2022/01/20 18:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 2L 構内	甲018本体普点・BOX細点	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0428517	中部	2022/01/22 08:00	2022/02/20 15:00	連続	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 全線	愛岐幹線E93建替のための移線	年間計画	変更		
0428668	中部	2022/01/22 08:00	2022/01/22 08:15	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 2L	開閉試験(甲・乙・L・CB5044)	年間計画	変更		
0438072	中部	2022/01/22 09:00	2022/01/22 12:00	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	新規		
0437827	中部	2022/01/25 08:00	2022/01/26 17:00	毎日	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 全線	架線金具補修	年間計画	新規		
0440995	中部	2022/01/25 09:00	2022/01/25 14:00	単日	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 全線	不良がいし検出(メガー測定)	年間計画	新規		
0440935	中部	2022/02/01 12:00	2022/02/01 12:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線 2L 絶縁抵抗測定に伴うPT一次アース外	年間計画	新規	制約有	
0440936	中部	2022/02/01 12:30	2022/02/01 14:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線 2L PT外中に伴う運用停止	年間計画	新規	制約有	
0441610	中部	2022/02/01 12:30	2022/02/01 14:30	単日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線 2L 絶縁抵抗測定	年間計画	新規	制約有	
0440937	中部	2022/02/01 14:30	2022/02/01 15:00	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線 2L 絶縁抵抗測定に伴うPT一次アース付	年間計画	新規	制約有	
0428456	中部	2022/02/01 15:00	2022/02/01 15:10	単日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線 2L PT外中に伴う運用停止	年間計画	変更	制約有	
0437979	中部	2022/02/01 15:10	2022/02/01 15:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0437980	中部	2022/02/01 15:10	2022/02/01 15:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 1L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0428459	中部	2022/02/07 08:00	2022/02/08 16:00	毎日	尾鷲伊勢 1L	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	尾鷲伊勢線他鉄塔防錆塗装工事(第3期)	年間計画	変更		
0428639	中部	2022/02/07 09:00	2022/02/08 13:00	連続	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 1L	IAO盤 尾鷲伊勢 1L 取込	年間計画	変更		
0428989	中部	2022/02/07 09:00	2022/02/07 11:00	単日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No77~川根変間電線張替 2L 絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0431397	中部	2022/02/07 09:00	2022/02/08 13:00	連続	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 1L	IAO盤 尾鷲伊勢 1L FL 取込	年間計画	変更		
0438022	中部	2022/02/07 09:00	2022/02/07 17:00	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438035	中部	2022/02/07 09:00	2022/02/07 17:00	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0428992	中部	2022/02/07 12:00	2022/02/07 12:10	単日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No77~川根変間電線張替 2L 試加圧試験	年間計画	変更		
0428987	中部	2022/02/08 09:00	2022/03/07 12:00	連続	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No77~川根変間電線張替 1L 本体工事	年間計画	変更		
0437987	中部	2022/02/10 08:00	2022/02/11 16:00	毎日	尾鷲伊勢 1L	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	尾鷲伊勢線他鉄塔防錆塗装工事(第3期)	年間計画	新規		
0428460	中部	2022/02/14 08:00	2022/02/16 16:00	毎日	尾鷲伊勢 2L	275kV 尾鷲伊勢 2L 全線	尾鷲伊勢線他鉄塔防錆塗装工事(第3期)	年間計画	変更		
0428640	中部	2022/02/14 09:00	2022/02/15 13:00	連続	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 2L	IAO盤 尾鷲伊勢 2L 取込	年間計画	変更		
0431398	中部	2022/02/14 09:00	2022/02/15 13:00	連続	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L	IAO盤 尾鷲伊勢 2L FL 取込	年間計画	変更		
0437964	中部	2022/02/14 09:00	2022/02/14 09:10	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 1L	開閉操作	年間計画	変更		
0437973	中部	2022/02/14 09:00	2022/02/14 09:10	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 1L	開閉試験	年間計画	変更		
0438036	中部	2022/02/14 09:00	2022/02/14 17:00	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0441399	中部	2022/02/14 09:00	2022/02/14 17:00	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 1L 線路	エスコートレール取外工事および鳥害防止器修理	年間計画	新規		
0441788	中部	2022/02/14 09:00	2022/02/14 17:00	単日	幸田新三河 1L	275kV 幸田新三河 1L 全線	不良がいし検出(メガー)幸田新三河No. 18	年間計画	新規		
0438096	中部	2022/02/15 08:00	2022/02/15 18:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 1L 構内	GCB016遮断器点検・作動油交換・欠相タイム試験	年間計画	新規		
0437905	中部	2022/02/15 09:00	2022/02/15 13:00	単日	知多火力変	275kV 甲 B BUS	275設備改修 保護盤PT取込	年間計画	新規		
0437965	中部	2022/02/15 09:00	2022/02/15 09:10	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 2L	開閉操作	年間計画	変更		
0437974	中部	2022/02/15 09:00	2022/02/15 09:10	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 2L	開閉試験	年間計画	変更		
0441398	中部	2022/02/15 09:00	2022/02/15 17:00	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 2L 線路	エスコートレール取外工事および鳥害防止器修理	年間計画	新規		
0441789	中部	2022/02/15 09:00	2022/02/15 17:00	単日	幸田新三河 2L	275kV 幸田新三河 2L 全線	不良がいし検出(メガー)幸田新三河No. 18	年間計画	新規		
0437905	中部	2022/02/15 13:00	2022/02/15 17:00	単日	知多火力変	275kV Z B BUS	275設備改修 保護盤PT取込	年間計画	新規		
0438097	中部	2022/02/16 08:00	2022/02/16 18:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 1L 構内	甲016本体嘗点・BOX細点	年間計画	新規		
0438098	中部	2022/02/17 08:00	2022/02/17 18:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 1L 構内	乙016本体嘗点・BOX細点	年間計画	新規		
0437989	中部	2022/02/18 08:00	2022/02/18 16:00	単日	尾鷲伊勢 2L	275kV 尾鷲伊勢 2L 全線	尾鷲伊勢線他鉄塔防錆塗装工事(第3期)	年間計画	新規		
0428519	中部	2022/02/20 15:00	2022/02/20 15:10	単日	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 線路	愛岐幹線E93建替のための法定使用前検査(試加圧)	年間計画	変更		
0437990	中部	2022/02/24 08:00	2022/02/24 16:00	単日	尾鷲伊勢 2L	275kV 尾鷲伊勢 2L 全線	尾鷲伊勢線他鉄塔防錆塗装工事(第3期)	年間計画	新規		
0437988	中部	2022/02/25 08:00	2022/02/25 16:00	単日	尾鷲伊勢 1L	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	尾鷲伊勢線他鉄塔防錆塗装工事(第3期)	年間計画	変更		
0428518	中部	2022/02/26 08:00	2022/03/27 15:00	連続	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	愛岐幹線E93建替のための移線	年間計画	変更		
0438073	中部	2022/02/26 09:00	2022/02/26 12:00	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L 構内	開閉試験	年間計画	新規		
0429008	中部	2022/02/28 15:00	2022/02/28 15:10	単日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線試加圧試験 1L C1・C2	年間計画	変更		
0428467	中部	2022/03/01 08:00	2022/03/07 16:00	毎日	伊勢中勢 1L	275kV 伊勢中勢 1L 全線	伊勢中勢線他鉄塔防錆塗装工事(第3期)	年間計画	変更		
0437690	中部	2022/03/01 08:00	2022/03/04 16:00	毎日	伊勢中勢 1L	275kV 伊勢中勢 1L 全線	伊勢中勢線No10鉄塔防錆塗装工事	年間計画	新規		
0428545	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L	伊勢中勢 1L 関係機器点検	年間計画	変更		
0428636	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/02 13:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L	IAO盤 伊勢中勢 1L 取込	年間計画	変更		
0428737	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	単日	犬山変	275kV 中濃犬山 1L	開閉操作	年間計画	変更		
0431395	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/02 13:00	連続	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L	IAO盤 伊勢中勢 1L FL 取込	年間計画	変更		
0438016	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438020	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438021	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438023	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438024	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438025	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438026	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438030	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438031	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438032	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438033	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438042	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	単日	西濃変	275kV 北部西濃 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438043	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	単日	西濃変	275kV 北部西濃 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0438044	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	単日	中濃変	275kV 北部中濃 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438045	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	単日	中濃変	275kV 北部中濃 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438046	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	単日	中濃変	275kV 中濃大山 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438047	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	単日	中濃変	275kV 中濃大山 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0428747	中部	2022/03/01 13:00	2022/03/01 14:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L 構内	開閉操作(CEB042)	年間計画	変更		
0428748	中部	2022/03/01 14:00	2022/03/01 15:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L 構内	開閉操作(CEB044)	年間計画	変更		
0440994	中部	2022/03/04 09:00	2022/03/04 14:00	単日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	不良がいし検出(メ方一測定)	年間計画	新規		
0428990	中部	2022/03/07 09:00	2022/03/07 11:00	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No77~川根変間電線張替 1L絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0428991	中部	2022/03/07 12:00	2022/03/07 12:10	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No77~川根変間電線張替 1L試加圧試験	年間計画	変更		
0428468	中部	2022/03/08 08:00	2022/03/14 16:00	毎日	伊勢中勢 2L	275kV 伊勢中勢 2L 全線	伊勢中勢線他鉄塔防錆塗装工事(第3期)	年間計画	変更		
0437691	中部	2022/03/08 08:00	2022/03/11 16:00	毎日	伊勢中勢 2L	275kV 伊勢中勢 2L 全線	伊勢中勢線No10鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0437826	中部	2022/03/08 08:00	2022/03/09 17:00	毎日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	架線金具補修	年間計画	変更		
0428637	中部	2022/03/09 09:00	2022/03/10 13:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L	IAO盤 伊勢中勢2L取込	年間計画	変更		
0431396	中部	2022/03/09 09:00	2022/03/10 13:00	連続	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L	IAO盤 伊勢中勢2L FL取込	年間計画	変更		
0438017	中部	2022/03/09 09:00	2022/03/09 17:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438027	中部	2022/03/09 09:00	2022/03/09 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0428667	中部	2022/03/10 08:00	2022/03/10 08:15	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 1L	開閉試験(甲・乙・L・CB5042)	年間計画	変更		
0428659	中部	2022/03/14 09:00	2022/03/14 17:00	単日	龜山変	275kV 中勢龜山 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0428660	中部	2022/03/14 09:00	2022/03/14 17:00	単日	龜山変	275kV 中勢龜山 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0438018	中部	2022/03/14 09:00	2022/03/14 17:00	単日	中勢変	275kV 中勢龜山 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0438019	中部	2022/03/14 09:00	2022/03/14 17:00	単日	中勢変	275kV 中勢龜山 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0438117	中部	2022/03/14 10:05	2022/03/14 10:15	単日	佐久変	275kV 佐久幹 2L 構内	開閉試験(275kV関係)	年間計画	変更		
0428520	中部	2022/03/27 15:00	2022/03/27 15:10	単日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 線路	愛岐幹線E93建替のための法定使用前検査(試加圧)	年間計画	変更		
0437912	中部	2022/03/31 09:00	2022/04/03 15:00	連続	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 構内	制御盤取替 Eプス取込	年間計画	新規	制約有	
0438183	中部	2022/04/02 08:00	2022/04/03 17:00	毎日	西濃西部 1L	275kV 西濃西部 1L 全線	西濃西部線鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0438265	中部	2022/04/04 09:00	2022/05/15 13:00	連続	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 線路	東浦1L切替	年間計画	新規	制約有	
0438509	中部	2022/04/04 09:00	2022/05/15 13:00	連続	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	知多火力東浦線1L引出口変更	年間計画	新規	制約有	
0438221	中部	2022/04/05 08:00	2022/04/08 17:00	毎日	額田三河 1L	275kV 額田三河 1L 全線	防錆塗装 No7、8、11	年間計画	新規	制約有	
0438324	中部	2022/04/05 08:00	2022/04/08 17:00	毎日	額田三河 1L	275kV 額田三河 1L 全線	防錆塗装2層塗 No38 計1基	年間計画	新規	制約有	
0438696	中部	2022/04/05 08:00	2022/04/05 08:30	単日	額田開	275kV 額田三河 1L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0438702	中部	2022/04/05 09:00	2022/04/05 09:10	単日	三河変	275kV 額田三河 1L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0438428	中部	2022/04/06 09:00	2022/04/06 17:00	単日	龜山変	275kV 中勢龜山 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438185	中部	2022/04/09 08:00	2022/04/10 17:00	毎日	西濃西部 2L	275kV 西濃西部 2L 全線	西濃西部線鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0438429	中部	2022/04/11 09:00	2022/04/11 17:00	単日	龜山変	275kV 中勢龜山 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0438222	中部	2022/04/12 08:00	2022/04/15 17:00	毎日	額田三河 2L	275kV 額田三河 2L 全線	防錆塗装 No7、8、11	年間計画	新規	制約有	
0438325	中部	2022/04/12 08:00	2022/04/15 17:00	毎日	額田三河 2L	275kV 額田三河 2L 全線	防錆塗装2層塗 No38 計1基	年間計画	新規	制約有	
0438697	中部	2022/04/12 08:00	2022/04/12 08:30	単日	額田開	275kV 額田三河 2L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0438703	中部	2022/04/12 09:00	2022/04/12 09:10	単日	三河変	275kV 額田三河 2L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0438624	中部	2022/04/16 08:00	2022/04/16 18:00	単日	三河変	275kV 三河 2L 構内	甲038本体・BOX普点、日ガイ製LSリミットSW同形対策	年間計画	新規		
0438625	中部	2022/04/17 08:00	2022/04/17 18:00	単日	三河変	275kV 三河 2L 構内	乙038本体・BOX普点、日ガイ製LSリミットSW同形対策	年間計画	新規		
0438335	中部	2022/04/17 17:00	2022/04/17 17:30	単日	東信変	275kV 東信新北信 2L 構内	開閉試験(東信新北信2L)	年間計画	新規	制約有	
0438336	中部	2022/04/17 17:00	2022/04/17 17:30	単日	新北信変	275kV 東信新北信 2L 構内	開閉試験(東信新北信2L)	年間計画	新規	制約有	
0438128	中部	2022/04/18 08:00	2022/04/21 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	No27~No33間架空地線補修	年間計画	新規	制約有	
0438180	中部	2022/04/18 08:00	2022/04/20 18:00	連続	三河変	275kV 三河 2L 全線	GCB038普点・BOX細点、GCS点検A	年間計画	新規		
0438287	中部	2022/04/18 08:00	2022/04/18 17:00	単日	東信変	275kV 信濃東信 1L 構内	GCB072点検・作動油取替、GIS点検	年間計画	新規	制約有	
0438354	中部	2022/04/18 08:00	2022/04/20 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ジャンパ補強線取替	年間計画	新規	制約有	
0438552	中部	2022/04/18 08:00	2022/04/19 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	張力観測装置撤去(がいし連装置)	年間計画	変更	制約有	
0438288	中部	2022/04/23 08:00	2022/04/23 17:00	単日	東信変	275kV 東信新北信 1L 構内	GCB076点検・作動油取替、GIS点検	年間計画	新規	制約有	
0438290	中部	2022/04/23 08:00	2022/04/23 17:00	単日	新北信変	275kV 東信新北信 1L 構内	GCB082点検・作動油取替、GIS点検	年間計画	新規	制約有	
0438129	中部	2022/04/25 08:00	2022/05/08 17:00	連続	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	恵那分岐線新設に伴う愛岐幹線E93での移線作業	年間計画	新規		
0438355	中部	2022/04/25 08:00	2022/04/27 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	ジャンパ補強線取替	年間計画	新規	制約有	
0438366	中部	2022/04/25 08:00	2022/04/25 08:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0438553	中部	2022/04/25 08:00	2022/04/26 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	張力観測装置撤去(がいし連装置)	年間計画	変更	制約有	
0438337	中部	2022/04/25 17:00	2022/04/25 17:30	単日	東信変	275kV 信濃東信 2L 構内	開閉試験(信濃東信2L)	年間計画	新規	制約有	
0438200	中部	2022/04/29 09:00	2022/05/01 17:00	毎日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438609	中部	2022/04/29 09:00	2022/05/01 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0438700	中部	2022/04/29 09:00	2022/04/29 09:10	単日	三河変	275kV 三河遠江 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0438788	中部	2022/04/29 09:00	2022/05/01 17:00	毎日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0440396	中部	2022/04/29 09:00	2022/05/01 16:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	防錆塗装2層塗、No5~8計4基	年間計画	新規		
0438423	中部	2022/04/29 13:00	2022/04/29 14:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L 構内	開閉操作(CEB042)	年間計画	変更		
0438779	中部	2022/05/01 09:00	2022/05/02 13:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L	IAO盤 伊勢幹1L取込	年間計画	変更		
0438780	中部	2022/05/01 09:00	2022/05/02 13:00	連続	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 1L	IAO盤 伊勢幹1L FL取込	年間計画	変更		
0438201	中部	2022/05/02 08:00	2022/05/04 17:00	毎日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438610	中部	2022/05/02 09:00	2022/05/04 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0438701	中部	2022/05/02 09:00	2022/05/02 09:10	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0438790	中部	2022/05/02 09:00	2022/05/04 17:00	毎日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0440397	中部	2022/05/02 09:00	2022/05/04 16:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	防錆塗装2層塗、No.5~8計4基	年間計画	新規		
0438168	中部	2022/05/02 10:00	2022/05/02 10:30	単日	南信変	500kV B BUS TIE	開閉試験(Bフスタイ)	年間計画	新規	制約有	
0438687	中部	2022/05/02 10:00	2022/05/02 10:30	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0438690	中部	2022/05/02 10:00	2022/05/02 10:30	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0438688	中部	2022/05/02 10:30	2022/05/02 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0438691	中部	2022/05/02 10:30	2022/05/02 11:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 2L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0438424	中部	2022/05/02 14:00	2022/05/02 15:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L 構内	開閉操作(CB044)	年間計画	変更		
0438781	中部	2022/05/03 09:00	2022/05/04 13:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L	IAO盤 伊勢幹2L取込	年間計画	変更		
0438782	中部	2022/05/03 09:00	2022/05/04 13:00	連続	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 2L	IAO 伊勢幹2L FL取込	年間計画	変更		
0438203	中部	2022/05/05 09:00	2022/05/05 17:00	単日	亀山西名古屋 1L	275kV 亀山西名古屋 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438416	中部	2022/05/05 09:00	2022/05/05 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0438449	中部	2022/05/05 09:00	2022/05/05 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作(CB036)	年間計画	変更		
0441720	中部	2022/05/07 09:00	2022/05/08 17:00	毎日	亀山西名古屋 1L	275kV 亀山西名古屋 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0438418	中部	2022/05/08 13:00	2022/05/08 14:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0438448	中部	2022/05/08 13:00	2022/05/08 14:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L 構内	開閉操作(CB032 034)	年間計画	新規	制約有	
0438418	中部	2022/05/08 14:00	2022/05/08 15:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 2L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0438448	中部	2022/05/08 14:00	2022/05/08 15:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L	開閉操作(CB032 034)	年間計画	新規	制約有	
0438191	中部	2022/05/09 09:00	2022/05/16 17:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 構内	甲主母線切断・接続端子取付・架線接続・LS調整	年間計画	新規		
0438191	中部	2022/05/09 09:00	2022/05/16 17:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 構内	甲主母線切断・接続端子取付・架線接続・LS調整	年間計画	新規		
0438726	中部	2022/05/09 09:30	2022/05/09 10:00	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0438306	中部	2022/05/10 09:00	2022/05/15 15:00	連続	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L 線路	東浦開保護継ぎ取り 275kV知多火力1L切替	年間計画	新規	制約有	
0438831	中部	2022/05/11 08:00	2022/06/10 15:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線No4~8間 1L C3張替	年間計画	新規		
0438223	中部	2022/05/12 08:00	2022/05/15 17:00	毎日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	防錆塗装 No31~34	年間計画	新規		
0438694	中部	2022/05/12 08:00	2022/05/12 08:30	単日	額田開	275kV 東部額田 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0438848	中部	2022/05/12 09:00	2022/05/15 17:00	連続	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L 線路	東豊田分岐1L関係機器点検	年間計画	新規		
0438392	中部	2022/05/12 10:00	2022/05/12 10:15	単日	東部変	275kV 東部額田 1L 構内	開閉試験(甲・乙・CB026)	年間計画	新規		
0438165	中部	2022/05/13 09:00	2022/05/13 17:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L 線路	伊勢中勢2L関係機器点検(CB関係)	年間計画	変更		
0438537	中部	2022/05/14 08:00	2022/05/15 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	新規		
0438417	中部	2022/05/14 09:00	2022/05/14 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0438450	中部	2022/05/14 09:00	2022/05/14 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作(CB038)	年間計画	変更		
0438793	中部	2022/05/14 09:00	2022/05/15 17:00	毎日	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0441004	中部	2022/05/14 09:00	2022/05/15 16:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	鉄塔塗装	年間計画	新規		
0438229	中部	2022/05/14 13:20	2022/05/14 13:30	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L	駿遠変 275kV 駿遠駿河1L 開閉試験	年間計画	新規		
0438268	中部	2022/05/15 13:00	2022/05/15 15:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L	東浦1L 試加圧・実負荷	年間計画	新規	制約有	
0438514	中部	2022/05/15 13:00	2022/05/15 13:10	単日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L	知多火力東浦線引出口変更 1L試加圧試験	年間計画	新規	制約有	
0438295	中部	2022/05/15 15:00	2022/05/15 17:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L	東浦1L GIS課電試験	年間計画	新規	制約有	
0438807	中部	2022/05/15 17:00	2022/05/17 09:00	連続	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L 線路	東浦線(知多火端)異母線接続時の安定化装置制約に伴う2L停	年間計画	新規	制約有	
0438192	中部	2022/05/17 09:00	2022/06/05 09:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 全線	新豊根連絡1L機器調整・諸試験他	年間計画	新規		
0438270	中部	2022/05/17 09:00	2022/06/27 13:00	連続	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 線路	東浦2L切替	年間計画	新規	制約有	
0438511	中部	2022/05/17 09:00	2022/06/27 13:00	連続	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L 全線	知多火力東浦線2L引出口変更	年間計画	新規	制約有	
0438224	中部	2022/05/19 08:00	2022/05/22 17:00	毎日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	防錆塗装 No31~34	年間計画	新規		
0438695	中部	2022/05/19 08:00	2022/05/19 08:30	単日	額田開	275kV 東部額田 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0438849	中部	2022/05/19 09:00	2022/05/22 17:00	連続	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 線路	東豊田分岐2L関係機器点検	年間計画	新規		
0438393	中部	2022/05/19 10:00	2022/05/19 10:30	単日	東部変	275kV 東部額田 2L 構内	開閉試験(甲・乙・CB028)	年間計画	新規		
0438436	中部	2022/05/20 10:00	2022/05/20 12:00	単日	西部変	500kV 西部幹 1L 構内	開閉操作(CB5016 甲ZLS含む)	年間計画	新規		
0438214	中部	2022/05/21 08:00	2022/05/22 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	新規		
0438560	中部	2022/05/21 08:00	2022/05/21 08:30	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L	駿遠変 275kV 駿遠駿河2L 開閉試験	年間計画	新規		
0438574	中部	2022/05/21 08:00	2022/05/21 18:00	毎日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 構内	伊勢南勢 1L LS甲056導電部(固定側)修理	年間計画	新規		
0441005	中部	2022/05/21 09:00	2022/05/22 16:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	鉄塔塗装	年間計画	新規		
0438204	中部	2022/05/22 09:00	2022/05/22 17:00	単日	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438437	中部	2022/05/25 10:00	2022/05/25 12:00	単日	西部変	500kV 西部幹 2L 構内	開閉操作(CB5018 甲ZLS含む)	年間計画	新規		
0438538	中部	2022/05/28 08:00	2022/05/29 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	新規		
0438850	中部	2022/05/28 08:00	2022/05/28 16:00	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 線路	三好分岐1L関係機器点検	年間計画	新規	制約有	
0438839	中部	2022/05/28 09:00	2022/05/29 17:00	連続	伊勢南勢 1L	275kV 伊勢南勢 1L 全線	地線張替	年間計画	変更		
0441721	中部	2022/05/28 09:00	2022/05/29 13:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L	IAO盤 伊勢南勢1L取込	年間計画	新規		
0438879	中部	2022/05/30 09:00	2022/06/01 17:00	連続	岐阜開	500kV 越美幹 1L 全線	5046関係機器点検(CB5046普、欠相、BOX細、	年間計画	変更		
0438927	中部	2022/05/30 09:00	2022/06/03 17:00	連続	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	ジャンパー補修	年間計画	変更		
0441723	中部	2022/05/30 09:00	2022/05/30 17:00	単日	伊勢南勢 1L	275kV 伊勢南勢 1L 全線	地線張替	年間計画	新規		
0438622	中部	2022/06/01 09:00	2022/06/02 17:00	毎日	三重連絡 1L	500kV 三重連絡 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438892	中部	2022/06/01 09:00	2022/06/03 16:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0438518	中部	2022/06/04 09:00	2022/06/04 17:00	単日	牛島町変	275kV B 連絡母線	275kVB連絡・D連絡関係機器普点(GCB、GIS)	年間計画	変更		
0438840	中部	2022/06/04 09:00	2022/06/05 17:00	連続	伊勢南勢 2L	275kV 伊勢南勢 2L 全線	地線張替	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0441722	中部	2022/06/04 09:00	2022/06/05 13:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L	IAO盤 伊勢南勢2L取込	年間計画	新規		
0438842	中部	2022/06/05 10:00	2022/06/05 10:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	年間計画	新規	制約有	
0438231	中部	2022/06/06 09:00	2022/06/28 13:00	連続	豊根連絡 1L	500kV 豊根連絡 1L 全線	豊根連絡線 東栄変～□ 1L電線・地線移線・鉄塔改造	年間計画	新規		
0438880	中部	2022/06/06 09:00	2022/06/08 17:00	連続	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	5048開係機器点検(CB5048普、欠相、BOX細、)	年間計画	変更		
0438893	中部	2022/06/06 09:00	2022/06/10 16:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	がいし絶縁抵抗測定	年間計画	変更		
0438928	中部	2022/06/06 09:00	2022/06/10 17:00	連続	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	ジャンパー補修	年間計画	変更		
0441724	中部	2022/06/06 09:00	2022/06/06 17:00	単日	伊勢南勢 2L	275kV 伊勢南勢 2L 全線	地線張替	年間計画	新規		
0438843	中部	2022/06/06 10:00	2022/06/06 10:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	年間計画	新規	制約有	
0438908	中部	2022/06/07 08:00	2022/06/07 17:00	単日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	架線金具補修	年間計画	変更		
0438623	中部	2022/06/07 09:00	2022/06/08 17:00	毎日	三重連絡 2L	500kV 三重連絡 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438832	中部	2022/06/10 15:00	2022/06/10 15:10	単日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線試加圧試験 1L C3	年間計画	新規		
0438305	中部	2022/06/11 08:00	2022/06/27 15:00	連続	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L 線路	東浦開保護盤取替/275kV知多火力2L切替	年間計画	新規	制約有	
0438617	中部	2022/06/11 08:00	2022/06/11 17:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L 線路	東浦開保護盤取替/275kV BP A系切替	年間計画	新規	制約有	
0438617	中部	2022/06/11 08:00	2022/06/11 17:00	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 2L 線路	東浦開保護盤取替/275kV BP A系切替	年間計画	新規	制約有	
0438618	中部	2022/06/12 08:00	2022/06/12 17:00	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L 線路	東浦開保護盤取替/275kV BP A系切替	年間計画	新規	制約有	
0438845	中部	2022/06/15 10:00	2022/06/15 10:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB036)	年間計画	新規		
0438619	中部	2022/06/18 08:00	2022/06/18 17:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L 線路	東浦開保護盤取替/275kV BP B系切替	年間計画	新規	制約有	
0438619	中部	2022/06/18 08:00	2022/06/18 17:00	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 2L 線路	東浦開保護盤取替/275kV BP B系切替	年間計画	新規	制約有	
0438806	中部	2022/06/18 09:00	2022/06/18 15:00	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L	FL改造/東浦北豊田2L取込	年間計画	変更	制約有	
0438582	中部	2022/06/18 09:30	2022/06/18 13:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	奥美濃発 試送電訓練	年間計画	新規		
0438582	中部	2022/06/18 09:30	2022/06/18 13:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	奥美濃発 試送電訓練	年間計画	新規		
0438584	中部	2022/06/18 13:00	2022/06/18 16:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	奥美濃発 1号機単独運転試験	年間計画	新規		
0438584	中部	2022/06/18 13:00	2022/06/18 16:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	奥美濃発 1号機単独運転試験	年間計画	新規		
0438620	中部	2022/06/19 08:00	2022/06/19 17:00	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L 線路	東浦開保護盤取替/275kV BP B系切替	年間計画	新規	制約有	
0438805	中部	2022/06/19 09:00	2022/06/19 15:00	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L	FL改造/東浦北豊田1L取込	年間計画	変更	制約有	
0438846	中部	2022/06/22 10:00	2022/06/22 10:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB038)	年間計画	新規		
0438644	中部	2022/06/25 08:00	2022/06/26 20:00	連続	名城変	275kV 名城松ヶ枝 1L 構内	275kV松ヶ枝1L開係機器普細点(GCBOX細他)	年間計画	新規		
0438139	中部	2022/06/25 09:00	2022/06/27 17:00	連続	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 1L	制御盤・保護盤取替/名城1L切替	年間計画	新規		
0441902	中部	2022/06/26 08:00	2022/06/26 18:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L 線路	275kV瀬戸北豊田1L鳥害防止対策修理	年間計画	新規	制約有	
0441903	中部	2022/06/26 08:00	2022/06/26 18:00	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L 線路	275kV瀬戸北豊田1L点検(GCS・CB普)	年間計画	新規	制約有	
0441904	中部	2022/06/26 08:00	2022/06/26 18:00	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L 線路	275kV瀬戸北豊田1L鳥害防止対策修理	年間計画	新規	制約有	
0438271	中部	2022/06/27 13:00	2022/06/27 15:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L	東浦2L 試加圧・実負荷	年間計画	新規	制約有	
0438516	中部	2022/06/27 13:00	2022/06/27 13:10	単日	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L	知多火力東浦線引出口変更 2L試加圧試験	年間計画	新規	制約有	
0438296	中部	2022/06/27 15:00	2022/06/27 17:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L	東浦2L GIS課電試験	年間計画	新規	制約有	
0438140	中部	2022/06/28 09:00	2022/06/30 17:00	連続	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 2L	制御盤・保護盤取替/名城2L切替	年間計画	新規		
0438233	中部	2022/06/28 13:00	2022/06/28 17:00	単日	豊根連絡 1L	500kV 豊根連絡 1L 全線	豊根連絡線 東栄変～□ 1L検相・絶縁抵抗測定	年間計画	新規		
0438235	中部	2022/06/28 17:00	2022/06/28 17:10	単日	豊根連絡 1L	500kV 豊根連絡 1L 全線	豊根連絡線 1L絶縁耐力試験	年間計画	新規		
0438197	中部	2022/06/29 09:00	2022/06/30 17:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 1L	GCS課電試験・実負荷試験	年間計画	新規		
0438507	中部	2022/06/29 09:00	2022/06/29 09:30	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 1L	実負荷試験	年間計画	新規		
0438187	中部	2022/09/06 09:00	2022/09/08 17:00	毎日	愛知瀬戸 1L	275kV 愛知瀬戸 1L 全線	愛知瀬戸線 防錆塗装	年間計画	新規		
0438665	中部	2022/09/06 09:00	2022/09/06 17:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L	開閉操作	年間計画	新規		
0438370	中部	2022/09/06 10:00	2022/09/06 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	年間計画	新規		
0438346	中部	2022/09/11 09:00	2022/09/11 09:30	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L	駿遠変 500kV 静岡連絡1・2L開閉試験	年間計画	新規		
0438684	中部	2022/09/11 09:00	2022/09/11 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 1L	開閉操作	年間計画	新規		
0438346	中部	2022/09/11 09:30	2022/09/11 10:00	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L	駿遠変 500kV 静岡連絡1・2L開閉試験	年間計画	新規		
0438685	中部	2022/09/11 09:30	2022/09/11 10:00	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 2L	開閉操作	年間計画	新規		
0438198	中部	2022/09/12 09:00	2022/09/16 17:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 全線	総合動作試験	年間計画	新規		
0438232	中部	2022/09/12 09:00	2022/10/05 13:00	連続	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線 東栄変～□ 2L電線・地線移線・鉄塔改造	年間計画	新規		
0438372	中部	2022/09/12 10:00	2022/09/12 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 1L	開閉試験(甲・乙・L・CB036)	年間計画	新規		
0438398	中部	2022/09/12 10:00	2022/09/12 10:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 1L	開閉試験(甲・乙・L・CB046)	年間計画	新規		
0438373	中部	2022/09/12 10:30	2022/09/12 11:00	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 2L	開閉試験(甲・乙・L・CB038)	年間計画	新規		
0438188	中部	2022/09/13 09:00	2022/09/15 17:00	毎日	愛知瀬戸 2L	275kV 愛知瀬戸 2L 全線	愛知瀬戸線 防錆塗装	年間計画	新規		
0438666	中部	2022/09/13 09:00	2022/09/13 17:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L	開閉操作	年間計画	新規		
0438371	中部	2022/09/13 10:00	2022/09/13 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	年間計画	新規		
0438594	中部	2022/09/14 09:00	2022/09/14 13:00	単日	三岐幹 1L	500kV 三岐幹 1L 全線	架線金具補修	年間計画	変更		
0438480	中部	2022/09/17 09:00	2022/09/17 17:00	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L	開閉操作	年間計画	変更		
0438657	中部	2022/09/17 09:00	2022/09/17 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438135	中部	2022/09/17 09:00	2022/09/19 17:00	連続	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L	制御盤・保護盤取替/南武平町1L切替	年間計画	変更		
0438476	中部	2022/09/17 09:00	2022/09/17 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L	開閉操作	年間計画	変更		
0438655	中部	2022/09/18 09:00	2022/09/18 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438658	中部	2022/09/19 09:00	2022/09/19 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438360	中部	2022/09/19 09:30	2022/09/19 17:00	単日	南武平町松ヶ枝 1L	275kV 南武平町松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更		
0438481	中部	2022/09/20 09:00	2022/09/20 17:00	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L	開閉操作	年間計画	変更		
0438656	中部	2022/09/20 09:00	2022/09/20 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0438136	中部	2022/09/20 09:00	2022/09/22 17:00	連続	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L	制御盤・保護盤取替/南武平町2L切替	年間計画	変更		
0438477	中部	2022/09/20 09:00	2022/09/20 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L	開閉操作	年間計画	変更		
0438361	中部	2022/09/20 09:30	2022/09/20 17:00	単日	南武平町松ヶ枝 2L	275kV 南武平町松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	変更		
0438659	中部	2022/09/21 09:00	2022/09/21 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438654	中部	2022/09/22 09:00	2022/09/22 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0438445	中部	2022/09/23 08:00	2022/09/23 18:00	単日	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L 構内	機器点検/南武平町1L CB052点検A、欠相T、作動油交換ほか	年間計画	変更		
0438171	中部	2022/09/23 10:00	2022/09/23 17:00	単日	中濃変	275kV 中濃犬山 1L 全線	016関係機器点検(中濃犬山1L GCB・GCS-A点検)	年間計画	新規		
0438585	中部	2022/09/24 09:00	2022/09/24 09:30	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 1L	開閉操作	年間計画	変更		
0438172	中部	2022/09/24 10:00	2022/09/24 17:00	単日	中濃変	275kV 中濃犬山 2L 全線	018関係機器点検(中濃犬山2L GCB・GCS-A点検)	年間計画	新規		
0438588	中部	2022/09/25 09:00	2022/09/25 09:30	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 2L	開閉操作	年間計画	変更		
0438170	中部	2022/09/25 10:00	2022/09/25 17:00	単日	中濃変	275kV 北部中濃 1L 全線	056関係機器点検(北部中濃1L GCB・GCS-A点検)	年間計画	新規		
0438586	中部	2022/09/25 19:00	2022/09/25 19:30	単日	下広井変	275kV 東海下広井 1L	開閉操作	年間計画	変更		
0438589	中部	2022/09/25 19:00	2022/09/25 19:30	単日	下広井変	275kV 東海下広井 2L	開閉操作	年間計画	変更		
0438634	中部	2022/09/26 09:00	2022/09/26 17:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L	FL取替/電名瀬戸1L取込	年間計画	新規		
0438636	中部	2022/09/26 09:00	2022/09/26 17:00	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L	FL取替/電名瀬戸1L取込	年間計画	新規		
0438635	中部	2022/09/27 09:00	2022/09/27 17:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L	FL取替/電名瀬戸2L取込	年間計画	新規		
0438637	中部	2022/09/27 09:00	2022/09/27 17:00	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L	FL取替/電名瀬戸2L取込	年間計画	新規		
0438783	中部	2022/09/28 08:00	2022/10/03 17:00	毎日	犬山電名 1L	275kV 犬山電名 1L 全線	電線路細密点検ほか	年間計画	新規		
0440394	中部	2022/09/29 09:00	2022/09/29 17:00	単日	中名古屋開	275kV 犬山電名 2L	FL取替/犬山電名2L取込	年間計画	新規		
0438211	中部	2022/10/01 08:00	2022/10/02 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No1他鉄塔防錆塗装(第3期)	年間計画	新規		
0438364	中部	2022/10/01 08:00	2022/10/02 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No19他鉄塔防錆塗装(第1期)	年間計画	新規		
0438710	中部	2022/10/01 08:00	2022/10/01 18:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0438205	中部	2022/10/01 09:00	2022/10/02 17:00	毎日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0438242	中部	2022/10/01 09:00	2022/10/01 17:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 1L	西部西尾張1L関係機器点検	年間計画	新規	制約有	
0438321	中部	2022/10/01 09:00	2022/10/02 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0438611	中部	2022/10/01 09:00	2022/10/02 16:00	毎日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0438698	中部	2022/10/01 09:00	2022/10/01 09:10	単日	三河変	275kV 湖西三河 1L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0438669	中部	2022/10/01 09:30	2022/10/01 10:00	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 1L	開閉操作	年間計画	新規		
0438674	中部	2022/10/01 09:30	2022/10/01 10:00	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 1L	開閉操作	年間計画	新規		
0438419	中部	2022/10/01 10:00	2022/10/01 11:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 1L 構内	開閉操作(CB026)	年間計画	新規	制約有	
0438414	中部	2022/10/02 08:00	2022/10/02 18:00	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 1L	西部西尾張1L関係機器点検(遮断器点検A、LSBOX細ほか)	年間計画	新規	制約有	
0438494	中部	2022/10/03 08:00	2022/10/04 18:00	連続	新三河変	500kV 新三河幹 1L 全線	L・E5072BOX細点 甲5072BOX細点	年間計画	新規	制約有	
0438401	中部	2022/10/03 10:00	2022/10/03 10:30	単日	東部変	500kV 新三河幹 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5062)	年間計画	新規	制約有	
0438209	中部	2022/10/04 08:00	2022/10/07 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠線No68他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	新規		
0438228	中部	2022/10/04 08:00	2022/10/04 08:10	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 1L	駿遠変 275kV 遠江駿遠1L 開閉試験	年間計画	変更		
0438615	中部	2022/10/04 08:00	2022/10/05 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0438672	中部	2022/10/04 08:00	2022/10/04 08:10	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 1L	開閉操作	年間計画	変更		
0438496	中部	2022/10/05 08:00	2022/10/06 18:00	連続	新三河変	500kV 新三河幹 2L 全線	L・E5074BOX細点 甲5074BOX細点	年間計画	新規	制約有	
0438402	中部	2022/10/05 10:00	2022/10/05 10:30	単日	東部変	500kV 新三河幹 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5064)	年間計画	新規	制約有	
0438234	中部	2022/10/05 13:00	2022/10/05 17:00	単日	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線 東米変〜□ 2L検相・絶縁抵抗測定	年間計画	新規		
0438236	中部	2022/10/05 17:00	2022/10/05 17:10	単日	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線 2L絶縁耐力試験	年間計画	新規		
0438261	中部	2022/10/08 08:00	2022/10/14 18:00	連続	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 1L	西名古屋1L関係機器点検(CB、LSBOX細、同形 ほか)	年間計画	新規	制約有	
0438535	中部	2022/10/08 08:00	2022/10/09 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No1他鉄塔防錆塗装(第3期)	年間計画	新規		
0438540	中部	2022/10/08 08:00	2022/10/10 17:00	連続	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	知多火力線No29・30既設碗金撤去に伴う保安停止	年間計画	新規	制約有	
0438556	中部	2022/10/08 08:00	2022/10/09 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No19他鉄塔防錆塗装(第1期)	年間計画	新規		
0438711	中部	2022/10/08 08:00	2022/10/08 18:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0438799	中部	2022/10/08 08:00	2022/10/10 17:00	連続	川越火力 1L	275kV 川越火力 1L 全線	OPGW張替	年間計画	新規	制約有	
0438207	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/10 17:00	毎日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0438508	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/08 17:00	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 1L 構内	275kV海部1L関係機器普点(GCB、GIS)	年間計画	新規		
0438548	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/17 15:00	連続	海部開	275kV 西尾張海部 1L	海部開閉所275kV保護盤取替/アプス関連保護盤取替	年間計画	新規		
0438548	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/17 15:00	連続	海部開	275kV 海部牛島町 1L	海部開閉所275kV保護盤取替/アプス関連保護盤取替	年間計画	新規		
0438550	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/17 15:00	連続	西尾張変	275kV 西尾張海部 1L	275kV/1L取替/海部1L保護盤取替	年間計画	新規		
0438612	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/09 16:00	毎日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0438699	中部	2022/10/08 09:00	2022/10/08 09:10	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L	開閉試験	年間計画	新規	制約有	
0438262	中部	2022/10/09 08:00	2022/10/09 18:00	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 1L	西名古屋1L関係機器点検(LSBOX細 ほか)	年間計画	新規	制約有	
0438451	中部	2022/10/09 09:00	2022/10/09 10:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L 構内	開閉操作(CB042 L甲乙LS含む)	年間計画	新規	制約有	
0438525	中部	2022/10/09 09:00	2022/10/09 10:00	単日	川越変	275kV 川越火力 1L 構内	開閉操作(CB062)	年間計画	新規	制約有	
0438452	中部	2022/10/09 10:00	2022/10/09 11:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L 構内	開閉操作(CB044)	年間計画	新規	制約有	
0438526	中部	2022/10/09 10:00	2022/10/09 11:00	単日	川越変	275kV 川越火力 2L 構内	開閉操作(CB064)	年間計画	新規	制約有	
0438472	中部	2022/10/11 07:00	2022/10/11 17:00	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 1L 構内	GCBS062遮断器点検A、欠相タイム試験、GIS点検A	年間計画	新規		
0438708	中部	2022/10/11 08:00	2022/10/11 08:30	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 1L	開閉操作	年間計画	新規		
0441777	中部	2022/10/11 08:00	2022/10/11 17:00	単日	佐久幹 1L	275kV 佐久幹 1L 全線	張力観測装置撤去(がいし連装置)	年間計画	新規		
0438347	中部	2022/10/11 10:00	2022/10/11 10:10	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 1L	駿遠変 500kV 駿遠幹線1L 開閉試験	年間計画	新規		
0441778	中部	2022/10/12 08:00	2022/10/12 17:00	単日	佐久幹 2L	275kV 佐久幹 2L 全線	張力観測装置撤去(がいし連装置)	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0438473	中部	2022/10/13 07:00	2022/10/13 17:00	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 2L 構内	GCB5064遮断器点検A、欠相タイム試験、GIS点検A	年間計画	新規		
0438709	中部	2022/10/13 08:00	2022/10/13 08:30	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 2L	開閉操作	年間計画	新規		
0438561	中部	2022/10/13 10:00	2022/10/13 10:10	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 2L	駿遠変 500kV 駿遠幹線 2L 開閉試験	年間計画	新規		
0438420	中部	2022/10/14 10:00	2022/10/14 11:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 2L 構内	開閉操作(CB028)	年間計画	新規	制約有	
0438453	中部	2022/10/14 10:00	2022/10/14 12:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L 構内	開閉操作(CB046)	年間計画	新規	制約有	
0438454	中部	2022/10/14 10:00	2022/10/14 12:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L 構内	開閉操作(CB048)	年間計画	変更	制約有	
0438184	中部	2022/10/15 08:00	2022/10/18 17:00	毎日	西濃西部 1L	275kV 西濃西部 1L 全線	西濃西部線鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0438212	中部	2022/10/15 08:00	2022/10/16 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No19他鉄塔防錆塗装(第3期)	年間計画	新規		
0438365	中部	2022/10/15 08:00	2022/10/16 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No19他鉄塔防錆塗装(第1期)	年間計画	新規		
0438239	中部	2022/10/15 09:00	2022/10/15 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L	西部西名古屋1L関係機器点検	年間計画	新規	制約有	
0438244	中部	2022/10/15 09:00	2022/10/15 17:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L	西部西名古屋1L関係機器点検	年間計画	新規	制約有	
0438670	中部	2022/10/15 09:30	2022/10/15 10:00	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L	開閉操作	年間計画	新規		
0438675	中部	2022/10/15 09:30	2022/10/15 10:00	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 2L	開閉操作	年間計画	新規		
0438421	中部	2022/10/15 10:00	2022/10/15 11:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 1L 構内	開閉操作(CB032)	年間計画	新規		
0438240	中部	2022/10/16 09:00	2022/10/16 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L	西部西名古屋2L関係機器点検	年間計画	新規	制約有	
0438245	中部	2022/10/16 09:00	2022/10/16 17:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 2L	西部西名古屋2L関係機器点検	年間計画	新規	制約有	
0438707	中部	2022/10/17 08:00	2022/10/17 08:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹 2L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0438220	中部	2022/10/17 09:00	2022/10/22 16:00	毎日	尾鷲伊勢 2L	275kV 尾鷲伊勢 2L 全線	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	新規		
0438505	中部	2022/10/17 09:00	2022/10/21 17:00	連続	東部変	500kV 東栄幹 2L 線路	CB5058油圧操作装置置合部漏油修理	年間計画	新規	制約有	
0438400	中部	2022/10/17 10:00	2022/10/17 10:30	単日	東部変	500kV 東栄幹 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5058)	年間計画	新規	制約有	
0438167	中部	2022/10/18 08:00	2022/10/20 17:00	連続	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L 線路	尾鷲伊勢2L関係機器点検、CB026油圧操作機構修理	年間計画	変更		
0438210	中部	2022/10/18 08:00	2022/10/21 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠線No68他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	新規		
0438297	中部	2022/10/18 08:00	2023/02/21 15:00	連続	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線口1~口9間、F36~F32間電線張替	年間計画	新規	制約有	
0438465	中部	2022/10/18 08:00	2023/02/21 15:00	連続	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線No51~No57間1L電線張替	年間計画	新規	制約有	
0438559	中部	2022/10/18 08:00	2022/10/18 08:10	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 2L	駿遠変 275kV 遠江駿遠 2L 開閉試験	年間計画	新規		
0438616	中部	2022/10/18 08:00	2022/10/19 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0438712	中部	2022/10/18 08:00	2022/10/18 18:00	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0438715	中部	2022/10/18 08:00	2022/10/18 18:00	単日	田原変	275kV 田原湖西 1L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0438673	中部	2022/10/18 09:30	2022/10/18 10:00	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 2L	開閉操作	年間計画	新規		
0438147	中部	2022/10/20 09:00	2022/10/23 17:00	連続	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 全線	制御盤・保護盤取替/駿河1L切替	年間計画	新規		
0438549	中部	2022/10/20 09:00	2022/10/28 15:00	連続	海部開	275kV 西尾張海部 2L	海部開閉所275kV保護盤取替/ブス関連保護盤取替	年間計画	新規		
0438549	中部	2022/10/20 09:00	2022/10/28 15:00	連続	海部開	275kV 海部牛島町 2L	海部開閉所275kV保護盤取替/ブス関連保護盤取替	年間計画	新規		
0438551	中部	2022/10/20 09:00	2022/10/28 15:00	連続	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L	275kV/1L一盤取替/海部2L保護盤取替	年間計画	新規		
0438653	中部	2022/10/20 09:30	2022/10/20 10:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L	CB、LS開閉試験	年間計画	新規		
0438486	中部	2022/10/21 08:00	2022/10/21 17:00	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 1L 構内	制御盤・保護盤取替/60Hz INV負荷遮断切替	年間計画	新規		
0438161	中部	2022/10/22 08:00	2022/10/23 18:00	連続	北部変	500kV 西部幹 2L 全線	5038関係機器点検(CB5038普、欠相、GCS点検)	年間計画	新規		
0438263	中部	2022/10/22 08:00	2022/10/28 18:00	連続	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 2L	西名古屋2L関係機器点検(CB、LSBOX細、同形 ほか)	年間計画	新規	制約有	
0438536	中部	2022/10/22 08:00	2022/10/23 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No19他鉄塔防錆塗装(第3期)	年間計画	新規		
0438557	中部	2022/10/22 08:00	2022/10/23 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No19他鉄塔防錆塗装(第1期)	年間計画	新規		
0438631	中部	2022/10/22 08:00	2022/10/26 18:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 全線	GCB5074普点・BOX細点、L-E5074BOX細点	年間計画	新規		
0438208	中部	2022/10/22 09:00	2022/10/24 17:00	毎日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0438510	中部	2022/10/22 09:00	2022/10/22 17:00	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 2L 構内	275kV海部2L関係機器普点(GCB、GIS)	年間計画	新規		
0438264	中部	2022/10/23 08:00	2022/10/23 18:00	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 2L	西名古屋2L関係機器点検(LSBOX細 ほか)	年間計画	新規	制約有	
0438219	中部	2022/10/24 09:00	2022/10/29 16:00	毎日	尾鷲伊勢 1L	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	新規		
0438166	中部	2022/10/25 08:00	2022/10/27 17:00	連続	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 1L 線路	尾鷲伊勢1L関係機器点検・CB024油圧操作機構修理	年間計画	変更		
0438148	中部	2022/10/25 09:00	2022/10/28 17:00	連続	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 全線	制御盤・保護盤取替/駿河2L切替	年間計画	新規		
0438280	中部	2022/10/25 09:00	2022/10/28 15:00	連続	新三河変	275kV 三河 1L 全線	三河線1L 制御盤切替	年間計画	新規		
0438613	中部	2022/10/25 09:00	2022/10/26 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0438593	中部	2022/10/25 10:00	2022/10/25 10:30	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L	CB、LS開閉試験	年間計画	新規		
0438186	中部	2022/10/27 08:00	2022/10/30 17:00	毎日	西濃西部 2L	275kV 西濃西部 2L 全線	西濃西部線鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0438487	中部	2022/10/27 08:00	2022/10/27 17:00	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 2L 構内	制御盤・保護盤取替/60Hz INV負荷遮断切替	年間計画	新規		
0438614	中部	2022/10/27 09:00	2022/10/28 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0438422	中部	2022/10/27 10:00	2022/10/27 11:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 2L 構内	開閉操作(CB034)	年間計画	新規		
0438206	中部	2022/10/29 09:00	2022/10/30 17:00	毎日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	年間計画	新規	制約有	
0438243	中部	2022/10/29 09:00	2022/10/29 17:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 2L	西部西尾張2L関係機器点検	年間計画	新規	制約有	
0438413	中部	2022/10/30 08:00	2022/10/30 18:00	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 2L	西部西尾張2L関係機器点検(遮断器点検A、LSBOX細ほか)	年間計画	新規	制約有	
0438137	中部	2022/10/31 09:00	2022/11/02 17:00	連続	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 1L	制御盤・保護盤取替/金山1L切替	年間計画	新規	制約有	
0438281	中部	2022/10/31 09:00	2022/11/03 15:00	連続	新三河変	275kV 三河 2L 全線	三河線2L 制御盤切替	年間計画	新規		
0438478	中部	2022/10/31 09:00	2022/10/31 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 1L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0438484	中部	2022/10/31 09:00	2022/10/31 17:00	単日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 1L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0438729	中部	2022/10/31 09:00	2022/11/02 17:00	連続	金山変	275kV 金山松ヶ枝 1L 構内	機器点検/松ヶ枝1L CB062電装品取替、欠相T、作動油交換	年間計画	新規	制約有	
0438362	中部	2022/10/31 09:30	2022/10/31 17:00	単日	金山松ヶ枝 1L	275kV 金山松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	新規	制約有	
0438163	中部	2022/11/01 08:00	2022/11/01 17:00	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 1L	中勢亀山1L関係機器点検	年間計画	変更		
0438474	中部	2022/11/01 09:00	2022/11/03 16:00	毎日	中勢亀山 1L	275kV 中勢亀山 1L 全線	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0431790	中部	2022/11/01 09:00	2022/11/01 16:00	単日	中勢亀山 1L	275kV 中勢亀山 1L 全線	架線金具補修他	年間計画	新規		
0438138	中部	2022/11/03 09:00	2022/11/05 17:00	連続	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 2L	制御盤・保護盤取替/金山2L切替	年間計画	新規	制約有	
0438479	中部	2022/11/03 09:00	2022/11/03 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 2L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0438485	中部	2022/11/03 09:00	2022/11/03 17:00	単日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 2L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0438730	中部	2022/11/03 09:00	2022/11/05 17:00	連続	金山変	275kV 金山松ヶ枝 2L 構内	機器点検/松ヶ枝2L CB064電装品取替、欠相T、作動油交換	年間計画	新規	制約有	
0438363	中部	2022/11/03 09:30	2022/11/03 17:00	単日	金山松ヶ枝 2L	275kV 金山松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	新規	制約有	
0438512	中部	2022/11/05 09:00	2022/11/05 17:00	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 1L 構内	275kV名城1L関係機器普点(GCB、GIS)	年間計画	新規		
0438649	中部	2022/11/05 09:00	2022/11/05 17:00	単日	名城変	275kV 牛島町名城 1L	275kV牛島町1LShR関係機器普点(ShR普・熱交)	年間計画	新規		
0438441	中部	2022/11/06 08:00	2022/11/06 18:00	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 1L 構内	機器点検/金山1L CB072点検A、欠相T、作動油交換、GIS点	年間計画	新規	制約有	
0438513	中部	2022/11/06 09:00	2022/11/06 17:00	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 2L 構内	275kV名城2L関係機器普点(GCB、GIS)	年間計画	新規		
0438776	中部	2022/11/07 08:00	2022/11/14 17:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	電線路細密点検ほか	年間計画	新規		
0438189	中部	2022/11/07 09:00	2022/11/09 17:00	毎日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	東部北豊田線 防錆塗装	年間計画	新規		
0438482	中部	2022/11/07 09:00	2022/11/07 17:00	単日	金山変	275kV 梅森金山 1L	開閉操作	年間計画	新規		
0438662	中部	2022/11/07 09:00	2022/11/07 17:00	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L	開閉操作	年間計画	新規		
0438664	中部	2022/11/07 09:00	2022/11/07 09:30	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0438667	中部	2022/11/07 09:00	2022/11/07 09:30	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 1L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0438358	中部	2022/11/07 09:30	2022/11/07 17:00	単日	梅森金山 1L	275kV 梅森金山 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	新規		
0438664	中部	2022/11/07 09:30	2022/11/07 10:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0438667	中部	2022/11/07 09:30	2022/11/07 10:00	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 2L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0438384	中部	2022/11/07 10:00	2022/11/07 10:30	単日	東部変	275kV 東部北豊田 1L	開閉試験(甲・乙・L・CB042)	年間計画	新規		
0438435	中部	2022/11/07 10:00	2022/11/07 10:30	単日	西部変	500kV 三重連絡 1L 構内	開閉操作(CB5012、5014 甲乙LS含む)	年間計画	新規		
0438435	中部	2022/11/07 10:30	2022/11/07 11:00	単日	西部変	500kV 三重連絡 2L 構内	開閉操作(CB5012、5014 甲乙LS含む)	年間計画	新規		
0438164	中部	2022/11/08 08:00	2022/11/08 17:00	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 2L	中勢亀山2L関係機器点検	年間計画	変更		
0438475	中部	2022/11/08 09:00	2022/11/10 16:00	毎日	中勢亀山 2L	275kV 中勢亀山 2L 全線	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0438190	中部	2022/11/10 09:00	2022/11/12 17:00	毎日	東部北豊田 2L	275kV 東部北豊田 2L 全線	東部北豊田線 防錆塗装	年間計画	新規		
0438483	中部	2022/11/10 09:00	2022/11/10 17:00	単日	金山変	275kV 梅森金山 2L	開閉操作	年間計画	新規		
0438663	中部	2022/11/10 09:00	2022/11/10 17:00	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L	開閉操作	年間計画	新規		
0438359	中部	2022/11/10 09:30	2022/11/10 17:00	単日	梅森金山 2L	275kV 梅森金山 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	年間計画	新規		
0438415	中部	2022/11/10 10:00	2022/11/10 10:30	単日	東部変	275kV 東部北豊田 2L	開閉試験(甲・乙・L・CB044)	年間計画	新規		
0438399	中部	2022/11/11 08:00	2022/11/11 08:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB048)	年間計画	変更		
0438468	中部	2022/11/11 08:00	2022/11/14 18:00	毎日	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L 構内	275kV乙BブSPD取替(重機接近停止)	年間計画	新規		
0438468	中部	2022/11/11 08:00	2022/11/14 18:00	毎日	東部変	275kV 東部北豊田 2L 構内	275kV乙BブSPD取替(重機接近停止)	年間計画	新規		
0438213	中部	2022/11/12 08:00	2022/11/13 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	新規		
0438651	中部	2022/11/14 08:00	2022/11/18 17:00	連続	尾鷲伊勢 1L	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	No100~No105間地線張替	年間計画	変更		
0438326	中部	2022/11/15 08:00	2022/11/18 17:00	毎日	幸田新三河 1L	275kV 幸田新三河 1L 全線	防錆塗装2層塗 No(38) 計1基	年間計画	新規		
0438278	中部	2022/11/15 09:00	2022/11/18 15:00	連続	新三河変	275kV 幸田新三河 1L 全線	幸田新三河線1L 制御盤切替	年間計画	新規		
0438430	中部	2022/11/15 09:00	2022/11/15 17:00	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 1L 線路	鳥害防止対策修理	年間計画	新規		
0438777	中部	2022/11/16 08:00	2022/11/22 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	電線路細密点検ほか	年間計画	新規		
0438546	中部	2022/11/19 08:00	2022/11/20 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	新規		
0438327	中部	2022/11/21 08:00	2022/11/24 17:00	毎日	幸田新三河 2L	275kV 幸田新三河 2L 全線	防錆塗装2層塗 No(38) 計1基	年間計画	新規		
0438279	中部	2022/11/21 09:00	2022/11/24 15:00	連続	新三河変	275kV 幸田新三河 2L 全線	幸田新三河線2L 制御盤切替	年間計画	新規		
0438431	中部	2022/11/21 09:00	2022/11/21 17:00	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 2L 線路	鳥害防止対策修理	年間計画	新規		
0438547	中部	2022/11/26 08:00	2022/11/27 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第2期)	年間計画	新規		
0438652	中部	2022/11/28 08:00	2022/12/02 17:00	連続	尾鷲伊勢 2L	275kV 尾鷲伊勢 2L 全線	No100~No105間地線張替	年間計画	変更		
0438367	中部	2022/11/28 10:00	2022/11/28 10:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5044)	年間計画	新規		
0438836	中部	2022/11/28 10:00	2022/11/28 12:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 1L 構内	開閉操作(CB052 L甲乙LS)	年間計画	新規		
0438837	中部	2022/11/29 10:00	2022/11/29 12:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L 構内	開閉操作(CB054 L甲乙LS)	年間計画	新規		
0438808	中部	2022/12/01 09:00	2023/01/31 12:00	連続	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No77~川根変間電線張替 1L本体工事	年間計画	新規		
0438823	中部	2022/12/12 09:00	2022/12/29 17:00	毎日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No77~川根変間電線張替に伴う保安停止	年間計画	新規		
0438787	中部	2022/12/14 09:00	2022/12/15 17:00	連続	開閉	275kV Z 2 BUS	LS402、LS602細密点検	年間計画	変更		
0438787	中部	2022/12/14 09:00	2022/12/15 17:00	連続	開閉	275kV Z BUS SECT	LS402、LS602細密点検	年間計画	変更		
0438819	中部	2023/01/05 09:00	2023/01/13 17:00	連続	川根変	275kV 佐久間川根 1L 線路	川根変 佐久間川根1L関係機器取替のうちPD取替	年間計画	新規		
0438820	中部	2023/01/09 09:00	2023/01/10 17:00	連続	川根変	275kV 佐久間川根 1L 線路	川根変 佐久間川根1L関係機器取替のうちLS操作箱取替	年間計画	新規		
0438825	中部	2023/01/09 09:00	2023/01/22 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線No42他鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		
0438821	中部	2023/01/11 09:00	2023/01/12 17:00	連続	川根変	275kV 佐久間川根 1L 線路	川根変 佐久間川根1L関係機器取替のうちLS操作箱取替	年間計画	新規		
0438827	中部	2023/01/11 09:00	2023/01/20 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	がいし取替 NO31、NO32	年間計画	新規		
0438829	中部	2023/01/11 09:00	2023/01/12 17:00	毎日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	がいしスケッチ NO33、NO35	年間計画	新規		
0438822	中部	2023/01/13 17:00	2023/01/13 17:30	単日	川根変	275kV 佐久間川根 1L	川根変 佐久間川根1L機器取替に伴う試加圧試験	年間計画	新規		
0438565	中部	2023/01/16 09:00	2023/03/14 17:00	連続	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 構内	制御盤・保護盤取替/2FC系統連系試験	年間計画	新規		
0438565	中部	2023/01/16 09:00	2023/03/14 17:00	連続	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 構内	制御盤・保護盤取替/2FC系統連系試験	年間計画	新規		
0438833	中部	2023/01/16 09:00	2023/01/21 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 3L 全線	新佐倉3L CB056本格、EO56、L056細密点検	年間計画	新規		
0438834	中部	2023/01/16 09:00	2023/01/18 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 3L 構内	LS甲056細密点検	年間計画	新規		
0438835	中部	2023/01/19 09:00	2023/01/21 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 3L 構内	LS乙056細密点検	年間計画	新規		
0438826	中部	2023/01/24 09:00	2023/02/06 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠線No42他鉄塔防錆塗装	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0438828	中部	2023/01/24 09:00	2023/02/02 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	がいし取替 NO31、NO32	年間計画	新規		
0438830	中部	2023/01/24 09:00	2023/01/25 17:00	毎日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	がいしスケッチ NO33、NO35	年間計画	新規		
0438811	中部	2023/01/31 09:00	2023/01/31 11:00	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No77~川根変間電線張替 1L絶縁抵抗測定	年間計画	新規		
0438812	中部	2023/01/31 12:00	2023/01/31 12:10	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No77~川根変間電線張替 1L試加圧試験	年間計画	新規		
0438809	中部	2023/02/01 09:00	2023/03/31 12:00	連続	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No77~川根変間電線張替 2L本体工事	年間計画	新規		
0438824	中部	2023/02/02 09:00	2023/03/01 17:00	毎日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No77~川根変間電線張替に伴う保安停止	年間計画	新規		
0438298	中部	2023/02/21 15:00	2023/02/21 15:10	単日	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線口1~口9間、L36~L32間 試加圧	年間計画	新規	制約有	
0438466	中部	2023/02/21 15:00	2023/02/21 15:10	単日	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線No51~No57間1L試加圧	年間計画	新規	制約有	
0438713	中部	2023/02/21 15:10	2023/02/21 15:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 2L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0438716	中部	2023/02/21 15:10	2023/02/21 15:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L	開閉操作	年間計画	変更	制約有	
0438286	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	犬山変	275kV 犬山電名 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438289	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	犬山変	275kV 中濃犬山 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438735	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	犬山変	275kV 犬山電名 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438736	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	犬山変	275kV 中濃犬山 2L 構内	開閉操作	年間計画	変更		
0438737	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	中名古屋開	275kV 犬山電名 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438738	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438739	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438740	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0438741	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0438742	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0438743	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0438744	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438745	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438747	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	海部開	275kV 西尾張海部 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438748	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	海部開	275kV 西尾張海部 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438749	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438750	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438754	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438755	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438757	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438758	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438759	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438760	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438763	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438764	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438765	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438766	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438767	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438768	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438769	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438770	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438772	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438773	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438774	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438775	中部	2023/03/01 09:00	2023/03/01 17:00	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作	年間計画	新規		
0438176	中部	2023/03/01 10:00	2023/03/01 10:30	単日	三重開	500kV 三岐幹 1L 構内	開閉操作(CB5026 5028)	年間計画	新規		
0438177	中部	2023/03/01 10:00	2023/03/01 10:30	単日	三重開	500kV 三重連絡 1L 構内	開閉操作(CB5032 5034)	年間計画	新規		
0438176	中部	2023/03/01 10:30	2023/03/01 11:00	単日	三重開	500kV 三岐幹 2L 構内	開閉操作(CB5026 5028)	年間計画	新規		
0438177	中部	2023/03/01 10:30	2023/03/01 11:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 2L 構内	開閉操作(CB5032 5034)	年間計画	新規		
0438724	中部	2023/03/06 09:00	2023/03/06 09:10	単日	豊根開	500kV 豊根幹 1L 構内	開閉試験	年間計画	新規		
0438725	中部	2023/03/06 09:30	2023/03/06 10:00	単日	豊根開	500kV 豊根幹 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0438368	中部	2023/03/06 10:00	2023/03/06 10:30	単日	愛知変	500kV 豊根幹 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5046)	年間計画	新規		
0438369	中部	2023/03/06 10:30	2023/03/06 11:00	単日	愛知変	500kV 豊根幹 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5048)	年間計画	新規		
0438706	中部	2023/03/07 08:00	2023/03/07 08:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹 1L	開閉操作	年間計画	新規	制約有	
0438682	中部	2023/03/07 09:30	2023/03/07 10:00	単日	静岡変	500kV 静岡幹 1L	開閉操作	年間計画	新規		
0438386	中部	2023/03/07 10:00	2023/03/07 10:30	単日	東部変	500kV 東部幹 1L	開閉試験(甲・乙・L・CB5052)	年間計画	新規	制約有	
0438388	中部	2023/03/07 10:00	2023/03/07 10:30	単日	東部変	500kV 東栄幹 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5056)	年間計画	新規	制約有	
0438683	中部	2023/03/07 10:00	2023/03/07 10:30	単日	静岡変	500kV 静岡幹 2L	開閉操作	年間計画	新規		
0438387	中部	2023/03/07 10:30	2023/03/07 11:00	単日	東部変	500kV 東部幹 2L	開閉試験(甲・乙・L・CB5054)	年間計画	新規	制約有	
0438727	中部	2023/03/10 09:30	2023/03/10 10:00	単日	豊根開	500kV 静岡幹 1L	開閉試験	年間計画	新規		
0438728	中部	2023/03/10 10:00	2023/03/10 10:30	単日	豊根開	500kV 静岡幹 2L	開閉試験	年間計画	新規		
0438815	中部	2023/03/24 09:00	2023/03/30 17:00	連続	川根変	275kV 佐久間川根 2L 線路	川根変 佐久間川根2L関係機器取替のうちPD取替	年間計画	新規		
0438816	中部	2023/03/26 09:00	2023/03/27 17:00	連続	川根変	275kV 佐久間川根 2L 線路	川根変 佐久間川根2L関係機器取替のうちLS操作箱取替	年間計画	新規		
0438817	中部	2023/03/28 09:00	2023/03/29 17:00	連続	川根変	275kV 佐久間川根 2L 線路	川根変 佐久間川根2L関係機器取替のうちLS操作箱取替	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0438818	中部	2023/03/30 17:00	2023/03/30 17:30	単日	川根変	275kV 佐久間川根 2L	川根変 佐久間川根2L機器取替に伴う試加圧試験	年間計画	新規		
0438810	中部	2023/03/31 09:00	2023/03/31 11:00	単日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No77～川根変間電線張替 2L絶縁抵抗測定	年間計画	新規		
0438813	中部	2023/03/31 12:00	2023/03/31 12:10	単日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No77～川根変間電線張替 2L試加圧試験	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0506494	北陸	2021/04/02 08:30	2021/04/07 17:30	連続	中能登変電所	中能登2Tr/中能登66-2Tr3次母線/※6/7-12→4/2-7 変更	2Tr . 2次CB 092 塗装, 2Tr(ト相)トルク測定	年間計画	更新		
0507937	北陸	2021/04/03 12:30	2021/04/03 14:30	単日	送電線	東金津新福井線1L	東金津新福井線鉄塔建替No.14に伴う使用前社内検査(絶縁耐力試験)	年間計画	更新		
0507939	北陸	2021/04/03 13:30	2021/04/03 16:00	単日	送電線	東金津新福井線1L	東金津新福井線鉄塔建替No.14に伴う使用前社内検査(講評に伴う停止)	年間計画	更新		
0507938	北陸	2021/04/08 12:30	2021/04/08 14:30	単日	送電線	東金津新福井線2L	東金津新福井線鉄塔建替No.14に伴う停止使用前社内検査(絶縁耐力試験)	年間計画	更新		
0507940	北陸	2021/04/08 13:30	2021/04/08 16:00	単日	送電線	東金津新福井線2L	東金津新福井線鉄塔建替No.14に伴う使用前社内検査(講評に伴う停止)	年間計画	更新		
0504876	北陸	2021/04/12 07:30	2021/04/15 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線1L	測定点検, 防錆塗装	年間計画	更新		
0504900	北陸	2021/04/12 08:30	2021/04/12 16:30	単日	中能登変電所	中能登275丙母線/中能登275母連	275/154kVオシロ装置取替に伴う 丙母線電圧取込み 275母連切	年間計画	更新		
0504908	北陸	2021/04/12 15:30	2021/04/12 17:30	単日	中能登変電所	中能登275丙母線	275/154kVオシロ装置に伴う 丙母線電圧 検相	年間計画	更新		
0504909	北陸	2021/04/13 08:30	2021/04/13 16:30	単日	中能登変電所	中能登275丁母線	275/154kVオシロ装置取替に伴う 丁母線電圧取込み	年間計画	更新		
0504910	北陸	2021/04/13 15:30	2021/04/13 17:30	単日	中能登変電所	中能登275丁母線	275/154kVオシロ装置取替に伴う 丁母線電圧 検相	年間計画	更新		
0504877	北陸	2021/04/19 07:30	2021/04/22 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線2L	測定点検, 防錆塗装	年間計画	更新		
0507955	北陸	2021/04/19 08:30	2021/04/19 10:30	単日	新福井変電所	新福井275甲母線	[制御盤取替] 母線分離保護装置 275kV甲母線 電圧切替	年間計画	更新		
0507956	北陸	2021/04/19 09:30	2021/04/19 11:00	単日	新福井変電所	新福井275甲母線(試験使用)	[制御盤取替] 母線分離保護装置 275kV甲母線 電圧検相	年間計画	更新		
0507957	北陸	2021/04/19 10:00	2021/04/19 12:00	単日	新福井変電所	新福井275乙母線	[制御盤取替] 母線分離保護装置 275kV乙母線 電圧切替	年間計画	更新		
0507896	北陸	2021/04/22 07:30	2021/04/23 18:30	毎日	加賀変電所	加賀275丙母線	[275kVGIS北15Tr1次LA移設に伴う]丙母線停止	年間計画	更新		
0506547	北陸	2021/04/22 17:00	2021/04/22 18:30	単日	新福井変電所	新福井275母連(試験使用)	[制御盤取替] 275kV母連 位相測定	年間計画	更新		
0507951	北陸	2021/04/23 08:30	2021/04/23 17:30	単日	越前変電所	越前線1L構内(越前)	年停入力用[中給向けTT-S取替] 越前線1L母線要素切替	年間計画	更新		
0507952	北陸	2021/04/24 08:30	2021/04/24 17:30	単日	越前変電所	越前線2L構内(越前)	年停入力用[中給向けTT-S取替] 越前線2L母線要素切替	年間計画	更新		
0506834	北陸	2021/04/25 08:30	2021/04/25 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線1L構内(越前)	年停入力用[中給向けTT-S取替] 加賀幹線1L母線要素切替	年間計画	更新		
0504812	北陸	2021/04/26 08:30	2021/04/29 17:30	連続	越前変電所	加賀幹線1L構内(越前)/加賀幹線1L	制御盤取替による切替	年間計画	更新		
0506833	北陸	2021/04/26 08:30	2021/04/26 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線2L構内(越前)	年停入力用[中給向けTT-S取替] 加賀幹線2L母線要素切替	年間計画	更新		
0504813	北陸	2021/04/29 16:30	2021/04/29 18:00	単日	越前変電所	加賀幹線1L/加賀幹線1L構内(越前)/(試験使用)	[制御盤取替]加賀幹線1L電圧検相	年間計画	更新		
0504814	北陸	2021/04/29 17:00	2021/04/29 18:30	単日	越前変電所	加賀幹線1L/加賀幹線1L構内(越前)/(試験使用)	[制御盤取替]加賀幹線1L位相測定	年間計画	更新		
0506520	北陸	2021/05/10 08:30	2021/05/13 17:30	毎日	敦賀火力変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦賀)	敦賀火力線1L 鉄構ボルト修理	年間計画	更新		
0506522	北陸	2021/05/10 08:30	2021/05/13 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線1L	鉄塔防錆塗装No.9, 11, 19, 20	年間計画	更新		
0506516	北陸	2021/05/11 09:00	2021/05/11 13:30	単日	南条変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(南条)	鳥害防止対策(敦賀火力線1L)	年間計画	更新		
0506518	北陸	2021/05/11 09:30	2021/05/11 16:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦賀)	GIS現場盤ボルテージセンサー修理	年間計画	更新		
0506471	北陸	2021/05/12 07:30	2021/05/12 18:30	単日	新富山変電所	新富山275乙母線	[2Tr取替]2Tr1次架線切離し	年間計画	更新		
0504777	北陸	2021/05/17 08:30	2021/05/19 17:30	連続	越前変電所	加賀幹線1L/加賀幹線1L構内(越前)	加賀幹線1LGIS 開閉・点検6年・CB5453操作機構分解点検, DAC盤・GIS現場盤点検	年間計画	更新		
0504778	北陸	2021/05/17 08:30	2021/05/17 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線1L構内(越前)/越前500甲母線	加賀幹線1LGIS(S417) 開閉・点検6年	年間計画	更新		
0506521	北陸	2021/05/17 08:30	2021/05/20 17:30	毎日	敦賀火力変電所	敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦賀)	敦賀火力線2L 鉄構ボルト修理	年間計画	更新		
0506523	北陸	2021/05/17 08:30	2021/05/20 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線2L	鉄塔防錆塗装No.9, 11, 19, 20	年間計画	更新		
0506517	北陸	2021/05/17 09:00	2021/05/17 13:30	単日	南条変電所	敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(南条)	鳥害防止対策(敦賀火力線2L)	年間計画	更新		
0504779	北陸	2021/05/18 08:30	2021/05/18 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線1L構内(越前)/越前500乙母線	加賀幹線1LGIS(S418) 開閉・点検6年	年間計画	更新		
0506519	北陸	2021/05/18 09:30	2021/05/18 16:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦賀)	GIS現場盤ボルテージセンサー修理	年間計画	更新		
0504819	北陸	2021/05/19 08:30	2021/05/19 16:30	単日	加賀変電所	能登幹線1L構内(加賀)	500BP(A)取替に伴う 能登幹線1L 切替	年間計画	更新		
0504780	北陸	2021/05/20 08:30	2021/05/22 17:30	連続	越前変電所	加賀幹線2L/加賀幹線2L構内(越前)	加賀幹線2LGIS 開閉・点検6年・CB5454操作機構分解点検, DAC盤・GIS現場盤点検	年間計画	更新		
0504781	北陸	2021/05/20 08:30	2021/05/20 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線2L構内(越前)/越前500甲母線	加賀幹線2LGIS(S421) 開閉・点検6年	年間計画	更新		
0506479	北陸	2021/05/20 15:30	2021/05/20 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線1L構内(加賀)	500BP(A)取替に伴う 能登幹線1L 母線LSハレット確認試験	年間計画	更新		
0506818	北陸	2021/05/20 15:30	2021/05/20 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光1L構内(加賀)	500BP(A)取替に伴う 加賀福光線1L 母線LSハレット確認試験	年間計画	更新		
0506480	北陸	2021/05/20 16:30	2021/05/20 18:30	単日	加賀変電所	能登幹線1L構内(加賀)/加賀500母連	500BP(A)取替に伴う 能登幹線1L 位相測定・差電流確認	年間計画	更新		
0506819	北陸	2021/05/20 16:30	2021/05/20 18:30	単日	加賀変電所	加賀福光1L構内(加賀)/加賀500母連	500BP(A)取替に伴う 加賀福光線1L 位相測定・差電流確認	年間計画	更新		
0504782	北陸	2021/05/21 08:30	2021/05/21 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線2L構内(越前)/越前500乙母線	加賀幹線2LGIS(S422) 開閉・点検6年	年間計画	更新		
0506483	北陸	2021/05/21 15:30	2021/05/21 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線2L構内(加賀)	500BP(A)取替に伴う 能登幹線2L 母線LSハレット確認試験	年間計画	更新		
0506820	北陸	2021/05/21 15:30	2021/05/21 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光2L構内(加賀)	500BP(A)取替に伴う 加賀福光線2L 母線LSハレット確認試験	年間計画	更新		
0506484	北陸	2021/05/21 16:30	2021/05/21 18:30	単日	加賀変電所	能登幹線2L構内(加賀)/加賀500母連	500BP(A)取替に伴う 能登幹線2L 位相測定・差電流確認	年間計画	更新		
0506821	北陸	2021/05/21 16:30	2021/05/21 18:30	単日	加賀変電所	加賀福光2L構内(加賀)/加賀500母連	500BP(A)取替に伴う 加賀福光線2L 位相測定・差電流確認	年間計画	更新		
0506552	北陸	2021/05/21 17:00	2021/05/21 18:30	単日	新福井変電所	東金津新福井2L構内(新)/(試験使用)	[OCリレー設置]位相測定	年間計画	更新		
0504826	北陸	2021/05/24 08:30	2021/05/24 16:30	単日	加賀変電所	能登幹線2L構内(加賀)	500BP(A)取替に伴う 能登幹線2L 切替	年間計画	更新		
0506487	北陸	2021/05/24 15:30	2021/05/24 17:30	単日	加賀変電所	加賀幹線1L構内(加賀)	500BP(A)取替に伴う 加賀幹線1L 母線LSハレット確認試験	年間計画	更新		
0506488	北陸	2021/05/24 16:30	2021/05/24 18:30	単日	加賀変電所	加賀幹線1L構内(加賀)/加賀500母連	500BP(A)取替に伴う 加賀幹線1L 位相測定・差電流確認	年間計画	更新		
0504821	北陸	2021/05/25 08:30	2021/05/25 16:30	単日	加賀変電所	加賀2Tr	500BP(A)取替に伴う 2Tr 切替	年間計画	更新		
0506489	北陸	2021/05/25 15:30	2021/05/25 17:30	単日	加賀変電所	加賀幹線2L構内(加賀)	500BP(A)取替に伴う 加賀幹線2L 母線LSハレット確認試験	年間計画	更新		
0506490	北陸	2021/05/25 16:30	2021/05/25 18:30	単日	加賀変電所	加賀幹線2L構内(加賀)/加賀500母連	500BP(A)取替に伴う 加賀幹線2L 位相測定・差電流確認	年間計画	更新		
0504822	北陸	2021/05/26 08:30	2021/05/26 16:30	単日	加賀変電所	加賀3Tr	500BP(A)取替に伴う 3Tr 切替	年間計画	更新		
0506481	北陸	2021/05/26 15:30	2021/05/26 17:30	単日	加賀変電所	加賀2Tr	500BP(A)取替に伴う 2Tr 母線LSハレット確認試験	年間計画	更新		
0506482	北陸	2021/05/26 16:30	2021/05/26 18:30	単日	加賀変電所	加賀2Tr/加賀500母連	500BP(A)取替に伴う 2Tr 位相測定・差電流確認	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0504820	北陸	2021/05/27 08:30	2021/05/27 16:30	単日	加賀変電所	加賀幹線1L構内(加賀)	500BP(A)取替に伴う 加賀幹線1L 切替	年間計画	更新		
0506485	北陸	2021/05/27 15:30	2021/05/27 17:30	単日	加賀変電所	加賀3Tr	500BP(A)取替に伴う 3Tr 母線LSAレイト確認試験	年間計画	更新		
0506486	北陸	2021/05/27 16:30	2021/05/27 18:30	単日	加賀変電所	加賀3Tr/加賀500母連	500BP(A)取替に伴う 3Tr 位相測定・差電流確認	年間計画	更新		
0504827	北陸	2021/05/28 08:30	2021/05/28 16:30	単日	加賀変電所	加賀幹線2L構内(加賀)	500BP(A)取替に伴う 加賀幹線2L 切替	年間計画	更新		
0504985	北陸	2021/05/29 07:30	2021/06/07 17:30	連続	送電線	能登幹線1L	測定点検、電線サンプル採取、架線金具修理	年間計画	更新		
0506540	北陸	2021/05/29 07:30	2021/06/17 17:30	毎日	送電線	東金津新福井線2L	東金津新福井線鉄塔建替No.15に伴う停止	年間計画	更新		
0506541	北陸	2021/05/29 07:30	2021/06/30 17:30	連続	送電線	東金津新福井線1L	東金津新福井線鉄塔建替No.15に伴う停止	年間計画	更新		
0507898	北陸	2021/05/31 07:30	2021/06/01 18:30	毎日	加賀変電所	加賀275丙母線	[275kVGIS北16Tr1次LA移設に伴う丙母線停止	年間計画	更新		
0504747	北陸	2021/05/31 08:30	2021/05/31 13:30	単日	中能登変電所	中能登幹線1L構内(中能)/中給向け用 TT-S(A系) (新・既設)	新TTへの要素切替(中能幹線1L)	年間計画	更新		
0504749	北陸	2021/05/31 12:30	2021/05/31 17:30	単日	中能登変電所	中能登幹線1L構内(中能)/中給向け用 TT-S(B系) (新・既設)	新TTへの要素切替(中能幹線1L)	年間計画	更新		
0506551	北陸	2021/06/04 17:00	2021/06/04 18:30	単日	新福井変電所	東金津新福井1L構内(新)/[試験使用]	[OC]リレー盤設置/位相測定	年間計画	更新		
0504987	北陸	2021/06/06 23:30	2021/06/08 00:30	毎日	送電線	南条越前線1L	鉄塔防錆塗装No.28	年間計画	更新		
0504988	北陸	2021/06/06 23:30	2021/06/09 00:30	毎日	送電線	南条越前線1L	ボルト取替No.9, 14, 20, 25, 36	年間計画	更新		
0506503	北陸	2021/06/08 07:30	2021/06/13 17:30	連続	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR/※6/7-12→6/8-13変更	3Tr 1次GIS 12年点検, 3Tr, Tr保護, DAC盤 6年点検他(詳細は注釈)	年間計画	更新		
0506500	北陸	2021/06/11 07:30	2021/06/11 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR/中能登500甲母線/中能登500母連/※6/10→6/11 変更	LS231(GIS) 12年点検	年間計画	更新		
0506501	北陸	2021/06/12 07:30	2021/06/12 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR/中能登500乙母線/中能登500母連/※6/11→6/12 変更	LS232(GIS) 12年点検	年間計画	更新		
0505003	北陸	2021/06/13 23:30	2021/06/15 00:30	毎日	送電線	南条越前線2L	鉄塔防錆塗装No.28	年間計画	更新		
0505004	北陸	2021/06/13 23:30	2021/06/16 00:30	毎日	送電線	南条越前線2L	ボルト取替No.9, 14, 20, 25, 36	年間計画	更新		
0507897	北陸	2021/06/17 07:30	2021/06/18 18:30	毎日	加賀変電所	加賀275丙母線	[275kVGIS北17Tr1次LA移設に伴う丙母線停止	年間計画	更新		
0504986	北陸	2021/06/18 07:30	2021/06/27 17:30	毎日	送電線	能登幹線2L	測定点検、架線金具修理	年間計画	更新		
0504993	北陸	2021/06/18 08:30	2021/06/19 17:30	毎日	送電線	新富山幹線1L	定期点検	年間計画	更新		
0506826	北陸	2021/06/20 08:30	2021/06/20 17:30	単日	送電線	新富山幹線1L	定期点検	年間計画	更新		
0504990	北陸	2021/06/21 07:30	2021/07/30 17:30	連続	送電線	中央幹線1L	中央幹線電線張替No.40`46iに伴う停止	年間計画	更新		
0504992	北陸	2021/06/21 07:30	2021/08/03 17:30	連続	送電線	新富山幹線1L	新富山幹線電線張替No.70`No.77他に伴う停止	年間計画	更新		
0504748	北陸	2021/06/21 08:30	2021/06/21 13:30	単日	中能登変電所	中能登幹線2L構内(中能)/中給向け用 TT-S(A系) (新・既設)	新TTへの要素切替(中能幹線2L)	年間計画	更新		
0504969	北陸	2021/06/21 08:30	2021/06/21 13:30	単日	新富山変電所	新富山幹線1L/新富山幹線1L構内(新富山)/新富山275甲母線	LS011甲LS35接触抵抗測定.CB011点検6年.開閉試験.LPD点検6年	年間計画	更新		
0504750	北陸	2021/06/21 12:30	2021/06/21 17:30	単日	中能登変電所	中能登幹線2L構内(中能)/中給向け用 TT-S(B系) (新・既設)	新TTへの要素切替(中能幹線2L)	年間計画	更新		
0504972	北陸	2021/06/21 12:30	2021/06/21 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線1L/新富山幹線1L構内(新富山)/新富山275乙母線	LS011甲LS36接触抵抗測定.CB011点検6年.開閉試験.LPD点検6年	年間計画	更新		
0507941	北陸	2021/06/28 12:30	2021/06/28 14:30	単日	送電線	東金津新福井線1L	東金津新福井線鉄塔建替No.15に伴う使用前社内検査(絶縁耐力試験)	年間計画	更新		
0507942	北陸	2021/06/28 13:30	2021/06/28 16:00	単日	送電線	東金津新福井線1L	東金津新福井線鉄塔建替No.15に伴う使用前社内検査(講評に伴う停止)	年間計画	更新		
0504875	北陸	2021/07/01 07:30	2021/07/03 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	測定点検、地線補修(補修グリッパ巻き)	年間計画	更新		
0504989	北陸	2021/07/01 07:30	2021/10/04 17:30	連続	送電線	加賀幹線2L	加賀幹線電線地線張替・がいし取替No.161`越前S/Sに伴う停止	年間計画	更新		
0504998	北陸	2021/07/01 07:30	2021/07/01 17:30	単日	送電線	加賀幹線2L	がいし掃除101	年間計画	更新		
0507903	北陸	2021/07/01 07:30	2021/07/01 17:30	単日	送電線	加賀幹線2L	がいし掃除101	年間計画	更新		
0506828	北陸	2021/07/01 08:30	2021/09/30 12:30	連続	越前変電所	加賀幹線2L構内(越前)/加賀幹線2L	加賀幹線電線地線張替No.161`越前S/S 越前S/S構内ブッシング養生に伴う停止	年間計画	更新		
0506548	北陸	2021/07/05 08:30	2021/07/05 11:00	単日	新福井変電所	新福井275甲母線	[制御盤取替]多機能計測装置 275kV甲母線 電圧切替	年間計画	更新		
0506549	北陸	2021/07/05 10:00	2021/07/05 11:30	単日	新福井変電所	新福井275甲母線/[試験使用]	[制御盤取替]多機能計測装置 275kV甲母線 電圧検相	年間計画	更新		
0506550	北陸	2021/07/05 10:30	2021/07/05 13:00	単日	新福井変電所	新福井275乙母線	[制御盤取替]多機能計測装置 275kV乙母線 電圧切替	年間計画	更新		
0504788	北陸	2021/07/07 08:30	2021/07/07 13:30	単日	越前変電所	加賀幹線2L構内(越前)/越前TT-S(A) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(A)取替] 加賀幹線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0506502	北陸	2021/07/13 08:30	2021/07/14 17:30	連続	中能登変電所	中能登2Tr/中能登66-2Tr3次母線	2Tr 冷却装置修理	年間計画	更新		
0506822	北陸	2021/07/15 08:30	2021/07/15 17:30	単日	中能登変電所	275母線43BUM(中能登)	275kV母線分離取替	年間計画	更新		
0504976	北陸	2021/07/28 08:30	2021/07/29 17:30	連続	城端開閉所	中央幹線1L構内(城端)/中央幹線1L/CB投入制限(遠方操作不可)	[制御盤取替]中央幹線1L切替・試験	年間計画	更新		
0504959	北陸	2021/07/29 16:30	2021/07/29 18:30	単日	城端開閉所	城端開275乙母線/停止:中央幹線1L, 中央幹線1L(構内), 城端開CDT(31CH)	中央幹線1Lケーブル切替試験後の検相	年間計画	更新		
0504978	北陸	2021/07/29 16:30	2021/07/29 18:30	単日	城端開閉所	城端開275乙母線/停止:中央幹線1L, 中央幹線1L(構内)	[制御盤取替]中央幹線1L切替に伴う母線電圧検相	年間計画	更新		
0504979	北陸	2021/08/10 16:30	2021/08/10 18:00	単日	城端開閉所	中央幹線1L/停止:中央幹線1L(構内)	[制御盤取替]中央幹線1L切替に伴う線路電圧検相	年間計画	更新		
0504964	北陸	2021/08/24 07:30	2021/08/30 18:30	連続	加賀変電所	加賀幹線2L/加賀幹線2L構内(加賀)	GIS 加賀幹線2Lユニット 12年点検他	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0504965	北陸	2021/08/24 07:30	2021/08/25 18:30	連続	加賀変電所	加賀幹線2L構内(加賀)/加賀500甲母線/加賀500母連	GIS 加賀幹線2Lユニット (LS331)12年点検	年間計画	更新		
0504791	北陸	2021/08/24 08:30	2021/08/27 17:30	連続	越前変電所	南条越前1L構内(越前)/南条越前線1L	制御盤取替による切替	年間計画	更新		
0504966	北陸	2021/08/26 07:30	2021/08/27 18:30	連続	加賀変電所	加賀幹線2L構内(加賀)/加賀500乙母線/加賀500母連	GIS 加賀幹線2Lユニット (LS332)12年点検	年間計画	更新		
0504925	北陸	2021/08/26 09:30	2021/08/26 16:30	単日	中能登変電所	能越幹線1L構内(中能)	TT-S修繕に伴うCB/バレット取込・接続試験	年間計画	更新		
0506513	北陸	2021/08/26 12:30	2021/08/26 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線2L構内(越前)/越前TT-S(B) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(B)取替] 加賀幹線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0504785	北陸	2021/08/27 08:30	2021/08/27 13:30	単日	越前変電所	南条越前1L構内(越前)/越前TT-S(A) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(A)取替] 南条越前線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0504926	北陸	2021/08/27 09:30	2021/08/27 16:30	単日	中能登変電所	能越幹線2L構内(中能)	TT-S修繕に伴うCB/バレット取込・接続試験	年間計画	更新		
0504797	北陸	2021/08/27 16:30	2021/08/27 18:00	単日	越前変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(越前)/試験使	[制御盤取替]南条越前線1L電圧検相	年間計画	更新		
0504798	北陸	2021/08/27 17:00	2021/08/27 18:30	単日	越前変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(越前)/試験使	[制御盤取替]南条越前線1L位相測定	年間計画	更新		
0504792	北陸	2021/08/30 08:30	2021/09/02 17:30	連続	越前変電所	南条越前2L構内(越前)/南条越前線2L	制御盤取替による切替	年間計画	更新		
0506491	北陸	2021/09/01 07:30	2021/09/04 17:30	毎日	送電線	中央幹線2L	ジャンパ線揺動対策	年間計画	更新		
0507949	北陸	2021/09/01 08:30	2021/09/02 17:30	連続	東金津変電所	東金津275母連/43BUH(東金津)	[275kV母線分断装置取替・オシロ取替工事]ケーブル切替・試験	年間計画	更新		
0504786	北陸	2021/09/02 08:30	2021/09/02 13:30	単日	越前変電所	南条越前2L構内(越前)/越前TT-S(A) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(A)取替] 南条越前線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0506829	北陸	2021/09/02 08:30	2021/09/05 17:30	連続	越前変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(越前)	CB075 内部点検	年間計画	更新		
0504799	北陸	2021/09/02 16:30	2021/09/02 18:00	単日	越前変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(越前)/試験使	[制御盤取替]南条越前線2L電圧検相	年間計画	更新		
0504800	北陸	2021/09/02 17:00	2021/09/02 18:30	単日	越前変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(越前)/試験使	[制御盤取替]南条越前線2L位相測定	年間計画	更新		
0506524	北陸	2021/09/05 23:30	2021/09/07 00:30	毎日	送電線	南条越前線1L	ルーズスペーサNo.27・30	年間計画	更新		
0504794	北陸	2021/09/06 08:30	2021/09/09 17:30	連続	越前変電所	加賀幹線2L構内(越前)/加賀幹線2L	制御盤取替による切替	年間計画	更新		
0504980	北陸	2021/09/06 08:30	2021/09/07 17:30	連続	城端開閉所	中央幹線2L構内(城端)/中央幹線2L/CB投入制限(遠方操作不可)	[制御盤取替]中央幹線2L切替・試験	年間計画	更新		
0504994	北陸	2021/09/06 08:30	2021/09/08 17:30	毎日	送電線	新富山幹線2L	定期点検、ジャンパ補強装置修理	年間計画	更新		
0505131	北陸	2021/09/06 08:30	2021/09/06 13:30	単日	中能登変電所	能越幹線1L構内(中能)/中給向け用 TT-S(A系)(新・既設)	新TTへの要素切替(能越幹線1L)	年間計画	更新		
0506514	北陸	2021/09/06 09:00	2021/09/06 16:30	単日	南条変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(南条)	鳥害防止対策(南条越前線1L)。*	年間計画	更新		
0506498	北陸	2021/09/06 09:30	2021/09/06 16:30	単日	中能登変電所	能越幹線1L構内(中能)	TT-S修繕に伴うCB/バレット取込・接続試験	年間計画	更新		
0505132	北陸	2021/09/06 12:30	2021/09/06 17:30	単日	中能登変電所	能越幹線1L構内(中能)/中給向け用 TT-S(B系)(新・既設)	新TTへの要素切替(能越幹線1L)	年間計画	更新		
0507947	北陸	2021/09/06 16:30	2021/09/08 18:30	連続	越前変電所	南条越前1L構内(越前)	CB075内部点検後の常規耐電圧試験未完了に伴う停止	年間計画	更新		
0504996	北陸	2021/09/07 08:30	2021/09/10 17:30	毎日	送電線	能越幹線2L	地線修理	年間計画	更新		
0505133	北陸	2021/09/07 08:30	2021/09/07 13:30	単日	中能登変電所	能越幹線2L構内(中能)/中給向け用 TT-S(A系)(新・既設)	新TTへの要素切替(能越幹線2L)	年間計画	更新		
0506499	北陸	2021/09/07 09:30	2021/09/07 16:30	単日	中能登変電所	能越幹線2L構内(中能)	TT-S修繕に伴うCB/バレット取込・接続試験	年間計画	更新		
0505134	北陸	2021/09/07 12:30	2021/09/07 17:30	単日	中能登変電所	能越幹線2L構内(中能)/中給向け用 TT-S(B系)(新・既設)	新TTへの要素切替(能越幹線2L)	年間計画	更新		
0504960	北陸	2021/09/07 16:30	2021/09/07 18:30	単日	城端開閉所	城端開275乙母線/停止:中央幹線2L、中央幹線2L(構内)、城端開CDT(31CH)	中央幹線2Lケーブル切替試験後の検相	年間計画	更新		
0504982	北陸	2021/09/07 16:30	2021/09/07 18:30	単日	城端開閉所	城端開275乙母線/停止:中央幹線2L、中央幹線2L(構内)	[制御盤取替]中央幹線2L切替に伴う母線電圧検相	年間計画	更新		
0504893	北陸	2021/09/08 07:30	2021/10/18 17:30	連続	送電線	中央幹線2L	中央幹線電線張替No.40~46に伴う停止	年間計画	更新		
0504991	北陸	2021/09/08 07:30	2021/10/21 17:30	連続	送電線	新富山幹線2L	新富山幹線電線張替No.70--No.77他に伴う停止	年間計画	更新		
0507953	北陸	2021/09/08 08:30	2021/09/08 17:30	単日	越前変電所	南条越前1L構内(越前)	年停入力用[中給向けTT-S取替] 南条越前線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0506511	北陸	2021/09/08 12:30	2021/09/08 17:30	単日	越前変電所	南条越前1L構内(越前)/越前TT-S(B) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(B)取替] 南条越前線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0507958	北陸	2021/09/08 17:30	2021/09/08 18:40	単日	越前変電所	南条越前1L構内(越前)/試験使用	CB075内部点検後の耐規耐圧試験	年間計画	更新		
0506832	北陸	2021/09/11 08:30	2021/09/11 17:30	単日	越前変電所	越前2Tr	年停入力用[中給向けTT-S取替] 2Tr1次CB要素切替	年間計画	更新		
0506830	北陸	2021/09/12 08:30	2021/09/15 17:30	連続	越前変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(越前)	CB076 内部点検	年間計画	更新		
0504773	北陸	2021/09/13 08:30	2021/09/22 17:30	連続	越前変電所	越前2Tr	制御盤取替による切替	年間計画	更新		
0506525	北陸	2021/09/13 23:30	2021/09/15 00:30	毎日	送電線	南条越前線2L	ルーズスペーサNo.27・30	年間計画	更新		
0506815	北陸	2021/09/14 07:30	2021/09/14 16:30	単日	加賀変電所	加賀500母連/加賀500甲母線	500kVGIS(母線連絡)インターロック修理	年間計画	更新		
0506515	北陸	2021/09/14 09:00	2021/09/14 16:30	単日	南条変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(南条)	鳥害防止対策(南条越前線2L)。*	年間計画	更新		
0506816	北陸	2021/09/14 15:30	2021/09/14 17:30	単日	加賀変電所	加賀500母連/加賀500甲母線	500kVGIS(母線連絡)インターロック確認試験	年間計画	更新		
0506817	北陸	2021/09/14 16:30	2021/09/14 18:30	単日	加賀変電所	加賀500母連/加賀500乙母線	500kVGIS(母線連絡)インターロック修理	年間計画	更新		
0507948	北陸	2021/09/15 16:30	2021/09/17 18:30	連続	越前変電所	南条越前2L構内(越前)	CB076内部点検後の常規耐電圧試験未完了に伴う停止	年間計画	更新		
0507954	北陸	2021/09/17 08:30	2021/09/17 17:30	単日	越前変電所	南条越前2L構内(越前)	年停入力用[中給向けTT-S取替] 南条越前線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0506512	北陸	2021/09/17 12:30	2021/09/17 17:30	単日	越前変電所	南条越前2L構内(越前)/越前TT-S(B) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(B)取替] 南条越前線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0507946	北陸	2021/09/17 17:30	2021/09/17 18:40	単日	越前変電所	南条越前2L構内(越前)/試験使用	CB076内部点検後の耐規耐圧試験	年間計画	更新		
0507950	北陸	2021/09/20 08:30	2021/09/20 17:30	単日	越前変電所	越前3Tr	年停入力用[中給向けTT-S取替] 3Tr1次CB要素切替	年間計画	更新		
0506827	北陸	2021/09/21 08:30	2021/09/22 17:30	毎日	送電線	新富山幹線2L	定期点検、ジャンパ補強装置修理	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0504789	北陸	2021/09/22 08:30	2021/09/22 13:30	単日	越前変電所	越前2Tr/越前TT-S(A) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(A)取替] 2Tr1次CB要素切替	年間計画	更新		
0506510	北陸	2021/09/26 07:30	2021/09/29 18:30	連続	越前変電所	加賀幹線2L/加賀幹線2L構内(越前)	加賀幹線2LGIS 開閉・点検6年・CB5454操作機構分解点検、DAO盤・GIS現場盤点検	年間計画	更新		
0506509	北陸	2021/09/28 12:30	2021/09/28 17:30	単日	越前変電所	越前3Tr/越前TT-S(B) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(B)取替] 3Tr1次CB要素切替	年間計画	更新		
0504802	北陸	2021/10/04 16:30	2021/10/04 18:00	単日	越前変電所	加賀幹線2L/加賀幹線2L構内(越前)/[試験使用]	[制御盤取替]加賀幹線2L電圧検相	年間計画	更新		
0504803	北陸	2021/10/04 17:00	2021/10/04 18:30	単日	越前変電所	加賀幹線2L/加賀幹線2L構内(越前)/[試験使用]	[制御盤取替]加賀幹線2L位相測定	年間計画	更新		
0506542	北陸	2021/10/05 07:30	2021/10/22 17:30	連続	送電線	東金津新福井線2L	東金津新福井線鉄塔建替No.15に伴う停止	年間計画	更新		
0507945	北陸	2021/10/11 08:30	2021/10/11 17:30	単日	越前変電所	越前3Tr/越前3Tr3次母線/越前3-1ShR	3Tr1次GIS操作機構トルク測定	年間計画	更新		
0506814	北陸	2021/10/14 08:30	2021/10/14 17:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線/加賀275母連	鳥害修理工事	年間計画	更新		
0506831	北陸	2021/10/14 08:30	2021/10/14 13:30	単日	越前変電所	越前2Tr/越前2Tr3次母線/越前2-2ShR/越前2-3ShR/越前2STr/越前2STr	202甲(DS・ES)操作器バックン取替(無償)	年間計画	更新		
0506478	北陸	2021/10/15 08:30	2021/10/15 17:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線/加賀275母連	鳥害修理工事	年間計画	更新		
0506495	北陸	2021/10/18 07:30	2021/10/21 13:30	連続	中能登変電所	中能登275母連/※6/9-11→10/18-21変更	CB700 6年点検、電装品修理	年間計画	更新		
0506823	北陸	2021/10/18 08:30	2021/10/22 17:30	連続	南福光変電所	南福光500乙-1母線/南福光500母連	CB5100 T相アキュムレータ修理、CB5100現地制御盤操作開閉器修理	年間計画	更新		
0504790	北陸	2021/10/20 08:30	2021/10/20 13:30	単日	越前変電所	越前3Tr/越前TT-S(A) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(A)取替] 3Tr1次CB要素切替	年間計画	更新		
0506508	北陸	2021/10/20 12:30	2021/10/20 17:30	単日	越前変電所	越前2Tr/越前TT-S(B) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(B)取替] 2Tr1次CB要素切替	年間計画	更新		
0506497	北陸	2021/10/21 08:30	2021/10/21 13:30	単日	中能登変電所	中能登275丁母線/中能登275母連/※6/11→10/21 変更	275kV 丁母線PD、丁母線 6年点検	年間計画	更新		
0506496	北陸	2021/10/21 12:30	2021/10/21 17:30	単日	中能登変電所	中能登275丙母線/中能登275母連/※6/11→10/21 変更	275kV 丙母線PD、丙母線 6年点検	年間計画	更新		
0504772	北陸	2021/10/22 08:30	2021/10/22 13:30	単日	越前変電所	越前2Tr	制御盤取替による電圧調整装置切替	年間計画	更新		
0507943	北陸	2021/10/22 12:30	2021/10/22 14:30	単日	送電線	東金津新福井線2L	東金津新福井線鉄塔建替No.15に伴う使用前社内検査(絶縁耐力試験)	年間計画	更新		
0507944	北陸	2021/10/22 13:30	2021/10/22 16:00	単日	送電線	東金津新福井線2L	東金津新福井線鉄塔建替No.15に伴う使用前社内検査(講評に伴う停止)	年間計画	更新		
0504983	北陸	2021/10/24 16:30	2021/10/24 18:00	単日	城端開閉所	中央幹線2L/停止:中央幹線2L(構内)	[制御盤取替]中央幹線2L切替に伴う線路電圧検相	年間計画	更新		
0504878	北陸	2021/10/25 07:30	2021/10/25 17:30	単日	送電線	加賀東金津線1L	定期点検122.128.135 鉄塔防錆塗装122.123	年間計画	更新		
0507900	北陸	2021/10/25 07:30	2021/10/25 17:30	単日	送電線	加賀東金津線1L	定期点検122.128.135 鉄塔防錆塗装122.123	年間計画	更新		
0504879	北陸	2021/10/26 07:30	2021/10/26 17:30	単日	送電線	加賀東金津線2L	定期点検122.128.135 鉄塔防錆塗装122.123	年間計画	更新		
0507901	北陸	2021/10/26 07:30	2021/10/26 17:30	単日	送電線	加賀東金津線2L	定期点検122.128.135 鉄塔防錆塗装122.123	年間計画	更新		
0506555	北陸	2021/10/26 08:30	2021/10/26 13:30	単日	越前変電所	加賀幹1L143CA(越前)/加賀幹2L243CA(越前)/加賀幹143RCA0(越前)/加賀幹243RCA0(越前)/加賀幹1L143CA(加賀)、加賀幹2L243CA(加賀)	[中能登向けTT-S(A)取替] 加賀幹線1・2L A系Ry切替	年間計画	更新		
0506545	北陸	2021/10/26 09:00	2021/10/26 16:30	単日	新福井変電所	越前線1L構内(新福井)	CB023コ-キョ再処理	年間計画	更新		
0506556	北陸	2021/10/26 12:30	2021/10/26 17:30	単日	越前変電所	加賀幹1L143CB(越前)/加賀幹2L243CB(越前)/加賀幹143RCB0(越前)/加賀幹243RCB0(越前)/加賀幹1L143CB(加賀)、加賀幹2L243CB(加賀)	[中能登向けTT-S(A)取替] 加賀幹線1・2L B系Ry切替	年間計画	更新		
0506557	北陸	2021/10/27 08:30	2021/10/27 13:30	単日	越前変電所	加賀幹1L143CA(越前)/加賀幹2L243CA(越前)/加賀幹143RCA0(越前)/加賀幹243RCA0(越前)/加賀幹1L143CA(加賀)、加賀幹2L243CA(加賀)	[中能登向けTT-S(B)取替] 加賀幹線1・2L A系Ry切替	年間計画	更新		
0506558	北陸	2021/10/27 12:30	2021/10/27 17:30	単日	越前変電所	加賀幹1L143CB(越前)/加賀幹2L243CB(越前)/加賀幹143RCB0(越前)/加賀幹243RCB0(越前)/加賀幹1L143CB(加賀)、加賀幹2L243CB(加賀)	[中能登向けTT-S(B)取替] 加賀幹線1・2L B系Ry切替	年間計画	更新		
0504783	北陸	2021/10/29 08:30	2021/10/29 13:30	単日	越前変電所	越前線1L構内(越前)/越前TT-S(A) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(A)取替] 越前線1LOB要素切替	年間計画	更新		
0506553	北陸	2021/10/29 17:00	2021/10/29 18:30	単日	新福井変電所	越前線1L構内(新福井)/[試験使用]	[OCリレー設置]位相測定	年間計画	更新		
0506546	北陸	2021/11/01 09:00	2021/11/01 16:30	単日	新福井変電所	越前線2L構内(新福井)	CB024コ-キョ再処理	年間計画	更新		
0506472	北陸	2021/11/02 07:30	2021/11/04 17:30	毎日	新富山変電所	新富山275乙母線	2Tr1次架線接続	年間計画	更新		
0506505	北陸	2021/11/02 12:30	2021/11/02 17:30	単日	越前変電所	越前線1L構内(越前)/越前TT-S(B) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(B)取替] 越前線1LOB要素切替	年間計画	更新		
0507904	北陸	2021/11/03 07:30	2021/11/03 17:30	単日	送電線	加賀東金津線1L	定期点検122.128.135 鉄塔防錆塗装122.123	年間計画	更新		
0506474	北陸	2021/11/03 08:30	2021/11/03 17:30	単日	加賀変電所	加賀東金津線1L/加賀金津1L構内(加賀)	鳥害修理工事	年間計画	更新		
0507905	北陸	2021/11/04 07:30	2021/11/04 17:30	単日	送電線	加賀東金津線2L	定期点検122.128.135 鉄塔防錆塗装122.123	年間計画	更新		
0506475	北陸	2021/11/04 08:30	2021/11/04 17:30	単日	加賀変電所	加賀東金津線2L/加賀金津2L構内(加賀)	鳥害修理工事	年間計画	更新		
0506473	北陸	2021/11/05 07:30	2021/11/05 17:30	単日	新富山変電所	新富山275甲母線	2Tr1次架線接続	年間計画	更新		
0504784	北陸	2021/11/05 08:30	2021/11/05 13:30	単日	越前変電所	越前線2L構内(越前)/越前TT-S(A) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(A)取替] 越前線2LOB要素切替	年間計画	更新		
0506554	北陸	2021/11/05 17:00	2021/11/05 18:30	単日	新福井変電所	越前線2L構内(新福井)/[試験使用]	[OCリレー設置]位相測定	年間計画	更新		
0504874	北陸	2021/11/09 07:30	2021/11/11 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	測定点検、電線サンプル採取、地線補修(補修グリッパ巻き)	年間計画	更新		
0504961	北陸	2021/11/09 07:30	2021/11/15 18:30	連続	加賀変電所	加賀幹線1L/加賀幹線1L構内(加賀)	GIS 加賀幹線1Lユニット 12年点検他	年間計画	更新		
0504962	北陸	2021/11/09 07:30	2021/11/10 18:30	連続	加賀変電所	加賀幹線1L構内(加賀)/加賀500甲母線/加賀500母連	GIS 加賀幹線1Lユニット (LS335)12年点検	年間計画	更新		
0504997	北陸	2021/11/09 07:30	2021/11/09 17:30	単日	送電線	加賀幹線1L	がいに掃除101	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0507902	北陸	2021/11/09 07:30	2021/11/09 17:30	単日	送電線	加賀幹線1L	がいに掃除101 GIS 加賀幹線1Lユニット (LS336)12年点検	年間計画	更新		
0504963	北陸	2021/11/11 07:30	2021/11/12 18:30	連続	加賀変電所	加賀幹線1L構内(加賀)/加賀500乙母線/加賀500母連		年間計画	更新		
0506506	北陸	2021/11/14 12:30	2021/11/14 17:30	単日	越前変電所	越前線2L構内(越前)/越前TT-S(B) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(B)取替] 越前線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0504787	北陸	2021/11/15 08:30	2021/11/15 13:30	単日	越前変電所	加賀幹線1L構内(越前)/越前TT-S(A) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(A)取替] 加賀幹線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0506504	北陸	2021/11/16 07:30	2021/11/19 18:30	連続	越前変電所	加賀幹線1L/加賀幹線1L構内(越前)	加賀幹線1LGIS 開閉・点検6年・CB5453操作機構分解点検、DAC盤・GIS現場盤点検	年間計画	更新		
0506543	北陸	2021/11/18 08:30	2021/11/18 13:30	単日	越前変電所	越前275丙母線	制御盤取替による制御ケーブル切離し	年間計画	更新		
0506544	北陸	2021/11/18 12:30	2021/11/18 17:30	単日	越前変電所	越前275丁母線/越前線1L構内(越前)	制御盤取替による制御ケーブル切離し	年間計画	更新		
0504940	北陸	2021/11/19 08:30	2021/11/19 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津線1L/加賀東143CA(東金津)/加賀東143RCA0(東金津)/加賀東143RCAM(東金津)/加賀東143CB(東金津)/加賀東143RCB0(東金津)/加賀東143RCBM(東金津)	[275kV母線保護継電装置他取替]加賀東金津線1L切替・試験	年間計画	更新		
0506507	北陸	2021/11/19 12:30	2021/11/19 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線1L構内(越前)/越前TT-S(B) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(B)取替] 加賀幹線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0504941	北陸	2021/11/20 08:30	2021/11/20 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津線2L/加賀東243CA(東金津)/加賀東243RCA0(東金津)/加賀東243RCAM(東金津)/加賀東243CB(東金津)/加賀東243RCB0(東金津)/加賀東243RCBM(東金津)	[275kV母線保護継電装置他取替]加賀東金津線2L切替・試験	年間計画	更新		
0504932	北陸	2021/11/27 08:30	2021/11/27 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津線1L/加賀東143CA(東金津)/加賀東143RCA0(東金津)/加賀東143RCAM(東金津)/加賀東143CB(東金津)/加賀東143RCB0(東金津)/加賀東143RCBM(東金津)	[275kV母線保護継電装置他取替]加賀東金津線1L切替・試験(B系撤去)	年間計画	更新		
0504933	北陸	2021/11/28 08:30	2021/11/28 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津線2L/加賀東243CA(東金津)/加賀東243RCA0(東金津)/加賀東243RCAM(東金津)/加賀東243CB(東金津)/加賀東243RCB0(東金津)/加賀東243RCBM(東金津)	[275kV母線保護継電装置他取替]加賀東金津線2L切替(B系撤去)	年間計画	更新		
0506476	北陸	2022/03/22 08:30	2022/03/22 17:30	単日	加賀変電所	加賀2Tr/加賀2-1ShR/加賀77-2Tr3次母線	鳥害修理工事	年間計画	更新		
0506477	北陸	2022/03/23 08:30	2022/03/23 17:30	単日	加賀変電所	加賀3Tr/加賀3-1ShR/加賀3-2ShR/加賀77-3Tr3次母線	鳥害修理工事	年間計画	更新		
0507894	北陸	2022/03/31 08:30	2022/03/31 13:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線/中能登500母連	制御盤取替に伴う500kV甲母線電圧取込	年間計画	更新		
0507895	北陸	2022/03/31 12:30	2022/03/31 17:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線/中能登500母連	制御盤取替に伴う500kV乙母線電圧取込	年間計画	更新		
0506649	北陸	2022/04/04 08:30	2022/04/04 13:30	単日	加賀変電所	加賀金津1L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(A系)(新・既設)	新TTへの要素切替(加賀東金津線1L)	年間計画	更新		
0506709	北陸	2022/04/04 08:30	2022/04/04 13:30	単日	加賀変電所	加賀金津1L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(A系)(新・既設)	新TTへの要素切替(加賀東金津線1L)	年間計画	更新		
0506754	北陸	2022/04/04 08:30	2022/04/04 17:30	単日	新福井変電所	東金新福井1L構内(新)	CB021開閉6年・6年・各種手入れ・コキング再処理	年間計画	更新		
0506650	北陸	2022/04/04 12:30	2022/04/04 17:30	単日	加賀変電所	加賀金津1L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(B系)(新・既設)	新TTへの要素切替(加賀東金津線1L)	年間計画	更新		
0506710	北陸	2022/04/04 12:30	2022/04/04 17:30	単日	加賀変電所	加賀金津1L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(B系)(新・既設)	新TTへの要素切替(加賀東金津線1L)	年間計画	更新		
0506593	北陸	2022/04/05 08:30	2022/04/05 13:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線/中能登500母連	制御盤取替に伴う500kV甲母線電圧取込	年間計画	更新		
0506651	北陸	2022/04/05 08:30	2022/04/05 13:30	単日	加賀変電所	加賀金津2L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(A系)(新・既設)	新TTへの要素切替(加賀東金津線2L)	年間計画	更新		
0506711	北陸	2022/04/05 08:30	2022/04/05 13:30	単日	加賀変電所	加賀金津2L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(A系)(新・既設)	新TTへの要素切替(加賀東金津線2L)	年間計画	更新		
0506755	北陸	2022/04/05 08:30	2022/04/05 17:30	単日	新福井変電所	東金新福井2L構内(新)	CB022開閉6年・6年・各種手入れ・コキング再処理	年間計画	更新		
0506594	北陸	2022/04/05 12:30	2022/04/05 17:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線/中能登500母連	制御盤取替に伴う500kV乙母線電圧取込	年間計画	更新		
0506652	北陸	2022/04/05 12:30	2022/04/05 17:30	単日	加賀変電所	加賀金津2L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(B系)(新・既設)	新TTへの要素切替(加賀東金津線2L)	年間計画	更新		
0506712	北陸	2022/04/05 12:30	2022/04/05 17:30	単日	加賀変電所	加賀金津2L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(B系)(新・既設)	新TTへの要素切替(加賀東金津線2L)	年間計画	更新		
0506595	北陸	2022/04/06 08:30	2022/04/06 13:30	単日	中能登変電所	中能登275丙母線/中能登275母連	制御盤取替に伴う275kV丙母線電圧取込	年間計画	更新		
0506653	北陸	2022/04/06 08:30	2022/04/06 13:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(A系)(新・既設)	新TTへの要素切替(中央幹線1L)	年間計画	更新		
0506713	北陸	2022/04/06 08:30	2022/04/06 13:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(A系)(新・既設)	新TTへの要素切替(中央幹線1L)	年間計画	更新		
0506756	北陸	2022/04/06 08:30	2022/04/06 17:30	単日	新福井変電所	新福井275母連	CB500開閉6年・6年・各種手入れ・コキング再処理	年間計画	更新		
0506596	北陸	2022/04/06 12:30	2022/04/06 17:30	単日	中能登変電所	中能登275丁母線/中能登275母連	制御盤取替に伴う275kV丁母線電圧取込	年間計画	更新		
0506654	北陸	2022/04/06 12:30	2022/04/06 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(B系)(新・既設)	新TTへの要素切替(中央幹線1L)	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0506714	北陸	2022/04/06 12:30	2022/04/06 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(B系)(新・既設)	新TTへの要素切替(中央幹線1L)	年間計画	更新		
0506655	北陸	2022/04/07 08:30	2022/04/07 13:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(A系)(新・既設)	新TTへの要素切替(中央幹線2L)	年間計画	更新		
0506715	北陸	2022/04/07 08:30	2022/04/07 13:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(A系)(新・既設)	新TTへの要素切替(中央幹線2L)	年間計画	更新		
0506768	北陸	2022/04/07 08:30	2022/04/07 13:30	単日	東金津変電所	加賀東金津1L構内(東)/東金津TT-S(A) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(A)取替] 加賀東金津線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0507959	北陸	2022/04/07 08:30	2022/04/07 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津1L構内(東)	年停入力用[中給向けTT-S取替] 加賀東金津線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0506656	北陸	2022/04/07 12:30	2022/04/07 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(B系)(新・既設)	新TTへの要素切替(中央幹線2L)	年間計画	更新		
0506716	北陸	2022/04/07 12:30	2022/04/07 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)/中給向け用 TT-S(B系)(新・既設)	新TTへの要素切替(中央幹線2L)	年間計画	更新		
0506769	北陸	2022/04/07 12:30	2022/04/07 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津1L構内(東)/東金津TT-S(B) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(B)取替] 加賀東金津線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0507967	北陸	2022/04/09 08:30	2022/04/20 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L/加賀幹線2L/活線作業]	がいし検定	年間計画	更新		
0506573	北陸	2022/04/11 06:30	2022/04/20 13:30	連続	中能登変電所	中能登3Tr/3Tr43-D56(中能登)	制御盤取替に伴う3Tr切替	年間計画	更新		
0506770	北陸	2022/04/11 08:30	2022/04/11 13:30	単日	東金津変電所	加賀東金津2L構内(東)/東金津TT-S(A) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(A)取替] 加賀東金津線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0507960	北陸	2022/04/11 08:30	2022/04/11 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津2L構内(東)	年停入力用[中給向けTT-S取替] 加賀東金津線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0506771	北陸	2022/04/11 12:30	2022/04/11 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津2L構内(東)/東金津TT-S(B) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(B)取替] 加賀東金津線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0506786	北陸	2022/04/13 08:30	2022/04/14 17:30	毎日	送電線	越前線1L	塗装(No.21, 44)	年間計画	更新		
0506790	北陸	2022/04/13 08:30	2022/04/14 17:30	毎日	送電線	越前線1L	ボルト取替(No.48)	年間計画	更新		
0506776	北陸	2022/04/14 08:30	2022/04/14 13:30	単日	新福井変電所	越前線1L構内(新福井)/新福井TT-S(A) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(A)取替] 越前線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0507963	北陸	2022/04/14 08:30	2022/04/14 17:30	単日	新福井変電所	越前線1L構内(新福井)	年停入力用[中給向けTT-S取替] 越前線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0506777	北陸	2022/04/14 12:30	2022/04/14 17:30	単日	新福井変電所	越前線1L構内(新福井)/新福井TT-S(B) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(B)取替] 越前線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0507906	北陸	2022/04/15 07:30	2022/04/16 18:30	毎日	加賀変電所	加賀275丙母線	[275kV系GIS北]GIS丙母線ブッシング組立	年間計画	更新		
0506778	北陸	2022/04/15 08:30	2022/04/15 13:30	単日	新福井変電所	越前線2L構内(新福井)/新福井TT-S(A) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(A)取替] 越前線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0506787	北陸	2022/04/15 08:30	2022/04/16 17:30	毎日	送電線	越前線2L	塗装(No.21, 44)	年間計画	更新		
0506791	北陸	2022/04/15 08:30	2022/04/16 17:30	毎日	送電線	越前線2L	ボルト取替(No.48)	年間計画	更新		
0507964	北陸	2022/04/15 08:30	2022/04/15 17:30	単日	新福井変電所	越前線2L構内(新福井)	年停入力用[中給向けTT-S取替] 越前線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0506779	北陸	2022/04/15 12:30	2022/04/15 17:30	単日	新福井変電所	越前線2L構内(新福井)/新福井TT-S(B) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(B)取替] 越前線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0506792	北陸	2022/04/16 08:30	2022/04/17 00:30	毎日	送電線	東金津新福井線1L	測定点検(No.4.10.16.22)	年間計画	更新		
0506793	北陸	2022/04/18 08:30	2022/04/19 17:30	毎日	送電線	東金津新福井線2L	測定点検(No.4.10.16.22)	年間計画	更新		
0506772	北陸	2022/04/19 08:30	2022/04/19 13:30	単日	東金津変電所	東金津新福井1L構内(東)/東金津TT-S(A) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(A)取替] 東金津新福井線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0506780	北陸	2022/04/19 08:30	2022/04/19 13:30	単日	新福井変電所	東金津新福井1L構内(新)/新福井TT-S(A) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(A)取替] 東金津新福井線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0507961	北陸	2022/04/19 08:30	2022/04/19 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井1L構内(東)	年停入力用[中給向けTT-S取替] 東金津新福井線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0507965	北陸	2022/04/19 08:30	2022/04/19 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井1L構内(新)	年停入力用[中給向けTT-S取替] 東金津新福井線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0506773	北陸	2022/04/19 12:30	2022/04/19 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井1L構内(東)/東金津TT-S(B) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(B)取替] 東金津新福井線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0506781	北陸	2022/04/19 12:30	2022/04/19 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井1L構内(新)/新福井TT-S(B) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(B)取替] 東金津新福井線1LCB要素切替	年間計画	更新		
0506774	北陸	2022/04/20 08:30	2022/04/20 13:30	単日	東金津変電所	東金津新福井2L構内(東)/東金津TT-S(A) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(A)取替] 東金津新福井線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0506782	北陸	2022/04/20 08:30	2022/04/20 13:30	単日	新福井変電所	東金津新福井2L構内(新)/新福井TT-S(A) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(A)取替] 東金津新福井線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0507962	北陸	2022/04/20 08:30	2022/04/20 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井2L構内(東)	年停入力用[中給向けTT-S取替] 東金津新福井線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0507966	北陸	2022/04/20 08:30	2022/04/20 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井2L構内(新)	年停入力用[中給向けTT-S取替] 東金津新福井線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0506574	北陸	2022/04/20 12:30	2022/04/20 14:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr	制御盤および保護盤取替による3Tr3次電圧検相	年間計画	更新		
0506775	北陸	2022/04/20 12:30	2022/04/20 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井2L構内(東)/東金津TT-S(B) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(B)取替] 東金津新福井線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0506783	北陸	2022/04/20 12:30	2022/04/20 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井2L構内(新)/新福井TT-S(B) → 中給/BU中給(新・旧)	[中給向けTT-S(B)取替] 東金津新福井線2LCB要素切替	年間計画	更新		
0506575	北陸	2022/04/20 13:30	2022/04/20 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr	制御盤および保護盤取替による3Tr潮流試験(方向試験, 計測回路位相測定)	年間計画	更新		
0507907	北陸	2022/04/25 07:30	2022/04/26 18:30	連続	加賀変電所	加賀275丁母線	[275kV系GIS北]GIS丁母線ブッシング組立	年間計画	更新		
0506667	北陸	2022/05/10 07:30	2022/05/13 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	測定点検, 地線補修(補修グリッパ巻き)	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0506570	北陸	2022/05/11 06:30	2022/05/20 13:30	連続	中能登変電所	中能登2Tr/2Tr43-D56(中能登)	制御盤取替に伴う2Tr切替	年間計画	更新		
0506762	北陸	2022/05/11 08:30	2022/05/11 17:30	単日	越前変電所	越前3Tr	[500kVBP(A)取替] 3Trユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0506763	北陸	2022/05/12 08:30	2022/05/12 17:30	単日	越前変電所	越前2Tr	[500kVBP(A)取替] 2Trユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0506760	北陸	2022/05/13 08:30	2022/05/13 17:30	単日	越前変電所		[500kVBP(A)取替] 加賀幹線1Lユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0506761	北陸	2022/05/14 08:30	2022/05/14 17:30	単日	越前変電所		[500kVBP(A)取替] 加賀幹線2Lユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0506668	北陸	2022/05/16 07:30	2022/05/21 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	測定点検, 地線補修(補修グリッパ巻き)	年間計画	更新		
0506794	北陸	2022/05/16 08:30	2022/05/17 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	電線劣化調査(No.45-46.57-58)	年間計画	更新		
0506807	北陸	2022/05/16 08:30	2022/05/20 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	定期点検No.000, 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, ルーズスペースNo.32*33, 41*42	年間計画	更新		
0506809	北陸	2022/05/16 08:30	2022/05/17 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	塗装No.9	年間計画	更新		
0506766	北陸	2022/05/19 08:30	2022/05/19 17:30	単日	越前変電所	越前3Tr	[500kVBP(B)取替] 3Trユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0506767	北陸	2022/05/20 08:30	2022/05/20 17:30	単日	越前変電所	越前2Tr	[500kVBP(B)取替] 2Trユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0506571	北陸	2022/05/20 12:30	2022/05/20 14:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr	制御盤および保護盤取替による2Tr3次電圧検相	年間計画	更新		
0506572	北陸	2022/05/20 13:30	2022/05/20 17:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr	制御盤および保護盤取替による2Tr潮流試験(方向試験, 計測回路位相測定)	年間計画	更新		
0506764	北陸	2022/05/21 08:30	2022/05/21 17:30	単日	越前変電所		[500kVBP(B)取替] 加賀幹線1Lユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0506765	北陸	2022/05/22 08:30	2022/05/22 17:30	単日	越前変電所		[500kVBP(B)取替] 加賀幹線2Lユニットケーブル切替	年間計画	更新		
0506808	北陸	2022/05/23 08:30	2022/05/27 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	定期点検No.000, 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, ルーズスペースNo.32*33, 41*42	年間計画	更新		
0506810	北陸	2022/05/23 08:30	2022/05/24 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	塗装No.9	年間計画	更新		
0506727	北陸	2022/05/25 07:30	2022/05/25 17:30	単日	中能登変電所		LS43 12年点検・操作機構修理	年間計画	更新		
0506728	北陸	2022/05/26 07:30	2022/05/26 17:30	単日	中能登変電所		LS44 12年点検・操作機構修理, 1Tr 自動消火装置点検	年間計画	更新		
0507968	北陸	2022/05/26 08:30	2022/05/26 17:30	単日	敦賀火力変電所		連2Tr1次GISユニット点検	年間計画	更新		
0507969	北陸	2022/05/27 08:30	2022/05/27 17:30	単日	敦賀火力変電所		連2Tr1次GISユニット点検	年間計画	更新		
0506665	北陸	2022/05/30 07:30	2022/06/10 17:30	毎日	送電線	能登幹線1L	測定点検, 電線サンプル採取, 架線金具修理, ジャンパ成型装置修理	年間計画	更新		
0506725	北陸	2022/05/30 07:30	2022/06/04 17:30	連続	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1Shr	3Tr, CB093 機器塗装, CB093 6年点検・コーキング処理	年間計画	更新		
0506797	北陸	2022/05/30 07:30	2022/05/31 18:30	連続	敦賀火力変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦火)	GISユニット点検6年・操作機構分点・手入れ6年	年間計画	更新		
0506798	北陸	2022/05/30 07:30	2022/05/30 18:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦火)/敦賀火力変275甲母線	GISユニット点検6年・操作機構分点・手入れ6年	年間計画	更新		
0506576	北陸	2022/05/30 08:30	2022/05/30 17:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線/中能登500母連	制御盤取替に伴う500kV甲母線電圧切替	年間計画	更新		
0506608	北陸	2022/05/30 08:30	2022/05/30 17:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線/加賀275母連	LS83 密閉形操作箱点検(12年)他	年間計画	更新		
0506784	北陸	2022/05/30 08:30	2022/06/02 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	測定点検(No.123, 129, 135, 141, 147, 153, 159, 165, 171)	年間計画	更新		
0506577	北陸	2022/05/31 06:30	2022/06/03 15:30	連続	中能登変電所	中能登500乙母線/中能登500母連	制御盤取替に伴う500kV乙母線電圧・母連切替	年間計画	更新		
0506799	北陸	2022/05/31 07:30	2022/05/31 18:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦火)/敦賀火力変275乙母線	GISユニット点検6年・操作機構分点・手入れ6年	年間計画	更新		
0506839	北陸	2022/05/31 07:30	2022/07/28 17:30	連続	送電線	新富山幹線2L	新富山幹線電線張替No.57*70に伴う停止	年間計画	更新		
0506842	北陸	2022/05/31 07:30	2022/07/28 17:30	連続	送電線	中央幹線1L	中央幹線電線張替SW/S'No.5, No.27*No.33に伴う停止	年間計画	更新		
0506609	北陸	2022/05/31 08:30	2022/05/31 17:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線/加賀275母連	LS84 密閉形操作箱点検(12年)他	年間計画	更新		
0506800	北陸	2022/06/02 07:30	2022/06/03 18:30	連続	敦賀火力変電所	敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦火)	GISユニット点検6年・操作機構分点・手入れ6年	年間計画	更新		
0506801	北陸	2022/06/02 07:30	2022/06/02 18:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦火)/敦賀火力変275甲母線	GISユニット点検6年・操作機構分点・手入れ6年	年間計画	更新		
0506813	北陸	2022/06/02 08:30	2022/06/03 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線2L	がいに取替No.39	年間計画	更新		
0506802	北陸	2022/06/03 07:30	2022/06/03 18:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦火)/敦賀火力変275乙母線	GISユニット点検6年・操作機構分点・手入れ6年	年間計画	更新		
0506743	北陸	2022/06/06 07:30	2022/06/07 17:30	連続	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1Shr	1Tr (R相) LTC操作機構修理(電装品取替修理)	年間計画	更新		
0507921	北陸	2022/06/06 07:30	2022/06/10 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	測定点検, 地線補修(補修グリッパ巻き)	年間計画	更新		
0506785	北陸	2022/06/06 08:30	2022/06/09 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	測定点検(No.123, 129, 135, 141, 147, 153, 159, 165, 171)	年間計画	更新		
0506751	北陸	2022/06/07 07:30	2022/06/08 17:30	毎日	送電線	加賀東津線1L	定期点検69.75.81 鉄塔防錆塗装55.66	年間計画	更新		
0506744	北陸	2022/06/08 07:30	2022/06/09 17:30	連続	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1Shr	1Tr (S相) LTC操作機構修理(電装品取替修理)	年間計画	更新		
0506752	北陸	2022/06/09 07:30	2022/06/10 17:30	毎日	送電線	加賀東津線2L	定期点検69.75.81 鉄塔防錆塗装55.66	年間計画	更新		
0506745	北陸	2022/06/10 07:30	2022/06/11 17:30	連続	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1Shr	1Tr (T相) LTC操作機構修理(電装品取替修理)	年間計画	更新		
0506666	北陸	2022/06/13 07:30	2022/06/24 17:30	毎日	送電線	能登幹線2L	測定点検, 架線金具修理, ジャンパ成型装置修理	年間計画	更新		
0506805	北陸	2022/06/13 08:30	2022/06/14 17:30	毎日	敦賀火力変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦火)	敦賀火力線1L 鉄構塗装	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0506811	北陸	2022/06/13 08:30	2022/06/14 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線1L	塗装No.1, 2, 3	年間計画	更新		
0506578	北陸	2022/06/14 08:30	2022/06/17 17:30	連続	中能登変電所	能登幹線1L構内(中能)/能登幹線1L	制御盤取替による能登幹線1L切替	年間計画	更新		
0506806	北陸	2022/06/16 08:30	2022/06/17 17:30	毎日	敦賀火力変電所	敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦火)	敦賀火力線2L 鉄構塗装	年間計画	更新		
0506812	北陸	2022/06/16 08:30	2022/06/17 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線2L	塗装No.1, 2, 3	年間計画	更新		
0506862	北陸	2022/06/20 08:30	2022/06/21 17:30	毎日	送電線	中央幹線1L	定期点検, 鉄塔防錆塗装	年間計画	更新		
0506749	北陸	2022/06/22 07:30	2022/06/22 17:30	単日	送電線	加賀幹線1L	定期点検92.98 がいし掃除120	年間計画	更新		
0506864	北陸	2022/06/22 08:30	2022/06/22 17:30	単日	送電線	新富山幹線1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新		
0506750	北陸	2022/06/23 07:30	2022/06/23 17:30	単日	送電線	加賀幹線2L	定期点検92.98 がいし掃除120	年間計画	更新		
0506579	北陸	2022/06/28 08:30	2022/07/01 17:30	連続	中能登変電所	能登幹線2L構内(中能)/能登幹線2L	制御盤取替による能登幹線2L切替	年間計画	更新		
0507932	北陸	2022/06/28 08:30	2022/06/28 17:30	単日	新富山変電所	新富山連2Tr/新富山2Tr3次母線/新富山2-1ShR/新富山2-2ShR/新富山2SC/新富山154-2NGR/新富山2StR/新富山275甲母線	LS29点検12年.接触抵抗測定ハッキン交換.開閉試験	年間計画	更新		
0507933	北陸	2022/06/29 08:30	2022/06/29 17:30	単日	新富山変電所	新富山連2Tr/新富山2Tr3次母線/新富山2-1ShR/新富山2-2ShR/新富山2SC/新富山154-2NGR/新富山2StR/新富山275乙母線	LS30点検12年.接触抵抗測定ハッキン交換.開閉試験	年間計画	更新		
0506607	北陸	2022/07/05 08:30	2022/07/07 17:30	連続	加賀変電所	加賀275母連	GCB600 12年点検他	年間計画	更新		
0506590	北陸	2022/07/12 08:30	2022/07/12 13:30	単日	中能登変電所	中能登275丙母線/中能登275母連/中能登154A母線/中能登154母連	制御盤取替に伴う275kV丙母線・154kVA母線切替	年間計画	更新		
0506591	北陸	2022/07/12 12:30	2022/07/12 17:30	単日	中能登変電所	中能登275丁母線/中能登275母連/中能登154B母線/中能登154母連	制御盤取替に伴う275kV丁母線・154kVB母線切替	年間計画	更新		
0506592	北陸	2022/07/13 08:30	2022/07/13 17:30	単日	中能登変電所	中能登7-1ShR/中能登2StR/中能登33-7Tr3次母	制御盤取替に伴う7-1ShR, 2StR切替	年間計画	更新		
0506845	北陸	2022/07/14 09:00	2022/07/14 15:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L/新富山幹線1L構(城端)	1L LPD点検 コーキング確認	年間計画	更新		
0506585	北陸	2022/07/15 08:30	2022/07/15 17:30	単日	中能登変電所	中能登3-1ShR/中能登66-3Tr3次母線	制御盤取替による3ShR・故障点標定切替	年間計画	更新		
0507928	北陸	2022/07/17 08:30	2022/07/18 17:30	連続	城端開閉所	城端開閉275乙母線/停止:連系乙	[制御盤取替]連系乙切替・試験	年間計画	更新		
0507929	北陸	2022/07/17 08:30	2022/07/18 17:30	毎日	城端開閉所	城端開閉275乙母線	[制御盤取替]連系乙切替	年間計画	更新		
0507930	北陸	2022/07/18 16:30	2022/07/18 18:30	単日	城端開閉所	城端開閉275乙母線/停止:連系乙	[制御盤取替]連系乙切替に伴う北陸側母線電圧検相	年間計画	更新		
0507931	北陸	2022/07/18 17:30	2022/07/18 19:30	単日	城端開閉所	城端開閉275乙母線/停止:連系乙	[制御盤取替]連系乙切替に伴う関西側母線電圧検相	年間計画	更新		
0506850	北陸	2022/07/19 08:30	2022/07/20 17:30	連続	城端開閉所	新富山幹線1L構(城端)/新富山幹線1L/CB投入制限(遠方操作不可)	[制御盤取替]新富山幹線1L切替・試験	年間計画	更新		
0507927	北陸	2022/07/19 08:30	2022/07/20 17:30	毎日	城端開閉所	城端開閉275乙母線	[制御盤取替]新富山幹線1L切替	年間計画	更新		
0506855	北陸	2022/07/20 08:30	2022/07/20 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L構(城端)/新富山幹線1L/城端開275乙母線/城端開CDT(31CH)	新富山幹線1L 制御ケーブル切替試験	年間計画	更新		
0506851	北陸	2022/07/20 16:30	2022/07/20 18:30	単日	城端開閉所	城端開閉275乙母線/停止:新富山幹線1L, 新富山幹線1L(構内)	[制御盤取替]新富山幹線1L切替に伴う母線電圧検相	年間計画	更新		
0506856	北陸	2022/07/20 16:30	2022/07/20 18:30	単日	城端開閉所	城端開閉275乙母線/停止:新富山幹線1L, 新富山幹線1L(構内), 城端開CDT(31CH)	新富山幹線1L ケーブル切替試験後の検相	年間計画	更新		
0506857	北陸	2022/07/28 08:30	2022/07/28 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L構(城端)/新富山幹線2L/城端開275乙母線/城端開CDT(31CH)	新富山幹線2L 制御ケーブル切替試験	年間計画	更新		
0506867	北陸	2022/07/28 08:30	2022/07/28 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L構(城端)/新富山幹線2L/城端開275乙母線/城端開CDT(31CH)	新富山幹線2L 制御ケーブル切替試験	年間計画	更新		
0506852	北陸	2022/07/28 16:30	2022/07/28 18:00	単日	城端開閉所	新富山幹線1L/停止:新富山幹線1L(構内)	[制御盤取替]新富山幹線1L切替に伴う線路電圧検相	年間計画	更新		
0506869	北陸	2022/07/28 16:30	2022/07/28 18:30	単日	城端開閉所	城端開閉275乙母線/停止:新富山幹線2L, 新富山幹線2L(構内), 城端開CDT(31CH)	新富山幹線2L ケーブル切替試験後の検相	年間計画	更新		
0506597	北陸	2022/08/23 07:30	2022/08/24 18:30	毎日	加賀変電所	加賀275丙母線	[275kV系GIS化]GIS接続箇所鉄構部材取替	年間計画	更新		
0506598	北陸	2022/08/25 07:30	2022/08/26 18:30	毎日	加賀変電所	加賀275丁母線	[275kV系GIS化]GIS接続箇所鉄構部材取替	年間計画	更新		
0507910	北陸	2022/08/25 08:30	2022/08/25 17:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線/加賀275母連	鳥害修理工事	年間計画	更新		
0507911	北陸	2022/08/26 08:30	2022/08/26 17:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線/加賀275母連	鳥害修理工事	年間計画	更新		
0506601	北陸	2022/09/01 07:30	2022/09/01 18:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線	[275kV系GIS化]7Tr1次架線切離し	年間計画	更新		
0506602	北陸	2022/09/02 07:30	2022/09/02 18:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線	[275kV系GIS化]7Tr1次架線切離し	年間計画	更新		
0506567	北陸	2022/09/05 06:30	2022/09/14 13:30	連続	中能登変電所	中能登1Tr/1Tr43-D56(中能登)	制御盤取替に伴う1Tr切替	年間計画	更新		
0506753	北陸	2022/09/05 07:30	2022/12/04 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	加賀幹線鉄塔運替No.139 141基礎工事に伴う保安停止	年間計画	更新		
0506624	北陸	2022/09/05 08:30	2022/09/05 16:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線/加賀275母連	275BP取替に伴う 母連・丁母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506684	北陸	2022/09/05 08:30	2022/09/05 16:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線/加賀275母連	275BP取替に伴う 母連・丁母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506863	北陸	2022/09/05 08:30	2022/09/06 17:30	毎日	送電線	中央幹線2L	定期点検, 鉄塔防錆塗装	年間計画	更新		
0506625	北陸	2022/09/05 15:30	2022/09/05 17:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線	275BP取替に伴う 丁母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506685	北陸	2022/09/05 15:30	2022/09/05 17:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線	275BP取替に伴う 丁母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506626	北陸	2022/09/06 08:30	2022/09/06 10:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線	275BP取替に伴う 丙母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506630	北陸	2022/09/06 08:30	2022/09/06 13:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)	275BP取替に伴う 中央幹線1L 切替	年間計画	更新		
0506686	北陸	2022/09/06 08:30	2022/09/06 10:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線	275BP取替に伴う 丙母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506690	北陸	2022/09/06 08:30	2022/09/06 13:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)	275BP取替に伴う 中央幹線1L 切替	年間計画	更新		
0506866	北陸	2022/09/06 08:30	2022/09/06 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L構(城端)/新富山幹線1L/城端開275乙母線/城端開CDT(31CH)	新富山幹線1L 制御ケーブル切替試験	年間計画	更新		
0506627	北陸	2022/09/06 09:30	2022/09/06 11:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線	275BP取替に伴う 丙母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506687	北陸	2022/09/06 09:30	2022/09/06 11:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線	275BP取替に伴う 丙母線電圧 検相	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0506631	北陸	2022/09/06 12:30	2022/09/06 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)	275BP取替に伴う 中央幹線2L 切替	年間計画	更新		
0506691	北陸	2022/09/06 12:30	2022/09/06 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)	275BP取替に伴う 中央幹線2L 切替	年間計画	更新		
0506868	北陸	2022/09/06 16:30	2022/09/06 18:30	単日	城端開閉所	城端開275乙母線/停止:新富山幹線1L、新富山幹線1L(構内)、城端開CDT(31CH)	新富山幹線1Lケーブル切替試験後の検相	年間計画	更新		
0507936	北陸	2022/09/06 17:30	2022/09/06 19:00	単日	城端開閉所	城端開275甲母線/城端開CDT(31CH)	甲母線 ケーブル切離し	年間計画	更新		
0506628	北陸	2022/09/07 08:30	2022/09/07 13:30	単日	加賀変電所	加賀金津1L構内(加賀)	275BP取替に伴う 加賀東金津線1L 切替	年間計画	更新		
0506688	北陸	2022/09/07 08:30	2022/09/07 13:30	単日	加賀変電所	加賀金津1L構内(加賀)	275BP取替に伴う 加賀東金津線1L 切替	年間計画	更新		
0506865	北陸	2022/09/07 08:30	2022/09/07 17:30	単日	送電線	新富山幹線2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	更新		
0506629	北陸	2022/09/07 12:30	2022/09/07 17:30	単日	加賀変電所	加賀金津2L構内(加賀)	275BP取替に伴う 加賀東金津線2L 切替	年間計画	更新		
0506689	北陸	2022/09/07 12:30	2022/09/07 17:30	単日	加賀変電所	加賀金津2L構内(加賀)	275BP取替に伴う 加賀東金津線2L 切替	年間計画	更新		
0506632	北陸	2022/09/09 08:30	2022/09/09 13:30	単日	加賀変電所	加賀2Tr	275BP取替に伴う 2Tr 切替	年間計画	更新		
0506692	北陸	2022/09/09 08:30	2022/09/09 13:30	単日	加賀変電所	加賀2Tr	275BP取替に伴う 2Tr 切替	年間計画	更新		
0506633	北陸	2022/09/09 12:30	2022/09/09 17:30	単日	加賀変電所	加賀3Tr	275BP取替に伴う 3Tr 切替	年間計画	更新		
0506693	北陸	2022/09/09 12:30	2022/09/09 17:30	単日	加賀変電所	加賀3Tr	275BP取替に伴う 3Tr 切替	年間計画	更新		
0506840	北陸	2022/09/10 07:30	2022/11/06 17:30	連続	送電線	新富山幹線1L	新富山幹線電線張替No.57・70他に伴う停止	年間計画	更新		
0506841	北陸	2022/09/10 07:30	2022/11/06 17:30	連続	送電線	中央幹線2L	中央幹線電線張替SW/S'No.5、No.27・No.33に伴う停止	年間計画	更新		
0506847	北陸	2022/09/12 08:30	2022/09/13 17:30	連続	城端開閉所	新富山幹線2L構(城端)/新富山幹線2L/CB投入制限(遠方操作不可)	[制御盤取替]新富山幹線2L切替・試験	年間計画	更新		
0507934	北陸	2022/09/12 08:30	2022/09/13 17:30	毎日	城端開閉所	城端開275乙母線	[制御盤取替]新富山幹線2L切替	年間計画	更新		
0506853	北陸	2022/09/13 08:30	2022/09/13 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L構(城端)/新富山幹線2L/城端開275乙母線/城端開CDT(31CH)	新富山幹線2L 制御ケーブル切替試験	年間計画	更新		
0506848	北陸	2022/09/13 16:30	2022/09/13 18:30	単日	城端開閉所	城端開275乙母線/停止:新富山幹線2L、新富山幹線2L(構内)	[制御盤取替]新富山幹線2L切替に伴う母線電圧検相	年間計画	更新		
0506854	北陸	2022/09/13 16:30	2022/09/13 18:30	単日	城端開閉所	城端開275乙母線/停止:新富山幹線2L、新富山幹線2L(構内)、城端開CDT(31CH)	新富山幹線2Lケーブル切替試験後の検相	年間計画	更新		
0507935	北陸	2022/09/13 17:30	2022/09/13 19:00	単日	城端開閉所	城端開275甲母線/城端開CDT(31CH)	甲母線 ケーブル切離し	年間計画	更新		
0506568	北陸	2022/09/14 12:30	2022/09/14 14:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr	制御盤および保護盤取替による1Tr3次電圧検相	年間計画	更新		
0506569	北陸	2022/09/14 13:30	2022/09/14 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr	制御盤および保護盤取替による1Tr潮流試験(方向試験、計測回路位相測定)	年間計画	更新		
0506846	北陸	2022/09/15 09:00	2022/09/15 15:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L/新富山幹線2L構(城端)	2L LPD点検 コーキング確認	年間計画	更新		
0506858	北陸	2022/09/18 08:30	2022/09/18 10:30	単日	新富山変電所	新富山275甲母線	275kV 甲ブSPD2次ケーブル切替	年間計画	更新		
0506859	北陸	2022/09/18 09:30	2022/09/18 11:30	単日	新富山変電所	新富山275甲母線	275kV 甲ブSPD2次ケーブル切替	年間計画	更新		
0506669	北陸	2022/09/21 07:30	2022/09/22 17:30	毎日	送電線	中央幹線1L	測定点検	年間計画	更新		
0506844	北陸	2022/09/21 08:30	2022/09/21 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線2L/新富山幹線2L構(新富)	LS012甲接触抵抗測定、CB012点検6年、開閉試験LPD点検6年	年間計画	更新		
0506670	北陸	2022/09/26 07:30	2022/09/30 17:30	毎日	送電線	中央幹線2L	測定点検、ジャンパ線揺動対策	年間計画	更新		
0506565	北陸	2022/09/26 08:30	2022/09/27 17:30	連続	南福光変電所	能越幹線1L/能越幹線1L構内(福光)	能越幹線1LGIS点検6年、開閉試験6年、現地制御盤DAC盤故障点検出盤点検6年※1	年間計画	更新		
0506611	北陸	2022/09/26 08:30	2022/09/26 16:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線/中能登500母連	500BP(B)取替に伴う 母連・乙母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506671	北陸	2022/09/26 08:30	2022/09/26 16:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線/中能登500母連	500BP(B)取替に伴う 母連・乙母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506612	北陸	2022/09/26 15:30	2022/09/26 17:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線	500BP(B)取替に伴う 乙母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506672	北陸	2022/09/26 15:30	2022/09/26 17:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線	500BP(B)取替に伴う 乙母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506599	北陸	2022/09/27 07:30	2022/09/28 18:30	毎日	加賀変電所	加賀275甲母線	[275kV系GIS化]GIS一気中母線間架線接続	年間計画	更新		
0506613	北陸	2022/09/27 08:30	2022/09/27 10:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線	500BP(B)取替に伴う 甲母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506614	北陸	2022/09/27 08:30	2022/09/27 10:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線	500BP(B)取替に伴う 甲母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506615	北陸	2022/09/27 08:30	2022/09/27 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr	500BP(B)取替に伴う 1Tr 切替	年間計画	更新		
0506634	北陸	2022/09/27 08:30	2022/09/27 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr	1Tr後備Ry 切替	年間計画	更新		
0506637	北陸	2022/09/27 08:30	2022/09/27 10:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線	1Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506673	北陸	2022/09/27 08:30	2022/09/27 10:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線	500BP(B)取替に伴う 甲母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506674	北陸	2022/09/27 08:30	2022/09/27 10:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線	500BP(B)取替に伴う 甲母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506675	北陸	2022/09/27 08:30	2022/09/27 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr	500BP(B)取替に伴う 1Tr 切替	年間計画	更新		
0506694	北陸	2022/09/27 08:30	2022/09/27 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr	1Tr後備Ry 切替	年間計画	更新		
0506697	北陸	2022/09/27 08:30	2022/09/27 10:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線	1Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506638	北陸	2022/09/27 09:30	2022/09/27 11:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線	1Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506698	北陸	2022/09/27 09:30	2022/09/27 11:30	単日	中能登変電所	中能登500甲母線	1Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506566	北陸	2022/09/28 08:30	2022/09/29 17:30	連続	南福光変電所	能越幹線2L/能越幹線2L構内(福光)	能越幹線2LGIS点検6年、開閉試験6年、現地制御盤DAC盤故障点検出盤点検6年※1	年間計画	更新		
0506616	北陸	2022/09/28 08:30	2022/09/28 17:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr	500BP(B)取替に伴う 2Tr 切替	年間計画	更新		
0506635	北陸	2022/09/28 08:30	2022/09/28 17:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr	2Tr後備Ry 切替	年間計画	更新		
0506639	北陸	2022/09/28 08:30	2022/09/28 10:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線	2Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506676	北陸	2022/09/28 08:30	2022/09/28 17:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr	500BP(B)取替に伴う 2Tr 切替	年間計画	更新		
0506695	北陸	2022/09/28 08:30	2022/09/28 17:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr	2Tr後備Ry 切替	年間計画	更新		
0506699	北陸	2022/09/28 08:30	2022/09/28 10:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線	2Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506640	北陸	2022/09/28 09:30	2022/09/28 11:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線	2Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506700	北陸	2022/09/28 09:30	2022/09/28 11:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線	2Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0506600	北陸	2022/09/29 07:30	2022/09/30 18:30	毎日	加賀変電所	加賀275丁母線	[275kV系GIS化]GIS一気中母線間架線接続	年間計画	更新		
0506617	北陸	2022/09/29 08:30	2022/09/29 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr	500BP(B)取替に伴う 3Tr 切替	年間計画	更新		
0506636	北陸	2022/09/29 08:30	2022/09/29 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr	3Tr後備Ry 切替	年間計画	更新		
0506641	北陸	2022/09/29 08:30	2022/09/29 10:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線	3Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506677	北陸	2022/09/29 08:30	2022/09/29 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr	500BP(B)取替に伴う 3Tr 切替	年間計画	更新		
0506696	北陸	2022/09/29 08:30	2022/09/29 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr	3Tr後備Ry 切替	年間計画	更新		
0506701	北陸	2022/09/29 08:30	2022/09/29 10:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線	3Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506788	北陸	2022/09/29 08:30	2022/09/30 17:30	毎日	送電線	越前線1L	塗装(No.32)	年間計画	更新		
0506642	北陸	2022/09/29 09:30	2022/09/29 11:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線	3Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506702	北陸	2022/09/29 09:30	2022/09/29 11:30	単日	中能登変電所	中能登500乙母線	3Tr後備Ry 切替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506580	北陸	2022/09/29 12:30	2022/09/29 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr/1Tr43-D56(中能登)	制御盤取替に伴う電圧調整器切替(1Tr)	年間計画	更新		
0507912	北陸	2022/09/29 16:30	2022/09/29 18:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr/中能登500母連	500BP(B)取替に伴う 1Tr 位相測定・差電流確認	年間計画	更新		
0506581	北陸	2022/09/30 06:30	2022/09/30 13:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr/中能登275丙母線	制御盤取替に伴う電圧調整器切替(2Tr)	年間計画	更新		
0506582	北陸	2022/09/30 12:30	2022/09/30 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr/中能登275丁母線	制御盤取替に伴う電圧調整器切替(3Tr)	年間計画	更新		
0507913	北陸	2022/09/30 16:30	2022/09/30 18:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr/中能登500母連	500BP(B)取替に伴う 2Tr 位相測定・差電流確認	年間計画	更新		
0506789	北陸	2022/10/01 08:30	2022/10/02 17:30	毎日	送電線	越前線2L	塗装(No.32)	年間計画	更新		
0507914	北陸	2022/10/01 16:30	2022/10/01 18:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr/中能登500母連	500BP(B)取替に伴う 3Tr 位相測定・差電流確認	年間計画	更新		
0506603	北陸	2022/10/03 07:30	2022/10/03 18:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線	[275kV系GIS化]6Tr1次架線切離し	年間計画	更新		
0506610	北陸	2022/10/03 08:30	2022/10/07 18:30	連続	加賀変電所	加賀500母連/加賀500甲母線	GIS母線連絡ユニットCB5300-1 電装部品修理他	年間計画	更新		
0506726	北陸	2022/10/03 08:30	2022/10/03 17:30	単日	中能登変電所	中能登500母連	CB5200-1 6年点検	年間計画	更新		
0506604	北陸	2022/10/04 07:30	2022/10/04 18:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線	[275kV系GIS化]6Tr1次架線切離し	年間計画	更新		
0506622	北陸	2022/10/04 08:30	2022/10/04 17:30	単日	中能登変電所	能越幹線1L構内(中能)	500BP(B)取替に伴う 能越幹線1L 切替	年間計画	更新		
0506643	北陸	2022/10/04 08:30	2022/10/04 17:30	単日	加賀変電所	加賀2Tr/2Tr43-D56	加賀 2Tr D56/ller取替	年間計画	更新		
0506645	北陸	2022/10/04 08:30	2022/10/04 10:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線	加賀 2Tr D56/ller取替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506682	北陸	2022/10/04 08:30	2022/10/04 17:30	単日	中能登変電所	能越幹線1L構内(中能)	500BP(B)取替に伴う 能越幹線1L 切替	年間計画	更新		
0506703	北陸	2022/10/04 08:30	2022/10/04 17:30	単日	加賀変電所	加賀2Tr/2Tr43-D56	加賀 2Tr D56/ller取替	年間計画	更新		
0506705	北陸	2022/10/04 08:30	2022/10/04 10:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線	加賀 2Tr D56/ller取替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506646	北陸	2022/10/04 09:30	2022/10/04 11:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線	加賀 2Tr D56/ller取替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506706	北陸	2022/10/04 09:30	2022/10/04 11:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線	加賀 2Tr D56/ller取替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		
0507917	北陸	2022/10/04 16:30	2022/10/04 18:30	単日	中能登変電所	能越幹線1L構内(中能)/中能登500母連	500BP(B)取替に伴う 能越幹線1L 位相測定・差電流確認	年間計画	更新		
0506623	北陸	2022/10/05 08:30	2022/10/05 17:30	単日	中能登変電所	能越幹線2L構内(中能)	500BP(B)取替に伴う 能越幹線2L 切替	年間計画	更新		
0506644	北陸	2022/10/05 08:30	2022/10/05 17:30	単日	加賀変電所	加賀3Tr/3Tr43-D56	加賀 3Tr D56/ller取替	年間計画	更新		
0506647	北陸	2022/10/05 08:30	2022/10/05 10:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線	加賀 3Tr D56/ller取替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506683	北陸	2022/10/05 08:30	2022/10/05 17:30	単日	中能登変電所	能越幹線2L構内(中能)	500BP(B)取替に伴う 能越幹線2L 切替	年間計画	更新		
0506704	北陸	2022/10/05 08:30	2022/10/05 17:30	単日	加賀変電所	加賀3Tr/3Tr43-D56	加賀 3Tr D56/ller取替	年間計画	更新		
0506707	北陸	2022/10/05 08:30	2022/10/05 10:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線	加賀 3Tr D56/ller取替に伴う 母線電圧 切替	年間計画	更新		
0506648	北陸	2022/10/05 09:30	2022/10/05 11:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線	加賀 3Tr D56/ller取替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		
0506708	北陸	2022/10/05 09:30	2022/10/05 11:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線	加賀 3Tr D56/ller取替に伴う 母線電圧 検相	年間計画	更新		
0507918	北陸	2022/10/05 16:30	2022/10/05 18:30	単日	中能登変電所	能越幹線2L構内(中能)/中能登500母連	500BP(B)取替に伴う 能越幹線2L 位相測定・差電流確認	年間計画	更新		
0506620	北陸	2022/10/06 08:30	2022/10/06 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線1L構内(中能)	500BP(B)取替に伴う 能登幹線1L 切替	年間計画	更新		
0506680	北陸	2022/10/06 08:30	2022/10/06 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線1L構内(中能)	500BP(B)取替に伴う 能登幹線1L 切替	年間計画	更新		
0507919	北陸	2022/10/06 16:30	2022/10/06 18:30	単日	中能登変電所	能登幹線1L構内(中能)/中能登500母連	500BP(B)取替に伴う 能登幹線1L 位相測定・差電流確認	年間計画	更新		
0506621	北陸	2022/10/07 08:30	2022/10/07 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線2L構内(中能)	500BP(B)取替に伴う 能登幹線2L 切替	年間計画	更新		
0506681	北陸	2022/10/07 08:30	2022/10/07 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線2L構内(中能)	500BP(B)取替に伴う 能登幹線2L 切替	年間計画	更新		
0507920	北陸	2022/10/07 16:30	2022/10/07 18:30	単日	中能登変電所	能登幹線2L構内(中能)/中能登500母連	500BP(B)取替に伴う 能登幹線2L 位相測定・差電流確認	年間計画	更新		
0506731	北陸	2022/10/11 07:30	2022/10/12 17:30	連続	中能登変電所	能越幹線1L/能越幹線1L構内(中能)	1L 引込線 6年点検, 1L GIS-GIS現地盤 6年点検, 1L BCU 盤 6年点検	年間計画	更新		
0506803	北陸	2022/10/11 07:30	2022/10/12 13:30	連続	敦賀火力変電所	敦賀火力275母連/敦賀火力変275甲母線	275kV母連GISユニット点検	年間計画	更新		
0506860	北陸	2022/10/11 08:30	2022/10/12 17:30	毎日	送電線	能越幹線1L	地線修理	年間計画	更新		
0506737	北陸	2022/10/12 08:30	2022/10/12 13:30	単日	中能登変電所	能越幹線1L構内(中能)/中能登500甲母線/中能登500母連	LS235 GIS 6年点検	年間計画	更新		
0506739	北陸	2022/10/12 12:30	2022/10/12 17:30	単日	中能登変電所	能越幹線1L構内(中能)/中能登500乙母線/中能登500母連	LS236 GIS 6年点検	年間計画	更新		
0506804	北陸	2022/10/12 12:30	2022/10/12 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力275母連/敦賀火力変275乙母線	275kV母連GISユニット点検	年間計画	更新		
0506732	北陸	2022/10/13 07:30	2022/10/14 17:30	連続	中能登変電所	能越幹線2L/能越幹線2L構内(中能)	2L 引込線 6年点検, 2L GIS-GIS現地盤 6年点検, 2L BCU 盤 6年点検	年間計画	更新		
0506861	北陸	2022/10/13 08:30	2022/10/14 17:30	毎日	送電線	能越幹線2L	地線修理	年間計画	更新		
0506738	北陸	2022/10/14 08:30	2022/10/14 13:30	単日	中能登変電所	能越幹線2L構内(中能)/中能登500甲母線/中能登500母連	LS237 GIS 6年点検	年間計画	更新		
0506740	北陸	2022/10/14 12:30	2022/10/14 17:30	単日	中能登変電所	能越幹線2L構内(中能)/中能登500乙母線/中能登500母連	LS238 GIS 6年点検	年間計画	更新		
0506660	北陸	2022/10/21 08:30	2022/10/21 13:30	単日	中能登変電所	中能登275丁母線/中能登275母連	SV・アナログ変換架取替に伴う275kV母連・母線電圧切替	年間計画	更新		
0506720	北陸	2022/10/21 08:30	2022/10/21 13:30	単日	中能登変電所	中能登275丁母線/中能登275母連	SV・アナログ変換架取替に伴う275kV母連・母線電圧切替	年間計画	更新		
0506661	北陸	2022/10/21 12:30	2022/10/21 14:00	単日	中能登変電所	中能登275丁母線	アナログ変換架取替に伴う275kV母線電圧・周波数確認	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0506721	北陸	2022/10/21 12:30	2022/10/21 14:00	単日	中能登変電所	中能登275丁母線	アナログ変換架取替に伴う275kV母線電圧・周波数確認	年間計画	更新		
0507926	北陸	2022/10/29 07:30	2022/10/30 17:30	毎日	送電線	七尾大田火力線1L	ジャンパ線補強装置取替	年間計画	更新		
0506759	北陸	2022/10/31 08:30	2022/10/31 17:30	単日	越前変電所	越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR	所内2高圧フィルター電力ケーブル活線診断, H2-STr2次電力ケーブル活線診断	年間計画	更新		
0506605	北陸	2022/11/01 07:30	2022/11/01 18:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線	[275kV系GIS化]5Tr1次架線切離し	年間計画	更新		
0506757	北陸	2022/11/01 08:30	2022/11/01 17:30	単日	越前変電所	越前3Tr/越前3-1ShR	3-1ShR GIS6年・各種手入れ・操作機構分点, 保護盤6年, 現場盤6年	年間計画	更新		
0506606	北陸	2022/11/02 07:30	2022/11/02 18:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線	[275kV系GIS化]5Tr1次架線切離し	年間計画	更新		
0506758	北陸	2022/11/02 08:30	2022/11/02 17:30	単日	越前変電所	越前3Tr/越前3-1ShR	3-1ShR 6年, 所内3高圧フィルター電力ケーブル活線診断	年間計画	更新		
0506849	北陸	2022/11/07 16:30	2022/11/07 18:00	単日	城端開閉所	新富山幹線2L/停止:新富山幹線2L(構内)	[制御盤取替]新富山幹線2L切替に伴う線路電圧検相	年間計画	更新		
0506746	北陸	2022/11/08 08:30	2022/11/11 17:30	連続	中能登変電所	中能登2Tr/中能登66-2Tr3次母線	2Tr R相 カム室課電洗浄	年間計画	更新		
0506843	北陸	2022/11/09 07:30	2022/11/29 17:30	連続	送電線	新富山幹線2L	新富山幹線鉄塔建替No.54・57に伴う停止	年間計画	更新		
0506795	北陸	2022/11/12 08:30	2022/11/12 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦火)	碍子清掃・碍子洗浄ノズル点検・手入れ	年間計画	更新		
0506796	北陸	2022/11/13 07:30	2022/11/13 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦火)	碍子清掃・碍子洗浄ノズル点検・手入れ	年間計画	更新		
0507908	北陸	2023/03/11 07:30	2023/03/12 18:30	毎日	加賀変電所	加賀275丙母線	[275kV系GIS化]気中丙母線切離し・GIS架線やり替え	年間計画	更新		
0507909	北陸	2023/03/13 07:30	2023/03/14 18:30	毎日	加賀変電所	加賀275丁母線	[275kV系GIS化]気中丁母線切離し・GIS架線やり替え	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0628941	関西	2021/04/01 09:00	2021/04/26 17:00	毎日	新寝屋川支線1L	東大阪S/S~新寝屋川S/S~枚方S/S	新寝屋川支線架空地線張替工事:東大阪線No23~新寝屋川S	年間計画	変更		
0628959	関西	2021/04/12 09:00	2021/04/26 17:00	毎日	新寝屋川支線1L	東大阪S/S~新寝屋川S/S~枚方S/S	新寝屋川支線No.6~10がい子取替	年間計画	変更		
0629339	関西	2021/04/12 09:30	2021/04/14 16:30	連続	枚方変電所	東大阪線1L構内	CB05細密点検	年間計画	変更		
0634416	関西	2021/04/13 09:00	2021/04/14 17:00	毎日	東大阪線1L	東大阪S/S~新寝屋川S/S~枚方S/S	東大阪新生駒線他鉄塔材修繕工事	年間計画	変更		
0636130	関西	2021/04/15 09:00	2021/04/16 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S~新生駒S/S	新生駒線No1~2電力線点検	年間計画	更新		
0636131	関西	2021/04/15 09:00	2021/04/16 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S~新生駒S/S	新生駒線No.1~2電力線点検	年間計画	更新		
0634420	関西	2021/04/16 10:00	2021/04/16 17:00	単日	枚方変電所	東大阪線1L線路及び構内	(削除)CB05、LS5、S1、52、5E取替に伴う架線調査	年間計画	変更		
0628978	関西	2021/04/19 09:00	2021/04/26 17:00	毎日	東大阪線1L	東大阪S/S~新寝屋川S/S~枚方S/S	東大阪線No23他がい子取替工事(3工区):No9、12、13、36がい子取替	年間計画	変更		
0629092	関西	2021/04/25 09:00	2021/04/26 17:00	毎日	猪名川変電所	丹後幹線1L線路及び構内	(500kV他LPD取替工事)553LPD取替、試験	年間計画	変更		
0629188	関西	2021/04/28 09:00	2021/04/29 17:00	毎日	猪名川変電所	丹後幹線2L線路及び構内	(500kV他LPD取替工事)563LPD取替、試験	年間計画	変更		
0628997	関西	2021/05/05 09:00	2021/05/28 17:00	毎日	新寝屋川支線2L	東大阪S/S~新寝屋川S/S~枚方S/S	新寝屋川支線架空地線張替工事:東大阪線No23~新寝屋川S	年間計画	変更		
0628998	関西	2021/05/06 09:00	2021/05/13 17:00	毎日	東大阪線2L	東大阪S/S~新寝屋川S/S~枚方S/S	東大阪線No23他がい子取替工事(3工区):No9、12、13、36がい子取替	年間計画	変更		
0629001	関西	2021/05/06 09:00	2021/05/20 17:00	毎日	新寝屋川支線2L	東大阪S/S~新寝屋川S/S~枚方S/S	新寝屋川支線No6~10がい子取替	年間計画	変更		
0634429	関西	2021/05/06 09:00	2021/05/07 17:00	毎日	東大阪線2L	東大阪S/S~新寝屋川S/S~枚方S/S	東大阪新生駒線他鉄塔材修繕工事	年間計画	変更		
0629199	関西	2021/05/10 09:00	2021/05/14 17:00	毎日	若狭幹線山側1L	嶺南~京北	スペーサ点検(甲70-78)	年間計画	変更		
0634437	関西	2021/05/10 09:00	2021/05/12 17:00	毎日	若狭幹線山側1L	嶺南S/S~京北SW/S	甲No.145、146、147鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0629319	関西	2021/05/10 09:30	2021/05/12 16:30	連続	枚方変電所	東大阪線2L構内	CB06細密点検	年間計画	変更		
0634439	関西	2021/05/10 09:30	2021/05/12 17:00	連続	嶺南変電所	若狭幹線(山)1L	(若狭幹線改良工事)若狭幹線引留鉄構改造(PB20)	年間計画	変更		
0634436	関西	2021/05/11 08:00	2021/05/13 17:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部~猪名川	No.甲63他部材取替に伴う原寸測定	年間計画	変更		
0630715	関西	2021/05/11 09:00	2021/05/12 17:00	毎日	猪名川変電所	丹後幹線1L線路及び構内	(500kV他LPD取替工事)553LPD取替、試験	年間計画	変更		
0629023	関西	2021/05/13 09:00	2021/05/13 12:00	単日	西京都線1L	西京都S/S~淀川S/S	淀川変電所275kV系変圧器取替工事に伴うジャンパー線閉閉工事 西京都線トラス下 A相-LPD間ジャンパーオフ	年間計画	変更		
0629024	関西	2021/05/13 09:00	2021/05/13 12:00	単日	西京都線2L	西京都S/S~淀川S/S	淀川変電所275kV系変圧器取替工事に伴うジャンパー線閉閉工事 西京都線トラス下 A相-LPD間ジャンパーオフ	年間計画	変更		
0629486	関西	2021/05/13 09:00	2021/05/14 17:00	連続	西京都変電所	西京都線1L構内	CB03故障表示回路修理	年間計画	変更		
0634438	関西	2021/05/13 09:00	2021/05/13 17:00	単日	若狭幹線山側1L	嶺南S/S~京北SW/S	原寸測定他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(1工区))	年間計画	変更		
0629027	関西	2021/05/13 10:00	2021/05/26 17:00	連続	淀川変電所	西京都線1L線路および構内/西京都線2L線路および構内	1・2LPD取替および試験	年間計画	変更		
0629029	関西	2021/05/14 09:00	2021/05/14 17:00	単日	下穂積支線2L	西大阪S/S~下穂積S/S~北豊中S/S	接続箱採油(2人孔)	年間計画	変更		
0634478	関西	2021/05/15 08:00	2021/05/16 17:00	毎日	丹後幹線2L	新綾部~猪名川	No.乙63他鉄塔部材取替に伴う原寸測定	年間計画	変更		
0630716	関西	2021/05/16 09:00	2021/05/17 17:00	毎日	猪名川変電所	丹後幹線2L線路及び構内	(500kV他LPD取替工事)563LPD取替、試験	年間計画	変更		
0629216	関西	2021/05/17 09:00	2021/05/21 17:00	毎日	若狭幹線山側2L	嶺南~京北	スペーサ点検(乙68-77)	年間計画	変更		
0629317	関西	2021/05/17 09:00	2021/05/18 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S~新生駒S/S	新生駒線No34 がい子取替	年間計画	変更		
0629495	関西	2021/05/17 09:00	2021/05/18 17:00	連続	西京都変電所	西京都線2L構内	CB04故障表示回路修理	年間計画	変更		
0634453	関西	2021/05/17 09:00	2021/05/18 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S~新生駒S/S	新生駒線No.16、54クランプボルト修繕	年間計画	変更		
0634457	関西	2021/05/17 09:30	2021/05/19 17:00	連続	嶺南変電所	若狭幹線(山)2L	(若狭幹線改良工事)若狭幹線引留鉄構改造(PB19)	年間計画	変更		
0629041	関西	2021/05/18 09:00	2021/05/27 18:00	毎日	南大阪線2L	金剛~南大阪	(電源開発)熊野幹線鉄塔防錆塗装工事(No.230、236)	年間計画	変更		
0634458	関西	2021/05/18 09:00	2021/05/19 17:00	毎日	若狭幹線山側2L	嶺南S/S~京北SW/S	ZNo.133鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0634460	関西	2021/05/18 09:00	2021/05/20 17:00	毎日	若狭幹線山側2L	嶺南S/S~京北SW/S	ZNo.113-ZNo.114他架空地線修繕工事	年間計画	変更		
0634462	関西	2021/05/18 09:30	2021/05/19 17:00	毎日	京北開閉所	若狭幹線(山)2L線路及び構内	543LPD PCB分析用絶縁油採油	年間計画	変更		
0634465	関西	2021/05/19 09:00	2021/05/20 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S~新生駒S/S	新生駒線No.49、55クランプボルト修繕	年間計画	変更		
0634455	関西	2021/05/20 09:00	2021/05/20 17:00	単日	若狭幹線山側2L	嶺南S/S~京北SW/S	原寸測定他(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(1工区))	年間計画	変更		
0634470	関西	2021/05/20 09:30	2021/05/20 17:00	単日	神戸変電所	三宮線1L線路	JPS製275kVVCVケーブル終端部ガス分析(同機種No347)	年間計画	変更		
0634471	関西	2021/05/24 09:00	2021/05/25 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S~新生駒S/S	新生駒線No.56~57間飛来物除去	年間計画	変更		
0629049	関西	2021/05/26 09:00	2021/05/26 12:00	単日	西京都線1L	西京都S/S~淀川S/S	淀川変電所275kV系変圧器取替工事に伴うジャンパー線閉閉工事 西京都線トラス下 A相-LPD間ジャンパーイン	年間計画	変更		
0629050	関西	2021/05/26 09:00	2021/05/26 12:00	単日	西京都線2L	西京都S/S~淀川S/S	淀川変電所275kV系変圧器取替工事に伴うジャンパー線閉閉工事 西京都線トラス下ジャンパーイン	年間計画	変更		
0629061	関西	2021/05/27 10:00	2021/05/27 16:30	単日	下穂積変電所	下穂積支線2L線路、8TrB、2NR、2NX(10MV)	下穂積支線2Lケーブル取替に伴うCT回路確認試験	年間計画	変更		
0629062	関西	2021/05/31 10:00	2021/06/11 13:00	連続	下穂積支線2L	西大阪S/S~北豊中S/S~下穂積S/S	下穂積支線ケーブル取替工事(YBG下穂積支線2L接続)	年間計画	変更		
0629297	関西	2021/06/01 08:00	2021/06/15 17:00	連続	北近江線1L	嶺南S/S~東近江SW/S	北近江線No.1他特定がい子取替	年間計画	変更		
0629069	関西	2021/06/01 09:00	2021/06/10 18:00	毎日	南大阪線1L	金剛~南大阪	(電源開発)熊野幹線鉄塔防錆塗装工事(No.230、236)	年間計画	変更		
0634582	関西	2021/06/01 09:00	2021/06/08 17:00	連続	北近江線1L	嶺南~東近江	1、No192ほかスペーサ取替 2、甲No22、30がい子金具修繕 3、甲39-40ほかリング取付	年間計画	変更		
0634546	関西	2021/06/02 09:00	2021/06/08 17:00	毎日	湖東線2L	嶺南~湖東	1、No111ほか5基 防錆塗装 2、No44、74防錆塗装 3、No47ほか3基 防錆塗装 4、No51防錆塗装	年間計画	変更		
0634612	関西	2021/06/02 09:00	2021/06/10 17:00	毎日	湖東線2L	嶺南S/S~湖東S/S	中空鋼管内面点検塗装工事	年間計画	変更		
0629098	関西	2021/06/09 09:00	2021/06/10 17:00	毎日	下穂積支線2L	西大阪S/S~下穂積S/S~北豊中S/S	下穂積支線2L新製事故点検装置設置工事に伴う接地線加工	年間計画	変更		
0634585	関西	2021/06/11 09:00	2021/06/22 17:00	毎日	湖東線1L	嶺南S/S~湖東S/S	中空鋼管内面点検塗装工事	年間計画	変更		
0636655	関西	2021/06/11 10:00	2021/06/11 15:00	単日	湖東変電所	湖東線1L 構内	CB01のLS11側C相端子手入れ	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0629116	関西	2021/06/11 13:00	2021/06/11 13:10	単日	下穂積支線2L	西大阪S/S～北豊中S/S～下穂積S/S試験	下穂積支線2Lケーブル取替工事完了に伴う試充電	年間計画	変更		
0629117	関西	2021/06/11 13:10	2021/06/11 14:00	単日	下穂積支線2L	西大阪S/S～北豊中S/S～下穂積S/S試験系統	下穂積支線2Lケーブル取替工事完了に伴う学園立坑YBGCHタンク部分放電測定(内部診断)	年間計画	変更		
0629167	関西	2021/06/12 09:00	2021/06/13 17:00	毎日	下穂積支線2L	西大阪S/S～北豊中S/S～下穂積S/S	新型事故点検装置設置工事に伴う開閉サージ試験(CB投入(5回)によるトリップ信号取り込み)	年間計画	変更		
0629139	関西	2021/06/13 10:00	2021/06/13 17:00	単日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	地中終端箱絶縁油分析(57Tw, 58Tw)	年間計画	変更		
0634540	関西	2021/06/14 09:00	2021/06/18 17:00	毎日	湖東線1L1	嶺南～湖東	1, No111他5基 防錆塗装 2, No44, 74防錆塗装 3, No47他3基 防錆塗装 4, No50防錆塗装	年間計画	変更		
0629404	関西	2021/06/16 08:00	2021/06/30 17:00	連続	北近江線2L	嶺南S/S～東近江SW/S	北近江線No. 1他特定がいし取替	年間計画	変更		
0629405	関西	2021/06/16 09:00	2021/06/30 17:00	毎日	北近江線2L	嶺南S/S～東近江SW/S	架渉線点検 スペーサ点検	年間計画	変更		
0634499	関西	2021/06/16 09:00	2021/06/22 17:00	毎日	北近江線2L	嶺南S/S～東近江SW/S	ボルト修繕工事	年間計画	変更		
0634592	関西	2021/06/16 09:00	2021/06/23 17:00	連続	北近江線2L1	嶺南～東近江	1, No196ほかスペーサ取替 2, No. 192ほかスペーサ取替 3, がいし金具修繕 4, Z36ほかリング取付	年間計画	変更		
0629151	関西	2021/06/18 09:00	2021/06/23 17:30	連続	下穂積支線2L	西大阪S/S～北豊中S/S～下穂積S/S試験系統(通常系統)	下穂積支線2Lケーブル取替工事完了に伴う部分放電測定(5箇所)	年間計画	変更		
0634652	関西	2021/06/19 09:00	2021/06/22 17:00	連続	湖東変電所	湖東線1L 構内	CB01 操作箱電装部品取替	年間計画	変更		
0629004	関西	2021/06/19 13:00	2021/06/27 13:00	連続	小曾根支線	小曾根支線No1TW～小曾根S/S	接続箱採油(23人孔)	年間計画	変更		
0629154	関西	2021/06/20 10:00	2021/06/20 17:00	単日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	地中終端箱絶縁油分析(57Tw, 58Tw)	年間計画	変更		
0629463	関西	2021/06/21 09:30	2021/06/22 16:30	連続	栗東変電所	新北陸幹線1L構内	CB01 細密点検	年間計画	変更		
0629047	関西	2021/07/05 08:00	2021/07/21 17:00	毎日	山城東線1L	東近江～京都	1, 山城東線No67ほかがいし取替作業(3, 4工区)	年間計画	変更		
0634516	関西	2021/07/05 09:00	2021/07/05 17:00	単日	山城東線1L	東近江～京都	がいし子個取替(山城東線No75)	年間計画	変更		
0629473	関西	2021/07/05 09:30	2021/07/06 16:30	連続	栗東変電所	新北陸幹線2L構内	CB02 細密点検	年間計画	変更		
0634562	関西	2021/07/05 09:30	2021/07/07 17:00	毎日	京都変電所	山城東線1L線路及び構内	500kV構内 鉄構ビーム塗装に伴う保安停止	年間計画	変更		
0634505	関西	2021/07/13 09:00	2021/07/15 17:00	毎日	山城東線1L	東近江～京都	1, No16, 33がいし金具修繕	年間計画	変更		
0629102	関西	2021/07/23 08:00	2021/08/10 17:00	毎日	山城東線2L	東近江～京都	1, 山城東線No67ほかがいし取替作業(3, 4工区)	年間計画	変更		
0634510	関西	2021/07/26 09:00	2021/07/28 17:00	毎日	山城東線2L	東近江～京都	No16, 33がいし金具修繕	年間計画	変更		
0634574	関西	2021/07/26 09:30	2021/07/28 17:00	毎日	京都変電所	山城東線2L線路及び構内	500kV構内 鉄構ビーム塗装に伴う保安停止	年間計画	変更		
0636328	関西	2021/09/01 09:00	2021/12/21 13:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2LSrC	2L群直列コンデンサ保護装置取替	年間計画	変更		
0636329	関西	2021/09/01 09:00	2021/09/01 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内	2LSrC上ジャンパー線切り離し, 制御ケーブル切り離し	年間計画	変更		
0629421	関西	2021/09/13 09:00	2021/09/26 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S/S～信貴S/S	鉄塔防錆塗装2基(No71, 80)	年間計画	変更		
0629437	関西	2021/09/13 09:00	2021/09/16 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S/S～信貴S/S	電力線ダンパー撤去7基(60, 91～96)	年間計画	変更		
0634781	関西	2021/09/13 09:00	2021/09/14 17:00	毎日	若狭幹線里側1L	京北SW/S～西京部S/S	No. 155～No. 156架空地線修繕工事	年間計画	変更		
0628644	関西	2021/09/13 09:30	2021/09/14 17:00	毎日	京都変電所	若狭幹線(里)1L線路及び構内	523LPD PCB分析に伴う採油	年間計画	変更		
0634448	関西	2021/09/13 09:30	2021/09/14 17:00	毎日	京北開閉所	若狭幹線(里)1L線路及び構内	537LPD PCB分析用絶縁油採油	年間計画	変更		
0634548	関西	2021/09/13 09:30	2021/09/16 17:00	毎日	京北開閉所	若狭幹線(里)1L線路及び構内	LS536, 537他機器架台塗装工事	年間計画	変更		
0634551	関西	2021/09/14 09:00	2021/09/17 17:00	毎日	城端開閉所	大黒幹線2LSrC	大黒幹線2L1群直列コンデンサ側清修繕工事	年間計画	変更		
0628981	関西	2021/09/18 09:00	2021/09/20 17:00	毎日	京都線2L	京都S/S～洛南S/S～枚方S/S	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0629341	関西	2021/09/18 09:00	2021/09/20 17:00	連続	京都線2L	京都S/S～淀川S/S	淀川線架空地線張替工事に伴う保安停止: 淀川線No2～4	年間計画	変更		
0629342	関西	2021/09/18 09:00	2021/09/20 17:00	連続	淀川線1L	淀川S/S～北大阪S/S	淀川線架空地線張替工事: 淀川線No2～4	年間計画	変更		
0636135	関西	2021/09/18 09:00	2021/09/20 17:00	連続	若狭幹線山側2L1	嶺南S/S～京北SW/S	新No. 49組立, 架線(既設No. Z52～53間へ割り込み)(若狭幹線改良工事(第一期)ならびにこれに伴う除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0636657	関西	2021/09/18 09:00	2021/09/20 17:00	連続	若狭幹線山側2L	嶺南S/S～京北SW/S	京北開閉所ジャンパー開放(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0629155	関西	2021/09/18 09:30	2021/09/18 17:00	単日	京都変電所	京都線2L及び構内	8LPD PCB検査に伴う採油	年間計画	変更		
0634625	関西	2021/09/18 09:30	2021/09/20 17:00	毎日	京都変電所	京都線2L線路及び同構内	275kV線路 鉄構ビーム塗装に伴う保安停止	年間計画	変更		
0636136	関西	2021/09/18 09:30	2021/09/20 17:00	連続	嶺南変電所	若狭幹線(山)2L	【若狭幹線改良工事】新No. 49組立, 架線工事に伴う嶺南変電所構内分岐線撤去	年間計画	変更		
0634756	関西	2021/09/18 10:00	2021/09/18 17:00	単日	枚方変電所	京都線2L線路及び構内	4LPD取替に伴う架線調査	年間計画	変更		
0634563	関西	2021/09/20 09:30	2021/09/23 17:00	毎日	京北開閉所	若狭幹線(里)2L線路及び構内	LS546, 547他機器架台塗装工事	年間計画	変更		
0634560	関西	2021/09/20 17:00	2021/12/12 09:30	連続	若狭幹線山側2L1	嶺南S/S～京北SW/S	新No. 49組立, 架線(既設No. Z52～53間へ割り込み)(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0629067	関西	2021/09/22 09:00	2021/09/23 17:00	連続	大黒部幹線1L1	城端～北大阪	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0629198	関西	2021/09/22 09:00	2021/09/23 17:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	ボルト修繕工事[敦賀管内]	年間計画	変更		
0629201	関西	2021/09/22 09:00	2021/09/29 17:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	定期点検[敦賀管内]	年間計画	変更		
0629202	関西	2021/09/22 09:00	2021/09/29 17:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事[敦賀管内]	年間計画	変更		
0634571	関西	2021/09/22 09:00	2021/09/29 17:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	架渉線点検	年間計画	変更		
0628993	関西	2021/09/23 09:00	2021/09/26 17:00	毎日	京都線1L	京都S/S～洛南S/S～枚方S/S	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0634614	関西	2021/09/23 09:30	2021/09/26 17:00	毎日	京都変電所	京都線1L線路及び同構内	275kV線路 鉄構ビーム塗装に伴う保安停止	年間計画	変更		
0634759	関西	2021/09/23 10:00	2021/09/23 17:00	単日	枚方変電所	京都線1L線路及び構内	3LPD取替に伴う架線調査	年間計画	変更		
0629346	関西	2021/09/24 10:00	2021/09/28 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線1L線路及び構内/大黒幹線1LSrC	CB05細密点検, 1LSrC点検, 1LB59/ルー点検	年間計画	変更		
0629153	関西	2021/09/25 09:30	2021/09/25 17:00	単日	京都変電所	京都線1L及び構内	7LPD PCB検査に伴う採油	年間計画	変更		
0629385	関西	2021/09/27 09:00	2021/09/27 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1LSrC	直列コンデンサ基礎部計測(土木構造物計測工事)	年間計画	変更		
0629470	関西	2021/10/01 09:00	2021/10/14 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)2L	新生駒S/S～信貴S/S	鉄塔防錆塗装2基(No71, 80)	年間計画	変更		
0629490	関西	2021/10/01 09:00	2021/10/04 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)2L	新生駒S/S～信貴S/S	電力線ダンパー撤去7基(60, 91～96)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0629280	関西	2021/10/04 09:00	2021/10/13 17:00	連続	丸山幹線1L1	関～甲賀	ダンパー修繕、がいし架線金具修繕	年間計画	変更		
0629304	関西	2021/10/04 09:00	2021/10/13 17:00	連続	丸山幹線1L	関～甲賀	1. No336、337がいし取替(滋賀送電)	年間計画	変更		
0634590	関西	2021/10/04 09:00	2021/10/13 17:00	連続	丸山幹線1L	関～甲賀	1. No286、287、288防錆塗装 2. No336防錆塗装	年間計画	変更		
0629371	関西	2021/10/09 09:00	2021/10/11 17:00	連続	西京部幹線1L	西京部S/S～淀川S/S	淀川線架空地線張替工事に伴う保安停止:淀川線No2～No4	年間計画	変更		
0629372	関西	2021/10/09 09:00	2021/10/11 17:00	連続	淀川線1L	淀川S/S～北大阪S/S	淀川線架空地線張替工事:淀川線No2～4	年間計画	変更		
0629323	関西	2021/10/14 09:00	2021/10/23 17:00	連続	丸山幹線2L	関～甲賀	1. No336、337がいし取替(滋賀送電)	年間計画	変更		
0629433	関西	2021/10/14 09:00	2021/10/23 17:00	連続	丸山幹線2L1	関～甲賀	ダンパー修繕、がいし架線金具修繕	年間計画	変更		
0634599	関西	2021/10/14 09:00	2021/10/23 17:00	連続	丸山幹線2L	関～甲賀	1. No286、287、288防錆塗装 2. No336防錆塗装	年間計画	変更		
0629132	関西	2021/10/18 09:00	2021/10/20 17:00	毎日	下穂積支線1L	西大阪S/S～下穂積S/S～小曾根S/S	下穂積支線1L新型事故点標定装置設置工事に伴う接地線加工	年間計画	変更		
0634603	関西	2021/10/18 10:00	2021/10/18 16:00	毎日	西大阪変電所	西大阪小曾根線線路	西大阪小曾根線 駆送遮断装置 定点(測定15V)	年間計画	変更		
0629175	関西	2021/10/21 09:00	2021/10/22 17:00	毎日	下穂積支線1L	西大阪S/S～小曾根S/S～下穂積S/S	新型事故点標定装置設置工事に伴う開閉サーキット試験(CB投入(5回)によるトリップ信号取り込み)	年間計画	変更		
0634583	関西	2021/10/23 09:00	2021/11/07 17:00	連続	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	鉄塔防錆塗装工事、HSE修繕、安全設備修繕、鳥害防止修繕	年間計画	変更		
0634584	関西	2021/10/23 09:00	2021/11/07 17:00	連続	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	鉄塔防錆塗装工事、鋼管内面点検	年間計画	変更		
0628817	関西	2021/11/01 09:00	2021/11/04 17:00	毎日	甲賀線1L	甲賀～南京都	1. 防錆塗装(No25、26、27、52、55、63、66、68)	年間計画	変更		
0629332	関西	2021/11/01 09:00	2021/11/03 17:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線1L線路及び構内	西神戸線1L制御盤および43V切替(母線改造工事)	年間計画	変更		
0629333	関西	2021/11/01 09:00	2021/11/03 17:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線1L線路及び構内	母線改造工事に伴う西神戸線1LRy及びBP社内試験	年間計画	変更		
0629334	関西	2021/11/01 09:00	2021/11/05 14:00	連続	西神戸変電所	西神支線2L線路及び構内	[275kVAr設置他工事]6LAr設置、6LPD取替	年間計画	変更		
0629364	関西	2021/11/01 09:00	2021/11/30 10:00	連続	北摂変電所	北神線2L線路及び構内	[直列機器増強工事]CB08取替	年間計画	変更		
0629380	関西	2021/11/01 09:00	2021/11/02 17:00	連続	新加古川変電所	西神戸線1L線路及び構内	新加古川変電所275kVAr設置工事(17LPD移設、試験)	年間計画	変更		
0629483	関西	2021/11/01 09:00	2021/11/05 17:00	毎日	北神線2L	北摂～西神戸～神戸	No. 13がいし取替	年間計画	変更		
0629498	関西	2021/11/01 09:00	2021/11/08 17:00	毎日	北神線2L	北摂～西神戸～神戸	No. 65他鉄塔防錆塗装、No. 69他鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0629499	関西	2021/11/01 09:00	2021/11/08 17:00	毎日	北神線2L	北摂～西神戸～神戸	No. 59他鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0629505	関西	2021/11/01 09:00	2021/11/05 17:00	毎日	北神線2L	北摂～西神戸～神戸	No. 35がいし取替	年間計画	変更		
0630735	関西	2021/11/01 09:00	2021/11/02 17:00	毎日	北神線2L	北摂～西神戸～神戸	CB08取替に伴う架線切り離し	年間計画	変更		
0636146	関西	2021/11/01 09:30	2021/11/05 17:00	連続	神戸変電所	北神線2L構内	CB02、LS22電装品取替	年間計画	変更		
0628874	関西	2021/11/02 09:00	2021/11/02 17:00	毎日	西神戸線1L1	新加古川～東播～西神戸	不良がいし取替(西神戸線No40)	年間計画	変更		
0629338	関西	2021/11/02 09:00	2021/11/29 17:00	連続	北摂変電所	北神線2L線路及び構内	[275kVAr設置、LPD取替]8LAr設置、8LPD取替工事	年間計画	変更		
0629423	関西	2021/11/02 09:00	2021/11/03 17:00	連続	北大和線2L	東大和SW/S～京都S/S～新生駒S/S	北大和線No134 2Lジャンパーオフ作業	年間計画	変更		
0629497	関西	2021/11/02 09:00	2021/11/05 17:00	毎日	北神線2L	北摂～西神戸～神戸	No. 46他電線補修	年間計画	変更		
0634633	関西	2021/11/02 09:00	2021/11/02 17:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線1L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置・BSS事故検出装置社内試験(西神戸線1L A系関係)	年間計画	変更		
0628683	関西	2021/11/02 09:30	2021/11/04 17:00	毎日	京都変電所	甲賀線1L線路及び同構内	275kV線路 鉄構ヒーム塗装に伴う保安停止	年間計画	変更		
0634634	関西	2021/11/02 18:00	2021/11/02 19:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線1L線路	符号700連系に伴う西神戸線1L実負荷方向試験(A系関係)	年間計画	変更		
0629217	関西	2021/11/03 09:00	2021/11/22 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	大黒部幹線No419～430間OPGW張替工事	年間計画	変更		
0629224	関西	2021/11/03 09:00	2021/11/15 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	定期点検(架渉線・スベサ点検)(敷管管内)	年間計画	変更		
0636147	関西	2021/11/03 09:00	2021/11/03 17:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線1L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置・BSS事故検出装置社内試験(西神戸線1L B系関係)	年間計画	変更		
0629350	関西	2021/11/03 17:00	2021/11/03 18:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線1L試験系統	母線改造工事に伴う西神戸線1L実負荷方向試験	年間計画	変更		
0629425	関西	2021/11/03 17:00	2021/12/06 09:00	連続	北大和線2L	北大和線No134老側～京都S/S(区間停止)	[北大和線京都変電所引込変更工事]移線作業に伴う保安停止	年間計画	変更		
0634635	関西	2021/11/03 17:00	2021/11/03 19:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線1L試験系統	西神戸線1L制御盤および43V切替に伴う実負荷試験、検相試験(母線改造工事)	年間計画	変更		
0636148	関西	2021/11/03 18:00	2021/11/03 19:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線1L線路	符号700連系に伴う西神戸線1L実負荷方向試験(B系関係)	年間計画	変更		
0629228	関西	2021/11/04 09:00	2021/11/16 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事(敷管管内)	年間計画	変更		
0629231	関西	2021/11/04 09:00	2021/11/05 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	ホルト修繕工事(敷管管内)	年間計画	変更		
0629351	関西	2021/11/04 09:00	2021/11/06 17:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線2L線路及び構内	母線改造工事に伴う西神戸線2LRy・BPRy社内試験	年間計画	変更		
0629353	関西	2021/11/04 09:00	2021/11/06 17:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線2L線路及び構内	西神戸線2L制御盤および43V切替(母線改造工事)	年間計画	変更		
0629387	関西	2021/11/04 09:00	2021/11/05 17:00	連続	新加古川変電所	西神戸線2L線路及び構内	新加古川変電所275kVAr設置工事(18LPD移設、試験)	年間計画	変更		
0629428	関西	2021/11/04 09:00	2021/11/05 17:00	連続	北大和線1L	東大和SW/S～京都S/S～新生駒S/S	北大和線No134 1Lジャンパーオフ作業	年間計画	変更		
0634637	関西	2021/11/04 09:00	2021/11/09 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	中空鋼管内面点検塗装工事(敷管管内)	年間計画	変更		
0634638	関西	2021/11/04 09:00	2021/11/10 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	架渉線点検	年間計画	変更		
0636327	関西	2021/11/04 09:00	2021/11/04 17:00	毎日	西神戸線2L1	新加古川～東播～西神戸	不良がいし取替(西神戸線No46)	年間計画	変更		
0629133	関西	2021/11/04 09:30	2021/11/04 17:00	毎日	京都変電所	甲賀線1L及び構内	3LPD PCB分析に伴う採油	年間計画	変更		
0634641	関西	2021/11/05 09:00	2021/11/05 17:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線2L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置・BSS事故検出装置社内試験(西神戸線2L A系関係)	年間計画	変更		
0629436	関西	2021/11/05 17:00	2021/12/03 09:00	連続	北大和線1L	北大和線No134老側～新生駒S/S(区間停止)	北大和線No134老側～北大和線南No135若側電線・架空地線移線作業	年間計画	変更		
0634643	関西	2021/11/05 18:00	2021/11/05 19:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線2L線路	符号700連系に伴う西神戸線2L実負荷方向試験(A系関係)	年間計画	変更		
0636149	関西	2021/11/06 09:00	2021/11/06 17:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線2L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置・BSS事故検出装置社内試験(西神戸線2L B系関係)	年間計画	変更		
0629357	関西	2021/11/06 17:00	2021/11/06 18:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線2L試験系統	母線改造工事に伴う西神戸線2L実負荷方向試験	年間計画	変更		
0634644	関西	2021/11/06 17:00	2021/11/06 19:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線2L試験系統	西神戸線2L制御盤および43V切替に伴う実負荷試験、検相試験(母線改造工事)	年間計画	変更		
0636150	関西	2021/11/06 18:00	2021/11/06 19:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線2L線路	符号700連系に伴う西神戸線2L実負荷方向試験(B系関係)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0629438	関西	2021/11/07 13:00	2021/11/28 13:00	連続	小曾根支線	小曾根支線No1TW~小曾根S/S	接続箱採油(47人孔)	年間計画	変更		
0628818	関西	2021/11/08 09:00	2021/11/10 17:00	毎日	甲賀線2L	甲賀~南京都	1. 防錆塗装(No25、26、27、52、55、63、66、68)	年間計画	変更		
0628684	関西	2021/11/08 09:30	2021/11/10 17:00	毎日	京都変電所	甲賀線2L線路及び同構内	275kV線路 鉄構ビーム塗装に伴う保安停止	年間計画	変更		
0629125	関西	2021/11/08 09:30	2021/11/08 17:00	単日	京都変電所	甲賀線2L及び構内	4LPD PCB分析に伴う採油	年間計画	変更		
0629099	関西	2021/11/09 09:00	2021/11/10 17:00	連続	大黒幹線2L1	城端~北大和	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0636152	関西	2021/11/09 09:30	2021/11/13 17:00	連続	神戸変電所	北神線1L構内	CB01、LS11電装品取替	年間計画	変更		
0629293	関西	2021/11/10 09:00	2021/11/10 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内/大黒幹線2LSrC	2LSrC点検、2LSrC1ルー一点検	年間計画	変更		
0629386	関西	2021/11/10 09:00	2021/11/10 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2LSrC	直列コンデンサ基礎部計測(土木構造物計測工事)	年間計画	変更		
0634663	関西	2021/11/11 09:00	2021/11/12 17:00	毎日	北大和線1L	No.134(老)~新生駒S/S	No.197スベータ修繕	年間計画	変更		
0629519	関西	2021/11/20 09:00	2021/11/22 17:00	毎日	新加古川変電所	新加古川線2L線路及び構内	新加古川線2L制御盤および43V切替(母線改造工事)	年間計画	変更		
0634686	関西	2021/11/21 09:00	2021/11/21 17:00	単日	新加古川変電所	新加古川線2L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置・BSS事故検出装置関係社内試験(新加古川線2L関係)	年間計画	変更		
0629530	関西	2021/11/21 17:00	2021/11/21 18:00	単日	新加古川変電所	新加古川線2L試験系統	母線改造工事に伴う新加古川線2L実負荷方向試験	年間計画	変更		
0634690	関西	2021/11/21 17:00	2021/11/21 18:00	単日	新加古川変電所	新加古川線2L線路	符号700連系に伴う新加古川線2L実負荷方向試験	年間計画	変更		
0629520	関西	2021/11/22 09:00	2021/11/22 17:00	単日	新加古川変電所	新加古川線2L線路及び構内	母線改造工事に伴う新加古川線2LRy・275kV BP社内試験	年間計画	変更		
0630737	関西	2021/11/22 09:00	2021/11/22 17:00	単日	新加古川変電所	新加古川線1L線路及び構内	新加古川線1L43V切替(母線改造工事)	年間計画	変更		
0630738	関西	2021/11/22 09:00	2021/11/22 17:00	単日	新加古川変電所	新加古川線1L線路及び構内	母線改造工事に伴う新加古川線1LRy・275kV BP社内試験社内試験	年間計画	変更		
0634692	関西	2021/11/22 09:00	2021/11/22 17:00	単日	新加古川変電所	新加古川線1L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置・BSS事故検出装置社内試験(新加古川線1L)	年間計画	変更		
0629534	関西	2021/11/22 17:00	2021/11/22 18:00	単日	新加古川変電所	新加古川線1L試験系統	母線改造工事に伴う新加古川線1L実負荷方向試験	年間計画	変更		
0634697	関西	2021/11/22 17:00	2021/11/22 18:00	単日	新加古川変電所	新加古川線1L線路	符号700連系に伴う新加古川線1L実負荷方向試験	年間計画	変更		
0634698	関西	2021/11/22 17:00	2021/11/22 19:00	単日	新加古川変電所	新加古川線2L試験系統	新加古川線2L制御盤および43V切替に伴う実負荷試験、検相試験(母線改造工事)	年間計画	変更		
0634699	関西	2021/11/22 17:00	2021/11/22 19:00	単日	新加古川変電所	新加古川線1L試験系統	新加古川線1L43V切替に伴う検相試験(母線改造工事)	年間計画	変更		
0628689	関西	2021/11/24 09:30	2021/11/25 17:00	毎日	京北開閉所	丹波線2L線路及び構内	527LPD PCB分析用絶縁油採油	年間計画	変更		
0634704	関西	2021/11/24 09:30	2021/11/27 17:00	毎日	京北開閉所	丹波線2L線路及び構内	LS526、527他機器架台塗装工事	年間計画	変更		
0630739	関西	2021/11/28 09:00	2021/11/29 17:00	毎日	北神線2L	北摂~西神戸~神戸	CB08取替に伴う架線接続戻し	年間計画	変更		
0635305	関西	2021/11/29 09:30	2021/12/02 17:00	毎日	京北開閉所	若狭幹線(山)2L線路及び構内	LS543、544他機器架台塗装工事	年間計画	変更		
0629546	関西	2021/11/29 10:00	2021/11/29 17:00	単日	北摂変電所	北神線2L線路及び構内	北摂変電所直列機器増強工事に伴うケーブル切替後のCT回路確認試験	年間計画	変更		
0630740	関西	2021/11/29 10:00	2021/11/29 17:00	単日	北摂変電所	北神線2L線路及び構内	【直列機器増強工事】CB08取替に伴うCT回路確認試験	年間計画	変更		
0634718	関西	2021/11/29 10:00	2021/11/29 17:00	単日	北摂変電所	北神線2L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置社内試験(北神線2L関係)	年間計画	変更		
0629549	関西	2021/11/30 10:00	2021/11/30 12:00	単日	北摂変電所	北神線2L線路及び構内試験系統	【直列機器増強工事】CB08取替に伴う試充電試験および内部診断測定	年間計画	変更		
0634719	関西	2021/11/30 10:00	2021/11/30 12:00	単日	北摂変電所	北神線2L線路試験系統	8LAr漏れ電流測定	年間計画	変更	制約有	
0629550	関西	2021/11/30 12:00	2021/11/30 14:00	単日	北摂変電所	北神線2L線路及び構内試験系統	北摂変電所直列機器増強工事に伴うケーブル切替後の実負荷	年間計画	変更		
0629551	関西	2021/11/30 12:00	2021/11/30 14:00	単日	北摂変電所	北神線2L線路及び構内試験系統	【直列機器増強工事】CB08取替に伴う電流位相測定試験	年間計画	変更		
0634721	関西	2021/12/01 09:00	2022/08/26 17:00	連続	新加古川線1L	新加古川~宝塚	新加古川線増強工事	年間計画	変更		
0634722	関西	2021/12/01 09:00	2022/08/26 17:00	連続	新加古川線2L	新加古川~宝塚	新加古川線増強工事	年間計画	変更		
0629510	関西	2021/12/01 09:30	2021/12/02 17:00	連続	猪名川変電所	宝塚線2L構内	CB04細密点検	年間計画	変更		
0629526	関西	2021/12/02 09:00	2021/12/02 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内	2L2群保護装置取替に伴う制御ケーブル接続	年間計画	変更		
0629515	関西	2021/12/03 09:00	2021/12/03 14:00	単日	北大和線1L	京都都S/S~新生駒S/S	山城南線1L使用前自主検査(絶縁抵抗試験)	年間計画	変更		
0629524	関西	2021/12/03 14:00	2021/12/03 17:00	単日	北大和線1L	山城南線1L線路試験系統	山城南線1L使用前自主検査(試充電、検相、電界強度測定、コロナノイズ測定)	年間計画	変更		
0629528	関西	2021/12/06 09:00	2021/12/17 17:00	連続	北大和線2L	東大和SW/S~京都都S/S~新生駒S/S	北大和線No134老側~北大和線No135若側電線・架空地線移線作業	年間計画	変更		
0636155	関西	2021/12/12 09:30	2021/12/14 17:00	連続	嶺南変電所	若狭幹線(山)2L	【若狭幹線改良工事】新No.49組立、架線工事に伴う嶺南変電所構内分岐線接続	年間計画	変更		
0636156	関西	2021/12/12 09:30	2021/12/15 17:00	連続	若狭幹線山側2L1	嶺南S/S~京北SW/S	新No.49組立、架線(既設No.乙52~53間へ割り込み)(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0636658	関西	2021/12/12 09:30	2021/12/14 17:00	連続	若狭幹線山側2L	嶺南S/S~京北SW/S	京北開閉所ジャンパー接続(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0629567	関西	2021/12/17 17:00	2021/12/24 09:00	連続	北大和線2L	北大和線No135老側~新生駒S/S(区間停止)	旧山城南線No1~北大和線No135電線・架空地線付属品取付作業他	年間計画	変更		
0636330	関西	2021/12/18 09:00	2021/12/21 13:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内	2L2群保護装置取替に伴う制御ケーブル接続および社内試験、2LSrC上ジャンパー線接続	年間計画	変更		
0628960	関西	2021/12/18 09:30	2021/12/21 17:00	毎日	北摂変電所	播磨線2L線路及び構内	513LPD取替及び試験	年間計画	変更		
0636331	関西	2021/12/21 13:00	2021/12/21 14:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L線路および構内試験使用	2L2群直列コンデンサ保護装置取替後の商用周波数試充電試験	年間計画	変更		
0636332	関西	2021/12/21 14:00	2021/12/21 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内	2L2群直列コンデンサ保護装置取替後の実負荷試験	年間計画	変更		
0634459	関西	2021/12/22 09:00	2021/12/24 17:00	毎日	能勢線1L	能勢S/S~京都都S/S	No.9他架空地線金具修繕	年間計画	変更		
0629574	関西	2021/12/24 09:00	2021/12/24 14:00	単日	北大和線2L	京都都S/S~新生駒S/S	山城南線2L使用前自主検査(絶縁抵抗試験)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021-2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0629575	関西	2021/12/24 14:00	2021/12/24 17:00	単日	北大和線2L	山城南線2L線路試験系統	山城南線2L使用前自主検査(試充電、検相、電界強度測定、コロナノイズ測定)	年間計画	変更		
0629012	関西	2021/12/25 09:30	2021/12/28 17:00	毎日	北摂変電所	播磨線1L線路及び構内	523LPD取替及び試験	年間計画	変更		
0629578	関西	2022/01/01 09:00	2022/01/03 17:00	連続	下穂積支線2L	西大阪S/S~下穂積S/S~北豊中S/S	接続箱採油(10人孔)	年間計画	変更		
0629583	関西	2022/02/01 09:00	2022/02/05 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛~信貴	【電源開発】阪奈線No. 13~20(3径間)直線スリーブ抵抗測定工事	年間計画	変更		
0629584	関西	2022/02/01 09:00	2022/02/10 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛~信貴	【電源開発】阪奈線No. 12~22間(8基)圧縮クランプ抵抗測定	年間計画	変更		
0634740	関西	2022/02/01 09:00	2022/02/05 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛~信貴	【電源開発】阪奈線No. 15、47(2基)電力線補修工事	年間計画	変更		
0629590	関西	2022/02/15 09:00	2022/02/19 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛~信貴	【電源開発】阪奈線No. 13~20(3径間)直線スリーブ抵抗測定工事	年間計画	変更		
0629591	関西	2022/02/15 09:00	2022/02/24 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛~信貴	【電源開発】阪奈線No. 12~22間(8基)圧縮クランプ抵抗測定	年間計画	変更		
0634747	関西	2022/02/15 09:00	2022/02/19 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛~信貴	【電源開発】阪奈線No. 15、47(2基)電力線補修工事	年間計画	変更		
0629492	関西	2022/02/22 09:00	2022/02/24 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S~北大阪S/S	スリーブ点検工事(亀岡保線所管内)	年間計画	変更		
0634566	関西	2022/02/22 09:00	2022/02/25 17:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW/S~北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事(亀岡保線所管内)	年間計画	変更		
0634568	関西	2022/02/22 09:00	2022/02/25 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S~北大阪S/S	鉄塔ボルト修繕工事(亀岡保線所管内)	年間計画	変更		
0629226	関西	2022/02/28 09:00	2022/03/02 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	スリーブ点検工事(亀岡保線所管内)	年間計画	変更		
0634650	関西	2022/02/28 09:00	2022/03/03 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事(亀岡保線所管内)	年間計画	変更		
0634653	関西	2022/02/28 09:00	2022/03/03 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S~北大阪S/S	鉄塔ボルト修繕工事(亀岡保線所管内)	年間計画	変更		
0629033	関西	2022/03/01 08:00	2022/03/04 17:00	毎日	南近江線1L	東近江SW/S~新生駒S/S	特定がいし取替工事	年間計画	変更		
0629065	関西	2022/03/01 08:30	2022/03/04 17:00	毎日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内	南近江線1LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0629066	関西	2022/03/01 08:30	2022/03/04 17:00	毎日	東近江開閉所	南近江線1L線路及び構内	南近江線1LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	年間計画	変更		
0629539	関西	2022/03/01 09:00	2022/03/04 17:00	毎日	南近江線1L	東近江~新生駒	1. スペース点検(92-104)2. 架空地線補修(No117-118)	年間計画	変更		
0634752	関西	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	単日	南近江線1L	東近江SW/S~新生駒S/S	No. 195他電力線修繕	年間計画	変更		
0634755	関西	2022/03/01 09:00	2022/03/04 17:00	毎日	南近江線1L	東近江~新生駒	塗装(54、74、106)	年間計画	変更		
0629084	関西	2022/03/04 15:00	2022/03/04 16:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内試験系統(CB522開放)	南近江線1LPCMRy(B)実負荷方向試験	年間計画	変更		
0629085	関西	2022/03/04 15:00	2022/03/04 16:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L試験系統(CB575開放)	南近江線1LPCMRy(B)実負荷試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	年間計画	変更		
0629086	関西	2022/03/04 16:00	2022/03/04 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内試験系統(CB525開放)	南近江線1LPCMRy(B)実負荷方向試験	年間計画	変更		
0629087	関西	2022/03/04 16:00	2022/03/04 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L試験系統(CB578開放)	南近江線1LPCMRy(B)実負荷試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	年間計画	変更		
0629075	関西	2022/03/05 08:00	2022/03/08 17:00	毎日	南近江線2L	東近江SW/S~新生駒S/S	特定がいし取替工事	年間計画	変更		
0629123	関西	2022/03/05 08:30	2022/03/08 17:00	毎日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内	南近江線2LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0629124	関西	2022/03/05 08:30	2022/03/08 17:00	毎日	東近江開閉所	南近江線2L線路及び構内	南近江線2LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	年間計画	変更		
0629147	関西	2022/03/08 15:00	2022/03/08 16:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内試験系統(CB532開放)	南近江線2LPCMRy(B)実負荷試験	年間計画	変更		
0629148	関西	2022/03/08 15:00	2022/03/08 16:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L試験系統(CB585開放)	南近江線2LPCMRy(B)実負荷試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	年間計画	変更		
0629149	関西	2022/03/08 16:00	2022/03/08 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内試験系統(CB535開放)	南近江線2LPCMRy(B)実負荷方向試験	年間計画	変更		
0629150	関西	2022/03/08 16:00	2022/03/08 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L試験系統(CB588開放)	南近江線2LPCMRy(B)実負荷試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	年間計画	変更		
0630744	関西	2022/03/10 08:00	2022/03/13 17:00	毎日	南近江線1L	東近江SW/S~新生駒S/S	特定がいし取替工事	年間計画	変更		
0629089	関西	2022/03/10 08:30	2022/03/13 17:00	毎日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内	南近江線1LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0629090	関西	2022/03/10 08:30	2022/03/13 17:00	毎日	東近江開閉所	南近江線1L線路及び構内	南近江線1LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	年間計画	変更		
0629088	関西	2022/03/10 09:00	2022/03/13 17:00	毎日	南近江線1L	東近江~新生駒	No. 5がいし改良	年間計画	変更		
0629111	関西	2022/03/13 15:00	2022/03/13 16:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内試験系統(CB522開放)	南近江線1LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更		
0629112	関西	2022/03/13 15:00	2022/03/13 16:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L試験系統(CB575開放)	南近江線1LPCMRy(A)実負荷試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	年間計画	変更		
0629114	関西	2022/03/13 16:00	2022/03/13 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内試験系統(CB525開放)	南近江線1LPCMRy(A)実負荷方向試験	年間計画	変更		
0629115	関西	2022/03/13 16:00	2022/03/13 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L試験系統(CB578開放)	南近江線1LPCMRy(A)実負荷試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	年間計画	変更		
0630745	関西	2022/03/14 08:00	2022/03/17 17:00	毎日	南近江線2L	東近江SW/S~新生駒S/S	特定がいし取替工事	年間計画	変更		
0629156	関西	2022/03/14 08:30	2022/03/17 17:00	毎日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内	南近江線2LPCMRy(A)電制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0629157	関西	2022/03/14 08:30	2022/03/17 17:00	毎日	東近江開閉所	南近江線2L線路及び構内	南近江線2LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	年間計画	変更		
0629119	関西	2022/03/14 09:00	2022/03/17 17:00	毎日	南近江線2L	東近江~新生駒	No. 5がいし改良	年間計画	変更		
0629562	関西	2022/03/14 09:00	2022/03/17 17:00	毎日	南近江線2L	東近江~新生駒	スペース点検(92-104)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0634760	関西	2022/03/14 09:00	2022/03/17 17:00	毎日	南近江線2L1	東近江～新生駒	塗装(54、74、106)	年間計画	変更		
0636321	関西	2022/03/15 09:00	2022/03/26 17:00	連続	南大阪線1L	金剛～南大阪	【南大阪線OPGW他張替】金剛～南大阪間OPGW他張替	年間計画	変更		
0629171	関西	2022/03/17 15:00	2022/03/17 16:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内試験系統(CB532開放)	南近江線2LPCMRy(A)実負荷試験	年間計画	変更		
0629172	関西	2022/03/17 15:00	2022/03/17 16:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L試験系統(CB585開放)	南近江線2LPCMRy(A)実負荷試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	年間計画	変更		
0629173	関西	2022/03/17 16:00	2022/03/17 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内試験系統(CB535開放)	南近江線2LPCMRy(A)実負荷方向試験	年間計画	変更		
0629174	関西	2022/03/17 16:00	2022/03/17 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L試験系統(CB588開放)	南近江線2LPCMRy(A)実負荷試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	年間計画	変更		
0636164	関西	2022/03/18 09:00	2022/03/20 17:00	連続	若狭幹線山側1L1	嶺南S/S～京北SW/S	新No. 40組立に伴う保安停止(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0636659	関西	2022/03/18 09:00	2022/03/20 17:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S～京北SW/S	京北開閉所ジャンパー開放(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0636165	関西	2022/03/18 09:30	2022/03/20 17:00	連続	嶺南変電所	若狭幹線(山)1L	【若狭幹線改良工事】新No. 40組立、架線工事に伴う嶺南変電所構内分岐線撤去	年間計画	変更		
0634762	関西	2022/03/20 17:00	2022/06/26 09:30	連続	若狭幹線山側1L1	嶺南S/S～京北SW/S	新No. 40組立に伴う保安停止(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0634829	関西	2022/03/27 09:00	2022/04/06 17:00	連続	南大阪線2L	金剛～南大阪	【南大阪線OPGW他張替】金剛～南大阪間OPGW他張替	年間計画	変更		
0634812	関西	2022/04/01 09:00	2022/04/14 17:00	毎日	丹波線1L	京北SW/S～猪名川S/S	がいし取替工事	年間計画	変更		
0635096	関西	2022/04/05 10:00	2022/04/08 17:00	毎日	京北開閉所	丹波線1L線路及び構内	丹波線1LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0635097	関西	2022/04/05 10:00	2022/04/08 17:00	毎日	猪名川変電所	丹波線1L線路及び構内	丹波線1LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0634998	関西	2022/04/08 09:00	2022/04/11 17:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	No. 659他鉄塔ボルト修繕工事	年間計画	変更		
0634872	関西	2022/04/09 10:00	2022/04/09 17:00	単日	西神戸変電所	六甲線1L線路及び構内	【西神戸変電所他自動オシロ装置改良工事】オシロ装置改良に伴う六甲線1L要素ケーブル切替及び社内試験	年間計画	変更		
0634873	関西	2022/04/10 10:00	2022/04/10 17:00	単日	西神戸変電所	六甲線2L線路及び構内	【西神戸変電所他自動オシロ装置改良工事】オシロ装置改良に伴う六甲線2L要素ケーブル切替及び社内試験	年間計画	変更		
0635167	関西	2022/04/11 10:00	2022/04/14 17:00	毎日	京北開閉所	丹波線1L線路及び構内	丹波線1LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0635168	関西	2022/04/11 10:00	2022/04/14 17:00	毎日	猪名川変電所	丹波線1L線路及び構内	丹波線1LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0634828	関西	2022/04/12 09:00	2022/04/15 17:00	毎日	南大和線1L	紀北C/S～東大和SW/S	1. 臨時がいし点検(No83～88間)	年間計画	変更		
0635377	関西	2022/04/12 10:00	2022/04/13 17:00	毎日	東大和開閉所	南大和線1L線路	563LPDPCB分析に伴う採油	年間計画	変更		
0634831	関西	2022/04/15 09:00	2022/04/26 17:00	連続	京北開閉所	丹波線1L線路及び構内	丹波線 京北SW/S～No15架空地線張替工事	年間計画	変更		
0634832	関西	2022/04/15 09:00	2022/04/26 17:00	連続	丹波線1L	京北SW/S～猪名川S/S	架空地線張替工事	年間計画	変更		
0634850	関西	2022/04/16 09:00	2022/04/17 17:00	毎日	北神線1L	北摂～西神戸～神戸	No. 69他防錆塗装	年間計画	変更	制約有	
0634851	関西	2022/04/16 09:00	2022/04/17 17:00	毎日	北神線1L	北摂～西神戸～神戸	No. 59他防錆塗装	年間計画	変更	制約有	
0634846	関西	2022/04/16 09:30	2022/04/17 17:00	毎日	神戸変電所	北神線1L線路	北神線1L引込BSGシリコン塗布	年間計画	変更		
0634879	関西	2022/04/16 10:00	2022/04/16 17:00	単日	西神戸変電所	西神支線1L線路及び構内	【西神戸変電所他自動オシロ装置改良工事】オシロ装置改良に伴う西神支線1L要素ケーブル切替及び社内試験	年間計画	変更		
0634880	関西	2022/04/16 10:00	2022/04/16 17:00	単日	西神戸変電所	西神支線1L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置社内試験(西神支線1L関係)	年間計画	変更		
0634693	関西	2022/04/18 09:30	2022/04/19 17:00	毎日	京北開閉所	丹波線1L線路及び構内	517LPD PCB分析用絶縁油採油	年間計画	変更		
0634836	関西	2022/04/19 09:00	2022/04/22 17:00	連続	猪名川変電所	丹波線1L線路及び構内	【500kV他計器用変圧器取替工事】573LPD取替および試験	年間計画	変更		
0634837	関西	2022/04/19 09:00	2022/04/22 17:00	毎日	南大和線2L	紀北C/S～東大和SW/S	1. 臨時がいし点検(No83～88間)	年間計画	変更		
0634678	関西	2022/04/19 09:30	2022/04/22 17:00	毎日	京北開閉所	丹波線1L線路及び構内	LS516、517他機器架台塗装工事	年間計画	変更		
0635381	関西	2022/04/19 10:00	2022/04/20 17:00	毎日	東大和開閉所	南大和線2L線路	563LPDPCB分析に伴う採油	年間計画	変更		
0634860	関西	2022/04/23 09:30	2022/04/24 17:00	毎日	神戸変電所	北神線2L線路	北神線2L引込BSGシリコン塗布	年間計画	変更		
0634884	関西	2022/04/23 10:00	2022/04/23 17:00	単日	西神戸変電所	西神支線2L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置社内試験(西神支線2L関係)	年間計画	変更		
0634885	関西	2022/04/23 10:00	2022/04/23 17:00	単日	西神戸変電所	西神支線2L線路及び構内	【西神戸変電所他自動オシロ装置改良工事】オシロ装置改良に伴う西神支線2L要素ケーブル切替及び社内試験	年間計画	変更		
0634921	関西	2022/04/27 09:00	2022/04/28 17:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部S/S～猪名川S/S	ボルト修繕工事	年間計画	変更		
0634922	関西	2022/04/27 09:00	2022/04/28 17:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部S/S～猪名川S/S	安全設備修繕工事	年間計画	変更		
0634925	関西	2022/04/27 09:00	2022/05/01 17:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部S/S～猪名川S/S	定期点検工事	年間計画	変更		
0634927	関西	2022/04/27 09:00	2022/05/02 17:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部S/S～猪名川S/S	がいし架線金具修繕工事	年間計画	変更		
0634936	関西	2022/04/27 09:00	2022/04/28 17:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部S/S～猪名川S/S	【直営】架線金具確認(500kV研修)	年間計画	変更		
0634923	関西	2022/04/29 09:00	2022/05/02 17:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部S/S～猪名川S/S	スリーブ点検工事	年間計画	変更		
0634926	関西	2022/04/29 09:00	2022/05/02 17:00	毎日	丹後幹線1L	新綾部S/S～猪名川S/S	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0634947	関西	2022/05/04 09:00	2022/05/09 17:00	毎日	丹後幹線2L	新綾部S/S～猪名川S/S	がいし架線金具修繕工事	年間計画	変更		
0634948	関西	2022/05/04 09:00	2022/05/09 17:00	毎日	丹後幹線2L	新綾部S/S～猪名川S/S	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0634949	関西	2022/05/04 09:00	2022/05/09 17:00	毎日	丹後幹線2L	新綾部S/S～猪名川S/S	鉄塔部材修繕工事	年間計画	変更		
0634942	関西	2022/05/06 09:00	2022/05/08 17:00	毎日	丹後幹線2L	新綾部S/S～猪名川S/S	ボルト修繕工事	年間計画	変更		
0634943	関西	2022/05/06 09:00	2022/05/08 17:00	毎日	丹後幹線2L	新綾部S/S～猪名川S/S	スペーサ修繕工事	年間計画	変更		
0634945	関西	2022/05/06 09:00	2022/05/09 17:00	毎日	丹後幹線2L	新綾部S/S～猪名川S/S	スリーブ点検工事	年間計画	変更		
0634853	関西	2022/05/09 09:00	2022/05/24 17:00	連続	小曾根支線	西大阪S/S～小曾根S/S～北豊中S/S	接続箱採油(23人孔)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0634842	関西	2022/05/10 09:00	2022/05/23 17:00	毎日	丹波線2L	京北SW/S~猪名川S/S	がいし取替工事	年間計画	変更		
0635117	関西	2022/05/10 10:00	2022/05/13 17:00	毎日	京北開閉所	丹波線2L線路及び構内	丹波線2LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0635118	関西	2022/05/10 10:00	2022/05/13 17:00	毎日	猪名川変電所	丹波線2L線路及び構内	丹波線2LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0634869	関西	2022/05/14 10:00	2022/05/14 17:00	単日	西神戸変電所	西神戸線1L線路及び構内	【西神戸変電所他自動オシロ装置改良工事】オシロ装置改良に伴う西神戸線1L要素ケーブル切替及び社内試験	年間計画	変更		
0634870	関西	2022/05/15 10:00	2022/05/15 17:00	単日	西神戸変電所	西神戸線2L線路及び構内	【西神戸変電所他自動オシロ装置改良工事】オシロ装置改良に伴う西神戸線2L要素ケーブル切替及び社内試験	年間計画	変更		
0635203	関西	2022/05/16 10:00	2022/05/19 17:00	毎日	京北開閉所	丹波線2L線路及び構内	丹波線2LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0635204	関西	2022/05/16 10:00	2022/05/19 17:00	毎日	猪名川変電所	丹波線2L線路及び構内	丹波線2LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験	年間計画	変更		
0634874	関西	2022/05/24 09:00	2022/06/04 17:00	連続	京北開閉所	丹波線2L線路及び構内	丹波線 京北SW/S~No15架空地線張替工事	年間計画	変更		
0634875	関西	2022/05/24 09:00	2022/06/04 17:00	連続	丹波線2L	京北SW/S~猪名川S/S	架空地線張替工事	年間計画	変更		
0634882	関西	2022/05/24 09:00	2022/05/27 17:00	連続	猪名川変電所	丹波線2L線路及び構内	【500kV他計器用変圧器取替工事】583LPD取替および試験	年間計画	変更		
0628561	関西	2022/05/27 10:00	2022/05/27 17:00	単日	下穂積変電所	下穂積支線1L線路	7TB冷却制御盤取替に伴う試験	年間計画	変更		
0635356	関西	2022/06/06 08:00	2022/06/12 18:00	毎日	播磨中央線1L1	山崎~能勢	No85~88他架空地線張替作業	年間計画	変更		
0635379	関西	2022/06/15 08:00	2022/06/21 18:00	毎日	播磨中央線2L1	山崎~能勢	No85~88他架空地線張替作業	年間計画	変更		
0629335	関西	2022/06/15 09:00	2022/06/19 17:00	毎日	播磨中央線2L2	山崎SW/S~能勢	架空地線修繕(OPGW)	年間計画	変更		
0636173	関西	2022/06/26 09:30	2022/06/28 17:00	連続	嶺南変電所	若狭幹線(山)1L	【若狭幹線改良工事】新No. 40組立、架線工事に伴う嶺南変電所構内分岐線接続	年間計画	変更		
0636174	関西	2022/06/26 09:30	2022/06/28 17:00	連続	若狭幹線山側1L1	嶺南S/S~京北SW/S	新No. 40組立に伴う保安停止(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0636665	関西	2022/06/26 09:30	2022/06/28 17:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S~京北SW/S	京北開閉所ジャンパー接続(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0634867	関西	2022/07/04 09:00	2022/07/08 17:00	毎日	山城東線1L	東近江~南京都	1. スペース点検 103-南京都変電所	年間計画	変更		
0634878	関西	2022/07/11 09:00	2022/07/15 17:00	毎日	山城東線2L	東近江~南京都	スペース点検(103-南京都変電所)	年間計画	変更		
0634953	関西	2022/07/15 09:00	2022/07/15 11:00	単日	三宮線1L	神戸~三宮	神戸S/ストラスががいし洗浄作業	年間計画	変更		
0634955	関西	2022/07/15 11:00	2022/07/15 14:00	単日	三宮線2L	神戸~三宮	神戸S/ストラスががいし洗浄作業	年間計画	変更		
0634956	関西	2022/07/15 14:00	2022/07/15 17:00	単日	三宮線3L	神戸~三宮	神戸S/ストラスががいし洗浄作業	年間計画	変更		
0634503	関西	2022/07/18 09:00	2022/07/20 17:00	毎日	山城北線1L1	南京都~京北	防錆塗装(No32、33)	年間計画	変更		
0634507	関西	2022/07/18 09:00	2022/07/19 17:00	毎日	山城北線1L	京北SW/S~南京都S/S	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0634957	関西	2022/07/18 09:00	2022/07/21 17:00	毎日	山城北線1L1	南京都~京北	1. スペース点検(No50-62)	年間計画	変更		
0634547	関西	2022/07/18 09:30	2022/07/20 17:00	毎日	南京都変電所	山城北線1L線路及び構内	500kV構内 鉄構ビーム塗装に伴う保安停止	年間計画	変更		
0634615	関西	2022/07/18 09:30	2022/07/21 17:00	毎日	京北開閉所	山城北線1L線路及び構内	LS553、554他機器架台塗装工事	年間計画	変更		
0634504	関西	2022/07/25 09:00	2022/07/27 17:00	毎日	山城北線2L1	南京都~京北	防錆塗装(No32、33)	年間計画	変更		
0634508	関西	2022/07/25 09:00	2022/07/25 17:00	単日	山城北線2L	京北SW/S~南京都S/S	No. 111ががいし修繕	年間計画	変更		
0634509	関西	2022/07/25 09:00	2022/07/26 17:00	毎日	山城北線2L	京北SW/S~南京都S/S	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0634959	関西	2022/07/25 09:00	2022/07/28 17:00	毎日	山城北線2L1	南京都~京北	1. スペース点検50-62	年間計画	変更		
0634555	関西	2022/07/25 09:30	2022/07/27 17:00	毎日	南京都変電所	山城北線2L線路及び構内	500kV構内 鉄構ビーム塗装に伴う保安停止	年間計画	変更		
0634626	関西	2022/07/25 09:30	2022/07/28 17:00	毎日	京北開閉所	山城北線2L線路及び構内	LS563、564他機器架台塗装工事	年間計画	変更		
0635160	関西	2022/09/12 09:00	2022/09/20 17:00	毎日	湖東線1L	嶺南S/S~湖東S/S	中空鋼管内面点検塗装工事	年間計画	変更		
0636668	関西	2022/09/15 09:00	2022/09/17 17:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S~京北SW/S	京北開閉所ジャンパー開放(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0636669	関西	2022/09/15 09:30	2022/09/17 17:00	連続	嶺南変電所	若狭幹線(山)1L	【若狭幹線改良工事】新No. 37~47架線、新No. 50基礎工事に伴う嶺南変電所構内分岐線撤去	年間計画	変更		
0635032	関西	2022/09/19 09:00	2022/10/19 17:00	毎日	若狭幹線山側1L	嶺南S/ストラス~京北SW/ストラス	鉄塔部材修繕工事【敦保】	年間計画	変更		
0635366	関西	2022/09/20 09:00	2022/09/22 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S/S~信貴S/S	電力線ダンパー撤去5基(60~72)	年間計画	変更		
0635314	関西	2022/09/21 09:00	2022/09/29 17:00	毎日	湖東線2L	嶺南S/S~湖東S/S	中空鋼管内面点検塗装工事	年間計画	変更		
0635369	関西	2022/09/26 09:00	2022/09/28 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)2L	新生駒S/S~信貴S/S	電力線ダンパー撤去5基(60~72)	年間計画	変更		
0635074	関西	2022/09/30 09:00	2022/10/31 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S~北大阪S/S	新No. 3~7架線に伴う保安停止(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(1工区))	年間計画	変更		
0634482	関西	2022/10/01 09:00	2022/10/03 17:00	毎日	泉南東大阪線1L	泉南~南河内~東大阪	本田線他鉄塔防錆塗装修繕 泉南東大阪線No. 172	年間計画	変更		
0634486	関西	2022/10/01 09:00	2022/10/07 17:00	毎日	泉南東大阪線1L	泉南~南河内~東大阪	多奈二火力線No. 34他鉄塔防錆塗装修繕工事 泉南東大阪線1、2、104	年間計画	変更		
0634863	関西	2022/10/01 10:00	2022/10/02 17:00	毎日	泉南東大阪線1L	泉南~南河内~東大阪	地中終端箱絶縁油分析(57Tw、58Tw)	年間計画	変更		
0635342	関西	2022/10/01 10:00	2022/10/01 17:00	単日	泉南変電所	泉南東大阪線1L線路および構内	【泉南変電所ほか275kV泉南東大阪線保護リレー改良工事】泉南東大阪線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)	年間計画	変更		
0635343	関西	2022/10/01 10:00	2022/10/01 17:00	単日	南河内変電所	南河内支線1L線路および構内	【泉南変電所ほか275kV泉南東大阪線保護リレー改良工事】南河内支線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)	年間計画	変更		
0635076	関西	2022/10/01 13:00	2022/10/01 15:00	単日	新愛本変電所	新北幹(城端側)1L構内	(制御)テレコン改良に伴う新北幹1L城端側要素実負荷方向試験	年間計画	変更		
0635344	関西	2022/10/02 10:00	2022/10/02 15:00	単日	泉南変電所	泉南東大阪線1L線路および構内	【泉南変電所ほか275kV泉南東大阪線保護リレー改良工事】泉南東大阪線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)	年間計画	変更		
0635345	関西	2022/10/02 10:00	2022/10/02 15:00	単日	南河内変電所	南河内支線1L線路および構内	【泉南変電所ほか275kV泉南東大阪線保護リレー改良工事】南河内支線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0635346	関西	2022/10/02 15:00	2022/10/02 16:00	単日	泉南変電所	泉南東大阪線1L構内試験系統	【泉南変電所ほか275kV泉南東大阪線保護リレー改良工事】泉南東大阪線1Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験	年間計画	変更		
0635347	関西	2022/10/02 15:00	2022/10/02 16:00	単日	南河内変電所	南河内支線1L構内試験系統	【泉南変電所ほか275kV泉南東大阪線保護リレー改良工事】南河内支線1Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験	年間計画	変更		
0635348	関西	2022/10/02 16:00	2022/10/02 17:00	単日	泉南変電所	泉南東大阪線1L線路および構内試験系統	【泉南変電所ほか275kV泉南東大阪線保護リレー改良工事】泉南東大阪線1Lリレー改良に伴う実負荷方向試験	年間計画	変更		
0635349	関西	2022/10/02 16:00	2022/10/02 17:00	単日	南河内変電所	南河内支線1L線路および構内試験系統	【泉南変電所ほか275kV泉南東大阪線保護リレー改良工事】南河内支線1Lリレー改良に伴う実負荷方向試験	年間計画	変更		
0634994	関西	2022/10/03 09:00	2022/10/04 17:00	連続	大黒部幹線1L1	城端～北大阪	鉄塔防錆塗装工事、がいし補修工事	年間計画	変更		
0635077	関西	2022/10/03 09:00	2022/10/04 17:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事【敦賀管内】	年間計画	変更		
0635080	関西	2022/10/03 09:00	2022/10/06 17:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	安全設備修繕【敦賀管内】	年間計画	変更		
0635084	関西	2022/10/03 09:30	2022/10/06 16:30	連続	枚方変電所	南京都線1L線路	3LPD取替	年間計画	変更		
0635334	関西	2022/10/08 10:00	2022/10/08 17:00	単日	泉南変電所	泉南東大阪線2L線路および構内	【泉南変電所ほか275kV泉南東大阪線保護リレー改良工事】泉南東大阪線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)	年間計画	変更		
0635335	関西	2022/10/08 10:00	2022/10/08 17:00	単日	南河内変電所	南河内支線2L線路および構内	【泉南変電所ほか275kV泉南東大阪線保護リレー改良工事】南河内支線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)	年間計画	変更		
0635336	関西	2022/10/09 10:00	2022/10/09 15:00	単日	泉南変電所	泉南東大阪線2L線路および構内	【泉南変電所ほか275kV泉南東大阪線保護リレー改良工事】泉南東大阪線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)	年間計画	変更		
0635337	関西	2022/10/09 10:00	2022/10/09 15:00	単日	南河内変電所	南河内支線2L線路および構内	【泉南変電所ほか275kV泉南東大阪線保護リレー改良工事】南河内支線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ)	年間計画	変更		
0635338	関西	2022/10/09 15:00	2022/10/09 16:00	単日	泉南変電所	泉南東大阪線2L構内試験系統	【泉南変電所ほか275kV泉南東大阪線保護リレー改良工事】泉南東大阪線2Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験	年間計画	変更		
0635339	関西	2022/10/09 15:00	2022/10/09 16:00	単日	南河内変電所	南河内支線2L構内試験系統	【泉南変電所ほか275kV泉南東大阪線保護リレー改良工事】南河内支線2Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験	年間計画	変更		
0635340	関西	2022/10/09 16:00	2022/10/09 17:00	単日	泉南変電所	泉南東大阪線2L線路および構内試験系統	【泉南変電所ほか275kV泉南東大阪線保護リレー改良工事】泉南東大阪線2Lリレー改良に伴う実負荷方向試験	年間計画	変更		
0635341	関西	2022/10/09 16:00	2022/10/09 17:00	単日	南河内変電所	南河内支線2L線路および構内試験系統	【泉南変電所ほか275kV泉南東大阪線保護リレー改良工事】南河内支線2Lリレー改良に伴う実負荷方向試験	年間計画	変更		
0635121	関西	2022/10/12 09:00	2022/10/12 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1LSrC	直列コンデンサ基礎部計測(土木構造物計測工事)	年間計画	変更		
0635127	関西	2022/10/12 10:00	2022/10/12 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1L線路及び構内/大黒幹線1LSrC	1LSrC点検	年間計画	変更		
0635070	関西	2022/10/15 10:00	2022/10/16 17:00	連続	泉南変電所	泉南東大阪線1L線路及び構内	GCBO2細点	年間計画	変更		
0635162	関西	2022/10/17 10:00	2022/10/21 10:00	連続	関開閉所	丸山幹線(里)1L線路及び構内	丸山幹線(里)1Lリレー改良に伴うケーブル切替および確認試験	年間計画	変更		
0635172	関西	2022/10/19 10:00	2022/10/19 16:00	単日	関開閉所	丸山幹線(里)1L構内	丸山幹線(里)1Lリレー改良に伴うケーブル切替および確認試験(BP要素ほか)	年間計画	変更		
0635187	関西	2022/10/21 15:00	2022/10/21 17:00	単日	関開閉所	丸山幹線(里)1L線路及び構内	丸山幹線(里)1Lリレー改良に伴う電流位相測定試験	年間計画	変更		
0635205	関西	2022/10/24 10:00	2022/10/28 10:00	連続	関開閉所	丸山幹線(里)2L線路及び構内	丸山幹線(里)2Lリレー改良に伴うケーブル切替および確認試験	年間計画	変更		
0635214	関西	2022/10/26 10:00	2022/10/26 16:00	単日	関開閉所	丸山幹線(里)2L構内	丸山幹線(里)2Lリレー改良に伴うケーブル切替および確認試験(BP要素ほか)	年間計画	変更		
0635218	関西	2022/10/26 16:00	2022/10/26 17:00	単日	甲賀変電所	丸山幹線1L線路および構内試験系統	【甲賀変電所275kV甲賀線ほか保護リレー改良工事】丸山幹線1Lリレー改良に伴うケーブル切替に伴う実負荷方向試験	年間計画	変更		
0635231	関西	2022/10/28 15:00	2022/10/28 17:00	単日	関開閉所	丸山幹線(里)2L線路及び構内	丸山幹線(里)2Lリレー改良に伴う電流位相測定試験	年間計画	変更		
0634492	関西	2022/11/01 09:00	2022/11/03 17:00	毎日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	本田線他鉄塔防錆塗装修繕 泉南東大阪線No. 172	年間計画	変更		
0634497	関西	2022/11/01 09:00	2022/11/05 17:00	毎日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	多奈二火力線No. 34他鉄塔防錆塗装修繕工事 泉南東大阪線1、2、104	年間計画	変更		
0635018	関西	2022/11/01 09:00	2022/11/02 17:00	連続	大黒部幹線2L1	城端～北大阪	鉄塔防錆塗装工事、がいし補修工事	年間計画	変更		
0635246	関西	2022/11/01 09:00	2022/11/01 17:00	単日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	【プレハブジャンパー加工(No. 58TW)】泉南東大阪線2Lケーブル取替工事	年間計画	変更		
0635247	関西	2022/11/01 09:00	2022/11/01 17:00	単日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	【接電接地】泉南東大阪線2Lケーブル取替工事	年間計画	変更		
0635249	関西	2022/11/01 09:00	2022/11/30 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	新No. 3～7架線に伴う保安停止(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(1工区))	年間計画	変更		
0635250	関西	2022/11/01 09:00	2023/07/28 17:00	連続	新加古川線1L	新加古川～宝塚	新加古川線増強工事	年間計画	変更		
0635251	関西	2022/11/01 09:00	2023/07/28 17:00	連続	新加古川線2L	新加古川～宝塚	新加古川線増強工事	年間計画	変更		
0634876	関西	2022/11/01 10:00	2022/11/01 17:00	単日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	地中終端箱絶縁油分析(57Tw、58Tw)	年間計画	変更		
0635072	関西	2022/11/01 10:00	2022/11/02 17:00	連続	泉南変電所	泉南東大阪線2L線路及び構内	GCBO2細点	年間計画	変更		
0635254	関西	2022/11/01 17:00	2023/02/17 09:00	連続	泉南東大阪線2L	泉南～No. 58TW	【ケーブル取替】泉南東大阪線2Lケーブル取替工事	年間計画	変更		
0635255	関西	2022/11/02 09:00	2022/11/02 17:00	単日	泉南東大阪線2L	泉南～No. 58TW	【リード切離し(No. 57TW、No. 58TW)】泉南東大阪線2Lケーブル取替工事	年間計画	変更		
0635219	関西	2022/11/03 09:00	2022/11/03 13:00	単日	新加古川変電所	西神戸線1L線路及び構内	母線改造工事に伴う旧275kVBP切り離し(西神戸線1L要素)	年間計画	変更		
0635225	関西	2022/11/03 09:00	2022/11/03 17:00	単日	新加古川変電所	西神戸線2L線路及び構内	母線改造工事に伴う旧275kVBP切り離し(西神戸線2L要素)	年間計画	変更		
0635181	関西	2022/11/07 09:00	2022/11/07 17:00	単日	新加古川変電所	新加古川線1L線路及び構内	母線改造工事に伴う旧275kVBP切り離し(新加古川線1L要素)	年間計画	変更		
0635261	関西	2022/11/07 09:00	2022/11/08 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事【敦賀管内】	年間計画	変更		
0635263	関西	2022/11/07 09:00	2022/11/10 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	安全設備修繕工事【敦賀管内】	年間計画	変更		
0635264	関西	2022/11/07 09:00	2022/11/30 17:00	連続	小菅根支線	西大阪S/S～小菅根S/S～北豊中S/S	接続箱採油(47人孔)	年間計画	変更		
0635093	関西	2022/11/08 09:00	2022/11/08 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2LSrC	直列コンデンサ基礎部計測(土木構造物計測工事)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0635350	関西	2022/11/08 09:00	2022/11/10 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛～信貴	【電源開発】阪奈線No. 46、信貴トラス(2基)電力線補修工事	年間計画	変更		
0635351	関西	2022/11/08 09:00	2022/11/14 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛～信貴	【電源開発】阪奈線No. 25～41間(15基)圧縮クランプ・直線スリーブ抵抗測定工事	年間計画	変更		
0635098	関西	2022/11/08 10:00	2022/11/10 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内	CB06細密点検	年間計画	変更		
0635102	関西	2022/11/09 10:00	2022/11/09 17:00	毎日	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内/大黒幹線2LSrC	2LSrC点検	年間計画	変更		
0635195	関西	2022/11/10 09:00	2022/11/10 17:00	毎日	新加古川変電所	新加古川線2L線路及び構内	母線改造工事に伴う旧275kVBP切り離し(新加古川線2L要)	年間計画	変更		
0635296	関西	2022/11/14 09:30	2022/11/17 17:00	毎日	京北開閉所	若狭幹線(山)1L線路及び構内	LS533、534他機器架台塗装工事	年間計画	変更		
0635357	関西	2022/11/16 09:00	2022/11/22 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛～信貴	【電源開発】阪奈線No. 25～41間(15基)圧縮クランプ・直線スリーブ抵抗測定工事	年間計画	変更		
0635301	関西	2022/11/21 09:00	2022/11/22 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	No. 655他がいし架線金具修繕	年間計画	変更		
0635304	関西	2022/11/21 09:00	2022/11/25 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	No. 659他鉄塔ボルト修繕工事	年間計画	変更		
0635318	関西	2022/11/24 09:00	2022/11/27 17:00	毎日	能勢線1L	能勢S/S～西京都S/S	能勢線特定がいし取替え工事(亀岡保線所)	年間計画	変更		
0634443	関西	2022/11/28 09:00	2022/11/30 17:00	毎日	能勢線2L	能勢S/S～西京都S/S	No. 9他架空地線金具修繕	年間計画	変更		
0635325	関西	2022/11/28 09:00	2022/11/30 17:00	毎日	能勢線2L	能勢S/S～西京都S/S	能勢線特定がいし取替え工事(亀岡保線所)	年間計画	変更		
0634912	関西	2022/12/05 09:30	2022/12/09 16:30	連続	栗東変電所	栗東線1L構内	CB03 操作箱修繕工事	年間計画	変更		
0634734	関西	2022/12/08 09:00	2022/12/09 17:00	毎日	栗東線1L	栗東～湖南	塗装(No8)	年間計画	変更		
0634915	関西	2022/12/12 09:30	2022/12/16 16:30	連続	栗東変電所	栗東線2L構内	CB04 操作箱修繕工事	年間計画	変更		
0636673	関西	2022/12/12 09:30	2022/12/14 17:00	連続	嶺南変電所	若狭幹線(山)1L	【若狭幹線改良工事】新No. 37～47架線、新No. 50基礎工事に伴う嶺南変電所構内分岐線接続	年間計画	変更		
0636674	関西	2022/12/12 09:30	2022/12/14 17:00	連続	若狭幹線山側1L	嶺南S/S～京北SW/S	京北開閉所ジャンパー接続(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	年間計画	変更		
0634735	関西	2022/12/15 09:00	2022/12/16 17:00	毎日	栗東線2L	栗東～湖南	塗装(No8)	年間計画	変更		
0636336	関西	2023/01/12 08:00	2023/03/02 17:00	毎日	栗東線2L	栗東～湖南	保安停止(基礎工事)	年間計画	変更		
0635353	関西	2023/01/27 10:00	2023/01/27 11:00	毎日	新生駒変電所	信貴線1L線路及び構内～CB565試験系統	【500kV/CB565他取替工事】CB565取替完了に伴う試充電試験および内部診断測定	年間計画	変更		
0635367	関西	2023/02/15 09:00	2023/02/16 17:00	毎日	泉南東大阪線2L	泉南～No. 58TW	【リード架造・復元(No. 57TW, No. 58TW)】泉南東大阪線2Lケーブル取替工事	年間計画	変更		
0635368	関西	2023/02/17 09:00	2023/02/17 16:00	毎日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	【プレハブジャンパー復元(No. 58TW)】泉南東大阪線2Lケーブル取替工事	年間計画	変更		
0635257	関西	2023/03/02 10:00	2023/03/02 15:00	毎日	西大阪東支線2L	宝塚SW/S～北大阪S/S～西大阪S/S	西大阪変電所CB06ユニット修繕工事に伴うジャンパー線開閉工事:西大阪東支線2Lトラス～西大阪線NO38間OFF作業	年間計画	変更		
0635258	関西	2023/03/02 10:00	2023/03/02 17:00	毎日	西大阪変電所	西大阪東支線2L線路および構内	CB06ユニット線路側A相スペーサガス漏れ修理準備作業	年間計画	変更		
0635260	関西	2023/03/02 17:00	2023/03/22 10:00	連続	西大阪変電所	西大阪東支線2L線路(西大阪S/SLS2～西大阪S/S構内引き留め鉄構)及び構内	CB06ユニット線路側A相スペーサガス漏れ修理	年間計画	変更		
0634883	関西	2023/03/04 10:00	2023/03/04 17:00	毎日	京都変電所	甲賀線1L線路および構内	【京都変電所275kV甲賀線保護リレー改良工事】甲賀線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通)	年間計画	変更		
0636572	関西	2023/03/04 10:00	2023/03/04 17:00	毎日	甲賀変電所	甲賀線1L線路および構内	【甲賀変電所275kV甲賀線ほか保護リレー改良工事】甲賀線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)	年間計画	変更		
0634886	関西	2023/03/05 10:00	2023/03/05 15:00	毎日	京都変電所	甲賀線1L線路および構内	【京都変電所275kV甲賀線保護リレー改良工事】甲賀線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ)	年間計画	変更		
0636573	関西	2023/03/05 10:00	2023/03/05 15:00	毎日	甲賀変電所	甲賀線1L線路および構内	【甲賀変電所275kV甲賀線ほか保護リレー改良工事】甲賀線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)	年間計画	変更		
0634888	関西	2023/03/05 15:00	2023/03/05 17:00	毎日	京都変電所	甲賀線1L試験系統	【京都変電所275kV甲賀線保護リレー改良工事】甲賀線1Lリレー改良に伴う実負荷方向試験	年間計画	変更		
0636574	関西	2023/03/05 15:00	2023/03/05 16:00	毎日	甲賀変電所	甲賀線1L構内試験系統	【甲賀変電所275kV甲賀線ほか保護リレー改良工事】甲賀線1Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験	年間計画	変更		
0636575	関西	2023/03/05 16:00	2023/03/05 17:00	毎日	甲賀変電所	甲賀線1L線路および構内試験系統	【甲賀変電所275kV甲賀線ほか保護リレー改良工事】甲賀線1Lリレー改良に伴うケーブル切替に伴う実負荷方向試験	年間計画	変更		
0635385	関西	2023/03/06 10:00	2023/03/10 16:30	連続	西大阪変電所	西大阪小曾線構内	CB07特別細密点検	年間計画	変更		
0635274	関西	2023/03/07 10:00	2023/03/08 17:00	毎日	西大阪変電所	西大阪東支線2L線路	CB06ユニット線路側A相GISブッシング取外しに伴う重機使用による保安停止	年間計画	変更		
0635360	関西	2023/03/07 10:00	2023/03/10 17:00	毎日	西京都変電所	若狭幹線(里)1L線路および構内	若狭幹線(里)1LPCMRy(A)ケーブル切替・試験	年間計画	変更		
0635361	関西	2023/03/07 10:00	2023/03/10 17:00	毎日	京北開閉所	若狭幹線(里)1L線路及び構内	若狭幹線(里)1LPCMRy(A)ケーブル切替・試験	年間計画	変更		
0634890	関西	2023/03/11 10:00	2023/03/11 17:00	毎日	京都変電所	甲賀線2L線路および構内	【京都変電所275kV甲賀線保護リレー改良工事】甲賀線2Lリレー改良に伴うケーブル切替(共通)	年間計画	変更		
0636576	関西	2023/03/11 10:00	2023/03/11 17:00	毎日	甲賀変電所	甲賀線2L線路および構内	【甲賀変電所275kV甲賀線ほか保護リレー改良工事】甲賀線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)	年間計画	変更		
0634891	関西	2023/03/12 10:00	2023/03/12 15:00	毎日	京都変電所	甲賀線2L線路および構内	【京都変電所275kV甲賀線保護リレー改良工事】甲賀線2Lリレー改良に伴うケーブル切替(PCT、トリップ)	年間計画	変更		
0636577	関西	2023/03/12 10:00	2023/03/12 15:00	毎日	甲賀変電所	甲賀線2L線路および構内	【甲賀変電所275kV甲賀線ほか保護リレー改良工事】甲賀線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)	年間計画	変更		
0634892	関西	2023/03/12 15:00	2023/03/12 17:00	毎日	京都変電所	甲賀線2L試験系統	【京都変電所275kV甲賀線保護リレー改良工事】甲賀線2Lリレー改良に伴う実負荷方向試験	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0636578	関西	2023/03/12 15:00	2023/03/12 16:00	単日	甲賀変電所	甲賀線2L構内試験系統	【甲賀変電所275kV甲賀線ほか保護リレー改良工事】甲賀線2Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験	年間計画	変更		
0636579	関西	2023/03/12 16:00	2023/03/12 17:00	単日	甲賀変電所	甲賀線2L線路および構内試験系統	【甲賀変電所275kV甲賀線ほか保護リレー改良工事】甲賀線1Lリレー改良に伴う実負荷方向試験	年間計画	変更		
0634996	関西	2023/03/13 09:00	2023/03/14 17:00	毎日	若狭幹線里側2L	京北SW/S~西京都S/S	No. 191架線金具修繕	年間計画	変更		
0635298	関西	2023/03/13 10:00	2023/03/14 17:00	毎日	西大阪変電所	西大阪東支線2L線路	6LPT取付けに伴う重機使用による保安停止	年間計画	変更		
0635363	関西	2023/03/13 10:00	2023/03/16 17:00	毎日	西京都変電所	若狭幹線(里)2L線路および構内	若狭幹線(里)2LPCMRy(A)ケーブル切替・試験	年間計画	変更		
0635364	関西	2023/03/13 10:00	2023/03/16 17:00	毎日	京北開閉所	若狭幹線(里)2L線路及び構内	若狭幹線(里)2LPCMRy(A)ケーブル切替・試験	年間計画	変更		
0635372	関西	2023/03/21 10:00	2023/03/24 17:00	毎日	西京都変電所	若狭幹線(里)1L線路および構内	若狭幹線(里)1LPCMRy(B)ケーブル切替・試験	年間計画	変更		
0635373	関西	2023/03/21 10:00	2023/03/24 17:00	毎日	京北開閉所	若狭幹線(里)1L線路及び構内	若狭幹線(里)1LPCMRy(B)ケーブル切替・試験	年間計画	変更		
0635311	関西	2023/03/22 10:00	2023/03/22 15:00	単日	西大阪東支線2L	宝塚SW/S~北大阪S/S~西大阪S/S	西大阪変電所CB06ユニット修繕工事に伴うジャンパー線開閉工事:西大阪東支線2L トラス~西大阪線NO38間IN作業	年間計画	変更		
0635312	関西	2023/03/22 16:30	2023/03/22 17:00	単日	西大阪変電所	西大阪東支線2L線路	CB06ユニット線路側A相GISガス漏れ修理に伴うGIS内部診断測定	年間計画	変更		
0635370	関西	2023/03/27 09:00	2023/03/30 17:00	連続	南京都線2L	南京都S/S~洛南S/S~枚方S/S	架空地線張替工事(南八ノ1~南京都2、南横1G1~南京都	年間計画	変更		
0635265	関西	2023/03/27 09:30	2023/03/30 16:30	連続	枚方変電所	南京都線2L線路	4LPD取替	年間計画	変更		
0635374	関西	2023/03/27 10:00	2023/03/30 17:00	毎日	西京都変電所	若狭幹線(里)2L線路および構内	若狭幹線(里)2LPCMRy(B)ケーブル切替・試験	年間計画	変更		
0635375	関西	2023/03/27 10:00	2023/03/30 17:00	毎日	京北開閉所	若狭幹線(里)2L線路及び構内	若狭幹線(里)2LPCMRy(B)ケーブル切替・試験	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0710699	中国	2021/04/17 09:00	2021/04/17 17:00	単日	新西広島幹線	新西広島幹線2L	直線スリーブ改修工事 2L	年間計画	変更		
0713540	中国	2021/04/17 10:00	2021/04/17 15:00	単日	新広島変電所	新西広島幹線2L	500kV新西広島幹線2Lトリップ回路修理工事	年間計画	変更		
0710860	中国	2021/04/26 08:30	2021/04/26 16:30	単日	笠岡変電所	笠岡幹線2L/220kV甲母線	220kV笠岡幹線2L402甲LOコイル修理	年間計画	変更		
0710794	中国	2021/04/26 09:00	2021/04/27 17:00	毎日	笠岡変電所	笠岡幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	笠岡幹線2L関係機器点検	年間計画	変更		
0710818	中国	2021/04/30 09:00	2021/04/30 17:00	単日	山口変電所	新山口連絡線/220kV乙母線	新山口連絡線関係機器普通点検(L・S・乙LS他)	年間計画	変更		
0710894	中国	2021/04/30 09:00	2021/05/03 17:00	毎日	新山口連絡線	新山口連絡線	新山口連絡線鉄塔塗装工事	年間計画	変更		
0712986	中国	2021/05/01 09:30	2021/05/03 16:30	毎日	山口変電所	新山口連絡線	新山口連絡線関係鉄構塗装ほか工事	年間計画	変更		
0710819	中国	2021/05/02 09:00	2021/05/02 17:00	単日	山口変電所	新山口連絡線/220kV甲母線	新山口連絡線関係機器普通点検(CB・甲LS他)	年間計画	変更		
0711039	中国	2021/05/11 09:00	2021/05/15 17:00	毎日	新岡山変電所	220kV甲母線/新岡山連絡線1L	220kV甲母線PD取替工事	年間計画	変更		
0713016	中国	2021/05/11 09:00	2021/05/12 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線1L	圧縮形引留クランプほか改修工事	年間計画	変更		
0712993	中国	2021/05/12 09:00	2021/05/12 15:00	単日	岡山幹線	岡山幹線1L	圧縮形引留クランプ補修工事ほか	年間計画	変更		
0713014	中国	2021/05/13 09:00	2021/05/13 12:00	単日	岡山幹線	岡山幹線2L	異常解消工事	年間計画	変更		
0713017	中国	2021/05/13 09:00	2021/05/14 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線2L	圧縮形引留クランプほか改修工事	年間計画	変更		
0710674	中国	2021/05/15 09:00	2021/05/16 17:00	毎日	東山口変電所	東山口幹線1L/500kV甲1母線/500kV乙1母線	東山口幹線1号関係機器普通点検	年間計画	変更		
0710738	中国	2021/05/15 09:00	2021/05/16 17:00	毎日	東山口変電所	東山口幹線1L/500kV甲1母線/500kV乙1母線	東山口幹線1号甲乙LS表示回路修理工事	年間計画	変更		
0711306	中国	2021/05/15 09:00	2021/05/16 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線1L	クランプ細密点検	年間計画	変更		
0710792	中国	2021/05/17 09:00	2021/05/17 17:30	単日	新倉敷変電所	岡山幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	岡山幹線1L関係機器点検	年間計画	変更		
0712989	中国	2021/05/17 09:00	2021/05/17 17:30	単日	新倉敷変電所	岡山幹線1L	岡山幹線1L機器点検に伴うリット線切離しほか工事	年間計画	変更		
0710675	中国	2021/05/22 09:00	2021/05/23 17:00	毎日	東山口変電所	東山口幹線2L/500kV甲1母線/500kV乙1母線	東山口幹線2号関係機器普通点検	年間計画	変更		
0710739	中国	2021/05/22 09:00	2021/05/23 17:00	毎日	東山口変電所	東山口幹線2L/500kV甲1母線/500kV乙1母線	東山口幹線2号甲乙LS表示回路修理工事	年間計画	変更		
0711307	中国	2021/05/22 09:00	2021/05/23 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線2L	クランプ細密点検	年間計画	変更		
0712995	中国	2021/05/24 09:00	2021/05/24 17:00	単日	新岡山変電所	500kV甲母線	#100甲ヒータ修理工事	年間計画	変更		
0713071	中国	2021/05/26 09:00	2021/05/26 17:00	単日	新徳山変電所	東山口連絡線1L	東山口連絡線1号CB修理工事	年間計画	変更		
0713614	中国	2021/09/24 09:00	2021/09/24 17:00	単日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線1L	【停電作業】難着雪リング取付	年間計画	新規		
0710945	中国	2021/09/24 09:30	2021/09/24 16:30	単日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線1L	新鳥取連絡線1L #903CBカウンター修理	年間計画	変更		
0713615	中国	2021/09/25 09:00	2021/09/25 17:00	単日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線2L	【停電作業】難着雪リング取付	年間計画	新規		
0710947	中国	2021/09/25 09:30	2021/09/25 16:30	単日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線2L	新鳥取連絡線2L #904CBカウンター修理	年間計画	変更		
0713048	中国	2021/09/30 09:00	2021/10/06 16:00	連続	西島根幹線	西島根幹線2L	OPGW張替工事ほか	年間計画	変更		
0713545	中国	2021/09/30 09:00	2021/10/07 16:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線2L	鉄塔塗装工事ほか	年間計画	変更		
0712991	中国	2021/10/04 09:00	2021/10/05 17:00	連続	新西広島変電所	西島根幹線2L	西島根幹線2L GCB(906)GCB油圧操作機構部修理工事	年間計画	変更		
0710993	中国	2021/10/05 09:00	2021/10/08 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線1L	鉄塔防錆塗装ほか工事	年間計画	変更		
0710732	中国	2021/10/08 09:00	2021/10/15 16:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	鉄塔塗装他	年間計画	変更		
0711308	中国	2021/10/09 09:00	2021/10/11 16:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	電線劣化調査(益田電力所)	年間計画	変更		
0711309	中国	2021/10/09 09:00	2021/10/10 16:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	電線劣化調査(広島北電力所)	年間計画	変更		
0710994	中国	2021/10/12 09:00	2021/10/15 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線2L	鉄塔防錆塗装ほか工事	年間計画	変更		
0713028	中国	2021/10/13 09:00	2021/10/15 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	落水雪対策	年間計画	変更		
0710724	中国	2021/10/16 09:00	2021/10/19 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線1L	中国西幹線防錆塗装工事	年間計画	変更		
0713046	中国	2021/10/16 09:00	2021/11/01 17:10	連続	黒瀬変電所	黒瀬幹線1L/220kV甲母線	黒瀬(変)220kV黒瀬幹線1号(903)CB取替工事	年間計画	変更		
0711038	中国	2021/10/16 09:30	2021/11/01 17:00	連続	新広島変電所	黒瀬幹線1L/220kV甲母線/500kV乙母線	220kV黒瀬幹線1号CBほか取替工事	年間計画	変更		
0713044	中国	2021/10/17 09:00	2021/10/24 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線1L	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0713067	中国	2021/10/17 09:00	2021/10/24 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線1L	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0713530	中国	2021/10/20 09:00	2021/10/26 16:00	連続	北松江幹線	北松江幹線1L	OPGW張替(1L停電 2L活近)	年間計画	変更		
0710725	中国	2021/10/21 09:00	2021/10/24 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線2L	中国西幹線防錆塗装工事	年間計画	変更		
0710902	中国	2021/10/25 08:30	2021/10/27 16:30	毎日	松江連絡線	松江連絡線1L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0710903	中国	2021/10/28 08:30	2021/10/30 16:30	毎日	松江連絡線	松江連絡線2L	鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0713053	中国	2021/10/30 09:00	2021/10/30 17:00	単日	新山口幹線	新山口幹線2L	500kV新山口幹線鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0713531	中国	2021/10/30 09:00	2021/10/31 18:00	毎日	新山口変電所	新山口幹線2L	新山口幹線2号402LE不調修理工事	年間計画	変更		
0712981	中国	2021/11/01 08:00	2021/11/12 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線1L	航空障害灯LED化工事ほか	年間計画	変更		
0713041	中国	2021/11/01 09:00	2021/11/04 17:00	毎日	東山口連絡線	東山口連絡線1L	接地板取付工事	年間計画	変更		
0710791	中国	2021/11/04 09:00	2021/11/05 17:30	毎日	井原開閉所	井原連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	井原連絡線2L関係機器点検	年間計画	変更		
0713045	中国	2021/11/04 09:00	2021/11/12 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線2L	鉄塔防錆塗装ほか工事	年間計画	変更		
0713068	中国	2021/11/04 09:00	2021/11/12 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線2L	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0713052	中国	2021/11/06 09:00	2021/11/07 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線1L	500kV新山口幹線鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0711000	中国	2021/11/08 09:00	2021/11/19 16:00	毎日	東山口変電所	東山口連絡線1L/220kV乙1母線/220kV甲1母線	東山口連絡線2号関係屋外鉄構塗装	年間計画	変更		
0713042	中国	2021/11/10 09:00	2021/11/12 17:00	毎日	東山口連絡線	東山口連絡線2L	接地板取付工事	年間計画	変更		
0710985	中国	2021/12/06 09:00	2021/12/10 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	直線スリーブ細密点検工事	年間計画	変更		
0710970	中国	2021/12/07 09:00	2021/12/10 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	圧縮クランプほか細密点検工事	年間計画	変更		
0710987	中国	2021/12/07 09:00	2021/12/10 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	鉄塔塗装工事	年間計画	変更		
0713526	中国	2021/12/07 09:00	2021/12/07 17:00	単日	山口幹線	山口幹線1L	圧縮端子修理工事	年間計画	変更		
0710813	中国	2021/12/09 09:00	2021/12/10 17:00	毎日	山口変電所	山口幹線1L/220kV乙母線/220kV甲母線	山口幹線1号関係機器普通点検	年間計画	変更		
0710986	中国	2021/12/13 09:00	2021/12/17 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	直線スリーブ細密点検工事	年間計画	変更		
0710973	中国	2021/12/14 09:00	2021/12/17 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	圧縮クランプほか細密点検工事	年間計画	変更		
0710989	中国	2021/12/14 09:00	2021/12/17 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	鉄塔塗装工事	年間計画	変更		
0713032	中国	2021/12/14 09:00	2021/12/14 17:00	単日	山口幹線	山口幹線2L	圧縮端子修理工事	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0713054	中国	2021/12/14 09:00	2021/12/14 17:00	単日	西島根変電所	500kV甲母線/500kV乙母線	500kV関係43PT切換Ry実装【No.3主要変圧器増設工事】	年間計画	変更		
0710815	中国	2021/12/17 09:00	2021/12/17 16:00	単日	山口変電所	山口幹線2L/220kV乙母線/220kV甲母線	山口幹線2号関係機器普通点検	年間計画	変更		
0710834	中国	2022/01/17 09:30	2022/01/19 16:30	連続	岡山変電所	東岡山連絡線1L	東岡山連絡線リレー取替工事(東岡山連絡線1L停電切替)	年間計画	変更		
0711031	中国	2022/01/17 09:30	2022/01/19 16:30	連続	東岡山変電所	東岡山連絡線1L	東岡山連絡線リレー取替工事(東岡山連絡線1L停電切替)	年間計画	変更		
0713000	中国	2022/01/17 09:30	2022/01/17 13:00	単日	岡山変電所	東岡山連絡線1L	東岡山連絡線1LPD内結合フィルタ付属コンデンサ除却	年間計画	変更		
0710835	中国	2022/01/20 09:30	2022/01/22 16:30	連続	岡山変電所	東岡山連絡線2L	東岡山連絡線リレー取替工事(東岡山連絡線2L停電切替)	年間計画	変更		
0711033	中国	2022/01/20 09:30	2022/01/22 16:30	連続	東岡山変電所	東岡山連絡線2L	東岡山連絡線リレー取替工事(東岡山連絡線2L停電切替)	年間計画	変更		
0713001	中国	2022/01/20 09:30	2022/01/20 13:00	単日	岡山変電所	東岡山連絡線2L	東岡山連絡線2LPD内結合フィルタ付属コンデンサ除却	年間計画	変更		
0713018	中国	2022/03/07 09:00	2022/03/11 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線1L	鉄塔接地板取付工事	年間計画	変更		
0710734	中国	2022/03/09 09:00	2022/03/12 17:00	毎日	新岡山変電所	500kV甲母線/#3MTr/500kV乙母線	【500・220kV母線4ブスタライ化工事】 500kV母線2連2ヤード鉄構ビーム接続	年間計画	変更		
0710870	中国	2022/03/09 09:00	2022/03/11 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	広島西幹線鉄塔防錆塗装ほか 1L	年間計画	変更		
0712992	中国	2022/03/09 09:00	2022/03/09 17:00	単日	新西広島変電所	広島西幹線1L	広島西幹線1L(GCB(94))GCB油圧操作機構部修理工事	年間計画	変更		
0713072	中国	2022/03/09 09:00	2022/03/10 16:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0710828	中国	2022/03/10 09:00	2022/03/10 17:00	単日	広島中央変電所	広島中央線1L	220kV広島中央線1L関係機器点検	年間計画	変更		
0710869	中国	2022/03/14 09:00	2022/03/16 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	広島西幹線鉄塔防錆塗装ほか 2L	年間計画	変更		
0713019	中国	2022/03/14 09:00	2022/03/18 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線2L	鉄塔接地板取付工事	年間計画	変更		
0713074	中国	2022/03/14 09:00	2022/03/15 16:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0712980	中国	2022/03/15 09:00	2022/03/15 17:00	単日	広島変電所	広島西幹線2L	220kV広島西幹線2L関係機器点検	年間計画	変更		
0711310	中国	2022/03/19 09:00	2022/03/27 17:00	毎日	東山口変電所	500kV甲1母線/東山口幹線1L	東山口幹線1号甲母線懸垂碼子修理工事	年間計画	変更		
0710735	中国	2022/03/22 09:00	2022/04/01 17:00	毎日	新岡山変電所	500kV乙母線/500kV甲母線/#3MTr	【500・220kV母線4ブスタライ化工事】 500kV母線2ヤード母線延長	年間計画	変更		
0713241	中国	2022/04/09 09:00	2022/04/13 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線1L	500kV中国西幹線鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0713242	中国	2022/04/20 09:00	2022/04/24 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線2L	500kV中国西幹線鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0713162	中国	2022/04/26 09:00	2022/04/26 14:00	単日	新岡山連絡線	新岡山連絡線1L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事ほか	年間計画	変更		
0713336	中国	2022/04/26 09:00	2022/04/28 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	圧縮クランプ細密点検	年間計画	変更		
0713576	中国	2022/04/26 09:00	2022/04/26 16:00	単日	西島根幹線	西島根幹線1L	接近遮断棒取付	年間計画	変更		
0713163	中国	2022/04/27 09:00	2022/04/27 14:00	単日	新岡山連絡線	新岡山連絡線2L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事	年間計画	変更		
0713128	中国	2022/04/29 09:00	2022/04/30 17:00	毎日	新西広島変電所	新西広島幹線1L	500kV新西広島幹線1L関係機器点検	年間計画	変更		
0713187	中国	2022/04/29 09:00	2022/04/30 17:00	毎日	新西広島幹線	新西広島幹線1L	圧縮クランプ改修工事	年間計画	変更		
0713140	中国	2022/05/01 09:00	2022/05/03 17:00	毎日	日野変電所	中国中幹線1L	中国中幹線1L関係機器普通点検	年間計画	変更		
0713124	中国	2022/05/02 09:00	2022/05/03 16:00	毎日	西島根変電所	中国中幹線1L	500kV 中国中幹線1L関係機器点検	年間計画	変更		
0713232	中国	2022/05/02 09:00	2022/05/03 16:00	毎日	西島根変電所	中国中幹線1L	500kV中国中幹線1L関係機器点検に伴う付帯工事	年間計画	変更		
0713125	中国	2022/05/04 09:00	2022/05/05 16:00	毎日	西島根変電所	中国中幹線2L	500kV 中国中幹線2L関係機器点検	年間計画	変更		
0713141	中国	2022/05/04 09:00	2022/05/06 17:00	毎日	日野変電所	中国中幹線2L	中国中幹線2L関係機器普通点検	年間計画	変更		
0713233	中国	2022/05/04 09:00	2022/05/05 16:00	毎日	西島根変電所	中国中幹線2L	500kV中国中幹線2L関係機器点検に伴う付帯工事	年間計画	変更		
0713147	中国	2022/05/09 09:00	2022/05/10 17:00	毎日	笠岡変電所	笠岡幹線1L	笠岡幹線1L関係機器点検	年間計画	変更		
0713236	中国	2022/05/09 09:00	2022/05/13 16:00	毎日	新岡山変電所	井原連絡線1L	井原連絡線1LPD取替工事	年間計画	変更		
0713122	中国	2022/05/10 09:30	2022/05/12 17:30	連続	新西広島変電所	西島根幹線1L	西島根幹線リレー取替(1号切替)	年間計画	変更		
0713199	中国	2022/05/10 09:30	2022/05/12 17:30	連続	西島根変電所	西島根幹線1L	西島根幹線1LRy取替	年間計画	変更		
0713166	中国	2022/05/11 09:00	2022/05/13 17:30	連続	山口変電所	新山口連絡線/220kV甲母線/220kV乙母線	監視制御装置取替工事【新山口連絡線関係切替】	年間計画	変更		
0713123	中国	2022/05/13 09:30	2022/05/15 17:30	連続	新西広島変電所	西島根幹線2L	西島根幹線リレー取替(2号切替)	年間計画	変更		
0713239	中国	2022/05/13 09:30	2022/05/15 17:30	連続	西島根変電所	西島根幹線2L	西島根幹線2LRy取替	年間計画	変更		
0713237	中国	2022/05/16 09:00	2022/05/20 16:00	毎日	新岡山変電所	新岡山連絡線1L	新岡山連絡線1LPD取替工事	年間計画	変更		
0713119	中国	2022/05/19 09:00	2022/05/20 17:00	毎日	北尾道変電所	北尾道支線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	北尾道支線1L関係機器点検	年間計画	変更		
0713184	中国	2022/05/19 09:00	2022/05/19 17:00	単日	松江変電所	松江連絡線1L	220kV松江連絡線1L LPD取替	年間計画	変更		
0713211	中国	2022/05/19 09:00	2022/05/20 17:00	連続	北松江変電所	松江連絡線1L	220kV松江連絡線1L LPD取替	年間計画	変更		
0713120	中国	2022/05/23 09:00	2022/05/24 17:00	毎日	北尾道変電所	北尾道支線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	北尾道支線2L関係機器点検	年間計画	変更		
0713167	中国	2022/05/23 09:00	2022/05/25 17:30	連続	山口変電所	山口幹線1L	監視制御装置取替工事(山口幹線1L関係切替)	年間計画	変更		
0713238	中国	2022/05/23 09:00	2022/05/27 16:00	毎日	新岡山変電所	新岡山連絡線2L	新岡山連絡線2LPD取替工事	年間計画	変更		
0713257	中国	2022/05/24 09:00	2022/05/27 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線2L	接地板取付ほか工事	年間計画	変更		
0713337	中国	2022/05/28 09:00	2022/05/30 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線2L	圧縮クランプ細密点検	年間計画	変更		
0713168	中国	2022/05/30 09:00	2022/06/01 17:30	連続	山口変電所	山口幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	監視制御装置取替工事(山口幹線2L関係切替)	年間計画	変更		
0713577	中国	2022/05/30 09:00	2022/05/30 16:00	単日	西島根幹線	西島根幹線2L	接近遮断棒取付	年間計画	変更		
0713108	中国	2022/06/22 09:00	2022/06/24 17:00	毎日	北松江変電所	#4MTr/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV4MTr関係機器普通点検	年間計画	変更		
0713623	中国	2022/07/03 09:30	2022/07/03 16:30	単日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線2L	#904LPD FT脚修理	年間計画	新規		
0713266	中国	2022/09/24 09:00	2022/09/24 17:00	単日	新岡山変電所	新広島幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	【500・220kV母線4ブスタライ化】 インターロック試験(新広島幹線1L)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0713335	中国	2022/09/25 09:00	2022/09/25 17:00	単日	新岡山変電所	新広島幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	【500・220kV母線47スタ化】 インタ-ロク試験(新広島幹線2L)	年間計画	変更		
0713109	中国	2022/10/04 09:00	2022/10/04 17:00	単日	松江変電所	松江連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV松江連絡線1号機器普通点検	年間計画	変更		
0713152	中国	2022/10/04 09:00	2022/10/05 17:00	毎日	東山口変電所	東山口連絡線1L	東山口連絡線1号関係機器点検	年間計画	変更		
0713226	中国	2022/10/04 09:00	2022/10/06 17:00	毎日	東山口連絡線	東山口連絡線1L	接地板取付工事	年間計画	変更		
0713110	中国	2022/10/05 09:00	2022/10/05 17:00	単日	松江変電所	松江連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV松江連絡線2号機器普通点検	年間計画	変更		
0713275	中国	2022/10/05 09:00	2022/10/06 17:00	毎日	新岡山変電所	新岡山連絡線1L/新岡山連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	【500・220kV母線47スタ化】 インタ-ロク試験(新岡山連絡線関係)	年間計画	変更		
0713215	中国	2022/10/10 09:00	2022/10/14 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線1L	鉄塔防錆塗装ほか工事	年間計画	変更		
0713218	中国	2022/10/10 09:00	2022/10/14 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線1L	鉄塔防錆塗装ほか工事	年間計画	変更		
0713276	中国	2022/10/11 09:00	2022/10/12 16:00	毎日	新岡山変電所	井原連絡線1L/井原連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	【500・220kV47スタ化】 インタ-ロク試験(井原連絡線関係)	年間計画	変更		
0713227	中国	2022/10/12 09:00	2022/10/14 17:00	毎日	東山口連絡線	東山口連絡線2L	接地板取付工事	年間計画	変更		
0713224	中国	2022/10/17 09:00	2022/10/21 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線2L	鉄塔防錆塗装ほか工事	年間計画	変更		
0713225	中国	2022/10/17 09:00	2022/10/21 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線2L	鉄塔防錆塗装ほか工事	年間計画	変更		
0713185	中国	2022/10/21 09:00	2022/10/27 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線2L	支持物塗装に伴う予防停電	年間計画	変更		
0713315	中国	2022/10/22 09:00	2022/11/06 16:00	毎日	東山口変電所	東山口幹線1L	東山口幹線1号乙母線懸垂碍子修理工事	年間計画	変更		
0713342	中国	2022/10/24 08:30	2022/10/27 16:30	毎日	北松江幹線	北松江幹線1L	鉄塔撥水性塗装(1L停電)	年間計画	変更		
0713343	中国	2022/10/28 08:30	2022/10/31 16:30	毎日	北松江幹線	北松江幹線2L	鉄塔撥水性塗装(2L停電)	年間計画	変更		
0713243	中国	2022/11/03 09:00	2022/11/04 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線1L	500kV新山口幹線鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0713280	中国	2022/11/11 09:00	2022/11/12 17:00	連続	新岡山変電所	新倉敷連絡線2L	【500・220kV母線47スタ化】 新倉敷連絡線2L切替	年間計画	変更		
0713153	中国	2022/11/12 09:00	2022/11/13 17:00	毎日	東山口変電所	新山口幹線2L	新山口幹線2号関係機器普通点検	年間計画	変更		
0713244	中国	2022/11/12 09:00	2022/11/13 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線2L	500kV新山口幹線鉄塔防錆塗装工事	年間計画	変更		
0713288	中国	2022/11/14 09:00	2022/11/18 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	直線スリーブ細密点検工事	年間計画	変更		
0713290	中国	2022/11/14 09:00	2022/11/17 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	鉄塔塗装工事	年間計画	変更		
0713190	中国	2022/11/15 09:00	2022/11/18 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	鉄塔防錆塗装工事 1L	年間計画	変更		
0713201	中国	2022/11/15 09:00	2022/11/16 16:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	直線スリーブ細密点検	年間計画	変更		
0713203	中国	2022/11/15 09:00	2022/11/15 16:00	単日	山口幹線	山口幹線1L	圧縮端子修理に伴う初回点検工事	年間計画	変更		
0713297	中国	2022/11/15 09:00	2022/11/16 16:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	接地板取付ほか工事	年間計画	変更		
0713305	中国	2022/11/19 09:00	2022/11/19 18:00	単日	東山口変電所	東山口幹線1L	500kV母線連絡CB1取替に伴う母線保護1取替 (東山口幹線1L切替)	年間計画	変更		
0713306	中国	2022/11/20 09:00	2022/11/20 18:00	単日	東山口変電所	東山口幹線2L	500kV母線連絡CB1取替に伴う母線保護1取替 (東山口幹線2L切替)	年間計画	変更		
0713291	中国	2022/11/21 09:00	2022/11/24 16:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	鉄塔塗装工事	年間計画	変更		
0713191	中国	2022/11/22 09:00	2022/11/25 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	鉄塔防錆塗装工事 2L	年間計画	変更		
0713202	中国	2022/11/22 09:00	2022/11/24 16:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	直線スリーブ細密点検	年間計画	変更		
0713204	中国	2022/11/22 09:00	2022/11/22 16:00	単日	山口幹線	山口幹線2L	圧縮端子修理に伴う初回点検工事	年間計画	変更		
0713298	中国	2022/11/22 09:00	2022/11/23 16:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	接地板取付ほか工事	年間計画	変更		
0713308	中国	2022/11/26 09:00	2022/11/26 18:00	単日	東山口変電所	新山口幹線2L	500kV母線連絡CB1取替に伴う母線保護1取替 (新山口幹線2L切替)	年間計画	変更		
0713142	中国	2022/12/09 09:00	2022/12/09 17:30	単日	新倉敷変電所	岡山幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	岡山幹線2L関係機器点検	年間計画	変更		
0713155	中国	2022/12/09 09:00	2022/12/09 17:30	単日	新倉敷変電所	岡山幹線2L	岡山幹線2L機器点検に伴うリフト線切離し	年間計画	変更		
0713265	中国	2022/12/13 09:00	2022/12/15 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線1L	作業用接地板取付ほか工事	年間計画	変更		
0713264	中国	2022/12/20 09:00	2022/12/22 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線2L	作業用接地板取付ほか工事	年間計画	変更		
0713186	中国	2023/01/10 09:00	2023/01/16 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線1L	支持物塗装に伴う予防停電	年間計画	変更		
0713273	中国	2023/03/18 08:00	2023/05/28 17:00	連続	新広島幹線	新広島幹線1L	新広島幹線1L電線張替	年間計画	変更		
0713127	中国	2023/03/18 09:00	2023/03/19 17:00	毎日	新広島変電所	新広島幹線1L	500kV新広島幹線1L関係機器点検	年間計画	変更		
0713338	中国	2023/03/22 09:00	2023/03/22 17:00	単日	新岡山変電所	新広島幹線1L	新広島幹線1L#103甲-#103BEc一々修理工事	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0809322	四国	2021/04/08 08:30	2021/04/09 17:30	連続	大洲SS	大洲南幹線1L	大洲ss監視制御盤他取替 制御ケーブル切替(大洲南幹線1L)	年間計画	更新		
0809324	四国	2021/04/08 08:30	2021/04/08 12:30	単日	川内SS	四国中央中幹線1L	伊方系SPS-A系取替に伴うケーブル切替	年間計画	更新		
0809325	四国	2021/04/08 12:30	2021/04/08 16:30	単日	川内SS	四国中央中幹線2L	伊方系SPS-A系取替に伴うケーブル切替	年間計画	更新		
0809327	四国	2021/04/09 08:30	2021/04/09 12:30	単日	川内SS	四国中央中幹線1L	伊方系SPS-B系取替に伴うケーブル切替	年間計画	更新		
0809328	四国	2021/04/09 12:30	2021/04/09 16:30	単日	川内SS	四国中央中幹線2L	伊方系SPS-B系取替に伴うケーブル切替	年間計画	更新		
0809597	四国	2021/04/12 08:00	2021/04/13 17:00	連続	讃岐SS	四国中央東幹線1L	四国中央東幹線1L GIS細密点検LS普通点検	年間計画	更新		
0809332	四国	2021/04/12 08:30	2021/04/13 17:30	連続	大洲SS	大洲南幹線2L	大洲ss監視制御盤他取替 制御ケーブル切替(大洲南幹線2L)	年間計画	更新		
0809351	四国	2021/04/13 09:30	2021/04/13 17:00	単日	讃岐SS	四国中央東幹線1L	【系統安定化装置取替】(A系)制御ケーブル切替 確認試験 【讃岐ss500kVオシロ取替】制御ケーブル切替	年間計画	更新		
0809602	四国	2021/04/14 08:00	2021/04/15 17:00	連続	讃岐SS	四国中央東幹線2L	四国中央東幹線2L GIS細密点検LS普通点検	年間計画	更新		
0809359	四国	2021/04/14 09:30	2021/04/15 17:00	連続	讃岐SS	四国中央東幹線2L	【系統安定化装置取替】(A系)制御ケーブル切替 確認試験 【讃岐ss500kVオシロ取替】制御ケーブル切替	年間計画	更新		
0809357	四国	2021/04/17 08:30	2021/04/17 17:30	単日	西条SS	松山東線1L	分岐甲母線復旧他 工事件名:西条ss 187kV甲乙母線張替	年間計画	更新		
0809361	四国	2021/04/18 08:30	2021/04/18 17:30	単日	西条SS	松山東線2L	分岐甲母線復旧他 工事件名:西条ss 187kV甲乙母線張替	年間計画	更新		
0809344	四国	2021/04/22 08:00	2021/04/22 18:00	単日	鳴門SS	阿波鳴門線2L	阿波鳴門線2L GCB細点1、甲乙LS普点、LE-LS普点、DAC盤 電源装置修繕	年間計画	更新		
0809318	四国	2021/04/23 08:40	2021/04/23 17:20	単日	西条SS	西条線2L	西条線2L(細)丙丁LS(普)L-LS(普) 四針製DAC盤43AOS改修 西条線2L鳥害対策修繕	年間計画	更新		
0810009	四国	2021/04/23 08:40	2021/04/23 12:30	単日	西条SS	川内幹線1L	西条SS 系統安定化装置取替に伴う切替(川内幹線1L)	年間計画	更新		
0810010	四国	2021/04/23 12:30	2021/04/23 17:20	単日	西条SS	川内幹線2L	西条SS 系統安定化装置取替に伴う切替(川内幹線2L)	年間計画	更新		
0810011	四国	2021/04/26 08:40	2021/04/26 12:30	単日	西条SS	松山東線1L	西条SS 系統安定化装置取替に伴う切替(松山東線1L(A))、ICr CT比変更	年間計画	更新		
0810012	四国	2021/04/26 12:30	2021/04/26 17:20	単日	西条SS	松山東線2L	西条SS 系統安定化装置取替に伴う切替(松山東線2L(A))、ICr CT比変更	年間計画	更新		
0810013	四国	2021/04/27 08:40	2021/04/27 12:30	単日	西条SS	松山東線1L	西条SS 系統安定化装置取替に伴う切替(松山東線1L(B))、ICr CT比変更	年間計画	更新		
0810014	四国	2021/04/27 12:30	2021/04/27 17:20	単日	西条SS	松山東線2L	西条SS 系統安定化装置取替に伴う切替(松山東線2L(B))、ICr CT比変更	年間計画	更新		
0809402	四国	2021/05/10 08:30	2021/05/11 17:30	連続	大洲SS	大洲北幹線1L	大洲ss監視制御盤他取替 制御ケーブル切替(大洲北幹線1L)	年間計画	更新		
0809461	四国	2021/05/10 08:30	2021/05/19 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	腕金塗装 No.85,86,100,101,131,132,133,149,150,151,152,153 計12基 不良が1L取替 No.134 1基	年間計画	更新		
0809466	四国	2021/05/11 08:00	2021/05/14 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	腕金塗装(No.15,16:2基)	年間計画	更新		
0809302	四国	2021/05/11 08:40	2021/05/11 17:20	単日	西条SS	西条線1L	西条線1L(細)丙丁L-LS(普) 西条線1L鳥害対策修繕 四針製DAC盤43AOS改修(共通欠陥)	年間計画	更新		
0810032	四国	2021/05/12 08:40	2021/05/12 17:20	単日	東予SS	乙中フスタイ(500kV)/甲中フスタイ(500kV)/甲中フスタイ(500kV)	東予SS 系統安定化装置取替に伴う切替(500kV甲中フ)	年間計画	更新		
0809413	四国	2021/05/13 08:30	2021/05/14 17:30	連続	大洲SS	大洲北幹線2L	大洲ss監視制御盤他取替 制御ケーブル切替(大洲北幹線2L)	年間計画	更新		
0809497	四国	2021/05/13 09:00	2021/05/13 17:00	単日	讃岐SS	四国中央東幹線1L	【系統安定化装置取替】(B系)制御ケーブル切替 確認試験 受電 後方向試験有り	年間計画	更新		
0809437	四国	2021/05/14 08:30	2021/05/15 17:00	連続	東予SS	四国中央東幹線1L	500kVDAC盤への切替 工事件名:東予SS 500kV監視制御盤他取替	年間計画	更新		
0810038	四国	2021/05/15 08:00	2021/05/15 12:30	単日	壬生川SS	乙プス(187kV)	壬生川火力線1L 鳥害対策修繕 乙LS補助接触子修繕	年間計画	更新		
0809464	四国	2021/05/17 08:30	2021/05/18 17:30	連続	大洲SS	広見線1L	大洲ss監視制御盤他取替 制御ケーブル切替(広見線1L)	年間計画	更新		
0809654	四国	2021/05/17 08:30	2021/05/18 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	架線金具点検 No.94 1基 不良が1L検出 東予SS 1基	年間計画	更新		
0809358	四国	2021/05/18 08:40	2021/05/18 17:20	単日	東予SS	四国中央東幹線1L	東予SS 系統安定化装置取替に伴う切替(四国中央東幹線 1L(B))、東予SS ZFL除却に伴うケーブル解線(四国中央東幹線1L)	年間計画	更新		
0809489	四国	2021/05/20 08:00	2021/05/23 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	腕金塗装(No.15,16:2基)	年間計画	更新		
0809450	四国	2021/05/20 08:30	2021/05/21 17:00	連続	東予SS	四国中央東幹線2L	500kVDAC盤への切替 工事件名:東予SS 500kV監視制御盤他取替	年間計画	更新		
0809474	四国	2021/05/20 08:30	2021/05/21 17:30	連続	大洲SS	広見線2L	大洲ss監視制御盤他取替 制御ケーブル切替(広見線2L)	年間計画	更新		
0809486	四国	2021/05/20 08:30	2021/05/29 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	腕金塗装 No.85,86,100,101,131,132,133,149,150,151,152,153 計12基	年間計画	更新		
0810902	四国	2021/05/20 08:30	2021/05/27 17:30	毎日	送電線	広見線2L	2021年度宇和島支社鉄塔塗装修繕に伴う、腕金塗装 No.98,97,120,127 計4基	年間計画	更新		
0809672	四国	2021/05/24 08:30	2021/05/25 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	架線金具点検 No.94 1基 不良が1L検出 東予SS 1基	年間計画	更新		
0809353	四国	2021/05/26 08:40	2021/05/26 17:20	単日	東予SS	四国中央東幹線2L	東予SS 系統安定化装置取替に伴う切替(四国中央東幹線)	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0809504	四国	2021/05/26 09:00	2021/05/26 17:00	単日	讃岐SS	四国中央東幹線2L	【系統安定化装置取替】(B系)制御ケーブル切替、確認試験、受電後方向試験有り	年間計画	更新		
0809360	四国	2021/05/27 08:40	2021/05/27 17:20	単日	東予SS	四国中央東幹線2L	東予SS 系統安定化装置取替に伴う切替(四国中央東幹線2L(B))、東予SS 2FL除却に伴うケーブル解線(四国中央東幹線2L)	年間計画	更新		
0810955	四国	2021/06/01 08:30	2021/06/02 17:30	毎日	送電線	三島東線2L	・鉄塔腕金塗装 No.66 計1基 ・架渉線詳細点検 No.56～57 計1径間	年間計画	更新		
0809421	四国	2021/06/01 08:40	2021/06/02 17:20	連続	三島SS	三島東線2L	三島東線2LCB(細、碍)、甲乙L-LS(普)、 操作機構修繕	年間計画	更新		
0810953	四国	2021/06/03 08:30	2021/06/04 17:30	毎日	送電線	三島東線1L	・鉄塔腕金塗装 No.66 計1基 ・架渉線詳細点検 No.56～57 計1径間	年間計画	更新		
0809416	四国	2021/06/03 08:40	2021/06/04 17:20	連続	三島SS	三島東線1L	三島東線1LCB(細、碍)、甲乙L-LS(普)、L-LA(普)、 操作機構修繕	年間計画	更新		
0809508	四国	2021/06/08 08:30	2021/06/08 12:30	単日	東予SS	西条線1L	187kV-43PD盤取替に伴う、電圧切替 工事件名:東予ss500kV監視制御盤他取替	年間計画	更新		
0809512	四国	2021/06/08 12:30	2021/06/08 17:00	単日	東予SS	西条線2L	187kV-43PD盤取替に伴う、電圧切替 工事件名:東予ss500kV監視制御盤他取替	年間計画	更新		
0809503	四国	2021/06/09 08:30	2021/06/09 12:30	単日	東予SS	本川線1L	187kV-43PD盤取替に伴う、電圧切替 工事件名:東予ss500kV監視制御盤他取替	年間計画	更新		
0809506	四国	2021/06/09 12:30	2021/06/09 17:00	単日	東予SS	本川線2L	187kV-43PD盤取替に伴う、電圧切替 工事件名:東予ss500kV監視制御盤他取替	年間計画	更新		
0809452	四国	2021/06/10 08:30	2021/06/11 17:30	連続	川内SS	四国中央中幹線2L	GIS(21-84甲・乙LS)細密点検	年間計画	更新		
0809478	四国	2021/06/10 08:30	2021/06/11 17:00	連続	東予SS	四国中央中幹線2L	500kVDC盤への切替 工事件名:東予SS 500kV監視制御盤他取替	年間計画	更新		
0809678	四国	2021/06/10 08:30	2021/06/10 17:30	単日	送電線	四国中央中幹線2L	・架線金具点検 No.27 1基	年間計画	更新		
0810957	四国	2021/06/10 08:30	2021/06/10 17:30	単日	送電線	四国中央中幹線2L	・腕金塗装 No.118 計1基	年間計画	更新		
0810968	四国	2021/06/14 08:00	2021/06/14 17:30	単日	送電線	大川支線1L/讃岐鳴門線1L	・長幹支持がしし補修(大川支線No.9.10:2基)	年間計画	更新		
0809516	四国	2021/06/14 08:30	2021/06/14 12:30	単日	東予SS	三島西線1L	187kV-43PD盤取替に伴う、電圧切替 工事件名:東予ss500kV監視制御盤他取替	年間計画	更新		
0809676	四国	2021/06/14 08:30	2021/06/16 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	・架線金具点検 No.27.92.113 計3基	年間計画	更新		
0810956	四国	2021/06/14 08:30	2021/06/14 17:30	単日	送電線	四国中央中幹線1L	・腕金塗装 No.118 計1基	年間計画	更新		
0809517	四国	2021/06/14 12:30	2021/06/14 17:00	単日	東予SS	三島西線2L	187kV-43PD盤取替に伴う、電圧切替 工事件名:東予ss500kV監視制御盤他取替	年間計画	更新		
0809500	四国	2021/06/15 08:00	2021/06/17 17:30	毎日	送電線	香川線1L	・初期点検(No.21～28、北接続所～南接続所)	年間計画	更新		
0809527	四国	2021/06/16 08:30	2021/06/17 17:30	毎日	香川SS	香川線1L	【香川線過負荷保護装置設置工事】ケーブル切替、確認試験 (6/16:OLR(A),6/17:OLR(B))	年間計画	更新		
0810040	四国	2021/06/16 08:30	2021/06/16 12:30	単日	香川SS	甲ブス(187kV)/甲乙ブスタイ(187kV)	【香川線過負荷保護装置設置工事】ケーブル切替、確認試験	年間計画	更新		
0811481	四国	2021/06/16 08:30	2021/06/16 17:30	単日	東予SS	四国中央中幹線1L	GCS圧力SW修繕	年間計画	更新		
0811478	四国	2021/06/17 08:30	2021/06/17 12:30	単日	川内SS	四国中央中幹線1L	西系SCS-A系取替に伴うケーブル切替	年間計画	更新		
0809323	四国	2021/06/17 08:40	2021/06/17 12:30	単日	東予SS	四国中央中幹線1L	東予SS 系統安定化装置取替に伴う切替(四国中央中幹線)	年間計画	更新		
0809326	四国	2021/06/17 12:30	2021/06/17 17:20	単日	東予SS	四国中央中幹線2L	東予SS 系統安定化装置取替に伴う切替(四国中央中幹線)	年間計画	更新		
0811482	四国	2021/06/17 12:30	2021/06/17 16:30	単日	川内SS	四国中央中幹線2L	西系SCS-A系取替に伴うケーブル切替	年間計画	更新		
0809513	四国	2021/06/18 08:00	2021/06/20 17:30	毎日	送電線	香川線2L	・初期点検(No.21～28:7基) ・長幹支持がしし補修(No.5.12.14.16:4基)	年間計画	更新		
0809531	四国	2021/06/18 08:30	2021/06/19 17:30	毎日	香川SS	香川線2L	【香川ss香川線過負荷保護装置設置工事】ケーブル切替、確認 試験(6/18:OLR(A),6/19:OLR(B))	年間計画	更新		
0811483	四国	2021/06/18 08:30	2021/06/18 12:30	単日	川内SS	四国中央中幹線1L	西系SCS-B系取替に伴うケーブル切替	年間計画	更新		
0811484	四国	2021/06/18 12:30	2021/06/18 16:30	単日	川内SS	四国中央中幹線2L	西系SCS-B系取替に伴うケーブル切替	年間計画	更新		
0809469	四国	2021/06/21 08:30	2021/06/22 17:00	連続	東予SS	四国中央中幹線1L	500kVDC盤への切替 工事件名:東予SS 500kV監視制御盤他取替	年間計画	更新		
0809491	四国	2021/06/21 08:30	2021/06/21 16:30	単日	讃岐SS	麻線1L	【讃岐ssECS端末装置除却】制御ケーブル切替	年間計画	更新		
0811854	四国	2021/06/21 08:30	2021/06/22 17:30	毎日	送電線	三島西線1L	・架線金具補修 No.9.18 計2基	年間計画	更新		
0811485	四国	2021/06/21 08:40	2021/06/24 17:20	毎日	東予SS	三島西線1L	三島西線1L他屋外鉄構塗装	年間計画	更新		
0809493	四国	2021/06/22 08:30	2021/06/22 16:30	単日	讃岐SS	麻線2L	【讃岐ssECS端末装置除却】制御ケーブル切替	年間計画	更新		
0809554	四国	2021/06/23 08:30	2021/06/28 17:30	毎日	送電線	松山東線1L	初期点検 松山東線 No.22～30 計9基	年間計画	更新		
0811487	四国	2021/06/23 08:30	2021/06/28 17:30	毎日	送電線	松山東線1L	・初期点検 No.43～50、No.54～57、No.65～71 計19基	年間計画	更新		
0811489	四国	2021/06/25 08:40	2021/06/30 17:20	毎日	東予SS	三島西線2L	三島西線2L屋外鉄構塗装	年間計画	更新		
0811855	四国	2021/06/28 08:30	2021/06/29 17:30	毎日	送電線	三島西線2L	・架線金具補修 No.9.18 計2基	年間計画	更新		
0809401	四国	2021/07/05 08:30	2021/07/12 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	・鉄塔塗装 No.13.14.27.28.29 計5基	年間計画	更新		
0809547	四国	2021/07/05 08:30	2021/07/12 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	鉄塔塗装 大洲北幹線 No.63～69.89.90 計9基	年間計画	更新		
0811547	四国	2021/07/05 08:30	2021/07/12 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	電線地線ダンパ補修 大洲北幹線No.97～107.109 計12基	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0809543	四国	2021/07/12 08:30	2021/07/16 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	・特定直線スリーブ点検 No.22~23.35~36.44~45.57~58 計4径間 4箇所 ・特定圧縮クランプ点検 No.19.41 3箇所	年間計画	更新		
0809412	四国	2021/07/13 08:30	2021/07/21 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	・鉄塔塗装 No.13.14.27.28.29 計5基	年間計画	更新		
0809549	四国	2021/07/13 08:30	2021/07/21 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	鉄塔塗装 大洲北幹線 No.63~69.89.90 計9基	年間計画	更新		
0811548	四国	2021/07/13 08:30	2021/07/21 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	電線地線ダンパ補修 大洲北幹線No.97~107.109 計12基	年間計画	更新		
0809542	四国	2021/07/20 08:30	2021/07/23 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	・特定直線スリーブ点検 No.22~23 計1径間 2箇所 ・特定圧縮クランプ点検 No.19.33 7箇所	年間計画	更新		
0810975	四国	2021/07/26 08:30	2021/07/26 17:30	単日	送電線	大洲南幹線1L	地線クランプ補修 大洲南幹線No.53 1基	年間計画	更新		
0810976	四国	2021/07/27 08:30	2021/07/27 17:30	単日	送電線	大洲南幹線2L	地線クランプ補修 大洲南幹線No.53 計1基	年間計画	更新		
0811497	四国	2021/08/05 08:00	2021/08/05 17:30	単日	送電線	阿波鳴門線1L	架空地線点検 No.33~36 計3径間	年間計画	更新		
0811498	四国	2021/08/06 08:00	2021/08/06 17:30	単日	送電線	阿波鳴門線2L	架空地線点検 No.33~36 計3径間	年間計画	更新		
0809580	四国	2021/08/30 08:00	2021/09/03 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	腕金塗装 No.150~154 計5基	年間計画	更新		
0809627	四国	2021/08/30 08:00	2021/09/01 17:30	毎日	送電線	大川支線1L/讃岐鳴門線1L	・腕金塗装(讃岐鳴門線No.18.20.121~124:6基) ・腕金塗装(No.21.22.23.26.43.44.52:7基)	年間計画	更新		
0809550	四国	2021/09/02 08:00	2021/09/04 17:30	毎日	送電線	高松線1L	・腕金塗装(No.21.22.23.26.43.44.52:7基)	年間計画	更新		
0809551	四国	2021/09/02 08:00	2021/09/04 17:30	毎日	送電線	高松線3L	・腕金塗装(No.21.22.23.26.43.44.52:7基)	年間計画	更新		
0809603	四国	2021/09/06 08:00	2021/09/10 17:30	毎日	送電線	大川支線2L/讃岐鳴門線2L	腕金塗装 No.150~154 計5基	年間計画	更新		
0809639	四国	2021/09/06 08:00	2021/09/08 17:30	毎日	送電線	大川支線2L/讃岐鳴門線2L	・腕金塗装(讃岐鳴門線No.18.20.121~124:6基)	年間計画	更新		
0809600	四国	2021/09/06 08:30	2021/09/10 17:30	毎日	送電線	高知幹線1L	高知幹線No.64~70 計7基 鉄塔腕金塗装	年間計画	更新		
0809552	四国	2021/09/13 08:00	2021/09/15 17:30	毎日	送電線	高松線2L	・腕金塗装(No.21.22.23.26.43.44.52:7基)	年間計画	更新		
0809553	四国	2021/09/13 08:00	2021/09/15 17:30	毎日	送電線	高松線4L	・腕金塗装(No.21.22.23.26.43.44.52:7基)	年間計画	更新		
0809561	四国	2021/09/13 08:30	2021/09/16 17:30	毎日	送電線	高知幹線2L	高知幹線No.37~45 計8径間 スペースダンパ 取替補修	年間計画	更新		
0809562	四国	2021/09/13 08:30	2021/09/16 17:30	毎日	送電線	高知幹線2L	高知幹線No.64~70 計7基 鉄塔腕金塗装	年間計画	更新		
0809556	四国	2021/09/13 08:40	2021/09/13 17:20	単日	三島SS	三島西線1L	三島西線1L鳥害対策修繕	年間計画	更新		
0811492	四国	2021/09/13 08:40	2021/09/13 17:20	単日	東予SS	三島西線2L	三島西線2L鉄構鳥害対策修繕	年間計画	更新		
0809560	四国	2021/09/14 08:40	2021/09/14 17:20	単日	三島SS	三島西線2L	三島西線2L鳥害対策修繕	年間計画	更新		
0811494	四国	2021/09/14 08:40	2021/09/14 17:20	単日	東予SS	三島西線2L	三島西線2L鉄構鳥害対策修繕	年間計画	更新		
0809528	四国	2021/09/15 08:30	2021/09/23 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	ラインスペーサー補修 四国中央中幹線 No.10~14 計5基	年間計画	更新		
0809529	四国	2021/09/15 08:30	2021/09/23 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	鉄塔塗装 四国中央中幹線 No.22.23.24 計3基	年間計画	更新		
0809538	四国	2021/09/24 08:30	2021/09/27 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線No.22.35~36.39.40.42.45.47.49.50.53 計11基 架線金具補修	年間計画	更新		
0811501	四国	2021/09/24 08:30	2021/09/27 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線No.3.5.6.7.10.31.32.33.34.57.60 計11基 鉄塔腕金塗装	年間計画	更新		
0809569	四国	2021/09/28 08:30	2021/09/30 17:30	毎日	広見SS	広見線1L	広見SS広見線1L結合装置撤去(LT×3、CC×2、CF×3)9月28日(火)1相分撤去、9月29日(水)1相分撤去、9月30日(木)1相分撤去	年間計画	更新		
0809570	四国	2021/09/28 08:30	2021/09/30 17:30	毎日	広見SS	広見線1L	広見線1L引き下げ線修繕	年間計画	更新		
0811503	四国	2021/09/28 08:30	2021/10/01 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線No.3.5.6.7.10.31.32.33.34.57.60 計11基 鉄塔腕金塗装	年間計画	更新		
0809533	四国	2021/09/30 08:30	2021/10/08 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	ラインスペーサー補修 四国中央中幹線 No.10~14 計5基	年間計画	更新		
0809534	四国	2021/09/30 08:30	2021/10/08 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	鉄塔塗装 四国中央中幹線 No.22.23.24 計3基	年間計画	更新		
0809592	四国	2021/10/04 08:30	2021/10/06 17:30	毎日	広見SS	広見線2L	広見SS広見線2L結合装置撤去(LT×3、CC×2、CF×3)10月4日(月)1相分撤去、10月5日(火)1相分撤去、10月6日(水)1相分撤去	年間計画	更新		
0809593	四国	2021/10/04 08:30	2021/10/06 17:30	毎日	広見SS	広見線2L	広見線2L引き下げ線修繕	年間計画	更新		
0809634	四国	2021/10/04 08:30	2021/10/08 17:30	毎日	送電線	西条線1L	・本川線スペーサー補修に伴う保安停止	年間計画	更新		
0809635	四国	2021/10/04 08:30	2021/10/10 17:30	毎日	送電線	本川線2L	・腕金塗装 No.10~15 計6基 ・スペース補修 東予SS~No.6, No.10~14 計10径間	年間計画	更新		
0811505	四国	2021/10/04 08:30	2021/10/04 17:30	単日	送電線	高知幹線2L	本川線No.61~62 計1径間 スペース補修(保安停止)	年間計画	更新		
0811506	四国	2021/10/04 08:30	2021/10/04 17:30	単日	送電線	本川線2L	本川線No.61~62 計1径間 スペース補修	年間計画	更新		
0809590	四国	2021/10/11 08:30	2021/10/15 17:30	毎日	送電線	西条線2L	・本川線スペーサー補修に伴う保安停止	年間計画	更新		
0809591	四国	2021/10/11 08:30	2021/10/17 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・腕金塗装 No.10~15 計6基 ・スペース補修 東予SS~No.6, No.10~14 計10径間	年間計画	更新		
0809632	四国	2021/10/12 08:00	2021/10/13 18:00	連続	讃岐SS	四国中央東幹線1L	【讃岐ss500kV監視盤取替】制御ケーブル切替・確認試験	年間計画	更新		
0809645	四国	2021/10/13 08:00	2021/10/16 18:00	連続	阿波SS	阿波国府線2L	・阿波国府線2L GIS(CB,LLS,ELS)細点 ・阿波国府線2L GIS(LLS,ELS)電装品修繕 ・現地箱制御器具点検	年間計画	更新		
0810044	四国	2021/10/13 08:40	2021/10/13 17:20	単日	壬生川SS	壬生川線2L	壬生川線2L電線張替工事に伴うロード線修繕(取り外し)	年間計画	更新		
0811549	四国	2021/10/13 09:00	2021/10/13 16:00	単日	讃岐SS	四国中央東幹線1L	【讃岐ssECS端末装置除却】A系・B系 制御ケーブル切替	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0809641	四国	2021/10/14 08:00	2021/10/15 18:00	連続	讃岐SS	四国中央東幹線2L	【讃岐ss500kV監視視取替】制御ケーブル切替・確認試験	年間計画	更新		
0811512	四国	2021/10/14 08:30	2021/10/14 17:30	単日	送電線	高知幹線1L	本川線No.61~62 計1径間 スペース補修(保安停止)	年間計画	更新		
0811513	四国	2021/10/14 08:30	2021/10/14 17:30	単日	送電線	本川線1L	本川線No.61~62 計1径間 スペース補修	年間計画	更新		
0809657	四国	2021/10/18 08:00	2021/10/21 18:00	連続	阿波SS	阿波国府線1L	・阿波国府線1LGIS(CB,LLS,ELS)細点 ・阿波国府線1LGIS(LLS,ELS)電装品修繕 ・現地箱制御器具点検	年間計画	更新		
0811000	四国	2021/10/18 08:00	2021/10/18 18:00	単日	高知SS	新改高知線2L	【高知SS No.1連TR他取替】8D盤関係ケーブル切替(新改高知線)	年間計画	更新		
0809405	四国	2021/10/18 08:30	2021/10/22 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・鉄塔腕金塗装 No.70~73 計4基	年間計画	更新		
0810991	四国	2021/10/18 08:30	2021/10/22 17:30	連続	讃岐SS	四国中央東幹線1L	四国中央東幹線1LGIS腐食対策(塗装・コーキング)	年間計画	更新		
0811550	四国	2021/10/19 08:00	2021/10/19 18:00	単日	高知SS	高知幹線2L	【高知SS No.1連TR他取替】8D盤関係ケーブル切替(高知幹線)	年間計画	更新		
0811003	四国	2021/10/20 08:00	2021/10/20 18:00	単日	高知SS	新改高知線1L	【高知SS No.1連TR他取替】8D盤関係ケーブル切替(新改高知線)	年間計画	更新		
0811552	四国	2021/10/25 08:00	2021/10/25 18:00	単日	高知SS	高知幹線1L	【高知SS No.1連TR他取替】8D盤関係ケーブル切替(高知幹線)	年間計画	更新		
0809434	四国	2021/10/25 08:30	2021/10/29 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・鉄塔腕金塗装 No.70~73 計4基	年間計画	更新		
0809598	四国	2021/10/25 08:30	2021/10/28 17:30	毎日	送電線	高知幹線1L	高知幹線No.37~45 計8径間 スペース、タンバ 取替補修	年間計画	更新		
0809611	四国	2021/10/25 08:30	2021/11/08 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改幹線77他建替 鉄塔組立、No.76-80間2L移線、緊線、検査	年間計画	更新		
0810992	四国	2021/10/25 08:30	2021/10/29 17:30	連続	讃岐SS	四国中央東幹線2L	四国中央東幹線2LGIS腐食対策(塗装・コーキング)	年間計画	更新		
0811514	四国	2021/10/25 08:30	2021/10/29 17:30	毎日	送電線	松山東線2L	・初期点検 No.43~71 計29基	年間計画	更新		
0810903	四国	2021/10/25 09:00	2021/10/25 16:00	単日	讃岐SS	麻線1L	【讃岐ssECS端末装置取替】A系制御ケーブル切替	年間計画	更新		
0809559	四国	2021/10/28 08:30	2021/10/29 17:30	毎日	送電線	新改幹線2L	新改幹線53他建替 2L鉄塔腕金原寸調査	年間計画	更新		
0809643	四国	2021/11/01 08:00	2021/11/03 17:30	毎日	送電線	麻線1L	・腕金塗装 (No.37-0.37-1.39-0.39-1.48~51:8基)	年間計画	更新		
0809647	四国	2021/11/04 08:00	2021/11/06 17:30	毎日	送電線	麻線2L	・腕金塗装 (No.37-0.37-1.39-0.39-1.48~51:8基)	年間計画	更新		
0809117	四国	2021/11/04 08:30	2021/11/05 17:30	連続	川内SS	甲ブス(187kV)/甲丙ブスセク(187kV)	187kV甲ブスセクLS取替	年間計画	更新		
0810996	四国	2021/11/08 08:40	2021/11/08 17:20	単日	西条SS	松山東線2L	松山東線2L鳥害対策修繕	年間計画	更新		
0809118	四国	2021/11/09 08:30	2021/11/10 17:30	連続	川内SS	丙ブス(187kV)/甲丙ブスセク(187kV)	187kV丙ブスセクLS取替	年間計画	更新		
0809625	四国	2021/11/11 08:30	2021/11/18 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線77他建替 No.76-80間1L移線、緊線、検査	年間計画	更新		
0809555	四国	2021/11/16 08:30	2021/11/17 17:30	毎日	送電線	新改幹線1L	新改幹線53他建替 1L鉄塔腕金原寸調査	年間計画	更新		
0809664	四国	2021/11/17 07:30	2021/11/18 18:30	連続	川内SS	松山幹線2L	GCB電装品修繕	年間計画	更新		
0809675	四国	2021/11/17 08:30	2021/11/24 17:30	連続	送電線	川内幹線2L	がいし・金具取替 川内幹線 No.9.10 計2基	年間計画	更新		
0809677	四国	2021/11/17 08:30	2021/11/20 17:30	連続	送電線	松山幹線2L	がいし・金具取替 松山幹線 No.8.9 計2基	年間計画	更新		
0809607	四国	2021/11/18 08:40	2021/11/19 17:20	連続	西条SS	川内幹線2L	川内幹線2LCB(細),丙 TLS(普),L-LS(普),川内幹線2LCB電装品 修繕・操作機構OH 四変製DAC盤43AOS改修(共通欠陥)	年間計画	更新		
0809121	四国	2021/11/25 08:30	2021/12/02 17:30	連続	送電線	川内幹線1L	がいし・金具取替 川内幹線 No.9.10 計2基	年間計画	更新		
0809122	四国	2021/11/25 08:30	2021/11/28 17:30	連続	送電線	松山幹線1L	がいし・金具取替 松山幹線 No.8.9 計2基	年間計画	更新		
0809594	四国	2021/11/29 08:40	2021/11/30 17:20	連続	西条SS	川内幹線1L	川内幹線1LCB(細),丙 TLS(普),L-LS(普),川内幹線1LCB電装品 修繕・操作機構OH 四変製DAC盤43AOS改修(共通欠陥)	年間計画	更新		
0811013	四国	2021/12/15 08:30	2021/12/15 17:30	単日	大洲SS	大洲北幹線2L	大洲ss大洲北幹線2L GIS CT保護装置修繕	年間計画	更新		
0810907	四国	2022/01/25 08:30	2022/01/25 17:30	単日	讃岐SS	高松線1L	GCB細密点検LS普通点検	年間計画	更新		
0810908	四国	2022/01/26 08:30	2022/01/26 17:30	単日	讃岐SS	高松線2L	GCB細密点検LS普通点検	年間計画	更新		
0809567	四国	2022/02/01 08:30	2022/02/03 17:30	連続	送電線	新改高知線1L	新改高知線No.3.5.6.7.10.31.32.33.34.57.60 計11基 鉄塔腕金塗装	年間計画	更新		
0811020	四国	2022/02/01 08:30	2022/02/03 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線No.47~49 1L側OPGW補修 2径間,0.4km	年間計画	更新		
0809573	四国	2022/02/07 08:30	2022/02/09 17:30	連続	送電線	新改高知線2L	新改高知線No.3.5.6.7.10.31.32.33.34.57.60 計11基 鉄塔腕金塗装	年間計画	更新		
0811021	四国	2022/02/14 08:30	2022/02/14 17:30	単日	送電線	西条線1L	加茂線70他建替(加茂線No.75鉄塔腕金撤去に伴う保安停止)	年間計画	更新		
0811022	四国	2022/02/15 08:30	2022/02/15 17:30	単日	送電線	西条線2L	加茂線70他建替(加茂線No.75鉄塔腕金撤去に伴う保安停止)	年間計画	更新		
0809692	四国	2022/03/14 08:30	2022/03/25 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改幹線93他建替 鉄塔組立、No.92-94間2L移線、緊線、検査	年間計画	更新		
0809682	四国	2022/03/26 08:30	2022/04/15 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線93他建替 鉄塔組立、No.92-94間1L移線、緊線、検査	年間計画	更新		
0810909	四国	2022/04/11 08:30	2022/04/22 15:30	連続	讃岐SS	高松線1L	【讃岐CB取替(高松1.2L)】高松線1L CB,LLS,甲乙LS,LPD取替,制 御ケーブル切替,総合動作試験,社内検査	年間計画	更新		
0811044	四国	2022/04/12 08:30	2022/04/13 17:30	連続	川内SS	大洲南幹線1L	GCB細密点検L・甲・乙・LS細密点検	年間計画	更新		
0811053	四国	2022/04/14 08:30	2022/04/15 17:30	連続	川内SS	大洲南幹線2L	GCB細密点検L・甲・乙・LS細密点検	年間計画	更新		
0811063	四国	2022/04/16 08:30	2022/04/28 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改幹線93他建替 No.93-96間2L移線、緊線、検査	年間計画	更新		
0810910	四国	2022/04/22 15:00	2022/04/22 16:10	単日	讃岐SS	高松線1L	【讃岐CB取替(高松1.2L)】高松線1L CB試充電に伴う設備占有	年間計画	更新		
0811029	四国	2022/05/09 08:00	2022/05/10 17:30	毎日	高知SS	新改高知線1L	新改高知線1L-CB細点検1・甲・乙・L-LS細点検、L-PD普点、CBコキ ック・塗装修繕	年間計画	更新		
0810912	四国	2022/05/09 08:30	2022/05/20 15:30	連続	讃岐SS	高松線2L	【讃岐CB取替(高松1.2L)】高松線2L CB,LLS,甲乙LS,LPD取替,制 御ケーブル切替,総合動作試験,社内検査	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0811091	四国	2022/05/10 08:00	2022/05/13 18:00	連続	阿波SS	阿波鳴門線1L	阿波鳴門線1L GIS(CB,LLS,ELS)細点 ・阿波鳴門線1L GIS(LLS,ELS)電装品修繕 ・現地箱制御器具点検	年間計画	更新		
0810920	四国	2022/05/10 08:30	2022/05/17 17:30	毎日	送電線	広見線1L	・2022年度宇和島支社鉄塔塗装修繕に伴う、腕金塗装 No.96.97.120 計3基	年間計画	更新		
0811050	四国	2022/05/12 08:00	2022/05/13 17:30	毎日	高知SS	新改高知線2L	新改高知線2L-CB細点1、甲・乙・L-L細点、L-PD普点、CBコキ ク・塗装修繕	年間計画	更新		
0811103	四国	2022/05/13 08:00	2022/05/13 17:30	単日	送電線	香川線2L	・初期点検(北接続所～南接続所)	年間計画	更新		
0810911	四国	2022/05/17 08:30	2022/05/17 17:30	単日	広見SS	広見線1L	広見線1L GCB細点・掃子清掃、広見線1L(甲・乙・L・E)LS普点	年間計画	更新		
0810913	四国	2022/05/18 08:30	2022/05/18 17:30	単日	広見SS	広見線2L	広見線2L GCB細点・掃子清掃、広見線2L(甲・乙・L・E)LS普点	年間計画	更新		
0810921	四国	2022/05/18 08:30	2022/05/25 17:30	毎日	送電線	広見線2L	・2022年度宇和島支社鉄塔塗装修繕に伴う、腕金塗装 No.96.97.120 計3基	年間計画	更新		
0810914	四国	2022/05/20 15:00	2022/05/20 16:10	単日	讃岐SS	高松線2L	【讃岐CB取替(高松1.2L)】高松線2L CB試充電に伴う設備占有	年間計画	更新		
0811128	四国	2022/05/23 08:30	2022/06/10 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改45他建替 架線工事1L 社内試験(絶縁抵抗試験実施、試 充電実施)	年間計画	更新		
0810917	四国	2022/05/25 08:30	2022/05/25 12:30	単日	麻SS	麻線1L	【麻ss187kV用取替】ケーブル切替、確認試験	年間計画	更新		
0810918	四国	2022/05/25 12:30	2022/05/25 16:30	単日	麻SS	麻線2L	【麻ss187kV用取替】ケーブル切替、確認試験	年間計画	更新		
0810931	四国	2022/06/01 08:00	2022/06/03 17:30	毎日	送電線	麻線1L	・腕金塗装(No.52.53.61～63.5基)	年間計画	更新		
0810932	四国	2022/06/07 08:00	2022/06/09 17:30	毎日	送電線	麻線2L	・腕金塗装(No.52.53.61～63.5基)	年間計画	更新		
0811112	四国	2022/06/14 08:00	2022/06/17 18:00	連続	阿波SS	阿波鳴門線2L	阿波鳴門線2L GIS(CB,LLS,ELS)細点 ・阿波鳴門線2L GIS(LLS,ELS)電装品修繕 ・現地箱制御器具点検	年間計画	更新		
0811150	四国	2022/06/14 08:30	2022/06/28 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改45他建替 架線工事2L 社内試験(絶縁抵抗試験実施、試 充電実施)	年間計画	更新		
0811148	四国	2022/06/22 08:30	2022/06/28 17:30	毎日	送電線	新改幹線2L	・特定圧縮クランプ低抵抗測定 No.39 計1基 ・初期点検(架線金具) No.67～69(大番含む) 計3基 ・特定直線スリーブ低抵抗測定 No.11～12.41～42.52～53 計3径	年間計画	更新		
0811253	四国	2022/07/01 08:30	2022/07/13 17:30	連続	大洲SS	大洲北幹線1L	大洲北幹線1Lリレー切替(レトワット)	年間計画	更新		
0811254	四国	2022/07/01 08:30	2022/07/13 17:30	連続	川内SS	大洲北幹線1L	大洲北幹線1Lリレー切替(レトワット)	年間計画	更新		
0811142	四国	2022/07/04 08:30	2022/07/08 17:30	毎日	送電線	西条線1L	・スペーサ補修 No.25～28.40～西条SS 計5径間	年間計画	更新		
0811152	四国	2022/07/04 08:30	2022/07/11 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	鉄塔塗装 大洲北幹線 No.110～115.120 計7基	年間計画	更新		
0811153	四国	2022/07/04 08:30	2022/07/11 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	・2022年度宇和島支社鉄塔塗装修繕に伴う、腕金塗装 No.28～ 30 計3基	年間計画	更新		
0811192	四国	2022/07/04 08:30	2022/07/08 17:30	毎日	送電線	本川線2L	・腕金塗装 No.1～4 計4基	年間計画	更新		
0811193	四国	2022/07/04 08:30	2022/07/08 17:30	毎日	送電線	西条線1L	・腕金塗装 No.1～4 計4基	年間計画	更新		
0811541	四国	2022/07/04 08:30	2022/07/11 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	電線地線ダンパ補修 大洲北幹線 No.40～42.44～46.62～67 計12基	年間計画	更新		
0811147	四国	2022/07/11 08:30	2022/07/15 17:30	毎日	送電線	西条線2L	・スペーサ補修 No.25～28.40～西条SS 計5径間	年間計画	更新		
0811187	四国	2022/07/11 08:30	2022/07/15 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・腕金塗装 No.1～4 計4基	年間計画	更新		
0811188	四国	2022/07/11 08:30	2022/07/15 17:30	毎日	送電線	西条線2L	・腕金塗装 No.1～4 計4基	年間計画	更新		
0811154	四国	2022/07/14 08:30	2022/07/22 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	鉄塔塗装 大洲北幹線 No.110～115.120 計7基	年間計画	更新		
0811155	四国	2022/07/14 08:30	2022/07/22 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	・2022年度宇和島支社鉄塔塗装修繕に伴う、腕金塗装 No.28～ 30 計3基	年間計画	更新		
0811262	四国	2022/07/14 08:30	2022/07/26 17:30	連続	大洲SS	大洲北幹線2L	大洲北幹線2Lリレー切替(レトワット)	年間計画	更新		
0811263	四国	2022/07/14 08:30	2022/07/26 17:30	連続	川内SS	大洲北幹線2L	大洲北幹線2Lリレー切替(レトワット)	年間計画	更新		
0811542	四国	2022/07/14 08:30	2022/07/22 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	電線地線ダンパ補修 大洲北幹線 No.40～42.44～46.62～67 計12基	年間計画	更新		
0811149	四国	2022/07/25 08:30	2022/07/29 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	・特定直線スリーブ点検 No.67～68.71～72.77～78.81～82.85～ 86 計5径間 17箇所 ・腕金塗装 No.72 計1基	年間計画	更新		
0811151	四国	2022/08/01 08:30	2022/08/05 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	・特定直線スリーブ点検 No.67～68.71～72.77～78.81～82.85～ 86 計5径間 21箇所 ・腕金塗装 No.72 計1基	年間計画	更新		
0811146	四国	2022/08/26 08:00	2022/08/31 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	腕金塗装 No.155～158 計4基	年間計画	更新		
0811028	四国	2022/08/30 08:00	2022/08/31 17:30	毎日	送電線	大川支線1L/讃岐鳴門線1L	・腕金塗装(讃岐鳴門線No.117～120.4基)	年間計画	更新		
0811145	四国	2022/08/30 08:30	2022/09/02 17:30	毎日	送電線	新改幹線1L	・特定圧縮クランプ低抵抗測定 No.0～1.39 計2基 ・初期点検(架線金具) No.67～69(大番含む) 計3基 ・特定直線スリーブ低抵抗測定 No.11～12.61～62 計2径間	年間計画	更新		
0811034	四国	2022/09/01 08:00	2022/09/02 17:30	毎日	送電線	大川支線2L/讃岐鳴門線2L	・腕金塗装(讃岐鳴門線No.117～120.4基)	年間計画	更新		
0811166	四国	2022/09/12 08:30	2022/09/30 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線73他建替 新改幹線No.73・76 鉄塔組立、新改幹線1L 移線(No.73・76)	年間計画	更新		
0811136	四国	2022/09/13 09:00	2022/09/13 17:00	単日	井川SS	三島東線1L	三島東線1L GCB細点点検	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0811137	四国	2022/09/13 09:00	2022/09/13 17:00	単日	井川SS	三島東線1L	三島東線1L結合装置特別点検	年間計画	更新		
0811172	四国	2022/09/14 09:00	2022/09/14 17:00	単日	井川SS	三島東線2L	三島東線2L GCB細密点検	年間計画	更新		
0811173	四国	2022/09/14 09:00	2022/09/14 17:00	単日	井川SS	三島東線2L	三島東線2L結合装置特別点検	年間計画	更新		
0810925	四国	2022/09/26 08:00	2022/09/30 17:30	毎日	送電線	高松線1L	・圧縮接続管点検(No.32.37.39.46~49:7基)	年間計画	更新		
0810926	四国	2022/09/26 08:00	2022/09/30 17:30	毎日	送電線	高松線3L	・圧縮接続管点検(No.32.37.39.46~49:7基)	年間計画	更新		
0811177	四国	2022/10/03 08:30	2022/10/22 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改幹線73他建替 新改幹線 2L移線(No.73~76)、 新改幹線No.73-76 旧鉄塔解体	年間計画	更新		
0811201	四国	2022/10/04 08:30	2022/10/04 17:30	単日	井川SS	新改幹線2L	新改幹線2L 丙LS・丁LS細密点検、L-LS/E-LS普通点検	年間計画	更新		
0811171	四国	2022/10/17 08:30	2022/10/21 17:30	毎日	送電線	松山東線2L	初期点検 松山東線 No.13-21 計12基	年間計画	更新		
0810927	四国	2022/10/18 08:00	2022/10/20 17:30	毎日	送電線	高松線1L	・腕金塗装(No.35~39:5基)	年間計画	更新		
0810928	四国	2022/10/18 08:00	2022/10/20 17:30	毎日	送電線	高松線3L	・腕金塗装(No.35~39:5基)	年間計画	更新		
0811168	四国	2022/10/24 08:30	2022/10/28 17:30	毎日	送電線	松山東線1L	初期点検 松山東線 No.13~21 計12基	年間計画	更新		
0811191	四国	2022/10/24 08:30	2022/10/31 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線73他建替 新改幹線1L移線(No.74-75)	年間計画	更新		
0810929	四国	2022/10/25 08:00	2022/10/27 17:30	毎日	送電線	高松線2L	・腕金塗装(No.35~39:5基)	年間計画	更新		
0810930	四国	2022/10/25 08:00	2022/10/27 17:30	毎日	送電線	高松線4L	・腕金塗装(No.35~39:5基)	年間計画	更新		
0811195	四国	2022/10/25 08:30	2022/10/26 17:30	連続	讃岐SS	香川線1L	GCB細密点検、甲乙L-LS細密点検、L-LSAツキン点検	年間計画	更新		
0811197	四国	2022/10/25 08:30	2022/10/25 17:30	単日	井川SS	新改幹線1L	新改幹線1L GCB 丙LS・丁LS細密点検、L-LS/E-LS普通点検	年間計画	更新		
0811235	四国	2022/10/25 08:30	2022/10/25 17:30	単日	香川SS	香川線1L	香川線1L GIS細密点検	年間計画	更新		
0811525	四国	2022/10/25 08:30	2022/10/26 17:30	連続	讃岐SS	香川線1L	香川線1L FL用結合装置特別点検	年間計画	更新		
0811203	四国	2022/10/27 08:30	2022/10/28 17:30	連続	讃岐SS	香川線2L	GCB細密点検、甲乙L-LS細密点検、L-LSAツキン点検	年間計画	更新		
0811237	四国	2022/10/27 08:30	2022/10/27 17:30	単日	香川SS	香川線2L	香川線2L GIS細密点検	年間計画	更新		
0811526	四国	2022/10/27 08:30	2022/10/28 17:30	連続	讃岐SS	香川線2L	香川線2L FL用結合装置特別点検	年間計画	更新		
0811208	四国	2022/11/01 08:30	2022/11/05 17:30	連続	送電線	新改高知線2L	新改高知線2他建替 新改高知線No.4鉄塔組立(上部1/4面)	年間計画	更新		
0811225	四国	2022/11/01 08:30	2022/11/09 17:30	連続	送電線	川内幹線1L	がいし・金具取替 川内幹線 No.6~8 計3基	年間計画	更新		
0811226	四国	2022/11/01 08:30	2022/11/06 17:30	連続	送電線	松山幹線1L	がいし・金具取替 松山幹線 No.5~7 計3基	年間計画	更新		
0811215	四国	2022/11/07 08:30	2022/11/28 17:30	連続	送電線	新改高知線1L	新改高知線2他建替 新改高知線No.4鉄塔組立(上部3/4面)、 新改高知線1L-OPGW 移線・延線・緊線・検査	年間計画	更新		
0811228	四国	2022/11/10 09:00	2022/11/10 12:30	単日	松山SS	松山幹線1L	VSS取替に伴うケーブル切替	年間計画	更新		
0811229	四国	2022/11/10 12:30	2022/11/10 16:00	単日	松山SS	松山幹線2L	VSS取替に伴うケーブル切替	年間計画	更新		
0811540	四国	2022/11/17 17:30	2022/11/17 21:30	単日	阿波SS	甲ブス(500kV)	阿波SS 阿波幹線1L/ル方向試験に伴う設備占有	年間計画	更新		
0810933	四国	2022/11/21 08:30	2022/11/22 17:30	連続	讃岐SS	高松線3L	GCB細密点検、丙丁L-LS細密点検	年間計画	更新		
0811241	四国	2022/11/21 08:30	2022/11/29 17:30	連続	送電線	川内幹線2L	がいし・金具取替 川内幹線 No.6~8 計3基	年間計画	更新		
0811242	四国	2022/11/21 08:30	2022/11/26 17:30	連続	送電線	松山幹線2L	がいし・金具取替 松山幹線 No.5~7 計3基	年間計画	更新		
0811247	四国	2022/11/23 08:30	2022/11/28 17:30	毎日	送電線	新改幹線2L	保安停止 新改高知線2他建替 新改高知線OPGW 移線・延線・ 緊線・検査	年間計画	更新		
0810934	四国	2022/11/24 08:30	2022/11/25 17:30	連続	讃岐SS	高松線4L	GCB細密点検、丙丁L-LS細密点検	年間計画	更新		
0811250	四国	2022/11/29 08:30	2022/12/12 17:30	連続	送電線	新改高知線2L	新改高知線2他建替 新改高知線 2L-OPGW 移線・延線・緊線・ 検査	年間計画	更新		
0811255	四国	2022/12/01 08:30	2022/12/02 17:30	連続	讃岐SS	吉野川線1L	GCB細密点検、丙丁L-LS普通点検	年間計画	更新		
0811217	四国	2022/12/06 08:30	2022/12/07 17:30	連続	讃岐SS	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	GCB細密点検、甲乙L-LS細密点検、L-LSAツキン点検	年間計画	更新		
0811258	四国	2022/12/07 08:30	2022/12/07 17:30	単日	松山SS	松山西線1L	松山西線1L CB細点、LS(L・甲)細点[密閉箱]、乙LS普点	年間計画	更新		
0811222	四国	2022/12/08 08:30	2022/12/09 17:30	連続	讃岐SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	GCB細密点検、甲乙L-LS細密点検、L-LSAツキン点検	年間計画	更新		
0811260	四国	2022/12/08 08:30	2022/12/08 17:30	単日	松山SS	松山西線2L	松山西線2L CB細点、LS(L・甲)細点[密閉箱]、乙LS普点	年間計画	更新		
0811204	四国	2022/12/13 08:30	2022/12/15 17:30	毎日	送電線	高知幹線1L	須崎線No.5~9 計4径間 スペーサ補修(保安停止)	年間計画	更新		
0811268	四国	2023/02/14 08:00	2023/02/17 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装(No.17.18:2基)	年間計画	更新		
0811278	四国	2023/02/14 08:30	2023/02/15 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	鉄塔腕金塗装 No.38 計1基	年間計画	更新		
0811269	四国	2023/02/20 08:00	2023/02/23 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装(No.17.18:2基)	年間計画	更新		
0811288	四国	2023/02/21 08:30	2023/02/22 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	鉄塔腕金塗装 No.38 計1基	年間計画	更新		
0811271	四国	2023/03/01 08:30	2023/03/08 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	鉄塔塗装 四国中央中幹線 No.3.6.21 計3基	年間計画	更新		
0811272	四国	2023/03/01 08:30	2023/03/08 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	ラインスペーサ補修 四国中央中幹線 No.5~9 計4径間	年間計画	更新		
0811280	四国	2023/03/09 08:30	2023/03/16 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	鉄塔塗装 四国中央中幹線 No.3.6.21 計3基	年間計画	更新		
0811281	四国	2023/03/09 08:30	2023/03/16 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	ラインスペーサ補修 四国中央中幹線 No.5~9 計4径間	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917272	九州	2021/04/02 09:00	2021/04/02 17:00	単日	北九州ss	220kV 北九州豊前線1L/北九州ss 220kV 北九州豊前線1L PCM+DZ(A)/北九州ss 20-190 [加圧停止]	次期系給システム伝票自動実行機能検証試験	年間計画	新規	制約有	
0917655	九州	2021/04/02 09:00	2021/04/02 17:00	単日	北九州ss	220kV 北九州豊前線1L/北九州ss 220kV 北九州豊前線1L PCM+DZ(A)/北九州ss 20-190 [加圧停止]	次期系給システム伝票自動実行機能検証試験	年間計画	変更	制約有	
0917767	九州	2021/04/05 08:00	2021/04/07 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分幹線がしいし金具修繕工事(1L)【2021年度】	年間計画	変更	制約有	
0917768	九州	2021/04/05 08:00	2021/04/06 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分北線鉄塔防錆修繕工事(1L)【2021年度】	年間計画	変更	制約有	
0916891	九州	2021/04/05 09:00	2021/04/05 18:00	単日	西福岡ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50 [加圧停止]/西福岡ss 220kV2号母線/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器	西福岡ss 20-50GISユニット ガスバルブの修繕(停止を伴うもの)を実施する。 【対象】CH区画 :G4-2バルブ 2号母線区画:G219バルブ	年間計画	変更		
0917384	九州	2021/04/05 09:00	2021/04/07 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分幹線がしいし金具修繕工事(1L)【2021年度】	年間計画	新規	制約有	
0917385	九州	2021/04/05 09:00	2021/04/06 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分北線鉄塔防錆修繕工事(1L)【2021年度】	年間計画	新規	制約有	
0916893	九州	2021/04/06 08:00	2021/04/06 18:00	単日	西福岡ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60 [加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器	西福岡ss 20-60GISユニット ガスバルブの修繕(停止を伴うもの)を実施する。 【対象】CH区画 :G4-1バルブ 20-63E区画:G4-2バルブ	年間計画	変更		
0913808	九州	2021/04/06 08:30	2021/04/06 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 20-100 [加圧停止]/西九州ss 220kV2号母線/西九州ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	西九州ss 20-102 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0913809	九州	2021/04/06 08:30	2021/04/06 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 20-100 [加圧停止]/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L CR-A/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L CR-B/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L 43DZ[ロック]/西九州ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	西九州ss 20-100 220kVガスシヤ断器外部点検(三菱、200SFMT, 3000A)を行う。	年間計画	変更		
0913810	九州	2021/04/06 09:00	2021/04/06 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 20-100[加圧停止]/西九州ss 220kV2号母線	西九州ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-102 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917386	九州	2021/04/06 09:00	2021/04/07 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L/220kV 遠見分岐線1L	大分幹線外鉄塔防錆修繕工事【2021年度】(220kV大分幹線1L)	年間計画	新規	制約有	
0917769	九州	2021/04/06 09:00	2021/04/07 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L/220kV 遠見分岐線1L	大分幹線外鉄塔防錆修繕工事【2021年度】(220kV大分幹線1L)	年間計画	変更	制約有	
0918987	九州	2021/04/06 09:00	2021/04/07 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分幹線地線金具他補修(直営)(1L)	年間計画	新規	制約有	
0916898	九州	2021/04/07 08:00	2021/04/07 18:00	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV2号母線/西福岡ss 220kV3号 主要変圧器/西福岡ss 6-130(#3MTr3次) [加圧停止]/西福岡ss 20-130(#3MTr1次) [加圧停止]	西福岡ss 20-50GISユニット ガスバルブの修繕(停止を伴うもの)を実施する。 【対象】CH区画 :G4-1バルブ 2号母線区画:G211バルブ、G2-1バルブ	年間計画	変更		
0917766	九州	2021/04/07 08:00	2021/04/07 17:00	単日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L/220kV 遠見分岐線1L	220kV遠見分岐線電線付属品補修(1L)【2021年度】	年間計画	変更	制約有	
0913811	九州	2021/04/07 08:30	2021/04/07 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 20-100 [加圧停止]/西九州ss 220kV1号母線/西九州ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	西九州ss 20-101 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917311	九州	2021/04/07 08:30	2021/04/07 17:30	単日	豊前ss	220kV 大分北線1L/豊前ss 20-50	豊前ss 20-50 GIS 外部点検(6年点検)	年間計画	新規	制約有	
0917694	九州	2021/04/07 08:30	2021/04/07 17:30	単日	豊前ss	220kV 大分北線1L/豊前ss 20-50	豊前ss 20-50 GIS 外部点検(6年点検)	年間計画	変更	制約有	
0913812	九州	2021/04/07 09:00	2021/04/07 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 20-100[加圧停止]/西九州ss 220kV1号母線	西九州ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-101 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917383	九州	2021/04/07 09:00	2021/04/07 17:00	単日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L/220kV 遠見分岐線1L	220kV遠見分岐線電線付属品補修(1L)【2021年度】	年間計画	新規	制約有	
0917770	九州	2021/04/08 08:00	2021/04/09 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分幹線がしいし金具修繕工事(2L)【2021年度】	年間計画	変更	制約有	
0917771	九州	2021/04/08 08:00	2021/04/09 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分北線鉄塔防錆修繕工事(2L)【2021年度】	年間計画	変更	制約有	
0913799	九州	2021/04/08 08:30	2021/04/08 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 20-90[加圧停止]/西九州ss 220kV2号母線/西九州ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	西九州ss 20-92 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0913800	九州	2021/04/08 09:00	2021/04/08 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 20-90[加圧停止]/西九州ss 220kV2号母線	西九州ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-92 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917312	九州	2021/04/08 09:00	2021/04/08 16:00	単日	豊前ss	220kV 大分北線2L/豊前ss 20-60	豊前ss 20-63 LPD 簡易点検	年間計画	新規	制約有	
0917387	九州	2021/04/08 09:00	2021/04/09 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分幹線がしいし金具修繕工事(2L)【2021年度】	年間計画	新規	制約有	
0917388	九州	2021/04/08 09:00	2021/04/09 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分北線鉄塔防錆修繕工事(2L)【2021年度】	年間計画	新規	制約有	
0917389	九州	2021/04/08 09:00	2021/04/09 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L/220kV 遠見分岐線2L	大分幹線外鉄塔防錆修繕工事(2021年度)(220kV大分幹線2L)	年間計画	新規	制約有	
0917695	九州	2021/04/08 09:00	2021/04/08 16:00	単日	豊前ss	220kV 大分北線2L/豊前ss 20-60	豊前ss 20-63 LPD 簡易点検	年間計画	変更	制約有	
0917772	九州	2021/04/08 09:00	2021/04/09 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L/220kV 遠見分岐線2L	大分幹線外鉄塔防錆修繕工事(2021年度)(220kV大分幹線2L)	年間計画	変更	制約有	
0918988	九州	2021/04/08 09:00	2021/04/09 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分幹線地線金具他補修(直営)(2L)	年間計画	新規	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0913801	九州	2021/04/09 08:30	2021/04/09 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 20-90[加圧停止]/西九州ss 220kV1号母線/西九州ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	西九州ss 20-91 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0913802	九州	2021/04/09 09:00	2021/04/09 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 20-90[加圧停止]/西九州ss 220kV1号母線	西九州ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-91 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917770	九州	2021/04/12 08:00	2021/04/12 17:00	単日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分幹線がいし金具修繕工事(2L)[2021年度]	年間計画	変更	制約有	
0917387	九州	2021/04/12 09:00	2021/04/12 17:00	単日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分幹線がいし金具修繕工事(2L)[2021年度]	年間計画	新規	制約有	
0915418	九州	2021/04/12 09:10	2021/04/12 17:50	単日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10[加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線	220kVVGCB×1、220kVLS×3、LPD ▲220kVVGCB×1、220kVLS×3 (20-52、20-53(E)、20TB-5)、LPD×1	年間計画	変更		
0915358	九州	2021/04/12 10:00	2021/05/28 17:00	連続	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM+DZ(B)/木佐木ss 20-50[加圧停止]	220kVVGCB×1、220kVLS×3、LPD ▲220kVVGCB×1、220kVLS×3 (20-52、20-53(E)、20TB-5)、LPD×1	年間計画	変更		
0913491	九州	2021/04/13 08:30	2021/04/19 17:30	連続	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L/保守情報システム(中央南福岡線)	区間: E29~E36 1L 巨長: 2.5km Hi-CROPGW160SQ 事故・障害対策	年間計画	更新		
0918853	九州	2021/04/14 08:30	2021/04/14 17:30	単日	220kV 南熊本緑川線2L	220kV 南熊本緑川線2L	南熊本緑川線がいし金具補修1箇所・E2中相若活線割リピン補修	年間計画	新規		
0913907	九州	2021/04/15 08:30	2021/04/15 17:30	単日	武雄ss	220kV 武雄線2L/武雄ss 20-40[加圧停止]	武雄ss 20-43 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更		
0913908	九州	2021/04/15 09:00	2021/04/15 17:00	単日	武雄ss	220kV 武雄線2L/武雄ss 20-40[加圧停止]/武雄ss 220kVローカルバックアップ盤トリップ回路監視 [ロック]/武雄ss 220kV母線保護装置トリップ回路監視 [ロック]/武雄ss 武雄線 220kV武雄線 後備 常時監視ロック/武雄ss 武雄線 2LA系 243CA、243RCA、赤TT、黄TT、208RA [ロック]/武雄ss 武雄線 2LB系 243CB、243RCB、赤TT、黄TT、208RB [ロック]	武雄ss 20-40 220kVガスしや断器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0913909	九州	2021/04/15 09:00	2021/04/15 17:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 武雄線2L/武雄ss 20-40	武雄ss 20-43 線路PD コンデンサ形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0918696	九州	2021/04/19 08:00	2021/04/19 18:00	単日	長崎ss	長崎ss 220kV 長崎幹線2L(2020/12 運開)/長崎ss 220kV2号母線/長崎ss 20T-10(220kV母線連絡用) [加圧停止]/長崎ss 20-60[加圧停止]/長崎ss 220kV3号 主要変圧器/長崎ss 6-130(#3MT+2次用)[加圧停止]/長崎ss 20-130(#3MT+1次用)[加圧停止]	89T動作遅延による切応動が頻発しているため修繕する	年間計画	変更		
0913876	九州	2021/04/20 07:30	2021/04/21 18:30	連続	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	鉄塔防錆 東佐世保分岐線口9・20 計2基	年間計画	変更		
0913818	九州	2021/04/20 08:30	2021/04/20 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線2L/西九州ss 20-40 [加圧停止]/西九州ss 220kV 武雄線2L CR-A/西九州ss 220kV 武雄線2L CR-B/西九州ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	西九州ss 20-40 220kVガスしや断器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0913819	九州	2021/04/20 08:30	2021/04/20 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 20-40[加圧停止]	西九州ss 20-43 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更		
0913820	九州	2021/04/20 08:30	2021/04/20 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 20-40[加圧停止]	西九州ss 20-43 20-43~送電線SP分岐母線外部点検を行う。	年間計画	変更		
0913821	九州	2021/04/20 08:30	2021/04/20 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 20-40[加圧停止]	西九州ss 20-43 ヒンジ部分解点検に伴う、分岐母線取外付修繕を行う。	年間計画	変更		
0913822	九州	2021/04/20 08:30	2021/04/20 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線2L/西九州ss 20-40 [加圧停止]	西九州ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-43廻り 碍洗ノズル外部点検(支持SP含む)を行う。	年間計画	変更		
0917194	九州	2021/04/20 08:30	2021/04/21 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	施工箇所 E3、E4、E5(2L腕金のみ)	年間計画	変更		
0913823	九州	2021/04/21 08:30	2021/04/21 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 20-40[加圧停止]/西九州ss 220kV2号母線/西九州ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	西九州ss 20-42 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0913824	九州	2021/04/21 08:30	2021/04/21 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線2L/西九州ss 20-40 [加圧停止]/西九州ss 220kV2号母線	西九州ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-42 碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917254	九州	2021/04/26 08:00	2021/04/27 18:00	毎日	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV日向幹線新設工事のうちOPGW架線作業	年間計画	新規	制約有	
0917637	九州	2021/04/26 08:00	2021/04/27 18:00	毎日	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV日向幹線新設工事のうちOPGW架線作業	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917220	九州	2021/04/27 07:00	2021/04/27 19:00	単日	西佐世保ss	西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線2L/西佐世保ss 20-20/西佐世保ss 66kV 相浦連絡線1L/西佐世保ss 220kV3号母線/西佐世保ss 220kV1号主要変圧器/西佐世保ss 20-130(220kV1号主要変圧器1次)	西佐世保ss 20-121 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更		
0913897	九州	2021/04/27 14:00	2021/04/27 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	区間:□1~□3 鉄塔建替1基(□) 電線:ACSR/HRAC410mm2×2 地線:OPGW-HICR160mm2(1L)、LP-AC150mm2(2L) 老朽設備対策(事故障害対策)	年間計画	変更		
0918165	九州	2021/04/28 08:00	2021/04/28 12:00	単日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	改修前:T410(2)×2、10、5km 改修後:T/AC410(2)×2、10、5km □17~124、□35~南宮崎SS □30~135 必要理由:高経年 電線(腐食)	年間計画	新規		
0918813	九州	2021/04/28 08:00	2021/04/28 12:00	単日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	改修前:T410(2)×2、10、5km 改修後:T/AC410(2)×2、10、5km □17~124、□35~南宮崎SS □30~135 必要理由:高経年 電線(腐食)	年間計画	新規		
0917196	九州	2021/04/30 07:30	2021/04/30 17:30	単日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	施工箇所 □9(併架:JSSK有田分岐線□)	年間計画	変更		
0917219	九州	2021/05/06 07:00	2021/05/06 19:00	単日	西佐世保ss	西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線1L/西佐世保ss 20-10/西佐世保ss 66kV 相浦連絡線2L/西佐世保ss 220kV1号母線/西佐世保ss 220kV2号主要変圧器/西佐世保ss 20-140(220kV2号主要変圧器1次)/西佐世保ss 20H-10(220kV1号所内1次変圧器1次)	西佐世保ss 20-111 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917395	九州	2021/05/06 09:00	2021/05/07 17:00	毎日	220kV 大分南線1L	220kV 大分南線1L	220kV大分南線鉄塔防錆修繕工事(1L)(2021年度)	年間計画	新規	制約有	
0917475	九州	2021/05/06 09:00	2021/05/06 17:00	単日	大分ss	220kV 大分南線1L/大分ss 20-70[加圧停止]/大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(A)/大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(B)/大分ss 220kV[1-2] BP+LB盤/大分ss 豊前SSC転送遮断受信盤 [ロック]/大分ss 豊前SSC転送遮断盤 [ロック]/大分ss 豊前SSC用一次変換器盤 [ロック]/大分ss OG盤 [ロック]	中央ss他SSC増設工事のうち大分ss豊前SSC故障情報送信盤ほか撤去(大分南1L切離し)	年間計画	新規	制約有	
0917778	九州	2021/05/06 09:00	2021/05/07 17:00	毎日	220kV 大分南線1L	220kV 大分南線1L	220kV大分南線鉄塔防錆修繕工事(1L)(2021年度)	年間計画	変更	制約有	
0917858	九州	2021/05/06 09:00	2021/05/06 17:00	単日	大分ss	220kV 大分南線1L/大分ss 20-70[加圧停止]/大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(A)/大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(B)/大分ss 220kV[1-2] BP+LB盤/大分ss OG盤 [ロック]	中央ss他SSC増設工事のうち大分ss豊前SSC故障情報送信盤ほか撤去(大分南1L切離し)	年間計画	変更	制約有	
0913910	九州	2021/05/07 08:30	2021/06/19 17:30	連続	武雄ss	220kV 西佐世保武雄線1L/西佐世保ss 20-10[加圧停止]	区間:□1~□3 鉄塔建替1基(□) 電線:ACSR/HRAC410mm2×2 地線:OPGW-HICR160mm2(1L)、LP-AC150mm2(2L) 老朽設備対策(事故障害対策)	年間計画	変更		
0913888	九州	2021/05/07 09:00	2021/05/07 12:00	単日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	区間:□1~□3 鉄塔建替1基(□) 電線:ACSR/HRAC410mm2×2 地線:OPGW-HICR160mm2(1L)、LP-AC150mm2(2L) 老朽設備対策(事故障害対策)	年間計画	変更		
0917487	九州	2021/05/07 09:00	2021/05/07 17:00	単日	西大分ss	220kV 大分南線1L/西大分ss 20-70 [加圧停止]/西大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(A)/西大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(B)/西大分ss 220kV[1-2] BP+LB盤/西大分ss 220kV[1-2] PT自動切替盤/西大分ss 豊前SSC故障情報送信盤 [ロック]/西大分ss 220kV変換器盤、変換器盤(1) [ロック]/西大分ss同期投入盤 [ロック]/西大分ss 自動オンロ盤	中央ss他SSC増設工事のうち西大分ss豊前SSC故障情報送信盤撤去(大分南線1L切離し)	年間計画	新規	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917870	九州	2021/05/07 09:00	2021/05/07 17:00	単日	西大分ss	220kV 大分南線1L/西大分ss 20-70 [加圧停止]/西大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(A)/西大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(B)/西大分ss 220kV[1-2] BP+LB盤/西大分ss 220kV[1-2] PT自動切替盤/西大分ss 220kV変換器盤、変換器盤(1) [ロック]/西大分ss 同期投入盤 [ロック]/西大分ss 自動オンロ盤	中央ss他SSC増設工事のうち西大分ss豊前SSC故障情報送信盤撤去(大分南線1L切離し)	年間計画	変更	制約有	
0915419	九州	2021/05/07 12:10	2021/05/07 17:50	単日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10[加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線	220kVVCB×1、220kVLS×3、LPD ▲220kVVCB×1、220kVLS×3 (20-52、20-53(E)、20TB-5)、LPD×1	年間計画	変更		
0918984	九州	2021/05/07 17:00	2021/05/07 18:30	単日	柏田ss	柏田ss 220kV 柏田線2L/柏田ss 220kV2号母線/加圧経路(柏田線2L~220kV#2母線~2号主変)	柏田ss2号主変加圧時のインラッシュ電圧低下抑制対策を行う。	年間計画	新規		
0917396	九州	2021/05/10 09:00	2021/05/11 17:00	毎日	220kV 大分南線2L	220kV 大分南線2L	220kV大分南線鉄塔防錆修繕工事(2L)[2021年度]	年間計画	新規	制約有	
0917482	九州	2021/05/10 09:00	2021/06/11 17:00	連続	大分ss	大分ss 220kV 大分南線2L/大分ss 20-80 [加圧停止]/大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(A)/大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(B)/大分ss 大分ss 豊前SSC転送遮断盤(20-80関係) [ロック]/大分ss 大分ss 豊前SSC転送遮断受信盤(20-80関係) [ロック]/大分ss 大分ss 豊前SSC向一次変換器盤(20-80関係) [ロック]/大分ss 大分ss 220kV BP+LB(20-80関係) [ロック]/大分ss 大分ss 220kV 自動オンロ(20-80関係) [ロック]/大分ss 大分ss 電気所サーバ(20-80関係) [ロック]/大分ss 大分ss 系統動揺測定装置	大分ss 20-80VCB取替工事	年間計画	新規	制約有	
0917486	九州	2021/05/10 09:00	2021/05/10 17:00	単日	大分ss	220kV 大分南線2L/大分ss 20-80[加圧停止]/大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(A)/大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(B)/大分ss 220kV[1-2] BP+LB盤/大分ss 豊前SSC転送遮断受信盤 [ロック]/大分ss 豊前SSC転送遮断盤 [ロック]/大分ss 豊前SSC用一次変換器盤 [ロック]/大分ss OG盤 [ロック]	中央ss他SSC増設工事のうち大分ss豊前SSC故障情報送信盤ほか撤去(大分南2L切離し)	年間計画	新規	制約有	
0913875	九州	2021/05/11 07:30	2021/05/12 18:30	連続	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	鉄塔防錆 西佐世保武雄線口9・20 計2基	年間計画	変更		
0917238	九州	2021/05/11 08:10	2021/05/11 13:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線/北熊本ss 20T-10 [加圧停止]/北熊本ss 20-42[切]/北熊本ss 20-112[切]/北熊本ss 20-122[切]	220kV2号BPD下部FT(白、青相)修繕を実施する。 ・支持金具(ステンレス製)交換(ボルト類含む) 上期:FTカバー内現寸調査 下期:FTカバー内金具交換	年間計画	新規		
0917239	九州	2021/05/11 08:10	2021/05/14 17:50	毎日	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線	240kVVCB取替 (20-120、2000A、31.5kA) 240kVLS取替 (20-122、20TB-2) 240kVLS撤去 (20A-2)	年間計画	新規		
0917622	九州	2021/05/11 08:10	2021/05/14 17:50	毎日	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線	240kVVCB取替 (20-120、2000A、31.5kA) 240kVLS取替 (20-122、20TB-2) 240kVLS撤去 (20A-2)	年間計画	新規		
0917481	九州	2021/05/11 09:00	2021/05/11 17:00	単日	大分ss	220kV 大分南線2L/大分ss 20-80[加圧停止]	大分ss 20-80引留鉄構ほか碍洗配管漏水修繕	年間計画	新規	制約有	
0917488	九州	2021/05/11 09:00	2021/05/11 17:00	単日	西大分ss	西大分ss 220kV 大分南線2L/西大分ss 20-80 [加圧停止]/西大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(A)/西大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(B)/西大分ss 220kV[1-2] BP+LB盤/西大分ss 220kV[1-2] PT自動切替盤/西大分ss 豊前SSC故障情報送信盤 [ロック]/西大分ss 220kV変換器盤、変換器盤(1) [ロック]/西大分ss 同期投入盤 [ロック]/西大分ss 自動オンロ盤 [ロック]	中央ss他SSC増設工事のうち西大分ss豊前SSC故障情報送信盤撤去(大分南線2L切離し)	年間計画	新規	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0916902	九州	2021/05/12 07:30	2021/05/14 18:30	毎日	柏田ss	柏田ss 220kV 柏田線1L/柏田ss 20-50[加圧停止]	柏田ss220kVGIS(20-50ユニット)については、塗装の白亜化が見受けられ発錆しているため、防錆塗装修繕を行う。	年間計画	変更		
0918707	九州	2021/05/12 08:10	2021/05/12 17:50	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線	※線路碍子周辺のみ停止期間の10月13日～15日に実施。 唐津ss220kV1号母線支持碍子(白相)用碍洗上部配管(20区画)漏水修繕を実施する。	年間計画	変更		
0916903	九州	2021/05/17 07:30	2021/05/19 18:30	毎日	柏田ss	柏田ss 220kV 柏田線2L/柏田ss 20-60[加圧停止]	柏田ss220kVGIS(20-60ユニット)については、塗装の白亜化が見受けられ発錆しているため、防錆塗装修繕を行う。	年間計画	変更		
0917240	九州	2021/05/17 08:10	2021/05/20 17:50	毎日	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線	※線路碍子周辺のみ停止期間の10月26日～28日に実施。 240kVGCB取替 (20-120、2000A、31.5kA) 240kVLS取替 (20-122、20TB-2) 240kVLS撤去 (20A-2)	年間計画	新規		
0917623	九州	2021/05/17 08:10	2021/05/20 17:50	毎日	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線	240kVGCB取替 (20-120、2000A、31.5kA) 240kVLS取替 (20-122、20TB-2) 240kVLS撤去 (20A-2)	年間計画	新規		
0916882	九州	2021/05/17 09:00	2021/05/17 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTr2次) [加圧停止]/西福岡ss 220kV1号 主要変圧器 変圧器保護盤/西福岡ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 1号主要変圧器調整盤 配電盤 LR盤 27・59Ry点検(アナログ)を行う。	年間計画	変更		
0916883	九州	2021/05/17 09:00	2021/05/17 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTr2次) [加圧停止]	赤坂ss 1号主要変圧器2次 66kV電力ケーブル 66kV 電力ケーブル 外部点検(機器側)を行う。	年間計画	変更		
0916892	九州	2021/05/17 09:00	2021/05/17 18:00	単日	西福岡ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/西福岡ss 220kV 西福岡赤坂線1L CR-A/西福岡ss 220kV 西福岡赤坂線1L CR-B/西福岡ss 220kV 西福岡赤坂線1L DZ盤/西福岡ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/西福岡ss 220kV[2-3] BP+LB盤 常時監視ロック/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTr2次) [加圧停止]	西福岡ss 20-50 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。	年間計画	変更		
0913905	九州	2021/05/18 07:30	2021/05/18 18:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 武雄線1L/武雄ss 20-30/武雄ss 220kV1号母線/220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)/武雄ss 20-50[加圧停止]	武雄ss 20-51 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。 ※ヒンジ部分解点検に伴い、アルミパイプ分岐母線をクレーンにより吊り上げるため 武雄線、長崎幹線同時停止が必要(LS碍子を支持碍子としているため)	年間計画	変更		
0913906	九州	2021/05/18 07:30	2021/05/18 18:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 武雄線1L/武雄ss 20-30[加圧停止]/武雄ss 220kV1号母線/220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)/武雄ss 20-50[加圧停止]	武雄ss 20-51 ヒンジ部分解点検に伴う分岐母線取外付修繕を行う。	年間計画	変更		
0914087	九州	2021/05/18 07:30	2021/05/20 18:30	毎日	熊本ss	熊本ss 50-50[加圧停止]/熊本ss 500kV 熊本幹線1L [受電停止]/熊本ss 500kV 熊本幹線1L PCM+DZ(A)/熊本ss 500kV 熊本幹線1L PCM+DZ(B)	熊本ss 50-50 GIS外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更		
0917190	九州	2021/05/18 07:30	2021/05/18 17:30	単日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	施工箇所 FB9(併架:JSSK有田分岐線口)	年間計画	変更		
0913510	九州	2021/05/18 09:00	2021/05/18 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 220KV変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0913511	九州	2021/05/18 09:00	2021/05/18 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 220KV負荷時タップ切替装置電動操作機構外部点検を行う。	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0916884	九州	2021/05/18 09:00	2021/05/18 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 2号主変電圧調整盤 配電盤 LR盤 27・59Ry点検(アナログ)を行う。	年間計画	変更		
0916885	九州	2021/05/18 09:00	2021/05/18 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次) [加圧停止]	赤坂ss 2号主要変圧器2次 66kV電力ケーブル 66kV 電力ケーブル 外部点検(機器側)を行う。	年間計画	変更		
0916894	九州	2021/05/18 09:00	2021/05/19 18:00	連続	西福岡ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/西福岡ss 220kV 西福岡赤坂線2L CR-A/西福岡ss 220kV 西福岡赤坂線2L CR-B/西福岡ss 220kV 西福岡赤坂線2L DZ盤/西福岡ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/西福岡ss 220kV[2-3] BP+LB盤 常時監視ロック/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次) [加圧停止]	西福岡ss 20-60 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	年間計画	変更		
0915420	九州	2021/05/18 09:10	2021/05/20 17:50	毎日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10[加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線	220kVVGCB×1、220kVLS×3、LPD ▲220kVVGCB×1、220kVLS×3 (20-52、20-53(E)、20TB-5)、 LPD×1	年間計画	変更		
0916895	九州	2021/05/18 09:10	2021/05/18 17:50	単日	西福岡ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60 [加圧停止]/西福岡ss 220kV3号母線/西福岡ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/西福岡ss 220kV[2-3] BP+LB盤 常時監視ロック	西福岡ss 20-60 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	年間計画	変更		
0913911	九州	2021/05/19 08:00	2021/05/19 18:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV2号母線/武雄ss 220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)/武雄ss 20-50[加圧停止]	武雄ss 20-52 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更		
0913912	九州	2021/05/19 08:00	2021/05/19 18:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV2号母線/武雄ss 220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)/武雄ss 20-50[加圧停止]	武雄ss 20-52 ヒンジ部分解体点検に伴う分岐母線取外付修繕を行う。	年間計画	変更		
0913514	九州	2021/05/19 09:00	2021/05/19 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 220KV変圧器外部点検を行う。	年間計画	更新		
0913515	九州	2021/05/19 09:00	2021/05/19 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 220KV負荷時タップ切替装置電動操作機構外部点検を行う。	年間計画	更新		
0916896	九州	2021/05/19 09:10	2021/05/19 17:50	単日	西福岡ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60 [加圧停止]/西福岡ss 220kV2号母線/西福岡ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/西福岡ss 220kV[2-3] BP+LB盤 常時監視ロック	西福岡ss 20-60 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	年間計画	変更		
0917186	九州	2021/05/20 08:30	2021/05/21 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	施工箇所 □03、□03-1、□04 ※1L胴金塗装のみ	年間計画	変更		
0917241	九州	2021/05/24 08:10	2021/05/24 17:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線	240kVVGCB取替 (20-120、2000A、31.5kA) 240kVLS取替 (20-122、20TB-2) 240kVLS撤去 (20A-2)	年間計画	新規		
0917624	九州	2021/05/24 08:10	2021/05/24 17:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線	240kVVGCB取替 (20-120、2000A、31.5kA) 240kVLS取替 (20-122、20TB-2) 240kVLS撤去 (20A-2)	年間計画	新規		
0914385	九州	2021/05/25 07:00	2021/05/26 19:00	連続	諫早ss	諫早ss 220kV1号母線/諫早ss 220kV4号 主要変圧器/諫早ss 20-140(#4MTr1次用) [加圧停止]/諫早ss 6-140[加圧停止]	諫早ss 20-141 220kV/ペンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0914088	九州	2021/05/25 07:30	2021/05/27 18:30	毎日	熊本ss	熊本ss 500kV 熊本幹線2L [受電停止]/熊本ss 500kV 熊本幹線2L PCM+DZ(A)/熊本ss 500kV 熊本幹線2L PCM+DZ(B)/熊本ss 50-60[加圧停止]	熊本ss 50-60 GIS外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更		
0917779	九州	2021/05/25 09:00	2021/05/26 17:00	毎日	220kV 大分南線2L	220kV 大分南線2L	220kV大分南線鉄塔防錆修繕工事(2L)[2021年度]	年間計画	変更	制約有	
0917869	九州	2021/05/25 09:00	2021/05/25 17:00	単日	大分ss	220kV 大分南線2L/大分ss 20-80[加圧停止]/大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(A)/大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(B)/大分ss 220kV[1-2] BP+LB盤/大分ss OG盤 [ロック]	中央ss他SSC増設工事のうち大分ss豊前SSC故障情報送信盤ほか撤去(大分南2L切離し)	年間計画	変更	制約有	
0918161	九州	2021/05/25 09:00	2021/05/28 17:00	毎日	220kV 高野線1L	220kV 高野線1L	高野線ボルト修繕工事	年間計画	新規		
0915421	九州	2021/05/25 09:10	2021/05/25 17:50	単日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10[加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線	220kVVGCB×1、220kVLS×3、LPD ▲220kVVGCB×1、220kVLS×3 (20-52、20-53(E)、20TB-5)、LPD×1	年間計画	変更		
0917241	九州	2021/05/26 08:10	2021/05/26 17:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線	240kVVGCB取替 (20-120、2000A、31.5kA) 240kVLS取替 (20-122、20TB-2) 240kVLS撤去 (20A-2)	年間計画	新規		
0917624	九州	2021/05/26 08:10	2021/05/26 17:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線	240kVVGCB取替 (20-120、2000A、31.5kA) 240kVLS取替 (20-122、20TB-2) 240kVLS撤去 (20A-2)	年間計画	新規		
0917864	九州	2021/05/26 09:00	2021/05/26 17:00	単日	大分ss	220kV 大分南線2L/大分ss 20-80[加圧停止]	大分ss 20-80引留鉄槽ほか磚洗配管漏水修繕	年間計画	変更	制約有	
0917871	九州	2021/05/26 09:00	2021/05/26 17:00	単日	西大分ss	西大分ss 220kV 大分南線2L/西大分ss 20-80 [加圧停止]/西大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(A)/西大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(B)/西大分ss 220kV[1-2] BP+LB盤/西大分ss 220kV[1-2] PT自動切替盤/西大分ss 220kV変換器盤、変換器盤(1) [ロック]/西大分ss 同期投入盤 [ロック]/西大分ss 自動オシロ盤 [ロック]	中央ss他SSC増設工事のうち西大分ss豊前SSC故障情報送信盤撤去(大分南線2L切離し)	年間計画	変更	制約有	
0914386	九州	2021/05/27 07:00	2021/05/28 19:00	連続	諫早ss	諫早ss 220kV2号母線/諫早ss 220kV4号主要変圧器/諫早ss 20-140(#4MT-1次用)[加圧停止]/諫早ss 6-140[加圧停止]	諫早ss 20-142 220kV/ペンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917242	九州	2021/05/27 08:10	2021/05/28 17:50	毎日	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線	240kVVGCB取替 (20-120、2000A、31.5kA) 240kVLS取替 (20-122、20TB-2) 240kVLS撤去 (20A-2)	年間計画	新規		
0917625	九州	2021/05/27 08:10	2021/05/28 17:50	毎日	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線	240kVVGCB取替 (20-120、2000A、31.5kA) 240kVLS取替 (20-122、20TB-2) 240kVLS撤去 (20A-2)	年間計画	新規		
0915422	九州	2021/05/27 09:10	2021/05/27 17:50	単日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10[加圧停止]/木佐木ss 220kV2号母線	220kVVGCB×1、220kVLS×3、LPD ▲220kVVGCB×1、220kVLS×3 (20-52、20-53(E)、20TB-5)、LPD×1	年間計画	変更		
0915423	九州	2021/05/28 12:40	2021/05/28 15:50	単日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10 [加圧停止]/木佐木ss 220kV2号母線	220kVVGCB×1、220kVLS×3、LPD ▲220kVVGCB×1、220kVLS×3 (20-52、20-53(E)、20TB-5)、LPD×1	年間計画	変更		
0915359	九州	2021/05/28 13:30	2021/05/28 15:00	単日	北佐賀ss	220kV 北佐賀木佐木線1L/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L 43RC[ロック]/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L 43KH[仮保護]	220kVVGCB×1、220kVLS×3、LPD ▲220kVVGCB×1、220kVLS×3 (20-52、20-53(E)、20TB-5)、LPD×1	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0918074	九州	2021/06/01 09:00	2021/06/01 17:00	単日	500kV 中九州幹線1L	500kV 中九州幹線1L	接地スベーサ補修を実施 作業箇所: F45、F46	年間計画	新規		
0918075	九州	2021/06/01 09:00	2021/06/05 17:00	毎日	500kV 中九州幹線1L	500kV 中九州幹線1L	ヨーク取付ボルト割ピン補修ほかを実施 1L: F9、F31、F32、F33、F38、F28 2L: F5、F6、F32、F33	年間計画	新規		
0918076	九州	2021/06/01 09:00	2021/06/05 17:00	毎日	500kV 中九州幹線1L	500kV 中九州幹線1L	がいし金具のボルトへい込んだ割ピンを補修する	年間計画	新規		
0918162	九州	2021/06/01 09:00	2021/06/14 17:00	連続	220kV 高野線2L	220kV 高野線2L/220kV 霧島分岐線2L	F3～霧島ss間引込変更 TA610(2)×2cct 0.1km 上位系統対策工事(負担金工事)	年間計画	新規		
0918163	九州	2021/06/01 09:00	2021/06/04 17:00	毎日	220kV 高野線2L	220kV 高野線2L	高野線ボルト修繕工事	年間計画	新規		
0918321	九州	2021/06/01 09:00	2021/06/14 17:00	連続	霧島ss	220kV 高野線2L/霧島ss 220kV 高野線2L PCM+DZ(A)/霧島ss 220kV 高野線2L PCM+DZ(B)/霧島ss 20-40[加圧停止]/霧島ss 220kV BP盤(20-40) [ロック]	220/66kV 300MVA×1	年間計画	新規		
0919138	九州	2021/06/01 21:00	2021/06/02 06:00	連続	霧島ss	霧島ss 220kV2号母線(分岐2L側)/霧島ss 220kV2号 主要変圧器	220/66kV 300MVA×1	年間計画	新規		
0918714	九州	2021/06/02 08:30	2021/06/02 18:00	単日	伊都ss	220kV 脊振伊都線1L/伊都ss 220kV 脊振伊都線1L PCM(A)/伊都ss 220kV 脊振伊都線1L PCM(B)/脊振ss 20-50[加圧停止]/伊都ss 66kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/伊都ss 220kV1号送電用変圧器/伊都ss 6-110 [加圧停止]	伊都ss 6-110 66kVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。	年間計画	新規		
0918715	九州	2021/06/02 08:30	2021/06/02 13:00	単日	伊都ss	220kV 脊振伊都線1L/伊都ss 66kV1号母線/伊都ss 66kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/伊都ss 220kV1号送電用変圧器/伊都ss 6-110 [加圧停止]	伊都ss 6-110 66kVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。	年間計画	新規		
0918713	九州	2021/06/02 09:00	2021/06/02 15:00	単日	伊都ss	220kV 脊振伊都線1L/脊振ss 20-50 [加圧停止]/伊都ss 220kV1号送電用変圧器/伊都ss 220kV1号送電用変圧器 変圧器保護盤/伊都ss 220kV1号送電用変圧器 LR盤/伊都ss 6-110 [加圧停止]	伊都ss 220kV1号送電用変圧器 220kV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	新規		
0918716	九州	2021/06/02 12:00	2021/06/02 18:00	単日	伊都ss	220kV 脊振伊都線1L/伊都ss 66kV2号母線/伊都ss 66kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/伊都ss 220kV1号送電用変圧器/伊都ss 6-110 [加圧停止]	伊都ss 6-110 66kVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。	年間計画	新規		
0919140	九州	2021/06/02 21:00	2021/06/03 06:00	連続	霧島ss	霧島ss 220kV2号母線(分岐2L側)/霧島ss 220kV2号 主要変圧器	220/66kV 300MVA×1	年間計画	新規		
0913512	九州	2021/06/03 09:00	2021/06/03 18:00	単日	赤坂ss	赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線1L/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器	赤坂ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う。	年間計画	変更		
0913513	九州	2021/06/03 09:00	2021/06/03 18:00	単日	赤坂ss	赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線1L/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器	赤坂ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う。	年間計画	変更		
0913519	九州	2021/06/03 09:00	2021/06/03 18:00	単日	西福岡ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器	西福岡ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う。	年間計画	変更		
0913520	九州	2021/06/03 09:00	2021/06/03 18:00	単日	西福岡ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器	西福岡ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う。	年間計画	変更		
0918711	九州	2021/06/03 09:00	2021/06/03 15:00	単日	伊都ss	220kV 脊振伊都線2L/脊振ss 20-60[加圧停止]/伊都ss 220kV2号送電用変圧器/伊都ss 220kV2号送電用変圧器 変圧器保護盤/伊都ss 220kV2号送電用変圧器 LR盤/伊都ss 6-120 [加圧停止]	伊都ss 220kV2号送電用変圧器 220kV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	新規		
0918712	九州	2021/06/03 09:00	2021/06/03 18:00	単日	伊都ss	220kV 脊振伊都線2L/伊都ss 220kV 脊振伊都線2L PCM(A)/伊都ss 220kV 脊振伊都線2L PCM(B)/脊振ss 20-60[加圧停止]/伊都ss 66kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/伊都ss 220kV2号送電用変圧器/伊都ss 6-120 [加圧停止]	伊都ss 6-120 66kVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。	年間計画	新規		
0913516	九州	2021/06/04 09:00	2021/06/04 18:00	単日	赤坂ss	赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線2L/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器	赤坂ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う。	年間計画	変更		
0913517	九州	2021/06/04 09:00	2021/06/04 18:00	単日	赤坂ss	赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線2L/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器	赤坂ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う。	年間計画	変更		
0913521	九州	2021/06/04 09:00	2021/06/04 18:00	単日	西福岡ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器	西福岡ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う。	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0913522	九州	2021/06/04 09:00	2021/06/04 18:00	単日	西福岡ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器	西福岡ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う。	年間計画	変更		
0918709	九州	2021/06/04 09:30	2021/06/04 17:30	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60 [加圧停止]/西福岡ss 220kV 西福岡赤坂線2L DZ盤	西福岡ss 220kV西福岡赤坂2L(DZ)Hiパネル表示の一部乱があり視認し辛いことから、修繕を実施し装置の機能維持を図る。	年間計画	新規		
0917243	九州	2021/06/07 08:10	2021/06/07 17:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線	240kVGCB取替 (20-120, 2000A, 31. 5kA) 240kVLS取替 (20-122, 20TB-2) 240kVLS撤去 (20A-2)	年間計画	新規		
0917626	九州	2021/06/07 08:10	2021/06/07 17:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線	240kVGCB取替 (20-120, 2000A, 31. 5kA) 240kVLS取替 (20-122, 20TB-2) 240kVLS撤去 (20A-2)	年間計画	新規		
0918077	九州	2021/06/07 09:00	2021/06/07 17:00	単日	500kV 中九州幹線2L	500kV 中九州幹線2L	接地スベーサ補修を実施 作業箇所: □5, □6	年間計画	新規		
0918078	九州	2021/06/07 09:00	2021/06/11 17:00	毎日	500kV 中九州幹線2L	500kV 中九州幹線2L	ジャンパ吊架装置の塗装およびボルトナットの取替を行う。	年間計画	新規		
0918079	九州	2021/06/07 09:00	2021/06/11 17:00	毎日	500kV 中九州幹線2L	500kV 中九州幹線2L	がいし金具のボルトへくい込んだ割ヒンを補修する	年間計画	新規		
0919138	九州	2021/06/07 21:00	2021/06/08 06:00	連続	霧島ss	霧島ss 220kV2号母線(分岐2L側)/霧島ss 220kV2号 主要変圧器	220/66kV 300MVA×1	年間計画	新規		
0919139	九州	2021/06/07 21:00	2021/06/08 06:00	連続	霧島ss	霧島ss 220kV2号母線(分岐2L側)/霧島ss 220kV2号 主要変圧器	220/66kV 300MVA×1	年間計画	新規		
0917244	九州	2021/06/08 08:10	2021/06/08 17:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線	240kVGCB取替 (20-120, 2000A, 31. 5kA) 240kVLS取替 (20-122, 20TB-2) 240kVLS撤去 (20A-2)	年間計画	新規		
0917627	九州	2021/06/08 08:10	2021/06/08 17:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線	240kVGCB取替 (20-120, 2000A, 31. 5kA) 240kVLS取替 (20-122, 20TB-2) 240kVLS撤去 (20A-2)	年間計画	新規		
0914135	九州	2021/06/08 08:30	2021/06/09 17:30	連続	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線1L/三池ss 20-10 [加圧停止]	三池ss#1, 2主要変圧器保護装置他取替工事を実施する。	年間計画	変更		
0916824	九州	2021/06/08 09:00	2021/06/10 17:00	毎日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	苅田分岐線□3 1基 一般部鉄塔防錆塗装 □霧島ss自所取込用 電気所サーパ×1式	年間計画	変更		
0918319	九州	2021/06/08 09:00	2021/06/10 17:00	連続	霧島ss	220kV 高野線2L/霧島ss 220kV 霧島分岐線2L CR-A/霧島ss 220kV 霧島分岐線2L CR-B/霧島ss 220kV 霧島分岐線2L BP+LB盤/霧島ss 20-40 [加圧停止]/霧島ss 220kV 自動オンロ [ロック]/霧島ss 変換器盤 [ロック]/霧島ss 補助継電器盤 [ロック]/霧島ss 制御補助盤		年間計画	新規		
0914116	九州	2021/06/08 09:10	2021/06/08 17:50	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家東福岡線1L/山家ss 20-50 [加圧停止]/山家ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/山家ss 220kV2号母線	山家ss 20-51 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更		
0919140	九州	2021/06/08 21:00	2021/06/09 06:00	連続	霧島ss	霧島ss 220kV2号母線(分岐2L側)/霧島ss 220kV2号 主要変圧器	220/66kV 300MVA×1	年間計画	新規		
0914117	九州	2021/06/09 09:10	2021/06/09 17:50	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60 [加圧停止]/山家ss 220kV2号母線/山家ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	山家ss 20-62 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更		
0919093	九州	2021/06/09 09:30	2021/06/09 17:30	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60[加圧停止]	FT油配管取付けナットが著しく腐食しているため、修繕を実施する。	年間計画	新規		
0919141	九州	2021/06/09 21:00	2021/06/10 06:00	連続	霧島ss	霧島ss 220kV2号母線(分岐2L側)/霧島ss 220kV2号 主要変圧器	220/66kV 300MVA×1	年間計画	新規		
0914136	九州	2021/06/10 08:30	2021/06/11 17:30	連続	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線2L/三池ss 20-20 [加圧停止]	三池ss#1, 2主要変圧器保護装置他取替工事を実施する。	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917485	九州	2021/06/11 11:00	2021/06/11 15:00	単日	大分ss	大分ss 220kV 大分南線2L/大分ss 220kV 大分南線2L 43RCA[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線2L 43RCA[ロック]/大分ss 220kV 大分南線2L 43RCB[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線2L 43RCB[ロック]/西大分ss 西大分ss 220kV大分南線2LPCM+DZ 243KHB 仮保護	大分ss 20-80CB取替工事のうち試充電試験	年間計画	新規	制約有	
0919138	九州	2021/06/14 21:00	2021/06/15 06:00	連続	霧島ss	霧島ss 220kV2号母線(分岐2L側)/霧島ss 220kV2号 主要変圧器	220/66kV 300MVA×1	年間計画	新規		
0916831	九州	2021/06/15 09:00	2021/06/15 17:00	単日	門司ss	220kV 西谷門司線2L/門司ss 220kV1号母線/門司ss 220kV母線分離盤 43KH「仮保護」/門司ss 電気所サーバ(入出力架1) 220kV2号母線PT2次プラグ引出し	20-60CBほか老朽更新(遮断器×1、断路器×1、LPD×1)【耐塩化考慮】	年間計画	変更		
0917245	九州	2021/06/17 08:10	2021/06/17 17:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線/北熊本ss 220kV[1-2] BP+LB盤/北熊本ss 直接運転	240kVGCB取替(20-120、2000A、31.5kA) 240kVLS取替(20-122、20TB-2) 240kVLS撤去(20A-2)	年間計画	新規		
0917628	九州	2021/06/17 08:10	2021/06/17 17:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線/北熊本ss 220kV[1-2] BP+LB盤/北熊本ss 直接運転	240kVGCB取替(20-120、2000A、31.5kA) 240kVLS取替(20-122、20TB-2) 240kVLS撤去(20A-2)	年間計画	新規		
0916820	九州	2021/06/17 09:00	2021/06/17 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	西谷門司線ケーブル張替工事(2号線)に伴う鉄塔ジャンパ開放・接続	年間計画	変更		
0913903	九州	2021/06/18 10:00	2021/06/18 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L/木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 20-60[加圧停止]/木佐木ss 20-20 [加圧停止]	木佐木ss 20TB-4 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916828	九州	2021/06/18 10:00	2021/06/18 16:00	単日	西谷ss	220kV 西谷門司線2L/西谷ss 220kV 西谷門司線2L 43KH[仮保護]/西谷ss 西谷門司線2L LPT切り離し/西谷ss 電気所サーバ入出力架(2) 220kV西谷門司線2L PT2次プラグ引出し/西谷ss 電気所サーバ入出力架(2) 220kV西谷門司線2L CT2次プラグ引出し	2号線 E30-1~E30-2間 高経年 ケーブル張替(超高圧) 0.5km OF1×1500mm2→CV1×1200mm2	年間計画	変更		
0913889	九州	2021/06/19 14:00	2021/06/19 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	区間: E0-1~E3 鉄塔建替1基(E3) 電線: ACSR/HRAC410mm2×2 地線: OPGW-HiCR160mm2(1L)、LP-AC150mm2(2L) 老朽設備対策(事故障害対策)	年間計画	変更		
0913898	九州	2021/06/20 09:00	2021/06/30 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	区間: E0-1~E3 鉄塔建替1基(E3) 電線: ACSR/HRAC410mm2×2 地線: OPGW-HiCR160mm2(1L)、LP-AC150mm2(2L) 老朽設備対策(事故障害対策)	年間計画	変更		
0916827	九州	2021/06/23 08:00	2021/06/25 18:00	連続	西谷ss	220kV 西谷門司線1L/西谷ss 20-10	西谷ss 20-10 GIS 外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更		
0916816	九州	2021/06/23 09:00	2021/06/25 17:00	毎日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	2号線 E30-1~E30-2間 高経年 ケーブル張替(超高圧) 0.5km OF1×1500mm2→CV1×1200mm2	年間計画	変更		
0916817	九州	2021/06/23 09:00	2021/06/25 17:00	毎日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	E33 E32 E33 塗替塗装	年間計画	変更		
0916818	九州	2021/06/23 09:00	2021/06/25 17:00	毎日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	刈田分岐線E33 1基 一般部鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0917715	九州	2021/06/23 09:00	2021/06/30 17:00	毎日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線2L [予防停止]	東九州ss500kV引出工事のうち屋外鉄構組立	年間計画	変更	制約有	
0916791	九州	2021/06/24 13:00	2021/06/24 15:00	単日	北九州ss	220kV 西谷3号線/西谷ss 220kV 西谷3号線 43RCA[ロック]/西谷ss 220kV 西谷3号線 43RCB[ロック]/西谷ss 西谷ss 220kV西谷線3L(A系) 43KH「仮保護」	北九州ss 20-100CB老朽更新を実施する。	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0916816	九州	2021/06/28 09:00	2021/06/29 17:00	毎日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	2号線 E30-1~E30-2間 高経年 ケーブル張替(超高压) 0.5km OF1×1500mm2→CV1×1200mm2	年間計画	変更		
0917332	九州	2021/06/29 09:00	2021/06/30 17:00	毎日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線2L [予防停止]	東九州ss500kV引出工事のうち屋外鉄構組立	年間計画	新規	制約有	
0913398	九州	2021/07/07 09:00	2021/07/07 13:00	単日	北九州ss	北九州ss 220kV1号母線/北九州ss 220kV3号母線/北九州ss 北九州ss220kV3号母線分離盤 43BKH「仮保護」/220kV 西谷1号線/西谷ss ss 220kV西谷線1L(A系) 43KH「仮保護」	北九州ss 20-100CB取替工事のうち試充電試験	年間計画	更新		
0913501	九州	2021/09/01 08:30	2022/06/24 17:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:□5MH~住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	更新		
0913502	九州	2021/09/01 09:30	2021/09/01 15:30	単日	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:□5MH~住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	更新		
0913503	九州	2021/09/01 09:30	2021/09/01 15:30	単日	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:□5MH~住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	更新		
0917202	九州	2021/09/07 07:30	2021/09/08 17:30	毎日	220kV 武雄線2L	220kV 武雄線2L	施工箇所 1L:□、□2、□3 2L:□3-1	年間計画	変更		
0917016	九州	2021/09/13 08:30	2021/09/17 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	東福岡幹線:7基、東福岡新幹線:3基、背振幹線:2基、飯原豊 玉線:4基	年間計画	変更		
0917017	九州	2021/09/13 08:30	2021/09/17 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	ジャンパ補強装置取替 東福岡幹線 E9~63:10基 篠栗分岐 線□に併架	年間計画	変更		
0917018	九州	2021/09/13 08:30	2021/09/17 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	ダンパ取替 東福岡幹線 □~12:12基、山家甘木線 □併架、 山家南福岡線 □~6併架	年間計画	変更		
0917019	九州	2021/09/13 08:30	2021/09/17 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	径間スベークサ修繕 □1~50:19径間	年間計画	変更		
0916799	九州	2021/09/15 09:00	2021/09/17 17:00	毎日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	□4、□5 塗替塗装	年間計画	変更		
0913886	九州	2021/09/16 09:00	2021/09/16 12:00	単日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	A/AC410(2)×2、9.3km H-OP160×1、9.3km	年間計画	変更		
0916815	九州	2021/09/21 09:00	2021/09/23 17:00	連続	220kV 西谷3号線	220kV 西谷3号線	□4、□5、□6、□7、□8、□9 塗替塗装	年間計画	変更		
0917633	九州	2021/09/21 09:00	2021/09/21 17:00	単日	500kV 豊前北幹線2L	500kV 豊前北幹線2L	500kV豊前北幹線(2L)がいにし金具補修作業【直営技術作業】	年間計画	変更		
0917634	九州	2021/09/21 09:00	2021/09/22 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線2L	500kV 豊前北幹線2L	500kV豊前北幹線(2L)スベークサ修繕工事	年間計画	変更		
0917632	九州	2021/09/22 09:00	2021/09/22 17:00	単日	500kV 豊前北幹線2L	500kV 豊前北幹線2L	500kV豊前北幹線電線付属品補修作業2L(直営技術作業)	年間計画	変更		
0919084	九州	2021/09/22 09:00	2021/09/22 18:00	単日	脊振ss	脊振ss 66kV4号母線/脊振ss 500kV4号 主要変圧器/脊振ss 20-140(#4MTr 2次) [加圧停止]/脊振ss 50-140(#4MTr 1次) [加圧停止]/脊振ss 6-140(#4MTr 3次) [加圧停止]/脊振ss 66kV4号 接地用変圧器/脊振ss 6GT-40(#4GT 1次) [加圧停止]/脊振ss M-400(#4GT 2次) [引出し]/脊振ss 6SR-410(#4-1 SR) [加圧停止]	脊振ss6-140ユニット制御盤は除湿器不良による結露により、操作箱内設備の発錆が進んでいることから今回修繕を実施し、機器の機能維持を図る。	年間計画	新規		
0916825	九州	2021/09/27 08:30	2021/09/27 17:30	単日	西谷ss	220kV 西谷1号線/西谷ss 20-30	西谷ss 20-30 GIS 外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更		
0916812	九州	2021/09/27 09:00	2021/09/27 17:00	単日	220kV 西谷1号線	220kV 西谷1号線	西谷北線1L No.15がいにし金具ほか修繕工事	年間計画	変更		
0919085	九州	2021/09/28 07:30	2021/09/28 17:30	単日	中央ss	中央ss 50-80[加圧停止]	変電所の光LAN化における屋外設備の耐サージ設計を行うため、 既設設備を用いた断路器開閉サージ測定を行う。 (1)対象機器:150-82、250-83、350-22 (2)測定箇所:PT、CT、DC電源回路、CB・DS補助接点	年間計画	新規		
0916813	九州	2021/09/28 09:00	2021/09/30 17:00	毎日	220kV 西谷2号線	220kV 西谷2号線	□7-2 塗替塗装	年間計画	変更		
0916814	九州	2021/09/28 09:00	2021/09/28 17:00	単日	220kV 西谷2号線	220kV 西谷2号線	220kV西谷北線2L No.15がいにし金具ほか修繕工事	年間計画	変更		
0918269	九州	2021/09/28 09:00	2021/09/28 17:00	単日	220kV 南宮崎線2L (2021/06 運開)	220kV 南宮崎線2L (2021/06 運開)/220kV 宮崎分岐線2L	改修前:T410(2)×2、10.5km 改修後:T/AC410(2)×2、10.5km □17~124、□35~南宮崎SS □30~135 必要理由:高経年 電線(腐食)	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0918270	九州	2021/09/28 09:00	2021/11/11 17:00	連続	220kV 南宮崎線2L (2021/06 運開)(#91~南宮崎SS)	220kV 南宮崎線2L (2021/06 運開)(#91~南宮崎SS)	改修前:T410(2)×2、10、5km 改修後:T/AC410(2)×2、10、5km □17~124、□35~南宮崎SS □30~135 必要理由:高経年 電線(腐食)	年間計画	新規		
0919086	九州	2021/09/29 07:30	2021/09/29 17:30	単日	中央ss	中央ss 50-80[加圧停止]	変電所の光LAN化における屋外設備の耐サージ設計を行うため、既設設備を用いた断路器開閉サージ測定を行う。 (1)対象機器:150-82、250-83、350-22 (2)測定箇所:PT、CT、DC電源回路、CB・DS補助接点	年間計画	新規		
0919088	九州	2021/10/01 07:30	2021/10/01 17:30	単日	中央ss	中央ss 50-22[切]/中央ss 50-20[加圧停止]	変電所の光LAN化における屋外設備の耐サージ設計を行うため、既設設備を用いた断路器開閉サージ測定を行う。 (1)対象機器:150-82、250-83、350-22 (2)測定箇所:PT、CT、DC電源回路、CB・DS補助接点	年間計画	新規		
0913885	九州	2021/10/01 08:30	2021/10/28 17:30	連続	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	A/AC410(2)×2、9、3km H-OP160×1、9、3km	年間計画	変更		
0916881	九州	2021/10/01 08:30	2021/10/01 17:30	単日	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	220kV 東福岡住吉線3L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更		
0917307	九州	2021/10/02 07:00	2021/10/07 21:00	連続	豊前ss	500kV 東九州幹線1L/豊前ss 50-50/豊前ss 500kV 東九州幹線1L DZ盤/豊前ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)	豊前ss 50-50GCB油圧操作シリンダー不具合修繕工事	年間計画	新規	制約有	
0917690	九州	2021/10/02 07:00	2021/10/07 21:00	連続	豊前ss	500kV 東九州幹線1L/豊前ss 50-50/豊前ss 500kV 東九州幹線1L DZ盤/豊前ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)	豊前ss 50-50GCB油圧操作シリンダー不具合修繕工事	年間計画	変更	制約有	
0913883	九州	2021/10/04 07:30	2021/10/08 18:30	連続	220kV 西佐世保武雄線1L (2021/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2021/06 運開)	鉄塔ボルトナット修繕 西佐世保武雄線□・8・9・18・29	年間計画	変更		
0913884	九州	2021/10/04 07:30	2021/10/05 18:30	連続	西佐世保ss	220kV 西佐世保武雄線1L (2021/06 運開)	鉄塔防錆 西佐世保武雄線□・27・39	年間計画	変更		
0919070	九州	2021/10/04 07:30	2021/10/05 18:30	連続	220kV 西佐世保武雄線1L (2021/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2021/06 運開)	西佐世保武雄線がいし金具 □338・42	年間計画	新規		
0917308	九州	2021/10/04 08:00	2021/10/05 18:00	連続	豊前ss	500kV 東九州幹線1L/豊前ss 50-50	豊前ss 50-50 GIS 外部点検(6年点検)	年間計画	新規	制約有	
0913504	九州	2021/10/04 08:30	2021/10/04 17:30	単日	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	更新		
0916635	九州	2021/10/04 09:00	2021/10/07 17:00	毎日	220kV 海崎線1L	220kV 海崎線1L	220kV海崎線鉄塔防錆修繕工事(海崎線1L)	年間計画	変更		
0917252	九州	2021/10/04 09:00	2021/10/06 17:00	毎日	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線1L	500kV東九州幹線 1L ジャンパ補強装置のPGクランプ補修(直営)	年間計画	新規	制約有	
0917329	九州	2021/10/04 09:00	2021/10/06 17:00	毎日	東九州ss	500kV 東九州幹線1L/東九州ss 50-50[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)/東九州ss 500kV[1-2] BP(A) (50-50関係) [ロック]/東九州ss 東九州ss 500kVローカルバックアップ盤 (50-50関係) [ロック]/東九州ss 制御端末(東九州幹線1号(A)(B))(クローズ、オープン関係) [ロック]/東九州ss SSC遮断装置(A)、(B) (50-50関係) [ロック]	東九州ss500kV引出工事のうち500kV母線保護装置ほか取替工事(BP(B)50-50)	年間計画	新規	制約有	
0917635	九州	2021/10/04 09:00	2021/10/06 17:00	毎日	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線1L	500kV東九州幹線 1L ジャンパ補強装置のPGクランプ補修(直営)	年間計画	変更	制約有	
0917712	九州	2021/10/04 09:00	2021/10/06 17:00	連続	東九州ss	500kV 東九州幹線1L/東九州ss 50-50[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43CA[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43CB[ロック]/東九州ss 500kV[1-2] BP(A) (50-50関係) [ロック]/東九州ss 東九州ss 500kVローカルバックアップ盤 (50-50関係) [ロック]/東九州ss 制御端末(東九州幹線1号(A)(B))(クローズ、オープン関係) [ロック]	東九州ss500kV引出工事のうち500kV母線保護装置ほか取替工事(BP(B)50-50)	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917713	九州	2021/10/04 09:00	2021/10/06 17:00	連続	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線1L/東九州ss 50-50 [加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43CA[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43CB[ロック]/東九州ss 制御端末(東九州幹線1号(A),(B)) 母線PT 2次プラグ [ロック]/東九州ss 500kV[1-2]PT 自動切替盤 (50-50関係) [ロック]/東九州ss 500kV同期表示切替盤 50-50PT2次プラグ [ロック]/東九州ss 500kV[1-2]PT自動切替盤 (50-50関係)(新盤) [ロック]	東九州ss500kV引出工事のうち500kV母線保護装置ほか取替工事(PT切替盤50-50)	年間計画	変更	制約有	
0917691	九州	2021/10/05 08:00	2021/10/06 18:00	連続	豊前ss	500kV 東九州幹線1L/豊前ss 50-50	豊前ss 50-50 GIS 外部点検(6年点検)	年間計画	変更	制約有	
0917189	九州	2021/10/05 08:30	2021/10/07 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	TDからXDへの取替え工事 70~76.81~88 13径間	年間計画	変更		
0918708	九州	2021/10/05 09:10	2021/10/07 16:50	連続	南福岡ss	南福岡ss 220kV1号母線/南福岡ss 20T-10 (#1、#2母線連絡用)加圧停止/南福岡ss 220kV BP+LB 常時監視 [ロック]/南福岡ss 220kV BU 常時監視 [ロック]	東芝製GCB油圧操作機構シリンダ内部シールパッキン不具合対策【業務依頼・連絡 変保28-14】において220kV GCBは事後補修の計画だったが、対策方針見直しにより不具合時に供給支障等のリスクを伴う設備については計画的な修繕を行う【業務依頼・連絡 変保2020-02】	年間計画	新規		
0913505	九州	2021/10/05 20:30	2021/10/06 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	更新		
0917237	九州	2021/10/06 08:30	2021/10/06 17:30	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 南熊本線川線1L/南熊本ss 20-20[加圧停止]/南熊本ss 220kV南熊本線川線1LA (PCM) [ロック]	技術継承(教育)のための点検を行う。	年間計画	新規		
0913506	九州	2021/10/06 20:30	2021/10/07 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	更新		
0917330	九州	2021/10/07 09:00	2021/10/07 17:00	単日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線1L/東九州ss 500kV 東九州幹線1L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)/東九州ss 50-50 [加圧停止]/東九州ss 制御端末(東九州幹線1号(A),(B)) 母線PT2次プラグ [ロック]/東九州ss 500kV[1-2]PT自動切替盤 (50-50関係) [ロック]/東九州ss 500kV同期表示切替盤 50-50PT2次プラグ [ロック]	東九州ss500kV引出工事のうち500kV母線保護装置ほか取替工事(PT切替盤50-50)	年間計画	新規	制約有	
0917712	九州	2021/10/07 09:00	2021/10/07 17:00	単日	東九州ss	500kV 東九州幹線1L/東九州ss 50-50[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43CA[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43CB[ロック]/東九州ss 500kV[1-2] BP(A) (50-50関係) [ロック]/東九州ss 東九州ss 500kVローカルバックアップ盤 (50-50関係) [ロック]/東九州ss 制御端末(東九州幹線1号(A),(B)) (クローズ、オープン関係) [ロック]	東九州ss500kV引出工事のうち500kV母線保護装置ほか取替工事(BP(B)50-50)	年間計画	変更	制約有	
0917713	九州	2021/10/07 09:00	2021/10/07 17:00	単日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線1L/東九州ss 50-50 [加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43CA[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43CB[ロック]/東九州ss 制御端末(東九州幹線1号(A),(B)) 母線PT 2次プラグ [ロック]/東九州ss 500kV[1-2]PT 自動切替盤 (50-50関係) [ロック]/東九州ss 500kV同期表示切替盤 50-50PT2次プラグ [ロック]/東九州ss 500kV[1-2]PT自動切替盤 (50-50関係)(新盤) [ロック]	東九州ss500kV引出工事のうち500kV母線保護装置ほか取替工事(PT切替盤50-50)	年間計画	変更	制約有	
0913507	九州	2021/10/07 20:30	2021/10/08 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	更新		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917334	九州	2021/10/08 09:00	2021/10/08 17:00	単日	東九州ss	500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)/東九州ss 500kV[1-2]PT自動切替盤 (50-60関係) [ロック]/東九州ss 500kV同期表示切替盤 50-60PT2次プラグ [ロック]/東九州ss 制御端末(東九州幹線2号(A)(B) 母線PT2次プラグ [ロック])	東九州ss500kV引出工事のうち500kV母線保護装置ほか取替工事(PT切替盤50-60)	年間計画	新規	制約有	
0913508	九州	2021/10/08 20:30	2021/10/09 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	更新		
0917716	九州	2021/10/10 09:00	2021/10/12 17:00	連続	東九州ss	500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60 [加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43CA[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43CB[ロック]/東九州ss 500kV[1-2] BP(A) (50-60関係) [ロック]/東九州ss 500kVローカルバックアップ盤 (50-60関係) [ロック]/東九州ss 制御端末(東九州幹線2号(A)(B)(クローズ、オープン関係))	東九州ss500kV引出工事のうち500kV母線保護装置ほか取替工事(BP(B)50-60)	年間計画	変更	制約有	
0917717	九州	2021/10/10 09:00	2021/10/12 17:00	連続	東九州ss	500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43CA[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43CB[ロック]/東九州ss 500kV[1-2]PT自動切替盤 (50-60関係) [ロック]/東九州ss 500kV同期表示切替盤 50-60PT2次プラグ [ロック]/東九州ss 制御端末(東九州幹線2号(A)(B) 母線PT2次プラグ [ロック]/東九州ss 500kV[1-2]PT自動切替盤 (50-60関係)(新盤) [ロック])	東九州ss500kV引出工事のうち500kV母線保護装置ほか取替工事(PT切替盤50-60)	年間計画	変更	制約有	
0917255	九州	2021/10/11 08:00	2021/10/13 18:00	毎日	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV日向幹線新設工事のうちジャンパ巻上(東九州ST)	年間計画	新規	制約有	
0917638	九州	2021/10/11 08:00	2021/10/13 18:00	毎日	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV日向幹線新設工事のうちジャンパ巻上(東九州ST)	年間計画	変更	制約有	
0917256	九州	2021/10/11 09:00	2021/10/13 17:00	毎日	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV東九州幹線 2L ジャンパ補強装置のPGクランプ補修(直営)	年間計画	新規	制約有	
0917333	九州	2021/10/11 09:00	2021/10/13 17:00	毎日	東九州ss	500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60 [加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)/東九州ss 500kV[1-2] BP(A) (50-60関係) [ロック]/東九州ss 500kVローカルバックアップ盤 (50-60関係) [ロック]/東九州ss 制御端末(東九州幹線2号(A)(B)(クローズ、オープン関係)) [ロック]/東九州ss SSC遮断装置(A),(B) (50-60関係) [ロック]	東九州ss500kV引出工事のうち500kV母線保護装置ほか取替工事(BP(B)50-60)	年間計画	新規	制約有	
0917639	九州	2021/10/11 09:00	2021/10/13 17:00	毎日	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV東九州幹線 2L ジャンパ補強装置のPGクランプ補修(直営)	年間計画	変更	制約有	
0914387	九州	2021/10/12 07:00	2021/10/12 19:00	単日	北長崎ss	北長崎ss 220kV1号母線/北長崎ss 220kV3号 主要変圧器/北長崎ss 6-130(#3MTr2次用)[加圧停止]/北長崎ss 20-130(#3MTr1次用)[加圧停止]	20-131DSカムSWの表面に亀裂が入っているため修繕する。	年間計画	変更		
0914391	九州	2021/10/12 07:00	2021/10/12 19:00	単日	北長崎ss	北長崎ss 220kV1号母線/北長崎ss 220kV3号 主要変圧器/北長崎ss 6-130(#3MTr2次用)[加圧停止]/北長崎ss 20-130(#3MTr1次用)[加圧停止]	北長崎ss 20-130 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)(12年点検)を行う。	年間計画	変更		
0917173	九州	2021/10/12 07:30	2021/10/15 17:30	毎日	220kV 西九州北佐賀線1L	220kV 西九州北佐賀線1L	施工箇所 1L: E、E2、E3 2L: E3-1	年間計画	新規		
0917200	九州	2021/10/12 07:30	2021/10/15 17:30	毎日	220kV 武雄線1L	220kV 武雄線1L	施工箇所 1L: E、E2、E3 2L: E3-1	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0916886	九州	2021/10/12 08:00	2021/11/04 18:00	連続	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130 [加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤	220kV東福岡住吉線ケーブル張替工事(3号線No. 15~住吉ss)に伴い、住吉ss220kV#3MTr1次EL室の解体を実施する。	年間計画	変更		
0917257	九州	2021/10/12 08:00	2021/10/13 18:00	毎日	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV東九州幹線 ジャンパ補強装置取替工事	年間計画	新規	制約有	
0917640	九州	2021/10/12 08:00	2021/10/13 18:00	毎日	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV東九州幹線 ジャンパ補強装置取替工事	年間計画	変更	制約有	
0916636	九州	2021/10/12 09:00	2021/10/15 17:00	毎日	220kV 海崎線2L	220kV 海崎線2L	220kV海崎線鉄塔防錆修繕工事(海崎線2L)	年間計画	変更		
0914392	九州	2021/10/13 07:00	2021/10/13 19:00	単日	北長崎ss	北長崎ss 220kV2号母線/北長崎ss 220kV3号 主要変圧器/北長崎ss 6-130(#3MTr2次用)[加圧停止]/北長崎ss 20-130(#3MTr1次用)[加圧停止]	20-132DSカムSWの表面に亀裂が入っているため修繕する。	年間計画	変更		
0914396	九州	2021/10/13 07:00	2021/10/13 19:00	単日	北長崎ss	北長崎ss 220kV2号母線/北長崎ss 220kV3号 主要変圧器/北長崎ss 6-130(#3MTr2次用)[加圧停止]/北長崎ss 20-130(#3MTr1次用)[加圧停止]	北長崎ss 20-130 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)(12年点検)を行う。	年間計画	変更		
0916826	九州	2021/10/13 08:00	2021/10/15 18:00	連続	西谷ss	220kV 西谷3号線/西谷ss 20-70	西谷ss 20-70 GIS 外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更		
0913373	九州	2021/10/13 08:30	2021/10/13 17:30	単日	220kV 唐津西九州線1L	220kV 唐津西九州線1L	1L・2L:No.11	年間計画	変更		
0914027	九州	2021/10/13 08:30	2021/10/22 17:30	連続	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	脊振幹線 E37~E70:13径間	年間計画	変更		
0916808	九州	2021/10/13 09:00	2021/10/13 17:00	単日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	背振幹線 E2~E3、E37~E70 計14径間、筑豊線 E併架	年間計画	変更		
0917716	九州	2021/10/13 09:00	2021/10/13 17:00	単日	東九州ss	500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60 [加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43CA[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43CB[ロック]/東九州ss 500kV[1-2] BP(A) (50-60関係) [ロック]/東九州ss 500kVローカルバックアップ盤(50-60関係) [ロック]/東九州ss 制御端末(東九州幹線2号(A)(B)(クローズ、オープン関係))	東九州ss500kV引出工事のうち500kV母線保護装置ほか取替工事(BP(B)50-60)	年間計画	変更	制約有	
0917717	九州	2021/10/13 09:00	2021/10/13 17:00	単日	東九州ss	500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43CA[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43CB[ロック]/東九州ss 500kV[1-2]PT自動切替盤(50-60関係) [ロック]/東九州ss 500kV同期表示切替盤 50-60PT2次プラグ [ロック]/東九州ss 制御端末(東九州幹線2号(A)(B)) 母線PT2次プラグ [ロック]/東九州ss 500kV[1-2]PT自動切替盤(50-60関係)(新盤) [ロック]	東九州ss500kV引出工事のうち500kV母線保護装置ほか取替工事(PT切替盤50-60)	年間計画	変更	制約有	
0916887	九州	2021/10/13 09:30	2021/10/15 16:30	連続	南福岡ss	220kV 中央南福岡線2L[受電停止]/南福岡ss 20-60[加圧停止]/南福岡ss 220kV BP+LB 常時監視 [ロック]/南福岡ss 220kV 中央南福岡線2L PCM+DZ(A)常時監視 [ロック]/南福岡ss 220kV 中央南福岡線2L PCM+DZ(B)常時監視 [ロック]	東芝製GCB油圧操作機構シリンダ内部シールパッキン不具合対策【業務依頼・連絡 変保28-14】において220kV GCBは事後補修の計画だったが、対策方針見直しにより不具合時に供給支障等のリスクを伴う設備については計画的な修繕を行う【業務依頼・連絡 変保2020-02】	年間計画	変更		
0914388	九州	2021/10/14 07:10	2021/10/14 18:50	単日	北長崎ss	北長崎ss 220kV1号母線	北長崎ss 20B-1E 220kV母線接地装置外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916703	九州	2021/10/14 08:00	2021/10/17 18:00	連続	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 20T-10	架空地線張替他	年間計画	変更		
0916707	九州	2021/10/14 08:00	2021/10/14 19:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 20-60 [加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器	端子台交換	年間計画	変更		
0916709	九州	2021/10/14 08:00	2021/10/14 19:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 220kV1号 避雷器/唐津ss 20-60 [加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器	端子台交換	年間計画	変更		
0919028	九州	2021/10/14 08:00	2021/10/14 18:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV1号母線/唐津ss 20-60[加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器	架線・端子交換(1相) 2020年度実施分手直し(保証作業)	年間計画	新規		
0913374	九州	2021/10/14 08:30	2021/10/14 17:30	単日	220kV 唐津西九州線2L	220kV 唐津西九州線2L	1L・2L:No.11	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0916698	九州	2021/10/14 08:30	2021/10/14 17:30	単日	220kV 唐津西九州線2L	220kV 唐津西九州線2L	架線金具修繕 端子台交換	年間計画	変更		
0916702	九州	2021/10/14 08:30	2021/10/14 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV 唐津西九州線2L CR-A/唐津ss 220kV 唐津西九州線2L CR-B/唐津ss 220kV 唐津西九州線2L DZ盤/唐津ss 20-60[加圧停止]/唐津ss 220kV母線保護盤(唐津西九州線2L関係) [ロック]/唐津ss 220kV母線保護盤 常時監視 [ロック]	端子台交換	年間計画	変更		
0916708	九州	2021/10/14 08:30	2021/10/14 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV 唐津西九州線2L CR-A/唐津ss 220kV 唐津西九州線2L CR-B/唐津ss 220kV 唐津西九州線2L DZ盤/唐津ss 20-60[加圧停止]	端子台交換	年間計画	変更		
0914393	九州	2021/10/15 07:10	2021/10/15 18:50	単日	北長崎ss	北長崎ss 220kV2号母線	北長崎ss 20B-2E 220kV母線接地装置外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916911	九州	2021/10/18 05:30	2021/10/20 18:30	毎日	都城ss	都城ss 220kV 都城線2L/都城ss 20-60 [加圧停止]	都城ss 20-63LPD微量PCBの検体採油を行う。	年間計画	変更		
0916910	九州	2021/10/18 07:30	2021/10/20 18:30	毎日	都城ss	都城ss 220kV 都城線2L/都城ss 20-60 [加圧停止]	都城ss 都城線2L引留鉄橋に発錆が見られたため、発錆修繕を行う。	年間計画	変更		
0916943	九州	2021/10/18 08:30	2021/10/18 17:30	単日	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	1L 上相 径間スベーサ 目-2~目間(目-1から2個目)カムピン抜き忘れ 2L 上相 若側 接地スベーサ撤去	年間計画	変更		
0917010	九州	2021/10/18 08:30	2021/10/18 17:30	単日	熊本ss	熊本ss 500kV 熊本幹線1L/熊本ss 50-50 [加圧停止]	ブッシング上部碍管セメンティング部(露出部)のコーキング除去確認もしくは、コーキング除去を行う。 【業務依頼連絡 変保29-13】【熊本設管29-18】	年間計画	変更		
0917011	九州	2021/10/18 08:30	2021/10/18 17:30	単日	熊本ss	熊本ss 500kV 熊本幹線1L/熊本ss 50-50 [加圧停止]	50-50GISユニットのタンク間各接続部のサーミアブソーバー(ZNR)のカバーが劣化し亀裂や脱落したものが多数確認された。外部点検にあわせ、ZNRカバーを交換する。	年間計画	変更		
0914032	九州	2021/10/18 09:00	2021/10/26 17:00	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	作業区間:検討中 未対策懸案は仮入力	年間計画	変更		
0916700	九州	2021/10/19 08:00	2021/10/19 19:00	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV2号母線/唐津ss 20-50[加圧停止]/唐津ss 220kV2号 主要変圧器/唐津ss 20T-10 [加圧停止]	端子台交換	年間計画	変更		
0916701	九州	2021/10/19 08:00	2021/10/21 18:00	連続	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV2号母線/唐津ss 220kV2号 主要変圧器/唐津ss 20T-10	架空地線張替他	年間計画	変更		
0916697	九州	2021/10/19 08:30	2021/10/19 17:30	単日	220kV 唐津西九州線1L	220kV 唐津西九州線1L	架線金具修繕	年間計画	変更		
0916699	九州	2021/10/19 08:30	2021/10/19 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV 唐津西九州線1L CR-A/唐津ss 220kV 唐津西九州線1L CR-B/唐津ss 220kV 唐津西九州線1L DZ盤/唐津ss 20-50[加圧停止]/唐津ss 220kV母線保護盤(唐津西九州線1L関係) [ロック]/唐津ss 220kV母線保護盤 常時監視 [ロック]	端子台交換	年間計画	変更		
0916704	九州	2021/10/19 08:30	2021/10/19 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 20-50[加圧停止]	端子台交換	年間計画	変更		
0916705	九州	2021/10/19 08:30	2021/10/19 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV 唐津西九州線1L CR-A/唐津ss 220kV 唐津西九州線1L CR-B/唐津ss 20-50[加圧停止]	端子台交換	年間計画	変更		
0916706	九州	2021/10/19 08:30	2021/10/19 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV 唐津西九州線1L CR-A/唐津ss 220kV 唐津西九州線1L CR-B/唐津ss 220kV 唐津西九州線1L DZ盤/唐津ss 20-50[加圧停止]	端子台交換	年間計画	変更		
0916940	九州	2021/10/19 08:30	2021/10/19 17:30	単日	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	500kV熊本幹線 目09がしい金具補修 ・直営にて実施 : 懸垂装置アース側金具取替(3相)	年間計画	変更		
0916942	九州	2021/10/19 08:30	2021/10/22 17:30	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	発錆した径間スベーサの取替を実施する	年間計画	変更		
0918677	九州	2021/10/19 08:30	2021/10/19 17:30	単日	北九州ss	220kV 上津役線1L	北九州ss 20-73-E LS 外部点検を行う。	年間計画	変更		
0913518	九州	2021/10/19 09:00	2021/10/19 18:00	単日	住吉ss	住吉ss 220kV 東福岡住吉線3L(2020/06 運開)/東福岡ss 20-90[加圧停止]/住吉ss 66kV[3-4] BP+LB盤 常時監視ロック/住吉ss 220kV 3号 主要変圧器/住吉ss 6-130[加圧停止]	住吉ss 6-130 66kVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。	年間計画	更新		
0916800	九州	2021/10/19 09:00	2021/10/21 17:00	毎日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	□4、□5 塗替塗装	年間計画	変更		
0918048	九州	2021/10/19 09:00	2021/10/22 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	年間停止申請用	年間計画	新規		
0919097	九州	2021/10/19 09:00	2021/10/19 17:00	単日	北九州ss	220kV 上津役線1L	北九州ss 20-73 LS 引留碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0916912	九州	2021/10/20 07:00	2021/10/20 19:00	単日	都城ss	220kV 都城線2L[受電停止]/都城ss 20-60[加圧停止]/都城ss 220kV2号母線/都城ss 20T-10 [加圧停止]/都城ss 220kV3号 主要変圧器/都城ss 6-130(1号主変二次主幹)[加圧停止]/都城ss 20-130[加圧停止]/都城ss 220kV2号母線PD	都城ss 220kV2号母線PD微量PCB含有検査に伴う検体採油を行う。 ※2021年度20-61LS外部点検に伴い2号母線停止のため併せて実施。	年間計画	変更		
0916913	九州	2021/10/20 07:00	2021/10/20 19:00	単日	都城ss	都城ss 220kV 都城線2L [受電停止]/都城ss 20-60[加圧停止]/都城ss 220kV2号母線/都城ss 20T-10(220kV母線連絡) [加圧停止]/都城ss 220kV3号 主要変圧器/都城ss 6-130(1号主変二次主幹) [加圧停止]/都城ss 20-130[加圧停止]	都城ss 20-61 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更		
0918060	九州	2021/10/20 09:00	2021/10/20 17:00	単日	500kV 宮崎幹線1L	500kV 宮崎幹線1L	下相若側 アークホーン(E側)ボルトの締め付け不良改修	年間計画	新規		
0918221	九州	2021/10/20 09:00	2021/10/20 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L(#59~南熊本ss)	220kV 熊本南熊本線1L(#59~南熊本ss)	熊本南熊本線 □02 原寸調査	年間計画	新規		
0916905	九州	2021/10/21 07:00	2021/10/21 19:00	単日	都城ss	都城ss 220kV 都城線1L [受電停止]/都城ss 220kV1号母線/都城ss 20T-10(220kV母線連絡) [加圧停止]/都城ss 220kV2号 主要変圧器/都城ss 20-120(2号主変一次主幹) [加圧停止]/都城ss 6-120[加圧停止]/都城ss 20-50[加圧停止]/都城ss 10-120(2号主変3次)[加圧停止]	都城ss 20-51 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916906	九州	2021/10/21 07:00	2021/10/21 19:00	単日	都城ss	都城ss 220kV 都城線1L [受電停止]/都城ss 220kV1号母線/都城ss 20T-10(220kV母線連絡) [加圧停止]/都城ss 220kV2号 主要変圧器/都城ss 20-120(2号主変一次主幹) [加圧停止]/都城ss 6-120[加圧停止]/都城ss 20-50[加圧停止]/都城ss 10-120(2号主変3次)[加圧停止]	都城ss 20-121 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916907	九州	2021/10/22 08:30	2021/10/22 17:30	単日	都城ss	都城ss 220kV 都城線1L/都城ss 20-50[加圧停止]	都城ss 220kV 都城線1L 引留鉄構 220kV屋外鉄構外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916908	九州	2021/10/22 08:30	2021/10/22 17:30	単日	都城ss	都城ss 220kV 都城線1L/都城ss 20-50[加圧停止]	都城ss 20-53LPD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0918296	九州	2021/10/25 09:00	2021/10/25 17:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV 鹿児島北線1L [受電停止]/人吉ss 20-50 [加圧停止]/人吉ss 220kV2号母線	人吉ss 20-52 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う	年間計画	新規		
0919087	九州	2021/10/25 09:30	2021/10/25 17:30	単日	中央ss	500kV 熊本幹線1L/中央ss 50-50[加圧停止]	50-50GISユニット線路側PDの固定金具は三相共に発錆が著しいため修繕を実施する。	年間計画	新規		
0913929	九州	2021/10/26 09:00	2021/10/28 17:00	連続	東佐世保ss	東佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線1L/東佐世保ss 20-10 [加圧停止]	東佐世保ssTC取替工事を実施する。	年間計画	変更		
0918055	九州	2021/10/26 09:00	2021/10/29 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	年間停止申請用	年間計画	新規		
0918128	九州	2021/10/26 09:00	2021/10/27 17:00	毎日	南九州ss	南九州ss 220kV 鹿児島北線2L [受電停止]/南九州ss 220kV[1-2] BP+LB盤	南九州ss20-130CBほか取替工事を実施する。 【取替機器】 220kVH-GIS 1台(20-130) 220kVLS電動化 3台(20-131、20-62、20TB-3)	年間計画	新規		
0918160	九州	2021/10/27 08:00	2021/10/27 18:00	単日	220kV 高野線1L	220kV 高野線1L/220kV 霧島分岐線1L	220kV霧島分岐線 1L □2~□3間 電線精密点検(直営技術作	年間計画	新規		
0914049	九州	2021/10/27 08:30	2021/10/29 17:30	連続	中央ss	中央ss 50-60[加圧停止]/中央ss 500kV 熊本幹線2L/中央ss 500kV 熊本幹線2L PCM+DZ(A)/中央ss 500kV 熊本幹線2L PCM+DZ(B)/中央ss 500kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	中央ss 50-60 500kV GISユニット 外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更		
0916945	九州	2021/10/27 08:30	2021/10/30 17:30	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	発錆した径間スベーサの取替を実施する	年間計画	変更		
0916946	九州	2021/10/27 08:30	2021/10/27 17:30	単日	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	1L 上相 径間スベーサ □2~□3間(□1から2個目)カムピン抜き忘れ 2L 上相 若側 接地スベーサ撤去	年間計画	変更		
0914034	九州	2021/10/27 09:00	2021/11/04 17:00	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	作業区間:検討中 未対策懸案は仮入カ	年間計画	変更		
0916974	九州	2021/10/27 09:30	2021/11/01 17:30	連続	中央ss	500kV 熊本幹線2L/中央ss 50-60[加圧停止]	中央ss 500kVGISユニット他ガス密度SW修繕	年間計画	変更		
0917013	九州	2021/10/28 08:30	2021/10/28 17:30	単日	熊本ss	熊本ss 500kV 熊本幹線2L/熊本ss 50-60 [加圧停止]	50-60GISユニットのタンク間各接続部のサージアブソーバー(ZNR)のカバーが劣化し亀裂や脱落したものが多数確認された。外部点検にあわせ、ZNRカバーを交換する。	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917015	九州	2021/10/28 08:30	2021/10/28 17:30	単日	熊本ss	熊本ss 500kV 熊本幹線2L/熊本ss 50-60[加圧停止]	ブッシング上部碍管セメンチング部(露出部)のコーキング除去確認もしくは、コーキング除去を行う。 【業務依頼連絡 変保29-13】【熊本設管29-18】	年間計画	変更		
0917331	九州	2021/10/28 09:00	2021/10/28 17:00	単日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線1L/東九州ss 500kV 東九州幹線1L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)/東九州ss 50-50 [加圧停止]/東九州ss 500kVBP+LB(B) (50-50関係) [ロック]/東九州ss 制御端末(東九州幹線1号(A),(B)) (クローズ、オープン関係) [ロック]/東九州ss SSC遮断装置(A), (B) (50-50関係) [ロック]	東九州ss500kV引出工事のうち500kV母線保護装置ほか取替工事(BP(A)50-50)	年間計画	新規	制約有	
0917714	九州	2021/10/28 09:00	2021/10/28 17:00	単日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線1L/東九州ss 500kV 東九州幹線1L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)/東九州ss 50-50 [加圧停止]/東九州ss 500kVBP+LB(B) (50-50関係) [ロック]/東九州ss 制御端末(東九州幹線1号(A),(B)) (クローズ、オープン関係) [ロック]/東九州ss SSC遮断装置(A), (B) (50-50関係) [ロック]	東九州ss500kV引出工事のうち500kV母線保護装置ほか取替工事(BP(A)50-50)	年間計画	変更	制約有	
0917335	九州	2021/10/29 09:00	2021/10/29 17:00	単日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60 [加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)/東九州ss 500kVBP+LB(B) (50-60関係) [ロック]/東九州ss 制御端末(東九州幹線2号(A),(B)) (クローズ、オープン関係)/東九州ss SSC遮断装置 (50-60関係) [ロック]	東九州ss500kV引出工事のうち500kV母線保護装置ほか取替工事(BP(A)50-60)	年間計画	新規	制約有	
0917718	九州	2021/10/29 09:00	2021/10/29 17:00	単日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60 [加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)/東九州ss 500kVBP+LB(B) (50-60関係) [ロック]/東九州ss 制御端末(東九州幹線2号(A),(B)) (クローズ、オープン関係)/東九州ss SSC遮断装置 (50-60関係) [ロック]	東九州ss500kV引出工事のうち500kV母線保護装置ほか取替工事(BP(A)50-60)	年間計画	変更	制約有	
0913904	九州	2021/10/29 10:00	2021/10/29 17:00	単日	木佐木ss	220kV 北佐賀木佐木線2L/木佐木ss 20-60[加圧停止]	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	年間計画	変更		
0914089	九州	2021/11/01 08:30	2021/11/05 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	東福岡幹線 E2~E30:9径間	年間計画	変更		
0913894	九州	2021/11/02 08:00	2021/11/02 13:00	単日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	A/AC410(2)×2, 9. 3km H-OP160×1, 9. 3km	年間計画	変更		
0918852	九州	2021/11/02 08:30	2021/11/03 17:30	毎日	220kV 南熊本緑川線1L	220kV 南熊本緑川線1L	南熊本緑川線ダンバ修繕 7箇所	年間計画	新規		
0913895	九州	2021/11/02 09:00	2021/12/21 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線2L(相浦ps~#70 東佐世保分岐)	220kV 西佐世保武雄線2L(相浦ps~#70 東佐世保分岐)	A/AC410(2)×2, 9. 3km H-OP160×1, 9. 3km	年間計画	変更		
0918178	九州	2021/11/02 09:00	2021/11/02 17:00	単日	220kV 中九州南熊本線1L	220kV 中九州南熊本線1L	E20, E21, E22の地線金具修繕 全てG1の若・老	年間計画	新規		
0916972	九州	2021/11/02 09:10	2021/11/02 17:50	単日	中央ss	500kV 熊本幹線2L/中央ss 500kV1号母線/中央ss 50-60[加圧停止]	中央ss 500kVGISユニット他ガス密度SW修繕	年間計画	変更		
0913887	九州	2021/11/02 14:00	2021/11/02 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	A/AC410(2)×2, 9. 3km H-OP160×1, 9. 3km	年間計画	変更		
0917201	九州	2021/11/04 08:30	2021/11/05 17:30	毎日	220kV 武雄線2L[予防停止]	220kV 武雄線2L[予防停止]	作業箇所:220kV 北佐賀線E0.1~E3(西九州武雄線E2~E3-1)	年間計画	変更		
0918854	九州	2021/11/04 08:30	2021/11/05 17:30	毎日	220kV 南熊本緑川線2L	220kV 南熊本緑川線2L	南熊本緑川線ダンバ修繕 7箇所	年間計画	新規		
0916973	九州	2021/11/04 09:10	2021/11/04 17:50	単日	中央ss	500kV 熊本幹線2L/中央ss 500kV2号母線/中央ss 50-60[加圧停止]	中央ss 500kVGISユニット他ガス密度SW修繕	年間計画	変更		
0917151	九州	2021/11/05 09:00	2021/11/09 17:00	連続	佐賀支社 送電グループ	220kV 東佐世保分岐線2L/220kV 西佐世保武雄線2L (2021/06 運開)	区間 E62~E6(1. 5km) 2L ACSR410×2条	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0918804	九州	2021/11/08 07:00	2021/11/14 17:00	連続	宮崎ss	宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L/宮崎ss 50-70 [加圧停止]/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+DZ(A)/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+DZ(B)	宮崎ss 50-70 500kVガス絶縁開閉装置内部点検を行う。	年間計画	新規		
0918807	九州	2021/11/08 07:00	2021/11/14 17:00	連続	南九州ss	500kV 宮崎幹線1L/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+DZ(A)/南九州ss 500kV 宮崎幹線1L PCM+DZ(B)/南九州ss 50-70[加圧停止]	南九州ss 50-70 550kVガス絶縁開閉装置内部点検を行う。	年間計画	新規		
0919071	九州	2021/11/08 07:30	2021/11/12 18:30	連続	220kV 西佐世保武雄線2L (2021/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2021/06 運開)	西佐世保武雄線 E36~46 10基 地線ダンパ2L	年間計画	新規		
0919072	九州	2021/11/08 07:30	2021/11/09 18:30	連続	220kV 西佐世保武雄線2L (2021/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2021/06 運開)	西佐世保武雄線がいにし金具 E338・42	年間計画	新規		
0918297	九州	2021/11/08 08:00	2021/11/08 18:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV 鹿児島北線2L [受電停止]/人吉ss 20-60 [加圧停止]/人吉ss 220kV1号母線	人吉ss 20-61 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う	年間計画	新規		
0914090	九州	2021/11/08 08:30	2021/11/12 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	東福岡幹線 E22~E30:9径間	年間計画	変更		
0913930	九州	2021/11/08 09:00	2021/11/10 17:00	連続	東佐世保ss	東佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線2L/東佐世保ss 20-20 [加圧停止]	東佐世保ssTC取替工事を実施する。	年間計画	変更		
0913892	九州	2021/11/09 07:30	2021/11/13 18:30	連続	220kV 西佐世保武雄線2L (2021/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2021/06 運開)	鉄塔ボルトナット修繕 西佐世保武雄線E7・8・9・18・29	年間計画	変更		
0915102	九州	2021/11/09 08:00	2021/11/18 18:00	連続	220kV 松島火力線北線1L	220kV 松島火力線北線1L	電線路細密点検を行う	年間計画	変更		
0919051	九州	2021/11/09 08:10	2021/11/12 17:50	毎日	西九州ss	220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 220kV1号母線	西九州ss220kV1、2号母線上部配管の交換修繕を行う。	年間計画	新規		
0914092	九州	2021/11/09 08:30	2021/11/12 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	スペーサ及び集中型ダンパの取替 作業箇所 E0-1~5 計6径間	年間計画	変更		
0914098	九州	2021/11/09 08:30	2021/11/12 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	スペーサ及び集中型ダンパの取替 作業箇所 E0-1~5 計6径間	年間計画	変更		
0913803	九州	2021/11/09 09:00	2021/11/09 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L PCM(A)/西九州ss 20-90[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西九州ss 松島火力線北線ルート事故検出盤143MSA [ロック]	西九州ss 220kV松島火力線北線1L(A) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更		
0916879	九州	2021/11/09 09:30	2021/11/11 16:30	連続	脊振ss	220kV 脊振西福岡線1L/脊振ss 20-30[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L PCM+DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L PCM+DZ(B)	東芝製GCB油圧操作機構シリンダ内部シールパッキン不具合対策【業務依頼・連絡 変保28-14】において220kV GCBは事後補修の計画だったが、対策方針見直しにより不具合時に供給支障等のリスクを伴う設備については計画的な修繕を行う【業務依頼・連絡 変保2020-02】	年間計画	変更		
0916889	九州	2021/11/10 08:30	2021/11/10 17:30	単日	西福岡ss	220kV 脊振西福岡線1L[予防停止]	220/66kV 300MVA × 1 ▲220/66kV 180MVA × 2	年間計画	変更		
0913804	九州	2021/11/10 09:00	2021/11/10 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L PCM(B)/西九州ss 20-90[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西九州ss 松島火力線北線ルート事故検出盤143MSB [ロック]	西九州ss 220kV松島火力線北線1L(B) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更		
0913805	九州	2021/11/11 09:00	2021/11/11 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L PCM(A)/西九州ss 20-90[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西九州ss 松島火力線北線ルート事故検出盤143MSA [ロック]	西九州ss 220kV松島火力線北線1L(A) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更		
0913806	九州	2021/11/11 09:00	2021/11/11 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L PCM(B)/西九州ss 20-90[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西九州ss 松島火力線北線ルート事故検出盤143MSB [ロック]	西九州ss 220kV松島火力線北線1L(B) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更		
0913807	九州	2021/11/11 09:00	2021/11/11 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L DZ盤/西九州ss 20-90[加圧停止]	西九州ss 220kV松島火力線北線1L(後備) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更		
0918271	九州	2021/11/11 09:00	2021/11/11 17:00	単日	220kV 南宮崎線2L (2021/06 運開)	220kV 南宮崎線2L (2021/06 運開)/220kV 宮崎分岐線2L	改修前:T410(2) × 2、10、5km 改修後:T/AC410(2) × 2、10、5km □ 17~124、□ 35~南宮崎SS □ 30~135 必要理由:高経年 電線(腐食)	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0914074	九州	2021/11/15 08:10	2021/11/15 17:50	単日	中央ss	220kV 山家線1L/中央ss 20-170[加圧停止]/中央ss 220kV1号母線/中央ss 220kV[1-4]BP+LB盤 常時監視ロック/中央ss 220kV[1-2]BP+LB盤 常時監視ロック	中央ss 20-171 220kV/バンダグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0914118	九州	2021/11/15 08:10	2021/11/16 17:50	連続	山家ss	220kV 山家線1L/山家ss 220kV2号母線	220kVVCB×1、220kVLS×2	年間計画	変更		
0919052	九州	2021/11/15 08:10	2021/11/18 17:50	毎日	西九州ss	220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 220kV2号母線	西九州ss220kV1、2号母線上部配管の交換修繕を行う。	年間計画	新規		
0914075	九州	2021/11/15 08:30	2021/11/16 17:30	連続	中央ss	220kV 山家線1L/中央ss 20-170[加圧停止]/中央ss 220kV[1-2]BP+LB盤 常時監視ロック/中央ss 220kV[1-4]BP+LB盤 常時監視ロック/中央ss 220kV 山家線1L(A+DZ)/中央ss 220kV 山家線1L(B+DZ)	中央ss 20-170 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。 対象機器:20-170	年間計画	変更		
0914076	九州	2021/11/15 08:30	2021/11/16 17:30	連続	中央ss	220kV 山家線1L/中央ss 20-170[加圧停止]/中央ss 220kV[1-2]BP+LB盤 常時監視ロック/中央ss 220kV[1-4]BP+LB盤 常時監視ロック/中央ss 220kV 山家線1L(A+DZ)/中央ss 220kV 山家線1L(B+DZ)	中央ss 20-170 操作機構分解点検(空気)を行う。	年間計画	変更		
0917273	九州	2021/11/15 08:30	2021/11/15 17:30	単日	北九州ss	220kV 北九州豊前線1L/北九州ss 20-190	北九州ss 20-193・E LS 外部点検	年間計画	新規	制約有	
0913380	九州	2021/11/15 09:00	2021/11/17 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線2L	500kV 豊前北幹線2L	500kV豊前北幹線(2L)スベ-サ修繕工事(2021実施)	年間計画	更新		
0913924	九州	2021/11/15 09:00	2021/11/17 17:00	連続	東佐世保ss	東佐世保ss 220kV 松島火力線北線1L/東佐世保ss 20-90 [加圧停止]	東佐世保ssTC取替工事を実施する。	年間計画	変更		
0916806	九州	2021/11/15 09:00	2021/11/17 17:00	毎日	220kV 筑豊線1L	220kV 筑豊線1L	□1、12、13、14、15.5基	年間計画	変更		
0916807	九州	2021/11/15 09:00	2021/11/16 17:00	毎日	220kV 筑豊線1L	220kV 筑豊線1L	鉄塔防錆塗装 ・筑豊線□0.53:2基	年間計画	変更		
0917274	九州	2021/11/15 09:00	2021/11/15 17:00	単日	北九州ss	220kV 北九州豊前線1L/北九州ss 20-190	北九州ss 20-190 碍洗ノズル修繕工事	年間計画	新規	制約有	
0917275	九州	2021/11/15 09:00	2021/11/15 16:00	単日	北九州ss	220kV 北九州豊前線1L/北九州ss 20-190	北九州ss 20-193 LPD 簡易点検	年間計画	新規	制約有	
0917276	九州	2021/11/15 09:00	2021/11/15 17:00	単日	北九州ss	220kV 北九州豊前線1L/北九州ss 20-190	北九州ss 20-193 LS 引留碍洗ノズル外部点検	年間計画	新規	制約有	
0917380	九州	2021/11/15 09:00	2021/11/15 17:00	単日	220kV 北九州豊前線1L	220kV 北九州豊前線1L	220kV大分幹線(1L)がいし金具補修作業【直営技術作業】	年間計画	新規	制約有	
0917476	九州	2021/11/15 09:00	2021/12/14 17:00	連続	大分ss	220kV 大分南線1L/大分ss 20-70[加圧停止]/大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(A)/大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(B)/大分ss 大分ss 220kV母線保護盤(20-70関係) [ロック]/大分ss 大分ss 豊前SSC転送遮断盤(20-70関係) [ロック]/大分ss 大分ss 豊前SSC転送遮断受信盤(20-70関係) [ロック]/大分ss 大分ss SSC用一次変換器盤 [ロック]/大分ss 大分ss 220kV自動オイル盤(20-70関係) [ロック]/大分ss 大分ss 系統動揺測定装置(20-70関係) [ロック]/大分ss 大分ss 電気所サーバ(20-70関係) [ロック]	大分ss20-70CB取替工事	年間計画	新規	制約有	
0917859	九州	2021/11/15 09:00	2021/12/14 17:00	連続	大分ss	220kV 大分南線1L/大分ss 20-70[加圧停止]/大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(A)/大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(B)/大分ss 大分ss 220kV母線保護盤(20-70関係) [ロック]/大分ss 大分ss 豊前SSC転送遮断盤(20-70関係) [ロック]/大分ss 大分ss 豊前SSC転送遮断受信盤(20-70関係) [ロック]/大分ss 大分ss SSC用一次変換器盤 [ロック]/大分ss 大分ss 220kV自動オイル盤(20-70関係) [ロック]/大分ss 大分ss 系統動揺測定装置(20-70関係) [ロック]/大分ss 大分ss 電気所サーバ(20-70関係) [ロック]	大分ss20-70CB取替工事	年間計画	変更	制約有	
0919076	九州	2021/11/16 06:40	2021/11/16 19:20	単日	武雄ss	武雄ss 220kV1号母線/武雄ss 220kV 長崎幹線2L(2020/12 運開)/武雄ss 20-60[加圧停止]	ヒンジ部青相母線側が取り付けボルトががじりて分解できない。 (接触抵抗は問題なし) ※ボルト(M12×50)準備して分解点検修繕を行う	年間計画	新規		
0918281	九州	2021/11/16 07:00	2021/11/16 19:00	単日	南熊本ss	220kV 熊本南熊本線1L/南熊本ss 20-50[加圧停止]	南熊本ss 20-53(E付)LS外部点検を行う。	年間計画	新規		
0917198	九州	2021/11/16 07:30	2021/11/17 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	施工箇所 E1、68	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917199	九州	2021/11/16 07:30	2021/11/18 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	修繕箇所 がいし金具(懸垂)修繕: E71、72、80 2020年度年間停止計画時の件名: 西佐世保武雄線架線金具修繕工事	年間計画	新規		
0918980	九州	2021/11/16 07:30	2021/11/18 18:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	長崎幹線E16~117 [2L]径間スペース取替 4個×3相=12個	年間計画	新規		
0914383	九州	2021/11/16 08:00	2021/11/19 18:00	連続	武雄ss	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)/武雄ss 20-60[加圧停止]	220kVLS×1	年間計画	変更		
0914077	九州	2021/11/16 08:10	2021/11/16 17:50	単日	中央ss	220kV 山家線1L/中央ss 20-170[加圧停止]/中央ss 220kV4号母線/中央ss 220kV[1-4]BP+LB盤 常時監視ロック/中央ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	中央ss 20-172 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0914091	九州	2021/11/16 08:30	2021/11/19 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	スペース及び集中型ダンパの取替 作業箇所 E1-1~5 計6径間	年間計画	変更		
0914099	九州	2021/11/16 08:30	2021/11/19 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	スペース及び集中型ダンパの取替 作業箇所 E1-1~5 計6径間	年間計画	変更		
0914378	九州	2021/11/16 08:30	2021/11/18 17:30	連続	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	2020年度長崎幹線がいし金具ほか修繕: E2、E5、E8 計 3基	年間計画	変更		
0914379	九州	2021/11/16 08:30	2021/11/17 17:30	連続	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	長崎幹線ほか臨海部鉄塔防錆工事(長崎幹線)	年間計画	変更		
0914380	九州	2021/11/16 08:30	2021/11/17 17:30	連続	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	北長崎線ほか鉄塔ボルトナット修繕工事(長崎幹線)	年間計画	変更		
0916784	九州	2021/11/16 08:30	2021/11/17 17:30	毎日	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	施工箇所 E27、28、29	年間計画	変更		
0916785	九州	2021/11/16 08:30	2021/11/17 17:30	毎日	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	施工箇所 E20、E32、E37	年間計画	変更		
0916786	九州	2021/11/16 08:30	2021/11/17 17:30	毎日	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	施工箇所 E4	年間計画	変更		
0917195	九州	2021/11/16 08:30	2021/11/18 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	TDからXDへの取替え工事 E70~76、81~88 13径間	年間計画	変更		
0917197	九州	2021/11/16 08:30	2021/11/17 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	作業箇所 E91、95	年間計画	新規		
0916838	九州	2021/11/16 09:00	2021/11/16 17:00	単日	筑豊ss	220kV 筑豊線1L/筑豊ss 220kV 筑豊線1L PCM/筑豊ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/筑豊ss 20-10	筑豊ss220kV筑豊1号線でPCM、DZとも8Rスイッチの接触不良が発生したことから、8R及び43LSの修繕を実施する。	年間計画	変更		
0917248	九州	2021/11/16 09:00	2021/11/16 17:00	単日	500kV 豊前北幹線2L	500kV 豊前北幹線2L	豊前北幹線2L E4~E35間架空地線修繕工事	年間計画	新規		
0917250	九州	2021/11/16 09:00	2021/11/16 17:00	単日	500kV 豊前北幹線2L	500kV 豊前北幹線2L	500kV豊前北幹線(2L)がいし金具補修作業【直営技術作業】	年間計画	新規		
0917251	九州	2021/11/16 09:00	2021/11/17 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線2L	500kV 豊前北幹線2L	500kV豊前北幹線(2L)スペース修繕工事	年間計画	新規		
0918222	九州	2021/11/16 09:00	2021/11/16 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L	220kV 熊本南熊本線1L	熊本南熊本線E99	年間計画	新規		
0918283	九州	2021/11/16 09:00	2021/11/16 17:00	単日	南熊本ss	220kV 熊本南熊本線1L/南熊本ss 20-50[加圧停止]	南熊本ss 20-53 LPD簡易点検を行う。	年間計画	新規		
0917261	九州	2021/11/16 09:30	2021/11/16 16:00	単日	北九州ss	500kV 豊前北幹線2L/北九州ss 50-20/北九州ss 500kV 豊前北幹線2L 43CA[ロック]/北九州ss 500kV 豊前北幹線2L 43CB[ロック]/北九州ss 500kV 豊前北幹線2L 43RCA[ロック]/北九州ss 500kV 豊前北幹線2L 43RCB[ロック]/北九州ss 500kV 豊前北幹線2L 43LPA[ロック]/北九州ss 500kV 豊前北幹線2L 43LPB[ロック]	北九州ssSSC増設工事のうちSSC起動装置(A、B)N-4条件取込(豊前北幹2L)	年間計画	新規		
0913999	九州	2021/11/16 10:00	2021/11/17 16:00	連続	中央ss	220kV 筑豊線1L/中央ss 20-10[加圧停止]/中央ss 220kV 筑豊線1L DZ盤/中央ss 220kV 筑豊線1L PCM盤	遮断装置(A系、B系)の機器条件取込み及び確認試験を実施する。	年間計画	変更		
0914381	九州	2021/11/17 08:30	2021/11/18 17:30	連続	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	諫早分岐線ほかダンパ修繕工事(長崎幹線・諫早分岐線)	年間計画	変更		
0916789	九州	2021/11/17 08:30	2021/11/17 17:30	単日	長崎ss	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)/長崎ss 20-60[加圧停止]	上部フィージングタンクカバー・バックギン亀裂箇所があるため交換を実施する。	年間計画	変更		
0917656	九州	2021/11/17 08:30	2021/11/17 17:30	単日	北九州ss	220kV 北九州豊前線1L/北九州ss 20-190	北九州ss 20-193・E LS 外部点検	年間計画	変更	制約有	
0913890	九州	2021/11/17 09:00	2021/11/19 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	修繕箇所 がいし金具(懸垂)修繕: E72、83、88	年間計画	変更		
0913891	九州	2021/11/17 09:00	2021/11/19 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	TDからXDへの取替え工事 E33、E4、E5、E102、E103、E104、E105	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0916839	九州	2021/11/17 09:00	2021/11/17 17:00	単日	筑豊ss	220kV 筑豊線1L/筑豊ss 220kV 筑豊線1L DZ盤/筑豊ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/筑豊ss 20-10	筑豊ss220kV筑豊1号線(PCM、DZ)で8Rスイッチの接触不良が発生したことから8R及び43LSの修繕を実施する。	年間計画	変更		
0917249	九州	2021/11/17 09:00	2021/11/17 17:00	単日	500kV 豊前北幹線2L	500kV 豊前北幹線2L	500kV豊前北幹線電線付属品補修作業2L(直営技術作業)	年間計画	新規		
0917657	九州	2021/11/17 09:00	2021/11/17 17:00	単日	北九州ss	220kV 北九州豊前線1L/北九州ss 20-190	北九州ss 20-190 礫洗ノズル修繕工事	年間計画	変更	制約有	
0917659	九州	2021/11/17 09:00	2021/11/17 17:00	単日	北九州ss	220kV 北九州豊前線1L/北九州ss 20-190	北九州ss 20-193 LS 引留礫洗ノズル外部点検	年間計画	変更	制約有	
0917763	九州	2021/11/17 09:00	2021/11/17 17:00	単日	220kV 北九州豊前線1L	220kV 北九州豊前線1L	220kV大分幹線(1L)がいし金具補修作業[直営技術作業]	年間計画	変更	制約有	
0918223	九州	2021/11/17 09:00	2021/11/17 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L	220kV 熊本南熊本線2L	上権葉弓削線E215(熊本南熊本線E20と併架)	年間計画	新規		
0918827	九州	2021/11/17 09:00	2021/11/17 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 20-190[加圧停止]	北九州ss20-83LPD他取替工事(20-193LPD取替工事)	年間計画	変更	制約有	
0918828	九州	2021/11/17 09:00	2021/11/17 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 20-200[加圧停止]	北九州ss20-83LPD他取替工事(20-203LPD取替工事)	年間計画	変更	制約有	
0918843	九州	2021/11/17 09:00	2021/11/17 17:00	単日	220kV 北九州豊前線1L	220kV 北九州豊前線1L	北九州ss20-83LPD他取替工事(20-193LPD取替工事)	年間計画	変更	制約有	
0918844	九州	2021/11/17 09:00	2021/11/17 17:00	単日	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	北九州ss20-83LPD他取替工事(20-203LPD取替工事)	年間計画	変更	制約有	
0914037	九州	2021/11/17 09:30	2021/11/19 16:30	連続	脊振ss	500kV 玄海幹線2L南線/脊振ss 50-40[加圧停止]/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 DZ盤/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(A)/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(B)/脊振ss 脊振ss 情報伝送子装置(A系) [ロック]/脊振ss 脊振ss 情報伝送親装置(A系) [ロック]	起動装置(A系、B系)の機器条件取込み及び確認試験を実施する。	年間計画	変更		
0913893	九州	2021/11/18 07:30	2021/11/19 18:30	連続	西佐世保ss	220kV 西佐世保武雄線2L (2021/06 運開)	鉄塔防錆 西佐世保武雄線E・27・39	年間計画	変更		
0919077	九州	2021/11/18 08:10	2021/11/18 17:50	単日	北佐賀ss	220kV 西九州北佐賀線1L/北佐賀ss 20-70 [加圧停止]/北佐賀ss 220kV2号母線	・操作トルクが管理値[392N・m]を逸脱しており、操作トルクが増加した場合操作不能等の障害発生が懸念されるため、機構部の洗浄、注油を実施し操作力の低減を図る。	年間計画	新規		
0914022	九州	2021/11/18 08:30	2021/11/18 17:30	単日	筑豊ss	筑豊ss 20-20/筑豊ss 220kV1号母線	筑豊ss 20-21 LS 外部点検	年間計画	変更		
0916810	九州	2021/11/18 09:00	2021/11/20 17:00	毎日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	E1、12、13、14、15:5基	年間計画	変更		
0916811	九州	2021/11/18 09:00	2021/11/19 17:00	毎日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	鉄塔防錆塗装 ・筑豊線E10:53:2基	年間計画	変更		
0916840	九州	2021/11/18 09:00	2021/11/18 17:00	単日	筑豊ss	220kV 筑豊線2L/筑豊ss 220kV 筑豊線2L PCM/筑豊ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/筑豊ss 20-20	筑豊ss220kV筑豊1号線(PCM、DZ)で8Rスイッチの不良が発生したことから、同2号線A、B系についても8R及び43LSの修繕を実施する。	年間計画	変更		
0917262	九州	2021/11/18 09:30	2021/11/18 16:00	単日	北九州ss	500kV 北九州幹線1L/北九州ss 50-50/北九州ss 500kV 北九州幹線1L 43CA[ロック]/北九州ss 500kV 北九州幹線1L 43CB[ロック]/北九州ss 500kV 北九州幹線1L 43RCA[ロック]/北九州ss 500kV 北九州幹線1L 43RCB[ロック]/北九州ss 500kV 北九州幹線1L 43LPA[ロック]/北九州ss 500kV 北九州幹線1L 43LPB[ロック]	北九州ssSSC増設工事のうちSSC起動装置(A、B)N-4条件取込(北九州幹線1L)	年間計画	新規		
0914000	九州	2021/11/18 10:00	2021/11/19 16:00	連続	中央ss	220kV 筑豊線2L/中央ss 220kV 筑豊線2L DZ盤/中央ss 220kV 筑豊線2L PCM盤/中央ss 20-20[加圧停止]	遮断装置(A系、B系)の機器条件取込み及び確認試験を実施する。	年間計画	変更		
0917238	九州	2021/11/19 07:10	2021/11/19 18:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線/北熊本ss 20T-10 [加圧停止]/北熊本ss 20-42[切]/北熊本ss 20-112[切]/北熊本ss 20-122[切]	220kV2号BPD下部FT(白、青相)修繕を実施する。 ・支持金具(ステンレス製)交換(ボルト類含む) 上期:FTカバー内現寸調査 下期:FTカバー内金具交換	年間計画	新規		
0914023	九州	2021/11/19 08:30	2021/11/19 17:30	単日	筑豊ss	筑豊ss 20-20/筑豊ss 220kV2号母線	筑豊ss 20-22 LS 外部点検	年間計画	変更		
0916841	九州	2021/11/19 09:00	2021/11/19 17:00	単日	筑豊ss	220kV 筑豊線2L/筑豊ss 220kV 筑豊線2L DZ盤/筑豊ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/筑豊ss 20-20	筑豊ss220kV筑豊1号線A系にて、8Rスイッチの接触不良が発生したことから、8R及び43LSの修繕を実施する。	年間計画	変更		
0917263	九州	2021/11/19 09:30	2021/11/19 16:00	単日	北九州ss	500kV 北九州幹線2L/北九州ss 500kV 北九州幹線2L 43CA[ロック]/北九州ss 500kV 北九州幹線2L 43CB[ロック]/北九州ss 500kV 北九州幹線2L 43RCA[ロック]/北九州ss 500kV 北九州幹線2L 43RCB[ロック]/北九州ss 500kV 北九州幹線2L 43LPA[ロック]/北九州ss 500kV 北九州幹線2L 43LPB[ロック]/北九州ss 50-60	北九州ssSSC増設工事のうちSSC起動装置(A、B)N-4条件取込(北九州幹線2L)	年間計画	新規		
0915103	九州	2021/11/21 08:00	2021/11/30 18:00	連続	220kV 松島火力線北線2L	220kV 松島火力線北線2L	電線路細密点検を行う	年間計画	変更		
0913498	九州	2021/11/23 08:30	2021/11/26 17:30	毎日	220kV 脊振西福岡線1L	220kV 脊振西福岡線1L	アークホーンのみ取替え E7~E24 8基	年間計画	変更		
0917192	九州	2021/11/24 07:30	2021/11/25 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	施工箇所 E1、68	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917193	九州	2021/11/24 07:30	2021/11/26 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	修繕箇所 がいし金具(懸垂)修繕:□1、72、80 2020年度年間停止計画時の件名:西佐世保武雄線架線金具修繕工事	年間計画	新規		
0916936	九州	2021/11/24 08:30	2021/12/03 17:30	連続	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	脊振幹線 □2~□3、□7~□10 計14径間、築費線 □2併架	年間計画	変更		
0916937	九州	2021/11/24 08:30	2021/11/29 17:30	連続	500kV 脊振幹線1L[予防停止]	500kV 脊振幹線1L[予防停止]	東福岡幹線:7基、東福岡新幹線:7基、脊振幹線:2基、蔽原豊玉線:4基 東福岡新幹線1L:□16,117,118:4月5日~8日停止(連続停止中) 東福岡新幹線1L:□99,100,102,105:10月4日~6日停止(毎日停止)	年間計画	変更		
0917191	九州	2021/11/24 08:30	2021/11/25 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	作業箇所 □91、95	年間計画	新規		
0913813	九州	2021/11/24 09:00	2021/11/24 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L PCM(A)/西九州ss 20-100 [加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/西九州ss 松島火力線北線ルート事故検出盤 243MSA [ロック]	西九州ss 220kV松島火力線北線2L(A) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更		
0913899	九州	2021/11/24 09:00	2021/11/26 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	修繕箇所 がいし金具(懸垂)修繕:□2、83、88	年間計画	変更		
0913900	九州	2021/11/24 09:00	2021/11/26 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	TDからXDへの取替え工事 □3、□4、□5、□02、□03、□04、□05	年間計画	変更		
0913925	九州	2021/11/24 09:00	2021/11/26 17:00	連続	東佐世保ss	東佐世保ss 220kV 松島火力線北線2L/東佐世保ss 20-100 [加圧停止]	東佐世保ssTC取替工事を実施する。	年間計画	変更		
0916967	九州	2021/11/24 09:10	2021/11/25 17:50	連続	中央ss	500kV 脊振幹線1L/中央ss 50-70[加圧停止]/中央ss 500kV2号母線	中央ss 500kVGISユニット他ガス密度SW修繕	年間計画	変更		
0916964	九州	2021/11/24 09:30	2021/11/24 17:30	単日	中央ss	500kV 脊振幹線1L/中央ss 50-70[加圧停止]/中央ss 500kV 脊振幹線1L PCM(A)/中央ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]	業務指示7-10に基づき、機能維持修繕を行う。	年間計画	変更		
0913814	九州	2021/11/25 09:00	2021/11/25 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L PCM(B)/西九州ss 20-100 [加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/西九州ss 松島火力線北線ルート事故検出盤 243MSE [ロック]	西九州ss 220kV松島火力線北線2L(B) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更		
0916897	九州	2021/11/25 09:10	2021/11/25 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV1号母線/西福岡ss 20T-10 (#1#2母線連絡)[加圧停止]/西福岡ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/西福岡ss 220kV[2-3] BP+LB盤 常時監視ロック	西福岡ss 20T-10 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	年間計画	変更		
0916965	九州	2021/11/25 09:30	2021/11/25 17:30	単日	中央ss	500kV 脊振幹線1L/中央ss 50-70[加圧停止]/中央ss 500kV 脊振幹線1L PCM(B)/中央ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]	業務指示7-10に基づき、機能維持修繕を行う。	年間計画	変更		
0913815	九州	2021/11/26 09:00	2021/11/26 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L PCM(A)/西九州ss 20-100 [加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/西九州ss 松島火力線北線ルート事故検出盤 243MSA [ロック]	西九州ss 220kV松島火力線北線2L(A) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更		
0913816	九州	2021/11/26 09:00	2021/11/26 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L PCM(B)/西九州ss 20-100 [加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/西九州ss 松島火力線北線ルート事故検出盤 243MSE [ロック]	西九州ss 220kV松島火力線北線2L(B) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更		
0913817	九州	2021/11/26 09:00	2021/11/26 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L DZ盤/西九州ss 20-100[加圧]	西九州ss 220kV松島火力線北線2L(後備) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更		
0916899	九州	2021/11/26 09:10	2021/11/26 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV2号母線/西福岡ss 20T-10 (#1#2母線連絡)[加圧停止]/西福岡ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/西福岡ss 220kV[2-3] BP+LB盤 常時監視ロック	西福岡ss 20T-10 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	年間計画	変更		
0916966	九州	2021/11/26 09:30	2021/11/26 17:30	単日	中央ss	500kV 脊振幹線1L/中央ss 50-70[加圧停止]/中央ss 500kV 脊振幹線1L DZ盤	業務指示7-10に基づき、機能維持修繕を行う。	年間計画	変更		
0916901	九州	2021/11/29 09:10	2021/11/29 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV3号母線/西福岡ss 20T-20 (#2#3母線連絡)[加圧停止]/西福岡ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/西福岡ss 220kV[2-3] BP+LB盤 常時監視ロック	西福岡ss 20T-20 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0916948	九州	2021/11/29 09:30	2021/11/29 17:30	単日	脊振ss	500kV 脊振幹線1L/脊振ss 50-70[加圧停止]/脊振ss 500kV 脊振幹線1L PCM(A)/脊振ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]	業務指示7-10に基づき、機能維持修繕を行う。	年間計画	変更		
0919109	九州	2021/11/30 07:30	2021/12/03 17:30	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線鉄塔ボルト他修繕工事(年間停止計画用)	年間計画	新規		
0919110	九州	2021/11/30 07:30	2021/12/03 17:30	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線がいし金具他修繕工事(年間停止計画用) 2基 ※電線付属品含む	年間計画	新規		
0919111	九州	2021/11/30 07:30	2021/12/03 17:30	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線スベサ修繕工事(年間停止計画用) 大隅線□7~□8 計 10径間	年間計画	新規		
0919112	九州	2021/11/30 07:30	2021/12/01 17:30	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線鉄塔防錆塗装修繕工事(一般部)2021(年間停止計画用) 大隅線□4、66、67、70、83、103 計 6基	年間計画	新規		
0919113	九州	2021/11/30 07:30	2021/12/01 17:30	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線鉄塔防錆塗装修繕工事(臨海部)2021(年間停止計画用) 大隅線□21、□23、□30、□36 計 4基	年間計画	新規		
0919114	九州	2021/11/30 07:30	2021/12/01 17:30	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線電線付属品他修繕工事(年間停止計画用) 大隅線□8(電圧フリッカに伴う工期変更)	年間計画	新規		
0913499	九州	2021/11/30 08:30	2021/12/03 17:30	毎日	220kV 脊振西福岡線2L	220kV 脊振西福岡線2L	アークホーンのみ替え □7~□24 8基	年間計画	変更		
0917180	九州	2021/11/30 08:30	2021/12/02 17:30	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線トーションナルダンバ修繕工事(木佐木線1号線)	年間計画	変更		
0917181	九州	2021/11/30 08:30	2021/12/03 17:30	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	佐賀幹線外鉄塔防錆修繕工事(一般部)(木佐木線1号線) 2か年発注分□9	年間計画	変更		
0913865	九州	2021/11/30 09:00	2021/12/02 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線外架線金具修繕工事(木佐木線1号線)	年間計画	変更		
0913866	九州	2021/11/30 09:00	2021/11/30 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線航空標識塗装修繕工事	年間計画	変更		
0913867	九州	2021/11/30 09:00	2021/12/03 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線スベサ及びダンバ取替・アークホーン取替 □1~□5、□6~□7	年間計画	変更		
0913868	九州	2021/11/30 09:00	2021/12/03 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線□5、□9、□80 鉄塔防錆塗装 3基	年間計画	変更		
0913869	九州	2021/11/30 09:00	2021/12/02 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L[予防停止]	220kV 北佐賀木佐木線1L[予防停止]	腐食したボルトの取替 □6、□9 2基	年間計画	変更		
0916900	九州	2021/11/30 09:10	2021/11/30 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV2号母線/西福岡ss 20T-20(#2#3母線連絡)[加圧停止]/西福岡ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/西福岡ss 220kV[2-3] BP+LB盤 常時監視ロック	西福岡ss 20T-20 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	年間計画	変更		
0916949	九州	2021/11/30 09:30	2021/11/30 17:30	単日	脊振ss	500kV 脊振幹線1L/脊振ss 50-70[加圧停止]/脊振ss 500kV 脊振幹線1L PCM(B)/脊振ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]	業務指示7-10に基づき、機能維持修繕を行う。	年間計画	変更		
0913492	九州	2021/12/01 08:30	2021/12/01 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更		
0918042	九州	2021/12/01 09:00	2021/12/03 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	がいし金具取替(ナット類取替) ・500kV南九州幹線□3(1・2L)、95(1・2L)、96(1・2L) ヨーク取付ボルト修繕(割りピンくい込み) ・500kV南九州幹線□7(1L・下・老)、102(1L・下・若) 楔型クランプ取付ボルト修繕(Wナット不足) ・500kV南九州幹線□7(1L・中・老)	年間計画	新規		
0918043	九州	2021/12/01 09:00	2021/12/03 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	径間スベサ取替 ・500kV南九州幹線□25~□28 計3径間 がいし金具取替(ナット類取替) ・500kV南九州幹線□25、□26、□28 計3基	年間計画	新規		
0919074	九州	2021/12/01 10:00	2021/12/01 16:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss 20-50 [加圧停止]/木佐木ss 220kV 自動オシロ [ロック]/木佐木ss 木佐木ss 電気所サーバ出入口架1 北佐賀木佐木1L CT2次プラグ [ロック]	通信設備TM盤撤去に伴うCT確認試験において、電機所サーバの北佐賀木佐木1LCT2次プラグ常用プラグ引抜き時、白相の接触不良があることが判明したため、修繕を行い装置の機能維持を図る。	年間計画	新規		
0913493	九州	2021/12/02 08:30	2021/12/02 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更		
0913866	九州	2021/12/02 09:00	2021/12/02 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線航空標識塗装修繕工事	年間計画	変更		
0919137	九州	2021/12/02 09:10	2021/12/02 17:50	単日	霧島ss	霧島ss 220kV1号母線(分岐1L側)/霧島ss 20T-10(220kV#A、#B母線連絡用) [加圧停止]/霧島ss 220kV[1-2] BU盤	霧島ss 220kV母線分岐盤 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	新規		
0916950	九州	2021/12/02 09:30	2021/12/02 17:30	単日	脊振ss	500kV 脊振幹線1L/脊振ss 50-70[加圧停止]/脊振ss 500kV 脊振幹線1L DZ盤	業務指示7-10に基づき、機能維持修繕を行う。	年間計画	変更		
0913494	九州	2021/12/02 15:30	2021/12/02 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	OFケーブル部分放電測定業務(220kV中央南福岡線)	年間計画	変更		
0918323	九州	2021/12/03 09:00	2021/12/03 17:00	単日	霧島ss	220kV 高野線2L/霧島ss 66kV2号母線	220/66kV 300MVA × 1	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0914038	九州	2021/12/03 09:30	2021/12/03 16:30	単日	脊振ss	脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM+DZ(A)/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM+DZ(B)/脊振ss 50-40 [加圧停止]/脊振ss 脊振ss 500kV情報伝送親装置(B系) [ロック]/脊振ss 脊振ss 500kV情報伝送子装置(B系) [ロック]	起動装置条件取込み ・玄海幹線2L南線Ry動作条件	年間計画	変更		
0916782	九州	2021/12/06 07:30	2021/12/11 17:30	毎日	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	修繕箇所 がいし金具: E23、27、30、32 旧停止件名: 長崎幹線架線金具修繕工事	年間計画	変更		
0919134	九州	2021/12/06 07:30	2021/12/08 18:30	連続	鹿児島ss	鹿児島ss 220kV 鹿児島南線1L/鹿児島ss 20-10 [加圧停止]	鹿児島ss 20-10 220kV GCB操作機構分解点検(空気)を行う。	年間計画	新規		
0913915	九州	2021/12/06 08:30	2021/12/06 17:30	単日	北佐賀ss	220kV 北佐賀木佐木線2L/北佐賀ss 20-60 [加圧停止]/北佐賀ss 220kV 2号母線/北佐賀ss 220kV [1-2] BP盤 常時監視ロック	北佐賀ss 20-62 220kV パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0913916	九州	2021/12/06 08:30	2021/12/06 17:30	単日	北佐賀ss	北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L/北佐賀ss 20-60 [加圧停止]/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L CR-A/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L CR-B/北佐賀ss 220kV [1-2] BP盤 常時監視ロック	北佐賀ss 20-60 220kV ガス絶縁開閉装置外部点検(空気)を行う。	年間計画	変更		
0916938	九州	2021/12/06 08:30	2021/12/15 17:30	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	背振幹線 E2~E3、E7~E10 計14径間、筑豊線 E併架	年間計画	変更		
0916939	九州	2021/12/06 08:30	2021/12/11 17:30	連続	500kV 脊振幹線2L [予防停止]	500kV 脊振幹線2L [予防停止]	東福岡幹線: 7基、東福岡新幹線: 7基、背振幹線: 2基、飯原豊玉線: 4基 東福岡新幹線1L: E16, 117, 118: 4月5日~8日停止(連続停止中) 東福岡新幹線1L: E9, 100, 102, 105: 10月4日~6日停止(毎日停止)	年間計画	変更		
0919135	九州	2021/12/06 08:30	2021/12/06 17:30	単日	鹿児島ss	鹿児島ss 220kV 鹿児島南線1L/鹿児島ss 20-10 [加圧停止]	・20-10は、操作箱の腐食が著しいことから、修繕を実施する。	年間計画	新規		
0913917	九州	2021/12/06 09:00	2021/12/06 17:00	単日	北佐賀ss	北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L	北佐賀ss 20-63 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0918049	九州	2021/12/06 09:00	2021/12/08 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	がいし金具取替(ナット類取替) ・500kV 南九州幹線E3(1・2L)、95(1・2L)、96(1・2L) ヨーク取付ボルト修繕(割りピンくい込み) ・500kV 南九州幹線E7(1L・下・老)、102(1L・下・若) 楔型クランプ取付ボルト修繕(Wナット不足) ・500kV 南九州幹線E7(1L・中・老)	年間計画	新規		
0918050	九州	2021/12/06 09:00	2021/12/08 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	径間スペース取替 ・500kV 南九州幹線E25~E28 計3径間 がいし金具取替(ナット類取替) ・500kV 南九州幹線E25、E26、E28 計3基	年間計画	新規		
0918129	九州	2021/12/06 09:00	2021/12/06 17:00	単日	南九州ss	南九州ss 220kV 鹿児島北線2L [受電停止]/南九州ss 220kV 1号母線/南九州ss 220kV [1-2] BP+LB盤/南九州ss 500kV 3号 主要変圧器 LR盤/南九州ss 500kV 3号 主要変圧器/南九州ss 500kV 3号 主要変圧器 TP盤/南九州ss SSC インターフェイス盤(IF-A) 43BP-22A [ロック]/南九州ss SSC インターフェイス盤(IF-B) 43BP-22B [ロック]	南九州ss 20-130CBIほか取替工事を実施する。 【取替機器】 220kV VH-GIS 1台(20-130) 220kV VLS電動化 3台(20-131、20-62、20TB-3)	年間計画	新規		
0918684	九州	2021/12/06 09:00	2021/12/06 17:00	単日	220kV 上津役線2L	220kV 上津役線2L	北九州ss 20-153、20-83、193、203LPD取替	年間計画	変更		
0914373	九州	2021/12/07 07:30	2021/12/09 18:30	毎日	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	2020年度長崎幹線がいし金具ほか修繕: E2、E5、E8 計 3基	年間計画	変更		
0914374	九州	2021/12/07 07:30	2021/12/08 18:30	毎日	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	長崎幹線ほか臨海部鉄塔防錆工事(長崎幹線)	年間計画	変更		
0914375	九州	2021/12/07 07:30	2021/12/08 18:30	毎日	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	北長崎線ほか鉄塔ボルトナット修繕工事(長崎幹線)	年間計画	変更		
0919115	九州	2021/12/07 07:30	2021/12/10 17:30	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線スペース修繕工事(年間停止計画用) 大隅線E7~E7 計 10径間	年間計画	新規		
0919116	九州	2021/12/07 07:30	2021/12/10 17:30	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線がいし金具他修繕工事(年間停止計画用) 2基 ※電線付風品含む	年間計画	新規		
0919117	九州	2021/12/07 07:30	2021/12/10 17:30	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線鉄塔ボルト他修繕工事(年間停止計画用)	年間計画	新規		
0919118	九州	2021/12/07 07:30	2021/12/08 17:30	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線鉄塔防錆塗装修繕工事(一般部)2021(年間停止計画用) 大隅線E4、66、67、70、83、103 計 6基	年間計画	新規		
0919119	九州	2021/12/07 07:30	2021/12/08 17:30	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線鉄塔防錆塗装修繕工事(臨海部)2021(年間停止計画用) 大隅線E21、E23、E30、E36 計 4基	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0919120	九州	2021/12/07 07:30	2021/12/08 17:30	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線電線付属品他修繕工事(年間停止計画用) 大隅線E8(電圧フリックに伴う工期変更)	年間計画	新規		
0914106	九州	2021/12/07 08:30	2021/12/10 17:00	毎日	220kV 脊振島柵線1L	220kV 脊振島柵線1L	スベーサ及び集中型ダンパの取替 作業箇所 E35~51-9 計6径間	年間計画	変更		
0914107	九州	2021/12/07 08:30	2021/12/10 17:00	毎日	220kV 脊振島柵線2L[予防停止]	220kV 脊振島柵線2L[予防停止]	スベーサ及び集中型ダンパの取替 作業箇所 E35~51-9 計6径間	年間計画	変更		
0916779	九州	2021/12/07 08:30	2021/12/08 17:30	毎日	220kV 長崎幹線1L(2020/12 運開)	220kV 長崎幹線1L(2020/12 運開)	施工箇所 E7、28、29	年間計画	変更		
0916780	九州	2021/12/07 08:30	2021/12/08 17:30	毎日	220kV 長崎幹線1L(2020/12 運開)	220kV 長崎幹線1L(2020/12 運開)	施工箇所 E0、E2、E7	年間計画	変更		
0916781	九州	2021/12/07 08:30	2021/12/08 17:30	毎日	220kV 長崎幹線1L(2020/12 運開)	220kV 長崎幹線1L(2020/12 運開)	施工箇所 E3	年間計画	変更		
0917182	九州	2021/12/07 08:30	2021/12/09 17:30	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線トーションナルダンパ修繕工事(木佐木線2号線)	年間計画	変更		
0917184	九州	2021/12/07 08:30	2021/12/10 17:30	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	佐賀幹線外鉄塔防錆修繕工事(一般部)(木佐木線2号線) 2か年発注分E9	年間計画	変更		
0919127	九州	2021/12/07 08:30	2021/12/08 17:30	毎日	220kV 鹿児島南線1L	220kV 鹿児島南線1L	鹿児島幹線E201 航空標識塗装	年間計画	新規		
0919128	九州	2021/12/07 08:30	2021/12/08 17:30	毎日	220kV 鹿児島南線1L	220kV 鹿児島南線1L	鹿児島幹線電線付属品修繕	年間計画	新規		
0913870	九州	2021/12/07 09:00	2021/12/09 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線外架線金具修繕工事(木佐木線2号線)	年間計画	変更		
0913871	九州	2021/12/07 09:00	2021/12/07 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線航空標識塗装修繕	年間計画	変更		
0913872	九州	2021/12/07 09:00	2021/12/10 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線スベーサ及びダンパ取替・アークホーン取替 E1~E3、E6~E7	年間計画	変更		
0913873	九州	2021/12/07 09:00	2021/12/10 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線E5、E9、E30 鉄塔防錆塗装 3基	年間計画	変更		
0913874	九州	2021/12/07 09:00	2021/12/09 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L[予防停止]	220kV 北佐賀木佐木線2L[予防停止]	腐食したボルトの取替 E6、E9 2基	年間計画	変更		
0916809	九州	2021/12/07 09:00	2021/12/07 17:00	単日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	背振幹線 E~E3、E37~E40 計14径間、筑豊線 E併架	年間計画	変更		
0914376	九州	2021/12/08 07:30	2021/12/09 18:30	毎日	220kV 長崎幹線1L(2020/12 運開)	220kV 長崎幹線1L(2020/12 運開)	諫早分岐線ほかダンパ修繕工事(長崎幹線・諫早分岐線)	年間計画	変更		
0913495	九州	2021/12/08 08:30	2021/12/08 17:30	単日	220kV 中央福岡線2L	220kV 中央福岡線2L	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更		
0916788	九州	2021/12/08 08:30	2021/12/08 17:30	単日	長崎ss	220kV 長崎幹線1L(2020/12 運開)/長崎ss 20-50[加圧停止]	20-53Eの横軸ベアリング内部が発錆、腐食しているため、修繕を実施する。	年間計画	変更		
0917183	九州	2021/12/08 08:30	2021/12/08 17:30	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線E20鉄塔の2号線ジャンパスベーサを直営にて取替	年間計画	変更		
0918130	九州	2021/12/08 09:00	2021/12/10 17:00	毎日	南九州ss	220kV 鹿児島北線2L/南九州ss 220kV2号母線/南九州ss 220kV[1-2] BP+LB盤	【取替機器】 220kVH-GIS 1台(20-130) 220kVLS電動化 3台(20-131、20-62、20TB-3)	年間計画	新規		
0913496	九州	2021/12/09 08:30	2021/12/09 17:30	単日	220kV 中央福岡線2L[予防停止]	220kV 中央福岡線2L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更		
0919129	九州	2021/12/09 08:30	2021/12/10 17:30	毎日	220kV 鹿児島南線2L	220kV 鹿児島南線2L	鹿児島幹線E201 航空標識塗装	年間計画	新規		
0919130	九州	2021/12/09 08:30	2021/12/10 17:30	毎日	220kV 鹿児島南線2L	220kV 鹿児島南線2L	鹿児島幹線電線付属品修繕	年間計画	新規		
0919136	九州	2021/12/09 08:30	2021/12/09 17:30	単日	鹿児島ss	鹿児島ss 220kV 鹿児島南線2L/鹿児島ss 20-20 [加圧停止]	・操作箱の腐食が著しいことから、修繕を実施する。	年間計画	新規		
0913871	九州	2021/12/09 09:00	2021/12/09 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線航空標識塗装修繕	年間計画	変更		
0913901	九州	2021/12/09 10:00	2021/12/09 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L/木佐木ss 20-60[加圧停止]/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L PCM+DZ(B)/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-60 220kVガスレシーバ断器外部点検(三菱、200SFMT、4000A)を行う。	年間計画	変更		
0913902	九州	2021/12/09 10:00	2021/12/09 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L/木佐木ss 20-60 [加圧停止]/木佐木ss 220kV2号母線/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-62 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0919075	九州	2021/12/09 10:00	2021/12/09 16:30	単日	木佐木ss	220kV 北佐賀木佐木線2L/木佐木ss 20-60[加圧停止]/木佐木ss 木佐木ss 電気所サーバ入出力架2 北佐賀木佐木2L CT2次プラグ [ロック]/木佐木ss 220kV 自動オシロ [ロック]	通信設備TM撤去に伴うCT確認試験において、電機所サーバの北佐賀木佐木2LCT2次プラグ常用プラグ引抜き時、赤相の接触不良があることが判明したため、修繕を行い装置の機能維持を図る。	年間計画	新規		
0913497	九州	2021/12/09 15:30	2021/12/09 17:30	単日	220kV 中央福岡線2L[予防停止]	220kV 中央福岡線2L[予防停止]	OFケーブル部分放電測定業務【220kV中央福岡線】	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917222	九州	2021/12/13 07:00	2021/12/20 19:00	連続	西佐世保ss	220kV 西佐世保武雄線2L(2021/06 運開)/西佐世保ss 20-20[加圧停止]/66kV 相浦連絡線1L/相浦ss 6-130[加圧停止]/西佐世保ss 220kV2号母線/西佐世保ss 220kV3号母線/西佐世保ss 220kV1号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島メガソーラー線1、2L)	年間計画	変更		
0914029	九州	2021/12/14 08:30	2021/12/23 17:30	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	脊振幹線 E37~E70:13径間	年間計画	変更		
0914105	九州	2021/12/14 08:30	2021/12/17 17:00	毎日	220kV 脊振鳥栖線1L[予防停止]	220kV 脊振鳥栖線1L[予防停止]	スベーサ及び集中型ダンパの取替 作業箇所 E45~51-9 計6径間	年間計画	変更		
0914108	九州	2021/12/14 08:30	2021/12/17 17:00	毎日	220kV 脊振鳥栖線2L	220kV 脊振鳥栖線2L	スベーサ及び集中型ダンパの取替 作業箇所 E45~51-9 計6径間	年間計画	変更		
0917480	九州	2021/12/14 11:00	2021/12/14 15:00	単日	大分ss	220kV 大分南線1L/大分ss 220kV 大分南線1L 43RCA[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線1L 43RCA[ロック]/大分ss 220kV 大分南線1L 43RCB[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線1L 43RCB[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線1LPCG+DZ 143KHB 仮保護	大分ss 20-70CB取替工事のうち試充電試験	年間計画	新規	制約有	
0917863	九州	2021/12/14 11:00	2021/12/14 15:00	単日	大分ss	220kV 大分南線1L/大分ss 220kV 大分南線1L 43RCA[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線1L 43RCA[ロック]/大分ss 220kV 大分南線1L 43RCB[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線1L 43RCB[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線1LPCG+DZ 143KHB 仮保護	大分ss 20-70CB取替工事のうち試充電試験	年間計画	変更	制約有	
0917306	九州	2021/12/15 09:00	2021/12/15 17:00	単日	豊前ss	豊前ss 500kV 豊前北幹線2L BP(B)/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L BP(A)常時監視/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L BP(B)常時監視/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L BP+LB(A)/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L/豊前ss 50-20 [加圧停止]/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L PD自動切替盤/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L PCM+DZ(A)/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L PCM+DZ(B)/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L TD(1)、1次変換器SSC用、1次変換器給電情報用 [ロック]	豊前ss 中央SSC故障情報送信盤 撤去工事(豊前北幹2L切離し)	年間計画	新規		
0914016	九州	2021/12/20 15:00	2021/12/20 17:00	単日	門司ss	220kV 西谷門司線2L/門司ss 20-60/苅田ss 20-20/西谷ss 20-20	20-62取替 220kV#2母線耐塩化	年間計画	変更		
0913896	九州	2021/12/21 08:00	2021/12/21 13:00	単日	220kV 西佐世保武雄線2L		A/AC410(2)×2、9、3km H-OP160×1、9、3km	年間計画	変更		
0917221	九州	2021/12/22 09:00	2021/12/28 17:00	連続	西佐世保ss	220kV 西佐世保武雄線1L(2021/06 運開)/西佐世保ss 20-10[加圧停止]/66kV 相浦連絡線2L/相浦ss 6-140[加圧停止]/西佐世保ss 220kV1号母線/西佐世保ss 220kV2号母線/西佐世保ss 220kV2号主要変圧器/西佐世保ss 220kV1号所内1次変圧器	220kV引出工事(宇久島メガソーラー線1、2L)	年間計画	変更		
0917689	九州	2021/12/28 09:00	2021/12/28 17:00	単日	豊前ss	豊前ss 500kV 豊前北幹線2L BP(B)/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L BP(A)常時監視/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L BP(B)常時監視/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L BP+LB(A)/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L/豊前ss 50-20 [加圧停止]/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L PD自動切替盤/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L PCM+DZ(A)/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L PCM+DZ(B)/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L TD(1)、1次変換器SSC用、1次変換器給電情報用 [ロック]	豊前ss 中央SSC故障情報送信盤 撤去工事(豊前北幹2L切離し)	年間計画	変更		
0917644	九州	2021/12/28 09:30	2021/12/28 16:00	単日	北九州ss	500kV 豊前北幹線2L/北九州ss 50-20/北九州ss 500kV 豊前北幹線2L 43CA[ロック]/北九州ss 500kV 豊前北幹線2L 43CB[ロック]/北九州ss 500kV 豊前北幹線2L 43RCA[ロック]/北九州ss 500kV 豊前北幹線2L 43RCB[ロック]/北九州ss 500kV 豊前北幹線2L 43LPA[ロック]/北九州ss 500kV 豊前北幹線2L 43LPB[ロック]	北九州ssSSC増設工事のうちSSC起動装置(A、B)N-4条件取込(豊前北幹2L)	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0914907	九州	2022/01/05 07:30	2022/01/07 18:30	連続	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	A410×2、0.9km、鉄塔4基、 (関連)220kV長崎幹線 A410(2)×2、0.8km、鉄塔1基	年間計画	変更		
0917020	九州	2022/01/05 08:30	2022/01/07 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	東福岡幹線:7基、東福岡新幹線:3基、背振幹線:2基、厳原豊 玉線:4基	年間計画	変更		
0917021	九州	2022/01/05 08:30	2022/01/07 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	ジャンパ補強装置取替 東福岡幹線 E9~63:10基 篠栗分岐 線E2に併架	年間計画	変更		
0917022	九州	2022/01/05 08:30	2022/01/07 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	ダンパ取替 東福岡幹線 E~12:12基、山家甘木線 E併架、 山家南福岡線 E~6併架	年間計画	変更		
0917023	九州	2022/01/05 08:30	2022/01/07 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	径間スペース修繕 E31~50:19径間	年間計画	変更		
0919073	九州	2022/01/07 09:00	2022/03/02 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線1L (2021/12 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2021/12 運開)	西佐世保武雄線電線張替工事(佐世保地区) 1期工事	年間計画	新規		
0917645	九州	2022/01/10 09:30	2022/01/10 16:00	単日	北九州ss	500kV 北九州幹線1L/北九州ss 50-50/北九州 ss 500kV 北九州幹線1L 43CA[ロック]/北九州 ss 500kV 北九州幹線1L 43CB[ロック]/北九州 ss 500kV 北九州幹線1L 43RCA[ロック]/北九 州ss 500kV 北九州幹線1L 43RCB[ロック]/北 九州ss 500kV 北九州幹線1L 43LPA[ロック]/ 北九州ss 500kV 北九州幹線1L 43LPB[ロック]	北九州ssSSC増設工事のうちSSC起動装置(A、B)N-4条件 取込(北九州幹線1L)	年間計画	変更		
0917646	九州	2022/01/11 09:30	2022/01/11 16:00	単日	北九州ss	500kV 北九州幹線2L/北九州ss 500kV 北九州幹 線2L 43CA[ロック]/北九州ss 500kV 北九州幹 線2L 43CB[ロック]/北九州ss 500kV 北九州幹 線2L 43RCA[ロック]/北九州ss 500kV 北九州 幹線2L 43RCB[ロック]/北九州ss 500kV 北九 州幹線2L 43LPA[ロック]/北九州ss 500kV 北 九州幹線2L 43LPB[ロック]/北九州ss 50-60	北九州ssSSC増設工事のうちSSC起動装置(A、B)N-4条件 取込(北九州幹線2L)	年間計画	変更		
0914908	九州	2022/01/12 07:30	2022/01/14 18:30	連続	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	A410×2、0.9km、鉄塔4基、 (関連)220kV長崎幹線 A410(2)×2、0.8km、鉄塔1基	年間計画	変更		
0918261	九州	2022/01/12 08:00	2022/01/14 17:00	毎日	220kV 南宮崎線1L (2021/06 運開)	220kV 南宮崎線1L (2021/06 運開)/220kV 宮崎分 岐線1L	高野sws~E1間の老朽径間スペースの取替	年間計画	新規		
0917020	九州	2022/01/12 08:30	2022/01/13 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	東福岡幹線:7基、東福岡新幹線:3基、背振幹線:2基、厳原豊 玉線:4基	年間計画	変更		
0917021	九州	2022/01/12 08:30	2022/01/13 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	ジャンパ補強装置取替 東福岡幹線 E9~63:10基 篠栗分岐 線E2に併架	年間計画	変更		
0917022	九州	2022/01/12 08:30	2022/01/13 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	ダンパ取替 東福岡幹線 E~12:12基、山家甘木線 E併架、 山家南福岡線 E~6併架	年間計画	変更		
0917023	九州	2022/01/12 08:30	2022/01/13 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	径間スペース修繕 E31~50:19径間	年間計画	変更		
0918044	九州	2022/01/12 09:00	2022/01/14 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	がしい金具修繕 E8、E80、E2、E4、E5 計5基	年間計画	新規		
0918263	九州	2022/01/12 09:00	2022/01/14 17:00	毎日	220kV 南宮崎線1L (2021/06 運開)[予防停止]	220kV 南宮崎線1L (2021/06 運開)[予防停止]	220kV南宮崎線 鉄塔ボルトナット修繕工事[2021年度]	年間計画	新規		
0917235	九州	2022/01/13 08:30	2022/01/13 17:30	単日	220kV 南熊本緑川線1L	220kV 南熊本緑川線1L	XDダンパ補修ほか ・E4、E6、E8	年間計画	新規		
0917618	九州	2022/01/13 08:30	2022/01/13 17:30	単日	220kV 南熊本緑川線1L	220kV 南熊本緑川線1L	XDダンパ補修ほか ・E4、E6、E8	年間計画	新規		
0917236	九州	2022/01/14 08:30	2022/01/14 17:30	単日	220kV 南熊本緑川線2L	220kV 南熊本緑川線2L	XDダンパ補修ほか ・E4、E6、E8	年間計画	新規		
0917619	九州	2022/01/14 08:30	2022/01/14 17:30	単日	220kV 南熊本緑川線2L	220kV 南熊本緑川線2L	XDダンパ補修ほか ・E4、E6、E8	年間計画	新規		
0919082	九州	2022/01/14 08:30	2022/01/14 17:30	単日	豊前ss	豊前ss 500kV 豊前西幹線2L/豊前ss 50-40 [加圧停止]/豊前ss 500kV 豊前西幹線2L PCM +DZ(A)/豊前ss 500kV[1-2] 43LB[ロッ ク]/豊前ss A系No.1DC所内盤MCB5「切」	豊前ss50kV豊前西幹線2号線で8Rスイッチの接触不良による 監視不良が発生したことから、1、2号線A、B系の8R及び43 LSの修繕を実施する。	年間計画	新規		
0916935	九州	2022/01/17 08:30	2022/01/17 17:30	単日	500kV 豊前西幹線2L	500kV 豊前西幹線2L	500kV豊前西幹線がしい金具ほか補修作業2L(直営技術作業) (2L)E0、E5	年間計画	変更		
0919083	九州	2022/01/17 08:30	2022/01/17 17:30	単日	豊前ss	豊前ss 500kV 豊前西幹線2L/豊前ss 50-40 [加圧停止]/豊前ss 500kV 豊前西幹線2L PCM +DZ(B)/豊前ss 500kV[1-2] 43LB[ロッ ク]/豊前ss B系No.1DC所内盤MCB6「切」	豊前ss50kV豊前西幹線2号線で8Rスイッチの接触不良による 監視不良が発生したことから、1、2号線A、B系の8R及び43 LSの修繕を実施する。	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0916631	九州	2022/01/17 09:00	2022/03/03 17:00	連続	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)/熊本ss 20-20 [加圧停止]	220kVVCB×1、220kVLS操作箱×4、▲220kVVCB×1、220kVLS操作箱×4 (20-20、20-21操作箱、20-22操作箱、20-23操作箱、20-23E操作箱取替)	年間計画	変更		
0916632	九州	2022/01/17 09:00	2022/03/03 17:00	連続	熊本ss	熊本ss 220kV[1-2] BP+LB盤/熊本ss 220kV集約型オイル盤/熊本ss 熊本日田線2L制御端末(A)、(B)/熊本ss 補助CT盤/熊本ss 一次変換器架/熊本ss 熊本ss 220kVPD自動切替盤/220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開)/熊本ss 20-20[加圧停止]/熊本ss 220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開) PCM(A)/熊本ss 220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開) PCM(B)	熊本ss 20-20CB他取替工事	年間計画	変更		
0916710	九州	2022/01/17 09:30	2022/01/21 16:30	毎日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L	唐津ss66kVVGIS取替工事のうち杭打設を実施する。	年間計画	変更		
0916933	九州	2022/01/18 08:30	2022/02/01 17:30	連続	500kV 豊前西幹線1L	500kV 豊前西幹線1L	1L側架空地線(OPGW)張替 作業区間: □1~□9(8径間) 巨長: 2.6km	年間計画	変更		
0916934	九州	2022/01/18 08:30	2022/01/18 17:30	単日	500kV 豊前西幹線1L	500kV 豊前西幹線1L	500kV豊前西幹線がいし金具ほか補修作業1L(直営技術作業) (1L) □0、□5	年間計画	変更		
0919080	九州	2022/01/18 08:30	2022/01/18 17:30	単日	豊前ss	豊前ss 500kV 豊前西幹線1L/豊前ss 50-30 [加圧停止]/豊前ss 500kV 豊前西幹線1L PCM+DZ (B)/豊前ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]/豊前ss A系No.1DC所内盤MCB4[切]	豊前ss550kV豊前西幹線2号線で8Rスイッチの接触不良による監視不良が発生したことから、1、2号線A、B系の8R及び43LSの修繕を実施する。	年間計画	新規		
0918086	九州	2022/01/18 09:00	2022/01/20 17:00	毎日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本南熊本線1L/熊本ss 20-50 [加圧停止]	220kVVCB×1、220kVLS操作箱×4、▲220kVVCB×1、220kVLS操作箱×4 (20-40、20-41、20-42、20-43、20-43E取替)	年間計画	新規		
0919081	九州	2022/01/19 08:30	2022/01/19 17:30	単日	豊前ss	500kV 豊前西幹線1L/豊前ss 50-30[加圧停止]/豊前ss 500kV 豊前西幹線1L PCM+DZ (B)/豊前ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]/豊前ss B系No.1DC所内盤MCB5[切]	豊前ss550kV豊前西幹線2号線で8Rスイッチの接触不良による監視不良が発生したことから、1、2号線A、B系の8R及び43LSの修繕を実施する。	年間計画	新規		
0918044	九州	2022/01/19 09:00	2022/01/21 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	がいし金具修繕 FB8、FB0、FB2、FB4、FB5 計5基	年間計画	新規		
0918850	九州	2022/01/20 06:00	2022/01/20 20:00	単日	苅北ss	苅北ss 50-130[加圧停止]/苅北ss 6-130 [加圧停止]/苅北ss 1号連絡用変圧器 LR盤/苅北ss 1号連絡用変圧器/苅北ss 1号連絡用変圧器 冷却器制御盤	苅北ss 1号連絡用変圧器 外部点検を行う。	年間計画	新規		
0917231	九州	2022/01/20 08:00	2022/01/20 18:00	単日	苅北ss	苅北ss 6T-10[加圧停止]/苅北ss 1号連絡用変圧器/苅北ss 6-130 [加圧停止]/苅北ss 66kV1号事故継続分離盤 [ロック]	苅北ss 66kV1号事故継続分離盤 特性試験を行う。	年間計画	新規		
0917232	九州	2022/01/20 08:00	2022/01/20 18:00	単日	苅北ss	苅北ss 6T-10/苅北ss 1号連絡用変圧器/苅北ss 6-130 /苅北ss 66kV1号事故継続分離盤 [ロック]	業務指示(21-1)に伴うSW修繕	年間計画	新規		
0917614	九州	2022/01/20 08:00	2022/01/20 18:00	単日	苅北ss	苅北ss 6T-10[加圧停止]/苅北ss 1号連絡用変圧器/苅北ss 6-130 [加圧停止]/苅北ss 66kV1号事故継続分離盤 [ロック]	苅北ss 66kV1号事故継続分離盤 特性試験を行う。	年間計画	新規		
0917615	九州	2022/01/20 08:00	2022/01/20 18:00	単日	苅北ss	苅北ss 6T-10/苅北ss 1号連絡用変圧器/苅北ss 6-130 /苅北ss 66kV1号事故継続分離盤 [ロック]	業務指示(21-1)に伴うSW修繕	年間計画	新規		
0918164	九州	2022/01/20 09:00	2022/01/20 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L (2021/06 運開)	スベサ取替(1L): □2~□3	年間計画	新規		
0918851	九州	2022/01/21 06:00	2022/01/21 20:00	単日	苅北ss	苅北ss 50-140 [加圧停止]/苅北ss 2号連絡用変圧器/苅北ss 6-140 [加圧停止]/苅北ss 2号連絡用変圧器 LR盤/苅北ss 2号連絡用変圧器 冷却器制御盤	苅北ss 2号連絡用変圧器 550kV変圧器外部点検を行う。	年間計画	新規		
0917233	九州	2022/01/21 08:00	2022/01/21 18:00	単日	苅北ss	苅北ss 6T-10[加圧停止]/苅北ss 2号連絡用変圧器/苅北ss 6-140 [加圧停止]/苅北ss 66kV2号事故継続分離盤 [ロック]	苅北ss 66kV2号事故継続分離盤 特性試験を行う。	年間計画	新規		
0917234	九州	2022/01/21 08:00	2022/01/21 18:00	単日	苅北ss	苅北ss 6T-10/苅北ss 2号連絡用変圧器/苅北ss 6-140 /苅北ss 66kV2号事故継続分離盤 [ロック]	業務指示(21-1)に伴うSW修繕	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917616	九州	2022/01/21 08:00	2022/01/21 18:00	単日	苅北ss	苅北ss 6T-10[加圧停止]/苅北ss 2号連絡用変圧器/苅北ss 6-140 [加圧停止]/苅北ss 66kV2号事故継続分離盤 [ロック]	苅北ss 66kV2号事故継続分離盤 特性試験を行う。	年間計画	新規		
0917617	九州	2022/01/21 08:00	2022/01/21 18:00	単日	苅北ss	苅北ss 6T-10/苅北ss 2号連絡用変圧器/苅北ss 6-140 /苅北ss 66kV2号事故継続分離盤 [ロック]	業務指示(21-1)に伴うSW修繕	年間計画	新規		
0918258	九州	2022/01/21 09:00	2022/01/21 17:00	単日	220kV 南宮崎線1L (2021/06 運開)	220kV 南宮崎線1L (2021/06 運開)/220kV 宮崎分岐線1L	割りピンの補修: F90	年間計画	新規		
0916642	九州	2022/01/24 08:00	2022/02/02 18:00	連続	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	IACSR97×4延線、7.93km 熊本日田線:23-37、53-62 高経年 地線(IACSR)	年間計画	変更		
0919091	九州	2022/01/24 08:30	2022/01/24 17:30	単日	西九州ss	500kV 佐賀幹線1L (2021/04 運開)/西九州ss 50-10	西九州ss系統安定化装置(A)他を撤去する。	年間計画	新規		
0918051	九州	2022/01/24 09:00	2022/01/29 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	がいし金具修繕 F38、F30、F32、F34、F35 計5基	年間計画	新規		
0918052	九州	2022/01/24 09:00	2022/01/26 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	地線金具ほか修繕 ・F33、46、47、48、49、50 計6基	年間計画	新規		
0918053	九州	2022/01/24 09:00	2022/01/28 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	F7(1L)、F38(1L)、F39(2L)、F40(1L)の径間スベーサ修繕	年間計画	新規		
0918054	九州	2022/01/24 09:00	2022/01/28 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	径間スベーサ点検 F43~F44、F49~F55、F38~F39、F30~F31、F32~F35 計12径	年間計画	新規		
0916710	九州	2022/01/24 09:30	2022/01/28 16:30	毎日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L	唐津ss66kVGIS取替工事のうち杭打設を実施する。	年間計画	変更		
0916889	九州	2022/01/25 08:30	2022/01/25 17:30	単日	西福岡ss	220kV 脊振西福岡線1L[予防停止]	220/66kV 300MVA×1 ▲220/66kV 180MVA×2	年間計画	変更		
0918259	九州	2022/01/26 08:00	2022/01/26 17:00	単日	220kV 南宮崎線1L (2021/06 運開)	220kV 南宮崎線1L (2021/06 運開)/220kV 宮崎分岐線1L	改修前:T410(2)×2、10.5km 改修後:T/AC410(2)×2、10.5km □17~124、□35~南宮崎SS □30~135 必要理由:高経年 電線(腐食)	年間計画	新規		
0918266	九州	2022/01/26 08:00	2022/01/28 17:00	毎日	220kV 南宮崎線2L (2021/06 運開)	220kV 南宮崎線2L (2021/06 運開)/220kV 宮崎分岐線2L	高野sws~□1間の老朽径間スベーサの取替	年間計画	新規		
0918264	九州	2022/01/26 09:00	2022/01/26 17:00	単日	220kV 南宮崎線2L (2021/06 運開)	220kV 南宮崎線2L (2021/06 運開)/220kV 宮崎分岐線2L	スベーサ取替(2L): □2~□3	年間計画	新規		
0918268	九州	2022/01/26 09:00	2022/01/28 17:00	毎日	220kV 南宮崎線2L (2021/06 運開)[予防停止]	220kV 南宮崎線2L (2021/06 運開)[予防停止]/220kV 宮崎分岐線2L[予防停止]	220kV南宮崎線 鉄塔ボルトナット修繕工事[2021年度]	年間計画	新規		
0918260	九州	2022/01/26 12:00	2022/03/11 17:00	連続	220kV 南宮崎線1L (2021/06 運開)(#91~南宮崎SS)	220kV 南宮崎線1L (2021/06 運開)(#91~南宮崎SS)	改修前:T410(2)×2、10.5km 改修後:T/AC410(2)×2、10.5km □17~124、□35~南宮崎SS □30~135 必要理由:高経年 電線(腐食)	年間計画	新規		
0917009	九州	2022/01/27 08:30	2022/01/27 17:30	単日	西九州ss	500kV 佐賀幹線2L/西九州ss 50-20[加圧停止]	BA2腐食部材、ボルトの交換	年間計画	変更		
0916981	九州	2022/01/27 09:10	2022/01/28 17:50	連続	中央ss	500kV 佐賀幹線2L (2021/04 運開)/中央ss 500kV4号母線/中央ss 50-20[加圧停止]	中央ss 500kVGISユニット他ガス密度SW修繕	年間計画	変更		
0919092	九州	2022/01/31 08:30	2022/01/31 17:30	単日	西九州ss	500kV 佐賀幹線2L (2021/04 運開)/西九州ss 50-20	西九州ss系統安定化装置(A)他を撤去する。	年間計画	新規		
0916979	九州	2022/01/31 08:40	2022/01/31 17:50	単日	中央ss	500kV 佐賀幹線2L (2021/04 運開)/中央ss 500kV3号母線/中央ss 50T-20(#3、#4母線連絡用) [加圧停止]/中央ss 50T-30(#1、#3母線連絡用) [加圧停止]/中央ss 50-20 [加圧停止]	500kV #3母線(500kV 佐賀幹線2L 区画)を行う。	年間計画	変更		
0916980	九州	2022/01/31 09:10	2022/02/01 17:50	連続	中央ss	500kV 佐賀幹線2L (2021/04 運開)/中央ss 500kV3号母線/中央ss 50-20[加圧停止]	中央ss 500kVGISユニット他ガス密度SW修繕	年間計画	変更		
0916710	九州	2022/01/31 09:30	2022/02/04 16:30	毎日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L	唐津ss66kVGIS取替工事のうち杭打設を実施する。	年間計画	変更		
0918086	九州	2022/02/01 09:00	2022/02/03 17:00	毎日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本南熊本線1L/熊本ss 20-50 [加圧停止]	220kVVCB×1、220kVLS操作箱×4、▲220kVVCB×1、220kVLS操作箱×4	年間計画	新規		
0916982	九州	2022/02/02 09:30	2022/02/04 17:30	連続	中央ss	500kV 佐賀幹線2L (2021/04 運開)/中央ss 50-20[加圧停止]	(20-40、20-41、20-42、20-43、20-43E取替) 中央ss 500kVGISユニット他ガス密度SW修繕	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0918046	九州	2022/02/04 09:00	2022/02/04 17:00	単日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	E37(1L)、E38(1L)、E39(2L)、E40(1L)の径間スベーサ修繕	年間計画	新規		
0918047	九州	2022/02/04 09:00	2022/02/04 17:00	単日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	径間スベーサ点検 E33~E34、E39~E35、E38~E39、E30~E31、E32~E35 計12径	年間計画	新規		
0918045	九州	2022/02/07 09:00	2022/02/09 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	地線金具ほか修繕 E33、46、47、48、49、50 計6基	年間計画	新規		
0918046	九州	2022/02/07 09:00	2022/02/10 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	E37(1L)、E38(1L)、E39(2L)、E40(1L)の径間スベーサ修繕	年間計画	新規		
0918047	九州	2022/02/07 09:00	2022/02/10 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	径間スベーサ点検 E33~E34、E39~E35、E38~E39、E30~E31、E32~E35 計12径	年間計画	新規		
0916643	九州	2022/02/08 09:30	2022/02/10 16:30	毎日	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	防錆箇所(予定)・・・E09、110	年間計画	変更		
0916644	九州	2022/02/08 09:30	2022/02/09 16:30	毎日	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	熊本日田線口 34、E 42 2基	年間計画	変更		
0916641	九州	2022/02/15 09:00	2022/02/18 17:00	毎日	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	鉄塔防錆塗装修繕工事(熊本日田線)	年間計画	変更		
0918684	九州	2022/02/16 09:00	2022/02/18 17:00	毎日	220kV 上津役線2L	220kV 上津役線2L	北九州ss20-153、20-83、193、203LPD取替	年間計画	変更		
0918678	九州	2022/02/18 09:00	2022/02/18 17:00	単日	北九州ss	220kV 上津役線2L/上津役ss 220kV 上津役線2L 43RCA[ロック]/上津役ss 220kV 上津役線2L 4 3RCB[ロック]	北九州ss20-153、20-83、193、203LPD取替	年間計画	変更		
0917187	九州	2022/02/21 08:30	2022/04/22 17:30	連続	220kV 西佐世保武雄線1L(相 浦ps~#70 東佐世保分岐)	220kV 西佐世保武雄線1L(相浦ps~#70 東佐 世保分岐)	区間:E39~E33 鉄塔建替1基(E3) 電線:ACSR/HRAC410mm2×2 地線:OPGW-HICR160mm2(1L)、LP-AC150mm2(2L) 老朽設備対策(事故障害対策)	年間計画	新規		
0917188	九州	2022/02/21 08:30	2022/02/21 12:30	単日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	区間:E39~E33 鉄塔建替1基(E3) 電線:ACSR/HRAC410mm2×2 地線:OPGW-HICR160mm2(1L)、LP-AC150mm2(2L) 老朽設備対策(事故障害対策)	年間計画	新規		
0914152	九州	2022/02/22 08:30	2022/02/22 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線 2L PCM(B)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/鳥栖ss 20-20[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線2L(B) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更		
0917027	九州	2022/02/22 09:00	2022/02/24 17:00	毎日	220kV 脊振鳥栖線2L	220kV 脊振鳥栖線2L	計画箇所(予定)・・・E35 計1基	年間計画	変更		
0914153	九州	2022/02/24 08:30	2022/02/24 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線 2L PCM(B)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/鳥栖ss 20-20[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線2L(B) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更		
0914154	九州	2022/02/24 08:30	2022/02/24 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線 2L DZ盤/鳥栖ss 20-20[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線2L(DZ) 動作試験(デジタル)を行 う。	年間計画	変更		
0916959	九州	2022/02/24 08:40	2022/02/24 17:50	単日	脊振ss	220kV 脊振鳥栖線2L/脊振ss 20-20[加圧停 止]/脊振ss 220kV1号母線/脊振ss 220kV[1 -2] BP盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV[1- 2] LB盤 常時監視ロック	脊振ss 20-20 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行 う。	年間計画	変更		
0916958	九州	2022/02/24 09:00	2022/02/25 17:30	連続	脊振ss	220kV 脊振鳥栖線2L/脊振ss 20-20[加圧停 止]/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L CR-A/脊振 ss 220kV 脊振鳥栖線2L CR-B/脊振ss 220k V[1-2] BP盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV [1-2] LB盤 常時監視ロック	脊振ss 20-20 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行 う。	年間計画	変更		
0914155	九州	2022/02/25 08:30	2022/02/25 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線 2L PCM(B)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/鳥栖ss 20-20[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線2L(B) 機能維持対策修繕を行う。 ※2023年度更新計画あり	年間計画	変更		
0914156	九州	2022/02/25 08:30	2022/02/25 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線 2L DZ盤/鳥栖ss 20-20[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線2L(DZ) 機能維持対策修繕を行う。	年間計画	変更		
0916960	九州	2022/02/25 08:40	2022/02/25 17:50	単日	脊振ss	220kV 脊振鳥栖線2L/脊振ss 20-20 [加圧停 止]/脊振ss 220kV2号母線/脊振ss 220kV[1 -2] BP盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV[1- 2] LB盤 常時監視ロック	脊振ss 20-20 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行 う。	年間計画	変更		
0916957	九州	2022/02/25 09:30	2022/02/25 17:30	単日	脊振ss	220kV 脊振鳥栖線2L[予防停止]/脊振ss 20-20 [加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L PCM (B)/脊振ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	脊振ss 220kV脊振鳥栖線2L(B) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更		
0914144	九州	2022/02/28 08:30	2022/02/28 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線 1L PCM(A)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/鳥栖ss 20-10[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線1L(A) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更		
0917026	九州	2022/02/28 09:00	2022/03/02 17:00	毎日	220kV 脊振鳥栖線1L	220kV 脊振鳥栖線1L	計画箇所(予定)・・・E35 計1基	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0916956	九州	2022/02/28 09:30	2022/02/28 17:30	単日	脊振ss	220kV 脊振鳥栖線1L/脊振ss 20-10[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L CR-A/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L CR-B/脊振ss 220kV [1-2] BP盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV [1-2] LB盤 常時監視ロック	脊振ss 20-10 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。	年間計画	変更		
0917258	九州	2022/03/01 08:00	2022/03/04 18:00	毎日	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV日向幹線新設工事のうち線路定数測定	年間計画	新規	制約有	
0917641	九州	2022/03/01 08:00	2022/03/04 18:00	毎日	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV日向幹線新設工事のうち線路定数測定	年間計画	変更	制約有	
0914145	九州	2022/03/01 08:30	2022/03/01 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM(B)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/鳥栖ss 20-10[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線1L(B) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更		
0914146	九州	2022/03/02 08:30	2022/03/02 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM(A)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/鳥栖ss 20-10[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線1L(A) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更		
0914147	九州	2022/03/02 08:30	2022/03/02 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L DZ盤/鳥栖ss 20-10[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線1L(DZ) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更		
0914148	九州	2022/03/02 08:30	2022/03/02 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM(B)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/鳥栖ss 20-10[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線1L(B) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	変更		
0917381	九州	2022/03/02 09:00	2022/03/15 17:00	連続	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	大分幹線架空地線張替工事(合馬地区)2L	年間計画	新規	制約有	
0917382	九州	2022/03/02 09:00	2022/03/02 17:00	単日	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	220kV大分幹線(2L)がしいし金具補修作業【直営技術作業】	年間計画	新規	制約有	
0917764	九州	2022/03/02 09:00	2022/03/15 17:00	連続	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	大分幹線架空地線張替工事(合馬地区)2L	年間計画	変更	制約有	
0917765	九州	2022/03/02 09:00	2022/03/02 17:00	単日	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	220kV大分幹線(2L)がしいし金具補修作業【直営技術作業】	年間計画	変更	制約有	
0914149	九州	2022/03/03 08:30	2022/03/03 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM(A)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/鳥栖ss 20-10[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線1L(A) 機能維持対策修繕を行う。 ※2023年度更新計画あり	年間計画	変更		
0914150	九州	2022/03/03 08:30	2022/03/03 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM(B)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/鳥栖ss 20-10[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線1L(B) 機能維持対策修繕を行う。 ※2023年度更新計画あり	年間計画	変更		
0914151	九州	2022/03/03 08:30	2022/03/03 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L DZ盤/鳥栖ss 20-10[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線1L(DZ) 機能維持対策修繕を行う。 ※2023年度更新計画あり	年間計画	変更		
0914140	九州	2022/03/04 08:30	2022/03/04 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線1L PCM+DZ(A)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43BP[ロック]/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/鳥栖ss 20-30[加圧停止]	鳥栖ss 220kV鳥栖木佐木線1L(A+DZ) 機能維持対策修繕を行う。	年間計画	変更		
0914141	九州	2022/03/04 08:30	2022/03/04 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線1L PCM+DZ(B)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43BP[ロック]/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/鳥栖ss 20-30[加圧停止]	鳥栖ss 220kV鳥栖木佐木線1L(B+DZ) 機能維持対策修繕を行う。	年間計画	変更		
0917024	九州	2022/03/04 08:30	2022/03/05 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	【作業内容】鳥栖三池線□7～□81スペースほか取替	年間計画	変更		
0914093	九州	2022/03/04 09:00	2022/03/05 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	計画箇所(予定)…□8.22 計2基	年間計画	変更		
0914094	九州	2022/03/04 09:00	2022/03/04 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	管内営業除去業務の委託(220kV久留米分岐線)過去の停止による営業除去実績により、申請する	年間計画	変更		
0914128	九州	2022/03/04 09:30	2022/03/04 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L PCM+DZ(B)/木佐木ss 20-30[加圧停止]/木佐木ss 220kV [1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-30 220kVガスしゃ断器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0919095	九州	2022/03/04 09:30	2022/03/04 17:30	単日	木佐木ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss 20-30[加圧停止]	電磁接触器の交換及びゲルコーティングを実施する	年間計画	新規		
0917024	九州	2022/03/07 08:30	2022/03/07 17:30	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	【作業内容】鳥栖三池線□7～□81スペースほか取替	年間計画	変更		
0914093	九州	2022/03/07 09:00	2022/03/07 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	計画箇所(予定)…□8.22 計2基	年間計画	変更		
0914129	九州	2022/03/08 08:10	2022/03/08 17:50	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20-40 [加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-41 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917025	九州	2022/03/08 08:30	2022/03/09 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	【作業内容】鳥栖三池線□7～□81スペースほか取替	年間計画	変更		
0914100	九州	2022/03/08 09:00	2022/03/09 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	計画箇所(予定)…□8.22 計2基	年間計画	変更		
0914101	九州	2022/03/08 09:00	2022/03/08 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	管内営業除去業務の委託(220kV久留米分岐線)過去の停止による営業除去実績により、申請する	年間計画	変更		
0914127	九州	2022/03/08 09:30	2022/03/08 17:30	単日	久留米ss	220kV 鳥栖木佐木線2L/久留米ss 220kV 鳥栖木佐木線2L PCM+DZ(A)/久留米ss 220kV 鳥栖木佐木線2L PCM+DZ(B)/久留米ss 20-40[加圧停止]	久留米ss 20-40 GISユニット 外部点検(6年目点検)を行う。	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0914130	九州	2022/03/08 09:30	2022/03/08 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20-40[加圧停止]/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L PCM+DZ(B)/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-40 220kVガスシヤ断器外部点検(三菱, 200SFMT, 4000A)を行う。	年間計画	変更		
0913509	九州	2022/03/08 13:30	2022/03/09 05:30	連続	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L(2020/06 運開)/東福岡ss 20-93E[切]	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:口5MH~住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	変更		
0914131	九州	2022/03/09 08:10	2022/03/09 17:50	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20-40[加圧停止]/木佐木ss 220kV2号母線/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-42 220kV/パンダグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0914142	九州	2022/03/09 08:30	2022/03/09 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線2L/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線2L PCM+DZ(A)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43BP[ロック]/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/鳥栖ss 20-40[加圧停止]	鳥栖ss 220kV鳥栖木佐木線2L(A+DZ) 機能維持対策修繕を行う。	年間計画	変更		
0914143	九州	2022/03/09 08:30	2022/03/09 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線2L/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線2L PCM+DZ(B)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43BP[ロック]/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/鳥栖ss 20-40[加圧停止]	鳥栖ss 220kV鳥栖木佐木線2L(B+DZ) 機能維持対策修繕を行う。	年間計画	変更		
0914132	九州	2022/03/09 09:30	2022/03/09 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20-40[加圧停止]	木佐木ss 20-43 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0914133	九州	2022/03/09 09:30	2022/03/09 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20-40[加圧停止]	木佐木ss 20-43 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更		
0918828	九州	2022/03/10 09:00	2022/03/11 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss 20-200[加圧停止]	北九州ss20-83LPD他取替工事(20-203LPD取替工事)	年間計画	変更	制約有	
0918844	九州	2022/03/10 09:00	2022/03/11 17:00	毎日	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	北九州ss20-83LPD他取替工事(20-203LPD取替工事)	年間計画	変更	制約有	
0918262	九州	2022/03/11 08:00	2022/03/11 12:00	単日	220kV 南宮崎線1L(2021/06 運開)	220kV 南宮崎線1L(2021/06 運開)/220kV 宮崎分岐線1L	改修前:T410(2)×2、10、5km 改修後:T/AC410(2)×2、10、5km 口17~124、口35~南宮崎SS 口30~135 必要理由:高経年 電線(腐食)	年間計画	新規		
0917025	九州	2022/03/11 08:30	2022/03/11 17:30	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	【作業内容】鳥栖三池線口7~口1スペースほか取替	年間計画	変更		
0914100	九州	2022/03/11 09:00	2022/03/11 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	計画箇所(予定)…口8.22 計2基	年間計画	変更		
0918827	九州	2022/03/12 09:00	2022/03/14 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss 20-190[加圧停止]	北九州ss20-83LPD他取替工事(20-193LPD取替工事)	年間計画	変更	制約有	
0918843	九州	2022/03/12 09:00	2022/03/14 17:00	毎日	220kV 北九州豊前線1L	220kV 北九州豊前線1L	北九州ss20-83LPD他取替工事(20-193LPD取替工事)	年間計画	変更	制約有	
0918830	九州	2022/03/14 09:00	2022/03/14 17:00	単日	豊前ss	220kV 北九州豊前線1L/豊前ss 220kV 北九州豊前線1L 43KH[仮保護]	北九州ss20-83LPD他取替工事(20-193LPD取替工事)に伴う試充電試験	年間計画	変更	制約有	
0916638	九州	2022/03/15 08:00	2022/03/24 18:00	連続	220kV 熊本日田線1L(2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L(2021/12 運開)	IACSR97×4延線、7.93km 熊本日田線:23-37、53-62 高経年 地線(IACSR)	年間計画	変更		
0916929	九州	2022/03/15 08:30	2022/03/18 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	鳥栖三池線ほかがいし金具修繕工事 工事場所:鳥栖三池線口8がいし金具取替	年間計画	変更		
0916930	九州	2022/03/15 08:30	2022/03/18 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	【作業内容】鳥栖三池線口36~口39、口43~口46	年間計画	変更		
0917028	九州	2022/03/15 08:30	2022/03/18 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	鳥栖三池線ほかがいし金具修繕工事 工事場所:鳥栖三池線口07がいし金具取替	年間計画	変更		
0916637	九州	2022/03/15 09:00	2022/03/18 17:00	毎日	220kV 熊本日田線1L(2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L(2021/12 運開)	鉄塔防錆塗装修繕工事(熊本日田線)	年間計画	変更		
0918828	九州	2022/03/15 09:00	2022/03/15 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 20-200[加圧停止]	北九州ss20-83LPD他取替工事(20-203LPD取替工事)	年間計画	変更	制約有	
0918831	九州	2022/03/15 09:00	2022/03/15 17:00	単日	豊前ss	220kV 北九州豊前線2L/豊前ss 220kV 北九州豊前線2L 43KH[仮保護]	北九州ss20-83LPD他取替工事(20-203LPD取替工事)に伴う試充電試験	年間計画	変更	制約有	
0918844	九州	2022/03/15 09:00	2022/03/15 17:00	単日	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	北九州ss20-83LPD他取替工事(20-203LPD取替工事)	年間計画	変更	制約有	
0916639	九州	2022/03/15 09:30	2022/03/17 16:30	毎日	220kV 熊本日田線1L(2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L(2021/12 運開)	防錆箇所(予定)…口09.110	年間計画	変更		
0916640	九州	2022/03/15 09:30	2022/03/17 16:30	毎日	220kV 熊本日田線1L(2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L(2021/12 運開)	熊本日田線口34、口42 2基	年間計画	変更		
0917247	九州	2022/03/16 09:00	2022/03/17 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線1L	500kV 豊前北幹線1L	500kV豊前北幹線(1L)スペース修繕工事	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917305	九州	2022/03/16 09:00	2022/03/16 17:00	単日	豊前ss	豊前ss 500kV 豊前北幹線1L BP(B)/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L BP(A)常時監視/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L BP(B)常時監視/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L BP+LB(A)/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L/豊前ss 50-10 [加圧停止]/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L PD自動切替盤/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L PCM+DZ(A)/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L PCM+DZ(B)/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L TD(1)、1次変換器SSC用、1次変換器給電情報用 [ロック]	豊前ss 中央SSC故障情報送信盤 撤去工事(豊前北幹1L切離し)	年間計画	新規		
0917630	九州	2022/03/16 09:00	2022/03/17 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線1L	500kV 豊前北幹線1L	500kV 豊前北幹線(1L)スペース修繕工事	年間計画	変更		
0917688	九州	2022/03/16 09:00	2022/03/16 17:00	単日	豊前ss	豊前ss 500kV 豊前北幹線1L BP(B)/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L BP(A)常時監視/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L BP(B)常時監視/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L BP+LB(A)/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L/豊前ss 50-10 [加圧停止]/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L PD自動切替盤/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L PCM+DZ(A)/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L PCM+DZ(B)/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L TD(1)、1次変換器SSC用、1次変換器給電情報用 [ロック]	豊前ss 中央SSC故障情報送信盤 撤去工事(豊前北幹1L切離し)	年間計画	変更		
0917260	九州	2022/03/16 09:30	2022/03/16 16:00	単日	北九州ss	500kV 豊前北幹線1L/北九州ss 50-10/北九州ss 500kV 豊前北幹線1L 43CA[ロック]/北九州ss 500kV 豊前北幹線1L 43CB[ロック]/北九州ss 500kV 豊前北幹線1L 43RC[ロック]/北九州ss 500kV 豊前北幹線1L 43RCB[ロック]/北九州ss 500kV 豊前北幹線1L 43LPA[ロック]/北九州ss 500kV 豊前北幹線1L 43LPB[ロック]	北九州ssSSC増設工事のうちSSC起動装置(A、B)N-4条件取込(豊前北幹1L)	年間計画	新規		
0917643	九州	2022/03/16 09:30	2022/03/16 16:00	単日	北九州ss	500kV 豊前北幹線1L/北九州ss 50-10/北九州ss 500kV 豊前北幹線1L 43CA[ロック]/北九州ss 500kV 豊前北幹線1L 43CB[ロック]/北九州ss 500kV 豊前北幹線1L 43RC[ロック]/北九州ss 500kV 豊前北幹線1L 43RCB[ロック]/北九州ss 500kV 豊前北幹線1L 43LPA[ロック]/北九州ss 500kV 豊前北幹線1L 43LPB[ロック]	北九州ssSSC増設工事のうちSSC起動装置(A、B)N-4条件取込(豊前北幹1L)	年間計画	変更		
0917246	九州	2022/03/17 09:00	2022/03/17 17:00	単日	500kV 豊前北幹線1L	500kV 豊前北幹線1L	500kV 豊前北幹線(1L)がしいし金具補修作業【直営技術作業】	年間計画	新規		
0917629	九州	2022/03/17 09:00	2022/03/17 17:00	単日	500kV 豊前北幹線1L	500kV 豊前北幹線1L	500kV 豊前北幹線(1L)がしいし金具補修作業【直営技術作業】	年間計画	変更		
0916931	九州	2022/03/19 08:30	2022/03/22 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	鳥栖三池線ほかがいし金具修繕工事 工事場所:鳥栖三池線E8がいし金具取替	年間計画	変更		
0916932	九州	2022/03/19 08:30	2022/03/22 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	【作業内容】鳥栖三池線E36~E39、E43~E46 【作業内容】鳥栖三池線ほかがいし金具修繕工事 工事場所:鳥栖三池線E07がいし金具取替	年間計画	変更		
0917029	九州	2022/03/19 08:30	2022/03/22 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	鳥栖三池線ほかがいし金具修繕工事 工事場所:鳥栖三池線E07がいし金具取替	年間計画	変更		
0918983	九州	2022/03/21 08:30	2022/03/25 17:30	連続	柏田ss	220kV 柏田線1L/220kV 柏田線2L/柏田ss 66kV 南宮崎柏田線1L [受電]/柏田ss 66kV 南宮崎柏田線2L [受電]/柏田ss 20-50/柏田ss 20-60/柏田系(大淀二、本庄、柏田、佐土原、広瀬、特高お客さま)系統切替(全量、南宮崎系へ)	ひむかss4号主変停止作業に伴う柏田系 系統切替【南宮崎系へ切替】	年間計画	新規		
0916909	九州	2022/03/22 08:00	2022/03/24 18:00	毎日	都城ss	220kV 都城線1L[受電停止]/都城ss 220kV1号母線/都城ss 220kV2号 主要変圧器/都城ss 20-120(2号主変一次主幹) [加圧停止]/都城ss 6-120 [加圧停止]/都城ss 110kV2号 NGR/都城ss 10-120(2号主変3次) [加圧停止]/都城ss 20-50[加圧停止]	都城ss 増強工事を実施する。	年間計画	変更		
0918983	九州	2022/03/28 08:30	2022/04/01 17:30	連続	柏田ss	220kV 柏田線1L/220kV 柏田線2L/柏田ss 66kV 南宮崎柏田線1L [受電]/柏田ss 66kV 南宮崎柏田線2L [受電]/柏田ss 20-50/柏田ss 20-60/柏田系(大淀二、本庄、柏田、佐土原、広瀬、特高お客さま)系統切替(全量、南宮崎系へ)	ひむかss4号主変停止作業に伴う柏田系 系統切替【南宮崎系へ切替】	年間計画	新規		
0918019	九州	2022/04/01 07:10	2022/04/01 18:50	単日	東佐世保ss	220kV 東佐世保分岐線1L/東佐世保ss 20-10 [加圧停止]/東佐世保ss 220kV2号母線/東佐世保ss 220kV2号母線 BP+LB盤 常時監視 ロック	東佐世保ss 20-12 220kV/ハンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0916657	九州	2022/04/04 09:00	2022/04/04 17:00	単日	西谷ss	西谷ss 220kV 西谷門司線1L PCM+DZ(A)/西谷ss 220kV 西谷門司線1L PCM+DZ(B)/西谷ss 220kV 西谷門司線1L PT自動切替盤/西谷ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西谷ss 20-10/西谷ss 220kV自動オンロ送信盤 西谷門司1L 電流プラグ「引出し」/西谷ss 電気所サーバ入出力架1 西谷門司1L PT2次プラグ「引出し」/西谷ss 電気所サーバ入出力架1 西谷門司1L(同期)PT2次プラグ「引出し」	門司ss66kV系統の発電事業者連系後は220kV西谷門司線1回線事故時、過負荷が発生する。このため過負荷対策として、西谷ss過負荷転送遮断装置(送信盤)を設置する。	年間計画	変更		
0916661	九州	2022/04/05 09:00	2022/04/05 17:00	単日	西谷ss	西谷ss 220kV 西谷門司線2L PCM+DZ(A)/西谷ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西谷ss 20-20/西谷ss 220kV自動オンロ送信盤 西谷門司2L 電流プラグ「引出し」	門司ss66kV系統の発電事業者連系後は220kV西谷門司線1回線事故時、過負荷が発生する。このため過負荷対策として、西谷ss過負荷転送遮断装置(送信盤)を設置する。	年間計画	変更		
0916658	九州	2022/04/06 09:00	2022/04/06 14:00	単日	西谷ss	西谷ss 220kV 西谷門司線1L PCM+DZ(A)/西谷ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西谷ss 20-10	門司ss66kV系統の発電事業者連系後は220kV西谷門司線1回線事故時、過負荷が発生する。このため過負荷対策として、西谷ss過負荷転送遮断装置(送信盤)を設置する。	年間計画	変更		
0916662	九州	2022/04/06 14:00	2022/04/06 17:00	単日	西谷ss	西谷ss 220kV 西谷門司線2L PCM+DZ(A)/西谷ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西谷ss 20-20	門司ss66kV系統の発電事業者連系後は220kV西谷門司線1回線事故時、過負荷が発生する。このため過負荷対策として、西谷ss過負荷転送遮断装置(送信盤)を設置する。	年間計画	変更		
0916777	九州	2022/04/08 08:10	2022/04/08 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV1号母線/西福岡ss 66kV1号母線	220/66kV 300MVA×1 ▲220/66kV 180MVA×2	年間計画	変更		
0913523	九州	2022/04/11 08:00	2022/06/11 18:00	連続	伊都ss	220kV 脊振伊都線2L/伊都ss 220kV 脊振伊都線2L PCM+DZ(A)/伊都ss 220kV 脊振伊都線2L PCM+DZ(B)/伊都ss 220kV2号送電用変圧器/伊都ss 220kV2号送電用変圧器 変圧器保護盤/伊都ss 6-120 [加圧停止]	220kVCB×2	年間計画	変更		
0917225	九州	2022/04/14 08:00	2022/04/14 18:00	単日	苓北ss	苓北ss 50-130 [加圧停止]/苓北ss 1号連絡用変圧器/苓北ss 6-130 [加圧停止]/苓北ss 1号連変保護リレー盤 A、B系 [ロック]	苓北ss 1号連変保護リレー盤 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	新規		
0917608	九州	2022/04/14 08:00	2022/04/14 18:00	単日	苓北ss	苓北ss 50-130 [加圧停止]/苓北ss 1号連絡用変圧器/苓北ss 6-130 [加圧停止]/苓北ss 1号連変保護リレー盤 A、B系 [ロック]	苓北ss 1号連変保護リレー盤 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	新規		
0916722	九州	2022/04/19 08:00	2022/04/19 18:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 20-60 [加圧停止]/唐津ss 220kV母線保護盤 常時監視[ロック]/唐津ss 220kV 唐津西九州線2L CR-A [ロック]/唐津ss 220kV 唐津西九州線2L CR-B [ロック]	唐津ss 20-60 220kVガスシヤ断器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916723	九州	2022/04/19 08:00	2022/04/19 18:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 20-60 [加圧停止]	唐津ss 220kV1号 磚子洗浄装置 20-60 磚洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916724	九州	2022/04/19 08:00	2022/04/19 18:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 20-60 [加圧停止]	唐津ss 20-63 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916725	九州	2022/04/19 08:30	2022/04/19 17:30	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 20-60 [加圧停止]	唐津ss 20-63 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916726	九州	2022/04/19 08:30	2022/04/19 17:30	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 20-60 [加圧停止]	唐津ss 220kV1号 磚子洗浄装置 20-63 磚洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916727	九州	2022/04/19 08:30	2022/04/19 17:30	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 20-60 [加圧停止]	唐津ss 220kV1号 磚子洗浄装置 20-63線路PD 磚洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916728	九州	2022/04/19 08:30	2022/04/19 17:30	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 20-60 [加圧停止]	唐津ss 220kV1号 磚子洗浄装置 20-63 L側SP磚子 磚洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916729	九州	2022/04/19 08:30	2022/04/19 17:30	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 20-60 [加圧停止]	唐津ss 20-63 20-63線路SP分岐母線点検を行う。	年間計画	変更		
0917228	九州	2022/04/21 07:10	2022/04/21 18:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV1号母線/北熊本ss 20T-10 [加圧停止]	北熊本ss 20T-10 220kVガスシヤ断器外部点検を行う。	年間計画	新規		
0917611	九州	2022/04/21 07:10	2022/04/21 18:50	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV1号母線/北熊本ss 20T-10 [加圧停止]	北熊本ss 20T-10 220kVガスシヤ断器外部点検を行う。	年間計画	新規		
0917968	九州	2022/04/22 13:30	2022/04/22 17:30	単日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	区間: E29~E33 鉄塔建替1基(E3) 電線: ACSR/HRAC410mm2×2 地線: OPGW-HiCR160mm2(1L)、LP-AC150mm2(2L) 老朽設備対策(事故障害対策)	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917558	九州	2022/04/25 09:30	2022/04/28 17:30	連続	東福岡ss	東福岡ss 220kV 山家東福岡線1L/東福岡ss 20-50 [加圧停止]/東福岡ss 220kV 山家東福岡線1L DZ盤/東福岡ss 220kV 山家東福岡線1L PCM(A)/東福岡ss 220kV 山家東福岡線1L PCM(B)/東福岡ss 220kV#3、2BP (20-50関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2BP (20-50関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2LB (20-50関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2LB (20-50関係) [ロック]/東福岡ss 220kV同期 43-25 [ロック]/東福岡ss 220kV自動オンロ盤 (20-50関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(TC用) (20-50関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2PT自動切替盤 (20-50関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(監視盤用) (20-50関係) [ロック]	TC取替(電気所サーバ化)を行う。	年間計画	変更		
0917594	九州	2022/04/26 08:00	2022/04/26 18:00	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線1L/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線1L CR-A/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線1L CR-B/鳥栖ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/鳥栖ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/鳥栖ss 20-30[加圧停止]/鳥栖ss 220kV母線分離盤 常時監視 [ロック]	鳥栖ss 20-30 220kVガスシヤ断器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917595	九州	2022/04/26 08:00	2022/04/26 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/鳥栖ss 20-30[加圧停止]	鳥栖ss 20-33 ヒンジ部分解体点検に伴う、分岐母線取外付修繕を行う。	年間計画	変更		
0917596	九州	2022/04/26 08:00	2022/04/26 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/鳥栖ss 20-30[加圧停止]	鳥栖ss 20-33 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917597	九州	2022/04/26 08:30	2022/04/26 17:30	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/鳥栖ss 20-30[加圧停止]	鳥栖ss 20-33 線路PD コンデンサ形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917065	九州	2022/04/26 13:00	2022/04/26 17:00	単日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線1L/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43KH[仮保護]/豊前ss 50-50/東九州ss 50-50/東九州ss 500kV1号母線/東九州ss 50T-10/東九州ss 東九州幹線1L PCM(A) CTプラグ [ロック]/東九州ss 制御端末(1号母線連絡(A)) 1号母線PT2次プラグ	東九州SS500kV引出工事使用前自主検査(日向幹線1Lユニット分岐、2Lユニット1号母線側試充電)	年間計画	変更	制約有	
0917598	九州	2022/04/27 07:40	2022/04/27 18:20	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線1L/鳥栖ss 220kV 1号母線/鳥栖ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/鳥栖ss 20-30[加圧停止]	鳥栖ss 20-31 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916673	九州	2022/05/01 08:00	2022/05/01 18:00	単日	上津役ss	220kV 上津役線2L/上津役ss 220kV2号母線/上津役ss 220kV2号 主要変圧器/上津役ss 220kV4号 主要変圧器	上津役ss 220kV2号 BPD 簡易点検を行う。	年間計画	変更		
0916659	九州	2022/05/01 08:30	2022/05/01 17:30	単日	西谷ss	220kV 西谷門司線2L/西谷ss 20-20	西谷ss 20-20 GIS 外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更		
0918699	九州	2022/05/01 08:30	2022/05/01 17:30	単日	北九州ss	220kV 西谷1号線	北九州ss 20-233・E LS 外部点検	年間計画	変更		
0916650	九州	2022/05/01 09:00	2022/05/01 16:00	単日	北九州ss	220kV 西谷1号線/北九州ss 20-230	北九州ss 20-233 LPD 簡易点検を行う。	年間計画	変更		
0916651	九州	2022/05/01 09:00	2022/05/01 17:00	単日	北九州ss	220kV 西谷1号線/北九州ss 20-230	北九州ss 20-233 LS 引留碍洗ノズル外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916660	九州	2022/05/01 09:00	2022/05/01 16:00	単日	西谷ss	220kV 西谷門司線2L/西谷ss 20-20	西谷ss 20-23 LPD 簡易点検を行う。	年間計画	変更		
0916684	九州	2022/05/01 09:00	2022/05/01 17:00	単日	筑豊ss	筑豊ss 20-20[加圧停止]	筑豊ss 20-20 GCB 外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916853	九州	2022/05/09 08:00	2022/05/09 18:00	単日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本日田線2L(2021/12 運開) [受電停止]/熊本ss 20-20[加圧停止]	熊本ss 20-20 220kVガスシヤ断器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917924	九州	2022/05/09 08:30	2022/05/13 17:30	連続	西九州ss	220kV 武雄線1L/西九州ss 220kV 武雄線1L DZ盤/西九州ss 220kV 武雄線1L PCM(A)/西九州ss 220kV 武雄線1L PCM(B)/西九州ss 20-30	220kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う	年間計画	新規		
0917977	九州	2022/05/09 08:30	2022/05/09 12:30	単日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	区間: E9~E3 鉄塔建替1基(E3) 電線: ACSR/HRAC410mm2×2 地線: OPGW-HICR160mm2(1L)、LP-AC150mm2(2L) 老朽設備対策(事故障害対策)	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917559	九州	2022/05/10 09:30	2022/05/13 17:30	連続	東福岡ss	東福岡ss 220kV 山家東福岡線2L/東福岡ss 20-60[加圧停止]/東福岡ss 220kV 山家東福岡線2L DZ盤/東福岡ss 220kV 山家東福岡線2L PCM(A)/東福岡ss 220kV 山家東福岡線2L PCM(B)/東福岡ss 220kV#1、2BP (20-60関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2BP (20-60関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2LB (20-60関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2LB (20-60関係) [ロック]/東福岡ss 220kV同期 43-25 [ロック]/東福岡ss 220kV自動オンロ盤 (20-60関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2PT自動切替盤 (20-60関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(TC用) (20-60関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(監視盤用) (20-60関係) [ロック]	TC取替(電気所サーバ化)を行う。	年間計画	変更		
0917978	九州	2022/05/11 08:30	2022/06/30 17:30	連続	220kV 西佐世保武雄線2L(相浦ps~#70 東佐世保分岐)	220kV 西佐世保武雄線2L(相浦ps~#70 東佐世保分岐)	区間: E29~E33 鉄塔建替1基(E3) 電線: ACSR/HRAC410mm2×2 地線: OPGW-HiCR160mm2(1L)、LP-AC150mm2(2L) 老朽設備対策(事故障害対策)	年間計画	新規		
0917904	九州	2022/05/16 09:00	2022/05/16 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線1L/西九州ss 220kV 武雄線1L PCM(A)/西九州ss 20-30[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 220kV武雄線1L(A系) 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	新規		
0917992	九州	2022/05/16 09:00	2022/05/16 17:30	単日	武雄ss	220kV 武雄線1L/武雄ss 220kV 武雄線1L PCM(A)/武雄ss 20-30[加圧停止]/武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	武雄ss 220kV武雄線1L(A系) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	新規		
0917579	九州	2022/05/16 09:30	2022/05/16 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10 [加圧停止]	Tr(20MVA)、▲Tr(15MVA)	年間計画	変更		
0918020	九州	2022/05/17 07:00	2022/05/20 19:00	毎日	西佐世保ss	220kV 西佐世保武雄線1L (2021/06 運開)/西佐世保ss 20-10[加圧停止]/66kV 相浦連絡線2L/相浦ss 6-140[加圧停止]/西佐世保ss 220kV1号母線/西佐世保ss 220kV2号母線/西佐世保ss 220kV1号所内1次変圧器/西佐世保ss 220kV2号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島メガソーラー線1、2L)	年間計画	新規		
0917906	九州	2022/05/17 09:00	2022/05/17 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線1L/西九州ss 220kV 武雄線1L PCM(B)/西九州ss 20-30[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 220kV武雄線1L(B系) 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	新規		
0917994	九州	2022/05/17 09:00	2022/05/17 17:30	単日	武雄ss	220kV 武雄線1L/武雄ss 220kV 武雄線1L PCM(B)/武雄ss 20-30[加圧停止]/武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	武雄ss 220kV武雄線1L(B系) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	新規		
0917582	九州	2022/05/17 09:30	2022/05/17 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 20-20 [加圧停止]	Tr(20MVA)、▲Tr(15MVA)	年間計画	変更		
0917570	九州	2022/05/18 09:00	2022/05/18 18:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss 20-30 [加圧停止]/木佐木ss 220kV1号 主要変圧器/木佐木ss 20-110 [加圧停止]/木佐木ss 6-110 [加圧停止]	モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	年間計画	変更		
0917903	九州	2022/05/18 09:00	2022/05/18 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線1L/西九州ss 220kV 武雄線1L DZ盤/西九州ss 20-30[加圧停止]	西九州ss 220kV武雄線1L(後備) 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	新規		
0917905	九州	2022/05/18 09:00	2022/05/18 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線1L/西九州ss 220kV 武雄線1L PCM(A)/西九州ss 20-30[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 220kV武雄線1L(A系) 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	新規		
0917907	九州	2022/05/18 09:00	2022/05/18 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線1L/西九州ss 220kV 武雄線1L PCM(B)/西九州ss 20-30[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 220kV武雄線1L(B系) 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	新規		
0917991	九州	2022/05/18 09:00	2022/05/18 17:30	単日	武雄ss	220kV 武雄線1L/武雄ss 220kV 武雄線1L DZ盤/武雄ss 20-30[加圧停止]	武雄ss 220kV武雄線1L(後備) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	新規		
0917993	九州	2022/05/18 09:00	2022/05/18 17:30	単日	武雄ss	220kV 武雄線1L/武雄ss 220kV 武雄線1L PCM(A)/武雄ss 20-30[加圧停止]/武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	武雄ss 220kV武雄線1L(A系) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917995	九州	2022/05/18 09:00	2022/05/18 17:30	単日	武雄ss	220kV 武雄線1L/武雄ss 220kV 武雄線1L PCM(B)/武雄ss 20-30[加圧停止]/武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	武雄ss 220kV武雄線1L(B系) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	新規		
0917569	九州	2022/05/18 09:30	2022/05/18 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss 20-30 [加圧停止]	Tr(20MVA), ▲Tr(15MVA)	年間計画	変更		
0917066	九州	2022/05/18 13:00	2022/05/18 17:00	単日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線1L/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43KH[仮保護]/豊前ss 50-50/東九州ss 50-50/東九州ss 500kV2号母線/東九州ss 50T-10/東九州ss 東九州幹線1L PCM(A) CT2次プラグ [ロック]/東九州ss 制御端末(1号母線連絡(A)) 2号母線PT2次プラグ [ロック]	東九州SS500kV引出工事使用前自主検査(日向幹線2Lユニット2号母線測試充電)	年間計画	変更	制約有	
0917575	九州	2022/05/19 09:30	2022/05/19 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20-40 [加圧停止]	Tr(20MVA), ▲Tr(15MVA)	年間計画	変更		
0917989	九州	2022/05/20 09:30	2022/05/20 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss 20-50 [加圧停止]	Tr(20MVA), ▲Tr(15MVA)	年間計画	新規		
0917926	九州	2022/05/23 08:30	2022/05/27 17:30	連続	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 220kV 武雄線2L DZ盤/西九州ss 220kV 武雄線2L PCM(A)/西九州ss 220kV 武雄線2L PCM(B)/西九州ss 20-40	220kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う	年間計画	新規		
0917909	九州	2022/05/23 09:00	2022/05/23 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 220kV 武雄線2L PCM(A)/西九州ss 20-40[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 220kV武雄線2L(A系) 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	新規		
0917997	九州	2022/05/23 09:00	2022/05/23 17:30	単日	武雄ss	220kV 武雄線2L/武雄ss 220kV 武雄線2L PCM(A)/武雄ss 20-40[加圧停止]/武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	武雄ss 220kV武雄線2L(A系) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	新規		
0917990	九州	2022/05/23 09:30	2022/05/23 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L/木佐木ss 20-60 [加圧停止]	Tr(20MVA), ▲Tr(15MVA)	年間計画	新規		
0918022	九州	2022/05/24 07:00	2022/05/27 19:00	毎日	西佐世保ss	220kV 西佐世保武雄線2L(2021/06 運開)/西佐世保ss 20-20 [加圧停止]/66kV 相浦連絡線1L/相浦ss 6-130[加圧停止]/西佐世保ss 220kV 2号母線/西佐世保ss 220kV3号母線/西佐世保ss 220kV1号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島メガソーラー線1、2L)	年間計画	新規		
0917911	九州	2022/05/24 09:00	2022/05/24 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 220kV 武雄線2L PCM(B)/西九州ss 20-40[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 220kV武雄線2L(B系) 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	新規		
0917999	九州	2022/05/24 09:00	2022/05/24 17:30	単日	武雄ss	220kV 武雄線2L/武雄ss 220kV 武雄線2L PCM(B)/武雄ss 20-40[加圧停止]/武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	武雄ss 220kV武雄線2L(B系) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	新規		
0917908	九州	2022/05/25 09:00	2022/05/25 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 220kV 武雄線2L DZ盤/西九州ss 20-40[加圧停止]	西九州ss 220kV武雄線2L(後備) 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	新規		
0917910	九州	2022/05/25 09:00	2022/05/25 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 220kV 武雄線2L PCM(A)/西九州ss 20-40[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 220kV武雄線2L(A系) 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	新規		
0917912	九州	2022/05/25 09:00	2022/05/25 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 220kV 武雄線2L PCM(B)/西九州ss 20-40[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 220kV武雄線2L(B系) 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	新規		
0917996	九州	2022/05/25 09:00	2022/05/25 17:30	単日	武雄ss	220kV 武雄線2L/武雄ss 220kV 武雄線2L DZ盤/武雄ss 20-40[加圧停止]	武雄ss 220kV武雄線2L(後備) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	新規		
0917998	九州	2022/05/25 09:00	2022/05/25 17:30	単日	武雄ss	220kV 武雄線2L/武雄ss 220kV 武雄線2L PCM(A)/武雄ss 20-40[加圧停止]/武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	武雄ss 220kV武雄線2L(A系) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	新規		
0918000	九州	2022/05/25 09:00	2022/05/25 17:30	単日	武雄ss	220kV 武雄線2L/武雄ss 220kV 武雄線2L PCM(B)/武雄ss 20-40[加圧停止]/武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	武雄ss 220kV武雄線2L(B系) 動作試験(デジタル)を行う。	年間計画	新規		
0917044	九州	2022/05/29 08:00	2022/05/31 18:00	毎日	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV日向幹線新設工事のうちジャンパ接続(東九州ST)	年間計画	変更	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0916761	九州	2022/05/30 08:30	2022/05/30 17:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)/東福岡ss 20-93E[切]	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH~住吉ss (3.3km) 新設: CV1×1,000mm2 撤去: OF1×1,500mm2	年間計画	変更		
0918695	九州	2022/05/31 08:00	2022/06/21 18:00	連続	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130 [加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤	220kV東福岡住吉線ケーブル張替工事(3号線No. 15~住吉ss)に伴い、住吉ss220kV#3MTr1次EL室の解体・組立を実施する。(依頼文書:2019年10月31日)	年間計画	変更		
0916765	九州	2022/05/31 09:30	2022/06/03 17:30	連続	東福岡ss	東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L PCM+DZ(A)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L PCM+DZ(B)/東福岡ss 20-90 [加圧停止]/東福岡ss 220kV #1、2BP (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 220kV #3、2BP (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 220kV #1、2LB (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 220kV #3、2LB (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 220kV同期 43-35 [ロック]/東福岡ss 220kV #3、2PT自動切替盤 (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤 (TC用) (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(監視盤用) (20-90関係) [ロック]/東福岡ss 220kV自動オシロ盤 (20-90関係) [ロック]	TC取替(電気所サーバ化)を行う。	年間計画	変更		
0916766	九州	2022/06/01 09:30	2022/06/01 13:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類 絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	変更		
0916767	九州	2022/06/02 09:30	2022/06/02 13:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類 絶縁抵抗測定を行う。	年間計画	変更		
0917923	九州	2022/06/06 08:30	2022/06/10 17:30	連続	西九州ss	西九州ss 20-50/220kV 唐津西九州線1L/西九州ss 220kV 唐津西九州線1L DZ盤/西九州ss 220kV 唐津西九州線1L PCM(A)/西九州ss 220kV 唐津西九州線1L PCM(B)	220kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う	年間計画	新規		
0917067	九州	2022/06/08 08:00	2022/06/08 13:00	単日	東九州ss	500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-30 (2022/06 運開)[加圧停止]/東九州ss 50-40 (2022/06 運開)[加圧停止]	500kV日向幹線新設工事のうち使用前自主検査(絶縁抵抗測定、選相)	年間計画	変更	制約有	
0916757	九州	2022/06/15 08:30	2022/06/15 17:30	単日	220kV 西福岡赤坂線2L[予防停止]	220kV 西福岡赤坂線2L[予防停止]	平成29年より終端箱のシリコン油採油を実施しており、赤坂ss側2号線青相において一酸化炭素の数値が高く検出されるなど不明な数値データが確認されていることから、再度シリコン油の採油・分析を実施し、検出ガスの数値変化を調査するものである。	年間計画	変更		
0917922	九州	2022/06/20 08:30	2022/06/24 17:30	連続	西九州ss	西九州ss 20-60/220kV 唐津西九州線2L/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L DZ盤/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L PCM(A)/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L PCM(B)	220kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う	年間計画	新規		
0916762	九州	2022/06/24 07:30	2022/06/24 12:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)/東福岡ss 絶縁抵抗測定に伴う保守操作	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH~住吉ss (3.3km) 新設: CV1×1,000mm2 撤去: OF1×1,500mm2	年間計画	変更		
0916774	九州	2022/06/24 07:30	2022/06/24 12:30	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/住吉ss 絶縁抵抗測定に伴う保守操作	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH~住吉ss (3.3km) 新設: CV1×1,000mm2 撤去: OF1×1,500mm2	年間計画	変更		
0916760	九州	2022/06/24 12:30	2022/06/24 16:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH~住吉ss (3.3km) 新設: CV1×1,000mm2 撤去: OF1×1,500mm2	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0916775	九州	2022/06/24 12:30	2022/06/24 16:30	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:□5MH~住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	変更		
0916768	九州	2022/06/27 08:30	2022/06/27 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss 20-70[加圧停止]/住吉ss 6-110 [加圧停止]/住吉ss 66kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/住吉ss 220kV1号 主要変圧器	住吉ss 6-110 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(ハネ)を行う。	年間計画	変更		
0916769	九州	2022/06/27 08:30	2022/06/27 13:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss 20-70[加圧停止]/住吉ss 6-110[加圧停止]/住吉ss 66kV1号母線/住吉ss 66kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/住吉ss 220kV1号 主要変圧器	住吉ss 6-110 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(ハネ)を行う。	年間計画	変更		
0916758	九州	2022/06/27 09:30	2022/06/30 17:30	連続	東福岡ss	東福岡ss 220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss 20-70 [加圧停止]/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線1L PCM+DZ(A)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線1L PCM+DZ(B)/東福岡ss 220kV#1、2BP (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 220kV同期 43-25 [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2LB (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2LB (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2BP (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2PT自動切替盤 (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(TC用) (20-70関係)/東福岡ss 220kV自動オンロ盤 (20-70関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(監視盤用) (20-70関係) [ロック]	TC取替(電気所サーバ化)を行う。	年間計画	変更		
0916770	九州	2022/06/27 12:00	2022/06/27 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss 20-70[加圧停止]/住吉ss 6-110 [加圧停止]/住吉ss 66kV2号母線/住吉ss 66kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/住吉ss 220kV1号 主要変圧器	住吉ss 6-110 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(ハネ)を行う。	年間計画	変更		
0917979	九州	2022/06/30 13:30	2022/06/30 17:30	単日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	区間:□29~□3 鉄塔建替1基(□3) 電線:ACSR/HRAC410mm2×2 地線:OPGW-HiCR160mm2(1L)、LP-AC150mm2(2L) 老朽設備対策(事故障害対策)	年間計画	新規		
0916759	九州	2022/07/04 09:30	2022/07/07 17:30	連続	東福岡ss	東福岡ss 220kV 東福岡住吉線2L/東福岡ss 20-80 [加圧停止]/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線2L PCM+DZ(A)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線2L PCM+DZ(B)/東福岡ss 220kV#1、2BP (20-80関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2BP (20-80関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#1、2LB (20-80関係) [ロック]/東福岡ss 220kV#3、2LB (20-80関係)/東福岡ss 220kV同期 43-25 [ロック]/東福岡ss 220kV自動オンロ盤 (20-80関係)/東福岡ss 220kV#1、2PT自動切替盤 (20-80関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(監視盤用) (20-80関係) [ロック]/東福岡ss 1次変換器盤(TC用) (20-80関係) [ロック]	TC取替(電気所サーバ化)を行う。	年間計画	変更		
0917226	九州	2022/07/05 07:00	2022/07/07 19:00	毎日	苅北ss	苅北ss 50-130[加圧停止]/苅北ss 1号連絡用変圧器/苅北ss 6-130 [加圧停止]	苅北ss 50-130 550KVガス絶縁開閉装置外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	新規		
0917227	九州	2022/07/05 07:00	2022/07/05 19:00	単日	苅北ss	苅北ss 50-130 [加圧停止]/苅北ss 1号連絡用変圧器/苅北ss 6-130 [加圧停止]	苅北ss 6-130 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	新規		
0917609	九州	2022/07/05 07:00	2022/07/07 19:00	毎日	苅北ss	苅北ss 50-130[加圧停止]/苅北ss 1号連絡用変圧器/苅北ss 6-130 [加圧停止]	苅北ss 50-130 550KVガス絶縁開閉装置外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	新規		
0917610	九州	2022/07/05 07:00	2022/07/05 19:00	単日	苅北ss	苅北ss 50-130 [加圧停止]/苅北ss 1号連絡用変圧器/苅北ss 6-130 [加圧停止]	苅北ss 6-130 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	新規		
0916763	九州	2022/09/01 08:30	2023/06/23 17:30	連続	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss~□5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0916764	九州	2022/09/01 09:30	2022/09/01 15:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss~□5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	変更		
0916776	九州	2022/09/01 09:30	2022/09/01 15:30	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:東福岡ss~□5(3.7km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	年間計画	変更		
0917524	九州	2022/09/20 08:30	2022/09/30 17:30	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	径間スベーサ修繕 □5~□9間 計 4径間 □2~□7間 計 5径間 合計 9径間	年間計画	変更		
0913854	九州	2022/09/25 07:30	2022/11/16 17:30	連続	220kV 武雄線1L	220kV 武雄線1L	T410(2)×2.7.1km 19基 (関連)66kV東多久武雄線 A160×2.0.5km 1基(西九州武雄線併架) 事故・障害 鋼管内面腐食(建替)	年間計画	変更		
0917985	九州	2022/09/25 07:30	2022/11/17 17:30	連続	220kV 武雄線2L	220kV 武雄線2L	T410(2)×2.7.0km 19基 (関連)66kV東多久武雄線 A160×2.0.5km 1基(西九州武雄線併架) 事故・障害 鋼管内面腐食(建替)	年間計画	新規		
0917528	九州	2022/09/26 09:30	2022/09/28 17:30	連続	中央ss	500kV 熊本幹線1L/中央ss 50-50[加圧停止]/ 中央ss 500kV 熊本幹線1L PCM+DZ(A)/中 央ss 500kV 熊本幹線1L PCM+DZ(B)/中 央ss 500kV[3-4] BP盤 常時監視ロック/中央ss 500kV[3-4] LB盤 常時監視ロック	中央ss 50-50 500kV GISユニット 外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更		
0917562	九州	2022/09/26 09:30	2022/11/11 17:30	連続	山家ss	220kV 山家東福岡線1L/山家ss 20-50[加圧停 止]	20-52、53(E)、LPD取替	年間計画	新規		
0916941	九州	2022/10/01 08:30	2022/10/11 17:30	毎日	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	径間スベーサ修繕 □8~□9間 計 8径間	年間計画	変更		
0917901	九州	2022/10/03 08:30	2022/10/07 17:30	連続	西九州ss	220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 220kV 松島 火力線北線1L DZ盤/西九州ss 220kV 松島火 力線北線1L PCM(A)/西九州ss 220kV 松島火 力線北線1L PCM(B)/西九州ss 20-90	220kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う	年間計画	新規		
0917525	九州	2022/10/03 09:00	2022/10/07 17:00	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	作業区間:検討中 未対策懸案は仮入力	年間計画	変更		
0917560	九州	2022/10/03 09:00	2022/10/03 18:00	単日	東福岡ss	東福岡ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/ 東福岡ss 220kV[1-3] BP盤 常時監視ロック/ 東福岡ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/ 東福岡ss 220kV[1-3] LB盤 常時監視ロック /220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss 20-70[加 圧停止]/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線1L PC M+DZ(A)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線1L PCM+DZ(B)/住吉ss 6-110 [加圧停止]/住 吉ss 220kV1号 主要変圧器	東福岡ss 20-70 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB) を行う。	年間計画	変更		
0917576	九州	2022/10/03 09:10	2022/10/03 17:50	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20 -10 [加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線	木佐木ss 220kV1号母線 220kV #1母線(20-11~20-21間)を 行う。	年間計画	新規		
0917577	九州	2022/10/03 09:10	2022/10/03 17:50	単日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10[加圧 停止]/木佐木ss 220kV1号母線/木佐木ss 22 0kV[1-2] 43LB[ロック]	木佐木ss 20-11 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行 う。	年間計画	変更		
0917578	九州	2022/10/03 09:30	2022/10/03 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L PCM+DZ(A)/木佐木 ss 220kV 木佐木三池線1L PCM+DZ(B)/木 佐木ss 20-10[加圧停止]/木佐木ss 220kV [1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-10 220kVガスしゃ断器外部点検(三菱、200- SFMT-40E、2000A)を行う。	年間計画	変更		
0917966	九州	2022/10/04 07:30	2022/10/04 13:30	単日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	A/AC410(2)×2.9.3km H-OP160×1.9.3km	年間計画	新規		
0917971	九州	2022/10/04 07:30	2022/10/04 17:30	単日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	施工箇所 □B7	年間計画	新規		
0917972	九州	2022/10/04 07:30	2022/10/05 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	施工箇所 □3~5B、63~66(8径間)	年間計画	新規		
0917973	九州	2022/10/04 07:30	2022/10/05 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	施工箇所 □3、84	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917914	九州	2022/10/04 07:40	2022/10/04 18:20	単日	西九州ss	西九州ss 20-60[加圧停止]/西九州ss 220kV 2号母線/西九州ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L	西九州ss 20-62 220kV/バンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	新規		
0917913	九州	2022/10/04 08:00	2022/10/04 18:00	単日	西九州ss	西九州ss 20-60[加圧停止]/西九州ss 220kV 母線保護盤 常時監視 [ロック]/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L/西九州ss 220kV 唐津西九州線 2L CR-A/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L CR-B	西九州ss 20-60 220kVガスしゃ断器外部点検を行う。	年間計画	新規		
0918021	九州	2022/10/04 08:00	2022/10/05 18:00	毎日	西佐世保ss	220kV 西佐世保武雄線1L(2021/06 運開)/西佐世保ss 20-10[加圧停止]/66kV 相浦連絡線2L/相浦ss 6-140[加圧停止]/西佐世保ss 220kV1号母線/西佐世保ss 220kV2号母線/西佐世保ss 220kV1号所内1次変圧器/西佐世保ss 220kV2号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島メガソーラー線1、2L)	年間計画	新規		
0917526	九州	2022/10/04 08:30	2022/10/14 17:30	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	径間スペース修繕 E85~E89間 計 4径間 E72~E77間 計 5径間 合計 9径間	年間計画	変更		
0917950	九州	2022/10/04 08:30	2022/10/06 17:30	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線航空標識塗装修繕工事(木佐木線1号線)	年間計画	新規		
0917965	九州	2022/10/04 08:30	2022/11/08 17:30	連続	220kV 西佐世保武雄線1L(相浦ps~#70 東佐世保分岐)	220kV 西佐世保武雄線1L(相浦ps~#70 東佐世保分岐)	A/AC410(2)×2、9、3km H-OP160×1、9、3km	年間計画	新規		
0917969	九州	2022/10/04 08:30	2022/10/05 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	施工箇所 E80	年間計画	新規		
0917970	九州	2022/10/04 08:30	2022/10/05 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	施工箇所 E98、100、101、102、105	年間計画	新規		
0916771	九州	2022/10/04 09:00	2022/10/04 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss 20-90[加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130 [加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤	住吉ss 3号主要変圧器調整盤 配電盤 LR盤 27・59Ry点検(アナログ)を行う。	年間計画	変更		
0916772	九州	2022/10/04 09:00	2022/10/04 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss 20-90[加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤/住吉ss 6-130[加圧停止]	住吉ss 220kV3号 主要変圧器 220kV変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916773	九州	2022/10/04 09:00	2022/10/04 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss 20-90[加圧停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉ss 220kV3号 主要変圧器 LR盤/住吉ss 6-130[加圧停止]	住吉ss 220kV3号 主要変圧器 220kV負荷時タップ切替装置電動操作機構外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917561	九州	2022/10/04 09:00	2022/10/04 18:00	単日	東福岡ss	東福岡ss 220kV[1-3] BP盤 常時監視ロック/東福岡ss 220kV[2-3] BP盤 常時監視ロック/東福岡ss 220kV[1-3] LB盤 常時監視ロック/東福岡ss 220kV[2-3] LB盤 常時監視ロック/220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss 20-90[加圧停止]/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L PC M+DZ(A)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L PCM+DZ(B)/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130 [加圧停止]	東福岡ss 20-90 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。	年間計画	変更		
0916717	九州	2022/10/05 07:00	2022/10/05 19:00	単日	長崎ss	220kV 長崎幹線2L(2020/12 運開)/長崎ss 220kV2号母線/長崎ss 20-60[加圧停止]/長崎ss 220kV3号 主要変圧器/長崎ss 20-130(#3 MTr1 次用) [加圧停止]	長崎ss 220kV2号母線 220kV2号母線外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916718	九州	2022/10/05 07:00	2022/10/06 19:00	連続	長崎ss	長崎ss 220kV 長崎幹線2L(2020/12 運開)/長崎ss 220kV2号母線/長崎ss 20T-10(220kV 母線連絡用)[加圧停止]/長崎ss 20-60[加圧停止]/長崎ss 220kV3号 主要変圧器/長崎ss 6-130(#3MTr2次用)[加圧停止]/長崎ss 20-130(#3MTr1次用)[加圧停止]	長崎ss 20-131 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917916	九州	2022/10/05 07:40	2022/10/05 18:20	単日	西九州ss	西九州ss 20-60[加圧停止]/西九州ss 220kV 1号母線/西九州ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L	西九州ss 20-61 220kV/バンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	新規		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917917	九州	2022/10/05 08:00	2022/10/05 18:00	単日	西九州ss	西九州ss 20-60[加圧停止]/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L	西九州ss 20-63 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	新規		
0917918	九州	2022/10/05 08:00	2022/10/05 18:00	単日	西九州ss	西九州ss 20-60[加圧停止]/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L	西九州ss 20-63 ヒンジ部分解体点検に伴う、分岐母線取外付修繕を行う。	年間計画	新規		
0917919	九州	2022/10/05 08:00	2022/10/05 18:00	単日	西九州ss	西九州ss 20-60[加圧停止]/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L	西九州ss 20-63 20-63~送電線SP分岐母線外部点検を行う。	年間計画	新規		
0917921	九州	2022/10/05 08:30	2022/10/05 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 20-60[加圧停止]/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L	西九州ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-63廻り 碍洗ノズル外部点検(支持SP含む)を行う。	年間計画	新規		
0917925	九州	2022/10/06 07:40	2022/10/06 18:20	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線2L/西九州ss 220kV1号母線/西九州ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/西九州ss 20-40[加圧停止]	西九州ss 20-41 220kVバンダグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	新規		
0918023	九州	2022/10/06 08:00	2022/10/07 18:00	毎日	西佐世保ss	220kV 西佐世保武雄線2L(2021/06 運開)/西佐世保ss 20-20[加圧停止]/66kV 相浦連絡線1L/相浦ss 6-130[加圧停止]/西佐世保ss 220kV2号母線/西佐世保ss 220kV3号母線/西佐世保ss 220kV1号主要変圧器	220kV引出工事(宇久島メガソーラー線1、2L)	年間計画	新規		
0916719	九州	2022/10/06 08:10	2022/10/06 17:50	単日	長崎ss	長崎ss 220kV2号母線/長崎ss 20T-10(220kV母線連絡用)[加圧停止]	長崎ss 220kV2号母線 220kV母線外部点検(20T-10~20T-12間ポスト)を行う。	年間計画	変更		
0917230	九州	2022/10/11 08:10	2022/10/13 17:50	連続	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線/北熊本ss 20T-10[加圧停止]/北熊本ss 220kV[1-2] BU盤	220kVBU盤×1面	年間計画	新規		
0917613	九州	2022/10/11 08:10	2022/10/13 17:50	連続	北熊本ss	北熊本ss 220kV2号母線/北熊本ss 20T-10[加圧停止]/北熊本ss 220kV[1-2] BU盤	220kVBU盤×1面	年間計画	新規		
0916749	九州	2022/10/11 08:30	2022/10/11 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L	径間スペースサ修繕 15径間	年間計画	変更		
0917520	九州	2022/10/11 08:30	2022/10/16 17:30	連続	500kV 脊振幹線1L[予防停止]	500kV 脊振幹線1L[予防停止]	鉄塔防錆塗装 脊振幹線E30、31 計 2基	年間計画	変更		
0917521	九州	2022/10/11 08:30	2022/10/20 17:30	連続	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	径間スペースサ修繕 15径間	年間計画	変更		
0917982	九州	2022/10/12 07:30	2022/10/12 17:30	単日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	施工箇所 E87	年間計画	新規		
0917983	九州	2022/10/12 07:30	2022/10/13 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	施工箇所 E33~58、63~66(8径間)	年間計画	新規		
0917984	九州	2022/10/12 07:30	2022/10/13 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	施工箇所 E83、84	年間計画	新規		
0917980	九州	2022/10/12 08:30	2022/10/13 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	施工箇所 E80	年間計画	新規		
0917981	九州	2022/10/12 08:30	2022/10/13 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	施工箇所 E98、100、101、102、105	年間計画	新規		
0916778	九州	2022/10/14 08:00	2022/12/14 18:00	連続	伊都ss	220kV 脊振伊都線1L/伊都ss 220kV 脊振伊都線1L PCM+DZ(A)/伊都ss 220kV 脊振伊都線1L PCM+DZ(B)/伊都ss 220kV1号送電用変圧器/伊都ss 220kV1号送電用変圧器 変圧器保護盤/伊都ss 6-110 [加圧停止]	220kVVCB×2	年間計画	変更		
0916750	九州	2022/10/17 08:30	2022/10/21 17:30	毎日	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L	E9、12、18、19、20(5基)	年間計画	変更		
0917548	九州	2022/10/17 08:30	2022/10/21 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	E2、3、7、8、9、10、12、13、17、20、22、23、24、26、27、28、29、30、19基	年間計画	変更		
0917902	九州	2022/10/17 08:30	2022/10/21 17:30	連続	西九州ss	220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 20-100/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L DZ盤/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L PCM(A)/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L PCM(B)	220kV監視制御装置取替(電気所サーバ化)を行う	年間計画	新規		
0917527	九州	2022/10/17 09:00	2022/10/21 17:00	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	作業区間:検討中 未対策懸案は仮入力	年間計画	変更		
0918993	九州	2022/10/18 07:30	2022/10/19 17:30	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線鉄塔防錆塗装修繕工事(一般部)2022(年間停止計画用) 大隅線E8、60、68、76 計 4基	年間計画	新規		
0918994	九州	2022/10/18 07:30	2022/10/21 17:30	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線がいし金具他修繕工事(年間停止計画用) 大隅線E9、60 計 2基	年間計画	新規		
0918995	九州	2022/10/18 07:30	2022/10/21 17:30	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線スペースサ修繕工事(年間停止計画用) 大隅線E7~E7 計 10径間	年間計画	新規		
0916747	九州	2022/10/18 08:30	2022/10/18 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L	220kV中央南福岡線(E8接続所)ケーブル終端箱劣化測定(UT測定)を行う。	年間計画	変更		
0917511	九州	2022/10/18 08:30	2022/10/21 17:30	連続	佐賀支社 送電グループ	500kV 佐賀幹線2L(2021/04 運開)/500kV 玄海幹線2L南線(西九州ss~脊振ss)	区間 E0-1~E2(0.5km) 2L IACSR120×1条	年間計画	変更		
0917546	九州	2022/10/18 08:30	2022/10/20 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	ダンパ修繕 18基	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917093	九州	2022/10/18 09:00	2022/10/19 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L/220kV 速見分岐線1L	大分幹線外鉄塔防錆修繕工事(2022年度)(220kV大分幹線1L)	年間計画	変更	制約有	
0918720	九州	2022/10/18 09:00	2022/10/19 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分北線鉄塔防錆修繕工事(1L)(2022年度)	年間計画	変更	制約有	
0918694	九州	2022/10/19 08:00	2022/10/28 18:00	連続	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss 20-90[加圧停止]/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L PCM+DZ(A)/東福岡ss 220kV 東福岡住吉線3L P CM+DZ(B)/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6-130 [加圧停止]/東福岡ss 220kV#3-2BP盤 20-90 赤T.T [ロック]/東福岡ss 220kV#1-2BP盤 20-90 赤T.T [ロック]/東福岡ss 220kV#3-2LB盤 20-90 赤T.T [ロック]/東福岡ss 220kV#1-2LB盤 20-90 赤T.T [ロック]	220kV東福岡住吉3Lケーブル張替工事(東福岡ss~No.15)に伴い、東福岡ss20-90GIS線路側ケーブルヘッドの解体工事を実施する。(組立は2023年度)	年間計画	変更		
0916748	九州	2022/10/19 08:30	2022/10/19 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更		
0916751	九州	2022/10/20 08:30	2022/10/20 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	220kV中央南福岡線(☑6接続所)ケーブル終端箱劣化測定(UT測定)を行う。	年間計画	変更		
0917542	九州	2022/10/20 08:40	2022/10/20 17:50	単日	中央ss	中央ss 220kV4号母線/220kV 中央南福岡線1L/中央ss 20-50[加圧停止]	中央ss 20-52 220kV/バンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917094	九州	2022/10/20 09:00	2022/10/21 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L/220kV 速見分岐線2L	大分幹線外鉄塔防錆修繕工事(2022年度)(220kV大分幹線2L)	年間計画	変更	制約有	
0918721	九州	2022/10/20 09:00	2022/10/21 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分北線鉄塔防錆修繕工事(2L)(2022年度)	年間計画	変更	制約有	
0916745	九州	2022/10/20 09:30	2022/10/20 17:30	単日	中央ss	220kV 中央南福岡線1L/中央ss 20-50[加圧停止]	中央ss(代表)500kV1号 架空地線(1~2)鉄構 220kV 中央南福岡線1L 屋外鉄構点検を行う。	年間計画	変更		
0916752	九州	2022/10/21 08:30	2022/10/21 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	年間計画	変更		
0916746	九州	2022/10/21 09:30	2022/10/21 17:30	単日	中央ss	220kV 中央南福岡線2L/中央ss 20-60[加圧停止]	中央ss(代表)500kV1号 架空地線(1~2)鉄構 220kV 中央南福岡線2L 屋外鉄構点検を行う。	年間計画	変更		
0916753	九州	2022/10/24 08:30	2022/10/24 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	径間スペース修繕 15径間	年間計画	変更		
0917522	九州	2022/10/24 08:30	2022/10/29 17:30	連続	500kV 脊振幹線2L[予防停止]	500kV 脊振幹線2L[予防停止]	鉄塔防錆塗装 脊振幹線☑30, 31 計 2基	年間計画	変更		
0917523	九州	2022/10/24 08:30	2022/11/02 17:30	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	径間スペース修繕 15径間	年間計画	変更		
0917551	九州	2022/10/24 08:30	2022/10/28 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	☑2,3,7,8,9,10,12,13,17,20,22,23,24,26,27,28,29,30,19基	年間計画	変更		
0918996	九州	2022/10/25 07:30	2022/10/26 17:30	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線鉄塔防錆塗装修繕工事(一般部)2022(年間停止計画用) 大隅線☑48, 60, 68, 76 計 4基	年間計画	新規		
0918997	九州	2022/10/25 07:30	2022/10/28 17:30	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線がいにし金具他修繕工事(年間停止計画用) 大隅線☑9, 60 計 2基	年間計画	新規		
0918998	九州	2022/10/25 07:30	2022/10/28 17:30	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線スペース修繕工事(年間停止計画用) 大隅線☑7~☑7 計 10径間	年間計画	新規		
0917549	九州	2022/10/25 08:30	2022/10/27 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	ダンパ修繕 18基	年間計画	変更		
0917951	九州	2022/10/25 08:30	2022/10/27 17:30	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線スペース修繕工事(木佐木1号線)	年間計画	新規		
0917952	九州	2022/10/25 08:30	2022/10/27 17:30	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線トーションダルダンパ修繕工事(木佐木線1号線)	年間計画	新規		
0917552	九州	2022/10/25 09:00	2022/10/25 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	管内営業除去業務の委託(220kV久留米分岐線) 過去の停止による営業除去実績により、申請する	年間計画	変更		
0917987	九州	2022/10/25 09:10	2022/10/25 17:50	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss 20-50 [加圧停止]/木佐木ss 220kV2号母線	木佐木ss 220kV2号母線 220kV #2母線(20-52~20-62間)を行う。	年間計画	新規		
0917988	九州	2022/10/25 09:10	2022/10/25 17:50	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss 20-50 [加圧停止]/木佐木ss 220kV2号母線/木佐木ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	木佐木ss 20-52 220kV/バンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	新規		
0916652	九州	2022/10/25 09:30	2022/10/28 16:30	毎日	220kV 筑豊線1L	220kV 筑豊線1L	作業箇所: ☑、2~6、9 計7基 作業内容: トーションダルダンパをクリスマスツリー型ダンパへ取替	年間計画	変更		
0917986	九州	2022/10/25 09:30	2022/10/25 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss 20-50 [加圧停止]	木佐木ss 20-53 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	年間計画	新規		
0917046	九州	2022/10/26 08:30	2022/10/26 17:30	単日	北九州ss	北九州ss 20-190	北九州ss 20-190 GCB 外部点検	年間計画	変更	制約有	
0917554	九州	2022/10/26 09:00	2022/10/26 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	管内営業除去業務の委託(220kV久留米分岐線) 過去の停止による営業除去実績により、申請する	年間計画	変更		
0917544	九州	2022/10/27 06:30	2022/10/28 17:30	連続	西九州ss	西九州ss 500kV 佐賀幹線2L(2021/04 運開)/西九州ss 50-20 [加圧停止]	西九州ss 50-20 50-20~送電線間分岐線点検を行う。	年間計画	変更		
0917545	九州	2022/10/27 07:30	2022/10/28 18:30	連続	西九州ss	西九州ss 500kV 佐賀幹線2L(2021/04 運開)/西九州ss 50-20 [加圧停止]/西九州ss 500kV 佐賀幹線2L(A+DZ) [ロック]/西九州ss 500kV 佐賀幹線2L(B+DZ) [ロック]	西九州ss 50-20 50-20 GIS 外部点検(12年点検)	年間計画	変更		
0917061	九州	2022/10/27 08:30	2022/10/28 17:30	連続	豊前ss	220kV 北九州豊前線1L/豊前ss 20-190	豊前ss 20-190 GIS 外部点検(12年点検)	年間計画	変更	制約有	
0917062	九州	2022/10/27 09:00	2022/10/27 17:00	単日	豊前ss	220kV 北九州豊前線1L/豊前ss 20-190	豊前ss 20-190 GCB 引留碍洗ノズル外部点検	年間計画	変更	制約有	
0914095	九州	2022/11/01 08:30	2022/11/04 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	(作業内容)鳥栖三池線☑5がいにし金具取替	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0914097	九州	2022/11/01 08:30	2022/11/04 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	E31~E36-7(木佐木ss)のスペーサほか取替	年間計画	変更		
0917571	九州	2022/11/02 09:10	2022/11/02 17:50	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss 20-30 [加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線	木佐木ss 220kV1号母線 220kV #1母線(20-31間)を行う。	年間計画	新規		
0917572	九州	2022/11/02 09:10	2022/11/02 17:50	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss 20-30 [加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線	木佐木ss 220kV1号母線 220kV #1母線(20-41~20-31間)を行う。	年間計画	新規		
0917573	九州	2022/11/02 09:10	2022/11/02 17:50	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss 20-30[加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線/木佐木ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	木佐木ss 20-31 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917574	九州	2022/11/02 09:30	2022/11/02 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L	木佐木ss 20-33 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917587	九州	2022/11/04 09:10	2022/11/04 17:50	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線1L/三池ss 20-10 [加圧停止]/三池ss 220kV1号母線	三池ss 220kV1号母線 220kV #1母線(20-11~20-21間)を行う。	年間計画	変更		
0917588	九州	2022/11/04 09:10	2022/11/04 17:50	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線1L/三池ss 20-10 [加圧停止]/三池ss 220kV2号母線	三池ss 220kV2号母線 220kV #2母線(20T-12~20-12間の2)を行う。	年間計画	変更		
0917589	九州	2022/11/04 09:10	2022/11/04 17:50	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線1L/三池ss 20-10 [加圧停止]/三池ss 220kV2号母線	三池ss 220kV2号母線 220kV #2母線(20-12~20-22間)を行う。	年間計画	変更		
0914102	九州	2022/11/07 08:30	2022/11/10 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	【作業内容】鳥栖三池線E35がいし金具取替	年間計画	変更		
0914104	九州	2022/11/07 08:30	2022/11/10 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	E31~E36-7(木佐木ss)のスペーサほか取替	年間計画	変更		
0916653	九州	2022/11/07 09:00	2022/11/10 17:00	毎日	220kV 筑豊線1L	220kV 筑豊線1L	スペーサ修繕(1L2L) ・No.45~No.52間 14径間	年間計画	変更		
0917865	九州	2022/11/07 09:00	2022/12/15 17:00	連続	大分ss	大分ss 220kV 大分南線2L/大分ss 20-80 [加圧停止]/大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(A)/大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(B)/大分ss 大分ss 豊前SSC転送遮断盤(20-80関係) [ロック]/大分ss 大分ss 豊前SSC転送遮断受信盤(20-80関係) [ロック]/大分ss 大分ss 豊前SSC向一次変換器盤(20-80関係) [ロック]/大分ss 大分ss 220kV BP+LB(20-80関係) [ロック]/大分ss 大分ss 220kV 自動オイル(20-80関係) [ロック]/大分ss 大分ss 電気所サーバ(20-80関係) [ロック]/大分ss 大分ss 系統動揺測定装置(20-80関係) [ロック]	大分ss 20-80CB取替工事	年間計画	変更	制約有	
0917563	九州	2022/11/07 09:10	2022/11/07 17:50	単日	山家ss	山家線1L/山家ss 220kV2号母線/山家ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	山家ss 20-172 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917591	九州	2022/11/07 09:10	2022/11/07 17:50	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線1L/三池ss 20-10 [加圧停止]/三池ss 220kV1号母線	三池ss 220kV1号母線 220kV #1母線(20T-11~20-11間の5)を行う。	年間計画	変更		
0917586	九州	2022/11/07 09:30	2022/11/07 17:30	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線1L/三池ss 20-10 [加圧停止]	モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	年間計画	変更		
0917590	九州	2022/11/07 09:30	2022/11/07 17:30	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線1L/三池ss 20-10 [加圧停止]/三池ss 220kV 木佐木三池線1L PCM+DZ(A)/三池ss 220kV 木佐木三池線1L PCM+DZ(B)/三池ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	三池ss 20-10 220kVガスシヤ断器外部点検を行う。	年間計画	変更		
0919008	九州	2022/11/08 07:00	2022/11/08 19:00	単日	鹿児島ss	鹿児島ss 220kV 鹿児島南線1L [受電停止]/鹿児島ss 220kV母線(南線1L側)/鹿児島ss 20-10 [加圧停止]/鹿児島ss 220kV1号 主要変圧器	鹿児島ss 20-11 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	新規		
0919009	九州	2022/11/08 07:00	2022/11/08 19:00	単日	鹿児島ss	220kV 鹿児島南線1L[受電停止]/鹿児島ss 220kV母線(南線1L側)/鹿児島ss 20-10 [加圧停止]/鹿児島ss 220kV1号 主要変圧器	鹿児島ss 220kV母線(南線1L側) 母線外部点検を行う。	年間計画	新規		
0919010	九州	2022/11/08 07:00	2022/11/08 19:00	単日	鹿児島ss	鹿児島ss 220kV 鹿児島南線1L [受電停止]/鹿児島ss 220kV母線(南線1L側)/鹿児島ss 20-10 [加圧停止]/鹿児島ss 220kV1号 主要変圧器	鹿児島ss 20-111 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	年間計画	新規		
0919011	九州	2022/11/08 07:00	2022/11/08 19:00	単日	鹿児島ss	220kV 鹿児島南線1L[受電停止]/鹿児島ss 220kV母線(南線1L側)/鹿児島ss 20-10 [加圧停止]/鹿児島ss 220kV1号 主要変圧器	鹿児島ss 20S-1 220kV#A母線切離し・接続作業を行う。	年間計画	新規		
0916716	九州	2022/11/08 07:30	2022/11/08 18:30	単日	長崎ss	長崎ss 220kV 長崎幹線1L(2020/12 運開)/長崎ss 20-50[加圧停止]	長崎ss 20-50 220kVガスシヤ断器外部点検を行う。	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917967	九州	2022/11/08 07:30	2022/11/08 13:30	単日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	A/AC410(2)×2.9.3km H-OP160×1.9.3km	年間計画	新規		
0917955	九州	2022/11/08 08:30	2022/11/10 17:30	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線スベーサ修繕工事(木佐木2号線)	年間計画	新規		
0917956	九州	2022/11/08 08:30	2022/11/10 17:30	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線トーションナルダンパ修繕工事(木佐木線2号線)	年間計画	新規		
0918686	九州	2022/11/08 08:30	2022/11/11 17:30	連続	220kV 諫早分岐線1L	220kV 諫早分岐線1L/220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	ジャンパススベーサほか修繕	年間計画	変更		
0918688	九州	2022/11/08 08:30	2022/11/09 17:30	連続	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	鉄塔防錆	年間計画	変更		
0918689	九州	2022/11/08 08:30	2022/11/11 17:30	連続	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	鉄塔防錆	年間計画	変更		
0918690	九州	2022/11/08 08:30	2022/11/10 17:30	連続	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	鉄塔ボルト修繕	年間計画	変更		
0917553	九州	2022/11/08 09:00	2022/11/10 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	防錆予定箇所 □7、□8、□22 計3基	年間計画	変更		
0918001	九州	2022/11/08 09:00	2022/11/10 17:00	連続	武雄ss	220kV 西佐世保武雄線1L/武雄ss 20-10[加圧 停止]	LPD:1台	年間計画	新規		
0917592	九州	2022/11/08 09:10	2022/11/08 17:50	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線1L [受電停止]/三 池ss 20-10 [加圧停止]/三池ss 220kV1号 母線/三池ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	三池ss 20-11 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0916654	九州	2022/11/08 09:30	2022/11/11 16:30	毎日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	作業箇所:□、2~6、9 計7基 作業内容:トーションナルダンパをクリスマスツリー型ダンパへ取替	年間計画	変更		
0919013	九州	2022/11/09 07:00	2022/11/09 19:00	単日	鹿児島ss	鹿児島ss 220kV 鹿児島南線2L [受電停止]/鹿 児島ss 220kV母線(南線2L側)/鹿児島ss 20 -20 [加圧停止]/鹿児島ss 220kV2号 主要 変圧器	鹿児島ss 20-121 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を 行う。	年間計画	新規		
0919014	九州	2022/11/09 07:00	2022/11/09 19:00	単日	鹿児島ss	鹿児島ss 220kV 鹿児島南線2L [受電停止]/鹿 児島ss 220kV母線(南線2L側)/鹿児島ss 20 -20 [加圧停止]/鹿児島ss 220kV2号 主要 変圧器	鹿児島ss 20-21 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行 う。	年間計画	新規		
0919015	九州	2022/11/09 07:00	2022/11/09 19:00	単日	鹿児島ss	220kV 鹿児島南線2L[受電停止]/鹿児島ss 220 kV母線(南線2L側)/鹿児島ss 20-20 [加圧停 止]/鹿児島ss 220kV2号 主要変圧器	鹿児島ss 20S-1 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行 う。	年間計画	新規		
0919016	九州	2022/11/09 07:00	2022/11/09 19:00	単日	鹿児島ss	220kV 鹿児島南線2L[受電停止]/鹿児島ss 220 kV母線(南線2L側)/鹿児島ss 20-20 [加圧停 止]/鹿児島ss 220kV2号 主要変圧器	鹿児島ss 220kV母線(南線2L側) 母線外部点検を行う。	年間計画	新規		
0917957	九州	2022/11/09 08:30	2022/11/09 17:30	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線ジャンパススベーサ取替(直営)(北佐賀木佐木2号線)	年間計画	新規		
0917593	九州	2022/11/09 09:10	2022/11/09 17:50	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線1L [受電停止]/三 池ss 20-10 [加圧停止]/三池ss 220kV2号 母線/三池ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	三池ss 20-12 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0919012	九州	2022/11/10 08:00	2022/11/10 15:00	単日	鹿児島ss	220kV 鹿児島南線1L[受電停止]/鹿児島ss 220 kV母線(南線1L側)/鹿児島ss 20-10 [加圧停 止]/鹿児島ss 220kV1号 主要変圧器	鹿児島ss 20S-1 220kV/A母線切離し・接続作業を行う。	年間計画	新規		
0917974	九州	2022/11/11 07:30	2022/11/11 13:30	単日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	A/AC410(2)×2.9.3km H-OP160×1.9.3km	年間計画	新規		
0917975	九州	2022/11/11 08:30	2022/12/16 17:30	連続	220kV 西佐世保武雄線2L(相 浦ps~#70 東佐世保分岐)	220kV 西佐世保武雄線2L(相浦ps~#70 東佐 世保分岐)	A/AC410(2)×2.9.3km H-OP160×1.9.3km	年間計画	新規		
0916712	九州	2022/11/14 07:30	2022/11/18 17:30	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	施工箇所 □8、19、22、29	年間計画	変更		
0916655	九州	2022/11/14 09:00	2022/11/17 17:00	毎日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	スベーサ修繕(1L2L) ・No.45~No.52間 14径間	年間計画	変更		
0917580	九州	2022/11/14 09:30	2022/11/14 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 20 -20[加圧停止]	木佐木ss 20-23 220kV水平1点切AOP自動E付(高岳、THB3、 2000A 電動)を行う。	年間計画	変更		
0917581	九州	2022/11/14 09:30	2022/11/14 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L PCM+DZ(A)/木佐木 ss 220kV 木佐木三池線2L PCM+DZ(B)/木 佐木ss 20-20 [加圧停止]/木佐木ss 220kV [1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-20 220kVガスしゃ断器外部点検(三菱、200- SFMT-40E、2000A)を行う。	年間計画	変更		
0914110	九州	2022/11/15 08:30	2022/11/18 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	【作業内容】鳥栖三池線□53~□58のスベーサほか取替	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0916711	九州	2022/11/15 08:30	2022/11/16 17:30	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	施工箇所 □0、17、18	年間計画	変更		
0917547	九州	2022/11/15 08:30	2022/11/17 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	径間スペース修繕 9径間	年間計画	変更		
0917556	九州	2022/11/15 08:30	2022/11/18 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	【作業内容】鳥栖三池線□46 1基 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0918687	九州	2022/11/15 08:30	2022/11/18 17:30	連続	220kV 諫早分岐線2L	220kV 諫早分岐線2L/220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	ジャンパスペースほか修繕	年間計画	変更		
0918691	九州	2022/11/15 08:30	2022/11/18 17:30	連続	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	鉄塔防錆	年間計画	変更		
0918692	九州	2022/11/15 08:30	2022/11/16 17:30	連続	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	鉄塔防錆	年間計画	変更		
0918693	九州	2022/11/15 08:30	2022/11/17 17:30	連続	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	鉄塔ボルト修繕	年間計画	変更		
0917555	九州	2022/11/15 09:00	2022/11/17 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	防錆予定箇所 □7、□8、□2 計3基	年間計画	変更		
0918002	九州	2022/11/15 09:00	2022/11/17 17:00	連続	武雄ss	220kV 西佐世保武雄線2L/武雄ss 20-20[加圧 停止]	LPD:1台	年間計画	新規		
0917229	九州	2022/11/15 09:10	2022/11/15 17:20	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV1号母線/北熊本ss 20T-10 [加圧停止]/北熊本ss 220kV[1-2] BU盤	北熊本ss 220kV母線分離 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	新規		
0917612	九州	2022/11/15 09:10	2022/11/15 17:20	単日	北熊本ss	北熊本ss 220kV1号母線/北熊本ss 20T-10 [加圧停止]/北熊本ss 220kV[1-2] BU盤	北熊本ss 220kV母線分離 動作試験(デジタル)を行う	年間計画	新規		
0917942	九州	2022/11/16 07:30	2022/11/16 17:30	単日	220kV 武雄線1L	220kV 武雄線1L	T410(2)×2、7.1km 19基 (関連)66kV東多久武雄線 A160×2、0.5km 1基(西九州武雄線併架) 事故・障害 鋼管内面腐食(建替)	年間計画	新規		
0917537	九州	2022/11/16 08:40	2022/11/16 17:50	単日	中央ss	中央ss 220kV1号母線/220kV 筑豊線2L/中央 ss 20-20 [加圧停止]	中央ss 20-21 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917536	九州	2022/11/16 09:00	2022/11/17 17:30	連続	中央ss	中央ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/中 央ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック /220kV 筑豊線2L/中央ss 20-20[加圧停止]/中 央ss 220kV 筑豊線2L DZ盤/中央ss 220kV 筑 豊線2L PCM	中央ss 20-20 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行 う。	年間計画	変更		
0917943	九州	2022/11/17 07:30	2022/11/17 17:30	単日	220kV 武雄線2L	220kV 武雄線2L	T410(2)×2、7.1km 19基 (関連)66kV東多久武雄線 A160×2、0.5km 1基(西九州武雄線併架) 事故・障害 鋼管内面腐食(建替)	年間計画	新規		
0917541	九州	2022/11/17 08:40	2022/11/17 17:50	単日	中央ss	中央ss 220kV2号母線/220kV 筑豊線2L/中央 ss 20-20 [加圧停止]	中央ss 20-22 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	年間計画	変更		
0917517	九州	2022/11/18 08:30	2022/11/18 17:30	単日	500kV 玄海幹線2L南線	500kV 玄海幹線2L南線	架線金具修繕 (玄海幹線2L)	年間計画	変更		
0914112	九州	2022/11/21 08:30	2022/11/24 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	【作業内容】鳥栖三池線□53~□58のスペースほか取替	年間計画	変更		
0917557	九州	2022/11/21 08:30	2022/11/24 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	【作業内容】鳥栖三池線□46 1基 鉄塔防錆塗装	年間計画	変更		
0916755	九州	2022/11/22 08:30	2022/11/25 17:30	毎日	220kV 脊振西福岡線1L	220kV 脊振西福岡線1L	アークホーン修繕 8基	年間計画	変更		
0917550	九州	2022/11/22 08:30	2022/11/24 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	径間スペース修繕 9径間	年間計画	変更		
0916715	九州	2022/11/28 07:30	2022/12/02 17:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	施工箇所 □8、19、22、29	年間計画	変更		
0916713	九州	2022/11/29 07:30	2022/12/01 17:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	施工箇所 □1~22、52~54、55~57(5径間)2Lのみ	年間計画	変更		
0916714	九州	2022/11/29 08:30	2022/11/30 17:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	施工箇所 □0、17、18	年間計画	変更		
0916756	九州	2022/11/29 08:30	2022/12/02 17:30	毎日	220kV 脊振西福岡線2L	220kV 脊振西福岡線2L	アークホーン修繕 8基	年間計画	変更		
0917953	九州	2022/11/29 08:30	2022/12/02 17:30	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線スペース及びダンパ取替・アークホーン取替 □8~□9 □2~□8-9	年間計画	新規		
0917954	九州	2022/11/29 08:30	2022/12/02 17:30	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線□7 鉄塔防錆塗装 1基	年間計画	新規		
0916656	九州	2022/12/01 09:00	2022/12/12 17:00	毎日	220kV 西谷門司線2L[予防停 止]	220kV 西谷門司線2L[予防停止]	索道設置に伴う予防停止	年間計画	変更		
0916872	九州	2022/12/05 08:30	2022/12/10 17:30	連続	都城ss	220kV 都城線2L/都城ss 220kV 都城線2L DZ盤 /都城ss 220kV 都城線2L PCM盤/都城ss 220kV 都城線2L 43C[ロック]/都城ss 220kV 都 城線2L 43RC[ロック]/都城ss 20-60[加圧停 止]	都城ss 220kV 都城線保護装置2系列化工事を行う	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0916877	九州	2022/12/05 08:30	2022/12/10 17:30	連続	高野sws	220kV 都城線2L/高野sws 220kV 都城線2L DZ盤/高野sws 220kV 都城線2L PCM盤/高野sws 220kV 都城線2L 43C[ロック]/高野sws 220kV 都城線2L 43RC[ロック]/高野sws 20-60[加圧停止]	高野sws 220kV都城線保護装置2系列化工事	年間計画	変更		
0916669	九州	2022/12/05 09:00	2022/12/09 17:00	連続	上津役ss	上津役ss 20-70 [加圧停止]/上津役ss 220kV1号母線/上津役ss 20T-10 [加圧停止]/上津役ss 220kV3号 主要変圧器/上津役ss 6-130(6-130:送変3号) [加圧停止]	上津役ss1号主変取替工事を実施する	年間計画	変更		
0916863	九州	2022/12/06 07:00	2022/12/06 19:00	単日	海崎ss	海崎ss 220kV 海崎線1L/海崎ss 20-50[加圧停止]/海崎ss 220kV 海崎線2L DZ盤/海崎ss 220kV 海崎線1L PCM(A)/海崎ss 220kV 海崎線1L PCM(B)/海崎ss 220kV[1-2] BP+L B盤 常時監視ロック/東九州ss 東九州ss 20-50 43CA,43CB	海崎ss 20-50GISユニット外部点検(12年点検)	年間計画	変更		
0917518	九州	2022/12/06 08:30	2022/12/06 17:30	単日	500kV 豊前西幹線1L	500kV 豊前西幹線1L	500kV豊前西幹線電線付属品補修作業1L(直営技術作業)(1L)E25	年間計画	変更		
0917958	九州	2022/12/06 08:30	2022/12/09 17:30	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線スペース及びダンパ取替・アークホーン取替 E78~E79 E82~E88-9	年間計画	新規		
0917959	九州	2022/12/06 08:30	2022/12/09 17:30	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線E77 鉄塔防錆塗装 1基	年間計画	新規		
0917529	九州	2022/12/06 09:10	2022/12/06 17:50	単日	中央ss	500kV 佐賀幹線1L/中央ss 500kV3号母線/中央ss 50T-20(#3, #4母線連絡用) [加圧停止]/中央ss 50T-30(#1, #3母線連絡用) [加圧停止]/中央ss 50-10[加圧停止]	中央ss 500kV3号母線 500kV #3母線(500kV 佐賀幹線1L 区画)を行う。	年間計画	変更		
0916864	九州	2022/12/07 08:00	2022/12/07 18:00	単日	海崎ss	220kV 海崎線2L/海崎ss 20-60[加圧停止]/海崎ss 220kV 海崎線2L DZ盤/海崎ss 220kV 海崎線2L PCM(A)/海崎ss 220kV 海崎線2L PCM(B)/海崎ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/東九州ss 東九州ss 20-60 43CA,43CB [ロック]	海崎ss 20-60 GIS外部点検(6年点検)	年間計画	変更		
0917519	九州	2022/12/07 08:30	2022/12/08 17:30	毎日	500kV 豊前西幹線2L	500kV 豊前西幹線2L	500kV豊前西幹線がいし金具ほか補修作業2L(直営技術作業)(2L)E21、E27、E32、E38	年間計画	変更		
0916852	九州	2022/12/07 09:00	2022/12/08 17:00	連続	東九州ss	海崎ss 220kV 海崎線2L 43CA[ロック]/海崎ss 220kV 海崎線2L 43CB[ロック]/220kV 海崎線2L/東九州ss 20-60[加圧停止]/東九州ss 220kV 海崎線2L PCM(A)/東九州ss 220kV 海崎線2L PCM(B)/東九州ss 220kV 海崎線2L 43CA[ロック]/東九州ss 220kV 海崎線2L 43CB[ロック]/東九州ss 220kV 海崎線2L 43RCA [ロック]/東九州ss 220kV 海崎線2L 43RCB [ロック]	東九州ss 20-60油圧ポンプ不具合修繕	年間計画	変更		
0916865	九州	2022/12/07 09:00	2022/12/07 17:00	単日	海崎ss	海崎ss 220kV 海崎線2L/海崎ss 20-60[加圧停止]	海崎ss 20-60碍洗配管漏水修繕	年間計画	変更		
0917530	九州	2022/12/07 09:30	2022/12/09 17:30	連続	中央ss	500kV 佐賀幹線1L/中央ss 500kV 佐賀幹線1L PCM+DZ(A)/中央ss 500kV 佐賀幹線1L PCM+DZ(B)/中央ss 500kV[3-4] BP盤 常時監視ロック/中央ss 500kV[3-4] LB盤 常時監視ロック/中央ss 50-10[加圧停止]	中央ss 50-10 500kV GISユニット 外部点検(6年点検)を行う。	年間計画	変更		
0916871	九州	2022/12/12 08:30	2022/12/17 17:30	連続	都城ss	220kV 都城線1L/都城ss 220kV 都城線1L DZ盤/都城ss 220kV 都城線1L PCM盤/高野sws 220kV 都城線1L 43C[ロック]/高野sws 220kV 都城線1L 43RC[ロック]/都城ss 20-50[加圧停止]	220kV都城線保護装置を2系列化し、保護機能の信頼度向上を図る。	年間計画	変更		
0916875	九州	2022/12/12 08:30	2022/12/17 17:30	連続	高野sws	220kV 都城線1L/高野sws 220kV 都城線1L DZ盤/高野sws 220kV 都城線1L PCM盤/高野sws 220kV 都城線1L 43C[ロック]/高野sws 220kV 都城線1L 43RC[ロック]/高野sws 20-50[加圧停止]	高野sws 220kV都城線保護装置2系列化工事	年間計画	変更		
0916876	九州	2022/12/13 07:30	2022/12/15 18:30	連続	高野sws	高野sws 220kV 都城線1L/高野sws 20-50 [加圧停止]	高野sws 20-50ユニット ガス絶縁周辺装置外部点検(6年点検)を行う	年間計画	変更		
0917042	九州	2022/12/14 09:00	2022/12/16 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線1L	500kV 豊前北幹線1L	500kV豊前北幹線(1L)スペース修繕工事	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0917868	九州	2022/12/15 11:00	2022/12/15 15:00	単日	大分ss	大分ss 220kV 大分南線2L/大分ss 220kV 大分南線2L 43RCA[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線2L 43RCA[ロック]/大分ss 220kV 大分南線2L 43RCB[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線2L 43RCB[ロック]/西大分ss 西大分ss 220kV大分南線2LPCM+DZ 243KHB 仮保護	大分ss 20-80CB取替工事のうち試充電試験	年間計画	変更	制約有	
0917976	九州	2022/12/16 07:30	2022/12/16 13:30	単日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	A/AC410(2)×2.9.3km H-OP160×1.9.3km	年間計画	新規		
0917043	九州	2022/12/19 09:00	2022/12/21 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線2L	500kV 豊前北幹線2L	500kV豊前北幹線(2L)スベ-サ修繕工事	年間計画	変更		
0916754	九州	2022/12/24 08:30	2022/12/28 17:30	毎日	220kV 中央福岡線2L	220kV 中央福岡線2L	E3.12.18.19.20(5基)	年間計画	変更		
0917030	九州	2023/01/10 09:30	2023/01/13 17:30	連続	山家ss	220kV 山家東福岡線2L[受電]/山家ss 20-60 [加圧停止]	20T-12LS取替工事	年間計画	変更		
0916873	九州	2023/01/12 08:00	2023/01/16 18:00	連続	都城ss	都城ss 220kV1号母線/都城ss 220kV2号主要変圧器/都城ss 110kV2号 NGR/都城ss 20-120(2号主変一次主幹) [加圧停止]/都城ss 6-120 [加圧停止]/都城ss 10-120(2号主変3次) [加圧停止]	都城ss 増強工事を実施する。	年間計画	変更		
0916868	九州	2023/01/12 08:30	2023/02/10 17:30	連続	220kV 都城線1L	220kV 都城線1L	都城ss 増強工事を実施する。	年間計画	変更		
0916866	九州	2023/01/17 08:30	2023/01/20 17:30	毎日	220kV 都城線1L	220kV 都城線1L	220kV都城線スベ-サ修繕工事	年間計画	変更		
0916867	九州	2023/01/17 08:30	2023/01/18 17:30	毎日	220kV 都城線1L[予防停止]	220kV 都城線1L[予防停止]	220kV都城線ボルトナット修繕工事	年間計画	変更		
0916854	九州	2023/01/17 09:00	2023/01/20 17:00	毎日	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線 E29、32	年間計画	変更		
0916857	九州	2023/01/17 09:00	2023/01/31 17:00	連続	220kV 熊本日田線1L	220kV 熊本日田線1L	E7~E30、E32~E37、E16~E20 巨長4.089? IACSR97→LP-AC150	年間計画	変更		
0916858	九州	2023/01/17 09:00	2023/01/20 17:00	連続	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	作業鉄塔:E3、E5、E8、E9、E28、E29、E30、E31 E34、E33、E34、E35、E36、E37の防錆塗装を実施する。	年間計画	変更		
0916859	九州	2023/01/17 09:30	2023/01/19 16:30	毎日	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	防錆予定箇所 E107、E108、E114 計3基	年間計画	変更		
0916730	九州	2023/01/23 08:00	2023/01/27 18:00	連続	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV 1号母線/唐津ss 20-60 [加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 6-110(#1主変2次)/唐津ss 20-110(1号主要変圧器) [加圧停止]	唐津ss1号主要取替工事のうち20-11LS架台改造を実施する。	年間計画	変更		
0916670	九州	2023/01/23 09:00	2023/01/27 17:00	連続	上津役ss	上津役ss 20-70 [加圧停止]/上津役ss 220kV1号母線/上津役ss 20T-10 [加圧停止]/上津役ss 220kV3号 主要変圧器/上津役ss 6-130(6-130:送変3号) [加圧停止]	上津役ss1号主変取替工事を実施する	年間計画	変更		
0916855	九州	2023/01/24 08:00	2023/02/02 18:00	連続	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	IACSR97×4延線、7.93km 熊本日田線:23-37、53-62 高経年 地線(IACSR)	年間計画	変更		
0916856	九州	2023/01/24 09:00	2023/02/02 17:00	連続	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	IACSR97×4延線、8.36km 熊本日田線:0-1-13、37-53 高経年 地線(IACSR)	年間計画	変更		
0916731	九州	2023/02/01 08:00	2023/02/02 18:00	毎日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV 1号母線/唐津ss 20-60 [加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 6-110(#1主変2次) [加圧停止]/唐津ss 20-110(1号主要変圧器) [加圧停止]	唐津ss1号主要取替工事のうちGW切離しを実施する。	年間計画	変更		
0916732	九州	2023/02/06 08:00	2023/02/10 18:00	毎日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV 1号母線/唐津ss 20-60 [加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 6-110(#1主変2次) [加圧停止]/唐津ss 20-110(1号主要変圧器) [加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうち杭打設を実施する。	年間計画	変更		
0916860	九州	2023/02/07 09:00	2023/02/21 17:00	連続	220kV 熊本日田線2L	220kV 熊本日田線2L	E7~E30、E32~E37、E16~E20 巨長4.089? IACSR97→LP-AC150	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
0916861	九州	2023/02/07 09:00	2023/02/10 17:00	連続	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	作業鉄塔: E3、E5、E8、E9、E28、E29、E30、E31 E4、E33、E44、E45、E46、E47の防錆塗装を実施する。	年間計画	変更		
0916862	九州	2023/02/07 09:30	2023/02/09 16:30	毎日	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	防錆予定箇所 E07、E08、E14 計3基	年間計画	変更		
0917030	九州	2023/02/07 09:30	2023/02/10 17:30	連続	山家ss	220kV 山家東福岡線2L[受電]/山家ss 20-60 [加圧停止]	20T-12LS取替工事	年間計画	変更		
0916874	九州	2023/02/08 08:00	2023/02/10 18:00	毎日	都城ss	都城ss 220kV1号母線/都城ss 220kV2号 主要変圧器/都城ss 110kV2号 NGR/都城ss 20-120(2号主変一次主幹) [加圧停止]/都城 ss 6-120 [加圧停止]/都城ss 10-120(2号 主変3次) [加圧停止]	都城ss 増強工事を実施する。	年間計画	変更		
0916732	九州	2023/02/13 08:00	2023/02/17 18:00	毎日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線2L/唐津ss 220kV 1号母線/唐津ss 20-60 [加圧停止]/唐津ss 220kV1号 主要変圧器/唐津ss 6-110(#1 主変2次) [加圧停止]/唐津ss 20-110(1号主 要変圧器) [加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうち杭打設を実施する。	年間計画	変更		
0916869	九州	2023/02/14 08:30	2023/02/17 17:30	毎日	220kV 都城線2L	220kV 都城線2L	220kV都城線スベーサー修繕工事	年間計画	変更		
0916870	九州	2023/02/14 08:30	2023/02/15 17:30	毎日	220kV 都城線2L[予防停止]	220kV 都城線2L[予防停止]	220kV都城線ボルトナット修繕工事	年間計画	変更		
0916944	九州	2023/02/20 08:30	2023/03/02 17:30	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	径間スベーサー修繕 E8~E9間 計 8径間	年間計画	変更		
0916671	九州	2023/03/13 09:00	2023/03/14 17:00	連続	上津役ss	上津役ss 20-70 [加圧停止]/上津役ss 220kV V1号母線/上津役ss 20T-10 [加圧停止]/上 津役ss 220kV3号 主要変圧器/上津役ss 6- 130(6-130:送変3号) [加圧停止]	上津役ss1号主変取替工事を実施する	年間計画	変更		
0916672	九州	2023/03/17 11:00	2023/03/17 15:00	単日	上津役ss	220kV 上津役線1L/上津役ss 20-70/北九州ss 20-70/上津役ss 220kV1号母線/上津役ss 20T-10 [加圧停止]/北九州ss 220kV上津役線 1L(B) PCM一端流入/上津役ss 220kV上津役線 1L(B) [ロック]	上津役ss1号主変取替工事を実施する	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
1001504	沖縄	2021/04/01 09:00	2021/04/02 17:00	毎日	大平幹線1号	大平幹線1号	大平幹線1号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001817	沖縄	2021/04/05 09:00	2021/04/06 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001818	沖縄	2021/04/05 09:00	2021/04/06 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001575	沖縄	2021/04/07 09:00	2021/04/08 17:00	毎日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001819	沖縄	2021/04/07 09:00	2021/04/08 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001820	沖縄	2021/04/07 09:00	2021/04/08 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001823	沖縄	2021/04/12 09:00	2021/04/13 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001624	沖縄	2021/04/12 09:00	2021/04/13 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001629	沖縄	2021/04/14 09:00	2021/04/15 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001630	沖縄	2021/04/14 09:00	2021/04/15 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001571	沖縄	2021/04/15 09:00	2021/04/16 17:00	毎日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001524	沖縄	2021/04/19 09:00	2021/04/20 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001531	沖縄	2021/04/21 09:00	2021/04/22 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001533	沖縄	2021/04/26 09:00	2021/04/27 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001525	沖縄	2021/04/28 09:00	2021/04/29 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001506	沖縄	2021/05/06 09:00	2021/05/07 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 ジャバツケホルト取替	年間計画	変更		
1001555	沖縄	2021/05/10 09:00	2021/05/10 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 ジャバツケホルト取替	年間計画	変更		
1001509	沖縄	2021/05/12 09:00	2021/05/14 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 ジャバツケホルト取替	年間計画	変更		
1001580	沖縄	2021/05/17 09:00	2021/05/18 17:00	毎日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 碇子調査	年間計画	変更		
1001596	沖縄	2021/05/19 09:00	2021/05/20 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 碇子調査	年間計画	変更		
1001521	沖縄	2021/05/21 09:00	2021/05/22 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄南風原線電線張替に伴う友寄幹線1号保安停止	年間計画	変更		
1001517	沖縄	2021/05/24 09:00	2021/05/25 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001522	沖縄	2021/05/26 09:00	2021/05/27 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001536	沖縄	2021/06/01 09:00	2021/06/02 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001821	沖縄	2021/06/01 09:00	2021/06/28 17:00	連続	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 OPGW張替	年間計画	変更		
1001540	沖縄	2021/06/03 09:00	2021/06/04 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001541	沖縄	2021/06/07 09:00	2021/06/08 17:00	毎日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 碇子調査	年間計画	変更		
1001542	沖縄	2021/06/09 09:00	2021/06/10 17:00	毎日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 碇子調査	年間計画	変更		
1001530	沖縄	2021/06/14 09:00	2021/06/16 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 ジャバツケホルト取替	年間計画	変更		
1001534	沖縄	2021/06/17 09:00	2021/06/19 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 ジャバツケホルト取替	年間計画	変更		
1001546	沖縄	2021/06/22 09:00	2021/06/25 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 ジャバツケホルト取替	年間計画	変更		
1001548	沖縄	2021/06/28 09:00	2021/07/02 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 ジャバツケホルト取替	年間計画	変更		
1001550	沖縄	2021/07/05 09:00	2021/07/06 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001551	沖縄	2021/07/07 09:00	2021/07/09 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 ジャバツケホルト取替	年間計画	変更		
1001612	沖縄	2021/07/12 09:00	2021/07/16 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 スペーサ点検	年間計画	変更		
1001613	沖縄	2021/07/20 09:00	2021/07/21 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 スペーサ点検	年間計画	変更		
1001621	沖縄	2021/07/22 09:00	2021/07/24 17:00	毎日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 スペーサ点検	年間計画	変更		
1001528	沖縄	2021/07/26 09:00	2021/07/27 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001529	沖縄	2021/07/28 09:00	2021/07/29 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001552	沖縄	2021/08/02 09:00	2021/08/03 17:00	毎日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号 碇子調査	年間計画	変更		
1001579	沖縄	2021/08/02 09:00	2021/08/07 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 OPGW張替	年間計画	変更		
1001558	沖縄	2021/08/04 09:00	2021/08/05 17:00	毎日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号 碇子調査	年間計画	変更		
1001627	沖縄	2021/08/09 09:00	2021/08/10 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001822	沖縄	2021/08/09 09:00	2021/08/11 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 OPGW張替	年間計画	変更		
1001823	沖縄	2021/08/11 09:00	2021/08/12 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001588	沖縄	2021/08/12 09:00	2021/08/13 17:00	毎日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001561	沖縄	2021/08/17 09:00	2021/08/17 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 PCM取替(解線)	年間計画	変更		
1001537	沖縄	2021/08/20 09:00	2021/08/21 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001566	沖縄	2021/08/24 09:00	2021/08/25 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 PCM取替(接続)	年間計画	変更		
1001539	沖縄	2021/08/26 09:00	2021/08/27 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001603	沖縄	2021/08/30 09:00	2021/08/31 17:00	毎日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 腕金ホルト取替	年間計画	変更		
1001824	沖縄	2021/08/30 09:00	2021/08/30 17:00	単日	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号 新TCへの切替・試験	年間計画	変更		
1001825	沖縄	2021/08/31 09:00	2021/08/31 17:00	単日	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号 新TCへの切替・試験	年間計画	変更		
1001523	沖縄	2021/09/01 09:00	2021/09/01 17:00	単日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号 新TCへの切替・試験	年間計画	変更		
1001605	沖縄	2021/09/02 09:00	2021/09/03 17:00	毎日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 腕金ホルト取替	年間計画	変更		
1001826	沖縄	2021/09/03 09:00	2021/09/03 17:00	単日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武火力変電所 金武幹線1号 DZ取替(解線)	年間計画	変更		
1001511	沖縄	2021/09/06 09:00	2021/09/07 17:00	毎日	那覇幹線1号	那覇幹線1号	那覇幹線1号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001526	沖縄	2021/09/06 09:00	2021/09/06 17:00	単日	西原幹線1号	西原幹線1号	牧港第一変電所 西原幹線1号DZ取替(解線)	年間計画	変更		
1001515	沖縄	2021/09/08 09:00	2021/09/09 17:00	毎日	那覇幹線2号	那覇幹線2号	那覇幹線2号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001830	沖縄	2021/09/10 09:00	2021/09/10 17:00	単日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武火力変電所 金武幹線1号 DZ取替(接続)	年間計画	変更		
1001556	沖縄	2021/09/13 09:00	2021/09/13 17:00	単日	西原幹線1号	西原幹線1号	牧港第一変電所 西原幹線1号DZ取替(接続)	年間計画	変更		
1001831	沖縄	2021/09/13 09:00	2021/09/14 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 碇子調査	年間計画	変更		
1001832	沖縄	2021/09/15 09:00	2021/09/18 17:00	連続	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 碇子取替	年間計画	変更		
1001833	沖縄	2021/09/20 09:00	2021/09/25 17:00	連続	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 碇子取替	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
1001564	沖繩	2021/09/27 09:00	2021/09/27 17:00	単日	西原幹線2号	西原幹線2号	牧港第一変電所 西原幹線2号DZ取替(解線)	年間計画	変更		
1001834	沖繩	2021/09/27 09:00	2021/10/02 17:00	連続	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 碓子取替	年間計画	変更		
1001835	沖繩	2021/10/04 09:00	2021/10/04 17:00	単日	西原幹線2号	西原幹線2号	牧港第一変電所 西原幹線2号 DZ取替(接続)	年間計画	変更		
1001836	沖繩	2021/10/04 09:00	2021/10/08 17:00	連続	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 碓子取替	年間計画	変更		
1001633	沖繩	2021/10/12 09:00	2021/10/12 17:00	単日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 総合計測装置取替	年間計画	変更		
1001634	沖繩	2021/10/12 09:00	2021/10/12 17:00	単日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 総合計測装置取替	年間計画	変更		
1001837	沖繩	2021/10/12 09:00	2021/10/13 17:00	連続	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号 電線張替	年間計画	変更		
1001635	沖繩	2021/10/13 09:00	2021/10/13 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 総合計測装置取替	年間計画	変更		
1001636	沖繩	2021/10/13 09:00	2021/10/13 17:00	単日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 総合計測装置取替	年間計画	変更		
1001638	沖繩	2021/10/14 09:00	2021/10/14 17:00	単日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 総合計測装置取替	年間計画	変更		
1001639	沖繩	2021/10/14 09:00	2021/10/14 17:00	単日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 総合計測装置取替	年間計画	変更		
1001640	沖繩	2021/10/15 09:00	2021/10/15 17:00	単日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 総合計測装置取替	年間計画	変更		
1001641	沖繩	2021/10/15 09:00	2021/10/15 17:00	単日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 総合計測装置取替	年間計画	変更		
1001544	沖繩	2021/10/18 09:00	2021/10/21 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001549	沖繩	2021/10/18 09:00	2021/10/21 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001839	沖繩	2021/10/25 09:00	2021/10/25 17:00	単日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	渡口変電所 中頭幹線1号 DZ取替(接続)	年間計画	変更		
1001543	沖繩	2021/10/26 09:00	2021/10/29 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001547	沖繩	2021/10/26 09:00	2021/10/29 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001897	沖繩	2021/10/29 09:00	2021/10/30 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 AC線張替	年間計画	新規		
1001840	沖繩	2021/11/01 09:00	2021/11/06 17:00	連続	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 碓子取替	年間計画	変更		
1001841	沖繩	2021/11/04 09:00	2021/11/04 17:00	単日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	渡口変電所 中頭幹線2号 DZ取替(接続)	年間計画	変更		
1001842	沖繩	2021/11/08 09:00	2021/11/09 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001843	沖繩	2021/11/08 09:00	2021/11/12 17:00	連続	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 碓子取替	年間計画	変更		
1001557	沖繩	2021/11/10 09:00	2021/11/11 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001844	沖繩	2021/11/15 09:00	2021/11/20 17:00	連続	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 碓子取替	年間計画	変更		
1001616	沖繩	2021/11/17 09:00	2021/11/17 17:00	単日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001619	沖繩	2021/11/18 09:00	2021/11/18 17:00	単日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001617	沖繩	2021/11/19 09:00	2021/11/19 17:00	単日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001620	沖繩	2021/11/19 09:00	2021/11/19 17:00	単日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001615	沖繩	2021/11/22 09:00	2021/11/27 17:00	連続	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 碓子取替	年間計画	変更		
1001845	沖繩	2021/11/29 09:00	2021/12/04 17:00	連続	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 碓子取替	年間計画	変更		
1001846	沖繩	2021/12/01 09:00	2021/12/01 17:00	単日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武火力変電所 金武幹線2号 DZ取替(解線)	年間計画	変更		
1001847	沖繩	2021/12/06 09:00	2021/12/10 17:00	連続	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 碓子取替	年間計画	変更		
1001848	沖繩	2021/12/08 09:00	2021/12/08 17:00	単日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武火力変電所 金武幹線2号 DZ取替(接続)	年間計画	変更		
1001849	沖繩	2021/12/13 09:00	2021/12/18 17:00	連続	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 碓子取替	年間計画	変更		
1001850	沖繩	2021/12/20 09:00	2021/12/25 17:00	連続	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 碓子取替	年間計画	変更		
1001642	沖繩	2022/01/05 09:00	2022/01/05 17:00	単日	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号 シャンク線補修	年間計画	変更		
1001643	沖繩	2022/01/10 09:00	2022/01/11 17:00	連続	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 腕金部材取替	年間計画	変更		
1001644	沖繩	2022/01/12 09:00	2022/01/13 17:00	連続	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 腕金部材取替	年間計画	変更		
1001852	沖繩	2022/01/17 09:00	2022/01/18 17:00	連続	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 腕金部材取替	年間計画	変更		
1001854	沖繩	2022/01/19 09:00	2022/01/20 17:00	連続	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 腕金部材取替	年間計画	変更		
1001855	沖繩	2022/01/24 09:00	2022/01/25 17:00	連続	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 腕金部材取替	年間計画	変更		
1001856	沖繩	2022/01/26 09:00	2022/01/27 17:00	連続	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 腕金部材取替	年間計画	変更		
1001857	沖繩	2022/01/31 09:00	2022/02/01 17:00	連続	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 腕金部材取替	年間計画	変更		
1001858	沖繩	2022/02/02 09:00	2022/02/03 17:00	連続	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 腕金部材取替	年間計画	変更		
1001898	沖繩	2022/02/05 09:00	2022/02/05 17:00	単日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 喜瀬幹線が1L取替に伴う保安停止	年間計画	新規		
1001514	沖繩	2022/02/07 09:00	2022/02/07 17:00	単日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001859	沖繩	2022/02/07 09:00	2022/02/07 17:00	単日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001860	沖繩	2022/02/08 09:00	2022/02/08 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001861	沖繩	2022/02/08 09:00	2022/02/08 17:00	単日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001520	沖繩	2022/02/09 09:00	2022/02/09 17:00	単日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001862	沖繩	2022/02/09 09:00	2022/02/09 17:00	単日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001563	沖繩	2022/02/10 09:00	2022/02/10 17:00	単日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001864	沖繩	2022/02/10 09:00	2022/02/10 17:00	単日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001565	沖繩	2022/02/14 09:00	2022/02/17 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001865	沖繩	2022/02/14 09:00	2022/02/17 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001713	沖繩	2022/02/21 09:00	2022/02/24 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001714	沖繩	2022/02/21 09:00	2022/02/24 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001715	沖繩	2022/03/04 09:00	2022/03/05 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	伊良皆伊波線碓子取替(具志川幹線1号保安停止)	年間計画	変更		
1001648	沖繩	2022/03/21 09:00	2022/03/21 17:00	単日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001649	沖繩	2022/03/21 09:00	2022/03/21 17:00	単日	大平幹線1号	大平幹線1号	大平幹線1号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001653	沖繩	2022/03/22 09:00	2022/03/22 17:00	単日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001654	沖繩	2022/03/22 09:00	2022/03/22 17:00	単日	大平幹線2号	大平幹線2号	大平幹線2号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001655	沖繩	2022/03/23 09:00	2022/03/23 17:00	単日	大平幹線3号	大平幹線3号	大平幹線3号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2021・2022年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	計画区分	申請区分	発電制約	備考(記事)
1001651	沖繩	2022/03/24 09:00	2022/03/24 17:00	単日	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001652	沖繩	2022/03/25 09:00	2022/03/25 17:00	単日	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号 TC取替に伴う給電対向試験	年間計画	変更		
1001717	沖繩	2022/04/01 09:00	2022/04/01 17:00	単日	大平幹線2号	大平幹線2号	大平幹線2号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001718	沖繩	2022/04/04 09:00	2022/04/05 17:00	毎日	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001719	沖繩	2022/04/06 09:00	2022/04/07 17:00	毎日	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001720	沖繩	2022/04/11 09:00	2022/04/12 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001721	沖繩	2022/04/11 09:00	2022/04/12 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001722	沖繩	2022/04/13 09:00	2022/04/14 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001723	沖繩	2022/04/13 09:00	2022/04/14 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001724	沖繩	2022/04/18 09:00	2022/04/19 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001725	沖繩	2022/04/18 09:00	2022/04/19 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001726	沖繩	2022/04/20 09:00	2022/04/21 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001727	沖繩	2022/04/20 09:00	2022/04/21 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001728	沖繩	2022/04/25 09:00	2022/04/26 17:00	毎日	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001729	沖繩	2022/04/27 09:00	2022/04/28 17:00	毎日	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001730	沖繩	2022/05/02 09:00	2022/05/02 17:00	単日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001731	沖繩	2022/05/06 09:00	2022/05/06 17:00	単日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001732	沖繩	2022/05/09 09:00	2022/05/10 17:00	毎日	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001733	沖繩	2022/05/11 09:00	2022/05/12 17:00	毎日	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001738	沖繩	2022/05/23 09:00	2022/05/24 17:00	毎日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001739	沖繩	2022/05/25 09:00	2022/05/26 17:00	毎日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001740	沖繩	2022/05/30 09:00	2022/05/31 17:00	毎日	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001741	沖繩	2022/06/01 09:00	2022/06/02 17:00	毎日	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001745	沖繩	2022/06/13 09:00	2022/06/14 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001747	沖繩	2022/06/15 09:00	2022/06/16 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001748	沖繩	2022/06/22 09:00	2022/06/22 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 碍子調査	年間計画	変更		
1001749	沖繩	2022/06/22 09:00	2022/06/22 17:00	単日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 碍子調査	年間計画	変更		
1001750	沖繩	2022/06/24 09:00	2022/06/24 17:00	単日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口幹線2号 終端箱点検	年間計画	変更		
1001751	沖繩	2022/06/24 09:00	2022/06/24 17:00	単日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 終端箱点検	年間計画	変更		
1001752	沖繩	2022/07/01 09:00	2022/07/01 17:00	単日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 終端箱点検	年間計画	変更		
1001756	沖繩	2022/07/11 09:00	2022/07/12 17:00	毎日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001761	沖繩	2022/07/13 09:00	2022/07/14 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001771	沖繩	2022/08/01 09:00	2022/08/06 17:00	毎日	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 スペース点検	年間計画	変更		
1001774	沖繩	2022/08/08 09:00	2022/08/10 17:00	毎日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口幹線2号 スペース点検	年間計画	変更		
1001785	沖繩	2022/09/12 09:00	2022/09/13 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001788	沖繩	2022/09/14 09:00	2022/09/15 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 CB定期点検	年間計画	変更		
1001792	沖繩	2022/10/03 09:00	2022/10/04 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001793	沖繩	2022/10/05 09:00	2022/10/06 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001796	沖繩	2022/11/21 09:00	2022/11/26 17:00	連続	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 電線張替	年間計画	変更		
1001797	沖繩	2022/11/28 09:00	2022/12/03 17:00	連続	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 電線張替	年間計画	変更		
1001798	沖繩	2022/12/05 09:00	2022/12/10 17:00	連続	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 電線張替	年間計画	変更		
1001799	沖繩	2022/12/12 09:00	2022/12/17 17:00	連続	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 電線張替	年間計画	変更		
1001800	沖繩	2022/12/19 09:00	2022/12/24 17:00	連続	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 電線張替	年間計画	変更		
1001801	沖繩	2023/01/05 09:00	2023/01/07 17:00	毎日	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号 中実SP碍子取替	年間計画	変更		
1001802	沖繩	2023/01/09 09:00	2023/01/14 17:00	毎日	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号 中実SP碍子取替	年間計画	変更		
1001804	沖繩	2023/01/16 09:00	2023/01/21 17:00	毎日	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号 中実SP碍子取替	年間計画	変更		
1001806	沖繩	2023/01/23 09:00	2023/01/24 17:00	毎日	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001807	沖繩	2023/01/25 09:00	2023/01/26 17:00	毎日	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号 塔体及び腕金塗装	年間計画	変更		
1001808	沖繩	2023/01/30 09:00	2023/02/04 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 中実SP碍子取替	年間計画	変更		
1001809	沖繩	2023/02/06 09:00	2023/02/11 17:00	毎日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 中実SP碍子取替	年間計画	変更		
1001810	沖繩	2023/02/13 09:00	2023/02/16 17:00	毎日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 中実SP碍子取替	年間計画	変更		
1001811	沖繩	2023/02/20 09:00	2023/02/21 17:00	毎日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号 碍子取替	年間計画	変更		
1001812	沖繩	2023/02/22 09:00	2023/02/23 17:00	毎日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号 碍子取替	年間計画	変更		
1001813	沖繩	2023/02/27 09:00	2023/03/04 17:00	毎日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 碍子取替	年間計画	変更		
1001814	沖繩	2023/03/06 09:00	2023/03/11 17:00	毎日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 碍子取替	年間計画	変更		
1001815	沖繩	2023/03/13 09:00	2023/03/18 17:00	毎日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 碍子取替	年間計画	変更		
1001816	沖繩	2023/03/20 09:00	2023/03/25 17:00	毎日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 碍子取替	年間計画	変更		