

# 2024・2025年度の年間作業停止計画

2024年 3月1日

- 
1. 広域調整対象作業停止計画 P 1 ~ 30
  2. 一般送配電事業者調整対象作業停止計画 P 31 ~ 187

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0119916	北海道	2024/04/22 06:30	2024/04/26 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1極サイリスタバルブ定期点検(函館)		変更	
0122416	北海道	2024/04/22 06:30	2024/04/26 17:00	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1極制御保護装置定期点検(函館)		変更	
0122417	北海道	2024/04/22 06:30	2024/04/26 17:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 1L	第1極構内停止作業に伴う保安停止		変更	
0119919	北海道	2024/04/26 19:10	2024/04/26 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極フローティング	第1極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約		変更	
0119920	北海道	2024/06/20 08:00	2024/07/05 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(本線)	本線架線		変更	
0122418	北海道	2024/06/20 08:00	2024/07/05 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(帰線)	本線架線		変更	
0119921	北海道	2024/06/20 09:00	2024/06/20 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	直流送電線引留鉄構連結		変更	
0119922	北海道	2024/06/20 09:00	2024/06/20 17:00	単日	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	直流送電線引留鉄構連結		変更	
0119936	北海道	2024/06/20 09:00	2024/06/21 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 1L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0122423	北海道	2024/06/24 09:00	2024/06/25 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 1L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0119963	北海道	2024/06/25 10:00	2024/06/25 11:00	単日	大野変電所	大野変電所 101<大野線1号線>	101CB 無停電点検		変更	
0119938	北海道	2024/06/26 09:00	2024/06/29 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 2L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0119965	北海道	2024/06/26 10:00	2024/06/26 11:00	単日	大野変電所	大野変電所 102<大野線2号線>	102CB 無停電点検		変更	
0122419	北海道	2024/06/29 03:00	2024/06/29 05:00	単日	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	再初期充電		変更	
0119923	北海道	2024/06/29 05:00	2024/08/02 17:00	連続	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	交換装置用 Tr 外部点検		変更	
0119924	北海道	2024/06/29 05:00	2024/08/02 17:00	連続	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	交直変換器外部点検、測定試験		変更	
0122395	北海道	2024/07/01 11:00	2024/07/01 12:00	単日	今別変換所	今別変換所 202<今別幹線2号>	202CB開閉試験		変更	
0122420	北海道	2024/07/05 13:00	2024/07/05 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(本線)	絶縁抵抗測定		変更	
0122421	北海道	2024/07/05 13:00	2024/07/05 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(帰線)	絶縁抵抗測定		変更	
0119979	北海道	2024/07/08 08:00	2024/07/12 16:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	架線金具取替		変更	
0122397	北海道	2024/07/08 09:00	2024/07/08 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	着雪検知装置点検		変更	
0122744	北海道	2024/07/08 09:00	2024/07/10 17:00	毎日	北七飯変電所	北七飯変電所 102<函館幹線2号線>	102TL プッシング周辺塗装		変更	
0119981	北海道	2024/07/09 09:00	2024/07/10 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0119976	北海道	2024/07/16 09:00	2024/07/20 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	特定点検		変更	
0122745	北海道	2024/07/16 09:00	2024/07/18 17:00	毎日	北七飯変電所	北七飯変電所 101<函館幹線1号線>	101TL プッシング周辺塗装		変更	
0119930	北海道	2024/07/18 08:00	2024/08/02 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(本線)	本線架線		変更	
0122422	北海道	2024/07/18 08:00	2024/08/02 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(帰線)	本線架線		変更	
0122424	北海道	2024/08/02 13:00	2024/08/02 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(本線)	絶縁抵抗測定		変更	
0122425	北海道	2024/08/02 13:00	2024/08/02 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(帰線)	絶縁抵抗測定		変更	
0122426	北海道	2024/08/02 17:00	2024/08/02 19:00	単日	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	再初期充電		変更	
0119931	北海道	2024/08/04 06:30	2024/08/19 18:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1極サイリスタバルブ定期点検		変更	
0119932	北海道	2024/08/04 06:30	2024/08/19 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	電線張替		変更	
0119933	北海道	2024/08/04 06:30	2024/08/19 15:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 1L	第1極全停作業に伴う保安停止		変更	
0119934	北海道	2024/08/04 06:30	2024/08/19 15:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	第1極全停作業に伴う保安停止		変更	
0119937	北海道	2024/08/04 07:00	2024/08/08 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	電線路細密点検		変更	
0119935	北海道	2024/08/05 06:30	2024/08/09 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	汚損測定		変更	
0122427	北海道	2024/08/19 13:00	2024/08/19 15:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極フローティング	1号線本線張替に伴う絶縁抵抗測定		変更	
0119939	北海道	2024/08/19 17:10	2024/08/19 18:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極フローティング	第1極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約		変更	
0119940	北海道	2024/08/21 08:00	2024/09/04 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(本線)	本線架線		変更	
0122428	北海道	2024/08/21 08:00	2024/09/04 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(帰線)	本線架線		変更	
0119941	北海道	2024/08/21 09:00	2024/08/30 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(帰線)	特定点検		変更	
0119942	北海道	2024/08/21 09:00	2024/08/30 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(本線)	特定点検		変更	
0122429	北海道	2024/08/21 09:00	2024/08/24 17:00	連続	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	バルブホール室 投光器修繕		変更	
0119943	北海道	2024/08/27 09:00	2024/08/30 17:00	毎日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(本線)	振動防止ダンパー取替		変更	
0122746	北海道	2024/08/27 09:00	2024/08/30 17:00	毎日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(帰線)	振動防止ダンパー取替		変更	
0122396	北海道	2024/09/02 09:00	2024/09/02 10:00	単日	今別変換所	今別変換所 201<今別幹線1号>	201CB開閉試験		変更	
0119925	北海道	2024/09/04 08:00	2024/09/20 14:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	電線地線張替		変更	
0122430	北海道	2024/09/04 13:00	2024/09/04 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(本線)	絶縁抵抗測定		変更	
0122431	北海道	2024/09/04 13:00	2024/09/04 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(帰線)	絶縁抵抗測定		変更	
0119945	北海道	2024/09/05 06:30	2024/09/20 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第2極サイリスタバルブ定期点検		変更	
0119946	北海道	2024/09/05 06:30	2024/09/20 20:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	電線張替		変更	
0119947	北海道	2024/09/05 06:30	2024/09/20 15:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 2L	第2極全停に伴う保安停止		変更	
0119948	北海道	2024/09/05 06:30	2024/09/20 15:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	第2極全停に伴う保安停止		変更	
0119949	北海道	2024/09/05 06:30	2024/09/09 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	汚損測定		変更	
0119951	北海道	2024/09/05 07:00	2024/09/09 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	鉄塔部材補修		変更	
0119926	北海道	2024/09/05 09:00	2024/09/20 14:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	電線点検		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0122440	北海道	2024/09/05 09:00	2024/09/20 14:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	角アーム改修		変更	
0119950	北海道	2024/09/05 13:00	2024/09/05 16:00	単日	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	LT・CC・CF 細密点検		変更	
0119927	北海道	2024/09/09 09:00	2024/09/13 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	AGSクランプ取替		変更	
0119928	北海道	2024/09/09 09:00	2024/09/13 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	腕金改修		変更	
0120878	北海道	2024/09/12 09:00	2024/09/12 17:00	単日	北斗幹線(北斗～大野)	北斗幹線(北斗～大野) 1L	電線点検		変更	
0122398	北海道	2024/09/13 09:00	2024/09/13 17:00	単日	北斗幹線(北斗～大野)	北斗幹線(北斗～大野) 2L	電線点検		変更	
0122435	北海道	2024/09/20 13:00	2024/09/20 15:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	2号線本線張替に伴う絶縁抵抗測定		変更	
0122443	北海道	2024/09/20 14:00	2024/09/20 16:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	絶縁抵抗測定		変更	
0119956	北海道	2024/09/20 19:10	2024/09/20 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約		変更	
0119952	北海道	2024/09/22 08:00	2024/10/07 14:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	電線地線張替		変更	
0119957	北海道	2024/09/22 08:00	2024/10/07 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(本線)	本線架線		変更	
0122432	北海道	2024/09/22 08:00	2024/10/07 14:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	角アーム改修		変更	
0122437	北海道	2024/09/22 08:00	2024/10/07 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(帰線)	本線架線		変更	
0119953	北海道	2024/09/22 09:00	2024/10/07 14:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	電線点検		変更	
0119954	北海道	2024/09/24 09:00	2024/09/27 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	AGSクランプ取替		変更	
0119959	北海道	2024/09/30 09:00	2024/10/06 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	腕金改修		変更	
0122438	北海道	2024/10/07 13:00	2024/10/07 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(本線)	絶縁抵抗測定		変更	
0122439	北海道	2024/10/07 13:00	2024/10/07 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(帰線)	絶縁抵抗測定		変更	
0122436	北海道	2024/10/07 14:00	2024/10/07 16:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	絶縁抵抗測定		変更	
0119960	北海道	2024/10/12 07:00	2024/10/18 18:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	電線路細密点検		変更	
0119961	北海道	2024/10/12 07:00	2024/10/13 18:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	帰線避雷器点検		変更	
0119962	北海道	2024/10/12 07:00	2024/10/12 08:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成		変更	
0119964	北海道	2024/10/12 08:00	2024/10/13 19:00	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	直流幹線帰線保護装置定期点検		変更	
0122433	北海道	2024/10/15 08:00	2024/10/15 16:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	角アーム改修		変更	
0119958	北海道	2024/10/15 09:00	2024/10/15 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	電線点検		変更	
0119966	北海道	2024/10/18 17:00	2024/10/18 18:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し		変更	
0120879	北海道	2024/10/21 08:00	2024/10/24 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	電線移線		変更	
0122399	北海道	2024/10/21 09:00	2024/10/24 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	捻じれ防止ダンパー取替		変更	
0119986	北海道	2024/10/28 08:00	2024/10/31 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	電線移線		変更	
0122747	北海道	2024/10/28 09:00	2024/10/31 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	捻じれ防止ダンパー取替		変更	
0120880	北海道	2024/11/05 08:00	2024/11/08 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	電線移線		変更	
0119982	北海道	2024/11/05 09:00	2024/11/08 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	捻じれ防止ダンパー取替		変更	
0119967	北海道	2025/03/20 06:30	2025/03/24 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第2極サイリスタバルブ定期点検		変更	
0119968	北海道	2025/03/20 06:30	2025/03/24 17:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 2L	第2極全停に伴う保安停止		変更	
0122444	北海道	2025/03/20 06:30	2025/03/24 17:00	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第2極制御保護装置定期点検		変更	
0119970	北海道	2025/03/24 19:10	2025/03/24 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約		変更	
0122445	北海道	2025/05/24 06:30	2025/06/07 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1極サイリスタバルブ定期点検		変更	
0122446	北海道	2025/05/24 06:30	2025/06/07 17:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 1L	第1極全停作業に伴う保安停止		変更	
0122447	北海道	2025/05/24 06:30	2025/06/07 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	第1極全停作業に伴う保安停止		変更	
0122452	北海道	2025/05/24 08:00	2025/06/09 14:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	電線地線張替		変更	
0122453	北海道	2025/05/24 09:00	2025/06/07 17:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0122454	北海道	2025/05/24 09:00	2025/06/07 17:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0122448	北海道	2025/05/25 07:00	2025/05/29 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0122449	北海道	2025/05/25 09:00	2025/05/25 17:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極フローティング	1・2極共通装置電源切替		変更	
0122450	北海道	2025/05/26 06:30	2025/05/30 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	汚損測定		変更	
0122466	北海道	2025/05/26 09:00	2025/05/28 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	腕金改修		変更	
0122451	北海道	2025/05/31 06:30	2025/06/06 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	電線路細密点検他補修作業		変更	
0122455	北海道	2025/06/06 09:00	2025/06/06 17:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極フローティング	1・2極共通装置電源切替		変更	
0122456	北海道	2025/06/07 19:10	2025/06/07 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極フローティング	第1極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約		変更	
0122458	北海道	2025/06/09 14:00	2025/06/09 16:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	絶縁抵抗測定		変更	
0122459	北海道	2025/06/19 08:00	2025/07/05 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(本線)	本線架線		変更	
0122460	北海道	2025/06/19 08:00	2025/07/05 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(帰線)	本線架線		変更	
0122463	北海道	2025/06/19 09:00	2025/06/21 17:00	連続	大野変電所	大野変電所 275kV連絡用A変圧器	所内用 HTr1 一般点検保全		変更	
0122461	北海道	2025/06/23 09:00	2025/06/25 17:00	毎日	北七飯変電所	北七飯変電所 105<大野線1号線>	105TL プッシング周辺塗装		変更	
0122462	北海道	2025/06/26 09:00	2025/06/28 17:00	毎日	北七飯変電所	北七飯変電所 106<大野線2号線>	106TL プッシング周辺塗装		変更	
0122464	北海道	2025/07/05 13:00	2025/07/05 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(本線)	絶縁抵抗測定		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0122465	北海道	2025/07/05 13:00	2025/07/05 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(帰線)	絶縁抵抗測定		変更	
0122468	北海道	2025/07/18 08:00	2025/08/03 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(本線)	本線架線		変更	
0122469	北海道	2025/07/18 08:00	2025/08/03 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(帰線)	本線架線		変更	
0122467	北海道	2025/07/18 09:00	2025/07/23 15:00	連続	北斗変換所	北斗変換所 202<道南幹線2号>	GIS(14・43ユニット)甲母線接続		変更	
0122471	北海道	2025/07/22 09:00	2025/08/01 17:00	連続	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	バルブホール室 床クラック補修		変更	
0122470	北海道	2025/07/23 15:00	2025/07/23 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 204<北斗幹線2L>	GIS(14・43ユニット)甲母線試加圧		変更	
0122472	北海道	2025/07/25 09:00	2025/07/30 15:00	連続	北斗変換所	北斗変換所 202<道南幹線2号>	GIS(14・43ユニット)乙母線接続		変更	
0122473	北海道	2025/07/30 15:00	2025/07/30 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 204<北斗幹線2L>	GIS(14・43ユニット)乙母線試加圧		変更	
0122474	北海道	2025/08/03 13:00	2025/08/03 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(本線)	絶縁抵抗測定		変更	
0122475	北海道	2025/08/03 13:00	2025/08/03 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(帰線)	絶縁抵抗測定		変更	
0122483	北海道	2025/08/21 07:00	2025/09/03 18:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	電線張替		変更	
0122484	北海道	2025/08/21 07:00	2025/08/21 18:30	単日	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	帰線避雷器点検		変更	
0122485	北海道	2025/08/21 07:00	2025/08/21 08:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成		変更	
0122406	北海道	2025/08/21 09:00	2025/08/29 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	振動防止ダンパー取替		変更	
0122400	北海道	2025/08/21 10:00	2025/08/21 13:00	単日	双葉閉閉所	双葉閉閉所 105<函館幹線1号線>	105CB 無停電点検		変更	
0122408	北海道	2025/08/25 09:00	2025/08/29 17:00	連続	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0122409	北海道	2025/08/25 09:00	2025/08/29 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0122486	北海道	2025/08/28 07:00	2025/08/29 18:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	直流幹線帰線保護装置定期点検		変更	
0122404	北海道	2025/08/29 09:00	2025/09/03 15:00	連続	今別変換所	今別変換所 201<今別幹線1号>	GIS(14・43ユニット)甲母線接続		変更	
0122415	北海道	2025/09/01 09:00	2025/09/03 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	特定点検(電線)		変更	
0122487	北海道	2025/09/03 17:00	2025/09/03 18:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し		変更	
0122488	北海道	2025/09/05 08:00	2025/09/25 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(本線)	本線架線		変更	
0122489	北海道	2025/09/05 08:00	2025/09/25 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(帰線)	本線架線		変更	
0122403	北海道	2025/09/05 09:00	2025/09/07 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	難着雪リング取替		変更	
0122405	北海道	2025/09/05 09:00	2025/09/10 15:00	連続	今別変換所	今別変換所 201<今別幹線1号>	GIS(14・43ユニット)乙母線接続		変更	
0122401	北海道	2025/09/05 10:00	2025/09/05 13:00	単日	双葉閉閉所	双葉閉閉所 106<函館幹線2号線>	106CB 無停電点検		変更	
0122410	北海道	2025/09/08 08:00	2025/09/12 16:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	振動防止ダンパー取替		変更	
0122402	北海道	2025/09/08 09:00	2025/09/12 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0122412	北海道	2025/09/08 09:00	2025/09/12 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0122492	北海道	2025/09/12 15:00	2025/09/12 16:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 204<北斗幹線2L>	所内用B変圧器他試加圧		変更	
0122493	北海道	2025/09/12 16:00	2025/09/12 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 204<北斗幹線2L>	所内用B変圧器他潮流測定		変更	
0122413	北海道	2025/09/16 08:00	2025/09/18 16:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	振動防止ダンパー取替		変更	
0122496	北海道	2025/09/20 09:00	2025/09/20 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	本館所内電源 CUB(A系・B系)改造		変更	
0122497	北海道	2025/09/25 13:00	2025/09/25 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(本線)	絶縁抵抗測定		変更	
0122498	北海道	2025/09/25 13:00	2025/09/25 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(帰線)	絶縁抵抗測定		変更	
0122501	北海道	2025/10/04 08:00	2025/10/24 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(本線)	本線架線		変更	
0122502	北海道	2025/10/04 08:00	2025/10/24 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(帰線)	本線架線		変更	
0122490	北海道	2025/10/07 09:00	2025/10/17 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(帰線)	設備点検		変更	
0122491	北海道	2025/10/07 09:00	2025/10/17 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(本線)	設備点検		変更	
0122494	北海道	2025/10/18 09:00	2025/10/24 17:00	毎日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(本線)	普通点検		変更	
0122495	北海道	2025/10/18 09:00	2025/10/24 17:00	毎日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(帰線)	普通点検		変更	
0122503	北海道	2025/10/18 09:00	2025/10/18 17:00	単日	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	本館所内電源 CUB(A系・B系)改造		変更	
0122504	北海道	2025/10/24 13:00	2025/10/24 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(本線)	絶縁抵抗測定		変更	
0122505	北海道	2025/10/24 13:00	2025/10/24 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(帰線)	絶縁抵抗測定		変更	
0122476	北海道	2025/10/26 06:30	2025/11/09 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第2極サイリスタバルブ定期点検		変更	
0122477	北海道	2025/10/26 06:30	2025/11/09 13:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 2L	第2極全停に伴う保安停止		変更	
0122478	北海道	2025/10/26 06:30	2025/11/09 13:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	第2極全停に伴う保安停止		変更	
0122506	北海道	2025/10/26 08:00	2025/11/09 14:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	電線地線張替		変更	
0122479	北海道	2025/10/27 06:30	2025/10/31 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	汚損測定		変更	
0122481	北海道	2025/10/27 06:30	2025/11/02 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	電線路細密点検他補修作業		変更	
0122480	北海道	2025/10/27 07:00	2025/10/31 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0122499	北海道	2025/10/28 09:00	2025/10/29 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	着雪検知子装置更新		変更	
0122507	北海道	2025/10/28 09:00	2025/10/30 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	腕金改修		変更	
0122508	北海道	2025/10/29 08:00	2025/11/07 16:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0122509	北海道	2025/11/03 09:00	2025/11/07 17:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0122510	北海道	2025/11/09 14:00	2025/11/09 16:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	絶縁抵抗測定		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0122482	北海道	2025/11/09 19:10	2025/11/09 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約		変更	
0122407	北海道	2025/11/10 08:00	2025/11/13 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	1.電線移線		変更	
0122411	北海道	2025/11/18 08:00	2025/11/20 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	1.電線移線		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0228977	東北	2024/04/24 09:40	2024/04/24 16:00	単日	上北変電所	上北変MT4	Bg採油		変更	
0229004	東北	2024/04/24 15:00	2024/04/24 16:00	単日	上北変電所	上北変電所 4号変圧器投入時	Bg採油関連		変更	
0228981	東北	2024/04/27 08:30	2024/06/11 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	送変電建設センター工事(春)増強に伴う電線張替, 総合検査		変更	
0228982	東北	2024/05/20 08:30	2024/05/24 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	防錆塗装		変更	
0228969	東北	2024/05/28 08:40	2024/05/30 17:20	連続	いわき幹線1号	いわき幹線1号	支持物・架渉線点検がいし連スペース補修		変更	
0228962	東北	2024/05/28 09:10	2024/05/29 17:20	連続	南相馬変電所	いわき幹線1号	南相馬(変)275kVO41他点検工事		変更	
0228975	東北	2024/06/04 08:30	2024/06/07 17:30	連続	福島変電所	吾妻幹線1号	O7ブロック点検工事O7ブッシング点検工事, 鉄構他修繕工事		変更	
0228968	東北	2024/06/04 08:40	2024/06/06 17:20	連続	いわき幹線2号	いわき幹線2号	支持物・架渉線点検がいし連スペース補修		変更	
0228959	東北	2024/06/04 09:10	2024/06/05 17:20	連続	南相馬変電所	いわき幹線2号	南相馬(変)275kVO42他点検工事		変更	
0228971	東北	2024/06/06 08:40	2024/06/07 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	防錆塗装 がいしスペース補修		変更	
0228974	東北	2024/06/11 08:30	2024/06/14 17:30	連続	福島変電所	吾妻幹線2号	O8ブロック点検工事O8ブッシング点検工事, 鉄構他修繕工事		変更	
0228970	東北	2024/06/11 08:40	2024/06/12 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	防錆塗装がいしスペース補修		変更	
0228980	東北	2024/06/15 08:30	2024/07/30 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	送変電建設センター工事(春)増強に伴う電線張替, 総合検査		変更	
0228983	東北	2024/06/24 08:30	2024/06/28 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	防錆塗装		変更	
0228991	東北	2024/08/05 08:40	2024/08/09 18:00	連続	上北変電所	上北変MT52	MT52吊り上げ点検		変更	
0228999	東北	2024/08/09 17:00	2024/08/09 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 52号変圧器投入	MT52吊り上げ点検		変更	
0228988	東北	2024/08/14 08:40	2024/08/16 18:00	毎日	上北変電所	上北変MT3	上北(変)SR容変(SR531)新SR531据付		変更	
0229002	東北	2024/08/14 17:00	2024/08/16 18:00	毎日	上北変電所	上北変電所 3号変圧器投入時	上北(変)SR容変(SR531)		変更	
0228987	東北	2024/08/19 08:40	2024/08/19 18:00	単日	上北変電所	上北変MT3	上北(変)SR容変(SR531)新SR531据付		変更	
0229003	東北	2024/08/19 17:00	2024/08/19 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 3号変圧器投入時	上北(変)SR容変(SR531)		変更	
0228979	東北	2024/08/27 08:30	2024/10/11 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	送変電建設センター工事(秋)増強に伴う電線張替, 総合検査		変更	
0228993	東北	2024/09/09 08:30	2024/09/13 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	支持物点検, がいしスペース補修		変更	
0228973	東北	2024/10/01 08:30	2024/10/03 17:30	連続	相福幹線1号	相福幹線1号	架渉線点検アークホーン補修, がいしスペース補修		変更	
0228984	東北	2024/10/07 08:30	2024/10/18 18:00	連続	上北変電所	上北変MT2	MT2Bg修繕		変更	
0228972	東北	2024/10/09 08:30	2024/10/11 17:30	連続	相福幹線2号	相福幹線2号	架渉線点検アークホーン補修, がいしスペース補修		変更	
0228978	東北	2024/10/16 08:30	2024/11/30 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	送変電建設センター工事(秋)増強に伴う電線張替, 総合検査		変更	
0228998	東北	2024/10/18 17:00	2024/10/18 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 2号変圧器投入時	MT2Bg修繕関連		変更	
0228992	東北	2024/10/21 08:30	2024/10/25 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	支持物点検, がいしスペース補修		変更	
0228967	東北	2024/10/21 09:10	2024/10/30 17:50	連続	南相馬変電所	南相馬MT2	MT2ブロック機器点検		変更	
0228976	東北	2024/11/11 08:40	2024/11/22 17:20	連続	西仙台変電所	西仙台(変)MT2	S12普点他, Ry細点LTC修繕, VQC1普点		変更	
0228964	東北	2024/12/03 09:00	2024/12/07 18:00	連続	南相馬変電所	相馬双葉幹線1号	O1ブロック機器・Ry点検		変更	
0228963	東北	2024/12/09 09:00	2024/12/13 18:00	連続	南相馬変電所	相馬双葉幹線2号	O2ブロック機器・Ry点検		変更	
0232152	東北	2025/02/27 09:40	2025/08/08 15:20	連続	西仙台変電所	西仙台(変)MT1	三次GIS取替(MT三次GIS取替)		変更	
0228956	東北	2025/03/17 09:10	2025/03/21 17:20	連続	南相馬変電所	南相馬MT3	南相馬(変)275kVO23修繕工事		変更	
0232809	東北	2025/04/25 08:30	2025/06/09 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	送変電建設センター工事(春)増強に伴う電線張替, 総合検査		変更	
0232796	東北	2025/05/12 09:40	2025/06/13 17:20	連続	西仙台変電所	西仙台(変)MT1	三次ブッシング修繕, 冷却ファンベアリング修繕		変更	
0232802	東北	2025/05/26 08:40	2025/05/27 18:00	連続	上北変電所	上北変MT52	上北(変)SPC整備条件回路接続・操作盤改造		変更	
0232798	東北	2025/05/27 17:00	2025/05/27 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 52号変圧器投入	上北(変)SPC整備関連		変更	
0232801	東北	2025/05/28 08:40	2025/05/29 18:00	連続	上北変電所	上北変MT53	上北(変)SPC整備条件回路接続・操作盤改造		変更	
0232797	東北	2025/05/29 17:00	2025/05/29 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 53号変圧器投入	上北(変)SPC整備関連		変更	
0232805	東北	2025/06/02 08:30	2025/06/06 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	支持物点検, 防錆塗装		変更	
0232800	東北	2025/06/04 08:10	2025/06/05 17:50	連続	上北変電所	上北変電所	上北(変)SPC整備操作盤改造・CT回路・制御指令回路接続		変更	
0232808	東北	2025/06/13 08:30	2025/07/28 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	送変電建設センター工事(春)増強に伴う電線張替, 総合検査		変更	
0232804	東北	2025/06/16 08:30	2025/06/20 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	支持物点検, 防錆塗装		変更	
0232807	東北	2025/08/29 08:30	2025/11/28 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	送変電建設センター工事(秋)増強に伴う電線張替, 総合検査		変更	
0232789	東北	2025/09/05 08:40	2025/09/06 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	防錆塗装NO. 53~NO. 55		変更	
0232788	東北	2025/09/09 08:40	2025/09/10 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	防錆塗装NO. 53~NO. 55		変更	
0232806	東北	2025/10/01 08:40	2025/10/31 17:20	連続	上北変電所	上北変MT4	LTC点検, MT4点検, Ry点検, UT		変更	
0232799	東北	2025/10/26 08:10	2025/10/27 17:50	連続	上北変電所	上北変電所	上北(変)SPC整備操作盤改造・CT回路・制御指令回路接続		変更	
0232791	東北	2025/10/29 08:30	2025/10/31 17:30	連続	相福幹線1号	相福幹線1号	架渉線点検 NO. 102~117アークホーン補修 NO. 156~160		変更	
0232790	東北	2025/11/05 08:30	2025/11/07 17:30	連続	相福幹線2号	相福幹線2号	架渉線点検 NO. 102~117アークホーン補修 NO. 156~160		変更	
0232795	東北	2026/02/25 09:40	2026/08/07 15:20	連続	西仙台変電所	西仙台(変)MT2	三次GIS取替(MT三次GIS取替)		変更	
0232787	東北	2026/03/12 08:40	2026/04/30 17:20	連続	南相馬変電所	相馬双葉幹線1号	相馬双葉幹線リレー整備相馬双葉幹線1号PCMリレー盤取替		変更	
0232792	東北	2026/03/12 08:40	2026/04/30 17:20	連続	相馬双葉幹線1号	相馬双葉幹線1号	新設送電線の延架線 使用前自主検査相馬双葉幹線接続変更 建セ福島		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0329857	東京	2024/04/01 07:30	2024/04/05 18:00	連続	新福島(変)	2B	「移動困難微量 PCB 汚染電気機器無害化処理業務」に伴う危険防止		変更	
0329864	東京	2024/04/01 09:00	2024/04/05 17:00	連続	南いわき幹線 1L	南いわき幹線 1L	《1》地線本体点検《No.》27`28 1 径間 《2》電線本体点検《No.》27`28 1 径間		変更	
0339333	東京	2024/04/01 14:00	2024/04/01 22:00	単日	佐久間FC	佐久間 FC 変換装置運用制約(FC 優先順位:最優先)	佐久間FC 機器状態確認		変更	
0338043	東京	2024/04/05 09:30	2024/04/17 17:00	連続	新富士(変)	13B	【修繕】 ・課電洗浄のための油取替		変更	
0338044	東京	2024/04/05 09:30	2024/04/17 17:00	連続	新富士(変)	13B	【新富士(変)275kV 母線鉄構塗装】 ・塗装箇所(13B)		変更	
0329859	東京	2024/04/08 07:30	2024/04/12 18:00	連続	新福島(変)	2B	「移動困難微量 PCB 汚染電気機器無害化処理業務」に伴う危険防止		変更	
0329863	東京	2024/04/08 08:00	2024/04/11 17:00	連続	南いわき幹線 1L	南いわき幹線 1L	【総支社】電線・地線本体点検 ・南いわき幹線《No.》203~204,《No.》208~209,《No.》213~214,《No.》218~219,《No.》223~224,《No.》228~229,《No.》233~234 計7径間		変更	
0339073	東京	2024/04/08 09:00	2024/04/12 17:00	連続	南いわき幹線 1L	南いわき幹線 1L	《1》落雪対策工事(難着雪リング+テフロン)《No.》23~《No.》25 2 径間(240m)		変更	
0329860	東京	2024/04/15 08:00	2024/04/19 17:00	連続	南いわき幹線 1L	南いわき幹線 1L	《1》電線・地線点検 《No.》57,87,117(3径間)		変更	
0329861	東京	2024/04/15 08:00	2024/04/19 17:00	連続	南いわき幹線 1L	南いわき幹線 1L	●不良がいし検出 #331(引込側),東群馬(変)		変更	
0339074	東京	2024/04/15 09:00	2024/04/19 17:00	連続	南いわき幹線 1L	南いわき幹線 1L	《1》落雪対策工事(難着雪リング+テフロン)《No.》23~《No.》25 2 径間(240m)		変更	
0339078	東京	2024/04/20 08:00	2024/04/20 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃 2 極停止に伴う運用制約		変更	
0339079	東京	2024/04/20 09:00	2024/04/20 17:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	L991,L992 2000 回転動作に伴う割ピン交換		変更	
0339076	東京	2024/04/22 09:00	2024/04/26 17:00	連続	南いわき幹線 1L	南いわき幹線 1L	《1》落雪対策工事(難着雪リング+テフロン)《No.》23~《No.》25 2 径間(240m)		変更	
0338042	東京	2024/04/22 09:30	2024/05/10 17:00	連続	新富士(変)	12B	【修繕】 ・課電洗浄のための油取替		変更	
0329882	東京	2024/05/10 07:00	2024/05/26 16:30	連続	中給停止計画G	新信濃 1号 FC	新信濃 1号 FC 停止に伴う運用制約		変更	
0338213	東京	2024/05/10 07:00	2024/05/20 19:00	連続	中給停止計画G	新信濃 1号 FC/RC 設備	中部北部変FC転送遮断盤		変更	
0329883	東京	2024/05/10 08:00	2024/12/02 18:30	連続	中給停止計画G	新信濃 2号 FC	新信濃 2号 FC 停止に伴う運用制約		変更	
0329884	東京	2024/05/10 08:00	2024/05/11 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃分岐線 1L と O41	FCI/F.系統過電圧保護盤切替(60HzINV 負荷遮断装置更新)		変更	
0329932	東京	2024/05/10 08:00	2024/05/26 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz1 号調相変圧器/60Hz1 号調相設備	O955,O958 コンタクト交換		変更	
0329885	東京	2024/05/10 08:30	2024/05/26 16:00	連続	新信濃変電所	1 号 FC 設備と O51/1 号 FC 設備と O61/50Hz 系統過電圧保護	FCI/F 盤、1FC 系統過電圧保護盤切替 1 号 FC 連絡保護切替 新古河線 OLR 受信制御装置撤去		変更	
0329887	東京	2024/05/10 08:30	2024/09/17 08:00	連続	新信濃変電所	2 号 FC 設備と O52/2 号 FC 設備と O62	2 号 FC 保護制御装置取替		変更	
0329889	東京	2024/05/10 08:30	2024/05/26 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz1 号調相変圧器/60Hz1 組 SC3 群と O955	60Hz 系統過電圧保護(1FC)切替		変更	
0329891	東京	2024/05/10 08:30	2024/05/26 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV1 号母線	FCI/F.系統過電圧保護盤切替(275kV 母線 CB,LS ハレットほか切離し・接続) 2 号 FC 制御回路切離し		変更	
0329892	東京	2024/05/10 08:30	2024/09/04 08:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV2 号母線と O40/新信濃分岐線 2L の O42	FCI/F.系統過電圧保護盤切替 2FC・RC 制御保護装置更新		変更	
0329893	東京	2024/05/10 08:30	2024/09/17 08:00	連続	新信濃変電所	60Hz2 号調相変圧器/60Hz2 組 SC1 群と O961	2FC,RC 保護制御装置取替		変更	
0329895	東京	2024/05/10 08:30	2024/09/03 17:00	連続	新信濃変電所	RC 設備	ACL・NGR・入力盤停止試験 始動用出力Tr1・2次、所内1・2盤停止試験 1次 PT・SA 停止試験 RCTr冷却制御Cub停止試験 相分離母線IPB停止試験 電気ブレーキ断路器盤 補機制御盤停止試験 循環水ポンプ停止試験 循環水ポンプモーターエンドブラケット修理 RC冷却塔ファンモーターハブ修理		変更	
0329896	東京	2024/05/10 08:30	2024/08/10 17:00	連続	新信濃変電所	RC 設備	回転位置検出装置他修理工事		変更	
0329897	東京	2024/05/10 08:30	2024/09/04 08:00	連続	新信濃変電所	RC 設備	RC保護制御装置取替		変更	
0329898	東京	2024/05/10 08:30	2024/05/26 16:00	連続	新信濃変電所	新信濃分岐線 1L の O41	FCI/F.系統過電圧保護盤切替(分岐線 1L CB,LS ハレットほか切離し・接続)		変更	
0329899	東京	2024/05/12 08:00	2024/05/13 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃分岐線 2L と O42	FCI/F.系統過電圧保護盤切替(60HzINV 負荷遮断装置更新)		変更	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0329865	東京	2024/05/13 08:00	2024/05/17 17:00	連続	南いわき幹線 2L	南いわき幹線 2L	《1》電線・地線点検 《No.》57,87,117(3径間)		変更	
0329866	東京	2024/05/13 08:00	2024/05/17 17:00	連続	南いわき幹線 2L	南いわき幹線 2L	●不良がいし検出 #331(引込側)東群馬(変)		変更	
0329867	東京	2024/05/13 08:00	2024/05/17 17:00	連続	南いわき幹線 2L	南いわき幹線 2L	《1》地線本体点検《No.》27`28 1径間 《2》電線本体点検《No.》27`28 1径間		変更	
0329881	東京	2024/05/13 08:00	2024/05/16 17:00	連続	南いわき幹線 2L	南いわき幹線 2L	【総支社】電線・地線本体点検 ・南いわき幹線《No.》203~204,《No.》208~209,《No.》213~214,《No.》 218~219,《No.》223~224,《No.》228~229,《No.》233~234 計7径間		変更	
0333581	東京	2024/05/13 08:30	2024/05/26 16:00	連続	新信濃変電所	新信濃1号FC	空調設備点検 バルブホール内清掃 60Hz12相制御盤停止試験 60HzLTC制御盤停止試験 60HzPG・LEC盤停止試験 60Hzサイリスタバルブ停止試験 60Hzバルブ冷却監視盤 DCVT停止試験 圧力ポンプ点検		変更	
0329900	東京	2024/05/14 08:30	2024/05/15 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV1号母線	60Hz1号275kV共通盤停止試験		変更	
0339072	東京	2024/05/14 09:00	2024/05/15 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV1号母線/60Hz1号調相変圧器	60Hz275kV1号母線60Hz1号調相変圧器間OFケーブル間点検・採油		変更	
0329901	東京	2024/05/18 09:00	2024/05/18 15:30	単日	新信濃変電所	新信濃分岐線 1LのO41	60HzINV 負荷遮断装置更新対向試験(中信・信濃)		変更	
0329902	東京	2024/05/19 08:00	2024/05/19 18:30	単日	新信濃変電所	新信濃分岐線 2LとO42	60HzINV 負荷遮断装置更新対向試験(北部・高根・馬瀬・中信)		変更	
0331499	東京	2024/05/19 09:30	2024/05/19 17:00	単日	新富士(変)	11B	【新富士(変)154kV3U母連GOB取替】 ・乙3母線断路器650母線側 架線切り離しに伴う危険防止		変更	
0338041	東京	2024/05/19 09:30	2024/05/31 17:00	連続	新富士(変)	11B	【修繕】 ・課電洗浄のための油取替		変更	
0329903	東京	2024/05/20 08:00	2024/05/20 18:30	単日	新信濃変電所	新信濃分岐線 1LとO41	60HzINV 負荷遮断装置更新対向試験(北部・高根・馬瀬・中信)		変更	
0339084	東京	2024/05/20 09:00	2024/05/24 17:00	連続	南いわき幹線 2L	南いわき幹線 2L	《1》落雷対策工事(難着雪リング+テフロ)《No.》23~《No.》25 2径間 (240m)		変更	
0329931	東京	2024/05/21 09:00	2024/05/21 15:30	単日	新信濃変電所	新信濃分岐線 2LのO42	60HzINV 負荷遮断装置更新対向試験(中信・信濃)		変更	
0329933	東京	2024/05/26 16:00	2024/05/26 17:25	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定(300MW)	系統併入試験(300MW)		変更	
0329934	東京	2024/05/27 08:30	2024/05/30 18:00	連続	新福島(変)	いわき幹線 1L/いわき幹線 1LのCBO41	計器用変圧器 12年停止試験 (計器用・取引用 各1組)		変更	
0338040	東京	2024/05/27 09:30	2024/05/31 17:00	連続	新富士(変)	11B	【新富士(変)154kV3U母線鉄構塗装】 ・塗装箇所(11B)		変更	
0333801	東京	2024/05/28 08:00	2024/05/28 18:00	単日	新福島(変)	いわき幹線 1L/いわき幹線 1LのCBO41	断路器 いわき幹線1号 41 LS(電動操作)停止試験A[24年]		変更	
0333802	東京	2024/05/29 08:00	2024/05/29 18:00	単日	新福島(変)	いわき幹線 1L/いわき幹線 1LのCBO41	断路器 いわき幹線1号 141 LS(電動操作)停止試験A[12年]		変更	
0333806	東京	2024/05/30 08:00	2024/05/30 18:00	単日	新福島(変)	いわき幹線 1L/いわき幹線 1LのCBO41	断路器 いわき幹線1号 241 LS(電動操作)停止試験A[12年]		変更	
0329935	東京	2024/06/03 08:00	2024/06/23 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz2号調相変圧器/60Hz2号調相設備	O961,O962,O963コンタクト交換・操作機構部取替		変更	
0329936	東京	2024/06/03 08:30	2024/06/06 18:00	連続	新福島(変)	いわき幹線 2L/いわき幹線 2LのCBO42	計器用変圧器 12年停止試験 (計器用・取引用 各1組)	制約有	変更	
0333804	東京	2024/06/04 08:00	2024/06/04 18:00	単日	新福島(変)	いわき幹線 2L/いわき幹線 2LのCBO42	断路器 いわき幹線2号 42 LS(電動操作)停止試験A[24年]		変更	
0333805	東京	2024/06/05 08:00	2024/06/05 18:00	単日	新福島(変)	いわき幹線 2L/いわき幹線 2LのCBO42	断路器 いわき幹線2号 142 LS(電動操作)停止試験A[12年]		変更	
0333803	東京	2024/06/06 08:00	2024/06/06 18:00	単日	新福島(変)	いわき幹線 2L/いわき幹線 2LのCBO42	断路器 いわき幹線2号 242 LS(電動操作)停止試験A[12年]		変更	
0329937	東京	2024/06/07 08:00	2024/06/07 15:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃1極停止に伴う運用制約		変更	
0329938	東京	2024/06/07 09:00	2024/06/07 14:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極	2号FC中継盤切替 1極中継盤-2FCβ進め信号切離・接続・試験		変更	
0329939	東京	2024/06/07 15:00	2024/06/07 22:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃2極停止に伴う運用制約		変更	
0329940	東京	2024/06/07 16:00	2024/06/07 21:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	2号FC中継盤切替 1極中継盤-2FCβ進め信号切離・接続・試験		変更	
0331485	東京	2024/06/08 09:00	2024/06/20 17:00	連続	富士川線 1, 2L	富士川線 1, 2L	【鉄塔塗装工事】・田代幹線(山)No.201-20~201-29-1 6基【避雷装置設置工事】・富士川線No.201-21~No.201-29-1 10基【東清水線新設工事】・回線間ジャンパ撤去 富士川線 No.2, No.16・2号線背面腕金取付(上回線:東清水線)富士川線 No.16	制約有	変更	
0331494	東京	2024/06/08 09:00	2024/06/14 17:00	連続	田代幹線中線 1L	田代幹線中線 1L	【避雷装置設置工事】・田代幹線 No.199~駿河(変) 32基 【保守業務】・電線腐食点検 田代幹線 No.264~265	制約有	変更	
0338037	東京	2024/06/08 09:00	2024/06/12 17:00	連続	新富士(変)	田代幹線中線 1L/田代幹線中線 1LのCBO53	【新富士(変)154kV3U母線鉄構塗装】 ・塗装箇所(田代幹線中線 1L)	制約有	変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0331490	東京	2024/06/10 08:30	2024/06/10 17:00	単日	新富士(変)	14B	【点検】 ・14B GCB0314(油圧・電動ハネ)停止試験(12年)	制約有	変更	
0339083	東京	2024/06/11 09:00	2024/06/20 17:00	連続	南いわき幹線 2L	南いわき幹線 2L	《1》落雪対策工事(難着雪リング+テフロン)《No.》23～《No.》25 2 径間(240m)		変更	
0331486	東京	2024/06/11 09:30	2024/06/15 17:00	連続	新富士(変)	12B	【点検】 ・変形 LTC 細密点検	制約有	変更	
0331481	東京	2024/06/15 09:00	2024/06/20 17:00	連続	田代幹線中線 2L	田代幹線中線 2L	【避雷装置設置工事】田代幹線 No.199～駿河(変) 32 基	制約有	変更	
0333339	東京	2024/06/16 09:30	2024/06/20 17:00	連続	新富士(変)	11B	【点検】 ・11BLTC20 万回点検	制約有	変更	
0338035	東京	2024/06/17 09:30	2024/06/17 16:00	単日	駿河(変)	田代幹線中線 2L の CBO4	CBO4ブッシング(碍子～セメント間)コーキング	制約有	変更	
0331491	東京	2024/06/18 08:30	2024/06/18 17:00	単日	新富士(変)	11B	【点検】 ・11B GCB0311(油圧・電動ハネ)停止試験(12年)	制約有	変更	
0331492	東京	2024/06/20 09:30	2024/06/20 15:00	単日	新富士(変)	11B	【新富士(変)154kV3U 母連 GCB 取替】 ・乙3母線断路器650母線側 架線接続に伴う危険防止	制約有	変更	
0333385	東京	2024/06/22 07:30	2024/06/23 20:30	連続	中給停止計画G	佐久間 FC	佐久間FC停止に伴う運用制約		変更	
0329862	東京	2024/06/22 08:00	2024/06/23 18:00	毎日	電発静岡送変電事業所(中西制)	佐久間 FC 連絡線 50Hz(・60Hz)	《1》電線圧縮接続部抵抗測定(クランプ) 《No.》4～6(3 基)50Hz・60Hz		変更	
0329941	東京	2024/06/22 08:00	2024/06/23 20:00	連続	佐久間FC	佐久間 FC	屋内外機器定期点検		変更	
0329942	東京	2024/06/24 08:30	2024/06/29 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃 2号 FC	空調設備点検 ACF 電力ケーブル絶縁油点検 冷却塔点検		変更	
0329943	東京	2024/06/25 08:00	2024/06/28 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz1 号調相変圧器/60Hz1 号調相設備	O953.O954 コンタクト交換		変更	
0329944	東京	2024/06/25 08:00	2024/06/28 17:55	連続	中給停止計画G	新信濃 1号 FC	新信濃 1号 FC 停止に伴う運用制約		変更	
0329945	東京	2024/06/25 08:30	2024/06/28 17:00	連続	新信濃変電所	1 号 FC 設備と O51/1 号 FC 設備と O61	2FC FCI/F 盤ほか切替		変更	
0329947	東京	2024/06/25 08:30	2024/06/28 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz1 号調相変圧器/60Hz1 組 SC3 群と O955	2FCβ進め、起動回路 IL 回路接続		変更	
0329949	東京	2024/06/25 08:30	2024/06/28 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV1 号母線	2FC FCI/F 盤ほか切替		変更	
0329950	東京	2024/06/28 16:00	2024/06/28 17:00	単日	新信濃変電所	60Hz1 組 SC1 群	O953.O954 コロナ・超音波測定		変更	
0339336	東京	2024/07/01 14:00	2024/07/01 22:00	単日	佐久間FC	佐久間 FC 変換装置運用制約(FC 優先順位:最優先)	佐久間FC 機器状態確認		変更	
0329952	東京	2024/09/04 08:00	2024/11/14 22:00	連続	新信濃変電所	RC 設備	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329953	東京	2024/09/05 08:00	2024/09/05 22:00	単日	新信濃変電所	1 号 FC 潮流指定/1 号 FC の EPPS/60Hz1 号調相設備	RC 系統連系試験		変更	
0333597	東京	2024/09/06 08:00	2024/09/06 22:00	単日	新信濃変電所	1 号 FC 潮流指定/1 号 FC の EPPS/60Hz1 号調相設備	RC 系統連系試験		変更	
0333583	東京	2024/09/09 08:00	2024/09/09 22:00	単日	新信濃変電所	1 号 FC 潮流指定/60Hz1 号調相設備	RC 系統連系試験		変更	
0333584	東京	2024/09/10 08:00	2024/09/10 22:00	単日	新信濃変電所	1 号 FC 潮流指定/60Hz1 号調相設備	RC 系統連系試験		変更	
0329985	東京	2024/09/11 08:00	2024/09/11 22:00	単日	新信濃変電所	1 号 FC 潮流指定/1 号 FC の EPPS/60Hz1 号調相設備	RC 系統連系試験		変更	
0329987	東京	2024/09/12 08:00	2024/09/12 22:00	単日	新信濃変電所	1 号 FC 潮流指定/1 号 FC の EPPS	RC 系統連系試験		変更	
0329988	東京	2024/09/13 08:00	2024/09/13 22:00	単日	新信濃変電所	1 号 FC 潮流指定/1 号 FC の EPPS	RC 系統連系試験		変更	
0329842	東京	2024/09/14 09:00	2024/09/15 17:00	連続	川内線 1L	川内線 1L	《1》がいし点検 《No.》南いわきST, 63		変更	
0329951	東京	2024/09/16 07:30	2024/09/16 18:00	単日	新福島(変)	3B	・主変3号3次GVT 12年停止試験 ・主変3号 風冷式冷却設備 停止試験		変更	
0329991	東京	2024/09/17 08:00	2024/09/17 22:00	単日	新信濃変電所	1 号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329993	東京	2024/09/17 08:00	2024/09/17 22:00	単日	新信濃変電所	60Hz2 号調相変圧器/60Hz2 号調相設備	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329994	東京	2024/09/17 08:00	2024/12/02 18:00	連続	新信濃変電所	新信濃 2号 FC	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329995	東京	2024/09/17 08:00	2024/09/17 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極潮流指定(450MW)/飛騨信濃 FC2 極潮流指定(450MW)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329997	東京	2024/09/18 08:00	2024/09/18 20:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)/飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0333585	東京	2024/09/18 08:00	2024/09/18 22:00	単日	新信濃変電所	1 号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329999	東京	2024/09/19 08:00	2024/09/19 20:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)/飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0333586	東京	2024/09/19 08:00	2024/09/19 22:00	単日	新信濃変電所	1 号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330001	東京	2024/09/20 08:00	2024/09/20 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)/飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0333587	東京	2024/09/20 08:00	2024/09/20 22:00	単日	新信濃変電所	1 号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0330343	東京	2024/09/23 09:00	2024/09/23 17:00	単日	南いわき(開)	O50	・制御ケーブル切り離し・接続 プスタイ交差トリップ切り離し・接続		変更	
0330003	東京	2024/09/24 08:00	2024/09/24 21:30	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)/飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0333588	東京	2024/09/24 08:00	2024/09/24 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330006	東京	2024/09/25 08:00	2024/09/25 22:00	単日	新信濃変電所	60Hz1 号調相変圧器/60Hz1 号調相設備	2号 FC 系統連系試験 60Hz 調 Tr→2 号 FC β 進め		変更	
0330035	東京	2024/09/25 08:00	2024/09/25 22:00	単日	新信濃変電所	60Hz2 号調相変圧器/60Hz2 号調相設備	2号 FC 系統連系試験 60Hz 調 Tr→2 号 FC β 進め		変更	
0330036	東京	2024/09/25 08:00	2024/09/25 21:30	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)/飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0333589	東京	2024/09/25 08:00	2024/09/25 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330038	東京	2024/09/26 08:00	2024/09/26 20:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	2号 FC 系統連系試験		変更	
0333590	東京	2024/09/26 08:00	2024/09/26 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330040	東京	2024/09/27 08:00	2024/09/27 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	2号 FC 系統連系試験		変更	
0333591	東京	2024/09/27 08:00	2024/09/27 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330042	東京	2024/09/30 08:00	2024/09/30 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	2号 FC 系統連系試験		変更	
0333592	東京	2024/09/30 08:00	2024/09/30 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330044	東京	2024/10/01 08:00	2024/10/01 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	2号 FC 系統連系試験		変更	
0333593	東京	2024/10/01 08:00	2024/10/01 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0333782	東京	2024/10/02 09:00	2024/10/05 17:00	連続	南いわき(開)	O50/O300	・制御ケーブル切り離し・接続 ・各種試験 交流回路試験、警報、トリップ、操作試験		変更	
0339335	東京	2024/10/02 14:00	2024/10/02 22:00	単日	佐久間FC	佐久間 FC 変換装置運用制約(FC 優先順位:最優先)	佐久間FC 機器状態確認		変更	
0330058	東京	2024/10/03 07:30	2024/10/21 18:00	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃 1極停止に伴う運用制約		変更	
0330048	東京	2024/10/03 08:00	2024/10/03 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)/飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0333595	東京	2024/10/03 08:00	2024/10/03 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330050	東京	2024/10/04 08:00	2024/10/04 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)/飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0333596	東京	2024/10/04 08:00	2024/10/04 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329878	東京	2024/10/05 09:00	2024/10/06 17:00	連続	川内線 2L	川内線 2L	《1》がしい点検 《No.》南いわきST, 63		変更	
0333783	東京	2024/10/06 09:00	2024/10/09 17:00	連続	南いわき(開)	O50/O400	・制御ケーブル切り離し・接続 ・各種試験 交流回路試験、警報、トリップ、操作試験		変更	
0330055	東京	2024/10/08 08:00	2024/10/08 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330056	東京	2024/10/08 08:00	2024/10/08 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)/飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330059	東京	2024/10/09 08:00	2024/10/09 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330060	東京	2024/10/09 08:00	2024/10/09 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)/飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0333386	東京	2024/10/10 07:00	2024/10/10 08:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃 FC 帰線 1L 停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0333387	東京	2024/10/10 07:00	2024/10/10 08:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃 FC 帰線 1L 停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0329818	東京	2024/10/10 08:00	2024/10/10 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329819	東京	2024/10/10 08:00	2024/10/10 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)/飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329821	東京	2024/10/10 08:00	2024/10/21 16:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極/50Hz4 組 SC1 群/50Hz4 組 SC2 群	O983,O984 コンタクト交換		変更	
0333375	東京	2024/10/10 08:00	2024/10/17 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 本線 1L	飛騨信濃直流幹線 本線 1L	がしい点検飛騨変換所~《No.》7,《No.》125~《No.》129 13 基		変更	
0333388	東京	2024/10/10 08:00	2024/10/17 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 帰線 1L	飛騨信濃直流幹線 帰線 1L	がしい点検飛騨変換所~《No.》7,《No.》125~《No.》129 13 基		変更	
0329822	東京	2024/10/11 08:00	2024/10/11 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329823	東京	2024/10/11 08:00	2024/10/11 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)/飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329825	東京	2024/10/15 08:00	2024/10/15 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329826	東京	2024/10/15 08:00	2024/10/15 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)/飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329828	東京	2024/10/16 08:00	2024/10/16 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	中部電力 PG 中倍(変)SVC 単独試験		変更	
0329829	東京	2024/10/16 09:00	2024/10/27 17:00	連続	新福島(変)	500kV 2U プスタイ CBO20	・2U 母線連絡 Ry 盤改造(レトロフィット) 確認試験		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0329830	東京	2024/10/17 08:00	2024/10/17 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329831	東京	2024/10/17 08:00	2024/10/17 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)/飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0333377	東京	2024/10/17 17:00	2024/10/17 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃 FC 帰線 1L 停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0333384	東京	2024/10/17 17:00	2024/10/17 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃 FC 帰線 1L 使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0329833	東京	2024/10/18 08:00	2024/10/18 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329834	東京	2024/10/18 08:00	2024/10/18 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)/飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329836	東京	2024/10/21 08:00	2024/10/21 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329837	東京	2024/10/21 08:00	2024/10/21 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極(フローティング)/飛騨信濃 FC2 極(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329839	東京	2024/10/21 16:00	2024/10/21 17:00	単日	新信濃変電所	50Hz4 組 SC1 群/50Hz4 組 SC2 群	O983,O984 コロナ・超音波測定		変更	
0333582	東京	2024/10/24 08:00	2024/10/24 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329843	東京	2024/10/25 08:00	2024/10/25 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329869	東京	2024/10/26 08:00	2024/10/26 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329870	東京	2024/10/26 08:00	2024/10/26 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極潮流指定(450MW)/飛騨信濃 FC2 極潮流指定(450MW)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329872	東京	2024/10/27 08:00	2024/10/27 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329873	東京	2024/10/27 08:00	2024/10/27 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極潮流指定(450MW)/飛騨信濃 FC2 極潮流指定(450MW)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329915	東京	2024/10/28 07:30	2024/11/15 18:00	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃 2 極停止に伴う運用制約		変更	
0329875	東京	2024/10/28 08:00	2024/10/28 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329879	東京	2024/10/29 08:00	2024/10/29 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329905	東京	2024/10/30 08:00	2024/10/30 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329908	東京	2024/10/31 08:00	2024/10/31 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329911	東京	2024/11/01 08:00	2024/11/01 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329912	東京	2024/11/01 08:00	2024/11/01 22:00	単日	新信濃変電所	60Hz2 号調相設備	2号 FC 系統連系試験		変更	
0333378	東京	2024/11/04 07:00	2024/11/04 08:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃 FC 帰線 2L 停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0333379	東京	2024/11/04 07:00	2024/11/04 08:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃 FC 帰線 2L 停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0329916	東京	2024/11/04 08:00	2024/11/15 16:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極/50Hz5 組 SC1 群/50Hz5 組 SC2 群	O993,O994 コンタクト交換		変更	
0333380	東京	2024/11/04 08:00	2024/11/11 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 帰線 2L	飛騨信濃直流幹線 帰線 2L	がいに点検飛騨変換所～(No.)7,(No.)125～(No.)129 13 基		変更	
0333381	東京	2024/11/04 08:00	2024/11/11 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 本線 2L	飛騨信濃直流幹線 本線 2L	がいに点検飛騨変換所～(No.)7,(No.)125～(No.)129 13 基		変更	
0329917	東京	2024/11/05 08:00	2024/11/05 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329920	東京	2024/11/06 08:00	2024/11/06 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329923	東京	2024/11/07 08:00	2024/11/07 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329926	東京	2024/11/08 08:00	2024/11/08 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329929	東京	2024/11/11 08:00	2024/11/11 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0333382	東京	2024/11/11 17:00	2024/11/11 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃 FC 帰線 2L 使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0333383	東京	2024/11/11 17:00	2024/11/11 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃 FC 帰線 2L 停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0329956	東京	2024/11/12 08:00	2024/11/12 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329959	東京	2024/11/13 08:00	2024/11/13 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329962	東京	2024/11/14 08:00	2024/11/14 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329965	東京	2024/11/15 08:00	2024/11/15 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329968	東京	2024/11/15 16:00	2024/11/15 17:00	単日	新信濃変電所	50Hz5 組 SC1 群/50Hz5 組 SC2 群	O993,O994 コロナ・超音波測定		変更	
0329969	東京	2024/11/16 08:00	2024/11/16 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329972	東京	2024/11/18 08:00	2024/11/18 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329975	東京	2024/11/19 08:00	2024/11/19 17:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0338045	東京	2024/11/19 08:30	2024/11/20 17:00	連続	新富士(変)	13B	【保守業務】 ・13B 変圧器停止試験(プッシング外観点検含む)		変更	
0329978	東京	2024/11/20 08:00	2024/11/20 17:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0329981	東京	2024/11/21 08:00	2024/11/21 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330009	東京	2024/11/22 08:00	2024/11/22 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330012	東京	2024/11/25 08:00	2024/11/25 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330013	東京	2024/11/25 08:00	2024/11/25 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極潮流指定(450MW)/飛騨信濃 FC2 極潮流指定(450MW)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330015	東京	2024/11/26 08:00	2024/11/26 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定	2号 FC 系統連系試験		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0330016	東京	2024/11/26 08:00	2024/11/26 22:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極潮流指定(450MW)/飛騨信濃 FC2 極潮流指定(450MW)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330018	東京	2024/11/27 08:00	2024/11/27 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330021	東京	2024/11/28 08:00	2024/11/28 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330024	東京	2024/11/29 08:00	2024/11/29 22:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)	2号 FC 系統連系試験		変更	
0330027	東京	2024/12/08 06:00	2024/12/08 08:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)/2号 FC 潮流指定(フローティング)/飛騨信濃 FC1 極(フローティング)/飛騨信濃 FC1 極(DPC)/飛騨信濃 FC2 極(フローティング)/飛騨信濃 FC2 極(DPC)	サーハ`ICE 対向		変更	
0330028	東京	2024/12/08 18:00	2024/12/08 20:00	単日	新信濃変電所	1号 FC(フローティング)/2号 FC 潮流指定(フローティング)/飛騨信濃 FC1 極(フローティング)/飛騨信濃 FC1 極(DPC)/飛騨信濃 FC2 極(フローティング)/飛騨信濃 FC2 極(DPC)	サーハ`ICE 対向		変更	
0330029	東京	2024/12/14 07:00	2024/12/15 19:00	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃1極停止に伴う運用制約		変更	
0330030	東京	2024/12/14 07:00	2024/12/15 19:00	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃2極停止に伴う運用制約		変更	
0330031	東京	2024/12/14 07:30	2024/12/16 12:30	連続	中給停止計画G	新信濃1号 FC	新信濃1号 FC 停止に伴う運用制約		変更	
0330032	東京	2024/12/14 07:30	2024/12/16 18:30	連続	中給停止計画G	新信濃2号 FC	新信濃2号 FC 停止に伴う運用制約		変更	
0329844	東京	2024/12/14 08:00	2024/12/16 15:00	連続	新信濃変電所	RC 設備	同期調相機簡易点検 空調設備点検		変更	
0329845	東京	2024/12/14 08:00	2024/12/16 09:00	連続	新信濃変電所	新信濃1号 FC	新旧切替 1号 FC 給電対向		変更	
0329846	東京	2024/12/14 08:00	2024/12/16 15:00	連続	新信濃変電所	新信濃2号 FC	空調設備点検/バルブホール内清掃		変更	
0329847	東京	2024/12/14 08:00	2024/12/16 15:00	連続	新信濃変電所	新信濃2号 FC	新旧切替 2号 FC 給電対向		変更	
0329848	東京	2024/12/14 08:00	2024/12/15 14:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃FC2極	新旧切替 HVDC 双極給電対向		変更	
0339081	東京	2024/12/14 08:00	2024/12/15 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	O954 コンタクト交換・操作器交換		変更	
0329849	東京	2024/12/15 14:00	2024/12/15 18:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃 FC1 極潮流指定(450MW)/飛騨信濃 FC2 極潮流指定(450MW)	1秒起動停止試験 系統併入試験(450MW)		変更	
0329850	東京	2024/12/16 09:00	2024/12/16 12:00	単日	新信濃変電所	1号 FC 潮流指定(300MW)	系統併入試験(300MW)		変更	
0329851	東京	2024/12/16 15:00	2024/12/16 18:00	単日	新信濃変電所	2号 FC 潮流指定(300MW)	系統併入試験(300MW)		変更	
0339121	東京	2024/12/22 07:30	2024/12/22 17:00	単日	新福島(変)	4Bの3次母線	・碍洗Cub取替		変更	
0339122	東京	2024/12/22 07:30	2024/12/22 18:00	単日	新福島(変)	4Bの3次母線	GIS ガス遮断器 主変4号3次 O54 GCB(油圧・電動バネ)6年 停止試験【GCB】		変更	
0339334	東京	2025/01/06 14:00	2025/01/06 22:00	単日	佐久間FC	佐久間 FC 変換装置運用制約(FC 優先順位:最優先)	佐久間FC 機器状態確認		変更	
0339123	東京	2025/02/11 07:30	2025/02/11 17:00	単日	新福島(変)	4Bの3次母線	・碍洗Cub取替		変更	
0329852	東京	2025/03/01 07:00	2025/04/14 17:00	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃2極停止に伴う運用制約		変更	
0333376	東京	2025/03/01 07:30	2025/07/06 09:30	連続	中給停止計画G	佐久間 FC	佐久間FC停止に伴う運用制約		変更	
0329853	東京	2025/03/01 08:00	2025/04/14 16:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極	L991,L992 開閉器本体取替 5号連 Tr3次 GIS CH~50Hz5組1群 Shr(VGC) CH間ケーブル張替 5号連 Tr3次 GIS CH~50Hz5組2群 Shr(VGC) CH間ケーブル張替		変更	
0331570	東京	2025/03/01 08:00	2025/07/05 18:50	連続	佐久間FC	佐久間 FC	・佐久間東幹山線 1.2L 停止に伴う停止		変更	
0333349	東京	2025/03/01 09:00	2025/03/01 17:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間東幹山線 2L 構内(04)/佐久間(発)50Hz 母線	・佐久間東幹線 2L GIS 化工事に伴う保安停止 (LS-204 切り離し)	制約有	変更	
0333350	東京	2025/03/01 09:00	2025/03/01 17:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間東幹山線 1L 構内(03)/佐久間(発)50Hz 母線	・佐久間東幹線 1L GIS 化工事に伴う保安停止 (LS-203 切り離し)	制約有	変更	
0329854	東京	2025/03/04 08:00	2025/03/12 20:00	連続	佐久間FC	佐久間 FC	・低圧盤及び表示記録盤更新 ・サイリスタバルブ他定期点検 ・屋内外機器定期点検		変更	
0339075	東京	2025/03/04 08:00	2025/03/12 18:00	連続	佐久間FC	佐久間 FC 連絡線 50Hz(・60Hz)	転送装置点検(中和 Tr 含む)		変更	
0329855	東京	2025/03/22 08:00	2025/03/23 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	O958 コンタクト交換		変更	
0339080	東京	2025/03/29 08:00	2025/03/30 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	O957 コンタクト・操作器交換		変更	
0337481	東京	2025/04/01 08:00	2025/04/30 17:00	連続	佐久間FC	佐久間 FC	所内補機変圧器更新 所内 3.3kV キュービクル更新 深井戸・CTr・空調制御盤更新 サイリスタバルブ他定期点検		変更	
0337482	東京	2025/04/01 08:00	2025/04/30 17:00	連続	佐久間FC	佐久間 FC	構内母線鉄鋼塗装		変更	
0337483	東京	2025/04/01 08:00	2025/06/19 15:00	連続	佐久間FC	佐久間 FC	ポンプ室・屋外水槽補強工事		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0337484	東京	2025/04/15 08:00	2025/04/15 18:00	単日	電発佐久間(発)	FC 連絡線 50Hz/佐久間(発)50Hz 母線	屋外機器定期点検(250,50E)		変更	
0337485	東京	2025/04/15 09:00	2025/04/16 17:00	連続	川内線 1L	川内線 1L	《1》電線・地線点検 No.110-111 (1 径間)		変更	
0337486	東京	2025/04/15 09:00	2025/04/16 17:00	連続	川内線 1L	川内線 1L	《1》地線本体点検 《No.》75-76 1 径間 《2》電線本体点検 《No.》75-76 1 径間		変更	
0337487	東京	2025/04/15 09:00	2025/04/15 17:00	単日	新しいわき(開)	川内線 1L の CBO15	川内線 1L O15 6年停止試験(油圧・電動/バネ)【GIS】		変更	
0337488	東京	2025/04/16 08:00	2025/04/16 17:00	単日	電発佐久間(発)	FC 連絡線 50Hz	屋内外機器点検(FC連絡線 50Hz 避雷器)		変更	
0337489	東京	2025/04/16 08:00	2025/04/17 20:00	連続	佐久間FC	佐久間 FC	屋内外機器定期点検		変更	
0337490	東京	2025/04/17 09:00	2025/04/18 17:00	連続	川内線 2L	川内線 2L	《1》地線本体点検 《No.》75-76 1 径間 《2》電線本体点検 《No.》75-76 1 径間		変更	
0337491	東京	2025/04/17 09:00	2025/04/18 17:00	連続	川内線 2L	川内線 2L	《1》電線・地線点検 No.110-111 (1 径間)		変更	
0337492	東京	2025/04/17 09:00	2025/04/17 17:00	単日	新しいわき(開)	川内線 2L の CBO16	川内線 2L O16 6年停止試験(油圧・電動/バネ)【GIS】		変更	
0337493	東京	2025/05/08 08:00	2025/06/07 17:00	連続	佐久間FC	佐久間 FC	・冷却水管調査・補修		変更	
0337494	東京	2025/05/14 09:00	2025/05/16 17:00	連続	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz 母線	50Hz 迂回 Bsg 及び迂回母線据付に伴う保安停止		変更	
0337498	東京	2025/06/11 08:00	2025/06/24 15:55	連続	中給停止計画G	新信濃 2号 FC	2号 FC 停止に伴う運用制約		変更	
0337499	東京	2025/06/11 08:30	2025/06/22 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz2 号調相 Tr	60Hz2 号調相 Tr 冷却制御盤停止試験 3・4号 6kVCub 停止試験 3・4号 6kVCub 真空遮断器停止試験 6kVCub4 号配制御回路停止試験		変更	
0337500	東京	2025/06/11 08:30	2025/06/22 17:00	連続	新信濃変電所	RC 設備	RC簡易点検 普点 RC設備Cub停止試験 RC設備Cub真空遮断器停止試験 電動ブローア 停止試験 変成器フィルター盤 6kVCub 停止試験 3・4号 6kVCub 停止試験 3・4号 6kVCub 真空遮断器停止試験 6kVCub4 号配制御回路停止試験 冷却塔点検		変更	
0337501	東京	2025/06/11 08:30	2025/06/24 14:00	連続	新信濃変電所	新信濃 2号 FC	直流リアクトル 冷却制御盤 停止試験 50Hz 冷却制御盤停止試験 50Hz/60HzC・D群変換Tr冷却制御盤停止試験 3・4号 6kVCub 停止試験 3・4号 6kVCub 真空遮断器停止試験 6kVCub4 号配制御回路停止試験 冷却塔点検 2-275kV TC 取替		変更	
0337502	東京	2025/06/11 08:30	2025/06/24 14:00	連続	新信濃変電所	新信濃 2号 FC	ハルホール空調点検 50Hz サイリスタバルブ 停止試験 50Hz サイリスタバルブ 予備		変更	
0337503	東京	2025/06/24 09:00	2025/06/27 17:00	連続	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz 母線	・秋葉第二線直列機器 GIS 化に伴う 架線切離・機器撤去 ・保護継電装置更新に伴うケーブル切離		変更	
0337504	東京	2025/06/24 14:00	2025/06/24 15:25	単日	新信濃変電所	2号 FC 潮流指定(300MW)	系統併入試験(300MW)		変更	
0337505	東京	2025/06/30 09:00	2025/06/30 17:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz 母線	佐久間東幹山 1L GIS 化工事に伴う架線接続		変更	
0337506	東京	2025/07/06 17:00	2025/07/06 18:20	単日	佐久間FC	佐久間 FC/佐久間 FC 連絡線 50Hz(・60Hz)	サイリスタバルブ定期点検後の実系統試験		変更	
0337507	東京	2025/09/01 07:00	2025/09/01 08:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃 FC 帰線 1L 停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0337508	東京	2025/09/01 07:00	2025/09/12 18:00	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃 1 極停止に伴う運用制約		変更	
0337509	東京	2025/09/01 07:00	2025/09/01 08:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃 FC 帰線 1L 停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0337510	東京	2025/09/01 08:00	2025/09/12 16:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極/50Hz4 組 SC1 群/50Hz4 組 SC2 群	O983,O984 コタ外交換 1 極ハルホール内清掃		変更	
0337511	東京	2025/09/01 08:00	2025/09/08 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 帰線 1L	飛騨信濃直流幹線 帰線 1L	がいのし点検《No.》8~《No.》13,《No.》130~《No.》134 13 基		変更	
0337512	東京	2025/09/01 08:00	2025/09/08 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 本線 1L	飛騨信濃直流幹線 本線 1L	がいのし点検《No.》8~《No.》13,《No.》130~《No.》134 13 基		変更	
0338047	東京	2025/09/03 09:00	2025/12/19 15:00	連続	新富士(変)	13B	【新富士変電所 7B 増設他工事】 ・13B2次(新7B2次)設備更新		変更	
0337513	東京	2025/09/08 17:00	2025/09/08 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃 FC 帰線 1L 使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0337514	東京	2025/09/08 17:00	2025/09/08 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃 FC 帰線 1L 停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0338764	東京	2025/09/10 07:30	2027/04/30 18:30	連続	中給停止計画G	佐久間 FC	佐久間FC停止に伴う運用制約		変更	
0338763	東京	2025/09/10 08:00	2027/04/30 18:00	連続	中給停止計画G	佐久間 FC	・佐久間東幹山線 1,2L 停止に伴う停止		変更	
0337515	東京	2025/09/12 16:00	2025/09/12 17:00	単日	新信濃変電所	50Hz4 組 SC1 群/50Hz4 組 SC2 群	O983,O984 コナ+超音波測定		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0337516	東京	2025/09/18 07:00	2025/09/18 08:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃 FC 帰線 2L 停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0337517	東京	2025/09/18 07:00	2025/09/18 08:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃 FC 帰線 2L 停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0337518	東京	2025/09/18 07:00	2025/09/29 19:00	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃 2 極停止に伴う運用制約		変更	
0337519	東京	2025/09/18 08:00	2025/09/29 16:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極/50Hz5 組 SC1 群/50Hz5 組 SC2 群	O993,O994 コタ外交換 2 極ハルブホール内清掃		変更	
0337520	東京	2025/09/18 08:00	2025/09/25 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 帰線 2L	飛騨信濃直流幹線 帰線 2L	がいし点検《No.》8~《No.》13,《No.》130~《No.》134 13 基		変更	
0337521	東京	2025/09/18 08:00	2025/09/25 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 本線 2L	飛騨信濃直流幹線 本線 2L	がいし点検《No.》8~《No.》13,《No.》130~《No.》134 13 基		変更	
0337522	東京	2025/09/25 17:00	2025/09/25 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃 FC 帰線 2L 使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0337523	東京	2025/09/25 17:00	2025/09/25 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃 FC 帰線 2L 使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0337524	東京	2025/09/29 16:00	2025/09/29 17:00	単日	新信濃変電所	50Hz5 組 SC1 群/50Hz5 組 SC2 群	O993,O994 コナ+超音波測定		変更	
0339356	東京	2025/09/30 07:30	2025/10/02 17:00	連続	新福島(変)	3B	風冷式冷却装置点検		変更	
0337525	東京	2025/10/06 08:00	2025/10/11 18:00	連続	南いわき(開)	南いわき幹線 2L の CBO36/南いわき幹線 2L	500kVGCB投入抵抗接点脱落対策		変更	
0337526	東京	2025/10/06 09:00	2025/10/07 17:00	連続	南いわき幹線 2L	南いわき幹線 2L	《1》地線本体点検 《No.》2`3 1 径間 《2》電線本体点検 《No.》2`3 1 径間 《3》ジャンパ装置補修 《No.》12 1 基		変更	
0337527	東京	2025/10/06 09:00	2025/10/08 17:00	連続	南いわき幹線 2L	南いわき幹線 2L	《1》電線・地線点検 No.32-33 No.92-93 (2 径間)		変更	
0337528	東京	2025/10/11 18:00	2025/10/11 20:00	単日	南いわき(開)	南いわき幹線 2L の CBO36/南いわき幹線 2L	500kVGCB投入抵抗接点脱落対策終了後の試充電・コロナ超音波測定他		変更	
0337529	東京	2025/10/15 08:00	2025/10/27 15:55	連続	中給停止計画G	新信濃 1号 FC	新信濃 1号 FC 停止に伴う運用制約		変更	
0337532	東京	2025/10/15 08:30	2025/10/27 13:00	連続	新信濃変電所	60Hz1 号調相変圧器/60Hz1 号調相設備	60Hz1 号調相 2 号 ShR 停止試験 60Hz1 号調相 Tr2 次 VT 計器用変成器 絶縁抵抗測定 60Hz1 号調相 Tr 所内 Tr 停止試験		変更	
0337531	東京	2025/10/19 08:30	2025/10/22 17:00	連続	新信濃変電所	1 号 FC 設備と O61	LS61 停止試験		変更	
0337533	東京	2025/10/19 08:30	2025/10/22 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV1 号母線と O40	LS61 停止試験		変更	
0337534	東京	2025/10/19 08:30	2025/10/22 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃分岐線 1L の O41	O41 停止試験		変更	
0337535	東京	2025/10/25 08:00	2025/10/26 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz1 号調相変圧器/60Hz1 号調相設備	O957 コタ外交換		新規	
0337536	東京	2025/10/27 14:00	2025/10/27 15:25	単日	新信濃変電所	1 号 FC 潮流指定(300MW)	系統併入試験(300MW)		変更	
0337537	東京	2025/10/28 09:00	2025/10/29 17:00	連続	南いわき幹線 1L	南いわき幹線 1L	《1》地線本体点検 《No.》2`3 1 径間 《2》電線本体点検 《No.》2`3 1 径間		変更	
0337538	東京	2025/10/28 09:00	2025/10/30 17:00	連続	南いわき幹線 1L	南いわき幹線 1L	《1》電線・地線点検 《No.》32~《No.》33,《No.》92~93(2 径間)		変更	
0337539	東京	2025/11/01 06:30	2025/11/02 17:30	連続	中給停止計画G	新信濃 1号 FC	新信濃 1号 FC 停止に伴う運用制約		新規	
0337540	東京	2025/11/01 07:00	2025/11/02 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV1 号母線	2-275kV TC 取替(VT 回路接続変更)		新規	
0337541	東京	2025/11/01 08:00	2025/11/08 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV2 号母線と O40	2-275kV TC 取替		変更	
0337542	東京	2025/11/01 08:00	2025/11/08 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz2 号調相変圧器/60Hz2 号調相設備	O961,O962,O963 コタ外交換		変更	
0337543	東京	2025/11/01 08:00	2025/11/08 17:30	連続	中給停止計画G	新信濃 2号 FC	2号 FC 停止に伴う運用制約		変更	
0337544	東京	2025/11/01 08:30	2025/11/08 17:00	連続	新信濃変電所	RC 設備	RC 簡易点検 予備バル点検 固定子巻線絶縁劣化診断 固定子巻線絶縁劣化診断口出部絶縁処理 RC 始動装置空調設点検 RC 励磁室空調設点検		変更	
0337545	東京	2025/11/01 08:30	2025/11/08 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃 2号 FC	50Hz275kV 母線接地断路器修理 ハルブホール空調点検 ハルブホール内清掃		変更	
0337546	東京	2025/11/11 08:00	2025/11/17 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz2 号調相設備/60Hz2 号調相変圧器	2-275kV TC 取替		変更	
0337547	東京	2025/11/11 08:30	2025/11/11 13:30	単日	中給停止計画G	新信濃 2号 FC	2号 FC 停止に伴う運用制約		新規	
0337548	東京	2025/11/11 09:00	2025/11/11 13:00	単日	新信濃変電所	60Hz275kV2 号母線と O40	2-275kV TC 取替(LS 接続替)		新規	
0337549	東京	2025/11/17 08:30	2025/11/17 13:30	単日	中給停止計画G	新信濃 2号 FC	2号 FC 停止に伴う運用制約		新規	
0337550	東京	2025/11/17 09:00	2025/11/17 13:00	単日	新信濃変電所	60Hz275kV2 号母線と O40	2-275kV TC 取替(LS 接続替)		新規	
0339357	東京	2025/11/18 07:30	2025/11/20 18:00	連続	新福島(変)	4B	風冷式冷却装置点検		変更	
0338765	東京	2025/11/19 07:30	2025/11/19 18:00	単日	新福島(変)	4B の 3 次母線	#4LRA制御盤 配電盤および制御回路(B・3 年用)停止試験B		変更	
0337552	東京	2025/11/20 08:00	2025/11/26 17:00	連続	新信濃変電所	RC 設備	2-275kV TC 取替		変更	
0337553	東京	2025/11/20 08:30	2025/11/20 13:30	単日	中給停止計画G	新信濃 2号 FC	2号 FC 停止に伴う運用制約		新規	
0337554	東京	2025/11/20 09:00	2025/11/20 13:00	単日	新信濃変電所	60Hz275kV2 号母線と O40	2-275kV TC 取替(LS 接続替)		新規	
0337555	東京	2025/11/26 08:30	2025/11/26 13:30	単日	中給停止計画G	新信濃 2号 FC	2号 FC 停止に伴う運用制約		新規	
0337556	東京	2025/11/26 09:00	2025/11/26 13:00	単日	新信濃変電所	60Hz275kV2 号母線と O40	2-275kV TC 取替(LS 接続替)		新規	
0337557	東京	2025/11/29 08:00	2025/12/05 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃分岐線 2L/新信濃分岐線 2L の O42	2-275kV TC 取替		新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0337558	東京	2025/11/29 08:30	2025/11/29 13:30	単日	中給停止計画G	新信濃 2号 FC	2号 FC 停止に伴う運用制約		新規	
0337559	東京	2025/11/29 09:00	2025/11/29 13:00	単日	新信濃変電所	60Hz275kV2号母線とO40	2-275kV TC 取替(LS 接続替)		新規	
0337560	東京	2025/12/01 14:00	2025/12/01 22:00	単日	佐久間FC	佐久間 FC	主機冷却器健全性確認試験(片方±150MW 以上) 運用制約(150MW 以上(潮流方向指定なし))		変更	
0337561	東京	2025/12/05 08:30	2025/12/05 13:30	単日	中給停止計画G	新信濃 2号 FC	2号 FC 停止に伴う運用制約		新規	
0337562	東京	2025/12/05 09:00	2025/12/05 13:00	単日	新信濃変電所	60Hz275kV2号母線とO40	2-275kV TC 取替(LS 接続替)		新規	
0337551	東京	2025/12/06 08:00	2025/12/08 08:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器/60Hz1組 SC1群	O955コンタ外交換		変更	
0337563	東京	2025/12/08 08:00	2025/12/13 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	O953.O954.O958コンタ外交換		変更	
0337564	東京	2025/12/13 16:00	2025/12/13 17:00	単日	新信濃変電所	60Hz1組 SC1群	O953.O954.O958コナ・超音波測定		変更	
0338048	東京	2025/12/19 15:00	2025/12/19 16:00	単日	新富士(変)	13B	【新富士変電所 7B 増設他工事】 ・13B2次LS513架線接続後の系統試験(13B~154kV甲3母線)		変更	
0338046	東京	2025/12/19 16:00	2025/12/19 19:00	単日	新富士(変)	13B	【新富士変電所 7B 増設他工事】 ・架線接続後の系統試験(13B~154kV乙3母線) ・電流位相測定, 電圧突き合わせ		変更	
0338031	東京	2026/03/01 09:00	2026/03/06 17:00	連続	田代幹線中線 1L	田代幹線中線 1L	【田代幹線 No.255 他鉄塔塗装工事】・田代幹線 No.255-No.259、 No.262-265、須走線 No.1(合計 10 基) 【田代幹線他避雷装置設置工事(その2)】・田代幹線: No.228~251 (合計 24 基)	制約有	変更	
0338038	東京	2026/03/02 09:00	2026/03/03 17:00	連続	富士川線 1, 2L	富士川線 1, 2L	【保守業務】・不良がいし検出 富士川線 No.45、No.46	制約有	変更	
0338762	東京	2026/03/05 10:00	2026/03/05 16:00	単日	駿河(変)	66kV SVC	【同型機器対策】 【点検】 ・SVC 用 GIS_O99パネ操作機構内係合部ボルト増締め		変更	
0338036	東京	2026/03/07 09:00	2026/03/13 17:00	連続	静岡総支社送電保守 G	田代幹線中線 2L	【田代幹線 No.255 他鉄塔塗装工事・田代幹線 No.255-No.259、No.262 -265、須走線 No.1(合計 10 基) 【田代幹線他避雷装置設置工事(その2)】・田代幹線: No.228~251 (合計 24 基)	制約有	変更	
0338034	東京	2026/03/09 08:30	2026/03/10 17:00	連続	新富士(変)	14B	・14B Tr(油入) 停止試験A 12年普点A(ブッシング点検含む) ・ 14B O514 GCB(油圧・電動パネ)停止試験A 6年普点A	制約有	変更	
0338039	東京	2026/03/10 09:30	2026/03/10 17:00	単日	新富士(変)	田代幹線中線 2L の CBO54	・LS54・EL54・LS554・LS654 LS(電動操作) 停止試験A	制約有	変更	
0338033	東京	2026/03/11 09:30	2026/03/11 17:00	単日	新富士(変)	11B	11B O511 GCB(空気操作) 停止試験A(6年) 【GCB】	制約有	変更	
0338032	東京	2026/03/12 09:30	2026/03/12 17:00	単日	新富士(変)	12B	12B O512 GCB(空気操作) 停止試験A(6年) 【GCB】	制約有	変更	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0455992	中部	2024/03/29 00:00	2024/05/06 23:59	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		変更	
0456087	中部	2024/03/29 07:00	2024/05/06 18:00	連続	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	下伊那部分岐線延長、1Lジャンパ整形(口147、トラス)	制約有	変更	
0456863	中部	2024/03/29 07:00	2024/04/11 19:00	連続	豊根開	500kV 南信幹 1L 線路	CB5052投入抵抗取替修理		変更	
0456161	中部	2024/04/01 07:00	2024/10/26 19:00	連続	新豊根東栄線	275kV 新豊根東栄線	鉄塔組立、延線・緊線工事ほか	制約有	変更	
0456107	中部	2024/04/01 08:00	2024/10/27 11:00	連続	東栄変	275kV 新豊根東栄線	275kV GIS設置	制約有	更新	
0456108	中部	2024/04/01 08:00	2024/04/02 18:00	連続	東栄変	275kV 1 BANK	1B二次架線切離し		更新	
0456131	中部	2024/04/06 08:00	2024/04/06 18:00	単日	信濃変	275kV 3 BANK	電気所ITVシステム改修工事	制約有	更新	
0456132	中部	2024/04/06 08:00	2024/04/06 18:00	単日	信濃変	500kV 甲 BUS	電気所ITVシステム改修工事	制約有	更新	
0456042	中部	2024/04/08 04:00	2024/04/11 20:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		変更	
0456043	中部	2024/04/08 04:00	2024/04/11 20:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 1L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		変更	
0456044	中部	2024/04/08 04:00	2024/04/11 20:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 2L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		変更	
0456011	中部	2024/04/08 08:00	2024/04/11 18:00	毎日	三重東近江 1L	500kV 三重東近江 1L 全線	三重東近江線1L 鉄塔・架線金具スケッチ		変更	
0456047	中部	2024/04/08 08:00	2024/04/08 10:30	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L	開閉試験		更新	
0456063	中部	2024/04/08 09:00	2024/04/08 18:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L 構内	三重東近江1L GCB5022修理		更新	
0456125	中部	2024/04/09 08:00	2024/04/09 13:00	単日	南信変	500kV 甲A BUS	500kV PT取込	制約有	変更	
0456126	中部	2024/04/09 08:00	2024/04/09 13:00	単日	南信変	500kV 甲B BUS	500kV PT取込	制約有	変更	
0466191	中部	2024/04/09 11:00	2024/04/09 17:00	単日	南信変	500kV Z A BUS	500kV PT取込	制約有	新規	
0466192	中部	2024/04/09 11:00	2024/04/09 17:00	単日	南信変	500kV Z B BUS	500kV PT取込	制約有	新規	
0456177	中部	2024/04/09 15:30	2024/04/09 18:00	単日	信濃変	275kV 3 BANK	開閉試験	制約有	変更	
0465849	中部	2024/04/13 06:00	2024/04/13 15:00	単日	飛騨変換所	77kV 1-1 SHR	GS712・714割リビン交換		新規	
0465850	中部	2024/04/13 06:00	2024/04/13 15:00	単日	飛騨変換所	77kV 1-2 SHR	GS712・714割リビン交換		新規	
0465925	中部	2024/04/13 08:00	2024/04/26 18:00	連続	南信変	500kV 南信幹 1L 線路	550kV GCB投入抵抗取替修理(5032)		新規	
0465851	中部	2024/04/14 06:00	2024/04/14 15:00	単日	飛騨変換所	77kV 2-2 SHR	GS722・724割リビン交換		新規	
0465852	中部	2024/04/14 06:00	2024/04/14 15:00	単日	飛騨変換所	77kV 2-1 SHR	GS722・724割リビン交換		新規	
0456041	中部	2024/04/15 04:00	2024/04/17 20:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		変更	
0456045	中部	2024/04/15 04:00	2024/04/17 20:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 1L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		変更	
0456046	中部	2024/04/15 04:00	2024/04/17 20:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 2L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		変更	
0456012	中部	2024/04/15 08:00	2024/04/17 18:00	毎日	三重東近江 2L	500kV 三重東近江 2L 全線	三重東近江線2L 鉄塔・架線金具スケッチ		変更	
0456048	中部	2024/04/15 08:00	2024/04/15 10:30	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L	開閉試験		更新	
0463409	中部	2024/04/23 07:00	2024/04/24 18:00	毎日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	南信幹線不良がよい点検		新規	
0456133	中部	2024/04/26 08:00	2024/04/26 18:00	単日	信濃変	275kV 2 BANK	電気所ITVシステム改修工事		更新	
0456134	中部	2024/04/26 08:00	2024/04/26 18:00	単日	信濃変	500kV 甲 BUS	電気所ITVシステム改修工事	制約有	更新	
0456176	中部	2024/04/26 16:00	2024/04/26 18:30	単日	信濃変	275kV 1 BANK	開閉試験	制約有	変更	
0456103	中部	2024/05/01 07:00	2024/05/03 18:00	連続	信濃幹 1L	500kV 信濃幹 1L 全線	ラインスペーサ取替他	制約有	更新	
0456172	中部	2024/05/01 07:00	2024/05/01 09:30	単日	南信変	500kV 信濃幹 1L	開閉試験	制約有	更新	
0456174	中部	2024/05/01 07:00	2024/05/01 09:30	単日	信濃変	500kV 信濃幹 1L	開閉試験	制約有	更新	
0456155	中部	2024/05/02 07:00	2024/05/02 20:00	単日	信濃変	500kV 信濃幹 1L 構内	LS甲5022点検(信濃幹1L)	制約有	更新	
0456156	中部	2024/05/02 07:00	2024/05/02 20:00	単日	信濃変	500kV 甲 BUS	LS甲5022点検(信濃幹1L)	制約有	更新	
0456104	中部	2024/05/04 07:00	2024/05/06 18:00	連続	信濃幹 2L	500kV 信濃幹 2L 全線	ラインスペーサ取替他	制約有	更新	
0456173	中部	2024/05/04 07:00	2024/05/04 09:30	単日	南信変	500kV 信濃幹 2L	開閉試験	制約有	更新	
0456175	中部	2024/05/04 07:00	2024/05/04 09:30	単日	信濃変	500kV 信濃幹 2L	開閉試験	制約有	更新	
0463403	中部	2024/05/04 07:00	2024/05/04 18:00	単日	信濃幹 2L	500kV 信濃幹 2L 全線	がよい補修に伴う架線金具調査		変更	
0463414	中部	2024/05/06 15:30	2024/05/06 18:00	単日	豊根開	500kV 南信幹 1L	開閉試験		新規	
0456028	中部	2024/05/10 07:00	2024/05/11 19:00	連続	馬瀬川第一弁	275kV 馬瀬北部 1L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/北部1L		更新	
0456029	中部	2024/05/10 07:00	2024/05/11 19:00	連続	馬瀬川第一弁	275kV 高根馬瀬 1L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/高根1L		更新	
0456031	中部	2024/05/10 07:00	2024/05/11 19:00	連続	高根第一弁	275kV 高根馬瀬 1L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/馬瀬1L		更新	
0456033	中部	2024/05/10 07:00	2024/05/11 19:00	連続	北部変	275kV 馬瀬北部 1L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/馬瀬1L		更新	
0456130	中部	2024/05/10 07:00	2024/05/10 18:00	単日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	架線金具補修他		更新	
0456137	中部	2024/05/10 07:00	2024/05/11 19:00	連続	高根第一弁	275kV 高根中信 1L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/中信1L		更新	
0456141	中部	2024/05/10 07:00	2024/10/09 10:00	連続	中信変	275kV SVC	中信変SVC制御盤・保護盤取替/275kV SVC停止		更新	
0456142	中部	2024/05/10 07:00	2024/05/11 19:00	連続	中信変	275kV 高根中信 1L 全線	中信変SVC制御盤・保護盤取替/高根1L 負荷遮断装置取込		更新	
0456190	中部	2024/05/10 07:00	2024/10/09 10:00	連続	中信変	77kV 8 調相一括	中信変SVC制御盤・保護盤取替/8調相一括停止		更新	
0463118	中部	2024/05/10 07:00	2024/05/11 17:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	高根馬瀬線鉄塔防錆塗装工事		新規	
0463119	中部	2024/05/10 07:00	2024/05/11 17:00	毎日	馬瀬北部 1L	275kV 馬瀬北部 1L 全線	高根馬瀬線鉄塔防錆塗装工事		新規	
0456023	中部	2024/05/12 07:00	2024/05/13 19:00	連続	馬瀬川第一弁	275kV 馬瀬北部 2L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/北部2L		更新	
0456030	中部	2024/05/12 07:00	2024/05/13 19:00	連続	馬瀬川第一弁	275kV 高根馬瀬 2L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/高根2L		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0456032	中部	2024/05/12 07:00	2024/05/13 19:00	連続	高根第一発電	275kV 高根馬瀬 2L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/馬瀬2L		更新	
0456034	中部	2024/05/12 07:00	2024/05/13 19:00	連続	北部変	275kV 馬瀬北部 2L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/馬瀬2L		更新	
0456123	中部	2024/05/12 07:00	2024/05/12 18:00	単日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	架線金具補修他		更新	
0456138	中部	2024/05/12 07:00	2024/05/13 19:00	連続	高根第一発電	275kV 高根中信 2L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/中信2L		更新	
0456143	中部	2024/05/12 07:00	2024/05/13 19:00	連続	中信変	275kV 高根中信 2L 全線	中信変SVC制御盤・保護盤取替/高根2L 負荷遮断装置取込		更新	
0463117	中部	2024/05/12 07:00	2024/05/13 17:00	毎日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	高根馬瀬鉄塔塗装工事		新規	
0456037	中部	2024/05/14 00:00	2024/05/18 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		更新	
0456139	中部	2024/05/14 07:00	2024/05/15 19:00	連続	信濃変	275kV 信濃中信 1L 全線	新信濃FC向け負荷遮断検出装置取替/中信1L取込		更新	
0456144	中部	2024/05/14 07:00	2024/05/15 19:00	連続	中信変	275kV 信濃中信 1L 全線	中信変SVC制御盤・保護盤取替/信濃1L 負荷遮断装置取込		更新	
0456136	中部	2024/05/14 08:00	2024/05/14 18:00	単日	信濃変	275kV 信濃中信 1L	電気所ITVシステム改修工事		更新	
0463404	中部	2024/05/16 06:00	2024/05/16 20:00	単日	信濃変	275kV 信濃中信 2L 構内	LS甲058電装品取替		新規	
0463405	中部	2024/05/16 06:00	2024/05/16 20:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	LS甲058電装品取替	制約有	新規	
0456140	中部	2024/05/16 07:00	2024/05/17 19:00	連続	信濃変	275kV 信濃中信 2L 全線	新信濃FC向け負荷遮断検出装置取替/中信2L取込		更新	
0456145	中部	2024/05/16 07:00	2024/05/17 19:00	連続	中信変	275kV 信濃中信 2L 全線	中信変SVC制御盤・保護盤取替/信濃2L 負荷遮断装置取込		更新	
0463407	中部	2024/05/17 06:00	2024/05/17 20:00	単日	信濃変	275kV 乙 BUS	LSZ058電装品取替	制約有	新規	
0463406	中部	2024/05/17 08:00	2024/05/17 18:00	単日	信濃変	275kV 信濃中信 2L 構内	LSZ058電装品取替		新規	
0456186	中部	2024/05/18 07:00	2024/05/18 19:30	単日	信濃変	275kV 信濃中信 1L 全線	信濃変FCブロック負荷遮断検出/中信1L 対向試験		更新	
0456182	中部	2024/05/18 08:00	2024/05/18 16:30	単日	中信変	275kV 信濃中信 1L 全線	中信変SVC制御盤・保護盤取替/信濃1L 負荷遮断 対向試験		更新	
0456052	中部	2024/05/19 07:00	2024/05/19 19:30	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 2L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/対向試験		更新	
0456057	中部	2024/05/19 07:00	2024/05/19 19:30	単日	馬瀬川第一発電	275kV 馬瀬北部 2L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/対向試験		更新	
0456059	中部	2024/05/19 07:00	2024/05/19 19:30	単日	馬瀬川第一発電	275kV 高根馬瀬 2L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/対向試験		更新	
0456060	中部	2024/05/19 07:00	2024/05/19 19:30	単日	高根第一発電	275kV 高根馬瀬 2L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/対向試験		更新	
0456181	中部	2024/05/19 07:00	2024/05/19 19:30	単日	高根第一発電	275kV 高根中信 2L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/対向試験		更新	
0456183	中部	2024/05/19 07:00	2024/05/19 19:30	単日	中信変	275kV 高根中信 2L 全線	中信変SVC制御盤・保護盤取替/高根2L 負荷遮断 対向試験		更新	
0463116	中部	2024/05/19 07:00	2024/05/19 18:00	単日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	高根馬瀬鉄塔塗装工事		新規	
0456055	中部	2024/05/20 07:00	2024/05/20 19:30	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 1L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/対向試験		更新	
0456056	中部	2024/05/20 07:00	2024/05/20 19:30	単日	馬瀬川第一発電	275kV 馬瀬北部 1L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/対向試験		更新	
0456058	中部	2024/05/20 07:00	2024/05/20 19:30	単日	馬瀬川第一発電	275kV 高根馬瀬 1L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/対向試験		更新	
0456061	中部	2024/05/20 07:00	2024/05/20 19:30	単日	高根第一発電	275kV 高根馬瀬 1L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/対向試験		更新	
0456180	中部	2024/05/20 07:00	2024/05/20 19:30	単日	高根第一発電	275kV 高根中信 1L 全線	新信濃FC負荷遮断検出盤取替/対向試験		更新	
0456184	中部	2024/05/20 07:00	2024/05/20 19:30	単日	中信変	275kV 高根中信 1L 全線	中信変SVC制御盤・保護盤取替/高根1L 負荷遮断 対向試験		更新	
0463120	中部	2024/05/20 07:00	2024/05/20 18:30	単日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	高根馬瀬線鉄塔防錆塗装工事		新規	
0463121	中部	2024/05/20 07:00	2024/05/20 18:30	単日	馬瀬北部 1L	275kV 馬瀬北部 1L 全線	高根馬瀬線鉄塔防錆塗装工事		新規	
0463122	中部	2024/05/20 07:00	2024/05/20 18:30	単日	馬瀬北部 1L	275kV 馬瀬北部 1L 全線	高根馬瀬線鉄塔防錆塗装工事		新規	
0456062	中部	2024/05/21 00:00	2024/05/21 24:00	単日	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		更新	
0456187	中部	2024/05/21 07:00	2024/05/21 19:30	単日	信濃変	275kV 信濃中信 2L 全線	信濃変FCブロック負荷遮断検出/中信2L 対向試験		更新	
0456124	中部	2024/05/21 08:00	2024/05/30 18:00	連続	信濃変	275kV 2 BANK	2B変圧器所内Cub取替	制約有	更新	
0456185	中部	2024/05/21 08:00	2024/05/21 16:30	単日	中信変	275kV 信濃中信 2L 全線	中信変SVC制御盤・保護盤取替/信濃2L 負荷遮断 対向試験		更新	
0456111	中部	2024/05/22 07:00	2024/05/26 19:00	連続	信濃変	275kV 2 BANK	2B三次機器点検		更新	
0456038	中部	2024/05/23 00:00	2024/06/06 23:59	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		変更	
0456110	中部	2024/05/23 06:00	2024/05/23 20:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	機器点検(O44ブロック点検)	制約有	更新	
0463415	中部	2024/05/24 08:00	2024/05/24 10:30	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L	開閉試験		変更	
0465926	中部	2024/05/24 08:00	2024/06/06 18:00	連続	南信変	500kV 南信幹 2L 線路	550kVVCB投入抵抗取替修理(5034)		新規	
0456109	中部	2024/05/26 06:00	2024/05/26 20:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	機器点検(O42ブロック点検)	制約有	更新	
0456113	中部	2024/05/28 07:00	2024/06/06 18:00	連続	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	南信幹線口147、下伊那変トラス 2Lジャンパ成形		変更	
0463408	中部	2024/05/28 07:00	2024/05/29 18:00	毎日	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	南信幹線不良がいし点検		新規	
0463411	中部	2024/05/28 07:00	2024/05/28 18:00	単日	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	スベサ取替		新規	
0456162	中部	2024/05/28 08:00	2024/05/31 18:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	2号起動用変圧器撤去に伴う架線切り離しほか		変更	
0456170	中部	2024/05/29 08:00	2024/10/31 19:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 線路	新豊根東栄線 保護継電装置・構内保護装置更新	制約有	更新	
0465515	中部	2024/05/30 07:00	2024/05/31 18:00	連続	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	南信幹線架空地線補修		新規	
0456017	中部	2024/06/08 08:00	2024/06/21 15:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	サイリスタバルブ点検他(定期)		変更	
0456018	中部	2024/06/08 08:00	2024/06/21 15:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	サイリスタバルブ点検他(定期)		変更	
0456025	中部	2024/06/08 08:00	2024/06/21 15:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	FC増設に伴う既設ケーブル移設工事		変更	
0456026	中部	2024/06/08 08:00	2024/06/21 15:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	FC増設に伴う既設ケーブル移設工事		変更	
0463124	中部	2024/06/08 08:00	2024/06/16 19:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	2FC 制御保護盤取替に伴う駿河変・東清水変 INV 負荷遮断盤取替		新規	
0463427	中部	2024/06/08 08:00	2024/06/08 10:30	単日	東清水変	275kV 2 FC	開閉試験		新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0463428	中部	2024/06/08 08:00	2024/06/08 10:30	単日	東清水変	77kV 52 調相	開閉試験		新規	
0463429	中部	2024/06/08 08:00	2024/06/08 10:30	単日	東清水変	77kV 62 調相	開閉試験		新規	
0465929	中部	2024/06/08 08:00	2024/06/21 15:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	サイリスタバルブ点検他(定期)		新規	
0465930	中部	2024/06/08 08:00	2024/06/21 15:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	サイリスタバルブ点検他(定期)		新規	
0465931	中部	2024/06/08 08:00	2024/06/08 10:30	単日	東清水変	154kV 富士川 1L	開閉試験		新規	
0465932	中部	2024/06/08 08:00	2024/06/08 10:30	単日	東清水変	154kV 富士川 2L	開閉試験		新規	
0456013	中部	2024/06/11 08:00	2024/06/11 14:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(上期分)		更新	
0456014	中部	2024/06/11 08:00	2024/06/11 14:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(上期分)		更新	
0463283	中部	2024/06/12 08:00	2024/06/16 19:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 線路	東清水変 50HzINV 負荷遮断盤切替		新規	
0463284	中部	2024/06/12 08:00	2024/06/16 19:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 線路	東清水変 50HzINV 負荷遮断盤切替		新規	
0465512	中部	2024/06/13 08:00	2024/06/14 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	52調相LR 電動操作箱電装品取替(メーカ作業)		新規	
0465513	中部	2024/06/13 08:00	2024/06/14 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	52調相LR 電動操作箱電装品取替(メーカ作業)		新規	
0465933	中部	2024/06/13 08:00	2024/06/14 18:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	52調相LR 電動操作箱電装品取替(メーカ作業)		新規	
0465934	中部	2024/06/13 08:00	2024/06/14 18:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	52調相LR 電動操作箱電装品取替(メーカ作業)		新規	
0465786	中部	2024/06/21 13:00	2024/06/21 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	サイリスタバルブ点検後の系統連系試験		新規	
0456035	中部	2024/06/25 07:00	2024/06/26 19:00	連続	北部変	275kV 馬瀬北部 2L 全線	O24関係機器点検(LSLO24、XO24、YO24)		更新	
0456151	中部	2024/06/25 07:00	2024/06/25 19:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	O24関係機器点検(LSLO24、XO24、YO24)		更新	
0456004	中部	2024/06/25 08:00	2024/06/25 18:00	単日	馬瀬川第一発電	275kV 馬瀬北部 2L 全線	鳥害防止補修		更新	
0456040	中部	2024/06/25 08:00	2024/06/25 18:00	単日	馬瀬北部 2L	275kV 馬瀬北部 2L 全線	架空地線補修		更新	
0456153	中部	2024/06/26 07:00	2024/06/26 19:00	単日	北部変	275kV ZB BUS	O24関係機器点検(LSLO24、XO24、YO24)		更新	
0456036	中部	2024/06/27 07:00	2024/06/28 19:00	連続	北部変	275kV 馬瀬北部 1L 全線	O22関係機器点検(LSLO22、XO22、YO22)		更新	
0456039	中部	2024/06/27 07:00	2024/06/28 18:00	毎日	馬瀬北部 1L	275kV 馬瀬北部 1L 全線	架空地線補修		更新	
0456152	中部	2024/06/27 07:00	2024/06/27 19:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	O22関係機器点検(LSLO22、XO22、YO22)		更新	
0456008	中部	2024/06/27 08:00	2024/06/27 18:00	単日	馬瀬川第一発電	275kV 高根馬瀬 1L 構内	鳥害防止補修		更新	
0456009	中部	2024/06/27 08:00	2024/06/27 18:00	単日	馬瀬川第一発電	275kV A BUS	鳥害防止補修		更新	
0456010	中部	2024/06/27 08:00	2024/06/27 18:00	単日	馬瀬川第一発電	275kV 馬瀬北部 1L 構内	鳥害防止補修		更新	
0456154	中部	2024/06/28 07:00	2024/06/28 19:00	単日	北部変	275kV ZB BUS	O22関係機器点検(LSLO22、XO22、YO22)		更新	
0456002	中部	2024/06/28 08:00	2024/06/28 18:00	単日	馬瀬川第一発電	275kV 馬瀬北部 1L 全線	鳥害防止補修		更新	
0456005	中部	2024/06/29 08:00	2024/06/29 18:00	単日	馬瀬川第一発電	275kV B BUS	鳥害防止補修		更新	
0456006	中部	2024/06/29 08:00	2024/06/29 18:00	単日	馬瀬川第一発電	275kV 高根馬瀬 2L 全線	鳥害防止補修		更新	
0456007	中部	2024/06/29 08:00	2024/06/29 18:00	単日	馬瀬川第一発電	275kV 馬瀬北部 2L 構内	鳥害防止補修		更新	
0456051	中部	2024/06/29 08:00	2024/06/29 10:30	単日	馬瀬川第一発電	275kV B BUS	開閉試験		更新	
0463123	中部	2024/06/30 07:00	2024/06/30 18:00	単日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	架空地線補修工事		新規	
0456003	中部	2024/06/30 08:00	2024/06/30 18:00	単日	馬瀬川第一発電	275kV 高根馬瀬 1L 全線	鳥害防止補修		更新	
0456189	中部	2024/07/29 08:00	2027/03/01 11:00	連続	東栄変	275kV 1 BANK	1B変圧器取替		更新	
0465856	中部	2024/08/17 06:00	2024/08/17 15:00	単日	飛驒変換所	77kV 1-1 SHR	GS712・714割リピン交換		新規	
0465857	中部	2024/08/17 06:00	2024/08/17 15:00	単日	飛驒変換所	77kV 1-2 SHR	GS712・714割リピン交換		新規	
0465858	中部	2024/08/18 06:00	2024/08/18 15:00	単日	飛驒変換所	77kV 2-1 SHR	GS722・724割リピン交換		新規	
0465859	中部	2024/08/18 06:00	2024/08/18 15:00	単日	飛驒変換所	77kV 2-2 SHR	GS722・724割リピン交換		新規	
0456053	中部	2024/09/11 04:00	2024/09/14 20:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		変更	
0456019	中部	2024/09/11 09:00	2024/09/26 13:30	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB定期点検		更新	
0456118	中部	2024/09/14 07:00	2024/09/18 19:00	連続	東栄変	275kV 1 BANK	CB5010BOX細点		更新	
0456119	中部	2024/09/14 07:00	2024/09/18 19:00	連続	東栄変	275kV 新豊根東栄線 構内	CB5010BOX細点		更新	
0456054	中部	2024/09/17 04:00	2024/09/21 20:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		更新	
0456024	中部	2024/09/19 08:00	2024/09/25 18:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	緊急融通装置点検		更新	
0456022	中部	2024/09/20 08:00	2024/09/20 18:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	LBC受信盤点検		更新	
0456020	中部	2024/09/26 13:30	2024/09/26 14:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB点検に伴う短時間起動停止試験		更新	
0456021	中部	2024/09/26 14:00	2024/09/26 16:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB点検に伴う系統連系試験		更新	
0456027	中部	2024/09/27 08:00	2024/09/27 18:00	単日	飛驒変換所	2極 交直流変換装置	N2自動消火装置点検		更新	
0456163	中部	2024/10/01 08:00	2024/10/04 17:00	連続	電発新豊根発電	275kV 新豊根東栄線 構内	2号起動用変圧器据付に伴う架線接続ほか		変更	
0456049	中部	2024/10/03 07:30	2024/10/21 18:00	連続	飛驒変換所	154kV 1 BANK	1-1・1-2ShR用GS本体取替		更新	
0465853	中部	2024/10/03 07:30	2024/10/21 18:00	連続	飛驒変換所	77kV 1-1 SHR	1-1・1-2ShR用GS本体取替		新規	
0465854	中部	2024/10/03 07:30	2024/10/21 18:00	連続	飛驒変換所	77kV 1-2 SHR	1-1・1-2ShR用GS本体取替		新規	
0456146	中部	2024/10/09 08:00	2024/12/02 19:00	連続	中信変	275kV SVC	中信変SVC制御盤・保護盤取替/SVC系統連系試験		更新	
0456191	中部	2024/10/09 08:00	2024/12/02 19:00	連続	中信変	77kV 8 調相一括	中信変SVC制御盤・保護盤取替/8調相一括 系統連系試験		更新	
0456106	中部	2024/10/27 09:00	2024/10/28 18:00	連続	東栄変	275kV 新豊根東栄線	絶縁耐力試験(2B、275kV母線ほか)	制約有	更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0456050	中部	2024/10/28 07:30	2024/11/15 18:00	連続	飛騨変換所	154kV 2 BANK	2-1・2-2ShR用GS本体取替		更新	
0463115	中部	2024/10/28 07:30	2024/11/15 18:00	連続	飛騨変換所	77kV 2-2 SHR	2-1・2-2ShR用GS本体取替		新規	
0465855	中部	2024/10/28 07:30	2024/11/15 18:00	連続	飛騨変換所	77kV 2-1 SHR	2-1・2-2ShR用GS本体取替		新規	
0456122	中部	2024/10/28 16:00	2024/10/31 10:00	連続	東栄変	275kV 新豊根東栄線 全線	新豊根東栄線ジャンパーインほか	制約有	更新	
0456168	中部	2024/10/30 07:00	2024/10/31 19:00	連続	新豊根東栄線	275kV 新豊根東栄線	絶縁耐力試験等	制約有	更新	
0456105	中部	2024/10/31 08:00	2024/10/31 18:00	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線	実負荷試験(275kV新豊根東栄・275ブスタイ)	制約有	更新	
0465514	中部	2024/11/02 08:00	2024/11/04 18:00	連続	中信変	275kV SVC	中信変所内Bキュービクル改良		変更	
0456169	中部	2024/11/17 07:00	2024/11/18 19:00	連続	新豊根東栄線	275kV 新豊根東栄線	架空地線張替に伴う保安停止	制約有	更新	
0463412	中部	2024/11/17 07:00	2024/11/19 00:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	JPTN 作業に伴う所内系統受電不可に伴う全停ロック・全停ロック解除対応		新規	
0456164	中部	2024/11/24 07:00	2025/01/12 19:00	連続	佐久間西幹山 1L	275kV 佐久間西幹山 1L	移線・緊線工事ほか	制約有	更新	
0456178	中部	2024/11/24 07:00	2024/11/24 09:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L	開閉試験	制約有	更新	
0465516	中部	2024/11/25 07:00	2024/11/25 19:00	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L 線路	275kV佐久間西幹山1L開係機器点検		新規	
0456015	中部	2024/12/21 08:00	2024/12/21 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(下期分)		更新	
0456016	中部	2024/12/21 08:00	2024/12/21 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(下期分)		更新	
0456165	中部	2025/01/13 07:00	2025/02/23 19:00	連続	佐久間西幹山 2L	275kV 佐久間西幹山 2L	組立工事、移線・緊線工事、鉄塔解体ほか	制約有	変更	
0456179	中部	2025/01/13 07:00	2025/01/13 09:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L	開閉試験	制約有	更新	
0465517	中部	2025/01/16 07:00	2025/01/16 19:00	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L 線路	275kV佐久間西幹山2L開係機器点検		新規	
0456171	中部	2025/03/05 09:30	2025/03/05 12:00	単日	高根第一発	275kV BUS TIE	開閉試験		更新	
0463450	中部	2025/04/01 07:00	2025/08/07 19:00	連続	新豊根東栄線	275kV 新豊根東栄線	移線・延線・緊線工事ほか		新規	
0463504	中部	2025/04/01 07:00	2025/04/01 09:30	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線	開閉試験		新規	
0463499	中部	2025/04/01 08:00	2025/04/01 10:30	単日	東栄変	275kV 1 BANK	開閉試験		新規	
0465166	中部	2025/04/07 04:00	2025/04/14 20:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		新規	
0463460	中部	2025/04/15 08:00	2025/04/18 17:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	起動用遮断器(6-1)点検、所内低圧用遮断器点検ほか		新規	
0465164	中部	2025/04/22 04:00	2025/04/23 20:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		新規	
0463417	中部	2025/05/07 08:00	2025/05/08 18:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	2B開係機器点検(GCB5020A点検、作動油交換、B <sub>g</sub> コ、		変更	
0463506	中部	2025/05/07 08:00	2025/05/07 10:30	単日	北部変	275kV 2 BANK	開閉試験		変更	
0463211	中部	2025/05/10 00:00	2025/06/06 23:59	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		変更	
0463444	中部	2025/05/10 07:00	2025/05/12 19:00	連続	南信変	500kV 信濃幹 2L 全線	機器点検(5038ブロック)		新規	
0463484	中部	2025/05/10 07:00	2025/05/13 16:00	連続	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	下伊那分岐線1Lジャンパイン(コ147)、法定使用前自主検査		新規	
0463487	中部	2025/05/10 07:00	2025/05/12 18:00	連続	信濃幹 2L	500kV 信濃幹 2L 全線	がいし補修		新規	
0463490	中部	2025/05/10 07:00	2025/05/10 09:30	単日	南信変	500kV 南信幹 1L	開閉試験		新規	
0463493	中部	2025/05/10 07:00	2025/05/10 09:30	単日	南信変	500kV 信濃幹 2L	開閉試験		新規	
0463495	中部	2025/05/10 07:00	2025/05/10 09:30	単日	信濃変	500kV 信濃幹 2L	開閉試験		新規	
0463500	中部	2025/05/10 07:00	2025/05/10 09:30	単日	豊根開	500kV 南信幹 1L	開閉試験		新規	
0465928	中部	2025/05/10 08:00	2025/05/23 18:00	連続	南信変	500kV 信濃幹 2L 線路	550kVVGCB投入抵抗取替修理(5038)		新規	
0466057	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/14 18:00	連続	南信変	500kV 甲A BUS	500kV甲A・B Bus停止(南信変故障点標定装置取替)	制約有	新規	
0466060	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/14 18:00	連続	南信変	500kV 甲B BUS	500kV甲A・B Bus停止(南信変故障点標定装置取替)	制約有	新規	
0466114	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/15 18:00	連続	南信変	500kV 甲A BUS	500kV PT2系列化改造	制約有	新規	
0466115	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/15 18:00	連続	南信変	500kV 甲B BUS	500kV PT2系列化改造	制約有	新規	
0463476	中部	2025/05/13 09:00	2025/05/13 13:00	単日	南信変	500kV 南信幹 1L	法定使用前自主検査 絶縁抵抗測定に伴う給電アース取り外し		新規	
0463480	中部	2025/05/13 09:00	2025/05/13 13:00	単日	豊根開	500kV 南信幹 1L	法定使用前自主検査 絶縁抵抗測定に伴う給電アース取り外し		新規	
0463481	中部	2025/05/13 09:00	2025/05/13 13:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 1L	法定使用前自主検査 絶縁抵抗測定に伴う給電アース取り外し		新規	
0463463	中部	2025/05/13 14:00	2025/05/13 17:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 1L 線路	絶縁耐力試験(500kV設備)		新規	
0463464	中部	2025/05/13 14:00	2025/05/13 17:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 2L 構内	絶縁耐力試験(500kV設備)		新規	
0463471	中部	2025/05/13 14:00	2025/05/13 17:00	単日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 線路	絶縁耐力試験(500kV設備)		新規	
0463477	中部	2025/05/13 14:00	2025/05/13 16:10	単日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 線路	下伊那分岐線新設のための法定使用前自主検査(絶縁耐力試験1L)		新規	
0463470	中部	2025/05/13 15:00	2025/05/13 18:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 1L 線路	絶縁耐力試験(1B、2B、154kV、70kV設備)		新規	
0463472	中部	2025/05/13 15:00	2025/05/13 18:00	単日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 線路	絶縁耐力試験(1B、2B、154kV、70kV設備)		新規	
0463474	中部	2025/05/14 08:00	2025/05/14 18:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 1L 線路	GIS課電試験、実負荷試験(タップ差横流測定)		新規	
0463475	中部	2025/05/14 08:00	2025/05/14 18:00	単日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 線路	GIS課電試験、実負荷試験(タップ差横流測定)		新規	
0463465	中部	2025/05/15 08:00	2025/05/17 18:00	連続	下伊那変	500kV 下伊那分岐 1L 構内	GIS課電試験		新規	
0463466	中部	2025/05/15 08:00	2025/05/17 18:00	連続	下伊那変	500kV 下伊那分岐 2L 構内	GIS課電試験		新規	
0463443	中部	2025/05/19 07:00	2025/05/21 19:00	連続	南信変	500kV 南信幹 2L 全線	機器点検(5034ブロック)		新規	
0463485	中部	2025/05/19 07:00	2025/05/22 18:00	連続	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	下伊那分岐線2Lジャンパイン(コ147)、法定使用前自主検査		新規	
0463491	中部	2025/05/19 07:00	2025/05/19 09:30	単日	南信変	500kV 南信幹 2L	開閉試験		新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0463501	中部	2025/05/19 07:00	2025/05/19 09:30	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L	開閉試験		新規	
0463479	中部	2025/05/22 09:00	2025/05/22 13:00	単日	南信変	500kV 南信幹 2L 全線	法定使用前自主検査 絶縁抵抗測定に伴う給電アース取り外し		新規	
0463482	中部	2025/05/22 09:00	2025/05/22 13:00	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L 全線	法定使用前自主検査 絶縁抵抗測定に伴う給電アース取り外し		新規	
0463483	中部	2025/05/22 09:00	2025/05/22 13:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 2L 全線	法定使用前自主検査 絶縁抵抗測定に伴う給電アース取り外し		新規	
0463467	中部	2025/05/22 14:00	2025/05/22 17:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 2L 線路	絶縁耐力試験、検相(下伊那分岐2L)		新規	
0463478	中部	2025/05/22 14:00	2025/05/22 16:10	単日	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 線路	下伊那分岐線新設のための法定使用前自主検査(絶縁耐力試験2L)		新規	
0463468	中部	2025/05/22 15:00	2025/05/22 18:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 1L 構内	実負荷測定(送電線充電電流測定)		新規	
0463469	中部	2025/05/22 15:00	2025/05/22 18:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 2L 線路	実負荷測定(送電線充電電流測定)		新規	
0463473	中部	2025/05/22 15:00	2025/05/22 18:00	単日	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 線路	実負荷測定(送電線充電電流測定)		新規	
0463488	中部	2025/05/23 07:00	2025/05/24 18:00	連続	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	下伊那分岐線(□147)2Lジャンパ成形		新規	
0463492	中部	2025/05/24 08:00	2025/05/24 10:30	単日	南信変	500kV 信濃幹 1L	開閉試験		変更	
0463494	中部	2025/05/24 08:00	2025/05/24 10:30	単日	信濃変	500kV 信濃幹 1L	開閉試験		変更	
0465927	中部	2025/05/24 08:00	2025/06/06 18:00	連続	南信変	500kV 信濃幹 1L 線路	550kVVCB投入抵抗取替修理(5036)		新規	
0463489	中部	2025/05/25 07:00	2025/05/26 18:00	連続	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	下伊那分岐線(□147)1Lジャンパ成形		新規	
0463452	中部	2025/05/27 07:00	2025/05/27 19:00	単日	信濃変	500kV 信濃幹 1L 線路	ITV 装置カメラ撤去		変更	
0464248	中部	2025/05/27 07:00	2025/05/29 19:00	連続	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 構内	5004関係機器点検		変更	
0464748	中部	2025/05/27 07:00	2025/05/27 09:30	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L	開閉試験		新規	
0463498	中部	2025/06/02 06:30	2025/06/02 09:00	単日	信濃変	275kV 3 BANK	開閉試験		新規	
0463453	中部	2025/06/02 07:00	2025/06/30 19:00	連続	信濃変	275kV 2 BANK	2B変圧器三次電力ケーブル修理		新規	
0463497	中部	2025/06/02 07:00	2025/06/02 09:30	単日	信濃変	275kV 2 BANK	開閉試験		新規	
0466058	中部	2025/06/03 08:00	2025/06/04 18:00	連続	南信変	500kV Z A BUS	500kV Z A・B Bus停止(南信変故障点標定装置取替)	制約有	新規	
0466059	中部	2025/06/03 08:00	2025/06/04 18:00	連続	南信変	500kV Z B BUS	500kV Z A・B Bus停止(南信変故障点標定装置取替)	制約有	新規	
0466116	中部	2025/06/03 08:00	2025/06/05 18:00	連続	南信変	500kV Z A BUS	500kV PT2系列化改造	制約有	新規	
0466117	中部	2025/06/03 08:00	2025/06/05 18:00	連続	南信変	500kV Z B BUS	500kV PT2系列化改造	制約有	新規	
0463161	中部	2025/06/10 08:00	2025/06/10 14:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(上期分)		新規	
0463162	中部	2025/06/10 08:00	2025/06/10 14:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(上期分)		新規	
0463213	中部	2025/06/10 08:00	2025/06/10 10:30	単日	東清水変	275kV 2 FC	開閉試験		新規	
0463214	中部	2025/06/10 08:00	2025/06/10 10:30	単日	東清水変	77kV 62 調相	開閉試験		新規	
0463271	中部	2025/06/10 08:00	2025/06/10 10:30	単日	東清水変	154kV BUS	開閉試験		新規	
0463272	中部	2025/06/10 08:00	2025/06/10 10:30	単日	東清水変	77kV 52 調相	開閉試験		新規	
0463505	中部	2025/06/30 17:00	2025/06/30 19:10	単日	信濃変	275kV 2 BANK	2B変圧器三次電力ケーブル修理に伴う試験使用		新規	
0465180	中部	2025/09/01 07:00	2025/09/01 08:00	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	帰線操作に伴う双極停止		新規	
0465181	中部	2025/09/01 07:00	2025/09/01 08:00	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	帰線操作に伴う双極停止		新規	
0465182	中部	2025/09/01 07:00	2025/09/01 08:00	単日	飛騨変換所	10kV 帰線	開閉試験		新規	
0463183	中部	2025/09/01 08:00	2025/09/10 18:00	連続	飛騨変換所	154kV 11 変換変圧器	1-1・1-2Shr用GS開放点検		新規	
0463433	中部	2025/09/01 08:00	2025/09/01 10:30	単日	飛騨変換所	154kV 1 BANK	開閉試験		新規	
0463686	中部	2025/09/01 08:00	2025/09/01 10:30	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	開閉試験		新規	
0463175	中部	2025/09/04 08:00	2025/09/04 18:00	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	N2自動消火装置点検		新規	
0463454	中部	2025/09/17 08:00	2025/09/18 18:00	連続	東栄変	275kV 1 BANK	GW布設ほか		新規	
0463434	中部	2025/09/18 08:00	2025/09/18 10:30	単日	飛騨変換所	154kV 2 BANK	開閉試験		新規	
0463687	中部	2025/09/18 08:00	2025/09/18 10:30	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	開閉試験		新規	
0463446	中部	2025/10/02 07:00	2025/10/03 18:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	架線金具他補修		新規	
0463512	中部	2025/10/02 07:00	2025/10/02 09:30	単日	高根第一弁	275kV 高根中信 2L	開閉試験		変更	
0463513	中部	2025/10/02 07:00	2025/10/02 09:30	単日	中信変	275kV SVC	開閉試験		変更	
0463515	中部	2025/10/02 07:00	2025/10/02 09:30	単日	中信変	275kV 高根中信 2L	開閉試験		変更	
0463216	中部	2025/10/02 08:00	2025/10/10 18:00	連続	南福光連系所	77kV 7 BANK	7TR変圧器塗装		新規	
0463402	中部	2025/10/02 08:00	2025/10/02 10:30	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	開閉試験		変更	
0463432	中部	2025/10/02 08:00	2025/10/02 10:30	単日	南福光連系所	77kV 7 BANK	開閉試験		新規	
0463437	中部	2025/10/02 08:00	2025/10/02 14:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	保護盤取替/電圧取込		新規	
0463438	中部	2025/10/02 12:00	2025/10/02 18:00	単日	北部変	275kV Z B BUS	保護盤取替/電圧取込		新規	
0463445	中部	2025/10/05 07:00	2025/10/06 18:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	架線金具他補修		新規	
0463458	中部	2025/10/05 07:00	2025/10/05 18:00	単日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	鉄塔部材補修		新規	
0463486	中部	2025/10/05 07:00	2025/10/05 18:00	単日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	がいし連装置補修		新規	
0463511	中部	2025/10/05 07:00	2025/10/05 09:30	単日	高根第一弁	275kV 高根中信 1L	開閉試験		変更	
0463514	中部	2025/10/05 07:00	2025/10/05 09:30	単日	中信変	275kV 高根中信 1L	開閉試験		変更	
0463172	中部	2025/10/09 08:00	2025/10/10 18:00	連続	南福光連系所	77kV 7 BANK	500BP取替		新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0463173	中部	2025/10/09 08:00	2025/10/10 18:00	連続	南福光連系所	77kV 7 BANK	500BP取替		新規	
0463439	中部	2025/10/14 08:00	2025/10/14 18:00	単日	北部変	275kV 3 BANK	保護盤取替/3B		新規	
0463507	中部	2025/10/14 08:00	2025/10/14 10:30	単日	北部変	275kV 3 BANK	開閉試験		新規	
0463440	中部	2025/10/15 08:00	2025/10/15 18:00	単日	北部変	275kV 4 BANK	保護盤取替/4B		新規	
0463508	中部	2025/10/15 08:00	2025/10/15 10:30	単日	北部変	275kV 4 BANK	開閉試験		新規	
0463286	中部	2025/10/21 00:00	2025/10/24 23:59	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		新規	
0463418	中部	2025/10/21 07:00	2025/10/22 19:00	連続	信濃変	275kV 信濃中信 1L 全線	056ブロック機器点検		新規	
0463419	中部	2025/10/21 07:00	2025/10/21 19:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	056ブロック機器点検	制約有	新規	
0463435	中部	2025/10/21 07:00	2025/10/21 09:30	単日	信濃変	275kV BUS TIE	開閉試験	制約有	新規	
0463509	中部	2025/10/21 07:00	2025/10/21 09:30	単日	信濃変	275kV 信濃中信 1L	開閉試験		新規	
0463516	中部	2025/10/21 07:00	2025/10/21 09:30	単日	中信変	275kV 信濃中信 1L	開閉試験		新規	
0463420	中部	2025/10/23 07:00	2025/10/24 19:00	連続	信濃変	275kV 信濃中信 2L 全線	058ブロック機器点検		新規	
0463436	中部	2025/10/23 07:00	2025/10/23 19:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	058ブロック機器点検	制約有	新規	
0463510	中部	2025/10/23 07:00	2025/10/23 09:30	単日	信濃変	275kV 信濃中信 2L	開閉試験		新規	
0463517	中部	2025/10/23 07:00	2025/10/23 09:30	単日	中信変	275kV 信濃中信 2L	開閉試験		新規	
0463451	中部	2025/10/24 07:00	2025/10/24 19:00	単日	信濃変	275kV 信濃中信 2L 線路	ITV 装置カメラ撤去		新規	
0463179	中部	2025/11/01 07:00	2025/11/01 18:00	単日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	鉄塔部材補修		新規	
0463153	中部	2025/11/01 08:00	2025/11/01 18:00	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 1L 構内	保護盤取替/馬瀬1L		新規	
0463192	中部	2025/11/01 08:00	2025/11/01 10:30	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 1L	開閉試験		新規	
0463204	中部	2025/11/01 08:00	2025/11/01 10:30	単日	馬瀬川第一発電	275kV 高根馬瀬 2L	開閉試験		新規	
0463205	中部	2025/11/01 08:00	2025/11/01 10:30	単日	馬瀬川第一発電	275kV 馬瀬北部 1L	開閉試験		新規	
0463207	中部	2025/11/01 08:00	2025/11/01 10:30	単日	高根第一発電	275kV 高根馬瀬 2L	開閉試験		新規	
0459628	中部	2025/11/01 09:00	2025/11/03 17:00	連続	小坂川発電	275kV 小坂川分岐線 構内	1BT関係機器点検		新規	
0459629	中部	2025/11/01 09:00	2025/11/01 17:00	単日	小坂川発電	275kV 小坂川分岐線 全線	1BT関係機器点検		新規	
0459890	中部	2025/11/01 09:00	2025/11/03 17:00	連続	小坂川発電	275kV 小坂川分岐線 構内	開閉操作		新規	
0463181	中部	2025/11/02 07:30	2025/11/03 18:00	毎日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	電線補修		新規	
0463154	中部	2025/11/02 08:00	2025/11/02 18:00	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 2L 構内	保護盤取替/馬瀬2L		新規	
0463202	中部	2025/11/02 08:00	2025/11/02 10:30	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 2L	開閉試験		新規	
0463209	中部	2025/11/02 08:00	2025/11/02 10:30	単日	馬瀬川第一発電	275kV 馬瀬北部 2L	開閉試験		新規	
0463285	中部	2025/11/02 08:00	2025/11/02 10:30	単日	馬瀬川第一発電	275kV BUS SECT	開閉試験		新規	
0463518	中部	2025/11/02 09:00	2025/11/02 11:30	単日	中信変	77kV 8 調相一括	開閉試験(8調相)		新規	
0463180	中部	2025/11/04 07:30	2025/11/05 18:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	電線補修		新規	
0463203	中部	2025/11/04 07:30	2025/11/04 10:00	単日	馬瀬川第一発電	275kV 高根馬瀬 1L	開閉試験		新規	
0463206	中部	2025/11/04 07:30	2025/11/04 10:00	単日	高根第一発電	275kV 高根馬瀬 1L	開閉試験		新規	
0463447	中部	2025/11/05 07:00	2025/11/07 18:00	連続	東栄変	275kV 1 BANK	1BMT電装品取替		新規	
0463178	中部	2025/11/06 07:00	2025/11/07 18:00	連続	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	架空地線補修工事他		新規	
0463399	中部	2025/11/15 04:00	2025/11/30 20:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		新規	
0465165	中部	2025/11/15 04:00	2025/11/30 20:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 1L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		新規	
0465167	中部	2025/11/15 04:00	2025/11/30 20:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 2L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		新規	
0463430	中部	2025/11/15 08:00	2025/11/15 10:30	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L	開閉試験		新規	
0463442	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/21 18:00	連続	北部変	275kV 4 BANK	保護盤取替/4B		新規	
0463431	中部	2025/11/23 08:00	2025/11/23 10:30	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L	開閉試験		新規	
0463441	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/28 18:00	連続	北部変	275kV 3 BANK	保護盤取替/3B		新規	
0464355	中部	2025/12/02 08:00	2025/12/03 18:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	ルート断検出盤設置・500BP取替		変更	
0464747	中部	2025/12/02 08:00	2025/12/02 10:30	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L	開閉試験		新規	
0464459	中部	2025/12/03 08:00	2025/12/03 18:00	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	中部北陸連絡母線 WHM検満取替		新規	
0464356	中部	2025/12/04 08:00	2025/12/05 18:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	ルート断検出盤設置・500BP取替		変更	
0464460	中部	2025/12/05 08:00	2025/12/05 18:00	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	中部北陸連絡母線 WHM検満取替		新規	
0463210	中部	2025/12/06 00:00	2025/12/07 23:59	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		新規	
0463448	中部	2025/12/06 07:00	2025/12/06 18:00	単日	豊根開	500kV 甲B BUS	CB5002甲・500Z乙電装品取替		新規	
0463449	中部	2025/12/07 07:00	2025/12/07 18:00	単日	豊根開	500kV 乙B BUS	乙5002電装品取替		新規	
0463215	中部	2025/12/13 04:00	2025/12/14 20:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		新規	
0465168	中部	2025/12/13 04:00	2025/12/14 20:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 1L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		新規	
0465169	中部	2025/12/13 04:00	2025/12/14 20:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 2L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		新規	
0463151	中部	2025/12/13 08:00	2025/12/13 17:00	連続	三重開	500kV 甲B BUS	電圧要素取込		新規	
0463155	中部	2025/12/13 15:00	2025/12/13 18:00	単日	三重開	500kV 甲B BUS	電圧測定・検相		新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0463152	中部	2025/12/14 08:00	2025/12/14 17:00	単日	三重開	500kV 乙B BUS	電圧要素取込		新規	
0463156	中部	2025/12/14 15:00	2025/12/14 18:00	単日	三重開	500kV 乙B BUS	電圧測定・検相		新規	
0463157	中部	2025/12/14 15:00	2025/12/14 18:00	単日	三重開	500kV 乙B BUS	電圧測定・検相		新規	
0463158	中部	2026/03/01 08:00	2026/03/14 15:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	2FCサイリスタバルブ点検他(50定期点検)		新規	
0463159	中部	2026/03/01 08:00	2026/03/14 15:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	2FCサイリスタバルブ点検他(50定期点検)		新規	
0465935	中部	2026/03/01 08:00	2026/03/14 15:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	2FCサイリスタバルブ点検他(50定期点検)		新規	
0465938	中部	2026/03/01 08:00	2026/03/14 15:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	2FCサイリスタバルブ点検他(50定期点検)		新規	
0463163	中部	2026/03/03 08:00	2026/03/03 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(下期分)		新規	
0463164	中部	2026/03/03 08:00	2026/03/03 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(下期分)		新規	
0463455	中部	2026/03/05 08:00	2026/03/18 15:00	連続	信濃変	275kV 1 BANK	信濃変77kV1-1ShR増設		新規	
0463496	中部	2026/03/05 08:00	2026/03/05 10:30	単日	信濃変	275kV 1 BANK	開閉試験		新規	
0463160	中部	2026/03/14 13:00	2026/03/14 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	50サイリスタバルブ定期点検後の系統連系試験		新規	
0463176	中部	2026/03/15 08:00	2026/03/16 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	2FC直接制御盤改造・諸試験		新規	
0463177	中部	2026/03/15 08:00	2026/03/16 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	2FC直接制御盤改造・諸試験		新規	
0465936	中部	2026/03/15 08:00	2026/03/16 18:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	2FC直接制御盤改造・諸試験		新規	
0465937	中部	2026/03/15 08:00	2026/03/16 18:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	2FC直接制御盤改造・諸試験		新規	
0463459	中部	2026/03/16 08:00	2026/03/18 15:00	連続	信濃変	275kV 1 BANK	信濃変77kV1-1SC保護盤取替		新規	
0463217	中部	2026/03/17 08:00	2026/03/19 18:00	毎日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	佐久間発電所屋外鉄構補強		新規	
0466055	中部	2026/03/17 08:00	2026/03/21 18:00	毎日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	60Hz 迂回 Bsg および迂回母線据付に伴う保安停止		新規	
0463502	中部	2026/03/17 09:00	2026/03/17 11:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L	開閉試験		新規	
0463503	中部	2026/03/17 09:30	2026/03/17 12:00	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L	開閉試験		新規	
0463456	中部	2026/03/18 13:00	2026/03/18 15:10	単日	信濃変	275kV 1 BANK	信濃変77kV1-1ShR増設(試加圧試験)		新規	
0463457	中部	2026/03/18 13:10	2026/03/18 16:00	単日	信濃変	275kV 1 BANK	信濃変77kV1-1ShR増設(実負荷試験)		新規	
0463461	中部	2026/03/27 14:00	2026/03/27 16:10	単日	北部変	275kV 2 BANK	北部変ShR増設/試加圧		新規	
0463462	中部	2026/03/27 14:10	2026/03/27 18:00	単日	北部変	275kV 2 BANK	北部変ShR増設/潮流試験		新規	
0466056	中部	2026/03/28 08:00	2026/03/28 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	架線接続		新規	
0463150	中部	2026/03/29 08:00	2026/03/30 18:00	毎日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	秋葉第二線直列機器 GIS 化工事に伴うVT および CT 電気量確認試験		新規	
0463413	中部	2026/03/29 08:00	2026/03/30 18:00	毎日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L	秋葉第二線直列機器 GIS 化工事に伴うVT および CT 電気量確認試験		新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0512543	北陸	2024/05/29 08:30	2024/05/29 13:00	単日	南福光変電所	南福光中北連 1L 構内	中部北陸連絡母線 1LBCU セキュリティ対策改修		更新	
0512542	北陸	2024/05/29 13:00	2024/05/29 18:00	単日	南福光変電所	南福光中北連 2L 構内	中部北陸連絡母線 2LBCU セキュリティ対策改修		更新	
0511019	北陸	2024/09/11 04:00	2024/09/14 20:00	連続	越前変電所	越前嶺南 1L 構内(越前)/越前嶺南 2L 構内(越前)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		更新	
0511999	北陸	2024/09/11 08:00	2024/09/20 17:00	連続	南福光変電所	南福光連 3Tr/南福光 66 母線/南福光 ShR 母線/南福光 3-1ShR/南福光 3-2ShR/南福光 3-3ShR/南福光 3GTr/南福光 11STr/南福光 1BTB 連系構	3Tr1 次、2 次、電圧調整器 BCU 切替、3 号変圧器保護盤切替		更新	
0511021	北陸	2024/09/11 09:00	2024/09/11 17:00	単日	南福光変電所	南福光連 3Tr/南福光 1BTB 連系構/中部 1BTB/南福光 3-3ShR/南福光 66 母線/南福光 ShR 母線/南福光 1BTB 連系口/中部 1BTB.所内中部受電	3Tr 消火栓点検 2 年		更新	
0512544	北陸	2024/09/12 07:00	2024/09/12 19:00	単日	越前変電所	越前 500 甲母線/越前 3Tr/越前 3Tr3 次母線/越前 3-1ShR/H3-STr. 3 号所内 Cub	3Tr1 次アブス側 GIS(LS429, ガス監視箱)点検		更新	
0512545	北陸	2024/09/13 07:00	2024/09/13 19:00	単日	越前変電所	越前 500 乙母線/越前 3Tr/越前 3Tr3 次母線/越前 3-1ShR/H3-STr. 3 号所内 Cub	3Tr1 次アブス側 GIS(LS430, ガス監視箱)点検		更新	
0511020	北陸	2024/09/17 04:00	2024/09/21 20:00	連続	越前変電所	越前嶺南 1L 構内(越前)/越前嶺南 2L 構内(越前)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		更新	
0511022	北陸	2024/09/18 08:00	2024/09/18 19:00	単日	南福光変電所	南福光連 3Tr/南福光 1BTB 連系構/中部 1BTB/南福光 3-3ShR/南福光 66 母線/南福光 ShR 母線/南福光 1BTB 連系口/中部 1BTB.所内中部受電	3Tr1 次ブッシング過熱特別点検 2 年		更新	
0512004	北陸	2024/09/20 17:00	2024/09/20 17:30	単日	南福光変電所	南福光連 3Tr	3Tr 切替後の電圧検相		更新	
0512005	北陸	2024/09/20 17:30	2024/09/20 20:00	単日	南福光変電所	南福光連 3Tr/南福光 3-3ShR	制御盤、3Tr 保護盤切替後の潮流試験		更新	
0512329	北陸	2025/04/07 08:00	2025/04/07 11:00	単日	越前変電所	越前 500 甲母線/越前 500 母連	[500/275kV オンロ取替]新オンロ甲母線電圧 2 次電圧ケーブル接続		更新	
0512330	北陸	2025/04/07 11:00	2025/04/07 11:30	単日	越前変電所	越前 500 甲母線/[試験使用]	[500/275kV オンロ取替]新オンロ甲母線電圧 2 次電圧検相		更新	
0512331	北陸	2025/04/07 11:30	2025/04/07 13:30	単日	越前変電所	越前 500 乙母線/越前 500 母連	[500/275kV オンロ取替]新オンロ乙母線電圧 2 次電圧ケーブル接続		更新	
0512332	北陸	2025/04/07 13:30	2025/04/07 15:00	単日	越前変電所	越前 500 乙母線/[試験使用]	[500/275kV オンロ取替]新オンロ乙母線電圧 2 次電圧検相		更新	
0512333	北陸	2025/04/08 08:00	2025/04/08 16:00	単日	越前変電所	越前 500 甲母線/越前嶺南 1L 構内(越前)	[500/275kV オンロ取替]越前嶺南線 1L 甲母線側 LS ケーブル切替		更新	
0512334	北陸	2025/04/08 16:00	2025/04/08 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南 1L 構内(越前)/[試験使用]潮流試験	[500/275kV オンロ取替]オンロ取替に伴う越前嶺南線 1L 潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512335	北陸	2025/04/09 08:00	2025/04/09 16:00	単日	越前変電所	越前嶺南線 2L/越前嶺南 2L 構内(越前)/越嶺 2L243CA(越前)/越嶺 2L243CB(越前)/越嶺 243RCA(越前)/越嶺 243RCB(越前)/越嶺 2L243D56(越前)	[500/275kV オンロ取替]越前嶺南線 2L Ry・CT・パレットケーブル切替 他注釈参照		更新	
0512336	北陸	2025/04/09 08:00	2025/04/09 16:00	単日	越前変電所	越前 500 甲母線/越前嶺南 2L 構内(越前)	[500/275kV オンロ取替]越前嶺南線 2L 甲母線側 LS ケーブル切替		更新	
0512337	北陸	2025/04/09 16:00	2025/04/09 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南 2L 構内(越前)/[試験使用]潮流試験	[500/275kV オンロ取替]オンロ取替に伴う越前嶺南線 2L 潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512338	北陸	2025/04/10 08:00	2025/04/10 17:00	単日	越前変電所	越前 500 甲母線/加賀幹線 1L 構内(越前)	[500/275kV オンロ取替]加賀幹線 1L 甲母線側 LS ケーブル切替		更新	
0512339	北陸	2025/04/11 08:00	2025/04/11 17:00	単日	越前変電所	越前 500 甲母線/加賀幹線 2L 構内(越前)	[500/275kV オンロ取替]加賀幹線 2L 甲母線側 LS ケーブル切替		更新	
0512340	北陸	2025/04/12 08:00	2025/04/12 18:00	単日	越前変電所	越前 500 甲母線/越前 3Tr/越前 3-1ShR/H3-STr	[500/275kV オンロ取替]3Tr1 次甲母線側 LS ケーブル切替		更新	
0512341	北陸	2025/04/13 08:00	2025/04/13 18:00	単日	越前変電所	越前 500 甲母線/越前 2Tr/越前 2-2ShR/越前 2-3ShR/H2-STr	[500/275kV オンロ取替]2Tr1 次甲母線側 LS ケーブル切替		更新	
0512342	北陸	2025/04/14 08:00	2025/04/14 16:00	単日	越前変電所	越前 500 乙母線/越前 500 母連/500kV43BUH(越前)	[500/275kV オンロ取替]オンロ取替に伴う 500kV 母連 CT・LS・CB パレット・母分 Ry 切替		更新	
0512343	北陸	2025/04/14 16:00	2025/04/14 18:00	単日	越前変電所	越前 500 母連/[試験使用] 潮流試験	[500/275kV オンロ取替]オンロ取替に伴う 500kV 母線連絡潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512344	北陸	2025/04/22 08:00	2025/04/22 10:00	単日	越前変電所	越前 500 甲母線/越前 500 母連	[500/275kV オンロ取替]旧オンロ甲母線電圧 2 次電圧ケーブル切り離し		更新	
0512345	北陸	2025/04/22 10:00	2025/04/22 11:00	単日	越前変電所	越前 500 乙母線/越前 500 母連	[500/275kV オンロ取替]旧オンロ乙母線電圧 2 次電圧ケーブル切り離し		更新	
0512346	北陸	2025/04/23 07:30	2025/04/23 09:30	単日	越前変電所	越前 500 甲母線/越前 2Tr/越前 2-2ShR/越前 2-3ShR/H2-STr	[2Tr1 次後備・脱調分離 Ry 取替] 丁母線 PD2 次電圧ケーブル切替、母線 LS ケーブル切替		更新	
0512347	北陸	2025/04/23 09:30	2025/04/23 10:00	単日	越前変電所	越前 500 甲母線/[試験使用]	[2Tr1 次後備・脱調分離取替] 2Tr1 次後備 Ry, 2Tr 脱調分離 Ry 甲母線 2 次電圧検相		更新	
0512348	北陸	2025/04/23 10:00	2025/04/23 11:00	単日	越前変電所	越前 500 乙母線/越前 2Tr/越前 2-2ShR/越前 2-3ShR/H2-STr	[2Tr1 次後備・脱調分離 Ry 取替] 乙母線 PD2 次電圧ケーブル切替、母線 LS ケーブル切替		更新	
0512349	北陸	2025/04/23 11:00	2025/04/23 12:30	単日	越前変電所	越前 500 乙母線/[試験使用]	[2Tr1 次後備・脱調分離取替] 2Tr1 次後備 Ry, 2Tr 脱調分離 Ry 乙母線 2 次電圧検相		更新	
0512069	北陸	2025/09/17 08:00	2025/09/17 18:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡 1L	500kV 母線保護リレー取替 LS 条件取込み		更新	
0512070	北陸	2025/09/17 14:00	2025/09/17 16:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡 1L/南福光 500 甲-1 母線	500kV 母線保護リレー LS 条件取込み確認試験		更新	
0512071	北陸	2025/09/17 16:00	2025/09/17 18:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡 1L/南福光 500 乙-1 母線	500kV 母線保護リレー LS 条件取込み確認試験		更新	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0512072	北陸	2025/09/18 08:00	2025/09/18 18:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡 2L	500kV 母線保護リレー取替 LS 条件取込み		更新	
0512073	北陸	2025/09/18 14:00	2025/09/18 16:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡 2L/南福光 500 甲-1 母線	500kV 母線保護リレー LS 条件取込み確認試験		更新	
0512074	北陸	2025/09/18 16:00	2025/09/18 18:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡 2L/南福光 500 乙-1 母線	500kV 母線保護リレー LS 条件取込み確認試験		更新	
0512075	北陸	2025/12/03 08:00	2025/12/03 18:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡 1L	500kV 母線保護リレー取替 LS 条件取込み		更新	
0512076	北陸	2025/12/03 14:00	2025/12/03 16:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡 1L/南福光 500 甲-1 母線	500kV 母線保護リレー LS 条件取込み確認試験		更新	
0512077	北陸	2025/12/03 16:00	2025/12/03 18:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡 1L/南福光 500 乙-1 母線	500kV 母線保護リレー LS 条件取込み確認試験		更新	
0512078	北陸	2025/12/04 08:00	2025/12/04 18:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡 2L	500kV 母線保護リレー取替 LS 条件取込み		更新	
0512079	北陸	2025/12/04 14:00	2025/12/04 16:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡 2L/南福光 500 甲-1 母線	500kV 母線保護リレー LS 条件取込み確認試験		更新	
0512080	北陸	2025/12/04 16:00	2025/12/04 18:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡 2L/南福光 500 乙-1 母線	500kV 母線保護リレー LS 条件取込み確認試験		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0645351	関西	2024/04/08 08:00	2024/04/10 18:00	毎日	三重東近江線1L	三重～東近江	1、三重東近江線甲No10防錆塗装		変更	
0645353	関西	2024/09/11 08:00	2024/09/13 18:00	毎日	越前嶺南線2L	越前S/S～嶺南S/S	架渉線点検		変更	
0645354	関西	2024/09/17 08:00	2024/09/21 18:00	毎日	越前嶺南線2L	越前S/S～嶺南S/S	架渉線点検		変更	
0645355	関西	2024/10/31 05:00	2024/11/01 19:00	連続	紀北変換所	1/2ThyVおよび1/2TrB並びに阿南紀北直流幹線本線1/2L、帰線1/2L(LS113、1、5、123、2、6)	【紀北変換所制御保護装置取替工事】双極装置2極要素切離しおよび新帰線監視継電装置組合せ試験ならびに両端模擬運転試験		変更	
0645356	関西	2024/10/31 05:00	2025/03/01 09:00	連続	紀北変換所	2ThyVおよび2TrB並びに阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L(LS123、2、6、55、22、92)	【紀北変換所制御保護装置、水空調冷却取替工事】新2極制御保護装置取替、新2群水冷却・空調冷却取替、RS要素ケーブル切替		変更	
0645365	関西	2024/10/31 05:00	2024/11/01 19:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1/2L、帰線1/2L	【由良開閉所制御保護装置取替工事】紀北変換所帰線監視継電装置組み合わせ試験		変更	
0645366	関西	2024/10/31 05:00	2025/03/01 09:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L	【由良開閉所制御保護装置取替工事】新2極制御保護装置取替		変更	
0645357	関西	2024/11/03 07:00	2024/11/14 11:00	連続	紀北変換所	2ThyV及び2TrB(LS123～LS2、92、22)、阿南紀北直流幹線本線2L	2極定期点検(2ThyV、PG盤、水冷却・空調、2極直流本線PCT点検)		変更	
0650159	関西	2024/11/03 07:00	2025/01/31 19:00	連続	紀北変換所	2ThyV及び2TrB(LS123～LS2、92、22)	2群水冷却、空調修繕工事		変更	
0645358	関西	2024/11/05 05:00	2024/11/22 19:00	連続	紀北変換所	2ThyVおよび2TrB並びに阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L、500kV丙2母線、12TrB、2ACF	【紀北変換所制御保護装置】新12号変圧器保護装置取替他、712PT要素切替、RS要素ケーブル切替		変更	
0645367	関西	2024/11/07 07:00	2024/11/10 19:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L	2極本線帰線CT補助盤A/B、2極本線帰線CT点検		変更	
0645368	関西	2024/11/09 07:00	2024/11/09 19:00	単日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L	2極GIS本線、帰線プッシング点検、2極直流CT本線、帰線点検		変更	
0645402	関西	2024/11/14 07:00	2024/11/15 19:00	毎日	阿南紀北直流幹線2L	阿南変換所～由良開閉所(2LD)	地中接続箱他油採取作業(油中ガス分析)		変更	
0645359	関西	2024/11/25 05:00	2024/11/29 19:00	連続	紀北変換所	2ThyVおよび2TrB並びに阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L、2ACF	【紀北変換所制御保護装置】新2ACF保護装置取替、RS要素ケーブル切替		変更	
0645360	関西	2025/02/17 05:00	2025/02/21 19:00	連続	紀北変換所	2ThyVおよび2TrB並びに阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L、500kV丙2母線、12TrB、2ACF	【紀北変換所制御保護装置】2極低圧通電試験		変更	
0645361	関西	2025/03/01 05:00	2025/03/05 09:00	連続	紀北変換所	1/2ThyVおよび1/2TrB並びに阿南紀北直流幹線本線1/2L、帰線1/2L(LS113、1、5、123、2、6)	【紀北変換所制御保護装置取替工事】双極装置切替および新帰線監視継電装置組合せ試験		変更	
0645362	関西	2025/03/01 05:00	2025/09/15 09:00	連続	紀北変換所	1ThyVおよび1TrB並びに阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L(LS113、1、5、56、12、91)	【紀北変換所制御保護装置、水空調冷却取替工事】新1極制御保護装置取替、新1群水冷却・空調冷却取替		変更	
0645369	関西	2025/03/01 05:00	2025/03/05 09:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1/2L、帰線1/2L	【由良開閉所制御保護装置取替工事】紀北変換所帰線監視継電装置組み合わせ試験		変更	
0645370	関西	2025/03/01 05:00	2025/09/15 09:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L	【由良開閉所制御保護装置取替工事】新1極制御保護装置取替		変更	
0650160	関西	2025/03/01 07:00	2025/03/05 19:00	連続	紀北変換所	1ThyVおよび1TrB(LS113～LS1、91、12)	1群バルブホール室照明修繕工事		変更	
0650161	関西	2025/03/01 07:30	2025/03/04 19:00	連続	紀北変換所	1/2ThyV及び1/2TrB(LS113、1、91、12、123、2、92、22)、17HTrB、27HTrB以下全200V母線	CBH177不具合修理		変更	
0645363	関西	2025/03/05 05:00	2025/03/31 19:00	連続	紀北変換所	2ThyV試験系統(1ThyV使用不可)	【紀北変換所制御保護装置取替工事】2極・双極装置取替に伴う系統連系試験		変更	
0645371	関西	2025/03/05 05:00	2025/03/31 19:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L試験系統	【由良開閉所制御保護装置取替工事】2極装置取替に伴う系統連系試験		変更	
0645364	関西	2025/03/05 07:00	2025/03/05 19:00	連続	紀北変換所	2ThyV試験系統	2ThyV他点検に伴う実系統試験		変更	
0650162	関西	2025/03/19 07:00	2025/03/19 19:00	単日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L	1極GIS本線、帰線プッシング点検		変更	
0650649	関西	2025/04/01 05:00	2025/04/18 19:00	連続	紀北変換所	1ThyVおよび1TrB並びに阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L、500kV丙1母線、11TrB、1ACF	【紀北変換所制御保護装置】新11号変圧器保護装置取替他、711PT要素切替、RS要素ケーブル切替		変更	
0650648	関西	2025/04/09 09:00	2025/04/10 17:00	連続	紀北変換所	1ACF(LS911～1-5ACF、1-11ACF、1-13ACF、1-HPACF)	CB910定期点検		変更	
0650650	関西	2025/04/21 05:00	2025/04/25 19:00	連続	紀北変換所	1ThyVおよび1TrB並びに阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L、1ACF	【紀北変換所制御保護装置】新1ACF保護装置取替、RS要素ケーブル切替		変更	
0651577	関西	2025/05/13 07:00	2025/05/14 19:00	毎日	阿南紀北直流幹線1L	阿南変換所～由良開閉所(1LN)	地中接続箱他油採取作業(油中ガス分析)		変更	
0650651	関西	2025/06/02 07:00	2025/09/10 19:00	連続	紀北変換所	1ThyVおよび1TrB(LS113～LS1、91、12)	1群水冷却、空調修繕工事		変更	
0650652	関西	2025/07/02 07:00	2025/07/03 19:00	連続	紀北変換所	1ThyV及び1TrB(LS113～LS1、91、12)、13HTrB、23HTrB以下全200V母線	CBH137不具合修理		変更	
0650653	関西	2025/09/01 06:00	2025/09/10 19:00	連続	紀北変換所	1ThyVおよび1TrB(LS113～LS1、91、12～LS56)ならびに阿南紀北直流幹線本線、帰線1L	1極定期点検		変更	
0650654	関西	2025/09/07 07:00	2025/09/08 19:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L	1極本線帰線CT補助盤A/B、1極本線帰線CT点検		変更	
0650655	関西	2025/09/08 07:00	2025/09/08 19:00	単日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L	1極GIS本線、帰線プッシング点検、1極直流CT本線、帰線点検		変更	
0650656	関西	2025/09/15 05:00	2025/09/16 09:00	連続	紀北変換所	1/2ThyVおよび1/2TrB並びに阿南紀北直流幹線本線1/2L、帰線1/2L(LS113、1、5、123、2、6)	【紀北変換所制御保護装置取替工事】新帰線監視継電装置組合せ試験		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0650657	関西	2025/09/15 05:00	2025/09/16 09:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1/2L、帰線1/2L	【由良開閉所制御保護装置取替工事】紀北変換所帰線監視継電装置組み合わせ試験		変更	
0650658	関西	2025/09/16 05:00	2025/11/06 09:00	連続	紀北変換所	1/2ThyVおよび1/2TrB並びに阿南紀北直流幹線本線1/2L、帰線1/2L(LS113、1.5、123、2、6)	【紀北変換所制御保護装置取替工事】双極無誤電対向試験ほか		変更	
0650659	関西	2025/09/17 07:00	2025/09/17 19:00	単日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L	2極GIS本線、帰線ブッシング点検		変更	
0650660	関西	2025/09/22 07:00	2025/09/25 19:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、2L、帰線1L、2L、1HT rB、2HTrB以下全200V母線	CBH500不具合修理		変更	
0650661	関西	2025/09/22 07:00	2025/09/26 19:00	連続	紀北変換所	2ThyV及び2TrB(LS123~LS2. 92. 22)	2群バルブホール室照明修繕工事		変更	
0650663	関西	2025/10/27 05:00	2025/10/31 19:00	連続	紀北変換所	1ThyVおよび1TrB並びに阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L、500kV丙1母線、11TrB、1ACF	【紀北変換所制御保護装置】1極低圧通電試験		変更	
0650664	関西	2025/11/06 05:00	2025/12/15 19:00	連続	紀北変換所	1ThyV試験系統(2ThyV使用不可)	【紀北変換所制御保護装置取替工事】1極装置取替に伴う系統連系試験		変更	
0650665	関西	2025/11/06 05:00	2025/12/15 19:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L試験系統	【由良開閉所制御保護装置取替工事】1極装置取替に伴う系統連系試験		変更	
0650666	関西	2025/11/06 07:00	2025/11/06 19:00	単日	紀北変換所	1ThyV試験系統	1ThyV他点検に伴う実系統試験		変更	
0650667	関西	2025/11/15 08:00	2025/11/22 18:00	毎日	三重東近江線1L	三重～東近江	1. 鋼管内面塗装 2. 鉄塔部材取替		変更	
0650668	関西	2025/11/23 08:00	2025/11/30 18:00	毎日	三重東近江線2L	三重～東近江	1. 鋼管内面塗装 2. 鉄塔部材修繕		変更	
0650669	関西	2026/03/01 09:00	2026/03/04 16:00	毎日	西播変電所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験		変更	
0650670	関西	2026/03/01 09:00	2026/03/04 16:00	毎日	山崎開閉所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(A)ケーブル切替、試験		変更	
0650671	関西	2026/03/02 09:00	2026/03/02 18:00	単日	西播変電所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(A)トリップ、クローズ、CB/バレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0650672	関西	2026/03/02 09:00	2026/03/02 18:00	単日	山崎開閉所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(A)トリップ、クローズ、CB/バレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0650673	関西	2026/03/03 09:00	2026/03/03 18:00	単日	西播変電所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(A)BP、CBF制御ケーブル切替、試験		変更	
0650674	関西	2026/03/04 15:00	2026/03/04 17:00	単日	西播変電所	播磨西線1L試験系統(通常系統)	播磨西線1LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0650675	関西	2026/03/04 15:00	2026/03/04 18:00	単日	山崎開閉所	播磨西線1L試験系統(通常系統)	播磨西線1LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0650676	関西	2026/03/05 09:00	2026/03/05 16:00	毎日	西播変電所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験		変更	
0650677	関西	2026/03/05 09:00	2026/03/08 16:00	毎日	山崎開閉所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(A)ケーブル切替、試験		変更	
0650678	関西	2026/03/06 09:00	2026/03/06 18:00	単日	西播変電所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(A)トリップ、クローズ、CB/バレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0650679	関西	2026/03/06 09:00	2026/03/06 18:00	単日	山崎開閉所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(A)トリップ、クローズ、CB/バレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0650680	関西	2026/03/08 15:00	2026/03/08 18:00	単日	西播変電所	播磨西線2L試験系統(通常系統)	播磨西線2LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0650681	関西	2026/03/08 15:00	2026/03/08 18:00	単日	山崎開閉所	播磨西線2L試験系統(通常系統)	播磨西線2LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0650682	関西	2026/03/10 09:00	2026/03/13 16:00	毎日	西播変電所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験		変更	
0650683	関西	2026/03/10 09:00	2026/03/13 16:00	毎日	山崎開閉所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(B)ケーブル切替、試験		変更	
0650684	関西	2026/03/11 09:00	2026/03/11 18:00	単日	西播変電所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(B)トリップ、クローズ、CB/バレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0650685	関西	2026/03/11 09:00	2026/03/11 18:00	単日	山崎開閉所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(B)トリップ、クローズ、CB/バレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0650686	関西	2026/03/12 09:00	2026/03/12 18:00	単日	西播変電所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(B)BP、CBF制御ケーブル切替、試験		変更	
0650687	関西	2026/03/13 09:00	2026/03/13 16:00	単日	西播変電所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(B)PCT制御ケーブル切替、試験		変更	
0650688	関西	2026/03/13 09:00	2026/03/13 16:00	単日	山崎開閉所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(B)PCT制御ケーブル切替、試験		変更	
0650689	関西	2026/03/13 09:00	2026/03/19 16:00	毎日	山崎開閉所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(B)ケーブル切替、試験		変更	
0650689	関西	2026/03/13 15:00	2026/03/13 18:00	単日	西播変電所	播磨西線1L試験系統(通常系統)	播磨西線1LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0650690	関西	2026/03/13 15:00	2026/03/13 18:00	単日	山崎開閉所	播磨西線1L試験系統(通常系統)	播磨西線1LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0650691	関西	2026/03/16 09:00	2026/03/19 16:00	毎日	西播変電所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験		変更	
0650693	関西	2026/03/17 09:00	2026/03/17 18:00	単日	西播変電所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(B)トリップ、クローズ、CB/バレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0650694	関西	2026/03/17 09:00	2026/03/17 18:00	単日	山崎開閉所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(B)トリップ、クローズ、CB/バレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0650695	関西	2026/03/19 09:00	2026/03/19 14:00	単日	西播変電所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(B)PCT制御ケーブル切替、試験		変更	
0650696	関西	2026/03/19 09:00	2026/03/19 16:00	単日	山崎開閉所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(B)PCT制御ケーブル切替、試験		変更	
0650697	関西	2026/03/19 15:00	2026/03/19 18:00	単日	西播変電所	播磨西線2L試験系統(通常系統)	播磨西線2LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0650698	関西	2026/03/19 15:00	2026/03/19 18:00	単日	山崎開閉所	播磨西線2L試験系統(通常系統)	播磨西線2LPCMRy(B)実負荷試験		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0718100	中国	2024/04/02 15:30	2024/04/02 22:30	単日	東岡山変電所	西播東岡山線 2L	西播東岡山線2L 取引用電力量計取替工事		変更	
0718603	中国	2024/04/10 08:00	2024/04/23 18:00	連続	関門連系線	関門連系線 1L	【電発 NW】鉄塔ボルト取替		変更	
0720669	中国	2024/04/15 08:30	2024/04/18 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線 1L	細密点検工事		変更	
0718604	中国	2024/05/09 08:00	2024/05/22 18:00	連続	関門連系線	関門連系線 2L	【電発 NW】鉄塔ボルト取替		変更	
0720670	中国	2024/05/13 08:30	2024/05/16 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線 2L	細密点検工事		変更	
0720673	中国	2024/05/20 08:30	2024/05/20 17:30	単日	東岡山変電所	本四連系線 2L	606LE/バレットSW修理		変更	
0720615	中国	2024/06/03 08:30	2024/06/07 16:30	毎日	西播東岡山線	西播東岡山線 1L	西播東岡山線□70□78 地線ダンパ取替工事		変更	
0720619	中国	2024/06/10 08:30	2024/06/14 16:30	毎日	西播東岡山線	西播東岡山線 2L	西播東岡山線□70□78 地線ダンパ取替工事		変更	
0718605	中国	2024/06/18 08:30	2024/06/18 18:30	単日	東岡山変電所	本四連系線 1L/500kV 乙母線	605乙支持碍子修理		変更	
0718199	中国	2024/09/17 08:30	2024/09/19 17:30	毎日	日野変電所	日野幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV日野幹線1L関係機器普通点検		変更	
0718256	中国	2024/09/17 08:30	2024/09/20 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0718792	中国	2024/09/17 08:30	2024/09/20 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線 1L	架空地線ダンパ取替工事ほか		変更	
0718159	中国	2024/09/18 08:30	2024/09/19 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線 1L	GWダンパ取替ほか		変更	
0720611	中国	2024/09/24 08:30	2024/09/27 16:30	毎日	山崎智頭線	山崎智頭線 1L	架線金具取替工事		変更	
0720596	中国	2024/10/02 08:30	2024/10/04 17:30	毎日	智頭変電所	中国東幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV中国東幹線1号関係機器普通点検		変更	
0720628	中国	2024/10/02 08:30	2024/10/04 16:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線 1L	コロナ対策補修工事		変更	
0720597	中国	2024/10/09 08:30	2024/10/11 17:30	毎日	智頭変電所	中国東幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV中国東幹線2号関係機器普通点検		変更	
0720629	中国	2024/10/09 08:30	2024/10/11 16:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線 2L	コロナ対策補修工事		変更	
0720612	中国	2024/11/19 08:30	2024/11/22 16:30	毎日	山崎智頭線	山崎智頭線 2L	架線金具取替工事		変更	
0718162	中国	2024/11/27 08:30	2024/11/28 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線 2L	GWダンパ取替ほか		変更	
0718210	中国	2024/11/27 08:30	2024/11/29 17:30	毎日	日野変電所	日野幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV日野幹線2L関係機器普通点検		変更	
0718257	中国	2024/11/27 08:30	2024/11/29 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0718793	中国	2024/11/27 08:30	2024/11/29 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線 2L	架空地線ダンパ取替工事		変更	
0718794	中国	2024/11/28 09:30	2024/11/28 16:30	単日	日野変電所	日野幹線 2L	日野幹線 2L LPD 修理		変更	
0720381	中国	2025/04/07 08:30	2025/04/09 18:00	連続	新山口変電所	関門連系線 2L	監視制御装置他取替工事【関門連系線 2L 関係切替】		変更	
0720465	中国	2025/04/08 08:30	2025/04/08 16:30	単日	新山口変電所	関門連系線 2L	関門連系線系統分離装置リレー取替工事 【2L切替】		変更	
0720382	中国	2025/04/21 08:30	2025/04/23 18:00	連続	新山口変電所	関門連系線 1L	監視制御装置他取替工事【関門連系線 1L 関係切替】		変更	
0720466	中国	2025/04/22 08:30	2025/04/22 16:30	単日	新山口変電所	関門連系線 1L	関門連系線系統分離装置リレー取替工事 【1L切替】		変更	
0720396	中国	2025/06/03 08:30	2025/06/06 16:30	毎日	西播東岡山線	西播東岡山線 2L	□63□69 地線ダンパ取替工事		変更	
0720406	中国	2025/06/16 08:30	2025/06/20 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線 2L	支持物塗装工事(2L 停電)		変更	
0720461	中国	2025/06/16 08:30	2025/06/17 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線 2L	接地端子整備工事		変更	
0720405	中国	2025/06/23 08:30	2025/06/27 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線 1L	支持物塗装工事(1L 停電)		変更	
0720455	中国	2025/06/23 08:30	2025/06/24 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線 1L	鉄塔部材点検作業		変更	
0720460	中国	2025/06/23 08:30	2025/06/24 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線 1L	接地端子整備工事		変更	
0720509	中国	2025/09/16 08:30	2025/09/18 17:30	連続	智頭変電所	山崎智頭線 1L	IP-DCS取替(山崎智頭線 1号切替)		変更	
0720449	中国	2025/09/18 09:30	2025/09/18 17:30	単日	智頭変電所	山崎智頭線 1L	智頭(変)500kV山崎智頭線1L取引用計量装置取替工事		変更	
0720510	中国	2025/09/19 08:30	2025/09/21 17:30	連続	智頭変電所	山崎智頭線 2L	IP-DCS取替(山崎智頭線 2号切替)		変更	
0720450	中国	2025/09/21 09:30	2025/09/21 17:30	単日	智頭変電所	山崎智頭線 2L	智頭(変)500kV山崎智頭線2L取引用計量装置取替工事		変更	
0720226	中国	2025/09/22 08:30	2025/09/26 17:30	毎日	新岡山変電所	日野幹線 1L/500kV 甲 1 母線/500kV 乙 1 母線	日野幹線1L関係機器点検		変更	
0720439	中国	2025/09/22 08:30	2025/09/26 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0720458	中国	2025/09/22 08:30	2025/09/26 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線 1L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事		変更	
0720487	中国	2025/09/24 08:30	2025/09/26 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線 1L	GWダンパ取替ほか		変更	
0720225	中国	2025/09/29 08:30	2025/10/03 17:30	毎日	新岡山変電所	日野幹線 2L/500kV 甲 1 母線/500kV 乙 1 母線	日野幹線2L関係機器点検		変更	
0720440	中国	2025/09/29 08:30	2025/10/03 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0720459	中国	2025/09/29 08:30	2025/10/03 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線 2L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事		変更	
0720488	中国	2025/09/29 08:30	2025/10/01 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線 2L	GWダンパ取替ほか		変更	
0720320	中国	2025/11/10 08:30	2025/11/12 17:30	毎日	智頭変電所	山崎智頭線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV山崎智頭線1号関係普通点検		変更	
0720321	中国	2025/11/13 08:30	2025/11/15 17:30	毎日	智頭変電所	山崎智頭線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV山崎智頭線2号関係機器点検		変更	
0720252	中国	2025/11/17 08:30	2025/11/19 17:30	毎日	日野変電所	中国東幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV中国東幹線1L関係機器普通点検		変更	
0720511	中国	2025/11/17 08:30	2025/11/19 17:30	連続	智頭変電所	中国東幹線 1L	IP-DCS取替(中国東幹線 1号切替)		変更	
0720253	中国	2025/11/20 08:30	2025/11/22 17:30	毎日	日野変電所	中国東幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV中国東幹線2L関係機器普通点検		変更	
0720512	中国	2025/11/20 08:30	2025/11/22 17:30	連続	智頭変電所	中国東幹線 2L	IP-DCS取替(中国東幹線 2号切替)		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0720247	中国	2025/11/25 08:30	2025/11/28 16:30	毎日	西播東岡山線	西播東岡山線 2L	□63□69 地線ダンパ取替工事		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0814581	四国	2024/05/08 08:00	2024/05/09 18:00	連続	讃岐SS	本四連系統1L	【讃岐 ss 本四連系統 OLR 更新】新 OLR 盤 1L CT 取込み、ケーブル接続・確認試験		更新	
0814871	四国	2024/05/10 08:00	2024/05/30 19:00	連続	送電線	本四連系統2L	1. ケーブル接続部細密点検 2. ケーブル接続箱解体調査 3. 電線路細密点検 4. 不良がい子点検 5. がい子清掃 6. 電線圧縮接続部点検 7. 鉄塔ボルト取替[腕金] 8. 鉄塔防錆塗装[飛散防止]		更新	
0814588	四国	2024/05/14 08:00	2024/05/15 17:00	連続	送電線	本四連系統2L	児島CH 直流盤更新		更新	
0814591	四国	2024/05/14 08:00	2024/05/15 18:00	連続	讃岐SS	本四連系統2L/No. 5ShR	【讃岐 ss 本四連系統 OLR 更新】ケーブル切替・確認試験		更新	
0814592	四国	2024/05/16 08:00	2024/05/17 17:00	連続	送電線	本四連系統2L	坂出CH 直流盤更新		更新	
0814613	四国	2024/05/31 09:00	2024/05/31 17:00	単日	送電線	本四連系統2L	ケーブル接続部解体調査に伴う絶縁耐力他試験		更新	
0814615	四国	2024/06/03 08:00	2024/06/28 19:00	連続	送電線	本四連系統1L	1. ケーブル接続箱解体調査 2. ケーブル接続部細密点検 3. ケーブル内部点検 4. 電線路細密点検 5. 不良がい子検出 6. がい子清掃 7. 電線圧縮接続部点検 8. 鉄塔ボルト取替[腕金] 9. 鉄塔防錆塗装[飛散防止]		更新	
0814872	四国	2024/06/03 08:00	2024/06/04 17:00	連続	送電線	本四連系統1L	児島CH 直流盤更新		更新	
0814620	四国	2024/06/04 08:00	2024/06/04 18:00	単日	讃岐SS	本四連系統1L	【讃岐 ss 本四連系統 OLR 更新】旧 OLR 盤撤去		更新	
0814621	四国	2024/06/05 08:00	2024/06/06 17:00	連続	送電線	本四連系統1L	坂出CH 直流盤更新		更新	
0814643	四国	2024/06/29 09:00	2024/06/29 17:00	単日	送電線	本四連系統1L	ケーブル接続箱解体調査に伴う絶縁耐力他試験		更新	
0814873	四国	2024/10/07 07:30	2024/10/07 17:30	単日	送電線	本四連系統1L	1. ケーブル接続部再点検		更新	
0814710	四国	2024/10/08 07:30	2024/10/08 13:30	単日	送電線	本四連系統2L	1. ケーブル接続部再点検		更新	
0814155	四国	2024/10/31 05:00	2024/11/01 20:00	連続	阿南CS	阿南紀北 DC 幹線 1L/No. 1変換用Tr/1群交流フィルタ	新帰線監視装置の組合せ試験および双極装置2極要素切離し		更新	
0814175	四国	2024/10/31 05:00	2024/11/01 17:30	連続	阿南CS	阿南紀北 DC 幹線 2L/No. 2変換用Tr/No. 2-1SC /No. 2-2SC/No. 2ShR/2群交流フィルタ	2極制御・保護装置取替工事、新帰線監視装置の組合せ試験		更新	
0814196	四国	2024/10/31 05:00	2025/03/31 19:00	連続	阿南CS	阿南紀北 DC 幹線 2L/No. 2変換用Tr	・No.2 変換用 TR 送油ポンプ修繕 ・No.2 直流リアクトル 送油ポンプ修繕 他 ・2 群変換用 TR1 次 GIS 細密点検 他		更新	
0814173	四国	2024/11/01 17:30	2025/03/31 19:00	連続	阿南CS	阿南紀北 DC 幹線 2L/No. 2変換用Tr/No. 2-1SC /No. 2-2SC/No. 2ShR/2群交流フィルタ	2極制御・保護装置取替工事、新帰線監視装置の組合せ試験、系統連系試験		更新	
0814133	四国	2024/11/14 08:00	2024/11/18 18:00	連続	阿南CS	No. 2調相用Tr	・No.2 調相TR操作機構電装品修繕、冷却制御盤電装品修繕、調相用 TR1 次 GIS 細密点検他		更新	
0814177	四国	2024/11/22 08:00	2024/11/22 12:30	単日	阿南CS	南阿波幹線2L	双極関係取替工事(新旧高調波監視装置ケーブル切替)		更新	
0814168	四国	2024/11/25 08:00	2024/11/28 17:00	連続	阿南CS	No. 2調相用Tr	2極制御・保護装置取替工事(新旧極直盤他ケーブル切替)		更新	
0814122	四国	2024/12/09 08:30	2024/12/20 17:30	連続	阿南CS	阿南紀北 DC 幹線 2L/No. 2変換用Tr	・2 極設備細密点検 他 (2E-1、6E-1、2、4、6 点検および開閉試験有、2E-1、6E-1 接地取外し要)53 点検および開閉操作有)		更新	
0814179	四国	2025/01/07 05:00	2025/02/28 20:00	連続	阿南CS	阿南紀北 DC 幹線 2L/No. 2変換用Tr	【2群冷凍機他取替工事】2群冷凍機、熱交換器、2次冷却水ポンプ取替		更新	
0814167	四国	2025/01/20 08:00	2025/03/03 13:00	連続	阿南CS	No. 2調相用Tr	2極制御・保護装置取替工事(新旧調相用DAC、所内関係他ケーブル切替)		更新	
0814156	四国	2025/03/01 05:00	2025/12/15 19:00	連続	阿南CS	阿南紀北 DC 幹線 1L/No. 1変換用Tr/No. 1-1SC /No. 1-2SC/No. 1ShR/1群交流フィルタ	1極制御・保護装置取替工事、系統連系試験		更新	
0814169	四国	2025/03/01 08:00	2025/03/01 17:00	単日	阿南CS	南阿波幹線1L	双極関係取替工事(新旧系統制御装置他ケーブル切替)		更新	
0814170	四国	2025/03/02 08:00	2025/03/02 17:00	単日	阿南CS	南阿波幹線1L	双極関係取替工事(新旧系統制御装置他ケーブル切替)		更新	
0814171	四国	2025/03/03 08:00	2025/03/03 17:00	単日	阿南CS	南阿波幹線2L	双極関係取替工事(新旧系統制御装置他ケーブル切替)		更新	
0814166	四国	2025/03/03 13:00	2025/04/22 17:00	連続	阿南CS	No. 1調相用Tr	1極制御・保護装置取替工事(新旧調相用DAC、所内関係他ケーブル切替)		更新	
0814172	四国	2025/03/04 08:00	2025/03/04 17:00	単日	阿南CS	南阿波幹線2L	双極関係取替工事(新旧系統制御装置他ケーブル切替)		更新	
0815397	四国	2025/03/04 08:30	2025/03/04 18:00	単日	阿南CS	1群交流フィルタ/No. 1-1SC/No. 1-2SC/No. 1ShR/No. 1変換用Tr/直流幹線1L	直流制御向 I/F 装置取替工事、ケーブル切替		更新	
0815398	四国	2025/03/04 08:30	2025/03/04 18:00	単日	阿南CS	2群交流フィルタ/No. 2-1SC/No. 2-2SC/No. 2ShR/No. 2変換用Tr/直流幹線2L	直流制御向 I/F 装置取替工事、ケーブル切替		更新	
0815911	四国	2025/04/01 09:00	2025/08/29 17:00	連続	阿南CS	1群交流フィルタ/No. 1変換用Tr/直流幹線1L/直流幹線1L	1極直流GIS電装品修繕、1極DCL送油ポンプ修繕、1群変換用TR送油ポンプ修繕、1群温水槽防水修繕、1群熱交換器1号分解点検、1群変換用TR塗装修繕 他		更新	
0815921	四国	2025/04/03 08:00	2025/04/23 19:00	連続	送電線	本四連系統2L	1. 接続部解体調査 2. ケーブル接続部細密点検 3. 電線路細密点検 4. 不良がい子検出 5. がい子清掃 6. 鉄塔ボルト取替[腕金] 7. 鉄塔防錆塗装[飛散防止]		更新	
0815923	四国	2025/04/14 08:00	2025/04/16 17:00	連続	送電線	本四連系統2L	児島 CH GIS 定期細密点検 リアクトル定期点検		更新	
0815924	四国	2025/04/17 08:00	2025/04/19 17:00	連続	送電線	本四連系統2L	坂出 CH GIS 定期細密点検 リアクトル定期点検		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0815930	四国	2025/04/23 07:00	2025/04/24 19:00	毎日	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	【讃岐SS 橋湾系 SPS,SCS 取替】SPS中央判定装置,SCS検出制御装置 本四連系線 2L 制御ケーブル接続		更新	
0815920	四国	2025/05/07 08:30	2025/05/30 17:30	連続	阿南CS	No. 1調相用Tr	1調TR塗装修繕、1調TRGIS圧油ポンプ修繕他、1調TR2次・3次GIS電装品修繕、1調TR2次・3次BG圧力SW修繕、1調TRGISZLS修繕 他		更新	
0815922	四国	2025/05/08 08:00	2025/06/12 19:00	連続	送電線	本四連系線1L	1. 接続部解体調査 2. ケーブル接続部細密点検 3. ケーブル内部点検 4. 電線路細密点検 5. 不良がい子検出 6. がい子清掃 7. 鉄塔ボルト取替[腕金] 8. 鉄塔防錆塗装[飛散防止]		更新	
0815925	四国	2025/05/12 08:00	2025/05/15 17:00	連続	送電線	本四連系線1L	児島 CH GIS 定期細密点検 リアクトル定期点検 トランスデューサ定期点検		更新	
0815926	四国	2025/05/19 08:00	2025/05/22 17:00	連続	送電線	本四連系線1L	坂出 CH GIS 定期細密点検 リアクトル定期点検 トランスデューサ定期点検		更新	
0815929	四国	2025/06/12 07:00	2025/06/13 19:00	毎日	讃岐SS	本四連系線1L	【讃岐SS 橋湾系 SPS,SCS 取替】SPS中央判定装置,SCS検出制御装置 本四連系線 1L 制御ケーブル接続		更新	
0815915	四国	2025/07/01 05:00	2025/07/18 20:00	連続	阿南CS	阿南紀北 DC 幹線 1L/No. 1変換用Tr	【1群2次冷却水ポンプ取替工事】1群2次冷却水ポンプ取替		更新	
0815918	四国	2025/09/01 07:00	2025/09/03 18:00	連続	阿南CS	No. 1調相用Tr	1調TR冷却器制御盤電装品修繕、No.1HCub 点検 他		更新	
0815916	四国	2025/09/01 07:30	2025/09/10 18:00	連続	阿南CS	1群交流フィルタ/No. 1変換用Tr/直流幹線1L/ 直流幹本線1L	1極設備普通点検 他		更新	
0815917	四国	2025/09/15 05:00	2025/12/15 19:00	連続	阿南CS	直流幹線2L/直流幹本線2L/No. 2変換用Tr/2 群交流フィルタ	・双極-1 極関係の制御ケーブル接続 ・無誤電対向試験 ・系統連系試験(11/11~12/5、試験潮流は検討中)		更新	
0815927	四国	2025/12/16 07:30	2025/12/16 17:30	単日	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル接続部再点検		更新	
0815928	四国	2025/12/17 07:30	2025/12/17 13:30	単日	送電線	本四連系線2L	1. ケーブル接続部再点検		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924174	九州	2024/04/10 08:00	2024/04/23 18:00	連続	500kV 関門連系線 1L	500kV 関門連系線 1L	500kV 関門連系線1号線 送電線補修工事(電源開発送变电 NW)		変更	
0924175	九州	2024/05/09 08:00	2024/05/22 18:00	連続	500kV 関門連系線 2L	500kV 関門連系線 2L	500kV 関門連系線2号線 送電線補修工事(電源開発送变电 NW)		変更	
0924176	九州	2024/05/09 08:00	2024/05/12 18:00	連続	北九州 ss	500kV 関門連系線 2L/北九州 ss 50-40/北九州 ss 500kV 関門連系線 2L PCM+DZ(A)/北九州 ss 500kV 関門連系線 2L PCM+DZ(B)/北九州 ss 50TB-2[切]	北九州ss 50-40 GIS 外部点検(12年点検)(50B-1E含む)を行う。		変更	
0924177	九州	2024/05/11 08:00	2024/05/12 18:00	連続	北九州 ss	500kV 関門連系線 2L/北九州 ss 500kV 関門連系線 2L PCM+DZ(A)/北九州 ss 500kV 関門連系線 2L PCM+DZ(B)/北九州 ss 50-40/北九州 ss 500kV1号母線/北九州 ss 50TB-2[切]	北九州ss 50-40 GIS 外部点検(12年点検)(50B-1E含む)を行う。		変更	
0928722	九州	2025/04/10 07:30	2025/04/23 18:30	連続	500kV 関門連系線 1L	500kV 関門連系線 1L	500kV 関門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1がいし装置取替 2架線金具ボルト取替 3電線圧縮接続部補修 4鉄塔部材取替 5鉄塔防錆塗装 6電線付属品類点検7ジャンパー補強線取替		変更	
0928724	九州	2025/04/11 09:00	2025/04/22 17:00	連続	北九州 ss	北九州 ss 500kV 関門連系線 1L	北九州ss500kVGIS取替工事(関門連系線1L付近の杭打設工事)		変更	
0928725	九州	2025/04/14 07:00	2025/04/18 19:00	連続	北九州 ss	500kV 関門連系線 1L/北九州 ss 50-30/北九州 ss 500kV 関門連系線 1L PCM+DZ(A)/北九州 ss 500kV 関門連系線 1L PCM+DZ(B)/北九州 ss 500kVBP盤(A)常時監視ロック/北九州 ss 500kVBP盤(B)常時監視ロック	北九州ss 50-30 GIS 外部点検(12年点検)を行う。		変更	
0928726	九州	2025/04/14 08:00	2025/04/16 18:00	連続	北九州 ss	500kV 関門連系線 1L/北九州 ss 50-30	北九州ss 50-30 GIS プッシング上部端子ボルト外部点検を行う。		変更	
0928723	九州	2025/05/09 07:30	2025/05/22 18:30	連続	500kV 関門連系線 2L	500kV 関門連系線 2L	500kV 関門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1がいし装置取替 2架線金具ボルト取替 3電線圧縮接続部補修 4鉄塔部材取替 5鉄塔防錆塗装 6電線付属品類点検7ジャンパー補強線取替		変更	
0928727	九州	2025/05/09 09:00	2025/05/20 17:00	連続	北九州 ss	北九州 ss 500kV 関門連系線 2L	北九州ss500kVGIS取替工事(関門連系線2L付近の杭打設工事)		変更	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0120384	北海道	2024/04/08 08:00	2024/04/23 17:00	連続	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 1L・2L	要請移設		変更	
0122026	北海道	2024/04/16 10:00	2024/04/16 10:30	単日	篠路変電所	篠路変電所 103<西札幌線1号線>	103CB 一般点検(無停電)		変更	
0122027	北海道	2024/04/16 10:30	2024/04/16 11:00	単日	篠路変電所	篠路変電所 104<西札幌線2号線>	104CB 一般点検(無停電)		変更	
0120381	北海道	2024/04/17 09:00	2024/04/19 17:00	連続	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 1L	延線・緊線		変更	
0122024	北海道	2024/04/18 10:00	2024/04/18 10:30	単日	西当別変電所	西当別変電所 203<道央東幹線1号線>	203CB機器点検		変更	
0122025	北海道	2024/04/18 10:30	2024/04/18 11:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 204<道央東幹線2号線>	204CB機器点検		変更	
0120382	北海道	2024/04/23 09:00	2024/04/25 17:00	連続	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 2L	延線・緊線		変更	
0120385	北海道	2024/04/24 09:00	2024/04/25 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	AG クランプ取替(相間 SP)		変更	
0120386	北海道	2024/04/24 09:00	2024/04/25 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 1L	AG クランプ取替(相間 SP)		変更	
0120387	北海道	2024/04/26 09:00	2024/04/26 17:00	単日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	AG クランプ取替(相間 SP)		変更	
0122029	北海道	2024/05/08 10:00	2024/05/08 15:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 171<旭川幹線1号線>	1懸垂吊り碇子連清掃		変更	
0122030	北海道	2024/05/09 10:00	2024/05/09 15:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 172<旭川幹線2L>	1懸垂碇子連清掃		変更	
0120424	北海道	2024/05/13 09:00	2024/05/13 17:00	単日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 1L	1. 特定点検		変更	
0120391	北海道	2024/05/14 09:00	2024/05/14 17:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	OFケーブル絶縁油採油		変更	
0120392	北海道	2024/05/15 09:00	2024/05/15 17:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	OFケーブル絶縁油採油		変更	
0120393	北海道	2024/05/16 09:00	2024/05/16 17:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	OFケーブル絶縁油採油		変更	
0120394	北海道	2024/05/17 20:30	2024/05/18 05:00	連続	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	OFケーブル絶縁油採油		変更	
0120390	北海道	2024/05/19 08:00	2024/06/04 17:00	連続	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 1L・2L	要請移設		変更	
0120396	北海道	2024/05/20 09:00	2024/05/24 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	難着雪リング取替		変更	
0120537	北海道	2024/05/21 09:00	2024/05/24 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	難着雪リング取替		変更	
0120398	北海道	2024/05/23 09:00	2024/05/23 12:00	単日	苗穂変電所	苗穂変電所 102<苗穂北線2号線>	1. 102CB無停電点検		変更	
0120399	北海道	2024/05/23 13:00	2024/05/23 13:30	単日	苗穂変電所	苗穂変電所 101<苗穂北線1号線>	1. 101CB 外部点検・測定試験(無停電点検)		変更	
0120400	北海道	2024/05/27 09:00	2024/05/31 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	難着雪リング取替		変更	
0120426	北海道	2024/05/27 09:00	2024/05/28 16:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 1L	アークホーン補修		変更	
0122028	北海道	2024/05/27 09:00	2024/05/31 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS) 1L	1. 直線スリーブ点検		変更	
0120538	北海道	2024/05/28 09:00	2024/05/31 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	難着雪リング取替		変更	
0120431	北海道	2024/05/29 09:00	2024/05/30 16:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 2L	アークホーン補修		変更	
0120742	北海道	2024/06/03 08:00	2024/06/12 17:00	連続	新得追分線(北新得・追分)	新得追分線(北新得・追分) 2L	電線路細密点検		変更	
0120441	北海道	2024/06/03 09:00	2024/06/07 16:00	毎日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 2L	捻れ防止ダンパ取替		変更	
0122031	北海道	2024/06/04 08:00	2024/06/11 17:00	連続	奈井江幹線(北江別・西奈井江)	奈井江幹線(北江別・西奈井江) 1L	電線移線		変更	
0120403	北海道	2024/06/04 09:00	2024/06/07 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	AG クランプ取替(相間 SP)		変更	
0120413	北海道	2024/06/06 09:00	2024/06/06 17:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 102<新得追分線2号線>	102CB 外部点検・測定試験、保安		変更	
0120443	北海道	2024/06/10 09:00	2024/06/14 17:00	毎日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 1L	OPGW 張替		変更	
0120404	北海道	2024/06/11 09:00	2024/06/14 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 1L	苗穂北線 AG クランプ取替に伴う予防停電		変更	
0122032	北海道	2024/06/13 08:00	2024/06/17 17:00	連続	奈井江幹線(北江別・西奈井江)	奈井江幹線(北江別・西奈井江) 2L	電線移線		変更	
0120743	北海道	2024/06/14 08:00	2024/06/23 17:00	連続	新得追分線(北新得・追分)	新得追分線(北新得・追分) 1L	電線路細密点検		変更	
0120418	北海道	2024/06/17 09:00	2024/06/21 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 1L	AG クランプ取替(相間 SP)		変更	
0120419	北海道	2024/06/18 09:00	2024/06/19 16:00	連続	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	複導体スペーサー取替		変更	
0120420	北海道	2024/06/18 09:00	2024/06/19 16:00	連続	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	素導体スペーサー点検		変更	
0120427	北海道	2024/06/20 09:00	2024/06/21 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	複導体スペーサー取替		変更	
0120428	北海道	2024/06/20 09:00	2024/06/21 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	素導体スペーサー点検		変更	
0120411	北海道	2024/06/21 09:00	2024/06/21 17:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 101<新得追分線1号線>	101CB 外部点検・測定試験、保安		変更	
0120429	北海道	2024/06/24 09:00	2024/07/02 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0120449	北海道	2024/06/24 09:00	2024/06/25 16:00	毎日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 1L	アークホーン補修		変更	
0120468	北海道	2024/06/24 09:00	2024/06/26 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	1. 電線腐食診断		変更	
0120473	北海道	2024/06/24 09:00	2024/06/26 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	1捻じれ防止ダンパ取替		変更	
0122892	北海道	2024/06/24 09:00	2024/06/24 17:00	単日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 2L	AG クランプ取替		新規	
0120440	北海道	2024/06/26 09:00	2024/06/27 17:00	毎日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 2L	アークホーン補修		変更	
0120421	北海道	2024/06/26 10:00	2024/06/26 13:00	単日	双葉開閉所	103(室蘭西幹線1号線(双葉・西室蘭))	103CB無停電点検		変更	
0120462	北海道	2024/06/27 08:00	2024/06/28 17:00	毎日	西室蘭開閉所	106<室蘭西幹線2号線(双葉)>	106甲導電部取替		変更	
0120410	北海道	2024/06/27 09:00	2024/06/28 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 2L	苗穂北線 AG クランプ取替に伴う予防停電		変更	
0120450	北海道	2024/06/27 09:00	2024/07/01 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	1. 特定点検		変更	
0120478	北海道	2024/06/27 09:00	2024/06/27 17:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	1.着雪検知装置点検		変更	
0120422	北海道	2024/06/27 13:00	2024/06/27 16:00	単日	双葉開閉所	104(室蘭西幹線2号線(双葉・西室蘭))	104CB無停電点検		変更	
0122033	北海道	2024/07/01 09:00	2024/07/01 12:00	単日	北新得変電所	201<狩勝幹線1号線>	201TL 引留鉄構 鳥害防止装置取付		変更	
0122034	北海道	2024/07/03 09:00	2024/07/04 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS) 2L	1. 直線スリーブ点検		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0120388	北海道	2024/07/04 09:00	2024/07/05 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 2L	苗穂北線 AG クランプ取替に伴う予防停電		変更	
0120433	北海道	2024/07/04 09:00	2024/07/12 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0122035	北海道	2024/07/09 08:00	2024/07/11 18:00	毎日	南札幌変電所	102<恵庭南札幌2号線>	1. 102X導電部 銀メッキ補修・確認試験		変更	
0120437	北海道	2024/07/09 09:00	2024/07/09 17:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 111<岩松西線1号線>	111CB 外部点検・測定試験・保全		変更	
0120438	北海道	2024/07/10 09:00	2024/07/11 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 1L	ロードセル撤去		変更	
0120439	北海道	2024/07/10 09:00	2024/07/10 17:00	毎日	北新得変電所	北新得変電所 112<岩松西線2号線>	112CB 外部点検・測定試験・保全		変更	
0122036	北海道	2024/07/11 13:00	2024/07/11 16:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 202<狩勝幹線2号線>	202TL 引留鉄構 鳥害防止装置取付		変更	
0122037	北海道	2024/07/17 09:00	2024/07/19 17:00	毎日	日勝幹線(北新得・新冠 SWS)	日勝幹線(北新得・新冠 SWS) 2L	直線スリーブ改修		変更	
0122038	北海道	2024/07/17 10:00	2024/07/17 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 1L	営業撤去		変更	
0122039	北海道	2024/07/18 10:00	2024/07/18 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 2L	営業撤去		変更	
0120527	北海道	2024/07/23 09:00	2024/07/23 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 105<室蘭西幹線1号線(西野・双葉)>	1. 105CB 一般点検		変更	
0122054	北海道	2024/07/23 09:00	2024/07/24 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 1L	予防停電		変更	
0120397	北海道	2024/07/24 09:00	2024/07/24 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 107<日高幹線>	1.107X 接触位置調整		変更	
0120530	北海道	2024/07/24 09:00	2024/07/24 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線2号線(西野・双葉)>	1. 106CB 一般点検		変更	
0122056	北海道	2024/07/25 09:00	2024/07/26 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 2L	予防停電		変更	
0122041	北海道	2024/07/30 09:00	2024/08/02 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧 SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧 SS・双葉) 1L	1. 碍子取替		変更	
0120452	北海道	2024/08/06 09:00	2024/08/09 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧 SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧 SS・双葉) 2L	1. 碍子取替		変更	
0122042	北海道	2024/08/19 09:00	2024/08/19 17:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	1. バイパス装置取付		変更	
0122043	北海道	2024/08/20 09:00	2024/08/20 17:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	1. バイパス装置取付		変更	
0120744	北海道	2024/08/29 08:00	2024/09/07 17:00	連続	恵庭南札幌(南札幌・恵庭)	恵庭南札幌(南札幌・恵庭) 1L	電線路細密点検		変更	
0120415	北海道	2024/09/04 09:00	2024/09/04 17:00	単日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	電力線点検		変更	
0120453	北海道	2024/09/04 09:00	2024/09/04 17:00	単日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	地線金具取替		変更	
0120454	北海道	2024/09/05 09:00	2024/09/05 17:00	単日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	地線金具取替		変更	
0120447	北海道	2024/09/09 08:00	2024/09/12 16:00	毎日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 1L	ロードセル新設		変更	
0120502	北海道	2024/09/09 08:00	2024/09/12 16:00	毎日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 1L	碍子取替		変更	
0120445	北海道	2024/09/09 09:00	2024/09/13 17:00	連続	南九条変電所	南九条変電所 L103<南九条線3号線>	1. 南九条線3号 保護継電器盤取替		変更	
0120446	北海道	2024/09/09 09:00	2024/09/13 17:00	連続	西野変電所	西野変電所 113<南九条線3号線>	1. 南九条線3号 保護継電器盤取替		変更	
0120745	北海道	2024/09/09 09:00	2024/09/10 17:00	毎日	恵庭南札幌(南札幌・恵庭)	恵庭南札幌(南札幌・恵庭) 2L	電線路細密点検		変更	
0120458	北海道	2024/09/10 09:00	2024/09/10 17:00	単日	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 2L	(1)普通点検		変更	
0122894	北海道	2024/09/16 09:00	2024/09/18 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) 1L	地線金具取替	制約有	新規	
0122046	北海道	2024/09/17 09:00	2024/09/19 17:00	毎日	西旭川変電所	西旭川変電所 172<旭川幹線2L>	(1)17甲母線張替に伴う予防停電		変更	
0122047	北海道	2024/09/17 09:00	2024/09/17 17:00	単日	宇円別変電所	宇円別変電所 105<道東幹線1号線>	ヒンジ部修繕		変更	
0122048	北海道	2024/09/18 09:00	2024/09/18 17:00	単日	宇円別変電所	宇円別変電所 105<道東幹線1号線>	ヒンジ部修繕		変更	
0122049	北海道	2024/09/18 09:00	2024/09/18 17:00	単日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) 1L	複導体スペース取替		変更	
0122044	北海道	2024/09/18 10:00	2024/09/18 12:00	単日	恵庭変電所	恵庭変電所 101<恵庭南札幌1号線>	101CB 一般点検(無停電点検)		変更	
0122045	北海道	2024/09/18 13:00	2024/09/18 15:00	単日	恵庭変電所	恵庭変電所 102<恵庭南札幌2号線>	102CB 一般点検(無停電点検)		変更	
0122050	北海道	2024/09/19 09:00	2024/09/19 17:00	単日	宇円別変電所	宇円別変電所 106<道東幹線2号線>	ヒンジ部修繕		変更	
0122051	北海道	2024/09/19 09:00	2024/09/19 17:00	単日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) 2L	複導体スペース取替		変更	
0120515	北海道	2024/09/24 08:00	2024/09/27 16:00	毎日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 2L	碍子取替		変更	
0122052	北海道	2024/09/24 09:00	2024/09/26 17:00	毎日	西旭川変電所	西旭川変電所 172<旭川幹線2L>	(1)17乙母線張替に伴う予防停電		変更	
0122053	北海道	2024/09/24 09:00	2024/09/25 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	地線金具取替		変更	
0120493	北海道	2024/09/25 09:00	2024/09/27 17:00	毎日	日勝幹線(北新得・新冠 SWS)	日勝幹線(北新得・新冠 SWS) 2L	1直線スリーブ改修		変更	
0122055	北海道	2024/09/26 09:00	2024/09/27 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	地線金具取替		変更	
0122040	北海道	2024/09/30 08:00	2024/09/30 16:00	単日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 2L	圧縮接続管改修		変更	
0120405	北海道	2024/09/30 09:00	2024/10/02 17:00	毎日	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 1L	圧縮引留クランプ点検		変更	
0122057	北海道	2024/10/04 09:00	2024/10/04 17:00	単日	北芽室変電所	北芽室変電所 101<岩松西線1号線>	101 甲 母線側主回路端子修繕		変更	
0120480	北海道	2024/10/07 09:00	2024/10/07 17:00	単日	北芽室変電所	北芽室変電所 102<岩松西線2号線>	102XE操作箱修繕		変更	
0120746	北海道	2024/10/08 09:00	2024/10/09 17:00	毎日	追分恵庭線(追分・恵庭)	追分恵庭線(追分・恵庭) 1L	電線路細密点検		変更	
0122058	北海道	2024/10/09 08:00	2024/10/25 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線張替(碍子取替含む)		変更	
0120747	北海道	2024/10/10 09:00	2024/10/11 17:00	毎日	追分恵庭線(追分・恵庭)	追分恵庭線(追分・恵庭) 2L	電線路細密点検		変更	
0122063	北海道	2024/10/12 09:00	2024/10/13 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 1L	落水雪防止対策		変更	
0120470	北海道	2024/10/12 14:00	2024/10/12 15:30	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	絶縁抵抗測定		変更	
0120471	北海道	2024/10/12 15:30	2024/10/12 16:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	絶縁耐力試験		変更	
0120456	北海道	2024/10/15 08:00	2024/10/24 14:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	電線地線張替		変更	
0120495	北海道	2024/10/17 09:00	2024/10/26 17:00	連続	西双葉開閉所	西双葉開閉所 204<道央南幹線2号線>	1. 道央南幹線2号保護継電器盤取替(1系)(2系)		変更	
0120496	北海道	2024/10/17 09:00	2024/10/26 17:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 208<道央南幹線2号線>	1. 道央南幹線2号保護継電器盤取替(1系)(2系)		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0122059	北海道	2024/10/17 09:00	2024/10/23 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	複導体スペース取替		変更	
0122060	北海道	2024/10/17 09:00	2024/10/17 17:00	単日	岩清水開閉所	岩清水開閉所 日高幹線	1.遠方監視制御装置取替		変更	
0120509	北海道	2024/10/22 09:00	2024/10/23 17:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 201<道央東幹線1号線>	1.201CB 一般点検		変更	
0120511	北海道	2024/10/24 09:00	2024/10/25 17:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 202<道央東幹線2号線>	1.202CB 一般点検		変更	
0122064	北海道	2024/10/24 09:00	2024/10/24 17:00	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	落水雪防止対策		変更	
0120482	北海道	2024/10/25 08:00	2024/11/13 14:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	電線地線張替		変更	
0122066	北海道	2024/10/25 09:00	2024/10/31 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	複導体スペース取替		変更	
0120520	北海道	2024/10/31 14:00	2024/10/31 16:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 173<名寄幹線1号線(嵐山～西旭川)>	(1)使用前自主検査		変更	
0120521	北海道	2024/10/31 16:00	2024/10/31 17:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 173<名寄幹線1号線(嵐山～西旭川)>	(1)試加圧(乙側)		変更	
0120536	北海道	2024/11/06 08:00	2024/11/22 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	地線張替		変更	
0122067	北海道	2024/11/06 08:00	2024/11/22 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線張替(碍子取替含む)		変更	
0120504	北海道	2024/11/06 18:00	2024/11/06 19:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 101<釧路北線1号線>	187kV 甲 PD 試加圧		変更	
0120510	北海道	2024/11/07 18:00	2024/11/07 19:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 101<釧路北線1号線>	187kV 乙 PD 試加圧		変更	
0120528	北海道	2024/11/12 10:00	2024/11/12 17:00	単日	追分開閉所	追分開閉所 101<追分恵庭線1号線>	1.101CB 一般点検(無停電)		変更	
0120539	北海道	2024/11/13 09:00	2024/11/14 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	振動防止ダンパー取替		変更	
0120529	北海道	2024/11/13 10:00	2024/11/13 17:00	単日	追分開閉所	追分開閉所 102<追分恵庭線2号線>	1.102CB 一般点検(無停電)		変更	
0120512	北海道	2024/11/13 14:00	2024/11/13 15:30	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	絶縁抵抗測定		変更	
0120513	北海道	2024/11/13 15:30	2024/11/13 16:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	絶縁耐力試験		変更	
0120524	北海道	2024/11/14 09:00	2024/11/14 17:00	単日	追分開閉所	追分開閉所 103<(電発)新得追分線1号線>	1.103CB 一般点検(無停電)		変更	
0120540	北海道	2024/11/14 09:00	2024/11/14 17:00	単日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 2L	道央北幹線振動防止ダンパーに伴う予防停電要		変更	
0122068	北海道	2024/11/14 09:00	2024/11/14 17:00	単日	日高幹線(南早来・岩清水 SWS)	日高幹線(南早来・岩清水 SWS)	振動防止ダンパー取替		変更	
0120541	北海道	2024/11/15 09:00	2024/11/15 17:00	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	地線金具取替		変更	
0120542	北海道	2024/11/15 09:00	2024/11/15 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 2L	営業撤去		変更	
0120525	北海道	2024/11/15 10:00	2024/11/15 12:00	単日	追分開閉所	追分開閉所 104<新得追分線2号線>	1.104CB 一般点検(無停電)		変更	
0122071	北海道	2024/11/20 09:00	2024/11/21 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	落水雪防止対策		変更	
0122072	北海道	2024/11/20 09:00	2024/11/20 17:00	単日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 1L	1. 予防停電		変更	
0120498	北海道	2024/11/21 09:00	2024/11/21 17:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 106(日勝幹線2号線(新冠・北新得))	106 甲操作箱修繕		変更	
0122073	北海道	2024/11/21 09:00	2024/11/22 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 2L	落水雪防止対策		変更	
0120499	北海道	2024/11/22 09:00	2024/11/22 17:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 106(日勝幹線2号線(新冠・北新得))	106 乙操作箱修繕		変更	
0120417	北海道	2024/11/25 09:00	2024/11/29 17:00	毎日	日高幹線(南早来・岩清水 SWS)	日高幹線(南早来・岩清水 SWS)	1.振動防止ダンパー取替		変更	
0120531	北海道	2024/11/27 08:00	2024/12/04 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	地線張替		変更	
0120522	北海道	2024/11/27 09:00	2024/11/27 17:00	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	地線金具取替		変更	
0120518	北海道	2024/11/28 09:00	2024/11/29 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	振動防止ダンパー取替		変更	
0120519	北海道	2024/11/29 09:00	2024/11/29 17:00	単日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 1L	道央北幹線振動防止ダンパーに伴う予防停電要		変更	
0122075	北海道	2024/12/02 09:00	2024/12/02 17:00	単日	恵庭変電所	恵庭変電所 101<恵庭南札線1号線>	187kV 母線保護装置取替		変更	
0120523	北海道	2024/12/03 09:00	2024/12/03 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 1L	営業撤去		変更	
0120543	北海道	2024/12/03 09:00	2024/12/03 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 114<追分線2号線>	1.114XE リミットスイッチ交換		変更	
0122077	北海道	2024/12/03 09:00	2024/12/03 17:00	単日	恵庭変電所	恵庭変電所 102<恵庭南札線2号線>	187kV 母線保護装置取替		変更	
0122078	北海道	2024/12/04 09:00	2024/12/04 17:00	単日	恵庭変電所	恵庭変電所 103<追分恵庭線1号線>	187kV 母線保護装置取替		変更	
0122079	北海道	2024/12/05 09:00	2024/12/05 17:00	単日	恵庭変電所	恵庭変電所 104<追分恵庭線2号線>	187kV 母線保護装置取替		変更	
0120479	北海道	2025/01/20 09:00	2025/01/24 17:00	連続	追分開閉所	追分開閉所 101<追分恵庭線1号線>	1. 101 保護継電器盤取替(主・後備)		変更	
0120481	北海道	2025/01/20 09:00	2025/01/24 17:00	連続	追分開閉所	追分開閉所 101<追分恵庭線1号線>	101キャリアリレー装置更新による組合せ試験(主・後備)		変更	
0122082	北海道	2025/01/20 09:00	2025/01/24 17:00	連続	恵庭変電所	恵庭変電所 103<追分恵庭線1号線>	1. 103 保護継電器盤取替(主・後備)		変更	
0120545	北海道	2025/01/22 09:00	2025/01/22 16:00	単日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 2L	冠雪落し		変更	
0120546	北海道	2025/01/23 09:00	2025/01/23 16:00	単日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 1L	冠雪落し		変更	
0120501	北海道	2025/01/27 09:00	2025/01/31 17:00	連続	追分開閉所	追分開閉所 102<追分恵庭線2号線>	1. 102 保護継電器盤取替(主・後備)		変更	
0120503	北海道	2025/01/27 09:00	2025/01/31 17:00	連続	追分開閉所	追分開閉所 102<追分恵庭線2号線>	102キャリアリレー装置更新による組合せ試験(主・後備)		変更	
0122083	北海道	2025/01/27 09:00	2025/01/31 17:00	連続	恵庭変電所	恵庭変電所 104<追分恵庭線2号線>	1. 104 保護継電器盤取替(主・後備)		変更	
0120547	北海道	2025/01/29 09:00	2025/01/29 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 2L	冠雪落し		変更	
0120548	北海道	2025/01/30 09:00	2025/01/30 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 1L	冠雪落し		変更	
0122897	北海道	2025/02/20 09:00	2025/02/20 17:00	単日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	AG クランプ取替		新規	
0122898	北海道	2025/02/20 09:00	2025/02/20 17:00	単日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 1L	AG クランプ取替		新規	
0120409	北海道	2025/02/21 09:00	2025/02/21 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	AG クランプ取替(相間 SP)		変更	
0122899	北海道	2025/02/21 09:00	2025/02/21 17:00	単日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 2L	AG クランプ取替		新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0122061	北海道	2025/03/04 09:00	2025/03/04 16:00	単日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	電力線点検		変更	
0122080	北海道	2025/03/04 09:00	2025/03/07 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	振動防止ダンパー取替		変更	
0122076	北海道	2025/03/05 09:00	2025/03/07 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	道央東幹線振動防止ダンパー取替に伴う予防停電		変更	
0122065	北海道	2025/03/05 10:00	2025/03/05 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 202<道央東幹線2号線>	202CB 一般点検(無停電)		変更	
0122074	北海道	2025/03/11 09:00	2025/03/14 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	振動防止ダンパー取替		変更	
0122062	北海道	2025/03/12 09:00	2025/03/12 09:10	単日	南早来変電所	南早来変電所 201<道央東幹線1号線>	201CB 一般点検(無停電)		変更	
0122081	北海道	2025/03/12 09:00	2025/03/14 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	道央東幹線振動防止ダンパー取替に伴う予防停電		変更	
0122900	北海道	2025/03/17 10:00	2025/03/18 14:00	毎日	釧路北線(宇門別・東釧路)	釧路北線(宇門別・東釧路) 1L	碍子取替		新規	
0122901	北海道	2025/03/19 10:00	2025/03/20 14:00	毎日	釧路北線(宇門別・東釧路)	釧路北線(宇門別・東釧路) 2L	碍子取替		新規	
0122069	北海道	2025/03/24 09:00	2025/03/28 17:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 207<道央南幹線1号線>	207CB 保全作業(操作機構細密点検)		変更	
0122204	北海道	2025/04/03 09:00	2025/04/04 17:00	毎日	奈井江幹線(北江別・西奈井江)	奈井江幹線(北江別・西奈井江) 1L	碍子取替		変更	
0122210	北海道	2025/04/07 09:00	2025/04/12 17:00	毎日	奈井江幹線(北江別・西奈井江)	奈井江幹線(北江別・西奈井江) 1L	碍子取替		変更	
0122216	北海道	2025/04/14 09:00	2025/04/18 17:00	毎日	奈井江幹線(北江別・西奈井江)	奈井江幹線(北江別・西奈井江) 2L	碍子取替		変更	
0122084	北海道	2025/04/15 10:00	2025/04/15 10:30	単日	篠路変電所	篠路変電所 101<篠路線1号線>	101CB外部点検・測定試験		変更	
0122085	北海道	2025/04/15 10:30	2025/04/15 11:00	単日	篠路変電所	篠路変電所 102<篠路線2号線>	102CB外部点検・測定試験		変更	
0122086	北海道	2025/04/22 10:00	2025/04/22 11:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 101<道北幹線1L>	101CB 開閉点検		変更	
0122087	北海道	2025/04/22 11:00	2025/04/22 12:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 102<道北幹線2L>	102CB 開閉点検		変更	
0122221	北海道	2025/04/23 09:00	2025/04/25 17:00	毎日	奈井江幹線(北江別・西奈井江)	奈井江幹線(北江別・西奈井江) 2L	碍子取替		変更	
0120389	北海道	2025/05/10 08:00	2025/05/12 18:00	毎日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 1L	幌別線ケーブル張替に伴う予防停電		変更	
0122088	北海道	2025/05/12 09:00	2025/05/12 17:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 1L	ケーブルヘッド点検		変更	
0122089	北海道	2025/05/13 09:00	2025/05/16 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	普通点検		変更	
0122090	北海道	2025/05/13 09:00	2025/05/13 17:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 2L	ケーブルヘッド点検		変更	
0120412	北海道	2025/05/13 10:00	2025/05/13 17:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線 1号線(西名寄～旭嵐)>	PCB 検査油採油作業		変更	
0122091	北海道	2025/05/14 09:00	2025/05/14 17:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	ケーブルヘッド点検		変更	
0122092	北海道	2025/05/14 09:00	2025/05/14 17:00	単日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	不良碍子検出		変更	
0120414	北海道	2025/05/14 10:00	2025/05/14 17:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線 2号線(西名寄～旭嵐)>	PCB 検査油採油作業		変更	
0122094	北海道	2025/05/15 21:00	2025/05/16 06:00	連続	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	OFケーブル絶縁油採油		変更	
0122095	北海道	2025/05/16 21:00	2025/05/17 06:00	連続	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	OFケーブル絶縁油採油		変更	
0120395	北海道	2025/05/17 08:00	2025/05/19 18:00	毎日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 2L	幌別線ケーブル張替に伴う予防停電		変更	
0122096	北海道	2025/05/19 09:00	2025/05/21 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	難着雪リング取替		変更	
0122097	北海道	2025/05/22 09:00	2025/05/22 16:00	単日	旭川南線(旭川嵐山・旭川)	旭川南線(旭川嵐山・旭川) 2L	ケーブルヘッド点検		変更	
0122098	北海道	2025/05/26 09:00	2025/05/27 16:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 1L	アークホーン補修		変更	
0122100	北海道	2025/05/27 10:00	2025/05/27 15:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 173(名寄幹線 1L(旭川嵐山・西旭川))	173TL 懸垂碍子取替・清掃		変更	
0122101	北海道	2025/05/28 09:00	2025/05/29 16:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 2L	アークホーン補修		変更	
0122102	北海道	2025/05/28 10:00	2025/05/28 15:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 174(名寄幹線 2L(旭川嵐山・西旭川))	174TL 懸垂碍子取替・清掃		変更	
0122103	北海道	2025/06/02 08:00	2025/06/08 17:00	連続	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0122104	北海道	2025/06/02 09:00	2025/06/13 17:00	連続	西野変電所	西野変電所 203<道央北幹線1号線>	203保護継電器盤取替		変更	
0122105	北海道	2025/06/02 09:00	2025/06/13 17:00	連続	西当別変電所	西当別変電所 201<道央北幹線1号線>	201保護継電器盤取替		変更	
0122106	北海道	2025/06/02 09:00	2025/06/13 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0122107	北海道	2025/06/02 09:00	2025/06/06 16:00	毎日	北幌延線(西名寄・西中川)	北幌延線(西名寄・西中川) 1L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0122108	北海道	2025/06/09 09:00	2025/06/10 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	素導体スパーサー点検		変更	
0122109	北海道	2025/06/09 09:00	2025/06/10 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	スパーサー取替		変更	
0122110	北海道	2025/06/10 08:00	2025/06/16 17:00	連続	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0122111	北海道	2025/06/10 09:00	2025/06/12 16:00	毎日	北幌延線(西名寄・西中川)	北幌延線(西名寄・西中川) 2L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0122112	北海道	2025/06/11 09:00	2025/06/12 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	素導体スパーサー点検		変更	
0122113	北海道	2025/06/11 09:00	2025/06/12 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	普通点検		変更	
0122114	北海道	2025/06/11 09:00	2025/06/12 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	スパーサー取替		変更	
0122125	北海道	2025/06/13 10:00	2025/06/13 11:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 201<狩勝幹線1号線>	201CB 外部点検・測定試験		変更	
0122115	北海道	2025/06/16 09:00	2025/06/27 17:00	連続	西野変電所	西野変電所 204<道央北幹線2号線>	204保護継電器盤取替		変更	
0122116	北海道	2025/06/16 09:00	2025/06/27 17:00	連続	西当別変電所	西当別変電所 202<道央北幹線2号線>	202保護継電器盤取替		変更	
0122117	北海道	2025/06/16 09:00	2025/06/27 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0122119	北海道	2025/06/19 09:00	2025/06/19 17:00	単日	追分開閉所	追分開閉所 103<新得追分線1号線>	103 制御盤 電圧・電流計修繕		変更	
0122120	北海道	2025/06/20 09:00	2025/06/20 17:00	単日	追分開閉所	追分開閉所 104<新得追分線2号線>	104 制御盤 電圧・電流計修繕		変更	
0122121	北海道	2025/06/23 08:00	2025/06/27 17:00	連続	日高幹線(南早来・岩清水 SWS)	日高幹線(南早来・岩清水 SWS)	鉄塔防錆塗装		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0122122	北海道	2025/06/23 09:00	2025/06/27 17:00	毎日	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 1L	設備点検		変更	
0122123	北海道	2025/06/23 09:00	2025/06/24 16:00	毎日	北幌延線(西名寄・西中川)	北幌延線(西名寄・西中川) 1L	アークホーン補修		変更	
0122124	北海道	2025/06/23 09:00	2025/06/23 17:00	毎日	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 1L	設備点検		変更	
0120535	北海道	2025/06/24 08:00	2025/07/11 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線張替		変更	
0122126	北海道	2025/06/24 09:00	2025/06/27 17:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 114<追分線2号線>	114甲・乙・X・XE 操作装置交換		変更	
0122127	北海道	2025/06/24 09:00	2025/06/24 17:00	単日	恵庭変電所	恵庭変電所 103<追分恵庭線1号線>	103CB 一般点検		変更	
0122128	北海道	2025/06/24 09:00	2025/06/24 17:00	単日	追分開閉所	追分開閉所 106<追分線2号線>	106CB 一般点検		変更	
0122129	北海道	2025/06/25 09:00	2025/06/26 17:00	毎日	北幌延線(西名寄・西中川)	北幌延線(西名寄・西中川) 2L	アークホーン補修		変更	
0122130	北海道	2025/06/25 09:00	2025/06/25 17:00	単日	恵庭変電所	恵庭変電所 104<追分恵庭線2号線>	104CB 一般点検		変更	
0122131	北海道	2025/06/26 09:00	2025/06/27 17:00	毎日	滝川幹線(西奈井江・西滝川)	滝川幹線(西奈井江・西滝川) 2L	冠雪対策		変更	
0122070	北海道	2025/06/28 08:00	2025/07/11 18:00	連続	西当別変電所	西当別変電所 202<道央北幹線2号線>	202TLガス処理		変更	
0122132	北海道	2025/07/01 09:00	2025/07/04 17:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 113<追分線1号線>	113甲・乙・X・XE 操作装置交換		変更	
0122133	北海道	2025/07/01 09:00	2025/07/01 17:00	単日	追分開閉所	追分開閉所 105<追分線1号線>	105CB 一般点検		変更	
0122118	北海道	2025/07/02 09:00	2025/07/02 17:00	単日	宇内別変電所	宇内別変電所 106<道東幹線2号線>	106CB 一般点検		変更	
0122134	北海道	2025/07/08 10:00	2025/07/08 11:00	単日	西野変電所	西野変電所 113<南九条線3号線>	113CB 無停電点検		変更	
0122135	北海道	2025/07/09 10:00	2025/07/09 11:00	単日	西野変電所	西野変電所 103<西小樽線1号線>	103CB 無停電点検		変更	
0122136	北海道	2025/07/14 09:00	2025/07/18 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0122137	北海道	2025/07/15 09:00	2025/07/15 17:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS) 1L	1. 特定点検		変更	
0122138	北海道	2025/07/17 10:00	2025/07/17 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 1L	営巣撤去		変更	
0122139	北海道	2025/07/18 10:00	2025/07/18 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 2L	営巣撤去		変更	
0120516	北海道	2025/07/22 08:00	2025/08/08 17:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線張替		変更	
0122140	北海道	2025/07/22 09:00	2025/07/25 17:00	毎日	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 2L	圧縮クランプ点検		変更	
0122141	北海道	2025/07/23 09:00	2025/07/23 17:00	単日	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 2L	不良子検出		変更	
0122142	北海道	2025/07/23 09:00	2025/07/23 17:00	単日	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 2L	不良碍子検出		変更	
0122143	北海道	2025/07/28 09:00	2025/08/01 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0122144	北海道	2025/08/05 09:00	2025/08/05 13:00	単日	南札幌変電所	南札幌変電所 101<恵庭南札幌線1号線>	101CB 一般点検		変更	
0122145	北海道	2025/08/05 13:00	2025/08/05 17:00	単日	南札幌変電所	南札幌変電所 102<恵庭南札幌線2号線>	102CB 一般点検		変更	
0122146	北海道	2025/08/08 09:00	2025/08/08 17:00	単日	南札幌変電所	南札幌変電所 103<南札幌幹線1号線>	103CB 一般点検		変更	
0122147	北海道	2025/08/08 09:00	2025/08/08 17:00	単日	南札幌変電所	南札幌変電所 104<南札幌幹線2号線>	104CB 一般点検		変更	
0122148	北海道	2025/08/18 08:00	2025/09/06 17:00	連続	恵庭南札幌(南札幌・恵庭)	恵庭南札幌(南札幌・恵庭) 1L	電線路細密点検		変更	
0120464	北海道	2025/08/19 08:00	2025/08/25 16:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS) 2L	電力線延線		変更	
0122149	北海道	2025/08/20 17:00	2025/08/20 17:30	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線(西名寄~旭川嵐山)>	200 甲試加圧		変更	
0122150	北海道	2025/08/22 17:00	2025/08/22 17:30	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線(西名寄~旭川嵐山)>	200 乙試加圧		変更	
0122151	北海道	2025/08/26 10:00	2025/08/26 14:00	単日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	碍子点検		変更	
0122152	北海道	2025/08/27 09:00	2025/08/27 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線>	S508 操作箱修繕		変更	
0122153	北海道	2025/08/27 10:00	2025/08/27 14:00	単日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	碍子点検		変更	
0122154	北海道	2025/08/28 09:00	2025/08/29 17:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 1L	碍子取替		変更	
0122155	北海道	2025/09/01 09:00	2025/09/05 17:00	連続	双葉開閉所	双葉開閉所 103(室蘭西幹線1号線(双葉・西室蘭))	103保護継電器盤取替(主・後備)		変更	
0122156	北海道	2025/09/01 09:00	2025/09/05 17:00	連続	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 105<室蘭西幹線1号線(双葉)>	1. 105保護継電器盤取替(主・後備)		変更	
0122157	北海道	2025/09/01 09:00	2025/09/05 17:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 1L	碍子取替		変更	
0122158	北海道	2025/09/01 09:00	2025/09/04 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	1. 架線金物補修		変更	
0122159	北海道	2025/09/01 09:00	2025/09/02 17:00	毎日	道央西幹線(西双葉・西野)	道央西幹線(西双葉・西野) 1L	AG クランプ取替		変更	
0122160	北海道	2025/09/01 09:00	2025/09/01 17:00	単日	日勝幹線(北新得・新冠 SWS)	日勝幹線(北新得・新冠 SWS) 2L	碍子点検		変更	
0122161	北海道	2025/09/04 09:00	2025/09/05 17:00	毎日	道央西幹線(西双葉・西野)	道央西幹線(西双葉・西野) 2L	AG クランプ取替		変更	
0122162	北海道	2025/09/05 08:00	2025/09/12 17:00	連続	日高幹線(南早来・岩清水 SWS)	日高幹線(南早来・岩清水 SWS)	鉄塔防錆塗装		変更	
0122163	北海道	2025/09/08 08:00	2025/09/30 14:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	電線地線張替		変更	
0122164	北海道	2025/09/08 08:00	2025/09/27 17:00	連続	恵庭南札幌(南札幌・恵庭)	恵庭南札幌(南札幌・恵庭) 2L	電線路細密点検		変更	
0122165	北海道	2025/09/08 09:00	2025/09/13 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	1. 架線金物補修		変更	
0122166	北海道	2025/09/08 09:00	2025/09/12 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	AGクランプ取替		変更	
0122167	北海道	2025/09/08 09:00	2025/09/12 17:00	連続	双葉開閉所	双葉開閉所 104(室蘭西幹線2号線(双葉・西室蘭))	104保護継電器盤取替(主・後備)		変更	
0122168	北海道	2025/09/08 09:00	2025/09/12 17:00	連続	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 106<室蘭西幹線2号線(双葉)>	1. 106保護継電器盤取替(主・後備)		変更	
0122169	北海道	2025/09/09 09:00	2025/09/11 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧 SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧 SS・双葉) 2L	碍子取替		変更	
0122170	北海道	2025/09/09 09:00	2025/09/09 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 103<苗穂北線1号線>	103CB 無停電点検		変更	
0122171	北海道	2025/09/09 09:00	2025/09/09 17:00	単日	追分開閉所	追分開閉所 101<追分恵庭線1号線>	101 制御盤 電圧・電流計修繕		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0122172	北海道	2025/09/10 09:00	2025/09/12 17:00	毎日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 2L	碍子取替		変更	
0122173	北海道	2025/09/10 09:00	2025/09/10 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 104<苗穂北線2号線>	104CB 無停電点検		変更	
0122174	北海道	2025/09/10 09:00	2025/09/10 17:00	単日	追分開閉所	追分開閉所 102<追分恵庭線2号線>	102 制御盤 電圧・電流計修繕		変更	
0122175	北海道	2025/09/16 09:00	2025/09/19 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	AGクランプ取替		変更	
0122176	北海道	2025/09/16 09:00	2025/09/19 17:00	毎日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 2L	碍子取替		変更	
0122177	北海道	2025/09/17 09:00	2025/09/19 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧 SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧 SS・双葉) 1L	碍子取替		変更	
0122178	北海道	2025/09/17 09:00	2025/09/18 17:00	毎日	日高幹線(南早来・岩清水 SWS)	日高幹線(南早来・岩清水 SWS)	碍子点検		変更	
0122179	北海道	2025/09/24 09:00	2025/09/24 17:00	単日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	AGクランプ取替		変更	
0122180	北海道	2025/09/29 08:00	2025/10/08 17:00	連続	追分恵庭線(追分・恵庭)	追分恵庭線(追分・恵庭) 1L	OPGW張替工事		変更	
0122181	北海道	2025/09/29 09:00	2025/10/02 17:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 107<日高幹線>	107 甲・乙・X・XE 操作装置交換		変更	
0122182	北海道	2025/09/30 14:00	2025/09/30 15:30	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	絶縁抵抗測定		変更	
0122183	北海道	2025/09/30 15:00	2025/09/30 15:30	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1号線(西名寄~旭川嵐山)>	200CB,甲,乙試加圧		変更	
0122184	北海道	2025/09/30 15:30	2025/09/30 16:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	絶縁耐力試験		変更	
0122185	北海道	2025/10/01 08:00	2025/10/10 17:00	連続	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0122186	北海道	2025/10/01 09:00	2025/10/01 17:00	単日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	振動防止ダンパー取替		変更	
0122187	北海道	2025/10/02 09:00	2025/10/02 17:00	単日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	振動防止ダンパー取替		変更	
0122188	北海道	2025/10/07 08:00	2025/10/08 20:00	毎日	恵庭変電所	恵庭変電所 101<恵庭南礼線1号線>	101甲 導電部修繕		変更	
0122189	北海道	2025/10/07 09:00	2025/10/07 17:00	単日	室蘭変電所	室蘭変電所 101<室蘭東幹線1号線>	1. 101CB 外部点検・測定試験(無停電)		変更	
0122190	北海道	2025/10/08 08:00	2025/10/30 14:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	電線地線張替		変更	
0122191	北海道	2025/10/08 09:00	2025/10/08 17:00	単日	室蘭変電所	室蘭変電所 102<室蘭東幹線2号線>	1. 102CB 外部点検・測定試験(無停電)		変更	
0122192	北海道	2025/10/09 08:00	2025/10/11 17:00	毎日	追分恵庭線(追分・恵庭)	追分恵庭線(追分・恵庭) 2L	鉄塔防錆塗装工事		変更	
0122193	北海道	2025/10/09 09:00	2025/10/09 17:00	単日	室蘭変電所	室蘭変電所 103<室蘭西幹線1号線>	1. 101CB 外部点検・測定試験(無停電)		変更	
0122194	北海道	2025/10/10 09:00	2025/10/10 17:00	単日	日勝幹線(北新得・新冠 SWS)	日勝幹線(北新得・新冠 SWS) 2L	長尺スリーブ改修		変更	
0122198	北海道	2025/10/10 09:00	2025/10/10 17:00	単日	日勝幹線(北新得・新冠 SWS)	日勝幹線(北新得・新冠 SWS) 2L	直線スリーブ改修		変更	
0122195	北海道	2025/10/14 08:00	2025/10/23 17:00	連続	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0122196	北海道	2025/10/14 09:00	2025/10/17 18:00	連続	西野変電所	西野変電所 206<道央西幹線2号線>	206CB 一般点検・内部点検・保全作業		変更	
0122093	北海道	2025/10/22 09:00	2025/10/22 17:00	単日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) 1L	普通点検		変更	
0122099	北海道	2025/10/22 09:00	2025/10/22 17:00	単日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) 1L	不良碍子検出		変更	
0122197	北海道	2025/10/22 09:00	2025/10/23 17:00	毎日	宇円別変電所	宇円別変電所 105<道東幹線1号線>	105CB 一般点検		変更	
0122199	北海道	2025/10/27 16:00	2025/10/27 17:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 101<釧路北線1号線>	新 14 甲、甲母線測試加圧		変更	
0122200	北海道	2025/10/28 16:00	2025/10/28 17:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 101<釧路北線1号線>	新 14 乙、乙母線測試加圧		変更	
0122201	北海道	2025/10/30 14:00	2025/10/30 15:30	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	絶縁抵抗測定		変更	
0122202	北海道	2025/10/30 15:30	2025/10/30 16:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	絶縁耐力試験		変更	
0122203	北海道	2025/11/04 09:00	2025/11/07 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	設備点検		変更	
0122205	北海道	2025/11/05 09:00	2025/11/05 17:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS) 2L	1.特定点検		変更	
0122206	北海道	2025/11/05 10:00	2025/11/05 11:00	単日	奈井江発電所	奈井江発電所 101<滝川幹線1号線>	遮断器動作試験		変更	
0122207	北海道	2025/11/05 11:00	2025/11/05 12:00	単日	奈井江発電所	奈井江発電所 102<滝川幹線2号線>	遮断器動作試験		変更	
0122208	北海道	2025/11/06 09:00	2025/11/07 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS) 1L	1.圧縮クランプ点検		変更	
0122209	北海道	2025/11/10 08:00	2025/11/19 17:00	連続	新得追分線(北新得・追分)	新得追分線(北新得・追分) 1L	電線路細密点検		変更	
0122211	北海道	2025/11/10 09:00	2025/11/13 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	SR/リング取替		変更	
0122212	北海道	2025/11/11 09:00	2025/11/12 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	AGクランプ取替		変更	
0122213	北海道	2025/11/11 09:00	2025/11/12 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	予防停電		変更	
0122214	北海道	2025/11/13 09:00	2025/11/14 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	AGクランプ取替		変更	
0122215	北海道	2025/11/13 09:00	2025/11/14 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	予防停電		変更	
0122218	北海道	2025/11/19 09:00	2025/11/19 16:00	単日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 103<室蘭西幹線1号線(室蘭)>	1. 103CB 外部点検・測定試験		変更	
0122219	北海道	2025/11/20 09:00	2025/11/20 16:00	単日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 104<室蘭西幹線2号線(室蘭)>	1. 104CB 外部点検・測定試験		変更	
0122220	北海道	2025/11/25 09:00	2025/12/04 17:00	毎日	新得追分線(北新得・追分)	新得追分線(北新得・追分) 2L	電線路細密点検		変更	
0122223	北海道	2025/12/08 09:00	2025/12/08 17:00	単日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 1L	AGクランプ取替		変更	
0122224	北海道	2025/12/09 09:00	2025/12/12 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	AGクランプ取替		変更	
0122225	北海道	2025/12/09 09:00	2025/12/12 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 1L	予防停電		変更	
0122226	北海道	2025/12/16 09:00	2025/12/16 09:00	連続	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	AGクランプ取替		変更	
0122227	北海道	2025/12/16 09:00	2025/12/19 17:00	毎日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 2L	予防停電		変更	
0122228	北海道	2026/01/21 09:00	2026/01/21 16:00	単日	北幌延線(西名寄・西中川)	北幌延線(西名寄・西中川) 1L	冠雪落し		変更	
0122229	北海道	2026/01/22 09:00	2026/01/22 16:00	単日	北幌延線(西名寄・西中川)	北幌延線(西名寄・西中川) 2L	冠雪落し		変更	
0122230	北海道	2026/01/28 09:00	2026/01/28 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 2L	冠雪落し		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0122231	北海道	2026/01/29 09:00	2026/01/29 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 1L	冠雪落し			変更
0122217	北海道	2026/03/03 09:00	2026/03/06 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	振動防止ダンパー取替			変更
0122222	北海道	2026/03/10 09:00	2026/03/13 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	振動防止ダンパー取替			変更

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0229116	東北	2024/03/25 09:40	2025/02/20 17:20	連続	仙台変電所	宮城幹線2号	配開改良, 操作盤改造, 空気配管撤去宮城幹線配開改良		変更	
0229750	東北	2024/04/09 08:30	2024/04/12 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	架渉線点検		変更	
0229749	東北	2024/04/13 08:30	2024/04/16 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線点検		変更	
0229668	東北	2024/04/15 08:30	2024/04/19 17:30	連続	大湯幹線1号	大湯幹線1号	ルーズスペース補修 No.15~No.36 18 径間防錆塗装 No.100~No.110 8 基		変更	
0229503	東北	2024/04/15 08:40	2024/04/16 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	仙台(変)立下げ線切離し(変電依頼工事)		変更	
0229658	東北	2024/04/22 08:30	2024/04/25 17:30	連続	大湯幹線2号	大湯幹線2号	防錆塗装 No.100~No.110 8 基ボルト緩み止め No.4, No.7 2 基		変更	
0229258	東北	2024/05/08 08:40	2024/07/18 17:20	連続	五頭幹線2号	五頭幹線2号	CB, LS更新に伴う引下げ線補修		変更	
0229307	東北	2024/05/08 08:40	2024/07/18 15:20	連続	五頭幹線2号	五頭幹線2号	五頭幹線配開改良関連, CBLIS取替		変更	
0229457	東北	2024/05/09 09:40	2024/05/11 17:20	毎日	米沢変電所	蔵王幹線2号	米沢(変)蔵王幹線リレー整備FL追加改造		変更	
0229601	東北	2024/05/09 09:40	2024/05/16 17:20	連続	西仙台変電所	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号リレー3端子化改造(蔵王幹線2号リレー整備)		変更	
0229456	東北	2024/05/10 09:40	2024/05/16 17:20	連続	米沢変電所	蔵王幹線2号	米沢(変)蔵王幹線リレー整備3端子化改造		変更	
0229788	東北	2024/05/13 08:40	2024/05/17 17:20	連続	北奥幹線1号	北奥幹線1号	架渉線点検, がいしスペース補修		変更	
0229316	東北	2024/05/17 08:40	2024/05/21 17:20	連続	新潟変電所	飯豊幹線1号	O3.3A.3AG鉄構, GW 普点, O3 塗装		変更	
0229787	東北	2024/05/20 08:40	2024/05/24 17:20	連続	北奥幹線2号	北奥幹線2号	架渉線点検, がいしスペース補修		変更	
0229541	東北	2024/05/20 09:10	2024/05/20 17:20	単日	西仙台変電所	蔵王幹線1号	O37普点他, Ry細点他		変更	
0229314	東北	2024/05/22 08:40	2024/05/26 17:20	連続	新潟変電所	飯豊幹線2号	O4.4A.4AG鉄構, GW 普点, O4 塗装		変更	
0229571	東北	2024/05/27 08:40	2024/05/31 17:20	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	使用前自主検査白石太陽光支線新設 建せ送電		変更	
0229540	東北	2024/05/27 09:10	2024/05/27 17:20	単日	西仙台変電所	蔵王幹線2号	O38普点他, Ry細点他		変更	
0228961	東北	2024/05/28 09:20	2024/05/28 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXB母線	南相馬(変)275kVO41他点検工事		変更	
0229346	東北	2024/05/28 09:40	2024/05/31 17:20	連続	東上越幹線1号	東上越幹線1号	防錆塗装 5 基ががいし連スペース取付 信濃川 SS, 東上越 SS		変更	
0229748	東北	2024/05/29 08:30	2024/06/03 17:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	架渉線点検		変更	
0228960	東北	2024/05/29 09:20	2024/05/29 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVB母線	南相馬(変)275kVO41他点検工事		変更	
0230035	東北	2024/06/02 08:40	2024/06/02 13:20	単日	越後開閉所	朝日幹線1号	BP盤取替関連: ABP1系切替		変更	
0230034	東北	2024/06/02 13:40	2024/06/02 18:20	単日	越後開閉所	朝日幹線2号	BP盤取替関連: ABP1系切替		変更	
0229500	東北	2024/06/04 08:30	2024/06/07 17:30	連続	青葉幹線1号	青葉幹線1号	定期点検		変更	
0228958	東北	2024/06/04 09:20	2024/06/04 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXB母線	南相馬(変)275kVO42他点検工事		変更	
0229345	東北	2024/06/04 09:40	2024/06/07 17:20	連続	東上越幹線2号	東上越幹線2号	防錆塗装 5 基ががいし連スペース取付 信濃川 SS, 東上越 SS		変更	
0229747	東北	2024/06/05 08:30	2024/06/10 17:30	連続	北上幹線2号	北上幹線2号	架渉線点検		変更	
0228957	東北	2024/06/05 09:20	2024/06/05 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVB母線	南相馬(変)275kVO42他点検工事		変更	
0230028	東北	2024/06/08 08:40	2024/06/08 13:20	単日	越後開閉所	朝日幹線1号	BP盤取替関連: ABP2系切替		変更	
0230027	東北	2024/06/08 14:40	2024/06/08 18:20	単日	越後開閉所	朝日幹線2号	BP盤取替関連: ABP2系切替		変更	
0229790	東北	2024/06/10 08:30	2024/06/14 17:30	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	架渉線点検, 防錆塗装, NBD補修, がいしスペース補修		変更	
0229499	東北	2024/06/11 08:30	2024/06/14 17:30	連続	青葉幹線2号	青葉幹線2号	定期点検		変更	
0229795	東北	2024/06/11 08:40	2024/06/12 17:20	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	ボルトゆるみ止め補修		変更	
0229667	東北	2024/06/12 08:30	2024/06/14 17:30	連続	秋田幹線1号	秋田幹線1号	腕金防錆塗装 No.267~No.269 3 基ががいし連スペース取付 秋田・羽後 6 相		変更	
0232222	東北	2024/06/12 12:30	2024/06/12 16:30	単日	羽後変電所	秋田幹線1号	1E甲種接地コーベ板修繕		変更	
0229666	東北	2024/06/17 08:30	2024/06/19 17:30	連続	秋田幹線2号	秋田幹線2号	腕金防錆塗装 No.267~No.269 3 基ががいし連スペース取付 秋田・羽後 6 相		変更	
0229789	東北	2024/06/17 08:30	2024/06/21 17:30	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	架渉線点検, 防錆塗装, NBD補修, がいしスペース補修		変更	
0229340	東北	2024/06/17 08:40	2024/06/19 17:20	連続	北新幹線1号	北新幹線1号	定期点検, NBD補修 NO59-越後開		変更	
0229794	東北	2024/06/17 08:40	2024/06/18 17:20	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	ボルトゆるみ止め補修		変更	
0232221	東北	2024/06/17 12:30	2024/06/17 16:30	単日	羽後変電所	秋田幹線2号	2E甲種接地コーベ板修繕		変更	
0229797	東北	2024/06/19 08:30	2024/06/21 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	架渉線点検		変更	
0229339	東北	2024/06/24 08:40	2024/06/26 17:20	連続	北新幹線2号	北新幹線2号	定期点検, NBD補修 NO59-越後開		変更	
0229796	東北	2024/06/26 08:30	2024/06/28 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線点検		変更	
0229717	東北	2024/07/01 08:30	2024/07/26 15:30	連続	岩手幹線1号	岩手幹線1号	岩手幹線引出口変更工事引出口変更		変更	
0229758	東北	2024/07/01 08:30	2024/07/26 17:30	連続	岩手変電所	岩手幹線1号	岩手幹線1号屋外機器更新岩手幹線1号屋外機器更新に伴う停止		変更	
0229463	東北	2024/07/08 08:40	2024/07/12 17:20	連続	陸羽幹線1号	陸羽幹線1号	把持部点検		変更	
0229594	東北	2024/07/08 08:40	2024/07/12 17:20	連続	陸羽幹線1号	陸羽幹線1号	定期点検, 架線金具塗装		変更	
0229741	東北	2024/07/09 08:30	2024/07/12 17:30	連続	岩手幹線1号	岩手幹線1号	架渉線点検		変更	
0232199	東北	2024/07/11 23:20	2024/07/12 05:40	連続	JR新古川変電所	JR新古川線1号	変電機器個別検査配電盤検査		変更	
0229726	東北	2024/07/22 08:30	2024/07/24 17:30	連続	岩手変電所	早池峰幹線1号	O35ブロック点検		変更	
0229746	東北	2024/07/22 08:30	2024/07/27 17:30	連続	早池峰幹線1号	早池峰幹線1号	架渉線点検・電線張替(サンプル採取)		変更	
0229334	東北	2024/07/22 08:40	2024/07/24 17:20	連続	五頭幹線1号	五頭幹線1号	ルーズスペース補修 NO71-81		変更	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0232192	東北	2024/07/25 08:40	2024/08/15 17:20	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	がいの増結(飯豊幹線雪害防止 220)		変更	
0229389	東北	2024/07/25 09:00	2024/07/31 17:00	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	架渉線点検(宙乗) No169~193 間 3 径間がいの点検 No103~175 間 31 基		変更	
0229336	東北	2024/07/29 08:40	2024/08/02 17:20	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	防錆塗装 NO56-59		変更	
0229416	東北	2024/07/29 08:40	2024/07/29 18:10	単日	須賀川変電所	阿武隈幹線1号	須賀川(変)リレー整備275kVBP, BT盤切替		変更	
0229462	東北	2024/07/29 08:40	2024/08/02 17:20	連続	陸羽幹線2号	陸羽幹線2号	把持部点検		変更	
0229593	東北	2024/07/29 08:40	2024/08/02 17:20	連続	陸羽幹線2号	陸羽幹線2号	定期点検, 架線金具塗装		変更	
0229725	東北	2024/07/30 08:30	2024/08/01 17:30	連続	岩手変電所	早池峰幹線2号	O36ブロック点検		変更	
0229745	東北	2024/07/30 08:30	2024/08/02 17:30	連続	早池峰幹線2号	早池峰幹線2号	架渉線点検		変更	
0229415	東北	2024/07/30 08:40	2024/07/30 18:10	単日	須賀川変電所	阿武隈幹線2号	須賀川(変)リレー整備275kVBP, BT盤取替		変更	
0229335	東北	2024/08/19 08:40	2024/08/23 17:20	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	防錆塗装 NO56-59		変更	
0229388	東北	2024/08/19 09:00	2024/08/23 17:00	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	架渉線点検(宙乗) No169~193 間 3 径間がいの点検 No103~175 間 31 基		変更	
0229461	東北	2024/08/26 08:40	2024/08/27 17:20	連続	山形幹線1号	山形幹線1号	引込径間碍子破損対策(地震対策)		変更	
0229331	東北	2024/09/02 08:40	2024/11/01 17:20	連続	新潟変電所	新潟幹線2号	新潟幹線リレー整備関連: 線路側LS取替新潟幹線2号リレー盤取替, PCM対向有		変更	
0229460	東北	2024/09/02 08:40	2024/09/03 17:20	連続	山形幹線2号	山形幹線2号	引込径間碍子破損対策(地震対策)		変更	
0229496	東北	2024/09/02 09:10	2024/09/06 17:20	連続	仙台変電所	宮城幹線2号	STC4塗装		変更	
0229577	東北	2024/09/09 08:40	2024/09/13 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	定期点検, JP点検		変更	
0229324	東北	2024/09/10 08:40	2024/09/12 17:20	連続	越後開閉所	朝日幹線1号	O37, 37A, 37AG, V37他機器普細点		変更	
0229573	東北	2024/09/17 08:40	2024/09/20 17:20	連続	名取幹線1号	名取幹線1号	防錆塗装		変更	
0229572	東北	2024/09/24 08:40	2024/09/27 17:20	連続	名取幹線2号	名取幹線2号	防錆塗装		変更	
0232164	東北	2024/09/25 09:00	2024/09/26 17:00	連続	新潟幹線2号	新潟幹線2号	電線サンプル採取(JP取替他)		変更	
0229459	東北	2024/09/28 08:40	2024/10/11 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	地線張替(朝日幹線地線張替 119)		変更	
0229576	東北	2024/09/30 08:40	2024/10/04 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	定期点検, JP点検		変更	
0228955	東北	2024/10/07 09:50	2024/10/25 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	MT5取替関連MT5一次CB, XLS基礎杭打ち		変更	
0229392	東北	2024/10/16 09:40	2024/11/01 16:20	連続	本名変電所	新潟幹線2号	本名(変)リレー整備1関連他新潟幹線2号リレー盤取替, オンロ盤切替		変更	
0229665	東北	2024/10/21 08:30	2024/10/23 17:30	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	腕金防錆塗装 No.46~No.51 6 基ボルト取替 No.52, No.54~No.56 4 基		変更	
0229739	東北	2024/10/21 08:30	2024/10/23 17:30	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	架渉線点検		変更	
0229337	東北	2024/10/21 08:40	2024/10/25 17:20	連続	新潟幹線2号	新潟幹線2号	防錆塗装 NO78-83		変更	
0229399	東北	2024/10/22 09:10	2024/10/25 17:20	連続	本名変電所	新潟幹線2号	O6ブロック機器・Ry点検		変更	
0229664	東北	2024/10/24 08:30	2024/10/26 17:30	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	腕金防錆塗装 No.46~No.51 6 基ボルト取替 No.52, No.54~No.56 4 基		変更	
0229738	東北	2024/10/24 08:30	2024/10/26 17:30	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	架渉線点検		変更	
0228966	東北	2024/10/25 09:20	2024/10/25 17:40	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	MT2ブロック機器点検関連X22点検		変更	
0229740	東北	2024/10/28 08:30	2024/10/30 17:30	連続	岩手幹線2号	岩手幹線2号	架渉線点検		変更	
0229589	東北	2024/10/28 08:40	2024/11/01 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	防錆塗装		変更	
0228965	東北	2024/10/28 09:20	2024/10/28 17:40	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	MT2ブロック機器点検関連Y22点検		変更	
0228954	東北	2024/10/28 09:50	2024/11/08 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	MT5取替関連MT5一次YLS基礎杭打ち		変更	
0229332	東北	2024/11/04 08:40	2024/11/22 17:20	連続	新潟変電所	新潟幹線1号	新潟幹線リレー整備関連: 新潟幹線1号リレー盤取替, PCM対向有		変更	
0232165	東北	2024/11/06 09:00	2024/11/07 17:00	連続	新潟幹線1号	新潟幹線1号	電線サンプル採取(JP取替他)		変更	
0229393	東北	2024/11/06 09:40	2024/11/22 16:20	連続	本名変電所	新潟幹線1号	本名(変)リレー整備1関連他新潟幹線1号リレー盤取替, オンロ盤切替		変更	
0229338	東北	2024/11/11 08:40	2024/11/15 17:20	連続	新潟幹線1号	新潟幹線1号	防錆塗装 NO78-83		変更	
0229402	東北	2024/11/12 09:10	2024/11/15 17:20	連続	本名変電所	新潟幹線1号	O5ブロック機器・Ry点検		変更	
0229333	東北	2024/11/18 08:40	2024/11/22 17:20	連続	中越幹線1号	中越幹線1号	ルースペーサ補修 NO8-64		変更	
0232158	東北	2024/11/18 08:40	2024/11/22 17:20	連続	中越幹線1号	中越幹線1号	スパーサ補修 No.167~中越変引込がいのスパーサ補修 中越変		変更	
0232157	東北	2024/11/25 08:40	2024/11/29 17:20	連続	中越幹線2号	中越幹線2号	スパーサ補修 No.167~中越変引込がいのスパーサ補修 中越変		変更	
0232169	東北	2024/11/25 08:40	2024/11/26 17:20	連続	阿武隈幹線1号	阿武隈幹線1号	がいのスパーサ補修須賀川(変)ST, NO. 141		変更	
0232180	東北	2024/11/25 08:40	2024/11/26 17:20	連続	阿武隈幹線1号	阿武隈幹線1号	がいのスパーサ補修福島(変), NO. 1		変更	
0232168	東北	2024/11/27 08:40	2024/11/28 17:20	連続	阿武隈幹線2号	阿武隈幹線2号	がいのスパーサ補修須賀川(変)ST, NO. 141		変更	
0232179	東北	2024/11/27 08:40	2024/11/28 17:20	連続	阿武隈幹線2号	阿武隈幹線2号	がいのスパーサ補修福島(変), NO. 1		変更	
0229610	東北	2024/12/20 14:40	2024/12/20 16:20	単日	仙台変電所	宮城幹線1号	電圧突合せ, VCT組み合わせ宮城幹線配開改良		変更	
0232201	東北	2025/02/05 08:40	2025/02/06 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	仙台(変)立下線接続(変電依頼工事)		変更	
0229483	東北	2025/02/20 13:10	2025/02/20 16:20	単日	仙台変電所	宮城幹線2号	電圧突合せ, VCT組み合わせ宮城幹線配開改良		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0229590	東北	2025/03/18 08:40	2025/03/22 17:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	防錆塗装		変更	
0229482	東北	2025/03/18 09:40	2025/12/18 16:20	連続	仙台変電所	宮城幹線1号	配開改良, 操作盤改造, 空気配管撤去宮城幹線配開改良(1号)		変更	
0232786	東北	2025/04/07 08:50	2025/04/14 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	MT5取替関連275kV機器据付(安全対策)		変更	
0232610	東北	2025/04/14 08:30	2025/04/16 17:30	連続	秋田幹線1号	秋田幹線1号	ボルト取替 No.1, No.4~No.6 4基		変更	
0232632	東北	2025/04/14 08:30	2025/04/18 17:30	連続	秋田変電所	秋田幹線1号	秋田幹線ブロック点検機器, リレー点検		変更	
0232525	東北	2025/04/14 08:40	2025/04/17 17:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	防錆塗装仙台(変)立下げ撤去(変電依頼)		変更	
0232785	東北	2025/04/15 08:50	2025/04/18 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	MT5取替関連275kV機器据付(安全対策)		変更	
0232609	東北	2025/04/21 08:30	2025/04/23 17:30	連続	秋田幹線2号	秋田幹線2号	ボルト取替 No.1, No.4~No.6 4基		変更	
0232629	東北	2025/04/21 08:30	2025/04/25 17:30	連続	秋田変電所	秋田幹線2号	秋田幹線ブロック点検機器, リレー点検		変更	
0232448	東北	2025/05/03 09:40	2025/05/03 16:20	単日	米沢変電所	蔵王幹線2号	米沢(変)配開改良X2・Y2取替 リレー盤CVV切離し		変更	
0232454	東北	2025/05/03 15:40	2025/06/22 17:20	連続	米沢変電所	蔵王幹線2号	米沢(変)配開改良X2・Y2取替		変更	
0232595	東北	2025/05/07 08:30	2025/05/30 17:30	連続	能代変電所	北奥幹線1号	北奥幹線リレー整備北奥幹線1号PCMリレー取替		変更	
0232592	東北	2025/05/13 08:30	2025/05/22 17:30	連続	能代変電所	北奥幹線1号	北奥幹線1号LS臨時点検X5, Y5		変更	
0232291	東北	2025/05/13 08:40	2025/05/16 17:20	連続	東上越幹線1号	東上越幹線1号	防錆塗装(腕金) 6基		変更	
0232577	東北	2025/05/13 08:40	2025/05/16 17:20	連続	名取幹線1号	名取幹線1号	防錆塗装		変更	
0232546	東北	2025/05/13 09:40	2025/05/13 17:20	単日	名取変電所	名取幹線1号	O1GIS普点, Ry細点		変更	
0232723	東北	2025/05/19 08:30	2025/05/22 17:30	連続	早池峰幹線1号	早池峰幹線1号	架渉線点検		変更	
0232731	東北	2025/05/19 08:30	2025/05/23 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	架渉線点検		変更	
0232738	東北	2025/05/19 08:30	2025/05/20 17:30	連続	早池峰幹線1号	早池峰幹線1号	定期点検・防錆塗装		変更	
0232742	東北	2025/05/19 08:30	2025/05/19 17:30	単日	上北変電所	十和田幹線1号	上北(変)SPC整備CT回路接続・接点接続・事故情報接続		変更	
0233250	東北	2025/05/20 08:30	2025/05/23 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	がいに連スベーサ補修		変更	
0232292	東北	2025/05/20 08:40	2025/05/23 17:20	連続	東上越幹線2号	東上越幹線2号	防錆塗装(腕金) 6基		変更	
0232576	東北	2025/05/20 08:40	2025/05/23 17:20	連続	名取幹線2号	名取幹線2号	防錆塗装		変更	
0232545	東北	2025/05/20 09:40	2025/05/20 17:20	単日	名取変電所	名取幹線2号	O2GIS普点, Ry細点		変更	
0232657	東北	2025/05/26 08:30	2025/05/29 17:30	連続	早池峰幹線2号	早池峰幹線2号	架渉線点検		変更	
0232662	東北	2025/05/26 08:30	2025/05/30 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線点検		変更	
0232737	東北	2025/05/26 08:30	2025/05/27 17:30	連続	早池峰幹線2号	早池峰幹線2号	定期点検・防錆塗装		変更	
0232753	東北	2025/05/26 08:40	2025/05/30 17:20	連続	北奥幹線1号	北奥幹線1号	架渉線点検		変更	
0232568	東北	2025/05/26 09:10	2025/05/30 17:20	連続	仙台変電所	宮城幹線1号	STC3鉄構塗装		変更	
0233249	東北	2025/05/27 08:30	2025/05/30 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	がいに連スベーサ補修		変更	
0232741	東北	2025/05/30 08:30	2025/05/30 17:30	単日	上北変電所	十和田幹線2号	上北(変)SPC整備CT回路接続・接点接続・事故情報接続		変更	
0232524	東北	2025/06/02 08:30	2025/06/06 17:30	連続	青葉幹線1号	青葉幹線1号	定期点検, 防錆塗装, 緩み止め補修		変更	
0232594	東北	2025/06/02 08:30	2025/06/27 17:30	連続	能代変電所	北奥幹線2号	北奥幹線リレー整備北奥幹線2号PCMリレー取替		変更	
0232733	東北	2025/06/02 08:30	2025/06/06 17:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	架渉線点検		変更	
0232523	東北	2025/06/09 08:30	2025/06/13 17:30	連続	青葉幹線2号	青葉幹線2号	定期点検, 防錆塗装, 緩み止め補修		変更	
0232661	東北	2025/06/09 08:30	2025/06/13 17:30	連続	北上幹線2号	北上幹線2号	架渉線点検		変更	
0232752	東北	2025/06/09 08:40	2025/06/13 17:20	連続	北奥幹線2号	北奥幹線2号	架渉線点検		変更	
0232447	東北	2025/06/12 09:40	2025/06/12 16:20	単日	米沢変電所	蔵王幹線2号	米沢(変)配開改良X2・Y2取替 リレー盤CVV接続		変更	
0232498	東北	2025/06/12 23:20	2025/06/13 05:40	連続	JR新古川変電所	JR新古川線1号	変電機器個別検査 受電用遮断器検査計器用変成器検査		変更	
0232761	東北	2025/06/16 08:30	2025/06/20 17:30	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	架渉線点検, 防錆塗装		変更	
0232574	東北	2025/06/16 08:40	2025/06/20 17:20	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	定期点検		変更	
0232760	東北	2025/06/23 08:30	2025/06/27 17:30	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	架渉線点検, 防錆塗装, NBD補修		変更	
0232522	東北	2025/06/23 08:40	2025/06/27 17:20	連続	陸羽幹線1号	陸羽幹線1号	定期点検, 架線金具塗装		変更	
0232638	東北	2025/06/30 08:30	2025/07/02 17:30	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	防錆塗装 No.52~No.56 5基ボルト取替 No.57~No.59 3基		変更	
0232724	東北	2025/06/30 08:30	2025/07/02 17:30	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	架渉線点検		変更	
0232521	東北	2025/06/30 08:40	2025/07/04 17:20	連続	陸羽幹線2号	陸羽幹線2号	定期点検, 架線金具塗装		変更	
0232637	東北	2025/07/03 08:30	2025/07/05 17:30	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	防錆塗装 No.52~No.56 5基ボルト取替 No.57~No.59 3基		変更	
0232660	東北	2025/07/03 08:30	2025/07/05 17:30	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	架渉線点検		変更	
0232700	東北	2025/07/10 08:00	2025/07/10 18:00	単日	岩手変電所	岩手幹線1号	岩手幹線2号屋外機器更新小母線架線		変更	
0232497	東北	2025/07/10 23:20	2025/07/11 05:40	単日	JR新古川変電所	JR新古川線1号	変電機器個別検査 受電用遮断器検査接地断路器検査 避雷器検査		変更	
0232383	東北	2025/07/16 09:00	2025/07/29 17:00	連続	新潟幹線1号	新潟幹線1号	がいに取替 No3~15間 7基		変更	
0232455	東北	2025/07/19 08:40	2025/09/07 17:20	連続	米沢変電所	蔵王幹線1号	米沢(変)配開改良X1・Y1取替		変更	
0232699	東北	2025/07/31 08:00	2025/08/02 18:00	連続	岩手変電所	岩手幹線1号	岩手幹線2号屋外機器更新GCS据付		変更	
0232382	東北	2025/07/31 09:00	2025/08/13 17:00	連続	新潟幹線2号	新潟幹線2号	がいに取替 No3~15間 7基		変更	
0232326	東北	2025/08/18 08:40	2025/08/22 17:20	連続	五頭幹線1号	五頭幹線1号	定期点検 越後~NO20 ルーススベーサ補修		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0232698	東北	2025/08/19 08:00	2025/08/22 18:00	連続	岩手変電所	岩手幹線1号	岩手幹線2号屋外機器更新主母線ジャンパー張替え		変更	
0232672	東北	2025/08/19 08:30	2025/08/20 17:30	連続	磐石開閉所	岩手幹線1号	O3ブロック点検他		変更	
0232325	東北	2025/08/25 08:40	2025/08/28 17:20	連続	五頭幹線2号	五頭幹線2号	定期点検 越後~NO20		変更	
0232783	東北	2025/08/25 08:50	2025/09/03 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	MT5取替関連 275kV 機器母線接続, 試充電		変更	
0232346	東北	2025/09/01 08:40	2025/09/12 17:20	連続	中越変電所	中越幹線1号	GIS(S33)細点, ビーム除雪装置修繕GISコーキング, 全塗装		変更	
0232490	東北	2025/09/01 09:10	2025/09/05 17:20	連続	仙台変電所	宮城幹線1号	STC3塗装		変更	
0232327	東北	2025/09/02 08:40	2025/09/09 17:20	連続	中越幹線1号	中越幹線1号	ルーススレーサー補修		変更	
0232336	東北	2025/09/02 08:40	2025/09/04 17:20	連続	東上越変電所	東上越幹線2号	O2ブロック機器, 盤普細点鉄構他普細点		変更	
0232780	東北	2025/09/03 15:50	2025/09/03 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	MT5取替関連275kV機器試充電		変更	
0232697	東北	2025/09/08 08:00	2025/09/12 18:00	連続	岩手変電所	岩手幹線2号	岩手幹線2号屋外機器更新屋外鉄構烏帽子据付, 補強材取付, GW張替		変更	
0232784	東北	2025/09/08 08:50	2025/09/10 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	MT5取替関連 275kV 機器母線接続, 試充電		変更	
0232313	東北	2025/09/09 08:40	2025/09/12 17:20	連続	越後開閉所	中越幹線1号	O41,41A,41AG,V41 他機器普細点, 鉄構, GW 細点, 機器, 鉄構塗装		変更	
0232779	東北	2025/09/10 15:50	2025/09/10 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	MT5取替関連275kV機器試充電		変更	
0232496	東北	2025/09/11 23:20	2025/09/12 05:40	連続	JR新古川変電所	JR新古川線2号	変電機器個別検査 受電用遮断器検査計器用変成器検査		変更	
0232342	東北	2025/09/15 08:40	2025/09/26 17:20	連続	中越変電所	中越幹線2号	GIS(S34)細点, ビーム除雪装置修繕GISコーキング, 全塗装		変更	
0232310	東北	2025/09/16 08:40	2025/09/19 17:20	連続	越後開閉所	中越幹線2号	O42,42A,42AG,V42 他機器普細点, 鉄構, GW 細点, 機器, 鉄構塗装		変更	
0232449	東北	2025/09/16 08:40	2025/09/29 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	地線張替(蔵王幹線地線張替50)		変更	
0232727	東北	2025/10/06 08:30	2025/10/10 17:30	連続	岩手幹線1号	岩手幹線1号	架渉線点検		変更	
0232575	東北	2025/10/06 08:40	2025/10/10 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	定期点検		変更	
0232782	東北	2025/10/06 08:50	2025/10/07 17:10	連続	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	MT5取替関連MT5本設切替		変更	
0232781	東北	2025/10/08 08:50	2025/10/09 17:10	連続	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	MT5取替関連MT5本設切替		変更	
0232778	東北	2025/10/09 15:50	2025/10/09 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	MT5取替関連MT5試充電		変更	
0232495	東北	2025/10/09 23:20	2025/10/10 05:40	単日	JR新古川変電所	JR新古川線2号	変電機器個別検査 受電用遮断器検査接地断路器検査 避雷器検査		変更	
0232659	東北	2025/10/14 08:30	2025/10/18 17:30	連続	岩手幹線2号	岩手幹線2号	架渉線点検		変更	
0232494	東北	2025/10/16 23:20	2025/10/17 05:40	連続	JR新古川変電所	JR新古川線2号	変電機器個別検査 計器用変成器検査		変更	
0232777	東北	2025/10/17 16:00	2025/10/17 17:00	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	MT5取替関連MT5実潮流試験		変更	
0232469	東北	2025/10/18 08:40	2025/10/20 17:20	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	O7系機器Ry普細点検O7 細密点検		変更	
0232324	東北	2025/10/20 08:40	2025/10/23 17:20	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	防錆塗装 70-75		変更	
0232772	東北	2025/10/20 09:50	2025/10/24 17:10	連続	南相馬変電所	南相馬275kVVB母線	O59ブロック点検		変更	
0232773	東北	2025/10/20 09:50	2025/10/24 17:10	連続	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	O59ブロック点検		変更	
0232774	東北	2025/10/20 09:50	2025/10/24 17:10	連続	南相馬変電所	南相馬275kVX母線区分	O59ブロック点検		変更	
0232516	東北	2025/10/21 08:30	2025/10/24 18:30	連続	JR新古川変電所	JR新古川線1号	計量装置一式取替		変更	
0232381	東北	2025/10/21 09:00	2025/10/23 17:00	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	難着雪リング補修 No179~183 がいし点検 No176~212 間		変更	
0232453	東北	2025/10/22 08:40	2025/10/24 17:20	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	把持部点検		変更	
0232493	東北	2025/10/23 23:20	2025/10/24 05:40	連続	JR新古川変電所	JR新古川線1号	変電機器個別検査 計器用変成器検査		変更	
0232466	東北	2025/10/25 08:40	2025/10/27 17:20	連続	米沢変電所	飯豊幹線2号	O8系機器Ry普細点検O8 細密点検		変更	
0232323	東北	2025/10/27 08:40	2025/10/30 17:20	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	防錆塗装 70-75		変更	
0232769	東北	2025/10/27 09:50	2025/10/31 17:10	連続	南相馬変電所	南相馬275kVVB母線	O69ブロック点検		変更	
0232770	東北	2025/10/27 09:50	2025/10/31 17:10	連続	南相馬変電所	南相馬275kVVA母線	O69ブロック点検		変更	
0232771	東北	2025/10/27 09:50	2025/10/31 17:10	連続	南相馬変電所	南相馬275kVY母線区分	O69ブロック点検		変更	
0232515	東北	2025/10/28 08:30	2025/10/31 18:30	連続	JR新古川変電所	JR新古川線2号	計量装置一式取替		変更	
0232452	東北	2025/10/28 08:40	2025/10/30 17:20	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	把持部点検		変更	
0232380	東北	2025/10/28 09:00	2025/10/30 17:00	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	難着雪リング補修 No179~183 がいし点検 No176~212 間		変更	
0232586	東北	2025/10/29 08:40	2025/12/17 16:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	仙台 SS~No.10 電線張替宮城幹線他電線張替工事		変更	
0232696	東北	2025/11/01 08:30	2025/11/28 17:30	連続	岩手変電所	岩手幹線2号	岩手幹線2号屋外機器更新岩手幹線2号屋外機器更新に伴う停止		変更	
0232735	東北	2025/11/01 08:30	2025/11/28 15:30	連続	岩手幹線2号	岩手幹線2号	岩手幹線引出口変更引出口変更		変更	
0232320	東北	2025/11/01 08:40	2025/11/08 17:20	連続	北新幹線1号	北新幹線1号	定期点検, 防錆塗装 53-64		変更	
0232298	東北	2025/11/03 08:40	2025/11/14 17:20	連続	越後開閉所	朝日幹線1号	配開改良2関連: 朝日幹線1号切替試充電		変更	
0232767	東北	2025/11/03 09:50	2025/11/04 17:10	連続	南相馬変電所	南相馬275kVVB母線	O60ブロック点検		変更	
0232768	東北	2025/11/03 09:50	2025/11/07 17:10	連続	南相馬変電所	南相馬275kVVB母線	O60ブロック点検		変更	
0232329	東北	2025/11/04 08:40	2025/11/11 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	定期点検 越後~NO25, 防錆塗装		変更	
0232510	東北	2025/11/05 09:10	2025/11/07 17:20	連続	仙台変電所	宮城幹線1号	275ITC切替(宮城幹線配開改良と同調)		変更	
0232766	東北	2025/11/05 09:50	2025/11/07 17:10	連続	南相馬変電所	南相馬275kVVB母線	O60ブロック点検		変更	
0232583	東北	2025/11/06 09:00	2025/12/23 17:00	連続	仙台幹線1号	仙台幹線1号	仙台幹線保安対策77基礎工事, 鉄塔組立, 架線工事		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0232640	東北	2025/11/11 08:30	2025/11/12 17:30	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	保安停止秋盛河辺支線新設 建セ秋田		変更	
0232573	東北	2025/11/11 08:40	2025/11/13 17:20	連続	仙台幹線1号	仙台幹線1号	防錆塗装		変更	
0232776	東北	2025/11/11 09:50	2025/11/11 16:40	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	MT6ブロック点検		変更	
0232775	東北	2025/11/12 09:50	2025/11/12 16:40	単日	南相馬変電所	南相馬275kVYA母線	MT6ブロック点検		変更	
0232639	東北	2025/11/13 08:30	2025/11/14 17:30	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	保安停止秋盛河辺支線新設 建セ秋田		変更	
0232297	東北	2025/11/17 08:40	2025/11/28 17:20	連続	越後開閉所	朝日幹線2号	配開改良2開連:朝日幹線2号切替試充電		変更	
0232328	東北	2025/11/17 08:40	2025/11/25 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	定期点検 越後~NO25, 防錆塗装		変更	
0232552	東北	2025/11/17 09:40	2025/11/21 17:20	連続	西仙台変電所	朝日幹線2号	O42CB普点他, Ry細点		変更	
0232669	東北	2025/11/18 08:30	2025/11/19 17:30	連続	雫石開閉所	岩手幹線2号	O4ブロック点検他		変更	
0232317	東北	2025/11/18 08:40	2025/11/20 17:20	連続	越後開閉所	朝日幹線2号	O38.38A.38AG.V38 他機器普細点		変更	
0232500	東北	2025/11/19 08:40	2025/11/20 17:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	仙台(変)立下げ線接続(変電依頼工事)		変更	
0232319	東北	2025/11/23 08:40	2025/11/30 17:20	連続	北新幹線2号	北新幹線2号	定期点検, 防錆塗装 53-64		変更	
0232695	東北	2025/11/28 15:30	2025/11/28 17:30	単日	岩手変電所	岩手幹線2号	岩手幹線2号屋外機器更新実潮流試験		変更	
0232555	東北	2025/12/17 09:40	2025/12/18 17:20	連続	西仙台変電所	仙台幹線1号	O31普点他, Ry細点		変更	
0232530	東北	2025/12/18 13:50	2025/12/18 16:20	単日	仙台変電所	宮城幹線1号	VCT組合せ宮城幹線1号配開		変更	
0232582	東北	2026/01/07 09:00	2026/01/28 17:00	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	仙台幹線保安対策77架線工事		変更	
0232587	東北	2026/01/15 08:40	2026/03/05 16:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	仙台 SS <sup>~</sup> No.10.電線張替宮城幹線他電線張替工事		変更	
0232572	東北	2026/01/19 08:40	2026/01/23 17:20	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	防錆塗装		変更	
0232526	東北	2026/03/02 08:40	2026/03/05 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	防錆塗装		変更	
0232607	東北	2026/03/03 08:30	2026/03/27 17:30	連続	能代変電所	大湯幹線1号	大湯幹線1号LS臨時点検X1, Y1		変更	
0232618	東北	2026/03/03 08:30	2026/03/27 17:30	連続	秋田変電所	大湯幹線1号	リレー整備大湯幹線リレー盤取替		変更	
0232619	東北	2026/03/03 08:30	2026/03/27 17:30	連続	能代変電所	大湯幹線1号	リレー整備大湯幹線リレー盤取替		変更	
0232636	東北	2026/03/16 08:30	2026/03/19 17:30	連続	大湯幹線1号	大湯幹線1号	防錆塗装 No.111~No.115 4基Tスプリング取付 99, 105, 108 3基		変更	
0232616	東北	2026/03/30 08:30	2026/04/22 17:30	連続	秋田変電所	大湯幹線2号	リレー整備大湯幹線リレー盤取替		変更	
0232617	東北	2026/03/30 08:30	2026/04/22 17:30	連続	能代変電所	大湯幹線2号	リレー整備大湯幹線リレー盤取替		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0329414	東京	2024/04/01 09:00	2024/04/03 17:00	連続	西越谷(変)	西越谷線 1L/西越谷線 1L の CBO1	1.275kVGIS(西越谷線 1L) 12 年点検		変更	
0329698	東京	2024/04/01 09:00	2024/04/01 17:00	単日	新野田(変)	東京東線 1L の CBO53	・東京東線 1L O-53 GCB(油圧・電動パネ)停止試験 B ・東京東線 1L 計器用変成器 2 次・3 次回路絶縁抵抗測定		変更	
0331061	東京	2024/04/01 09:00	2024/05/27 17:00	連続	新豊洲線 1L	新豊洲線 1L	終端接続部解体・組立 ケーブル引替 中間接続部組立	制約有	変更	
0331062	東京	2024/04/01 09:00	2024/04/30 17:00	連続	南川崎線 2L	南川崎線 2L	アラミド補修	制約有	変更	
0331100	東京	2024/04/01 09:00	2024/04/04 17:00	連続	新豊洲	新豊洲線 1L	GISCH 解体	制約有	変更	
0333432	東京	2024/04/01 09:00	2024/05/27 17:00	連続	新豊洲線 1L	新豊洲線 1L	中間接続部解体・組立	制約有	変更	
0329703	東京	2024/04/02 09:00	2024/04/02 17:00	単日	新野田(変)	東京東線 2L の CBO54	・東京東線 2L O-54 GCB(油圧・電動パネ)停止試験 B ・東京東線 2L 計器用変成器 2 次・3 次回路絶縁抵抗測定		変更	
0331064	東京	2024/04/03 08:00	2024/04/03 17:00	単日	東京南線 3L	東京南線 3L	防錆塗装:《No.》48~《No.》95		変更	
0337647	東京	2024/04/03 17:00	2024/05/17 08:00	連続	東京南線 3L	東京南線 3L	防錆塗装:No.62~No.95		変更	
0329404	東京	2024/04/04 09:00	2024/04/04 17:00	単日	北熊谷線 1L	北熊谷線 1L	1.特定点検 がいいし 《No.》4,5		変更	
0329702	東京	2024/04/04 09:00	2024/04/05 17:00	連続	新多摩(変)	新所沢線 1L/新所沢線 1L の CBO1	・新所沢線 1L CBO1 12 年停止試験(4/2) ・新所沢線 1LVT 12 年停止試験(4/3~4/5)		変更	
0329706	東京	2024/04/04 09:00	2024/04/05 17:00	毎日	新所沢線 1L	新所沢線 1L	1.劣化部材補修に伴う鉄塔スケッチ 《No.》59 他 12 基「技術」		変更	
0331065	東京	2024/04/04 09:00	2024/04/05 17:00	連続	南川崎(変)	南川崎線 2L の CBO2/南川崎線 2L	南川崎線 2L O2 GIS点検(12年停止試験B)	制約有	変更	
0331287	東京	2024/04/05 09:00	2024/04/11 17:00	連続	佐久間東幹中線 1L	佐久間東幹中線 1L	《1》電線路細密点検 《No.》290~《No.》405/15 基 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》304~307/4 基 《3》電線補修		変更	
0337648	東京	2024/04/06 08:00	2024/04/09 17:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹中線 1L	275kVGIS(佐久間東幹中線 1L)ブッシング劣化診断		変更	
0329739	東京	2024/04/06 09:00	2024/04/08 17:00	連続	新多摩(変)	新所沢線 1L/新所沢線 1L の CBO1	・新所沢線 1LCT 12 年停止試験		変更	
0331068	東京	2024/04/06 09:00	2024/04/19 17:00	連続	南川崎線 2L	南川崎線 2L	ケーブル移動	制約有	更新	
0331400	東京	2024/04/07 09:00	2024/04/11 17:00	毎日	北相模(変)	佐久間東幹中線 1L	樹木伐採時危険防止		変更	
0329743	東京	2024/04/08 08:00	2024/04/10 17:00	毎日	新所沢(変)	新所沢線 1L/新所沢線 1L の CBO5	新所沢線 1L 5 LS-ELS 停止試験【36 年】[Mg 交換]		変更	
0331069	東京	2024/04/08 08:00	2024/04/13 17:00	連続	新秦野(変)	3B	M3B3 次 LVR(黒赤白)負荷時電圧調整器停止試験 A12Y	制約有	変更	
0331070	東京	2024/04/08 08:00	2024/04/13 17:00	連続	新秦野(変)	3B	M3BT(油入)黒赤白)停止試験 A12Y	制約有	変更	
0331289	東京	2024/04/08 08:00	2024/04/11 18:00	連続	佐久間東幹中線 1L	佐久間東幹中線 1L	《1》電線路細密点検 分 9~分 16.新富士 st(9 基 cct)		変更	
0331071	東京	2024/04/08 09:00	2024/04/12 17:00	連続	世田谷	世田谷線 1L の CBO1	275kV 世田谷線 1 番保護 Ry 取替		変更	
0331072	東京	2024/04/08 09:00	2024/04/12 17:00	連続	世田谷	葛南世田谷線 1L の CBO5	275kV 葛南世田谷線 1 番保護 Ry 取替		変更	
0331102	東京	2024/04/08 09:00	2024/04/12 17:00	連続	南川崎(変)	南川崎線 2L の CBO2	南川崎線 2L TC・KC・IF 切替	制約有	変更	
0331103	東京	2024/04/08 09:00	2024/04/12 17:00	連続	南川崎(変)	南川崎線 2L	南川崎線 2L TC・KC・IF 切替	制約有	変更	
0331292	東京	2024/04/08 09:00	2024/04/08 17:00	単日	世田谷線 1L	世田谷線 1L	作業内容:油採取 活コネ取り付け 作業場所:荏田変電所、青葉 1D		変更	
0337649	東京	2024/04/08 09:00	2024/04/13 17:00	連続	新秦野(変)	3B	課電洗浄(M3B 赤 EL1 次 B)	制約有	変更	
0337650	東京	2024/04/08 09:00	2024/04/08 17:00	単日	南川崎線 2L	南川崎線 2L	作業内容:油採取 作業場所:南川崎変電所	制約有	変更	
0329744	東京	2024/04/09 08:00	2024/04/12 17:00	連続	福島里幹線 2L	福島里幹線 2L	【総支社】電線・地線本体点検 ・福島里幹線《No.》324~325,《No.》331~332,《No.》334~335,《No.》339 ~340,《No.》344~345 計5区間		変更	
0329405	東京	2024/04/09 09:00	2024/04/09 17:00	単日	北熊谷線 2L	北熊谷線 2L	1.特定点検 がいいし 《No.》4,5		変更	
0329439	東京	2024/04/09 09:00	2024/04/09 17:00	単日	新岡部(変)	北熊谷線 2L の CBO34	・CBO34 停止試験 A		変更	
0329747	東京	2024/04/09 09:00	2024/04/09 16:00	単日	福島里幹線 2L	福島里幹線 2L	1.電線腐食点検 福島里幹線《No.》432~433		変更	
0329748	東京	2024/04/09 09:00	2024/04/10 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線 2L/福島里幹線 2L の CBO6	○福島里幹線 2L O6 GCB12 年停止試験(CT 功一含) ○福島里幹線 2L 計器用変圧器 停止試験 A(VT 功一含)		変更	
0330098	東京	2024/04/09 09:00	2024/04/18 17:00	連続	新新田線 1L	新新田線 1L	・新新田線《No.》106,108 鉄塔塗装		変更	
0331063	東京	2024/04/09 09:00	2024/04/12 17:00	連続	京浜(変)	秦浜線 1L/秦浜線 1L の CBO15	・制御ケーブル切離、接続 ・CT 回路確認 ・OLR 負荷遮断回路確認試験 ・CB トリップ 警報回路確認試験 ・シーケンス試験	制約有	更新	
0331075	東京	2024/04/10 09:00	2024/04/10 17:00	単日	東内幸町線 1L	東内幸町線 1L	絶縁油特性試験 場所:東内幸町変電所(VP 廃油あり)	制約有	変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0331104	東京	2024/04/10 09:30	2024/04/10 17:00	単日	東内幸町線 1L	東内幸町線 1L	【絶縁油採取】 文6D(R) (Aランク改修対象)	制約有	変更	
0329761	東京	2024/04/11 09:00	2024/04/12 17:00	毎日	新所沢線 2L	新所沢線 2L	1.劣化部材補修に伴う鉄塔スケッチ 《No.》59 他 12 基「技術」		変更	
0329762	東京	2024/04/11 09:00	2024/04/13 17:00	連続	新多摩(変)	新所沢線 2L/新所沢線 2L の CBO2	・新所沢線 2LCT 12 年停止試験		変更	
0330164	東京	2024/04/11 09:00	2024/04/11 17:00	単日	新新田線 1L	新新田線 1L	1.特定点検 がいし 《No.》72		変更	
0331076	東京	2024/04/11 09:00	2024/04/11 17:00	単日	東内幸町線 2L	東内幸町線 2L	絶縁油特性試験 場所: 東内幸町変電所(VP 廃油あり)	制約有	変更	
0331105	東京	2024/04/11 09:00	2024/04/11 17:00	単日	東内幸町線 2L	東内幸町線 2L	【絶縁油採取】 豊2D(W)(Aランク改修対象) 豊3D(B)(Aランク) 文6D(R)(Aランク改修対象)	制約有	変更	
0331077	東京	2024/04/12 09:00	2024/04/12 17:00	単日	東内幸町線 3L	東内幸町線 3L	絶縁油特性試験 場所: 東内幸町変電所(VP 廃油あり)	制約有	変更	
0331161	東京	2024/04/12 09:00	2024/04/12 17:00	単日	東内幸町	豊洲内幸町線 2L/豊洲内幸町線 2L の CBO2	GIS12 年停止試験		変更	
0331101	東京	2024/04/12 10:00	2024/04/12 15:00	単日	葛南世田谷線 1L	葛南世田谷線 1L	終端接続部下部シリコン油採取(世田谷)		変更	
0329763	東京	2024/04/13 09:00	2024/04/18 17:00	連続	新栃木(変)	新茂木線 1L の CBO1	■LSI01 耐震対策		変更	
0331106	東京	2024/04/15 08:00	2024/04/19 18:00	連続	新秦野(変)	4B	・各相 LTC 取替(V1 化) ・確認試験	制約有	変更	
0331074	東京	2024/04/15 09:00	2024/04/18 17:00	連続	京浜(変)	秦浜線 2L/秦浜線 2L の CBO16	・制御ケーブル切離、接続 ・CT 回路確認 ・OLR 負荷遮断回路確認試験 ・CB トリップ 警報回路確認試験 ・シーケンス試験	制約有	更新	
0331107	東京	2024/04/15 09:00	2024/04/16 17:00	連続	京浜(変)	秦浜線 1L/秦浜線 1L の CBO15	秦浜線 1L LS15・E15 12 年停止試験	制約有	変更	
0337651	東京	2024/04/15 09:00	2024/04/19 17:00	連続	新秦野(変)	4B	課電洗浄 ・(M4B 黒 EL1 次 A) ・(M4B 赤 EL1 次 B) ・(M4B 白 EL1 次 C)		変更	
0331298	東京	2024/04/16 08:00	2024/04/18 18:00	連続	佐久間東幹中線 2L	佐久間東幹中線 2L	《1》電線路細密点検 分 9～分 16.新富士 st(9 基 cct)		変更	
0329483	東京	2024/04/16 09:00	2024/04/17 17:00	毎日	青梅・豊岡線 1L	青梅・豊岡線 1L	1.劣化部材補修に伴う鉄塔スケッチ 《No.》5 他 6 基「技術」		更新	
0329781	東京	2024/04/16 09:00	2024/04/17 17:00	連続	新多摩(変)	新所沢線 2L/新所沢線 2L の CBO2	・新所沢線 2L CBO2 12 年停止試験(4/15) ・新所沢線 2LVT 12 年停止試験(4/16～4/18)		変更	
0329787	東京	2024/04/16 09:00	2024/04/16 17:00	単日	新多摩(変)	新所沢線 2L/新所沢線 2L の CBO2	・LS2 キャンケール修理		変更	
0331108	東京	2024/04/16 09:00	2024/04/16 13:00	単日	京浜(変)	秦浜線 1L の CBO15	CT 回路切離・短絡、HBR LS ハレット切離	制約有	変更	
0331300	東京	2024/04/16 09:00	2024/04/22 17:00	連続	佐久間東幹中線 2L	佐久間東幹中線 2L	《1》電線路細密点検 《No.》290～405/15 基 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》304～307/4 基 《3》電線補修 7 箇所 《4》架空地線張替 《No.》387～389/2 径間		変更	
0338890	東京	2024/04/16 09:00	2024/04/17 17:00	毎日	新所沢線 2L	新所沢線 2L	1.がいし取替:《No.》68(4 個)《No.》88(1 個)		変更	
0331109	東京	2024/04/16 13:00	2024/04/16 17:00	単日	京浜(変)	秦浜線 2L の CBO16	CT 回路切離・短絡、HBR LS ハレット切離	制約有	変更	
0337652	東京	2024/04/17 08:00	2024/04/20 17:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹中線 2L	275kVGIS(佐久間東幹中線 2L)アッシング劣化診断		変更	
0329660	東京	2024/04/17 09:00	2024/04/18 16:00	毎日	新新田(変)	東毛線 1L/東毛線 1L の CBO33	日立製ゲージボルト分解点検(E330、133、233)【メーカー】		変更	
0329680	東京	2024/04/17 09:00	2024/04/18 16:00	毎日	新新田(変)	東毛線 1L/東毛線 1L の CBO33	・東毛線 1L(GIS)停止試験(12年)		変更	
0331054	東京	2024/04/17 09:00	2024/04/17 17:00	単日	新豊洲	1B	M1BLVR 負荷時タップ切替器 トルク測定・モーター電流測定	制約有	変更	
0331055	東京	2024/04/17 09:00	2024/04/17 17:00	単日	新豊洲	1B	負荷時電圧調整器 M1BLVR 負荷時電圧調整器停止試験A【負荷時電圧調整器】	制約有	変更	
0331057	東京	2024/04/17 09:00	2024/04/17 17:00	単日	新豊洲	1B	主要変圧器(油入) M1B Tr(油入)停止試験A【油入Tr】	制約有	更新	
0331110	東京	2024/04/17 09:00	2024/04/17 17:00	単日	京浜(変)	南川崎線 2L の CBO18	CT 回路切離・短絡、HBR LS ハレット切離	制約有	変更	
0329484	東京	2024/04/18 09:00	2024/04/19 17:00	毎日	青梅・豊岡線 2L	青梅・豊岡線 2L	1.劣化部材補修に伴う鉄塔スケッチ 《No.》5 他 6 基「技術」		更新	
0331056	東京	2024/04/18 09:00	2024/04/18 17:00	単日	新豊洲	1B	主要変圧器(油入) M1B 計器用変成器2次3次絶縁抵抗測定	制約有	更新	
0331081	東京	2024/04/18 09:00	2024/04/18 17:00	単日	高輪線 2L	高輪線 2L	絶縁油特性試験場所: 東内幸町変電所、高輪変電所(東内幸町: DPT 接続あり)	制約有	変更	
0331112	東京	2024/04/19 18:00	2024/04/19 20:00	単日	新秦野(変)	4B	LTC 取替に伴う系統課電試験		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0331113	東京	2024/04/24 09:00	2024/04/25 17:00	連続	京浜(変)	南川崎線 2L の CBO18	南川崎 2L(O18)油圧操作機構部ウレタンパッキン経年劣化修理(同型:3-1005)	制約有	変更	
0329674	東京	2024/04/25 09:00	2024/04/26 16:00	毎日	新新田(変)	東毛線 2L/東毛線 2L の CBO34	・東毛線2L(GIS)停止試験(12年)		変更	
0329675	東京	2024/04/25 09:00	2024/04/26 16:00	毎日	新新田(変)	東毛線 2L/東毛線 2L の CBO34	日立製タツホト分解点検(E340, 134, 234)【メーカ】		変更	
0330077	東京	2024/04/27 08:00	2024/04/30 17:00	連続	福島里幹線 1L	福島里幹線 1L	【総支社】電線・地線本体点検 ・福島里幹線(No.)324~325,(No.)331~332,(No.)334~335,(No.)339~340,(No.)344~345 計5径間		変更	
0330109	東京	2024/04/27 08:00	2024/04/30 17:00	連続	新栃木線 1L	新栃木線 1L	件名:【総支社】点検 【総支社】電線・地線本体点検 ・新栃木線(No.)232~233,(No.)242~243,(No.)247~248,(No.)257~258,(No.)262~263,(No.)267~268 計6径間		変更	
0338964	東京	2024/04/27 08:00	2024/04/28 17:00	連続	新栃木線 1L	新栃木線 1L	委託:不良がいし取替 新栃木線(No.)147(1LC1 若側中連 7 番がいし 計 1 個)		変更	
0338966	東京	2024/04/27 08:00	2024/04/30 17:00	連続	新栃木線 1L	新栃木線 1L	電線・地線点検 新栃木線(No.)113~114		変更	
0330078	東京	2024/04/27 09:00	2024/05/02 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線 1L の CBO5	■LS205 耐震対策工事		変更	
0331117	東京	2024/04/30 09:00	2024/04/30 17:00	単日	京浜(変)	秦浜線 2L の CBO16	秦浜線 2L LS116-EK6 12 年停止試験(LS 電磁接触器取替含む)	制約有	変更	
0331118	東京	2024/05/01 09:00	2024/05/01 13:00	単日	京浜(変)	南川崎線 1L の CBO17	南川崎線 1L 117-EK17 12 年停止試験	制約有	変更	
0331120	東京	2024/05/01 13:00	2024/05/01 17:00	単日	京浜(変)	南川崎線 3L の CBO19	南川崎線 3L 119-EK19 12 年停止試験	制約有	変更	
0331123	東京	2024/05/02 09:00	2024/05/02 13:00	単日	京浜(変)	南川崎線 1L の CBO17	南川崎線 1L 217 12 年停止試験	制約有	変更	
0331124	東京	2024/05/02 13:00	2024/05/02 17:00	単日	京浜(変)	南川崎線 3L の CBO19	南川崎線 3L 219 12 年停止試験	制約有	変更	
0330082	東京	2024/05/03 08:00	2024/05/27 17:00	連続	福島東幹線里線 1L	福島東幹線里線 1L	【総支社】鉄塔防錆塗装工事 ・福島東幹線(No.)269,272,281,313 4 基  【総支社】電線・地線本体点検 ・福島東幹線(No.)275~276,(No.)280~281,(No.)283-2~283-3,(No.)286~287,(No.)291~292,(No.)296~297 計6径間  アーマロッド撤去 ・アーマロッド撤去 ・No.252~253, No.256~257, No.268~269 数量5本		変更	
0330083	東京	2024/05/03 08:00	2024/05/04 17:00	連続	北千葉線 1L	北千葉線 1L	・ジャンパ線開放 北千葉線(No.)36 分岐	制約有	変更	
0330084	東京	2024/05/03 08:00	2024/05/04 17:00	連続	花見川(変)	北千葉線 1L	・ジャンパ線開放 (No.)〇〇	制約有	変更	
0330085	東京	2024/05/03 08:00	2024/06/23 15:00	連続	花見川(変)	北千葉線 1L/北千葉線 1L の CBO1	[北千葉線 1 号 275kV GIS] ・北千葉線 1 号 275kV GIS 封じ切り化改造工事 ・北千葉線 1 号 275kV GIS 線路引込 Bg 取替工事	制約有	変更	
0338891	東京	2024/05/03 08:00	2024/05/04 17:00	連続	北千葉線 1L	北千葉線 1L	ジャンパ開放 花見川線 No.1	制約有	変更	
0330087	東京	2024/05/03 09:00	2024/06/07 17:00	連続	福島東幹線里線 1L	福島東幹線里線 1L	1 鉄塔防錆塗装 福島東幹線(No.)326,327,328,329,331,374, 377, 378		変更	
0330088	東京	2024/05/03 09:00	2024/05/03 15:00	単日	新京葉(変)	北千葉線 1L の CBO33	・既設 BPR 分割用 CT 回路切離し ・既設 HBR トリップ回路他切離し ・確認試験	制約有	変更	
0338967	東京	2024/05/03 10:00	2024/05/03 16:00	単日	房総(変)	北千葉線 1L の CBO53	GCB6 年停止試験	制約有	変更	
0331129	東京	2024/05/04 09:00	2024/05/04 17:00	単日	京浜(変)	秦浜線 2L の CBO16	秦浜線 2L LS216 12 年停止試験(LS 電磁接触器取替含む)	制約有	変更	
0330089	東京	2024/05/04 17:00	2024/06/22 08:00	連続	北千葉線 1L	北千葉線 1L	・北千葉線(No.)13~16 ・花見川線(No.)18~22,24 ・花見川線(No.)25~(No.)29	制約有	変更	
0338892	東京	2024/05/04 17:00	2024/06/22 08:00	連続	北千葉線 1L	北千葉線 1L	花見川線 No.1~9 計 9 基 花見川線 No.11~17 計 7 基	制約有	変更	
0330145	東京	2024/05/07 08:00	2024/05/10 17:00	連続	新栃木線 2L	新栃木線 2L	件名:【総支社】点検 【総支社】電線・地線本体点検 ・新栃木線(No.)232~233,(No.)242~243,(No.)247~248,(No.)257~258,(No.)262~263,(No.)267~268 計6径間		変更	
0338968	東京	2024/05/07 08:00	2024/05/08 17:00	連続	新栃木線 2L	新栃木線 2L	委託:不良がいし取替 新栃木線(No.)150(2LC3 若側中連 5 番・8 番がいし 計 2 個)		変更	
0330097	東京	2024/05/07 09:00	2024/05/09 17:00	連続	房総(変)	姉崎線 3L の CBO33	縦母線架線張替修理		変更	
0330123	東京	2024/05/07 09:00	2024/05/07 17:00	単日	西上武幹線 2L	西上武幹線 2L	【保守業務委託】 ・電線地線点検 西上武幹線(No.)56~57		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0331038	東京	2024/05/07 09:00	2024/05/11 17:00	連続	京浜(変)	南川崎線 1L/南川崎線 1L の CBO17	南川崎 1L 機器・Ry・TM 切替	制約有	更新	
0331130	東京	2024/05/07 09:00	2024/05/08 17:00	連続	南川崎(変)	南川崎線 1L/南川崎線 1L の CBO1	南川崎 1L GIS12 年点検	制約有	変更	
0331131	東京	2024/05/07 09:00	2024/05/07 17:00	単日	京浜(変)	南川崎線 1L の CBO17	CT 回路切離・短絡、HBR LS ハレット切離	制約有	変更	
0337653	東京	2024/05/07 09:00	2024/05/07 17:00	単日	南川崎線 1L	南川崎線 1L	作業内容:油採取 作業場所:南川崎変電所	制約有	変更	
0338970	東京	2024/05/07 09:00	2024/05/07 17:00	単日	新栃木線 2L	新栃木線 2L	電線・地線点検 新栃木線(No.)113~114		変更	
0331404	東京	2024/05/08 08:00	2024/05/30 17:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹線 2L/佐久間東幹線 2L の CBO2	・制御ケーブル切離し、接続・CT,VT 回路確認試験、モールド確認試験・警報表示試験、試験電圧電流位相測定		変更	
0337654	東京	2024/05/08 08:00	2024/05/30 18:00	連続	西東京(変)	佐久間東幹線 2L	保護制御モジュール更新		変更	
0331134	東京	2024/05/08 09:00	2024/05/09 17:00	連続	京浜(変)	南川崎線 1L の CBO17	南川崎 1L(O17)油圧操作機構部ウレタンパッキン経年劣化修理(同型:3-1005)	制約有	変更	
0331330	東京	2024/05/08 09:00	2024/05/13 17:00	連続	佐久間東幹線 2L	佐久間東幹線 2L	《1》除雪機の取外し(No.)429~(No.)431/2 径間 《2》電線補修 5箇所		変更	
0337655	東京	2024/05/08 09:00	2024/06/25 17:00	連続	秦浜線 2L	秦浜線 2L	【部材補強】 秦浜線(No.)30, (No.)31, (No.)34, (No.)35, (No.)36, (No.)37, (No.)47, (No.)48, (No.)49, (No.)50  【鉄塔防錆塗装工事】 秦浜線(No.)25, (No.)30, (No.)31, (No.)35, (No.)36, (No.)37, (No.)38, (No.)39, (No.)42, (No.)46, (No.)48, (No.)49, (No.)50, (No.)51, (No.)56, (No.)57, (No.)58  【ジャンパー支持がよい耐震対策工事】 秦浜線(No.)36, (No.)37		変更	
0330575	東京	2024/05/09 09:00	2024/06/02 17:00	連続	新京葉(変)	印旛線 1L	・印旛線 1号 AMP-PD 取替(巻線 VT 化)		変更	
0331214	東京	2024/05/09 09:00	2024/05/09 17:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線 1L の CBO3	・母線保護リレー回路切替 ・確認試験		変更	
0330103	東京	2024/05/10 09:00	2024/05/12 17:00	連続	房総(変)	姉崎線 4L の CBO34	縦母線架線線張替修理		変更	
0331039	東京	2024/05/10 09:00	2024/05/10 17:00	単日	南池上線 1L	南池上線 1L	作業内容:油採取 作業場所:南川崎変電所		変更	
0331040	東京	2024/05/10 09:00	2024/05/31 17:00	連続	池上	池上線 1L	池上線 1L AMP-PD 取替及び確認試験		更新	
0331173	東京	2024/05/10 09:00	2024/05/10 17:00	単日	東内幸町	豊洲内幸町線 3L/豊洲内幸町線 3L の CBO3	GIS12 年停止試験		変更	
0331226	東京	2024/05/10 09:00	2024/05/10 17:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線 3L の CBO5	・母線保護リレー回路切替 ・確認試験		変更	
0337658	東京	2024/05/12 09:00	2024/05/13 19:00	連続	新秦野(変)	秦浜線 2L/秦浜線 2L の CBO42	・秦浜線 2L GIS(O42, E42, ES42, ER42, 142, 242) 停止試験 12Y ・秦浜線 2L ブッシング停止試験 12Y		変更	
0330099	東京	2024/05/13 08:00	2024/05/14 18:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線里線 1L/福島東幹線里線 1L の CBO7	福島東幹線里線 1L VD 12年停止試験		変更	
0331140	東京	2024/05/13 09:00	2024/06/12 16:00	連続	南川崎線 3L	南川崎線 3L	アラミド補修	制約有	変更	
0331141	東京	2024/05/13 09:00	2024/05/17 17:00	連続	世田谷	葛南世田谷線 2L の CBO6	275kV 葛南世田谷線 2 番保護 Ry 取替		変更	
0331142	東京	2024/05/13 09:00	2024/05/17 17:00	連続	世田谷	世田谷線 2L の CBO2	275kV 世田谷線 2 番保護 Ry 取替		変更	
0331296	東京	2024/05/13 09:00	2024/05/13 17:00	単日	世田谷線 2L	世田谷線 2L	作業内容:油採取 活コネ取り付け 作業場所:往田変電所、青葉 1D		変更	
0331396	東京	2024/05/13 09:00	2024/05/15 17:00	連続	新秦野(変)	3B	・制御ケーブル切離し、接続 ・CT回路確認 ・OLR 負荷遮断回路確認 ・CBトリップ警報回路確認	制約有	更新	
0331397	東京	2024/05/13 09:00	2024/05/13 17:00	単日	京浜(変)	南川崎線 3L の CBO19	CT 回路切離・短絡、HBR LS ハレット切離	制約有	変更	
0330112	東京	2024/05/14 09:00	2024/05/31 17:00	連続	福島東幹線里線 1L	福島東幹線里線 1L	《1》がよい取替 (No.)128(1個) 《2》地線補修(OPGW) (No.)129~130(1径間) 《3》低抵抗測定 (No.)121~122(1径間) 《4》電線・地線点検 (No.)91,121(2径間) 《5》鉄塔防錆塗装工事 (No.)126,127,128,129,130,131,132(7基)		変更	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0331224	東京	2024/05/14 09:00	2024/05/14 17:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線 2L の CBO4	・母線保護リレー回路切替 ・確認試験		変更	
0331398	東京	2024/05/14 09:00	2024/05/14 17:00	単日	葛南(変)	江東線 1L の CBO1	・母線分離リレー回路切替 ・確認試験		変更	
0330126	東京	2024/05/16 08:00	2024/05/16 17:00	単日	南新潟幹線 1L	南新潟幹線 1L	がいに洗浄(《No.》8 1 基)		変更	
0331399	東京	2024/05/16 09:00	2024/05/18 17:00	連続	新秦野(変)	4B	・制御ケーブル切離、接続 ・CT回路確認 ・OLR負荷遮断回路確認 ・CBトリップ警報回路確認	制約有	更新	
0337663	東京	2024/05/17 08:00	2024/05/17 17:00	単日	東京南線 3L	東京南線 3L	ジャンパー接続:No.58 防錆塗装:No.62~No.95		変更	
0330132	東京	2024/05/19 08:00	2024/05/20 18:00	連続	新信濃変電所	安曇幹線 2L と CBO2	FCI/F.系統過電圧保護盤切替(安曇幹線 2L CB.LS ハレットほか切離し・接続)	制約有	変更	
0330133	東京	2024/05/19 08:00	2024/05/20 18:00	連続	新秩父(開)	安曇幹線 2L の CBO4	FCI/F.系統過電圧保護盤切替.O4 トリップタイマー時間測定	制約有	変更	
0330134	東京	2024/05/19 09:00	2024/05/19 17:00	単日	安曇幹線 2L	安曇幹線 2L	【保守業務委託】 ・電線地線点検 《No.》113~《No.》114	制約有	変更	
0330297	東京	2024/05/20 07:00	2024/06/05 17:00	連続	富岡線 1L	富岡線 1L	《1》塗装工事 《No.》5 1 基 《2》電線本体点検 《No.》4~5 1 径間 《3》地線本体点検 《No.》4~5 1 径間		変更	
0331299	東京	2024/05/20 08:00	2024/05/20 17:00	単日	東京南線 4L	東京南線 4L	防錆塗装:《No.》48~《No.》95		変更	
0330139	東京	2024/05/20 09:00	2024/05/21 17:00	連続	新多摩線 1L	新多摩線 1L	地線・電線本体点検 新多摩《No.》81~《No.》85 計 4 径間		変更	
0338980	東京	2024/05/20 09:00	2024/06/07 17:00	連続	新福島(変)	福島東幹線山線 1L	・LA 基礎作成に伴う掘削		変更	
0337667	東京	2024/05/20 17:00	2024/06/28 08:00	連続	東京南線 4L	東京南線 4L	防錆塗装:No.62~No.95		変更	
0331082	東京	2024/05/21 09:00	2024/05/21 17:00	単日	高輪線 3L	高輪線 3L	絶縁油性試験 場所:東内幸町変電所、高輪変電所(東内幸町:DPT 接続あり)	制約有	変更	
0331333	東京	2024/05/21 09:00	2024/05/21 17:00	単日	東内幸町	高輪線 3L/高輪線 3L の CBO9	GIS12 年停止試験	制約有	変更	
0338984	東京	2024/05/21 09:00	2024/05/22 17:00	毎日	新吾妻線 1L	新吾妻線 1L	【保守業務委託】 ▼不良がいに交換 新吾妻線《No.》229,230		変更	
0331290	東京	2024/05/22 09:00	2024/05/22 17:00	単日	水道橋線 1L	水道橋線 1L	絶縁油性試験 場所:水道橋変電所(新98D:DPT 接続あり)		変更	
0337670	東京	2024/05/22 09:00	2024/05/22 17:00	単日	南川崎線 3L	南川崎線 3L	作業内容:油採取 作業場所:南川崎変電所	制約有	変更	
0330201	東京	2024/05/23 09:00	2024/05/24 17:00	連続	新多摩線 2L	新多摩線 2L	地線・電線本体点検 新多摩《No.》81~《No.》85 計 4 径間		変更	
0330202	東京	2024/05/23 09:00	2024/05/23 17:00	単日	新秦野(変)	新多摩線 2L の CBO2	新多摩線 2L CBO2 停止試験 6Y		変更	
0331294	東京	2024/05/23 09:00	2024/05/23 17:00	単日	水道橋線 2L	水道橋線 2L	絶縁油性試験 場所:水道橋変電所(新98D:DPT 接続あり)		変更	
0331401	東京	2024/05/23 09:00	2024/05/23 17:00	単日	葛南(変)	江東線 2L の CBO2	・母線分離リレー回路切替 ・確認試験		変更	
0338986	東京	2024/05/23 09:00	2024/05/24 17:00	毎日	新吾妻線 2L	新吾妻線 2L	【保守業務委託】 ▼不良がいに交換 新吾妻線《No.》229,230		変更	
0330205	東京	2024/05/24 08:00	2024/05/25 18:00	連続	新信濃変電所	安曇幹線 1L と CBO1	FCI/F.系統過電圧保護盤切替(安曇幹線 1L CB.LS ハレットほか切離し・接続)	制約有	変更	
0330206	東京	2024/05/24 08:00	2024/05/25 18:00	連続	新秩父(開)	安曇幹線 1L の CBO3	FCI/F.系統過電圧保護盤切替.O3 トリップタイマー時間測定	制約有	変更	
0330207	東京	2024/05/24 08:00	2024/05/24 18:00	単日	新秦野(変)	新多摩線 2L	新多摩線 2L LS2・E2GIS エア-漏れに伴う修理、確認試験		変更	
0330209	東京	2024/05/24 09:00	2024/06/16 17:00	連続	安曇幹線 1L	安曇幹線 1L	鉄塔塗装 安曇幹線 1 号線 8-13,18-28 17 基	制約有	変更	
0330210	東京	2024/05/24 09:00	2024/06/16 17:00	連続	安曇幹線 1L	安曇幹線 1L	【安曇幹線 1 号線《No.》90 他鉄塔塗装工事】 《No.》90,91,92 3 基	制約有	変更	
0331403	東京	2024/05/24 09:00	2024/05/27 17:00	連続	新豊洲	新豊洲線 1L	GISCH 組立	制約有	変更	
0331301	東京	2024/05/27 09:00	2024/06/09 17:00	連続	南川崎線 3L	南川崎線 3L	ケーブル移動	制約有	更新	
0331302	東京	2024/05/27 09:00	2024/05/31 17:00	連続	京浜(変)	南川崎線 3L/南川崎線 3L の CBO19	南川崎 3L と 3L2 号 ShR 機器・Ry・TM 切替	制約有	更新	
0331405	東京	2024/05/27 09:00	2024/05/27 17:00	単日	葛南(変)	江東線 1L の CBO1	・母線保護リレー仮設回路切離し		変更	
0333436	東京	2024/05/27 17:00	2024/05/27 17:30	単日	新豊洲線 1L	新豊洲線 1L	竣工後の試充電	制約有	変更	
0337675	東京	2024/05/27 17:00	2024/05/27 17:30	単日	新豊洲線 1L	新豊洲線 1L	竣工後の試充電		変更	
0330154	東京	2024/05/28 09:00	2024/06/06 17:00	連続	新新田線 2L	新新田線 2L	・新新田線《No.》106,108 鉄塔塗装		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0330155	東京	2024/05/28 09:00	2024/05/28 17:00	単日	新新田線 2L	新新田線 2L	1 特定点検 がいし 《No.》72		変更	
0331408	東京	2024/05/28 09:00	2024/05/28 17:00	単日	葛南(変)	江東線 2L の CBO2	・母線保護リレー仮設回路切離し		変更	
0331259	東京	2024/05/29 09:00	2024/05/29 17:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線 1L の CBO3	・母線保護リレー仮設回路切離し		変更	
0330200	東京	2024/05/30 09:00	2024/05/31 17:00	連続	新新田(変)	新新田線 2L/新新田線 2L の CBO4	ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧電動パネ操作) 新新田線2L 停止試験(12年)		変更	
0331261	東京	2024/05/30 09:00	2024/05/30 17:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線 2L の CBO4	・母線保護リレー仮設回路切離し		変更	
0331262	東京	2024/05/31 09:00	2024/05/31 17:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線 3L の CBO5	・母線保護リレー仮設回路切離し		変更	
0331310	東京	2024/06/01 09:00	2024/06/30 15:00	連続	東内幸町	高輪線 1L/高輪線 1L の CBO7	Ry 取替、制御ケーブル接続・切り離し	制約有	更新	
0331311	東京	2024/06/01 09:00	2024/06/30 15:00	連続	高輪	高輪線 1L/高輪線 1L の CBO1	・制御ケーブル切離し、接続 ・Ry 盤取替 ・確認試験	制約有	更新	
0330585	東京	2024/06/02 17:00	2024/06/02 18:00	単日	新京葉(変)	印旛線 1L	・巻線 VT 化後の耐圧試験、電圧突き合わせ		変更	
0331303	東京	2024/06/03 08:00	2024/06/04 20:00	連続	荻田	世田谷線 3L/世田谷線 3L の CBO5	世田谷3L GIS(油圧・電動パネ)12年点検[GIS]		変更	
0330240	東京	2024/06/03 09:00	2024/06/10 17:00	連続	新佐原(変)	印旛線 1L	・制御ケーブル切離 ・制御ケーブル端末処理、接続 DC 電源回路確認試験 操作シーケンス		変更	
0330241	東京	2024/06/03 09:00	2024/06/10 17:00	連続	新佐原(変)	印旛線 1L の CBO3	・制御ケーブル切離 ・制御ケーブル端末処理、接続 DC 電源回路確認試験 操作シーケンス		変更	
0330242	東京	2024/06/03 09:00	2024/06/06 13:00	連続	房総(変)	房総線 1L	・母線区分(O100)2U側架線接続	制約有	変更	
0331313	東京	2024/06/03 09:00	2024/06/07 17:00	連続	世田谷	世田谷線 3L の CBO3	275kV 世田谷線 3 番保護 Ry 取替		変更	
0331314	東京	2024/06/03 09:00	2024/06/07 17:00	連続	京浜(変)	秦浜線 1L/秦浜線 1L の CBO15	秦浜 1L 機器・Ry・TM 切替	制約有	更新	
0331315	東京	2024/06/03 09:00	2024/06/07 17:00	連続	世田谷	葛南世田谷線 3L の CBO7	275kV 葛南世田谷線 3 番保護 Ry 取替		変更	
0337571	東京	2024/06/03 09:00	2024/06/07 17:00	連続	新野田(変)	東京東線 1L/東京東線 1L の CBO53	・制御ケーブル切離し・接続 ・確認試験		変更	
0337575	東京	2024/06/03 09:00	2024/06/07 17:00	連続	新京葉(変)	東京東線 1L/東京東線 1L の CBO37	・制御ケーブル切離し、接続 ・確認試験		変更	
0337676	東京	2024/06/03 09:00	2024/06/04 17:00	連続	葛南世田谷線 3L	葛南世田谷線 3L	葛南世田谷線の間接続部に対して X 線撮影 場所:代 55K		変更	
0331137	東京	2024/06/03 10:00	2024/06/03 15:00	単日	葛南世田谷線 3L	葛南世田谷線 3L	終端接続部下部シリコン油採取(世田谷)		変更	
0331080	東京	2024/06/04 09:00	2024/06/04 17:00	単日	高輪線 1L	高輪線 1L	絶縁油特性試験 場所:東内幸町変電所、高輪変電所(東内幸町:DPT 接続あり)	制約有	変更	
0331318	東京	2024/06/04 09:00	2024/06/11 15:00	連続	高輪線 1L	高輪線 1L	・防食層保護装置補修(アラミドシート解体・巻きあり) ・場所:港 38K、港 537K、港 503D	制約有	変更	
0337677	東京	2024/06/04 09:00	2024/06/05 17:00	連続	葛南世田谷線 3L	葛南世田谷線 3L	葛南世田谷線の間接続部に対して X 線撮影		変更	
0331135	東京	2024/06/05 08:00	2024/06/27 17:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹線 1L/佐久間東幹線 1L の CBO1	・制御ケーブル切離し、接続・CT、VT 回路確認試験、モルト確認試験・警報表示試験、試験電圧電流位相測定		変更	
0331429	東京	2024/06/05 08:00	2024/06/27 18:00	連続	西東京(変)	佐久間東幹線 1L	保護制御モジュール更新		変更	
0331326	東京	2024/06/05 09:00	2024/06/10 17:00	連続	佐久間東幹線 1L	佐久間東幹線 1L	《1》除雪機の取外し《No.》429~《No.》431/2 径間 《2》電線補修 5 箇所		変更	
0337678	東京	2024/06/05 09:00	2024/06/06 17:00	連続	葛南世田谷線 3L	葛南世田谷線 3L	葛南世田谷線の間接続部に対して X 線撮影 場所:港 555K		変更	
0330250	東京	2024/06/06 17:00	2024/06/06 18:00	単日	房総(変)	房総線 1L	・母線区分(O100)電圧電流位相測定	制約有	変更	
0330245	東京	2024/06/07 09:00	2024/06/08 17:00	連続	新福島(変)	福島東幹線山線 1L/福島東幹線山線 1L の CBO3	福島東幹線山線 1L VD 12年停止試験		変更	
0337572	東京	2024/06/07 17:00	2024/06/07 20:00	単日	新野田(変)	東京東線 1L	・電圧測定・突合せ ・電流チェック		変更	
0337577	東京	2024/06/07 17:00	2024/06/07 20:00	単日	新京葉(変)	東京東線 1L	・電圧測定、突合せ ・電流チェック		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0330251	東京	2024/06/08 08:00	2024/07/02 17:00	連続	福島東幹線里線 2L	福島東幹線里線 2L	【総支社】鉄塔防錆塗装工事 ・福島東幹線《No.》269,272,281,313 4基  件名:【総支社】点検 【総支社】電線・地線本体点検 ・福島東幹線《No.》275～276,《No.》280～281,《No.》283-2～283-3, 《No.》286～287,《No.》291～292,《No.》296～297 計6区間  アーマロッド撤去 ・No.256～257 数量2本  アーク痕アーマロッド補修 ・No.315～316		変更	
0330253	東京	2024/06/08 09:00	2024/07/13 17:00	連続	福島東幹線里線 2L	福島東幹線里線 2L	1鉄塔防錆塗装 福島東幹線《No.》326,327,328,329,331,374, 377, 378		変更	
0330263	東京	2024/06/10 09:00	2024/06/27 17:00	連続	福島東幹線里線 2L	福島東幹線里線 2L	《1》がいし取替 《No.》128(6個) 《2》地線点検 《No.》158～159(1区間) 《3》低抵抗測定 《No.》121～122(1区間) 《4》電線・地線点検 《No.》91,121(2区間) 《5》鉄塔防錆塗装工事 《No.》126,127,128,129,130,131,132(7基)		変更	
0330264	東京	2024/06/10 09:00	2024/06/15 17:00	連続	房総(変)	房総線 1L	・乙2母線接続架線撤去、S200撤去	制約有	変更	
0331325	東京	2024/06/10 09:00	2024/06/14 17:00	連続	京浜(変)	秦浜線 2L/秦浜線 2L の CBO16	秦浜 2L 機器・Ry・TM 切替	制約有	更新	
0337573	東京	2024/06/10 09:00	2024/06/14 17:00	連続	新野田(変)	東京東線 2L/東京東線 2L の CBO54	・制御ケーブル切離し・接続 ・確認試験		変更	
0337578	東京	2024/06/10 09:00	2024/06/14 17:00	連続	新京葉(変)	東京東線 2L/東京東線 2L の CBO38	・制御ケーブル切離し・接続 ・確認試験		変更	
0330271	東京	2024/06/11 09:00	2024/06/12 17:00	連続	新福島(変)	福島東幹線山線 2L/福島東幹線山線 2L の CBO4	福島東幹線山線2L VD 12年停止試験		変更	
0331196	東京	2024/06/11 09:00	2024/06/11 17:00	単日	永代橋	豊洲永代橋線 2L の CBO6	275kV2U 母線 GIS(母線側 R6)停止試験 A		変更	
0331197	東京	2024/06/11 09:00	2024/06/11 17:00	単日	永代橋	墨東線 2L の CBO2	275kV1U 母線 GIS(母線側 R2)停止試験 A		変更	
0338797	東京	2024/06/11 09:00	2024/06/28 17:00	連続	新福島(変)	福島東幹線山線 2L	・LA 基礎作成に伴う掘削		変更	
0331406	東京	2024/06/12 16:00	2024/06/12 17:00	単日	南川崎線(変)	南川崎線 3L	2号 ShR1 次ケーブル終端接続部(GIS 側)取替に伴う系統課電試験	制約有	変更	
0331192	東京	2024/06/14 09:00	2024/06/14 17:00	単日	永代橋	豊洲永代橋線 1L の CBO5	275kV1U 母線 GIS(母線側 R5)停止試験 A		変更	
0331407	東京	2024/06/14 09:00	2024/06/14 17:00	単日	永代橋	墨東線 1L の CBO1	275kV1U 母線 GIS(母線側 R1)停止試験 A		変更	
0338957	東京	2024/06/14 09:00	2024/06/14 16:00	単日	柏崎刈羽(原)	新新潟幹線 2L	500kV 新新潟幹線 2L 碓子洗浄ノズル本格点検		変更	
0337574	東京	2024/06/14 17:00	2024/06/14 20:00	単日	新野田(変)	東京東線 2L	・電圧測定・突合せ ・電流チェック		変更	
0337576	東京	2024/06/14 17:00	2024/06/14 20:00	単日	新京葉(変)	東京東線 2L	・電圧測定・突合せ ・電流チェック		変更	
0330416	東京	2024/06/15 09:00	2024/06/20 17:00	連続	新栃木(変)	中栃木線 2L の CBO6	■LS106 耐震対策		変更	
0330281	東京	2024/06/17 09:00	2024/06/24 17:00	連続	新佐原(変)	印旛線 2L	・制御ケーブル切離 ・制御ケーブル端末処理、接続 DC 電源回路確認試験 操作シーケンス		変更	
0330282	東京	2024/06/17 09:00	2024/06/24 17:00	連続	新佐原(変)	印旛線 2L の CBO4	・制御ケーブル切離 ・制御ケーブル端末処理、接続 DC 電源回路確認試験 操作シーケンス		変更	
0331329	東京	2024/06/17 09:00	2024/06/21 17:00	連続	京浜(変)	南川崎線 2L/南川崎線 2L の CBO18	南川崎 2L と 2L1 号 ShR 機器・Ry・TM 切替	制約有	更新	
0330252	東京	2024/06/22 08:00	2024/06/23 15:00	連続	花見川(変)	北千葉線 1L	・ジャンパ線接続 《No.》〇〇	制約有	変更	
0330290	東京	2024/06/22 08:00	2024/06/23 17:00	連続	北千葉線 1L	北千葉線 1L	・ジャンパ線接続 北千葉線《No.》36 分岐	制約有	変更	
0338922	東京	2024/06/22 08:00	2024/06/23 17:00	連続	北千葉線 1L	北千葉線 1L	ジャンパ接続 花見川線 No.1	制約有	変更	
0329402	東京	2024/06/22 09:00	2024/06/22 17:00	単日	西越谷線 1L	西越谷線 1L	1. 絶縁油採取(北東京S) EBA・EBG		変更	
0329437	東京	2024/06/22 09:00	2024/06/22 17:00	単日	西越谷(変)	西越谷線 1L の CBO1	1. 系統復旧支援装置切り離し		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0329393	東京	2024/06/23 08:00	2024/06/23 18:00	単日	西越谷(変)	西越谷線 2L/西越谷線 2L の CBO2	1.系統復旧支援装置切り離し		変更	
0329403	東京	2024/06/23 09:00	2024/06/23 17:00	単日	西越谷線 2L	西越谷線 2L	1.絶縁油採取(北東京S) EBA, EBG		変更	
0339088	東京	2024/06/23 09:00	2024/06/28 17:00	連続	新栃木(変)	新栃木線 2L の CBO2	■LS202 耐震対策		変更	
0330256	東京	2024/06/23 15:00	2024/06/23 17:00	単日	花見川(変)	北千葉線 1L/北千葉線 1L の CBO1	[北千葉線 1号 275kVGIS] ・北千葉線 1号 275kVGIS 封じ切り化改造工事 ・北千葉線 1号 275kVGIS 線路引込 Bg 取替工事 (線路引込 Bg 無洗浄化工事 線路 VT を含む) ・試充電	制約有	変更	
0331172	東京	2024/06/24 09:00	2024/06/24 19:00	単日	水道橋	水道橋線 3L の CBO3	水道橋線 3 番 CBO3 GCB 油圧操作機構修理(赤相)		変更	
0331297	東京	2024/06/24 09:00	2024/06/24 17:00	単日	水道橋線 3L	水道橋線 3L	絶縁油特性試験 場所:水道橋変電所(新98D:DPT 接続あり)		変更	
0333778	東京	2024/06/26 07:00	2024/07/05 18:00	連続	新福島(変)	富岡線 1L/富岡線 1L の CBO5	計器用変圧器採油		変更	
0331331	東京	2024/06/27 09:00	2024/06/28 17:00	連続	秦浜線 1L	秦浜線 1L	ジャンパー接続 秦浜線(No.)57(老) 鉄塔スケッチ 秦浜線(No.)47,(No.)52	制約有	変更	
0331410	東京	2024/06/27 09:00	2024/06/28 17:00	連続	秦浜線 1L	秦浜線 1L	鉄塔建替:(No.)77, (No.)78 鉄塔改造:(No.)74	制約有	変更	
0337682	東京	2024/06/28 08:00	2024/06/28 17:00	単日	東京南線 4L	東京南線 4L	ジャンパー接続:No.58 防錆塗装:No.62~No.95		変更	
0331332	東京	2024/06/29 09:00	2024/06/30 17:00	連続	秦浜線 2L	秦浜線 2L	ジャンパー接続 秦浜線(No.)58(老) 鉄塔スケッチ 秦浜線(No.)47,(No.)52	制約有	変更	
0331409	東京	2024/06/29 09:00	2024/06/30 17:00	連続	秦浜線 2L	秦浜線 2L	鉄塔建替:(No.)77, (No.)78 鉄塔改造:(No.)74	制約有	変更	
0331411	東京	2024/06/29 09:00	2024/06/30 17:00	連続	秦浜線 2L	秦浜線 2L	ジャンパー接続 秦浜線(No.)58(老) 鉄塔スケッチ 秦浜線(No.)47,(No.)52	制約有	更新	
0331347	東京	2024/06/30 15:00	2024/06/30 17:00	単日	高輪	高輪線 1L	VT 突き合わせ、電流位相測定 試験 No. 個別調整	制約有	更新	
0331348	東京	2024/06/30 15:00	2024/06/30 17:00	単日	東内幸町	高輪線 1L	VT 突き合わせ、電流位相測定 試験 No. 個別調整	制約有	更新	
0338807	東京	2024/07/01 08:00	2024/07/31 17:00	連続	南新潟幹線 1L	南新潟幹線 1L	a6 鉄塔塗装工事(No.42~49,51 9 基) 落雷対策工事((No.)9~10 1 径間 地線のみ)		変更	
0331337	東京	2024/07/01 09:00	2024/07/01 17:00	単日	池上	池上線 1L の CBO5	池上線 1L(O5)開閉時間測定(ハレット)		変更	
0330305	東京	2024/07/22 09:00	2024/07/26 17:00	連続	新秦野線 1L	新秦野線 1L	【地線・電線・大型がいし装置点検】 (No.)9-(No.)10,(No.)14-(No.)15,(No.)19-(No.)20,(No.)24-(No.)25,(No.)29-(No.)30		変更	
0330306	東京	2024/07/23 07:00	2024/08/17 17:00	連続	富岡線 2L	富岡線 2L	①塗装工事 (No.)5 1 基 ②電線本体点検 (No.)4~5 1 径間 ③地線本体点検 (No.)4~5 1 径間 ③割ピン補修 (No.)4 1 基		変更	
0333779	東京	2024/07/23 07:00	2024/08/01 18:00	連続	新福島(変)	富岡線 2L/富岡線 2L の CBO6	計器用変圧器採油		変更	
0330307	東京	2024/07/29 09:00	2024/08/02 17:00	連続	新秦野線 2L	新秦野線 2L	【地線・電線・大型がいし装置点検】 (No.)9-(No.)10,(No.)14-(No.)15,(No.)19-(No.)20,(No.)24-(No.)25,(No.)29-(No.)30		変更	
0338808	東京	2024/08/01 08:00	2024/08/31 17:00	連続	南新潟幹線 2L	南新潟幹線 2L	a6 鉄塔塗装工事(No.42~49,51 9 基) 落雷対策工事((No.)9~10 1 径間 地線のみ)		変更	
0338809	東京	2024/08/05 09:00	2024/08/05 17:00	単日	南新潟幹線 2L	南新潟幹線 2L	【保守業務委託】 ▼不良がいし交換 南新潟幹線(No.)200		変更	
0330309	東京	2024/08/19 09:00	2024/08/28 17:00	連続	新多摩線 1L	新多摩線 1L	【地線・電線・大型がいし装置点検】 (No.)28-(No.)29,(No.)30-(No.)31,(No.)35-(No.)36,(No.)40-(No.)41,(No.)45-(No.)46,(No.)50-(No.)51,(No.)55-(No.)56,(No.)60-(No.)61,(No.)65-(No.)66,(No.)70-(No.)71		変更	
0330310	東京	2024/08/20 09:00	2024/08/20 17:00	単日	新多摩(変)	新多摩線 1L/新多摩線 1L の CBO5	・LS5 キャンケール修理		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0330311	東京	2024/08/26 09:00	2024/08/28 17:00	連続	新多摩(変)	新多摩線 1L	・新多摩線 CT ケーブル張り替え工事		変更	
0330312	東京	2024/08/28 17:00	2024/08/28 18:00	単日	新多摩(変)	新多摩線 1L	・CT ケーブル張り替え後の電圧電流位相測定 ※試験(No.)-基送 4		変更	
0330313	東京	2024/08/29 09:00	2024/09/07 17:00	連続	新多摩線 2L	新多摩線 2L	【地線・電線・大型がいし装置点検】 (No.)28-(No.)29,(No.)30-(No.)31,(No.)35-(No.)36,(No.)40-(No.)41,(No.)45-(No.)46,(No.)50-(No.)51,(No.)55-(No.)56,(No.)60-(No.)61,(No.)65-(No.)66,(No.)70-(No.)71		変更	
0330314	東京	2024/09/03 08:00	2024/09/05 17:00	連続	福島中幹線 1L	福島中幹線 1L	【総支社】電線・地線本体点検 ・福島中幹線(No.)280~		変更	
0330378	東京	2024/09/03 09:00	2024/09/05 17:00	連続	福島中幹線 1L	福島中幹線 1L	《1》低抵抗測定 (No.)118~119(1 径間) 《2》電線・地線点検 (No.)88(1 径間) 《3》鉄塔補修工事 (No.)127(1 基)		変更	
0330317	東京	2024/09/05 09:00	2024/09/07 17:00	連続	新多摩(変)	新多摩線 2L	・新多摩線 CT ケーブル張り替え工事		変更	
0330318	東京	2024/09/07 17:00	2024/09/07 18:00	単日	新多摩(変)	新多摩線 2L	・CT ケーブル張り替え後の電圧電流位相測定 ※試験(No.)-基送 4		変更	
0329786	東京	2024/09/10 09:00	2024/09/11 17:00	連続	常盤(変)	十王線 1L の CBO1	・CBO1 油圧ポンプユニット修理(黒相)		変更	
0330323	東京	2024/09/11 09:00	2024/09/11 17:00	単日	新多摩(変)	新秩父線 2L/新秩父線 2L の CBO4	・LS4 キャンケール修理		変更	
0329729	東京	2024/09/12 09:00	2024/09/13 17:00	連続	常盤(変)	十王線 2L の CBO2	・CBO2 油圧ポンプユニット修理(黒相)		変更	
0331371	東京	2024/09/17 08:00	2024/09/23 17:00	連続	東京南線 1L	東京南線 1L	電線腐食診断:(No.)21~(No.)22,(No.)30~(No.)31 電線地線点検:(No.)4~(No.)104 がいし点検:(No.)24~85		変更	
0330301	東京	2024/09/17 09:00	2024/11/30 17:00	連続	鹿島火力線 2L	鹿島火力線 2L	【鹿島海浜線ケーブル接続変更工事(仮称)】 標記工事における鹿島海浜線 2L 停止に伴う停止		変更	
0330466	東京	2024/09/18 09:00	2024/09/20 17:00	連続	新栃木(変)	新茂木線 2L/新茂木線 2L の CBO2	○新茂木 2L 2 LS12 年停止試験		変更	
0331208	東京	2024/09/21 09:00	2024/09/21 17:00	単日	上野	上野水道橋線 1L/上野水道橋線 1L の CBO5	275kV GIS 1U 線路側機器(上野水道 1L O5 )12 年点検		変更	
0330346	東京	2024/09/24 08:00	2024/09/26 17:00	連続	福島中幹線 2L	福島中幹線 2L	【総支社】電線・地線本体点検 ・福島中幹線(No.)280~		変更	
0331376	東京	2024/09/24 08:00	2024/09/30 17:00	連続	東京南線 2L	東京南線 2L	電線地線点検:(No.)4~(No.)104 がいし点検:(No.)24~85		変更	
0330348	東京	2024/09/24 09:00	2024/09/27 17:00	連続	福島中幹線 2L	福島中幹線 2L	《1》低抵抗測定 (No.)118~119(1 径間) 《2》電線・地線点検 (No.)88(1 径間) 《3》鉄塔補修工事 (No.)137,138(2 基)		変更	
0331378	東京	2024/09/24 09:00	2024/11/08 17:00	連続	東新宿線 2L	東新宿線 2L	終端接続部補修 1 組		更新	
0338932	東京	2024/09/24 09:00	2024/09/25 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線 1L/福島山幹線 1L の CBO1	・碍子洗浄 独立配管撤去		変更	
0333353	東京	2024/09/25 09:00	2024/09/27 17:00	毎日	西群馬幹線 2L(西群馬側)	西群馬幹線 2L(西群馬側)	《1》がいし取替 ・西群馬幹線 No.183 上相老側外 2 連アース側 8 枚目 1 個		変更	
0330218	東京	2024/09/26 09:00	2024/09/27 17:00	毎日	西群馬幹線 2L	西群馬幹線 2L	【保守業務委託】 ・電線・地線本体点検 西群馬幹線(No.)28~29,33~34 ・停止がいし点検 西群馬幹線(No.)1		変更	
0338934	東京	2024/09/26 09:00	2024/09/27 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線 2L/福島山幹線 2L の CBO2	・碍子洗浄 独立配管撤去		変更	
0331417	東京	2024/09/28 09:00	2024/09/29 17:00	連続	葛南(変)	江東線 1L	・GIS 解体・組立に伴う危険防止		変更	
0331419	東京	2024/09/28 09:00	2024/11/10 17:00	連続	葛南(変)	葛南世田谷線 1L/葛南世田谷線 1L の CBO3	・GIS ガス処理 ・GIS 解体・組立		変更	
0331420	東京	2024/09/28 09:00	2024/11/10 17:00	連続	葛南世田谷線 1L	葛南世田谷線 1L	線名:葛南世田谷線 1 番 作業場所:葛南変電所 作業内容:終端接続部改修工事		変更	
0331448	東京	2024/09/28 09:00	2024/09/29 17:00	連続	江東線 1L	江東線 1L	雷害対策工事		変更	
0331203	東京	2024/09/29 09:00	2024/09/29 17:00	単日	東内幸町	東内幸町線 3L/東内幸町線 3L の CBO6	GIS12 年停止試験	制約有	変更	
0337686	東京	2024/09/29 09:30	2024/09/29 17:00	単日	東内幸町線 3L	東内幸町線 3L	【絶縁油採取】 豊島変電所(VP)	制約有	変更	
0330425	東京	2024/09/30 09:00	2024/10/19 15:00	連続	新古河線 1L	新古河線 1L	1.防錆塗装 2.部材取替補修	制約有	変更	
0338815	東京	2024/09/30 09:00	2024/10/19 15:00	連続	新所沢(変)	新古河線 1L/新古河線 1L の CBO1	避雷器設置	制約有	変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0330359	東京	2024/10/01 08:00	2024/10/03 17:00	連続	新佐原線 2L	新佐原線 2L	【がいし金具補修】 ・がいし連ボンド線補修 新佐原線(No.)138、139、153、154 計4基	制約有	変更	
0331156	東京	2024/10/01 08:00	2024/10/18 18:00	連続	佐久間東幹中線 2L	佐久間東幹中線 2L	《1》佐久間東西幹線増強工事		更新	
0329427	東京	2024/10/01 09:00	2024/10/03 17:00	連続	北与野(変)	2B	1.制御ケーブル切離・接続 2.OLR 負荷遮断回路確認 3.CB トリップ警報回路確認		変更	
0330364	東京	2024/10/01 09:00	2024/10/08 17:00	連続	新佐原(変)	新佐原線 2L	・制御ケーブル切離 ・制御ケーブル端末処理、接続 DC 電源回路確認試験 操作シーケンス	制約有	変更	
0330365	東京	2024/10/01 09:00	2024/10/01 17:00	単日	新佐原線 2L	新佐原線 2L	【点検補修】 1. スペーサ点検(宙乗) 新佐原線(No.)130~No.131	制約有	変更	
0330366	東京	2024/10/01 09:00	2024/10/08 17:00	連続	新佐原線 2L	新佐原線 2L	1.電線本体点検	制約有	変更	
0330367	東京	2024/10/01 09:00	2024/10/08 17:00	連続	新佐原(変)	新佐原線 2L の CBO6	・制御ケーブル切離 ・制御ケーブル端末処理、接続 DC 電源回路確認試験 操作シーケンス	制約有	変更	
0331158	東京	2024/10/01 09:00	2025/02/17 17:00	連続	豊島線 3L	豊島線 3L	接続部解体・組立(川106M)	制約有	変更	
0331159	東京	2024/10/01 09:00	2024/10/31 17:00	連続	東内幸町	東内幸町線 3L の CBO6	東内幸町変電所 275kV 東内幸町線 3 番リレー取替工事	制約有	変更	
0331160	東京	2024/10/01 09:00	2024/10/31 17:00	連続	東内幸町	東内幸町線 3L	東内幸町変電所 275kV 東内幸町線 3 番リレー取替工事	制約有	変更	
0331272	東京	2024/10/01 09:00	2024/10/04 17:00	毎日	墨東線 3L	墨東線 3L	【作業内容】 伸縮継手部分パッキン取替 【作業場所】 葛25X		変更	
0331423	東京	2024/10/01 09:00	2024/10/04 17:00	連続	北葛飾(変)	墨東線 3L/墨東線 3L の CBO9	1.墨東線 3L GIS12 年点検 2.9 号 ShR GIS CB909 6 年点検 3.9 号 ShR 停止試験		変更	
0331424	東京	2024/10/01 09:00	2024/10/31 22:00	連続	豊島	東内幸町線 3L/東内幸町線 3L の CBO9	Ry取替(PCM、後備)レトロフィット更新	制約有	更新	
0338816	東京	2024/10/01 09:00	2024/10/01 17:00	単日	新古河線 1L	新古河線 1L	1.地線カウンターウェイト取替 新古河線(No.)34:35	制約有	変更	
0338960	東京	2024/10/01 09:00	2024/10/01 16:00	単日	柏崎刈羽(原)	新新潟幹線 1L	500kV 新新潟幹線 1L 碓子洗浄ノズル本格点検		変更	
0330536	東京	2024/10/02 08:00	2024/10/04 17:00	毎日	新所沢(変)	新古河線 1L/新古河線 1L の CBO1	新古河線 1L 1 LS・ELS 停止試験【36 年】[Mg 交換]	制約有	変更	
0337687	東京	2024/10/02 09:00	2024/10/02 17:00	単日	墨東	墨東線 3L の CBO3	墨東線 3L GIS CBO3 開閉時間測定		変更	
0338818	東京	2024/10/03 07:00	2024/10/05 18:00	連続	新筑波(変)	新佐原線 2L	LS6 停止試験(12年)	制約有	変更	
0338819	東京	2024/10/03 07:00	2024/10/08 17:00	連続	新筑波(変)	新佐原線 2L の CBO6	LS6 停止試験(12年) CBO6 停止試験(6年) LS106 停止試験(12年) LS206 停止試験(12年)	制約有	変更	
0331339	東京	2024/10/05 09:00	2024/10/05 17:00	単日	池上	池上線 2L/池上線 2L の CBO6	池上線 2L(O6)GIS 点検		変更	
0339401	東京	2024/10/05 09:00	2024/10/05 17:00	単日	池上	南池上線 2L	南池上線 2LGIS12 年点検		変更	
0339402	東京	2024/10/05 09:00	2024/10/05 17:00	単日	池上	南池上線 2L の CBO16	南池上線 2LGIS12 年点検		変更	
0339400	東京	2024/10/06 10:00	2024/10/06 15:00	単日	北多摩	新宿線 2L	■北多摩変電所 新宿線 2L SHRケーブル SHR側 絶縁油性能試験(ICP 課題劣化診断)		変更	
0330402	東京	2024/10/07 08:00	2024/10/11 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線 1L	・制御ケーブル切離・接続 ・線路 VT 回路確認	制約有	変更	
0330403	東京	2024/10/07 08:00	2024/10/11 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線 1L の CBO1	・制御ケーブル切離・接続 ・CT 回路確認	制約有	変更	
0330405	東京	2024/10/07 09:00	2024/10/08 17:00	連続	新古河線 1L	新古河線 1L	1.停止がいし検出(No.)93 計1基 2.電線腐食点検(No.)117~(No.)119 計2径間	制約有	変更	
0330406	東京	2024/10/07 09:00	2024/10/09 17:00	連続	新栃木(変)	中栃木線 2L/中栃木線 2L の CBO6	○中栃木 2L 6 LS12 年停止試験		変更	
0330412	東京	2024/10/07 09:00	2024/10/11 17:00	連続	鹿島(変)	香取線 1L	・ケーブル切離し・接続・試験		変更	
0330413	東京	2024/10/07 09:00	2024/10/10 15:00	連続	鹿島(変)	香取線 1L の CBO5	・ケーブル切離し・接続・試験		変更	
0331427	東京	2024/10/07 09:00	2024/10/11 17:00	連続	北葛飾(変)	墨東線 1L/墨東線 1L の CBO7	1.7 号 ShR ケーブル切離し		変更	
0329398	東京	2024/10/08 09:00	2024/10/08 17:00	単日	上尾(変)	北与野線 2L の CBO6	1.275kVGISCB06 6 年停止試験(直営)		変更	
0329428	東京	2024/10/08 09:00	2024/10/10 17:00	連続	北与野(変)	3B	1.制御ケーブル切離・接続 2.OLR 負荷遮断回路確認 3.CB トリップ警報回路確認		変更	
0333849	東京	2024/10/08 09:00	2024/10/09 17:00	連続	北与野線 2L	北与野線 2L	1. EMJ点検		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0329399	東京	2024/10/09 09:00	2024/10/09 17:00	単日	北与野(変)	2B	1.66kVGISCB022 6年停止試験(直営) 2.2BTr 12年停止試験 3.2BVar-V 6年停止試験		変更	
0329400	東京	2024/10/10 09:00	2024/10/10 17:00	単日	北与野(変)	3B	1.66kVGISCB023 6年停止試験(直営) 2.3BTr 12年停止試験 3.3BVar-V 6年停止試験		変更	
0331175	東京	2024/10/10 09:00	2024/10/10 17:00	単日	上野	上野線 3L/上野線 3L の CBO3	275kVGIS 3U線路側機器(上野線3L O3 )12年点検		変更	
0331206	東京	2024/10/10 09:00	2024/10/10 17:00	単日	北葛飾(変)	上野線 3L/上野線 3L の CBO5	1.上野線 3L GIS 12年点検		変更	
0331383	東京	2024/10/10 09:00	2024/10/10 17:00	単日	永代橋	墨東線 1L/墨東線 1L の CBO1	275kV1U 水道橋線 1LO1 GIS(油圧・電動パネ)12年停止試験		変更	
0331431	東京	2024/10/10 09:00	2024/10/10 17:00	単日	墨東線 1L	墨東線 1L	ポンピングプラント給油系統切替		変更	
0333848	東京	2024/10/10 09:00	2024/10/11 17:00	連続	北与野線 3L	北与野線 3L	1. EMJ点検		変更	
0337689	東京	2024/10/10 09:00	2024/10/10 17:00	単日	上野線 3L	上野線 3L	上野線3番油採取(足 22D)		変更	
0330419	東京	2024/10/10 15:00	2024/10/10 16:00	単日	鹿島(変)	香取線 1L の CBO5	・甲・乙母線 LS 操作試験		変更	
0330420	東京	2024/10/10 16:00	2024/10/11 17:00	連続	鹿島(変)	香取線 1L の CBO5	・試験		変更	
0330244	東京	2024/10/11 09:00	2024/10/25 12:00	連続	福島東幹線山線 1L	福島東幹線山線 1L	《1》塗装工事 《No.》32		変更	
0329401	東京	2024/10/11 10:00	2024/10/11 15:00	単日	上尾(変)	北与野線 3L の CBO7	1.275kVGISCB07 6年停止試験(直営)		変更	
0331186	東京	2024/10/13 09:00	2024/10/13 17:00	単日	水道橋	上野水道橋線 1L/上野水道橋線 1L の CBO5	275kV1U 上野水道橋線 1L O5GIS 停止試験(12年)		変更	
0330444	東京	2024/10/14 09:00	2024/10/18 17:00	連続	鹿島(変)	香取線 2L	・ケーブル切離し・接続・試験		変更	
0330445	東京	2024/10/14 09:00	2024/10/17 15:00	連続	鹿島(変)	香取線 2L の CBO6	・ケーブル切離し・接続・試験		変更	
0331327	東京	2024/10/14 09:00	2024/10/14 17:00	単日	北東京(変)	河北線 1L の CBO3	CB03 GCB12年停止試験		変更	
0330423	東京	2024/10/15 09:00	2024/10/17 17:00	連続	新佐原(変)	香取線 2L	・香取線 2号 GIS12年停止試験		変更	
0330424	東京	2024/10/15 09:00	2024/10/17 17:00	連続	新佐原(変)	香取線 2L の CBO34	・香取線 2号 GIS12年停止試験		変更	
0330469	東京	2024/10/15 09:00	2024/10/16 17:00	連続	新古河(変)	新古河線 1L の CBO7	ガス遮断器 新古河1L O7 GCB(油圧・電動パネ)停止試験(12年)[GCB]	制約有	変更	
0330590	東京	2024/10/15 09:00	2024/11/08 17:00	連続	新京葉(変)	印旛線 2L	・印旛線 2号 AMP-PD 取替(巻線 VT 化)		変更	
0331323	東京	2024/10/15 09:00	2024/10/15 17:00	単日	北東京(変)	河北線 2L の CBO4	CB03 GCB12年停止試験		変更	
0330474	東京	2024/10/16 09:00	2024/10/18 17:00	連続	新古河(変)	新古河線 1L	・制御ケーブル切離・接続 ・CT回路確認	制約有	変更	
0330532	東京	2024/10/16 09:00	2024/10/18 17:00	連続	新古河(変)	新古河線 1L の CBO7	・制御ケーブル切離・接続	制約有	変更	
0330480	東京	2024/10/17 15:00	2024/10/17 16:00	単日	鹿島(変)	香取線 2L の CBO6	・甲・乙母線 LS 操作試験		変更	
0330481	東京	2024/10/17 16:00	2024/10/18 17:00	連続	鹿島(変)	香取線 2L の CBO6	・試験		変更	
0331369	東京	2024/10/17 22:00	2024/10/25 05:00	毎日	新宿線 1L	新宿線 1L	防食層健全性確認 (鷹 37D~鷹 34M) (鷹 34M~鷹 39M) 排油バルブ点検(鷹 33M・34M・44M・45M)		変更	
0330538	東京	2024/10/18 09:00	2024/10/18 17:00	単日	新古河線 1L	新古河線 1L	1.ジャンパ補強線補修 《No.》39 計 1 基	制約有	変更	
0333416	東京	2024/10/18 17:00	2024/10/18 18:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線 1L	1.詰試験		更新	
0331432	東京	2024/10/18 22:00	2024/10/19 07:00	連続	墨東線 1L	墨東線 1L	ポンピングプラント給油系統切替		変更	
0333475	東京	2024/10/19 09:00	2024/10/19 18:00	単日	北多摩	新宿線 1L	・O903 主回路接触抵抗測定 ・O903 3年停止試験 ・SHR OF ケーブル停止試験 ・SHR OF ケーブル絶縁油特性試験に伴う採油		変更	
0338851	東京	2024/10/19 09:00	2024/10/25 13:00	連続	新福島(変)	福島東幹線山線 1L/福島東幹線山線 1L の CBO3	・避雷器設置 ・確認試験		変更	
0338834	東京	2024/10/19 15:00	2024/10/19 17:00	単日	新所沢(変)	新古河線 1L/新古河線 1L の CBO1	系統課電 漏れ電流測定	制約有	変更	
0330432	東京	2024/10/20 09:00	2024/11/08 15:00	連続	新古河線 2L	新古河線 2L	1.防錆塗装 2.部材取替補修	制約有	変更	
0338838	東京	2024/10/20 09:00	2024/11/08 15:00	連続	新所沢(変)	新古河線 2L/新古河線 2L の CBO2	避雷器設置	制約有	変更	
0330437	東京	2024/10/21 09:00	2024/10/22 17:00	連続	新古河線 2L	新古河線 2L	1.ジャンパ補強線補修 《No.》33 他 計 3 基	制約有	変更	
0330467	東京	2024/10/21 09:00	2024/10/24 17:00	連続	鹿島(変)	香取線 2L/香取線 2L の CBO6	香取線 2L O6 GIS(油圧・電動パネ)停止試験(12年)[GIS]		変更	
0333418	東京	2024/10/21 17:00	2024/10/21 18:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線 2L	1.詰試験		更新	
0331171	東京	2024/10/22 09:00	2024/10/22 17:00	単日	上野	上野水道橋線 3L/上野水道橋線 3L の CBO7	275kVGIS 3U線路側機器(上野水道3L O7 )12年点検		変更	
0338843	東京	2024/10/22 09:00	2024/10/22 17:00	単日	新古河線 2L	新古河線 2L	1.地線カウンター取替 新古河線《No.》34: 35	制約有	変更	
0330441	東京	2024/10/23 09:00	2024/10/23 17:00	単日	西上武幹線 1L	西上武幹線 1L	【保守業務委託】 ・電線地線点検 西上武幹線《No.》56~57		変更	
0331170	東京	2024/10/23 09:00	2024/10/23 17:00	単日	上野	上野水道橋線 2L/上野水道橋線 2L の CBO6	275kVGIS 2U線路側機器(上野水道2L O6 )12年点検		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0338849	東京	2024/10/24 09:00	2024/11/08 17:00	連続	印旛線 2L	印旛線 2L	・部材取替 印旛線(No.)59、《No.》65 計2基		変更	
0331433	東京	2024/10/24 22:00	2024/10/25 07:00	連続	墨東線 2L	墨東線 2L	ポンピングプラント給油系統切替		変更	
0338858	東京	2024/10/25 13:00	2024/10/25 14:00	単日	新福島(変)	福島東幹線山線 1L/福島東幹線山線 1L の CBO3	・常規対地電圧印加試験 ・LA 漏れ電流測定 ・諸試験-「個別調整」		変更	
0331184	東京	2024/10/26 09:00	2024/10/26 17:00	単日	水道橋	上野水道橋線 2L/上野水道橋線 2L の CBO6	275kV2U 上野水道橋線 2L O6GIS 停止試験(12年)		変更	
0331352	東京	2024/10/26 22:00	2024/10/31 05:00	毎日	新宿線 3L	新宿線 3L	排油バルブ点検(調 26M,28M,30M,31M,鷹 21M)		変更	
0333474	東京	2024/10/27 09:00	2024/10/27 17:00	単日	北多摩	新宿線 3L	・SHR OF ケーブル停止試験 ・SHR OF ケーブル絶縁油特性試験に伴う採油		変更	
0330433	東京	2024/10/28 08:00	2024/10/30 17:00	毎日	新所沢(変)	新古河線 2L/新古河線 2L の CBO2	新古河線 2L 2 LS・ELS 停止試験[36年][Mg 交換]	制約有	変更	
0330337	東京	2024/10/28 09:00	2024/11/11 12:00	連続	福島東幹線山線 2L	福島東幹線山線 2L	《1》塗装工事 《No.》32		変更	
0331434	東京	2024/10/28 09:00	2024/11/01 17:00	連続	京浜(変)	京浜線 3L/京浜線 3L の CBO7	京浜線 3L TC,KC,IF 切替		更新	
0330482	東京	2024/10/29 09:00	2024/10/29 17:00	単日	新古河線 2L	新古河線 2L	1:停止がいし検出:《No.》93 計 1 基	制約有	変更	
0330483	東京	2024/10/29 09:00	2024/10/31 17:00	連続	新古河(変)	新古河線 2L/新古河線 2L の CBO8	・制御ケーブル切離・接続 ・CT回路確認 ・OLR負荷遮断回路確認試験 ・CBトリップ警報回路確認試験 ・通信対向試験	制約有	変更	
0331198	東京	2024/10/30 09:00	2024/11/15 00:01	連続	水道橋	水道橋線 1L	AMP-PD 撤去 GIS 線路 PD 設置		変更	
0333445	東京	2024/10/30 09:00	2024/11/15 00:01	連続	水道橋	水道橋線 1L/水道橋線 1L の CBO1	275kVLS 補助開閉器修理 (LS1,EL1)		変更	
0337698	東京	2024/10/30 10:00	2024/10/30 16:00	単日	新古河(変)	河北線 1L の CBO31	制御ケーブル切離し・接続 確認試験		変更	
0337699	東京	2024/10/31 10:00	2024/10/31 16:00	単日	新古河(変)	河北線 2L の CBO32	制御ケーブル切離し・接続 確認試験		変更	
0331237	東京	2024/10/31 17:00	2024/10/31 18:00	単日	東内幸町	東内幸町線 3L	東内幸町変電所 275kV 東内幸町線 3 番リレー取替工事	制約有	変更	
0331435	東京	2024/10/31 22:00	2024/10/31 23:00	単日	豊島	東内幸町線 3L	VT 突き合わせ・電流位相測定	制約有	更新	
0329784	東京	2024/11/01 08:00	2024/11/06 17:00	連続	新しいわき線 1L	新しいわき線 1L	【総支社】電線・地線本体点検 ・新しいわき線《No.》189~190,《No.》194~195,《No.》199~200,《No.》204~205,《No.》209~210,《No.》214~215 計6径間		変更	
0330492	東京	2024/11/01 09:00	2024/11/06 17:00	連続	新しいわき線 1L	新しいわき線 1L	《1》電線・地線点検 《No.》4,9,34,39,99(5径間) 《2》がいし点検 新しいわき(開)~《No.》1(2基)		変更	
0330519	東京	2024/11/01 09:00	2024/11/09 17:00	毎日	西上武幹線 1L	西上武幹線 1L	電線地線点検:《No.》206~207,《No.》216~217,《No.》226~227,《No.》236~237,《No.》241~242 計 5 径間		変更	
0331200	東京	2024/11/01 09:00	2024/11/30 17:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線 3L	東内幸町変電所 275kV 豊洲内幸町線 3 番リレー取替工事		変更	
0331201	東京	2024/11/01 09:00	2024/11/30 17:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線 3L の CBO3	東内幸町変電所 275kV 豊洲内幸町線 3 番リレー取替工事		変更	
0331436	東京	2024/11/01 09:00	2024/11/30 17:00	連続	新豊洲	豊洲内幸町線 3L の CBO75	保護継電器取替		変更	
0331437	東京	2024/11/01 22:00	2024/11/02 07:00	連続	墨東線 2L	墨東線 2L	ポンピングプラント給油系統切替		変更	
0337700	東京	2024/11/02 09:00	2024/11/02 17:00	単日	多摩	西南多摩線 1L の CBO3	・LS103 銀メッキ剥離修理		変更	
0337701	東京	2024/11/03 09:00	2024/11/03 17:00	単日	多摩	西南多摩線 2L の CBO4	・LS204 銀メッキ剥離修理		変更	
0330514	東京	2024/11/04 08:00	2024/11/08 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線 2L	・制御ケーブル切離・接続 ・線路 VT 回路確認	制約有	変更	
0330515	東京	2024/11/04 08:00	2024/11/08 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線 2L の CBO2	・制御ケーブル切離・接続 ・CT 回路確認	制約有	変更	
0331168	東京	2024/11/04 09:00	2024/11/05 17:00	連続	京浜線 2L	京浜線 2L	アーム下面点検:《No.》1009~《No.》1034	制約有	変更	
0331169	東京	2024/11/04 09:00	2024/11/11 17:00	連続	京浜線 4L	京浜線 4L	鉄塔スケッチ:《No.》1001~《No.》1021 アーム下面点検:《No.》1009,1011 SR リング取替:《No.》1007~1012		変更	
0331439	東京	2024/11/04 09:00	2024/11/08 17:00	連続	京浜(変)	京浜線 4L/京浜線 4L の CBO8	京浜線 4L TC,KC,IF 切替		更新	
0337703	東京	2024/11/04 09:30	2024/11/04 17:00	単日	水道橋線 1L	水道橋線 1L	【絶縁油採取】 練馬変電所(VP)、新98D(DPT 接続)		変更	
0330524	東京	2024/11/05 09:00	2024/11/07 17:00	毎日	西上武幹線 1L	西上武幹線 1L	【保守業務委託】 ・電線地線点検 西上武幹線《No.》31~32,《No.》36~37,《No.》41~42,《No.》51~52,《No.》135~136 ・電線地線点検 《No.》46~47(箱島線併架)		変更	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0331257	東京	2024/11/05 09:00	2024/11/06 17:00	連続	京浜(変)	京浜線 4L/京浜線 4L の CBO8	京浜線 4L 8、E8、LPD、O8、108、208 12 年停止試験		変更	
0338859	東京	2024/11/05 09:00	2024/11/11 13:00	連続	新福島(変)	福島東幹線山線 2L/福島東幹線山線 2L の CBO4	・避雷器設置 ・確認試験		変更	
0331438	東京	2024/11/05 22:00	2024/11/06 07:00	連続	墨東線 3L	墨東線 3L	ポンピングプラント給油系統切替		変更	
0329412	東京	2024/11/07 09:00	2024/11/08 17:00	連続	新所沢(変)	中沢線 2L の CBO42	1.中沢線 2号 CBO42(GCB)リセッティング確認試験 2.中沢線 2号 CBO42(GCB)安全弁修理		変更	
0337705	東京	2024/11/08 09:00	2024/11/09 17:00	連続	京浜(変)	京浜線 4L/京浜線 4L の CBO8	京浜線 4L O8 12 年停止試験		変更	
0338860	東京	2024/11/08 15:00	2024/11/08 17:00	単日	新所沢(変)	新古河線 2L/新古河線 2L の CBO2	系統課電 漏れ電流測定	制約有	変更	
0330599	東京	2024/11/08 17:00	2024/11/08 18:00	単日	新京葉(変)	印旛線 2L	・巻線 VT 化後の耐圧試験、電圧突き合わせ		変更	
0331204	東京	2024/11/08 17:00	2024/11/08 17:30	単日	東新宿線 2L	東新宿線 2L	常規対地電圧試験		更新	
0329730	東京	2024/11/09 08:00	2024/11/14 17:00	連続	新しいわき線 2L	新しいわき線 2L	【総支社】電線・地線本体点検 ・新しいわき線《No.》189～190、《No.》194～195、《No.》199～200、《No.》204～205、《No.》209～210、《No.》214～215 計6径間		変更	
0330385	東京	2024/11/09 09:00	2024/11/10 17:00	毎日	安曇幹線 2L	安曇幹線 2L	ITV 単独除却工事 1.No254 1基	制約有	変更	
0330386	東京	2024/11/09 09:00	2024/11/14 17:00	連続	新しいわき線 2L	新しいわき線 2L	《1》電線・地線点検 《No.》4,9,34,39,99(5径間) 《2》がいし点検 新しいわき(開)～《No.》1(2基)		変更	
0331205	東京	2024/11/09 09:00	2024/12/24 17:00	連続	東新宿線 3L	東新宿線 3L	終端接続部補修 1組		更新	
0331442	東京	2024/11/09 09:00	2024/11/10 17:00	連続	葛南(変)	江東線 1L	・GIS 解体・組立に伴う危険防止		変更	
0331460	東京	2024/11/09 09:00	2024/11/10 17:00	連続	江東線 1L	江東線 1L	雪害対策工事		変更	
0337706	東京	2024/11/09 09:00	2024/11/10 15:00	連続	江東	江東線 1L の CBO1	GIS 遮断器油圧操作機構修理		変更	
0331444	東京	2024/11/10 17:00	2024/11/10 17:30	単日	葛南世田谷線 1L	葛南世田谷線 1L	線名:葛南世田谷線1番 作業場所:葛南変電所 作業内容:竣工後の試充電		変更	
0331445	東京	2024/11/10 17:00	2024/11/10 18:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線 1L	・コロナ超音波測定		変更	
0330393	東京	2024/11/11 09:00	2024/11/19 17:00	毎日	西上武幹線 2L	西上武幹線 2L	電線地線点検:《No.》211～212、《No.》221～222、《No.》231～232、《No.》246～247 計4径間		変更	
0330394	東京	2024/11/11 09:00	2024/11/12 17:00	連続	新茂木(変)	那珂線 1L/那珂線 1L の CBO41	○那珂線 1L O41 GCB 停止試験 A【サハコス】 ○那珂線 1L 41(E41) LS12 年停止試験	制約有	変更	
0338861	東京	2024/11/11 09:00	2024/11/11 14:00	単日	那珂線 1L	那珂線 1L	1.不良がいし検出 那珂線《No.》43	制約有	変更	
0338862	東京	2024/11/11 09:00	2024/11/11 17:00	単日	那珂(変)	那珂線 1L の CBO3	CBO3 操作機構部修理	制約有	変更	
0338863	東京	2024/11/11 13:00	2024/11/11 14:00	単日	新福島(変)	福島東幹線山線 2L/福島東幹線山線 2L の CBO4	・常規対地電圧印加試験 ・LA 漏れ電流測定 ・試験 No.基送1		変更	
0330398	東京	2024/11/12 09:00	2024/11/14 17:00	毎日	西上武幹線 2L	西上武幹線 2L	【保守業務委託】 ・電線地線点検 西上武幹線《No.》31～32、《No.》36～37、《No.》41～42、《No.》51～52、《No.》135～136 ・電線地線点検 《No.》46～47(箱島線併架)		変更	
0331394	東京	2024/11/12 09:00	2024/11/19 17:00	連続	京浜線 3L	京浜線 3L	鉄塔スケッチ:《No.》1001～《No.》1021 アーム下面点検:《No.》1009,1011		変更	
0333791	東京	2024/11/13 08:00	2024/11/22 18:00	連続	新福島(変)	福島山幹線 1L/福島山幹線 1L の CBO1	計器用変圧器採油		変更	
0329658	東京	2024/11/13 09:00	2024/11/26 17:00	連続	児玉線 2L	児玉線 2L	1.児玉線他防錆工事 《No.》1,2,5(樺沢線併架)		変更	
0330448	東京	2024/11/13 09:00	2024/11/14 17:00	連続	福島山幹線 1L	福島山幹線 1L	《1》低抵抗測定 《No.》63～64(1径間) 《2》電線・地線点検 《No.》63(1径間)		変更	
0338864	東京	2024/11/13 09:00	2024/11/14 17:00	連続	福島山幹線 1L	福島山幹線 1L	《1》電線本体点検 《No.》3～4 1径間 《2》地線本体点検 《No.》3～4 1径間		変更	
0338865	東京	2024/11/13 09:00	2025/01/10 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線 1L/福島山幹線 1L の CBO1	・基礎作成 ・避雷器設置 ・確認試験		変更	
0331446	東京	2024/11/13 22:00	2024/11/14 07:00	連続	墨東線 3L	墨東線 3L	ポンピングプラント給油系統切替		変更	
0331185	東京	2024/11/14 09:00	2024/11/15 17:00	連続	京浜(変)	京浜線 3L/京浜線 3L の CBO7	京浜線 3L 7、E7、LPD、O7、107、207 12 年停止試験		変更	
0331418	東京	2024/11/16 09:00	2024/11/17 17:00	連続	江東線 2L	江東線 2L	雪害対策工事		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0331447	東京	2024/11/16 09:00	2024/12/29 17:00	連続	葛南(変)	葛南世田谷線 2L/葛南世田谷線 2L の CBO4	・GIS ガス処理 ・GIS 解体、組立		変更	
0331449	東京	2024/11/16 09:00	2024/11/17 17:00	連続	葛南(変)	江東線 2L	・GIS 解体、組立に伴う危険防止		変更	
0331450	東京	2024/11/16 09:00	2024/12/29 17:00	連続	葛南世田谷線 2L	葛南世田谷線 2L	線名：葛南世田谷線2番 作業場所：葛南変電所 作業内容：終端接続部改修工事		変更	
0337707	東京	2024/11/16 09:00	2024/11/17 15:00	連続	江東	江東線 2L の CBO2	GIS 遮断器油圧操作機構修理		変更	
0331285	東京	2024/11/17 09:00	2024/11/22 17:00	連続	西南多摩線 1L	西南多摩線 1L	《1》鉄塔部材・ボルト取替 《No.》555.556/2 基 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》542.543/2 基 《3》電線補修 10箇所	制約有	変更	
0331392	東京	2024/11/17 09:00	2024/11/18 17:00	連続	京浜線 1L	京浜線 1L	アーム下面点検：《No.》1009～《No.》1034	制約有	変更	
0330460	東京	2024/11/18 08:00	2024/11/20 17:00	連続	新佐原線 1L	新佐原線 1L	【がいし金具補修】	制約有	変更	
0330461	東京	2024/11/18 08:00	2024/11/27 17:00	連続	新佐原(変)	新佐原線 1L	・制御ケーブル切離 ・制御ケーブル端末処理、接続 DC 電源回路確認試験 操作シーケンス	制約有	変更	
0330462	東京	2024/11/18 08:00	2024/11/27 17:00	連続	新佐原(変)	新佐原線 1L の CBO5	・制御ケーブル切離 ・制御ケーブル端末処理、接続 DC 電源回路確認試験 操作シーケンス	制約有	変更	
0330463	東京	2024/11/18 08:00	2024/11/20 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線 1L/福島山幹線 1L の CBO1	LS1 停止試験		変更	
0331372	東京	2024/11/18 08:00	2024/11/22 18:00	連続	西東京(変)	西南多摩線 1L	・遮断器細密点検 ・LS1 普通点検 ・CVT 普通点検 ・垂直碍子連点検 ・LA 普通点検	制約有	変更	
0330464	東京	2024/11/18 09:00	2024/11/27 17:00	連続	新佐原線 1L	新佐原線 1L	1.電線本体点検 新佐原線《No.》3～4.9～10.14～15.19～20.24～25.29～30.30～31	制約有	変更	
0330465	東京	2024/11/18 09:00	2024/11/18 17:00	単日	新佐原線 1L	新佐原線 1L	[点検補修] 1. スペース点検(宙乘) 新佐原線《No.》130～No.131	制約有	変更	
0330493	東京	2024/11/18 09:00	2024/11/19 17:00	連続	新茂木(変)	那珂線 2L/那珂線 2L の CBO42	○那珂線 2L O42 GCB 停止試験 A【サハコス】 ○那珂線 2L 42(E42) LS12 年停止試験	制約有	変更	
0338949	東京	2024/11/18 09:00	2024/11/19 17:00	連続	那珂(変)	那珂線 2L	CBO4 操作機構部修理 BO4Lインターロック用接地軸修理	制約有	変更	
0338950	東京	2024/11/18 09:00	2024/11/19 17:00	連続	那珂(変)	那珂線 2L の CBO4	CBO4 操作機構部修理 BO4Lインターロック用接地軸修理	制約有	変更	
0330497	東京	2024/11/19 09:00	2024/11/20 17:00	連続	新新田(変)	新坂戸線 2L/新坂戸線 2L の CBO6	ガス絶縁開閉装置 (GIS) (油圧電動バネ操作) 新坂戸線 2L 停止試験 (12年)		変更	
0330392	東京	2024/11/21 09:00	2024/11/23 17:00	連続	新栃木(変)	新茂木線 1L/新茂木線 1L の CBO1	○新茂木 1L 1 LS12 年停止試験		変更	
0331178	東京	2024/11/21 09:00	2024/11/21 17:00	単日	多摩	西南多摩線 1L/西南多摩線 1L の CBO3	・03 12 年停止試験 ・1L 線路 PD 12 年停止試験	制約有	変更	
0329694	東京	2024/11/22 09:00	2024/11/22 17:00	単日	新岡部(変)	児玉線 2L/児玉線 2L の CBO32	・CBO32 6 年停止試験		変更	
0339019	東京	2024/11/22 09:00	2024/11/22 17:00	単日	多摩	西南多摩線 1L/西南多摩線 1L の CBO3	11/21 雨天予備日 ・03 12 年停止試験 ・1L 線路 PD 12 年停止試験 ・E3 修理		変更	
0331308	東京	2024/11/23 09:00	2024/11/28 17:00	連続	西南多摩線 2L	西南多摩線 2L	《1》鉄塔部材・ボルト取替 《No.》555.556/2 基 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》542.543/2 基 《3》電線補修 10箇所	制約有	変更	
0331375	東京	2024/11/24 08:00	2024/11/28 18:00	連続	西東京(変)	西南多摩線 2L	・遮断器細密点検 ・LS2 普通点検 ・CVT 普通点検 ・垂直碍子連点検 ・LA 普通点検	制約有	変更	
0331456	東京	2024/11/25 09:00	2024/11/29 17:00	連続	京浜(変)	東京南線 1L/東京南線 1L の CBO1	東京南線 1L TC,KC IF 切替		更新	
0331162	東京	2024/11/26 09:00	2024/11/29 17:00	連続	墨東	墨東線 2L/墨東線 2L の CBO2	墨東線 2L GIS (油圧・電動バネ) 停止試験 B [GIS]		変更	
0331222	東京	2024/11/26 09:00	2024/11/26 17:00	単日	港北	港北線 2L の CBO2	港北 2L O2 GCB 12 年停止試験 (油圧・開閉時間測定あり)	制約有	更新	
0331182	東京	2024/11/27 09:00	2024/11/27 17:00	単日	多摩	西南多摩線 2L/西南多摩線 2L の CBO4	・04 12 年停止試験 ・2L 線路 PD 12 年停止試験	制約有	変更	
0331225	東京	2024/11/27 09:00	2024/12/13 00:01	連続	水道橋	水道橋線 2L	AMP-PD 撤去 GIS 線路 PD 設置		変更	
0337679	東京	2024/11/28 09:00	2024/12/04 17:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹線 1L/佐久間東幹線 1L の CBO1	各種センサ取付・試験		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0339016	東京	2024/11/28 09:00	2024/11/28 17:00	単日	多摩	西南多摩線 2L/西南多摩線 2L の CBO4	11/21 雨天予備日 ・O4 12 年停止試験 ・2L 線路 PD 12 年停止試験		変更	
0331228	東京	2024/11/29 09:00	2024/12/04 17:00	連続	佐久間東幹里線 1L	佐久間東幹里線 1L	《1》除雪機の取り付け《No.》429~《No.》431/2 径間 《2》鉄塔防錆塗装 4 基 《3》電線補修 5 箇所 《4》電線路細密点検《No.》420~435/15 基		変更	
0331229	東京	2024/11/30 17:00	2024/11/30 18:00	単日	東内幸町	豊洲内幸町線 3L	東内幸町変電所 275kV 豊洲内幸町線 3 番リレー取替工事		変更	
0329657	東京	2024/12/01 09:00	2024/12/14 17:00	連続	児玉線 1L	児玉線 1L	1 児玉線他防錆工事 《No.》1.2.5(様沢線併架)		変更	
0330506	東京	2024/12/01 09:00	2025/04/30 17:00	連続	鹿島火力線 1L	鹿島火力線 1L	【275kV 鹿島火力線 1.2 号線除却工事】 1. 鉄塔除却工事に伴う電線撤去 鹿島火力(発)~鹿島(変) 15 径間		変更	
0330507	東京	2024/12/01 09:00	2025/04/30 17:00	連続	鹿島火力線 1L	鹿島火力線 1L	【鹿島海浜線ケーブル接続変更工事(仮称)】 標記工事における鹿島海浜線 1L 停止に伴う停止 [点検補修] 1. 不良がいし検出 鹿島火力線《No.》鹿島火力(発), 甲 1.12, 鹿島(変)		変更	
0330508	東京	2024/12/01 09:00	2025/04/30 17:00	連続	鹿島火力線 2L	鹿島火力線 2L	【275kV 鹿島火力線 1.2 号線除却工事】 1. 鉄塔除却工事に伴う電線撤去 鹿島火力(発)~鹿島(変) 15 径間 [点検補修] 1. 不良がいし検出 鹿島火力線《No.》鹿島火力(発), 乙 1.12, 鹿島(変)	制約有	変更	
0333792	東京	2024/12/01 09:00	2025/04/30 17:00	連続	鹿島火力線 1L	鹿島火力線 1L	1. 鉄塔撤去工事に伴う電線撤去 鹿島火力(発)~鹿島(変)		変更	
0333793	東京	2024/12/01 09:00	2025/04/30 17:00	連続	鹿島火力線 2L	鹿島火力線 2L	1. 鉄塔撤去工事に伴う電線撤去 鹿島火力(発)~鹿島(変)		変更	
0337613	東京	2024/12/02 08:00	2024/12/09 17:00	連続	東京南線 3L	東京南線 3L	防錆塗装:No.48		変更	
0331457	東京	2024/12/02 09:00	2024/12/06 17:00	連続	東京南線(変)	東京南線 2L/東京南線 2L の CBO2	東京南線 2L TC,KC,IF 切替		更新	
0337615	東京	2024/12/02 09:30	2024/12/02 17:00	単日	豊島線 3L	豊島線 3L	【絶縁油採取】 豊島変電所(VP)	制約有	変更	
0330545	東京	2024/12/03 09:00	2024/12/03 17:00	単日	鹿島(変)	鹿島火力線 1L/鹿島火力線 1L の CBO1	鹿島火力線 1L 計器用変成器絶縁抵抗測定[変圧器・変流器](12 年)		変更	
0331233	東京	2024/12/03 09:00	2024/12/03 11:00	単日	京浜線 1L	京浜線 1L	アーム下面点検:《No.》1035, 《No.》1042	制約有	更新	
0331235	東京	2024/12/04 09:00	2024/12/04 11:00	単日	京浜線 2L	京浜線 2L	アーム下面点検:《No.》1035, 《No.》1042	制約有	更新	
0337619	東京	2024/12/04 10:00	2024/12/04 16:00	単日	新古河(変)	河北線 3L の CBO33	制御ケーブル切離し・接続 確認試験		変更	
0331215	東京	2024/12/05 09:00	2024/12/05 17:00	単日	江東	城南線 3L の CBO7	275kV 城南線 3L O7 GCB(油圧・電動パネ)普点A(6年)		変更	
0331239	東京	2024/12/05 09:00	2024/12/06 17:00	連続	城南	城南線 3L	・城南線 3L 計器用変成器点検(足場組立あり) ・主変 3 号 1 次構内連絡ケーブル OF ケーブル点検, 絶縁油採取, 試験		変更	
0331241	東京	2024/12/05 09:00	2024/12/10 17:00	連続	佐久間東幹里線 2L	佐久間東幹里線 2L	《1》除雪機の取り付け《No.》429~《No.》431/2 径間 《2》鉄塔防錆塗装 4 基 《3》電線補修 5 箇所 《4》電線路細密点検《No.》420~435/16 基		変更	
0337621	東京	2024/12/05 10:00	2024/12/05 16:00	単日	新古河(変)	河北線 4L の CBO34	制御ケーブル切離し・接続 確認試験		変更	
0330558	東京	2024/12/09 09:00	2024/12/12 13:00	連続	房総(変)	房総線 1L	・母線区分(O200)2U 側架線接続	制約有	変更	
0331059	東京	2024/12/09 09:00	2024/12/20 17:00	連続	城南	新宿城南線 1L/275kV5 号母線	・制御ケーブル切離し・接続 ・確認試験		変更	
0337627	東京	2024/12/10 08:00	2024/12/17 17:00	連続	東京南線 4L	東京南線 4L	防錆塗装:No.48		変更	
0337628	東京	2024/12/10 09:00	2024/12/11 17:00	連続	北多摩	新宿線 2L	開局極位相制御盤設置 ・制御ケーブル接続 ・無負荷試験		新規	
0329691	東京	2024/12/11 09:00	2024/12/11 17:00	単日	新岡部(変)	児玉線 1L/児玉線 1L の CBO31	・CBO31 6 年停止試験		変更	
0337630	東京	2024/12/11 17:00	2024/12/11 19:00	単日	北多摩	新宿線 2L	開極位相制御盤設置 ・実負荷試験		新規	
0330563	東京	2024/12/12 17:00	2024/12/12 18:00	単日	房総(変)	房総線 1L	・母線区分(O200)電圧電流位相測定	制約有	変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0338888	東京	2024/12/13 09:00	2024/12/28 17:00	連続	印旛線 1L	印旛線 1L	・部材取替 印旛線(No.)59、《No.》65 計2基		変更	
0330568	東京	2024/12/16 09:00	2024/12/21 17:00	毎日	新坂戸線 1L	新坂戸線 1L	電線路細密点検《No.》373～《No.》388/16基		変更	
0330571	東京	2024/12/18 09:00	2024/12/19 17:00	連続	新新田(変)	新坂戸線 1L/新坂戸線 1L の CBO5	ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧電動バネ操作) 新坂戸線 1L 停止試験(12年)		変更	
0331111	東京	2024/12/20 17:00	2024/12/20 19:00	単日	城南	新宿城南線 1L/275kV5号母線	・VT突合せ ・電流位相測定 試験No.個別調整		変更	
0331279	東京	2024/12/21 09:00	2024/12/22 17:00	連続	京北(変)	豊島線 3L/豊島線 3L の CBO5	1.275kV GIS(豊島線 3L・3号 ShR) 12年点検 2.CVT 回路絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0331247	東京	2024/12/24 17:00	2024/12/24 17:30	単日	東新宿線 3L	東新宿線 3L	常規対地電圧試験		更新	
0331473	東京	2024/12/28 08:00	2024/12/31 17:00	連続	新京葉(変)	江東線 2L/江東線 2L の CBO36	【遠方監視制御装置他取替工事】  【江東線1L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・操作回路切替 ・PCT回路切替 ・表示回路切替 ・計測回路切替 ・各種試験 ○CT回路改修 ・制御ケーブル切り離し、接続		変更	
0331443	東京	2024/12/28 09:00	2024/12/29 17:00	連続	江東線 2L	江東線 2L	雪害対策工事		変更	
0331461	東京	2024/12/28 09:00	2024/12/29 17:00	連続	葛南(変)	江東線 2L	・GIS解体・組立に伴う危険防止		変更	
0330573	東京	2024/12/29 09:00	2024/12/29 17:00	単日	新京葉(変)	東京東線 2L の CBO38	・275kV 甲 LS138 12年 停止試験		変更	
0331462	東京	2024/12/29 17:00	2024/12/29 18:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線 2L	・コロナ超音波測定		変更	
0331463	東京	2024/12/29 17:00	2024/12/29 17:30	単日	葛南世田谷線 2L	葛南世田谷線 2L	線名:葛南世田谷線2番 作業場所:葛南変電所 作業内容:竣工後の試充電		変更	
0330574	東京	2024/12/30 09:00	2024/12/30 17:00	単日	新京葉(変)	東京東線 2L の CBO38	・275kV 乙 LS238 12年 停止試験		変更	
0331464	東京	2024/12/31 17:00	2024/12/31 19:00	単日	新京葉(変)	江東線 2L	【遠方監視制御装置他取替工事】  【江東線1L】 ・電流・位相チェック ・電圧測定・突合せ  ・試験No. 基送 4		変更	
0331250	東京	2025/01/01 09:00	2025/01/02 17:00	毎日	港北	港北線 1L の CBO1	港北1L O1 GCB 12年停止試験(油圧・開閉時間測定あり)	制約有	変更	
0331251	東京	2025/01/06 09:00	2025/01/07 17:00	連続	京北(変)	豊島線 1L/豊島線 1L の CBO3	1.275kV GIS(豊島線 1L・1号 ShR) 12年点検 2.CVT 回路絶縁抵抗測定	制約有	更新	
0337631	東京	2025/01/07 03:00	2025/01/07 05:00	単日	墨東	墨東線 3L	区分LS開放(3乙永代橋側)		変更	
0337632	東京	2025/01/07 09:00	2025/01/31 17:00	連続	永代橋	豊洲永代橋線 3L/豊洲永代橋線 3L の CBO7	275kV 豊洲永代橋線 3番関係切替 確認試験		変更	
0337634	東京	2025/01/07 09:00	2025/01/31 17:00	連続	永代橋	墨東線 3L/墨東線 3L の CBO3	275kV 墨東線 3番関係切替 確認試験		変更	
0331374	東京	2025/01/08 09:00	2025/01/28 16:00	連続	世田谷	世田谷線 1L/世田谷線 1L の CBO1	世田谷線 1番 AMP-PD 改造		変更	
0338878	東京	2025/01/10 17:00	2025/01/10 18:00	単日	新福島(変)	福島山幹線 1L/福島山幹線 1L の CBO1	・常規対地電圧印加試験 ・LA 漏れ電流測定 ・試験No.基送 1		変更	
0330576	東京	2025/01/14 09:00	2025/01/24 17:00	連続	新岡部(変)	新岡部線 1L/新岡部線 1L の CBO3	1.新岡部線 1号リレー取替		変更	
0330577	東京	2025/01/14 09:00	2025/01/24 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線 1L/新岡部線 1L の CBO5	1.新岡部線 1号リレー取替		変更	
0333794	東京	2025/01/15 08:00	2025/01/24 18:00	連続	新福島(変)	福島山幹線 2L/福島山幹線 2L の CBO2	計器用変圧器採油		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0330578	東京	2025/01/15 09:00	2025/01/17 17:00	毎日	新赤城線 1L	新赤城線 1L	電線路細密点検《No.》283～《No.》291/9基		変更	
0338879	東京	2025/01/15 09:00	2025/03/08 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線 2L/福島山幹線 2L の CBO2	・基礎作成 ・避雷器設置 ・確認試験		変更	
0331230	東京	2025/01/16 09:00	2026/01/31 16:30	連続	南池上線 1L	南池上線 1L	南池上線 1 番 OF から CV への引替(南川崎～池上)		変更	
0330579	東京	2025/01/21 09:00	2025/01/23 17:00	毎日	新赤城線 2L	新赤城線 2L	電線路細密点検《No.》283～《No.》291/9基		変更	
0329695	東京	2025/01/27 08:00	2025/01/30 18:00	連続	東毛(変)	東毛線 1L の CBO1	・制御ケーブル切り離し, 接続 ・確認試験		変更	
0330580	東京	2025/01/27 09:00	2025/02/01 17:00	毎日	新坂戸線 2L	新坂戸線 2L	電線路細密点検《No.》373～《No.》388/16基		変更	
0329656	東京	2025/01/28 08:00	2025/01/29 18:00	連続	東毛(変)	東毛線 1L	・制御ケーブル切り離し, 接続 ・確認試験		変更	
0330582	東京	2025/01/28 09:00	2025/02/07 17:00	連続	新岡部(変)	新岡部線 2L/新岡部線 2L の CBO4	1 新岡部線 2 号リレー取替		変更	
0330583	東京	2025/01/28 09:00	2025/02/07 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線 2L/新岡部線 2L の CBO6	1 新岡部線 2 号リレー取替		変更	
0331155	東京	2025/01/28 16:00	2025/01/28 17:00	単日	世田谷	世田谷線 1L	世田谷線 1 番 AMP-PD 改造 VT 突き合わせ		変更	
0331467	東京	2025/01/28 23:00	2025/01/29 03:00	連続	北葛飾(変)	墨東線 1L/墨東線 1L の CBO7	1 系統課電		変更	
0333447	東京	2025/01/29 09:00	2025/02/14 17:00	連続	水道橋	水道橋線 2L の CBO2	275kVLS 補助開閉器修理 (LS102)		変更	
0337635	東京	2025/02/01 03:00	2025/02/01 05:00	単日	墨東	墨東線 3L	区分 LS 投入(3乙永代橋側)		変更	
0329653	東京	2025/02/03 09:00	2025/02/07 18:00	連続	東毛(変)	東毛線 2L の CBO2	・制御ケーブル切り離し, 接続 ・確認試験		変更	
0331232	東京	2025/02/03 09:00	2025/02/24 16:00	連続	世田谷	世田谷線 2L/世田谷線 2L の CBO2	世田谷線 2 番 AMP-PD 改造		変更	
0329652	東京	2025/02/04 09:00	2025/02/05 18:00	連続	東毛(変)	東毛線 2L	・制御ケーブル切り離し, 接続 ・確認試験		変更	
0331328	東京	2025/02/04 22:00	2025/02/05 07:00	連続	墨東線 1L	墨東線 1L	ポンピングプラント給油系統切替		変更	
0330591	東京	2025/02/06 09:00	2025/02/07 17:00	連続	福島山幹線 2L	福島山幹線 2L	《1》低抵抗測定 《No.》63～64(1 径間) 《2》電線・地線点検 《No.》63(1 径間)		変更	
0338880	東京	2025/02/06 09:00	2025/02/07 17:00	連続	福島山幹線 2L	福島山幹線 2L	《1》電線本体点検《No.》3～4 1 径間 《2》地線本体点検《No.》3～4 1 径間		変更	
0330593	東京	2025/02/12 08:00	2025/02/14 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線 2L/福島山幹線 2L の CBO2	LS2 停止試験		変更	
0331468	東京	2025/02/17 17:00	2025/02/17 17:30	単日	豊島線 3L	豊島線 3L	常規対地電圧課電	制約有	変更	
0331363	東京	2025/02/20 22:00	2025/02/21 07:00	連続	墨東線 1L	墨東線 1L	ポンピングプラント給油系統切替		変更	
0331267	東京	2025/02/24 08:00	2025/06/26 18:00	連続	佐久間東幹中線 1L,2L	佐久間東幹中線 1L,2L	《1》佐久間東西幹線増強工事 移線・緊線工事《No.》290～分2-1、支持点変更(分6)		更新	
0331242	東京	2025/02/24 16:00	2025/02/24 17:00	単日	世田谷	世田谷線 2L	世田谷線 2 番 AMP-PD 改造 VT 突き合わせ		変更	
0331365	東京	2025/02/24 22:00	2025/02/25 07:00	連続	墨東線 2L	墨東線 2L	ポンピングプラント給油系統切替		変更	
0337636	東京	2025/02/25 09:00	2025/02/25 13:00	単日	逗子	逗子線 1L の CBO1	CT 回路切離・短絡		変更	
0337637	東京	2025/02/25 13:00	2025/02/25 17:00	単日	逗子	逗子線 2L の CBO2	CT 回路切離・短絡		変更	
0333441	東京	2025/03/03 09:00	2025/03/03 17:00	単日	荻田	港北線 1L の CBO1	・VT 切離・接続・制御ケーブル切離・接続・シーケンス試験	制約有	変更	
0337638	東京	2025/03/03 09:00	2025/03/03 17:00	単日	荻田	世田谷線 1L/世田谷線 1L の CBO3	制御ケーブル切離・接続・シーケンス試験		変更	
0331356	東京	2025/03/04 09:00	2025/03/04 20:00	単日	東新宿	東新宿水道橋線 2L	275kV2UGIS 点検(EB2,ET12,R12,R6,R2,O2)		変更	
0333442	東京	2025/03/04 09:00	2025/03/04 17:00	単日	荻田	港北線 1L の CBO1	・VT 切離・接続・制御ケーブル切離・接続・シーケンス試験	制約有	変更	
0337639	東京	2025/03/04 09:00	2025/03/04 17:00	単日	荻田	世田谷線 2L/世田谷線 2L の CBO4	制御ケーブル切離・接続・シーケンス試験		変更	
0333443	東京	2025/03/05 09:00	2025/03/05 17:00	単日	荻田	港北線 2L の CBO2	・VT 切離・接続・制御ケーブル切離・接続・シーケンス試験		変更	
0337640	東京	2025/03/05 09:00	2025/03/05 17:00	単日	北多摩	東新宿線 2L	・275kV GIS 点検(908,0908,E908)		変更	
0337641	東京	2025/03/05 09:00	2025/03/05 17:00	単日	荻田	世田谷線 3L/世田谷線 3L の CBO5	制御ケーブル切離・接続・シーケンス試験		変更	
0331210	東京	2025/03/06 09:00	2025/03/06 17:00	単日	北多摩	東新宿線 3L	・275kV GIS 点検(909,0909,E909) ・VT 絶縁抵抗測定 ・09 GCB 12 年停止試験		変更	
0331361	東京	2025/03/06 09:00	2025/03/06 20:00	単日	東新宿	東新宿水道橋線 3L	275kV3UGIS 点検(EB3,ET13,R13,R7,R3,O3)		変更	
0333441	東京	2025/03/06 09:00	2025/03/06 17:00	単日	荻田	港北線 1L の CBO1	・VT 切離・接続・制御ケーブル切離・接続・シーケンス試験	制約有	変更	
0333444	東京	2025/03/06 09:00	2025/03/06 17:00	単日	荻田	港北線 2L の CBO2	・VT 切離・接続・制御ケーブル切離・接続・シーケンス試験		変更	
0333443	東京	2025/03/07 09:00	2025/03/07 17:00	単日	荻田	港北線 2L の CBO2	・VT 切離・接続・制御ケーブル切離・接続・シーケンス試験		変更	
0337642	東京	2025/03/07 09:00	2025/03/07 17:00	単日	北多摩	東新宿線 3L	・275kV GIS 点検(909,0909,E909)		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0338881	東京	2025/03/08 17:00	2025/03/08 18:00	単日	新福島(変)	福島山幹線 2L/福島山幹線 2L の CBO2	・常規対地電圧印加試験 ・LA 漏れ電流測定 ・試験 No.基送1		変更	
0331243	東京	2025/03/10 09:00	2025/03/14 17:00	連続	南川崎(変)	南池上線 1L	南池上 1LTC・KC・IF 切替		変更	
0331244	東京	2025/03/10 09:00	2025/03/14 17:00	連続	南川崎(変)	南池上線 1L の CBO7	南池上 1LTC・KC・IF 切替		変更	
0331151	東京	2025/03/12 22:00	2025/03/13 07:00	連続	墨東線 2L	墨東線 2L	ポンピングプラント給油系統切替		変更	
0330447	東京	2025/03/13 09:00	2025/05/28 17:00	連続	福島山幹線 1L	福島山幹線 1L	《1》既設電線撤去 《No.》9～《No.》10、10:11、11:12 3 径間 《2》電線架線 既《No.》9～新《No.》10、新《No.》10～新《No.》11、新《No.》11～既《No.》12		変更	
0331221	東京	2025/03/13 09:00	2025/03/22 17:00	連続	西南川越線 1L	西南川越線 1L	《1》電線路細密点検 《No.》471.473/2 基 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》487.505/2 基 《3》電線補修 《No.》10 箇所		変更	
0331199	東京	2025/03/14 22:00	2025/03/15 07:00	連続	墨東線 3L	墨東線 3L	ポンピングプラント給油系統切替		変更	
0331238	東京	2025/03/15 09:00	2025/03/16 17:00	連続	京北(変)	豊島線 2L/豊島線 2L の CBO4	1.275kVGIS(豊島線 2L-2 号 ShR) 12 年点検 2.CVT 回路絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0330613	東京	2025/03/16 17:00	2025/03/16 18:00	単日	房総(変)	房総線 1L	・母線連絡(O20)電圧電流位相測定	制約有	変更	
0330520	東京	2025/03/17 08:00	2025/03/19 17:00	連続	新秦野(変)	新多摩線 1L	新多摩線 1L GIS 停止試験 12Y(O1,E01,1,E1101,E101,201,E201) 新多摩線 1L Bg 停止試験 12Y		変更	
0330614	東京	2025/03/17 09:00	2025/06/27 17:00	連続	房総(変)	房総線 1L	・房総線 1L(O1)GIS化	制約有	変更	
0338953	東京	2025/03/19 09:00	2025/03/19 17:00	単日	新京葉(変)	東京東線 1L の CBO37	・制御ケーブル切離、接続 ・切替試験		変更	
0338954	東京	2025/03/19 17:00	2025/03/19 18:00	単日	新京葉(変)	東京東線 1L の CBO37	・電流位相測定		変更	
0331428	東京	2025/03/22 09:00	2025/03/22 17:00	単日	西南川越線 1L	西南川越線 1L	《1》絶縁油特性試験		変更	
0331268	東京	2025/03/23 09:00	2025/03/31 17:00	連続	西南川越線 2L	西南川越線 2L	《1》電線路細密点検 《No.》471.473/2 基 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》487.505/2 基 《3》電線補修 10 箇所		変更	
0331430	東京	2025/03/23 09:00	2025/03/23 17:00	単日	西南川越線 2L	西南川越線 2L	《1》絶縁油特性試験		変更	
0338955	東京	2025/03/24 09:00	2025/03/24 17:00	単日	新京葉(変)	東京東線 2L の CBO38	・制御ケーブル切離、接続 ・切替試験		変更	
0338956	東京	2025/03/24 17:00	2025/03/24 18:00	単日	新京葉(変)	東京東線 2L の CBO38	・電流位相測定		変更	
0331321	東京	2025/03/31 22:00	2025/04/01 07:00	連続	墨東線 3L	墨東線 3L	ポンピングプラント給油系統切替		変更	
0331472	東京	2025/04/01 08:00	2025/05/31 15:00	連続	新京葉(変)	江東線 1L/江東線 1L の CBO35	・架線撤去、架線取付 ・共接地 EM 改造 ・セミ GIS 改造		変更	
0336933	東京	2025/04/01 08:00	2025/05/15 17:00	連続	房総線 1L	房総線 1L	塗装《No.》34 他 30 基 【電線・地線本体点検】5 径間 房総線 《No.》7-8,12-13,13-14,17-18,22-23	制約有	変更	
0336844	東京	2025/04/01 09:00	2025/04/24 17:00	連続	新所沢線 2L	新所沢線 2L	1 防錆塗装:《No.》50,60,62,86,87 計 5 基「技術」 2 防錆塗装:《No.》61,63,64,88 計 4 基「技術」 3 劣化部材補修:《No.》61,64 計 2 基「技術」		変更	
0336935	東京	2025/04/01 09:00	2025/04/25 17:00	連続	新京葉(変)	房総線 1L	・房総線 1 号 AMP-PD 取替(巻線 VT 化)		変更	
0333415	東京	2025/04/03 08:00	2025/04/03 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線 1L/豊岡線 1L の CBO1	1.制御ケーブル切り離し・撤去・布設・接続 4.設備切替		変更	
0333420	東京	2025/04/04 08:00	2025/04/04 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線 2L/豊岡線 2L の CBO2	1.制御ケーブル切り離し・撤去・布設・接続 4.設備切替		変更	
0336943	東京	2025/04/05 08:00	2025/04/05 18:00	単日	北千葉線 1L	北千葉線 1L	【停止不良がよいし検出】1基 千葉中央線 《No.》15	制約有	変更	
0336944	東京	2025/04/05 08:00	2025/04/05 18:00	単日	房総(変)	北千葉線 1L	北千葉線 1L 送電線ジャンパ開放	制約有	変更	
0336945	東京	2025/04/05 08:00	2025/04/20 18:00	連続	房総(変)	北千葉線 1L	《1》北千葉線 1 号線路 EM 改造 《2》北千葉線 1 号線路 LA 取替、碍子洗浄装置調整 《3》北千葉線 1 号線路引出口架線 63kA 化 【北千葉線接地装置取替工事】 E53 接地装置取替		変更	
0336946	東京	2025/04/05 08:00	2025/04/20 18:00	連続	房総(変)	北千葉線 1L の CBO53	《1》北千葉線 1 号線路 EM 改造 《2》北千葉線 1 号線路 LA 取替、碍子洗浄装置調整 《3》北千葉線 1 号線路引出口架線 63kA 化	制約有	変更	
0336948	東京	2025/04/05 09:00	2025/04/06 17:00	毎日	北総(変)	北千葉線 1L	主変 2 号 1 次 GISCH 解体での危険防止(重機作業)	制約有	変更	
0337000	東京	2025/04/07 09:00	2025/04/09 17:00	連続	新今市(開)	新しいわき線 2L/新しいわき線 2L の CBO4	○新しいわき線 2 号 O4 GIS 普点 B(CT,VT 功一)		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0338002	東京	2025/04/07 09:00	2025/04/26 17:00	連続	東京中線 1L	東京中線 1L	1.防錆塗装：《No.》2050,《No.》2056,《No.》2063,《No.》2064,《No.》2066,《No.》2067,《No.》2068,《No.》2085,《No.》2086,《No.》2096 計 10 基 2.電線腐食点検：上尾線《No.》3~《No.》5 2 径間 3.地線補修：《No.》2064~《No.》2065 1 径間		変更	
0338003	東京	2025/04/08 08:30	2025/04/10 17:30	毎日	佐久間東幹中線 1L,2L	佐久間東幹中線 1L,2L	不良端子検出		変更	
0338004	東京	2025/04/09 09:00	2025/04/09 17:00	単日	池上	南池上線 1L	南池上線 1L 計器用変成器絶縁抵抗測定		変更	
0337002	東京	2025/04/10 09:00	2025/04/15 17:00	連続	新栃木(変)	中栃木線 2L の CBO6	■LS206 耐震対策		変更	
0337712	東京	2025/04/10 09:00	2025/04/12 09:00	連続	豊岡(変)	青梅・豊岡線 2L	275kV GIS 複母線化に伴う母線断路器の制御回路接続、シーケンス試験		変更	
0337714	東京	2025/04/12 09:00	2025/04/12 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線 2L	275kV GIS 複母線化 未使用甲母線諸試験		変更	
0338006	東京	2025/04/14 08:00	2025/04/15 18:00	毎日	江東線 1L	江東線 1L	《No.》58~《No.》59		変更	
0337009	東京	2025/04/14 09:00	2025/04/18 17:00	連続	福島山幹線 1L	福島山幹線 1L	《1》難着雪リング取替 《No.》33~34~35 2 径間 《2》がいし点検 ST. 《No.》1,《No.》1-1 3 基		変更	
0337010	東京	2025/04/14 09:00	2025/05/12 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線 1L の CBO1	500kV 鉄構塗装作業 (養生、ケレン、錆止め、塗装)		変更	
0337011	東京	2025/04/14 09:00	2025/04/17 17:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線里線 1L の CBO7	・LA 基礎作成に伴う掘削		変更	
0337014	東京	2025/04/15 09:00	2025/04/15 17:00	単日	新福島(変)	福島山幹線 1L の CBO1	ガス遮断器 福島山幹線 1号 O1 GCB(油圧・電動パネ)6年停止 試験【GCB】		変更	
0337719	東京	2025/04/15 09:00	2025/04/17 09:00	連続	豊岡(変)	青梅・豊岡線 1L	275kV GIS 複母線化に伴う母線断路器の制御回路接続、シーケンス試験		変更	
0337016	東京	2025/04/16 09:00	2025/04/18 17:00	連続	福島山幹線 1L	福島山幹線 1L	《1》電線・地線点検《No.》68~69(1 径間)		変更	
0338009	東京	2025/04/16 09:00	2025/04/16 17:00	単日	高輪	高輪線 1L の CBO1	・275kV 高輪線 1番 O1 開閉時間測定(パレット)【GIS】(6年)	制約有	変更	
0338010	東京	2025/04/16 09:30	2025/04/16 17:00	単日	東内幸町線 1L	東内幸町線 1L	【絶縁油採取】 文6D(R) (Aランク改修対象)	制約有	変更	
0337019	東京	2025/04/17 09:00	2025/04/22 17:00	連続	新栃木(変)	新栃木線 1L の CBO3	■LS103 耐震対策		変更	
0337721	東京	2025/04/17 09:00	2025/04/17 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線 1L	275kV GIS 複母線化 未使用乙母線諸試験		変更	
0338011	東京	2025/04/17 09:30	2025/04/17 17:00	単日	東内幸町線 2L	東内幸町線 2L	【絶縁油採取】 豊2D(W) (Aランク改修対象) 豊3D(B) (Aランク) 文6D(R) (Aランク改修対象)	制約有	変更	
0337069	東京	2025/04/19 09:00	2025/04/20 17:00	毎日	北総(変)	北千葉線 1L	主変2号1次EB-G解体での危険防止(重機作業)	制約有	変更	
0337070	東京	2025/04/20 08:00	2025/04/20 18:00	単日	房総(変)	北千葉線 1L	北千葉線 1号ジャンパー接続	制約有	変更	
0337071	東京	2025/04/20 18:00	2025/04/20 19:00	単日	房総(変)	北千葉線 1L	北千葉線 1号線路 LA 初加圧(充電中碍洗装置動作確認試験含む)	制約有	変更	
0337074	東京	2025/04/21 08:00	2025/04/30 18:00	連続	房総(変)	北千葉線 1L の CBO53	北千葉線 1号引出口 63kA 化(乙 1 母線、乙 1 母線~LS253 間) 【LS253 導電部取替修理】	制約有	変更	
0333419	東京	2025/04/21 09:00	2025/04/21 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線 1L/豊岡線 1L の CBO1	1.制御ケーブル切り離し・撤去・布設・接続 4.設備切替		変更	
0337197	東京	2025/04/22 08:00	2025/04/22 17:00	単日	南新潟幹線 1L	南新潟幹線 1L	・がいし洗浄《No.》8 1 基		変更	
0333417	東京	2025/04/23 09:00	2025/04/23 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線 2L/豊岡線 2L の CBO2	1.制御ケーブル切り離し・撤去・布設・接続 4.設備切替		変更	
0337077	東京	2025/04/24 09:00	2025/04/29 17:00	連続	新栃木(変)	新栃木線 1L の CBO3	■LS203 耐震対策		変更	
0337727	東京	2025/04/25 09:00	2025/04/25 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線 2L	275kV GIS 複母線化 ・諸試験		変更	
0338020	東京	2025/04/26 09:00	2025/04/28 17:00	連続	京北(変)	春日部線 2L/春日部線 2L の CBO2	1.275kV GCB(CBO2) 6 年点検 2.LS( 2, EL2, 102)12 年点検 3.壁貫ブッシング 24 年点検	制約有	変更	
0337078	東京	2025/04/30 17:00	2025/04/30 19:00	単日	新多摩(変)	新所沢線 2L/新所沢線 2L の CBO2	【新多摩線避雷器設置工事】 ・避雷器設置後の諸試験		変更	
0337080	東京	2025/04/30 18:00	2025/04/30 19:00	単日	房総(変)	北千葉線 1L の CBO53	北千葉線 1号引出口 63kA 化箇所の初加圧(乙 1 母線、乙 1 母線~LS253 間)	制約有	変更	
0337083	東京	2025/05/01 08:00	2025/05/20 18:00	連続	房総(変)	北千葉線 1L の CBO53	《1》北千葉線 1号引出口 63kA 化(甲 1 母線、甲 1 母線~LS153、人形部~O-53) 《2》共-53EM 改造 【LS153 導電部取替修理】	制約有	変更	
0337085	東京	2025/05/01 09:00	2025/05/05 17:00	連続	北総(変)	北千葉線 1L	北千葉線 1L 鉄構塗装		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0337087	東京	2025/05/02 08:00	2025/05/05 18:00	連続	花見川(変)	北千葉線 1L	・1L1系切替・確認試験 ・1L2系切替・確認試験	制約有	変更	
0337088	東京	2025/05/02 08:00	2025/05/05 18:00	連続	花見川(変)	北千葉線 1L の CBO1	GCB ウレタンパッキン修理	制約有	変更	
0336845	東京	2025/05/02 09:00	2025/05/30 17:00	連続	新所沢線 1L	新所沢線 1L	1.防錆塗装:《No.》50,60,62,86,87 計5基「技術」 2.防錆塗装:《No.》61,63,64,88 計4基「技術」 3.劣化部材補修:《No.》61,64 計2基「技術」		変更	
0337730	東京	2025/05/03 09:00	2025/05/03 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線 1L	275kV GIS 複母線化 ・諸試験		変更	
0338024	東京	2025/05/03 09:00	2025/05/03 17:00	単日	北東京(変)	春日部線 2L/春日部線 2L の CBO12	1. LS12 停止試験 2. O12 停止試験 6年 3. LS操作機構部:電磁接触器取替(6個) 4. 計器用変圧器停止試験 線路PD 5. 計器用変成器2次3次回路絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0338025	東京	2025/05/03 09:00	2025/05/05 17:00	連続	京北(変)	春日部線 1L/春日部線 1L の CBO1	1.275kV GCB(CBO1) 6年点検 2.LS(1, EL1, 101)12年点検 3.壁貫ブッシング 24年点検	制約有	変更	
0338027	東京	2025/05/04 09:00	2025/05/04 17:00	単日	北東京(変)	春日部線 1L/春日部線 1L の CBO11	1. LS11 停止試験 2. 275kV GCB O11 停止試験 6年 3. LS操作機構部:電磁接触器取替(6個) 4. 計器用変圧器停止試験 線路PD 5. 計器用変成器2次3次回路絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0338028	東京	2025/05/04 09:00	2025/05/05 17:00	毎日	春日部線 1L	春日部線 1L	1.スベサ-補修:《No.》15~《No.》16,《No.》24~《No.》25 計2区間	制約有	変更	
0337761	東京	2025/05/08 10:00	2025/05/08 15:00	単日	葛南(変)	江東線 1L の CBO1	・O-1 6年停止試験		変更	
0336785	東京	2025/05/09 09:00	2025/05/29 17:00	連続	中東京(変)	中沢線 1L/中沢線 1L の CBO1	【275kV 中沢線 1L 保護リレー取替】 1.制御ケーブル切り離し・接続 2.各種試験、交流回路試験、対向試験、警報、トリップ、操作試験		変更	
0336786	東京	2025/05/09 09:00	2025/05/29 17:00	連続	新所沢(変)	中沢線 1L/中沢線 1L の CBO41	【275kV 中沢線 1L 保護リレー取替】 1.リレー盤撤去・据付 2.制御ケーブル切り離し・接続 3.各種試験		変更	
0339370	東京	2025/05/11 08:00	2025/05/11 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線 1L/豊岡線 1L の CBO1	1.制御ケーブル切り離し		変更	
0339369	東京	2025/05/12 08:00	2025/05/12 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線 2L/豊岡線 2L の CBO2	1.制御ケーブル切り離し		変更	
0337160	東京	2025/05/12 09:00	2025/06/20 13:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線里線 1L/福島東幹線里線 1L の CBO7	・碍子型 CT 撤去、BCT 化 ・避雷器設置 ・確認試験		変更	
0337767	東京	2025/05/12 09:00	2025/05/31 17:00	連続	東京中線 2L	東京中線 2L	1.防錆塗装:《No.》2050,《No.》2056,《No.》2063,《No.》2064,《No.》2066,《No.》2067,《No.》2068,《No.》2085,《No.》2086,《No.》2096 計10基		変更	
0337770	東京	2025/05/13 08:00	2025/08/14 22:00	連続	豊島	豊島線 1L/豊島線 1L の CBO1	GIS 封じ切り化、ガス漏れ修理 5/12~6/27 AMP-PD 取替(ガスVT化)6/28~7/12 豊島線 1LPCM 取替(レトロフィット)7/13~8/11	制約有	変更	
0337771	東京	2025/05/13 09:00	2025/05/17 17:00	毎日	坂戸川越線 2L	坂戸川越線 2L	不良碍子検出		変更	
0337744	東京	2025/05/14 09:00	2025/05/16 17:00	連続	新所沢(変)	南狭山線 1L/南狭山線 1L の CBO35	1.LS35, 135, 235-ELS35 停止試験[36年][Mg 交換]		変更	
0337774	東京	2025/05/15 10:00	2025/05/15 15:00	単日	葛南(変)	江東線 2L の CBO2	・O-2 6年停止試験		変更	
0338705	東京	2025/05/17 08:00	2025/05/17 17:00	単日	新京葉(変)	東京東線 2L の CBO38	・LS238 導電部修理 ・確認試験		変更	
0337198	東京	2025/05/17 09:00	2025/05/18 17:00	毎日	北総(変)	北千葉線 1L	主変2号1次GIS組立での危険防止(重機作業)	制約有	変更	
0337199	東京	2025/05/19 08:00	2025/05/23 17:00	連続	香取線 2L	香取線 2L	【住友金属線《No.》2~《No.》9 鉄塔建替工事】 1.地線撤去に伴う危険防止		新規	
0337780	東京	2025/05/19 09:00	2025/06/18 17:00	連続	東内幸町	高輪線 3L/高輪線 3L の CBO9	制御ケーブル切り離し、接続 送電線保護リレー撤去、据付 確認試験	制約有	変更	
0337781	東京	2025/05/19 09:00	2025/06/20 17:00	連続	池上	池上線 1L の CBO5	275kV1号母線 VT ・AmpPD 盤撤去 ・GIS改造(巻線VT設置) ・制御ケーブル切り離し接続 ・諸試験		変更	
0337206	東京	2025/05/20 18:00	2025/05/20 19:00	単日	房総(変)	北千葉線 1L の CBO53	北千葉線 1号引出口 63kA 化箇所初加圧(甲1母線、甲1母線~LS153、人形部~O-53)	制約有	変更	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0337786	東京	2025/05/23 09:00	2025/05/23 17:00	単日	南狭山(変)	南狭山線 2L	1. 送電線過負荷リレー設置(南狭山線 2L)		新規	
0337214	東京	2025/05/24 07:00	2025/05/24 18:00	単日	房総(変)	北千葉線 2L	北千葉線 2号送電線ジャンパー開放	制約有	変更	
0337215	東京	2025/05/24 08:00	2025/05/25 17:00	連続	北千葉線 2L	北千葉線 2L	ジャンパ開放 北千葉線(No.)36分 部材取替 花見川線(No.)18~24 計5基,花見川線 No.25~29 計5基 【停止不良がしいし検出】1基 千葉中央線 (No.)15	制約有	変更	
0337242	東京	2025/05/24 08:00	2025/06/08 18:00	連続	房総(変)	北千葉線 2L	①北千葉線 2号線路 EM 改造 ②北千葉線 2号線路 LA 取替、碍子洗浄装置調整 ③北千葉線 2号線路引出口架線 63kA 化 【北千葉線接地装置取替】 E54 接地装置取替	制約有	変更	
0337243	東京	2025/05/24 08:00	2025/06/08 18:00	連続	房総(変)	北千葉線 2L の CBO54	①北千葉線 2号線路 EM 改造 ②北千葉線 2号線路 LA 取替、碍子洗浄装置調整 ③北千葉線 2号線路引出口架線 63kA 化	制約有	変更	
0337245	東京	2025/05/24 09:00	2025/05/28 17:00	連続	北総(変)	北千葉線 2L	北千葉線 2L 鉄構塗装	制約有	変更	
0337246	東京	2025/05/24 09:00	2025/05/24 15:00	単日	新京葉(変)	北千葉線 2L の CBO34	・既設 BPR 分割用 CT 回路切離し ・既設 HBR トリップ回路他切離し ・確認試験	制約有	変更	
0337248	東京	2025/05/25 08:00	2025/05/28 18:00	連続	花見川(変)	北千葉線 2L	・1L1系切替・確認試験 ・1L2系切替・確認試験	制約有	変更	
0337249	東京	2025/05/25 08:00	2025/05/28 18:00	連続	花見川(変)	北千葉線 2L の CBO2	GCB ウレタンパッキン修理		変更	
0337250	東京	2025/05/25 17:00	2025/06/28 08:00	連続	北千葉線 2L	北千葉線 2L	部材取替 花見川線(No.)18~24 計5基,花見川線 No.25~29 計5基	制約有	変更	
0337792	東京	2025/05/26 09:00	2025/05/30 17:00	連続	京浜(変)	東京南線 3L/東京南線 3L の CBO3	東京南 3L 機器・Ry・TM 切替		変更	
0338708	東京	2025/05/29 08:00	2025/05/29 18:00	単日	花見川(変)	北千葉線 2L/北千葉線 2L の CBO2	花見川線 2L GIS点検 (LS、CB)	制約有	変更	
0337723	東京	2025/05/29 09:00	2025/05/29 17:00	単日	青梅・豊岡線 2L	青梅・豊岡線 2L	1.がしいし点検 豊岡(変) No.23		変更	
0339364	東京	2025/05/29 09:00	2025/05/29 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線 2L/豊岡線 2L の CBO2	1.制御ケーブル接続		変更	
0337734	東京	2025/05/29 10:00	2025/05/29 16:00	単日	青梅	青梅線 2L の CBO2	青梅線 1L CBO1 閉閉時間測定		変更	
0336790	東京	2025/05/29 17:00	2025/05/29 18:00	単日	新所沢(変)	中沢線 1L/中沢線 1L の CBO41	【275kV 中沢線 1L 保護リレー取替】 1.電圧突き合わせ、潮流チェック  ※試験(No.):地送-10		変更	
0336791	東京	2025/05/29 17:00	2025/05/29 18:00	単日	中東京(変)	中沢線 1L/中沢線 1L の CBO1	【275kV 中沢線 1L 保護リレー取替】 1.実系統による電圧電流位相測定試験		変更	
0339360	東京	2025/05/30 09:00	2025/05/30 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線 1L/豊岡線 1L の CBO1	1.制御ケーブル切り離し・接続		変更	
0337263	東京	2025/05/31 15:00	2025/05/31 17:00	単日	新京葉(変)	江東線 1L/江東線 1L の CBO35	・耐圧試験 ・電圧、電流位相測定		変更	
0337311	東京	2025/05/31 17:00	2025/05/31 19:00	単日	新多摩(変)	新所沢線 1L/新所沢線 1L の CBO1	【新多摩線避雷器設置工事】 ・避雷器設置後の諸試験		変更	
0337312	東京	2025/05/31 17:00	2025/05/31 18:00	単日	新飯能(変)	新飯能線 1L の CBO1	諸試験		変更	
0337318	東京	2025/06/02 09:00	2025/06/05 17:00	毎日	東群馬幹線 1L	東群馬幹線 1L	【保守点検作業】 ▼電線・地線点検 《No.》35~《No.》36,《No.》36~《No.》37,《No.》37~《No.》38, 《No.》38~《No.》39,《No.》39~《No.》40,《No.》54~《No.》55, 《No.》67~《No.》68 (7 径間)		変更	
0337798	東京	2025/06/02 09:00	2025/06/06 17:00	連続	京浜(変)	東京南線 4L/東京南線 4L の CBO4	東京南 4L 機器・Ry・TM 切替		変更	
0337800	東京	2025/06/03 10:00	2025/06/03 15:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線 1L の CBO3	・O-3 6 年停止試験		変更	
0337801	東京	2025/06/04 10:00	2025/06/04 15:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線 2L の CBO4	・O-4 6 年停止試験		変更	
0337802	東京	2025/06/04 10:00	2025/06/04 17:00	単日	北東京(変)	河北線 1L	1. LS3 停止試験(重要回線) 2. 停止試験同調【LS操作機構部:電磁接触器取替(6 個)】 3. 計器用変圧器停止試験【線路 PD】 4. 計器用変成器(VT)2次3次回路絶縁抵抗測定		変更	
0337804	東京	2025/06/05 10:00	2025/06/05 15:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線 3L の CBO5	・O-5 6 年停止試験		変更	
0337103	東京	2025/06/06 09:00	2025/08/14 17:00	連続	福島山幹線 2L	福島山幹線 2L	①電線延線:新 No.10~相馬双葉幹線 No.88(東北電力) ②難着雪リング取替 《No.》33~34~35 2 径間 ③がしいし点検 ST,《No.》1,《No.》1-1 3 基		変更	
0337326	東京	2025/06/06 09:00	2025/06/08 17:00	連続	福島山幹線 2L	福島山幹線 2L	①電線・地線点検(No.)68~69(1 径間)		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0337327	東京	2025/06/06 09:00	2025/06/06 17:00	単日	新福島(変)	福島山幹線 2L の CBO2	ガス遮断器 福島山幹線2号 O2 GCB(油圧・電動バネ)6年停止試験【GCB】		変更	
0337329	東京	2025/06/08 07:00	2025/06/08 18:00	単日	房総(変)	北千葉線 2L	北千葉線 2号送電線ジャンパー接続	制約有	変更	
0337330	東京	2025/06/08 18:00	2025/06/08 19:00	単日	房総(変)	北千葉線 2L	北千葉線 2号線路 LA 初加圧(充電中碍洗装置動作確認試験含む)	制約有	変更	
0336792	東京	2025/06/09 09:00	2025/06/29 17:00	連続	中東京(変)	中沢線 2L/中沢線 2L の CBO2	【275kV 中沢線 1L 保護リレー取替】 1.制御ケーブル切り離し・接続 2.各種試験、交流回路試験、対向試験、警報、トリップ、操作試験		変更	
0336793	東京	2025/06/09 09:00	2025/06/29 17:00	連続	新所沢(変)	中沢線 2L/中沢線 2L の CBO42	【275kV 中沢線 2L 保護リレー取替】 1.リレー盤撤去・据付 2.制御ケーブル切り離し・接続 3.各種試験		変更	
0337333	東京	2025/06/09 09:00	2025/06/12 17:00	毎日	東群馬幹線 2L	東群馬幹線 2L	【保守点検作業】 ▼電線・地線点検 《No.》35～《No.》36、《No.》36～《No.》37、《No.》37～《No.》38、 《No.》38～《No.》39、《No.》39～《No.》40、《No.》54～《No.》55、 《No.》67～《No.》68 (7 径間)		変更	
0337602	東京	2025/06/09 09:00	2025/06/09 17:00	単日	新京葉(変)	275kV 千葉印西線 1L の CBO31	・制御ケーブル切離、接続 ・切替試験		変更	
0337806	東京	2025/06/09 09:00	2025/06/13 17:00	連続	南川崎(変)	南川崎線 1L の CBO1	南川崎線 1L TC・KC・IF 切替	制約有	変更	
0337807	東京	2025/06/09 09:00	2025/06/13 17:00	連続	南川崎(変)	南川崎線 1L	南川崎線 1L TC・KC・IF 切替	制約有	変更	
0337808	東京	2025/06/09 09:00	2025/06/13 17:00	連続	京浜(変)	京浜線 3L/京浜線 3L の CBO7	京浜線 3, 4号 OLR取替		変更	
0337604	東京	2025/06/09 17:00	2025/06/09 18:00	単日	新京葉(変)	275kV 千葉印西線 1L の CBO31	・電流、位相測定		変更	
0337386	東京	2025/06/10 08:00	2025/06/14 18:00	連続	房総(変)	北千葉線 2L の CBO54	北千葉線 1号引出口 63kA 化(乙 1 母線、乙 1 母線～LS254) 【LS254 導電部取替修理】	制約有	変更	
0337389	東京	2025/06/10 09:00	2025/06/19 17:00	連続	西群馬幹線 2L	西群馬幹線 2L	西群馬幹線(2L) No.124～No.125 テフロンテープ巻付		変更	
0337603	東京	2025/06/10 09:00	2025/06/10 17:00	単日	新京葉(変)	275kV 千葉印西線 2L の CBO32	・制御ケーブル切離、接続 ・切替試験		変更	
0337605	東京	2025/06/10 17:00	2025/06/10 18:00	単日	新京葉(変)	275kV 千葉印西線 2L の CBO32	・電流、位相測定		変更	
0337391	東京	2025/06/12 08:00	2025/06/16 17:00	連続	香取線 2L	香取線 2L	【住友金属線《No.》2～《No.》9 鉄塔建替工事】 1.地線撤去に伴う危険防止		変更	
0336822	東京	2025/06/12 09:00	2025/06/13 17:00	連続	北与野線 2L	北与野線 2L	接続部放射線撮影に伴う危険防止停止		変更	
0337394	東京	2025/06/14 09:00	2025/06/20 17:00	連続	福島中幹線 1L	福島中幹線 1L	1.電線地線本体点検 福島幹線《No.》184～251(12 径間)		変更	
0337396	東京	2025/06/14 18:00	2025/06/14 19:00	単日	房総(変)	北千葉線 2L の CBO54	北千葉線 1号引出口 63kA 化箇所初加圧(乙 1 母線、乙 1 母線～LS254)	制約有	変更	
0337398	東京	2025/06/15 08:00	2025/06/30 18:00	連続	房総(変)	北千葉線 2L の CBO54	《1》北千葉線 2号引出口 63kA 化(甲 1 母線、甲 1 母線～LS154、人形部～O-54) 《2》共-54EM 改造 【LS154 導電部取替修理】	制約有	変更	
0336782	東京	2025/06/16 09:00	2025/06/17 17:00	連続	北与野線 3L	北与野線 3L	接続部放射線撮影に伴う危険防止停止		変更	
0337814	東京	2025/06/16 09:00	2025/06/20 17:00	連続	京浜(変)	京浜線 4L/京浜線 4L の CBO8	京浜線 3, 4号 OLR取替		変更	
0337815	東京	2025/06/16 09:00	2025/06/16 18:00	単日	北多摩	西北線 2L/西北線 2L の CBO2	・西北線 2L 2 E2 LS(電動操作)12年停止試験 ・西北線 2L O2 GCB(電動バネ操作)12年停止試験 ・西北線 2L 線路 CT 計器用変成器 12年停止試験 ・西北線 2L 線路 VT 計器用変成器 12年停止試験		変更	
0337404	東京	2025/06/17 09:00	2025/06/17 17:00	単日	西群馬幹線 2L	西群馬幹線 2L	【保守点検作業】 ▼電線・地線本体点検 西群馬幹線《No.》24～《No.》25		変更	
0337818	東京	2025/06/17 09:00	2025/06/22 17:00	連続	佐久間東幹線 1L	佐久間東幹線 1L	《1》落雪装置の取外 《No.》429～《No.》431/2 径間 《2》電線細密点検 《No.》436～西東京 ST/16 基 《3》鉄塔防錆塗装 実施箇所検討中		変更	
0337819	東京	2025/06/18 17:00	2025/06/18 18:00	単日	東内幸町	高輪線 3L/高輪線 3L の CBO9	電圧突合せ・電流位相測定	制約有	変更	
0337458	東京	2025/06/19 09:00	2025/06/20 17:00	連続	福島中幹線 1L	福島中幹線 1L	《1》電線・地線点検 No.123-124 No.183-184 (2 径間)		変更	
0337821	東京	2025/06/20 09:00	2025/06/20 20:00	単日	高輪	高輪線 3L/高輪線 3L の CBO3	・275kV 高輪線 3番 O3 GIS(油圧・電動バネ)停止試験12年 【GIS】	制約有	変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0337463	東京	2025/06/20 13:00	2025/06/20 16:00	単日	新しいわき(開)	福島東幹線里線 1L/福島東幹線里線 1L の CBO7	・常規対地電圧印加試験 ・電圧電流位相測定 ・超音波測定 ・諸試験-「個別調整」		変更	
0337464	東京	2025/06/21 09:00	2025/06/27 17:00	連続	福島中幹線 2L	福島中幹線 2L	1.電線地線本体点検 福島幹線(No.)184~251(12 径間)		変更	
0337469	東京	2025/06/23 09:00	2025/06/24 17:00	連続	福島中幹線 2L	福島中幹線 2L	《1》電線・地線点検 No.123-124 No.183-184 (2 径間)		変更	
0337826	東京	2025/06/23 09:00	2025/06/28 17:00	連続	佐久間東幹線 2L	佐久間東幹線 2L	《1》落雪装置の取外 《No.》429~《No.》431/2 径間 《2》電線路細密点検 《No.》436~西東京 ST/16 基 《3》鉄塔防錆塗装 実施箇所検討中		変更	
0337827	東京	2025/06/24 10:00	2025/06/24 17:00	単日	北東京(変)	河北線 2L	1. LS4 停止試験(重要回線) 2. 停止試験同調[LS操作機構部:電磁接触器取替(6 個)] 3. 計器用変圧器停止試験[線路 PD] 4. 計器用変成器(VT) 2次3次回路絶縁抵抗測定		変更	
0336857	東京	2025/06/27 17:00	2025/06/27 18:00	単日	新千葉(変)	房総線 1L	・巻線 VT 化後の耐圧試験、電圧突き合わせ	制約有	変更	
0336858	東京	2025/06/27 17:00	2025/06/27 20:00	単日	房総(変)	房総線 1L	・房総線 1L(O1)課電試験	制約有	変更	
0336860	東京	2025/06/27 20:00	2025/06/27 21:00	単日	房総(変)	房総線 1L	・房総線 1L(O1)電圧電流位相測定	制約有	変更	
0336861	東京	2025/06/28 08:00	2025/06/29 17:00	連続	北千葉線 2L	北千葉線 2L	ジャンパ接続 北千葉線(No.)36 分 部材取替 花見川線(No.)18~24 計 5 基、花見川線 No.25~29 計 5 基	制約有	変更	
0336794	東京	2025/06/29 17:00	2025/06/29 18:00	単日	中東京(変)	中沢線 2L/中沢線 2L の CBO2	【275kV 中沢線 1L 保護リレー取替】 1.実系統による電圧電流位相測定試験		変更	
0336795	東京	2025/06/29 17:00	2025/06/29 18:00	単日	新所沢(変)	中沢線 2L/中沢線 2L の CBO42	【275kV 中沢線 2L 保護リレー取替】 1.電圧突き合わせ、潮流チェック  ※試験(No.):地送-10		変更	
0336863	東京	2025/06/30 18:00	2025/06/30 19:00	単日	房総(変)	北千葉線 2L の CBO54	北千葉線 2 号引出口 63kA 化箇所初加圧(甲 1 母線、甲 1 母線~LS154、人形部~O-54)	制約有	変更	
0336864	東京	2025/07/07 09:00	2025/07/07 17:00	単日	新岡部線 1L	新岡部線 1L	1.特定点検 がいいい 新岡部変電所 計 1 基		変更	
0336865	東京	2025/07/08 09:00	2025/07/08 17:00	単日	新岡部線 2L	新岡部線 2L	1.特定点検 がいいい 新岡部変電所 計 1 基		変更	
0336866	東京	2025/07/09 09:00	2025/07/18 17:00	連続	新多摩線 1L	新多摩線 1L	【電線補修】 新多摩線《No.》2-《No.》3、《No.》4-《No.》5、《No.》6-《No.》7、《No.》9-《No.》10、《No.》14-《No.》15		変更	
0336867	東京	2025/07/09 09:00	2025/08/02 17:00	連続	新多摩線 1L	新多摩線 1L	鉄塔塗装 《No.》78・《No.》79・《No.》80・《No.》82・《No.》86 計 5 基		変更	
0336868	東京	2025/07/09 09:00	2025/08/07 17:00	連続	新多摩(変)	新多摩線 1L/新多摩線 1L の CBO5	【新多摩線避雷器設置工事】 ・GCB の BCT 化 ・碍子型 CT 撤去 ・SP 碍子設置 ・SP 碍子~GCB 間にホルマ-形高性能避雷器を追加設置		変更	
0336869	東京	2025/07/20 09:00	2025/07/25 17:00	連続	西上武幹線 1L	西上武幹線 1L	【保守点検作業】 ▼電線・地線本体点検 《No.》6~《No.》7、《No.》11~《No.》12、《No.》16~《No.》17、《No.》26~《No.》27、《No.》59~《No.》60、《No.》64~《No.》65、《No.》69~《No.》70、《No.》74~《No.》75、《No.》78~《No.》79 (9 径間)		変更	
0336870	東京	2025/07/26 09:00	2025/07/31 17:00	連続	西上武幹線 2L	西上武幹線 2L	【保守点検作業】 ▼電線・地線本体点検 《No.》6~《No.》7、《No.》11~《No.》12、《No.》16~《No.》17、《No.》26~《No.》27、《No.》59~《No.》60、《No.》64~《No.》65、《No.》69~《No.》70、《No.》74~《No.》75、《No.》78~《No.》79 (9 径間)		変更	
0336871	東京	2025/08/07 17:00	2025/08/07 19:00	単日	新多摩(変)	新多摩線 1L/新多摩線 1L の CBO5	【新多摩線避雷器設置工事】 ・避雷器設置後の諸試験		変更	
0337831	東京	2025/08/14 22:00	2025/08/14 23:00	単日	豊島	豊島線 1L	常規対地電圧印加試験	制約有	変更	
0337832	東京	2025/08/14 23:00	2025/08/15 01:00	連続	豊島	豊島線 1L	VT 突合せ	制約有	変更	
0337833	東京	2025/08/15 01:00	2025/08/15 03:00	単日	豊島	豊島線 1L	VT 突合せ、コロナ超音波測定	制約有	変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0336872	東京	2025/08/15 09:00	2025/09/13 17:00	連続	新多摩(変)	新多摩線 2L/新多摩線 2L の CBO6	【新多摩線避雷器設置工事】 ・GCB の BCT 化 ・碍子型 CT 撤去 ・SP 碍子設置 ・SP 碍子～GCB 間にホリマ-形高性能避雷器を追加設置		変更	
0336874	東京	2025/08/20 09:00	2025/09/13 17:00	連続	新多摩線 2L	新多摩線 2L	鉄塔塗装 《No.》78・《No.》79・《No.》80・《No.》82・《No.》86 計 5 基		変更	
0336930	東京	2025/09/01 09:00	2025/10/15 17:00	連続	新榛名線 1L	新榛名線 1L	【新榛名線《No.》23 他鉄塔防錆塗装工事】 ▼防錆塗装 新榛名線《No.》23,24,26,27,28,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,120,121 (19 基)  【保守点検作業】 ▼電線・地線点検 《No.》3～《No.》4, 《No.》47～《No.》48, 《No.》68～《No.》69, 《No.》93～《No.》94, 《No.》96～《No.》97, 《No.》97～《No.》98, 《No.》137～《No.》138 (7 径間)		変更	
0336953	東京	2025/09/01 09:00	2025/09/10 17:00	連続	新多摩線 2L	新多摩線 2L	【部材補修】 新多摩線《No.》17		変更	
0337837	東京	2025/09/01 09:00	2026/02/13 17:00	連続	世田谷線 2L	世田谷線 2L	中間接続部、解体・再接続(世 504D)		変更	
0336796	東京	2025/09/08 10:00	2025/09/08 16:00	単日	新所沢(変)	中沢線 1L の CBO41	1.中沢線 1号 CBO41(GCB)停止試験(油圧・電動バネ)[6年]		変更	
0336958	東京	2025/09/09 09:00	2025/09/12 17:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線山線 1L の CBO3	・LA 基礎作成に伴う掘削		変更	
0336797	東京	2025/09/09 10:00	2025/09/09 16:00	単日	新所沢(変)	中沢線 2L の CBO42	1.中沢線 2号 CBO42(GCB)停止試験(油圧・電動バネ)[6年]		変更	
0337843	東京	2025/09/10 09:00	2025/09/10 17:00	単日	南川崎線 1L	南川崎線 1L	内容:絶縁油採取 場所:京浜変電所	制約有	変更	
0337844	東京	2025/09/10 09:00	2025/12/23 16:30	連続	南川崎線 1L	南川崎線 1L	・ケーブル切断 ・終端接続部撤去 ・中間接続部撤去 ・ケーブル引抜 ・ケーブル引入 ・終端接続部組立 ・中間接続部組立 ・使用前自主検査	制約有	変更	
0337845	東京	2025/09/10 09:00	2025/12/23 16:30	連続	南川崎線 1L	南川崎線 1L	・ケーブル切断 ・終端接続部撤去 ・中間接続部撤去 ・ケーブル引抜 ・ケーブル引入 ・終端接続部組立 ・中間接続部組立 ・使用前自主検査	制約有	変更	
0336798	東京	2025/09/10 10:00	2025/09/10 16:00	単日	新所沢(変)	中沢線 3L の CBO43	1.中沢線 3号 CBO43(GCB)停止試験(油圧・電動バネ)[6年]		変更	
0336799	東京	2025/09/11 10:00	2025/09/11 16:00	単日	新所沢(変)	中沢線 4L の CBO44	1.中沢線 4号 CBO44(GCB)停止試験(油圧・電動バネ)[6年]		変更	
0336962	東京	2025/09/13 17:00	2025/09/13 19:00	単日	新多摩(変)	新多摩線 2L/新多摩線 2L の CBO6	【新多摩線避雷器設置工事】 ・避雷器設置後の諸試験		変更	
0337849	東京	2025/09/15 09:00	2025/09/15 17:00	単日	世田谷	世田谷線 1L/世田谷線 1L の CBO1	世田谷線 1LCBO5GIS 点検 計器用変成器絶縁抵抗測定(VT のみ)		変更	
0337850	東京	2025/09/15 09:00	2025/09/16 17:00	連続	荏田	世田谷線 1L/世田谷線 1L の CBO3	世田谷線 1L GIS(油圧・電動バネ)12年点検【GIS】		変更	
0336973	東京	2025/09/17 08:00	2025/10/24 17:00	連続	君津線 1L	君津線 1L	【君津線鉄塔防錆塗装工事】	制約有	変更	
0336974	東京	2025/09/17 08:00	2025/10/31 17:00	連続	房総線 2L	房総線 2L	塗装《No.》34 他 30 基 【電線・地線本体点検】5 径間 房総線 《No.》7-8,12-13,13-14,17-18,22-23 《No.》52～《No.》57 計:6 基	制約有	変更	
0337020	東京	2025/09/17 09:00	2025/10/23 17:00	連続	君津線 1L	君津線 1L	《No.》52～《No.》57 計:6 基	制約有	変更	
0337021	東京	2025/09/17 09:00	2025/10/18 17:00	連続	新佐原線 1L	新佐原線 1L	【新佐原線鉄塔防錆塗装工事(その1)】 1.防錆塗装 新佐原線 No.1,3,5,6,7,8,9,18	制約有	変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0337022	東京	2025/09/17 09:00	2025/10/18 17:00	連続	新筑波線 1L	新筑波線 1L	【新筑波線鉄塔防錆塗装工事(その1)】 1.防錆塗装 新筑波線(No.)1,2,3,4,5,6,7,8,9 【新筑波線鉄塔防錆塗装工事(その2)】 1.防錆塗装 新筑波線(No.)10,11,13,14,15,16,22 【包括委託業務】 1.電線地線本体点検 新筑波線(No.)4~5, 9~10, 14~15, 19~20		変更	
0338714	東京	2025/09/17 09:00	2025/09/17 17:00	単日	新京葉(変)	房総線 2L の CBO4	・GISO412 年停止試験		変更	
0339396	東京	2025/09/18 10:00	2025/09/18 16:00	単日	新木更津(変)	君津線 1L の CBO31	GCB停止試験6年(PG直営)		変更	
0337029	東京	2025/09/22 09:00	2025/10/23 17:00	連続	房総(変)	房総線 2L	LS2, 102, 202電動化		変更	
0337855	東京	2025/09/22 09:00	2025/09/24 17:00	連続	東新宿	東新宿線 2L/東新宿線 2L の CBO2	CH 部解体 ガス処理		変更	
0337856	東京	2025/09/22 09:00	2025/11/07 17:00	連続	東新宿線 2L	東新宿線 2L	終端接続部補修 1組		変更	
0337857	東京	2025/09/23 09:00	2025/09/29 17:00	連続	西南多摩線 1L	西南多摩線 1L	《1》電線路細密点検 《No.》523,557,559 初期点検/3 基 《2》鉄塔部材・ボルト取替 《No.》555,556/2 基 《3》電線補修 実施箇所検討中		変更	
0339377	東京	2025/09/24 09:00	2025/09/26 17:00	連続	新佐原(変)	新佐原線 1L の CBO5/新佐原線 1L	・O-5GIS(油圧・電動パネ)停止試験(12年)[GIS]T10 ・GIS プッシング 12 年停止試験[GIS]T16		変更	
0336781	東京	2025/09/25 09:00	2025/09/25 17:00	単日	中沢線 1L	中沢線 1L	1.回転式鳥害防止器取替 No.2003		変更	
0337035	東京	2025/09/25 09:00	2025/10/04 17:00	連続	新佐原線 1L	新佐原線 1L	【新佐原線(No.)37 他鉄塔防錆塗装工事】 1. 防錆塗装 新佐原線(No.)37,38,41,49,131 5 基 【新佐原線(No.)107 航空標識塗装工事】 1. 航空標識塗装 新佐原線(No.)107 1 基	制約有	変更	
0336823	東京	2025/09/26 09:00	2025/09/26 17:00	単日	中沢線 2L	中沢線 2L	1.回転式鳥害防止器取替 No.2003		変更	
0337039	東京	2025/09/26 09:00	2025/10/10 17:00	連続	安曇幹線 1L	安曇幹線 1L	【保守委託】 安曇幹線1号線 電線・地線本体点検 《No.》97~98, 130~131 2 区間 ○鉄塔塗装 安曇幹線1号線 《No.》86,93,97,98,103 5 基	制約有	変更	
0337858	東京	2025/09/30 09:00	2025/10/06 17:00	連続	西南多摩線 2L	西南多摩線 2L	《1》電線路細密点検 《No.》523,557,559 初期点検/3 基 《2》鉄塔部材・ボルト取替 《No.》555,556/2 基 《3》電線補修 実施箇所検討中		変更	
0337859	東京	2025/10/01 08:00	2025/10/31 22:00	連続	豊島	東内幸町線 2L/東内幸町線 2L の CBO8	Ry取替(PCM、後備) レトロフィット更新	制約有	変更	
0337865	東京	2025/10/01 09:00	2025/10/31 17:00	連続	東内幸町	東内幸町線 2L/東内幸町線 2L の CBO5	リレー取替、制御ケーブル布設・撤去、確認試験	制約有	変更	
0337949	東京	2025/10/01 09:00	2025/10/05 17:00	連続	西南川越線 1L	西南川越線 1L	《1》電線路細密点検 《No.》486,501,509/3 基 《2》電線補修 実施箇所検討中		変更	
0337099	東京	2025/10/02 08:00	2025/10/08 17:00	連続	安曇幹線 1L	安曇幹線 1L/安曇幹線 1L の CBO1	500kV TC 取替	制約有	変更	
0337102	東京	2025/10/02 09:00	2025/10/10 17:00	連続	安曇幹線 1L	安曇幹線 1L	防錆塗装 No.258,260	制約有	変更	
0337106	東京	2025/10/03 09:00	2025/10/09 17:00	連続	新佐原(変)	香取線 1L/香取線 1L の CBO33	【新佐原変電所香取線 1号 GIS 塗装工事】		変更	
0337867	東京	2025/10/05 09:00	2025/10/05 15:00	単日	京浜線 3L	京浜線 3L	JP 開放:No.1021-1		変更	
0337874	東京	2025/10/05 09:00	2025/10/05 17:00	単日	西南川越線 1L	西南川越線 1L	【東京電力作業】 《1》絶縁油特性試験		変更	
0337868	東京	2025/10/05 15:00	2025/11/09 09:00	連続	京浜線 3L	京浜線 3L	部材取替, 防錆塗装: No.1001~No.1021 9 基		変更	
0337170	東京	2025/10/06 09:00	2025/10/07 17:00	連続	鹿島(変)	香取線 1L/香取線 1L の CBO5	・香取線 1L 計器用変成器絶縁抵抗測定【変圧器・変流器】(12年) ・香取線 1L O5 GIS(油圧・電動パネ)停止試験(6年)[GIS]		変更	
0337173	東京	2025/10/06 09:00	2025/10/07 17:00	連続	新秦野線 1L	新秦野線 1L	【地線カウンターウエイト取替危険防止】 新秦野線(No.)46-《No.》47,《No.》47-《No.》48		変更	
0337174	東京	2025/10/06 09:00	2025/10/06 17:00	単日	新秦野(変)	新秦野線 1L の CBO3	新秦野 1L GIS O3(空気操作)停止試験 6Y		変更	
0337871	東京	2025/10/06 09:00	2025/11/07 17:00	連続	池上	池上線 2L の CBO6	275kV2 号母線 VT ・AmpPD 盤撤去 ・GIS改造(巻線VT設置) ・制御ケーブル切り離し接続 ・諸試験		変更	
0337877	東京	2025/10/06 09:00	2025/10/06 17:00	単日	西南川越線 2L	西南川越線 2L	【東京電力作業】 《1》絶縁油特性試験		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0337953	東京	2025/10/06 09:00	2025/10/10 17:00	連続	西南川越線 2L	西南川越線 2L	《1》電線路細密点検《No.》486,501,509/3基 《2》電線路補修 実施箇所検討中		変更	
0336801	東京	2025/10/07 08:00	2025/10/08 17:00	毎日	中東京(変)	中沢線 1L	1.中沢線 1L 101 LS 停止試験【24年】【定期】 2.中沢線 1L 201 LS 停止試験【24年】【定期】 3.中沢線 1L 1 LS・ELS 停止試験【24年】【その他線路】【定期】		変更	
0337186	東京	2025/10/08 09:00	2025/10/10 17:00	連続	新秦野線 2L	新秦野線 2L	【地線カウンターウエイト取替危険防止】新秦野線《No.》22-《No.》23,《No.》46-《No.》47,《No.》47-《No.》48		変更	
0337187	東京	2025/10/08 09:00	2025/10/08 17:00	単日	新秦野(変)	新秦野線 2L の CBO4	新秦野 1L GIS O4 停止試験 6Y		変更	
0337878	東京	2025/10/08 09:00	2025/10/10 17:00	連続	京浜線 1L	京浜線 1L	鉄塔スケッチ: No.1001~No.1008		変更	
0336803	東京	2025/10/09 08:00	2025/10/10 17:00	毎日	中東京(変)	中沢線 2L	1.中沢線 2L 201 LS 停止試験【24年】【定期】 2.中沢線 2L 202 LS 停止試験【24年】【定期】 3.中沢線 2L 2 LS・ELS 停止試験【24年】【その他線路】【定期】		変更	
0337777	東京	2025/10/09 08:00	2025/10/13 18:00	連続	西東京(変)	京浜線 3L	・O-15 普通点検 ・垂直碍子連点検 ・保護制御装置普通点検		変更	
0337731	東京	2025/10/09 09:00	2026/01/03 13:00	連続	新飯能(変)	青梅・豊岡線 1L	・275kV GIS 複母線化 ※1B ならびに青梅線 1L 乙母線断路器設置, 社内試験		変更	
0337221	東京	2025/10/11 08:00	2025/10/17 17:00	連続	安曇幹線 2L	安曇幹線 2L/安曇幹線 2L の CBO2	500kV TC 取替	制約有	変更	
0337225	東京	2025/10/11 09:00	2025/10/22 17:00	連続	安曇幹線 2L	安曇幹線 2L	防錆塗装 No.257,258,260	制約有	変更	
0337717	東京	2025/10/13 09:00	2025/11/02 17:00	連続	青梅・豊岡線 1L	青梅・豊岡線 1L	鉄塔塗装 青梅線《No.》73・《No.》78・《No.》82・《No.》85 豊岡線《No.》2 計 5 基		変更	
0337732	東京	2025/10/13 09:00	2025/11/02 17:00	連続	青梅・豊岡線 1L	青梅・豊岡線 1L	1.防錆塗装:《No.》10,12 計2基「技術」 2.航空標識塗装:《No.》5,9,13,16,19 計5基「技術」 3.がし点検 豊岡(変) No.23		変更	
0337265	東京	2025/10/14 09:00	2025/10/16 17:00	連続	新古河(変)	新筑波線 1L の CBO3	新筑波 1L O3 GCB(油圧・電動バネ)停止試験(12年)【GCB】		変更	
0337881	東京	2025/10/14 09:00	2025/10/17 17:00	連続	水道橋	水道橋線 2L の CBO2	断路器補助開閉器修理(LS202)		変更	
0336817	東京	2025/10/15 09:00	2025/10/15 17:00	単日	西越谷線 1L	西越谷線 1L	1.停止がいし検出:《No.》4 1基		変更	
0337271	東京	2025/10/15 09:00	2025/10/15 17:00	単日	新筑波(変)	新筑波線 1L の CBO3	新筑波 1L O3 GCB(油圧・電動バネ)停止試験(6年)【GCB】		変更	
0337882	東京	2025/10/15 09:00	2025/10/17 17:00	連続	京浜線 2L	京浜線 2L	鉄塔スケッチ: No.1001~No.1008		変更	
0337883	東京	2025/10/15 09:00	2025/10/17 17:00	毎日	東京南線 1L	東京南線 1L	電線腐食診断: No.5~6,12~13,41~42		変更	
0337274	東京	2025/10/16 08:00	2025/10/27 17:00	連続	新茂木線 1L	新茂木線 1L	【総支社】鉄塔防錆塗装工事 ・新茂木線 450,452,453,454 計 4 基		変更	
0337280	東京	2025/10/17 09:00	2025/10/18 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線 1L の CBO5	○福島里幹線 1L 105 LS 停止試験 B		変更	
0337285	東京	2025/10/18 09:00	2025/12/01 17:00	連続	新榛名線 2L	新榛名線 2L	【新榛名線《No.》23 他鉄塔防錆塗装工事】 ▼防錆塗装 新榛名線《No.》23,24,26,27,28,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,120,121(19基)  【保守点検作業】 ▼電線・地線点検 《No.》3~《No.》4,《No.》47~《No.》48,《No.》68~《No.》69,《No.》93~《No.》94,《No.》96~《No.》97,《No.》97~《No.》98,《No.》137~《No.》138(7径間)		変更	
0337287	東京	2025/10/19 09:00	2025/11/19 17:00	連続	新佐原線 2L	新佐原線 2L	【新佐原線鉄塔防錆塗装工事(その1)】 1.防錆塗装 新佐原線 No.1,3,5,6,7,8,9,18	制約有	変更	
0337288	東京	2025/10/19 09:00	2025/11/19 17:00	連続	新筑波線 2L	新筑波線 2L	【新筑波線鉄塔防錆塗装工事(その1)】 1.防錆塗装 新筑波線《No.》1,2,3,4,5,6,7,8,9 【新筑波線鉄塔防錆塗装工事(その2)】 1.防錆塗装 新筑波線《No.》10,11,13,14,15,16,22 【包括委託業務】 1.電線地線本体点検 新筑波線《No.》4~5, 9~10, 14~15, 19~20		変更	
0337289	東京	2025/10/19 09:00	2025/10/20 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線 1L の CBO5	○福島里幹線 1L 205 LS 停止試験 B		変更	
0337886	東京	2025/10/20 09:00	2025/10/20 17:00	単日	南狭山(変)	西南川越線 1L の CBO7	・O7 12 年停止試験 ・CVT メガー		変更	
0336818	東京	2025/10/22 09:00	2025/10/22 17:00	単日	西越谷線 2L	西越谷線 2L	1.停止がいし検出:《No.》4 1基		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0337350	東京	2025/10/22 09:00	2025/11/02 17:00	連続	新佐原線 2L	新佐原線 2L	【新佐原線《No.》37 他鉄塔防錆塗装工事】 1. 防錆塗装 新佐原線《No.》37,38,41,49,131 5基 【新佐原線《No.》107 航空標識塗装工事】 1. 航空標識塗装 新佐原線《No.》107 1基	制約有	変更	
0337351	東京	2025/10/22 09:00	2025/10/24 17:00	連続	房総(変)	君津線 1L の CBO43	GCBウレタンパッキン修理	制約有	変更	
0339383	東京	2025/10/22 09:00	2025/10/24 17:00	連続	新佐原(変)	新佐原線 2L の CBO6/新佐原線 2L	・O-6GIS(油圧・電動パネ)停止試験(12年)[GIS]T10 ・GIS プッシング 12年停止試験[GIS]T16		変更	
0337890	東京	2025/10/23 09:00	2025/10/24 17:00	毎日	東京南線 3L	東京南線 3L	電線腐食診断:No.5~6,12~13,41~42 がいし点検 No.34.		変更	
0337354	東京	2025/10/24 09:00	2025/10/25 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線 1L の CBO11	○新茂木線 1L 111 LS 停止試験 B		変更	
0337357	東京	2025/10/25 08:00	2025/11/29 17:00	連続	君津線 2L	君津線 2L	【君津線鉄塔防錆塗装工事:No.1 他/No.11 他/No.33 他】	制約有	変更	
0337408	東京	2025/10/25 09:00	2025/11/29 17:00	連続	君津線 2L	君津線 2L	《No.》52~《No.》57 計:6基	制約有	変更	
0337409	東京	2025/10/25 09:00	2025/10/27 17:00	連続	房総(変)	君津線 2L の CBO44	GCBウレタンパッキン修理	制約有	変更	
0337414	東京	2025/10/26 09:00	2025/10/27 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線 1L の CBO11	○新茂木線 1L 211 LS 停止試験 B		変更	
0337416	東京	2025/10/26 09:10	2025/10/28 17:00	毎日	西上武幹線 1L	西上武幹線 1L	【保守点検作業】 ▼電線・地線本体点検 《No.》59~《No.》60, 《No.》64~《No.》65, 《No.》69~《No.》70, 《No.》74~《No.》75, 《No.》78~《No.》79 (5 径間)		変更	
0337893	東京	2025/10/27 09:00	2025/10/27 17:00	単日	南狭山(変)	西南川越線 2L の CBO8	・O8 12年停止試験 ・CVT メガー		変更	
0339384	東京	2025/10/27 10:00	2025/10/27 16:00	単日	新木更津(変)	君津線 2L の CBO32	GCB停止試験6年(PG直営)		変更	
0337894	東京	2025/10/28 09:00	2025/10/28 17:00	単日	江東	城南線 2L の CBO6	275kV 城南線 2L O6 GCB(油圧・電動パネ)普点A(6年)		変更	
0337424	東京	2025/10/29 09:10	2025/10/31 17:00	毎日	西上武幹線 2L	西上武幹線 2L	【保守点検作業】 ▼電線・地線本体点検 《No.》59~《No.》60, 《No.》64~《No.》65, 《No.》69~《No.》70, 《No.》74~《No.》75, 《No.》78~《No.》79 (5 径間)		変更	
0337428	東京	2025/10/31 08:00	2025/11/11 17:00	連続	新茂木線 2L	新茂木線 2L	【総支社】鉄塔防錆塗装工事 ・新茂木線 450,452,453,454 計 4 基		変更	
0336877	東京	2025/10/31 09:00	2025/11/01 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線 2L の CBO12	○新茂木線 2L 112 LS 停止試験 B		変更	
0337897	東京	2025/10/31 17:00	2025/10/31 18:00	単日	東内幸町	東内幸町線 2L	電圧電流位相測定 【試験 No.個別調整】	制約有	変更	
0337898	東京	2025/10/31 22:00	2025/10/31 24:00	単日	豊島	東内幸町線 2L	VT 突き合わせ、電流位相測定	制約有	変更	
0337899	東京	2025/11/01 09:00	2025/11/30 17:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線 3L/豊洲内幸町線 3L の CBO3	Ry 取替、制御ケーブル布設撤去、確認試験		変更	
0337900	東京	2025/11/01 09:00	2025/11/30 17:00	連続	新豊洲	豊洲内幸町線 2L	275kV豊洲内幸町線 2 番送電線リレー取替		変更	
0336881	東京	2025/11/02 09:00	2025/11/03 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線 2L の CBO12	○新茂木線 2L 212 LS 停止試験 B		変更	
0336883	東京	2025/11/04 08:00	2025/11/13 18:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線山線 1L/福島東幹線山線 1L の CBO3	計器用変圧器採油		変更	
0339386	東京	2025/11/04 08:00	2025/11/04 18:00	単日	新しいわき(開)	福島東幹線山線 1L の CBO3	ガス遮断器 福島東幹線山線 1L O3 GCB(油圧・電動パネ)6年 停止試験[GCB]		変更	
0336888	東京	2025/11/04 09:00	2025/11/07 17:00	連続	新岡部線 2L	新岡部線 2L	部材取替 新岡部線《No.》32		変更	
0336889	東京	2025/11/04 09:00	2025/11/08 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線 2L の CBO2	■中幹線 LS102(E102S)		変更	
0336890	東京	2025/11/04 09:00	2025/11/05 17:00	連続	福島東幹線山線 1L	福島東幹線山線 1L	《I》電線・地線点検 No.69-70 (1 径間)		変更	
0336891	東京	2025/11/04 09:00	2025/12/09 17:00	連続	新福島(変)	福島東幹線山線 1L	・500kVヤードアスファルト掘削、路盤整地		変更	
0336892	東京	2025/11/04 09:00	2025/12/09 17:00	連続	新福島(変)	福島東幹線山線 2L	・500kVヤードアスファルト掘削、路盤整地		変更	
0339387	東京	2025/11/04 09:00	2025/12/20 13:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線山線 1L/福島東幹線山線 1L の CBO3	・碍子型 CT 撤去、BCT 化 ・避雷器設置 ・確認試験		変更	
0337901	東京	2025/11/05 09:00	2025/11/07 17:00	連続	東新宿	東新宿線 2L/東新宿線 2L の CBO2	CH 部組立 ガス処理		変更	
0336806	東京	2025/11/06 09:00	2025/11/07 17:00	連続	新所沢(変)	中沢線 1L の CBO41	1.中沢線 1号 CBO41(GCB)ウレタンパッキン修理・確認試験		変更	
0336900	東京	2025/11/06 09:00	2025/11/07 17:00	連続	福島東幹線山線 2L	福島東幹線山線 2L	《I》電線・地線点検 No.69-70 (1 径間)		変更	
0337903	東京	2025/11/07 17:00	2025/11/07 17:30	単日	東新宿線 2L	東新宿線 2L	常規対地電圧試験		変更	
0337904	東京	2025/11/07 17:30	2025/11/07 18:30	単日	東新宿	東新宿線 2L/東新宿線 2L の CBO2	コナ・超音波測定		変更	
0336931	東京	2025/11/08 08:00	2025/11/09 17:00	連続	花見川(変)	北千葉線 2L	・ジャンパー開放《No.》○○ ・甲母線PD作業危険防止	制約有	変更	
0337905	東京	2025/11/09 09:00	2025/11/14 17:00	連続	京浜線 3L	京浜線 3L	JP 接続:No.1021-1 防錆塗装:No.1021-1		変更	
0337292	東京	2025/11/09 17:00	2025/11/22 08:00	連続	花見川(変)	北千葉線 2L	・甲母線PD作業危険防止	制約有	変更	
0336807	東京	2025/11/10 09:00	2025/11/11 17:00	連続	新所沢(変)	中沢線 3L の CBO43	1.中沢線 3号 CBO43(GCB)ウレタンパッキン修理・確認試験		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0336819	東京	2025/11/10 09:00	2025/11/21 17:00	連続	西越谷線 2L	西越谷線 2L	1.防錆塗装:《No.》1,《No.》2,《No.》45,《No.》53,《No.》56 計 5 基		変更	
0337906	東京	2025/11/10 09:00	2025/11/12 17:00	連続	水道橋	水道橋線 1L の CBO1	断路器補助開閉器修理(LS101)		変更	
0337907	東京	2025/11/10 09:00	2025/12/26 17:00	連続	東新宿線 3L	東新宿線 3L	終端接続部補修 1組		変更	
0337910	東京	2025/11/10 09:00	2025/11/12 17:00	連続	東新宿	東新宿線 3L/東新宿線 3L の CBO3	CH 部解体 ガス処理		変更	
0337733	東京	2025/11/10 10:00	2025/11/10 16:00	単日	青梅	青梅線 1L の CBO1	青梅線 1L CBO1 開閉時間測定		変更	
0337303	東京	2025/11/11 09:00	2025/11/13 17:00	連続	新古河(変)	新筑波線 2L の CBO4	新筑波 2L O4 GCB(油圧・電動パネ)停止試験(12年)【GCB】		変更	
0337913	東京	2025/11/11 09:00	2025/11/17 17:00	連続	佐久間東幹中線 1L	佐久間東幹中線 1L	《1》鉄塔防錆塗装 実施箇所 実施箇所検討中《2》鉄塔部材・ボルト取替 実施箇所検討中		変更	
0336808	東京	2025/11/12 09:00	2025/11/13 17:00	連続	新所沢(変)	中沢線 4L の CBO44	1.中沢線 4号 CBO44(GCB)ウレタンハッキン修理・確認試験		変更	
0337307	東京	2025/11/12 09:00	2025/11/12 17:00	単日	新筑波(変)	新筑波線 2L の CBO4	新筑波 2L O4 GCB(油圧・電動パネ)停止試験(6年)【GCB】		変更	
0337790	東京	2025/11/14 08:00	2025/11/18 18:00	連続	西東京(変)	京浜線 4L	・O-16 普通点検 ・垂直碍子連点検 ・保護制御装置普通点検		変更	
0337358	東京	2025/11/14 09:00	2025/11/28 17:00	連続	鹿島線 1L 新野田側	鹿島線 1L 新野田側	【鹿島線《No.》1 他鉄塔防錆塗装工事】	制約有	変更	
0337915	東京	2025/11/16 09:00	2025/11/16 15:00	単日	京浜線 4L	京浜線 4L	JP 開放:No.1021-1		変更	
0337916	東京	2025/11/16 15:00	2025/12/14 09:00	連続	京浜線 4L	京浜線 4L	部材取替, 防錆塗装:No.1001~No.1021 9 基		変更	
0337365	東京	2025/11/17 08:00	2025/11/26 18:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線山線 2L/福島東幹線山線 2L の CBO4	計器用変圧器採油		変更	
0337368	東京	2025/11/17 09:00	2025/11/21 16:00	連続	常総(変)	鹿島線 1L の CBO1	・LS101 ベース取替修理		変更	
0337917	東京	2025/11/17 09:00	2025/11/17 17:00	単日	河北線 4L	河北線 4L	1.地線装置取替に伴う危険防止:《No.》24 1 基		変更	
0337370	東京	2025/11/18 09:00	2025/11/24 17:00	連続	新佐原(変)	香取線 1L/香取線 1L の CBO33	【新佐原変電所香取線 1号 GIS 塗装工事】		新規	
0337922	東京	2025/11/18 09:00	2025/11/22 17:00	連続	新富士(変)	佐久間東幹中線 2L	【新富士(変)275kV 母線鉄構塗装】 ・塗装箇所(佐久間東幹中線 2L)		変更	
0337923	東京	2025/11/18 09:00	2025/11/20 17:00	連続	水道橋	水道橋線 1L の CBO1	断路器補助開閉器修理(LS201)		変更	
0337925	東京	2025/11/18 09:00	2025/11/24 17:00	連続	佐久間東幹中線 2L	佐久間東幹中線 2L	《1》鉄塔防錆塗装 実施箇所検討中 《2》鉄塔部材・ボルト取替 実施箇所検討中		変更	
0337376	東京	2025/11/20 09:00	2025/11/30 17:00	連続	印旛線 1L	印旛線 1L	・部材取替 印旛線《No.》50		変更	
0337431	東京	2025/11/22 08:00	2025/11/23 17:00	連続	花見川(変)	北千葉線 2L	・ジャンパー接続《No.》〇〇 ・甲母線PD作業危険防止	制約有	変更	
0336820	東京	2025/11/24 09:00	2025/12/05 17:00	連続	西越谷線 1L	西越谷線 1L	1.防錆塗装:《No.》1,《No.》2,《No.》45,《No.》53,《No.》56 計 5 基		変更	
0337434	東京	2025/11/24 09:00	2025/11/28 16:00	連続	常総(変)	鹿島線 1L の CBO1	・LS201 ベース取替修理	制約有	変更	
0336812	東京	2025/11/25 09:00	2025/12/05 17:00	連続	北与野(変)	2B	【2U 循環水ポンプ取替】 1.ポンプ撤去・設置 2.動作試験		変更	
0336814	東京	2025/11/25 09:00	2025/11/25 16:00	単日	北与野(変)	2B	【66kV2U 母線保護用取替】 1.各回線制御回路切離し・接続 2.他盤トリップ,母線分離条件		変更	
0337927	東京	2025/11/25 09:00	2025/11/27 17:00	連続	城南線 1L	城南線 1L	【城南線1番油槽外油取替他】 作業線路:城南線1L 作業場所:江東変電所(南館)油槽部 作業内容:外油取替 作業場所:江東変電所 終端接続部 作業内容:リード線調査		変更	
0337928	東京	2025/11/25 09:00	2025/11/25 17:00	単日	江東	城南線 1L の CBO5	上野地中送電作業に伴う危険防止 作業場所:江東(変)終端接続部 作業内容:リード線調査		変更	
0337929	東京	2025/11/26 09:00	2025/12/19 17:00	連続	永代橋	墨東線 2L/墨東線 2L の CBO2	275kV 墨東線 2 番関係切替 確認試験		変更	
0337931	東京	2025/11/26 09:00	2025/12/19 17:00	連続	永代橋	豊洲永代橋線 2L/豊洲永代橋線 2L の CBO6	275kV 豊洲永代橋線 2 番関係切替 確認試験		変更	
0336811	東京	2025/11/27 09:00	2025/12/22 17:00	連続	北熊谷線 1L	北熊谷線 1L	1.防錆塗装工事 《No.》18 他 計 10 基 2.特定点検 がいし 《No.》6 他 計 3 基		変更	
0337933	東京	2025/11/27 09:00	2025/12/03 17:00	連続	佐久間東幹線 1L	佐久間東幹線 1L	《1》落雪装置の取り付け 《No.》429~《No.》431/2 径間 《2》電線路細密点検 《No.》436~西東京 ST/16 基 《3》鉄塔防錆塗装 実施箇所検討中		変更	
0339390	東京	2025/11/27 09:00	2025/11/30 17:00	連続	新佐原(変)	印旛線 1L/印旛線 1L の CBO3	印旛線 1号 LS3~O-3 間 LA 設置工事		変更	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0337934	東京	2025/11/30 17:00	2025/11/30 18:00	単日	東内幸町	豊洲内幸町線 3L	電圧電流位相測定 【試験 No.個別調整】		変更	
0337442	東京	2025/12/01 08:00	2025/12/10 18:00	連続	新福島(変)	福島東幹線山線 1L/福島東幹線山線 1L の CBO3	計器用変圧器採油		変更	
0339358	東京	2025/12/01 08:00	2025/12/01 18:00	単日	新福島(変)	福島東幹線山線 1L の CBO3	ガス遮断器 福島東幹線山線1号 O3 GCB(油圧・電動バネ)6年 停止試験【GCB】		変更	
0337448	東京	2025/12/01 09:00	2025/12/11 17:00	連続	印旛線 2L	印旛線 2L	・部材取替 印旛線《No.》50		変更	
0337449	東京	2025/12/01 09:00	2025/12/10 17:00	連続	鹿島線 1L 鹿島側	鹿島線 1L 鹿島側	【鹿島線《No.》甲 47-1 他鉄塔防錆塗装工事】 1. 防錆塗装 鹿島線《No.》甲 47-1,甲 47-3,甲 47-4,甲 47-5 4基 【鹿島線《No.》甲 47-2 航空標識塗装工事】 1. 航空標識塗装 鹿島線《No.》甲 47-2 1基 【点検補修】 1. スペーサ点検 【ルーズ・回転自在 SP】(4 径間) 鹿島線 《No.》143~144, 《No.》153~154 《No.》168~169, 《No.》173~174	制約有	変更	
0337938	東京	2025/12/04 09:00	2025/12/04 18:00	単日	東内幸町	豊洲内幸町線 1L/豊洲内幸町線 1L の CBO1	東内幸町変電所 ガス絶縁開閉装置 275KV 油圧操作(線路側機器) 12年停止試験 1U O1(豊洲内幸町1L)		変更	
0337939	東京	2025/12/04 09:00	2025/12/10 17:00	連続	佐久間東幹線 2L	佐久間東幹線 2L	《1》落雷装置の取り付け 《No.》429~《No.》431/2 径間 《2》電線路細密点検 《No.》436~西東京 ST/16 基 《3》鉄塔防錆塗装 実施箇所検討中		変更	
0337940	東京	2025/12/05 10:00	2025/12/05 16:00	単日	江東	城南線 2L の CBO6	上野地中送電作業に伴う危険防止 作業場所:江東(変)終端接続部 作業内容:リード線調査		変更	
0337941	東京	2025/12/05 10:00	2025/12/05 16:00	単日	城南線 2L	城南線 2L	作業場所:江東変電所 終端接続部 作業内容:リード線調査		変更	
0339395	東京	2025/12/08 09:00	2025/12/11 17:00	連続	新佐原(変)	印旛線 2L/印旛線 2L の CBO4	印旛線 2号 LS4~O-4 間 LA 設置工事		変更	
0336815	東京	2025/12/11 09:00	2025/12/11 16:00	単日	北与野(変)	3B	【66kV3U 母線保護ルー取替】 1.各回線制御回路切離し・接続 2.他盤トリップ,母線分離条件		変更	
0337947	東京	2025/12/14 09:00	2025/12/19 17:00	連続	京浜線 4L	京浜線 4L	JP 接続:No.1021-1 防錆塗装:No.1021-1		変更	
0336912	東京	2025/12/15 08:00	2025/12/24 18:00	連続	新福島(変)	福島東幹線山線 2L/福島東幹線山線 2L の CBO4	計器用変圧器採油		変更	
0339376	東京	2025/12/15 08:00	2025/12/15 18:00	単日	新福島(変)	福島東幹線山線 2L の CBO4	ガス遮断器 福島東幹線山線2号 O4 GCB(油圧・電動バネ)6年 停止試験【GCB】		変更	
0336813	東京	2025/12/15 09:00	2025/12/26 17:00	連続	北与野(変)	3B	【3U 循環水ホップ取替】 1.ホップ撤去・設置 2.動作試験		変更	
0336914	東京	2025/12/15 09:00	2025/12/25 17:00	連続	鹿島線 2L	鹿島線 2L	【鹿島線《No.》1 他鉄塔防錆塗装工事】 1. 防錆塗装 鹿島線《No.》1,3 2基 【鹿島線《No.》27 他鉄塔防錆塗装工事】 1. 防錆塗装 鹿島線《No.》27,28 2基【点検補修】 1. スペーサ点検 【ルーズ・回転自在 SP】(4 径間) 鹿島線 《No.》143~144, 《No.》153~154 《No.》168~169, 《No.》173~174	制約有	変更	
0336915	東京	2025/12/15 09:00	2025/12/16 17:00	連続	福島里幹線 1L	福島里幹線 1L	【総支社】O取替工事 Oアークホーン取替補修工事 1L下相ライン側		変更	
0339407	東京	2025/12/16 09:00	2025/12/17 17:00	連続	西越谷(変)	西越谷線 1L/西越谷線 1L の CBO1	1故障表示器修理【東電修繕】		変更	
0337952	東京	2025/12/19 13:00	2025/12/19 15:00	単日	東京南線 4L	東京南線 4L	がし点検 No.34.		変更	
0336921	東京	2025/12/20 13:00	2025/12/20 16:00	単日	新しいわき(開)	福島東幹線山線 1L/福島東幹線山線 1L の CBO3	・常規対地電圧印加試験 ・電圧電流位相測定 ・超音波測定 ・LA 漏れ電流測定 ・諸試験-「個別調整」		変更	
0337955	東京	2025/12/23 16:30	2025/12/23 17:00	単日	南川崎線 1L	南川崎線 1L	作業内容:系統課電10分間 試験No.一地送1	制約有	変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0337956	東京	2025/12/23 16:30	2025/12/23 17:00	単日	南川崎線 1L	南川崎線 1L	系統課電10分間 試験No.一地主1	制約有	変更	
0337957	東京	2025/12/24 09:00	2025/12/26 17:00	連続	東新宿	東新宿線 3L/東新宿線 3L の CBO3	CH 部組立 ガス処理		変更	
0337958	東京	2025/12/26 17:00	2025/12/26 17:30	単日	東新宿線 3L	東新宿線 3L	常規対地電圧試験		変更	
0337959	東京	2025/12/26 17:30	2025/12/26 18:30	単日	東新宿	東新宿線 3L/東新宿線 3L の CBO3	コロナ・超音波測定		変更	
0336932	東京	2026/01/11 09:00	2026/02/02 17:00	連続	新しいわき(開)	福島山幹線 1L/福島山幹線 1L の CBO1	・制御ケーブル切り離し・接続 ・各種試験 交流回路試験 対向試験 警報、トリップ、操作試験		新規	
0336975	東京	2026/01/11 09:00	2026/02/02 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線 1L/福島山幹線 1L の CBO1	・制御ケーブル切り離し・接続 ・各種試験 交流回路試験 対向試験 警報、トリップ、操作試験		新規	
0336816	東京	2026/01/13 09:00	2026/02/07 17:00	連続	北熊谷線 2L	北熊谷線 2L	1防錆塗装 (No.)18 他 計 10 基 2特定点検 がいいし (No.)6 他 計 3 基		変更	
0337967	東京	2026/01/13 09:00	2026/01/24 17:00	連続	河北線 1L	河北線 1L	1.航空標識塗装:(No.)30,(No.)31,(No.)37 計 3 基 2.停止がいいし検出:(No.)20~(No.)23 計 4 基		変更	
0337968	東京	2026/01/15 09:00	2026/01/15 17:00	単日	世田谷	葛南世田谷線 1L/葛南世田谷線 1L の CBO5	葛南世田谷 1L GIS 12年点検		変更	
0336978	東京	2026/01/17 09:00	2026/01/31 17:00	連続	福島東幹線里線 1L	福島東幹線里線 1L	1.電線地線本体点検 福島東幹線(No.)180~237(11 径間) 2.鉄塔航空標識塗装 (No.)339,375,385		変更	
0336979	東京	2026/01/20 09:00	2026/01/22 17:00	毎日	新赤城線 1L	新赤城線 1L	電線路細密点検 No.292~No.300/9 基		変更	
0336980	東京	2026/01/20 09:00	2026/01/22 17:00	連続	新筑波(変)	福島東幹線里線 1L	福島東幹線里線 1L CVT 計器用変圧器 絶縁抵抗測定 停止試験 A【計器用変圧器】		変更	
0336981	東京	2026/01/20 09:00	2026/01/22 17:00	連続	新筑波(変)	福島東幹線里線 1L/福島東幹線里線 1L の CBO1	福島東幹線里線 1L CVT 計器用変圧器 停止試験(12年)【計器 用変圧器】		変更	
0336982	東京	2026/01/21 09:00	2026/01/22 17:00	連続	福島東幹線里線 1L	福島東幹線里線 1L	《1》電線・地線点検 No.156-157 (1 径間) 《2》電線腐食点検 No.160-161 (1 径間)		変更	
0336983	東京	2026/01/21 09:00	2026/01/21 17:00	単日	新しいわき(開)	福島東幹線里線 1L の CBO7	ガス遮断器 福島東幹線里線 1L O7 GCB(油圧・電動パネ)6年停 止試験【GCB】		変更	
0336984	東京	2026/01/21 09:00	2026/01/21 17:00	単日	新筑波(変)	福島東幹線里線 1L の CBO1	福島東幹線 1L O1 GCB(油圧・電動パネ)停止試験(6年)【GC B】		変更	
0337971	東京	2026/01/22 09:00	2026/01/22 17:00	単日	世田谷	葛南世田谷線 2L/葛南世田谷線 2L の CBO6	葛南世田谷 2L GIS 12年点検		変更	
0336985	東京	2026/01/23 09:00	2026/01/25 17:00	毎日	新赤城線 2L	新赤城線 2L	電線路細密点検 No.292~No.300/9 基		変更	
0336986	東京	2026/01/23 09:00	2026/02/02 17:00	連続	福島山幹線 1L	福島山幹線 1L	《1》ジャンパ接続:新 No.10~相馬双葉幹線 No.88(東北電力)		新規	
0336987	東京	2026/01/27 09:00	2026/02/01 17:00	連続	新坂戸線 1L	新坂戸線 1L	電線路細密点検 No.389~No.404/16 基		変更	
0337972	東京	2026/01/27 09:00	2026/02/07 17:00	連続	河北線 2L	河北線 2L	1.航空標識塗装:(No.)30,(No.)31,(No.)37 計 3 基 2.停止がいいし検出: 《No.》20~《No.》23 計 4 基		変更	
0337973	東京	2026/01/29 09:00	2026/01/29 17:00	単日	世田谷	葛南世田谷線 3L/葛南世田谷線 3L の CBO7	葛南世田谷 3L GIS 12年点検		変更	
0337974	東京	2026/01/31 16:30	2026/01/31 17:00	単日	南池上線 1L	南池上線 1L	作業内容:系統課電10分間 試験No.一地主1		変更	
0336990	東京	2026/02/02 09:00	2026/02/07 17:00	連続	新坂戸線 2L	新坂戸線 2L	電線路細密点検 No.389~No.404/16 基		変更	
0337975	東京	2026/02/02 09:00	2026/03/06 17:00	連続	池上	池上線 3L の CBO7	275kV3 号母線 VT ・AmpPD 盤撤去 ・GIS改造(巻線VT設置) ・制御ケーブル切り離し・接続 ・諸試験		変更	
0336991	東京	2026/02/02 17:00	2026/02/02 18:00	単日	新福島(変)	福島山幹線 1L/福島山幹線 1L の CBO1	・実系統による電圧電流位相測定試験		新規	
0336992	東京	2026/02/02 17:00	2026/02/02 18:00	単日	新しいわき(開)	福島山幹線 1L/福島山幹線 1L の CBO1	・実系統による電圧電流位相測定試験		新規	
0337759	東京	2026/02/03 10:00	2026/02/03 16:00	単日	新坂戸(変)	東京中線 2L の CBO32	1.東京中線 2号 GIS(O32)停止試験[6年]【保安規定】		変更	
0336993	東京	2026/02/05 09:00	2026/02/19 17:00	連続	福島東幹線里線 2L	福島東幹線里線 2L	1.電線地線本体点検 福島東幹線(No.)180 ~237(11 径間) 2.鉄塔航空標識塗装 (No.)339,375,385		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0333800	東京	2026/02/09 09:00	2026/02/10 17:00	連続	福島東幹線里線 2L	福島東幹線里線 2L	《1》電線・地線点検 No.156-157 (1 径間) 《2》電線腐食点検 No.160-161 (1 径間)		変更	
0337983	東京	2026/02/13 17:00	2026/02/13 17:30	単日	世田谷線 2L	世田谷線 2L	常規対地電圧印加試験		変更	
0337984	東京	2026/03/02 09:00	2026/03/02 17:00	単日	世田谷	世田谷線 3L/世田谷線 3L の CBO3	世田谷 3L GIS 12 年点検		変更	
0338706	東京	2026/03/02 09:00	2026/03/31 17:00	連続	福島山幹線 2L	福島山幹線 2L	【福島幹線山線鉄塔建替工事ならびに関連除却工事】 ・電線延線:新 No.10~相馬双葉幹線 No.88(東北電力)		変更	
0337985	東京	2026/03/02 09:30	2026/03/02 17:00	単日	水道橋線 3L	水道橋線 3L	【絶縁油採取】 線馬変電所(CH下部)		変更	
0337987	東京	2026/03/03 09:00	2026/03/05 17:00	連続	東京南線 3L	東京南線 3L	JP 開放:No.46(若)		変更	
0337047	東京	2026/03/05 09:00	2026/03/27 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線 2L/福島山幹線 2L の CBO2	・制御ケーブル切り離し・接続 ・各種試験 交流回路試験 対向試験 警報,トリップ,操作試験		新規	
0337048	東京	2026/03/05 09:00	2026/03/27 17:00	連続	新しいわき(開)	福島山幹線 2L/福島山幹線 2L の CBO2	・制御ケーブル切り離し・接続 ・各種試験 交流回路試験 対向試験 警報,トリップ,操作試験		新規	
0337989	東京	2026/03/05 17:00	2029/03/26 09:00	連続	東京南線 3L	東京南線 3L	鉄塔建替:No.1 ほか 24 基 鉄塔改造:No.4 ほか 9 基 防錆塗装:No.2~No.45 がいし点検:No.45		変更	
0337990	東京	2026/03/06 09:00	2026/03/08 17:00	連続	東京南線 4L	東京南線 4L	JP 開放:No.46(若)		変更	
0337991	東京	2026/03/06 10:00	2026/03/06 12:00	単日	南横須賀(変)	東京南線 3L の CBO3	東京南線 3L GCB点検		変更	
0337992	東京	2026/03/06 13:00	2026/03/06 15:00	単日	南横須賀(変)	東京南線 4L の CBO4	東京南線 4L GCB点検		変更	
0337994	東京	2026/03/08 17:00	2029/03/28 09:00	連続	東京南線 4L	東京南線 4L	鉄塔建替:No.1 ほか 24 基 鉄塔改造:No.4 ほか 9 基 防錆塗装:No.2~No.45 がいし点検:No.45		変更	
0337120	東京	2026/03/20 08:00	2026/03/21 17:00	連続	花見川(変)	北千葉線 2L	・ジャンパー開放《No.》○○		変更	
0337121	東京	2026/03/20 08:00	2026/05/10 17:00	連続	花見川(変)	北千葉線 2L の CBO2	北千葉線 2 号封切り改造他		変更	
0337126	東京	2026/03/21 17:00	2026/05/09 08:00	連続	花見川(変)	北千葉線 2L	北千葉線 2 号封切り改造他		変更	
0337133	東京	2026/03/23 09:00	2026/03/25 17:00	連続	新今市(開)	新しいわき線 1L/新しいわき線 1L の CBO3	○新しいわき線 1 号 O3 GIS 普点 B(CT.VT 妨-)		変更	
0337134	東京	2026/03/23 09:00	2026/03/27 17:00	連続	福島山幹線 2L	福島山幹線 2L	《1》ジャンパ接続:新 No.10~相馬双葉幹線 No.88(東北電力)		新規	
0338218	東京	2026/03/27 09:00	2026/03/30 17:00	連続	新多摩(変)	東京西線 2L	東京西線 2L GIS の E34 区画ガス漏れ修理	制約有	変更	
0338219	東京	2026/03/27 09:00	2026/03/30 17:00	連続	新多摩(変)	東京西線 2L の CBO34	東京西線 2L GIS の E34 区画ガス漏れ修理	制約有	変更	
0337145	東京	2026/03/27 17:00	2026/03/27 18:00	単日	新福島(変)	福島山幹線 2L/福島山幹線 2L の CBO2	・実系統による電圧電流位相測定試験		新規	
0337192	東京	2026/03/27 17:00	2026/03/27 18:00	単日	新しいわき(開)	福島山幹線 2L/福島山幹線 2L の CBO2	・実系統による電圧電流位相測定試験		新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0465172	中部	2023/04/01 06:00	2024/12/10 08:00	連続	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 区間停止	西部幹線雪害対策工事		新規	
0465173	中部	2023/04/01 06:00	2024/12/12 08:00	連続	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 区間停止	西部幹線雪害対策工事		新規	
0465171	中部	2023/04/01 14:00	2024/12/10 08:00	連続	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 区間停止	雪害に伴う区間停止		新規	
0465170	中部	2023/04/01 18:00	2024/12/12 08:00	連続	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 区間停止	雪害に伴う区間停止		新規	
0465864	中部	2024/03/02 16:00	2024/05/25 08:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名東部線N018~20建替・張替	制約有	新規	
0465865	中部	2024/03/03 16:00	2024/05/26 08:00	連続	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 区間停止	東名東部線N018~20建替・張替	制約有	新規	
0457316	中部	2024/04/03 08:00	2024/04/05 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ジャンパ補強線取替	制約有	更新	
0457347	中部	2024/04/03 08:00	2024/04/05 18:00	連続	東信変	275kV BUS TIE	GCB200BOX細・Bgコーキング・GIS点検	制約有	更新	
0457348	中部	2024/04/03 08:00	2024/04/05 18:00	連続	東信変	275kV 甲 BUS	GCB200BOX細・Bgコーキング・GIS点検	制約有	更新	
0457549	中部	2024/04/03 08:00	2024/04/03 17:00	単日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	落水防止ネット点検補修	制約有	更新	
0457858	中部	2024/04/03 08:00	2024/04/03 08:30	単日	信濃変	275kV 信濃東信 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457860	中部	2024/04/03 08:00	2024/04/03 08:30	単日	東信変	275kV 信濃東信 1L	開閉試験	制約有	更新	
0465906	中部	2024/04/03 08:00	2024/04/03 17:00	単日	北松本変	275kV 北松本分岐 1L 構内	開閉試験(O62)	制約有	新規	
0457397	中部	2024/04/03 09:00	2024/04/03 17:00	単日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	かゝり絶縁抵抗測定		変更	
0463781	中部	2024/04/04 08:00	2024/04/05 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	架線金具補修	制約有	新規	
0457315	中部	2024/04/06 09:00	2024/04/06 17:00	単日	三河変	275kV 甲 BUS	三河変5・6B取替(6B一次架線設置ほか)		更新	
0457487	中部	2024/04/06 09:00	2024/04/07 17:00	連続	川越変	275kV 川越火力 2L	川越火力2L関係機器点検(甲), LS甲100機器点検	制約有	更新	
0457488	中部	2024/04/06 09:00	2024/04/06 17:00	単日	川越変	275kV 甲 BUS	川越火力2L関係機器点検(甲), LS甲100機器点検	制約有	更新	
0457489	中部	2024/04/06 09:00	2024/04/06 17:00	単日	川越変	275kV BUS TIE	川越火力2L関係機器点検(甲), LS甲100機器点検	制約有	更新	
0465910	中部	2024/04/06 09:00	2024/04/07 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		新規	
0457490	中部	2024/04/07 09:00	2024/04/07 17:00	単日	川越変	275kV 乙 BUS	川越火力2L関係機器点検(乙)	制約有	変更	
0457849	中部	2024/04/07 10:30	2024/04/07 11:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457851	中部	2024/04/07 10:30	2024/04/07 11:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457850	中部	2024/04/07 11:00	2024/04/07 11:30	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457852	中部	2024/04/07 11:00	2024/04/07 11:30	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L	開閉試験	制約有	更新	
0463756	中部	2024/04/07 11:30	2024/04/07 12:00	単日	知多火力変	275kV A BUS TIE	開閉試験		新規	
0463757	中部	2024/04/07 12:00	2024/04/07 12:30	単日	知多火力変	275kV B BUS TIE	開閉試験		新規	
0457455	中部	2024/04/09 08:00	2024/04/09 18:00	単日	東部変	275kV 甲AB BUS SECT	275kV甲ABセクション関係機器点検		更新	
0457317	中部	2024/04/10 08:00	2024/04/12 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	ジャンパ補強線取替	制約有	変更	
0457550	中部	2024/04/10 08:00	2024/04/10 17:00	単日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	落水防止ネット点検補修	制約有	変更	
0457859	中部	2024/04/10 08:00	2024/04/10 08:30	単日	信濃変	275kV 信濃東信 2L	開閉試験	制約有	変更	
0457861	中部	2024/04/10 08:00	2024/04/10 08:30	単日	東信変	275kV 信濃東信 2L	開閉試験	制約有	変更	
0463782	中部	2024/04/10 08:00	2024/04/11 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	架線金具補修	制約有	新規	
0465907	中部	2024/04/10 08:00	2024/04/10 17:00	単日	北松本変	275kV 北松本分岐 2L 構内	開閉試験(O64)	制約有	新規	
0457349	中部	2024/04/10 09:00	2024/04/10 17:00	単日	東信変	275kV BUS TIE	GCB200Bgコーキング・GIS点検	制約有	変更	
0457350	中部	2024/04/10 09:00	2024/04/10 17:00	単日	東信変	275kV 乙 BUS	GCB200Bgコーキング・GIS点検	制約有	変更	
0457441	中部	2024/04/13 08:00	2024/04/13 18:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L 構内	275kV東名古屋東部1L関係機器点検	制約有	変更	
0457484	中部	2024/04/13 09:00	2024/04/14 17:00	連続	川越変	275kV 川越火力 1L	川越火力1L関係機器点検(甲)	制約有	更新	
0457485	中部	2024/04/13 09:00	2024/04/13 17:00	単日	川越変	275kV 甲 BUS	川越火力1L関係機器点検(甲)	制約有	更新	
0457442	中部	2024/04/14 08:00	2024/04/14 18:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L 構内	275kV東名古屋東部2L関係機器点検	制約有	変更	
0457486	中部	2024/04/14 09:00	2024/04/14 17:00	単日	川越変	275kV 乙 BUS	川越火力1L関係機器点検(乙)	制約有	更新	
0465894	中部	2024/04/15 08:00	2024/05/01 17:00	連続	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 全線	恵那分岐線 2Lジャンパ整形		新規	
0457555	中部	2024/04/15 09:00	2024/04/20 17:00	毎日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0465896	中部	2024/04/18 09:00	2024/04/18 15:00	単日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠線ラインスペーサ補修		新規	
0457412	中部	2024/04/20 08:00	2024/04/21 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河No19他鉄塔防錆塗装(第3期)		変更	
0457416	中部	2024/04/20 08:00	2024/04/21 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河No31他鉄塔防錆塗装(第2期)		変更	
0463842	中部	2024/04/20 08:00	2024/04/20 08:30	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 1L	開閉試験		新規	
0463856	中部	2024/04/20 08:00	2024/04/20 08:30	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L	開閉試験		新規	
0463880	中部	2024/04/20 08:00	2024/04/20 08:30	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 1L	開閉試験		新規	
0463925	中部	2024/04/20 08:00	2024/04/20 08:10	単日	安倍変	275kV 安倍分岐 1L	開閉試験		新規	
0457460	中部	2024/04/22 09:00	2024/04/23 17:00	毎日	龜山西名古屋 1L	275kV 龜山西名古屋 1L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0457721	中部	2024/04/22 09:00	2024/04/22 09:30	単日	龜山変	275kV 龜山西名古屋 1L	開閉試験		更新	
0457722	中部	2024/04/22 09:00	2024/04/22 09:30	単日	西名古屋変	275kV 龜山西名古屋 1L	開閉試験		更新	
0457534	中部	2024/04/23 08:00	2024/05/02 17:00	連続	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	湖西三河線 湖西変~No10間架空地線張替	制約有	更新	
0463809	中部	2024/04/23 08:00	2024/04/23 08:30	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L	開閉試験	制約有	新規	
0463814	中部	2024/04/23 08:00	2024/04/23 08:30	単日	三河変	275kV 湖西三河 1L	開閉試験	制約有	新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0457403	中部	2024/04/24 08:00	2024/04/25 17:00	連続	湖西変	275kV 湖西三河 1L 全線	CB042点検A・作動油交換・B <sub>g</sub> コーキング	制約有	変更	
0457616	中部	2024/04/24 08:00	2024/04/26 17:00	毎日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0457461	中部	2024/04/24 09:00	2024/04/25 17:00	毎日	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0457675	中部	2024/04/24 09:00	2024/04/24 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	亀山西名2L関係機器点検		更新	
0457676	中部	2024/04/24 09:00	2024/04/24 17:00	単日	西名古屋変	275kV 乙B BUS	亀山西名2L関係機器点検		更新	
0457720	中部	2024/04/24 09:00	2024/04/24 09:30	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L	開閉試験		更新	
0457723	中部	2024/04/24 09:00	2024/04/24 09:30	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L	開閉試験		更新	
0457724	中部	2024/04/24 09:00	2024/04/24 09:30	単日	西名古屋変	275kV B BUS TIE	開閉試験		更新	
0457734	中部	2024/04/24 09:30	2024/04/24 10:00	単日	亀山変	275kV BUS TIE	開閉試験		更新	
0457310	中部	2024/04/25 09:00	2024/04/25 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L	亀山西名2L関係機器点検		更新	
0457311	中部	2024/04/25 09:00	2024/04/25 17:00	単日	西名古屋変	275kV 甲B BUS	亀山西名2L関係機器点検	制約有	更新	
0457462	中部	2024/04/26 09:00	2024/04/26 17:00	単日	亀山西名古屋 1L	275kV 亀山西名古屋 1L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0457413	中部	2024/04/27 08:00	2024/04/28 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河No19他鉄塔防錆塗装(第3期)		変更	
0457417	中部	2024/04/27 08:00	2024/04/28 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河No31他鉄塔防錆塗装(第2期)		変更	
0457575	中部	2024/04/27 08:00	2024/04/29 18:00	連続	南信変	500kV B BUS TIE	機器点検(5002ブロック)		変更	
0457377	中部	2024/04/27 09:00	2024/04/30 17:00	連続	駿河東清水 1L	275kV 駿河東清水 1L 全線	かゝり絶縁抵抗測定		変更	
0463882	中部	2024/04/27 09:00	2024/04/27 09:30	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 1L	開閉試験		新規	
0465868	中部	2024/04/28 08:00	2024/04/28 15:00	単日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	ダンハ取替		新規	
0457899	中部	2024/04/29 03:00	2024/04/29 09:00	単日	三河変	275kV 乙 BUS	三河変5・6B取替(潮流試験)		更新	
0457900	中部	2024/04/29 03:00	2024/04/29 09:00	単日	三河変	275kV BUS TIE	三河変5・6B取替(潮流試験)		更新	
0457929	中部	2024/05/01 08:00	2024/05/01 18:00	単日	碧南変	275kV 甲AC BUS SECT	275kV甲ACブスセク関係機器点検		更新	
0457930	中部	2024/05/01 08:00	2024/05/01 18:00	単日	碧南変	275kV 甲C BUS	275kV甲ACブスセク関係機器点検	制約有	更新	
0457931	中部	2024/05/01 08:00	2024/05/01 18:00	単日	碧南変	275kV 甲A BUS	275kV甲ACブスセク関係機器点検	制約有	更新	
0457671	中部	2024/05/02 08:00	2024/05/02 18:00	単日	碧南変	275kV C BUS TIE	275kV5G・Cブスタイ機器点検(甲LS・GIS)		更新	
0457937	中部	2024/05/02 08:00	2024/05/02 08:30	単日	碧南変	275kV C BUS TIE	開閉試験		更新	
0457384	中部	2024/05/03 08:00	2024/05/03 18:00	単日	碧南変	275kV 乙C BUS	275kV5G・Cブスタイ機器点検(乙LS・GIS点検)		更新	
0457385	中部	2024/05/03 08:00	2024/05/03 18:00	単日	碧南変	275kV C BUS TIE	275kV5G・Cブスタイ機器点検(乙LS・GIS点検)		更新	
0457533	中部	2024/05/03 08:00	2024/05/12 17:00	連続	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	湖西三河線 湖西変~No10間架空地線張替	制約有	更新	
0463810	中部	2024/05/03 08:00	2024/05/03 08:30	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L	開閉試験	制約有	新規	
0463815	中部	2024/05/03 08:00	2024/05/03 08:30	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L	開閉試験	制約有	新規	
0457642	中部	2024/05/04 07:30	2024/05/04 08:00	単日	東信変	275kV 1 調相変圧器	開閉試験(1調相変圧器)	制約有	更新	
0457351	中部	2024/05/04 08:00	2024/05/06 18:00	連続	東信変	275kV 2 調相変圧器	GCB094BOX細、GS694、696、698普点	制約有	更新	
0457643	中部	2024/05/04 08:00	2024/05/04 08:30	単日	東信変	275kV 2 調相変圧器	開閉試験(2調相変圧器)	制約有	更新	
0457585	中部	2024/05/06 09:00	2024/05/11 17:00	連続	西部変	500kV 西部幹 1L	500kV西部幹1L不具合対策		更新	
0457463	中部	2024/05/07 09:00	2024/05/07 17:00	単日	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0465886	中部	2024/05/07 09:00	2024/05/22 17:00	連続	駿遠変	500kV 駿遠幹 2L 線路	550kVVCB投入抵抗取替修理(5064)		新規	
0457615	中部	2024/05/08 08:00	2024/05/10 17:00	毎日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0457648	中部	2024/05/08 16:30	2024/05/08 17:00	単日	上越火発	275kV BUS TIE 構内	稀頻度開閉遮断器(CB100)開閉試験		変更	
0457640	中部	2024/05/09 08:00	2024/05/09 08:30	単日	東信変	275kV 2 SVC	開閉試験(2SVC)	制約有	更新	
0457641	中部	2024/05/09 08:30	2024/05/09 09:00	単日	東信変	275kV 3 SVC	開閉試験(3SVC)	制約有	更新	
0457346	中部	2024/05/09 09:00	2024/05/31 17:00	連続	東信変	275kV 1 SVC	1SVC普通点検	制約有	更新	
0457404	中部	2024/05/09 09:00	2024/05/10 17:00	連続	湖西変	275kV 湖西三河 2L 全線	CB044点検A・作動油交換・B <sub>g</sub> コーキング	制約有	変更	
0457443	中部	2024/05/11 08:00	2024/05/11 18:00	単日	東部変	275kV 東部額田 1L 線路	275kV東部額田1L関係機器点検	制約有	更新	
0457872	中部	2024/05/11 08:00	2024/05/11 08:30	単日	東部変	275kV 東部額田 1L	開閉試験		更新	
0457874	中部	2024/05/11 08:00	2024/05/11 08:30	単日	額田開	275kV 東部額田 1L	開閉試験		更新	
0458017	中部	2024/05/11 08:00	2024/05/11 08:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L 構内	開閉試験(CB036)		変更	
0458021	中部	2024/05/11 08:00	2024/05/11 17:00	単日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		更新	
0457694	中部	2024/05/11 09:00	2024/05/11 15:00	単日	東信新北信 1L	275kV 東信新北信 1L 全線	架線金具補修	制約有	更新	
0457862	中部	2024/05/11 09:00	2024/05/11 09:30	単日	東信変	275kV 東信新北信 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457935	中部	2024/05/11 09:00	2024/05/12 17:00	連続	東信新北信 1L	275kV 東信新北信 1L 全線	航空障害標識塗装	制約有	更新	
0458019	中部	2024/05/11 10:00	2024/05/11 10:30	単日	東豊田変	275kV BUS TIE	開閉試験(CB200)		変更	
0457444	中部	2024/05/12 08:00	2024/05/12 18:00	単日	東部変	275kV 東部額田 2L 線路	275kV東部額田2L関係機器点検	制約有	更新	
0457544	中部	2024/05/12 08:00	2024/05/12 12:00	単日	中信変	275kV 甲B BUS	中信変SVC制御盤・保護盤取替/275PT SVC開連盤切離		更新	
0457873	中部	2024/05/12 08:00	2024/05/12 08:30	単日	東部変	275kV 東部額田 2L	開閉試験		更新	
0457875	中部	2024/05/12 08:00	2024/05/12 08:30	単日	額田開	275kV 東部額田 2L	開閉試験		更新	
0458018	中部	2024/05/12 08:00	2024/05/12 08:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 構内	開閉試験(CB038)		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0458020	中部	2024/05/12 08:00	2024/05/12 17:00	単日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		更新	
0457545	中部	2024/05/12 13:00	2024/05/12 17:00	単日	中信変	275kV Z/B BUS	中信変SVC制御盤・保護盤取替/275PT SVC開連盤切離		更新	
0458044	中部	2024/05/13 08:00	2024/05/15 17:00	毎日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		更新	
0457407	中部	2024/05/13 09:00	2024/06/17 17:00	連続	新三河変	275kV 3 BANK	3BTr三次GIS取替・77kV電力ケーブル取替	制約有	更新	
0457479	中部	2024/05/13 09:00	2024/06/11 17:00	連続	新三河変	275kV 3 BANK	3B防音建屋屋根防水改良工事	制約有	更新	
0457586	中部	2024/05/13 09:00	2024/05/18 17:00	連続	西部変	500kV 西部幹 2L	500kV西部幹2L不具合対策		変更	
0457901	中部	2024/05/13 09:00	2024/05/13 17:00	単日	東信変	275kV 1 SVC	GCB192、392遮断器A点検	制約有	更新	
0457955	中部	2024/05/13 13:00	2024/05/13 16:00	単日	東信変	275kV 1 SVC	リレー点検(S-1STRHV単毛, WH計器校正)	制約有	更新	
0458997	中部	2024/05/16 10:00	2024/05/16 16:00	単日	東部幹 1L	500kV 東部幹 1L 全線	電線接近木伐採に伴う保安停止	制約有	新規	
0457751	中部	2024/05/17 08:00	2024/05/17 08:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0457763	中部	2024/05/17 08:00	2024/05/17 08:30	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0457764	中部	2024/05/17 08:00	2024/05/17 08:30	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0457706	中部	2024/05/17 09:00	2024/05/17 09:30	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L	開閉試験		変更	
0457707	中部	2024/05/17 09:00	2024/05/17 09:30	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L	開閉試験		変更	
0457747	中部	2024/05/17 09:00	2024/05/17 09:30	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L 構内	開閉試験		変更	
0457749	中部	2024/05/17 09:00	2024/05/17 09:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 構内	開閉試験		変更	
0457752	中部	2024/05/17 09:00	2024/05/17 09:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0457755	中部	2024/05/17 09:00	2024/05/17 09:30	単日	伊勢開	275kV BUS TIE	開閉試験		変更	
0457765	中部	2024/05/17 09:00	2024/05/17 09:30	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 1L	開閉試験		変更	
0457766	中部	2024/05/17 09:00	2024/05/17 09:30	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 2L	開閉試験		変更	
0457748	中部	2024/05/17 09:30	2024/05/17 10:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L 構内	開閉試験		変更	
0457750	中部	2024/05/17 09:30	2024/05/17 10:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 構内	開閉試験		変更	
0457767	中部	2024/05/17 09:30	2024/05/17 10:00	単日	鈴鹿開	275kV BUS TIE	開閉試験		変更	
0458998	中部	2024/05/17 10:00	2024/05/17 16:00	単日	東部幹 2L	500kV 東部幹 2L 全線	電線接近木伐採に伴う保安停止	制約有	新規	
0458045	中部	2024/05/18 08:00	2024/05/18 17:00	単日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		更新	
0457863	中部	2024/05/18 09:00	2024/05/18 09:30	単日	東信変	275kV 東信新北信 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457936	中部	2024/05/18 09:00	2024/05/19 17:00	連続	東信新北信 2L	275kV 東信新北信 2L 全線	航空障害標識塗装	制約有	更新	
0463895	中部	2024/05/18 09:00	2024/05/19 17:00	連続	東信新北信 2L	275kV 東信新北信 2L 全線	電線クランプ補修	制約有	新規	
0458046	中部	2024/05/19 08:00	2024/05/19 17:00	単日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		更新	
0457697	中部	2024/05/20 09:00	2024/05/20 17:00	単日	新三河変	275kV 3 BANK	3BTr中性点接続導体修理	制約有	変更	
0457593	中部	2024/05/21 08:00	2024/05/23 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		更新	
0457556	中部	2024/05/21 09:00	2024/05/23 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0457337	中部	2024/05/23 07:00	2024/05/23 18:00	連続	信濃変	275kV 佐久幹 2L 全線	機器点検(O44ブロック点検)		更新	
0457563	中部	2024/05/24 08:00	2024/05/27 18:00	連続	犬山変	275kV A BUS TIE	CB100電装品取替、A点検		更新	
0457576	中部	2024/05/24 09:00	2024/05/29 17:00	連続	新名古屋火発	275kV 甲 BUS	発電機断路器(甲)特別点検		更新	
0457564	中部	2024/05/25 08:00	2024/05/25 18:00	単日	犬山変	275kV 甲A BUS	甲100電装品取替、BOX細		更新	
0457831	中部	2024/05/25 08:00	2024/05/25 08:30	単日	犬山変	275kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		更新	
0458022	中部	2024/05/25 08:00	2024/05/26 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		更新	
0458028	中部	2024/05/25 08:00	2024/05/25 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線No24 1L J-in	制約有	更新	
0457693	中部	2024/05/25 09:00	2024/05/26 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0457448	中部	2024/05/25 16:00	2024/05/25 16:10	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線1L 試加圧試験	制約有	更新	
0457336	中部	2024/05/26 07:00	2024/05/28 18:00	連続	信濃変	275kV 佐久幹 1L 全線	機器点検(O42ブロック点検)		更新	
0457565	中部	2024/05/26 08:00	2024/05/26 18:00	単日	犬山変	275kV Z/A BUS	Z100電装品取替、BOX細		更新	
0457832	中部	2024/05/26 08:00	2024/05/26 08:30	単日	犬山変	275kV Z/AB BUS SECT	開閉試験		更新	
0458029	中部	2024/05/26 08:00	2024/05/26 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線No24 2L J-in	制約有	更新	
0457449	中部	2024/05/26 16:00	2024/05/26 16:10	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線2L 試加圧試験	制約有	更新	
0457806	中部	2024/05/27 09:00	2024/05/27 09:30	単日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457808	中部	2024/05/27 09:00	2024/05/27 09:30	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457810	中部	2024/05/27 09:00	2024/05/27 09:30	単日	金山変	275kV 梅森金山 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457815	中部	2024/05/27 09:00	2024/05/27 09:30	単日	梅森開	275kV 梅森金山 1L	開閉試験	制約有	更新	
0458030	中部	2024/05/27 09:00	2024/05/31 17:00	連続	金山変	275kV 金山松ヶ枝 1L 構内	機器点検/B010・B052・B062 電装品取替、普通点検ほか	制約有	更新	
0458031	中部	2024/05/27 09:00	2024/05/31 17:00	連続	金山変	275kV 梅森金山 1L 構内	機器点検/B010・B052・B062 電装品取替、普通点検ほか	制約有	更新	
0457817	中部	2024/05/27 09:30	2024/05/27 10:00	単日	東部変	275kV 東部北豊田 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457819	中部	2024/05/27 09:30	2024/05/27 10:00	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457818	中部	2024/05/27 10:00	2024/05/27 10:30	単日	東部変	275kV 東部北豊田 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457820	中部	2024/05/27 10:00	2024/05/27 10:30	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L	開閉試験	制約有	更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0457821	中部	2024/05/27 10:30	2024/05/27 11:00	単日	北豊田変	275kV B BUS TIE	開閉試験		更新	
0457822	中部	2024/05/27 11:00	2024/05/27 11:30	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457824	中部	2024/05/27 11:00	2024/05/27 11:30	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457823	中部	2024/05/27 11:30	2024/05/27 12:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457825	中部	2024/05/27 11:30	2024/05/27 12:00	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457826	中部	2024/05/27 13:00	2024/05/27 13:30	単日	梅森開	275kV AB BUS SECT	開閉試験		更新	
0457827	中部	2024/05/27 13:00	2024/05/27 13:30	単日	梅森開	275kV BC BUS SECT	開閉試験		更新	
0457373	中部	2024/05/28 09:30	2024/05/28 16:00	単日	金山松ヶ枝 1L	275kV 金山松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル採油)	制約有	更新	
0457375	中部	2024/05/29 09:30	2024/05/29 16:00	単日	梅森金山 1L	275kV 梅森金山 1L 全線	特別点検(OFケーブル採油)	制約有	更新	
0466551	中部	2024/05/31 13:00	2024/05/31 16:00	単日	駿河東清水 2L	275kV 駿河東清水 2L 全線	駿河東清水線 リードイン		新規	
0466552	中部	2024/05/31 13:00	2024/05/31 16:00	単日	駿河東清水 2L	275kV 駿河東清水 2L 全線	駿河東清水線 ジャンパー接続		新規	
0466548	中部	2024/05/31 16:00	2024/05/31 16:10	単日	駿河東清水 2L	275kV 駿河東清水 2L	駿河東清水線2L(甲)中間接続箱改修 試験使用		新規	
0457632	中部	2024/06/01 08:00	2024/06/01 18:00	単日	北部変	275kV 北部中濃 1L 構内	O42関係機器点検(甲O42普点・電装品)		更新	
0457633	中部	2024/06/01 08:00	2024/06/01 18:00	単日	北部変	275kV 甲A BUS	O42関係機器点検(甲O42普点・電装品)		更新	
0458023	中部	2024/06/01 08:00	2024/06/02 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		更新	
0457634	中部	2024/06/02 08:00	2024/06/02 18:00	単日	北部変	275kV 北部中濃 1L 構内	O42関係機器点検(乙O42普点・電装品)		更新	
0457635	中部	2024/06/02 08:00	2024/06/02 18:00	単日	北部変	275kV 乙A BUS	O42関係機器点検(乙O42普点・電装品)		更新	
0457447	中部	2024/06/03 08:00	2024/06/07 18:00	連続	東部変	500kV 東部幹 2L 全線	500kV東部幹2L関係機器点検	制約有	更新	
0463800	中部	2024/06/03 08:00	2024/06/03 08:30	単日	東部変	500kV 東部幹 2L	開閉試験	制約有	新規	
0457338	中部	2024/06/03 09:00	2024/06/10 15:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	がいに絶縁抵抗測定		更新	
0457421	中部	2024/06/03 09:00	2024/06/03 12:00	単日	東部幹 2L	500kV 東部幹 2L 全線	がいに絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0457529	中部	2024/06/03 09:00	2024/06/03 17:00	単日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	架線金具補修		更新	
0457756	中部	2024/06/03 09:00	2024/06/03 09:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 構内	開閉試験		変更	
0457807	中部	2024/06/03 09:00	2024/06/03 09:30	単日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457809	中部	2024/06/03 09:00	2024/06/03 09:30	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457814	中部	2024/06/03 09:00	2024/06/03 09:30	単日	金山変	275kV 梅森金山 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457816	中部	2024/06/03 09:00	2024/06/03 09:30	単日	梅森開	275kV 梅森金山 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457979	中部	2024/06/03 09:00	2024/06/03 10:00	単日	南勢変	275kV A BUS	伊勢南勢線N-FL PT切離し		変更	
0457980	中部	2024/06/03 09:00	2024/06/03 10:00	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L 構内	伊勢南勢線N-FL PT切離し		変更	
0458032	中部	2024/06/03 09:00	2024/06/07 17:00	連続	金山変	275kV 金山松ヶ枝 2L 構内	機器点検/B020・B054・B064 電装品取替、普通点検ほか	制約有	更新	
0458033	中部	2024/06/03 09:00	2024/06/07 17:00	連続	金山変	275kV 梅森金山 2L 構内	機器点検/B020・B054・B064 電装品取替、普通点検ほか	制約有	更新	
0463715	中部	2024/06/03 09:00	2024/06/04 17:00	毎日	東部幹 2L	500kV 東部幹 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0463900	中部	2024/06/03 09:00	2024/06/10 17:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	防錆塗装		新規	
0463893	中部	2024/06/04 09:00	2024/06/06 17:00	毎日	南福光連系所	500kV 越美幹 2L 全線	越美幹2L GIS塗装		新規	
0457374	中部	2024/06/04 09:30	2024/06/04 16:00	単日	金山松ヶ枝 2L	275kV 金山松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル採油)	制約有	更新	
0457699	中部	2024/06/04 10:00	2024/06/04 10:30	単日	西部変	275kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		更新	
0457700	中部	2024/06/04 10:30	2024/06/04 11:00	単日	西部変	275kV 乙AB BUS SECT	開閉試験		更新	
0457711	中部	2024/06/04 11:00	2024/06/04 11:30	単日	西部変	275kV A BUS TIE	開閉試験		更新	
0457698	中部	2024/06/04 11:30	2024/06/04 12:00	単日	西部変	275kV B BUS TIE	開閉試験		更新	
0457320	中部	2024/06/05 09:00	2024/06/06 17:00	連続	北部変	500kV 東部幹 2L 全線	5034関係機器点検(GCB普点、GCSA点、)	制約有	変更	
0457409	中部	2024/06/05 09:00	2024/06/05 17:00	単日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	がいに絶縁抵抗測定		更新	
0457757	中部	2024/06/05 09:00	2024/06/05 09:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L 構内	開閉試験		変更	
0457981	中部	2024/06/05 09:00	2024/06/05 10:00	単日	南勢変	275kV C BUS	伊勢南勢線N-FL PT切離し		変更	
0457982	中部	2024/06/05 09:00	2024/06/05 10:00	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 2L 構内	伊勢南勢線N-FL PT切離し		変更	
0463783	中部	2024/06/05 09:00	2024/06/06 17:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	ジャンパ線補修		新規	
0457376	中部	2024/06/05 09:30	2024/06/05 16:00	単日	梅森金山 2L	275kV 梅森金山 2L 全線	特別点検(OFケーブル採油)	制約有	更新	
0457701	中部	2024/06/05 11:00	2024/06/05 11:30	単日	西部変	500kV A BUS TIE	開閉試験		更新	
0457702	中部	2024/06/05 11:30	2024/06/05 12:00	単日	西部変	500kV B BUS TIE	開閉試験		更新	
0457636	中部	2024/06/08 08:00	2024/06/08 18:00	単日	北部変	275kV 北部中濃 2L 構内	O44関係機器点検(甲O44普点・電装品)		更新	
0457637	中部	2024/06/08 08:00	2024/06/08 18:00	単日	北部変	275kV 甲A BUS	O44関係機器点検(甲O44普点・電装品)		更新	
0463742	中部	2024/06/08 09:00	2024/06/09 18:00	連続	駿河変	275kV 駿河東清水 1L 構内	駿河変 INV 負荷遮断盤切替		変更	
0457638	中部	2024/06/09 08:00	2024/06/09 18:00	単日	北部変	275kV 北部中濃 2L 構内	O44関係機器点検(乙O44普点・電装品)		更新	
0457639	中部	2024/06/09 08:00	2024/06/09 18:00	単日	北部変	275kV 乙A BUS	O44関係機器点検(乙O44普点・電装品)		更新	
0463739	中部	2024/06/09 09:00	2024/06/09 18:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 構内	駿河変 INV 負荷遮断盤切替		変更	
0457323	中部	2024/06/10 08:00	2024/06/12 18:00	連続	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L 全線	5036関係機器点検(GCB5036普点、作動油、BOX細)		変更	
0457324	中部	2024/06/10 08:00	2024/06/10 12:00	単日	岐阜開	500kV 甲A BUS	5036関係機器点検(GCB5036普点、作動油、BOX細)		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0457369	中部	2024/06/10 09:00	2024/06/10 18:00	単日	知多第二東海 1L	275kV 知多第二東海 1L 全線	CH絶縁油分析		更新	
0463741	中部	2024/06/10 09:00	2024/06/11 18:00	連続	駿河変	275kV 駿河東清水 2L 構内	駿河変 INV 負荷遮断盤切替		変更	
0463765	中部	2024/06/10 09:00	2024/06/10 09:30	単日	東海変	275kV 知多第二東海 1L	開閉試験		新規	
0463766	中部	2024/06/10 09:00	2024/06/10 09:30	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L	開閉試験		新規	
0463883	中部	2024/06/10 09:00	2024/06/10 09:30	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 2L	開閉試験		変更	
0463885	中部	2024/06/10 09:00	2024/06/10 09:30	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L	開閉試験		変更	
0465885	中部	2024/06/10 09:00	2024/06/25 17:00	連続	駿遠変	500kV 駿遠幹 1L 線路	550kV GCB投入抵抗取替修理(5062)		新規	
0457325	中部	2024/06/10 13:00	2024/06/10 17:00	単日	岐阜開	500kV 乙A BUS	5036関係機器点検(GCB5036普点、作動油、BOX細)		変更	
0463740	中部	2024/06/11 09:00	2024/06/11 18:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 構内	駿河変 INV 負荷遮断盤切替		変更	
0457433	中部	2024/06/12 08:00	2024/06/12 18:00	単日	愛知変	500kV B BUS TIE	愛知変 500kV Bブスタイ機器点検		変更	
0457370	中部	2024/06/12 09:00	2024/06/12 18:00	単日	知多第二東海 2L	275kV 知多第二東海 2L 全線	CH絶縁油分析		更新	
0463763	中部	2024/06/12 09:00	2024/06/12 09:30	単日	東海変	275kV 知多第二東海 2L	開閉試験		新規	
0463764	中部	2024/06/12 09:00	2024/06/12 09:30	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 2L	開閉試験		新規	
0457328	中部	2024/06/13 08:00	2024/06/15 18:00	連続	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L 全線	5038関係機器点検(GCB5038普点、作動油、BOX細)		変更	
0457329	中部	2024/06/13 08:00	2024/06/13 12:00	単日	岐阜開	500kV 甲A BUS	5038関係機器点検(GCB5038普点、作動油、BOX細)		変更	
0457398	中部	2024/06/13 09:00	2024/06/13 12:00	単日	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 全線	がいし絶縁抵抗測定		変更	
0457330	中部	2024/06/13 13:00	2024/06/13 17:00	単日	岐阜開	500kV 乙A BUS	5038関係機器点検(GCB5038普点、作動油、BOX細)		変更	
0457319	中部	2024/06/17 09:00	2024/06/18 17:00	連続	北部変	500kV 東部幹 1L 全線	5032関係機器点検(GCB普点、GCSA点)	制約有	変更	
0457339	中部	2024/06/17 09:00	2024/06/22 15:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定		更新	
0457420	中部	2024/06/17 09:00	2024/06/17 12:00	単日	東部幹 1L	500kV 東部幹 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0457528	中部	2024/06/17 09:00	2024/06/19 17:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	架線金具補修		更新	
0463714	中部	2024/06/17 09:00	2024/06/18 17:00	毎日	東部幹 1L	500kV 東部幹 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0463799	中部	2024/06/17 09:00	2024/06/17 09:30	単日	東部変	500kV 東部幹 1L 全線	開閉試験	制約有	新規	
0463899	中部	2024/06/17 09:00	2024/06/24 17:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	防錆塗装		新規	
0457408	中部	2024/06/18 09:00	2024/06/18 17:00	単日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定		変更	
0463894	中部	2024/06/18 09:00	2024/06/20 17:00	毎日	南福光連系所	500kV 越美幹 1L 全線	越美幹 1L GIS塗装		新規	
0457829	中部	2024/06/20 07:30	2024/06/20 08:00	単日	犬山変	275kV 犬山電名 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457830	中部	2024/06/20 07:30	2024/06/20 08:00	単日	中名古屋開	275kV 犬山電名 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457559	中部	2024/06/20 08:00	2024/06/23 18:00	連続	犬山変	275kV 犬山電名 1L 線路	LE042電装品取替、BOX細 CB042電装品取替	制約有	更新	
0457602	中部	2024/06/20 08:00	2024/06/27 17:00	連続	犬山電名 1L	275kV 犬山電名 1L	電線路細密点検ほか		更新	
0457680	中部	2024/06/20 08:00	2024/06/20 13:00	単日	電源名古屋変	275kV 甲2 BUS	LS117点検		更新	
0457828	中部	2024/06/20 08:00	2024/06/20 08:30	単日	犬山変	275kV 犬山電名 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457681	中部	2024/06/20 13:00	2024/06/20 18:00	単日	電源名古屋変	275kV 乙2 BUS	LS217点検		更新	
0463787	中部	2024/06/21 09:00	2024/06/21 17:00	単日	電源名古屋変	275kV 犬山電名 1L 全線	所内B系負荷切替		新規	
0457560	中部	2024/06/22 08:00	2024/06/22 18:00	単日	犬山変	275kV 甲A BUS	甲042電装品取替、BOX細		更新	
0457561	中部	2024/06/23 08:00	2024/06/23 18:00	単日	犬山変	275kV 乙A BUS	乙042電装品取替、BOX細		更新	
0457682	中部	2024/06/24 09:00	2024/06/24 17:00	単日	電源名古屋変	275kV 甲2 BUS	LS120点検ほか		変更	
0457683	中部	2024/06/24 09:00	2024/06/24 17:00	単日	電源名古屋変	275kV 2 BUS TIE	LS120点検ほか		変更	
0458007	中部	2024/06/25 08:00	2024/06/27 18:00	連続	佐久変	275kV BUS TIE	GCB100・甲100点検、電装品取替、GIS点検ほか		更新	
0458011	中部	2024/06/25 08:00	2024/06/27 18:00	連続	佐久変	275kV 甲 BUS	GCB100・甲100点検、電装品取替、GIS点検ほか		更新	
0457678	中部	2024/06/25 09:00	2024/06/25 17:00	単日	電源名古屋変	275kV 乙2 BUS	LS220点検ほか		変更	
0457679	中部	2024/06/25 09:00	2024/06/25 17:00	単日	電源名古屋変	275kV 2 BUS TIE	LS220点検ほか		変更	
0457753	中部	2024/06/25 10:00	2024/06/25 10:30	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 1L 構内	開閉試験		更新	
0457758	中部	2024/06/25 10:00	2024/06/25 10:30	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 1L 構内	開閉試験		更新	
0457754	中部	2024/06/25 10:30	2024/06/25 11:00	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 2L 構内	開閉試験		更新	
0457759	中部	2024/06/25 10:30	2024/06/25 11:00	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L 構内	開閉試験		更新	
0457760	中部	2024/06/25 11:00	2024/06/25 11:30	単日	尾鷲変	275kV BUS TIE	開閉試験		更新	
0457677	中部	2024/06/25 17:00	2024/06/27 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 2 BUS TIE	○-20点検		変更	
0457983	中部	2024/06/26 08:00	2024/06/26 17:00	単日	佐久幹 1L	275kV 佐久幹 1L 全線	落水防止ネット点検補修		変更	
0463933	中部	2024/06/26 08:00	2024/06/26 17:00	単日	佐久変	275kV 佐久幹 1L 構内	開閉試験(佐久幹線)		新規	
0465904	中部	2024/06/26 09:00	2024/06/26 17:00	単日	佐久変	275kV 佐久幹 1L 全線	275kV GISコーキング		新規	
0457984	中部	2024/06/27 08:00	2024/06/27 17:00	単日	佐久幹 2L	275kV 佐久幹 2L 全線	落水防止ネット点検補修		変更	
0463934	中部	2024/06/27 08:00	2024/06/27 17:00	単日	佐久変	275kV 佐久幹 2L 構内	開閉試験(佐久幹線)		新規	
0465887	中部	2024/06/27 08:00	2024/07/12 18:00	連続	豊根開	500kV 豊根連絡 1L 線路	CB5062投入抵抗取替修理		変更	
0465905	中部	2024/06/27 09:00	2024/06/27 17:00	単日	佐久変	275kV 佐久幹 2L 全線	275kV GISコーキング		新規	
0458006	中部	2024/06/27 18:00	2024/06/27 18:10	単日	佐久変	275kV 乙 BUS	開閉試験(100、022)		変更	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0458012	中部	2024/06/28 08:00	2024/06/28 18:00	単日	佐久変	275kV BUS TIE	乙100点検、電装品取替、GIS点検ほか		更新	
0458013	中部	2024/06/28 08:00	2024/06/28 18:00	単日	佐久変	275kV 乙 BUS	乙100点検、電装品取替、GIS点検ほか		更新	
0463712	中部	2024/07/01 08:00	2024/08/31 17:00	連続	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 区間停止	西部幹線西部変～No11間地線張替		新規	
0463713	中部	2024/07/01 08:00	2024/08/31 17:00	連続	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 区間停止	西部幹線西部変～No11間地線張替		新規	
0458036	中部	2024/07/29 06:00	2024/07/29 12:00	単日	田原変	275kV 甲 BUS	甲050電装品取替		更新	
0458037	中部	2024/07/30 06:00	2024/07/30 12:00	単日	田原変	275kV 乙 BUS	乙050電装品取替		更新	
0457546	中部	2024/09/08 08:00	2024/09/08 12:00	単日	中信変	275kV 甲B BUS	中信変SVC制御盤・保護盤取替/275BブスPT取込		更新	
0457547	中部	2024/09/08 13:00	2024/09/08 17:00	単日	中信変	275kV 乙B BUS	中信変SVC制御盤・保護盤取替/275BブスPT取込		更新	
0457459	中部	2024/09/09 09:00	2024/09/09 17:00	単日	東海変	275kV A BUS TIE	機器点検/275kVAブスタイ関係機器点検		更新	
0457368	中部	2024/09/10 09:00	2024/09/10 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0463907	中部	2024/09/10 09:00	2024/09/10 09:30	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L	開閉試験		新規	
0457432	中部	2024/09/11 08:00	2024/09/14 18:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L 構内	CB06電装品取替、BOX細		更新	
0463908	中部	2024/09/11 08:00	2024/09/11 08:30	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L	開閉試験		新規	
0457710	中部	2024/09/11 08:30	2024/09/11 09:00	単日	西部変	275kV 1 BANK	開閉試験	制約有	更新	
0457309	中部	2024/09/11 09:00	2024/10/15 17:00	連続	西部変	275kV 2 BANK	2B変圧器建屋屋根防水改良工事	制約有	更新	
0457571	中部	2024/09/11 09:00	2024/09/11 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0457705	中部	2024/09/11 09:00	2024/09/11 09:30	単日	西部変	275kV 2 BANK	開閉試験	制約有	更新	
0457345	中部	2024/09/13 10:00	2024/09/13 16:00	単日	東栄変	500kV 乙 BUS	500kV乙PT取込		更新	
0457401	中部	2024/09/16 09:00	2024/09/24 17:00	連続	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線2L側架空地線張替(OPGW)に伴う2L停止		更新	
0463824	中部	2024/09/16 09:00	2024/09/16 09:30	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 2L	開閉試験		新規	
0463836	中部	2024/09/16 09:00	2024/09/16 09:30	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 2L	開閉試験		新規	
0457599	中部	2024/09/18 08:00	2024/10/01 17:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	電線路細密点検ほか		更新	
0463791	中部	2024/09/18 08:00	2024/09/18 08:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 1L	開閉試験		新規	
0463803	中部	2024/09/18 08:00	2024/09/18 08:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 1L	開閉試験		新規	
0457344	中部	2024/09/18 10:00	2024/09/18 16:00	単日	東栄変	500kV 甲 BUS	500kV甲PT取込		更新	
0457491	中部	2024/09/21 09:00	2024/09/21 17:00	単日	川越変	275kV 乙 BUS	275kVブスタイ関係機器点検	制約有	変更	
0457492	中部	2024/09/21 09:00	2024/09/21 17:00	単日	川越変	275kV BUS TIE	275kVブスタイ関係機器点検	制約有	変更	
0457405	中部	2024/09/25 08:00	2024/09/25 13:00	単日	三河変	275kV 額田三河 1L 構内	CB032、034点検A	制約有	更新	
0463816	中部	2024/09/25 08:00	2024/09/25 08:30	単日	三河変	275kV 額田三河 1L	開閉試験	制約有	新規	
0457342	中部	2024/09/25 09:00	2024/09/27 17:00	連続	東栄変	500kV BUS TIE	500kVブスタイ取込		更新	
0457343	中部	2024/09/25 09:00	2024/09/27 17:00	連続	東栄変	500kV 甲 BUS	500kVブスタイ取込		更新	
0457961	中部	2024/09/25 09:00	2024/09/25 17:00	単日	東栄変	500kV 甲 BUS	甲ブス相表示札取替に伴う接近停止		更新	
0457962	中部	2024/09/25 09:00	2024/09/25 17:00	単日	東栄変	500kV 東栄幹 2L 構内	甲ブス相表示札取替に伴う接近停止	制約有	更新	
0457406	中部	2024/09/25 13:00	2024/09/25 17:00	単日	三河変	275kV 額田三河 2L 構内	CB032、034点検A	制約有	更新	
0463817	中部	2024/09/25 13:00	2024/09/25 13:30	単日	三河変	275kV 額田三河 2L	開閉試験	制約有	新規	
0457787	中部	2024/09/29 08:00	2024/09/29 08:30	単日	名城変	275kV 名城松ヶ枝 1L	開閉試験		更新	
0457789	中部	2024/09/29 08:00	2024/09/29 08:30	単日	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 1L	開閉試験		更新	
0457788	中部	2024/09/29 08:30	2024/09/29 09:00	単日	名城変	275kV 名城松ヶ枝 2L	開閉試験		更新	
0457790	中部	2024/09/29 08:30	2024/09/29 09:00	単日	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 2L	開閉試験		更新	
0457791	中部	2024/09/29 09:00	2024/09/29 09:30	単日	松ヶ枝変	275kV 東海松ヶ枝線	開閉試験	制約有	更新	
0457792	中部	2024/09/29 09:00	2024/09/29 09:30	単日	東海変	275kV 東海松ヶ枝線	開閉試験	制約有	更新	
0457793	中部	2024/09/29 09:30	2024/09/29 10:00	単日	東海変	275kV 東海下広井 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457795	中部	2024/09/29 09:30	2024/09/29 10:00	単日	下広井変	275kV 東海下広井 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457794	中部	2024/09/29 10:00	2024/09/29 10:30	単日	東海変	275kV 東海下広井 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457796	中部	2024/09/29 10:00	2024/09/29 10:30	単日	下広井変	275kV 東海下広井 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457797	中部	2024/09/29 10:30	2024/09/29 11:00	単日	下広井変	275kV A BUS SECT	開閉試験		更新	
0457811	中部	2024/09/29 10:30	2024/09/29 11:00	単日	下広井変	275kV B BUS SECT	開閉試験		更新	
0457798	中部	2024/09/29 11:00	2024/09/29 11:30	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457812	中部	2024/09/29 11:00	2024/09/29 11:30	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457799	中部	2024/09/29 11:30	2024/09/29 12:00	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457813	中部	2024/09/29 11:30	2024/09/29 12:00	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457581	中部	2024/09/30 09:00	2024/10/09 17:00	連続	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線2L側架空地線張替(OPGW)に伴う2L停止		更新	
0457954	中部	2024/09/30 09:00	2024/10/02 17:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 線路	GW布設に伴う接近停止		更新	
0457726	中部	2024/10/01 08:30	2024/10/01 09:00	単日	西名古屋変	275kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		更新	
0457727	中部	2024/10/01 09:00	2024/10/01 09:30	単日	西名古屋変	275kV ZAB BUS SECT	開閉試験		更新	
0457313	中部	2024/10/01 10:00	2024/10/01 12:00	単日	西名古屋変	275kV ZAB BUS SECT	275kVZABセクション関係機器点検		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0457649	中部	2024/10/03 09:00	2024/10/11 15:00	連続	海部開	275kV 西尾張海部 1L	海部開閉所 275kV 保護盤取替 / Aバス関連保護盤取替		更新	
0457650	中部	2024/10/03 09:00	2024/10/11 15:00	連続	海部開	275kV 海部牛島町 1L	海部開閉所 275kV 保護盤取替 / Aバス関連保護盤取替		更新	
0457651	中部	2024/10/03 09:00	2024/10/11 15:00	連続	海部開	275kV A BUS	海部開閉所 275kV 保護盤取替 / Aバス関連保護盤取替		更新	
0457665	中部	2024/10/03 09:00	2024/10/11 15:00	連続	西尾張変	275kV 西尾張海部 1L	275kV/リレー盤取替 / 海部1L保護盤取替		更新	
0457776	中部	2024/10/03 09:00	2024/10/03 09:30	単日	海部開	275kV 海部牛島町 1L	開閉試験		更新	
0457778	中部	2024/10/03 09:00	2024/10/03 09:30	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 1L	開閉試験		更新	
0457775	中部	2024/10/03 10:30	2024/10/03 11:00	単日	海部開	275kV AB BUS SECT	開閉試験		更新	
0457600	中部	2024/10/04 08:00	2024/10/19 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	電線路細密点検ほか		更新	
0463792	中部	2024/10/04 08:00	2024/10/04 08:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L	開閉試験		新規	
0463804	中部	2024/10/04 08:00	2024/10/04 08:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 2L	開閉試験		新規	
0457379	中部	2024/10/05 09:00	2024/10/05 17:00	単日	三河変	275kV 甲 BUS	三河変5・6B取替(一次架線撤去, 275kVPT切離し)		更新	
0457381	中部	2024/10/05 09:00	2024/10/05 17:00	単日	三河変	275kV BUS TIE	三河変5・6B取替(一次架線撤去, 275kVPT切離し)		更新	
0457880	中部	2024/10/05 10:30	2024/10/05 11:00	単日	三河変	275kV 三河遠江 1L	開閉試験		更新	
0457882	中部	2024/10/05 10:30	2024/10/05 11:00	単日	遠江変	275kV 三河遠江 1L	開閉試験		更新	
0457881	中部	2024/10/05 11:00	2024/10/05 11:30	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L	開閉試験		更新	
0457883	中部	2024/10/05 11:00	2024/10/05 11:30	単日	遠江変	275kV 三河遠江 2L	開閉試験		更新	
0457380	中部	2024/10/05 17:00	2024/10/05 18:00	単日	三河変	275kV 乙 BUS	三河変5・6B取替(一次架線撤去, 275kVPT切離し)		更新	
0457928	中部	2024/10/06 08:00	2024/10/11 17:00	連続	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠線OPGW張替		変更	
0463840	中部	2024/10/06 08:00	2024/10/06 08:30	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 1L	開閉試験		変更	
0463854	中部	2024/10/06 08:00	2024/10/06 08:30	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 1L	開閉試験		変更	
0463887	中部	2024/10/06 08:00	2024/10/06 08:30	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L	開閉試験		変更	
0465891	中部	2024/10/07 08:00	2024/10/22 17:00	連続	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 線路	GCB5026 550kV 投入抵抗取替修理(岐北分岐 1L)		変更	
0457963	中部	2024/10/10 08:00	2024/10/10 17:00	単日	駿遠変	500kV ZAB BUS SECT	5008遮断器点検A		更新	
0457944	中部	2024/10/10 09:30	2024/10/10 09:40	単日	愛知変	500kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		更新	
0457945	中部	2024/10/10 09:40	2024/10/10 09:50	単日	愛知変	500kV ZAB BUS SECT	開閉試験		更新	
0457946	中部	2024/10/10 09:50	2024/10/10 10:00	単日	愛知変	275kV A BUS TIE	開閉試験		更新	
0457947	中部	2024/10/10 10:00	2024/10/10 10:10	単日	愛知変	275kV B BUS TIE	開閉試験		更新	
0457948	中部	2024/10/10 10:10	2024/10/10 10:20	単日	愛知変	275kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		更新	
0457949	中部	2024/10/10 10:20	2024/10/10 10:30	単日	愛知変	275kV ZAB BUS SECT	開閉試験		更新	
0457941	中部	2024/10/10 10:30	2024/10/10 11:00	単日	愛知変	275kV 2 BANK	開閉試験		更新	
0457942	中部	2024/10/10 11:00	2024/10/10 11:30	単日	愛知変	275kV 3 BANK	開閉試験		更新	
0457943	中部	2024/10/10 11:30	2024/10/10 12:00	単日	愛知変	275kV 4 BANK	開閉試験		更新	
0465872	中部	2024/10/11 08:00	2024/10/11 17:00	単日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	タンハ取替		新規	
0457532	中部	2024/10/12 08:00	2024/10/13 18:00	連続	田原変	275kV 田原湖西 2L 全線	CB034電装品取替	制約有	変更	
0457932	中部	2024/10/12 08:00	2024/10/14 17:00	連続	碧南変	275kV 甲A BUS	275A母線切替	制約有	更新	
0463812	中部	2024/10/12 08:00	2024/10/12 08:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 2L	開閉試験	制約有	新規	
0463819	中部	2024/10/12 08:00	2024/10/12 08:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L	開閉試験	制約有	新規	
0457371	中部	2024/10/12 09:30	2024/10/12 16:00	単日	南武平町松ヶ枝 1L	275kV 南武平町松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル採油)	制約有	更新	
0457800	中部	2024/10/12 09:30	2024/10/12 10:00	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457802	中部	2024/10/12 09:30	2024/10/12 10:00	単日	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457887	中部	2024/10/12 09:30	2024/10/12 10:00	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 1L	開閉試験		更新	
0457889	中部	2024/10/12 09:30	2024/10/12 10:00	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 1L	開閉試験		更新	
0457888	中部	2024/10/12 10:00	2024/10/12 10:30	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 2L	開閉試験		更新	
0457890	中部	2024/10/12 10:00	2024/10/12 10:30	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 2L	開閉試験		更新	
0457891	中部	2024/10/12 10:30	2024/10/12 11:00	単日	新三河変	275kV 三河 1L	開閉試験		更新	
0457893	中部	2024/10/12 10:30	2024/10/12 11:00	単日	三河変	275kV 三河 1L	開閉試験		更新	
0457892	中部	2024/10/12 11:00	2024/10/12 11:30	単日	新三河変	275kV 三河 2L	開閉試験		更新	
0457894	中部	2024/10/12 11:00	2024/10/12 11:30	単日	三河変	275kV 三河 2L	開閉試験		更新	
0457895	中部	2024/10/12 11:30	2024/10/12 12:00	単日	新三河変	275kV BUS TIE	開閉試験		更新	
0463748	中部	2024/10/13 08:00	2024/10/13 17:00	単日	湖西変	275kV 田原湖西 2L 全線	CB048Bgコーキング	制約有	新規	
0457475	中部	2024/10/13 09:00	2024/10/13 17:00	単日	川越変	275kV 川越火力 2L 線路	川越火力線2L取込(U-PAC)	制約有	更新	
0457719	中部	2024/10/13 09:00	2024/10/13 09:30	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457725	中部	2024/10/13 09:00	2024/10/13 09:30	単日	西名古屋変	275kV A BUS TIE	開閉試験	制約有	更新	
0457372	中部	2024/10/13 09:30	2024/10/13 16:00	単日	南武平町松ヶ枝 2L	275kV 南武平町松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル採油)	制約有	更新	
0457801	中部	2024/10/13 09:30	2024/10/13 10:00	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457803	中部	2024/10/13 09:30	2024/10/13 10:00	単日	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L	開閉試験	制約有	更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0457314	中部	2024/10/13 10:00	2024/10/13 12:00	単日	西名古屋変	275kV A BUS TIE	275kV アプスタイ関係機器点検	制約有	変更	
0457366	中部	2024/10/15 08:00	2025/03/13 13:00	連続	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線No56~No59間1L電線張替	制約有	更新	
0457558	中部	2024/10/15 08:00	2025/03/13 13:00	連続	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線□36~□42、□46~□51間1L電線張替	制約有	更新	
0463811	中部	2024/10/15 08:00	2024/10/15 08:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L	開閉試験	制約有	新規	
0463820	中部	2024/10/15 08:00	2024/10/15 08:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 1L	開閉試験	制約有	新規	
0457402	中部	2024/10/15 09:00	2024/10/24 17:00	連続	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線2L側架空地線張替(OPGW)に伴う2L停止		更新	
0457553	中部	2024/10/16 08:00	2024/10/16 18:00	単日	新三河変	275kV 3 BANK	3GTrLR細点、GTr点検B	制約有	更新	
0457557	中部	2024/10/16 08:00	2024/10/16 18:00	単日	新三河変	275kV 3 BANK	開閉試験・所内自動切替試験(戻し含む)	制約有	更新	
0457644	中部	2024/10/16 08:00	2024/10/19 17:00	毎日	東浦北豊田 1L	275kV 東浦北豊田 1L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	制約有	更新	
0457838	中部	2024/10/16 08:00	2024/10/16 08:30	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457840	中部	2024/10/16 08:00	2024/10/16 08:30	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457842	中部	2024/10/16 08:00	2024/10/16 08:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457837	中部	2024/10/16 09:00	2024/10/16 09:30	単日	北豊田変	275kV A BUS TIE	開閉試験		変更	
0457554	中部	2024/10/17 08:00	2024/10/17 18:00	単日	新三河変	275kV 4 BANK	4GTrLR細点、GTr点検B	制約有	更新	
0457566	中部	2024/10/17 08:00	2024/10/17 18:00	単日	新三河変	275kV 4 BANK	開閉試験・所内自動切替試験(戻し含む)	制約有	更新	
0457414	中部	2024/10/19 08:00	2024/10/20 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河No19他鉄塔防錆塗装(第3期)		更新	
0457418	中部	2024/10/19 08:00	2024/10/20 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河No31他鉄塔防錆塗装(第2期)		更新	
0457938	中部	2024/10/19 08:00	2024/10/19 08:30	単日	碧南変	275kV B BUS TIE	開閉試験		更新	
0458024	中部	2024/10/19 08:00	2024/10/19 18:00	単日	碧南変	275kV 甲B BUS	154kV7B機器点検		更新	
0463843	中部	2024/10/19 08:00	2024/10/19 08:30	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 2L	開閉試験		新規	
0463857	中部	2024/10/19 08:00	2024/10/19 08:30	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L	開閉試験		新規	
0463881	中部	2024/10/19 08:00	2024/10/19 08:30	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L	開閉試験		新規	
0463926	中部	2024/10/19 08:00	2024/10/19 08:10	単日	安倍変	275kV 安倍分岐 2L	開閉試験		新規	
0465869	中部	2024/10/19 08:00	2024/10/19 15:00	単日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	タンバ取替		新規	
0457295	中部	2024/10/19 09:00	2024/10/20 17:00	連続	川越変	275kV 川越火力 2L	GCB064不具合対策	制約有	更新	
0457296	中部	2024/10/19 09:00	2024/10/20 17:00	連続	川越変	275kV 乙 BUS	GCB064不具合対策	制約有	更新	
0457714	中部	2024/10/19 10:00	2024/10/19 10:30	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457732	中部	2024/10/19 10:00	2024/10/19 10:30	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457715	中部	2024/10/19 10:30	2024/10/19 11:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457733	中部	2024/10/19 10:30	2024/10/19 11:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457645	中部	2024/10/20 08:00	2024/10/23 17:00	毎日	東浦北豊田 2L	275kV 東浦北豊田 2L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	制約有	更新	
0457839	中部	2024/10/20 08:00	2024/10/20 08:30	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457841	中部	2024/10/20 08:00	2024/10/20 08:30	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457843	中部	2024/10/20 08:00	2024/10/20 08:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 2L	開閉試験	制約有	更新	
0458025	中部	2024/10/20 08:00	2024/10/20 18:00	単日	碧南変	275kV 乙B BUS	154kV7B関係機器点検		更新	
0463746	中部	2024/10/20 08:00	2024/10/20 17:00	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L 全線	CB046Bgコーキング	制約有	新規	
0457667	中部	2024/10/20 09:00	2024/10/20 17:00	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L 線路	275kV瀬戸北豊田2L鳥害防止対策修理	制約有	更新	
0457668	中部	2024/10/20 09:00	2024/10/20 17:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L 線路	275kV瀬戸北豊田2L鳥害防止対策修理	制約有	更新	
0457834	中部	2024/10/20 09:00	2024/10/20 09:30	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457836	中部	2024/10/20 09:00	2024/10/20 09:30	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457844	中部	2024/10/20 10:00	2024/10/20 10:30	単日	東浦開	275kV BUS TIE	開閉試験	制約有	更新	
0457845	中部	2024/10/20 10:30	2024/10/20 11:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457847	中部	2024/10/20 10:30	2024/10/20 11:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457846	中部	2024/10/20 11:00	2024/10/20 11:30	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457848	中部	2024/10/20 11:00	2024/10/20 11:30	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457833	中部	2024/10/20 17:00	2024/10/20 17:30	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457835	中部	2024/10/20 17:00	2024/10/20 17:30	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457567	中部	2024/10/21 09:00	2024/10/21 12:00	単日	名城変	275kV 甲A BUS	制御・保護盤取替(275甲乙Aバス取込)		更新	
0457669	中部	2024/10/21 09:00	2024/10/21 17:00	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L 線路	275kV東浦北豊田2L鳥害防止対策修理	制約有	更新	
0457876	中部	2024/10/21 09:00	2024/10/21 09:30	単日	東部変	500kV 新三河幹 1L	開閉試験	制約有	変更	
0457878	中部	2024/10/21 09:00	2024/10/21 09:30	単日	新三河変	500kV 新三河幹 1L	開閉試験	制約有	変更	
0463716	中部	2024/10/21 09:00	2024/10/21 12:00	単日	新三河幹 1L	500kV 新三河幹 1L 全線	不良がいのし検出(メガー測定)	制約有	新規	
0457568	中部	2024/10/21 13:00	2024/10/21 16:00	単日	名城変	275kV 乙A BUS	制御・保護盤取替(275甲乙Aバス取込)		更新	
0457569	中部	2024/10/22 09:00	2024/10/22 12:00	単日	名城変	275kV 甲B BUS	制御・保護盤取替(275甲乙Bバス取込)		更新	
0457716	中部	2024/10/22 10:00	2024/10/22 10:30	単日	西部変	275kV 西濃西部 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457770	中部	2024/10/22 10:00	2024/10/22 10:30	単日	西濃変	275kV 西濃西部 1L	開閉試験	制約有	更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0457717	中部	2024/10/22 10:30	2024/10/22 11:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457771	中部	2024/10/22 10:30	2024/10/22 11:00	単日	西濃変	275kV 西濃西部 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457570	中部	2024/10/22 13:00	2024/10/22 16:00	単日	名城変	275kV 乙B BUS	制御・保護盤取替(275甲乙Bバス取込)		更新	
0457780	中部	2024/10/22 13:00	2024/10/22 13:30	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 1L	開閉試験		更新	
0457785	中部	2024/10/22 13:00	2024/10/22 13:30	単日	名城変	275kV 牛島町名城 1L	開閉試験		更新	
0457781	中部	2024/10/22 13:30	2024/10/22 14:00	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 2L	開閉試験		更新	
0457786	中部	2024/10/22 13:30	2024/10/22 14:00	単日	名城変	275kV 牛島町名城 2L	開閉試験		更新	
0457782	中部	2024/10/22 14:00	2024/10/22 14:10	単日	牛島町変	275kV AB BUS SECT	開閉試験	制約有	更新	
0457783	中部	2024/10/22 14:10	2024/10/22 14:20	単日	牛島町変	275kV CD BUS SECT	開閉試験	制約有	更新	
0457784	中部	2024/10/22 14:20	2024/10/22 14:30	単日	牛島町変	275kV B 連絡母線	開閉試験		更新	
0465892	中部	2024/10/23 08:00	2024/11/07 17:00	連続	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 線路	GCB5028 550kV 投入抵抗取替修理(岐北分岐 2L)		変更	
0457652	中部	2024/10/23 09:00	2024/10/31 15:00	連続	海部開	275kV 西尾張海部 2L	海部開閉所 275kV 保護盤取替/バス関連保護盤取替		更新	
0457653	中部	2024/10/23 09:00	2024/10/31 15:00	連続	海部開	275kV 海部牛島町 2L	海部開閉所 275kV 保護盤取替/バス関連保護盤取替		更新	
0457654	中部	2024/10/23 09:00	2024/10/31 15:00	連続	海部開	275kV B BUS	海部開閉所 275kV 保護盤取替/バス関連保護盤取替		更新	
0457666	中部	2024/10/23 09:00	2024/10/31 15:00	連続	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L	275kVリレー盤取替/海部2L保護盤取替		更新	
0457777	中部	2024/10/23 09:00	2024/10/23 09:30	単日	海部開	275kV 海部牛島町 2L	開閉試験		更新	
0457779	中部	2024/10/23 09:00	2024/10/23 09:30	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 2L	開閉試験		更新	
0457959	中部	2024/10/23 09:00	2024/10/24 17:00	毎日	愛知瀬戸 1L	275kV 愛知瀬戸 1L 全線	愛知瀬戸線 クリスマスツリー型ダンパ取替		更新	
0463805	中部	2024/10/23 09:00	2024/10/23 09:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L	開閉試験		新規	
0463909	中部	2024/10/23 09:00	2024/10/23 09:30	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L	開閉試験		新規	
0457960	中部	2024/10/25 09:00	2024/10/26 17:00	毎日	愛知瀬戸 2L	275kV 愛知瀬戸 2L 全線	愛知瀬戸線 クリスマスツリー型ダンパ取替		更新	
0463806	中部	2024/10/25 09:00	2024/10/25 09:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L	開閉試験		新規	
0463910	中部	2024/10/25 09:00	2024/10/25 09:30	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L	開閉試験		新規	
0457415	中部	2024/10/26 08:00	2024/10/27 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河No19他鉄塔防錆塗装(第3期)		更新	
0457419	中部	2024/10/26 08:00	2024/10/27 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河No31他鉄塔防錆塗装(第2期)		更新	
0458026	中部	2024/10/26 08:00	2024/10/26 18:00	単日	碧南変	275kV 甲B BUS	154kVBB機器点検		更新	
0457625	中部	2024/10/26 09:00	2024/10/27 17:00	連続	川越変	275kV 川越火力 2L	GCB064不具合対策	制約有	更新	
0457626	中部	2024/10/26 09:00	2024/10/27 17:00	連続	川越変	275kV Z BUS	GCB064不具合対策	制約有	更新	
0458027	中部	2024/10/27 08:00	2024/10/27 18:00	単日	碧南変	275kV 乙B BUS	154kVBB機器点検		変更	
0457326	中部	2024/10/27 10:00	2024/10/28 17:00	連続	東栄変	500kV BUS TIE	絶縁耐力試験(2B, 275kV母線ほか)		更新	
0457327	中部	2024/10/27 10:00	2024/10/28 17:00	連続	東栄変	500kV Z BUS	絶縁耐力試験(2B, 275kV母線ほか)		更新	
0457453	中部	2024/10/31 09:00	2024/10/31 17:00	単日	東栄変	500kV 乙 BUS	実負荷試験(275kV新豊根東栄・275ブスタイ)		更新	
0457454	中部	2024/10/31 09:00	2024/10/31 17:00	単日	東栄変	500kV BUS TIE	実負荷試験(275kV新豊根東栄・275ブスタイ)		更新	
0457902	中部	2024/11/01 08:00	2024/12/15 15:00	連続	駿遠変	275kV 1 BANK	駿遠変電力ケーブル修理(三次、ShR)		更新	
0458014	中部	2024/11/01 08:00	2024/11/01 08:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 構内	開閉試験(CB052)	制約有	変更	
0458042	中部	2024/11/01 08:00	2024/11/01 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線 No24 1L J-off	制約有	更新	
0463750	中部	2024/11/01 08:00	2024/11/01 08:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 1L	開閉試験	制約有	新規	
0449724	中部	2024/11/01 09:00	2024/11/01 11:00	単日	小坂川発	275kV 小坂川分岐線 構内	開閉操作		更新	
0457582	中部	2024/11/01 09:00	2024/11/10 17:00	連続	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線2L側架空地線張替(OPGW)に伴う2L停止		更新	
0458016	中部	2024/11/01 10:00	2024/11/01 10:30	単日	三好変	275kV BUS TIE	開閉試験(CB100)		変更	
0457591	中部	2024/11/01 16:00	2025/10/30 08:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線 東名変~No6、No7~9建替・張替	制約有	更新	
0457708	中部	2024/11/01 16:00	2025/10/30 08:00	連続	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 1L 線路	東名古屋東部線屋外鉄構取替・架線張替	制約有	更新	
0457542	中部	2024/11/02 08:00	2024/11/02 18:00	単日	碧南変	275kV Z A BUS	2GLSZ.022・Z100操作箱かさ歯車修理他	制約有	更新	
0457543	中部	2024/11/02 08:00	2024/11/02 18:00	単日	碧南変	275kV A BUS TIE	2GLSZ.022・Z100操作箱かさ歯車修理他	制約有	更新	
0457871	中部	2024/11/02 08:00	2024/11/02 08:30	単日	東部変	275kV 4 BANK	開閉試験	制約有	変更	
0458015	中部	2024/11/02 08:00	2024/11/02 08:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 2L 構内	開閉試験(CB054)	制約有	変更	
0458043	中部	2024/11/02 08:00	2024/11/02 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線 No24 2L J-off	制約有	更新	
0463751	中部	2024/11/02 08:00	2024/11/02 08:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 2L	開閉試験	制約有	新規	
0457312	中部	2024/11/02 09:00	2024/11/02 12:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L 構内	川越火力1L関係機器点検	制約有	変更	
0457464	中部	2024/11/02 09:00	2024/11/03 17:00	毎日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0457468	中部	2024/11/02 09:00	2024/11/04 17:00	毎日	川越火力 1L	275kV 川越火力 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0457474	中部	2024/11/02 09:00	2024/11/02 17:00	単日	川越変	275kV 川越火力 1L 線路	川越火力線1L取込(U-PAC)	制約有	更新	
0457695	中部	2024/11/02 09:00	2024/11/02 17:00	単日	川越変	275kV 甲 BUS	LS甲O20機器点検	制約有	更新	
0457718	中部	2024/11/02 09:00	2024/11/02 09:30	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L	開閉試験	制約有	更新	
0465899	中部	2024/11/02 09:00	2024/11/02 17:00	単日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	不良がいし検出(停電メガ一測定)	制約有	新規	
0466542	中部	2024/11/02 09:00	2024/11/02 15:00	単日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	不良がいし検出(停電メガ一測定)	制約有	新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0457592	中部	2024/11/02 16:00	2025/10/31 08:00	連続	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 区間停止	東名東部線 東名変~No6、No7~9建替・張替	制約有	更新	
0457709	中部	2024/11/02 16:00	2025/10/31 08:00	連続	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 2L 線路	東名古屋東部線屋外鉄構取替・架線張替	制約有	更新	
0457933	中部	2024/11/03 08:00	2024/11/05 17:00	連続	碧南変	275kV ZA BUS	275A母線切替	制約有	更新	
0457934	中部	2024/11/03 08:00	2024/11/05 17:00	連続	碧南変	275kV A BUS TIE	275Aブスタイ切替		更新	
0457696	中部	2024/11/03 09:00	2024/11/03 17:00	単日	川越変	275kV 乙 BUS	LSZ020機器点検	制約有	更新	
0457476	中部	2024/11/04 09:00	2024/11/04 12:00	単日	川越変	275kV 甲 BUS	母線電圧要素切離	制約有	更新	
0457477	中部	2024/11/04 13:00	2024/11/04 16:00	単日	川越変	275kV 乙 BUS	母線電圧要素切離	制約有	更新	
0457478	中部	2024/11/05 09:00	2024/11/14 17:00	毎日	西部変	275kV 3 BANK	3-1ShR、VS組立	制約有	変更	
0457870	中部	2024/11/05 18:00	2024/11/05 18:30	単日	東部変	275kV 2 BANK	開閉試験	制約有	変更	
0457482	中部	2024/11/06 09:00	2024/11/08 17:00	連続	西部変	275kV 3 BANK	3B関係機器点検	制約有	更新	
0457907	中部	2024/11/06 10:00	2024/11/06 10:30	単日	額田開	275kV 額田幸田 1L	開閉試験		更新	
0457909	中部	2024/11/06 10:00	2024/11/06 10:30	単日	幸田変	275kV 額田幸田 1L	開閉試験		更新	
0457908	中部	2024/11/06 10:30	2024/11/06 11:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 2L	開閉試験		更新	
0457910	中部	2024/11/06 10:30	2024/11/06 11:00	単日	幸田変	275kV 額田幸田 2L	開閉試験		更新	
0457896	中部	2024/11/06 11:00	2024/11/06 11:30	単日	新三河変	500kV BUS TIE	開閉試験		更新	
0457465	中部	2024/11/09 09:00	2024/11/09 17:00	単日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0457469	中部	2024/11/09 09:00	2024/11/10 17:00	毎日	川越火力 2L	275kV 川越火力 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0457627	中部	2024/11/09 09:00	2024/11/10 17:00	連続	川越変	275kV 川越火力 2L	GCB064不具合対策	制約有	更新	
0457628	中部	2024/11/09 09:00	2024/11/10 17:00	連続	川越変	275kV 乙 BUS	GCB064不具合対策	制約有	更新	
0457712	中部	2024/11/09 09:00	2024/11/09 09:30	単日	西部変	275kV 西部西尾張 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457768	中部	2024/11/09 09:00	2024/11/09 09:30	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 1L	開閉試験	制約有	更新	
0463709	中部	2024/11/09 09:00	2024/11/09 17:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 1L	西部西尾張1LCT二次開路保護装置修理他	制約有	新規	
0466544	中部	2024/11/09 09:00	2024/11/09 15:00	単日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	不良がいし検出(停電メガ一測定)	制約有	新規	
0457540	中部	2024/11/10 08:00	2024/11/10 18:00	単日	碧南変	275kV 甲A BUS	2GLS甲022・甲100操作箱かさ歯車修理	制約有	更新	
0457541	中部	2024/11/10 08:00	2024/11/10 18:00	単日	碧南変	275kV A BUS TIE	2GLS甲022・甲100操作箱かさ歯車修理	制約有	更新	
0457467	中部	2024/11/10 09:00	2024/11/10 17:00	単日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0457503	中部	2024/11/10 09:00	2024/11/10 17:00	単日	川越変	275kV 乙 BUS	LSZ012機器点検	制約有	更新	
0457713	中部	2024/11/10 09:00	2024/11/10 09:30	単日	西部変	275kV 西部西尾張 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457769	中部	2024/11/10 09:00	2024/11/10 09:30	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 2L	開閉試験	制約有	更新	
0465900	中部	2024/11/10 09:00	2024/11/10 17:00	単日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	不良がいし検出(停電メガ一)	制約有	新規	
0466543	中部	2024/11/10 09:00	2024/11/10 15:00	単日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	不良がいし検出(停電メガ一)	制約有	新規	
0457439	中部	2024/11/11 08:00	2024/11/15 18:00	連続	東部変	500kV 新三河幹 2L 全線	500kV新三河幹2L関係機器点検	制約有	更新	
0457530	中部	2024/11/11 08:00	2024/11/15 18:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 全線	CB5072BOX細点 L・E5072BOX細点		更新	
0457877	中部	2024/11/11 08:00	2024/11/11 08:30	単日	東部変	500kV 新三河幹 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457879	中部	2024/11/11 08:00	2024/11/11 08:30	単日	新三河変	500kV 新三河幹 2L	開閉試験	制約有	更新	
0463717	中部	2024/11/11 09:00	2024/11/11 12:00	単日	新三河幹 2L	500kV 新三河幹 2L 全線	不良がいし検出(メガ一測定)	制約有	新規	
0457466	中部	2024/11/16 09:00	2024/11/17 17:00	毎日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0457495	中部	2024/11/16 09:00	2024/11/16 17:00	単日	川越変	275kV 甲 BUS	LS甲012機器点検	制約有	更新	
0457619	中部	2024/11/16 09:00	2024/11/16 17:00	単日	川越火力 2L	275kV 川越火力 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0463710	中部	2024/11/16 09:00	2024/11/16 17:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 2L	西部西尾張2LCT二次開路保護装置修理他	制約有	新規	
0466545	中部	2024/11/16 09:00	2024/11/16 15:00	単日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	不良がいし検出(停電メガ一)	制約有	新規	
0457437	中部	2024/11/18 08:00	2024/11/22 18:00	連続	東部変	275kV 3 BANK	3B関係機器点検	制約有	更新	
0457659	中部	2024/11/18 08:00	2024/11/23 17:00	連続	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 全線	5026 関係機器点検(GCB5026 作動油交換・電装品取替、LE5026	制約有	更新	
0463838	中部	2024/11/19 09:00	2024/11/19 09:30	単日	豊根開	500kV 静岡幹 1L	開閉試験		新規	
0463850	中部	2024/11/19 09:00	2024/11/19 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡幹 1L	開閉試験		新規	
0463839	中部	2024/11/19 09:30	2024/11/19 10:00	単日	豊根開	500kV 静岡幹 2L	開閉試験		新規	
0463851	中部	2024/11/19 09:30	2024/11/19 10:00	単日	静岡変	500kV 静岡幹 2L	開閉試験		新規	
0457333	中部	2024/11/20 08:00	2024/11/22 18:00	連続	北部変	275kV A BUS TIE	100関係機器点検(BOX細、作動油交換、欠相)		更新	
0463779	中部	2024/11/20 08:30	2024/11/21 17:00	毎日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 全線	JSペーサ補修・架線金具補修		新規	
0457869	中部	2024/11/22 18:00	2024/11/22 18:30	単日	東部変	275kV 1 BANK	開閉試験	制約有	変更	
0457660	中部	2024/11/23 08:00	2024/11/23 17:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 全線	5026 関係機器点検(B5026 電装品取替・本体箱蕾点)	制約有	更新	
0457661	中部	2024/11/23 08:00	2024/11/23 17:00	単日	岐北開	500kV A BUS	5026 関係機器点検(B5026 電装品取替・本体箱蕾点)		更新	
0457440	中部	2024/11/24 08:00	2024/11/24 18:00	単日	東部変	275kV B BUS TIE	275kVブスタイ関係機器点検		更新	
0457662	中部	2024/11/24 08:00	2024/11/29 17:00	連続	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 全線	5028 関係機器点検(GCB5028 作動油交換・電装品取替、LE5028 電	制約有	更新	
0457663	中部	2024/11/24 08:00	2024/11/24 17:00	単日	岐北開	500kV B BUS	5028 関係機器点検(GCB5028 作動油交換・電装品取替、LE5028 電		更新	
0465876	中部	2024/11/26 08:00	2024/12/11 17:00	連続	北部変	500kV 東部幹 1L 線路	北部変 550kVGCB 投入抵抗取替修理(東部幹線1L)	制約有	変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0463780	中部	2024/11/27 08:30	2024/11/28 17:00	毎日	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 全線	がいし取替・Jスペース補修・架線金具補修		新規	
0457445	中部	2024/12/02 08:00	2024/12/06 18:00	連続	東部変	500kV 甲AB BUS SECT	500kV甲ABセクション関係機器点検		更新	
0457446	中部	2024/12/02 08:00	2024/12/06 18:00	連続	東部変	500kV 甲B BUS	500kV甲ABセクション関係機器点検	制約有	更新	
0457531	中部	2024/12/03 08:00	2024/12/04 18:00	連続	田原変	275kV 田原湖西 1L 全線	CB032電装品取替	制約有	更新	
0457341	中部	2024/12/09 07:00	2024/12/12 17:00	連続	駿遠変	500kV 甲AB BUS SECT	GCB5004 BOX細点、普点、作動油交換、GIS点検A		更新	
0465867	中部	2024/12/09 08:00	2025/03/13 13:00	連続	田原変	275kV 田原湖西 1L	田原湖西1L線路側ブッシング頭部ボルト修理	制約有	新規	
0465878	中部	2024/12/09 10:00	2024/12/09 11:30	単日	西部変	500kV 西部幹 1L 区間停止	西部幹線絶縁抵抗測定に伴うL-PT 一次アース外		新規	
0465879	中部	2024/12/09 10:00	2024/12/09 11:30	単日	西部変	500kV 西部幹 2L 区間停止	西部幹線絶縁抵抗測定に伴うL-PT 一次アース外		新規	
0463703	中部	2024/12/09 11:30	2024/12/09 15:00	単日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 区間停止	西部幹線雪害対策工事に伴う1L 絶縁抵抗測定		変更	
0463704	中部	2024/12/09 11:30	2024/12/09 15:00	単日	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 区間停止	西部幹線雪害対策工事に伴う2L 絶縁抵抗測定		変更	
0465882	中部	2024/12/09 11:30	2024/12/09 15:00	単日	西部変	500kV 西部幹 1L 区間停止	西部幹線 L-PT 一次アース外に伴う運用停止		新規	
0465883	中部	2024/12/09 11:30	2024/12/09 15:00	単日	西部変	500kV 西部幹 2L 区間停止	西部幹線 L-PT 一次アース外に伴う運用停止		新規	
0465880	中部	2024/12/09 15:00	2024/12/09 16:30	単日	西部変	500kV 西部幹 1L 区間停止	西部幹線絶縁抵抗測定に伴うL-PT 一次アース付		新規	
0465881	中部	2024/12/09 15:00	2024/12/09 16:30	単日	西部変	500kV 西部幹 2L 区間停止	西部幹線絶縁抵抗測定に伴うL-PT 一次アース付		新規	
0463705	中部	2024/12/10 08:00	2024/12/11 13:30	連続	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 全線	西部幹線雪害対策工事に伴うジャンパーイン		新規	
0457976	中部	2024/12/11 08:00	2024/12/13 18:00	連続	南勢変	275kV AD BUS SECT	275kVADセクGCS(206)関係機器点検+電装品取替		更新	
0457977	中部	2024/12/11 08:00	2024/12/13 18:00	毎日	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L 構内	275kVADセクGCS(206)関係機器点検+電装品取替		更新	
0457978	中部	2024/12/11 08:00	2024/12/13 18:00	毎日	南勢変	275kV A BUS	275kVADセクGCS(206)関係機器点検+電装品取替		更新	
0463707	中部	2024/12/11 13:30	2024/12/11 13:40	単日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 全線	西部幹線雪害対策工事に伴う試加圧		新規	
0463706	中部	2024/12/12 08:00	2024/12/13 13:30	連続	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 全線	西部幹線雪害対策工事に伴うジャンパーイン		新規	
0465877	中部	2024/12/12 08:00	2024/12/27 17:00	連続	北部変	500kV 東部幹 2L 線路	北部変 550kVGCB 投入抵抗取替修理(東部幹線2L)	制約有	変更	
0463708	中部	2024/12/13 13:30	2024/12/13 13:40	単日	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 全線	西部幹線雪害対策工事に伴う試加圧		新規	
0457973	中部	2024/12/16 08:00	2024/12/18 18:00	連続	南勢変	275kV CD BUS SECT	275kVCDセクGCS(202)関係機器点検+電装品取替		更新	
0457974	中部	2024/12/16 08:00	2024/12/18 18:00	毎日	南勢変	275kV AD BUS SECT	275kVCDセクGCS(202)関係機器点検+電装品取替		更新	
0457975	中部	2024/12/16 08:00	2024/12/18 18:00	毎日	南勢変	275kV D BUS	275kVCDセクGCS(202)関係機器点検+電装品取替		更新	
0457297	中部	2024/12/21 09:00	2024/12/21 13:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L	中勢亀山1・2L関係機器修理		更新	
0457735	中部	2024/12/21 09:00	2024/12/21 09:30	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L	開閉試験		更新	
0457745	中部	2024/12/21 09:00	2024/12/21 09:30	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 1L	開閉試験		更新	
0457298	中部	2024/12/21 13:00	2024/12/21 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L	中勢亀山1・2L関係機器修理		更新	
0457736	中部	2024/12/21 13:00	2024/12/21 13:30	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L	開閉試験		更新	
0457746	中部	2024/12/21 13:00	2024/12/21 13:30	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 2L	開閉試験		更新	
0458034	中部	2024/12/28 08:00	2024/12/29 17:00	毎日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0457730	中部	2024/12/28 09:00	2024/12/28 09:30	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457772	中部	2024/12/28 09:00	2024/12/28 09:30	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457774	中部	2024/12/28 10:00	2024/12/28 10:30	単日	西尾張変	275kV BUS TIE	開閉試験		更新	
0458035	中部	2024/12/30 08:00	2024/12/31 17:00	毎日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0457731	中部	2024/12/30 09:00	2024/12/30 09:30	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457773	中部	2024/12/30 09:00	2024/12/30 09:30	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457886	中部	2024/12/31 07:30	2024/12/31 08:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457940	中部	2024/12/31 07:30	2024/12/31 08:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 2L	開閉試験	制約有	更新	
0457382	中部	2024/12/31 08:00	2025/01/02 18:00	連続	幸田変	275kV 幸田碧南 1L 線路	275kV幸田碧南1L機器点検(CB、LS、GIS点検)	制約有	更新	
0457383	中部	2024/12/31 08:00	2024/12/31 18:00	連続	幸田変	275kV 甲 BUS	275kV幸田碧南1L機器点検(CB、LS、GIS点検)	制約有	更新	
0457884	中部	2024/12/31 08:00	2024/12/31 08:30	単日	幸田変	275kV BUS TIE	開閉試験	制約有	更新	
0457885	中部	2024/12/31 08:00	2024/12/31 08:30	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457939	中部	2024/12/31 08:00	2024/12/31 08:30	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457623	中部	2025/01/01 08:00	2025/01/01 18:00	単日	幸田変	275kV 乙 BUS	275kV幸田碧南1L機器点検(乙O26)	制約有	更新	
0457624	中部	2025/01/01 08:00	2025/01/01 18:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L 構内	275kV幸田碧南1L機器点検(乙O26)	制約有	更新	
0457966	中部	2025/01/01 09:00	2025/01/16 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠No37他がいし取替		更新	
0457964	中部	2025/01/09 09:00	2025/01/16 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠No7他鉄塔防錆塗装		更新	
0457704	中部	2025/01/09 10:00	2025/01/09 10:30	単日	西部変	500kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		更新	
0457703	中部	2025/01/09 10:30	2025/01/09 11:00	単日	西部変	500kV 乙AB BUS SECT	開閉試験		更新	
0463947	中部	2025/01/11 08:00	2025/01/12 17:00	連続	三好変	275kV 三好分岐 2L 線路	CB054 A点検、圧力RY、圧力計取替	制約有	変更	
0463928	中部	2025/01/13 09:00	2025/01/14 17:00	毎日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線No42他がいしスケッチ		新規	
0457335	中部	2025/01/14 08:00	2025/01/16 18:00	連続	岐阜開	500kV 乙AB BUS SECT	5008関係機器点検(BOX細、CB普点、作動油交換)		変更	
0457426	中部	2025/01/15 09:00	2025/01/17 17:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 1L	500kV豊根連絡1L DAC取込		更新	
0463825	中部	2025/01/15 09:00	2025/01/15 09:30	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 1L	開閉試験		新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0463837	中部	2025/01/15 09:00	2025/01/15 09:30	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 1L	開閉試験		新規	
0463777	中部	2025/01/16 09:00	2025/01/16 17:00	単日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 1L	浜岡駿遠線1L IAO-FL 化条件取込み		新規	
0463858	中部	2025/01/16 09:00	2025/01/16 09:30	単日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 1L	開閉試験		新規	
0457741	中部	2025/01/17 10:00	2025/01/17 10:30	単日	三重開	500kV A BUS TIE	開閉試験		更新	
0457742	中部	2025/01/17 10:30	2025/01/17 11:00	単日	三重開	500kV B BUS TIE	開閉試験		更新	
0457743	中部	2025/01/17 11:00	2025/01/17 11:30	単日	三重開	500kV 甲AB BUS SECT	開閉試験		更新	
0457744	中部	2025/01/17 11:30	2025/01/17 12:00	単日	三重開	500kV 乙AB BUS SECT	開閉試験		更新	
0457587	中部	2025/01/20 09:00	2025/01/25 17:00	連続	西部変	500kV 三重連絡 1L	500kV三重連絡1L不具合対策		更新	
0457737	中部	2025/01/20 09:00	2025/01/20 09:30	単日	三重開	500kV 三重連絡 1L	開閉試験		変更	
0457427	中部	2025/01/22 09:00	2025/01/24 17:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 2L	500kV豊根連絡2L DAC取込		更新	
0457965	中部	2025/01/22 09:00	2025/01/29 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠No7他鉄塔防錆塗装		更新	
0457967	中部	2025/01/22 09:00	2025/01/30 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠No37他がいし取替		更新	
0457588	中部	2025/01/27 09:00	2025/02/01 17:00	連続	西部変	500kV 三重連絡 2L	500kV三重連絡2L不具合対策		変更	
0457738	中部	2025/01/27 09:00	2025/01/27 09:30	単日	三重開	500kV 三重連絡 2L	開閉試験		変更	
0463929	中部	2025/01/27 09:00	2025/01/28 17:00	毎日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠線No42他がいしスケッチ		新規	
0463778	中部	2025/01/30 09:00	2025/01/30 17:00	単日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 2L	浜岡駿遠線2L IAO-FL 化条件取込み		新規	
0463859	中部	2025/01/30 09:00	2025/01/30 09:30	単日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 2L	開閉試験		新規	
0465884	中部	2025/02/02 08:00	2025/02/02 17:00	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 1L 構内	駿遠駿河1L GCBO52油圧圧力閉閉器修理		新規	
0457386	中部	2025/02/03 09:00	2025/02/07 17:00	連続	愛知変	500kV B BUS TIE	制御保護盤取替のうち500Bプスタイ切替		更新	
0457318	中部	2025/02/04 08:00	2025/02/04 17:00	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 1L 全線	5026関係機器点検(GCSA点、GCSA点、欠相)		更新	
0457428	中部	2025/02/04 09:00	2025/02/06 17:00	連続	東栄変	500kV 東栄幹 1L	500kV東栄幹1L DAC取込	制約有	変更	
0463801	中部	2025/02/04 09:00	2025/02/04 09:30	単日	東部変	500kV 東栄幹 1L	開閉試験	制約有	変更	
0463826	中部	2025/02/04 09:00	2025/02/04 09:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹 1L	開閉試験	制約有	変更	
0457387	中部	2025/02/10 09:00	2025/02/14 17:00	連続	愛知変	500kV A BUS TIE	制御保護盤取替のうち500Aプスタイ切替		更新	
0457614	中部	2025/02/10 09:00	2025/02/14 17:00	連続	浜岡原発	500kV 甲B BUS	第二浜岡幹線2L 同時同量計量器設置に伴う耐電圧試験		更新	
0457429	中部	2025/02/12 09:00	2025/02/14 17:00	連続	東栄変	500kV 東栄幹 2L	500kV東栄幹2L DAC取込	制約有	変更	
0463802	中部	2025/02/12 09:00	2025/02/12 09:30	単日	東部変	500kV 東栄幹 2L	開閉試験	制約有	変更	
0463827	中部	2025/02/12 09:00	2025/02/12 09:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹 2L	開閉試験	制約有	変更	
0465901	中部	2025/02/12 09:00	2025/02/12 16:00	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	ダンパー補修		新規	
0457535	中部	2025/02/13 09:00	2025/02/13 13:00	単日	岐阜開	500kV 甲A BUS	愛岐幹PCM取替／電圧取込		更新	
0457536	中部	2025/02/13 13:00	2025/02/13 17:00	単日	岐阜開	500kV 乙A BUS	愛岐幹PCM取替／電圧取込		更新	
0457334	中部	2025/02/17 08:00	2025/02/19 18:00	連続	岐阜開	500kV 甲AB BUS SECT	5004関係機器点検(BOX細、CB普点、作動油交換)		変更	
0465902	中部	2025/02/17 09:00	2025/02/17 16:00	単日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	ダンパー補修		新規	
0465895	中部	2025/02/18 09:00	2025/02/18 13:00	単日	東栄幹 2L	500kV 東栄幹 2L 全線	架線金具補修	制約有	新規	
0463930	中部	2025/02/23 10:00	2025/02/23 12:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 1L 構内	GCBO52機器点検		変更	
0457430	中部	2025/02/25 09:00	2025/02/27 17:00	連続	東栄変	500kV 駿遠幹 1L	500kV駿遠幹1L DAC取込		変更	
0463828	中部	2025/02/25 09:00	2025/02/25 09:30	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 1L	開閉試験		変更	
0463878	中部	2025/02/25 09:00	2025/02/25 09:30	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 1L	開閉試験		変更	
0466549	中部	2025/02/25 09:00	2025/02/25 15:00	単日	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	不良がいし補修		新規	
0463694	中部	2025/03/01 09:00	2025/03/01 17:00	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L	静岡連絡線1L IAO-FL 化条件取込み		変更	
0463695	中部	2025/03/01 09:00	2025/03/01 17:00	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 1L	静岡連絡線1L IAO-FL 化条件取込み		変更	
0463852	中部	2025/03/01 09:00	2025/03/01 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 1L	開閉試験		変更	
0463876	中部	2025/03/01 09:00	2025/03/01 09:30	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L	開閉試験		変更	
0463696	中部	2025/03/02 09:00	2025/03/02 17:00	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 2L	静岡連絡線2L IAO-FL 化条件取込み		変更	
0463697	中部	2025/03/02 09:00	2025/03/02 17:00	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L	静岡連絡線2L IAO-FL 化条件取込み		変更	
0463853	中部	2025/03/02 09:00	2025/03/02 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 2L	開閉試験		変更	
0463877	中部	2025/03/02 09:00	2025/03/02 09:30	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L	開閉試験		変更	
0457431	中部	2025/03/03 09:00	2025/03/05 17:00	連続	東栄変	500kV 駿遠幹 2L	500kV駿遠幹2L DAC取込		変更	
0463829	中部	2025/03/03 09:00	2025/03/03 09:30	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 2L	開閉試験		変更	
0463879	中部	2025/03/03 09:00	2025/03/03 09:30	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 2L	開閉試験		変更	
0457388	中部	2025/03/04 09:00	2025/03/07 17:00	連続	愛知変	500kV 愛岐幹 1L 線路	制御保護盤取替のうち500kV愛岐幹線1L切替		更新	
0457424	中部	2025/03/04 09:00	2025/03/07 17:00	連続	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L 全線	保護盤取替／愛岐幹線1L		更新	
0463897	中部	2025/03/04 09:00	2025/03/07 17:00	毎日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	防錆塗装		新規	
0466550	中部	2025/03/04 09:00	2025/03/04 15:00	単日	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	不良がいし補修		新規	
0466553	中部	2025/03/06 08:00	2025/03/21 18:00	連続	豊根開	500kV 静岡幹 1L 線路	CB5066投入抵抗取替修理		新規	
0458039	中部	2025/03/08 08:00	2025/03/09 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠No95他鉄塔防錆塗装		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0465870	中部	2025/03/08 08:00	2025/03/09 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	ダンバ取替		新規	
0457389	中部	2025/03/11 09:00	2025/03/14 17:00	連続	愛知変	500kV 愛岐幹 2L 線路	制御保護盤取替のうち500kV愛岐幹線2L切替		更新	
0457425	中部	2025/03/11 09:00	2025/03/14 17:00	連続	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L 全線	保護盤取替/愛岐幹線2L		更新	
0463898	中部	2025/03/11 09:00	2025/03/14 17:00	毎日	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 全線	防錆塗装		新規	
0457322	中部	2025/03/12 08:00	2025/03/14 18:00	連続	岐阜開	500kV 三岐幹 2L 全線	5034関係機器点検(BOX細、CB普点、作動油交換)		変更	
0457740	中部	2025/03/12 08:00	2025/03/12 08:30	単日	三重開	500kV 三岐幹 2L	開閉試験	制約有	変更	
0457396	中部	2025/03/12 09:00	2025/03/13 17:00	毎日	三岐幹 2L	500kV 三岐幹 2L 全線	がいに絶縁抵抗	制約有	更新	
0463902	中部	2025/03/12 09:00	2025/03/13 17:00	毎日	三岐幹 2L	500kV 三岐幹 2L 全線	防錆塗装		新規	
0463905	中部	2025/03/12 09:00	2025/03/12 15:00	単日	三岐幹 2L	500kV 三岐幹 2L 全線	不良がいに検出(メガ一測定)		新規	
0457367	中部	2025/03/13 13:00	2025/03/13 13:10	単日	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線No56~No59間1L試加圧	制約有	更新	
0457562	中部	2025/03/13 13:00	2025/03/13 13:10	単日	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線口36~口42、口46~口51間1L試加圧	制約有	更新	
0457618	中部	2025/03/15 08:00	2025/03/16 16:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0458040	中部	2025/03/15 08:00	2025/03/16 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠No95他鉄塔防錆塗装		更新	
0463841	中部	2025/03/15 08:00	2025/03/15 08:30	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 2L	開閉試験		新規	
0463855	中部	2025/03/15 08:00	2025/03/15 08:30	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 2L	開閉試験		新規	
0463888	中部	2025/03/15 08:00	2025/03/15 08:30	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L	開閉試験		新規	
0465871	中部	2025/03/15 08:00	2025/03/16 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	ダンバ取替		新規	
0457321	中部	2025/03/17 08:00	2025/03/19 18:00	連続	岐阜開	500kV 三岐幹 1L 全線	5032関係機器点検(BOX細、CB普点、作動油交換)	制約有	変更	
0457395	中部	2025/03/17 09:00	2025/03/18 17:00	毎日	三岐幹 1L	500kV 三岐幹 1L 全線	がいに絶縁抵抗測定	制約有	更新	
0457739	中部	2025/03/17 09:00	2025/03/17 09:30	単日	三重開	500kV 三岐幹 1L	開閉試験	制約有	更新	
0457927	中部	2025/03/17 09:00	2025/03/17 15:00	単日	三岐幹 1L	500kV 三岐幹 1L 全線	不良がいに検出		更新	
0463901	中部	2025/03/17 09:00	2025/03/18 17:00	毎日	三岐幹 1L	500kV 三岐幹 1L 全線	防錆塗装		新規	
0463906	中部	2025/03/17 09:00	2025/03/17 15:00	単日	三岐幹 1L	500kV 三岐幹 1L 全線	不良がいに検出(メガ一測定)		新規	
0457390	中部	2025/03/18 09:00	2025/03/21 17:00	連続	愛知変	500kV 豊根幹 1L 線路	制御保護盤取替のうち500kV豊根幹線1L切替		更新	
0463834	中部	2025/03/18 09:00	2025/03/18 09:30	単日	豊根開	500kV 豊根幹 1L	開閉試験		新規	
0458041	中部	2025/03/22 08:00	2025/03/23 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠No95他鉄塔防錆塗装		更新	
0465873	中部	2025/03/22 08:00	2025/03/22 17:00	単日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	ダンバ取替		新規	
0457655	中部	2025/03/22 09:00	2025/03/27 17:00	毎日	中勢変	275kV 甲 BUS	7BTr一次架線張替に伴う接近停止		更新	
0457672	中部	2025/03/24 09:00	2025/03/26 17:00	連続	新三河変	275kV 3 BANK	3-2ShR設置、3B三次GIS改造	制約有	更新	
0457968	中部	2025/03/24 09:00	2025/03/31 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 3L 全線	新佐倉3L CB056本格、E056、L056細密点検		変更	
0457969	中部	2025/03/24 09:00	2025/03/26 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 3L 構内	LS甲056細密点検		更新	
0457970	中部	2025/03/24 09:00	2025/03/26 17:00	連続	浜岡原発	275kV 甲 BUS	LS甲056細密点検		更新	
0465889	中部	2025/03/25 08:00	2025/04/09 18:00	連続	豊根開	500kV 豊根幹 2L 線路	CB5058投入抵抗取替修理		変更	
0457391	中部	2025/03/25 09:00	2025/03/28 17:00	連続	愛知変	500kV 豊根幹 2L 線路	制御保護盤取替のうち500kV豊根幹線2L切替		更新	
0463808	中部	2025/03/25 09:00	2025/03/25 09:30	単日	愛知変	500kV 豊根幹 2L	開閉試験		新規	
0463835	中部	2025/03/25 09:00	2025/03/25 09:30	単日	豊根開	500kV 豊根幹 2L	開閉試験		新規	
0457537	中部	2025/03/27 09:00	2025/03/27 13:00	単日	岐阜開	500kV 甲 A BUS	愛岐幹PCM取替/電圧切離		更新	
0457971	中部	2025/03/27 09:00	2025/03/31 17:00	連続	浜岡原発	275kV 乙 BUS	LSZ056細密点検		更新	
0457972	中部	2025/03/27 09:00	2025/03/31 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 3L 構内	LSZ056細密点検		更新	
0457538	中部	2025/03/27 13:00	2025/03/27 17:00	単日	岐阜開	500kV 乙 A BUS	愛岐幹PCM取替/電圧切離		更新	
0457617	中部	2025/03/29 08:00	2025/03/30 16:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0458038	中部	2025/03/29 08:00	2025/03/30 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠No95他鉄塔防錆塗装		更新	
0457950	中部	2025/03/29 14:00	2025/03/29 16:00	単日	中勢変	275kV 甲 BUS	7B試加圧試験		更新	
0457951	中部	2025/03/29 14:00	2025/03/29 16:00	単日	中勢変	275kV BUS TIE	7B試加圧試験		更新	
0457952	中部	2025/03/29 16:00	2025/03/29 18:00	単日	中勢変	275kV BUS TIE	7B実負荷試験		更新	
0457953	中部	2025/03/29 16:00	2025/03/29 18:00	単日	中勢変	275kV 甲 BUS	7B実負荷試験		更新	
0464607	中部	2025/04/01 08:00	2025/04/02 17:00	毎日	中濃犬山 1L	275kV 中濃犬山 1L	不良碍子検出(活線)		新規	
0464881	中部	2025/04/01 09:00	2025/04/01 09:30	単日	尾鷲変	275kV BUS TIE	開閉試験		変更	
0464006	中部	2025/04/02 09:00	2025/04/04 17:00	毎日	亀山西名古屋 1L	275kV 亀山西名古屋 1L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0464879	中部	2025/04/02 09:00	2025/04/02 09:30	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L	開閉試験		新規	
0464888	中部	2025/04/02 09:00	2025/04/02 09:30	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 1L	開閉試験		新規	
0464608	中部	2025/04/03 08:00	2025/04/04 17:00	毎日	中濃犬山 2L	275kV 中濃犬山 2L	不良碍子検出(活線)		新規	
0464609	中部	2025/04/08 08:00	2025/04/09 17:00	毎日	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	不良碍子検出(活線)		新規	
0464007	中部	2025/04/09 09:00	2025/04/11 17:00	毎日	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0464880	中部	2025/04/09 09:00	2025/04/09 09:30	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L	開閉試験		新規	
0464889	中部	2025/04/09 09:00	2025/04/09 09:30	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L	開閉試験		新規	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0464610	中部	2025/04/10 08:00	2025/04/11 17:00	毎日	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	不良端子検出(活線)		新規	
0464855	中部	2025/04/10 08:00	2025/04/10 08:30	単日	信濃変	275kV 佐久幹 1L	開閉試験		新規	
0465107	中部	2025/04/10 08:00	2025/04/10 17:00	単日	佐久幹 1L	275kV 佐久幹 1L 全線	落水防止ネット点検補修		新規	
0465888	中部	2025/04/10 08:00	2025/04/25 18:00	連続	豊根開	500kV 豊根幹 1L 線路	CB5056投入抵抗取替修理		変更	
0464949	中部	2025/04/10 09:00	2025/04/10 09:30	単日	豊根開	500kV 静岡幹 1L	開閉試験		新規	
0465006	中部	2025/04/10 09:00	2025/04/10 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡幹 1L	開閉試験		新規	
0464856	中部	2025/04/11 08:00	2025/04/11 08:30	単日	信濃変	275kV 佐久幹 2L	開閉試験		新規	
0465108	中部	2025/04/11 08:00	2025/04/11 17:00	単日	佐久幹 2L	275kV 佐久幹 2L 全線	落水防止ネット点検補修		新規	
0464492	中部	2025/04/14 09:00	2025/04/15 17:00	連続	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L	鈴鹿幹2L関係機器点検		新規	
0464625	中部	2025/04/14 09:00	2025/04/14 09:30	単日	西部変	275kV 西部西尾張 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464659	中部	2025/04/14 09:00	2025/04/14 09:30	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464829	中部	2025/04/14 09:00	2025/04/14 09:30	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L	開閉試験		新規	
0464859	中部	2025/04/14 09:00	2025/04/14 09:30	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 2L	開閉試験		新規	
0464626	中部	2025/04/14 09:30	2025/04/14 10:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464660	中部	2025/04/14 09:30	2025/04/14 10:00	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464692	中部	2025/04/15 10:00	2025/04/15 10:30	単日	東部変	500kV 新三河幹 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464702	中部	2025/04/15 10:00	2025/04/15 10:30	単日	新三河変	500kV 新三河幹 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464693	中部	2025/04/15 10:30	2025/04/15 11:00	単日	東部変	500kV 新三河幹 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464703	中部	2025/04/15 10:30	2025/04/15 11:00	単日	新三河変	500kV 新三河幹 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464490	中部	2025/04/16 09:00	2025/04/17 17:00	連続	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L	鈴鹿幹1L関係機器点検		新規	
0464828	中部	2025/04/16 09:00	2025/04/16 09:30	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L	開閉試験		新規	
0464858	中部	2025/04/16 09:00	2025/04/16 09:30	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 1L	開閉試験		新規	
0464195	中部	2025/04/19 08:00	2025/04/20 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河No31他鉄塔防錆塗装(第3期)		新規	
0464199	中部	2025/04/19 08:00	2025/04/20 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線鉄塔防錆塗装		変更	
0464496	中部	2025/04/19 08:00	2025/05/02 17:00	連続	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	湖西三河線 No10~No22間架空地線張替	制約有	新規	
0464997	中部	2025/04/19 08:00	2025/04/19 08:30	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L	開閉試験		新規	
0465013	中部	2025/04/19 08:00	2025/04/19 08:30	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 2L	開閉試験		新規	
0465044	中部	2025/04/19 08:00	2025/04/19 08:30	単日	三河変	275kV 湖西三河 1L	開閉試験	制約有	新規	
0465049	中部	2025/04/19 08:00	2025/04/19 08:30	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L	開閉試験	制約有	新規	
0465066	中部	2025/04/19 08:00	2025/04/19 08:30	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L	開閉試験		新規	
0465121	中部	2025/04/21 08:00	2025/04/23 17:00	連続	佐久変	275kV 佐久幹 1L 構内	GCB022電装品取替ほか		新規	
0465122	中部	2025/04/21 08:00	2025/04/22 18:00	毎日	佐久変	275kV 佐久幹 1L 全線	LSO22・ESE022電装品取替ほか		新規	
0464207	中部	2025/04/21 09:00	2025/04/22 17:00	連続	三重開	500kV 三岐幹 1L	三岐幹1L関係機器点検		新規	
0464352	中部	2025/04/21 09:00	2025/04/21 15:00	単日	三岐幹 1L	500kV 三岐幹 1L 全線	不良がらみ検出		新規	
0464787	中部	2025/04/21 09:00	2025/04/21 09:30	単日	三重開	500kV 三岐幹 1L	開閉試験		新規	
0464797	中部	2025/04/21 09:00	2025/04/21 09:30	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 1L	開閉試験		新規	
0465083	中部	2025/04/21 09:00	2025/04/22 17:00	毎日	三岐幹 1L	500kV 三岐幹 1L 全線	防錆塗装		新規	
0464208	中部	2025/04/23 09:00	2025/04/24 17:00	連続	三重開	500kV 三岐幹 2L	三岐幹2L関係機器点検		新規	
0464788	中部	2025/04/23 09:00	2025/04/23 09:30	単日	三重開	500kV 三岐幹 2L	開閉試験		新規	
0464798	中部	2025/04/23 09:00	2025/04/23 09:30	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 2L	開閉試験		新規	
0465084	中部	2025/04/23 09:00	2025/04/24 17:00	毎日	三岐幹 2L	500kV 三岐幹 2L 全線	防錆塗装		新規	
0464071	中部	2025/04/25 08:00	2025/04/28 18:00	連続	犬山変	275kV 中濃犬山 2L 線路	LEO48電装品取替、BOX細 CBO48電装品取替		新規	
0464908	中部	2025/04/25 08:00	2025/04/25 08:30	単日	中濃変	275kV 中濃犬山 2L	開閉試験		変更	
0464916	中部	2025/04/25 08:00	2025/04/25 08:30	単日	犬山変	275kV 中濃犬山 2L	開閉試験		変更	
0464196	中部	2025/04/26 08:00	2025/04/27 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河No31他鉄塔防錆塗装(第3期)		新規	
0464200	中部	2025/04/26 08:00	2025/04/27 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線鉄塔防錆塗装		変更	
0464532	中部	2025/04/26 09:00	2025/04/27 17:00	毎日	安倍分岐 2L	275kV 安倍分岐 2L 全線	鉄塔塗装		新規	
0465920	中部	2025/04/27 08:00	2025/05/01 18:00	連続	東部変	500kV 新三河幹 1L 全線	500kV新三河幹1L関係機器点検	制約有	新規	
0465123	中部	2025/04/28 08:00	2025/04/30 17:00	連続	佐久変	275kV 佐久幹 2L 構内	GCB024電装品取替ほか		新規	
0465124	中部	2025/04/28 08:00	2025/04/29 18:00	毎日	佐久変	275kV 佐久幹 2L 全線	LSO24・ESE024電装品取替ほか		新規	
0465130	中部	2025/04/29 18:00	2025/04/29 18:10	単日	佐久変	275kV 佐久幹 2L 構内	開閉試験(佐久幹線)		新規	
0464557	中部	2025/05/01 07:30	2025/05/01 08:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464563	中部	2025/05/01 07:30	2025/05/01 08:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464271	中部	2025/05/01 08:00	2025/05/08 17:00	連続	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	東名古屋北刈谷線(知多66)~No10間架空地線架線	制約有	新規	
0464558	中部	2025/05/01 08:00	2025/05/01 08:30	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464564	中部	2025/05/01 08:00	2025/05/01 08:30	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L	開閉試験	制約有	新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0464039	中部	2025/05/01 09:00	2025/05/02 17:00	連続	湖西変	275kV 湖西三河 1L 線路	湖西三河1L切替(IAO)	制約有	新規	
0464041	中部	2025/05/01 09:00	2025/05/02 17:00	連続	三河変	275kV 湖西三河 1L 線路	湖西三河1L切替(IAO)	制約有	新規	
0464061	中部	2025/05/01 09:00	2025/05/01 13:00	単日	知多火力変	275kV A BUS TIE	機器点検/275kVAフスタイ関係		新規	
0464567	中部	2025/05/01 09:00	2025/05/01 09:30	単日	知多火力変	275kV A BUS TIE	開閉試験		新規	
0464485	中部	2025/05/02 08:00	2025/05/04 18:00	連続	碧南変	275kV 幸田碧南 1L 線路	碧南変 幸田碧南1L機器関係機器電装品取替	制約有	新規	
0464648	中部	2025/05/02 08:00	2025/05/02 08:30	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464654	中部	2025/05/02 08:00	2025/05/02 08:30	単日	川越変	275kV 川越火力 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464767	中部	2025/05/02 08:00	2025/05/02 08:30	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464775	中部	2025/05/02 08:00	2025/05/02 08:30	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L	開閉試験	制約有	新規	
0465144	中部	2025/05/02 08:00	2025/05/04 17:00	毎日	川越火力 2L	275kV 川越火力 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0464062	中部	2025/05/02 09:00	2025/05/02 13:00	単日	知多火力変	275kV B BUS TIE	機器点検/275kVBフスタイ		新規	
0464568	中部	2025/05/02 09:00	2025/05/02 09:30	単日	知多火力変	275kV B BUS TIE	開閉試験		新規	
0464487	中部	2025/05/03 08:00	2025/05/03 18:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L 構内	碧南変 幸田碧南1L機器関係機器電装品取替(乙LS)	制約有	新規	
0464497	中部	2025/05/03 08:00	2025/05/16 17:00	連続	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	湖西三河線 No10~No22間架空地線張替	制約有	新規	
0465045	中部	2025/05/03 08:00	2025/05/03 08:30	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L	開閉試験	制約有	新規	
0465050	中部	2025/05/03 08:00	2025/05/03 08:30	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464605	中部	2025/05/03 10:00	2025/05/03 12:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L 構内	西部西名古屋1L機器点検	制約有	新規	
0464619	中部	2025/05/03 10:00	2025/05/03 10:30	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464645	中部	2025/05/03 10:00	2025/05/03 10:30	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464606	中部	2025/05/04 10:00	2025/05/04 12:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L 構内	西部西名古屋2L機器点検	制約有	新規	
0464624	中部	2025/05/04 10:00	2025/05/04 10:30	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464646	中部	2025/05/04 10:00	2025/05/04 10:30	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464467	中部	2025/05/05 09:00	2025/05/05 12:00	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L 構内	駿遠変 275kV Z-PAC盤取替		新規	
0464468	中部	2025/05/05 13:00	2025/05/05 16:00	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L 構内	駿遠変 275kV Z-PAC盤取替		新規	
0464040	中部	2025/05/08 09:00	2025/05/09 17:00	連続	湖西変	275kV 湖西三河 2L 線路	湖西三河2L切替(IAO)	制約有	新規	
0464042	中部	2025/05/08 09:00	2025/05/09 17:00	連続	三河変	275kV 湖西三河 2L 線路	湖西三河2L切替(IAO)	制約有	新規	
0463972	中部	2025/05/10 08:00	2025/05/12 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	ジャンパ補強線取替	制約有	新規	
0464503	中部	2025/05/10 08:00	2025/05/10 17:00	単日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	架線金具補修	制約有	新規	
0464642	中部	2025/05/10 08:00	2025/05/10 08:30	単日	信濃変	275kV 信濃東信 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464684	中部	2025/05/10 08:00	2025/05/10 08:30	単日	東信変	275kV 信濃東信 2L	開閉試験	制約有	新規	
0465923	中部	2025/05/10 08:00	2025/05/10 17:00	毎日	北松本変	275kV 北松本分岐 2L 構内	開閉試験(O64)	制約有	新規	
0464155	中部	2025/05/10 09:00	2025/05/11 17:00	毎日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	防錆塗装		新規	
0464694	中部	2025/05/10 09:00	2025/05/10 09:30	単日	東部変	275kV 東部額田 1L	開閉試験		新規	
0464762	中部	2025/05/10 09:00	2025/05/10 09:30	単日	額田開	275kV 東部額田 1L	開閉試験		新規	
0465135	中部	2025/05/10 09:00	2025/05/10 09:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB036)		新規	
0466566	中部	2025/05/10 09:00	2025/05/11 17:00	毎日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	鉄塔スケッチ		新規	
0464228	中部	2025/05/11 09:00	2025/05/12 17:00	連続	西部変	500kV 西部幹 2L	西部幹2L関係機器点検		新規	
0464815	中部	2025/05/11 09:00	2025/05/11 09:30	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L	開閉試験		新規	
0464823	中部	2025/05/11 09:00	2025/05/11 09:30	単日	西部変	500kV 西部幹 2L	開閉試験		新規	
0464839	中部	2025/05/11 09:00	2025/05/11 09:30	単日	北部変	500kV 西部幹 2L	開閉試験		新規	
0463974	中部	2025/05/12 08:00	2025/05/12 17:00	単日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	落水防止ネット点検補修	制約有	新規	
0466558	中部	2025/05/12 08:00	2025/05/24 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 2L 構内	名古屋変電所154kV系統廃止に伴う機器撤去		新規	
0464686	中部	2025/05/13 00:40	2025/05/13 01:10	単日	東信変	275kV 東信新北信 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464689	中部	2025/05/13 00:40	2025/05/13 01:10	単日	新北信変	275kV 東信新北信 2L	開閉試験	制約有	新規	
0463971	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/15 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ジャンパ補強線取替	制約有	新規	
0463973	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/13 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	落水防止ネット点検補修	制約有	新規	
0464286	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/13 18:00	単日	信濃変	275kV 信濃東信 1L 線路	ITV 装置カメラ撤去	制約有	新規	
0464539	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/15 18:00	連続	三河変	275kV 三河遠江 1L 構内	CB026BOX細点		新規	
0464641	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/13 08:30	単日	信濃変	275kV 信濃東信 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464683	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/13 08:30	単日	東信変	275kV 信濃東信 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464778	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/13 08:30	単日	三河変	275kV 三河遠江 1L	開閉試験		新規	
0464782	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/13 08:30	単日	遠江変	275kV 三河遠江 1L	開閉試験		新規	
0465922	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/13 17:00	毎日	北松本変	275kV 北松本分岐 1L 構内	開閉試験(O62)	制約有	新規	
0464588	中部	2025/05/13 15:00	2025/05/13 16:00	単日	下伊那変	500kV 甲 BUS	絶縁耐力試験(500kV設備)		新規	
0464589	中部	2025/05/13 15:00	2025/05/13 16:00	単日	下伊那変	500kV 乙 BUS	絶縁耐力試験(500kV設備)		新規	
0464590	中部	2025/05/13 15:00	2025/05/13 16:00	単日	下伊那変	500kV B BUS TIE	絶縁耐力試験(500kV設備)		新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0464599	中部	2025/05/13 16:00	2025/05/13 17:00	単日	下伊那変	500kV 甲 BUS	絶縁耐力試験(1B、2B、154kV、70kV設備)		新規	
0464600	中部	2025/05/13 16:00	2025/05/13 17:00	単日	下伊那変	500kV 乙 BUS	絶縁耐力試験(1B、2B、154kV、70kV設備)		新規	
0464601	中部	2025/05/13 16:00	2025/05/13 17:00	単日	下伊那変	500kV BUS TIE	絶縁耐力試験(1B、2B、154kV、70kV設備)		新規	
0464239	中部	2025/05/14 08:00	2025/05/14 18:00	単日	愛知変	500kV 豊根幹 1L 線路	豊根幹1L関係機器点検		新規	
0464939	中部	2025/05/14 08:00	2025/05/14 08:30	単日	愛知変	500kV 豊根幹 1L	開閉試験		新規	
0464945	中部	2025/05/14 08:00	2025/05/14 08:30	単日	豊根開	500kV 豊根幹 1L	開閉試験		新規	
0464478	中部	2025/05/14 09:00	2025/05/16 17:00	毎日	豊根幹 1L	500kV 豊根幹 1L 全線	不良がしいし検出(メガー測定)		新規	
0464602	中部	2025/05/14 09:00	2025/05/14 17:00	単日	下伊那変	500kV 甲 BUS	GIS課電試験、実負荷試験(タップ差横流測定)		新規	
0464603	中部	2025/05/14 09:00	2025/05/14 17:00	単日	下伊那変	500kV 乙 BUS	GIS課電試験、実負荷試験(タップ差横流測定)		新規	
0464604	中部	2025/05/14 09:00	2025/05/14 17:00	単日	下伊那変	500kV BUS TIE	GIS課電試験、実負荷試験(タップ差横流測定)		新規	
0464591	中部	2025/05/15 09:00	2025/05/17 17:00	連続	下伊那変	500kV 甲 BUS	GIS課電試験		新規	
0464592	中部	2025/05/15 09:00	2025/05/17 17:00	連続	下伊那変	500kV 乙 BUS	GIS課電試験		新規	
0464593	中部	2025/05/15 09:00	2025/05/17 17:00	連続	下伊那変	500kV BUS TIE	GIS課電試験		新規	
0464685	中部	2025/05/16 00:40	2025/05/16 01:10	単日	東信変	275kV 東信新北信 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464688	中部	2025/05/16 00:40	2025/05/16 01:10	単日	新北信変	275kV 東信新北信 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464594	中部	2025/05/22 15:00	2025/05/22 16:00	単日	下伊那変	500kV 甲 BUS	絶縁耐力試験、検相(下伊那部分岐2L)		新規	
0464595	中部	2025/05/22 15:00	2025/05/22 16:00	単日	下伊那変	500kV 乙 BUS	絶縁耐力試験、検相(下伊那部分岐2L)		新規	
0464596	中部	2025/05/22 16:00	2025/05/22 17:00	単日	下伊那変	500kV 甲 BUS	実負荷測定(送電線充電電流測定)		新規	
0464597	中部	2025/05/22 16:00	2025/05/22 17:00	単日	下伊那変	500kV 乙 BUS	実負荷測定(送電線充電電流測定)		新規	
0464598	中部	2025/05/22 16:00	2025/05/22 17:00	単日	下伊那変	500kV BUS TIE	実負荷測定(送電線充電電流測定)		新規	
0464156	中部	2025/05/24 09:00	2025/05/25 17:00	毎日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	防錆塗装		新規	
0464212	中部	2025/05/24 09:00	2025/05/24 16:00	単日	駿河東清水 1L	275kV 駿河東清水 1L 全線	がしいし絶縁抵抗測定		新規	
0464695	中部	2025/05/24 09:00	2025/05/24 09:30	単日	東部変	275kV 東部額田 2L	開閉試験		新規	
0464763	中部	2025/05/24 09:00	2025/05/24 09:30	単日	額田開	275kV 東部額田 2L	開閉試験		新規	
0465067	中部	2025/05/24 09:00	2025/05/24 09:30	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 1L	開閉試験		新規	
0465070	中部	2025/05/24 09:00	2025/05/24 09:30	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L	開閉試験		新規	
0465136	中部	2025/05/24 09:00	2025/05/24 09:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB038)		新規	
0466567	中部	2025/05/24 09:00	2025/05/25 17:00	毎日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	鉄塔スケッチ		新規	
0464213	中部	2025/05/25 09:00	2025/05/25 16:00	単日	駿河東清水 2L	275kV 駿河東清水 2L 全線	がしいし絶縁抵抗測定		新規	
0465068	中部	2025/05/25 09:00	2025/05/25 09:30	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 2L	開閉試験		新規	
0465071	中部	2025/05/25 09:00	2025/05/25 09:30	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L	開閉試験		新規	
0464484	中部	2025/05/26 08:00	2025/05/26 18:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 2L 構内	CB054作動油取替・CB点検A		新規	
0464765	中部	2025/05/26 08:00	2025/05/26 08:30	単日	額田開	275kV 額田幸田 2L	開閉試験		新規	
0464770	中部	2025/05/26 08:00	2025/05/26 08:30	単日	幸田変	275kV 額田幸田 2L	開閉試験		新規	
0466557	中部	2025/05/26 08:00	2025/06/07 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 1L 構内	名古屋変電所154kV系統廃止に伴う機器撤去		新規	
0464203	中部	2025/05/26 09:00	2025/05/27 17:00	連続	三重開	500kV 三重連絡 1L	三重連絡1L関係機器点検		新規	
0464789	中部	2025/05/26 09:00	2025/05/26 09:30	単日	三重開	500kV 三重連絡 1L	開閉試験		新規	
0464820	中部	2025/05/26 09:00	2025/05/26 09:30	単日	西部変	500kV 三重連絡 1L	開閉試験		新規	
0464427	中部	2025/05/27 08:00	2025/05/30 18:00	連続	金山変	275kV 金山松ヶ枝 1L 線路	275kV 松ヶ枝 1L 関係機器点検(LE電装品、CB電装品・点検Aほか)	制約有	新規	
0464483	中部	2025/05/27 08:00	2025/05/29 18:00	連続	額田開	275kV 額田幸田 1L 線路	額田幸田1L関係機器電装品取替		新規	
0464732	中部	2025/05/27 08:00	2025/05/27 08:30	単日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464739	中部	2025/05/27 08:00	2025/05/27 08:30	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464764	中部	2025/05/27 08:00	2025/05/27 08:30	単日	額田開	275kV 額田幸田 1L	開閉試験		新規	
0464769	中部	2025/05/27 08:00	2025/05/27 08:30	単日	幸田変	275kV 額田幸田 1L	開閉試験		新規	
0463979	中部	2025/05/27 09:30	2025/05/27 17:00	単日	金山松ヶ枝 1L	275kV 金山松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	制約有	新規	
0464205	中部	2025/05/29 09:00	2025/05/30 17:00	連続	三重開	500kV 三重連絡 2L	三重連絡2L関係機器点検		新規	
0464790	中部	2025/05/29 09:00	2025/05/29 09:30	単日	三重開	500kV 三重連絡 2L	開閉試験		新規	
0464821	中部	2025/05/29 09:00	2025/05/29 09:30	単日	西部変	500kV 三重連絡 2L	開閉試験		新規	
0464647	中部	2025/05/31 08:00	2025/05/31 08:30	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464653	中部	2025/05/31 08:00	2025/05/31 08:30	単日	川越変	275kV 川越火力 1L	開閉試験	制約有	新規	
0465142	中部	2025/05/31 08:00	2025/06/01 17:00	毎日	川越火力 1L	275kV 川越火力 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0464238	中部	2025/06/02 08:00	2025/06/02 18:00	単日	愛知変	500kV 豊根幹 2L 線路	豊根幹2L関係機器点検		新規	
0464940	中部	2025/06/02 08:00	2025/06/02 08:30	単日	愛知変	500kV 豊根幹 2L	開閉試験		新規	
0464946	中部	2025/06/02 08:00	2025/06/02 08:30	単日	豊根開	500kV 豊根幹 2L	開閉試験		新規	
0464225	中部	2025/06/02 09:00	2025/06/03 17:00	連続	西部変	500kV 三重連絡 2L	三重連絡2L関係機器点検		新規	
0464479	中部	2025/06/02 09:00	2025/06/04 17:00	毎日	豊根幹 2L	500kV 豊根幹 2L 全線	不良がしいし検出(メガー測定)		新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0465037	中部	2025/06/02 09:00	2025/06/02 09:30	単日	額田開	275kV 額田三河 1L	開閉試験	制約有	新規	
0465046	中部	2025/06/02 09:00	2025/06/02 09:30	単日	三河変	275kV 額田三河 1L	開閉試験	制約有	新規	
0465038	中部	2025/06/02 09:30	2025/06/02 10:00	単日	額田開	275kV 額田三河 2L	開閉試験	制約有	新規	
0465047	中部	2025/06/02 09:30	2025/06/02 10:00	単日	三河変	275kV 額田三河 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464083	中部	2025/06/03 08:00	2025/06/06 18:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L 構内	CB05電装品取替、BOX細		新規	
0464226	中部	2025/06/04 09:00	2025/06/05 17:00	連続	西部変	500kV 三重連絡 1L	三重連絡1L関係機器点検		新規	
0464193	中部	2025/06/07 08:00	2025/06/08 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河No31他鉄塔防錆塗装(第3期)		新規	
0464197	中部	2025/06/07 08:00	2025/06/08 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線鉄塔防錆塗装		変更	
0464996	中部	2025/06/07 08:00	2025/06/07 08:30	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L	開閉試験		新規	
0465012	中部	2025/06/07 08:00	2025/06/07 08:30	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 1L	開閉試験		新規	
0465065	中部	2025/06/07 08:00	2025/06/07 08:30	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 1L	開閉試験		新規	
0464531	中部	2025/06/07 09:00	2025/06/08 17:00	毎日	安倍分岐 1L	275kV 安倍分岐 1L 全線	鉄塔塗装		新規	
0465143	中部	2025/06/08 08:00	2025/06/08 17:00	単日	川越火力 1L	275kV 川越火力 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0465918	中部	2025/06/13 08:00	2025/06/28 18:00	連続	豊根開	500kV 静岡幹 2L 線路	CB5068投入抵抗取替修理		変更	
0464950	中部	2025/06/13 09:00	2025/06/13 09:30	単日	豊根開	500kV 静岡幹 2L	開閉試験		新規	
0465007	中部	2025/06/13 09:00	2025/06/13 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡幹 2L	開閉試験		新規	
0464194	中部	2025/06/21 08:00	2025/06/22 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河No31他鉄塔防錆塗装(第3期)		新規	
0464198	中部	2025/06/21 08:00	2025/06/22 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線鉄塔防錆塗装		変更	
0464152	中部	2025/06/24 09:00	2025/06/27 14:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	かゝい絶縁抵抗測定		新規	
0464803	中部	2025/06/24 09:00	2025/06/24 09:30	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L	開閉試験		新規	
0464806	中部	2025/06/24 09:00	2025/06/24 09:30	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 1L	開閉試験		新規	
0464809	中部	2025/06/24 09:00	2025/06/24 09:30	単日	飛騨変換所	500kV 飛騨分岐 1L	開閉試験		新規	
0465031	中部	2025/06/24 09:00	2025/06/24 09:30	単日	東海変	275kV 知多第二東海 1L	開閉試験		新規	
0465033	中部	2025/06/24 09:00	2025/06/24 09:30	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L	開閉試験		新規	
0465032	中部	2025/06/24 09:30	2025/06/24 10:00	単日	東海変	275kV 知多第二東海 2L	開閉試験		新規	
0465034	中部	2025/06/24 09:30	2025/06/24 10:00	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 2L	開閉試験		新規	
0464961	中部	2025/07/01 09:00	2025/07/01 09:30	単日	東部変	500kV 東栄幹 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464973	中部	2025/07/01 09:00	2025/07/01 09:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464962	中部	2025/07/01 09:30	2025/07/01 10:00	単日	東部変	500kV 東栄幹 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464974	中部	2025/07/01 09:30	2025/07/01 10:00	単日	東栄変	500kV 東栄幹 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464975	中部	2025/07/02 09:00	2025/07/02 09:30	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 1L	開閉試験		新規	
0464985	中部	2025/07/02 09:00	2025/07/02 09:30	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 1L	開閉試験		新規	
0464976	中部	2025/07/02 09:30	2025/07/02 10:00	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 2L	開閉試験		新規	
0464986	中部	2025/07/02 09:30	2025/07/02 10:00	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 2L	開閉試験		新規	
0464836	中部	2025/07/03 09:00	2025/07/03 09:30	単日	北部変	500kV 東部幹 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464959	中部	2025/07/03 09:00	2025/07/03 09:30	単日	東部変	500kV 東部幹 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464837	中部	2025/07/03 09:30	2025/07/03 10:00	単日	北部変	500kV 東部幹 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464960	中部	2025/07/03 09:30	2025/07/03 10:00	単日	東部変	500kV 東部幹 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464528	中部	2025/07/14 09:00	2025/07/14 15:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 1L 構内	機器点検/275kV東名古屋東部1L CB作動油交換	制約有	新規	
0464529	中部	2025/07/15 09:00	2025/07/15 13:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 2L 構内	機器点検/275kV東名古屋東部2L CB作動油交換	制約有	新規	
0464808	中部	2025/09/01 09:00	2025/09/01 09:30	単日	飛騨変換所	500kV AB BUS SECT	開閉試験		新規	
0464273	中部	2025/09/04 08:00	2025/09/10 15:00	連続	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	愛岐幹線C93 ジャンパーイン(整形含む)		新規	
0464799	中部	2025/09/04 08:00	2025/09/04 08:30	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L	開閉試験		新規	
0464937	中部	2025/09/04 08:00	2025/09/04 08:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 1L	開閉試験		新規	
0464506	中部	2025/09/04 09:00	2025/09/04 12:00	単日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L	かゝい絶縁抵抗測定		新規	
0464159	中部	2025/09/10 15:00	2025/09/10 16:00	単日	恵那変	500kV BUS TIE	絶縁耐力試験(500kV設備)、PT二次検相		新規	
0464160	中部	2025/09/10 15:00	2025/09/10 16:00	単日	恵那変	500kV 恵那分岐 1L 線路	絶縁耐力試験(500kV設備)、PT二次検相		新規	
0464161	中部	2025/09/10 15:00	2025/09/10 16:00	単日	恵那変	500kV 恵那分岐 2L 構内	絶縁耐力試験(500kV設備)、PT二次検相		新規	
0464162	中部	2025/09/10 15:00	2025/09/10 16:00	単日	恵那変	500kV 甲 BUS	絶縁耐力試験(500kV設備)、PT二次検相		新規	
0464163	中部	2025/09/10 15:00	2025/09/10 16:00	単日	恵那変	500kV 乙 BUS	絶縁耐力試験(500kV設備)、PT二次検相		新規	
0464184	中部	2025/09/10 15:00	2025/09/10 16:00	単日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	絶縁耐力試験(500kV設備)、PT二次検相		新規	
0464275	中部	2025/09/10 15:00	2025/09/10 15:10	単日	恵那分岐 1L	500kV 恵那分岐 1L 線路	恵那分岐線新設のための法定使用前検査(試加圧)		新規	
0464164	中部	2025/09/10 16:00	2025/09/10 17:00	単日	恵那変	500kV BUS TIE	絶縁耐力試験(1B、2B、154kV、70kV設備)、検相		新規	
0464165	中部	2025/09/10 16:00	2025/09/10 17:00	単日	恵那変	500kV 恵那分岐 1L 線路	絶縁耐力試験(1B、2B、154kV、70kV設備)、検相		新規	
0464166	中部	2025/09/10 16:00	2025/09/10 17:00	単日	恵那変	500kV 恵那分岐 2L 構内	絶縁耐力試験(1B、2B、154kV、70kV設備)、検相		新規	
0464167	中部	2025/09/10 16:00	2025/09/10 17:00	単日	恵那変	500kV 甲 BUS	絶縁耐力試験(1B、2B、154kV、70kV設備)、検相		新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0464168	中部	2025/09/10 16:00	2025/09/10 17:00	単日	恵那変	500kV 乙 BUS	絶縁耐力試験(1B、2B、154kV、70kV設備)、検相		新規	
0464185	中部	2025/09/10 16:00	2025/09/10 17:00	単日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	絶縁耐力試験(1B、2B、154kV、70kV設備)、検相		新規	
0464169	中部	2025/09/11 09:00	2025/09/14 17:00	連続	恵那変	500kV BUS TIE	GIS課電試験、実負荷試験(タップ差横流測定)		新規	
0464170	中部	2025/09/11 09:00	2025/09/11 17:00	単日	恵那変	500kV 恵那分岐 1L 線路	GIS課電試験、実負荷試験(タップ差横流測定)		新規	
0464171	中部	2025/09/11 09:00	2025/09/11 17:00	単日	恵那変	500kV 恵那分岐 2L 構内	GIS課電試験、実負荷試験(タップ差横流測定)		新規	
0464172	中部	2025/09/11 09:00	2025/09/14 17:00	連続	恵那変	500kV 恵那分岐 1L 構内	GIS課電試験、実負荷試験(タップ差横流測定)		新規	
0464173	中部	2025/09/11 09:00	2025/09/14 17:00	連続	恵那変	500kV 甲 BUS	GIS課電試験、実負荷試験(タップ差横流測定)		新規	
0464174	中部	2025/09/11 09:00	2025/09/14 17:00	連続	恵那変	500kV 乙 BUS	GIS課電試験、実負荷試験(タップ差横流測定)		新規	
0464186	中部	2025/09/11 09:00	2025/09/11 17:00	単日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	GIS課電試験、実負荷試験(タップ差横流測定)		新規	
0464221	中部	2025/09/11 09:00	2025/09/11 17:00	単日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 全線	西部幹線 L95~L97 間電線張替に伴うジャンパーオフ		新規	
0464814	中部	2025/09/11 09:00	2025/09/11 09:30	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L	開閉試験		新規	
0464822	中部	2025/09/11 09:00	2025/09/11 09:30	単日	西部変	500kV 西部幹 1L	開閉試験		新規	
0464838	中部	2025/09/11 09:00	2025/09/11 09:30	単日	北部変	500kV 西部幹 1L	開閉試験		新規	
0464222	中部	2025/09/11 17:00	2025/12/10 09:00	連続	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 区間停止	西部幹線 L95~L97 間電線張替		新規	
0464274	中部	2025/09/12 08:00	2025/09/25 15:00	連続	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 全線	愛岐幹線口93 ジャンパーイン(整形含む)		新規	
0464800	中部	2025/09/12 08:00	2025/09/12 08:30	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L	開閉試験		新規	
0464938	中部	2025/09/12 08:00	2025/09/12 08:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 2L	開閉試験		新規	
0464242	中部	2025/09/12 09:00	2025/09/14 17:00	連続	恵那変	500kV 恵那分岐 2L 構内	GIS課電試験、実負荷試験(タップ差横流測定)		新規	
0464104	中部	2025/09/13 09:00	2025/09/16 17:00	連続	名城変	275kV 名城松ヶ枝 1L	制御・保護盤取替(松ヶ枝 1L切替)		新規	
0464672	中部	2025/09/13 09:00	2025/09/13 09:30	単日	名城変	275kV 名城松ヶ枝 1L	開閉試験		新規	
0464734	中部	2025/09/13 09:00	2025/09/13 09:30	単日	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 1L	開閉試験		新規	
0464105	中部	2025/09/18 09:00	2025/09/21 17:00	連続	名城変	275kV 名城松ヶ枝 2L	制御・保護盤取替(松ヶ枝 2L切替)		新規	
0464673	中部	2025/09/18 09:00	2025/09/18 09:30	単日	名城変	275kV 名城松ヶ枝 2L	開閉試験		新規	
0464735	中部	2025/09/18 09:00	2025/09/18 09:30	単日	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 2L	開閉試験		新規	
0464289	中部	2025/09/22 07:00	2025/09/22 10:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 線路	伊勢中勢機器取替/伊勢中勢1L甲052-乙052間ALP撤去		変更	
0464863	中部	2025/09/22 07:00	2025/09/22 07:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L	開閉試験		変更	
0464865	中部	2025/09/22 07:00	2025/09/22 07:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L	開閉試験		変更	
0464867	中部	2025/09/22 07:00	2025/09/22 07:30	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 1L	開閉試験		変更	
0464874	中部	2025/09/22 07:00	2025/09/22 07:30	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L	開閉試験		変更	
0464883	中部	2025/09/22 07:00	2025/09/22 07:30	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 1L	開閉試験		変更	
0464866	中部	2025/09/22 07:30	2025/09/22 08:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L	開閉試験		変更	
0464868	中部	2025/09/22 07:30	2025/09/22 08:00	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 2L	開閉試験		変更	
0464884	中部	2025/09/22 07:30	2025/09/22 08:00	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L	開閉試験		変更	
0464290	中部	2025/09/22 10:00	2025/09/26 19:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替/伊勢中勢線1L甲052取替		変更	
0464227	中部	2025/09/24 09:00	2025/09/25 17:00	連続	西部変	500kV 西部幹 1L	西部幹1L関係機器点検		新規	
0464175	中部	2025/09/25 15:00	2025/09/25 16:00	単日	恵那変	500kV 恵那分岐 2L 線路	絶縁耐力試験(恵那分岐2L 線路)		新規	
0464176	中部	2025/09/25 15:00	2025/09/25 16:00	単日	恵那変	500kV 甲 BUS	絶縁耐力試験(恵那分岐2L 線路)		新規	
0464177	中部	2025/09/25 15:00	2025/09/25 16:00	単日	恵那変	500kV 乙 BUS	絶縁耐力試験(恵那分岐2L 線路)		新規	
0464178	中部	2025/09/25 15:00	2025/09/25 16:00	単日	恵那変	500kV BUS TIE	絶縁耐力試験(恵那分岐2L 線路)		新規	
0464187	中部	2025/09/25 15:00	2025/09/25 16:00	単日	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 全線	絶縁耐力試験(恵那分岐2L 線路)、PT二次検相		新規	
0464214	中部	2025/09/25 15:00	2025/09/25 16:00	単日	恵那変	500kV 恵那分岐 1L 構内	絶縁耐力試験(恵那分岐2L 線路)		新規	
0464276	中部	2025/09/25 15:00	2025/09/25 15:10	単日	恵那分岐 2L	500kV 恵那分岐 2L 線路	恵那分岐線新設のための法定使用前検査(試加圧)		新規	
0464179	中部	2025/09/25 16:00	2025/09/25 17:00	単日	恵那変	500kV BUS TIE	実負荷測定(送電線充電電流測定)		新規	
0464180	中部	2025/09/25 16:00	2025/09/25 17:00	単日	恵那変	500kV 恵那分岐 1L 構内	実負荷測定(送電線充電電流測定)		新規	
0464181	中部	2025/09/25 16:00	2025/09/25 17:00	単日	恵那変	500kV 恵那分岐 2L 線路	実負荷測定(送電線充電電流測定)		新規	
0464182	中部	2025/09/25 16:00	2025/09/25 17:00	単日	恵那変	500kV 甲 BUS	実負荷測定(送電線充電電流測定)		新規	
0464183	中部	2025/09/25 16:00	2025/09/25 17:00	単日	恵那変	500kV 乙 BUS	実負荷測定(送電線充電電流測定)		新規	
0464188	中部	2025/09/25 16:00	2025/09/25 17:00	単日	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 全線	実負荷測定(送電線充電電流測定)		新規	
0464331	中部	2025/09/29 09:00	2025/09/29 15:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 構内	伊勢中勢線機器取替/伊勢幹2L乙084-甲084間ALP撤去		変更	
0464861	中部	2025/09/29 10:00	2025/09/29 10:30	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 2L	開閉試験		変更	
0464870	中部	2025/09/29 10:00	2025/09/29 10:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L	開閉試験		変更	
0464333	中部	2025/09/30 07:00	2025/10/02 19:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替/伊勢中勢線1L乙052取替		変更	
0464679	中部	2025/10/01 07:30	2025/10/01 08:00	単日	犬山変	275kV 犬山電名 2L	開閉試験		変更	
0464680	中部	2025/10/01 07:30	2025/10/01 08:00	単日	中名古屋開	275kV 犬山電名 2L	開閉試験		変更	
0464350	中部	2025/10/01 08:00	2025/10/02 16:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	秋葉三河線口61 鉄塔撤去に伴う保安停止		新規	
0464511	中部	2025/10/01 08:00	2025/10/09 17:00	連続	犬山電名 1L	275kV 犬山電名 1L	電線路細密点検ほか		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0464678	中部	2025/10/01 08:00	2025/10/01 08:30	単日	犬山変	275kV 犬山電名 1L	開閉試験		変更	
0464779	中部	2025/10/01 08:00	2025/10/01 08:30	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L	開閉試験		新規	
0464783	中部	2025/10/01 08:00	2025/10/01 08:30	単日	遠江変	275kV 三河遠江 2L	開閉試験		新規	
0464477	中部	2025/10/01 09:00	2025/10/04 17:00	毎日	遠江変	275kV 三河遠江 2L 全線	遠江変275kV GIS塗装		新規	
0464335	中部	2025/10/03 09:00	2025/10/03 15:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 構内	伊勢中勢線機器取替/伊勢幹2L乙084-甲084間ALP取付		変更	
0464337	中部	2025/10/04 09:00	2025/10/31 15:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替/伊勢中勢1LGCs、PD、LA取替		変更	
0464019	中部	2025/10/06 09:00	2025/10/09 17:00	連続	湖西変	275kV 田原湖西 1L 線路	田原湖西1LPCM切替	制約有	新規	
0464020	中部	2025/10/06 09:00	2025/10/09 17:00	連続	田原変	275kV 田原湖西 1L 線路	田原湖西1LPCM切替	制約有	新規	
0465051	中部	2025/10/06 09:00	2025/10/06 09:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L	開閉試験	制約有	新規	
0465054	中部	2025/10/06 09:00	2025/10/06 09:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464476	中部	2025/10/07 09:00	2025/10/10 17:00	毎日	遠江変	275kV 三河遠江 1L 全線	遠江変275kV GIS塗装		新規	
0464066	中部	2025/10/13 08:00	2026/03/19 13:00	連続	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線No56~No59間2L電線張替	制約有	新規	
0464021	中部	2025/10/13 09:00	2025/10/16 17:00	連続	湖西変	275kV 田原湖西 2L 線路	田原湖西2LPCM切替	制約有	新規	
0464022	中部	2025/10/13 09:00	2025/10/16 17:00	連続	田原変	275kV 田原湖西 2L 線路	田原湖西2LPCM切替	制約有	新規	
0465052	中部	2025/10/13 09:00	2025/10/13 09:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 2L	開閉試験	制約有	新規	
0465055	中部	2025/10/13 09:00	2025/10/13 09:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464872	中部	2025/10/20 09:00	2025/10/20 09:30	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 1L	開閉試験		新規	
0464877	中部	2025/10/20 09:00	2025/10/20 09:30	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L	開閉試験		新規	
0465140	中部	2025/10/20 09:00	2025/10/21 17:00	毎日	新鈴鹿分岐 1L	275kV 新鈴鹿分岐 1L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0464064	中部	2025/10/21 08:00	2026/03/19 13:00	連続	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線No42~No46間2L電線張替	制約有	新規	
0464873	中部	2025/10/22 09:00	2025/10/22 09:30	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 2L	開閉試験		新規	
0464878	中部	2025/10/22 09:00	2025/10/22 09:30	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L	開閉試験		新規	
0465141	中部	2025/10/22 09:00	2025/10/23 17:00	毎日	新鈴鹿分岐 2L	275kV 新鈴鹿分岐 2L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0463955	中部	2025/10/27 09:00	2025/11/10 17:00	連続	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線2L側架空地線張替(OPGW)に伴う2L停止		新規	
0464102	中部	2025/10/27 09:00	2025/11/01 17:00	連続	名城変	275kV 牛島町名城 1L	制御・保護盤取替(牛島町1L切替)		新規	
0464670	中部	2025/10/27 09:00	2025/10/27 09:30	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 1L	開閉試験		新規	
0464674	中部	2025/10/27 09:00	2025/10/27 09:30	単日	名城変	275kV 牛島町名城 1L	開閉試験		新規	
0464896	中部	2025/10/27 09:00	2025/10/27 09:30	単日	牛島町変	275kV B 連絡母線	開閉試験		変更	
0464948	中部	2025/10/27 09:00	2025/10/27 09:30	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 2L	開閉試験		新規	
0464972	中部	2025/10/27 09:00	2025/10/27 09:30	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 2L	開閉試験		新規	
0464696	中部	2025/10/30 08:00	2025/10/30 08:30	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L	開閉試験	制約有	新規	
0465132	中部	2025/10/30 08:00	2025/10/30 08:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	制約有	新規	
0465148	中部	2025/10/30 08:00	2025/10/30 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線 No24 1L J-in	制約有	新規	
0464231	中部	2025/10/30 16:00	2025/10/30 16:10	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線 1L 試加圧試験	制約有	新規	
0464548	中部	2025/10/30 16:10	2025/10/30 16:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464697	中部	2025/10/31 08:00	2025/10/31 08:30	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L	開閉試験	制約有	新規	
0465133	中部	2025/10/31 08:00	2025/10/31 08:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	制約有	新規	
0465149	中部	2025/10/31 08:00	2025/10/31 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線 No24 2L J-in	制約有	新規	
0464339	中部	2025/10/31 15:00	2025/10/31 16:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替/伊勢中勢線1L課電試験、実負荷測定		変更	
0464232	中部	2025/10/31 16:00	2025/10/31 16:10	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線 2L 試加圧試験	制約有	新規	
0464549	中部	2025/10/31 16:10	2025/10/31 16:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464118	中部	2025/11/01 09:00	2025/11/01 17:00	単日	瀬戸北豊田 1L	275kV 瀬戸北豊田 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0464712	中部	2025/11/01 09:00	2025/11/01 09:30	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464718	中部	2025/11/01 09:00	2025/11/01 09:30	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464119	中部	2025/11/02 09:00	2025/11/02 17:00	単日	瀬戸北豊田 2L	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0464713	中部	2025/11/02 09:00	2025/11/02 09:30	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464719	中部	2025/11/02 09:00	2025/11/02 09:30	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464120	中部	2025/11/03 09:00	2025/11/03 17:00	単日	瀬戸北豊田 1L	275kV 瀬戸北豊田 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0464707	中部	2025/11/04 08:30	2025/11/04 09:00	単日	新三河変	275kV 三河 1L	開閉試験		新規	
0464780	中部	2025/11/04 08:30	2025/11/04 09:00	単日	三河変	275kV 三河 1L	開閉試験		新規	
0464121	中部	2025/11/04 09:00	2025/11/04 17:00	単日	瀬戸北豊田 2L	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0464277	中部	2025/11/04 09:00	2025/11/05 17:00	毎日	幸田新三河 1L	275kV 幸田新三河 1L 全線	幸田新三河 No1 不良が払い検出(メガー)		新規	
0464353	中部	2025/11/04 09:00	2025/11/05 17:00	毎日	南福光連系所	500kV 越美幹 1L 構内	ルート断検出盤設置・500BP取替		新規	
0464705	中部	2025/11/04 09:00	2025/11/04 09:30	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 1L	開閉試験		新規	
0464771	中部	2025/11/04 09:00	2025/11/04 09:30	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 1L	開閉試験		新規	
0464848	中部	2025/11/04 09:00	2025/11/04 09:30	単日	北部変	275kV 北部中濃 1L	開閉試験		新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0464909	中部	2025/11/04 09:00	2025/11/04 09:30	単日	中濃変	275kV 北部中濃 1L	開閉試験		新規	
0465081	中部	2025/11/04 09:00	2025/11/09 17:00	毎日	北部中濃 1L	275kV 北部中濃 1L 全線	防錆塗装		新規	
0464122	中部	2025/11/05 09:00	2025/11/05 17:00	単日	瀬戸北豊田 1L	275kV 瀬戸北豊田 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0464943	中部	2025/11/05 09:30	2025/11/05 10:00	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L	開閉試験		新規	
0465021	中部	2025/11/05 09:30	2025/11/05 10:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L	開閉試験		新規	
0464944	中部	2025/11/05 10:00	2025/11/05 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L	開閉試験		新規	
0465022	中部	2025/11/05 10:00	2025/11/05 10:30	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L	開閉試験		新規	
0464708	中部	2025/11/06 08:30	2025/11/06 09:00	単日	新三河変	275kV 三河 2L	開閉試験		新規	
0464781	中部	2025/11/06 08:30	2025/11/06 09:00	単日	三河変	275kV 三河 2L	開閉試験		新規	
0464123	中部	2025/11/06 09:00	2025/11/06 17:00	単日	瀬戸北豊田 2L	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0464278	中部	2025/11/06 09:00	2025/11/07 17:00	毎日	幸田新三河 2L	275kV 幸田新三河 2L 全線	幸田新三河線 No.1 不良がいく検出(メガー)		新規	
0464354	中部	2025/11/06 09:00	2025/11/07 17:00	毎日	南福光連系所	500kV 越美幹 2L 構内	ルート断検出盤設置・500BP取替		新規	
0464706	中部	2025/11/06 09:00	2025/11/06 09:30	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 2L	開閉試験		新規	
0464772	中部	2025/11/06 09:00	2025/11/06 09:30	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 2L	開閉試験		新規	
0464804	中部	2025/11/06 09:00	2025/11/06 09:30	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L	開閉試験		変更	
0464807	中部	2025/11/06 09:00	2025/11/06 09:30	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 2L	開閉試験		変更	
0464810	中部	2025/11/06 09:00	2025/11/06 09:30	単日	飛騨変換所	500kV 飛騨分岐 2L	開閉試験		変更	
0463977	中部	2025/11/08 09:30	2025/11/08 17:00	単日	南武平町松ヶ枝 1L	275kV 南武平町松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)		新規	
0464736	中部	2025/11/08 09:30	2025/11/08 10:00	単日	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L	開閉試験		新規	
0464743	中部	2025/11/08 09:30	2025/11/08 10:00	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L	開閉試験		新規	
0463978	中部	2025/11/09 09:30	2025/11/09 17:00	単日	南武平町松ヶ枝 2L	275kV 南武平町松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)		新規	
0464737	中部	2025/11/09 09:30	2025/11/09 10:00	単日	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L	開閉試験		新規	
0464744	中部	2025/11/09 09:30	2025/11/09 10:00	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L	開閉試験		新規	
0464741	中部	2025/11/09 17:00	2025/11/09 17:30	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 1L	開閉試験		新規	
0464751	中部	2025/11/09 17:00	2025/11/09 17:30	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 1L	開閉試験		新規	
0464742	中部	2025/11/09 17:30	2025/11/09 18:00	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 2L	開閉試験		新規	
0464752	中部	2025/11/09 17:30	2025/11/09 18:00	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 2L	開閉試験		新規	
0464749	中部	2025/11/09 18:00	2025/11/09 18:30	単日	下広井変	275kV 東海下広井 1L	開閉試験		新規	
0464755	中部	2025/11/09 18:00	2025/11/09 18:30	単日	東海変	275kV 東海下広井 1L	開閉試験		新規	
0464750	中部	2025/11/09 18:30	2025/11/09 19:00	単日	下広井変	275kV 東海下広井 2L	開閉試験		新規	
0464756	中部	2025/11/09 18:30	2025/11/09 19:00	単日	東海変	275kV 東海下広井 2L	開閉試験		新規	
0464103	中部	2025/11/10 09:00	2025/11/15 17:00	連続	名城変	275kV 牛島町名城 2L	制御・保護盤取替(牛島町2L切替)		新規	
0464671	中部	2025/11/10 09:00	2025/11/10 09:30	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 2L	開閉試験		新規	
0464675	中部	2025/11/10 09:00	2025/11/10 09:30	単日	名城変	275kV 牛島町名城 2L	開閉試験		新規	
0464240	中部	2025/11/11 08:00	2025/11/11 18:00	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 1L 線路	愛知分岐1L関係機器点検		新規	
0464508	中部	2025/11/11 08:00	2025/11/24 18:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	電線路細密点検ほか		新規	
0464941	中部	2025/11/11 08:00	2025/11/11 08:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 1L	開閉試験		新規	
0464967	中部	2025/11/11 08:00	2025/11/11 08:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 1L	開閉試験		新規	
0464947	中部	2025/11/11 09:00	2025/11/11 09:30	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 1L	開閉試験		新規	
0464971	中部	2025/11/11 09:00	2025/11/11 09:30	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 1L	開閉試験		新規	
0463991	中部	2025/11/17 09:00	2025/11/19 17:00	連続	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L 構内	制御盤取替/FB撤去(甲022・024)		新規	
0463992	中部	2025/11/17 09:00	2025/11/19 17:00	連続	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L 構内	制御盤取替/FB撤去(甲022・024)		新規	
0464209	中部	2025/11/17 09:00	2025/11/26 17:00	連続	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線2L側架空地線張替(OPGW)に伴う2L停止		新規	
0464087	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/20 17:00	連続	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 全線	GCB046・LO46・EO46電装品取替		新規	
0464462	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/18 17:00	単日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠No95他鉄塔防錆塗装		新規	
0464495	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/23 17:00	連続	北部中濃 2L	275kV 北部中濃 2L 全線	北部中濃線OPGW張替		新規	
0464540	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/18 17:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 全線	甲046電装品取替		新規	
0464849	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/18 08:30	単日	北部変	275kV 北部中濃 2L	開閉試験		新規	
0464910	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/18 08:30	単日	中濃変	275kV 北部中濃 2L	開閉試験		新規	
0464994	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/18 08:30	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 1L	開閉試験		新規	
0465010	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/18 08:30	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 1L	開閉試験		新規	
0465062	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/18 08:30	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L	開閉試験		新規	
0465082	中部	2025/11/18 09:00	2025/11/23 17:00	毎日	北部中濃 2L	275kV 北部中濃 2L 全線	防錆塗装		新規	
0464542	中部	2025/11/19 08:00	2025/11/19 17:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 全線	乙046電装品取替		新規	
0465161	中部	2025/11/22 09:00	2025/11/22 17:00	単日	西濃西部 1L	275kV 西濃西部 1L 全線	雪害対策		新規	
0464530	中部	2025/11/22 10:00	2025/11/22 12:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 1L 構内	西濃1L機器点検		新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0464627	中部	2025/11/22 10:00	2025/11/22 10:30	単日	西部変	275kV 西濃西部 1L	開閉試験		新規	
0464676	中部	2025/11/22 10:00	2025/11/22 10:30	単日	西濃変	275kV 西濃西部 1L	開閉試験		新規	
0464425	中部	2025/11/23 09:00	2025/11/23 15:00	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 2L 構内	CB034遮断器点検A		新規	
0464494	中部	2025/11/23 10:00	2025/11/23 12:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 2L 構内	西濃2L機器点検		新規	
0464628	中部	2025/11/23 10:00	2025/11/23 10:30	単日	西部変	275kV 西濃西部 2L	開閉試験		新規	
0464677	中部	2025/11/23 10:00	2025/11/23 10:30	単日	西濃変	275kV 西濃西部 2L	開閉試験		新規	
0464001	中部	2025/11/24 09:00	2025/11/29 17:00	連続	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L	北豊田変 275・154kV 制御盤取替/275東部1L取込		新規	
0464002	中部	2025/11/24 09:00	2025/11/29 17:00	連続	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L	北豊田変 275・154kV 制御盤取替/275梅森1L取込	制約有	新規	
0464471	中部	2025/11/24 09:00	2025/11/25 17:00	毎日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	ダンパー取替		新規	
0464472	中部	2025/11/24 09:00	2025/11/25 17:00	毎日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	東部北豊田線 防錆塗装		新規	
0464700	中部	2025/11/24 09:00	2025/11/24 09:30	単日	東部変	275kV 東部北豊田 1L	開閉試験		新規	
0464720	中部	2025/11/24 09:00	2025/11/24 09:30	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L	開閉試験		新規	
0464722	中部	2025/11/24 09:00	2025/11/24 09:30	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464726	中部	2025/11/24 09:00	2025/11/24 09:30	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464070	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/28 18:00	連続	犬山変	275kV 中濃犬山 1L 線路	LE046電装品取替、BOX細 CB046電装品取替		新規	
0464088	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/27 17:00	連続	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L 全線	GCB048・L048・E048電装品取替		新規	
0464398	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/28 18:00	連続	梅森開	275kV 北豊田梅森 1L 構内	CB036・042・092・104 ダッシュボット修理	制約有	新規	
0464399	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/28 18:00	連続	梅森開	275kV 梅森金山 1L 構内	CB036・042・092・104 ダッシュボット修理		新規	
0464401	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/28 18:00	連続	梅森開	275kV 梅森金山 1L	CB036・042・092・104 ダッシュボット修理		新規	
0464461	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/28 18:00	連続	金山変	275kV 梅森金山 1L 線路	275kV 梅森 1L 関係機器点検(LE 電装品、CB 電装品・点検 A ほか)		新規	
0464463	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/25 17:00	単日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠No95他鉄塔防錆塗装		新規	
0464544	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/25 17:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L 全線	甲048電装品取替		新規	
0464728	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/25 08:30	単日	梅森開	275kV 梅森金山 1L	開閉試験		新規	
0464730	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/25 08:30	単日	金山変	275kV 梅森金山 1L	開閉試験		新規	
0464907	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/25 08:30	単日	中濃変	275kV 中濃犬山 1L	開閉試験		変更	
0464915	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/25 08:30	単日	犬山変	275kV 中濃犬山 1L	開閉試験		変更	
0464995	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/25 08:30	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 2L	開閉試験		新規	
0465011	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/25 08:30	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 2L	開閉試験		新規	
0465063	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/25 08:30	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L	開閉試験		新規	
0463989	中部	2025/11/25 09:00	2025/11/27 17:00	連続	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L 構内	制御盤取替/FB撤去(Z022・Z026)		新規	
0463990	中部	2025/11/25 09:00	2025/11/27 17:00	連続	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L 構内	制御盤取替/FB撤去(Z022・Z026)	制約有	新規	
0463975	中部	2025/11/25 09:30	2025/11/25 17:00	単日	梅森金山 1L	275kV 梅森金山 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)		新規	
0464241	中部	2025/11/26 08:00	2025/11/26 18:00	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 2L 線路	愛知分岐2L関係機器点検		新規	
0464509	中部	2025/11/26 08:00	2025/12/07 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	電線路細密点検ほか		新規	
0464546	中部	2025/11/26 08:00	2025/11/26 17:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L 全線	Z048電装品取替		新規	
0464942	中部	2025/11/26 08:00	2025/11/26 08:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 2L	開閉試験		新規	
0464968	中部	2025/11/26 08:00	2025/11/26 08:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L	開閉試験		新規	
0463994	中部	2025/12/01 09:00	2025/12/03 17:00	連続	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L 構内	制御盤取替/FB撤去(甲026・028)	制約有	新規	
0463995	中部	2025/12/01 09:00	2025/12/03 17:00	連続	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L 構内	制御盤取替/FB撤去(甲026・028)	制約有	新規	
0464003	中部	2025/12/01 09:00	2025/12/06 17:00	連続	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L	北豊田変 275・154kV 制御盤取替/275梅森2L取込	制約有	新規	
0464004	中部	2025/12/01 09:00	2025/12/06 17:00	連続	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L	北豊田変 275・154kV 制御盤取替/275東部2L取込		新規	
0464701	中部	2025/12/01 09:00	2025/12/01 09:30	単日	東部変	275kV 東部北豊田 2L	開閉試験		新規	
0464721	中部	2025/12/01 09:00	2025/12/01 09:30	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L	開閉試験		新規	
0464723	中部	2025/12/01 09:00	2025/12/01 09:30	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464727	中部	2025/12/01 09:00	2025/12/01 09:30	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464510	中部	2025/12/04 08:00	2025/12/05 17:00	連続	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 2L 全線	PD点検、Ry点検(制御部)		新規	
0464280	中部	2025/12/04 09:00	2025/12/06 17:00	連続	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L 構内	制御盤取替/FB撤去(Z024・Z028)		新規	
0464281	中部	2025/12/04 09:00	2025/12/06 17:00	連続	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L 構内	制御盤取替/FB撤去(Z024・Z028)	制約有	新規	
0463976	中部	2025/12/04 09:30	2025/12/04 17:00	単日	梅森金山 2L	275kV 梅森金山 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)		新規	
0464729	中部	2025/12/04 09:30	2025/12/04 10:00	単日	梅森開	275kV 梅森金山 2L	開閉試験		新規	
0464731	中部	2025/12/04 09:30	2025/12/04 10:00	単日	金山変	275kV 梅森金山 2L	開閉試験		新規	
0464402	中部	2025/12/05 08:00	2025/12/06 18:00	連続	梅森開	275kV 北豊田梅森 2L 構内	CB038・044・108 ダッシュボット修理	制約有	新規	
0464403	中部	2025/12/05 08:00	2025/12/06 18:00	連続	梅森開	275kV 梅森金山 2L 構内	CB038・044・108 ダッシュボット修理		新規	
0464411	中部	2025/12/08 08:00	2025/12/12 18:00	連続	海部開	275kV 西尾張海部 1L 線路	ABブスセクションGCB同形対策に伴う接近停止		新規	
0464657	中部	2025/12/08 08:00	2025/12/08 08:30	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 1L	開閉試験		新規	
0464664	中部	2025/12/08 08:00	2025/12/08 08:30	単日	海部開	275kV 海部牛島町 1L	開閉試験		新規	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0464666	中部	2025/12/08 08:00	2025/12/08 08:30	単日	海部開	275kV 西尾張海部 1L	開閉試験		新規	
0464668	中部	2025/12/08 08:00	2025/12/08 08:30	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 1L	開閉試験		新規	
0464665	中部	2025/12/08 08:30	2025/12/08 09:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 2L	開閉試験		新規	
0464669	中部	2025/12/08 08:30	2025/12/08 09:00	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 2L	開閉試験		新規	
0465151	中部	2025/12/08 09:00	2025/12/08 17:00	単日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	ダンパー取替		新規	
0464351	中部	2025/12/09 09:00	2025/12/09 16:00	単日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 区間停止	西部幹線 L95~L97 間電線張替に伴う 1L 絶縁抵抗測定		新規	
0465150	中部	2025/12/09 09:00	2025/12/10 17:00	毎日	東部北豊田 2L	275kV 東部北豊田 2L 全線	ダンパー取替		新規	
0465152	中部	2025/12/09 09:00	2025/12/10 17:00	毎日	東部北豊田 2L	275kV 東部北豊田 2L 全線	東部北豊田線 防錆塗装		新規	
0465921	中部	2025/12/09 09:00	2025/12/09 17:00	単日	東部北豊田 2L	275kV 東部北豊田 2L 全線	不良がいし取替		新規	
0464223	中部	2025/12/10 09:00	2025/12/10 16:00	単日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 全線	西部幹線 L95~L97 間電線張替に伴うジャンパーイン		新規	
0464224	中部	2025/12/10 16:00	2025/12/10 16:10	単日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 全線	西部幹線 L95~L97 間電線張替に伴う試加圧		新規	
0464010	中部	2025/12/15 09:00	2026/01/02 13:00	連続	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L	甲母線GIS改造(仮甲母線接続用)		新規	
0464658	中部	2025/12/15 09:00	2025/12/15 09:30	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L	開閉試験		新規	
0464667	中部	2025/12/15 09:00	2025/12/15 09:30	単日	海部開	275kV 西尾張海部 2L	開閉試験		新規	
0464079	中部	2025/12/17 09:00	2025/12/17 17:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 1L 構内	保護盤取替/西濃1L		新規	
0464844	中部	2025/12/17 09:00	2025/12/17 09:30	単日	北部変	275kV 北部西濃 1L	開閉試験		新規	
0464904	中部	2025/12/17 09:00	2025/12/17 09:30	単日	西濃変	275kV 北部西濃 1L	開閉試験		新規	
0464080	中部	2025/12/18 09:00	2025/12/18 17:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 2L 構内	保護盤取替/西濃2L		新規	
0464847	中部	2025/12/18 09:00	2025/12/18 09:30	単日	北部変	275kV 北部西濃 2L	開閉試験		新規	
0464905	中部	2025/12/18 09:00	2025/12/18 09:30	単日	西濃変	275kV 北部西濃 2L	開閉試験		新規	
0464649	中部	2025/12/21 08:00	2025/12/21 08:30	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464661	中部	2025/12/21 08:00	2025/12/21 08:30	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 1L	開閉試験	制約有	新規	
0465145	中部	2025/12/21 08:00	2025/12/21 16:00	単日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0465073	中部	2025/12/21 10:00	2025/12/21 12:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L 構内	西名古屋西尾張1L機器点検	制約有	新規	
0464999	中部	2025/12/26 13:00	2025/12/26 13:30	単日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 2L	開閉試験		新規	
0465090	中部	2025/12/26 13:00	2026/01/04 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠No37他がいし取替		新規	
0464383	中部	2025/12/27 08:00	2025/12/29 17:00	連続	碧南変	275kV 幸田碧南 1L 線路	幸田碧南1L切替	制約有	新規	
0465146	中部	2025/12/27 08:00	2025/12/28 16:00	毎日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0464650	中部	2025/12/29 08:00	2025/12/29 08:30	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464662	中部	2025/12/29 08:00	2025/12/29 08:30	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 2L	開閉試験	制約有	新規	
0465147	中部	2025/12/29 08:00	2025/12/31 16:00	毎日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0465074	中部	2025/12/29 10:00	2025/12/29 12:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L 構内	西名古屋西尾張2L機器点検	制約有	新規	
0464384	中部	2025/12/30 08:00	2026/01/01 17:00	連続	碧南変	275kV 幸田碧南 2L 線路	幸田碧南2L切替	制約有	新規	
0464768	中部	2025/12/30 08:00	2025/12/30 08:30	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464776	中部	2025/12/30 08:00	2025/12/30 08:30	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464012	中部	2026/01/05 09:00	2026/01/23 13:00	連続	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L	乙母線GIS改造(仮乙母線接続用)		新規	
0464998	中部	2026/01/05 09:00	2026/01/05 09:30	単日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 1L	開閉試験		新規	
0465086	中部	2026/01/05 09:00	2026/01/14 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠No6他鉄塔防錆塗装		新規	
0465089	中部	2026/01/05 09:00	2026/01/14 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線No42他がいし取替		新規	
0465103	中部	2026/01/05 09:00	2026/01/08 17:00	毎日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 1L 線路	新鈴鹿分岐1L GCS塗装		変更	
0466576	中部	2026/01/07 09:00	2026/01/07 16:00	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L 構内	4B 切替(77B DIS 切替・TOL 取込・PT 切替)		新規	
0465091	中部	2026/01/09 09:00	2026/01/15 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線 1L CB016、L016、E016 超本格点検		変更	
0465093	中部	2026/01/09 09:00	2026/01/12 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 1L 構内	LS甲O16超本格点検		新規	
0464983	中部	2026/01/13 09:00	2026/01/13 09:30	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L	開閉試験		新規	
0465008	中部	2026/01/13 09:00	2026/01/13 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 1L	開閉試験		新規	
0465095	中部	2026/01/13 09:00	2026/01/15 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 1L 構内	LS乙O16超本格点検		新規	
0465104	中部	2026/01/13 09:00	2026/01/16 17:00	毎日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L 線路	新鈴鹿分岐2L GCS塗装		変更	
0463957	中部	2026/01/14 09:00	2026/01/23 15:00	連続	静岡変	500kV 静岡連絡 2L 全線	甲B母線 ガス回収、ダミー母線撤去、新主母線組立、ガス封入		新規	
0464984	中部	2026/01/14 09:00	2026/01/14 09:30	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L	開閉試験		新規	
0465009	中部	2026/01/14 09:00	2026/01/14 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 2L	開閉試験		新規	
0464124	中部	2026/01/15 09:00	2026/01/15 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0464919	中部	2026/01/15 09:00	2026/01/15 09:30	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L	開閉試験		変更	
0465019	中部	2026/01/15 09:00	2026/01/15 09:30	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L	開閉試験		新規	
0464125	中部	2026/01/16 09:00	2026/01/16 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0464920	中部	2026/01/16 09:00	2026/01/16 09:30	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L	開閉試験		変更	
0465020	中部	2026/01/16 09:00	2026/01/16 09:30	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L	開閉試験		新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0464126	中部	2026/01/17 09:00	2026/01/17 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0464127	中部	2026/01/18 09:00	2026/01/18 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0464128	中部	2026/01/22 09:00	2026/01/22 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0464129	中部	2026/01/23 09:00	2026/01/23 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0464130	中部	2026/01/24 09:00	2026/01/24 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0464131	中部	2026/01/25 09:00	2026/01/25 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0463959	中部	2026/01/30 09:00	2026/02/08 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡連絡 2L 全線	乙B母線 ガス回収, ダミー母線撤去, 新主母線組立, ガス封入		新規	
0465096	中部	2026/02/02 09:00	2026/02/07 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠線 2L CB018, L018, E018 超本格点検		変更	
0465098	中部	2026/02/02 09:00	2026/02/04 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 2L 構内	LS甲054超本格点検		新規	
0465087	中部	2026/02/03 09:00	2026/02/12 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠No6他鉄塔防錆塗装		新規	
0465088	中部	2026/02/03 09:00	2026/02/12 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠線No42他がいし取替		新規	
0466579	中部	2026/02/03 09:00	2026/02/05 16:00	毎日	南勢変	275kV 伊勢南勢 2L 構内	6B 切替(保護盤切替・77B DIS 切替・TOL 取込・PT 切離)		新規	
0465100	中部	2026/02/05 09:00	2026/02/07 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 2L 構内	LS乙054超本格点検		新規	
0464050	中部	2026/02/10 09:00	2026/02/13 17:00	連続	三重開	500kV 三岐幹 1L	三岐幹1L切替		新規	
0464148	中部	2026/02/10 09:00	2026/02/13 17:00	連続	岐阜開	500kV 三岐幹 1L 全線	制御・保護盤取替/三岐幹1L		新規	
0464132	中部	2026/02/13 09:00	2026/02/13 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0464133	中部	2026/02/14 09:00	2026/02/14 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0464051	中部	2026/02/15 09:00	2026/02/18 17:00	連続	三重開	500kV 三岐幹 2L	三岐幹2L切替		新規	
0464149	中部	2026/02/15 09:00	2026/02/18 17:00	連続	岐阜開	500kV 三岐幹 2L 全線	制御・保護盤取替/三岐幹2L		新規	
0464464	中部	2026/02/20 08:00	2026/02/27 17:00	連続	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	気田笹岡線No66組立工事に伴う保安停止		新規	
0464502	中部	2026/02/21 09:00	2026/02/23 17:00	連続	東浦開	275kV BUS TIE	東浦開275kV制御盤取替/ブスタイ取込	制約有	新規	
0464522	中部	2026/03/02 09:00	2026/06/16 15:00	連続	金山松ヶ枝 2L	275kV 金山松ヶ枝 2L 全線	金山松ヶ枝線2L OFケーブル改修	制約有	新規	
0464733	中部	2026/03/02 09:00	2026/03/02 09:30	単日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464740	中部	2026/03/02 09:00	2026/03/02 09:30	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 2L	開閉試験	制約有	新規	
0463980	中部	2026/03/02 09:30	2026/03/02 17:00	単日	金山松ヶ枝 2L	275kV 金山松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	制約有	新規	
0463953	中部	2026/03/03 08:00	2026/03/06 16:00	毎日	伊勢中勢 1L	275kV 伊勢中勢 1L 全線	鉄塔防錆塗装工事		新規	
0464341	中部	2026/03/09 07:00	2026/03/09 10:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 線路	伊勢中勢機器取替/伊勢中勢2L甲054-乙054間ALP撤去		新規	
0464864	中部	2026/03/09 07:00	2026/03/09 07:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L	開閉試験		新規	
0464875	中部	2026/03/09 07:00	2026/03/09 07:30	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L	開閉試験		新規	
0464342	中部	2026/03/09 10:00	2026/03/16 19:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替/伊勢中勢線2L甲054取替		変更	
0463954	中部	2026/03/10 08:00	2026/03/13 16:00	毎日	伊勢中勢 2L	275kV 伊勢中勢 2L 全線	鉄塔防錆塗装工事		新規	
0464860	中部	2026/03/16 10:00	2026/03/16 10:30	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 1L	開閉試験		新規	
0464869	中部	2026/03/16 10:00	2026/03/16 10:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L	開閉試験		新規	
0464081	中部	2026/03/17 09:00	2026/03/20 17:00	連続	北部変	500kV 岐阜連絡 1L 全線	保護盤取替/岐阜連絡1L		新規	
0464150	中部	2026/03/17 09:00	2026/03/20 17:00	連続	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L 全線	制御・保護盤取替/岐阜連絡1L		新規	
0464344	中部	2026/03/17 09:00	2026/03/17 15:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 構内	伊勢中勢線機器取替/伊勢幹1L乙082-甲082間ALP撤去		変更	
0464801	中部	2026/03/17 09:00	2026/03/17 09:30	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L	開閉試験		新規	
0464834	中部	2026/03/17 09:00	2026/03/17 09:30	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 1L	開閉試験		新規	
0464346	中部	2026/03/18 07:00	2026/03/24 19:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替/伊勢中勢線2L乙054取替		変更	
0463923	中部	2026/03/19 08:00	2026/03/21 17:00	連続	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No40~No45間 1L鉄塔・架線金具スケッチ		変更	
0464065	中部	2026/03/19 13:00	2026/03/19 13:10	単日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線No42~No46間2L試加圧	制約有	新規	
0464067	中部	2026/03/19 13:00	2026/03/19 13:10	単日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線No56~No59間2L試加圧	制約有	新規	
0464551	中部	2026/03/23 08:30	2026/03/23 09:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464565	中部	2026/03/23 08:30	2026/03/23 09:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464574	中部	2026/03/23 08:30	2026/03/23 09:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464577	中部	2026/03/23 08:30	2026/03/23 09:00	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464716	中部	2026/03/23 08:30	2026/03/23 09:00	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L	開閉試験	制約有	新規	
0464005	中部	2026/03/23 09:00	2026/03/28 17:00	連続	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L	北豊田変 275・154kV 制御盤取替/275東浦2L取込	制約有	新規	
0464013	中部	2026/03/23 09:00	2026/03/28 17:00	連続	東浦開	275kV 東浦北豊田 2L 線路	東浦開275kV制御盤取替/北豊田・知多火力2L	制約有	新規	
0464014	中部	2026/03/23 09:00	2026/03/28 17:00	連続	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L 線路	東浦開275kV制御盤取替/北豊田・知多火力2L	制約有	新規	
0464550	中部	2026/03/23 09:00	2026/03/23 09:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464566	中部	2026/03/23 09:00	2026/03/23 09:30	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464575	中部	2026/03/23 09:00	2026/03/23 09:30	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464576	中部	2026/03/23 09:00	2026/03/23 09:30	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 2L	開閉試験	制約有	新規	
0464717	中部	2026/03/23 09:00	2026/03/23 09:30	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L	開閉試験	制約有	新規	
0463987	中部	2026/03/24 09:00	2026/03/25 17:00	連続	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L 構内	制御盤取替/FB撤去(乙014)	制約有	新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0464082	中部	2026/03/24 09:00	2026/03/27 17:00	連続	北部変	500kV 岐阜連絡 2L 全線	保護盤取替/岐阜連絡2L			新規
0464151	中部	2026/03/24 09:00	2026/03/27 17:00	連続	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L 全線	制御・保護盤取替/岐阜連絡2L			新規
0464802	中部	2026/03/24 09:00	2026/03/24 09:30	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L	開閉試験			新規
0464835	中部	2026/03/24 09:00	2026/03/24 09:30	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 2L	開閉試験			新規
0464348	中部	2026/03/25 09:00	2026/03/25 15:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 構内	伊勢中勢線機器取替/伊勢幹1L乙082-甲082間ALP取付			変更
0466572	中部	2026/03/26 09:00	2026/04/20 15:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替/伊勢中勢2LGCS、PD、LA取替			新規
0463924	中部	2026/03/28 08:00	2026/03/30 17:00	連続	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No40~No45間 2L鉄塔・架線金具スケッチ			変更
0464367	中部	2026/03/30 09:00	2026/04/01 17:00	連続	愛知変	275kV 愛知分岐 1L 線路	制御保護盤取替のうち275kV愛知分岐1L切替			新規

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0512036	北陸	2024/04/03 08:30	2024/04/05 17:30	連続	南条変電所	南条 1Tr/南条 1Tr3 次母線/南条 1ShR/南条 154-1NGR/南条 1STr	1Tr 変圧器点検・手入れ 6 年, 冷却装置・冷却制御盤点検 6 年 ※2		更新	
0512043	北陸	2024/04/03 08:30	2024/04/04 13:30	連続	南条変電所	南条 275 甲母線/南条 1Tr/南条 154-1NGR/南条 1Tr3 次母線/南条 1STr/南条 1ShR	1Tr 一次 GIS ユニット電装品修理		更新	
0512044	北陸	2024/04/04 12:30	2024/04/05 17:30	連続	南条変電所	南条 275 乙母線/南条 1Tr/南条 154-1NGR/南条 1Tr3 次母線/南条 1STr/南条 1ShR	1Tr 一次 GIS ユニット電装品修理		更新	
0512037	北陸	2024/04/10 08:30	2024/04/12 17:30	連続	南条変電所	南条 2Tr/南条 2Tr3 次母線/南条 2ShR/南条 154-2NGR/南条 2STr	2Tr 変圧器点検・手入れ 6 年, 冷却装置・冷却制御盤点検 6 年 ※1		更新	
0512045	北陸	2024/04/10 08:30	2024/04/11 13:30	連続	南条変電所	南条 275 甲母線/南条 2Tr/南条 154-2NGR/南条 2Tr3 次母線/南条 2STr/南条 2ShR	2Tr 一次 GIS ユニット電装品修理		更新	
0512046	北陸	2024/04/11 12:30	2024/04/12 17:30	連続	南条変電所	南条 275 乙母線/南条 2Tr/南条 154-2NGR/南条 2Tr3 次母線/南条 2STr/南条 2ShR	2Tr 一次 GIS ユニット電装品修理		更新	
0510990	北陸	2024/04/15 08:30	2024/04/17 17:30	毎日	敦賀火力変電所	敦賀火力線 2L/敦賀火力 2L 構内(敦火)	碍子清掃・碍子洗浄/ズル点検・手入れ		更新	
0510926	北陸	2024/04/19 08:30	2024/04/21 17:30	毎日	送電線	東金津新福井線 1L	低抵抗測定(No.10~11)難着雪対策(No.10~13)ボルト取替え(No.12)		更新	
0511996	北陸	2024/04/22 08:30	2024/05/29 17:30	連続	送電線	東金津新福井線 2L	東金津新福井線鉄塔建替 No.10~13 基礎工事に伴う停止		更新	
0510927	北陸	2024/04/25 08:30	2024/04/26 17:30	毎日	送電線	東金津新福井線 2L	低抵抗測定(No.10~11)ボルト取替え(No.12)		更新	
0512029	北陸	2024/04/25 08:30	2024/04/25 17:30	単日	新福井変電所	新福井 1Tr/新福井 33 母線 1B/新福井 1-1ShR/新福井 1-2ShR/新福井 154B 母線	LS74 開閉・点検・精密点検・各種手入 12 年		更新	
0512031	北陸	2024/04/26 08:30	2024/04/26 17:30	単日	新福井変電所	新福井 3Tr/新福井 33 母線 3B/新福井 3-1ShR	3-1ShR 点検 6 年, OBSR-31 引出断路部分点 18 年, 3-1ShR・3-2ShRCub 点検 6 年		更新	
0512552	北陸	2024/04/26 08:30	2024/04/26 17:30	単日	新福井変電所	新福井 3Tr/新福井 33 母線 3B/新福井 3-1ShR/新福井 154A 母線	A 母線碍子調査		更新	
0510841	北陸	2024/05/06 07:30	2024/05/06 13:30	単日	七尾大田火力	七尾大田火力線 1L/大田火力線 1L 構内(七)	碍子洗浄用/ズル点検(1L MOF 用)他		更新	
0510950	北陸	2024/05/06 07:30	2024/05/06 13:30	単日	中能登変電所	七尾大田火力線 1L/大田火力線 1L 構内(中)	1L LA 12 年点検, 1L BCU 盤 6 年点検		更新	
0510842	北陸	2024/05/06 12:30	2024/05/06 17:30	単日	七尾大田火力	七尾大田火力線 2L/大田火力線 2L 構内(七)	碍子洗浄用/ズル点検(2L MOF 用)他		更新	
0510951	北陸	2024/05/06 12:30	2024/05/06 17:30	単日	中能登変電所	大田火力線 2L 構内(中)/※仮登録	2L BCU 盤 6 年点検		更新	
0512017	北陸	2024/05/08 08:30	2024/05/10 17:30	毎日	送電線	能越幹線 2L	地線修理, 定期点検		更新	
0510958	北陸	2024/05/08 09:30	2024/05/08 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力線 2L/敦賀火力 2L 構内(敦火)/[保安停止]	敦賀火力線 2L 遮断器接触子修理事前準備		更新	
0510888	北陸	2024/05/09 07:30	2024/06/23 17:30	連続	送電線	加賀東金津線 1L	加賀東金津線鉄塔建替 No.63~66 他に伴う停止		更新	
0510911	北陸	2024/05/09 07:30	2024/05/09 17:30	単日	送電線	能越幹線 2L	測定点検		更新	
0510959	北陸	2024/05/09 07:30	2024/05/14 17:30	連続	敦賀火力変電所	敦賀火力線 2L/敦賀火力 2L 構内(敦火)	敦賀火力線 2L 遮断器接触子修理		更新	
0510960	北陸	2024/05/09 07:30	2024/05/12 17:30	連続	敦賀火力変電所	敦賀火力変 275 甲母線	敦賀火力線 2L 遮断器接触子修理		更新	
0510788	北陸	2024/05/09 08:30	2024/05/09 17:30	単日	加賀変電所	加賀金津 1L 構内(加賀)/加賀 275 丙母線/加賀東金津線 1L/加賀東 1L43RCA0(加賀)/加賀東 1L43RCB0(加賀)/加賀東 1L43CA(加賀)/加賀東 1L43CB(加賀)	LS71 開閉試験 12 年点検他		更新	
0510963	北陸	2024/05/09 08:30	2024/05/09 17:30	単日	送電線	敦賀火力線 2L	東浦線がいにし掃除に伴う停止		更新	
0510965	北陸	2024/05/09 08:30	2024/05/12 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線 2L	定期点検、保守情報システム撤去		更新	
0510967	北陸	2024/05/09 08:30	2024/05/12 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線 2L	鉄塔塗装		更新	
0510891	北陸	2024/05/10 08:30	2024/05/10 17:30	単日	加賀変電所	加賀金津 1L 構内(加賀)/加賀東金津線 1L/加賀 275 丁母線	LS045 甲他 12 年点検		更新	
0511995	北陸	2024/05/10 08:30	2024/05/26 17:30	連続	新福井変電所	新福井 3Tr/新福井 33 母線 3B/新福井 LSN-3/新福井 3-1ShR	3Tr 自動消火装置設置		更新	
0510811	北陸	2024/05/14 08:30	2024/05/14 17:30	単日	新富山変電所	新富山 275 甲母線/新富山 275 母連	LS37 点検開閉電流接触抵抗測定ハッキン交換 12 年		更新	
0510961	北陸	2024/05/14 16:30	2024/05/14 18:00	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力線 2L/敦賀火力 2L 構内(敦火)	敦賀火力線 2L 遮断器接触子修理後課電試験, 商用耐電圧試験		更新	
0510918	北陸	2024/05/20 07:30	2024/05/24 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線 1L	鉄塔防錆塗装 71.83.86 定期点検 54 難着雪リング修理 86~89.101~104.115~118		更新	
0512028	北陸	2024/05/27 08:30	2024/05/27 17:30	単日	新福井変電所	新福井 1Tr/新福井 33 母線 1B/新福井 1-1ShR/新福井 1-2ShR/新福井 154A 母線	LS73 開閉・点検・精密点検・各種手入 12 年, 1STr N2 ガス純度測定 3 年		更新	
0512537	北陸	2024/05/27 09:00	2024/05/27 13:30	単日	南福光変電所	加賀福光線 1L(構内)	加賀福光線 1LBCU セキュリティ対策改修		更新	
0512538	北陸	2024/05/27 12:30	2024/05/27 17:30	単日	南福光変電所	加賀福光線 2L(構内)	加賀福光線 2L セキュリティ対策改修		更新	
0512535	北陸	2024/05/28 09:00	2024/05/28 13:30	単日	南福光変電所	能越幹線 1L(構内)	能越幹線 1LBCU セキュリティ対策改修		更新	
0512536	北陸	2024/05/28 12:30	2024/05/28 17:30	単日	南福光変電所	能越幹線 2L(構内)	能越幹線 2L セキュリティ対策改修		更新	
0510889	北陸	2024/05/30 07:30	2024/07/04 17:30	連続	送電線	加賀東金津線 2L	加賀東金津線鉄塔建替 No.63~66 他に伴う停止		更新	
0510790	北陸	2024/05/30 08:30	2024/05/30 17:30	単日	加賀変電所	加賀金津 2L 構内(加賀)/加賀東金津線 2L/加賀 275 丁母線	LS046 甲 12 年点検他		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0510789	北陸	2024/05/31 08:30	2024/05/31 17:30	単日	加賀変電所	加賀東金津線 2L/加賀金津 2L 構内(加賀)/加賀 275 丙母線/加賀東 2L43CA(加賀)/加賀東 2L43CB(加賀)/加賀東 2L43RCA0(加賀)/加賀東 1L43RCB0(加賀)/加賀東 2L43RCAM(加賀)/加賀東 2L43RCBM(加賀)	LS7512 年点検他		更新	
0510944	北陸	2024/06/03 07:30	2024/06/03 17:30	単日	送電線	加賀東金津線 1L	難着雪対策		更新	
0510945	北陸	2024/06/04 07:30	2024/06/04 17:30	単日	送電線	加賀東金津線 2L	難着雪対策		更新	
0510929	北陸	2024/06/05 07:30	2024/07/31 13:30	連続	送電線	新富山幹線 1L	新富山幹線鉄塔建替 No.43~47 他に伴う停止		更新	
0510930	北陸	2024/06/05 07:30	2024/07/29 17:30	連続	送電線	中央幹線 1L	中央幹線電線張替 No.21~No.27に伴う停止		更新	
0510985	北陸	2024/06/06 08:30	2024/06/06 17:30	単日	南条変電所	敦賀火力 2L 構内(南条)/敦賀火力線 2L/敦賀線 243-56(南条)/敦賀線 243CA(南条)/敦賀線 243CB(南条)/敦賀線 243RCA0(南条)/敦賀線 243RCB0(南条)	[敦賀火力線脱調分離装置取替]ケーブル切替・試験		更新	
0510986	北陸	2024/06/06 08:30	2024/06/06 10:30	単日	南条変電所	南条 275 乙母線/敦賀火力 2L 構内(南条)	[敦賀火力線脱調分離装置取替]乙母線 PT2 次電圧ケーブル切替		更新	
0510987	北陸	2024/06/06 09:30	2024/06/06 11:00	単日	南条変電所	南条 275 乙母線/[試験使用]	[敦賀火力線脱調分離装置取替]乙母線 PT2 次電圧検相		更新	
0510988	北陸	2024/06/06 16:30	2024/06/06 18:30	単日	南条変電所	敦賀火力線 2L/[試験使用]潮流試験	[敦賀火力線脱調分離装置取替]敦賀火力線 2L 脱調分離、PCM(B)Ry 位相測定		更新	
0512548	北陸	2024/06/07 07:30	2024/06/07 17:30	単日	送電線	加賀東金津線 2L	鉄塔防錆塗装 71.83.86 定期点検 54 難着雪リング修理 86~89.131~134.115~118		更新	
0510962	北陸	2024/06/07 08:30	2024/06/07 17:30	単日	送電線	敦賀火力線 1L	東浦線がよいし掃除に伴う停止		更新	
0510964	北陸	2024/06/07 08:30	2024/06/14 17:30	連続	送電線	敦賀火力線 1L	定期点検、ジャンパ線揺動対策、保守情報システム撤去		更新	
0510966	北陸	2024/06/07 08:30	2024/06/10 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線 1L	鉄塔塗装		更新	
0510981	北陸	2024/06/07 08:30	2024/06/07 17:30	単日	南条変電所	敦賀火力 1L 構内(南条)/敦賀火力線 1L/敦賀線 143-56(南条)/敦賀線 143CA(南条)/敦賀線 143CB(南条)/敦賀線 143RCA0(南条)/敦賀線 143RCB0(南条)	[敦賀火力線脱調分離装置取替]ケーブル切替・試験		更新	
0510982	北陸	2024/06/07 08:30	2024/06/07 10:30	単日	南条変電所	南条 275 乙母線/敦賀火力 1L 構内(南条)	[敦賀火力線脱調分離装置取替]乙母線 PT2 次電圧ケーブル切替		更新	
0510983	北陸	2024/06/07 09:30	2024/06/07 11:00	単日	南条変電所	南条 275 乙母線/[試験使用]	[敦賀火力線脱調分離装置取替]乙母線 PT2 次電圧検相		更新	
0510984	北陸	2024/06/07 16:30	2024/06/07 18:30	単日	南条変電所	敦賀火力線 1L/[試験使用]潮流試験	[敦賀火力線脱調分離装置取替]敦賀火力線 1L 脱調分離、PCM(B)Ry 位相測定		更新	
0510919	北陸	2024/06/10 07:30	2024/06/12 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線 2L	鉄塔防錆塗装 71.83.86 定期点検 54 難着雪リング修理 86~89.101~104.115~118		更新	
0510946	北陸	2024/06/10 07:30	2024/06/10 17:30	単日	送電線	中央幹線 1L	測定点検、難着雪対策		更新	
0510989	北陸	2024/06/10 07:30	2024/06/12 17:30	毎日	敦賀火力変電所	敦賀火力線 1L/敦賀火力 1L 構内(敦賀)	碍子清掃・碍子洗浄/ズル点検・手入れ		更新	
0511998	北陸	2024/06/10 08:30	2024/07/09 17:30	連続	新富山変電所	新富山連 4Tr/新富山 4-1ShR/新富山 4-2ShR/新富山 4Tr3 次母線	4Tr 自動消火装置設置		更新	
0512048	北陸	2024/06/10 08:30	2024/06/12 17:30	連続	送電線	敦賀火力線 1L	定期点検、ジャンパ線揺動対策、東浦線がよいし掃除に伴う停止		更新	
0510893	北陸	2024/06/11 08:30	2024/06/11 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線 1L 構内(加賀)/中央幹線 1L/加賀 275 丁母線	LS049 甲 12 年点検他		更新	
0512025	北陸	2024/06/17 07:30	2024/06/19 17:30	毎日	中能登変電所	中能登 3Tr/中能登 66-3Tr3 次母線/中能登 3-1ShR/※追加件名	3Tr2 次 CB093 機器塗装		更新	
0512529	北陸	2024/06/17 08:30	2024/06/17 17:30	単日	中能登変電所	中能登 3Tr/中能登 66-3Tr3 次母線/中能登 3-1ShR	3Tr1 次 BCU、2 次 3 次 BCU 改修、変圧器保護盤改修		更新	
0510952	北陸	2024/06/18 09:00	2024/06/18 17:30	単日	中能登変電所	中能登 3Tr/中能登 66-3Tr3 次母線/中能登 3-1ShR	3Tr 自動消火装置点検、R.S.T 相 絶縁油耐圧酸価測定 6 年点検		更新	
0512546	北陸	2024/06/19 08:30	2024/06/19 18:00	単日	加賀変電所	中央幹線 1L 構内(加賀)/中央幹線 1L/加賀 275 丙母線/中幹 1L43CA(加賀)/中幹 1L43CB(加賀)/中幹 1L43RCA0(加賀)/中幹 1L43RCB0(加賀)/中幹 1L43RCAM(加賀)/中幹 1L43RCBM(加賀)	中央幹線 1LBCU 盤6 年点検他		更新	
0510843	北陸	2024/06/20 08:30	2024/06/21 17:30	毎日	新福井変電所	新福井 275 乙母線/[保安停止]	[GSSR-42、44 取替]鉄板敷設に伴う保安停止		更新	
0512027	北陸	2024/06/24 07:30	2024/06/24 17:30	単日	送電線	七尾大田火力線 2L	地線修理		更新	
0511997	北陸	2024/06/24 08:30	2024/07/04 17:30	連続	送電線	東金津新福井線 2L	東金津新福井線鉄塔建替 No.10~13 基礎工事に伴う停止		更新	
0512018	北陸	2024/06/27 08:30	2024/06/28 17:30	毎日	送電線	中央幹線 1L	地線難着雪リング修理他		更新	
0510928	北陸	2024/07/05 08:30	2024/09/24 17:30	連続	送電線	加賀幹線 1L	加賀幹線鉄塔建替・地線張替 No.139~147 に伴う停止		更新	
0512012	北陸	2024/07/07 07:30	2024/07/09 18:30	連続	新富山変電所	新富山連 4Tr/新富山 4Tr3 次母線/新富山 4-1ShR/新富山 4-2ShR/新富山 2StR	CB004 点検コネクティング開閉電装品修理		更新	
0510813	北陸	2024/07/07 08:30	2024/07/07 17:30	単日	新富山変電所	新富山連 4Tr/新富山 4Tr3 次母線/新富山 4-1ShR/新富山 4-2ShR/新富山 2StR/新富山 275 甲母線	CB004 点検コネクティング開閉電装品.LS41 点検開閉電流接触抵抗測定ハック交換 12 年		更新	
0510814	北陸	2024/07/08 08:30	2024/07/08 17:30	単日	新富山変電所	新富山連 4Tr/新富山 4Tr3 次母線/新富山 4-1ShR/新富山 4-2ShR/新富山 2StR/新富山 275 乙母線	CB004 点検コネクティング開閉電装品.LS42 点検開閉電流接触抵抗測定ハック交換 12 年		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0510956	北陸	2024/07/08 08:30	2024/07/09 17:30	毎日	送電線	加賀幹線 1L	低抵抗測定(No.132~133.152~153)		更新	
0512020	北陸	2024/07/08 08:30	2024/07/10 17:30	毎日	送電線	能越幹線 1L	定期点検		更新	
0510941	北陸	2024/07/09 07:30	2024/07/12 17:30	毎日	送電線	加賀幹線 1L	測定点検、地線点検・修理、難着雪対策		更新	
0512547	北陸	2024/07/09 07:30	2024/07/09 17:30	単日	送電線	加賀幹線 1L	難着雪リング修理 115~118		更新	
0512011	北陸	2024/07/10 07:30	2024/07/12 18:30	連続	新富山変電所	新富山連 3Tr/新富山 3Tr3 次母線/新富山 3ShR/新富山 3SC/新富山 154-3NGR	CB003 電装品修理・点検・コキング閉閉試験 6年		更新	
0510957	北陸	2024/07/10 08:30	2024/07/13 17:30	毎日	送電線	加賀幹線 1L	防錆塗装(No.132.174)		更新	
0512016	北陸	2024/07/11 08:30	2024/07/11 17:30	単日	新富山変電所	新富山連 3Tr/新富山 3Tr3 次母線/新富山 3ShR/新富山 3SC/新富山 154-3NGR	3Tr SE Ry 修理		更新	
0510809	北陸	2024/07/13 08:30	2024/07/15 17:30	連続	城端開閉所	城端連系乙側(構内)	CB200 開閉・点検・コキング 6年、電装品修理		更新	
0510808	北陸	2024/07/16 08:30	2024/07/18 17:30	連続	城端開閉所	城端開 275 母連/城端開 275 乙母線	CB300 開閉・点検・コキング 6年、電装品修理		更新	
0510805	北陸	2024/07/22 07:30	2024/07/26 18:30	連続	越前変電所	越前 275 母連	275kV 母連 GIS 開閉・点検・各種手入 6年・操作機構分点 12年、CB700 シリンダー交換		更新	
0510892	北陸	2024/07/22 07:30	2024/07/22 20:00	単日	加賀変電所	中央幹線 1L 構内(加賀)/中央幹線 1L/加賀 275 丙母線/中幹 1L43CA(加賀)/中幹 1L43CB(加賀)/中幹 1L43RCA0(加賀)/中幹 1L43RCB0(加賀)/中幹 1L43RCAM(加賀)/中幹 1L43RCBM(加賀)	CB04912 年点検他		更新	
0510806	北陸	2024/07/26 07:30	2024/07/26 18:30	単日	越前変電所	越前 275 母連/越前 275 丁母線/275kV 丁母線 PT	275kV 母連 GIS(LS44) 開閉・点検 6年、275kV 丁母線 PTGIS 点検 6年・操作機構分点 12年		更新	
0510804	北陸	2024/07/27 07:30	2024/07/27 18:30	単日	越前変電所	越前 275 母連/越前 275 丙母線/275kV 丙母線 PT	275kV 母連 GIS(LS43) 開閉・点検 6年、275kV 丙母線 PTGIS 点検 6年・操作機構分点 12年		更新	
0510844	北陸	2024/07/29 08:30	2024/07/29 15:30	単日	新福井変電所	新福井 275 乙母線/[保安停止]	[GSSR-42, 44 取替]GSSR-44 搬出に伴う保安停止		更新	
0510845	北陸	2024/07/30 08:30	2024/07/30 15:30	単日	新福井変電所	新福井 275 乙母線/[保安停止]	[GSSR-42, 44 取替]GSSR-44 搬入に伴う保安停止		更新	
0510931	北陸	2024/07/31 12:30	2024/07/31 15:30	単日	送電線	新富山幹線 1L	新富山幹線鉄塔建替 No.43~47 に伴う使用前社内検査(絶縁耐力試験他)		更新	
0510851	北陸	2024/07/31 14:30	2024/07/31 16:30	単日	送電線	新富山幹線 1L	新富山幹線鉄塔建替 No.43~47 に伴う使用前社内検査(講評に伴う停止)		更新	
0510846	北陸	2024/08/13 08:30	2024/08/14 17:30	毎日	新福井変電所	新福井 275 乙母線/[保安停止]	[GSSR-42, 44 取替]鉄板撤去に伴う保安停止		更新	
0510885	北陸	2024/09/08 08:30	2024/09/11 17:30	毎日	送電線	南条越前線 2L	がしり修理、ルーズスペース修理		更新	
0510887	北陸	2024/09/08 08:30	2024/09/10 17:30	毎日	送電線	南条越前線 2L	鉄塔塗装		更新	
0510795	北陸	2024/09/09 07:30	2024/09/11 18:30	連続	越前変電所	南条越前線 2L/南条越前 2L 構内(越前)	南越 2LGIS 開閉・点検・各種手入 6年、CB076 操作機構分点 12年		更新	
0510796	北陸	2024/09/10 07:30	2024/09/10 18:30	単日	越前変電所	南条越前 2L 構内(越前)/越前 275 丙母線	南条越前線 2LGIS(LS47) 開閉・点検・各種手入 6年		更新	
0510861	北陸	2024/09/10 07:30	2024/09/10 17:30	単日	中能登変電所	志賀原子力線 2L/志賀原線 2L 構内(中能)/中能登 275 丙母線/中能登 275 母連	LS078 甲, LS49 12 年点検・操作箱 12 年点検		更新	
0510797	北陸	2024/09/11 07:30	2024/09/11 18:30	単日	越前変電所	南条越前 2L 構内(越前)/越前 275 丁母線	南条越前線 2LGIS(LS48) 開閉・点検・各種手入 6年		更新	
0510862	北陸	2024/09/11 07:30	2024/09/11 17:30	単日	中能登変電所	志賀原子力線 2L/志賀原線 2L 構内(中能)/中能登 275 丁母線/中能登 275 母連	LS078 甲 E, LS50 12 年点検・操作箱 12 年点検		更新	
0512549	北陸	2024/09/11 07:30	2024/09/15 18:30	連続	越前変電所	越前 3Tr/越前 3Tr3 次母線/越前 3-1ShR/H3-STr, 3 所内 Cub	3Tr 点検 6年、3Tr1 次・2 次・3 次 GIS 開閉・点検 6年、操作機構分点 12年		更新	
0512014	北陸	2024/09/11 08:30	2024/09/11 12:30	単日	南福光変電所	南福光 500 甲-1 母線	500kVPT 分配-1.2 盤点検(甲母線)		更新	
0512015	北陸	2024/09/11 11:30	2024/09/11 16:30	単日	南福光変電所	南福光 500 乙-1 母線	500kVPT 分配-1.2 盤点検(乙母線)		更新	
0510863	北陸	2024/09/12 08:30	2024/09/12 17:30	単日	中能登変電所	志賀原子力線 1L/志賀原線 1L 構内(中能)/中能登 275 丙母線/中能登 275 母連	LS077 甲, LS47 12 年点検・操作箱 12 年点検, 1L LA 12 年点検		更新	
0510875	北陸	2024/09/12 08:30	2024/09/23 17:30	毎日	送電線	南条越前線 1L	ジャンパ補強装置修理(No.45~63 13 基)		更新	
0510884	北陸	2024/09/12 08:30	2024/09/23 17:30	連続	送電線	南条越前線 1L	ジャンパ線揺動対策、ルーズスペース修理		更新	
0510886	北陸	2024/09/12 08:30	2024/09/14 17:30	毎日	送電線	南条越前線 1L	鉄塔塗装		更新	
0510864	北陸	2024/09/13 08:30	2024/09/13 17:30	単日	中能登変電所	志賀原子力線 1L/志賀原線 1L 構内(中能)/中能登 275 丁母線/中能登 275 母連	LS077 甲 E, LS48 12 年点検・操作箱 12 年点検		更新	
0512550	北陸	2024/09/14 07:30	2024/09/14 18:30	単日	越前変電所	越前 275 丙母線/越前 3Tr/越前 3Tr3 次母線/越前 3-1ShR/H3-STr, 3 号所内 Cub	3Tr2 次丙ス側 GIS(LS53, ガス監視箱)点検		更新	
0512551	北陸	2024/09/15 07:30	2024/09/15 18:30	単日	越前変電所	越前 275 丁母線/越前 3Tr/越前 3Tr3 次母線/越前 3-1ShR/H3-STr, 3 号所内 Cub	3Tr2 次丁ス側 GIS(LS54, ガス監視箱)点検		更新	
0510849	北陸	2024/09/16 07:30	2024/11/11 13:30	連続	送電線	新富山幹線 2L	新富山幹線鉄塔建替 No.43~47 他に伴う停止		更新	
0510850	北陸	2024/09/16 07:30	2024/11/04 17:30	連続	送電線	中央幹線 2L	中央幹線電線張替 No.21~No.27 に伴う停止		更新	
0510859	北陸	2024/09/16 07:30	2024/09/19 17:30	毎日	送電線	中央幹線 2L	測定点検、難着雪対策		更新	
0512041	北陸	2024/09/16 08:30	2024/09/18 13:30	連続	南条変電所	南条越前 1L 構内(南条)/南条 275 甲母線	南条越前線 1L GIS ユニット電装品修理(甲母線側)		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0512047	北陸	2024/09/16 08:30	2024/09/20 13:30	連続	南条変電所	南条越前線 1L/南条越前 1L 構内(南条)/南条 275 甲母線	南条越前線 1L GIS ユニット電装品修理(線路側・CB)		更新	
0510807	北陸	2024/09/17 09:00	2024/09/17 12:30	単日	越前変電所	越前 2Tr/越前 2-2ShR/越前 2-3ShR/越前 2Tr3 次母線/越前 2StR	1 次 OF ケーブル油採油, 2StR 絶縁油特性試験測定 6 年		更新	
0512000	北陸	2024/09/17 15:00	2024/09/17 16:30	単日	南福光変電所	南福光 43-87HA/南福光 43CBZHA	500kVCBF(A 系)起動条件切替および確認試験		更新	
0512001	北陸	2024/09/17 15:00	2024/09/17 16:30	単日	南福光変電所	南福光 43-87HB/南福光 43CBZHB	500kVCBF(B 系)起動条件切替および確認試験		更新	
0510894	北陸	2024/09/18 08:30	2024/09/18 20:00	単日	加賀変電所	中央幹線 2L 構内(加賀)/中央幹線 2L/加賀 275 丙母線/中幹 2L43CA(加賀)/中幹 2L43CB(加賀)/中幹 2L43RCA0(加賀)/中幹 2L43RCB0(加賀)/中幹 2L43RCAM(加賀)/中幹 2L43RCBM(加賀)	CB05012 年点検他		更新	
0512002	北陸	2024/09/18 09:30	2024/09/18 12:30	単日	南福光変電所	南福光 500 甲-1 母線	3Tr1 次、2 次 BCU 切替後の LS125 開閉試験		更新	
0512003	北陸	2024/09/18 11:30	2024/09/18 14:30	単日	南福光変電所	南福光 500 乙-1 母線	3Tr1 次、2 次 BCU 切替後の LS126 開閉試験		更新	
0512042	北陸	2024/09/18 12:30	2024/09/20 17:30	連続	南条変電所	南条越前 1L 構内(南条)/南条 275 乙母線	南条越前線 1L GIS ユニット電装品修理(乙母線側)		更新	
0510895	北陸	2024/09/19 08:30	2024/09/19 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線 2L 構内(加賀)/中央幹線 2L/加賀 275 丁母線	LS050 甲 12 年点検他		更新	
0512013	北陸	2024/09/24 08:30	2024/09/24 13:30	単日	新富山変電所	新富山 154-2NGR/新富山連 2Tr/新富山 2Tr3 次母線	自動消火装置 2Tr 放水試験		更新	
0510848	北陸	2024/09/25 07:30	2024/11/07 17:30	連続	送電線	加賀東金津線 1L	加賀東金津線鉄塔建替 No.63~66 他に伴う停止		更新	
0512539	北陸	2024/09/27 09:00	2024/09/27 13:30	単日	南福光変電所	南福光 500 甲-1 母線/南福光 500 母連	旧 DAC 盤 甲-1 母線 PD2 次ケーブル切離し, 500kV 母連 BCU セキユリティ対策改修		更新	
0512540	北陸	2024/09/27 12:30	2024/09/27 17:30	単日	南福光変電所	南福光 500 乙-1 母線	旧 DAC 盤 乙-1 母線 PD2 次ケーブル切離し		更新	
0510953	北陸	2024/10/01 07:30	2024/10/02 17:30	連続	中能登変電所	志賀中能登線 1L/志賀中線 1L 構内(中能)/※追加件名	志賀 1L GIS ユニット 機器塗装		更新	
0512531	北陸	2024/10/11 08:30	2024/10/11 17:30	単日	中能登変電所	中能登 500 母連	500kV 母連 BCU 改修		更新	
0510810	北陸	2024/10/14 07:30	2024/10/17 18:30	連続	新富山変電所	新富山 275 母連	CB400 電装品修理点検コキング開閉試験 6 年		更新	
0512024	北陸	2024/10/15 07:30	2024/10/21 17:30	連続	中能登変電所	中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR/※作業内容変更	1Tr R 相本体 コンサバータ修理		更新	
0510812	北陸	2024/10/15 08:30	2024/10/15 17:30	単日	新富山変電所	新富山 275 乙母線/新富山 275 母連	LS38 点検開閉電流接触抵抗測定ハッキン交換 12 年		更新	
0512532	北陸	2024/10/15 08:30	2024/10/15 17:30	単日	中能登変電所	中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR	1Tr1 次 BCU, 2 次 3 次 BCU, 1 号調相 BCU 改修、変圧器保護盤盤改修		更新	
0510815	北陸	2024/10/18 08:30	2024/10/18 10:30	単日	新富山変電所	新富山 275 乙母線	PD2 次ケーブル切替		更新	
0512009	北陸	2024/10/18 08:30	2024/10/18 16:30	単日	新富山変電所	新富山連 1Tr/新富山 1-1ShR/新富山 1-2ShR/新富山 1-3ShR/新富山 1-4ShR/新富山 1StR/新富山 CDT 一部要素変動(1Tr 重, 1号バンク BS, BG)	連 1Tr ケーブル切替, 試験		更新	
0512010	北陸	2024/10/18 09:30	2024/10/18 11:30	単日	新富山変電所	新富山 275 乙母線	PD2 次ケーブル切替後の電圧検相		更新	
0510858	北陸	2024/10/21 07:30	2024/10/21 17:30	単日	送電線	能越幹線 1L	測定点検		更新	
0510860	北陸	2024/10/21 07:30	2024/10/30 17:30	連続	送電線	能越幹線 1L	能越幹線 OPGW 一部張替(No.22~No.28)		更新	
0512026	北陸	2024/10/21 07:30	2024/10/21 17:30	単日	送電線	能越幹線 1L	架線金物修理		更新	
0510949	北陸	2024/10/23 07:30	2024/10/24 17:30	連続	中能登変電所	中能登 2Tr/中能登 66-2Tr3 次母線	2Tr (T 相) LTC 操作機構修理(電装品取替修理)		更新	
0510947	北陸	2024/10/25 07:30	2024/10/26 17:30	連続	中能登変電所	中能登 2Tr/中能登 66-2Tr3 次母線	2Tr (R 相) LTC 操作機構修理(電装品取替修理)		更新	
0510854	北陸	2024/10/26 08:30	2024/10/31 17:30	毎日	送電線	新港幹線 1L	鉄塔防錆塗装(No.39~41)、捻じれ防止ダンパ修理		更新	
0512007	北陸	2024/10/26 08:30	2024/10/26 17:30	単日	送電線	新港幹線 1L/新港幹線 1L 構内(新富山)	難着雪対策(No.41~999)に伴う構内停止		更新	
0510948	北陸	2024/10/28 07:30	2024/10/29 17:30	連続	中能登変電所	中能登 2Tr/中能登 66-2Tr3 次母線	2Tr (S 相) LTC 操作機構修理(電装品取替修理)		更新	
0510954	北陸	2024/10/28 07:30	2024/10/29 17:30	連続	中能登変電所	志賀中能登線 2L/志賀中線 2L 構内(中能)/※追加件名	志賀 2L GIS ユニット 機器塗装		更新	
0512530	北陸	2024/10/29 08:30	2024/10/29 17:30	単日	中能登変電所	中能登 2Tr/中能登 66-2Tr3 次母線/2-1ShR	2Tr1 次 BCU, 2 次 3 次 BCU, 2 号調相 BCU 改修、変圧器保護盤盤改修		更新	
0510896	北陸	2024/10/30 08:30	2024/10/31 17:30	連続	加賀変電所	加賀金津 2L 構内(加賀)	CB046 電装品修理他		更新	
0512019	北陸	2024/10/30 08:30	2024/10/31 17:30	毎日	送電線	中央幹線 2L	地線難着雪リング修理他		更新	
0510912	北陸	2024/11/04 07:30	2024/11/06 17:30	毎日	送電線	能登幹線 1L	測定点検, 電線サンプル採取, 難着雪対策		更新	
0510916	北陸	2024/11/04 07:30	2024/11/06 17:30	毎日	送電線	能登幹線 1L	地線金具修理, 地線リング・ダンパ取付		更新	
0510855	北陸	2024/11/05 08:30	2024/11/10 17:30	毎日	送電線	新港幹線 2L	鉄塔防錆塗装(No.39~41)、捻じれ防止ダンパ修理		更新	
0512006	北陸	2024/11/05 08:30	2024/12/19 17:30	連続	送電線	新港幹線 2L	新富山北笹津線電線張替工事(No.75~新富山 S/S に伴う保安停止		更新	
0512008	北陸	2024/11/05 08:30	2024/11/05 17:30	単日	送電線	新港幹線 2L/新港幹線 2L 構内(新富山)	難着雪対策(No.41~999)に伴う構内停止		更新	
0512022	北陸	2024/11/06 07:30	2024/11/06 17:30	単日	中能登変電所	中能登 275 丙母線/中能登 275 母連/※追加件名	LS59 操作機構修理		更新	
0512533	北陸	2024/11/06 08:30	2024/11/06 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線 1L 構内(中能)/能登幹線 1L	能登幹線 1LBCU 改修		更新	
0510913	北陸	2024/11/07 07:30	2024/11/09 17:30	毎日	送電線	能登幹線 2L	測定点検, 難着雪対策		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0510917	北陸	2024/11/07 07:30	2024/11/09 17:30	毎日	送電線	能登幹線 2L	地線金具修理, 地線リング・ダンパ取付		更新	
0512023	北陸	2024/11/07 07:30	2024/11/07 17:30	単日	中能登変電所	中能登 275 丁母線/中能登 275 母連/※追加件名	LS60 操作機構修理		更新	
0512534	北陸	2024/11/07 08:30	2024/11/07 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線 2L 構内(中能)/能登幹線 2L	能登幹線 2LBCU 改修		更新	
0510791	北陸	2024/11/08 08:30	2024/11/09 17:30	連続	加賀変電所	加賀金津 1L 構内(加賀)	CB045 電装品修理他		更新	
0510942	北陸	2024/11/11 07:30	2024/11/14 17:30	毎日	送電線	加賀幹線 2L	測定点検, 難着雪対策		更新	
0510924	北陸	2024/11/11 08:30	2024/11/11 17:30	単日	送電線	加賀幹線 2L	低抵抗測定(No.132~133)		更新	
0510925	北陸	2024/11/11 08:30	2024/11/14 17:30	毎日	送電線	加賀幹線 2L	防錆塗装(No.132.174)		更新	
0512032	北陸	2024/11/11 08:30	2024/11/11 14:30	単日	新福井変電所	新福井 1Tr/新福井 154-1NGR/新福井 1-1ShR/新福井 33 母線 1B	154kV 1NGR 保護継電装置 定期点検(3年)		更新	
0510852	北陸	2024/11/11 12:30	2024/11/11 15:30	単日	送電線	新富山幹線 2L	新富山幹線鉄塔建替 No.43~47 に伴う使用前社内検査(絶縁耐力試験他)		更新	
0512033	北陸	2024/11/11 13:30	2024/11/11 16:30	単日	新福井変電所	新福井 1Tr/新福井 154-2NGR/新福井 1-1ShR/新福井 33 母線 1B	154kV 2NGR 保護継電装置 定期点検(3年)		更新	
0510853	北陸	2024/11/11 14:30	2024/11/11 16:30	単日	送電線	新富山幹線 2L	新富山幹線鉄塔建替 No.43~47 に伴う使用前社内検査(講評に伴う停止)		更新	
0512030	北陸	2024/11/12 08:30	2024/11/13 17:30	毎日	新福井変電所	新福井 2Tr/新福井 33 母線 2B/新福井 2ShR	2Tr 点検・冷却制御盤点検・各種手入 6年, 2Tr 変圧器保護盤 点検 6年		更新	
0512541	北陸	2024/11/15 08:30	2024/11/15 17:30	単日	送電線	東金津新福井線 1L	低抵抗測定(No.10~11)難着雪対策(No.10~13)		更新	
0510798	北陸	2024/11/18 07:30	2024/11/20 18:30	連続	越前変電所	越前線 1L/越前線 1L 構内(越前)	越前線 1LGIS 開閉・点検・各種手入 6年, CB077 操作機構分点 12年		更新	
0510835	北陸	2024/11/18 08:30	2024/11/22 17:30	連続	加賀変電所	加賀福光線 1L/加賀福光 1L 構内(加賀)/加賀福光 1L43CA(加賀)/加賀福光 1L43CB(加賀)/加賀福 1L43RCA0(加賀)/加賀福 1L43RCB0(加賀)/加賀福 1L43RCAM(加賀)/加賀福 1L43RCBM(加賀)	加賀福光線 1L リレー取替		更新	
0510847	北陸	2024/11/18 08:30	2024/11/18 17:30	単日	新福井変電所	新福井 275 甲母線/越前線 1L 構内(新福井)	LS63 開閉・点検・各種手入・精密点検 12年, 1L LA 点検・各種手入 12年		更新	
0510876	北陸	2024/11/18 08:30	2024/11/22 17:30	毎日	送電線	越前線 1L	定期点検(No.5.11.17.23.29.35.41.47.53)ボルト取替(No.8.9.24)		更新	
0510880	北陸	2024/11/18 08:30	2024/11/21 17:30	毎日	送電線	越前線 1L	防錆塗装(No.3.4.47)		更新	
0510882	北陸	2024/11/18 08:30	2024/11/22 17:30	毎日	送電線	越前線 1L	防錆塗装(No.4)		更新	
0510968	北陸	2024/11/18 08:30	2024/11/18 10:30	単日	南福光変電所	加賀福光線 1L/加賀福光線 1L(構内)/南福光 500 乙-1 母線	PD2 次ケーブル切替		更新	
0510969	北陸	2024/11/18 08:30	2024/11/22 15:30	連続	南福光変電所	加賀福光線 1L/加賀福光線 1L(構内)	ケーブル切替・試験		更新	
0512034	北陸	2024/11/18 08:30	2024/11/18 17:30	単日	送電線	越前線 1L	定期点検(No.5)		更新	
0510970	北陸	2024/11/18 09:30	2024/11/18 11:00	単日	南福光変電所	南福光 500 乙-1 母線/停止/加賀福光線 1L, 加賀福光線 1L(構内)	PD2 次ケーブル切替切替後の検相		更新	
0510799	北陸	2024/11/19 07:30	2024/11/19 18:30	単日	越前変電所	越前線 1L 構内(越前)/越前 275 丙母線	越前線 1LGIS(LS51) 開閉・点検・各種手入 6年		更新	
0510920	北陸	2024/11/19 08:30	2024/11/19 17:30	単日	新福井変電所	越前線 1L/越前線 1L 構内(新福井)	1L LA 点検・各種手入 12年		更新	
0510922	北陸	2024/11/19 08:30	2024/11/22 17:30	連続	新福井変電所	越前線 1L 構内(新福井)	CB023 開閉・点検・各種手入 6年・操作機構分点 12年		更新	
0510800	北陸	2024/11/20 07:30	2024/11/20 18:30	単日	越前変電所	越前線 1L 構内(越前)/越前 275 丁母線	越前線 1LGIS(LS52) 開閉・点検・各種手入 6年		更新	
0510836	北陸	2024/11/20 08:30	2024/11/20 12:30	単日	加賀変電所	加賀 500 甲母線/加賀 500 母連/加賀福光 1L 構内(加賀)	加賀福光線 1L リレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV 甲母線電圧切替		更新	
0510971	北陸	2024/11/20 09:30	2024/11/20 12:30	単日	南福光変電所	加賀福光線 1L/加賀福光線 1L(構内)	LS 甲バレット確認試験		更新	
0511188	北陸	2024/11/20 11:30	2024/11/20 13:30	単日	加賀変電所	加賀 500 甲母線	加賀福光線 1L リレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV 甲母線電圧検相		更新	
0510837	北陸	2024/11/20 12:30	2024/11/20 16:30	単日	加賀変電所	加賀 500 乙母線/加賀 500 母連/加賀福光 1L 構内(加賀)	加賀福光線 1L リレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV 乙母線電圧切替		更新	
0511189	北陸	2024/11/20 15:30	2024/11/20 17:30	単日	加賀変電所	加賀 500 乙母線	加賀福光線 1L リレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV 乙母線電圧検相		更新	
0510972	北陸	2024/11/21 09:30	2024/11/21 15:30	単日	南福光変電所	加賀福光線 1L/加賀福光線 1L(構内)/500kV 母線保護リレー	BP 組合せ試験		更新	
0510973	北陸	2024/11/22 14:30	2024/11/22 18:00	単日	南福光変電所	加賀福光線 1L/加賀福光線 1L(構内)/南福光 500 乙-1 母線	方向試験		更新	
0511190	北陸	2024/11/22 16:30	2024/11/22 18:30	単日	加賀変電所	加賀福光線 1L/加賀福光 1L 構内(加賀)	加賀福光線 1L リレー取替に伴う位相測定他		更新	
0510801	北陸	2024/11/25 07:30	2024/11/27 18:30	連続	越前変電所	越前線 2L/越前線 2L 構内(越前)	越前線 2LGIS 開閉・点検・各種手入 6年・CB078 操作機構分点 12年		更新	
0510838	北陸	2024/11/25 08:30	2024/11/29 17:30	連続	加賀変電所	加賀福光線 2L/加賀福光 2L 構内(加賀)/加賀福光 2L43CA(加賀)/加賀福光 2L43CB(加賀)/加賀福 2L43RCA0(加賀)/加賀福 2L43RCB0(加賀)/加賀福 2L43RCAM(加賀)/加賀福 2L43RCBM(加賀)	加賀福光線 2L リレー取替		更新	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0510877	北陸	2024/11/25 08:30	2024/11/29 17:30	毎日	送電線	越前線 2L	定期点検(No.5.11.17.23.29.35.41.47.53)ボルト取替(No.8.9.24)		更新	
0510881	北陸	2024/11/25 08:30	2024/11/28 17:30	毎日	送電線	越前線 2L	防錆塗装(No.3.4.47)		更新	
0510883	北陸	2024/11/25 08:30	2024/11/29 17:30	毎日	送電線	越前線 2L	鉄塔塗装(No.4)		更新	
0510923	北陸	2024/11/25 08:30	2024/11/28 17:30	連続	新福井変電所	越前線 2L 構内(新福井)	CB024 開閉・点検・各種手入 6年・操作機構分点 12年		更新	
0510975	北陸	2024/11/25 08:30	2024/11/25 10:30	単日	南福光変電所	加賀福光線 2L/加賀福光線 2L(構内)/南福光 500 乙 -1 母線	PD2 次ケーブル切替		更新	
0510976	北陸	2024/11/25 08:30	2024/11/29 15:30	連続	南福光変電所	加賀福光線 2L/加賀福光線 2L(構内)	ケーブル切替・試験		更新	
0512035	北陸	2024/11/25 08:30	2024/11/25 17:30	単日	送電線	越前線 2L	定期点検(No.5)		更新	
0510977	北陸	2024/11/25 09:30	2024/11/25 11:00	単日	南福光変電所	南福光 500 乙-1 母線/停止/加賀福光線 2L, 加賀福光線 2L(構内)	PD2 次ケーブル切替切替後の検相		更新	
0510802	北陸	2024/11/26 07:30	2024/11/26 18:30	単日	越前変電所	越前線 2L 構内(越前)/越前 275 丙母線	越前線 2LGIS(LS49) 開閉・点検 6年		更新	
0510803	北陸	2024/11/27 07:30	2024/11/27 18:30	単日	越前変電所	越前線 2L 構内(越前)/越前 275 丁母線	越前線 2LGIS(LS50) 開閉・点検 6年		更新	
0510839	北陸	2024/11/27 08:30	2024/11/27 12:30	単日	加賀変電所	加賀 500 甲母線/加賀 500 母連/加賀福光 2L 構内(加賀)	加賀福光線 2L リレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV 甲母線電圧切替		更新	
0510978	北陸	2024/11/27 09:30	2024/11/27 12:30	単日	南福光変電所	加賀福光線 2L/加賀福光線 2L(構内)	LS 甲パレット確認試験		更新	
0511191	北陸	2024/11/27 11:30	2024/11/27 13:30	単日	加賀変電所	加賀 500 甲母線	加賀福光線 2L リレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV 甲母線電圧検相		更新	
0510840	北陸	2024/11/27 12:30	2024/11/27 16:30	単日	加賀変電所	加賀 500 乙母線/加賀 500 母連/加賀福光 2L 構内(加賀)	加賀福光線 2L リレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV 乙母線電圧切替		更新	
0511192	北陸	2024/11/27 15:30	2024/11/27 17:30	単日	加賀変電所	加賀 500 乙母線	加賀福光線 2L リレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV 乙母線電圧検相		更新	
0510979	北陸	2024/11/28 09:30	2024/11/28 15:30	単日	南福光変電所	加賀福光線 2L/加賀福光線 2L(構内)/500kV 母線保護リレー	BP 組合せ試験		更新	
0510921	北陸	2024/11/29 08:30	2024/11/29 17:30	単日	新福井変電所	越前線 2L/越前線 2L 構内(新福井)/新福井 275 甲母線	LS67 開閉・点検・各種手入れ・精密点検 12年, 2L LA 点検 12年		更新	
0510980	北陸	2024/11/29 14:30	2024/11/29 18:00	単日	南福光変電所	加賀福光線 2L/加賀福光線 2L(構内)/南福光 500 乙 -1 母線	方向試験		更新	
0511193	北陸	2024/11/29 16:30	2024/11/29 18:30	単日	加賀変電所	加賀福光線 2L/加賀福光 2L 構内(加賀)	加賀福光線 2L リレー取替に伴う位相測定他		更新	
0510792	北陸	2024/12/02 07:30	2024/12/04 18:30	連続	越前変電所	南条越前線 1L/南条越前 1L 構内(越前)	南越 1LGIS 開閉・点検各種手入 6年, CB075 操作機構分点 12年		更新	
0510793	北陸	2024/12/02 07:30	2024/12/02 18:30	単日	越前変電所	南条越前 1L 構内(越前)/越前 275 丙母線	南条越前線 1LGIS(LS45) 開閉・点検・各種手入 6年		更新	
0510794	北陸	2024/12/03 07:30	2024/12/03 18:30	単日	越前変電所	南条越前 1L 構内(越前)/越前 275 丁母線	南条越前線 1LGIS(LS46) 開閉・点検・各種手入 6年		更新	
0510819	北陸	2025/03/07 08:30	2025/03/07 16:30	単日	加賀変電所	加賀 500 母連/500 タイ 43-87THB(加賀/500kV タイ 43BUH(加賀)/加賀 500 甲母線	500BP(B)取替に伴う 母連切替, 甲母線電圧取込		更新	
0511167	北陸	2025/03/07 15:30	2025/03/07 17:30	単日	加賀変電所	加賀 500 母連	500BP(B)取替に伴う 母連 方向試験		更新	
0510821	北陸	2025/03/10 08:30	2025/03/10 13:00	単日	加賀変電所	能登幹線 1L 構内(加賀)/能登幹 1L43CA(加賀)/能登幹 1L43CB(加賀)/能登幹 1L43CA0(加賀)/能登幹 1L43RCB0(加賀)	500BP(B)取替に伴う 能登幹線 1L 切替		更新	
0510823	北陸	2025/03/10 13:00	2025/03/10 17:00	単日	加賀変電所	能登幹線 2L 構内(加賀)/能登幹 2L43CA(加賀)/能登幹 2L43CB(加賀)/能登幹 2L43CA0(加賀)/能登幹 2L43RCB0(加賀)	500BP(B)取替に伴う 能登幹線 2L 切替		更新	
0511169	北陸	2025/03/10 17:00	2025/03/10 18:00	単日	加賀変電所	能登幹線 1L 構内(加賀)/能登幹線 2L 構内(加賀)/加賀 500 母連	500BP(B)取替に伴う 能登幹線 1・2L 位相測定・差電流確認		更新	
0510833	北陸	2025/03/11 08:30	2025/03/11 13:00	単日	加賀変電所	加賀福光 1L 構内(加賀)/加賀福光 1L43CA(加賀)/加賀福光 1L43CB(加賀)/加賀福 1L43CA0(加賀)/加賀福 1L43RCB0(加賀)	500BP(B)取替に伴う 加賀福光線 1L 切替		更新	
0510817	北陸	2025/03/11 13:00	2025/03/11 17:00	単日	加賀変電所	加賀福光 2L 構内(加賀)/加賀福光 2L43CA(加賀)/加賀福光 2L43CB(加賀)/加賀福 2L43CA0(加賀)/加賀福 2L43RCB0(加賀)	500BP(B)取替に伴う 加賀福光線 2L 切替		更新	
0511171	北陸	2025/03/11 17:00	2025/03/11 18:00	単日	加賀変電所	加賀福光 1L 構内(加賀)/加賀福光 2L 構内(加賀)/加賀 500 母連	500BP(B)取替に伴う 加賀福光線 1・2L 位相測定・差電流確認		更新	
0510825	北陸	2025/03/12 08:30	2025/03/12 13:00	単日	加賀変電所	加賀幹線 1L 構内(加賀)/加賀幹 1L43CA(加賀)/加賀幹 1L43CB(加賀)/加賀幹 1L43CA0(加賀)/加賀幹 1L43RCB0(加賀)	500BP(B)取替に伴う 加賀幹線 1L 切替		更新	
0510827	北陸	2025/03/12 13:00	2025/03/12 17:00	単日	加賀変電所	加賀幹線 2L 構内(加賀)/加賀幹 2L43CA(加賀)/加賀幹 2L43CB(加賀)/加賀幹 2L43CA0(加賀)/加賀幹 2L43RCB0(加賀)	500BP(B)取替に伴う 加賀幹線 2L 切替		更新	
0511173	北陸	2025/03/12 17:00	2025/03/12 18:00	単日	加賀変電所	加賀幹線 1L 構内(加賀)/加賀幹線 2L 構内(加賀)/加賀 500 母連	500BP(B)取替に伴う 加賀幹線 1・2L 位相測定・差電流確認		更新	
0510829	北陸	2025/03/13 08:30	2025/03/13 13:00	単日	加賀変電所	加賀 2Tr/2Tr1 次 43TPA/2Tr1 次 43TPB/2Tr2 次 43TPA/2Tr2 次 43TPB/2Tr43-D56	500BP(B)取替に伴う 2Tr 切替		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0511168	北陸	2025/03/13 13:00	2025/03/13 14:00	単日	加賀変電所	加賀 2Tr/加賀 500 母連	500BP(B)取替に伴う 2Tr 位相測定・差電流確認		更新	
0510831	北陸	2025/03/14 08:30	2025/03/14 13:00	単日	加賀変電所	加賀 3Tr/3Tr1 次 43TPA/3Tr1 次 43TPB/3Tr2 次 43TPA/3Tr2 次 43TPB/3Tr43-D56	500BP(B)取替に伴う 3Tr 切替		更新	
0511174	北陸	2025/03/14 13:00	2025/03/14 14:00	単日	加賀変電所	加賀 3Tr/加賀 500 母連	500BP(B)取替に伴う 3Tr 位相測定・差電流確認		更新	
0510822	北陸	2025/03/14 13:30	2025/03/14 14:30	単日	加賀変電所	加賀 500 甲母線	500BP(B)取替のうち母線 LS ハレット確認試験に伴う甲母線停止		更新	
0512021	北陸	2025/03/14 14:00	2025/03/14 16:00	単日	加賀変電所	加賀 500 乙母線/加賀 500 母連	500BP(B)取替のうち母線 LS ハレット確認試験に伴う乙母線停止		更新	
0510899	北陸	2025/03/17 08:30	2025/03/17 11:30	単日	加賀変電所	加賀 500 甲母線/加賀 500 母連/加賀 275 丙母線	2.3Tr1 次 DZ 取替に伴う 甲・丙母線電圧 取込		更新	
0511176	北陸	2025/03/17 11:00	2025/03/17 12:30	単日	加賀変電所	加賀 500 甲母線/加賀 500 母連/加賀 275 丙母線	2.3Tr1 次 DZ 取替に伴う 甲・丙母線電圧 検相		更新	
0510900	北陸	2025/03/17 12:30	2025/03/17 15:30	単日	加賀変電所	加賀 500 乙母線/加賀 500 母連/加賀 275 丁母線	2.3Tr1 次 DZ 取替に伴う 乙・丁母線電圧 取込		更新	
0511177	北陸	2025/03/17 14:30	2025/03/17 16:30	単日	加賀変電所	加賀 500 乙母線/加賀 500 母連/加賀 275 丁母線	2.3Tr1 次 DZ 取替に伴う 乙・丁母線電圧 検相		更新	
0510897	北陸	2025/03/18 08:30	2025/03/18 17:30	単日	加賀変電所	加賀 2Tr/2Tr1 次 43TPA/2Tr1 次 43TPB/2Tr2 次 43TPA/2Tr2 次 43TPB/2Tr43-D56/2Tr1 次後備 Ry, 2Tr2 次後備 Ry 全リレーロック	2Tr1.2 次後備保護 Ry 取替に伴う 2Tr 停止		更新	
0511180	北陸	2025/03/18 16:30	2025/03/18 18:30	単日	加賀変電所	加賀 2Tr	2Tr1.2 次後備保護 Ry 取替に伴う 位相測定		更新	
0510898	北陸	2025/03/19 08:30	2025/03/19 17:30	単日	加賀変電所	加賀 3Tr/3Tr1 次 43TPA/3Tr1 次 43TPB/3Tr2 次 43TPA/3Tr2 次 43TPB/3Tr43-D56/3Tr1 次後備 Ry, 3Tr2 次後備 Ry 全リレーロック	3Tr1.2 次後備保護 Ry 取替に伴う 3Tr 停止		更新	
0510834	北陸	2025/03/19 16:30	2025/03/19 18:30	単日	加賀変電所	加賀 3Tr	3Tr1.2 次後備保護 Ry 取替に伴う 位相測定		更新	
0510903	北陸	2025/03/20 08:30	2025/03/20 11:30	単日	加賀変電所	加賀 500 甲母線/加賀 500 母連/加賀 275 丙母線	2Tr1 次 DZ 取替に伴う 甲・丙母線電圧 切離し		更新	
0510905	北陸	2025/03/20 10:30	2025/03/20 14:30	単日	加賀変電所	加賀 500 乙母線/加賀 500 母連/加賀 275 丁母線	2Tr1 次 DZ 取替に伴う 乙・丁母線電圧 切離し		更新	
0512038	北陸	2025/03/24 08:30	2025/03/24 17:30	単日	敦賀火力変電所	1号機主変圧器	BCU(1 主変・発電機)盤点検 6 年, 1 号主変一次 GIS 現場盤 点検 6 年		更新	
0512039	北陸	2025/03/24 08:30	2025/03/24 13:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変 275 甲母線/1号機主変圧器	1号主変 GIS ユニット 開閉 6 年・点検 6 年・各種手入れ 6 年(LS9)		更新	
0512040	北陸	2025/03/24 12:30	2025/03/24 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変 275 乙母線/1号機主変圧器	1号主変 GIS ユニット 開閉 6 年・点検 6 年・各種手入れ 6 年(LS10)		更新	
0512427	北陸	2025/04/07 09:00	2025/04/07 17:00	単日	南条変電所	南条 1Tr/南条 1ShR/1ShR43ShR(南条)/南条 1StR/南条 154-INGR	1ShR 防食保護装置点検 1 年, INGR Ry 点検 3 年		更新	
0512350	北陸	2025/04/07 14:00	2025/04/07 15:00	単日	越前変電所	越前 275 丙母線/越前 275 母連	[500/275kV オシロ取替]新オシロ丙母線電圧 2 次電圧ケーブル接続		更新	
0512351	北陸	2025/04/07 15:00	2025/04/07 15:30	単日	越前変電所	越前 275 丙母線/[試験使用]	[500/275kV オシロ取替]新オシロ丙母線電圧 2 次電圧検相		更新	
0512352	北陸	2025/04/07 15:30	2025/04/07 16:30	単日	越前変電所	越前 275 丁母線/越前 275 母連	[500/275kV オシロ取替]新オシロ丁母線電圧 2 次電圧ケーブル接続		更新	
0512353	北陸	2025/04/07 16:30	2025/04/07 17:30	単日	越前変電所	越前 275 丁母線/[試験使用]	[500/275kV オシロ取替]新オシロ丁母線電圧 2 次電圧検相		更新	
0512354	北陸	2025/04/08 08:30	2025/04/08 16:00	単日	越前変電所	越前嶺南線 1L/越前嶺南 1L 構内(越前)/越嶺 1L143CA(越前)/越嶺 1L143CB(越前)/越嶺 143RCA0(越前)/越嶺 143RCB0(越前)/43OFT(越前)/43D95(越前)/43-91A(越前)/越嶺 1L143D56(越前)	[500/275kV オシロ取替]越前嶺南線 1LRy・CT・パレットケーブル切替 他注釈参照		更新	
0512428	北陸	2025/04/08 09:00	2025/04/08 17:00	単日	南条変電所	南条 2Tr/南条 2ShR/2ShR43ShR(南条)/南条 2StR/南条 154-2NGR	2ShR 防食保護装置点検 1 年, 2NGR Ry 点検 3 年, GSSR-2 開閉 6 年・点検 6 年		更新	
0512355	北陸	2025/04/10 08:30	2025/04/10 16:00	単日	越前変電所	加賀幹線 1L/加賀幹線 1L 構内(越前)/加賀幹 1L143CA(越前)/加賀幹 1L143CB(越前)/加賀幹 143RCA0(越前)/加賀幹 143RCB0(越前)	[500/275kV オシロ取替]加賀幹線 1LRy・CT・パレットケーブル切替 他注釈参照		更新	
0512177	北陸	2025/04/10 09:00	2025/04/10 17:30	単日	中能登変電所	中能登 6Tr/中能登 154-6NGR/中能登 66-6Tr3 次母線/中能登 1StR	6Tr 自動消火装置点検他		更新	
0512356	北陸	2025/04/10 16:00	2025/04/10 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線 1L 構内(越前)/[試験使用]潮流試験	[500/275kV オシロ取替]オシロ取替に伴う加賀幹線 1L 潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512357	北陸	2025/04/11 08:30	2025/04/11 16:00	単日	越前変電所	加賀幹線 2L/加賀幹線 2L 構内(越前)/加賀幹 2L243CA(越前)/加賀幹 2L243CB(越前)/加賀幹 243RCA0(越前)/加賀幹 243RCB0(越前)	[500/275kV オシロ取替]加賀幹線 2LRy・CT・パレットケーブル切替 他注釈参照		更新	
0512358	北陸	2025/04/11 16:00	2025/04/11 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線 2L 構内(越前)/[試験使用]潮流試験	[500/275kV オシロ取替]オシロ取替に伴う加賀幹線 2L 潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512359	北陸	2025/04/12 08:30	2025/04/12 17:00	単日	越前変電所	越前 3Tr/越前 3-1ShR/3B43-56(越前)/H3-Str	[500/275kV オシロ取替]3Tr 主保護・後備・脱分 Ry, 1 次・2 次 CT ケーブル切替他注釈		更新	
0512364	北陸	2025/04/12 08:30	2025/04/12 17:30	単日	越前変電所	越前 275 丙母線/越前 3Tr/越前 3-1ShR/H3-Str	[500/275kV オシロ取替]3Tr2 次丙母線側 LS ケーブル切替		更新	
0512360	北陸	2025/04/12 17:00	2025/04/12 18:30	単日	越前変電所	越前 3Tr/[試験使用] 潮流試験	[500/275kV オシロ取替]オシロ取替に伴う 3Tr1 次・2 次潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512361	北陸	2025/04/13 08:30	2025/04/13 17:00	単日	越前変電所	越前 2Tr/越前 2-2ShR/越前 2-3ShR/2B43-56(越前)/H2-Str	[500/275kV オシロ取替]2Tr 主保護・後備・脱分 Ry, 1 次・2 次 CT ケーブル切替他注釈		更新	
0512363	北陸	2025/04/13 08:30	2025/04/13 17:30	単日	越前変電所	越前 275 丙母線/越前 2Tr/越前 2-2ShR/越前 2-3ShR/H2-Str	[500/275kV オシロ取替]2Tr2 次丙母線側 LS ケーブル切替		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0512362	北陸	2025/04/13 17:00	2025/04/13 18:30	単日	越前変電所	越前 2Tr/[試験使用] 潮流試験	[500/275kV オシロ取替]オシロ取替に伴う 2Tr1 次・2 次潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512365	北陸	2025/04/14 08:30	2025/04/14 11:00	単日	越前変電所	500kV43-87HA(越前)/500kV43CBZHA(越前)	[500/275kV オシロ取替]500kVBP(A)Ry オシロトップ用ケーブル切替		更新	
0512366	北陸	2025/04/14 11:00	2025/04/14 16:30	単日	越前変電所	500kV43-87HB(越前)/500kV43CBZHB(越前)	[500/275kV オシロ取替]500kVBP(B)Ry オシロトップ用ケーブル切替		更新	
0512367	北陸	2025/04/15 08:30	2025/04/15 16:00	単日	越前変電所	越前線 1L/越前線 1L 構内(越前)/越前線 1L143CA(越前)/越前線 1L143CB(越前)/越前線 143RCA0(越前)/越前線 143RCB0(越前)	[500/275kV オシロ取替]越前線 1LRy・CT・バレットケーブル切替		更新	
0512368	北陸	2025/04/15 08:30	2025/04/15 16:30	単日	越前変電所	越前 275 丙母線/越前線 1L 構内(越前)	[500/275kV オシロ取替]越前線 1L 丙母線側 LS ケーブル切替		更新	
0512369	北陸	2025/04/15 16:00	2025/04/15 17:30	単日	越前変電所	越前線 1L 構内(越前)/[試験使用]潮流試験	[500/275kV オシロ取替]オシロ取替に伴う越前線 1L 潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512370	北陸	2025/04/16 08:30	2025/04/16 16:00	単日	越前変電所	越前線 2L/越前線 2L 構内(越前)/越前線 2L243CA(越前)/越前線 2L243CB(越前)/越前線 243RCA0(越前)/越前線 243RCB0(越前)	[500/275kV オシロ取替]越前線 2LRy・CT・バレットケーブル切替		更新	
0512371	北陸	2025/04/16 08:30	2025/04/16 16:30	単日	越前変電所	越前 275 丙母線/越前線 2L 構内(越前)	[500/275kV オシロ取替]越前線 2L 丙母線側 LS ケーブル切替		更新	
0512372	北陸	2025/04/16 16:00	2025/04/16 17:30	単日	越前変電所	越前線 2L 構内(越前)/[試験使用]潮流試験	[500/275kV オシロ取替]オシロ取替に伴う越前線 2L 潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512373	北陸	2025/04/17 08:30	2025/04/17 16:30	単日	越前変電所	南条越前線 1L/南条越前 1L 構内(越前)/南越線 1L143CA(越前)/南越線 1L143CB(越前)/南越線 143RCA0(越前)/南越線 143RCB0(越前)	[500/275kV オシロ取替]南条越前線 1LRy・CT・バレットケーブル切替		更新	
0512374	北陸	2025/04/17 08:30	2025/04/17 16:00	単日	越前変電所	越前 275 丙母線/南条越前 1L 構内(越前)	[500/275kV オシロ取替]南条越前線 1L 丙母線側 LS ケーブル切替		更新	
0512375	北陸	2025/04/17 16:00	2025/04/17 17:30	単日	越前変電所	南条越前 1L 構内(越前)/[試験使用]潮流試験	[500/275kV オシロ取替]オシロ取替に伴う南条越前線 1L 潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512376	北陸	2025/04/18 08:30	2025/04/18 16:00	単日	越前変電所	南条越前線 2L/南条越前 2L 構内(越前)/南越線 2L243CA(越前)/南越線 2L243CB(越前)/南越線 243RCA0(越前)/南越線 243RCB0(越前)	[500/275kV オシロ取替]南条越前線 2LRy・CT・バレットケーブル切替		更新	
0512377	北陸	2025/04/18 08:30	2025/04/18 16:30	単日	越前変電所	越前 275 丙母線/南条越前 2L 構内(越前)	[500/275kV オシロ取替]南条越前線 2L 丙母線側 LS ケーブル切替		更新	
0512378	北陸	2025/04/18 16:00	2025/04/18 17:30	単日	越前変電所	南条越前 2L 構内(越前)/[試験使用]潮流試験	[500/275kV オシロ取替]オシロ取替に伴う南条越前線 2L 潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512379	北陸	2025/04/19 08:30	2025/04/19 16:30	単日	越前変電所	越前 275 丙母線/越前 5Tr	[500/275kV オシロ取替]5Tr1 次丙母線側 LS ケーブル切替		更新	
0512380	北陸	2025/04/20 08:30	2025/04/20 16:30	単日	越前変電所	越前 275 丙母線/越前 6Tr	[500/275kV オシロ取替]6Tr1 次丙母線側 LS ケーブル切替		更新	
0512381	北陸	2025/04/21 08:30	2025/04/21 11:00	単日	越前変電所	275kV43-87M(越前)/275kV43CBZM(越前)	[500/275kV オシロ取替]275kVBP Ry オシロトップ用ケーブル切替		更新	
0512382	北陸	2025/04/21 11:00	2025/04/21 16:00	単日	越前変電所	越前 275 丁母線/越前 275 母連/275kV43BUM(越前)	[500/275kV オシロ取替]オシロ取替に伴う 275kV 母連 CT・LS・CB バレット・母分 Ry 切替		更新	
0512383	北陸	2025/04/21 16:00	2025/04/21 17:30	単日	越前変電所	越前 275 母連/[試験使用] 潮流試験	[500/275kV オシロ取替]オシロ取替に伴う 275kV 母線連絡潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512384	北陸	2025/04/22 10:30	2025/04/22 12:30	単日	越前変電所	越前 275 丙母線/越前 275 母連	[500/275kV オシロ取替]旧オシロ丙母線電圧 2 次電圧ケーブル切り離し		更新	
0512385	北陸	2025/04/22 12:30	2025/04/22 14:30	単日	越前変電所	越前 275 丁母線/越前 275 母連	[500/275kV オシロ取替]旧オシロ丁母線電圧 2 次電圧ケーブル切り離し		更新	
0512392	北陸	2025/04/23 08:00	2025/04/23 17:00	単日	越前変電所	越前 2Tr/越前 2-2ShR/越前 2-3ShR/2B43-56(越前)/H2-STr	[2Tr1 次後備 Ry, 脱調分離 Ry 取替] 2Tr1 次後備 Ry 切替, 脱調分離 Ry 切替		更新	
0512393	北陸	2025/04/23 17:00	2025/04/23 18:30	単日	越前変電所	越前 2Tr/[試験使用] 潮流試験	[2Tr1 次後備・脱調分離取替] 2Tr1 次後備, 脱調分離, オシロ(2Tr1 次) 位相測定		更新	
0512386	北陸	2025/04/24 08:00	2025/04/24 17:00	単日	越前変電所	越前 2Tr/越前 2-2ShR/越前 2-3ShR/2B43-56(越前)/H2-STr	[2Tr2 次後備 Ry, 脱調分離 Ry 取替] 2Tr2 次後備 Ry 切替, 脱調分離 Ry 切替		更新	
0512387	北陸	2025/04/24 08:00	2025/04/24 09:30	単日	越前変電所	越前 275 丙母線/越前 2Tr/越前 2-2ShR/越前 2-3ShR/H2-STr	[2Tr2 次後備, 脱調分離 Ry 取替] 丙母線 PD2 次電圧ケーブル切替, 母線 LS ケーブル切替		更新	
0512388	北陸	2025/04/24 09:30	2025/04/24 10:00	単日	越前変電所	越前 275 丙母線/[試験使用]	[2Tr2 次後備・脱調分離取替] 2Tr2 次後備 Ry, 2Tr 脱調分離 Ry 丙母線 2 次電圧検相		更新	
0512389	北陸	2025/04/24 10:00	2025/04/24 11:00	単日	越前変電所	越前 275 丁母線/越前 2Tr/越前 2-2ShR/越前 2-3ShR/H2-STr	[2Tr2 次後備, 脱調分離 Ry 取替] 丁母線 PD2 次電圧ケーブル切替, 母線 LS ケーブル切替		更新	
0512390	北陸	2025/04/24 11:00	2025/04/24 12:00	単日	越前変電所	越前 275 丁母線/[試験使用]	[2Tr2 次後備・脱調分離取替] 2Tr2 次後備 Ry, 2Tr 脱調分離 Ry 丁母線 2 次電圧検相		更新	
0512391	北陸	2025/04/24 17:00	2025/04/24 18:30	単日	越前変電所	越前 2Tr/[試験使用] 潮流試験	[2Tr2 次後備・脱調分離取替] 2Tr2 次後備, オシロ(2Tr2 次)潮流試験(位相測定)		更新	
0512405	北陸	2025/04/28 08:30	2025/04/28 17:30	単日	新福井変電所	新福井 1Tr/新福井 1-1ShR/新福井 33 母線 1B	CB025 開閉・点検・各種手入・コネクタ再処理 6 年, 1-1ShR 点検 6 年		更新	
0512175	北陸	2025/05/08 08:30	2025/05/08 13:30	単日	中能登変電所	中能登 275 丁母線/中能登 275 母連	275kV PD 自動切換盤 i.ii 6 年点検		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0512176	北陸	2025/05/08 12:30	2025/05/08 17:30	単日	中能登変電所	中能登 275 丙母線/中能登 275 母連	275kV PD 自動切換盤 iii 6 年点検		更新	
0512180	北陸	2025/05/13 07:30	2025/05/16 17:30	連続	中能登変電所	中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-ISHr	CB091 6 年点検, 3 次 GIS.調相ユニット GIS 6 年.1Tr.Tr 保護 6 年点検 他(詳細は注釈)		更新	
0512398	北陸	2025/05/13 08:30	2025/05/13 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井線 1L/東金津新福井 1L 構内(新)/新福井 275 甲母線	LS55 開閉・点検・精密点検・各種手入 12 年, LPD 点検・各種手入 6 年		更新	
0512423	北陸	2025/05/13 08:30	2025/05/13 13:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変 275 甲母線(敦賀火力 2U)	2 号主変 GIS ユニット点検 6 年(LS5), 2 号主変・発電 BCU 点検 6 年		更新	
0512424	北陸	2025/05/13 12:30	2025/05/13 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変 275 甲母線(敦賀火力 2U)	2 号主変 GIS ユニット点検 6 年(LS6), 2 号主変・発電 BCU 点検 6 年		更新	
0512420	北陸	2025/05/14 08:30	2025/05/14 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井線 1L/東金津新福井 1L 構内(東)	LPD 点検・各種手入 6 年, LA 点検・各種手入 12 年		更新	
0512399	北陸	2025/05/15 08:30	2025/05/15 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井 1L 構内(新)/新福井 275 乙母線	LS56 開閉・点検・精密点検・各種手入 12 年		更新	
0512418	北陸	2025/05/16 08:30	2025/05/16 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井 1L 構内(東)	CB035 開閉・点検・各種手入・コーキング再処理 6 年		更新	
0512178	北陸	2025/05/19 07:30	2025/05/27 17:30	連続	中能登変電所	中能登 500 母連/中能登 500 乙母線/※2024→2025 年度に変更	CB5200-2 6 年, 500kV 母連 GIS・乙側(LS220) 6 年点検, 電装品修理		更新	
0512171	北陸	2025/05/20 08:30	2025/05/21 17:30	連続	中能登変電所	中能登 7Tr	7TrPro.DZ 52TX 取込改修		更新	
0512403	北陸	2025/05/20 08:30	2025/05/20 17:30	単日	新福井変電所	越前線 1L/越前線 1L 構内(新福井)/新福井 275 乙母線	LS023 甲 開閉・点検・精密点検・各種手入 12 年, LS64 開閉・点検・精密点検 12 年		更新	
0512432	北陸	2025/05/20 08:30	2025/05/24 17:30	毎日	送電線	越前線 1L	鉄塔防錆塗装(No.8.9.24)		更新	
0512434	北陸	2025/05/20 08:30	2025/05/24 17:30	毎日	送電線	越前線 1L	鉄塔防錆塗装(No.5)		更新	
0512172	北陸	2025/05/22 08:30	2025/05/23 17:30	連続	中能登変電所	中能登 5Tr	5TrPro.DZ 52TX 取込改修(154BPCCF 改修含む)		更新	
0512173	北陸	2025/05/24 08:30	2025/05/25 17:30	連続	中能登変電所	中能登 6Tr	6TrPro.DZ 52TX 取込改修(154BPCCF 改修含む)		更新	
0512433	北陸	2025/05/24 08:30	2025/05/26 17:30	毎日	送電線	越前線 2L	鉄塔防錆塗装(No.8.9.24)		更新	
0512435	北陸	2025/05/24 08:30	2025/05/26 17:30	毎日	送電線	越前線 2L	鉄塔防錆塗装(No.5)		更新	
0512404	北陸	2025/05/25 08:30	2025/05/25 17:30	単日	新福井変電所	越前線 2L/越前線 2L 構内(新福井)/新福井 275 乙母線	LS024 甲 開閉・点検・精密点検・各種手入 12 年, LS68 開閉・点検・精密点検 12 年		更新	
0512397	北陸	2025/05/26 08:30	2025/05/26 17:30	単日	新福井変電所	越前線 2L 構内(新福井)/新福井 275 乙母線	LS68 開閉・点検・精密点検・各種手入 12 年		更新	
0512440	北陸	2025/05/27 08:30	2025/06/03 17:30	連続	送電線	敦賀火力線 1L	ジャンパ線揺動対策、がいし取替、ホーン取替、スパイラルロッド修理		更新	
0512425	北陸	2025/05/27 09:30	2025/05/27 15:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力 1L 構内(敦火)	敦賀火力線 1L BCU 盤点検(敦火 1L)		更新	
0512179	北陸	2025/05/28 08:30	2025/05/28 17:30	単日	中能登変電所	中能登 500 母連/中能登 500 甲母線/※2024→2025 年度に変更	500kV 母連 GIS・甲母線側 GIS(LS219)・甲母線区分 GIS 6 年点検, 電装品修理		更新	
0512442	北陸	2025/05/28 08:30	2025/05/30 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線 1L	防錆塗装		更新	
0512174	北陸	2025/05/30 07:30	2025/05/30 18:30	単日	中能登変電所	500kV43-87HA(中能登)/500kV43CBZHA(中能登)/500 タイ 43-87THA(中能登)	500BP(B) 52TX 取込改修		更新	
0512162	北陸	2025/06/01 07:30	2025/08/16 17:30	連続	送電線	加賀東金津線 2L	加賀東金津線鉄塔建替 No.127~No.130 他に伴う停止		更新	
0512437	北陸	2025/06/01 08:30	2025/06/03 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線 2L	定期点検(No.144,150)		更新	
0512169	北陸	2025/06/02 07:30	2025/06/06 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線 2L	定期点検 42.60.105.111.117 鉄塔防錆塗装 98.99.113.126.137		更新	
0512429	北陸	2025/06/02 07:30	2025/08/13 17:30	連続	送電線	東金津新福井線鉄塔建替 2L	東金津新福井線鉄塔建替 No.10~13 基礎工事に伴う停止		更新	
0512422	北陸	2025/06/02 08:30	2025/06/02 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津線 2L/加賀東金津 2L 構内(東)	LPD 点検 6 年, LA 点検 12 年, CB034 開閉・点検・各種手入・コーキング再処理 6 年		更新	
0512183	北陸	2025/06/03 08:00	2025/06/11 17:30	連続	中能登変電所	能登幹線 1L/能登幹線 1L 構内(中能)	能登幹線 1L GIS 6 年点検・電装品修理, 引込線点検, BCU 盤 6 年点検他		更新	
0512189	北陸	2025/06/04 08:00	2025/06/05 17:30	連続	中能登変電所	能登幹線 1L/能登幹線 1L 構内(中能)	能登幹線 1L GIS ユニット機器塗装		更新	
0512443	北陸	2025/06/04 08:30	2025/06/06 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線 2L	防錆塗装		更新	
0512446	北陸	2025/06/04 08:30	2025/06/04 17:30	単日	送電線	敦賀火力線 2L	スパイラルロッド修理		更新	
0512426	北陸	2025/06/04 09:30	2025/06/04 15:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力 2L 構内(敦火)	敦賀火力線 2L BCU 盤点検(敦火 2L)		更新	
0512165	北陸	2025/06/05 07:30	2025/06/06 17:30	毎日	送電線	能登幹線 1L	測定点検・職能教育		更新	
0512167	北陸	2025/06/05 07:30	2025/06/06 17:30	毎日	送電線	能登幹線 1L	定期点検(測定)		更新	
0512195	北陸	2025/06/05 08:30	2025/06/05 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線 1L/能登幹線 1L 構内(加賀)	能登幹線 1L DAC 盤(Ry 有) 6 年点検 他		更新	
0512184	北陸	2025/06/09 09:00	2025/06/09 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線 1L 構内(中能)/中能登 500 甲母線/中能登 500 母連	LS223 6 年点検, 電装品修理		更新	
0512065	北陸	2025/06/10 07:30	2025/08/06 16:30	連続	送電線	新富山幹線 1L	新富山幹線電線張替工事 No.11~No.24 に伴う停止		更新	
0512049	北陸	2025/06/10 08:30	2025/08/06 16:00	連続	新富山変電所	新富山幹線 1L 構内/新富山幹線 1L	新富山幹線 1L 遮断器他取替		更新	
0512051	北陸	2025/06/10 08:30	2025/06/10 17:30	単日	新富山変電所	新富山 275 甲母線/新富山幹線 1L 構内	新富山幹線 1L CB 取替のうち縦母線撤去		更新	
0512185	北陸	2025/06/10 09:00	2025/06/10 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線 1L 構内(中能)/中能登 500 乙母線/中能登 500 母連	LS224 6 年点検, 電装品修理		更新	
0512052	北陸	2025/06/11 08:30	2025/06/11 12:30	単日	新富山変電所	新富山 275 甲母線/新富山幹線 1L 構内	新富山幹線 1L CB 取替のうち LS35 側母線撤去		更新	
0512084	北陸	2025/06/11 08:30	2025/06/11 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線 1L/新富山幹線 1L(構内)	CB013 点検・開閉・コーキング, LA013 点検, 監視制御盤点検(新富山幹線 1L)		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0512400	北陸	2025/06/11 08:30	2025/06/11 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井線 2L/東金津新福井 2L 構内(新)	LS022 甲 開閉・点検・精密点検・各種手入 12 年, LPD 点検・各種手入 6 年		更新	
0512421	北陸	2025/06/11 08:30	2025/06/11 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井線 2L/東金津新福井 2L 構内(東)	LPD 点検・各種手入 6 年, LA 点検・各種手入 12 年		更新	
0512053	北陸	2025/06/11 12:30	2025/06/11 16:30	単日	新富山変電所	新富山 275 乙母線/新富山幹線 1L 構内	新富山幹線 1LCB 取替のうち LS36 側母線撤去		更新	
0512402	北陸	2025/06/12 08:30	2025/06/12 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井 2L 構内(新)/新福井 275 甲母線	LS59 開閉・点検・精密点検・各種手入 12 年		更新	
0512401	北陸	2025/06/13 08:30	2025/06/13 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井 2L 構内(新)/新福井 275 乙母線	LS60 開閉・点検・精密点検・各種手入 12 年		更新	
0512181	北陸	2025/06/14 07:30	2025/06/14 18:30	単日	中能登変電所	275 母線 43-87M(中能登)/275 母線 43CBZM(中能登)	275BP 52TX 取込改修		更新	
0512186	北陸	2025/06/15 08:00	2025/06/23 17:30	連続	中能登変電所	能登幹線 2L/能登幹線 2L 構内(中能)	能登幹線 2L GIS 6 年点検・電装品修理, 引込線点検, BCU 盤 6 年点検他		更新	
0512166	北陸	2025/06/16 08:00	2025/06/17 17:30	毎日	送電線	能登幹線 2L	測定点検		更新	
0512168	北陸	2025/06/16 08:00	2025/06/17 17:30	毎日	送電線	能登幹線 2L	定期点検(測定)		更新	
0512096	北陸	2025/06/18 08:30	2025/06/18 17:30	単日	新富山変電所	新富山連 1Tr/新富山 1-1ShR/新富山 1-2ShR/新富山 1-3ShR/新富山 1-4ShR	GCB231, GCB3016年点検		更新	
0512098	北陸	2025/06/18 08:30	2025/06/18 17:30	単日	新富山変電所	新富山連 1Tr/新富山 1-1ShR/新富山 1-2ShR/新富山 1-3ShR/新富山 1-4ShR	1-1, 1-2ShR, GS SR-12 点検 6 年		更新	
0512190	北陸	2025/06/19 08:00	2025/06/20 17:30	連続	中能登変電所	能登幹線 2L/能登幹線 2L 構内(中能)	能登幹線 2L GIS ユニット機器塗装		更新	
0512097	北陸	2025/06/19 08:30	2025/06/19 17:30	単日	新富山変電所	新富山連 2Tr/新富山 2SC/新富山 2-1ShR/新富山 2-2ShR	GCB232 点検 6 年		更新	
0512187	北陸	2025/06/21 09:00	2025/06/21 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線 2L 構内(中能)/中能登 500 甲母線/中能登 500 母連	LS227 6 年点検, 電装品修理		更新	
0512188	北陸	2025/06/22 09:00	2025/06/22 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線 2L 構内(中能)/中能登 500 乙母線/中能登 500 母連	LS228 6 年点検, 電装品修理		更新	
0512406	北陸	2025/06/23 08:30	2025/06/23 17:30	単日	新福井変電所	新福井 2Tr/新福井 33 母線 2B/新福井 2ShR/新福井 154A 母線	LS79 開閉・点検・精密点検・各種手入 12 年		更新	
0512082	北陸	2025/06/24 08:30	2025/06/24 17:30	単日	新富山変電所	新富山連 3Tr/新富山 3Tr-3 次母線/新富山 3ShR/新富山 3SC/新富山 154-3NGR	3SC, 3ShR 電力ケーブルクリート修理		更新	
0512083	北陸	2025/06/25 07:30	2025/06/25 18:30	単日	新富山変電所	新富山連 4Tr/新富山 4Tr-3 次母線/新富山 4-1ShR/新富山 4-2ShR/新富山 2STr/新富山 154B 母線	LS86 導電部修理		更新	
0512081	北陸	2025/06/25 08:30	2025/06/25 17:30	単日	新富山変電所	新富山連 4Tr/新富山 4Tr-3 次母線/新富山 4-1ShR/新富山 4-2ShR/新富山 2STr	4-1ShR 電力ケーブルクリート修理		更新	
0512407	北陸	2025/06/26 08:30	2025/06/26 17:30	単日	新福井変電所	新福井 2Tr/新福井 33 母線 2B/新福井 2ShR/新福井 154B 母線	LS80 開閉・点検・精密点検・各種手入 12 年		更新	
0512408	北陸	2025/06/27 08:30	2025/06/27 17:30	単日	新福井変電所	新福井 3Tr/新福井 33 母線 3B/新福井 3-1ShR	3-1ShR Cub 点検・各種手入 6 年, (旧)3-2ShR Cub 点検・各種手入 6 年		更新	
0512054	北陸	2025/07/23 08:30	2025/07/24 17:30	連続	新富山変電所	新富山 275 甲母線/新富山幹線 1L 構内	新富山幹線 1LCB 取替のうち縦母線接続		更新	
0512055	北陸	2025/07/25 08:30	2025/07/25 12:30	単日	新富山変電所	新富山 275 甲母線/新富山幹線 1L 構内	新富山幹線 1LCB 取替のうち LS35 側母線接続		更新	
0512056	北陸	2025/07/25 12:30	2025/07/25 16:30	単日	新富山変電所	新富山 275 乙母線/新富山幹線 1L 構内	新富山幹線 1LCB 取替のうち LS36 側母線接続		更新	
0512409	北陸	2025/08/05 08:30	2025/08/05 12:30	単日	東金津変電所	東金津 275 丁母線	[ITC および CDT 取替]丁母線取込		更新	
0512410	北陸	2025/08/05 12:30	2025/08/05 17:30	単日	東金津変電所	東金津 275 丙母線	[ITC および CDT 取替]丙母線取込		更新	
0512411	北陸	2025/08/06 08:30	2025/08/06 17:30	単日	東金津変電所	東金津 CB300	[ITC および CDT 取替]275 母連取込		更新	
0512057	北陸	2025/08/06 16:00	2025/08/06 16:30	単日	新富山変電所	新富山幹線 1L 構内/新富山幹線 1L	新富山幹線 1L 遮断器他取替のうち系統試充電		更新	
0512872	北陸	2025/08/06 16:30	2025/08/06 18:30	単日	新富山変電所	新富山幹線 1L 構内/新富山幹線 1L	新富山幹線 1L 切替に伴うリレー方向試験		新規	
0512414	北陸	2025/08/12 08:30	2025/08/13 17:30	連続	東金津変電所	東金津新福井 2L 構内(東)/東金津新 243CA(東金津/東金津新 243CB(東金津/東金津新 243RCA0(東金/東金津新 243RCAM(東金/東金津新 243RCB0(東金/東金津新 243RCBM(東金/東金津新福井線 2L	[ITC および CDT 取替]東金津新福井線 2L 取込		更新	
0512412	北陸	2025/08/14 08:30	2025/08/15 17:30	連続	東金津変電所	加賀東金津 2L 構内(東)/加賀東 243CA(東金津)/加賀東 243CB(東金津)/加賀東 243RCA0(東金津/加賀東 243RCAM(東金津/加賀東 243RCB0(東金津/加賀東 243RCBM(東金津/加賀東金津線 2L	[ITC および CDT 取替]加賀東金津線 2L 取込		更新	
0512413	北陸	2025/08/18 08:30	2025/08/19 17:30	連続	東金津変電所	加賀東金津 1L 構内(東)/加賀東 143CA(東金津)/加賀東 143CB(東金津)/加賀東 143RCA0(東金津/加賀東 143RCAM(東金津/加賀東 143RCB0(東金津/加賀東 143RCBM(東金津/加賀東金津線 1L	[ITC および CDT 取替]加賀東金津線 1L 取込		更新	
0512415	北陸	2025/08/20 08:30	2025/08/21 17:30	連続	東金津変電所	東金津新福井 1L 構内(東)/東金津新 143CA(東金津/東金津新 143CB(東金津/東金津新 143RCA0(東金/東金津新 143RCAM(東金/東金津新 143RCB0(東金/東金津新 143RCBM(東金/東金津新福井線 1L	[ITC および CDT 取替]東金津新福井線 1L 取込		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0512163	北陸	2025/08/25 06:30	2025/08/26 15:30	毎日	送電線	能越幹線 1L	測定点検、地線修理		更新	
0512099	北陸	2025/08/25 08:30	2025/08/26 17:30	毎日	送電線	能越幹線 1L	定期点検、部材取替(鋼管)		更新	
0512164	北陸	2025/08/27 06:30	2025/08/27 15:30	毎日	送電線	能越幹線 2L	測定点検		更新	
0512100	北陸	2025/08/27 08:30	2025/08/28 17:30	毎日	送電線	能越幹線 2L	地線修理、定期点検		更新	
0512161	北陸	2025/09/01 07:30	2025/11/10 17:30	連続	送電線	加賀東金津線 1L	加賀東金津線鉄塔建替 No.127~No.130 他に伴う停止		更新	
0512170	北陸	2025/09/01 07:30	2025/09/05 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線 1L	定期点検 42.60.105.111.107 鉄塔防錆塗装 98.99.113.126.137		更新	
0512067	北陸	2025/09/01 08:30	2025/09/18 17:30	連続	南福光変電所	500kV 母線保護 A 系	500 母線保護盤 A 系改修		更新	
0512230	北陸	2025/09/01 08:30	2025/09/26 17:30	連続	中能登変電所	中能登 75 母連	[中能登 275kVVCB 取替]275kV 母連 CB 取替		更新	
0512231	北陸	2025/09/01 08:30	2025/09/01 17:30	単日	中能登変電所	中能登 275 母連/中能登 275 丙母線	[中能登 275kVVCB 取替]架線切離し		更新	
0512436	北陸	2025/09/01 08:30	2025/09/03 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線 1L	定期点検(No.144.150)		更新	
0512430	北陸	2025/09/02 07:30	2025/09/18 17:30	連続	送電線	東金津新福井線 2L	東金津新福井線鉄塔建替 No.10~13 基礎工事に伴う停止		更新	
0512235	北陸	2025/09/02 08:00	2025/09/09 17:30	連続	中能登変電所	中能登 5Tr	5Tr 本体(フアン含む) 機器塗装		更新	
0512191	北陸	2025/09/02 08:30	2025/09/10 17:30	連続	加賀変電所	能登幹線 1L 構内(加賀)/能登幹線 1L/能登幹線 1L43CA(加賀)/能登幹線 1L43CB(加賀)/能登幹線 1L43RCA0(加賀)/能登幹線 1L43RCB0(加賀)/能登幹線 1L43RCAM(加賀)/能登幹線 1L43RCBM(加賀)	GIS 能登幹線 1L ユニット 6 年点検・電装部品修理 他		更新	
0512417	北陸	2025/09/02 08:30	2025/09/02 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津線 1L/加賀東金津 1L 構内(東)	LPD 点検 6 年, LA 点検 12 年, CB033 開閉・点検・各種手入・コーキング再処理 6 年		更新	
0512192	北陸	2025/09/03 08:30	2025/09/04 17:30	連続	加賀変電所	加賀 500 甲母線/能登幹線 1L 構内(加賀)	GIS 能登幹線 1L ユニット(LS315) 6 年点検・電装部品修理		更新	
0512419	北陸	2025/09/03 08:30	2025/09/03 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井 2L 構内(東)	CB036 開閉・点検・各種手入・コーキング再処理 6 年		更新	
0512193	北陸	2025/09/05 08:30	2025/09/06 17:30	連続	加賀変電所	加賀 500 乙母線/能登幹線 1L 構内(加賀)	GIS 能登幹線 1L ユニット(LS316) 6 年点検・電装部品修理		更新	
0512395	北陸	2025/09/11 07:30	2025/09/11 18:30	単日	新福井変電所	新福井 275 甲母線/新福井 2Tr/新福井 2ShR	LS57 操作機構修理		更新	
0512194	北陸	2025/09/11 08:30	2025/09/11 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線 1L 構内(加賀)/能登幹線 1L/能登幹線 1L43CA(加賀)/能登幹線 1L43CB(加賀)/能登幹線 1L43RCA0(加賀)/能登幹線 1L43RCB0(加賀)/能登幹線 1L43RCAM(加賀)/能登幹線 1L43RCBM(加賀)	能登幹線 1L BCU 6 年点検他		更新	
0512396	北陸	2025/09/12 07:30	2025/09/12 18:30	単日	新福井変電所	新福井 275 乙母線/新福井 2Tr/新福井 2ShR	LS58 操作機構修理		更新	
0512198	北陸	2025/09/19 08:30	2025/09/27 17:30	連続	加賀変電所	能登幹線 2L/能登幹線 2L 構内(加賀)	GIS 能登幹線 2L ユニット 6 年点検・電装部品修理		更新	
0512197	北陸	2025/09/20 07:30	2025/09/21 18:30	連続	加賀変電所	加賀 6Tr/加賀 154-6NGR/加賀 6-1SC/加賀 6-1ShR/加賀 6-2ShR/加賀 6STr	CB152 12 年点検		更新	
0512199	北陸	2025/09/20 08:30	2025/09/21 17:30	連続	加賀変電所	能登幹線 2L 構内(加賀)/加賀 500 甲母線/加賀 500 母連	GIS 能登幹線 2L ユニット(LS319) 6 年点検・電装部品修理		更新	
0512200	北陸	2025/09/22 08:30	2025/09/23 17:30	連続	加賀変電所	能登幹線 2L 構内(加賀)/加賀 500 乙母線/加賀 500 母連	GIS 能登幹線 2L ユニット (LS320) 6 年点検・電装部品修理		更新	
0512094	北陸	2025/09/24 08:30	2025/09/24 13:30	単日	城端開閉所	城端開 275 甲母線/城端開 275 母連/関西 LS103	43PD 自動切替盤点検, PD 保護盤点検, 監視制御盤点検(母連)		更新	
0512095	北陸	2025/09/24 12:30	2025/09/24 17:30	単日	城端開閉所	城端開 275 乙母線/城端開 275 母連	43PD 自動切替盤点検, PD 保護盤点検, 監視制御盤点検(母連)		更新	
0512232	北陸	2025/09/26 08:30	2025/09/26 17:30	単日	中能登変電所	中能登 275 母連/中能登 275 丙母線	[中能登 275kVVCB 取替]架線接続		更新	
0512207	北陸	2025/09/28 08:30	2025/09/28 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線 2L 構内(加賀)/能登幹線 2L/能登幹線 2L43CA(加賀)/能登幹線 2L43CB(加賀)/能登幹線 2L43RCA0(加賀)/能登幹線 2L43RCB0(加賀)/能登幹線 2L43RCAM(加賀)/能登幹線 2L43RCBM(加賀)	能登幹線 2L BCU 6 年点検他		更新	
0512201	北陸	2025/09/29 08:30	2025/10/07 17:30	連続	加賀変電所	加賀福光線 1L/加賀福光 1L 構内(加賀)	GIS 加賀福光線 1L ユニット 6 年点検・電装部品修理		更新	
0512202	北陸	2025/09/30 08:30	2025/10/01 17:30	連続	加賀変電所	加賀福光 1L 構内(加賀)/加賀 500 甲母線/加賀 500 母連	GIS 加賀福光線 1L ユニット(LS327) 6 年点検・電装部品修理		更新	
0512220	北陸	2025/10/01 08:30	2025/10/01 15:30	単日	中能登変電所	中能登 5Tr	275Tr(5.6Tr)N-1 電制設置に伴う 5Tr 切替		更新	
0512224	北陸	2025/10/01 14:30	2025/10/01 17:30	単日	中能登変電所	中能登 5Tr	275Tr(5.6Tr)N-1 電制設置による 5Tr 潮流試験		更新	
0512203	北陸	2025/10/02 08:30	2025/10/03 17:30	連続	加賀変電所	加賀福光 1L 構内(加賀)/加賀 500 乙母線/加賀 500 母連	GIS 加賀福光線 1L ユニット(LS328) 6 年点検・電装部品修理		更新	
0512225	北陸	2025/10/02 08:30	2025/10/02 15:30	単日	中能登変電所	中能登 6Tr	275Tr(5.6Tr)N-1 電制設置に伴う 6Tr 切替		更新	
0512226	北陸	2025/10/02 14:30	2025/10/02 17:30	単日	中能登変電所	中能登 6Tr	275Tr(5.6Tr)N-1 電制設置による 6Tr 潮流試験		更新	
0512227	北陸	2025/10/03 08:30	2025/10/03 15:30	単日	中能登変電所	中能登 7Tr	275Tr(7Tr)N-1 電制設置に伴う 7Tr 切替		更新	
0512228	北陸	2025/10/03 14:30	2025/10/03 17:30	単日	中能登変電所	中能登 7Tr	275Tr(7Tr)N-1 電制設置による 7Tr 潮流試験		更新	
0512066	北陸	2025/10/06 07:30	2025/12/04 16:30	連続	送電線	新富山幹線 2L	新富山幹線電線張替工事 No.11~No.24 に伴う停止		更新	
0512050	北陸	2025/10/06 08:30	2025/12/04 16:00	連続	新富山変電所	新富山幹線 2L 構内/新富山幹線 2L	新富山幹線 2L 遮断器他取替		更新	
0512058	北陸	2025/10/06 08:30	2025/10/06 17:30	単日	新富山変電所	新富山 275 甲母線/新富山幹線 2L 構内	新富山幹線 2LCB 取替のうち縦母線撤去		更新	
0512059	北陸	2025/10/07 08:30	2025/10/07 12:30	単日	新富山変電所	新富山 275 甲母線/新富山幹線 2L 構内	新富山幹線 2LCB 取替のうち LS39 側母線撤去		更新	
0512090	北陸	2025/10/07 08:30	2025/10/07 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線 2L/中央幹線 2L(構内)	LS016 甲点検・開閉・接触抵抗, LA016 点検, LPD 点検, ※1		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0512060	北陸	2025/10/07 12:30	2025/10/07 16:30	単日	新富山変電所	新富山 275 乙母線/新富山幹線 2L 構内	新富山幹線 2LCB 取替のうち LS40 側母線撤去		更新	
0512085	北陸	2025/10/08 08:30	2025/10/08 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線 2L(構内)	CB014 点検・開閉・コーキング		更新	
0512091	北陸	2025/10/08 08:30	2025/10/08 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線 2L(構内)/城端開 275 甲母線/関西 LS103	LS111 点検・開閉・接触抵抗測定		更新	
0512208	北陸	2025/10/08 08:30	2025/10/08 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光 1L 構内(加賀)/加賀福光線 1L/加賀福光 1L43CA(加賀)/加賀福光 1L43CB(加賀)/加賀福 1L43RCA0(加賀)/加賀福 1L43RCB0(加賀)/加賀福 1L43RCAM(加賀)/加賀福 1L43RCBM(加賀)	加賀福光線 1L BCU 6 年点検他		更新	
0512092	北陸	2025/10/09 08:30	2025/10/09 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線 2L(構内)/城端開 275 乙母線	LS112 点検・開閉・接触抵抗測定		更新	
0512093	北陸	2025/10/10 08:30	2025/10/10 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線 2L(構内)	CB016 点検・開閉・コーキング		更新	
0512086	北陸	2025/10/14 08:30	2025/10/14 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線 1L/中央幹線 1L(構内)	LS015 甲点検・開閉・接触抵抗, LA015 点検, LPD 点検, ※1		更新	
0512204	北陸	2025/10/14 08:30	2025/10/22 17:30	連続	加賀変電所	加賀福光線 2L/加賀福光 2L 構内(加賀)	GIS 加賀福光線 2L ユニット 6 年点検・電装部品修理		更新	
0512087	北陸	2025/10/15 08:30	2025/10/15 17:30	連続	城端開閉所	中央幹線 1L(構内)/城端開 275 甲母線/関西 LS103	LS109 点検・開閉・接触抵抗測定		更新	
0512205	北陸	2025/10/15 08:30	2025/10/16 17:30	連続	加賀変電所	加賀福光 2L 構内(加賀)/加賀 500 甲母線/加賀 500 母連	GIS 加賀福光線 2L ユニット(LS325) 6 年点検・電装部品修理		更新	
0512088	北陸	2025/10/16 08:30	2025/10/16 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線 1L(構内)/城端開 275 乙母線	LS110 点検・開閉・接触抵抗測定		更新	
0512089	北陸	2025/10/17 08:30	2025/10/17 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線 1L(構内)	CB015 点検・開閉・コーキング		更新	
0512182	北陸	2025/10/17 08:30	2025/10/17 11:00	単日	中能登変電所	中能登 275 丙母線	500TrN-1 電制設置に伴う 275kV 母線電圧取込		更新	
0512206	北陸	2025/10/17 08:30	2025/10/18 17:30	連続	加賀変電所	加賀福光 2L 構内(加賀)/加賀 500 乙母線/加賀 500 母連	GIS 加賀福光線 2L ユニット(LS326) 6 年点検・電装部品修理		更新	
0512210	北陸	2025/10/17 11:00	2025/10/17 13:00	単日	中能登変電所	中能登 275 丙母線/[試験使用]	500TrN-1 電制設置に伴う 275kV 母線電圧検相		更新	
0512211	北陸	2025/10/17 13:00	2025/10/17 15:00	単日	中能登変電所	中能登 275 丁母線	500TrN-1 電制設置に伴う 275kV 母線電圧取込		更新	
0512212	北陸	2025/10/17 15:00	2025/10/17 17:30	単日	中能登変電所	中能登 275 丁母線/[試験使用]	500TrN-1 電制設置に伴う 275kV 母線電圧検相		更新	
0512213	北陸	2025/10/18 08:30	2025/10/18 15:30	単日	中能登変電所	中能登 1Tr	500Tr(1.3Tr)N-1 電制設置に伴う 1Tr 切替		更新	
0512215	北陸	2025/10/18 15:00	2025/10/18 17:30	単日	中能登変電所	中能登 1Tr/[試験使用]	500Tr(1.3Tr)N-1 電制設置による 1Tr 潮流試験(方向試験, 計測回路位相測定)		更新	
0512214	北陸	2025/10/19 08:30	2025/10/19 15:30	単日	中能登変電所	中能登 2Tr	500Tr(1.2Tr)N-1 電制設置に伴う 2Tr 切替		更新	
0512216	北陸	2025/10/19 15:00	2025/10/19 17:30	単日	中能登変電所	中能登 2Tr/[試験使用]	500Tr(2Tr)N-1 電制設置による 2Tr 潮流試験(方向試験, 計測回路位相測定)		更新	
0512217	北陸	2025/10/20 08:30	2025/10/20 15:30	単日	中能登変電所	中能登 3Tr	500Tr(3Tr)N-1 電制設置に伴う 3Tr 切替		更新	
0512218	北陸	2025/10/20 15:00	2025/10/20 17:30	単日	中能登変電所	中能登 3Tr/[試験使用]	500Tr(1.3Tr)N-1 電制設置による 3Tr 潮流試験(方向試験, 計測回路位相測定)		更新	
0512209	北陸	2025/10/23 08:30	2025/10/23 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光 2L 構内(加賀)/加賀福光線 2L/加賀福光 2L43CA(加賀)/加賀福光 2L43CB(加賀)/加賀福 2L43RCA0(加賀)/加賀福 2L43RCB0(加賀)/加賀福 2L43RCAM(加賀)/加賀福 2L43RCBM(加賀)	加賀福光線 2L BCU 6 年点検他		更新	
0512233	北陸	2025/11/05 09:00	2025/11/05 17:30	単日	中能登変電所	中能登 7Tr/中能登 33-7Tr3 次母線/中能登 2STr/中能登 7-1ShR/中能登 154-7NGR/中能登 275 丙母線 /中能登 275 母連	LS 73 12 年点検(操作箱点検含む), 7Tr1 次・2 次・中性点 LA 12 年点検		更新	
0512431	北陸	2025/11/06 08:30	2025/11/17 17:30	毎日	送電線	南条越前線 1L	レジリエンス対策(15 基)		更新	
0512234	北陸	2025/11/06 09:00	2025/11/06 17:30	単日	中能登変電所	中能登 7Tr/中能登 33-7Tr3 次母線/中能登 2STr/中能登 7-1ShR/中能登 154-7NGR/中能登 275 丁母線 /中能登 275 母連	LS 74 12 年点検(操作箱点検含む), 7NGR リレー 定期点検		更新	
0512441	北陸	2025/11/08 08:30	2025/11/17 17:30	連続	送電線	南条越前線 1L	ジャンパ線揺動対策, スパイラルロッド修理		更新	
0512444	北陸	2025/11/08 08:30	2025/11/11 17:30	毎日	送電線	南条越前線 1L	防錆塗装		更新	
0512438	北陸	2025/11/10 08:30	2025/11/13 17:30	毎日	送電線	南条越前線 1L	定期点検(No.49.55.61.67.73)		更新	
0512068	北陸	2025/11/17 08:30	2025/12/04 17:30	連続	南福光変電所	500kV 母線保護 B 系	500kV 母線保護 B 系盤改修		更新	
0512439	北陸	2025/11/18 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	南条越前線 2L	定期点検(No.49.55.61.67.73)		更新	
0512445	北陸	2025/11/18 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	南条越前線 2L	防錆塗装		更新	
0512061	北陸	2025/11/19 08:30	2025/11/20 17:30	連続	新富山変電所	新富山 275 甲母線/新富山幹線 2L 構内	新富山幹線 2LCB 取替のうち縦母線接続		更新	
0512062	北陸	2025/11/21 08:30	2025/11/21 12:30	単日	新富山変電所	新富山 275 甲母線/新富山幹線 2L 構内	新富山幹線 2LCB 取替のうち LS39 側母線接続		更新	
0512063	北陸	2025/11/21 12:30	2025/11/21 16:30	単日	新富山変電所	新富山 275 乙母線/新富山幹線 2L 構内	新富山幹線 2LCB 取替のうち LS40 側母線接続		更新	
0512064	北陸	2025/12/04 16:00	2025/12/04 16:30	単日	新富山変電所	新富山幹線 2L 構内/新富山幹線 2L	新富山幹線 2L 遮断器他取替のうち系統試充電		更新	
0512871	北陸	2025/12/04 16:30	2025/12/04 18:30	単日	新富山変電所	新富山幹線 2L 構内/新富山幹線 2L	新富山幹線 2L 切替に伴うリレー方向試験		新規	
0512196	北陸	2026/03/01 07:30	2026/04/01 00:30	連続	加賀変電所	加賀 5Tr/加賀 154-5NGR	[5Tr 取替, 154kVGIS 化]架線工事, 電力ケーブル工事, 制御ケーブル工事※2		更新	
0512242	北陸	2026/03/16 07:30	2026/03/16 17:30	単日	中能登変電所	大田火力線 1L 構内(中)/中能登 275 丙母線/中能登 275 母連/※2025/10/18→2026/3/16 変更	LS61 断路器操作機構修理		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0512236	北陸	2026/03/16 08:00	2026/03/16 17:30	単日	中能登変電所	中能登 3Tr/中能登 66-3Tr3 次母線/中能登 3-1ShR/ ※追加件名	3-1ShR 制御機器変更修理(GS SR-31→CB303)		更新	
0512238	北陸	2026/03/16 08:00	2026/03/16 17:30	単日	中能登変電所	中能登 3Tr/中能登 66-3Tr3 次母線/中能登 3-1ShR/ 中能登 275 丙母線/中能登 275 母連/※2024→2025 年度	LS55 12 年点検(操作箱点検含む), 3Tr2 次 LA 12 年点検		更新	
0512243	北陸	2026/03/17 07:30	2026/03/17 17:30	単日	中能登変電所	大田火力線 1L 構内(中)/中能登 275 丁母線/中能登 275 母連/※2025/10/19→2026/3/17 変更	LS62 断路器操作機構修理		更新	
0512239	北陸	2026/03/17 08:00	2026/03/17 17:30	単日	中能登変電所	中能登 3Tr/中能登 66-3Tr3 次母線/中能登 3-1ShR/ 中能登 275 丁母線/中能登 275 母連/※2024→2025 年度	LS56 12 年点検(操作箱点検含む)		更新	
0512240	北陸	2026/03/18 07:30	2026/03/18 17:30	単日	中能登変電所	中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR/ 中能登 275 丙母線/中能登 275 母連/※追加件名	LS43 断路器操作機構修理		更新	
0512244	北陸	2026/03/18 07:30	2026/03/18 17:30	単日	中能登変電所	大田火力線 2L 構内(中)/中能登 275 丙母線/中能登 275 母連/※2025/11/1→2026/3/18 変更	LS63 断路器操作機構修理		更新	
0512237	北陸	2026/03/18 08:00	2026/03/18 17:30	単日	中能登変電所	中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR/ ※追加件名	1-1ShR 制御機器変更修理(VS SR-11→CB301)		更新	
0512241	北陸	2026/03/19 07:30	2026/03/19 17:30	単日	中能登変電所	中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR/ 中能登 275 丁母線/中能登 275 母連/※追加件名	LS44 断路器操作機構修理		更新	
0512245	北陸	2026/03/19 07:30	2026/03/19 17:30	単日	中能登変電所	大田火力線 2L 構内(中)/中能登 275 丁母線/中能登 275 母連/※2025/11/2→2026/3/19 変更	LS64 断路器操作機構修理		更新	
0512229	北陸	2026/03/30 08:30	2026/04/24 17:30	連続	中能登変電所	七尾大田火力線 1L/大田火力線 1L 構内(中)	[中能登 275kVCB 取替]七尾大田火力線 1LCB, 甲 LS 取替		更新	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0645673	関西	2024/04/01 09:00	2024/04/05 17:00	連続	北近江線2L1	嶺南～東近江	1. 北近江線192～196、206～215スパーサー修繕 2. No141～142雪害対策取付(電線テフロンテープ) 3. No47ほか防錆塗装		変更	
0650052	関西	2024/04/01 09:00	2024/04/05 17:00	毎日	湖東線1L1	嶺南～湖東	1. No111～112雪害対策取付(電線テフロンテープ) 2. No51、109防錆塗装		変更	
0651333	関西	2024/04/01 09:00	2024/04/04 17:00	毎日	嶺南変電所	湖東線1L	湖東線1L屋外鉄構(PI10、PI11、BI11)原寸測定、劣化調査		変更	
0651556	関西	2024/04/05 10:00	2024/04/05 17:00	単日	北摂変電所	奥多々良木線1L線路及び構内	奥多々良木線1LPCMRy(A)PCT制御ケーブル切替、試験		更新	
0650053	関西	2024/04/06 09:00	2024/04/10 17:00	毎日	湖東線2L1	嶺南～湖東	1. No111～112雪害対策取付(電線テフロンテープ) 2. No51、109防錆塗装		変更	
0651334	関西	2024/04/08 09:00	2024/04/10 17:00	毎日	嶺南変電所	湖東線2L	湖東線2L屋外鉄構(PI11、PI12、BI12)原寸測定、劣化調査		変更	
0651557	関西	2024/04/10 10:00	2024/04/10 17:00	単日	北摂変電所	奥多々良木線2L線路及び構内	奥多々良木線2LPCMRy(A)PCT制御ケーブル切替、試験		更新	
0645443	関西	2024/04/10 13:00	2024/04/26 09:00	連続	小曾根支線	小曾根支線NO. 9TW～小曾根S/S	接続箱探油(23人孔)		変更	
0645642	関西	2024/04/16 09:00	2024/04/19 17:00	毎日	南大和線1L	紀北C/S～東大和SW/S	1. 臨時がいし点検(No83～88間)		変更	
0651558	関西	2024/04/19 10:00	2024/04/19 17:00	単日	北摂変電所	奥多々良木線1L線路及び構内	奥多々良木線1LPCMRy(B)PCT制御ケーブル切替、試験		更新	
0645643	関西	2024/04/23 09:00	2024/04/26 17:00	毎日	南大和線2L	紀北C/S～東大和SW/S	1. 臨時がいし点検(No83～88間)		変更	
0651559	関西	2024/04/25 10:00	2024/04/25 17:00	単日	北摂変電所	奥多々良木線2L線路及び構内	奥多々良木線2LPCMRy(B)PCT制御ケーブル切替、試験		更新	
0645626	関西	2024/05/07 10:00	2024/05/24 17:00	連続	新生駒変電所	5TrB	5TrB課電洗浄工事に伴う油入替(C相)	制約有	変更	
0645621	関西	2024/05/21 10:00	2024/05/21 16:00	単日	三宮線3L	神戸～三宮	終端箱調査作業(3TW)		変更	
0645559	関西	2024/05/23 09:30	2024/05/23 17:00	単日	神戸変電所	三宮線1L線路	JPS製275kVVCVケーブル終端部アセチレンガス分析(同機種No347)		変更	
0645754	関西	2024/05/25 09:00	2024/06/07 17:00	連続	西播線2L	姫路～西播	姫路船線No4～6建替工事に伴う保安停止		変更	
0650019	関西	2024/05/25 09:00	2024/05/26 17:00	毎日	若狭幹線里側1L	京北SW/S～西京都S/S	No. 155～No. 156架空地線修繕工事		変更	
0645547	関西	2024/05/27 09:00	2024/05/30 17:00	毎日	北大和線1L	東大和SW/S～京都S/S	鉄塔防錆塗装工事 No131・No132		変更	
0650023	関西	2024/05/27 09:00	2024/05/28 17:00	毎日	南京都線1L	南京都S/S～洛南S/S～枚方S/S	鉄塔防錆塗装工事		変更	
0650024	関西	2024/05/27 09:00	2024/05/28 17:00	毎日	南京都線1L	南京都S/S～洛南S/S～枚方S/S	部材修繕工事		変更	
0651268	関西	2024/05/27 09:00	2024/05/28 17:00	毎日	北大和線1L1	南京都S/S～東大和SW/S	スパーサー補修(No62～63)		変更	
0650025	関西	2024/05/29 09:00	2024/05/30 17:00	毎日	南京都線2L	南京都S/S～洛南S/S～枚方S/S	鉄塔防錆塗装工事		変更	
0645440	関西	2024/05/31 09:00	2024/05/31 17:00	単日	北大阪線2L	宝塚SW/S～西大阪S/S～北大阪S/S	北大阪線No10TW ジャンパーイン(北大阪線北大阪S/S～No. 7改良工事)	制約有	変更	
0645556	関西	2024/06/02 09:00	2024/06/03 17:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0645822	関西	2024/06/02 09:00	2024/06/03 17:00	連続	城端開閉所	大黒部幹線1L線路及び構内/大黒部幹線1LSrC	1LSrC点検	制約有	変更	
0645429	関西	2024/06/03 09:00	2024/06/05 17:00	毎日	淀川線1L	淀川S/S～北大阪S/S	淀川線No6～7スパーサー取替作業		変更	
0645540	関西	2024/06/03 09:00	2024/06/18 17:00	連続	丹後幹線1L	新綾部S/S～猪名川S/S	がいし取替工事(移線作業含む)		変更	
0645823	関西	2024/06/03 09:00	2024/06/03 17:00	単日	城端開閉所	大黒部幹線1LSrC	直列コンデンサ基礎部計測(土木構造物計測工事)	制約有	変更	
0645560	関西	2024/06/03 09:30	2024/06/07 17:00	連続	西神戸変電所	西神支線1L構内	CB05特別細密点検	制約有	変更	
0645597	関西	2024/06/03 09:30	2024/06/06 17:00	毎日	北摂変電所	500kV乙母線	2PD取替及び試験		変更	
0650029	関西	2024/06/03 09:30	2024/06/04 17:00	毎日	神戸変電所	北神線1L線路	北神1L引込BSGシリコン塗布	制約有	変更	
0650031	関西	2024/06/03 10:00	2024/06/03 17:00	単日	北摂変電所	なし	2TrBD44IBRy除却準備作業に伴う北神線1L52TZ保安ロック	制約有	変更	
0645541	関西	2024/06/04 09:00	2024/06/07 17:00	連続	丹後幹線1L	新綾部S/S～猪名川S/S	鉄塔部材修繕工事		変更	
0645557	関西	2024/06/04 09:00	2024/06/05 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0645612	関西	2024/06/04 09:00	2024/06/08 17:00	毎日	丹後幹線1L1	新綾部～猪名川	No66他鉄塔部材修繕		変更	
0645667	関西	2024/06/04 09:00	2024/06/19 17:00	連続	若狭幹線山側1L1	嶺南S/S～京北SW/S	甲No. 53鉄塔解体に伴う保安停止(若狭幹線改良工事(第一期)に伴う除却工事(2工区))		変更	
0645824	関西	2024/06/04 09:00	2024/06/04 17:00	単日	城端開閉所	大黒部幹線2LSrC	直列コンデンサ基礎部計測(土木構造物計測工事)	制約有	変更	
0645825	関西	2024/06/04 09:00	2024/06/05 17:00	連続	城端開閉所	大黒部幹線2L線路及び構内/大黒部幹線2LSrC	2LSrC点検	制約有	変更	
0650020	関西	2024/06/04 09:00	2024/06/05 17:00	毎日	若狭幹線山側1L	嶺南S/S～京北SW/S	甲No115 がいし修繕工事		変更	
0650026	関西	2024/06/04 09:00	2024/06/05 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	大黒部幹線No636～637弛度調整工事	制約有	変更	
0650027	関西	2024/06/04 09:00	2024/06/05 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	大黒部幹線No674架線金具修繕工事	制約有	変更	
0650028	関西	2024/06/04 09:00	2024/06/05 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	大黒部幹線No621～622架空地線修繕工事	制約有	変更	
0650092	関西	2024/06/04 10:00	2024/06/05 17:00	連続	城端開閉所	大黒部幹線2L構内	CB06スローリーク点検	制約有	変更	
0645755	関西	2024/06/10 09:00	2024/06/23 17:00	連続	西播線2L	姫路～西播	姫路船線No4～6延線作業に伴う保安停止		変更	
0650030	関西	2024/06/10 09:30	2024/06/11 17:00	毎日	神戸変電所	北神線2L線路	北神2L引込BSGシリコン塗布	制約有	変更	
0645447	関西	2024/06/10 10:00	2024/06/10 12:00	単日	泉南変電所	泉南東大阪線1L構内	【泉南変電所275kVBPPrY改良工事】275kVBPPrリレーユニット交換後の不要CT回路切離、試験(泉南東大阪線1L)		変更	
0645598	関西	2024/06/10 10:00	2024/06/10 17:00	単日	北摂変電所	北神線2L線路及び構内	符号700連系に伴う統合型電源制限装置CTケーブル接続および社内試験(北神線2L関係)	制約有	変更	
0645448	関西	2024/06/10 13:00	2024/06/10 15:00	単日	泉南変電所	泉南東大阪線2L構内	【泉南変電所275kVBPPrY改良工事】275kVBPPrリレーユニット交換後の不要CT回路切離、試験(泉南東大阪線2L)		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0645449	関西	2024/06/11 10:00	2024/06/11 12:00	単日	泉南変電所	多奈二火力線1L構内	【泉南変電所275kVBPRY改良工事】275kVBPリレーユニット交換後の不要CT回路切離・試験(多奈二火力線1L)		変更	
0650032	関西	2024/06/11 11:00	2024/06/11 15:00	単日	北摂変電所	2TrB	【同種対策R366機構接地自然投入対策】正規操作完了確認用金具取付(325E-1、PT32、Ar32、325E-2)		変更	
0645450	関西	2024/06/11 13:00	2024/06/11 15:00	単日	泉南変電所	多奈二火力線2L構内	【泉南変電所275kVBPRY改良工事】275kVBPリレーユニット交換後の不要CT回路切離・試験(多奈二火力線2L)		変更	
0651270	関西	2024/06/12 09:00	2024/06/12 17:00	単日	赤穂火力線2L	南赤穂～西播	ダンパ修繕(赤穂火力2)		変更	
0645603	関西	2024/06/12 09:30	2024/06/15 17:00	毎日	北摂変電所	500kV甲母線	1PD取替及び試験		変更	
0645590	関西	2024/06/17 09:30	2024/06/20 17:30	毎日	猪名川変電所	500kV乙母線/2PD	2PD取替及び試験【猪名川500kV計器用変圧器取替】		変更	
0650021	関西	2024/06/20 09:00	2024/06/21 17:00	毎日	若狭幹線山側2L	嶺南S/S～京北SW/S	乙No109がいし修繕工事		変更	
0645591	関西	2024/06/22 09:30	2024/06/25 17:30	毎日	猪名川変電所	500kV甲母線/1PD	1PD取替及び試験【猪名川500kV計器用変圧器取替】		変更	
0650000	関西	2024/06/26 10:00	2024/06/26 16:00	単日	西大阪変電所	北豊中線2L線路	北豊中線2L(転送)定点(測定15V)		変更	
0645577	関西	2024/06/29 09:00	2024/06/29 13:00	単日	宝塚開閉所	新加古川線1L線路及び構内/275kV乙母線	【275kV直列機器増強工事】CB01取替他に伴う試充電試験、および内部診断測定、ならびに新加古川線増強工事に伴う線路検相	制約有	変更	
0645775	関西	2024/06/29 09:00	2024/06/29 13:00	単日	新加古川線1L	新加古川～宝塚 試験系統	新加古川線増強工事(1、4工区)に伴う試充電検相試験	制約有	変更	
0645579	関西	2024/06/29 13:00	2024/06/29 17:00	単日	宝塚開閉所	新加古川線2L線路及び構内/275kV乙母線	【275kV直列機器増強工事】CB02取替他に伴う試充電試験、および内部診断測定、ならびに新加古川線増強工事に伴う線路検相	制約有	変更	
0645777	関西	2024/06/29 13:00	2024/06/29 17:00	単日	新加古川線2L	新加古川～宝塚 試験系統	新加古川線増強工事(1、4工区)に伴う試充電検相試験	制約有	変更	
0645699	関西	2024/07/02 09:00	2024/07/26 17:00	連続	南和泉線1L1	紀の川～金剛	【和歌送電】がいし取替工事(T、No. 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 19(No1, 2, 25J吊取替含む))		変更	
0650004	関西	2024/07/02 09:00	2024/07/26 17:00	連続	南和泉線1L	金剛～紀の川	【南和泉線線No65他がいし装置取替工事】No65他がいし装置取替工事		変更	
0650036	関西	2024/07/08 09:00	2024/07/16 17:00	毎日	山城東線1L	東近江～京都	塗装(10基)		変更	
0650037	関西	2024/07/08 09:00	2024/07/12 17:00	毎日	山城東線1L	東近江～京都	1、No14, 34防錆塗装		変更	
0650038	関西	2024/07/18 09:00	2024/07/26 17:00	毎日	山城東線2L	東近江～京都	塗装10基		変更	
0650039	関西	2024/07/18 09:00	2024/07/22 17:00	毎日	山城東線2L	東近江～京都	No14, 34防錆塗装		変更	
0650040	関西	2024/07/29 09:00	2024/08/01 17:00	毎日	山城北線1L1	京都～京北	1. 塗装(No12, 27)		変更	
0645700	関西	2024/07/30 09:00	2024/08/09 17:00	連続	南和泉線2L1	紀の川～金剛	【和歌送電】がいし取替工事(T、No. 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 19(No1, 3, 44J吊取替含む))		変更	
0650006	関西	2024/07/30 09:00	2024/08/09 17:00	連続	南和泉線2L	金剛～紀の川	【南和泉線No65他がいし装置取替工事】No65他がいし装置取替工事		変更	
0650041	関西	2024/08/05 09:00	2024/08/08 17:00	毎日	山城北線2L1	京都～京北	塗装(No12, 27)		変更	
0645701	関西	2024/08/20 09:00	2024/08/29 17:00	連続	南和泉線2L1	紀の川～金剛	【和歌送電】がいし取替工事(T、No. 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 19(No1, 3, 44J吊取替含む))		変更	
0650007	関西	2024/08/20 09:00	2024/08/29 17:00	連続	南和泉線2L	金剛～紀の川	【南和泉線No65他がいし装置取替工事】No65他がいし装置取替工事		変更	
0645776	関西	2024/09/03 09:00	2025/05/30 09:00	連続	新加古川線1L	新加古川～宝塚	新加古川線増強工事(1、4工区)鉄塔建替 電線張替		変更	
0645778	関西	2024/09/03 09:00	2025/05/30 09:00	連続	新加古川線2L	新加古川～宝塚	新加古川線増強工事(1、4工区)鉄塔建替 電線張替		変更	
0645668	関西	2024/09/11 09:00	2024/09/13 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江	北近江線20ほか鉄塔改良工事に伴うジャンパーオフ作業(技セ架空白石)		変更	
0645488	関西	2024/09/13 09:00	2024/09/20 18:00	毎日	南大阪線1L	金剛～南大阪	【電源開発送変電NW件名】熊野幹線NO. 235鉄塔防錆塗装工事に伴う保安停止		変更	
0645669	関西	2024/09/13 17:00	2024/12/17 10:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江トラス	北近江線20ほか鉄塔改良工事(技セ架空 白石)		変更	
0645490	関西	2024/09/15 09:00	2024/09/15 17:00	単日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線No. 126～No. 131改良工事に伴うJ-Off作業		変更	
0645491	関西	2024/09/15 17:00	2024/12/14 09:00	連続	泉南東大阪線1L	No. 114～東大阪	泉南東大阪線No. 126～No. 131改良工事		変更	
0645647	関西	2024/09/15 17:00	2024/12/14 09:00	連続	泉南東大阪線1L1	No. 114～東大阪	泉南東大阪線No. 130～No. 134改良工事		変更	
0640572	関西	2024/09/16 09:00	2024/09/21 17:00	連続	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0645495	関西	2024/09/16 09:00	2024/09/16 17:00	単日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線No126～No. 131改良工事に伴うJ-Off作業		変更	
0645670	関西	2024/09/16 09:00	2024/10/02 17:00	毎日	北近江線1L1	嶺南～東近江トラス	甲No20ほかがいし装置取替		変更	
0645853	関西	2024/09/16 09:00	2024/11/22 13:00	連続	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	新北陸幹線(愛)甲100～104間改良、新北陸幹線(愛)143他がいし架線金具取替工事	制約有	変更	
0650103	関西	2024/09/16 09:00	2024/11/22 13:00	連続	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	新北陸幹線(愛)218～城端開閉所電線張替工事	制約有	変更	
0645496	関西	2024/09/16 17:00	2024/12/15 09:00	連続	泉南東大阪線2L	No. 114～東大阪	泉南東大阪線No. 126～No. 131改良工事		変更	
0645648	関西	2024/09/16 17:00	2024/12/15 09:00	連続	泉南東大阪線2L1	No. 114～東大阪	泉南東大阪線No. 130～No. 134改良工事		変更	
0640595	関西	2024/09/17 09:00	2024/09/27 17:00	連続	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0645671	関西	2024/09/17 09:00	2024/09/20 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江トラス	1、No192～196、206～215スペーサ取替 2、No141～142雪害対策取付(電線テフロンテープ) 3、No47ほか防錆塗装		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0650082	関西	2024/09/19 09:00	2024/09/19 17:00	単日	新愛本変電所	新北幹(城端側)1L線路	3LPD取替に伴う設備仕様調査	制約有	変更	
0645674	関西	2024/09/20 09:00	2024/09/22 17:00	毎日	南近江線1L1	東近江～新生駒	1. No. 19～20ほかスベアー取替		変更	
0650095	関西	2024/09/23 10:00	2024/09/27 17:00	連続	城端開閉所	新北幹1L(新愛本側)線路及び構内	(制御)新北陸幹線1L(新愛本側)後備保護リレー改良工事に伴う制御ケーブル切離し・接続および試験	制約有	変更	
0650096	関西	2024/09/27 17:00	2024/09/27 18:00	単日	城端開閉所	275kV母線試験系統	(制御)新北陸幹線1L(新愛本側)後備保護リレー改良工事に伴う電圧検相試験		変更	
0645675	関西	2024/09/28 09:00	2024/09/30 17:00	毎日	南近江線2L1	東近江～新生駒	1. No. 19～20ほかスベアー取替		変更	
0645489	関西	2024/10/01 09:00	2024/10/07 18:00	毎日	南大阪線2L	金剛～南大阪	【電源開発送変電NW件名】熊野幹線NO. 235鉄塔防錆塗装工事に伴う保安停止		変更	
0645545	関西	2024/10/01 09:00	2024/10/25 17:00	連続	北近江線1L	嶺南S/S～東近江SW/Sトラス	北近江No1他特定がいし取替工事、北近江No8他特定がいし取替工事、北近江線No甲17他鉄塔部材改良工事		変更	
0650008	関西	2024/10/01 09:00	2024/10/18 17:00	連続	泉南東大阪線1L	No114～東大阪	泉南東大阪線1L他鉄塔防錆塗装修繕工事 泉南東大阪線		変更	
0650009	関西	2024/10/01 09:00	2024/10/18 17:00	連続	泉南東大阪線2L	NO. 114～東大阪	泉南東大阪線NO117他鉄塔防錆塗装修繕工事 泉南東大阪線NO117, 118, 119, 120, 121, 122, 179, 189, 192		変更	
0645619	関西	2024/10/02 09:00	2024/10/02 11:00	単日	三宮線1L	神戸～三宮	神戸S/Sトラスがいし洗浄作業		変更	
0645620	関西	2024/10/02 11:00	2024/10/02 14:00	単日	三宮線2L	神戸～三宮	神戸S/Sトラスがいし洗浄作業		変更	
0645622	関西	2024/10/02 14:00	2024/10/02 17:00	単日	三宮線3L	神戸～三宮	神戸S/Sトラスがいし洗浄作業		変更	
0645633	関西	2024/10/07 10:00	2024/10/11 17:00	連続	北葛城変電所	北葛城線1L構内	CB01特別細密点検		変更	
0645493	関西	2024/10/08 10:00	2024/10/09 17:00	毎日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線1L終端箱絶縁油採油作業(泉南東大阪線No57Tw)		変更	
0645613	関西	2024/10/15 09:00	2024/10/16 17:00	毎日	宝塚線1L	猪名川～宝塚	No13～14スベアー取替	制約有	変更	
0645706	関西	2024/10/15 10:00	2024/10/15 12:00	単日	東播変電所	東播支線1L構内	自動オシロ装置改良に伴う東播支線1Lケーブル切替及び試験		変更	
0645708	関西	2024/10/15 13:00	2024/10/15 15:00	単日	東播変電所	東播支線2L構内	自動オシロ装置改良に伴う東播支線2Lケーブル切替及び試験		変更	
0645435	関西	2024/10/21 09:00	2024/10/25 17:00	毎日	新生駒線2L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No110他鉄塔防錆塗装工事:新生駒線No62、134鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0645436	関西	2024/10/21 09:00	2024/10/22 17:00	毎日	新生駒線2L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No. 1～2 電力線点検	制約有	変更	
0645437	関西	2024/10/21 09:00	2024/10/23 17:00	毎日	新生駒線2L	宝塚SW/S～新生駒S/S	淀川枚方線他架線金具修繕工事:新生駒線No. 15他 クランプボルト修繕	制約有	変更	
0650034	関西	2024/10/25 09:00	2024/11/01 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)2L	新生駒S/S～信貴S/S	鉄塔防錆塗装(No52-6、No85:2基)		変更	
0645444	関西	2024/10/25 13:00	2024/11/28 09:00	連続	小曾根支線	小曾根支線NO. 9TW～小曾根S/S	接続箱採油(47人孔)		変更	
0645646	関西	2024/10/27 09:00	2024/11/01 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)2L	新生駒S/S～信貴S/S	圧縮接続管点検作業(No58～No70:内9基)		変更	
0650059	関西	2024/11/01 10:00	2024/11/01 16:00	単日	紀北変換所	2NT+B	2NT+B本体他PCB分析		変更	
0645644	関西	2024/11/02 09:00	2024/11/07 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S/S～信貴S/S	圧縮接続管点検作業(No58～No70:内9基)		変更	
0645645	関西	2024/11/02 09:00	2024/11/02 18:00	単日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S/S～信貴S/S	電力線補修(No52-5～No52-6:1径間)		変更	
0650033	関西	2024/11/02 09:00	2024/11/09 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S/S～信貴S/S	鉄塔防錆塗装(No52-6、No85:2基)		変更	
0645690	関西	2024/11/05 07:00	2024/11/05 17:00	単日	紀北変換所	南大和線1L線路および構内	【紀北変換所制御保護装置】2極中央処理盤553LPD要素ケーブル切離し		変更	
0645614	関西	2024/11/11 09:00	2024/11/12 17:00	毎日	宝塚線2L	猪名川～宝塚	No13～14スベアー取替	制約有	変更	
0650045	関西	2024/11/11 09:00	2024/11/15 17:00	毎日	栗東線2L	栗東～湖南	塗装(No22, 24, 25, 26, 28, 33)		変更	
0645478	関西	2024/11/13 09:00	2024/11/20 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛～信貴	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No. 46、50鉄塔防錆塗装工事		変更	
0645480	関西	2024/11/13 09:00	2024/11/16 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛～信貴	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No. 30～32間他難着雪化対策工事		変更	
0646670	関西	2024/11/13 09:00	2024/11/20 18:00	連続	北和泉線1L	金剛～信貴	北和泉線No1がいし装置取替		変更	
0650003	関西	2024/11/13 09:00	2024/11/14 17:00	毎日	北和泉線1L	信貴～金剛	南和泉線82他一部がいし取替工事 【電源開発】阪奈線18		変更	
0645649	関西	2024/11/14 09:30	2024/11/15 17:00	連続	湖南変電所	栗東線2L構内	CB02 細密点検		変更	
0645479	関西	2024/11/17 09:00	2024/11/17 18:00	単日	北和泉線1L	金剛～信貴	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No. 29電力線補修工事		変更	
0645432	関西	2024/11/18 09:00	2024/11/22 17:00	毎日	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No110他鉄塔防錆塗装工事:新生駒線No62、134鉄塔防錆塗装	制約有	変更	
0645433	関西	2024/11/18 09:00	2024/11/18 17:00	単日	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	本町北線他電力線修繕工事:新生駒線No. 30 ジャンパー線修繕	制約有	変更	
0650005	関西	2024/11/18 09:00	2024/11/19 17:00	毎日	南和泉線1L	金剛～紀の川	南和泉線82他一部がいし取替工事 南和泉線82		変更	
0650044	関西	2024/11/18 09:00	2024/11/22 17:00	毎日	栗東線1L	栗東～湖南	塗装(No22, 24, 25, 26, 28, 33)		変更	
0645481	関西	2024/11/22 09:00	2024/11/29 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛～信貴	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No. 46、50鉄塔防錆塗装工事		変更	
0645483	関西	2024/11/22 09:00	2024/11/25 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛～信貴	【電源開発送変電NW件名】阪奈線No. 30～32間他難着雪化対策工事		変更	
0646671	関西	2024/11/22 09:00	2024/11/29 18:00	連続	北和泉線2L	金剛～信貴	北和泉線No1がいし装置取替		変更	
0650104	関西	2024/11/22 13:00	2024/11/22 17:00	単日	新北陸幹線1L2	新北陸幹線1L	新北陸幹線(愛)218～城端開閉所電線張替工事に伴う検相試験	制約有	変更	
0650085	関西	2024/11/23 09:00	2024/11/24 17:00	毎日	新愛本変電所	275kV母線	123PD取替に伴う設備仕様調査	制約有	変更	
0645786	関西	2024/11/25 09:00	2024/12/11 17:00	連続	丸山幹線1L1	関～甲賀	難着雪対策		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0651278	関西	2024/11/25 09:00	2024/12/11 17:00	連続	丸山幹線1L1	関～甲賀	丸幹89-91 OPGW張替		変更	
0645831	関西	2024/12/01 09:00	2024/12/01 12:00	単日	城端開閉所	大黒部幹線1L線路及び構内/大黒部幹線1LSrC	1LSrC点検	制約有	変更	
0645832	関西	2024/12/01 13:00	2024/12/01 16:00	単日	城端開閉所	大黒部幹線2L線路及び構内/大黒部幹線2LSrC	2LSrC点検	制約有	変更	
0645438	関西	2024/12/02 09:00	2024/12/02 17:00	単日	北大阪線1L	宝塚SW/S～西大阪S/S～北大阪S/S	北大阪線No10TW ジャンパーオフ(北大阪線北大阪S/S～No. 7改良工事)	制約有	変更	
0645441	関西	2024/12/02 09:00	2024/12/02 17:00	単日	北大阪線2L	宝塚SW/S～西大阪S/S～北大阪S/S	北大阪線No10TW ジャンパーオフ(北大阪線北大阪S/S～No. 7改良工事)	制約有	変更	
0645679	関西	2024/12/02 09:00	2024/12/05 17:00	毎日	丸山幹線1L	関～甲賀	1. 丸山幹線No294、No337鉄塔防錆塗装 2. No286ほか4基防錆塗装		変更	
0645439	関西	2024/12/02 17:00	2025/06/30 09:00	連続	北大阪線1L	北大阪線No10TW～北大阪S/S	組立・架線工事(北大阪線北大阪S/S～No. 7改良工事)	制約有	変更	
0645442	関西	2024/12/02 17:00	2025/06/30 09:00	連続	北大阪線2L	北大阪線No10TW～北大阪S/S	組立・架線工事(北大阪線北大阪S/S～No. 7改良工事)	制約有	変更	
0645548	関西	2024/12/09 09:00	2024/12/12 17:00	毎日	北大和線2L	東大和SW/S～南京都S/S	鉄塔防錆塗装工事 No131・No132		変更	
0651279	関西	2024/12/09 09:00	2024/12/10 17:00	毎日	南京都変電所	北大和線2L及び構内	LS564およびED564E-1臨時点検		変更	
0645680	関西	2024/12/12 09:00	2024/12/20 17:00	毎日	丸山幹線2L	関～甲賀	No336ほかがい取替		変更	
0645681	関西	2024/12/12 09:00	2024/12/17 17:00	毎日	丸山幹線2L	関～甲賀	1. 丸山幹線No294、No337鉄塔防錆塗装 2. No286ほか4基防錆塗装		変更	
0645787	関西	2024/12/12 09:00	2024/12/28 17:00	連続	丸山幹線2L1	関～甲賀	難着雪対策		変更	
0645494	関西	2024/12/14 09:00	2024/12/14 17:00	単日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線No. 126～No. 131改良工事に伴うJ-In作業		変更	
0645498	関西	2024/12/15 09:00	2024/12/15 17:00	単日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線No126～No. 131改良工事に伴うJ-In作業		変更	
0645672	関西	2024/12/17 10:00	2024/12/19 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江	北近江線20ほか鉄塔改良工事に伴うジャンパーイン作業(投せ架空白石)		変更	
0645659	関西	2025/03/14 10:00	2025/03/14 16:00	単日	甲賀変電所	甲賀線1L線路および構内、6TrB	275kVBPPrリレー改良に伴う甲賀線1L要素ケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)	制約有	変更	
0645660	関西	2025/03/14 16:00	2025/03/14 17:00	単日	甲賀変電所	甲賀線1L線路および構内、6TrB	275kVBPPrリレー改良に伴う甲賀線1Lおよび6TrB要素実負荷方向試験	制約有	変更	
0650012	関西	2025/03/16 10:00	2025/03/16 17:00	単日	南京都変電所	甲賀線1L線路及び構内停止	【南京都変電所275kV電源制限装置設置工事】共通回路、甲賀線1L要素ケーブル切替・試験		変更	
0645661	関西	2025/03/17 10:00	2025/03/17 16:00	単日	甲賀変電所	甲賀線2L線路および構内、7TrB	275kVBPPrリレー改良に伴う甲賀線2Lおよび7TrB要素ケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)	制約有	変更	
0650013	関西	2025/03/17 10:00	2025/03/17 16:00	単日	南京都変電所	甲賀線2L線路及び構内停止	【南京都変電所275kV電源制限装置設置工事】甲賀線2L要素ケーブル切替・試験		変更	
0645662	関西	2025/03/17 16:00	2025/03/17 17:00	単日	甲賀変電所	甲賀線2L線路および構内、7TrB	275kVBPPrリレー改良に伴う甲賀線2Lおよび7TrB要素実負荷方向試験	制約有	変更	
0650042	関西	2025/03/21 09:00	2025/03/22 17:00	毎日	甲賀線1L	甲賀～京都	塗装(No85)		変更	
0645403	関西	2025/03/22 10:00	2025/03/22 17:00	単日	東大阪変電所	東大阪線1L線路及び構内	東大阪線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)		変更	
0645413	関西	2025/03/22 10:00	2025/03/22 17:00	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線1L線路及び構内	新寝屋川支線1LPCMRy改良に伴うケーブル切替(共通関係)		変更	
0645421	関西	2025/03/22 10:00	2025/03/22 16:00	単日	枚方変電所	東大阪線1L線路及び構内	東大阪線1Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験(共通関係)		変更	
0645404	関西	2025/03/23 10:00	2025/03/23 16:00	単日	東大阪変電所	東大阪線1L線路及び構内	東大阪線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)		変更	
0645414	関西	2025/03/23 10:00	2025/03/23 16:00	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線1L線路及び構内	新寝屋川支線1LPCMRy改良に伴うケーブル切替(PCT、トリップ関係)		変更	
0645422	関西	2025/03/23 10:00	2025/03/23 16:00	単日	枚方変電所	東大阪線1L線路及び構内	東大阪線1Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験(PCT、トリップ関係)		変更	
0645405	関西	2025/03/23 16:00	2025/03/23 17:00	単日	東大阪変電所	東大阪線1L構内試験使用	東大阪線1Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験		変更	
0645415	関西	2025/03/23 16:00	2025/03/23 17:00	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線1L構内試験使用	新寝屋川支線1LPCMRy改良に伴う検相試験		変更	
0645423	関西	2025/03/23 16:00	2025/03/23 17:00	単日	枚方変電所	東大阪線1L線路及び構内	東大阪線1Lリレー改良に伴う検相		変更	
0650043	関西	2025/03/25 09:00	2025/03/26 17:00	毎日	甲賀線2L	甲賀～京都	塗装(No85)		変更	
0645407	関西	2025/03/29 10:00	2025/03/29 17:00	単日	東大阪変電所	東大阪線2L線路及び構内	東大阪線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)		変更	
0645417	関西	2025/03/29 10:00	2025/03/29 17:00	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線2L線路及び構内	新寝屋川支線2LPCMRy改良に伴うケーブル切替(共通関係)		変更	
0645424	関西	2025/03/29 10:00	2025/03/29 17:00	単日	枚方変電所	東大阪線2L線路及び構内	東大阪線2Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験(共通関係)		変更	
0645408	関西	2025/03/30 10:00	2025/03/30 16:00	単日	東大阪変電所	東大阪線2L線路及び構内	東大阪線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)		変更	
0645410	関西	2025/03/30 10:00	2025/03/30 12:00	単日	東大阪変電所	なし	東大阪線2Lリレー改良に伴うDCシーケンス試験(52TZ回路確認)		変更	
0645418	関西	2025/03/30 10:00	2025/03/30 16:00	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線2L線路及び構内	新寝屋川支線2LPCMRy改良に伴うケーブル切替(PCT、トリップ関係)		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0645425	関西	2025/03/30 10:00	2025/03/30 16:00	単日	枚方変電所	東大阪線2L線路及び構内	東大阪線2Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験(PC T、トリップ関係)		変更	
0645409	関西	2025/03/30 16:00	2025/03/30 17:00	単日	東大阪変電所	東大阪線2L構内試験使用	東大阪線2Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験		変更	
0645419	関西	2025/03/30 16:00	2025/03/30 17:00	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線2L構内試験使用	新寝屋川支線2LPCMRy改良に伴う検相試験		変更	
0645426	関西	2025/03/30 16:00	2025/03/30 17:00	単日	枚方変電所	東大阪線2L線路及び構内	東大阪線2Lリレー改良に伴う検相		変更	
0650167	関西	2025/04/01 07:00	2025/04/01 17:00	単日	紀北変換所	南大和線2L線路および構内	【紀北変換所制御保護装置】1極中央処理盤543LPD要素ケーブル切離し		変更	
0650168	関西	2025/04/01 08:00	2025/04/20 17:00	連続	北近江線2L	嶺南S/S～東近江SW/S	北近江線No. 1他特定がいし取替、北近江線No. 8他特定がいし取替		変更	
0650175	関西	2025/04/07 09:00	2025/04/18 17:00	連続	北近江線2L1	嶺南～東近江	1、No207ほか15基防錆塗装 2、No210ほかスパーサ取替		変更	
0650178	関西	2025/04/15 09:00	2025/04/16 17:00	毎日	北豊中線1L	西大阪S/S～北豊中S/S～小曾根S/S	北豊中線No6他ダンパー修繕工事:北豊中No甲4、甲5 ダンパー取替		変更	
0650183	関西	2025/04/21 08:00	2025/04/23 17:00	連続	北近江線1L	嶺南S/S～東近江SW/S	鉄塔改良、部材取替に伴うジャンパオフ及び電線移線作業		変更	
0650191	関西	2025/04/23 17:00	2025/05/28 08:00	連続	北近江線1L	嶺南S/S～東近江トラス	鉄塔改良、部材取替(電線移線作業含む)		変更	
0650207	関西	2025/05/09 10:00	2025/05/10 16:00	連続	新加古川変電所	新加古川線1L線路及び構内	新加古川線1LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験		変更	
0650211	関西	2025/05/10 10:00	2025/05/10 16:00	単日	新加古川変電所	新加古川線1L線路及び構内	新加古川線1LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験		変更	
0650212	関西	2025/05/11 10:00	2025/05/12 16:00	連続	宝塚開閉所	新加古川線1L線路及び構内	【宝塚開閉所275kV新加古川線保護リレー改良工事】新加古川1LPCMRy取替およびFL除却に伴うケーブル切替、試験		変更	
0650213	関西	2025/05/11 13:00	2025/05/11 16:00	単日	宝塚開閉所	新加古川線1L線路及び構内	【宝塚開閉所275kV新加古川線保護リレー改良工事】新加古川1LPCMRy取替およびFL除却に伴うケーブル切替、試験		変更	
0650215	関西	2025/05/12 09:00	2025/05/14 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0650216	関西	2025/05/12 09:00	2025/05/19 17:00	連続	大黒部幹線2L1	城端～北大阪	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0650217	関西	2025/05/12 09:00	2025/05/23 17:00	連続	北近江線1L1	【区間停止】嶺南～東近江トラス	1、No207ほか15基防錆塗装 2、No210ほかスパーサ修繕		変更	
0650218	関西	2025/05/12 09:00	2025/05/30 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内/大黒幹線2LSrC	2LSrC FTタンク修繕	制約有	変更	
0650219	関西	2025/05/12 10:00	2025/05/28 17:00	連続	姫路第一開閉所	275kV甲母線	CB017取替に伴う275kVGIS甲母線ユニット減圧【同機種対策R361】		変更	
0650224	関西	2025/05/13 09:00	2025/05/29 17:00	連続	紀の川線1L	多奈川～紀ノ川	不要【紀の川線No2他一部がいし子装置取替工事】紀の川線No2他がいし子取替		変更	
0650225	関西	2025/05/14 09:00	2025/05/16 17:00	連続	南大阪線1L	金剛～南大阪	【南大阪線OPGW他張替3工区】熊野幹線No236～南大阪間地線張替		変更	
0650226	関西	2025/05/16 10:00	2025/05/17 16:00	連続	新加古川変電所	新加古川線2L線路及び構内	新加古川線2LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験		変更	
0650227	関西	2025/05/17 10:00	2025/05/17 16:00	単日	新加古川変電所	新加古川線2L線路及び構内	新加古川線2LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験		変更	
0650229	関西	2025/05/18 10:00	2025/05/19 16:00	連続	宝塚開閉所	新加古川線2L線路及び構内	【宝塚開閉所275kV新加古川線保護リレー改良工事】新加古川2LPCMRy取替およびFL除却に伴うケーブル切替、試験		変更	
0650230	関西	2025/05/18 13:00	2025/05/18 16:00	単日	宝塚開閉所	新加古川線2L線路及び構内	【宝塚開閉所275kV新加古川線保護リレー改良工事】新加古川1LPCMRy取替およびFL除却に伴うケーブル切替、試験		変更	
0650233	関西	2025/05/19 09:00	2025/05/26 17:00	連続	南大阪線2L	金剛～南大阪	【南大阪線OPGW張替工事3工区】No33～熊野幹線230、熊野幹線236～南大阪間地線張替		変更	
0650234	関西	2025/05/19 10:00	2025/05/19 16:00	単日	新加古川変電所	新加古川線1L線路及び構内	母線改造工事に伴う旧275KVBPry(新加古川線1L関係)切離しおよび確認試験		変更	
0650235	関西	2025/05/20 09:00	2025/05/24 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0650238	関西	2025/05/20 10:00	2025/05/20 16:00	単日	新加古川変電所	新加古川線2L線路及び構内	母線改造工事に伴う旧275KVBPry(新加古川線2L関係)切離しおよび確認試験		変更	
0650241	関西	2025/05/22 09:30	2025/05/22 17:00	単日	神戸変電所	三宮線1L線路	JPS製275kVVCVケーブル終端部アセチレンガス分析(同機種No347)		変更	
0650247	関西	2025/05/27 09:00	2025/05/29 17:00	連続	南大阪線1L	金剛～南大阪	【南大阪線OPGW他張替3工区】No33～熊野幹線No230間地線張替		変更	
0650248	関西	2025/05/28 08:00	2025/05/30 17:00	連続	北近江線1L	嶺南S/S～東近江SW/S	鉄塔改良、部材取替に伴うジャンパイン及び電線移線作業		変更	
0650250	関西	2025/05/30 09:00	2025/05/30 13:00	単日	新加古川線1L	新加古川～宝塚	新加古川線増強工事 絶縁抵抗試験		変更	
0650251	関西	2025/05/30 09:00	2025/05/30 15:00	単日	新加古川線2L	新加古川～宝塚	新加古川線増強工事 絶縁抵抗試験		変更	
0650252	関西	2025/05/30 13:00	2025/05/30 15:00	単日	新加古川線1L	新加古川～宝塚～試験系統	新加古川線増強工事に伴う絶縁耐力試験		変更	
0650253	関西	2025/05/30 15:00	2025/05/30 17:00	単日	新加古川線2L	新加古川～宝塚～試験系統	新加古川線増強工事に伴う絶縁耐力試験		変更	
0650359	関西	2025/05/31 10:00	2025/05/31 17:00	単日	京北開閉所	若狹幹線(山)1L線路及び構内	【京北開閉所ほか中地域ループ化に伴う事故時系統分離増強工事】事故時系統分離装置トリップケーブル切替および試験		変更	
0650360	関西	2025/06/01 10:00	2025/06/01 17:00	単日	京北開閉所	若狹幹線(山)2L線路及び構内	【京北開閉所ほか中地域ループ化に伴う事故時系統分離増強工事】事故時系統分離装置トリップケーブル切替および試験		変更	
0650232	関西	2025/06/02 09:00	2025/06/06 17:00	連続	南近江線1L1	東近江～新生駒	1、No. 6ほかスパーサ修繕		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0650255	関西	2025/06/02 09:00	2025/06/17 17:00	連続	南大阪線2L	金剛～南大阪	【南大阪線OPGW張替工事3工区】No18～No33間架空線地線張替		変更	
0651616	関西	2025/06/02 09:00	2025/06/06 17:00	毎日	西神支線2L	北摂～西神戸～神戸	No1他V吊長幹がいし取替	制約有	変更	
0650257	関西	2025/06/02 10:00	2025/06/02 17:00	単日	北摂変電所	2TrB	符号700連系に伴う(旧)北摂系電源制限装置ケーブル切離しおよび確認試験(2TrB関係)	制約有	変更	
0650258	関西	2025/06/02 10:00	2025/06/02 17:00	単日	北摂変電所	北神線2L線路及び構内	符号700連系に伴う(旧)北摂系電源制限装置ケーブル切離しおよび確認試験(北神線2L関係)	制約有	変更	
0650259	関西	2025/06/02 10:00	2025/06/02 17:00	単日	西神戸変電所	西神支線2L線路及び構内	符号700連系に伴う(旧)北摂系電源制限装置制御ケーブル切離しおよび確認試験(西神支線2L関係)	制約有	変更	
0650022	関西	2025/06/03 09:00	2025/06/04 17:00	毎日	南近江線1L	東近江SW/S～新生駒S/S	No. 149 鉄塔ボルト修繕		変更	
0650262	関西	2025/06/03 10:00	2025/06/03 17:00	単日	北摂変電所	5TrB	符号700連系に伴う(旧)北摂系電源制限装置ケーブル切離しおよび確認試験(5TrB関係)	制約有	変更	
0650263	関西	2025/06/04 10:00	2025/06/04 13:00	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線1L構内	275kVBP改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験(新寝屋川支線1L関係)		変更	
0650264	関西	2025/06/04 10:00	2025/06/04 17:00	単日	北摂変電所	6TrB	符号700連系に伴う(旧)北摂系電源制限装置ケーブル切離しおよび確認試験(6TrB関係)	制約有	変更	
0650265	関西	2025/06/04 13:00	2025/06/04 17:00	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線2L構内	275kVBP改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験(新寝屋川支線2L関係)		変更	
0650362	関西	2025/06/07 10:00	2025/06/07 17:00	単日	京北開閉所	若狭幹線(山)1L線路及び構内	【京北開閉所ほか中地域ループ化に伴う事故時系統分離増強工事】事故時系統分離装置トリップケーブル切替および試験		変更	
0650363	関西	2025/06/08 10:00	2025/06/08 17:00	単日	京北開閉所	若狭幹線(山)2L線路及び構内	【京北開閉所ほか中地域ループ化に伴う事故時系統分離増強工事】事故時系統分離装置トリップケーブル切替および試験		変更	
0650245	関西	2025/06/09 09:00	2025/06/13 17:00	連続	南近江線2L1	東近江～新生駒	1. No. 6ほかスペース修繕		変更	
0650268	関西	2025/06/09 09:00	2025/06/10 17:00	毎日	甲賀線1L	甲賀～京都	塗装(No53)		変更	
0650269	関西	2025/06/09 10:00	2025/06/09 17:00	単日	西神戸変電所	西神支線1L線路及び構内	符号700連系に伴う(旧)北摂系電源制限装置制御ケーブル切離しおよび確認試験(西神支線1L関係)	制約有	変更	
0650270	関西	2025/06/09 10:00	2025/06/09 17:00	単日	北摂変電所	北神線1L線路及び構内	符号700連系に伴う(旧)北摂系電源制限装置ケーブル切離しおよび確認試験(北神線1L関係)		変更	
0650274	関西	2025/06/10 09:00	2025/06/23 17:00	連続	紀の川線1L	多奈川～紀ノ川	不要【紀の川線No14他一部がいし装置取替工事】紀の川線No14他がいし取替		変更	
0650275	関西	2025/06/10 09:00	2025/06/26 17:00	連続	紀の川線1L	多奈川～紀ノ川	不要【紀の川線No2他一部がいし装置取替工事】紀の川線No2他がいし取替		変更	
0650281	関西	2025/06/11 09:00	2025/06/12 17:00	毎日	甲賀線2L	甲賀～京都	塗装(No53)		変更	
0650283	関西	2025/06/12 10:00	2025/06/12 12:00	単日	姫路第一開閉所	275kV母連CB800、275kV乙母線/山特線1L構内	CB017試充電、ガス機器内部診断(同機種対策R361)		変更	
0650292	関西	2025/06/17 10:00	2025/06/18 16:00	毎日	枚方変電所	京都線1L線路及び構内	【京都線Ry改良工事】京都線1Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験		変更	
0650293	関西	2025/06/17 10:00	2025/06/18 16:00	毎日	洛南変電所	洛南支線1L線路および構内	【京都線ほか京都線ほか改良】275kV洛南支線1LPCM、275kVBPRy改良に伴う制御ケーブル切替および社内試験		変更	
0650294	関西	2025/06/17 10:00	2025/06/18 16:00	毎日	京都変電所	京都線1L線路および構内	【京都変電所275kV京都線保護リレー改良工事】京都線1Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験		変更	
0650295	関西	2025/06/18 16:00	2025/06/18 17:00	単日	枚方変電所	京都線1L線路及び構内	【京都線Ry改良工事】京都線1Lリレー改良に伴う電流位相測定・LPD検相		変更	
0650296	関西	2025/06/18 16:00	2025/06/18 17:00	単日	洛南変電所	洛南支線1L線路及び構内試験系統	【京都変電所ほか京都線ほか改良工事】275kV洛南支線1LPCM/Ry改良に伴う電流位相測定試験		変更	
0650297	関西	2025/06/18 16:00	2025/06/18 17:00	単日	京都変電所	京都線1L線路及び構内試験系統	【京都変電所275kV京都線保護リレー改良工事】京都線1Lリレー改良に伴う電流位相測定試験		変更	
0650298	関西	2025/06/19 10:00	2025/06/20 16:00	毎日	枚方変電所	京都線2L線路及び構内	【京都線Ry改良工事】京都線2Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験		変更	
0650299	関西	2025/06/19 10:00	2025/06/20 16:00	毎日	洛南変電所	洛南支線2L線路および構内	【京都線ほか京都線ほか改良】275kV洛南支線2LPCM、275kVBPRy改良に伴う制御ケーブル切替および社内試験		変更	
0650300	関西	2025/06/19 10:00	2025/06/20 16:00	毎日	京都変電所	京都線2L線路および構内	【京都変電所275kV京都線保護リレー改良工事】京都線2Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験		変更	
0650301	関西	2025/06/20 16:00	2025/06/20 17:00	単日	枚方変電所	京都線2L線路及び構内	【京都線Ry改良工事】京都線2Lリレー改良に伴う電流位相測定・LPD検相		変更	
0650302	関西	2025/06/20 16:00	2025/06/20 17:00	単日	京都変電所	京都線2L線路及び構内試験系統	【京都変電所275kV京都線保護リレー改良工事】京都線2Lリレー改良に伴う電流位相測定試験		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0650303	関西	2025/06/20 16:00	2025/06/20 17:00	単日	洛南変電所	洛南支線2L線路及び構内試験系統	【京都変電所ほか京都線ほか改良工事】275kV洛南支線2LPC MRy改良に伴う電流位相測定		変更	
0650304	関西	2025/06/21 10:00	2025/06/21 17:00	単日	金剛変電所	北葛城線1L線路及び構内	275kV北葛城線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)		変更	
0650305	関西	2025/06/22 10:00	2025/06/22 16:00	単日	金剛変電所	北葛城線1L線路及び構内	275kV北葛城線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)		変更	
0650306	関西	2025/06/22 15:00	2025/06/22 16:00	単日	金剛変電所	北葛城線1L構内試験使用	275kV北葛城線1Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験		変更	
0650307	関西	2025/06/22 16:00	2025/06/22 17:00	単日	金剛変電所	北葛城線1L線路及び構内	275kV北葛城線1Lリレー改良に伴う実負荷方向試験		変更	
0650313	関西	2025/06/28 10:00	2025/06/28 17:00	単日	金剛変電所	北葛城線2L線路及び構内	275kV北葛城線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)		変更	
0650314	関西	2025/06/29 10:00	2025/06/29 16:00	単日	金剛変電所	北葛城線2L線路及び構内	275kV北葛城線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)		変更	
0650315	関西	2025/06/29 15:00	2025/06/29 16:00	単日	金剛変電所	北葛城線2L構内試験使用	275kV北葛城線2Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験		変更	
0650316	関西	2025/06/29 16:00	2025/06/29 17:00	単日	金剛変電所	北葛城線2L線路及び構内	275kV北葛城線2Lリレー改良に伴う実負荷方向試験		変更	
0650318	関西	2025/06/30 09:00	2025/06/30 17:00	単日	北大阪線1L	宝塚SW/S～西大阪S/S～北大阪S/S	北大阪線No10TW ジャンパーイン(北大阪線北大阪S/S～No. 7改良工事)	制約有	変更	
0650319	関西	2025/06/30 09:00	2025/06/30 17:00	単日	北大阪線2L	宝塚SW/S～西大阪S/S～北大阪S/S	北大阪線No10TW ジャンパーイン(北大阪線北大阪S/S～No. 7改良工事)	制約有	変更	
0650321	関西	2025/07/01 09:00	2025/07/08 17:00	連続	山城東線1L	東近江～京都	1、No30ほかスペース修繕		変更	
0650332	関西	2025/07/09 09:00	2025/07/16 17:00	連続	山城東線2L	東近江～京都	1、No30ほかスペース修繕		変更	
0650356	関西	2025/09/01 09:00	2025/09/05 17:00	毎日	栗東線1L	栗東～湖南	塗装(No27、29、39)		変更	
0650361	関西	2025/09/08 09:00	2025/09/12 17:00	毎日	栗東線2L	栗東～湖南	塗装(No27、29、39)		変更	
0650366	関西	2025/09/11 09:00	2025/09/13 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江	北近江線20ほか鉄塔改良工事に伴うジャンパーオフ作業(技せ架空白石)		変更	
0650369	関西	2025/09/13 17:00	2025/12/17 10:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江トラス	北近江線20ほか鉄塔改良工事(技せ架空白石)		変更	
0650371	関西	2025/09/15 09:00	2025/10/03 17:00	毎日	北近江線1L1	嶺南～東近江トラス	甲39ほかがいし取替		変更	
0650380	関西	2025/09/16 09:30	2025/11/14 13:00	連続	新寝屋川変電所	新寝屋川支線1L線路及び構内/275kVブス一部(L S53～LS11)/2TrB	【新寝屋川変電所275kVVCB他取替工事】CB01、LS1・11・123取替		変更	
0650382	関西	2025/09/16 10:00	2025/10/02 17:00	連続	姫路第一開閉所	275kV甲母線	CB013取替に伴う275kVGIS甲母線ユニット減圧【同機種対策R361】		変更	
0650385	関西	2025/09/17 08:00	2025/12/05 17:00	連続	北近江線1L	嶺南S/S～東近江トラス	鉄塔改良、部材取替(電線移線作業含む)		変更	
0650387	関西	2025/09/17 09:00	2025/09/19 17:00	毎日	新北陸幹線1L2	新斐本～城端	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0650391	関西	2025/09/26 09:00	2025/09/26 11:00	単日	神戸～三宮	神戸S/Sトラス	がいし洗浄作業		変更	
0650393	関西	2025/09/26 11:00	2025/09/26 14:00	単日	三宮線2L	神戸S/Sトラス	がいし洗浄		変更	
0650394	関西	2025/09/26 14:00	2025/09/26 17:00	単日	三宮線3L	神戸S/Sトラス	がいし洗浄		変更	
0650223	関西	2025/10/01 09:00	2025/10/04 17:00	連続	紀の川線1L	多奈川～紀ノ川	【紀の川線No14他一部がいし装置取替工事】紀の川線No14～16がいし装置取替		変更	
0650404	関西	2025/10/01 09:00	2025/11/28 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	電線張替:No391～400	制約有	変更	
0650405	関西	2025/10/01 09:00	2025/11/28 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	電線張替:No464～476	制約有	変更	
0650406	関西	2025/10/01 09:00	2025/11/28 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	電線張替:No344～356(1工区)、No367～374(3工区)	制約有	変更	
0650407	関西	2025/10/01 09:30	2026/01/30 10:00	連続	枚方変電所	東大阪線1L線路及び構内	CB05取替工事、LS5、51、52、5E取替		変更	
0650411	関西	2025/10/06 09:00	2025/10/08 17:00	連続	大黒部幹線1L1	城端～北大阪	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0650430	関西	2025/10/07 09:00	2025/10/10 17:00	連続	紀の川線2L	多奈川～紀ノ川	【紀の川線No14他一部がいし装置取替工事】紀の川線No14～16がいし装置取替		変更	
0650578	関西	2025/10/14 09:00	2025/10/31 17:00	連続	西京都線1L	西京都S/S～淀川S/S	淀川北大阪線西京都線No32～12改良工事:淀川北大阪線No12～西京都線No32 電線除却に伴う保安停止		変更	
0650431	関西	2025/10/15 09:00	2025/10/31 17:00	連続	紀の川線2L	多奈川～紀ノ川	不要【紀の川線No2他一部がいし装置取替工事】紀の川線No2他がいし装置		変更	
0650451	関西	2025/10/20 10:00	2025/10/20 13:00	単日	東播変電所	東播支線1L構内	275kVBPRy(東播支線1L関係)切替および確認試験		変更	
0650586	関西	2025/10/20 10:00	2025/10/22 17:00	連続	南河内変電所	南河内支線1L構内	GCB03細点		変更	
0650452	関西	2025/10/20 13:00	2025/10/20 14:00	単日	東播変電所	東播支線1L試験系統	275kVBPRy(東播支線1L関係)実負荷試験		変更	
0650453	関西	2025/10/20 14:00	2025/10/20 17:00	単日	東播変電所	東播支線2L構内	275kVBPRy(東播支線2L関係)切替および確認試験		変更	
0650454	関西	2025/10/20 17:00	2025/10/20 18:00	単日	東播変電所	東播支線2L試験系統	275kVBPRy(東播支線2L関係)実負荷試験		変更	
0650456	関西	2025/10/21 09:00	2025/10/25 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0650458	関西	2025/10/21 10:00	2025/10/22 16:00	連続	西神戸変電所	西神戸線1L線路及び構内	【西神戸変電所275kV西神戸線保護リレー改良工事】西神戸線1LPCMRy取替に伴うケーブル切替、確認試験	制約有	変更	
0650459	関西	2025/10/21 10:00	2025/10/22 16:00	連続	東播変電所	東播支線1L線路及び構内	東播支線1LPCMRy取替に伴うケーブル切替、確認試験		変更	
0650460	関西	2025/10/21 10:00	2025/10/22 16:00	連続	新加古川変電所	西神戸線1L線路及び構内	西神戸線1LPCMRyおよびD56取替に伴うケーブル切替、確認試験	制約有	変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0650461	関西	2025/10/22 09:00	2025/10/22 17:00	単日	新加古川変電所	西神戸線1L線路及び構内	符号700連系に伴う(旧)北摂系電制・(旧)BSS事故検出装置制御ケーブル切離しおよび確認試験(西神戸線1L要素)	制約有	変更	
0650462	関西	2025/10/22 10:00	2025/10/22 16:00	単日	新加古川変電所	西神戸線1L線路及び構内	母線改造工事に伴う旧275KVBPry(西神戸線1L関係)切離しおよび確認試験	制約有	変更	
0650465	関西	2025/10/23 09:00	2025/10/23 17:00	単日	新加古川変電所	西神戸線2L線路および構内	符号700連系に伴う(旧)北摂系電制・(旧)BSS事故検出装置制御ケーブル切離しおよび確認試験(西神戸線2L要素)	制約有	変更	
0650466	関西	2025/10/23 09:00	2025/10/27 17:00	毎日	西神戸線2L1	新加古川～東播～西神戸	架空地線修繕工事(西神戸線No. 40, 41, 42, 43, 44)	制約有	変更	
0650468	関西	2025/10/23 10:00	2025/10/23 16:00	単日	新加古川変電所	西神戸線2L線路及び構内	母線改造工事に伴う旧275KVBPry(西神戸線2L関係)切離しおよび確認試験	制約有	変更	
0650469	関西	2025/10/23 10:00	2025/10/24 16:00	連続	西神戸変電所	西神戸線2L線路及び構内	【西神戸変電所275kV西神戸線保護リレー改良工事】西神戸線2LPCMRy取替に伴うケーブル切替、確認試験	制約有	変更	
0650470	関西	2025/10/23 10:00	2025/10/24 16:00	連続	新加古川変電所	西神戸線2L線路および構内	西神戸線2LPCMおよびD56Ry取替に伴うケーブル切替、確認試験	制約有	変更	
0650471	関西	2025/10/23 10:00	2025/10/24 16:00	連続	東播変電所	東播支線2L線路及び構内	東播支線2LPCMRy取替に伴うケーブル切替、確認試験		変更	
0650588	関西	2025/10/23 10:00	2025/10/25 17:00	連続	南河内変電所	南河内支線2L構内	GCB04細点		変更	
0651578	関西	2025/10/25 10:00	2025/10/27 16:00	連続	東播変電所	東播支線2L構内	CB02油圧操作機構部磁気弁取替(47トリップ対策)		変更	
0650481	関西	2025/10/27 10:00	2025/10/27 12:00	単日	南河内変電所	南河内支線1L線路および構内	方監視制御装置用変換器設置に伴うPCT回路切替・試験		変更	
0650482	関西	2025/10/27 12:00	2025/10/27 13:00	単日	南河内変電所	南河内支線1L線路および構内試験使用(常時系統)	遠方監視制御装置用変換器設置に伴う検相および実負荷試験		変更	
0650483	関西	2025/10/27 14:00	2025/10/27 16:00	単日	南河内変電所	南河内支線2L線路および構内	方監視制御装置用変換器設置に伴うPCT回路切替・試験		変更	
0650484	関西	2025/10/27 16:00	2025/10/27 17:00	単日	南河内変電所	南河内支線2L線路および構内試験使用(常時系統)	遠方監視制御装置用変換器設置に伴う検相および実負荷試験		変更	
0650486	関西	2025/10/28 09:00	2025/10/29 17:00	毎日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線1L終端箱絶縁油採油作業(泉南東大阪線No57Tw)		変更	
0650063	関西	2025/10/31 10:00	2025/11/02 16:00	連続	東播変電所	東播支線1L構内	CB01油圧操作機構部磁気弁取替(47トリップ対策)		変更	
0650495	関西	2025/11/03 09:00	2025/11/11 17:00	毎日	丸山幹線1L	関～甲賀	1. 丸山幹線No312ほか12基防錆塗装 2. No295ほかダンパー修繕		変更	
0650592	関西	2025/11/03 09:00	2025/11/27 17:00	連続	西京都線2L	西京都S/S～淀川S/S	淀川北大阪線西京都線No32～12改良工事: 淀川北大阪線No12～西京都線No32 電線除却に伴う保安停止		変更	
0650505	関西	2025/11/04 10:00	2025/11/04 16:00	単日	猪名川変電所	6TrB	6TrBD44Ry取替に伴うB系制御ケーブル切替および試験		変更	
0650513	関西	2025/11/05 10:00	2025/11/05 16:00	単日	猪名川変電所	6TrB	6TrBD44Ry取替に伴うA系制御ケーブル切替および試験	制約有	変更	
0650514	関西	2025/11/05 16:00	2025/11/05 17:00	単日	猪名川変電所	6TrB試験系統(通常系統)	6TrBD44Ry取替に伴う実負荷方向試験		変更	
0650515	関西	2025/11/06 09:00	2025/11/19 17:00	連続	京都変電所	LS571～LS576/山城南線2L	【京都変電所500kV断路器536他取替工事】LS574導電部、操作装置取替および試験		変更	
0650518	関西	2025/11/06 10:00	2025/11/06 16:00	単日	猪名川変電所	7TrB	7TrBD44Ry取替に伴うB系制御ケーブル切替および試験	制約有	変更	
0650523	関西	2025/11/07 10:00	2025/11/07 16:00	単日	猪名川変電所	7TrB	7TrBD44Ry取替に伴うA系制御ケーブル切替および試験	制約有	変更	
0650528	関西	2025/11/07 16:00	2025/11/07 17:00	単日	猪名川変電所	7TrB試験系統(通常系統)	7TrBD44Ry取替に伴う実負荷方向試験		変更	
0650531	関西	2025/11/10 10:00	2025/11/10 16:00	単日	猪名川変電所	8TrB	8TrBD44Ry取替に伴うB系制御ケーブル切替および試験	制約有	変更	
0650539	関西	2025/11/11 09:00	2025/11/24 17:00	連続	紀の川線2L	多奈川～紀ノ川	不要【紀の川線No14他一部がい子装置取替工事】紀の川線No14他がい子装置		変更	
0650540	関西	2025/11/11 09:00	2025/11/27 17:00	連続	紀の川線2L	多奈川～紀ノ川	不要【紀の川線No2他一部がい子装置取替工事】紀の川線No2他がい子装置		変更	
0650542	関西	2025/11/11 10:00	2025/11/11 16:00	単日	猪名川変電所	8TrB	8TrBD44Ry取替に伴うA系制御ケーブル切替および試験	制約有	変更	
0650543	関西	2025/11/11 16:00	2025/11/11 17:00	単日	猪名川変電所	8TrB試験系統(通常系統)	8TrBD44Ry取替に伴う実負荷方向試験		変更	
0650545	関西	2025/11/13 09:00	2025/11/21 17:00	毎日	丸山幹線2L	関～甲賀	1. 丸山幹線No312ほか12基防錆塗装 2. No295ほかダンパー修繕		変更	
0650546	関西	2025/11/13 09:30	2025/11/14 17:00	連続	伊丹変電所	新神戸線2L構内	CB02細密点検		変更	
0650494	関西	2025/11/14 13:00	2025/12/14 09:00	連続	小曾根支線	小曾根支線NO. 9TW～小曾根S/S	接続箱採油(47人孔)		変更	
0650552	関西	2025/11/18 09:00	2025/11/20 17:00	毎日	六甲線1L	新神戸～西神戸	No16他懸垂金具取替	制約有	変更	
0650557	関西	2025/11/19 09:00	2025/11/21 17:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0650392	関西	2025/11/22 09:00	2025/11/22 18:00	単日	南大阪線2L	金剛～南大阪	【電源開発送変電NW件名】熊野幹線NO. 230～231間圧縮接続管点検工事に伴う保安停止		変更	
0650567	関西	2025/11/26 09:00	2025/11/28 17:00	毎日	六甲線2L	新神戸～西神戸	No16他懸垂金具取替		変更	
0650568	関西	2025/11/27 09:00	2025/11/28 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線1L線路及び構内/大黒幹線1LSrC	1LSrC, LSSrC11, LSSrC13, LSSrC15, LSSrC17点検	制約有	変更	
0650403	関西	2025/11/28 09:00	2025/12/26 17:00	毎日	淀川線1L	淀川S/S～北大阪S/S	淀川線No3他がい子取替工事		変更	
0650376	関西	2025/11/29 09:00	2025/11/29 18:00	単日	南大阪線1L	金剛～南大阪	【電源開発送変電NW件名】熊野幹線NO. 230～231間圧縮接続管点検工事に伴う保安停止		変更	
0650575	関西	2025/11/29 09:00	2025/11/30 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内/大黒幹線2LSrC	2LSrC点検	制約有	変更	
0650577	関西	2025/12/01 09:00	2025/12/04 17:00	毎日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線11他防錆塗装修繕工事 泉南東大阪線74, 75, 110		変更	
0650584	関西	2025/12/09 09:00	2025/12/12 17:00	毎日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線11他防錆塗装修繕工事 泉南東大阪線74, 75, 110		変更	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0650589	関西	2025/12/17 10:00	2025/12/19 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江	北近江線20ほか鉄塔改良工事に伴うジャンパーイン作業(技せ架空白石)		変更	
0650497	関西	2026/01/05 09:00	2026/02/03 17:00	毎日	淀川線2L	淀川S/S～北大阪S/S	淀川線No3他がいし取替工事		変更	
0650602	関西	2026/01/27 10:00	2026/01/27 17:00	単日	湖南変電所	栗東線1L線路および構内	栗東線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)		変更	
0650603	関西	2026/01/27 10:00	2026/01/27 17:00	単日	栗東変電所	栗東線1L線路および構内	栗東線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)		変更	
0650604	関西	2026/01/28 10:00	2026/01/28 15:00	単日	湖南変電所	栗東線1L線路および構内	栗東線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)		変更	
0650605	関西	2026/01/28 10:00	2026/01/28 17:00	単日	栗東変電所	栗東線1L線路および構内	栗東線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)		変更	
0650606	関西	2026/01/28 15:00	2026/01/28 16:00	単日	湖南変電所	栗東線1L構内試験系統	栗東線1Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験		変更	
0650607	関西	2026/01/28 15:00	2026/01/28 16:00	単日	栗東変電所	栗東線1L構内	栗東線1Lリレー改良に伴う検相試験		変更	
0650608	関西	2026/01/28 16:00	2026/01/28 17:00	単日	湖南変電所	湖南変電所275kV母線連絡(CB80)～275kVZ母線～275kV栗東線1L線路及び構内	栗東線1Lリレー改良に伴う実負荷方向試験		変更	
0650609	関西	2026/01/28 16:00	2026/01/28 17:00	単日	栗東変電所	湖南変電所275kV母線連絡(CB80)～275kVZ母線～275kV栗東線1L線路及び構内	栗東線1Lリレー改良に伴う実負荷方向試験		変更	
0650610	関西	2026/01/29 10:00	2026/01/29 17:00	単日	湖南変電所	栗東線2L線路および構内	栗東線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)		変更	
0650611	関西	2026/01/29 10:00	2026/01/29 17:00	単日	栗東変電所	栗東線2L線路および構内	栗東線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(共通関係)		変更	
0650613	関西	2026/01/30 10:00	2026/01/30 15:00	単日	湖南変電所	栗東線2L線路および構内	栗東線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)		変更	
0650614	関西	2026/01/30 10:00	2026/01/30 15:00	単日	栗東変電所	栗東線2L線路および構内	栗東線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験(PCT、トリップ関係)		変更	
0650615	関西	2026/01/30 15:00	2026/01/30 16:00	単日	湖南変電所	栗東線2L構内試験系統	栗東線2Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験		変更	
0650616	関西	2026/01/30 15:00	2026/01/30 16:00	単日	栗東変電所	栗東線2L構内	栗東線2Lリレー改良に伴う検相試験		変更	
0650617	関西	2026/01/30 16:00	2026/01/30 17:00	単日	湖南変電所	湖南変電所275kV母線連絡(CB80)～275kVZ母線～275kV栗東線2L線路及び構内	栗東線2Lリレー改良に伴う実負荷方向試験		変更	
0650618	関西	2026/01/30 16:00	2026/01/30 17:00	単日	栗東変電所	湖南変電所275kV母線連絡(CB80)～275kVZ母線～275kV栗東線1L線路及び構内	栗東線2Lリレー改良に伴う実負荷方向試験		変更	
0650620	関西	2026/02/12 09:00	2026/02/12 17:00	単日	北大阪線1L	宝塚SW/S～西大阪S/S～北大阪S/S	北大阪線No10TW ジャンパーオフ(北大阪新大岩線新設工事)	制約有	変更	
0650621	関西	2026/02/12 09:00	2026/02/12 17:00	単日	北大阪線2L	宝塚SW/S～西大阪S/S～北大阪S/S	北大阪線No10TW ジャンパーオフ(北大阪新大岩線新設工事)	制約有	変更	
0650622	関西	2026/02/12 17:00	2026/05/28 09:00	連続	北大阪線1L	北大阪線No10TW～北大阪S/S	組立・架線工事に伴う保安停止(北大阪新大岩線新設工事)	制約有	変更	
0650623	関西	2026/02/12 17:00	2026/05/28 09:00	連続	北大阪線2L	北大阪線No10TW～北大阪S/S	組立・架線工事に伴う保安停止(北大阪新大岩線新設工事)	制約有	変更	
0650631	関西	2026/03/12 09:00	2026/03/18 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S/S～信貴S/S	圧縮接続管点検作業(No71～No77:7基)		変更	
0650632	関西	2026/03/12 09:00	2026/03/19 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S/S～信貴S/S	鉄塔防錆塗装(No53、No89:2基)		変更	
0650420	関西	2026/03/14 09:00	2026/03/15 17:00	毎日	湖東線1L1	嶺南～湖東	1、No70ほか10基防錆塗装		変更	
0650467	関西	2026/03/20 09:00	2026/03/22 17:00	毎日	湖東線2L1	嶺南～湖東	1、No70ほか10基防錆塗装		変更	
0650636	関西	2026/03/20 09:00	2026/06/26 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線 新生駒S/S～No2改良工事:基礎・鉄塔組立・電線張替	制約有	変更	
0650637	関西	2026/03/20 09:00	2026/06/26 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線 新生駒S/S～No2改良工事:基礎・鉄塔組立・電線張替	制約有	変更	
0650642	関西	2026/03/24 09:00	2026/03/30 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)2L	新生駒S/S～信貴S/S	圧縮接続管点検作業(No71～No77:7基)		変更	
0650643	関西	2026/03/24 09:00	2026/03/31 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)2L	新生駒S/S～信貴S/S	鉄塔防錆塗装(No53、No89:2基)		変更	
0650429	関西	2026/03/24 10:00	2026/03/24 17:00	単日	新生駒変電所	新生駒線1L線路及び構内	符号700連系に伴う(旧)炬二火力線電源制限装置(新生駒線)制御ケーブル切離しおよび確認試験(新生駒線1L関係)	制約有	変更	
0650433	関西	2026/03/24 10:00	2026/03/24 17:00	単日	新生駒変電所	新生駒線2L線路及び構内	符号700連系に伴う(旧)炬二火力線電源制限装置(新生駒線)制御ケーブル切離しおよび確認試験(新生駒線2L関係)	制約有	変更	
0650645	関西	2026/03/24 10:00	2026/04/28 17:00	連続	新生駒変電所	4TrB	4TrB課電洗浄工事に伴う油入替(A・B相)		変更	
0651566	関西	2026/03/28 09:00	2026/03/29 17:00	毎日	湖東線1L1	嶺南～湖東	1、No70ほか10基防錆塗装		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0718240	中国	2024/04/01 09:00	2024/04/05 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線 2L	支持物塗装工事		変更	
0717985	中国	2024/04/02 09:00	2024/04/03 17:00	毎日	智頭変電所	新鳥取連絡線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV新鳥取連絡線1号関係機器普通点検		変更	
0718229	中国	2024/04/02 09:00	2024/04/05 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線 1L	支持物塗装工事		変更	
0720649	中国	2024/04/02 09:00	2024/04/02 17:00	単日	智頭変電所	新鳥取連絡線 1L	220kV新鳥取連絡線1号引込母線細密点検		変更	
0717986	中国	2024/04/04 09:00	2024/04/05 17:00	毎日	智頭変電所	新鳥取連絡線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV新鳥取連絡線2号関係機器普通点検		変更	
0720650	中国	2024/04/04 09:00	2024/04/04 17:00	単日	智頭変電所	新鳥取連絡線 2L	220kV新鳥取連絡線2号引込母線細密点検		変更	
0718230	中国	2024/04/08 09:00	2024/04/11 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線 2L	支持物塗装工事		変更	
0718239	中国	2024/04/08 09:00	2024/04/12 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線 1L	支持物塗装工事		変更	
0720663	中国	2024/04/08 09:00	2024/05/27 17:00	連続	新広島幹線	新広島幹線 1L	圧縮クランプ改修工事		変更	
0718227	中国	2024/04/15 09:00	2024/04/26 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線 1L	支持物塗装工事(福山)		変更	
0720667	中国	2024/04/15 09:00	2024/04/18 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線 1L	直線スリーブ抵抗測定		変更	
0718774	中国	2024/04/24 09:00	2024/04/26 16:00	連続	新倉敷変電所	新倉敷連絡線 2L	新倉敷連絡線 2L 切替 (新倉敷(変)DCS取替工事)		更新	
0718233	中国	2024/05/13 09:00	2024/05/17 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0720651	中国	2024/05/16 10:00	2024/05/16 12:00	単日	松江連絡線	松江連絡線 2L	接近遮断棒修理		変更	
0720687	中国	2024/05/20 09:00	2024/05/21 16:00	毎日	北松江変電所	松江連絡線 2L/220kV 乙母線	220kVVGCS(□4Tr・松江連絡線2L)ユニ ット発錆部修理【乙母線側】		変更	
0717994	中国	2024/05/25 10:00	2024/05/25 17:00	単日	新西広島変電所	東山口幹線 1L	500kVARE取替工事 (東山口幹線1号切替)		変更	
0717995	中国	2024/05/26 10:00	2024/05/26 17:00	単日	新西広島変電所	東山口幹線 2L	500kVARE取替工事 (東山口幹線2号切替)		変更	
0718020	中国	2024/05/28 09:00	2024/05/28 17:00	単日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV新鳥取連絡線1号関係機器普通点検		変更	
0718219	中国	2024/05/28 09:00	2024/05/29 17:00	連続	智頭変電所	新鳥取連絡線 2L	IP-DCS取替工事(新鳥取連絡線 2号切替)		更新	
0720654	中国	2024/05/30 17:00	2024/06/02 01:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線 1L	広島西幹線 1L 広島(変)鉄構改造工事		変更	
0717992	中国	2024/06/01 10:00	2024/06/01 17:00	単日	新西広島変電所	新西広島幹線 1L	500kVARE取替工事 (新西広島幹線1号切替)		変更	
0718046	中国	2024/06/01 10:00	2024/06/01 17:00	単日	新広島変電所	新西広島幹線 1L	500kVARE取替工事 (新西広島幹線1号切替)		変更	
0717993	中国	2024/06/02 10:00	2024/06/02 17:00	単日	新西広島変電所	新西広島幹線 2L	500kVARE取替工事 (新西広島幹線2号切替)		変更	
0718047	中国	2024/06/02 10:00	2024/06/02 17:00	単日	新広島変電所	新西広島幹線 2L	500kVARE取替工事 (新西広島幹線2号切替)		変更	
0717996	中国	2024/06/10 10:00	2024/06/10 17:00	単日	新西広島変電所	西島根幹線 1L	500kVARE取替工事 (西島根幹線1号切替)		変更	
0717982	中国	2024/06/11 09:00	2024/06/12 16:00	毎日	北松江変電所	松江連絡線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV松江連絡線1号関係機器普通点検		更新	
0717997	中国	2024/06/11 10:00	2024/06/11 17:00	単日	新西広島変電所	西島根幹線 2L	500kVARE取替工事 (西島根幹線2号切替)		変更	
0720690	中国	2024/06/12 09:00	2024/06/13 16:00	毎日	北松江変電所	松江連絡線 1L/220kV 乙母線	220kVVGCS(□5Tr・松江連絡線1L)ユニ ット発錆部修理【乙母線側】		変更	
0717983	中国	2024/06/13 09:00	2024/06/14 16:00	毎日	北松江変電所	松江連絡線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV松江連絡線2号関係機器普通点検		更新	
0718044	中国	2024/06/13 09:30	2024/06/13 17:00	単日	新広島変電所	新広島連絡線 1L	【220kVBP 取替工事ほか】 新広島連絡線1号切替		変更	
0718045	中国	2024/06/14 09:30	2024/06/14 17:00	単日	新広島変電所	新広島連絡線 2L	【220kVBP 取替工事ほか】 新広島連絡線2号切替		変更	
0718048	中国	2024/06/17 09:30	2024/06/17 17:00	単日	新広島変電所	黒瀬幹線 1L	220kVBP取替工事 (黒瀬幹線1号切替)		変更	
0718049	中国	2024/06/18 09:30	2024/06/18 17:00	単日	新広島変電所	黒瀬幹線 1L	220kVBP取替工事 (黒瀬幹線2号切替)		変更	
0718235	中国	2024/07/01 09:00	2024/07/12 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線 1L	支持物塗装工事		更新	
0717979	中国	2024/07/02 09:00	2024/07/03 17:00	毎日	新岡山変電所	井原連絡線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	井原連絡線1L関係機器点検		変更	
0720676	中国	2024/07/02 10:00	2024/07/02 15:00	単日	新徳山変電所	東山口連絡線 1L/220kV 乙母線	220kV 東山口連絡線 1号他鉄構部材修理工事【原寸測定 】		変更	
0717980	中国	2024/07/04 09:00	2024/07/05 17:00	毎日	新岡山変電所	井原連絡線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	井原連絡線2L関係機器点検		変更	
0718127	中国	2024/07/06 09:00	2024/07/06 17:00	単日	作木支線	作木支線 1L	電線劣化診断(渦流探傷調査)業務		変更	
0718133	中国	2024/07/06 09:00	2024/07/08 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線 1L	接地板取付工事		変更	
0718004	中国	2024/07/07 09:00	2024/07/07 16:00	単日	新西広島変電所	広島西幹線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV広島西幹線1L関係機器点検		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0718006	中国	2024/07/07 09:00	2024/07/07 15:40	単日	新西広島変電所	広島西幹線 1L	220kV広島西幹線1L関係機器点検に伴うリード線切離し・接続		変更	
0718037	中国	2024/07/07 09:00	2024/07/07 17:00	単日	作木変電所	作木支線 1L/220kV 母連/220kV 甲母線/220kV 乙母線	作木支線1号関係機器点検		変更	
0720636	中国	2024/07/08 08:30	2024/07/08 18:00	単日	広島中央線	広島中央線 1L	広島中央線 1L 細密点検工事		変更	
0718176	中国	2024/07/08 09:00	2024/07/08 18:00	単日	新西広島変電所	広島西幹線 1L	広島西幹線 1L941 電磁フック機構部分解点検		変更	
0720674	中国	2024/07/08 09:00	2024/07/08 16:00	単日	広島西幹線	広島西幹線 1L	220kV広島西幹線不良がしいし検出ほか工事		変更	
0718134	中国	2024/07/09 09:00	2024/07/11 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線 2L	接地板取付		変更	
0718178	中国	2024/07/09 09:00	2024/07/09 18:00	単日	新西広島変電所	広島西幹線 2L	広島西幹線 2L942 電磁フック機構部分解点検		変更	
0720675	中国	2024/07/09 09:00	2024/07/09 16:00	単日	広島西幹線	広島西幹線 2L	220kV広島西幹線不良がしいし検出ほか工事		変更	
0720637	中国	2024/07/11 08:30	2024/07/11 18:00	単日	広島中央線	広島中央線 2L	広島中央線 2L 細密点検工事		変更	
0718005	中国	2024/07/11 09:00	2024/07/11 16:00	単日	新西広島変電所	広島西幹線 2L/220kV 母連/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV広島西幹線2L関係機器点検		変更	
0718007	中国	2024/07/11 09:00	2024/07/11 16:00	単日	新西広島変電所	広島西幹線 2L	220kV広島西幹線2L関係機器点検に伴うリード線切離し・接続		変更	
0718059	中国	2024/07/12 08:00	2024/07/12 12:00	単日	広島西幹線	広島西幹線 2L	JP 開放 2L(広島西幹線口2口10 経年鉄塔建替工事)		変更	
0718061	中国	2024/07/12 12:00	2024/11/25 09:00	連続	広島西幹線	広島西幹線 2L	広島西幹線口2口10 経年鉄塔建替工事ほか(2L)		変更	
0718288	中国	2024/07/12 12:00	2024/11/25 09:00	連続	広島西幹線	広島西幹線 2L	広島西幹線口15 鉄塔建替工事		変更	
0718060	中国	2024/07/12 13:00	2024/07/12 17:00	単日	広島西幹線	広島西幹線 2L	JP 開放 1L(広島西幹線口2口10 経年鉄塔建替工事)		変更	
0718062	中国	2024/07/12 17:00	2024/12/02 09:00	連続	広島西幹線	広島西幹線 2L	広島西幹線口2口10 経年鉄塔建替工事ほか(1L)		変更	
0718287	中国	2024/07/12 17:00	2024/12/02 09:00	連続	広島西幹線	広島西幹線 1L	広島西幹線口15 鉄塔建替工事		変更	
0720648	中国	2024/07/16 09:00	2024/07/27 17:00	連続	広島変電所	広島西幹線 1L/広島西幹線 2L	【架線金具修理工事】220kV 広島西幹線 1・2L 関係		変更	
0720677	中国	2024/09/10 09:30	2024/09/10 16:30	単日	新徳山変電所	東山口連絡線 1L/220kV 乙母線	220kV 東山口連絡線 1号他鉄構部材修理工事		変更	
0718014	中国	2024/09/11 09:00	2024/09/17 17:00	毎日	東山口変電所	東山口連絡線 1L/220kV 甲 1 母線/220kV 乙 1 母線	220kV 東山口連絡線2号関係鉄構塗装		変更	
0718286	中国	2024/09/17 09:00	2024/09/18 16:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線 2L	西島根幹線2Lクランプ細密点検		変更	
0718285	中国	2024/09/19 09:00	2024/09/20 16:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線 1L	西島根幹線1Lクランプ細密点検		変更	
0718067	中国	2024/09/21 08:00	2024/11/25 17:00	連続	新広島幹線	新広島幹線 2L	新広島幹線2L電線張替		変更	
0718101	中国	2024/09/21 09:00	2024/11/25 17:00	連続	新広島変電所	新広島幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV 新広島幹線 2L 遮断器ほか取替工事		変更	
0718015	中国	2024/09/24 09:00	2024/12/02 19:00	連続	広島変電所	広島西幹線 1L	【220kV 広島西幹線 1・2L CB 取替】220kV 広島西幹線 1・2L CB 撤去・据付ほか		変更	
0720639	中国	2024/09/26 09:00	2024/10/17 17:00	連続	新広島変電所	新広島幹線 2L	500kV 新広島幹線 2L 断路器(202L)スラストベアリング修理		変更	
0720668	中国	2024/10/01 09:00	2024/10/04 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線 2L	直線スリーブ抵抗測定		変更	
0718139	中国	2024/10/02 09:00	2024/10/04 17:00	毎日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線 1L	支持物塗装工事		変更	
0718185	中国	2024/10/02 09:00	2024/10/04 17:00	毎日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線 1L	【停電作業】接地板取付ほか		変更	
0718277	中国	2024/10/05 09:00	2024/10/06 16:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線 1L	東山口幹線直線スリーブ細密点検工事1L		変更	
0718021	中国	2024/10/07 09:00	2024/10/07 17:00	単日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV新鳥取連絡線2号関係機器普通点検		変更	
0718125	中国	2024/10/07 09:00	2024/10/09 17:00	毎日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線 2L	支持物塗装工事		変更	
0718186	中国	2024/10/07 09:00	2024/10/09 17:00	毎日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線 2L	【停電作業】接地板取付		変更	
0718234	中国	2024/10/07 09:00	2024/10/11 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0718071	中国	2024/10/08 09:30	2024/10/09 16:30	毎日	井原開閉所	笠岡幹線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	笠岡幹線1L関係機器点検		変更	
0720698	中国	2024/10/08 09:30	2024/10/09 16:30	毎日	井原開閉所	笠岡幹線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV笠岡幹線1L関係母線細密点検		変更	
0718072	中国	2024/10/10 09:30	2024/10/11 16:30	毎日	井原開閉所	笠岡幹線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	笠岡幹線2L関係機器点検		変更	
0720699	中国	2024/10/10 09:30	2024/10/11 16:30	毎日	井原開閉所	笠岡幹線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV笠岡幹線2L関係母線細密点検		変更	
0718278	中国	2024/10/12 09:00	2024/10/13 16:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線 2L	東山口幹線直線スリーブ細密点検工事2L		変更	
0718075	中国	2024/10/15 08:00	2024/10/28 08:00	連続	岡山幹線	岡山幹線 1L	220kV 岡山幹線口311口327 経年鉄塔建替工事に伴う架線工事ほか(1L)		変更	
0718078	中国	2024/10/15 08:00	2024/10/16 17:00	毎日	新倉敷連絡線	新倉敷連絡線 2L	220kV 岡山幹線口311口327 経年鉄塔建替工事に伴う予防停電(2L)		変更	
0718228	中国	2024/10/15 09:00	2024/10/28 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線 2L	支持物塗装工事(福山)		変更	
0718266	中国	2024/10/15 09:00	2024/10/16 17:00	毎日	広島変電所	広島西幹線 1L	220kV広島西幹線1号関係機器点検		変更	
0720569	中国	2024/10/15 09:00	2024/10/16 17:00	毎日	広島変電所	広島西幹線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV広島西幹線1号関係母線細密点検		変更	
0720587	中国	2024/10/15 09:00	2024/10/29 16:00	連続	岡山変電所	岡山幹線 1L	220kV 岡山幹線 1.2L 回線振替工事ほか		変更	
0718322	中国	2024/10/19 09:00	2024/10/22 17:30	連続	新山口変電所	中国西幹線 2L	監視制御装置他取替工事【中国西幹線 2L 関係切替】		変更	
0718089	中国	2024/10/19 09:30	2024/10/19 16:30	単日	新山口変電所	中国西幹線 2L	中国西幹線2L LPD普通点検		変更	
0718168	中国	2024/10/19 09:30	2024/10/19 16:30	単日	新山口変電所	中国西幹線 2L	中国西幹線2号引出母線細密点検		変更	
0718324	中国	2024/10/19 09:30	2024/10/19 11:30	単日	新山口変電所	中国西幹線 2L	中国西幹線FL除却(2号切離し)		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0718316	中国	2024/10/20 09:30	2024/10/22 17:30	連続	西島根変電所	中国西幹線 2L	中国西幹線2LRy取替		変更	
0720640	中国	2024/10/21 09:00	2024/10/26 17:00	連続	新広島変電所	新広島幹線 2L/500kV 甲母線	500kV 新広島幹線 2L 断路器(202 甲)スラストベアリング修理		変更	
0718088	中国	2024/10/23 09:00	2024/10/24 18:00	毎日	新山口変電所	中国西幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	中国西幹線1L関係機器点検		変更	
0718321	中国	2024/10/23 09:00	2024/10/26 17:30	連続	新山口変電所	中国西幹線 1L	監視制御装置他取替工事【中国西幹線 1L 関係切替】		変更	
0718323	中国	2024/10/23 09:30	2024/10/23 11:30	単日	新山口変電所	中国西幹線 1L	中国西幹線FL除却(1号切離し)		変更	
0718315	中国	2024/10/24 09:30	2024/10/26 17:30	連続	西島根変電所	中国西幹線 1L	中国西幹線1LRy取替		変更	
0718246	中国	2024/10/25 09:00	2024/10/25 17:00	単日	新広島変電所	新広島幹線 2L/500kV 甲母線	500kV新広島幹線2号関係機器点検(甲関係)		変更	
0720573	中国	2024/10/25 09:00	2024/10/25 17:00	単日	新広島変電所	新広島幹線 2L/500kV 甲母線	500kV新広島幹線2号関係母線細密点検(甲関係)		変更	
0718076	中国	2024/10/28 08:00	2024/11/14 09:00	連続	岡山幹線	岡山幹線 1L/岡山幹線 2L	220kV 岡山幹線□311□327 経年鉄塔建替工事に伴う架線工事ほか(1-2L)		変更	
0720641	中国	2024/10/28 09:00	2024/11/02 17:00	連続	新広島変電所	新広島幹線 2L/500kV 乙母線	500kV 新広島幹線 2L 断路器(202 乙)スラストベアリング修理		変更	
0718109	中国	2024/10/29 09:00	2024/10/30 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線 1L	電線点検工事(過流探傷試験)		変更	
0720588	中国	2024/10/30 09:00	2024/11/12 16:00	連続	岡山変電所	岡山幹線 1L/岡山幹線 2L	220kV 岡山幹線 1.2L 回線振替(1.2L 停電)		変更	
0720635	中国	2024/10/31 09:00	2024/10/31 16:00	単日	広島変電所	広島西幹線 1L/広島西幹線 2L	【電力量計盤 制御ケーブル切離工事】広島西幹線関係		変更	
0718143	中国	2024/11/01 09:00	2024/11/03 17:00	毎日	新山口連絡線	新山口連絡線	220kV新山口連絡線 支持物塗装工事		変更	
0720562	中国	2024/11/01 09:00	2024/11/01 17:00	単日	新広島変電所	新広島幹線 2L/500kV 乙母線	500kV広島幹線2号関係機器点検(乙関係)		変更	
0720574	中国	2024/11/01 09:00	2024/11/01 17:00	単日	新広島変電所	新広島幹線 2L/500kV 乙母線	500kV新広島幹線2号関係母線細密点検(乙関係)		変更	
0720581	中国	2024/11/01 09:00	2024/11/01 17:00	単日	山口変電所	新山口連絡線/220kV 甲母線	新山口連絡線704甲コンタクト修理工事		変更	
0718080	中国	2024/11/02 08:00	2024/11/08 17:00	毎日	新倉敷連絡線	新倉敷連絡線 2L	220kV 岡山幹線□311□327 経年鉄塔建替工事に伴う予防停電(2L)		変更	
0718276	中国	2024/11/02 09:00	2024/11/02 16:00	単日	新倉敷変電所	新倉敷連絡線 2L	新倉敷連絡線2L母線細点		変更	
0720582	中国	2024/11/02 09:00	2024/11/02 17:00	単日	山口変電所	新山口連絡線/220kV 乙母線	新山口連絡線704乙コンタクト修理工事		変更	
0718128	中国	2024/11/04 09:00	2024/11/08 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線 1L 停電	スベーサー・ダンパ取替工事ほか		変更	
0718150	中国	2024/11/05 09:00	2024/11/08 17:00	毎日	新倉敷連絡線	新倉敷連絡線 2L	接地端子整備工事		変更	
0718250	中国	2024/11/06 09:00	2024/11/08 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0720565	中国	2024/11/07 10:00	2024/11/07 16:00	単日	新広島変電所	黒瀬幹線 1L	220kVARE取替工事(黒瀬幹線1号切替)		変更	
0718129	中国	2024/11/11 09:00	2024/11/15 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線 2L 停電/黒瀬幹線 1L 活近	スベーサー・ダンパ取替工事ほか		変更	
0718251	中国	2024/11/11 09:00	2024/11/13 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0720566	中国	2024/11/11 10:00	2024/11/11 16:00	単日	新広島変電所	黒瀬幹線 1L	220kVARE取替工事(黒瀬幹線2号切替)		変更	
0718291	中国	2024/11/12 09:00	2024/11/21 16:00	毎日	新岡山変電所	新広島幹線 2L/500kV 甲母線	新広島幹線 2L 鉄構塗装		変更	
0720564	中国	2024/11/12 10:00	2024/11/12 16:00	単日	新広島変電所	広島東幹線 2L	220kVARE取替工事(広島東幹線2号切替)		変更	
0718077	中国	2024/11/14 09:00	2024/11/14 16:00	単日	岡山幹線	岡山幹線 1L/岡山幹線 2L	220kV 岡山幹線□311□327 経年鉄塔建替工事に伴う使用前自主検査(1L,2L)		変更	
0718097	中国	2024/11/18 09:00	2024/11/21 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線 1L	直線スリーブ細密点検		変更	
0718778	中国	2024/11/22 10:00	2024/11/22 16:00	単日	新広島変電所	新広島幹線 2L	500kVARE取替工事(新広島幹線2号切替)		変更	
0718063	中国	2024/11/25 09:00	2024/11/25 13:00	単日	広島西幹線	広島西幹線 1L	JP 接続 2L(広島西幹線□2□10 経年鉄塔建替工事)		変更	
0718098	中国	2024/11/25 09:00	2024/11/28 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線 2L	直線スリーブ細密点検		変更	
0718172	中国	2024/11/25 09:00	2024/11/28 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 1L	220kV山口幹線 支持物塗装工事		変更	
0718317	中国	2024/11/25 09:00	2024/11/29 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 1L	直線スリーブ細密点検工事		変更	
0720559	中国	2024/11/25 09:00	2024/12/17 16:00	毎日	山口幹線	山口幹線 1L	□70□73 ほかOPGW張替工事		変更	
0718028	中国	2024/11/25 13:00	2024/11/25 16:30	単日	広島変電所	広島西幹線 2L	【220kVARE取替工事】広島西幹線2号切替		変更	
0718064	中国	2024/11/25 13:00	2024/11/25 16:00	単日	広島西幹線	広島西幹線 1L	使用前自主検査 2L(広島西幹線□2□10 経年鉄塔建替工事)		変更	
0718066	中国	2024/11/25 13:00	2024/11/25 16:00	単日	広島西幹線	広島西幹線 2L	使用前自主検査 1L(広島西幹線□2□10 経年鉄塔建替工事)		変更	
0718102	中国	2024/11/25 17:00	2024/11/26 17:30	毎日	新広島変電所	新広島幹線 1L	新広島幹線 1L CB CT 比変更		変更	
0720626	中国	2024/11/26 09:00	2024/11/26 16:00	単日	松江変電所	松江連絡線 2L	松江連絡線 2LLPD フェーディングタンク修理		変更	
0720688	中国	2024/11/26 09:00	2024/11/29 16:00	毎日	新徳山変電所	山口幹線 1L/220kV 甲母線	山口幹線 1 号関係鉄構塗装		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0718777	中国	2024/11/26 10:00	2024/11/26 18:00	単日	新広島変電所	新広島幹線 1L	500kVARE取替工事 (新広島幹線1号切替)		変更	
0718119	中国	2024/11/27 09:00	2024/11/28 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 1L	圧縮クランプ細密点検工事		変更	
0718065	中国	2024/12/02 09:00	2024/12/02 13:00	単日	広島西幹線	広島西幹線 1L	JP 接続 1L(広島西幹線32口10 経年鉄塔建替工事)		変更	
0718027	中国	2024/12/02 13:00	2024/12/02 16:30	単日	広島変電所	広島西幹線 1L	【220kVARE取替工事】 広島西幹線1号切替		変更	
0718019	中国	2024/12/07 09:00	2024/12/07 17:00	単日	新倉敷変電所	新倉敷連絡線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	新倉敷連絡線2L関係機器点検		変更	
0718197	中国	2024/12/09 09:00	2024/12/12 16:00	毎日	井原連絡線	井原連絡線 1L	接地端子整備ほか工事		変更	
0718198	中国	2024/12/16 09:00	2024/12/19 16:00	毎日	井原連絡線	井原連絡線 2L	接地端子整備工事		変更	
0720697	中国	2024/12/16 09:00	2024/12/16 17:30	単日	新徳山変電所	山口幹線 1L	山口幹線 1号 GCB 油圧リール修理工事		変更	
0718118	中国	2024/12/18 09:00	2024/12/19 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 2L	圧縮クランプ細密点検工事		変更	
0718173	中国	2024/12/18 09:00	2024/12/23 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 2L	220kV山口幹線 支持物塗装工事		変更	
0718318	中国	2024/12/18 09:00	2024/12/24 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 2L	直線スリーブ細密点検工事		変更	
0720678	中国	2024/12/24 09:00	2024/12/24 17:00	単日	新徳山変電所	山口幹線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	山口幹線 2号 架線金具塗装工事		変更	
0718130	中国	2025/03/10 09:00	2025/03/13 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線 1L 停電	直線スリーブ抵抗測定工事		変更	
0720666	中国	2025/03/10 09:00	2025/03/10 17:00	単日	黒瀬幹線	黒瀬幹線 1L 停電	直線スリーブ抵抗測定工事		変更	
0718248	中国	2025/03/12 09:00	2025/03/13 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線 1L	支持物塗装工事		変更	
0718029	中国	2025/03/13 09:30	2025/03/14 17:00	連続	広島変電所	新広島連絡線 1L	【新広島連絡線リール、ARE取替工事】 新広島連絡線1号切替		変更	
0720579	中国	2025/03/13 09:30	2025/03/14 17:00	連続	新広島変電所	新広島連絡線 1L	【新広島連絡線リール、ARE取替工事ほか】 新広島連絡線1号切替		変更	
0720561	中国	2025/03/14 09:30	2025/03/14 16:30	単日	広島変電所	新広島連絡線 2L	【220kVARE取替工事】 新広島連絡線1号切替		変更	
0718131	中国	2025/03/17 09:00	2025/03/18 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線 2L 停電	直線スリーブ抵抗測定工事		変更	
0718249	中国	2025/03/17 09:00	2025/03/18 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線 2L	支持物塗装工事		変更	
0718030	中国	2025/03/20 09:30	2025/03/21 17:00	連続	広島変電所	新広島連絡線 2L	【新広島連絡線リール、ARE取替工事】 新広島連絡線2号切替		変更	
0720580	中国	2025/03/20 09:30	2025/03/21 17:00	連続	新広島変電所	新広島連絡線 2L	【新広島連絡線リール、ARE取替工事ほか】 新広島連絡線2号切替		変更	
0720560	中国	2025/03/21 09:30	2025/03/21 16:30	単日	広島変電所	新広島連絡線 2L	【220kVARE取替工事】 新広島連絡線2号切替		変更	
0718070	中国	2025/03/22 08:00	2025/06/09 17:00	連続	新西広島幹線	新西広島幹線 1L	新西広島幹線1L電線張替工事		変更	
0718165	中国	2025/03/22 09:00	2025/06/09 17:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV 新西広島幹線 1L 遮断器ほか取替工事		変更	
0720593	中国	2025/03/24 09:00	2025/03/30 17:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線 1L/500kV 甲母線	500kV 新西広島幹線 1L 鉄構塗装(母線側)		変更	
0720384	中国	2025/04/01 09:00	2025/04/01 17:30	単日	新山口変電所	中国西幹線 2L	500kV 母連 2CB 化に伴う 500kV 母線保護盤取替工事【中国西幹線 2L 切替】		変更	
0720345	中国	2025/04/02 09:00	2025/04/03 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0720371	中国	2025/04/02 09:00	2025/04/04 17:30	連続	新山口変電所	新山口幹線 1L	監視制御装置他取替工事【新山口幹線 1L 関係切替】		変更	
0720379	中国	2025/04/02 09:00	2025/04/03 17:00	毎日	東山口変電所	新山口幹線 1L/500kV 甲 1 母線/500kV 乙 1 母線	新山口幹線1号関係機器普通点検		変更	
0720540	中国	2025/04/02 09:00	2025/04/03 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0720383	中国	2025/04/05 09:00	2025/04/05 17:30	単日	新山口変電所	中国西幹線 1L	500kV 母連 2CB 化に伴う 500kV 母線保護盤取替工事【中国西幹線 1L 切替】		変更	
0720295	中国	2025/04/07 09:00	2025/04/11 17:00	毎日	新西広島幹線	新西広島幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0720347	中国	2025/04/16 09:00	2025/04/17 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0720380	中国	2025/04/16 09:00	2025/04/18 17:30	連続	新山口変電所	新山口幹線 2L	監視制御装置他取替工事【新山口幹線 2L 関係切替】		変更	
0720541	中国	2025/04/16 09:00	2025/04/17 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0720339	中国	2025/04/21 09:00	2025/04/24 17:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線 1L	500kV 新西広島幹線 1L 鉄構塗装(線路側)		変更	
0720235	中国	2025/04/22 09:00	2025/04/22 16:00	単日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線 1L	新鳥取連絡線1L#903LPD塗装		変更	
0720304	中国	2025/04/22 09:00	2025/04/25 17:00	毎日	新山口連絡線	新山口連絡線	支持物塗装工事		変更	
0720507	中国	2025/04/22 09:00	2025/04/24 17:00	連続	智頭変電所	新鳥取連絡線 1L	IP-DCS取替(新鳥取連絡線 1号切替)		変更	
0720529	中国	2025/04/24 09:00	2025/04/27 16:00	連続	西島根幹線	西島根幹線 1L	500kV 西島根幹線1L GCB 臨時点検		変更	
0720236	中国	2025/04/28 09:00	2025/04/28 16:00	単日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線 2L	新鳥取連絡線2L#904CB他塗装		変更	
0720309	中国	2025/04/28 09:00	2025/05/02 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0720508	中国	2025/04/28 09:00	2025/04/30 17:00	連続	智頭変電所	新鳥取連絡線 2L	IP-DCS取替(新鳥取連絡線 2号切替)		変更	
0720545	中国	2025/05/01 09:00	2025/05/01 17:00	単日	中国西幹線	中国西幹線 2L	圧縮クランプ細密点検		変更	
0720373	中国	2025/05/05 09:00	2025/05/06 16:00	連続	新西広島変電所	東山口幹線 2L	東山口幹線 2L GCB(904)電磁フック分解点検		変更	
0720386	中国	2025/05/08 09:00	2025/05/08 17:30	単日	新山口変電所	新山口連絡線	監視制御装置他取替工事【新山口連絡線関係切替】		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0720535	中国	2025/05/08 09:00	2025/05/09 17:00	毎日	新西広島幹線	新西広島幹線 1L	地線防振装置取替工事		変更	
0720366	中国	2025/05/10 09:00	2025/05/11 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線 1L	接地板取付工事		変更	
0720372	中国	2025/05/10 09:00	2025/05/11 16:00	連続	新西広島変電所	東山口幹線 1L	東山口幹線 1L GCB(903)電磁フック分解点検		変更	
0720297	中国	2025/05/12 09:00	2025/05/13 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0720340	中国	2025/05/12 09:00	2025/05/13 16:00	毎日	山口幹線	山口幹線 1L	圧縮クランプ細密点検		変更	
0720234	中国	2025/05/14 09:00	2025/05/21 16:00	毎日	山口幹線	山口幹線 2L	圧縮クランプ細密点検工事		変更	
0720298	中国	2025/05/14 09:00	2025/05/15 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0720341	中国	2025/05/14 09:00	2025/05/15 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線 2L	圧縮クランプ細密点検		変更	
0720258	中国	2025/05/17 09:00	2025/05/18 18:00	毎日	新西広島変電所	東山口幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV東山口幹線1号関係機器点検		変更	
0720481	中国	2025/05/17 09:00	2025/05/18 16:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線 1L	直線スリーブ細密点検工事		変更	
0720261	中国	2025/05/18 09:00	2025/05/18 14:50	単日	新西広島変電所	東山口幹線 1L	500kV東山口幹線1号関係機器点検に伴うリード線切離し・接続		変更	
0720443	中国	2025/05/19 09:00	2025/05/23 16:00	連続	松江変電所	松江連絡線 1L	220kV 松江連絡線 1L 線路開閉器取替工事		変更	
0720473	中国	2025/05/19 10:00	2025/05/31 17:00	毎日	岡山変電所	岡山幹線 1L	220kV 岡山幹線リレー改造工事 【新岡山幹線ルート断対策】		変更	
0720259	中国	2025/05/24 09:00	2025/05/25 18:00	毎日	新西広島変電所	東山口幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV東山口幹線2号関係機器点検		変更	
0720367	中国	2025/05/24 09:00	2025/05/25 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線 2L	接地板取付工事		変更	
0720484	中国	2025/05/24 09:00	2025/05/25 16:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線 2L	直線スリーブ細密点検ほか工事		変更	
0720262	中国	2025/05/25 09:00	2025/05/25 14:50	単日	新西広島変電所	東山口幹線 2L	500kV東山口幹線2号関係機器点検に伴うリード線切離し・接続		変更	
0720308	中国	2025/05/26 09:00	2025/05/30 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0720233	中国	2025/05/27 09:00	2025/06/03 16:00	毎日	山口幹線	山口幹線 1L	圧縮クランプ細密点検工事		変更	
0720544	中国	2025/05/27 09:00	2025/05/27 17:00	単日	中国西幹線	中国西幹線 1L	圧縮クランプ細密点検		変更	
0720260	中国	2025/06/02 09:00	2025/06/03 18:00	毎日	新西広島変電所	新西広島幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV新西広島幹線1号関係機器点検		変更	
0720263	中国	2025/06/03 09:00	2025/06/03 14:50	単日	新西広島変電所	新西広島幹線 1L	500kV新西広島幹線1号関係機器点検に伴うリード線切離し・接続		変更	
0720376	中国	2025/06/05 09:00	2025/06/06 16:00	連続	新西広島変電所	新西広島幹線 1L	新西広島幹線 1L GCB(901)電磁フック分解点検		変更	
0720464	中国	2025/06/06 09:00	2025/06/23 17:30	連続	新徳山変電所	東山口連絡線 2L	220kV東山口連絡線2号GCB他取替工事		変更	
0720413	中国	2025/06/06 10:00	2025/06/09 16:00	連続	新西広島変電所	新西広島幹線 1L	IP-DCS取替(500kV 新西広島幹線 1L)		変更	
0720493	中国	2025/06/10 09:00	2025/06/12 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線 1L	接地板取付		変更	
0720494	中国	2025/06/13 09:00	2025/06/15 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線 2L	接地板取付工事		変更	
0720300	中国	2025/06/16 09:00	2025/06/16 17:00	単日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線 1L	110kV鳥取連絡線1号関係機器普通点検		変更	
0720552	中国	2025/06/16 09:00	2025/06/20 17:00	連続	新徳山変電所	東山口連絡線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV 東山口連絡線 2号 LS 操作装置修理工事		変更	
0720301	中国	2025/06/17 09:00	2025/06/17 17:00	単日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線 2L	110kV鳥取連絡線2号関係機器普通点検		変更	
0720216	中国	2025/09/09 09:00	2025/09/09 17:00	単日	黒瀬変電所	黒瀬幹線 2L/220kV 甲母線	黒瀬幹線2L 関係(904L、904 甲)LS操作箱 操作箱電動化工事		変更	
0720217	中国	2025/09/10 09:00	2025/09/10 17:00	単日	黒瀬変電所	黒瀬幹線 2L/220kV 乙母線	黒瀬幹線2L 関係(904LE、904 乙)LS操作箱 操作箱電動化工事		変更	
0720218	中国	2025/09/11 08:00	2025/11/29 17:00	連続	新西広島幹線	新西広島幹線 2L	新西広島幹線2L電線張替工事		変更	
0720241	中国	2025/09/11 09:00	2025/11/29 17:00	連続	新西広島変電所	新西広島幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV 新西広島幹線 2L 遮断器ほか取替工事		変更	
0720220	中国	2025/10/02 09:00	2025/10/02 17:00	単日	新西広島幹線	新西広島幹線 2L	電線劣化調査工事(渦流探傷調査)		変更	
0720246	中国	2025/10/06 09:00	2025/10/07 16:00	毎日	西島根変電所	西島根幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV 西島根幹線2L関係機器点検		変更	
0720265	中国	2025/10/06 09:00	2025/10/06 18:00	単日	新西広島変電所	西島根幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV西島根幹線2号関係機器点検(甲母線)		変更	
0720539	中国	2025/10/06 09:00	2025/10/10 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0720375	中国	2025/10/07 09:00	2025/10/08 16:00	連続	新西広島変電所	西島根幹線 2L	西島根幹線 2L GCB(906)電磁フック分解点検		変更	
0720480	中国	2025/10/07 09:00	2025/10/08 16:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線 2L	圧縮クランプ細密点検工事		変更	
0720421	中国	2025/10/08 10:00	2025/10/10 16:00	連続	新西広島変電所	新西広島連絡線 1L	IP-DCS取替(220kV 新西広島連絡線 1L)		変更	
0720536	中国	2025/10/09 09:00	2025/10/10 17:00	毎日	新西広島幹線	新西広島幹線 2L	地線防振装置取替工事		変更	
0720267	中国	2025/10/10 09:00	2025/10/10 14:50	単日	新西広島変電所	西島根幹線 2L	500kV西島根幹線2号関係機器点検に伴うリード線切離し・接続		変更	
0721020	中国	2025/10/10 09:00	2025/10/10 18:00	単日	新西広島変電所	西島根幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV西島根幹線2号関係機器点検(乙母線)		新規	
0720245	中国	2025/10/14 09:00	2025/10/15 16:00	毎日	西島根変電所	西島根幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV 西島根幹線1L関係機器点検		変更	
0720374	中国	2025/10/14 09:00	2025/10/15 16:00	連続	新西広島変電所	西島根幹線 1L	西島根幹線 1L GCB(905)電磁フック分解点検		変更	
0720479	中国	2025/10/14 09:00	2025/10/15 16:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線 1L	圧縮クランプ細密点検工事		変更	
0720538	中国	2025/10/14 09:00	2025/10/18 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0720422	中国	2025/10/15 10:00	2025/10/17 16:00	連続	新西広島変電所	新西広島連絡線 2L	IP-DCS取替(220kV 新西広島連絡線 2L)		変更	
0720264	中国	2025/10/16 09:00	2025/10/17 18:00	毎日	新西広島変電所	西島根幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV西島根幹線1号関係機器点検		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0720266	中国	2025/10/17 09:00	2025/10/17 14:50	単日	新西広島変電所	西島根幹線 1L	500kV西島根幹線1号関係機器点検に伴うリード線切離し・接続		変更	
0720296	中国	2025/10/20 09:00	2025/10/24 17:00	毎日	新西広島幹線	新西広島幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0720343	中国	2025/10/20 09:00	2025/10/21 17:00	毎日	広島変電所	山陰幹線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	220kV山陰幹線1号関係機器点検		変更	
0720370	中国	2025/10/20 09:00	2025/10/21 16:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線 1L	電線点検工事		変更	
0720462	中国	2025/10/20 09:00	2025/10/24 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線 1L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事ほか		変更	
0720471	中国	2025/10/21 09:00	2025/10/23 17:00	毎日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線 1L	【停電作業】接地板取付		変更	
0720426	中国	2025/10/22 10:00	2025/10/24 16:00	連続	新広島変電所	黒瀬幹線 1L	IP-DCS取替(220kV 黒瀬幹線 1L)		変更	
0720342	中国	2025/10/24 09:00	2025/10/31 17:00	毎日	新西広島変電所	新西広島幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線	500kV新西広島幹線2号関係機器点検		変更	
0720395	中国	2025/10/24 09:00	2025/10/31 17:00	毎日	新広島変電所	新西広島幹線 2L	500kV新西広島幹線2号母線細密点検		変更	
0720221	中国	2025/10/26 08:00	2025/12/31 17:00	連続	北松江幹線	北松江幹線 1L	北松江幹線電線張替工事(1期) 1L		変更	
0720463	中国	2025/10/27 09:00	2025/10/31 16:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線 2L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事ほか		変更	
0720358	中国	2025/10/28 09:00	2025/10/29 17:00	毎日	新徳山変電所	東山口連絡線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	東山口連絡線1号関係機器普通点検		変更	
0720472	中国	2025/10/28 09:00	2025/10/30 17:00	毎日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線 2L	【停電作業】接地板取付		変更	
0720548	中国	2025/10/28 09:00	2025/10/29 17:00	毎日	新徳山変電所	東山口連絡線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	東山口連絡線1号関係 架線金具修理		変更	
0720423	中国	2025/10/29 10:00	2025/10/31 16:00	連続	新広島変電所	黒瀬幹線 2L	IP-DCS取替(220kV 黒瀬幹線 2L)		変更	
0720360	中国	2025/10/30 09:00	2025/10/31 17:00	毎日	新徳山変電所	東山口連絡線 2L	東山口連絡線2号関係機器普通点検		変更	
0720549	中国	2025/10/30 09:00	2025/10/31 16:00	毎日	新徳山変電所	東山口連絡線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	東山口連絡線2号関係 架線金具修理		変更	
0720970	中国	2025/10/30 09:00	2025/10/31 18:00	毎日	東山口変電所	東山口連絡線 2L	東山口連絡線2号甲乙接触子修理		変更	
0720284	中国	2025/11/03 09:00	2025/11/07 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線 1L	支持物塗装工事		変更	
0720453	中国	2025/11/03 09:00	2025/11/07 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線 1L	ラインスペーサ取替ほか工事		変更	
0720285	中国	2025/11/10 09:00	2025/11/14 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線 2L	支持物塗装工事		変更	
0720454	中国	2025/11/10 09:00	2025/11/14 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線 2L	ラインスペーサ取替ほか工事		変更	
0720414	中国	2025/11/26 10:00	2025/11/29 16:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線 2L	IP-DCS取替(500kV 新西広島幹線 2L)		変更	
0720242	中国	2025/11/30 09:00	2025/11/30 17:00	単日	新広島変電所	新西広島幹線 1L	新西広島幹線 1LCB CT 比変更		変更	
0720332	中国	2025/12/02 09:00	2025/12/02 17:00	単日	井原開閉所	広島東幹線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	広島東幹線1L関係機器点検		変更	
0720431	中国	2025/12/02 09:00	2025/12/02 17:00	単日	井原開閉所	広島東幹線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	広島東幹線1L関係母線細密点検		変更	
0720333	中国	2025/12/03 09:00	2025/12/03 17:00	単日	井原開閉所	広島東幹線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	広島東幹線2L関係機器点検		変更	
0720432	中国	2025/12/03 09:00	2025/12/03 17:00	単日	井原開閉所	広島東幹線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	広島東幹線2L関係母線細密点検		変更	
0720334	中国	2025/12/04 09:00	2025/12/04 17:00	単日	井原開閉所	新岡山連絡線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	新岡山連絡線1L関係機器点検		変更	
0720433	中国	2025/12/04 09:00	2025/12/04 17:00	単日	井原開閉所	新岡山連絡線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	新岡山連絡線1L関係母線細密点検		変更	
0720554	中国	2025/12/04 09:00	2025/12/04 17:00	単日	井原開閉所	新岡山連絡線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線	新岡山連絡線1L母線臨点		変更	
0720311	中国	2026/01/22 10:00	2026/01/22 16:00	単日	東岡山変電所	東岡山連絡線 1L	東岡山連絡線 1L 関係切替 【東岡山(変)東岡山系 SSC 取替に伴う除却工事】		変更	
0720312	中国	2026/01/23 10:00	2026/01/23 16:00	単日	東岡山変電所	東岡山連絡線 2L	東岡山連絡線 2L 関係切替 【東岡山(変)東岡山系 SSC 取替に伴う除却工事】		変更	
0720441	中国	2026/02/17 09:00	2026/02/20 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線 1L	支持物塗装工事		変更	
0720314	中国	2026/02/19 10:00	2026/02/19 16:00	単日	岡山変電所	東岡山連絡線 1L	東岡山連絡線 1L 関係切替 【岡山(変)東岡山系 SSC 取替に伴う除却工事】		変更	
0720315	中国	2026/02/20 10:00	2026/02/20 16:00	単日	岡山変電所	東岡山連絡線 2L	東岡山連絡線 2L 関係切替 【岡山(変)東岡山系 SSC 取替に伴う除却工事】		変更	
0720442	中国	2026/02/24 09:00	2026/02/27 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線 2L	支持物塗装工事		変更	
0720318	中国	2026/03/03 10:00	2026/03/03 16:00	単日	岡山変電所	岡山幹線 1L	岡山幹線 1L 関係切替 【岡山(変)東岡山系 SSC 取替に伴う除却工事】		変更	
0720319	中国	2026/03/04 10:00	2026/03/04 16:00	単日	岡山変電所	岡山幹線 2L	岡山幹線 2L 関係切替 【岡山(変)東岡山系 SSC 取替に伴う除却工事】		変更	
0720286	中国	2026/03/10 09:00	2026/03/13 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線 1L	支持物塗装工事		変更	
0720287	中国	2026/03/16 09:00	2026/03/19 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線 2L	支持物塗装工事		変更	
0720533	中国	2026/03/17 09:00	2026/03/19 17:00	連続	松江変電所	松江連絡線 1L	TC 取替工事(松江連絡線 1L 関係切替)		変更	
0720499	中国	2026/03/20 20:00	2026/03/21 04:00	連続	西島根変電所	中国中幹線 1L	500kV自動復旧装置取替工事(中国中幹線1号)		変更	
0720500	中国	2026/03/21 20:00	2026/03/22 04:00	連続	西島根変電所	中国中幹線 2L	500kV自動復旧装置取替工事(中国中幹線2号)		変更	
0720219	中国	2026/03/22 08:00	2026/05/27 17:00	連続	新西広島幹線	新西広島幹線 1L	新西広島幹線1L電線張替工事		変更	
0720503	中国	2026/03/23 09:00	2026/03/23 17:00	単日	西島根変電所	西島根幹線 1L	500kV自動復旧装置取替工事(西島根幹線1号)		変更	
0720504	中国	2026/03/24 09:00	2026/03/24 17:00	単日	西島根変電所	西島根幹線 2L	500kV自動復旧装置取替工事(西島根幹線2号)		変更	
0720534	中国	2026/03/24 09:00	2026/03/26 17:00	連続	松江変電所	松江連絡線 2L	TC 取替工事(松江連絡線 2L 関係切替)		変更	
0720324	中国	2026/03/26 09:00	2026/03/26 17:00	単日	新山口変電所	新山口幹線 1L	500kVARE 取替工事(新山口幹線 1L 切替)		変更	
0720325	中国	2026/03/27 09:00	2026/03/27 17:00	単日	新山口変電所	新山口幹線 2L	500kVARE 取替工事(新山口幹線 2L 切替)		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0720322	中国	2026/03/30 09:00	2026/03/30 17:00	単日	新山口変電所	中国西幹線 1L	500kVARE 取替工事(中国西幹線 1L 切替)		変更	
0720501	中国	2026/03/30 09:00	2026/03/30 17:00	単日	西島根変電所	中国西幹線 1L	500kV自動復旧装置取替工事(中国西幹線1号)		変更	
0720323	中国	2026/03/31 09:00	2026/03/31 17:00	単日	新山口変電所	中国西幹線 2L	500kVARE 取替工事(中国西幹線 2L 切替)		変更	
0720502	中国	2026/03/31 09:00	2026/03/31 17:00	単日	西島根変電所	中国西幹線 2L	500kV自動復旧装置取替工事(中国西幹線2号)		変更	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0816332	四国	2024/04/01 08:30	2024/04/05 17:30	毎日	送電線	阿波鳴門線2L	架空地線補修 阿波鳴門線 No.17~18,29~30,52~53,57~58 計 4 径間		更新	
0816396	四国	2024/04/06 15:00	2024/04/06 17:00	単日	高知SS	高知幹線1L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】フスタイ甲 LS 充電確認に伴う専有		更新	
0814547	四国	2024/04/08 09:40	2024/04/08 12:00	単日	三島SS	三島東線1L	三島東 1L 甲乙-LLS(普)		更新	
0814548	四国	2024/04/08 12:00	2024/04/08 13:00	単日	高知SS	新改高知線1L/新改高知線2L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】187kV 甲乙バス停電切替による停止		更新	
0814549	四国	2024/04/08 12:00	2024/04/08 13:00	単日	高知SS	高知幹線1L/高知幹線2L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】187kV 甲乙バス停電切替による停止		更新	
0814550	四国	2024/04/08 12:00	2024/04/08 17:20	単日	三島SS	三島東線2L	三島東 2L 甲乙-LLS(普)		更新	
0814556	四国	2024/04/11 08:40	2024/04/11 17:20	単日	東予SS	西条線1L	西条線 1L GIS(普,細),丙丁 LS(普)		更新	
0814558	四国	2024/04/12 08:40	2024/04/12 17:20	単日	東予SS	西条線2L	西条線 2L GIS(普,細),丙丁 LS(普)		更新	
0814559	四国	2024/04/13 12:00	2024/04/13 13:00	単日	高知SS	新改高知線1L/新改高知線2L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】187kV 甲乙バス停電切替による停止		更新	
0814560	四国	2024/04/13 12:00	2024/04/13 13:00	単日	高知SS	高知幹線1L/高知幹線2L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】187kV 甲乙バス停電切替による停止		更新	
0814568	四国	2024/04/17 08:30	2024/04/19 17:30	毎日	送電線	三島東線1L	鉄塔腕金塗装 No.62~64 計 3 基		更新	
0816333	四国	2024/04/18 08:30	2024/04/19 17:30	毎日	送電線	阿波鳴門線1L	架空地線補修 阿波鳴門線 No.19~20 計 1 径間		更新	
0814572	四国	2024/04/22 08:30	2024/04/24 17:30	毎日	送電線	三島東線2L	鉄塔腕金塗装 No.62~64 計 3 基		更新	
0814839	四国	2024/04/26 17:30	2024/04/26 20:30	単日	讃岐SS	高松線4L	【讃岐 CB 取替(香川 1, 2L)】甲丙 BS CB 試充電・方向試験に伴う設備専有		更新	
0815331	四国	2024/05/01 08:30	2024/05/01 17:30	単日	送電線	新改高知線1L	新改高知線 No.26,27 計 2 基 鉄塔塗装		更新	
0815338	四国	2024/05/02 08:30	2024/05/02 17:30	単日	送電線	新改高知線2L	新改高知線 No.26,27 計 2 基 鉄塔塗装		更新	
0814584	四国	2024/05/07 08:30	2024/05/22 20:30	連続	讃岐SS	香川線1L	【讃岐 CB 取替(香川 1, 2L)】香川線 1L CB, LLS, 甲乙 LS, LPD 取替, 制御ケーブル切替, CT レンソ変更に伴う送電線 Ry 確認試験, 総合動作試験, 社内検査		更新	
0814585	四国	2024/05/07 08:30	2024/05/22 20:30	連続	香川SS	香川線1L	讃岐 SS 端 CB 取替に伴う送電線 Ry および OLR 用 CT レンソ変更, 確認試験		更新	
0814635	四国	2024/05/07 08:30	2024/05/18 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	架線金具補修 讃岐鳴門線 No.147~149 計 3 基		更新	
0814580	四国	2024/05/08 08:30	2024/05/10 17:30	毎日	送電線	新改幹線1L	架線金具初期点検 No.44~49 計 6 基		更新	
0815335	四国	2024/05/08 09:00	2024/05/10 17:00	毎日	井川SS	新改幹線1L	GCB 塗装修繕(新改幹線 1L)		更新	
0816335	四国	2024/05/10 07:30	2024/05/11 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	・腕金塗装 No.5 計 1 基		更新	
0815333	四国	2024/05/13 08:30	2024/05/16 17:30	連続	香川SS	香川線1L	香川線 1L 鉄構塗装修繕		更新	
0814589	四国	2024/05/14 08:30	2024/05/16 17:30	毎日	送電線	新改幹線2L	架線金具初期点検 No.44~49 計 6 基		更新	
0814590	四国	2024/05/14 08:30	2024/05/15 17:30	連続	川内SS	松山幹線1L	GCB 細密点検, L-LS, 甲 LS, 乙 LS 普通点検		更新	
0815336	四国	2024/05/14 09:00	2024/05/16 17:00	毎日	井川SS	新改幹線2L	GCB 塗装修繕(新改幹線 2L)		更新	
0814593	四国	2024/05/16 08:30	2024/05/17 17:30	連続	川内SS	松山幹線2L	GCB 細密点検, L-LS, 甲 LS, 乙 LS 普通点検		更新	
0816334	四国	2024/05/20 07:30	2024/05/21 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	・腕金塗装 No.5 計 1 基		更新	
0814600	四国	2024/05/20 08:30	2024/05/30 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	架線金具補修 讃岐鳴門線 No.147~149 計 3 基		更新	
0814599	四国	2024/05/22 08:30	2024/06/03 17:30	連続	高知SS	高知幹線1L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 1L 乙線バス切離に伴う停止		更新	
0814601	四国	2024/05/22 08:30	2024/05/24 17:30	毎日	高知SS	高知幹線1L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 1L 甲 LS15-19 乙撤去, 据付		更新	
0814607	四国	2024/05/23 08:30	2024/06/07 20:30	連続	讃岐SS	香川線2L	【讃岐 CB 取替(香川 1, 2L)】香川線 2L CB, LLS, 甲乙 LS, LPD 取替, 制御ケーブル切替, CT レンソ変更に伴う送電線 Ry 確認試験, 総合動作試験, 社内検査		更新	
0814608	四国	2024/05/23 08:30	2024/06/07 20:30	連続	香川SS	香川線2L	讃岐 SS 端 CB 取替に伴う送電線 Ry および OLR 用 CT レンソ変更, 確認試験		更新	
0814612	四国	2024/05/23 08:30	2024/05/31 17:30	毎日	讃岐SS	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	【讃岐 CB 取替(香川 1・2L)】香川線 2L CB 取替に伴う保安停止		更新	
0815098	四国	2024/05/27 08:00	2024/05/29 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	・腕金塗装(讃岐鳴門線 No.53~57.5 基) ・ダンパ補修(讃岐鳴門線 No.46,47.2 基)		更新	
0814611	四国	2024/05/27 08:30	2024/06/01 17:30	連続	高知SS	高知幹線1L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 1L 甲 LS15-19 甲撤去, 据付		更新	
0815345	四国	2024/05/27 08:30	2024/05/30 17:30	連続	香川SS	香川線2L	香川線 2L 鉄構塗装修繕		更新	
0816404	四国	2024/05/27 09:00	2024/05/29 17:00	毎日	三菱ケミカル中央	三菱ケミカル中央線1L	187kV 断路器普通点検		更新	
0816449	四国	2024/05/29 08:30	2024/06/05 17:30	連続	高知SS	高知幹線1L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 1L 甲乙 LS 取替		更新	
0814850	四国	2024/05/30 09:00	2024/05/30 11:00	単日	高松SS	高松線4L	【高松 ss CB 他取替(No.1TR1 次他)】No.1 連 TR1 次 CB 他試充電に伴う設備専有		更新	
0816403	四国	2024/05/30 09:00	2024/05/31 17:00	毎日	三菱ケミカル中央	三菱ケミカル中央線2L	187kV 断路器普通点検		更新	
0814614	四国	2024/06/01 08:30	2024/06/04 17:30	連続	高知SS	高知幹線1L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 1L 甲 LS 制御ケーブル未接続に伴う遠方・表示確認不可(導体として使用可)		更新	
0814617	四国	2024/06/03 08:30	2024/06/04 17:30	連続	高知SS	高知幹線1L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 1L 乙 LS 制御ケーブル未接続に伴う遠方・表示確認不可(導体として使用可)		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0814622	四国	2024/06/05 08:30	2024/06/17 17:30	連続	高知SS	高知幹線2L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 2L 乙縦ブス切離に伴う停止		更新	
0814623	四国	2024/06/05 08:30	2024/06/07 17:30	毎日	高知SS	高知幹線2L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 2L 乙 LS15-20 乙撤去、据付		更新	
0814629	四国	2024/06/10 08:30	2024/06/17 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線 1L	圧縮接続管点検(クランプ)大洲南幹線 No.39, 51, 55, 75, 85, 109, 111, 113, 122, 123, 124 計 11 基(21 箇所)		更新	
0814631	四国	2024/06/10 08:30	2024/06/15 17:30	連続	高知SS	高知幹線2L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 2L 甲 LS15-20 甲撤去、据付		更新	
0816349	四国	2024/06/10 08:30	2024/06/11 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線 1L	リグダンバ補修 大洲南幹線 No.110~112 計 2 径間		更新	
0816450	四国	2024/06/10 08:30	2024/06/15 17:30	連続	高知SS	高知幹線2L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 2L 甲乙 LS 取替		更新	
0814632	四国	2024/06/11 08:30	2024/06/11 17:30	単日	大洲SS	大洲南幹線 1L	大洲南幹線 1L GCB 細点・碍子清掃, L-LS 細点・碍子清掃, 甲, 乙 LS 普点, LPT 普点		更新	
0816348	四国	2024/06/11 08:30	2024/06/14 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線 1L/大川支線 1L	架空地線補修 讃岐鳴門線 No.125~126,139~140 計 2 径間		更新	
0814633	四国	2024/06/15 08:30	2024/06/18 17:30	連続	高知SS	高知幹線2L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 2L 甲 LS 制御ケーブル未接続に伴う遠方・表示確認不可(導体として使用可)		更新	
0814634	四国	2024/06/17 08:00	2024/06/19 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線 2L/大川支線 2L	・腕金塗装(讃岐鳴門線 No.53~57.5 基) ・ダンバ補修(讃岐鳴門線 No.45,46.2 基)		更新	
0814846	四国	2024/06/17 08:00	2024/06/20 17:30	連続	高松SS	高松線 4L	【高松 ss CB 他取替(No.1TR1 次他)】No.1 連 TR1 次甲乙 LS 取替に伴う停止		更新	
0814636	四国	2024/06/17 08:30	2024/06/18 17:30	連続	高知SS	高知幹線2L	【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 2L 乙 LS 制御ケーブル未接続に伴う遠方・表示確認不可(導体として使用可)		更新	
0816441	四国	2024/06/18 08:30	2024/06/21 17:30	連続	井川SS	新改幹線 2L	井川 SS 新改幹線 2L 引下りゲリード線修繕		更新	
0816447	四国	2024/06/18 08:30	2024/06/21 17:30	連続	井川SS	新改幹線 2L	井川 SS 新改幹線 2L LT,CC 他撤去		更新	
0814639	四国	2024/06/19 08:30	2024/07/19 17:30	毎日	送電線	西条線 2L	・簡易型避雷装置設置 東予 SS~西条 SS 計 43 基		更新	
0814640	四国	2024/06/19 08:30	2024/06/24 17:30	毎日	送電線	本川線 1L	・簡易型避雷装置設置 東予 SS~No.6 計 7 基に伴う保安停止		更新	
0814641	四国	2024/06/20 08:30	2024/06/25 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線 2L	圧縮接続管点検(クランプ)大洲南幹線 No.39, 55, 75, 109, 111, 113, 122 計 7 基(14 箇所)		更新	
0814642	四国	2024/06/20 08:30	2024/06/20 17:30	単日	大洲SS	大洲南幹線 2L	大洲南幹線 2L GCB 細点・碍子清掃, L-LS 細点・碍子清掃, 甲, 乙 LS 普点, LPT 普点		更新	
0816350	四国	2024/06/20 08:30	2024/06/21 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線 2L	リグダンバ補修 大洲南幹線 No.110~112 計 2 径間		更新	
0816442	四国	2024/06/25 08:30	2024/06/28 17:30	連続	井川SS	新改幹線 1L	井川 SS 新改幹線 1L 引下りゲリード線修繕		更新	
0816448	四国	2024/06/25 08:30	2024/06/28 17:30	連続	井川SS	新改幹線 1L	井川 SS 新改幹線 1L LT,CC 他撤去		更新	
0814720	四国	2024/07/08 08:30	2024/07/10 17:30	毎日	送電線	新改幹線 1L	新改幹線 No.76~78, 91~96 計 9 基 初期点検		更新	
0814721	四国	2024/07/08 08:30	2024/07/08 17:30	単日	送電線	新改幹線 1L	新改幹線 No.129 計 1 基 鉄塔腕金塗装		更新	
0814702	四国	2024/07/17 08:30	2024/07/19 17:30	毎日	送電線	新改幹線 2L	新改幹線 No.76~78, 91~96 計 9 基 初期点検		更新	
0814703	四国	2024/07/17 08:30	2024/07/17 17:30	単日	送電線	新改幹線 2L	新改幹線 No.129 計 1 基 鉄塔腕金塗装		更新	
0814647	四国	2024/07/22 08:30	2024/07/30 17:30	毎日	送電線	川内幹線 1L	・スペーサ補修 No.63~67, 68~69, 70~71, 76~77 計 14 径間・cct		更新	
0814751	四国	2024/07/22 08:30	2024/07/25 17:30	毎日	送電線	川内幹線 1L	・腕金塗装 No.58~63 計 6 基		更新	
0814648	四国	2024/07/30 08:30	2024/08/02 17:30	毎日	送電線	高知幹線 1L	高知幹線 No.46~55 計 10 基 ダンバ補修		更新	
0814649	四国	2024/07/30 08:30	2024/07/31 17:30	毎日	送電線	高知幹線 1L	高知幹線 No.29, 30 計 2 基 鉄塔腕金塗装		更新	
0814650	四国	2024/08/01 08:30	2024/08/09 17:30	毎日	送電線	川内幹線 2L	・スペーサ補修 No.63~67, 68~69, 70~71, 76~77 計 14 径間・cct		更新	
0814776	四国	2024/08/01 08:30	2024/08/06 17:30	毎日	送電線	川内幹線 2L	・腕金塗装 No.58~63 計 6 基		更新	
0814651	四国	2024/08/06 08:30	2024/08/09 17:30	毎日	送電線	高知幹線 2L	高知幹線 No.46~55 計 10 基 ダンバ補修		更新	
0814652	四国	2024/08/06 08:30	2024/08/07 17:30	毎日	送電線	高知幹線 2L	高知幹線 No.29, 30 計 2 基 鉄塔腕金塗装		更新	
0814645	四国	2024/08/26 08:30	2024/09/01 17:30	毎日	送電線	新改高知線 1L	新改高知線 No.33, 35, 36 計 3 基 架線金具補修		更新	
0814666	四国	2024/08/27 07:30	2024/09/13 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線 1L	・腕金塗装 No.1, 2, 3, 5, 6, 7 計 6 基		更新	
0814667	四国	2024/08/27 07:30	2024/09/13 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線 2L	・腕金塗装 No.1, 2, 3, 5, 6, 7 計 6 基		更新	
0814668	四国	2024/08/27 08:30	2024/09/13 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線 1L	鉄塔塗装 大洲北幹線 No.81~88, 90 計 9 基		更新	
0814669	四国	2024/08/27 08:30	2024/09/13 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線 2L	鉄塔塗装 大洲北幹線 No.81~88, 90 計 9 基		更新	
0814670	四国	2024/08/27 08:30	2024/09/02 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線 1L	電線地線ダンバ補修 大洲北幹線 No.67, 69~72, 75~78, 80 計 10 基		更新	
0814671	四国	2024/08/27 08:30	2024/09/02 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線 2L	電線地線ダンバ補修 大洲北幹線 No.67, 69~72, 75~78, 80 計 10 基		更新	
0814672	四国	2024/08/27 08:30	2024/09/02 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線 1L	がいし補修 No.71, 72, 85, 90, 124 計 5 基		更新	
0814673	四国	2024/08/27 08:30	2024/09/02 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線 2L	がいし補修 No.79, 80, 82, 122, 123 計 5 基		更新	
0814674	四国	2024/08/27 08:30	2024/09/13 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線 1L	・臨時点検(架線金具点検)SS~No.39 計 40 基		更新	
0814675	四国	2024/08/27 08:30	2024/09/13 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線 2L	・ダンバ補修 No.1~8,16~25,30~39 28 基		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0814682	四国	2024/08/27 08:30	2024/09/13 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	・ダンパ補修 No.1~8,16~25,30~39 28基		更新	
0814676	四国	2024/09/02 08:40	2024/09/03 17:20	連続	三島SS	三島西線1L	三島西 1LGCB(細), 甲乙 L-LS(普, 細), L-PD(普), 三島西 1LGCB 共通欠陥対策・電装品修繕		更新	
0814679	四国	2024/09/04 08:40	2024/09/05 17:20	連続	三島SS	三島西線2L	三島西線 2LGCB(細), 甲乙 L-LS(普, 細), L-PD(普), LA(普), 三島西 2LGCB 共通欠陥対策・電装品修繕		更新	
0815092	四国	2024/09/06 08:30	2024/09/12 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線 No.33, 35, 36 計3基 架線金具補修		更新	
0814693	四国	2024/09/13 08:00	2024/09/13 18:00	単日	井川SS	吉野川線1L	吉野川線 1LGCB 細密点検、吉野川線 1LLS 細密点検、吉野川線 1LLS 普通点検、吉野川線 1LP ケーブル普通点検、吉野川線 1LLA 普通点検		更新	
0814683	四国	2024/09/15 08:30	2024/09/19 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装 No.139, 140, 141, 142 計4基		更新	
0814684	四国	2024/09/16 08:00	2024/09/19 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装 (No.21, 22)		更新	
0814687	四国	2024/09/18 08:30	2024/09/19 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	鉄塔腕金塗装 No.57, 59 計2基		更新	
0815354	四国	2024/09/18 08:30	2024/09/18 17:30	単日	松山SS	松山西線1L	GCB ガス密度検出器修繕		更新	
0815355	四国	2024/09/19 08:30	2024/09/19 17:30	単日	松山SS	松山西線2L	GCB ガス密度検出器修繕		更新	
0814689	四国	2024/09/23 08:00	2024/09/26 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装 (No.21, 22)		更新	
0814688	四国	2024/09/23 08:30	2024/09/27 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装 No.139, 140, 141, 142 計4基		更新	
0814690	四国	2024/09/24 08:30	2024/09/25 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	鉄塔腕金塗装 No.57, 59 計2基		更新	
0815356	四国	2024/10/01 08:30	2024/10/01 17:30	単日	送電線	阿波国府線2L	支持がけいし補修 No.30 計1基		更新	
0814707	四国	2024/10/07 08:30	2024/10/11 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・腕金塗装 No.2(西条線併架), No.21, 22 計3基		更新	
0814708	四国	2024/10/07 08:30	2024/10/07 17:30	単日	送電線	西条線2L	・腕金塗装 No.2(本川線併架) 1基		更新	
0814973	四国	2024/10/07 08:30	2024/10/12 17:30	連続	川内SS	大洲南幹線1L	大洲南幹線1L GCB操作機構部OH修繕		更新	
0814718	四国	2024/10/10 08:30	2024/10/10 12:30	単日	高知SS	新改高知線1L	187kV 自動オシロ改造(N-FL 機能追加)に伴う制御ケーブル切替・確認試験		更新	
0814719	四国	2024/10/10 12:30	2024/10/10 17:30	単日	高知SS	新改高知線2L	187kV 自動オシロ改造(N-FL 機能追加)に伴う制御ケーブル切替・確認試験		更新	
0816337	四国	2024/10/12 08:30	2024/10/13 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線2L	腕金塗装 南阿波幹線 No.68~69, 2基		更新	
0814974	四国	2024/10/14 08:30	2024/10/19 17:30	連続	川内SS	大洲南幹線2L	大洲南幹線2L GCB操作機構部OH修繕		更新	
0816338	四国	2024/10/14 08:30	2024/10/15 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線1L	腕金塗装 南阿波幹線 No.68~69, 計2基、 架空地線補修 南阿波幹線 No.43~45, 57~58, 66~68, 77~78 計6径間		更新	
0816336	四国	2024/10/24 08:30	2024/10/27 17:30	毎日	送電線	阿波幹線1L	架空地線補修 阿波幹線 No.14~15, 26~27, 28~29 計3径間		更新	
0814740	四国	2024/10/30 08:30	2024/10/30 17:30	単日	大洲SS	大洲北幹線1L	大洲北幹線 1LGIS 細点, P ケーブル普点		更新	
0814743	四国	2024/10/31 08:30	2024/10/31 17:30	単日	大洲SS	大洲北幹線2L	大洲北幹線 2LGIS 細点, P ケーブル普点		更新	
0814852	四国	2024/11/01 07:30	2024/11/08 17:30	毎日	送電線	広見線1L	・腕金塗装 No.87~90 計4基		更新	
0814002	四国	2024/11/06 08:30	2024/11/06 17:30	単日	本川PS	本川線1L	187kV 自動オシロ取替に伴う制御ケーブル切替・確認試験		更新	
0814003	四国	2024/11/06 08:30	2024/11/06 17:30	単日	本川PS	高知幹線1L	187kV 自動オシロ取替に伴う制御ケーブル切替・確認試験		更新	
0814716	四国	2024/11/06 08:30	2024/11/06 17:30	単日	高知SS	高知幹線1L	187kV 自動オシロ改造(N-FL 機能追加)に伴う制御ケーブル切替・確認試験		更新	
0815094	四国	2024/11/07 08:40	2024/11/07 17:20	単日	西条SS	松山東線1L	松山東線 1L 区画鳥害対策修繕		更新	
0814749	四国	2024/11/11 08:30	2024/11/19 17:30	連続	送電線	松山幹線1L	がけいし取替 松山幹線 No.2, 3(川内幹線 No.3, 4 併架) 計2基		更新	
0814750	四国	2024/11/11 08:30	2024/11/19 17:30	連続	送電線	川内幹線1L	がけいし取替 川内幹線 No.3, 4(松山幹線 No.2, 3 併架) 計2基		更新	
0814854	四国	2024/11/12 07:30	2024/11/19 17:30	毎日	送電線	広見線2L	・腕金塗装 No.87~90 計4基		更新	
0814757	四国	2024/11/13 08:00	2024/11/15 17:30	毎日	送電線	香川線1L	・腕金塗装 (No.28~32, 5基)		更新	
0814761	四国	2024/11/17 08:00	2024/11/19 17:30	毎日	送電線	香川線2L	・腕金塗装 (No.28~32, 5基)		更新	
0813995	四国	2024/11/19 08:30	2024/11/19 17:30	単日	本川PS	本川線2L	YKH2022(187kV 乙 VT 細密点検)に伴う本川線 2L 関連停止		更新	
0813997	四国	2024/11/19 08:30	2024/11/19 17:30	単日	本川PS	高知幹線2L	YKH2022(187kV 乙 VT 細密点検)に伴う高知幹線 2L 関連停止		更新	
0814004	四国	2024/11/19 08:30	2024/11/19 17:30	単日	本川PS	本川線2L	187kV 自動オシロ取替に伴う制御ケーブル切替・確認試験		更新	
0814005	四国	2024/11/19 08:30	2024/11/19 17:30	単日	本川PS	高知幹線2L	187kV 自動オシロ取替に伴う制御ケーブル切替・確認試験		更新	
0814727	四国	2024/11/19 08:30	2024/11/19 17:30	単日	高知SS	高知幹線2L	187kV 自動オシロ改造(N-FL 機能追加)に伴う制御ケーブル切替・確認試験		更新	
0814855	四国	2024/11/21 08:30	2024/11/21 17:30	単日	大洲SS	広見線1L	広見線 1LGIS 細点, P ケーブル普点		更新	
0814770	四国	2024/11/22 08:30	2024/11/30 17:30	連続	送電線	松山幹線2L	がけいし取替 松山幹線 No.2, 3(川内幹線 No.3, 4 併架) 計2基		更新	
0814856	四国	2024/11/22 08:30	2024/11/22 17:30	単日	大洲SS	広見線2L	広見線 2LGIS 細点, P ケーブル普点		更新	
0814771	四国	2024/11/22 09:00	2024/11/30 17:00	連続	送電線	川内幹線2L	がけいし取替 川内幹線 No.3, 4(松山幹線 No.2, 3 併架) 計2基		更新	
0814782	四国	2024/11/26 08:30	2024/11/26 17:30	単日	香川SS	香川線1L	【香川線 TRL 更新対応】通信設備~香川線 1L ICr 制御ケーブル切替, 確認試験		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0815095	四国	2024/11/26 08:30	2024/11/26 17:30	単日	讃岐SS	香川線1L	【香川線 TRL 更新対応】通信設備～香川線 1L ICr 制御ケーブル切替, 確認試験		更新	
0814786	四国	2024/11/27 08:30	2024/11/27 17:30	単日	香川SS	香川線2L	【香川線 TRL 更新対応】通信設備～香川線 2L ICr 制御ケーブル切替, 確認試験		更新	
0815096	四国	2024/11/27 08:30	2024/11/27 17:30	単日	讃岐SS	香川線2L	【香川線 TRL 更新対応】通信設備～香川線 2L ICr 制御ケーブル切替, 確認試験		更新	
0814791	四国	2024/12/03 08:30	2024/12/26 17:30	連続	送電線	川内幹線2L	川内幹線19他建替(新設 No.20 鉄塔組立, No.18～No.21 移線(TACR 330, IACSR 79)および検相・絶縁抵抗測定および絶縁耐力試験)		更新	
0814857	四国	2024/12/09 08:00	2024/12/11 17:30	毎日	送電線	高松線1L	・腕金塗装(No.24, 25, 27, 28, 41, 46,6 基)		更新	
0814858	四国	2024/12/09 08:00	2024/12/11 17:30	毎日	送電線	高松線3L	・腕金塗装(No.24, 25, 27, 28, 41, 46,6 基)		更新	
0815365	四国	2024/12/13 13:00	2024/12/13 17:30	単日	鳴門SS	阿波鳴門線1L	【鳴門 SS 187kV プスタイ CB 他取替工事】187kV プスタイ CB 試充電および方向試験に伴う占有		更新	
0814859	四国	2024/12/16 08:00	2024/12/18 17:30	毎日	送電線	高松線2L	・腕金塗装(No.24, 25, 27, 28, 41, 46,6 基)		更新	
0814860	四国	2024/12/16 08:00	2024/12/18 17:30	毎日	送電線	高松線4L	・腕金塗装(No.24, 25, 27, 28, 41, 46,6 基 9)		更新	
0814800	四国	2025/01/07 08:30	2025/01/31 17:30	連続	送電線	川内幹線1L	川内幹線19他建替(既設No.20鉄塔解体, No.18～No.21移線(TACSR 330, IACSR79)および検相・絶縁抵抗測定および絶縁耐力試験)		更新	
0816394	四国	2025/02/20 08:00	2025/02/21 17:30	毎日	送電線	麻線2L	・腕金塗装(No.25～28,4 基)		更新	
0816393	四国	2025/02/25 08:00	2025/02/26 17:30	毎日	送電線	麻線1L	・腕金塗装(No.25～28,4 基)		更新	
0814803	四国	2025/03/03 08:00	2025/03/07 17:30	毎日	送電線	吉野川線1L	・腕金塗装(No.10～16,7 基)		更新	
0814861	四国	2025/03/03 08:00	2025/03/07 17:30	毎日	送電線	麻線1L	・腕金塗装(No.10～16,7 基)		更新	
0814804	四国	2025/03/10 08:00	2025/03/14 17:30	毎日	送電線	吉野川線2L	・腕金塗装(No.10～16,7 基),架空地線補修(No.2～3)		更新	
0814862	四国	2025/03/10 08:00	2025/03/14 17:30	毎日	送電線	麻線2L	・腕金塗装(No.10～16,7 基),架空地線補修(No.2～3)		更新	
0815393	四国	2025/03/18 07:30	2025/03/28 18:30	連続	讃岐SS	阿波幹線1L	阿波幹線 1L GCB 操作機構部分解体検		更新	
0814042	四国	2025/03/18 08:30	2025/03/18 17:30	単日	本川PS	高知幹線2L	高知幹線 2L GIS 細密点検		更新	
0814709	四国	2025/03/25 08:40	2025/03/25 17:20	単日	東予SS	本川線1L	本川線 1L GIS(普,細),甲乙LS(普)		更新	
0815358	四国	2025/03/25 16:20	2025/03/25 18:20	単日	西条SS	西条線2L	187kVShR設置後の試充電、方向試験に伴う専有 工事件名:東予SS 187kVShR設置工事		更新	
0815099	四国	2025/03/26 08:30	2025/03/26 17:30	単日	本川PS	本川線2L	本川線 2L GIS 細密点検		更新	
0814731	四国	2025/03/26 08:40	2025/03/26 17:20	単日	東予SS	本川線2L	本川線 2L GIS(普,細),甲乙LS(普)		更新	
0815413	四国	2025/04/03 08:30	2025/04/03 18:00	単日	国府SS	阿波国府線1L	・阿波国府線 1L GCB 細密点検 ・阿波国府線 1L 甲・乙・L-LS 普通点検 ・阿波国府線 1L PD 塗装修繕		更新	
0815414	四国	2025/04/04 08:30	2025/04/04 18:00	単日	国府SS	阿波国府線2L	・阿波国府線 2L GCB 細点 ・阿波国府線 2L 甲・乙・L-LS 普点 ・阿波国府線 2L PD 塗装修繕		更新	
0815399	四国	2025/04/07 08:00	2025/04/25 21:00	連続	讃岐SS	讃岐鳴門線1L	【讃岐 ssCB 取替(讃岐鳴門線 1・2L)】讃岐鳴門線 1L CB, LLS, 甲乙LS, LVT 取替, 制御ケーブル切替, 総合動作試験, 社内検査		更新	
0815400	四国	2025/04/07 08:00	2025/04/11 18:00	連続	讃岐SS	香川線2L	【讃岐 ssCB 取替(讃岐鳴門線 1・2L)】香川線 2L(保安停止)		更新	
0815428	四国	2025/04/07 08:30	2025/04/11 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	・腕金塗装(No.43～52,10 基)		更新	
0815406	四国	2025/04/07 08:40	2025/04/10 17:20	毎日	東予SS	西条線2L	将来 TR2次エリア鉄構塗装		更新	
0815418	四国	2025/04/08 08:30	2025/04/09 17:30	連続	阿波SS	阿波幹線1L	阿波 SS 橋湾系 SCS 取替工事 阿波幹線 1L ケーブル切替		更新	
0815863	四国	2025/04/08 08:30	2025/04/09 17:30	連続	讃岐SS	阿波幹線1L	【讃岐 SS 橋湾系 SPS,SCS 取替】SPS 中央判定装置,SCS 検出制御装置 阿波幹線 1L 制御ケーブル接続		更新	
0815419	四国	2025/04/10 08:30	2025/04/11 17:30	連続	阿波SS	阿波幹線2L	阿波 SS 橋湾系 SCS 取替工事 阿波幹線 2L ケーブル切替		更新	
0815838	四国	2025/04/10 08:30	2025/04/11 17:30	連続	讃岐SS	阿波幹線2L	【讃岐 SS 橋湾系 SPS,SCS 取替】SPS 中央判定装置,SCS 検出制御装置 阿波幹線 2L 制御ケーブル接続		更新	
0815407	四国	2025/04/14 08:30	2025/04/14 17:30	単日	送電線	新改高知線1L	新改高知線 No.3～5 計3基 初期点検		更新	
0815410	四国	2025/04/14 08:30	2025/04/19 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線 No.14,15,30,35,37,38,39,40,41,42 計10基 鉄塔塗装		更新	
0815415	四国	2025/04/14 08:30	2025/04/14 17:30	単日	新改PS	新改高知線1L	新改高知線 1L GCB 細点 LS 普点		更新	
0815422	四国	2025/04/14 08:30	2025/04/16 17:30	連続	阿南CS	南阿波幹線1L	阿南 CS 橋湾系 SPS・SCS 取替工事 南阿波幹線 1L ケーブル切替		更新	
0815424	四国	2025/04/14 08:30	2025/04/16 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線1L	阿波 SS 橋湾系 SCS 取替工事 南阿波幹線 1L ケーブル切替		更新	
0816402	四国	2025/04/14 08:30	2025/04/16 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線1L	架空地線補修 No.43～44～45,57～58,66～67～68,77～78 計6径間		更新	
0815408	四国	2025/04/15 08:30	2025/04/16 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線 No.53,57,58,61 計4基 圧縮接続管点検		更新	
0815409	四国	2025/04/15 08:30	2025/04/15 17:30	単日	送電線	高知幹線1L	新改高知線 No.61 計1基 圧縮接続管点検(保安停止)		更新	
0815416	四国	2025/04/15 08:30	2025/04/15 17:30	単日	高知SS	高知幹線1L	高知幹線 1L GCB 細点, L-LS 細点, LPD 普点		更新	
0815468	四国	2025/04/16 08:30	2025/04/17 17:30	連続	高知SS	高知幹線1L	高知幹線 1L GCB コーキング 塗装修繕		更新	
0815471	四国	2025/04/17 08:30	2025/04/19 17:30	連続	阿南CS	南阿波幹線2L	阿南 CS 橋湾系 SPS・SCS 取替工事 南阿波幹線 2L ケーブル切替		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0815473	四国	2025/04/17 08:30	2025/04/19 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線2L	阿波SS 橋湾系 SCS 取替工事 南阿波幹線 2L ケーブル切替		更新	
0815464	四国	2025/04/21 08:30	2025/04/21 17:30	単日	送電線	新改高知線2L	新改高知線 No.3~5 計3基 初期点検		更新	
0815465	四国	2025/04/21 08:30	2025/04/22 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線 No.1,39,57,61 計4基 圧縮接続管点検		更新	
0815466	四国	2025/04/21 08:30	2025/04/21 17:30	単日	送電線	高知幹線2L	新改高知線 No.61 計1基 圧縮接続管点検(保安停止)		更新	
0815474	四国	2025/04/21 08:30	2025/04/26 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線 No.1,14,15,30,35,37,38,39,40,41,42 計11基 鉄塔塗装		更新	
0815476	四国	2025/04/21 08:30	2025/04/21 17:30	単日	高知SS	高知幹線2L	高知幹線 2L GCB 細点、L-LS 細点、LPD 普点		更新	
0815475	四国	2025/04/22 08:30	2025/04/22 17:30	単日	新改PS	新改高知線2L	新改高知線 2L GCB 細点 LS 普点		更新	
0815477	四国	2025/04/24 08:30	2025/04/25 17:30	連続	高知SS	高知幹線2L	高知幹線 2L CB コーキング 塗装修繕		更新	
0815478	四国	2025/05/07 08:30	2025/05/09 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	圧縮接続管点検(クランプ) 川内幹線 No.1,2 計2基(4箇所)		更新	
0815526	四国	2025/05/09 08:30	2025/05/16 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線1L	腕金塗装 南阿波幹線 No.68~69,78~79 計4基、 架空地線補修 No.43~44~45,57~58,66~67~68,77~78 計6径間		更新	
0815493	四国	2025/05/12 08:00	2025/05/30 21:00	連続	讃岐SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	【讃岐 ssCB 取替(讃岐鳴門線 1・2L)】讃岐鳴門線 2L CB、LLS、甲乙LS、LVT 取替、制御ケーブル切替、総合動作試験、社内検査		更新	
0815523	四国	2025/05/12 08:30	2025/05/30 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線 56 他建替 1L 架線工事 社内試験(絶縁抵抗測定実施、試充電なし)		更新	
0816358	四国	2025/05/12 08:30	2025/05/16 17:30	毎日	送電線	高松線4L	・腕金塗装 (No.1~9:9基)		更新	
0816383	四国	2025/05/12 08:30	2025/05/16 17:30	毎日	送電線	高松線2L	・腕金塗装 (No.1~9:9基)		更新	
0815491	四国	2025/05/15 08:30	2025/05/16 17:30	毎日	送電線	新改幹線1L	架線金具初期点検 No.52~56 計5基		更新	
0816359	四国	2025/05/19 08:00	2025/05/23 17:30	毎日	送電線	高松線1L	・腕金塗装 (No.1~9:9基)		更新	
0816360	四国	2025/05/19 08:00	2025/05/23 17:30	毎日	送電線	高松線3L	・腕金塗装 (No.1~9:9基)		更新	
0815527	四国	2025/05/20 08:30	2025/05/29 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線2L	腕金塗装 南阿波幹線 No.68~69,78~79 計4基		更新	
0815437	四国	2025/05/26 08:30	2025/05/27 17:30	連続	松山SS	松山幹線1L	松幹 1L GCB 細点、LS 細点、VT 普点		新規	
0815445	四国	2025/05/26 08:30	2025/05/27 17:30	連続	大洲SS	大洲南幹線1L	大洲南幹線 1L 乙 LS 取替		新規	
0815449	四国	2025/05/26 08:30	2025/06/04 17:30	毎日	送電線	三島東線2L	鉄塔腕金塗装 No.65,67~73 計8基		新規	
0815497	四国	2025/05/26 08:30	2025/05/27 17:30	連続	松山SS	松山幹線1L	松幹 1L GCB 細点、LS 細点、VT 普点		更新	
0815528	四国	2025/05/26 08:30	2025/05/30 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	・腕金塗装 (No.43~52:10基)		更新	
0815439	四国	2025/05/28 08:30	2025/05/29 17:30	連続	松山SS	松山幹線2L	松幹 2L GCB 細点、LS 細点、VT 普点		新規	
0815446	四国	2025/05/28 08:30	2025/05/29 17:30	連続	大洲SS	大洲南幹線1L	大洲南幹線 1L 甲 LS 取替		新規	
0815500	四国	2025/05/28 08:30	2025/05/29 17:30	連続	松山SS	松山幹線2L	松幹 2L GCB 細点、LS 細点、VT 普点		更新	
0815461	四国	2025/06/02 08:30	2025/06/27 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改幹線 56 他建替 2L 架線工事 社内試験(絶縁抵抗測定実施、試充電なし)		新規	
0815517	四国	2025/06/02 08:30	2025/06/03 17:30	毎日	送電線	新改幹線2L	架線金具初期点検 No.52~56 計5基		更新	
0815593	四国	2025/06/02 08:30	2025/06/27 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改幹線 56 他建替 2L 架線工事 社内試験(絶縁抵抗測定実施、試充電なし)		新規	
0815616	四国	2025/06/02 08:30	2025/06/27 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改幹線 56 他建替 2L 架線工事 社内試験(絶縁抵抗測定実施、試充電なし)		更新	
0815433	四国	2025/06/11 08:30	2025/06/13 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	圧縮接続管点検(クランプ) 川内幹線 No.1,2 計2基(5箇所)		新規	
0815579	四国	2025/06/11 08:30	2025/06/13 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	圧縮接続管点検(クランプ) 川内幹線 No.1,2 計2基(5箇所)		新規	
0815619	四国	2025/06/11 08:30	2025/06/13 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	圧縮接続管点検(クランプ) 川内幹線 No.1,2 計2基(5箇所)		新規	
0815628	四国	2025/06/11 08:30	2025/06/13 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	圧縮接続管点検(クランプ) 川内幹線 No.1,2 計2基(5箇所)		更新	
0815594	四国	2025/06/30 08:30	2025/07/18 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線 56 他建替 1L 架線工事 社内試験(絶縁抵抗測定実施、試充電なし)		新規	
0815626	四国	2025/06/30 08:30	2025/07/18 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線 56 他建替 1L 架線工事 社内試験(絶縁抵抗測定実施、試充電なし)		新規	
0815646	四国	2025/06/30 08:30	2025/07/18 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線 56 他建替 1L 架線工事 社内試験(絶縁抵抗測定実施、試充電なし)		更新	
0815518	四国	2025/07/14 08:30	2025/07/24 17:30	毎日	送電線	三島東線1L	鉄塔腕金塗装 No.65,67~73 計8基		更新	
0815629	四国	2025/07/14 08:30	2025/07/18 17:30	毎日	送電線	三島東線1L	・腕金塗装 No.16~22 計7基		更新	
0815519	四国	2025/07/28 08:30	2025/08/06 17:30	毎日	送電線	三島東線2L	鉄塔腕金塗装 No.65,67~73 計8基		更新	
0815630	四国	2025/07/28 08:30	2025/08/01 17:30	毎日	送電線	三島東線2L	・腕金塗装 No.16~22 計7基		更新	
0815631	四国	2025/08/18 08:30	2025/08/26 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	・スベ-サ補修 No.48~50, 57~60, 61~63 計14径間・cct・腕金塗装 No.73, 75 計2基		更新	
0815632	四国	2025/08/27 08:30	2025/09/04 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	・スベ-サ補修 No.48~50, 57~60, 61~63 計14径間・cct・腕金塗装 No.73, 75 計2基		更新	
0815633	四国	2025/09/04 08:30	2025/09/12 17:30	毎日	送電線	本川線2L	・OPGW張替 No.17~24 計7径間(2sec) 亘長:2.0km 地線:OPGW140mm2		更新	
0816385	四国	2025/09/08 08:30	2025/09/09 17:30	連続	高松SS	高松線3L	GCB 細密点検		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0816386	四国	2025/09/10 08:30	2025/09/11 17:30	連続	高松SS	高松線4L	GCB 細密点検		更新	
0815666	四国	2025/09/19 08:30	2025/09/20 17:30	連続	阿波SS	阿波幹線1L	【阿波変電所 DAC 盤他取替工事】DAC 盤ケーブル切替・確認試験(阿波幹線1L 関係)		更新	
0815798	四国	2025/09/22 08:30	2025/09/23 17:30	連続	阿波SS	阿波幹線2L	【阿波変電所 DAC 盤他取替工事】DAC 盤ケーブル切替・確認試験(阿波幹線2L 関係)		更新	
0815681	四国	2025/09/24 08:30	2025/09/25 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線 No.1 計1基 鉄塔塗装		更新	
0815799	四国	2025/09/24 08:30	2025/09/25 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線1L	【阿波変電所 DAC 盤他取替工事】DAC 盤ケーブル切替・確認試験(南阿波幹線1L 関係)		更新	
0816356	四国	2025/09/24 08:30	2025/09/25 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線1L	【阿波変電所 南阿波幹線1L GIS 電装品修繕】南阿波幹線1L GIS 電装品(ハレット)修繕、スローク弁修繕		更新	
0816389	四国	2025/09/25 08:00	2025/09/26 17:30	毎日	送電線	麻線1L	・腕金塗装(No.54~59:6基)		更新	
0815800	四国	2025/09/26 08:30	2025/09/27 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線2L	【阿波変電所 DAC 盤他取替工事】DAC 盤ケーブル切替・確認試験(南阿波幹線2L 関係)		更新	
0816390	四国	2025/09/29 08:00	2025/09/30 17:30	毎日	送電線	麻線2L	・腕金塗装(No.54~59:6基)		更新	
0815652	四国	2025/09/30 08:30	2025/10/03 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線1L/大洲南幹線2L	架線金具点検(初期点検) 大洲南幹線 No.78~83 計6基		更新	
0815653	四国	2025/10/01 08:30	2025/10/16 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	簡易型避雷装置取付:No.17~38 計22基		更新	
0815544	四国	2025/10/01 09:00	2025/10/14 17:30	連続	讃岐SS	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	【讃岐 SS 讃岐鳴門線リレー取替】讃岐 SS 讃岐鳴門線 1L リレー取替		新規	
0815545	四国	2025/10/01 09:00	2025/10/14 18:00	連続	大川SS	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	【大川 SS 大川支線リレー取替】大川 SS 大川支線 1L リレー取替		新規	
0815546	四国	2025/10/01 09:00	2025/10/14 17:30	連続	鳴門SS	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	【鳴門 ss 讃岐鳴門線リレー取替】讃岐鳴門線 1L リレー取替(トロフィット)		新規	
0815667	四国	2025/10/01 09:00	2025/10/14 17:30	連続	讃岐SS	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	【讃岐 SS 讃岐鳴門線リレー取替】讃岐 SS 讃岐鳴門線 1L リレー取替		更新	
0815668	四国	2025/10/01 09:00	2025/10/14 18:00	連続	大川SS	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	【大川 SS 大川支線リレー取替】大川 SS 大川支線 1L リレー取替		更新	
0815669	四国	2025/10/01 09:00	2025/10/14 17:30	連続	鳴門SS	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	【鳴門 ss 讃岐鳴門線リレー取替】讃岐鳴門線 1L リレー取替(トロフィット)		更新	
0815533	四国	2025/10/02 08:30	2025/10/03 17:30	連続	鳴門SS	阿波鳴門線2L	【鳴門変電所 阿波鳴門線 1L 他 PD 取替】阿波鳴門線 2LPD 撤去・据付、架線離線・接続、ケーブル切替・確認試験、社内検査		新規	
0815564	四国	2025/10/06 08:30	2025/10/11 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	架線金具補修 讃岐鳴門線 No.150~153 計4基		新規	
0815676	四国	2025/10/06 08:30	2025/10/11 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	架線金具補修 讃岐鳴門線 No.150~153 計4基		更新	
0815536	四国	2025/10/09 08:30	2025/10/10 17:30	連続	阿波SS	阿波幹線1L	【阿波変電所 DAC 盤他取替工事】DAC 盤ケーブル切替・確認試験(阿波幹線1L 関係)		新規	
0815571	四国	2025/10/14 08:00	2025/10/24 18:00	連続	讃岐SS	四国中央東幹線1L	四国中央東幹線 1L GCB 操作機構部分解点検		新規	
0815702	四国	2025/10/14 08:00	2025/10/24 18:00	連続	讃岐SS	四国中央東幹線1L	四国中央東幹線 1L GCB 操作機構部分解点検		新規	
0815812	四国	2025/10/14 08:00	2025/10/24 18:00	連続	讃岐SS	四国中央東幹線1L	四国中央東幹線 1L GCB 操作機構部分解点検		更新	
0815530	四国	2025/10/14 08:30	2025/10/17 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装 No.145~148 計4基		新規	
0815537	四国	2025/10/14 08:30	2025/10/15 17:30	連続	阿波SS	阿波幹線2L	【阿波変電所 DAC 盤他取替工事】DAC 盤ケーブル切替・確認試験(阿波幹線2L 関係)		新規	
0815575	四国	2025/10/14 08:30	2025/10/17 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・腕金塗装 No.21, 22, 25 計3基		新規	
0815682	四国	2025/10/14 08:30	2025/10/17 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装 No.145~148 計4基		新規	
0815685	四国	2025/10/14 08:30	2025/10/15 17:30	連続	阿波SS	阿波幹線2L	【阿波変電所 DAC 盤他取替工事】DAC 盤ケーブル切替・確認試験(阿波幹線2L 関係)		新規	
0815704	四国	2025/10/14 08:30	2025/10/17 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・腕金塗装 No.21, 22, 25 計3基		新規	
0815795	四国	2025/10/14 08:30	2025/10/17 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装 No.145~148 計4基		更新	
0815814	四国	2025/10/14 08:30	2025/10/17 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・腕金塗装 No.21, 22, 25 計3基		更新	
0815538	四国	2025/10/16 08:30	2025/10/17 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線1L	【阿波変電所 DAC 盤他取替工事】DAC 盤ケーブル切替・確認試験(南阿波幹線1L 関係)		新規	
0815686	四国	2025/10/16 08:30	2025/10/17 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線1L	【阿波変電所 DAC 盤他取替工事】DAC 盤ケーブル切替・確認試験(南阿波幹線1L 関係)		新規	
0815553	四国	2025/10/17 08:30	2025/10/17 17:30	単日	新改PS	新改幹線2L	新改幹線 2L LPD 普点		新規	
0815693	四国	2025/10/17 08:30	2025/10/17 17:30	単日	新改PS	新改幹線2L	新改幹線 2L LPD 普点		新規	
0815806	四国	2025/10/17 08:30	2025/10/17 17:30	単日	新改PS	新改幹線2L	新改幹線 2L LPD 普点		更新	
0815547	四国	2025/10/17 09:00	2025/10/30 17:30	連続	鳴門SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	【鳴門 ss 讃岐鳴門線リレー取替】讃岐鳴門線 2L リレー取替(トロフィット)		新規	
0815548	四国	2025/10/17 09:00	2025/10/30 17:30	連続	讃岐SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	【讃岐 SS 讃岐鳴門線リレー取替】讃岐 SS 讃岐鳴門線 2L リレー取替		新規	
0815549	四国	2025/10/17 09:00	2025/10/30 17:30	連続	大川SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	【讃岐 SS 讃岐鳴門線リレー取替】讃岐 SS 讃岐鳴門線 2L リレー取替		新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0815690	四国	2025/10/17 09:00	2025/10/30 17:30	連続	鳴門SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	【鳴門 ss 讃岐鳴門線リレー取替】讃岐鳴門線 2L リレー取替(トロイット)		新規	
0815691	四国	2025/10/17 09:00	2025/10/30 17:30	連続	讃岐SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	【讃岐 SS 讃岐鳴門線リレー取替】讃岐 SS 讃岐鳴門線 2L リレー取替		新規	
0815692	四国	2025/10/17 09:00	2025/10/30 17:30	連続	大川SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	【讃岐 SS 讃岐鳴門線リレー取替】讃岐 SS 讃岐鳴門線 2L リレー取替		新規	
0815803	四国	2025/10/17 09:00	2025/10/30 17:30	連続	鳴門SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	【鳴門 ss 讃岐鳴門線リレー取替】讃岐鳴門線 2L リレー取替(トロイット)		更新	
0815804	四国	2025/10/17 09:00	2025/10/30 17:30	連続	讃岐SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	【讃岐 SS 讃岐鳴門線リレー取替】讃岐 SS 讃岐鳴門線 2L リレー取替		更新	
0815805	四国	2025/10/17 09:00	2025/10/30 17:30	連続	大川SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	【讃岐 SS 讃岐鳴門線リレー取替】讃岐 SS 讃岐鳴門線 2L リレー取替		更新	
0815539	四国	2025/10/20 08:30	2025/10/21 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線2L	【阿波変電所 DAC 盤他取替工事】DAC 盤ケーブル切替・確認試験(南阿波幹線 2L 関係)		新規	
0815565	四国	2025/10/20 08:30	2025/10/27 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	架線金具補修 讃岐鳴門線 No.150~153 計 4 基		新規	
0815566	四国	2025/10/20 08:30	2025/10/24 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装 (No.23.24: 2 基)		新規	
0815576	四国	2025/10/20 08:30	2025/10/23 17:30	毎日	送電線	本川線2L	・腕金塗装 No.21, 22, 25 計 3 基		新規	
0815687	四国	2025/10/20 08:30	2025/10/21 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線2L	【阿波変電所 DAC 盤他取替工事】DAC 盤ケーブル切替・確認試験(南阿波幹線 2L 関係)		新規	
0815705	四国	2025/10/20 08:30	2025/10/23 17:30	毎日	送電線	本川線2L	・腕金塗装 No.21, 22, 25 計 3 基		新規	
0815845	四国	2025/10/20 08:30	2025/10/27 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	架線金具補修 讃岐鳴門線 No.150~153 計 4 基		更新	
0815846	四国	2025/10/20 08:30	2025/10/24 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装 (No.23.24: 2 基)		更新	
0815847	四国	2025/10/20 08:30	2025/10/23 17:30	毎日	送電線	本川線2L	・腕金塗装 No.21, 22, 25 計 3 基		更新	
0815771	四国	2025/10/21 08:30	2025/10/24 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	鉄塔腕金塗装 No.36.37 計 2 基 ランスヘーサー点検 No.57~58.64~65.71~72.77~78 計 4 径間		更新	
0815604	四国	2025/10/23 08:40	2025/10/24 17:20	連続	西条SS	川内幹線2L	CB 油圧操作機構修繕		更新	
0816391	四国	2025/10/24 08:30	2025/10/31 17:30	毎日	送電線	広見線1L	腕金塗装 No.80.81.82.133 計 4 基		更新	
0815889	四国	2025/10/31 08:30	2025/10/31 17:30	単日	新改PS	新改幹線2L	新改幹線 2L GCB 細点 LS 細点閉閉箱点検		更新	
0816392	四国	2025/11/01 08:30	2025/11/08 17:30	毎日	送電線	広見線2L	腕金塗装 No.80.81.82.133 計 4 基		更新	
0815883	四国	2025/11/04 08:00	2025/11/14 18:00	連続	讃岐SS	四国中央東幹線2L	四国中央東幹線 2L GCB 操作機構部分解点検		更新	
0815864	四国	2025/11/04 08:30	2025/11/07 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装 No.145~148 計 4 基		更新	
0815874	四国	2025/11/04 08:30	2025/11/04 17:30	単日	本川PS	本川線1L	本川線1L GIS細点		更新	
0815853	四国	2025/11/05 08:30	2025/11/05 17:30	単日	本川PS	高知幹線1L	高知幹線1L GCB細点		更新	
0815851	四国	2025/11/06 08:30	2025/11/06 17:30	単日	本川PS	本川線1L	GIS187kV 甲 VT・ブスセク細密点検(YKH2079)に伴う本川線 1L 関連停止		更新	
0815852	四国	2025/11/06 08:30	2025/11/06 17:30	単日	本川PS	高知幹線1L	GIS187kV 甲 VT・ブスセク細密点検(YKH2079)に伴う高知幹線 1L 関連停止		更新	
0815736	四国	2025/11/08 08:30	2025/11/11 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	鉄塔腕金塗装 No.36.37 計 2 基 ランスヘーサー点検 No.33~34.40~41.45~46.52~53 計 4 径間		更新	
0815781	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L/大洲北幹線2L	鉄塔塗装 大洲北幹線 No.100~115 計 16 基		新規	
0815789	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/27 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	腕金塗装 No.9.10.11.15.16.17.18 計 7 基		新規	
0815790	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/27 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	腕金塗装 No.9.10.11.15.16.17.18 計 7 基		新規	
0815792	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/14 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装 (No.23.24: 2 基)		新規	
0815829	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/27 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	腕金塗装 No.9.10.11.15.16.17.18 計 7 基		新規	
0815848	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/14 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線 No.61.62.63.64,高知 SS 計 5 基 クランプ・架線金具補修		更新	
0815849	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/13 17:30	毎日	送電線	高知幹線1L	新改高知線 No.61.62.63.64 計 4 基 クランプ・架線金具補修(保安停止)		更新	
0815859	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L/大洲北幹線2L	鉄塔塗装 大洲北幹線 No.100~115 計 16 基		更新	
0815862	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/14 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装 (No.23.24: 2 基)		更新	
0815897	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/27 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	腕金塗装 No.9.10.11.15.16.17.18 計 7 基		新規	
0815898	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/27 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	腕金塗装 No.9.10.11.15.16.17.18 計 7 基		新規	
0815908	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/27 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	腕金塗装 No.9.10.11.15.16.17.18 計 7 基		更新	
0815909	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/27 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	腕金塗装 No.9.10.11.15.16.17.18 計 7 基		更新	
0815780	四国	2025/11/10 08:40	2025/11/11 17:20	連続	西条SS	川内幹線1L	CB 油圧操作機構修繕		新規	
0815821	四国	2025/11/10 08:40	2025/11/11 17:20	連続	西条SS	川内幹線1L	CB 油圧操作機構修繕		新規	
0815858	四国	2025/11/10 08:40	2025/11/11 17:20	連続	西条SS	川内幹線1L	CB 油圧操作機構修繕		更新	
0815662	四国	2025/11/11 08:30	2025/11/12 17:30	連続	鳴門SS	阿波鳴門線1L	【鳴門変電所 阿波鳴門線 1L 他 PD 取替】阿波鳴門線 1LPD 撤去・据付、架線離線・接続、ケーブル切替・確認試験、社内検査		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0815717	四国	2025/11/11 08:30	2025/11/12 17:30	連続	阿波SS	阿波鳴門線1L	【阿波変電所 DAC 盤他取替工事】DAC 盤ケーブル切替・確認試験(阿波鳴門線1L関係)		更新	
0815784	四国	2025/11/11 08:30	2025/11/14 17:30	毎日	送電線	吉野川線2L	難着雪リング・タンバ 取外 No.44~48 計4 径間		新規	
0815824	四国	2025/11/11 08:30	2025/11/14 17:30	毎日	送電線	吉野川線2L	難着雪リング・タンバ 取外 No.44~48 計4 径間		新規	
0815663	四国	2025/11/13 08:30	2025/11/14 17:30	連続	鳴門SS	阿波鳴門線2L	【鳴門変電所 阿波鳴門線1L 他 PD 取替】阿波鳴門線2LPD 撤去・据付・架線継線・接続、ケーブル切替・確認試験、社内検査		更新	
0815718	四国	2025/11/13 08:30	2025/11/14 17:30	連続	阿波SS	阿波鳴門線2L	【阿波変電所 DAC 盤他取替工事】DAC 盤ケーブル切替・確認試験(阿波鳴門線2L関係)		更新	
0815778	四国	2025/11/13 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L/大洲北幹線2L	電線地線ダンパ補修 No.81~90 計10 基		新規	
0815793	四国	2025/11/13 08:30	2025/11/14 17:30	連続	讃岐SS	阿波幹線1L	【讃岐SS 橋湾系 SPS,SCS 取替】SPS 中央判定装置,SCS 検出制御装置 阿波幹線1L 制御ケーブル接続		新規	
0815819	四国	2025/11/13 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L/大洲北幹線2L	電線地線ダンパ補修 No.81~90 計10 基		新規	
0815831	四国	2025/11/13 08:30	2025/11/14 17:30	連続	讃岐SS	阿波幹線1L	【讃岐SS 橋湾系 SPS,SCS 取替】SPS 中央判定装置,SCS 検出制御装置 阿波幹線1L 制御ケーブル接続		新規	
0815855	四国	2025/11/13 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L/大洲北幹線2L	電線地線ダンパ補修 No.81~90 計10 基		更新	
0815777	四国	2025/11/17 08:00	2025/11/18 17:30	連続	大川SS	大川支線1L	【大川 ss 監視盤取替】大川支線1L 制御ケーブル切替・総合動作・社検		新規	
0815818	四国	2025/11/17 08:00	2025/11/18 17:30	連続	大川SS	大川支線1L	【大川 ss 監視盤取替】大川支線1L 制御ケーブル切替・総合動作・社検		新規	
0815835	四国	2025/11/17 08:00	2025/11/18 17:30	連続	大川SS	大川支線1L	【大川 ss 監視盤取替】大川支線1L 制御ケーブル切替・総合動作・社検		更新	
0815774	四国	2025/11/17 08:30	2025/11/28 15:00	連続	井川SS	吉野川線2L	【井川 ss 吉野川線1・2LCB 他取替工事】 吉野川線1LCB・LS・PD 撤去・据付・切替		更新	
0815775	四国	2025/11/17 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線 No.61,62,63,64,高知 SS 計5 基 クランプ・架線金具補修		新規	
0815776	四国	2025/11/17 08:30	2025/11/20 17:30	毎日	送電線	高知幹線2L	新改高知線 No.61(大番),62,63,64 計4 基 クランプ・架線金具補修(保安停止)		新規	
0815794	四国	2025/11/17 08:30	2025/11/18 17:30	連続	讃岐SS	阿波幹線2L	【讃岐SS 橋湾系 SPS,SCS 取替】SPS 中央判定装置,SCS 検出制御装置 阿波幹線2L 制御ケーブル接続		新規	
0815816	四国	2025/11/17 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線 No.61,62,63,64,高知 SS 計5 基 クランプ・架線金具補修		新規	
0815817	四国	2025/11/17 08:30	2025/11/20 17:30	毎日	送電線	高知幹線2L	新改高知線 No.61(大番),62,63,64 計4 基 クランプ・架線金具補修(保安停止)		新規	
0815832	四国	2025/11/17 08:30	2025/11/18 17:30	連続	讃岐SS	阿波幹線2L	【讃岐SS 橋湾系 SPS,SCS 取替】SPS 中央判定装置,SCS 検出制御装置 阿波幹線2L 制御ケーブル接続		新規	
0815833	四国	2025/11/17 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線 No.61,62,63,64,高知 SS 計5 基 クランプ・架線金具補修		更新	
0815834	四国	2025/11/17 08:30	2025/11/20 17:30	毎日	送電線	高知幹線2L	新改高知線 No.61(大番),62,63,64 計4 基 クランプ・架線金具補修(保安停止)		更新	
0815773	四国	2025/11/18 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	吉野川線2L	・腕金塗装(No.17~21:5 基)		更新	
0816387	四国	2025/11/18 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	麻線2L	・腕金塗装(No.17~24:8 基)		更新	
0815768	四国	2025/11/20 08:00	2025/11/21 17:30	連続	大川SS	大川支線2L	【大川 ss 監視盤取替】大川支線2L 制御ケーブル切替・総合動作・社検		更新	
0815765	四国	2025/11/21 08:30	2025/11/21 17:30	単日	送電線	高知幹線1L	新改高知線 No.61(小番) 計1 基 クランプ・架線金具補修(保安停止)		更新	
0815860	四国	2025/11/22 08:30	2025/11/23 17:30	毎日	送電線	吉野川線2L	難着雪リング・タンバ 取外 No.44~48 計4 径間		更新	
0815734	四国	2025/11/24 08:30	2025/12/12 17:30	連続	送電線	新改高知線1L	平山線他ルート変更 新改高知線 No.3 鉄塔上部組立 新改高知線 No.2-4 1L 移線・架線・検査 新改高知線 No.3-9 1LOPGW 張替 社内検査		更新	
0815719	四国	2025/11/24 08:40	2025/11/29 17:20	連続	東予SS	四国中央中幹線1L	四国中央中幹線1L GIS 電装品修繕,油槽ユニット修繕,アキュムレータ交換,細密点検,甲乙LS(普,細密)		更新	
0815710	四国	2025/11/25 08:30	2025/11/29 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	・腕金塗装 No.47~50, 85~88 計8 基 ・初期点検(架線金具点検) No.96~101 計5 基・cct		更新	
0815715	四国	2025/11/25 08:30	2025/11/26 17:30	連続	阿波SS	阿波国府線1L	【阿波変電所 DAC 盤他取替工事】DAC 盤ケーブル切替・確認試験(阿波国府線1L関係)		更新	
0815716	四国	2025/11/27 08:30	2025/11/28 17:30	連続	阿波SS	阿波国府線2L	【阿波変電所 DAC 盤他取替工事】DAC 盤ケーブル切替・確認試験(阿波国府線2L関係)		更新	
0815761	四国	2025/11/28 15:00	2025/11/28 16:30	単日	井川SS	吉野川線2L	【井川 ss 吉野川線1・2LCB 他取替工事】 吉野川線2LCB 他試充電に伴う占有		更新	
0815757	四国	2025/12/01 08:30	2025/12/17 15:00	連続	井川SS	吉野川線1L	【井川 ss 吉野川線1,2LCB 他取替工事】 吉野川線1LCB,LS,甲乙LS,LPD 撤去・据付・切替他		更新	
0815879	四国	2025/12/01 08:30	2025/12/04 17:30	毎日	送電線	吉野川線1L	・腕金塗装(No.17~21:5 基)		更新	
0816388	四国	2025/12/01 08:30	2025/12/04 17:30	毎日	送電線	麻線1L	・腕金塗装(No.17~24:8 基)		更新	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0815711	四国	2025/12/03 08:30	2025/12/09 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	・腕金塗装 No.47~50, 85~88 計 8 基 ・初期点検(架線金具点検) No.96~101 計 5 基・cct		更新	
0815506	四国	2025/12/04 08:30	2025/12/05 17:30	連続	大洲SS	大洲南幹線1L	大洲南幹線 1L 乙 LS 取替		更新	
0815876	四国	2025/12/06 08:30	2025/12/07 17:30	毎日	送電線	吉野川線 1L	難着雪リング・タンハ 取外 No.44~48 計 4 径間		更新	
0815510	四国	2025/12/08 08:30	2025/12/09 17:30	連続	大洲SS	大洲南幹線2L	大洲南幹線 2L 乙 LS 取替		更新	
0815722	四国	2025/12/08 08:40	2025/12/13 17:20	連続	東予SS	四国中央中幹線2L	四国中央中幹線 2L GIS 電装品修繕,油槽ユニット修繕,アキュムレータ 交換,細密点検,甲乙 LS(普,細密)		更新	
0815507	四国	2025/12/11 07:30	2025/12/12 17:30	連続	大洲SS	大洲南幹線1L	大洲南幹線 1L 甲 LS 取替		更新	
0816357	四国	2025/12/13 08:30	2025/12/14 17:30	毎日	送電線	吉野川線 1L	難着雪リング・タンハ 取外 No.44~48 計 4 径間		更新	
0815511	四国	2025/12/15 07:30	2025/12/16 17:30	連続	大洲SS	大洲南幹線2L	大洲南幹線 2L 甲 LS 取替		更新	
0815492	四国	2025/12/15 08:30	2025/12/15 17:30	単日	送電線	吉野川線 1L	圧縮接続管点検(圧縮クランプ) No.48 計 1 基		更新	
0815735	四国	2025/12/15 08:30	2025/12/26 17:30	連続	送電線	新改高知線2L	平山線他ルート変更 新改高知線 No.2~4 2L 移線・緊線・検査 新改高知線 No.3~9 2LOPGW 張替 社内検査		更新	
0815760	四国	2025/12/17 15:00	2025/12/17 16:30	単日	井川SS	吉野川線 1L	【井川 ss 吉野川線 1・2LCB 他取替工事】 吉野川線 1LCB 他試充電に伴う占有		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0928665	九州	2024/03/04 08:00	2024/04/22 14:00	連続	220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)	西谷 ss～□12、□16～□46 15.4km 電線張替作業		変更	
0920553	九州	2024/03/26 08:30	2024/04/26 17:30	連続	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)/唐津 ss 20-60[加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうち20-60取替工事(20-110移設)を実施する。		変更	
0928461	九州	2024/03/27 09:00	2024/06/20 17:00	連続	海崎 ss	海崎 ss 220kV 海崎線 2L/海崎 ss 220kV 海崎線 2L PCM+DZ(A)/海崎 ss 220kV 海崎線 2L PC M+DZ(B)/海崎 ss 20-60[加圧停止]/海崎 ss 220kVBP盤(20-60関係) [ロック]/海崎 ss 電気所サーバ入出力架 220kV 海崎 2L [ロック]/海崎 ss 220kV 自動オシロ送信盤 20-60	海崎ss20-60CBほか取替工事		変更	
0930412	九州	2024/04/02 09:00	2024/05/24 17:00	連続	出水 ss	220kV 川薩南九州線 2L[受電停止]/220kV 出水分岐線 2L(No.67～出水 SS)[受電停止]/出水 ss 220kV 出水分岐線 2L PCM+DZ(A)/出水 ss 220kV 出水分岐線 2L PCM+DZ(B)/出水 ss 20-80[加圧停止]	出水ss 20-80CB取替工事		新規	
0928450	九州	2024/04/03 09:00	2024/04/03 17:00	単日	220kV 海崎線 2L	220kV 海崎線 2L	海崎 ss20-60CB ほか取替工事に伴う海崎線 2L 切離し		新規	
0928431	九州	2024/04/03 09:30	2024/04/03 17:30	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 1L [受電停止]/南熊本 ss 20-10[加圧停止]/南熊本 ss 220kV 南熊本緑川 1L(DZ) [ロック]	南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 1L DZ 盤(後備) 動作試験(デジタル)を行う。		変更	
0928432	九州	2024/04/03 09:30	2024/04/03 17:30	単日	南熊本 ss	220kV 南熊本緑川線 1L/南熊本 ss 20-10[加圧停止]/南熊本 ss 220kV 南熊本緑川 1L(A) [ロック]	南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 1L PCM 盤(A 系) 動作試験(デジタル)を行う。		変更	
0928433	九州	2024/04/03 09:30	2024/04/03 17:30	単日	南熊本 ss	220kV 南熊本緑川線 1L/南熊本 ss 20-10[加圧停止]/南熊本 ss 220kV 南熊本緑川 1L(B) [ロック]	南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 1L PCM 盤(B 系) 動作試験(デジタル)を行う。		変更	
0928440	九州	2024/04/03 09:30	2024/04/03 17:30	単日	緑川 ss	220kV 南熊本緑川線 1L/緑川 ss 20-10[加圧停止]/緑川 ss 220kV 南熊本緑川 1LA [ロック]	緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 1L PCM 盤(A 系) 動作試験(デジタル)を行う		変更	
0928442	九州	2024/04/03 09:30	2024/04/03 17:30	単日	緑川 ss	220kV 南熊本緑川線 2L/緑川 ss 20-20[加圧停止]/緑川 ss 220kV 南熊本緑川 1LB [ロック]	緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 1L PCM 盤(B 系) 動作試験(デジタル)を行う		変更	
0920556	九州	2024/04/04 08:00	2024/04/05 18:00	毎日	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)/唐津 ss 220kV1号母線/唐津 ss 220kV1号 主要変圧器 (2023/11 運開)/唐津 ss 20-110(1号 主要変圧器)[加圧停止]/唐津 ss 6-110 (2023/11 運開) [加圧停止]/唐津 ss 20-110 (2023/11 運開) [加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうち20-60据付組立を実施する。		変更	
0927557	九州	2024/04/08 07:00	2024/04/08 19:00	単日	苅北 ss	苅北 ss 50-140[加圧停止]/苅北 ss 66kV[1-2] BP盤/苅北 ss 66kV[1-2] LB盤/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	苅北 ss 6-140 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(6年点検)を行う。		変更	
0920555	九州	2024/04/08 08:00	2024/04/08 18:00	単日	唐津 ss	220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss 220kV1号母線/唐津 ss 220kV1号 主要変圧器 (2023/11 運開)/唐津 ss 20-110(1号主要変圧器)[加圧停止]/唐津 ss 6-110 (2023/11 運開) [加圧停止]/唐津 ss 20-110 (2023/11 運開) [加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうち20-60撤去を実施する。		変更	
0928418	九州	2024/04/08 08:00	2024/04/12 18:00	連続	苅北 ss	苅北 ss 50-140 [加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	o2号連変冷却器吸気口修繕を実施(懸案□11H02130) ・ケレン塗装を実施し、発錆が著しい箇所は発錆部を切断して新しくステンレス製の板を溶接		変更	
0920552	九州	2024/04/08 08:30	2024/04/08 17:30	単日	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L	唐津ss1号主変取替工事のうち20-60取替に伴う分岐母線取外しを実施する		変更	
0928434	九州	2024/04/08 09:30	2024/04/08 17:30	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 2L [受電停止]/南熊本 ss 20-20[加圧停止]/南熊本 ss 220kV 南熊本緑川 2L(DZ) [ロック]	南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 2L DZ 盤(後備) 動作試験(デジタル)を行う。		変更	
0928435	九州	2024/04/08 09:30	2024/04/08 17:30	単日	南熊本 ss	220kV 南熊本緑川線 2L/南熊本 ss 20-20[加圧停止]/南熊本 ss 220kV 南熊本緑川 2L(A) [ロック]	南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 2L PCM 盤(A 系) 動作試験(デジタル)を行う。		変更	
0928436	九州	2024/04/08 09:30	2024/04/08 17:30	単日	南熊本 ss	220kV 南熊本緑川線 2L/南熊本 ss 20-20[加圧停止]/南熊本 ss 220kV 南熊本緑川 2L(B) [ロック]	南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 2L PCM 盤(B 系) 動作試験(デジタル)を行う。		変更	
0928441	九州	2024/04/08 09:30	2024/04/08 17:30	単日	緑川 ss	220kV 南熊本緑川線 2L/緑川 ss 20-20[加圧停止]/緑川 ss 220kV 南熊本緑川 2LA [ロック]	緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 2L PCM 盤(A 系) 動作試験(デジタル)を行う		変更	
0928443	九州	2024/04/08 09:30	2024/04/08 17:30	単日	緑川 ss	220kV 南熊本緑川線 2L/緑川 ss 20-20[加圧停止]/緑川 ss 220kV 南熊本緑川 2LB [ロック]	緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 2L PCM 盤(B 系) 動作試験(デジタル)を行う		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0927558	九州	2024/04/09 07:00	2024/04/11 19:00	連続	苅北 ss	苅北 ss 50-140[加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	苅北 ss 50-140 550KVガス絶縁開閉装置外部点検(6年点検)を行う。		変更	
0928420	九州	2024/04/09 08:00	2024/04/09 18:00	単日	苅北 ss	苅北 ss 50-140 [加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	o2号連変本体B <sub>g</sub> 防音壁貫通部弁鎖修繕の実施 ・ケレン・補修塗装(懸案□21H08582)		変更	
0928422	九州	2024/04/09 08:00	2024/04/09 18:00	単日	苅北 ss	苅北 ss 50-140 [加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	o50T-12DS 操作機構部オイルタンク修繕を実施 ・オイルタンク修繕(懸案 No.20H01086)		変更	
0928679	九州	2024/04/09 08:30	2024/04/09 17:30	単日	苅田 ss	220kV 西谷門司線 1L/苅田 ss 20-10	苅田 ss 20-10 GCB 外部点検を行う。		変更	
0920555	九州	2024/04/10 08:00	2024/04/11 18:00	毎日	唐津 ss	220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss 220kV1号母線/唐津 ss 220kV1号 主要変圧器 (2023/11 連開)/唐津 ss 20-110(1号主要変圧器)[加圧停止]/唐津 ss 6-110 (2023/11 連開) [加圧停止]/唐津 ss 20-110 (2023/11 連開) [加圧停止]	唐津 ss 1号主変取替工事のうち20-60撤去を実施する。		変更	
0928417	九州	2024/04/10 08:00	2024/04/10 18:00	単日	苅北 ss	苅北 ss 50-140 [加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	o50-42DS 操作機構部オイルタンク修繕を実施 ・足場構築、足場解体 ・オイルタンク修繕(懸案 No.20H01082)		変更	
0928421	九州	2024/04/10 08:00	2024/04/10 18:00	単日	苅北 ss	苅北 ss 50-140 [加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	o2号連変本体ブッシング室天板溶接部漏油を実施(懸案□23H02296)		変更	
0928448	九州	2024/04/10 09:00	2024/04/12 17:00	連続	220kV 海崎線 2L	220kV 海崎線 2L	220kV 海崎線鉄塔防錆修繕工事(2L)		変更	
0929107	九州	2024/04/10 09:00	2024/04/11 17:00	毎日	220kV 到津線 1L	220kV 到津線 1L	北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施		変更	
0929106	九州	2024/04/10 15:00	2024/04/10 17:00	単日	220kV 到津線 1L	220kV 到津線 1L	220kV 新小倉線OFケーブル部分放電測定を実施する		変更	
0928423	九州	2024/04/11 08:00	2024/04/11 18:00	単日	苅北 ss	苅北 ss 50-140 [加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	o50-142DS 操作機構部オイルタンク修繕を実施 ・オイルタンク修繕(懸案 No.20H01082)		変更	
0929209	九州	2024/04/12 09:00	2024/04/12 17:00	単日	武雄 ss	武雄 ss 220kV 武雄線 2L/武雄 ss 20-40[加圧停止]/武雄 ss 220kV2号母線/武雄 ss 220kV[1-2] BP盤 監視 [ロック]/武雄 ss 220kV[1-2] L B盤 監視 [ロック]/武雄 ss 220kV 武雄線 2L は同禁チェック用	武雄 ss 20-42LSブレード銀メッキ剥離修繕工事		変更	
0929108	九州	2024/04/12 21:00	2024/04/13 05:00	連続	220kV 到津線 1L	220kV 到津線 1L	北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施		変更	
0924239	九州	2024/04/15 08:00	2024/04/15 18:00	単日	南九州 ss	南九州 ss 220kV 鹿児島南線 1L/南九州 ss 20-10[加圧停止]/南九州 ss 220kV 鹿児島南線 1L CR-A/南九州 ss 220kV 鹿児島南線 1L CR-B	南九州 ss 20-10 220KVガスしゃ断器外部点検を行う		変更	
0924240	九州	2024/04/15 09:00	2024/04/15 17:00	単日	南九州 ss	南九州 ss 220kV 鹿児島南線 1L/南九州 ss 20-10 [加圧停止]	南九州 ss 20-13 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。		変更	
0925637	九州	2024/04/15 09:00	2024/04/16 17:00	毎日	220kV 到津線 1L	220kV 到津線 1L	北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施		更新	
0929096	九州	2024/04/15 09:00	2024/04/17 17:00	毎日	220kV 東佐世保分岐線 1L	220kV 東佐世保分岐線 1L/220kV 西佐世保武雄線 1L	【東佐世保分岐線1号線】鉄塔防錆		変更	
0929144	九州	2024/04/15 09:00	2024/04/18 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L	220kV 西佐世保武雄線 1L	管内送電線電線付属品修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 1号線		変更	
0925639	九州	2024/04/15 15:30	2024/04/15 17:00	単日	220kV 到津線 1L	220kV 到津線 1L	220kV 新小倉線OFケーブル部分放電測定を実施する		更新	
0928416	九州	2024/04/16 07:30	2024/04/16 19:00	単日	苅北 ss	苅北 ss 50-130 [加圧停止]/苅北 ss 66kV N o.1母線/苅北 ss 6T-10[加圧停止]/苅北 ss 1号連絡用変圧器/苅北 ss 6-130 [加圧停止]/苅北 ss 66kV1号事故継続分離盤 [ロック]	苅北 ss 66kV1号事故継続分離盤 特性試験を行う。		変更	
0924238	九州	2024/04/16 08:00	2024/04/16 18:00	単日	南九州 ss	南九州 ss 220kV 鹿児島南線 1L/南九州 ss 20-10 [加圧停止]	南九州 ss 20-13 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。		変更	
0928399	九州	2024/04/16 08:00	2024/04/16 18:00	単日	鹿児島 ss	鹿児島 ss 220kV 鹿児島南線 1L/鹿児島 ss 20-10 [加圧停止]	鹿児島 ss 20-13 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。		変更	
0930304	九州	2024/04/16 08:10	2024/04/16 17:50	単日	南福岡 ss	南福岡 ss 220kV1号母線/南福岡 ss 20T-10 (#1、#2母線連絡用) [加圧停止]/南福岡 ss 220kV[1-2] BU盤/南福岡 ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	南福岡 ss 20T-10 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。		変更	
0925638	九州	2024/04/16 21:00	2024/04/17 05:00	連続	220kV 到津線 1L	220kV 到津線 1L	北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施		更新	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924242	九州	2024/04/17 08:00	2024/04/17 18:00	単日	南九州 ss	220kV 鹿児島南線 2L/南九州 ss 20-20[加圧停止]/南九州 ss 220kV 鹿児島南線 2L CR-A/南九州 ss 220kV 鹿児島南線 2L CR-B	南九州 ss 20-20 220kVガスシヤ断路器外部点検(日本 AE ハワ-、OFPTB, 3000A)を行う		変更	
0928400	九州	2024/04/17 08:00	2024/04/17 18:00	単日	鹿児島 ss	鹿児島 ss 220kV 鹿児島南線 2L/鹿児島 ss 20-20 [加圧停止]	鹿児島 ss 20-23 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。		変更	
0920554	九州	2024/04/17 08:30	2024/04/19 17:30	毎日	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)	唐津ss1号主変取替工事のうち20-60取替に伴う母線側分岐母線加工取付を実施する。		変更	
0925773	九州	2024/04/17 08:30	2024/04/17 17:30	単日	北佐賀 ss	220kV 北佐賀木佐木線 1L/北佐賀 ss 20-50 [加圧停止]/北佐賀 ss 220kV1号母線	北佐賀 ss 20TB-3 ヒンジ部分解点検に伴う、分岐母線取外付修繕を行う。		変更	
0924243	九州	2024/04/17 09:00	2024/04/17 17:00	単日	南九州 ss	南九州 ss 220kV 鹿児島南線 2L/南九州 ss 20-20 [加圧停止]	南九州 ss 20-23 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。		変更	
0925823	九州	2024/04/17 09:00	2024/04/17 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分北線 2L/西大分 ss 20-60[加圧停止]/西大分 ss 220kV 大分北線 2L PCM(A)/西大分 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西大分 ss SSC 起動装置(A) 243JA	西大分 ss 220kV大分2L(A) 動作試験(デジタル)		変更	
0930392	九州	2024/04/17 09:00	2024/04/18 17:00	毎日	西大分 ss	220kV 大分北線 2L/西大分 ss 20-60[加圧停止]	西大分 ss 220kV 大分幹線 2L(大分線) 屋外鉄鋼発錆修繕		新規	
0930470	九州	2024/04/17 09:00	2024/04/18 17:00	毎日	西大分 ss	220kV 大分北線 2L/西大分 ss 20-60[加圧停止]	西大分 ss 220kV 大分幹線 2L(大分線) 屋外鉄鋼発錆修繕		変更	
0924241	九州	2024/04/18 08:00	2024/04/18 18:00	単日	南九州 ss	南九州 ss 220kV 鹿児島南線 2L/南九州 ss 20-20[加圧停止]	南九州 ss 20-23 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。		変更	
0925824	九州	2024/04/18 09:00	2024/04/18 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分北線 2L/西大分 ss 20-60[加圧停止]/西大分 ss 220kV 大分北線 2L PCM(B)/西大分 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西大分 ss SSC 起動装置(B) 243JB [ロック]	西大分 ss 220kV大分2L(B) 動作試験(デジタル)		変更	
0925825	九州	2024/04/19 09:00	2024/04/19 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分北線 2L/西大分 ss 220kV 大分北線 2L DZ盤/西大分 ss 20-60[加圧停止]	西大分 ss 220kV大分2L(後備) 動作試験(デジタル)		変更	
0929230	九州	2024/04/19 09:00	2024/04/19 17:00	単日	速見 ss	速見 ss 220kV 大分北線 2L/速見 ss 20-60 [加圧停止]	速見 ss 20-63 LPD コンデンサー形計器用変圧器外部点検		変更	
0929249	九州	2024/04/22 07:00	2024/04/22 19:00	単日	西大分 ss	西大分 ss 220kV 大分北線 1L/西大分 ss 20-50 [加圧停止]	西大分 ss 220kV大分幹線1L(大分線)(P105~P106) 屋外鉄構外部点検		変更	
0920557	九州	2024/04/22 08:00	2024/04/24 18:00	毎日	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)/唐津 ss 220kV1号母線/唐津 ss 220kV1号 主要変圧器 (2023/11 運開)/唐津 ss 6-110(#1主変2次)[加圧停止]/唐津 ss 20-110(1号主要変圧器)[加圧停止]/唐津 ss 20-110 (2023/11 運開)[加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうち20-60取替に伴う母線側分岐母線加工取付を実施する。		変更	
0925695	九州	2024/04/22 09:00	2024/04/25 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(武雄地区)(西佐世保武雄線2号線)		変更	
0925697	九州	2024/04/22 09:00	2024/04/26 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	管内送電線鉄塔防錆修繕工事(武雄地区:一般部)(西佐世保武雄線)2号線		変更	
0925699	九州	2024/04/22 09:00	2024/04/24 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	管内送電線ガンバ修繕工事(武雄地区)(西佐世保武雄線2号線)		変更	
0925700	九州	2024/04/22 09:00	2024/04/24 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L	220kV 西佐世保武雄線 2L	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)(西佐世保武雄線2号線)		変更	
0925813	九州	2024/04/22 09:00	2024/04/22 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分北線 1L/西大分 ss 20-50[加圧停止]/西大分 ss 220kV 大分北線 1L PCM(A)/西大分 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西大分 ss SSC 起動装置(A) 143JA [ロック]	西大分 ss 220kV大分1L(A) 動作試験(デジタル)		変更	
0926807	九州	2024/04/22 09:00	2024/04/25 17:00	毎日	武雄 ss	武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 2L/武雄 ss 20-20[加圧停止]/武雄 ss 220kV2号母線/220kV 西佐世保武雄線 2L は同禁チェック用	武雄ss 220kVアルミパイプ母線微風振動対策修繕(20-22~20-122間)		変更	
0928707	九州	2024/04/22 09:00	2024/04/22 18:00	単日	住吉 ss	220kV 東福岡住吉線 2L/東福岡 ss 20-80[加圧停止]/住吉 ss 66kV[3-4] BP+LB盤 常時監視ロック/住吉 ss 220kV2号 主要変圧器/住吉 ss 6-120[加圧停止]	住吉 ss 6-120 66kVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。		変更	
0929098	九州	2024/04/22 09:00	2024/04/24 17:00	毎日	220kV 東佐世保分岐線 2L	220kV 東佐世保分岐線 2L/220kV 西佐世保武雄線 2L	【東佐世保分岐線2号線】鉄塔防錆		変更	
0929273	九州	2024/04/22 09:00	2024/04/26 17:00	連続	南熊本 ss	220kV 中九州南熊本線 1L (2024/02 運開)/南熊本 ss 20-70 [加圧停止]	南熊本SS 20-73LPD取替工事を実施する。		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0928666	九州	2024/04/22 14:00	2024/04/22 17:00	単日	220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)	西谷 ss~□12、□16~□46 15.4km 電線張替作業		変更	
0925606	九州	2024/04/23 09:00	2024/04/24 17:00	連続	220kV 東佐世保分岐線 2L	220kV 東佐世保分岐線 2L/220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	□6・12・15 2回塗り		変更	
0925814	九州	2024/04/23 09:00	2024/04/23 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分北線 1L/西大分 ss 20-50[加圧停止]/西大分 ss 220kV 大分北線 1L PCM(B)/西大分 ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西大分 ss SSC 起動装置(B) 143JB [ロック]	西大分 ss 220kV大分1L(B) 動作試験(デジタル)		変更	
0925815	九州	2024/04/24 09:00	2024/04/24 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分北線 1L/西大分 ss 220kV 大分北線 1L DZ盤/西大分 ss 20-50[加圧停止]	西大分 ss 220kV大分1L(後備) 動作試験(デジタル)		変更	
0928658	九州	2024/04/24 09:00	2024/04/24 17:00	単日	220kV 西谷門司線 1L	220kV 西谷門司線 1L	西谷 ss~□12、□16~□46 15.4km 電線張替作業		変更	
0928662	九州	2024/04/24 09:00	2024/04/26 17:00	毎日	220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)	鉄塔防錆塗装 西谷門司線□34、35、36		変更	
0924069	九州	2024/04/25 07:30	2024/04/25 18:30	単日	都城 ss	都城 ss 220kV 都城線 1L [受電停止]/都城 ss 220kV 都城線 1L DZ盤/都城 ss 220kV 都城線 1L PCM盤/都城 ss 20-50[加圧停止]	都城 ss 20-50 ガスレヤ断器 外部点検を行う。		更新	
0928366	九州	2024/04/25 07:30	2024/04/25 18:30	単日	都城 ss	都城 ss 220kV 都城線 1L [受電停止]/都城 ss 220kV 都城線 1L DZ盤/都城 ss 220kV 都城線 1L PCM盤/都城 ss 20-50[加圧停止]	都城 ss 20-50 ガスレヤ断器 外部点検を行う。		変更	
0924227	九州	2024/04/25 08:00	2024/04/25 18:00	単日	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)/唐津 ss 220kV1号母線/唐津 ss 20-60 [加圧停止]/唐津 ss 220kV1号母線 220kV 自動オンロ送信盤/唐津 ss 220kV1号 主要変圧器	唐津ss66kVGIS取替工事のうちオンロ取替を実施する。		変更	
0925916	九州	2024/04/25 08:00	2024/04/25 18:00	単日	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)/唐津 ss 220kV1号母線/唐津 ss 20-60 [加圧停止]/唐津 ss 220kV1号母線 220kV 自動オンロ送信盤/唐津 ss 220kV1号 主要変圧器	唐津ss66kVGIS取替工事のうちオンロ取替を実施する。		変更	
0927597	九州	2024/04/25 08:00	2024/04/26 18:00	毎日	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)/唐津 ss 220kV1号母線/唐津 ss 20-60 [加圧停止]/唐津 ss 220kV1号 主要変圧器(仮登録) (2023/11 運開)/唐津 ss 6-110 (2023/11 運開) [加圧停止]/唐津 ss 20-110 (2023/11 運開) [加圧停止]	唐津ss1号主変取替工事のうち20-60取替工事(20-110移設)を実施する。		変更	
0930394	九州	2024/04/26 09:00	2024/04/26 17:00	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 1L (2024/04 運開)/中九州 ss 220kV 中九州南熊本線 1L (2024/04 運開) 43KH[仮保護]	南熊本SS 20-73LPD取替工事を実施する。		新規	
0930472	九州	2024/04/26 09:00	2024/04/26 17:00	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 1L (2024/04 運開)/中九州 ss 220kV 中九州南熊本線 1L (2024/04 運開) 43KH[仮保護]	南熊本SS 20-73LPD取替工事を実施する。		変更	
0929240	九州	2024/05/07 07:00	2024/05/07 19:00	単日	大分 ss	大分 ss 220kV 大分南線 2L/大分 ss 20-80[加圧停止]	大分 ss 220kV大分幹線(大分南2L)(P201~P202) 屋外鉄構外部点検		変更	
0925641	九州	2024/05/07 09:00	2024/05/08 17:00	毎日	220kV 大分南線 2L	220kV 大分南線 2L	220kV 大分南線鉄塔防錆修繕工事(2L)【2024年度】	制約有	更新	
0929111	九州	2024/05/07 09:00	2024/05/09 17:00	毎日	220kV 大分南線 2L	220kV 大分南線 2L	大分南線鉄塔防錆修繕工事(2L)		変更	
0925667	九州	2024/05/08 09:00	2024/05/10 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線 2L	220kV 熊本南熊本線 2L	鉄塔防錆塗装修繕工事 220kV 熊本南熊本線 2L		変更	
0925640	九州	2024/05/09 09:00	2024/05/10 17:00	毎日	220kV 大分南線 1L	220kV 大分南線 1L	220kV 大分南線鉄塔防錆修繕工事(1L)【2024年度】	制約有	更新	
0927565	九州	2024/05/11 00:10	2024/05/12 04:55	毎日	JR新坂本 ss	JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 1L [受電停止]/JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]	JR新坂本 ss 受電設備定期点検(き電用変圧器(1号)1次側避雷器検査)		変更	
0928699	九州	2024/05/13 08:00	2024/05/13 18:30	単日	中央 ss	220kV 中央福岡線 2L/中央 ss 20-60[加圧停止]	中央 ss 20TB-4 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。		変更	
0925774	九州	2024/05/13 08:30	2024/05/13 17:30	単日	北佐賀 ss	220kV 北佐賀木佐木線 1L/北佐賀 ss 20-50 [加圧停止]/北佐賀 ss 220kV1号母線	北佐賀 ss 20TB-3 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。		変更	
0929079	九州	2024/05/13 09:00	2024/05/17 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	木佐木線鉄塔防錆塗装工事(2024年度)		変更	
0929110	九州	2024/05/13 09:00	2024/05/15 17:00	毎日	220kV 大分南線 1L	220kV 大分南線 1L	大分南線鉄塔防錆修繕工事(1L)		変更	
0929276	九州	2024/05/13 09:00	2024/05/17 17:00	連続	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 1L/南熊本 ss 20-50 [加圧停止]	南熊本SS 20-53LPD取替工事を実施する。		変更	
0930393	九州	2024/05/13 09:00	2024/05/14 17:00	毎日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分 ss 220kV 大分幹線 1L(大分南線) 屋外鉄鋼充錆修繕		新規	
0930471	九州	2024/05/13 09:00	2024/05/14 17:00	毎日	西大分 ss	220kV 大分南線 1L/西大分 ss 20-70[加圧停止]	西大分 ss 220kV 大分幹線 1L(大分南線) 屋外鉄鋼充錆修繕		変更	
0925660	九州	2024/05/14 09:00	2024/05/16 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線 1L	220kV 熊本南熊本線 1L	鉄塔防錆塗装修繕工事 220kV 熊本南熊本線 1L		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0927561	九州	2024/05/16 07:00	2024/05/16 19:00	単日	八代 ss	八代 ss 220kV1号母線/八代 ss 220kV3号 主要変圧器/八代 ss 6-130(3号主変二次)[加圧停止]/八代 ss 20-130(3号主変一次)[加圧停止]	八代 ss 20-130 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(12年点検)を行う。		変更	
0928437	九州	2024/05/16 07:10	2024/05/16 18:50	単日	八代 ss	八代 ss 220kV1号母線	○定期周期到達により、20-130 GIS 外部点検(12年点検)を行う。  * 油圧モータの劣化が考えられるが、前回の電装品交換時に新品モータと新油圧ポンプとの相性が悪く、モータ交換を断念している。モータは三菱が保管しているが、交換そのものは無償でできるが、新モータに費用が発生する見込み。要打合せ		変更	
0930409	九州	2024/05/16 09:00	2024/05/17 17:00	毎日	出水 ss	220kV 出水分岐線 1L[受電停止]/出水 ss 20-70	出水 ss 20-80CB 取替工事のうち CT 諸試験他(系給申請分)		新規	
0930487	九州	2024/05/16 09:00	2024/05/17 17:00	毎日	出水 ss	220kV 出水分岐線 1L[受電停止]/出水 ss 20-70	出水 ss 20-80CB 取替工事のうち CT 諸試験他(系給申請分)		変更	
0927564	九州	2024/05/17 07:00	2024/05/17 19:00	単日	八代 ss	八代 ss 220kV2号母線/八代 ss 220kV3号 主要変圧器/八代 ss 6-130(3号主変二次) [加圧停止]/八代 ss 20-130(3号主変一次) [加圧停止]	八代 ss 20-130 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(12年点検)を行う。		変更	
0930396	九州	2024/05/17 09:00	2024/05/17 17:00	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 1L (2025/06 運開)/熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 1L (2025/06 運開) 43KH[仮保護]	南熊本SS 20-53LPD取替工事を実施する。		新規	
0930474	九州	2024/05/17 09:00	2024/05/17 17:00	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 1L (2025/06 運開)/熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 1L (2025/06 運開) 43KH[仮保護]	南熊本SS 20-53LPD取替工事を実施する。		変更	
0929084	九州	2024/05/20 09:00	2024/05/24 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	木佐木線鉄塔防錆塗装工事(2024年度)		変更	
0929274	九州	2024/05/20 09:00	2024/05/24 17:00	連続	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 2L (2024/04 運開)/南熊本 ss 20-80 [加圧停止]	南熊本SS 20-83LPD取替工事を実施する。		変更	
0930411	九州	2024/05/20 09:00	2024/05/23 17:00	毎日	出水 ss	220kV JR 新出水分岐線 2L/九州新幹線新出水 ss 220kV JR 新出水分岐線 2L PCM+DZ(A)/川薩 sws 220kV 川薩南九州線 2L PCM+DZ(A)/九州新幹線新出水 ss 220kV JR 新出水分岐線 2L PCM+DZ(B)/川薩 sws 220kV 川薩南九州線 2L PCM+DZ(B)/220kV 川薩南九州線 2L/南九州 ss 220kV 川薩南九州線 2L PCM+DZ(A)/出水 ss 220kV 出水分岐線 2L PCM+DZ(A)/川内 ss 220kV 川内分岐線 2L PCM+DZ(A)/南九州 ss 220kV 川薩南九州線 2L PCM+DZ(B)/川内 ss 220kV 川内分岐線 2L PCM+DZ(B)/出水 ss 220kV 出水分岐線 2L PCM+DZ(B)/南九州 ss 220kV[1-2] BP盤	出水 ss 20-80CB 取替工事のうち 220kV 出水分岐線 2LPCM 盤(A系、B系)他無電圧時間測定		新規	
0927566	九州	2024/05/21 00:10	2024/05/22 04:55	毎日	JR新坂本 ss	JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 1L [受電停止]/JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]	JR新坂本 ss 受電設備定期点検(き電用変圧器(2号)2次側避雷器検査)		変更	
0930767	九州	2024/05/21 09:00	2024/05/21 17:00	単日	500kV 熊本幹線 2L	500kV 熊本幹線 2L	熊本幹線□41~□42 間架空地線修繕工事		新規	
0930827	九州	2024/05/21 09:00	2024/05/21 17:00	単日	500kV 熊本幹線 2L	500kV 熊本幹線 2L	熊本幹線□41~□42 間架空地線修繕工事		新規	
0930395	九州	2024/05/24 09:00	2024/05/24 17:00	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 2L (2024/04 運開)/中九州 ss 220kV 中九州南熊本線 2L (2024/04 運開) 43KH[仮保護]	南熊本SS 20-83LPD取替工事を実施する。		新規	
0930473	九州	2024/05/24 09:00	2024/05/24 17:00	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 2L (2024/04 運開)/中九州 ss 220kV 中九州南熊本線 2L (2024/04 運開) 43KH[仮保護]	南熊本SS 20-83LPD取替工事を実施する。		変更	
0929184	九州	2024/05/27 08:00	2024/05/28 18:00	連続	槻田 sws	220kV 到津線 1L/槻田 sws 20-70	槻田sws 20-70 GIS 外部点検(12年点検)(#1母線PTユニット含む)を行う。		変更	
0929291	九州	2024/05/29 08:00	2024/05/29 17:00	単日	霧島 ss	霧島 ss 220kV #B母線/霧島 ss 20T-10(220KV #A、#B母線連絡用)[加圧停止]/霧島 ss 20S-2[切]/霧島 ss 220kV2号 主要変圧器/霧島 ss 6-120[加圧停止]	霧島 ss 20T-12 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。		変更	
0924266	九州	2024/05/30 09:00	2024/05/31 17:00	毎日	大隅 ss	大隅 ss 220kV2号母線/大隅 ss 220kV[1-2] BP盤/大隅 ss 直接運転	220/66/110kV、250/200/100MVA		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924184	九州	2024/06/03 09:00	2024/06/03 18:00	単日	赤坂 ss	赤坂 ss 220kV 西福岡赤坂線 1L/赤坂 ss 220kV 1号 主要変圧器/赤坂 ss 6-110(#1MTr2次)[加圧停止]/赤坂 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L (B) [ロック]	赤坂 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う。		更新	
0924185	九州	2024/06/03 09:00	2024/06/03 18:00	単日	赤坂 ss	赤坂 ss 220kV 西福岡赤坂線 1L/赤坂 ss 220kV 1号 主要変圧器/赤坂 ss 6-110(#1MTr2次)[加圧停止]/赤坂 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L (A) [ロック]	赤坂 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う。		更新	
0924188	九州	2024/06/03 09:00	2024/06/03 18:00	単日	西福岡 ss	220kV 西福岡赤坂線 1L/西福岡 ss 20-50[加圧停止]/赤坂 ss 220kV1号 主要変圧器/西福岡 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L(B) [ロック]	西福岡 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う。		更新	
0924189	九州	2024/06/03 09:00	2024/06/03 18:00	単日	西福岡 ss	220kV 西福岡赤坂線 1L/西福岡 ss 20-50[加圧停止]/赤坂 ss 220kV1号 主要変圧器/西福岡 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L(A) [ロック]	西福岡 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う。		更新	
0928668	九州	2024/06/03 09:00	2024/06/05 17:00	毎日	220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)	鉄塔防錆塗装 西谷門司線□34、35、36		変更	
0924187	九州	2024/06/04 08:00	2024/06/04 18:00	単日	赤坂 ss	赤坂 ss 220kV 西福岡赤坂線 2L/赤坂 ss 220kV 2号 主要変圧器/赤坂 ss 6-120(#2MTr2次)[加圧停止]/赤坂 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L (A) [ロック]	赤坂 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う。		更新	
0926403	九州	2024/06/04 08:00	2024/06/07 18:00	毎日	西佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L (2022/12 運開)/西佐世保 ss 20-10[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 2L/相浦 ss 6-140[加圧停止]/西佐世保 ss 220kV1号 母線/西佐世保 ss 220kV2号 母線/西佐世保 ss 220kV1号 所内1次変圧器/西佐世保 ss 220kV2号 主要変圧器	宇久島メガソーラーパーク接続工事のうち20-30~31(既設 20-111)間架線加工ほか		更新	
0924186	九州	2024/06/04 09:00	2024/06/04 18:00	単日	赤坂 ss	赤坂 ss 220kV 西福岡赤坂線 2L/赤坂 ss 220kV 2号 主要変圧器/赤坂 ss 6-120(#2MTr2次)[加圧停止]/赤坂 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L (B) [ロック]	赤坂 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う。		更新	
0924190	九州	2024/06/04 09:00	2024/06/04 18:00	単日	西福岡 ss	220kV 西福岡赤坂線 2L/西福岡 ss 20-60[加圧停止]/赤坂 ss 220kV2号 主要変圧器/西福岡 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L(B) [ロック]	西福岡 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う。		更新	
0924191	九州	2024/06/04 09:00	2024/06/04 18:00	単日	西福岡 ss	220kV 西福岡赤坂線 2L/西福岡 ss 20-60[加圧停止]/赤坂 ss 220kV2号 主要変圧器/西福岡 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤1, 2L(A) [ロック]	西福岡 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う。		更新	
0930309	九州	2024/06/06 09:00	2024/06/06 17:00	単日	北九州 ss	北九州 ss 220kV 西谷3号線/西谷 ss 20-70/北九州 ss 20-70/北九州 ss 220kV 西谷3号線 P CM+DZ/西谷 ss 220kV1号 母線/西谷 ss 20T-10(#1, #2母線連絡)/西谷 ss 220kV1号 母線 母連盤	北九州変電所 220kV3号BPD 取替後の加圧試験実施		変更	
0929210	九州	2024/06/10 09:00	2024/06/10 17:00	単日	武雄 ss	武雄 ss 220kV 武雄線 2L/武雄 ss 20-40[加圧停止]/武雄 ss 220kV2号 母線/武雄 ss 220kV[1-2] BP盤 監視 [ロック]/武雄 ss 220kV[1-2] L B盤 監視 [ロック]/武雄 ss 220kV 武雄線 2L は同禁チェック用	武雄 ss 20-42LSブレード銀メッキ剥離修繕工事		変更	
0930390	九州	2024/06/10 09:00	2024/06/10 17:00	単日	武雄 ss	武雄 ss 220kV 武雄線 2L/武雄 ss 20-40[加圧停止]	武雄 ss 20-43(E付)LSリミットSW不具合調査		新規	
0930397	九州	2024/06/10 09:00	2024/06/11 17:00	毎日	東大分 ss	220kV 東大分線 1L/220kV 新大分連絡線 1L/東大分 ss 20-10[加圧停止]	東大分 ss 220kV電力ケーブル油中ガス分析(1L)		新規	
0930475	九州	2024/06/10 09:00	2024/06/11 17:00	毎日	東大分 ss	220kV 東大分線 1L/220kV 新大分連絡線 1L/東大分 ss 20-10[加圧停止]	東大分 ss 220kV電力ケーブル油中ガス分析(1L)		変更	
0926406	九州	2024/06/11 08:00	2024/06/14 18:00	毎日	西佐世保 ss	220kV 西佐世保武雄線 2L (2022/12 運開)/西佐世保 ss 20-20[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 1L/相浦 ss 6-130[加圧停止]/西佐世保 ss 220kV2号 母線/西佐世保 ss 220kV3号 母線/西佐世保 ss 220kV1号 主要変圧器	宇久島メガソーラーパーク接続工事のうち20-40~41(既設 20-121)間架線加工ほか		更新	
0925310	九州	2024/06/11 09:00	2024/08/19 17:00	連続	500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)	500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)	南九州幹線電線張替工事(1期)第7延線【1L】		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0925311	九州	2024/06/11 09:00	2024/08/19 17:00	連続	500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)	500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)	南九州幹線電線張替工事(1期)第5延線[1L]		変更	
0925312	九州	2024/06/11 09:00	2024/08/19 17:00	連続	500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)	500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)	南九州幹線電線張替工事(1期)第8延線[1L]		変更	
0930398	九州	2024/06/12 09:00	2024/06/13 17:00	毎日	東大分 ss	220kV 東大分線 2L/220kV 新大分連絡線 2L/東大分 ss 20-20[加圧停止]	東大分 ss 220kV電力ケーブル油中ガス分析(2L)		新規	
0930476	九州	2024/06/12 09:00	2024/06/13 17:00	毎日	東大分 ss	220kV 東大分線 2L/220kV 新大分連絡線 2L/東大分 ss 20-20[加圧停止]	東大分 ss 220kV電力ケーブル油中ガス分析(2L)		変更	
0930310	九州	2024/06/13 09:00	2024/06/13 17:00	単日	北九州 ss	220kV 西谷3号線/北九州 ss 220kV 西谷3号線 P CM+DZ/西谷 ss 220kV 西谷3号線 P CM+DZ/ 北九州 ss 20-70/西谷 ss 220kV1号母線/西谷 ss 20T-10(#1, #2母線連絡)/西谷 ss 220kV 1号母線 母連盤	北九州変電所 220kV4号 母線PD 取替工事後の加圧試験		変更	
0924265	九州	2024/06/17 09:00	2024/06/21 17:00	連続	大隅 ss	大隅 ss 220kV2号母線/大隅 ss 20B-2E [入]	220/66/110kV、 250/200/100MVA		変更	
0928451	九州	2024/06/20 09:00	2024/06/20 17:00	単日	220kV 海崎線 2L	220kV 海崎線 2L	海崎 ss20-60CB ほか取替工事に伴う海崎線 2L 接続		変更	
0924267	九州	2024/06/21 14:00	2024/06/21 16:00	単日	大隅 ss	大隅 ss 220kV2号母線/大隅 ss 20T-10(20T- 10)/大隅 ss 220kV[1-2] BP盤/大隅 ss 220k V[1-2] BU盤/大隅 ss 直接運転	220/66/110kV、250/200/100MVA		変更	
0930468	九州	2024/06/22 09:00	2024/06/22 17:00	単日	武雄 ss	武雄 ss 220kV 武雄線 2L/武雄 ss 20-40[加圧停 止]	武雄 ss 20-43(E付)LSリミットSW不具合調査		変更	
0924263	九州	2024/06/24 09:00	2024/06/28 17:00	連続	大隅 ss	大隅 ss 220kV1号母線/大隅 ss 20B-1E [入]	220/66/110kV、 250/200/100MVA		変更	
0924264	九州	2024/06/28 14:00	2024/06/28 16:00	単日	大隅 ss	大隅 ss 220kV1号母線/大隅 ss 20T-10(20T- 10)/大隅 ss 220kV[1-2] BP盤/大隅 ss 220k V[1-2] BU盤/大隅 ss 直接運転	220/66/110kV、 250/200/100MVA		変更	
0929085	九州	2024/07/08 09:00	2024/07/08 17:00	単日	220kV 北九州豊前線 1L	220kV 北九州豊前線 1L	北九州 ss220kV 構内架空地線修繕(張替)を実施する。		変更	
0927567	九州	2024/07/09 00:10	2024/07/10 04:55	毎日	JR新坂本 ss	JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 1L/JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 1L [受電停止]/JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]	JR新坂本 ss 受電設備定期点検(配電盤個別検査)		変更	
0929086	九州	2024/07/10 09:00	2024/07/10 17:00	単日	220kV 北九州豊前線 1L	220kV 北九州豊前線 1L	北九州 ss220kV 構内架空地線修繕(張替)を実施する。		変更	
0927568	九州	2024/07/16 00:10	2024/07/17 04:55	毎日	JR新坂本 ss	JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 2L/JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 1L [受電停止]/JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]	JR新坂本 ss 受電設備定期点検(配電盤個別検査)		変更	
0925309	九州	2024/08/06 08:00	2024/08/09 18:00	毎日	500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)	500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)	南九州幹線がしいし金具他修繕工事1L		変更	
0925314	九州	2024/08/23 09:00	2024/10/29 17:00	連続	500kV 南九州幹線 2L (2024/10 運開)	500kV 南九州幹線 2L (2024/10 運開)	南九州幹線電線張替工事(1期)第7延線[2L]		変更	
0925315	九州	2024/08/23 09:00	2024/10/29 17:00	連続	500kV 南九州幹線 2L (2024/10 運開)	500kV 南九州幹線 2L (2024/10 運開)	南九州幹線電線張替工事(1期)第5延線[2L]		変更	
0925316	九州	2024/08/23 09:00	2024/10/29 17:00	連続	500kV 南九州幹線 2L (2024/10 運開)	500kV 南九州幹線 2L (2024/10 運開)	南九州幹線電線張替工事(1期)第8延線[2L]		変更	
0925313	九州	2024/08/27 08:00	2024/08/30 18:00	毎日	500kV 南九州幹線 2L (2024/10 運開)	500kV 南九州幹線 2L (2024/10 運開)	南九州幹線がしいし金具他修繕工事2L		変更	
0925737	九州	2024/09/04 09:00	2024/09/04 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 1L/山家 ss 20-50 [加圧停 止]/山家 ss 20T-10(#1, #2母線連絡用) [加圧 停止]/山家 ss 220kV2号母線	山家 ss20-63LS他取替工事(20-51~52 間架線撤去、接続)		更新	
0928865	九州	2024/09/10 09:00	2024/10/11 17:00	連続	500kV 脊振幹線 2L	500kV 脊振幹線 2L	脊振幹線OPGW張替工事(基山地区)【2工区】		変更	
0928866	九州	2024/09/10 09:00	2024/09/19 17:00	連続	500kV 脊振幹線 2L	500kV 脊振幹線 2L	脊振幹線径間スペース修繕工事(2024)		変更	
0928867	九州	2024/09/10 09:00	2024/09/12 17:00	連続	500kV 脊振幹線 2L	500kV 脊振幹線 2L	500kV 脊振幹線 がしいし金具類修繕工事		変更	
0928663	九州	2024/09/11 09:00	2024/09/13 17:00	毎日	220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)	鉄塔防錆塗装 □47、48、49、52		変更	
0928652	九州	2024/09/13 09:00	2024/09/13 17:00	単日	220kV 筑豊線 2L	220kV 筑豊線 2L	脊振幹線□2~□3、□59~□70(12 径間)のスペース修繕 2023 年度→2024 年度		変更	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0928664	九州	2024/09/17 09:00	2024/09/19 17:00	毎日	220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)	鉄塔防錆塗装 □47、48、49、52		変更	
0925324	九州	2024/09/18 09:00	2024/11/20 17:00	連続	北九州 ss	500kV 豊前北幹線 2L/北九州 ss 50-20[加圧停止]/北九州 ss 500kV 豊前北幹線 2L PCM+DZ (A)/北九州 ss 500kV 豊前北幹線 2L PCM+DZ (B)/北九州 ss 500kVBP 盤(A),(B) 50-20CTプラグ/北九州 ss 500kVOG 盤 50-20CTプラグ/北九州 ss 豊前北幹線2L 制御端末(A),(B)	北九州ss500kVGIS取替工事(豊前北幹線2L切替)		変更	
0925329	九州	2024/09/18 09:00	2024/09/24 17:00	毎日	北九州 ss	500kV 北九州幹線 1L/北九州 ss 50-50[加圧停止]	北九州ss500kVGIS取替工事(500kV1号母線GIB接続)		変更	
0929102	九州	2024/09/24 09:00	2024/09/27 17:00	連続	220kV 松島火力線南線 1L	220kV 松島火力線南線 1L/220kV 北長崎分岐線 1L	北長崎線【1L】鉄塔防錆塗装工事		変更	
0928671	九州	2024/09/25 08:00	2024/12/20 14:00	連続	220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)	西谷 ss~□12、□16~□46 15.4km 電線張替作業		変更	
0924072	九州	2024/09/25 08:30	2024/09/27 18:30	連続	一ツ瀬 ss	一ツ瀬 ss 220kV 柏田線 1L/一ツ瀬 ss 20-50 [加圧停止]	一ツ瀬 ss 20-50ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検(12年目点検)を行う。		更新	
0924073	九州	2024/09/25 08:30	2024/09/27 18:30	連続	一ツ瀬 ss	一ツ瀬 ss 220kV 柏田線 1L/一ツ瀬 ss 20-50 [加圧停止]	一ツ瀬 ss 20-50GISユニット磁器碍管の超音波探傷測定を実施する。(業務指示18-2)		更新	
0924074	九州	2024/09/25 08:30	2024/09/25 18:30	単日	一ツ瀬 ss	一ツ瀬 ss 220kV 柏田線 1L/一ツ瀬 ss 20-50 [加圧停止]	一ツ瀬 ss 220kV一ツ瀬柏田線1L(P4~P5) 屋外鉄構 外部点検を行う。		更新	
0928377	九州	2024/09/25 08:30	2024/09/27 18:30	連続	一ツ瀬 ss	一ツ瀬 ss 220kV 柏田線 1L/一ツ瀬 ss 20-50 [加圧停止]	一ツ瀬 ss 20-50GISユニット磁器碍管の超音波探傷測定を実施する。(業務指示18-2)		変更	
0928378	九州	2024/09/25 08:30	2024/09/25 18:30	単日	一ツ瀬 ss	一ツ瀬 ss 220kV 柏田線 1L/一ツ瀬 ss 20-50 [加圧停止]	一ツ瀬 ss 220kV一ツ瀬柏田線1L(P4~P5) 屋外鉄構 外部点検を行う。		変更	
0928379	九州	2024/09/25 08:30	2024/09/27 18:30	連続	一ツ瀬 ss	一ツ瀬 ss 220kV 柏田線 1L/一ツ瀬 ss 20-50 [加圧停止]	一ツ瀬 ss 20-50ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検(12年目点検)を行う。		変更	
0930351	九州	2024/09/26 08:00	2024/09/26 13:00	単日	西九州 ss	西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L/西九州 ss 20-100	対象箇所:220kV 松島火力線北線(1、2L 間ポスト)2L 停止要 対象箇所:220kV 武雄線(1、2L 間ポスト)1L 停止要 1日目:AM(1号母線停止+松島火力線北線 2L 停止) PM(1号母線+武雄線 1L 停止) 2日目:AM(2号母線停止+松島火力線北線 2L 停止) PM(2号母線+武雄線 1L 停止)		新規	
0930353	九州	2024/09/26 13:00	2024/09/26 18:00	単日	西九州 ss	西九州 ss 220kV 武雄線 1L/西九州 ss 20-30	対象箇所:220kV 松島火力線北線(1、2L 間ポスト)2L 停止要 対象箇所:220kV 武雄線(1、2L 間ポスト)1L 停止要 1日目:AM(1号母線停止+松島火力線北線 2L 停止) PM(1号母線+武雄線 1L 停止) 2日目:AM(2号母線停止+松島火力線北線 2L 停止) PM(2号母線+武雄線 1L 停止)		新規	
0930352	九州	2024/09/27 08:00	2024/09/27 13:00	単日	西九州 ss	西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L/西九州 ss 20-100	対象箇所:220kV 松島火力線北線(1、2L 間ポスト)2L 停止要 対象箇所:220kV 武雄線(1、2L 間ポスト)1L 停止要 1日目:AM(1号母線停止+松島火力線北線 2L 停止) PM(1号母線+武雄線 1L 停止) 2日目:AM(2号母線停止+松島火力線北線 2L 停止) PM(2号母線+武雄線 1L 停止)		新規	
0930354	九州	2024/09/27 13:00	2024/09/27 18:00	単日	西九州 ss	西九州 ss 220kV 武雄線 1L/西九州 ss 20-30	対象箇所:220kV 松島火力線北線(1、2L 間ポスト)2L 停止要 対象箇所:220kV 武雄線(1、2L 間ポスト)1L 停止要 1日目:AM(1号母線停止+松島火力線北線 2L 停止) PM(1号母線+武雄線 1L 停止) 2日目:AM(2号母線停止+松島火力線北線 2L 停止) PM(2号母線+武雄線 1L 停止)		新規	
0926295	九州	2024/09/28 09:00	2024/09/30 17:00	毎日	若松 ss	220kV 若松分岐線 2L (2023/11 運開)[予防停止]/若松 ss 20-20	若松ss220kV引出工事のうち架空地線取付(若松分岐2L側)		更新	
0926764	九州	2024/09/28 09:00	2024/09/30 17:00	毎日	若松 ss	220kV 若松分岐線 2L (2023/11 運開)[予防停止]/若松 ss 20-20	若松ss220kV引出工事のうち架空地線取付(若松分岐2L側)		更新	
0925591	九州	2024/09/30 09:00	2024/09/30 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線 1L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線 1L[予防停止]	管内営業除去業務の委託(220kV 久留米分岐線 1L)(2024 年度)		変更	
0925592	九州	2024/09/30 09:00	2024/10/04 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線 1L	220kV 鳥栖木佐木線 1L	220kV 鳥栖三池線鉄塔防錆塗装工事(2024 年度)016		変更	
0924061	九州	2024/10/01 07:30	2024/10/28 18:00	連続	220kV 都城線 1L	220kV 都城線 1L	220kV 都城線がいにし装置取替工事(横市地区)1L		更新	
0928391	九州	2024/10/01 08:00	2024/10/03 17:00	毎日	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線 1L	大隅線鉄塔ボルト他修繕 6基		変更	
0928693	九州	2024/10/01 08:30	2024/10/01 17:30	単日	上津役 ss	上津役 ss 220kV 上津役線 2L/上津役 ss 20-80	上津役ss 20-83-E LS 外部点検を行う。		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924244	九州	2024/10/01 09:00	2024/10/03 17:00	毎日	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線スベーサ修繕工事(2024年度)		変更	
0925580	九州	2024/10/01 09:00	2024/10/04 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線 1L	220kV 宮崎分岐線 1L/220kV 南宮崎線 1L(2022/10 運開)	220kV 南宮崎線鉄塔防錆修繕工事(1L)		変更	
0927276	九州	2024/10/01 09:00	2024/10/04 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線 1L	220kV 鳥栖木佐木線 1L	鳥栖三池線スベーサほか修繕工事(2024年度:鳥栖木佐木線)		変更	
0927574	九州	2024/10/01 09:00	2024/10/02 17:00	毎日	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線 1L	大隅線口44~55 11 昼間		更新	
0927576	九州	2024/10/01 09:00	2024/10/02 17:00	毎日	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線 1L	大隅線口97、102、117、118 計 4基		更新	
0928392	九州	2024/10/01 09:00	2024/10/03 17:00	毎日	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線架線金具ほか修繕工事		変更	
0928703	九州	2024/10/01 09:00	2024/10/01 18:00	単日	赤坂 ss	220kV 西福岡赤坂線 1L/西福岡 ss 20-50[加圧停止]/赤坂 ss 66kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロツク/赤坂 ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂 ss 6-110(#1MTr2次) [加圧停止]	赤坂 ss 6-110 66kV GISユニット 外部点検(6年点検)を行う。		変更	
0930680	九州	2024/10/01 09:00	2024/10/01 18:00	単日	赤坂 ss	赤坂 ss 220kV 西福岡赤坂線 1L/赤坂 ss 220kV 1号 主要変圧器/赤坂 ss 6-110(#1MTr2次)[加圧停止]/赤坂 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤 1, 2L (B) [ロツク]	赤坂 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う。		変更	
0930681	九州	2024/10/01 09:00	2024/10/01 18:00	単日	赤坂 ss	赤坂 ss 220kV 西福岡赤坂線 1L/赤坂 ss 220kV 1号 主要変圧器/赤坂 ss 6-110(#1MTr2次)[加圧停止]/赤坂 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤 1, 2L (A) [ロツク]	赤坂 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う。		変更	
0930684	九州	2024/10/01 09:00	2024/10/01 18:00	単日	西福岡 ss	220kV 西福岡赤坂線 1L/西福岡 ss 20-50[加圧停止]/赤坂 ss 220kV1号 主要変圧器/西福岡 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤 1, 2L(B) [ロツク]	西福岡 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う。		変更	
0930685	九州	2024/10/01 09:00	2024/10/01 18:00	単日	西福岡 ss	220kV 西福岡赤坂線 1L/西福岡 ss 20-50[加圧停止]/赤坂 ss 220kV1号 主要変圧器/西福岡 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤 1, 2L(A) [ロツク]	西福岡 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う。		変更	
0930683	九州	2024/10/02 08:00	2024/10/02 18:00	単日	赤坂 ss	赤坂 ss 220kV 西福岡赤坂線 2L/赤坂 ss 220kV 2号 主要変圧器/赤坂 ss 6-120(#2MTr2次)[加圧停止]/赤坂 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤 1, 2L (A) [ロツク]	赤坂 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う。		変更	
0928694	九州	2024/10/02 08:30	2024/10/02 17:30	単日	上津役 ss	220kV 上津役線 2L/上津役 ss 20-80	上津役 ss 20-80 GCB 外部点検を行う。		変更	
0928669	九州	2024/10/02 09:00	2024/10/04 17:00	毎日	220kV 西谷門司線 2L(2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 2L(2023/12 運開)	鉄塔防錆塗装 □47、48、49、52		変更	
0928704	九州	2024/10/02 09:00	2024/10/02 18:00	単日	赤坂 ss	220kV 西福岡赤坂線 2L/西福岡 ss 20-60[加圧停止]/赤坂 ss 66kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロツク/赤坂 ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂 ss 6-120(#2MTr2次)[加圧停止]	赤坂 ss 6-120 66kVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。 ・点検対象設備…6-120.6-121.6-122.VD		変更	
0928705	九州	2024/10/02 09:00	2024/10/02 13:00	単日	赤坂 ss	220kV 西福岡赤坂線 2L/西福岡 ss 20-60[加圧停止]/赤坂 ss 66kV1号母線/赤坂 ss 66kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロツク/赤坂 ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂 ss 6-120(#2MTr2次)[加圧停止]	赤坂 ss 6-120 66kVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。 ・点検対象設備…6-120.6-121.6-122.VD		変更	
0929116	九州	2024/10/02 09:00	2024/11/28 17:00	連続	220kV 中九州南熊本線 2L(2024/04 運開)	220kV 中九州南熊本線 2L(2024/04 運開)	中九州南熊本線一部変更工事(安見地区):□18鉄塔組立、2L架線作業		変更	
0929119	九州	2024/10/02 09:00	2024/11/28 17:00	連続	220kV 中九州南熊本線 2L(2024/04 運開)	220kV 中九州南熊本線 2L(2024/04 運開)	中九州南熊本線がよい装置ほか改修工事(中小路地区)2L		変更	
0929190	九州	2024/10/02 09:00	2024/11/21 17:00	連続	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]	山家 ss 20-60 3LS他取替工事		変更	
0930682	九州	2024/10/02 09:00	2024/10/02 18:00	単日	赤坂 ss	赤坂 ss 220kV 西福岡赤坂線 2L/赤坂 ss 220kV 2号 主要変圧器/赤坂 ss 6-120(#2MTr2次)[加圧停止]/赤坂 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤 1, 2L (B) [ロツク]	赤坂 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う。		変更	
0930686	九州	2024/10/02 09:00	2024/10/02 18:00	単日	西福岡 ss	220kV 西福岡赤坂線 2L/西福岡 ss 20-60[加圧停止]/赤坂 ss 220kV2号 主要変圧器/西福岡 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤 1, 2L(B) [ロツク]	西福岡 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う。		変更	
0930687	九州	2024/10/02 09:00	2024/10/02 18:00	単日	西福岡 ss	220kV 西福岡赤坂線 2L/西福岡 ss 20-60[加圧停止]/赤坂 ss 220kV2号 主要変圧器/西福岡 ss 西福岡赤坂線 転送受信盤 1, 2L(A) [ロツク]	西福岡 ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う。		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0928706	九州	2024/10/02 12:00	2024/10/02 18:00	単日	赤坂 ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡 ss 20-60[加圧停止]/赤坂 ss 66kV2号母線/赤坂 ss 66kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/赤坂 ss 220kV2号主要変圧器/赤坂 ss 6-120(#2MTr2次) [加圧停止]	赤坂 ss 6-120 66kVガス絶縁開閉装置外部点検(パネ)を行う。 ・点検対象設備…6-120.6-121.6-122.VD		変更	
0927575	九州	2024/10/03 09:00	2024/10/04 17:00	毎日	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線 1L	大隅線 3基		更新	
0924254	九州	2024/10/04 09:00	2024/10/04 17:00	単日	大隅 ss	220kV 大隅線 1L/大隅 ss 20-10[加圧停止]	大隅 ss 20-10 220kV 以上機器碍洗ノズル・配管点検を行う。		変更	
0924255	九州	2024/10/04 09:00	2024/10/04 18:00	単日	大隅 ss	220kV 大隅線 1L/大隅 ss 20-10[加圧停止]/大隅 ss 220kV 大隅線 1L DZ盤/大隅 ss 220kV 大隅線 1L PCM+DZ	大隅 ss 20-10 220kVガスしゃ断器外部点検(日立、OFPTB、3000A)を行う。		変更	
0930715	九州	2024/10/04 09:00	2024/10/04 18:00	単日	住吉 ss	住吉 ss 220kV 東福岡住吉線 2L/住吉 ss 220kV 東福岡住吉線 2L PCM+DZ(A)/住吉 ss 66kV [3-4] 43LB[ロック]/住吉 ss 220kV2号 主要変圧器/住吉 ss 6-120[加圧停止]/住吉 ss 66kV[3-4]BP+LB盤 監視ロック	208R(B)系の接点不良に伴う修繕に合わせ、A系盤のSW交換を実施し機能維持を図る。 (業務指示 7-10)		新規	
0930716	九州	2024/10/04 09:00	2024/10/04 18:00	単日	住吉 ss	住吉 ss 220kV 東福岡住吉線 2L/住吉 ss 220kV 東福岡住吉線 2L PCM+DZ(B)/住吉 ss 66kV [3-4] 43LB[ロック]/住吉 ss 220kV2号 主要変圧器/住吉 ss 6-120[加圧停止]/住吉 ss 66kV[3-4]BP+LB盤 監視ロック	経年劣化により、208R接点接触不良が原因で常時監視不良(トリップ回路不良)が発生した。現在バイパスによる仮復旧中のため、今回本復旧を実施する。		新規	
0927569	九州	2024/10/07 07:00	2024/10/08 19:00	連続	緑川 ss	緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 1L/緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 1L CR-A/緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 1L CR-B/緑川 ss 220kV1号母線/緑川 ss 220kV1号主要変圧器/緑川 ss 6-110/緑川 ss 20-110[加圧停止]/緑川 ss 20-10[加圧停止]	緑川 ss 20-10 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0927570	九州	2024/10/07 07:00	2024/10/08 19:00	連続	緑川 ss	緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 1L [受電停止]/緑川 ss 220kV1号母線/緑川 ss 20S-12[切]/緑川 ss 220kV1号主要変圧器/緑川 ss 6-110 [加圧停止]/緑川 ss 20-110 [加圧停止]/緑川 ss 20-10 [加圧停止]	緑川 ss 220kV1号BPT 220kV ガス絶縁開閉装置(PT)外部点検を行う。		変更	
0925848	九州	2024/10/07 07:30	2024/10/07 18:30	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) PCM+DZ(A)/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) PCM+DZ(B)/南宮崎 ss 20-70[加圧停止]	南宮崎 ss 20-70 220kVガスしゃ断器外部点検		変更	
0928426	九州	2024/10/07 08:00	2024/10/10 17:30	毎日	220kV 南熊本緑川線 1L	220kV 南熊本緑川線 1L	・臨海部鉄塔防錆塗装修繕工事(南熊本緑川線)を実施する。 □24、25 計 2 基		変更	
0925849	九州	2024/10/07 09:00	2024/10/09 17:00	毎日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 20-70[加圧停止]	南宮崎 ss 220kV1号母線 PD 微量 PCB 含有検査に伴う検体採油(南宮崎線 1L 受電停止)		変更	
0929046	九州	2024/10/07 09:00	2024/10/09 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線 1L	220kV 宮崎分岐線 1L/220kV 南宮崎線 1L	220kV 南宮崎線ボルトナット修繕工事(2024 年度)		変更	
0929047	九州	2024/10/07 09:00	2024/10/09 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線 1L	220kV 宮崎分岐線 1L/220kV 南宮崎線 1L	220kV 南宮崎線架線金具ほか修繕工事		変更	
0929056	九州	2024/10/07 09:00	2024/10/11 17:00	連続	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	東福岡幹線 鉄塔防錆塗装(2023)		変更	
0929103	九州	2024/10/07 09:00	2024/10/10 17:00	連続	220kV 松島火力線南線 2L	220kV 松島火力線南線 2L/220kV 北長崎分岐線 2L	北長崎線【2L】鉄塔防錆塗装工事		変更	
0925847	九州	2024/10/08 07:30	2024/10/08 18:30	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 20-70[加圧停止]	南宮崎 ss 220kV1号 母線PD コンデンサー 形計器用変圧器 外部点検		変更	
0928393	九州	2024/10/08 08:00	2024/10/10 17:00	毎日	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線 2L	大隅線鉄塔ボルト他修繕 6基		変更	
0929211	九州	2024/10/08 08:30	2024/10/08 17:30	単日	武雄 ss	武雄 ss 220kV 武雄線 2L/武雄 ss 20-40[加圧停止]/武雄 ss 220kV1号母線/武雄 ss 220kV[1-2] BP盤 監視 [ロック]/武雄 ss 220kV[1-2] L B盤 監視 [ロック]/武雄 ss 220kV 武雄線 2L は同禁テック用	武雄 ss 20-41LS母線側側相ヒンジ部可動接触子のスプリング不良		変更	
0924245	九州	2024/10/08 09:00	2024/10/10 17:00	毎日	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線スペーサ修繕工事(2024 年度)		変更	
0925299	九州	2024/10/08 09:00	2024/10/09 17:00	連続	500kV 佐賀幹線 1L	500kV 佐賀幹線 1L	□120、□121、□123 計3基		更新	
0927577	九州	2024/10/08 09:00	2024/10/09 17:00	毎日	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線 2L	大隅線□44~55 11 径間		更新	
0927579	九州	2024/10/08 09:00	2024/10/09 17:00	毎日	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線 2L	大隅線□97、102、117、118 計 4基		更新	
0928394	九州	2024/10/08 09:00	2024/10/10 17:00	毎日	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線架線金具ほか修繕工事		変更	
0928444	九州	2024/10/08 09:00	2024/10/10 17:00	連続	220kV 海崎線 1L	220kV 海崎線 1L	220kV 海崎線がしし金具修繕工事(1L)		変更	
0928445	九州	2024/10/08 09:00	2024/10/10 17:00	連続	220kV 海崎線 1L	220kV 海崎線 1L	220kV 海崎線鉄塔防錆修繕工事(1L)		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0928446	九州	2024/10/08 09:00	2024/10/10 17:00	連続	220kV 海崎線 1L	220kV 海崎線 1L	220kV 海崎線電線付属品修繕工事(1L)		変更	
0928670	九州	2024/10/08 09:00	2024/10/10 17:00	毎日	220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)	鉄塔防錆塗装 □47、48、49、52		変更	
0930717	九州	2024/10/08 09:00	2024/10/09 17:00	連続	220kV 海崎線 1L	220kV 海崎線 1L	大分幹線外地線金具外修繕工事(海崎線 1L)		新規	
0928888	九州	2024/10/09 08:00	2024/10/09 18:00	単日	北九州 ss	220kV 槻田線 2L/北九州 ss 20-260/北九州 ss 220kV1・2号母線保護盤(BP+LB)常時監視ロック/北九州 ss 220kV槻田線2L(A)/北九州 ss 220kV槻田線2L(B)	北九州ss 20-260 GCB 外部点検を行う。		変更	
0924259	九州	2024/10/09 09:00	2024/10/09 17:00	単日	大隅 ss	220kV 大隅線 2L/大隅 ss 20-20[加圧停止]/大隅 ss 220kV 大隅線 2L DZ盤/大隅 ss 220kV 大隅線 2L PCM+DZ	大隅 ss 20-20 220kVガスしゃ断器外部点検(日立、OFPTB、3000A)を行う。		変更	
0924260	九州	2024/10/09 09:00	2024/10/09 18:00	単日	大隅 ss	220kV 大隅線 2L/大隅 ss 20-20[加圧停止]	大隅 ss 20-20 220kV 以上機器碍洗ノズル・配管点検を行う。		変更	
0927559	九州	2024/10/10 07:10	2024/10/10 18:50	単日	八代 ss	八代 ss 220kV1号母線	八代 ss 20-10 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(12年点検)を行う。		変更	
0925300	九州	2024/10/10 09:00	2024/10/11 17:00	連続	500kV 佐賀幹線 2L	500kV 佐賀幹線 2L	□120、121、123 計3基		更新	
0927578	九州	2024/10/10 09:00	2024/10/11 17:00	毎日	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線 2L	大隅線 3基		更新	
0927562	九州	2024/10/11 07:10	2024/10/11 18:50	単日	八代 ss	八代 ss 220kV2号母線	八代 ss 20-10 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(12年点検)を行う。		変更	
0924078	九州	2024/10/11 07:30	2024/10/11 18:30	単日	66kV 日田夜明線 1L	66kV 日田夜明線 1L/220kV 熊本日田線 1L	220kV 熊本日田線鉄塔防錆工事(2024年度)		変更	
0924078	九州	2024/10/15 07:30	2024/10/18 18:30	毎日	66kV 日田夜明線 1L	66kV 日田夜明線 1L/220kV 熊本日田線 1L	220kV 熊本日田線鉄塔防錆工事(2024年度)		変更	
0929258	九州	2024/10/15 08:00	2024/10/15 18:00	単日	西大分 ss	西大分 ss 220kV 大分北線 2L/西大分 ss 20-60 [加圧停止]	西大分 ss 20-60C箱操作扉誘導対策修繕		変更	
0928901	九州	2024/10/15 08:30	2024/10/16 17:30	連続	豊前 ss	220kV 大分北線 2L/豊前 ss 20-60/豊前 ss 220kV大分北線2L(A)/豊前 ss 220kV大分北線2L(B)/豊前 ss 220kV母線保護盤(BP+LB)常時監視ロック	豊前ss 20-60 GIS 外部点検(12年点検)を行う。		変更	
0928902	九州	2024/10/15 09:00	2024/10/15 17:00	単日	豊前 ss	220kV 大分北線 2L/豊前 ss 20-60	豊前ss 20-60 GCB 引留碍洗ノズル外部点検を行う。		変更	
0929059	九州	2024/10/15 09:00	2024/10/24 17:00	連続	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	東福岡幹線 鉄塔防錆塗装(2024)		変更	
0929062	九州	2024/10/15 09:00	2024/10/24 17:00	連続	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	東福岡幹線鉄塔防錆塗装工事(2024)		変更	
0930371	九州	2024/10/15 09:00	2024/11/01 17:00	連続	220kV 熊本三池線 1L(三池 ss~#73)	220kV 熊本三池線 1L(三池 ss~#73)	鉄塔防錆塗装修繕工事 220kV 熊本三池線 1L(□95~□103)		新規	
0930449	九州	2024/10/15 17:00	2024/11/01 09:00	連続	220kV 熊本三池線 1L(三池 ss~#73)	220kV 熊本三池線 1L(三池 ss~#73)	鉄塔防錆塗装修繕工事 220kV 熊本三池線 1L(□95~□103)		変更	
0925718	九州	2024/10/16 08:00	2024/10/18 18:00	連続	槻田 sws	220kV 到津線 1L/槻田 sws 20-70	槻田sws 20-70 GIS 外部点検(12年点検)(#1母線PTユニット含む)を行う。		更新	
0925719	九州	2024/10/16 08:00	2024/10/16 18:00	単日	槻田 sws	槻田 sws 20-70/槻田 sws 220kV1号母線	槻田sws 20-70 GIS 外部点検(12年点検)(#1母線PTユニット含む)を行う。		更新	
0929041	九州	2024/10/16 08:00	2024/10/18 17:00	毎日	220kV 高野線 1L	220kV 高野線 1L	高野線ボルト修繕工事		変更	
0929115	九州	2024/10/16 08:30	2024/10/16 17:00	単日	220kV 中九州南熊本線 2L (2024/04 運開)	220kV 中九州南熊本線 2L (2024/04 運開)	220kV 中九州南熊本線電線付属品ほか修繕工事(八代地区)[中九州南熊本線 2L]		変更	
0928447	九州	2024/10/16 09:00	2024/10/18 17:00	連続	220kV 海崎線 2L	220kV 海崎線 2L	220kV 海崎線がよい金具修繕工事(2L)		変更	
0928449	九州	2024/10/16 09:00	2024/10/18 17:00	連続	220kV 海崎線 2L	220kV 海崎線 2L	220kV 海崎線電線付属品修繕工事(2L)		変更	
0930718	九州	2024/10/16 09:00	2024/10/18 17:00	連続	220kV 海崎線 2L	220kV 海崎線 2L	大分幹線外地線金具外修繕工事(海崎線 2L)		新規	
0930372	九州	2024/10/16 09:30	2024/10/17 16:30	連続	220kV 熊本三池線 1L	220kV 熊本三池線 1L	熊本三池線がよい金具修繕工事(熊本三池線 1L)		新規	
0925720	九州	2024/10/17 08:00	2024/10/18 18:00	連続	槻田 sws	槻田 sws 20-70/槻田 sws 220kV2号母線	槻田sws 20-70 GIS 外部点検(12年点検)(#1母線PTユニット含む)を行う。		更新	
0930710	九州	2024/10/17 09:30	2024/10/17 17:30	単日	青振 ss	青振 ss 220kV 青振西福岡線 1L/青振 ss 20-30 [加圧停止]/青振 ss 220kV 青振西福岡線 1L PCM+DZ(A)/青振 ss 220kV 青振西福岡線 1L PCM+DZ(B)	青振 ss 制御端末取替に伴う既設Ry盤の改造を行う。		新規	
0929251	九州	2024/10/18 08:00	2024/10/18 18:00	単日	西大分 ss	西大分 ss 220kV 大分北線 1L/西大分 ss 20-50 [加圧停止]	西大分 ss 20-53 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検		変更	
0929252	九州	2024/10/18 08:00	2024/10/18 18:00	単日	西大分 ss	西大分 ss 220kV 大分北線 1L/西大分 ss 20-50 [加圧停止]	西大分 ss 20-53 LPD コンデンサ形計器用変圧器外部点検		変更	
0930711	九州	2024/10/18 09:30	2024/10/18 17:30	単日	青振 ss	青振 ss 220kV 青振西福岡線 2L/青振 ss 220kV 青振西福岡線 2L PCM+DZ(A)/青振 ss 220kV 青振西福岡線 2L PCM+DZ(B)/青振 ss 20-40 [加圧停止]	青振 ss 制御端末取替に伴う既設Ry盤の改造を行う。		新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924078	九州	2024/10/21 07:30	2024/10/22 18:30	毎日	66kV 日田夜明線 1L	66kV 日田夜明線 1L/220kV 熊本日田線 1L	220kV 熊本日田線鉄塔防錆工事(2024年度)		変更	
0929109	九州	2024/10/21 09:00	2024/11/01 17:00	連続	220kV 大分南線 1L	220kV 大分南線 1L	大南分岐線外OPGW化工事(大分幹線)1L		変更	
0930713	九州	2024/10/21 09:30	2024/10/21 17:30	単日	脊振 ss	脊振 ss 220kV 脊振伊都線 1L/脊振 ss 20-50 [加圧停止]/脊振 ss 220kV 脊振伊都線 1L PCM+DZ(A)/脊振 ss 220kV 脊振伊都線 1L PCM+DZ(B)	脊振 ss 制御端末取替に伴う既設Ry盤の改造を行う。		新規	
0929042	九州	2024/10/22 08:00	2024/10/22 17:00	単日	220kV 高野線 2L	220kV 高野線 2L/220kV 霧島分岐線 2L	霧島分岐線電線精密点検(2L)【直営技術作業】		変更	
0929043	九州	2024/10/22 08:00	2024/10/24 17:00	毎日	220kV 高野線 2L	220kV 高野線 2L	高野線ボルト修繕工事		変更	
0925581	九州	2024/10/22 09:00	2024/10/25 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線 2L	220kV 宮崎分岐線 2L/220kV 南宮崎線 2L(2022/10 運開)	220kV 南宮崎線鉄塔防錆修繕工事(2L)		変更	
0928858	九州	2024/10/22 09:00	2024/10/24 17:00	連続	QHT 飯塚事業所 送電グループ	500kV 北九州幹線 1L	北九州幹線がいし金具修繕工事 他		変更	
0928869	九州	2024/10/22 09:00	2024/10/24 17:00	連続	500kV 北九州幹線 1L	500kV 北九州幹線 1L	500kV 北九州幹線 がいし金具類修繕工事		変更	
0930712	九州	2024/10/22 09:30	2024/10/22 17:30	単日	脊振 ss	脊振 ss 220kV 脊振伊都線 2L/脊振 ss 220kV 脊振伊都線 2L PCM+DZ(A)/脊振 ss 220kV 脊振伊都線 2L PCM+DZ(B)/脊振 ss 20-60 [加圧停止]	脊振 ss 制御端末取替に伴う既設Ry盤の改造を行う。		新規	
0924079	九州	2024/10/23 08:00	2024/10/25 18:00	毎日	66kV 日田夜明線 2L	66kV 日田夜明線 2L/220kV 熊本日田線 2L	220kV 熊本日田線鉄塔防錆工事(2024年度)		変更	
0924062	九州	2024/10/23 08:30	2024/10/25 17:30	毎日	220kV 都城線 1L	220kV 都城線 1L	220kV 都城線ボルトナット修繕工事(2024年度)		更新	
0925737	九州	2024/10/23 09:00	2024/10/23 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 1L/山家 ss 20-50 [加圧停止]/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]/山家 ss 220kV2号母線	山家ss20-63LS他取替工事(20-51~52 間架線撤去、接続)		更新	
0928452	九州	2024/10/23 09:00	2024/10/25 17:00	毎日	220kV 熊本日田線 2L	220kV 熊本日田線 2L	鉄塔防錆塗装修繕工事(熊本地区)220kV 熊本日田線 2L		変更	
0929238	九州	2024/10/24 08:00	2024/10/24 18:00	単日	大分 ss	220kV 東大分線 2L(東大分 ss~大分 ss)/大分 ss 20-20[加圧停止]	大分 ss 20-23 三方弁漏気修繕		変更	
0929239	九州	2024/10/24 08:00	2024/10/24 18:00	単日	大分 ss	220kV 東大分線 2L(東大分 ss~大分 ss)/大分 ss 20-20[加圧停止]/大分 ss 大分 ss 220kV 東大分線 2LPCM+DZ 盤 常時監視 43JK [ロック]	大分 ss 20-23 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検		変更	
0924079	九州	2024/10/28 08:00	2024/10/31 18:00	毎日	66kV 日田夜明線 2L	66kV 日田夜明線 2L/220kV 熊本日田線 2L	220kV 熊本日田線鉄塔防錆工事(2024年度)		変更	
0924178	九州	2024/10/28 08:30	2024/10/29 17:30	毎日	220kV 中央南福岡線 1L	220kV 中央南福岡線 1L	中央南福岡線 絶縁油採油		更新	
0924001	九州	2024/10/28 09:00	2024/12/19 17:00	連続	北九州 ss	220kV 西谷1号線/北九州 ss 20-230[加圧停止]/北九州 ss 220kV 西谷線 1L(A) [ロック]/北九州 ss 220kV 西谷線 1L(B) [ロック]/北九州 ss 220kV 西谷線 1L 制御端末B系 PCTプラグ引出し、T.T 外し [ロック]/北九州 ss 220kV 西谷線 1L 制御端末A系 PCTプラグ引出し、T.T 外し [ロック]	北九州ss20-230CBほか取替工事(総制)		変更	
0928859	九州	2024/10/28 09:00	2024/10/30 17:00	連続	QHT 飯塚事業所 送電グループ	500kV 北九州幹線 2L	北九州幹線がいし金具修繕工事 他		変更	
0929058	九州	2024/10/28 09:00	2024/11/01 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	東福岡幹線ジャンパ補強装置修繕工事(2024)		変更	
0929060	九州	2024/10/28 09:00	2024/11/01 17:00	連続	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	東福岡幹線ダンパ修繕工事(2024)		変更	
0929061	九州	2024/10/28 09:00	2024/11/01 17:00	連続	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	東福岡幹線径間スベサ修繕工事(2024)		変更	
0930719	九州	2024/10/28 09:00	2024/10/30 17:00	毎日	220kV 熊本日田線 2L	220kV 熊本日田線 2L	鉄塔防錆塗装修繕工事(熊本地区)220kV 熊本日田線 2L □38、□39		新規	
0924179	九州	2024/10/28 15:30	2024/10/28 17:30	単日	220kV 中央南福岡線 1L[予防停止]	220kV 中央南福岡線 1L[予防停止]	OFケーブル部分放電測定業務【220kV 中央南福岡線】 ・□46 接続所~南福岡 ss 間のケーブル部分放電測定を実施 ・測定端:□46 接続所【ケーブル終端箱(気中)下部接地線に測定用CTを取付】(測定用 CT は、活線状態で取外し可能) ※同日実施のOFケーブル絶縁油採油業務完了後に実施		更新	
0924064	九州	2024/10/29 08:30	2024/10/31 17:30	毎日	220kV 都城線 2L	220kV 都城線 2L	220kV 都城線ボルトナット修繕工事(2024年度)		更新	
0928656	九州	2024/10/29 09:00	2024/11/01 17:00	連続	220kV 西谷3号線[予防停止]	220kV 西谷3号線[予防停止]	北九州ss20-230CB取替工事を実施する。		変更	
0924180	九州	2024/10/30 08:30	2024/10/31 17:30	毎日	220kV 中央南福岡線 2L	220kV 中央南福岡線 2L	中央南福岡線 絶縁油採油		変更	
0928672	九州	2024/10/31 08:00	2024/12/20 14:00	連続	220kV 西谷門司線 2L(2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 2L(2023/12 運開)	西谷 ss~□12、□16~□46 15.4km 電線張替作業		変更	
0925748	九州	2024/10/31 10:00	2024/10/31 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV2号母線/山家 ss 20T-10(#1、#2母線連絡用)[加圧停止]/山家 ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	山家 ss 20T-12 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。		変更	
0924063	九州	2024/11/01 07:30	2024/11/28 18:00	連続	220kV 都城線 2L	220kV 都城線 2L	220kV 都城線がいし装置取替工事(横浜市地区)2L		更新	
0928428	九州	2024/11/02 08:10	2024/11/04 17:50	毎日	弓削 ss	弓削 ss 220kV1号母線/弓削 ss 220kV[1-2] BP+LB盤/弓削 ss 20-110(220kV1号主変1次) [加圧停止]	弓削 ss 主変増強工事を行う。		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0925301	九州	2024/11/02 09:00	2024/11/04 17:00	連続	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置連結部の修繕(補強装置取替)(1L・2L) 東九州幹線□69、71 計2基	制約有	更新	
0928660	九州	2024/11/02 09:00	2024/11/03 17:00	毎日	220kV 西谷門司線 2L	220kV 西谷門司線 2L	がいし金具他修繕 苅田分岐線□31他 計2基		変更	
0929267	九州	2024/11/02 09:00	2024/11/04 17:00	毎日	弓削 ss	220kV 熊本南熊本線 1L[受電停止]/弓削 ss 20-50[加圧停止]	弓削 ss 主変増強工事を行う。		変更	
0928700	九州	2024/11/05 08:30	2024/11/06 18:30	連続	中央 ss	220kV 中央南福岡線 2L/中央 ss 20-60[加圧停止]/中央 ss 220kV 中央南福岡線 2L PCM+DZ(A)/中央 ss 220kV 中央南福岡線 2L PCM+DZ(B)	中央 ss 20-60 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。		変更	
0928702	九州	2024/11/05 08:30	2024/11/06 18:30	連続	中央 ss	220kV 中央南福岡線 2L/中央 ss 20-60[加圧停止]/中央 ss 220kV 中央南福岡線 2L PCM+DZ(A)/中央 ss 220kV 中央南福岡線 2L PCM+DZ(B)	中央 ss 20-60 操作機構分解点検(空気)を行う。		変更	
0930714	九州	2024/11/05 08:30	2024/11/06 17:30	毎日	220kV 中央南福岡線 2L	220kV 中央南福岡線 2L	中央南福岡線 絶縁油採油		新規	
0925302	九州	2024/11/05 09:00	2024/11/07 17:00	連続	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置連結部の修繕(補強装置取替)(1L・2L) 東九州幹線□69、71 計2基	制約有	更新	
0927200	九州	2024/11/05 09:00	2024/11/08 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線 1L	220kV 鳥栖木佐木線 1L	鳥栖三池線スペースほか修繕工事(2024年度:鳥栖木佐木線)		変更	
0928874	九州	2024/11/05 09:00	2024/11/05 17:00	単日	500kV 佐賀幹線 1L	500kV 佐賀幹線 1L	管内送電線架線金具修繕工事(佐賀地区)佐賀幹線1号線		変更	
0929057	九州	2024/11/05 09:00	2024/11/05 17:00	単日	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 山家東福岡線 2L	220kV 東福岡幹線 がいし金具類修繕工事		変更	
0930765	九州	2024/11/05 09:00	2024/11/09 17:00	連続	500kV 佐賀幹線 1L	500kV 佐賀幹線 1L	2024年度福岡・熊本エリア防錆塗装修繕工事(福岡)		新規	
0930825	九州	2024/11/05 09:00	2024/11/09 17:00	連続	500kV 佐賀幹線 1L	500kV 佐賀幹線 1L	2024年度福岡・熊本エリア防錆塗装修繕工事(福岡)		新規	
0925725	九州	2024/11/05 09:30	2024/11/06 17:00	毎日	東福岡 ss	220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss 20-60[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L DZ盤	東福岡 ss 220kV山家東福岡2L(DZ) 動作試験(デジタル)		変更	
0925726	九州	2024/11/05 09:30	2024/11/06 17:00	毎日	東福岡 ss	220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss 20-60[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L PCM(B)/東福岡 ss 220kV[1-2] LB盤/東福岡 ss 220kV[2-3] LB盤	東福岡 ss 220kV山家東福岡2L(B) 動作試験(デジタル)		変更	
0925738	九州	2024/11/05 09:30	2024/11/06 17:00	毎日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 2L DZ盤	山家 ss 220kV 山家東福岡線2L(DZ) 動作試験(デジタル)		変更	
0925739	九州	2024/11/05 09:30	2024/11/06 17:00	毎日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 2L PCM(B)/山家 ss 220kV[1-2] LB盤	山家 ss 220kV山家東福岡2L(B) 動作試験(デジタル)		変更	
0930303	九州	2024/11/05 09:30	2024/11/05 17:30	単日	南福岡 ss	220kV 中央南福岡線 2L/南福岡 ss 20-60[加圧停止]/南福岡 ss 220kV 中央南福岡線 2L CR-A/南福岡 ss 220kV 中央南福岡線 2L CR-B/南福岡 ss 220kV 中央南福岡線 2L DZ盤/南福岡 ss 220kV [1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	南福岡 ss 20-60 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。		変更	
0928701	九州	2024/11/06 08:30	2024/11/06 18:30	単日	中央 ss	220kV 中央南福岡線 2L/中央 ss 20-60[加圧停止]	中央 ss 20-62 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。		変更	
0930812	九州	2024/11/06 10:00	2024/11/06 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]	山家ss20-60GCB操作箱内ヒーター回路修繕		新規	
0930872	九州	2024/11/06 10:00	2024/11/06 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss 20-60[加圧停止]	山家ss20-60GCB操作箱内ヒーター回路修繕		新規	
0924181	九州	2024/11/06 15:30	2024/11/06 17:30	単日	220kV 中央南福岡線 2L[予防停止]	220kV 中央南福岡線 2L[予防停止]	OFケーブル部分放電測定業務【220kV 中央南福岡線】 ・□46 接続所～南福岡 ss 間のケーブル部分放電測定を実施 ・測定端: □46 接続所【ケーブル終端箱(気中)下部接地線に測定用CTを取付】(測定用CTは、活線状態で取外し可能) ※同日実施のOFケーブル絶縁油採油業務完了後に実施		変更	
0929242	九州	2024/11/07 08:00	2024/11/07 18:00	単日	大分 ss	220kV 大分南線 2L/大分 ss 20-80[加圧停止]/大分 ss 大分 ss 220kV 大分南線 2LPCM+DZ 盤 常時監視 43JK [ロック]	大分 ss 20-83 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検		変更	
0929243	九州	2024/11/07 08:00	2024/11/07 18:00	単日	大分 ss	220kV 大分南線 2L/大分 ss 20-80[加圧停止]	大分 ss 20-83LPD 碓洗配管ノズル修繕		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0928698	九州	2024/11/07 08:30	2024/11/08 18:30	連続	中央 ss	220kV 中央南福岡線 1L/中央 ss 20-50[加圧停止]/中央 ss 220kV 中央南福岡線 1L PCM+DZ(A)/中央 ss 220kV 中央南福岡線 1L PCM+DZ(B)	中央 ss 20-50 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(空気)を行う。		変更	
0930678	九州	2024/11/07 08:30	2024/11/08 17:30	毎日	220kV 中央南福岡線 1L	220kV 中央南福岡線 1L	中央南福岡線 絶縁油採油		変更	
0929244	九州	2024/11/07 09:00	2024/11/07 17:00	単日	大分 ss	220kV 大分南線 2L/大分 ss 20-80[加圧停止]	大分 ss 20-83 LPD コンデンサー形計器用変圧器外部点検		変更	
0930817	九州	2024/11/07 09:00	2024/11/07 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 2L/西大分 ss 20-80[加圧停止]	20-80 油圧計指示不良のため修繕を実施する		新規	
0930877	九州	2024/11/07 09:00	2024/11/07 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分南線 2L/西大分 ss 20-80[加圧停止]	20-80 油圧計指示不良のため修繕を実施する		新規	
0928708	九州	2024/11/07 09:30	2024/11/07 17:30	単日	南福岡 ss	220kV 中央南福岡線 1L/南福岡 ss 20-50 [加圧停止]/南福岡 ss 220kV 中央南福岡線 1L CR-A/南福岡 ss 220kV 中央南福岡線 1L CR-B/南福岡 ss 220kV 中央南福岡線 1L DZ盤/南福岡 ss 220kV [1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	南福岡 ss 20-50 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。		変更	
0930679	九州	2024/11/08 15:30	2024/11/08 17:30	単日	220kV 中央南福岡線 1L[予防停止]	220kV 中央南福岡線 1L[予防停止]	OFケーブル部分放電測定業務【220kV 中央南福岡線】 ・□46 接続所～南福岡 ss 間のケーブル部分放電測定を実施 ・測定端: □46 接続所【ケーブル終端箱(気中)下部接地線に測定用 CT を取付】(測定用 CT は、活線状態で取外し可能) ※同日実施のOFケーブル絶縁油採油業務完了後に実施		変更	
0924182	九州	2024/11/11 08:30	2024/11/15 17:30	毎日	220kV 脊振西福岡線 1L	220kV 脊振西福岡線 1L	アークホン修繕 8 基		更新	
0925391	九州	2024/11/11 09:00	2024/11/13 18:00	連続	中央 ss	500kV 佐賀幹線 2L/中央 ss 500kV 佐賀幹線 2L PCM+DZ(A)/中央 ss 500kV 佐賀幹線 2L PCM+DZ(B)/中央 ss 500kV[3-4] BP+LB盤 常時監視ロック/中央 ss 50-20 [加圧停止]/西九州 ss 50-23DS 電氣的・機械的 [ロック]	中央 ss 50-20 500kV GIS ユニット 外部点検(6 年点検)を行う。		変更	
0928657	九州	2024/11/11 09:00	2024/11/14 17:00	連続	220kV 西谷3号線[予防停止]	220kV 西谷3号線[予防停止]	北九州ss20-230CB取替工事を実施する。		変更	
0928667	九州	2024/11/11 09:00	2024/11/15 17:00	毎日	220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)	鉄塔防錆塗装 苅田分岐線□35(併架:南苅田北九州線□10)		変更	
0928876	九州	2024/11/11 09:00	2024/11/13 17:00	連続	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線 1L	【連続】500kV 東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事(日田地区)(1L)	制約有	変更	
0930359	九州	2024/11/11 09:00	2024/11/13 17:00	連続	西九州 ss	西九州 ss 66kV4-1号 分路リアクトル/西九州 ss 66kV4-2号 分路リアクトル/西九州 ss 500kV4号 主要変圧器/西九州 ss 6-140(主要変圧器4号66k主幹) [加圧停止]/西九州 ss 20-140(主要変圧器4号) [加圧停止]/西九州 ss 50-140(主要変圧器4号) [加圧停止]/西九州 ss 66kV4号 所内用変圧器	西九州ss 500kV4号主変(青相) 課電洗浄処理業務(採油)		新規	
0930360	九州	2024/11/11 09:00	2024/11/13 17:00	連続	西九州 ss	西九州 ss 66kV4-1号 分路リアクトル/西九州 ss 66kV4-2号 分路リアクトル/西九州 ss 500kV4号 主要変圧器/西九州 ss 6-140(主要変圧器4号66k主幹) [加圧停止]/西九州 ss 20-140(主要変圧器4号) [加圧停止]/西九州 ss 50-140(主要変圧器4号) [加圧停止]/西九州 ss 66kV4号 所内用変圧器	西九州ss 500kV4号主変(赤相) 課電洗浄処理業務(採油)		新規	
0930361	九州	2024/11/11 09:00	2024/11/13 17:00	連続	西九州 ss	西九州 ss 66kV4-1号 分路リアクトル/西九州 ss 66kV4-2号 分路リアクトル/西九州 ss 500kV4号 主要変圧器/西九州 ss 6-140(主要変圧器4号66k主幹) [加圧停止]/西九州 ss 20-140(主要変圧器4号) [加圧停止]/西九州 ss 50-140(主要変圧器4号) [加圧停止]/西九州 ss 66kV4号 所内用変圧器	西九州ss 500kV4号主変(白相) 課電洗浄処理業務(採油)		新規	
0930771	九州	2024/11/11 09:00	2024/11/15 17:00	連続	中央 ss	500kV 佐賀幹線 2L/中央 ss 50-23DS 電氣的・機械的 [ロック]	2024年度福岡・熊本エリア防錆塗装修繕工事(福岡)		新規	
0930831	九州	2024/11/11 09:00	2024/11/15 17:00	連続	中央 ss	500kV 佐賀幹線 2L/中央 ss 50-23DS 電氣的・機械的 [ロック]	2024年度福岡・熊本エリア防錆塗装修繕工事(福岡)		新規	
0930721	九州	2024/11/11 15:00	2024/11/11 18:00	単日	柏田 ss	220kV 柏田線 2L/柏田 ss 220kV2号母線/柏田 ss 加圧経路(柏田線 2L~220kV#2 母線)	柏田ss2号主変加圧時のインラッシュ電圧低下抑制対策を行う。		新規	
0927201	九州	2024/11/12 09:00	2024/11/15 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線 2L	220kV 鳥栖木佐木線 2L	鳥栖三池線スベサほか修繕工事(2024 年度:鳥栖木佐木線)		変更	
0928875	九州	2024/11/12 09:00	2024/11/12 17:00	単日	500kV 佐賀幹線 2L	500kV 佐賀幹線 2L	管内送電線架線金具修繕工事(佐賀地区)佐賀幹線2号線		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0929091	九州	2024/11/12 09:00	2024/11/14 17:00	連続	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L	220kV 大分幹線地線金具外修繕工事(1L)		変更	
0930373	九州	2024/11/12 09:00	2024/11/28 17:00	連続	220kV 熊本三池線 2L(三池 ss~#73)	220kV 熊本三池線 2L(三池 ss~#73)	鉄塔防錆塗装修繕工事 220kV 熊本三池線 2L(□95~□103)		新規	
0930413	九州	2024/11/12 10:00	2024/11/12 15:00	単日	蒲田 sws	蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 1L/蒲田 sws 20L-10[切]/蒲田 sws 20L-20E[入]	蒲田sws20L-10ELS操作箱内ヒーター回路修繕		新規	
0930414	九州	2024/11/12 10:00	2024/11/12 15:00	単日	蒲田 sws	蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 1L/蒲田 sws 20L-10[切]/蒲田 sws 20L-10E[入]	蒲田sws20L-10LS操作箱内ヒーター回路修繕		新規	
0930491	九州	2024/11/12 10:00	2024/11/12 15:00	単日	蒲田 sws	蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 1L (2024/06 運開)/蒲田 sws 20L-10[切]/蒲田 sws 20L-20E[入]	蒲田sws20L-10ELS操作箱内ヒーター回路修繕		変更	
0930492	九州	2024/11/12 10:00	2024/11/12 15:00	単日	蒲田 sws	蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 1L (2024/06 運開)/蒲田 sws 20L-10[切]/蒲田 sws 20L-10E[入]	蒲田sws20L-10LS操作箱内ヒーター回路修繕		変更	
0927560	九州	2024/11/13 07:10	2024/11/13 18:50	単日	八代 ss	八代 ss 220kV1号母線	八代 ss 20-20 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(12年点検)を行う。		変更	
0925575	九州	2024/11/13 08:00	2024/11/23 18:00	連続	220kV 松島火力線北線 1L	220kV 松島火力線北線 1L	<伝票 No.TCL-24-001>220kV 松島火力線北線 1L 電線路細密点検他		変更	
0928438	九州	2024/11/13 08:10	2024/11/13 17:50	単日	八代 ss	八代 ss 220kV1号母線	定期周期到達により、220kV1・2号母線 PT GIS ユニット外部点検を行う。		変更	
0929048	九州	2024/11/13 09:00	2024/11/15 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線 2L	220kV 宮崎分岐線 2L/220kV 南宮崎線 2L	220kV 南宮崎線ボルトナット修繕工事(2024年度)		変更	
0929049	九州	2024/11/13 09:00	2024/11/15 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線 2L	220kV 宮崎分岐線 2L/220kV 南宮崎線 2L	220kV 南宮崎線架線金具ほか修繕工事		変更	
0929118	九州	2024/11/13 09:00	2024/11/22 17:00	連続	220kV 中九州南熊本線 2L (2024/04 運開)	220kV 中九州南熊本線 2L (2024/04 運開)	中九州大平線架空地線張替工事(原田地区)(中九州南熊本線 2L)併架箇所		変更	
0930415	九州	2024/11/13 10:00	2024/11/13 15:00	単日	蒲田 sws	蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 2L/蒲田 sws 20L-20[切]/蒲田 sws 20L-20E[入]	蒲田sws20L-20LS操作箱内ヒーター回路修繕		新規	
0930416	九州	2024/11/13 10:00	2024/11/13 15:00	単日	蒲田 sws	蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 2L/蒲田 sws 20L-20[切]/蒲田 sws 20L-20E[入]	蒲田sws20L-20LSE操作箱内ヒーター回路修繕		新規	
0930493	九州	2024/11/13 10:00	2024/11/13 15:00	単日	蒲田 sws	蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 2L (2024/06 運開)/蒲田 sws 20L-20[切]/蒲田 sws 20L-20E[入]	蒲田sws20L-20LS操作箱内ヒーター回路修繕		変更	
0930494	九州	2024/11/13 10:00	2024/11/13 15:00	単日	蒲田 sws	蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 2L (2024/06 運開)/蒲田 sws 20L-20[切]/蒲田 sws 20L-20E[入]	蒲田sws20L-20LSE操作箱内ヒーター回路修繕		変更	
0927563	九州	2024/11/14 07:10	2024/11/14 18:50	単日	八代 ss	八代 ss 220kV2号母線	八代 ss 20-20 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(12年点検)を行う。		変更	
0928439	九州	2024/11/14 08:10	2024/11/14 17:50	単日	八代 ss	八代 ss 220kV2号母線	定期周期到達により、220kV1・2号母線 PT GIS ユニット外部点検を行う。		変更	
0925789	九州	2024/11/14 09:00	2024/11/14 17:00	単日	東佐世保 ss	東佐世保 ss 220kV 松島火力線北線 1L/東佐世保 ss 20-90	東佐世保 ss 松島火力線北線 1L(P205~P206)屋外鉄構外部点検 他		変更	
0928879	九州	2024/11/14 09:00	2024/11/16 17:00	連続	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 2L	【連続】500kV 東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事(日田地区)(2L)	制約有	変更	
0929088	九州	2024/11/14 09:00	2024/11/14 17:00	単日	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L/220kV 速見分岐線 1L	速見分岐線□54-9(1L)切離し接続		変更	
0929092	九州	2024/11/14 09:00	2024/11/14 17:00	単日	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L/220kV 速見分岐線 1L	220kV 速見分岐線電線付属品修繕工事(1L)		変更	
0929228	九州	2024/11/14 09:00	2024/11/14 17:00	単日	速見 ss	220kV 大分北線 1L/220kV 速見分岐線 1L	速見ss20-50CBほか取替工事に伴う速見分岐線 1L端子切離し(系給)		変更	
0924233	九州	2024/11/18 08:10	2024/12/25 17:50	連続	弓削 ss	弓削 ss 220kV2号母線	弓削 ss 主変増強工事のうち 240kVGIS 据付を行う。		変更	
0924183	九州	2024/11/18 08:30	2024/11/22 17:30	毎日	220kV 脊振西福岡線 2L	220kV 脊振西福岡線 2L	アークホン修繕 8基		更新	
0928878	九州	2024/11/18 09:00	2024/11/20 17:00	連続	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置修繕工事(1L)【□76、□79】	制約有	変更	
0929270	九州	2024/11/18 09:00	2024/12/25 17:00	連続	弓削 ss	弓削 ss 220kV 熊本南熊本線 2L [受電停止]/弓削 ss 20-60[加圧停止]	弓削 ss 主変増強工事を行う。		変更	
0930374	九州	2024/11/18 09:30	2024/11/19 16:30	連続	220kV 熊本三池線 2L	220kV 熊本三池線 2L	熊本三池線がよい金具修繕工事(熊本三池線 2L)		新規	
0928389	九州	2024/11/19 08:30	2024/11/21 17:30	毎日	220kV 都城線 2L	220kV 都城線 2L	220kV 都城線(2L)□12~13 径間スペーサ取替		新規	
0928710	九州	2024/11/19 08:30	2024/11/21 17:30	毎日	220kV 都城線 2L	220kV 都城線 2L	220kV 都城線(2L)□12~13 径間スペーサ取替		新規	
0928877	九州	2024/11/19 09:00	2024/11/20 17:00	連続	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線外がよい金具修繕工事(1L)	制約有	変更	
0929094	九州	2024/11/19 09:00	2024/11/21 17:00	連続	220kV 大分北線 2L	220kV 大分北線 2L	220kV 大分幹線地線金具外修繕工事(2L)		変更	
0929095	九州	2024/11/19 09:00	2024/11/19 17:00	単日	220kV 大分北線 2L	220kV 大分北線 2L/220kV 速見分岐線 2L	220kV 速見分岐線電線付属品修繕工事(2L)		変更	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0930437	九州	2024/11/19 09:00	2024/11/21 17:00	連続	西九州 ss	西九州 ss 66kV4-1号 分路リアクトル/西九州 ss 66kV4-2号 分路リアクトル/西九州 ss 500kV4号 主要変圧器/西九州 ss 6-140(主要変圧器4号66k主幹) [加圧停止]/西九州 ss 20-140(主要変圧器4号) [加圧停止]/西九州 ss 50-140(主要変圧器4号) [加圧停止]/西九州 ss 66kV4号 所内用変圧器	西九州ss 500kV4号主変(青相) 課電洗浄処理業務(採油)		変更	
0930438	九州	2024/11/19 09:00	2024/11/21 17:00	連続	西九州 ss	西九州 ss 66kV4-1号 分路リアクトル/西九州 ss 66kV4-2号 分路リアクトル/西九州 ss 500kV4号 主要変圧器/西九州 ss 6-140(主要変圧器4号66k主幹) [加圧停止]/西九州 ss 20-140(主要変圧器4号) [加圧停止]/西九州 ss 50-140(主要変圧器4号) [加圧停止]/西九州 ss 66kV4号 所内用変圧器	西九州ss 500kV4号主変(赤相) 課電洗浄処理業務(採油)		変更	
0930439	九州	2024/11/19 09:00	2024/11/21 17:00	連続	西九州 ss	西九州 ss 66kV4-1号 分路リアクトル/西九州 ss 66kV4-2号 分路リアクトル/西九州 ss 500kV4号 主要変圧器/西九州 ss 6-140(主要変圧器4号66k主幹) [加圧停止]/西九州 ss 20-140(主要変圧器4号) [加圧停止]/西九州 ss 50-140(主要変圧器4号) [加圧停止]/西九州 ss 66kV4号 所内用変圧器	西九州ss 500kV4号主変(白相) 課電洗浄処理業務(採油)		変更	
0928861	九州	2024/11/21 09:00	2024/11/22 17:00	毎日	500kV 豊前西幹線 2L	500kV 豊前西幹線 2L	500kV 豊前西幹線がしいし金具ほか補修作業2L(直営技術作業)		変更	
0928880	九州	2024/11/21 09:00	2024/11/22 17:00	連続	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 2L	がしいし金具修繕(ホーン取付ナット取替ほか) □100ほか 計5基	制約有	変更	
0928881	九州	2024/11/21 09:00	2024/11/23 17:00	連続	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置修繕工事(2L)【□76、□79】	制約有	変更	
0928895	九州	2024/11/22 09:00	2024/11/22 17:00	単日	豊前 ss	500kV 豊前西幹線1L/豊前 ss 50-30	豊前 ss50-30GIS線路側ブッシング赤相下部 UT測定修繕		変更	
0928481	九州	2024/11/23 07:30	2024/12/03 17:30	毎日	220kV 唐津西九州線 1L (2023/11 運開)[予防停止]	220kV 唐津西九州線 1L (2023/11 運開)[予防停止]	実施区間:唐津神田線□0-1~□6 工事概要:電線張替 1.9km(1号線)		変更	
0928362	九州	2024/11/26 07:30	2024/12/23 18:00	連続	220kV 都城線 1L	220kV 都城線 1L	220kV 都城線がしいし装置取替工事(横市地区)1L		変更	
0925576	九州	2024/11/26 08:00	2024/12/06 18:00	連続	220kV 松島火力線北線 2L	220kV 松島火力線北線 2L	<伝票 No.TCL-24-002>220kV 松島火力線北線 2L 電線路細密点検他		変更	
0929229	九州	2024/11/26 08:00	2024/11/26 18:00	単日	速見 ss	速見 ss 220kV 大分北線 1L/速見 ss 20-50[加圧停止]/速見 ss 220kV 速見分岐線 1L 43CA[ロック]/速見 ss 220kV 速見分岐線 1L 43CB[ロック]/速見 ss 220kV 速見分岐線 1L 43RC[ロック]/速見 ss 220kV 速見分岐線 1L 43RCB[ロック]/速見 ss 速見 ss 220kV 見分岐線 1号(A)PCM+DZ 常時監視 43JK [ロック]/速見 ss 速見 ss 220kV 見分岐線 1号(B)PCM+DZ 常時監視 43JK [ロック]	速見 ss 20-50 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(パナ)		変更	
0929226	九州	2024/11/26 09:00	2024/11/26 17:00	単日	速見 ss	速見 ss 220kV 大分北線 1L/速見 ss 20-50 [加圧停止]	速見 ss 20-53 LPD コンデンサー形計器用変圧器外部点検		変更	
0929231	九州	2024/11/26 09:00	2024/11/26 17:00	単日	速見 ss	速見 ss 220kV 速見分岐線 1L/速見 ss 20-50[加圧停止]	速見 ss 20-50GISユニットブッシングUT測定		変更	
0929261	九州	2024/11/28 08:00	2024/11/28 18:00	単日	西大分 ss	西大分 ss 220kV 大分北線 2L/西大分 ss 20-60 [加圧停止]	西大分 ss 20-63 LPD コンデンサー形計器用変圧器外部点検		変更	
0929262	九州	2024/11/28 08:00	2024/11/28 18:00	単日	西大分 ss	西大分 ss 220kV 大分北線 2L/西大分 ss 20-60 [加圧停止]	西大分 ss 20-63 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検		変更	
0929117	九州	2024/11/28 09:00	2024/11/28 17:00	単日	220kV 中九州南熊本線 2L (2024/04 運開)	220kV 中九州南熊本線 2L (2024/04 運開)	中九州南熊本線一部変更工事(安見地区)(2L 電気試験)		変更	
0929218	九州	2024/12/02 08:30	2024/12/03 17:30	連続	鳥栖 ss	鳥栖 ss 220kV 脊振鳥栖線 2L/鳥栖 ss 20-20 [加圧停止]	鳥栖ss 雷遮蔽改修工事(脊振鳥栖線2LGW撤去、鉄構改修)		変更	
0925296	九州	2024/12/02 09:00	2024/12/06 17:00	連続	中央 ss	500kV 熊本幹線 1L/中央 ss 50-53DS電氣的・機械的 [ロック]	管内送電設備熊本幹線径間スパーサ修繕工事 1L		変更	
0925492	九州	2024/12/02 09:00	2024/12/06 17:00	連続	熊本 ss	熊本 ss 500kV 熊本幹線 1L/熊本 ss 500kV 熊本幹線 1L PCM+DZ(A)/熊本 ss 500kV 熊本幹線 1L PCM+DZ(B)/熊本 ss 50-50[加圧停止]	熊本ss500kV現地制御装置うち500kV現地制御装置取替を実施する。		変更	
0928872	九州	2024/12/02 09:00	2024/12/04 17:00	連続	中央 ss	500kV 熊本幹線 1L/中央 ss 50-53DS電氣的・機械的 [ロック]	【連続】500kV 熊本幹線径間スパーサ修繕工事【1L】		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0928915	九州	2024/12/02 09:00	2024/12/02 18:00	単日	中央 ss	500kV 熊本幹線 1L/中央 ss 500kV 熊本幹線 1L P CM+DZ(A)/中央 ss 500kV 熊本幹線 1L PCM +DZ(B)/中央 ss 500kV[3-4] BP盤 常時監視 ロック/中央 ss 500kV[3-4] LB盤 常時監視ロッ ク/中央 ss 50-50[加圧停止]/中央 ss 500kV[3 -4] BU盤 常時監視ロック	中央ss50-50GCB 青相 B 系ガス密度 SW 不良修繕を実施する。		変更	
0927572	九州	2024/12/03 07:00	2024/12/04 19:00	連続	緑川 ss	緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 2L/緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 2L CR-A/緑川 ss 220kV 南熊本緑 川線 2L CR-B/緑川 ss 220kV3号母線/緑川 ss 6-120 [加圧停止]/緑川 ss 20-120 [加圧停 止]/緑川 ss 220kV2号主要変圧器/緑川 ss 20- 20 [加圧停止]	緑川 ss 20-20 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0924212	九州	2024/12/03 08:00	2024/12/03 18:00	単日	唐津 ss	220kV 唐津西九州線 1L/唐津 ss 20-50[加圧停 止]	唐津 ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-50 碍洗ノズル外部点検を 行う		変更	
0924213	九州	2024/12/03 08:00	2024/12/03 18:00	単日	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 1L (2023/11 運開)/ 唐津 ss 20-50[加圧停止]/唐津 ss 220kV 母線保 護盤 常時監視 [ロック]/唐津 ss 220kV 唐津西九 州線 1L CR-B [ロック]/唐津 ss 220kV 唐津西九 州線 1L CR-A [ロック]/唐津 ss 220kV 唐津西九 州線 1L DZ 常時監視 [ロック]	唐津 ss 20-50 220KVガスしゃ断器外部点検を行う		変更	
0928427	九州	2024/12/03 08:00	2024/12/06 17:30	毎日	220kV 南熊本緑川線 2L	220kV 南熊本緑川線 2L	・臨海部鉄塔防錆塗装修繕工事(南熊本緑川線)を実施する。 □24、25 計 2 基		変更	
0928990	九州	2024/12/03 08:00	2024/12/03 18:00	単日	熊本 ss	500kV 熊本幹線 1L/熊本 ss 50-50[加圧停止]/中 央 ss 50-53DS電氣的・機械的 [ロック]	熊本 ss 50-50ユニット 50-50GIS ガスBgUT測定ほかを行う。		変更	
0928870	九州	2024/12/03 09:00	2024/12/04 17:00	連続	500kV 中九州幹線 1L	500kV 中九州幹線 1L	管内送電設備中九州幹線径間スペース修繕工事 1L		変更	
0928482	九州	2024/12/04 07:30	2024/12/12 17:30	連続	220kV 唐津西九州線 1L (2023/11 運開)	220kV 唐津西九州線 1L (2023/11 運開)	腹材取替 6基 唐津西九州線□1、2、6、 北佐賀線□5、17、18(6基)、 高経年 部材取替(腐食)		変更	
0928988	九州	2024/12/04 08:00	2024/12/04 18:00	単日	熊本 ss	500kV 中九州幹線 1L/熊本 ss 50-70[加圧停止]	熊本 ss 50-70ユニット 50-70GIS ガスBgUT測定ほかを行う。		変更	
0929217	九州	2024/12/04 08:30	2024/12/06 17:30	連続	鳥栖 ss	鳥栖 ss 220kV 脊振鳥栖線 1L/鳥栖 ss 20-10 [加圧停止]	鳥栖ss 雷遮蔽改修工事(脊振鳥栖線1LGW撤去・新設)		変更	
0927571	九州	2024/12/05 07:00	2024/12/06 19:00	連続	緑川 ss	緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 2L [受電停止]/緑川 ss 220kV2号母線/緑川 ss 220kV3号母線/緑 川 ss 220kV2号主要変圧器/緑川 ss 6-120 [加圧停止]/緑川 ss 20-120 [加圧停止]/緑川 ss 20-20 [加圧停止]	緑川 ss 220kV2号BPT 220kV ガス絶縁開閉装置(PT)外部点検を 行う。		変更	
0927573	九州	2024/12/05 07:00	2024/12/06 19:00	連続	緑川 ss	緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 2L [受電停止]/緑川 ss 220kV2号母線/緑川 ss 220kV3号母線/緑 川 ss 220kV2号主要変圧器/緑川 ss 6-120 [加圧停止]/緑川 ss 20-120 [加圧停止]/緑川 ss 20-20 [加圧停止]	緑川 ss 20-120 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行 う。		変更	
0924211	九州	2024/12/06 08:00	2024/12/06 18:00	単日	西九州 ss	西九州 ss 220kV 唐津西九州線 1L (2023/11 運 開)/西九州 ss 20-50[加圧停止]/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 1L (2023/11 運開) CR-A/西 九州 ss 220kV 唐津西九州線 1L (2023/11 運開) C R-B/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 1L DZ 常時 監視 [ロック]	西九州 ss 20-50 220KVガスしゃ断器外部点検を行う		変更	
0925298	九州	2024/12/09 09:00	2024/12/13 17:00	連続	500kV 熊本幹線 2L	500kV 熊本幹線 2L	管内送電設備熊本幹線径間スペース修繕工事 2L		変更	
0925493	九州	2024/12/09 09:00	2024/12/13 17:00	連続	熊本 ss	500kV 熊本幹線 2L/熊本 ss 500kV 熊本幹線 2L P CM+DZ(A)/熊本 ss 500kV 熊本幹線 2L PCM +DZ(B)/熊本 ss 50-60[加圧停止]	熊本ss500kV現地制御装置うち500kV現地制御装置取替を実施 する。		変更	
0928873	九州	2024/12/09 09:00	2024/12/11 17:00	連続	500kV 熊本幹線 2L	500kV 熊本幹線 2L	500kV 熊本幹線径間スペース修繕を実施。□66~□68 2 径間		変更	
0929087	九州	2024/12/09 09:00	2024/12/20 17:00	連続	220kV 北九州豊前線 2L	220kV 北九州豊前線 2L	大分幹線架空地線張替工事(上高屋地区)		変更	
0928989	九州	2024/12/10 08:00	2024/12/10 18:00	単日	熊本 ss	500kV 中九州幹線 2L/熊本 ss 50-80[加圧停止]	熊本 ss 50-80ユニット 50-80GIS ガスBgUT測定ほかを行う。		変更	
0928868	九州	2024/12/10 08:30	2024/12/10 17:00	単日	500kV 宮崎幹線 1L	500kV 宮崎幹線 1L	500kV 宮崎幹線電線付属品ほか修繕工事(八代地区)[宮崎幹線 1L]		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0930302	九州	2024/12/10 08:30	2024/12/10 18:30	単日	大平 sws	大平 sws 220kV 大平人吉線 1L/大平 sws 20-30 [加圧停止]	o20-33[E付]LS 磁気近接 SW 修繕の実施 アダプター交換含む		変更	
0928871	九州	2024/12/10 09:00	2024/12/11 17:00	連続	500kV 中九州幹線 2L	500kV 中九州幹線 2L	管内送電設備中九州幹線径間スペース修繕工事 2L		変更	
0930300	九州	2024/12/11 00:10	2024/12/12 04:55	毎日	JR新坂本 ss	JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 1L [受電停止]/JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]	JR新坂本 ss 受電設備定期点検(き電用変圧器(1号)油中ガス分析)		変更	
0924256	九州	2024/12/11 09:00	2024/12/11 17:00	単日	大隅 ss	220kV 大隅線 1L/大隅 ss 20-10 [加圧停止]/110kV 大隅野方線(2021年3月運開)2L	大隅 ss 220kV2号架空地線(5~8鉄構) 架空地線関係外部点検を行う。		変更	
0924257	九州	2024/12/11 09:00	2024/12/11 17:00	単日	大隅 ss	220kV 大隅線 1L/大隅 ss 20-10 [加圧停止]	大隅 ss 220kV大隅1L(P201~P202) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0924258	九州	2024/12/11 09:00	2024/12/11 17:00	単日	大隅 ss	220kV 大隅線 1L/大隅 ss 20-10 [加圧停止]	大隅 ss 220kV3号架空地線(8~10鉄構) 架空地線関係外部点検を行う。		変更	
0927162	九州	2024/12/11 09:00	2024/12/11 17:00	単日	大隅 ss	大隅 ss 220kV1号母線/大隅 ss 20T-10(20T-10) [加圧停止]/大隅 ss 220kV[1-2] BU盤	大隅 ss 220kV母線分離保護 動作試験(デジタル)、8R修繕を行う。		更新	
0924268	九州	2024/12/11 14:00	2024/12/11 16:00	単日	大隅 ss	大隅 ss 220kV2号母線/大隅 ss 220kV[1-2] BP盤/大隅 ss 220kV[1-2] BU盤/大隅 ss 直接運転	220/66/110kV、 250/200/100MVA		変更	
0924261	九州	2024/12/12 09:00	2024/12/12 17:00	単日	大隅 ss	220kV 大隅線 2L/大隅 ss 20-20 [加圧停止]	大隅 ss 220kV大隅2L(P202~P203) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0924262	九州	2024/12/12 09:00	2024/12/12 17:00	単日	大隅 ss	220kV 大隅線 2L/大隅 ss 20-20 [加圧停止]	大隅 ss 220kV3号架空地線(8~10鉄構) 架空地線関係外部点検を行う。		変更	
0930818	九州	2024/12/12 09:00	2024/12/12 17:00	単日	西佐世保 ss	西佐世保 ss 220kV 西佐世保武雄線 1L/西佐世保 ss 20-10 [加圧停止]/西佐世保 ss 220kV母線保護盤 [ロック]/66kV 相浦連絡線 2L/西佐世保 ss 220kV1号母線/西佐世保 ss 220kV1号所内1次変圧器/西佐世保 ss 220kV2号主要変圧器/西佐世保 ss 20-140(220kV2号主要変圧器1次) [加圧停止]/西佐世保 ss 20H-10(220kV1号所内1次変圧器1次) [加圧停止]	宇久島メガソーラーパーク接続工事のうち機器情報取込試験ほか(20-30関係)		新規	
0930878	九州	2024/12/12 09:00	2024/12/12 17:00	単日	西佐世保 ss	西佐世保 ss 220kV 西佐世保武雄線 1L/西佐世保 ss 20-10 [加圧停止]/西佐世保 ss 220kV母線保護盤 [ロック]/66kV 相浦連絡線 2L/西佐世保 ss 220kV1号母線/西佐世保 ss 220kV1号所内1次変圧器/西佐世保 ss 220kV2号主要変圧器/西佐世保 ss 20-140(220kV2号主要変圧器1次) [加圧停止]/西佐世保 ss 20H-10(220kV1号所内1次変圧器1次) [加圧停止]	宇久島メガソーラーパーク接続工事のうち機器情報取込試験ほか(20-30関係)		新規	
0930819	九州	2024/12/13 09:00	2024/12/13 17:00	単日	西佐世保 ss	西佐世保 ss 220kV 西佐世保武雄線 2L/西佐世保 ss 20-20 [加圧停止]/西佐世保 ss 220kV母線保護盤 [ロック]/西佐世保 ss 66kV 相浦連絡線 1L/西佐世保 ss 220kV3号母線/西佐世保 ss 220kV1号主要変圧器/西佐世保 ss 20-130(220kV1号主要変圧器1次) [加圧停止]	宇久島メガソーラーパーク接続工事のうち機器情報取込試験ほか(20-40関係)		新規	
0930879	九州	2024/12/13 09:00	2024/12/13 17:00	単日	西佐世保 ss	西佐世保 ss 220kV 西佐世保武雄線 2L/西佐世保 ss 20-20 [加圧停止]/西佐世保 ss 220kV母線保護盤 [ロック]/西佐世保 ss 66kV 相浦連絡線 1L/西佐世保 ss 220kV3号母線/西佐世保 ss 220kV1号主要変圧器/西佐世保 ss 20-130(220kV1号主要変圧器1次) [加圧停止]	宇久島メガソーラーパーク接続工事のうち機器情報取込試験ほか(20-40関係)		新規	
0930297	九州	2024/12/16 08:00	2024/12/17 18:00	連続	苅北 ss	苅北 ss 50-130 [加圧停止]/苅北 ss 1号連絡用変圧器/苅北 ss 6-130 [加圧停止]/苅北 ss 1号連絡用変圧器 TP盤/苅北 ss 500kV 自動オンロ [ロック]	苅北ss自動オンロの取替工事を実施する。		変更	
0929271	九州	2024/12/16 09:00	2024/12/16 17:00	単日	弓削 ss	220kV 熊本南熊本線 2L/弓削 ss 20-60 [加圧停止]	弓削 ss 主変増強工事を行う。		変更	
0928483	九州	2024/12/17 07:30	2024/12/22 17:30	連続	220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)	220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)	腹材取替 6基 唐津西九州線口1、2、6、 北佐賀線口5、17、18(6基)、 高経年 部材取替(腐食)		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0924214	九州	2024/12/17 08:00	2024/12/17 18:00	単日	唐津 ss	唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)/唐津 ss 20-60[加圧停止]/唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L CR-A [ロック]/唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L CR-B [ロック]/唐津 ss 220kV 母線保護盤 常時監視 [ロック]/唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L DZ 常時監視 [ロック]	唐津 ss 20-110 220kVガスしゃ断器外部点検を行う。(20-110は2023年11月に20-60として移設流用予定)		変更	
0925512	九州	2024/12/17 08:00	2024/12/19 19:00	連続	宮崎 ss	宮崎 ss 500kV 小丸川幹線 2L/宮崎 ss 50-20[加圧停止]	宮崎 ss 50-20ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検		変更	
0925553	九州	2024/12/17 08:00	2024/12/19 19:00	連続	ひむか ss	ひむか ss 500kV 小丸川幹線 2L/ひむか ss 50-20[加圧停止]	ひむか ss 50-20ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検		変更	
0928430	九州	2024/12/17 08:10	2024/12/17 17:50	単日	弓削 ss	弓削 ss 220kV2号母線	弓削 ss 主変増強工事を行う。		変更	
0928479	九州	2024/12/17 08:30	2024/12/17 17:30	単日	220kV 唐津西九州線 2L	220kV 唐津西九州線 2L	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(唐津西九州線)2号線		新規	
0928480	九州	2024/12/17 08:30	2024/12/17 17:30	単日	220kV 唐津西九州線 2L	220kV 唐津西九州線 2L	管内送電線架線金具修繕工事(唐津西九州線)2号線		新規	
0929272	九州	2024/12/17 09:00	2024/12/17 17:00	単日	弓削 ss	220kV 熊本南熊本線 2L[受電停止]/弓削 ss 20-60[加圧停止]	弓削 ss 主変増強工事を行う。		変更	
0925764	九州	2024/12/18 08:00	2024/12/18 18:00	単日	武雄 ss	武雄 ss 220kV 武雄線 1L/武雄 ss 20-30[加圧停止]/武雄 ss 220kV[1-2] BP盤 自動点検手動/武雄 ss 220kV[1-2] LB盤 自動点検手動/武雄 ss 武雄線 1LA 系 143CA, 143RCA, 赤 TT, 黄 TT, 108RA [ロック]/武雄 ss 武雄線 1LB 系 143CB, 143RCB, 赤 TT, 黄 TT, 108RB [ロック]/武雄 ss 220kV 武雄線 後備 常時監視 [ロック]	武雄 ss 20-30 220kVガスしゃ断器外部点検を行う。		変更	
0925432	九州	2024/12/18 08:30	2024/12/18 17:30	単日	西九州 ss	220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)/西九州 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) CR-A/西九州 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) CR-B/西九州 ss 20-30[加圧停止]/西九州 ss 220kV 脱調分離盤 自動点検 手動/西九州 ss 220kV 母線保護盤 常時監視 [ロック]	西九州 ss 20-30 220kVガスしゃ断器外部点検を行う		変更	
0928477	九州	2024/12/18 08:30	2024/12/18 17:30	単日	220kV 唐津西九州線 1L	220kV 唐津西九州線 1L	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(唐津西九州線)1号線		新規	
0928478	九州	2024/12/18 08:30	2024/12/18 17:30	単日	220kV 唐津西九州線 1L	220kV 唐津西九州線 1L	管内送電線架線金具修繕工事(唐津西九州線)1号線		新規	
0928637	九州	2024/12/18 09:00	2024/12/18 17:00	単日	北九州 ss	220kV 西谷1号線/北九州 ss 20-230[加圧停止]	銀メッキ銅地肌露出のため、導電部修繕		変更	
0927163	九州	2024/12/19 09:00	2024/12/19 17:00	単日	大隅 ss	大隅 ss 220kV2号母線/大隅 ss 220kV[1-2] BP盤/大隅 ss 110kV#B母線/大隅 ss 66kV2号母線/大隅 ss 66kV[1-2] BP盤	220/66/110kV、250/200/100MVA		変更	
0924025	九州	2024/12/19 15:00	2024/12/19 17:00	単日	西谷 ss	220kV 西谷1号線/西谷 ss 220kV 西谷1号線 43RCA[ロック]/西谷 ss 220kV 西谷1号線 43RCB [ロック]/西谷 ss 20-30[加圧停止]/西谷 ss 220kV 西谷線 1LA 系) 43KH「仮保護」	北九州ss20-230CBほか取替工事のうち試充電試験(総制)		変更	
0930340	九州	2024/12/20 08:00	2024/12/22 18:00	毎日	500kV 豊前北幹線 1L	500kV 豊前北幹線 1L	径間スベーサ修繕 □34~□356.58~59 間 計 3 径間		新規	
0930419	九州	2024/12/20 08:00	2024/12/22 18:00	毎日	500kV 豊前北幹線 2L	500kV 豊前北幹線 2L	500kV 豊前北幹線径間スベーサ修繕工事(2L)		変更	
0928673	九州	2024/12/20 14:00	2024/12/20 17:00	単日	220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)	西谷 ss~□12、□16~□46 15.4km 電線張替作業		変更	
0930301	九州	2024/12/21 00:10	2024/12/22 04:55	毎日	JR新坂本 ss	JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 1L [受電停止]/JR新坂本 ss 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]	JR新坂本 ss 受電設備定期点検(き電用変圧器(2号)油中ガス分析)		変更	
0930341	九州	2024/12/23 08:00	2024/12/25 18:00	毎日	500kV 豊前北幹線 2L	500kV 豊前北幹線 2L	径間スベーサ修繕 □34~□356.58~59 間 計 3 径間		新規	
0930418	九州	2024/12/23 08:00	2024/12/25 18:00	毎日	500kV 豊前北幹線 1L	500kV 豊前北幹線 1L	500kV 豊前北幹線径間スベーサ修繕工事(1L)		変更	
0928661	九州	2024/12/23 09:00	2024/12/27 17:00	毎日	220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)	220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)	鉄塔防錆塗装 苅田分岐線□35(併架:南苅田北九州線□10)		変更	
0928659	九州	2024/12/24 09:00	2024/12/25 17:00	毎日	220kV 西谷門司線 1L	220kV 西谷門司線 1L	がいし金具他修繕 苅田分岐線□31 他 計 2 基		変更	
0929122	九州	2024/12/25 15:00	2024/12/25 16:00	単日	熊本 ss	熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 2L (2025/06 運開) 43KH[仮保護]/220kV 熊本南熊本線 2L	弓削 ss 主変増強工事のうち 240kVGIS 据付【試充電】		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0921047	九州	2025/01/07 09:00	2025/01/24 17:00	連続	西九州 ss	220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)/西九州 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) DZ盤/西九州 ss 20-30[加圧停止]/西九州 ss 220kV脱調分離盤 20-30関係(43SW、赤TT、PT・CTプラグ) [ロック]/西九州 ss 220kV自動オシロ送信盤 20-30CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(A) 20-30PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(B) 20-30PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV PD自動切替盤 20-30PTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV母線保護盤 20-30(赤TT、CTプラグ(分割・一括)) [ロック]	西九州 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事 1L(後備)		変更	
0921048	九州	2025/01/07 09:00	2025/01/24 17:00	連続	西九州 ss	220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)/西九州 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) PCM(A)/武雄 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) 43CA[ロック]/西九州 ss 20-30[加圧停止]/西九州 ss 220kV脱調分離盤 20-30関係(43SW、赤TT、PT・CTプラグ) [ロック]/西九州 ss 220kV自動オシロ送信盤 20-30CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(A) 20-30PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(B) 20-30PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kVVPD自動切替盤 20-30PTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV母線保護盤 20-30(赤TT、CTプラグ(分割・一括)) [ロック]	西九州 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事 1L(A)		変更	
0921049	九州	2025/01/07 09:00	2025/01/24 17:00	連続	西九州 ss	220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)/西九州 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) PCM(B)/武雄 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) 43CB[ロック]/西九州 ss 20-30[加圧停止]/西九州 ss 220kV脱調分離盤 20-30関係(43SW、赤TT、PT・CTプラグ) [ロック]/西九州 ss 220kV自動オシロ送信盤 20-30CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(A) 20-30PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(B) 20-30PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kVVPD自動切替盤 20-30PTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV母線保護盤 20-30(赤TT、CTプラグ(分割・一括)) [ロック]	西九州 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事 1L(B)		変更	
0921396	九州	2025/01/07 09:00	2025/01/24 17:00	連続	武雄 ss	220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)/武雄 ss 20-30[加圧停止]/武雄 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) DZ盤/武雄 ss 220kVVTM一次変換器盤 20-30PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220・110kV自動オシロ送信盤(1) 20-30CTプラグ [ロック]/武雄 ss 電気所サーバ入出力架1-2 20-30PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kVVPD自動切替盤 20-30PTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kV母線保護盤 20-30(赤TT、CTプラグ(分割・一括)) [ロック]	武雄 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事1L(後備)		変更	
0921397	九州	2025/01/07 09:00	2025/01/24 17:00	連続	武雄 ss	武雄 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) PCM(A)/西九州 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) 43CA[ロック]/220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)/武雄 ss 20-30[加圧停止]/武雄 ss 220kVVTM一次変換器盤 20-30PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220・110kV自動オシロ送信盤(1) 20-30CTプラグ [ロック]/武雄 ss 電気所サーバ入出力架1-2 20-30PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kVVPD自動切替盤 20-30PTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kV母線保護盤 20-30(赤TT、CTプラグ(分割・一括)) [ロック]/武雄 ss 220kVローカルバックアップ盤 20-30赤T、T [ロック]	武雄 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事1L(A)		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0921398	九州	2025/01/07 09:00	2025/01/24 17:00	連続	武雄 ss	武雄 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) PCM (B)/西九州 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) 43CB[ロック]/220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)/武雄 ss 20-30[加圧停止]/武雄 ss 220kV TM-一次変換器盤 20-30PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220・110kV自動オンロ送信盤(1) 20-30CTプラグ [ロック]/武雄 ss 電気所サーバ出力架1-2 20-30PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kV VPD自動切替盤 20-30PTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kV母線保護盤 20-30(赤TT、CTプラグ(分割一括)) [ロック]/武雄 ss 220kVローカルバックアップ盤 20-30赤T、T [ロック]	武雄 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事1L(B)		変更	
0924248	九州	2025/01/08 08:00	2025/01/10 19:00	連続	高野 sws	高野 sws 220kV 大隅線 1L/高野 sws 20-10[加圧停止]	高野 sws 20-10ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検		変更	
0924249	九州	2025/01/08 09:00	2025/01/08 17:00	単日	高野 sws	高野 sws 220kV 大隅線 1L/高野 sws 20-10 [加圧停止]	高野 sws 220kV 1号母線支持金具ボルトナット発錆修繕のうち大隅線 1L 停止で作業可能な箇所を実施する。		変更	
0925860	九州	2025/01/09 08:00	2025/01/09 19:00	単日	高野 sws	高野 sws 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/高野 sws 20-80[加圧停止]	高野 sws 20-10ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検に伴う220kV南宮崎線2L受電停止		変更	
0928949	九州	2025/01/09 08:00	2025/01/10 18:00	連続	西九州 ss	西九州 ss 500kV 玄海幹線2L南線/西九州 ss 50-40 [加圧停止]/西九州 ss 500kV 玄海幹線 2L南線(A+DZ) [ロック]/西九州 ss 500kV 玄海幹線 2L南線(B+DZ) [ロック]	西九州 ss 50-40ユニット(CB除く) 550KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。		新規	
0928950	九州	2025/01/09 08:00	2025/01/09 18:00	単日	西九州 ss	西九州 ss 500kV 玄海幹線2L南線/西九州 ss 50-40 [加圧停止]/西九州 ss 500kV1号母線	西九州 ss 50-40ユニット(CB除く) 550KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。		新規	
0929215	九州	2025/01/09 08:30	2025/01/09 17:30	単日	鳥栖 ss	鳥栖 ss 220kV 鳥栖木佐木線 1L/鳥栖 ss 20-30 [加圧停止]	鳥栖 ss 雷遮蔽改修工事(鳥栖木佐木1L鉄構改修)		変更	
0924250	九州	2025/01/10 08:00	2025/01/10 19:00	単日	高野 sws	高野 sws 220kV 大隅線 1L/高野 sws 20-10[加圧停止]	高野 sws 大隅線1L、大隅線2L(P213~P215) 架空地線関係 外部点検		変更	
0928951	九州	2025/01/10 08:00	2025/01/10 18:00	単日	西九州 ss	西九州 ss 500kV 玄海幹線2L南線/西九州 ss 50-40 [加圧停止]/西九州 ss 66kV2号母線/西九州 ss 66kV2-1号 分路リアクトル/西九州 ss 500kV 2号主要変圧器/西九州 ss 6-120(主要変圧器2号66kV主幹)/西九州 ss 20-120/西九州 ss 50-120/西九州 ss 66kV2号 所内用変圧器	西九州 ss 50-40ユニット(CB除く) 550KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。		新規	
0929216	九州	2025/01/14 08:30	2025/01/16 17:30	連続	鳥栖 ss	鳥栖 ss 220kV 鳥栖木佐木線 2L/鳥栖 ss 20-40 [加圧停止]	鳥栖 ss 雷遮蔽改修工事(鳥栖木佐木線GW撤去・新設)		変更	
0925593	九州	2025/01/14 09:00	2025/01/14 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線 2L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線 2L[予防停止]	管内営業除去業務の委託(220kV 久留米分岐線)(2024年度)過去の停止による営業除去実績により申請		変更	
0925594	九州	2025/01/14 09:00	2025/01/18 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線 2L	220kV 鳥栖木佐木線 2L	220kV 鳥栖三池線鉄塔防錆塗装工事(2024年度)016		変更	
0927277	九州	2025/01/14 09:00	2025/01/17 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線 2L	220kV 鳥栖木佐木線 2L	鳥栖三池線スベーサほか修繕工事(2024年度:鳥栖木佐木線)		変更	
0924251	九州	2025/01/15 08:00	2025/01/17 19:00	連続	高野 sws	高野 sws 220kV 大隅線 2L/高野 sws 20-20[加圧停止]	高野 sws 20-20ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検		変更	
0924006	九州	2025/01/15 09:00	2025/03/07 17:00	連続	北九州 ss	北九州 ss 220kV 西谷2号線/北九州 ss 20-240 [加圧停止]/220kV 西谷線 2L(A) [ロック]/220kV 西谷線 2L(B) [ロック]/北九州 ss 220kV 西谷線 2L 制御端末B系 PCTプラグ引出し、T.T 外し [ロック]/北九州 ss 220kV 西谷線 2L 制御端末A系 PCTプラグ引出し、T.T 外し [ロック]	北九州ss20-240CB取替工事(総制)		変更	
0925859	九州	2025/01/16 08:00	2025/01/16 19:00	単日	高野 sws	高野 sws 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) [受電停止]/高野 sws 20-70[加圧停止]	高野 sws 20-20ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検に伴う220kV南宮崎線1L受電停止		変更	
0928639	九州	2025/01/16 09:00	2025/01/16 17:00	単日	北九州 ss	220kV 西谷2号線/北九州 ss 20-240[加圧停止]	北九州 ss 20TB-8LSフレッド・フィンガ-銀メッキ銅地肌露出しているため、修繕を行う。		変更	
0924253	九州	2025/01/17 08:00	2025/01/17 19:00	単日	高野 sws	高野 sws 220kV 大隅線 2L/高野 sws 20-20[加圧停止]	高野 sws 大隅線1L、大隅線2L(P213~P215) 架空地線関係 外部点検		変更	
0924252	九州	2025/01/17 09:00	2025/01/17 17:00	単日	高野 sws	高野 sws 220kV 大隅線 2L/高野 sws 20-20 [加圧停止]	高野 sws 220kV 1号母線支持金具ボルトナット発錆修繕のうち大隅線 2L 停止で作業可能な箇所を実施する。		変更	
0930382	九州	2025/01/20 09:30	2025/01/20 16:30	単日	220kV 木佐木三池線 1L	220kV 木佐木三池線 1L	ジャンパスベアーサ取替作業 □158~三池 ss		新規	
0930460	九州	2025/01/20 09:30	2025/01/20 16:30	単日	220kV 木佐木三池線 1L	220kV 木佐木三池線 1L	鳥栖三池線ジャンパスベアーサ取替作業(鳥栖三池線 1L)		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0929207	九州	2025/01/20 10:00	2025/01/20 17:00	単日	三池 ss	三池 ss 220kV 木佐木三池線 1L [受電停止]/三池 ss 20-10 [加圧停止]/三池 ss 220kV 木佐木三池線 1L PCM+DZ(A)/三池 ss 220kV 木佐木三池線 1L PCM+DZ(B)/三池 ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	三池 ss 20-10GCB 操作箱内ヒーター回路修繕		変更	
0930464	九州	2025/01/20 10:00	2025/01/20 17:00	単日	三池 ss	三池 ss 220kV 木佐木三池線 1L [受電停止]/三池 ss 20-10 [加圧停止]/三池 ss 220kV 木佐木三池線 1L PCM+DZ(A)/三池 ss 220kV 木佐木三池線 1L PCM+DZ(B)/三池 ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	三池 ss 20-10GCB トリップ回路用 a 接点並列化修繕		変更	
0925854	九州	2025/01/21 08:00	2025/01/23 19:00	連続	高野 sws	高野 sws 220kV 高野線 2L/高野 sws 220kV 霧島分岐線 2L/高野 sws 20-40[加圧停止]	高野 sws 20-40ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検		変更	
0930461	九州	2025/01/21 09:30	2025/01/21 16:30	単日	220kV 木佐木三池線 2L	220kV 木佐木三池線 2L	鳥栖三池線ジャンパスペース取替作業(鳥栖三池線 2L)		変更	
0929208	九州	2025/01/21 10:00	2025/01/21 17:00	単日	三池 ss	三池 ss 220kV 木佐木三池線 2L [受電停止]/三池 ss 20-20[加圧停止]/三池 ss 220kV 木佐木三池線 2L PCM+DZ(A)/三池 ss 220kV 木佐木三池線 2L PCM+DZ(B)/三池 ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	三池 ss 20-20GCB 操作箱内ヒーター回路修繕		変更	
0930465	九州	2025/01/21 10:00	2025/01/21 17:00	単日	三池 ss	三池 ss 220kV 木佐木三池線 2L [受電停止]/三池 ss 20-20[加圧停止]/三池 ss 220kV 木佐木三池線 2L PCM+DZ(A)/三池 ss 220kV 木佐木三池線 2L PCM+DZ(B)/三池 ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	三池 ss 20-20GCB トリップ回路用 a 接点並列化修繕		変更	
0928364	九州	2025/01/22 07:30	2025/02/04 18:00	連続	220kV 都城線 2L	220kV 都城線 2L	220kV 都城線がしいし装置取替工事(横市地区)2L		変更	
0929141	九州	2025/01/22 08:00	2025/01/24 17:00	毎日	220kV 武雄線 1L	220kV 武雄線 1L	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)西九州武雄線 1号線		変更	
0928643	九州	2025/01/22 09:00	2025/01/22 17:00	単日	中央 ss	220kV 筑豊線 2L/中央 ss 20-20[加圧停止]/中央 ss 220kV 筑豊線 2L DZ盤/中央 ss 220kV 筑豊線 2L PCM	中央 ss20-20LA 動作及びLA 地絡ターゲットRy不良修繕を実施する。		変更	
0928651	九州	2025/01/22 09:00	2025/01/22 17:00	単日	220kV 筑豊線 2L	220kV 筑豊線 2L	背振幹線□2~□3、□59~□70(12 区間)のスペース修繕 2023 年度→2024 年度		変更	
0928862	九州	2025/01/22 09:00	2025/03/28 17:00	連続	500kV 背振幹線 1L	500kV 背振幹線 1L	背振幹線OPGW張替工事(基山地区)[1 工区]		変更	
0928863	九州	2025/01/22 09:00	2025/01/31 17:00	連続	500kV 背振幹線 1L	500kV 背振幹線 1L	背振幹線径間スペース修繕工事(2024)		変更	
0928864	九州	2025/01/22 09:00	2025/01/24 17:00	連続	500kV 背振幹線 1L	500kV 背振幹線 1L	500kV 背振幹線 がしいし金具類修繕工事		変更	
0930386	九州	2025/01/22 10:00	2025/01/22 17:00	単日	三池 ss	三池 ss 220kV 木佐木三池線 1L [受電停止]/三池 ss 20-10 [加圧停止]/三池 ss 220kV 木佐木三池線 1L PCM+DZ(A)/三池 ss 220kV 木佐木三池線 1L PCM+DZ(B)/三池 ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	三池 ss 20-10GCB トリップ回路用 a 接点並列化修繕		新規	
0925858	九州	2025/01/23 09:00	2025/01/23 13:00	単日	高野 sws	高野 sws 220kV 霧島分岐線 2L [予防停止]/高野 sws 220kV 高野線 2L [予防停止]	高野 sws 高野線 1L~高野線 2L(P211~P213) 架空地線関係 外部点検(高野線 2L側)		変更	
0925857	九州	2025/01/24 09:00	2025/01/24 13:00	単日	高野 sws	高野 sws 220kV 霧島分岐線 1L [予防停止]/高野 sws 220kV 高野線 1L [予防停止]	高野 sws 高野線 1L~高野線 2L(P211~P213) 架空地線関係 外部点検(高野線 1L側)		変更	
0921050	九州	2025/01/27 09:00	2025/02/13 17:00	連続	西九州 ss	220kV 武雄線 2L(2022/11 運開)/西九州 ss 220kV 武雄線 2L(2022/11 運開) DZ盤/西九州 ss 20-40[加圧停止]/西九州 ss 220kV脱調分離盤 20-40関係(43SW、赤TT、PT・CTプラグ) [ロック]/西九州 ss 220kV自動オシロ送信盤 20-40CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(A) 20-40PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(B) 20-40PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV PD自動切替盤 20-40PTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV母線保護盤 20-40(赤TT、CTプラグ(分割一括)) [ロック]	西九州 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事 2L(後備)		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0921051	九州	2025/01/27 09:00	2025/02/13 17:00	連続	西九州 ss	220kV 武雄線 2L (2022/11 運開)/西九州 ss 220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) PCM(B)/武雄 ss 220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) 43CB[ロック]/西九州 ss 20-40[加圧停止]/西九州 ss 220kV脱調分離盤 20-40関係(43SW、赤TT、PT・CTプラグ) [ロック]/西九州 ss 220kV自動オンロ送信盤 20-40CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(A) 20-40PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(B) 20-40PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kVVPD自動切替盤 20-40PTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV母線保護盤 20-40(赤TT、CTプラグ(分割・一括)) [ロック]	西九州 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事 2L(B)		変更	
0921052	九州	2025/01/27 09:00	2025/02/13 17:00	連続	西九州 ss	220kV 武雄線 2L (2022/11 運開)/西九州 ss 220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) PCM(A)/武雄 ss 220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) 43CA[ロック]/西九州 ss 20-40[加圧停止]/西九州 ss 220kV脱調分離盤 20-40関係(43SW、赤TT、PT・CTプラグ) [ロック]/西九州 ss 220kV自動オンロ送信盤 20-40CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(A) 20-40PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV現地制御処理装置 入出力架2(B) 20-40PT・CTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kVVPD自動切替盤 20-40PTプラグ [ロック]/西九州 ss 220kV母線保護盤 20-40(赤TT、CTプラグ(分割・一括)) [ロック]	西九州 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事 2L(A)		変更	
0921399	九州	2025/01/27 09:00	2025/02/13 17:00	連続	武雄 ss	220kV 武雄線 2L (2022/11 運開)/武雄 ss 220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) PCM(A)/西九州 ss 220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) 43CA[ロック]/武雄 ss 20-40[加圧停止]/武雄 ss 220kVVTM一次変換器盤 20-40PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220・110kV自動オンロ送信盤(1) 20-40CTプラグ [ロック]/武雄 ss 電気所サーバ入出力架1-3 20-40PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kVVPD自動切替盤 20-40PTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kV母線保護盤 20-40(赤TT、CTプラグ(分割・一括)) [ロック]/武雄 ss 220kVローカルバックアップ盤 20-40赤T. T [ロック]	武雄 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事2L(A)		変更	
0921400	九州	2025/01/27 09:00	2025/02/13 17:00	連続	武雄 ss	220kV 武雄線 2L (2022/11 運開)/武雄 ss 220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) PCM(B)/西九州 ss 220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) 43CB[ロック]/武雄 ss 20-40[加圧停止]/武雄 ss 220kVVTM一次変換器盤 20-40PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220・110kV自動オンロ送信盤(1) 20-40CTプラグ [ロック]/武雄 ss 電気所サーバ入出力架1-3 20-40PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kVVPD自動切替盤 20-40PTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kV母線保護盤 20-40(赤TT、CTプラグ(分割・一括)) [ロック]/武雄 ss 220kVローカルバックアップ盤 20-40赤T. T [ロック]	武雄 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事2L(B)		変更	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0921401	九州	2025/01/27 09:00	2025/02/13 17:00	連続	武雄 ss	220kV 武雄線 2L (2022/11 運開)/武雄 ss 220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) DZ盤/武雄 ss 20-40 [加圧停止]/武雄 ss 220kV/TM-一次変換器盤 20-40PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220・110kV 自動オシロ送信盤(1) 20-40CTプラグ [ロック]/武雄 ss 電気所サーバ入出力架1-3 20-40PT・CTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kV/VPD自動切替盤 20-40PTプラグ [ロック]/武雄 ss 220kV母線保護盤 20-40(赤TT、CTプラグ(分割・一括)) [ロック]/武雄 ss 220kVローカルバックアップ盤 20-40赤T、T [ロック]	武雄 ss 220kV西九州武雄線保護装置取替工事2L(後備)		変更	
0930383	九州	2025/01/27 09:30	2025/01/27 16:30	単日	220kV 木佐木三池線 2L	220kV 木佐木三池線 2L	ジャンパスペース取替作業 区158~三池 ss		新規	
0928827	九州	2025/01/28 08:30	2025/01/30 17:30	連続	220kV 都城線 2L	220kV 都城線 2L	220kV 都城線(2L)区12~13 径間スペース取替		変更	
0929142	九州	2025/02/04 08:00	2025/02/06 17:00	毎日	220kV 武雄線 2L	220kV 武雄線 2L	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)西九州武雄線 2号線区3の架線金具修繕工事		変更	
0928388	九州	2025/02/04 08:30	2025/02/06 17:30	毎日	220kV 都城線 1L	220kV 都城線 1L	220kV 都城線架線金具ほか修繕工事		新規	
0928709	九州	2025/02/04 08:30	2025/02/06 17:30	毎日	220kV 都城線 1L	220kV 都城線 1L	220kV 都城線架線金具ほか修繕工事		新規	
0925518	九州	2025/02/05 08:00	2025/02/06 19:00	連続	宮崎 ss	宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L/宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L(2022/10 運開)/宮崎 ss 20-70[加圧停止]	宮崎 ss 20-70GISユニットブッシング超音波探傷測定		変更	
0924269	九州	2025/02/06 09:00	2025/02/06 17:00	単日	大隅 ss	大隅 ss 110kV 大隅野方線 2L [受電停止]/大隅 ss 220kV/2号母線/大隅 ss 20T-10(20T-10)/大隅 ss 220kV[1-2] BP盤/大隅 ss 220kV[1-2] BU盤/大隅 ss 110kV#B母線/大隅 ss 66kV/2号母線/大隅 ss 66kV[1-2] BP盤/大隅 ss 直接運転	220/66/110kV、 250/200/100MVA		変更	
0925385	九州	2025/02/12 09:00	2025/02/14 18:00	連続	中央 ss	500kV 脊振幹線 1L/中央 ss 50-70[加圧停止]/中央 ss 500kV 脊振幹線 1L DZ盤/中央 ss 500kV 脊振幹線 1L PCM(A)/中央 ss 500kV 脊振幹線 1L PCM(B)/中央 ss 500kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	中央 ss 50-70 500kV GIS ユニット 外部点検(6年点検)を行う。		変更	
0929146	九州	2025/02/14 09:00	2025/02/17 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L	220kV 西佐世保武雄線 2L	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線2号線		変更	
0929147	九州	2025/02/14 09:00	2025/02/17 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L	220kV 西佐世保武雄線 2L	管内送電線電線付属品修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 2号線		変更	
0930299	九州	2025/02/17 08:00	2025/02/21 18:00	連続	苅北 ss	苅北 ss 50-140[加圧停止]/苅北 ss 66kV No. 1母線/苅北 ss 6T-10[加圧停止]/苅北 ss 66kV [1-2] BP盤/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器 TP盤/苅北 ss 66kV/2号事故継続分離盤/苅北 ss 500kV 自動オシロ [ロック]	苅北 ss 500kV/2号連変保護装置取替工事を実施する。		変更	
0930387	九州	2025/02/17 10:00	2025/02/17 17:00	単日	三池 ss	三池 ss 220kV 木佐木三池線 2L [受電停止]/三池 ss 20-20[加圧停止]/三池 ss 220kV 木佐木三池線 2L PCM+DZ(A)/三池 ss 220kV 木佐木三池線 2L PCM+DZ(B)/三池 ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	三池 ss 20-20GCBトリップ回路用 a 接点並列化修繕		新規	
0925517	九州	2025/02/18 08:00	2025/02/20 19:00	連続	宮崎 ss	宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L/宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L(2022/10 運開)/宮崎 ss 20-70[加圧停止]	宮崎 ss 20-70ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検		変更	
0925856	九州	2025/02/18 08:00	2025/02/20 19:00	連続	高野 sws	高野 sws 220kV 宮崎分岐線 1L/高野 sws 220kV 南宮崎線 1L(2022/10 運開)/高野 sws 20-70[加圧停止]	高野 sws 20-70ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検		変更	
0928419	九州	2025/02/18 08:00	2025/02/18 18:00	単日	苅北 ss	苅北 ss 50-140 [加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]	○定期補修周期到達により、2号連変 WB <sub>g</sub> 絶縁油採油・分析を行う。		変更	
0930298	九州	2025/02/18 08:00	2025/02/19 18:00	連続	苅北 ss	苅北 ss 50-140 [加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器/苅北 ss 6-140 [加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器 TP盤/苅北 ss 500kV 自動オシロ [ロック]	苅北ss自動オシロの取替工事を実施する。		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0925845	九州	2025/02/18 08:30	2025/02/18 17:30	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L(2022/10 運開)/南宮崎 ss 20-70[加圧停止]	南宮崎 ss 20-73 線路PD コンデンサ-形計器用変圧器 外部点検		変更	
0928390	九州	2025/02/18 08:30	2025/02/20 17:30	毎日	220kV 都城線 2L	220kV 都城線 2L	220kV 都城線架線金具ほか修繕工事		新規	
0928711	九州	2025/02/18 08:30	2025/02/20 17:30	毎日	220kV 都城線 2L	220kV 都城線 2L	220kV 都城線架線金具ほか修繕工事		新規	
0925377	九州	2025/02/18 09:00	2025/02/21 18:00	連続	脊振 ss	500kV 脊振幹線 1L/脊振 ss 50-70[加圧停止]/脊振 ss 500kV 脊振幹線 1L DZ盤/脊振 ss 500kV 脊振幹線 1L PCM(A)/脊振 ss 500kV 脊振幹線 1L PCM(B)/脊振 ss 500kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/脊振 ss 500kV[1-2] BP盤(A)常時監視ロック/脊振 ss 500kV[1-2] BP盤(B)常時監視ロック	脊振 ss 50-70 500kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0925846	九州	2025/02/19 07:30	2025/02/19 19:30	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L(2022/10 運開)/南宮崎 ss 20-70[加圧停止]	南宮崎 ss 20-73 220kV水平1点切AOP自動E付 外部点検		変更	
0927148	九州	2025/02/19 08:30	2025/02/19 17:30	単日	220kV 熊本三池線 2L	220kV 熊本三池線 2L	ジャンパ開放		更新	
0927169	九州	2025/02/19 08:30	2025/02/19 17:30	単日	220kV 熊本三池線 2L	220kV 熊本三池線 2L	ジャンパ開放		更新	
0925670	九州	2025/02/19 09:00	2025/03/11 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線 2L(熊本 ss~#59)	220kV 熊本南熊本線 2L(熊本 ss~#59)	熊本三池線外一部変更工事(合志地区)熊本南熊本線 2L		変更	
0927245	九州	2025/02/19 09:00	2025/02/19 17:00	単日	220kV 熊本三池線 2L	220kV 熊本三池線 2L	ジャンパ開放		更新	
0928424	九州	2025/02/20 09:00	2025/02/20 18:00	単日	苓北 ss	苓北 ss 50-140[加圧停止]/苓北 ss 2号連絡用変圧器/苓北 ss 6-140 [加圧停止]/苓北 ss 2号連変保護リ-盤(A,B系) [ロック]	苓北 ss 2号連変保護リ-盤 A, B系 動作試験 (デジタル)を行う。		変更	
0928425	九州	2025/02/20 09:00	2025/02/20 18:00	単日	苓北 ss	苓北 ss 50-140 [加圧停止]/苓北 ss 66kV No. 1母線/苓北 ss 6T-10[加圧停止]/苓北 ss 2号連絡用変圧器/苓北 ss 6-140 [加圧停止]/苓北 ss 66kV2号事故継続分離盤 [ロック]	苓北 ss 66kV2号事故継続分離盤 特性試験を行う。		変更	
0929089	九州	2025/02/20 09:00	2025/02/20 17:00	単日	220kV 大分北線 1L	220kV 大分北線 1L/220kV 速見分岐線 1L	速見分岐線□34-9(1L)切離し接続		変更	
0929227	九州	2025/02/20 09:00	2025/02/20 15:00	単日	速見 ss	220kV 大分北線 1L/220kV 速見分岐線 1L	速見ss20-50CBほか取替工事に伴う速見分岐線1L端子接続(系給)		変更	
0929256	九州	2025/02/20 15:00	2025/02/20 17:00	単日	西大分 ss	220kV 大分北線 1L/220kV 速見分岐線 1L/西大分 ss 西大分 ss 220kV 大分北線 1L 43RCA [ロック]/西大分 ss 西大分 ss 220kV 大分北線 1L 43RCB [ロック]/西大分 ss 西大分 ss 220kV 大分北線 43KH[仮保護]	速見ss20-50GCBほか取替工事に伴う試充電(系給)		変更	
0925668	九州	2025/02/25 09:00	2025/02/25 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線 2L	220kV 熊本南熊本線 2L	熊本南熊本線一部変更工事(益城地区)に伴うジャンパ開放・接続【熊本南熊本線 2L、開放】		変更	
0925688	九州	2025/02/25 09:00	2025/02/28 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(武雄地区)(西佐世保武雄線1号線)		変更	
0925692	九州	2025/02/25 09:00	2025/02/27 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)(西佐世保武雄線1号線)		変更	
0925693	九州	2025/02/25 09:00	2025/02/25 12:00	単日	220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)	【西佐世保武雄線 1号線】一部変更工事(潜水地区)のうちNo. 70ジャンパ開放		変更	
0925694	九州	2025/02/25 09:00	2025/04/24 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)/220kV 西佐世保武雄線 1L(西佐世保 ss~No.70)/220kV 西佐世保武雄線 1Lは同禁チェック用	【西佐世保武雄線 1号線】一部変更工事(潜水地区)		変更	
0929143	九州	2025/02/25 09:00	2025/02/28 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L	220kV 西佐世保武雄線 1L	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線 1号線		変更	
0929145	九州	2025/02/25 09:00	2025/04/24 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線 1L	220kV 西佐世保武雄線 1L	【西佐世保武雄線 1号線】□49 鉄塔部材取替工事		変更	
0925519	九州	2025/02/26 08:00	2025/02/28 19:00	連続	宮崎 ss	宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L/宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L(2022/10 運開)/宮崎 ss 20-80[加圧停止]	宮崎 ss 20-80ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検		変更	
0925605	九州	2025/02/26 09:00	2025/02/27 17:00	連続	220kV 東佐世保分岐線 1L	220kV 東佐世保分岐線 1L/220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)	□6・12・15 2回塗り		変更	
0925851	九州	2025/02/26 09:00	2025/02/28 17:00	毎日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L(2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 20-80[加圧停止]	南宮崎 ss 220kV2号母線 PD 微量 PCB 含有検査に伴う検体採油(南宮崎線 2L 受電停止)		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0926335	九州	2025/02/26 09:00	2025/02/28 17:00	毎日	武雄 ss	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/武雄 ss 20-10[加圧停止]/武雄 ss 西佐世保武雄線 1LA 系 43JK [ロック]/武雄 ss 西佐世保武雄線 1LB 系 43JK [ロック]	2020.11.20 武雄ss20-13LS外部点検で、青相ブレードの銀メッキ銅地肌露出度及び主回路接触抵抗値が管理値を逸脱していたため修繕を行う。		更新	
0925850	九州	2025/02/27 07:30	2025/02/27 18:30	単日	南宮崎 ss	南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 20-80[加圧停止]	南宮崎 ss 220kV2号 母線PD コンデンサー形計器用変圧器 外部点検		変更	
0925520	九州	2025/02/27 08:00	2025/02/28 19:00	連続	宮崎 ss	宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L/宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開)/宮崎 ss 20-80[加圧停止]	宮崎 ss 20-80GISユニットプッシング超音波探傷測定		変更	
0928395	九州	2025/03/03 08:00	2025/03/03 17:00	単日	220kV 鹿児島南線 1L	220kV 鹿児島南線 1L	防錆塗装		変更	
0930367	九州	2025/03/03 08:00	2025/03/03 18:00	単日	中九州 ss	中九州 ss 500kV1号母線/中九州 ss 50T-10 [加圧停止]/中九州 ss 50T-20 [加圧停止]	中九州 SS 50-30GIS 電装品修繕		新規	
0925490	九州	2025/03/03 09:00	2025/03/07 17:00	連続	熊本 ss	500kV 中九州幹線 1L/熊本 ss 50-70[加圧停止]/熊本 ss 500kV 中九州幹線 1L PCM+DZ(A)/熊本 ss 500kV 中九州幹線 1L PCM+DZ(B)	熊本ss500kV現地制御装置うち500kV現地制御装置取替を実施する。		変更	
0930368	九州	2025/03/04 08:00	2025/03/04 18:00	単日	中九州 ss	中九州 ss 500kV2号母線/中九州 ss 50T-10 [加圧停止]/中九州 ss 50T-20 [加圧停止]	中九州 SS 50-30GIS 電装品修繕		新規	
0925665	九州	2025/03/04 09:00	2025/04/18 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線 2L (#59~南熊本 ss)	220kV 熊本南熊本線 2L (#59~南熊本 ss)	熊本南熊本線一部変更工事(益城地区)2L架線工事		変更	
0929080	九州	2025/03/04 09:00	2025/03/04 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(木佐木線)2号線		変更	
0929081	九州	2025/03/04 09:00	2025/03/07 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	管内送電線架線金具修繕工事(佐賀地区)木佐木線2号線		変更	
0929082	九州	2025/03/04 09:00	2025/03/06 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	木佐木線スベーサ修繕工事(佐賀地区)木佐木線2号線		変更	
0929083	九州	2025/03/04 09:00	2025/03/07 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	木佐木線ダンパ修繕工事(佐賀地区)木佐木線2号線		変更	
0929193	九州	2025/03/04 09:00	2025/03/04 18:00	単日	山家 ss	220kV 山家線 1L/山家 ss 220kV 山家線 1L PCM+DZ(A)/山家 ss 220kV 山家線 1L PCM+DZ(B)/山家 ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/山家 ss 20-170[加圧停止]/中央 ss 220kV[1-2] BU盤 常時監視ロック	山家 ss 20-170 220kVガスしや断器外部点検を行う。		変更	
0925511	九州	2025/03/05 08:00	2025/03/07 19:00	連続	宮崎 ss	宮崎 ss 500kV 小丸川幹線 1L/宮崎 ss 50-10 [加圧停止]	宮崎 ss 50-10ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検		変更	
0925552	九州	2025/03/05 08:00	2025/03/07 19:00	連続	ひむか ss	ひむか ss 500kV 小丸川幹線 1L/ひむか ss 50-10[加圧停止]	ひむか ss 50-10ユニット ガス絶縁周辺装置外部点検		変更	
0930813	九州	2025/03/05 10:00	2025/03/05 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家線 1L/山家 ss 20-170[加圧停止]	山家ss20-170GCB操作箱内ヒーター回路修繕		新規	
0930873	九州	2025/03/05 10:00	2025/03/05 17:00	単日	山家 ss	220kV 山家線 1L/山家 ss 20-170[加圧停止]	山家ss20-170GCB操作箱内ヒーター回路修繕		新規	
0928395	九州	2025/03/06 08:00	2025/03/07 17:00	毎日	220kV 鹿児島南線 1L	220kV 鹿児島南線 1L	防錆塗装		変更	
0928935	九州	2025/03/06 09:00	2025/03/06 18:00	単日	中央 ss	220kV 山家線 2L/中央 ss 220kV 山家線 2L PCM+DZ(A)/中央 ss 220kV 山家線 2L PCM+DZ(B)/中央 ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/中央 ss 220kV[1-4] BP+LB盤 常時監視ロック/中央 ss 20-180[加圧停止]	中央 ss 20-180 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。		変更	
0930814	九州	2025/03/06 10:00	2025/03/06 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV 山家線 2L/山家 ss 20-180[加圧停止]	山家ss20-180GCB操作箱内ヒーター回路修繕		新規	
0930874	九州	2025/03/06 10:00	2025/03/06 17:00	単日	山家 ss	山家 ss 220kV 山家線 2L/山家 ss 20-180[加圧停止]	山家ss20-180GCB操作箱内ヒーター回路修繕		新規	
0924026	九州	2025/03/07 09:00	2025/03/07 17:00	単日	西谷 ss	220kV 西谷2号線/西谷 ss 220kV 西谷2号線 43RCA[ロック]/西谷 ss 220kV 西谷2号線 43RCB [ロック]/西谷 ss 20-40[加圧停止]/220kV 西谷線 2L(A系) 43KH「仮保護」 [ロック]	北九州ss20-240CB取替工事のうち充電試験(総制)		変更	
0928395	九州	2025/03/10 08:00	2025/03/11 17:00	毎日	220kV 鹿児島南線 1L	220kV 鹿児島南線 1L	防錆塗装		変更	
0925669	九州	2025/03/10 09:00	2025/03/10 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線 2L	220kV 熊本南熊本線 2L	熊本南熊本線一部変更工事(益城地区)に伴うジャンパ開放・接続【熊本南熊本線 2L、接続】		変更	
0925772	九州	2025/03/11 08:30	2025/03/11 17:30	単日	北佐賀 ss	220kV 北佐賀木佐木線 1L/北佐賀 ss 20-50[加圧停止]/北佐賀 ss 220kV1号母線	北佐賀 ss 20-51 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。		変更	
0927147	九州	2025/03/11 08:30	2025/03/11 17:30	単日	220kV 熊本三池線 2L	220kV 熊本三池線 2L	ジャンパ接続		更新	
0925671	九州	2025/03/11 09:00	2025/03/11 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線 2L	220kV 熊本南熊本線 2L	熊本三池線外一部変更工事(合志地区)熊本南熊本線2L電気試験		変更	
0927168	九州	2025/03/11 09:00	2025/03/11 17:00	単日	220kV 熊本三池線 2L	220kV 熊本三池線 2L	ジャンパ接続		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0927244	九州	2025/03/11 09:00	2025/03/11 17:00	単日	220kV 熊本三池線 2L	220kV 熊本三池線 2L	ジャンパ接続		更新	
0929075	九州	2025/03/11 09:00	2025/03/13 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	木佐木線スベークサ修繕工事(佐賀地区)木佐木線1号線		変更	
0929076	九州	2025/03/11 09:00	2025/03/11 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(木佐木線)1号線		変更	
0929077	九州	2025/03/11 09:00	2025/03/14 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	管内送電線架線金具修繕工事(佐賀地区)木佐木線1号線		変更	
0929078	九州	2025/03/11 09:00	2025/03/14 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	木佐木線タンバ修繕工事(佐賀地区)木佐木線1号線		変更	
0930709	九州	2025/03/11 09:00	2025/03/13 17:00	毎日	220kV 西谷3号線	220kV 西谷3号線	南苅田北九州線口58.59.60 防錆塗装 西谷南線口56.7 併架		新規	
0930720	九州	2025/03/12 07:30	2025/03/26 18:00	連続	220kV 都城線 2L	220kV 都城線 2L	□22~□36 取替(15基) 耐張:8基 懸垂:7基		新規	
0928396	九州	2025/03/12 08:00	2025/03/14 17:00	毎日	220kV 鹿児島南線 2L	220kV 鹿児島南線 2L	防錆塗装		変更	
0927145	九州	2025/03/12 08:30	2025/03/12 17:30	単日	220kV 熊本三池線 1L	220kV 熊本三池線 1L	ジャンパ開放		更新	
0927146	九州	2025/03/12 08:30	2025/03/12 17:30	単日	220kV 熊本三池線 1L	220kV 熊本三池線 1L	ジャンパ開放		更新	
0925663	九州	2025/03/12 09:00	2025/04/02 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線 1L(熊本 ss~#59)	220kV 熊本南熊本線 1L(熊本 ss~#59)	熊本三池線外一部変更工事(合志地区)熊本南熊本線1L		変更	
0927242	九州	2025/03/12 09:00	2025/03/12 17:00	単日	220kV 熊本三池線 1L	220kV 熊本三池線 1L	ジャンパ開放		更新	
0927243	九州	2025/03/12 09:00	2025/03/12 17:00	単日	220kV 熊本三池線 1L	220kV 熊本三池線 1L	ジャンパ開放		更新	
0928396	九州	2025/03/17 08:00	2025/03/18 17:00	毎日	220kV 鹿児島南線 2L	220kV 鹿児島南線 2L	防錆塗装		変更	
0929050	九州	2025/03/17 09:00	2025/03/17 17:00	単日	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 東福岡幹線 がいし金具類修繕工事		変更	
0929051	九州	2025/03/17 09:00	2025/03/21 17:00	毎日	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	東福岡幹線ジャンパ補強装置修繕工事(2024)		変更	
0929052	九州	2025/03/17 09:00	2025/03/26 17:00	連続	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	東福岡幹線 鉄塔防錆塗装(2024)		変更	
0929053	九州	2025/03/17 09:00	2025/03/21 17:00	連続	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	東福岡幹線タンバ修繕工事(2024)		変更	
0929054	九州	2025/03/17 09:00	2025/03/21 17:00	連続	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	東福岡幹線径間スベークサ修繕工事(2024)		変更	
0929055	九州	2025/03/17 09:00	2025/03/26 17:00	連続	220kV 山家東福岡線 1L	220kV 山家東福岡線 1L	東福岡幹線鉄塔防錆塗装工事(2024)		変更	
0925723	九州	2025/03/17 09:30	2025/03/18 17:00	毎日	東福岡 ss	220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss 20-50[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L DZ盤	東福岡 ss 220kV山家東福岡 1L(DZ) 動作試験(デジタル)		変更	
0925724	九州	2025/03/17 09:30	2025/03/18 17:00	毎日	東福岡 ss	220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss 20-50[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L PCM(B)/東福岡 ss 220kV[1-2] LB盤/東福岡 ss 220kV[2-3] LB盤	東福岡 ss 220kV山家東福岡 1L(B) 動作試験(デジタル)		変更	
0925735	九州	2025/03/17 09:30	2025/03/18 17:00	毎日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 1L/山家 ss 20-50[加圧停止]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L DZ盤	山家 ss 220kV 山家東福岡 1L(DZ) 動作試験(デジタル)		変更	
0925736	九州	2025/03/17 09:30	2025/03/18 17:00	毎日	山家 ss	220kV 山家東福岡線 1L/山家 ss 20-50[加圧停止]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L PCM(B)/山家 ss 220kV[1-2] LB盤	山家 ss 220kV山家東福岡 1L(B) 動作試験(デジタル)		変更	
0929113	九州	2025/03/18 09:00	2025/04/26 17:00	連続	220kV 中九州南熊本線 1L(2024/04 運開)	220kV 中九州南熊本線 1L(2024/04 運開)	中九州南熊本線一部変更工事(安見地区):1L架線作業		変更	
0929114	九州	2025/03/18 09:00	2025/04/26 17:00	連続	220kV 中九州南熊本線 1L(2024/04 運開)	220kV 中九州南熊本線 1L(2024/04 運開)	中九州南熊本線がいし装置ほか改修工事(中小路地区)1L		変更	
0925657	九州	2025/03/19 09:00	2025/04/01 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線 1L(#59~南熊本 ss)	220kV 熊本南熊本線 1L(#59~南熊本 ss)	熊本南熊本線一部変更工事(益城地区)1L架線工事		変更	
0925661	九州	2025/03/19 09:00	2025/03/19 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線 1L	220kV 熊本南熊本線 1L	熊本南熊本線一部変更工事(益城地区)に伴うジャンパ開放・接続【熊本南熊本線 1L、開放】		変更	
0929067	九州	2025/03/20 09:00	2025/05/02 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線 1L(鳥栖 ss~#36)	220kV 鳥栖木佐木線 1L(鳥栖 ss~#36)	鳥栖三池線大規模改修工事(平田町地区)1L停止		変更	
0929068	九州	2025/03/20 09:00	2025/03/20 12:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線 1L	220kV 鳥栖木佐木線 1L	鳥栖三池線関連停止【鳥栖三池線大規模改修工事(平田町地区)】に伴うジャンパ開放(2024年度)		変更	
0929072	九州	2025/03/20 12:00	2025/03/20 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線 2L	220kV 鳥栖木佐木線 2L	鳥栖三池線関連停止【鳥栖三池線大規模改修工事(平田町地区)】に伴うジャンパ開放(2024年度)		変更	
0929071	九州	2025/03/21 09:00	2025/06/29 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線 2L(鳥栖 ss~#36)	220kV 鳥栖木佐木線 2L(鳥栖 ss~#36)	鳥栖三池線大規模改修工事(平田町地区)2L停止		変更	
0929268	九州	2025/03/28 09:00	2025/03/28 17:00	単日	弓削 ss	220kV 熊本南熊本線 1L/弓削 ss 20-50[加圧停止]	弓削 ss 主変増強工事を行う。		変更	
0928429	九州	2025/03/29 08:00	2025/03/29 18:00	単日	弓削 ss	弓削 ss 220kV1号母線/弓削 ss 220kV1号主要変圧器/弓削 ss 20-110(220kV1号主変1次)[加圧停止]/弓削 ss 10-110(220kV1号主変3次)[加圧停止]/弓削 ss 6-110[加圧停止]	弓削 ss 主変増強工事を行う。		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0929269	九州	2025/03/29 09:00	2025/03/29 17:00	単日	弓削 ss	220kV 熊本南熊本線 1L[受電停止]/弓削 ss 20-50[加圧停止]	弓削 ss 主変増強工事を行う。		変更	
0929920	九州	2025/04/01 08:00	2025/04/01 18:00	単日	西佐世保 ss	西佐世保 ss 220kV 西佐世保武雄線 1L/西佐世保 ss 20-10 [加圧停止]/西佐世保 ss 220kV西佐世保武雄線 1L(A)(8R 切、赤黄 TT ロック) [ロック]/西佐世保 ss 220kV西佐世保武雄線 1L(B)(8R 切、赤黄 TT ロック) [ロック]/西佐世保 ss 220kV 母線保護装置(BP+LB) 常時監視 [ロック]/西佐世保 ss 西佐世保武雄線 1L(後備)(8R 切、赤黄 TT ロック) [ロック]	西佐世保 ss 20-10GCB外部点検		変更	
0925662	九州	2025/04/01 09:00	2025/04/01 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線 1L	220kV 熊本南熊本線 1L	熊本南熊本線一部変更工事(益城地区)に伴うジャンパ開放・接続【熊本南熊本線 1L、接続】		変更	
0928729	九州	2025/04/01 09:00	2025/06/05 17:00	連続	西九州 ss	西九州 ss 220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)/西九州 ss 20-60[加圧停止]	西九州ss20-61LS他耐震化工事(20-63関係)		新規	
0929831	九州	2025/04/01 09:00	2025/09/29 17:00	連続	槻田 sws	220kV 槻田線 1L/槻田 sws 20-50[加圧停止]/槻田 sws 220kV 自動オンシロ送信盤 20-50 関係個別ロック [ロック]/槻田 sws 220kV[1-2]BP+LB 盤 20-50 関係個別ロック [ロック]/槻田 sws 電気所サーバー入出力架 20-50 関係個別ロック [ロック]/槻田 sws 220kV槻田線 1L PCM+DZ(A) [ロック]/槻田 sws 220kV槻田線 1L PCM+DZ(B) [ロック]	槻田sws220kVGIS取替工事のうち20-50GIS取替		変更	
0929862	九州	2025/04/01 09:00	2025/04/01 17:00	単日	速見 ss	220kV 大分北線 1L/220kV 速見分岐線 1L	速見ss20-50CBIほか取替工事に伴う速見分岐線1L端子切離し	制約有	新規	
0929866	九州	2025/04/01 09:00	2025/05/21 17:00	連続	速見 ss	速見 ss 20-50[加圧停止]	速見ss20-50CBIほか取替工事	制約有	新規	
0930821	九州	2025/04/01 09:00	2025/04/02 17:00	毎日	220kV 到津線 1L	220kV 到津線 1L	220kV 到津線 1L 採油業務【上期・昼】		新規	
0930881	九州	2025/04/01 09:00	2025/04/02 17:00	毎日	220kV 到津線 1L	220kV 到津線 1L	220kV 到津線 1L 採油業務【上期・昼】		新規	
0929444	九州	2025/04/02 10:00	2025/04/11 17:00	連続	脊振 ss	脊振 ss 220kV 脊振鳥栖線 1L PT自動切替盤/脊振 ss 220kV 脊振鳥栖線 1L 220kV自動オンシロ送信盤/脊振 ss 220kV 脊振鳥栖線 1L/脊振 ss 20-10 [加圧停止]/脊振 ss 220kV 脊振鳥栖線 1L BP 盤/脊振 ss 220kV 脊振鳥栖線 1L LB 盤/脊振 ss 220kV 脊振鳥栖線 1L DZ 盤/脊振 ss 220kV 脊振鳥栖線 1L PCM(A)/脊振 ss 220kV 脊振鳥栖線 1L PCM(B)/脊振 ss 220kV[1-2] 220kV インターロック盤/脊振 ss 20-13E [入]/脊振 ss 制御端末(脊振鳥栖 1L(A))/脊振 ss 制御端末(脊振鳥栖 1L(B))/脊振 ss A 系直流所内盤 NFB11/脊振 ss B 系直流所内盤 NFB11/脊振 ss A 系直流所内盤 NFB15	脊振ss他保護・制御装置取替工事(20-10 切替)		変更	
0930822	九州	2025/04/03 21:00	2025/04/04 05:00	連続	220kV 到津線 1L	220kV 到津線 1L	220kV 到津線 1L 採油業務【上期・夜】		新規	
0930882	九州	2025/04/03 21:00	2025/04/04 05:00	連続	220kV 到津線 1L	220kV 到津線 1L	220kV 到津線 1L 採油業務【上期・夜】		新規	
0930317	九州	2025/04/04 08:00	2025/04/28 17:00	連続	500kV 玄海幹線	500kV 玄海幹線/500kV 玄海幹線(玄海 ps~西九州)	玄海幹線OPGW張替工事(2期)		変更	
0929632	九州	2025/04/07 08:00	2025/04/09 19:00	連続	南九州 ss	南九州 ss 500kV 南九州幹線 1L (2024/10 運開) P CM+DZ(A)/南九州 ss 500kV 南九州幹線 1L (2024/10 運開) PCM+DZ(B)/500kV 南九州幹線 1L (2024/10 運開)/南九州 ss 50-10[加圧停止]	南九州 ss 50-10ユニット 550KVガス絶縁周辺装置外部点検		変更	
0929445	九州	2025/04/07 10:00	2025/04/08 17:00	連続	脊振 ss	脊振 ss 220kV 脊振鳥栖線 1L/脊振 ss 20-10[加圧停止]/脊振 ss 20-10E[入]	総括として立上げ(停止入力用1) 停止入力2は作業番号「7302705」参照 脊振ss他保護・制御装置取替工事(20-10CT 試験)		変更	
0930233	九州	2025/04/09 08:00	2025/04/11 18:00	連続	苅北 ss	苅北 ss 50-140[加圧停止]/苅北 ss 2号連絡用変圧器	苅北ss自動オンシロの取替工事を実施する。		変更	
0928612	九州	2025/04/10 08:00	2025/04/23 18:00	連続	220kV 西谷門司線 1L	220kV 西谷門司線 1L	500kV 関門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1架線金具ボルト取替 2電線圧縮接続部補修 3鉄塔部材取替 4鉄塔防錆塗装 5電線付属品類点検 6電線割入れ工事		変更	
0928810	九州	2025/04/10 08:00	2025/04/10 19:00	単日	海崎 ss	海崎 ss 220kV 海崎線 1L/海崎 ss 20-50[加圧停止]	海崎 ss 海崎1号線(20P1~20P2) 屋外鉄構外部点検		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0929634	九州	2025/04/10 08:00	2025/04/12 19:00	連続	南九州 ss	南九州 ss 500kV 南九州幹線 2L (2024/10 運開) P CM+DZ(A)/南九州 ss 500kV 南九州幹線 2L (2024/10 運開) PCM+DZ(B)/500kV 南九州幹 線 2L (2024/10 運開)/南九州 ss 50-20[加圧停 止]	南九州 ss 50-20ユニット 550kVガス絶縁周辺装置外部点検を行 う。		変更	
0929879	九州	2025/04/10 08:00	2025/04/10 18:00	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 1L (2024/04 運 開)/南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 1L PCM+ DZ(A)/南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 1L PC M+DZ(B)/南熊本 ss 20-70[加圧停止]/南熊本 ss 220kV 母線保護装置(2) 20-70 43BP・43LB トリッ プロック赤 T・T[外し]/南熊本 ss 中九州南熊本 1LDZ 20-70 トリップロック 赤 T・T[外し]/南熊本 ss 中九州南 熊本 1L(A)(B) 20-70 トリップロック赤 T・T[外し]	南熊本 ss 20-70 GCB 外部点検		変更	
0928582	九州	2025/04/11 08:00	2025/04/22 18:00	連続	220kV 西谷門司線 1L	220kV 西谷門司線 1L	500kV 関門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事)1架線金具 ボルト取替 2電線圧縮接続部補修 3鉄塔部材取替 4鉄塔防錆塗 装 5電線付属品類点検 6電線割入れ工事		新規	
0928812	九州	2025/04/11 08:00	2025/04/11 19:00	単日	海崎 ss	海崎 ss 220kV 海崎線 2L/海崎 ss 20-60[加圧停 止]	海崎 ss 海崎2号線(20P2~20P3) 屋外鉄構外部点検		変更	
0930330	九州	2025/04/11 09:00	2025/04/11 14:00	単日	220kV 熊本三池線 1L (2025/06 運 開)	220kV 熊本三池線 1L (2025/06 運開)	熊本三池線外一部変更工事(合志地区)に伴うジャンパ開放 熊本三 池線 1L ㊦70 ジャンパ開放		変更	
0929368	九州	2025/04/14 09:00	2025/06/17 17:00	連続	北九州 ss	220kV 槻田線 1L/北九州 ss 20-250[加圧停止]/ 北九州 ss 北九州 ss 220kV 槻田線 1L 制御端末 B 系 PCT フラグ引出、T・T 外し [ロック]/北九州 ss 北 九州 ss 220kV 槻田線 1L(A) [ロック]/北九州 ss 北 九州 ss 220kV 槻田線 1L(B) [ロック]/北九州 ss 北 九州 ss 220kV 槻田線 1L 制御端末 A 系 PCT フラグ 引出、T・T 外し [ロック]/北九州 ss 北九州 ss 220kV 自動オンロ送信盤 槻田 1LCT フラグ引出 [ロック]/北 九州 ss 北九州 ss 220kV PQVF 自動記録装置 槻 田 1LCT フラグ引出 [ロック]/北九州 ss 北九州 ss 220kVBP+LB 20-250 個別ロック [ロック]	北九州ss20-250CB取替工事(系給)		変更	
0929767	九州	2025/04/15 08:00	2025/04/17 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L	220kV 西佐世保武雄線 1L	佐賀長崎エリア鉄塔防錆塗装工事(2025 年度)西佐世保武雄線 1 号 線		変更	
0929703	九州	2025/04/15 09:00	2025/04/17 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線 2L	220kV 宮崎分岐線 2L/220kV 南宮崎線 2L	220kV 南宮崎線ボルトナット修繕工事(2025 年度)		変更	
0929704	九州	2025/04/15 09:00	2025/04/18 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線 2L	220kV 宮崎分岐線 2L/220kV 南宮崎線 2L	宮崎・鹿児島エリア防錆塗装修繕工事(220kV 南宮崎線)2025 年度		変更	
0929773	九州	2025/04/15 09:00	2025/04/17 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L	220kV 西佐世保武雄線 1L	【西佐世保武雄線1号線】鉄塔防錆		変更	
0930325	九州	2025/04/15 09:00	2025/04/17 17:00	毎日	220kV 南宮崎線 2L	220kV 南宮崎線 2L	宮崎・鹿児島エリア防錆塗装修繕工事(220kV 南宮崎線2L)[2025 年 度分]		変更	
0929446	九州	2025/04/16 10:00	2025/04/25 17:00	連続	脊振 ss	脊振 ss 220kV 脊振鳥栖線 2L/脊振 ss 220kV 脊 振鳥栖線 2L BP盤/脊振 ss 220kV 脊振鳥栖線 2L LB盤/脊振 ss 220kV 脊振鳥栖線 2L DZ盤/脊振 ss 220kV 脊振鳥栖線 2L PCM(A)/脊振 ss 220kV 脊振鳥栖線 2L PCM(B)/脊振 ss 220kV 脊振鳥栖線 2L PT自動切替盤/脊振 ss 220kV 脊 振鳥栖線 2L 220kV 自動オンロ送信盤/脊振 ss 20 -20 [加圧停止]/脊振 ss 220kV[1-2] 220kV イ ンターロック盤/脊振 ss 20-23E [入]/脊振 ss 制 御端末(脊振鳥栖2L(A))/脊振 ss 制御端末(脊振 鳥栖2L(B))/脊振 ss A 系直流所内盤 NFB12/脊 振 ss B 系直流所内盤 NFB12	脊振ss他保護・制御装置取替工事(20-20 切替)		変更	
0929756	九州	2025/04/17 09:00	2025/06/06 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線 1L(熊本 ss~ #59)	220kV 熊本南熊本線 1L(熊本 ss~#59)	熊本三池線外一部変更工事(合志地区)熊本南熊本線 1L(腕金改 造)		変更	
0930333	九州	2025/04/17 09:00	2025/04/17 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線 1L (2025/06 運 開)	220kV 熊本南熊本線 1L (2025/06 運開)	熊本三池線外一部変更工事(合志地区)に伴うジャンパ開放 熊本南 熊本線 1L ㊦59 ジャンパ開放		変更	
0929447	九州	2025/04/17 10:00	2025/04/18 17:00	連続	脊振 ss	脊振 ss 220kV 脊振鳥栖線 2L/脊振 ss 20-20 [加圧停止]/脊振 ss 20-20E [入]	総括として立上げ(停止入力用) 停止入力2は作業番号「7302705」参照 脊振ss他保護・制御装置取替工事(20-20CT 試験)		変更	
0929921	九州	2025/04/21 08:00	2025/04/22 18:00	毎日	西佐世保 ss	西佐世保 ss 220kV 西佐世保武雄線 1L/西佐世保 ss 20-10	西佐世保 ss 屋外鉄構外部点検(220kV西佐世保武雄線1L)		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0928486	九州	2025/04/21 09:30	2025/04/25 17:30	連続	脊振 ss	脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 1L/脊振 ss 20-30 [加圧停止]/脊振 ss 20-33E [入]/脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 1L PCM+DZ(A)/脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 1L PCM+DZ(B)	福岡総割分の停止入力用		変更	
0928798	九州	2025/04/22 08:00	2025/04/22 19:00	単日	熊本 ss	熊本 ss 220kV 熊本日田線 1L PCM+DZ(A)/熊本 ss 220kV 熊本日田線 1L PCM+DZ(B)/熊本 ss 220kV 熊本日田線 1L [受電停止]/熊本 ss 20-10 [加圧停止]	熊本 ss 20-10 GCB 外部点検		変更	
0929701	九州	2025/04/22 09:00	2025/04/24 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線 1L	220kV 宮崎分岐線 1L/220kV 南宮崎線 1L	220kV 南宮崎線ボルトナット修繕工事(2025年度)		変更	
0929702	九州	2025/04/22 09:00	2025/04/25 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線 1L	220kV 宮崎分岐線 1L/220kV 南宮崎線 1L	宮崎・鹿児島エリア防錆塗装修繕工事(220kV 南宮崎線)2025年度		変更	
0930324	九州	2025/04/22 09:00	2025/04/24 17:00	毎日	220kV 南宮崎線 1L	220kV 南宮崎線 1L	宮崎・鹿児島エリア防錆塗装修繕工事(220kV 南宮崎線 1L)[2025年度分]		変更	
0929770	九州	2025/04/24 09:00	2025/04/24 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	【西佐世保武雄線 1号線】一部変更工事(潜水地区)のうち試充電試験		変更	
0929771	九州	2025/04/24 14:00	2025/04/24 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)	【西佐世保武雄線 1号線】一部変更工事(潜水地区)のうちNo. 70ジヤンパ接続		変更	
0930323	九州	2025/04/26 09:00	2025/04/26 17:00	単日	220kV 中九州南熊本線 1L (2024/04 運開)	220kV 中九州南熊本線 1L (2024/04 運開)	中九州南熊本線一部変更工事(安見地区)(1L 電気試験)		変更	
0928590	九州	2025/05/01 08:30	2025/05/01 17:30	単日	西谷 ss	220kV 西谷2号線/西谷 ss 20-40	西谷 ss 220kV電力ケーブル(西谷2L) 外部点検を行う。		新規	
0928591	九州	2025/05/01 08:30	2025/05/02 17:30	連続	西谷 ss	220kV 西谷2号線/西谷 ss 20-40	西谷 ss 20-40 GIS 外部点検(12年点検)を行う。		新規	
0928598	九州	2025/05/01 08:30	2025/05/01 17:30	単日	上津役 ss	220kV 上津役線 1L/上津役 ss 20-70	上津役 ss 20-70 GCB 外部点検を行う。		新規	
0928600	九州	2025/05/01 08:30	2025/05/01 17:30	単日	上津役 ss	220kV 上津役線 1L/上津役 ss 20-70	上津役 ss 20-73・E LS 外部点検を行う。		新規	
0928620	九州	2025/05/01 08:30	2025/05/01 17:30	単日	西谷 ss	220kV 西谷2号線/西谷 ss 20-40	西谷 ss 220kV電力ケーブル(西谷2L) 外部点検を行う。		変更	
0928621	九州	2025/05/01 08:30	2025/05/02 17:30	連続	西谷 ss	220kV 西谷2号線/西谷 ss 20-40	西谷 ss 20-40 GIS 外部点検(12年点検)を行う。		変更	
0928628	九州	2025/05/01 08:30	2025/05/01 17:30	単日	上津役 ss	220kV 上津役線 1L/上津役 ss 20-70	上津役 ss 20-70 GCB 外部点検を行う。		変更	
0928630	九州	2025/05/01 08:30	2025/05/01 17:30	単日	上津役 ss	220kV 上津役線 1L/上津役 ss 20-70	上津役 ss 20-73・E LS 外部点検を行う。		変更	
0929708	九州	2025/05/02 09:00	2025/05/02 12:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線 1L	220kV 鳥栖木佐木線 1L	鳥栖三池線関連停止【鳥栖三池線大規模改修工事(平田町地区)】に伴うジヤンパ接続(2025年度)		変更	
0928586	九州	2025/05/03 09:00	2025/05/03 12:00	単日	220kV 西谷門司線 2L	220kV 西谷門司線 2L	2L 中相 腕金主材用平面補助材原寸調査		新規	
0928616	九州	2025/05/03 09:00	2025/05/03 12:00	単日	220kV 西谷門司線 2L	220kV 西谷門司線 2L	2L 中相 腕金主材用平面補助材原寸調査		変更	
0929779	九州	2025/05/07 09:00	2025/05/07 12:00	単日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	【西佐世保武雄線 2号線】一部変更工事(潜水地区)のうちNo. 70ジヤンパ開放		変更	
0929780	九州	2025/05/07 09:00	2025/06/26 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	【西佐世保武雄線 2号線】一部変更工事(潜水地区)		変更	
0929784	九州	2025/05/07 09:00	2025/06/26 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線 2L	220kV 西佐世保武雄線 2L	【西佐世保武雄線 2号線】□49 鉄塔部材取替工事		変更	
0929848	九州	2025/05/07 09:00	2025/05/07 17:00	単日	鳥栖 ss	鳥栖 ss 220kV 脊振鳥栖線 1L/鳥栖 ss 220kV 脊振鳥栖線 1L PCM(A)/鳥栖 ss 220kV 脊振鳥栖線 1L PCM(B)/鳥栖 ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/鳥栖 ss 20-10 [加圧停止]	鳥栖 ss 20-10 220kVガスしり断器外部点検を行う		変更	
0929859	九州	2025/05/08 08:00	2025/05/08 18:00	単日	東佐世保 ss	東佐世保 ss 220kV 西佐世保武雄線 2L/東佐世保 ss 20-20 [加圧停止]/西佐世保 ss 220kV西佐世保武雄線 2L(B)(8R 切、赤黄 TT ロック) [ロック]/西佐世保 ss 220kV西佐世保武雄線 2L(A)(8R 切、赤黄 TT ロック) [ロック]/西佐世保 ss 西佐世保武雄線 2L(後備)(8R 切、赤黄 TT ロック) /西佐世保 ss 220kV 母線保護装置(BP+LB) 常時監視 [ロック]	西佐世保 ss 20-20GCB外部点検		変更	
0929922	九州	2025/05/08 08:00	2025/05/09 18:00	毎日	西佐世保 ss	西佐世保 ss 220kV 西佐世保武雄線 2L/西佐世保 ss 20-20	西佐世保 ss 屋外鉄構外部点検(220kV西佐世保武雄線 2L)		変更	
0928587	九州	2025/05/09 08:00	2025/05/20 18:00	連続	220kV 西谷門司線 2L	220kV 西谷門司線 2L	500kV 関門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1架線金具ボルト取替 2電線圧縮接続部補修 3鉄塔部材取替 4鉄塔防錆塗装 5電線付属品類点検 6電線割入れ工事		新規	
0928617	九州	2025/05/09 08:00	2025/05/22 18:00	連続	220kV 西谷門司線 2L	220kV 西谷門司線 2L	500kV 関門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1架線金具ボルト取替 2電線圧縮接続部補修 3鉄塔部材取替 4鉄塔防錆塗装 5電線付属品類点検 6電線割入れ工事		変更	
0930234	九州	2025/05/12 08:10	2025/05/14 17:50	毎日	人吉 ss	220kV 大平人吉線 1L/人吉 ss 20-30 [加圧停止]/人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0930235	九州	2025/05/12 08:10	2025/05/14 17:50	毎日	人吉 ss	220kV 大平人吉線 1L/人吉 ss 20-30[加圧停止]/人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10[加圧停止]	人吉 ss 220kV大平人吉1L母線白側(20P8~20P9) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0928755	九州	2025/05/12 08:30	2025/05/23 17:30	連続	南熊本 ss	220kV 南熊本緑川線 1L	南熊本 SS 220kV 南熊本緑川線保護装置取替工事(1LA)		変更	
0928763	九州	2025/05/12 08:30	2025/05/23 17:30	連続	緑川 ss	220kV 南熊本緑川線 1L	緑川 SS 220kV 南熊本緑川線保護装置取替工事(1LA)		変更	
0930236	九州	2025/05/12 08:30	2025/05/14 17:30	毎日	人吉 ss	220kV 大平人吉線 1L/人吉 ss 20-30[加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930237	九州	2025/05/12 08:30	2025/05/14 17:30	毎日	人吉 ss	220kV 大平人吉線 1L/人吉 ss 20-30[加圧停止]	人吉 ss (代表)220kV大平人吉1L(20P1~20P2) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0928489	九州	2025/05/12 09:30	2025/05/16 17:30	連続	脊振 ss	脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 2L/脊振 ss 20-40 [加圧停止]/脊振 ss 20-43E [入]/脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 2L PCM+DZ(A)/脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 2L PCM+DZ(B)	福岡総制分の停止入力用		変更	
0929775	九州	2025/05/13 08:00	2025/05/14 18:00	連続	220kV 西佐世保武雄線 2L	220kV 西佐世保武雄線 2L	西佐世保武雄線口49		変更	
0930238	九州	2025/05/13 08:30	2025/05/13 17:30	単日	人吉 ss	220kV 大平人吉線 1L/人吉 ss 20-30[加圧停止]	人吉 ss (代表)220kV大平人吉1L(20P1) G1 架空地線(20P1側)+ 架空地線鉄構 外部点検 を行う。		変更	
0928786	九州	2025/05/14 09:00	2025/05/22 17:00	連続	東九州 ss	220kV 海崎線 1L/東九州 ss 20-50[加圧停止]/東九州 ss 220kV 海崎線 1L DZ盤/東九州 ss 220kV 海崎線 1L PCM(A)/東九州 ss 220kV 海崎線 1L PCM(B)	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち220kV海崎線1L取替		変更	
0928787	九州	2025/05/14 09:00	2025/05/22 17:00	連続	東九州 ss	220kV 海崎線 1L/東九州 ss 20-50[加圧停止]/東九州 ss 220kV 海崎線 1L DZ盤/東九州 ss 220kV 海崎線 1L PCM(A)/東九州 ss 220kV 海崎線 1L PCM(B)	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替[海崎1L関係]		変更	
0928788	九州	2025/05/14 09:00	2025/05/22 17:00	連続	東九州 ss	220kV 海崎線 1L/東九州 ss 20-50[加圧停止]/東九州 ss 220kV 海崎線 1L DZ盤/東九州 ss 220kV 海崎線 1L PCM(A)/東九州 ss 220kV 海崎線 1L PCM(B)	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち220kV母線保護盤取替 [海崎線1L]		変更	
0928789	九州	2025/05/14 09:00	2025/05/22 17:00	連続	東九州 ss	220kV 海崎線 1L/東九州 ss 20-50[加圧停止]/東九州 ss 220kV 海崎線 1L DZ盤/東九州 ss 220kV 海崎線 1L PCM(A)/東九州 ss 220kV 海崎線 1L PCM(B)	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち220kVPT自動切替盤取替[海崎線1L]		変更	
0928790	九州	2025/05/14 09:00	2025/05/22 17:00	連続	東九州 ss	220kV 海崎線 1L/東九州 ss 20-50[加圧停止]/東九州 ss 220kV 海崎線 1L DZ盤/東九州 ss 220kV 海崎線 1L PCM(A)/東九州 ss 220kV 海崎線 1L PCM(B)	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち220kV自動オンシロ盤(2) 取替[海崎1L関係]		変更	
0928811	九州	2025/05/14 09:00	2025/05/22 17:00	連続	海崎 ss	220kV 海崎線 1L/海崎 ss 20-50[加圧停止]/海崎 ss 220kVPT 自動切替盤(220kV 海崎 1L 関係) [ロック]/海崎 ss 220kV 母線保護装置(220kV 海崎 1L 関係) [ロック]/海崎 ss 海崎 ss 220kV 海崎線 1L DZ 盤 [ロック]/海崎 ss 海崎 ss 220kV 海崎線 1L PCM 盤(A) [ロック]/海崎 ss 海崎 ss 220kV 海崎線 1L PCM 盤(B) [ロック]/海崎 ss 海崎 ss 220kV 伝送オンシロ盤 220kV 海崎 1L 電流プラグ[引抜き]	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち海崎ss220kVPCM取替 工事(海崎1L関係)		変更	
0930239	九州	2025/05/15 08:10	2025/05/15 17:50	単日	人吉 ss	220kV 大平人吉線 1L/人吉 ss 20-30[加圧停止]/人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10[加圧停止]	人吉 ss 220kV1号母線 1(20P8~20P16) 屋外鉄構外部点検 を行う。		変更	
0930240	九州	2025/05/15 08:10	2025/05/15 17:50	単日	人吉 ss	220kV 大平人吉線 1L/人吉 ss 20-30 [加圧停止]/人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930241	九州	2025/05/15 08:10	2025/05/15 17:50	単日	人吉 ss	220kV 大平人吉線 2L/人吉 ss 20-40 [加圧停止]/人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930242	九州	2025/05/15 08:10	2025/05/15 17:50	単日	人吉 ss	220kV 大平人吉線 2L/人吉 ss 20-40[加圧停止]/人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10[加圧停止]	人吉 ss 220kV1号母線 2(20P9~20P17) 屋外鉄構外部点検 を行う。		変更	
0930247	九州	2025/05/16 08:10	2025/05/16 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10[加圧停止]	人吉 ss 220kV大平人吉1L母線青側(20P16~20P17) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0930248	九州	2025/05/16 08:10	2025/05/16 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 220kV大平人吉1L母線青側(20P16) G1 架空地線(20P16側)+架空地線鉄構(母線鉄構側)外部点検を行う。		変更	
0930249	九州	2025/05/16 08:10	2025/05/16 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930247	九州	2025/05/19 08:10	2025/05/20 17:50	毎日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10[加圧停止]	人吉 ss 220kV大平人吉1L母線青側(20P16~20P17) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0930249	九州	2025/05/19 08:10	2025/05/20 17:50	毎日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0928491	九州	2025/05/19 09:30	2025/05/23 17:30	連続	脊振 ss	脊振 ss 220kV 脊振伊都線 1L/脊振 ss 20-50 [加圧停止]/脊振 ss 20-53E [入]/脊振 ss 220kV 脊振伊都線 1L PCM+DZ(A)/脊振 ss 220kV 脊振伊都線 1L PCM+DZ(B)	福岡総制分の停止入力用		変更	
0929450	九州	2025/05/19 10:00	2025/05/23 17:00	連続	脊振 ss	脊振 ss 220kV[1-2] 220kV インターロック盤/脊振 ss 制御端末(脊振西福岡1L(A))/脊振 ss 制御端末(脊振西福岡1L(B))/脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 1L/脊振 ss 20-30 [加圧停止]/脊振 ss 20-33E [入]/脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 1L B P盤/脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 1L LB盤/脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 1L PCM+DZ(A)/脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 1L PCM+DZ(B)/脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 1L PT自動切替盤/脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 1L 220kV 自動オンロ送信盤	脊振ss他保護・制御装置取替工事(20-30 切替)		変更	
0929776	九州	2025/05/20 08:00	2025/05/22 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L	220kV 西佐世保武雄線 2L	佐賀長崎エリア鉄塔防錆塗装工事(2025年度)□102、□105 2基 西佐世保武雄線 2号線		変更	
0929785	九州	2025/05/20 09:00	2025/05/22 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L	220kV 西佐世保武雄線 2L	【西佐世保武雄線2号線】鉄塔防錆		変更	
0930243	九州	2025/05/21 08:10	2025/05/23 17:50	毎日	人吉 ss	220kV 大平人吉線 2L/人吉 ss 20-40 [加圧停止]/人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930245	九州	2025/05/21 08:10	2025/05/23 17:50	毎日	人吉 ss	220kV 大平人吉線 2L/人吉 ss 20-40[加圧停止]/人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 220kV大平人吉2L母線白側(20P9~20P10) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0930244	九州	2025/05/21 08:30	2025/05/23 17:30	毎日	人吉 ss	220kV 大平人吉線 2L/人吉 ss 20-40[加圧停止]	人吉 ss 220kV大平人吉2L(20P2~20P3) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0930246	九州	2025/05/21 08:30	2025/05/23 17:30	毎日	人吉 ss	220kV 大平人吉線 2L/人吉 ss 20-40[加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0929863	九州	2025/05/21 09:00	2025/05/21 17:00	単日	速見 ss	220kV 大分北線 1L/220kV 速見分岐線 1L/西大分 ss 220kV 大分北線 1L 43RCA [ロック]/西大分 ss 220kV 大分北線 1L 43RCB [ロック]	速見ss20-50GCBほか取替工事に伴う試充電	制約有	新規	
0929864	九州	2025/05/21 09:00	2025/05/21 17:00	単日	速見 ss	220kV 大分北線 1L/220kV 速見分岐線 1L	速見ss20-50CBほか取替工事に伴う速見分岐線1L端子接続	制約有	新規	
0930250	九州	2025/05/26 08:10	2025/05/28 17:50	毎日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930251	九州	2025/05/26 08:10	2025/05/28 17:50	毎日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 220kV大平人吉2L母線青側(20P17~20P18) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0930252	九州	2025/05/26 08:10	2025/05/26 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 220kV1号母線 3(20P10~20P18) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0930253	九州	2025/05/26 08:10	2025/05/26 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0928756	九州	2025/05/26 08:30	2025/06/06 17:30	連続	南熊本 ss	220kV 南熊本緑川線 2L	南熊本 SS 220kV 南熊本緑川線保護装置取替工事(2LA)		変更	
0928764	九州	2025/05/26 08:30	2025/06/06 17:30	連続	緑川 ss	220kV 南熊本緑川線 2L	緑川 SS 220kV 南熊本緑川線保護装置取替工事(2LA)		変更	
0928490	九州	2025/05/26 09:30	2025/05/30 17:30	連続	脊振 ss	脊振 ss 220kV 脊振伊都線 2L/脊振 ss 20-60 [加圧停止]/脊振 ss 20-63E [入]/脊振 ss 220kV 脊振伊都線 2L PCM+DZ(A)/脊振 ss 220kV 脊振伊都線 2L PCM+DZ(B)	福岡総制分の停止入力用		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0929452	九州	2025/05/26 10:00	2025/05/30 17:00	連続	脊振 ss	脊振 ss 220kV[1-2] 220kV インターロック盤/脊振 ss 制御端末(脊振西福岡2L(A))/脊振 ss 制御端末(脊振西福岡2L(B))/脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 2L/脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 2L BP盤/脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 2L LB盤/脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 2L PCM+DZ(A)/脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 2L PCM+DZ(B)/脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 2L PT自動切替盤/脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 2L 220kV 自動オンロ送信盤/脊振 ss 20-40 [加圧停止]/脊振 ss 20-43E [入]	脊振ss他保護・制御装置取替工事(20-40 切替)		変更	
0930331	九州	2025/05/27 09:00	2025/05/27 14:00	単日	220kV 熊本三池線 1L (2025/06 運開)	220kV 熊本三池線 1L (2025/06 運開)	熊本三池線外一部変更工事(合志地区)に伴うジャンパ接続 熊本三池線 1L □70 ジャンパ接続		変更	
0930232	九州	2025/05/28 08:00	2025/05/30 18:00	連続	苅北 ss	苅北 ss 50-130[加圧停止]/苅北 ss 1号連絡用変圧器	苅北ss自動オンシロの取替工事を実施する。		変更	
0929849	九州	2025/06/02 09:00	2025/06/11 17:00	連続	鳥栖 ss	220kV 脊振鳥栖線 1L/鳥栖 ss 220kV 脊振鳥栖線 1L DZ盤/鳥栖 ss 220kV 脊振鳥栖線 1L PCM(A)/鳥栖 ss 220kV 脊振鳥栖線 1L PCM(B)/鳥栖 ss 20-10[加圧停止]/鳥栖 ss 220kV 母線保護盤(1)(2) 脊振鳥栖線 1L 関係 [ロック]/鳥栖 ss 220kVVD 自動切替盤 脊振鳥栖線 1L 関係 [ロック]/鳥栖 ss トランスジューサ盤(1) 脊振鳥栖線 1L 関係 [ロック]/鳥栖 ss 220kV 自動オンシロ送信盤 脊振鳥栖線 1L 関係 [ロック]/鳥栖 ss 直流所内盤(No.1) NFB11 [ロック]/鳥栖 ss 同期リレー盤(直接) 脊振鳥栖線 1L 関係 [ロック]/鳥栖 ss 同期リレー盤(遠方) 脊振鳥栖線 1L 関係 [ロック]/鳥栖 ss 直流所内盤(No.1) NFB12 [ロック]	鳥栖 ss220kV 脊振鳥栖線保護装置取替工事(20-10 切替)		変更	
0929454	九州	2025/06/02 10:00	2025/06/06 17:00	連続	脊振 ss	脊振 ss 220kV[1-2] 220kV インターロック盤/脊振 ss 制御端末(脊振伊都1L(A))/脊振 ss 制御端末(脊振伊都1L(B))/脊振 ss 220kV 脊振伊都線 1L/脊振 ss 220kV 脊振伊都線 1L BP盤/脊振 ss 220kV 脊振伊都線 1L LB盤/脊振 ss 220kV 脊振伊都線 1L PCM+DZ(A)/脊振 ss 220kV 脊振伊都線 1L PCM+DZ(B)/脊振 ss 220kV 脊振伊都線 1L PT自動切替盤/脊振 ss 220kV 脊振伊都線 1L 220kV 自動オンシロ送信盤/脊振 ss 20-50 [加圧停止]/脊振 ss 20-53E [入]	脊振ss他保護・制御装置取替工事(20-50 切替)		変更	
0928791	九州	2025/06/04 09:00	2025/06/12 17:00	連続	東九州 ss	220kV 海崎線 2L/東九州 ss 20-60[加圧停止]/東九州 ss 220kV 海崎線 2L DZ盤/東九州 ss 220kV 海崎線 2L PCM(A)/東九州 ss 220kV 海崎線 2L PCM(B)	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち220kV海崎線2L取替		変更	
0928792	九州	2025/06/04 09:00	2025/06/12 17:00	連続	東九州 ss	220kV 海崎線 2L/東九州 ss 20-60[加圧停止]/東九州 ss 220kV 海崎線 2L DZ盤/東九州 ss 220kV 海崎線 2L PCM(A)/東九州 ss 220kV 海崎線 2L PCM(B)	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替[海崎2L関係]		変更	
0928794	九州	2025/06/04 09:00	2025/06/12 17:00	連続	東九州 ss	220kV 海崎線 2L/東九州 ss 20-60[加圧停止]/東九州 ss 220kV 海崎線 2L DZ盤/東九州 ss 220kV 海崎線 2L PCM(A)/東九州 ss 220kV 海崎線 2L PCM(B)	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち220kV母線保護盤取替[海崎線2L]		変更	
0928795	九州	2025/06/04 09:00	2025/06/12 17:00	連続	東九州 ss	220kV 海崎線 2L/東九州 ss 20-60[加圧停止]/東九州 ss 220kV 海崎線 2L DZ盤/東九州 ss 220kV 海崎線 2L PCM(A)/東九州 ss 220kV 海崎線 2L PCM(B)	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち220kVPT自動切替盤取替[海崎線2L]		変更	
0928796	九州	2025/06/04 09:00	2025/06/12 17:00	連続	東九州 ss	220kV 海崎線 2L/東九州 ss 20-60[加圧停止]/東九州 ss 220kV 海崎線 2L DZ盤/東九州 ss 220kV 海崎線 2L PCM(A)/東九州 ss 220kV 海崎線 2L PCM(B)	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち220kV自動オンシロ盤(2)取替[海崎2L関係]		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0928813	九州	2025/06/04 09:00	2025/06/12 17:00	連続	海崎 ss	220kV 海崎線 2L/海崎 ss 20-60[加圧停止]/海崎 ss 海崎 ss 220kVPT 自動切替盤(220kV 海崎 2L 関係) [ロック]/海崎 ss 海崎 ss 220kV 母線保護装置(220kV 海崎 2L 関係) [ロック]/海崎 ss 海崎 ss 220kV 海崎線 2L DZ 盤 [ロック]/海崎 ss 海崎 ss 220kV 海崎線 2L PCM 盤(A) [ロック]/海崎 ss 海崎 ss 220kV 海崎線 2L PCM 盤(B) [ロック]/海崎 ss 海崎 ss 220kV伝送オシロ盤 220kV 海崎 2L 電流プラグ[引抜き]	東九州 ss他保護・制御装置取替工事のうち海崎 ss220kVPCM取替工事(海崎2L関係)		変更	
0930334	九州	2025/06/06 09:00	2025/06/06 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線 1L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線 1L (2025/06 運開)	熊本三池線外一部変更工事(合志地区)に伴うジャンパ接続 熊本南熊本線 1L □59 ジャンパ接続		変更	
0929815	九州	2025/06/06 13:00	2025/06/06 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線 1L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線 1L (2025/06 運開)	熊本三池線外一部変更工事(合志地区)熊本南熊本線1L電気試験		変更	
0929456	九州	2025/06/09 10:00	2025/06/13 17:00	連続	脊振 ss	脊振 ss 220kV[1-2] 220kV インターロック盤/脊振 ss 制御端末(脊振伊都2L(A))/脊振 ss 制御端末(脊振伊都2L(B))/脊振 ss 220kV 脊振伊都線 2L/脊振 ss 220kV 脊振伊都線 2L BP盤/脊振 ss 220kV 脊振伊都線 2L LB盤/脊振 ss 220kV 脊振伊都線 2L PCM+DZ(A)/脊振 ss 220kV 脊振伊都線 2L PCM+DZ(B)/脊振 ss 220kV 脊振伊都線 2L PT自動切替盤/脊振 ss 220kV 脊振伊都線 2L 220kV 自動オシロ送信盤/脊振 ss 20-60 [加圧停止]/脊振 ss 20-63E [入]	脊振 ss他保護・制御装置取替工事(20-60 切替)		変更	
0929630	九州	2025/06/10 08:00	2025/06/12 19:00	連続	南九州 ss	500kV 宮崎幹線 2L/南九州 ss 50-80[加圧停止]/南九州 ss 500kV 宮崎幹線 2L PCM+DZ(A)/南九州 ss 500kV 宮崎幹線 2L PCM+DZ(B)	南九州 ss 50-80ユニット 550KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。		変更	
0929850	九州	2025/06/16 09:00	2025/06/25 17:00	連続	鳥栖 ss	220kV 脊振鳥栖線 2L/鳥栖 ss 220kV 脊振鳥栖線 2L DZ盤/鳥栖 ss 220kV 脊振鳥栖線 2L PCM(A)/鳥栖 ss 220kV 脊振鳥栖線 2L PCM(B)/鳥栖 ss 20-20[加圧停止]/鳥栖 ss 220kV 母線保護盤(1)(2) 脊振鳥栖線 2L 関係 [ロック]/鳥栖 ss トランスチューサ盤(1) 脊振鳥栖線 2L 関係 [ロック]/鳥栖 ss 220kV 自動オシロ送信盤 脊振鳥栖線 2L 関係 [ロック]/鳥栖 ss 220kVPD 自動切替盤 脊振鳥栖線 2L 関係 [ロック]/鳥栖 ss 同期リレー盤(遠方) 脊振鳥栖線 2L 関係 [ロック]/鳥栖 ss 同期リレー盤(直接) 脊振鳥栖線 2L 関係 [ロック]	鳥栖 ss220kV 脊振鳥栖線保護装置取替工事(20-20 切替)		変更	
0928577	九州	2025/06/17 09:00	2025/06/17 17:00	単日	北九州 ss	220kV 西谷1号線/西谷 ss 西谷 ss 220kV 西谷 1L (PCM+DZ)43KH「仮保護」/西谷 ss 西谷 ss 220kV 西谷 1L (PCM+DZ)43RCA [ロック]/西谷 ss 西谷 ss 220kV 西谷 1L (PCM+DZ)43RCB [ロック]	北九州 ss20-250CB取替工事のうち試充電試験(総制)		新規	
0928607	九州	2025/06/17 09:00	2025/06/17 17:00	単日	北九州 ss	220kV 西谷1号線/西谷 ss 西谷 ss 220kV 西谷 1L (PCM+DZ)43KH「仮保護」/西谷 ss 西谷 ss 220kV 西谷 1L (PCM+DZ)43RCA [ロック]/西谷 ss 西谷 ss 220kV 西谷 1L (PCM+DZ)43RCB [ロック]	北九州 ss20-250CB取替工事のうち試充電試験(総制)		変更	
0929369	九州	2025/06/17 09:00	2025/06/17 17:00	単日	北九州 ss	220kV 槻田線 1L/北九州 ss 20-250[加圧停止]/北九州 ss 220kV1号母線/北九州 ss 220kV3号母線/北九州 ss 北九州 ss 220kV#1BU 盤 43BKH「仮保護」	北九州 ss20-250CB取替工事のうち試充電試験(系給)		変更	
0929326	九州	2025/06/18 09:00	2025/08/22 17:00	連続	500kV 南九州幹線 1L (2024/10 運開)	500kV 南九州幹線 1L (2024/10 運開)	南九州幹線電線張替工事(1期)第3延線【1L】		変更	
0929328	九州	2025/06/18 09:00	2025/08/22 17:00	連続	500kV 南九州幹線 1L (2024/10 運開)	500kV 南九州幹線 1L (2024/10 運開)	南九州幹線電線張替工事(1期)第10延線【1L】		変更	
0929781	九州	2025/06/26 09:00	2025/06/26 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	【西佐世保武雄線 2号線】一部変更工事(潜水地区)のうち試充電試験		変更	
0929782	九州	2025/06/26 14:00	2025/06/26 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)	【西佐世保武雄線 2号線】一部変更工事(潜水地区)のうちNo. 70ジャンパ接続		変更	
0929713	九州	2025/06/30 09:00	2025/06/30 12:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線 2L	220kV 鳥栖木佐木線 2L	鳥栖三池線関連停止【鳥栖三池線大規模改修工事(平田町地区)】に伴うジャンパ接続(2025年度)		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0930254	九州	2025/07/10 08:10	2025/07/10 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10[加圧停止]/人吉 ss 220kV[1-2] LB盤	人吉 ss 220kV ローカルバックアップ盤 特性試験を行う。		変更	
0929327	九州	2025/08/05 08:00	2025/08/08 17:00	連続	500kV 南九州幹線 1L (2024/10 運開)	500kV 南九州幹線 1L (2024/10 運開)	南九州幹線がいにし金具他修繕工事(2025)1L		変更	
0929329	九州	2025/08/28 09:00	2025/10/31 17:00	連続	500kV 南九州幹線 2L (2024/10 運開)	500kV 南九州幹線 2L (2024/10 運開)	南九州幹線電線張替工事(1期)第3延線【2L】		変更	
0929331	九州	2025/08/28 09:00	2025/10/31 17:00	連続	500kV 南九州幹線 2L (2024/10 運開)	500kV 南九州幹線 2L (2024/10 運開)	南九州幹線電線張替工事(1期)第10延線【2L】		変更	
0929330	九州	2025/09/02 08:00	2025/09/05 17:00	連続	500kV 南九州幹線 2L (2024/10 運開)	500kV 南九州幹線 2L (2024/10 運開)	南九州幹線がいにし金具他修繕工事(2025)2L		変更	
0929484	九州	2025/09/03 09:00	2025/09/05 18:00	連続	中央 ss	500kV 脊振幹線 2L/中央 ss 50-80[加圧停止]/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L DZ盤/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(A)/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(B)/中央 ss 500kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	中央 ss 50-80 500kV GIS ユニット 外部点検(6年点検)を行う。		変更	
0929406	九州	2025/09/09 09:00	2025/09/12 18:00	連続	脊振 ss	脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L/脊振 ss 50-80 [加圧停止]/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L DZ盤/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(A)/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(B)/脊振 ss 500kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	脊振 ss 50-80 500kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0929408	九州	2025/09/11 09:00	2025/09/11 18:00	単日	脊振 ss	脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L/脊振 ss 50-80 [加圧停止]/脊振 ss 500kV2号母線	脊振 ss 50-80 500kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0928784	九州	2025/09/18 10:00	2025/09/18 15:00	単日	東九州 ss	東九州 ss 20-50[加圧停止]	東九州 ss 他保護・制御装置取替工事(関連除却)のうち220kV母線保護盤撤去(20-50CT 回路切離し)		変更	
0928502	九州	2025/09/29 08:40	2025/09/29 17:50	単日	西福岡 ss	西福岡 ss 220kV1号母線/西福岡 ss 20T-30 (#1#3母線連絡) [加圧停止]	西福岡 ss 20T-30 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。 対象機器:20T-30.20T-31.20T-32.20T-31E.20T-32E.20B-3E.#3GPT		変更	
0928501	九州	2025/09/29 09:30	2025/09/30 17:00	連続	西福岡 ss	西福岡 ss 20T-30(#1#3母線連絡) [加圧停止]/西福岡 ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/西福岡 ss 220kV[2-3] BP+LB盤 常時監視ロック/西福岡 ss 220kV[1-3] BU盤 常時監視ロック	西福岡 ss 20T-30 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。 対象機器:20T-30.20T-31.20T-32.20T-31E.20T-32E.20B-3E.#3GPT		変更	
0928503	九州	2025/09/30 08:40	2025/09/30 17:50	単日	西福岡 ss	西福岡 ss 220kV3号母線/西福岡 ss 20T-30 (#1#3母線連絡) [加圧停止]	西福岡 ss 20T-30 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。 対象機器:20T-30.20T-31.20T-32.20T-31E.20T-32E.20B-3E.#3GPT		変更	
0928588	九州	2025/10/01 08:00	2025/11/05 14:00	連続	220kV 西谷門司線 2L	220kV 西谷門司線 2L	西谷 ss~□12、□16~□46 15.4km 電線張替作業		新規	
0928618	九州	2025/10/01 08:00	2025/11/05 14:00	連続	220kV 西谷門司線 2L	220kV 西谷門司線 2L	西谷 ss~□12、□16~□46 15.4km 電線張替作業		変更	
0929895	九州	2025/10/01 08:00	2025/10/03 19:00	連続	高野 sws	高野 sws 220kV 高野線 1L/高野 sws 20-30[加圧停止]	高野 sws 20-30ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検		変更	
0928750	九州	2025/10/01 08:30	2025/10/28 17:30	連続	220kV 大平人吉線 1L (2021/05 運開)(大平 ps~#3)	220kV 大平人吉線 1L (2021/05 運開)(大平 ps~#3)	改修前:鉄塔1基 A410(2)×2 0.5km 改修後:鉄塔1基 A410(2)×2 0.5km シングルワーレン構造鋼管鉄塔の建替		変更	
0929355	九州	2025/10/01 09:00	2025/11/20 17:00	連続	北九州 ss	北九州 ss 500kV 豊前北幹線 2L/北九州 ss 50-20[加圧停止]/北九州 ss 500kV 豊前北幹線 2L PCM+DZ(A)/北九州 ss 500kV 豊前北幹線 2L PCM+DZ(B)/北九州 ss 500kVBP 盤(A),(B) 50-20CTプラグ/北九州 ss 500kVOG盤 50-20CTプラグ/北九州 ss 豊前北幹線2L 制御端末(A),(B)	北九州ss500kVGIS取替工事(豊前北幹線2L本設切替)		変更	
0930326	九州	2025/10/01 09:00	2025/10/03 17:00	毎日	220kV 北九州東福岡線 1L (2024/06 運開)	220kV 北九州東福岡線 1L (2024/06 運開)	220kV 東福岡新幹線鉄塔防錆塗装工事(1L)		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0929413	九州	2025/10/01 10:00	2025/10/07 17:00	連続	脊振 ss	脊振 ss 500kV 北九州幹線 2L/脊振 ss 500kV 北九州幹線 2L LB盤/脊振 ss 500kV 北九州幹線 2L BP(A)/脊振 ss 500kV 北九州幹線 2L BP(B)/脊振 ss 500kV 北九州幹線 2L PCM+DZ(A)/脊振 ss 500kV 北九州幹線 2L PCM+DZ(B)/脊振 ss 500kV 北九州幹線 2L PT自動切替盤/脊振 ss 500kV 北九州幹線 2L 500kV 自動オンロ送信盤/脊振 ss 50-60 [加圧停止]/脊振 ss 50-63E [入]/脊振 ss 500kV 北九州幹線 2L PQVF測定装置/脊振 ss 500kV[1-2] 500kV インターロック盤/脊振 ss 制御端末(北九州幹線2L(A))/脊振 ss 制御端末(北九州幹線2L(B))	脊振ss他保護・制御装置取替工事(50-60 切替)		変更	
0929414	九州	2025/10/02 10:00	2025/10/02 17:00	単日	脊振 ss	脊振 ss 500kV 北九州幹線 2L/脊振 ss 50-60[加圧停止]/脊振 ss 50-60E[入]	脊振ss他保護・制御装置取替工事(50-60CT 試験)		変更	
0929913	九州	2025/10/03 08:00	2025/10/03 18:00	単日	霧島 ss	霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss 220kV 高野線 1L CR-A/霧島 ss 220kV 高野線 1L CR-B/霧島 ss 220kV 高野線 1L 43JK[ロツク]/霧島 ss 20-30 [加圧停止]	霧島 ss 20-30 220kVガスしゃ断器外部点検を行う		変更	
0929883	九州	2025/10/06 08:00	2025/10/06 18:00	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 2L (2024/04 運開)/南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 2L PCM+DZ(A)/南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 2L PC M+DZ(B)/南熊本 ss 20-80[加圧停止]/南熊本 ss 220kV 母線保護装置(2) 20-80 43BP・43LB トリツプ ロツク赤 T・T[外し]/南熊本 ss 中九州南熊本 2L(A)(B) 20-80 トリツプロツク赤 T・T[外し]/南熊本 ss 中九州南熊本 2LDZ 20-80 トリツプロツク 赤 T・T[外し]	南熊本 ss 20-80 GCB 外部点検		変更	
0928730	九州	2025/10/06 09:00	2025/11/06 17:00	連続	西九州 ss	西九州 ss 220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)/西九州 ss 20-60[加圧停止]	西九州ss20-61LS他耐震化工事(20-61, 62関係)		新規	
0930327	九州	2025/10/06 09:00	2025/10/08 17:00	毎日	220kV 北九州東福岡線 2L (2024/06 運開)	220kV 北九州東福岡線 2L (2024/06 運開)	220kV 東福岡新幹線鉄塔防錆塗装工事(2L)		変更	
0929399	九州	2025/10/06 10:00	2025/10/15 17:00	連続	脊振 ss	脊振 ss 500kV 玄海幹線2L南線/脊振 ss 500kV 玄海幹線2L南線 LB盤/脊振 ss 500kV 玄海幹線 2L南線 SSC(A)/脊振 ss 500kV 玄海幹線2L南線 DZ盤/脊振 ss 500kV 玄海幹線2L南線 SSC (B)/脊振 ss 500kV 玄海幹線2L南線 BP(A)/脊振 ss 500kV 玄海幹線2L南線 BP(B)/脊振 ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(A)/脊振 ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(B)/脊振 ss 500kV 玄海幹線2L南線 PT自動切替盤/脊振 ss 500kV 玄海幹線2L南線 500kV 自動オンロ送信盤/脊振 ss 50-40 [加圧停止]/脊振 ss 50-43E [入]/脊振 ss 500kV 玄海幹線2L南線 PQVF測定装置/脊振 ss 500kV[1-2] 500kV インターロック盤/脊振 ss SS C起動装置(A)243JA/脊振 ss SSC起動装置(A) 243JB/脊振 ss 制御端末(玄海幹線2L南線(A))/脊振 ss 制御端末(玄海幹線2L南線(B))/脊振 ss A系直流所内盤(NFB15)、B系直流所内盤(NFB15)	脊振ss他保護・制御装置取替工事(50-40 切替)		変更	
0928581	九州	2025/10/07 08:00	2025/10/07 18:00	単日	中央 ss	220kV 筑豊線 2L/中央 ss 20-20[加圧停止]	中央 ss 220kV1号母線 220kV#1 母線(20-11~20-21 間)を行う。		新規	
0928611	九州	2025/10/07 08:00	2025/10/07 18:00	単日	中央 ss	220kV 筑豊線 2L/中央 ss 20-20[加圧停止]	中央 ss 220kV1号母線 220kV#1 母線(20-11~20-21 間)を行う。		変更	
0929887	九州	2025/10/07 08:00	2025/10/07 19:00	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 1L [受電停止]/南熊本 ss 20-50[加圧停止]/南熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 1L PCM+DZ(A)/南熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 1L PCM+DZ(B)/南熊本 ss 220kV 母線保護装置(2) 20-50 43BP・43LB トリツプロツク赤 T・T[外し]/南熊本 ss 熊本南熊本 1L(A)(B) 20-50 トリツプロツク赤 T・T[外し]	南熊本 ss 20-50 220kVガスしゃ断器外部点検を行う。		変更	
0928760	九州	2025/10/07 08:10	2025/10/10 17:50	毎日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	20T-11, T-12, 111, 112取替 ※H30長計新規※2020年長計削除:61、62、63、63E、121、122、追加111、112		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0928814	九州	2025/10/07 09:00	2025/10/07 17:00	単日	海崎 ss	海崎 ss 220kV1号母線/海崎 ss 海崎 ss 220kV PD 自動切替盤(1号母線側) [ロック]	東九州 ss 他保護・制御装置取替工事のうち海崎 ss220kV PD 自動切替盤取替工事(1号母線停止作業)		変更	
0929400	九州	2025/10/07 10:00	2025/10/08 17:00	連続	脊振 ss	脊振 ss 500kV 玄海幹線2L南線/脊振 ss 50-40 [加圧停止]/脊振 ss 50-40E [入]	脊振ss他保護・制御装置取替工事(50-40CT 試験)		変更	
0928578	九州	2025/10/08 09:00	2025/12/25 17:00	連続	北九州 ss	220kV 上津役線2L/北九州 ss 20-80[加圧停止]/北九州 ss 220kV 上津役線2L(A) [ロック]/北九州 ss 220kV 上津役線2L(B) [ロック]/北九州 ss 220kV 自動オンロ送信盤 上津役 2LCT プラグ引出	北九州ss20-80CB取替工事(総制)		新規	
0928580	九州	2025/10/08 09:00	2025/10/08 18:00	単日	中央 ss	220kV 筑豊線 1L/中央 ss 220kV 筑豊線 1L DZ盤 /中央 ss 220kV 筑豊線 1L PCM/中央 ss 20-10[加圧停止]	中央 ss 20-10 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。		新規	
0928608	九州	2025/10/08 09:00	2025/12/25 17:00	連続	北九州 ss	220kV 上津役線2L/北九州 ss 20-80[加圧停止]/北九州 ss 220kV 上津役線2L(A) [ロック]/北九州 ss 220kV 上津役線2L(B) [ロック]/北九州 ss 220kV 上津役線2L制御端末A系 PCT プラグ引出し、T.T 外し [ロック]/北九州 ss 220kV 上津役線2L制御端末B系 PCT プラグ引出し、T.T 外し [ロック]	北九州ss20-80CB取替工事(総制)		変更	
0928610	九州	2025/10/08 09:00	2025/10/08 18:00	単日	中央 ss	220kV 筑豊線 1L/中央 ss 220kV 筑豊線 1L DZ盤 /中央 ss 220kV 筑豊線 1L PCM/中央 ss 20-10[加圧停止]	中央 ss 20-10 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。		変更	
0928820	九州	2025/10/08 09:00	2025/10/08 17:00	単日	海崎 ss	海崎 ss 220kV2号母線/海崎 ss 海崎 ss 220kV PD 自動切替盤(2号母線側) [ロック]	東九州 ss 他保護・制御装置取替工事のうち海崎 ss220kV PD 自動切替盤取替工事(2号母線停止作業)		変更	
0929356	九州	2025/10/08 09:00	2025/10/16 17:00	連続	北九州 ss	北九州 ss 500kV 北九州幹線 1L/北九州 ss 50-50[加圧停止]	北九州ss500kVVGIS取替工事 (新GIS1号母線接続)		変更	
0929409	九州	2025/10/08 10:00	2025/10/15 17:00	連続	脊振 ss	脊振 ss 500kV 北九州幹線 1L/脊振 ss 500kV 北九州幹線 1L LB盤/脊振 ss 500kV 北九州幹線 1L BP(A)/脊振 ss 500kV 北九州幹線 1L BP(B)/脊振 ss 500kV 北九州幹線 1L PCM+DZ(A)/脊振 ss 500kV 北九州幹線 1L PCM+DZ(B)/脊振 ss 500kV 北九州幹線 1L PT 自動切替盤/脊振 ss 500kV 北九州幹線 1L 500kV 自動オンロ送信盤/脊振 ss 50-50 [加圧停止]/脊振 ss 50-53E [入]/脊振 ss 500kV 北九州幹線 1L PQVF測定装置/脊振 ss 500kV[1-2] 500kV インターロック盤/脊振 ss 制御端末(北九州幹線1L(A))/脊振 ss 制御端末(北九州幹線1L(B))	脊振ss他保護・制御装置取替工事(50-50 切替)		変更	
0929591	九州	2025/10/09 08:00	2025/10/09 19:00	単日	熊本 ss	熊本 ss 20-60 [加圧停止]/熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 2L CR-A/熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 2L CR-B/熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 2L [受電停止]/熊本 ss 熊本南熊本線 2L A,B 系盤 トリップロック赤 T・T[外L]/熊本 ss 220kV 母線保護分離盤 トリップロック赤 T・T[外L]	熊本 ss 20-60 220kVガスしゃ断器外部点検を行う。		変更	
0929410	九州	2025/10/09 10:00	2025/10/09 17:00	単日	脊振 ss	脊振 ss 500kV 北九州幹線 1L/脊振 ss 50-50[加圧停止]/脊振 ss 50-50E[入]	脊振ss他保護・制御装置取替工事(50-50CT 試験)		変更	
0929870	九州	2025/10/10 08:00	2025/10/10 18:00	単日	大分 ss	大分 ss 220kV 大分南線 1L/大分 ss 20-70 加圧停止/大分 ss 大分 ss 大分南線 1LPCM+DZ 盤(A) 常時監視 43JK [ロック]/大分 ss 大分 ss 大分南線 1LPCM+DZ 盤(B) 常時監視 43JK [ロック]	大分 ss 20-73 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検	制約有	変更	
0929871	九州	2025/10/10 08:00	2025/10/10 18:00	単日	大分 ss	大分 ss 220kV 大分南線 1L/大分 ss 大分 ss 20-70 加圧停止	大分 ss 20-73 LPD コンデンサー形計器用変圧器外部点検	制約有	変更	
0928761	九州	2025/10/14 08:10	2025/10/17 17:50	連続	人吉 ss	人吉 ss 220kV2号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	20T-11、T-12、111、112取替 ※H30長計新規※2020年長計削除:61、62、63、63E、121、122、追加111、112		変更	
0929505	九州	2025/10/14 09:00	2025/10/17 17:00	毎日	西九州 ss	西九州 ss 500kV 玄海幹線2L南線/西九州 ss 500kV1号母線	西九州ss500kVVGIS更新工事(#1母線、玄海2L南杭打ち)		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0929401	九州	2025/10/16 10:00	2025/10/16 17:00	単日	脊振 ss	脊振 ss 500kV 玄海幹線2L南線/脊振 ss 50-40 [加圧停止]/脊振 ss 500kV 玄海幹線2L南線 SSC(A)/脊振 ss 500kV 玄海幹線2L南線 SSC(B)/脊振 ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM+DZ(A)/脊振 ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM+DZ(B)/脊振 ss 500kV 玄海幹線2L南線 BP+LB(A)/脊振 ss 500kV 玄海幹線2L南線 BP+LB(B)/脊振 ss 500kV 玄海幹線2L南線 500kV 自動オンロ送信盤/脊振 ss 500kV 玄海幹線2L南線 電気所サーバ入出力架(CT)/脊振 ss 500kV 玄海幹線2L南線 PQVF測定装置	脊振ss他保護・制御装置取替工事(旧 BP 撤去のうち 50-40 切離し)		変更	
0928759	九州	2025/10/21 08:00	2025/10/24 18:00	連続	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 220kV1号 主要変圧器	20T-11、T-12、111、112取替 ※H30長計新規※2020年長計削除:61、62、63、63E、121、122、追加111、112		変更	
0929768	九州	2025/10/21 08:00	2025/10/22 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L	220kV 西佐世保武雄線 1L	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(武雄地区)(西佐世保武雄線1号線)		変更	
0928494	九州	2025/10/21 08:30	2025/10/21 17:30	単日	220kV 中央南福岡線 1L	220kV 中央南福岡線 1L	220kV 中央南福岡線(□46接続所)ケーブル終端箱劣化測定(UT測定)を行う。		変更	
0929769	九州	2025/10/21 09:00	2025/10/23 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L	220kV 西佐世保武雄線 1L	管内送電線電線付属品修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線1号線		変更	
0929774	九州	2025/10/21 09:00	2025/10/23 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 1L	220kV 西佐世保武雄線 1L	【西佐世保武雄線1号線】鉄塔防錆		変更	
0928493	九州	2025/10/22 08:30	2025/10/22 17:30	単日	220kV 中央南福岡線 1L[予防停止]	220kV 中央南福岡線 1L[予防停止]	中央南福岡線 絶縁油採油		変更	
0928802	九州	2025/10/22 09:00	2025/10/22 17:00	単日	220kV 熊本日田線 2L	220kV 熊本日田線 2L	管内送電設備がいし・金具類修繕工事(熊本地区)のうちのいし金具修繕工事 熊本日田線		変更	
0928495	九州	2025/10/23 08:30	2025/10/23 17:30	単日	220kV 中央南福岡線 2L[予防停止]	220kV 中央南福岡線 2L[予防停止]	中央南福岡線 絶縁油採油		変更	
0928496	九州	2025/10/24 08:30	2025/10/24 17:30	単日	220kV 中央南福岡線 2L	220kV 中央南福岡線 2L	220kV 中央南福岡線(□46接続所)ケーブル終端箱劣化測定(UT測定)を行う。		変更	
0929843	九州	2025/10/27 09:00	2025/10/27 18:00	単日	木佐木 ss	木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木線 1L/木佐木 ss 20-30 [加圧停止]	木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木#1L 屋外鉄構点検		変更	
0928762	九州	2025/10/28 08:00	2025/10/31 18:00	連続	人吉 ss	人吉 ss 220kV2号母線/人吉 ss 220kV1号 主要変圧器	20T-11、T-12、111、112取替 ※H30長計新規※2020年長計削除:61、62、63、63E、121、122、追加111、112		変更	
0929777	九州	2025/10/28 08:00	2025/10/29 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L	220kV 西佐世保武雄線 2L	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(武雄地区)(西佐世保武雄線2号線)		変更	
0928748	九州	2025/10/28 08:30	2025/10/28 17:30	単日	220kV 大平人吉線 1L(2021/05 運開)	220kV 大平人吉線 1L(2021/05 運開)	改修前:鉄塔1基 A410(2)×2 0.5km 改修後:鉄塔1基 A410(2)×2 0.5km シングルワーレン構造鋼管鉄塔の建替		変更	
0928800	九州	2025/10/28 09:00	2025/11/18 17:00	連続	220kV 熊本日田線 1L	220kV 熊本日田線 1L	熊本日田線一部変更工事(地蔵元地区)のうち移線工事(1L)		変更	
0929778	九州	2025/10/28 09:00	2025/10/30 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L	220kV 西佐世保武雄線 2L	管内送電線電線付属品修繕工事(武雄地区)西佐世保武雄線2号線		変更	
0929786	九州	2025/10/28 09:00	2025/10/30 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線 2L	220kV 西佐世保武雄線 2L	【西佐世保武雄線2号線】鉄塔防錆		変更	
0928751	九州	2025/10/29 08:30	2025/11/19 17:30	連続	220kV 大平人吉線 2L(2021/05 運開)(大平 ps~#3)	220kV 大平人吉線 2L(2021/05 運開)(大平 ps~#3)	改修前:鉄塔1基 A410(2)×2 0.5km 改修後:鉄塔1基 A410(2)×2 0.5km シングルワーレン構造鋼管鉄塔の建替		変更	
0928753	九州	2025/10/29 08:30	2025/11/18 17:30	連続	220kV 大平人吉線 2L(2025/11 運開)(大平 ps~#3)	220kV 大平人吉線 2L(2025/11 運開)(大平 ps~#3)	架空地線張替 大平PS(□0.1)~ □14 IACSR97mm2 → AC150mm2		変更	
0929710	九州	2025/10/31 09:00	2025/12/01 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線 2L(鳥栖 ss~#36)[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線 2L(鳥栖 ss~#36)[予防停止]	【保留】鳥栖三池線大規模改修工事(平田町地区)2L予防停止		変更	
0929367	九州	2025/11/01 08:00	2025/11/03 18:00	連続	北九州 ss	220kV 榎田線 1L/北九州 ss 20-250/北九州 ss 220kV榎田線1L(A)/北九州 ss 220kV榎田線1L(B)/北九州 ss 220kV1・2号母線保護盤(BP+LB)常時監視ロック	北九州ss 20-250 GCB 外部点検を行う。		変更	
0929384	九州	2025/11/04 08:00	2025/11/07 18:00	連続	豊前 ss	500kV 豊前西幹線1L/豊前 ss 50-30/豊前 ss 500kV豊前西幹線1L(A)/豊前 ss 500kV豊前西幹線1L(B)/豊前 ss 500kV母線保護盤(BP+LB)(A)常時監視ロック/豊前 ss 500kV母線保護盤(BP+LB)(B)常時監視ロック	豊前ss 50-30 GIS 外部点検(12年点検)(#1母線PTユニット含む)を行う。		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0929877	九州	2025/11/04 08:00	2025/11/04 18:00	単日	西大分 ss	西大分 ss 20-60[加圧停止]/西大分 ss 220kV 大分北線 2L 43CA[ロック]/西大分 ss 220kV 大分北線 2L 43CB[ロック]/西大分 ss 220kV 大分北線 2L 43RCA[ロック]/西大分 ss 220kV 大分北線 2L 43RCB[ロック]/西大分 ss 220kV 母線保護盤 常時監視 43JK	西大分 ss (新)20-60 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)	制約有	変更	
0928757	九州	2025/11/04 08:10	2025/11/07 17:50	連続	人吉 ss	人吉 ss 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]/人吉 ss 20-40[加圧停止]/人吉 ss 220kV1号母線	20-43、43E本体・操作箱(空気⇒電動)取替 20-41、42操作箱取替(空気⇒電動) 20-43LPD取替		変更	
0929322	九州	2025/11/04 09:00	2025/11/07 17:00	毎日	500kV 佐賀幹線 1L	500kV 佐賀幹線 1L	管内送電線架線金具修繕工事(佐賀地区)佐賀幹線1号線		変更	
0929844	九州	2025/11/04 09:00	2025/11/04 18:00	単日	木佐木 ss	木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木線 2L/木佐木 ss 20-40 [加圧停止]	木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木#2L 屋外鉄構点検		変更	
0929763	九州	2025/11/05 08:00	2025/11/07 17:00	毎日	220kV 武雄線 1L	220kV 武雄線 1L	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)のうち西九州武雄線□1 1号線		変更	
0929867	九州	2025/11/05 08:00	2025/11/05 18:00	単日	速見 ss	速見 ss 20-60[加圧停止]/速見 ss 220kV 速見分岐線 2L 43CA[ロック]/速見 ss 220kV 速見分岐線 2L 43CB[ロック]/速見 ss 220kV 速見分岐線 2L 43RCA[ロック]/速見 ss 220kV 速見分岐線 2L 43RCB[ロック]/速見 ss 220kV 速見分岐線 2号(A) PCM+DZ 盤 常時監視 43JK [ロック]/速見 ss 220kV 速見分岐線 2号(B) PCM+DZ 盤 常時監視 43JK [ロック]	速見 ss 20-60 GIS 外部点検(6年点検)	制約有	変更	
0928589	九州	2025/11/05 14:00	2025/11/05 17:00	単日	220kV 西谷門司線 2L	220kV 西谷門司線 2L	西谷 ss~□12、□16~□46 15.4km 電線張替作業		新規	
0928619	九州	2025/11/05 14:00	2025/11/05 17:00	単日	220kV 西谷門司線 2L	220kV 西谷門司線 2L	西谷 ss~□12、□16~□46 15.4km 電線張替作業		変更	
0928758	九州	2025/11/10 07:10	2025/11/14 17:50	連続	人吉 ss	人吉 ss 20-40[加圧停止]/人吉 ss 220kV2号母線	20-43、43E本体・操作箱(空気⇒電動)取替 20-41、42操作箱取替(空気⇒電動) 20-43LPD取替		変更	
0930255	九州	2025/11/10 08:10	2025/11/12 17:50	毎日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 220kV人吉一ツ瀬母線白側(20P10~20P11) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0930256	九州	2025/11/10 08:10	2025/11/12 17:50	毎日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0928765	九州	2025/11/11 08:00	2025/11/14 17:00	毎日	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線 1L	大隅線鉄塔ボルト他修繕 8基		新規	
0928766	九州	2025/11/11 08:00	2025/11/12 17:00	毎日	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線 1L	大隅線 3基		新規	
0928767	九州	2025/11/11 08:00	2025/11/16 17:00	毎日	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線 1L	大隅線 9基		新規	
0928839	九州	2025/11/11 08:00	2025/11/14 17:00	毎日	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線 1L	大隅線鉄塔ボルト他修繕 8基		変更	
0928840	九州	2025/11/11 08:00	2025/11/12 17:00	毎日	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線 1L	大隅線 3基		変更	
0928841	九州	2025/11/11 08:00	2025/11/16 17:00	毎日	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線 1L	大隅線 9基		変更	
0929613	九州	2025/11/11 08:00	2025/11/12 19:00	連続	中九州 ss	中九州 ss 220kV 中九州南熊本線 1L/中九州 ss 220kV 中九州南熊本線 1L PCM+DZ(A)/中九州 ss 220kV 中九州南熊本線 1L PCM+DZ(B)/中九州 ss 20-70[加圧停止]/中九州 ss 220kV#1・2 母線保護盤(2) 20-70 トリップロック 赤 T・T[外L]/中九州 ss 220kV 中九州南熊本 1L(A,B) 20-70 トリップロック 赤 T・T[外L]	中九州 ss 20-70 GIS 外部点検(12年点検)		変更	
0929765	九州	2025/11/11 08:00	2025/11/13 17:00	毎日	220kV 武雄線 2L	220kV 武雄線 2L	管内送電線架線金具修繕工事(武雄地区)のうち西九州武雄線 2号線		変更	
0929318	九州	2025/11/11 09:00	2025/11/14 17:00	連続	500kV 熊本幹線 1L	500kV 熊本幹線 1L	管内送電設備熊本幹線径間スペース修繕工事 500kV 熊本幹線 1L		変更	
0928583	九州	2025/11/12 08:00	2025/12/22 14:00	連続	220kV 西谷門司線 1L	220kV 西谷門司線 1L	西谷 ss~□12、□16~□46 15.4km 電線張替作業		新規	
0928613	九州	2025/11/12 08:00	2025/12/22 14:00	連続	220kV 西谷門司線 1L	220kV 西谷門司線 1L	西谷 ss~□12、□16~□46 15.4km 電線張替作業		変更	
0928728	九州	2025/11/12 09:00	2025/11/13 17:00	毎日	西九州 ss	西九州 ss 220kV 唐津西九州線 1L (2023/11 運開)/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)/西九州 ss 20-60 [加圧停止]/西九州 ss 20-50 [加圧停止]	西九州ss20-61LS他耐震化工事(20-61, 62関係)		新規	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0929614	九州	2025/11/13 08:00	2025/11/14 19:00	連続	中九州 ss	中九州 ss 220kV 中九州南熊本線 2L (2024/04 運開)/中九州 ss 220kV 中九州南熊本線 2L PCM+DZ(A)/中九州 ss 220kV 中九州南熊本線 2L PCM+DZ(B)/中九州 ss 20-80[加圧停止]/中九州 ss 220kV#1・2 母線保護盤(2) 20-80 トリップロック 赤 T・T[外L]/中九州 ss 220kV 中九州南熊本 2L(A,B) 20-80 トリップロック 赤 T・T[外L]	中九州 ss 20-80 GIS 外部点検(12 年点検)		変更	
0930257	九州	2025/11/13 08:10	2025/11/13 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 220kV1号母線 4(20P11~20P19) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0930258	九州	2025/11/13 08:10	2025/11/13 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930259	九州	2025/11/13 08:10	2025/11/14 17:50	毎日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 220kV人吉一ツ瀬母線青側(20P18~20P19) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0930260	九州	2025/11/13 08:10	2025/11/14 17:50	毎日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0929487	九州	2025/11/13 08:30	2025/11/13 18:00	単日	中央 ss	500kV 熊本幹線 2L/中央 ss 500kV1号母線/中央 ss 50-60[加圧停止]	中央 ss 500kV熊本幹線2L(PA4~PA5) 500kV 熊本幹線 2L 屋外鉄構点検(PA4~PA5)を行う。		変更	
0929324	九州	2025/11/13 09:00	2025/11/14 17:00	連続	500kV 東九州幹線 1L	500kV 東九州幹線 1L	東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事(1L)[2025 年度]	制約有	変更	
0929387	九州	2025/11/13 09:00	2025/11/21 17:00	連続	豊前 ss	500kV 東九州幹線 1L/豊前 ss 50-50/豊前 ss 500kV 東九州幹線 1L PCM+DZ(A)/豊前 ss 500kV 東九州幹線 1L PCM+DZ(B)/豊前 ss 500kV 東九州幹線 1L 豊前 SSC(A)/豊前 ss 500kV 東九州幹線 1L 豊前 SSC(B)/豊前 ss 500kV 東九州幹線 1L BP+LB(A)/豊前 ss 500kV 東九州幹線 1L BP+LB(B)/豊前 ss 500kV 自動オシロ [ロック]/豊前 ss 500kVPT自動切替盤 (東九州幹線1L) [ロック]	豊前変電所 500kV東九州幹線保護装置の取替を実施する。	制約有	変更	
0929536	九州	2025/11/13 09:00	2025/11/21 17:00	連続	東九州 ss	500kV 東九州幹線 1L/東九州 ss 50-50[加圧停止]/東九州 ss 500kV 東九州幹線 1L DZ盤/東九州 ss 500kV 東九州幹線 1L PCM(A)/東九州 ss 500kV 東九州幹線 1L PCM(B)/東九州 ss 500kV VBP+LB盤(A)(東九州幹線1L) [ロック]/東九州 ss 東九州 ss 制御端末(東九州幹線1L関係) [ロック]/東九州 ss 500kVBP+LB盤(B)(東九州幹線1L) [ロック]	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち500kV自動オシロ盤(2)取替[東九州幹線1L関係]	制約有	変更	
0929537	九州	2025/11/13 09:00	2025/11/21 17:00	連続	東九州 ss	500kV 東九州幹線 1L/東九州 ss 50-50[加圧停止]/東九州 ss 500kV 東九州幹線 1L DZ盤/東九州 ss 500kV 東九州幹線 1L PCM(A)/東九州 ss 500kV 東九州幹線 1L PCM(B)/東九州 ss 500kV V 自動オシロ [ロック]/東九州 ss 500kVPT自動切替盤 (東九州幹線1L) [ロック]/東九州 ss 制御端末(東九州幹線1L関係) [ロック]/東九州 ss 500kVBP+LB盤(A)(東九州幹線1L) [ロック]/東九州 ss 500kVBP+LB盤(B)(東九州幹線1L) [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置(A)50-50CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置(B)50-50CT プラグ [ロック]/東九州 ss 500kV 同期表示切替盤 50-50CT プラグ [ロック]	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替[東九州幹線1L関係]	制約有	変更	
0928752	九州	2025/11/14 15:30	2025/11/14 17:30	単日	220kV 大平人吉線 2L	220kV 大平人吉線 2L	20-43、43E本体・操作箱(空気⇒電動)取替 20-41、42操作箱取替(空気⇒電動) 20-43LPD取替		変更	
0930259	九州	2025/11/17 08:10	2025/11/17 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 220kV人吉一ツ瀬母線青側(20P18~20P19) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0930260	九州	2025/11/17 08:10	2025/11/17 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0928718	九州	2025/11/18 07:10	2025/11/18 18:50	単日	柏田 ss	柏田 ss 220kV1号母線/柏田 ss 20T-10(220kV1号母線連絡) [加圧停止]	柏田 ss 20-50ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検を行う。		新規	
0928835	九州	2025/11/18 07:10	2025/11/18 18:50	単日	柏田 ss	柏田 ss 220kV1号母線/柏田 ss 20T-10(220kV1号母線連絡) [加圧停止]	柏田 ss 20-50ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検を行う。		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0928715	九州	2025/11/18 07:30	2025/11/19 18:30	連続	柏田 ss	220kV 柏田線 1L/柏田 ss 20-50[加圧停止]/柏田 ss 220kV 柏田線 1L DZ盤/柏田 ss 220kV 柏田線 1L PCM(A)/柏田 ss 220kV 柏田線 1L PCM(B)	柏田 ss 20-50ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検を行う。		新規	
0928832	九州	2025/11/18 07:30	2025/11/19 18:30	連続	柏田 ss	220kV 柏田線 1L/柏田 ss 20-50[加圧停止]/柏田 ss 220kV 柏田線 1L DZ盤/柏田 ss 220kV 柏田線 1L PCM(A)/柏田 ss 220kV 柏田線 1L PCM(B)	柏田 ss 20-50ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検を行う。		変更	
0928769	九州	2025/11/18 08:00	2025/11/21 17:00	毎日	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線 2L	大隅線鉄塔ボルト他修繕 8基		新規	
0928770	九州	2025/11/18 08:00	2025/11/19 17:00	毎日	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線 2L	大隅線 3基		新規	
0928771	九州	2025/11/18 08:00	2025/11/23 17:00	毎日	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線 2L	大隅線 9基		新規	
0928843	九州	2025/11/18 08:00	2025/11/21 17:00	毎日	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線 2L	大隅線鉄塔ボルト他修繕 8基		変更	
0928844	九州	2025/11/18 08:00	2025/11/19 17:00	毎日	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線 2L	大隅線 3基		変更	
0928845	九州	2025/11/18 08:00	2025/11/23 17:00	毎日	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線 2L	大隅線 9基		変更	
0929603	九州	2025/11/18 08:00	2025/11/19 19:00	連続	中九州 ss	中九州 ss 500kV 中九州幹線 1L/中九州 ss 50-70 [加圧停止]/中九州 ss 500kV 中九州幹線 1L PCM+DZ(A)/中九州 ss 500kV 中九州幹線 1L PCM+DZ(B)/中九州 ss 500kV#1・2 母線保護盤(A-2、B-2) 50-70 トリップロック赤 T・T[外L]/中九州 ss 500kV 中九州幹線 1L(A、B) 50-70 トリップロック 赤 T・T[外L]	中九州 ss 50-70 GIS 外部点検(12 年点検)		変更	
0929699	九州	2025/11/18 08:00	2025/11/28 18:00	連続	220kV 松島火力線北線 1L	220kV 松島火力線北線 1L	<伝票 No.TCL-25-001> 220kV 松島火力線北線 1L 電線路細密点検他		変更	
0930261	九州	2025/11/18 08:10	2025/11/20 17:50	毎日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930262	九州	2025/11/18 08:10	2025/11/20 17:50	毎日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 220kV鹿児島北2L母線白側(20P11~20P12) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0928728	九州	2025/11/18 09:00	2025/11/19 17:00	毎日	西九州 ss	西九州 ss 220kV 唐津西九州線 1L (2023/11 運開)/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)/西九州 ss 20-60 [加圧停止]/西九州 ss 20-50 [加圧停止]	西九州ss20-61LS他耐震化工事(20-61、62関係)		新規	
0928768	九州	2025/11/18 09:00	2025/11/20 17:00	毎日	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線スペース修繕工事		新規	
0928801	九州	2025/11/18 09:00	2025/11/18 17:00	単日	220kV 熊本日田線 1L	220kV 熊本日田線 1L	熊本日田線一部変更工事(地藏元地区)のうち電気試験(1L)		変更	
0928842	九州	2025/11/18 09:00	2025/11/20 17:00	毎日	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線 1L	220kV 大隅線スペース修繕工事		変更	
0929320	九州	2025/11/18 09:00	2025/11/21 17:00	連続	500kV 熊本幹線 2L	500kV 熊本幹線 2L	管内送電設備熊本幹線径間スペース修繕工事 500kV 熊本幹線 2L		変更	
0929695	九州	2025/11/18 09:00	2025/11/18 17:00	単日	220kV 高野線 1L	220kV 高野線 1L/220kV 霧島分岐線 1L	220kV 高野線 1・2L がいし取替工事に伴う JP 開放接続修繕工事		変更	
0929696	九州	2025/11/18 09:00	2025/12/09 17:00	連続	220kV 高野線 1L(南九州 SS~No.63)	220kV 高野線 1L(南九州 SS~No.63)	高野線外がいし取替工事(1L)(2025 年度停止申請用)		変更	
0929715	九州	2025/11/18 09:00	2025/11/20 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	鉄塔防錆修繕工事(木佐木線)1号線		変更	
0929716	九州	2025/11/18 09:00	2025/11/21 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	管内送電線電線付属品修繕工事(佐賀地区)ダンバ:木佐木線1号線		変更	
0929717	九州	2025/11/18 09:00	2025/11/21 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	管内送電線架線金具修繕工事(佐賀地区)木佐木線1号線		変更	
0929718	九州	2025/11/18 09:00	2025/11/20 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	管内送電線電線付属品修繕工事(佐賀地区)スペース:木佐木線1号線		変更	
0929719	九州	2025/11/18 09:00	2025/11/21 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線 1L	220kV 北佐賀木佐木線 1L	木佐木線鉄塔防錆塗装工事(2025 年度)		変更	
0928720	九州	2025/11/19 07:10	2025/11/19 18:50	単日	柏田 ss	柏田 ss 220kV2号母線/柏田 ss 20T-10(220kV1号母線連絡) [加圧停止]	柏田 ss 20-50ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検を行う。		新規	
0928837	九州	2025/11/19 07:10	2025/11/19 18:50	単日	柏田 ss	柏田 ss 220kV2号母線/柏田 ss 20T-10(220kV1号母線連絡) [加圧停止]	柏田 ss 20-50ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検を行う。		変更	
0928749	九州	2025/11/19 08:30	2025/11/19 17:30	単日	220kV 大平人吉線 2L (2021/05 運開)	220kV 大平人吉線 2L (2021/05 運開)	改修前:鉄塔1基 A410(2)×2 0.5km 改修後:鉄塔1基 A410(2)×2 0.5km シングルワーレン構造鋼管鉄塔の建替		変更	
0929519	九州	2025/11/19 08:30	2025/11/19 17:30	単日	西九州 ss	西九州 ss 220kV 松島火力線北線 1L/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 1L CR-A/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 1L CR-B/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 1L 43DZ[ロック]/西九州 ss 20-90[加圧停止]/西九州 ss 220kV 母線保護装置 常時監視43JK [ロック]/西九州 ss 220kV 母線保護装置 自動点検43AT [ロック]	西九州 ss 20-90 220kVガスシヤ断器外部点検(三菱・SFMT・パネ)を行う。		変更	
0928714	九州	2025/11/20 07:30	2025/11/20 18:30	単日	柏田 ss	柏田 ss 220kV 柏田線 1L/柏田 ss 20-50[加圧停止]	柏田 ss 20-50GISユニットプッシング超音波探傷測定(線路側3本)を行う。		新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0928831	九州	2025/11/20 07:30	2025/11/20 18:30	単日	柏田 ss	柏田 ss 220kV 柏田線 1L/柏田 ss 20-50[加圧停止]	柏田 ss 20-50GISユニットブッシング超音波波傷測定(線路側3本)を行う。		変更	
0929604	九州	2025/11/20 08:00	2025/11/21 19:00	連続	中九州 ss	中九州 ss 500kV 中九州幹線 2L/中九州 ss 50-80 [加圧停止]/中九州 ss 500kV 中九州幹線 2L P CM+DZ(A)/中九州 ss 500kV 中九州幹線 2L P CM+DZ(B)/中九州 ss 500kV#1-2 母線保護盤(A-2、B-2) 50-70 トリップロック赤 T-T[外L]/中九州 ss 500kV 中九州幹線 2L(A,B) 50-80 トリップロック 赤 T-T[外L]	中九州 ss 50-80 GIS 外部点検(12 年点検)		変更	
0929857	九州	2025/11/20 08:00	2025/11/20 18:00	単日	東佐世保 ss	東佐世保 ss 220kV 松島火力線北線 1L/東佐世保 ss 20-90 [加圧停止]/東佐世保 ss 220kV松島火力線北線1L(A)(8R 切、赤黄 TT ロック) [ロック]/東佐世保 ss 220kV松島火力北線1LDZ(8R 切、赤黄 TT ロック) [ロック]/東佐世保 ss 220kV松島火力線北線1L(B)(8R 切、赤黄 TT ロック) [ロック]/東佐世保 ss 220kV 母線保護装置(BP+LB) 常時監視 [ロック]	東佐世保 ss 20-90GCB外部点検		変更	
0928754	九州	2025/11/20 08:30	2025/12/10 17:30	連続	220kV 大平人吉線 2L (2025/11 運開)(#3~人吉 SS)	220kV 大平人吉線 2L (2025/11 運開)(#3~人吉 SS)	架空地線張替 大平PS(□0.1)~ □14 IACSR97mm2 → AC150mm2		変更	
0928803	九州	2025/11/20 09:00	2025/12/10 17:00	連続	220kV 熊本日田線 2L	220kV 熊本日田線 2L	熊本日田線一部変更工事(地藏元地区)のうち移線工事(2L)		変更	
0930263	九州	2025/11/21 08:00	2025/11/21 18:00	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]/人吉 ss 220kV1号 主要変圧器/人吉 ss 10-110 [加圧停止]/人吉 ss 6-110 [加圧停止]/人吉 ss 20-110 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930266	九州	2025/11/21 08:00	2025/11/21 18:00	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]/人吉 ss 220kV1号 主要変圧器/人吉 ss 10-110[加圧停止]/人吉 ss 6-110 [加圧停止]/人吉 ss 20-110 [加圧停止]	人吉 ss 220kV鹿児島北2L母線青側(20P19~20P20) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0930264	九州	2025/11/21 08:10	2025/11/21 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 220kV1号母線 5(20P12~20P20) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0930265	九州	2025/11/21 08:10	2025/11/21 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930267	九州	2025/11/21 08:10	2025/11/21 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 220kV鹿児島北2L母線青側(20P20) G3 架空地線(20P20 側)+架空地線鉄構(母線鉄構側)外部点検を行う。		変更	
0930263	九州	2025/11/25 08:00	2025/11/26 18:00	毎日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]/人吉 ss 220kV1号 主要変圧器/人吉 ss 10-110 [加圧停止]/人吉 ss 6-110 [加圧停止]/人吉 ss 20-110 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930266	九州	2025/11/25 08:00	2025/11/26 18:00	毎日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]/人吉 ss 220kV1号 主要変圧器/人吉 ss 10-110[加圧停止]/人吉 ss 6-110 [加圧停止]/人吉 ss 20-110 [加圧停止]	人吉 ss 220kV鹿児島北2L母線青側(20P19~20P20) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0929720	九州	2025/11/25 09:00	2025/11/28 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	管内送電線架線金具修繕工事(佐賀地区)木佐木線2号線		変更	
0929721	九州	2025/11/25 09:00	2025/11/27 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	鉄塔防錆修繕工事(木佐木線)2号線		変更	
0929722	九州	2025/11/25 09:00	2025/11/27 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	管内送電線電線付属品修繕工事(佐賀地区)スベーサ:木佐木線2号線		変更	
0929723	九州	2025/11/25 09:00	2025/11/28 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	管内送電線電線付属品修繕工事(佐賀地区)ダンパ:木佐木線2号線		変更	
0929724	九州	2025/11/25 09:00	2025/11/28 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線 2L	220kV 北佐賀木佐木線 2L	木佐木線鉄塔防錆塗装工事(2025 年度)		変更	
0928719	九州	2025/11/26 07:10	2025/11/26 18:50	単日	柏田 ss	柏田 ss 220kV1号母線/柏田 ss 20T-10(220kV1号母線連絡)[加圧停止]	柏田 ss 20-60ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検(12 年)を行う。		新規	
0928836	九州	2025/11/26 07:10	2025/11/26 18:50	単日	柏田 ss	柏田 ss 220kV1号母線/柏田 ss 20T-10(220kV1号母線連絡)[加圧停止]	柏田 ss 20-60ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検(12 年)を行う。		変更	
0928717	九州	2025/11/26 07:30	2025/11/27 18:30	連続	柏田 ss	220kV 柏田線 2L/柏田 ss 20-60[加圧停止]/柏田 ss 220kV 柏田線 2L DZ盤/柏田 ss 220kV 柏田線 2L PCM(A)/柏田 ss 220kV 柏田線 2L PCM(B)	柏田 ss 20-60ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検(12 年)を行う。		新規	
0928834	九州	2025/11/26 07:30	2025/11/27 18:30	連続	柏田 ss	220kV 柏田線 2L/柏田 ss 20-60[加圧停止]/柏田 ss 220kV 柏田線 2L DZ盤/柏田 ss 220kV 柏田線 2L PCM(A)/柏田 ss 220kV 柏田線 2L PCM(B)	柏田 ss 20-60ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検(12 年)を行う。		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0928721	九州	2025/11/27 07:10	2025/11/27 18:50	単日	柏田 ss	柏田 ss 220kV2号母線/柏田 ss 20T-10(220kV1号母線連絡)[加圧停止]	柏田 ss 20-60ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検(12 年)を行う。		新規	
0928838	九州	2025/11/27 07:10	2025/11/27 18:50	単日	柏田 ss	柏田 ss 220kV2号母線/柏田 ss 20T-10(220kV1号母線連絡)[加圧停止]	柏田 ss 20-60ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検(12 年)を行う。		変更	
0930268	九州	2025/11/27 08:10	2025/11/28 17:50	毎日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930269	九州	2025/11/27 08:10	2025/11/28 17:50	毎日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 220kV鹿兒島北1L母線白側(20P13~20P14) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0929325	九州	2025/11/27 09:00	2025/11/28 17:00	連続	500kV 東九州幹線 2L	500kV 東九州幹線 2L	東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事(2L)[2025 年度]	制約有	変更	
0929388	九州	2025/11/27 09:00	2025/12/05 17:00	連続	豊前 ss	500kV 東九州幹線 2L/豊前 ss 500kV 東九州幹線 2L PCM+DZ(A)/豊前 ss 500kV 東九州幹線 2L PCM+DZ(B)/豊前 ss 500kV 東九州幹線 2L 豊前SSC(A)/豊前 ss 500kV 東九州幹線 2L 豊前SSC(B)/豊前 ss 500kV 東九州幹線 2L BP+LB(A)/豊前 ss 500kV 東九州幹線 2L BP+LB(B)/豊前 ss 50-60/豊前 ss 500kV 自動オシロ [ロック]/豊前 ss 豊前 ss 500kVPT自動切替盤 (東九州幹線2L) [ロック]	豊前変電所 500kV東九州幹線保護装置の取替を実施する。	制約有	変更	
0929538	九州	2025/11/27 09:00	2025/12/05 17:00	連続	東九州 ss	500kV 東九州幹線 2L/東九州 ss 500kV 東九州幹線 2L DZ盤/東九州 ss 500kV 東九州幹線 2L PCM(A)/東九州 ss 500kV 東九州幹線 2L PCM(B)/東九州 ss 50-60[加圧停止]/東九州 ss 500kV BP+LB盤(A)(東九州幹線2L) [ロック]/東九州 ss 500kVBP+LB盤(B)(東九州幹線2L) [ロック]/東九州 ss 制御端末(東九州幹線2L関係) [ロック]	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち500kV自動オシロ盤(2)取替[東九州幹線2L関係]	制約有	変更	
0929539	九州	2025/11/27 09:00	2025/12/05 17:00	連続	東九州 ss	500kV 東九州幹線 2L/東九州 ss 50-60[加圧停止]/東九州 ss 500kV 東九州幹線 2L DZ盤/東九州 ss 500kV 東九州幹線 2L PCM(A)/東九州 ss 500kV 東九州幹線 2L PCM(B)/東九州 ss 500kV 自動オシロ [ロック]/東九州 ss 制御端末(東九州幹線2L関係)/東九州 ss 500kVPT自動切替盤(東九州幹線2L) [ロック]/東九州 ss 500kVBP+LB盤(A)(東九州幹線2L) [ロック]/東九州 ss 500kVBP+LB盤(B)(東九州幹線2L) [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置(A)50-60CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置(B)50-60CT プラグ [ロック]/東九州 ss 500kV 同期表示切替盤 50-60CT プラグ [ロック]	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替[東九州幹線2L関係]	制約有	変更	
0928716	九州	2025/11/28 07:30	2025/11/28 18:30	単日	柏田 ss	柏田 ss 220kV 柏田線 2L/柏田 ss 20-60[加圧停止]	柏田 ss 20-60GISユニットブッシング超音波探傷測定(線路側3本)を行う。		新規	
0928833	九州	2025/11/28 07:30	2025/11/28 18:30	単日	柏田 ss	柏田 ss 220kV 柏田線 2L/柏田 ss 20-60[加圧停止]	柏田 ss 20-60GISユニットブッシング超音波探傷測定(線路側3本)を行う。		変更	
0929575	九州	2025/12/01 08:00	2025/12/05 18:00	毎日	熊本 ss	熊本 ss 500kV 中九州幹線 1L/熊本 ss 50-70 [加圧停止]	熊本 ss 500kV 中九州幹線 1L(P501~P502) 屋外鉄構外部点検		変更	
0929576	九州	2025/12/01 08:00	2025/12/05 18:00	連続	熊本 ss	熊本 ss 500kV 中九州幹線 1L/熊本 ss 50-70 [加圧停止]/熊本 ss 500kV 中九州幹線 1L PCM+DZ(A)/熊本 ss 500kV 中九州幹線 1L PCM+DZ(B)/熊本 ss 500kV 母線保護盤(A2,B2) 50-70 トリップロック赤 T・T[外L]/熊本 ss 中九州幹線 1L(A,B) FM 盤 50-70 トリップロック赤 T・T[外L]/熊本 ss 中九州幹線 1LDZ トリップロック赤 T・T[外L]	熊本 ss 50-70 GIS 外部点検(12 年点検)+操作機構分解点検		変更	
0930305	九州	2025/12/01 08:00	2025/12/04 18:00	連続	220kV 筑豊線 1L	220kV 筑豊線 1L	スベ-サ修繕(1L2L)・No.45~No.52 間 14 径間/回・No.54~No.60-9 間 14 径間/回		変更	
0930268	九州	2025/12/01 08:10	2025/12/01 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930269	九州	2025/12/01 08:10	2025/12/01 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 220kV鹿兒島北1L母線白側(20P13~20P14) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0928487	九州	2025/12/01 08:30	2025/12/02 18:30	連続	脊振 ss	220kV 脊振西福岡線 1L/脊振 ss 20-30[加圧停止]/脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 1L CR-A/脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 1L CR-B	脊振 ss 20-30 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。 対象機器:20-30.20-31.20-32.20-33.20-30E.20-31E.20-33E.PT		変更	
0928785	九州	2025/12/02 07:00	2025/12/02 19:00	単日	東九州 ss	東九州 ss 20-50 [加圧停止]/東九州 ss 220kV 海崎線 1L 43CA[ロック]/東九州 ss 220kV 海崎線 1L 43CB[ロック]/東九州 ss 220kV 海崎線 1L 43RCA[ロック]/東九州 ss 220kV 海崎線 1L 43RCB[ロック]/東九州 ss 東九州 ss 220kV 海崎線 1号(A).(B) 43JK [ロック]/東九州 ss 東九州 ss 220kV 海崎線 1号(DZ) 43JK [ロック]	東九州 ss 20-50 GIS 外部点検(6 年点検)		変更	
0929700	九州	2025/12/02 08:00	2025/12/12 18:00	連続	220kV 松島火力線北線 2L	220kV 松島火力線北線 2L	<伝票 No.TCL-25-002>220kV 松島火力線北線 2L 電線路細密点検他		変更	
0930270	九州	2025/12/02 08:00	2025/12/02 18:00	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]/人吉 ss 220kV1号 主要変圧器/人吉 ss 10-110 [加圧停止]/人吉 ss 6-110 [加圧停止]/人吉 ss 20-110 [加圧停止]	人吉 ss 220kV1号母線 6(20P13~20P21) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0930271	九州	2025/12/02 08:00	2025/12/02 18:00	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]/人吉 ss 220kV1号 主要変圧器/人吉 ss 10-110 [加圧停止]/人吉 ss 6-110 [加圧停止]/人吉 ss 20-110 [加圧停止]	人吉 ss 220kV1号母線 7(20P14~20P22) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0930272	九州	2025/12/02 08:00	2025/12/02 18:00	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]/人吉 ss 220kV1号 主要変圧器/人吉 ss 10-110 [加圧停止]/人吉 ss 6-110 [加圧停止]/人吉 ss 20-110 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0928772	九州	2025/12/02 09:00	2025/12/04 17:00	毎日	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線スベサ修繕工事		新規	
0928846	九州	2025/12/02 09:00	2025/12/04 17:00	毎日	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線 2L	220kV 大隅線スベサ修繕工事		変更	
0929323	九州	2025/12/02 09:00	2025/12/05 17:00	毎日	500kV 佐賀幹線 2L	500kV 佐賀幹線 2L	管内送電線架線金具修繕工事(佐賀地区)佐賀幹線2号線		変更	
0928797	九州	2025/12/03 07:00	2025/12/03 19:00	単日	東九州 ss	東九州 ss 220kV 海崎線 2L/東九州 ss 20-60 [加圧停止]/東九州 ss 220kV 海崎線 2L 43CA[ロック]/東九州 ss 220kV 海崎線 2L 43CB[ロック]/東九州 ss 220kV 海崎線 2L 43RCA[ロック]/東九州 ss 220kV 海崎線 2L 43RCB[ロック]/東九州 ss 東九州 ss 220kV 海崎線 2号(DZ) 43JK [ロック]/東九州 ss 東九州 ss 220kV 海崎線 2号(A).(B) 43JK [ロック]	東九州 ss 20-60 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)		変更	
0930273	九州	2025/12/03 08:00	2025/12/05 18:00	毎日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]/人吉 ss 220kV1号 主要変圧器/人吉 ss 10-110/人吉 ss 6-110/人吉 ss 20-110	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930275	九州	2025/12/03 08:00	2025/12/05 18:00	毎日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]/人吉 ss 220kV1号 主要変圧器/人吉 ss 10-110 [加圧停止]/人吉 ss 6-110 [加圧停止]/人吉 ss 20-110 [加圧停止]	人吉 ss 220kV鹿兒島北1L母線青側(20P21~20P22) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0928498	九州	2025/12/03 08:10	2025/12/03 18:50	単日	西福岡 ss	220kV 脊振西福岡線 1L/西福岡 ss 20-30[加圧停止]/西福岡 ss 220kV1号母線	西福岡 ss 20-30 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。 対象機器:20-30.20-31.20-32.20-33.20-30E.20-31E.20-33E.PT		変更	
0930274	九州	2025/12/03 08:10	2025/12/05 17:50	毎日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930276	九州	2025/12/03 08:10	2025/12/05 17:50	毎日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 220kV2号主変母線白側(20P14~20P15) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0928497	九州	2025/12/03 08:30	2025/12/04 18:30	連続	西福岡 ss	220kV 脊振西福岡線 1L/西福岡 ss 20-30[加圧停止]/西福岡 ss 220kV 脊振西福岡線 1L CR-A/西福岡 ss 220kV 脊振西福岡線 1L CR-B/西福岡 ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	西福岡 ss 20-30 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。 対象機器:20-30.20-31.20-32.20-33.20-30E.20-31E.20-33E.PT		変更	
0929880	九州	2025/12/03 09:00	2025/12/03 17:00	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 1L (2024/04 運開) DZ盤/南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 1L (2024/04 運開)/南熊本 ss 20-70[加圧停止]	南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 1L DZ 盤(後備) 動作試験(デジタル)を行う		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0929881	九州	2025/12/03 09:00	2025/12/03 17:00	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 1L (2024/04 運開) [受電停止]/南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 1L (2024/04 運開) CR-A/南熊本 ss 20-70[加圧停止]	南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 1L PCM 盤(A 系) 動作試験(デジタル)を行う		変更	
0929882	九州	2025/12/03 09:00	2025/12/03 17:00	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 1L (2024/04 運開) [受電停止]/南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 1L (2024/04 運開) CR-B/南熊本 ss 20-70[加圧停止]	南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 1L PCM 盤(B 系) 動作試験(デジタル)を行う。		変更	
0928793	九州	2025/12/04 07:00	2025/12/04 19:00	単日	東九州 ss	東九州 ss 220kV 海崎線 2L/東九州 ss 20-60[加圧停止]/東九州 ss 220kV 海崎線 2L 43CA[ロック]/東九州 ss 220kV 海崎線 2L 43CB[ロック]/東九州 ss 220kV 海崎線 2L 43RCA[ロック]/東九州 ss 220kV 海崎線 2L 43RCB[ロック]/東九州 ss 220kV 海崎線 2号(DZ) 43JK [ロック]/東九州 ss 東九州 ss 220kV 海崎線 2号(A),(B) 43JK [ロック]	東九州 ss 20-60 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)		変更	
0928499	九州	2025/12/04 08:10	2025/12/04 18:50	単日	西福岡 ss	220kV 脊振西福岡線 1L/西福岡 ss 20-30[加圧停止]/西福岡 ss 220kV2号母線	西福岡 ss 20-30 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。 対象機器:20-30,20-31,20-32,20-33,20-30E,20-31E,20-33E,PT		変更	
0928488	九州	2025/12/05 08:30	2025/12/05 18:30	単日	脊振 ss	220kV 脊振西福岡線 2L/脊振 ss 20-40 [加圧停止]/脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 2L CR-A/脊振 ss 220kV 脊振西福岡線 2L CR-B	脊振 ss 20-40 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。 対象機器:20-40		変更	
0928500	九州	2025/12/05 08:30	2025/12/05 18:30	単日	西福岡 ss	220kV 脊振西福岡線 2L/西福岡 ss 20-40[加圧停止]/西福岡 ss 220kV 脊振西福岡線 2L CR-A/西福岡 ss 220kV 脊振西福岡線 2L CR-B/西福岡 ss 220kV[2-3] BP+LB盤 常時監視ロック	西福岡 ss 20-40 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。 対象機器:20-40		変更	
0929577	九州	2025/12/08 08:00	2025/12/12 19:00	毎日	熊本 ss	熊本 ss 500kV 中九州幹線 2L/熊本 ss 50-80 [加圧停止]	熊本 ss 500kV 中九州幹線 2L(P502~P503) 屋外鉄構外部点検		変更	
0929578	九州	2025/12/08 08:00	2025/12/12 18:00	連続	熊本 ss	熊本 ss 500kV 中九州幹線 2L/熊本 ss 50-80[加圧停止]/熊本 ss 500kV 中九州幹線 2L PCM+DZ(A)/熊本 ss 500kV 中九州幹線 2L PCM+DZ(B)/熊本 ss 500kV 母線保護盤(A2,B2) 50-80 トリップロック赤 T・T[外L]/熊本 ss 中九州幹線 2L(A,B) FM 盤 50-80 トリップロック赤 T・T[外L]/熊本 ss 中九州幹線 2LDZ トリップロック赤 T・T [外L]	熊本 ss 50-80 GIS 外部点検(12 年点検)+操作機構分解点検		変更	
0930277	九州	2025/12/08 08:00	2025/12/08 18:00	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 220kV2号 主要変圧器/人吉 ss 10-120 [加圧停止]/人吉 ss 6-120 [加圧停止]/人吉 ss 20-120 [加圧停止]	人吉 ss 220kV1号母線 8(20P15~20P23) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0930278	九州	2025/12/08 08:00	2025/12/10 18:00	毎日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 220kV2号 主要変圧器/人吉 ss 10-120 [加圧停止]/人吉 ss 6-120 [加圧停止]/人吉 ss 20-120 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930279	九州	2025/12/08 08:00	2025/12/10 18:00	毎日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 220kV2号 主要変圧器/人吉 ss 10-120 [加圧停止]/人吉 ss 6-120 [加圧停止]/人吉 ss 20-120 [加圧停止]	人吉 ss 220kV2号主要母線青側(20P22~20P23) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0930280	九州	2025/12/08 08:00	2025/12/08 18:00	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 220kV2号 主要変圧器/人吉 ss 10-120 [加圧停止]/人吉 ss 6-120 [加圧停止]/人吉 ss 20-120 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930306	九州	2025/12/08 08:00	2025/12/11 18:00	連続	220kV 筑豊線 2L	220kV 筑豊線 2L	スベサ修繕(1L,2L) ・No.45~No.52 間 14 径間/回 ・No.54~No.60-9 間 14 径間/回		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0929482	九州	2025/12/08 10:00	2025/12/16 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV 脊振幹線 1L/中央 ss 50-70 [加圧停止]/中央 ss 50-73E [入]/中央 ss 500kV 脊振幹線 1L LB盤/中央 ss 500kV 脊振幹線 1L DZ盤/中央 ss 500kV 脊振幹線 1L BP(A)/中央 ss 500kV 脊振幹線 1L BP(B)/中央 ss 500kV 脊振幹線 1L PCM(A)/中央 ss 500kV 脊振幹線 1L PCM(B)/中央 ss 500kV 脊振幹線 1L トランスジューサー盤/中央 ss 500kV 脊振幹線 1L PT自動切替盤/中央 ss 500kV 脊振幹線 1L 500kV 自動オン口送信盤/中央 ss 500kV 脊振幹線 1L BP一括CT端子箱/中央 ss 500kV 脊振幹線 1L 通信一次変換器盤/中央 ss 500kVA 系直流所内盤 MCB11/中央 ss 500kVB 系直流所内盤 MCB11	脊振ss他保護・制御装置取替工事(中央 ss:50-70 切替)		変更	
0929695	九州	2025/12/09 09:00	2025/12/09 17:00	単日	220kV 高野線 1L	220kV 高野線 1L/220kV 霧島分岐線 1L	220kV 高野線 1・2L がいい取替工事に伴うJP開放接続修繕工事		変更	
0929483	九州	2025/12/09 10:00	2025/12/10 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV 脊振幹線 1L/中央 ss 50-70 [加圧停止]/中央 ss 50-70E [入]	脊振ss他保護・制御装置取替工事(中央 ss:50-70CT 試験)		変更	
0928804	九州	2025/12/10 09:00	2025/12/10 17:00	単日	220kV 熊本日田線 2L	220kV 熊本日田線 2L	熊本日田線一部変更工事(地藏元地区)のうち電気試験(2L)		変更	
0929884	九州	2025/12/10 09:00	2025/12/10 17:00	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 2L (2024/04 運開) DZ盤/南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 2L (2024/04 運開)/南熊本 ss 20-80[加圧停止]	南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 2L DZ 盤(後備) 動作試験(デジタル)を行う。		変更	
0929885	九州	2025/12/10 09:00	2025/12/10 17:00	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 2L (2024/04 運開) [受電停止]/南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 2L (2024/04 運開) CR-A/南熊本 ss 20-80[加圧停止]	南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 2L PCM 盤(A 系) 動作試験(デジタル)を行う		変更	
0929886	九州	2025/12/10 09:00	2025/12/10 17:00	単日	南熊本 ss	南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 2L (2024/04 運開) [受電停止]/南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 2L (2024/04 運開) CR-B/南熊本 ss 20-80[加圧停止]	南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 2L PCM 盤(B 系) 動作試験(デジタル)を行う		変更	
0930283	九州	2025/12/11 08:10	2025/12/11 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV2号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 220kV2号母線 1(20P8~20P16) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0930284	九州	2025/12/11 08:10	2025/12/11 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV2号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 220kV2号母線 2(20P9~20P17) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0930285	九州	2025/12/11 08:10	2025/12/11 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV2号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930286	九州	2025/12/11 08:10	2025/12/11 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV2号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930287	九州	2025/12/12 08:10	2025/12/12 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV2号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 220kV2号母線 3(20P10~20P18) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0930288	九州	2025/12/12 08:10	2025/12/12 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV2号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930289	九州	2025/12/12 08:10	2025/12/12 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV2号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930290	九州	2025/12/12 08:10	2025/12/12 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV2号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 220kV2号母線 4(20P11~20P19) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0930281	九州	2025/12/15 08:10	2025/12/15 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930291	九州	2025/12/15 08:10	2025/12/15 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV2号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 220kV2号母線 6(20P13~20P21) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0930292	九州	2025/12/15 08:10	2025/12/15 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV2号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930293	九州	2025/12/15 08:10	2025/12/15 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV2号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 220kV2号母線 5(20P12~20P20) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0929619	九州	2025/12/16 08:00	2025/12/18 19:00	連続	宮崎 ss	宮崎 ss 500kV 宮崎幹線 2L/宮崎 ss 50-80[加圧停止]	宮崎 ss 50-80ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検		変更	
0930282	九州	2025/12/16 08:10	2025/12/16 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV1号母線/人吉 ss 20T-10[加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930294	九州	2025/12/16 08:10	2025/12/16 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV2号母線/人吉 ss 20T-10[加圧停止]	人吉 ss 220kV2号母線 8(20P15~20P23) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0930295	九州	2025/12/16 08:10	2025/12/16 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV2号母線/人吉 ss 20T-10[加圧停止]	屋外鉄構、架空地線(避雷針含む)のボルトナット緩み防止金具の取付を行う。		変更	
0930296	九州	2025/12/16 08:10	2025/12/16 17:50	単日	人吉 ss	人吉 ss 220kV2号母線/人吉 ss 20T-10 [加圧停止]	人吉 ss 220kV2号母線 7(20P14~20P22) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0929485	九州	2025/12/17 10:00	2025/12/25 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV 脊振幹線 2L/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L LB盤/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L DZ盤/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L BP(A)/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L BP(B)/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(A)/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(B)/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L トランスジューサー盤/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L PT自動切替盤/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L 500kV 自動オン口送信盤/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L BP一括CT端子箱/中央 ss 50-80 [加圧停止]/中央 ss 50-83E [入]/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L 通信一次変換器盤/中央 ss 500kVA 系直流所内盤 MCB12/中央 ss 500kVB 系直流所内盤 MCB12	脊振ss他保護・制御装置取替工事(中央 ss:50-80 切替)		変更	
0929486	九州	2025/12/18 10:00	2025/12/19 17:00	連続	中央 ss	中央 ss 500kV 脊振幹線 2L/中央 ss 50-80 [加圧停止]/中央 ss 50-80E [入]	脊振ss他保護・制御装置取替工事(中央 ss:50-80CT 試験)		変更	
0928584	九州	2025/12/22 14:00	2025/12/22 17:00	単日	220kV 西谷門司線 1L	220kV 西谷門司線 1L	西谷 ss~□12、□16~□46 15.4km 電線張替作業		新規	
0928614	九州	2025/12/22 14:00	2025/12/22 17:00	単日	220kV 西谷門司線 1L	220kV 西谷門司線 1L	西谷 ss~□12、□16~□46 15.4km 電線張替作業		変更	
0928594	九州	2025/12/25 09:00	2025/12/25 17:00	単日	西谷 ss	220kV 西谷3号線/西谷 ss 220kV 西谷 3号線 43RCA [ロック]/西谷 ss 220kV 西谷 3号線 43ROB [ロック]/西谷 ss 220kV 西谷線 3L(A系) 43KH「仮保護」	北九州ss20-80CB取替工事のうち試充電試験(西谷 3号線停止)		新規	
0928624	九州	2025/12/25 09:00	2025/12/25 17:00	単日	西谷 ss	220kV 西谷3号線/西谷 ss 220kV 西谷 3号線 43RCA [ロック]/西谷 ss 220kV 西谷 3号線 43ROB [ロック]/西谷 ss 220kV 西谷線 3L(A系) 43KH「仮保護」	北九州ss20-80CB取替工事のうち試充電試験(西谷 3号線停止)		変更	
0929070	九州	2026/01/14 09:00	2026/01/16 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線 1L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線 1L[予防停止]	鳥栖三池線NO. 39鋼管鉄塔補強工事		変更	
0929706	九州	2026/01/14 09:00	2026/01/16 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線 1L(鳥栖 ss~#36)[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線 1L(鳥栖 ss~#36)[予防停止]	鳥栖三池線NO. 54外鋼管鉄塔補強工事		変更	
0929766	九州	2026/01/15 09:00	2026/03/17 17:00	連続	220kV 武雄線 2L	220kV 武雄線 2L	西九州武雄線大規模改修工事(桃川地区)のうち2L架線及び撤去工事		新規	
0928712	九州	2026/01/21 08:30	2026/01/23 17:30	毎日	220kV 都城線 1L	220kV 都城線 1L	220kV 都城線ボルトナット修繕工事(2025年度)		新規	
0928829	九州	2026/01/21 08:30	2026/01/23 17:30	毎日	220kV 都城線 1L	220kV 都城線 1L	220kV 都城線ボルトナット修繕工事(2025年度)		変更	
0929074	九州	2026/01/21 09:00	2026/01/23 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線 2L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線 2L[予防停止]	鳥栖三池線NO. 39鋼管鉄塔補強工事		変更	
0929711	九州	2026/01/21 09:00	2026/01/23 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線 2L(鳥栖 ss~#36)[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線 2L(鳥栖 ss~#36)[予防停止]	鳥栖三池線NO. 54外鋼管鉄塔補強工事		変更	
0929753	九州	2026/01/26 09:00	2026/01/30 17:00	毎日	220kV 木佐木三池線 1L[予防停止]	220kV 木佐木三池線 1L[予防停止]	鳥栖三池線NO. 54外鋼管鉄塔補強工事		変更	
0928713	九州	2026/01/27 08:30	2026/01/29 17:30	毎日	220kV 都城線 2L	220kV 都城線 2L	220kV 都城線ボルトナット修繕工事(2025年度)		新規	
0928830	九州	2026/01/27 08:30	2026/01/29 17:30	毎日	220kV 都城線 2L	220kV 都城線 2L	220kV 都城線ボルトナット修繕工事(2025年度)		変更	
0929754	九州	2026/02/02 09:00	2026/02/06 17:00	毎日	220kV 木佐木三池線 2L[予防停止]	220kV 木佐木三池線 2L[予防停止]	鳥栖三池線NO. 54外鋼管鉄塔補強工事		変更	
0929402	九州	2026/02/02 10:00	2026/02/13 17:00	連続	脊振 ss	脊振 ss 500kV 脊振幹線 1L/脊振 ss 500kV 脊振幹線 1L LB盤/脊振 ss 500kV 脊振幹線 1L DZ盤/脊振 ss 500kV 脊振幹線 1L BP(A)/脊振 ss 500kV 脊振幹線 1L BP(B)/脊振 ss 500kV 脊振幹線 1L PCM(A)/脊振 ss 500kV 脊振幹線 1L PCM(B)/脊振 ss 500kV 脊振幹線 1L PT自動切替盤/脊振 ss 500kV 脊振幹線 1L 500kV 自動オン口送信盤/脊振 ss 50-70 [加圧停止]/脊振 ss 50-73E [入]/脊振 ss 500kV 脊振幹線 1L PQVF測定装置/脊振 ss 500kV[1-2] 500kV インターロック盤/脊振 ss 制御端末(脊振幹線1L(A))/脊振 ss 制御端末(脊振幹線1L(B))/脊振 ss A系直流所内盤 NFB13/脊振 ss B系直流所内盤 NFB13	脊振ss他保護・制御装置取替工事(50-70 切替)		変更	
0929697	九州	2026/02/03 09:00	2026/02/03 17:00	単日	220kV 高野線 2L	220kV 高野線 2L/220kV 霧島分岐線 2L	高野線外がいし取替工事に伴うJP開放接続修繕工事(2L)		変更	



広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0929698	九州	2026/02/03 09:00	2026/02/20 17:00	連続	220kV 高野線 2L(南九州 SS~No.63)	220kV 高野線 2L(南九州 SS~No.63)	高野線外がいし取替工事(2L)(2025年度停止申請用)		変更	
0929403	九州	2026/02/03 10:00	2026/02/04 17:00	連続	脊振 ss	脊振 ss 500kV 脊振幹線 1L/脊振 ss 50-70 [加圧停止]/脊振 ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]/脊振 ss 50-70E [入]	脊振ss他保護・制御装置取替工事(50-70CT 試験)		変更	
0929506	九州	2026/02/16 09:00	2026/02/27 17:00	連続	西九州 ss	500kV 玄海幹線2L南線/西九州 ss 50-40[加圧停止]/西九州 ss 500kV 玄海幹線2L南線 DZ盤/西九州 ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(A)/西九州 ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(B)/西九州 ss 500kV#1,2 母線保護(B系) 玄海幹線 2L南線関係 [ロック]/西九州 ss 500kV#1,2 母線保護(A系) 玄海幹線 2L南線関係 [ロック]/西九州 ss 500kV#1,2 母線保護(B系) 玄海幹線 2L南線関係 [ロック]/西九州 ss 500kV ローカルバックアップ盤(#1,2) 玄海幹線 2L南線関係 [ロック]/西九州 ss 電気所サーバ(A系) 玄海幹線 2L南線関係 [ロック]/西九州 ss 電気所サーバ(B系) 玄海幹線 2L南線関係 [ロック]/西九州 ss B 系列直流所内盤(2) MCCB1 [ロック]/西九州 ss A 系列直流所内盤(2) MCCB1 [ロック]/西九州 ss 550kV#1,2 母線保護一括 CT 玄海幹線 2L南線関係 [ロック]/西九州 ss 500kV 自動オシロ送信装置(No.1) 玄海幹線 2L南線関係 [ロック]	西九州ss500kV玄海幹線2L南線保護装置取替工事(50-40 切替)		変更	
0929404	九州	2026/02/16 10:00	2026/02/27 17:00	毎日	脊振 ss	脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L/脊振 ss 50-80 [加圧停止]/脊振 ss 50-83E [入]/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L LB盤/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L DZ盤/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L BP(A)/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L BP(B)/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(A)/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L PCM(B)/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L PT自動切替盤/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L 500kV 自動オシロ送信装置/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L PQVF測定装置/脊振 ss 500kV[1-2] 500kV インターロック盤/脊振 ss 制御端末(脊振幹線2L(A))/脊振 ss 制御端末(脊振幹線2L(B))/脊振 ss A 系直流所内盤 NFB14/脊振 ss B 系直流所内盤 NFB14	脊振ss他保護・制御装置取替工事(50-80 切替)		変更	
0929709	九州	2026/02/17 09:00	2026/02/17 12:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線 1L	220kV 鳥栖木佐木線 1L	鳥栖三池線関連停止[鳥栖三池線大規模改修工事(平田町地区)]に伴うジャンパ開放(2025年度)		変更	
0929405	九州	2026/02/17 10:00	2026/02/18 17:00	連続	脊振 ss	脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L/脊振 ss 50-80 [加圧停止]/脊振 ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]/脊振 ss 50-80E [入]	脊振ss他保護・制御装置取替工事(50-80CT 試験)		変更	
0929714	九州	2026/02/17 12:00	2026/02/17 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線 2L	220kV 鳥栖木佐木線 2L	鳥栖三池線関連停止[鳥栖三池線大規模改修工事(平田町地区)]に伴うジャンパ開放(2025年度)		変更	
0929707	九州	2026/02/18 09:00	2026/06/29 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線 1L(鳥栖 ss~#36)	220kV 鳥栖木佐木線 1L(鳥栖 ss~#36)	【保留】鳥栖三池線大規模改修工事(平田町地区)1L停止		変更	
0929712	九州	2026/02/18 09:00	2026/06/21 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線 2L(鳥栖 ss~#36)	220kV 鳥栖木佐木線 2L(鳥栖 ss~#36)	【保留】鳥栖三池線大規模改修工事(平田町地区)2L停止		変更	
0929697	九州	2026/02/20 09:00	2026/02/20 17:00	単日	220kV 高野線 2L	220kV 高野線 2L/220kV 霧島分岐線 2L	高野線外がいし取替工事に伴うJP 開放接続修繕工事(2L)		変更	
0928492	九州	2026/02/24 08:30	2026/06/19 17:30	連続	220kV 中央南福岡線 1L(中央 ss~南福岡 ss)	220kV 中央南福岡線 1L(中央 ss~南福岡 ss)	1号線 □46接続所~南福岡SS 1. 3km CV1×1400mm2  高経年 ケーブル張替(超高压)		変更	
0929509	九州	2026/03/01 09:00	2026/06/01 17:00	連続	西九州 ss	500kV 佐賀幹線 2L/西九州 ss 50-20	西九州ss500kVGIS更新工事(仮50-20設置・切替)		変更	
0928585	九州	2026/03/06 08:00	2026/04/23 14:00	連続	220kV 西谷門司線 1L	220kV 西谷門司線 1L	西谷 ss~□12、□16~□46 15.4km 電線張替作業		新規	
0928615	九州	2026/03/06 08:00	2026/04/23 14:00	連続	220kV 西谷門司線 1L	220kV 西谷門司線 1L	西谷 ss~□12、□16~□46 15.4km 電線張替作業		変更	
0929801	九州	2026/03/06 09:00	2026/03/23 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線 1L(2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線 1L(2025/06 運開)	管内送電設備保安対策修繕工事(熊本地区)のうち電線付属品修繕工事 220kV 熊本南熊本線1L		変更	
0930332	九州	2026/03/06 09:00	2026/03/23 17:00	連続	220kV 熊本三池線 2L(2025/06 運開)	220kV 熊本三池線 2L(2025/06 運開)	管内送電設備保安対策修繕工事(熊本地区)のうち電線付属品修繕工事 220kV 熊本三池2L		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0929755	九州	2026/03/06 14:00	2026/04/22 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線 1L(熊本 ss~ #59)	220kV 熊本南熊本線 1L(熊本 ss~ #59)	220kV ソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事(熊本南熊本線 1L 架線工事)		変更	
0929813	九州	2026/03/06 14:00	2026/03/06 18:00	単日	220kV 熊本南熊本線 1L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線 1L (2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線 1L	220kV ソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事に伴うジャンパ開放(1L)		変更	
0929520	九州	2026/03/17 09:00	2026/03/17 17:00	単日	西九州 ss	220kV 武雄線 2L/西九州 ss 西九州 ss 20-43 [ロック]	西九州武雄線大規模改修工事(桃川地区)のうち2L電気試験		新規	
0929812	九州	2026/03/18 09:00	2026/03/18 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線 1L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線 1L (2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線 1L	220kV ソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事(熊本南熊本線 1L 電気試験)		新規	
0929764	九州	2026/03/24 09:00	2026/05/21 17:00	連続	220kV 武雄線 1L	220kV 武雄線 1L	西九州武雄線大規模改修工事(桃川地区)のうち1L架線及び撤去工事		新規	
0929757	九州	2026/03/25 13:00	2026/06/17 13:00	連続	220kV 熊本南熊本線 2L(熊本 ss~ #59)	220kV 熊本南熊本線 2L(熊本 ss~ #59)	220kV ソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事(熊本南熊本線 2L 架線工事)		新規	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
1002154	沖縄	2024/04/01 09:00	2024/04/02 17:00	毎日	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号 がいいし調査		変更	
1002155	沖縄	2024/04/03 09:00	2024/04/04 17:00	毎日	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号 がいいし調査		変更	
1001966	沖縄	2024/04/08 09:00	2024/04/11 17:00	毎日	金武幹線 3号	金武幹線 3号	金武幹線 3号 がいいし調査		変更	
1002166	沖縄	2024/04/08 09:00	2024/04/11 17:00	毎日	金武幹線 1号	金武幹線 1号	金武幹線 1号 がいいし調査		変更	
1002214	沖縄	2024/04/15 09:00	2024/04/18 17:00	毎日	金武幹線 2号	金武幹線 2号	金武幹線 2号 がいいし調査		変更	
1002215	沖縄	2024/04/15 09:00	2024/04/18 17:00	毎日	金武幹線 4号	金武幹線 4号	金武幹線 4号 がいいし調査		変更	
1002158	沖縄	2024/04/22 09:00	2024/04/24 17:00	毎日	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号 がいいし調査		変更	
1002157	沖縄	2024/05/07 09:00	2024/05/08 17:00	毎日	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002327	沖縄	2024/05/09 09:00	2024/05/10 17:00	毎日	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号 塔体及び腕金塗装工事		変更	
1002159	沖縄	2024/05/13 09:00	2024/05/15 17:00	毎日	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号 がいいし調査		変更	
1002160	沖縄	2024/05/16 09:00	2024/05/17 17:00	毎日	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号 がいいし調査		変更	
1002198	沖縄	2024/05/27 09:00	2024/05/28 17:00	毎日	那覇幹線 1号	那覇幹線 1号	那覇幹線 1号 CB 定期点検		変更	
1002204	沖縄	2024/05/29 09:00	2024/05/30 17:00	毎日	那覇幹線 2号	那覇幹線 2号	那覇幹線 2号 CB 定期点検		変更	
1002245	沖縄	2024/06/03 09:00	2024/06/03 17:00	単日	大平幹線 1号	大平幹線 1号	大平幹線 1号 CB 定期点検		変更	
1002163	沖縄	2024/06/17 09:00	2024/06/18 17:00	毎日	西原幹線 1号	西原幹線 1号	西原幹線 1号 がいいし調査		変更	
1002164	沖縄	2024/06/19 09:00	2024/06/20 17:00	毎日	西原幹線 2号	西原幹線 2号	西原幹線 2号 がいいし調査		変更	
1002330	沖縄	2024/06/24 09:00	2024/06/29 17:00	連続	渡口幹線 2号	渡口幹線 2号	渡口幹線 2号 複導体がいし取替		変更	
1002331	沖縄	2024/07/01 09:00	2024/07/06 17:00	連続	渡口幹線 2号	渡口幹線 2号	渡口幹線 2号 複導体がいし取替		変更	
1002333	沖縄	2024/07/08 09:00	2024/07/12 17:00	連続	渡口幹線 2号	渡口幹線 2号	渡口幹線 2号 複導体がいし取替		変更	
1002335	沖縄	2024/07/16 09:00	2024/07/20 17:00	連続	渡口幹線 2号	渡口幹線 2号	渡口幹線 2号 複導体がいし取替		変更	
1002337	沖縄	2024/07/22 09:00	2024/07/24 17:00	連続	渡口幹線 2号	渡口幹線 2号	渡口幹線 2号 複導体がいし取替		変更	
1002338	沖縄	2024/07/25 09:00	2024/07/27 17:00	連続	渡口幹線 2号	渡口幹線 2号	渡口幹線 2号 複導体がいし取替		変更	
1002339	沖縄	2024/08/01 09:00	2024/08/03 17:00	毎日	金武幹線 1号	金武幹線 1号	金武幹線 1号 地線張替		変更	
1002340	沖縄	2024/08/01 09:00	2024/08/03 17:00	毎日	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号 ラインスペーサー取替		変更	
1002343	沖縄	2024/08/05 09:00	2024/08/09 17:00	毎日	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号 ラインスペーサー取替		変更	
1002344	沖縄	2024/08/05 09:00	2024/08/09 17:00	毎日	金武幹線 1号	金武幹線 1号	金武幹線 1号 地線張替		変更	
1002345	沖縄	2024/08/13 09:00	2024/08/14 17:00	毎日	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号 ラインスペーサー取替		変更	
1002346	沖縄	2024/08/13 09:00	2024/08/17 17:00	毎日	金武幹線 1号	金武幹線 1号	金武幹線 1号 地線張替		変更	
1002347	沖縄	2024/08/15 09:00	2024/08/17 17:00	毎日	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号 ラインスペーサー取替		変更	
1002348	沖縄	2024/08/20 09:00	2024/08/24 17:00	毎日	金武幹線 1号	金武幹線 1号	金武幹線 1号 地線張替		変更	
1002349	沖縄	2024/08/20 09:00	2024/08/24 17:00	毎日	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号 ラインスペーサー取替		変更	
1002350	沖縄	2024/08/26 09:00	2024/08/31 17:00	毎日	金武幹線 1号	金武幹線 1号	金武幹線 1号 地線張替		変更	
1002351	沖縄	2024/08/26 09:00	2024/08/27 17:00	毎日	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号 ラインスペーサー取替		変更	
1002352	沖縄	2024/08/28 09:00	2024/08/31 17:00	毎日	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号 ラインスペーサー取替		変更	
1002353	沖縄	2024/09/02 09:00	2024/09/03 17:00	毎日	金武幹線 1号	金武幹線 1号	金武幹線 1号 地線張替		変更	
1002354	沖縄	2024/09/02 09:00	2024/09/06 17:00	毎日	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号	沖繩幹線 1号 ラインスペーサー取替		変更	
1002355	沖縄	2024/09/03 09:00	2024/09/04 17:00	毎日	金武幹線 2号	金武幹線 2号	金武幹線 2号 地線張替		変更	
1002356	沖縄	2024/09/04 09:00	2024/09/04 17:00	単日	金武幹線 3号	金武幹線 3号	金武幹線 3号 地線張替		変更	
1002357	沖縄	2024/09/09 09:00	2024/09/13 17:00	毎日	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号 ラインスペーサー取替		変更	
1002358	沖縄	2024/09/17 09:00	2024/09/20 17:00	毎日	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号	沖繩幹線 2号 ラインスペーサー取替		変更	
1002171	沖縄	2024/09/24 09:00	2024/09/25 17:00	毎日	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002172	沖縄	2024/09/26 09:00	2024/09/27 17:00	毎日	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002359	沖縄	2024/10/01 09:00	2024/10/04 17:00	連続	具志川火力線 1号	具志川火力線 1号	具志川火力線 1号 腕金部材取替工事		変更	
1002362	沖縄	2024/10/07 09:00	2024/10/10 17:00	連続	具志川火力線 2号	具志川火力線 2号	具志川火力線 2号 腕金部材取替工事		変更	
1002363	沖縄	2024/10/28 09:00	2024/11/02 17:00	連続	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号 複導体がいし取替		変更	
1002364	沖縄	2024/10/28 09:00	2024/11/01 17:00	連続	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号 腕金部材取替工事		変更	
1002365	沖縄	2024/11/02 09:00	2024/11/02 17:00	単日	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号 保安停止		変更	
1002366	沖縄	2024/11/04 09:00	2024/11/09 17:00	連続	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 複導体がいし取替		変更	
1002367	沖縄	2024/11/04 09:00	2024/11/08 17:00	連続	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号 腕金部材取替工事		変更	
1002368	沖縄	2024/11/09 09:00	2024/11/09 17:00	単日	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号 保安停止		変更	
1002225	沖縄	2024/11/11 09:00	2024/11/16 17:00	毎日	金武幹線 2号	金武幹線 2号	金武幹線 2号 保安停止		変更	
1002226	沖縄	2024/11/11 09:00	2024/11/16 17:00	毎日	金武幹線 4号	金武幹線 4号	金武幹線 4号 がいいし取替		変更	
1002371	沖縄	2024/11/18 09:00	2024/11/21 17:00	毎日	金武幹線 3号	金武幹線 3号	金武幹線 3号 腕金ボルト取替工事		変更	
1002372	沖縄	2024/11/18 09:00	2024/11/21 17:00	毎日	金武幹線 1号	金武幹線 1号	金武幹線 1号 腕金ボルト取替工事		変更	
1002374	沖縄	2024/12/02 09:00	2024/12/03 17:00	毎日	具志川火力線 1号	具志川火力線 1号	具志川火力線 1号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002373	沖縄	2024/12/04 09:00	2024/12/05 17:00	毎日	具志川火力線 2号	具志川火力線 2号	具志川火力線 2号 塔体及び腕金塗装		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
1002375	沖縄	2024/12/09 09:00	2024/12/13 17:00	連続	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号 腕金部材取替		変更	
1002376	沖縄	2024/12/13 09:00	2024/12/14 17:00	毎日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 保安停止		変更	
1002377	沖縄	2024/12/16 09:00	2024/12/19 17:00	連続	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号 腕金部材取替		変更	
1002378	沖縄	2024/12/16 09:00	2024/12/16 17:00	単日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 保安停止		変更	
1002180	沖縄	2024/12/23 09:00	2024/12/24 17:00	毎日	西原幹線 1号	西原幹線 1号	西原幹線 1号 CB 定期点検		変更	
1002185	沖縄	2024/12/25 09:00	2024/12/26 17:00	毎日	西原幹線 2号	西原幹線 2号	西原幹線 2号 CB 定期点検		変更	
1002379	沖縄	2024/12/25 09:00	2024/12/25 17:00	単日	金武幹線 1号	金武幹線 1号	金武幹線 1号 がいし調査		変更	
1002380	沖縄	2024/12/26 09:00	2024/12/26 17:00	単日	金武幹線 2号	金武幹線 2号	金武幹線 2号 がいし調査		変更	
1002381	沖縄	2025/01/08 09:00	2025/01/10 17:00	毎日	石川幹線 2号	石川幹線 2号	石川幹線 2号 保安停止		変更	
1002382	沖縄	2025/01/14 09:00	2025/01/17 17:00	毎日	石川幹線 2号	石川幹線 2号	石川幹線 2号 保安停止		変更	
1002383	沖縄	2025/01/20 09:00	2025/01/24 17:00	毎日	石川幹線 2号	石川幹線 2号	石川幹線 2号 保安停止		変更	
1002384	沖縄	2025/01/27 09:00	2025/01/31 17:00	毎日	石川幹線 2号	石川幹線 2号	石川幹線 2号 保安停止		変更	
1002385	沖縄	2025/01/27 09:00	2025/01/28 17:00	連続	友寄幹線 1号	友寄幹線 1号	友寄変電所 友寄幹線 1号 油圧ポンプ取替		変更	
1002386	沖縄	2025/01/29 09:00	2025/01/30 17:00	連続	友寄幹線 2号	友寄幹線 2号	友寄変電所 友寄幹線 2号 油圧ポンプ取替		変更	
1002387	沖縄	2025/02/03 09:00	2025/02/07 17:00	毎日	石川幹線 2号	石川幹線 2号	石川幹線 2号 保安停止		変更	
1002174	沖縄	2025/02/10 09:00	2025/02/10 17:00	単日	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号 CB 定期点検		変更	
1002389	沖縄	2025/02/10 09:00	2025/02/14 17:00	毎日	石川幹線 2号	石川幹線 2号	石川幹線 2号 保安停止		変更	
1002390	沖縄	2025/02/12 09:00	2025/02/12 17:00	単日	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号 CB 定期点検		変更	
1002176	沖縄	2025/02/13 09:00	2025/02/14 17:00	毎日	沖縄幹線 2号	沖縄幹線 2号	沖縄幹線 2号 CB 定期点検		変更	
1002394	沖縄	2025/02/15 09:00	2025/02/15 17:00	単日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 保安停止		変更	
1002395	沖縄	2025/02/17 09:00	2025/02/22 17:00	毎日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 保安停止		変更	
1002396	沖縄	2025/02/17 09:00	2025/02/21 17:00	毎日	石川幹線 2号	石川幹線 2号	石川幹線 2号 保安停止		変更	
1002397	沖縄	2025/02/24 09:00	2025/02/25 17:00	毎日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 保安停止		変更	
1002398	沖縄	2025/02/24 09:00	2025/02/26 17:00	毎日	石川幹線 2号	石川幹線 2号	石川幹線 2号 保安停止		変更	
1002399	沖縄	2025/02/26 09:00	2025/03/01 17:00	毎日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 保安停止		変更	
1002400	沖縄	2025/03/03 09:00	2025/03/08 17:00	毎日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 保安停止		変更	
1002411	沖縄	2025/03/10 09:00	2025/03/12 17:00	毎日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 保安停止		変更	
1002403	沖縄	2025/03/12 09:00	2025/03/13 17:00	毎日	新栄野比幹線 1号	新栄野比幹線 1号	新栄野比幹線 1号 CB 定期点検		変更	
1002408	沖縄	2025/03/14 09:00	2025/03/15 17:00	毎日	新栄野比幹線 1号	新栄野比幹線 2号	新栄野比幹線 2号 CB 定期点検		変更	
1002238	沖縄	2025/03/17 09:00	2025/03/17 17:00	単日	渡口幹線 1号	渡口幹線 1号	渡口幹線 1号 TC 取替に伴う給電対向試験		変更	
1002239	沖縄	2025/03/17 09:00	2025/03/17 17:00	単日	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号 TC 取替に伴う給電対向試験		変更	
1001992	沖縄	2025/03/19 09:00	2025/03/19 17:00	単日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 遠制御装置取替		変更	
1002235	沖縄	2025/03/19 09:00	2025/03/19 17:00	単日	渡口幹線 2号	渡口幹線 2号	渡口幹線 2号 TC 取替に伴う給電対向試験		変更	
1002416	沖縄	2025/04/01 09:00	2025/04/02 17:00	毎日	金武幹線 1号	金武幹線 1号	金武幹線 1号 がいし調査		変更	
1002417	沖縄	2025/04/01 09:00	2025/04/02 17:00	毎日	金武幹線 3号	金武幹線 3号	金武幹線 3号 がいし調査		変更	
1002422	沖縄	2025/04/03 09:00	2025/04/04 17:00	毎日	金武幹線 2号	金武幹線 2号	金武幹線 2号 がいし調査		変更	
1002423	沖縄	2025/04/03 09:00	2025/04/04 17:00	毎日	金武幹線 4号	金武幹線 4号	金武幹線 4号 がいし調査		変更	
1002428	沖縄	2025/04/07 09:00	2025/04/09 17:00	毎日	金武幹線 1号	金武幹線 1号	金武幹線 1号 がいし調査		変更	
1002429	沖縄	2025/04/07 09:00	2025/04/08 17:00	毎日	金武幹線 3号	金武幹線 3号	金武幹線 3号 がいし調査		変更	
1002430	沖縄	2025/04/10 09:00	2025/04/12 17:00	毎日	金武幹線 2号	金武幹線 2号	金武幹線 2号 がいし調査		変更	
1002431	沖縄	2025/04/10 09:00	2025/04/11 17:00	毎日	金武幹線 4号	金武幹線 4号	金武幹線 4号 がいし調査		変更	
1002432	沖縄	2025/04/14 09:00	2025/04/15 17:00	毎日	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002433	沖縄	2025/04/16 09:00	2025/04/17 17:00	毎日	沖縄幹線 2号	沖縄幹線 2号	沖縄幹線 2号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002434	沖縄	2025/04/18 09:00	2025/04/19 17:00	毎日	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号	沖縄幹線 1号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002435	沖縄	2025/04/21 09:00	2025/04/22 17:00	毎日	沖縄幹線 2号	沖縄幹線 2号	沖縄幹線 2号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002436	沖縄	2025/04/23 09:00	2025/04/24 17:00	毎日	西原幹線 1号	西原幹線 1号	西原幹線 1号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002437	沖縄	2025/04/25 09:00	2025/04/26 17:00	毎日	西原幹線 2号	西原幹線 2号	西原幹線 2号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002438	沖縄	2025/05/01 09:00	2025/05/02 17:00	毎日	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号	中頭幹線 1号 CB 定期点検		変更	
1002449	沖縄	2025/09/16 09:00	2025/09/16 17:00	単日	具志川火力線 1号	具志川火力線 1号	具志川火力線 1号 CB 定期点検		変更	
1002450	沖縄	2025/09/17 09:00	2025/09/17 17:00	単日	具志川火力線 2号	具志川火力線 2号	具志川火力線 2号 CB 定期点検		変更	
1002453	沖縄	2025/10/01 09:00	2025/10/02 17:00	毎日	友寄幹線 1号	友寄幹線 1号	友寄幹線 1号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002454	沖縄	2025/10/03 09:00	2025/10/04 17:00	毎日	友寄幹線 2号	友寄幹線 2号	友寄幹線 2号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002455	沖縄	2025/10/06 09:00	2025/10/07 17:00	毎日	友寄幹線 1号	友寄幹線 1号	友寄幹線 1号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002456	沖縄	2025/10/08 09:00	2025/10/09 17:00	毎日	友寄幹線 2号	友寄幹線 2号	友寄幹線 2号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002457	沖縄	2025/10/14 09:00	2025/10/14 17:00	毎日	吉の浦火力線 1号	吉の浦火力線 1号	吉の浦火力線 1号 保安停止		変更	
1002458	沖縄	2025/10/16 09:00	2025/10/17 17:00	毎日	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号	具志川幹線 2号 保安停止		変更	

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
1002459	沖縄	2025/10/20 09:00	2025/10/22 17:00	毎日	吉の浦火力線 1号	吉の浦火力線 1号	吉の浦火力線 1号 長幹がいし取替		変更	
1002460	沖縄	2025/10/23 09:00	2025/10/25 17:00	毎日	具志川火力線 2号	吉の浦火力線 2号	吉の浦火力線 2号 長幹がいし取替		変更	
1002461	沖縄	2025/10/27 09:00	2025/10/28 17:00	毎日	渡口幹線 1号	渡口幹線 1号	渡口幹線 1号 長幹がいし取替		変更	
1002462	沖縄	2025/11/04 09:00	2025/11/08 17:00	毎日	金武幹線 3号	金武幹線 3号	金武幹線 3号 保安停止		変更	
1002463	沖縄	2025/11/04 09:00	2025/11/08 17:00	毎日	金武幹線 1号	金武幹線 1号	金武幹線 1号 長幹がいし取替		変更	
1002464	沖縄	2025/11/10 09:00	2025/11/15 17:00	毎日	金武幹線 3号	金武幹線 3号	金武幹線 3号 保安停止		変更	
1002465	沖縄	2025/11/10 09:00	2025/11/15 17:00	毎日	金武幹線 1号	金武幹線 1号	金武幹線 1号 長幹がいし取替		変更	
1002468	沖縄	2025/11/17 09:00	2025/11/22 17:00	毎日	金武幹線 1号	金武幹線 1号	金武幹線 1号 長幹がいし取替		変更	
1002469	沖縄	2025/11/17 09:00	2025/11/22 17:00	毎日	金武幹線 3号	金武幹線 3号	金武幹線 3号 保安停止		変更	
1002470	沖縄	2025/11/25 09:00	2025/11/27 17:00	毎日	金武幹線 1号	金武幹線 1号	金武幹線 1号 長幹がいし取替		変更	
1002471	沖縄	2025/11/25 09:00	2025/11/27 17:00	毎日	金武幹線 3号	金武幹線 3号	金武幹線 3号 保安停止		変更	
1002472	沖縄	2025/12/01 09:00	2025/12/06 17:00	連続	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 複導体がいし取替		変更	
1002480	沖縄	2025/12/08 09:00	2025/12/08 17:00	単日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 複導体がいし取替		変更	
1002481	沖縄	2025/12/09 09:00	2025/12/13 17:00	連続	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 複導体がいし取替		変更	
1002483	沖縄	2025/12/15 09:00	2025/12/20 17:00	連続	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 複導体がいし取替		変更	
1002485	沖縄	2025/12/15 09:00	2025/12/20 17:00	毎日	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号 保安停止		変更	
1002487	沖縄	2025/12/22 09:00	2025/12/24 17:00	毎日	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号	具志川幹線 1号 保安停止		変更	
1002488	沖縄	2025/12/22 09:00	2025/12/24 17:00	連続	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 複導体がいし取替		変更	
1002491	沖縄	2026/01/06 09:00	2026/01/10 17:00	毎日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 OPGW 張替		変更	
1002492	沖縄	2026/01/12 09:00	2026/01/17 17:00	毎日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 OPGW 張替		変更	
1002493	沖縄	2026/01/19 09:00	2026/01/24 17:00	毎日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 OPGW 張替		変更	
1002496	沖縄	2026/01/26 09:00	2026/01/31 17:00	毎日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 OPGW 張替		変更	
1002498	沖縄	2026/02/02 09:00	2026/02/07 17:00	毎日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 OPGW 張替		変更	
1002501	沖縄	2026/02/09 09:00	2026/02/14 17:00	毎日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 OPGW 張替		変更	
1002503	沖縄	2026/02/09 09:00	2026/02/10 17:00	毎日	大平幹線 2号	大平幹線 2号	大平幹線 2号 CB 定期点検		変更	
1002506	沖縄	2026/02/16 09:00	2026/02/21 17:00	毎日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 OPGW 張替		変更	
1002507	沖縄	2026/02/23 09:00	2026/02/26 17:00	毎日	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号	中頭幹線 2号 OPGW 張替		変更	
1002508	沖縄	2026/03/02 09:00	2026/03/03 17:00	毎日	吉の浦火力線 1号	吉の浦火力線 1号	吉の浦火力線 1号 がいし調査		変更	
1002509	沖縄	2026/03/02 09:00	2026/03/04 17:00	毎日	渡口幹線 2号	渡口幹線 2号	渡口幹線 2号 がいし調査		変更	
1002510	沖縄	2026/03/05 09:00	2026/03/06 17:00	毎日	吉の浦火力線 2号	吉の浦火力線 2号	吉の浦火力線 2号 がいし調査		変更	
1002511	沖縄	2026/03/05 09:00	2026/03/07 17:00	毎日	渡口幹線 1号	渡口幹線 1号	渡口幹線 1号 がいし調査		変更	
1002512	沖縄	2026/03/09 09:00	2026/03/10 17:00	毎日	吉の浦火力線 1号	吉の浦火力線 1号	吉の浦火力線 1号 塔体及び腕金塗装		変更	
1002513	沖縄	2026/03/11 09:00	2026/03/12 17:00	毎日	吉の浦火力線 2号	吉の浦火力線 2号	吉の浦火力線 2号 塔体及び腕金塗装		変更	