

## 第8号議案

広域連系系統等の作業停止計画（平成29・30年度分）について

（案）

業務規程第161条第3項に基づき、発電計画提出者及び一般送配電事業者から平成29・30年度分の作業停止計画（年間計画）の最終案を受け取ったので、別紙1および別紙2のとおり、広域連系系統等の作業停止計画を取りまとめ、これを確認し、本作業停止計画のうち、連系線及び地内基幹送電線の作業停止計画を系統情報サービスに公表する。（公表日：平成29年3月1日）

以上

### 【添付資料】

別紙1：連系線の運用容量に影響を与える作業停止計画（平成29・30年度分）

別紙2：連系線の運用容量に影響を与えない作業停止計画（平成29・30年度分）

連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備)        | 停電区間(停電設備)  | 作業内容                          | 制約箇所   | 備考(記事) |
|---------|-----|------------------|------------------|------|-------------------|---|-------------------------------|--------|--------|
| 0201062 | 東北  | 2017/05/23 08:00 | 2017/05/26 18:00 | 連続   | 上北変電所             | 上北変MT3  | MT3ブロック点検、機械式Ry修繕             | 北海道本州間 |        |
| 0101800 | 北海道 | 2017/05/25 06:30 | 2017/05/29 20:30 | 連続   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第1極   | 第1極サイリスタバルブ定期点検他              | 北海道本州間 |        |
| 0101801 | 北海道 | 2017/05/25 06:30 | 2017/05/29 17:00 | 連続   | (電発)北本七飯線(北七飯・電函) | (電発)北本七飯線(北七飯・電函) 1L                                      | 北本七飯線1L引込部クランプ交換補修他           | 北海道本州間 |        |
| 0101802 | 北海道 | 2017/05/25 06:30 | 2017/05/29 17:00 | 連続   | (電発)上北交直変換所       | (電発)上北交直変換所 第1極   | 第1極全停作業に伴う保安停止                | 北海道本州間 |        |
| 0101803 | 北海道 | 2017/05/25 06:30 | 2017/05/29 18:00 | 連続   | (電発)北本直流幹線(電函・電上) | (電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L                                      | 汚損測定、CH点検およびCH汚損対策他           | 北海道本州間 |        |
| 0101804 | 北海道 | 2017/05/25 06:30 | 2017/05/29 17:00 | 連続   | (電発)北本直流幹線(電函・電上) | (電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L                                      | 電線路細密点検、電線圧縮型接続部点検、鉄塔防錆塗装他    | 北海道本州間 |        |
| 0101805 | 北海道 | 2017/05/25 06:30 | 2017/05/26 17:00 | 連続   | (電発)北本上北線(上北・電上北) | (電発)北本上北線(上北・電上北) 1L                                      | 電線圧縮型接続部点検                    | 北海道本州間 |        |
| 0203460 | 東北  | 2017/05/25 08:30 | 2017/05/26 18:00 | 連続   | 上北変電所             | 上北変MT3  | MT3NL設置関連MT3NL用LS杭打ち          | 北海道本州間 |        |
| 0105586 | 北海道 | 2017/05/26 07:00 | 2017/05/26 17:00 | 単日   | (電発)北本七飯線(北七飯・電函) | (電発)北本七飯線(北七飯・電函) 1L                                      | 電線圧縮型接続部補修                    | 北海道本州間 |        |
| 0201734 | 東北  | 2017/05/26 17:00 | 2017/05/26 18:00 | 単日   | 上北変電所             | 上北変電所 3号変圧器投入時  | 機器点検                          | 北海道本州間 |        |
| 0203465 | 東北  | 2017/05/26 17:00 | 2017/05/26 18:00 | 単日   | 上北変電所             | 上北変電所 3号変圧器投入時  | NL設置関連                        | 北海道本州間 |        |
| 0105620 | 北海道 | 2017/05/27 13:00 | 2017/05/27 17:00 | 単日   | 北七飯変電所            | 北七飯変電所 103<北本七飯線1号>                                       | 制御ケーブル接続、確認試験                 | 北海道本州間 |        |
| 0203466 | 東北  | 2017/05/28 08:30 | 2017/05/29 18:00 | 連続   | 上北変電所             | 上北変MT4  | MT3NL設置関連MT4NL用LS杭打ち          | 北海道本州間 |        |
| 0102061 | 北海道 | 2017/05/28 13:00 | 2017/05/28 17:00 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所<br>函館LS-3~上北LS-3                              | 函館・上北変換所:北本直流幹線#1LのLT、CC、CF点検 | 北海道本州間 |        |
| 0203473 | 東北  | 2017/05/29 17:00 | 2017/05/29 18:00 | 単日   | 上北変電所             | 上北変電所 4号変圧器投入時  | NL設置関連、機器据付関連                 | 北海道本州間 |        |
| 0102065 | 北海道 | 2017/05/29 18:10 | 2017/05/29 20:30 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第2極フローティング                                    | 第1極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約         | 北海道本州間 |        |
| 0201256 | 東北  | 2017/07/11 08:40 | 2017/10/02 18:00 | 連続   | 上北変電所             | 上北変MT2  | CB改良(MT2)関連MT2一次CB「O22」取替     | 北海道本州間 |        |
| 0101943 | 北海道 | 2017/10/02 06:50 | 2017/10/05 18:10 | 毎日   | (電発)北本直流幹線帰線(函・上) | (電発)北本直流幹線帰線(函・上)   | 電線路細密点検他                      | 北海道本州間 |        |
| 0102109 | 北海道 | 2017/10/02 06:50 | 2017/10/02 08:30 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第1極フローティング                                    | 帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成             | 北海道本州間 |        |
| 0102110 | 北海道 | 2017/10/02 16:30 | 2017/10/02 18:10 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第1極フローティング                                    | 帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し             | 北海道本州間 |        |
| 0201735 | 東北  | 2017/10/02 17:00 | 2017/10/02 18:00 | 単日   | 上北変電所             | 上北変電所 2号変圧器投入時  | 一次CB取替他                       | 北海道本州間 |        |
| 0102111 | 北海道 | 2017/10/03 06:50 | 2017/10/03 08:30 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第1極フローティング                                    | 帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成             | 北海道本州間 |        |
| 0101942 | 北海道 | 2017/10/03 08:00 | 2017/10/03 17:00 | 単日   | (電発)北本直流幹線帰線(函・上) | (電発)北本直流幹線帰線(函・上)   | 帰線避雷器点検(2箇所)                  | 北海道本州間 |        |
| 0101954 | 北海道 | 2017/10/03 08:00 | 2017/10/04 19:30 | 連続   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所<br>函館変換所 LS-310.LS-320~上北変換所<br>LS-310.LS-320 | 直流幹線帰線保護装置定期点検他               | 北海道本州間 |        |
| 0201431 | 東北  | 2017/10/03 08:30 | 2017/10/04 13:00 | 連続   | 上北変電所             | 上北変MT3  | MT3NL設置関連LS、NL搬入据付            | 北海道本州間 |        |
| 0201736 | 東北  | 2017/10/04 12:00 | 2017/10/04 13:00 | 単日   | 上北変電所             | 上北変電所 3号変圧器投入時  | NL設置関連、機器据付                   | 北海道本州間 |        |
| 0201456 | 東北  | 2017/10/04 13:00 | 2017/10/05 18:00 | 連続   | 上北変電所             | 上北変MT4  | MT3NL設置関連LS、NL搬入・据付           | 北海道本州間 |        |
| 0102113 | 北海道 | 2017/10/04 17:50 | 2017/10/04 19:30 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第1極フローティング                                    | 帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し             | 北海道本州間 |        |
| 0102114 | 北海道 | 2017/10/05 06:50 | 2017/10/05 08:30 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第1極フローティング                                    | 帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成             | 北海道本州間 |        |
| 0102115 | 北海道 | 2017/10/05 16:30 | 2017/10/05 18:10 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第1極フローティング                                    | 帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し             | 北海道本州間 |        |
| 0201737 | 東北  | 2017/10/05 17:00 | 2017/10/05 18:00 | 単日   | 上北変電所             | 上北変電所 4号変圧器投入時  | NL設置関連、機器据付                   | 北海道本州間 |        |
| 0101976 | 北海道 | 2017/10/22 06:30 | 2017/10/31 22:30 | 連続   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第2極   | 第2極サイリスタバルブ細密点検他              | 北海道本州間 |        |
| 0101977 | 北海道 | 2017/10/22 06:30 | 2017/10/31 17:00 | 連続   | (電発)函館交直変換所       | (電発)北本七飯線(北七飯・電函) 2L                                      | 北本七飯線2号線保護装置更新他               | 北海道本州間 |        |
| 0101978 | 北海道 | 2017/10/22 06:30 | 2017/10/31 17:00 | 連続   | (電発)上北交直変換所       | (電発)上北交直変換所 第2極   | 北本上北線2号線保護装置(2)更新他            | 北海道本州間 |        |
| 0101979 | 北海道 | 2017/10/22 06:30 | 2017/10/31 18:00 | 連続   | (電発)北本直流幹線(電函・電上) | (電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L                                      | 汚損測定、CH点検およびCH汚損対策他           | 北海道本州間 |        |
| 0201547 | 東北  | 2017/10/22 07:00 | 2017/10/31 17:00 | 連続   | 上北変電所             | 北本上北線2号   | 北本上北線2号リレー盤更新                 | 北海道本州間 |        |
| 0101989 | 北海道 | 2017/10/22 09:00 | 2017/10/31 16:00 | 連続   | 北七飯変電所            | 北七飯変電所 104<北本七飯線2号>                                       | 北本七飯線2号保護継電器盤取替他              | 北海道本州間 |        |
| 0101980 | 北海道 | 2017/10/23 07:00 | 2017/10/27 17:00 | 連続   | (電発)北本直流幹線(電函・電上) | (電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L                                      | 電線路細密点検、鉄塔防錆塗装、鉄塔部材補修         | 北海道本州間 |        |
| 0101981 | 北海道 | 2017/10/23 07:00 | 2017/10/24 17:00 | 連続   | (電発)北本七飯線(北七飯・電函) | (電発)北本七飯線(北七飯・電函) 2L                                      | 電線路細密点検                       | 北海道本州間 |        |
| 0201554 | 東北  | 2017/10/25 08:30 | 2017/10/25 18:00 | 単日   | 上北変電所             | 上北変MT3  | MT3NL設置関連架線接続                 | 北海道本州間 |        |
| 0201738 | 東北  | 2017/10/25 17:00 | 2017/10/25 18:00 | 単日   | 上北変電所             | 上北変電所 3号変圧器投入時  | NL設置関連、架線接続他                  | 北海道本州間 |        |
| 0201560 | 東北  | 2017/10/26 08:30 | 2017/10/26 18:00 | 単日   | 上北変電所             | 上北変MT4  | MT3NL設置関連架線接続                 | 北海道本州間 |        |
| 0201739 | 東北  | 2017/10/26 17:00 | 2017/10/26 18:00 | 単日   | 上北変電所             | 上北変電所 4号変圧器投入時  | NL設置関連、架線接続他                  | 北海道本州間 |        |
| 0105619 | 北海道 | 2017/10/28 09:00 | 2017/10/28 13:00 | 単日   | 北七飯変電所            | 北七飯変電所 104<北本七飯線2号>                                       | 制御ケーブル接続、確認試験                 | 北海道本州間 |        |
| 0105622 | 北海道 | 2017/10/31 16:00 | 2017/10/31 17:00 | 単日   | 北七飯変電所            | 北七飯変電所 104<北本七飯線2号>                                       | 低圧検相、潮流測定                     | 北海道本州間 |        |
| 0102242 | 北海道 | 2017/10/31 19:10 | 2017/10/31 22:30 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第1極フローティング                                    | 第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約         | 北海道本州間 |        |
| 0204190 | 東北  | 2017/12/04 08:30 | 2017/12/15 18:00 | 連続   | 岩手変電所             | 岩手変MT2  | MT2塗装他                        | 北海道本州間 |        |
| 0204716 | 東北  | 2017/12/15 17:00 | 2017/12/15 18:00 | 単日   | 岩手変電所             | 岩手変電所 2号変圧器投入時  | MT2塗装他                        | 北海道本州間 |        |

## 連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29-30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備)        | 停電区間(停電設備)                    | 作業内容                             | 制約箇所   | 備考(記事) |
|---------|-----|------------------|------------------|------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 0105608 | 北海道 | 2018/05/12 06:30 | 2018/05/16 18:00 | 連続   | (電発)北本直流幹線(電函・電上) | (電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L          | 汚損測定、CH点検およびCH汚損対策他              | 北海道本州間 |        |
| 0105615 | 北海道 | 2018/05/12 06:30 | 2018/05/19 22:30 | 連続   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第1極               | 第1極サイリスタバルブ定期点検他                 | 北海道本州間 |        |
| 0105617 | 北海道 | 2018/05/12 06:30 | 2018/05/19 17:00 | 連続   | (電発)北本上北線(上北・電上北) | (電発)北本上北線(上北・電上北) 1L          | 第1極断路器(LS-1-E-1)更新他              | 北海道本州間 |        |
| 0105618 | 北海道 | 2018/05/12 06:30 | 2018/05/19 17:00 | 連続   | (電発)北本七飯線(北七飯・電函) | (電発)北本七飯線(北七飯・電函) 1L          | 北本七飯線1号保護装置更新他                   | 北海道本州間 |        |
| 0105625 | 北海道 | 2018/05/12 09:00 | 2018/05/19 17:00 | 連続   | 北七飯変電所            | 北七飯変電所 103<北本七飯線1号>           | 北本七飯線1号保護継電器盤取替他                 | 北海道本州間 |        |
| 0105598 | 北海道 | 2018/05/15 07:00 | 2018/05/19 17:00 | 連続   | (電発)北本直流幹線(電函・電上) | (電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L          | 電線路細密点検他                         | 北海道本州間 |        |
| 0204419 | 東北  | 2018/05/15 08:10 | 2018/05/15 17:50 | 単日   | 上北変電所             | 北本上北線1号                       | O5ブロックRy点検O5Ry盤修繕工事              | 北海道本州間 |        |
| 0105602 | 北海道 | 2018/05/16 16:00 | 2018/05/16 16:20 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第1極フローティング        | 函館変換所他WDM新設工事に伴う第1極A系列ロック解除      | 北海道本州間 |        |
| 0105600 | 北海道 | 2018/05/16 15:50 | 2018/05/16 17:10 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第2極フローティング        | 函館変換所他WDM新設工事に伴う第2極A系列ロック解除      | 北海道本州間 |        |
| 0105616 | 北海道 | 2018/05/19 19:10 | 2018/05/19 22:30 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第2極フローティング        | ・第1極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約           | 北海道本州間 |        |
| 0105621 | 北海道 | 2018/05/19 20:00 | 2018/05/19 21:00 | 単日   | 北七飯変電所            | 北七飯変電所 103<北本七飯線1号>           | 低圧検相、潮流測定                        | 北海道本州間 |        |
| 0105596 | 北海道 | 2018/10/10 06:50 | 2018/10/10 08:30 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第1極フローティング        | 帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成                | 北海道本州間 |        |
| 0105597 | 北海道 | 2018/10/10 06:50 | 2018/10/13 18:10 | 毎日   | (電発)北本直流幹線帰線(函・上) | (電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線          | 電線路細密点検他                         | 北海道本州間 |        |
| 0105607 | 北海道 | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/13 17:00 | 毎日   | (電発)北本直流幹線帰線(函・上) | (電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線          | 帰線避雷器点検、第3人孔拡幅工事                 | 北海道本州間 |        |
| 0105595 | 北海道 | 2018/10/10 16:30 | 2018/10/10 18:10 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第1極フローティング        | 帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し                | 北海道本州間 |        |
| 0105594 | 北海道 | 2018/10/11 06:50 | 2018/10/11 08:30 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第1極フローティング        | 帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成                | 北海道本州間 |        |
| 0105604 | 北海道 | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/12 17:00 | 連続   | (電発)北本直流幹線帰線(函・上) | (電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線          | 帰線ケーブル性能確認試験                     | 北海道本州間 |        |
| 0105612 | 北海道 | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/12 19:30 | 連続   | (電発)北本直流幹線帰線(函・上) | (電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線          | 直流幹線帰線保護装置定期点検他                  | 北海道本州間 |        |
| 0105609 | 北海道 | 2018/10/12 17:50 | 2018/10/12 19:30 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第1極フローティング        | 帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し                | 北海道本州間 |        |
| 0105593 | 北海道 | 2018/10/13 06:50 | 2018/10/13 08:30 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第1極フローティング        | 帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成                | 北海道本州間 |        |
| 0105592 | 北海道 | 2018/10/13 16:30 | 2018/10/13 18:10 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第1極フローティング        | 帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し                | 北海道本州間 |        |
| 0105591 | 北海道 | 2018/10/17 06:30 | 2018/10/21 17:00 | 連続   | (電発)北本直流幹線(電函・電上) | (電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L          | 電線路細密点検他                         | 北海道本州間 |        |
| 0105606 | 北海道 | 2018/10/17 06:30 | 2018/10/21 18:00 | 連続   | (電発)北本直流幹線(電函・電上) | (電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L          | 汚損測定、CH点検およびCH汚損対策他              | 北海道本州間 |        |
| 0105611 | 北海道 | 2018/10/17 06:30 | 2018/10/21 17:00 | 連続   | (電発)北本上北線(上北・電上北) | (電発)北本上北線(上北・電上北) 2L          | 第2極断路器(LS-2-E-2)細密点検他            | 北海道本州間 |        |
| 0105613 | 北海道 | 2018/10/17 06:30 | 2018/10/21 17:00 | 連続   | (電発)北本七飯線(北七飯・電函) | (電発)北本七飯線(北七飯・電函) 2L          | 第2極全停作業に伴う保安停止                   | 北海道本州間 |        |
| 0105614 | 北海道 | 2018/10/17 06:30 | 2018/10/21 20:30 | 連続   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第2極               | 第2極サイリスタバルブ定期点検他                 | 北海道本州間 |        |
| 0105603 | 北海道 | 2018/10/17 13:00 | 2018/10/17 17:00 | 単日   | (電発)北本直流幹線(電函・電上) | (電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L          | LT・CC・CF点検                       | 北海道本州間 |        |
| 0105601 | 北海道 | 2018/10/18 19:30 | 2018/10/18 20:50 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第1極フローティング        | マイクド波無線機更新工事に伴う第1極B系列ロック解除       | 北海道本州間 |        |
| 0105599 | 北海道 | 2018/10/18 20:20 | 2018/10/18 20:40 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第2極フローティング        | マイクド波無線機更新工事に伴う第2極B系列ロック解除       | 北海道本州間 |        |
| 0105610 | 北海道 | 2018/10/21 18:10 | 2018/10/21 20:30 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第1極フローティング        | 第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約            | 北海道本州間 |        |
| 0105605 | 北海道 | 2018/10/22 06:30 | 2018/10/24 18:30 | 毎日   | (電発)北本直流幹線(電函・電上) | (電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L          | 第3人孔拡幅工事                         | 北海道本州間 |        |
| 0105588 | 北海道 | 2018/10/24 10:00 | 2018/10/24 16:00 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 函館変換所 O-51.53.550 | 北電増強北本の系統連系試験に伴う制約<br>・高調波影響確認試験 | 北海道本州間 |        |
| 0105590 | 北海道 | 2018/10/24 10:00 | 2018/10/24 16:00 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第1極               | 系統連系試験に伴う制約                      | 北海道本州間 |        |
| 0105587 | 北海道 | 2018/12/16 09:30 | 2018/12/16 16:30 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 函館変換所 O-51.53.550 | 北電増強北本の系統連系試験に伴う制約<br>・高調波影響確認試験 | 北海道本州間 |        |
| 0105589 | 北海道 | 2018/12/16 09:30 | 2018/12/16 16:30 | 単日   | (電発)函館交直変換所       | (電発)函館交直変換所 第1極               | 系統連系試験に伴う制約                      | 北海道本州間 |        |

連系統の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29-30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備) | 停電区間(停電設備) | 作業内容   | 制約箇所  | 備考(記事) |
|---------|-----|------------------|------------------|------|------------|------------|--|-------|--------|
| 0301390 | 東京  | 2017/04/08 07:00 | 2017/04/14 17:00 | 連続   | 南いわき幹線1L   | 南いわき幹線1L   | ?電線スヘーサ補修?11~12.?13~14.?23~25<br>?電線本体点検?23~24<br>?地線本体点検?24~24<br>?大型がいし装置点検?23   | 東北東京間 |        |
| 0301371 | 東京  | 2017/04/11 09:00 | 2017/04/13 17:00 | 連続   | 南いわき幹線1L   | 南いわき幹線1L   | ?電線・地線・大型がいし装置点検<br>?53.83.113(3径間)  | 東北東京間 |        |
| 0301391 | 東京  | 2017/04/15 07:00 | 2017/04/21 17:00 | 連続   | 南いわき幹線2L   | 南いわき幹線2L   | ?電線スヘーサ補修?11~12.?13~14.?23~25<br>?電線本体点検?23~24<br>?地線本体点検?23~24<br>?大型がいし装置点検?23   | 東北東京間 |        |
| 0301420 | 東京  | 2017/04/18 09:00 | 2017/04/20 17:00 | 連続   | 南いわき幹線2L   | 南いわき幹線2L   | ?電線・地線・大型がいし装置点検<br>?53.83.113(3径間)  | 東北東京間 |        |
| 0201069 | 東北  | 2017/05/26 08:30 | 2017/05/29 17:30 | 連続   | 相福幹線1号     | 相福幹線1号     | 架渉線点検, クランプ補修  | 東北東京間 |        |
| 0201074 | 東北  | 2017/05/30 08:30 | 2017/06/02 17:30 | 連続   | 相福幹線2号     | 相福幹線2号     | 架渉線点検, スペーサ補修, クランプ補修  | 東北東京間 |        |
| 0201109 | 東北  | 2017/06/06 08:30 | 2017/06/09 17:30 | 連続   | 吾妻幹線1号     | 吾妻幹線1号     | 架渉線点検  | 東北東京間 |        |
| 0201147 | 東北  | 2017/06/12 08:30 | 2017/06/15 17:30 | 連続   | 吾妻幹線2号     | 吾妻幹線2号     | 架渉線点検  | 東北東京間 |        |
| 0204140 | 東北  | 2017/11/27 08:40 | 2017/11/27 17:20 | 単日   | 米沢変電所      | 吾妻幹線1号     | 朝日幹線SPC端末装置設置米沢(変)吾妻他SPCリレー整   | 東北東京間 |        |
| 0204158 | 東北  | 2017/11/28 08:40 | 2017/11/28 17:20 | 単日   | 米沢変電所      | 吾妻幹線2号     | 朝日幹線SPC端末装置設置米沢(変)吾妻他SPCリレー整   | 東北東京間 |        |
| 0201721 | 東北  | 2018/03/22 08:30 | 2018/06/30 17:30 | 連続   | 南相馬変電所     | 南相馬MT2     | MT2一次Bg他修繕他MT2一次Bg, 一次GIS他修繕   | 東北東京間 |        |
| 0205915 | 東北  | 2018/03/22 08:30 | 2018/07/05 17:30 | 連続   | 南相馬変電所     | 南相馬MT2     | MT2オーバーホール   | 東北東京間 |        |
| 0202429 | 東北  | 2018/05/07 08:40 | 2018/06/08 17:20 | 連続   | 南相馬変電所     | 南相馬MT2     | MT2一次他GISベローズ他修繕   | 東北東京間 |        |
| 0204451 | 東北  | 2018/05/15 08:40 | 2018/05/18 17:20 | 連続   | 吾妻幹線1号     | 吾妻幹線1号     | 定期点検   | 東北東京間 |        |
| 0204595 | 東北  | 2018/05/15 08:40 | 2018/05/17 17:20 | 連続   | 吾妻幹線1号     | 吾妻幹線1号     | ダブルトーションナルダンパ補修  | 東北東京間 |        |
| 0204627 | 東北  | 2018/05/18 08:40 | 2018/05/19 17:20 | 連続   | 福島変電所      | 吾妻幹線1号     | O7ブロック機器, Ry普細点  | 東北東京間 |        |
| 0204464 | 東北  | 2018/05/22 08:40 | 2018/05/25 17:20 | 連続   | 吾妻幹線2号     | 吾妻幹線2号     | 定期点検   | 東北東京間 |        |
| 0204597 | 東北  | 2018/05/22 08:40 | 2018/05/24 17:20 | 連続   | 吾妻幹線2号     | 吾妻幹線2号     | ダブルトーションナルダンパ補修  | 東北東京間 |        |
| 0204634 | 東北  | 2018/05/25 08:40 | 2018/05/26 17:20 | 連続   | 福島変電所      | 吾妻幹線2号     | O8ブロック機器, Ry普細点  | 東北東京間 |        |
| 0306356 | 東京  | 2018/06/09 07:00 | 2018/06/15 17:00 | 連続   | 南いわき幹線1L   | 南いわき幹線1L   | (1)電線スヘーサ取替No.6~7,14~15,15~16<br>29~30 4径間<br>(2)大型がいし装置点検No.28 1基<br>(3)電線本体点検No.28~29 1径間<br>(4)地線本体点検No.28~29 1径間                         | 東北東京間 |        |
| 0202549 | 東北  | 2018/06/11 08:40 | 2018/06/15 17:20 | 連続   | 南相馬変電所     | 南相馬MT2     | 現地制御盤他取替   | 東北東京間 |        |
| 0202712 | 東北  | 2018/06/11 08:30 | 2018/06/15 17:30 | 連続   | 南相馬変電所     | 相馬双葉幹線1号   | O1ブロック機器・Ry普細点   | 東北東京間 |        |
| 0204669 | 東北  | 2018/06/11 08:30 | 2018/06/15 17:00 | 連続   | 相馬双葉幹線1号   | 相馬双葉幹線1号   | 架渉線点検  | 東北東京間 |        |
| 0306358 | 東京  | 2018/06/11 09:00 | 2018/06/13 17:00 | 連続   | 南いわき幹線1L   | 南いわき幹線1L   | (1)電線・地線・大型がいし装置点検<br>No.58,88,118(3径間)<br>(2)テフロンテープ巻き直し<br>No.92~93,98~99,102~103(3径間)<br>(3)SRリング取替<br>No.92~93,98~99,102~103(3径間)        | 東北東京間 |        |
| 0202574 | 東北  | 2018/06/14 09:10 | 2018/06/21 16:50 | 連続   | 南相馬変電所     | 南相馬MT2     | MT2塗装  | 東北東京間 |        |
| 0202822 | 東北  | 2019/03/03 08:30 | 2019/03/16 17:30 | 連続   | 福島変電所      | 相福幹線1号     | 福島(変)リレー整備   | 東北東京間 |        |
| 0202887 | 東北  | 2019/03/03 08:30 | 2019/03/16 17:30 | 連続   | 東福島変電所     | 東福島支線1号    | 東福島(変)リレー整備  | 東北東京間 |        |
| 0204494 | 東北  | 2019/03/04 08:30 | 2019/03/08 17:30 | 連続   | 相福幹線1号     | 相福幹線1号     | 定期点検, クランプ補修   | 東北東京間 |        |
| 0202946 | 東北  | 2019/03/04 09:30 | 2019/03/16 17:30 | 連続   | 南相馬変電所     | 相福幹線1号     | リレー整備2PCMRy盤取替(対向試験含む)   | 東北東京間 |        |
| 0306357 | 東京  | 2019/03/09 07:00 | 2019/03/15 17:00 | 連続   | 南いわき幹線2L   | 南いわき幹線2L   | (1)電線スヘーサ取替No.6~7,14~15,15~16<br>29~30 4径間<br>(2)大型がいし装置点検No.28 1基<br>(3)電線本体点検No.28~29 1径間<br>(4)地線本体点検No.28~29 1径間<br>(5)がいし連金具補修 No.14 1基 | 東北東京間 |        |
| 0204676 | 東北  | 2019/03/09 08:30 | 2019/03/15 17:30 | 連続   | 相馬双葉幹線2号   | 相馬双葉幹線2号   | 架渉線点検, スペーサ補修  | 東北東京間 |        |
| 0202744 | 東北  | 2019/03/11 08:30 | 2019/03/15 17:30 | 連続   | 南相馬変電所     | 相馬双葉幹線2号   | O2ブロック機器・Ry普細点   | 東北東京間 |        |
| 0306359 | 東京  | 2019/03/11 09:00 | 2019/03/13 17:00 | 連続   | 南いわき幹線2L   | 南いわき幹線2L   | (1)電線・地線・大型がいし装置点検<br>No.58,88,118(3径間)<br>(2)テフロンテープ巻き直し<br>No.92~93,98~99,102~103(3径間)<br>(3)SRリング取替<br>No.92~93,98~99,102~103(3径間)        | 東北東京間 |        |
| 0202915 | 東北  | 2019/03/17 08:30 | 2019/03/30 17:30 | 連続   | 東福島変電所     | 東福島支線2号    | 東福島(変)リレー整備  | 東北東京間 |        |
| 0202957 | 東北  | 2019/03/17 08:30 | 2019/03/30 17:30 | 連続   | 福島変電所      | 相福幹線2号     | 福島(変)リレー整備   | 東北東京間 |        |
| 0204516 | 東北  | 2019/03/18 08:30 | 2019/03/22 17:30 | 連続   | 相福幹線2号     | 相福幹線2号     | 定期点検, スペーサ補修, クランプ補修   | 東北東京間 |        |
| 0203023 | 東北  | 2019/03/18 09:30 | 2019/03/30 17:30 | 連続   | 南相馬変電所     | 相福幹線2号     | リレー整備2PCMRy盤取替(対向試験含む)   | 東北東京間 |        |

## 連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備)     | 停電区間(停電設備)                                | 作業内容  | 制約箇所       | 備考(記事) |
|---------|-----|------------------|------------------|------|----------------|---|---|------------|--------|
| 0301928 | 東京  | 2017/04/17 08:00 | 2017/04/18 20:00 | 連続   | 電発佐久間(FC)      | 佐久間FC                                     | ・屋内外機器定期点検<br>・WHM他取替                               | 東京中部間(佐久間) |        |
| 0405978 | 中部  | 2017/04/17 09:00 | 2017/04/17 18:00 | 単日   | 電発佐久間          | 275kV 60HZ BUS                            | LS106更新に伴う架線接続ほか                                    | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0409307 | 中部  | 2017/04/17 09:00 | 2017/04/17 18:00 | 単日   | 電発佐久間          | 275kV 60HZ BUS                            | LS-106更新に伴う架線接続他                                    | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0304837 | 東京  | 2017/04/18 14:00 | 2017/04/18 18:00 | 単日   | 電発佐久間(FC)      | 佐久間FC                                     | 新豊根佐久間線60Hz直列機器更新に伴う実潮流試験のための試験専有                   | 東京中部間(佐久間) |        |
| 0404735 | 中部  | 2017/04/18 14:00 | 2017/04/18 18:00 | 単日   | 電発佐久間          | 275kV 60HZ BUS                            | 直列機器更新工事に伴う試験使用ほか                                   | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0409308 | 中部  | 2017/04/18 14:00 | 2017/04/18 18:00 | 単日   | 電発佐久間          | 275kV 60HZ BUS                            | 新豊根佐久間60Hz線直列機器更新工事に伴う試験使用                          | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0404776 | 中部  | 2017/11/03 08:00 | 2017/11/05 22:00 | 連続   | 電発新豊根          | 275kV 新豊根東栄線                              | 自動オシロ波形伝送装置更新                                       | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0405925 | 中部  | 2017/11/03 07:00 | 2017/11/03 18:00 | 単日   | 東栄変            | 275kV 1 BANK                              | 1B一次 甲5010本・BOX普点                                   | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0405925 | 中部  | 2017/11/03 07:00 | 2017/11/03 18:00 | 単日   | 東栄変            | 275kV 新豊根東栄線 構内                           | 1B一次 甲5010本・BOX普点                                   | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0409328 | 中部  | 2017/11/03 07:00 | 2017/11/03 18:00 | 単日   | 東栄変            | 275kV 1 BANK                              | PCB分析採油   | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0409328 | 中部  | 2017/11/03 07:00 | 2017/11/03 18:00 | 単日   | 東栄変            | 275kV 新豊根東栄線 構内                           | PCB分析採油   | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0404685 | 中部  | 2017/11/03 09:00 | 2017/11/03 12:00 | 単日   | 東栄変            | 275kV 1 BANK                              | 開閉試験  | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0404685 | 中部  | 2017/11/03 09:00 | 2017/11/03 12:00 | 単日   | 東栄変            | 275kV 新豊根東栄線                              | 開閉試験  | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0405926 | 中部  | 2017/11/04 07:00 | 2017/11/04 18:00 | 単日   | 東栄変            | 275kV 1 BANK                              | Z5010本・BOX普点  | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0405926 | 中部  | 2017/11/04 07:00 | 2017/11/04 18:00 | 単日   | 東栄変            | 275kV 新豊根東栄線 構内                           | Z5010本・BOX普点  | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0405940 | 中部  | 2017/11/05 08:00 | 2017/11/05 18:00 | 単日   | 東栄変            | 275kV 1 BANK                              | 東栄変統合型計測装置設置(新豊根東栄線取込)                              | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0405940 | 中部  | 2017/11/05 08:00 | 2017/11/05 18:00 | 単日   | 東栄変            | 275kV 新豊根東栄線 全線                           | 東栄変統合型計測装置設置(新豊根東栄線取込)                              | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0405941 | 中部  | 2017/11/05 18:00 | 2017/11/05 20:00 | 単日   | 東栄変            | 275kV 新豊根東栄線                              | 東栄変統合型計測装置設置(新豊根東栄線取込) 実負荷測                         | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0411677 | 中部  | 2017/11/05 22:00 | 2017/11/05 23:59 | 単日   | 電発新豊根          | 275kV 新豊根東栄線                              | 自動オシロ装置更新に伴う実潮流試験                                   | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0300768 | 東京  | 2017/11/07 08:00 | 2017/11/16 20:00 | 連続   | 電発佐久間(FC)      | 佐久間FC                                     | ・サイリスタバルブ細密点検<br>・屋内外機器定期点検                         | 東京中部間(佐久間) |        |
| 0300769 | 東京  | 2017/11/07 08:00 | 2017/11/16 18:00 | 連続   | 電発佐久間(発)       | 佐久間(発)FC連絡線50Hz                           | ・O-50特別細密点検<br>・自動オシロ装置更新に伴うケーブル切替<br>・線路用保護継電器定期点検 | 東京中部間(佐久間) |        |
| 0304840 | 東京  | 2017/11/07 08:00 | 2017/11/08 18:00 | 毎日   | 電発静岡流通事業所(中西制) | 佐久間FC連絡線 50Hz・60Hz)                       | 《1》電線内部劣化調査(過流探傷) 佐久間ST~佐久間FC(内4条・昼間cct)            | 東京中部間(佐久間) |        |
| 0405961 | 中部  | 2017/11/07 08:00 | 2017/11/16 18:00 | 連続   | 電発佐久間          | 275kV FC連絡線60HZ                           | O-50特別細密点検、自動オシロ装置更新に伴うケーブル切替                       | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0409343 | 中部  | 2017/11/07 08:00 | 2017/11/08 18:00 | 毎日   | 電発佐久間          | 275kV FC連絡線60HZ                           | 電線内部劣化調査(過流探傷)                                      | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0409345 | 中部  | 2017/11/07 07:00 | 2017/11/14 18:00 | 毎日   | 電発佐久間          | 275kV 佐久間西幹山 1L                           | 電線路細密点検・端子取替工事・スリーブ補修                               | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0306333 | 東京  | 2017/11/08 09:00 | 2017/11/08 16:00 | 単日   | 電発佐久間(発)       | 佐久間(発)50Hz母線                              | 屋外機器点検(LS-212,209)<br>2Gと0号Tr同時                     | 東京中部間(佐久間) |        |
| 0412998 | 中部  | 2017/11/08 09:00 | 2017/11/08 17:00 | 単日   | 電発佐久間          | 275kV 60HZ BUS                            | 旧SSC撤去に伴うPT回路切離しほか                                  | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0412998 | 中部  | 2017/11/08 09:00 | 2017/11/08 17:00 | 単日   | 電発佐久間          | 275kV FC連絡線60HZ                           | 旧SSC撤去に伴うPT回路切離しほか                                  | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0306354 | 東京  | 2017/11/09 09:00 | 2017/11/09 16:00 | 単日   | 電発佐久間(発)       | 佐久間(発)50Hz母線                              | 屋外機器点検(LS-213)<br>3Gと同時                             | 東京中部間(佐久間) |        |
| 0409348 | 中部  | 2017/11/09 09:00 | 2017/11/09 18:00 | 単日   | 電発佐久間FC        | 転送ブロック A系                                 | 48V直流電源装置更新   | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0409348 | 中部  | 2017/11/09 09:00 | 2017/11/09 18:00 | 単日   | 電発佐久間FC        | 転送ブロック B系                                 | 48V直流電源装置更新   | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0404742 | 中部  | 2017/11/13 08:00 | 2017/11/13 17:00 | 単日   | 電発佐久間          | 275kV 佐久間西幹山 1L 全線                        | 自動オシロ装置更新に伴うケーブル切替                                  | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0409349 | 中部  | 2017/11/13 09:00 | 2017/11/13 17:00 | 単日   | 電発佐久間FC        | 転送ブロック A系                                 | 佐久間向TFT・TFB電源盤補修                                    | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0409349 | 中部  | 2017/11/13 09:00 | 2017/11/13 17:00 | 単日   | 電発佐久間FC        | 転送ブロック B系                                 | 佐久間向TFT・TFB電源盤補修                                    | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0412997 | 中部  | 2017/11/14 10:00 | 2017/11/14 17:00 | 単日   | 電発佐久間FC        | 転送ブロック A系                                 | 佐久間FC~東部変 TFB細密点検                                   | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0412997 | 中部  | 2017/11/14 10:00 | 2017/11/14 17:00 | 単日   | 電発佐久間FC        | 転送ブロック B系                                 | 佐久間FC~東部変 TFB細密点検                                   | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0409346 | 中部  | 2017/11/15 07:00 | 2017/11/22 18:00 | 毎日   | 電発佐久間          | 275kV 佐久間西幹山 2L                           | 電線路細密点検・端子取替・鉄塔プレート取替                               | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0300750 | 東京  | 2017/11/15 09:00 | 2017/11/15 16:00 | 単日   | 電発佐久間(発)       | 佐久間(発)FC連絡線50Hz/佐久間(発)50Hz母線<br>(250,50E) | ・屋外機器定期点検   | 東京中部間(佐久間) |        |
| 0300751 | 東京  | 2017/11/15 09:00 | 2017/11/15 18:00 | 単日   | 電発佐久間(発)       | 佐久間東幹山線1L/佐久間東幹山線2L/佐久間(発)50Hz母線          | ・屋外機器定期点検<br>(LS-203,204,15.放送用CC.Arr)              | 東京中部間(佐久間) |        |
| 0305238 | 東京  | 2017/11/15 09:00 | 2017/11/15 16:00 | 単日   | 電発佐久間(発)       | 新豊根佐久間50Hz線/佐久間FC 50Hz母線                  | 屋外機器定期点検(LS-5.0-5.LS-205)                           | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0306334 | 東京  | 2017/11/15 09:00 | 2017/11/15 18:00 | 単日   | 電発佐久間(発)       | 佐久間(発)50Hz母線                              | 自動オシロ装置更新に伴うケーブル切替                                  | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0305245 | 東京  | 2017/11/15 18:00 | 2017/11/15 20:00 | 単日   | 電発佐久間(発)       | 佐久間東幹山線2L/佐久間FC 50Hz母線/新豊根佐久間50Hz線        | 自動オシロ装置更新に伴う実潮流試験                                   | 東京中部間(佐久間) |        |
| 0300748 | 東京  | 2017/11/16 18:00 | 2017/11/16 20:00 | 単日   | 電発佐久間(発)       | 佐久間(発)FC連絡線50Hz                           | ・自動オシロ装置更新に伴う実潮流試験<br>試験使用                          | 東京中部間(佐久間) |        |
| 0405975 | 中部  | 2017/11/16 18:00 | 2017/11/16 20:00 | 単日   | 電発佐久間          | 275kV FC連絡線60HZ                           | 自動オシロ装置更新に伴う実潮流試験                                   | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0404743 | 中部  | 2017/11/20 08:00 | 2017/11/20 12:00 | 単日   | 電発佐久間          | 275kV 佐久間西幹山 1L                           | 自動オシロ装置更新に伴う実潮流試験                                   | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0404739 | 中部  | 2017/11/23 08:00 | 2017/11/23 16:00 | 単日   | 電発佐久間          | 275kV 佐久間西幹山 2L 全線                        | 自動オシロ装置更新に伴うケーブル切替                                  | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0404740 | 中部  | 2017/11/23 16:00 | 2017/11/23 19:00 | 単日   | 電発佐久間          | 275kV 佐久間西幹山 2L 全線                        | 自動オシロ装置更新に伴う実潮流試験                                   | 東京中部間(佐久)  |        |
| 0300698 | 東京  | 2018/03/24 09:00 | 2018/03/24 18:00 | 単日   | 電発佐久間(発)       | 佐久間(発)50Hz母線                              | ・LS-205更新に伴う架線切離し<br>・O-5更新に伴う母線保護制御ケーブル切離し         | 東京中部間(佐久間) |        |
| 0409358 | 中部  | 2018/04/03 09:00 | 2018/04/05 18:00 | 毎日   | 電発佐久間          | 275kV 60HZ BUS                            | 新佐50Hz直列機器更新に伴う保安停止他                                | 東京中部間(佐久)  |        |

## 連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29-30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備)     | 停電区間(停電設備)                      | 作業内容  | 制約箇所       | 備考(記事)                                       |
|---------|-----|------------------|------------------|------|----------------|---------------------------------|---|------------|--|
| 0411788 | 中部  | 2018/04/03 09:00 | 2018/04/05 18:00 | 毎日   | 電発佐久間発         | 275kV 60HZ BUS                  | 新佐50Hz直列機器更新に伴う保安停止   | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0409359 | 中部  | 2018/04/03 18:00 | 2018/04/03 20:00 | 単日   | 電発佐久間発         | 275kV 60HZ BUS                  | 自動オシロ更新に伴う検相試験  | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0411787 | 中部  | 2018/04/03 18:00 | 2018/04/03 20:00 | 単日   | 電発佐久間発         | 275kV 60HZ BUS                  | 自動オシロ装置更新に伴う検相試験  | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0409360 | 中部  | 2018/04/09 09:00 | 2018/04/09 18:00 | 毎日   | 電発佐久間発         | 275kV 60HZ BUS                  | 屋外機器定期点検(LS-107他)   | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0409361 | 中部  | 2018/04/09 09:00 | 2018/04/12 18:00 | 毎日   | 電発佐久間発         | 275kV 60HZ BUS                  | 新佐50Hz直列機器更新に伴う保安停止   | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0411789 | 中部  | 2018/04/09 09:00 | 2018/04/09 18:00 | 毎日   | 電発佐久間発         | 275kV 60HZ BUS                  | 屋外機器定期点検(LS-107他)   | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0411790 | 中部  | 2018/04/09 09:00 | 2018/04/12 18:00 | 毎日   | 電発佐久間発         | 275kV 60HZ BUS                  | 新佐50Hz直列機器更新に伴う保安停止   | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0304835 | 東京  | 2018/04/10 08:00 | 2018/04/11 20:00 | 連続   | 電発佐久間(FC)      | 佐久間FC                           | ・屋内外機器定期点検<br>・バルブ室扉更新工事  | 東京中部間(佐久間) |  |
| 0409362 | 中部  | 2018/04/11 09:00 | 2018/04/11 18:00 | 単日   | 電発佐久間発         | 275kV 60HZ BUS                  | 屋外機器定期点検(LS-108他)   | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0411791 | 中部  | 2018/04/11 09:00 | 2018/04/11 18:00 | 単日   | 電発佐久間発         | 275kV 60HZ BUS                  | 屋外機器定期点検(LS-108他)   | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0306729 | 東京  | 2018/05/12 09:00 | 2018/05/12 18:00 | 単日   | 電発佐久間(発)       | 佐久間FC 50Hz母線/佐久間(発)50Hz母線/佐久間4G | 新豊根佐久間線LS205更新に伴う架線接続<br>O-5更新に伴う母線保護制御ケーブル接続<br>屋外機器定期点検LS214  | 東京中部間(佐久間) |  |
| 0304839 | 東京  | 2018/05/13 14:00 | 2018/05/13 18:00 | 単日   | 電発佐久間(FC)      | 佐久間FC連絡線 50Hz                   | ・新豊根佐久間線50Hz直列機器更新に伴う<br>実潮流試験のための試験専用                          | 東京中部間(佐久間) |  |
| 0307083 | 東京  | 2018/05/13 14:00 | 2018/05/13 18:00 | 単日   | 電発佐久間(発)       | 佐久間東幹山線1L/佐久間(発)50Hz母線          | ・新豊根佐久間50Hz線直列機器更新工事に伴う試験使用                                     | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0408377 | 中部  | 2018/06/08 09:00 | 2018/06/10 23:59 | 連続   | 電発新豊根発         | 275kV 新豊根東栄線 構内                 | 屋内外機器定期点検、所内WHM特別検定他  | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0305242 | 東京  | 2018/10/20 08:00 | 2018/12/05 23:59 | 連続   | 電発佐久間(FC)      | 佐久間FC                           | ・交流フィルタ用コンデンサ更新<br>・変換器定期点検<br>・1~4CT保護継電装置更新<br>・所内変圧器保護継電装置更新 | 東京中部間(佐久間) | ・1秒起動停止試験<br>・実潮流試験<br>・フィルタ用コンデンサ更新に伴う実系統試験 |
| 0409512 | 中部  | 2018/10/20 08:00 | 2018/11/01 17:00 | 毎日   | 佐久間西幹山 2L      | 275kV 佐久間西幹山 2L                 | 電線路細密点検・端子取替・電線点検ほか   | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0305250 | 東京  | 2018/10/22 08:00 | 2018/10/23 18:00 | 毎日   | 電発静岡流通事業所(中西制) | 佐久間FC連絡線 50Hz(60Hz)             | (1)電線圧縮接続部抵抗測定(スリーブ)《No.》2~《No.》3(2径間cct)                       | 東京中部間(佐久間) |  |
| 0409504 | 中部  | 2018/10/22 08:00 | 2018/10/23 18:00 | 毎日   | 電発佐久間発         | 275kV FC連絡線60HZ                 | 電線圧縮接続部抵抗測定(スリーブ)   | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0305244 | 東京  | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 15:00 | 単日   | 電発佐久間(FC)      | 佐久間FC                           | ・西幹山#2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し                                      | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0409364 | 中部  | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 15:00 | 単日   | 電発佐久間発         | 275kV 60HZ BUS                  | 佐久間西幹山2L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル切離し                                    | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0409500 | 中部  | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 15:00 | 単日   | 電発佐久間FC        | 275kV FC                        | 佐久間西幹山2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し                                     | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0409500 | 中部  | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 15:00 | 単日   | 電発佐久間FC        | 275kV FC連絡線60HZ                 | 佐久間西幹山2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し                                     | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0409514 | 中部  | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 15:00 | 単日   | 電発佐久間FC        | 転送ブロック A系                       | 西幹山#2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し                                       | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0409514 | 中部  | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 15:00 | 単日   | 電発佐久間FC        | 転送ブロック B系                       | 西幹山#2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し                                       | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0411793 | 中部  | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 15:00 | 単日   | 電発佐久間発         | 275kV 60HZ BUS                  | 西幹山2L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル切離し                                       | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0411798 | 中部  | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 15:00 | 単日   | 電発佐久間発         | 275kV 佐久間西幹山 1L 全線              | 西幹山2L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル切離し                                       | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0411801 | 中部  | 2018/10/25 08:00 | 2018/11/01 15:00 | 連続   | 電発佐久間発         | 275kV 佐久間西幹山 2L 全線              | 佐久間西幹山2L線路保護継電器盤更新  | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0305237 | 東京  | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:00 | 単日   | 電発佐久間(FC)      | 佐久間FC                           | ・西幹山#2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続                                       | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0409363 | 中部  | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:00 | 単日   | 電発佐久間発         | 275kV 60HZ BUS                  | 屋外機器定期点検(LS102,LS106,PD他)                                       | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0409365 | 中部  | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:00 | 単日   | 電発佐久間発         | 275kV 60HZ BUS                  | 佐久間西幹山2L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル接続                                     | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0409501 | 中部  | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:00 | 単日   | 電発佐久間FC        | 275kV FC                        | 佐久間西幹山2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続                                      | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0409501 | 中部  | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:00 | 単日   | 電発佐久間FC        | 275kV FC連絡線60HZ                 | 佐久間西幹山2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続                                      | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0409515 | 中部  | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:00 | 単日   | 電発佐久間FC        | 転送ブロック A系                       | 西幹山#2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続  | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0409515 | 中部  | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:00 | 単日   | 電発佐久間FC        | 転送ブロック B系                       | 西幹山#2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続  | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0411792 | 中部  | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:00 | 単日   | 電発佐久間発         | 275kV 60HZ BUS                  | 屋外機器定期点検(LS102,LS106,PD他)                                       | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0411792 | 中部  | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:00 | 単日   | 電発佐久間発         | 275kV 佐久間西幹山 2L                 | 屋外機器定期点検(LS102,LS106,PD他)                                       | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0411794 | 中部  | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:00 | 単日   | 電発佐久間発         | 275kV 60HZ BUS                  | 西幹山2L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル接続  | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0411799 | 中部  | 2018/10/30 08:00 | 2018/10/30 17:00 | 単日   | 電発佐久間発         | 275kV 佐久間西幹山 1L 全線              | 西幹山2L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル接続  | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0305246 | 東京  | 2018/11/01 15:00 | 2018/11/01 18:00 | 単日   | 電発佐久間(FC)      | 佐久間FC                           | ・西幹山#2L保護Ry盤更新に伴う試験専用   | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0408302 | 中部  | 2018/11/01 15:00 | 2018/11/01 18:00 | 単日   | 電発佐久間発         | 275kV 60HZ BUS                  | 佐久間西幹山2L保護継電器盤更新に伴う実潮流試験  | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0411785 | 中部  | 2018/11/01 15:00 | 2018/11/01 18:00 | 単日   | 電発佐久間発         | 275kV 60HZ BUS                  | 西幹山2L保護継電器盤更新に伴う実潮流試験   | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0411785 | 中部  | 2018/11/01 15:00 | 2018/11/01 18:00 | 単日   | 電発佐久間発         | 275kV 佐久間西幹山 2L                 | 西幹山2L保護継電器盤更新に伴う実潮流試験   | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0409511 | 中部  | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/14 17:00 | 毎日   | 佐久間西幹山 1L      | 275kV 佐久間西幹山 1L                 | 電線路細密点検・直線スリーブ抵抗測定(再測定)ほか                                       | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0305247 | 東京  | 2018/11/04 08:00 | 2018/11/04 15:00 | 単日   | 電発佐久間(FC)      | 佐久間FC                           | ・西幹山#1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し                                      | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0409366 | 中部  | 2018/11/04 08:00 | 2018/11/04 15:00 | 単日   | 電発佐久間発         | 275kV 60HZ BUS                  | 佐久間西幹山1L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル切離し                                    | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0409473 | 中部  | 2018/11/04 07:00 | 2018/11/04 19:00 | 単日   | 東部変            | 275kV 佐久間西幹山 2L 全線              | GCB054 普及、LE054BOX 普及   | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0409502 | 中部  | 2018/11/04 08:00 | 2018/11/04 15:00 | 単日   | 電発佐久間FC        | 275kV FC                        | 佐久間西幹山1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し                                     | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0409502 | 中部  | 2018/11/04 08:00 | 2018/11/04 15:00 | 単日   | 電発佐久間FC        | 275kV FC連絡線60HZ                 | 佐久間西幹山1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し                                     | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0409516 | 中部  | 2018/11/04 08:00 | 2018/11/04 15:00 | 単日   | 電発佐久間FC        | 転送ブロック A系                       | 西幹山#1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し                                       | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0411795 | 中部  | 2018/11/04 08:00 | 2018/11/04 15:00 | 単日   | 電発佐久間発         | 275kV 60HZ BUS                  | 西幹山1L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル切離し                                       | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0411800 | 中部  | 2018/11/04 08:00 | 2018/11/14 15:00 | 連続   | 電発佐久間発         | 275kV 佐久間西幹山 1L 全線              | 佐久間西幹山1L線路保護継電器盤更新  | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0411802 | 中部  | 2018/11/04 08:00 | 2018/11/04 15:00 | 単日   | 電発佐久間発         | 275kV 佐久間西幹山 2L 全線              | 西幹山1L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル切離し                                       | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0409516 | 中部  | 2018/11/04 09:00 | 2018/11/04 15:00 | 単日   | 電発佐久間FC        | 転送ブロック B系                       | 西幹山#1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し                                       | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0305248 | 東京  | 2018/11/11 08:00 | 2018/11/11 17:00 | 単日   | 電発佐久間(FC)      | 佐久間FC                           | ・西幹山#1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続                                       | 東京中部間(佐久)  |  |
| 0409367 | 中部  | 2018/11/11 08:00 | 2018/11/11 17:00 | 単日   | 電発佐久間発         | 275kV 60HZ BUS                  | 佐久間西幹山1L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル接続                                     | 東京中部間(佐久)  |  |

連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備) | 停電区間(停電設備)                 | 作業内容                       | 制約箇所      | 備考(記事) |
|---------|-----|------------------|------------------|------|------------|----------------------------|----------------------------|-----------|--------|
| 0409368 | 中部  | 2018/11/11 08:00 | 2018/11/11 17:00 | 単日   | 電発佐久間発     | 275kV 60HZ BUS             | 屋外機器定期点検(LS101他)           | 東京中部間(佐久) |        |
| 0409488 | 中部  | 2018/11/11 07:00 | 2018/11/11 19:00 | 単日   | 東部変        | 275kV 佐久間西幹山 2L 構内         | 乙054、乙200普点BOX普点           | 東京中部間(佐久) |        |
| 0409503 | 中部  | 2018/11/11 08:00 | 2018/11/11 17:00 | 単日   | 電発佐久間FC    | 275kV FC                   | 佐久間西幹山1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続 | 東京中部間(佐久) |        |
| 0409503 | 中部  | 2018/11/11 08:00 | 2018/11/11 17:00 | 単日   | 電発佐久間FC    | 275kV FC連絡線60HZ            | 佐久間西幹山1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続 | 東京中部間(佐久) |        |
| 0409517 | 中部  | 2018/11/11 08:00 | 2018/11/11 17:00 | 単日   | 電発佐久間FC    | 転送ブロック A系                  | 西幹山#1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続   | 東京中部間(佐久) |        |
| 0409517 | 中部  | 2018/11/11 08:00 | 2018/11/11 17:00 | 単日   | 電発佐久間FC    | 転送ブロック B系                  | 西幹山#1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続   | 東京中部間(佐久) |        |
| 0411796 | 中部  | 2018/11/11 08:00 | 2018/11/11 17:00 | 単日   | 電発佐久間発     | 275kV 60HZ BUS             | 屋外機器定期点検(LS-101他)          | 東京中部間(佐久) |        |
| 0411796 | 中部  | 2018/11/11 08:00 | 2018/11/11 17:00 | 単日   | 電発佐久間発     | 275kV 佐久間西幹山 1L 構内         | 屋外機器定期点検(LS-101他)          | 東京中部間(佐久) |        |
| 0411797 | 中部  | 2018/11/11 08:00 | 2018/11/11 17:00 | 単日   | 電発佐久間発     | 275kV 60HZ BUS             | 西幹山1L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル接続   | 東京中部間(佐久) |        |
| 0411803 | 中部  | 2018/11/11 08:00 | 2018/11/11 17:00 | 単日   | 電発佐久間発     | 275kV 佐久間西幹山 2L 全線         | 西幹山1L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル接続   | 東京中部間(佐久) |        |
| 0305249 | 東京  | 2018/11/14 15:00 | 2018/11/14 18:00 | 単日   | 電発佐久間(FC)  | 佐久間FC                      | ・西幹山#1L保護Ry盤更新に伴う試験専有      | 東京中部間(佐久) |        |
| 0408303 | 中部  | 2018/11/14 15:00 | 2018/11/14 18:00 | 単日   | 電発佐久間発     | 275kV 60HZ BUS             | 佐久間西幹山1L保護継電器盤更新に伴う実潮流試験   | 東京中部間(佐久) |        |
| 0411786 | 中部  | 2018/11/14 15:00 | 2018/11/14 18:00 | 単日   | 電発佐久間発     | 275kV 60HZ BUS             | 西幹山1L保護継電器盤更新に伴う実潮流試験      | 東京中部間(佐久) |        |
| 0411786 | 中部  | 2018/11/14 15:00 | 2018/11/14 18:00 | 単日   | 電発佐久間発     | 275kV 佐久間西幹山 1L            | 西幹山1L保護継電器盤更新に伴う実潮流試験      | 東京中部間(佐久) |        |
| 0305240 | 東京  | 2018/11/19 09:00 | 2018/12/03 08:00 | 連続   | 電発佐久間(発)   | 佐久間(発)FC連絡線50Hz            | Arr新設                      | 東京中部間(佐久) |        |
| 0305243 | 東京  | 2018/11/19 09:00 | 2018/12/03 08:00 | 連続   | 電発佐久間(FC)  | 佐久間FC連絡線 50Hz              | ・屋外機器定期点検                  | 東京中部間(佐久) |        |
| 0409497 | 中部  | 2018/11/19 09:00 | 2018/12/03 08:00 | 連続   | 電発佐久間発     | 275kV FC連絡線60HZ            | 屋外機器定期点検                   | 東京中部間(佐久) |        |
| 0409498 | 中部  | 2018/11/19 09:00 | 2018/12/03 08:00 | 連続   | 電発佐久間発     | 275kV FC連絡線60HZ            | Arr新設                      | 東京中部間(佐久) |        |
| 0409506 | 中部  | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/24 18:00 | 毎日   | 電発佐久間発     | 275kV 60HZ BUS             | FC連絡線60HZ用避雷器新設に伴う保安停止     | 東京中部間(佐久) |        |
| 0409507 | 中部  | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 18:00 | 単日   | 電発佐久間発     | 275kV 60HZ BUS             | FC連絡線60HZ用避雷器新設に伴う保安停止     | 東京中部間(佐久) |        |
| 0305239 | 東京  | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 14:00 | 単日   | 電発佐久間(発)   | 佐久間(発)FC連絡線50Hz            | Arr新設に伴う試験                 | 東京中部間(佐久) |        |
| 0305241 | 東京  | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/05 23:59 | 連続   | 電発佐久間(FC)  | 佐久間FC/佐久間FC連絡線 50Hz(・60Hz) | 交流フィルタ用コンデンサ更新に伴う試験        | 東京中部間(佐久) |        |
| 0409499 | 中部  | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 11:00 | 単日   | 電発佐久間発     | 275kV FC連絡線60HZ            | Arr新設に伴う試験                 | 東京中部間(佐久) |        |
| 0409508 | 中部  | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/05 23:59 | 連続   | 電発佐久間FC    | 275kV FC                   | 交流フィルタ用コンデンサ更新に伴う試験        | 東京中部間(佐久) |        |
| 0409508 | 中部  | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/05 23:59 | 連続   | 電発佐久間FC    | 275kV FC連絡線60HZ            | 交流フィルタ用コンデンサ更新に伴う試験        | 東京中部間(佐久) |        |
| 0409416 | 中部  | 2019/01/06 08:00 | 2019/01/10 18:00 | 連続   | 東部変        | 275kV 佐久間西幹山 1L 全線         | 275kV西幹山1L 制御盤切替           | 東京中部間(佐久) |        |
| 0409415 | 中部  | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/15 18:00 | 連続   | 東部変        | 275kV 佐久間西幹山 2L 全線         | 275kV西幹山2L 制御盤切替           | 東京中部間(佐久) |        |
| 0409477 | 中部  | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/13 18:00 | 毎日   | 佐久間西幹山 2L  | 275kV 佐久間西幹山 2L 全線         | 下村拳母線No135鉄塔組立(保安停止)       | 東京中部間(佐久) |        |
| 0409403 | 中部  | 2019/03/02 07:00 | 2019/03/06 18:00 | 連続   | 東栄変        | 275kV 1 BANK               | CB5010弁細点                  | 東京中部間(佐久) |        |
| 0409513 | 中部  | 2019/03/02 08:00 | 2019/03/05 17:00 | 毎日   | 新豊根東栄線     | 275kV 新豊根東栄線 全線            | 電線路細密点検、クランプ抵抗測定           | 東京中部間(佐久) |        |
| 0409472 | 中部  | 2019/03/02 10:00 | 2019/03/02 11:00 | 単日   | 東栄変        | 275kV 1 BANK               | 開閉試験                       | 東京中部間(佐久) |        |
| 0409472 | 中部  | 2019/03/02 10:00 | 2019/03/02 11:00 | 単日   | 東栄変        | 275kV 新豊根東栄線               | 開閉試験                       | 東京中部間(佐久) |        |

連系線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備) | 停電区間(停電設備)             | 作業内容  | 制約箇所       | 備考(記事) |
|---------|-----|------------------|------------------|------|------------|------------------------|---|------------|--------|
| 0405956 | 中部  | 2017/04/29 00:00 | 2017/04/30 23:59 | 連続   | 中信変        | 中信変 全て北部系統切替           | 信濃ルート作業による系統信頼度確保   | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404181 | 中部  | 2017/04/29 07:00 | 2017/04/30 18:00 | 連続   | 南信幹 1L     | 500kV 南信幹 1L 全線        | ラインスペーサ取替他  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404432 | 中部  | 2017/04/29 07:00 | 2017/04/29 21:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 甲B BUS           | 5004・5002ブロック点検   | 東京中部間(新信)  |        |
| 0405406 | 中部  | 2017/04/29 16:00 | 2017/04/29 19:00 | 単日   | 豊根開        | 500kV 甲B BUS           | 豊根連絡線1Lリレー盤取替   | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404192 | 中部  | 2017/04/30 07:00 | 2017/04/30 13:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 甲 BUS            | 機器点検  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404192 | 中部  | 2017/04/30 07:00 | 2017/04/30 19:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 信濃幹 2L 構内        | 機器点検  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404433 | 中部  | 2017/04/30 07:00 | 2017/04/30 21:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 乙B BUS           | 5004・5002ブロック点検   | 東京中部間(新信)  |        |
| 0405411 | 中部  | 2017/04/30 07:00 | 2017/04/30 13:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 甲 BUS            | 信濃変 OSC取替   | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404358 | 中部  | 2017/04/30 08:00 | 2017/04/30 13:00 | 単日   | 信濃幹 2L     | 500kV 信濃幹 2L 全線        | No297 不良がいし検出   | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404720 | 中部  | 2017/04/30 08:00 | 2017/04/30 13:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 信濃幹 2L 構内        | 信濃幹線2L DAC不良修理  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404192 | 中部  | 2017/04/30 13:00 | 2017/04/30 19:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 乙 BUS            | 機器点検  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0405411 | 中部  | 2017/04/30 13:00 | 2017/04/30 19:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 乙 BUS            | 信濃変 OSC取替   | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404820 | 中部  | 2017/04/30 17:00 | 2017/04/30 20:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 3 BANK           | 開閉試験  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0411684 | 中部  | 2017/05/02 00:00 | 2017/05/07 23:59 | 連続   | 中信変        | 中信変 全て北部系統切替           | 信濃ルート作業による系統信頼度確保   | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404182 | 中部  | 2017/05/02 07:00 | 2017/05/07 18:00 | 連続   | 南信幹 2L     | 500kV 南信幹 2L 全線        | ラインスペーサ取替他  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404434 | 中部  | 2017/05/02 07:00 | 2017/05/02 21:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 甲B BUS           | 信濃幹線1L(5036)ブロック点検  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404434 | 中部  | 2017/05/02 07:00 | 2017/05/02 21:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 信濃幹 1L 全線        | 信濃幹線1L(5036)ブロック点検  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404472 | 中部  | 2017/05/02 07:00 | 2017/05/02 17:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 甲 BUS            | アルミパイプ母線穴あけ対策   | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404472 | 中部  | 2017/05/02 07:00 | 2017/05/02 17:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 信濃幹 1L 構内        | アルミパイプ母線穴あけ対策   | 東京中部間(新信)  |        |
| 0405970 | 中部  | 2017/05/02 07:00 | 2017/05/07 18:00 | 連続   | 信濃幹 1L     | 500kV 信濃幹 1L 全線        | 架空地線張替(1L側)   | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404357 | 中部  | 2017/05/02 08:00 | 2017/05/02 13:00 | 単日   | 信濃幹 1L     | 500kV 信濃幹 1L 全線        | No297 不良がいし検出   | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404721 | 中部  | 2017/05/02 08:00 | 2017/05/02 13:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 信濃幹 1L 構内        | 信濃幹線1L DAC不良修理  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0409321 | 中部  | 2017/05/02 11:00 | 2017/05/02 16:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 信濃幹 1L 構内        | 信濃幹線1L DACウイスカ清掃  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404723 | 中部  | 2017/05/02 12:00 | 2017/05/02 17:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV BUS TIE          | 500kVフスタイ DAC不良修理   | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404193 | 中部  | 2017/05/03 07:00 | 2017/05/03 20:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 1 BANK           | 機器点検  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404193 | 中部  | 2017/05/03 07:00 | 2017/05/03 20:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 甲 BUS            | 機器点検  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404193 | 中部  | 2017/05/03 07:00 | 2017/05/03 20:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 甲 BUS            | 機器点検  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404195 | 中部  | 2017/05/03 07:00 | 2017/05/07 19:00 | 連続   | 信濃変        | 275kV 1 BANK           | 機器点検  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404435 | 中部  | 2017/05/03 07:00 | 2017/05/03 21:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 乙B BUS           | 信濃幹線1L(5036)ブロック点検  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404435 | 中部  | 2017/05/03 07:00 | 2017/05/03 21:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 信濃幹 1L 全線        | 信濃幹線1L(5036)ブロック点検  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404695 | 中部  | 2017/05/03 08:00 | 2017/05/03 18:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 1 BANK           | 1B-一次、二次・三次DAC不良修理  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404702 | 中部  | 2017/05/03 08:00 | 2017/05/03 18:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 1 BANK           | 1BGT・調相DAC不良修理  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404722 | 中部  | 2017/05/03 08:00 | 2017/05/03 18:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV BUS TIE          | 275kVフスタイ DAC不良修理   | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404194 | 中部  | 2017/05/04 07:00 | 2017/05/04 20:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 1 BANK           | 機器点検  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404194 | 中部  | 2017/05/04 07:00 | 2017/05/04 20:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 乙 BUS            | 機器点検  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404194 | 中部  | 2017/05/04 07:00 | 2017/05/04 20:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 乙 BUS            | 機器点検  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0409316 | 中部  | 2017/05/04 07:00 | 2017/05/04 19:00 | 単日   | 南信変        | 500kV A BUS TIE        | Aフスタイ CT保護回路修理  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0405408 | 中部  | 2017/05/04 16:00 | 2017/05/04 19:00 | 単日   | 豊根開        | 500kV 乙B BUS           | 豊根連絡線2Lリレー盤取替   | 東京中部間(新信)  |        |
| 0405409 | 中部  | 2017/05/05 08:00 | 2017/05/05 18:00 | 単日   | 豊根開        | 500kV 甲B BUS           | B-BT、B-Z-PAC取替  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0405410 | 中部  | 2017/05/06 08:00 | 2017/05/06 18:00 | 単日   | 豊根開        | 500kV 乙B BUS           | B-BT、B-Z-PAC取替  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404819 | 中部  | 2017/05/07 17:00 | 2017/05/07 20:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 2 BANK           | 開閉試験  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0406121 | 中部  | 2017/05/13 00:00 | 2017/05/14 23:59 | 連続   | 中信変        | 中信変 全て北部系統切替           | 信濃ルート作業による系統信頼度確保   | 東京中部間(新信)  |        |
| 0301388 | 東京  | 2017/05/13 06:00 | 2017/05/21 17:00 | 連続   | 新信濃(変)     | 2号FC設備                 | ・60Hzサイスタバルブ、60HzPG・LEC盤(6年精点 作業日数:9日間)<br>・60Hz純水冷却装置、予備モジュール用純水冷却装置(3年普点)<br>・60Hz12相制御盤、DC-PT盤、60Hzバルブ冷却制御盤(6年精点)<br>・FC系統制御盤、所内AC-DC盤(6年精点)<br>・60HzLTC制御盤(3年普点)<br>・500kV FCインターフェイス盤(3年普点)<br>・60Hz FCインターフェイス盤(3年普点) | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0301392 | 東京  | 2017/05/13 06:00 | 2017/05/21 17:00 | 連続   | 新信濃(変)     | 60Hz2号調相変圧器/60Hz2号調相設備 | ・60HzFC2Q、調相直接盤(6年精点)   | 東京中部間(新信)  |        |
| 0306355 | 東京  | 2017/05/13 06:00 | 2017/05/21 17:00 | 連続   | 新信濃(変)     | 2号FC設備                 | ・SSC受信制御装置更新(既設盤切離し)<br>・HCT-IF新設<br>・2号給水設備 1・2号圧力ポンプ 停止試験A(3年)<br>・バルブホール空調設備点検B  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404190 | 中部  | 2017/05/13 06:00 | 2017/05/13 13:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 甲 BUS            | 機器点検  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404302 | 中部  | 2017/05/13 07:00 | 2017/05/14 18:00 | 毎日   | 信濃中信 1L    | 275kV 信濃中信 1L 全線       | No31 航空障害標識塗装   | 東京中部間(新信)  |        |
| 0405412 | 中部  | 2017/05/13 07:00 | 2017/05/13 13:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 甲 BUS            | 信濃変 OSC取替   | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404190 | 中部  | 2017/05/13 13:00 | 2017/05/13 20:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 乙 BUS            | 機器点検  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0405412 | 中部  | 2017/05/13 13:00 | 2017/05/13 19:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 乙 BUS            | 信濃変 OSC取替   | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404191 | 中部  | 2017/05/14 06:00 | 2017/05/14 13:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 甲 BUS            | 機器点検  | 東京中部間(新信)  |        |
| 0404191 | 中部  | 2017/05/14 13:00 | 2017/05/14 20:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 乙 BUS            | 機器点検  | 東京中部間(新信)  |        |

連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備) | 停電区間(停電設備)                 | 作業内容   | 制約箇所       | 備考(記事) |
|---------|-----|------------------|------------------|------|------------|----------------------------|--|------------|--------|
| 0409333 | 中部  | 2017/05/15 00:00 | 2017/05/20 23:59 | 連続   | 中信変        | 中信変 全て信濃系統切替               | 高根ルート作業による系統信頼度確保に伴う新信濃FC運用  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0301353 | 東京  | 2017/05/15 06:00 | 2017/05/17 17:00 | 連続   | 新信濃(変)     | 1号FC設備/2号FC設備/RC設備         | ・500kV FCインターフェイス盤(3年普点)<br>・60Hz FCインターフェイス盤(3年普点)<br>・SSC受信制御装置更新(既設盤切離し)<br>・バルブホールフェンス内清掃(1年)<br>・バルブホール空調点検A(6月)  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404301 | 中部  | 2017/05/15 07:00 | 2017/05/18 18:00 | 毎日   | 高根中信 2L    | 275kV 高根中信 2L 全線           | No122航空障害標識塗装、架線金具補修   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404261 | 中部  | 2017/05/15 08:00 | 2017/05/17 18:00 | 毎日   | 馬瀬北部 1L    | 275kV 馬瀬北部 1L 全線           | 防錆塗装   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0405417 | 中部  | 2017/05/16 07:00 | 2017/05/20 18:00 | 毎日   | 高根中信 2L    | 275kV 高根中信 2L 全線           | 鉄塔防錆塗装   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409327 | 中部  | 2017/05/16 07:00 | 2017/05/20 18:00 | 毎日   | 高根中信 2L    | 275kV 高根中信 2L 全線           | 架線金具補修   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0411678 | 中部  | 2017/05/16 07:00 | 2017/05/16 18:00 | 毎日   | 高根馬瀬 1L    | 275kV 高根馬瀬 1L 全線           | 高根馬瀬線ギャロッピングダンパ特別点検  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0304836 | 東京  | 2017/05/17 17:00 | 2017/05/17 19:00 | 毎日   | 新信濃(変)     | 1号FC潮流指定                   | VT・CTケーブル切替に伴う系統併入試験   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0304838 | 東京  | 2017/05/17 19:00 | 2017/05/17 20:00 | 毎日   | 新信濃(変)     | 1号FC潮流指定                   | VT・CTケーブル切替に伴う系統併入試験   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306746 | 東京  | 2017/05/18 08:00 | 2017/05/18 17:00 | 毎日   | 新信濃(変)     | 60Hz275kV2号母線              | ・2号60Hz275kV母線GIS修理(ガス補給)  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404262 | 中部  | 2017/05/18 08:00 | 2017/05/20 18:00 | 毎日   | 馬瀬北部 2L    | 275kV 馬瀬北部 2L 全線           | 防錆塗装   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0405969 | 中部  | 2017/05/20 07:00 | 2017/05/20 17:00 | 毎日   | 高根第一巻      | 275kV 甲 BUS                | 西部方面系統安定化システム(子局) 取替の内、DI-F切替  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0405969 | 中部  | 2017/05/20 17:00 | 2017/05/20 19:00 | 毎日   | 高根第一巻      | 275kV 甲 BUS                | 西部方面系統安定化システム(子局) 取替の内、DI-F切替  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0301662 | 東京  | 2017/05/21 17:00 | 2017/05/21 18:25 | 毎日   | 新信濃(変)     | 2号FC潮流指定(300MW)            | 2号FC系統併入試験(300MW)<br>A-K間 直流LA外部診断   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0406033 | 中部  | 2017/05/27 00:00 | 2017/05/28 23:59 | 連続   | 中信変        | 中信変 全て北部系統切替               | 信濃ルート作業による系統信頼度確保  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404303 | 中部  | 2017/05/27 07:00 | 2017/05/28 18:00 | 毎日   | 信濃中信 2L    | 275kV 信濃中信 2L 全線           | No31航空障害標識塗装   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404197 | 中部  | 2017/05/29 07:00 | 2017/05/29 13:00 | 毎日   | 中信変        | 275kV 甲 B BUS              | 機器点検   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404197 | 中部  | 2017/05/29 13:00 | 2017/05/29 19:00 | 毎日   | 中信変        | 275kV 乙 B BUS              | 機器点検   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404379 | 中部  | 2017/06/12 07:00 | 2017/06/13 19:00 | 連続   | 北部変        | 275kV 4 BANK               | 4BT関係機器点検(CB040, 三次関係)   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404377 | 中部  | 2017/06/14 07:00 | 2017/06/15 18:00 | 連続   | 北部変        | 275kV 4 BANK               | 4BT関係機器点検(CB5040, 甲5040)   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404536 | 中部  | 2017/06/15 18:00 | 2017/06/15 20:00 | 毎日   | 北部変        | 275kV 2 BANK               | 開閉操作   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404378 | 中部  | 2017/06/16 07:00 | 2017/06/16 18:00 | 毎日   | 北部変        | 275kV 4 BANK               | 4BT関係機器点検(乙5040)   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404196 | 中部  | 2017/09/14 06:00 | 2017/09/14 13:00 | 毎日   | 中信変        | 275kV 甲 A BUS              | 機器点検   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404196 | 中部  | 2017/09/14 13:00 | 2017/09/14 20:00 | 毎日   | 中信変        | 275kV 乙 A BUS              | 機器点検   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0405387 | 中部  | 2017/09/19 07:00 | 2018/03/02 16:00 | 連続   | 北部変        | 275kV 3 BANK               | 北部変電所500kV機器(3B) 取替  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0405392 | 中部  | 2017/09/20 08:00 | 2017/09/25 18:00 | 連続   | 北部変        | 275kV 乙 B BUS              | 275kV乙母線関係機器撤去   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404375 | 中部  | 2017/09/23 07:00 | 2017/09/24 19:00 | 連続   | 北部変        | 275kV 乙 B BUS              | 108関係機器点検  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404373 | 中部  | 2017/09/27 07:00 | 2017/09/28 19:00 | 連続   | 北部変        | 275kV 甲 B BUS              | 104関係機器点検  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0405391 | 中部  | 2017/09/27 08:00 | 2017/09/30 18:00 | 連続   | 北部変        | 275kV 甲 B BUS              | 275kV甲母線関係機器撤去   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0300398 | 東京  | 2017/10/02 06:00 | 2017/10/19 17:00 | 連続   | 新信濃(変)     | 1号FC設備                     | ・1号FC高調波フィルター用コンデンサ取替(50Hz5次1号、60Hz13次作業日数:18日間)<br>・50Hzサイリスタバルブ、50HzPG・LEC盤(3年普点 作業日数:7日間)<br>・純水冷却装置、バルブ冷却制御盤(3年普点)<br>・共通制御盤、50Hz12相制御盤、DC-CT盤(3年普点)<br>・50HzLTC制御盤、自動再起動補助盤(3年普点)       | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306332 | 東京  | 2017/10/02 06:00 | 2017/10/19 17:00 | 連続   | 新信濃(変)     | 1号FC設備                     | ・BSS(3年普点)<br>・1号FC簡易監視制御盤、中継盤(3年普点)<br>・50Hz5次2号 高調波フィルター停止試験B(3年)<br>・50Hz 高調波フィルター停止試験B(3年)(5次1号以外)<br>・密閉型冷却塔 停止試験A(2年)<br>・1号FCバルブホール空調設備 停止試験B(1年)<br>・6kVCub1・2号 配電盤および制御回路 停止試験A(3年) | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404219 | 中部  | 2017/10/02 07:00 | 2017/10/03 19:00 | 連続   | 馬瀬川第一巻     | 275kV 馬瀬北部 1L 全線           | 馬瀬北部1L関係機器点検   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404298 | 中部  | 2017/10/02 07:00 | 2017/10/05 18:00 | 毎日   | 高根中信 1L    | 275kV 高根中信 1L 全線           | No122航空障害標識塗装、架線金具補修   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0405416 | 中部  | 2017/10/02 07:00 | 2017/10/06 18:00 | 毎日   | 高根中信 1L    | 275kV 高根中信 1L 全線           | 鉄塔防錆塗装   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409326 | 中部  | 2017/10/02 07:00 | 2017/10/06 18:00 | 毎日   | 高根中信 1L    | 275kV 高根中信 1L 全線           | 架線金具補修   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0411680 | 中部  | 2017/10/02 07:00 | 2017/10/04 18:00 | 毎日   | 高根中信 1L    | 275kV 高根中信 1L 全線           | 架線金具補修   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0411681 | 中部  | 2017/10/02 07:00 | 2017/10/03 18:00 | 毎日   | 高根中信 1L    | 275kV 高根中信 1L 全線           | 鉄塔部材補修   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404362 | 中部  | 2017/10/02 08:00 | 2017/10/10 18:00 | 連続   | 馬瀬北部 1L    | 275kV 馬瀬北部 1L 全線           | 防錆塗装   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306744 | 東京  | 2017/10/03 06:00 | 2017/10/05 18:00 | 連続   | 新信濃(変)     | 60Hz1号調相設備/60Hz1号調相変圧器/O95 | O95 臨時点検   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306745 | 東京  | 2017/10/03 06:00 | 2017/10/05 18:00 | 連続   | 新信濃(変)     | 60Hz275kV1号母線              | O95 臨時点検   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404218 | 中部  | 2017/10/04 07:00 | 2017/10/05 19:00 | 連続   | 馬瀬川第一巻     | 275kV 高根馬瀬 1L 全線           | 高根馬瀬1L関係機器点検   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404220 | 中部  | 2017/10/04 07:00 | 2017/10/09 18:00 | 毎日   | 高根馬瀬 1L    | 275kV 高根馬瀬 1L 全線           | 鉄塔防錆塗装   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0411679 | 中部  | 2017/10/04 07:00 | 2017/10/04 18:00 | 毎日   | 高根馬瀬 1L    | 275kV 高根馬瀬 1L 全線           | 高根馬瀬線ギャロッピングダンパ特別点検  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404216 | 中部  | 2017/10/07 07:00 | 2017/10/08 19:00 | 毎日   | 馬瀬川第一巻     | 275kV A BUS                | 275kVA-BUS関係機器点検   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404216 | 中部  | 2017/10/07 07:00 | 2017/10/08 19:00 | 毎日   | 馬瀬川第一巻     | 275kV 高根馬瀬 1L 構内           | 275kVA-BUS関係機器点検   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404216 | 中部  | 2017/10/07 07:00 | 2017/10/08 19:00 | 毎日   | 馬瀬川第一巻     | 275kV 馬瀬北部 1L 構内           | 275kVA-BUS関係機器点検   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0411682 | 中部  | 2017/10/07 07:00 | 2017/10/08 18:00 | 毎日   | 高根馬瀬 1L    | 275kV 高根馬瀬 1L 全線           | 架空地線補修   | 東京中部間(新信濃) |        |

連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備) | 停電区間(停電設備)                                  | 作業内容  | 制約箇所       | 備考(記事) |
|---------|-----|------------------|------------------|------|------------|---|---|------------|--------|
| 0404198 | 中部  | 2017/10/09 08:00 | 2017/10/13 18:00 | 連続   | 中信変        | 275kV SVC                                   | 機器点検  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409324 | 中部  | 2017/10/09 08:00 | 2017/10/09 18:00 | 単日   | 中信変        | 275kV SVC                                   | リレー点検(3C、4C HOL単モ)                                | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409329 | 中部  | 2017/10/09 08:00 | 2017/10/12 19:00 | 連続   | 中信変        | 275kV SVC                                   | 所内ACB取替   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404207 | 中部  | 2017/10/10 08:00 | 2017/10/13 18:00 | 連続   | 中信変        | 275kV SVC                                   | RY点検、3SC保護リレー修理                                   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404217 | 中部  | 2017/10/11 07:00 | 2017/10/12 19:00 | 毎日   | 馬瀬川第一弁     | 275kV B BUS                                 | 275kVB-BUS関係機器点検                                  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404217 | 中部  | 2017/10/11 07:00 | 2017/10/12 19:00 | 毎日   | 馬瀬川第一弁     | 275kV 高根馬瀬 2L 構内                            | 275kVB-BUS関係機器点検                                  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404217 | 中部  | 2017/10/11 07:00 | 2017/10/12 19:00 | 毎日   | 馬瀬川第一弁     | 275kV 馬瀬北部 2L 構内                            | 275kVB-BUS関係機器点検                                  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404221 | 中部  | 2017/10/11 07:00 | 2017/10/17 18:00 | 毎日   | 高根馬瀬 2L    | 275kV 高根馬瀬 2L 全線                            | 鉄塔防錆塗装  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404363 | 中部  | 2017/10/11 08:00 | 2017/10/19 18:00 | 連続   | 馬瀬北部 2L    | 275kV 馬瀬北部 2L 全線                            | 防錆塗装  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0411683 | 中部  | 2017/10/13 07:00 | 2017/10/14 18:00 | 毎日   | 高根馬瀬 2L    | 275kV 高根馬瀬 2L 全線                            | 架線金具補修  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409322 | 中部  | 2017/10/13 16:00 | 2017/10/13 18:30 | 単日   | 中信変        | 275kV SVC                                   | 中信変 SVC 3SC保護盤修理に伴う加圧試験                           | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0300399 | 東京  | 2017/10/14 08:30 | 2017/10/14 17:30 | 単日   | 新信濃(変)     | 1号FC設備/2号FC設備                               | 500kV母線分離Ry取替<br>(50HzFCインターフェイス盤切離し・接続)          | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404376 | 中部  | 2017/10/16 07:00 | 2017/10/20 19:00 | 連続   | 北部変        | 275kV 3 BANK                                | 3BT関係機器点検   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306338 | 東京  | 2017/10/19 09:00 | 2017/10/19 12:00 | 単日   | 新信濃(変)     | 新信濃分岐線1号のO41/60Hz275kV1号母線/<br>新信濃2号FC/RC設備 | *1号FC60Hz高調波フィルター13次分路試充電試験ならび<br>に変成器回路電圧・電流測定試験 | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0300591 | 東京  | 2017/10/19 17:00 | 2017/10/19 18:25 | 単日   | 新信濃(変)     | 1号FC潮流指定(300MW)                             | 1号FC系統併入試験(300MW)                                 | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0405393 | 中部  | 2017/10/30 08:00 | 2017/11/01 18:00 | 連続   | 北部変        | 275kV 乙B BUS                                | 275kV3B二次 アルミバイブ改造                                | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0300410 | 東京  | 2017/11/05 06:00 | 2017/11/06 17:00 | 連続   | 新信濃(変)     | RC設備  | 簡易点検A<br>RC始動装置、励磁室空調点検                           | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0300411 | 東京  | 2017/11/05 06:00 | 2017/11/06 17:00 | 連続   | 新信濃(変)     | 2号FC設備                                      | バルブホール空調点検A(6月)<br>バルブホールフェンス内清掃(1年)              | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404369 | 中部  | 2017/11/06 07:00 | 2017/11/06 19:00 | 単日   | 北部変        | 275kV 乙B BUS                                | 032関係機器点検   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0405395 | 中部  | 2017/11/06 08:00 | 2017/11/08 18:00 | 連続   | 北部変        | 275kV 乙B BUS                                | ZLS据付、調整試験  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404371 | 中部  | 2017/11/07 07:00 | 2017/11/07 19:00 | 単日   | 北部変        | 275kV 乙B BUS                                | 034関係機器点検   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0405394 | 中部  | 2017/11/09 08:00 | 2017/11/17 18:00 | 連続   | 北部変        | 275kV 甲B BUS                                | 甲LS据付、調整試験  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404368 | 中部  | 2017/11/11 07:00 | 2017/11/12 19:00 | 毎日   | 北部変        | 275kV 甲B BUS                                | 032関係機器点検   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404370 | 中部  | 2017/11/13 07:00 | 2017/11/14 19:00 | 毎日   | 北部変        | 275kV 甲B BUS                                | 034関係機器点検   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0411676 | 中部  | 2017/11/20 08:00 | 2017/11/21 18:00 | 連続   | 北部変        | 275kV 3 BANK                                | GCB730サンプリング点検                                    | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0405377 | 中部  | 2017/12/01 08:00 | 2018/02/25 16:00 | 連続   | 北部変        | 275kV 3 BANK                                | 北部変3BMTTr三次77kV電力ケーブル修理                           | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409323 | 中部  | 2018/02/19 08:00 | 2018/02/21 18:00 | 連続   | 北部変        | 275kV 乙B BUS                                | 北部西濃1L仮工事復旧                                       | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0405389 | 中部  | 2018/02/22 08:00 | 2018/02/25 16:00 | 連続   | 北部変        | 275kV 乙B BUS                                | 架線接続、竣工検査(乙バス関係)                                  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409338 | 中部  | 2018/02/25 14:00 | 2018/02/25 18:00 | 単日   | 北部変        | 275kV 3 BANK                                | 竣工検査(乙バス関係)                                       | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0411243 | 中部  | 2018/02/25 14:00 | 2018/02/25 18:00 | 単日   | 北部変        | 275kV 乙B BUS                                | 竣工検査(乙バス関係)                                       | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0405390 | 中部  | 2018/02/26 08:00 | 2018/02/26 16:00 | 単日   | 北部変        | 275kV 甲B BUS                                | 竣工検査(甲バス関係)                                       | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404283 | 中部  | 2018/03/02 14:00 | 2018/03/03 18:00 | 連続   | 北部変        | 275kV 3 BANK                                | 課電試験  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409339 | 中部  | 2018/03/02 14:00 | 2018/03/02 20:00 | 単日   | 北部変        | 275kV 3 BANK                                | 実負荷試験   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409339 | 中部  | 2018/03/02 14:00 | 2018/03/02 20:00 | 単日   | 北部変        | 275kV 乙B BUS                                | 実負荷試験   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0411261 | 中部  | 2018/03/04 08:00 | 2018/03/04 13:00 | 単日   | 中信変        | 275kV 甲A BUS                                | 中信変制御盤取替/275PT分配取込                                | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0411261 | 中部  | 2018/03/04 13:00 | 2018/03/04 19:00 | 単日   | 中信変        | 275kV 乙A BUS                                | 中信変制御盤取替/275PT分配取込                                | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404415 | 中部  | 2018/03/09 08:00 | 2018/03/12 18:00 | 連続   | 中信変        | 275kV 甲A BUS                                | 中信変制御盤取替/275AプスタイドAC取込                            | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404416 | 中部  | 2018/03/16 08:00 | 2018/03/18 18:00 | 連続   | 中信変        | 275kV 甲A BUS                                | 中信変制御盤取替/275甲セクションDAC取込                           | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404418 | 中部  | 2018/03/21 08:00 | 2018/03/21 18:00 | 単日   | 中信変        | 275kV 甲B BUS                                | 中信変制御盤取替/275PT分配取込                                | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404419 | 中部  | 2018/03/22 08:00 | 2018/03/22 18:00 | 単日   | 中信変        | 275kV 乙B BUS                                | 中信変制御盤取替/275PT分配取込                                | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0404417 | 中部  | 2018/03/24 08:00 | 2018/03/27 18:00 | 連続   | 中信変        | 275kV 甲B BUS                                | 中信変制御盤取替/275BプスタイドAC取込                            | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409325 | 中部  | 2018/03/24 14:00 | 2018/03/24 18:00 | 単日   | 中信変        | 275kV SVC                                   | 中信変制御盤・保護盤取替/SVC OCG-N取込                          | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409330 | 中部  | 2018/03/30 08:00 | 2018/04/01 18:00 | 連続   | 中信変        | 275kV 乙A BUS                                | 中信変制御盤取替/275乙セクションDAC取込                           | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306339 | 東京  | 2018/04/25 06:00 | 2018/04/26 17:00 | 連続   | 新信濃(変)     | 2号FC設備とO52                                  | バルブホール空調点検A<br>バルブホールフェンス内清掃<br>バルブホール給排気設備点検     | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306340 | 東京  | 2018/04/25 06:00 | 2018/04/26 17:00 | 連続   | 新信濃(変)     | RC設備  | 簡易点検A<br>RC始動装置、励磁室空調点検<br>給排気設備点検                | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409483 | 中部  | 2018/04/26 23:00 | 2018/05/07 01:00 | 連続   | 中信変        | 中信変 全て北部系統切替                                | 信濃ルート作業による系統信頼度確保                                 | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409433 | 中部  | 2018/04/27 05:00 | 2018/05/01 20:00 | 連続   | 南信変        | 500kV 信濃幹 1L 全線                             | 500kV信濃幹線保護盤、OSC、FL取替 信濃幹1L切替                     | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409434 | 中部  | 2018/04/27 05:00 | 2018/05/01 20:00 | 連続   | 信濃変        | 500kV 信濃幹 1L 全線                             | 信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線1L切替                             | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409438 | 中部  | 2018/04/27 05:00 | 2018/05/01 18:00 | 連続   | 南信変        | 500kV 南信幹 1L 全線                             | 500kV南信幹線保護盤、OSC、FL取替 南信幹1L切替                     | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409455 | 中部  | 2018/04/27 05:00 | 2018/05/01 18:00 | 連続   | 豊根開        | 500kV 南信幹 1L 全線                             | 南信幹線1Lリレー盤取替、FL取替                                 | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409376 | 中部  | 2018/04/27 07:00 | 2018/05/01 18:00 | 連続   | 南信幹 1L     | 500kV 南信幹 1L 全線                             | ラインスペーサ取替他  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409430 | 中部  | 2018/04/27 08:00 | 2018/04/27 15:00 | 単日   | 豊根開        | 500kV 南信幹 1L 全線                             | 鳥害防止器修理   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409460 | 中部  | 2018/04/27 12:00 | 2018/04/27 16:00 | 単日   | 豊根開        | 500kV 甲B BUS                                | 南信幹線1L切替 電圧要素ほか取込                                 | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409462 | 中部  | 2018/04/27 14:00 | 2018/04/27 18:00 | 単日   | 豊根開        | 500kV 乙B BUS                                | 南信幹線1L切替 電圧要素ほか取込                                 | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409420 | 中部  | 2018/04/28 07:00 | 2018/05/02 19:00 | 連続   | 信濃変        | 275kV 2 BANK                                | 2BTブロック機器点検                                       | 東京中部間(新信濃) |        |

連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29-30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備) | 停電区間(停電設備)      | 作業内容                            | 制約箇所      | 備考(記事) |
|---------|-----|------------------|------------------|------|------------|-----------------|---------------------------------|-----------|--------|
| 0409422 | 中部  | 2018/04/28 07:00 | 2018/04/28 20:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 2 BANK    | 2BTブロック機器点検                     | 東京中部間(新信) |        |
| 0409422 | 中部  | 2018/04/28 07:00 | 2018/04/28 20:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 甲 BUS     | 2BTブロック機器点検                     | 東京中部間(新信) |        |
| 0409427 | 中部  | 2018/04/28 07:00 | 2018/04/28 20:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 甲 BUS     | 機器点検(5022ブロック点検)                | 東京中部間(新信) |        |
| 0409427 | 中部  | 2018/04/28 07:00 | 2018/04/28 20:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 信濃幹 1L 構内 | 機器点検(5022ブロック点検)                | 東京中部間(新信) |        |
| 0409436 | 中部  | 2018/04/28 07:00 | 2018/04/28 20:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 甲 B BUS   | 500kV信濃幹線保護盤, OSC, FL取替 信濃幹1L切替 | 東京中部間(新信) |        |
| 0409439 | 中部  | 2018/04/28 07:00 | 2018/04/28 20:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 甲 A BUS   | 500kV南信幹線保護盤, OSC, FL取替 南信幹1L切替 | 東京中部間(新信) |        |
| 0409447 | 中部  | 2018/04/28 07:00 | 2018/04/28 20:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 甲 BUS     | 信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線1L切替           | 東京中部間(新信) |        |
| 0409492 | 中部  | 2018/04/28 07:00 | 2018/04/29 19:00 | 連続   | 豊根開        | 500kV 南信幹 1L 構内 | 南信幹1L GCB修理                     | 東京中部間(新信) |        |
| 0411782 | 中部  | 2018/04/28 07:00 | 2018/04/28 21:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 甲 A BUS   | 2BTブロック点検                       | 東京中部間(新信) |        |
| 0409437 | 中部  | 2018/04/29 06:00 | 2018/04/29 19:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 乙 B BUS   | 500kV信濃幹線保護盤, OSC, FL取替 信濃幹1L切替 | 東京中部間(新信) |        |
| 0409440 | 中部  | 2018/04/29 06:00 | 2018/04/29 19:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 乙 A BUS   | 500kV南信幹線保護盤, OSC, FL取替 南信幹1L切替 | 東京中部間(新信) |        |
| 0409448 | 中部  | 2018/04/29 06:00 | 2018/04/29 19:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 乙 BUS     | 信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線1L切替           | 東京中部間(新信) |        |
| 0409421 | 中部  | 2018/04/29 07:00 | 2018/04/29 20:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 2 BANK    | 2BTブロック機器点検                     | 東京中部間(新信) |        |
| 0409429 | 中部  | 2018/04/29 07:00 | 2018/04/29 20:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 乙 BUS     | 2BTブロック機器点検                     | 東京中部間(新信) |        |
| 0409429 | 中部  | 2018/04/29 07:00 | 2018/04/29 20:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 乙 BUS     | 機器点検(5022ブロック点検)                | 東京中部間(新信) |        |
| 0409429 | 中部  | 2018/04/29 07:00 | 2018/04/29 20:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 信濃幹 1L 構内 | 機器点検(5022ブロック点検)                | 東京中部間(新信) |        |
| 0411783 | 中部  | 2018/04/29 07:00 | 2018/04/29 21:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 乙 A BUS   | 2BTブロック点検                       | 東京中部間(新信) |        |
| 0411805 | 中部  | 2018/04/29 07:00 | 2018/04/29 21:00 | 単日   | 南信変        | 500kV B BUS TIE | 南信変制御盤MCCB修理                    | 東京中部間(新信) |        |
| 0411805 | 中部  | 2018/04/29 07:00 | 2018/04/29 21:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 乙 B BUS   | 南信変制御盤MCCB修理                    | 東京中部間(新信) |        |
| 0409458 | 中部  | 2018/05/01 16:00 | 2018/05/01 19:00 | 単日   | 豊根開        | 500kV 甲 B BUS   | 豊根開南信幹1L切替 実負荷試験                | 東京中部間(新信) |        |
| 0409458 | 中部  | 2018/05/01 16:00 | 2018/05/01 19:00 | 単日   | 豊根開        | 500kV 南信幹 1L    | 豊根開南信幹1L切替 実負荷試験                | 東京中部間(新信) |        |
| 0409453 | 中部  | 2018/05/01 17:00 | 2018/05/01 20:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 甲 A BUS   | 500kV南信幹線保護盤, OSC, FL取替 南信幹1L切替 | 東京中部間(新信) |        |
| 0409453 | 中部  | 2018/05/01 17:00 | 2018/05/01 20:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 南信幹 1L    | 500kV南信幹線保護盤, OSC, FL取替 南信幹1L切替 | 東京中部間(新信) |        |
| 0409464 | 中部  | 2018/05/01 18:00 | 2018/05/01 21:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 甲 B BUS   | 500kV信濃幹線保護盤, OSC, FL取替 南信幹1L切替 | 東京中部間(新信) |        |
| 0409464 | 中部  | 2018/05/01 18:00 | 2018/05/01 21:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 信濃幹 1L    | 500kV信濃幹線保護盤, OSC, FL取替 南信幹1L切替 | 東京中部間(新信) |        |
| 0409451 | 中部  | 2018/05/01 19:00 | 2018/05/01 22:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 甲 BUS     | 信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線1L切替           | 東京中部間(新信) |        |
| 0409451 | 中部  | 2018/05/01 19:00 | 2018/05/01 22:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 信濃幹 1L    | 信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線1L切替           | 東京中部間(新信) |        |
| 0409435 | 中部  | 2018/05/02 05:00 | 2018/05/06 20:00 | 連続   | 信濃変        | 500kV 信濃幹 2L 全線 | 信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線2L切替           | 東京中部間(新信) |        |
| 0409441 | 中部  | 2018/05/02 05:00 | 2018/05/06 20:00 | 連続   | 南信変        | 500kV 信濃幹 2L 全線 | 500kV信濃幹線保護盤, OSC, FL取替 信濃幹2L切替 | 東京中部間(新信) |        |
| 0409444 | 中部  | 2018/05/02 05:00 | 2018/05/06 18:00 | 連続   | 南信変        | 500kV 南信幹 2L 全線 | 500kV南信幹線保護盤, OSC, FL取替 南信幹2L切替 | 東京中部間(新信) |        |
| 0409456 | 中部  | 2018/05/02 05:00 | 2018/05/06 18:00 | 連続   | 豊根開        | 500kV 南信幹 2L 全線 | 南信幹線2Lリレー盤取替, FL取替              | 東京中部間(新信) |        |
| 0409377 | 中部  | 2018/05/02 07:00 | 2018/05/06 18:00 | 連続   | 南信幹 2L     | 500kV 南信幹 2L 全線 | ラインスペーサ取替他                      | 東京中部間(新信) |        |
| 0409480 | 中部  | 2018/05/02 07:00 | 2018/05/02 19:00 | 単日   | 豊根開        | 500kV 甲 B BUS   | 甲5054BOX普点・CB5054普点             | 東京中部間(新信) |        |
| 0409480 | 中部  | 2018/05/02 07:00 | 2018/05/02 19:00 | 単日   | 豊根開        | 500kV 南信幹 2L 構内 | 甲5054BOX普点・CB5054普点             | 東京中部間(新信) |        |
| 0409428 | 中部  | 2018/05/02 08:00 | 2018/05/02 15:00 | 単日   | 豊根開        | 500kV 南信幹 2L 全線 | 鳥害防止器修理                         | 東京中部間(新信) |        |
| 0409461 | 中部  | 2018/05/02 12:00 | 2018/05/02 16:00 | 単日   | 豊根開        | 500kV 甲 B BUS   | 南信幹線2L切替 電圧要素ほか取込               | 東京中部間(新信) |        |
| 0412741 | 中部  | 2018/05/02 18:00 | 2018/05/02 19:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 3 BANK    | 開閉試験                            | 東京中部間(新信) |        |
| 0409396 | 中部  | 2018/05/03 07:00 | 2018/05/03 21:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 甲 A BUS   | 南信幹線2L(5034)ブロック点検              | 東京中部間(新信) |        |
| 0409396 | 中部  | 2018/05/03 07:00 | 2018/05/03 21:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 南信幹 2L 全線 | 南信幹線2L(5034)ブロック点検              | 東京中部間(新信) |        |
| 0409423 | 中部  | 2018/05/03 07:00 | 2018/05/03 20:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 甲 BUS     | 機器点検(O42ブロック点検)                 | 東京中部間(新信) |        |
| 0409432 | 中部  | 2018/05/03 07:00 | 2018/05/03 20:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 2 BANK    | 2BTブロック機器点検                     | 東京中部間(新信) |        |
| 0409432 | 中部  | 2018/05/03 07:00 | 2018/05/03 20:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 甲 BUS     | 2BTブロック機器点検                     | 東京中部間(新信) |        |
| 0409442 | 中部  | 2018/05/03 07:00 | 2018/05/03 20:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 甲 B BUS   | 500kV信濃幹線保護盤, OSC, FL取替 信濃幹2L切替 | 東京中部間(新信) |        |
| 0409445 | 中部  | 2018/05/03 07:00 | 2018/05/03 20:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 甲 A BUS   | 500kV南信幹線保護盤, OSC, FL取替 南信幹2L切替 | 東京中部間(新信) |        |
| 0409450 | 中部  | 2018/05/03 07:00 | 2018/05/03 20:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 甲 BUS     | 信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線2L切替           | 東京中部間(新信) |        |
| 0409463 | 中部  | 2018/05/03 07:00 | 2018/05/03 11:00 | 単日   | 豊根開        | 500kV 乙 B BUS   | 南信幹線2L切替 電圧要素ほか取込               | 東京中部間(新信) |        |
| 0409481 | 中部  | 2018/05/03 07:00 | 2018/05/03 19:00 | 単日   | 豊根開        | 500kV 乙 B BUS   | 乙・L-E5054BOX普点                  | 東京中部間(新信) |        |
| 0409481 | 中部  | 2018/05/03 07:00 | 2018/05/03 19:00 | 単日   | 豊根開        | 500kV 南信幹 2L 全線 | 乙・L-E5054BOX普点                  | 東京中部間(新信) |        |
| 0409443 | 中部  | 2018/05/04 06:00 | 2018/05/04 19:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 乙 B BUS   | 500kV信濃幹線保護盤, OSC, FL取替 信濃幹2L切替 | 東京中部間(新信) |        |
| 0409446 | 中部  | 2018/05/04 06:00 | 2018/05/04 19:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 乙 A BUS   | 500kV南信幹線保護盤, OSC, FL取替 南信幹2L切替 | 東京中部間(新信) |        |
| 0409449 | 中部  | 2018/05/04 06:00 | 2018/05/04 19:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 乙 BUS     | 信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線2L切替           | 東京中部間(新信) |        |
| 0409397 | 中部  | 2018/05/04 07:00 | 2018/05/04 21:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 乙 A BUS   | 南信幹線2L(5034)ブロック点検              | 東京中部間(新信) |        |
| 0409397 | 中部  | 2018/05/04 07:00 | 2018/05/04 21:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 南信幹 2L 全線 | 南信幹線2L(5034)ブロック点検              | 東京中部間(新信) |        |
| 0409424 | 中部  | 2018/05/04 07:00 | 2018/05/04 20:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 乙 BUS     | 機器点検(O42ブロック点検)                 | 東京中部間(新信) |        |
| 0409431 | 中部  | 2018/05/04 07:00 | 2018/05/04 20:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 2 BANK    | 2BTブロック機器点検                     | 東京中部間(新信) |        |
| 0409431 | 中部  | 2018/05/04 07:00 | 2018/05/04 20:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 乙 BUS     | 2BTブロック機器点検                     | 東京中部間(新信) |        |
| 0412742 | 中部  | 2018/05/04 19:00 | 2018/05/04 20:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 1 BANK    | 開閉試験                            | 東京中部間(新信) |        |
| 0409425 | 中部  | 2018/05/05 07:00 | 2018/05/05 20:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 甲 BUS     | 機器点検(O44ブロック点検)                 | 東京中部間(新信) |        |
| 0409426 | 中部  | 2018/05/06 07:00 | 2018/05/06 20:00 | 単日   | 信濃変        | 275kV 乙 BUS     | 機器点検(O44ブロック点検)                 | 東京中部間(新信) |        |
| 0409459 | 中部  | 2018/05/06 16:00 | 2018/05/06 19:00 | 単日   | 豊根開        | 500kV 乙 B BUS   | 豊根開南信幹2L切替 実負荷試験                | 東京中部間(新信) |        |
| 0409459 | 中部  | 2018/05/06 16:00 | 2018/05/06 19:00 | 単日   | 豊根開        | 500kV 南信幹 2L    | 豊根開南信幹2L切替 実負荷試験                | 東京中部間(新信) |        |
| 0409454 | 中部  | 2018/05/06 17:00 | 2018/05/06 20:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 乙 A BUS   | 500kV南信幹線保護盤, OSC, FL取替 南信幹2L切替 | 東京中部間(新信) |        |
| 0409454 | 中部  | 2018/05/06 17:00 | 2018/05/06 20:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 南信幹 2L    | 500kV南信幹線保護盤, OSC, FL取替 南信幹2L切替 | 東京中部間(新信) |        |
| 0409465 | 中部  | 2018/05/06 18:00 | 2018/05/06 21:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 乙 B BUS   | 500kV信濃幹線保護盤, OSC, FL取替 信濃幹2L切替 | 東京中部間(新信) |        |

連系統の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備) | 停電区間(停電設備)                              | 作業内容   | 制約箇所       | 備考(記事) |
|---------|-----|------------------|------------------|------|------------|---|--|------------|--------|
| 0409465 | 中部  | 2018/05/06 18:00 | 2018/05/06 21:00 | 単日   | 南信変        | 500kV 信濃幹 2L                            | 500kV信濃幹保護盤、OSC、FL取替 信濃幹2L切替   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409452 | 中部  | 2018/05/06 19:00 | 2018/05/06 22:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 甲 BUS                             | 信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線2L切替  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409452 | 中部  | 2018/05/06 19:00 | 2018/05/06 22:00 | 単日   | 信濃変        | 500kV 信濃幹 2L                            | 信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線2L切替  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409385 | 中部  | 2018/05/07 08:00 | 2018/05/07 18:00 | 単日   | 中信変        | 275kV ZB BUS                            | 中信変制御盤取替/高根1LDAC取込   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409385 | 中部  | 2018/05/07 08:00 | 2018/05/11 18:00 | 連続   | 中信変        | 275kV 高根中信 1L 全線                        | 中信変制御盤取替/高根1LDAC取込   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409387 | 中部  | 2018/05/08 08:00 | 2018/05/08 18:00 | 単日   | 中信変        | 275kV 甲B BUS                            | 中信変制御盤取替/高根1LDAC取込   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409410 | 中部  | 2018/05/14 07:00 | 2018/05/15 18:00 | 毎日   | 高根中信 2L    | 275kV 高根中信 2L 全線                        | 航空障害標識塗装   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409386 | 中部  | 2018/05/14 08:00 | 2018/05/14 18:00 | 単日   | 中信変        | 275kV ZB BUS                            | 中信変制御盤取替/高根2LDAC取込   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409386 | 中部  | 2018/05/14 08:00 | 2018/05/18 18:00 | 連続   | 中信変        | 275kV 高根中信 2L 全線                        | 中信変制御盤取替/高根2LDAC取込   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409388 | 中部  | 2018/05/15 08:00 | 2018/05/15 18:00 | 単日   | 中信変        | 275kV 甲B BUS                            | 中信変制御盤取替/高根2LDAC取込   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0413342 | 中部  | 2018/05/22 00:00 | 2018/06/02 23:59 | 連続   | 中信変        | 中信変 全て北部系統切替                            | 信濃ルート作業による系統信頼度確保  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306342 | 東京  | 2018/05/22 06:00 | 2018/06/08 13:00 | 連続   | 新信濃(変)     | 60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備                  | ・60Hz1号ShR停止試験A<br>・60Hz1号調相TrOFケーブル絶縁油採油  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306343 | 東京  | 2018/05/22 06:00 | 2018/06/08 17:00 | 連続   | 新信濃(変)     | 1号FC設備とO51                              | ・1号FC高調波フィルタ用コンデンサ取替(60Hz5次 作業日数:18日間)<br>・60Hzサイスタバルブ、60HzPG・LEC盤(3年普点, 作業日数9日間)<br>・DC-VT, 60Hz12相制御盤, 60HzLTC制御盤(3年普点)<br>・60Hzバルブ冷却監視盤(3年普点)<br>・50Hz1号FC連絡線保護盤(6年精点)<br>・60Hz1号FC連絡線保護盤(6年精点)<br>・バルブホール空調設備点検(3年普点)<br>・50Hz1号FC連絡線OFケーブル絶縁油採油 | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306363 | 東京  | 2018/05/22 06:00 | 2018/06/08 17:00 | 連続   | 新信濃(変)     | 1号FC設備                                  | ・50Hz変換用変圧器NGR設置<br>・60Hz変換用変圧器NGR設置   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306364 | 東京  | 2018/05/22 06:00 | 2018/06/08 13:00 | 連続   | 新信濃(変)     | 60Hz1号調相変圧器                             | ・60Hz1号調相変圧器NGR設置  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409389 | 中部  | 2018/05/22 08:00 | 2018/05/22 18:00 | 単日   | 中信変        | 275kV Z A BUS                           | 中信変制御盤取替/信濃1LDAC取込   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409389 | 中部  | 2018/05/22 08:00 | 2018/05/26 18:00 | 連続   | 中信変        | 275kV 信濃中信 1L 全線                        | 中信変制御盤取替/信濃1LDAC取込   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409391 | 中部  | 2018/05/23 08:00 | 2018/05/23 18:00 | 単日   | 中信変        | 275kV 甲A BUS                            | 中信変制御盤取替/信濃1LDAC取込   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409418 | 中部  | 2018/05/27 07:00 | 2018/05/27 18:00 | 単日   | 中信変        | 275kV 信濃中信 1L 全線                        | O66(信濃中信1L)ブロック点検  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409419 | 中部  | 2018/05/28 07:00 | 2018/05/28 18:00 | 単日   | 中信変        | 275kV 信濃中信 2L 全線                        | O68(信濃中信2L)ブロック点検  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409390 | 中部  | 2018/05/29 08:00 | 2018/05/29 18:00 | 単日   | 中信変        | 275kV Z A BUS                           | 中信変制御盤取替/信濃2LDAC取込   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409390 | 中部  | 2018/05/29 08:00 | 2018/06/02 18:00 | 連続   | 中信変        | 275kV 信濃中信 2L 全線                        | 中信変制御盤取替/信濃2LDAC取込   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306341 | 東京  | 2018/05/30 07:00 | 2018/06/01 18:00 | 連続   | 新信濃(変)     | 60Hz275kV1号母線                           | ・過電圧保護盤6年精点<br>・60Hz1号275kV共通直接盤6年精点   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409392 | 中部  | 2018/05/30 08:00 | 2018/05/30 18:00 | 単日   | 中信変        | 275kV 甲A BUS                            | 中信変制御盤取替/信濃2LDAC取込   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409381 | 中部  | 2018/06/03 08:00 | 2018/06/05 18:00 | 毎日   | 馬瀬北部 1L    | 275kV 馬瀬北部 1L 全線                        | 防錆塗装   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409474 | 中部  | 2018/06/03 08:00 | 2018/06/03 11:00 | 単日   | 北部変        | 275kV 2 BANK                            | 開閉操作   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409478 | 中部  | 2018/06/03 08:00 | 2018/06/03 18:00 | 単日   | 北部変        | 275kV 馬瀬北部 1L 構内                        | 開閉試験   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409475 | 中部  | 2018/06/03 09:30 | 2018/06/03 12:30 | 単日   | 北部変        | 275kV 3 BANK                            | 開閉操作   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409476 | 中部  | 2018/06/03 12:30 | 2018/06/03 15:30 | 単日   | 北部変        | 275kV 4 BANK                            | 開閉操作   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409393 | 中部  | 2018/06/05 08:00 | 2018/06/07 18:00 | 連続   | 中信変        | 275kV SVC                               | 中信変制御盤取替/SVC一次DAC取込  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409382 | 中部  | 2018/06/06 08:00 | 2018/06/08 18:00 | 毎日   | 馬瀬北部 2L    | 275kV 馬瀬北部 2L 全線                        | 防錆塗装   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409479 | 中部  | 2018/06/06 08:00 | 2018/06/06 18:00 | 単日   | 北部変        | 275kV 馬瀬北部 2L 構内                        | 開閉試験   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306337 | 東京  | 2018/06/08 09:00 | 2018/06/08 12:00 | 単日   | 新信濃(変)     | 新信濃分岐線1号のO41/60Hz275kV1号母線/新信濃2号FC/RC設備 | ・1号FC60Hz高調波フィルタ5次分路試充電試験ならびに変成器回路電圧・電流測定試験<br>・60Hz変換用変圧器NGR設置に伴う試充電試験, 電流測定  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306732 | 東京  | 2018/06/08 09:00 | 2018/06/08 12:00 | 単日   | 新信濃(変)     | 新信濃分岐線1号のO41/60Hz275kV1号母線/新信濃2号FC/RC設備 | ・60Hz変換用変圧器NGR設置に伴う試充電試験, 電流測定   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306731 | 東京  | 2018/06/08 13:00 | 2018/06/08 15:00 | 単日   | 新信濃(変)     | 60Hz1号調相変圧器                             | ・60Hz1号調相変圧器NGR設置に伴う初充電試験, 電流測定  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306335 | 東京  | 2018/06/08 17:00 | 2018/06/08 19:25 | 単日   | 新信濃(変)     | 1号FC潮流指定(300MW)                         | 1号FC系統併入試験(300MW)<br>A-K間 直流LA外部診断   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306730 | 東京  | 2018/06/08 17:00 | 2018/06/08 19:25 | 単日   | 新信濃(変)     | 1号FC潮流指定(300MW)                         | 50HzFC変換用変圧器NGR設置に伴う試充電試験, 電流測定  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409394 | 中部  | 2018/06/23 08:00 | 2018/06/23 13:00 | 単日   | 中信変        | 275kV 甲A BUS                            | 中信変制御盤取替/275PT切離   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409394 | 中部  | 2018/06/23 13:00 | 2018/06/23 18:00 | 単日   | 中信変        | 275kV Z A BUS                           | 中信変制御盤取替/275PT切離   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409395 | 中部  | 2018/06/24 08:00 | 2018/06/24 13:00 | 単日   | 中信変        | 275kV 甲B BUS                            | 中信変制御盤取替/275PT切離   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409395 | 中部  | 2018/06/24 13:00 | 2018/06/24 18:00 | 単日   | 中信変        | 275kV Z B BUS                           | 中信変制御盤取替/275PT切離   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409484 | 中部  | 2018/10/01 00:00 | 2018/10/13 23:59 | 連続   | 中信変        | 中信変 全て信濃系統切替                            | 高根ルート作業による系統信頼度確保に伴う新信濃FC運用  | 東京中部間(新信濃) |        |

## 連系統の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備) | 停電区間(停電設備)                       | 作業内容  | 制約箇所       | 備考(記事) |
|---------|-----|------------------|------------------|------|------------|----------------------------------|---|------------|--------|
| 0306346 | 東京  | 2018/10/01 06:00 | 2018/10/13 17:00 | 連続   | 新信濃(変)     | 2号FC設備                           | ・2号FC制御保護装置他取替<br>50Hzインターフェイス盤、60Hzインターフェイス盤<br>50Hz連絡保護盤、60Hz連絡保護盤<br>EPPS盤<br>DC-CT用CVCF装置<br>50HzLTC制御盤<br>・60Hz275kV2U母線保護継電装置取替<br>・60Hz相制御装置(1)D/D交換<br>・60Hz純水冷却装置オン交換樹脂取替<br>・2号FC融通設定回路修理(多頻度補助Ry交換 作業日数:6日間)                                 | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306347 | 東京  | 2018/10/01 06:00 | 2018/10/13 09:00 | 連続   | 新信濃(変)     | RC設備                             | ・2号FC制御保護装置他取替<br>60Hzインターフェイス盤<br>・60Hz275kV2U母線保護継電装置取替<br>・PT,SA盤6年普点、電気ブレーキ6年精点、循環水ポンプ6年精点<br>・相分離母線6年普点、400V補機制御制御盤6年普点<br>・自動始動停止試験(1年)<br>・RC簡易点検B(1年)<br>・RCTr冷却Cub停止試験A<br>・RC設備 配電盤および制御回路 停止試験A<br>(ACL, NGR, 始動出力Tr1・2次, 入力Tr, 所内1・2, 変成器盤) | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306349 | 東京  | 2018/10/01 06:00 | 2018/10/12 15:00 | 連続   | 新信濃(変)     | 60Hz275kV2号母線とCBO40              | ・2号FC制御保護装置他取替<br>60Hzインターフェイス盤, EPPS盤, 60HzFC連絡保護盤   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306350 | 東京  | 2018/10/01 06:00 | 2018/10/13 09:00 | 連続   | 新信濃(変)     | 60Hz2号調相変圧器                      | ・60Hz275kV2U母線保護継電装置取替  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306353 | 東京  | 2018/10/01 06:00 | 2018/10/13 17:00 | 連続   | 新信濃(変)     | 2号FC設備                           | ・50/60Hz密閉型冷却塔停止試験A<br>・バルブホール空調設備停止試験B<br>・水質改善装置停止試験A<br>・6kV3号配電盤および制御回路停止試験A  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306360 | 東京  | 2018/10/01 06:00 | 2018/10/13 09:00 | 連続   | 新信濃(変)     | RC設備                             | ・RC用変圧器NGR設置  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306361 | 東京  | 2018/10/01 06:00 | 2018/10/13 17:00 | 連続   | 新信濃(変)     | 2号FC設備                           | ・50Hz変換用変圧器NGR設置<br>・60Hz変換用変圧器NGR設置  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306362 | 東京  | 2018/10/01 06:00 | 2018/10/13 09:00 | 連続   | 新信濃(変)     | 60Hz2号調相変圧器                      | ・60Hz2号調相変圧器NGR設置   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306345 | 東京  | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/12 15:00 | 連続   | 新信濃(変)     | 新信濃分岐線2号とO42                     | ・2号FC制御保護装置他取替<br>60Hzインターフェイス盤<br>・60Hz275kV2U母線保護継電装置取替   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409369 | 中部  | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/07 18:00 | 毎日   | 高根馬瀬 1L    | 275kV 高根馬瀬 1L 全線                 | 鉄塔防錆塗装  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409372 | 中部  | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/07 18:00 | 毎日   | 高根中信 2L    | 275kV 高根中信 2L 全線                 | 鉄塔防錆塗装  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409383 | 中部  | 2018/10/01 08:00 | 2018/10/06 18:00 | 毎日   | 馬瀬北部 1L    | 275kV 馬瀬北部 1L 全線                 | 防錆塗装  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409402 | 中部  | 2018/10/06 08:00 | 2018/10/06 18:00 | 単日   | 高根第一発      | 275kV BUS TIE                    | 開閉操作  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409384 | 中部  | 2018/10/07 08:00 | 2018/10/13 18:00 | 毎日   | 馬瀬北部 2L    | 275kV 馬瀬北部 2L 全線                 | 防錆塗装  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409370 | 中部  | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/13 18:00 | 毎日   | 高根馬瀬 2L    | 275kV 高根馬瀬 2L 全線                 | 鉄塔防錆塗装  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409414 | 中部  | 2018/10/09 10:00 | 2018/10/09 11:00 | 単日   | 馬瀬川第一発     | 275kV B BUS                      | 開閉操作  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409401 | 中部  | 2018/10/10 07:00 | 2018/10/10 19:00 | 単日   | 馬瀬川第一発     | 275kV 馬瀬北部 2L 全線                 | O48関係機器点検   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306728 | 東京  | 2018/10/12 15:00 | 2018/10/12 17:00 | 単日   | 新信濃(変)     | 60Hz275kV2号母線とCBO40/新信濃分岐線2号とO42 | 【60Hz275kV2U母線保護継電装置取替】<br>・電流測定  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306733 | 東京  | 2018/10/13 09:00 | 2018/10/13 15:00 | 単日   | 新信濃(変)     | RC設備/60Hz2号調相変圧器                 | ・RC自動始動停止試験(1年)<br>【60Hz275kV2U母線保護継電装置取替】<br>・電流測定   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306734 | 東京  | 2018/10/13 09:00 | 2018/10/13 15:00 | 単日   | 新信濃(変)     | RC設備/60Hz2号調相変圧器                 | RC変圧器および60Hz2号調相変圧器NGR設置に伴う試充電試験, 電流測定  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306336 | 東京  | 2018/10/13 17:00 | 2018/10/13 19:25 | 単日   | 新信濃(変)     | 2号FC潮流指定(300MW)                  | 2号FC系統併入試験(300MW)<br>A-K間 直流LA外部診断  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0306735 | 東京  | 2018/10/13 17:00 | 2018/10/13 19:25 | 単日   | 新信濃(変)     | 2号FC潮流指定(300MW)                  | 50Hz・60HzFC変換用変圧器NGR設置に伴う試充電試験, 電流測定  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409409 | 中部  | 2018/10/14 07:00 | 2018/10/15 18:00 | 毎日   | 高根中信 1L    | 275kV 高根中信 1L 全線                 | 航空障害標識塗装  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409371 | 中部  | 2018/10/14 08:00 | 2018/10/19 18:00 | 毎日   | 高根中信 1L    | 275kV 高根中信 1L 全線                 | 鉄塔防錆塗装  | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409482 | 中部  | 2019/02/23 12:00 | 2019/02/23 18:00 | 単日   | 北部変        | 275kV 3 BANK                     | 実負荷試験   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409457 | 中部  | 2019/03/24 08:00 | 2019/03/24 12:30 | 単日   | 北部変        | 275kV 甲B BUS                     | 275B BP(A・B)取替/電圧取込   | 東京中部間(新信濃) |        |
| 0409457 | 中部  | 2019/03/24 12:30 | 2019/03/24 16:30 | 単日   | 北部変        | 275kV 乙B BUS                     | 275B BP(A・B)取替/電圧取込   | 東京中部間(新信濃) |        |

連系線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備) | 停電区間(停電設備)               | 作業内容  | 制約箇所       | 備考(記事) |
|---------|-----|------------------|------------------|------|------------|--------------------------|---|------------|--------|
| 0405373 | 中部  | 2017/06/03 08:00 | 2017/06/03 18:00 | 単日   | 東清水変       | 275kV 2 FC               | 2FC自動消火装置、火報点検(上期分)   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0405373 | 中部  | 2017/06/03 08:00 | 2017/06/03 18:00 | 単日   | 東清水変       | 77kV 62 調相               | 2FC自動消火装置、火報点検(上期分)   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0300407 | 東京  | 2017/10/20 09:00 | 2017/10/30 17:00 | 連続   | 田代幹線中線1号   | 田代幹線中線1号                 | 【鉄塔塗装工事】・鉄塔塗装《No.》201-42~《No.》201-47 6基<br>【点検補修】・がいし点検《No.》201-50、201-51、208、209<br>・電線腐食点検《No.》201-42~201-43・電線、地線点検                            | 東京中部間(東清水) |        |
| 0300458 | 東京  | 2017/10/24 09:00 | 2017/10/30 17:00 | 連続   | 新富士(変)     | 田代幹線中線1号/田代幹線中線1号のCBO5 3 | 【154kV 3U TC取替】(田代幹線中線1号切替)<br>・田代幹線中線1号切替、シーケンス試験<br>・故障表示細分化  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304476 | 東京  | 2017/10/24 09:00 | 2017/10/24 13:00 | 単日   | 新富士(変)     | 田代幹線中線1号/田代幹線中線1号のCBO5 3 | 【修繕工事】<br>・鳥獣害対策取付修理(田代幹線中線1号側鉄構取付)   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0300403 | 東京  | 2017/11/05 09:00 | 2017/11/11 17:00 | 連続   | 新富士(変)     | 主変13B                    | 【154kV 3U TC取替】(主変13号切替)<br>・主変13号切替、シーケンス試験<br>・故障表示細分化<br>【点検】<br>・13B主変類焼防止装置1年普点B   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304477 | 東京  | 2017/11/05 09:00 | 2017/11/05 13:00 | 単日   | 新富士(変)     | 主変13B                    | 【修繕工事】<br>・鳥獣害対策取付修理(主変13B側鉄構取付)  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0300405 | 東京  | 2017/11/17 09:00 | 2017/11/30 17:00 | 連続   | 富士川線1号     | 富士川線1号                   | 【点検補修】・がいし点検他《No.》71~《No.》74(JR送電線と組停止) 田代幹線山線《No.》201-29-1(田代幹線山線と組停止)<br>【鉄塔塗装工事】・鉄塔塗装《No.》4~7 4基   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0300428 | 東京  | 2017/11/17 09:00 | 2017/11/24 17:00 | 連続   | 田代幹線中線2号   | 田代幹線中線2号                 | 【鉄塔塗装工事】・鉄塔塗装《No.》201-42~《No.》201-47 6基<br>【OPGW張替工事】・《No.》201-31~201-38(田代幹線山線2Lと組停止)<br>【点検補修】・がいし点検《No.》201-50、201-51、208、209・電線、地線点検他《No.》214 | 東京中部間(東清水) |        |
| 0300433 | 東京  | 2017/11/17 09:00 | 2017/11/23 17:00 | 連続   | 新富士(変)     | 主変14B                    | 【154kV 3U TC取替】(主変14号切替)・主変14号切替、シーケンス試験・故障表示細分化<br>【点検】・14B主変類焼防止装置1年普点B<br>【14号所内変圧器取替工事】・架線接続<br>【調相用LS遠置化工事】・LS947遠置化(14BShr1号)               | 東京中部間(東清水) |        |
| 0300435 | 東京  | 2017/11/17 09:00 | 2017/11/30 17:00 | 連続   | 富士川線2号     | 富士川線2号                   | 【点検補修】・がいし点検他《No.》71~《No.》74(JR送電線と組停止) 田代幹線山線《No.》201-29-1(田代幹線山線と組停止)<br>【鉄塔塗装工事】・鉄塔塗装《No.》4~7 4基   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304461 | 東京  | 2017/11/17 09:00 | 2017/11/17 13:00 | 単日   | 新富士(変)     | 主変14B                    | 【修繕工事】・鳥獣害対策取付修理(主変14B側鉄構取付)  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304478 | 東京  | 2017/11/17 09:00 | 2017/11/17 12:00 | 単日   | 新富士(変)     | 主変14B                    | 【14号調相リレー取替工事】・VT切り離し   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304581 | 東京  | 2017/11/17 09:00 | 2017/11/18 17:00 | 連続   | 駿河(変)      | 田代幹線中線2号のCBO4            | 【修繕】・CBO4:コントロール7ロック部ハッキン取替<br>【点検】・CBO4:停止試験B・CBO4:送電線用CT絶縁抵抗測定  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0404330 | 中部  | 2017/11/17 08:00 | 2017/12/16 17:00 | 連続   | 東清水変       | 154kV 富士川 1L 構内          | 変圧器固定消火装置設置ほか   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0404330 | 中部  | 2017/11/17 08:00 | 2017/12/16 17:00 | 連続   | 東清水変       | 154kV 富士川 2L 構内          | 変圧器固定消火装置設置ほか   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0404330 | 中部  | 2017/11/17 08:00 | 2017/12/16 17:00 | 連続   | 東清水変       | 77kV 52 調相               | 変圧器固定消火装置設置ほか   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0406006 | 中部  | 2017/11/17 08:00 | 2017/12/16 17:00 | 連続   | 東清水変       | 275kV 2 FC               | 変圧器固定消火装置設置   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0406006 | 中部  | 2017/11/17 08:00 | 2017/12/16 17:00 | 連続   | 東清水変       | 77kV 62 調相               | 変圧器固定消火装置設置   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0406009 | 中部  | 2017/11/17 08:00 | 2017/11/24 18:00 | 連続   | 東清水変       | 275kV 2 FC               | ITVカメラ設置(バルブホール)  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0406009 | 中部  | 2017/11/17 08:00 | 2017/11/24 18:00 | 連続   | 東清水変       | 77kV 62 調相               | ITVカメラ設置(バルブホール)  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409340 | 中部  | 2017/11/17 08:00 | 2017/12/15 18:00 | 連続   | 東清水変       | 275kV 2 FC               | FC空調装置取替  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409340 | 中部  | 2017/11/17 08:00 | 2017/12/15 18:00 | 連続   | 東清水変       | 77kV 62 調相               | FC空調装置取替  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409317 | 中部  | 2017/11/18 07:00 | 2017/11/18 19:00 | 単日   | 東清水変       | 275kV 2 FC               | ACB取替(S3)   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409317 | 中部  | 2017/11/18 07:00 | 2017/11/18 19:00 | 単日   | 東清水変       | 77kV 62 調相               | ACB取替(S3)   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0404242 | 中部  | 2017/11/20 08:00 | 2017/12/16 17:00 | 連続   | 東清水変       | 154kV 富士川 1L 構内          | 交直変換設備細密点検他   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0404242 | 中部  | 2017/11/20 08:00 | 2017/12/16 17:00 | 連続   | 東清水変       | 154kV 富士川 2L 構内          | 交直変換設備細密点検他   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0404242 | 中部  | 2017/11/20 08:00 | 2017/12/16 17:00 | 連続   | 東清水変       | 275kV 2 FC               | 交直変換設備細密点検他   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0404242 | 中部  | 2017/11/20 08:00 | 2017/12/16 17:00 | 連続   | 東清水変       | 77kV 62 調相               | 交直変換設備細密点検他   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0406007 | 中部  | 2017/11/20 08:00 | 2017/11/22 18:00 | 連続   | 東清水変       | 275kV 2 FC               | 純水冷却装置改造(60Hz側)   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0406007 | 中部  | 2017/11/20 08:00 | 2017/11/22 18:00 | 連続   | 東清水変       | 77kV 62 調相               | 純水冷却装置改造(60Hz側)   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0406129 | 中部  | 2017/11/20 08:00 | 2017/12/16 17:00 | 連続   | 東清水変       | 77kV 62 調相一括 MP          | 交直変換設備他点検   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409309 | 中部  | 2017/11/20 08:00 | 2017/12/16 17:00 | 連続   | 東清水変       | 60HZ INV負荷遮断検出装置 全       | 交直変換設備他点検   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409309 | 中部  | 2017/11/20 08:00 | 2017/12/16 17:00 | 連続   | 東清水変       | 60HZ 転送遮断装置 全            | 交直変換設備他点検   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409310 | 中部  | 2017/11/20 08:00 | 2017/12/16 17:00 | 連続   | 東清水変       | 275kV 62 交流フィルタ 全        | 交直変換設備他点検   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409313 | 中部  | 2017/11/20 08:00 | 2017/11/20 18:00 | 単日   | 駿河変        | 275kV 駿河東清水              | FCルート断検出装置点検  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304473 | 東京  | 2017/11/21 09:00 | 2017/11/21 17:00 | 単日   | 田代幹線中線2号   | 田代幹線中線2号                 | 【点検補修】・低抵抗測定 田代幹線《No.》225~226   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304480 | 東京  | 2017/11/23 09:00 | 2017/11/23 17:00 | 単日   | 新富士(変)     | 主変14B                    | 【14号調相リレー取替工事】<br>・VT接続・試験  | 東京中部間(東清水) |        |

## 連系線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備) | 停電区間(停電設備)              | 作業内容  | 制約箇所       | 備考(記事) |
|---------|-----|------------------|------------------|------|------------|-------------------------|---|------------|--------|
| 0304481 | 東京  | 2017/11/23 17:00 | 2017/11/23 19:00 | 単日   | 新富士(変)     | 主変14B                   | 【14号調相リレー取替工事】<br>・14号調相リレー取替後の電圧突合せ<br>【14号所内変圧器取替工事】<br>・14号所内変圧器取替後の試充電                        | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409318 | 中部  | 2017/11/25 07:00 | 2017/11/25 19:00 | 単日   | 東清水変       | 275kV 2 FC              | ACB取替(S4)   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409318 | 中部  | 2017/11/25 07:00 | 2017/11/25 19:00 | 単日   | 東清水変       | 77kV 62 調相              | ACB取替(S4)   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0306680 | 東京  | 2017/11/25 09:00 | 2017/12/03 17:00 | 連続   | 田代幹線中線1号   | 田代幹線中線1号                | 【OPGW耐雷化工事】・《No.》201-31~201-38(田代幹線山線2Lと組停止)<br>【OPGW張替工事】・駿河(変)~《No.》201-31(田代幹線山線1Lと組停止)        | 東京中部間(東清水) |        |
| 0300429 | 東京  | 2017/11/26 09:00 | 2017/12/02 17:00 | 連続   | 新富士(変)     | 主変11B                   | 【154kV 3U TC取替】(主変11号切替)<br>・主変11号切替、シーケンス試験<br>・故障表示細分化<br>【点検】<br>・11B主変類焼防止装置1年普点B             | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304482 | 東京  | 2017/11/26 09:00 | 2017/11/26 13:00 | 単日   | 新富士(変)     | 主変11B                   | 【修繕工事】<br>・鳥獣害対策取付修理(主変11B側鉄構取付)  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0406008 | 中部  | 2017/11/27 08:00 | 2017/11/29 18:00 | 連続   | 東清水変       | 275kV 2 FC              | 純水冷却装置改造(50Hz側)   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0406008 | 中部  | 2017/11/27 08:00 | 2017/11/29 18:00 | 連続   | 東清水変       | 77kV 62 調相              | 純水冷却装置改造(50Hz側)   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304472 | 東京  | 2017/11/28 09:00 | 2017/11/28 17:00 | 単日   | 田代幹線中線1号   | 田代幹線中線1号                | 【点検補修】・低抵抗測定 田代幹線《No.》225~226   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0306681 | 東京  | 2017/12/04 09:00 | 2017/12/21 17:00 | 連続   | 田代幹線中線2号   | 田代幹線中線2号                | 【OPGW張替工事】・《No.》201-38~201-42・《No.》201-42~201-48・《No.》201-48~201-55・《No.》201-55~199(田代幹線山線2Lと組停止) | 東京中部間(東清水) |        |
| 0404328 | 中部  | 2017/12/04 08:00 | 2017/12/08 18:00 | 毎日   | 東清水変       | 275kV 2 FC              | 基幹給・STC対向試験   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0404328 | 中部  | 2017/12/04 08:00 | 2017/12/08 18:00 | 毎日   | 東清水変       | 77kV 62 調相              | 基幹給・STC対向試験   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0404329 | 中部  | 2017/12/04 08:00 | 2017/12/08 18:00 | 毎日   | 東清水変       | 154kV 富士川 1L 全線         | 基幹給・STC対向試験   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0404329 | 中部  | 2017/12/04 08:00 | 2017/12/08 18:00 | 毎日   | 東清水変       | 154kV 富士川 2L 全線         | 基幹給・STC対向試験   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0404329 | 中部  | 2017/12/04 08:00 | 2017/12/08 18:00 | 毎日   | 東清水変       | 77kV 52 調相              | 基幹給・STC対向試験   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0300431 | 東京  | 2017/12/05 09:00 | 2017/12/11 17:00 | 連続   | 新富士(変)     | 主変12B                   | 【154kV 3U TC取替】(主変12号切替)・主変12号切替、シーケンス試験・故障表示細分化<br>【主変12号制御回路修理】・変圧器警報配管アーマーカーケーブル化              | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304483 | 東京  | 2017/12/05 09:00 | 2017/12/05 13:00 | 単日   | 新富士(変)     | 主変12B                   | 【修繕工事】<br>・鳥獣害対策取付修理(主変12B側鉄構取付)  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0405967 | 中部  | 2017/12/11 08:00 | 2017/12/14 18:00 | 毎日   | 東清水変       | 275kV 2 FC              | 基幹給・STC対向試験   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0405967 | 中部  | 2017/12/11 08:00 | 2017/12/14 18:00 | 毎日   | 東清水変       | 77kV 62 調相              | 基幹給・STC対向試験   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0405968 | 中部  | 2017/12/11 08:00 | 2017/12/14 18:00 | 毎日   | 東清水変       | 154kV 富士川 1L 全線         | 基幹給・STC対向試験   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0405968 | 中部  | 2017/12/11 08:00 | 2017/12/14 18:00 | 毎日   | 東清水変       | 154kV 富士川 2L 全線         | 基幹給・STC対向試験   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0405968 | 中部  | 2017/12/11 08:00 | 2017/12/14 18:00 | 毎日   | 東清水変       | 77kV 52 調相              | 基幹給・STC対向試験   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0300459 | 東京  | 2017/12/15 09:00 | 2017/12/21 17:00 | 連続   | 新富士(変)     | 田代幹線中線2号/田代幹線中線2号のCBO54 | 【154kV 3U TC取替】(田代幹線中線2号切替)<br>・田代幹線中線2号切替、シーケンス試験<br>・故障表示細分化                                    | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304484 | 東京  | 2017/12/15 09:00 | 2017/12/15 13:00 | 単日   | 新富士(変)     | 田代幹線中線2号/田代幹線中線2号のCBO54 | 【修繕工事】<br>・鳥獣害対策取付修理(田代幹線中線2号側鉄構取付)   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0405374 | 中部  | 2017/12/15 08:00 | 2017/12/15 18:00 | 単日   | 東清水変       | 275kV 2 FC              | 2FC自動消火装置、火報点検(下期分)   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0405374 | 中部  | 2017/12/15 08:00 | 2017/12/15 18:00 | 単日   | 東清水変       | 77kV 62 調相              | 2FC自動消火装置、火報点検(下期分)   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0404243 | 中部  | 2017/12/16 17:00 | 2017/12/16 21:00 | 単日   | 東清水変       | 275kV 2 FC              | 交直変換設備点検後の系統連系試験  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0411242 | 中部  | 2018/02/26 14:00 | 2018/02/26 18:00 | 単日   | 北部変        | 275kV 甲B BUS            | 竣工検査(甲ブス関係)   | 東京中部間(新信)  |        |
| 0409378 | 中部  | 2018/04/22 08:00 | 2018/04/22 18:00 | 単日   | 東清水変       | 275kV 2 FC              | 2FC自動消火装置、火報点検(上期分)   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409378 | 中部  | 2018/04/22 08:00 | 2018/04/22 18:00 | 単日   | 東清水変       | 77kV 62 調相              | 2FC自動消火装置、火報点検(上期分)   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304479 | 東京  | 2018/11/16 09:00 | 2018/11/21 17:00 | 連続   | 新富士(変)     | 主変14B                   | 【154kV3U鉄構塗装修理】<br>・主変14B2次側鉄構塗装<br>・主変14B3次母線鉄構塗装<br>・154kV甲2甲3セクション鉄構塗装<br>・154kV甲3母線鉄構塗装       | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304580 | 東京  | 2018/11/16 09:00 | 2018/11/22 17:00 | 連続   | 新富士(変)     | 主変14B                   | 【275kV2UTC取替】(主変14号切替)<br>・主変14号切替、シーケンス試験<br>・故障表示細分化  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304463 | 東京  | 2018/11/18 09:00 | 2018/11/18 17:00 | 単日   | 新富士(変)     | 主変14B                   | 【修繕工事】・LS414、EB414マグネットスイッチ修理   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304462 | 東京  | 2018/11/19 09:00 | 2018/11/19 18:00 | 単日   | 新富士(変)     | 主変14B                   | 【修繕工事】・LS414導電部修理(銀メッキ剥離による導電部取替)   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304466 | 東京  | 2018/11/25 09:00 | 2018/11/29 17:00 | 連続   | 新富士(変)     | 主変12B                   | 【154kV3U鉄構塗装修理】・主変12B2次側鉄構塗装・主変12B3次母線鉄構塗装・154kV甲3母線鉄構塗装  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304467 | 東京  | 2018/11/25 09:00 | 2018/11/25 17:00 | 単日   | 新富士(変)     | 主変12B                   | 【修繕工事】・#12B制御回路修理   | 東京中部間(東清水) |        |

連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備) | 停電区間(停電設備)          | 作業内容   | 制約箇所       | 備考(記事) |
|---------|-----|------------------|------------------|------|------------|---------------------|--|------------|--------|
| 0304582 | 東京  | 2018/11/25 09:00 | 2018/12/01 17:00 | 連続   | 新富士(変)     | 主変12B               | 【275kV2UTC取替】(主変12号切替)・主変12号切替、シーケンス試験・故障表示細分化   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304469 | 東京  | 2018/11/27 09:00 | 2018/11/27 17:00 | 単日   | 新富士(変)     | 主変12B               | 【修繕工事】・LS412、EB412マグネットスイッチ修理  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304468 | 東京  | 2018/11/28 09:00 | 2018/11/28 18:00 | 単日   | 新富士(変)     | 主変12B               | 【修繕工事】・LS412導電部修理(銀メッキ剥離による導電部取替)  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304471 | 東京  | 2018/12/04 09:00 | 2018/12/08 17:00 | 連続   | 新富士(変)     | 主変11B               | 【154kV3U鉄構塗装修理】・主変11B2次側鉄構塗装・主変11B3次母線鉄構塗装・154kV甲3母線鉄構塗装・154kV3Uブスタイ甲側母線鉄構塗装・154kV甲3母線鉄構塗装 | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304577 | 東京  | 2018/12/04 09:00 | 2018/12/10 17:00 | 連続   | 新富士(変)     | 主変11B               | 【275kV2UTC取替】(主変11号切替)・主変11号切替、シーケンス試験・故障表示細分化   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304470 | 東京  | 2018/12/07 09:00 | 2018/12/07 17:00 | 単日   | 新富士(変)     | 主変11B               | 【修繕工事】・LS411、EB411マグネットスイッチ修理  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304485 | 東京  | 2018/12/13 09:00 | 2018/12/17 17:00 | 連続   | 新富士(変)     | 主変13B               | 【154kV3U鉄構塗装修理】・主変13B2次側鉄構塗装・主変13B3次母線鉄構塗装・154kV甲3母線鉄構塗装                                   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304579 | 東京  | 2018/12/13 09:00 | 2018/12/19 17:00 | 連続   | 新富士(変)     | 主変13B               | 【275kV2UTC取替】(主変13号切替)・主変13号切替、シーケンス試験・故障表示細分化   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304465 | 東京  | 2018/12/16 09:00 | 2018/12/16 17:00 | 単日   | 新富士(変)     | 主変13B               | 【修繕工事】・LS413、EB413マグネットスイッチ修理  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304464 | 東京  | 2018/12/18 09:00 | 2018/12/18 17:00 | 単日   | 新富士(変)     | 主変13B               | 【修繕工事】・LS313、EB313、E313マグネットスイッチ修  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304474 | 東京  | 2019/03/01 09:00 | 2019/03/10 17:00 | 連続   | 田代幹線中線2号   | 田代幹線中線2号            | 【点検補修】・接地板取替(No.)201-55<br>【鉄塔塗装工事】・鉄塔塗装(No.)201-37、201-39 2基                              | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304575 | 東京  | 2019/03/01 09:00 | 2019/03/08 17:00 | 連続   | 田代幹線中線2号   | 田代幹線中線2号            | 【点検補修】・スペーサ点検 田代幹線(No.)258~259・低抵抗測定 田代幹線(No.)227~228,252~253,259~260                      | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304578 | 東京  | 2019/03/01 09:00 | 2019/03/11 17:00 | 連続   | 富士川線1, 2号  | 富士川線1, 2号           | 【鉄塔塗装工事】・鉄塔塗装(No.)55、56 2基<br>【点検補修】・がいし点検他(No.)11、12・電線、地線点検他(No.)2~3                     | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409374 | 中部  | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/12 14:00 | 連続   | 東清水変       | 154kV 富士川 1L 構内     | 交直変換設備点検他  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409374 | 中部  | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/12 14:00 | 連続   | 東清水変       | 154kV 富士川 2L 構内     | 交直変換設備点検他  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409374 | 中部  | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/12 14:00 | 連続   | 東清水変       | 275kV 2 FC          | 交直変換設備点検他  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409374 | 中部  | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/12 14:00 | 連続   | 東清水変       | 77kV 62 調相          | 交直変換設備点検他  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409379 | 中部  | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/01 18:00 | 単日   | 東清水変       | 275kV 2 FC          | 2FC自動消火装置、火報点検(下期分)  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409379 | 中部  | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/01 18:00 | 単日   | 東清水変       | 77kV 62 調相          | 2FC自動消火装置、火報点検(下期分)  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409380 | 中部  | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/12 14:00 | 連続   | 東清水変       | 154kV 50HZ 転送遮断装置 全 | 交直変換設備他点検  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409380 | 中部  | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/12 14:00 | 連続   | 東清水変       | 50HZ INV負荷遮断検出装置 全  | 交直変換設備他点検  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409491 | 中部  | 2019/03/02 07:00 | 2019/03/11 18:00 | 連続   | 東清水変       | 275kV 2 FC          | 62変換・調相Tr塗装  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409491 | 中部  | 2019/03/02 07:00 | 2019/03/11 18:00 | 連続   | 東清水変       | 77kV 62 調相          | 62変換・調相Tr塗装  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409468 | 中部  | 2019/03/02 08:00 | 2019/03/11 18:00 | 連続   | 東清水変       | 154kV 富士川 1L 構内     | 取引用電力量計(MOF)取替   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409468 | 中部  | 2019/03/02 08:00 | 2019/03/11 18:00 | 連続   | 東清水変       | 154kV 富士川 2L 構内     | 取引用電力量計(MOF)取替   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409468 | 中部  | 2019/03/02 08:00 | 2019/03/11 18:00 | 連続   | 東清水変       | 275kV 2 FC          | 取引用電力量計(MOF)取替   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409468 | 中部  | 2019/03/02 08:00 | 2019/03/11 18:00 | 連続   | 東清水変       | 77kV 62 調相          | 取引用電力量計(MOF)取替   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304487 | 東京  | 2019/03/04 09:00 | 2019/03/08 17:00 | 連続   | 新富士(変)     | 田代幹線中線2号            | 【154kV3U鉄構塗装修理】・154kV田代幹線中線2L母線鉄構塗装・田代幹線中線2L引き留め鉄構塗装・154kV乙3母線鉄構塗装                         | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409470 | 中部  | 2019/03/12 13:00 | 2019/03/12 15:10 | 単日   | 東清水変       | 275kV 2 FC          | MOF取替に伴う試加圧  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409471 | 中部  | 2019/03/12 14:10 | 2019/03/12 14:20 | 単日   | 東清水変       | 275kV 2 FC          | MOF取替に伴う検相試験   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0411784 | 中部  | 2019/03/12 13:10 | 2019/03/12 15:20 | 単日   | 東清水変       | 154kV BUS           | MOF取替に伴う検相試験   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409375 | 中部  | 2019/03/12 14:00 | 2019/03/12 18:20 | 単日   | 東清水変       | 275kV 2 FC          | 交直変換設備点検後の系統連系試験   | 東京中部間(東清水) |        |
| 0409469 | 中部  | 2019/03/12 14:20 | 2019/03/12 18:20 | 単日   | 東清水変       | 275kV 2 FC          | MOF取替後の潮流試験  | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304475 | 東京  | 2019/03/13 09:00 | 2019/03/22 17:00 | 連続   | 田代幹線中線1号   | 田代幹線中線1号            | 【点検補修】・接地板取替(No.)201-55、213・ソケットホルト取替(No.)213<br>【鉄塔塗装工事】・鉄塔塗装(No.)201-37、201-39 2基        | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304486 | 東京  | 2019/03/13 09:00 | 2019/03/17 17:00 | 連続   | 新富士(変)     | 田代幹線中線1号            | 【154kV3U鉄構塗装修理】・154kV田代幹線中線1L母線鉄構塗装・田代幹線中線1L引き留め鉄構塗装・154kV甲3母線鉄構塗装                         | 東京中部間(東清水) |        |
| 0304576 | 東京  | 2019/03/13 09:00 | 2019/03/20 17:00 | 連続   | 田代幹線中線1号   | 田代幹線中線1号            | 【点検補修】・電線地線点検 田代幹線(No.)255~256・低抵抗測定 田代幹線(No.)227~228,252~253,259~260                      | 東京中部間(東清水) |        |

## 連系統の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備) | 停電区間(停電設備)              | 作業内容                                 | 制約箇所  | 備考(記事) |
|---------|-----|------------------|------------------|------|------------|-------------------------|--------------------------------------|-------|--------|
| 0608325 | 関西  | 2018/03/01 09:00 | 2018/03/01 18:00 | 単日   | 東近江開閉所     | 三重東近江線1L 線路及び構内         | 553LPD、Bsg5-2(1) PCB分析に伴う採油作業        | 中部関西間 |        |
| 0608326 | 関西  | 2018/03/02 09:00 | 2018/03/02 18:00 | 単日   | 東近江開閉所     | 三重東近江線2L 線路及び構内         | 563LPD、Bsg6-2(1) PCB分析に伴う採油作業        | 中部関西間 |        |
| 0608327 | 関西  | 2018/03/05 09:00 | 2018/03/05 18:00 | 単日   | 東近江開閉所     | 500kV甲2母線               | 3PD PCB分析に伴う採油作業                     | 中部関西間 |        |
| 0608329 | 関西  | 2018/03/06 09:00 | 2018/03/06 18:00 | 単日   | 東近江開閉所     | 500kV甲2母線               | Bsg5-1(1)、Bsg11-1(2) PCB分析に伴う採油作業    | 中部関西間 |        |
| 0608330 | 関西  | 2018/03/07 09:00 | 2018/03/07 18:00 | 単日   | 東近江開閉所     | 500kV甲2母線               | Bsg6-1(1)、Bsg12-1(1) PCB分析に伴う採油作業    | 中部関西間 |        |
| 0608328 | 関西  | 2018/03/08 09:00 | 2018/03/08 18:00 | 単日   | 東近江開閉所     | 500kV乙2母線               | 4PD、Bsg5-2(2)、Bsg6-2(2) PCB分析に伴う採油作業 | 中部関西間 |        |
| 0608331 | 関西  | 2018/03/09 09:00 | 2018/03/09 18:00 | 単日   | 東近江開閉所     | 500kV乙2母線               | Bsg21-1(2)、Bsg22-1(1) PCB分析に伴う採油作業   | 中部関西間 |        |
| 0409489 | 中部  | 2019/03/24 09:00 | 2019/03/24 12:00 | 単日   | 三重開        | 500kV 三重東近江 1L 構内       | FL盤取替に伴う東近江線SV情報切替                   | 中部関西間 |        |
| 0409489 | 中部  | 2019/03/24 12:00 | 2019/03/24 16:00 | 単日   | 三重開        | 500kV 三重東近江 2L 構内       | FL盤取替に伴う東近江線SV情報切替                   | 中部関西間 |        |
| 0404126 | 中部  | 2017/09/11 09:00 | 2017/09/24 13:30 | 連続   | 南福光連系所     | 77kV 1 BTB              | BTB定期点検                              | 中部北陸間 |        |
| 0501811 | 北陸  | 2017/09/12 08:00 | 2017/09/13 18:00 | 連続   | 南福光変電所     | 南福光連3Tr                 | 連3Tr 96V修理                           | 中部北陸間 |        |
| 0404442 | 中部  | 2017/09/14 08:00 | 2017/09/14 18:00 | 単日   | 南福光連系所     | 77kV 1 BTB              | 西部方面系統安定化システム取替(CT回路切離し)             | 中部北陸間 |        |
| 0404442 | 中部  | 2017/09/14 08:00 | 2017/09/14 18:00 | 単日   | 南福光連系所     | 77kV 7 BANK             | 西部方面系統安定化システム取替(CT回路切離し)             | 中部北陸間 |        |
| 0409351 | 中部  | 2017/09/14 08:00 | 2017/09/15 18:00 | 連続   | 南福光連系所     | 77kV 1 BTB              | 7Tr LR細密点検                           | 中部北陸間 |        |
| 0404127 | 中部  | 2017/09/24 13:30 | 2017/09/24 14:00 | 単日   | 南福光連系所     | 77kV 1 BTB              | BTB点検に伴う短時間起動停止試験                    | 中部北陸間 |        |
| 0404128 | 中部  | 2017/09/24 14:00 | 2017/09/24 16:00 | 単日   | 南福光連系所     | 77kV 1 BTB              | BTB点検に伴う系統連系試験                       | 中部北陸間 |        |
| 0409406 | 中部  | 2018/09/11 09:00 | 2018/09/28 13:30 | 連続   | 南福光連系所     | 77kV 1 BTB              | BTB定期点検                              | 中部北陸間 |        |
| 0409487 | 中部  | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/13 18:00 | 連続   | 南福光連系所     | 77kV 1 BTB              | BTB所内ACB取替                           | 中部北陸間 |        |
| 0501962 | 北陸  | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 18:00 | 単日   | 南福光変電所     | 南福光連3Tr/南福光66母線/南福光3GTr | 3Trブッシング加熱点検                         | 中部北陸間 |        |
| 0409417 | 中部  | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/22 18:00 | 連続   | 南福光連系所     | 77kV 7 BANK             | 7GT・77調関係機器点検                        | 中部北陸間 |        |
| 0409417 | 中部  | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/22 18:00 | 連続   | 南福光連系所     | 77kV BUS                | 7GT・77調関係機器点検                        | 中部北陸間 |        |
| 0409490 | 中部  | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/15 18:00 | 連続   | 南福光連系所     | 77kV 1 BTB              | BTB所内ACB取替                           | 中部北陸間 |        |
| 0409407 | 中部  | 2018/09/28 13:30 | 2018/09/28 14:00 | 単日   | 南福光連系所     | 77kV 1 BTB              | BTB点検に伴う短時間起動停止試験                    | 中部北陸間 |        |
| 0409408 | 中部  | 2018/09/28 14:00 | 2018/09/28 16:00 | 単日   | 南福光連系所     | 77kV 1 BTB              | BTB点検に伴う系統連系試験                       | 中部北陸間 |        |

連系線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備) | 停電区間(停電設備)             | 作業内容   | 制約箇所  | 備考(記事) |
|---------|-----|------------------|------------------|------|------------|------------------------|--|-------|--------|
| 0601789 | 関西  | 2017/04/10 08:00 | 2017/04/29 10:00 | 連続   | 嶺南変電所      | 越前嶺南線1L線路および構内         | (500kV配開改良工事)越前嶺南線1L500kVGIS化に伴う切替および500kV気中設備除却       | 北陸関西間 |        |
| 0501812 | 北陸  | 2017/04/12 08:00 | 2017/04/13 18:00 | 毎日   | 越前変電所      | 越前嶺南線1L/越前嶺南1L構内(越前)   | 越前嶺南線1L鉄構点検, 架空地線点検                                    | 北陸関西間 |        |
| 0608316 | 関西  | 2017/04/15 08:00 | 2017/04/15 18:00 | 単日   | 嶺南変電所      | 500kV甲母線/若狭幹線(山)1L及び構内 | (嶺南500kV配開改良工事)越前嶺南線1L構内甲母線切離し作業                       | 北陸関西間 |        |
| 0608317 | 関西  | 2017/04/16 08:00 | 2017/04/17 18:00 | 毎日   | 嶺南変電所      | 500kV乙母線               | (嶺南500kV配開改良工事)越前嶺南線1L構内乙母線切離し作業他                      | 北陸関西間 |        |
| 0500650 | 北陸  | 2017/04/20 08:00 | 2017/04/29 10:00 | 連続   | 越前変電所      | 越前嶺南1L構内(越前)           | 越前嶺南線保護装置取替  | 北陸関西間 |        |
| 0500651 | 北陸  | 2017/04/20 08:00 | 2017/04/20 18:00 | 単日   | 越前変電所      | 越前500甲母線               | 越前嶺南線保護装置取替  | 北陸関西間 |        |
| 0608318 | 関西  | 2017/04/20 08:00 | 2017/04/20 18:00 | 単日   | 嶺南変電所      | 500kV乙母線               | (嶺南500kV配開改良工事)越前嶺南線1L構内乙母線切離し作業                       | 北陸関西間 |        |
| 0500652 | 北陸  | 2017/04/21 08:00 | 2017/04/21 18:00 | 単日   | 越前変電所      | 越前500乙母線               | 越前嶺南線保護装置取替  | 北陸関西間 |        |
| 0608319 | 関西  | 2017/04/21 08:00 | 2017/04/25 18:00 | 毎日   | 嶺南変電所      | 500kV甲母線/若狭幹線(山)1L及び構内 | (嶺南500kV配開改良工事)越前嶺南線1L構内甲母線切離し作業他                      | 北陸関西間 |        |
| 0501817 | 北陸  | 2017/04/24 08:00 | 2017/04/24 13:00 | 単日   | 越前変電所      | 越前嶺南線1L/越前嶺南1L構内(越前)   | 【越前嶺南線保護装置取替】1L LPT電圧ケーブル切替                            | 北陸関西間 |        |
| 0608322 | 関西  | 2017/04/25 08:00 | 2017/04/28 18:30 | 連続   | 越前嶺南線1L    | 越前S/S~嶺南S/S            | 嶺南変電所配開に伴うジャンパー線整形                                     | 北陸関西間 |        |
| 0501814 | 北陸  | 2017/04/27 08:00 | 2017/04/28 18:00 | 毎日   | 送電線        | 越前嶺南線1L                | 定期点検(測定)No.3, 8, 9, 14 ラインスペーサ修理                       | 北陸関西間 |        |
| 0601792 | 関西  | 2017/04/29 10:00 | 2017/04/29 14:00 | 単日   | 嶺南変電所      | 越前嶺南線1L線路および構内試験系統     | (500kV配開改良工事)越前嶺南線1L500kVGIS化に伴う試充電およびGIS(AGI含む)内部診断試験 | 北陸関西間 |        |
| 0608304 | 関西  | 2017/04/29 14:00 | 2017/04/29 15:00 | 単日   | 嶺南変電所      | 越前嶺南線1L及び構内            | 越前嶺南線1LGIS切替に伴う越前嶺南線1LRy(A・B)主保護実負荷試験                  | 北陸関西間 |        |
| 0608305 | 関西  | 2017/04/29 15:00 | 2017/04/29 16:00 | 単日   | 嶺南変電所      | 越前嶺南線1L及び構内            | 越前嶺南線1LGIS切替に伴う越前嶺南線1LRy(A・B)実負荷試験                     | 北陸関西間 |        |
| 0610833 | 関西  | 2017/04/29 16:00 | 2017/04/29 18:00 | 単日   | 嶺南変電所      | 越前嶺南線1L及び構内            | 越前嶺南線1LGIS切替に伴う越前嶺南線1LRy(A・B)主保護実負荷試験                  | 北陸関西間 |        |
| 0601892 | 関西  | 2017/05/03 08:00 | 2017/06/06 14:00 | 連続   | 越前嶺南線2L    | 越前S/S~嶺南S/S            | 越前嶺南線No. 116-148電力線他張替え                                | 北陸関西間 |        |
| 0501813 | 北陸  | 2017/05/10 08:00 | 2017/05/11 18:00 | 毎日   | 越前変電所      | 越前嶺南線2L/越前嶺南2L構内(越前)   | 越前嶺南線2L鉄構点検, 架空地線点検                                    | 北陸関西間 |        |
| 0601794 | 関西  | 2017/05/11 08:00 | 2017/06/06 15:00 | 連続   | 嶺南変電所      | 越前嶺南線2L線路および構内         | (500kV配開改良工事)越前嶺南線2L500kVGIS化に伴う切替および500kV気中設備除却       | 北陸関西間 |        |
| 0608323 | 関西  | 2017/05/11 08:00 | 2017/05/11 18:00 | 単日   | 越前嶺南線2L    | 越前S/S~嶺南S/S            | ジャンパースペーサ取替作業  | 北陸関西間 |        |
| 0601998 | 関西  | 2017/05/15 08:00 | 2017/06/05 18:00 | 連続   | 越前嶺南線2L    | 越前S/S~嶺南S/S            | 電力線修繕工事  | 北陸関西間 |        |
| 0500578 | 北陸  | 2017/05/16 08:00 | 2017/05/16 19:00 | 単日   | 越前変電所      | 越前500甲母線               | GISユニット点検  | 北陸関西間 |        |
| 0500579 | 北陸  | 2017/05/17 08:00 | 2017/05/17 19:00 | 単日   | 越前変電所      | 越前500乙母線               | GISユニット点検  | 北陸関西間 |        |
| 0500653 | 北陸  | 2017/05/25 08:00 | 2017/06/02 18:00 | 連続   | 越前変電所      | 越前嶺南2L構内(越前)           | 越前嶺南線保護装置取替  | 北陸関西間 |        |
| 0500654 | 北陸  | 2017/05/25 08:00 | 2017/05/25 18:00 | 単日   | 越前変電所      | 越前500甲母線               | 越前嶺南線保護装置取替  | 北陸関西間 |        |
| 0500655 | 北陸  | 2017/05/26 08:00 | 2017/05/26 18:00 | 単日   | 越前変電所      | 越前500乙母線               | 越前嶺南線保護装置取替  | 北陸関西間 |        |
| 0501818 | 北陸  | 2017/05/29 08:00 | 2017/05/29 13:00 | 単日   | 越前変電所      | 越前嶺南線2L/越前嶺南2L構内(越前)   | 【越前嶺南線保護装置取替】2L  | 北陸関西間 |        |
| 0501816 | 北陸  | 2017/05/30 08:00 | 2017/05/31 18:00 | 毎日   | 送電線        | 越前嶺南線2L                | 地線修理   | 北陸関西間 |        |
| 0501815 | 北陸  | 2017/06/01 08:00 | 2017/06/02 18:00 | 毎日   | 送電線        | 越前嶺南線2L                | 定期点検(測定)No.3, 8, 9, 14 ラインスペーサ修理                       | 北陸関西間 |        |
| 0601796 | 関西  | 2017/06/06 15:00 | 2017/06/06 18:00 | 単日   | 嶺南変電所      | 越前嶺南線2L線路および構内試験系統     | (500kV配開改良工事)越前嶺南線2L500kVGIS化に伴う試充電およびGIS(AGI含む)内部診断   | 北陸関西間 |        |
| 0608306 | 関西  | 2017/06/06 18:00 | 2017/06/06 19:00 | 単日   | 嶺南変電所      | 越前嶺南線2L線路及び構内試験系統      | 越前嶺南線2LGIS切替に伴う越前嶺南線2LRy(A・B)実負荷試験                     | 北陸関西間 |        |
| 0608307 | 関西  | 2017/06/06 19:00 | 2017/06/06 20:00 | 単日   | 嶺南変電所      | 越前嶺南線2L線路及び構内試験系統      | 越前嶺南線2LGIS切替に伴う越前嶺南線2LRy(A・B)実負荷試験                     | 北陸関西間 |        |
| 0610834 | 関西  | 2017/06/06 20:00 | 2017/06/06 22:00 | 単日   | 嶺南変電所      | 越前嶺南線2L線路及び構内          | 越前嶺南線2LGIS切替に伴う越前嶺南線2LRy(A・B)実負荷試験                     | 北陸関西間 |        |
| 0608320 | 関西  | 2018/03/21 08:00 | 2018/03/25 18:00 | 連続   | 嶺南変電所      | 越前嶺南線2L線路および構内         | (京都CB552取替工事)CBO4解体                                    | 北陸関西間 |        |
| 0608321 | 関西  | 2018/03/21 08:00 | 2018/04/15 17:00 | 連続   | 嶺南変電所      | 越前嶺南線2L線路および構内         | (500kV配開改良工事)越前嶺南線2L500kVGIS化に伴う架線切替およびCB・LS撤去他        | 北陸関西間 |        |
| 0608352 | 関西  | 2018/04/03 08:00 | 2018/04/03 18:00 | 単日   | 越前嶺南線2L    | 越前S/S~嶺南S/S            | がいし取替作業  | 北陸関西間 |        |
| 0501963 | 北陸  | 2018/04/04 08:30 | 2018/04/04 12:30 | 単日   | 越前変電所      | 越前500甲母線               | 加賀幹線1LGIS点検  | 北陸関西間 |        |
| 0501964 | 北陸  | 2018/04/04 12:30 | 2018/04/04 17:30 | 単日   | 越前変電所      | 越前500乙母線               | 加賀幹線1LGIS点検  | 北陸関西間 |        |
| 0501965 | 北陸  | 2018/04/05 08:30 | 2018/04/05 12:30 | 単日   | 越前変電所      | 越前500甲母線               | 加賀幹線2LGIS点検  | 北陸関西間 |        |
| 0501966 | 北陸  | 2018/04/05 12:30 | 2018/04/05 17:30 | 単日   | 越前変電所      | 越前500乙母線               | 加賀幹線2LGIS点検  | 北陸関西間 |        |
| 0501975 | 北陸  | 2018/04/06 08:00 | 2018/04/06 18:00 | 単日   | 越前変電所      | 越前嶺南線2L/越前嶺南2L構内(越前)   | 越前嶺南線2LGIS開閉試験   | 北陸関西間 |        |
| 0501976 | 北陸  | 2018/04/06 08:00 | 2018/04/06 13:00 | 単日   | 越前変電所      | 越前500甲母線/越前嶺南2L構内(越前)  | 越前嶺南線2LGIS開閉試験   | 北陸関西間 |        |
| 0501977 | 北陸  | 2018/04/06 13:00 | 2018/04/06 18:00 | 単日   | 越前変電所      | 越前500乙母線/越前嶺南2L構内(越前)  | 越前嶺南線2LGIS開閉試験   | 北陸関西間 |        |
| 0501979 | 北陸  | 2018/04/09 08:00 | 2018/04/10 18:00 | 毎日   | 送電線        | 越前嶺南線2L                | 圧縮接続管点検No.9~10 1径間                                     | 北陸関西間 |        |
| 0501967 | 北陸  | 2018/04/11 08:00 | 2018/04/11 11:00 | 単日   | 越前変電所      | 越前500甲母線               | 越前嶺南線2L 脱調分離装置取替 甲母線電圧ケーブル切                            | 北陸関西間 |        |
| 0501968 | 北陸  | 2018/04/11 11:00 | 2018/04/11 13:00 | 単日   | 越前変電所      | 越前500乙母線               | 越前嶺南線2L 脱調分離装置取替 乙母線電圧ケーブル切                            | 北陸関西間 |        |
| 0501973 | 北陸  | 2018/04/12 08:00 | 2018/04/12 20:00 | 単日   | 越前変電所      | 越前嶺南線2L構内(越前)          | 越前嶺南線2L 脱調分離装置取替                                       | 北陸関西間 |        |
| 0608349 | 関西  | 2018/05/06 08:00 | 2018/05/19 17:00 | 連続   | 嶺南変電所      | 越前嶺南線1L線路および構内         | (500kV配開改良工事)越前嶺南線1L500kVGIS化に伴うLS撤去他                  | 北陸関西間 |        |

連系線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備) | 停電区間(停電設備)                     | 作業内容                           | 制約箇所  | 備考(記事) |
|---------|-----|------------------|------------------|------|------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|--------|
| 0608350 | 関西  | 2018/05/06 08:00 | 2018/06/09 18:00 | 連続   | 越前嶺南線1L    | 越前S/S~嶺南S/S                    | 越前嶺南線No. 75~No. 116電力線他張替工事    | 北陸関西間 |        |
| 0608351 | 関西  | 2018/05/07 08:00 | 2018/05/28 18:00 | 連続   | 越前嶺南線1L    | 越前S/S~嶺南S/S                    | 越前嶺南線No. 1~No. 30架空地線張替工事      | 北陸関西間 |        |
| 0501969 | 北陸  | 2018/05/14 08:00 | 2018/05/14 20:00 | 単日   | 越前変電所      | 越前嶺南線1L構内(越前)                  | 越前嶺南線1L 脱調分離装置取替               | 北陸関西間 |        |
| 0608353 | 関西  | 2018/05/14 08:00 | 2018/06/02 18:00 | 毎日   | 越前嶺南線1L    | 越前S/S~嶺南S/S                    | 電力線修繕工事                        | 北陸関西間 |        |
| 0608354 | 関西  | 2018/05/14 08:00 | 2018/05/16 18:00 | 毎日   | 越前嶺南線1L    | 越前S/S~嶺南S/S                    | 架空地線修繕工事                       | 北陸関西間 |        |
| 0501971 | 北陸  | 2018/05/15 08:00 | 2018/05/15 13:00 | 単日   | 越前変電所      | 越前500甲母線                       | 越前嶺南線1L GIS点検                  | 北陸関西間 |        |
| 0501974 | 北陸  | 2018/05/15 08:00 | 2018/05/15 18:00 | 単日   | 越前変電所      | 越前嶺南線1L/越前嶺南1L構内(越前)           | 越前嶺南線1L GIS開閉試験                | 北陸関西間 |        |
| 0501970 | 北陸  | 2018/05/15 13:00 | 2018/05/15 18:00 | 単日   | 越前変電所      | 越前500乙母線                       | 越前嶺南線1L GIS点検                  | 北陸関西間 |        |
| 0501978 | 北陸  | 2018/05/15 13:00 | 2018/05/15 15:00 | 単日   | 越前変電所      | 越前500乙母線/越前500乙母線/越前嶺南1L構内(越前) | 越前嶺南線1L 脱調分離装置取替 乙母線電圧ケーブル切り離し | 北陸関西間 |        |
| 0501972 | 北陸  | 2018/05/16 08:00 | 2018/05/17 18:00 | 毎日   | 送電線        | 越前嶺南線1L                        | 圧縮接続管点検                        | 北陸関西間 |        |

## 連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備) | 停電区間(停電設備)                 | 作業内容   | 制約箇所   | 備考(記事)        |  |
|---------|-----|------------------|------------------|------|------------|----------------------------|--|--------|---------------|--|
| 0702165 | 中国  | 2017/04/11 08:30 | 2017/04/11 17:00 | 毎日   | 東岡山変電所     | 新岡山幹線1L                    | 東岡山変電所 新岡山幹線1L停電切替<br>【東岡山(変)500kV母線保護リレー-B系取替】  | 関西中国間  |               |  |
| 0702166 | 中国  | 2017/04/12 08:30 | 2017/04/12 17:00 | 毎日   | 東岡山変電所     | 新岡山幹線2L                    | 東岡山変電所 新岡山幹線2L停電切替<br>【東岡山(変)500kV母線保護リレー-B系取替】  | 関西中国間  |               |  |
| 0702167 | 中国  | 2017/04/13 08:30 | 2017/04/13 17:00 | 毎日   | 東岡山変電所     | 西播東岡山線1L                   | 東岡山変電所 西播東岡山線1L停電切替<br>【東岡山(変)500kV母線保護リレー-B系取替】 | 関西中国間  |               |  |
| 0701076 | 中国  | 2017/04/16 08:30 | 2017/05/29 18:30 | 連続   | 東岡山変電所     | 西播東岡山線2L/500KV甲母線/500KV乙母線 | 東岡山変電所 西播東岡山線2L遮断器取替工事                           | 関西中国間  |               |  |
| 0702169 | 中国  | 2017/04/18 08:30 | 2017/04/18 16:00 | 毎日   | 東岡山変電所     | 西播東岡山線2L                   | 東岡山変電所 西播東岡山線2L停電切替<br>【東岡山(変)500kV母線保護リレー-B系取替】 | 関西中国間  |               |  |
| 0702158 | 中国  | 2017/05/16 08:30 | 2017/05/16 17:30 | 毎日   | 東岡山変電所     | 西播東岡山線2L/500KV乙母線          | 東岡山変電所 西播東岡山線2L 604乙アルミ端子修理                      | 関西中国間  |               |  |
| 0700943 | 中国  | 2017/05/17 08:30 | 2017/05/22 17:30 | 連続   | 東岡山変電所     | 西播東岡山線2L/500KV甲母線/500KV乙母線 | 東岡山変電所 500kV西播東岡山線2L604L電動化                      | 関西中国間  |               |  |
| 0702250 | 中国  | 2017/06/26 08:30 | 2017/06/30 16:30 | 毎日   | 中国東幹線      | 中国東幹線1L                    | 中国東幹線 コッタボルト緩み対策工事                               | 関西中国間  |               |  |
| 0702251 | 中国  | 2017/07/03 08:30 | 2017/07/07 16:30 | 毎日   | 中国東幹線      | 中国東幹線2L                    | 中国東幹線 コッタボルト緩み対策工事                               | 関西中国間  |               |  |
| 0700850 | 中国  | 2017/09/04 08:30 | 2017/09/08 16:30 | 毎日   | 東岡山変電所     | 新岡山幹線1L/500KV甲母線/500KV乙母線  | 東岡山変電所 500kV新岡山幹線1L関係機器点検                        | 関西中国間  |               |  |
| 0701131 | 中国  | 2017/09/04 08:30 | 2017/09/08 17:30 | 毎日   | 新岡山幹線      | 新岡山幹線1L                    | 新岡山幹線 支持物塗装工事ほか                                  | 関西中国間  |               |  |
| 0700851 | 中国  | 2017/09/10 08:30 | 2017/09/14 16:30 | 毎日   | 東岡山変電所     | 新岡山幹線2L/500KV甲母線/500KV乙母線  | 東岡山変電所 500kV新岡山幹線2L関係機器点検                        | 関西中国間  |               |  |
| 0701133 | 中国  | 2017/09/10 08:30 | 2017/09/14 17:30 | 毎日   | 新岡山幹線      | 新岡山幹線2L                    | 新岡山幹線 支持物塗装工事ほか                                  | 関西中国間  |               |  |
| 0701254 | 中国  | 2017/09/18 08:30 | 2017/09/24 17:30 | 毎日   | 日野幹線       | 日野幹線1L                     | 日野幹線 鉄塔塗装ほか                                      | 関西中国間  |               |  |
| 0701134 | 中国  | 2017/09/19 08:30 | 2017/09/23 17:30 | 毎日   | 日野幹線       | 日野幹線1L                     | 日野幹線 支持物塗装工事ほか                                   | 関西中国間  |               |  |
| 0701255 | 中国  | 2017/09/25 08:30 | 2017/10/01 17:30 | 毎日   | 日野幹線       | 日野幹線2L                     | 日野幹線 鉄塔塗装ほか                                      | 関西中国間  |               |  |
| 0701135 | 中国  | 2017/09/27 08:30 | 2017/10/01 17:30 | 毎日   | 日野幹線       | 日野幹線2L                     | 日野幹線 支持物塗装工事ほか                                   | 関西中国間  |               |  |
| 0602302 | 関西  | 2017/10/03 09:00 | 2017/10/03 17:00 | 単日   | 西播変電所      | 播磨西線1L線路および構内              | 553LPD 普点  | 関西中国間  |               |  |
| 0608341 | 関西  | 2017/10/03 09:00 | 2017/10/03 17:00 | 単日   | 西播変電所      | 播磨西線1L線路および構内              | 555ブッシング PCB分析(LS553~554間)                       | 関西中国間  |               |  |
| 0602303 | 関西  | 2017/10/04 09:00 | 2017/10/04 17:00 | 単日   | 西播変電所      | 播磨西線2L線路および構内              | 563LPD 普点  | 関西中国間  |               |  |
| 0608342 | 関西  | 2017/10/04 09:00 | 2017/10/04 17:00 | 単日   | 西播変電所      | 播磨西線2L線路および構内              | 565ブッシング PCB分析(LS563~564間)                       | 関西中国間  |               |  |
| 0602319 | 関西  | 2017/11/01 08:00 | 2017/11/03 18:00 | 毎日   | 西播変電所      | 西播東岡山線2L線路及び構内             | 西播東岡山線2L要素RS切替・試験                                | 関西中国間  | 11/2作業終了17:00 |  |
| 0608348 | 関西  | 2017/11/01 08:00 | 2017/11/02 18:00 | 毎日   | 西播東岡山線2L   | 西播～東岡山                     | 架空地線修繕工事   | 関西中国間  | 11/2作業終了17:00 |  |
| 0608339 | 関西  | 2017/11/01 08:30 | 2017/11/01 18:00 | 単日   | 西播変電所      | 西播東岡山線2L線路及び構内             | 515ブッシング PCB分析(LS513~514間)                       | 関西中国間  |               |  |
| 0608343 | 関西  | 2017/11/02 08:30 | 2017/11/02 17:00 | 単日   | 西播変電所      | 西播東岡山線2L線路                 | 513LPDブッシング PCB分析                                | 関西中国間  |               |  |
| 0608346 | 関西  | 2017/11/02 08:30 | 2017/11/02 17:00 | 単日   | 西播変電所      | 西播東岡山線2L線路                 | LS513 89TX 89CX取替                                | 関西中国間  |               |  |
| 0602403 | 関西  | 2017/11/02 17:00 | 2017/11/02 19:00 | 単日   | 西播変電所      | 西播東岡山線2L線路及び構内試験系統(通常系統)   | 西播東岡山線2L LPD要素検相試験、2LCT(計測)位相測定試験                | 関西中国間  |               |  |
| 0608347 | 関西  | 2017/11/03 08:30 | 2017/11/03 18:00 | 単日   | 西播変電所      | 西播東岡山線2L線路                 | LS514 89TX 89CX取替                                | 関西中国間  |               |  |
| 0602320 | 関西  | 2017/11/08 08:00 | 2017/11/10 18:00 | 毎日   | 西播変電所      | 西播東岡山線1L線路及び構内             | 西播東岡山線1L要素RS切替・試験                                | 関西中国間  | 11/9作業終了17:00 |  |
| 0608344 | 関西  | 2017/11/08 08:30 | 2017/11/08 18:00 | 単日   | 西播変電所      | 西播東岡山線1L線路                 | 523LPDブッシング PCB分析                                | 関西中国間  |               |  |
| 0608345 | 関西  | 2017/11/08 08:30 | 2017/11/08 18:00 | 単日   | 西播変電所      | 西播東岡山線1L線路                 | LS523 89TX 89CX取替                                | 関西中国間  |               |  |
| 0608340 | 関西  | 2017/11/09 08:30 | 2017/11/09 17:00 | 単日   | 西播変電所      | 西播東岡山線1L線路及び構内             | 525ブッシング PCB分析(LS523~524間)                       | 関西中国間  |               |  |
| 0602404 | 関西  | 2017/11/09 17:00 | 2017/11/09 19:00 | 単日   | 西播変電所      | 西播東岡山線1L線路及び構内試験系統(通常系)    | 西播東岡山線1L LPD要素検相試験、1LCT(計測)位相測定試験                | 関西中国間  |               |  |
| 0702453 | 中国  | 2018/04/09 08:30 | 2018/04/16 17:30 | 毎日   | 中国東幹線      | 中国東幹線1L                    | 中国東幹線 支持物塗装工事ほか                                  | 関西中国間  |               |  |
| 0702454 | 中国  | 2018/04/17 08:30 | 2018/04/24 17:30 | 毎日   | 中国東幹線      | 中国東幹線2L                    | 中国東幹線 支持物塗装工事ほか                                  | 関西中国間  |               |  |
| 0608374 | 関西  | 2018/05/01 08:00 | 2018/05/03 18:00 | 毎日   | 西播変電所      | 播磨西線2L線路および構内              | 播磨西線2L要素RS切替                                     | 関西中国間  |               |  |
| 0608379 | 関西  | 2018/05/01 08:00 | 2018/05/03 18:00 | 毎日   | 西播変電所      | 西播～山崎SW/S                  | 架空地線修繕   | 関西中国間  |               |  |
| 0608373 | 関西  | 2018/05/01 08:30 | 2018/05/01 18:00 | 単日   | 西播変電所      | 播磨西線2L線路                   | 563LPDブッシング PCB分析                                | 関西中国間  |               |  |
| 0608376 | 関西  | 2018/05/02 17:00 | 2018/05/02 19:00 | 単日   | 西播変電所      | 播磨西線2L線路および構内試験系統(通常系)     | 播磨西線2L LPD要素検相試験、2LCT(計測)位相測定試験                  | 関西中国間  |               |  |
| 0608375 | 関西  | 2018/05/04 08:00 | 2018/05/06 18:00 | 毎日   | 西播変電所      | 播磨西線1L線路および構内              | 播磨西線1L要素RS切替                                     | 関西中国間  |               |  |
| 0608378 | 関西  | 2018/05/04 08:00 | 2018/05/05 18:00 | 毎日   | 西播変電所      | 播磨西線1L                     | 西播～山崎SW/S  | 架空地線修繕 | 関西中国間         |  |
| 0608372 | 関西  | 2018/05/04 08:30 | 2018/05/04 18:00 | 単日   | 西播変電所      | 播磨西線1L線路                   | 553LPDブッシング PCB分析                                | 関西中国間  |               |  |
| 0608377 | 関西  | 2018/05/05 17:00 | 2018/05/05 19:00 | 単日   | 西播変電所      | 播磨西線1L線路および構内試験系統(通常系)     | 播磨西線1L LPD要素検相試験、1LCT(計測)位相測定試験                  | 関西中国間  |               |  |
| 0702720 | 中国  | 2018/05/08 08:30 | 2018/06/20 17:00 | 連続   | 東岡山変電所     | 新岡山幹線1L/500KV甲母線/500KV乙母線  | 東岡山変電所 500kV新岡山幹線1LCB他取替工事                       | 関西中国間  |               |  |
| 0702640 | 中国  | 2018/05/14 08:30 | 2018/05/19 17:30 | 毎日   | 東岡山変電所     | 新岡山幹線1L/500KV甲母線           | 東岡山変電所 新岡山幹線1L 601甲LS操作箱取替                       | 関西中国間  |               |  |
| 0702641 | 中国  | 2018/05/21 08:30 | 2018/05/26 17:30 | 毎日   | 東岡山変電所     | 新岡山幹線1L/500KV乙母線           | 東岡山変電所 新岡山幹線1L 601ZLS操作箱取替                       | 関西中国間  |               |  |
| 0702642 | 中国  | 2018/05/28 08:30 | 2018/06/02 17:30 | 毎日   | 東岡山変電所     | 新岡山幹線1L/500KV乙母線           | 東岡山変電所 新岡山幹線1L 601CE修理                           | 関西中国間  |               |  |
| 0702639 | 中国  | 2018/06/04 08:30 | 2018/06/09 17:30 | 毎日   | 東岡山変電所     | 新岡山幹線1L                    | 東岡山変電所 新岡山幹線1L 601L LS操作箱取替                      | 関西中国間  |               |  |
| 0702725 | 中国  | 2018/06/04 08:30 | 2018/06/08 17:30 | 毎日   | 新岡山幹線      | 新岡山幹線1L                    | 新岡山幹線 支持物塗装工事ほか                                  | 関西中国間  |               |  |
| 0702726 | 中国  | 2018/06/25 08:30 | 2018/06/29 17:30 | 毎日   | 新岡山幹線      | 新岡山幹線2L                    | 新岡山幹線 支持物塗装工事ほか                                  | 関西中国間  |               |  |
| 0702502 | 中国  | 2018/09/03 08:30 | 2018/09/05 17:30 | 毎日   | 日野変電所      | 日野幹線1L/500KV甲母線/500KV乙母線   | 日野変電所 500kV日野幹線1L関係機器普通点検                        | 関西中国間  |               |  |
| 0702721 | 中国  | 2018/09/03 08:30 | 2018/09/07 17:30 | 毎日   | 日野幹線       | 日野幹線1L                     | 日野幹線 支持物塗装工事ほか                                   | 関西中国間  |               |  |
| 0702824 | 中国  | 2018/09/03 08:30 | 2018/09/09 17:30 | 毎日   | 日野幹線       | 日野幹線2L                     | 日野幹線 鉄塔塗装ほか                                      | 関西中国間  |               |  |
| 0702722 | 中国  | 2018/09/10 08:30 | 2018/09/14 17:30 | 毎日   | 日野幹線       | 日野幹線1L                     | 日野幹線 支持物塗装工事ほか                                   | 関西中国間  |               |  |
| 0702825 | 中国  | 2018/09/10 08:30 | 2018/09/16 17:30 | 毎日   | 日野幹線       | 日野幹線2L                     | 日野幹線 鉄塔塗装ほか                                      | 関西中国間  |               |  |
| 0702887 | 中国  | 2018/09/17 08:30 | 2018/10/05 16:30 | 連続   | 智頭変電所      | 山崎智頭線1L                    | 智頭変電所 山崎智頭線1号取引用計量装置出張検定                         | 関西中国間  |               |  |
| 0702888 | 中国  | 2018/10/11 08:30 | 2018/10/28 17:30 | 連続   | 智頭変電所      | 山崎智頭線2L                    | 智頭変電所 山崎智頭線2号取引用計量装置出張検定                         | 関西中国間  |               |  |
| 0702632 | 中国  | 2018/11/13 09:30 | 2018/11/13 17:30 | 毎日   | 智頭変電所      | 山崎智頭線1L                    | 智頭変電所 山崎智頭線1号取引用計量装置取替                           | 関西中国間  |               |  |
| 0702633 | 中国  | 2018/12/04 09:30 | 2018/12/04 17:30 | 毎日   | 智頭変電所      | 山崎智頭線2L                    | 智頭変電所 山崎智頭線2号取引用計量装置取替                           | 関西中国間  |               |  |

## 連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備) | 停電区間(停電設備)  | 作業内容  | 制約箇所  | 備考(記事)                        |
|---------|-----|------------------|------------------|------|------------|---|---|-------|-------------------------------|
| 0602210 | 関西  | 2017/04/03 08:00 | 2017/04/26 09:00 | 連続   | 紀北変換所      | 南大和線1L線路及び構内(～LS712)                                | 5BayGIS接続および制御ケーブル接続、試験   | 関西四国間 |                               |
| 0610471 | 関西  | 2017/04/08 06:00 | 2017/04/08 22:00 | 単日   | 紀北変換所      | 南大和線1L線路および構内/2ThyV/2TrB/12TrB/丙2母線                 | CB552・558ケーブル接続・CBF条件・D56条件接続に伴う試験                                  | 関西四国間 |                               |
| 0610473 | 関西  | 2017/04/08 06:00 | 2017/04/08 22:00 | 単日   | 紀北変換所      | 南大和線1L線路および構内、2ThyV、2TrB、12TrB、丙2母線                 | 552・558ケーブル接続および試験  | 関西四国間 |                               |
| 0608308 | 関西  | 2017/04/24 06:00 | 2017/04/24 22:00 | 単日   | 紀北変換所      | 南大和線1L線路および構内/2ThyV/12TrB/丙2母線                      | CB552・558ケーブル・CBF条件切替に伴う試験  | 関西四国間 |                               |
| 0608333 | 関西  | 2017/04/24 06:00 | 2017/04/25 22:00 | 連続   | 紀北変換所      | 南大和線1L線路および構内、2ThyV、2TrB、12TrB、丙2母線                 | CBF条件ケーブル接続および試験  | 関西四国間 |                               |
| 0602225 | 関西  | 2017/04/25 06:00 | 2017/04/25 19:00 | 単日   | 紀北変換所      | 【取り下げ】南大和線1L線路および構内、2ThyV、12TrB、丙2母線                | 南大和線1LD56、OSC新設に伴うケーブル接続および試験                                       | 関西四国間 |                               |
| 0608309 | 関西  | 2017/04/25 06:00 | 2017/04/25 22:00 | 単日   | 紀北変換所      | 南大和線1L線路および構内/2ThyV/12TrB/丙2母線                      | CB552・558ケーブル接続・CBF条件・D56条件接続に伴う試験                                  | 関西四国間 |                               |
| 0602212 | 関西  | 2017/04/26 09:00 | 2017/04/26 17:00 | 単日   | 紀北変換所      | 南大和線1L線路および構内～500kV甲乙母線～丙2母線試験系統                    | 5、7、8BayGIS試充電検相、5、7、8BayGIS内部診断                                    | 関西四国間 |                               |
| 0608336 | 関西  | 2017/04/26 17:00 | 2017/04/27 10:00 | 連続   | 紀北変換所      | 南大和線1L線路および構内、500kV甲乙母線、2ThyV、2TrB、12TrB、丙2母線       | 南大和線1L方向試験未完による主回路停止  | 関西四国間 |                               |
| 0608310 | 関西  | 2017/04/27 10:00 | 2017/04/27 12:30 | 単日   | 紀北変換所      | 南大和線1L線路及び構内～500kV甲乙母線～500kV丙2母線～2ACF試験系統           | 南大和線1LRy(A)、丙2BP(A)、金剛線2LRy(A・B)紀北線2LRy(A・B)実負荷試験                   | 関西四国間 |                               |
| 0602226 | 関西  | 2017/04/27 12:30 | 2017/04/27 15:00 | 単日   | 紀北変換所      | 【取り下げ】南大和線1L線路および構内～500kV甲乙母線～500kV丙2母線～2ACF試験系統    | 南大和線1LD56、OSC新設に伴う実負荷試験   | 関西四国間 |                               |
| 0608311 | 関西  | 2017/04/27 12:30 | 2017/04/27 15:00 | 単日   | 紀北変換所      | 南大和線1L線路及び構内～500kV甲乙母線～500kV丙2母線～2ACF試験系統           | 南大和線1LRy(B)、丙2BP(B)、金剛線2LRy(A・B)、紀北線2LRy(A・B)実負荷試験                  | 関西四国間 |                               |
| 0608335 | 関西  | 2017/04/27 15:00 | 2017/04/27 19:00 | 単日   | 紀北変換所      | 南大和線1L線路および構内～500kV甲乙母線～500kV丙2母線～2ACF試験系統          | 500kV金剛線1LPCM(A/B)(新)、紀北線1LPCM(A/B)(新)、南大和線1/2LD56Ry(新)、OSC(新)実負荷試験 | 関西四国間 |                               |
| 0602211 | 関西  | 2017/05/08 08:00 | 2017/05/31 09:00 | 連続   | 紀北変換所      | 南大和線2L線路及び構内(～LS711)                                | 4BayGIS接続   | 関西四国間 |                               |
| 0610472 | 関西  | 2017/05/13 06:00 | 2017/05/13 22:00 | 単日   | 紀北変換所      | 南大和線2L線路および構内/1ThyV/1TrB/丙1母線                       | CB542・548ケーブル接続・CBF条件接続・D56条件接続に伴う試験                                | 関西四国間 |                               |
| 0610474 | 関西  | 2017/05/13 06:00 | 2017/05/13 22:00 | 単日   | 紀北変換所      | 南大和線2L線路および構内、1ThyV、1TrB、11TrB、丙1母線                 | 542・548ケーブル接続および試験  | 関西四国間 |                               |
| 0608312 | 関西  | 2017/05/29 06:00 | 2017/05/29 22:00 | 単日   | 紀北変換所      | 南大和線2L線路および構内/1ThyV/1TrB/丙1母線                       | CB542・548ケーブル接続・CBF条件切替に伴う試験  | 関西四国間 |                               |
| 0608334 | 関西  | 2017/05/29 06:00 | 2017/05/30 22:00 | 連続   | 紀北変換所      | 南大和線2L線路および構内、1ThyV、1TrB、11TrB、丙1母線                 | CBF条件ケーブル接続および試験  | 関西四国間 |                               |
| 0602227 | 関西  | 2017/05/30 06:00 | 2017/05/30 19:00 | 単日   | 紀北変換所      | 南大和線2L線路および構内、1ThyV、11TrB、丙1母線                      | 南大和線2LD56、OSC新設に伴うケーブル接続および試験                                       | 関西四国間 |                               |
| 0608313 | 関西  | 2017/05/30 06:00 | 2017/05/30 22:00 | 単日   | 紀北変換所      | 南大和線2L線路および構内/1ThyV/1TrB/丙1母線                       | CB542・548ケーブル接続・CBF条件接続・D56条件接続に伴う試験                                | 関西四国間 |                               |
| 0602213 | 関西  | 2017/05/31 09:00 | 2017/05/31 12:00 | 単日   | 紀北変換所      | 南大和線2L線路および構内～500kV甲乙母線試験系統                         | 4BayGIS試充電検相、4BayGIS内部診断  | 関西四国間 |                               |
| 0608314 | 関西  | 2017/05/31 12:00 | 2017/05/31 15:00 | 単日   | 紀北変換所      | 南大和線2L線路及び構内～500kV甲乙母線～500kV丙1母線～1ACF試験系統           | 南大和線2LRy(A)、丙1BP(A)実負荷試験  | 関西四国間 |                               |
| 0608332 | 関西  | 2017/05/31 12:00 | 2017/05/31 15:00 | 単日   | 紀北変換所      | 南大和線2L線路および構内～500kV甲乙母線～500kV丙1母線～1ACF試験系統          | 4BayGIS内部診断   | 関西四国間 |                               |
| 0602228 | 関西  | 2017/05/31 15:00 | 2017/05/31 19:00 | 単日   | 紀北変換所      | 南大和線2L線路および構内～500kV甲乙母線～500kV丙1母線～1ACF試験系統          | 南大和線2LD56、OSC新設に伴う実負荷試験   | 関西四国間 |                               |
| 0608315 | 関西  | 2017/05/31 15:00 | 2017/05/31 19:00 | 単日   | 紀北変換所      | 南大和線2L線路及び構内～500kV甲乙母線～500kV丙1母線～1ACF試験系統           | 南大和線2LRy(B)、丙1BP(B)実負荷試験  | 関西四国間 |                               |
| 0802943 | 四国  | 2017/06/01 08:00 | 2017/06/08 18:00 | 連続   | 阿南CS       | No. 2変換用Tr/阿南紀北DC幹線2L                               | 2群純水ポンプ1号修繕/2群2次冷却水ポンプストレーナ清掃                                       | 関西四国間 |                               |
| 0602188 | 関西  | 2017/06/01 07:00 | 2017/06/08 19:00 | 毎日   | 紀北変換所      | 2ThyV及び2TrB(LS123～LS2. 92. 22)                      | 金剛線500kV昇圧工事に伴う架線工事による保安停止  | 関西四国間 |                               |
| 0602214 | 関西  | 2017/06/03 07:00 | 2017/06/06 19:30 | 連続   | 紀北変換所      | 2ThyV及び2ACF   | 2ACF構内架空地線撤去  | 関西四国間 |                               |
| 0802944 | 四国  | 2018/03/05 07:00 | 2018/03/22 20:00 | 連続   | 阿南CS       | No. 1変換用Tr  | 1群取引用計量設備検定   | 関西四国間 |                               |
| 0608337 | 関西  | 2018/03/05 07:00 | 2018/03/13 19:00 | 連続   | 由良開閉所      | 阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L                                   | 1極GIS室鳥害対策工事  | 関西四国間 |                               |
| 0608338 | 関西  | 2018/03/14 07:00 | 2018/03/14 19:00 | 単日   | 由良開閉所      | 阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L                                   | 1極GIS本線、帰線プッシング点検   | 関西四国間 |                               |
| 0802945 | 四国  | 2018/04/10 07:00 | 2018/04/27 20:00 | 連続   | 阿南CS       | No. 2変換用Tr  | 2群取引用計量設備検定   | 関西四国間 | 試充電、方向試験有<br>4/27 17時～実系統試験実施 |
| 0802946 | 四国  | 2018/04/10 08:00 | 2018/04/27 20:00 | 連続   | 阿南CS       | No. 2変換用Tr/阿南紀北DC幹線2L                               | 2極交直変換設備細密点検他   | 関西四国間 | 4/27 17時～実系統試験実施              |
| 0608357 | 関西  | 2018/04/16 05:00 | 2018/04/27 17:00 | 連続   | 紀北変換所      | 2ThyV及び2TrB(LS123～LS2. 92. 22)                      | 2ThyV、PG盤、冷却空調点検、2TrBRy(A/B)、2TrBLR制御、2DCF、2DCFRy(A/B)CB120定期点検     | 関西四国間 |                               |
| 0608358 | 関西  | 2018/04/16 05:00 | 2018/04/25 19:00 | 連続   | 紀北変換所      | 2ThyV及び2TrB(LS123～LS2. 92. 22～LS55)、阿南紀北直流幹線本線、帰線2L | 直流本線・帰線PCT、帰線監視電源2号、MRTB80、NCB50定期点検                                | 関西四国間 |                               |

連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備) | 停電区間(停電設備)   | 作業内容   | 制約箇所  | 備考(記事) |
|---------|-----|------------------|------------------|------|------------|--|--|-------|--------|
| 0608359 | 関西  | 2018/04/16 07:00 | 2018/04/27 17:00 | 連続   | 紀北変換所      | 2ThyV及び2TrB(LS123~LS2. 92. 22~LS55)、阿南紀北直流幹線本線、帰線2L          | 2極極共通、極、群制御、極通信I/F、調相制御各A/B、極直接操作盤、系列ロック補助盤、調相直接操作盤、本線、帰線2L保護装置定期点検    | 関西四国間 |        |
| 0608364 | 関西  | 2018/04/16 07:00 | 2018/04/23 19:00 | 連続   | 紀北変換所      | 2ThyV及び2TrB(LS123~LS2. 92. 22)並びに2ACF(LS921~. 2-11、2-13、2-HP | 2ACF、CB920、2ACF保護(A)(B)点検  | 関西四国間 |        |
| 0608365 | 関西  | 2018/04/16 07:00 | 2018/04/24 19:00 | 連続   | 由良開閉所      | 阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L  | 2極GIS室鳥害対策工事   | 関西四国間 |        |
| 0608368 | 関西  | 2018/04/16 07:00 | 2018/04/20 19:00 | 毎日   | 阿南紀北直流幹線2L | 阿南変換所~由良開閉所~紀北変換所(2LD)                                       | 油採取によるガス分析   | 関西四国間 |        |
| 0608369 | 関西  | 2018/04/16 07:00 | 2018/04/20 19:00 | 毎日   | 阿南紀北直流幹線2L | 阿南変換所~由良開閉所~紀北変換所(2LN)                                       | 油採取によるガス分析   | 関西四国間 |        |
| 0608355 | 関西  | 2018/04/17 08:00 | 2018/04/20 18:00 | 毎日   | 南大和線1L     | 紀北C/S~東大和SW/S  | 臨時がいし点検(No83~88間)  | 関西四国間 |        |
| 0608363 | 関西  | 2018/04/17 08:00 | 2018/04/18 18:00 | 連続   | 紀北変換所      | 南大和線1L線路及び構内   | CB555、553LPD点検   | 関西四国間 |        |
| 0608366 | 関西  | 2018/04/18 07:00 | 2018/04/26 19:00 | 連続   | 由良開閉所      | 阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L  | 本線、帰線保護A/B、2極直流CT本線帰線補助点検  | 関西四国間 |        |
| 0608360 | 関西  | 2018/04/19 06:00 | 2018/04/20 20:00 | 連続   | 紀北変換所      | 2ThyV並びに南大和線1L構内500kV丙2母線(LS740~2極側)2TrB及び12TrB              | CB750、12TrBRyA/B定期点検   | 関西四国間 |        |
| 0608356 | 関西  | 2018/04/23 08:00 | 2018/04/26 18:00 | 毎日   | 南大和線2L     | 紀北C/S~東大和SW/S  | 臨時がいし点検(No83~88間)  | 関西四国間 |        |
| 0608367 | 関西  | 2018/04/25 07:00 | 2018/04/25 19:00 | 毎日   | 由良開閉所      | 阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L  | 2極GIS本線、帰線ブッシング点検、2極直流CT本線帰線点  | 関西四国間 |        |
| 0608361 | 関西  | 2018/04/26 07:00 | 2018/04/27 17:00 | 連続   | 紀北変換所      | 2ThyV及び2TrB(LS123~LS2. LS92. 22~LS55)                        | 2極自端両端模擬運転試験   | 関西四国間 |        |
| 0608362 | 関西  | 2018/04/27 17:00 | 2018/04/27 22:00 | 毎日   | 紀北変換所      | 2ThyV試験系統  | 2ThyV他点検に伴う実系統試験   | 関西四国間 |        |
| 0702163 | 中国  | 2017/04/09 08:30 | 2017/04/09 17:00 | 毎日   | 東岡山変電所     | 本四連系統線2L   | 東岡山変電所 本四連系統線2L停電切替【東岡山(変)500kV母線保護リレーB系取替】                            | 中国四国間 |        |
| 0802931 | 四国  | 2017/04/10 08:00 | 2017/04/23 17:00 | 連続   | 送電線        | 本四連系統線1L   | 1. ケーブル接続部細密点検、2. ケーブル内部点検、3. 電線路細密点検、4. 電線・地線点検、5. 不良碍子検出、6. AGスペーサ取替 | 中国四国間 |        |
| 0702137 | 中国  | 2017/04/11 09:30 | 2017/04/11 16:30 | 毎日   | 東岡山変電所     | 本四連系統線1L   | 東岡山変電所 本四連系統線1LA系転送装置普通点検  | 中国四国間 |        |
| 0802932 | 四国  | 2017/04/13 08:00 | 2017/04/14 17:00 | 連続   | 送電線        | 本四連系統線1L   | 児島CH GISモータ電源補修<br>伝送オシロ更新   | 中国四国間 |        |
| 0702138 | 中国  | 2017/04/15 09:30 | 2017/04/15 16:30 | 毎日   | 東岡山変電所     | 本四連系統線1L   | 東岡山変電所 本四連系統線1LB系転送装置普通点検  | 中国四国間 |        |
| 0802933 | 四国  | 2017/04/20 08:00 | 2017/04/20 17:00 | 毎日   | 送電線        | 本四連系統線1L   | 坂出CH 伝送オシロ更新   | 中国四国間 |        |
| 0702164 | 中国  | 2017/04/23 08:30 | 2017/04/23 18:00 | 毎日   | 東岡山変電所     | 本四連系統線1L   | 東岡山変電所 本四連系統線1L停電切替【東岡山(変)500kV母線保護リレーB系取替】                            | 中国四国間 |        |
| 0802934 | 四国  | 2017/05/15 08:00 | 2017/05/28 17:00 | 連続   | 送電線        | 本四連系統線2L   | 児島CH ケーブルリレー更新<br>リアクトルリレー更新<br>リアクトル制御盤移設<br>伝送オシロ更新                  | 中国四国間 |        |
| 0802935 | 四国  | 2017/05/15 08:00 | 2017/05/28 17:00 | 連続   | 送電線        | 本四連系統線2L   | 坂出CH ケーブルリレー更新<br>リアクトルリレー更新<br>リアクトル制御盤移設<br>伝送オシロ更新                  | 中国四国間 |        |
| 0802936 | 四国  | 2017/05/15 08:00 | 2017/05/28 17:00 | 連続   | 送電線        | 本四連系統線2L   | 1. ケーブル接続部細密点検、2. 電線路細密点検、3. 不良碍子検出、4. AGスペーサ取替                        | 中国四国間 |        |
| 0802937 | 四国  | 2017/05/15 08:00 | 2017/05/16 17:00 | 連続   | 送電線        | 本四連系統線2L   | 児島CH リアクトルブッシング部油面計補修  | 中国四国間 |        |
| 0802941 | 四国  | 2017/05/15 08:30 | 2017/05/19 18:30 | 連続   | 讃岐SS       | 本四連系統線2L/No. 5ShR  | 本四連系統線2L機器細密点検、転送遮断盤トリップ試験、No.5SHR普通点検、No.5SHR用GIS細密点検                 | 中国四国間 |        |
| 0802942 | 四国  | 2017/05/17 08:30 | 2017/05/26 18:30 | 連続   | 讃岐SS       | 本四連系統線2L/No. 5ShR  | [本四連系統線2L ICr(A系)(B系)後備取替][本四連系統線2L 転送遮断装置取替]制御ケーブル切替、確認試験             | 中国四国間 |        |
| 0700935 | 中国  | 2017/05/24 08:30 | 2017/05/28 20:00 | 連続   | 東岡山変電所     | 本四連系統線2L   | 東岡山変電所 本四連系統線2Lリレーほか取替工事   | 中国四国間 |        |
| 0802938 | 四国  | 2017/05/28 17:00 | 2017/05/28 20:00 | 毎日   | 送電線        | 本四連系統線2L   | 児島CH 保護リレー更新に伴う実潮流試験   | 中国四国間 |        |
| 0802939 | 四国  | 2017/05/28 17:00 | 2017/05/28 20:00 | 毎日   | 送電線        | 本四連系統線2L   | 坂出CH 保護リレー更新に伴う実潮流試験   | 中国四国間 |        |
| 0802950 | 四国  | 2017/05/28 17:00 | 2017/05/28 20:00 | 毎日   | 讃岐SS       | 本四連系統線2L/トプス(500kV)/No. 5ShR                                 | [本四連系統線2L ICr(A系)(B系)後備取替][本四連系統線2L 転送遮断装置取替]実潮流確認試験および方向試験に伴う設備専      | 中国四国間 |        |
| 0803014 | 四国  | 2018/03/27 08:00 | 2018/04/09 17:00 | 連続   | 送電線        | 本四連系統線1L   | 1. ケーブル接続部細密点検、2. ケーブル内部点検、3. 電線路細密点検、4. 電線・地線点検、5. 不良碍子検出、6. AGスペーサ取替 | 中国四国間 |        |
| 0803015 | 四国  | 2018/04/09 08:30 | 2018/04/09 17:30 | 毎日   | 讃岐SS       | 本四連系統線1L   | 本四連系統線1L機器普通点検   | 中国四国間 |        |
| 0802948 | 四国  | 2018/05/12 08:00 | 2018/05/25 17:00 | 連続   | 送電線        | 本四連系統線2L   | 1. ケーブル接続部細密点検、2. 電線路細密点検、3. 電線・地線点検、4. 不良碍子検出、5. AGスペーサ取替、6. 架空       | 中国四国間 |        |

連系線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備)    | 停電区間(停電設備)   | 作業内容                                      | 制約箇所  | 備考(記事) |
|---------|-----|------------------|------------------|------|---------------|--|---|-------|--------|
| 0904234 | 九州  | 2017/05/08 08:00 | 2017/05/19 18:00 | 連続   | 500kV 関門連系線1L | 500kV 関門連系線1L                                      | 関門連系線(電発)送電線補修工事(1号線)                     | 中国九州間 |        |
| 0904235 | 九州  | 2017/05/08 08:00 | 2017/05/19 18:00 | 連続   | 500kV 関門連系線1L | 500kV 関門連系線1L                                      | 500kV 関門連系線(電発)1L 電線宙乗り点検                 | 中国九州間 |        |
| 0701263 | 中国  | 2017/05/09 08:30 | 2017/05/12 17:30 | 毎日   | 関門連系線         | 関門連系線1L  | 関門連系線 細密点検ほか工事                            | 中国九州間 |        |
| 0904238 | 九州  | 2017/05/09 15:00 | 2017/05/09 16:00 | 単日   | 北九州ss         | 北九州ss 500kV 関門連系線 (中央SSC)関門遮断装置/北九州ss 50-30 [加圧停止] | 北九州ss(中央SSC)500kV関門遮断装置 特性試験(50-30CB結合試験) | 中国九州間 |        |
| 0904236 | 九州  | 2017/05/22 08:00 | 2017/06/02 18:00 | 連続   | 500kV 関門連系線2L | 500kV 関門連系線2L                                      | 関門連系線(電発)送電線補修工事(2号線)                     | 中国九州間 |        |
| 0904237 | 九州  | 2017/05/22 08:00 | 2017/06/02 18:00 | 連続   | 500kV 関門連系線2L | 500kV 関門連系線2L                                      | 500kV 関門連系線(電発)2L 電線宙乗り点検                 | 中国九州間 |        |
| 0701264 | 中国  | 2017/05/22 08:30 | 2017/05/25 17:30 | 毎日   | 関門連系線         | 関門連系線2L  | 関門連系線 細密点検ほか工事                            | 中国九州間 |        |
| 0904239 | 九州  | 2017/05/26 10:00 | 2017/05/26 11:00 | 単日   | 北九州ss         | 北九州ss 500kV 関門連系線 (中央SSC)関門遮断装置/北九州ss 50-40 [加圧停止] | 北九州ss(中央SSC)500kV関門遮断装置 特性試験(50-40CB結合試験) | 中国九州間 |        |
| 0904174 | 九州  | 2018/10/20 08:00 | 2018/10/31 18:00 | 連続   | 500kV 関門連系線1L | 500kV 関門連系線1L                                      | 関門連系線(電発)送電線補修工事(1号線)                     | 中国九州間 |        |
| 0904175 | 九州  | 2018/10/20 08:00 | 2018/10/31 18:00 | 連続   | 500kV 関門連系線1L | 500kV 関門連系線1L                                      | 500kV 関門連系線(電発)1L 電線宙乗り点検                 | 中国九州間 |        |
| 0703014 | 中国  | 2018/10/20 08:30 | 2018/10/23 16:30 | 毎日   | 関門連系線         | 関門連系線1L  | 関門連系線 細密点検工事                              | 中国九州間 |        |
| 0904176 | 九州  | 2018/11/03 08:00 | 2018/11/14 18:00 | 連続   | 500kV 関門連系線2L | 500kV 関門連系線2L                                      | 関門連系線(電発)送電線補修工事(2号線)                     | 中国九州間 |        |
| 0904177 | 九州  | 2018/11/03 08:00 | 2018/11/14 18:00 | 連続   | 500kV 関門連系線2L | 500kV 関門連系線2L                                      | 500kV 関門連系線(電発)2L 電線宙乗り点検                 | 中国九州間 |        |
| 0703015 | 中国  | 2018/11/03 08:30 | 2018/11/06 16:30 | 毎日   | 関門連系線         | 関門連系線2L  | 関門連系線 細密点検工事                              | 中国九州間 |        |

連系線の運用容量に影響を与えない作業停止計画(平成29・30年度分)

| 広域受付番号  | エリア | 作業開始日時           | 作業終了日時           | 停止区分 | 作業箇所(作業設備)     | 停電区間(停電設備)                 | 作業内容  | 公表   | 発電制約 | 備考(記事) |
|---------|-----|------------------|------------------|------|----------------|----------------------------|---|------|------|--------|
| 0101782 | 北海道 | 2017/04/03 09:00 | 2017/04/08 17:00 | 毎日   | 道央東幹線(西当別・南早来) | 道央東幹線(西当別・南早来) 2L          | 航空機塗装、相間スペース取替他                             | 公表対象 |      |        |
| 0101783 | 北海道 | 2017/04/03 09:00 | 2017/04/08 17:00 | 毎日   | 北江別線(西当別・北江別)  | 北江別線(西当別・北江別) 2L           | 相間スペース取付・点検                                 | 公表対象 |      |        |
| 0101762 | 北海道 | 2017/04/08 08:00 | 2017/04/14 17:00 | 毎日   | 釧路北線(宇月別・東釧路)  | 釧路北線(宇月別・東釧路) 1L           | 鉄塔防錆塗装                                      | 公表対象 |      |        |
| 0104581 | 北海道 | 2017/04/10 08:00 | 2017/04/14 21:00 | 毎日   | 東釧路変電所         | 東釧路変電所 101<釧路北線1号線>        | 101CB内部点検、パフファシリンダ交換                        | 公表対象 |      |        |
| 0104874 | 北海道 | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 18:00 | 単日   | 双葉開閉所          | 双葉開閉所 108<双葉幹線2号線>         | 108開連制御ケーブル撤去・接続                            | 公表対象 |      |        |
| 0203969 | 東北  | 2017/05/02 09:00 | 2017/05/02 17:50 | 単日   | 越後開閉所          | 五頭幹線1号                     | BP、オンロ取替開連(五頭幹線1号)CT回路切替、VCT組合せ             | 公表対象 |      |        |
| 0201003 | 東北  | 2017/05/06 08:40 | 2017/05/07 17:20 | 連続   | 米沢変電所          | 蔵王幹線1号                     | O1系機器Rv普細点検O1塗装、1A投確装置他修繕                   | 公表対象 |      |        |
| 0201043 | 東北  | 2017/05/08 08:30 | 2017/05/12 17:30 | 連続   | 北青幹線2号         | 北青幹線2号                     | 架渉線定期点検、鉄塔(腕金)防錆塗装                          | 公表対象 |      |        |
| 0201053 | 東北  | 2017/05/20 08:30 | 2017/05/29 17:30 | 連続   | 北上幹線1号         | 北上幹線1号                     | 定期点検  | 公表対象 |      |        |
| 0201048 | 東北  | 2017/05/22 08:40 | 2017/05/26 17:20 | 連続   | 飯豊幹線2号         | 飯豊幹線2号                     | 定期点検24基、防錆塗装6基電線宙乗り点検23径間                   | 公表対象 |      |        |
| 0304331 | 東京  | 2017/06/01 08:00 | 2017/06/04 20:00 | 連続   | 中東京(変)         | 中沢線2L/中沢線2LのCBO2           | 1.鉄構塗装(中沢線2L)                               | 公表対象 |      |        |
| 0304309 | 東京  | 2017/06/02 10:00 | 2017/06/02 16:00 | 単日   | 中東京(変)         | 中沢線2LのCBO2                 | 1.中沢線2L CBO2停止試験                            | 公表対象 |      |        |
| 0307064 | 東京  | 2017/06/04 08:30 | 2017/06/04 17:00 | 単日   | 東内幸町線1L        | 東内幸町線1L                    | 絶縁油採取                                       | 公表対象 | 制約有  |        |
| 0301068 | 東京  | 2017/06/05 09:00 | 2017/06/30 17:00 | 連続   | 豊島線3L          | 豊島線3L                      | 1.SSJ機能点検 2.川108M防食層補修                      | 公表対象 | 制約有  |        |
| 0304606 | 東京  | 2017/06/08 08:00 | 2017/06/08 22:00 | 単日   | 豊島             | 城北線1L/城北線1LのCBO4           | GIS点検(4E4)                                  | 公表対象 |      |        |
| 0409809 | 中部  | 2017/07/01 09:00 | 2017/07/01 17:00 | 単日   | 東海変            | 275kV 知多第二東海 1L            | 開閉操作  | 公表対象 |      |        |
| 0405948 | 中部  | 2017/07/02 08:00 | 2017/07/05 17:00 | 毎日   | 三重連絡 1L        | 500kV 三重連絡 1L 全線           | 鉄塔防錆塗装                                      | 公表対象 |      |        |
| 0412774 | 中部  | 2017/07/03 09:00 | 2017/07/07 14:00 | 毎日   | 東名古屋変          | 275kV 知多火力 1L              | 東名古屋変 275kV GIS防水対策修理                       | 公表対象 | 制約有  |        |
| 0409899 | 中部  | 2017/07/04 09:30 | 2017/07/04 17:00 | 単日   | 名城変            | 275kV 牛島町名城 1L             | リレー点検(SHRDタモ)                               | 公表対象 |      |        |
| 0411759 | 中部  | 2017/08/08 09:00 | 2017/08/08 12:00 | 単日   | 幸田変            | 275kV 幸田碧南 1L              | 幸田変 EG、電源切替盤取替に伴う運転制約                       | 公表対象 | 制約有  |        |
| 0501836 | 北陸  | 2018/09/03 07:30 | 2018/10/23 17:30 | 連続   | 送電線            | 加賀東金津線2L                   | 加賀東金津線電線張替・地線張替・がいし取替 No.39~50 11           | 公表対象 |      |        |
| 0501834 | 北陸  | 2018/09/04 08:30 | 2018/09/05 17:30 | 毎日   | 送電線            | 新富山幹線1L                    | 電線ケーブル採取(No.59~60(No.59側),No.70~71(No.71側)) | 公表対象 |      |        |
| 0501858 | 北陸  | 2018/09/06 08:30 | 2018/09/07 17:30 | 毎日   | 加賀変電所          | 中央幹線1L/中央幹線1L構内(加賀)        | IMCS切替                                      | 公表対象 |      |        |
| 0501833 | 北陸  | 2018/09/10 08:30 | 2018/09/11 17:30 | 毎日   | 送電線            | 能越幹線2L                     | 地線修理(No.74.92)                              | 公表対象 |      |        |
| 0501954 | 北陸  | 2018/09/20 08:30 | 2018/09/22 17:30 | 毎日   | 送電線            | 南条越前線1L                    | 防錆塗装No.8, 34, 40, 41, 43                    | 公表対象 |      |        |
| 0610935 | 関西  | 2017/04/05 09:00 | 2017/04/05 16:30 | 単日   | 大黒部幹線1L        | 城端SW/S~北大阪S/S              | 北大阪変電所275kV避雷器設置工事に伴う架線工事                   | 公表対象 |      |        |
| 0608876 | 関西  | 2017/06/05 09:00 | 2017/06/09 17:00 | 連続   | 丸山幹線1L         | 関~甲賀                       | 1、No283~332架線金具修繕                           | 公表対象 |      |        |
| 0608706 | 関西  | 2017/07/06 09:00 | 2017/07/20 17:00 | 連続   | 若狹幹線山側1L       | 畿南S/S~京北SW/S               | 鉄塔部材溶接修繕工事(敦賀保線所管内)                         | 公表対象 |      |        |
| 0608803 | 関西  | 2018/03/10 09:00 | 2018/03/11 18:00 | 毎日   | 信貴線(阪奈線) 1L    | 新生駒S/S~信貴S/S               | 電力線ダンパー撤去34基                                | 公表対象 |      |        |
| 0608806 | 関西  | 2018/03/16 09:00 | 2018/03/18 18:00 | 毎日   | 信貴線(阪奈線) 2L    | 新生駒S/S~信貴S/S               | 電力線スペース取替 4径間                               | 公表対象 |      |        |
| 0700800 | 中国  | 2017/04/01 09:00 | 2017/04/05 17:00 | 毎日   | 新広島幹線          | 新広島幹線1L                    | 新広島幹線 鉄塔防錆塗装ほか工事                            | 公表対象 |      |        |
| 0701259 | 中国  | 2017/04/09 09:00 | 2017/04/12 17:00 | 毎日   | 松江連絡線          | 松江連絡線1L                    | 松江連絡線 接近遮断標識修理(1L)ほか                        | 公表対象 |      |        |
| 0702382 | 中国  | 2017/04/10 09:00 | 2017/04/13 17:00 | 毎日   | 新山口連絡線         | 新山口連絡線                     | 新山口連絡線 接近遮断標識修理工事                           | 公表対象 |      |        |
| 0701091 | 中国  | 2017/04/17 09:00 | 2017/04/21 16:30 | 毎日   | 笠岡幹線           | 笠岡幹線1L                     | 笠岡幹線 支持物塗装工事                                | 公表対象 |      |        |
| 0702342 | 中国  | 2017/05/15 09:00 | 2017/05/15 16:00 | 毎日   | 東山口変電所         | 東山口幹線1L                    | 東山口変電所 東山口幹線1号CB欠相遮断表示回路修理                  | 公表対象 |      |        |
| 0803281 | 四国  | 2017/04/09 07:30 | 2017/04/09 20:30 | 単日   | 讃岐SS           | 麻線1L                       | 麻線1L機器普通点検、GCB共通欠陥対策修繕                      | 公表対象 |      |        |
| 0803341 | 四国  | 2017/04/17 08:30 | 2017/04/21 17:30 | 毎日   | 送電線            | 広見線2L                      | ・鉄塔塗装 No10,11,29,32 計4基                     | 公表対象 |      |        |
| 0802677 | 四国  | 2017/04/19 08:00 | 2017/04/19 17:20 | 単日   | 西条SS           | 北松山線                       | GCB普通点検、甲乙LS細密点検、L-LS細密点検                   | 公表対象 |      |        |
| 0802681 | 四国  | 2017/04/24 08:30 | 2017/04/25 17:30 | 毎日   | 川内SS           | 大洲南幹線1L                    | GCBフランジ修繕、鳥害防止器修繕                           | 公表対象 |      |        |
| 0803289 | 四国  | 2017/04/26 08:30 | 2017/04/26 17:30 | 単日   | 高松SS           | 高松線2L                      | 高松線2L GCB・甲乙L-LS細密点検、LPD普通、FT点検             | 公表対象 |      |        |
| 0904468 | 九州  | 2017/04/05 09:00 | 2017/04/05 17:00 | 単日   | 220kV 宮崎分岐線1L  | 220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L | 電線付属品(ダンパ)取替【直営作業】                          | 公表対象 |      |        |
| 0903331 | 九州  | 2017/04/12 08:30 | 2017/04/18 17:30 | 連続   | 500kV 脊振幹線1L   | 500kV 脊振幹線1L               | OPGW張替                                      | 公表対象 |      |        |
| 0903343 | 九州  | 2017/05/16 08:30 | 2017/05/16 17:30 | 単日   | 500kV 佐賀幹線1L   | 500kV 佐賀幹線1L               | 架線金具修繕                                      | 公表対象 |      |        |
| 0905492 | 九州  | 2017/05/16 09:00 | 2017/05/18 17:00 | 毎日   | 220kV 大分北線1L   | 220kV 大分北線1L               | 220kV大分幹線電線過流探傷試験(1L)                       | 公表対象 |      |        |
| 0903518 | 九州  | 2017/06/05 09:00 | 2017/06/06 17:00 | 毎日   | 500kV 豊前北幹線2L  | 500kV 豊前北幹線2L              | 500kV豊前北幹線部材取替修繕工事【2L】                      | 公表対象 |      |        |
| 1000679 | 沖縄  | 2017/04/03 09:00 | 2017/04/08 17:00 | 毎日   | 沖縄幹線1号         | 沖縄幹線1号                     | マルチホーン取付                                    | 公表対象 |      |        |
| 1000536 | 沖縄  | 2017/04/19 09:00 | 2017/04/20 17:00 | 毎日   | 渡口幹線2号         | 渡口幹線2号                     | CB、D1定期点検                                   | 公表対象 |      |        |
| 1000532 | 沖縄  | 2017/04/24 09:00 | 2017/04/24 17:00 | 単日   | 具志川幹線1号        | 具志川幹線1号                    | 具志川幹線1号 碑子調査                                | 公表対象 |      |        |
| 1000549 | 沖縄  | 2017/05/27 09:00 | 2017/05/27 17:00 | 単日   | 中頭幹線1号         | 中頭幹線1号                     | 碑子調査  | 公表対象 |      |        |
| 1000580 | 沖縄  | 2017/08/01 09:00 | 2017/08/03 17:00 | 毎日   | 友寄幹線           | 友寄幹線                       | 碑子調査  | 公表対象 |      |        |