

第8号議案

広域連系系統等の作業停止計画（平成29・30年度分）について

（案）

業務規程第161条第3項に基づき、発電計画提出者及び一般送配電事業者から平成29・30年度分の作業停止計画（年間計画）の最終案を受け取ったので、別紙1および別紙2のとおり、広域連系系統等の作業停止計画を取りまとめ、これを確認し、本作業停止計画のうち、連系線及び地内基幹送電線の作業停止計画を系統情報サービスに公表する。（公表日：平成29年3月1日）

以上

【添付資料】

別紙1：連系線の運用容量に影響を与える作業停止計画（平成29・30年度分）

別紙2：連系線の運用容量に影響を与えない作業停止計画（平成29・30年度分）

（別紙2は一部抜粋）

連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	備考(記事)
0201062	東北	2017/05/23 08:00	2017/05/26 18:00	連続	上北変電所	上北変MT3	MT3ブロック点検、機械式Ry修繕	北海道本州間	
0101800	北海道	2017/05/25 06:30	2017/05/29 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1極サイリスタバルブ定期点検他	北海道本州間	
0101801	北海道	2017/05/25 06:30	2017/05/29 17:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯・電函)	(電発)北本七飯線(北七飯・電函) 1L	北本七飯線1L引込部クランプ交換補修他	北海道本州間	
0101802	北海道	2017/05/25 06:30	2017/05/29 17:00	連続	(電発)上北交直変換所	(電発)上北交直変換所 第1極	第1極全停作業に伴う保安停止	北海道本州間	
0101803	北海道	2017/05/25 06:30	2017/05/29 18:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	汚損測定、CH点検およびCH汚損対策他	北海道本州間	
0101804	北海道	2017/05/25 06:30	2017/05/29 17:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	電線路細密点検、電線圧縮型接続部点検、鉄塔防錆塗装他	北海道本州間	
0101805	北海道	2017/05/25 06:30	2017/05/26 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	電線圧縮型接続部点検	北海道本州間	
0203460	東北	2017/05/25 08:30	2017/05/26 18:00	連続	上北変電所	上北変MT3	MT3NL設置関連MT3NL用LS杭打ち	北海道本州間	
0105586	北海道	2017/05/26 07:00	2017/05/26 17:00	単日	(電発)北本七飯線(北七飯・電函)	(電発)北本七飯線(北七飯・電函) 1L	電線圧縮型接続部補修	北海道本州間	
0201734	東北	2017/05/26 17:00	2017/05/26 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 3号変圧器投入時	機器点検	北海道本州間	
0203465	東北	2017/05/26 17:00	2017/05/26 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 3号変圧器投入時	NL設置関連	北海道本州間	
0105620	北海道	2017/05/27 13:00	2017/05/27 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 103<北本七飯線1号>	制御ケーブル接続、確認試験	北海道本州間	
0203466	東北	2017/05/28 08:30	2017/05/29 18:00	連続	上北変電所	上北変MT4	MT3NL設置関連MT4NL用LS杭打ち	北海道本州間	
0102061	北海道	2017/05/28 13:00	2017/05/28 17:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 函館LS-3~上北LS-3	函館・上北変換所:北本直流幹線#1LのLT、CC、CF点検	北海道本州間	
0203473	東北	2017/05/29 17:00	2017/05/29 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 4号変圧器投入時	NL設置関連、機器据付関連	北海道本州間	
0102065	北海道	2017/05/29 18:10	2017/05/29 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極フローティング	第1極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約	北海道本州間	
0201256	東北	2017/07/11 08:40	2017/10/02 18:00	連続	上北変電所	上北変MT2	CB改良(MT2)関連MT2一次CB「O22」取替	北海道本州間	
0101943	北海道	2017/10/02 06:50	2017/10/05 18:10	毎日	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	電線路細密点検他	北海道本州間	
0102109	北海道	2017/10/02 06:50	2017/10/02 08:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成	北海道本州間	
0102110	北海道	2017/10/02 16:30	2017/10/02 18:10	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し	北海道本州間	
0201735	東北	2017/10/02 17:00	2017/10/02 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 2号変圧器投入時	一次CB取替他	北海道本州間	
0102111	北海道	2017/10/03 06:50	2017/10/03 08:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成	北海道本州間	
0101942	北海道	2017/10/03 08:00	2017/10/03 17:00	単日	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	帰線避雷器点検(2箇所)	北海道本州間	
0101954	北海道	2017/10/03 08:00	2017/10/04 19:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 函館変換所 LS-310.LS-320~上北変換所 LS-310.LS-320	直流幹線帰線保護装置定期点検他	北海道本州間	
0201431	東北	2017/10/03 08:30	2017/10/04 13:00	連続	上北変電所	上北変MT3	MT3NL設置関連LS、NL搬入据付	北海道本州間	
0201736	東北	2017/10/04 12:00	2017/10/04 13:00	単日	上北変電所	上北変電所 3号変圧器投入時	NL設置関連、機器据付	北海道本州間	
0201456	東北	2017/10/04 13:00	2017/10/05 18:00	連続	上北変電所	上北変MT4	MT3NL設置関連LS、NL搬入・据付	北海道本州間	
0102113	北海道	2017/10/04 17:50	2017/10/04 19:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し	北海道本州間	
0102114	北海道	2017/10/05 06:50	2017/10/05 08:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成	北海道本州間	
0102115	北海道	2017/10/05 16:30	2017/10/05 18:10	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し	北海道本州間	
0201737	東北	2017/10/05 17:00	2017/10/05 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 4号変圧器投入時	NL設置関連、機器据付	北海道本州間	
0101976	北海道	2017/10/22 06:30	2017/10/31 22:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第2極サイリスタバルブ細密点検他	北海道本州間	
0101977	北海道	2017/10/22 06:30	2017/10/31 17:00	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)北本七飯線(北七飯・電函) 2L	北本七飯線2号線保護装置更新他	北海道本州間	
0101978	北海道	2017/10/22 06:30	2017/10/31 17:00	連続	(電発)上北交直変換所	(電発)上北交直変換所 第2極	北本上北線2号線保護装置(2)更新他	北海道本州間	
0101979	北海道	2017/10/22 06:30	2017/10/31 18:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	汚損測定、CH点検およびCH汚損対策他	北海道本州間	
0201547	東北	2017/10/22 07:00	2017/10/31 17:00	連続	上北変電所	北本上北線2号	北本上北線2号リレー盤更新	北海道本州間	
0101989	北海道	2017/10/22 09:00	2017/10/31 16:00	連続	北七飯変電所	北七飯変電所 104<北本七飯線2号>	北本七飯線2号保護継電器盤取替他	北海道本州間	
0101980	北海道	2017/10/23 07:00	2017/10/27 17:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	電線路細密点検、鉄塔防錆塗装、鉄塔部材補修	北海道本州間	
0101981	北海道	2017/10/23 07:00	2017/10/24 17:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯・電函)	(電発)北本七飯線(北七飯・電函) 2L	電線路細密点検	北海道本州間	
0201554	東北	2017/10/25 08:30	2017/10/25 18:00	単日	上北変電所	上北変MT3	MT3NL設置関連架線接続	北海道本州間	
0201738	東北	2017/10/25 17:00	2017/10/25 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 3号変圧器投入時	NL設置関連、架線接続他	北海道本州間	
0201560	東北	2017/10/26 08:30	2017/10/26 18:00	単日	上北変電所	上北変MT4	MT3NL設置関連架線接続	北海道本州間	
0201739	東北	2017/10/26 17:00	2017/10/26 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 4号変圧器投入時	NL設置関連、架線接続他	北海道本州間	
0105619	北海道	2017/10/28 09:00	2017/10/28 13:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 104<北本七飯線2号>	制御ケーブル接続、確認試験	北海道本州間	
0105622	北海道	2017/10/31 16:00	2017/10/31 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 104<北本七飯線2号>	低圧検相、潮流測定	北海道本州間	
0102242	北海道	2017/10/31 19:10	2017/10/31 22:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約	北海道本州間	
0204190	東北	2017/12/04 08:30	2017/12/15 18:00	連続	岩手変電所	岩手変MT2	MT2塗装他	北海道本州間	
0204716	東北	2017/12/15 17:00	2017/12/15 18:00	単日	岩手変電所	岩手変電所 2号変圧器投入時	MT2塗装他	北海道本州間	

連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29-30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	備考(記事)
0105608	北海道	2018/05/12 06:30	2018/05/16 18:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	汚損測定、CH点検およびCH汚損対策他	北海道本州間	
0105615	北海道	2018/05/12 06:30	2018/05/19 22:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1極サイリスタバルブ定期点検他	北海道本州間	
0105617	北海道	2018/05/12 06:30	2018/05/19 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	第1極断路器(LS-1-E-1)更新他	北海道本州間	
0105618	北海道	2018/05/12 06:30	2018/05/19 17:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯・電函)	(電発)北本七飯線(北七飯・電函) 1L	北本七飯線1号保護装置更新他	北海道本州間	
0105625	北海道	2018/05/12 09:00	2018/05/19 17:00	連続	北七飯変電所	北七飯変電所 103<北本七飯線1号>	北本七飯線1号保護継電器盤取替他	北海道本州間	
0105598	北海道	2018/05/15 07:00	2018/05/19 17:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	電線路細密点検他	北海道本州間	
0204419	東北	2018/05/15 08:10	2018/05/15 17:50	単日	上北変電所	北本上北線1号	O5ブロックRv点検O5Ry盤修繕工事	北海道本州間	
0105602	北海道	2018/05/16 16:00	2018/05/16 16:20	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	函館変換所他WDM新設工事に伴う第1極A系列ロック解除	北海道本州間	
0105600	北海道	2018/05/16 15:50	2018/05/16 17:10	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極フローティング	函館変換所他WDM新設工事に伴う第2極A系列ロック解除	北海道本州間	
0105616	北海道	2018/05/19 19:10	2018/05/19 22:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極フローティング	・第1極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約	北海道本州間	
0105621	北海道	2018/05/19 20:00	2018/05/19 21:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 103<北本七飯線1号>	低圧検相、潮流測定	北海道本州間	
0105596	北海道	2018/10/10 06:50	2018/10/10 08:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成	北海道本州間	
0105597	北海道	2018/10/10 06:50	2018/10/13 18:10	毎日	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	電線路細密点検他	北海道本州間	
0105607	北海道	2018/10/10 08:00	2018/10/13 17:00	毎日	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	帰線避雷器点検、第3人孔拡幅工事	北海道本州間	
0105595	北海道	2018/10/10 16:30	2018/10/10 18:10	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し	北海道本州間	
0105594	北海道	2018/10/11 06:50	2018/10/11 08:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成	北海道本州間	
0105604	北海道	2018/10/11 08:00	2018/10/12 17:00	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	帰線ケーブル性能確認試験	北海道本州間	
0105612	北海道	2018/10/11 08:00	2018/10/12 19:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	直流幹線帰線保護装置定期点検他	北海道本州間	
0105609	北海道	2018/10/12 17:50	2018/10/12 19:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し	北海道本州間	
0105593	北海道	2018/10/13 06:50	2018/10/13 08:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成	北海道本州間	
0105592	北海道	2018/10/13 16:30	2018/10/13 18:10	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し	北海道本州間	
0105591	北海道	2018/10/17 06:30	2018/10/21 17:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	電線路細密点検他	北海道本州間	
0105606	北海道	2018/10/17 06:30	2018/10/21 18:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	汚損測定、CH点検およびCH汚損対策他	北海道本州間	
0105611	北海道	2018/10/17 06:30	2018/10/21 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	第2極断路器(LS-2-E-2)細密点検他	北海道本州間	
0105613	北海道	2018/10/17 06:30	2018/10/21 17:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯・電函)	(電発)北本七飯線(北七飯・電函) 2L	第2極全停作業に伴う保安停止	北海道本州間	
0105614	北海道	2018/10/17 06:30	2018/10/21 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第2極サイリスタバルブ定期点検他	北海道本州間	
0105603	北海道	2018/10/17 13:00	2018/10/17 17:00	単日	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	LT・CC・CF点検	北海道本州間	
0105601	北海道	2018/10/18 19:30	2018/10/18 20:50	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	マイクド波無線機更新工事に伴う第1極B系列ロック解除	北海道本州間	
0105599	北海道	2018/10/18 20:20	2018/10/18 20:40	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極フローティング	マイクド波無線機更新工事に伴う第2極B系列ロック解除	北海道本州間	
0105610	北海道	2018/10/21 18:10	2018/10/21 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約	北海道本州間	
0105605	北海道	2018/10/22 06:30	2018/10/24 18:30	毎日	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	第3人孔拡幅工事	北海道本州間	
0105588	北海道	2018/10/24 10:00	2018/10/24 16:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 函館変換所 O-51.53.550	北電増強北本の系統連系試験に伴う制約・高調波影響確認試験	北海道本州間	
0105590	北海道	2018/10/24 10:00	2018/10/24 16:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	系統連系試験に伴う制約	北海道本州間	
0105587	北海道	2018/12/16 09:30	2018/12/16 16:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 函館変換所 O-51.53.550	北電増強北本の系統連系試験に伴う制約・高調波影響確認試験	北海道本州間	
0105589	北海道	2018/12/16 09:30	2018/12/16 16:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	系統連系試験に伴う制約	北海道本州間	

連系統の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29-30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	備考(記事)
0301390	東京	2017/04/08 07:00	2017/04/14 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	?電線スヘーサ補修?11~12.?13~14.?23~25 ?電線本体点検?23~24 ?地線本体点検?24~24 ?大型がいし装置点検?23	東北東京間	
0301371	東京	2017/04/11 09:00	2017/04/13 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	?電線・地線・大型がいし装置点検 ?53.83.113(3径間)	東北東京間	
0301391	東京	2017/04/15 07:00	2017/04/21 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	?電線スヘーサ補修?11~12.?13~14.?23~25 ?電線本体点検?23~24 ?地線本体点検?23~24 ?大型がいし装置点検?23	東北東京間	
0301420	東京	2017/04/18 09:00	2017/04/20 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	?電線・地線・大型がいし装置点検 ?53.83.113(3径間)	東北東京間	
0201069	東北	2017/05/26 08:30	2017/05/29 17:30	連続	相福幹線1号	相福幹線1号	架渉線点検, クランプ補修	東北東京間	
0201074	東北	2017/05/30 08:30	2017/06/02 17:30	連続	相福幹線2号	相福幹線2号	架渉線点検, スペーサ補修, クランプ補修	東北東京間	
0201109	東北	2017/06/06 08:30	2017/06/09 17:30	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	架渉線点検	東北東京間	
0201147	東北	2017/06/12 08:30	2017/06/15 17:30	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	架渉線点検	東北東京間	
0204140	東北	2017/11/27 08:40	2017/11/27 17:20	単日	米沢変電所	吾妻幹線1号	朝日幹線SPC端末装置設置米沢(変)吾妻他SPCリレー整	東北東京間	
0204158	東北	2017/11/28 08:40	2017/11/28 17:20	単日	米沢変電所	吾妻幹線2号	朝日幹線SPC端末装置設置米沢(変)吾妻他SPCリレー整	東北東京間	
0201721	東北	2018/03/22 08:30	2018/06/30 17:30	連続	南相馬変電所	南相馬MT2	MT2一次Bg他修繕他MT2一次Bg, 一次GIS他修繕	東北東京間	
0205915	東北	2018/03/22 08:30	2018/07/05 17:30	連続	南相馬変電所	南相馬MT2	MT2オーバーホール	東北東京間	
0202429	東北	2018/05/07 08:40	2018/06/08 17:20	連続	南相馬変電所	南相馬MT2	MT2一次他GISベローズ他修繕	東北東京間	
0204451	東北	2018/05/15 08:40	2018/05/18 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	定期点検	東北東京間	
0204595	東北	2018/05/15 08:40	2018/05/17 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	ダブルトーションナルダンパ補修	東北東京間	
0204627	東北	2018/05/18 08:40	2018/05/19 17:20	連続	福島変電所	吾妻幹線1号	O7ブロック機器, Ry普細点	東北東京間	
0204464	東北	2018/05/22 08:40	2018/05/25 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	定期点検	東北東京間	
0204597	東北	2018/05/22 08:40	2018/05/24 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	ダブルトーションナルダンパ補修	東北東京間	
0204634	東北	2018/05/25 08:40	2018/05/26 17:20	連続	福島変電所	吾妻幹線2号	O8ブロック機器, Ry普細点	東北東京間	
0306356	東京	2018/06/09 07:00	2018/06/15 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	(1)電線スヘーサ取替No.6~7,14~15,15~16 29~30 4径間 (2)大型がいし装置点検No.28 1基 (3)電線本体点検No.28~29 1径間 (4)地線本体点検No.28~29 1径間	東北東京間	
0202549	東北	2018/06/11 08:40	2018/06/15 17:20	連続	南相馬変電所	南相馬MT2	現地制御盤他取替	東北東京間	
0202712	東北	2018/06/11 08:30	2018/06/15 17:30	連続	南相馬変電所	相馬双葉幹線1号	O1ブロック機器・Ry普細点	東北東京間	
0204669	東北	2018/06/11 08:30	2018/06/15 17:00	連続	相馬双葉幹線1号	相馬双葉幹線1号	架渉線点検	東北東京間	
0306358	東京	2018/06/11 09:00	2018/06/13 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	(1)電線・地線・大型がいし装置点検 No.58,88,118(3径間) (2)テフロンテープ巻き直し No.92~93,98~99,102~103(3径間) (3)SRリング取替 No.92~93,98~99,102~103(3径間)	東北東京間	
0202574	東北	2018/06/14 09:10	2018/06/21 16:50	連続	南相馬変電所	南相馬MT2	MT2塗装	東北東京間	
0202822	東北	2019/03/03 08:30	2019/03/16 17:30	連続	福島変電所	相福幹線1号	福島(変)リレー整備	東北東京間	
0202887	東北	2019/03/03 08:30	2019/03/16 17:30	連続	東福島変電所	東福島支線1号	東福島(変)リレー整備	東北東京間	
0204494	東北	2019/03/04 08:30	2019/03/08 17:30	連続	相福幹線1号	相福幹線1号	定期点検, クランプ補修	東北東京間	
0202946	東北	2019/03/04 09:30	2019/03/16 17:30	連続	南相馬変電所	相福幹線1号	リレー整備2PCMRy盤取替(対向試験含む)	東北東京間	
0306357	東京	2019/03/09 07:00	2019/03/15 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	(1)電線スヘーサ取替No.6~7,14~15,15~16 29~30 4径間 (2)大型がいし装置点検No.28 1基 (3)電線本体点検No.28~29 1径間 (4)地線本体点検No.28~29 1径間 (5)がいし連金具補修 No.14 1基	東北東京間	
0204676	東北	2019/03/09 08:30	2019/03/15 17:30	連続	相馬双葉幹線2号	相馬双葉幹線2号	架渉線点検, スペーサ補修	東北東京間	
0202744	東北	2019/03/11 08:30	2019/03/15 17:30	連続	南相馬変電所	相馬双葉幹線2号	O2ブロック機器・Ry普細点	東北東京間	
0306359	東京	2019/03/11 09:00	2019/03/13 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	(1)電線・地線・大型がいし装置点検 No.58,88,118(3径間) (2)テフロンテープ巻き直し No.92~93,98~99,102~103(3径間) (3)SRリング取替 No.92~93,98~99,102~103(3径間)	東北東京間	
0202915	東北	2019/03/17 08:30	2019/03/30 17:30	連続	東福島変電所	東福島支線2号	東福島(変)リレー整備	東北東京間	
0202957	東北	2019/03/17 08:30	2019/03/30 17:30	連続	福島変電所	相福幹線2号	福島(変)リレー整備	東北東京間	
0204516	東北	2019/03/18 08:30	2019/03/22 17:30	連続	相福幹線2号	相福幹線2号	定期点検, スペーサ補修, クランプ補修	東北東京間	
0203023	東北	2019/03/18 09:30	2019/03/30 17:30	連続	南相馬変電所	相福幹線2号	リレー整備2PCMRy盤取替(対向試験含む)	東北東京間	

連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	備考(記事)
0301928	東京	2017/04/17 08:00	2017/04/18 20:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・屋内外機器定期点検 ・WHM他取替	東京中部間(佐久間)	
0405978	中部	2017/04/17 09:00	2017/04/17 18:00	単日	電発佐久間	275kV 60HZ BUS	LS106更新に伴う架線接続ほか	東京中部間(佐久)	
0409307	中部	2017/04/17 09:00	2017/04/17 18:00	単日	電発佐久間	275kV 60HZ BUS	LS-106更新に伴う架線接続他	東京中部間(佐久)	
0304837	東京	2017/04/18 14:00	2017/04/18 18:00	単日	電発佐久間(FC)	佐久間FC	新豊根佐久間線60Hz直列機器更新に伴う実潮流試験のための試験専有	東京中部間(佐久間)	
0404735	中部	2017/04/18 14:00	2017/04/18 18:00	単日	電発佐久間	275kV 60HZ BUS	直列機器更新工事に伴う試験使用ほか	東京中部間(佐久)	
0409308	中部	2017/04/18 14:00	2017/04/18 18:00	単日	電発佐久間	275kV 60HZ BUS	新豊根佐久間60Hz直列機器更新工事に伴う試験使用	東京中部間(佐久)	
0404776	中部	2017/11/03 08:00	2017/11/05 22:00	連続	電発新豊根	275kV 新豊根東栄線	自動オシロ波形伝送装置更新	東京中部間(佐久)	
0405925	中部	2017/11/03 07:00	2017/11/03 18:00	単日	東栄変	275kV 1 BANK	1B一次 甲5010本・BOX普点	東京中部間(佐久)	
0405925	中部	2017/11/03 07:00	2017/11/03 18:00	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線 構内	1B一次 甲5010本・BOX普点	東京中部間(佐久)	
0409328	中部	2017/11/03 07:00	2017/11/03 18:00	単日	東栄変	275kV 1 BANK	PCB分析採油	東京中部間(佐久)	
0409328	中部	2017/11/03 07:00	2017/11/03 18:00	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線 構内	PCB分析採油	東京中部間(佐久)	
0404685	中部	2017/11/03 09:00	2017/11/03 12:00	単日	東栄変	275kV 1 BANK	開閉試験	東京中部間(佐久)	
0404685	中部	2017/11/03 09:00	2017/11/03 12:00	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線	開閉試験	東京中部間(佐久)	
0405926	中部	2017/11/04 07:00	2017/11/04 18:00	単日	東栄変	275kV 1 BANK	Z5010本・BOX普点	東京中部間(佐久)	
0405926	中部	2017/11/04 07:00	2017/11/04 18:00	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線 構内	Z5010本・BOX普点	東京中部間(佐久)	
0405940	中部	2017/11/05 08:00	2017/11/05 18:00	単日	東栄変	275kV 1 BANK	東栄変統合型計測装置設置(新豊根東栄線取込)	東京中部間(佐久)	
0405940	中部	2017/11/05 08:00	2017/11/05 18:00	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線 全線	東栄変統合型計測装置設置(新豊根東栄線取込)	東京中部間(佐久)	
0405941	中部	2017/11/05 18:00	2017/11/05 20:00	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線	東栄変統合型計測装置設置(新豊根東栄線取込) 実負荷測	東京中部間(佐久)	
0411677	中部	2017/11/05 22:00	2017/11/05 23:59	単日	電発新豊根	275kV 新豊根東栄線	自動オシロ装置更新に伴う実潮流試験	東京中部間(佐久)	
0300768	東京	2017/11/07 08:00	2017/11/16 20:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・サイリスタバルブ細密点検 ・屋内外機器定期点検	東京中部間(佐久間)	
0300769	東京	2017/11/07 08:00	2017/11/16 18:00	連続	電発佐久間(発)	佐久間(発)FC連絡線50Hz	・O-50特別細密点検 ・自動オシロ装置更新に伴うケーブル切替 ・線路用保護継電器定期点検	東京中部間(佐久間)	
0304840	東京	2017/11/07 08:00	2017/11/08 18:00	毎日	電発静岡流通事業所(中西制)	佐久間FC連絡線 50Hz・60Hz)	《1》電線内劣化調査(過流探傷) 佐久間ST~佐久間FC(内4条・昼間cct)	東京中部間(佐久間)	
0405961	中部	2017/11/07 08:00	2017/11/16 18:00	連続	電発佐久間	275kV FC連絡線60HZ	O-50特別細密点検、自動オシロ装置更新に伴うケーブル切替	東京中部間(佐久)	
0409343	中部	2017/11/07 08:00	2017/11/08 18:00	毎日	電発佐久間	275kV FC連絡線60HZ	電線内劣化調査(過流探傷)	東京中部間(佐久)	
0409345	中部	2017/11/07 07:00	2017/11/14 18:00	毎日	電発佐久間	275kV 佐久間西幹山 1L	電線路細密点検・端子取替工事・スリーブ補修	東京中部間(佐久)	
0306333	東京	2017/11/08 09:00	2017/11/08 16:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz母線	屋外機器点検(LS-212,209) 2Gと0号Tr同時	東京中部間(佐久間)	
0412998	中部	2017/11/08 09:00	2017/11/08 17:00	単日	電発佐久間	275kV 60HZ BUS	旧SSC撤去に伴うPT回路切離しほか	東京中部間(佐久)	
0412998	中部	2017/11/08 09:00	2017/11/08 17:00	単日	電発佐久間	275kV FC連絡線60HZ	旧SSC撤去に伴うPT回路切離しほか	東京中部間(佐久)	
0306354	東京	2017/11/09 09:00	2017/11/09 16:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz母線	屋外機器点検(LS-213) 3Gと同時	東京中部間(佐久間)	
0409348	中部	2017/11/09 09:00	2017/11/09 18:00	単日	電発佐久間FC	転送ブロック A系	48V直流電源装置更新	東京中部間(佐久)	
0409348	中部	2017/11/09 09:00	2017/11/09 18:00	単日	電発佐久間FC	転送ブロック B系	48V直流電源装置更新	東京中部間(佐久)	
0404742	中部	2017/11/13 08:00	2017/11/13 17:00	単日	電発佐久間	275kV 佐久間西幹山 1L 全線	自動オシロ装置更新に伴うケーブル切替	東京中部間(佐久)	
0409349	中部	2017/11/13 09:00	2017/11/13 17:00	単日	電発佐久間FC	転送ブロック A系	佐久間向TFT・TFB電源盤補修	東京中部間(佐久)	
0409349	中部	2017/11/13 09:00	2017/11/13 17:00	単日	電発佐久間FC	転送ブロック B系	佐久間向TFT・TFB電源盤補修	東京中部間(佐久)	
0412997	中部	2017/11/14 10:00	2017/11/14 17:00	単日	電発佐久間FC	転送ブロック A系	佐久間FC~東部変 TFB細密点検	東京中部間(佐久)	
0412997	中部	2017/11/14 10:00	2017/11/14 17:00	単日	電発佐久間FC	転送ブロック B系	佐久間FC~東部変 TFB細密点検	東京中部間(佐久)	
0409346	中部	2017/11/15 07:00	2017/11/22 18:00	毎日	電発佐久間	275kV 佐久間西幹山 2L	電線路細密点検・端子取替・鉄塔プレート取替	東京中部間(佐久)	
0300750	東京	2017/11/15 09:00	2017/11/15 16:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間(発)FC連絡線50Hz/佐久間(発)50Hz母線 (250,50E)	・屋外機器定期点検	東京中部間(佐久間)	
0300751	東京	2017/11/15 09:00	2017/11/15 18:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間東幹山線1L/佐久間東幹山線2L/佐久間(発)50Hz母線	・屋外機器定期点検 (LS-203,204,15.放送用CC.Arr)	東京中部間(佐久間)	
0305238	東京	2017/11/15 09:00	2017/11/15 16:00	単日	電発佐久間(発)	新豊根佐久間50Hz線/佐久間FC 50Hz母線	屋外機器定期点検(LS-5.0-5.LS-205)	東京中部間(佐久)	
0306334	東京	2017/11/15 09:00	2017/11/15 18:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz母線	自動オシロ装置更新に伴うケーブル切替	東京中部間(佐久)	
0305245	東京	2017/11/15 18:00	2017/11/15 20:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間東幹山線2L/佐久間FC 50Hz母線/新豊根佐久間50Hz線	自動オシロ装置更新に伴う実潮流試験	東京中部間(佐久間)	
0300748	東京	2017/11/16 18:00	2017/11/16 20:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間(発)FC連絡線50Hz	・自動オシロ装置更新に伴う実潮流試験 試験使用	東京中部間(佐久間)	
0405975	中部	2017/11/16 18:00	2017/11/16 20:00	単日	電発佐久間	275kV FC連絡線60HZ	自動オシロ装置更新に伴う実潮流試験	東京中部間(佐久)	
0404743	中部	2017/11/20 08:00	2017/11/20 12:00	単日	電発佐久間	275kV 佐久間西幹山 1L	自動オシロ装置更新に伴う実潮流試験	東京中部間(佐久)	
0404739	中部	2017/11/23 08:00	2017/11/23 16:00	単日	電発佐久間	275kV 佐久間西幹山 2L 全線	自動オシロ装置更新に伴うケーブル切替	東京中部間(佐久)	
0404740	中部	2017/11/23 16:00	2017/11/23 19:00	単日	電発佐久間	275kV 佐久間西幹山 2L 全線	自動オシロ装置更新に伴う実潮流試験	東京中部間(佐久)	
0300698	東京	2018/03/24 09:00	2018/03/24 18:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz母線	・LS-205更新に伴う架線切離し ・O-5更新に伴う母線保護制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久間)	
0409358	中部	2018/04/03 09:00	2018/04/05 18:00	毎日	電発佐久間	275kV 60HZ BUS	新佐50Hz直列機器更新に伴う保安停止他	東京中部間(佐久)	

連系線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29-30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	備考(記事)
0411788	中部	2018/04/03 09:00	2018/04/05 18:00	毎日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	新佐50Hz直列機器更新に伴う保安停止	東京中部間(佐久)	
0409359	中部	2018/04/03 18:00	2018/04/03 20:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	自動オシロ更新に伴う検相試験	東京中部間(佐久)	
0411787	中部	2018/04/03 18:00	2018/04/03 20:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	自動オシロ装置更新に伴う検相試験	東京中部間(佐久)	
0409360	中部	2018/04/09 09:00	2018/04/09 18:00	毎日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	屋外機器定期点検(LS-107他)	東京中部間(佐久)	
0409361	中部	2018/04/09 09:00	2018/04/12 18:00	毎日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	新佐50Hz直列機器更新に伴う保安停止	東京中部間(佐久)	
0411789	中部	2018/04/09 09:00	2018/04/09 18:00	毎日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	屋外機器定期点検(LS-107他)	東京中部間(佐久)	
0411790	中部	2018/04/09 09:00	2018/04/12 18:00	毎日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	新佐50Hz直列機器更新に伴う保安停止	東京中部間(佐久)	
0304835	東京	2018/04/10 08:00	2018/04/11 20:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・屋内外機器定期点検 ・バルブ室扉更新工事	東京中部間(佐久間)	
0409362	中部	2018/04/11 09:00	2018/04/11 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	屋外機器定期点検(LS-108他)	東京中部間(佐久)	
0411791	中部	2018/04/11 09:00	2018/04/11 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	屋外機器定期点検(LS-108他)	東京中部間(佐久)	
0306729	東京	2018/05/12 09:00	2018/05/12 18:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間FC 50Hz母線/佐久間(発)50Hz母線/佐久間4G	新豊根佐久間線LS205更新に伴う架線接続 O-5更新に伴う母線保護制御ケーブル接続 屋外機器定期点検LS214	東京中部間(佐久間)	
0304839	東京	2018/05/13 14:00	2018/05/13 18:00	単日	電発佐久間(FC)	佐久間FC連絡線 50Hz	・新豊根佐久間線50Hz直列機器更新に伴う 実潮流試験のための試験専有	東京中部間(佐久間)	
0307083	東京	2018/05/13 14:00	2018/05/13 18:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間東幹山線1L/佐久間(発)50Hz母線	・新豊根佐久間50Hz線直列機器更新工事に伴う試験使用	東京中部間(佐久)	
0408377	中部	2018/06/08 09:00	2018/06/10 23:59	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	屋内外機器定期点検、所内WHM特別検定他	東京中部間(佐久)	
0305242	東京	2018/10/20 08:00	2018/12/05 23:59	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・交流フィルタ用コンデンサ更新 ・変換器定期点検 ・1~4CT保護継電装置更新 ・所内変圧器保護継電装置更新	東京中部間(佐久間)	・1秒起動停止試験 ・実潮流試験 ・フィルタ用コンデンサ更新に伴う実系統試験
0409512	中部	2018/10/20 08:00	2018/11/01 17:00	毎日	佐久間西幹山 2L	275kV 佐久間西幹山 2L	電線路細密点検・端子取替・電線点検ほか	東京中部間(佐久)	
0305250	東京	2018/10/22 08:00	2018/10/23 18:00	毎日	電発静岡流通事業所(中西制)	佐久間FC連絡線 50Hz(60Hz)	(1)電線圧縮接続部抵抗測定(スリーブ)《No.》2~《No.》3(2径間cct)	東京中部間(佐久間)	
0409504	中部	2018/10/22 08:00	2018/10/23 18:00	毎日	電発佐久間発	275kV FC連絡線60HZ	電線圧縮接続部抵抗測定(スリーブ)	東京中部間(佐久)	
0305244	東京	2018/10/25 08:00	2018/10/25 15:00	単日	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・西幹山#2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久)	
0409364	中部	2018/10/25 08:00	2018/10/25 15:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	佐久間西幹山2L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久)	
0409500	中部	2018/10/25 08:00	2018/10/25 15:00	単日	電発佐久間FC	275kV FC	佐久間西幹山2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久)	
0409500	中部	2018/10/25 08:00	2018/10/25 15:00	単日	電発佐久間FC	275kV FC連絡線60HZ	佐久間西幹山2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久)	
0409514	中部	2018/10/25 08:00	2018/10/25 15:00	単日	電発佐久間FC	転送ブロック A系	西幹山#2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久)	
0409514	中部	2018/10/25 08:00	2018/10/25 15:00	単日	電発佐久間FC	転送ブロック B系	西幹山#2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久)	
0411793	中部	2018/10/25 08:00	2018/10/25 15:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	西幹山2L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久)	
0411798	中部	2018/10/25 08:00	2018/10/25 15:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L 全線	西幹山2L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久)	
0411801	中部	2018/10/25 08:00	2018/11/01 15:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 2L 全線	佐久間西幹山2L線路保護継電器盤更新	東京中部間(佐久)	
0305237	東京	2018/10/30 08:00	2018/10/30 17:00	単日	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・西幹山#2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続	東京中部間(佐久)	
0409363	中部	2018/10/30 08:00	2018/10/30 17:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	屋外機器定期点検(LS102,LS106,PD他)	東京中部間(佐久)	
0409365	中部	2018/10/30 08:00	2018/10/30 17:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	佐久間西幹山2L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル接続	東京中部間(佐久)	
0409501	中部	2018/10/30 08:00	2018/10/30 17:00	単日	電発佐久間FC	275kV FC	佐久間西幹山2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続	東京中部間(佐久)	
0409501	中部	2018/10/30 08:00	2018/10/30 17:00	単日	電発佐久間FC	275kV FC連絡線60HZ	佐久間西幹山2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続	東京中部間(佐久)	
0409515	中部	2018/10/30 08:00	2018/10/30 17:00	単日	電発佐久間FC	転送ブロック A系	西幹山#2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続	東京中部間(佐久)	
0409515	中部	2018/10/30 08:00	2018/10/30 17:00	単日	電発佐久間FC	転送ブロック B系	西幹山#2L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続	東京中部間(佐久)	
0411792	中部	2018/10/30 08:00	2018/10/30 17:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	屋外機器定期点検(LS102,LS106,PD他)	東京中部間(佐久)	
0411792	中部	2018/10/30 08:00	2018/10/30 17:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 2L	屋外機器定期点検(LS102,LS106,PD他)	東京中部間(佐久)	
0411794	中部	2018/10/30 08:00	2018/10/30 17:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	西幹山2L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル接続	東京中部間(佐久)	
0411799	中部	2018/10/30 08:00	2018/10/30 17:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L 全線	西幹山2L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル接続	東京中部間(佐久)	
0305246	東京	2018/11/01 15:00	2018/11/01 18:00	単日	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・西幹山#2L保護Ry盤更新に伴う試験専有	東京中部間(佐久)	
0408302	中部	2018/11/01 15:00	2018/11/01 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	佐久間西幹山2L保護継電器盤更新に伴う実潮流試験	東京中部間(佐久)	
0411785	中部	2018/11/01 15:00	2018/11/01 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	西幹山2L保護継電器盤更新に伴う実潮流試験	東京中部間(佐久)	
0411785	中部	2018/11/01 15:00	2018/11/01 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 2L	西幹山2L保護継電器盤更新に伴う実潮流試験	東京中部間(佐久)	
0409511	中部	2018/11/02 08:00	2018/11/14 17:00	毎日	佐久間西幹山 1L	275kV 佐久間西幹山 1L	電線路細密点検・直線スリーブ抵抗測定(再測定)ほか	東京中部間(佐久)	
0305247	東京	2018/11/04 08:00	2018/11/04 15:00	単日	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・西幹山#1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久)	
0409366	中部	2018/11/04 08:00	2018/11/04 15:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	佐久間西幹山1L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久)	
0409473	中部	2018/11/04 07:00	2018/11/04 19:00	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L 全線	GCB054 普点、LE054BOX 普点	東京中部間(佐久)	
0409502	中部	2018/11/04 08:00	2018/11/04 15:00	単日	電発佐久間FC	275kV FC	佐久間西幹山1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久)	
0409502	中部	2018/11/04 08:00	2018/11/04 15:00	単日	電発佐久間FC	275kV FC連絡線60HZ	佐久間西幹山1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久)	
0409516	中部	2018/11/04 08:00	2018/11/04 15:00	単日	電発佐久間FC	転送ブロック A系	西幹山#1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久)	
0411795	中部	2018/11/04 08:00	2018/11/04 15:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	西幹山1L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久)	
0411800	中部	2018/11/04 08:00	2018/11/14 15:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L 全線	佐久間西幹山1L線路保護継電器盤更新	東京中部間(佐久)	
0411802	中部	2018/11/04 08:00	2018/11/04 15:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 2L 全線	西幹山1L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久)	
0409516	中部	2018/11/04 09:00	2018/11/04 15:00	単日	電発佐久間FC	転送ブロック B系	西幹山#1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル切離し	東京中部間(佐久)	
0305248	東京	2018/11/11 08:00	2018/11/11 17:00	単日	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・西幹山#1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続	東京中部間(佐久)	
0409367	中部	2018/11/11 08:00	2018/11/11 17:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	佐久間西幹山1L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル接続	東京中部間(佐久)	

連系線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	備考(記事)
0409368	中部	2018/11/11 08:00	2018/11/11 17:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	屋外機器定期点検(LS101他)	東京中部間(佐久)	
0409488	中部	2018/11/11 07:00	2018/11/11 19:00	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L 構内	乙054、乙200普点BOX普点	東京中部間(佐久)	
0409503	中部	2018/11/11 08:00	2018/11/11 17:00	単日	電発佐久間FC	275kV FC	佐久間西幹山1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続	東京中部間(佐久)	
0409503	中部	2018/11/11 08:00	2018/11/11 17:00	単日	電発佐久間FC	275kV FC連絡線60HZ	佐久間西幹山1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続	東京中部間(佐久)	
0409517	中部	2018/11/11 08:00	2018/11/11 17:00	単日	電発佐久間FC	転送ブロック A系	西幹山#1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続	東京中部間(佐久)	
0409517	中部	2018/11/11 08:00	2018/11/11 17:00	単日	電発佐久間FC	転送ブロック B系	西幹山#1L保護Ry盤更新に伴う制御ケーブル接続	東京中部間(佐久)	
0411796	中部	2018/11/11 08:00	2018/11/11 17:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	屋外機器定期点検(LS-101他)	東京中部間(佐久)	
0411796	中部	2018/11/11 08:00	2018/11/11 17:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L 構内	屋外機器定期点検(LS-101他)	東京中部間(佐久)	
0411797	中部	2018/11/11 08:00	2018/11/11 17:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	西幹山1L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル接続	東京中部間(佐久)	
0411803	中部	2018/11/11 08:00	2018/11/11 17:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 2L 全線	西幹山1L保護継電器盤更新に伴う制御ケーブル接続	東京中部間(佐久)	
0305249	東京	2018/11/14 15:00	2018/11/14 18:00	単日	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・西幹山#1L保護Ry盤更新に伴う試験専有	東京中部間(佐久)	
0408303	中部	2018/11/14 15:00	2018/11/14 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	佐久間西幹山1L保護継電器盤更新に伴う実潮流試験	東京中部間(佐久)	
0411786	中部	2018/11/14 15:00	2018/11/14 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	西幹山1L保護継電器盤更新に伴う実潮流試験	東京中部間(佐久)	
0411786	中部	2018/11/14 15:00	2018/11/14 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L	西幹山1L保護継電器盤更新に伴う実潮流試験	東京中部間(佐久)	
0305240	東京	2018/11/19 09:00	2018/12/03 08:00	連続	電発佐久間(発)	佐久間(発)FC連絡線50Hz	Arr新設	東京中部間(佐久)	
0305243	東京	2018/11/19 09:00	2018/12/03 08:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC連絡線 50Hz	・屋外機器定期点検	東京中部間(佐久)	
0409497	中部	2018/11/19 09:00	2018/12/03 08:00	連続	電発佐久間発	275kV FC連絡線60HZ	屋外機器定期点検	東京中部間(佐久)	
0409498	中部	2018/11/19 09:00	2018/12/03 08:00	連続	電発佐久間発	275kV FC連絡線60HZ	Arr新設	東京中部間(佐久)	
0409506	中部	2018/11/22 08:00	2018/11/24 18:00	毎日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	FC連絡線60HZ用避雷器新設に伴う保安停止	東京中部間(佐久)	
0409507	中部	2018/11/28 08:00	2018/11/28 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	FC連絡線60HZ用避雷器新設に伴う保安停止	東京中部間(佐久)	
0305239	東京	2018/12/03 08:00	2018/12/03 14:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間(発)FC連絡線50Hz	Arr新設に伴う試験	東京中部間(佐久)	
0305241	東京	2018/12/03 08:00	2018/12/05 23:59	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC/佐久間FC連絡線 50Hz(+60Hz)	交流フィルタ用コンデンサ更新に伴う試験	東京中部間(佐久)	
0409499	中部	2018/12/03 08:00	2018/12/03 11:00	単日	電発佐久間発	275kV FC連絡線60HZ	Arr新設に伴う試験	東京中部間(佐久)	
0409508	中部	2018/12/03 08:00	2018/12/05 23:59	連続	電発佐久間FC	275kV FC	交流フィルタ用コンデンサ更新に伴う試験	東京中部間(佐久)	
0409508	中部	2018/12/03 08:00	2018/12/05 23:59	連続	電発佐久間FC	275kV FC連絡線60HZ	交流フィルタ用コンデンサ更新に伴う試験	東京中部間(佐久)	
0409416	中部	2019/01/06 08:00	2019/01/10 18:00	連続	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L 全線	275kV西幹山1L 制御盤切替	東京中部間(佐久)	
0409415	中部	2019/01/11 08:00	2019/01/15 18:00	連続	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L 全線	275kV西幹山2L 制御盤切替	東京中部間(佐久)	
0409477	中部	2019/01/11 08:00	2019/01/13 18:00	毎日	佐久間西幹山 2L	275kV 佐久間西幹山 2L 全線	下村拳母線No135鉄塔組立(保安停止)	東京中部間(佐久)	
0409403	中部	2019/03/02 07:00	2019/03/06 18:00	連続	東栄変	275kV 1 BANK	CB5010弁細点	東京中部間(佐久)	
0409513	中部	2019/03/02 08:00	2019/03/05 17:00	毎日	新豊根東栄線	275kV 新豊根東栄線 全線	電線路細密点検、クランプ抵抗測定	東京中部間(佐久)	
0409472	中部	2019/03/02 10:00	2019/03/02 11:00	単日	東栄変	275kV 1 BANK	開閉試験	東京中部間(佐久)	
0409472	中部	2019/03/02 10:00	2019/03/02 11:00	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線	開閉試験	東京中部間(佐久)	

連系線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29-30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	備考(記事)
0405956	中部	2017/04/29 00:00	2017/04/30 23:59	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	東京中部間(新信濃)	
0404181	中部	2017/04/29 07:00	2017/04/30 18:00	連続	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	ラインスペーサ取替他	東京中部間(新信濃)	
0404432	中部	2017/04/29 07:00	2017/04/29 21:00	単日	南信変	500kV 甲 B BUS	5004・5002ブロック点検	東京中部間(新信濃)	
0405406	中部	2017/04/29 16:00	2017/04/29 19:00	単日	豊根開	500kV 甲 B BUS	豊根連絡線1Lリレー盤取替	東京中部間(新信濃)	
0404192	中部	2017/04/30 07:00	2017/04/30 13:00	単日	信濃変	500kV 甲 BUS	機器点検	東京中部間(新信濃)	
0404192	中部	2017/04/30 07:00	2017/04/30 19:00	単日	信濃変	500kV 信濃幹 2L 構内	機器点検	東京中部間(新信濃)	
0404433	中部	2017/04/30 07:00	2017/04/30 21:00	単日	南信変	500kV 乙 B BUS	5004・5002ブロック点検	東京中部間(新信濃)	
0405411	中部	2017/04/30 07:00	2017/04/30 13:00	単日	信濃変	500kV 甲 BUS	信濃変 OSC取替	東京中部間(新信濃)	
0404358	中部	2017/04/30 08:00	2017/04/30 13:00	単日	信濃幹 2L	500kV 信濃幹 2L 全線	No297 不良がいし検出	東京中部間(新信濃)	
0404720	中部	2017/04/30 08:00	2017/04/30 13:00	単日	信濃変	500kV 信濃幹 2L 構内	信濃幹線2L DAC不良修理	東京中部間(新信濃)	
0404192	中部	2017/04/30 13:00	2017/04/30 19:00	単日	信濃変	500kV 乙 BUS	機器点検	東京中部間(新信濃)	
0405411	中部	2017/04/30 13:00	2017/04/30 19:00	単日	信濃変	500kV 乙 BUS	信濃変 OSC取替	東京中部間(新信濃)	
0404820	中部	2017/04/30 17:00	2017/04/30 20:00	単日	信濃変	275kV 3 BANK	開閉試験	東京中部間(新信濃)	
0411684	中部	2017/05/02 00:00	2017/05/07 23:59	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	東京中部間(新信濃)	
0404182	中部	2017/05/02 07:00	2017/05/07 18:00	連続	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	ラインスペーサ取替他	東京中部間(新信濃)	
0404434	中部	2017/05/02 07:00	2017/05/02 21:00	単日	南信変	500kV 甲 B BUS	信濃幹線1L(5036)ブロック点検	東京中部間(新信濃)	
0404434	中部	2017/05/02 07:00	2017/05/02 21:00	単日	南信変	500kV 信濃幹 1L 全線	信濃幹線1L(5036)ブロック点検	東京中部間(新信濃)	
0404472	中部	2017/05/02 07:00	2017/05/02 17:00	単日	信濃変	500kV 甲 BUS	アルミパイプ母線穴あけ対策	東京中部間(新信濃)	
0404472	中部	2017/05/02 07:00	2017/05/02 17:00	単日	信濃変	500kV 信濃幹 1L 構内	アルミパイプ母線穴あけ対策	東京中部間(新信濃)	
0405970	中部	2017/05/02 07:00	2017/05/07 18:00	連続	信濃幹 1L	500kV 信濃幹 1L 全線	架空地線張替(1L側)	東京中部間(新信濃)	
0404357	中部	2017/05/02 08:00	2017/05/02 13:00	単日	信濃幹 1L	500kV 信濃幹 1L 全線	No297 不良がいし検出	東京中部間(新信濃)	
0404721	中部	2017/05/02 08:00	2017/05/02 13:00	単日	信濃変	500kV 信濃幹 1L 構内	信濃幹線1L DAC不良修理	東京中部間(新信濃)	
0409321	中部	2017/05/02 11:00	2017/05/02 16:00	単日	信濃変	500kV 信濃幹 1L 構内	信濃幹線1L DACウイスカ清掃	東京中部間(新信濃)	
0404723	中部	2017/05/02 12:00	2017/05/02 17:00	単日	信濃変	500kV BUS TIE	500kVフスタイ DAC不良修理	東京中部間(新信濃)	
0404193	中部	2017/05/03 07:00	2017/05/03 20:00	単日	信濃変	275kV 1 BANK	機器点検	東京中部間(新信濃)	
0404193	中部	2017/05/03 07:00	2017/05/03 20:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	機器点検	東京中部間(新信濃)	
0404193	中部	2017/05/03 07:00	2017/05/03 20:00	単日	信濃変	500kV 甲 BUS	機器点検	東京中部間(新信濃)	
0404195	中部	2017/05/03 07:00	2017/05/07 19:00	連続	信濃変	275kV 1 BANK	機器点検	東京中部間(新信濃)	
0404435	中部	2017/05/03 07:00	2017/05/03 21:00	単日	南信変	500kV 乙 B BUS	信濃幹線1L(5036)ブロック点検	東京中部間(新信濃)	
0404435	中部	2017/05/03 07:00	2017/05/03 21:00	単日	南信変	500kV 信濃幹 1L 全線	信濃幹線1L(5036)ブロック点検	東京中部間(新信濃)	
0404695	中部	2017/05/03 08:00	2017/05/03 18:00	単日	信濃変	275kV 1 BANK	1B-一次、二次・三次DAC不良修理	東京中部間(新信濃)	
0404702	中部	2017/05/03 08:00	2017/05/03 18:00	単日	信濃変	275kV 1 BANK	1BGT・調相DAC不良修理	東京中部間(新信濃)	
0404722	中部	2017/05/03 08:00	2017/05/03 18:00	単日	信濃変	275kV BUS TIE	275kVフスタイ DAC不良修理	東京中部間(新信濃)	
0404194	中部	2017/05/04 07:00	2017/05/04 20:00	単日	信濃変	275kV 1 BANK	機器点検	東京中部間(新信濃)	
0404194	中部	2017/05/04 07:00	2017/05/04 20:00	単日	信濃変	275kV 乙 BUS	機器点検	東京中部間(新信濃)	
0404194	中部	2017/05/04 07:00	2017/05/04 20:00	単日	信濃変	500kV 乙 BUS	機器点検	東京中部間(新信濃)	
0409316	中部	2017/05/04 07:00	2017/05/04 19:00	単日	南信変	500kV A BUS TIE	Aフスタイ CT保護回路修理	東京中部間(新信濃)	
0405408	中部	2017/05/04 16:00	2017/05/04 19:00	単日	豊根開	500kV 乙 B BUS	豊根連絡線2Lリレー盤取替	東京中部間(新信濃)	
0405409	中部	2017/05/05 08:00	2017/05/05 18:00	単日	豊根開	500kV 甲 B BUS	B-BT、B-Z-PAC取替	東京中部間(新信濃)	
0405410	中部	2017/05/06 08:00	2017/05/06 18:00	単日	豊根開	500kV 乙 B BUS	B-BT、B-Z-PAC取替	東京中部間(新信濃)	
0404819	中部	2017/05/07 17:00	2017/05/07 20:00	単日	信濃変	275kV 2 BANK	開閉試験	東京中部間(新信濃)	
0406121	中部	2017/05/13 00:00	2017/05/14 23:59	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	東京中部間(新信濃)	
0301388	東京	2017/05/13 06:00	2017/05/21 17:00	連続	新信濃(変)	2号FC設備	・60Hzサイスタバルブ、60HzPG・LEC盤(6年精点 作業日数:9日間) ・60Hz純水冷却装置、予備モジュール用純水冷却装置(3年普点) ・60Hz12相制御盤、DC-PT盤、60Hzバルブ冷却制御盤(6年精点) ・FC系統制御盤、所内AC-DC盤(6年精点) ・60HzLTC制御盤(3年普点) ・500kV FCインターフェイス盤(3年普点) ・60Hz FCインターフェイス盤(3年普点)	東京中部間(新信濃)	
0301392	東京	2017/05/13 06:00	2017/05/21 17:00	連続	新信濃(変)	60Hz2号調相変圧器/60Hz2号調相設備	・60HzFC2Q、調相直接盤(6年精点)	東京中部間(新信濃)	
0306355	東京	2017/05/13 06:00	2017/05/21 17:00	連続	新信濃(変)	2号FC設備	・SSC受信制御装置更新(既設盤切離し) ・HCT-IF新設 ・2号給水設備 1・2号圧力ポンプ 停止試験A(3年) ・バルブホール空調設備点検B	東京中部間(新信濃)	
0404190	中部	2017/05/13 06:00	2017/05/13 13:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	機器点検	東京中部間(新信濃)	
0404302	中部	2017/05/13 07:00	2017/05/14 18:00	毎日	信濃中信 1L	275kV 信濃中信 1L 全線	No31 航空障害標識塗装	東京中部間(新信濃)	
0405412	中部	2017/05/13 07:00	2017/05/13 13:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	信濃変 OSC取替	東京中部間(新信濃)	
0404190	中部	2017/05/13 13:00	2017/05/13 20:00	単日	信濃変	275kV 乙 BUS	機器点検	東京中部間(新信濃)	
0405412	中部	2017/05/13 13:00	2017/05/13 19:00	単日	信濃変	275kV 乙 BUS	信濃変 OSC取替	東京中部間(新信濃)	
0404191	中部	2017/05/14 06:00	2017/05/14 13:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	機器点検	東京中部間(新信濃)	
0404191	中部	2017/05/14 13:00	2017/05/14 20:00	単日	信濃変	275kV 乙 BUS	機器点検	東京中部間(新信濃)	

連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	備考(記事)
0409333	中部	2017/05/15 00:00	2017/05/20 23:59	連続	中信変	中信変 全て信濃系統切替	高根ルート作業による系統信頼度確保に伴う新信濃FC運用	東京中部間(新信濃)	
0301353	東京	2017/05/15 06:00	2017/05/17 17:00	連続	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備/RC設備	・500kV FCインターフェイス盤(3年普点) ・60Hz FCインターフェイス盤(3年普点) ・SSC受信制御装置更新(既設盤切離し) ・バルブホールフェンス内清掃(1年) ・バルブホール空調点検A(6月)	東京中部間(新信濃)	
0404301	中部	2017/05/15 07:00	2017/05/18 18:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	No122航空障害標識塗装、架線金具補修	東京中部間(新信濃)	
0404261	中部	2017/05/15 08:00	2017/05/17 18:00	毎日	馬瀬北部 1L	275kV 馬瀬北部 1L 全線	防錆塗装	東京中部間(新信濃)	
0405417	中部	2017/05/16 07:00	2017/05/20 18:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	鉄塔防錆塗装	東京中部間(新信濃)	
0409327	中部	2017/05/16 07:00	2017/05/20 18:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	架線金具補修	東京中部間(新信濃)	
0411678	中部	2017/05/16 07:00	2017/05/16 18:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	高根馬瀬線ギャロッピングダンパ特別点検	東京中部間(新信濃)	
0304836	東京	2017/05/17 17:00	2017/05/17 19:00	毎日	新信濃(変)	1号FC潮流指定	VT・CTケーブル切替に伴う系統併入試験	東京中部間(新信濃)	
0304838	東京	2017/05/17 19:00	2017/05/17 20:00	毎日	新信濃(変)	1号FC潮流指定	VT・CTケーブル切替に伴う系統併入試験	東京中部間(新信濃)	
0306746	東京	2017/05/18 08:00	2017/05/18 17:00	毎日	新信濃(変)	60Hz275kV2号母線	・2号60Hz275kV母線GIS修理(ガス補給)	東京中部間(新信濃)	
0404262	中部	2017/05/18 08:00	2017/05/20 18:00	毎日	馬瀬北部 2L	275kV 馬瀬北部 2L 全線	防錆塗装	東京中部間(新信濃)	
0405969	中部	2017/05/20 07:00	2017/05/20 17:00	毎日	高根第一巻	275kV 甲 BUS	西部方面系統安定化システム(子局) 取替の内、DI-F切替	東京中部間(新信濃)	
0405969	中部	2017/05/20 17:00	2017/05/20 19:00	毎日	高根第一巻	275kV 甲 BUS	西部方面系統安定化システム(子局) 取替の内、DI-F切替	東京中部間(新信濃)	
0301662	東京	2017/05/21 17:00	2017/05/21 18:25	毎日	新信濃(変)	2号FC潮流指定(300MW)	2号FC系統併入試験(300MW) A-K間 直流LA外部診断	東京中部間(新信濃)	
0406033	中部	2017/05/27 00:00	2017/05/28 23:59	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	東京中部間(新信濃)	
0404303	中部	2017/05/27 07:00	2017/05/28 18:00	毎日	信濃中信 2L	275kV 信濃中信 2L 全線	No31航空障害標識塗装	東京中部間(新信濃)	
0404197	中部	2017/05/29 07:00	2017/05/29 13:00	毎日	中信変	275kV 甲B BUS	機器点検	東京中部間(新信濃)	
0404197	中部	2017/05/29 13:00	2017/05/29 19:00	毎日	中信変	275kV 乙B BUS	機器点検	東京中部間(新信濃)	
0404379	中部	2017/06/12 07:00	2017/06/13 19:00	連続	北部変	275kV 4 BANK	4BT関係機器点検(CB040, 三次関係)	東京中部間(新信濃)	
0404377	中部	2017/06/14 07:00	2017/06/15 18:00	連続	北部変	275kV 4 BANK	4BT関係機器点検(CB5040, 甲5040)	東京中部間(新信濃)	
0404536	中部	2017/06/15 18:00	2017/06/15 20:00	毎日	北部変	275kV 2 BANK	開閉操作	東京中部間(新信濃)	
0404378	中部	2017/06/16 07:00	2017/06/16 18:00	毎日	北部変	275kV 4 BANK	4BT関係機器点検(乙5040)	東京中部間(新信濃)	
0404196	中部	2017/09/14 06:00	2017/09/14 13:00	毎日	中信変	275kV 甲A BUS	機器点検	東京中部間(新信濃)	
0404196	中部	2017/09/14 13:00	2017/09/14 20:00	毎日	中信変	275kV 乙A BUS	機器点検	東京中部間(新信濃)	
0405387	中部	2017/09/19 07:00	2018/03/02 16:00	連続	北部変	275kV 3 BANK	北部変電所500kV機器(3B) 取替	東京中部間(新信濃)	
0405392	中部	2017/09/20 08:00	2017/09/25 18:00	連続	北部変	275kV 乙B BUS	275kV乙母線関係機器撤去	東京中部間(新信濃)	
0404375	中部	2017/09/23 07:00	2017/09/24 19:00	連続	北部変	275kV 乙B BUS	108関係機器点検	東京中部間(新信濃)	
0404373	中部	2017/09/27 07:00	2017/09/28 19:00	連続	北部変	275kV 甲B BUS	104関係機器点検	東京中部間(新信濃)	
0405391	中部	2017/09/27 08:00	2017/09/30 18:00	連続	北部変	275kV 甲B BUS	275kV甲母線関係機器撤去	東京中部間(新信濃)	
0300398	東京	2017/10/02 06:00	2017/10/19 17:00	連続	新信濃(変)	1号FC設備	・1号FC高調波フィルタ-用コンデンサ取替(50Hz5次1号、60Hz13次作業日数:18日間) ・50Hzサイリスタバルブ、50HzPG・LEC盤(3年普点 作業日数:7日間) ・純水冷却装置、バルブ冷却制御盤(3年普点) ・共通制御盤、50Hz12相制御盤、DC-CT盤(3年普点) ・50HzLTC制御盤、自動再起動補助盤(3年普点)	東京中部間(新信濃)	
0306332	東京	2017/10/02 06:00	2017/10/19 17:00	連続	新信濃(変)	1号FC設備	・BSS(3年普点) ・1号FC簡易監視制御盤、中継盤(3年普点) ・50Hz5次2号 高調波フィルタ-停止試験B(3年) ・50Hz 高調波フィルタ-停止試験B(3年)(5次1号以外) ・密閉型冷却塔 停止試験A(2年) ・1号FCバルブホール空調設備 停止試験B(1年) ・6kVCub1・2号 配電盤および制御回路 停止試験A(3年)	東京中部間(新信濃)	
0404219	中部	2017/10/02 07:00	2017/10/03 19:00	連続	馬瀬川第一巻	275kV 馬瀬北部 1L 全線	馬瀬北部1L関係機器点検	東京中部間(新信濃)	
0404298	中部	2017/10/02 07:00	2017/10/05 18:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	No122航空障害標識塗装、架線金具補修	東京中部間(新信濃)	
0405416	中部	2017/10/02 07:00	2017/10/06 18:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	鉄塔防錆塗装	東京中部間(新信濃)	
0409326	中部	2017/10/02 07:00	2017/10/06 18:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	架線金具補修	東京中部間(新信濃)	
0411680	中部	2017/10/02 07:00	2017/10/04 18:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	架線金具補修	東京中部間(新信濃)	
0411681	中部	2017/10/02 07:00	2017/10/03 18:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	鉄塔部材補修	東京中部間(新信濃)	
0404362	中部	2017/10/02 08:00	2017/10/10 18:00	連続	馬瀬北部 1L	275kV 馬瀬北部 1L 全線	防錆塗装	東京中部間(新信濃)	
0306744	東京	2017/10/03 06:00	2017/10/05 18:00	連続	新信濃(変)	60Hz1号調相設備/60Hz1号調相変圧器/O95	O95 臨時点検	東京中部間(新信濃)	
0306745	東京	2017/10/03 06:00	2017/10/05 18:00	連続	新信濃(変)	60Hz275kV1号母線	O95 臨時点検	東京中部間(新信濃)	
0404218	中部	2017/10/04 07:00	2017/10/05 19:00	連続	馬瀬川第一巻	275kV 高根馬瀬 1L 全線	高根馬瀬1L関係機器点検	東京中部間(新信濃)	
0404220	中部	2017/10/04 07:00	2017/10/09 18:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	鉄塔防錆塗装	東京中部間(新信濃)	
0411679	中部	2017/10/04 07:00	2017/10/04 18:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	高根馬瀬線ギャロッピングダンパ特別点検	東京中部間(新信濃)	
0404216	中部	2017/10/07 07:00	2017/10/08 19:00	毎日	馬瀬川第一巻	275kV A BUS	275kVA-BUS関係機器点検	東京中部間(新信濃)	
0404216	中部	2017/10/07 07:00	2017/10/08 19:00	毎日	馬瀬川第一巻	275kV 高根馬瀬 1L 構内	275kVA-BUS関係機器点検	東京中部間(新信濃)	
0404216	中部	2017/10/07 07:00	2017/10/08 19:00	毎日	馬瀬川第一巻	275kV 馬瀬北部 1L 構内	275kVA-BUS関係機器点検	東京中部間(新信濃)	
0411682	中部	2017/10/07 07:00	2017/10/08 18:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	架空地線補修	東京中部間(新信濃)	

連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	備考(記事)
0404198	中部	2017/10/09 08:00	2017/10/13 18:00	連続	中信変	275kV SVC	機器点検	東京中部間(新信濃)	
0409324	中部	2017/10/09 08:00	2017/10/09 18:00	単日	中信変	275kV SVC	リレー点検(3C、4C HOL単モ)	東京中部間(新信濃)	
0409329	中部	2017/10/09 08:00	2017/10/12 19:00	連続	中信変	275kV SVC	所内ACB取替	東京中部間(新信濃)	
0404207	中部	2017/10/10 08:00	2017/10/13 18:00	連続	中信変	275kV SVC	RY点検、3SC保護リレー修理	東京中部間(新信濃)	
0404217	中部	2017/10/11 07:00	2017/10/12 19:00	毎日	馬瀬川第一弁	275kV B BUS	275kVB-BUS関係機器点検	東京中部間(新信濃)	
0404217	中部	2017/10/11 07:00	2017/10/12 19:00	毎日	馬瀬川第一弁	275kV 高根馬瀬 2L 構内	275kVB-BUS関係機器点検	東京中部間(新信濃)	
0404217	中部	2017/10/11 07:00	2017/10/12 19:00	毎日	馬瀬川第一弁	275kV 馬瀬北部 2L 構内	275kVB-BUS関係機器点検	東京中部間(新信濃)	
0404221	中部	2017/10/11 07:00	2017/10/17 18:00	毎日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	鉄塔防錆塗装	東京中部間(新信濃)	
0404363	中部	2017/10/11 08:00	2017/10/19 18:00	連続	馬瀬北部 2L	275kV 馬瀬北部 2L 全線	防錆塗装	東京中部間(新信濃)	
0411683	中部	2017/10/13 07:00	2017/10/14 18:00	毎日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	架線金具補修	東京中部間(新信濃)	
0409322	中部	2017/10/13 16:00	2017/10/13 18:30	単日	中信変	275kV SVC	中信変 SVC 3SC保護盤修理に伴う加圧試験	東京中部間(新信濃)	
0300399	東京	2017/10/14 08:30	2017/10/14 17:30	単日	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備	500kV母線分離Ry取替 (50HzFCインターフェイス盤切離し・接続)	東京中部間(新信濃)	
0404376	中部	2017/10/16 07:00	2017/10/20 19:00	連続	北部変	275kV 3 BANK	3BT関係機器点検	東京中部間(新信濃)	
0306338	東京	2017/10/19 09:00	2017/10/19 12:00	単日	新信濃(変)	新信濃分岐線1号のO41/60Hz275kV1号母線/ 新信濃2号FC/RC設備	*1号FC60Hz高調波フィルター13次分路試充電試験ならび に変成器回路電圧・電流測定試験	東京中部間(新信濃)	
0300591	東京	2017/10/19 17:00	2017/10/19 18:25	単日	新信濃(変)	1号FC潮流指定(300MW)	1号FC系統併入試験(300MW)	東京中部間(新信濃)	
0405393	中部	2017/10/30 08:00	2017/11/01 18:00	連続	北部変	275kV 乙B BUS	275kV3B二次 アルミバイパス改造	東京中部間(新信濃)	
0300410	東京	2017/11/05 06:00	2017/11/06 17:00	連続	新信濃(変)	RC設備	簡易点検A RC始動装置、励磁室空調点検	東京中部間(新信濃)	
0300411	東京	2017/11/05 06:00	2017/11/06 17:00	連続	新信濃(変)	2号FC設備	バルブホール空調点検A(6月) バルブホールフェンス内清掃(1年)	東京中部間(新信濃)	
0404369	中部	2017/11/06 07:00	2017/11/06 19:00	単日	北部変	275kV 乙B BUS	032関係機器点検	東京中部間(新信濃)	
0405395	中部	2017/11/06 08:00	2017/11/08 18:00	連続	北部変	275kV 乙B BUS	ZLS据付、調整試験	東京中部間(新信濃)	
0404371	中部	2017/11/07 07:00	2017/11/07 19:00	単日	北部変	275kV 乙B BUS	034関係機器点検	東京中部間(新信濃)	
0405394	中部	2017/11/09 08:00	2017/11/17 18:00	連続	北部変	275kV 甲B BUS	甲LS据付、調整試験	東京中部間(新信濃)	
0404368	中部	2017/11/11 07:00	2017/11/12 19:00	毎日	北部変	275kV 甲B BUS	032関係機器点検	東京中部間(新信濃)	
0404370	中部	2017/11/13 07:00	2017/11/14 19:00	毎日	北部変	275kV 甲B BUS	034関係機器点検	東京中部間(新信濃)	
0411676	中部	2017/11/20 08:00	2017/11/21 18:00	連続	北部変	275kV 3 BANK	GCB730サンプリング点検	東京中部間(新信濃)	
0405377	中部	2017/12/01 08:00	2018/02/25 16:00	連続	北部変	275kV 3 BANK	北部変3BMTr三次77kV電力ケーブル修理	東京中部間(新信濃)	
0409323	中部	2018/02/19 08:00	2018/02/21 18:00	連続	北部変	275kV 乙B BUS	北部西濃1L仮工事復旧	東京中部間(新信濃)	
0405389	中部	2018/02/22 08:00	2018/02/25 16:00	連続	北部変	275kV 乙B BUS	架線接続、竣工検査(乙バス関係)	東京中部間(新信濃)	
0409338	中部	2018/02/25 14:00	2018/02/25 18:00	単日	北部変	275kV 3 BANK	竣工検査(乙バス関係)	東京中部間(新信濃)	
0411243	中部	2018/02/25 14:00	2018/02/25 18:00	単日	北部変	275kV 乙B BUS	竣工検査(乙バス関係)	東京中部間(新信濃)	
0405390	中部	2018/02/26 08:00	2018/02/26 16:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	竣工検査(甲バス関係)	東京中部間(新信濃)	
0404283	中部	2018/03/02 14:00	2018/03/03 18:00	連続	北部変	275kV 3 BANK	課電試験	東京中部間(新信濃)	
0409339	中部	2018/03/02 14:00	2018/03/02 20:00	単日	北部変	275kV 3 BANK	実負荷試験	東京中部間(新信濃)	
0409339	中部	2018/03/02 14:00	2018/03/02 20:00	単日	北部変	275kV 乙B BUS	実負荷試験	東京中部間(新信濃)	
0411261	中部	2018/03/04 08:00	2018/03/04 13:00	単日	中信変	275kV 甲A BUS	中信変制御盤取替/275PT分配取込	東京中部間(新信濃)	
0411261	中部	2018/03/04 13:00	2018/03/04 19:00	単日	中信変	275kV 乙A BUS	中信変制御盤取替/275PT分配取込	東京中部間(新信濃)	
0404415	中部	2018/03/09 08:00	2018/03/12 18:00	連続	中信変	275kV 甲A BUS	中信変制御盤取替/275AプスタイドAC取込	東京中部間(新信濃)	
0404416	中部	2018/03/16 08:00	2018/03/18 18:00	連続	中信変	275kV 甲A BUS	中信変制御盤取替/275甲セクションDAC取込	東京中部間(新信濃)	
0404418	中部	2018/03/21 08:00	2018/03/21 18:00	単日	中信変	275kV 甲B BUS	中信変制御盤取替/275PT分配取込	東京中部間(新信濃)	
0404419	中部	2018/03/22 08:00	2018/03/22 18:00	単日	中信変	275kV 乙B BUS	中信変制御盤取替/275PT分配取込	東京中部間(新信濃)	
0404417	中部	2018/03/24 08:00	2018/03/27 18:00	連続	中信変	275kV 甲B BUS	中信変制御盤取替/275BプスタイドAC取込	東京中部間(新信濃)	
0409325	中部	2018/03/24 14:00	2018/03/24 18:00	単日	中信変	275kV SVC	中信変制御盤・保護盤取替/SVC OCG-N取込	東京中部間(新信濃)	
0409330	中部	2018/03/30 08:00	2018/04/01 18:00	連続	中信変	275kV 乙A BUS	中信変制御盤取替/275乙セクションDAC取込	東京中部間(新信濃)	
0306339	東京	2018/04/25 06:00	2018/04/26 17:00	連続	新信濃(変)	2号FC設備とO52	バルブホール空調点検A バルブホールフェンス内清掃 バルブホール給排気設備点検	東京中部間(新信濃)	
0306340	東京	2018/04/25 06:00	2018/04/26 17:00	連続	新信濃(変)	RC設備	簡易点検A RC始動装置、励磁室空調点検 給排気設備点検	東京中部間(新信濃)	
0409483	中部	2018/04/26 23:00	2018/05/07 01:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	東京中部間(新信濃)	
0409433	中部	2018/04/27 05:00	2018/05/01 20:00	連続	南信変	500kV 信濃幹 1L 全線	500kV信濃幹線保護盤、OSC、FL取替 信濃幹1L切替	東京中部間(新信濃)	
0409434	中部	2018/04/27 05:00	2018/05/01 20:00	連続	信濃変	500kV 信濃幹 1L 全線	信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線1L切替	東京中部間(新信濃)	
0409438	中部	2018/04/27 05:00	2018/05/01 18:00	連続	南信変	500kV 南信幹 1L 全線	500kV南信幹線保護盤、OSC、FL取替 南信幹1L切替	東京中部間(新信濃)	
0409455	中部	2018/04/27 05:00	2018/05/01 18:00	連続	豊根開	500kV 南信幹 1L 全線	南信幹線1Lリレー盤取替、FL取替	東京中部間(新信濃)	
0409376	中部	2018/04/27 07:00	2018/05/01 18:00	連続	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	ラインスペーサ取替他	東京中部間(新信濃)	
0409430	中部	2018/04/27 08:00	2018/04/27 15:00	単日	豊根開	500kV 南信幹 1L 全線	鳥害防止器修理	東京中部間(新信濃)	
0409460	中部	2018/04/27 12:00	2018/04/27 16:00	単日	豊根開	500kV 甲B BUS	南信幹線1L切替 電圧要素ほか取込	東京中部間(新信濃)	
0409462	中部	2018/04/27 14:00	2018/04/27 18:00	単日	豊根開	500kV 乙B BUS	南信幹線1L切替 電圧要素ほか取込	東京中部間(新信濃)	
0409420	中部	2018/04/28 07:00	2018/05/02 19:00	連続	信濃変	275kV 2 BANK	2BTブロック機器点検	東京中部間(新信濃)	

連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29-30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	備考(記事)
0409422	中部	2018/04/28 07:00	2018/04/28 20:00	単日	信濃変	275kV 2 BANK	2BTブロック機器点検	東京中部間(新信)	
0409422	中部	2018/04/28 07:00	2018/04/28 20:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	2BTブロック機器点検	東京中部間(新信)	
0409427	中部	2018/04/28 07:00	2018/04/28 20:00	単日	信濃変	500kV 甲 BUS	機器点検(5022ブロック点検)	東京中部間(新信)	
0409427	中部	2018/04/28 07:00	2018/04/28 20:00	単日	信濃変	500kV 信濃幹 1L 構内	機器点検(5022ブロック点検)	東京中部間(新信)	
0409436	中部	2018/04/28 07:00	2018/04/28 20:00	単日	南信変	500kV 甲 B BUS	500kV信濃幹線保護盤, OSC, FL取替 信濃幹1L切替	東京中部間(新信)	
0409439	中部	2018/04/28 07:00	2018/04/28 20:00	単日	南信変	500kV 甲 A BUS	500kV南信幹線保護盤, OSC, FL取替 南信幹1L切替	東京中部間(新信)	
0409447	中部	2018/04/28 07:00	2018/04/28 20:00	単日	信濃変	500kV 甲 BUS	信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線1L切替	東京中部間(新信)	
0409492	中部	2018/04/28 07:00	2018/04/29 19:00	連続	豊根開	500kV 南信幹 1L 構内	南信幹1L GCB修理	東京中部間(新信)	
0411782	中部	2018/04/28 07:00	2018/04/28 21:00	単日	南信変	500kV 甲 A BUS	2BTブロック点検	東京中部間(新信)	
0409437	中部	2018/04/29 06:00	2018/04/29 19:00	単日	南信変	500kV 乙 B BUS	500kV信濃幹線保護盤, OSC, FL取替 信濃幹1L切替	東京中部間(新信)	
0409440	中部	2018/04/29 06:00	2018/04/29 19:00	単日	南信変	500kV 乙 A BUS	500kV南信幹線保護盤, OSC, FL取替 南信幹1L切替	東京中部間(新信)	
0409448	中部	2018/04/29 06:00	2018/04/29 19:00	単日	信濃変	500kV 乙 BUS	信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線1L切替	東京中部間(新信)	
0409421	中部	2018/04/29 07:00	2018/04/29 20:00	単日	信濃変	275kV 2 BANK	2BTブロック機器点検	東京中部間(新信)	
0409429	中部	2018/04/29 07:00	2018/04/29 20:00	単日	信濃変	275kV 乙 BUS	2BTブロック機器点検	東京中部間(新信)	
0409429	中部	2018/04/29 07:00	2018/04/29 20:00	単日	信濃変	500kV 乙 BUS	機器点検(5022ブロック点検)	東京中部間(新信)	
0409429	中部	2018/04/29 07:00	2018/04/29 20:00	単日	信濃変	500kV 信濃幹 1L 構内	機器点検(5022ブロック点検)	東京中部間(新信)	
0411783	中部	2018/04/29 07:00	2018/04/29 21:00	単日	南信変	500kV 乙 A BUS	2BTブロック点検	東京中部間(新信)	
0411805	中部	2018/04/29 07:00	2018/04/29 21:00	単日	南信変	500kV B BUS TIE	南信変制御盤MCCB修理	東京中部間(新信)	
0411805	中部	2018/04/29 07:00	2018/04/29 21:00	単日	南信変	500kV 乙 B BUS	南信変制御盤MCCB修理	東京中部間(新信)	
0409458	中部	2018/05/01 16:00	2018/05/01 19:00	単日	豊根開	500kV 甲 B BUS	豊根開南信幹1L切替 実負荷試験	東京中部間(新信)	
0409458	中部	2018/05/01 16:00	2018/05/01 19:00	単日	豊根開	500kV 南信幹 1L	豊根開南信幹1L切替 実負荷試験	東京中部間(新信)	
0409453	中部	2018/05/01 17:00	2018/05/01 20:00	単日	南信変	500kV 甲 A BUS	500kV南信幹線保護盤, OSC, FL取替 南信幹1L切替	東京中部間(新信)	
0409453	中部	2018/05/01 17:00	2018/05/01 20:00	単日	南信変	500kV 南信幹 1L	500kV南信幹線保護盤, OSC, FL取替 南信幹1L切替	東京中部間(新信)	
0409464	中部	2018/05/01 18:00	2018/05/01 21:00	単日	南信変	500kV 甲 B BUS	500kV信濃幹線保護盤, OSC, FL取替 南信幹1L切替	東京中部間(新信)	
0409464	中部	2018/05/01 18:00	2018/05/01 21:00	単日	南信変	500kV 信濃幹 1L	500kV信濃幹線保護盤, OSC, FL取替 南信幹1L切替	東京中部間(新信)	
0409451	中部	2018/05/01 19:00	2018/05/01 22:00	単日	信濃変	500kV 甲 BUS	信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線1L切替	東京中部間(新信)	
0409451	中部	2018/05/01 19:00	2018/05/01 22:00	単日	信濃変	500kV 信濃幹 1L	信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線1L切替	東京中部間(新信)	
0409435	中部	2018/05/02 05:00	2018/05/06 20:00	連続	信濃変	500kV 信濃幹 2L 全線	信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線2L切替	東京中部間(新信)	
0409441	中部	2018/05/02 05:00	2018/05/06 20:00	連続	南信変	500kV 信濃幹 2L 全線	500kV信濃幹線保護盤, OSC, FL取替 信濃幹2L切替	東京中部間(新信)	
0409444	中部	2018/05/02 05:00	2018/05/06 18:00	連続	南信変	500kV 南信幹 2L 全線	500kV南信幹線保護盤, OSC, FL取替 南信幹2L切替	東京中部間(新信)	
0409456	中部	2018/05/02 05:00	2018/05/06 18:00	連続	豊根開	500kV 南信幹 2L 全線	南信幹線2Lリレー盤取替, FL取替	東京中部間(新信)	
0409377	中部	2018/05/02 07:00	2018/05/06 18:00	連続	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	ラインスペーサ取替他	東京中部間(新信)	
0409480	中部	2018/05/02 07:00	2018/05/02 19:00	単日	豊根開	500kV 甲 B BUS	甲5054BOX普点・CB5054普点	東京中部間(新信)	
0409480	中部	2018/05/02 07:00	2018/05/02 19:00	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L 構内	甲5054BOX普点・CB5054普点	東京中部間(新信)	
0409428	中部	2018/05/02 08:00	2018/05/02 15:00	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L 全線	鳥害防止器修理	東京中部間(新信)	
0409461	中部	2018/05/02 12:00	2018/05/02 16:00	単日	豊根開	500kV 甲 B BUS	南信幹線2L切替 電圧要素ほか取込	東京中部間(新信)	
0412741	中部	2018/05/02 18:00	2018/05/02 19:00	単日	信濃変	275kV 3 BANK	開閉試験	東京中部間(新信)	
0409396	中部	2018/05/03 07:00	2018/05/03 21:00	単日	南信変	500kV 甲 A BUS	南信幹線2L(5034)ブロック点検	東京中部間(新信)	
0409396	中部	2018/05/03 07:00	2018/05/03 21:00	単日	南信変	500kV 南信幹 2L 全線	南信幹線2L(5034)ブロック点検	東京中部間(新信)	
0409423	中部	2018/05/03 07:00	2018/05/03 20:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	機器点検(O42ブロック点検)	東京中部間(新信)	
0409432	中部	2018/05/03 07:00	2018/05/03 20:00	単日	信濃変	275kV 2 BANK	2BTブロック機器点検	東京中部間(新信)	
0409432	中部	2018/05/03 07:00	2018/05/03 20:00	単日	信濃変	500kV 甲 BUS	2BTブロック機器点検	東京中部間(新信)	
0409442	中部	2018/05/03 07:00	2018/05/03 20:00	単日	南信変	500kV 甲 B BUS	500kV信濃幹線保護盤, OSC, FL取替 信濃幹2L切替	東京中部間(新信)	
0409445	中部	2018/05/03 07:00	2018/05/03 20:00	単日	南信変	500kV 甲 A BUS	500kV南信幹線保護盤, OSC, FL取替 南信幹2L切替	東京中部間(新信)	
0409450	中部	2018/05/03 07:00	2018/05/03 20:00	単日	信濃変	500kV 甲 BUS	信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線2L切替	東京中部間(新信)	
0409463	中部	2018/05/03 07:00	2018/05/03 11:00	単日	豊根開	500kV 乙 B BUS	南信幹線2L切替 電圧要素ほか取込	東京中部間(新信)	
0409481	中部	2018/05/03 07:00	2018/05/03 19:00	単日	豊根開	500kV 乙 B BUS	Z・L-E5054BOX普点	東京中部間(新信)	
0409481	中部	2018/05/03 07:00	2018/05/03 19:00	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L 全線	Z・L-E5054BOX普点	東京中部間(新信)	
0409443	中部	2018/05/04 06:00	2018/05/04 19:00	単日	南信変	500kV 乙 B BUS	500kV信濃幹線保護盤, OSC, FL取替 信濃幹2L切替	東京中部間(新信)	
0409446	中部	2018/05/04 06:00	2018/05/04 19:00	単日	南信変	500kV 乙 A BUS	500kV南信幹線保護盤, OSC, FL取替 南信幹2L切替	東京中部間(新信)	
0409449	中部	2018/05/04 06:00	2018/05/04 19:00	単日	信濃変	500kV 乙 BUS	信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線2L切替	東京中部間(新信)	
0409397	中部	2018/05/04 07:00	2018/05/04 21:00	単日	南信変	500kV 乙 A BUS	南信幹線2L(5034)ブロック点検	東京中部間(新信)	
0409397	中部	2018/05/04 07:00	2018/05/04 21:00	単日	南信変	500kV 南信幹 2L 全線	南信幹線2L(5034)ブロック点検	東京中部間(新信)	
0409424	中部	2018/05/04 07:00	2018/05/04 20:00	単日	信濃変	275kV 乙 BUS	機器点検(O42ブロック点検)	東京中部間(新信)	
0409431	中部	2018/05/04 07:00	2018/05/04 20:00	単日	信濃変	275kV 2 BANK	2BTブロック機器点検	東京中部間(新信)	
0409431	中部	2018/05/04 07:00	2018/05/04 20:00	単日	信濃変	500kV 乙 BUS	2BTブロック機器点検	東京中部間(新信)	
0412742	中部	2018/05/04 19:00	2018/05/04 20:00	単日	信濃変	275kV 1 BANK	開閉試験	東京中部間(新信)	
0409425	中部	2018/05/05 07:00	2018/05/05 20:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	機器点検(O44ブロック点検)	東京中部間(新信)	
0409426	中部	2018/05/06 07:00	2018/05/06 20:00	単日	信濃変	275kV 乙 BUS	機器点検(O44ブロック点検)	東京中部間(新信)	
0409459	中部	2018/05/06 16:00	2018/05/06 19:00	単日	豊根開	500kV 乙 B BUS	豊根開南信幹2L切替 実負荷試験	東京中部間(新信)	
0409459	中部	2018/05/06 16:00	2018/05/06 19:00	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L	豊根開南信幹2L切替 実負荷試験	東京中部間(新信)	
0409454	中部	2018/05/06 17:00	2018/05/06 20:00	単日	南信変	500kV 乙 A BUS	500kV南信幹線保護盤, OSC, FL取替 南信幹2L切替	東京中部間(新信)	
0409454	中部	2018/05/06 17:00	2018/05/06 20:00	単日	南信変	500kV 南信幹 2L	500kV南信幹線保護盤, OSC, FL取替 南信幹2L切替	東京中部間(新信)	
0409465	中部	2018/05/06 18:00	2018/05/06 21:00	単日	南信変	500kV 乙 B BUS	500kV信濃幹線保護盤, OSC, FL取替 信濃幹2L切替	東京中部間(新信)	

連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	備考(記事)
0409465	中部	2018/05/06 18:00	2018/05/06 21:00	単日	南信変	500kV 信濃幹 2L	500kV信濃幹線保護盤、OSC、FL取替 信濃幹2L切替	東京中部間(新信濃)	
0409452	中部	2018/05/06 19:00	2018/05/06 22:00	単日	信濃変	500kV 甲 BUS	信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線2L切替	東京中部間(新信濃)	
0409452	中部	2018/05/06 19:00	2018/05/06 22:00	単日	信濃変	500kV 信濃幹 2L	信濃変信濃幹線保護盤取替 信濃幹線2L切替	東京中部間(新信濃)	
0409385	中部	2018/05/07 08:00	2018/05/07 18:00	単日	中信変	275kV ZB BUS	中信変制御盤取替/高根1LDAC取込	東京中部間(新信濃)	
0409385	中部	2018/05/07 08:00	2018/05/11 18:00	連続	中信変	275kV 高根中信 1L 全線	中信変制御盤取替/高根1LDAC取込	東京中部間(新信濃)	
0409387	中部	2018/05/08 08:00	2018/05/08 18:00	単日	中信変	275kV 甲B BUS	中信変制御盤取替/高根1LDAC取込	東京中部間(新信濃)	
0409410	中部	2018/05/14 07:00	2018/05/15 18:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	航空障害標識塗装	東京中部間(新信濃)	
0409386	中部	2018/05/14 08:00	2018/05/14 18:00	単日	中信変	275kV ZB BUS	中信変制御盤取替/高根2LDAC取込	東京中部間(新信濃)	
0409386	中部	2018/05/14 08:00	2018/05/18 18:00	連続	中信変	275kV 高根中信 2L 全線	中信変制御盤取替/高根2LDAC取込	東京中部間(新信濃)	
0409388	中部	2018/05/15 08:00	2018/05/15 18:00	単日	中信変	275kV 甲B BUS	中信変制御盤取替/高根2LDAC取込	東京中部間(新信濃)	
0413342	中部	2018/05/22 00:00	2018/06/02 23:59	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	東京中部間(新信濃)	
0306342	東京	2018/05/22 06:00	2018/06/08 13:00	連続	新信濃(変)	60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	・60Hz1号ShR停止試験A ・60Hz1号調相TrOFケーブル絶縁油採油	東京中部間(新信濃)	
0306343	東京	2018/05/22 06:00	2018/06/08 17:00	連続	新信濃(変)	1号FC設備とO51	・1号FC高調波フィルタ-用コンデンサ取替(60Hz5次 作業日数:18日間) ・60Hzサイスタバルブ、60HzPG・LEC盤(3年普点, 作業日数9日間) ・DC-VT、60Hz12相制御盤、60HzLTC制御盤(3年普点) ・60Hzバルブ冷却監視盤(3年普点) ・50Hz1号FC連絡線保護盤(6年精点) ・60Hz1号FC連絡線保護盤(6年精点) ・バルブホール空調設備点検(3年普点) ・50Hz1号FC連絡線OFケーブル絶縁油採油	東京中部間(新信濃)	
0306363	東京	2018/05/22 06:00	2018/06/08 17:00	連続	新信濃(変)	1号FC設備	・50Hz変換用変圧器NGR設置 ・60Hz変換用変圧器NGR設置	東京中部間(新信濃)	
0306364	東京	2018/05/22 06:00	2018/06/08 13:00	連続	新信濃(変)	60Hz1号調相変圧器	・60Hz1号調相変圧器NGR設置	東京中部間(新信濃)	
0409389	中部	2018/05/22 08:00	2018/05/22 18:00	単日	中信変	275kV Z A BUS	中信変制御盤取替/信濃1LDAC取込	東京中部間(新信濃)	
0409389	中部	2018/05/22 08:00	2018/05/26 18:00	連続	中信変	275kV 信濃中信 1L 全線	中信変制御盤取替/信濃1LDAC取込	東京中部間(新信濃)	
0409391	中部	2018/05/23 08:00	2018/05/23 18:00	単日	中信変	275kV 甲A BUS	中信変制御盤取替/信濃1LDAC取込	東京中部間(新信濃)	
0409418	中部	2018/05/27 07:00	2018/05/27 18:00	単日	中信変	275kV 信濃中信 1L 全線	O66(信濃中信1L)ブロック点検	東京中部間(新信濃)	
0409419	中部	2018/05/28 07:00	2018/05/28 18:00	単日	中信変	275kV 信濃中信 2L 全線	O68(信濃中信2L)ブロック点検	東京中部間(新信濃)	
0409390	中部	2018/05/29 08:00	2018/05/29 18:00	単日	中信変	275kV Z A BUS	中信変制御盤取替/信濃2LDAC取込	東京中部間(新信濃)	
0409390	中部	2018/05/29 08:00	2018/06/02 18:00	連続	中信変	275kV 信濃中信 2L 全線	中信変制御盤取替/信濃2LDAC取込	東京中部間(新信濃)	
0306341	東京	2018/05/30 07:00	2018/06/01 18:00	連続	新信濃(変)	60Hz275kV1号母線	・過電圧保護盤6年精点 ・60Hz1号275kV共通直接盤6年精点	東京中部間(新信濃)	
0409392	中部	2018/05/30 08:00	2018/05/30 18:00	単日	中信変	275kV 甲A BUS	中信変制御盤取替/信濃2LDAC取込	東京中部間(新信濃)	
0409381	中部	2018/06/03 08:00	2018/06/05 18:00	毎日	馬瀬北部 1L	275kV 馬瀬北部 1L 全線	防錆塗装	東京中部間(新信濃)	
0409474	中部	2018/06/03 08:00	2018/06/03 11:00	単日	北部変	275kV 2 BANK	開閉操作	東京中部間(新信濃)	
0409478	中部	2018/06/03 08:00	2018/06/03 18:00	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 1L 構内	開閉試験	東京中部間(新信濃)	
0409475	中部	2018/06/03 09:30	2018/06/03 12:30	単日	北部変	275kV 3 BANK	開閉操作	東京中部間(新信濃)	
0409476	中部	2018/06/03 12:30	2018/06/03 15:30	単日	北部変	275kV 4 BANK	開閉操作	東京中部間(新信濃)	
0409393	中部	2018/06/05 08:00	2018/06/07 18:00	連続	中信変	275kV SVC	中信変制御盤取替/SVC一次DAC取込	東京中部間(新信濃)	
0409382	中部	2018/06/06 08:00	2018/06/08 18:00	毎日	馬瀬北部 2L	275kV 馬瀬北部 2L 全線	防錆塗装	東京中部間(新信濃)	
0409479	中部	2018/06/06 08:00	2018/06/06 18:00	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 2L 構内	開閉試験	東京中部間(新信濃)	
0306337	東京	2018/06/08 09:00	2018/06/08 12:00	単日	新信濃(変)	新信濃分岐線1号のO41/60Hz275kV1号母線/新信濃2号FC/RC設備	・1号FC60Hz高調波フィルタ-5次分路試充電試験ならびに変成器回路電圧・電流測定試験 ・60Hz変換用変圧器NGR設置に伴う試充電試験, 電流測定	東京中部間(新信濃)	
0306732	東京	2018/06/08 09:00	2018/06/08 12:00	単日	新信濃(変)	新信濃分岐線1号のO41/60Hz275kV1号母線/新信濃2号FC/RC設備	・1号FC60Hz高調波フィルタ-5次分路試充電試験ならびに変成器回路電圧・電流測定試験 ・60Hz変換用変圧器NGR設置に伴う試充電試験, 電流測定	東京中部間(新信濃)	
0306731	東京	2018/06/08 13:00	2018/06/08 15:00	単日	新信濃(変)	60Hz1号調相変圧器	・60Hz1号調相変圧器NGR設置に伴う初充電試験, 電流測定	東京中部間(新信濃)	
0306335	東京	2018/06/08 17:00	2018/06/08 19:25	単日	新信濃(変)	1号FC潮流指定(300MW)	1号FC系統併入試験(300MW)	東京中部間(新信濃)	
0306730	東京	2018/06/08 17:00	2018/06/08 19:25	単日	新信濃(変)	1号FC潮流指定(300MW)	50HzFC変換用変圧器NGR設置に伴う試充電試験, 電流測定	東京中部間(新信濃)	
0409394	中部	2018/06/23 08:00	2018/06/23 13:00	単日	中信変	275kV 甲A BUS	中信変制御盤取替/275PT切離	東京中部間(新信濃)	
0409394	中部	2018/06/23 13:00	2018/06/23 18:00	単日	中信変	275kV Z A BUS	中信変制御盤取替/275PT切離	東京中部間(新信濃)	
0409395	中部	2018/06/24 08:00	2018/06/24 13:00	単日	中信変	275kV 甲B BUS	中信変制御盤取替/275PT切離	東京中部間(新信濃)	
0409395	中部	2018/06/24 13:00	2018/06/24 18:00	単日	中信変	275kV Z B BUS	中信変制御盤取替/275PT切離	東京中部間(新信濃)	
0409484	中部	2018/10/01 00:00	2018/10/13 23:59	連続	中信変	中信変 全て信濃系統切替	高根ルート作業による系統信頼度確保に伴う新信濃FC運用	東京中部間(新信濃)	

連系統の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	備考(記事)
0306346	東京	2018/10/01 06:00	2018/10/13 17:00	連続	新信濃(変)	2号FC設備	・2号FC制御保護装置他取替 50Hzインターフェイス盤、60Hzインターフェイス盤 50Hz連絡保護盤、60Hz連絡保護盤 EPPS盤 DC-CT用CVCF装置 50HzLTC制御盤 ・60Hz275kV2U母線保護継電装置取替 ・60Hz相制御装置(1)D/D交換 ・60Hz純水冷却装置イオン交換樹脂取替 ・2号FC融通設定回路修理(多頻度補助Ry交換 作業日数:6日間)	東京中部間(新信濃)	
0306347	東京	2018/10/01 06:00	2018/10/13 09:00	連続	新信濃(変)	RC設備	・2号FC制御保護装置他取替 60Hzインターフェイス盤 ・60Hz275kV2U母線保護継電装置取替 ・PT,SA盤6年普点、電気ブレーキ6年精点、循環水ポンプ6年精点 ・相分離母線6年普点、400V補機制御制御盤6年普点 ・自動始動停止試験(1年) ・RC簡易点検B(1年) ・RC冷却Cub停止試験A ・RC設備 配電盤および制御回路 停止試験A (ACL, NGR, 始動出力Tr1・2次, 入力Tr, 所内1・2, 変成器盤)	東京中部間(新信濃)	
0306349	東京	2018/10/01 06:00	2018/10/12 15:00	連続	新信濃(変)	60Hz275kV2号母線とCBO40	・2号FC制御保護装置他取替 60Hzインターフェイス盤, EPPS盤, 60HzFC連絡保護盤	東京中部間(新信濃)	
0306350	東京	2018/10/01 06:00	2018/10/13 09:00	連続	新信濃(変)	60Hz2号調相変圧器	・60Hz275kV2U母線保護継電装置取替	東京中部間(新信濃)	
0306353	東京	2018/10/01 06:00	2018/10/13 17:00	連続	新信濃(変)	2号FC設備	・50/60Hz密閉型冷却塔停止試験A ・バルブホール空調設備停止試験B ・水質改善装置停止試験A ・6kV3号配電盤および制御回路停止試験A	東京中部間(新信濃)	
0306360	東京	2018/10/01 06:00	2018/10/13 09:00	連続	新信濃(変)	RC設備	・RC用変圧器NGR設置	東京中部間(新信濃)	
0306361	東京	2018/10/01 06:00	2018/10/13 17:00	連続	新信濃(変)	2号FC設備	・50Hz変換用変圧器NGR設置 ・60Hz変換用変圧器NGR設置	東京中部間(新信濃)	
0306362	東京	2018/10/01 06:00	2018/10/13 09:00	連続	新信濃(変)	60Hz2号調相変圧器	・60Hz2号調相変圧器NGR設置	東京中部間(新信濃)	
0306345	東京	2018/10/01 08:00	2018/10/12 15:00	連続	新信濃(変)	新信濃分岐線2号とO42	・2号FC制御保護装置他取替 60Hzインターフェイス盤 ・60Hz275kV2U母線保護継電装置取替	東京中部間(新信濃)	
0409369	中部	2018/10/01 08:00	2018/10/07 18:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	鉄塔防錆塗装	東京中部間(新信濃)	
0409372	中部	2018/10/01 08:00	2018/10/07 18:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	鉄塔防錆塗装	東京中部間(新信濃)	
0409383	中部	2018/10/01 08:00	2018/10/06 18:00	毎日	馬瀬北部 1L	275kV 馬瀬北部 1L 全線	防錆塗装	東京中部間(新信濃)	
0409402	中部	2018/10/06 08:00	2018/10/06 18:00	単日	高根第一発	275kV BUS TIE	開閉操作	東京中部間(新信濃)	
0409384	中部	2018/10/07 08:00	2018/10/13 18:00	毎日	馬瀬北部 2L	275kV 馬瀬北部 2L 全線	防錆塗装	東京中部間(新信濃)	
0409370	中部	2018/10/08 08:00	2018/10/13 18:00	毎日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	鉄塔防錆塗装	東京中部間(新信濃)	
0409414	中部	2018/10/09 10:00	2018/10/09 11:00	単日	馬瀬川第一発	275kV B BUS	開閉操作	東京中部間(新信濃)	
0409401	中部	2018/10/10 07:00	2018/10/10 19:00	単日	馬瀬川第一発	275kV 馬瀬北部 2L 全線	O48関係機器点検	東京中部間(新信濃)	
0306728	東京	2018/10/12 15:00	2018/10/12 17:00	単日	新信濃(変)	60Hz275kV2号母線とCBO40/新信濃分岐線2号とO42	【60Hz275kV2U母線保護継電装置取替】 ・電流測定	東京中部間(新信濃)	
0306733	東京	2018/10/13 09:00	2018/10/13 15:00	単日	新信濃(変)	RC設備/60Hz2号調相変圧器	・RC自動始動停止試験(1年) 【60Hz275kV2U母線保護継電装置取替】 ・電流測定	東京中部間(新信濃)	
0306734	東京	2018/10/13 09:00	2018/10/13 15:00	単日	新信濃(変)	RC設備/60Hz2号調相変圧器	RC変圧器および60Hz2号調相変圧器NGR設置に伴う試充電試験, 電流測定	東京中部間(新信濃)	
0306336	東京	2018/10/13 17:00	2018/10/13 19:25	単日	新信濃(変)	2号FC潮流指定(300MW)	2号FC系統併入試験(300MW) A-K間 直流LA外部診断	東京中部間(新信濃)	
0306735	東京	2018/10/13 17:00	2018/10/13 19:25	単日	新信濃(変)	2号FC潮流指定(300MW)	50Hz・60HzFC変換用変圧器NGR設置に伴う試充電試験, 電流測定	東京中部間(新信濃)	
0409409	中部	2018/10/14 07:00	2018/10/15 18:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	航空障害標識塗装	東京中部間(新信濃)	
0409371	中部	2018/10/14 08:00	2018/10/19 18:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	鉄塔防錆塗装	東京中部間(新信濃)	
0409482	中部	2019/02/23 12:00	2019/02/23 18:00	単日	北部変	275kV 3 BANK	実負荷試験	東京中部間(新信濃)	
0409457	中部	2019/03/24 08:00	2019/03/24 12:30	単日	北部変	275kV 甲B BUS	275B BP(A・B)取替/電圧取込	東京中部間(新信濃)	
0409457	中部	2019/03/24 12:30	2019/03/24 16:30	単日	北部変	275kV 乙B BUS	275B BP(A・B)取替/電圧取込	東京中部間(新信濃)	

連系線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	備考(記事)
0405373	中部	2017/06/03 08:00	2017/06/03 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置、火報点検(上期分)	東京中部間(東清水)	
0405373	中部	2017/06/03 08:00	2017/06/03 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置、火報点検(上期分)	東京中部間(東清水)	
0300407	東京	2017/10/20 09:00	2017/10/30 17:00	連続	田代幹線中線1号	田代幹線中線1号	【鉄塔塗装工事】・鉄塔塗装《No.》201-42~《No.》201-47 6基 【点検補修】・がいし点検《No.》201-50、201-51、208、209 ・電線腐食点検《No.》201-42~201-43・電線、地線点検	東京中部間(東清水)	
0300458	東京	2017/10/24 09:00	2017/10/30 17:00	連続	新富士(変)	田代幹線中線1号/田代幹線中線1号のCBO5 3	【154kV 3U TC取替】(田代幹線中線1号切替) ・田代幹線中線1号切替、シーケンス試験 ・故障表示細分化	東京中部間(東清水)	
0304476	東京	2017/10/24 09:00	2017/10/24 13:00	単日	新富士(変)	田代幹線中線1号/田代幹線中線1号のCBO5 3	【修繕工事】 ・鳥獣害対策取付修理(田代幹線中線1号側鉄構取付)	東京中部間(東清水)	
0300403	東京	2017/11/05 09:00	2017/11/11 17:00	連続	新富士(変)	主変13B	【154kV 3U TC取替】(主変13号切替) ・主変13号切替、シーケンス試験 ・故障表示細分化 【点検】 ・13B主変類焼防止装置1年普点B	東京中部間(東清水)	
0304477	東京	2017/11/05 09:00	2017/11/05 13:00	単日	新富士(変)	主変13B	【修繕工事】 ・鳥獣害対策取付修理(主変13B側鉄構取付)	東京中部間(東清水)	
0300405	東京	2017/11/17 09:00	2017/11/30 17:00	連続	富士川線1号	富士川線1号	【点検補修】・がいし点検他《No.》71~《No.》74(JR送電線と組停止) 田代幹線山線《No.》201-29-1(田代幹線山線と組停止) 【鉄塔塗装工事】・鉄塔塗装《No.》4~7 4基	東京中部間(東清水)	
0300428	東京	2017/11/17 09:00	2017/11/24 17:00	連続	田代幹線中線2号	田代幹線中線2号	【鉄塔塗装工事】・鉄塔塗装《No.》201-42~《No.》201-47 6基 【OPGW張替工事】・《No.》201-31~201-38(田代幹線山線2Lと組停止) 【点検補修】・がいし点検《No.》201-50、201-51、208、209・電線、地線点検他《No.》214	東京中部間(東清水)	
0300433	東京	2017/11/17 09:00	2017/11/23 17:00	連続	新富士(変)	主変14B	【154kV 3U TC取替】(主変14号切替)・主変14号切替、シーケンス試験・故障表示細分化 【点検】・14B主変類焼防止装置1年普点B 【14号所内変圧器取替工事】・架線接続 【調相用LS遠制化工事】・LS947遠制化(14BShr1号)	東京中部間(東清水)	
0300435	東京	2017/11/17 09:00	2017/11/30 17:00	連続	富士川線2号	富士川線2号	【点検補修】・がいし点検他《No.》71~《No.》74(JR送電線と組停止) 田代幹線山線《No.》201-29-1(田代幹線山線と組停止) 【鉄塔塗装工事】・鉄塔塗装《No.》4~7 4基	東京中部間(東清水)	
0304461	東京	2017/11/17 09:00	2017/11/17 13:00	単日	新富士(変)	主変14B	【修繕工事】・鳥獣害対策取付修理(主変14B側鉄構取付)	東京中部間(東清水)	
0304478	東京	2017/11/17 09:00	2017/11/17 12:00	単日	新富士(変)	主変14B	【14号調相リレー取替工事】・VT切り離し	東京中部間(東清水)	
0304581	東京	2017/11/17 09:00	2017/11/18 17:00	連続	駿河(変)	田代幹線中線2号のCBO4	【修繕】・CBO4:コントロール7ロック部ハッキン取替 【点検】・CBO4:停止試験B・CBO4:送電線用CT絶縁抵抗測定	東京中部間(東清水)	
0404330	中部	2017/11/17 08:00	2017/12/16 17:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	変圧器固定消火装置設置ほか	東京中部間(東清水)	
0404330	中部	2017/11/17 08:00	2017/12/16 17:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	変圧器固定消火装置設置ほか	東京中部間(東清水)	
0404330	中部	2017/11/17 08:00	2017/12/16 17:00	連続	東清水変	77kV 52 調相	変圧器固定消火装置設置ほか	東京中部間(東清水)	
0406006	中部	2017/11/17 08:00	2017/12/16 17:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	変圧器固定消火装置設置	東京中部間(東清水)	
0406006	中部	2017/11/17 08:00	2017/12/16 17:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	変圧器固定消火装置設置	東京中部間(東清水)	
0406009	中部	2017/11/17 08:00	2017/11/24 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	ITVカメラ設置(バルブホール)	東京中部間(東清水)	
0406009	中部	2017/11/17 08:00	2017/11/24 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	ITVカメラ設置(バルブホール)	東京中部間(東清水)	
0409340	中部	2017/11/17 08:00	2017/12/15 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	FC空調装置取替	東京中部間(東清水)	
0409340	中部	2017/11/17 08:00	2017/12/15 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	FC空調装置取替	東京中部間(東清水)	
0409317	中部	2017/11/18 07:00	2017/11/18 19:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	ACB取替(S3)	東京中部間(東清水)	
0409317	中部	2017/11/18 07:00	2017/11/18 19:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	ACB取替(S3)	東京中部間(東清水)	
0404242	中部	2017/11/20 08:00	2017/12/16 17:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	交直変換設備細密点検他	東京中部間(東清水)	
0404242	中部	2017/11/20 08:00	2017/12/16 17:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	交直変換設備細密点検他	東京中部間(東清水)	
0404242	中部	2017/11/20 08:00	2017/12/16 17:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	交直変換設備細密点検他	東京中部間(東清水)	
0404242	中部	2017/11/20 08:00	2017/12/16 17:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	交直変換設備細密点検他	東京中部間(東清水)	
0406007	中部	2017/11/20 08:00	2017/11/22 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	純水冷却装置改造(60Hz側)	東京中部間(東清水)	
0406007	中部	2017/11/20 08:00	2017/11/22 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	純水冷却装置改造(60Hz側)	東京中部間(東清水)	
0406129	中部	2017/11/20 08:00	2017/12/16 17:00	連続	東清水変	77kV 62 調相一括 MP	交直変換設備他点検	東京中部間(東清水)	
0409309	中部	2017/11/20 08:00	2017/12/16 17:00	連続	東清水変	60HZ INV負荷遮断検出装置 全	交直変換設備他点検	東京中部間(東清水)	
0409309	中部	2017/11/20 08:00	2017/12/16 17:00	連続	東清水変	60HZ 転送遮断装置 全	交直変換設備他点検	東京中部間(東清水)	
0409310	中部	2017/11/20 08:00	2017/12/16 17:00	連続	東清水変	275kV 62 交流フィルタ 全	交直変換設備他点検	東京中部間(東清水)	
0409313	中部	2017/11/20 08:00	2017/11/20 18:00	単日	駿河変	275kV 駿河東清水	FCルート断検出装置点検	東京中部間(東清水)	
0304473	東京	2017/11/21 09:00	2017/11/21 17:00	単日	田代幹線中線2号	田代幹線中線2号	【点検補修】・低抵抗測定 田代幹線《No.》225~226	東京中部間(東清水)	
0304480	東京	2017/11/23 09:00	2017/11/23 17:00	単日	新富士(変)	主変14B	【14号調相リレー取替工事】 ・VT接続・試験	東京中部間(東清水)	

連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	備考(記事)
0304481	東京	2017/11/23 17:00	2017/11/23 19:00	単日	新富士(変)	主変14B	【14号調相リレー取替工事】 ・14号調相リレー取替後の電圧突合せ 【14号所内変圧器取替工事】 ・14号所内変圧器取替後の試充電	東京中部間(東清水)	
0409318	中部	2017/11/25 07:00	2017/11/25 19:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	ACB取替(S4)	東京中部間(東清水)	
0409318	中部	2017/11/25 07:00	2017/11/25 19:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	ACB取替(S4)	東京中部間(東清水)	
0306680	東京	2017/11/25 09:00	2017/12/03 17:00	連続	田代幹線中線1号	田代幹線中線1号	【OPGW耐雷化工事】・《No.》201-31~201-38(田代幹線山線2Lと組停止) 【OPGW張替工事】・駿河(変)~《No.》201-31(田代幹線山線1Lと組停止)	東京中部間(東清水)	
0300429	東京	2017/11/26 09:00	2017/12/02 17:00	連続	新富士(変)	主変11B	【154kV 3U TC取替】(主変11号切替) ・主変11号切替、シーケンス試験 ・故障表示細分化 【点検】 ・11B主変類焼防止装置1年普点B	東京中部間(東清水)	
0304482	東京	2017/11/26 09:00	2017/11/26 13:00	単日	新富士(変)	主変11B	【修繕工事】 ・鳥獣害対策取付修理(主変11B側鉄構取付)	東京中部間(東清水)	
0406008	中部	2017/11/27 08:00	2017/11/29 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	純水冷却装置改造(50Hz側)	東京中部間(東清水)	
0406008	中部	2017/11/27 08:00	2017/11/29 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	純水冷却装置改造(50Hz側)	東京中部間(東清水)	
0304472	東京	2017/11/28 09:00	2017/11/28 17:00	単日	田代幹線中線1号	田代幹線中線1号	【点検補修】・低抵抗測定 田代幹線《No.》225~226	東京中部間(東清水)	
0306681	東京	2017/12/04 09:00	2017/12/21 17:00	連続	田代幹線中線2号	田代幹線中線2号	【OPGW張替工事】・《No.》201-38~201-42・《No.》201-42~201-48・《No.》201-48~201-55・《No.》201-55~199(田代幹線山線2Lと組停止)	東京中部間(東清水)	
0404328	中部	2017/12/04 08:00	2017/12/08 18:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	基幹給・STC対向試験	東京中部間(東清水)	
0404328	中部	2017/12/04 08:00	2017/12/08 18:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	基幹給・STC対向試験	東京中部間(東清水)	
0404329	中部	2017/12/04 08:00	2017/12/08 18:00	毎日	東清水変	154kV 富士川 1L 全線	基幹給・STC対向試験	東京中部間(東清水)	
0404329	中部	2017/12/04 08:00	2017/12/08 18:00	毎日	東清水変	154kV 富士川 2L 全線	基幹給・STC対向試験	東京中部間(東清水)	
0404329	中部	2017/12/04 08:00	2017/12/08 18:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	基幹給・STC対向試験	東京中部間(東清水)	
0300431	東京	2017/12/05 09:00	2017/12/11 17:00	連続	新富士(変)	主変12B	【154kV 3U TC取替】(主変12号切替)・主変12号切替、シーケンス試験・故障表示細分化 【主変12号制御回路修理】・変圧器警報配管アーマーカーケーブル化	東京中部間(東清水)	
0304483	東京	2017/12/05 09:00	2017/12/05 13:00	単日	新富士(変)	主変12B	【修繕工事】 ・鳥獣害対策取付修理(主変12B側鉄構取付)	東京中部間(東清水)	
0405967	中部	2017/12/11 08:00	2017/12/14 18:00	毎日	東清水変	275kV 2 FC	基幹給・STC対向試験	東京中部間(東清水)	
0405967	中部	2017/12/11 08:00	2017/12/14 18:00	毎日	東清水変	77kV 62 調相	基幹給・STC対向試験	東京中部間(東清水)	
0405968	中部	2017/12/11 08:00	2017/12/14 18:00	毎日	東清水変	154kV 富士川 1L 全線	基幹給・STC対向試験	東京中部間(東清水)	
0405968	中部	2017/12/11 08:00	2017/12/14 18:00	毎日	東清水変	154kV 富士川 2L 全線	基幹給・STC対向試験	東京中部間(東清水)	
0405968	中部	2017/12/11 08:00	2017/12/14 18:00	毎日	東清水変	77kV 52 調相	基幹給・STC対向試験	東京中部間(東清水)	
0300459	東京	2017/12/15 09:00	2017/12/21 17:00	連続	新富士(変)	田代幹線中線2号/田代幹線中線2号のCBO54	【154kV 3U TC取替】(田代幹線中線2号切替) ・田代幹線中線2号切替、シーケンス試験 ・故障表示細分化	東京中部間(東清水)	
0304484	東京	2017/12/15 09:00	2017/12/15 13:00	単日	新富士(変)	田代幹線中線2号/田代幹線中線2号のCBO54	【修繕工事】 ・鳥獣害対策取付修理(田代幹線中線2号側鉄構取付)	東京中部間(東清水)	
0405374	中部	2017/12/15 08:00	2017/12/15 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置、火報点検(下期分)	東京中部間(東清水)	
0405374	中部	2017/12/15 08:00	2017/12/15 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置、火報点検(下期分)	東京中部間(東清水)	
0404243	中部	2017/12/16 17:00	2017/12/16 21:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	交直変換設備点検後の系統連系試験	東京中部間(東清水)	
0411242	中部	2018/02/26 14:00	2018/02/26 18:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	竣工検査(甲Bス関係)	東京中部間(新信)	
0409378	中部	2018/04/22 08:00	2018/04/22 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置、火報点検(上期分)	東京中部間(東清水)	
0409378	中部	2018/04/22 08:00	2018/04/22 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置、火報点検(上期分)	東京中部間(東清水)	
0304479	東京	2018/11/16 09:00	2018/11/21 17:00	連続	新富士(変)	主変14B	【154kV3U鉄構塗装修理】 ・主変14B2次側鉄構塗装 ・主変14B3次母線鉄構塗装 ・154kV甲2甲3セクション鉄構塗装 ・154kV甲3母線鉄構塗装	東京中部間(東清水)	
0304580	東京	2018/11/16 09:00	2018/11/22 17:00	連続	新富士(変)	主変14B	【275kV2UTC取替】(主変14号切替) ・主変14号切替、シーケンス試験 ・故障表示細分化	東京中部間(東清水)	
0304463	東京	2018/11/18 09:00	2018/11/18 17:00	単日	新富士(変)	主変14B	【修繕工事】・LS414、EB414マグネットスイッチ修理	東京中部間(東清水)	
0304462	東京	2018/11/19 09:00	2018/11/19 18:00	単日	新富士(変)	主変14B	【修繕工事】・LS414導電部修理(銀メッキ剥離による導電部取替)	東京中部間(東清水)	
0304466	東京	2018/11/25 09:00	2018/11/29 17:00	連続	新富士(変)	主変12B	【154kV3U鉄構塗装修理】・主変12B2次側鉄構塗装・主変12B3次母線鉄構塗装・154kV甲3母線鉄構塗装	東京中部間(東清水)	
0304467	東京	2018/11/25 09:00	2018/11/25 17:00	単日	新富士(変)	主変12B	【修繕工事】・#12B制御回路修理	東京中部間(東清水)	

連系線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	備考(記事)
0304582	東京	2018/11/25 09:00	2018/12/01 17:00	連続	新富士(変)	主変12B	【275kV2UTC取替】(主変12号切替)・主変12号切替、シーケンス試験・故障表示細分化	東京中部間(東清水)	
0304469	東京	2018/11/27 09:00	2018/11/27 17:00	単日	新富士(変)	主変12B	【修繕工事】・LS412、EB412マグネットスイッチ修理	東京中部間(東清水)	
0304468	東京	2018/11/28 09:00	2018/11/28 18:00	単日	新富士(変)	主変12B	【修繕工事】・LS412導電部修理(銀メッキ剥離による導電部取替)	東京中部間(東清水)	
0304471	東京	2018/12/04 09:00	2018/12/08 17:00	連続	新富士(変)	主変11B	【154kV3U鉄構塗装修理】・主変11B2次側鉄構塗装・主変11B3次母線鉄構塗装・154kV甲3母線鉄構塗装・154kV3Uボスタイ甲側母線鉄構塗装・154kV甲3母線鉄構塗装	東京中部間(東清水)	
0304577	東京	2018/12/04 09:00	2018/12/10 17:00	連続	新富士(変)	主変11B	【275kV2UTC取替】(主変11号切替)・主変11号切替、シーケンス試験・故障表示細分化	東京中部間(東清水)	
0304470	東京	2018/12/07 09:00	2018/12/07 17:00	単日	新富士(変)	主変11B	【修繕工事】・LS411、EB411マグネットスイッチ修理	東京中部間(東清水)	
0304485	東京	2018/12/13 09:00	2018/12/17 17:00	連続	新富士(変)	主変13B	【154kV3U鉄構塗装修理】・主変13B2次側鉄構塗装・主変13B3次母線鉄構塗装・154kV甲3母線鉄構塗装	東京中部間(東清水)	
0304579	東京	2018/12/13 09:00	2018/12/19 17:00	連続	新富士(変)	主変13B	【275kV2UTC取替】(主変13号切替)・主変13号切替、シーケンス試験・故障表示細分化	東京中部間(東清水)	
0304465	東京	2018/12/16 09:00	2018/12/16 17:00	単日	新富士(変)	主変13B	【修繕工事】・LS413、EB413マグネットスイッチ修理	東京中部間(東清水)	
0304464	東京	2018/12/18 09:00	2018/12/18 17:00	単日	新富士(変)	主変13B	【修繕工事】・LS313、EB313、E313マグネットスイッチ修	東京中部間(東清水)	
0304474	東京	2019/03/01 09:00	2019/03/10 17:00	連続	田代幹線中線2号	田代幹線中線2号	【点検補修】・接地板取替(No.)201-55 【鉄塔塗装工事】・鉄塔塗装(No.)201-37、201-39 2基	東京中部間(東清水)	
0304575	東京	2019/03/01 09:00	2019/03/08 17:00	連続	田代幹線中線2号	田代幹線中線2号	【点検補修】・スペーサ点検 田代幹線(No.)258~259・低抵抗測定 田代幹線(No.)227~228,252~253,259~260	東京中部間(東清水)	
0304578	東京	2019/03/01 09:00	2019/03/11 17:00	連続	富士川線1, 2号	富士川線1, 2号	【鉄塔塗装工事】・鉄塔塗装(No.)55、56 2基 【点検補修】・がいし点検他(No.)11、12・電線、地線点検他(No.)2~3	東京中部間(東清水)	
0409374	中部	2019/03/01 08:00	2019/03/12 14:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	交直変換設備点検他	東京中部間(東清水)	
0409374	中部	2019/03/01 08:00	2019/03/12 14:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	交直変換設備点検他	東京中部間(東清水)	
0409374	中部	2019/03/01 08:00	2019/03/12 14:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	交直変換設備点検他	東京中部間(東清水)	
0409374	中部	2019/03/01 08:00	2019/03/12 14:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	交直変換設備点検他	東京中部間(東清水)	
0409379	中部	2019/03/01 08:00	2019/03/01 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置、火報点検(下期分)	東京中部間(東清水)	
0409379	中部	2019/03/01 08:00	2019/03/01 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置、火報点検(下期分)	東京中部間(東清水)	
0409380	中部	2019/03/01 08:00	2019/03/12 14:00	連続	東清水変	154kV 50HZ 転送遮断装置 全	交直変換設備他点検	東京中部間(東清水)	
0409380	中部	2019/03/01 08:00	2019/03/12 14:00	連続	東清水変	50HZ INV負荷遮断検出装置 全	交直変換設備他点検	東京中部間(東清水)	
0409491	中部	2019/03/02 07:00	2019/03/11 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	62変換・調相Tr塗装	東京中部間(東清水)	
0409491	中部	2019/03/02 07:00	2019/03/11 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	62変換・調相Tr塗装	東京中部間(東清水)	
0409468	中部	2019/03/02 08:00	2019/03/11 18:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	取引用電力量計(MOF)取替	東京中部間(東清水)	
0409468	中部	2019/03/02 08:00	2019/03/11 18:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	取引用電力量計(MOF)取替	東京中部間(東清水)	
0409468	中部	2019/03/02 08:00	2019/03/11 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	取引用電力量計(MOF)取替	東京中部間(東清水)	
0409468	中部	2019/03/02 08:00	2019/03/11 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	取引用電力量計(MOF)取替	東京中部間(東清水)	
0304487	東京	2019/03/04 09:00	2019/03/08 17:00	連続	新富士(変)	田代幹線中線2号	【154kV3U鉄構塗装修理】・154kV田代幹線中線2L母線鉄構塗装・田代幹線中線2L引き留め鉄構塗装・154kV乙3母線鉄構塗装	東京中部間(東清水)	
0409470	中部	2019/03/12 13:00	2019/03/12 15:10	単日	東清水変	275kV 2 FC	MOF取替に伴う試加圧	東京中部間(東清水)	
0409471	中部	2019/03/12 14:10	2019/03/12 14:20	単日	東清水変	275kV 2 FC	MOF取替に伴う検相試験	東京中部間(東清水)	
0411784	中部	2019/03/12 13:10	2019/03/12 15:20	単日	東清水変	154kV BUS	MOF取替に伴う検相試験	東京中部間(東清水)	
0409375	中部	2019/03/12 14:00	2019/03/12 18:20	単日	東清水変	275kV 2 FC	交直変換設備点検後の系統連系試験	東京中部間(東清水)	
0409469	中部	2019/03/12 14:20	2019/03/12 18:20	単日	東清水変	275kV 2 FC	MOF取替後の潮流試験	東京中部間(東清水)	
0304475	東京	2019/03/13 09:00	2019/03/22 17:00	連続	田代幹線中線1号	田代幹線中線1号	【点検補修】・接地板取替(No.)201-55、213・ソケットホルト取替(No.)213 【鉄塔塗装工事】・鉄塔塗装(No.)201-37、201-39 2基	東京中部間(東清水)	
0304486	東京	2019/03/13 09:00	2019/03/17 17:00	連続	新富士(変)	田代幹線中線1号	【154kV3U鉄構塗装修理】・154kV田代幹線中線1L母線鉄構塗装・田代幹線中線1L引き留め鉄構塗装・154kV甲3母線鉄構塗装	東京中部間(東清水)	
0304576	東京	2019/03/13 09:00	2019/03/20 17:00	連続	田代幹線中線1号	田代幹線中線1号	【点検補修】・電線地線点検 田代幹線(No.)255~256・低抵抗測定 田代幹線(No.)227~228,252~253,259~260	東京中部間(東清水)	

連系統の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	備考(記事)
0608325	関西	2018/03/01 09:00	2018/03/01 18:00	単日	東近江開閉所	三重東近江線1L 線路及び構内	553LPD、Bsg5-2(1) PCB分析に伴う採油作業	中部関西間	
0608326	関西	2018/03/02 09:00	2018/03/02 18:00	単日	東近江開閉所	三重東近江線2L 線路及び構内	563LPD、Bsg6-2(1) PCB分析に伴う採油作業	中部関西間	
0608327	関西	2018/03/05 09:00	2018/03/05 18:00	単日	東近江開閉所	500kV甲2母線	3PD PCB分析に伴う採油作業	中部関西間	
0608329	関西	2018/03/06 09:00	2018/03/06 18:00	単日	東近江開閉所	500kV甲2母線	Bsg5-1(1)、Bsg11-1(2) PCB分析に伴う採油作業	中部関西間	
0608330	関西	2018/03/07 09:00	2018/03/07 18:00	単日	東近江開閉所	500kV甲2母線	Bsg6-1(1)、Bsg12-1(1) PCB分析に伴う採油作業	中部関西間	
0608328	関西	2018/03/08 09:00	2018/03/08 18:00	単日	東近江開閉所	500kV乙2母線	4PD、Bsg5-2(2)、Bsg6-2(2) PCB分析に伴う採油作業	中部関西間	
0608331	関西	2018/03/09 09:00	2018/03/09 18:00	単日	東近江開閉所	500kV乙2母線	Bsg21-1(2)、Bsg22-1(1) PCB分析に伴う採油作業	中部関西間	
0409489	中部	2019/03/24 09:00	2019/03/24 12:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L 構内	FL盤取替に伴う東近江線SV情報切替	中部関西間	
0409489	中部	2019/03/24 12:00	2019/03/24 16:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L 構内	FL盤取替に伴う東近江線SV情報切替	中部関西間	
0404126	中部	2017/09/11 09:00	2017/09/24 13:30	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB定期点検	中部北陸間	
0501811	北陸	2017/09/12 08:00	2017/09/13 18:00	連続	南福光変電所	南福光連3Tr	連3Tr 96Rv修理	中部北陸間	
0404442	中部	2017/09/14 08:00	2017/09/14 18:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	西部方面系統安定化システム取替(CT回路切離し)	中部北陸間	
0404442	中部	2017/09/14 08:00	2017/09/14 18:00	単日	南福光連系所	77kV 7 BANK	西部方面系統安定化システム取替(CT回路切離し)	中部北陸間	
0409351	中部	2017/09/14 08:00	2017/09/15 18:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	7Tr LR細密点検	中部北陸間	
0404127	中部	2017/09/24 13:30	2017/09/24 14:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB点検に伴う短時間起動停止試験	中部北陸間	
0404128	中部	2017/09/24 14:00	2017/09/24 16:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB点検に伴う系統連系試験	中部北陸間	
0409406	中部	2018/09/11 09:00	2018/09/28 13:30	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB定期点検	中部北陸間	
0409487	中部	2018/09/12 08:00	2018/09/13 18:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB所内ACB取替	中部北陸間	
0501962	北陸	2018/09/12 08:00	2018/09/12 18:00	単日	南福光変電所	南福光連3Tr/南福光66母線/南福光3GTr	3Trブッシング加熱点検	中部北陸間	
0409417	中部	2018/09/14 08:00	2018/09/22 18:00	連続	南福光連系所	77kV 7 BANK	7GT・77調関係機器点検	中部北陸間	
0409417	中部	2018/09/14 08:00	2018/09/22 18:00	連続	南福光連系所	77kV BUS	7GT・77調関係機器点検	中部北陸間	
0409490	中部	2018/09/14 08:00	2018/09/15 18:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB所内ACB取替	中部北陸間	
0409407	中部	2018/09/28 13:30	2018/09/28 14:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB点検に伴う短時間起動停止試験	中部北陸間	
0409408	中部	2018/09/28 14:00	2018/09/28 16:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB点検に伴う系統連系試験	中部北陸間	

連系線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	備考(記事)
0601789	関西	2017/04/10 08:00	2017/04/29 10:00	連続	嶺南変電所	越前嶺南線1L線路および構内	(500kV配開改良工事)越前嶺南線1L500kVGIS化に伴う切替および500kV気中設備除却	北陸関西間	
0501812	北陸	2017/04/12 08:00	2017/04/13 18:00	毎日	越前変電所	越前嶺南線1L/越前嶺南1L構内(越前)	越前嶺南線1L鉄構点検, 架空地線点検	北陸関西間	
0608316	関西	2017/04/15 08:00	2017/04/15 18:00	単日	嶺南変電所	500kV甲母線/若狭幹線(山)1L及び構内	(嶺南500kV配開改良工事)越前嶺南線1L構内甲母線切離し作業	北陸関西間	
0608317	関西	2017/04/16 08:00	2017/04/17 18:00	毎日	嶺南変電所	500kV乙母線	(嶺南500kV配開改良工事)越前嶺南線1L構内乙母線切離し作業他	北陸関西間	
0500650	北陸	2017/04/20 08:00	2017/04/29 10:00	連続	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)	越前嶺南線保護装置取替	北陸関西間	
0500651	北陸	2017/04/20 08:00	2017/04/20 18:00	単日	越前変電所	越前500甲母線	越前嶺南線保護装置取替	北陸関西間	
0608318	関西	2017/04/20 08:00	2017/04/20 18:00	単日	嶺南変電所	500kV乙母線	(嶺南500kV配開改良工事)越前嶺南線1L構内乙母線切離し作業	北陸関西間	
0500652	北陸	2017/04/21 08:00	2017/04/21 18:00	単日	越前変電所	越前500乙母線	越前嶺南線保護装置取替	北陸関西間	
0608319	関西	2017/04/21 08:00	2017/04/25 18:00	毎日	嶺南変電所	500kV甲母線/若狭幹線(山)1L及び構内	(嶺南500kV配開改良工事)越前嶺南線1L構内甲母線切離し作業他	北陸関西間	
0501817	北陸	2017/04/24 08:00	2017/04/24 13:00	単日	越前変電所	越前嶺南線1L/越前嶺南1L構内(越前)	【越前嶺南線保護装置取替】1L LPT電圧ケーブル切替	北陸関西間	
0608322	関西	2017/04/25 08:00	2017/04/28 18:30	連続	越前嶺南線1L	越前S/S~嶺南S/S	嶺南変電所配開に伴うジャンパー線整形	北陸関西間	
0501814	北陸	2017/04/27 08:00	2017/04/28 18:00	毎日	送電線	越前嶺南線1L	定期点検(測定)No.3, 8, 9, 14 ラインスペーサ修理	北陸関西間	
0601792	関西	2017/04/29 10:00	2017/04/29 14:00	単日	嶺南変電所	越前嶺南線1L線路および構内試験系統	(500kV配開改良工事)越前嶺南線1L500kVGIS化に伴う試充電およびGIS(AGI含む)内部診断試験	北陸関西間	
0608304	関西	2017/04/29 14:00	2017/04/29 15:00	単日	嶺南変電所	越前嶺南線1L及び構内	越前嶺南線1LGIS切替に伴う越前嶺南線1LRy(A・B)主保護実負荷試験	北陸関西間	
0608305	関西	2017/04/29 15:00	2017/04/29 16:00	単日	嶺南変電所	越前嶺南線1L及び構内	越前嶺南線1LGIS切替に伴う越前嶺南線1LRy(A・B)実負荷試験	北陸関西間	
0610833	関西	2017/04/29 16:00	2017/04/29 18:00	単日	嶺南変電所	越前嶺南線1L及び構内	越前嶺南線1LGIS切替に伴う越前嶺南線1LRy(A・B)主保護実負荷試験	北陸関西間	
0601892	関西	2017/05/03 08:00	2017/06/06 14:00	連続	越前嶺南線2L	越前S/S~嶺南S/S	越前嶺南線No. 116-148電力線他張替え	北陸関西間	
0501813	北陸	2017/05/10 08:00	2017/05/11 18:00	毎日	越前変電所	越前嶺南線2L/越前嶺南2L構内(越前)	越前嶺南線2L鉄構点検, 架空地線点検	北陸関西間	
0601794	関西	2017/05/11 08:00	2017/06/06 15:00	連続	嶺南変電所	越前嶺南線2L線路および構内	(500kV配開改良工事)越前嶺南線2L500kVGIS化に伴う切替および500kV気中設備除却	北陸関西間	
0608323	関西	2017/05/11 08:00	2017/05/11 18:00	単日	越前嶺南線2L	越前S/S~嶺南S/S	ジャンパースペーサ取替作業	北陸関西間	
0601998	関西	2017/05/15 08:00	2017/06/05 18:00	連続	越前嶺南線2L	越前S/S~嶺南S/S	電力線修繕工事	北陸関西間	
0500578	北陸	2017/05/16 08:00	2017/05/16 19:00	単日	越前変電所	越前500甲母線	GISユニット点検	北陸関西間	
0500579	北陸	2017/05/17 08:00	2017/05/17 19:00	単日	越前変電所	越前500乙母線	GISユニット点検	北陸関西間	
0500653	北陸	2017/05/25 08:00	2017/06/02 18:00	連続	越前変電所	越前嶺南2L構内(越前)	越前嶺南線保護装置取替	北陸関西間	
0500654	北陸	2017/05/25 08:00	2017/05/25 18:00	単日	越前変電所	越前500甲母線	越前嶺南線保護装置取替	北陸関西間	
0500655	北陸	2017/05/26 08:00	2017/05/26 18:00	単日	越前変電所	越前500乙母線	越前嶺南線保護装置取替	北陸関西間	
0501818	北陸	2017/05/29 08:00	2017/05/29 13:00	単日	越前変電所	越前嶺南線2L/越前嶺南2L構内(越前)	【越前嶺南線保護装置取替】2L	北陸関西間	
0501816	北陸	2017/05/30 08:00	2017/05/31 18:00	毎日	送電線	越前嶺南線2L	地線修理	北陸関西間	
0501815	北陸	2017/06/01 08:00	2017/06/02 18:00	毎日	送電線	越前嶺南線2L	定期点検(測定)No.3, 8, 9, 14 ラインスペーサ修理	北陸関西間	
0601796	関西	2017/06/06 15:00	2017/06/06 18:00	単日	嶺南変電所	越前嶺南線2L線路および構内試験系統	(500kV配開改良工事)越前嶺南線2L500kVGIS化に伴う試充電およびGIS(AGI含む)内部診断	北陸関西間	
0608306	関西	2017/06/06 18:00	2017/06/06 19:00	単日	嶺南変電所	越前嶺南線2L線路及び構内試験系統	越前嶺南線2LGIS切替に伴う越前嶺南線2LRy(A・B)実負荷試験	北陸関西間	
0608307	関西	2017/06/06 19:00	2017/06/06 20:00	単日	嶺南変電所	越前嶺南線2L線路及び構内試験系統	越前嶺南線2LGIS切替に伴う越前嶺南線2LRy(A・B)実負荷試験	北陸関西間	
0610834	関西	2017/06/06 20:00	2017/06/06 22:00	単日	嶺南変電所	越前嶺南線2L線路及び構内	越前嶺南線2LGIS切替に伴う越前嶺南線2LRy(A・B)実負荷試験	北陸関西間	
0608320	関西	2018/03/21 08:00	2018/03/25 18:00	連続	嶺南変電所	越前嶺南線2L線路および構内	(京都CB552取替工事)CBO4解体	北陸関西間	
0608321	関西	2018/03/21 08:00	2018/04/15 17:00	連続	嶺南変電所	越前嶺南線2L線路および構内	(500kV配開改良工事)越前嶺南線2L500kVGIS化に伴う架線切替およびCB・LS撤去他	北陸関西間	
0608352	関西	2018/04/03 08:00	2018/04/03 18:00	単日	越前嶺南線2L	越前S/S~嶺南S/S	がいし取替作業	北陸関西間	
0501963	北陸	2018/04/04 08:30	2018/04/04 12:30	単日	越前変電所	越前500甲母線	加賀幹線1LGIS点検	北陸関西間	
0501964	北陸	2018/04/04 12:30	2018/04/04 17:30	単日	越前変電所	越前500乙母線	加賀幹線1LGIS点検	北陸関西間	
0501965	北陸	2018/04/05 08:30	2018/04/05 12:30	単日	越前変電所	越前500甲母線	加賀幹線2LGIS点検	北陸関西間	
0501966	北陸	2018/04/05 12:30	2018/04/05 17:30	単日	越前変電所	越前500乙母線	加賀幹線2LGIS点検	北陸関西間	
0501975	北陸	2018/04/06 08:00	2018/04/06 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南線2L/越前嶺南2L構内(越前)	越前嶺南線2LGIS開閉試験	北陸関西間	
0501976	北陸	2018/04/06 08:00	2018/04/06 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前嶺南2L構内(越前)	越前嶺南線2LGIS開閉試験	北陸関西間	
0501977	北陸	2018/04/06 13:00	2018/04/06 18:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前嶺南2L構内(越前)	越前嶺南線2LGIS開閉試験	北陸関西間	
0501979	北陸	2018/04/09 08:00	2018/04/10 18:00	毎日	送電線	越前嶺南線2L	圧縮接続管点検No.9~10 1径間	北陸関西間	
0501967	北陸	2018/04/11 08:00	2018/04/11 11:00	単日	越前変電所	越前500甲母線	越前嶺南線2L 脱調分離装置取替 甲母線電圧ケーブル切	北陸関西間	
0501968	北陸	2018/04/11 11:00	2018/04/11 13:00	単日	越前変電所	越前500乙母線	越前嶺南線2L 脱調分離装置取替 乙母線電圧ケーブル切	北陸関西間	
0501973	北陸	2018/04/12 08:00	2018/04/12 20:00	単日	越前変電所	越前嶺南線2L構内(越前)	越前嶺南線2L 脱調分離装置取替	北陸関西間	
0608349	関西	2018/05/06 08:00	2018/05/19 17:00	連続	嶺南変電所	越前嶺南線1L線路および構内	(500kV配開改良工事)越前嶺南線1L500kVGIS化に伴うLS撤去他	北陸関西間	

連系線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	備考(記事)
0608350	関西	2018/05/06 08:00	2018/06/09 18:00	連続	越前嶺南線1L	越前S/S~嶺南S/S	越前嶺南線No. 75~No. 116電力線他張替工事	北陸関西間	
0608351	関西	2018/05/07 08:00	2018/05/28 18:00	連続	越前嶺南線1L	越前S/S~嶺南S/S	越前嶺南線No. 1~No. 30架空地線張替工事	北陸関西間	
0501969	北陸	2018/05/14 08:00	2018/05/14 20:00	単日	越前変電所	越前嶺南線1L構内(越前)	越前嶺南線1L 脱調分離装置取替	北陸関西間	
0608353	関西	2018/05/14 08:00	2018/06/02 18:00	毎日	越前嶺南線1L	越前S/S~嶺南S/S	電力線修繕工事	北陸関西間	
0608354	関西	2018/05/14 08:00	2018/05/16 18:00	毎日	越前嶺南線1L	越前S/S~嶺南S/S	架空地線修繕工事	北陸関西間	
0501971	北陸	2018/05/15 08:00	2018/05/15 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線	越前嶺南線1L GIS点検	北陸関西間	
0501974	北陸	2018/05/15 08:00	2018/05/15 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南線1L/越前嶺南1L構内(越前)	越前嶺南線1L GIS開閉試験	北陸関西間	
0501970	北陸	2018/05/15 13:00	2018/05/15 18:00	単日	越前変電所	越前500乙母線	越前嶺南線1L GIS点検	北陸関西間	
0501978	北陸	2018/05/15 13:00	2018/05/15 15:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500乙母線/越前嶺南1L構内(越前)	越前嶺南線1L 脱調分離装置取替 乙母線電圧ケーブル切り離し	北陸関西間	
0501972	北陸	2018/05/16 08:00	2018/05/17 18:00	毎日	送電線	越前嶺南線1L	圧縮接続管点検	北陸関西間	

連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	備考(記事)	
0702165	中国	2017/04/11 08:30	2017/04/11 17:00	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線1L	東岡山変電所 新岡山幹線1L停電切替 【東岡山(変)500kV母線保護リレー-B系取替】	関西中国間		
0702166	中国	2017/04/12 08:30	2017/04/12 17:00	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線2L	東岡山変電所 新岡山幹線2L停電切替 【東岡山(変)500kV母線保護リレー-B系取替】	関西中国間		
0702167	中国	2017/04/13 08:30	2017/04/13 17:00	毎日	東岡山変電所	西播東岡山線1L	東岡山変電所 西播東岡山線1L停電切替 【東岡山(変)500kV母線保護リレー-B系取替】	関西中国間		
0701076	中国	2017/04/16 08:30	2017/05/29 18:30	連続	東岡山変電所	西播東岡山線2L/500KV甲母線/500KV乙母線	東岡山変電所 西播東岡山線2L遮断器取替工事	関西中国間		
0702169	中国	2017/04/18 08:30	2017/04/18 16:00	毎日	東岡山変電所	西播東岡山線2L	東岡山変電所 西播東岡山線2L停電切替 【東岡山(変)500kV母線保護リレー-B系取替】	関西中国間		
0702158	中国	2017/05/16 08:30	2017/05/16 17:30	毎日	東岡山変電所	西播東岡山線2L/500KV乙母線	東岡山変電所 西播東岡山線2L 604乙アルミ端子修理	関西中国間		
0700943	中国	2017/05/17 08:30	2017/05/22 17:30	連続	東岡山変電所	西播東岡山線2L/500KV甲母線/500KV乙母線	東岡山変電所 500KV西播東岡山線2L604L電動化	関西中国間		
0702250	中国	2017/06/26 08:30	2017/06/30 16:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線1L	中国東幹線 コッタボルト緩み対策工事	関西中国間		
0702251	中国	2017/07/03 08:30	2017/07/07 16:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線2L	中国東幹線 コッタボルト緩み対策工事	関西中国間		
0700850	中国	2017/09/04 08:30	2017/09/08 16:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線1L/500KV甲母線/500KV乙母線	東岡山変電所 500KV新岡山幹線1L関係機器点検	関西中国間		
0701131	中国	2017/09/04 08:30	2017/09/08 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	新岡山幹線 支持物塗装工事ほか	関西中国間		
0700851	中国	2017/09/10 08:30	2017/09/14 16:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線2L/500KV甲母線/500KV乙母線	東岡山変電所 500KV新岡山幹線2L関係機器点検	関西中国間		
0701133	中国	2017/09/10 08:30	2017/09/14 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	新岡山幹線 支持物塗装工事ほか	関西中国間		
0701254	中国	2017/09/18 08:30	2017/09/24 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	日野幹線 鉄塔塗装ほか	関西中国間		
0701134	中国	2017/09/19 08:30	2017/09/23 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	日野幹線 支持物塗装工事ほか	関西中国間		
0701255	中国	2017/09/25 08:30	2017/10/01 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	日野幹線 鉄塔塗装ほか	関西中国間		
0701135	中国	2017/09/27 08:30	2017/10/01 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	日野幹線 支持物塗装工事ほか	関西中国間		
0602302	関西	2017/10/03 09:00	2017/10/03 17:00	単日	西播変電所	播磨西線1L線路および構内	553LPD 普点	関西中国間		
0608341	関西	2017/10/03 09:00	2017/10/03 17:00	単日	西播変電所	播磨西線1L線路および構内	555ブッシング PCB分析(LS553~554間)	関西中国間		
0602303	関西	2017/10/04 09:00	2017/10/04 17:00	単日	西播変電所	播磨西線2L線路および構内	563LPD 普点	関西中国間		
0608342	関西	2017/10/04 09:00	2017/10/04 17:00	単日	西播変電所	播磨西線2L線路および構内	565ブッシング PCB分析(LS563~564間)	関西中国間		
0602319	関西	2017/11/01 08:00	2017/11/03 18:00	毎日	西播変電所	西播東岡山線2L線路及び構内	西播東岡山線2L要素RS切替・試験	関西中国間	11/2作業終了17:00	
0608348	関西	2017/11/01 08:00	2017/11/02 18:00	毎日	西播東岡山線2L	西播～東岡山	架空地線修繕工事	関西中国間	11/2作業終了17:00	
0608339	関西	2017/11/01 08:30	2017/11/01 18:00	単日	西播変電所	西播東岡山線2L線路及び構内	515ブッシング PCB分析(LS513~514間)	関西中国間		
0608343	関西	2017/11/02 08:30	2017/11/02 17:00	単日	西播変電所	西播東岡山線2L線路	513LPDブッシング PCB分析	関西中国間		
0608346	関西	2017/11/02 08:30	2017/11/02 17:00	単日	西播変電所	西播東岡山線2L線路	LS513 89TX 89CX取替	関西中国間		
0602403	関西	2017/11/02 17:00	2017/11/02 19:00	単日	西播変電所	西播東岡山線2L線路及び構内試験系統(通常系統)	西播東岡山線2L LPD要素検相試験、2LCT(計測)位相測定試験	関西中国間		
0608347	関西	2017/11/03 08:30	2017/11/03 18:00	毎日	西播変電所	西播東岡山線2L線路	LS514 89TX 89CX取替	関西中国間		
0602320	関西	2017/11/08 08:00	2017/11/10 18:00	毎日	西播変電所	西播東岡山線1L線路及び構内	西播東岡山線1L要素RS切替・試験	関西中国間	11/9作業終了17:00	
0608344	関西	2017/11/08 08:30	2017/11/08 18:00	単日	西播変電所	西播東岡山線1L線路	523LPDブッシング PCB分析	関西中国間		
0608345	関西	2017/11/08 08:30	2017/11/08 18:00	単日	西播変電所	西播東岡山線1L線路	LS523 89TX 89CX取替	関西中国間		
0608340	関西	2017/11/09 08:30	2017/11/09 17:00	単日	西播変電所	西播東岡山線1L線路及び構内	525ブッシング PCB分析(LS523~524間)	関西中国間		
0602404	関西	2017/11/09 17:00	2017/11/09 19:00	単日	西播変電所	西播東岡山線1L線路及び構内試験系統(通常系)	西播東岡山線1L LPD要素検相試験、1LCT(計測)位相測定試験	関西中国間		
0702453	中国	2018/04/09 08:30	2018/04/16 17:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線1L	中国東幹線 支持物塗装工事ほか	関西中国間		
0702454	中国	2018/04/17 08:30	2018/04/24 17:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線2L	中国東幹線 支持物塗装工事ほか	関西中国間		
0608374	関西	2018/05/01 08:00	2018/05/03 18:00	毎日	西播変電所	播磨西線2L線路および構内	播磨西線2L要素RS切替	関西中国間		
0608379	関西	2018/05/01 08:00	2018/05/03 18:00	毎日	西播変電所	西播～山崎SW/S	架空地線修繕	関西中国間		
0608373	関西	2018/05/01 08:30	2018/05/01 18:00	単日	西播変電所	播磨西線2L線路	563LPDブッシング PCB分析	関西中国間		
0608376	関西	2018/05/02 17:00	2018/05/02 19:00	単日	西播変電所	播磨西線2L線路および構内試験系統(通常系)	播磨西線2L LPD要素検相試験、2LCT(計測)位相測定試験	関西中国間		
0608375	関西	2018/05/04 08:00	2018/05/06 18:00	毎日	西播変電所	播磨西線1L線路および構内	播磨西線1L要素RS切替	関西中国間		
0608378	関西	2018/05/04 08:00	2018/05/05 18:00	毎日	西播変電所	播磨西線1L	西播～山崎SW/S	架空地線修繕	関西中国間	
0608372	関西	2018/05/04 08:30	2018/05/04 18:00	単日	西播変電所	播磨西線1L線路	553LPDブッシング PCB分析	関西中国間		
0608377	関西	2018/05/05 17:00	2018/05/05 19:00	単日	西播変電所	播磨西線1L線路および構内試験系統(通常系)	播磨西線1L LPD要素検相試験、1LCT(計測)位相測定試験	関西中国間		
0702720	中国	2018/05/08 08:30	2018/06/20 17:00	連続	東岡山変電所	新岡山幹線1L/500KV甲母線/500KV乙母線	東岡山変電所 500KV新岡山幹線1LCB他取替工事	関西中国間		
0702640	中国	2018/05/14 08:30	2018/05/19 17:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線1L/500KV甲母線	東岡山変電所 新岡山幹線1L 601甲LS操作箱取替	関西中国間		
0702641	中国	2018/05/21 08:30	2018/05/26 17:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線1L/500KV乙母線	東岡山変電所 新岡山幹線1L 601ZLS操作箱取替	関西中国間		
0702642	中国	2018/05/28 08:30	2018/06/02 17:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線1L/500KV乙母線	東岡山変電所 新岡山幹線1L 601CE修理	関西中国間		
0702639	中国	2018/06/04 08:30	2018/06/09 17:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線1L	東岡山変電所 新岡山幹線1L 601L LS操作箱取替	関西中国間		
0702725	中国	2018/06/04 08:30	2018/06/08 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	新岡山幹線 支持物塗装工事ほか	関西中国間		
0702726	中国	2018/06/25 08:30	2018/06/29 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	新岡山幹線 支持物塗装工事ほか	関西中国間		
0702502	中国	2018/09/03 08:30	2018/09/05 17:30	毎日	日野変電所	日野幹線1L/500KV甲母線/500KV乙母線	日野変電所 500KV日野幹線1L関係機器普通点検	関西中国間		
0702721	中国	2018/09/03 08:30	2018/09/07 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	日野幹線 支持物塗装工事ほか	関西中国間		
0702824	中国	2018/09/03 08:30	2018/09/09 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	日野幹線 鉄塔塗装ほか	関西中国間		
0702722	中国	2018/09/10 08:30	2018/09/14 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	日野幹線 支持物塗装工事ほか	関西中国間		
0702825	中国	2018/09/10 08:30	2018/09/16 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	日野幹線 鉄塔塗装ほか	関西中国間		
0702887	中国	2018/09/17 08:30	2018/10/05 16:30	連続	智頭変電所	山崎智頭線1L	智頭変電所 山崎智頭線1号取引用計量装置出張検定	関西中国間		
0702888	中国	2018/10/11 08:30	2018/10/28 17:30	連続	智頭変電所	山崎智頭線2L	智頭変電所 山崎智頭線2号取引用計量装置出張検定	関西中国間		
0702632	中国	2018/11/13 09:30	2018/11/13 17:30	毎日	智頭変電所	山崎智頭線1L	智頭変電所 山崎智頭線1号取引用計量装置取替	関西中国間		
0702633	中国	2018/12/04 09:30	2018/12/04 17:30	毎日	智頭変電所	山崎智頭線2L	智頭変電所 山崎智頭線2号取引用計量装置取替	関西中国間		

連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	備考(記事)
0602210	関西	2017/04/03 08:00	2017/04/26 09:00	連続	紀北変換所	南大和線1L線路及び構内(～LS712)	5BayGIS接続および制御ケーブル接続、試験	関西四国間	
0610471	関西	2017/04/08 06:00	2017/04/08 22:00	単日	紀北変換所	南大和線1L線路および構内/2ThyV/2TrB/12TrB/丙2母線	CB552・558ケーブル接続・CBF条件・D56条件接続に伴う試験	関西四国間	
0610473	関西	2017/04/08 06:00	2017/04/08 22:00	単日	紀北変換所	南大和線1L線路および構内、2ThyV、2TrB、12TrB、丙2母線	552・558ケーブル接続および試験	関西四国間	
0608308	関西	2017/04/24 06:00	2017/04/24 22:00	単日	紀北変換所	南大和線1L線路および構内/2ThyV/12TrB/丙2母線	CB552・558ケーブル・CBF条件切替に伴う試験	関西四国間	
0608333	関西	2017/04/24 06:00	2017/04/25 22:00	連続	紀北変換所	南大和線1L線路および構内、2ThyV、2TrB、12TrB、丙2母線	CBF条件ケーブル接続および試験	関西四国間	
0602225	関西	2017/04/25 06:00	2017/04/25 19:00	単日	紀北変換所	【取り下げ】南大和線1L線路および構内、2ThyV、12TrB、丙2母線	南大和線1LD56、OSC新設に伴うケーブル接続および試験	関西四国間	
0608309	関西	2017/04/25 06:00	2017/04/25 22:00	単日	紀北変換所	南大和線1L線路および構内/2ThyV/12TrB/丙2母線	CB552・558ケーブル接続・CBF条件・D56条件接続に伴う試験	関西四国間	
0602212	関西	2017/04/26 09:00	2017/04/26 17:00	単日	紀北変換所	南大和線1L線路および構内～500kV甲乙母線～丙2母線試験系統	5、7、8BayGIS試充電検相、5、7、8BayGIS内部診断	関西四国間	
0608336	関西	2017/04/26 17:00	2017/04/27 10:00	連続	紀北変換所	南大和線1L線路および構内、500kV甲乙母線、2ThyV、2TrB、12TrB、丙2母線	南大和線1L方向試験未完による主回路停止	関西四国間	
0608310	関西	2017/04/27 10:00	2017/04/27 12:30	単日	紀北変換所	南大和線1L線路及び構内～500kV甲乙母線～500kV丙2母線～2ACF試験系統	南大和線1LRy(A)、丙2BP(A)、金剛線2LRy(A・B)紀北線2LRy(A・B)実負荷試験	関西四国間	
0602226	関西	2017/04/27 12:30	2017/04/27 15:00	単日	紀北変換所	【取り下げ】南大和線1L線路および構内～500kV甲乙母線～500kV丙2母線～2ACF試験系統	南大和線1LD56、OSC新設に伴う実負荷試験	関西四国間	
0608311	関西	2017/04/27 12:30	2017/04/27 15:00	単日	紀北変換所	南大和線1L線路及び構内～500kV甲乙母線～500kV丙2母線～2ACF試験系統	南大和線1LRy(B)、丙2BP(B)、金剛線2LRy(A・B)、紀北線2LRy(A・B)実負荷試験	関西四国間	
0608335	関西	2017/04/27 15:00	2017/04/27 19:00	単日	紀北変換所	南大和線1L線路および構内～500kV甲乙母線～500kV丙2母線～2ACF試験系統	500kV金剛線1LPCM(A/B)(新)、紀北線1LPCM(A/B)(新)、南大和線1/2LD56Ry(新)、OSC(新)実負荷試験	関西四国間	
0602211	関西	2017/05/08 08:00	2017/05/31 09:00	連続	紀北変換所	南大和線2L線路及び構内(～LS711)	4BayGIS接続	関西四国間	
0610472	関西	2017/05/13 06:00	2017/05/13 22:00	単日	紀北変換所	南大和線2L線路および構内/1ThyV/1TrB/丙1母線	CB542・548ケーブル接続・CBF条件接続・D56条件接続に伴う試験	関西四国間	
0610474	関西	2017/05/13 06:00	2017/05/13 22:00	単日	紀北変換所	南大和線2L線路および構内、1ThyV、1TrB、11TrB、丙1母線	542・548ケーブル接続および試験	関西四国間	
0608312	関西	2017/05/29 06:00	2017/05/29 22:00	単日	紀北変換所	南大和線2L線路および構内/1ThyV/1TrB/丙1母線	CB542・548ケーブル接続・CBF条件切替に伴う試験	関西四国間	
0608334	関西	2017/05/29 06:00	2017/05/30 22:00	連続	紀北変換所	南大和線2L線路および構内、1ThyV、1TrB、11TrB、丙1母線	CBF条件ケーブル接続および試験	関西四国間	
0602227	関西	2017/05/30 06:00	2017/05/30 19:00	単日	紀北変換所	南大和線2L線路および構内、1ThyV、11TrB、丙1母線	南大和線2LD56、OSC新設に伴うケーブル接続および試験	関西四国間	
0608313	関西	2017/05/30 06:00	2017/05/30 22:00	単日	紀北変換所	南大和線2L線路および構内/1ThyV/1TrB/丙1母線	CB542・548ケーブル接続・CBF条件接続・D56条件接続に伴う試験	関西四国間	
0602213	関西	2017/05/31 09:00	2017/05/31 12:00	単日	紀北変換所	南大和線2L線路および構内～500kV甲乙母線試験系統	4BayGIS試充電検相、4BayGIS内部診断	関西四国間	
0608314	関西	2017/05/31 12:00	2017/05/31 15:00	単日	紀北変換所	南大和線2L線路及び構内～500kV甲乙母線～500kV丙1母線～1ACF試験系統	南大和線2LRy(A)、丙1BP(A)実負荷試験	関西四国間	
0608332	関西	2017/05/31 12:00	2017/05/31 15:00	単日	紀北変換所	南大和線2L線路および構内～500kV甲乙母線～500kV丙1母線～1ACF試験系統	4BayGIS内部診断	関西四国間	
0602228	関西	2017/05/31 15:00	2017/05/31 19:00	単日	紀北変換所	南大和線2L線路および構内～500kV甲乙母線～500kV丙1母線～1ACF試験系統	南大和線2LD56、OSC新設に伴う実負荷試験	関西四国間	
0608315	関西	2017/05/31 15:00	2017/05/31 19:00	単日	紀北変換所	南大和線2L線路及び構内～500kV甲乙母線～500kV丙1母線～1ACF試験系統	南大和線2LRy(B)、丙1BP(B)実負荷試験	関西四国間	
0802943	四国	2017/06/01 08:00	2017/06/08 18:00	連続	阿南CS	No. 2変換用Tr/阿南紀北DC幹線2L	2群純水ポンプ1号修繕/2群2次冷却水ポンプストレナ清掃	関西四国間	
0602188	関西	2017/06/01 07:00	2017/06/08 19:00	毎日	紀北変換所	2ThyV及び2TrB(LS123～LS2. 92. 22)	金剛線500KV昇圧工事に伴う架線工事による保安停止	関西四国間	
0602214	関西	2017/06/03 07:00	2017/06/06 19:30	連続	紀北変換所	2ThyV及び2ACF	2ACF構内架空地線撤去	関西四国間	
0802944	四国	2018/03/05 07:00	2018/03/22 20:00	連続	阿南CS	No. 1変換用Tr	1群取引用計量設備検定	関西四国間	
0608337	関西	2018/03/05 07:00	2018/03/13 19:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L	1極GIS室鳥害対策工事	関西四国間	
0608338	関西	2018/03/14 07:00	2018/03/14 19:00	単日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L	1極GIS本線、帰線プッシング点検	関西四国間	
0802945	四国	2018/04/10 07:00	2018/04/27 20:00	連続	阿南CS	No. 2変換用Tr	2群取引用計量設備検定	関西四国間	試充電、方向試験有 4/27 17時～実系統試験実施
0802946	四国	2018/04/10 08:00	2018/04/27 20:00	連続	阿南CS	No. 2変換用Tr/阿南紀北DC幹線2L	2極交直変換設備細密点検他	関西四国間	4/27 17時～実系統試験実施
0608357	関西	2018/04/16 05:00	2018/04/27 17:00	連続	紀北変換所	2ThyV及び2TrB(LS123～LS2. 92. 22)	2ThyV、PG盤、冷却空調点検、2TrBRy(A/B)、2TrBLR制御、2DCF、2DCFRy(A/B)CB120定期点検	関西四国間	
0608358	関西	2018/04/16 05:00	2018/04/25 19:00	連続	紀北変換所	2ThyV及び2TrB(LS123～LS2. 92. 22～LS55)、阿南紀北直流幹線本線、帰線2L	直流水線・帰線PCT、帰線監視電源2号、MRTB80、NCB50定期点検	関西四国間	

連送線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	備考(記事)
0608359	関西	2018/04/16 07:00	2018/04/27 17:00	連続	紀北変換所	2ThyV及び2TrB(LS123~LS2. 92. 22~LS55)、阿南紀北直流幹線本線、帰線2L	2極極共通、極、群制御、極通信I/F、調相制御各A/B、極直接操作盤、系列ロック補助盤、調相直接操作盤、本線、帰線2L保護装置定期点検	関西四国間	
0608364	関西	2018/04/16 07:00	2018/04/23 19:00	連続	紀北変換所	2ThyV及び2TrB(LS123~LS2. 92. 22)並びに2ACF(LS921~. 2-11、2-13、2-HP	2ACF、CB920、2ACF保護(A)(B)点検	関西四国間	
0608365	関西	2018/04/16 07:00	2018/04/24 19:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L	2極GIS室鳥害対策工事	関西四国間	
0608368	関西	2018/04/16 07:00	2018/04/20 19:00	毎日	阿南紀北直流幹線2L	阿南変換所~由良開閉所~紀北変換所(2LD)	油採取によるガス分析	関西四国間	
0608369	関西	2018/04/16 07:00	2018/04/20 19:00	毎日	阿南紀北直流幹線2L	阿南変換所~由良開閉所~紀北変換所(2LN)	油採取によるガス分析	関西四国間	
0608355	関西	2018/04/17 08:00	2018/04/20 18:00	毎日	南大和線1L	紀北C/S~東大和SW/S	臨時がいし点検(No83~88間)	関西四国間	
0608363	関西	2018/04/17 08:00	2018/04/18 18:00	連続	紀北変換所	南大和線1L線路及び構内	CB555、553LPD点検	関西四国間	
0608366	関西	2018/04/18 07:00	2018/04/26 19:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L	本線、帰線保護A/B、2極直流CT本線帰線補助点検	関西四国間	
0608360	関西	2018/04/19 06:00	2018/04/20 20:00	連続	紀北変換所	2ThyV並びに南大和線1L構内500kV丙2母線(LS740~2極側)2TrB及び12TrB	CB750、12TrBRyA/B定期点検	関西四国間	
0608356	関西	2018/04/23 08:00	2018/04/26 18:00	毎日	南大和線2L	紀北C/S~東大和SW/S	臨時がいし点検(No83~88間)	関西四国間	
0608367	関西	2018/04/25 07:00	2018/04/25 19:00	毎日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L	2極GIS本線、帰線ブッシング点検、2極直流CT本線帰線点	関西四国間	
0608361	関西	2018/04/26 07:00	2018/04/27 17:00	連続	紀北変換所	2ThyV及び2TrB(LS123~LS2. LS92. 22~LS55)	2極自端両端模擬運転試験	関西四国間	
0608362	関西	2018/04/27 17:00	2018/04/27 22:00	毎日	紀北変換所	2ThyV試験系統	2ThyV他点検に伴う実系統試験	関西四国間	
0702163	中国	2017/04/09 08:30	2017/04/09 17:00	毎日	東岡山変電所	本四連系線2L	東岡山変電所 本四連系線2L停電切替【東岡山(変)500kV母線保護リレーB系取替】	中国四国間	
0802931	四国	2017/04/10 08:00	2017/04/23 17:00	連続	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル接続部細密点検、2. ケーブル内部点検、3. 電線路細密点検、4. 電線・地線点検、5. 不良碍子検出、6. AGスペーサ取替	中国四国間	
0702137	中国	2017/04/11 09:30	2017/04/11 16:30	毎日	東岡山変電所	本四連系線1L	東岡山変電所 本四連系線1LA系転送装置普通点検	中国四国間	
0802932	四国	2017/04/13 08:00	2017/04/14 17:00	連続	送電線	本四連系線1L	児島CH GISモータ電源補修 伝送オシロ更新	中国四国間	
0702138	中国	2017/04/15 09:30	2017/04/15 16:30	毎日	東岡山変電所	本四連系線1L	東岡山変電所 本四連系線1LB系転送装置普通点検	中国四国間	
0802933	四国	2017/04/20 08:00	2017/04/20 17:00	毎日	送電線	本四連系線1L	坂出CH 伝送オシロ更新	中国四国間	
0702164	中国	2017/04/23 08:30	2017/04/23 18:00	毎日	東岡山変電所	本四連系線1L	東岡山変電所 本四連系線1L停電切替【東岡山(変)500kV母線保護リレーB系取替】	中国四国間	
0802934	四国	2017/05/15 08:00	2017/05/28 17:00	連続	送電線	本四連系線2L	児島CH ケーブルリレー更新 リアクトルリレー更新 リアクトル制御盤移設 伝送オシロ更新	中国四国間	
0802935	四国	2017/05/15 08:00	2017/05/28 17:00	連続	送電線	本四連系線2L	坂出CH ケーブルリレー更新 リアクトルリレー更新 リアクトル制御盤移設 伝送オシロ更新	中国四国間	
0802936	四国	2017/05/15 08:00	2017/05/28 17:00	連続	送電線	本四連系線2L	1. ケーブル接続部細密点検、2. 電線路細密点検、3. 不良碍子検出、4. AGスペーサ取替	中国四国間	
0802937	四国	2017/05/15 08:00	2017/05/16 17:00	連続	送電線	本四連系線2L	児島CH リアクトルブッシング部油面計補修	中国四国間	
0802941	四国	2017/05/15 08:30	2017/05/19 18:30	連続	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	本四連系線2L機器細密点検、転送遮断トリップ試験、No.5SHR普通点検、No.5SHR用GIS細密点検	中国四国間	
0802942	四国	2017/05/17 08:30	2017/05/26 18:30	連続	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	[本四連系線2L ICr(A系)(B系)後備取替][本四連系線2L 転送遮断装置取替]制御ケーブル切替、確認試験	中国四国間	
0700935	中国	2017/05/24 08:30	2017/05/28 20:00	連続	東岡山変電所	本四連系線2L	東岡山変電所 本四連系線2Lリレーほか取替工事	中国四国間	
0802938	四国	2017/05/28 17:00	2017/05/28 20:00	毎日	送電線	本四連系線2L	児島CH 保護リレー更新に伴う実潮流試験	中国四国間	
0802939	四国	2017/05/28 17:00	2017/05/28 20:00	毎日	送電線	本四連系線2L	坂出CH 保護リレー更新に伴う実潮流試験	中国四国間	
0802950	四国	2017/05/28 17:00	2017/05/28 20:00	毎日	讃岐SS	本四連系線2L/トプス(500kV)/No. 5ShR	[本四連系線2L ICr(A系)(B系)後備取替][本四連系線2L 転送遮断装置取替]実潮流確認試験および方向試験に伴う設備専	中国四国間	
0803014	四国	2018/03/27 08:00	2018/04/09 17:00	連続	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル接続部細密点検、2. ケーブル内部点検、3. 電線路細密点検、4. 電線・地線点検、5. 不良碍子検出、6. AGスペーサ取替	中国四国間	
0803015	四国	2018/04/09 08:30	2018/04/09 17:30	毎日	讃岐SS	本四連系線1L	本四連系線1L機器普通点検	中国四国間	
0802948	四国	2018/05/12 08:00	2018/05/25 17:00	連続	送電線	本四連系線2L	1. ケーブル接続部細密点検、2. 電線路細密点検、3. 電線・地線点検、4. 不良碍子検出、5. AGスペーサ取替、6. 架空	中国四国間	

連系線の運用容量に影響を与える作業停止計画(平成29・30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	制約箇所	備考(記事)
0904234	九州	2017/05/08 08:00	2017/05/19 18:00	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	関門連系線(電発)送電線補修工事(1号線)	中国九州間	
0904235	九州	2017/05/08 08:00	2017/05/19 18:00	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線(電発)1L 電線宙乗り点検	中国九州間	
0701263	中国	2017/05/09 08:30	2017/05/12 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線1L	関門連系線 細密点検ほか工事	中国九州間	
0904238	九州	2017/05/09 15:00	2017/05/09 16:00	単日	北九州ss	北九州ss 500kV 関門連系線 (中央SSC) 関門遮断装置/北九州ss 50-30 [加圧停止]	北九州ss(中央SSC)500kV関門遮断装置 特性試験(50-30CB結合試験)	中国九州間	
0904236	九州	2017/05/22 08:00	2017/06/02 18:00	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	関門連系線(電発)送電線補修工事(2号線)	中国九州間	
0904237	九州	2017/05/22 08:00	2017/06/02 18:00	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線(電発)2L 電線宙乗り点検	中国九州間	
0701264	中国	2017/05/22 08:30	2017/05/25 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線2L	関門連系線 細密点検ほか工事	中国九州間	
0904239	九州	2017/05/26 10:00	2017/05/26 11:00	単日	北九州ss	北九州ss 500kV 関門連系線 (中央SSC) 関門遮断装置/北九州ss 50-40 [加圧停止]	北九州ss(中央SSC)500kV関門遮断装置 特性試験(50-40CB結合試験)	中国九州間	
0904174	九州	2018/10/20 08:00	2018/10/31 18:00	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	関門連系線(電発)送電線補修工事(1号線)	中国九州間	
0904175	九州	2018/10/20 08:00	2018/10/31 18:00	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線(電発)1L 電線宙乗り点検	中国九州間	
0703014	中国	2018/10/20 08:30	2018/10/23 16:30	毎日	関門連系線	関門連系線1L	関門連系線 細密点検工事	中国九州間	
0904176	九州	2018/11/03 08:00	2018/11/14 18:00	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	関門連系線(電発)送電線補修工事(2号線)	中国九州間	
0904177	九州	2018/11/03 08:00	2018/11/14 18:00	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線(電発)2L 電線宙乗り点検	中国九州間	
0703015	中国	2018/11/03 08:30	2018/11/06 16:30	毎日	関門連系線	関門連系線2L	関門連系線 細密点検工事	中国九州間	

(一部抜粋)

連系線の運用容量に影響を与えない作業停止計画(平成29・30年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0101782	北海道	2017/04/03 09:00	2017/04/08 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	航空機塗装、相間スペース取替他	公表対象		
0101783	北海道	2017/04/03 09:00	2017/04/08 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	相間スペース取付・点検	公表対象		
0101762	北海道	2017/04/08 08:00	2017/04/14 17:00	毎日	釧路北線(宇月別・東釧路)	釧路北線(宇月別・東釧路) 1L	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0104581	北海道	2017/04/10 08:00	2017/04/14 21:00	毎日	東釧路変電所	東釧路変電所 101<釧路北線1号線>	101CB内部点検、パフファシリンダ交換	公表対象		
0104874	北海道	2018/11/22 08:00	2018/11/22 18:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 108<双葉幹線2号線>	108開連制御ケーブル撤去・接続	公表対象		
0203969	東北	2017/05/02 09:00	2017/05/02 17:50	単日	越後開閉所	五頭幹線1号	BP、オンロ取替開連(五頭幹線1号)CT回路切替、VCT組合せ	公表対象		
0201003	東北	2017/05/06 08:40	2017/05/07 17:20	連続	米沢変電所	蔵王幹線1号	O1系機器Rv普細点検O1塗装、1A投確装置他修繕	公表対象		
0201043	東北	2017/05/08 08:30	2017/05/12 17:30	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	架渉線定期点検、鉄塔(腕金)防錆塗装	公表対象		
0201053	東北	2017/05/20 08:30	2017/05/29 17:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	定期点検	公表対象		
0201048	東北	2017/05/22 08:40	2017/05/26 17:20	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	定期点検24基、防錆塗装6基電線宙乗り点検23径間	公表対象		
0304331	東京	2017/06/01 08:00	2017/06/04 20:00	連続	中東京(変)	中沢線2L/中沢線2LのCBO2	1.鉄構塗装(中沢線2L)	公表対象		
0304309	東京	2017/06/02 10:00	2017/06/02 16:00	単日	中東京(変)	中沢線2LのCBO2	1.中沢線2L CBO2停止試験	公表対象		
0307064	東京	2017/06/04 08:30	2017/06/04 17:00	単日	東内幸町線1L	東内幸町線1L	絶縁油採取	公表対象	制約有	
0301068	東京	2017/06/05 09:00	2017/06/30 17:00	連続	豊島線3L	豊島線3L	1.SSJ機能点検 2.川108M防食層補修	公表対象	制約有	
0304606	東京	2017/06/08 08:00	2017/06/08 22:00	単日	豊島	城北線1L/城北線1LのCBO4	GIS点検(4E4)	公表対象		
0409809	中部	2017/07/01 09:00	2017/07/01 17:00	単日	東海変	275kV 知多第二東海 1L	開閉操作	公表対象		
0405948	中部	2017/07/02 08:00	2017/07/05 17:00	毎日	三重連絡 1L	500kV 三重連絡 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0412774	中部	2017/07/03 09:00	2017/07/07 14:00	毎日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L	東名古屋変 275kV GIS防水対策修理	公表対象	制約有	
0409899	中部	2017/07/04 09:30	2017/07/04 17:00	単日	名城変	275kV 牛島町名城 1L	リレー点検(SHRDタモ)	公表対象		
0411759	中部	2017/08/08 09:00	2017/08/08 12:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L	幸田変 EG、電源切替盤取替に伴う運転制約	公表対象	制約有	
0501836	北陸	2018/09/03 07:30	2018/10/23 17:30	連続	送電線	加賀東金津線2L	加賀東金津線電線張替・地線張替・がいし取替 No.39~50 11	公表対象		
0501834	北陸	2018/09/04 08:30	2018/09/05 17:30	毎日	送電線	新富山幹線1L	電線ケーブル採取(No.59~60(No.59側),No.70~71(No.71側))	公表対象		
0501858	北陸	2018/09/06 08:30	2018/09/07 17:30	毎日	加賀変電所	中央幹線1L/中央幹線1L構内(加賀)	IMCS切替	公表対象		
0501833	北陸	2018/09/10 08:30	2018/09/11 17:30	毎日	送電線	能越幹線2L	地線修理(No.74.92)	公表対象		
0501954	北陸	2018/09/20 08:30	2018/09/22 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	防錆塗装No.8, 34, 40, 41, 43	公表対象		
0610935	関西	2017/04/05 09:00	2017/04/05 16:30	単日	大黒部幹線1L	城端SW/S~北大阪S/S	北大阪変電所275kV避雷器設置工事に伴う架線工事	公表対象		
0608876	関西	2017/06/05 09:00	2017/06/09 17:00	連続	丸山幹線1L	関~甲賀	1、No283~332架線金具修繕	公表対象		
0608706	関西	2017/07/06 09:00	2017/07/20 17:00	連続	若狹幹線山側1L	嶺南S/S~京北SW/S	鉄塔部材溶接修繕工事(敦賀保線所管内)	公表対象		
0608803	関西	2018/03/10 09:00	2018/03/11 18:00	毎日	信貴線(阪奈線) 1L	新生駒S/S~信貴S/S	電力線ダンパー撤去34基	公表対象		
0608806	関西	2018/03/16 09:00	2018/03/18 18:00	毎日	信貴線(阪奈線) 2L	新生駒S/S~信貴S/S	電力線スペース取替 4径間	公表対象		
0700800	中国	2017/04/01 09:00	2017/04/05 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線1L	新広島幹線 鉄塔防錆塗装ほか工事	公表対象		
0701259	中国	2017/04/09 09:00	2017/04/12 17:00	毎日	松江連絡線	松江連絡線1L	松江連絡線 接近遮断標識修理(1L)ほか	公表対象		
0702382	中国	2017/04/10 09:00	2017/04/13 17:00	毎日	新山口連絡線	新山口連絡線	新山口連絡線 接近遮断標識修理工事	公表対象		
0701091	中国	2017/04/17 09:00	2017/04/21 16:30	毎日	笠岡幹線	笠岡幹線1L	笠岡幹線 支持物塗装工事	公表対象		
0702342	中国	2017/05/15 09:00	2017/05/15 16:00	毎日	東山口変電所	東山口幹線1L	東山口変電所 東山口幹線1号CB欠相遮断表示回路修理	公表対象		
0803281	四国	2017/04/09 07:30	2017/04/09 20:30	単日	讃岐SS	麻線1L	麻線1L機器普通点検、GCB共通欠陥対策修繕	公表対象		
0803341	四国	2017/04/17 08:30	2017/04/21 17:30	毎日	送電線	広見線2L	鉄塔塗装 No.10,11,29,32 計4基	公表対象		
0802677	四国	2017/04/19 08:00	2017/04/19 17:20	単日	西条SS	北松山線	GCB普通点検、甲乙LS細密点検、L-LS細密点検	公表対象		
0802681	四国	2017/04/24 08:30	2017/04/25 17:30	毎日	川内SS	大洲南幹線1L	GCBフランジ修繕、鳥害防止器修繕	公表対象		
0803289	四国	2017/04/26 08:30	2017/04/26 17:30	単日	高松SS	高松線2L	高松線2L GCB・甲乙L-LS細密点検、LPD普通、FT点検	公表対象		
0904468	九州	2017/04/05 09:00	2017/04/05 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	電線付属品(ダンパ)取替【直営作業】	公表対象		
0903331	九州	2017/04/12 08:30	2017/04/18 17:30	連続	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	OPGW張替	公表対象		
0903343	九州	2017/05/16 08:30	2017/05/16 17:30	単日	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	架線金具修繕	公表対象		
0905492	九州	2017/05/16 09:00	2017/05/18 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分幹線電線過流探傷試験(1L)	公表対象		
0903518	九州	2017/06/05 09:00	2017/06/06 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線2L	500kV 豊前北幹線2L	500kV豊前北幹線部材取替修繕工事【2L】	公表対象		
1000679	沖縄	2017/04/03 09:00	2017/04/08 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	マルチホーン取付	公表対象		
1000536	沖縄	2017/04/19 09:00	2017/04/20 17:00	毎日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	CB、D1定期点検	公表対象		
1000532	沖縄	2017/04/24 09:00	2017/04/24 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 碑子調査	公表対象		
1000549	沖縄	2017/05/27 09:00	2017/05/27 17:00	単日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	碑子調査	公表対象		
1000580	沖縄	2017/08/01 09:00	2017/08/03 17:00	毎日	友寄幹線	友寄幹線	碑子調査	公表対象		