

本資料には、個別工事費などの機微な情報が含まれているため、
一部情報については、マスキング処理をしております。

「東北東京間連系線に係る広域系統整備計画」における 工事費増額の確認について


(A) 送電工事の設計に関する内容の確認とコスト低減に向けた検討

2024年 6月 24日
広域系統整備委員会
コスト等検証小委員会事務局

- 「東北東京間連系線に係る広域系統整備計画」のうち、**東北NWが事業実施主体の送電工事に着目**すると、コスト小委フェーズ2 受審時（20年5月）に1,172億円であったものが、今回報告（23年10月）では**1,537億円（+365億円、+31%増）と大幅な増額となっている。**
- 東北NWの大幅な増額を受けて、**工事費の増額内容等については、以下4項目について確認**を行っていくこととした。
 - （A）送電工事の設計に関する内容の確認とコスト低減に向けた検討
 - （B）調達プロセスの確認
 - （C）プロジェクト管理体制の確認
 - （D）その他（丸森開閉所新設工事の大幅な減額要因の確認など）
- **本日は、（A）～（D）についてご報告する。**そのうち、**本資料では（A）「送電工事の設計に関する内容の確認」についてご報告する。**
- 特に（A）については、送電工事に関わる専門的な知識が必要であることから、一般送配電事業者（関西送配電・九州送配電）の協力を得ながら進めてきた。

(参考) 東北NW工事費増額内容の確認スケジュール

2



1. 各工事件名の最新工事費について

1-1 全体工事費の推移 **第36回報告**

1-2 送電工事費の内訳 **第36回報告**

2. 各確認事項の報告

(A) 送電工事の設計に関する内容の確認とコスト低減に向けた検討

(A)-1 鉄塔設計 **第38・39・40・41回報告**

(A)-2 基礎設計 **第38・39・40回報告**

(A)-3 仮設設計 **第38・39・40・41回報告**

(A)-4 その他 **第39・40・41回報告**

(B) 調達プロセスの確認

(B)-1 【送電】主要工事の調達プロセス **第38・39・40・41回報告**

(B)-2 【送電】主要設備の調達プロセス **第39・40・41回報告**

(B)-3 【送電】主要工事・設備以外の調達 **第40・41回報告**

(B)-4 【変電】主要工事の調達プロセス **第40回報告**

(B)-5 【変電】主要設備の調達プロセス **第38・40回報告**

(B)-6 【変電】主要工事・設備以外の調達 **第40回報告**

(C) プロジェクト管理体制の確認

(C)-1 プロジェクト管理体制 **第40・41回報告**

(C)-2 コスト小委フェーズ2 受審時期 **第40・41回報告**

(D) その他

(D)-1 丸森開閉所新設工事の大幅な減額要因の確認 **第38回報告**

3. まとめ

1. 各工事件名の最新工事費について

1-1 全体工事費の推移

1-2 送電工事費の内訳

2. 各確認事項の報告

(A) 送電工事の設計に関する内容の確認とコスト低減に向けた検討

(A)-1 鉄塔設計

(A)-2 基礎設計

(A)-3 仮設設計

(A)-4 その他

3. まとめ

1の内容は、非公表

1. 各工事件名の最新工事費について

1-1 全体工事費の推移

1-2 送電工事費の内訳

2. 各確認事項の報告

(A) 送電工事の設計に関する内容の確認とコスト低減に向けた検討

(A)-1 鉄塔設計

(A)-2 基礎設計

(A)-3 仮設設計

(A)-4 その他

3. まとめ

2-(A)の内容は、非公表

1. 各工事件名の最新工事費について

1-1 全体工事費の推移

1-2 送電工事費の内訳

2. 各確認事項の報告

(A) 送電工事の設計に関する内容の確認とコスト低減に向けた検討

(A)-1 鉄塔設計

(A)-2 基礎設計

(A)-3 仮設設計

(A)-4 その他

3. まとめ

- 広域系統整備委員会 ★コスト等検証小委員会


[illegible]

3. まとめ

工事費増額内容の確認結果を踏まえた概算工事費見通し

- 今回、東北NWの**工事費増額の内容について確認した結果、2024年6月時点における概算工事費は1,716億円となる見通し**。なお、確認作業は限られた人員と作業時間の中で効率的に行わざるを得ず、必ずしも、全ての詳細な内容まで確認できてはいないことに注意が必要である。
- 引き続き、**事業実施主体においては、1,716億円を基本としつつ、託送料金の抑制に向けた最大限のコスト低減や適切な価格交渉などを継続して実施していくものとする。**

単位：億円



第40回本委員会でいただいた質問等に対する東北NWの回答（その1）

第40回本委員会でいただいた質問等に対する東北NWの回答（その2）

第40回本委員会でいただいた質問等に対する東北NWの回答（その3）

第40回本委員会でいただいた質問等に対する東北NWの回答（その4）

第40回本委員会でいただいた質問等に対する東北NWの回答（その5）

第40回本委員会でいただいた質問等に対する東北NWの回答（その6）

第40回本委員会でいただいた質問等に対する東北NWの回答（その7）

