第６号議案

２０２５年２月１９日
第４９８回理事会

２０２５・２０２６年度の広域連系系統等の年間作業停止計画の承認及び公表について（案）

広域機関が取りまとめ、確認及び承認する広域連系系統等の年間作業停止計画（別紙１）について、業務規程第１６１条第３項の規定に基づき、別紙２のとおり確認し、承認する。

また、業務規程第１６８条の規定に基づき、個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電力設備を除いた広域連系系統等の年間作業停止計画（別紙３）を公表する。

加えて、長期的な予見性を確保するため、２０２７年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名（別紙４）を別紙２及び別紙３とあわせて別紙５のとおり本機関ウェブサイトにて公表する。

１．年間作業停止計画の承認

（１）広域機関が取りまとめ、確認及び承認する年間作業停止計画

別紙１のとおり

・広域調整対象作業停止計画	：	約　1,500 件
・一般送配電事業者調整対象作業停止計画	：	約　12,600 件

（２）確認事項（詳細は別紙２のとおり）

①　送配電等業務指針第２４４条の作業停止計画の調整における考慮事項に基づいていること。

②　広域調整対象作業停止計画の調整案に対し、発電計画提出者から再調整の申出がないこと。

③　一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、不調がないこと。

（３）確認結果

確認事項の①～③について確認し、妥当であると判断したことから承認する。

（４）承認日

２０２５年２月１９日

２．年間作業停止計画の公表

公表日：２０２５年３月１日

以　上

【添付資料】

別紙１：２０２５・２０２６年度の年間作業停止計画（承認対象）［非公表］

別紙２：広域連系系統等の作業停止計画調整・確認結果について

別紙３：２０２５・２０２６年度の年間作業停止計画

別紙４：２０２７年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名

別紙５：ウェブサイト公表文

※別紙１は、電源線や専用線等の情報が含まれるため業務規程第１６８条の規定及び系統情報の公表の考え方　２．(2) ①の注 2)に基づき、非公表とする。

別紙２

広域連系系統等の作業停止計画調整・確認結果について

（2025・2026年度の年間計画）

2025年 2月19日

電力広域的運営推進機関

目 次

1　年間作業停止計画の調整･確認について

2　年間作業停止計画の調整･確認結果

（1） 広域調整対象作業停止計画

a 調整･確認状況

b 調整案に対する申出状況及び不調件名

c 主要作業件名

（2） 一般送配電事業者調整対象作業停止計画

a 調整･確認状況

b 不調の解決に向けた対応の依頼状況

（3） 調整･確認結果

1　年間作業停止計画の調整・確認について

■ 広域機関が取りまとめ、確認、承認する作業停止計画

- 本機関は、広域連系系統及び連系線の運用容量に影響を与える電力設備（広域連系系統等）の作業停止計画の取りまとめを行う（業務規程第156条第1項）
- 本機関は、作業停止計画の最終案を受け取ったときは、広域連系系統等の作業停止計画を取りまとめ、別表１１－２で定める期日までに、これを確認の上、承認する。（業務規程第161条3項）

（今回の公表事項）

■ 作業停止計画の調整等

- 本機関は、①広域連系系統等のうち、連系線の運用容量に影響を与える広域連系系統等の作業停止計画の調整（広域調整対象作業停止計画）を行う。（業務規程第156条第2項）
- 一般送配電事業者は、②連系線の運用容量に影響を与えない電力設備の作業停止計画の調整（一般送配電事業者調整対象作業停止計画）を行う。（送配電等業務指針第229条）
- 本機関は、共有された広域連系系統等の作業停止計画の調整案に対して、発電計画提出者から再調整の申出があった場合は、再調整を行い、必要に応じて見直しを求める。（業務規程第160条第2項）
- 本機関は、一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、一般送配電事業者から不調の解決に向けた対応の依頼があった場合は、調整に向けた対応を行う。（業務規程第164条）

1　年間作業停止計画の調整・確認について

■ 原案受領から理事会承認後の公表に至る調整・確認フローは以下のとおり。



※１：広域連系系統等の作業停止計画原案を会員その他の関係する電気供給事業者その他作業停止計画提出者と共有（業務規程第157条第3項）
※２：広域連系系統等の作業停止計画調整案を会員その他の関係する電気供給事業者その他作業停止計画提出者と共有（業務規程第159条第3項）
（調整案に対して、発電計画提出者から本機関による作業停止調整を申し出る場合の申出期日を1/24として共有）
※３：広域連系系統等の作業停止計画を会員その他の関係する電気供給事業者その他作業停止計画提出者と共有（業務規程第162条第2項）
系統情報の公表（業務規程第168条）

（参考）作業停止計画の調整範囲のイメージ

広域連系系統等（広域機関が取りまとめ、確認、承認）

① 広域機関調整対象作業停止計画

② 一般送配電事業者調整対象作業停止計画



余　白

目 次

1　年間作業停止計画の調整･確認について

2　年間作業停止計画の調整･確認結果

（1） 広域調整対象作業停止計画
　　a 調整･確認状況
　　b 調整案に対する申出状況
　　c 主要作業件名
（2） 一般送配電事業者調整対象作業停止計画
　　a 調整･確認状況
　　b 不調の解決に向けた対応の依頼状況
（3） 調整･確認結果

2(1)a 調整・確認状況（広域調整対象作業停止計画）

- 広域調整対象作業停止計画について、送配電等業務指針第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づき、下表のとおり、各項目の内容を確認し、停止時期や期間、同調作業停止の調整を実施した。
- その結果、以下の各項目について妥当なものと判断した。

送配電等業務指針に定める考慮事項（第２４４条）	広域調整対象作業停止計画	
	主な確認ポイント	広域機関確認結果
1.公衆安全の確保	・作業の必要性 ・安全の確保（実施時期、作業期間等）	○
2.作業員の安全確保		
3.電力設備の保全		
4.作業停止期間中の供給信頼度	・各エリアにおける複数連系線の同時停止回避 ・同一停止区間の作業同調 ・エリア需給状況を考慮した作業実施時期 ・重負荷期作業実施時の供給力、予備力	○
5.作業停止期間中の調整力		
6.作業停止期間中の一般送配電事業者の供給区域の供給力		
7.需要の抑制又は停止を伴う作業停止計画における需要家の操業計画		
8.発電の抑制若しくは停止又は市場分断の回避	・発電設備停止作業との同調 ・連系線の重潮流時期の回避	○
9.作業停止期間の短縮及び作業の効率化	・作業の内容、工程、工法 ・同一停止区間の作業同調	○
10.電気供給事業者間の公平性の確保	・発電出力抑制時の抑制箇所及び抑制量	○
11.複数の連系線の同時期の停止の回避	・各エリアにおける複数連系線の同時停止回避	○

2(1)b 調整案に対する申出状況（広域調整対象作業停止計画）

- 2025年1月14日に共有した調整案に対し、発電計画提出者から本機関による再調整の申出（1月24日〆切）は無し。

項目	件数
調整案に対する再調整の申出	0件

- 広域調整対象作業停止計画について、不調件名は無し。

項目	件数
広域調整対象作業停止計画の不調件名	0件

余　白

2(1)c 2025年度作業件名（広域調整対象作業停止計画）

【凡例】 ：連続作業 ：毎日作業・単日作業 ：広域系統整備計画



（参考）2025年度作業における主な調整結果

連系線		主な作業	調整内容
北海道本州間	北本	①②③：サイリスタバルブ定期点検ほか	・他直流設備停止との重複を回避
	新北本	①②③④：新北本架線工事	・冬季重負荷期を避けて実施
東北東京間		①：三次GIS取替 ②：新設送電線の延緊線	・他連系線との重複を可能な限り回避 ・重負荷期を回避
東京中部間	佐久間	①②：佐久間東幹山線1,2L停止に伴う停止	・他直流設備停止との重複を可能な限り回避 ・新設・既設ルートの交差箇所があり、長期間の2回線停止が必要
	新信濃	①：信濃幹線GCB故障同形対策作業による系統信頼度確保	・他直流設備停止との重複を可能な限り回避 ・重負荷期を回避
	東清水	①：サイリスタバルブ点検他	・重負荷期を避けて実施。他直流設備停止との重複を回避
	飛騨信濃	①②：直流幹線がいし点検・がいし金具補修ほか	・他直流設備停止との重複を可能な限り回避
中部関西間		①：がいし取替工事ほか	・重負荷期を回避
中部北陸間		①：変圧器塗装	・重負荷期を回避
関西四国間		①②：制御保護装置更新、系統連系試験 ③：ポンピングプラント取替工事	・①②：他連系線との重複を可能な限り回避 ・③：重負荷期を回避
中国九州間		①②：送電線補修工事	・重負荷期を避け、天候安定期に実施

2(1)c 2026年度作業件名（広域調整対象作業停止計画）

【凡例】 ：連続作業 ：毎日作業・単日作業 ：広域系統整備計画



（参考）2026年度作業における主な調整結果

連系線		主な作業	調整内容
北海道本州間	北本	①②③：サイリスタバルブ定期点検ほか	・他直流設備停止との重複を回避
	新北本	①②③：新北本架線工事 ④：第1極および共通装置改造	・①②③：冬季重負荷期を避けて実施 ・④：他直流設備停止との重複を可能な限り回避
東北東京間		①：三次GIS取替 ②：新設送電線の延緊線 ③：新福島（変）主変４号３次ＣＴ取替ほか	・他連系線との重複を可能な限り回避 ・重負荷期を可能な限り回避
東京中部間	佐久間	①：佐久間東幹山線1,2L停止に伴う停止	・他連系線との重複を可能な限り回避 ・新設・既設ルートの交差箇所があり、長期間の2回線停止が必要
	新信濃	①：電線張替工事 ②：TC取替工事	・①：山間部作業のため、冬季閉鎖期までに工事完了が必要 ・②：他連系線との重複停止の可能な限り回避
	東清水	①：サイリスタバルブ点検他	・重負荷期を避けて実施 ・他直流設備停止との重複を可能な限り回避
	飛騨信濃	①：開閉器本体取替	・重負荷期を避けて実施
北陸関西間		①：近接送電線改良工事に伴う保安停止 ②：電線張替工事	・重負荷期を避けた停止時期にて計画 ・他連系線との重複停止を回避
関西中国間		①：遮断器ほか取替工事	・重負荷期を避け、天候安定期に実施
中国四国間		①②：ケーブル張替ほか	・重負荷期を避け、天候安定期に実施
中国九州間		①②：送電線補修工事	・重負荷期を避け、天候安定期に実施

目 次

1　年間作業停止計画の調整･確認について

2　年間作業停止計画の調整･確認結果

（1） 広域調整対象作業停止計画
　a 調整･確認状況
　b 調整案に対する申出状況及び不調件名
　c 主要作業件名

(2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画
　a 調整･確認状況
　b 不調の解決に向けた対応の依頼状況

（3） 調整･確認結果

2(2)a 調整・確認状況（一般送配電事業者調整対象作業停止計画）

- 一般送配電事業者調整対象作業停止計画については、送配電等業務指針第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づき、一般送配電事業者が下表のとおり、各項目の内容を確認し、停止時期や期間、同調作業停止の調整を実施。
- 当機関は、その調整が完了していることを、各一般送配電事業者に確認した。
- その結果、以下の各項目について妥当なものと判断した。

送配電等業務指針に定める考慮事項（第２４４条）	一般送配電事業者調整対象作業停止計画	
	一般送配電事業者確認結果	広域機関確認結果
1.公衆安全の確保	○	○ （次シート参考のとおり）
2.作業員の安全確保	○	
3.電力設備の保全	○	
4.作業停止期間中の供給信頼度	○	
5.作業停止期間中の調整力	○	
6.作業停止期間中の一般送配電事業者の供給区域の供給力	○	
7.需要の抑制又は停止を伴う作業停止計画における需要家の操業計画	○	
8.発電の抑制若しくは停止又は市場分断の回避	○	
9.作業停止期間の短縮及び作業の効率化	○	
10.電気供給事業者間の公平性の確保	○	
11.複数の連系線の同時期の停止の回避	―	

（参考）一般送配電事業者調整対象作業停止計画の確認

- 本機関は、一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、送配電等業務指針第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づく調整が完了していることを、以下のとおり、最終案として2月12日に確認した。

エリア	北海道	東北	東京	中部	北陸	関西	中国	四国	九州	沖縄	合計
調整完了件数	1108件	1200件	2725件	2913件	617件	1121件	959件	932件	2207件	291件	14073件
調整未完了件数※	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件

※原案等で提出された件名のうち調整が完了していない作業停止計画

2(2)b 不調の解決に向けた対応の依頼状況（一般送配電事業者調整対象作業停止計画）

- 一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、一般送配電事業者から本機関へ不調の解決に向けた対応の依頼はなかった。

項目	件数
不調の解決に向けた対応の依頼	0 件

目 次

1　年間作業停止計画の調整･確認について

2　年間作業停止計画の調整･確認結果

（1） 広域調整対象作業停止計画
　a 調整･確認状況
　b 調整案に対する申出状況及び不調件名
　c 主要作業件名
（2） 一般送配電事業者調整対象作業停止計画
　a 調整･確認状況
　b 不調の解決に向けた対応の依頼状況
(3) 調整･確認結果

2(3)　調整・確認結果

- 広域機関が取りまとめ、確認、承認する年間作業停止計画について

  ①送配電等業務指針244条の作業停止計画の調整における考慮事項に基づいていること（シート8、16）

  ②広域調整対象作業停止計画の調整案に対し、発電計画提出者から再調整の申出がないこと（シート9）

  ③一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、不調がないこと（シート17、18）

  上記、確認事項①～③を確認し妥当と判断したことから承認する

別紙3

2025・2026年度の年間作業停止計画

2025年2月19日

1. 広域調整対象作業停止計画　　Ｐ　１～　３５
2. 一般送配電事業者調整対象作業停止計画　　Ｐ３６～１７３

2025年2月19日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0122445	北海道	2025/05/24 06:30	2025/06/07 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1極サイリスタバルブ定期点検		変更	
0122446	北海道	2025/05/24 06:30	2025/06/07 17:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 1L	第1極全停作業に伴う保安停止		変更	
0122447	北海道	2025/05/24 06:30	2025/06/07 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	第1極全停作業に伴う保安停止		変更	
0124953	北海道	2025/05/24 08:00	2025/05/24 13:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 101＜函館幹線1号線＞	ﾄﾘｯﾌﾟ回路改修,試験		変更	
0124954	北海道	2025/05/24 13:00	2025/05/24 19:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 101＜函館幹線1号線＞	ﾄﾘｯﾌﾟ回路改修,試験		変更	
0122448	北海道	2025/05/25 07:00	2025/05/29 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	鉄塔防錆塗装(養生)		変更	
0124955	北海道	2025/05/25 08:00	2025/05/25 13:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 102＜函館幹線2号線＞	ﾄﾘｯﾌﾟ回路改修,試験		変更	
0122449	北海道	2025/05/25 09:00	2025/05/25 17:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極 フローティング	充電器MCCB交換補修に伴う1・2極共通装置電源切替		変更	
0124956	北海道	2025/05/25 13:00	2025/05/25 19:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 102＜函館幹線2号線＞	ﾄﾘｯﾌﾟ回路改修,試験		変更	
0122450	北海道	2025/05/26 06:30	2025/05/30 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	汚損測定		変更	
0122452	北海道	2025/05/26 08:00	2025/06/12 14:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	電線地線張替		変更	
0122466	北海道	2025/05/27 09:00	2025/05/30 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	腕金改修		変更	
0122451	北海道	2025/05/31 06:30	2025/06/06 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	電線路細密点検他補修作業		変更	
0122455	北海道	2025/06/06 09:00	2025/06/06 17:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極 フローティング	充電器MCCB交換補修に伴う1・2極共通装置電源切替に伴う		変更	
0122456	北海道	2025/06/07 19:10	2025/06/07 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極 フローティング	第1極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約		変更	
0122458	北海道	2025/06/12 14:00	2025/06/12 16:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	絶縁抵抗測定		変更	
0122459	北海道	2025/06/19 08:00	2025/07/05 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	本線架線		変更	
0122460	北海道	2025/06/19 08:00	2025/07/05 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)(帰線)	本線架線		変更	
0124967	北海道	2025/06/19 08:00	2025/07/05 13:00	連続	今別変換所	今別変換所 11＜北斗今別直流幹線＞	交直変換器サブモジュール交換		変更	
0124977	北海道	2025/06/19 08:00	2025/07/05 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	特定点検(架線金物点検他)		変更	
0124978	北海道	2025/06/19 08:00	2025/07/05 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	特定点検		変更	
0124980	北海道	2025/06/19 08:00	2025/06/19 08:30	単日	北斗変換所	北斗変換所 11＜北斗今別直流幹線＞	STATCOM運転切替に伴う変換器停止		変更	
0122463	北海道	2025/06/19 09:00	2025/06/25 17:00	連続	大野変電所	大野変電所 275kV連絡用A変圧器	一般点検,保全		変更	
0122494	北海道	2025/06/23 09:00	2025/06/27 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	普通点検		変更	
0122495	北海道	2025/06/23 09:00	2025/06/27 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	普通点検		変更	
0124964	北海道	2025/06/23 09:00	2025/06/27 17:00	連続	北斗変換所	北斗変換所 11＜北斗今別直流幹線＞	交直変換器サブモジュール修繕		変更	
0122402	北海道	2025/06/26 09:00	2025/06/27 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0124975	北海道	2025/06/30 09:00	2025/07/03 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	普通点検		変更	
0124976	北海道	2025/06/30 09:00	2025/07/03 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	普通点検		変更	
0122464	北海道	2025/07/05 13:00	2025/07/05 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	絶縁抵抗測定		変更	
0122465	北海道	2025/07/05 13:00	2025/07/05 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	絶縁抵抗測定		変更	
0124981	北海道	2025/07/05 13:00	2025/07/05 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 11＜北斗今別直流幹線＞	北斗今別直流幹線復旧に伴う変換器停止		変更	
0124982	北海道	2025/07/05 13:00	2025/07/05 17:00	単日	今別変換所	今別変換所 11＜北斗今別直流幹線＞	北斗今別直流幹線停止に伴う変換器停止		変更	
0122468	北海道	2025/07/18 08:00	2025/08/03 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	本線架線		変更	
0122469	北海道	2025/07/18 08:00	2025/08/03 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	本線架線		変更	
0124983	北海道	2025/07/18 08:00	2025/07/18 08:30	単日	北斗変換所	北斗変換所 11＜北斗今別直流幹線＞	STATCOM運転切替に伴う変換器停止		変更	
0124984	北海道	2025/07/18 08:00	2025/07/22 09:00	連続	今別変換所	今別変換所 11＜北斗今別直流幹線＞	北斗今別直流幹線停止に伴う変換器停止		変更	
0122471	北海道	2025/07/22 09:00	2025/08/01 17:00	連続	今別変換所	今別変換所 11＜北斗今別直流幹線＞	バルブホール室 床クラック補修		変更	
0124985	北海道	2025/08/01 17:00	2025/08/03 17:00	連続	今別変換所	今別変換所 11＜北斗今別直流幹線＞	北斗今別直流幹線停止に伴う変換器停止		変更	
0122474	北海道	2025/08/03 13:00	2025/08/03 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	絶縁抵抗測定		変更	
0122475	北海道	2025/08/03 13:00	2025/08/03 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	絶縁抵抗測定		変更	
0124986	北海道	2025/08/03 13:00	2025/08/03 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 11＜北斗今別直流幹線＞	北斗今別直流幹線復旧に伴う変換器停止		変更	
0122483	北海道	2025/08/18 07:00	2025/08/31 18:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	電線張替		変更	

2025年2月19日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0122485	北海道	2025/08/18 07:00	2025/08/18 08:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所　第1極　フローティング	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成		変更	
0122467	北海道	2025/08/18 09:00	2025/08/23 14:00	連続	北斗変換所	北斗変換所　202＜道南幹線2号＞	GIS甲母線接続		変更	
0122484	北海道	2025/08/21 07:00	2025/08/21 18:30	単日	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)　帰線	帰線避雷器点検		変更	
0122472	北海道	2025/08/25 09:00	2025/08/30 14:00	連続	北斗変換所	北斗変換所　202＜道南幹線2号＞	GIS乙母線接続		変更	
0122486	北海道	2025/08/28 08:00	2025/08/29 18:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)　帰線	直流幹線帰線保護装置定期点検		変更	
0122404	北海道	2025/08/29 09:00	2025/09/04 15:00	連続	今別変換所	今別変換所　201＜今別幹線1号＞	GIS甲母線接続		変更	
0122487	北海道	2025/08/31 17:00	2025/08/31 18:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所　第1極　フローティング	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し		変更	
0122488	北海道	2025/09/05 08:00	2025/09/25 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)　(本線)	本線架線		変更	
0122489	北海道	2025/09/05 08:00	2025/09/25 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)　(帰線)	本線架線		変更	
0124987	北海道	2025/09/05 08:00	2025/09/05 08:30	単日	北斗変換所	北斗変換所　11＜北斗今別直流幹線＞	STATCOM運転切替に伴う変換器停止		変更	
0124989	北海道	2025/09/05 08:00	2025/09/18 16:30	連続	今別変換所	今別変換所　11＜北斗今別直流幹線＞	北斗今別直流幹線停止に伴う変換器停止		変更	
0122405	北海道	2025/09/05 09:00	2025/09/11 15:00	連続	今別変換所	今別変換所　201＜今別幹線1号＞	GIS乙母線接続		変更	
0122406	北海道	2025/09/05 09:00	2025/09/06 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯)　1L	振動防止ダンパー取替		変更	
0122409	北海道	2025/09/05 09:00	2025/09/06 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯)　1L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0124944	北海道	2025/09/05 09:00	2025/09/05 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯)　1L	バイパス装置取付		変更	
0122400	北海道	2025/09/05 10:00	2025/09/05 12:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所　105＜函館幹線1号線＞	105CB無停電点検		変更	
0122408	北海道	2025/09/08 09:00	2025/09/11 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯)　1L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0124957	北海道	2025/09/08 09:00	2025/09/12 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯)　1L	振動防止ダンパー取替		変更	
0124970	北海道	2025/09/08 09:00	2025/09/12 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯)　1L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0125204	北海道	2025/09/16 09:00	2025/09/17 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯)　1L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0125205	北海道	2025/09/16 09:00	2025/09/17 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯)　1L	振動防止ダンパー取替		変更	
0122410	北海道	2025/09/18 09:00	2025/09/20 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯)　2L	振動防止ダンパー取替		変更	
0122412	北海道	2025/09/18 09:00	2025/09/20 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯)　2L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0124946	北海道	2025/09/18 09:00	2025/09/18 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯)　2L	着雪検知子装置新設		変更	
0124971	北海道	2025/09/18 09:00	2025/09/20 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯)　2L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0122401	北海道	2025/09/18 10:00	2025/09/18 12:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所　106＜函館幹線2号線＞	106CB無停電点検		変更	
0124990	北海道	2025/09/18 18:30	2025/09/24 09:00	連続	今別変換所	今別変換所　11＜北斗今別直流幹線＞	北斗今別直流幹線停止に伴う変換器停止		変更	
0124945	北海道	2025/09/19 09:00	2025/09/19 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯)　2L	着雪検知子装置新設		変更	
0124958	北海道	2025/09/22 09:00	2025/09/25 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯)　2L	振動防止ダンパー取替		変更	
0125206	北海道	2025/09/22 09:00	2025/09/25 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯)　2L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0125207	北海道	2025/09/23 09:00	2025/09/25 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯)　2L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0122496	北海道	2025/09/24 09:00	2025/09/24 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所　11＜北斗今別直流幹線＞	本館所内電源CUB改造		変更	
0124965	北海道	2025/09/24 17:00	2025/09/25 09:00	連続	北斗変換所	北斗変換所　11＜北斗今別直流幹線＞	所内全停に伴う運用停止		変更	
0124991	北海道	2025/09/25 09:00	2025/09/25 17:00	単日	今別変換所	今別変換所　11＜北斗今別直流幹線＞	北斗今別直流幹線停止に伴う変換器停止		変更	
0122497	北海道	2025/09/25 13:00	2025/09/25 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)　(本線)	絶縁抵抗測定		変更	
0122498	北海道	2025/09/25 13:00	2025/09/25 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)　(帰線)	絶縁抵抗測定(帰線)		変更	
0124988	北海道	2025/09/25 13:00	2025/09/25 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所　11＜北斗今別直流幹線＞	北斗今別直流幹線停止に伴う変換器停止		変更	
0122490	北海道	2025/10/04 08:00	2025/10/24 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)　(帰線)	設備点検		変更	
0122491	北海道	2025/10/04 08:00	2025/10/24 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)　(本線)	設備点検		変更	
0122501	北海道	2025/10/04 08:00	2025/10/24 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)　(本線)	本線架線		変更	
0122502	北海道	2025/10/04 08:00	2025/10/24 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別)　(帰線)	本線架線		変更	
0124992	北海道	2025/10/04 08:00	2025/10/04 08:30	単日	北斗変換所	北斗変換所　11＜北斗今別直流幹線＞	STATCOM運転切替に伴う変換器停止		変更	
0124993	北海道	2025/10/04 08:00	2025/10/06 09:00	連続	今別変換所	今別変換所　11＜北斗今別直流幹線＞	北斗今別直流幹線停止に伴う変換器停止		変更	
0124968	北海道	2025/10/06 09:00	2025/10/10 17:00	連続	今別変換所	今別変換所　11＜北斗今別直流幹線＞	バルブホール室 投光器修繕		変更	
0124994	北海道	2025/10/10 17:00	2025/10/16 16:30	連続	今別変換所	今別変換所　11＜北斗今別直流幹線＞	北斗今別直流幹線停止に伴う変換器停止		変更	
0124959	北海道	2025/10/16 16:30	2025/10/16 18:30	単日	今別変換所	今別変換所　11＜北斗今別直流幹線＞	所内用B変圧器他潮流測定		変更	
0124995	北海道	2025/10/16 18:30	2025/10/22 09:00	連続	今別変換所	今別変換所　11＜北斗今別直流幹線＞	北斗今別直流幹線停止に伴う変換器停止		変更	
0122503	北海道	2025/10/22 09:00	2025/10/22 17:00	単日	今別変換所	今別変換所　11＜北斗今別直流幹線＞	本館所内電源CUB(A系・B系)改造		変更	
0124966	北海道	2025/10/22 17:00	2025/10/23 09:00	連続	今別変換所	今別変換所　11＜北斗今別直流幹線＞	所内全停に伴う運用停止		変更	
0124996	北海道	2025/10/23 09:00	2025/10/24 17:00	連続	今別変換所	今別変換所　11＜北斗今別直流幹線＞	北斗今別直流幹線停止に伴う変換器停止		変更	

2025年2月19日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0122504	北海道	2025/10/24 13:00	2025/10/24 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) （本線）	絶縁抵抗測定(本線1号)		変更	
0122505	北海道	2025/10/24 13:00	2025/10/24 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) （帰線）	絶縁抵抗測定(帰線)		変更	
0124997	北海道	2025/10/24 13:00	2025/10/24 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 11＜北斗今別直流幹線＞	北斗今別直流幹線停止に伴う変換器停止		変更	
0122476	北海道	2025/10/26 06:30	2025/11/09 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第2極サイリスタバルブ定期点検		変更	
0122477	北海道	2025/10/26 06:30	2025/11/09 13:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 2L	第2極全停に伴う保安停止		変更	
0122478	北海道	2025/10/26 06:30	2025/11/09 13:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	第2極全停に伴う保安停止		変更	
0122506	北海道	2025/10/26 08:00	2025/11/12 14:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	電線地線張替		変更	
0122479	北海道	2025/10/27 06:30	2025/10/31 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	汚損測定		変更	
0122481	北海道	2025/10/27 06:30	2025/11/02 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	電線路細密点検他補修作業		変更	
0122480	北海道	2025/10/27 07:00	2025/10/31 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	鉄塔防錆塗装(養生)		変更	
0124948	北海道	2025/10/27 09:00	2025/10/27 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	着雪検知子装置新設		変更	
0122507	北海道	2025/10/28 09:00	2025/10/30 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	腕金改修		変更	
0124947	北海道	2025/10/30 09:00	2025/10/30 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	着雪検知子装置新設		変更	
0122482	北海道	2025/11/09 19:10	2025/11/09 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 フローティング	第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約		変更	
0122510	北海道	2025/11/12 14:00	2025/11/12 16:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗)2L	絶縁抵抗測定		変更	
0125208	北海道	2025/11/17 08:00	2025/11/18 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗)1L	相間スペーサ取付		変更	
0122411	北海道	2025/11/19 08:00	2025/11/23 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	電線移線		変更	
0124972	北海道	2025/11/19 09:00	2025/11/21 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	電線補修		変更	
0122407	北海道	2025/11/24 08:00	2025/11/30 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	電線移線		変更	
0124973	北海道	2025/11/26 09:00	2025/11/28 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	電線補修		変更	
0124963	北海道	2025/12/01 08:00	2025/12/04 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	電線移線		変更	
0125209	北海道	2026/01/19 08:00	2026/01/23 17:00	連続	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	OPGW張替		変更	
0124885	北海道	2026/05/15 06:30	2026/05/29 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1極サイリスタバルブ定期点検		変更	
0124886	北海道	2026/05/15 06:30	2026/05/29 16:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 1L	第1極全停作業に伴う保安停止		変更	
0124887	北海道	2026/05/15 06:30	2026/05/29 16:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	第1極全停作業に伴う保安停止		変更	
0124899	北海道	2026/05/16 07:00	2026/05/20 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124894	北海道	2026/05/18 06:30	2026/05/22 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	汚損測定		変更	
0124929	北海道	2026/05/19 08:00	2026/06/12 14:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	電線地線張替		変更	
0124934	北海道	2026/05/19 09:00	2026/05/30 17:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124881	北海道	2026/05/25 09:00	2026/05/27 17:00	連続	大野変電所	大野変電所 201＜北斗幹線1号線＞	201CB 一般,保全		変更	
0124888	北海道	2026/05/29 19:10	2026/05/29 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極フローティング	第1極実系統試験に伴う運転制約		変更	
0124898	北海道	2026/06/08 07:00	2026/06/13 18:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	電線路細密点検		変更	
0124901	北海道	2026/06/08 07:00	2026/06/08 08:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成		変更	
0124882	北海道	2026/06/08 09:00	2026/06/10 17:00	連続	大野変電所	大野変電所 202＜北斗幹線2号線＞	202CB 一般,保全		変更	
0124895	北海道	2026/06/09 07:00	2026/06/10 18:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	帰線避雷器点検		変更	
0124893	北海道	2026/06/11 07:00	2026/06/12 18:30	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	直流幹線帰線保護装置定期点検		変更	
0124927	北海道	2026/06/12 14:00	2026/06/12 16:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	絶縁抵抗測定		変更	
0124902	北海道	2026/06/13 17:00	2026/06/13 18:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し		変更	
0124903	北海道	2026/06/18 08:00	2026/07/03 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) （本線）	本線架線		変更	
0124936	北海道	2026/06/18 08:00	2026/07/03 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) （帰線）	本線架線		変更	
0124998	北海道	2026/06/18 08:00	2026/06/18 08:30	単日	北斗変換所	北斗変換所 11＜北斗今別直流幹線＞	STATCOM運転切替に伴う変換器停止		変更	
0124999	北海道	2026/06/18 08:00	2026/07/03 17:00	連続	今別変換所	今別変換所 11＜北斗今別直流幹線＞	北斗今別直流幹線停止に伴う変換器停止		変更	
0124917	北海道	2026/06/18 09:00	2026/06/20 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	OPGWJB点検		変更	
0124923	北海道	2026/06/18 09:00	2026/06/27 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0124933	北海道	2026/06/18 09:00	2026/06/19 17:00	連続	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	捻れ防止ダンパー取替		変更	

2025年2月19日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0124949	北海道	2026/06/18 09:00	2026/06/18 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	着雪検知子装置新設		変更	
0124918	北海道	2026/06/22 09:00	2026/06/27 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	OPGWJB点検		変更	
0125210	北海道	2026/06/22 09:00	2026/06/23 17:00	連続	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0124950	北海道	2026/06/25 09:00	2026/06/25 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	着雪検知子装置新設		変更	
0124915	北海道	2026/06/29 09:00	2026/07/03 17:00	連続	大野変電所	大野変電所 275kV連絡用B変圧器	275kV連絡用B変圧器 内部点検		変更	
0124906	北海道	2026/07/03 13:00	2026/07/03 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) （本線）	絶縁抵抗測定		変更	
0124938	北海道	2026/07/03 13:00	2026/07/03 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) （帰線）	絶縁抵抗測定		変更	
0125000	北海道	2026/07/03 13:00	2026/07/03 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 11＜北斗今別直流幹線＞	北斗今別直流幹線停止に伴う変換器停止		変更	
0124889	北海道	2026/07/09 06:30	2026/07/15 20:30	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極	第2極サイリスタバルブ定期点検		変更	
0124890	北海道	2026/07/09 06:30	2026/07/15 16:00	連続	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 2L	第2極全停に伴う保安停止		変更	
0124891	北海道	2026/07/09 06:30	2026/07/15 16:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	第2極全停に伴う保安停止		変更	
0124896	北海道	2026/07/09 06:30	2026/07/13 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	汚損測定		変更	
0124897	北海道	2026/07/09 06:30	2026/07/15 18:30	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	電線路細密点検		変更	
0124900	北海道	2026/07/10 07:00	2026/07/14 17:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124892	北海道	2026/07/15 19:10	2026/07/15 20:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極フローティング	第2極実系統試験に伴う運転制約		変更	
0124904	北海道	2026/07/17 08:00	2026/08/03 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) （本線）	本線架線		変更	
0124939	北海道	2026/07/17 08:00	2026/08/03 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) （帰線）	本線架線		変更	
0125001	北海道	2026/07/17 08:00	2026/07/17 08:30	単日	北斗変換所	北斗変換所 11＜北斗今別直流幹線＞	STATCOM運転切替に伴う変換器停止		変更	
0125002	北海道	2026/07/17 08:00	2026/08/03 17:00	連続	今別変換所	今別変換所 11＜北斗今別直流幹線＞	北斗今別直流幹線停止に伴う変換器停止		変更	
0124919	北海道	2026/07/21 09:00	2026/07/24 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	振動防止ダンパー取替		変更	
0124961	北海道	2026/07/21 09:00	2026/07/24 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0124924	北海道	2026/07/22 09:00	2026/07/31 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	捻れ防止ダンパー取替		変更	
0124920	北海道	2026/07/27 09:00	2026/07/27 17:00	単日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	振動防止ダンパー取替		変更	
0124907	北海道	2026/08/03 13:00	2026/08/03 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) （本線）	絶縁抵抗測定		変更	
0124940	北海道	2026/08/03 13:00	2026/08/03 17:00	単日	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) （帰線）	絶縁抵抗測定		変更	
0125003	北海道	2026/08/03 13:00	2026/08/03 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 11＜北斗今別直流幹線＞	北斗今別直流幹線停止に伴う変換器停止		変更	
0124905	北海道	2026/08/25 08:00	2026/10/06 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) （本線）	本線架線		変更	
0124911	北海道	2026/08/25 08:00	2026/09/04 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) （帰線）	特定点検		変更	
0124912	北海道	2026/08/25 08:00	2026/09/04 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) （本線）	特定点検		変更	
0124937	北海道	2026/08/25 08:00	2026/10/06 13:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) （帰線）	本線架線		変更	
0125004	北海道	2026/08/25 08:00	2026/08/25 08:30	単日	北斗変換所	北斗変換所 11＜北斗今別直流幹線＞	STATCOM運転切替に伴う変換器停止		変更	
0125005	北海道	2026/08/25 08:00	2026/09/01 09:00	連続	今別変換所	今別変換所 11＜北斗今別直流幹線＞	北斗今別直流幹線停止に伴う変換器停止		変更	
0124931	北海道	2026/08/25 09:00	2026/08/28 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) （本線）	振動防止ダンパー取替		変更	
0124932	北海道	2026/08/25 09:00	2026/08/28 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) （帰線）	振動防止ダンパー取替		変更	
0124960	北海道	2026/08/31 09:00	2026/09/04 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) （本線）	振動防止ダンパー取替		変更	
0124962	北海道	2026/08/31 09:00	2026/09/04 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) （帰線）	振動防止ダンパー取替		変更	
0124909	北海道	2026/09/01 09:00	2027/06/30 17:00	連続	北斗変換所	北斗変換所 11＜北斗今別直流幹線＞	第1極および共通装置改造		変更	
0124910	北海道	2026/09/01 09:00	2027/06/30 17:00	連続	今別変換所	今別変換所 11＜北斗今別直流幹線＞	第1極および共通装置改造		変更	
0124879	北海道	2026/09/07 09:00	2026/09/08 17:00	毎日	北七飯変電所	北七飯変電所 105＜大野線1号線＞	187kV大野線1号GIS補修塗装		変更	
0124880	北海道	2026/09/09 09:00	2026/09/10 17:00	毎日	北七飯変電所	北七飯変電所 106＜大野線2号線＞	187kV大野線2号GIS補修塗装		変更	
0124916	北海道	2026/09/28 09:00	2026/10/02 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	特定点検		変更	
0124951	北海道	2026/09/28 09:00	2026/09/28 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	着雪検知子装置新設		変更	
0124913	北海道	2026/09/29 09:00	2026/09/30 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	原寸調査		変更	
0124925	北海道	2026/09/29 09:00	2026/10/01 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	腕金改修		変更	
0124942	北海道	2026/09/30 09:00	2026/09/30 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 201＜道南幹線1号＞	VCT回路改修作業		変更	
0124952	北海道	2026/09/30 09:00	2026/09/30 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	着雪検知子装置新設		変更	

2025年2月19日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0124930	北海道	2026/10/06 08:00	2026/10/29 14:00	連続	道南幹線（西双葉～北斗）	道南幹線（西双葉～北斗） 2L	電線地線張替		変更	
0124914	北海道	2026/10/06 09:00	2026/10/07 17:00	毎日	道南幹線（西双葉～北斗）	道南幹線（西双葉～北斗） 2L	原寸調査		変更	
0124921	北海道	2026/10/06 09:00	2026/10/09 17:00	連続	道南幹線（西双葉～北斗）	道南幹線（西双葉～北斗） 2L	OPGWJB点検		変更	
0124926	北海道	2026/10/06 09:00	2026/10/08 17:00	毎日	道南幹線（西双葉～北斗）	道南幹線（西双葉～北斗） 2L	腕金改修		変更	
0124908	北海道	2026/10/06 13:00	2026/10/06 17:00	単日	北斗今別直流幹線（北斗～今別）	北斗今別直流幹線（北斗～今別） （本線）	絶縁抵抗測定		変更	
0124941	北海道	2026/10/06 13:00	2026/10/06 17:00	単日	北斗今別直流幹線（北斗～今別）	北斗今別直流幹線（北斗～今別） （帰線）	絶縁抵抗測定		変更	
0124935	北海道	2026/10/13 09:00	2026/10/24 17:00	連続	道南幹線（西双葉～北斗）	道南幹線（西双葉～北斗） 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0125282	北海道	2026/10/13 09:00	2026/10/16 17:00	連続	道南幹線（西双葉～北斗）	道南幹線（西双葉～北斗） 2L	OPGWJB点検		変更	
0125283	北海道	2026/10/16 09:00	2026/10/16 17:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 202＜道南幹線2号＞	VCT回路改修作業		変更	
0125211	北海道	2026/10/19 09:00	2026/10/19 17:00	単日	道南幹線（西双葉～北斗）	道南幹線（西双葉～北斗） 2L	OPGWJB点検		変更	
0124883	北海道	2026/10/26 09:00	2026/10/26 17:00	単日	今別変換所	今別変換所 201＜今別幹線1号＞	今別幹線欠相トリップ対策に伴う改造		変更	
0124884	北海道	2026/10/27 09:00	2026/10/27 17:00	単日	今別変換所	今別変換所 202＜今別幹線2号＞	今別幹線欠相トリップ対策に伴う改造		変更	
0125284	北海道	2026/10/29 14:00	2026/10/29 16:00	単日	道南幹線（西双葉～北斗）	道南幹線（西双葉～北斗） 2L	絶縁抵抗測定		変更	

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間（停電設備）	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0232809	東北	2025/04/25 08:30	2025/06/09 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	送変電建設センター工事（春）増強に伴う電線張替，総合検査		変更	
0232805	東北	2025/06/02 08:30	2025/06/06 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	支持物点検，防錆塗装		変更	
0232808	東北	2025/06/13 08:30	2025/07/28 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	送変電建設センター工事（春）増強に伴う電線張替，総合検査		変更	
0232804	東北	2025/06/16 08:30	2025/06/20 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	支持物点検，防錆塗装		変更	
0232806	東北	2025/08/18 13:40	2025/08/31 17:20	連続	上北変電所	上北変MT4	MT4ブロック点検・Ry点検MT4ブロック機器修繕		変更	
0232807	東北	2025/08/29 08:30	2025/11/28 17:30	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	送変電建設センター工事（秋）増強に伴う電線張替，総合検査		変更	
0236333	東北	2025/08/31 17:00	2025/08/31 18:00	単日	上北変電所	上北変電所　4号変圧器投入時	MT4ブロック点検・Ry点検MT4ブロック機器修繕関連		変更	
0232789	東北	2025/09/05 08:40	2025/09/06 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	防錆塗装NO．53～NO．55		変更	
0232788	東北	2025/09/09 08:40	2025/09/10 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	防錆塗装NO．53～NO．55		変更	
0235318	東北	2025/09/09 09:10	2025/09/10 16:20	連続	福島変電所	吾妻幹線2号	O8ブッシング点検UT点検　技連第361−1号		変更	
0232790	東北	2025/10/21 08:30	2025/10/23 17:30	連続	相福幹線2号	相福幹線2号	架渉線点検　NO．102～117		変更	
0235319	東北	2025/10/28 08:20	2025/10/28 17:40	単日	青森変電所	今別幹線1号	S5修繕		変更	
0232791	東北	2025/10/29 08:30	2025/10/31 17:30	連続	相福幹線1号	相福幹線1号	架渉線点検　NO．102～117		変更	
0232796	東北	2026/02/27 09:40	2026/07/24 14:20	連続	西仙台変電所	西仙台（変）MT1	LTC修繕冷却ファンベアリング修繕		変更	
0235276	東北	2026/02/27 09:40	2026/07/24 14:20	連続	西仙台変電所	西仙台（変）MT1	三次GIS取替（MT三次GIS取替）LTC修繕，冷却ファンベアリング修繕		変更	
0232787	東北	2026/03/12 08:40	2026/04/30 17:20	連続	南相馬変電所	相馬双葉幹線1号	相馬双葉幹線リレー整備相馬双葉幹線1号PCMリレー盤取替		変更	
0232792	東北	2026/03/12 08:40	2026/04/30 17:20	連続	相馬双葉幹線1号	相馬双葉幹線1号	新設送電線の延緊線　使用前自主検査相馬双葉幹線接続変更　建セ福島		変更	
0235283	東北	2026/04/14 08:40	2026/04/16 17:20	連続	相馬双葉幹線1号	相馬双葉幹線1号	がいしスペーサ補修南相（変），NO．1		変更	
0235281	東北	2026/04/15 08:40	2026/04/15 17:20	単日	相馬双葉幹線1号	相馬双葉幹線1号	がいしスペーサ補修		変更	
0235299	東北	2026/04/28 08:30	2026/07/28 17:30	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	送変電建設センター工事（春）増強に伴う電線張替，総合検査		変更	
0235277	東北	2026/05/12 08:40	2026/06/30 17:20	連続	相馬双葉幹線2号	相馬双葉幹線2号	新設送電線の延緊線　使用前自主検査相馬双葉幹線接続変更　建セ福島		変更	
0235278	東北	2026/05/12 08:40	2026/06/30 17:20	連続	相馬双葉幹線2号	相馬双葉幹線2号	新設送電線の延緊線　使用前自主検査相馬双葉幹線接続変更　建セ福島		変更	
0235279	東北	2026/05/12 08:40	2026/06/30 17:20	連続	南相馬変電所	相馬双葉幹線2号	相馬双葉幹線リレー整備相馬双葉幹線2号PCMリレー盤取替		変更	
0235282	東北	2026/05/12 08:40	2026/05/14 17:20	連続	相馬双葉幹線2号	相馬双葉幹線2号	がいしスペーサ補修南相（変），NO．1		変更	
0235280	東北	2026/05/13 08:40	2026/05/13 17:20	単日	相馬双葉幹線2号	相馬双葉幹線2号	がいしスペーサ補修		変更	
0235296	東北	2026/05/15 08:10	2026/05/29 18:50	連続	上北変電所	北本上北線1号	上北（変）リレー整備（北本1号転送情報）転送情報整理盤更新（信端レス化）		変更	
0235290	東北	2026/05/15 08:40	2026/05/21 17:20	連続	上北変電所	上北変MT53	MT53ブロック点検，Ry点検各種修繕		変更	
0235293	東北	2026/05/24 08:30	2026/05/24 18:00	単日	上北変電所	上北変MT53	上北（変）リレー整備（275kVBP）BP盤更新（2系列化）		変更	
0235291	東北	2026/05/24 16:30	2026/05/24 19:00	単日	上北変電所	上北変電所　53号変圧器投入	上北（変）リレー整備（275kVBP）BP盤更新（2系列化）		変更	
0235429	東北	2026/05/28 08:10	2026/05/28 17:50	単日	上北変電所	北本上北線1号	上北（変）リレー整備（275kVBP）BP盤更新（2系列化）		変更	
0235297	東北	2026/06/08 08:40	2026/06/13 17:20	連続	上北変電所	上北変MT2	MT2ブロック点検		変更	
0235295	東北	2026/07/09 08:10	2026/07/15 18:50	連続	上北変電所	北本上北線2号	上北（変）リレー整備（北本2号転送情報）転送情報整理盤更新（信端レス化）		変更	
0235427	東北	2026/07/09 08:30	2026/07/09 18:00	単日	上北変電所	上北変MT2	上北（変）リレー整備（275kVBP）BP盤更新（2系列化）		変更	
0235424	東北	2026/07/09 16:30	2026/07/09 19:00	単日	上北変電所	上北変電所　2号変圧器投入時	上北（変）リレー整備（275kVBP）BP盤更新（2系列化）		変更	
0235426	東北	2026/07/11 08:30	2026/07/11 18:00	単日	上北変電所	上北変MT3	上北（変）リレー整備（275kVBP）BP盤更新（2系列化）		変更	
0235423	東北	2026/07/11 16:30	2026/07/11 19:00	単日	上北変電所	上北変電所　3号変圧器投入時	上北（変）リレー整備（275kVBP）BP盤更新（2系列化）		変更	
0235425	東北	2026/07/12 08:30	2026/07/12 18:00	単日	上北変電所	上北変MT4	上北（変）リレー整備（275kVBP）BP盤更新（2系列化）		変更	
0235422	東北	2026/07/12 16:30	2026/07/12 19:00	単日	上北変電所	上北変電所　4号変圧器投入時	上北（変）リレー整備（275kVBP）BP盤更新（2系列化）		変更	
0235294	東北	2026/07/13 08:30	2026/07/13 18:00	単日	上北変電所	上北変MT52	上北（変）リレー整備（275kVBP）BP盤更新（2系列化）		変更	
0235292	東北	2026/07/13 16:30	2026/07/13 19:00	単日	上北変電所	上北変電所　52号変圧器投入	上北（変）リレー整備（275kVBP）BP盤更新（2系列化）		変更	
0236334	東北	2026/07/14 08:30	2026/07/15 17:30	連続	岩手変電所	岩手変MT2	LTC点検		変更	
0235428	東北	2026/07/15 08:10	2026/07/15 17:50	単日	上北変電所	北本上北線2号	上北（変）リレー整備（275kVBP）BP盤更新（2系列化）		変更	
0236335	東北	2026/07/15 16:00	2026/07/15 17:00	単日	岩手変電所	岩手変電所　2号変圧器投入時	LTC点検		変更	
0235298	東北	2026/09/14 08:40	2026/09/18 17:20	連続	上北変電所	上北変MT53	MT53LTC点検（吊上げ点検）		変更	
0235306	東北	2026/10/03 09:20	2026/10/16 16:40	連続	東福島変電所	東福島支線1号	配電盤取替工事東福島支線1号切替		変更	
0235304	東北	2026/10/14 08:30	2026/10/15 17:30	連続	相福幹線1号	相福幹線1号	架渉線点検		変更	
0235317	東北	2026/10/17 08:50	2026/10/19 17:10	連続	米沢変電所	吾妻幹線1号	O5系機器Ry普細点検GCB普通点検		変更	
0235310	東北	2026/10/19 08:40	2026/10/20 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	防錆塗装　2基		変更	
0235315	東北	2026/10/19 08:40	2026/10/20 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	引込径間碍子破損対策（地震対策）		変更	
0235308	東北	2026/10/19 09:10	2026/10/23 17:20	連続	南相馬変電所	いわき幹線1号	O41アキュームレータ修繕，24年目OH		変更	
0235301	東北	2026/10/20 08:40	2026/10/22 17:20	連続	いわき幹線1号	いわき幹線1号	がいしスペーサ補修		変更	
0235312	東北	2026/10/20 08:40	2026/10/22 17:20	連続	いわき幹線1号	いわき幹線1号	架渉線点検がいしスペーサ補修		変更	
0235316	東北	2026/10/24 08:50	2026/10/26 17:10	連続	米沢変電所	吾妻幹線2号	O6系機器Ry普細点検GCB普通点検		変更	
0235309	東北	2026/10/26 08:40	2026/10/27 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	防錆塗装　2基		変更	
0235623	東北	2026/10/26 08:40	2026/10/27 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	引込径間碍子破損対策（地震対策）		変更	
0235302	東北	2026/10/26 09:10	2026/10/28 16:20	連続	福島変電所	吾妻幹線2号	O8ブッシング修繕技連第361−1号　レベル2対策		変更	
0235307	東北	2026/10/26 09:10	2026/10/30 17:20	連続	南相馬変電所	いわき幹線2号	O42アキュームレータ修繕，24年目OH		変更	
0235300	東北	2026/10/27 08:40	2026/10/29 17:20	連続	いわき幹線2号	いわき幹線2号	がいしスペーサ補修		変更	
0235311	東北	2026/10/27 08:40	2026/10/29 17:20	連続	いわき幹線2号	いわき幹線2号	架渉線点検がいしスペーサ補修		変更	
0235305	東北	2026/11/02 09:30	2026/11/15 16:30	連続	東福島変電所	東福島支線2号	配電盤取替工事東福島支線2号切替		変更	

2025年2月19日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間（停電設備）	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0235303	東北	2026/11/05 08:30	2026/11/06 17:30	連続	相福幹線2号	相福幹線2号	架渉線点検		変更	
0235288	東北	2027/02/26 09:40	2027/07/23 14:20	連続	西仙台変電所	西仙台（変）MT2	LTC修繕冷却ファンベアリング修繕		変更	
0235289	東北	2027/02/26 09:40	2027/07/23 14:20	連続	西仙台変電所	西仙台（変）MT2	三次GIS取替（MT三次GIS取替）		変更	

2025年2月19日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0337481	東京	2025/04/01 08:00	2025/04/30 17:00	連続	佐久間FC	佐久間FC	所内補機変圧器更新 所内3.3kVキュービクル更新 深井戸・CTr・空調制御盤更新 サイリスタバルブ他定期点検		変更	
0345409	東京	2025/04/01 08:00	2025/05/16 18:00	連続	電発佐久間(発)	FC連絡線50Hz/FC連絡線60Hz	・FC連絡線主盤他調査 ・FC連絡線50Hz避雷器点検		変更	
0337484	東京	2025/04/15 08:00	2025/04/15 18:00	単日	電発佐久間(発)	FC連絡線50Hz/佐久間(発)50Hz母線	屋外機器定期点検(250,50E)		変更	
0337488	東京	2025/04/16 08:00	2025/04/16 17:00	単日	電発佐久間(発)	FC連絡線50Hz	屋内外機器点検(FC連絡線50Hz避雷器)		変更	
0337485	東京	2025/04/21 09:00	2025/04/22 17:00	連続	川内線1L	川内線1L	《1》電線・地線点検　No.110-111　(1径間)		変更	
0337486	東京	2025/04/21 09:00	2025/04/22 17:00	連続	川内線1L	川内線1L	《1》地線本体点検　《No.》75-76　1径間 《2》電線本体点検　《No.》75-76　1径間		変更	
0337487	東京	2025/04/21 09:00	2025/04/21 17:00	単日	新いわき(開)	川内線1LのCBO15	川内線1L　O15　6年停止試験(油圧・電動バネ)【GIS】		変更	
0337490	東京	2025/04/23 09:00	2025/04/25 17:00	連続	川内線2L	川内線2L	《1》地線本体点検　《No.》75-76　1径間 《2》電線本体点検　《No.》75-76　1径間		変更	
0337491	東京	2025/04/23 09:00	2025/04/24 17:00	連続	川内線2L	川内線2L	《1》電線・地線点検　No.110-111　(1径間)		変更	
0337492	東京	2025/04/23 09:00	2025/04/23 17:00	単日	新いわき(開)	川内線2LのCBO16	川内線2L　O16　6年停止試験(油圧・電動バネ)　【GIS】		変更	
0337493	東京	2025/05/08 08:00	2025/06/07 17:00	連続	佐久間FC	佐久間FC	・冷却水配管調査・補修		変更	
0346041	東京	2025/05/23 09:00	2025/05/23 17:00	単日	電発佐久間(発)	FC連絡線60Hz	FC連絡線GWWOP張替に伴う回線切替		変更	
0345408	東京	2025/06/02 08:00	2025/06/02 18:00	単日	佐久間FC	佐久間FC	発電依頼工事(転送装置PW切離し)		変更	
0341887	東京	2025/06/07 08:00	2025/06/07 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃1極停止に伴う運用制約		変更	
0341890	東京	2025/06/07 09:00	2025/06/07 17:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極/50Hz4組ShR1群/50Hz4組ShR2群	L981,L982点検修理		変更	
0337498	東京	2025/06/11 08:00	2025/06/24 15:55	連続	中給停止計画G	新信濃2号FC	2号FC停止に伴う運用制約		変更	
0337499	東京	2025/06/11 08:30	2025/06/22 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz2号調相変圧器	60Hz2号調相Tr冷却制御盤停止試験 3・4号6kVCub停止試験 3・4号6kVCub真空遮断器停止試験 6kVCub4号配制御回路停止試験		変更	
0337500	東京	2025/06/11 08:30	2025/06/23 09:00	連続	新信濃変電所	RC設備	RC簡易点検　普点 RC設備Cub停止試験 RC設備Cub真空遮断器停止試験 電動ブロアー　停止試験 変成器フィルター盤6kVCub停止試験 3・4号6kVCub停止試験 3・4号6kVCub真空遮断器停止試験 6kVCub4号配制御回路停止試験 冷却塔点検		変更	
0337501	東京	2025/06/11 08:30	2025/06/24 14:00	連続	新信濃変電所	新信濃2号FC	直流リアクトル　冷却制御盤　停止試験 50Hz冷却制御盤停止試験 50Hz/60HZC・D群変換Tr冷却制御盤停止試験 3・4号6kVCub停止試験 3・4号6kVCub真空遮断器停止試験 6kVCub4号配制御回路停止試験 冷却塔点検 2-275kV　TC取替		変更	
0337502	東京	2025/06/11 08:30	2025/06/24 14:00	連続	新信濃変電所	新信濃2号FC	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｰﾙ空調点検 50Hzサイリスタバルブ　停止試験 50Hzサイリスタバルブ　予備		変更	
0345496	東京	2025/06/23 09:00	2025/06/23 17:00	単日	新信濃変電所	RC設備	ブレーキ断路器修理後の運転停止試験		変更	
0337504	東京	2025/06/24 14:00	2025/06/24 15:25	単日	新信濃変電所	2号FC潮流指定(300MW)	系統併入試験(300MW)		変更	
0337506	東京	2025/07/05 18:00	2025/07/05 19:20	単日	佐久間FC	佐久間FC/佐久間FC連絡線　50Hz(・60Hz)	サイリスタバルブ定期点検後の実系統試験		変更	
0345412	東京	2025/07/06 14:00	2025/07/06 22:00	単日	佐久間FC	佐久間FC　変換装置運用制約(FC優先順位：最優先)	佐久間FC　機器状態確認溢		変更	
0337507	東京	2025/09/01 07:00	2025/09/01 08:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃FC 帰線1L停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0337508	東京	2025/09/01 07:00	2025/09/08 18:00	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃1極停止に伴う運用制約		変更	
0337509	東京	2025/09/01 07:00	2025/09/01 08:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線1L停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0337510	東京	2025/09/01 08:00	2025/09/03 16:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極/50Hz4組SC1群/50Hz4組SC2群	O983,O984ｺﾝﾀｸﾄ交換 1極ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｰﾙ内清掃		変更	
0337511	東京	2025/09/01 08:00	2025/09/08 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 帰線1L	飛騨信濃直流幹線 帰線1L	がいし点検《No.》8～《No.》13,《No.》130～《No.》134　13基		変更	
0337512	東京	2025/09/01 08:00	2025/09/08 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 本線1L	飛騨信濃直流幹線 本線1L	がいし点検《No.》8～《No.》13,《No.》130～《No.》134　13基		変更	
0338047	東京	2025/09/03 08:30	2025/12/19 15:00	連続	新富士(変)	13B	【新富士変電所7B増設他工事】・13B2次(新7B2次)設備更新		変更	
0337513	東京	2025/09/08 17:00	2025/09/08 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃FC 帰線1L使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0337514	東京	2025/09/08 17:00	2025/09/08 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線1L停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0338764	東京	2025/09/10 07:30	2027/04/01 09:30	連続	中給停止計画G	佐久間FC	佐久間FC停止に伴う運用制約		変更	
0338763	東京	2025/09/10 08:00	2027/04/01 09:00	連続	中給停止計画G	佐久間FC	・佐久間東幹山線1,2L停止に伴う停止		変更	

2025年2月19日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0341746	東京	2025/09/10 09:00	2025/09/10 17:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz母線	・佐久間東幹1L直列機器GIS化工事に伴う 母線側断路器(LS-203)切離し		変更	
0341748	東京	2025/09/10 09:00	2026/04/11 17:00	連続	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz母線	・佐久間東幹山線1LGIS化工事に伴う保安停止		変更	
0345411	東京	2025/09/16 09:00	2025/10/10 17:00	連続	佐久間FC	佐久間FC	記録計・補機監視制御盤更新		変更	
0337516	東京	2025/09/18 07:00	2025/09/18 08:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃FC 帰線2L停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0337517	東京	2025/09/18 07:00	2025/09/18 08:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線2L停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0337518	東京	2025/09/18 07:00	2025/09/25 18:00	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃2極停止に伴う運用制約		変更	
0337519	東京	2025/09/18 08:00	2025/09/19 16:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極/50Hz5組SC1群/50Hz5組SC2群	L991,L992点検修理		変更	
0337520	東京	2025/09/18 08:00	2025/09/25 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 帰線2L	飛騨信濃直流幹線 帰線2L	がいし点検《No.》8～《No.》13,《No.》130～《No.》134　13基		変更	
0337521	東京	2025/09/18 08:00	2025/09/25 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 本線2L	飛騨信濃直流幹線 本線2L	がいし点検《No.》8～《No.》13,《No.》130～《No.》134　13基		変更	
0337522	東京	2025/09/25 17:00	2025/09/25 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃FC 帰線2L使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0337523	東京	2025/09/25 17:00	2025/09/25 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線2L使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0337495	東京	2025/09/30 07:30	2025/10/04 18:00	連続	新福島(変)	3B	・主変3号変圧器中性点CT取替 ・諸試験		変更	
0337496	東京	2025/09/30 07:30	2025/09/30 17:00	単日	新福島(変)	3B	・主変3号LVR活線浄油機　停止試験 ・＃3GTr活線浄油機　停止試験		変更	
0339356	東京	2025/09/30 07:30	2025/10/02 17:00	連続	新福島(変)	3B	風冷式冷却装置点検		変更	
0337525	東京	2025/10/06 08:00	2025/10/11 18:00	連続	南いわき(開)	南いわき幹線2LのCBO36/南いわき幹線2L	500kVGCB投入抵抗接点脱落対策		変更	
0337526	東京	2025/10/06 09:00	2025/10/10 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	《1》地線本体点検　《No.》2~3　1径間 《2》電線本体点検　《No.》2~3　1径間 《3》ジャンパ装置補修　《No.》12　1基		変更	
0337527	東京	2025/10/06 09:00	2025/10/08 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	《1》電線・地線点検　No.32-33　No.92-93　(2径間)		変更	
0337528	東京	2025/10/11 18:00	2025/10/11 20:00	単日	南いわき(開)	南いわき幹線2LのCBO36/南いわき幹線2L	500kVGCB投入抵抗接点脱落対策終了後の試充電・コロナ超音波測定他		変更	
0337529	東京	2025/10/15 08:00	2025/10/27 15:55	連続	中給停止計画G	新信濃1号FC	新信濃１号FC停止に伴う運用制約		変更	
0337530	東京	2025/10/15 08:30	2025/10/27 14:00	連続	新信濃変電所	新信濃1号FC/1号FCのEPPS	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｰﾙ空調点検 ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｰﾙ内清掃 1号ACF60Hz高調波ﾌｨﾙﾀｰ停止試験 1号ACF60Hz冷却制御　停止試験 冷却塔停止試験 EPPS　停止試験 EPPS　電源装置取替 BSS　停止試験		変更	
0337532	東京	2025/10/15 08:30	2025/10/27 13:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	60Hz1号調相2号ShR停止試験 60Hz1号調相Tr2次VT計器用変成器　絶縁抵抗測定 60Hz1号調相Tr所内Tr停止試験		変更	
0337531	東京	2025/10/19 08:30	2025/10/22 17:00	連続	新信濃変電所	1号FC設備とO61	LS61停止試験		変更	
0337533	東京	2025/10/19 08:30	2025/10/22 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV1号母線とO40	LS61停止試験		変更	
0337534	東京	2025/10/19 08:30	2025/10/22 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃分岐線1LのO41	O41停止試験		変更	
0337536	東京	2025/10/27 14:00	2025/10/27 15:25	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定(300MW)	系統併入試験(300MW)		変更	
0337537	東京	2025/10/28 09:00	2025/10/31 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	《1》地線本体点検　《No.》2~3　1径間 《2》電線本体点検　《No.》2~3　1径間		変更	
0337538	東京	2025/10/28 09:00	2025/10/30 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	《1》電線・地線点検　《No.》32～《No.》33、《No.》92～93（2径間）		変更	
0341886	東京	2025/10/28 09:00	2025/10/29 17:00	連続	南いわき(開)	南いわき幹線1L	ELSパレット他修理		変更	
0337541	東京	2025/11/01 08:00	2025/11/08 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV2号母線とO40	2-275kV TC取替		変更	
0337542	東京	2025/11/01 08:00	2025/11/08 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz2号調相変圧器/60Hz2号調相設備	O961,O962,O963ｺﾝﾀｸﾄ交換		変更	
0337543	東京	2025/11/01 08:00	2025/11/08 17:30	連続	中給停止計画G	新信濃2号FC	2号FC停止に伴う運用制約		変更	
0337544	東京	2025/11/01 08:30	2025/11/08 17:00	連続	新信濃変電所	RC設備	RC簡易点検 予備ﾒﾀﾙ点検 固定子巻線絶縁劣化診断 固定子巻線絶縁劣化診断口出部絶縁処理 RC始動装置空調設点検 RC励磁室空調設点検		変更	
0337545	東京	2025/11/01 08:30	2025/11/08 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃2号FC	50Hz275kV母線接地断路器修理 ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｰﾙ空調点検 ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｰﾙ内清掃		変更	
0337546	東京	2025/11/11 08:00	2025/11/17 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz2号調相設備/60Hz2号調相変圧器	2-275kV　TC取替		変更	
0337497	東京	2025/11/18 07:30	2025/11/22 18:00	連続	新福島(変)	4B	・主変4号変圧器中性点CT取替 ・諸試験		変更	
0339357	東京	2025/11/18 07:30	2025/11/20 18:00	連続	新福島(変)	4B	風冷式冷却装置点検		変更	
0345225	東京	2025/11/18 07:30	2025/11/22 18:00	連続	新福島(変)	4B	碍子洗浄装置電動弁他修理		変更	
0338765	東京	2025/11/19 07:30	2025/11/19 18:00	単日	新福島(変)	4Bの3次母線	＃4LRA制御盤　配電盤および制御回路（B・3年用）停止試験B		変更	

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0337440	東京	2025/11/27 07:30	2025/11/28 18:00	連続	新福島(変)	1B	・所内1号変圧器中性点NRCT取替 ・諸試験		変更	
0337452	東京	2025/11/28 07:30	2025/11/28 17:00	単日	新福島(変)	1B	＃1LRA制御盤　配電盤および制御回路（B・3年用）停止試験B		変更	
0345410	東京	2025/12/01 09:00	2026/01/30 17:00	連続	佐久間FC	佐久間FC	・所内補機変圧器更新（8台） ・所内3.3kVキュービクル更新（8面） ・所内200V分電盤更新 ・ポンプ制御盤更新		変更	
0337551	東京	2025/12/06 08:00	2025/12/08 08:00	連続	新信濃変電所	60Hz1組SC1群	O955ｺﾝﾀｸﾄ交換		変更	
0337563	東京	2025/12/08 08:00	2025/12/13 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	O953,O954,O958ｺﾝﾀｸﾄ交換		変更	
0337564	東京	2025/12/13 16:00	2025/12/13 17:00	単日	新信濃変電所	60Hz1組SC1群	O953,O954,O958ｺﾛﾅ・超音波測定		変更	
0338048	東京	2025/12/19 15:00	2025/12/19 16:00	単日	新富士(変)	13B	【新富士変電所7B増設他工事】・13B2次LS513架線接続後の系統課電試験（13B～154kV甲3母線）		変更	
0338046	東京	2025/12/19 16:00	2025/12/19 19:00	単日	新富士(変)	13B	【新富士変電所7B増設他工事】・架線接続後の系統課電試験（13B～154kV乙3母線）・電流位相測定		変更	
0337494	東京	2026/02/04 09:00	2026/02/09 17:00	連続	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz母線	50Hz迂回Bsg及び迂回母線据付に伴う保安停止		変更	
0341934	東京	2026/02/28 08:00	2026/02/28 18:00	単日	新福島(変)	いわき幹線1L	・いわき幹線1L計量器取替		変更	
0338031	東京	2026/02/28 09:00	2026/03/06 17:00	連続	田代幹線中線1L	田代幹線中線1L	【田代幹線No.255他鉄塔塗装工事】田代幹線No.255―No.259、No.262―265、須走線No.1（合計10基） 【田代幹線他避雷装置設置工事（その2）】田代幹線No.新富士～No.228、須走線No.1（合計49基）	制約有	変更	
0341933	東京	2026/03/01 08:00	2026/03/01 18:00	単日	新福島(変)	いわき幹線2L	・いわき幹線2L計量器取替		変更	
0342047	東京	2026/03/02 10:00	2026/03/02 16:00	単日	新富士(変)	田代幹線中線1LのCBO53	・田代幹線中線1L O53 同期装置設定変更	制約有	変更	
0338762	東京	2026/03/05 10:00	2026/03/05 16:00	単日	駿河(変)	66kV　SVC	【同型機器対策】 【点検】 ・SVC用GIS_O99:ﾊﾞﾈ操作機構内係合部ﾎﾞﾙﾄ増締め		変更	
0341889	東京	2026/03/07 08:00	2026/03/08 18:00	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃1極停止に伴う運用制約		変更	
0338036	東京	2026/03/07 09:00	2026/03/14 17:00	連続	静岡総支社送電保守G	田代幹線中線2L	【田代幹線No.255他鉄塔塗装工事】田代幹線No.255―No.259、No.262―265、須走線No.1（合計10基） 【田代幹線他避雷装置設置工事（その2）】田代幹線No.新富士～No.228、須走線No.1（合計49基）	制約有	変更	
0341888	東京	2026/03/07 09:00	2026/03/08 17:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極/50Hz4組ShR1群/50Hz4組ShR2群	L981,L982点検修理		変更	
0338034	東京	2026/03/09 08:30	2026/03/10 17:00	連続	新富士(変)	14B	・14B　Tr（油入）　停止試験A　12年普点A（ブッシング点検含む）　・14B　O514　GCB（油圧・電動バネ）停止試験A　6年普点A	制約有	変更	
0342045	東京	2026/03/09 10:00	2026/03/09 16:00	単日	新富士(変)	田代幹線中線2LのCBO54	・田代幹線中線2L O54 同期装置設定変更	制約有	変更	
0338033	東京	2026/03/11 09:30	2026/03/11 17:00	単日	新富士(変)	11B	11B　O511　GCB（空気操作）　停止試験A（6年）【GCB】	制約有	変更	
0338032	東京	2026/03/12 09:30	2026/03/12 17:00	単日	新富士(変)	12B	12B　O512　GCB（空気操作）　停止試験A（6年）【GCB】	制約有	変更	
0343743	東京	2026/04/01 08:00	2026/05/23 17:00	連続	電発佐久間(発)	FC連絡線50Hz/FC連絡線60Hz	・転送装置移設・PWﾙｰﾄ変更		変更	
0343752	東京	2026/04/01 08:00	2026/05/23 17:00	連続	佐久間FC	佐久間FC	・転送装置移設・PWﾙｰﾄ変更		変更	
0343754	東京	2026/04/01 08:00	2026/05/12 17:00	連続	佐久間FC	佐久間FC	・佐久間FC構内鉄構塗装		変更	
0343755	東京	2026/04/01 08:00	2026/05/03 17:00	連続	佐久間FC	佐久間FC	・系統安定化装置(SSC)移設(PS→FC)		変更	
0345240	東京	2026/04/01 08:00	2026/04/02 17:30	連続	中給停止計画G	新信濃2号FC	2号FC停止に伴う運用制約		変更	
0343745	東京	2026/04/01 08:30	2026/04/02 17:00	連続	新信濃変電所	新信濃2号FC	空調設備点検　停止試験		変更	
0343746	東京	2026/04/01 08:30	2026/04/02 17:00	連続	新信濃変電所	RC設備	空調設備点検 簡易点検　普点		変更	
0343937	東京	2026/04/01 09:00	2026/12/25 17:00	連続	佐久間FC	佐久間FC	屋内外機器定期点検		変更	
0343751	東京	2026/04/02 08:00	2026/04/02 14:00	単日	電発佐久間(発)	FC連絡線50Hz/佐久間(発)50Hz母線	・FC連絡線主盤更新に伴うVTケーブル切替		変更	
0345227	東京	2026/04/03 07:30	2026/04/03 08:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃FC 帰線2L停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0345232	東京	2026/04/03 07:30	2026/04/03 08:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線2L停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0345233	東京	2026/04/03 07:30	2026/04/22 17:10	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃2極停止に伴う運用制約		変更	
0343742	東京	2026/04/03 08:30	2026/04/22 13:30	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極/50Hz5組SC1群/50Hz5組SC2群/5B	L991，L992ｺﾝﾀｸﾄ交換，操作機構部取替 O993，O994開閉器本体取替		変更	

2025年2月19日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間（停電設備）	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0343744	東京	2026/04/03 08:30	2026/04/22 13:30	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極/5Bの3次母線/50Hz5組 ShR1群/50Hz5組ShR2群/50Hz5組SC1群 /50Hz5組SC2群	ｻｲﾘｽﾀﾊﾞﾙﾌﾞ停止試験(精密点検) PG・LEC盤停止試験 DC-CT停止試験 DC-VT停止試験 帰線保護盤停止試験 極保護盤、交流過電圧保護盤停止試験 極制御装置　停止試験 純水冷却装置停止試験 風冷冷却器停止試験 ﾊﾞﾙﾌﾞ冷却盤停止試験（風令冷却盤含む） ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｰﾙ空調停止試験 ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｰﾙ内清掃 冷却制御盤停止試験 高調波ﾌｨﾙﾀ(ACF,DCF）停止試験 電力用ｺﾝﾃﾞﾝｻ（DSC)停止試験 電力用ｺﾝﾃﾞﾝｻ(5組1,2群)停止試験		変更	
0343758	東京	2026/04/08 09:00	2026/04/08 17:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線1L/相馬双葉幹線1LのCBO31	・制御ケーブル切り離し		変更	
0343748	東京	2026/04/13 09:00	2026/04/15 17:00	連続	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz母線	・佐久間発電所屋外鉄構補強 （佐久間東西幹線増強工事対応）		変更	
0343759	東京	2026/04/20 08:30	2026/04/24 17:00	連続	新富士(変)	275kV甲1母線/275kV1Uﾌﾞｽﾀｲ CBO30/275kV甲ｾｸｼｮﾝCBO300	【新富士(変)275kV母線鉄構塗装】 ・塗装箇所(275kV甲1母線)		変更	
0343760	東京	2026/04/20 09:00	2026/04/24 17:00	毎日	新富士(変)	275kV甲1母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・275kV甲母線Bg,GIS据付　危険防止		変更	
0345583	東京	2026/04/20 09:00	2026/04/24 17:00	連続	電発佐久間(発)	FC連絡線50Hz/FC連絡線60Hz	・屋外鉄構塗装(FC連絡線引き込み箇所)		変更	
0343939	東京	2026/04/21 08:30	2026/04/22 17:00	連続	新富士(変)	275kV甲1母線/275kV甲ｾｸｼｮﾝCBO300	【修繕 ・275kV甲セクションGIS(甲1側)修理		変更	
0343927	東京	2026/04/22 13:30	2026/04/22 14:30	単日	新信濃変電所	50Hz5組SC1群/50Hz5組SC2群	SC放電対策機能確認　LA絶縁抵抗測定		変更	
0343928	東京	2026/04/22 13:30	2026/04/22 14:30	単日	新信濃変電所	50Hz5組SC1群/50Hz5組SC2群	O993, O994ｺﾛﾅ・超音波測定 SC投入時の放電確認		変更	
0345231	東京	2026/04/22 13:30	2026/04/22 14:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線2L使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0345242	東京	2026/04/22 13:30	2026/04/22 14:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃FC 帰線2L使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0343932	東京	2026/04/22 14:30	2026/04/22 16:10	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極潮流指定(450MW)	1秒起動停止試験 系統併入試験（450MW） A-K間高・低圧側LA外部診断 本線・帰線用直流LA外部診断 高・低圧側ﾌﾞﾘｯｼﾞ用LA外部診断		変更	
0343936	東京	2026/05/07 09:00	2026/05/07 18:00	単日	新福島(変)	4B	・主変4号LTC（赤相）　課電洗浄		変更	
0343929	東京	2026/05/08 09:00	2026/05/11 18:00	連続	新福島(変)	3B	・主変3号接続箱（白相）　課電洗浄 ・主変3号LTC（白相）　課電洗浄	制約有	変更	
0343931	東京	2026/05/12 08:00	2026/05/30 18:00	連続	電発静岡送変電事業所 (中西制)	佐久間FC連絡線　50Hz(・60Hz)	《1》電線路細密点検 佐久間PS～《No.》3(4基)50Hz・60Hz 《2》巻付け型光ファイバーケーブル更新 佐久間PS～佐久間FC(7径間)		変更	
0343951	東京	2026/06/01 09:00	2026/06/05 15:00	連続	新富士(変)	275kV甲1母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・275kV佐久間東幹山線1，2L　分岐架線接続（甲母線）		変更	
0343949	東京	2026/06/05 15:00	2026/06/05 17:00	単日	新富士(変)	275kV甲1母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・275kV佐久間東幹山線1，2L　試充電（甲母線～GISBg）		変更	
0343947	東京	2026/06/08 08:30	2026/06/12 15:00	連続	新富士(変)	275kV乙1母線/275kV1Uﾌﾞｽﾀｲ CBO30/275kV乙ｾｸｼｮﾝCBO400	【新富士(変)275kV母線鉄構塗装】 ・塗装箇所(275kV乙1母線)		変更	
0343935	東京	2026/06/08 09:00	2026/06/08 17:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線2L/相馬双葉幹線2LのCBO32	・制御ケーブル切り離し		変更	
0343948	東京	2026/06/08 09:00	2026/06/12 15:00	連続	新富士(変)	275kV乙1母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・275kV佐久間東幹山線1，2L　分岐架線接続（乙母線）		変更	
0343946	東京	2026/06/12 15:00	2026/06/12 17:00	単日	新富士(変)	275kV乙1母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・275kV佐久間東幹山線1，2L　試充電（乙母線～GISBg）		変更	
0343945	東京	2026/06/15 09:00	2026/06/15 17:00	単日	新富士(変)	275kV甲1母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・275kV佐久間東幹山線1，2L　使用前自主検査		変更	
0343944	東京	2026/06/16 10:00	2026/06/16 11:00	単日	新富士(変)	275kV甲1母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・275kV佐久間東幹山線1L　試充電（甲母線）		変更	
0343943	東京	2026/06/16 11:00	2026/06/16 12:00	単日	新富士(変)	275kV甲1母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・275kV佐久間東幹山線2L　試充電（甲母線）		変更	
0343942	東京	2026/06/16 14:00	2026/06/16 15:00	単日	新富士(変)	275kV乙1母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・275kV佐久間東幹山線1L　試充電（乙母線）		変更	
0343941	東京	2026/06/16 15:00	2026/06/16 16:00	単日	新富士(変)	275kV乙1母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・275kV佐久間東幹山線2L　試充電（乙母線）		変更	
0343938	東京	2026/06/22 09:00	2026/06/22 17:00	単日	新富士(変)	500kV甲母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・500kV母線鉄構補強部材調査		変更	

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0343940	東京	2026/06/23 09:00	2026/06/23 17:00	単日	新富士(変)	500kV乙母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・500kV母線鉄構補強部材調査		変更	
0343930	東京	2026/06/29 09:00	2026/06/30 17:00	毎日	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz母線	・秋葉第二線直列機器GIS化工事に伴う 確認試験		変更	
0345241	東京	2026/09/03 08:00	2026/09/18 15:55	連続	中給停止計画G	新信濃1号FC	新信濃１号FC停止に伴う運用制約		変更	
0341725	東京	2026/09/03 08:30	2026/09/17 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	60Hz1号調相Tr直接盤配電盤および制御回路停止試験 共通直接盤停止試験 O954停止試験 O955停止試験 60Hz1組2群SC電力用ｺﾝﾃﾞﾝｻ停止試験 60Hz1組3群SC電力用ｺﾝﾃﾞﾝｻ停止試験 1,2号6kVCub配電盤および制御回路停止試験 1,2号6kVCub停止試験 1,2号6kVCub真空遮断器精密点検 (O801　O810　O815　O816　O802　O826　O827) O957ｺﾝﾀｸﾄ・操作器交換交換 O958ｺﾝﾀｸﾄ・操作器交換交換 275kVCVケーブル終端接続部防護対策		変更	
0343911	東京	2026/09/03 08:30	2026/09/17 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV1号母線とO40	60Hz1号275kVﾌﾞｽ共通直接盤　配電盤および制御回路停止試験 取引用計量器盤停止試験 275kVCVケーブル終端接続部防護対策		変更	
0343912	東京	2026/09/03 08:30	2026/09/18 14:00	連続	新信濃変電所	新信濃1号FC	50Hzｻｲﾘｽﾀﾊﾞﾙﾌﾞ本体、PG･LEC盤停止試験 ｻｲﾘｽﾀﾊﾞﾙﾌ冷却制御盤停止試験 純水冷却装置停止試験 自動再起動補助盤停止試験 DC-CT補助盤停止試験 共通制御盤，50Hz12相制御盤停止試験 簡易監視制御盤停止試験 交流50Hz,60Hz中継盤停止試験 直流(1)(2)中継盤停止試験 50HzFC保護盤，変換Tr保護盤,LTC制御盤停止試験 50Hz,60HzFC連絡線直接盤停止試験 取引用計量器盤停止試験 275kVCVケーブル終端接続部防護対策		変更	
0343913	東京	2026/09/03 08:30	2026/09/18 14:00	連続	新信濃変電所	新信濃1号FC	50Hz,60Hz高調波ﾌｨﾙﾀｰ保護停止試験 50Hz5次2号高調波ﾌｨﾙﾀｰ停止試験 50Hz高調波ﾌｨﾙﾀｰ停止試験 50Hz高調波ﾌｨﾙﾀｰ冷却制御盤停止試験 1,2号6kVCub配電盤および制御回路停止試験 1,2号6kVCub停止試験 1,2号6kVCub真空遮断器精密点検 （O801　O810　O815　O816　O802　O826　O827） ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｰﾙ空調停止試験 ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｰﾙ内清掃 整流器(A,B系)充電器外部診断		変更	
0343914	東京	2026/09/09 08:30	2026/09/13 16:00	連続	新信濃変電所	新信濃分岐線1LとO41	新信濃分岐線1L直接盤　配電盤および制御回路停止試験 共通直接盤停止試験		変更	
0343903	東京	2026/09/17 16:00	2026/09/17 17:00	単日	新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	O957ｺﾛﾅ・超音波測定 O958ｺﾛﾅ・超音波測定		変更	
0343918	東京	2026/09/18 14:00	2026/09/18 15:25	単日	新信濃変電所	1号FC潮流指定(300MW)	系統併入試験 A-K間,直流LA外部診断		変更	
0343902	東京	2026/09/19 07:00	2026/10/09 18:00	連続	新福島(変)	500kV甲2母線	富岡線１号GCB取替工事		変更	
0343909	東京	2026/09/19 07:00	2026/10/17 17:00	連続	新福島(変)	500kV甲2母線	・500kV鉄構塗装作業 （養生、ケレン、錆止め、塗装）		変更	
0343920	東京	2026/09/19 08:00	2026/09/19 17:00	単日	新福島(変)	3B	・制御ケーブル切り離し，接続 ・確認試験	制約有	変更	
0343899	東京	2026/09/19 09:00	2026/09/19 17:00	単日	新福島(変)	3B	・主変３号接続箱（白相）　課電洗浄後の採油 ・主変３号LTC（白相）　課電洗浄後の採油	制約有	変更	
0343910	東京	2026/09/20 09:00	2026/12/07 13:00	連続	新福島(変)	4B/4Bの3次母線	・主変４号３次CBO８４取替 ・主変４号３次CT取替		変更	
0343904	東京	2026/09/28 08:00	2026/09/28 18:00	単日	新福島(変)	福島東幹線山線1L/福島東幹線山線1LのCBO3	断路器　福島東幹線山線1号　103　LS（電動操作）停止試験A【12年】		変更	
0343907	東京	2026/09/28 08:00	2026/09/28 18:00	単日	新福島(変)	500kV甲2母線	断路器　福島東幹線山線1号　103　LS（電動操作）停止試験A【12年】		変更	
0343898	東京	2026/09/29 08:00	2026/09/29 18:00	単日	新福島(変)	福島東幹線山線2L/福島東幹線山線2LのCBO4	断路器　福島東幹線山線2号　104　LS（電動操作）停止試験A【12年】		変更	

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0343908	東京	2026/09/29 08:00	2026/09/29 18:00	単日	新福島(変)	500kV甲2母線	断路器　福島東幹線山線2号　104　LS(電動操作)停止試験A【12年】		変更	
0343915	東京	2026/09/29 08:00	2026/09/29 17:00	単日	新福島(変)	4BのCBO24	ガス遮断器　主変4号2次　O24　GCB(油圧・電動バネ)6年停止試験【GCB】		変更	
0343916	東京	2026/09/29 09:00	2026/10/01 17:00	連続	新福島(変)	4B	風冷式冷却装置点検		変更	
0342060	東京	2026/10/01 09:00	2026/10/01 09:30	単日	新富士(変)	13B	【新富士変電所7B増設他工事】・13B撤去(廃止)		変更	
0343753	東京	2026/10/01 09:00	2027/02/26 17:00	連続	佐久間FC	佐久間FC	・FC連絡線主盤及び遠制盤更新		変更	
0343757	東京	2026/10/01 09:00	2027/08/31 17:00	連続	電発佐久間(発)	FC連絡線50Hz/FC連絡線60Hz	・FC連絡線主盤及び遠制盤更新		変更	
0345587	東京	2026/10/01 09:00	2027/08/31 17:00	連続	電発佐久間(発)	FC連絡線60Hz	・佐久間(発)FC連絡線保護制御装置一括更新に伴う 不要信号送出SVロック他 ・主盤、遠制盤更新に伴うSV・TM要素停止		変更	
0343922	東京	2026/10/05 08:30	2026/10/05 17:00	単日	新富士(変)	500kV甲母線	【新富士(変)VQC3取替工事】 (VQ3(1U・2U・3U) 500kV甲母線関係) ・制御ケーブル切り離し・接続 ・シーケンス試験　他		変更	
0343917	東京	2026/10/05 09:00	2026/10/27 17:00	連続	新福島(変)	4B	・避圧弁交換(各相本体用、各相中性点接続箱、各相LVR用) ・確認試験		変更	
0343921	東京	2026/10/06 08:30	2026/10/06 17:00	単日	新富士(変)	500kV乙母線	【新富士(変)VQC3取替工事】 (VQ3(1U・2U・3U) 500kV乙母線関係) ・制御ケーブル切り離し・接続 ・シーケンス試験　他		変更	
0345230	東京	2026/10/07 07:30	2026/10/07 08:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線1L停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0345234	東京	2026/10/07 07:30	2026/10/07 08:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃FC 帰線1L停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0345238	東京	2026/10/07 07:30	2026/11/20 17:10	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃1極停止に伴う運用制約		変更	
0343900	東京	2026/10/07 08:30	2026/11/20 11:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極/4Bの3次母線/50Hz4組ShR1群/50Hz4組ShR2群/4B/50Hz4組SC1群/50Hz4組SC2群	L981,L982開閉器本体取替 4号連Tr3次GIS CH～50Hz4組1群2群ShR(VGC) CH間ｹｰﾌﾞﾙ張替		変更	
0343901	東京	2026/10/07 08:30	2026/11/20 11:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極/4Bの3次母線/50Hz4組ShR1群/50Hz4組ShR2群	ｻｲﾘｽﾀﾊﾞﾙﾌﾞ停止試験(精密点検) PG・LEC盤停止試験 DC-CT停止試験 DC-VT停止試験 帰線保護盤停止試験 極保護盤、交流過電圧保護盤停止試験 極制御装置　停止試験 純水冷却装置停止試験 風冷冷却器停止試験 ﾊﾞﾙﾌﾞ冷却盤停止試験(風令冷却盤含む) ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｰﾙ空調停止試験 ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｰﾙ内清掃 冷却制御盤停止試験 高調波ﾌｨﾙﾀ(ACF,DCF)停止試験 電力用ｺﾝﾃﾞﾝｻ(DSC)停止試験 電力用ｺﾝﾃﾞﾝｻ(4組1,2群)停止試験		変更	
0343919	東京	2026/10/07 08:30	2026/11/20 11:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極/50Hz4組SC1群/50Hz4組SC2群/154kV1極母線	O983, O984開閉器本体取替 SC放電対策工事		変更	
0343905	東京	2026/10/07 09:00	2026/10/20 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 本線1L	飛騨信濃直流幹線 本線1L	がいし点検《No.》125～《No.》136　4基		変更	
0343923	東京	2026/10/07 09:00	2026/10/20 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 帰線1L	飛騨信濃直流幹線 帰線1L	がいし点検《No.》125～《No.》136　4基		変更	
0343906	東京	2026/10/08 09:00	2026/10/08 17:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz母線	・秋葉第二線直列機器GIS化工事に伴う 50Hz線架線接続		変更	
0342057	東京	2026/10/12 08:00	2026/10/15 17:00	連続	新富士(変)	11B	・11B LTC細密点検		変更	
0342061	東京	2026/10/13 08:00	2026/10/21 17:00	連続	新富士(変)	11B	【新富士(変)VQC3取替工事】(VQ3(3U) 11B関係)・制御ケーブル切り離し・接続　・シーケンス試験　他		変更	
0343801	東京	2026/10/13 08:00	2026/10/14 18:00	連続	新福島(変)	500kV甲2母線	・断路器　500KV2Uブスタイ　120　LS(電動操作)停止試験【機能回復　1回／24年】 ・断路器　500KV2Uブスタイ　120　LS(電動操作)停止試験A【12年】		変更	
0342062	東京	2026/10/15 09:00	2026/10/16 17:00	連続	新富士(変)	11B	・11B1次 LS311修理		変更	
0343802	東京	2026/10/17 07:00	2026/10/19 18:00	連続	新福島(変)	500kV甲2母線	富岡線1号GCB取替工事		変更	
0342058	東京	2026/10/20 09:30	2026/10/20 17:00	単日	新富士(変)	11B	・11B L411 LS停止試験(12年)		変更	
0342059	東京	2026/10/22 08:00	2026/10/25 17:00	連続	新富士(変)	12B	・12B LTC細密点検		変更	
0342056	東京	2026/10/22 09:00	2026/10/23 17:00	連続	新富士(変)	12B	・12B O312 GCB停止試験(12年)　・12B LS412 LS停止試験(12年)		変更	
0342055	東京	2026/10/23 08:00	2026/10/28 17:00	連続	新富士(変)	12B	【新富士(変)VQC3取替工事】(VQ3(3U) 12B関係)・制御ケーブル切り離し・接続　・シーケンス試験　他		変更	
0343807	東京	2026/10/23 08:00	2026/10/23 17:00	単日	新福島(変)	いわき幹線1LのCBO41	・制御ケーブル切り離し，接続 ・確認試験		変更	

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0342054	東京	2026/10/24 09:00	2026/10/25 17:00	連続	新富士(変)	12B	・12B1次 LS312修理		変更	
0343804	東京	2026/10/25 08:00	2026/10/27 18:00	連続	新福島(変)	500kV乙2母線	・断路器　500KV2Uブスタイ　220　LS(電動操作)停止試験【機能回復　1回／24年】 ・断路器　500KV2Uブスタイ　220　LS(電動操作)停止試験A【12年】		変更	
0343806	東京	2026/10/25 08:00	2026/10/25 17:00	単日	新福島(変)	500kV乙2母線	富岡線1号GCB取替工事		変更	
0343805	東京	2026/10/26 09:00	2026/10/26 17:00	単日	新福島(変)	いわき幹線2LのCBO42	LS242動確装置修理		変更	
0345228	東京	2026/10/26 17:00	2026/10/26 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線1L使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0345237	東京	2026/10/26 17:00	2026/10/26 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃FC 帰線1L使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0343803	東京	2026/10/27 08:00	2026/10/27 17:00	単日	新福島(変)	いわき幹線2LのCBO42	・制御ケーブル切り離し，接続 ・確認試験		変更	
0342051	東京	2026/10/30 08:00	2026/11/06 17:00	連続	新富士(変)	14B	【新富士(変)VQC3取替工事】(VQ3(3U) 14B関係)・制御ケーブル切り離し・接続　・シーケンス試験　他		変更	
0342052	東京	2026/10/30 09:00	2026/10/30 17:00	単日	新富士(変)	14B	・14B LS414 LS停止試験(12年)		変更	
0345226	東京	2026/11/01 07:30	2026/11/01 08:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線2L停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0345236	東京	2026/11/01 07:30	2026/11/01 08:30	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃FC 帰線2L停止のための操作に伴う運用制約		変更	
0345243	東京	2026/11/01 07:30	2026/11/09 18:00	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃2極停止に伴う運用制約		変更	
0344306	東京	2026/11/01 08:00	2026/12/10 18:00	連続	電発佐久間(発)	FC連絡線50Hz/FC連絡線60Hz	・FC連絡線保護継電装置増設		変更	
0344307	東京	2026/11/01 08:00	2026/11/08 18:00	連続	電発佐久間(発)	FC連絡線50Hz/FC連絡線60Hz	・FC連絡線50/60E更新工事		変更	
0344309	東京	2026/11/01 08:00	2026/11/08 18:00	連続	佐久間FC	佐久間FC	・FC連絡線50/60E更新工事		変更	
0344310	東京	2026/11/01 08:00	2026/12/10 18:00	連続	佐久間FC	佐久間FC	・FC連絡線保護継電装置増設更新		変更	
0344304	東京	2026/11/01 08:30	2026/11/09 17:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極/飛騨信濃直流幹線 本線1L/飛騨信濃FC2極/飛騨信濃直流幹線 本線2L/飛騨信濃直流幹線 帰線1L/飛騨信濃直流幹線 帰線2L	双極共通制御盤点検 ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｰﾙ空調設備点検(共通部)		変更	
0345586	東京	2026/11/01 08:30	2026/11/09 17:00	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC2極/50Hz5組ShR1群/50Hz5組ShR2群	L991，L992割ピン交換		変更	
0344305	東京	2026/11/01 09:00	2026/11/09 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 本線2L	飛騨信濃直流幹線 本線2L	がいし点検《No.》125～《No.》136　4基		変更	
0344316	東京	2026/11/01 09:00	2026/11/09 17:00	連続	飛騨信濃直流幹線 帰線2L	飛騨信濃直流幹線 帰線2L	がいし点検《No.》125～《No.》136　4基		変更	
0344301	東京	2026/11/02 08:00	2026/11/02 18:00	単日	新福島(変)	500kV乙2母線	断路器　福島東幹線山線2号　204　LS(電動操作)停止試験A【12年】		変更	
0344303	東京	2026/11/02 08:00	2026/11/02 18:00	単日	新福島(変)	福島東幹線山線2L/福島東幹線山線2LのCBO4	断路器　福島東幹線山線2号　204　LS(電動操作)停止試験A【12年】		変更	
0344300	東京	2026/11/03 08:00	2026/11/03 18:00	単日	新福島(変)	500kV乙2母線	断路器　福島東幹線山線1号　203　LS(電動操作)停止試験A【12年】		変更	
0344315	東京	2026/11/03 08:00	2026/11/03 18:00	単日	新福島(変)	福島東幹線山線1L/福島東幹線山線1LのCBO3	断路器　福島東幹線山線1号　203　LS(電動操作)停止試験A【12年】		変更	
0342053	東京	2026/11/04 09:00	2026/11/05 17:00	連続	新富士(変)	14B	・14B1次 LS312修理		変更	
0344312	東京	2026/11/04 09:00	2026/11/06 17:00	毎日	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz母線	・1・2号水車発電機主回路架線切り離し		変更	
0344302	東京	2026/11/06 07:00	2026/11/24 18:00	連続	新福島(変)	500kV甲2母線	富岡線2号GCB取替工事		変更	
0344317	東京	2026/11/09 08:30	2026/11/10 17:00	毎日	新富士(変)	500kV甲母線	【修繕】 ・5B LS115修理		変更	
0345229	東京	2026/11/09 17:00	2026/11/09 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC2極	飛騨信濃FC 帰線2L使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0345235	東京	2026/11/09 17:00	2026/11/09 18:00	単日	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃FC 帰線2L使用のための操作に伴う運用制約		変更	
0344313	東京	2026/11/10 08:00	2026/11/10 14:00	単日	電発佐久間(発)	FC連絡線50Hz/佐久間(発)50Hz母線	・FC連絡線保護継電装置増設に伴う 母線VTケーブル接続		変更	
0343658	東京	2026/11/17 08:00	2026/11/23 18:00	連続	佐久間FC	佐久間FC	・サイリスタバルブ他定期普通点検		変更	
0343667	東京	2026/11/19 08:30	2026/11/20 17:00	毎日	新富士(変)	500kV甲母線	【保守業務】 ・6B LS116 LS停止試験(12年)		変更	
0343642	東京	2026/11/20 11:00	2026/11/20 14:30	単日	新信濃変電所	50Hz4組SC1群/50Hz4組SC2群	O983，O984ｺﾛﾅ・超音波測定 SC投入時の放電確認		変更	
0343647	東京	2026/11/20 11:00	2026/11/20 13:30	単日	新信濃変電所	50Hz4組ShR1群/50Hz4組ShR2群	4号連Tr3次ｹｰﾌﾞﾙ張替後の課電試験 L981，L982ｺﾛﾅ・超音波測定		変更	
0343650	東京	2026/11/20 11:00	2026/11/20 14:30	単日	新信濃変電所	50Hz4組SC1群/50Hz4組SC2群	SC放電対策機能確認　LA絶縁抵抗測定		変更	
0343643	東京	2026/11/20 14:30	2026/11/20 16:10	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極潮流指定(450MW)	1秒起動停止試験 系統併入試験(450MW) A-K間高・低圧側LA外部診断 本線・帰線用直流LA外部診断 高・低圧側ﾌﾞﾘｯｼﾞ用LA外部診断		変更	
0342048	東京	2026/11/21 09:00	2026/11/24 17:00	連続	富士川線1，2L	富士川線1，2L	【東清水線新設工事】・ジャンパ作成，接続　富士川線No.2，No.16	制約有	変更	
0345239	東京	2026/11/25 08:00	2026/12/21 15:55	連続	中給停止計画G	新信濃2号FC	2号FC停止に伴う運用制約		変更	
0343651	東京	2026/11/25 08:30	2026/12/20 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz275kV2号母線とO40	2-275kV　TC取替		変更	
0343652	東京	2026/11/25 08:30	2026/12/20 16:00	連続	新信濃変電所	60Hz2号調相変圧器	400V3,4号Cub停止試験 400V3,4号Cub配電盤および制御回路　停止試験 2-275kV　TC取替		変更	

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0343653	東京	2026/11/25 08:30	2026/12/20 16:00	連続	新信濃変電所	RC設備	RC精密点検 主軸受上部下部ﾀｰﾋﾞﾝ油試験精密点検 RC用高調波ﾌｨﾙﾀ普通点検 系統電圧制御RC用変流器停止試験 中性点抵抗器　停止試験 中性点RC用変流器停止試験 AVR制御RC用変流器停止試験 RC主保護RC用変流器停止試験 RC保護1RC用変流器停止試験 RC始動装置空調設点検 RC励磁室空調設点検 給排気設備点検 400V3,4号Cub停止試験 400V3,4号Cub配電盤および制御回路　停止試験 2-275kV　TC取替		変更	
0343654	東京	2026/11/25 08:30	2026/12/21 14:00	連続	新信濃変電所	新信濃2号FC	60Hzｻｲﾘｽﾀﾊﾞﾙﾌﾞ停止試験 60Hzｻｲﾘｽﾀﾊﾞﾙﾌﾞ予備ﾓｼﾞｭｰﾙ停止試験 予備ﾓｼﾞｭｰﾙ用純水冷却装置停止試験 60Hz純水冷却装置停止試験 60Hzﾊﾞﾙﾌﾞ冷却制御盤停止試験 50Hz,60Hz密閉型冷却塔停止試験 ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｰﾙ空調設備停止試験 水質改善装置停止試験 400V3,4号Cub停止試験 400V3,4号Cub配電盤および制御回路　停止試験 2号給水設備圧力ﾎﾟﾝﾌﾟ停止試験 ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｰﾙ内清掃 取引用計量器盤停止試験		変更	
0343655	東京	2026/11/25 08:30	2026/12/21 14:00	連続	新信濃変電所	新信濃2号FC	2号FC取引用電力量計修理 2-275kV　TC取替 60HzPGLEC盤停止試験 60Hz12相制御盤停止試験 60HzLTC制御盤停止試験 DC-PT盤停止試験 FC系統制御盤停止試験 50HzFCｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ盤点検 60HzFCｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ盤点検		変更	
0343656	東京	2026/11/25 08:30	2026/12/20 16:00	連続	新信濃変電所	新信濃分岐線2L/新信濃分岐線2LのO42	2-275kV　TC取替		変更	
0343657	東京	2026/11/29 09:00	2026/11/29 16:00	単日	新信濃変電所	60Hz275kV1号母線	2-275kV　TC取替 （同期検定VCT回路切離、接続）		変更	
0343934	東京	2026/11/30 09:00	2026/12/04 17:00	連続	電発佐久間(発)	FC連絡線60Hz	・FC連絡線屋内外機器点検（60E,O-60,Arr）		変更	
0343756	東京	2026/12/02 09:00	2026/12/02 17:00	単日	電発佐久間(発)	FC連絡線60Hz	・FC連絡線主盤更新に伴うVTケーブル切替		変更	
0343933	東京	2026/12/02 09:00	2026/12/02 17:00	単日	電発佐久間(発)	FC連絡線60Hz	・FC連絡線屋内外機器点検（LS-160）		変更	
0344314	東京	2026/12/02 09:00	2026/12/02 17:00	単日	電発佐久間(発)	FC連絡線60Hz	・FC連絡線保護継電装置増設に伴う 母線VTケーブル接続		変更	
0343645	東京	2026/12/04 08:00	2026/12/04 17:00	単日	新福島(変)	4B	・制御ケーブル切り離し，接続 ・確認試験		変更	
0343648	東京	2026/12/06 08:00	2026/12/06 17:00	単日	新福島(変)	500kV乙2母線	富岡線2号GCB取替工事		変更	
0343649	東京	2026/12/07 07:00	2026/12/09 18:00	連続	新福島(変)	500kV甲2母線	富岡線2号GCB取替工事		変更	
0343660	東京	2026/12/07 13:00	2026/12/07 14:00	単日	新福島(変)	4Bの3次母線	・系統課電 ・超音波測定 ・電流位相測定		変更	
0343646	東京	2026/12/12 08:00	2026/12/12 17:00	単日	新福島(変)	2B	・制御ケーブル切り離し，接続 ・確認試験	制約有	変更	
0344308	東京	2026/12/15 09:00	2026/12/15 17:00	単日	電発佐久間(発)	FC連絡線60Hz	・FC連絡線50・60Hz接地装置切離し工事 （保安停止）		変更	
0344311	東京	2026/12/18 09:00	2026/12/18 17:00	単日	電発佐久間(発)	FC連絡線60Hz	・FC連絡線50・60Hz接地装置設置・架線接続工事 （保安停止）		変更	
0343644	東京	2026/12/19 08:00	2026/12/19 17:00	単日	新福島(変)	いわき幹線1LのCBO41	・制御ケーブル切り離し，接続 ・確認試験		変更	
0343661	東京	2026/12/20 08:00	2026/12/20 17:00	単日	新福島(変)	いわき幹線2LのCBO42	・制御ケーブル切り離し，接続 ・確認試験		変更	
0343750	東京	2026/12/21 09:00	2026/12/21 17:00	単日	電発佐久間(発)	FC連絡線50Hz/佐久間(発)50Hz母線	・FC連絡線主盤更新に伴うLS操作試験		変更	
0345585	東京	2026/12/21 09:00	2026/12/21 17:00	単日	電発佐久間(発)	FC連絡線60Hz	・FC連絡線保護継電装置更新に伴う HBR接続・BPトリップ試験		変更	
0343659	東京	2026/12/21 14:00	2026/12/21 15:25	単日	新信濃変電所	2号FC潮流指定（300MW）	系統併入試験 A-K間,直流LA外部診断		変更	
0343749	東京	2026/12/22 09:00	2026/12/22 17:00	単日	電発佐久間(発)	FC連絡線60Hz	・FC連絡線主盤更新に伴うLS操作試験		変更	

2025年2月19日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0345584	東京	2026/12/22 09:00	2026/12/22 17:00	単日	電発佐久間(発)	FC連絡線50Hz	・FC連絡線保護継電装置更新に伴う HBR接続・BPトリップ試験		変更	
0343662	東京	2027/01/06 09:00	2027/01/08 17:00	連続	新富士(変)	500kV甲母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・500kV母線鉄構補強		変更	
0343663	東京	2027/01/11 08:30	2027/01/15 17:00	連続	新富士(変)	2B	【新富士(変)VQC1取替工事】 (VQ1 2B関係) ・制御ケーブル切り離し・接続 ・シーケンス試験 他 【新富士(変)VQC3取替工事】 (VQ3(1U) 2BSVC関係) ・制御ケーブル切り離し・接続 ・シーケンス試験 他		変更	
0343670	東京	2027/01/11 08:30	2027/01/15 17:00	連続	新富士(変)	2B	【新富士(変)275kV母線鉄構塗装】 ・塗装箇所(2B)		変更	
0343664	東京	2027/01/11 09:00	2027/01/15 17:00	連続	新富士(変)	500kV乙母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・500kV母線鉄構補強		変更	
0343665	東京	2027/01/14 08:30	2027/01/15 17:00	連続	新富士(変)	500kV乙母線/500kVﾌﾞｽﾀｲCBO10	【修繕】 ・500kVブスタイ LS210修理		変更	
0343666	東京	2027/01/18 08:30	2027/01/19 17:00	連続	新富士(変)	500kV甲母線/500kVﾌﾞｽﾀｲCBO10	【修繕】 ・500kVブスタイ LS110修理		変更	
0343669	東京	2027/01/18 08:30	2027/01/22 15:00	連続	新富士(変)	1B	【新富士(変)275kV母線鉄構塗装】 ・塗装箇所(1B)		変更	
0343668	東京	2027/01/18 09:00	2027/01/22 15:00	連続	新富士(変)	500kV甲母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・500kVGIS引込架線接続(甲母線)		変更	
0343534	東京	2027/01/19 09:00	2027/01/19 17:00	単日	新富士(変)	1B	【保守業務】 ・1B O21GCB停止試験(12年)		変更	
0343524	東京	2027/01/22 15:00	2027/01/22 17:00	単日	新富士(変)	500kV甲母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・500kVGIS 試充電(甲母線～GISBg)		変更	
0343533	東京	2027/01/25 08:30	2027/01/26 17:00	連続	新富士(変)	1B/500kV乙母線	【修繕】 ・1B LS211修理		変更	
0343525	東京	2027/01/25 09:00	2027/01/29 15:00	連続	新富士(変)	500kV乙母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・500kVGIS引込架線接続(乙母線)		変更	
0343532	東京	2027/01/26 09:00	2027/01/26 17:00	単日	新富士(変)	275kV甲1母線	【新富士(変)VQC3取替工事】 (VQ3(2U) 275kV甲1母線関係) ・制御ケーブル切り離し		変更	
0343531	東京	2027/01/27 08:30	2027/01/28 17:00	連続	新富士(変)	1B/275kV乙1母線	【修繕】 ・1B LS421修理		変更	
0343530	東京	2027/01/27 09:00	2027/01/27 12:00	単日	新富士(変)	275kV乙1母線	【新富士(変)VQC3取替工事】 (VQ3(2U) 275kV乙1母線関係) ・制御ケーブル切り離し		変更	
0343526	東京	2027/01/29 15:00	2027/01/29 17:00	単日	新富士(変)	500kV乙母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・500kVGIS 試充電(乙母線～GISBg)		変更	
0343527	東京	2027/02/17 09:00	2027/02/17 12:00	単日	新富士(変)	500kV甲母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・7B 使用前自主検査 ・7B 試充電(甲母線)		変更	
0343528	東京	2027/02/17 13:00	2027/02/17 15:00	単日	新富士(変)	500kV乙母線	【新富士変電所7B増設他工事】 ・7B 使用前自主検査 ・7B 試充電(乙母線)		変更	
0343747	東京	2027/02/26 09:00	2027/02/26 17:00	単日	電発佐久間(発)	FC連絡線60Hz	・FC連絡線主盤及び遠制盤更新に伴う検相試験		変更	
0342044	東京	2027/03/03 09:00	2027/03/09 17:00	連続	田代幹線中線1L	田代幹線中線1L	【鉄塔塗装工事】・田代幹線 No.201-32、201-33、201-34、201-35 4基 【田代幹線他避雷装置設置工事(その3)】・田代幹線 No.200～227(28基)	制約有	変更	
0342050	東京	2027/03/03 09:00	2027/03/09 17:00	連続	須走(変)	須走線1L	【須走(変)中央制御盤他取替工事】・1Lｷｬﾉﾝｹｰﾌﾞﾙ張替 ・ﾚﾍﾞﾙ測定 ・総合ｼｰｹﾝｽ	制約有	変更	
0343512	東京	2027/03/03 09:30	2027/03/10 17:00	連続	駿河(変)	66kV SVC	【点検】 ・SVCｻｲﾘｽﾀﾊﾞﾙﾌﾞ及び関連装置停止試験(3年) ・SVCﾊﾞﾙﾌﾞﾎｰﾙ:空気調和設備1点検		変更	
0345217	東京	2027/03/03 09:30	2027/03/03 16:00	単日	駿河(変)	田代幹線中線1LのCBO3	【駿河(変)154kV1U母線保護ﾘﾚｰ取替工事】 ・田代幹線中線1L:制御回路切替,ｼｰｹﾝｽ試験	制約有	変更	
0345221	東京	2027/03/04 09:30	2027/03/05 16:00	連続	駿河(変)	富士川線1, 2L	【駿河(変)154kV1U母線保護ﾘﾚｰ取替工事】 ・富士川1L:制御回路切替,ｼｰｹﾝｽ試験 ・富士川2L:制御回路切替,ｼｰｹﾝｽ試験	制約有	変更	
0343518	東京	2027/03/06 08:00	2027/03/06 17:00	単日	新福島(変)	4B	・制御ケーブル切り離し, 接続 ・確認試験		変更	
0343522	東京	2027/03/07 08:00	2027/03/07 17:00	単日	新福島(変)	2B	・制御ケーブル切り離し, 接続 ・確認試験	制約有	変更	

2025年2月19日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画(2025・2026年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0343513	東京	2027/03/09 07:30	2027/03/31 17:00	連続	新福島(変)	3B	・避圧弁交換(各相本体用、各相中性点接続箱、各相LVR用) ・確認試験	制約有	変更	
0342046	東京	2027/03/10 09:00	2027/03/15 12:00	連続	田代幹線中線2L	田代幹線中線2L	【鉄塔塗装工事】・田代幹線　No.201-32、201-33、201-34、201-35　4基 【田代幹線他避雷装置設置工事(その3)】・田代幹線　No.200～227(28基)	制約有	変更	
0342049	東京	2027/03/10 09:00	2027/03/15 12:00	連続	須走(変)	須走線2L	【須走(変)中央制御盤他取替工事】・2Lｷｬﾉﾝｹｰﾌﾞﾙ張替　・ﾚﾍﾞﾙ測定　・総合ｼｰｹﾝｽ	制約有	変更	
0345218	東京	2027/03/10 09:30	2027/03/10 16:00	単日	駿河(変)	田代幹線中線2LのCBO4	【駿河(変)154kV1U母線保護ﾘﾚｰ取替工事】 ・田代幹線中線2L:制御回路切替,ｼｰｹﾝｽ試験 ・田代幹線中線2L:制母線保護ﾘﾚｰ切替 (旧盤側切離)	制約有	変更	
0345220	東京	2027/03/11 09:30	2027/03/11 16:00	単日	駿河(変)	富士川線1，2L	【駿河(変)154kV1U母線保護ﾘﾚｰ取替工事】 ・富士川線1L:母線保護ﾘﾚｰ切替 (旧盤側切離) ・富士川線2L:母線保護ﾘﾚｰ切替 (旧盤側切離)	制約有	変更	
0343516	東京	2027/03/14 08:00	2027/03/14 17:00	単日	新福島(変)	3B	・制御ケーブル切り離し，接続 ・確認試験	制約有	変更	
0345219	東京	2027/03/15 13:00	2027/03/15 16:00	単日	駿河(変)	田代幹線中線1LのCBO3	【駿河(変)154kV1U母線保護ﾘﾚｰ取替工事】 ・田代幹線中線1L:母線保護ﾘﾚｰ切替 (旧盤側切離)	制約有	変更	
0343519	東京	2027/03/17 08:30	2027/03/29 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz2号調相変圧器	2-275kV　TC取替		変更	
0343520	東京	2027/03/17 09:00	2027/03/17 13:00	単日	新信濃変電所	60Hz275kV2号母線とO40	2-275kV　TC取替		変更	
0343515	東京	2027/03/20 09:00	2027/03/22 17:00	連続	新福島(変)	3B	風冷式冷却装置点検	制約有	変更	
0343514	東京	2027/03/27 09:00	2027/03/27 17:00	単日	新福島(変)	3B/3BのCBO23	ガス遮断器　主変3号2次　O23　GCB(油圧・電動バネ)6年停止試験【GCB】	制約有	変更	
0343517	東京	2027/03/30 08:00	2027/03/30 17:00	単日	電発佐久間(発)	FC連絡線60Hz	FC連絡線60Hz直列機器～60Hz母線接続工事		変更	
0343521	東京	2027/03/30 08:00	2027/03/30 17:00	単日	電発佐久間(発)	FC連絡線50Hz/佐久間(発)50Hz母線	FC連絡線50Hz直列機器～50Hz母線接続工事		変更	

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0465166	中部	2025/04/07 04:00	2025/04/14 20:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		更新	
0470278	中部	2025/04/16 08:00	2025/04/16 17:00	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	WHM検満取替		新規	
0465164	中部	2025/04/23 04:00	2025/04/24 20:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		変更	
0463417	中部	2025/05/07 08:00	2025/05/08 18:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	2B関係機器点検（GCB5020A点検、作動油交換、Bgコ、		更新	
0463506	中部	2025/05/07 08:00	2025/05/07 10:30	単日	北部変	275kV 2 BANK	開閉試験		更新	
0463211	中部	2025/05/10 00:00	2025/06/06 23:59	連続	中信変	中信変　全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		更新	
0463484	中部	2025/05/10 07:00	2025/05/13 16:00	連続	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	下伊那分岐線1Lジャンパイン（・147）		変更	
0463487	中部	2025/05/10 07:00	2025/05/12 18:00	連続	信濃幹 2L	500kV 信濃幹 2L 全線	がいし補修		更新	
0463490	中部	2025/05/10 07:00	2025/05/10 09:30	単日	南信変	500kV 南信幹 1L	開閉試験		更新	
0463493	中部	2025/05/10 07:00	2025/05/10 09:30	単日	南信変	500kV 信濃幹 2L	開閉試験		更新	
0463495	中部	2025/05/10 07:00	2025/05/10 09:30	単日	信濃変	500kV 信濃幹 2L	開閉試験		更新	
0463500	中部	2025/05/10 07:00	2025/05/10 09:30	単日	豊根開	500kV 南信幹 1L	開閉試験		更新	
0465928	中部	2025/05/10 08:00	2025/05/23 18:00	連続	南信変	500kV 信濃幹 2L 線路	550kVGCB投入抵抗取替修理（5038）		更新	
0470306	中部	2025/05/11 08:00	2025/05/11 18:00	単日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	不良がいし(メガー)検出		新規	
0466057	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/14 18:00	連続	南信変	500kV 甲A BUS	500kV甲A・B　Bus停止（南信変故障点標定装置取替）	制約有	更新	
0466060	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/14 18:00	連続	南信変	500kV 甲B BUS	500kV甲A・B　Bus停止（南信変故障点標定装置取替）	制約有	更新	
0466114	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/15 18:00	連続	南信変	500kV 甲A BUS	500kV　PT2系列化改造	制約有	更新	
0466115	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/15 18:00	連続	南信変	500kV 甲B BUS	500kV　PT2系列化改造	制約有	更新	
0463463	中部	2025/05/13 14:00	2025/05/13 17:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 1L 線路	絶縁耐力試験（500kV設備）		更新	
0463471	中部	2025/05/13 14:00	2025/05/13 17:00	単日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 線路	絶縁耐力試験（500kV設備）		更新	
0463477	中部	2025/05/13 14:00	2025/05/13 16:10	単日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 線路	下伊那分岐線新設　法定使用前自主検査(絶縁耐力試験)		変更	
0463470	中部	2025/05/13 15:00	2025/05/13 18:30	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 1L 線路	絶縁耐力試験（1B、154kV、70kV設備）		変更	
0463472	中部	2025/05/13 15:00	2025/05/13 18:30	単日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 線路	絶縁耐力試験（1B、154kV、70kV設備）		変更	
0470297	中部	2025/05/13 16:30	2025/05/13 19:30	単日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 線路	絶縁耐力試験（2B、154kV、70kV設備）		新規	
0470298	中部	2025/05/13 16:30	2025/05/13 19:30	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 1L 線路	絶縁耐力試験（2B、154kV、70kV設備）		新規	
0463474	中部	2025/05/14 08:00	2025/05/14 18:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 1L 線路	GIS課電試験、実負荷試験（タップ差横流測定）		更新	
0463475	中部	2025/05/14 08:00	2025/05/14 18:00	単日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 線路	GIS課電試験、実負荷試験（タップ差横流測定）		更新	
0470299	中部	2025/05/16 08:00	2025/05/17 18:00	連続	南信変	500kV 甲AB BUS　SECT	500甲セクション切替		新規	
0463491	中部	2025/05/18 08:00	2025/05/18 10:30	単日	南信変	500kV 南信幹 2L	開閉試験		変更	
0463501	中部	2025/05/18 08:00	2025/05/18 10:30	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0470301	中部	2025/05/18 08:00	2025/05/21 18:00	連続	南信変	500kV 南信幹 2L 線路	南信幹2L切替		新規	
0463450	中部	2025/05/19 07:00	2025/07/18 19:00	連続	新豊根東栄線	275kV 新豊根東栄線 全線	移線、延線、緊線工事ほか		変更	
0463485	中部	2025/05/19 07:00	2025/05/22 16:00	連続	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	下伊那分岐線2Lジャンパイン（・147）		変更	
0463504	中部	2025/05/19 07:00	2025/05/19 09:30	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線 構内	開閉試験		変更	
0463499	中部	2025/05/19 08:00	2025/05/19 10:30	単日	東栄変	275kV 1 BANK	開閉試験		変更	
0470307	中部	2025/05/20 08:00	2025/05/20 18:00	単日	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	不良がいし(メガー)検出		新規	
0463467	中部	2025/05/22 14:00	2025/05/22 17:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 2L 線路	絶縁耐力試験、検相（下伊那分岐2L）		更新	
0463478	中部	2025/05/22 14:00	2025/05/22 16:10	単日	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 線路	下伊那分岐線新設　法定使用前自主検査(絶縁耐力試験)		変更	
0470296	中部	2025/05/22 14:00	2025/05/22 17:00	単日	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 線路	絶縁耐力試験、検相（下伊那分岐2L）		新規	
0463469	中部	2025/05/22 15:00	2025/05/22 19:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 2L 線路	実負荷測定（送電線充電電流測定）		変更	
0463473	中部	2025/05/22 15:00	2025/05/22 19:00	単日	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 線路	実負荷測定（送電線充電電流測定）		変更	
0470303	中部	2025/05/22 17:00	2025/05/22 21:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 1L 線路	実負荷測定（2Lld測定）		新規	
0470304	中部	2025/05/22 17:00	2025/05/22 21:00	単日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 線路	実負荷測定（2Lld測定）		新規	
0463488	中部	2025/05/23 07:00	2025/05/24 18:00	連続	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	下伊那分岐線（下伊那変トラス）2Lジャンパーオフ		変更	
0470311	中部	2025/05/23 08:00	2025/05/23 17:00	単日	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	並列用遮断器欠相対策　既設盤改造に伴う組合せ試験		新規	
0463492	中部	2025/05/24 08:00	2025/05/24 10:30	単日	南信変	500kV 信濃幹 1L	開閉試験		更新	
0463494	中部	2025/05/24 08:00	2025/05/24 10:30	単日	信濃変	500kV 信濃幹 1L	開閉試験		更新	
0465927	中部	2025/05/24 08:00	2025/06/06 18:00	連続	南信変	500kV 信濃幹 1L 線路	550kVGCB投入抵抗取替修理（5036）		更新	
0463489	中部	2025/05/25 07:00	2025/05/26 18:00	連続	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	下伊那分岐線（下伊那変トラス）1Lジャンパーオフ		変更	
0470302	中部	2025/05/26 08:00	2025/05/29 18:00	連続	南信変	500kV 南信幹 1L 線路	南信幹1L切替		新規	
0463452	中部	2025/05/27 07:00	2025/05/27 19:00	単日	信濃変	500kV 信濃幹 1L 全線	ITV装置カメラ撤去		更新	
0472649	中部	2025/05/29 07:00	2025/05/31 19:00	連続	豊根開	500kV 甲B BUS	豊根連絡1LGCB不具合修理（故障相GCB母線側接続）		新規	
0470300	中部	2025/06/01 08:00	2025/06/02 18:00	連続	南信変	500kV 乙AB BUS　SECT	500乙セクション切替		新規	
0463498	中部	2025/06/02 06:30	2025/06/02 09:00	単日	信濃変	275kV 3 BANK	開閉試験		更新	
0463453	中部	2025/06/02 07:00	2025/06/30 19:00	連続	信濃変	275kV 2 BANK	2B変圧器三次電力ケーブル修理		更新	
0463497	中部	2025/06/02 07:00	2025/06/02 09:30	単日	信濃変	275kV 2 BANK	開閉試験		更新	
0466058	中部	2025/06/03 08:00	2025/06/04 18:00	連続	南信変	500kV 乙A BUS	500kV乙A・B　Bus停止（南信変故障点標定装置取替）	制約有	更新	
0466059	中部	2025/06/03 08:00	2025/06/04 18:00	連続	南信変	500kV 乙B BUS	500kV乙A・B　Bus停止（南信変故障点標定装置取替）	制約有	更新	
0466116	中部	2025/06/03 08:00	2025/06/05 18:00	連続	南信変	500kV 乙A BUS	500kV　PT2系列化改造	制約有	更新	
0466117	中部	2025/06/03 08:00	2025/06/05 18:00	連続	南信変	500kV 乙B BUS	500kV　PT2系列化改造	制約有	更新	
0470277	中部	2025/06/07 06:00	2025/06/07 15:00	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	WHM検満取替		新規	
0463161	中部	2025/06/10 08:00	2025/06/10 14:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検（上期分）		更新	
0463162	中部	2025/06/10 08:00	2025/06/10 14:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検（上期分）		更新	
0463213	中部	2025/06/10 08:00	2025/06/10 10:30	単日	東清水変	275kV 2 FC	開閉試験		更新	
0463214	中部	2025/06/10 08:00	2025/06/10 10:30	単日	東清水変	77kV 62 調相	開閉試験		更新	
0463271	中部	2025/06/10 08:00	2025/06/10 10:30	単日	東清水変	154kV BUS	開閉試験		更新	
0463272	中部	2025/06/10 08:00	2025/06/10 10:30	単日	東清水変	77kV 52 調相	開閉試験		更新	
0472693	中部	2025/06/23 00:00	2025/06/23 23:59	単日	中信変	中信変　全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		変更	

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0472698	中部	2025/06/23 12:00	2025/06/23 14:10	単日	豊根開	500kV 甲B BUS	豊根連絡1LGCB不具合修理(試加圧試験)		変更	
0472699	中部	2025/06/23 12:10	2025/06/23 18:30	単日	豊根開	500kV 甲B BUS	豊根連絡1LGCB不具合修理(実負荷潮流測定)		変更	
0463505	中部	2025/06/30 17:00	2025/06/30 19:10	単日	信濃変	275kV 2 BANK	2B変圧器三次電力ケーブル修理に伴う試験使用		更新	
0472515	中部	2025/07/10 06:00	2025/07/10 19:00	単日	中信変	275kV SVC	GS612緩衝器修理		新規	
0465180	中部	2025/09/01 07:00	2025/09/01 08:00	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	帰線操作に伴う双極停止		更新	
0465181	中部	2025/09/01 07:00	2025/09/01 08:00	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	帰線操作に伴う双極停止		更新	
0465182	中部	2025/09/01 07:00	2025/09/01 08:00	単日	飛騨変換所	10kV 帰線	開閉試験		更新	
0463183	中部	2025/09/01 08:00	2025/09/10 18:00	連続	飛騨変換所	154kV 11 変換変圧器	1−1・1−2ShR用GS開放点検		更新	
0463433	中部	2025/09/01 08:00	2025/09/01 10:30	単日	飛騨変換所	154kV 1 BANK	開閉試験		更新	
0463686	中部	2025/09/01 08:00	2025/09/01 10:30	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	開閉試験		更新	
0463454	中部	2025/09/17 08:00	2025/09/18 18:00	連続	東栄変	275kV 1 BANK	GW布設ほか		更新	
0464248	中部	2025/09/18 07:00	2025/09/20 19:00	連続	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 構内	5004関係機器点検		変更	
0464748	中部	2025/09/18 07:00	2025/09/18 09:30	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L	開閉試験		変更	
0463434	中部	2025/09/18 08:00	2025/09/18 10:30	単日	飛騨変換所	154kV 2 BANK	開閉試験		更新	
0463687	中部	2025/09/18 08:00	2025/09/18 10:30	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	開閉試験		更新	
0463446	中部	2025/10/02 07:00	2025/10/03 18:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	架線金具他補修		更新	
0463512	中部	2025/10/02 07:00	2025/10/02 09:30	単日	高根一水開	275kV 高根中信 2L 構内	開閉試験		変更	
0463515	中部	2025/10/02 07:00	2025/10/02 09:30	単日	中信変	275kV 高根中信 2L	開閉試験		更新	
0472877	中部	2025/10/02 07:00	2025/10/03 18:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	高根中信線防錆塗装		新規	
0463216	中部	2025/10/02 08:00	2025/10/10 18:00	連続	南福光連系所	77kV 7 BANK	7TR変圧器塗装		更新	
0463402	中部	2025/10/02 08:00	2025/10/02 10:30	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	開閉試験		更新	
0463432	中部	2025/10/02 08:00	2025/10/02 10:30	単日	南福光連系所	77kV 7 BANK	開閉試験		更新	
0463437	中部	2025/10/02 08:00	2025/10/02 14:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	保護盤取替／新盤電圧取込		更新	
0463438	中部	2025/10/02 12:00	2025/10/02 18:00	単日	北部変	275kV 乙B BUS	保護盤取替／新盤電圧取込		更新	
0463445	中部	2025/10/05 07:00	2025/10/06 18:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	架線金具他補修		更新	
0463458	中部	2025/10/05 07:00	2025/10/05 18:00	単日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	鉄塔部材補修		更新	
0463486	中部	2025/10/05 07:00	2025/10/05 18:00	単日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	がいし連装置補修		更新	
0463511	中部	2025/10/05 07:00	2025/10/05 09:30	単日	高根一水開	275kV 高根中信 1L 構内	開閉試験		変更	
0463514	中部	2025/10/05 07:00	2025/10/05 09:30	単日	中信変	275kV 高根中信 1L	開閉試験		更新	
0472876	中部	2025/10/05 07:00	2025/10/06 18:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	高根中信線防錆塗装		新規	
0463513	中部	2025/10/06 08:00	2025/10/06 10:30	単日	中信変	275kV SVC	開閉試験		変更	
0470305	中部	2025/10/06 08:00	2025/10/18 18:00	連続	中信変	275kV SVC	SVCブロック機器点検		新規	
0463172	中部	2025/10/09 08:00	2025/10/10 18:00	連続	南福光連系所	77kV 7 BANK	500BP取替		更新	
0463173	中部	2025/10/09 08:00	2025/10/10 18:00	連続	南福光連系所	77kV 7 BANK	500BP取替		更新	
0463518	中部	2025/10/09 09:00	2025/10/09 11:30	単日	中信変	77kV 8 調相一括	開閉試験(8調相)		変更	
0463439	中部	2025/10/14 08:00	2025/10/14 18:00	単日	北部変	275kV 3 BANK	500BBT盤中性点CT切離し／3B		更新	
0463507	中部	2025/10/14 08:00	2025/10/14 10:30	単日	北部変	275kV 3 BANK	開閉試験		更新	
0463440	中部	2025/10/15 08:00	2025/10/15 18:00	単日	北部変	275kV 4 BANK	500BBT盤中性点CT切離し／4B		更新	
0463508	中部	2025/10/15 08:00	2025/10/15 10:30	単日	北部変	275kV 4 BANK	開閉試験		更新	
0470288	中部	2025/10/15 08:00	2025/10/16 18:00	毎日	馬瀬北部 1L	275kV 馬瀬北部 1L 全線	架空地線補修		新規	
0463286	中部	2025/10/21 00:00	2025/10/24 23:59	連続	中信変	中信変　全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		更新	
0463418	中部	2025/10/21 07:00	2025/10/22 19:00	連続	信濃変	275kV 信濃中信 1L 全線	056ブロック機器点検		更新	
0463419	中部	2025/10/21 07:00	2025/10/21 19:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	056ブロック機器点検	制約有	更新	
0463435	中部	2025/10/21 07:00	2025/10/21 09:30	単日	信濃変	275kV BUS　TIE	開閉試験	制約有	更新	
0463509	中部	2025/10/21 07:00	2025/10/21 09:30	単日	信濃変	275kV 信濃中信 1L	開閉試験		更新	
0463516	中部	2025/10/21 07:00	2025/10/21 09:30	単日	中信変	275kV 信濃中信 1L	開閉試験		更新	
0472516	中部	2025/10/22 08:00	2025/10/22 18:00	単日	信濃変	275kV 信濃中信 1L 構内	信濃変　信濃中信1L(A)43TLスイッチ修理		新規	
0463420	中部	2025/10/23 07:00	2025/10/24 19:00	連続	信濃変	275kV 信濃中信 2L 全線	058ブロック機器点検		更新	
0463436	中部	2025/10/23 07:00	2025/10/23 19:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	058ブロック機器点検	制約有	更新	
0463510	中部	2025/10/23 07:00	2025/10/23 09:30	単日	信濃変	275kV 信濃中信 2L	開閉試験		更新	
0463517	中部	2025/10/23 07:00	2025/10/23 09:30	単日	中信変	275kV 信濃中信 2L	開閉試験		更新	
0463179	中部	2025/11/01 07:00	2025/11/01 18:00	単日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	鉄塔部材補修		更新	
0470287	中部	2025/11/01 07:30	2025/11/03 18:00	毎日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	鉄塔スケッチ		新規	
0463153	中部	2025/11/01 08:00	2025/11/01 18:00	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 1L 構内	B−ZPAC盤取替／馬瀬1L		更新	
0463192	中部	2025/11/01 08:00	2025/11/01 10:30	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 1L	開閉試験		更新	
0463204	中部	2025/11/01 08:00	2025/11/01 10:30	単日	馬瀬一水開	275kV 高根馬瀬 2L 構内	開閉試験		変更	
0463205	中部	2025/11/01 08:00	2025/11/01 10:30	単日	馬瀬一水開	275kV 馬瀬北部 1L 構内	開閉試験		変更	
0463207	中部	2025/11/01 08:00	2025/11/01 10:30	単日	高根一水開	275kV 高根馬瀬 2L 構内	開閉試験		変更	
0472352	中部	2025/11/01 08:00	2025/11/01 18:00	単日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	分岐線作業に伴う停止		変更	
0463181	中部	2025/11/02 07:30	2025/11/03 18:00	毎日	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	架線金具補修		変更	
0463154	中部	2025/11/02 08:00	2025/11/02 18:00	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 2L 構内	BZ一PAC盤取替／馬瀬2L		更新	
0463202	中部	2025/11/02 08:00	2025/11/02 10:30	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 2L	開閉試験		更新	
0463209	中部	2025/11/02 08:00	2025/11/02 10:30	単日	馬瀬一水開	275kV 馬瀬北部 2L 構内	開閉試験		変更	
0463285	中部	2025/11/02 08:00	2025/11/02 10:30	単日	馬瀬一水開	275kV BUS　SECT	開閉試験		変更	
0463180	中部	2025/11/04 07:30	2025/11/05 18:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	架線金具補修		変更	
0463203	中部	2025/11/04 07:30	2025/11/04 10:00	単日	馬瀬一水開	275kV 高根馬瀬 1L 構内	開閉試験		変更	
0463206	中部	2025/11/04 07:30	2025/11/04 10:00	単日	高根一水開	275kV 高根馬瀬 1L 構内	開閉試験		変更	
0470286	中部	2025/11/04 07:30	2025/11/07 18:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	鉄塔スケッチ		新規	

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間（停電設備）	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0463399	中部	2025/11/11 04:00	2025/11/30 20:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	中部系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		変更	
0465165	中部	2025/11/11 04:00	2025/11/30 20:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 1L	中部系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		変更	
0465167	中部	2025/11/11 04:00	2025/11/30 20:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 2L	中部系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		変更	
0463430	中部	2025/11/11 08:00	2025/11/11 10:30	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L	開閉試験		変更	
0463442	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/21 18:00	連続	北部変	275kV 4 BANK	BZ−PAC、500BBT(中性点CT)、4GTr保護･LR、4−1、2ShR盤取替／4B		更新	
0463431	中部	2025/11/21 08:00	2025/11/21 10:30	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L	開閉試験		変更	
0463441	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/28 18:00	連続	北部変	275kV 3 BANK	BZ−PAC、500BBT(中性点CT)、3GTr保護･LR、3−1、2ShR盤取替／3B		更新	
0463151	中部	2025/11/29 07:00	2025/11/29 18:30	単日	三重開	500kV 甲B BUS	電圧要素取込		変更	
0463155	中部	2025/11/29 16:30	2025/11/29 19:00	単日	三重開	500kV 甲B BUS	電圧測定・検相		変更	
0463152	中部	2025/11/30 07:00	2025/11/30 18:30	単日	三重開	500kV 乙B BUS	電圧要素取込		変更	
0463157	中部	2025/11/30 16:30	2025/11/30 19:00	単日	三重開	500kV 乙B BUS	電圧測定・検相		変更	
0464355	中部	2025/12/02 08:00	2025/12/03 18:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	ルート断検出盤設置・500BP取替		更新	
0464747	中部	2025/12/02 08:00	2025/12/02 10:30	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L	開閉試験		更新	
0464459	中部	2025/12/03 08:00	2025/12/03 18:00	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	中部北陸連絡母線　WHM検満取替		更新	
0464356	中部	2025/12/04 08:00	2025/12/05 18:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	ルート断検出盤設置・500BP取替		更新	
0464460	中部	2025/12/05 08:00	2025/12/05 18:00	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	中部北陸連絡母線　WHM検満取替		更新	
0463210	中部	2025/12/06 00:00	2025/12/07 23:59	連続	中信変	中信変　全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		更新	
0463448	中部	2025/12/06 07:00	2025/12/06 18:00	単日	豊根開	500kV 甲B BUS	CB5002甲・5002乙電装品取替		更新	
0463449	中部	2025/12/07 07:00	2025/12/07 18:00	単日	豊根開	500kV 乙B BUS	乙5002電装品取替		更新	
0463158	中部	2026/02/28 08:00	2026/03/13 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	2FCサイリスタバルブ点検他（50定期点検）		変更	
0463159	中部	2026/02/28 08:00	2026/03/13 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	2FCサイリスタバルブ点検他（50定期点検）		変更	
0465935	中部	2026/02/28 08:00	2026/03/13 18:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	2FCサイリスタバルブ点検他（50定期点検）		変更	
0465938	中部	2026/02/28 08:00	2026/03/13 18:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	2FCサイリスタバルブ点検他（50定期点検）		変更	
0470294	中部	2026/02/28 08:00	2026/03/15 15:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	2FC調相用GS開放点検		新規	
0470295	中部	2026/02/28 08:00	2026/03/15 15:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	2FC調相用GS開放点検		新規	
0470309	中部	2026/02/28 08:00	2026/03/06 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	2FC電力取引用 電力量計取替		新規	
0470310	中部	2026/02/28 08:00	2026/03/06 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	2FC電力取引用 電力量計取替		新規	
0463163	中部	2026/03/03 08:00	2026/03/03 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検（下期分）		更新	
0463164	中部	2026/03/03 08:00	2026/03/03 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検（下期分）		更新	
0463455	中部	2026/03/05 08:00	2026/03/18 15:00	連続	信濃変	275kV 1 BANK	信濃変77kV1−1ShR増設		更新	
0463496	中部	2026/03/05 08:00	2026/03/05 10:30	単日	信濃変	275kV 1 BANK	開閉試験		更新	
0472465	中部	2026/03/13 01:30	2026/04/01 10:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	中給システム反映に伴う運用停止（中地域交流ループ対応）		新規	
0463176	中部	2026/03/13 08:00	2026/03/14 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	2FC直接制御盤改造・諸試験		変更	
0463177	中部	2026/03/13 08:00	2026/03/14 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	2FC直接制御盤改造・諸試験		変更	
0465936	中部	2026/03/13 08:00	2026/03/14 18:00	連続	東清水変	154kV 富士川 1L 構内	2FC直接制御盤改造・諸試験		変更	
0465937	中部	2026/03/13 08:00	2026/03/14 18:00	連続	東清水変	154kV 富士川 2L 構内	2FC直接制御盤改造・諸試験		変更	
0463160	中部	2026/03/15 13:00	2026/03/15 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	50サイリスタバルブ定期点検後の系統連系試験		変更	
0463459	中部	2026/03/16 08:00	2026/03/18 15:00	連続	信濃変	275kV 1 BANK	信濃変77kV1−1SC保護盤取替		更新	
0463217	中部	2026/03/17 08:00	2026/03/19 18:00	毎日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	佐久間発電所屋外鉄構補強		更新	
0466055	中部	2026/03/17 08:00	2026/03/21 18:00	毎日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	60Hz迂回Bsgおよび迂回母線据付に伴う保安停止		更新	
0463502	中部	2026/03/17 09:00	2026/03/17 11:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L	開閉試験		更新	
0463503	中部	2026/03/17 09:30	2026/03/17 12:00	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L	開閉試験		更新	
0463461	中部	2026/03/27 14:00	2026/03/27 16:10	単日	北部変	275kV 2 BANK	試加圧		更新	
0463462	中部	2026/03/27 14:10	2026/03/27 18:00	単日	北部変	275kV 2 BANK	潮流試験		更新	
0471869	中部	2026/04/01 08:00	2026/04/01 18:00	単日	北部変	275kV 2 BANK	一次二次CBインターロック試験		新規	
0471886	中部	2026/04/01 08:00	2026/04/01 10:30	単日	北部変	275kV 2 BANK	開閉試験		新規	
0471887	中部	2026/04/01 16:00	2026/04/01 18:30	単日	北部変	275kV 3 BANK	開閉試験		新規	
0472497	中部	2026/04/02 08:00	2026/04/02 14:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	保護盤取替／旧盤電圧切離		新規	
0472498	中部	2026/04/02 12:00	2026/04/02 18:00	単日	北部変	275kV 乙B BUS	保護盤取替／旧盤電圧切離		新規	
0471315	中部	2026/04/03 07:30	2026/04/22 14:30	連続	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	飛騨変換所定期点検（2極）		変更	
0471316	中部	2026/04/03 07:30	2026/04/22 14:30	連続	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	飛騨変換所定期点検（2極）のうち直流GIS点検		変更	
0471818	中部	2026/04/03 07:30	2026/04/03 10:00	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	開閉試験		新規	
0471822	中部	2026/04/03 07:30	2026/04/03 10:00	単日	飛騨変換所	154kV 2 BANK	開閉試験		新規	
0471843	中部	2026/04/03 07:30	2026/04/03 08:30	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	帰線操作に伴う双極停止		新規	
0471844	中部	2026/04/03 07:30	2026/04/03 08:30	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	帰線操作に伴う双極停止		新規	
0472487	中部	2026/04/03 07:30	2026/04/22 14:30	連続	飛騨変換所	154kV 2−2 交流フィルタ	飛騨変換所定期点検のうち交流フィルタ点検（2極）		新規	
0472488	中部	2026/04/03 07:30	2026/04/22 14:30	連続	飛騨変換所	154kV 2−1 交流フィルタ	飛騨変換所定期点検のうち交流フィルタ点検（2極）		新規	
0470462	中部	2026/04/04 08:00	2026/04/06 18:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 1L 線路	三重東近江1L切替		新規	
0471809	中部	2026/04/04 08:00	2026/04/04 18:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L 線路	三重東近江1L機器パレット条件切離		新規	
0471814	中部	2026/04/04 08:00	2026/04/04 10:30	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L 構内	開閉試験		新規	
0471884	中部	2026/04/04 08:00	2026/04/17 15:00	連続	信濃変	275kV 3 BANK	信濃変77kV3−2ShR増設		新規	
0471899	中部	2026/04/04 08:00	2026/04/04 10:30	単日	信濃変	275kV 3 BANK	開閉試験		新規	
0470463	中部	2026/04/08 08:00	2026/04/10 18:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 2L 線路	三重東近江2L切替		新規	
0471808	中部	2026/04/08 08:00	2026/04/08 18:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L 線路	三重東近江2L機器パレット条件切離		新規	
0471815	中部	2026/04/08 08:00	2026/04/08 10:30	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L 構内	開閉試験		新規	
0471863	中部	2026/04/09 16:00	2026/04/09 21:00	単日	南信変	500kV 甲B BUS	3B、3GTr、調相切替／実負荷測定	制約有	新規	

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0471317	中部	2026/04/22 12:30	2026/04/22 16:10	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	飛騨変換所定期点検(2極)に伴う系統連系試験		変更	
0471845	中部	2026/04/22 13:30	2026/04/22 14:30	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	帰線操作に伴う双極停止		新規	
0471846	中部	2026/04/22 13:30	2026/04/22 14:30	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	帰線操作に伴う双極停止		新規	
0471841	中部	2026/04/24 00:00	2026/05/02 23:59	連続	中信変	中信変　全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		新規	
0472491	中部	2026/04/24 07:00	2026/04/28 18:00	連続	信濃変	500kV 信濃幹 2L 全線	5024ブロック機器点検(信濃幹2L)		新規	
0471890	中部	2026/04/25 07:00	2026/04/25 09:30	単日	南信変	500kV 南信幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0471903	中部	2026/04/25 07:00	2026/04/25 09:30	単日	豊根開	500kV 南信幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0472507	中部	2026/04/25 07:00	2026/04/27 18:00	毎日	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	南信幹線不良がいし検出		新規	
0471878	中部	2026/04/25 08:00	2026/04/28 18:00	連続	南信変	500kV 信濃幹 2L 線路	信濃幹2L切替		新規	
0471891	中部	2026/04/28 07:00	2026/04/28 09:30	単日	南信変	500kV 南信幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0471904	中部	2026/04/28 07:00	2026/04/28 09:30	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0472508	中部	2026/04/28 07:00	2026/04/30 18:00	毎日	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	南信幹線不良がいし検出		新規	
0471900	中部	2026/04/28 16:00	2026/04/28 18:30	単日	信濃変	275kV BUS　TIE	開閉試験	制約有	新規	
0471901	中部	2026/04/28 16:00	2026/04/28 18:30	単日	信濃変	275kV 信濃中信 1L 構内	開閉試験		新規	
0471942	中部	2026/04/28 16:00	2026/04/28 18:30	単日	中信変	275kV 信濃中信 1L 構内	開閉試験		新規	
0471860	中部	2026/04/28 16:30	2026/04/28 19:00	単日	中信変	275kV 信濃中信 2L 構内	開閉試験		新規	
0471894	中部	2026/04/28 16:30	2026/04/28 19:00	単日	信濃変	500kV BUS　TIE	開閉試験		新規	
0471902	中部	2026/04/28 16:30	2026/04/28 19:00	単日	信濃変	275kV 信濃中信 2L 構内	開閉試験		新規	
0471877	中部	2026/04/29 08:00	2026/05/02 18:00	連続	南信変	500kV 信濃幹 1L 線路	信濃幹1L切替		新規	
0471892	中部	2026/04/29 08:00	2026/04/29 10:30	単日	南信変	500kV 信濃幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0471895	中部	2026/04/29 08:00	2026/04/29 10:30	単日	信濃変	500kV 信濃幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0472933	中部	2026/04/30 07:00	2026/04/30 18:00	単日	信濃幹 1L	500kV 信濃幹 1L 全線	信濃幹線架空地線補修		新規	
0472505	中部	2026/05/01 07:00	2026/05/02 18:00	毎日	信濃幹 1L	500kV 信濃幹 1L 全線	信濃幹線不良がいし検出		新規	
0471320	中部	2026/05/07 08:00	2026/05/08 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	東清水FC増設／2FC取込・実機結合(3FC)		変更	
0471321	中部	2026/05/07 08:00	2026/05/08 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	東清水FC増設／2FC取込・実機結合(3FC)		変更	
0470464	中部	2026/05/08 08:00	2026/05/08 14:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(上期分)		新規	
0470465	中部	2026/05/08 08:00	2026/05/08 14:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(上期分)		新規	
0472495	中部	2026/05/09 07:00	2026/05/09 19:00	単日	北部変	275kV 甲B BUS	200関係機器点検(甲200普，箱普，電装品)		新規	
0472496	中部	2026/05/10 07:00	2026/05/10 19:00	単日	北部変	275kV 乙B BUS	200関係機器点検(乙200普，箱普，電装品)		新規	
0472494	中部	2026/05/15 07:00	2026/05/15 19:00	単日	北部変	275kV 4 BANK	4B関係機器点検(LST740箱細，B977箱細点		新規	
0471819	中部	2026/05/18 06:00	2026/05/18 08:30	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 1L 構内	開閉試験		新規	
0471826	中部	2026/05/18 06:00	2026/05/18 08:30	単日	馬瀬ー水開	275kV 馬瀬北部 1L 構内	開閉試験		新規	
0471820	中部	2026/05/18 06:30	2026/05/18 09:00	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 2L 構内	開閉試験		新規	
0471827	中部	2026/05/18 06:30	2026/05/18 09:00	単日	馬瀬ー水開	275kV 馬瀬北部 2L 構内	開閉試験		新規	
0470470	中部	2026/05/18 07:00	2026/05/20 19:00	連続	高根ー水開	275kV 高根馬瀬 2L 構内	014関係機器点検		新規	
0471806	中部	2026/05/18 07:00	2026/05/21 18:00	連続	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	高根馬瀬線NoR126～No127間地線張替　2L本体工事		新規	
0471823	中部	2026/05/18 07:00	2026/05/18 09:30	単日	馬瀬ー水開	275kV BUS　SECT	開閉試験		新規	
0471825	中部	2026/05/18 07:00	2026/05/18 09:30	単日	馬瀬ー水開	275kV 高根馬瀬 2L 構内	開閉試験		新規	
0471829	中部	2026/05/18 07:00	2026/05/18 09:30	単日	高根ー水開	275kV 高根馬瀬 2L 構内	開閉試験		新規	
0472351	中部	2026/05/19 07:00	2026/05/19 19:00	単日	馬瀬ー水開	275kV 高根馬瀬 2L 構内	GCB044圧力計修理		新規	
0471851	中部	2026/05/23 07:00	2026/05/23 09:30	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	開閉試験		新規	
0471854	中部	2026/05/23 09:00	2026/05/23 11:30	単日	北部変	500kV 西部幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0471939	中部	2026/05/23 09:00	2026/05/23 11:30	単日	西部変	500kV 西部幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0471852	中部	2026/05/25 07:00	2026/05/25 09:30	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	開閉試験		新規	
0471897	中部	2026/05/25 07:00	2026/05/25 09:30	単日	信濃変	275kV 1 BANK	開閉試験		新規	
0472492	中部	2026/05/25 07:00	2026/05/31 19:00	連続	信濃変	275kV 1 BANK	1BTブロック機器点検		新規	
0471853	中部	2026/05/25 09:00	2026/05/25 11:30	単日	西部変	500kV 西部幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0471855	中部	2026/05/25 09:00	2026/05/25 11:30	単日	北部変	500kV 西部幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0471864	中部	2026/05/30 16:00	2026/05/30 21:00	単日	南信変	500kV 甲A BUS	2B、2GTr、調相切替／実負荷測定	制約有	新規	
0471898	中部	2026/05/31 17:00	2026/05/31 19:30	単日	信濃変	275kV 2 BANK	開閉試験		新規	
0471931	中部	2026/06/02 06:30	2026/06/02 09:00	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L 構内	開閉試験		新規	
0471941	中部	2026/06/02 06:30	2026/06/02 09:00	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 2L 構内	開閉試験		新規	
0471906	中部	2026/06/02 07:00	2026/06/05 18:00	毎日	北部変	500kV 岐阜連絡 1L 全線	Bブスタイ　GCS改造		新規	
0471930	中部	2026/06/02 07:00	2026/06/02 09:30	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L 構内	開閉試験		新規	
0471940	中部	2026/06/02 07:00	2026/06/02 09:30	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 1L 構内	開閉試験		新規	
0471842	中部	2026/06/06 00:00	2026/06/08 23:59	連続	中信変	中信変　全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保		新規	
0471876	中部	2026/06/06 07:00	2026/06/08 19:00	連続	南信変	500kV 信濃幹 2L 全線	GCB5038作動油交換		変更	
0471893	中部	2026/06/06 07:00	2026/06/06 09:30	単日	南信変	500kV 信濃幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0471896	中部	2026/06/06 07:00	2026/06/06 09:30	単日	信濃変	500kV 信濃幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0472506	中部	2026/06/06 07:00	2026/06/08 18:00	毎日	信濃幹 2L	500kV 信濃幹 2L 全線	信濃幹線不良がいし検出他		新規	
0471879	中部	2026/06/07 08:00	2026/06/07 14:00	単日	南信変	500kV 甲A BUS	500kV　PT切離	制約有	新規	
0471880	中部	2026/06/07 08:00	2026/06/07 14:00	単日	南信変	500kV 甲B BUS	500kV　PT切離	制約有	新規	
0471888	中部	2026/06/07 08:00	2026/06/07 10:30	単日	南信変	500kV 甲AB BUS　SECT	開閉試験		新規	
0471881	中部	2026/06/07 12:00	2026/06/07 17:00	単日	南信変	500kV 乙A BUS	500kV　PT切離	制約有	新規	
0471882	中部	2026/06/07 12:00	2026/06/07 17:00	単日	南信変	500kV 乙B BUS	500kV　PT切離	制約有	新規	
0471889	中部	2026/06/07 12:00	2026/06/07 14:30	単日	南信変	500kV 乙AB BUS　SECT	開閉試験		新規	
0471907	中部	2026/06/09 07:00	2026/06/14 18:00	毎日	北部変	500kV 岐阜連絡 1L 全線	Bブスタイ　GCS改造		新規	
0471839	中部	2026/06/22 07:00	2026/06/26 18:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	高根馬瀬線No24ーNo32間電線張替		新規	

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0471836	中部	2026/06/29 07:00	2026/06/30 18:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	高根馬瀬線No24ー№32間電線張替		新規	
0471910	中部	2026/06/30 12:00	2026/06/30 15:00	単日	北部変	500kV 西部幹 2L 全線	Bブスタイ GCS改造 試加圧試験		新規	
0471913	中部	2026/06/30 13:00	2026/06/30 18:00	単日	北部変	500kV 西部幹 2L 全線	Bブスタイ GCS改造 実負荷測定		新規	
0471922	中部	2026/07/01 07:00	2026/07/01 09:30	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線 構内	開閉試験		新規	
0471923	中部	2026/07/01 07:00	2026/11/06 18:00	連続	新豊根東栄線	275kV 新豊根東栄線 全線	移線、延線、緊線工事ほか		新規	
0472511	中部	2026/07/06 08:00	2026/07/09 17:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	断路器(LS-171,172)点検，所内低圧遮断器点検他		新規	
0472512	中部	2026/07/08 08:00	2026/07/08 18:00	単日	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 線路	系統安定化装置更新に伴うケーブル切替		新規	
0471813	中部	2026/07/31 08:00	2026/08/01 15:00	毎日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	秋二線GIS化工事に伴う架線接続		新規	
0471812	中部	2026/08/03 08:00	2026/08/04 18:00	毎日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	秋二線GIS化工事に伴う確認試験		新規	
0471883	中部	2026/08/03 08:00	2026/08/04 18:00	毎日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L	秋二線GIS化工事に伴う確認試験		新規	
0471837	中部	2026/09/03 07:00	2026/09/06 18:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	高根馬瀬線No24ー№32間電線張替		新規	
0471840	中部	2026/09/09 07:00	2026/09/12 18:00	毎日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	高根馬瀬線No24ー№32間電線張替		新規	
0471856	中部	2026/09/09 07:30	2026/09/09 10:00	単日	高根ー水開	275kV 高根中信 1L 構内	開閉試験		変更	
0471858	中部	2026/09/09 07:30	2026/09/09 10:00	単日	中信変	275kV 高根中信 1L 構内	開閉試験		変更	
0472489	中部	2026/09/11 07:00	2026/09/13 19:00	連続	高根ー水開	275kV 高根中信 1L 全線	高根第一水開断路器操作箱取替／LE022操作箱取替		変更	
0472500	中部	2026/09/11 07:00	2026/09/13 19:00	連続	高根ー水開	275kV 高根中信 1L 構内	022関係機器点検		変更	
0472878	中部	2026/09/11 07:00	2026/09/12 18:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	高根中信線防錆塗装		新規	
0472485	中部	2026/09/11 08:00	2026/09/11 18:00	単日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	架線金具補修他		変更	
0471319	中部	2026/09/28 07:00	2026/12/10 14:00	連続	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	高根馬瀬線No24～No32間電線張替		変更	
0470469	中部	2026/10/01 07:00	2026/10/03 19:00	連続	高根ー水開	275kV 高根馬瀬 1L 構内	012関係機器点検		新規	
0471824	中部	2026/10/01 07:00	2026/10/01 09:30	単日	馬瀬ー水開	275kV 高根馬瀬 1L 構内	開閉試験		新規	
0471828	中部	2026/10/01 07:00	2026/10/01 09:30	単日	高根ー水開	275kV 高根馬瀬 1L 構内	開閉試験		新規	
0471831	中部	2026/10/01 07:30	2026/10/07 18:00	連続	高根ー水開	275kV 甲 BUS	B010、020取替		新規	
0471832	中部	2026/10/01 07:30	2026/10/07 18:00	連続	高根ー水開	275kV 甲 BUS	高根第一水開断路器操作箱取替／B024、103操作箱取替		新規	
0471917	中部	2026/10/01 07:30	2026/10/07 18:00	連続	高根ー水開	275kV 高根中信 2L 構内	B010、020取替		新規	
0471918	中部	2026/10/01 07:30	2026/10/07 18:00	連続	高根ー水開	275kV 高根中信 2L 構内	高根第一水開断路器操作箱取替／B024、103操作箱取替		新規	
0471299	中部	2026/10/03 08:00	2026/10/05 18:00	連続	三重開	500kV 三重連絡 1L 線路	三重連絡1L切替		新規	
0471872	中部	2026/10/03 08:00	2026/10/03 18:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 1L 線路	三重連絡1L機器パレット条件切離		新規	
0471926	中部	2026/10/03 08:00	2026/10/03 10:30	単日	三重開	500kV 三重連絡 1L 構内	開閉試験		新規	
0471937	中部	2026/10/03 08:00	2026/10/03 10:30	単日	西部変	500kV 三重連絡 1L 構内	開閉試験		新規	
0471870	中部	2026/10/04 08:00	2026/10/05 18:00	毎日	三重連絡 1L	500kV 三重連絡 1L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0471807	中部	2026/10/05 07:00	2026/10/16 18:00	連続	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	高根馬瀬線L125～L126間他 地線張替 1L本体工事		新規	
0471857	中部	2026/10/05 07:00	2026/10/05 09:30	単日	高根ー水開	275kV 高根中信 2L 構内	開閉試験		変更	
0471859	中部	2026/10/05 07:00	2026/10/05 09:30	単日	中信変	275kV 高根中信 2L 構内	開閉試験		変更	
0472490	中部	2026/10/05 07:00	2026/10/07 19:00	連続	高根ー水開	275kV 高根中信 2L 全線	高根第一水開断路器操作箱取替／LE024操作箱取替		変更	
0472501	中部	2026/10/05 07:00	2026/10/07 19:00	連続	高根ー水開	275kV 高根中信 2L 構内	024関係機器点検		変更	
0472875	中部	2026/10/05 07:00	2026/10/06 18:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	高根中信線防錆塗装		新規	
0472486	中部	2026/10/05 08:00	2026/10/05 18:00	単日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	架線金具補修他		変更	
0470471	中部	2026/10/07 07:30	2026/11/20 12:00	連続	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	飛騨変換所定期点検（1極）		変更	
0470472	中部	2026/10/07 07:30	2026/11/20 12:00	連続	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	飛騨変換所定期点検（1極）のうち直流GIS点検		変更	
0471796	中部	2026/10/07 07:30	2026/11/20 12:00	連続	飛騨変換所	154kV 1ー2 交流フィルタ	飛騨変換所定期点検のうち交流フィルタ点検（1極）		変更	
0471816	中部	2026/10/07 07:30	2026/10/07 10:00	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	開閉試験		新規	
0471821	中部	2026/10/07 07:30	2026/10/07 10:00	単日	飛騨変換所	154kV 1 BANK	開閉試験		新規	
0471847	中部	2026/10/07 07:30	2026/10/07 08:30	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	帰線操作に伴う双極停止		新規	
0471848	中部	2026/10/07 07:30	2026/10/07 08:30	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	帰線操作に伴う双極停止		新規	
0472874	中部	2026/10/07 07:30	2026/11/20 12:00	連続	飛騨変換所	154kV 1ー1 交流フィルタ	飛騨変換所定期点検のうち交流フィルタ点検（1極）		新規	
0471300	中部	2026/10/07 08:00	2026/10/09 18:00	連続	三重開	500kV 三重連絡 2L 線路	三重連絡2L切替		新規	
0471871	中部	2026/10/07 08:00	2026/10/08 18:00	毎日	三重連絡 2L	500kV 三重連絡 2L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0471873	中部	2026/10/07 08:00	2026/10/07 18:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 2L 線路	三重連絡2L機器パレット条件切離		新規	
0471927	中部	2026/10/07 08:00	2026/10/07 10:30	単日	三重開	500kV 三重連絡 2L 構内	開閉試験		新規	
0471938	中部	2026/10/07 08:00	2026/10/07 10:30	単日	西部変	500kV 三重連絡 2L 構内	開閉試験		新規	
0470613	中部	2026/10/14 08:00	2026/10/17 18:00	連続	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L	制御・保護盤取替／中北連絡母線1L切替		変更	
0470982	中部	2026/10/14 08:00	2026/10/14 10:30	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 構内	開閉試験		変更	
0470614	中部	2026/10/18 08:00	2026/10/21 18:00	連続	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L	制御・保護盤取替／中北連絡母線2L切替		変更	
0470983	中部	2026/10/18 08:00	2026/10/18 10:30	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 構内	開閉試験		変更	
0471861	中部	2026/10/19 08:00	2026/10/19 10:30	単日	中信変	275kV SVC	開閉試験		変更	
0472493	中部	2026/10/19 08:00	2026/10/25 18:00	連続	中信変	275kV SVC	SVCブロック機器点検		新規	
0471862	中部	2026/10/19 09:00	2026/10/19 11:30	単日	中信変	77kV 8 調相一括	開閉試験（8調相）		新規	
0472510	中部	2026/10/22 08:00	2026/10/23 18:00	連続	中信変	275kV SVC	リレー点検（3C、4C HOL、SVC-4C、単モ）直営		新規	
0471810	中部	2026/11/04 07:30	2026/11/05 18:00	連続	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	INV負荷遮断検出装置点検に伴う双極停止		新規	
0471811	中部	2026/11/04 07:30	2026/11/05 18:00	連続	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	INV負荷遮断検出装置点検に伴う双極停止		新規	
0471849	中部	2026/11/20 11:00	2026/11/20 12:00	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	帰線操作に伴う双極停止		変更	
0471944	中部	2026/11/20 11:00	2026/11/20 12:00	単日	飛騨変換所	2極 交直流変換装置	帰線操作に伴う双極停止		変更	
0470473	中部	2026/11/20 12:30	2026/11/20 16:10	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	飛騨変換所定期点検（1極）に伴う系統連系試験		新規	
0471322	中部	2026/11/21 08:00	2026/11/24 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	東清水FC増設／2FC取込・実機結合（1FC）		変更	
0471323	中部	2026/11/21 08:00	2026/11/24 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	東清水FC増設／2FC取込・実機結合（1FC）		変更	
0471304	中部	2026/11/24 08:00	2026/11/24 18:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 1L 構内	BP仮工事戻し		新規	
0471305	中部	2026/11/25 08:00	2026/11/25 18:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 2L 構内	BP仮工事戻し		新規	

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0471301	中部	2026/11/28 08:00	2026/11/28 18:00	単日	三重開	500kV 甲B BUS	旧盤電圧要素切離し		変更	
0471306	中部	2026/11/28 08:00	2026/11/28 18:00	単日	三重開	500kV 三岐幹 1L 構内	BP仮工事戻し		新規	
0471874	中部	2026/11/28 08:00	2026/11/28 18:00	単日	三重開	500kV 三岐幹 1L 線路	新FB　BP条件取込、三岐幹1Lパレット条件切離		新規	
0471924	中部	2026/11/28 08:00	2026/11/28 10:30	単日	三重開	500kV 三岐幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0471928	中部	2026/11/28 08:00	2026/11/28 10:30	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0472513	中部	2026/11/28 08:00	2026/11/28 18:00	単日	三重開	500kV 甲B BUS	新FB　BP条件取込、三岐幹1Lパレット条件切離		新規	
0471302	中部	2026/11/29 08:00	2026/11/29 18:00	単日	三重開	500kV 乙B BUS	旧盤電圧要素切離し		変更	
0471307	中部	2026/11/29 08:00	2026/11/29 18:00	単日	三重開	500kV 三岐幹 2L 構内	BP仮工事戻し		新規	
0471875	中部	2026/11/29 08:00	2026/11/29 18:00	単日	三重開	500kV 三岐幹 2L 線路	新FB　BP条件取込、三岐幹2L機器パレット条件切離		新規	
0471925	中部	2026/11/29 08:00	2026/11/29 10:30	単日	三重開	500kV 三岐幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0471929	中部	2026/11/29 08:00	2026/11/29 10:30	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0472514	中部	2026/11/29 08:00	2026/11/29 18:00	単日	三重開	500kV 乙B BUS	新FB　BP条件取込、三岐幹2L機器パレット条件切離		新規	
0471797	中部	2026/12/02 08:00	2026/12/02 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	FC連絡線主盤更新に伴うVTケーブル切替		新規	
0471798	中部	2026/12/02 08:00	2026/12/02 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	FC連絡線屋内外機器点検（LS-160）		変更	
0471801	中部	2026/12/02 08:00	2026/12/02 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	系統安定化装置(SSC)移設(PS→FC)に伴う、60Hz母線VT回路切離し		新規	
0471802	中部	2026/12/02 08:00	2026/12/02 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	FC連絡線保護継電装置更新に伴う母線VTケーブル接続		新規	
0471838	中部	2026/12/10 12:00	2026/12/10 14:10	単日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	高根馬瀬線No24～No32間電線張替		新規	
0471313	中部	2026/12/11 08:00	2026/12/14 18:00	連続	南福光連系所	500kV 越美幹 1L 全線	制御・保護盤取替／越美幹1L切替		新規	
0471932	中部	2026/12/11 08:00	2026/12/11 10:30	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0471934	中部	2026/12/11 08:00	2026/12/11 10:30	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0471936	中部	2026/12/11 08:00	2026/12/11 10:30	単日	飛騨変換所	500kV 飛騨分岐 1L 構内	開閉試験		新規	
0471314	中部	2026/12/15 08:00	2026/12/18 18:00	連続	南福光連系所	500kV 越美幹 2L 全線	制御・保護盤取替／越美幹2L切替		新規	
0471803	中部	2026/12/15 08:00	2026/12/15 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	FC連絡線50・60Hz接地装置切離し工事（保安停止）		新規	
0471850	中部	2026/12/15 08:00	2026/12/15 10:30	単日	飛騨変換所	500kV 飛騨分岐 2L 構内	開閉試験		新規	
0471933	中部	2026/12/15 08:00	2026/12/15 10:30	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0471935	中部	2026/12/15 08:00	2026/12/15 10:30	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0471804	中部	2026/12/18 08:00	2026/12/18 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	FC連絡線50・60Hz接地装置設置・架線接続工事（保安停止）		新規	
0471833	中部	2026/12/19 08:00	2026/12/19 18:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L 構内	BP仮工事戻し		変更	
0471834	中部	2026/12/20 08:00	2026/12/20 18:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L 構内	BP仮工事戻し		変更	
0471835	中部	2026/12/21 08:00	2026/12/21 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	FC連絡線保護継電装置更新に伴うHBR接続・BPトリップ試験		新規	
0471865	中部	2026/12/21 08:00	2026/12/22 18:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L 構内	転送装置更新に伴うケーブル接続・試験		新規	
0471867	中部	2026/12/21 08:00	2026/12/22 18:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L 構内	FC連絡線保護継電装置更新に伴うCBLS条件他ケーブル接続・試験		新規	
0471919	中部	2026/12/21 08:00	2026/12/21 10:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L 構内	開閉試験		変更	
0471799	中部	2026/12/22 08:00	2026/12/22 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	FC連絡線主盤更新に伴うLS操作試験		新規	
0471866	中部	2026/12/23 08:00	2026/12/24 18:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 2L 構内	転送装置更新に伴うケーブル接続・試験		新規	
0471868	中部	2026/12/23 08:00	2026/12/24 18:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 2L 構内	FC連絡線保護継電装置更新に伴うCBLS条件他ケーブル接続・試験		新規	
0471920	中部	2026/12/23 08:00	2026/12/23 10:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L 構内	開閉試験		変更	
0472509	中部	2027/01/23 09:00	2027/01/23 18:00	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線 線路	新豊根東栄線FL盤取込、幹線遮断検出取込		新規	
0471830	中部	2027/02/01 08:00	2027/02/03 18:00	毎日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	佐久間西幹山線1・2LほかGIS化工事に伴う母線側断路器切離し		新規	
0471914	中部	2027/02/01 08:00	2027/02/03 18:00	毎日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 1L 構内	佐久間西幹山線1・2LほかGIS化工事に伴う母線側断路器切離し		新規	
0471915	中部	2027/02/01 08:00	2027/02/03 18:00	毎日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 2L 構内	佐久間西幹山線1・2LほかGIS化工事に伴う母線側断路器切離し		新規	
0471916	中部	2027/02/01 08:00	2027/09/18 10:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 2L 線路	佐久間西幹山線2L・佐久間川根2L・新豊根佐久間60Hz線GIS化工事		新規	
0471800	中部	2027/02/26 08:00	2027/02/26 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	FC連絡線主盤及び遠制盤更新に伴う検相試験ほか		新規	
0472349	中部	2027/03/01 08:00	2027/03/16 15:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	2FC調相用GS開放点検		新規	
0472350	中部	2027/03/01 08:00	2027/03/16 15:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	2FC調相用GS開放点検		新規	
0472517	中部	2027/03/01 08:00	2027/03/01 10:30	単日	東清水変	275kV 2 FC	開閉試験		新規	
0472518	中部	2027/03/01 08:00	2027/03/01 10:30	単日	東清水変	77kV 52 調相	開閉試験		新規	
0472519	中部	2027/03/01 08:00	2027/03/01 10:30	単日	東清水変	77kV 62 調相	開閉試験		新規	
0472520	中部	2027/03/01 08:00	2027/03/01 10:30	単日	東清水変	154kV BUS	開閉試験		変更	
0470466	中部	2027/03/03 08:00	2027/03/16 15:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	2FCサイリスタバルブ点検他（60定期点検）		新規	
0470467	中部	2027/03/03 08:00	2027/03/16 15:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	2FCサイリスタバルブ点検他（60定期点検）		新規	
0472499	中部	2027/03/03 08:00	2027/03/03 13:00	単日	東栄変	275kV 1 BANK	実負荷試験（1B）		新規	
0471921	中部	2027/03/03 11:00	2027/03/03 13:30	単日	東栄変	275kV 1 BANK	開閉試験		新規	
0471308	中部	2027/03/05 08:00	2027/03/05 14:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検（下期分）		変更	
0471309	中部	2027/03/05 08:00	2027/03/05 14:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検（下期分）		変更	
0471885	中部	2027/03/10 08:00	2027/03/23 15:00	連続	信濃変	275kV 1 BANK	信濃変77kV1−2ShR増設		新規	
0470468	中部	2027/03/16 13:00	2027/03/16 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	60サイリスタバルブ定期点検後の系統連系試験		新規	
0471805	中部	2027/03/30 07:00	2027/03/30 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60HZ BUS	FC連絡線60Hz直列機器～60Hz母線接続工事		新規	

広域調整対象年間作業停止計画(2025・2026年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0513858	北陸	2025/04/07 04:00	2025/04/14 20:00	連続	送電線	越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南2L構内(越前)	北陸系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		更新	
0512329	北陸	2025/04/07 08:00	2025/04/07 11:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前500母連	[500/275kVオシロ取替]新オシロ甲母線電圧2次電圧ケーブル接続		更新	
0512330	北陸	2025/04/07 11:00	2025/04/07 11:30	単日	越前変電所	越前500甲母線/[試験使用]	[500/275kVオシロ取替]新オシロ甲母線電圧2次電圧検相		更新	
0512331	北陸	2025/04/07 11:30	2025/04/07 13:30	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連	[500/275kVオシロ取替]新オシロ乙母線電圧2次電圧ケーブル接続		更新	
0512332	北陸	2025/04/07 13:30	2025/04/07 15:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/[試験使用]	[500/275kVオシロ取替]新オシロ乙母線電圧2次電圧検相		更新	
0512333	北陸	2025/04/08 08:00	2025/04/08 16:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前嶺南1L構内(越前)	[500/275kVオシロ取替]越前嶺南線1L甲母線側LSケーブル切替		更新	
0512354	北陸	2025/04/08 08:00	2025/04/08 16:00	単日	越前変電所	越前嶺南線1L/越前嶺南1L構内(越前)/越嶺1L143CA(越前)/越嶺1L143CB(越前)/越嶺143RCA0(越前)/越嶺143RCB0(越前)/43OFT(越前)/43D95(越前)/43-91A(越前)/越嶺1L143D56(越前)	[500/275kVオシロ取替]越前嶺南線1LRy・CT・パレットケーブル切替　他注釈参照		更新	
0512334	北陸	2025/04/08 16:00	2025/04/08 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/[試験使用]潮流試験	[500/275kVオシロ取替]オシロ取替に伴う越前嶺南線1L潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512335	北陸	2025/04/09 08:00	2025/04/09 16:00	単日	越前変電所	越前嶺南線2L/越前嶺南2L構内(越前)/越嶺2L243CA(越前)/越嶺2L243CB(越前)/越嶺243RCA0(越前)/越嶺243RCB0(越前)/越嶺2L243D56(越前)	[500/275kVオシロ取替]越前嶺南線2LRy・CT・パレットケーブル切替　他注釈参照		更新	
0512336	北陸	2025/04/09 08:00	2025/04/09 16:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前嶺南2L構内(越前)	[500/275kVオシロ取替]越前嶺南線2L甲母線側LSケーブル切替		更新	
0512337	北陸	2025/04/09 16:00	2025/04/09 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南2L構内(越前)/[試験使用]潮流試験	[500/275kVオシロ取替]オシロ取替に伴う越前嶺南線2L潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512338	北陸	2025/04/10 08:00	2025/04/10 17:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/加賀幹線1L構内(越前)	[500/275kVオシロ取替]加賀幹線1L甲母線側LSケーブル切替		更新	
0512339	北陸	2025/04/11 08:00	2025/04/11 17:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/加賀幹線2L構内(越前)	[500/275kVオシロ取替]加賀幹線2L甲母線側LSケーブル切替		更新	
0512340	北陸	2025/04/12 08:00	2025/04/12 18:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前3Tr/越前3-1ShR/H3-STr	[500/275kVオシロ取替]3Tr1次甲母線側LSケーブル切替		更新	
0512346	北陸	2025/04/13 07:30	2025/04/13 09:30	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr	[2Tr1次後備，脱調分離Ry取替] 甲母線PD2次電圧ケーブル切替，母線LSケーブル切替		更新	
0512347	北陸	2025/04/13 09:30	2025/04/13 10:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/[試験使用]	[2Tr1次後備・脱調分離取替] 2Tr1次後備Ry，2Tr脱調分離Ry甲母線2次電圧検相		更新	
0512348	北陸	2025/04/13 10:00	2025/04/13 11:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr	[2Tr1次後備，脱調分離Ry取替] 乙母線PD2次電圧ケーブル切替，母線LSケーブル切替		更新	
0512349	北陸	2025/04/13 11:00	2025/04/13 12:30	単日	越前変電所	越前500乙母線/[試験使用]	[2Tr1次後備・脱調分離取替] 2Tr1次後備Ry，2Tr脱調分離Ry乙母線2次電圧検相		更新	
0514230	北陸	2025/04/14 07:30	2025/04/14 09:30	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr	脱調分離Ry取替甲母線PD2次電圧ケーブル切替母線LSケーブル切替		更新	
0514231	北陸	2025/04/14 09:30	2025/04/14 10:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/[試験使用]	[脱調分離取替] 2Tr脱調分離Ry　甲母線2次電圧検相		更新	
0514232	北陸	2025/04/14 10:00	2025/04/14 11:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr	[脱調分離Ry取替] 乙母線PD2次電圧ケーブル切替，母線LSケーブル切替		更新	
0514233	北陸	2025/04/14 11:00	2025/04/14 12:30	単日	越前変電所	越前500乙母線/[試験使用]	[脱調分離取替] 2Tr脱調分離Ry　乙母線2次電圧検相		更新	
0513859	北陸	2025/04/23 04:00	2025/04/24 20:00	連続	送電線	越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南2L構内(越前)	北陸系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止		更新	
0512342	北陸	2025/04/23 08:00	2025/04/23 16:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連/500kV43BUH(越前)	[500/275kVオシロ取替]オシロ取替に伴う500kV母連CT・LS・CBパレット・母分Ry切替		更新	
0512343	北陸	2025/04/23 16:00	2025/04/23 18:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連/[試験使用]潮流試験	[500/275kVオシロ取替]オシロ取替に伴う500kV母線連絡潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512344	北陸	2025/04/24 08:00	2025/04/24 10:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前500母連	[500/275kVオシロ取替]旧オシロ甲母線電圧2次電圧ケーブル切り離し		更新	
0512345	北陸	2025/04/24 10:00	2025/04/24 12:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前500母連	[500/275kVオシロ取替]旧オシロ乙母線電圧2次電圧ケーブル切り離し		更新	
0513752	北陸	2025/05/28 07:00	2025/05/28 19:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡2L/南福光中北連2L構内/南福光500甲-1母線/中部L5004E入	GIS.LS119点検　開閉試験6年現地制盤点検.BCU点検		更新	
0513753	北陸	2025/05/29 07:00	2025/05/29 19:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡2L/南福光中北連2L構内/南福光500乙-1母線/中部L5004E入	GIS.LS120点検　開閉試験6年現地制盤点検.BCU点検		更新	
0513750	北陸	2025/05/30 07:00	2025/05/30 19:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡1L/南福光中北連1L構内/南福光500甲-1母線/中部L5002E入	GIS.LS117点検　開閉試験6年現地制盤点検.BCU点検		更新	
0513751	北陸	2025/05/31 07:00	2025/05/31 19:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡1L/南福光中北連1L構内/南福光500乙-1母線/中部L5002E入	GIS.LS118点検　開閉試験6年現地制盤点検.BCU点検		更新	
0512069	北陸	2025/09/17 08:00	2025/09/17 18:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡1L	500kV母線保護リレー取替　LS条件取込み		更新	
0512070	北陸	2025/09/17 14:00	2025/09/17 16:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡1L/南福光500甲-1母線	500kV母線保護リレー　LS条件取込み確認試験		更新	
0512071	北陸	2025/09/17 16:00	2025/09/17 18:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡1L/南福光500乙-1母線	500kV母線保護リレー　LS条件取込み確認試験		更新	
0512072	北陸	2025/09/18 08:00	2025/09/18 18:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡2L	500kV母線保護リレー取替　LS条件取込み		更新	

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0512073	北陸	2025/09/18 14:00	2025/09/18 16:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡2L/南福光500甲-1母線	500kV母線保護リレー　LS条件取込み確認試験		更新	
0512074	北陸	2025/09/18 16:00	2025/09/18 18:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡2L/南福光500乙-1母線	500kV母線保護リレー　LS条件取込み確認試験		更新	
0512075	北陸	2025/12/03 08:00	2025/12/03 18:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡1L	500kV母線保護リレー取替　LS条件取込み		更新	
0513748	北陸	2025/12/03 08:00	2025/12/03 18:00	単日	中部　南福光連系	中部南福中北連1L構内	TT変換架ケーブル切替試験		更新	
0512076	北陸	2025/12/03 14:00	2025/12/03 16:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡1L/南福光500甲-1母線	500kV母線保護リレー　LS条件取込み確認試験		更新	
0512077	北陸	2025/12/03 16:00	2025/12/03 18:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡1L/南福光500乙-1母線	500kV母線保護リレー　LS条件取込み確認試験		更新	
0512078	北陸	2025/12/04 08:00	2025/12/04 18:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡2L	500kV母線保護リレー取替　LS条件取込み		更新	
0513749	北陸	2025/12/04 08:00	2025/12/04 18:00	単日	中部　南福光連系	中部南福中北連2L構内	TT変換架ケーブル切替試験		更新	
0512079	北陸	2025/12/04 14:00	2025/12/04 16:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡2L/南福光500甲-1母線	500kV母線保護リレー　LS条件取込み確認試験		更新	
0512080	北陸	2025/12/04 16:00	2025/12/04 18:00	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡2L/南福光500乙-1母線	500kV母線保護リレー　LS条件取込み確認試験		更新	
0514234	北陸	2026/03/17 09:30	2026/03/17 16:30	単日	南福光変電所	南福光中部北陸連絡1L/南福光中部北陸連絡2L/中部南福光-中部飛騨FC転送遮断ロック	中地域交流ループ対応に伴うLBC機能による中部北陸連絡母線CB遮断試験		更新	
0513986	北陸	2026/04/01 08:30	2026/04/03 17:30	毎日	送電線	越前線1L	防錆塗装(No.20.25.27.28)		更新	
0513987	北陸	2026/04/04 08:30	2026/04/06 17:30	毎日	送電線	越前線2L	防錆塗装(No.20.25.27.28)		更新	
0513988	北陸	2026/04/07 08:30	2026/04/07 17:30	単日	送電線	越前線1L	防錆塗装(No.20.25.27.28)		更新	
0513989	北陸	2026/04/08 08:30	2026/04/08 17:30	単日	送電線	越前線2L	防錆塗装(No.20.25.27.28)		更新	
0513895	北陸	2026/04/09 08:30	2026/04/09 17:30	単日	加賀変電所	加賀2Tr/加賀77-2Tr3次母線/加賀2-1ShR/2Tr1次43TPA/2Tr1次43TPB/2Tr2次43TPA/2Tr2次43TPB	2TrA・B系リレー6年点検他		更新	
0513897	北陸	2026/04/10 08:30	2026/04/10 17:30	単日	加賀変電所	加賀3Tr/加賀77-3Tr3次母線/加賀3-1ShR/加賀3-2ShR/3Tr1次43TPA/3Tr1次43TPB/3Tr2次43TPA/3Tr2次43TPB	3TrA・B系リレー6年点検他		更新	
0513875	北陸	2026/04/11 08:30	2026/04/11 17:30	単日	加賀変電所	加賀3Tr/加賀3-1ShR/加賀3-2ShR/加賀275丁母線/加賀275母連	鳥害対策修理		更新	
0513956	北陸	2026/04/13 07:30	2026/06/28 17:30	連続	送電線	東金津新福井線2L	東金津新福井線鉄塔建替No.10~13に伴う停止		更新	
0514083	北陸	2026/04/21 08:00	2026/04/21 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南線1L/越前嶺南1L構内(越前)	越前嶺南線1L　PT・CT　MOF点検12年		更新	
0513957	北陸	2026/05/07 07:30	2026/06/28 17:30	連続	送電線	加賀東金津線2L	加賀東金津線電線地線張替他No.134~143に伴う停止		更新	
0513959	北陸	2026/05/07 07:30	2026/06/28 17:30	連続	送電線	加賀東金津線2L	加賀東金津線電線張替他No.134~143に伴う停止		更新	
0513975	北陸	2026/05/07 07:30	2026/05/15 17:30	連続	送電線	加賀東金津線2L	定期点検123.129.136　鉄塔防錆塗装80		更新	
0513965	北陸	2026/05/18 07:30	2026/05/19 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線2L	測定点検		更新	
0513983	北陸	2026/06/10 08:00	2026/06/10 18:00	単日	送電線	越前嶺南線1L	電線調査(No.9-10)		更新	
0514260	北陸	2026/06/15 08:30	2026/06/15 17:30	単日	加賀変電所	加賀東金津線2L/加賀金津2L構内(加賀)/加賀275丁母線/加賀275母連	鳥害対策修理		更新	
0513958	北陸	2026/06/29 07:30	2026/09/26 17:30	連続	送電線	加賀幹線2L	加賀幹線電線地線張替他No.121~130に伴う停止		更新	
0513960	北陸	2026/06/29 07:30	2026/09/26 17:30	連続	送電線	加賀幹線2L	加賀幹線電線地線張替他No.53~60に伴う停止		更新	
0513961	北陸	2026/06/29 07:30	2026/06/30 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	測定点検、がいしスペーサ修理		更新	
0513984	北陸	2026/06/29 08:30	2026/07/01 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	測定点検(No.124.130.136.142.148.154.160.166.172)※		更新	
0513985	北陸	2026/06/29 08:30	2026/07/01 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	防錆塗装(No.129.174)		更新	
0514081	北陸	2026/07/01 08:30	2026/07/01 17:30	単日	南福光変電所	能越幹線1L/能越幹線1L(構内)	能越幹線鉄構・架空地線点検(1L)		更新	
0514258	北陸	2026/07/01 08:30	2026/07/02 17:30	毎日	送電線	能越幹線1L	地線修理		更新	
0514012	北陸	2026/07/02 08:30	2026/07/04 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	測定点検(No.124.130.136.142.148.154.160.166.172)		更新	
0514013	北陸	2026/07/02 08:30	2026/07/04 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	防錆塗装(No.129.174)		更新	
0514080	北陸	2026/07/03 08:30	2026/07/03 17:30	単日	南福光変電所	能越幹線2L/能越幹線2L(構内)	能越幹線鉄構・架空地線点検(2L)		更新	
0514259	北陸	2026/07/03 08:30	2026/07/04 17:30	毎日	送電線	能越幹線2L	地線修理		更新	
0513968	北陸	2026/07/06 07:30	2026/07/07 17:30	毎日	送電線	加賀福光線1L	がいしスペーサ修理		更新	
0513969	北陸	2026/07/08 07:30	2026/07/09 17:30	毎日	送電線	加賀福光線2L	がいしスペーサ修理		更新	
0513962	北陸	2026/07/15 07:30	2026/07/15 17:30	単日	送電線	能越幹線1L	地線修理		更新	
0513972	北陸	2026/07/15 07:30	2026/07/15 17:30	単日	送電線	能越幹線1L	がいし連スペーサー取付		更新	
0513973	北陸	2026/07/16 07:30	2026/07/16 17:30	単日	送電線	能越幹線2L	がいし連スペーサー取付		更新	
0513963	北陸	2026/07/17 07:30	2026/07/20 17:30	毎日	送電線	能登幹線1L	測定点検		更新	
0513964	北陸	2026/07/22 08:00	2026/07/24 17:30	毎日	送電線	能登幹線2L	測定点検		更新	
0513870	北陸	2026/08/25 08:30	2026/08/25 17:30	単日	加賀変電所	加賀幹線2L構内(加賀)/加賀幹線2L/加賀幹2L43CA(加賀)/加賀幹2L43CB(加賀)/加賀幹2L43RCA0(加賀)/加賀幹2L43RCB0(加賀)/加賀幹2L43RCAM(加賀)/加賀幹2L43RCBM(加賀)	加賀幹線2L　BCU　6年点検他		更新	
0514087	北陸	2026/09/09 06:00	2026/09/10 17:00	連続	越前変電所	越前嶺南線1L/越前嶺南1L構内(越前)/越嶺1L143CA(越前)/越嶺143RCB0(越前)/越嶺1L143CB(越前)/越嶺143RCB0(越前)/越嶺1L143D56(越前)	[越前嶺南線PSC装置撤去]越前嶺南線1L制御ケーブル撤去		更新	

広域調整対象年間作業停止計画(2025・2026年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0514088	北陸	2026/09/10 17:00	2026/09/10 18:20	単日	越前変電所	越前嶺南線1L/越前嶺南1L構内(越前)/[試験使用]	[越前嶺南線PSC装置撤去]越前嶺南線1L 位相測定		更新	
0514089	北陸	2026/09/11 06:00	2026/09/12 18:00	連続	越前変電所	越前嶺南線2L/越前嶺南2L構内(越前)/越嶺2L243CA(越前)/越嶺243RCA0(越前)/越嶺2L243CB(越前)/越嶺243RCA0(越前)/越嶺2L243D56(越前)	[越前嶺南線PSC装置撤去]越前嶺南線2L制御ケーブル撤去		更新	
0514090	北陸	2026/09/14 08:00	2026/09/14 12:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/甲BUSPT	[越前嶺南線PSC装置撤去]甲母線BPD制御ケーブル撤去		更新	
0514091	北陸	2026/09/14 12:00	2026/09/14 18:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/乙BUSPT	[越前嶺南線PSC装置撤去]乙母線BPD制御ケーブル撤去		更新	
0513907	北陸	2026/09/16 08:30	2026/09/16 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線2L/加賀幹線2L構内(越前)	加賀幹線2LGIS(LS5454甲)(CB5454) 開閉・点検・各種手入・操作機構ﾄﾙｸ測定6年		更新	
0513908	北陸	2026/09/17 08:00	2026/09/17 18:00	単日	越前変電所	加賀幹線2L構内(越前)/越前500甲母線	加賀幹線2LGIS(LS421) 開閉・点検・各種手入6年		更新	
0513909	北陸	2026/09/18 08:00	2026/09/18 18:00	単日	越前変電所	加賀幹線2L構内(越前)/越前500乙母線	加賀幹線2LGIS(LS422) 開閉・点検・各種手入6年		更新	
0514084	北陸	2026/09/22 08:00	2026/09/22 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南線2L/越前嶺南2L構内(越前)	越前嶺南線2L PT・CT MOF点検12年		更新	
0513996	北陸	2026/09/27 07:30	2026/10/28 17:30	連続	送電線	東金津新福井線1L	東金津新福井線鉄塔建替No.10~13に伴う停止		更新	
0513997	北陸	2026/09/27 07:30	2026/11/09 17:30	連続	送電線	加賀東金津線1L	加賀東金津線電線地線張替他No.134~143に伴う停止		更新	
0513998	北陸	2026/09/27 07:30	2026/11/09 17:30	連続	送電線	加賀東金津線1L	加賀東金津線電線張替他No.134~143に伴う停止		更新	
0513999	北陸	2026/10/05 07:30	2026/10/06 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線1L	測定点検		更新	
0514009	北陸	2026/10/05 07:30	2026/10/14 17:30	連続	送電線	加賀東金津線1L	定期点検 123.129.136 鉄塔防錆塗装 80		更新	
0514092	北陸	2026/10/14 08:00	2026/10/14 18:00	単日	南福光変電所	南福光中北連1L構内/南福光中部北陸連絡	LBC用TTケーブル切替試験		更新	
0514093	北陸	2026/10/15 08:00	2026/10/15 18:00	単日	中部 南福光連系	中部南福中北連1L構内	A系・B系ケーブル切替試験		更新	
0513873	北陸	2026/10/15 08:30	2026/10/15 17:30	単日	加賀変電所	加賀東金津線1L/加賀金津1L構内(加賀)/加賀275丙母線/加賀275母連	鳥害対策修理		更新	
0514095	北陸	2026/10/19 08:00	2026/10/19 18:00	単日	南福光変電所	南福光中北連2L構内/南福光中部北陸連絡	LBC用TTケーブル切替試験		更新	
0514094	北陸	2026/10/20 08:00	2026/10/20 18:00	単日	中部 南福光連系	中部南福中北連2L構内	A系・B系ケーブル切替試験		更新	
0513900	北陸	2026/11/10 08:30	2026/11/15 16:30	連続	加賀変電所	加賀2Tr/加賀77-2Tr3次母線/加賀2-1ShR	2Tr本体 6年点検, Tr1・3次電力ｹｰﾌﾞﾙ 6年点検他		更新	
0513894	北陸	2026/11/16 08:30	2026/11/18 17:30	連続	加賀変電所	加賀2Tr/加賀77-2Tr3次母線/加賀2-1ShR	GCB034 開閉試験・6年点検他		更新	
0513906	北陸	2026/11/17 08:30	2026/11/17 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線1L/加賀幹線1L構内(越前)	加賀幹線1LGIS(LS5453甲)(CB5453) 開閉・点検・各種手入・操作機構ﾄﾙｸ測定6年		更新	
0514010	北陸	2026/11/17 08:30	2026/11/21 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	測定点検(No.124.130.136.142.148.154.160.166.172)).※		更新	
0514011	北陸	2026/11/17 08:30	2026/11/21 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	防錆塗装(No.129.174)		更新	
0513904	北陸	2026/11/18 08:00	2026/11/18 18:00	単日	越前変電所	加賀幹線1L構内(越前)/越前500甲母線	加賀幹線1LGIS(LS417) 開閉・点検・各種手入6年		更新	
0513905	北陸	2026/11/19 08:00	2026/11/19 18:00	単日	越前変電所	加賀幹線1L構内(越前)/越前500乙母線	加賀幹線1LGIS(LS418) 開閉・点検・各種手入6年		更新	
0513931	北陸	2026/11/19 08:30	2026/11/19 17:30	単日	加賀変電所	加賀幹線1L構内(加賀)/加賀幹線1L/加賀幹1L43CA(加賀)/加賀幹1L43CB(加賀)/加賀幹1L43RCA0(加賀)/加賀幹1L43RCB0(加賀)/加賀幹1L43RCAM(加賀)/加賀幹1L43RCBM(加賀)	加賀幹線1L BCU 6年点検他		更新	
0514008	北陸	2026/11/20 07:30	2026/11/21 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	測定点検、がいしスペーサ修理		更新	
0513903	北陸	2026/11/23 08:30	2026/11/30 17:30	連続	越前変電所	越前2Tr/越前2Tr3次母線/越前2-2ShR/越前2-3ShR	[地震対策]2Tr主保護盤改修		更新	
0514085	北陸	2026/12/01 08:00	2026/12/01 18:00	単日	越前変電所	越前500甲母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr, 2所内Cub	2Tr1次GIS(LS423)(CB5472) 開閉・点検・各種手入・操作機構ﾄﾙｸ測定6年		更新	
0514086	北陸	2026/12/02 08:00	2026/12/02 18:00	単日	越前変電所	越前500乙母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr, 2所内Cub	2Tr1次GIS(LS424) 開閉・点検・各種手入6年, 2Tr1次 周辺GIS 点検6年		更新	
0513910	北陸	2026/12/03 08:30	2026/12/03 17:30	単日	越前変電所	越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr, 2所内Cub	2Tr (R相) 点検・各種手入・冷却装置点検・絶縁油耐圧酸価測定6年		更新	
0513911	北陸	2026/12/04 08:30	2026/12/04 17:30	単日	越前変電所	越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr, 2所内Cub	2Tr (S相) 点検・各種手入・冷却装置点検・絶縁油耐圧酸価測定6年		更新	
0513912	北陸	2026/12/05 08:30	2026/12/05 17:30	単日	越前変電所	越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr, 2所内Cub	2Tr (T相) 点検・各種手入・冷却装置点検・絶縁油耐圧酸価測定6年		更新	
0513913	北陸	2026/12/06 08:30	2026/12/06 17:30	単日	越前変電所	越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr, 2所内Cub	2Tr1次・中性点・3次 電力ｹｰﾌﾞﾙ点検6年, 3次GIS 開閉・点検・各種手入6年		更新	
0513915	北陸	2026/12/07 08:30	2026/12/07 17:30	単日	越前変電所	越前275丙母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr, 2所内Cub	2Tr2次GIS(LS33) 開閉・点検・各種手入6年, 275kVPT切替盤 点検6年		更新	
0513914	北陸	2026/12/08 08:30	2026/12/08 17:30	単日	越前変電所	越前275丁母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr, 2所内Cub	2Tr2次GIS(LS34) 開閉・点検・各種手入6年, 275kVPT切替盤 点検6年		更新	
0514253	北陸	2026/12/09 18:00	2026/12/09 19:20	単日	越前変電所	越前嶺南線2L/越前嶺南2L構内(越前)/[試験使用]	[越前嶺南線PSC装置撤去]越前嶺南線1L 位相測定		更新	
0514254	北陸	2026/12/10 08:30	2026/12/10 17:30	単日	南福光変電所	能越幹線1L(構内)	LBC用TTケーブル切替試験		更新	
0514040	北陸	2026/12/11 08:30	2026/12/11 17:30	単日	中部 南福光連系	越美幹線1L構内	A系・B系ケーブル切替試験		更新	
0514042	北陸	2026/12/11 08:30	2026/12/11 17:30	単日	中部 岐阜開閉所	越美幹線1L構内	A系・B系ケーブル切替試験		更新	
0514255	北陸	2026/12/11 08:30	2026/12/11 17:30	単日	南福光変電所	能越幹線2L(構内)	LBC用TTケーブル切替試験		更新	
0514256	北陸	2026/12/13 08:30	2026/12/13 17:30	単日	南福光変電所	加賀福光線1L(構内)	LBC用TTケーブル切替試験		更新	
0514257	北陸	2026/12/14 08:30	2026/12/14 17:30	単日	南福光変電所	加賀福光線2L(構内)	LBC用TTケーブル切替試験		更新	

広域調整対象年間作業停止計画(2025・2026年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0514041	北陸	2026/12/15 08:30	2026/12/15 17:30	単日	中部　南福光連系	越美幹線2L構内	A系・B系ケーブル切替試験		更新	
0514043	北陸	2026/12/15 08:30	2026/12/15 17:30	単日	中部　岐阜開閉所	越美幹線2L構内	A系・B系ケーブル切替試験		更新	
0513933	北陸	2026/12/15 09:30	2026/12/15 16:30	単日	加賀変電所	能登幹線1L構内(加賀)/加賀500甲母線/加賀500母連	電力振幅Ry(PSC)撤去		更新	
0513934	北陸	2026/12/16 09:30	2026/12/16 16:30	単日	加賀変電所	能登幹線2L構内(加賀)/加賀500乙母線/加賀500母連	電力振幅Ry(PSC)撤去		更新	
0513867	北陸	2027/03/01 08:30	2027/03/09 17:30	連続	加賀変電所	加賀2Tr/加賀77-2Tr3次母線/加賀2-1ShR	GIS　2Trユニット　6年点検・電装部品修理		更新	
0513876	北陸	2027/03/01 08:30	2027/03/02 17:30	連続	加賀変電所	加賀2Tr/加賀77-2Tr3次母線/加賀2-1ShR/加賀500甲母線/加賀500母連	GIS　2Trユニット(LS333)　6年点検・電装部品修理		更新	
0513879	北陸	2027/03/05 08:30	2027/03/06 17:30	連続	加賀変電所	加賀2Tr/加賀77-2Tr3次母線/加賀2-1ShR/加賀500乙母線/加賀500母連	GIS　2Trユニット(LS334)　6年点検・電装部品修理		更新	
0513877	北陸	2027/03/10 08:30	2027/03/18 17:30	連続	加賀変電所	加賀3Tr/加賀77-2Tr3次母線/加賀3-1ShR/加賀3-2ShR/3Tr43-D56	GIS　3Trユニット　6年点検・電装部品修理		更新	
0513878	北陸	2027/03/11 08:30	2027/03/12 17:30	連続	加賀変電所	加賀3Tr/加賀77-2Tr3次母線/加賀3-1ShR/加賀3-2ShR/加賀500甲母線/加賀500母連	GIS　3Trユニット(LS323)　6年点検・電装部品修理		更新	
0513880	北陸	2027/03/13 08:30	2027/03/14 17:30	連続	加賀変電所	加賀3Tr/加賀77-2Tr3次母線/加賀3-1ShR/加賀3-2ShR/加賀500乙母線/加賀500母連	GIS　3Trユニット(LS324)　6年点検・電装部品修理		更新	
0513869	北陸	2027/03/19 08:30	2027/03/21 17:30	連続	加賀変電所	加賀3Tr/加賀77-3Tr3次母線/加賀3-1ShR/加賀3-2ShR	GCB035　開閉試験・6年点検他		更新	
0513896	北陸	2027/03/22 08:30	2027/03/27 16:30	連続	加賀変電所	加賀3Tr/加賀77-3Tr3次母線/加賀3-1ShR/加賀3-2ShR	3Tr本体　6年点検，Tr1・3次電力ｹｰﾌﾞﾙ　6年点検他		更新	

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0658037	関西	2025/04/01 00:00	2025/07/22 07:00	連続	阿南紀北直流幹線1L	阿南紀北直流幹線1L（1LD、1LN）潮流上限140MW	阿南紀北直流幹線1LD／1LNケーブル熱挙動に伴う運用制約		変更	
0657205	関西	2025/04/09 08:00	2025/04/09 15:00	単日	越前嶺南線2L	越前S／S～嶺南S／S	越前嶺南線No75～No81電力線他張替工事に伴う調査工事		変更	
0657976	関西	2025/07/22 05:00	2025/07/29 07:00	連続	紀北変換所	1／2ThyVおよび1／2TrB並びに阿南紀北直流幹線本線1／2L、帰線1／2L（LS113、1、5、123、2、6）	【紀北変換所制御保護装置取替工事】双極装置切替および新帰線監視継電装置切替		変更	
0658047	関西	2025/07/22 07:00	2025/07/25 19:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、2L、帰線1L、2L、1HTrB、2HTrB以下全200V母線	CBH500不具合修理		変更	
0658069	関西	2025/07/29 05:00	2025/08/22 19:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L試験系統	【由良開閉所制御保護装置取替工事】2極装置取替に伴う系統連系試験		変更	
0657977	関西	2025/07/29 07:00	2025/08/22 17:00	連続	紀北変換所	1／2ThyVおよび1／2TrB並びに阿南紀北直流幹線1／2L試験系統	【紀北変換所制御保護装置取替工事】2極・双極装置取替に伴う系統連系試験		変更	
0658070	関西	2025/08/22 15:00	2026/02/09 09:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L	【由良開閉所制御保護装置取替工事】新1極制御保護装置取替		変更	
0657978	関西	2025/08/22 17:00	2026/02/09 07:00	連続	紀北変換所	1ThyVおよび1TrB並びに阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L（LS113、1、5、56、12、91）	【紀北変換所制御保護装置、水空調冷却取替工事】新1極制御保護装置取替、新1群水冷却・空調冷却取替、RS要素ケーブル切替		変更	
0658043	関西	2025/08/25 06:00	2026/01/30 19:00	連続	紀北変換所	1ThyVおよび1TrB（LS113～LS1．91．12～LS56）ならびに阿南紀北直流幹線本線、帰線1L	1極定期点検		変更	
0657981	関西	2025/08/25 07:00	2025/09/11 19:00	連続	紀北変換所	500kV丙1母線（LS544・LS549～LS760～1極側）、CB750構内、11TrB、1ACF	【紀北変換所制御保護装置】新11号変圧器保護装置他取替、711PT要素切替、RS制御ケーブル接続、確認試験		変更	
0657983	関西	2025/08/25 07:00	2025/09/17 16:00	連続	紀北変換所	1ACF（LS911～1−5ACF、1−11ACF、1−13ACF、1−HPACF）	【紀北変換所制御保護装置】新1ACF保護装置取替、RS制御ケーブル接続、確認試験		変更	
0658041	関西	2025/08/25 07:00	2026/01/30 19:00	連続	紀北変換所	1ThyVおよび1TrB（LS113～LS1．91．12）	1群水冷却、空調修繕工事		変更	
0658044	関西	2025/08/25 07:00	2025/08/29 19:00	連続	紀北変換所	1ThyV及び1TrB（LS113～LS1．91．12）	1群バルブホール室照明修繕工事		変更	
0657984	関西	2025/09/17 12:00	2025/09/17 18:00	単日	紀北変換所	1群交流フィルタ試験系統	1群交流フィルタ保護装置平衡調整試験【紀北変換所制御保護装置取替工事】		変更	
0657997	関西	2025/10/04 07:00	2025/11/24 19:00	連続	阿南紀北直流幹線1L	阿南変換所～由良開閉所（1LD、1LN）	阿南紀北直流幹線ポンピングプラント取替工事		変更	
0657998	関西	2025/10/04 07:00	2025/11/24 19:00	連続	阿南紀北直流幹線2L	阿南変換所～由良開閉所（2LD、2LN）	阿南紀北直流幹線ポンピングプラント取替工事		変更	
0658042	関西	2025/10/20 07:00	2025/10/23 19:00	連続	紀北変換所	1ThyV及び1TrB（LS113～LS1．91．12）、13HTrB、23HTrB以下全200V母線	CBH137不具合修理		変更	
0650667	関西	2025/11/11 08:00	2025/11/15 18:00	連続	三重東近江線1L	三重～東近江	1．甲No24、27鉄塔部材溶接補修および部材取替　2．甲No3防錆塗装		変更	
0655235	関西	2025/11/11 08:00	2025/11/18 18:00	毎日	三重東近江線1L	三重～東近江	がいし取替工事		変更	
0656316	関西	2025/11/16 08:00	2025/11/20 18:00	連続	三重東近江線1L	三重～東近江	甲No30鉄塔部材溶接補修および部材取替		変更	
0658045	関西	2025/11/18 07:00	2025/11/18 19:00	単日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L	1極GIS本線、帰線ブッシング点検、1極直流CT本線、帰線点検		変更	
0650668	関西	2025/11/21 08:00	2025/11/25 18:00	連続	三重東近江線2L	三重～東近江	1．乙No1鉄塔部材溶接補修、取替および塗装　2．乙No14防錆塗装		変更	
0655236	関西	2025/11/21 08:00	2025/11/28 18:00	毎日	三重東近江線2L	三重～東近江	がいし取替工事		変更	
0656317	関西	2025/11/26 08:00	2025/11/30 18:00	連続	三重東近江線2L	三重～東近江	乙No37鉄塔部材溶接補修、取替および塗装		変更	
0657985	関西	2026/02/03 07:00	2026/02/05 19:00	連続	紀北変換所	500kV丙1母線（LS711～LS760～1極側）、11TrB、1ACF	【紀北変換所制御保護装置】711PT要素他直流オシロ制御ケーブル切替及び確認試験		変更	
0657979	関西	2026/02/09 07:00	2026/02/16 07:00	連続	紀北変換所	1／2ThyVおよび1／2TrB並びに阿南紀北直流幹線本線1／2L、帰線1／2L（LS113、1、5、123、2、6）	【紀北変換所制御保護装置取替工事】阿南変換所制御ケーブル接続に伴う無課電対向試験、2極水冷却装置シーケンサ取替		変更	
0658046	関西	2026/02/10 07:00	2026/02/10 19:00	単日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L、帰線2L	2極GIS本線、帰線ブッシング点検		変更	
0657975	関西	2026/02/16 05:00	2026/03/18 19:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L試験系統	【由良開閉所制御保護装置取替工事】1極装置取替に伴う系統連系試験		変更	
0657980	関西	2026/02/16 07:00	2026/03/18 19:00	連続	紀北変換所	1／2ThyVおよび1／2TrB並び阿南紀北直流幹線1／2L試験系統	【紀北変換所制御保護装置取替工事】1極装置取替に伴う系統連系試験		変更	
0650669	関西	2026/03/01 09:00	2026/03/04 15:00	毎日	西播変電所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy（A）制御ケーブル切替、試験		変更	
0650670	関西	2026/03/01 09:00	2026/03/04 15:00	毎日	山崎開閉所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy（A）ケーブル切替、試験		変更	
0650671	関西	2026/03/02 09:00	2026/03/02 18:00	単日	西播変電所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy（A）トリップ、クローズ、CBパレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0650672	関西	2026/03/02 09:00	2026/03/02 18:00	単日	山崎開閉所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy（A）トリップ、クローズ、CBパレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0650673	関西	2026/03/03 09:00	2026/03/03 18:00	単日	西播変電所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy（A）BP、CBF制御ケーブル切替、試験		変更	
0650674	関西	2026/03/04 15:00	2026/03/04 18:00	単日	西播変電所	播磨西線1L試験系統（通常系統）	播磨西線1LPCMRy（A）実負荷試験		変更	
0650675	関西	2026/03/04 15:00	2026/03/04 18:00	単日	山崎開閉所	播磨西線1L試験系統（通常系統）	播磨西線1LPCMRy（A）実負荷試験		変更	
0650676	関西	2026/03/05 09:00	2026/03/08 15:00	毎日	西播変電所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy（A）制御ケーブル切替、試験		変更	

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0650677	関西	2026/03/05 09:00	2026/03/08 15:00	毎日	山崎開閉所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(A)ケーブル切替、試験		変更	
0650678	関西	2026/03/06 09:00	2026/03/06 18:00	単日	西播変電所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(A)トリップ、クローズ、CBパレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0650679	関西	2026/03/06 09:00	2026/03/06 18:00	単日	山崎開閉所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(A)トリップ、クローズ、CBパレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0650680	関西	2026/03/08 15:00	2026/03/08 18:00	単日	西播変電所	播磨西線2L試験系統(通常系統)	播磨西線2LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0650681	関西	2026/03/08 15:00	2026/03/08 18:00	単日	山崎開閉所	播磨西線2L試験系統(通常系統)	播磨西線2LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0650682	関西	2026/03/10 09:00	2026/03/13 15:00	毎日	西播変電所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験		変更	
0650683	関西	2026/03/10 09:00	2026/03/13 15:00	毎日	山崎開閉所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(B)ケーブル切替、試験		変更	
0650684	関西	2026/03/11 09:00	2026/03/11 18:00	単日	西播変電所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(B)トリップ、クローズ、CBパレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0650685	関西	2026/03/11 09:00	2026/03/11 18:00	単日	山崎開閉所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(B)トリップ、クローズ、CBパレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0650686	関西	2026/03/12 09:00	2026/03/12 18:00	単日	西播変電所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(B)BP、CBF制御ケーブル切替、試験		変更	
0650687	関西	2026/03/13 09:00	2026/03/13 15:00	単日	西播変電所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(B)PCT制御ケーブル切替、試験		変更	
0650688	関西	2026/03/13 09:00	2026/03/13 15:00	単日	山崎開閉所	播磨西線1L線路及び構内	播磨西線1LPCMRy(B)PCT制御ケーブル切替、試験		変更	
0650689	関西	2026/03/13 15:00	2026/03/13 18:00	単日	西播変電所	播磨西線1L試験系統(通常系統)	播磨西線1LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0650690	関西	2026/03/13 15:00	2026/03/13 18:00	単日	山崎開閉所	播磨西線1L試験系統(通常系統)	播磨西線1LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0650691	関西	2026/03/16 09:00	2026/03/19 16:00	毎日	西播変電所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験		変更	
0650692	関西	2026/03/16 09:00	2026/03/19 15:00	毎日	山崎開閉所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(B)ケーブル切替、試験		変更	
0650693	関西	2026/03/17 09:00	2026/03/17 18:00	単日	西播変電所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(B)トリップ、クローズ、CBパレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0650694	関西	2026/03/17 09:00	2026/03/17 18:00	単日	山崎開閉所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(B)トリップ、クローズ、CBパレット制御ケーブル切替、試験		変更	
0658071	関西	2026/03/18 17:00	2027/12/31 17:00	連続	阿南紀北直流幹線1L	阿南紀北直流幹線1L(1LD)	1LD潮流制約に伴う系統構成パターン変更停止		変更	
0650695	関西	2026/03/19 09:00	2026/03/19 15:00	単日	西播変電所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(B)PCT制御ケーブル切替、試験		変更	
0650696	関西	2026/03/19 09:00	2026/03/19 15:00	単日	山崎開閉所	播磨西線2L線路及び構内	播磨西線2LPCMRy(B)PCT制御ケーブル切替、試験		変更	
0650697	関西	2026/03/19 15:00	2026/03/19 18:00	単日	西播変電所	播磨西線2L試験系統(通常系統)	播磨西線2LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0650698	関西	2026/03/19 15:00	2026/03/19 18:00	単日	山崎開閉所	播磨西線2L試験系統(通常系統)	播磨西線2LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0655105	関西	2026/04/07 10:00	2026/04/10 17:00	毎日	南京都変電所	山城北線1L線路及び構内	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPCMRy(A)ケーブル切替・試験		変更	
0655117	関西	2026/04/07 10:00	2026/04/10 17:00	毎日	京北開閉所	山城北線1L線路及び構内	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPCMRy(A)ケーブル切替・試験		変更	
0655106	関西	2026/04/10 15:00	2026/04/10 16:00	単日	南京都変電所	山城北線1L試験系統(CB522開放)	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0655118	関西	2026/04/10 15:00	2026/04/10 16:00	単日	京北開閉所	山城北線1L試験系統(CB552開放)	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0655107	関西	2026/04/10 16:00	2026/04/10 17:00	単日	南京都変電所	山城北線1L試験系統(CB525開放)	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0655119	関西	2026/04/10 16:00	2026/04/10 17:00	単日	京北開閉所	山城北線1L試験系統(CB555開放)	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0656339	関西	2026/04/11 08:00	2026/06/29 18:00	連続	越前嶺南線1L	越前S／S～嶺南S／S	湖東線改良工事(基礎工事)に伴う保安停止		変更	
0655337	関西	2026/04/13 08:00	2026/04/17 18:00	毎日	嶺南変電所	越前嶺南線1L	屋外鉄構(BA13)改造		変更	
0655108	関西	2026/04/13 10:00	2026/04/16 17:00	毎日	南京都変電所	山城北線2L線路及び構内	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPCMRy(A)ケーブル切替・試験		変更	
0655120	関西	2026/04/13 10:00	2026/04/16 17:00	毎日	京北開閉所	山城北線2L線路及び構内	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPCMRy(A)ケーブル切替・試験		変更	
0655109	関西	2026/04/16 15:00	2026/04/16 16:00	単日	南京都変電所	山城北線2L試験系統(CB512開放)	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0655121	関西	2026/04/16 15:00	2026/04/16 16:00	単日	京北開閉所	山城北線2L試験系統(CB562開放)	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0655110	関西	2026/04/16 16:00	2026/04/16 17:00	単日	南京都変電所	山城北線2L試験系統(CB515開放)	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0655122	関西	2026/04/16 16:00	2026/04/16 17:00	単日	京北開閉所	山城北線2L試験系統(CB565開放)	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0655111	関西	2026/04/21 10:00	2026/04/24 17:00	毎日	南京都変電所	山城北線1L線路及び構内	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPCMRy(B)ケーブル切替・試験		変更	
0655123	関西	2026/04/21 10:00	2026/04/24 17:00	毎日	京北開閉所	山城北線1L線路及び構内	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPCMRy(B)ケーブル切替・試験		変更	
0655112	関西	2026/04/24 15:00	2026/04/24 16:00	単日	南京都変電所	山城北線1L試験系統(CB522開放)	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0655124	関西	2026/04/24 15:00	2026/04/24 16:00	単日	京北開閉所	山城北線1L試験系統(CB552開放)	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0655113	関西	2026/04/24 16:00	2026/04/24 17:00	単日	南京都変電所	山城北線1L試験系統(CB525開放)	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0655125	関西	2026/04/24 16:00	2026/04/24 17:00	単日	京北開閉所	山城北線1L試験系統(CB555開放)	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線1LPCMRy(B)実負荷試験		変更	

2025年2月19日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0655114	関西	2026/04/27 10:00	2026/04/30 17:00	毎日	南京都変電所	山城北線2L線路及び構内	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPCMRy(B)ケーブル切替・試験		変更	
0655126	関西	2026/04/27 10:00	2026/04/30 17:00	毎日	京北開閉所	山城北線2L線路及び構内	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPCMRy(B)ケーブル切替・試験		変更	
0655115	関西	2026/04/30 15:00	2026/04/30 16:00	単日	南京都変電所	山城北線2L試験系統(CB512開放)	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0655127	関西	2026/04/30 15:00	2026/04/30 16:00	単日	京北開閉所	山城北線2L試験系統(CB562開放)	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0655116	関西	2026/04/30 16:00	2026/04/30 17:00	単日	南京都変電所	山城北線2L試験系統(CB515開放)	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0655128	関西	2026/04/30 16:00	2026/04/30 17:00	単日	京北開閉所	山城北線2L試験系統(CB565開放)	【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線2LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0655347	関西	2026/05/07 08:00	2026/05/08 18:00	毎日	西播変電所	西播東岡山線2L線路及び構内	西播変電所CB512他取替工事に伴うA／B系制御ケーブル切離し		変更	
0655348	関西	2026/05/11 08:00	2026/05/11 18:00	単日	西播変電所	西播東岡山線2L線路及び構内	西播変電所CB512他取替工事に伴うLS514、ES514E−1インターロック回路切離し・試験		変更	
0655331	関西	2026/05/12 09:00	2026/06/22 17:00	連続	北近江線1L	嶺南S／S～東近江トラス	北近江線甲17鉄塔改良(電線移線作業含む)		変更	
0655349	関西	2026/05/27 08:00	2026/06/12 18:00	連続	西播変電所	西播東岡山線2L線路及び構内	西播変電所CB512他取替工事に伴うLS513側ベローズ切離し		変更	
0655356	関西	2026/06/15 08:00	2026/06/19 18:00	毎日	山崎智頭線1L	山崎SW／S～智頭S／S	2026防錆塗装工事(山崎智頭線No16，17，23，27，29，39，40)		変更	
0655340	関西	2026/06/19 08:00	2026/06/29 18:00	毎日	越前嶺南線1L	越前S／S～嶺南S／S	【臨時点検】架渉線点検・スペーサー点検		変更	
0655357	関西	2026/06/22 08:00	2026/06/26 18:00	毎日	山崎智頭線2L	山崎SW／S～智頭S／S	2026防錆塗装工事(山崎智頭線No16，17，23，27，29，39，40)		変更	
0655358	関西	2026/06/29 08:00	2026/06/30 18:00	毎日	山崎智頭線2L	山崎SW／S～智頭S／S	2026防錆塗装工事(山崎智頭線No16，17，23，27，29，39，40)		変更	
0655341	関西	2026/09/11 08:00	2026/12/09 18:00	連続	越前嶺南線2L	越前S／S～嶺南S／S	越前嶺南線No38～No75電力線他張替工事(3工区)		変更	
0655343	関西	2026/09/11 08:00	2026/12/09 18:00	連続	越前嶺南線2L	越前S／S～嶺南S／S	越前嶺南線2LNo75～No116電力線他張替工事(3工区:No101～No116)		変更	
0655344	関西	2026/09/11 08:00	2026/12/09 18:00	連続	越前嶺南線2L	越前S／S～嶺南S／S	越前嶺南線2LNo75～No116電力線他張替工事(4工区:No75～No81)		変更	
0656762	関西	2026/09/11 08:00	2026/12/09 18:00	連続	越前嶺南線2L	越前S／S～嶺南S／S	湖東線改良工事(基礎工事)に伴う保安停止		変更	
0655332	関西	2026/09/11 09:00	2026/11/30 17:00	連続	北近江線1L	嶺南S／S～東近江トラス	北近江線甲17鉄塔改良(電線移線作業含む)		変更	
0655338	関西	2026/09/14 08:00	2026/09/18 18:00	毎日	嶺南変電所	越前嶺南線2L	屋外鉄構(BA14)改造		変更	
0655139	関西	2026/09/14 09:00	2026/09/18 17:00	毎日	嶺南変電所	北近江線1L	屋外鉄構(BA15)補強		変更	
0656544	関西	2026/11/09 09:00	2026/11/21 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南S／S～東近江トラス	1．No76ほか10径間スペーサ取替　2．No63ほか5基の鉄塔防錆塗装		変更	
0655334	関西	2026/11/11 09:00	2026/11/25 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江	乙No39ほかがいし装置取替		変更	
0655333	関西	2026/11/20 09:00	2026/11/29 17:00	毎日	北近江線1L	嶺南S／S～東近江SW／S	【臨時点検】架渉線点検・SP点検		変更	
0655350	関西	2026/11/30 08:00	2026/12/18 18:00	連続	西播変電所	西播東岡山線2L線路及び構内	西播変電所CB512他取替工事に伴うLS513側ベローズ取付他		変更	
0655335	関西	2026/12/01 09:00	2026/12/14 17:00	連続	北近江線2L1	嶺南～東近江	1．No76ほか10径間スペーサ取替　2．No63ほか5基の鉄塔防錆塗装		変更	
0655336	関西	2026/12/01 09:00	2026/12/15 17:00	連続	北近江線2L1	嶺南～東近江	乙No40ほかがいし装置取替		変更	
0657351	関西	2026/12/07 09:00	2026/12/11 17:00	毎日	嶺南変電所	北近江線2L	屋外鉄構(BA16)補強		変更	
0655351	関西	2026/12/21 09:00	2026/12/21 10:10	単日	西播変電所	西播東岡山線2L線路及び構内/～LS513～LS511試験系統	西播変電所CB512他取替工事に伴う試充電試験		変更	
0655352	関西	2026/12/21 10:10	2026/12/21 18:00	単日	西播変電所	西播東岡山線2L線路及び構内/～LS513～LS511	西播変電所CB512他取替工事に伴うLS511～LS513GIS内部診断測定		変更	
0655353	関西	2027/03/02 08:00	2027/03/03 18:00	毎日	西播変電所	西播東岡山線2L線路及び構内	西播変電所CB515他取替工事に伴うA／B系制御ケーブル切離し		変更	
0655354	関西	2027/03/04 08:00	2027/03/04 18:00	単日	西播変電所	西播東岡山線2L線路及び構内	西播変電所CB515他取替工事に伴うLS513、ES514E−1インターロック回路切離し・試験		変更	
0655345	関西	2027/03/10 08:00	2027/03/20 18:00	毎日	三重東近江線1L	三重～東近江	がいし取替工事		変更	
0655346	関西	2027/03/21 08:00	2027/03/30 18:00	毎日	三重東近江線2L	三重～東近江	がいし取替工事		変更	

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間（停電設備）	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0720382	中国	2025/04/07 08:30	2025/04/09 18:00	連続	新山口変電所	関門連系線1L	監視制御装置他取替工事【関門連系線1L関係切替】		変更	
0722952	中国	2025/04/14 08:30	2025/04/17 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線2L	細密点検工事		変更	
0720381	中国	2025/04/21 08:30	2025/04/23 20:00	連続	新山口変電所	関門連系線2L	監視制御装置他取替工事【関門連系線2L関係切替】		変更	
0722951	中国	2025/05/12 08:30	2025/05/15 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線1L	細密点検工事		変更	
0720396	中国	2025/06/03 08:30	2025/06/06 16:30	毎日	西播東岡山線	西播東岡山線1L	・63・69地線ダンパ取替工事		変更	
0720247	中国	2025/06/10 08:30	2025/06/13 16:30	毎日	西播東岡山線	西播東岡山線2L	・63・69地線ダンパ取替工事		変更	
0720406	中国	2025/06/16 08:30	2025/06/20 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	支持物塗装工事(2L停電)		変更	
0720461	中国	2025/06/16 08:30	2025/06/17 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	接地端子整備工事		変更	
0722905	中国	2025/06/16 08:30	2025/06/17 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	圧縮型直線スリーブ内部点検工事		変更	
0720405	中国	2025/06/23 08:30	2025/06/27 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	支持物塗装工事(1L停電)		変更	
0720455	中国	2025/06/23 08:30	2025/06/24 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	鉄塔部材点検作業		変更	
0720460	中国	2025/06/23 08:30	2025/06/24 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	接地端子整備工事		変更	
0722904	中国	2025/06/23 08:30	2025/06/24 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	圧縮型直線スリーブ内部点検工事		変更	
0722942	中国	2025/06/24 08:30	2025/06/26 17:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線1L	新岡山幹線1L601甲・乙・CEコンタクト部修理		変更	
0720509	中国	2025/09/16 08:30	2025/09/18 17:30	連続	智頭変電所	山崎智頭線1L	IP－DCS取替（山崎智頭線1号切替）		変更	
0720449	中国	2025/09/18 09:30	2025/09/18 17:30	単日	智頭変電所	山崎智頭線1L	智頭(変)500kV山崎智頭線1L取引用計量装置取替工事		変更	
0720510	中国	2025/09/19 08:30	2025/09/21 17:30	連続	智頭変電所	山崎智頭線2L	IP－DCS取替（山崎智頭線2号切替）		変更	
0720450	中国	2025/09/21 09:30	2025/09/21 17:30	単日	智頭変電所	山崎智頭線2L	智頭(変)500kV山崎智頭線2L取引用計量装置取替工事		変更	
0720226	中国	2025/09/22 08:30	2025/09/26 17:30	毎日	新岡山変電所	日野幹線1L/500kV甲1母線/500kV乙1母線	日野幹線1L関係機器点検		変更	
0720439	中国	2025/09/22 08:30	2025/09/26 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0720458	中国	2025/09/22 08:30	2025/09/26 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事		変更	
0722982	中国	2025/09/22 08:30	2025/09/26 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	航空障害灯LED化工事		変更	
0722969	中国	2025/09/24 08:30	2025/09/25 17:30	毎日	日野変電所	日野幹線1L	日野幹線1L#701CB臨時点検		変更	
0720225	中国	2025/09/29 08:30	2025/10/03 17:30	毎日	新岡山変電所	日野幹線2L/500kV甲1母線/500kV乙1母線	日野幹線2L関係機器点検		変更	
0720440	中国	2025/09/29 08:30	2025/10/03 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0720459	中国	2025/09/29 08:30	2025/10/03 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事		変更	
0720320	中国	2025/10/29 08:30	2025/10/31 17:30	毎日	智頭変電所	山崎智頭線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV山崎智頭線1号関係普通点検		変更	
0720321	中国	2025/11/04 08:30	2025/11/06 17:30	毎日	智頭変電所	山崎智頭線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV山崎智頭線2号関係機器点検		変更	
0720252	中国	2025/11/17 08:30	2025/11/19 17:30	毎日	日野変電所	中国東幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV中国東幹線1L関係機器普通点検		変更	
0720511	中国	2025/11/17 08:30	2025/11/19 17:30	連続	智頭変電所	中国東幹線1L	IP－DCS取替（中国東幹線1号切替）		変更	
0722970	中国	2025/11/17 08:30	2025/11/18 17:30	毎日	日野変電所	中国東幹線1L	中国東幹線1L#705CB臨時点検		変更	
0720253	中国	2025/11/20 08:30	2025/11/22 17:30	毎日	日野変電所	中国東幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV中国東幹線2L関係機器普通点検		変更	
0720512	中国	2025/11/20 08:30	2025/11/22 17:30	連続	智頭変電所	中国東幹線2L	IP－DCS取替（中国東幹線2号切替）		変更	
0722993	中国	2025/11/20 08:30	2025/11/20 17:30	単日	日野変電所	中国東幹線2L	中国東幹線2L706CB修理		変更	
0722487	中国	2026/04/06 08:30	2026/04/10 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0722748	中国	2026/04/06 08:30	2026/04/10 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	圧縮形直線スリーブ内部点検ほか工事		変更	
0722537	中国	2026/04/08 08:30	2026/04/10 19:00	連続	新岡山変電所	日野幹線1L	日野幹線1L関係切替 【新岡山（変）DCS取替工事】		変更	
0722488	中国	2026/04/13 08:30	2026/04/17 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0722749	中国	2026/04/13 08:30	2026/04/17 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事		変更	
0722792	中国	2026/04/13 08:30	2026/04/16 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線1L	細密点検工事		変更	
0722641	中国	2026/04/14 08:30	2026/04/15 17:30	毎日	新山口変電所	関門連系線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	関門連系線1号関係機器普通点検		変更	
0722538	中国	2026/04/15 08:30	2026/04/17 19:00	連続	新岡山変電所	日野幹線2L	日野幹線2L関係切替 【新岡山（変）DCS取替工事】		変更	
0722793	中国	2026/05/11 08:30	2026/05/14 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線2L	細密点検工事		変更	
0722853	中国	2026/05/13 08:30	2026/05/14 17:30	毎日	新山口変電所	関門連系線2L/500kV甲母線	500kV関門連系2L関係甲母線懸垂碍子取替工事		変更	
0722642	中国	2026/05/14 08:30	2026/05/15 17:30	毎日	新山口変電所	関門連系線2L	関門連系線2号関係機器普通点検		変更	
0722475	中国	2026/05/18 08:30	2026/05/22 16:30	毎日	西播東岡山線	西播東岡山線1L	地線ダンパ取替工事ほか		変更	
0722476	中国	2026/06/08 08:30	2026/06/12 16:30	毎日	西播東岡山線	西播東岡山線2L	地線ダンパ取替工事ほか		変更	
0722645	中国	2026/06/15 09:00	2026/06/19 17:00	毎日	智頭変電所	山崎智頭線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	山崎智頭線1号GIS臨時点検		変更	
0722489	中国	2026/09/16 08:30	2026/09/18 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0722491	中国	2026/09/16 08:30	2026/09/18 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0722529	中国	2026/09/16 08:30	2026/09/18 19:00	連続	新岡山変電所	新岡山幹線1L	新岡山幹線1L関係切替 【新岡山（変）DCS取替工事】		変更	
0722644	中国	2026/09/21 09:00	2026/09/25 17:00	毎日	智頭変電所	中国東幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	中国東幹線1号GIS臨時点検		変更	
0723186	中国	2026/09/24 09:00	2026/09/24 17:00	単日	中国東幹線	中国東幹線1L	がいし連スペーサ取付		変更	
0722490	中国	2026/09/28 08:30	2026/10/02 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	支持物塗装工事		変更	

2025年2月19日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画(2025・2026年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0722492	中国	2026/09/28 08:30	2026/10/02 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0722530	中国	2026/09/28 08:30	2026/09/30 19:00	連続	新岡山変電所	新岡山幹線2L	新岡山幹線2L関係切替 【新岡山(変)DCS取替工事】		変更	
0722745	中国	2026/09/29 08:30	2026/10/02 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	圧縮形直線スリーブ改修工事		変更	
0722504	中国	2026/10/06 08:30	2026/11/26 17:30	連続	日野変電所	中国東幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV中国東幹線2L遮断器ほか取替工事		変更	
0722855	中国	2026/10/14 08:30	2026/10/29 17:30	毎日	日野変電所	500kV甲母線/500kV乙母線/中国東幹線2L	中国東幹線2L　鉄構塗装		変更	
0723187	中国	2026/10/14 08:30	2026/10/14 17:30	単日	中国東幹線	中国東幹線2L	がいし連スペーサ取付		変更	
0722615	中国	2027/03/15 08:30	2027/03/19 17:30	毎日	東岡山変電所	本四連系線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	本四連系線2L関係機器点検		変更	
0722796	中国	2027/03/15 08:30	2027/03/17 16:30	毎日	東岡山変電所	本四連系線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	本四連系線2L関係母線細密点検		変更	
0722477	中国	2027/03/20 07:30	2027/05/22 17:30	連続	新岡山幹線	新岡山幹線1L	新岡山幹線電線張替工事【1工区1L】		変更	
0722609	中国	2027/03/22 08:30	2027/03/26 17:30	毎日	新岡山変電所	新岡山幹線1L/500kV甲2母線/500kV乙2母線	新岡山幹線1L関係機器点検		変更	

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0815863	四国	2025/04/07 08:30	2025/04/08 17:30	毎日	讃岐SS	阿波幹線1L	【讃岐SS橘湾系SPS取替】SPS中央判定装置 阿波幹線1L 制御ケーブル接続		更新	
0815838	四国	2025/04/09 08:30	2025/04/10 17:30	毎日	讃岐SS	阿波幹線2L	【讃岐SS橘湾系SPS取替】SPS中央判定装置 阿波幹線2L 制御ケーブル接続		更新	
0815422	四国	2025/04/14 08:30	2025/04/16 17:30	毎日	阿南CS	南阿波幹線1L	阿南CS 橘湾系SPS取替工事 南阿波幹線1Lケーブル切替		更新	
0815526	四国	2025/04/14 08:30	2025/04/16 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線1L	腕金塗装_南阿波幹線No.66～67_計2基		更新	
0816773	四国	2025/04/15 17:30	2025/04/15 20:30	単日	阿南CS	南阿波幹線1L	阿南cs 南阿波幹線1Lリレー方向試験に伴う設備占有		更新	
0816774	四国	2025/04/16 17:30	2025/04/16 20:30	単日	阿南CS	南阿波幹線1L	阿南cs 南阿波幹線1Lリレー方向試験に伴う設備占有		更新	
0815471	四国	2025/04/17 08:30	2025/04/19 17:30	毎日	阿南CS	南阿波幹線2L	阿南CS 橘湾系SPS取替工事 南阿波幹線2Lケーブル切替		更新	
0815527	四国	2025/04/17 08:30	2025/04/19 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線2L	腕金塗装_No.66～67_計2基 架空地線補修_No.46～47_計1径間		更新	
0816775	四国	2025/04/18 17:30	2025/04/18 20:30	単日	阿南CS	南阿波幹線2L	阿南cs 南阿波幹線2Lリレー方向試験に伴う設備占有		更新	
0816780	四国	2025/04/19 17:30	2025/04/19 20:30	単日	阿南CS	南阿波幹線2L	阿南cs 南阿波幹線2Lリレー方向試験に伴う設備占有		更新	
0815925	四国	2025/05/12 08:00	2025/05/14 17:00	連続	送電線	本四連系線1L	児島CH GIS定期点検 リアクトル定期点検 トランスデューサ定期点検		更新	
0818092	四国	2025/05/12 08:00	2025/05/12 17:00	単日	阿南CS	南阿波幹線1L	新系統制御システム（A系）の制御ケーブル接続 高調波監視測定装置　制御ケーブル切替		更新	
0818094	四国	2025/05/13 08:00	2025/05/13 17:00	単日	阿南CS	南阿波幹線2L	新系統制御システム（A系）の制御ケーブル接続		新規	
0818093	四国	2025/05/14 08:00	2025/05/14 17:00	単日	阿南CS	南阿波幹線1L	新系統制御システム（B系）の制御ケーブル接続		新規	
0818095	四国	2025/05/15 08:00	2025/05/15 17:00	単日	阿南CS	南阿波幹線2L	新系統制御システム（B系）の制御ケーブル接続		新規	
0815926	四国	2025/05/19 08:00	2025/05/21 17:00	連続	送電線	本四連系線1L	坂出CH GIS定期点検 リアクトル定期点検 トランスデューサ定期点検		更新	
0818096	四国	2025/05/19 08:00	2025/07/23 13:00	連続	阿南CS	No. 2調相用Tr	2極制御・保護装置取替工事（新旧調相用DAC、所内関係他ケーブル切替）		新規	
0818124	四国	2025/07/22 05:00	2026/03/18 19:00	連続	阿南CS	直流幹本線1L/直流幹帰線1L/No. 1変換用Tr/1群交流フィルタ/No. 1−1SC/No. 1−2SC	1極制御・保護装置取替工事、系統連系試験		新規	
0818125	四国	2025/07/23 13:00	2025/09/26 17:00	連続	阿南CS	No. 1調相用Tr	1極制御・保護装置取替工事（新旧調相用DAC、所内関係他ケーブル切替）		新規	
0815911	四国	2025/08/25 09:00	2026/02/16 17:00	連続	阿南CS	1群交流フィルタ/No. 1変換用Tr/直流幹帰線1L/直流幹本線1L	1極直流GIS電装品修繕、1極DCL送油ポンプ修繕、1群変換用TR送油ポンプ修繕、1群冷温水槽防水修繕、1群熱交換器1号分解点検、1群変換用TR塗装修繕 他		更新	
0815666	四国	2025/09/19 08:30	2025/09/20 17:30	連続	阿波SS	阿波幹線1L	【阿波変電所　DAC盤他取替工事】DAC盤ケーブル切替・確認試験（阿波幹線1L関係）		更新	
0815798	四国	2025/09/22 08:30	2025/09/23 17:30	連続	阿波SS	阿波幹線2L	【阿波変電所　DAC盤他取替工事】DAC盤ケーブル切替・確認試験（阿波幹線2L関係）		更新	
0815799	四国	2025/09/24 08:30	2025/09/25 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線1L	【阿波変電所　DAC盤他取替工事】DAC盤ケーブル切替・確認試験（南阿波幹線1L関係）		更新	
0815800	四国	2025/09/26 08:30	2025/09/27 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線2L	【阿波変電所　DAC盤他取替工事】DAC盤ケーブル切替・確認試験（南阿波幹線2L関係）		更新	
0815920	四国	2025/10/01 08:00	2025/10/31 18:00	連続	阿南CS	No. 1調相用Tr	1調TRGIS操作機構分解補修他修繕、1調TR2次・3次GIS電装品修繕、1調TR2次・3次BG圧力SW修繕、1調TRGIS乙LS修繕　他		更新	
0815918	四国	2025/12/15 07:00	2025/12/17 18:00	連続	阿南CS	No. 1調相用Tr	1調TR絶縁耐力測定、No.1HCub点検　他		更新	
0815916	四国	2025/12/15 07:30	2025/12/24 18:00	連続	阿南CS	1群交流フィルタ/No. 1変換用Tr/直流幹帰線1L/直流幹本線1L	1極設備普通点検 他		更新	
0815915	四国	2026/01/08 05:00	2026/01/28 20:00	連続	阿南CS	阿南紀北DC幹線1L/No. 1変換用Tr	【1群2次冷却水ポンプ取替工事】1群2次冷却水ポンプ取替		更新	
0817267	四国	2026/02/06 08:00	2026/02/06 19:30	単日	阿南CS	No. 1調相用Tr	低圧通電試験		更新	
0815917	四国	2026/02/09 05:00	2026/03/18 19:00	連続	阿南CS	直流幹帰線2L/直流幹本線2L/No. 2変換用Tr	・双極−1極、1極−2極関係の制御ケーブル接続、系統連系試験		更新	
0818105	四国	2026/03/19 08:00	2026/03/29 19:00	連続	送電線	本四連系線2L	1. ケーブル接続部細密点検 2. 電線路細密点検 3. 不良がい子検出 4. がい子清掃 5. 鉄塔ボルト取替[腕金] 6. 鉄塔防錆塗装[飛散防止]		新規	
0818107	四国	2026/03/22 08:00	2026/03/24 17:00	連続	送電線	本四連系線2L	児島CH GIS定期点検 リアクトル定期点検 直流盤更新に伴う負荷切替		新規	
0818108	四国	2026/03/25 08:00	2026/03/27 17:00	連続	送電線	本四連系線2L	坂出CH GIS定期点検 リアクトル定期点検 直流盤更新に伴う負荷切替 分路リアクトル漏油補修		新規	
0818106	四国	2026/03/30 08:00	2026/04/25 19:00	連続	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル張替 2. ケーブル接続部細密点検　3. ケーブル内部点検 4. 電線路細密点検 5. 不良がい子検出 6. がい子清掃 7. 鉄塔ボルト取替[腕金] 8. 鉄塔防錆塗装[飛散防止]		新規	
0817275	四国	2026/05/07 08:00	2026/06/30 09:00	連続	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル張替 2. ケーブル接続部細密点検　3. ケーブル内部点検 4. 電線路細密点検 5. 不良がい子検出 6. がい子清掃 7. 鉄塔ボルト取替[腕金] 8. 鉄塔防錆塗装[飛散防止]		更新	
0817561	四国	2026/06/30 09:00	2026/06/30 17:00	単日	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル張替に伴う絶縁耐力試験		新規	
0816966	四国	2026/09/15 08:30	2026/09/16 17:30	毎日	阿波SS	阿波幹線1L	阿波SS 橘湾系SCS取替工事 阿波幹線1Lケーブル切替		更新	

広域調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0817008	四国	2026/09/15 09:00	2026/09/16 17:00	毎日	讃岐SS	阿波幹線1L	【讃岐SS橘湾系SCS取替】SCS検出制御装置 阿波幹線1L 制御ケーブル切替（15日 A系、16日 B系）		更新	
0816975	四国	2026/09/15 17:30	2026/09/15 20:30	単日	阿波SS	阿波幹線1L	阿波ss 阿波幹線1Lリレー方向試験に伴う設備専有		更新	
0816977	四国	2026/09/16 17:30	2026/09/16 20:30	単日	阿波SS	阿波幹線1L	阿波ss 阿波幹線1Lリレー方向試験に伴う設備専有		更新	
0817020	四国	2026/09/17 08:30	2026/09/18 18:00	連続	阿波SS	阿波幹線2L	阿波ss 阿波幹線2LGIS電装品修繕		更新	
0816967	四国	2026/09/18 08:30	2026/09/19 17:30	毎日	阿波SS	阿波幹線2L	阿波SS 橘湾系SCS取替工事 阿波幹線2Lケーブル切替		更新	
0817009	四国	2026/09/18 09:00	2026/09/19 17:00	毎日	讃岐SS	阿波幹線2L	【讃岐SS橘湾系SCS取替】SCS検出制御装置 阿波幹線2L 制御ケーブル切替（18日 A系、19日 B系）		更新	
0816980	四国	2026/09/18 17:30	2026/09/18 20:30	単日	阿波SS	阿波幹線2L	阿波ss 阿波幹線2Lリレー方向試験に伴う設備専有		更新	
0816981	四国	2026/09/19 17:30	2026/09/19 20:30	単日	阿波SS	阿波幹線2L	阿波ss 阿波幹線2Lリレー方向試験に伴う設備専有		更新	
0817273	四国	2026/09/30 07:00	2026/10/01 17:00	毎日	讃岐SS	本四連系線1L	【讃岐SS橘湾系SPS,SCS取替】SPS中央判定装置,SCS検出制御装置 本四連系線1L 制御ケーブル切替		更新	
0817274	四国	2026/10/02 07:00	2026/10/03 17:00	毎日	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	【讃岐SS橘湾系SPS,SCS取替】SPS中央判定装置,SCS検出制御装置 本四連系線2L 制御ケーブル切替		更新	
0818101	四国	2026/10/14 08:30	2026/10/15 16:30	連続	讃岐SS	No. 5ShR/本四連系線2L	【讃岐ss本四連系線OLR更新】ｹｰﾌﾞﾙ切替・確認試験		新規	
0817268	四国	2026/10/14 09:00	2026/10/15 16:00	連続	讃岐SS	本四連系線2L	本四連系線2L L-LS密閉箱吸着剤交換		更新	
0817271	四国	2026/10/15 07:30	2026/10/15 13:30	単日	送電線	本四連系線2L	1．ケーブル接続部再点検		更新	
0817270	四国	2026/10/16 07:30	2026/10/16 17:30	単日	送電線	本四連系線1L	1．ケーブル接続部再点検		更新	
0818102	四国	2026/10/16 08:30	2026/10/16 14:30	単日	讃岐SS	本四連系線1L	【讃岐ss本四連系線OLR更新】ケーブル切替（SCSﾘｾｯﾄ信号取込、CT回路変更）		新規	
0816968	四国	2026/10/19 08:30	2026/10/20 17:30	毎日	阿波SS	南阿波幹線1L	阿波SS 橘湾系SCS取替工事 阿波幹線1Lケーブル切替		更新	
0816970	四国	2026/10/19 08:30	2026/10/20 17:30	毎日	阿南CS	南阿波幹線1L	阿南CS 橘湾系SCS取替工事 南阿波幹線1Lケーブル切替		更新	
0816988	四国	2026/10/19 17:30	2026/10/19 20:30	単日	阿南CS	南阿波幹線1L	阿南cs 南阿波幹線1Lリレー方向試験に伴う設備専有		更新	
0816989	四国	2026/10/20 17:30	2026/10/20 20:30	単日	阿南CS	南阿波幹線1L	阿南cs 南阿波幹線1Lリレー方向試験に伴う設備専有		更新	
0816969	四国	2026/10/21 08:30	2026/10/22 17:30	毎日	阿波SS	南阿波幹線2L	阿波SS 橘湾系SCS取替工事 南阿波幹線2Lケーブル切替		更新	
0816971	四国	2026/10/21 08:30	2026/10/22 17:30	毎日	阿南CS	南阿波幹線2L	阿南CS 橘湾系SCS取替工事 南阿波幹線2Lケーブル切替		更新	
0816990	四国	2026/10/21 17:30	2026/10/21 20:30	単日	阿南CS	南阿波幹線2L	阿南cs 南阿波幹線2Lリレー方向試験に伴う設備専有		更新	
0816991	四国	2026/10/22 17:30	2026/10/22 20:30	単日	阿南CS	南阿波幹線2L	阿南cs 南阿波幹線2Lリレー方向試験に伴う設備専有		更新	
0816356	四国	2026/11/10 08:30	2026/11/12 17:30	連続	阿波SS	南阿波幹線1L	【阿波変電所　南阿波幹線1LGIS電装品修繕】南阿波幹線1LGIS電装品（ﾊﾟﾚｯﾄ）修繕、ｽﾛｰﾘｰｸ弁修繕		更新	
0816997	四国	2026/11/10 08:30	2026/11/13 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線1L	腕金塗装 No.76～78 計3基		更新	
0816998	四国	2026/11/16 08:30	2026/11/19 17:30	毎日	送電線	南阿波幹線2L	腕金塗装 No.76～78 計3基		更新	
0817269	四国	2027/03/15 08:00	2027/04/10 19:00	連続	送電線	本四連系線2L	1．ケーブル接続部細密点検 2．電線路細密点検 3．不良がい子検出 4．がい子清掃 5．鉄塔ボルト取替[腕金] 6．鉄塔防錆塗装[飛散防止]		更新	
0817562	四国	2027/03/29 08:00	2027/04/01 17:00	連続	送電線	本四連系線2L	児島CH GIS定期点検 トランスデューサ定期点検		新規	

2025年2月19日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画(2025・2026年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0931921	九州	2025/04/10 07:30	2025/04/23 18:30	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1架線金具ボルト取替 2電線圧縮接続部補修 3鉄塔部材取替 4鉄塔防錆塗装 5電線付属品類点検 6電線割入れ工事		変更	
0931922	九州	2025/04/15 08:30	2025/04/23 17:30	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	500kV関門連系線(電発)電線路細密点検 ・0-1～・18 18径間		変更	
0931919	九州	2025/05/09 07:30	2025/05/22 18:30	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1架線金具ボルト取替 2電線圧縮接続部補修 3鉄塔部材取替 4鉄塔防錆塗装 5電線付属品類点検 6電線割入れ工事		変更	
0931920	九州	2025/05/13 08:30	2025/05/22 17:30	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	500kV関門連系線(電発)電線路細密点検 ・0-1～・18 18径間		変更	
0931923	九州	2026/04/09 07:30	2026/04/22 18:30	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1架線金具ボルト取替 2電線圧縮接続部補修 3鉄塔部材取替 4鉄塔防錆塗装 5電線付属品類点検 6腕金ボルト取替 7電線割入れ工事		変更	
0931924	九州	2026/04/09 08:30	2026/04/27 17:30	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	500kV関門連系線(電発)電線路細密点検 ・18～・35 17径間		変更	
0928724	九州	2026/04/09 09:00	2026/04/22 17:00	連続	北九州ss	北九州ss 500kV 関門連系線1L	北九州ss500kVGIS取替工事 (関門連系線1L付近の杭打設工事)		変更	
0931926	九州	2026/05/08 07:30	2026/05/21 18:30	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1架線金具ボルト取替 2電線圧縮接続部補修 3鉄塔部材取替 4鉄塔防錆塗装 5電線付属品類点検 6腕金ボルト取替 7電線割入れ工事		変更	
0931927	九州	2026/05/08 08:30	2026/05/26 17:30	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	500kV関門連系線(電発)電線路細密点検 ・18～・35 17径間		変更	
0928727	九州	2026/05/08 09:00	2026/05/21 17:00	連続	北九州ss	北九州ss 500kV 関門連系線2L	北九州ss500kVGIS取替工事 (関門連系線2L付近の杭打設工事)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0122204	北海道	2025/04/03 09:00	2025/04/04 17:00	毎日	奈井江幹線(北江別・西奈井江)	奈井江幹線(北江別・西奈井江) 1L	碍子取替		変更	
0122216	北海道	2025/04/14 09:00	2025/04/18 17:00	毎日	奈井江幹線(北江別・西奈井江)	奈井江幹線(北江別・西奈井江) 2L	碍子取替		変更	
0122084	北海道	2025/04/15 10:00	2025/04/15 10:30	単日	篠路変電所	篠路変電所 101＜篠路線1号線＞	101CB外部点検・測定試験		変更	
0122085	北海道	2025/04/15 10:30	2025/04/15 11:00	単日	篠路変電所	篠路変電所 102＜篠路線2号線＞	102CB外部点検・測定試験		変更	
0124282	北海道	2025/04/16 09:00	2025/04/16 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 203＜道央北幹線1号線＞	275kV道央北幹線1号（203後備）Ry盤 改造		変更	
0124284	北海道	2025/04/17 09:00	2025/04/17 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 204＜道央北幹線2号線＞	275kV道央北幹線2号（204後備）Ry盤 改造		変更	
0124290	北海道	2025/04/23 09:30	2025/04/23 17:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 171＜旭川幹線1L＞	171TL懸垂碍子取替		変更	
0124291	北海道	2025/04/24 09:30	2025/04/24 17:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 172＜旭川幹線2L＞	172TL懸垂碍子取替		変更	
0122088	北海道	2025/05/12 09:00	2025/05/12 17:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 1L	ケーブルヘッド点検		変更	
0124295	北海道	2025/05/12 09:00	2025/05/12 13:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 211＜狩勝幹線1号線＞	#211ﾄﾘｯﾌﾟ回路接続,試験(A系)		変更	
0124296	北海道	2025/05/12 13:00	2025/05/12 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 211＜狩勝幹線1号線＞	#211ﾄﾘｯﾌﾟ回路接続,試験(B系)		変更	
0122089	北海道	2025/05/13 09:00	2025/05/16 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	普通点検		変更	
0122090	北海道	2025/05/13 09:00	2025/05/13 17:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 2L	ケーブルヘッド点検		変更	
0122091	北海道	2025/05/14 09:00	2025/05/14 17:00	単日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	ケーブルヘッド点検		変更	
0122092	北海道	2025/05/14 09:00	2025/05/14 17:00	単日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	不良碍子検出		更新	
0122093	北海道	2025/05/15 09:00	2025/05/15 17:00	単日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) 1L	普通点検		変更	
0124298	北海道	2025/05/15 09:00	2025/05/15 17:00	単日	道央西幹線(西双葉・西野)	道央西幹線(西双葉・西野) 2L	設備点検		変更	
0122094	北海道	2025/05/15 21:00	2025/05/16 06:00	連続	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	OFケーブル絶縁油採油		変更	
0122095	北海道	2025/05/16 21:00	2025/05/17 06:00	連続	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	OFケーブル絶縁油採油		変更	
0122096	北海道	2025/05/19 09:00	2025/05/21 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	難着雪リング取替		変更	
0122203	北海道	2025/05/20 09:00	2025/05/23 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	設備点検		変更	
0125376	北海道	2025/05/20 09:00	2025/05/22 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	普通点検		新規	
0122100	北海道	2025/05/20 09:30	2025/05/20 17:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 173(名寄幹線1L(旭川嵐山・西旭川))	173TL懸垂碍子取替・清掃		変更	
0122102	北海道	2025/05/21 09:30	2025/05/21 17:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 174(名寄幹線2L(旭川嵐山・西旭川))	174TL懸垂碍子取替・清掃		変更	
0124301	北海道	2025/05/22 09:00	2025/05/22 13:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 212＜狩勝幹線2号線＞	ﾄﾘｯﾌﾟ回路接続,試験(A系)		変更	
0124302	北海道	2025/05/22 13:00	2025/05/22 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 212＜狩勝幹線2号線＞	ﾄﾘｯﾌﾟ回路接続,試験		変更	
0122211	北海道	2025/05/27 09:00	2025/05/30 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	SRリング取替		変更	
0124310	北海道	2025/05/27 09:00	2025/05/29 16:00	毎日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 2L	捻れ防止ダンパ取替		変更	
0124312	北海道	2025/05/27 09:00	2025/05/27 17:00	単日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) 1L	不良碍子検出		変更	
0125378	北海道	2025/05/27 09:00	2025/05/27 16:00	単日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	不良碍子検出		新規	
0122134	北海道	2025/05/27 10:00	2025/05/27 11:00	単日	西野変電所	西野変電所 113＜南九条線3号線＞	無停電点検		変更	
0122135	北海道	2025/05/28 10:00	2025/05/28 11:00	単日	西野変電所	西野変電所 103＜西小樽線1号線＞	無停電点検		変更	
0122103	北海道	2025/05/31 09:00	2025/06/07 17:00	連続	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0122106	北海道	2025/06/02 09:00	2025/06/13 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0122133	北海道	2025/06/02 10:00	2025/06/02 16:00	単日	追分開閉所	追分開閉所 105＜追分線1号線＞	105CB一般点検（無停電）		変更	
0122109	北海道	2025/06/03 09:00	2025/06/05 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	スペーサー取替		変更	
0122177	北海道	2025/06/03 09:00	2025/06/04 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 1L	碍子取替		変更	
0124318	北海道	2025/06/03 09:00	2025/06/04 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	複導体スペーサ取替		変更	
0122169	北海道	2025/06/05 09:00	2025/06/06 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 2L	碍子取替		変更	
0122108	北海道	2025/06/09 09:00	2025/06/10 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	素導体スペーサー点検		変更	
0122086	北海道	2025/06/09 10:00	2025/06/09 11:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 101＜道北幹線1L＞	101CB無停電点検		変更	
0122114	北海道	2025/06/10 09:00	2025/06/12 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	スペーサー取替		変更	
0124322	北海道	2025/06/10 09:00	2025/06/11 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	複導体スペーサ取替		変更	
0122112	北海道	2025/06/11 09:00	2025/06/12 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	素導体スペーサー点検		変更	
0122087	北海道	2025/06/11 11:00	2025/06/11 12:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 102＜道北幹線2L＞	102CB無停電点検		変更	
0124329	北海道	2025/06/13 09:00	2025/06/13 16:00	単日	旭川南線（旭川嵐山・旭川）	旭川南線（旭川嵐山・旭川）2L	ケーブルヘッド点検		変更	
0122125	北海道	2025/06/13 10:00	2025/06/13 11:00	単日	北新得変電所	北新得変電所 201＜狩勝幹線1号線＞	外部点検・測定試験		変更	
0122110	北海道	2025/06/16 09:00	2025/06/23 17:00	連続	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0122117	北海道	2025/06/16 09:00	2025/07/03 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0122128	北海道	2025/06/16 10:00	2025/06/16 16:00	単日	追分開閉所	追分開閉所 106＜追分線2号線＞	106CB一般点検		変更	
0122122	北海道	2025/06/17 09:00	2025/06/17 17:00	単日	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 1L西双葉端子	設備点検		変更	
0124334	北海道	2025/06/17 09:00	2025/06/20 16:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 1L	難着雪リング取替		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0125379	北海道	2025/06/17 09:00	2025/06/17 17:00	単日	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 1L	設備点検		新規	
0122141	北海道	2025/06/18 09:00	2025/06/18 17:00	単日	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 2L西双葉端子	不良子検出		変更	
0125380	北海道	2025/06/18 09:00	2025/06/18 17:00	単日	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 2L	不良子検出		新規	
0122127	北海道	2025/06/24 09:00	2025/06/24 17:00	単日	恵庭変電所	恵庭変電所 103＜追分恵庭線1号線＞	一般点検		変更	
0122130	北海道	2025/06/25 09:00	2025/06/25 17:00	単日	恵庭変電所	恵庭変電所 104＜追分恵庭線2号線＞	一般点検		変更	
0122159	北海道	2025/07/01 09:00	2025/07/04 17:00	毎日	道央西幹線(西双葉・西野)	道央西幹線(西双葉・西野) 1L	複導体スペーサ取替		変更	
0122162	北海道	2025/07/01 09:00	2025/07/09 17:00	連続	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	鉄塔防錆塗装		変更	
0122166	北海道	2025/07/01 09:00	2025/07/01 17:00	単日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	AGクランプ取替		変更	
0122181	北海道	2025/07/01 09:00	2025/07/04 17:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 107＜日高幹線＞	操作装置交換		変更	
0124338	北海道	2025/07/01 09:00	2025/07/04 16:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 2L	難着雪リング取替		変更	
0122118	北海道	2025/07/02 09:00	2025/07/02 17:00	単日	宇円別変電所	宇円別変電所 106＜道東幹線2号線＞	一般点検		変更	
0120389	北海道	2025/07/03 09:00	2025/07/14 17:00	連続	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 1L	予防停電		変更	
0124350	北海道	2025/07/03 09:00	2025/07/04 17:00	毎日	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	直線スリーブ点検		変更	
0125383	北海道	2025/07/09 09:00	2025/07/09 15:00	単日	岩清水開閉所	岩清水開閉所 日高幹線	187kVCT撤去		新規	
0125384	北海道	2025/07/09 15:00	2025/07/09 15:30	単日	岩清水開閉所	岩清水開閉所 日高幹線	SP碍子試加圧・目視検相		新規	
0120395	北海道	2025/07/15 09:00	2025/07/25 17:00	連続	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 2L	予防停電		変更	
0122138	北海道	2025/07/23 10:00	2025/07/23 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 1L	営巣撤去		変更	
0122139	北海道	2025/07/24 10:00	2025/07/24 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 2L	営巣撤去		変更	
0122196	北海道	2025/07/28 08:00	2025/08/01 19:00	連続	西野変電所	西野変電所 206＜道央西幹線2号線＞	一般点検		変更	
0122205	北海道	2025/07/28 09:00	2025/07/28 17:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	特定点検		変更	
0122137	北海道	2025/07/29 09:00	2025/08/01 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	特定点検		変更	
0122208	北海道	2025/07/29 09:00	2025/07/30 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	圧縮クランプ点検		変更	
0122144	北海道	2025/08/05 09:00	2025/08/05 12:00	単日	南札幌変電所	南札幌変電所 101＜恵庭南札線1号線＞	一般点検		変更	
0122145	北海道	2025/08/05 13:00	2025/08/05 16:00	単日	南札幌変電所	南札幌変電所 102＜恵庭南札線2号線＞	一般点検		変更	
0122146	北海道	2025/08/07 09:00	2025/08/07 17:00	単日	南札幌変電所	南札幌変電所 103＜南札幌幹線1号線＞	一般点検		変更	
0122147	北海道	2025/08/08 09:00	2025/08/08 17:00	単日	南札幌変電所	南札幌変電所 104＜南札幌幹線2号線＞	一般点検		変更	
0122148	北海道	2025/08/18 08:00	2025/09/06 17:00	連続	恵庭南札線(南札幌・恵庭)	恵庭南札線(南札幌・恵庭) 1L	電線路細密点検		変更	
0124379	北海道	2025/08/20 17:00	2025/08/20 17:30	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 117＜名寄幹線1L＞	200甲試加圧		変更	
0122154	北海道	2025/08/22 09:00	2025/08/22 17:00	単日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 1L	碍子取替		変更	
0124382	北海道	2025/08/22 17:00	2025/08/22 17:30	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 172＜名寄幹線2L＞	200乙試加圧		変更	
0122470	北海道	2025/08/23 14:00	2025/08/23 16:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 275kV甲母線	GIS(14・43ユニット)甲母線試加圧		変更	
0122157	北海道	2025/08/25 09:00	2025/08/27 17:00	毎日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 1L	碍子取替		変更	
0124384	北海道	2025/08/25 09:00	2025/08/28 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	電線点検		変更	
0124387	北海道	2025/08/27 09:00	2025/08/27 13:00	単日	今別変換所	今別変換所 275kV甲母線	制御盤甲母線2次電圧接続		変更	
0122172	北海道	2025/08/28 09:00	2025/08/29 17:00	毎日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 2L	碍子取替		変更	
0122473	北海道	2025/08/30 14:00	2025/08/30 16:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 275kV乙母線	GIS(14・43ユニット)乙母線試加圧		変更	
0124390	北海道	2025/09/01 08:00	2025/09/22 14:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	電線地線張替		変更	
0122151	北海道	2025/09/01 09:00	2025/09/05 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	架空地線金具取替		変更	
0122155	北海道	2025/09/01 09:00	2025/09/05 17:00	連続	双葉開閉所	双葉開閉所 103(室蘭西幹線1号線(双葉・西室蘭))	保護継電器盤取替		変更	
0122156	北海道	2025/09/01 09:00	2025/09/05 17:00	連続	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 105＜室蘭西幹線1号線(双葉)＞	保護継電器盤取替		変更	
0122111	北海道	2025/09/02 09:00	2025/09/03 16:00	毎日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 2L	捻れ防止ダンパ取替		変更	
0124396	北海道	2025/09/04 17:00	2025/09/04 17:30	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 171＜名寄幹線1L＞	200CB試加圧		変更	
0125386	北海道	2025/09/05 09:00	2025/09/05 16:00	単日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 2L	捻れ防止ダンパ取替		新規	
0125387	北海道	2025/09/05 17:00	2025/09/05 18:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所 103(室蘭西幹線1号線(双葉・西室蘭))	潮流測定		新規	
0125388	北海道	2025/09/05 17:00	2025/09/05 18:00	単日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 105＜室蘭西幹線1号線(双葉)＞	潮流測定		新規	
0122164	北海道	2025/09/08 08:00	2025/09/27 17:00	連続	恵庭南札線(南札幌・恵庭)	恵庭南札線(南札幌・恵庭) 2L	電線路細密点検		変更	
0122121	北海道	2025/09/08 09:00	2025/09/13 17:00	連続	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	鉄塔防錆塗装)		変更	
0122153	北海道	2025/09/08 09:00	2025/09/12 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	架空地線金具取替		変更	
0122167	北海道	2025/09/08 09:00	2025/09/12 17:00	連続	双葉開閉所	双葉開閉所 104(室蘭西幹線2号線(双葉・西室蘭))	保護継電器盤取替		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0122168	北海道	2025/09/08 09:00	2025/09/12 17:00	連続	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所　106＜室蘭西幹線2号線（双葉）＞	保護継電器盤取替		変更	
0124299	北海道	2025/09/08 09:00	2025/09/12 16:00	毎日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 1L	捻れ防止ダンパ取替		変更	
0125389	北海道	2025/09/12 17:00	2025/09/12 18:00	単日	双葉開閉所	双葉開閉所　104(室蘭西幹線2号線(双葉・西室蘭))	潮流測定		新規	
0125390	北海道	2025/09/12 17:00	2025/09/12 18:00	単日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所　106＜室蘭西幹線2号線（双葉）＞	潮流測定		新規	
0122492	北海道	2025/09/18 14:00	2025/09/18 16:00	単日	北斗変換所	北斗変換所　275kV甲母線	所内用B変圧器他試加圧		変更	
0124878	北海道	2025/09/18 16:00	2025/09/18 16:30	単日	北斗変換所	北斗変換所　275kV甲母線	43甲試加圧		変更	
0122493	北海道	2025/09/18 16:30	2025/09/18 18:30	単日	北斗変換所	北斗変換所　275kV甲母線	所内用B変圧器他潮流測定		変更	
0124405	北海道	2025/09/22 09:00	2025/09/22 17:00	単日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 2L	碍子取替		変更	
0124406	北海道	2025/09/22 14:00	2025/09/22 15:30	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	絶縁抵抗測定		変更	
0124407	北海道	2025/09/22 15:30	2025/09/22 16:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	絶縁耐力試験		変更	
0124408	北海道	2025/09/24 09:00	2025/09/26 17:00	連続	南早来変電所	南早来変電所　202＜道央東幹線2号線＞	内部点検		変更	
0124409	北海道	2025/09/24 09:00	2025/09/26 17:00	毎日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 2L	碍子取替		変更	
0122180	北海道	2025/09/29 08:00	2025/10/08 17:00	連続	追分恵庭線(追分・恵庭)	追分恵庭線(追分・恵庭) 1L	OPGW張替工事		変更	
0124413	北海道	2025/09/29 08:00	2025/10/24 14:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	電線地線張替		変更	
0124414	北海道	2025/09/29 09:00	2025/09/30 17:00	毎日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 1L	碍子取替		変更	
0122192	北海道	2025/10/09 08:00	2025/10/11 17:00	毎日	追分恵庭線(追分・恵庭)	追分恵庭線(追分・恵庭) 2L	鉄塔防錆塗装工事		変更	
0124417	北海道	2025/10/15 08:00	2025/10/22 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0122197	北海道	2025/10/22 09:00	2025/10/23 17:00	毎日	宇円別変電所	宇円別変電所　105＜道東幹線1号線＞	105CB　一般点検		更新	
0122198	北海道	2025/10/22 09:00	2025/10/24 17:00	毎日	日勝幹線(北新得・新冠SWS)	日勝幹線(北新得・新冠SWS) 2L	直線スリーブ改修		変更	
0124422	北海道	2025/10/22 09:00	2025/10/24 17:00	毎日	日勝幹線(北新得・新冠SWS)	日勝幹線(北新得・新冠SWS) 2L	直線スリーブ点検		変更	
0124423	北海道	2025/10/23 08:00	2025/10/30 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124424	北海道	2025/10/24 14:00	2025/10/24 15:30	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	絶縁抵抗測定		変更	
0124425	北海道	2025/10/24 15:30	2025/10/24 16:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	絶縁耐力試験		変更	
0122170	北海道	2025/10/27 09:00	2025/10/27 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所　103＜苗穂北線1号線＞	作動油・インラインフィルター交換		変更	
0122173	北海道	2025/10/28 09:00	2025/10/28 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所　104＜苗穂北線2号線＞	作動油・インラインフィルター交換		変更	
0122152	北海道	2025/11/05 09:00	2025/11/05 17:00	単日	西野変電所	西野変電所　106＜室蘭西幹線（双葉向）2号線＞	S508操作箱修繕		変更	
0122206	北海道	2025/11/05 10:00	2025/11/05 11:00	単日	奈井江発電所	奈井江発電所　101＜滝川幹線1号線＞	滝川幹線1号線用遮断器動作試験		変更	
0122207	北海道	2025/11/05 11:00	2025/11/05 12:00	単日	奈井江発電所	奈井江発電所　102＜滝川幹線2号線＞	滝川幹線2号線用遮断器動作試験		変更	
0122209	北海道	2025/11/10 08:00	2025/11/19 17:00	連続	新得追分線(北新得・追分)	新得追分線(北新得・追分) 1L	電線路細密点検		変更	
0122193	北海道	2025/11/13 10:00	2025/11/13 16:00	単日	室蘭変電所	室蘭変電所　103＜室蘭西幹線1号線＞	101CB　外部点検・測定試験		変更	
0122218	北海道	2025/11/19 09:00	2025/11/19 16:00	単日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所　103＜室蘭西幹線1号線（室蘭）＞	1．103CB　外部点検・測定試験		更新	
0122220	北海道	2025/11/21 09:00	2025/11/30 17:00	毎日	新得追分線(北新得・追分)	新得追分線(北新得・追分) 2L	電線路細密点検		変更	
0122189	北海道	2025/11/26 10:00	2025/11/26 16:00	単日	室蘭変電所	室蘭変電所　101＜室蘭東幹線1号線＞	101CB　外部点検・測定試験		変更	
0122191	北海道	2025/11/27 10:00	2025/11/27 16:00	単日	室蘭変電所	室蘭変電所　102＜室蘭東幹線2号線＞	102CB　外部点検・測定試験		変更	
0122158	北海道	2025/12/02 09:00	2025/12/02 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	架線金物補修		変更	
0122165	北海道	2025/12/03 09:00	2025/12/03 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	架線金物補修		変更	
0122224	北海道	2025/12/09 09:00	2025/12/12 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	AGクランプ取替		更新	
0122226	北海道	2025/12/16 09:00	2025/12/19 17:00	連続	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	AGクランプ取替		更新	
0122140	北海道	2025/12/22 09:00	2025/12/26 17:00	毎日	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 2L	設備点検		変更	
0124450	北海道	2025/12/22 09:00	2025/12/26 17:00	毎日	道央南幹線(南早来・西双葉)	道央南幹線(南早来・西双葉) 1L	予防停電		変更	
0124454	北海道	2026/02/24 08:00	2026/02/25 16:00	毎日	東釧路変電所	東釧路変電所　102＜釧路北線2号線＞	187kV乙母線作成(新連変B母線部)に伴う隣接回線停止		変更	
0124455	北海道	2026/02/24 16:00	2026/02/25 16:30	毎日	東釧路変電所	東釧路変電所　101＜釧路北線1号線＞	187kV乙母線（新連変B母線部）試加圧		変更	
0124457	北海道	2026/03/03 08:00	2026/03/04 16:00	毎日	東釧路変電所	東釧路変電所　102＜釧路北線2号線＞	187kV甲母線作成(新連変B母線部)に伴う隣接回線停止		変更	
0124458	北海道	2026/03/03 16:00	2026/03/04 16:30	毎日	東釧路変電所	東釧路変電所　101＜釧路北線1号線＞	187kV甲母線（新連変B母線部）試加圧		変更	
0124461	北海道	2026/03/10 08:00	2026/03/11 17:00	毎日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 1L	架線金具取替		変更	
0124463	北海道	2026/03/12 08:00	2026/03/13 17:00	毎日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 2L	架線金具取替		変更	
0124468	北海道	2026/04/09 10:00	2026/04/09 12:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所　205＜道央西幹線1号線＞	205CB　無停電点検		変更	
0124469	北海道	2026/04/09 13:00	2026/04/09 15:00	単日	西双葉開閉所	西双葉開閉所　206＜道央西幹線2号線＞	206CB　無停電点検		変更	
0124472	北海道	2026/04/14 10:00	2026/04/14 12:00	単日	西野変電所	西野変電所　104＜西小樽線2号線＞	104CB　無停電点検		変更	
0124474	北海道	2026/04/15 10:00	2026/04/15 10:10	単日	南早来変電所	南早来変電所　211＜狩勝幹線1号線＞	211CB　無停電点検		変更	
0124475	北海道	2026/04/15 10:20	2026/04/15 10:30	単日	南早来変電所	南早来変電所　212＜狩勝幹線2号線＞	212CB　無停電点検		変更	
0124479	北海道	2026/04/21 09:00	2026/04/22 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124480	北海道	2026/04/23 09:00	2026/04/24 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124482	北海道	2026/04/23 09:00	2026/04/23 17:00	単日	篠路線(篠路・西当別)	篠路線(篠路・西当別) 1L	予防停電		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0124490	北海道	2026/05/12 09:00	2026/05/15 16:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 1L	難着雪リング取替		変更	
0124491	北海道	2026/05/12 09:00	2026/05/13 17:00	毎日	北江別変電所	北江別変電所 103＜南札幌幹線1号線＞	103CB外部点検・測定試験		変更	
0124497	北海道	2026/05/14 09:00	2026/05/15 17:00	毎日	北江別変電所	北江別変電所 104＜南札幌幹線2号線＞	104CB外部点検・測定試験		変更	
0124501	北海道	2026/05/18 08:00	2026/06/01 17:00	連続	新得追分線(北新得・追分)	新得追分線(北新得・追分) 1L	電線補修工事		変更	
0122104	北海道	2026/05/18 09:00	2026/05/29 17:00	連続	西野変電所	西野変電所 203＜道央北幹線1号線＞	203保護継電器盤取替		変更	
0122105	北海道	2026/05/18 09:00	2026/05/29 17:00	連続	西当別変電所	西当別変電所 201＜道央北幹線1号線＞	201保護継電器盤取替		変更	
0122199	北海道	2026/05/18 15:00	2026/05/18 16:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 101＜釧路北線1号線＞	新14甲試加圧		変更	
0124506	北海道	2026/05/19 09:00	2026/05/22 16:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 2L	難着雪リング取替		変更	
0124507	北海道	2026/05/19 09:00	2026/05/19 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 112＜南九条線2号線＞	112CB 一般点検		変更	
0124509	北海道	2026/05/19 10:00	2026/05/19 16:00	単日	西音更変電所	西音更変電所 101＜西音更線1号線＞	101CB 外部点検・測定試験他		変更	
0122200	北海道	2026/05/19 15:00	2026/05/19 16:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 101＜釧路北線1号線＞	新14乙試加圧		変更	
0124512	北海道	2026/05/20 10:00	2026/05/20 16:00	単日	西音更変電所	西音更変電所 102＜西音更線2号線＞	102CB 外部点検・測定試験他		変更	
0124513	北海道	2026/05/21 09:00	2026/05/21 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 101＜篠路線1号線＞	101CB 無停電点検		変更	
0124515	北海道	2026/05/22 09:00	2026/05/22 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 102＜篠路線2号線＞	102CB 無停電点検		変更	
0124519	北海道	2026/05/25 09:00	2026/05/26 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124527	北海道	2026/05/26 09:00	2026/05/28 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	電線点検		変更	
0124494	北海道	2026/05/28 09:00	2026/05/28 17:00	単日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 103＜室蘭東幹線1号線＞	103TL 通信LT撤去に伴う上母線修繕（赤・白相）		変更	
0122210	北海道	2026/05/28 10:00	2026/05/28 12:00	単日	奈井江幹線(北江別・西奈井江)	奈井江幹線(北江別・西奈井江) 1L	不良碍子検出		変更	
0124550	北海道	2026/05/28 11:00	2026/05/28 13:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 釧路北線1L	連変B常規耐電圧試験		変更	
0124552	北海道	2026/05/28 13:00	2026/05/28 14:30	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 釧路北線1L	低圧検相		変更	
0124495	北海道	2026/05/29 09:00	2026/05/29 17:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	電力線復元		変更	
0125394	北海道	2026/05/29 17:00	2026/05/29 18:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 201＜道央北幹線1号線＞	201保護継電器盤取替		新規	
0125395	北海道	2026/05/29 17:00	2026/05/29 18:00	単日	西野変電所	西野変電所 203＜道央北幹線1号線＞	203保護継電器盤取替		新規	
0122115	北海道	2026/06/01 09:00	2026/06/12 17:00	連続	西野変電所	西野変電所 204＜道央北幹線2号線＞	204保護継電器盤取替		変更	
0122116	北海道	2026/06/01 09:00	2026/06/12 17:00	連続	西当別変電所	西当別変電所 202＜道央北幹線2号線＞	202保護継電器盤取替		変更	
0124503	北海道	2026/06/01 09:00	2026/06/05 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124530	北海道	2026/06/01 09:00	2026/06/01 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 204＜道央北幹線2号線＞	204CB 一般点検		変更	
0124561	北海道	2026/06/01 09:00	2026/06/05 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	SRリング取替		変更	
0124566	北海道	2026/06/02 09:00	2026/06/04 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	電線点検		変更	
0124560	北海道	2026/06/08 09:00	2026/06/12 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124575	北海道	2026/06/08 09:00	2026/06/13 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124576	北海道	2026/06/08 09:00	2026/06/12 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	SRリング取替		変更	
0124577	北海道	2026/06/08 09:00	2026/06/12 16:00	毎日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 1L	捻れ防止ダンパ取替		変更	
0125396	北海道	2026/06/12 17:00	2026/06/12 18:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 202＜道央北幹線2号線＞	202保護継電器盤取替		新規	
0125397	北海道	2026/06/12 17:00	2026/06/12 18:00	単日	西野変電所	西野変電所 204＜道央北幹線2号線＞	204保護継電器盤取替		新規	
0124581	北海道	2026/06/15 09:00	2026/06/16 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124595	北海道	2026/06/15 09:00	2026/06/20 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124596	北海道	2026/06/15 09:00	2026/06/19 17:00	連続	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	鉄塔防錆塗装		変更	
0124597	北海道	2026/06/15 09:00	2026/06/19 16:00	毎日	北幌延線(西名寄 西中川)	北幌延線(西名寄 西中川) 2L	捻れ防止ダンパ取替		変更	
0124508	北海道	2026/06/16 09:00	2026/06/16 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 203＜道央東幹線1号線＞	203CB 無停電点検		変更	
0124601	北海道	2026/06/16 09:00	2026/06/16 17:00	単日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	感温シール貼付		変更	
0124602	北海道	2026/06/16 16:30	2026/06/18 17:00	毎日	宇円別変電所	宇円別変電所 釧路北線1L	187kV乙母線試加圧		変更	
0124511	北海道	2026/06/17 09:00	2026/06/17 17:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 204＜道央東幹線2号線＞	204CB 無停電点検		変更	
0124603	北海道	2026/06/17 09:00	2026/06/17 17:00	単日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	感温シール貼付		変更	
0124607	北海道	2026/06/22 09:00	2026/06/26 17:00	連続	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	鉄塔防錆塗装		変更	
0124608	北海道	2026/06/22 09:00	2026/06/23 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇円別)	道東幹線(北新得・宇円別) 1L	不良碍子検出		変更	
0124611	北海道	2026/06/23 09:00	2026/06/23 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 113＜追分線1号線＞	既設Ry盤改造		変更	
0124614	北海道	2026/06/24 09:00	2026/06/24 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 114＜追分線2号線＞	既設Ry盤改造		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0124620	北海道	2026/06/29 09:00	2026/07/03 17:00	連続	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	鉄塔防錆塗装		変更	
0124625	北海道	2026/07/01 09:00	2026/07/01 17:00	単日	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	設備点検		変更	
0124628	北海道	2026/07/02 09:00	2026/07/03 17:00	毎日	道央西幹線(西双葉・西野)	道央西幹線(西双葉・西野) 1L	地線金具取替		変更	
0124629	北海道	2026/07/02 09:00	2026/07/02 17:00	単日	北芽室変電所	北芽室変電所 101＜岩松西線1号線＞	101CB 外部点検・測定試験・保全		変更	
0124630	北海道	2026/07/03 09:00	2026/07/03 17:00	単日	北芽室変電所	北芽室変電所 102＜岩松西線2号線＞	102CB 外部点検・測定試験・保全		変更	
0124631	北海道	2026/07/06 08:00	2026/07/13 19:00	連続	西野変電所	西野変電所 203＜道央北幹線1号線＞	203CB 一般点検・内部点検・油圧シリンダー取替		変更	
0124636	北海道	2026/07/06 09:00	2026/07/10 17:00	毎日	道央西幹線(西双葉・西野)	道央西幹線(西双葉・西野) 2L	相間スペーサクランプ取替		変更	
0124637	北海道	2026/07/06 09:00	2026/07/07 17:00	毎日	道央西幹線(西双葉・西野)	道央西幹線(西双葉・西野) 2L	地線金具取替		変更	
0124639	北海道	2026/07/07 10:00	2026/07/07 12:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 103＜西春別線1号線＞	103CB 無停電点検		変更	
0124640	北海道	2026/07/07 13:00	2026/07/07 15:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 104＜西春別線2号線＞	104CB 無停電点検		変更	
0124646	北海道	2026/07/13 09:00	2026/07/17 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 2L	相間スペーサクランプ取替		変更	
0124648	北海道	2026/07/14 09:00	2026/07/18 19:00	連続	西野変電所	西野変電所 205＜道央西幹線1号線＞	205CB 一般点検・内部点検・保全		変更	
0124653	北海道	2026/07/21 09:00	2026/07/24 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 1L	予防停電		変更	
0124654	北海道	2026/07/21 09:00	2026/07/24 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	地線金具取替		変更	
0124657	北海道	2026/07/23 09:00	2026/07/23 17:00	単日	日勝幹線(北新得・新冠SWS)	日勝幹線(北新得・新冠SWS) 2L	直線スリーブ改修		変更	
0124661	北海道	2026/07/28 09:00	2026/07/29 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	架空地線金具取替		変更	
0124663	北海道	2026/07/30 09:00	2026/07/31 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	架空地線金具取替		変更	
0124664	北海道	2026/07/30 09:00	2026/07/30 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 107＜日高幹線＞	既設Ry盤改造		変更	
0124669	北海道	2026/08/04 09:00	2026/08/07 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 2L	予防停電		変更	
0124670	北海道	2026/08/04 09:00	2026/08/07 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	地線金具取替		変更	
0124671	北海道	2026/08/04 09:00	2026/08/05 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	架空地線金具取替		変更	
0124673	北海道	2026/08/06 09:00	2026/08/07 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	架空地線金具取替		変更	
0124674	北海道	2026/08/07 09:00	2026/08/07 17:00	単日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 1L	電線劣化診断		変更	
0124675	北海道	2026/08/17 08:00	2026/09/05 17:00	連続	恵庭南札線(南札幌・恵庭)	恵庭南札線(南札幌・恵庭) 1L	電線路細密点検		変更	
0124724	北海道	2026/08/17 09:00	2026/08/21 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	AGクランプ取替		変更	
0124583	北海道	2026/08/19 09:00	2026/08/20 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	複導体スペーサー取替		変更	
0124699	北海道	2026/08/24 09:00	2026/08/25 17:00	毎日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 1L	振動防止ダンパー取替		変更	
0124746	北海道	2026/08/24 09:00	2026/08/28 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	AGクランプ取替		変更	
0124587	北海道	2026/08/25 09:00	2026/08/26 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	複導体スペーサー取替		変更	
0124712	北海道	2026/08/26 09:00	2026/08/27 17:00	毎日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 2L	振動防止ダンパー取替		変更	
0124808	北海道	2026/08/26 10:00	2026/08/26 16:00	単日	室蘭変電所	室蘭変電所 104＜室蘭西幹線2号線＞	104CB 外部点検・測定試験		変更	
0122219	北海道	2026/08/27 09:30	2026/08/27 16:00	単日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 104＜室蘭西幹線2号線（室蘭）＞	104CB 外部点検・測定試験		変更	
0124695	北海道	2026/09/01 09:00	2026/09/29 14:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野) 1L	電線地線張替		変更	
0124701	北海道	2026/09/01 09:00	2026/09/01 17:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 101＜道北幹線1L＞	遠方監視制御装置取替		変更	
0124709	北海道	2026/09/02 09:00	2026/09/02 17:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 102＜道北幹線2L＞	遠方監視制御装置取替		変更	
0124715	北海道	2026/09/03 09:00	2026/09/03 17:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 103(名寄幹線1L(旭川嵐山･西名寄))	遠方監視制御装置取替		変更	
0124718	北海道	2026/09/04 09:00	2026/09/04 17:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 104(名寄幹線2L(旭川嵐山･西名寄))	遠方監視制御装置取替		変更	
0124721	北海道	2026/09/07 08:00	2026/09/26 17:00	連続	恵庭南札線(南札幌・恵庭)	恵庭南札線(南札幌・恵庭) 2L	電線路細密点検		変更	
0124726	北海道	2026/09/07 09:00	2026/09/07 17:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 107＜旭川南線1L＞	遠方監視制御装置取替		変更	
0124700	北海道	2026/09/08 09:00	2026/09/09 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124730	北海道	2026/09/08 09:00	2026/09/10 17:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 208＜道央南幹線2号線＞	208CB一般点検		変更	
0124732	北海道	2026/09/08 09:00	2026/09/08 17:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 108＜旭川南線2L＞	遠方監視制御装置取替		変更	
0124713	北海道	2026/09/10 09:00	2026/09/11 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124738	北海道	2026/09/10 09:00	2026/09/15 17:00	毎日	西旭川変電所	西旭川変電所 173(名寄幹線1L(旭川嵐山･西旭川))	予防停電		変更	
0124750	北海道	2026/09/15 09:00	2026/09/16 17:00	毎日	釧路北線(宇円別・東釧路)	釧路北線(宇円別・東釧路) 2L	電力線復元		変更	
0124751	北海道	2026/09/15 09:00	2026/09/15 17:00	単日	宇円別変電所	宇円別変電所 104＜釧路北線2号線＞	ライントラップ他撤去		変更	
0124757	北海道	2026/09/16 09:00	2026/09/16 17:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 102＜釧路北線2号線＞	ライントラップ他撤去		変更	
0124534	北海道	2026/09/16 10:00	2026/09/16 16:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 105(名寄幹線1L(旭川嵐山･西旭川))	105CB点検		変更	
0124759	北海道	2026/09/17 09:00	2026/10/07 17:00	連続	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 105(名寄幹線1L(旭川嵐山･西旭川))	保護継電器盤取替		変更	
0124760	北海道	2026/09/17 09:00	2026/10/07 17:00	連続	西旭川変電所	西旭川変電所 173(名寄幹線1L(旭川嵐山･西旭川))	保護継電器盤取替		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0124761	北海道	2026/09/17 09:00	2026/10/07 13:00	連続	西旭川変電所	西旭川変電所　173(名寄幹線1L(旭川嵐山・西旭川))	既設CBリード線・制御ケーブル離線		変更	
0124542	北海道	2026/09/17 10:00	2026/09/17 16:00	単日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所　106(名寄幹線2L(旭川嵐山・西旭川))	106CB点検		変更	
0124767	北海道	2026/09/24 09:00	2026/10/11 17:00	連続	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来）1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124769	北海道	2026/09/28 08:00	2026/09/30 17:00	毎日	追分恵庭線(追分・恵庭)	追分恵庭線(追分・恵庭）1L	鉄塔防錆塗装工事		変更	
0124771	北海道	2026/09/29 09:00	2026/09/29 17:00	単日	西春別変電所	西春別変電所　101＜西春別線1号線＞	外部点検、測定試験		変更	
0124773	北海道	2026/09/29 14:00	2026/09/29 15:30	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野）1L	絶縁抵抗測定		変更	
0124774	北海道	2026/09/29 15:30	2026/09/29 16:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野）1L	絶縁耐力試験		変更	
0124789	北海道	2026/09/30 08:00	2026/10/02 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS）2L	着雪検知装置新設		変更	
0124775	北海道	2026/09/30 09:00	2026/10/02 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌）1L	予防停電		変更	
0124776	北海道	2026/09/30 09:00	2026/10/02 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別）1L	AGクランプ取替		変更	
0124777	北海道	2026/09/30 09:00	2026/09/30 17:00	単日	西春別変電所	西春別変電所　102＜西春別線2号線＞	102CB外部点検、測定試験		変更	
0124781	北海道	2026/10/01 08:00	2026/10/03 17:00	毎日	追分恵庭線(追分・恵庭)	追分恵庭線(追分・恵庭）2L	鉄塔防錆塗装工		変更	
0124782	北海道	2026/10/05 08:00	2026/10/10 17:00	毎日	新得追分線(北新得・追分)	新得追分線(北新得・追分）2L	電線補修工事		変更	
0124783	北海道	2026/10/05 09:00	2026/10/30 14:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野）2L	電線地線張替		変更	
0124345	北海道	2026/10/06 09:00	2026/10/08 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来）1L	架空地線金具取替		変更	
0124795	北海道	2026/10/07 13:00	2026/10/07 13:30	単日	西旭川変電所	西旭川変電所　171＜旭川幹線1L＞	173CB　試加圧		変更	
0124796	北海道	2026/10/07 13:30	2026/10/07 14:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所　171＜旭川幹線1L＞	173CB　潮流測定		変更	
0124797	北海道	2026/10/08 09:00	2026/10/15 17:00	毎日	西旭川変電所	西旭川変電所　174(名寄幹線2L(旭川嵐山・西旭川))	予防停電		変更	
0124800	北海道	2026/10/08 09:00	2026/10/09 17:00	連続	日勝幹線(北新得・新冠SWS)	日勝幹線(北新得・新冠SWS）2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124802	北海道	2026/10/13 09:00	2026/10/30 17:00	連続	追分線(追分・南早来)	追分線(追分・南早来）2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124805	北海道	2026/10/14 09:00	2026/10/18 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別）1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124354	北海道	2026/10/19 09:00	2026/10/21 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来）2L	架空地線金具取替		変更	
0124811	北海道	2026/10/19 09:00	2026/10/30 17:00	連続	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所　106(名寄幹線2L(旭川嵐山・西旭川))	106保護継電器盤取替		変更	
0124812	北海道	2026/10/19 09:00	2026/10/30 17:00	連続	西旭川変電所	西旭川変電所　174(名寄幹線2L(旭川嵐山・西旭川))	174保護継電器盤取替		変更	
0124813	北海道	2026/10/19 09:00	2026/10/30 13:00	連続	西旭川変電所	西旭川変電所　174(名寄幹線2L(旭川嵐山・西旭川))	既設CB　リード線・制御ケーブル離線		変更	
0124814	北海道	2026/10/19 09:00	2026/10/23 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別）2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124817	北海道	2026/10/20 09:00	2026/10/21 16:00	毎日	岩松西線(北新得・北芽室)	岩松西線(北新得・北芽室）1L	直線スリーブ改修		変更	
0124826	北海道	2026/10/30 13:00	2026/10/30 13:30	単日	西旭川変電所	西旭川変電所　172＜旭川幹線2L＞	174CB　試加圧		変更	
0124827	北海道	2026/10/30 13:30	2026/10/30 14:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所　172＜旭川幹線2L＞	174CB　潮流測定		変更	
0124828	北海道	2026/10/30 14:00	2026/10/30 15:30	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野）2L	絶縁抵抗測定		変更	
0124829	北海道	2026/10/30 15:30	2026/10/30 16:00	単日	室蘭西幹線(双葉・西野)	室蘭西幹線(双葉・西野）2L	絶縁耐力試験		変更	
0124770	北海道	2026/11/02 09:00	2026/11/06 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川）1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124786	北海道	2026/11/09 09:00	2026/11/12 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川）1L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124839	北海道	2026/11/10 09:00	2026/11/13 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路）1L	AGクランプ取替		変更	
0124840	北海道	2026/11/10 09:00	2026/11/13 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別）1L	予防停電		変更	
0124842	北海道	2026/11/16 08:00	2026/11/17 17:00	毎日	苫小牧変電所	苫小牧変電所　103＜室蘭東幹線1号線＞	室蘭東幹線1L(赤・白相)　結合装置撤去		変更	
0124804	北海道	2026/11/16 09:00	2026/11/19 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川）2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124843	北海道	2026/11/16 09:00	2026/11/16 17:00	単日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路）1L	AGクランプ取替		変更	
0124844	北海道	2026/11/16 09:00	2026/11/16 17:00	単日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別）1L	予防停電		変更	
0124846	北海道	2026/11/18 08:00	2026/11/19 17:00	毎日	室蘭変電所	室蘭変電所　101＜室蘭東幹線1号線＞	室蘭東幹線1L(赤・白相)　結合装置撤去		変更	
0124847	北海道	2026/11/18 09:00	2026/11/20 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌）2L	予防停電		変更	
0124848	北海道	2026/11/18 09:00	2026/11/20 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別）2L	AGクランプ取替		変更	
0124815	北海道	2026/11/23 09:00	2026/11/27 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川・西旭川)	旭川幹線(西滝川・西旭川）2L	鉄塔防錆塗装		変更	
0124849	北海道	2026/11/25 08:00	2026/11/25 17:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS）1L	1電力線復元		変更	
0124853	北海道	2026/12/15 09:00	2026/12/16 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS）2L	予防停電		変更	
0124856	北海道	2027/01/12 09:00	2027/01/19 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来）1L	地線張替		変更	
0124857	北海道	2027/01/12 09:00	2027/01/19 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別）1L	地線張替に伴う予防停電		変更	
0124859	北海道	2027/01/19 09:00	2027/01/25 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS）2L	延線に伴う予防停電		変更	
0124861	北海道	2027/01/22 09:00	2027/01/29 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別）2L	地線張替に伴う予防停電		変更	
0124868	北海道	2027/02/08 09:00	2027/02/15 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別）1L	地線張替に伴う予防停電		変更	
0124872	北海道	2027/02/18 09:00	2027/02/25 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別）2L	地線張替に伴う予防停電		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0232786	東北	2025/04/07 08:50	2025/04/14 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	MT5取替関連275kV機器据付(安全対策)		変更	
0232610	東北	2025/04/14 08:30	2025/04/16 17:30	連続	秋田幹線1号	秋田幹線1号	ボルト取替　No.1，No.4～No.6　4基		変更	
0232632	東北	2025/04/14 08:30	2025/04/18 17:30	連続	秋田変電所	秋田幹線1号	秋田幹線ブロック点検機器，リレー点検		変更	
0232731	東北	2025/04/14 08:30	2025/04/18 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	架渉線点検		変更	
0232761	東北	2025/04/14 08:30	2025/04/18 17:30	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	【削除件名】架渉線点検，防錆塗装，NBD補修		変更	
0232525	東北	2025/04/14 08:40	2025/04/17 17:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	防錆塗装仙台（変）立下げ撤去（変電依頼）		変更	
0232785	東北	2025/04/15 08:50	2025/04/18 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVYA母線	MT5取替関連275kV機器据付(安全対策)		変更	
0232609	東北	2025/04/21 08:30	2025/04/23 17:30	連続	秋田幹線2号	秋田幹線2号	ボルト取替　No.1，No.4～No.6　4基		変更	
0232629	東北	2025/04/21 08:30	2025/04/25 17:30	連続	秋田変電所	秋田幹線2号	秋田幹線ブロック点検機器，リレー点検		変更	
0232662	東北	2025/04/21 08:30	2025/04/25 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線点検		変更	
0232760	東北	2025/04/21 08:30	2025/04/25 17:30	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	【削除件名】架渉線点検，防錆塗装，NBD補修		変更	
0232448	東北	2025/05/03 09:30	2025/05/03 16:30	単日	米沢変電所	蔵王幹線2号	【削除件名】米沢（変）配開改良X2・Y2取替　リレー盤CVV切離し		変更	
0232595	東北	2025/05/07 09:30	2025/05/30 17:30	連続	能代変電所	北奥幹線1号	北奥幹線リレー整備北奥幹線1号PCMリレー取替		変更	
0232454	東北	2025/05/10 08:30	2025/07/20 17:30	連続	米沢変電所	蔵王幹線2号	米沢（変）配開改良X2・Y2取替		変更	
0232291	東北	2025/05/13 08:40	2025/05/16 17:20	連続	東上越幹線1号	東上越幹線1号	防錆塗装(腕金)　6基		変更	
0232577	東北	2025/05/13 08:40	2025/05/16 17:20	連続	名取幹線1号	名取幹線1号	防錆塗装		変更	
0232546	東北	2025/05/13 09:40	2025/05/13 17:20	単日	名取変電所	名取幹線1号	O1GIS普点，Ry細点		変更	
0232723	東北	2025/05/19 08:30	2025/05/22 17:30	連続	早池峰幹線1号	早池峰幹線1号	架渉線点検		変更	
0233250	東北	2025/05/20 08:30	2025/05/23 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	がいし連スペーサ補修		変更	
0232292	東北	2025/05/20 08:40	2025/05/23 17:20	連続	東上越幹線2号	東上越幹線2号	防錆塗装(腕金)　6基		変更	
0232576	東北	2025/05/20 08:40	2025/05/23 17:20	連続	名取幹線2号	名取幹線2号	防錆塗装		変更	
0232545	東北	2025/05/20 09:40	2025/05/20 17:20	単日	名取変電所	名取幹線2号	O2GIS普点，Ry細点		変更	
0232657	東北	2025/05/26 08:30	2025/05/29 17:30	連続	早池峰幹線2号	早池峰幹線2号	架渉線点検		変更	
0232753	東北	2025/05/26 08:40	2025/05/30 17:20	連続	北奥幹線1号	北奥幹線1号	架渉線点検		変更	
0232568	東北	2025/05/26 09:10	2025/05/30 17:20	連続	仙台変電所	宮城幹線1号	STC3鉄構塗装		変更	
0233249	東北	2025/05/27 08:30	2025/05/30 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	がいし連スペーサ補修		変更	
0232524	東北	2025/06/02 08:30	2025/06/06 17:30	連続	青葉幹線1号	青葉幹線1号	定期点検，防錆塗装，緩み止め補修		変更	
0232733	東北	2025/06/02 08:30	2025/06/06 17:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	架渉線点検		変更	
0232594	東北	2025/06/02 09:30	2025/06/27 17:30	連続	能代変電所	北奥幹線2号	北奥幹線リレー整備北奥幹線2号PCMリレー取替		変更	
0232523	東北	2025/06/09 08:30	2025/06/13 17:30	連続	青葉幹線2号	青葉幹線2号	定期点検，防錆塗装，緩み止め補修		変更	
0232661	東北	2025/06/09 08:30	2025/06/13 17:30	連続	北上幹線2号	北上幹線2号	架渉線点検		変更	
0232752	東北	2025/06/09 08:40	2025/06/13 17:20	連続	北奥幹線2号	北奥幹線2号	架渉線点検		変更	
0232574	東北	2025/06/12 08:30	2025/07/18 17:30	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	定期点検		変更	
0235357	東北	2025/06/12 08:30	2025/07/18 17:30	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	鉄塔組立，仮設アーム取付，移線，緊線他蔵王幹線保安対策128		変更	
0235358	東北	2025/06/12 08:30	2025/06/12 17:30	単日	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	No．143　JP開放蔵王幹線保安対策128		変更	
0236343	東北	2025/06/12 08:30	2025/06/12 17:30	単日	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	定期点検		変更	
0232447	東北	2025/06/12 09:30	2025/06/12 16:30	単日	米沢変電所	蔵王幹線2号	【削除件名】米沢（変）配開改良X2・Y2取替　リレー盤CVV接続		変更	
0232498	東北	2025/06/12 23:20	2025/06/13 05:40	連続	JR新古川変電所	JR新古川線1号	変電機器個別検査　受電用遮断器検査計器用変成器検査		変更	
0232522	東北	2025/06/23 08:40	2025/06/27 17:20	連続	陸羽幹線1号	陸羽幹線1号	定期点検，架線金具塗装		変更	
0232638	東北	2025/06/30 08:30	2025/07/02 17:30	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	防錆塗装　No.52～No.56　5基ボルト取替　No.57～No.59　3基		変更	
0232640	東北	2025/06/30 08:30	2025/07/02 17:30	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	鉄塔スケッチ秋盛河辺支線新設　建セ秋田		変更	
0232724	東北	2025/06/30 08:30	2025/07/02 17:30	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	架渉線点検		変更	
0232521	東北	2025/06/30 08:40	2025/07/04 17:20	連続	陸羽幹線2号	陸羽幹線2号	定期点検，架線金具塗装		変更	
0232637	東北	2025/07/03 08:30	2025/07/05 17:30	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	防錆塗装　No.52～No.56　5基ボルト取替　No.57～No.59　3基		変更	
0232639	東北	2025/07/03 08:30	2025/07/05 17:30	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	鉄塔スケッチ秋盛河辺支線新設　建セ秋田		変更	
0232660	東北	2025/07/03 08:30	2025/07/05 17:30	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	架渉線点検		変更	
0232700	東北	2025/07/08 08:00	2025/07/08 18:00	単日	岩手変電所	岩手幹線1号	岩手幹線2号屋外機器更新小母線架線		変更	
0232497	東北	2025/07/10 23:20	2025/07/11 05:40	単日	JR新古川変電所	JR新古川線1号	変電機器個別検査　受電用遮断器検査接地断路器検査　避雷器検査		変更	
0232383	東北	2025/07/16 09:00	2025/07/29 17:00	連続	新潟幹線1号	新潟幹線1号	がいし取替　No3～15間　7基		変更	
0235356	東北	2025/07/18 08:30	2025/07/18 17:30	単日	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	No．143　JP接続蔵王幹線保安対策128		変更	
0236342	東北	2025/07/18 08:30	2025/07/18 17:30	単日	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	定期点検		変更	
0232455	東北	2025/07/19 08:40	2025/09/07 17:20	連続	米沢変電所	蔵王幹線1号	【削除件名】米沢（変）配開改良X1・Y1取替		変更	
0235355	東北	2025/07/23 08:40	2025/09/04 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	鉄塔組立，既設アーム撤去，移線，緊線他蔵王幹線保安対策128		変更	
0232575	東北	2025/07/28 08:40	2025/08/01 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	定期点検		変更	
0232699	東北	2025/07/31 08:00	2025/08/02 18:00	連続	岩手変電所	岩手幹線1号	岩手幹線2号屋外機器更新GCS据付		変更	
0232382	東北	2025/07/31 09:00	2025/08/13 17:00	連続	新潟幹線2号	新潟幹線2号	がいし取替　No3～15間　7基		変更	
0236345	東北	2025/08/04 08:30	2025/08/05 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	がいし連スペーサ取付		変更	
0236344	東北	2025/08/06 08:30	2025/08/07 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	がいし連スペーサ取付		変更	
0232326	東北	2025/08/18 08:40	2025/08/22 17:20	連続	五頭幹線1号	五頭幹線1号	定期点検，がいし連ｽﾍﾟｰｻ補修ﾙｰｽﾞｽﾍﾟｰｻｰ補修		変更	
0232698	東北	2025/08/19 08:00	2025/08/22 18:00	連続	岩手変電所	岩手幹線1号	岩手幹線2号屋外機器更新主母線ジャンパー張替え		変更	
0232672	東北	2025/08/19 08:30	2025/08/20 17:30	連続	雫石開閉所	岩手幹線1号	O3ブロック点検他		変更	
0232727	東北	2025/08/19 08:30	2025/08/22 17:30	連続	岩手幹線1号	岩手幹線1号	架渉線点検		変更	
0232325	東北	2025/08/25 08:40	2025/08/28 17:20	連続	五頭幹線2号	五頭幹線2号	定期点検，がいし連ｽﾍﾟｰｻ補修		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0232783	東北	2025/08/25 08:50	2025/09/03 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	MT5取替関連275kV母線LS引下げ線他作成		変更	
0232346	東北	2025/09/01 08:40	2025/09/12 17:20	連続	中越変電所	中越幹線1号	GIS(S33)細点,ﾋﾞｰﾑ除雪装置修繕GISｺｰｷﾝｸﾞ,全塗装		変更	
0232490	東北	2025/09/01 09:10	2025/09/05 17:20	連続	仙台変電所	宮城幹線1号	STC3塗装		変更	
0232313	東北	2025/09/02 08:40	2025/09/05 17:20	連続	越後開閉所	中越幹線1号	O41,41A,41AG,V41他機器普細点,鉄構,GW細点,機器,鉄構塗		変更	
0232327	東北	2025/09/02 08:40	2025/09/09 17:20	連続	中越幹線1号	中越幹線1号	ﾙｰｽﾞｽﾍﾟｰｻｰ補修防錆塗装		変更	
0232336	東北	2025/09/02 08:40	2025/09/04 17:20	連続	東上越変電所	東上越幹線2号	O2ﾌﾞﾛｯｸ機器,盤普細点鉄構他普細点		変更	
0232780	東北	2025/09/03 15:50	2025/09/03 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	MT5取替関連275kV機器試充電		変更	
0232586	東北	2025/09/07 08:40	2025/12/02 16:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	仙台SSﾞNO.3,NO.7ﾞNo.10 電線張替宮城幹線他電線張替工事		変更	
0232697	東北	2025/09/08 08:00	2025/09/12 18:00	連続	岩手変電所	岩手幹線2号	岩手幹線2号屋外機器更新屋外鉄構烏帽子据付，補強材取付，GW張替		変更	
0232784	東北	2025/09/08 08:50	2025/09/10 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVYA母線	MT5取替関連275kV母線引下げ線作成・保管		変更	
0232779	東北	2025/09/10 15:50	2025/09/10 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVYA母線	MT5取替関連275kV機器試充電		変更	
0235353	東北	2025/09/11 08:30	2025/10/17 17:30	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	鉄塔解体，新設アーム取付，移線，張替他蔵王幹線保安対策128		変更	
0235354	東北	2025/09/11 08:30	2025/09/11 17:30	単日	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	No．143　JP開放蔵王幹線保安対策128		変更	
0232496	東北	2025/09/11 23:20	2025/09/12 05:40	連続	JR新古川変電所	JR新古川線2号	変電機器個別検査　受電用遮断器検査計器用変成器検査		変更	
0232342	東北	2025/09/15 08:40	2025/09/26 17:20	連続	中越変電所	中越幹線2号	GIS(S34)細点,ﾋﾞｰﾑ除雪装置修繕GISｺｰｷﾝｸﾞ,全塗装		変更	
0232310	東北	2025/09/16 08:40	2025/09/22 17:20	連続	越後開閉所	中越幹線2号	O42,42A,42AG,V42他機器普細点,鉄構,GW細点,機器,鉄構塗		変更	
0232449	東北	2025/09/16 08:40	2025/09/29 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	【削除件名】地線張替（蔵王幹線地線張替50）		変更	
0232776	東北	2025/09/30 08:50	2025/09/30 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	MT6ブロック点検		変更	
0232775	東北	2025/10/01 08:50	2025/10/01 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVYA母線	MT6ブロック点検		変更	
0232778	東北	2025/10/09 15:50	2025/10/09 17:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVYA母線	MT5取替関連MT5試充電		変更	
0232495	東北	2025/10/09 23:20	2025/10/10 05:40	単日	JR新古川変電所	JR新古川線2号	変電機器個別検査　受電用遮断器検査接地断路器検査　避雷器検査		変更	
0232494	東北	2025/10/16 23:20	2025/10/17 05:40	連続	JR新古川変電所	JR新古川線2号	変電機器個別検査　計器用変成器検査		変更	
0235352	東北	2025/10/17 08:30	2025/10/17 17:30	単日	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	No．143　JP接続蔵王幹線保安対策128		変更	
0232777	東北	2025/10/17 16:00	2025/10/17 17:00	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	MT5取替関連MT5実潮流試験		変更	
0232469	東北	2025/10/18 08:40	2025/10/20 17:20	連続	米沢変電所	飯豊幹線1号	O7系機器Ry普細点検O7　細密点検		変更	
0232324	東北	2025/10/20 08:40	2025/10/24 17:20	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	【削除件名】防錆塗装		変更	
0232782	東北	2025/10/20 08:50	2025/10/21 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	MT5取替関連旧X51架線切離し		変更	
0232381	東北	2025/10/20 09:00	2025/10/23 17:00	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	難着雪リング補修 No177～181がいし点検 No176～212間		変更	
0232516	東北	2025/10/21 08:30	2025/10/24 18:30	連続	JR新古川変電所	JR新古川線1号	計量装置一式取替		変更	
0232453	東北	2025/10/22 08:40	2025/10/24 17:20	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	把持部点検		変更	
0232493	東北	2025/10/23 23:20	2025/10/24 05:40	連続	JR新古川変電所	JR新古川線1号	変電機器個別検査　計器用変成器検査		変更	
0232466	東北	2025/10/25 08:40	2025/10/27 17:20	連続	米沢変電所	飯豊幹線2号	O8系機器Ry普細点検O8　細密点検		変更	
0232323	東北	2025/10/27 08:40	2025/10/31 17:20	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	【削除件名】防錆塗装		変更	
0232380	東北	2025/10/27 09:00	2025/10/30 17:00	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	難着雪リング補修 No177～181がいし点検 No176～212間		変更	
0232515	東北	2025/10/28 08:30	2025/10/31 18:30	連続	JR新古川変電所	JR新古川線2号	計量装置一式取替		変更	
0232452	東北	2025/10/28 08:40	2025/10/30 17:20	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	把持部点検		変更	
0232781	東北	2025/10/28 08:50	2025/10/29 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVYA母線	MT5取替関連旧Y51架線切離し		変更	
0232769	東北	2025/10/28 09:50	2025/10/31 17:10	連続	南相馬変電所	南相馬275kVYB母線	O69ブロック点検		変更	
0232770	東北	2025/10/28 09:50	2025/10/31 17:10	連続	南相馬変電所	南相馬275kVYA母線	O69ブロック点検		変更	
0232696	東北	2025/11/01 08:30	2025/11/28 17:30	連続	岩手変電所	岩手幹線2号	岩手幹線2号屋外機器更新岩手幹線2号屋外機器更新に伴う停止		変更	
0232735	東北	2025/11/01 08:30	2025/11/28 15:30	連続	岩手幹線2号	岩手幹線2号	岩手幹線引出口変更引出口変更		変更	
0232298	東北	2025/11/03 08:40	2025/11/14 17:20	連続	越後開閉所	朝日幹線1号	配開改良2関連:朝日幹線1号切替試充電		変更	
0232767	東北	2025/11/03 09:50	2025/11/04 17:10	連続	南相馬変電所	南相馬275kVXB母線	O60ブロック点検		変更	
0232329	東北	2025/11/04 08:40	2025/11/11 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	定期点検,防錆塗装,がいし取替		変更	
0232510	東北	2025/11/05 09:10	2025/11/07 17:20	連続	仙台変電所	宮城幹線1号	275ITC切替（宮城幹線配開改良と同調）		変更	
0232766	東北	2025/11/05 09:50	2025/11/07 17:10	毎日	南相馬変電所	南相馬275kVYB母線	O60ブロック点検		変更	
0232583	東北	2025/11/06 09:00	2025/12/23 17:00	連続	仙台幹線1号	仙台幹線1号	仙台幹線保安対策77基礎工事，鉄塔組立，架線工事		変更	
0232297	東北	2025/11/17 08:40	2025/11/28 17:20	連続	越後開閉所	朝日幹線2号	配開改良2関連:朝日幹線2号GIS切替試充電		変更	
0232328	東北	2025/11/17 08:40	2025/11/25 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	定期点検,防錆塗装,がいし取替		変更	
0232552	東北	2025/11/17 09:40	2025/11/21 17:20	連続	西仙台変電所	朝日幹線2号	O42CB普点他，Ry細点		変更	
0232669	東北	2025/11/18 08:30	2025/11/19 17:30	連続	雫石開閉所	岩手幹線2号	O4ブロック点検他		変更	
0232317	東北	2025/11/18 08:40	2025/11/20 17:20	連続	越後開閉所	朝日幹線2号	O38,38A,38AG,V38他機器普細点		変更	
0232500	東北	2025/11/19 08:40	2025/11/20 17:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	仙台（変）立下げ線接続（変電依頼工事）		変更	
0232659	東北	2025/11/24 08:30	2025/11/28 17:30	連続	岩手幹線2号	岩手幹線2号	架渉線点検		変更	
0232772	東北	2025/11/25 09:50	2025/11/28 17:10	連続	南相馬変電所	南相馬275kVXB母線	O59ブロック点検		変更	
0232773	東北	2025/11/25 09:50	2025/11/28 17:10	連続	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	O59ブロック点検		変更	
0232695	東北	2025/11/28 15:30	2025/11/28 17:30	単日	岩手変電所	岩手幹線2号	岩手幹線2号屋外機器更新実潮流試験		変更	
0232738	東北	2025/12/02 08:30	2025/12/03 17:30	連続	早池峰幹線1号	早池峰幹線1号	がいし連スペーサー補修・防錆塗装		変更	
0232737	東北	2025/12/04 08:30	2025/12/05 17:30	連続	早池峰幹線2号	早池峰幹線2号	がいし連スペーサー補修・防錆塗装		変更	
0232530	東北	2025/12/18 13:50	2025/12/18 16:20	単日	仙台変電所	宮城幹線1号	VCT組合せ宮城幹線1号配開		変更	
0232573	東北	2025/12/22 08:40	2025/12/26 17:20	連続	仙台幹線1号	仙台幹線1号	防錆塗装		変更	
0232555	東北	2025/12/22 09:40	2025/12/23 17:20	連続	西仙台変電所	仙台幹線1号	O31普点他，Ry細点		変更	
0232582	東北	2026/01/07 09:00	2026/01/28 17:00	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	仙台幹線保安対策77架線工事		変更	
0232572	東北	2026/01/13 08:40	2026/01/16 17:20	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	防錆塗装		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0232587	東北	2026/01/21 08:40	2026/04/06 16:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	仙台SS"NO.3,NO.7"No.10 電線張替宮城幹線他電線張替工事		変更	
0232320	東北	2026/02/03 08:40	2026/02/13 17:20	連続	北新幹線1号	北新幹線1号	防錆塗装,がいし連ｽﾍﾟｰｻ補修		変更	
0232319	東北	2026/02/17 08:40	2026/02/27 17:20	連続	北新幹線2号	北新幹線2号	防錆塗装,がいし連ｽﾍﾟｰｻ補修		変更	
0232526	東北	2026/03/02 08:40	2026/03/05 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	防錆塗装		変更	
0232618	東北	2026/03/03 08:30	2026/03/27 17:30	連続	秋田変電所	大潟幹線1号	大潟幹線リレー整備大潟幹線1号PCMリレー盤取替		変更	
0232619	東北	2026/03/03 08:30	2026/03/27 17:30	連続	能代変電所	大潟幹線1号	大潟幹線リレー整備大潟幹線1号PCMリレー盤取替		変更	
0232636	東北	2026/03/16 08:30	2026/03/19 17:30	連続	大潟幹線1号	大潟幹線1号	防錆塗装　No.110～No.117，No.119　8基Tスプリング取付 99，105，108　3基		変更	
0232616	東北	2026/03/30 08:30	2026/04/22 17:30	連続	秋田変電所	大潟幹線2号	大潟幹線リレー整備大潟幹線2号PCMリレー盤取替		変更	
0232617	東北	2026/03/30 08:30	2026/04/22 17:30	連続	能代変電所	大潟幹線2号	大潟幹線リレー整備大潟幹線2号PCMリレー盤取替		変更	
0235513	東北	2026/04/01 09:00	2026/05/15 17:00	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	がいし取替 No99～154間 22基架渉線点検194-215，がいし点検99-190間		変更	
0235754	東北	2026/04/06 08:40	2026/04/10 17:20	連続	鳴瀬幹線1号	鳴瀬幹線1号	架渉線点検立下げ線補修		変更	
0235738	東北	2026/04/08 09:00	2026/05/26 17:00	連続	仙台幹線1号	仙台幹線1号	仙台幹線保安対策77他基礎工事，鉄塔組立，架線工事		変更	
0235810	東北	2026/04/13 08:30	2026/04/16 17:30	連続	大潟幹線2号	大潟幹線2号	防錆塗装　No.110～No.117，No.119　8基ボルト緩み止め　99，105，108　3基		変更	
0235811	東北	2026/04/13 08:30	2026/04/17 17:30	連続	大潟幹線1号	大潟幹線1号	防錆塗装　No.116～117，119～120　4基ボルト緩み止め_113，118，130，134　4基		変更	
0235867	東北	2026/04/13 08:30	2026/04/17 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	架渉線点検		変更	
0235753	東北	2026/04/13 08:40	2026/04/17 17:20	連続	鳴瀬幹線2号	鳴瀬幹線2号	架渉線点検立下げ線補修		変更	
0235895	東北	2026/04/14 08:30	2026/04/14 17:30	単日	上北変電所	十和田幹線1号	上北（変）SPC整備CT回路接続・接点接続・事故情報接続		変更	
0235866	東北	2026/04/20 08:30	2026/04/24 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線点検		変更	
0235890	東北	2026/04/21 08:30	2026/04/21 17:30	単日	上北変電所	十和田幹線2号	上北（変）SPC整備CT回路接続・接点接続・事故情報接続		変更	
0235801	東北	2026/05/09 08:30	2026/05/28 17:30	連続	秋田幹線1号	秋田幹線1号	保安停止秋田河辺支線新設　建セ秋田		変更	
0235809	東北	2026/05/11 08:30	2026/05/13 17:30	連続	秋田幹線1号	秋田幹線1号	防錆塗装　No.1，No.4，No.5　3基ボルト取替　No.7～No.9　3基		変更	
0235634	東北	2026/05/11 08:40	2026/05/15 17:20	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	定期点検		変更	
0235771	東北	2026/05/12 09:10	2026/05/18 17:20	連続	仙台変電所	仙台幹線1号	275ITC切替		変更	
0235865	東北	2026/05/18 08:30	2026/05/22 17:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	架渉線点検		変更	
0235864	東北	2026/05/25 08:30	2026/05/29 17:30	連続	北上幹線2号	北上幹線2号	架渉線点検		変更	
0235800	東北	2026/05/29 08:30	2026/05/30 17:30	連続	秋田幹線2号	秋田幹線2号	保安停止秋田河辺支線新設　建セ秋田		変更	
0235712	東北	2026/06/01 08:30	2026/06/05 17:30	連続	青葉幹線1号	青葉幹線1号	定期点検，防錆塗装，がいし連スペーサ補修		変更	
0235808	東北	2026/06/01 08:30	2026/06/03 17:30	連続	秋田幹線2号	秋田幹線2号	防錆塗装　No.1，No.4，No.5　3基ボルト取替　No.7～No.9　3基		変更	
0235607	東北	2026/06/02 09:20	2026/06/03 17:40	連続	福島変電所	阿武隈幹線1号	リレー整備（BP二重化）		変更	
0235606	東北	2026/06/04 09:20	2026/06/05 17:40	連続	福島変電所	阿武隈幹線2号	リレー整備（BP二重化）		変更	
0235711	東北	2026/06/08 08:30	2026/06/12 17:30	連続	青葉幹線2号	青葉幹線2号	定期点検，防錆塗装，がいし連スペーサ補修		変更	
0235636	東北	2026/06/08 08:40	2026/06/12 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	定期点検		変更	
0235736	東北	2026/06/08 08:40	2026/06/09 16:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	がいしスペーサ補修（西仙台SS）がいし取替		変更	
0235635	東北	2026/06/15 08:40	2026/06/19 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	定期点検		変更	
0235735	東北	2026/06/15 08:40	2026/06/16 16:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	がいしスペーサ補修（西仙台SS）がいし取替		変更	
0235750	東北	2026/06/24 08:40	2026/07/15 17:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	No51　仮アーム取付宮城幹線保安対策47工事		変更	
0235637	東北	2026/07/21 08:30	2026/07/24 17:30	連続	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	No72～93防錆塗装		変更	
0235747	東北	2026/07/21 08:40	2026/09/11 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	No．73　鉄塔新設・移線宮城幹線保安対策72		変更	
0235749	東北	2026/07/21 08:40	2026/09/11 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	No51　鉄塔組立，2号線移線，緊線宮城幹線保安対策47工事		変更	
0235507	東北	2026/09/07 08:40	2026/11/17 17:20	連続	越後開閉所	中越幹線1号	中越幹線配開改良関連:GCB他取替試充電,VCT組合せ		変更	
0235769	東北	2026/09/07 09:10	2026/09/11 17:20	連続	仙台変電所	宮城幹線2号	275ITC切替		変更	
0235512	東北	2026/09/10 09:00	2026/10/06 17:00	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	がいし取替 No99～154間 22基架渉線点検194-215，がいし点検99-190間		変更	
0235737	東北	2026/09/15 09:00	2026/10/21 17:00	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	仙台幹線保安対策77他No．77～No．89　架線工事		変更	
0235813	東北	2026/09/16 08:30	2026/09/18 17:30	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	防錆塗装　No.57～No.61　5基ボルト取替　No.62～No.64　3基		変更	
0235731	東北	2026/09/29 08:40	2026/10/08 16:20	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	定期点検，防錆塗装		変更	
0235664	東北	2026/09/29 09:30	2026/09/30 16:30	連続	西仙台変電所	青葉幹線1号	ISPC切替		変更	
0235799	東北	2026/09/30 08:30	2026/10/19 17:30	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	鉄塔建替秋盛河辺支線新設　建セ秋田		変更	
0235665	東北	2026/10/01 09:30	2026/10/02 16:30	連続	西仙台変電所	青葉幹線2号	ISPC切替		変更	
0235812	東北	2026/10/05 08:30	2026/10/07 17:30	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	防錆塗装　No.57～No.61　5基ボルト取替　No.62～No.64　3基		変更	
0235638	東北	2026/10/14 08:40	2026/10/30 16:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	No72～93防錆塗装		変更	
0235666	東北	2026/10/14 08:40	2026/11/12 17:20	連続	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	電線張替　No．90～No．98，No．104～No．107		変更	
0235861	東北	2026/10/19 08:30	2026/10/23 17:30	連続	早池峰幹線1号	早池峰幹線1号	架渉線点検		変更	
0235770	東北	2026/10/19 09:10	2026/10/21 17:20	連続	仙台変電所	仙台幹線2号	275ITC切替		変更	
0235659	東北	2026/10/19 09:30	2026/10/20 17:30	連続	宮城変電所	北上幹線1号	宮城（変）SPC整備ISPC向けトリップ回路他接続		変更	
0235658	東北	2026/10/21 09:30	2026/10/22 17:30	連続	宮城変電所	北上幹線2号	宮城（変）SPC整備ISPC向けトリップ回路他接続		変更	
0235860	東北	2026/10/26 08:30	2026/10/30 17:30	連続	早池峰幹線2号	早池峰幹線2号	架渉線点検		変更	
0235868	東北	2026/10/26 08:30	2026/10/27 17:30	連続	早池峰幹線2号	早池峰幹線2号	防錆塗装		変更	
0235633	東北	2026/10/26 08:40	2026/10/30 17:20	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	定期点検		変更	
0235657	東北	2026/10/27 09:30	2026/10/28 17:30	連続	宮城変電所	青葉幹線1号	宮城（変）SPC整備ISPC向けトリップ回路他接続		変更	
0235656	東北	2026/10/29 09:30	2026/10/30 17:30	連続	宮城変電所	青葉幹線2号	宮城（変）SPC整備ISPC向けトリップ回路他接続		変更	
0235869	東北	2026/11/04 08:30	2026/11/05 17:30	連続	早池峰幹線1号	早池峰幹線1号	防錆塗装		変更	
0235859	東北	2026/11/09 08:30	2026/11/13 17:30	連続	岩手幹線1号	岩手幹線1号	架渉線点検		変更	

2025年2月19日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0235858	東北	2026/11/16 08:30	2026/11/20 17:30	連続	岩手幹線2号	岩手幹線2号	架渉線点検		変更	
0235821	東北	2026/11/24 08:30	2026/11/24 17:30	単日	岩手変電所	十和田幹線1号	SPC整備工事SPC向けケーブル接続・試験		変更	
0235746	東北	2026/11/24 08:40	2026/12/24 17:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	No．73　移線・既設鉄塔撤去宮城幹線保安対策72		変更	
0235748	東北	2026/11/24 08:40	2026/12/24 17:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	No51　1号線移線，緊線宮城幹線保安対策47工事		変更	
0235820	東北	2026/11/25 08:30	2026/11/25 17:30	単日	岩手変電所	十和田幹線2号	SPC整備工事SPC向けケーブル接続・試験		変更	
0235819	東北	2026/11/26 08:30	2026/11/26 17:30	単日	岩手変電所	北上幹線1号	SPC整備工事SPC向けケーブル接続・試験		変更	
0235818	東北	2026/11/27 08:30	2026/11/27 17:30	単日	岩手変電所	北上幹線2号	SPC整備工事SPC向けケーブル接続・試験		変更	
0235506	東北	2026/12/14 08:40	2026/12/14 13:20	単日	新潟変電所	飯豊幹線1号	BP他リレー整備：BP盤，オシロ盤更新VCT組合せ試験		変更	
0235734	東北	2026/12/14 08:40	2026/12/18 16:20	連続	名取幹線1号	名取幹線1号	定期点検，防錆塗装		変更	
0235505	東北	2026/12/14 13:40	2026/12/14 18:20	単日	新潟変電所	飯豊幹線2号	BP他リレー整備：BP盤，オシロ盤更新VCT組合せ試験		変更	
0235504	東北	2026/12/15 08:40	2026/12/15 13:20	単日	新潟変電所	新潟幹線1号	BP他リレー整備：BP盤，オシロ盤更新VCT組合せ試験		変更	
0235503	東北	2026/12/15 13:40	2026/12/15 18:20	単日	新潟変電所	新潟幹線2号	BP他リレー整備：BP盤，オシロ盤更新VCT組合せ試験		変更	
0235502	東北	2026/12/17 08:40	2026/12/17 13:20	単日	新潟変電所	五頭幹線1号	BP他リレー整備：BP盤，オシロ盤更新VCT組合せ試験		変更	
0235501	東北	2026/12/17 13:40	2026/12/17 18:20	単日	新潟変電所	五頭幹線2号	BP他リレー整備：BP盤，オシロ盤更新		変更	
0235733	東北	2026/12/21 08:40	2026/12/25 16:20	連続	名取幹線2号	名取幹線2号	定期点検，防錆塗装		変更	
0235732	東北	2027/01/18 08:40	2027/01/22 16:20	連続	仙台幹線1号	仙台幹線1号	定期点検，防錆塗装		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0331472	東京	2025/04/01 08:00	2025/05/31 15:00	連続	新京葉(変)	江東線1L/江東線1LのCBO35	・架線撤去、架線取付 ・共接地EM改造 ・セミGIS改造	制約有	変更	
0336844	東京	2025/04/01 09:00	2025/04/29 17:00	連続	新所沢線2L	新所沢線2L	1.防錆塗装:《No.》50,60,62,86,87　計5基「技術」 2.防錆塗装:《No.》61,63,64,88　計4基「技術」 3.劣化部材補修:《No.》61,64　計2基「技術」		変更	
0336935	東京	2025/04/01 09:00	2025/04/25 17:00	連続	新京葉(変)	房総線1L	・房総線1号AMP-PD取替(巻線VT化)	制約有	変更	
0343106	東京	2025/04/01 09:00	2025/05/30 17:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1Lブッシング基礎改造		変更	
0336936	東京	2025/04/02 09:00	2025/04/04 17:00	連続	新今市(開)	中栃木線2L/500kV乙母線/中栃木線2LのCBO6	○中栃木線2号 O6 GIS普点B(CT,VTﾒｶﾞｰ)		変更	
0333415	東京	2025/04/03 08:00	2025/04/03 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線1L/豊岡線1LのCBO1	1.制御ケーブル切り離し・撤去・布設・接続 4.設備切替		変更	
0333420	東京	2025/04/04 08:00	2025/04/04 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線2L/豊岡線2LのCBO2	1.制御ケーブル切り離し・撤去・布設・接続 4.設備切替		変更	
0336943	東京	2025/04/05 08:00	2025/04/05 18:00	単日	北千葉線1L	北千葉線1L	【停止不良がいし検出】1基 千葉中央線 《No.》15	制約有	変更	
0336945	東京	2025/04/05 08:00	2025/04/20 18:00	連続	房総(変)	北千葉線1L	《1》北千葉線1号線路EM改造 《2》北千葉線1号線路LA取替、碍子洗浄装置調整 《3》北千葉線1号線路引出口架線63kA化 【北千葉線接地装置取替工事】 E53接地装置取替	制約有	変更	
0336946	東京	2025/04/05 08:00	2025/04/20 18:00	連続	房総(変)	北千葉線1LのCBO53	《1》北千葉線1号線路EM改造 《2》北千葉線1号線路LA取替、碍子洗浄装置調整 《3》北千葉線1号線路引出口架線63kA化	制約有	変更	
0336801	東京	2025/04/07 09:00	2025/04/09 17:00	毎日	中東京(変)	中沢線1L	1.中沢線1L 101 LS 停止試験【24年】【定期】 2.中沢線1L 201 LS 停止試験【24年】【定期】 3.中沢線1L 1 LS・ELS 停止試験【24年】【その他線路】【定期】		変更	
0337000	東京	2025/04/07 09:00	2025/04/09 17:00	連続	新今市(開)	新いわき線2L/新いわき線2LのCBO4	○新いわき線2号 O4 GIS普点B(CT,VTﾒｶﾞｰ)		変更	
0341765	東京	2025/04/07 09:00	2025/04/08 17:00	連続	新いわき線2L	新いわき線2L	《1》電線地線本体点検 ・新いわき線No.14～15，19～20　計2径間		変更	
0338004	東京	2025/04/09 09:00	2025/04/09 17:00	単日	池上	南池上線1L/南池上線1LのCBO15	南池上線1L　計器用変成器絶縁抵抗測定		変更	
0336803	東京	2025/04/10 08:00	2025/04/12 17:00	毎日	中東京(変)	中沢線2L	1.中沢線2L 201 LS 停止試験【24年】【定期】 2.中沢線2L 202 LS 停止試験【24年】【定期】 3.中沢線2L 2 LS・ELS 停止試験【24年】【その他線路】【定期】		変更	
0337002	東京	2025/04/10 09:00	2025/04/15 17:00	連続	新栃木(変)	中栃木線2LのCBO6	■LS206耐震対策		変更	
0337712	東京	2025/04/10 09:00	2025/04/12 09:00	連続	豊岡(変)	青梅・豊岡線2L	275kVGIS複母線化に伴う母線断路器の制御回路接続、シーケンス試験		変更	
0345413	東京	2025/04/10 09:00	2025/04/15 17:00	連続	新栃木(変)	中栃木線2L/中栃木線2LのCBO6	☆E6黒-赤相間ﾓｰﾀｰ回路電源ｹｰﾌﾞﾙ修理 ★E6制御回路絶縁不良調査 ★LS6ﾓｰﾀｰ回路絶縁不良調査 ★EO6S黒相ﾘﾐｯﾄSW補修修理		変更	
0337714	東京	2025/04/12 09:00	2025/04/12 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線2L	275kVGIS複母線化 未使用甲母線諸試験		変更	
0337906	東京	2025/04/12 09:00	2025/04/12 17:00	単日	水道橋	水道橋線1LのCBO1	断路器補助開閉器修理(LS101)		変更	
0343108	東京	2025/04/12 09:00	2025/04/12 17:00	単日	水道橋線1L	水道橋線1L	絶縁油採取 場所：水道橋変電所		変更	
0338006	東京	2025/04/14 08:00	2025/04/15 18:00	連続	江東線1L	江東線1L	《No.》58～《No.》59	制約有	変更	
0337009	東京	2025/04/14 09:00	2025/04/18 17:00	連続	福島山幹線1L	福島山幹線1L	《1》難着雪リング取替 《No.》33～34～35　2径間 《2》がいし点検　ST，《No.》1，《No.》1-1　3基		変更	
0337010	東京	2025/04/14 09:00	2025/05/12 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線1LのCBO1	500kV鉄構塗装作業 (養生、ケレン、錆止め、塗装)		変更	
0337014	東京	2025/04/15 09:00	2025/04/15 17:00	単日	新福島(変)	福島山幹線1LのCBO1	ガス遮断器 福島山幹線1号 O1 GCB(油圧・電動バネ)6年停止試験【GCB】		変更	
0337719	東京	2025/04/15 09:00	2025/04/17 09:00	連続	豊岡(変)	青梅・豊岡線1L	275kVGIS複母線化に伴う母線断路器の制御回路接続、シーケンス試験		変更	
0337016	東京	2025/04/16 09:00	2025/04/18 17:00	連続	福島山幹線1L	福島山幹線1L	《1》電線・地線点検《No.》68～69(1径間)		変更	
0338009	東京	2025/04/16 09:00	2025/04/16 20:00	単日	高輪	高輪線1L/高輪線1LのCBO1	・275kV 高輪線1番 O1 開閉時間測定(パレット)【GIS】(6年)	制約有	変更	
0338010	東京	2025/04/16 09:30	2025/04/16 17:00	単日	東内幸町線1L	東内幸町線1L	【絶縁油採取】 文6D(R) (Aランク改修対象)	制約有	変更	
0337721	東京	2025/04/17 09:00	2025/04/17 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線1L	275kVGIS複母線化 未使用乙母線諸試験		変更	
0337923	東京	2025/04/17 09:00	2025/04/17 17:00	単日	水道橋	水道橋線1LのCBO1	断路器補助開閉器修理(LS201)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0338011	東京	2025/04/17 09:30	2025/04/17 17:00	単日	東内幸町線2L	東内幸町線2L	【絶縁油採取】 豊2D（W）（Aランク改修対象） 豊3D（B）（Aランク） 文6D（R）（Aランク改修対象）	制約有	変更	
0345427	東京	2025/04/20 08:00	2025/04/20 18:00	単日	北千葉線1L	北千葉線1L	・ジャンパ接続　房総(変)鉄構	制約有	変更	
0337071	東京	2025/04/20 18:00	2025/04/20 19:00	単日	房総(変)	北千葉線1L	北千葉線1号線路LA初加圧（充電中碍洗装置動作確認試験含む）	制約有	変更	
0337074	東京	2025/04/21 08:00	2025/04/30 18:00	連続	房総(変)	北千葉線1LのCBO53	北千葉線1号引出口63kA化（乙1母線、乙1母線～LS253間） 【LS253導電部取替修理】	制約有	変更	
0333419	東京	2025/04/21 09:00	2025/04/21 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線1L/豊岡線1LのCBO1	1.制御ケーブル切り離し・撤去・布設・接続 4.設備切替		変更	
0337197	東京	2025/04/22 09:00	2025/04/22 17:00	単日	南新潟幹線1L	南新潟幹線1L	・がいし洗浄（《No.》8 1基）		変更	
0333417	東京	2025/04/23 09:00	2025/04/23 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線2L/豊岡線2LのCBO2	1.制御ケーブル切り離し・撤去・布設・接続 4.設備切替		変更	
0337727	東京	2025/04/25 09:00	2025/04/25 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線2L	275kVGIS複母線化 ・諸試験		変更	
0341768	東京	2025/04/26 09:00	2025/05/01 17:00	連続	新栃木(変)	中栃木線1LのCBO5	■105耐震対策		変更	
0337080	東京	2025/04/30 18:00	2025/04/30 19:00	単日	房総(変)	北千葉線1LのCBO53	北千葉線1号引出口63kA化箇所の初加圧（乙1母線、乙1母線～LS253間）	制約有	変更	
0337083	東京	2025/05/01 08:00	2025/05/20 18:00	連続	房総(変)	北千葉線1LのCBO53	《1》北千葉線1号引出口63kA化（甲1母線、甲1母線～LS153、人形部～O-53） 《2》共-53EM改造 【LS153導電部取替修理】	制約有	変更	
0337085	東京	2025/05/01 09:00	2025/05/05 17:00	連続	北総(変)	北千葉線1L	北千葉線1L鉄構塗装	制約有	変更	
0338020	東京	2025/05/01 09:00	2025/05/03 17:00	連続	京北(変)	春日部線2L/春日部線2LのCBO2	1.275kVGCB(CBO2) 6年点検 2.LS(2、EL2、102)12年点検 3.壁貫ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ24年点検	制約有	変更	
0343095	東京	2025/05/01 09:00	2025/05/03 17:00	連続	春日部線2L	春日部線2L	1.スペーサ-補修:《No.》31～《No.》32　1径間	制約有	変更	
0337087	東京	2025/05/02 08:00	2025/05/05 17:00	連続	花見川(変)	北千葉線1L	・1L1系切替・確認試験 ・1L2系切替・確認試験	制約有	変更	
0337088	東京	2025/05/02 08:00	2025/05/05 18:00	連続	花見川(変)	北千葉線1LのCBO1	GCBウレタンパッキン修理	制約有	変更	
0336845	東京	2025/05/02 09:00	2025/05/30 17:00	連続	新所沢線1L	新所沢線1L	1.防錆塗装:《No.》50,60,62,86,87　計5基「技術」 2.防錆塗装:《No.》61,63,64,88　計4基「技術」 3.劣化部材補修:《No.》61,64　計2基「技術」		変更	
0337730	東京	2025/05/03 09:00	2025/05/03 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線1L	275kVGIS複母線化 ・諸試験		変更	
0338024	東京	2025/05/03 09:00	2025/05/03 17:00	単日	北東京(変)	春日部線2L/春日部線2LのCBO12	1，LS12　停止試験 2．O12　停止試験　6年 3，LS操作機構部：電磁接触器取替（6個） 4，計器用変圧器停止試験　線路PD 5，計器用変成器2次3次回路絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0338025	東京	2025/05/04 09:00	2025/05/06 17:00	連続	京北(変)	春日部線1L/春日部線1LのCBO1	1.275kVGCB(CBO1) 6年点検 2.LS(1、EL1、101)12年点検 3.壁貫ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ24年点検	制約有	変更	
0338028	東京	2025/05/04 09:00	2025/05/06 17:00	連続	春日部線1L	春日部線1L	1.スペーサ-補修:《No.》15～《No.》16,《No.》24～《No.》25　計2径間	制約有	変更	
0346044	東京	2025/05/05 17:00	2025/05/05 18:00	単日	花見川(変)	北千葉線1L	・1L1、2系電流チェック 試験No個別調整(基送4相当)	制約有	変更	
0338027	東京	2025/05/06 09:00	2025/05/06 17:00	単日	北東京(変)	春日部線1L/春日部線1LのCBO11	1，LS11　停止試験 2，275KVGCB　011　停止試験　6年 3，LS操作機構部：電磁接触器取替（6個） 4，計器用変圧器停止試験　線路PD 5，計器用変成器2次3次回路絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0345519	東京	2025/05/08 09:00	2025/05/09 17:00	連続	江東線1L	江東線1L	電線腐食点検　《No.》78～《No.》79、《No.》89～《No.》90		変更	
0337761	東京	2025/05/08 10:00	2025/05/08 15:00	単日	葛南(変)	江東線1LのCBO1	・O-1 6年停止試験	制約有	変更	
0336785	東京	2025/05/09 09:00	2025/05/29 17:00	連続	中東京(変)	中沢線1L/中沢線1LのCBO1	【275kV中沢線1L保護ﾘﾚｰ取替】 1.制御ｹｰﾌﾞﾙ切り離し・接続 2.各種試験、交流回路試験、対向試験、警報、ﾄﾘｯﾌﾟ、操作試験		変更	
0336786	東京	2025/05/09 09:00	2025/05/29 17:00	連続	新所沢(変)	中沢線1L/中沢線1LのCBO41	【275kV中沢線1L保護ﾘﾚｰ取替】 1.ﾘﾚｰ盤撤去・据付 2.制御ｹｰﾌﾞﾙ切り離し・接続 3.各種試験		変更	
0339370	東京	2025/05/11 08:00	2025/05/11 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線1L/豊岡線1LのCBO1	1.制御ケーブル切り離し		変更	
0339369	東京	2025/05/12 08:00	2025/05/12 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線2L/豊岡線2LのCBO2	1.制御ケーブル切り離し		変更	
0341774	東京	2025/05/12 08:00	2025/06/10 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	福島東幹線防錆塗装工事　《No.》 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102　11基		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0337077	東京	2025/05/15 09:00	2025/05/20 17:00	連続	新栃木(変)	新栃木線1LのCBO3	■LS203耐震対策		変更	
0338705	東京	2025/05/17 08:00	2025/05/17 17:00	単日	新京葉(変)	東京東線2LのCBO38	・LS238導電部修理 ・確認試験		変更	
0337780	東京	2025/05/19 09:00	2025/06/18 17:00	連続	東内幸町	高輪線3L/高輪線3LのCBO9	制御ケーブル切離し、接続 送電線保護リレー撤去、据付 確認試験	制約有	変更	
0337781	東京	2025/05/19 09:00	2025/06/20 17:00	連続	池上	池上線1LのCBO5	275kV1号母線VT ・AmpPD盤撤去 ・GIS改造（巻線VT設置） ・制御ケーブル切り離し接続 ・諸試験		変更	
0343113	東京	2025/05/19 09:00	2025/06/18 14:00	連続	高輪	高輪線3L/高輪線3LのCBO3	保護リレー取替 ・制御ケーブル切離，撤去，布設，接続 ・保護リレー盤撤去，据付 ・保護継電器試験（単体，対向） ・交流回路他確認試験 ・警報表示・実トリップ・操作試験 ・他	制約有	変更	
0337821	東京	2025/05/20 09:00	2025/05/20 20:00	単日	高輪	高輪線3L/高輪線3LのCBO3	・275kV 高輪線3番 O3 GIS（油圧・電動バネ）停止試験12年【GIS】	制約有	変更	
0337206	東京	2025/05/20 18:00	2025/05/20 19:00	単日	房総(変)	北千葉線1LのCBO53	北千葉線1号引出口63kA化箇所初加圧（甲1母線、甲1母線～LS153、人形部～O-53）	制約有	変更	
0337019	東京	2025/05/23 09:00	2025/05/28 17:00	連続	新栃木(変)	新栃木線1LのCBO3	■LS103耐震対策		変更	
0337215	東京	2025/05/24 08:00	2025/05/25 17:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	ジャンパ開放 北千葉線《No.》36分 部材取替 花見川線《No.》18～24 計5基,花見川線No.25～29 計5基 【停止不良がいし検出】1基 千葉中央線 《No.》15	制約有	変更	
0337242	東京	2025/05/24 08:00	2025/06/08 18:00	連続	房総(変)	北千葉線2L	《1》北千葉線2号線路EM改造 《2》北千葉線2号線路LA取替、碍子洗浄装置調整 《3》北千葉線2号線路引出口架線63kA化 【北千葉線接地装置取替】 E54接地装置取替	制約有	変更	
0337243	東京	2025/05/24 08:00	2025/06/08 18:00	連続	房総(変)	北千葉線2LのCBO54	《1》北千葉線2号線路EM改造 《2》北千葉線2号線路LA取替、碍子洗浄装置調整 《3》北千葉線2号線路引出口架線63kA化	制約有	変更	
0337245	東京	2025/05/24 09:00	2025/05/28 17:00	連続	北総(変)	北千葉線2L	北千葉線2L鉄構塗装	制約有	変更	
0337246	東京	2025/05/24 09:00	2025/05/24 17:00	単日	新京葉(変)	北千葉線2LのCBO34	・既設BPR分割用CT回路切離し ・既設HBRトリップ回路他切離し ・確認試験	制約有	変更	
0337248	東京	2025/05/25 08:00	2025/06/29 16:00	連続	花見川(変)	北千葉線2L	・1L1系切替・確認試験 ・1L2系切替・確認試験	制約有	変更	
0337249	東京	2025/05/25 08:00	2025/05/28 18:00	連続	花見川(変)	北千葉線2LのCBO2	GCBウレタンパッキン修理	制約有	変更	
0337250	東京	2025/05/25 17:00	2025/06/28 08:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	部材取替 花見川線《No.》18～24 計5基,花見川線No.25～29 計5基	制約有	変更	
0337170	東京	2025/05/26 09:00	2025/05/27 17:00	連続	鹿島(変)	香取線1L/香取線1LのCBO5	・香取線1L 計器用変成器絶縁抵抗測定【変圧器・変流器】（12年） ・香取線1L O5 GIS（油圧・電動バネ）停止試験（6年）【GIS】		変更	
0345521	東京	2025/05/26 09:00	2025/05/30 17:00	連続	南川崎(変)	南池上線1L	GISCHケース組立		変更	
0337723	東京	2025/05/29 09:00	2025/05/29 17:00	単日	青梅・豊岡線2L	青梅・豊岡線2L	1.がいし点検 豊岡(変) No.23		変更	
0339364	東京	2025/05/29 09:00	2025/05/29 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線2L/豊岡線2LのCBO2	1.制御ケーブル接続		変更	
0337734	東京	2025/05/29 10:00	2025/05/29 16:00	単日	青梅	青梅線2LのCBO2	青梅線1L CBO1 開閉時間測定		変更	
0336790	東京	2025/05/29 17:00	2025/05/29 18:00	単日	新所沢(変)	中沢線1L/中沢線1LのCBO41	【275kV中沢線1L保護リレー取替】 1.電圧突き合わせ、潮流ﾁｪｯｸ ※試験《No.》：地送-10		変更	
0336791	東京	2025/05/29 17:00	2025/05/29 18:00	単日	中東京(変)	中沢線1L/中沢線1LのCBO1	【275kV中沢線1L保護リレー取替】 1.実系統による電圧電流位相測定試験		変更	
0338708	東京	2025/05/30 08:00	2025/05/30 18:00	単日	花見川(変)	北千葉線2L/北千葉線2LのCBO2	花見川線2LGIS点検（LS、CB）	制約有	変更	
0339360	東京	2025/05/30 09:00	2025/05/30 17:00	単日	豊岡(変)	青梅・豊岡線1L/豊岡線1LのCBO1	1.制御ケーブル切り離し・接続		変更	
0337263	東京	2025/05/31 15:00	2025/05/31 17:00	単日	新京葉(変)	江東線1L/江東線1LのCBO35	・耐圧試験 ・電圧、電流位相測定	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0338002	東京	2025/06/01 09:00	2025/06/10 17:00	連続	東京中線1L	東京中線1L	1.防錆塗装：《No.》2050,《No.》2056,《No.》2063,《No.》2064,《No.》2066,《No.》2067,《No.》2068,《No.》2085,《No.》2086,《No.》2096 計10基 2.電線腐食点検：上尾線《No.》3～《No.》5　2径間 3.地線補修：《No.》2064～《No.》2065　1径間		変更	
0337774	東京	2025/06/01 10:00	2025/06/01 15:00	単日	葛南(変)	江東線2LのCBO2	・O-2 6年停止試験	制約有	変更	
0337318	東京	2025/06/02 09:00	2025/06/05 17:00	毎日	東群馬幹線1L	東群馬幹線1L	【保守点検作業】 ▼電線・地線点検 《No.》35～《No.》36,《No.》36～《No.》37,《No.》37～《No.》38,《No.》38～《No.》39,《No.》39～《No.》40,《No.》54～《No.》55,《No.》67～《No.》68（7径間）		変更	
0337759	東京	2025/06/03 10:00	2025/06/03 16:00	単日	新坂戸(変)	東京中線2LのCBO32	1.東京中線2号GIS(O32)停止試験[6年]【保安規定】		変更	
0337800	東京	2025/06/03 10:00	2025/06/03 15:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線1LのCBO3	・O-3 6年停止試験		変更	
0343116	東京	2025/06/04 09:00	2025/06/04 17:00	単日	高輪線3L	高輪線3L	絶縁油採取 場所：東内幸町変電所	制約有	変更	
0343117	東京	2025/06/04 09:00	2025/06/04 17:00	単日	練馬	水道橋線2L/水道橋線2LのCBO6	計器用変成器絶縁抵抗測定		変更	
0337801	東京	2025/06/04 10:00	2025/06/04 15:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線2LのCBO4	・O-4 6年停止試験		変更	
0343118	東京	2025/06/05 09:00	2025/06/05 17:00	単日	高輪線3L	高輪線3L	絶縁油採取 場所：高輪変電所	制約有	変更	
0343119	東京	2025/06/05 09:00	2025/06/06 17:00	連続	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線　EMJ中間接続部X線撮影 場所：港561K		変更	
0343120	東京	2025/06/05 09:00	2025/06/05 17:00	単日	練馬	北武蔵野線2L	GIS点検 計器用変成器絶縁抵抗測定		変更	
0346048	東京	2025/06/05 09:00	2025/06/06 17:00	連続	鹿島(変)	香取線(鹿島パワー線)1L/香取線1LのCBO5	・香取線1L　計器用変成器絶縁抵抗測定【変圧器・変流器】（12年） ・香取線1L　O5　GIS（油圧・電動バネ）停止試験（12年）【GIS】		変更	
0337804	東京	2025/06/05 10:00	2025/06/05 15:00	単日	葛南(変)	葛南世田谷線3LのCBO5	・O-5 6年停止試験		変更	
0337103	東京	2025/06/06 09:00	2025/08/14 17:00	連続	福島山幹線2L	福島山幹線2L	《1》電線延線：新No.10～相馬双葉幹線No.88（東北電力） 《2》難着雪リング取替　《No.》33～34～35　2径間 《3》がいし点検　ST,《No.》1,《No.》1-1　3基		変更	
0337326	東京	2025/06/06 09:00	2025/06/08 17:00	連続	福島山幹線2L	福島山幹線2L	《1》電線・地線点検《No.》68～69（1径間）		変更	
0337327	東京	2025/06/06 09:00	2025/06/06 17:00	単日	新福島(変)	福島山幹線2LのCBO2	ガス遮断器　福島山幹線2号　O2　GCB（油圧・電動バネ）6年停止試験【GCB】		変更	
0345423	東京	2025/06/08 07:00	2025/06/08 18:00	単日	北千葉線2L	北千葉線2L	・ジャンパ接続　房総(変)鉄構	制約有	変更	
0337330	東京	2025/06/08 18:00	2025/06/08 19:00	単日	房総(変)	北千葉線2L	北千葉線2号線路LA初加圧（充電中碍洗装置動作確認試験含む）	制約有	変更	
0336792	東京	2025/06/09 09:00	2025/06/29 17:00	連続	中東京(変)	中沢線2L/中沢線2LのCBO2	【275kV中沢線1L保護リレー取替】 1.制御ケーブル切り離し・接続 2.各種試験、交流回路試験、対向試験、警報、トリップ、操作試験		変更	
0336793	東京	2025/06/09 09:00	2025/06/29 17:00	連続	新所沢(変)	中沢線2L/中沢線2LのCBO42	【275kV中沢線2L保護リレー取替】 1.リレー盤撤去・据付 2.制御ケーブル切り離し・接続 3.各種試験		変更	
0337333	東京	2025/06/09 09:00	2025/06/12 17:00	毎日	東群馬幹線2L	東群馬幹線2L	【保守点検作業】 ▼電線・地線点検 《No.》35～《No.》36,《No.》36～《No.》37,《No.》37～《No.》38,《No.》38～《No.》39,《No.》39～《No.》40,《No.》54～《No.》55,《No.》67～《No.》68（7径間）		変更	
0337806	東京	2025/06/09 09:00	2025/06/13 17:00	連続	南川崎(変)	南川崎線1LのCBO1	南川崎線1L TC・KC・IF切替	制約有	変更	
0337807	東京	2025/06/09 09:00	2025/06/13 17:00	連続	南川崎(変)	南川崎線1L	南川崎線1L TC・KC・IF切替	制約有	変更	
0337968	東京	2025/06/09 09:00	2025/06/09 17:00	単日	世田谷	葛南世田谷線1L/葛南世田谷線1LのCBO5	葛南世田谷1LGIS12年点検		変更	
0343151	東京	2025/06/09 09:30	2025/06/09 13:00	単日	北武蔵野線2L	北武蔵野線2L	【絶縁油採取】 練馬変電所（VP）		変更	
0343152	東京	2025/06/09 13:00	2025/06/09 17:00	単日	北武蔵野線3L	北武蔵野線3L	【絶縁油採取】 練馬変電所（VP）		変更	
0337386	東京	2025/06/10 08:00	2025/06/14 18:00	連続	房総(変)	北千葉線2LのCBO54	北千葉線1号引出口63kA化（乙1母線、乙1母線～LS254）【LS254導電部取替修理】	制約有	変更	
0337389	東京	2025/06/10 09:00	2025/06/19 17:00	連続	西群馬幹線2L	西群馬幹線2L	西群馬幹線（2L） No.124～No.125　テフロンテープ巻付		変更	
0337971	東京	2025/06/10 09:00	2025/06/10 17:00	単日	世田谷	葛南世田谷線2L/葛南世田谷線2LのCBO6	葛南世田谷2LGIS12年点検		変更	
0337767	東京	2025/06/11 09:00	2025/06/20 17:00	連続	東京中線2L	東京中線2L	1.防錆塗装：《No.》2050,《No.》2056,《No.》2063,《No.》2064,《No.》2066,《No.》2067,《No.》2068,《No.》2085,《No.》2086,《No.》2096 計10基		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0337973	東京	2025/06/11 09:00	2025/06/11 17:00	単日	世田谷	葛南世田谷線3L/葛南世田谷線3LのCBO7	葛南世田谷3LGIS12年点検		変更	
0343125	東京	2025/06/11 09:00	2025/06/12 17:00	連続	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線　EMJ中間接続部X線撮影 場所:港14K		変更	
0337391	東京	2025/06/12 08:00	2025/06/16 17:00	連続	香取線2L	香取線2L	【住友金属線《No.》2～《No.》9鉄塔建替工事】 1.地線撤去に伴う危険防止		変更	
0337396	東京	2025/06/14 18:00	2025/06/14 19:00	単日	房総(変)	北千葉線2LのCBO54	北千葉線1号引出口63kA化箇所初加圧（乙1母線、乙1母線～LS254）	制約有	変更	
0337398	東京	2025/06/15 08:00	2025/06/30 18:00	連続	房総(変)	北千葉線2LのCBO54	《1》北千葉線2号引出口63kA化（甲1母線、甲1母線～LS154、人形部～O-54） 《2》共-54EM改造 【LS154導電部取替修理】	制約有	変更	
0343126	東京	2025/06/16 09:00	2025/06/17 17:00	連続	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線　EMJ中間接続部X線撮影 場所:央7D		変更	
0337404	東京	2025/06/17 09:00	2025/06/17 17:00	単日	西群馬幹線2L	西群馬幹線2L	【保守点検作業】 ▼電線・地線本体点検　西群馬幹線《No.》24～《No.》25		変更	
0337818	東京	2025/06/17 09:00	2025/06/22 17:00	連続	佐久間東幹里線1L	佐久間東幹里線1L	《1》落雪装置の取外 《No.》429～《No.》431／2径間 《2》電線路細密点検 《No.》436～西東京ST／16基 《3》鉄塔防錆塗装 実施箇所検討中		変更	
0337394	東京	2025/06/18 09:00	2025/06/20 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	1.電線地線本体点検 福島幹線《No.》184～251（12径間）		変更	
0343127	東京	2025/06/18 09:00	2025/06/19 17:00	連続	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線　EMJ中間接続部X線撮影 場所:代259X		変更	
0343128	東京	2025/06/18 14:00	2025/06/18 16:00	単日	高輪	高輪線3L/高輪線3LのCBO3	・電圧突合せ ・電流位相測定	制約有	変更	
0337819	東京	2025/06/18 17:00	2025/06/18 18:00	単日	東内幸町	高輪線3L/高輪線3LのCBO9	電圧突合せ・電流位相測定	制約有	変更	
0337458	東京	2025/06/19 09:00	2025/06/20 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	《1》電線・地線点検　No.123-124　No.183-184　（2径間）		変更	
0337464	東京	2025/06/22 09:00	2025/06/24 17:00	連続	福島中幹線2L	福島中幹線2L	1.電線地線本体点検 福島幹線《No.》184～251（12径間）		変更	
0345418	東京	2025/06/23 08:00	2025/07/22 17:00	連続	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	福島東幹線防錆塗装工事 《No.》 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102　11基		変更	
0337469	東京	2025/06/23 09:00	2025/06/24 17:00	連続	福島中幹線2L	福島中幹線2L	《1》電線・地線点検　No.123-124　No.183-184　（2径間）		変更	
0337826	東京	2025/06/23 09:00	2025/06/28 17:00	連続	佐久間東幹里線2L	佐久間東幹里線2L	《1》落雪装置の取外 《No.》429～《No.》431／2径間 《2》電線路細密点検 《No.》436～西東京ST／16基 《3》鉄塔防錆塗装 実施箇所検討中		変更	
0336857	東京	2025/06/27 17:00	2025/06/27 18:00	単日	新京葉(変)	房総線1L	・巻線VT化後の耐圧試験、電圧突き合わせ	制約有	変更	
0336858	東京	2025/06/27 17:00	2025/06/27 21:00	単日	房総(変)	房総線1L	・房総線1L(O1)課電試験	制約有	変更	
0336861	東京	2025/06/28 08:00	2025/06/29 16:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	ジャンパ接続　北千葉線《No.》36分 部材取替　花見川線《No.》18～24　計5基,花見川線No.25～29　計5基	制約有	変更	
0346050	東京	2025/06/29 16:00	2025/06/29 17:00	単日	花見川(変)	北千葉線2L	・2L1、2系電流チェック 試験No個別調整(基送4相当)	制約有	変更	
0336794	東京	2025/06/29 17:00	2025/06/29 18:00	単日	中東京(変)	中沢線2L/中沢線2LのCBO2	【275kV中沢線1L保護リレー取替】 1.実系統による電圧電流位相測定試験		変更	
0336795	東京	2025/06/29 17:00	2025/06/29 18:00	単日	新所沢(変)	中沢線2L/中沢線2LのCBO42	【275kV中沢線2L保護リレー取替】 1.電圧突き合わせ、潮流ﾁｪｯｸ ※試験《No.》:地送-10		変更	
0336863	東京	2025/06/30 18:00	2025/06/30 19:00	単日	房総(変)	北千葉線2LのCBO54	北千葉線2号引出口63kA化箇所初加圧（甲1母線、甲1母線～LS154、人形部～O-54）	制約有	変更	
0341786	東京	2025/07/01 08:00	2025/07/31 17:00	連続	南新潟幹線1L	南新潟幹線1L	・南新潟幹線《No.》52他鉄塔塗装(52,54,55,56,57　5基） ・南新潟幹線《No.》58他鉄塔塗装(58,59,60,61,62　5基）		変更	
0345414	東京	2025/07/01 09:00	2025/07/15 17:00	連続	西上武幹線1L	西上武幹線1L	1.電線地線点検:《No.》206～207,《No.》211～212,《No.》216～217,《No.》221～222,《No.》226～227,《No.》231～232,《No.》236～237,《No.》241～242,《No.》246～247　計9径間		変更	
0336864	東京	2025/07/07 09:00	2025/07/07 17:00	単日	新岡部線1L	新岡部線1L	1.特定点検　がいし　新岡部変電所　計1基		変更	
0336869	東京	2025/07/07 09:00	2025/07/11 17:00	連続	西上武幹線1L	西上武幹線1L	【保守点検作業】 ▼電線・地線本体点検　《No.》6～《No.》7,《No.》11～《No.》12,《No.》16～《No.》17,《No.》26～《No.》27,《No.》59～《No.》60,《No.》64～《No.》65,《No.》69～《No.》70,《No.》74～《No.》75,《No.》78～《No.》79　（9径間）		変更	
0336865	東京	2025/07/08 09:00	2025/07/08 17:00	単日	新岡部線2L	新岡部線2L	1.特定点検　がいし　新岡部変電所　計1基		変更	
0336866	東京	2025/07/09 09:00	2025/07/18 17:00	連続	新多摩線1L	新多摩線1L	【電線補修】 新多摩線《No.》2-《No.》3,《No.》4-《No.》5,《No.》6-《No.》7,《No.》9-《No.》10,《No.》14-《No.》15		変更	
0336867	東京	2025/07/09 09:00	2025/08/07 17:00	連続	新多摩線1L	新多摩線1L	鉄塔塗装　《No.》78・《No.》79・《No.》80・《No.》82・《No.》86　計5基		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0345417	東京	2025/07/16 09:00	2025/07/31 17:00	連続	西上武幹線2L	西上武幹線2L	1.電線地線点検：《No.》206～207,《No.》211～212,《No.》216～217,《No.》221～222,《No.》226～227,《No.》231～232,《No.》236～237,《No.》241～242,《No.》246～247　計9径間		変更	
0336870	東京	2025/07/22 09:00	2025/07/26 17:00	連続	西上武幹線2L	西上武幹線2L	【保守点検作業】 ▼電線・地線本体点検　《No.》6～《No.》7，《No.》11～《No.》12，《No.》16～《No.》17，《No.》26～《No.》27，《No.》59～《No.》60，《No.》64～《No.》65，《No.》69～《No.》70，《No.》74～《No.》75，《No.》78～《No.》79　（9径間）		変更	
0343133	東京	2025/07/31 09:00	2025/07/31 17:00	単日	荏田	港北線1LのCBO1	港北１LGIS（油圧・電動バネ）６年点検【GIS】		変更	
0341787	東京	2025/08/01 08:00	2025/08/31 17:00	連続	南新潟幹線2L	南新潟幹線2L	・南新潟幹線《No.》52他鉄塔塗装(52,54,55,56,57　5基） ・南新潟幹線《No.》58他鉄塔塗装(58,59,60,61,62　5基）		変更	
0343136	東京	2025/08/01 09:00	2025/08/01 17:00	単日	荏田	港北線2LのCBO2	港北２LGIS（油圧・電動バネ）６年点検【GIS】		変更	
0336874	東京	2025/08/15 09:00	2025/09/13 17:00	連続	新多摩線2L	新多摩線2L	鉄塔塗装　《No.》78・《No.》79・《No.》80・《No.》82・《No.》86　計5基		変更	
0336930	東京	2025/09/01 09:00	2025/10/15 17:00	連続	新榛名線1L	新榛名線1L	【新榛名線《No.》23他鉄塔防錆塗装工事】 ▼防錆塗装　新榛名線《No.》23,24,26,27,28,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,120,121（19基） 【保守点検作業】 ▼電線・地線点検 《No.》3～《No.》4，《No.》47～《No.》48，《No.》68～《No.》69，《No.》93～《No.》94，《No.》96～《No.》97，《No.》97～《No.》98，《No.》137～《No.》138　（7径間）		変更	
0336953	東京	2025/09/01 09:00	2025/09/10 17:00	連続	新多摩線2L	新多摩線2L	【部材補修】 新多摩線《No.》17		変更	
0337837	東京	2025/09/01 09:00	2026/02/13 17:00	連続	世田谷線2L	世田谷線2L	中間接続部、解体・再接続(世504D)		変更	
0341788	東京	2025/09/02 09:00	2025/09/02 17:00	単日	新秦野(変)	新多摩線2LのCBO2	2019.11.7点検時発見異常対応 ・3-4-3系統密度SW接点抵抗値管理値外に伴う修理		変更	
0337855	東京	2025/09/08 09:00	2025/09/10 17:00	連続	東新宿	東新宿線2L/東新宿線2LのCBO2	CH部解体 ｶﾞｽ処理		変更	
0337856	東京	2025/09/08 09:00	2025/10/31 17:00	連続	東新宿線2L	東新宿線2L	終端接続部補修　1組		変更	
0336796	東京	2025/09/08 10:00	2025/09/08 16:00	単日	新所沢(変)	中沢線1LのCBO41	1.中沢線1号CBO41(GCB)停止試験(油圧・電動バネ)[6年]		変更	
0336958	東京	2025/09/09 09:00	2025/09/12 17:00	連続	新いわき(開)	福島東幹線山線1LのCBO3	・LA基礎作成に伴う掘削		変更	
0336797	東京	2025/09/09 10:00	2025/09/09 16:00	単日	新所沢(変)	中沢線2LのCBO42	1.中沢線2号CBO42(GCB)停止試験(油圧・電動バネ)[6年]		変更	
0337844	東京	2025/09/10 09:00	2025/12/23 16:00	連続	南川崎線1L	南川崎線1L	・ケーブル切断 ・終端接続部撤去 ・中間接続部撤去 ・ケーブル引抜 ・ケーブル引入 ・終端接続部組立 ・中間接続部組立 ・使用前自主検査	制約有	変更	
0337845	東京	2025/09/10 09:00	2025/12/23 16:00	連続	南川崎線1L	南川崎線1L	・ケーブル切断 ・終端接続部撤去 ・中間接続部撤去 ・ケーブル引抜 ・ケーブル引入 ・終端接続部組立 ・中間接続部組立 ・使用前自主検査	制約有	変更	
0341794	東京	2025/09/10 09:00	2025/09/10 17:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間東幹山線1L構内(03)	・佐久間東幹1L直列機器GIS化工事に伴う 母線側断路器(LS-203)切離し	制約有	変更	
0336798	東京	2025/09/10 10:00	2025/09/10 16:00	単日	新所沢(変)	中沢線3LのCBO43	1.中沢線3号CBO43(GCB)停止試験(油圧・電動バネ)[6年]		変更	
0343138	東京	2025/09/11 09:00	2025/09/15 17:00	連続	京浜(変)	南川崎線1L/南川崎線1LのCBO17	南川崎線1番GISCH解体工事	制約有	変更	
0345522	東京	2025/09/11 09:00	2025/09/15 17:00	連続	南川崎(変)	南川崎線1L	南川崎線1番GISCH解体工事	制約有	変更	
0336799	東京	2025/09/11 10:00	2025/09/11 16:00	単日	新所沢(変)	中沢線4LのCBO44	1.中沢線4号CBO44(GCB)停止試験(油圧・電動バネ)[6年]		変更	
0336807	東京	2025/09/16 09:00	2025/09/17 17:00	連続	新所沢(変)	中沢線3LのCBO43	1.中沢線3号CBO43(GCB)ｳﾚﾀﾝﾊﾟｯｷﾝ修理・確認試験		変更	
0336973	東京	2025/09/17 08:00	2025/10/24 17:00	連続	君津線1L	君津線1L	【君津線鉄塔防錆塗装工事】	制約有	変更	
0336974	東京	2025/09/17 08:00	2025/10/31 17:00	連続	房総線2L	房総線2L	塗装《No.》34他30基 【電線・地線本体点検】5径間 房総線　《No.》7-8,12-13,13-14,17-18,22-23	制約有	変更	
0337020	東京	2025/09/17 09:00	2025/10/23 17:00	連続	君津線1L	君津線1L	《No.》52～《No.》57　計：6基	制約有	変更	
0337021	東京	2025/09/17 09:00	2025/10/18 17:00	連続	新佐原線1L	新佐原線1L	【新佐原線鉄塔防錆塗装工事（その1）】 1.防錆塗装 新佐原線No.1,3,5,6,7,8,9,18	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0337022	東京	2025/09/17 09:00	2025/10/18 17:00	連続	新筑波線1L	新筑波線1L	【新筑波線鉄塔防錆塗装工事（その1）】 1.防錆塗装 新筑波線《No.》1,2,3,4,5,6,7,8,9 【新筑波線鉄塔防錆塗装工事（その2）】 1.防錆塗装 新筑波線《No.》10,11,13,14,15,16,22 【包括委託業務】 1.電線地線本体点検 新筑波線《No.》4～5，9～10，14～15，19～20		変更	
0338714	東京	2025/09/17 09:00	2025/09/17 17:00	単日	新京葉(変)	房総線2LのCBO4	・GISO412年停止試験	制約有	変更	
0336808	東京	2025/09/18 09:00	2025/09/19 17:00	連続	新所沢(変)	中沢線4LのCBO44	1.中沢線4号CBO44(GCB)ｳﾚﾀﾝﾊﾟｯｷﾝ修理・確認試験		変更	
0339396	東京	2025/09/18 10:00	2025/09/18 16:00	単日	新木更津(変)	君津線1LのCBO31	GCB停止試験6年（PG直営）	制約有	変更	
0337029	東京	2025/09/22 09:00	2025/10/23 17:00	連続	房総(変)	房総線2L/房総線2LのCBO2	LS2，102，202電動化	制約有	変更	
0336806	東京	2025/09/24 09:00	2025/09/25 17:00	連続	新所沢(変)	中沢線1LのCBO41	1.中沢線1号CBO41(GCB)ｳﾚﾀﾝﾊﾟｯｷﾝ修理・確認試験		変更	
0339377	東京	2025/09/24 09:00	2025/09/26 17:00	連続	新佐原(変)	新佐原線1LのCBO5/新佐原線1L	・O-5GIS(油圧・電動バネ)停止試験(12年)【GIS】T10 ・GISブッシング12年停止試験【GIS】T16	制約有	変更	
0343140	東京	2025/09/24 22:00	2025/09/26 06:00	毎日	東新宿線2L	東新宿線2L	東京総支社側東新宿線油循環用配管改造（リターン管設置）		変更	
0343141	東京	2025/09/24 22:00	2025/09/26 06:00	毎日	東新宿線3L	東新宿線3L	東京総支社側東新宿線油循環用配管改造（リターン管設置）		変更	
0336781	東京	2025/09/25 09:00	2025/09/25 17:00	単日	中沢線1L	中沢線1L	1.回転式鳥害防止器取替　No.2003		変更	
0336811	東京	2025/09/25 09:00	2025/10/17 17:00	連続	北熊谷線1L	北熊谷線1L	1.防錆塗装工事　《No.》18他　計10基 2.特定点検　がいし　《No.》6他　計3基		変更	
0337035	東京	2025/09/25 09:00	2025/10/04 17:00	連続	新佐原線1L	新佐原線1L	【新佐原線《No.》37他鉄塔防錆塗装工事】 １．　防錆塗装　新佐原線《No.》37,38,41,49,131　5基 【新佐原線《No.》107航空標識塗装工事】 １．　航空標識塗装　新佐原線《No.》107　1基	制約有	変更	
0337265	東京	2025/09/25 09:00	2025/09/26 17:00	連続	新古河(変)	新筑波線1LのCBO3	新筑波1L　O3　GCB（油圧・電動バネ）停止試験（12年） 【GCB】		変更	
0346051	東京	2025/09/25 09:00	2025/10/04 17:00	連続	新佐原線1L	新佐原線1L	・電線腐食点検　新佐原線《No.》148～149 ・羽子板補修　　新佐原線《No.》136	制約有	変更	
0336823	東京	2025/09/26 09:00	2025/09/26 17:00	単日	中沢線2L	中沢線2L	1.回転式鳥害防止器取替　No.2003		変更	
0339378	東京	2025/09/27 09:00	2025/09/28 17:00	連続	新信濃変電所	安曇幹線1LとCBO1/500kV甲母線	LS101停止試験	制約有	変更	
0337859	東京	2025/10/01 08:00	2025/10/31 22:00	連続	豊島	東内幸町線2L/東内幸町線2LのCBO8	Ry取替（PCM、後備） レトロフィット更新	制約有	変更	
0337865	東京	2025/10/01 09:00	2025/10/31 17:00	連続	東内幸町	東内幸町線2L/東内幸町線2LのCBO5	リレー取替、制御ケーブル布設・撤去、確認試験	制約有	変更	
0337949	東京	2025/10/01 09:00	2025/10/05 17:00	連続	西南川越線1L	西南川越線1L	《1》電線路細密点検 《No.》486,501,509／3基 《2》電線補修 実施箇所検討中	制約有	変更	
0343134	東京	2025/10/01 09:00	2025/10/05 17:00	毎日	南狭山(変)	西南川越線1L/西南川越線1LのCBO7	西川越線1L鉄構塗装 ・ｹﾚﾝ、下塗り、上塗り	制約有	変更	
0346072	東京	2025/10/01 09:00	2025/10/31 14:00	連続	東内幸町	東内幸町線1L/東内幸町線1LのCBO4	保護リレー取替 ・制御ケーブル切離・撤去・布設・接続 ・交流回路他確認試験 ・操作・警報表示・TM試験	制約有	変更	
0346075	東京	2025/10/01 09:00	2025/10/31 17:00	連続	豊島	東内幸町線1L/東内幸町線1LのCBO7	Ry取替（PCM、後備） レトロフィット更新	制約有	変更	
0337099	東京	2025/10/02 08:00	2025/10/08 17:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L/安曇幹線1LのCBO1	500kV　TC取替	制約有	変更	
0337039	東京	2025/10/02 09:00	2025/10/03 17:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L	【保守委託】 安曇幹線1号線　電線・地線本体点検 《No.》97～98、130～131　2径間 〇鉄塔塗装 安曇幹線1号線　《No.》86,93,97,98,103　5基	制約有	変更	
0337102	東京	2025/10/02 09:00	2025/10/10 17:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L	防錆塗装　No.258,260	制約有	変更	
0343143	東京	2025/10/02 10:00	2025/10/02 16:00	単日	東川崎(変)	川崎豊洲線2LのCBO5	川崎豊洲2LGIS6年停止試験	制約有	変更	
0337106	東京	2025/10/03 09:00	2025/10/09 17:00	連続	新佐原(変)	香取線(鹿島パワー線)1L/香取線1LのCBO33	【新佐原変電所香取線1号GIS塗装工事】		変更	
0337886	東京	2025/10/03 09:00	2025/10/03 17:00	単日	南狭山(変)	西南川越線1LのCBO7	・O7 12年停止試験 ・CVTメガー	制約有	変更	
0337867	東京	2025/10/05 09:00	2025/10/05 15:00	単日	京浜線3L	京浜線3L	JP開放：No.1021-1		変更	
0337874	東京	2025/10/05 09:00	2025/10/05 17:00	単日	西南川越線1L	西南川越線1L	《1》絶縁油特性試験	制約有	変更	
0337868	東京	2025/10/05 15:00	2025/10/21 09:00	連続	京浜線3L	京浜線3L	部材取替，防錆塗装：No.1001～No.1021　9基		変更	
0337877	東京	2025/10/06 09:00	2025/10/06 17:00	単日	西南川越線2L	西南川越線2L	《1》絶縁油特性試験	制約有	変更	
0337893	東京	2025/10/06 09:00	2025/10/06 17:00	単日	南狭山(変)	西南川越線2LのCBO8	・O8 12年停止試験 ・CVTメガー	制約有	変更	
0337953	東京	2025/10/06 09:00	2025/10/10 17:00	連続	西南川越線2L	西南川越線2L	《1》電線路細密点検 《No.》486,501,509／3基 《2》電線補修 実施箇所検討中	制約有	変更	
0343135	東京	2025/10/06 09:00	2025/10/10 17:00	毎日	南狭山(変)	西南川越線2L/西南川越線2LのCBO8	西川越線2L鉄構塗装 ・ｹﾚﾝ、下塗り、上塗り	制約有	変更	
0341762	東京	2025/10/07 09:00	2025/12/28 17:00	連続	柏崎刈羽(原)	新新潟幹線2L	新新潟幹線2L回線エアレス化，アンプPD更新	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0337186	東京	2025/10/08 09:00	2025/10/10 17:00	連続	新秦野線2L	新秦野線2L	【地線カウンターウエイト取替危険防止】 新秦野線《No.》22−《No.》23,《No.》46−《No.》47,《No.》47−《No.》48		変更	
0337187	東京	2025/10/08 09:00	2025/10/08 17:00	単日	新秦野(変)	新秦野線2LのCBO4	新秦野1L GIS O4停止試験6Y		変更	
0343144	東京	2025/10/08 22:00	2025/10/09 06:00	連続	上野線3L	上野線3L	採取場所：足22D		変更	
0337731	東京	2025/10/09 09:00	2025/12/19 13:00	連続	新飯能(変)	青梅・豊岡線1L	・275kVGIS複母線化 ※1Bならびに青梅線1L乙母線断路器設置，社内試験		変更	
0337221	東京	2025/10/11 08:00	2025/10/17 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L/安曇幹線2LのCBO2	500kV TC取替	制約有	変更	
0337225	東京	2025/10/11 09:00	2025/10/22 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	防錆塗装 No.257,258,260	制約有	変更	
0337717	東京	2025/10/13 09:00	2025/11/02 17:00	連続	青梅・豊岡線1L	青梅・豊岡線1L	鉄塔塗装 青梅線《No.》73・《No.》78・《No.》82・《No.》85 豊岡線《No.》2 計5基		変更	
0337732	東京	2025/10/13 09:00	2025/11/02 17:00	連続	青梅・豊岡線1L	青梅・豊岡線1L	1.防錆塗装：《No.》10,12 計2基「技術」 2.航空標識塗装：《No.》5,9,13,16,19 計5基「技術」 3.がいし点検 豊岡（変） No.23		変更	
0337808	東京	2025/10/13 09:00	2025/10/17 17:00	連続	京浜(変)	京浜線3L/京浜線3LのCBO7	京浜線3，4号 OLR取替		変更	
0337274	東京	2025/10/14 08:00	2025/10/27 17:00	連続	新茂木線1L	新茂木線1L	【総支社】鉄塔防錆塗装工事 ・新茂木線450,452,453,454 計4基		変更	
0337173	東京	2025/10/14 09:00	2025/10/15 17:00	連続	新秦野線1L	新秦野線1L	【地線カウンターウエイト取替危険防止】 新秦野線《No.》46−《No.》47,《No.》47−《No.》48		変更	
0337174	東京	2025/10/14 09:00	2025/10/15 17:00	連続	新秦野(変)	新秦野線1LのCBO3	新秦野1L GIS O3（空気操作）停止試験6Y		変更	
0345419	東京	2025/10/14 10:00	2025/10/14 16:00	単日	新富士(変)	新秦野線1LのCBO3	【修繕】新秦野線1L IF盤修理		変更	
0337271	東京	2025/10/15 09:00	2025/10/15 17:00	単日	新筑波(変)	新筑波線1LのCBO3	新筑波1L O3 GCB（油圧・電動バネ）停止試験（6年）【GCB】		変更	
0337857	東京	2025/10/15 09:00	2025/10/21 17:00	連続	西南多摩線1L	西南多摩線1L	《1》電線路細密点検 《No.》523,557,559初期点検/3基 《2》鉄塔部材・ボルト取替 《No.》555,556／2基 《3》電線補修 実施箇所検討中	制約有	変更	
0337878	東京	2025/10/15 09:00	2025/10/21 17:00	連続	京浜線1L	京浜線1L	鉄塔ｽｹｯﾁ：No.1001～No.1008	制約有	変更	
0343145	東京	2025/10/15 09:00	2025/10/16 17:00	連続	北多摩	新宿線2L	開極位相制御盤設置 ・盤設置 ・制御ｹｰﾌﾞﾙ接続		変更	
0343122	東京	2025/10/16 17:00	2025/10/16 19:00	単日	北多摩	新宿線2L	開極位相制御盤設置 ・実負荷試験		変更	
0337280	東京	2025/10/18 08:00	2025/10/18 18:00	単日	新茂木(変)	福島里幹線1LのCBO5	○福島里幹線1L 105 LS停止試験B		変更	
0336816	東京	2025/10/18 09:00	2025/11/09 17:00	連続	北熊谷線2L	北熊谷線2L	1.防錆塗装 《No.》18他 計10基 2.特定点検 がいし 《No.》6他 計3基		変更	
0337285	東京	2025/10/18 09:00	2025/12/01 17:00	連続	新榛名線2L	新榛名線2L	【新榛名線《No.》23他鉄塔防錆塗装工事】 ▼防錆塗装 新榛名線《No.》23,24,26,27,28,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,120,121（19基） 【保守点検作業】 ▼電線・地線点検 《No.》3～《No.》4，《No.》47～《No.》48，《No.》68～《No.》69，《No.》93～《No.》94，《No.》96～《No.》97，《No.》97～《No.》98，《No.》137～《No.》138 （7径間）		変更	
0337289	東京	2025/10/19 08:00	2025/10/19 18:00	単日	新茂木(変)	福島里幹線1LのCBO5	○福島里幹線1L 205 LS停止試験B		変更	
0337287	東京	2025/10/19 09:00	2025/11/19 17:00	連続	新佐原線2L	新佐原線2L	【新佐原線鉄塔防錆塗装工事（その1）】 1.防錆塗装 新佐原線No.1,3,5,6,7,8,9,18	制約有	変更	
0337288	東京	2025/10/19 09:00	2025/11/19 17:00	連続	新筑波線2L	新筑波線2L	【新筑波線鉄塔防錆塗装工事（その1）】 1.防錆塗装 新筑波線《No.》1,2,3,4,5,6,7,8,9 【新筑波線鉄塔防錆塗装工事（その2）】 1.防錆塗装 新筑波線《No.》10,11,13,14,15,16,22 【包括委託業務】 1.電線地線本体点検 新筑波線《No.》4～5，9～10，14～15，19～20		変更	
0341810	東京	2025/10/20 09:00	2025/10/24 16:00	連続	新木更津(変)	君津線1L/君津線1LのCBO31	【君津線1号】 ・制御ケーブル接続 ・各種試験 交流回路試験 対向試験 警報，トリップ，操作試験	制約有	変更	
0337905	東京	2025/10/21 09:00	2025/10/21 17:00	単日	京浜線3L	京浜線3L	JP接続：No.1021−1 防錆塗装：No.1021−1		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0337350	東京	2025/10/22 09:00	2025/11/02 17:00	連続	新佐原線2L	新佐原線2L	【新佐原線《No.》37他鉄塔防錆塗装工事】 １．　防錆塗装　新佐原線《No.》37,38,41,49,131　5基 【新佐原線《No.》107航空標識塗装工事】 １．　航空標識塗装　新佐原線《No.》107　1基	制約有	変更	
0337351	東京	2025/10/22 09:00	2025/10/24 17:00	連続	房総(変)	君津線1LのCBO43	GCBウレタンパッキン修理	制約有	変更	
0337858	東京	2025/10/22 09:00	2025/10/28 17:00	連続	西南多摩線2L	西南多摩線2L	《1》電線路細密点検 《No.》523,557,559初期点検/3基 《2》鉄塔部材・ボルト取替 《No.》555,556／2基 《3》電線補修 実施箇所検討中	制約有	変更	
0337882	東京	2025/10/22 09:00	2025/10/28 17:00	連続	京浜線2L	京浜線2L	鉄塔ｽｹｯﾁ：No.1001～No.1008	制約有	変更	
0337915	東京	2025/10/22 09:00	2025/10/22 15:00	単日	京浜線4L	京浜線4L	JP開放：No.1021-1		変更	
0339383	東京	2025/10/22 09:00	2025/10/24 17:00	連続	新佐原(変)	新佐原線2LのCBO6/新佐原線2L	・O-6GIS(油圧・電動バネ)停止試験(12年)【GIS】T10 ・GISブッシング12年停止試験【GIS】T16		変更	
0346055	東京	2025/10/22 09:00	2025/11/02 17:00	連続	新佐原線2L	新佐原線2L	・がいし取替　新佐原線《No.》154	制約有	変更	
0337916	東京	2025/10/22 15:00	2025/11/23 09:00	連続	京浜線4L	京浜線4L	部材取替，防錆塗装：No.1001～No.1021　9基		変更	
0343124	東京	2025/10/23 10:00	2025/10/23 16:00	単日	南川崎(変)	南池上線1LのCBO7	南池上1L　O7　GIS点検（　6年停止試験）[油圧操作、据置タイミングモニタ]	制約有	変更	
0341811	東京	2025/10/24 16:00	2025/10/24 17:00	単日	新木更津(変)	君津線1L	【君津線1号】 ・電圧，電流測定 　試験《No.》-基送4	制約有	変更	
0337354	東京	2025/10/25 08:00	2025/10/25 18:00	単日	新茂木(変)	新茂木線1LのCBO11	○新茂木線1L 111 LS停止試験B		変更	
0337357	東京	2025/10/25 08:00	2025/11/29 17:00	連続	君津線2L	君津線2L	【君津線鉄塔防錆塗装工事：No.1他/No.11他/No.33他】	制約有	変更	
0337408	東京	2025/10/25 09:00	2025/11/29 17:00	連続	君津線2L	君津線2L	《No.》52～《No.》57　計：6基	制約有	変更	
0337409	東京	2025/10/25 09:00	2025/10/27 17:00	連続	房総(変)	君津線2LのCBO44	GCBウレタンパッキン修理	制約有	変更	
0337414	東京	2025/10/26 08:00	2025/10/26 18:00	単日	新茂木(変)	新茂木線1LのCBO11	○新茂木線1L 211 LS停止試験B		変更	
0337416	東京	2025/10/26 09:10	2025/10/28 17:00	毎日	西上武幹線1L	西上武幹線1L	【保守点検作業】 ▼電線・地線本体点検 《No.》59～《No.》60，《No.》64～《No.》65， 《No.》69～《No.》70，《No.》74～《No.》75，《No.》78～《No.》79 （5径間）		変更	
0337814	東京	2025/10/27 09:00	2025/10/31 17:00	連続	京浜(変)	京浜線4L/京浜線4LのCBO8	京浜線3，4号　OLR取替		変更	
0341813	東京	2025/10/27 09:00	2025/10/31 16:00	連続	新木更津(変)	君津線2L/君津線2LのCBO32	【君津線2号】 ・制御ケーブル接続 ・各種試験 　交流回路試験 　対向試験 　警報，トリップ，操作試験	制約有	変更	
0339384	東京	2025/10/27 10:00	2025/10/27 16:00	単日	新木更津(変)	君津線2LのCBO32	GCB停止試験6年（PG直営）	制約有	変更	
0337428	東京	2025/10/29 08:00	2025/11/11 17:00	連続	新茂木線2L	新茂木線2L	【総支社】鉄塔防錆塗装工事 ・新茂木線450,452,453,454　計4基		変更	
0337901	東京	2025/10/29 09:00	2025/10/31 17:00	連続	東新宿	東新宿線2L/東新宿線2LのCBO2	CH部組立 ｶﾞｽ処理		変更	
0343153	東京	2025/10/29 09:00	2025/10/29 17:00	単日	北多摩	新宿線2L	・新宿線2LShR　O904　GCB（電動バネ操作）12年停止試験 ・新宿線2LOFｹｰﾌﾞﾙICP分析		変更	
0337424	東京	2025/10/29 09:10	2025/10/31 17:00	毎日	西上武幹線2L	西上武幹線2L	【保守点検作業】 ▼電線・地線本体点検 《No.》59～《No.》60，《No.》64～《No.》65， 《No.》69～《No.》70，《No.》74～《No.》75，《No.》78～《No.》79 （5径間）		変更	
0346073	東京	2025/10/31 14:00	2025/10/31 16:00	単日	東内幸町	東内幸町線1L/東内幸町線1LのCBO4	電圧突合せ 電流位相測定	制約有	変更	
0337897	東京	2025/10/31 17:00	2025/10/31 18:00	単日	東内幸町	東内幸町線2L	電圧電流位相測定 【試験No.個別調整】	制約有	変更	
0337903	東京	2025/10/31 17:00	2025/10/31 17:30	単日	東新宿線2L	東新宿線2L	常規対地電圧試験		変更	
0337904	東京	2025/10/31 17:30	2025/10/31 18:30	単日	東新宿	東新宿線2L/東新宿線2LのCBO2	ｺﾛﾅ・超音波測定		変更	
0336877	東京	2025/11/01 08:00	2025/11/01 18:00	単日	新茂木(変)	新茂木線2LのCBO12	○新茂木線2L 112 LS停止試験B		変更	
0336881	東京	2025/11/02 08:00	2025/11/02 18:00	単日	新茂木(変)	新茂木線2LのCBO12	○新茂木線2L 212 LS停止試験B		変更	
0337907	東京	2025/11/03 09:00	2025/12/26 17:00	連続	東新宿線3L	東新宿線3L	終端接続部補修　1組		変更	
0337910	東京	2025/11/03 09:00	2025/11/05 17:00	連続	東新宿	東新宿線3L/東新宿線3LのCBO3	CH部解体 ｶﾞｽ処理		変更	
0339386	東京	2025/11/04 08:00	2025/11/04 18:00	単日	新いわき(開)	福島東幹線山線1LのCBO3	ガス遮断器　福島東幹線山線1L　O3　GCB（油圧・電動バネ）6年停止試験【GCB】		変更	
0336888	東京	2025/11/04 09:00	2025/11/07 17:00	連続	新岡部線2L	新岡部線2L	部材取替　新岡部線《No.》32		変更	
0336889	東京	2025/11/04 09:00	2025/11/08 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線2LのCBO2	■中幹線LS102(E102S)		変更	
0336890	東京	2025/11/04 09:00	2025/11/05 17:00	連続	福島東幹線山線1L	福島東幹線山線1L	《1》電線・地線点検　No.69-70　（1径間）		変更	
0336891	東京	2025/11/04 09:00	2025/12/09 17:00	連続	新福島(変)	福島東幹線山線1L	・500kVヤードアスファルト掘削、路盤整地		変更	
0336892	東京	2025/11/04 09:00	2025/12/09 17:00	連続	新福島(変)	福島東幹線山線2L	・500kVヤードアスファルト掘削、路盤整地		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0339387	東京	2025/11/04 09:00	2025/12/20 13:00	連続	新いわき(開)	福島東幹線山線1L/福島東幹線山線1LのCBO3	・碍子型CT撤去、BCT化 ・避雷器設置 ・確認試験		変更	
0336900	東京	2025/11/06 09:00	2025/11/07 17:00	連続	福島東幹線山線2L	福島東幹線山線2L	《1》電線・地線点検　No.69-70　(1径間)		変更	
0337303	東京	2025/11/06 09:00	2025/11/07 17:00	連続	新古河(変)	新筑波線2LのCBO4	新筑波2L　O4　GCB（油圧・電動バネ）停止試験（12年） 【GCB】		変更	
0336931	東京	2025/11/08 08:00	2025/11/09 17:00	連続	花見川(変)	北千葉線2L	・ジャンパー開放《No.》〇〇 ・甲母線PD作業危険防止	制約有	変更	
0337292	東京	2025/11/09 17:00	2025/11/22 08:00	連続	花見川(変)	北千葉線2L	・甲母線PD作業危険防止	制約有	変更	
0337733	東京	2025/11/10 10:00	2025/11/10 16:00	単日	青梅	青梅線1LのCBO1	青梅線1L CBO1 開閉時間測定		変更	
0337913	東京	2025/11/11 09:00	2025/11/17 17:00	連続	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1L	《1》鉄塔防錆塗装 実施箇所 実施箇所検討中 《2》鉄塔部材・ボルト取替 実施箇所検討中		変更	
0337100	東京	2025/11/12 09:00	2025/11/17 17:00	連続	新栃木(変)	500kV甲2母線/新栃木線2LのCBO4	■LS104耐震対策		変更	
0337307	東京	2025/11/12 09:00	2025/11/12 17:00	単日	新筑波(変)	新筑波線2LのCBO4	新筑波2L　O4　GCB（油圧・電動バネ）停止試験（6年）【GCB】		変更	
0341821	東京	2025/11/13 09:00	2025/11/13 17:00	単日	新古河(変)	新筑波線2L/新筑波線2LのCBO4	E4修理		変更	
0337358	東京	2025/11/14 09:00	2025/11/28 17:00	連続	鹿島線1L新野田側	鹿島線1L新野田側	【鹿島線《No.》1他鉄塔防錆塗装工事】	制約有	変更	
0337368	東京	2025/11/17 09:00	2025/11/21 16:00	連続	常総(変)	鹿島線1LのCBO1	・LS101ベース取替修理		変更	
0337917	東京	2025/11/17 09:00	2025/11/17 17:00	単日	河北線4L	河北線4L	1.地線装置取替に伴う危険防止:《No.》24　1基		変更	
0337925	東京	2025/11/18 09:00	2025/11/24 17:00	連続	佐久間東幹中線2L	佐久間東幹中線2L	《1》鉄塔防錆塗装 実施箇所検討中 《2》鉄塔部材・ボルト取替 実施箇所検討中		変更	
0337967	東京	2025/11/18 09:00	2025/11/28 17:00	連続	河北線1L	河北線1L	1.航空標識塗装：《No.》30,《No.》31,《No.》37　計3基 2.停止がいし検出:《No.》20～《No.》23　計4基		変更	
0343157	東京	2025/11/18 09:00	2025/11/21 17:00	連続	京浜(変)	南川崎線1L/南川崎線1LのCBO17	南川崎線1番GISCH組立工事	制約有	変更	
0343212	東京	2025/11/19 08:00	2025/11/19 13:00	単日	275kV千葉印西線4L	275kV千葉印西線4L	作業内容：常規対地電圧印加試験		変更	
0343158	東京	2025/11/19 09:00	2025/11/19 17:00	単日	北相模(変)	佐久間東幹中線2LのCBO4	・佐久間東幹中線2LCBO4　6年停止試験 ※ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ装置設置		変更	
0345403	東京	2025/11/19 15:00	2025/11/19 17:00	単日	275kV千葉印西線4L	275kV千葉印西線4L	・千葉印西線4L初加圧（10分） ・ｺﾛﾅ測定、超音波測定 ・千葉印西線4L電圧・電流・位相測定 試験No:個別調整		変更	
0337218	東京	2025/11/20 09:00	2025/11/25 17:00	連続	新栃木(変)	500kV乙2母線/新栃木線2LのCBO4	■LS204耐震対策		変更	
0337376	東京	2025/11/20 09:00	2025/11/30 17:00	連続	印旛線1L	印旛線1L	・部材取替 印旛線《No.》50		変更	
0339390	東京	2025/11/20 09:00	2025/11/30 17:00	連続	新佐原(変)	印旛線1L/印旛線1LのCBO3	印旛線1号LS3～O-3間LA設置工事		変更	
0337802	東京	2025/11/21 10:00	2025/11/21 17:00	単日	北東京(変)	河北線1L	1，LS3　停止試験（重要回線） 2，停止試験同調【LS操作機構部：電磁接触器取替（6個）】 3，計器用変圧器停止試験【線路PD】 4，計器用変成器（VT）2次3次回路絶縁抵抗測定		変更	
0337431	東京	2025/11/22 08:00	2025/11/23 17:00	連続	花見川(変)	北千葉線2L	・ジャンパー接続《No.》〇〇 ・甲母線PD作業危険防止	制約有	変更	
0337947	東京	2025/11/23 09:00	2025/11/28 17:00	連続	京浜線4L	京浜線4L	JP接続：No.1021-1 防錆塗装：No.1021-1		変更	
0337790	東京	2025/11/24 08:00	2025/11/28 18:00	連続	西東京(変)	京浜線4L	・O-16普通点検 ・垂直碍子連点検 ・保護制御装置普通点検		変更	
0337434	東京	2025/11/24 09:00	2025/11/28 16:00	連続	常総(変)	鹿島線1LのCBO1	・LS201ベース取替修理		変更	
0341918	東京	2025/11/24 09:00	2025/12/05 17:00	連続	北与野(変)	北与野線2L	1.PCM更新 2.制御ｹｰﾌﾞﾙ切離・接続 3.直流・交流回路試験 4.ｼｰｹﾝｽ試験		変更	
0336812	東京	2025/11/25 09:00	2025/12/09 17:00	連続	北与野(変)	2B	【2U循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ取替】 1.ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去・設置 2.動作試験		変更	
0337933	東京	2025/11/27 09:00	2025/12/03 17:00	連続	佐久間東幹里線1L	佐久間東幹里線1L	《1》落雪装置の取り付け《No.》429～《No.》431／2径間 《2》電線路細密点検《No.》436～西東京ST／16基 《3》鉄塔防錆塗装 実施箇所検討中		変更	
0336819	東京	2025/11/29 09:00	2025/12/12 17:00	連続	西越谷線2L	西越谷線2L	1.防錆塗装：《No.》1,《No.》2,《No.》45,《No.》53,《No.》 56　計5基		変更	
0341824	東京	2025/11/29 16:00	2025/11/29 17:00	単日	新木更津(変)	君津線2L	【君津線2号】 ・電圧，電流測定 試験《No.》-基送4	制約有	変更	
0341825	東京	2025/11/30 17:00	2025/11/30 17:30	単日	新佐原(変)	印旛線1L	印旛線1号試験系統（試験No基送1） LA常規対地電圧印加試験		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0339358	東京	2025/12/01 08:00	2025/12/01 18:00	単日	新福島(変)	福島東幹線山線1LのCBO3	ガス遮断器　福島東幹線山線1号　O3　GCB（油圧・電動バネ）6年停止試験【GCB】		変更	
0343147	東京	2025/12/01 08:00	2025/12/01 18:00	単日	中相模(変)	秦浜線1LのCBO1	O1停止試験B【油圧】12年		変更	
0337448	東京	2025/12/01 09:00	2025/12/11 17:00	連続	印旛線2L	印旛線2L	・部材取替 印旛線《No.》5O		変更	
0337449	東京	2025/12/01 09:00	2025/12/10 17:00	連続	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【鹿島線《No.》甲47-1他鉄塔防錆塗装工事】 1.　防錆塗装　鹿島線《No.》甲47-1,甲47-3,甲47-4,甲47-54基	制約有	変更	
0337938	東京	2025/12/01 09:00	2025/12/01 18:00	単日	東内幸町	豊洲内幸町線1L/豊洲内幸町線1LのCBO1	東内幸町変電所　ガス絶縁開閉装置　275KV油圧操作（線路側機器）12年停止試験　1U　O1（豊洲内幸町1L）		変更	
0337972	東京	2025/12/01 09:00	2025/12/08 17:00	連続	河北線2L	河北線2L	1.航空標識塗装：《No.》30,《No.》31,《No.》37　計3基 2.停止がいし検出:《No.》20～《No.》23　計4基		変更	
0339395	東京	2025/12/01 09:00	2025/12/11 17:00	連続	新佐原(変)	印旛線2L/印旛線2LのCBO4	印旛線2号LS4～O-4間LA設置工事		変更	
0343159	東京	2025/12/01 09:00	2025/12/01 15:00	単日	京浜線3L	京浜線3L	JP開放：No.1021-1		変更	
0343160	東京	2025/12/01 09:00	2025/12/02 17:00	連続	京浜(変)	南川崎線1LのCBO17	南川崎1L(O17)油圧操作機構部ｳﾚﾀﾝﾊﾟｯｷﾝ経年劣化修理（同型:3-1005）	制約有	変更	
0343161	東京	2025/12/01 15:00	2025/12/21 09:00	連続	京浜線3L	京浜線3L	部材取替：No.1001～No.1005, No.1009, No.1010, No.1013, No.1021　9基 防錆塗装：No.1001～No.1005, No.1009～No.1017, No.1021　15基		変更	
0343173	東京	2025/12/02 08:00	2025/12/02 18:00	単日	中相模(変)	秦浜線2LのCBO2	O2停止試験B【油圧】12年		変更	
0336814	東京	2025/12/04 09:00	2025/12/04 16:00	単日	北与野(変)	2B	【66kV2U母線保護ﾘﾚｰ取替】 1.各回線制御回路切離し・接続 2.他盤ﾄﾘｯﾌﾟ,母線分離条件		変更	
0337939	東京	2025/12/04 09:00	2025/12/10 17:00	連続	佐久間東幹里線2L	佐久間東幹里線2L	《1》落雪装置の取り付け《No.》429～《No.》431／2径間 《2》電線路細密点検《No.》436～西東京ST／16基 《3》鉄塔防錆塗装 実施箇所検討中		変更	
0341921	東京	2025/12/05 09:00	2025/12/12 17:00	連続	西越谷線2L	西越谷線2L	地絡防護対策工事【西越谷線2番】		変更	
0345358	東京	2025/12/05 09:00	2025/12/05 17:00	単日	西越谷(変)	西越谷線2LのCBO2	1.CBO2 ﾀﾞｯｼｭﾎﾟｯﾄ採油		変更	
0345517	東京	2025/12/05 09:00	2025/12/26 14:00	連続	新豊洲	豊洲内幸町線3LのCBO75	275kV豊洲内幸町線3番送電線リレー改造		変更	
0345527	東京	2025/12/05 09:00	2025/12/26 14:00	連続	新豊洲	豊洲内幸町線3L/豊洲内幸町線3LのCBO75	275kV豊洲内幸町線3番送電線IF盤改造		変更	
0345529	東京	2025/12/05 09:00	2025/12/26 14:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線3L/豊洲内幸町線3LのCBO3	[Ry取替]制御ケーブル切離・接続、確認試験		変更	
0337827	東京	2025/12/05 10:00	2025/12/05 17:00	単日	北東京(変)	河北線2L	1，LS4　停止試験（重要回線） 2，停止試験同調【LS操作機構部：電磁接触器取替（6個）】 3，計器用変圧器停止試験【線路PD】 4，計器用変成器（VT）2次3次回路絶縁抵抗測定		変更	
0345530	東京	2025/12/08 09:00	2025/12/11 17:00	連続	南川崎(変)	南川崎線1L	南川崎線1番GISCH組立工事	制約有	変更	
0336822	東京	2025/12/08 10:00	2025/12/09 16:00	連続	北与野線2L	北与野線2L	接続部放射線撮影に伴う危険防止停止		変更	
0341827	東京	2025/12/09 09:00	2025/12/10 17:00	連続	新榛名(変)	新吾妻線1L/新吾妻線1LのCBO1	・黒相C区分ガス密度SW修理 ・DS1制御弁接続配管フランジ部漏気修理 ・黒相ガス補給		変更	
0341828	東京	2025/12/11 09:00	2025/12/12 17:00	連続	新榛名(変)	新吾妻線2L/新吾妻線2LのCBO2	・DS2制御弁接続配管フランジ部漏気修理 ・赤相線路側コントロールブロックヒーター断線修理		変更	
0341829	東京	2025/12/11 17:00	2025/12/11 17:30	単日	新佐原(変)	印旛線2L	印旛線2号試験系統（試験No基送1） LA常規対地電圧印加試験		変更	
0336813	東京	2025/12/12 09:00	2025/12/25 17:00	連続	北与野(変)	3B	【3U循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ取替】 1.ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去・設置 2.動作試験		変更	
0336820	東京	2025/12/13 09:00	2025/12/26 17:00	連続	西越谷線1L	西越谷線1L	1.防錆塗装：《No.》1,《No.》2,《No.》45,《No.》53,《No.》56　計5基		変更	
0339376	東京	2025/12/15 08:00	2025/12/15 18:00	単日	新福島(変)	福島東幹線山線2LのCBO4	ガス遮断器　福島東幹線山線2号　O4　GCB（油圧・電動バネ）6年停止試験【GCB】		変更	
0336914	東京	2025/12/15 09:00	2025/12/25 17:00	連続	鹿島線2L	鹿島線2L	【鹿島線《No.》1他鉄塔防錆塗装工事】 1.　防錆塗装　鹿島線《No.》1,3　2基 【鹿島線《No.》27他鉄塔防錆塗装工事】 1.　防錆塗装　鹿島線《No.》27,28　2基【点検補修】 1．スペーサ点検 【ルーズ・回転自在SP】（4径間） 鹿島線　《No.》143～144,《No.》153～154 《No.》168～169,《No.》173～174	制約有	変更	
0336915	東京	2025/12/15 09:00	2025/12/16 17:00	連続	福島里幹線1L	福島里幹線1L	【総支社】〇取替工事 〇アークホーン取替補修工事 1L下相ライン側		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0341919	東京	2025/12/15 09:00	2025/12/25 17:00	連続	北与野(変)	北与野線3L	1.PCM更新 2.制御ｹｰﾌﾞﾙ切離・接続 3.直流・交流回路試験 4.ｼｰｹﾝｽ試験		変更	
0341929	東京	2025/12/15 09:00	2025/12/22 17:00	連続	西越谷線1L	西越谷線1L	地絡防護対策【西越谷線１番】		変更	
0345531	東京	2025/12/15 09:00	2025/12/18 17:00	連続	河北線2L	河北線2L	1.航空標識塗装：《No.》30,《No.》31,《No.》37　計3基 2.停止がいし検出:《No.》20～《No.》23　計4基		変更	
0336782	東京	2025/12/15 10:00	2025/12/16 16:00	連続	北与野線3L	北与野線3L	接続部放射線撮影に伴う危険防止停止		変更	
0339407	東京	2025/12/16 09:00	2025/12/17 17:00	連続	西越谷(変)	西越谷線1L/西越谷線1LのCBO1	1.故障表示器修理【東電修繕】		変更	
0345357	東京	2025/12/18 09:00	2025/12/19 17:00	連続	西越谷(変)	西越谷線1LのCBO1	1.CBO1 ﾀﾞｯｼｭﾎﾟｯﾄ修理，採油		変更	
0343612	東京	2025/12/19 13:00	2025/12/19 17:00	単日	新飯能(変)	青梅・豊岡線1L	・275kVGIS複母線化 に伴う諸試験		変更	
0336921	東京	2025/12/20 13:00	2025/12/20 16:00	単日	新いわき(開)	福島東幹線山線1L/福島東幹線山線1LのCBO3	・常規対地電圧印加試験 ・電圧電流位相測定 ・超音波測定 ・LA漏れ電流測定 ・諸試験-「個別調整」		変更	
0343164	東京	2025/12/21 09:00	2025/12/26 17:00	連続	京浜線3L	京浜線3L	JP接続：No.1021-1 防錆塗装：No.1021-1		変更	
0337777	東京	2025/12/22 08:00	2025/12/26 18:00	連続	西東京(変)	京浜線3L	・O-15普通点検 ・垂直碍子連点検 ・保護制御装置普通点検		変更	
0343165	東京	2025/12/22 09:00	2025/12/23 17:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹里線2LのCBO2	○佐久間東幹里線2LGISCBO2停止試験【初期形GIS】		変更	
0343166	東京	2025/12/22 09:00	2025/12/23 17:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹里線2L	○佐久間東幹里線2LGIS停止試験【初期形GIS】		変更	
0343641	東京	2025/12/22 09:00	2025/12/26 17:00	連続	新飯能(変)	青梅・豊岡線2L	275kV1UBDR取替		変更	
0337955	東京	2025/12/23 16:00	2025/12/23 16:30	単日	南川崎線1L	南川崎線1L	作業内容：系統課電10分間 試験No. －地送1	制約有	変更	
0337956	東京	2025/12/23 16:00	2025/12/23 16:30	単日	南川崎線1L	南川崎線1L	系統課電10分間　試験No. －地送1	制約有	変更	
0345532	東京	2025/12/23 16:30	2025/12/23 17:00	単日	南川崎(変)	南川崎線1L	組立後のコロナ超音波測定	制約有	変更	
0337957	東京	2025/12/24 09:00	2025/12/26 17:00	連続	東新宿	東新宿線3L/東新宿線3LのCBO3	CH部組立 ｶﾞｽ処理		変更	
0336815	東京	2025/12/25 09:00	2025/12/25 16:00	単日	北与野(変)	3B	【66kV3U母線保護ﾘﾚｰ取替】 1.各回線制御回路切離し・接続 2.他盤ﾄﾘｯﾌﾟ,母線分離条件		変更	
0341836	東京	2025/12/25 09:00	2025/12/25 17:00	単日	鹿島(変)	鹿島線2LのCBO8	鹿島線2L　208　LS（空気操作）停止試験B【LS】	制約有	変更	
0341920	東京	2025/12/26 09:00	2025/12/26 16:00	単日	北与野(変)	2B	【66kV2U母線分離ﾘﾚｰ取替】 1.旧BPR切離し		変更	
0345533	東京	2025/12/26 14:00	2025/12/26 16:00	単日	東内幸町	豊洲内幸町線3L/豊洲内幸町線3LのCBO3	電圧突合せ、電流位相測定		変更	
0337958	東京	2025/12/26 17:00	2025/12/26 17:30	単日	東新宿線3L	東新宿線3L	常規対地電圧試験		変更	
0343614	東京	2025/12/26 17:00	2025/12/26 18:00	単日	新飯能(変)	青梅・豊岡線2L	275kV1UBDR取替に伴う諸試験		変更	
0337959	東京	2025/12/26 17:30	2025/12/26 18:30	単日	東新宿	東新宿線3L/東新宿線3LのCBO3	ｺﾛﾅ・超音波測定		変更	
0343172	東京	2026/01/08 09:00	2026/01/15 17:00	連続	新宿城南線1L	新宿城南線1L	終端接続部アラミドシート取付		変更	
0346074	東京	2026/01/14 09:00	2026/02/07 17:00	連続	東京南線2L	東京南線2L	架空地線ｶｳﾝﾀｰｳｪｲﾄ補修：No.18～No.104ほか86径間		変更	
0346070	東京	2026/01/14 10:00	2026/01/14 12:00	単日	南横須賀(変)	東京南線2LのCBO2	東京南線2L GCB点検		変更	
0343148	東京	2026/01/16 09:00	2026/01/22 17:00	連続	新宿城南線2L	新宿城南線2L	終端接続部アラミドシート取付		変更	
0336978	東京	2026/01/17 09:00	2026/01/31 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	1.電線地線本体点検 福島東幹線《No.》180～237（11径間） 2.鉄塔航空標識塗装 《No.》339,375,385		変更	
0336979	東京	2026/01/20 09:00	2026/01/22 17:00	毎日	新赤城線1L	新赤城線1L	電線路細密点検 No.292～No.300/9基		変更	
0336983	東京	2026/01/20 09:00	2026/01/22 17:00	連続	新いわき(開)	福島東幹線里線1LのCBO7	ガス遮断器　福島東幹線里線1L　O7　GCB（油圧・電動バネ）6年停止試験【GCB】		変更	
0336980	東京	2026/01/21 09:00	2026/01/23 17:00	連続	新筑波(変)	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L　CVT　計器用変圧器　絶縁抵抗測定　停止試験A【計器用変圧器】		変更	
0336981	東京	2026/01/21 09:00	2026/01/23 17:00	連続	新筑波(変)	福島東幹線里線1L/福島東幹線里線1LのCBO1	福島東幹線里線1L　CVT　計器用変圧器　停止試験（12年）【計器用変圧器】		変更	
0336982	東京	2026/01/21 09:00	2026/01/22 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	《1》電線・地線点検　No.156-157　（1径間） 《2》電線腐食点検　No.160-161　（1径間）		変更	
0336984	東京	2026/01/21 09:00	2026/01/21 17:00	単日	新筑波(変)	福島東幹線里線1LのCBO1	福島東幹里1L　O1　GCB（油圧・電動バネ）停止試験（6年）【GCB】		変更	
0336985	東京	2026/01/23 09:00	2026/01/25 17:00	毎日	新赤城線2L	新赤城線2L	電線路細密点検 No.292～No.300/9基		変更	
0343183	東京	2026/01/23 09:00	2026/01/29 17:00	連続	新宿城南線3L	新宿城南線3L	終端接続部アラミドシート取付		変更	
0345534	東京	2026/01/26 09:00	2026/01/29 17:00	連続	池上	南池上線1L/南池上線1LのCBO15	275kV南池上線1L(O15)GISCH部復旧		変更	
0336987	東京	2026/01/27 09:00	2026/02/01 17:00	連続	新坂戸線1L	新坂戸線1L	電線路細密点検 No.389～No.404/16基		変更	
0337974	東京	2026/01/31 16:30	2026/01/31 17:00	単日	南池上線1L	南池上線1L	作業内容：系統課電10分間 試験No. －地送1		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0345535	東京	2026/01/31 17:00	2026/01/31 17:30	単日	南川崎(変)	南池上線1L	コロナ超音波測定		変更	
0336990	東京	2026/02/02 09:00	2026/02/07 17:00	連続	新坂戸線2L	新坂戸線2L	電線路細密点検 No.389～No.404/16基		変更	
0337871	東京	2026/02/03 09:00	2026/03/09 17:00	連続	池上	池上線2LのCBO6	275kV2号母線VT ・AmpPD盤撤去 ・GIS改造（巻線VT設置） ・制御ケーブル切り離し接続 ・諸試験		変更	
0336993	東京	2026/02/05 09:00	2026/02/19 17:00	連続	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	1.電線地線本体点検 福島東幹線《No.》180 ～237（11径間） 2.鉄塔航空標識塗装 《No.》339,375,385		変更	
0337985	東京	2026/02/06 09:30	2026/02/06 17:00	単日	水道橋線3L	水道橋線3L	【絶縁油採取】 練馬変電所（CH下部）		変更	
0333800	東京	2026/02/09 09:00	2026/02/10 17:00	連続	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	《1》電線・地線点検　No.156-157　（1径間） 《2》電線腐食点検　No.160-161　（1径間）		変更	
0337883	東京	2026/02/10 09:00	2026/03/01 17:00	連続	東京南線1L	東京南線1L	電線腐食診断：No.5～6,12～13,41～42		変更	
0346071	東京	2026/02/10 10:00	2026/02/10 12:00	単日	南横須賀(変)	東京南線1LのCBO1	東京南線1L GCB点検		変更	
0337983	東京	2026/02/13 17:00	2026/02/13 17:30	単日	世田谷線2L	世田谷線2L	常規対地電圧印加試験		変更	
0337984	東京	2026/02/17 09:00	2026/02/17 17:00	単日	世田谷	世田谷線3L/世田谷線3LのCBO3	世田谷3LGIS12年点検		変更	
0345536	東京	2026/03/02 03:00	2026/03/02 05:00	単日	墨東	墨東線2L	墨東線2番区分LS開放(2乙永代橋側)		変更	
0337929	東京	2026/03/02 09:00	2026/03/25 17:00	連続	永代橋	墨東線2L/墨東線2LのCBO2	275kV墨東線2番関係切替 確認試験		変更	
0338706	東京	2026/03/02 09:00	2026/03/31 17:00	連続	福島山幹線2L	福島山幹線2L	【福島幹線山線鉄塔建替工事ならびに関連除却工事】 ・電線延線：新No.10～相馬双葉幹線No.88（東北電力）		変更	
0343174	東京	2026/03/02 09:00	2026/03/25 17:00	連続	永代橋	豊洲永代橋線2L/豊洲永代橋線2LのCBO6	275kV豊洲永代橋線2番関係切替 確認試験		変更	
0343175	東京	2026/03/02 09:00	2026/03/02 17:00	単日	江東	城南線2LのCBO6	275kV城南線2L O6 GCB（油圧・電動バネ）普点A(6年）	制約有	変更	
0343176	東京	2026/03/02 09:00	2026/03/26 17:00	連続	水道橋線2L	水道橋線2L	防食層保護装置補修工事		変更	
0337850	東京	2026/03/03 09:00	2026/03/04 17:00	連続	荏田	世田谷線1L/世田谷線1LのCBO3	世田谷線1L　GIS（油圧・電動バネ）12年点検【GIS】		変更	
0337987	東京	2026/03/03 09:00	2026/03/05 17:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	JP開放：No.46（若）		変更	
0343204	東京	2026/03/03 09:00	2026/03/03 17:00	単日	城南線2L	城南線2L	湿式終端接続部シリコーン油採油・分析	制約有	変更	
0337940	東京	2026/03/03 09:30	2026/03/03 16:00	単日	江東	城南線2LのCBO6	上野地中送電作業に伴う危険防止 作業場所：江東（変）終端接続部 作業内容：リード線調査	制約有	変更	
0337941	東京	2026/03/03 09:30	2026/03/03 16:00	単日	城南線2L	城南線2L	作業場所：江東変電所　終端接続部 作業内容：リード線調査	制約有	変更	
0337770	東京	2026/03/05 08:00	2026/06/10 22:00	連続	豊島	豊島線1L/豊島線1LのCBO1	GIS封じ切り化、ガス漏れ修理5/12～6/27 AMP-PD取替（ガスVT化）6/28～7/12 豊島線1LPCM取替（レトロフィット）7/13～8/11	制約有	変更	
0343203	東京	2026/03/05 09:00	2026/03/05 17:00	単日	城南線1L	城南線1L	湿式終端接続部シリコーン油採油・分析	制約有	変更	
0337927	東京	2026/03/05 09:30	2026/03/05 16:00	単日	城南線1L	城南線1L	【城南線1番油槽外油取替他】 作業線路：城南線1L 作業場所：江東変電所（南館）油槽部 作業内容：外油取替 作業場所：江東変電所　終端接続部 作業内容：リード線調査	制約有	変更	
0337928	東京	2026/03/05 09:30	2026/03/05 16:00	単日	江東	城南線1LのCBO5	上野地中送電作業に伴う危険防止 作業場所：江東（変）終端接続部 作業内容：リード線調査	制約有	変更	
0337989	東京	2026/03/05 17:00	2029/03/26 09:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	鉄塔建替：No.1ほか24基 鉄塔改造：No.4ほか9基 防錆塗装：No.2～No.45 がいし点検：No.45		変更	
0337990	東京	2026/03/06 09:00	2026/03/08 17:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	JP開放：No.46（若）		変更	
0337994	東京	2026/03/08 17:00	2029/03/28 09:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	鉄塔建替：No.1ほか24基 鉄塔改造：No.4ほか9基 防錆塗装：No.2～No.45 がいし点検：No.45		変更	
0337991	東京	2026/03/09 10:00	2026/03/09 12:00	単日	南横須賀(変)	東京南線3LのCBO3	東京南線3L GCB点検		変更	
0337992	東京	2026/03/09 13:00	2026/03/09 15:00	単日	南横須賀(変)	東京南線4LのCBO4	東京南線4L GCB点検		変更	
0343199	東京	2026/03/10 09:00	2026/03/10 17:00	単日	城南線3L	城南線3L	湿式終端接続部シリコーン油採油・分析	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0341845	東京	2026/03/16 09:00	2026/03/17 17:00	連続	新野田(変)	東京北線1L/東京北線1LのCBO57	・57・157　LS（電動操作）停止試験 ・共-57電磁接触器修理 ・257　LS（電動操作）停止試験 ・代替えA接地有り ・A接地操作有り ・CrRyロックは自端のみ ・8D開放操作有り		変更	
0341848	東京	2026/03/18 09:00	2026/03/19 17:00	連続	新野田(変)	東京北線2L/東京北線2LのCBO58	58・158　LS（電動操作）停止試験 共-58電磁接触器修理 258　LS（電動操作）停止試験 ・代替えA接地有り ・A接地操作有り ・CrRyロックは自端のみ ・8D開放操作有り		変更	
0343195	東京	2026/03/19 09:00	2026/03/25 17:00	連続	佐久間東幹里線1L	佐久間東幹里線1L/佐久間東幹里線2L	《1》落雪装置の取外 《No.》429～431／2径間 《2》電線補修 実施箇所検討中 《3》鉄塔防錆塗装 実施箇所検討中		変更	
0337120	東京	2026/03/20 08:00	2026/03/21 17:00	連続	花見川(変)	北千葉線2L	・ジャンパー開放《No.》〇〇	制約有	変更	
0337121	東京	2026/03/20 08:00	2026/05/10 17:00	連続	花見川(変)	北千葉線2LのCBO2	北千葉線2号封切り改造他	制約有	変更	
0337126	東京	2026/03/21 17:00	2026/05/09 08:00	連続	花見川(変)	北千葉線2L	北千葉線2号封切り改造他	制約有	変更	
0341851	東京	2026/03/23 09:00	2026/03/24 17:00	連続	新いわき線1L	新いわき線1L	《1》電線地線本体点検 ・新いわき線No.14～15，19～20　計2径間		変更	
0337133	東京	2026/03/23 10:00	2026/03/25 17:00	連続	新今市(開)	新いわき線1L/新いわき線1LのCBO3	〇新いわき線1号 O3 GIS普点B(CT,VTメガー)		変更	
0345537	東京	2026/03/25 17:00	2026/03/25 21:00	単日	永代橋	墨東線2L	275kV2号母線VT突き合わせ、電流電圧位相測定		変更	
0345528	東京	2026/03/26 03:00	2026/03/26 05:00	単日	墨東	墨東線2L	墨東線2番区分LS投入(2乙永代橋側)		変更	
0338218	東京	2026/03/27 09:00	2026/03/30 17:00	連続	新多摩(変)	東京西線2L	東京西線2LGISのE34区画ガス漏れ修理	制約有	変更	
0338219	東京	2026/03/27 09:00	2026/03/30 17:00	連続	新多摩(変)	東京西線2LのCBO34	東京西線2LGISのE34区画ガス漏れ修理	制約有	変更	
0343187	東京	2026/03/27 09:00	2026/03/29 18:00	連続	南多摩	東京西線2L/東京西線2LのCBO2	O2ウレタンパッキン交換修理		変更	
0342108	東京	2026/04/01 08:00	2026/04/03 17:00	連続	港北線2L	港北線2L	【保修】《No.》42鉄塔改造工事 《No.》35，G腕金取替，C1吊材取替，斜材取替 《No.》42地中分岐変更 《No.》36鉄塔防錆塗装工事 【保全】電線腐食点検危険防止《No.》42～《No.》43	制約有	変更	
0342109	東京	2026/04/01 08:00	2026/04/30 17:00	連続	新座線1L	新座線1L	1.防錆塗装：《No.》6,7,12,14,16～19,25～27 計11基 2.劣化部材補修：《No.》17,19,25,26 計4基 3.パイプホーン補修：鉄構,《No.》1～5,8,10,11,13,15,28～32,鉄構 計17基 4.がいし点検：《No.》6～8,10～12 計6基 5.電線腐食診断：《No.》11～12 6.電線・地線点検：《No.》18～19,23～24,28～29 計3径間		変更	
0342110	東京	2026/04/01 08:00	2026/04/30 17:00	連続	南狭山線1L	南狭山線1L	1.パイプホーン補修： 18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42　計23基「技術」 2.がいし点検：《No.》3,4,5,6,18,19,43,南狭山（変）　計8基 2.電線・地線点検：《No.》17～18,18～19,23～24　計3径間		変更	
0342111	東京	2026/04/01 08:00	2026/12/18 18:00	連続	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1L/佐久間東幹中線2L	《1》佐久間東西幹線増強工事　電線張替・支持点変更・腕金改造等（新富士SS～293） 《2》不良碍子検出（メガ測定）分11～分15(10基cct) 《3》電線圧縮接続部抵抗測定(クランプ）1L:新富士st(1基)、2L:新富士st,分16,分2-3,分2-2(4基)		変更	
0342115	東京	2026/04/01 09:00	2026/04/24 17:00	連続	京浜線1L	京浜線1L	部材取替，防雪塗装：No.1001～No.1008 アーム下面点検：No.1006,1026	制約有	変更	
0342454	東京	2026/04/01 09:00	2026/04/01 22:00	単日	北多摩	新宿線1L	・CBO903取替(ABM→GCB) ・CBO903取替に伴う危険防止（新宿線1L） ・CH～LS903リード線切離し		変更	
0343786	東京	2026/04/01 09:00	2026/05/28 17:00	連続	印旛線2L	印旛線2L	印旛線No93～No.102　計17基		変更	
0342118	東京	2026/04/02 09:00	2026/04/02 17:00	単日	南狭山(変)	南狭山線1LのCBO5	1. CBO5　12年停止試験		変更	
0342300	東京	2026/04/03 08:00	2026/04/27 17:00	連続	河北線3L	河北線3L	1.防錆塗装：《No.》13,《No.》15,《No.》22～ 《No.》28,《No.》30,《No.》35,《No.》38 計12基 2.停止がいし検出：《No.》37～39　計4基		変更	
0342122	東京	2026/04/03 09:00	2026/04/03 17:00	単日	南狭山(変)	新座線1LのCBO3	1. CBO3　12年停止試験		変更	
0342123	東京	2026/04/03 09:30	2026/04/03 17:00	単日	東内幸町線2L	東内幸町線2L	【絶縁油採取】 豊2D（W）（傾向監視対象） 豊3D（B）（Aランク） 文6D（R）（Aランク改修対象）	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0342124	東京	2026/04/04 08:00	2026/05/02 17:00	連続	港北線1L	港北線1L	【保修】《No.》35部材取替，《No.》34ほか防錆塗装工事【保全】 電線腐食点検20～23，41～43	制約有	変更	
0342130	東京	2026/04/06 09:00	2026/04/10 17:00	連続	西東京(変)	西南多摩線1L	《1》電線路細密点検(多摩ST～《No.》520,544,545,547,548,571／14基) 《2》鉄塔部材・ボルト取替(《No.》551,570／2基) 《3》電線補修(実施箇所検討中)	制約有	変更	
0342239	東京	2026/04/06 09:00	2026/04/06 17:00	単日	北多摩	新宿線2L	・新宿線2LShRShR側電力ｹｰﾌﾞﾙ(OFｹｰﾌﾞﾙ停止試験) ・新宿線2LShRShR側電力ｹｰﾌﾞﾙ(OFｹｰﾌﾞﾙ停止試験) ・新宿線2LShR線路側電力OFｹｰﾌﾞﾙ採油（絶縁油特性試験）		変更	
0343615	東京	2026/04/06 09:00	2026/04/09 17:00	連続	青梅・豊岡線1L	青梅・豊岡線1L	飯能線地線撤去に伴う危険防止 青梅線《No.》85～飯能線《No.》1 電線・地線点検 青梅線《No.》63～《No.》66		変更	
0343787	東京	2026/04/06 09:00	2026/04/06 17:00	単日	新栃木線1L	新栃木線1L	電線・地線点検 No.118～No.119		変更	
0343783	東京	2026/04/07 08:00	2026/04/10 18:00	連続	新福島(変)	福島東幹線山線1L/福島東幹線山線1LのCBO3	・断路器 福島東幹線山線1号 3 LS(電動操作)停止試験B【機能回復 1回／24年】 ・E3、E3B不具合修理 ／ ・福島東幹線山線1L 3 LS(電動操作)停止試験A【12年】		変更	
0342394	東京	2026/04/07 09:00	2026/04/10 17:00	連続	墨東線1L	墨東線1L	【作業内容】 伸縮継手部分パッキン取替 【作業場所】 葛25X		変更	
0343785	東京	2026/04/07 09:00	2026/04/07 17:00	単日	新栃木線2L	新栃木線2L	電線・地線点検 No.118～No.119		変更	
0343772	東京	2026/04/08 09:00	2026/04/30 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線1L/福島山幹線1LのCBO1	・制御ケーブル切り離し・接続 ・各種試験 交流回路試験 対向試験 警報，トリップ，操作試験		変更	
0343792	東京	2026/04/08 09:00	2026/04/30 17:00	連続	新いわき(開)	福島山幹線1L/福島山幹線1LのCBO1	・制御ケーブル切り離し・接続 ・各種試験 交流回路試験 対向試験 警報，トリップ，操作試験		変更	
0342139	東京	2026/04/09 09:00	2026/04/09 17:00	単日	池上	南池上線1L	南池上線1LO15GIS点検		変更	
0345503	東京	2026/04/10 09:00	2026/04/27 17:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	架空地線ｶｳﾝﾀｰｳｴｲﾄ補修：No.46～No.47ほか58径間		変更	
0342141	東京	2026/04/11 08:00	2026/04/25 18:00	連続	西東京(変)	港北線1L	・保護制御ﾓｼﾞｭｰﾙ更新 ・O-7普通点検 ・LS7普通点検 ・VT点検 ・垂直碍子連点検 ・LA点検	制約有	変更	
0343784	東京	2026/04/13 08:00	2026/04/16 18:00	連続	新福島(変)	福島東幹線山線2L/福島東幹線山線2LのCBO4	・断路器 福島東幹線山線2号 4 LS(電動操作)停止試験【機能回復 1回／24年】 ・E4 不具合修理 ・断路器 福島東幹線山線2号 4 LS(電動操作)停止試験A【12年】		変更	
0342143	東京	2026/04/13 09:00	2026/04/23 17:00	連続	港北	港北線1L	港北変電所275kV開閉器室屋上防水修理工事に伴う危険防止	制約有	変更	
0342144	東京	2026/04/13 09:00	2026/04/15 17:00	連続	京浜(変)	京浜線1L/京浜線1LのCBO5	京浜線1L TC・KC・IF切替 【275kV2U関係切替】	制約有	変更	
0342321	東京	2026/04/13 09:00	2026/04/13 17:00	単日	北多摩	新宿線2LのCBO4	・新宿線2L104GIS(母線側断路器)12年停止試験		変更	
0343767	東京	2026/04/14 09:00	2026/04/20 17:00	連続	新赤城線1L	新赤城線1L/新赤城線2L	不良碍子検出		変更	
0346012	東京	2026/04/15 09:00	2026/04/15 17:00	単日	港北	港北線1LのCBO1	港北1L LS201修理	制約有	変更	
0342150	東京	2026/04/17 09:00	2026/04/19 17:00	連続	新所沢(変)	南狭山線1L/南狭山線1LのCBO35	1.LS35ELS35停止試験(36年)Mg交換 2.Ls135停止試験(36年)Mg交換 3.LS235停止試験(36年)Mg交換		変更	
0342327	東京	2026/04/18 08:00	2026/04/18 13:00	単日	北多摩	新宿線1L/新宿線1LのCBO3	・新宿線1LO3，103,203GIS12年点検 ・新宿線1LVT絶縁抵抗測定		変更	
0345504	東京	2026/04/18 13:00	2026/04/18 18:00	単日	北多摩	新宿線1L/新宿線1LのCBO3	・新宿線1LO3，203 GIS12年点検 ・新宿線1LVT絶縁抵抗測定		変更	
0343780	東京	2026/04/19 08:00	2026/04/20 18:00	連続	新いわき(開)	福島東幹線山線1L/福島東幹線山線1LのCBO3	福島東幹線山線1L 3 LS(電動操作)停止試験A【機能回復1回／24年】		変更	
0343781	東京	2026/04/21 08:00	2026/04/22 18:00	連続	新いわき(開)	福島東幹線山線1L/福島東幹線山線1LのCBO3	福島東幹線山線1L 203 LS(電動操作)停止試験A【12年】		変更	
0343975	東京	2026/04/21 08:00	2026/04/21 17:00	単日	福島東幹線山線1L	福島東幹線山線1L	《1》電線地線本体点検 ・福島東幹線《No.》44～45，74～75 計2径間		変更	
0344126	東京	2026/04/21 08:00	2026/04/21 17:00	単日	福島山幹線1L	福島山幹線1L	《1》電線・地線本体点検 《No.》73～74 計1径間		変更	
0343984	東京	2026/04/21 09:00	2026/04/30 17:00	連続	福島山幹線1L	福島山幹線1L	・ジャンパ接続：新No.10～相馬双葉幹線No.88（東北電力）		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0344018	東京	2026/04/22 08:00	2026/04/22 17:00	単日	福島東幹線山線2L	福島東幹線山線2L	《1》電線地線本体点検 ・福島東幹線《No.》44～45，74～75　計2径間		変更	
0342267	東京	2026/04/23 09:00	2026/04/24 20:00	毎日	新宿	新宿線3L/新宿城南線3L	275kV3U GIS点検(EB3,R3,R7,O3,O7)		変更	
0342296	東京	2026/04/24 09:00	2026/04/24 17:00	単日	北多摩	新宿線3L	・新宿線3LShRCBO905　3年停止試験 ・主回路接触抵抗測定		変更	
0343978	東京	2026/04/27 08:00	2026/04/28 18:00	連続	新いわき(開)	福島東幹線山線1L/福島東幹線山線1LのCBO3	福島東幹線山線1L　103　LS（電動操作）停止試験A【12年】		変更	
0342159	東京	2026/04/27 09:00	2026/04/27 17:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線1LのCBO33	【保守業務】 ・佐久間東幹中線1L LS433 LS停止試験(12年)		変更	
0342160	東京	2026/04/27 09:00	2026/05/01 17:00	連続	荏田	港北線1L/港北線1LのCBO1	港北線1L切替、ケーブル切離・接続・シーケンス試験	制約有	変更	
0343960	東京	2026/04/27 09:00	2026/04/28 17:00	毎日	西群馬(開)	西上武幹線2L/西上武幹線2LのCBO36	ガス絶縁開閉装置（GIS）（油圧操作方式）　西上武幹線2号停止試験（12年）		変更	
0342161	東京	2026/04/28 09:00	2026/04/28 17:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線2LのCBO34	【保守業務】 ・佐久間東幹中線2L LS434 LS停止試験(12年)		変更	
0342163	東京	2026/04/30 09:00	2026/04/30 17:00	単日	荏田	港北線1LのCBO1	港北1LGIS6年点検		変更	
0343991	東京	2026/04/30 17:00	2026/04/30 18:00	単日	新福島(変)	福島山幹線1L/福島山幹線1LのCBO1	・実系統による電圧電流位相測定試験		変更	
0344117	東京	2026/04/30 17:00	2026/04/30 18:00	単日	新いわき(開)	福島山幹線1L/福島山幹線1LのCBO1	・実系統による電圧電流位相測定試験		変更	
0342165	東京	2026/05/01 08:00	2026/05/30 17:00	連続	南狭山線2L	南狭山線2L	1.パイプホーン補修： 18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42　計23基「技術」 2.がいし点検：《No.》3,4,5,6,18,19,43,南狭山（変）　計8基 3.特定点検：電線 《No.》17～18,18～19,23～24　計3径間		変更	
0342166	東京	2026/05/01 08:00	2026/05/30 17:00	連続	新座線2L	新座線2L	1.防錆塗装：《No.》6,7,12,14,16,17,18,19,25,26,27　計11基「技術」 2.劣化部材補修：《No.》17,19,25,26　計4基「技術」 3.パイプホーン補修：鉄構,《No.》 1,2,3,4,5,8,10,11,13,15,28,29,30,31,32,鉄構　計17基「技術」 4.がいし点検：《No.》6,7,8,10,11,12　計6基		変更	
0342306	東京	2026/05/01 09:00	2026/05/01 17:00	単日	新宿城南線3L	新宿城南線3L	終端部シリコーン油採取 作業場所：城南変電所		変更	
0342305	東京	2026/05/02 09:00	2026/05/02 17:00	単日	新宿城南線2L	新宿城南線2L	終端部シリコーン油採取 作業場所：城南変電所		変更	
0342170	東京	2026/05/03 08:00	2026/05/31 17:00	連続	港北線2L	港北線2L	【保修】《No.》35部材取替，《No.》34ほか防錆塗装工事【保全】 電線腐食点検20～23，41～43	制約有	変更	
0342313	東京	2026/05/03 09:00	2026/05/04 20:00	毎日	北多摩	新宿線1L	・CBO903取替後の諸試験 ・CH～LS903リード線接続 ・LS操作試験（架線接続後に実施）		変更	
0342477	東京	2026/05/03 09:00	2026/05/03 17:00	単日	新宿城南線1L	新宿城南線1L	終端部シリコーン油採取 作業場所：城南変電所		変更	
0342316	東京	2026/05/04 20:00	2026/05/04 23:00	単日	北多摩	新宿線1L	・CBO903取替後の試充電，超音波測定 ・開極位相制御盤時間測定（CB入切試験有）		変更	
0342174	東京	2026/05/07 09:00	2026/05/07 17:00	単日	京浜(変)	南川崎線1LのCBO17	南川崎1L GIS(O17)6年停止試験	制約有	変更	
0342175	東京	2026/05/07 10:00	2026/05/07 16:00	単日	新座(変)	新座線2LのCBO2	1. GIS 6年停止試験(点検対象CBO2)		変更	
0342476	東京	2026/05/08 08:00	2026/05/31 17:00	連続	河北線4L	河北線4L	1.防錆塗装：《No.》13,《No.》15,《No.》22～ 《No.》28,《No.》30,《No.》35,《No.》38 計12基 2.停止がいし検出：《No.》37～39　計4基		変更	
0344013	東京	2026/05/08 09:00	2026/05/08 17:00	単日	南新潟幹線1L	南新潟幹線1L	・がいし洗浄（No.8 1基）		変更	
0344001	東京	2026/05/09 08:00	2026/05/10 17:00	連続	花見川(変)	北千葉線2L	ジャンパー接続No〇〇	制約有	変更	
0342176	東京	2026/05/10 08:00	2026/05/24 18:00	連続	西東京(変)	港北線2L	・保護制御モジュール更新 ・O-8普通点検　・LS8普通点検 ・VT点検　・垂直碍子連点検 ・LA点検	制約有	変更	
0342178	東京	2026/05/10 09:00	2026/05/12 17:00	連続	新所沢(変)	南狭山線2L/南狭山線2LのCBO46	1.LS46ELS46停止試験(36年)Mg交換 2.Ls146停止試験(36年)Mg交換 3.LS246停止試験(36年)Mg交換		変更	
0344002	東京	2026/05/10 17:00	2026/05/10 19:00	単日	花見川(変)	北千葉線2L	試充電	制約有	変更	
0344003	東京	2026/05/10 17:00	2026/05/10 19:00	単日	花見川(変)	北千葉線2LのCBO2	試充電	制約有	変更	
0342180	東京	2026/05/11 09:00	2026/06/05 17:00	連続	京浜線2L	京浜線2L	部材取替，防雪塗装：No.1001～No.1008 アーム下面点検：No.1006,1026	制約有	変更	
0342182	東京	2026/05/11 10:00	2026/05/11 16:00	単日	新座(変)	北武蔵野線2LのCBO8	1. GIS 6年停止試験（点検対象：CBO8）		変更	
0342184	東京	2026/05/12 09:00	2026/05/12 17:00	単日	南狭山(変)	南狭山線2LのCBO6	1. CBO6　12年停止試験		変更	
0344009	東京	2026/05/13 08:00	2026/05/26 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	《1》電線地線本体点検 ・福島幹線No.128～129，158～159　計2径間 《2》防錆塗装工事 ・《No.》136,137,138,141,142（5基）		変更	
0342187	東京	2026/05/13 09:00	2026/05/13 17:00	単日	南狭山(変)	新座線2LのCBO4	1. CBO4　12年停止試験		変更	
0342188	東京	2026/05/13 09:00	2026/05/24 17:00	連続	港北	港北線2L	港北変電所275kV開閉器室屋上防水修理工事に伴う危険防止	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0342189	東京	2026/05/13 09:00	2026/05/14 17:00	連続	京浜(変)	南川崎線2LのCBO18	南川崎2L(O18)油圧操作機構部ウレタンパッキン経年劣化修理（同型:3-1005）	制約有	変更	
0343620	東京	2026/05/13 09:00	2026/05/14 17:00	連続	豊岡(変)	豊岡線1LのCBO1	豊岡線1号GCB(O1)ウレタンパッキン修理		変更	
0342191	東京	2026/05/14 09:00	2026/05/15 17:00	連続	港北	港北線2LのCBO2	港北2L　O2　GCB　12年停止試験	制約有	変更	
0342192	東京	2026/05/14 09:00	2026/05/14 20:00	単日	城南	城南線3L	・275kV3号ブスセクション（O300・R300・S300・ER300・ES300）　GIS（油圧・電動バネ）停止試験12年【GIS】 ・275kV3号ブスセクション（O300）計器用変成器　絶縁抵抗測定	制約有	変更	
0342194	東京	2026/05/14 09:00	2026/06/10 16:00	連続	池上	池上線3LのCBO7	275kV3号母線VT ・AmpPD盤撤去 ・GISVT設置 ・制御ケーブル切り離し接続 ・諸試験		変更	
0342195	東京	2026/05/14 09:00	2026/05/14 15:00	単日	南川崎線2L	南川崎線2L	作業内容：油採取 作業場所：南川崎変電所	制約有	変更	
0342198	東京	2026/05/15 09:00	2026/05/15 15:00	単日	南川崎線3L	南川崎線3L	作業内容：油採取 作業場所：南川崎変電所	制約有	変更	
0341955	東京	2026/05/15 10:00	2026/05/15 16:00	単日	新岡部(変)	北熊谷線1L/北熊谷線1LのCBO33	・北熊谷線1号 CBO33 GIS普点A		変更	
0342205	東京	2026/05/18 09:00	2026/05/18 17:00	単日	北相模(変)	佐久間東幹中線1LのCBO3	CBO3・6年点検		変更	
0342206	東京	2026/05/18 09:00	2026/05/20 17:00	連続	京浜(変)	京浜線2L/京浜線2LのCBO6	京浜線2L　TC・KC・IF切替 【275kV2U関係切替】	制約有	変更	
0342208	東京	2026/05/18 09:00	2026/05/18 17:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線1LのCBO33	【保守業務】 ・佐久間東幹中線1L LS333 LS停止試験(12年)		変更	
0343623	東京	2026/05/18 09:00	2026/05/19 17:00	連続	豊岡(変)	豊岡線2LのCBO2	豊岡線2号GCB(O2)ウレタンパッキン修理		変更	
0342210	東京	2026/05/19 08:30	2026/05/21 17:30	毎日	佐久間東幹中線1L,2L	佐久間東幹中線1L,2L	《1》碍子点検（絶縁抵抗測定）《No.》366～373／8基		変更	
0342211	東京	2026/05/19 09:00	2026/05/19 17:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線2LのCBO34	【保守業務】 ・佐久間東幹中線2L LS334 LS停止試験(12年)		変更	
0344098	東京	2026/05/19 09:30	2026/05/22 17:00	連続	新多摩(変)	新多摩線2L/新多摩線2LのCBO6	線路PD修理（採油）		変更	
0343973	東京	2026/05/20 09:00	2026/05/21 17:00	毎日	西群馬(開)	西上武幹線1L/西上武幹線1LのCBO35	ガス絶縁開閉装置（GIS）（油圧操作方式）　西上武幹線1号停止試験（12年）		変更	
0344096	東京	2026/05/20 09:00	2026/05/20 17:00	単日	西上武幹線1L	西上武幹線1L	【保守業務委託】 ▼電線地線点検　西上武幹線《No.》82～《No.》83，《No.》87～《No.》88　(2基)		変更	
0342212	東京	2026/05/21 09:00	2026/05/21 17:00	単日	東内幸町線1L	東内幸町線1L	絶縁油採取 場所：東内幸町変電所	制約有	変更	
0344094	東京	2026/05/22 07:30	2026/06/01 18:00	連続	柏崎刈羽(原)	新新潟幹線2L	500kV 新新潟幹線2LGIS設備遮断器(02),断路器(23),接地断路器(E-2A,E-2C),LA,ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ,制御盤等点検手入れ・消耗品交換・開閉特性試験及び保護ﾘﾚｰ点検(主1/2,後備1/2,FL),AMPPD盤	制約有	変更	
0342221	東京	2026/05/25 09:00	2026/05/25 17:00	単日	荏田	港北線2LのCBO2	港北線2LGCB6年点検（GIS）		変更	
0342224	東京	2026/05/26 09:00	2026/05/30 17:00	連続	荏田	港北線2L/港北線2LのCBO2	港北線1L切替、ケーブル切離・接続・シーケンス試験	制約有	変更	
0343959	東京	2026/05/26 09:00	2026/06/26 17:00	連続	新所沢線2L	新所沢線2L	1.防錆塗装：《No.》59,66,67,68,69　5基「技術」		変更	
0344053	東京	2026/05/26 09:00	2026/05/28 17:00	連続	新所沢(変)	新所沢線2LのCBO6	1.O6GCB停止試験(6年) 2.LS106停止試験(36年) 3.Mg交換		変更	
0345506	東京	2026/05/26 09:00	2026/06/12 17:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	架空地線ｶｳﾝﾀｰｳｪｲﾄ補修：No.46～No.47ほか58径間		変更	
0343962	東京	2026/05/26 09:30	2026/05/26 17:00	単日	新多摩(変)	新所沢線2LのCBO2	・CT1ｺｱ化に伴う旧BP用不使用CTｹｰﾌﾞﾙ切離し		変更	
0344091	東京	2026/05/26 09:30	2026/05/28 17:00	連続	新多摩(変)	新所沢線2L/新所沢線2LのCBO2	線路PD修理（採油）		変更	
0343955	東京	2026/05/27 08:00	2026/06/09 17:00	連続	福島中幹線2L	福島中幹線2L	《1》電線地線本体点検 ・福島幹線No.128～129，158～159　計2径間 《2》防錆塗装工事 ・《No.》136,137,138,141,142（5基）		変更	
0343980	東京	2026/05/30 09:00	2026/06/22 17:00	連続	新京葉(変)	房総線2L	・AMP-PD取替(巻線VT化)	制約有	変更	
0344056	東京	2026/05/30 09:00	2026/06/01 17:00	連続	新所沢(変)	新所沢線2LのCBO6	1.LS206停止試験(36年) 2.Mg交換		変更	
0344088	東京	2026/05/30 09:00	2026/05/31 17:00	連続	房総(変)	君津線1L/君津線1LのCBO43	・LS-143停止試験（12年）5/30 ・LS-243停止試験（12年）5/31	制約有	変更	
0342230	東京	2026/05/31 10:00	2026/05/31 16:00	単日	北多摩	新宿線3LのCBO5	・新宿線3L 105　GIS（母線側断路器）6年停止試験		変更	
0342207	東京	2026/06/01 09:00	2026/06/03 17:00	毎日	北葛飾線1L	北葛飾線1L	1.停止がいし検出：《No.》17～20　計4基		変更	
0342231	東京	2026/06/01 09:00	2026/06/03 17:00	連続	新野田(変)	北葛飾線1L/北葛飾線1LのCBO51	GCB鎖錠用ｶﾞｽ密度SW修理		変更	
0342232	東京	2026/06/01 09:00	2026/06/05 17:00	連続	西東京(変)	西南多摩線2L	《1》電線路細密点検(多摩ST～《No.》520,544,545,547,548,571／14基) 《2》鉄塔部材・ボルト取替(《No.》551,570／2基) 《3》電線補修(実施箇所検討中)	制約有	変更	
0342237	東京	2026/06/01 09:00	2026/06/03 17:00	連続	北葛飾(変)	北葛飾線1L/北葛飾線1LのCBO1	1.CBO1 6年点検 2.CBO1 X線撮影【東電修繕】		変更	
0342238	東京	2026/06/01 09:00	2026/06/01 17:00	単日	北葛飾線1L	北葛飾線1L	・停止不良がいし検出　No.2		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0343625	東京	2026/06/02 09:00	2026/06/10 17:00	連続	豊岡(変)	豊岡線1LのCBO1	275kV甲母線接続・試験 275kVGIS甲母線既設～新設 接続		変更	
0343626	東京	2026/06/02 09:00	2026/06/10 17:00	連続	豊岡(変)	青梅・豊岡線1L	275kV甲母線接続・試験 275kVGIS甲母線既設～新設 接続		変更	
0342240	東京	2026/06/03 09:00	2026/07/17 09:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹中線1L	275kVGIS据付・切替・検査		変更	
0342242	東京	2026/06/03 09:00	2026/06/05 17:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹中線2L	275kVGIS(1L)据付時の危険防止		変更	
0342243	東京	2026/06/03 09:00	2026/07/17 09:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹中線1LのCBO3	275kVGIS据付・切替・検査		変更	
0342301	東京	2026/06/03 09:00	2026/06/03 17:00	単日	上野線3L	上野線3L	採取場所：足22D		変更	
0342217	東京	2026/06/04 09:00	2026/06/06 17:00	毎日	北葛飾線2L	北葛飾線2L	1.停止がいし検出：《No.》17～20　計4基		変更	
0342244	東京	2026/06/04 09:00	2026/06/04 17:00	単日	北葛飾線2L	北葛飾線2L	・停止不良がいし検出　No.2		変更	
0342245	東京	2026/06/04 09:00	2026/06/04 17:00	単日	上野	上野線2L/上野線2LのCBO2	275kVGIS　2U線路側機器（上野2L　O2）12年点検		変更	
0344083	東京	2026/06/06 09:00	2026/06/07 17:00	連続	房総(変)	君津線2L/君津線2LのCBO44	・LS-144停止試験（12年）6/6 ・LS-244停止試験（12年）6/7	制約有	変更	
0342248	東京	2026/06/07 09:00	2026/06/07 20:00	単日	上野	上野線2LのCBO2/上野水道橋線2LのCBO6	275kVGIS　2U母線側機器12年点検		変更	
0342250	東京	2026/06/08 09:00	2026/06/12 17:00	連続	練馬	北武蔵野線3LのCBO3/水道橋線3LのCBO7	275kV母連撤去に伴う着脱母線縁切り 275kV3号母線ガス処理		変更	
0342251	東京	2026/06/08 09:00	2026/06/10 17:00	連続	京浜(変)	東京南線3L/東京南線3LのCBO3	東京南線3L　TC・KC・IF切替 【275kV2U関係切替】		変更	
0342252	東京	2026/06/08 09:00	2026/06/12 17:00	連続	荏田	世田谷線1L/世田谷線1LのCBO3	世田谷線1L切替，制御ケーブル切離，接続・シーケンス試験		変更	
0343979	東京	2026/06/08 09:00	2026/06/08 17:00	単日	新所沢(変)	西上武幹線1LのCBO7	1.O7GIS停止試験(6年)		変更	
0344039	東京	2026/06/08 09:00	2026/06/30 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線2L/福島山幹線2LのCBO2	・制御ケーブル切り離し・接続 ・各種試験 交流回路試験 対向試験 警報，トリップ，操作試験		変更	
0344040	東京	2026/06/08 09:00	2026/06/30 17:00	連続	新いわき(開)	福島山幹線2L/福島山幹線2LのCBO2	・制御ケーブル切り離し・接続 ・各種試験 交流回路試験 対向試験 警報，トリップ，操作試験		変更	
0344080	東京	2026/06/09 08:00	2026/06/09 17:00	単日	福島山幹線2L	福島山幹線2L	《1》電線・地線本体点検　《No.》73～74　計1径間		変更	
0344016	東京	2026/06/09 09:00	2026/06/09 17:00	単日	新所沢(変)	西上武幹線2LのCBO8	1.O8GIS停止試験(6年)		変更	
0342253	東京	2026/06/10 09:00	2026/06/10 17:00	単日	水道橋	水道橋線3LのCBO3	3U275kV　O3　GIS（油圧・電動バネ）停止試験（6年）		変更	
0342256	東京	2026/06/10 22:00	2026/06/10 23:00	単日	豊島	豊島線1L	・常規対地電圧印可試験	制約有	変更	
0342257	東京	2026/06/10 23:00	2026/06/10 23:59	単日	豊島	豊島線1L	VT突合せ	制約有	変更	
0342258	東京	2026/06/11 00:01	2026/06/11 01:00	単日	豊島	豊島線1L	コロナ超音波測定、VT突合せ	制約有	変更	
0342259	東京	2026/06/11 09:00	2026/06/17 17:00	連続	南池上線2L	南池上線2L	作業内容：湿式終端接続部防護対策工事 場所：池上（変）		変更	
0343628	東京	2026/06/11 09:00	2026/06/19 17:00	連続	豊岡(変)	豊岡線1LのCBO1	275kV乙母線接続・試験 275kVGIS乙母線既設～新設 接続		変更	
0343630	東京	2026/06/11 09:00	2026/06/19 17:00	連続	豊岡(変)	青梅・豊岡線1L	275kV乙母線接続・試験 275kVGIS乙母線既設～新設 接続		変更	
0342260	東京	2026/06/11 09:30	2026/06/11 17:00	単日	豊島線3L	豊島線3L	【絶縁油採取】 豊島変電所（VP）	制約有	変更	
0342263	東京	2026/06/15 09:00	2026/06/18 17:00	連続	京浜(変)	東京南線4L/東京南線4LのCBO4	東京南線4L　TC・KC・IF切替 【275kV2U関係切替】		変更	
0342264	東京	2026/06/15 09:00	2026/06/19 17:00	連続	荏田	世田谷線2L/世田谷線2LのCBO4	世田谷線2L切替，制御ケーブル切離，接続・シーケンス試験		変更	
0342265	東京	2026/06/15 09:00	2026/06/15 17:00	単日	水道橋線2L	水道橋線2L	絶縁油採取 場所：水道橋変電所		変更	
0344076	東京	2026/06/16 09:00	2026/06/22 17:00	連続	房総(変)	房総線2LのCBO2	・制御ケーブル切離し、接続 ・シーケンス試験		変更	
0344077	東京	2026/06/16 09:00	2026/06/22 17:00	連続	房総(変)	房総線2LのOLR	・制御ケーブル切離し、接続 ・シーケンス試験		変更	
0344073	東京	2026/06/18 09:00	2026/06/18 17:00	単日	房総(変)	房総線2L	・制御ケーブル切離し、接続 ・シーケンス試験		変更	
0342268	東京	2026/06/19 09:00	2026/06/19 17:00	単日	荏田	世田谷線2LのCBO4	荏田変電所世田谷2LGIS(油圧・電動バネ)6年点検【GIS】		変更	
0344026	東京	2026/06/21 09:00	2026/06/30 17:00	連続	福島山幹線2L	福島山幹線2L	・ジャンパ接続：新No.10～相馬双葉幹線No.88		変更	
0342269	東京	2026/06/22 09:00	2026/06/26 17:00	連続	荏田	世田谷線3L/世田谷線3LのCBO5	世田谷線3L切替，制御ケーブル切離，接続・シーケンス試験		変更	
0344071	東京	2026/06/22 09:00	2026/06/23 17:00	毎日	新富士(変)	新秦野線2LのCBO4	【新富士変電所7B増設他工事】 ・500kV母線鉄構補強部材調査		変更	
0343987	東京	2026/06/22 17:00	2026/06/22 18:00	単日	新京葉(変)	房総線2L	・巻線VT化後の耐圧試験、電圧突き合わせ	制約有	変更	
0344070	東京	2026/06/22 17:00	2026/06/22 18:00	単日	房総(変)	房総線2L	・電圧、電流測定		変更	
0342271	東京	2026/06/24 09:00	2026/06/30 17:00	連続	南池上線3L	南池上線3L	作業内容：湿式終端接続部防護対策工事 場所：池上（変）		変更	
0342272	東京	2026/06/29 09:00	2026/07/31 17:00	連続	新富士(変)	佐久間東幹中線1L/佐久間東幹中線1LのCBO33/佐久間東幹中線2L/佐久間東幹中線2LのCBO34	【新富士(変)275kV母線鉄構塗装】 ・塗装箇所(佐久間東幹中線2L)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0344041	東京	2026/06/30 17:00	2026/06/30 18:00	単日	新いわき(開)	福島山幹線2L/福島山幹線2LのCBO2	・実系統による電圧電流位相測定試験		変更	
0344042	東京	2026/06/30 17:00	2026/06/30 18:00	単日	新福島(変)	福島山幹線2L/福島山幹線2LのCBO2	・実系統による電圧電流位相測定試験		変更	
0342273	東京	2026/07/07 09:00	2026/07/08 17:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹中線2L	275kVGIS(1L)据付時の危険防止		変更	
0342274	東京	2026/07/08 09:30	2026/07/08 17:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線1LのCBO33	・佐久間東幹中線1L O33 GCB停止試験(6年)		変更	
0342275	東京	2026/07/09 09:30	2026/07/09 17:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線2LのCBO34	・佐久間東幹中線1L O33 GCB停止試験(6年)		変更	
0344288	東京	2026/07/13 09:00	2026/07/24 13:00	連続	新岡部(変)	新岡部線1L/新岡部線1LのCBO3	1.新岡部線1号リレー取替		変更	
0344194	東京	2026/07/14 08:00	2026/08/07 17:00	連続	南新潟幹線1L	南新潟幹線1L	・南新潟幹線No.41～No.46OPGW張替工事 （No.41～No.46　5径間）		変更	
0342277	東京	2026/07/17 09:00	2026/07/17 17:00	単日	北相模(変)	佐久間東幹中線1L	275kV1U→2Uへ切替・試充電試験		変更	
0342278	東京	2026/07/17 09:00	2026/07/17 17:00	単日	北相模(変)	佐久間東幹中線1LのCBO3	275kV1U→2Uへ切替・試充電試験		変更	
0345595	東京	2026/07/24 13:00	2026/07/24 17:00	単日	新岡部(変)	新岡部線1L	【新岡部線1号保護リレー取替の確認試験】 《1》電圧位相測定 《2》潮流ﾁｪｯｸ 試験No.-基送4		変更	
0342282	東京	2026/07/27 09:00	2026/12/18 09:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹中線2L	275kVGIS据付・切替・検査		変更	
0342284	東京	2026/07/27 09:00	2026/07/28 17:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹中線1L	275kVGIS(2L)据付時の危険防止		変更	
0342285	東京	2026/07/27 09:00	2026/12/18 09:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹中線2LのCBO4	275kVGIS据付・切替・検査		変更	
0344285	東京	2026/07/28 09:00	2026/08/07 13:00	連続	新岡部(変)	新岡部線2L/新岡部線2LのCBO4	1.新岡部線2号リレー取替		変更	
0345594	東京	2026/08/07 13:00	2026/08/07 17:00	単日	新岡部(変)	新岡部線2L	【新岡部線2号保護リレー取替の確認試験】 《1》電圧位相測定 《2》潮流ﾁｪｯｸ 試験No.-基送4		変更	
0344160	東京	2026/08/17 08:00	2026/09/11 17:00	連続	南新潟幹線2L	南新潟幹線2L	・南新潟幹線No.41～No.46OPGW張替工事 （No.41～No.46　5径間）		変更	
0344283	東京	2026/08/17 09:00	2026/08/21 17:00	連続	新秦野線1L	新秦野線1L	【電線・地線本体点検】 《No.》35～《No.》36,《No.》40～《No.》41,《No.》45～《No.》46,《No.》50～《No.》51,《No.》55～《No.》56 【がいし点検】 《No.》10,《No.》35,《No.》50,《No.》55,《No.》57		変更	
0344282	東京	2026/08/24 09:00	2026/08/28 17:00	連続	新秦野線2L	新秦野線2L	【電線・地線本体点検】 《No.》35～《No.》36,《No.》40～《No.》41,《No.》45～《No.》46,《No.》50～《No.》51,《No.》55～《No.》56 【がいし点検】 《No.》10,《No.》35,《No.》50,《No.》55,《No.》57		変更	
0344128	東京	2026/09/01 08:00	2026/09/21 17:00	連続	新いわき線1L	新いわき線1L	【総支社】〇電線地線本体点検 ・No.219～220、224～225、234～235、239～240、244～245、254～新今市(開)　計6径間 〇鉄塔防錆塗装工事 ・《No.》192, 193, 194, 196, 197, 199　計6基		変更	
0344164	東京	2026/09/07 08:00	2026/09/21 17:00	連続	新いわき線1L	新いわき線1L	鉄塔防錆塗装工事 《No.》40,42,43,44,45,47,48,49,50,51（10基）		変更	
0344132	東京	2026/09/16 09:00	2026/09/16 17:00	単日	西群馬(開)	東群馬幹線1LのCBO43	ガス絶縁開閉装置（GIS）（油圧操作方式）　東群馬幹線1号停止試験（6年）		変更	
0344272	東京	2026/09/16 09:00	2026/09/16 17:00	単日	東群馬幹線1L	東群馬幹線1L	【保守業務委託】 ▼電線地線点検　東群馬幹線《No.》48～《No.》49　(1径間)		変更	
0344144	東京	2026/09/17 09:00	2026/09/18 17:00	連続	西群馬(開)	東群馬幹線2LのCBO44/東群馬幹線2L	ガス絶縁開閉装置（GIS）（油圧操作方式）　東群馬幹線2号停止試験（6年）		変更	
0344271	東京	2026/09/17 09:00	2026/09/17 17:00	単日	東群馬幹線2L	東群馬幹線2L	【保守業務委託】 ▼電線地線点検　東群馬幹線《No.》48～《No.》49　(1径間)		変更	
0341943	東京	2026/09/18 09:00	2026/09/24 17:00	連続	中沢線4L	中沢線4L	1.防錆塗装：《No.》6「技術」		変更	
0341944	東京	2026/09/18 09:00	2026/09/24 17:00	連続	中沢線3L	中沢線3L	1.防錆塗装：《No.》6「技術」		変更	
0344139	東京	2026/09/22 08:00	2026/10/12 17:00	連続	新いわき線2L	新いわき線2L	【総支社】〇電線地線本体点検 ・No.219～220、224～225、234～235、239～240、244～245、254～新今市(開)　計6径間 〇鉄塔防錆塗装工事 ・《No.》192, 193, 194, 196, 197, 199　計6基		変更	
0344140	東京	2026/09/22 08:00	2026/10/06 17:00	連続	新いわき線2L	新いわき線2L	鉄塔防錆塗装工事 《No.》40,42,43,44,45,47,48,49,50,51（10基）		変更	
0344174	東京	2026/09/26 09:00	2026/09/27 17:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・JP開放　北総線《No.》30	制約有	変更	
0344175	東京	2026/09/27 17:00	2026/10/03 09:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・鉄塔塗装　北総線《No.》31　計1基	制約有	変更	
0344259	東京	2026/09/28 09:00	2026/09/28 13:00	単日	新筑波(変)	新筑波線1L/新筑波線1LのCBO3	制御ケーブル切離し・接続 交流回路試験 シーケンス試験 警報試験		変更	
0345588	東京	2026/09/28 09:00	2026/10/02 17:00	連続	新栃木(変)	中栃木線1LのCBO5/500kV甲2母線	■E105操作機構取替		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0344257	東京	2026/09/29 09:00	2026/09/29 13:00	単日	新筑波(変)	新筑波線2L/新筑波線2LのCBO4	制御ケーブル切離し・接続 交流回路試験 シーケンス試験 警報試験		変更	
0342202	東京	2026/10/01 08:00	2026/11/15 17:00	連続	新京葉(変)	江東線2L/江東線2LのCBO36	・架線撤去、架線取付 ・共接地EM改造 ・セミGIS取替	制約有	変更	
0342203	東京	2026/10/01 09:00	2026/10/01 17:00	単日	江東	城南線1LのCBO5	リード線外しに伴う危険防止	制約有	変更	
0342204	東京	2026/10/01 09:00	2026/10/01 17:00	単日	港(制)変保	城南線1L	リード線外しに伴う危険防止	制約有	変更	
0342297	東京	2026/10/01 09:00	2026/12/30 17:00	連続	江東	城南線1L/城南線1LのCBO5	275kV城南線1番　変流器取替	制約有	変更	
0342298	東京	2026/10/01 09:00	2026/12/30 17:00	連続	城南線1L	城南線1L	作業内容：ケーブル引入れ、ケーブル切断、接続部組立 作業場所：江東変電所～砂町洞道	制約有	変更	
0342299	東京	2026/10/01 09:00	2026/11/06 16:00	連続	池上	南池上線3LのCBO17	275kV3号母線VT ・AmpPD盤撤去 ・GIS改造VT設置 ・制御ケーブル切り離し接続 ・諸試験		変更	
0342453	東京	2026/10/02 10:00	2026/10/02 15:00	単日	北東京(変)	東京中線1LのCBO1	東京中線1L O1停止試験12年		変更	
0344180	東京	2026/10/03 09:00	2026/10/04 17:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・JP接続　北総線《No.》30	制約有	変更	
0344254	東京	2026/10/03 09:00	2026/10/03 17:00	単日	新佐原線1L	新佐原線1L	【点検補修】 1.電線腐食点検 　新佐原線No.99～100	制約有	変更	
0344252	東京	2026/10/03 13:00	2026/10/03 17:00	単日	新筑波(変)	新佐原線1L/新佐原線1LのCBO5	9/28～10/13 500KV2U総合記録装置停止	制約有	変更	
0344249	東京	2026/10/04 09:00	2026/10/04 13:00	単日	新筑波(変)	新佐原線2L/新佐原線2LのCBO6	9/28～10/13 500KV2U総合記録装置停止	制約有	変更	
0344251	東京	2026/10/04 09:00	2026/10/04 17:00	単日	新佐原線2L	新佐原線2L	【点検補修】 1.電線腐食点検 　新佐原線No.123～124	制約有	変更	
0344297	東京	2026/10/05 08:00	2026/10/07 18:00	連続	南いわき(開)	相馬双葉幹線1L/相馬双葉幹線1LのCBO31	GIS　相馬双葉幹線1L　GIS（油圧・電動バネ）12年停止試験A【GIS】		変更	
0342456	東京	2026/10/05 09:00	2026/10/06 17:00	連続	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線　EMJ中間接続部X線撮影 場所：代55K		変更	
0343634	東京	2026/10/05 09:00	2026/12/25 13:00	連続	新飯能(変)	青梅・豊岡線2L	・275kVGIS複母線化 ※2Bならびに青梅線2L乙母線断路器設置，社内試験		変更	
0344214	東京	2026/10/06 08:00	2026/10/26 17:00	連続	新茂木線1L	新茂木線1L	【総支社】鉄塔防錆塗装工事 ・新茂木線《No.》452,452,453,454,455,456,457,458　計8基 〇電線地線本体点検 ・新茂木線No.423～424、436～437、438～439、441～442、443～444、446～447、448～449、451～452、456～457、458～459、466～新茂木（変）　計11径間		変更	
0344296	東京	2026/10/06 08:00	2026/10/06 18:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線1L/相馬双葉幹線1LのCBO31/500kV甲1母線	GIS　相馬双葉幹線1L　GIS（油圧・電動バネ）12年停止試験A【GIS】		変更	
0341969	東京	2026/10/06 09:00	2026/10/09 17:00	連続	北与野線2L	北与野線2L	接続部放射線撮影に伴う危険防止停止		変更	
0344213	東京	2026/10/06 10:00	2026/10/06 17:00	単日	新秩父(開)	新岡部線1LのCBO5	1.CBO5停止試験【6年】		変更	
0344294	東京	2026/10/07 08:00	2026/10/07 18:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線1L/相馬双葉幹線1LのCBO31	GIS　ガス遮断器　相馬双葉幹線1L　O31　GCB（油圧・電動バネ）6年停止試験【GIS】		変更	
0344295	東京	2026/10/07 08:00	2026/10/07 18:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線1L/相馬双葉幹線1LのCBO31/500kV乙1母線	GIS　相馬双葉幹線1L　GIS（油圧・電動バネ）12年停止試験A【GIS】		変更	
0342458	東京	2026/10/07 09:00	2026/11/20 17:00	連続	水道橋線1L	水道橋線1L	防食層保護装置補修工事		変更	
0346013	東京	2026/10/07 09:00	2026/11/20 17:00	連続	練馬	水道橋線1LのCBO5	275kV1号母線改造・ガス処理・引出口増設（ドッキング）		変更	
0344216	東京	2026/10/07 10:00	2026/10/07 17:00	単日	新岡部(変)	新岡部線1LのCBO3	・CBO3停止試験【6年】		変更	
0344292	東京	2026/10/08 08:00	2026/10/10 18:00	連続	南いわき(開)	相馬双葉幹線2L/相馬双葉幹線2LのCBO32	GIS　相馬双葉幹線2L　GIS（油圧・電動バネ）12年停止試験A【GIS】		変更	
0344293	東京	2026/10/08 08:00	2026/10/08 17:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線2L/相馬双葉幹線2LのCBO32	GIS　ガス遮断器　相馬双葉幹線2L　O32　GCB（油圧・電動バネ）6年停止試験【GIS】		変更	
0342460	東京	2026/10/08 09:00	2026/10/09 17:00	連続	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線　EMJ中間接続部X線撮影 場所：港555K		変更	
0342461	東京	2026/10/08 10:00	2026/10/08 15:00	単日	北東京(変)	東京中線2LのCBO2	東京中線2L O2停止試験12年		変更	
0342462	東京	2026/10/08 10:00	2026/10/08 15:00	単日	北東京(変)	東京中線2LのCBO2	東京中線2L CBO2 停止試験12年		変更	
0344291	東京	2026/10/09 08:00	2026/10/09 18:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線2L/相馬双葉幹線2LのCBO32/500kV甲1母線	GIS　相馬双葉幹線2L　GIS（油圧・電動バネ）12年停止試験A【GIS】		変更	
0344290	東京	2026/10/10 08:00	2026/10/10 18:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線2L/相馬双葉幹線2LのCBO32/500kV乙1母線	GIS　相馬双葉幹線2L　GIS（油圧・電動バネ）12年停止試験A【GIS】		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0344199	東京	2026/10/10 09:00	2026/11/03 17:00	連続	福島里幹線1L	福島里幹線1L	【福島幹線《No.》348他鉄塔防錆塗装工事】 1.鉄塔防錆塗装 福島幹線《No.》348, 349, 350, 352, 364, 366, 372, 420, 430, 431, 433		変更	
0342464	東京	2026/10/12 09:00	2026/10/13 17:00	連続	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線　EMJ中間接続部X線撮影 場所：央7A		変更	
0342465	東京	2026/10/12 09:00	2026/10/14 17:00	連続	江東	江東線2L/江東線2LのCBO2	275kV江東線2L 2 102 202 LS停止試験【12年点検】O2GCB（油圧・電動バネ）普点A(6年	制約有	変更	
0344246	東京	2026/10/12 09:00	2026/10/16 17:00	連続	新栃木(変)	新茂木線1LのCBO1	■E101操作機構取替		変更	
0343798	東京	2026/10/13 08:00	2026/10/15 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	《1》電線本体点検　《No.》37～38,《No.》50～51,《No.》110～111　計3径間 《2》地線本体点検　《No.》1-2～1,《No.》7～8　計3径間		変更	
0341971	東京	2026/10/13 09:00	2026/10/16 17:00	連続	北与野線3L	北与野線3L	接続部放射線撮影に伴う危険防止停止		変更	
0343833	東京	2026/10/13 09:00	2026/12/08 17:00	連続	印旛線1L	印旛線1L	印旛線No93～No.102　計17基		変更	
0343887	東京	2026/10/14 08:00	2026/12/08 13:00	連続	新榛名線1L	新榛名線1L	新榛名1LGIS取替		変更	
0343885	東京	2026/10/14 09:00	2026/10/14 17:00	単日	西上武幹線2L	西上武幹線2L	【保守業務委託】 ▼電線地線点検　西上武幹線《No.》82～《No.》83, 《No.》87～《No.》88　(2基)		変更	
0344632	東京	2026/10/14 09:00	2026/10/14 17:00	単日	新茂木(変)	新茂木線1LのCBO11	○新茂木線1L　O11　GCB　6年停止試験（油圧・電動バネ）【GCB】		変更	
0346014	東京	2026/10/15 09:00	2026/10/16 17:00	連続	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線　EMJ中間接続部X線撮影 場所：央7D		変更	
0343797	東京	2026/10/16 09:00	2026/10/20 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	《1》電線本体点検　《No.》1-2～1,《No.》7～8　計2径間 《2》地線本体点検　《No.》1-2～1,《No.》7～8　計2径間		変更	
0343841	東京	2026/10/19 08:00	2026/10/25 18:00	連続	房総(変)	北千葉線2LのCBO54	275kV甲1母線63kA化	制約有	変更	
0343809	東京	2026/10/20 09:00	2026/10/21 00:01	連続	新古河(変)	福島里幹線1LのCBO5	福島東幹線里線1L　O5　GCB（油圧・電動バネ）停止試験（12年）【GCB】		変更	
0344630	東京	2026/10/20 09:00	2026/10/21 17:00	連続	新古河(変)	福島里幹線1LのCBO5	福島東幹線里線1L　O5　GCB（油圧・電動バネ）停止試験（12年）【GCB】		変更	
0343800	東京	2026/10/21 08:00	2026/10/23 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	《1》電線本体点検　《No.》37～38,《No.》50～51,《No.》110～111　計3径間 《2》地線本体点検　《No.》1-2～1,《No.》7～8　計3径間		変更	
0343635	東京	2026/10/21 09:00	2026/11/10 17:00	連続	青梅・豊岡線2L	青梅・豊岡線2L	1.航空標識塗装：《No.》5.9.13.16.19　計5基 2.防錆塗装：《No.》10.12　計2基		変更	
0343636	東京	2026/10/21 09:00	2026/11/10 17:00	連続	青梅・豊岡線2L	青梅・豊岡線2L	a.鉄塔塗装 青梅線《No.》73・《No.》78・《No.》82　計3基 b.電線・地線点検 青梅線《No.》63～《No.》66		変更	
0343876	東京	2026/10/21 09:00	2026/10/25 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線1LのCBO11	■E111S操作機構取替		変更	
0341987	東京	2026/10/22 09:00	2026/10/22 17:00	単日	中東京(変)	中沢線4LのCBO4	1.架空地線撤去		変更	
0346015	東京	2026/10/22 09:00	2026/10/23 17:00	連続	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線　EMJ中間接続部X線撮影 場所：代259X		変更	
0341988	東京	2026/10/23 09:00	2026/10/23 17:00	単日	中東京(変)	中沢線2LのCBO2	1.架空地線撤去		変更	
0343799	東京	2026/10/26 09:00	2026/10/30 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	《1》電線本体点検　《No.》1-2～1,《No.》7～8　計2径間 《2》地線本体点検　《No.》1-2～1,《No.》7～8　計2径間		変更	
0344399	東京	2026/10/27 09:00	2026/10/31 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線1LのCBO5	■E105S操作機構取替		変更	
0345606	東京	2026/10/27 09:00	2026/10/31 17:00	連続	新栃木(変)	中栃木線2LのCBO6/500kV甲2母線	■E106操作機構取替		変更	
0346038	東京	2026/10/27 09:00	2026/10/27 17:00	単日	那珂(変)	那珂線1LのCBO3	CBO3操作機構部修理	制約有	変更	
0346037	東京	2026/10/28 09:00	2026/10/28 17:00	単日	那珂(変)	那珂線2LのCBO4	CBO4操作機構部修理 BO4Lインターロック用接地軸修理	制約有	変更	
0344365	東京	2026/10/30 08:00	2026/11/05 18:00	連続	房総(変)	北千葉線2LのCBO54	275kV甲1母線63kA化	制約有	変更	
0342307	東京	2026/10/31 09:00	2026/10/31 17:00	単日	東内幸町線3L	東内幸町線3L	絶縁油採取 場所：東内幸町変電所	制約有	変更	
0342308	東京	2026/10/31 09:00	2026/11/06 17:00	連続	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1L	《1》電線路細密点検　《No.》290～306／17基 《2》電線補修　実施箇所検討中 《3》鉄塔防錆塗装　実施箇所検討中 《4》鉄塔部材・ボルト取替　実施箇所検討中		変更	
0342309	東京	2026/10/31 09:30	2026/10/31 17:00	単日	東内幸町線3L	東内幸町線3L	【絶縁油採取】 豊島変電所(VP)	制約有	変更	
0344367	東京	2026/11/02 08:00	2026/11/22 17:00	連続	新茂木線2L	新茂木線2L	【総支社】鉄塔防錆塗装工事 ・新茂木線《No.》450,452,453,454,455,456,457,458　計8基 ○電線地線本体点検 ・新茂木線No.423～424、436～437、438～439、441～442、443～444、446～447、448～449、451～452、456～457、458～459、466～新茂木(変)　計11径間		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0342310	東京	2026/11/02 09:00	2026/12/17 17:00	連続	東内幸町線2L	東内幸町線2L	・中間接続部補修,ｱﾗﾐﾄﾞｼｰﾄ補修 ・場所:文6D(赤相)	制約有	変更	
0341990	東京	2026/11/04 09:00	2026/11/04 17:00	単日	中東京(変)	中沢線2LのCBO2/中沢線3LのCBO3	1.架空地線接続		変更	
0346018	東京	2026/11/04 09:00	2026/11/04 17:00	単日	新座(変)	新座線2LのCBO2	＜2U母線保護リレー取替＞ 1. 制御回路切替 2. 確認試験		変更	
0346019	東京	2026/11/05 09:00	2026/11/05 17:00	単日	新座(変)	北武蔵野線3LのCBO9	＜2U母線保護リレー取替＞ 1. 制御回路切替 2. 確認試験		変更	
0342421	東京	2026/11/06 09:00	2026/11/06 17:00	単日	永代橋	豊洲永代橋線1LのCBO5	豊洲永代橋線1LのCBO5 GIS6年停止試験		変更	
0342422	東京	2026/11/06 09:00	2026/11/06 17:00	単日	東内幸町線2L	東内幸町線2L	絶縁油採取 場所:東内幸町変電所	制約有	変更	
0342318	東京	2026/11/07 09:00	2026/11/13 17:00	連続	佐久間東幹中線2L	佐久間東幹中線2L	《1》電線路細密点検 《No.》290～306／17基 《2》電線補修 実施箇所検討中 《3》鉄塔防錆塗装 実施箇所検討中 《4》鉄塔部材・ボルト取替 実施箇所検討中		変更	
0344337	東京	2026/11/07 09:00	2026/11/08 17:00	連続	筑波南(変)	鹿島線1L/鹿島線1LのCBO1	鹿島線1L GIS（275kv油圧電動）停止試験（GCB含・12年）【GIS】	制約有	変更	
0344339	東京	2026/11/07 09:00	2026/11/08 17:00	連続	常総(変)	鹿島線1L鹿島側/鹿島線1LのCBO3	鹿島線1L（鹿島側） O3 GCB（油圧・電動バネ）停止試験（12年）【GCB】	制約有	変更	
0344168	東京	2026/11/09 08:00	2026/11/13 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	【総支社】〇電線地線本体点検 ・福島東幹線No.246～247、251～252、258～259、261～262、263～263-1、265～266、267～268、270～271、272～273、277～278 計10径間		変更	
0344323	東京	2026/11/09 08:00	2026/11/09 17:00	単日	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	《1》電線地線本体点検 ・福島東幹線No.101～102，131～13 計2径間		変更	
0341967	東京	2026/11/09 09:00	2026/11/09 17:00	単日	西越谷線1L	西越谷線1L	1.がいし点検:《No.》7 計1基		変更	
0344325	東京	2026/11/09 09:00	2026/12/10 17:00	連続	新所沢線1L	新所沢線1L	1.防錆塗装:《No.》59,66,67,68,69 5基「技術」		変更	
0344348	東京	2026/11/09 09:00	2026/11/10 17:00	連続	筑波南(変)	鹿島線2L/鹿島線2LのCBO2	鹿島線2L GIS（275kv油圧電動）停止試験（GCB含・12年）【GIS】	制約有	変更	
0344401	東京	2026/11/09 09:00	2026/11/13 17:00	連続	新筑波(変)	福島東幹線里線1L/福島東幹線里線1LのCBO1	福島東幹線里線1L 1（E1，BO1L含） LS（電動操作）停止試験（12年）【LS】		変更	
0344238	東京	2026/11/10 08:00	2026/11/14 17:00	連続	新栃木(変)	新茂木線2LのCBO2	■E102操作機構取替		変更	
0342393	東京	2026/11/10 09:00	2026/11/10 12:00	単日	東内幸町	東内幸町線2LのCBO5	ガス絶縁開閉装置 275kV油圧操作（線路側機器） 6年開閉時間測定 2U O5（東内幸町2L）	制約有	変更	
0344358	東京	2026/11/10 09:00	2026/11/12 17:00	連続	新所沢(変)	新所沢線1LのCBO5	1.Ls105停止試験(36年) 2.Mg交換 3.O5GCB停止試験(6年)		変更	
0344383	東京	2026/11/10 09:00	2026/11/12 17:00	連続	新所沢(変)	新所沢線1L	1.EL5 接地開閉器Mg修理		変更	
0344384	東京	2026/11/10 09:00	2026/11/12 17:00	連続	新多摩(変)	新所沢線1L/新所沢線1LのCBO1	線路PD修理（採油）		変更	
0344633	東京	2026/11/10 09:00	2026/11/10 17:00	単日	新茂木(変)	新茂木線2LのCBO12	〇新茂木線2L O12 GCB 6年停止試験（油圧・電動バネ）【GCB】		変更	
0344381	東京	2026/11/11 09:00	2026/11/11 13:00	単日	新筑波(変)	福島東幹線里線1L/福島東幹線里線1LのCBO1	制御ケーブル切離し 交流回路試験 シーケンス試験 警報試験		変更	
0344338	東京	2026/11/14 09:00	2026/11/15 17:00	連続	鹿島(変)	鹿島線1L/鹿島線1LのCBO7	鹿島線1号 O7 GCB（油圧・電動バネ）停止試験（12年）【GCB】	制約有	変更	
0344355	東京	2026/11/14 09:00	2026/11/14 17:00	単日	鹿島(変)	鹿島線1L/鹿島線1LのCBO7	鹿島線1LWB ブッシング停止試験A【壁貫】（12年）未分析	制約有	変更	
0344360	東京	2026/11/14 09:00	2026/11/16 17:00	連続	新所沢(変)	新所沢線1LのCBO5	1.Ls205停止試験(36年) 2.Mg交換 3.O5GCB停止試験(6年)		変更	
0342303	東京	2026/11/15 17:00	2026/11/15 19:00	単日	新京葉(変)	江東線2L/江東線2LのCBO36	・耐圧試験	制約有	変更	
0344208	東京	2026/11/16 08:00	2026/11/20 17:00	連続	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	【総支社】〇電線地線本体点検 ・福島東幹線No.246～247、251～252、258～259、261～262、263～263-1、265～266、267～268、270～271、272～273、277～278 計10径間		変更	
0344324	東京	2026/11/16 08:00	2026/11/16 17:00	単日	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	《1》電線地線本体点検 ・福島東幹線No.101～102，131～132 計2径間		変更	
0341968	東京	2026/11/16 09:00	2026/11/16 17:00	単日	西越谷線2L	西越谷線2L	1.がいし点検:《No.》7 計1基		変更	
0342329	東京	2026/11/16 09:00	2026/11/18 17:00	毎日	江東	江東線1L/江東線1LのCBO1	275kV江東線1L 1 101 201 LS停止試験【12年点検】O1GCB（油圧・電動バネ）普点A(6年	制約有	変更	
0344349	東京	2026/11/16 09:00	2026/11/17 17:00	連続	鹿島(変)	鹿島線2L/鹿島線2LのCBO8	鹿島線2号 O8 GCB（油圧・電動バネ）停止試験（12年）【GCB】	制約有	変更	
0344402	東京	2026/11/16 09:00	2026/11/20 17:00	連続	新筑波(変)	福島東幹線里線2L/福島東幹線里線2LのCBO2	福島東幹線里線2L 2 （E2 BO2L 含） LS（電動操作）停止試験（12年）【LS】		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0346022	東京	2026/11/16 09:00	2026/11/16 17:00	単日	新座(変)	新座線2LのCBO2	＜2U母線保護リレー取替＞ 1. 旧制御回路切離し 2. 確認試験		変更	
0346023	東京	2026/11/17 09:00	2026/11/17 17:00	単日	新座(変)	北武蔵野線3LのCBO9	＜2U母線保護リレー取替＞ 1. 制御回路切替 2. 確認試験		変更	
0343702	東京	2026/11/18 13:00	2026/11/18 17:00	単日	新筑波(変)	福島東幹線里線2L/福島東幹線里線2LのCBO2	制御ケーブル切離し 交流回路試験 シーケンス試験 警報試験		変更	
0343695	東京	2026/11/24 09:00	2026/12/18 17:00	連続	福島里幹線2L	福島里幹線2L	【福島幹線《No.》348他鉄塔防錆塗装工事】 1.鉄塔防錆塗装 福島幹線《No.》348，349，350，352，364，366，372，420，430，431，433		変更	
0343740	東京	2026/11/24 09:00	2026/11/28 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線2LのCBO6	■E106S操作機構取替		変更	
0344631	東京	2026/11/25 09:00	2026/11/26 17:00	連続	新古河(変)	福島里幹線2LのCBO6	福島東幹線里線2L　O6　GCB（油圧・電動バネ）停止試験（12年）【GCB】		変更	
0341962	東京	2026/11/27 09:00	2026/12/23 17:00	連続	北熊谷線1L	北熊谷線1L	1.防錆塗装工事 《No.》18他　計5基		変更	
0345510	東京	2026/11/30 09:00	2026/12/25 14:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線2L/豊洲内幸町線2LのCBO2	豊洲内幸町2L電流差動Ry取替 ・制御ケーブル切離，撤去，布設，接続 ・保護リレー盤撤去，据付 ・保護継電器試験（単体，対向） ・交流回路他確認試験 ・警報表示・実トリップ・操作試験		変更	
0345511	東京	2026/11/30 09:00	2026/12/21 17:00	連続	新豊洲	豊洲内幸町線2LのCBO65	275kV豊洲内幸町線2番送電線リレー改造		変更	
0345512	東京	2026/11/30 09:00	2026/12/21 17:00	連続	新豊洲	豊洲内幸町線2L/豊洲内幸町線2LのCBO65	275kV豊洲内幸町線2番送電線IF盤改造		変更	
0345516	東京	2026/11/30 09:00	2026/12/25 14:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線2L/豊洲内幸町線2LのCBO2	豊洲内幸町線2LRy取替 ・制御ケーブル切離，撤去，布設，接続 ・交流回路他確認試験 ・操作，警報表示，TM試験		変更	
0344423	東京	2026/12/03 09:00	2026/12/04 17:00	連続	城南	城南線1L	・城南線1番（R1・ELR1）断路器275kV逆さ吊り（電動）停止試験 ・主変1号2次（O11）開閉時間測定 ・1号分路リアクトル（O91）開閉時間測定	制約有	変更	
0343671	東京	2026/12/06 09:00	2026/12/24 17:00	連続	房総(変)	房総線1L	・房総線1L(旧O1)撤去，碍子型CT撤去 ・旧2U母線連絡鉄構撤去	制約有	変更	
0342362	東京	2026/12/07 09:00	2026/12/07 17:00	単日	江東	城南線1LのCBO5	275kV城南線1L O5 GCB（油圧・電動バネ）普点B（12年）	制約有	変更	
0342364	東京	2026/12/07 09:00	2026/12/30 17:00	連続	城南	城南線1L	・制御ケーブル切離し、接続 ・確認試験 ・主変1B保護リレー取替	制約有	変更	
0342365	東京	2026/12/08 09:00	2026/12/08 17:00	単日	江東	城南線1L/城南線1LのCBO5	城南線1L　5　LS停止試験【重要回線線路用12年点検】	制約有	変更	
0343672	東京	2026/12/08 10:00	2026/12/08 15:00	単日	新京葉(変)	房総線1LのCBO3	・O-3 6年停止試験	制約有	変更	
0343731	東京	2026/12/08 13:00	2026/12/08 17:00	単日	新榛名線1L	新榛名線1L	新榛名1LGIS諸試験		変更	
0342366	東京	2026/12/09 09:00	2026/12/16 17:00	連続	城南線1L	城南線1L	湿式終端接続部防護対策	制約有	変更	
0346024	東京	2026/12/14 09:00	2026/12/15 17:00	連続	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線3L	葛南世田谷線　EMJ中間接続部X線撮影 場所：港14K		変更	
0343720	東京	2026/12/15 09:00	2026/12/15 17:00	単日	新榛名(変)	新榛名線2LのCBO4	LS204ベアリング修理		変更	
0343716	東京	2026/12/16 08:00	2027/03/09 13:00	連続	新榛名線2L	新榛名線2L	新榛名2LGIS取替		変更	
0342434	東京	2026/12/17 17:00	2026/12/17 17:30	単日	東内幸町線2L	東内幸町線2L	常規対地電圧印加試験	制約有	変更	
0342367	東京	2026/12/18 09:00	2026/12/18 17:00	単日	北相模(変)	佐久間東幹中線2L	275kV1U→2Uへ切替・試充電試験		変更	
0342368	東京	2026/12/18 09:00	2026/12/18 17:00	単日	北相模(変)	佐久間東幹中線2LのCBO4	275kV1U→2Uへ切替・試充電試験		変更	
0343713	東京	2026/12/18 09:00	2026/12/24 17:00	連続	房総(変)	房総線1LのCBO1	・制御ケーブル切離し、接続 ・シーケンス試験		変更	
0343714	東京	2026/12/18 09:00	2026/12/24 17:00	連続	房総(変)	房総線1LのOLR	・制御ケーブル切離し、接続 ・シーケンス試験		変更	
0342370	東京	2026/12/19 09:00	2026/12/25 17:00	連続	佐久間東幹里線1L	佐久間東幹里線1L/佐久間東幹里線2L	《1》落雪装置の取り付け《No.》429～431／2径間 《2》電線補修 実施箇所検討中 《3》鉄塔防錆塗装 実施箇所検討中		変更	
0342371	東京	2026/12/19 09:00	2026/12/20 17:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹里線1L	GIS12年点検		変更	
0343710	東京	2026/12/22 09:00	2026/12/22 17:00	単日	房総(変)	房総線1L	・制御ケーブル切離し、接続 ・シーケンス試験	制約有	変更	
0343709	東京	2026/12/24 17:00	2026/12/24 18:00	単日	房総(変)	房総線1L	・電圧、電流測定	制約有	変更	
0343637	東京	2026/12/25 13:00	2026/12/25 17:00	単日	新飯能(変)	青梅・豊岡線2L	・275kVGIS複母線化 に伴う諸試験		変更	
0345513	東京	2026/12/25 14:00	2026/12/25 16:00	単日	東内幸町	豊洲内幸町線2L/豊洲内幸町線2LのCBO2	豊洲内幸町2L電流差動Ry取替に伴うVT突合せ、電流位相測定		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0345514	東京	2026/12/25 14:00	2026/12/25 16:00	単日	東内幸町	豊洲内幸町線2L/豊洲内幸町線2LのCBO2	充電後電流位相測定		変更	
0342447	東京	2026/12/30 09:00	2026/12/30 17:00	単日	港(制)変保	城南線1L	リード線接続に伴う危険防止	制約有	変更	
0342448	東京	2026/12/30 09:00	2026/12/30 17:00	単日	江東	城南線1LのCBO5	リード線接続に伴う危険防止	制約有	変更	
0342374	東京	2026/12/30 17:00	2026/12/30 17:30	単日	城南線1L	城南線1L	作業内容：絶縁耐力試験（使用前自主検査） 作業場所:江東変電所	制約有	変更	
0342375	東京	2026/12/30 17:00	2026/12/30 18:00	単日	江東	城南線1L	275kV城南線1番　変流器回路チェック	制約有	変更	
0342376	東京	2027/01/04 09:00	2027/03/31 17:00	連続	城南線2L	城南線2L	作業内容：ケーブル引入れ、ケーブル切断、接続部組立 作業場所：江東変電所～砂町洞道	制約有	変更	
0342449	東京	2027/01/04 09:00	2027/01/04 17:00	単日	江東	城南線2LのCBO6	リード線外しに伴う危険防止	制約有	変更	
0342450	東京	2027/01/04 09:00	2027/01/04 17:00	単日	城南	城南線2L	リード線外しに伴う危険防止	制約有	変更	
0343707	東京	2027/01/06 09:00	2027/01/08 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線2LのCBO4	【新富士変電所7B増設他工事】 ・500kV母線鉄構補強		変更	
0343706	東京	2027/01/11 09:00	2027/01/15 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線2LのCBO4	【新富士変電所7B増設他工事】 ・500kV母線鉄構補強		変更	
0341963	東京	2027/01/12 09:00	2027/02/07 17:00	連続	北熊谷線2L	北熊谷線2L	1.防錆塗装工事 《No.》18他　計5基		変更	
0342380	東京	2027/01/12 09:00	2027/03/31 17:00	連続	江東	城南線2L/城南線2LのCBO6	275kV城南線2番　変流器取替	制約有	変更	
0342381	東京	2027/01/13 09:00	2027/01/20 17:00	連続	城南線2L	城南線2L	湿式終端接続部防護対策	制約有	変更	
0343638	東京	2027/01/13 09:00	2027/02/17 13:00	連続	新飯能(変)	青梅・豊岡線2L	275kV青梅線2L接続変更		変更	
0341974	東京	2027/01/18 09:00	2027/01/26 17:00	連続	西越谷(変)	西越谷線1L/西越谷線1LのCBO1	1.TC取替(IF盤切替)		変更	
0342383	東京	2027/01/20 09:00	2027/01/20 17:00	単日	永代橋	墨東線2LのCBO2	２７５ｋＶ２Ｕ　Ｏ２　ＧＩＳ（油圧・電動バネ）停止試験（６年）		変更	
0343566	東京	2027/01/25 09:00	2027/01/27 17:00	連続	新赤城線1L	新赤城線1L	電線路細密点検		変更	
0341981	東京	2027/01/26 09:00	2027/01/27 17:00	連続	西越谷線1L	西越谷線1L	1.CT撤去 2.検出装置据付		変更	
0343573	東京	2027/01/28 09:00	2027/01/30 17:00	連続	新赤城線2L	新赤城線2L	電線路細密点検		変更	
0345507	東京	2027/02/01 01:00	2027/02/01 03:00	単日	墨東	墨東線1L	墨東線1番区分LS開放(1乙永代橋側)		変更	
0341977	東京	2027/02/01 09:00	2027/02/09 17:00	連続	西越谷(変)	西越谷線2L/西越谷線2LのCBO2	1.TC取替(IF盤切替)		変更	
0342378	東京	2027/02/01 09:00	2027/02/26 17:00	連続	永代橋	豊洲永代橋線1L/豊洲永代橋線1LのCBO5	275kV豊洲永代橋線1番関係切替 確認試験		変更	
0342379	東京	2027/02/01 09:00	2027/02/26 17:00	連続	永代橋	墨東線1L/墨東線1LのCBO1	275kV墨東線1番関係切替 確認試験		変更	
0346025	東京	2027/02/01 09:00	2027/03/11 17:00	連続	東内幸町線1L	東内幸町線1L	・中間接続部補修,ｱﾗﾐﾄﾞｼｰﾄ補修 ・場所:文6D(赤相)	制約有	変更	
0341982	東京	2027/02/16 09:00	2027/02/17 17:00	連続	西越谷線2L	西越谷線2L	1.CT撤去 2.検出装置据付		変更	
0342385	東京	2027/02/16 09:00	2027/02/16 17:00	単日	江東	城南線2L/城南線2LのCBO6	城南線2L 6 LS停止試験【重要回線線路用12年点検】	制約有	変更	
0343639	東京	2027/02/17 13:00	2027/02/17 17:00	単日	新飯能(変)	青梅・豊岡線2L	275kV青梅線2L接続変更 に伴う諸試験		変更	
0342386	東京	2027/02/18 09:00	2027/02/18 17:00	単日	池上	南池上線2L/南池上線2LのCBO16	南池上線2L　O16 GIS(油圧操作)12年点検（線路側） 計器用変成器絶縁抵抗測定		変更	
0342387	東京	2027/02/18 10:00	2027/02/18 16:00	単日	南池上線2L	南池上線2L	作業内容：シリコン油採取・分析 場所：南池上（変）		変更	
0342388	東京	2027/02/19 10:00	2027/02/19 16:00	単日	南池上線3L	南池上線3L	作業内容：シリコン油採取・分析 場所：南池上（変）		変更	
0343213	東京	2027/02/20 08:00	2027/02/20 13:00	単日	275kV千葉印西線3L	275kV千葉印西線3L	作業内容：常規対地電圧印加試験		変更	
0345430	東京	2027/02/20 08:00	2027/02/20 13:00	単日	275kV千葉印西線3L	275kV千葉印西線3L	・千葉印西線3L初加圧（10分） ・ｺﾛﾅ測定、超音波測定 ・千葉印西線3L電圧・電流・位相測定 試験No:個別調整		変更	
0343640	東京	2027/02/22 09:00	2027/02/26 13:00	連続	新飯能(変)	青梅・豊岡線1L	275GIS複母線化（乙母線）		変更	
0343613	東京	2027/02/26 13:00	2027/02/26 17:00	単日	新飯能(変)	青梅・豊岡線1L	275GIS複母線化（乙母線） に伴う諸試験		変更	
0346026	東京	2027/02/26 17:00	2027/02/26 21:00	単日	永代橋	豊洲永代橋線1L	275kV1号母線VT突き合わせ、電流電圧位相測定		変更	
0346028	東京	2027/02/26 17:00	2027/02/26 21:00	単日	永代橋	墨東線1L	275kV1号母線VT突き合わせ、電流電圧位相測定		変更	
0345508	東京	2027/02/27 01:00	2027/02/27 03:00	単日	墨東	墨東線1L	墨東線1番区分LS投入(1乙永代橋側)		変更	
0342396	東京	2027/03/04 09:00	2027/03/29 14:00	連続	東内幸町	高輪線2L/高輪線2LのCBO8	【TC切替】制御ケーブル切替、確認試験 【Ry取替】制御ケーブル切替、確認試験	制約有	変更	
0342397	東京	2027/03/04 09:00	2027/03/29 14:00	連続	高輪	高輪線2L/高輪線2LのCBO2	保護リレー取替 ・制御ケーブル切離，撤去，布設，接続 ・保護リレー盤撤去，据付 ・保護継電器試験（単体，対向） ・交流回路他確認試験 ・警報表示・実トリップ・操作試験 ・他	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0345515	東京	2027/03/04 09:00	2027/03/29 14:00	連続	東内幸町	高輪線2L/高輪線2LのCBO8	高輪線2L電流差動リレー取替 ・制御ケーブル切離，撤去，布設，接続 ・保護リレー盤撤去，据付 ・保護継電器試験（単体，対向） ・交流回路他確認試験 ・警報表示・実トリップ・操作試験	制約有	変更	
0342398	東京	2027/03/06 08:00	2027/03/10 18:00	連続	南川越(変)	坂戸川越線1L	・屋外機器普通点検 （LS-5,E-5,線路側・母線側CVT,線路側避雷器, LS-105,205） ・O-5定期補修(12年目） ・TRD試験	制約有	変更	
0342400	東京	2027/03/06 09:00	2027/03/10 17:00	連続	坂戸川越線1L	坂戸川越線1L	電線路細密点検《No.》444～南川越ST／13基	制約有	変更	
0342401	東京	2027/03/08 08:00	2027/03/08 18:00	単日	南川越(変)	坂戸川越線1LのCBO5	屋外機器普通点検(LS-105)	制約有	変更	
0342404	東京	2027/03/08 09:00	2027/03/31 17:00	連続	城南	城南線2L	・制御ケーブル切離し、接続 ・確認試験 ・主変2B保護リレー取替	制約有	変更	
0342406	東京	2027/03/08 10:00	2027/03/08 17:00	単日	新坂戸(変)	坂戸川越線1LのCBO33	1.CBO33停止試験	制約有	変更	
0342407	東京	2027/03/09 08:00	2027/03/09 18:00	単日	南川越(変)	坂戸川越線1LのCBO5	屋外機器普通点検(LS-205)	制約有	変更	
0342409	東京	2027/03/09 09:00	2027/03/09 17:00	単日	東内幸町	高輪線2LのCBO8	ガス絶縁開閉装置　275kV油圧操作（線路側機器）　6年開閉時間測定　2U　O8（高輪2L）	制約有	変更	
0343601	東京	2027/03/09 13:00	2027/03/09 17:00	単日	新榛名線2L	新榛名線2L	新榛名2LGIS諸試験		変更	
0342411	東京	2027/03/11 08:00	2027/03/15 18:00	連続	南川越(変)	坂戸川越線2L	・屋外機器普通点検 （LS-6,E-6,線路側・母線側CVT,線路側避雷器, LS-106,206） ・O-6定期補修(12年目） ・TRD試験	制約有	変更	
0342413	東京	2027/03/11 09:00	2027/03/11 17:00	単日	高輪線2L	高輪線2L	絶縁油採取 場所：東内幸町変電所，高輪変電所	制約有	変更	
0342414	東京	2027/03/11 09:00	2027/03/15 17:00	連続	坂戸川越線2L	坂戸川越線2L	電線路細密点検(《No.》444～南川越ST／13基)	制約有	変更	
0346029	東京	2027/03/11 17:00	2027/03/11 17:30	単日	東内幸町線1L	東内幸町線1L	常規対地電圧印加試験	制約有	変更	
0342416	東京	2027/03/12 08:00	2027/03/12 18:00	単日	南川越(変)	坂戸川越線2LのCBO6	屋外機器普通点検(LS-106)	制約有	変更	
0342419	東京	2027/03/13 08:00	2027/03/13 18:00	単日	南川越(変)	坂戸川越線2LのCBO6	屋外機器普通点検(LS-206)	制約有	変更	
0343548	東京	2027/03/13 09:00	2027/03/14 17:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・JP開放　北総線《No.》3O	制約有	変更	
0346034	東京	2027/03/13 09:00	2027/03/14 17:00	連続	房総(変)	北千葉線1LのCBO53	北千葉線1号SPがいし装置取替	制約有	変更	
0343549	東京	2027/03/14 17:00	2027/03/20 09:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・鉄塔塗装　北総線《No.》31　計1基	制約有	変更	
0341945	東京	2027/03/16 09:00	2027/03/16 17:00	単日	新所沢(変)	中沢線1LのCBO41	1.LS241停止試験(24年)		変更	
0341947	東京	2027/03/17 09:00	2027/03/17 17:00	単日	新所沢(変)	中沢線1LのCBO41	1.LS141停止試験(24年)		変更	
0341946	東京	2027/03/18 09:00	2027/03/18 17:00	単日	新所沢(変)	中沢線2LのCBO42	1.LS242停止試験(24年)		変更	
0341948	東京	2027/03/19 09:00	2027/03/19 17:00	単日	新所沢(変)	中沢線2LのCBO42	1.LS142停止試験(24年)		変更	
0343550	東京	2027/03/20 09:00	2027/03/21 17:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・JP接続　北総線《No.》3O	制約有	変更	
0342423	東京	2027/03/22 09:00	2027/03/26 17:00	連続	西南川越線1L	西南川越線1L	《1》電線路細密点検(南川越ST～《No.》461／7基) 《2》電線補修(実施箇所検討中)	制約有	変更	
0342424	東京	2027/03/23 09:00	2027/03/26 17:00	毎日	西南川越線2L	西南川越線2L	《1》洞道内点検 南狭山変電所（引留鉄構 CH1・CH2） 《2》ケーブル終端部点検 南狭山変電所（引留鉄構 CH1・CH2）		変更	
0342425	東京	2027/03/23 09:00	2027/03/26 17:00	連続	西南川越線1L	西南川越線1L	《1》絶縁油特性試験 《2》ケーブルヘッド点検清掃 《3》避雷器点検	制約有	変更	
0342426	東京	2027/03/24 08:00	2027/03/26 18:00	連続	南川越(変)	西南川越線1L	屋外機器普通点検 (線路側・母線側CVT,LS-1,E-1,線路側避雷器, O-1,LS-101,201)	制約有	変更	
0342427	東京	2027/03/25 08:00	2027/03/25 18:00	単日	南川越(変)	西南川越線1LのCBO1	屋外機器普通点検(LS-101)	制約有	変更	
0342429	東京	2027/03/26 08:00	2027/03/26 18:00	単日	南川越(変)	西南川越線1LのCBO1	屋外機器普通点検(LS-201)	制約有	変更	
0342431	東京	2027/03/27 09:00	2027/03/30 17:00	毎日	西南川越線1L	西南川越線1L	《1》洞道内点検 南狭山変電所（引留鉄構 CH1・CH2） 《2》ケーブル終端部点検 南狭山変電所（引留鉄構 CH1・CH2）		変更	
0342432	東京	2027/03/27 09:00	2027/03/31 17:00	連続	西南川越線2L	西南川越線2L	《1》電線路細密点検(南川越ST～《No.》461／7基) 《2》電線補修(実施箇所検討中)	制約有	変更	
0342433	東京	2027/03/27 09:00	2027/03/30 17:00	連続	西南川越線2L	西南川越線2L	《1》絶縁油特性試験 《2》ケーブルヘッド点検清掃 《3》避雷器点検	制約有	変更	
0342437	東京	2027/03/29 08:00	2027/03/31 18:00	連続	南川越(変)	西南川越線2L	屋外機器普通点検 (線路側・母線側CVT,LS-2,E-2,線路側避雷器, O-2,LS-102,202)	制約有	変更	
0342439	東京	2027/03/29 14:00	2027/03/29 16:00	単日	東内幸町	高輪線2L/高輪線2LのCBO8	電圧突合せ、電流位相測定	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0342440	東京	2027/03/29 14:00	2027/03/29 16:00	単日	高輪	高輪線2L/高輪線2LのCBO2	・電圧突合せ ・電流位相測定	制約有	変更	
0345509	東京	2027/03/29 14:00	2027/03/29 16:00	単日	東内幸町	高輪線2L/高輪線2LのCBO8	高輪線2L電流差動Ry取替に伴うVT突合せ、電流位相測定	制約有	変更	
0342441	東京	2027/03/30 08:00	2027/03/30 18:00	単日	南川越(変)	西南川越線2LのCBO2	屋外機器普通点検(LS-102)	制約有	変更	
0342443	東京	2027/03/30 09:00	2027/03/30 20:00	単日	高輪	高輪線2L/高輪線2LのCBO2	･275kV高輪線2番　O2　GIS（油圧・電動バネ）停止試験12年【GIS】 ･275kV高輪線2番　Ry盤　O2　計器用変成器点検	制約有	変更	
0342444	東京	2027/03/31 08:00	2027/03/31 18:00	単日	南川越(変)	西南川越線2LのCBO2	屋外機器普通点検(LS-202)	制約有	変更	
0342451	東京	2027/03/31 09:00	2027/03/31 17:00	単日	城南	城南線2L	リード線接続に伴う危険防止	制約有	変更	
0342452	東京	2027/03/31 09:00	2027/03/31 17:00	単日	江東	城南線2LのCBO6	リード線接続に伴う危険防止	制約有	変更	
0342445	東京	2027/03/31 17:00	2027/03/31 17:30	単日	城南線2L	城南線2L	作業内容：絶縁耐力試験（使用前自主検査） 作業場所:江東変電所	制約有	変更	
0342446	東京	2027/03/31 17:00	2027/03/31 18:00	単日	江東	城南線2L	275kV城南線2番　変流器回路チェック	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0472895	中部	2025/04/01 00:00	2025/06/23 13:00	連続	豊根開	500kV 豊根連絡 1L 線路	豊根開　豊根連絡1LCB故障に伴う停止		変更	
0464607	中部	2025/04/01 08:00	2025/04/02 17:00	毎日	中濃犬山 1L	275kV 中濃犬山 1L	不良碍子検出(活線)		更新	
0470414	中部	2025/04/01 08:00	2025/04/15 17:00	連続	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	湖西三河線　湖西変～No7、No10～No22間架空地線張替	制約有	新規	
0464881	中部	2025/04/01 09:00	2025/04/01 09:30	単日	尾鷲変	275kV BUS　TIE	開閉試験		更新	
0464006	中部	2025/04/02 09:00	2025/04/04 17:00	毎日	亀山西名古屋 1L	275kV 亀山西名古屋 1L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0464879	中部	2025/04/02 09:00	2025/04/02 09:30	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L	開閉試験		更新	
0464888	中部	2025/04/02 09:00	2025/04/02 09:30	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 1L	開閉試験		更新	
0472525	中部	2025/04/02 09:00	2025/04/04 16:00	毎日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	架線金具補修他	制約有	新規	
0464608	中部	2025/04/03 08:00	2025/04/04 17:00	毎日	中濃犬山 2L	275kV 中濃犬山 2L	不良碍子検出(活線)		更新	
0465107	中部	2025/04/07 08:00	2025/04/09 17:00	毎日	佐久幹 1L	275kV 佐久幹 1L 全線	落氷防止対策		変更	
0464609	中部	2025/04/08 08:00	2025/04/09 17:00	毎日	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	不良碍子検出(活線)		更新	
0464007	中部	2025/04/09 09:00	2025/04/11 17:00	毎日	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0464880	中部	2025/04/09 09:00	2025/04/09 09:30	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L	開閉試験		更新	
0464889	中部	2025/04/09 09:00	2025/04/09 09:30	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L	開閉試験		更新	
0464610	中部	2025/04/10 08:00	2025/04/11 17:00	毎日	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	不良碍子検出(活線)		更新	
0465108	中部	2025/04/10 08:00	2025/04/12 17:00	毎日	佐久幹 2L	275kV 佐久幹 2L 全線	落氷防止対策		変更	
0465888	中部	2025/04/10 08:00	2025/04/25 18:00	連続	豊根開	500kV 豊根幹 1L 線路	CB5056投入抵抗取替修理		更新	
0470446	中部	2025/04/11 08:00	2025/04/11 17:00	単日	佐久幹 2L	275kV 佐久幹 2L 全線	架線金具補修		新規	
0470415	中部	2025/04/12 08:00	2025/04/13 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	防錆塗装		新規	
0470453	中部	2025/04/12 08:00	2025/04/13 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	北部西濃線　鉄塔防錆塗装		新規	
0473149	中部	2025/04/12 08:00	2025/04/13 17:00	毎日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	防錆塗装		新規	
0470386	中部	2025/04/14 08:00	2025/04/15 17:00	毎日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	鉄塔塗装	制約有	新規	
0464492	中部	2025/04/14 09:00	2025/04/14 17:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L	鈴鹿幹2L関係機器点検(甲)		変更	
0464625	中部	2025/04/14 09:00	2025/04/14 09:30	単日	西部変	275kV 西部西尾張 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464659	中部	2025/04/14 09:00	2025/04/14 09:30	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464829	中部	2025/04/14 09:00	2025/04/14 09:30	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L	開閉試験		更新	
0464859	中部	2025/04/14 09:00	2025/04/14 09:30	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 2L	開閉試験		更新	
0472534	中部	2025/04/14 09:00	2025/04/14 17:00	単日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	不良がいし検出(停電メガー)	制約有	新規	
0464626	中部	2025/04/14 09:30	2025/04/14 10:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464660	中部	2025/04/14 09:30	2025/04/14 10:00	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 2L	開閉試験	制約有	更新	
0470358	中部	2025/04/15 09:00	2025/04/15 17:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L 線路	鈴鹿幹2L関係機器点検(乙)		新規	
0464490	中部	2025/04/16 09:00	2025/04/16 17:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L 線路	鈴鹿幹1L関係機器点検(甲)		変更	
0464828	中部	2025/04/16 09:00	2025/04/16 09:30	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L	開閉試験		更新	
0464858	中部	2025/04/16 09:00	2025/04/16 09:30	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 1L	開閉試験		更新	
0464496	中部	2025/04/17 08:00	2025/05/02 17:00	連続	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	湖西三河線　No7～No22間架空地線張替	制約有	変更	
0470385	中部	2025/04/17 08:00	2025/04/18 17:00	毎日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	鉄塔塗装	制約有	新規	
0464199	中部	2025/04/19 08:00	2025/04/20 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線鉄塔防錆塗装		更新	
0464997	中部	2025/04/19 08:00	2025/04/19 08:30	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L	開閉試験		更新	
0465013	中部	2025/04/19 08:00	2025/04/19 08:30	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 2L	開閉試験		更新	
0465044	中部	2025/04/19 08:00	2025/04/19 08:30	単日	三河変	275kV 湖西三河 1L	開閉試験	制約有	更新	
0465049	中部	2025/04/19 08:00	2025/04/19 08:30	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L	開閉試験	制約有	更新	
0465066	中部	2025/04/19 08:00	2025/04/19 08:30	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L	開閉試験		更新	
0464855	中部	2025/04/21 08:00	2025/04/21 08:30	単日	信濃変	275kV 佐久幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0465121	中部	2025/04/21 08:00	2025/04/24 17:00	連続	佐久変	275kV 佐久幹 1L 構内	GCB022電装品取替ほか		更新	
0465122	中部	2025/04/21 08:00	2025/04/22 18:00	毎日	佐久変	275kV 佐久幹 1L 全線	LS022・ESE022電装品取替ほか		更新	
0464207	中部	2025/04/21 09:00	2025/04/22 17:00	連続	三重開	500kV 三岐幹 1L 線路	三岐幹1L関係機器点検		変更	
0464352	中部	2025/04/21 09:00	2025/04/21 15:00	単日	三岐幹 1L	500kV 三岐幹 1L 全線	不良がいし検出		更新	
0464787	中部	2025/04/21 09:00	2025/04/21 09:30	単日	三重開	500kV 三岐幹 1L	開閉試験		更新	
0464797	中部	2025/04/21 09:00	2025/04/21 09:30	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 1L	開閉試験		更新	
0470362	中部	2025/04/21 09:00	2025/04/22 17:00	毎日	三岐幹 1L	500kV 三岐幹 1L 全線	架線金具補修		新規	
0472526	中部	2025/04/21 09:00	2025/04/23 16:00	毎日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	架線金具補修他	制約有	新規	
0464208	中部	2025/04/23 09:00	2025/04/24 17:00	連続	三重開	500kV 三岐幹 2L 線路	三岐幹2L関係機器点検		変更	
0464788	中部	2025/04/23 09:00	2025/04/23 09:30	単日	三重開	500kV 三岐幹 2L	開閉試験		更新	
0464798	中部	2025/04/23 09:00	2025/04/23 09:30	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 2L	開閉試験		更新	
0470363	中部	2025/04/23 09:00	2025/04/24 17:00	毎日	三岐幹 2L	500kV 三岐幹 2L 全線	架線金具補修		新規	
0470382	中部	2025/04/23 09:00	2025/04/24 17:00	毎日	三岐幹 2L	500kV 三岐幹 2L 全線	ジャンパ線横振れ対策		新規	
0470447	中部	2025/04/24 17:00	2025/04/24 17:10	単日	佐久変	275kV 佐久幹 1L 構内	開閉試験(佐久幹線)		新規	
0464071	中部	2025/04/25 08:00	2025/04/28 18:00	連続	犬山変	275kV 中濃犬山 2L 線路	LE048電装品取替、BOX細　CB048電装品取替		更新	
0464908	中部	2025/04/25 08:00	2025/04/25 08:30	単日	中濃変	275kV 中濃犬山 2L	開閉試験		更新	
0464916	中部	2025/04/25 08:00	2025/04/25 08:30	単日	犬山変	275kV 中濃犬山 2L	開閉試験		更新	
0464200	中部	2025/04/26 08:00	2025/04/27 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線鉄塔防錆塗装		更新	
0464532	中部	2025/04/26 09:00	2025/04/27 17:00	毎日	安倍分岐 2L	275kV 安倍分岐 2L 全線	鉄塔塗装		更新	
0470433	中部	2025/04/26 09:00	2025/04/27 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No81～No82間架空地線補修		新規	
0464856	中部	2025/04/28 08:00	2025/04/28 08:30	単日	信濃変	275kV 佐久幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0465123	中部	2025/04/28 08:00	2025/05/01 17:00	連続	佐久変	275kV 佐久幹 2L 構内	GCB024電装品取替ほか		更新	
0465124	中部	2025/04/28 08:00	2025/04/29 18:00	毎日	佐久変	275kV 佐久幹 2L 全線	LS024・ESE024電装品取替ほか		更新	
0465130	中部	2025/04/29 18:00	2025/04/29 18:10	単日	佐久変	275kV 佐久幹 2L 構内	開閉試験(佐久幹線)		更新	
0464557	中部	2025/05/01 07:30	2025/05/01 08:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L	開閉試験	制約有	更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0464563	中部	2025/05/01 07:30	2025/05/01 08:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464271	中部	2025/05/01 08:00	2025/05/08 17:00	連続	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	東名古屋北刈谷線（知多66）～No10間架空地線架線	制約有	更新	
0464558	中部	2025/05/01 08:00	2025/05/01 08:30	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464564	中部	2025/05/01 08:00	2025/05/01 08:30	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464567	中部	2025/05/01 09:00	2025/05/01 09:30	単日	知多火力変	275kV A BUS TIE	開閉試験		更新	
0464648	中部	2025/05/02 08:00	2025/05/02 08:30	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464654	中部	2025/05/02 08:00	2025/05/02 08:30	単日	川越変	275kV 川越火力 2L	開閉試験	制約有	更新	
0465144	中部	2025/05/02 08:00	2025/05/04 17:00	毎日	川越火力 2L	275kV 川越火力 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0464062	中部	2025/05/02 09:00	2025/05/02 17:00	単日	知多火力変	275kV B BUS TIE	機器点検／275kVBブスタイ		変更	
0464568	中部	2025/05/02 09:00	2025/05/02 09:30	単日	知多火力変	275kV B BUS TIE	開閉試験		更新	
0464497	中部	2025/05/03 08:00	2025/05/07 17:00	連続	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	湖西三河線 No7～No10間架空地線張替	制約有	変更	
0465045	中部	2025/05/03 08:00	2025/05/03 08:30	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L	開閉試験	制約有	更新	
0465050	中部	2025/05/03 08:00	2025/05/03 08:30	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464605	中部	2025/05/03 10:00	2025/05/03 12:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L 構内	西部西名古屋1L機器点検	制約有	更新	
0464619	中部	2025/05/03 10:00	2025/05/03 10:30	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464645	中部	2025/05/03 10:00	2025/05/03 10:30	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464606	中部	2025/05/04 10:00	2025/05/04 12:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L 構内	西部西名古屋2L機器点検	制約有	更新	
0464624	中部	2025/05/04 10:00	2025/05/04 10:30	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464646	中部	2025/05/04 10:00	2025/05/04 10:30	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464467	中部	2025/05/05 09:00	2025/05/05 12:00	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L 構内	駿遠変 275kV Z-PAC盤取替		更新	
0464468	中部	2025/05/05 13:00	2025/05/05 16:00	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L 構内	駿遠変 275kV Z-PAC盤取替		更新	
0464039	中部	2025/05/08 09:00	2025/05/08 17:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L 線路	湖西三河1L FL切替（IAO-FL機能取込）	制約有	変更	
0464041	中部	2025/05/08 09:00	2025/05/08 17:00	単日	三河変	275kV 湖西三河 1L 線路	湖西三河1L FL切替（IAO-FL機能取込）	制約有	変更	
0464040	中部	2025/05/09 09:00	2025/05/09 17:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L 線路	湖西三河2L FL切替（IAO-FL機能取込）	制約有	変更	
0464042	中部	2025/05/09 09:00	2025/05/09 17:00	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L 線路	湖西三河2L FL切替（IAO-FL機能取込）	制約有	変更	
0463972	中部	2025/05/10 08:00	2025/05/12 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	ジャンパ補強線取替	制約有	更新	
0464503	中部	2025/05/10 08:00	2025/05/10 17:00	単日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	架線金具補修	制約有	更新	
0464642	中部	2025/05/10 08:00	2025/05/10 08:30	単日	信濃変	275kV 信濃東信 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464684	中部	2025/05/10 08:00	2025/05/10 08:30	単日	東信変	275kV 信濃東信 2L	開閉試験	制約有	更新	
0465923	中部	2025/05/10 08:00	2025/05/10 17:00	単日	北松本変	275kV 北松本分岐 2L 構内	開閉試験（064）	制約有	更新	
0470436	中部	2025/05/10 08:00	2025/05/12 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	落氷防止対策	制約有	新規	
0464155	中部	2025/05/10 09:00	2025/05/11 17:00	毎日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	防錆塗装		更新	
0464694	中部	2025/05/10 09:00	2025/05/10 09:30	単日	東部変	275kV 東部額田 1L	開閉試験		更新	
0464762	中部	2025/05/10 09:00	2025/05/10 09:30	単日	額田開	275kV 東部額田 1L	開閉試験		更新	
0465135	中部	2025/05/10 09:00	2025/05/10 09:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L 構内	開閉試験（甲・乙・L・CB036）		更新	
0466566	中部	2025/05/10 09:00	2025/05/11 17:00	毎日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	鉄塔スケッチ		更新	
0464228	中部	2025/05/11 09:00	2025/05/12 17:00	連続	西部変	500kV 西部幹 2L 線路	西部幹2L関係機器点検		変更	
0464815	中部	2025/05/11 09:00	2025/05/11 09:30	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L	開閉試験		更新	
0464823	中部	2025/05/11 09:00	2025/05/11 09:30	単日	西部変	500kV 西部幹 2L	開閉試験		更新	
0464839	中部	2025/05/11 09:00	2025/05/11 09:30	単日	北部変	500kV 西部幹 2L	開閉試験		更新	
0466558	中部	2025/05/12 08:00	2025/05/24 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 2L 構内	名古屋変電所154kV系統廃止に伴う機器撤去		更新	
0472889	中部	2025/05/12 09:00	2025/05/12 17:00	単日	岐北分岐 2L	500kV 岐北分岐 2L 全線	岐北分岐線No1不良がいし検出（メガー測定）		新規	
0464686	中部	2025/05/13 00:40	2025/05/13 01:10	単日	東信変	275kV 東信新北信 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464689	中部	2025/05/13 00:40	2025/05/13 01:10	単日	新北信変	275kV 東信新北信 2L	開閉試験	制約有	更新	
0463971	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/15 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ジャンパ補強線取替	制約有	更新	
0464286	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/13 18:00	単日	信濃変	275kV 信濃東信 1L 全線	ITV装置カメラ撤去	制約有	更新	
0464641	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/13 08:30	単日	信濃変	275kV 信濃東信 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464683	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/13 08:30	単日	東信変	275kV 信濃東信 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464778	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/13 08:30	単日	三河変	275kV 三河遠江 1L	開閉試験		更新	
0464779	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/13 08:30	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L 構内	開閉試験		変更	
0464782	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/13 08:30	単日	遠江変	275kV 三河遠江 1L	開閉試験		更新	
0464783	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/13 08:30	単日	遠江変	275kV 三河遠江 2L 構内	開閉試験		変更	
0465922	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/13 17:00	単日	北松本変	275kV 北松本分岐 1L 構内	開閉試験（062）	制約有	更新	
0470434	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/13 16:00	単日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	架空地線補修		新規	
0470437	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/15 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	落氷防止対策	制約有	新規	
0472527	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/15 16:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	電力線ダンパ補修他		新規	
0472528	中部	2025/05/13 08:00	2025/05/15 16:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	電力線ダンパ補修他		新規	
0463464	中部	2025/05/13 15:00	2025/05/13 16:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 2L 構内	絶縁耐力試験（500kV設備）		変更	
0464588	中部	2025/05/13 15:00	2025/05/13 16:00	単日	下伊那変	500kV 甲 BUS	絶縁耐力試験（500kV設備）		更新	
0464589	中部	2025/05/13 15:00	2025/05/13 16:00	単日	下伊那変	500kV 乙 BUS	絶縁耐力試験（500kV設備）		更新	
0464590	中部	2025/05/13 15:00	2025/05/13 16:00	単日	下伊那変	500kV BUS TIE	絶縁耐力試験（500kV設備）		更新	
0464599	中部	2025/05/13 16:00	2025/05/13 17:30	単日	下伊那変	500kV 甲 BUS	絶縁耐力試験（1B、154kV、70kV設備）		変更	
0464600	中部	2025/05/13 16:00	2025/05/13 17:30	単日	下伊那変	500kV 乙 BUS	絶縁耐力試験（1B、154kV、70kV設備）		変更	
0464601	中部	2025/05/13 16:00	2025/05/13 17:30	単日	下伊那変	500kV BUS TIE	絶縁耐力試験（1B、154kV、70kV設備）		変更	
0470364	中部	2025/05/13 17:30	2025/05/13 18:30	単日	下伊那変	500kV 甲 BUS	絶縁耐力試験（2B、154kV、70kV設備）		新規	
0470365	中部	2025/05/13 17:30	2025/05/13 18:30	単日	下伊那変	500kV 乙 BUS	絶縁耐力試験（2B、154kV、70kV設備）		新規	
0470366	中部	2025/05/13 17:30	2025/05/13 18:30	単日	下伊那変	500kV BUS TIE	絶縁耐力試験（2B、154kV、70kV設備）		新規	
0464939	中部	2025/05/14 08:00	2025/05/14 08:30	単日	愛知変	500kV 豊根幹 1L	開閉試験		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0464945	中部	2025/05/14 08:00	2025/05/14 08:30	単日	豊根開	500kV 豊根幹 1L	開閉試験		更新	
0464478	中部	2025/05/14 09:00	2025/05/16 17:00	毎日	豊根幹 1L	500kV 豊根幹 1L 全線	不良がいし検出（メガー測定）		更新	
0464602	中部	2025/05/14 09:00	2025/05/14 17:00	単日	下伊那変	500kV 甲 BUS	GIS課電試験、実負荷試験（タップ差横流測定）		更新	
0464603	中部	2025/05/14 09:00	2025/05/14 17:00	単日	下伊那変	500kV 乙 BUS	GIS課電試験、実負荷試験（タップ差横流測定）		更新	
0464604	中部	2025/05/14 09:00	2025/05/14 17:00	単日	下伊那変	500kV BUS TIE	GIS課電試験、実負荷試験（タップ差横流測定）		更新	
0463465	中部	2025/05/15 09:00	2025/05/17 17:00	連続	下伊那変	500kV 下伊那分岐 1L 構内	GIS課電試験		変更	
0463466	中部	2025/05/15 09:00	2025/05/17 17:00	連続	下伊那変	500kV 下伊那分岐 2L 構内	GIS課電試験		変更	
0464591	中部	2025/05/15 09:00	2025/05/17 17:00	連続	下伊那変	500kV 甲 BUS	GIS課電試験		更新	
0464592	中部	2025/05/15 09:00	2025/05/17 17:00	連続	下伊那変	500kV 乙 BUS	GIS課電試験		更新	
0464593	中部	2025/05/15 09:00	2025/05/17 17:00	連続	下伊那変	500kV BUS TIE	GIS課電試験		更新	
0464685	中部	2025/05/16 00:40	2025/05/16 01:10	単日	東信変	275kV 東信新北信 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464688	中部	2025/05/16 00:40	2025/05/16 01:10	単日	新北信変	275kV 東信新北信 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464594	中部	2025/05/22 15:00	2025/05/22 16:00	単日	下伊那変	500kV 甲 BUS	絶縁耐力試験、検相（下伊那分岐2L）		更新	
0464595	中部	2025/05/22 15:00	2025/05/22 16:00	単日	下伊那変	500kV 乙 BUS	絶縁耐力試験、検相（下伊那分岐2L）		更新	
0463468	中部	2025/05/22 16:00	2025/05/22 18:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 1L 構内	実負荷測定（送電線充電電流測定）		変更	
0464596	中部	2025/05/22 16:00	2025/05/22 18:00	単日	下伊那変	500kV 甲 BUS	実負荷測定（送電線充電電流測定）		変更	
0464597	中部	2025/05/22 16:00	2025/05/22 18:00	単日	下伊那変	500kV 乙 BUS	実負荷測定（送電線充電電流測定）		変更	
0464598	中部	2025/05/22 16:00	2025/05/22 18:00	単日	下伊那変	500kV BUS TIE	実負荷測定（送電線充電電流測定）		変更	
0470343	中部	2025/05/22 18:00	2025/05/22 20:00	単日	下伊那変	500kV 下伊那分岐 2L 構内	実負荷測定（2LId測定）		新規	
0470374	中部	2025/05/22 18:00	2025/05/22 20:00	単日	下伊那変	500kV 甲 BUS	実負荷測定（2LId測定）		新規	
0470375	中部	2025/05/22 18:00	2025/05/22 20:00	単日	下伊那変	500kV 乙 BUS	実負荷測定（2LId測定）		新規	
0470376	中部	2025/05/22 18:00	2025/05/22 20:00	単日	下伊那変	500kV BUS TIE	実負荷測定（2LId測定）		新規	
0464156	中部	2025/05/24 09:00	2025/05/25 17:00	毎日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	防錆塗装		更新	
0464212	中部	2025/05/24 09:00	2025/05/24 16:00	単日	駿河東清水 1L	275kV 駿河東清水 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定		更新	
0464695	中部	2025/05/24 09:00	2025/05/24 09:30	単日	東部変	275kV 東部額田 2L	開閉試験		更新	
0464763	中部	2025/05/24 09:00	2025/05/24 09:30	単日	額田開	275kV 東部額田 2L	開閉試験		更新	
0465067	中部	2025/05/24 09:00	2025/05/24 09:30	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 1L	開閉試験		更新	
0465070	中部	2025/05/24 09:00	2025/05/24 09:30	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L	開閉試験		更新	
0465136	中部	2025/05/24 09:00	2025/05/24 09:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 構内	開閉試験（甲・乙・L・CB038）		更新	
0466567	中部	2025/05/24 09:00	2025/05/25 17:00	毎日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	鉄塔スケッチ		更新	
0470367	中部	2025/05/24 09:00	2025/05/24 16:00	単日	駿河東清水 1L	275kV 駿河東清水 1L 全線	駿河東清水線CVケーブル絶縁油分析		新規	
0464213	中部	2025/05/25 09:00	2025/05/25 16:00	単日	駿河東清水 2L	275kV 駿河東清水 2L 全線	がいし絶縁抵抗測定		更新	
0465068	中部	2025/05/25 09:00	2025/05/25 09:30	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 2L	開閉試験		更新	
0465071	中部	2025/05/25 09:00	2025/05/25 09:30	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L	開閉試験		更新	
0464484	中部	2025/05/26 08:00	2025/05/26 18:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 2L 構内	CB054作動油取替・CB点検A		更新	
0464765	中部	2025/05/26 08:00	2025/05/26 08:30	単日	額田開	275kV 額田幸田 2L	開閉試験		更新	
0464770	中部	2025/05/26 08:00	2025/05/26 08:30	単日	幸田変	275kV 額田幸田 2L	開閉試験		更新	
0464203	中部	2025/05/26 09:00	2025/05/27 17:00	連続	三重開	500kV 三重連絡 1L 線路	三重連絡1L関係機器点検		変更	
0464789	中部	2025/05/26 09:00	2025/05/26 09:30	単日	三重開	500kV 三重連絡 1L	開閉試験		更新	
0464820	中部	2025/05/26 09:00	2025/05/26 09:30	単日	西部変	500kV 三重連絡 1L	開閉試験		更新	
0472655	中部	2025/05/26 09:00	2025/06/23 13:00	連続	豊根開	500kV 豊根連絡 1L 線路	豊根連絡1LGCB取付		変更	
0464427	中部	2025/05/27 08:00	2025/05/30 18:00	連続	金山変	275kV 金山松ケ枝 1L 線路	275kV松ヶ枝1L関係機器点検(LE電装品、CB電装品・点検Aほか)	制約有	更新	
0464732	中部	2025/05/27 08:00	2025/05/27 08:30	単日	金山変	275kV 金山松ケ枝 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464739	中部	2025/05/27 08:00	2025/05/27 08:30	単日	松ケ枝変	275kV 金山松ケ枝 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464764	中部	2025/05/27 08:00	2025/05/27 08:30	単日	額田開	275kV 額田幸田 1L	開閉試験		更新	
0464769	中部	2025/05/27 08:00	2025/05/27 08:30	単日	幸田変	275kV 額田幸田 1L	開閉試験		更新	
0470413	中部	2025/05/27 08:00	2025/05/29 17:00	連続	額田幸田 1L	275kV 額田幸田 1L 全線	額田幸田線架空地線補修		変更	
0472543	中部	2025/05/27 08:00	2025/05/29 17:00	毎日	額田幸田 2L	275kV 額田幸田 2L 全線	額田幸田線架空地線補修に伴う待避設定		新規	
0463979	中部	2025/05/27 09:30	2025/05/27 17:00	単日	金山松ケ枝 1L	275kV 金山松ケ枝 1L 全線	特別点検（OFケーブル絶縁油採取）	制約有	更新	
0466557	中部	2025/05/27 17:00	2025/06/10 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 1L 構内	名古屋変電所154kV系統廃止に伴う機器撤去		変更	
0464483	中部	2025/05/28 08:00	2025/05/29 18:00	毎日	額田開	275kV 額田幸田 1L 線路	額田幸田1L関係機器点検		変更	
0464205	中部	2025/05/29 09:00	2025/05/30 17:00	連続	三重開	500kV 三重連絡 2L 線路	三重連絡2L関係機器点検		変更	
0464790	中部	2025/05/29 09:00	2025/05/29 09:30	単日	三重開	500kV 三重連絡 2L	開閉試験		更新	
0464821	中部	2025/05/29 09:00	2025/05/29 09:30	単日	西部変	500kV 三重連絡 2L	開閉試験		更新	
0464647	中部	2025/05/31 08:00	2025/05/31 08:30	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464653	中部	2025/05/31 08:00	2025/05/31 08:30	単日	川越変	275kV 川越火力 1L	開閉試験	制約有	更新	
0465142	中部	2025/05/31 08:00	2025/06/01 17:00	毎日	川越火力 1L	275kV 川越火力 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0464940	中部	2025/06/02 08:00	2025/06/02 08:30	単日	愛知変	500kV 豊根幹 2L	開閉試験		更新	
0464946	中部	2025/06/02 08:00	2025/06/02 08:30	単日	豊根開	500kV 豊根幹 2L	開閉試験		更新	
0464225	中部	2025/06/02 09:00	2025/06/03 17:00	連続	西部変	500kV 三重連絡 2L 線路	三重連絡2L関係機器点検		変更	
0464479	中部	2025/06/02 09:00	2025/06/04 17:00	毎日	豊根幹 2L	500kV 豊根幹 2L 全線	不良がいし検出（メガー測定）		更新	
0464226	中部	2025/06/04 09:00	2025/06/05 17:00	連続	西部変	500kV 三重連絡 1L 線路	三重連絡1L関係機器点検		変更	
0465037	中部	2025/06/05 09:00	2025/06/05 09:30	単日	額田開	275kV 額田三河 1L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0465046	中部	2025/06/05 09:00	2025/06/05 09:30	単日	三河変	275kV 額田三河 1L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0473549	中部	2025/06/05 09:00	2025/06/05 17:00	単日	額田三河 2L	275kV 額田三河 2L 全線	架空地線補修 No52～53 1径間	制約有	新規	
0465038	中部	2025/06/05 09:30	2025/06/05 10:00	単日	額田開	275kV 額田三河 2L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0465047	中部	2025/06/05 09:30	2025/06/05 10:00	単日	三河変	275kV 額田三河 2L 構内	開閉試験	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0473550	中部	2025/06/06 09:00	2025/06/07 17:00	毎日	額田三河 1L	275kV 額田三河 1L 全線	架空地線補修　No21～23　2径間	制約有	新規	
0464197	中部	2025/06/07 08:00	2025/06/08 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線鉄塔防錆塗装		更新	
0464996	中部	2025/06/07 08:00	2025/06/07 08:30	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L	開閉試験		更新	
0465012	中部	2025/06/07 08:00	2025/06/07 08:30	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 1L	開閉試験		更新	
0465065	中部	2025/06/07 08:00	2025/06/07 08:30	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 1L	開閉試験		更新	
0464531	中部	2025/06/07 09:00	2025/06/08 17:00	毎日	安倍分岐 1L	275kV 安倍分岐 1L 全線	鉄塔塗装		更新	
0465143	中部	2025/06/08 08:00	2025/06/08 17:00	単日	川越火力 1L	275kV 川越火力 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0465918	中部	2025/06/13 08:00	2025/06/28 18:00	連続	豊根開	500kV 静岡幹 2L 線路	CB5068投入抵抗取替修理		更新	
0464950	中部	2025/06/13 09:00	2025/06/13 09:30	単日	豊根開	500kV 静岡幹 2L	開閉試験		更新	
0465007	中部	2025/06/13 09:00	2025/06/13 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡幹 2L	開閉試験		更新	
0472891	中部	2025/06/13 09:00	2025/06/14 16:00	連続	豊根開	500kV 豊根連絡 1L 線路	豊根連絡1LCB不修理に伴う送電引き下ろし線ジャンパーイン		新規	
0472890	中部	2025/06/14 09:00	2025/06/14 16:00	単日	豊根開	500kV 静岡幹 2L 線路	豊根連絡1L送電引き下ろし線ジャンパーインに伴う接近停止		新規	
0464198	中部	2025/06/21 08:00	2025/06/22 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線鉄塔防錆塗装		更新	
0464464	中部	2025/06/23 08:00	2025/06/30 17:00	連続	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	気田笹岡線No66組立工事に伴う保安停止		更新	
0472652	中部	2025/06/23 13:00	2025/06/23 13:10	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 1L 構内	豊根連絡1LGCB不具合修理（試加圧試験）		変更	
0472650	中部	2025/06/23 13:10	2025/06/23 17:30	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 1L 全線	豊根連絡1LGCB不具合修理（実負荷潮流測定）		変更	
0464152	中部	2025/06/24 09:00	2025/06/27 14:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定		更新	
0464803	中部	2025/06/24 09:00	2025/06/24 09:30	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L	開閉試験		更新	
0464806	中部	2025/06/24 09:00	2025/06/24 09:30	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 1L	開閉試験		更新	
0464809	中部	2025/06/24 09:00	2025/06/24 09:30	単日	飛騨変換所	500kV 飛騨分岐 1L	開閉試験		更新	
0465031	中部	2025/06/24 09:00	2025/06/24 09:30	単日	東海変	275kV 知多第二東海 1L 構内	開閉試験		変更	
0465033	中部	2025/06/24 09:00	2025/06/24 09:30	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L	開閉試験		更新	
0470429	中部	2025/06/24 09:00	2025/06/25 14:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	架線金具補修		新規	
0465032	中部	2025/06/24 09:30	2025/06/24 10:00	単日	東海変	275kV 知多第二東海 2L 構内	開閉試験		変更	
0465034	中部	2025/06/24 09:30	2025/06/24 10:00	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 2L	開閉試験		更新	
0472552	中部	2025/06/25 14:00	2025/06/25 14:30	単日	中信変	275kV 甲A BUS	3B二次Bg取替（試加圧）		変更	
0464083	中部	2025/06/27 08:00	2025/06/30 18:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L 構内	CB05電装品取替、BOX細		変更	
0464949	中部	2025/06/28 18:00	2025/06/28 18:30	単日	豊根開	500kV 静岡幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0465006	中部	2025/06/28 18:00	2025/06/28 18:30	単日	静岡変	500kV 静岡幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0470440	中部	2025/07/01 09:00	2025/08/31 17:00	連続	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線2L側架空地線張替（OPGW）に伴う2L停止		新規	
0464836	中部	2025/07/03 09:00	2025/07/03 09:30	単日	北部変	500kV 東部幹 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464959	中部	2025/07/03 09:00	2025/07/03 09:30	単日	東部変	500kV 東部幹 1L	開閉試験	制約有	更新	
0473569	中部	2025/07/03 09:00	2025/07/04 17:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 線路	GW布設に伴う接近停止		新規	
0464837	中部	2025/07/03 09:30	2025/07/03 10:00	単日	北部変	500kV 東部幹 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464960	中部	2025/07/03 09:30	2025/07/03 10:00	単日	東部変	500kV 東部幹 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464528	中部	2025/07/14 09:00	2025/07/14 17:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 1L 構内	機器点検／275kV東名古屋東部1L　CB作動油交換	制約有	変更	
0464529	中部	2025/07/15 09:00	2025/07/15 17:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 2L 構内	機器点検／275kV東名古屋東部2L　CB作動油交換	制約有	変更	
0464808	中部	2025/09/01 09:00	2025/09/01 09:30	単日	飛騨変換所	500kV AB BUS　SECT	開閉試験		更新	
0464937	中部	2025/09/04 08:00	2025/09/04 08:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 1L	開閉試験		更新	
0464273	中部	2025/09/06 08:00	2025/09/10 15:00	連続	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	恵那分岐線（・93）　ジャンパーイン		変更	
0464799	中部	2025/09/06 08:30	2025/09/06 08:30	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L	開閉試験		変更	
0464506	中部	2025/09/09 09:00	2025/09/09 12:00	単日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定		変更	
0464159	中部	2025/09/10 15:00	2025/09/10 16:00	単日	恵那変	500kV BUS　TIE	絶縁耐力試験（500kV設備）、PT二次検相		更新	
0464160	中部	2025/09/10 15:00	2025/09/10 16:00	単日	恵那変	500kV 恵那分岐 1L 線路	絶縁耐力試験（500kV設備）、PT二次検相		更新	
0464161	中部	2025/09/10 15:00	2025/09/10 16:00	単日	恵那変	500kV 恵那分岐 2L 構内	絶縁耐力試験（500kV設備）、PT二次検相		更新	
0464162	中部	2025/09/10 15:00	2025/09/10 16:00	単日	恵那変	500kV 甲 BUS	絶縁耐力試験（500kV設備）、PT二次検相		更新	
0464163	中部	2025/09/10 15:00	2025/09/10 16:00	単日	恵那変	500kV 乙 BUS	絶縁耐力試験（500kV設備）、PT二次検相		更新	
0464184	中部	2025/09/10 15:00	2025/09/10 16:00	単日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	絶縁耐力試験（500kV設備）、PT二次検相		更新	
0464275	中部	2025/09/10 15:00	2025/09/10 15:10	単日	恵那分岐 1L	500kV 恵那分岐 1L 線路	恵那分岐線新設　法定使用前自主検査（絶縁耐力試験）		変更	
0464164	中部	2025/09/10 16:00	2025/09/10 18:30	単日	恵那変	500kV BUS　TIE	絶縁耐力試験（1B、2B、154kV、70kV設備）、検相		変更	
0464165	中部	2025/09/10 16:00	2025/09/10 18:30	単日	恵那変	500kV 恵那分岐 1L 線路	絶縁耐力試験（1B、2B、154kV、70kV設備）、検相		変更	
0464166	中部	2025/09/10 16:00	2025/09/10 18:30	単日	恵那変	500kV 恵那分岐 2L 構内	絶縁耐力試験（1B、2B、154kV、70kV設備）、検相		変更	
0464167	中部	2025/09/10 16:00	2025/09/10 18:30	単日	恵那変	500kV 甲 BUS	絶縁耐力試験（1B、2B、154kV、70kV設備）、検相		変更	
0464168	中部	2025/09/10 16:00	2025/09/10 18:30	単日	恵那変	500kV 乙 BUS	絶縁耐力試験（1B、2B、154kV、70kV設備）、検相		変更	
0464185	中部	2025/09/10 16:00	2025/09/10 18:30	単日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	絶縁耐力試験（1B、2B、154kV、70kV設備）、検相		変更	
0464169	中部	2025/09/11 09:00	2025/09/14 17:00	連続	恵那変	500kV BUS　TIE	GIS課電試験、実負荷試験（タップ差横流測定）		更新	
0464170	中部	2025/09/11 09:00	2025/09/11 17:00	単日	恵那変	500kV 恵那分岐 1L 線路	GIS課電試験、実負荷試験（タップ差横流測定）		更新	
0464171	中部	2025/09/11 09:00	2025/09/11 17:00	単日	恵那変	500kV 恵那分岐 2L 構内	GIS課電試験、実負荷試験（タップ差横流測定）		更新	
0464172	中部	2025/09/11 09:00	2025/09/14 17:00	連続	恵那変	500kV 恵那分岐 1L 構内	GIS課電試験、実負荷試験（タップ差横流測定）		更新	
0464173	中部	2025/09/11 09:00	2025/09/14 17:00	連続	恵那変	500kV 甲 BUS	GIS課電試験、実負荷試験（タップ差横流測定）		更新	
0464174	中部	2025/09/11 09:00	2025/09/14 17:00	連続	恵那変	500kV 乙 BUS	GIS課電試験、実負荷試験（タップ差横流測定）		更新	
0464186	中部	2025/09/11 09:00	2025/09/11 17:00	単日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	GIS課電試験、実負荷試験（タップ差横流測定）		更新	
0464221	中部	2025/09/11 09:00	2025/09/11 17:00	単日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 全線	西部幹線L95～L97間電線張替に伴うジャンパーオフ		更新	
0464814	中部	2025/09/11 09:00	2025/09/11 09:30	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L	開閉試験		更新	
0464822	中部	2025/09/11 09:00	2025/09/11 09:30	単日	西部変	500kV 西部幹 1L	開閉試験		更新	
0464838	中部	2025/09/11 09:00	2025/09/11 09:30	単日	北部変	500kV 西部幹 1L	開閉試験		更新	
0464222	中部	2025/09/11 17:00	2025/12/10 09:00	連続	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 区間停止	西部幹線L95～L97間電線張替		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0464274	中部	2025/09/12 08:00	2025/09/16 15:00	連続	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 全線	愛岐幹線・93 ジャンパーイン（整形含む）		変更	
0464800	中部	2025/09/12 08:00	2025/09/12 08:30	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L	開閉試験		更新	
0464938	中部	2025/09/12 08:00	2025/09/12 08:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 2L	開閉試験		更新	
0464242	中部	2025/09/12 09:00	2025/09/14 17:00	連続	恵那変	500kV 恵那分岐 2L 構内	GIS課電試験、実負荷試験（タップ差横流測定）		更新	
0464104	中部	2025/09/13 09:00	2025/09/16 17:00	連続	名城変	275kV 名城松ケ枝 1L 線路	制御・保護盤取替（松ケ枝1L切替）		変更	
0464672	中部	2025/09/13 09:00	2025/09/13 09:30	単日	名城変	275kV 名城松ケ枝 1L	開閉試験		更新	
0464734	中部	2025/09/13 09:00	2025/09/13 09:30	単日	松ケ枝変	275kV 名城松ケ枝 1L	開閉試験		更新	
0464175	中部	2025/09/16 15:00	2025/09/16 16:00	単日	恵那変	500kV 恵那分岐 2L 線路	絶縁耐力試験（恵那分岐2L 線路）		変更	
0464176	中部	2025/09/16 15:00	2025/09/16 16:00	単日	恵那変	500kV 甲 BUS	絶縁耐力試験（恵那分岐2L 線路）		変更	
0464177	中部	2025/09/16 15:00	2025/09/16 16:00	単日	恵那変	500kV 乙 BUS	絶縁耐力試験（恵那分岐2L 線路）		変更	
0464178	中部	2025/09/16 15:00	2025/09/16 16:00	単日	恵那変	500kV BUS TIE	絶縁耐力試験（恵那分岐2L 線路）		変更	
0464187	中部	2025/09/16 15:00	2025/09/16 16:00	単日	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 全線	絶縁耐力試験（恵那分岐2L 線路）、PT二次検相		変更	
0464214	中部	2025/09/16 15:00	2025/09/16 16:00	単日	恵那変	500kV 恵那分岐 1L 構内	絶縁耐力試験（恵那分岐2L 線路）		変更	
0464276	中部	2025/09/16 15:00	2025/09/16 15:10	単日	恵那分岐 2L	500kV 恵那分岐 2L 線路	恵那分岐線新設 法定使用前自主検査（絶縁耐力試験）		変更	
0464179	中部	2025/09/16 16:00	2025/09/16 20:00	単日	恵那変	500kV BUS TIE	実負荷測定（送電線充電電流測定）		変更	
0464180	中部	2025/09/16 16:00	2025/09/16 18:00	単日	恵那変	500kV 恵那分岐 1L 構内	実負荷測定（送電線充電電流測定）		変更	
0464181	中部	2025/09/16 16:00	2025/09/16 18:00	単日	恵那変	500kV 恵那分岐 2L 線路	実負荷測定（送電線充電電流測定）		変更	
0464182	中部	2025/09/16 16:00	2025/09/16 18:00	単日	恵那変	500kV 甲 BUS	実負荷測定（送電線充電電流測定）		変更	
0464183	中部	2025/09/16 16:00	2025/09/16 18:00	単日	恵那変	500kV 乙 BUS	実負荷測定（送電線充電電流測定）		変更	
0464188	中部	2025/09/16 16:00	2025/09/16 18:00	単日	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 全線	実負荷測定（送電線充電電流測定）		変更	
0470377	中部	2025/09/16 18:00	2025/09/16 20:00	単日	恵那変	500kV 恵那分岐 1L 線路	実負荷測定（送電線充電電流測定）		新規	
0470378	中部	2025/09/16 18:00	2025/09/16 20:00	単日	恵那変	500kV 恵那分岐 2L 構内	実負荷測定（送電線充電電流測定）		新規	
0470379	中部	2025/09/16 18:00	2025/09/16 20:00	単日	恵那変	500kV 甲 BUS	実負荷測定（送電線充電電流測定）		新規	
0470380	中部	2025/09/16 18:00	2025/09/16 20:00	単日	恵那変	500kV 乙 BUS	実負荷測定（送電線充電電流測定）		新規	
0470381	中部	2025/09/16 18:00	2025/09/16 20:00	単日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	実負荷測定（送電線充電電流測定）		新規	
0464961	中部	2025/09/17 10:00	2025/09/17 10:30	単日	東部変	500kV 東栄幹 1L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0464973	中部	2025/09/17 10:00	2025/09/17 10:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹 1L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0464962	中部	2025/09/17 10:30	2025/09/17 11:00	単日	東部変	500kV 東栄幹 2L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0464974	中部	2025/09/17 10:30	2025/09/17 11:00	単日	東栄変	500kV 東栄幹 2L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0464105	中部	2025/09/18 09:00	2025/09/21 17:00	連続	名城変	275kV 名城松ケ枝 2L 線路	制御・保護盤取替（松ケ枝2L切替）		変更	
0464673	中部	2025/09/18 09:00	2025/09/18 09:30	単日	名城変	275kV 名城松ケ枝 2L	開閉試験		更新	
0464735	中部	2025/09/18 09:00	2025/09/18 09:30	単日	松ケ枝変	275kV 名城松ケ枝 2L	開閉試験		更新	
0464692	中部	2025/09/18 10:00	2025/09/18 10:30	単日	東部変	500kV 新三河幹 1L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0464693	中部	2025/09/18 10:30	2025/09/18 11:00	単日	東部変	500kV 新三河幹 2L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0464867	中部	2025/09/22 06:00	2025/09/22 06:30	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 1L	開閉試験		変更	
0464868	中部	2025/09/22 06:00	2025/09/22 06:30	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 2L	開閉試験		変更	
0464883	中部	2025/09/22 06:00	2025/09/22 06:30	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 1L	開閉試験		変更	
0464884	中部	2025/09/22 06:00	2025/09/22 06:30	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L	開閉試験		変更	
0464865	中部	2025/09/22 06:30	2025/09/22 07:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L	開閉試験		変更	
0464866	中部	2025/09/22 06:30	2025/09/22 07:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L	開閉試験		変更	
0464290	中部	2025/09/22 07:00	2025/09/26 19:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線1L甲052取替		変更	
0464863	中部	2025/09/22 07:00	2025/09/22 07:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L	開閉試験		更新	
0464874	中部	2025/09/22 07:00	2025/09/22 07:30	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L	開閉試験		更新	
0464227	中部	2025/09/24 09:00	2025/09/25 17:00	連続	西部変	500kV 西部幹 1L 線路	西部幹1L関係機器点検		変更	
0464331	中部	2025/09/29 07:00	2025/09/29 19:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 構内	伊勢中勢線機器取替／伊勢中1L乙−伊勢幹2L乙間ALP撤去		変更	
0464861	中部	2025/09/29 07:00	2025/09/29 07:30	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 2L	開閉試験		変更	
0464870	中部	2025/09/29 07:00	2025/09/29 07:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L	開閉試験		変更	
0464333	中部	2025/09/30 07:00	2025/10/01 19:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線1L乙052取替		変更	
0470346	中部	2025/10/01 13:00	2025/10/01 15:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 構内	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線1L乙052取替		新規	
0464335	中部	2025/10/02 07:00	2025/10/02 19:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 構内	伊勢中勢線機器取替／伊勢中1L乙−伊勢幹2L乙間ALP取付		変更	
0470405	中部	2025/10/03 07:00	2025/10/03 12:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線1L甲−乙間ALP取付		新規	
0470412	中部	2025/10/03 12:00	2025/10/03 19:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 線路	伊勢中勢機器取替／伊勢中勢1L乙052取替		新規	
0464337	中部	2025/10/04 09:00	2025/10/31 15:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢1LGCS、PD、LA取替		更新	
0464019	中部	2025/10/06 09:00	2025/10/09 17:00	連続	湖西変	275kV 田原湖西 1L 線路	田原湖西1LPCM切替	制約有	更新	
0464020	中部	2025/10/06 09:00	2025/10/09 17:00	連続	田原変	275kV 田原湖西 1L 線路	田原湖西1LPCM切替、BP−A、B切替	制約有	変更	
0465051	中部	2025/10/06 09:00	2025/10/06 09:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L	開閉試験	制約有	更新	
0465054	中部	2025/10/06 09:00	2025/10/06 09:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 1L	開閉試験	制約有	更新	
0470435	中部	2025/10/06 09:00	2025/10/08 15:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	がいし絶縁抵抗測定		新規	
0472542	中部	2025/10/07 08:00	2025/10/22 17:00	連続	北部変	500kV 東部幹 2L 線路	北部変 550kVGCB投入抵抗取替修理（東部幹線2L）	制約有	新規	
0473547	中部	2025/10/07 09:00	2025/10/08 17:00	連続	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	5026関係機器点検（GCB5026作動油交換）メーカ作業		新規	
0473548	中部	2025/10/09 09:00	2025/10/10 17:00	連続	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	5028関係機器点検（GCB5028作動油交換）メーカ作業		新規	
0472538	中部	2025/10/09 17:00	2025/10/09 17:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 1L 線路	田原湖西1L 実負荷潮流測定、Id測定	制約有	新規	
0464066	中部	2025/10/13 08:00	2026/03/19 13:00	連続	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線No56～No59間2L電線張替	制約有	更新	
0464021	中部	2025/10/13 09:00	2025/10/16 17:00	連続	湖西変	275kV 田原湖西 2L 線路	田原湖西2LPCM切替	制約有	更新	
0464022	中部	2025/10/13 09:00	2025/10/16 17:00	連続	田原変	275kV 田原湖西 2L 線路	田原湖西2LPCM切替、BP−A、B切替	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0465052	中部	2025/10/13 09:00	2025/10/13 09:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 2L	開閉試験	制約有	更新	
0465055	中部	2025/10/13 09:00	2025/10/13 09:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464679	中部	2025/10/16 07:30	2025/10/16 08:00	単日	犬山変	275kV 犬山電名 2L	開閉試験		変更	
0464680	中部	2025/10/16 07:30	2025/10/16 08:00	単日	中名古屋開	275kV 犬山電名 2L	開閉試験		変更	
0464678	中部	2025/10/16 08:00	2025/10/16 08:30	単日	犬山変	275kV 犬山電名 1L	開閉試験		変更	
0472539	中部	2025/10/16 17:00	2025/10/16 17:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 線路	田原湖西2L　実負荷潮流測定、Id測定	制約有	新規	
0470454	中部	2025/10/18 08:00	2025/10/18 17:00	単日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線　鉄塔防錆塗装および塗装に伴うJ−OFF		新規	
0470416	中部	2025/10/19 08:00	2025/10/20 17:00	毎日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	防錆塗装		新規	
0470455	中部	2025/10/19 08:00	2025/10/24 17:00	毎日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線　鉄塔防錆塗装		新規	
0473150	中部	2025/10/19 08:00	2025/10/20 17:00	毎日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	防錆塗装		新規	
0464064	中部	2025/10/21 08:00	2026/03/19 13:00	連続	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線No42～No46間2L電線張替	制約有	更新	
0472524	中部	2025/10/21 08:00	2025/10/22 18:00	連続	犬山変	275kV 犬山電名 1L 線路	LE042電装品取替・BOX細密点検		新規	
0470456	中部	2025/10/25 08:00	2025/10/25 17:00	単日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線　鉄塔防錆塗装および塗装に伴うJ−IN		新規	
0464975	中部	2025/10/26 17:00	2025/10/26 17:30	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0464985	中部	2025/10/26 17:00	2025/10/26 17:30	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0464976	中部	2025/10/26 17:30	2025/10/26 18:00	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0464986	中部	2025/10/26 17:30	2025/10/26 18:00	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0463955	中部	2025/10/27 09:00	2025/11/10 17:00	連続	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線2L側架空地線張替（OPGW）に伴う2L停止		更新	
0464102	中部	2025/10/27 09:00	2025/11/01 17:00	連続	名城変	275kV 牛島町名城 1L 線路	制御・保護盤取替（牛島町1L切替）		変更	
0464670	中部	2025/10/27 09:00	2025/10/27 09:30	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 1L	開閉試験		更新	
0464674	中部	2025/10/27 09:00	2025/10/27 09:30	単日	名城変	275kV 牛島町名城 1L	開閉試験		更新	
0464896	中部	2025/10/27 09:00	2025/10/27 09:30	単日	牛島町変	275kV B 連絡母線	開閉試験		更新	
0464948	中部	2025/10/27 09:00	2025/10/27 09:30	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 2L	開閉試験		更新	
0464972	中部	2025/10/27 09:00	2025/10/27 09:30	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 2L	開閉試験		更新	
0464696	中部	2025/10/30 08:00	2025/10/30 08:30	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L	開閉試験	制約有	更新	
0465132	中部	2025/10/30 08:00	2025/10/30 08:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 構内	開閉試験（甲・乙・L・CB052）	制約有	更新	
0465148	中部	2025/10/30 08:00	2025/10/30 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線No24　1L　J-in	制約有	更新	
0464231	中部	2025/10/30 16:00	2025/10/30 16:10	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線1L　試加圧試験	制約有	更新	
0464548	中部	2025/10/30 16:10	2025/10/30 16:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464697	中部	2025/10/31 08:00	2025/10/31 08:30	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L	開閉試験	制約有	更新	
0465133	中部	2025/10/31 08:00	2025/10/31 08:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 2L 構内	開閉試験（甲・乙・L・CB054）	制約有	更新	
0465149	中部	2025/10/31 08:00	2025/10/31 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線No24　2L　J-in	制約有	更新	
0464339	中部	2025/10/31 15:00	2025/10/31 15:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線1L課電試験		変更	
0470421	中部	2025/10/31 15:30	2025/10/31 16:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線1L実負荷試験		新規	
0470422	中部	2025/10/31 15:30	2025/10/31 16:00	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 1L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線1L実負荷試験		新規	
0470423	中部	2025/10/31 15:30	2025/10/31 16:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線1L実負荷試験		新規	
0470426	中部	2025/10/31 15:30	2025/10/31 16:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線1L実負荷試験（中勢側）		新規	
0464232	中部	2025/10/31 16:00	2025/10/31 16:10	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線2L　試加圧試験	制約有	更新	
0464549	中部	2025/10/31 16:10	2025/10/31 16:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464118	中部	2025/11/01 09:00	2025/11/01 17:00	単日	瀬戸北豊田 1L	275kV 瀬戸北豊田 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0464712	中部	2025/11/01 09:00	2025/11/01 09:30	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464718	中部	2025/11/01 09:00	2025/11/01 09:30	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464873	中部	2025/11/01 09:00	2025/11/01 09:30	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 2L	開閉試験		変更	
0464878	中部	2025/11/01 09:00	2025/11/01 09:30	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L	開閉試験		変更	
0465141	中部	2025/11/01 09:00	2025/11/02 17:00	毎日	新鈴鹿分岐 2L	275kV 新鈴鹿分岐 2L 全線	鉄塔防錆塗装		変更	
0470441	中部	2025/11/01 09:00	2025/11/02 17:00	連続	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L 線路	新鈴鹿分岐2L関係機器点検		新規	
0464119	中部	2025/11/02 09:00	2025/11/02 17:00	単日	瀬戸北豊田 2L	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0464713	中部	2025/11/02 09:00	2025/11/02 09:30	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464719	中部	2025/11/02 09:00	2025/11/02 09:30	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464848	中部	2025/11/02 09:00	2025/11/02 09:30	単日	北部変	275kV 北部中濃 1L	開閉試験		変更	
0464909	中部	2025/11/02 09:00	2025/11/02 09:30	単日	中濃変	275kV 北部中濃 1L	開閉試験		変更	
0465081	中部	2025/11/02 09:00	2025/11/03 17:00	毎日	北部中濃 1L	275kV 北部中濃 1L 全線	防錆塗装		変更	
0472521	中部	2025/11/02 09:00	2025/11/03 17:00	毎日	北部中濃 2L	275kV 北部中濃 2L 全線	防錆塗装		新規	
0464120	中部	2025/11/03 09:00	2025/11/03 17:00	単日	瀬戸北豊田 1L	275kV 瀬戸北豊田 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0464707	中部	2025/11/04 08:30	2025/11/04 09:00	単日	新三河変	275kV 三河 1L	開閉試験		更新	
0464780	中部	2025/11/04 08:30	2025/11/04 09:00	単日	三河変	275kV 三河 1L	開閉試験		更新	
0464121	中部	2025/11/04 09:00	2025/11/04 17:00	単日	瀬戸北豊田 2L	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0464353	中部	2025/11/04 09:00	2025/11/05 17:00	毎日	南福光連系所	500kV 越美幹 1L 構内	ルート断検出盤設置・500BP取替		更新	
0464705	中部	2025/11/04 10:00	2025/11/04 10:30	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 1L 構内	開閉試験		変更	
0464771	中部	2025/11/04 10:00	2025/11/04 10:30	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 1L 構内	開閉試験		変更	
0464706	中部	2025/11/04 10:30	2025/11/04 11:00	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 2L 構内	開閉試験		変更	
0464772	中部	2025/11/04 10:30	2025/11/04 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 2L 構内	開閉試験		変更	
0464943	中部	2025/11/05 08:00	2025/11/05 08:15	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	開閉試験		変更	
0465021	中部	2025/11/05 08:00	2025/11/05 08:15	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	開閉試験		変更	
0464944	中部	2025/11/05 08:15	2025/11/05 08:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	開閉試験		変更	
0465022	中部	2025/11/05 08:15	2025/11/05 08:30	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	開閉試験		変更	
0464122	中部	2025/11/05 09:00	2025/11/05 17:00	単日	瀬戸北豊田 1L	275kV 瀬戸北豊田 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0464708	中部	2025/11/06 08:30	2025/11/06 09:00	単日	新三河変	275kV 三河 2L	開閉試験		更新	
0464781	中部	2025/11/06 08:30	2025/11/06 09:00	単日	三河変	275kV 三河 2L	開閉試験		更新	
0464123	中部	2025/11/06 09:00	2025/11/06 17:00	単日	瀬戸北豊田 2L	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0464354	中部	2025/11/06 09:00	2025/11/07 17:00	毎日	南福光連系所	500kV 越美幹 2L 構内	ルート断検出盤設置・500BP取替		更新	
0464804	中部	2025/11/06 09:00	2025/11/06 09:30	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L	開閉試験		更新	
0464807	中部	2025/11/06 09:00	2025/11/06 09:30	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 2L	開閉試験		更新	
0464810	中部	2025/11/06 09:00	2025/11/06 09:30	単日	飛騨変換所	500kV 飛騨分岐 2L	開閉試験		更新	
0470383	中部	2025/11/06 09:00	2025/11/06 17:00	単日	瀬戸北豊田 2L	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	架線金具補修	制約有	新規	
0463977	中部	2025/11/08 09:30	2025/11/08 17:00	単日	南武平町松ケ枝 1L	275kV 南武平町松ケ枝 1L 全線	特別点検（OFケーブル絶縁油採取）		更新	
0464736	中部	2025/11/08 09:30	2025/11/08 10:00	単日	松ケ枝変	275kV 南武平町松ケ枝 1L	開閉試験		更新	
0464743	中部	2025/11/08 09:30	2025/11/08 10:00	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ケ枝 1L	開閉試験		更新	
0463978	中部	2025/11/09 09:30	2025/11/09 17:00	単日	南武平町松ケ枝 2L	275kV 南武平町松ケ枝 2L 全線	特別点検（OFケーブル絶縁油採取）		更新	
0464737	中部	2025/11/09 09:30	2025/11/09 10:00	単日	松ケ枝変	275kV 南武平町松ケ枝 2L	開閉試験		更新	
0464744	中部	2025/11/09 09:30	2025/11/09 10:00	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ケ枝 2L	開閉試験		更新	
0464741	中部	2025/11/09 17:00	2025/11/09 17:30	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 1L	開閉試験		更新	
0464751	中部	2025/11/09 17:00	2025/11/09 17:30	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 1L	開閉試験		更新	
0464742	中部	2025/11/09 17:30	2025/11/09 18:00	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 2L	開閉試験		更新	
0464752	中部	2025/11/09 17:30	2025/11/09 18:00	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 2L	開閉試験		更新	
0464749	中部	2025/11/09 18:00	2025/11/09 18:30	単日	下広井変	275kV 東海下広井 1L	開閉試験		更新	
0464755	中部	2025/11/09 18:00	2025/11/09 18:30	単日	東海変	275kV 東海下広井 1L	開閉試験		更新	
0464750	中部	2025/11/09 18:30	2025/11/09 19:00	単日	下広井変	275kV 東海下広井 2L	開閉試験		更新	
0464756	中部	2025/11/09 18:30	2025/11/09 19:00	単日	東海変	275kV 東海下広井 2L	開閉試験		更新	
0464103	中部	2025/11/10 09:00	2025/11/15 17:00	連続	名城変	275kV 牛島町名城 2L 線路	制御・保護盤取替（牛島町2L切替）		変更	
0464671	中部	2025/11/10 09:00	2025/11/10 09:30	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 2L	開閉試験		更新	
0464675	中部	2025/11/10 09:00	2025/11/10 09:30	単日	名城変	275kV 牛島町名城 2L	開閉試験		更新	
0464947	中部	2025/11/10 17:00	2025/11/10 17:30	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 1L 構内	開閉試験		変更	
0464971	中部	2025/11/10 17:00	2025/11/10 17:30	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 構内	開閉試験		変更	
0464240	中部	2025/11/11 08:00	2025/11/15 18:00	連続	愛知変	275kV 愛知分岐 1L 線路	愛知分岐1L関係機器点検		更新	
0464508	中部	2025/11/11 08:00	2025/11/24 18:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	電線路細密点検ほか		変更	
0464941	中部	2025/11/11 08:00	2025/11/11 08:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 1L	開閉試験		更新	
0464967	中部	2025/11/11 08:00	2025/11/11 08:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 1L	開閉試験		更新	
0463991	中部	2025/11/17 09:00	2025/11/19 17:00	連続	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L 構内	（東部1・2L）甲022・024　FB撤去		変更	
0463992	中部	2025/11/17 09:00	2025/11/19 17:00	連続	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L 構内	（東部1・2L）甲022・024　FB撤去		変更	
0464209	中部	2025/11/17 09:00	2025/11/26 17:00	連続	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線2L側架空地線張替（OPGW）に伴う2L停止		更新	
0464087	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/20 17:00	連続	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 全線	GCB046・L046・E046電装品取替		更新	
0464462	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/18 17:00	単日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠No95他鉄塔防錆塗装		更新	
0464495	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/23 17:00	連続	北部中濃 2L	275kV 北部中濃 2L 全線	北部中濃線OPGW張替え		更新	
0464540	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/18 17:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 構内	甲046電装品取替、BOX普点		変更	
0464849	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/18 08:30	単日	北部変	275kV 北部中濃 2L	開閉試験		更新	
0464910	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/18 08:30	単日	中濃変	275kV 北部中濃 2L	開閉試験		更新	
0464994	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/18 08:30	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 1L	開閉試験		更新	
0465010	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/18 08:30	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 1L	開閉試験		更新	
0465062	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/18 08:30	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L	開閉試験		更新	
0470430	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/20 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	鉄塔塗装		新規	
0472523	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/20 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	鉄塔塗装		新規	
0472529	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/20 16:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	電力線ダンパ補修他		新規	
0472530	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/20 16:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	電力線ダンパ補修他		新規	
0472885	中部	2025/11/18 08:00	2025/11/18 17:00	単日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠No95他鉄塔防錆塗装		新規	
0465082	中部	2025/11/18 09:00	2025/11/19 17:00	毎日	北部中濃 1L	275kV 北部中濃 1L 全線	防錆塗装		変更	
0472522	中部	2025/11/18 09:00	2025/11/19 17:00	毎日	北部中濃 2L	275kV 北部中濃 2L 全線	防錆塗装		新規	
0464542	中部	2025/11/19 08:00	2025/11/19 17:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 構内	乙046電装品取替、BOX普点		変更	
0465161	中部	2025/11/22 09:00	2025/11/22 17:00	単日	西濃西部 1L	275kV 西濃西部 1L 全線	雪害対策		更新	
0464530	中部	2025/11/22 10:00	2025/11/22 12:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 1L 線路	西濃1L機器点検		変更	
0464627	中部	2025/11/22 10:00	2025/11/22 10:30	単日	西部変	275kV 西濃西部 1L	開閉試験		更新	
0464676	中部	2025/11/22 10:00	2025/11/22 10:30	単日	西濃変	275kV 西濃西部 1L	開閉試験		更新	
0464494	中部	2025/11/23 10:00	2025/11/23 12:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 2L 線路	西濃2L機器点検		変更	
0464628	中部	2025/11/23 10:00	2025/11/23 10:30	単日	西部変	275kV 西濃西部 2L	開閉試験		更新	
0464677	中部	2025/11/23 10:00	2025/11/23 10:30	単日	西濃変	275kV 西濃西部 2L	開閉試験		更新	
0464001	中部	2025/11/24 09:00	2025/11/29 17:00	連続	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L 線路	北豊田変275・154kV制御盤取替／275東部1L取込		変更	
0464002	中部	2025/11/24 09:00	2025/11/29 17:00	連続	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L 線路	北豊田変275・154kV制御盤取替／275梅森1L取込	制約有	変更	
0464471	中部	2025/11/24 09:00	2025/11/25 17:00	毎日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	ダンパー取替		更新	
0464472	中部	2025/11/24 09:00	2025/11/25 17:00	毎日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	東部北豊田線　防錆塗装		更新	
0464700	中部	2025/11/24 09:00	2025/11/24 09:30	単日	東部変	275kV 東部北豊田 1L	開閉試験		更新	
0464720	中部	2025/11/24 09:00	2025/11/24 09:30	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L	開閉試験		更新	
0464722	中部	2025/11/24 09:00	2025/11/24 09:30	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464726	中部	2025/11/24 09:00	2025/11/24 09:30	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464702	中部	2025/11/24 10:00	2025/11/24 10:30	単日	新三河変	500kV 新三河幹 1L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0464703	中部	2025/11/24 10:30	2025/11/24 11:00	単日	新三河変	500kV 新三河幹 2L 構内	開閉試験	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0464070	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/28 18:00	連続	犬山変	275kV 中濃犬山 1L 線路	LE046電装品取替、BOX細　CB046電装品取替		更新	
0464088	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/27 17:00	連続	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L 全線	GCB048・L048・E048電装品取替		更新	
0464398	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/28 18:00	連続	梅森開	275kV 北豊田梅森 1L 構内	CB036・042・092・104　ダッシュポット修理	制約有	更新	
0464399	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/28 18:00	連続	梅森開	275kV 梅森金山 1L 構内	CB036・042・092・104　ダッシュポット修理		更新	
0464401	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/28 18:00	連続	梅森開	275kV 梅森金山 1L	CB036・042・092・104　ダッシュポット修理		更新	
0464461	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/28 18:00	連続	金山変	275kV 梅森金山 1L 線路	275kV梅森1L関係機器点検(LE電装品、CB電装品・点検Aほか)		更新	
0464463	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/25 17:00	単日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠No95他鉄塔防錆塗装		更新	
0464544	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/25 17:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L 構内	甲048電装品取替、BOX普点		変更	
0464728	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/25 08:30	単日	梅森開	275kV 梅森金山 1L	開閉試験		更新	
0464730	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/25 08:30	単日	金山変	275kV 梅森金山 1L	開閉試験		更新	
0464907	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/25 08:30	単日	中濃変	275kV 中濃犬山 1L	開閉試験		更新	
0464915	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/25 08:30	単日	犬山変	275kV 中濃犬山 1L	開閉試験		更新	
0464995	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/25 08:30	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 2L	開閉試験		更新	
0465011	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/25 08:30	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 2L	開閉試験		更新	
0465063	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/25 08:30	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L	開閉試験		更新	
0472533	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/27 17:00	連続	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	航空障害標識補修		新規	
0472886	中部	2025/11/25 08:00	2025/11/25 17:00	単日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠No95他鉄塔防錆塗装		新規	
0463989	中部	2025/11/25 09:00	2025/11/27 17:00	連続	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L 構内	制御盤取替／FB撤去（乙022・乙026）		更新	
0463990	中部	2025/11/25 09:00	2025/11/27 17:00	連続	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L 構内	制御盤取替／FB撤去（乙022・乙026）	制約有	更新	
0470348	中部	2025/11/25 09:00	2025/11/27 17:00	連続	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L 構内	（東部1L・梅森1L）乙022・026　FB撤去		新規	
0470349	中部	2025/11/25 09:00	2025/11/27 17:00	連続	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L 構内	（東部1L・梅森1L）乙022・026　FB撤去	制約有	新規	
0463975	中部	2025/11/25 09:30	2025/11/25 17:00	単日	梅森金山 1L	275kV 梅森金山 1L 全線	特別点検（OFケーブル絶縁油採取）		更新	
0464241	中部	2025/11/26 08:00	2025/11/30 18:00	連続	愛知変	275kV 愛知分岐 2L 線路	愛知分岐2L関係機器点検		更新	
0464509	中部	2025/11/26 08:00	2025/12/07 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	電線路細密点検ほか		変更	
0464546	中部	2025/11/26 08:00	2025/11/26 17:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L 構内	乙048電装品取替、BOX普点		変更	
0464942	中部	2025/11/26 08:00	2025/11/26 08:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 2L	開閉試験		更新	
0464968	中部	2025/11/26 08:00	2025/11/26 08:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L	開閉試験		更新	
0464872	中部	2025/11/29 09:00	2025/11/29 09:30	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 1L	開閉試験		変更	
0464877	中部	2025/11/29 09:00	2025/11/29 09:30	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L	開閉試験		変更	
0465140	中部	2025/11/29 09:00	2025/11/30 17:00	毎日	新鈴鹿分岐 1L	275kV 新鈴鹿分岐 1L 全線	鉄塔防錆塗装		変更	
0463994	中部	2025/12/01 09:00	2025/12/03 17:00	連続	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L 構内	（梅森1・2L）甲026・028　FB撤去	制約有	変更	
0463995	中部	2025/12/01 09:00	2025/12/03 17:00	連続	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L 構内	（梅森1・2L）甲026・028　FB撤去	制約有	変更	
0464003	中部	2025/12/01 09:00	2025/12/06 17:00	連続	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L 線路	北豊田変275・154kV制御盤取替／275梅森2L取込	制約有	変更	
0464004	中部	2025/12/01 09:00	2025/12/06 17:00	連続	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L 線路	北豊田変275・154kV制御盤取替／275東部2L取込		変更	
0464701	中部	2025/12/01 09:00	2025/12/01 09:30	単日	東部変	275kV 東部北豊田 2L	開閉試験		更新	
0464721	中部	2025/12/01 09:00	2025/12/01 09:30	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L	開閉試験		更新	
0464723	中部	2025/12/01 09:00	2025/12/01 09:30	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464727	中部	2025/12/01 09:00	2025/12/01 09:30	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 2L	開閉試験	制約有	更新	
0470384	中部	2025/12/01 09:00	2025/12/01 17:00	単日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	北豊田梅森線ダンパー取替	制約有	新規	
0464280	中部	2025/12/04 09:00	2025/12/06 17:00	連続	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L 構内	制御盤取替／FB撤去（乙024・乙028）		更新	
0464281	中部	2025/12/04 09:00	2025/12/06 17:00	連続	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L 構内	制御盤取替／FB撤去（乙024・乙028）	制約有	更新	
0464510	中部	2025/12/04 09:00	2025/12/06 17:00	連続	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 2L	Ry点検(制御部)		変更	
0470355	中部	2025/12/04 09:00	2025/12/06 17:00	連続	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L 構内	（東部2L・梅森2L）乙024・028　FB撤去		新規	
0470356	中部	2025/12/04 09:00	2025/12/06 17:00	連続	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L 構内	（東部2L・梅森2L）乙024・028　FB撤去	制約有	新規	
0463976	中部	2025/12/04 09:30	2025/12/04 17:00	単日	梅森金山 2L	275kV 梅森金山 2L 全線	特別点検（OFケーブル絶縁油採取）		更新	
0464729	中部	2025/12/04 09:30	2025/12/04 10:00	単日	梅森開	275kV 梅森金山 2L	開閉試験		更新	
0464731	中部	2025/12/04 09:30	2025/12/04 10:00	単日	金山変	275kV 梅森金山 2L	開閉試験		更新	
0464402	中部	2025/12/05 08:00	2025/12/06 18:00	連続	梅森開	275kV 北豊田梅森 2L 構内	CB038・044・108　ダッシュポット修理	制約有	更新	
0464403	中部	2025/12/05 08:00	2025/12/06 18:00	連続	梅森開	275kV 梅森金山 2L 構内	CB038・044・108　ダッシュポット修理		更新	
0464411	中部	2025/12/08 08:00	2025/12/12 18:00	連続	海部開	275kV 西尾張海部 1L 線路	ABブスセクションGCB同形対策に伴う接近停止		更新	
0464657	中部	2025/12/08 08:00	2025/12/08 08:30	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 1L	開閉試験		更新	
0464664	中部	2025/12/08 08:00	2025/12/08 08:30	単日	海部開	275kV 海部牛島町 1L	開閉試験		更新	
0464666	中部	2025/12/08 08:00	2025/12/08 08:30	単日	海部開	275kV 西尾張海部 1L	開閉試験		更新	
0464668	中部	2025/12/08 08:00	2025/12/08 08:30	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 1L	開閉試験		更新	
0464665	中部	2025/12/08 08:30	2025/12/08 09:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 2L	開閉試験		更新	
0464669	中部	2025/12/08 08:30	2025/12/08 09:00	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 2L	開閉試験		更新	
0465151	中部	2025/12/08 09:00	2025/12/08 17:00	単日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	ダンパー取替		更新	
0464351	中部	2025/12/09 09:00	2025/12/09 16:00	単日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 区間停止	西部幹線L95～L97間電線張替に伴う1L絶縁抵抗測定		更新	
0465150	中部	2025/12/09 09:00	2025/12/10 17:00	毎日	東部北豊田 2L	275kV 東部北豊田 2L 全線	ダンパー取替		更新	
0465152	中部	2025/12/09 09:00	2025/12/10 17:00	毎日	東部北豊田 2L	275kV 東部北豊田 2L 全線	東部北豊田線　防錆塗装		更新	
0465921	中部	2025/12/09 09:00	2025/12/09 17:00	単日	東部北豊田 2L	275kV 東部北豊田 2L 全線	不良がいし取替		更新	
0464223	中部	2025/12/10 09:00	2025/12/10 16:00	単日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 全線	西部幹線L95～L97間電線張替に伴うジャンパーイン		更新	
0464224	中部	2025/12/10 16:00	2025/12/10 16:10	単日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 全線	西部幹線L95～L97間電線張替に伴う試加圧		更新	
0464010	中部	2025/12/15 09:00	2026/01/02 13:00	連続	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L	甲母線GIS改造（仮甲母線接続用）		更新	
0464658	中部	2025/12/15 09:00	2025/12/15 09:30	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L	開閉試験		更新	
0464667	中部	2025/12/15 09:00	2025/12/15 09:30	単日	海部開	275kV 西尾張海部 2L	開閉試験		更新	
0464079	中部	2025/12/17 09:00	2025/12/17 17:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 1L 構内	BZ一PAC盤取替／西濃1L		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0464844	中部	2025/12/17 09:00	2025/12/17 09:30	単日	北部変	275kV 北部西濃 1L	開閉試験		更新	
0464904	中部	2025/12/17 09:00	2025/12/17 09:30	単日	西濃変	275kV 北部西濃 1L	開閉試験		更新	
0464080	中部	2025/12/18 09:00	2025/12/18 17:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 2L 構内	BZ−PAC盤取替／西濃2L		更新	
0464847	中部	2025/12/18 09:00	2025/12/18 09:30	単日	北部変	275kV 北部西濃 2L	開閉試験		更新	
0464905	中部	2025/12/18 09:00	2025/12/18 09:30	単日	西濃変	275kV 北部西濃 2L	開閉試験		更新	
0464649	中部	2025/12/21 08:00	2025/12/21 08:30	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464661	中部	2025/12/21 08:00	2025/12/21 08:30	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 1L	開閉試験	制約有	更新	
0465145	中部	2025/12/21 08:00	2025/12/21 16:00	単日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0465073	中部	2025/12/21 10:00	2025/12/21 12:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L 構内	西名古屋西尾張1L機器点検	制約有	更新	
0464999	中部	2025/12/26 13:00	2025/12/26 13:30	単日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 2L 構内	開閉試験		変更	
0467371	中部	2025/12/26 13:00	2026/01/04 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠No37他がいし取替		新規	
0464383	中部	2025/12/27 08:00	2025/12/29 17:00	連続	碧南変	275kV 幸田碧南 1L 線路	幸田碧南1L切替	制約有	更新	
0464767	中部	2025/12/27 08:00	2025/12/27 08:30	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0464775	中部	2025/12/27 08:00	2025/12/27 08:30	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L 構内	開閉試験	制約有	変更	
0465146	中部	2025/12/27 08:00	2025/12/28 16:00	毎日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0464650	中部	2025/12/29 08:00	2025/12/29 08:30	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464662	中部	2025/12/29 08:00	2025/12/29 08:30	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 2L	開閉試験	制約有	更新	
0465147	中部	2025/12/29 08:00	2025/12/31 16:00	毎日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	更新	
0465074	中部	2025/12/29 10:00	2025/12/29 12:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L 構内	西名古屋西尾張2L機器点検	制約有	更新	
0464384	中部	2025/12/30 08:00	2026/01/01 17:00	連続	碧南変	275kV 幸田碧南 2L 線路	幸田碧南2L切替	制約有	更新	
0464768	中部	2025/12/30 08:00	2025/12/30 08:30	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464776	中部	2025/12/30 08:00	2025/12/30 08:30	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464012	中部	2026/01/05 09:00	2026/01/23 13:00	連続	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L	乙母線GIS改造（仮乙母線接続用）		更新	
0464998	中部	2026/01/06 09:00	2026/01/06 09:30	単日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 1L 構内	開閉試験		変更	
0467367	中部	2026/01/06 09:00	2026/01/15 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠No6他鉄塔防錆塗装		変更	
0467370	中部	2026/01/06 09:00	2026/01/15 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線No42他がいし取替		変更	
0467372	中部	2026/01/09 09:00	2026/01/15 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 1L 線路	浜岡駿遠線1L CB016，L016，E016超本格点検		変更	
0467374	中部	2026/01/09 09:00	2026/01/12 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 1L 構内	LS甲016超本格点検		新規	
0464081	中部	2026/01/13 09:00	2026/01/16 17:00	連続	北部変	500kV 岐阜連絡 1L 全線	岐阜連絡線LP盤取替／岐阜連絡1L		変更	
0464150	中部	2026/01/13 09:00	2026/01/16 17:00	連続	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L 全線	制御・保護盤取替／岐阜連絡1L		変更	
0464801	中部	2026/01/13 09:00	2026/01/13 09:30	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L	開閉試験		変更	
0464834	中部	2026/01/13 09:00	2026/01/13 09:30	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 1L	開閉試験		変更	
0464983	中部	2026/01/13 09:00	2026/01/13 09:30	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L	開閉試験		更新	
0465008	中部	2026/01/13 09:00	2026/01/13 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 1L	開閉試験		更新	
0467376	中部	2026/01/13 09:00	2026/01/15 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 1L 構内	LS乙016超本格点検		新規	
0463957	中部	2026/01/14 09:00	2026/01/23 15:00	連続	静岡変	500kV 静岡連絡 2L 全線	甲B母線　ガス回収，ダミー母線撤去，新主母線組立，ガス封入		更新	
0464984	中部	2026/01/14 09:00	2026/01/14 09:30	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L	開閉試験		更新	
0465009	中部	2026/01/14 09:00	2026/01/14 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 2L	開閉試験		更新	
0464124	中部	2026/01/15 09:00	2026/01/15 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0464919	中部	2026/01/15 09:00	2026/01/15 09:30	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L	開閉試験		更新	
0465019	中部	2026/01/15 09:00	2026/01/15 09:30	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L	開閉試験		更新	
0464125	中部	2026/01/16 09:00	2026/01/16 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0464920	中部	2026/01/16 09:00	2026/01/16 09:30	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L	開閉試験		更新	
0465020	中部	2026/01/16 09:00	2026/01/16 09:30	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L	開閉試験		更新	
0464126	中部	2026/01/17 09:00	2026/01/17 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0464127	中部	2026/01/18 09:00	2026/01/18 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0472531	中部	2026/01/20 08:00	2026/01/21 18:00	連続	田原変	275kV 田原湖西 2L 線路	CB034電装品取替	制約有	変更	
0464082	中部	2026/01/20 09:00	2026/01/23 17:00	連続	北部変	500kV 岐阜連絡 2L 全線	岐阜連絡線LP盤取替／岐阜連絡2L		変更	
0464151	中部	2026/01/20 09:00	2026/01/23 17:00	連続	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L 全線	制御・保護盤取替／岐阜連絡2L		変更	
0464802	中部	2026/01/20 09:00	2026/01/20 09:30	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L	開閉試験		変更	
0464835	中部	2026/01/20 09:00	2026/01/20 09:30	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 2L	開閉試験		変更	
0464128	中部	2026/01/22 09:00	2026/01/22 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0464129	中部	2026/01/23 09:00	2026/01/23 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0464130	中部	2026/01/24 09:00	2026/01/24 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0464131	中部	2026/01/25 09:00	2026/01/25 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0463959	中部	2026/01/30 09:00	2026/02/08 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡連絡 2L 全線	乙B母線　ガス回収，ダミー母線撤去，新主母線組立，ガス封入		更新	
0467368	中部	2026/02/02 09:00	2026/02/11 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠No6他鉄塔防錆塗装		変更	
0467369	中部	2026/02/02 09:00	2026/02/11 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠線No42他がいし取替		変更	
0467377	中部	2026/02/02 09:00	2026/02/07 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 2L 線路	浜岡駿遠線2L CB018，L018，E018超本格点検		変更	
0467379	中部	2026/02/02 09:00	2026/02/04 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 2L 構内	LS甲054超本格点検		新規	
0467381	中部	2026/02/05 09:00	2026/02/07 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 2L 構内	LS乙054超本格点検		新規	
0464050	中部	2026/02/10 09:00	2026/02/13 17:00	連続	三重開	500kV 三岐幹 1L	三岐幹1L切替		更新	
0464148	中部	2026/02/10 09:00	2026/02/13 17:00	連続	岐阜開	500kV 三岐幹 1L 全線	制御・保護盤取替／三岐幹1L		更新	
0464132	中部	2026/02/13 09:00	2026/02/13 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0464133	中部	2026/02/14 09:00	2026/02/14 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	鉄塔防錆塗装		更新	
0464051	中部	2026/02/15 09:00	2026/02/18 17:00	連続	三重開	500kV 三岐幹 2L	三岐幹2L切替		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0464149	中部	2026/02/15 09:00	2026/02/18 17:00	連続	岐阜開	500kV 三岐幹 2L 全線	制御・保護盤取替／三岐幹2L		更新	
0464502	中部	2026/02/21 09:00	2026/02/23 17:00	連続	東浦開	275kV BUS　TIE	東浦開275kV制御盤取替／ブスタイ取込	制約有	更新	
0464511	中部	2026/03/02 08:00	2026/03/10 17:00	毎日	犬山電名 1L	275kV 犬山電名 1L	電線路細密点検ほか		変更	
0464522	中部	2026/03/02 09:00	2026/06/16 15:00	連続	金山松ケ枝 2L	275kV 金山松ケ枝 2L 全線	金山松ケ枝線2LOFケーブル改修	制約有	更新	
0464733	中部	2026/03/02 09:00	2026/03/02 09:30	単日	金山変	275kV 金山松ケ枝 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464740	中部	2026/03/02 09:00	2026/03/02 09:30	単日	松ケ枝変	275kV 金山松ケ枝 2L	開閉試験	制約有	更新	
0470368	中部	2026/03/02 09:00	2026/06/16 15:00	連続	松ケ枝変	275kV 金山松ケ枝 2L 全線	275kV電力ケーブル（金山松ケ枝線2L）修理に伴うGIS修理	制約有	新規	
0470370	中部	2026/03/02 09:00	2026/06/16 15:00	連続	金山変	275kV 金山松ケ枝 2L 全線	275kV電力ケーブル（金山松ケ枝線2L）修理に伴うGIS修理	制約有	新規	
0463980	中部	2026/03/02 09:30	2026/03/02 17:00	単日	金山松ケ枝 2L	275kV 金山松ケ枝 2L 全線	特別点検（OFケーブル絶縁油採取）	制約有	更新	
0463953	中部	2026/03/03 08:00	2026/03/06 16:00	毎日	伊勢中勢 1L	275kV 伊勢中勢 1L 全線	鉄塔防錆塗装工事		更新	
0472894	中部	2026/03/03 09:00	2026/03/03 17:00	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L 構内	CB044圧力計取替，タイマー取替		新規	
0464342	中部	2026/03/09 07:00	2026/03/16 19:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線2L甲054取替		変更	
0464864	中部	2026/03/09 07:00	2026/03/09 07:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L	開閉試験		更新	
0464875	中部	2026/03/09 07:00	2026/03/09 07:30	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L	開閉試験		更新	
0463954	中部	2026/03/10 08:00	2026/03/13 16:00	毎日	伊勢中勢 2L	275kV 伊勢中勢 2L 全線	鉄塔防錆塗装工事		更新	
0473151	中部	2026/03/12 08:00	2026/03/13 17:00	連続	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L 構内	CB042電磁弁清掃および摺動部改造		新規	
0464344	中部	2026/03/17 07:00	2026/03/17 19:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 構内	伊勢中勢線機器取替／伊勢中2L乙−伊勢幹1L乙間ALP撤去		変更	
0464860	中部	2026/03/17 07:00	2026/03/17 07:30	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0464869	中部	2026/03/17 07:00	2026/03/17 07:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0470438	中部	2026/03/17 09:00	2026/03/20 17:00	連続	岐阜開	500kV 越美幹 1L 全線	制御・保護盤取替／越美幹1L		新規	
0472544	中部	2026/03/17 09:00	2026/03/19 17:00	毎日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	架線金具補修他		変更	
0472896	中部	2026/03/17 09:00	2026/03/19 17:00	毎日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	架線金具補修他		新規	
0472897	中部	2026/03/17 09:00	2026/03/21 17:00	毎日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No49～No54間電線張替に伴う鉄塔スケッチ		変更	
0472898	中部	2026/03/17 09:00	2026/03/21 17:00	連続	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No49～No54間電線張替に伴う鉄塔スケッチ		新規	
0464346	中部	2026/03/18 07:00	2026/03/23 19:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線2L乙054取替		変更	
0464065	中部	2026/03/19 13:00	2026/03/19 13:10	単日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線No42～No46間2L試加圧	制約有	更新	
0464067	中部	2026/03/19 13:00	2026/03/19 13:10	単日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線No56～No59間2L試加圧	制約有	更新	
0470419	中部	2026/03/19 13:00	2026/03/19 15:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 構内	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線2L乙054取替		新規	
0464551	中部	2026/03/23 08:30	2026/03/23 09:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464565	中部	2026/03/23 08:30	2026/03/23 09:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464574	中部	2026/03/23 08:30	2026/03/23 09:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464577	中部	2026/03/23 08:30	2026/03/23 09:00	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464716	中部	2026/03/23 08:30	2026/03/23 09:00	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L	開閉試験	制約有	更新	
0464005	中部	2026/03/23 09:00	2026/03/28 17:00	連続	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L 線路	北豊田変275・154kV制御盤取替／275東浦2L取込	制約有	変更	
0464013	中部	2026/03/23 09:00	2026/03/28 17:00	連続	東浦開	275kV 東浦北豊田 2L 線路	東浦開275kV制御盤取替／北豊田・知多火力2L	制約有	更新	
0464014	中部	2026/03/23 09:00	2026/03/28 17:00	連続	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L 線路	東浦開275kV制御盤取替／北豊田・知多火力2L	制約有	更新	
0464550	中部	2026/03/23 09:00	2026/03/23 09:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464566	中部	2026/03/23 09:00	2026/03/23 09:30	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464575	中部	2026/03/23 09:00	2026/03/23 09:30	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464576	中部	2026/03/23 09:00	2026/03/23 09:30	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464717	中部	2026/03/23 09:00	2026/03/23 09:30	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L	開閉試験	制約有	更新	
0464348	中部	2026/03/24 07:00	2026/03/24 19:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 構内	伊勢中勢線機器取替／伊勢中2L乙−伊勢幹1L乙間ALP取付		変更	
0472532	中部	2026/03/24 08:00	2026/03/25 18:00	連続	田原変	275kV 田原湖西 1L 線路	CB032電装品取替	制約有	新規	
0463987	中部	2026/03/24 09:00	2026/03/25 17:00	連続	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L 構内	（東浦2L）乙014　FB撤去	制約有	変更	
0470439	中部	2026/03/24 09:00	2026/03/27 17:00	連続	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	制御・保護盤取替／越美幹2L		新規	
0470407	中部	2026/03/25 07:00	2026/03/25 12:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線2L甲−乙間ALP取付		新規	
0470410	中部	2026/03/25 12:00	2026/03/25 19:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 線路	伊勢中勢機器取替／伊勢中勢線2L乙054取替		新規	
0466572	中部	2026/03/26 09:00	2026/04/20 15:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢2LGCS、PD、LA取替		更新	
0464367	中部	2026/03/30 09:00	2026/04/01 17:00	連続	愛知変	275kV 愛知分岐 1L 線路	制御保護盤取替のうち275kV愛知分岐1L切替		更新	
0470461	中部	2026/04/01 09:00	2026/04/04 17:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	1BTB廃止に伴うGIS主回路切離し		変更	
0470723	中部	2026/04/01 09:00	2026/04/01 16:00	単日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	東部額田線・20　2Lジャンパオフ		新規	
0471591	中部	2026/04/01 09:00	2026/04/01 09:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 構内	開閉試験（甲・乙・L・CB038）		新規	
0471817	中部	2026/04/01 09:00	2026/04/01 09:30	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	開閉試験		変更	
0472557	中部	2026/04/01 09:00	2026/04/01 09:30	単日	南福光連系所	77kV 7 BANK	開閉試験		新規	
0472634	中部	2026/04/01 09:00	2026/04/10 16:00	連続	南福光連系所	77kV 7 BANK	南福光連系所BTB廃止／77kV側切離し		変更	
0472635	中部	2026/04/01 09:00	2026/04/10 16:00	連続	南福光連系所	77kV BUS	南福光連系所BTB廃止／77kV側切離し		変更	
0472636	中部	2026/04/01 09:00	2026/04/10 16:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	南福光連系所BTB廃止／77kV側切離し		変更	
0472902	中部	2026/04/01 09:00	2026/04/01 16:00	単日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	防錆塗装		新規	
0470722	中部	2026/04/01 16:00	2026/05/28 09:00	連続	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 区間停止	東部額田線・6～・11間電線張替		新規	
0470501	中部	2026/04/02 09:00	2026/04/04 17:00	連続	愛知変	275kV 愛知分岐 2L 線路	制御保護盤取替のうち275kV愛知分岐2L切替		新規	
0471233	中部	2026/04/03 08:30	2026/04/03 09:00	単日	飛騨変換所	500kV AB BUS　SECT	開閉試験		新規	
0470599	中部	2026/04/06 08:00	2026/04/09 18:00	連続	金山変	275kV 金山松ケ枝 2L 線路	275kV松ケ枝2L関係機器点検(LE電装品、CB電装品・点検Aほか)		新規	
0470486	中部	2026/04/06 09:00	2026/04/07 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	（瀬戸1L）甲016　FB撤去	制約有	新規	
0470498	中部	2026/04/06 09:00	2026/04/11 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L 線路	北豊田変制御盤取替／瀬戸1L取込	制約有	新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0470572	中部	2026/04/06 09:00	2026/04/06 17:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	CB026作動油交換、A点検	制約有	新規	
0470886	中部	2026/04/06 09:00	2026/04/08 17:00	毎日	瀬戸北豊田 1L	275kV 瀬戸北豊田 1L 全線	瀬戸北豊田線鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0471123	中部	2026/04/06 09:00	2026/04/06 09:30	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471129	中部	2026/04/06 09:00	2026/04/06 09:30	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0470834	中部	2026/04/07 08:00	2026/04/08 17:00	毎日	犬山電名 1L	275kV 犬山電名 1L	不良碍子検出(活線)		新規	
0470951	中部	2026/04/07 08:00	2026/04/10 18:00	連続	愛知変	500kV 愛岐幹 1L 線路	愛岐幹1LGCB5042作動油交換		新規	
0471226	中部	2026/04/07 08:00	2026/04/07 08:30	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0470666	中部	2026/04/07 09:00	2026/04/08 17:00	毎日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	不良がいし検出(メガー測定)		新規	
0470672	中部	2026/04/07 09:00	2026/04/10 17:00	連続	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L 全線	制御・保護盤取替／愛岐幹1L		新規	
0470868	中部	2026/04/07 09:00	2026/04/08 17:00	毎日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	防錆塗装		新規	
0470488	中部	2026/04/08 09:00	2026/04/09 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	(瀬戸1L)乙016　FB撤去	制約有	新規	
0471036	中部	2026/04/08 15:00	2026/04/08 15:30	単日	犬山変	275kV 犬山電名 2L 構内	開閉試験		新規	
0471037	中部	2026/04/08 15:00	2026/04/08 15:30	単日	中名古屋開	275kV 犬山電名 2L 構内	開閉試験		新規	
0471035	中部	2026/04/08 15:30	2026/04/08 16:00	単日	犬山変	275kV 犬山電名 1L 構内	開閉試験		新規	
0470835	中部	2026/04/09 08:00	2026/04/10 17:00	毎日	犬山電名 2L	275kV 犬山電名 2L	不良碍子検出(活線)		変更	
0472637	中部	2026/04/10 16:00	2026/04/10 16:10	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	南福光連系所BTB廃止／77kV側試加圧		変更	
0471267	中部	2026/04/16 08:00	2026/04/16 08:30	単日	信濃変	275kV 佐久幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0471578	中部	2026/04/16 08:00	2026/04/16 17:00	単日	佐久幹 1L	275kV 佐久幹 1L 全線	落氷防止ネット点検補修		新規	
0471580	中部	2026/04/16 08:00	2026/04/16 17:00	単日	佐久変	275kV 佐久幹 1L 構内	開閉試験(佐久幹1L)		新規	
0470499	中部	2026/04/18 09:00	2026/04/20 17:00	連続	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L 線路	制御保護盤取替のうち275kV愛知瀬戸1L切替		新規	
0470810	中部	2026/04/20 15:00	2026/04/20 15:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線2L課電試験		新規	
0471371	中部	2026/04/20 15:30	2026/04/20 16:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線2L実負荷試験(中勢側)		新規	
0471378	中部	2026/04/20 15:30	2026/04/20 16:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線2L実負荷試験		新規	
0471379	中部	2026/04/20 15:30	2026/04/20 16:00	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 2L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線2L実負荷試験		新規	
0471380	中部	2026/04/20 15:30	2026/04/20 16:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 線路	伊勢中勢線屋外機器取替／伊勢中勢線2L実負荷試験		新規	
0471347	中部	2026/04/20 16:00	2026/04/20 16:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 構内	開閉試験		新規	
0471358	中部	2026/04/20 16:00	2026/04/20 16:30	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L 構内	開閉試験		新規	
0471348	中部	2026/04/20 16:30	2026/04/20 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 構内	開閉試験		新規	
0471359	中部	2026/04/20 16:30	2026/04/20 17:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L 構内	開閉試験		変更	
0471351	中部	2026/04/20 17:00	2026/04/20 17:30	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 1L 構内	開閉試験		新規	
0471367	中部	2026/04/20 17:00	2026/04/20 17:30	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 1L 構内	開閉試験		新規	
0471352	中部	2026/04/20 17:30	2026/04/20 18:00	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 2L 構内	開閉試験		新規	
0471368	中部	2026/04/20 17:30	2026/04/20 18:00	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L 構内	開閉試験		新規	
0471046	中部	2026/04/21 07:30	2026/04/21 08:00	単日	東信変	275kV 東信新北信 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471054	中部	2026/04/21 07:30	2026/04/21 08:00	単日	新北信変	275kV 東信新北信 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0470836	中部	2026/04/21 08:00	2026/04/22 17:00	毎日	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	不良碍子検出(活線)		変更	
0471344	中部	2026/04/21 08:00	2026/04/21 08:30	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0471353	中部	2026/04/21 08:00	2026/04/21 08:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 構内	開閉試験		変更	
0471345	中部	2026/04/21 08:30	2026/04/21 09:00	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0471354	中部	2026/04/21 08:30	2026/04/21 09:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 構内	開閉試験		変更	
0470500	中部	2026/04/21 09:00	2026/04/23 17:00	連続	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L 線路	制御保護盤取替のうち275kV愛知瀬戸2L切替		新規	
0471105	中部	2026/04/21 09:00	2026/04/22 17:00	連続	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L 線路	鈴鹿幹1L関係機器点検		新規	
0471245	中部	2026/04/21 09:00	2026/04/21 09:30	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0471272	中部	2026/04/21 09:00	2026/04/21 09:30	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0470837	中部	2026/04/23 08:00	2026/04/24 17:00	毎日	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	不良碍子検出(活線)		新規	
0471268	中部	2026/04/23 08:00	2026/04/23 08:30	単日	信濃変	275kV 佐久幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0471579	中部	2026/04/23 08:00	2026/04/23 17:00	単日	佐久幹 2L	275kV 佐久幹 2L 全線	落氷防止ネット点検補修		新規	
0471581	中部	2026/04/23 08:00	2026/04/23 17:00	単日	佐久変	275kV 佐久幹 2L 構内	開閉試験(佐久幹2L)		新規	
0471106	中部	2026/04/23 09:00	2026/04/24 17:00	連続	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L 線路	鈴鹿幹2L関係機器点検		新規	
0471246	中部	2026/04/23 09:00	2026/04/23 09:30	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0471273	中部	2026/04/23 09:00	2026/04/23 09:30	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0470932	中部	2026/04/25 08:00	2026/04/30 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	制約有	新規	
0471172	中部	2026/04/25 08:00	2026/04/25 08:30	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471180	中部	2026/04/25 08:00	2026/04/25 08:30	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0473153	中部	2026/04/25 08:00	2026/04/30 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	制約有	新規	
0470950	中部	2026/04/27 08:00	2026/04/30 18:00	連続	愛知変	500kV 愛岐幹 2L 線路	愛岐幹2LGCB5044作動油交換		新規	
0471227	中部	2026/04/27 08:00	2026/04/27 08:30	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0470481	中部	2026/04/27 09:00	2026/04/29 17:00	連続	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L 構内	(東浦1・2L)甲012・014　FB撤去	制約有	新規	
0470482	中部	2026/04/27 09:00	2026/04/29 17:00	連続	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L 構内	(東浦1・2L)甲012・014　FB撤去	制約有	新規	
0470571	中部	2026/04/27 09:00	2026/05/02 17:00	連続	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L 線路	北豊田変275・154kV制御盤取替／275東浦1L取込	制約有	新規	
0470667	中部	2026/04/27 09:00	2026/04/28 17:00	毎日	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 全線	不良がいし検出(メガー測定)		新規	
0470673	中部	2026/04/27 09:00	2026/04/30 17:00	連続	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L 全線	制御・保護盤取替／愛岐幹2L		新規	
0470812	中部	2026/04/27 09:00	2026/05/02 17:00	連続	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L 線路	東浦開275kV制御盤取替／北豊田・知多火力1L	制約有	新規	
0470813	中部	2026/04/27 09:00	2026/05/02 17:00	連続	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L 線路	東浦開275kV制御盤取替／北豊田・知多火力1L	制約有	新規	
0470869	中部	2026/04/27 09:00	2026/04/28 17:00	毎日	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 全線	防錆塗装		新規	
0471127	中部	2026/04/27 09:00	2026/04/27 09:30	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471128	中部	2026/04/27 09:00	2026/04/27 09:30	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0471182	中部	2026/04/27 09:00	2026/04/27 09:30	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471192	中部	2026/04/27 09:00	2026/04/27 09:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471168	中部	2026/04/27 10:30	2026/04/27 11:00	単日	知多火力変	275kV B BUS TIE	開閉試験		新規	
0470484	中部	2026/04/30 09:00	2026/05/01 17:00	連続	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L 構内	(東浦1L)乙012 FB撤去	制約有	新規	
0471199	中部	2026/05/02 08:00	2026/05/02 08:30	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471207	中部	2026/05/02 08:00	2026/05/02 08:30	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471391	中部	2026/05/02 08:00	2026/05/04 18:00	連続	碧南変	275kV 幸田碧南 1L 線路	碧南変 幸田碧南1L機器関係機器電装品取替	制約有	新規	
0472583	中部	2026/05/02 08:00	2026/05/04 18:00	連続	碧南変	275kV 幸田碧南 1L 線路	碧南変 幸田碧南1L LS操作箱かさ歯車修理	制約有	新規	
0471002	中部	2026/05/02 09:00	2026/05/02 09:30	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471018	中部	2026/05/02 09:00	2026/05/02 09:30	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471619	中部	2026/05/02 09:00	2026/05/03 17:00	毎日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0471183	中部	2026/05/02 17:00	2026/05/02 17:30	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471193	中部	2026/05/02 17:00	2026/05/02 17:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0470933	中部	2026/05/03 08:00	2026/05/08 17:00	毎日	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	制約有	新規	
0471173	中部	2026/05/03 08:00	2026/05/03 08:30	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471181	中部	2026/05/03 08:00	2026/05/03 08:30	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471393	中部	2026/05/03 08:00	2026/05/03 18:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L 構内	碧南変 幸田碧南1L機器関係機器電装品取替(乙LS)ほか	制約有	新規	
0472585	中部	2026/05/03 08:00	2026/05/03 18:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L 構内	碧南変 幸田碧南1L LS操作箱かさ歯車修理	制約有	新規	
0473154	中部	2026/05/03 08:00	2026/05/08 17:00	毎日	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L 全線	鉄塔航空障害標識塗装	制約有	新規	
0471003	中部	2026/05/04 09:00	2026/05/04 09:30	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471019	中部	2026/05/04 09:00	2026/05/04 09:30	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471620	中部	2026/05/04 09:00	2026/05/05 17:00	毎日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0470590	中部	2026/05/07 08:00	2026/05/10 17:00	連続	駿河変	275kV 駿遠駿河 1L 構内	駿遠1L切替		新規	
0470615	中部	2026/05/07 08:00	2026/05/10 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河No40他鉄塔防錆塗装		新規	
0470964	中部	2026/05/07 10:00	2026/05/08 16:00	毎日	豊根連絡 1L	500kV 豊根連絡 1L 全線	不良がいし検出(メガー測定)No1、30、豊根開トラス 計3基		新規	
0471070	中部	2026/05/08 08:00	2026/05/10 17:00	連続	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L 全線	LS・E042取替		新規	
0470574	中部	2026/05/09 08:00	2026/05/09 17:00	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 1L 線路	東清水FC増設／駿遠駿河1L 幹線遮断装置取込		新規	
0470591	中部	2026/05/09 08:00	2026/05/10 17:00	連続	駿河変	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠1L切替		新規	
0471000	中部	2026/05/09 08:00	2026/05/09 08:30	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471007	中部	2026/05/09 08:00	2026/05/09 08:30	単日	川越変	275kV 川越火力 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471617	中部	2026/05/09 08:00	2026/05/10 17:00	毎日	川越火力 1L	275kV 川越火力 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0471047	中部	2026/05/11 08:00	2026/05/11 08:30	単日	東信変	275kV 東信新北信 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471055	中部	2026/05/11 08:00	2026/05/11 08:30	単日	新北信変	275kV 東信新北信 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0470494	中部	2026/05/11 09:00	2026/05/12 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	(瀬戸2L)PD取替	制約有	新規	
0470495	中部	2026/05/11 09:00	2026/05/16 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L 線路	北豊田変制御盤取替／瀬戸2L取込	制約有	新規	
0470573	中部	2026/05/11 09:00	2026/05/11 17:00	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	CB028作動油交換、A点検	制約有	新規	
0470887	中部	2026/05/11 09:00	2026/05/13 17:00	毎日	瀬戸北豊田 2L	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	瀬戸北豊田線鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0471124	中部	2026/05/11 09:00	2026/05/11 09:30	単日	瀬戸変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471130	中部	2026/05/11 09:00	2026/05/11 09:30	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0470653	中部	2026/05/13 08:00	2026/05/14 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ジャンパ補強線取替	制約有	新規	
0471044	中部	2026/05/13 08:00	2026/05/13 08:30	単日	東信変	275kV 信濃東信 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471583	中部	2026/05/13 08:00	2026/05/13 17:00	単日	北松本変	275kV 北松本分岐 1L 構内	開閉試験(062)	制約有	新規	
0470492	中部	2026/05/13 09:00	2026/05/14 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	(瀬戸2L)甲018 FB撤去	制約有	新規	
0470994	中部	2026/05/13 09:00	2026/05/13 09:30	単日	信濃変	275kV 信濃東信 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0470592	中部	2026/05/14 08:00	2026/05/17 17:00	連続	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L 構内	駿遠2L切替		新規	
0470616	中部	2026/05/14 08:00	2026/05/17 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河No40他鉄塔防錆塗装		新規	
0470654	中部	2026/05/15 08:00	2026/05/16 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	ジャンパ補強線取替	制約有	新規	
0470995	中部	2026/05/15 08:00	2026/05/15 08:30	単日	信濃変	275kV 信濃東信 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471045	中部	2026/05/15 08:00	2026/05/15 08:30	単日	東信変	275kV 信濃東信 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471071	中部	2026/05/15 08:00	2026/05/17 17:00	連続	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L 全線	L・E044取替		新規	
0471584	中部	2026/05/15 08:00	2026/05/15 17:00	単日	北松本変	275kV 北松本分岐 2L 構内	開閉試験(064)	制約有	新規	
0470490	中部	2026/05/15 09:00	2026/05/16 17:00	連続	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	(瀬戸2L)乙018 FB撤去	制約有	新規	
0470575	中部	2026/05/16 08:00	2026/05/16 17:00	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L 線路	東清水FC増設／駿遠駿河2L 幹線遮断装置取込		新規	
0470593	中部	2026/05/16 08:00	2026/05/17 17:00	連続	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠2L切替		新規	
0471001	中部	2026/05/16 08:00	2026/05/16 08:30	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471008	中部	2026/05/16 08:00	2026/05/16 08:30	単日	川越変	275kV 川越火力 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471618	中部	2026/05/16 08:00	2026/05/17 17:00	毎日	川越火力 2L	275kV 川越火力 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0470558	中部	2026/05/16 09:00	2026/05/19 17:00	連続	北部変	275kV 北部中濃 2L 全線	044関係機器点検(CB044A点・電装、L・E044箱普・		新規	
0471260	中部	2026/05/16 09:00	2026/05/16 09:30	単日	北部変	275kV 北部中濃 2L 構内	開閉試験		新規	
0471419	中部	2026/05/16 09:00	2026/05/16 09:30	単日	中濃変	275kV 北部中濃 2L 構内	開閉試験		変更	
0472578	中部	2026/05/16 09:00	2026/05/19 17:00	毎日	北部中濃 1L	275kV 北部中濃 1L 全線	防錆塗装		新規	
0472579	中部	2026/05/16 09:00	2026/05/19 17:00	毎日	北部中濃 2L	275kV 北部中濃 2L 全線	防錆塗装		新規	
0470647	中部	2026/05/18 08:00	2026/05/23 17:00	連続	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L 線路	駿遠変500・275kV LS操作箱取替(静岡連絡1L)		新規	
0470567	中部	2026/05/18 09:00	2026/05/21 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡連絡 1L 線路	CB5022電装品取替、作動油交換、LE5022電装品取替		新規	
0470559	中部	2026/05/21 09:00	2026/05/24 17:00	連続	北部変	275kV 北部中濃 1L 全線	042関係機器点検(CB042A点・電装、L・E042箱普		新規	
0471259	中部	2026/05/21 09:00	2026/05/21 09:30	単日	北部変	275kV 北部中濃 1L 構内	開閉試験		新規	
0471418	中部	2026/05/21 09:00	2026/05/21 09:30	単日	中濃変	275kV 北部中濃 1L 構内	開閉試験		変更	
0470650	中部	2026/05/24 08:00	2026/05/29 17:00	連続	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L 線路	駿遠変500・275kV LS操作箱取替(静岡連絡2L)		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0470568	中部	2026/05/25 09:00	2026/05/28 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡連絡 2L 線路	CB5024電装品取替、作動油交換、LE5024電装品取替		新規	
0470862	中部	2026/05/26 08:00	2026/05/31 17:00	毎日	中濃犬山 1L	275kV 中濃犬山 1L	電線路細密点検，クランプ抵抗測定，電線点検		変更	
0471416	中部	2026/05/26 08:00	2026/05/26 08:30	単日	中濃変	275kV 中濃犬山 1L 構内	開閉試験		変更	
0471425	中部	2026/05/26 08:00	2026/05/26 08:30	単日	犬山変	275kV 中濃犬山 1L 構内	開閉試験		変更	
0470664	中部	2026/05/28 09:00	2026/05/29 17:00	毎日	東部幹 1L	500kV 東部幹 1L 全線	不良がいし検出（メガー測定）	制約有	新規	
0470724	中部	2026/05/28 09:00	2026/05/28 16:00	単日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	東部額田線・20　2Lジャンパイン		新規	
0471251	中部	2026/05/28 09:00	2026/05/28 09:30	単日	北部変	500kV 東部幹 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0472903	中部	2026/05/28 09:00	2026/05/28 16:00	単日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	防錆塗装		新規	
0470725	中部	2026/05/28 16:00	2026/05/28 16:10	単日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	東部額田線・6～・11間電線張替　2L試加圧試験		新規	
0471107	中部	2026/05/28 16:00	2026/05/28 16:10	単日	東部変	275kV 東部額田 2L 構内	開閉試験		新規	
0471195	中部	2026/05/28 16:00	2026/05/28 16:10	単日	額田開	275kV 東部額田 2L 構内	開閉試験		新規	
0471417	中部	2026/05/31 17:00	2026/05/31 17:30	単日	中濃変	275kV 中濃犬山 2L 構内	開閉試験		変更	
0471426	中部	2026/05/31 17:00	2026/05/31 17:30	単日	犬山変	275kV 中濃犬山 2L 構内	開閉試験		変更	
0471349	中部	2026/06/02 09:00	2026/06/02 09:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 構内	開閉試験		新規	
0470532	中部	2026/06/03 08:00	2026/06/06 18:00	連続	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L 線路	CB022電装品取替、LE022電装品取替		新規	
0471429	中部	2026/06/03 08:00	2026/06/03 08:30	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L 構内	開閉試験		変更	
0471539	中部	2026/06/03 08:00	2026/06/03 08:30	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L 構内	開閉試験		変更	
0471350	中部	2026/06/04 09:00	2026/06/04 09:30	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L 構内	開閉試験		新規	
0470694	中部	2026/06/08 08:00	2026/06/10 18:00	連続	額田開	275kV 額田三河 1L 線路	額田三河1L関係機器電装品取替	制約有	新規	
0470535	中部	2026/06/09 08:00	2026/06/12 18:00	連続	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L 線路	CB024電装品取替、LE024電装品取替		新規	
0471430	中部	2026/06/09 08:00	2026/06/09 08:30	単日	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L 構内	開閉試験		変更	
0471540	中部	2026/06/09 08:00	2026/06/09 08:30	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L 構内	開閉試験		変更	
0471064	中部	2026/06/13 07:30	2026/06/13 08:00	単日	東部変	500kV 新三河幹 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471115	中部	2026/06/13 07:30	2026/06/13 08:00	単日	新三河変	500kV 新三河幹 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471063	中部	2026/06/13 08:00	2026/06/13 08:30	単日	東部変	500kV 新三河幹 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471083	中部	2026/06/13 08:00	2026/06/17 18:00	連続	東部変	500kV 新三河幹 1L 全線	500kV新三河幹1L関係機器点検	制約有	新規	
0471114	中部	2026/06/13 08:00	2026/06/13 08:30	単日	新三河変	500kV 新三河幹 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0470695	中部	2026/06/15 08:00	2026/06/17 18:00	連続	額田開	275kV 額田三河 2L 線路	額田三河2L関係機器電装品取替	制約有	新規	
0470972	中部	2026/06/16 15:00	2026/06/16 16:00	単日	松ケ枝変	275kV 金山松ケ枝 2L 全線	金山松ケ枝線2LGIS修理　試加圧試験	制約有	新規	
0471009	中部	2026/06/16 15:00	2026/06/16 16:00	単日	金山変	275kV 金山松ケ枝 2L 全線	金山松ケ枝線2L　GIS修理　試加圧試験	制約有	新規	
0471144	中部	2026/06/16 15:30	2026/06/16 16:00	単日	金山変	275kV 金山松ケ枝 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471151	中部	2026/06/16 15:30	2026/06/16 16:00	単日	松ケ枝変	275kV 金山松ケ枝 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471112	中部	2026/06/16 16:00	2026/06/16 16:15	単日	東部変	275kV 東部北豊田 1L 構内	開閉試験		新規	
0471131	中部	2026/06/16 16:00	2026/06/16 16:15	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L 構内	開閉試験		新規	
0471113	中部	2026/06/16 16:15	2026/06/16 16:30	単日	東部変	275kV 東部北豊田 2L 構内	開閉試験		新規	
0471132	中部	2026/06/16 16:15	2026/06/16 16:30	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L 構内	開閉試験		新規	
0471133	中部	2026/06/16 16:30	2026/06/16 16:45	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471137	中部	2026/06/16 16:30	2026/06/16 16:45	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471139	中部	2026/06/16 16:30	2026/06/16 16:45	単日	梅森開	275kV 梅森金山 1L 構内	開閉試験		新規	
0471141	中部	2026/06/16 16:30	2026/06/16 16:45	単日	金山変	275kV 梅森金山 1L 構内	開閉試験		新規	
0471134	中部	2026/06/16 16:45	2026/06/16 17:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471138	中部	2026/06/16 16:45	2026/06/16 17:00	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471140	中部	2026/06/16 16:45	2026/06/16 17:00	単日	梅森開	275kV 梅森金山 2L 構内	開閉試験		新規	
0471142	中部	2026/06/16 16:45	2026/06/16 17:00	単日	金山変	275kV 梅森金山 2L 構内	開閉試験		新規	
0471147	中部	2026/06/17 08:00	2026/06/17 08:30	単日	松ケ枝変	275kV 南武平町松ケ枝 1L 構内	開閉試験		新規	
0471152	中部	2026/06/17 08:00	2026/06/17 08:30	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 1L 構内	開閉試験		新規	
0471154	中部	2026/06/17 08:00	2026/06/17 08:30	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ケ枝 1L 構内	開閉試験		新規	
0471631	中部	2026/06/17 08:00	2026/06/21 18:00	連続	南武平町変	275kV 下広井南武平町 1L	275kV下広井1Lほか機器点検(CB・L092電装品、L・E072ほか同形)		新規	
0471632	中部	2026/06/17 08:00	2026/06/21 18:00	連続	南武平町変	275kV 南武平町松ケ枝 1L 構内	275kV下広井1Lほか機器点検(CB・L092電装品、L・E072ほか同形)		新規	
0471027	中部	2026/06/17 09:00	2026/06/17 09:30	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 1L 構内	開閉試験		新規	
0471031	中部	2026/06/17 09:00	2026/06/17 09:30	単日	名城変	275kV 牛島町名城 1L 構内	開閉試験		新規	
0470538	中部	2026/06/17 09:30	2026/06/17 16:00	単日	南武平町松ケ枝 1L	275kV 南武平町松ケ枝 1L 全線	特別点検（OFケーブル採油）		新規	
0471028	中部	2026/06/17 09:30	2026/06/17 10:00	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 2L 構内	開閉試験		新規	
0471032	中部	2026/06/17 09:30	2026/06/17 10:00	単日	名城変	275kV 牛島町名城 2L 構内	開閉試験		新規	
0471148	中部	2026/06/21 18:00	2026/06/21 18:30	単日	松ケ枝変	275kV 南武平町松ケ枝 2L 構内	開閉試験		新規	
0471153	中部	2026/06/21 18:00	2026/06/21 18:30	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 2L 構内	開閉試験		新規	
0471155	中部	2026/06/21 18:00	2026/06/21 18:30	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ケ枝 2L 構内	開閉試験		新規	
0470944	中部	2026/06/24 08:00	2026/06/26 17:00	連続	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	気田笹岡線No66鉄塔撤去に伴う保安停止		新規	
0470967	中部	2026/06/24 08:00	2026/06/25 18:00	連続	下広井変	275kV 下広井南武平町 1L 線路	275kV下広井南武平町1L関係機器点検（CB電装品ほか）		新規	
0471160	中部	2026/06/24 08:00	2026/06/24 08:30	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 1L 構内	開閉試験		新規	
0471161	中部	2026/06/25 18:00	2026/06/25 18:30	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 2L 構内	開閉試験		新規	
0471365	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	尾鷲変	275kV BUS　TIE	開閉試験		新規	
0471397	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	牛島町変	275kV B 連絡母線	開閉試験		新規	
0471407	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	西濃変	275kV 北部西濃 1L 構内	開閉試験		新規	
0471408	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	西濃変	275kV 西濃西部 2L 構内	開閉試験		新規	
0471439	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 1L 構内	開閉試験		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0471440	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0471441	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	愛知変	500kV 豊根幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0471442	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	愛知変	500kV 豊根幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0471449	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	開閉試験		新規	
0471450	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	開閉試験		新規	
0471455	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	豊根開	500kV 豊根幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0471456	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	豊根開	500kV 豊根幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0471457	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 1L 構内	開閉試験		新規	
0471458	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 2L 構内	開閉試験		新規	
0471459	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	豊根開	500kV 静岡幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0471460	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	豊根開	500kV 静岡幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0471475	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	東部変	500kV 東部幹 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471476	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	東部変	500kV 東部幹 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471477	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	東部変	500kV 東栄幹 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471478	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	東部変	500kV 東栄幹 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471487	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 構内	開閉試験		新規	
0471488	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 構内	開閉試験		新規	
0471489	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471490	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	東栄変	500kV 東栄幹 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471491	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0471492	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0471499	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L 構内	開閉試験		新規	
0471500	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L 構内	開閉試験		新規	
0471501	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0471502	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	駿遠変	500kV 駿遠幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0471513	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 1L 構内	開閉試験		新規	
0471514	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 2L 構内	開閉試験		新規	
0471515	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L 構内	開閉試験		新規	
0471516	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L 構内	開閉試験		新規	
0471517	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 1L 構内	開閉試験		新規	
0471518	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 2L 構内	開閉試験		変更	
0471525	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡幹 1L 構内	開閉試験		新規	
0471526	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡幹 2L 構内	開閉試験		新規	
0471527	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 1L 構内	開閉試験		新規	
0471528	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	静岡変	500kV 静岡連絡 2L 構内	開閉試験		新規	
0471531	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 1L 構内	開閉試験		新規	
0471532	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	静岡変	275kV 静岡西分岐 2L 構内	開閉試験		新規	
0471533	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 1L 構内	開閉試験		新規	
0471534	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	静岡変	275kV 静岡東分岐 2L 構内	開閉試験		新規	
0471541	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	開閉試験		新規	
0471542	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	開閉試験		新規	
0472572	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	東海変	275kV 知多第二東海 1L 構内	開閉試験		新規	
0472573	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	東海変	275kV 知多第二東海 2L 構内	開閉試験		新規	
0472574	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L 構内	開閉試験		新規	
0472575	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 2L 構内	開閉試験		新規	
0472592	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	額田開	275kV 額田三河 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0472593	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	額田開	275kV 額田三河 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0472599	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	三河変	275kV 湖西三河 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0472600	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0472601	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	三河変	275kV 額田三河 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0472602	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	三河変	275kV 額田三河 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0472604	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0472605	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0472606	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0472607	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0472609	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0472610	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0472617	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 構内	開閉試験		新規	
0472618	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L 構内	開閉試験		新規	
0472620	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 1L 構内	開閉試験		新規	
0472621	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L 構内	開閉試験		新規	
0472622	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 1L 構内	開閉試験		新規	
0472623	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 2L 構内	開閉試験		新規	
0472626	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 構内	開閉試験		新規	
0472627	中部	2026/08/08 09:00	2026/08/08 09:30	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 構内	開閉試験		新規	
0471029	中部	2026/09/11 07:00	2026/09/11 07:30	単日	名城変	275kV 名城松ケ枝 1L 構内	開閉試験		新規	
0471145	中部	2026/09/11 07:00	2026/09/11 07:30	単日	松ケ枝変	275kV 名城松ケ枝 1L 構内	開閉試験		新規	
0471030	中部	2026/09/11 07:30	2026/09/11 08:00	単日	名城変	275kV 名城松ケ枝 2L 構内	開閉試験		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0471146	中部	2026/09/11 07:30	2026/09/11 08:00	単日	松ケ枝変	275kV 名城松ケ枝 2L 構内	開閉試験		新規	
0471465	中部	2026/09/11 08:00	2026/09/13 18:00	毎日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L 線路	伊勢開　伊勢南勢2L関係機器点検		新規	
0471575	中部	2026/09/11 08:00	2026/09/14 16:00	毎日	伊勢南勢 2L	275kV 伊勢南勢 2L 全線	鉄塔防錆塗装工事		新規	
0471576	中部	2026/09/11 08:00	2026/09/12 18:00	毎日	南勢変	275kV 伊勢南勢 2L 線路	伊勢南勢2L関係機器点検		新規	
0470626	中部	2026/09/11 09:00	2026/12/25 15:00	連続	金山松ケ枝 1L	275kV 金山松ケ枝 1L 全線	金山松ケ枝線1LOFケーブル改修	制約有	新規	
0470965	中部	2026/09/11 09:00	2026/12/25 15:00	連続	松ケ枝変	275kV 金山松ケ枝 1L 全線	275kV電力ケーブル（金山松ケ枝線1L）修理に伴うGIS修理	制約有	新規	
0471010	中部	2026/09/11 09:00	2026/12/25 15:00	連続	金山変	275kV 金山松ケ枝 1L 全線	275kV電力ケーブル（金山松ケ枝線1L）修理に伴うGIS修理	制約有	新規	
0471143	中部	2026/09/11 09:00	2026/09/11 09:30	単日	金山変	275kV 金山松ケ枝 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471150	中部	2026/09/11 09:00	2026/09/11 09:30	単日	松ケ枝変	275kV 金山松ケ枝 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471467	中部	2026/09/13 08:00	2026/09/13 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L 構内	伊勢開　伊勢南勢2L関係機器点検（乙LS）		新規	
0470770	中部	2026/09/14 09:00	2026/09/14 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装		新規	
0471093	中部	2026/09/14 09:00	2026/09/15 16:00	毎日	幸田新三河 1L	275kV 幸田新三河 1L 全線	幸田新三河線No. 27　不良がいし検出（メガー測定）		新規	
0471117	中部	2026/09/14 09:00	2026/09/14 09:30	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 1L 構内	開閉試験		新規	
0471203	中部	2026/09/14 09:00	2026/09/14 09:30	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 1L 構内	開閉試験		新規	
0471573	中部	2026/09/15 08:00	2026/09/18 16:00	毎日	伊勢南勢 1L	275kV 伊勢南勢 1L 全線	鉄塔防錆塗装工事		新規	
0470769	中部	2026/09/15 09:00	2026/09/15 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装		新規	
0472628	中部	2026/09/15 09:00	2026/09/16 17:00	連続	金山変	275kV 金山松ケ枝 1L 構内	275kV1B関係機器点検（故障表示器取替ほか）	制約有	新規	
0472629	中部	2026/09/15 09:00	2026/09/16 17:00	連続	金山変	275kV 梅森金山 1L 構内	275kV1B関係機器点検（故障表示器取替ほか）		新規	
0470768	中部	2026/09/16 09:00	2026/09/16 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装		新規	
0471094	中部	2026/09/16 09:00	2026/09/17 16:00	毎日	幸田新三河 2L	275kV 幸田新三河 2L 全線	幸田新三河線No. 27　不良がいし検出（メガー測定）		新規	
0471118	中部	2026/09/16 09:00	2026/09/16 09:30	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471204	中部	2026/09/16 09:00	2026/09/16 09:30	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 2L 構内	開閉試験		新規	
0471468	中部	2026/09/17 08:00	2026/09/19 18:00	毎日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 線路	伊勢開　伊勢南勢1L関係機器点検		新規	
0471577	中部	2026/09/17 08:00	2026/09/18 18:00	毎日	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L 線路	伊勢南勢1L関係機器点検		新規	
0470767	中部	2026/09/17 09:00	2026/09/17 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装		新規	
0470766	中部	2026/09/18 09:00	2026/09/18 17:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装		新規	
0471119	中部	2026/09/18 11:30	2026/09/18 11:45	単日	新三河変	275kV 三河 1L 構内	開閉試験		新規	
0471212	中部	2026/09/18 11:30	2026/09/18 11:45	単日	三河変	275kV 三河 1L 構内	開閉試験		新規	
0471120	中部	2026/09/18 11:45	2026/09/18 12:00	単日	新三河変	275kV 三河 2L 構内	開閉試験		新規	
0471213	中部	2026/09/18 11:45	2026/09/18 12:00	単日	三河変	275kV 三河 2L 構内	開閉試験		新規	
0471197	中部	2026/09/19 08:00	2026/09/19 08:30	単日	額田開	275kV 額田幸田 2L 構内	開閉試験		新規	
0471202	中部	2026/09/19 08:00	2026/09/19 08:30	単日	幸田変	275kV 額田幸田 2L 構内	開閉試験		新規	
0471470	中部	2026/09/19 08:00	2026/09/19 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 構内	伊勢開　伊勢南勢1L関係機器点検（乙LS）		新規	
0471651	中部	2026/09/19 08:00	2026/09/20 18:00	連続	額田幸田 2L	275kV 額田幸田 2L 全線	額田幸田線No29～No30架空地線補修		変更	
0472633	中部	2026/09/19 08:00	2026/09/20 18:00	毎日	額田幸田 1L	275kV 額田幸田 1L 全線	額田幸田線No29～No30架空地線補修に伴う待避設定		新規	
0471196	中部	2026/09/20 18:00	2026/09/20 18:30	単日	額田開	275kV 額田幸田 1L 構内	開閉試験		新規	
0471201	中部	2026/09/20 18:00	2026/09/20 18:30	単日	幸田変	275kV 額田幸田 1L 構内	開閉試験		新規	
0472624	中部	2026/09/21 08:00	2026/09/23 18:00	連続	額田開	275kV 額田幸田 1L 線路	額田幸田1L関係機器電装品取替		新規	
0471574	中部	2026/09/24 08:00	2026/09/25 16:00	毎日	伊勢南勢 2L	275kV 伊勢南勢 2L 全線	鉄塔防錆塗装工事		新規	
0470727	中部	2026/09/24 09:00	2026/09/24 16:00	単日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	東部額田線・20　1Lジャンパオフ		新規	
0470775	中部	2026/09/24 09:00	2026/09/24 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装		新規	
0471104	中部	2026/09/24 09:00	2026/09/24 09:30	単日	東部変	275kV 東部額田 1L 構内	開閉試験		新規	
0471194	中部	2026/09/24 09:00	2026/09/24 09:30	単日	額田開	275kV 東部額田 1L 構内	開閉試験		新規	
0471590	中部	2026/09/24 09:00	2026/09/24 09:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L 構内	開閉試験（甲・乙・L・CB036）		新規	
0472899	中部	2026/09/24 09:00	2026/09/24 16:00	単日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	防錆塗装		新規	
0470726	中部	2026/09/24 16:00	2026/11/20 09:00	連続	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 区間停止	東部額田線・6～・11間電線張替		新規	
0470774	中部	2026/09/25 09:00	2026/09/25 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装		新規	
0470773	中部	2026/09/28 09:00	2026/09/28 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装		新規	
0470772	中部	2026/09/29 09:00	2026/09/29 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装		新規	
0470771	中部	2026/09/30 09:00	2026/09/30 17:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	電名瀬戸線鉄塔防錆塗装		新規	
0470906	中部	2026/10/01 08:00	2026/12/13 13:00	連続	北部変	500kV 東部幹 2L 全線	東部幹線2L　GCS改造	制約有	新規	
0471252	中部	2026/10/01 09:00	2026/10/01 09:30	単日	北部変	500kV 東部幹 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0470889	中部	2026/10/02 09:00	2026/10/02 17:00	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L 線路	LSZ5058断路器普点		新規	
0471554	中部	2026/10/02 09:00	2026/10/02 17:00	単日	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠用1L用避雷器点検		新規	
0471356	中部	2026/10/03 09:00	2026/10/03 09:30	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉試験		新規	
0471361	中部	2026/10/03 09:00	2026/10/03 09:30	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉試験		新規	
0471621	中部	2026/10/03 09:00	2026/10/04 17:00	毎日	新鈴鹿分岐 1L	275kV 新鈴鹿分岐 1L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0471555	中部	2026/10/09 09:00	2026/10/09 17:00	単日	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠用2L用避雷器点検		新規	
0470720	中部	2026/10/10 08:00	2026/10/13 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0471095	中部	2026/10/10 08:00	2026/10/13 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	防錆塗装　三河遠江線No21～23　計3基		新規	
0471210	中部	2026/10/10 08:00	2026/10/10 08:30	単日	三河変	275kV 三河遠江 1L 構内	開閉試験		新規	
0471214	中部	2026/10/10 08:00	2026/10/10 08:30	単日	遠江変	275kV 三河遠江 1L 構内	開閉試験		新規	
0471420	中部	2026/10/10 08:00	2026/10/12 17:00	毎日	中勢亀山 2L	275kV 中勢亀山 2L 全線	バッテリーステーション亀山線新設（保安停止）		変更	
0472556	中部	2026/10/10 08:00	2026/10/13 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0471357	中部	2026/10/10 09:00	2026/10/10 09:30	単日	中勢変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉試験		新規	
0471362	中部	2026/10/10 09:00	2026/10/10 09:30	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉試験		新規	
0471622	中部	2026/10/10 09:00	2026/10/11 17:00	毎日	新鈴鹿分岐 2L	275kV 新鈴鹿分岐 2L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0471096	中部	2026/10/15 08:00	2026/10/18 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	防錆塗装　三河遠江線No21～23　計3基		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0471211	中部	2026/10/15 08:00	2026/10/15 08:30	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L 構内	開閉試験		新規	
0471215	中部	2026/10/15 08:00	2026/10/15 08:30	単日	遠江変	275kV 三河遠江 2L 構内	開閉試験		新規	
0470552	中部	2026/10/21 08:00	2027/03/19 13:00	連続	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線・42～・46間電線張替	制約有	新規	
0470992	中部	2026/10/24 08:00	2026/10/24 08:30	単日	西部変	275kV 西濃西部 1L 構内	開閉試験		新規	
0471033	中部	2026/10/24 08:00	2026/10/24 08:30	単日	西濃変	275kV 西濃西部 1L 構内	開閉試験		新規	
0470993	中部	2026/10/24 08:30	2026/10/24 09:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 2L 構内	開閉試験		新規	
0471034	中部	2026/10/24 08:30	2026/10/24 09:00	単日	西濃変	275kV 西濃西部 2L 構内	開閉試験		新規	
0470618	中部	2026/10/24 09:00	2026/10/24 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L 構内	西部西名古屋線1L BP(A)切替	制約有	新規	
0470985	中部	2026/10/24 09:00	2026/10/24 09:30	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0470998	中部	2026/10/24 09:00	2026/10/24 09:30	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0470619	中部	2026/10/25 09:00	2026/10/25 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L 構内	西部西名古屋線2L BP(A)切替	制約有	新規	
0470986	中部	2026/10/25 09:00	2026/10/25 09:30	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0470999	中部	2026/10/25 09:00	2026/10/25 09:30	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0470946	中部	2026/10/26 09:00	2026/10/28 17:00	毎日	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	不良がいし検出(点検)絶縁抵抗測定		新規	
0470974	中部	2026/10/26 09:00	2026/10/27 17:00	毎日	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	不良がいし検出(メガー)		新規	
0472577	中部	2026/10/26 09:00	2026/10/26 17:00	単日	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	架線金具他補修		新規	
0470899	中部	2026/10/30 09:00	2026/11/02 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡連絡 1L 線路	静岡連絡1L PCM取替		新規	
0470919	中部	2026/10/30 09:00	2026/11/02 17:00	連続	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L 線路	静岡連絡1L PCM取替		新規	
0470584	中部	2026/11/02 09:00	2026/11/02 10:00	単日	小坂川発	275kV 小坂川分岐線 構内	開閉操作		新規	
0470863	中部	2026/11/03 08:00	2026/11/16 17:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	電線路細密点検，ボルトナット取替，部材取替		新規	
0471447	中部	2026/11/03 08:00	2026/11/03 08:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 1L 構内	開閉試験		変更	
0471483	中部	2026/11/03 08:00	2026/11/03 08:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 1L 構内	開閉試験		変更	
0470665	中部	2026/11/04 09:00	2026/11/05 17:00	毎日	東部幹 2L	500kV 東部幹 2L 全線	不良がいし検出(メガー測定)	制約有	新規	
0470620	中部	2026/11/05 09:00	2026/11/05 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	亀山西名古屋線1L BP(A)切替		新規	
0470900	中部	2026/11/05 09:00	2026/11/08 17:00	連続	静岡変	500kV 静岡連絡 2L 線路	静岡連絡2L PCM取替		新規	
0470920	中部	2026/11/05 09:00	2026/11/08 17:00	連続	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L 線路	静岡連絡2L PCM取替		新規	
0471363	中部	2026/11/05 09:00	2026/11/05 09:30	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉試験		新規	
0471375	中部	2026/11/05 09:00	2026/11/05 09:30	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉試験		変更	
0470621	中部	2026/11/06 09:00	2026/11/06 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	亀山西名古屋線2L BP(A)切替		新規	
0471364	中部	2026/11/06 09:00	2026/11/06 09:30	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉試験		変更	
0471376	中部	2026/11/06 09:00	2026/11/06 09:30	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉試験		変更	
0470670	中部	2026/11/07 09:00	2026/11/08 17:00	毎日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0470990	中部	2026/11/07 09:00	2026/11/07 09:30	単日	西部変	275kV 西部西尾張 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471016	中部	2026/11/07 09:00	2026/11/07 09:30	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471312	中部	2026/11/08 09:00	2026/11/27 17:00	連続	南福光連系所	77kV 7 BANK	制御・保護盤取替／7Tr、77GTr、77調相関係切替		変更	
0471318	中部	2026/11/08 09:00	2026/12/03 13:00	連続	南福光連系所	77kV 7 BANK	7TRニ次ブッシング修理		変更	
0470843	中部	2026/11/09 08:00	2026/11/13 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 1L	O-3細密点検，LS3点検ほか		新規	
0470845	中部	2026/11/10 08:00	2026/11/10 13:00	単日	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 1L 構内	LS103点検		新規	
0470847	中部	2026/11/10 13:00	2026/11/10 18:00	単日	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 1L 構内	LS203点検		新規	
0470671	中部	2026/11/14 09:00	2026/11/15 17:00	毎日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0470934	中部	2026/11/14 09:00	2026/11/15 17:00	毎日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	鉄塔改造に伴う鉄塔スケッチ		新規	
0470991	中部	2026/11/14 09:00	2026/11/14 09:30	単日	西部変	275kV 西部西尾張 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471017	中部	2026/11/14 09:00	2026/11/14 09:30	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0472900	中部	2026/11/14 09:00	2026/11/15 17:00	毎日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	防錆塗装		新規	
0470689	中部	2026/11/16 09:00	2026/11/16 17:00	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L	機器点検／275kV知多第二火力東海1L関係		新規	
0470690	中部	2026/11/17 09:00	2026/11/17 17:00	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 2L	機器点検／275kV知多第二火力東海2L関係		新規	
0470864	中部	2026/11/19 08:00	2026/11/30 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	電線路細密点検，ボルトナット取替，部材取替ほか		新規	
0471448	中部	2026/11/19 08:00	2026/11/19 08:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 2L 構内	開閉試験		変更	
0471484	中部	2026/11/19 08:00	2026/11/19 08:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L 構内	開閉試験		変更	
0470728	中部	2026/11/20 09:00	2026/11/20 16:00	単日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	東部額田線・20 1Lジャンパイン		新規	
0472901	中部	2026/11/20 09:00	2026/11/20 16:00	単日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	防錆塗装		新規	
0470729	中部	2026/11/20 16:00	2026/11/20 16:10	単日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	東部額田線・6～・11間電線張替 1L試加圧試験		新規	
0472558	中部	2026/11/21 08:30	2026/11/24 17:00	連続	額田三河 1L	275kV 額田三河 1L 全線	架空地線補修	制約有	新規	
0472559	中部	2026/11/21 08:30	2026/11/24 17:00	毎日	額田三河 2L	275kV 額田三河 2L 全線	架空地線補修	制約有	新規	
0471270	中部	2026/11/23 08:00	2026/11/24 16:00	連続	額田三河 1L	275kV 額田三河 1L 全線	架空地線補修	制約有	新規	
0470947	中部	2026/11/30 08:30	2026/11/30 17:00	単日	北部西濃 1L	275kV 北部西濃 1L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		新規	
0471257	中部	2026/11/30 08:30	2026/11/30 09:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 1L 構内	開閉試験		新規	
0470948	中部	2026/12/01 08:30	2026/12/01 17:00	単日	北部西濃 2L	275kV 北部西濃 2L 全線	北部西濃線 鉄塔防錆塗装		新規	
0471258	中部	2026/12/01 08:30	2026/12/01 09:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 2L 構内	開閉試験		新規	
0471627	中部	2026/12/01 09:00	2026/12/01 17:00	単日	瀬戸北豊田 1L	275kV 瀬戸北豊田 1L 全線	ダンパー取替	制約有	新規	
0471628	中部	2026/12/02 09:00	2026/12/02 17:00	単日	瀬戸北豊田 2L	275kV 瀬戸北豊田 2L 全線	ダンパー取替	制約有	新規	
0470645	中部	2026/12/03 09:00	2026/12/05 17:00	連続	愛知瀬戸 1L	275kV 愛知瀬戸 1L 全線	愛知瀬戸線No13～No15間OPGW張替		新規	
0472554	中部	2026/12/03 09:00	2026/12/05 17:00	連続	愛知瀬戸 2L	275kV 愛知瀬戸 2L 全線	愛知瀬戸線No13～No15間OPGW張替		新規	
0470928	中部	2026/12/05 09:00	2026/12/13 17:00	連続	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	気田笹岡線新No37組立工事に伴う保安停止		新規	
0470646	中部	2026/12/07 09:00	2026/12/09 17:00	連続	愛知瀬戸 1L	275kV 愛知瀬戸 1L 全線	愛知瀬戸線No13～No15間OPGW張替		変更	
0470945	中部	2026/12/07 09:00	2026/12/09 17:00	毎日	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	不良がいし検出(点検)絶縁抵抗測定		新規	
0470973	中部	2026/12/07 09:00	2026/12/08 17:00	毎日	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	不良がいし検出(メガー)		新規	
0472555	中部	2026/12/07 09:00	2026/12/09 17:00	連続	愛知瀬戸 2L	275kV 愛知瀬戸 2L 全線	愛知瀬戸線No13～No15間OPGW張替		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0472576	中部	2026/12/07 09:00	2026/12/09 17:00	連続	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	航空障害標識補修		新規	
0470915	中部	2026/12/13 13:00	2026/12/13 14:00	単日	北部変	500kV 東部幹 2L 全線	東部幹線2L GCS改造 試加圧試験	制約有	新規	
0470916	中部	2026/12/13 14:00	2026/12/13 17:00	単日	北部変	500kV 東部幹 2L 全線	東部幹線2L GCS改造 実負荷測定	制約有	新規	
0470569	中部	2026/12/14 09:00	2026/12/18 17:00	連続	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L 線路	CB5056遮断器点検A、電装品取替，LE電装品取替		変更	
0470570	中部	2026/12/21 09:00	2026/12/25 17:00	連続	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L 線路	CB5058遮断器点検A、電装品取替，LE電装品取替		変更	
0470971	中部	2026/12/25 15:00	2026/12/25 16:00	単日	松ケ枝変	275kV 金山松ケ枝 1L 全線	金山松ケ枝線1LGIS修理 試加圧試験	制約有	新規	
0471011	中部	2026/12/25 15:00	2026/12/25 16:00	単日	金山変	275kV 金山松ケ枝 1L 全線	金山松ケ枝線1L GIS修理 試加圧試験	制約有	新規	
0470594	中部	2026/12/26 08:00	2026/12/29 17:00	連続	駿河変	275kV 駿河東清水 1L 全線	東清水1L切替		新規	
0471014	中部	2026/12/26 08:00	2026/12/26 08:30	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 1L 構内	開閉試験		新規	
0471023	中部	2026/12/26 08:00	2026/12/26 08:30	単日	海部開	275kV 西尾張海部 1L 構内	開閉試験		新規	
0471015	中部	2026/12/26 08:30	2026/12/26 09:00	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L 構内	開閉試験		新規	
0471024	中部	2026/12/26 08:30	2026/12/26 09:00	単日	海部開	275kV 西尾張海部 2L 構内	開閉試験		新規	
0470956	中部	2026/12/26 09:00	2026/12/26 17:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 1L 構内	機器点検 海部開 海部牛島町1L GCB作動油交換		新規	
0471021	中部	2026/12/26 09:00	2026/12/26 09:30	単日	海部開	275kV 海部牛島町 1L 構内	開閉試験		新規	
0471025	中部	2026/12/26 09:00	2026/12/26 09:30	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 1L 構内	開閉試験		新規	
0471588	中部	2026/12/26 09:00	2026/12/28 17:00	連続	三好変	275kV 三好分岐 1L 構内	三好分岐1L DAC他取込	制約有	新規	
0471593	中部	2026/12/26 09:00	2026/12/26 09:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	制約有	新規	
0470576	中部	2026/12/27 08:00	2026/12/27 17:00	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 1L 線路	東清水FC増設／駿河東清水1L 幹線遮断装置取込		新規	
0470579	中部	2026/12/27 08:00	2026/12/27 17:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 線路	東清水FC増設／駿河東清水1L 幹線遮断装置取込		新規	
0470957	中部	2026/12/27 09:00	2026/12/27 17:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 2L 構内	機器点検 海部開 海部牛島町2L GCB作動油交換		新規	
0471022	中部	2026/12/27 09:00	2026/12/27 09:30	単日	海部開	275kV 海部牛島町 2L 構内	開閉試験		新規	
0471026	中部	2026/12/27 09:00	2026/12/27 09:30	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 2L 構内	開閉試験		新規	
0471108	中部	2026/12/27 09:00	2026/12/27 09:30	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471187	中部	2026/12/27 09:00	2026/12/27 09:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471596	中部	2026/12/27 09:00	2026/12/27 18:00	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 線路	三好分岐1L DAC他取込(線路)	制約有	新規	
0471170	中部	2026/12/27 10:00	2026/12/27 10:30	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471185	中部	2026/12/27 10:00	2026/12/27 10:30	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471171	中部	2026/12/27 10:30	2026/12/27 11:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471186	中部	2026/12/27 10:30	2026/12/27 11:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471167	中部	2026/12/27 11:00	2026/12/27 11:30	単日	知多火力変	275kV A BUS TIE	開閉試験		新規	
0470702	中部	2026/12/29 08:00	2027/01/05 18:00	連続	碧南変	275kV 幸田碧南 2L 線路	幸田碧南2L関係機器点検・GCB018内ガイド不具合対策	制約有	新規	
0470703	中部	2026/12/29 08:00	2026/12/29 18:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 2L 構内	乙018電装品取替・自動BOX普点ほか	制約有	新規	
0471200	中部	2026/12/29 08:00	2026/12/29 08:30	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471208	中部	2026/12/29 08:00	2026/12/29 08:30	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0470719	中部	2026/12/29 09:00	2026/12/29 15:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L 構内	GCB028カウンタ取替	制約有	新規	
0470539	中部	2026/12/29 09:30	2026/12/29 16:00	単日	南武平町松ケ枝 2L	275kV 南武平町松ケ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル採油)		新規	
0470707	中部	2026/12/30 08:00	2026/12/30 18:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 2L 構内	甲018電装品取替・自動BOX普点ほか	制約有	新規	
0471158	中部	2026/12/30 08:00	2026/12/30 08:30	単日	下広井変	275kV 東海下広井 1L 構内	開閉試験		新規	
0470935	中部	2026/12/30 09:00	2026/12/30 18:00	単日	東海下広井 1L	275kV 東海下広井 1L 線路	CH絶縁油分析		新規	
0471164	中部	2026/12/30 09:00	2026/12/30 09:30	単日	東海変	275kV 東海下広井 1L 構内	開閉試験		新規	
0470595	中部	2026/12/31 08:00	2027/01/03 17:00	連続	駿河変	275kV 駿河東清水 2L 全線	東清水2L切替		新規	
0471264	中部	2026/12/31 08:00	2026/12/31 18:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 構内	GCB連結ロッド同形対策		新規	
0470936	中部	2026/12/31 09:00	2026/12/31 18:00	単日	東海下広井 2L	275kV 東海下広井 2L 線路	CH絶縁油分析		新規	
0471159	中部	2026/12/31 09:00	2026/12/31 09:30	単日	下広井変	275kV 東海下広井 2L 構内	開閉試験		新規	
0471165	中部	2026/12/31 09:00	2026/12/31 09:30	単日	東海変	275kV 東海下広井 2L 構内	開閉試験		新規	
0470577	中部	2027/01/01 08:00	2027/01/01 17:00	単日	駿河変	275kV 駿河東清水 2L 線路	東清水FC増設／駿河東清水2L 幹線遮断装置取込		新規	
0470578	中部	2027/01/01 08:00	2027/01/01 17:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 線路	東清水FC増設／駿河東清水2L 幹線遮断装置取込		新規	
0471589	中部	2027/01/03 09:00	2027/01/05 17:00	連続	三好変	275kV 三好分岐 2L 構内	三好分岐2L DAC他取込	制約有	新規	
0471594	中部	2027/01/03 09:00	2027/01/03 09:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	制約有	新規	
0471109	中部	2027/01/04 09:00	2027/01/04 09:30	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471188	中部	2027/01/04 09:00	2027/01/04 09:30	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 2L 構内	開閉試験	制約有	新規	
0471597	中部	2027/01/04 09:00	2027/01/04 18:00	単日	三好変	275kV 三好分岐 2L 線路	三好分岐2L DAC他取込(線路)	制約有	新規	
0471552	中部	2027/01/13 09:00	2027/01/22 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠No8他鉄塔防錆塗装		新規	
0471571	中部	2027/01/13 09:00	2027/01/22 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線No48他がいし取替		新規	
0471560	中部	2027/01/18 09:00	2027/01/30 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 1L 全線	浜岡新佐倉1L遮断器接地装置、母線接地装置、線路接地装置点検		新規	
0471561	中部	2027/01/25 09:00	2027/01/27 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 1L 構内	浜岡新佐倉1L断路器甲052点検		新規	
0471553	中部	2027/01/26 09:00	2027/02/04 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠No8他鉄塔防錆塗装		新規	
0471572	中部	2027/01/26 09:00	2027/02/04 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠線No48他がいし取替		新規	
0471563	中部	2027/01/28 09:00	2027/01/30 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 1L 構内	浜岡新佐倉1L断路器乙052点検		新規	
0471545	中部	2027/02/01 09:00	2027/02/03 17:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 2L 全線	GIS化工事に伴う母線側断路器切離し		新規	
0471546	中部	2027/02/01 09:00	2027/02/03 17:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 1L 構内	GIS化工事に伴う母線側断路器切離し		新規	
0471547	中部	2027/02/01 09:00	2027/02/03 17:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 2L 構内	GIS化工事に伴う母線側断路器切離し		新規	
0471548	中部	2027/02/01 09:00	2027/09/27 17:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 1L 全線	275kV佐久間川根1L GIS化工事		新規	
0471549	中部	2027/02/01 09:00	2027/09/20 17:00	連続	電発佐久間発	275kV 佐久間川根 2L 全線	275kV佐久間川根2L GIS化工事		新規	
0471565	中部	2027/02/01 09:00	2027/02/13 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 2L 全線	浜岡新佐倉2L遮断器接地装置、母線接地装置、線路接地装置点検		新規	
0470787	中部	2027/02/04 09:00	2027/02/08 17:00	連続	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 構内	60Hz 275kV甲主母線接続		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0471265	中部	2027/02/05 08:00	2027/02/05 18:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 構内	GCB連結ロッド同形対策		新規	
0471566	中部	2027/02/08 09:00	2027/02/10 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 2L 全線	浜岡新佐倉2L断路器甲054点検		新規	
0471568	中部	2027/02/11 09:00	2027/02/13 17:00	連続	浜岡原発	275kV 浜岡新佐倉 2L 全線	浜岡新佐倉2L断路器乙054点検		新規	
0470789	中部	2027/02/15 09:00	2027/02/19 17:00	連続	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 構内	60Hz 275kV乙主母線接続		新規	
0471333	中部	2027/02/19 18:00	2027/02/20 17:00	連続	東清水変	275kV BUS TIE	GIS課電試験（60Hz 275kV乙母線，1，3FC）		変更	
0470540	中部	2027/02/28 09:30	2027/02/28 16:00	単日	梅森金山 1L	275kV 梅森金山 1L 全線	特別点検（OFケーブル採油）		新規	
0471635	中部	2027/03/01 08:00	2027/03/01 16:00	単日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	北豊田梅森線鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0470627	中部	2027/03/01 09:00	2027/06/15 15:00	連続	梅森金山 2L	275kV 梅森金山 2L 全線	梅森金山線2LOFケーブル改修		新規	
0470888	中部	2027/03/01 09:00	2027/06/15 15:00	連続	梅森開	275kV 梅森金山 2L 線路	梅森金山2L OFケーブル改修に伴う梅森開側GIS分解組立		新規	
0471012	中部	2027/03/01 09:00	2027/06/15 15:00	連続	金山変	275kV 梅森金山 2L 全線	275kV電力ケーブル（梅森金山線2L）修理に伴うGIS修理		新規	
0470966	中部	2027/03/04 10:00	2027/03/05 16:00	毎日	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	不良がいし検出（メガー測定）No1、30、豊根開トラス 計3基		新規	
0470604	中部	2027/03/06 08:00	2027/03/09 18:00	連続	金山変	275kV 梅森金山 2L 線路	275kV梅森2L関係機器点検(LE電装品、CB電装品・点検Aほか)		新規	
0471645	中部	2027/03/08 08:00	2027/03/08 16:00	単日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	北豊田梅森線鉄塔防錆塗装	制約有	新規	
0470743	中部	2027/03/13 10:00	2027/03/13 11:00	単日	静岡変	275kV 3 BANK	試加圧試験（3B一次乙LS）		新規	
0470731	中部	2027/03/13 11:00	2027/03/13 16:00	単日	静岡変	275kV 3 BANK	試加圧試験（3B，3B三次）		新規	
0470746	中部	2027/03/13 13:00	2027/03/13 15:00	単日	静岡変	275kV 3 BANK	実負荷試験（3B，3B三次）		新規	
0470714	中部	2027/03/13 15:00	2027/03/13 17:00	単日	静岡変	275kV 3 BANK	仮リレー切離し（500Bブスタイ、275ブス・ブスタイ）		新規	
0470736	中部	2027/03/13 16:00	2027/03/14 13:00	連続	静岡変	500kV 甲B BUS	課電試験（3B，3B三次）		新規	
0470737	中部	2027/03/13 16:00	2027/03/14 13:00	連続	静岡変	275kV 3 BANK	課電試験（3B，3B三次）		新規	
0470740	中部	2027/03/16 09:00	2027/04/07 15:00	連続	静岡変	275kV 3 BANK	所内切替（3B三次）		新規	
0471081	中部	2027/03/18 08:00	2027/03/21 17:00	毎日	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	懸垂クランプ取替（同型対策）	制約有	新規	
0470553	中部	2027/03/19 13:00	2027/03/19 13:10	単日	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線・42～・46間1L試加圧	制約有	新規	
0470778	中部	2027/03/23 09:00	2027/03/23 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 1L 線路	亀山西名1L関係機器点検		新規	
0470870	中部	2027/03/23 09:00	2027/03/24 17:00	毎日	亀山西名古屋 1L	275kV 亀山西名古屋 1L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0470780	中部	2027/03/24 09:00	2027/03/24 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 1L 線路	亀山西名1L関係機器点検		新規	
0471082	中部	2027/03/25 08:00	2027/03/28 17:00	毎日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	懸垂クランプ取替（同型対策）	制約有	新規	
0470873	中部	2027/03/25 09:00	2027/03/26 17:00	毎日	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0470871	中部	2027/03/29 09:00	2027/03/29 17:00	単日	亀山西名古屋 1L	275kV 亀山西名古屋 1L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	
0470872	中部	2027/03/30 09:00	2027/03/30 17:00	単日	亀山西名古屋 2L	275kV 亀山西名古屋 2L 全線	鉄塔防錆塗装		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0512350	北陸	2025/04/07 14:00	2025/04/07 15:00	単日	越前変電所	越前275丙母線/越前275母連	[500/275kVオシロ取替]新オシロ丙母線電圧2次電圧ケーブル接続		更新	
0512351	北陸	2025/04/07 15:00	2025/04/07 15:30	単日	越前変電所	越前275丙母線/[試験使用]	[500/275kVオシロ取替]新オシロ丙母線電圧2次電圧検相		更新	
0512352	北陸	2025/04/07 15:30	2025/04/07 16:30	単日	越前変電所	越前275丁母線/越前275母連	[500/275kVオシロ取替]新オシロ丁母線電圧2次電圧ケーブル接続		更新	
0512353	北陸	2025/04/07 16:30	2025/04/07 17:30	単日	越前変電所	越前275丁母線/[試験使用]	[500/275kVオシロ取替]新オシロ丁母線電圧2次電圧検相		更新	
0513842	北陸	2025/04/08 08:30	2025/04/09 17:30	毎日	中能登変電所	志賀中能登線1L/志賀中能登線2L/志賀中線1L構内(中能)/志賀中線2L構内(中能)	[志賀中能登線電圧変更工事]ケーブルヘッド架台据付		更新	
0514352	北陸	2025/04/08 08:30	2026/08/28 14:30	連続	中能登変電所	中能登2Tr/中能登2-1ShR/中能登66-2Tr3次母線	2TrS相取替		更新	
0512355	北陸	2025/04/10 08:30	2025/04/10 16:00	単日	越前変電所	加賀幹線1L/加賀幹線1L構内(越前)/加賀幹1L143CA(越前)/加賀幹1L143CB(越前)/加賀幹143RCA0(越前)/加賀幹143RCB0(越前)	[500/275kVオシロ取替]加賀幹線1LRy・CT・パレットケーブル切替　他注釈参照		更新	
0512177	北陸	2025/04/10 09:00	2025/04/10 17:30	単日	中能登変電所	中能登6Tr/中能登154-6NGR/中能登66-6Tr3次母線/中能登1STr	6Tr　自動消火装置点検他		更新	
0512356	北陸	2025/04/10 16:00	2025/04/10 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線1L構内(越前)/[試験使用]潮流試験	[500/275kVオシロ取替]オシロ取替に伴う加賀幹線1L潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512357	北陸	2025/04/11 08:30	2025/04/11 16:00	単日	越前変電所	加賀幹線2L/加賀幹線2L構内(越前)/加賀幹2L243CA(越前)/加賀幹2L243CB(越前)/加賀幹243RCA0(越前)/加賀幹243RCB0(越前)	[500/275kVオシロ取替]加賀幹線2LRy・CT・パレットケーブル切替　他注釈参照		更新	
0512358	北陸	2025/04/11 16:00	2025/04/11 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線2L構内(越前)/[試験使用]潮流試験	[500/275kVオシロ取替]オシロ取替に伴う加賀幹線2L潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512359	北陸	2025/04/12 08:30	2025/04/12 17:00	単日	越前変電所	越前3Tr/越前3-1ShR/3B43-56(越前)/H3-STr	[500/275kVオシロ取替]3Tr主保護・後備・脱分Ry，1次・2次CTケーブル切替他注釈		更新	
0512364	北陸	2025/04/12 08:30	2025/04/12 17:30	単日	越前変電所	越前275丙母線/越前3Tr/越前3-1ShR/H3-STr	[500/275kVオシロ取替]3Tr2次丙母線側LSケーブル切替		更新	
0512360	北陸	2025/04/12 17:00	2025/04/12 18:30	単日	越前変電所	越前3Tr/[試験使用] 潮流試験	[500/275kVオシロ取替]オシロ取替に伴う3Tr1次・2次潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0514235	北陸	2025/04/13 08:00	2025/04/13 17:30	単日	越前変電所	越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/2B43-56(越前)/H2-STr	[500/275kVオシロ取替]2Tr主保護・後備・脱分Ry，1次CTケーブル切替他注釈		更新	
0512362	北陸	2025/04/13 17:00	2025/04/13 18:30	単日	越前変電所	越前2Tr/[試験使用] 潮流試験	[500/275kVオシロ取替]オシロ取替に伴う2Tr1次・2次潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512393	北陸	2025/04/13 17:00	2025/04/13 18:30	単日	越前変電所	越前2Tr/[試験使用] 潮流試験	[2Tr1次後備・脱調分離取替] 2Tr1次後備，脱調分離，オシロ(2Tr1次) 位相測定		更新	
0512361	北陸	2025/04/14 08:00	2025/04/14 17:00	単日	越前変電所	越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/2B43-56(越前)/H2-STr	[500/275kVオシロ取替]2Tr主保護・後備・脱分Ry，1次・2次CTケーブル切替他注釈		更新	
0512363	北陸	2025/04/14 08:00	2025/04/14 10:00	単日	越前変電所	越前275丙母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr	[500/275kVオシロ取替]2Tr2次丙母線側LSケーブル切替		更新	
0512386	北陸	2025/04/14 08:00	2025/04/14 17:00	単日	越前変電所	越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/2B43-56(越前)/H2-STr	[2Tr2次後備Ry，脱調分離Ry取替] 2Tr2次後備Ry切替，脱調分離Ry切離し		更新	
0512387	北陸	2025/04/14 08:00	2025/04/14 09:30	単日	越前変電所	越前275丙母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr	[2Tr2次後備，脱調分離Ry取替] 丙母線PD2次電圧ケーブル切替，母線LSケーブル切替		更新	
0512392	北陸	2025/04/14 08:00	2025/04/14 17:00	単日	越前変電所	越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/2B43-56(越前)/H2-STr	[2Tr1次後備Ry，脱調分離Ry取替] 2Tr1次後備Ry切替，脱調分離Ry切替		更新	
0512388	北陸	2025/04/14 09:30	2025/04/14 10:00	単日	越前変電所	越前275丙母線/[試験使用]	[2Tr2次後備・脱調分離取替] 2Tr2次後備Ry，2Tr脱調分離Ry丙母線2次電圧検相		更新	
0512389	北陸	2025/04/14 10:00	2025/04/14 11:00	単日	越前変電所	越前275丁母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr	[2Tr2次後備，脱調分離Ry取替] 丁母線PD2次電圧ケーブル切替，母線LSケーブル切替		更新	
0512390	北陸	2025/04/14 11:00	2025/04/14 12:00	単日	越前変電所	越前275丁母線/[試験使用]	[2Tr2次後備・脱調分離取替] 2Tr2次後備Ry，2Tr脱調分離Ry丁母線2次電圧検相		更新	
0514236	北陸	2025/04/14 16:30	2025/04/14 18:30	単日	越前変電所	越前2Tr/[試験使用] 潮流試験	[500/275kVオシロ取替]オシロ取替に伴う2Tr2次潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512391	北陸	2025/04/14 17:00	2025/04/14 18:30	単日	越前変電所	越前2Tr/[試験使用] 潮流試験	[2Tr2次後備・脱調分離取替] 2Tr2次後備，オシロ(2Tr2次)潮流試験(位相測定)		更新	
0512381	北陸	2025/04/16 08:30	2025/04/16 11:00	単日	越前変電所	275kV43-87M(越前)/275kV43CBZM(越前)	[500/275kVオシロ取替]275kVBPRyオシロトップ用ケーブル切替		更新	
0512382	北陸	2025/04/16 10:30	2025/04/16 16:00	単日	越前変電所	越前275丁母線/越前275母連/275kV43BUM(越前)	[500/275kVオシロ取替]オシロ取替に伴う275kV母連CT・LS・CBパレット・母分Ry切替		更新	
0512383	北陸	2025/04/16 16:00	2025/04/16 17:30	単日	越前変電所	越前275母連/[試験使用] 潮流試験	[500/275kVオシロ取替]オシロ取替に伴う275kV母線連絡潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512367	北陸	2025/04/17 08:30	2025/04/17 16:00	単日	越前変電所	越前線1L/越前線1L構内(越前)/越前線1L143CA(越前)/越前線1L143CB(越前)/越前線143RCA0(越前)/越前線143RCB0(越前)	[500/275kVオシロ取替]越前線1LRy・CT・パレットケーブル切替		更新	
0512368	北陸	2025/04/17 08:30	2025/04/17 16:30	単日	越前変電所	越前275丙母線/越前線1L構内(越前)	[500/275kVオシロ取替]越前線1L丙母線側LSケーブル切替		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0512369	北陸	2025/04/17 16:00	2025/04/17 17:30	単日	越前変電所	越前線1L構内(越前)/[試験使用]潮流試験	[500/275kVオシロ取替]オシロ取替に伴う越前線1L潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512370	北陸	2025/04/18 08:30	2025/04/18 16:00	単日	越前変電所	越前線2L/越前線2L構内(越前)/越前線2L243CA(越前)/越前線2L243CB(越前)/越前線243RCA0(越前)/越前線243RCB0(越前)	[500/275kVオシロ取替]越前線2LRy・CT・パレットケーブル切替		更新	
0512371	北陸	2025/04/18 08:30	2025/04/18 16:30	単日	越前変電所	越前275丙母線/越前線2L構内(越前)	[500/275kVオシロ取替]越前線2L丙母線側LSケーブル切替		更新	
0512372	北陸	2025/04/18 16:00	2025/04/18 17:30	単日	越前変電所	越前線2L構内(越前)/[試験使用]潮流試験	[500/275kVオシロ取替]オシロ取替に伴う越前線2L潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512373	北陸	2025/04/19 08:30	2025/04/19 16:00	単日	越前変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(越前)/南越線1L143CA(越前)/南越線1L143CB(越前)/南越線143RCA0(越前)/南越線143RCB0(越前)	[500/275kVオシロ取替]南条越前線1LRy・CT・パレットケーブル切替		更新	
0512374	北陸	2025/04/19 08:30	2025/04/19 16:30	単日	越前変電所	越前275丙母線/南条越前1L構内(越前)	[500/275kVオシロ取替]南条越前線1L丙母線側LSケーブル切替		更新	
0512375	北陸	2025/04/19 16:00	2025/04/19 17:30	単日	越前変電所	南条越前1L構内(越前)/[試験使用]潮流試験	[500/275kVオシロ取替]オシロ取替に伴う南条越前線1L潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512376	北陸	2025/04/20 08:30	2025/04/20 16:00	単日	越前変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(越前)/南越線2L243CA(越前)/南越線2L243CB(越前)/南越線243RCA0(越前)/南越線243RCB0(越前)	[500/275kVオシロ取替]南条越前線2LRy・CT・パレットケーブル切替		更新	
0512377	北陸	2025/04/20 08:30	2025/04/20 16:30	単日	越前変電所	越前275丙母線/南条越前2L構内(越前)	[500/275kVオシロ取替]南条越前線2L丙母線側LSケーブル切替		更新	
0512378	北陸	2025/04/20 16:00	2025/04/20 17:30	単日	越前変電所	南条越前2L構内(越前)/[試験使用]潮流試験	[500/275kVオシロ取替]オシロ取替に伴う南条越前線2L潮流試験(位相測定)注釈参照		更新	
0512379	北陸	2025/04/21 08:30	2025/04/21 16:30	単日	越前変電所	越前275丙母線/越前5Tr	[500/275kVオシロ取替]5Tr1次丙母線側LSケーブル切替		更新	
0512380	北陸	2025/04/22 08:30	2025/04/22 16:30	単日	越前変電所	越前275丙母線/越前6Tr	[500/275kVオシロ取替]6Tr1次丙母線側LSケーブル切替		更新	
0512365	北陸	2025/04/23 08:30	2025/04/23 11:00	単日	越前変電所	500kV43-87HA(越前)/500kV43CBZHA(越前)	[500/275kVオシロ取替]500kVBP(A)Ryオシロトップ用ケーブル切替		更新	
0512366	北陸	2025/04/23 11:00	2025/04/23 16:30	単日	越前変電所	500kV43-87HB(越前)/500kV43CBZHB(越前)	[500/275kVオシロ取替]500kVBP(B)Ryオシロトップ用ケーブル切替		更新	
0512384	北陸	2025/04/24 10:30	2025/04/24 12:30	単日	越前変電所	越前275丙母線/越前275母連	[500/275kVオシロ取替]旧オシロ丙母線電圧2次電圧ケーブル切り離し		更新	
0512385	北陸	2025/04/24 12:30	2025/04/24 14:30	単日	越前変電所	越前275丁母線/越前275母連	[500/275kVオシロ取替]旧オシロ丁母線電圧2次電圧ケーブル切り離し		更新	
0512405	北陸	2025/04/28 08:30	2025/04/28 17:30	単日	新福井変電所	新福井1Tr/新福井1-1ShR/新福井33母線1B	CB025　開閉・点検・各種手入・ｺｰｷﾝｸﾞ再処理6年，1-1ShR点検6年		更新	
0512175	北陸	2025/05/08 08:30	2025/05/08 13:30	単日	中能登変電所	中能登275丁母線/中能登275母連	275kV　PD自動切換盤i,ii　6年点検		更新	
0512176	北陸	2025/05/08 12:30	2025/05/08 17:30	単日	中能登変電所	中能登275丙母線/中能登275母連	275kV　PD自動切換盤i,ii　6年点検		更新	
0514245	北陸	2025/05/13 07:30	2025/05/16 17:30	連続	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR	CB091　6年.1次GIS.3次GIS.調相ﾕﾆｯﾄGIS　6年.1Tr.Tr保護　6年点検他(詳細は注釈)		更新	
0512398	北陸	2025/05/13 08:30	2025/05/13 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井線1L/東金新福井1L構内(新)/新福井275甲母線	LS55　開閉・点検・精密点検・各種手入12年，LPD　点検・各種手入6年		更新	
0512423	北陸	2025/05/13 08:30	2025/05/13 13:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変275甲母線/(敦賀火力2U)	2号主変GISユニット点検6年(LS5)，2号主変・発電BCU点検6年		更新	
0512424	北陸	2025/05/13 12:30	2025/05/13 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変275甲母線/(敦賀火力2U)	2号主変GISユニット点検6年(LS6)，2号主変・発電BCU点検6年		更新	
0512197	北陸	2025/05/14 07:30	2025/05/14 18:30	単日	加賀変電所	加賀6Tr/加賀154-6NGR/加賀6-1SC/加賀6-1ShR/加賀6-2ShR/加賀6STr	CB152　12年点検		更新	
0512420	北陸	2025/05/14 08:30	2025/05/14 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井線1L/東金新福井1L構内(東)	LPD　点検・各種手入6年，LA　点検・各種手入12年		更新	
0512399	北陸	2025/05/15 08:30	2025/05/15 17:30	単日	新福井変電所	東金新福井1L構内(新)/新福井275乙母線	LS56　開閉・点検・精密点検・各種手入12年		更新	
0514246	北陸	2025/05/15 08:30	2025/05/15 13:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR/中能登500甲母線/中能登500母連	LS221(GIS)　6年点検		更新	
0514247	北陸	2025/05/15 12:30	2025/05/15 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR/中能登500乙母線/中能登500母連	LS222(GIS)　6年点検		更新	
0512418	北陸	2025/05/16 08:30	2025/05/16 17:30	単日	東金津変電所	東金新福井1L構内(東)	CB035　開閉・点検・各種手入・ｺｰｷﾝｸﾞ再処理6年		更新	
0512178	北陸	2025/05/19 07:30	2025/05/27 17:30	連続	中能登変電所	中能登500母連/中能登500乙母線/※2024→2025年度に変更	CB5200-2　6年，500kV母連GIS・乙側(LS220)　6年点検，電装品修理		更新	
0512432	北陸	2025/05/19 08:30	2025/05/23 17:30	毎日	送電線	越前線1L	鉄塔防錆塗装(No.8.9.24)		更新	
0512434	北陸	2025/05/19 08:30	2025/05/23 17:30	毎日	送電線	越前線1L	鉄塔防錆塗装(No.5)		更新	
0514240	北陸	2025/05/19 08:30	2025/05/19 17:30	単日	加賀変電所	加賀2Tr/加賀275丙母線/加賀275母連	鳥害対策修理		更新	
0512403	北陸	2025/05/20 08:30	2025/05/20 17:30	単日	新福井変電所	越前線1L/越前線1L構内(新福井)/新福井275乙母線	LS023甲　開閉・点検・精密点検・各種手入12年，LS64　開閉・点検・精密点検12年		更新	
0513854	北陸	2025/05/21 07:30	2025/05/23 18:30	連続	越前変電所	越前線1L/越前線1L構内(越前)	越前線1LGIS(CB077)　開閉・点検・各種手入6年・操作機構分点12年		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0513843	北陸	2025/05/21 08:30	2025/05/22 17:30	毎日	中能登変電所	志賀中能登線1L/志賀中能登線2L/志賀中線1L構内(中能)/志賀中線2L構内(中能)	[志賀中能登線電圧変更工事]ケーブルヘッド据付		更新	
0513855	北陸	2025/05/22 07:30	2025/05/22 18:30	単日	越前変電所	越前線1L構内(越前)/越前275丙母線	越前線1LGIS(LS51)　開閉・点検・各種手入6年		更新	
0513804	北陸	2025/05/23 07:30	2025/05/23 18:30	単日	越前変電所	越前線1L構内(越前)/越前275丁母線	越前線1LGIS(LS52)　開閉・点検・各種手入6年		更新	
0513805	北陸	2025/05/24 07:30	2025/05/26 18:30	連続	越前変電所	越前線2L/越前線2L構内(越前)	越前線2LGIS(CB078) 開閉・点検・各種手入6年・操作機構分解点検12年		更新	
0512404	北陸	2025/05/24 08:30	2025/05/24 17:30	単日	新福井変電所	越前線2L/越前線2L構内(新福井)/新福井275乙母線	LS024甲　開閉・点検・精密点検・各種手入12年，LS68　開閉・点検・精密点検12年		更新	
0512433	北陸	2025/05/24 08:30	2025/05/26 17:30	毎日	送電線	越前線2L	鉄塔防錆塗装(No.8.9.24)		更新	
0512435	北陸	2025/05/24 08:30	2025/05/26 17:30	毎日	送電線	越前線2L	鉄塔防錆塗装(No.5)		更新	
0513809	北陸	2025/05/25 07:30	2025/05/25 18:30	単日	越前変電所	越前線2L構内(越前)/越前275丙母線	越前線2LGIS(LS49) 開閉・点検6年		更新	
0513810	北陸	2025/05/26 07:30	2025/05/26 18:30	単日	越前変電所	越前線2L構内(越前)/越前275丁母線	越前線2LGIS(LS50) 開閉・点検6年		更新	
0512397	北陸	2025/05/26 08:30	2025/05/26 17:30	単日	新福井変電所	越前線2L構内(新福井)/新福井275乙母線	LS68 開閉・点検・精密点検・各種手入12年		更新	
0512440	北陸	2025/05/27 08:30	2025/06/03 17:30	連続	送電線	敦賀火力線1L	ジャンパ線揺動対策、がいし取替、ホーン取替、スパイラルロッド修理		更新	
0512442	北陸	2025/05/27 08:30	2025/05/29 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線1L	防錆塗装		更新	
0512425	北陸	2025/05/27 09:30	2025/05/27 15:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力1L構内(敦火)	敦賀火力線1L　BCU盤点検(敦火1L)		更新	
0512179	北陸	2025/05/28 08:30	2025/05/28 17:30	単日	中能登変電所	中能登500母連/中能登500甲母線/※2024→2025年度に変更	500kV母連GIS・甲母線側GIS(LS219)・甲母線区分GIS　6年点検，電装品修理		更新	
0513847	北陸	2025/05/30 07:30	2025/05/30 17:30	単日	送電線	加賀東金津線1L	がいしスペーサ修理		更新	
0512162	北陸	2025/06/01 07:30	2025/08/16 17:30	連続	送電線	加賀東金津線2L	加賀東金津線鉄塔建替No.127~No.130他に伴う停止		更新	
0512437	北陸	2025/06/01 08:30	2025/06/03 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線2L	定期点検(No.144.150)		更新	
0512169	北陸	2025/06/02 07:30	2025/06/06 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線2L	定期点検42.60.105.111.117　鉄塔防錆塗装98.99.113.126.137		更新	
0512429	北陸	2025/06/02 07:30	2025/08/13 17:30	連続	送電線	東金津新福井線2L	東金津新福井線鉄塔建替No.10~13　基礎工事に伴う停止		更新	
0513766	北陸	2025/06/02 07:30	2025/06/02 17:30	単日	送電線	加賀東金津線2L	がいしスペーサ修理		更新	
0512183	北陸	2025/06/03 08:00	2025/06/11 17:30	連続	中能登変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(中能)	能登幹線1L　GIS　6年点検・電装品修理，引込線点検，BCU盤6年点検他		更新	
0512189	北陸	2025/06/04 08:00	2025/06/05 17:30	連続	中能登変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(中能)	能登幹線1L　GISユニット機器塗装		更新	
0512443	北陸	2025/06/04 08:30	2025/06/06 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線2L	防錆塗装		更新	
0512446	北陸	2025/06/04 08:30	2025/06/04 17:30	単日	送電線	敦賀火力線2L	スパイラルロッド修理		更新	
0513856	北陸	2025/06/04 08:30	2025/06/06 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線2L	ボルト取替、がいし掃除、がいし連SP取付		更新	
0512426	北陸	2025/06/04 09:30	2025/06/04 15:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力2L構内(敦火)	敦賀火力線2L　BCU盤点検(敦火2L)		更新	
0512165	北陸	2025/06/05 07:30	2025/06/06 17:30	毎日	送電線	能登幹線1L	測定点検、職能教育		更新	
0512167	北陸	2025/06/05 07:30	2025/06/06 17:30	毎日	送電線	能登幹線1L	定期点検(測定)		更新	
0512195	北陸	2025/06/05 08:30	2025/06/05 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(加賀)	能登幹線1L　DAC盤(Ry有) 6年点検 他		更新	
0512421	北陸	2025/06/09 08:30	2025/06/09 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井線2L/東金新福井2L構内(東)	LPD　点検・各種手入6年，LA　点検・各種手入12年		更新	
0512184	北陸	2025/06/09 09:00	2025/06/09 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線1L構内(中能)/中能登500甲母線/中能登500母連	LS223 6年点検，電装品修理		更新	
0512065	北陸	2025/06/10 07:30	2025/08/06 16:30	連続	送電線	新富山幹線1L	新富山幹線電線張替工事No.11~No.24に伴う停止		更新	
0512049	北陸	2025/06/10 08:30	2025/08/06 16:00	連続	新富山変電所	新富山幹線1L構内/新富山幹線1L	新富山幹線1L遮断器他取替		更新	
0512051	北陸	2025/06/10 08:30	2025/06/10 17:30	単日	新富山変電所	新富山275甲母線/新富山幹線1L構内	新富山幹線1LCB取替のうち縦母線撤去		更新	
0512419	北陸	2025/06/10 08:30	2025/06/10 17:30	単日	東金津変電所	東金新福井2L構内(東)	CB036 開閉・点検・各種手入・ｺｰｷﾝｸﾞ処理6年		更新	
0512185	北陸	2025/06/10 09:00	2025/06/10 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線1L構内(中能)/中能登500乙母線/中能登500母連	LS224　6年点検，電装品修理		更新	
0512052	北陸	2025/06/11 08:30	2025/06/11 13:30	単日	新富山変電所	新富山275甲母線/新富山幹線1L構内	新富山幹線1LCB取替のうちLS35側母線撤去		更新	
0512084	北陸	2025/06/11 08:30	2025/06/13 17:30	連続	城端開閉所	新富山幹線1L/新富山幹線1L(構内)	CB013点検・開閉・コーキング，LA013点検，監視制御盤点検(新富山幹線1L)		更新	
0512400	北陸	2025/06/11 08:30	2025/06/11 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井線2L/東金新福井2L構内(新)	LS022甲　開閉・点検・精密点検・各種手入12年，LPD　点検・各種手入6年		更新	
0512422	北陸	2025/06/11 08:30	2025/06/11 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津線2L/加賀東金津2L構内(東)	LPD　点検6年，LA　点検12年，CB034　開閉・点検・各種手入・ｺｰｷﾝｸﾞ再処理6年		更新	
0512053	北陸	2025/06/11 12:30	2025/06/11 16:30	単日	新富山変電所	新富山275乙母線/新富山幹線1L構内	新富山幹線1LCB取替のうちLS36側母線撤去		更新	
0512402	北陸	2025/06/12 08:30	2025/06/12 17:30	単日	新福井変電所	東金新福井2L構内(新)/新福井275甲母線	LS59 開閉・点検・精密点検・各種手入12年		更新	
0513779	北陸	2025/06/12 08:30	2025/06/13 17:30	連続	新富山変電所	新富山幹線1L/新富山幹線1L構内	碍子金物取替		更新	
0513780	北陸	2025/06/12 08:30	2025/06/12 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線1L/新富山幹線1L構内/新富山275甲母線	碍子金物取替		更新	
0513834	北陸	2025/06/12 08:30	2025/06/12 17:30	単日	送電線	加賀福光線1L	がいし連スペーサ取付		更新	
0512401	北陸	2025/06/13 08:30	2025/06/13 17:30	単日	新福井変電所	東金新福井2L構内(新)/新福井275乙母線	LS60 開閉・点検・精密点検・各種手入12年		更新	
0513781	北陸	2025/06/13 08:30	2025/06/13 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線1L/新富山幹線1L構内/新富山275乙母線	碍子金物取替		更新	
0513835	北陸	2025/06/13 08:30	2025/06/13 17:30	単日	送電線	加賀福光線2L	がいし連スペーサ取付		更新	
0513850	北陸	2025/06/14 07:30	2025/06/14 17:30	単日	送電線	七尾大田火力線1L	鉄塔防錆塗装、がいし連スペーサー取付		更新	
0513851	北陸	2025/06/15 07:30	2025/06/15 17:30	単日	送電線	七尾大田火力線2L	鉄塔防錆塗装、がいし連スペーサー取付		更新	
0512186	北陸	2025/06/15 08:00	2025/06/23 17:30	連続	中能登変電所	能登幹線2L/能登幹線2L構内(中能)	能登幹線2L　GIS　6年点検・電装品修理，引込線点検，BCU盤6年点検他		更新	
0513783	北陸	2025/06/16 07:30	2025/06/19 18:30	連続	城端開閉所	新富山幹線1L/新富山幹線1L(構内)	新富山幹線1L碍子金物修理		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0513784	北陸	2025/06/16 07:30	2025/06/17 18:30	毎日	城端開閉所	城端開275甲母線/関西LS103	新富山幹線1L碍子金物修理に伴う停止(保安停止)		更新	
0513786	北陸	2025/06/16 07:30	2025/06/17 18:30	毎日	城端開閉所	城端開275甲母線/関西LS103	新富山幹線1L碍子金物修理に伴う停止(保安停止)		更新	
0512166	北陸	2025/06/16 08:00	2025/06/17 17:30	毎日	送電線	能登幹線2L	測定点検		更新	
0512168	北陸	2025/06/16 08:00	2025/06/17 17:30	毎日	送電線	能登幹線2L	定期点検(測定)		更新	
0512096	北陸	2025/06/17 08:30	2025/06/17 17:30	単日	新富山変電所	新富山連1Tr/新富山1-1ShR/新富山1-2ShR/新富山1-3ShR/新富山1-4ShR	GCB231、GCB3016年点検		更新	
0513785	北陸	2025/06/18 07:30	2025/06/19 18:30	毎日	城端開閉所	城端開275甲母線/関西LS103	新富山幹線1L碍子金物修理に伴う停止		更新	
0512190	北陸	2025/06/19 08:00	2025/06/20 17:30	連続	中能登変電所	能登幹線2L/能登幹線2L構内(中能)	能登幹線2L　GISユニット機器塗装		更新	
0512097	北陸	2025/06/19 08:30	2025/06/19 17:30	単日	新富山変電所	新富山連2Tr/新富山2SC/新富山2-1ShR/新富山2-2ShR	GCB232　点検6年		更新	
0512187	北陸	2025/06/21 09:00	2025/06/21 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線2L構内(中能)/中能登500甲母線/中能登500母連	LS227　6年点検，電装品修理		更新	
0512188	北陸	2025/06/22 09:00	2025/06/22 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線2L構内(中能)/中能登500乙母線/中能登500母連	LS228　6年点検，電装品修理		更新	
0512406	北陸	2025/06/23 08:30	2025/06/23 17:30	単日	新福井変電所	新福井2Tr/新福井33母線2B/新福井2ShR/新福井154A母線	LS79　開閉・点検・精密点検・各種手入12年		更新	
0513758	北陸	2025/06/23 08:30	2025/06/23 17:30	単日	新富山変電所	新富山275甲母線/新富山275母連	碍子金物取替		更新	
0513765	北陸	2025/06/24 08:30	2025/06/24 17:30	単日	新富山変電所	新富山連3Tr/新富山3Tr3次母線/新富山3SC/新富山3ShR/新富山275乙母線	碍子金物取替		更新	
0512083	北陸	2025/06/25 07:30	2025/06/25 18:30	単日	新富山変電所	新富山連4Tr/新富山4Tr3次母線/新富山4-1ShR/新富山4-2ShR/新富山2STr/新富山154B母線	LS86導電部修理、4-1ShR電力ケーブルクリート修理		更新	
0513763	北陸	2025/06/26 07:30	2025/06/26 12:30	単日	新富山変電所	新富山連4Tr/新富山4Tr3次母線/新富山4-1ShR/新富山4-2ShR/新富山275乙母線	碍子金物取替		更新	
0512407	北陸	2025/06/26 08:30	2025/06/26 17:30	単日	新福井変電所	新福井2Tr/新福井33母線2B/新福井2ShR/新福井154B母線	LS80　開閉・点検・精密点検・各種手入12年		更新	
0513764	北陸	2025/06/26 11:30	2025/06/26 18:30	単日	新富山変電所	新富山連4Tr/新富山4Tr3次母線/新富山4-1ShR/新富山4-2ShR/新富山275甲母線	碍子金物取替		更新	
0512408	北陸	2025/06/27 08:30	2025/06/27 17:30	単日	新福井変電所	新福井3Tr/新福井33母線3B/新福井3-1ShR	3-1ShR　Cub　点検・各種手入6年，(旧)3-2ShR　Cub　点検・各種手入6年		更新	
0514239	北陸	2025/06/27 08:30	2025/06/27 17:30	単日	新富山変電所	新富山連4Tr/新富山4Tr3次母線/新富山4-1ShR/新富山4-2ShR/新富山275乙母線	碍子金物取替		更新	
0512427	北陸	2025/07/01 08:30	2025/07/01 17:30	単日	南条変電所	南条1Tr/南条1ShR/1ShR43ShR(南条)/南条1STr/南条154-1NGR	1ShR　防食保護装置点検1年，1NGR　Ry点検3年		更新	
0512428	北陸	2025/07/04 08:30	2025/07/04 17:30	単日	南条変電所	南条2Tr/南条2ShR/2ShR43ShR(南条)/南条2STr/南条154-2NGR	2ShR　防食保護装置点検1年，2NGR　Ry点検3年，GSSR-2開閉6年・点検6年		更新	
0513760	北陸	2025/07/07 08:30	2025/07/07 17:30	単日	新富山変電所	新港幹線2L/新港幹線2L構内/新富山275乙母線	碍子金物取替		更新	
0513790	北陸	2025/07/07 08:30	2025/07/11 13:30	連続	加賀変電所	加賀福光線1L/加賀福光1L構内(加賀)/加賀福光1L43CA(加賀)/加賀福光1L43CB(加賀)/加賀福1L43RCA0(加賀)/加賀福1L43RCB0(加賀)/加賀福1L43RCAM(加賀)/加賀福1L43RCBM(加賀)	加賀福光線1Lリレー取替		更新	
0513824	北陸	2025/07/07 08:30	2025/07/11 17:30	連続	南福光変電所	加賀福光線1L/加賀福光線1L(構内)/加賀福1L43CA(南福光)、加賀福1L43CB(南福光)※	加賀福光線1Lリレー取替		更新	
0513825	北陸	2025/07/07 08:30	2025/07/07 10:30	単日	南福光変電所	南福光500乙-1母線/南福光500母連/加賀福光線1L(構内)	加賀福光線1Lリレー取替に伴うPD2次ケーブル切替		更新	
0513823	北陸	2025/07/07 09:30	2025/07/07 11:00	単日	南福光変電所	南福光500乙-1母線/停止/加賀福光線1L(構内)	加賀福光線1Lリレー取替に伴う、PD2次ケーブル切替後の電圧検相		更新	
0513759	北陸	2025/07/08 08:30	2025/07/08 17:30	単日	新富山変電所	新港幹線2L/新港幹線2L構内/新富山275甲母線	碍子金物取替		更新	
0513791	北陸	2025/07/08 08:30	2025/07/08 12:30	単日	加賀変電所	加賀500甲母線/加賀500母連/加賀福光1L構内(加賀)	加賀福光線1Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う500kV甲母線電圧切替		更新	
0513792	北陸	2025/07/08 11:30	2025/07/08 13:30	単日	加賀変電所	加賀500甲母線	加賀福光線1Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う500kV甲母線電圧検相		更新	
0513793	北陸	2025/07/08 12:30	2025/07/08 16:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線/加賀500母連/加賀福光1L構内(加賀)	加賀福光線1Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う500kV乙母線電圧切替		更新	
0513794	北陸	2025/07/08 15:30	2025/07/08 17:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線	加賀福光線1Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う500kV乙母線電圧検相		更新	
0513762	北陸	2025/07/09 08:30	2025/07/09 17:30	単日	新富山変電所	新港幹線1L/新港幹線1L構内/新富山275甲母線	碍子金物取替		更新	
0513761	北陸	2025/07/11 08:30	2025/07/11 17:30	単日	新富山変電所	新港幹線1L/新港幹線1L構内/新富山275甲母線	碍子金物取替		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0513795	北陸	2025/07/11 12:30	2025/07/11 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光線1L/加賀福光1L構内(加賀)	加賀福光線1Lリレー取替に伴う差電流確認他		更新	
0513822	北陸	2025/07/11 16:30	2025/07/11 18:30	単日	南福光変電所	加賀福光線1L/加賀福光線1L(構内)	加賀福光線1Lリレー取替に伴う潮流確認試験		更新	
0513796	北陸	2025/07/14 08:30	2025/07/18 13:30	連続	加賀変電所	加賀福光線2L/加賀福光2L構内(加賀)/加賀福光2L43CA(加賀)/加賀福光2L43CB(加賀)/加賀福2L43RCA0(加賀)/加賀福2L43RCB0(加賀)/加賀福2L43RCAM(加賀)/加賀福2L43RCBM(加賀)	加賀福光線2Lリレー取替		更新	
0513820	北陸	2025/07/14 08:30	2025/07/18 17:30	連続	南福光変電所	加賀福光線2L/加賀福光線2L(構内)/加賀福2L43CA(南福光)、加賀福2L43CB(南福光)※	加賀福光線2Lリレー取替		更新	
0513821	北陸	2025/07/14 08:30	2025/07/14 10:30	単日	南福光変電所	南福光500乙-1母線/南福光500母連/加賀福光線2L(構内)	加賀福光線2Lリレー取替に伴うPD2次ケーブル切替		更新	
0513819	北陸	2025/07/14 09:30	2025/07/14 11:00	単日	南福光変電所	南福光500乙-1母線/停止/加賀福光線2L(構内)	加賀福光線2Lリレー取替に伴う、PD2次ケーブル切替後の電圧検相		更新	
0513797	北陸	2025/07/15 08:30	2025/07/15 12:30	単日	加賀変電所	加賀500甲母線/加賀500母連/加賀福光2L構内(加賀)	加賀福光線2Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う500kV甲母線電圧切替		更新	
0513798	北陸	2025/07/15 11:30	2025/07/15 13:30	単日	加賀変電所	加賀500甲母線	加賀福光線2Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う500kV甲母線電圧検相		更新	
0513799	北陸	2025/07/15 12:30	2025/07/15 16:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線/加賀500母連/加賀福光2L構内(加賀)	加賀福光線2Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う500kV乙母線電圧切替		更新	
0513800	北陸	2025/07/15 15:30	2025/07/15 17:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線	加賀福光線2Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う500kV乙母線電圧検相		更新	
0513801	北陸	2025/07/18 12:30	2025/07/18 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光線2L/加賀福光2L構内(加賀)	加賀福光線1Lリレー取替に伴う差電流確認他		更新	
0513818	北陸	2025/07/18 16:30	2025/07/18 18:30	単日	南福光変電所	加賀福光線2L/加賀福光線2L(構内)	加賀福光線2Lリレー取替に伴う潮流確認試験		更新	
0512054	北陸	2025/07/23 08:30	2025/07/24 17:30	連続	新富山変電所	新富山275甲母線/新富山幹線1L構内	新富山幹線1LCB取替のうち縦母線接続		更新	
0512055	北陸	2025/07/25 08:30	2025/07/25 12:30	単日	新富山変電所	新富山275甲母線/新富山幹線1L構内	新富山幹線1LCB取替のうちLS35側母線接続		更新	
0512056	北陸	2025/07/25 12:30	2025/07/25 16:30	単日	新富山変電所	新富山275乙母線/新富山幹線1L構内	新富山幹線1LCB取替のうちLS36側母線接続		更新	
0513838	北陸	2025/07/31 08:30	2025/08/01 17:30	連続	送電線	新富山幹線1L	がいし連スペーサ取付		更新	
0512409	北陸	2025/08/05 08:30	2025/08/05 17:30	単日	東金津変電所	東金津275丁母線	[ITCおよびCDT取替]丁母線取込		更新	
0512411	北陸	2025/08/05 08:30	2025/08/06 17:30	連続	東金津変電所	東金津CB300	[ITCおよびCDT取替]275母連取込		更新	
0514243	北陸	2025/08/05 16:30	2025/08/05 18:00	単日	東金津変電所	東金津275丁母線/[試験使用]	[ITC取替]丁母線切替後の確認試験		更新	
0512410	北陸	2025/08/06 08:30	2025/08/06 17:30	単日	東金津変電所	東金津275丙母線	[ITCおよびCDT取替]丙母線取込		更新	
0512057	北陸	2025/08/06 16:00	2025/08/06 16:30	単日	新富山変電所	新富山幹線1L構内/新富山幹線1L	新富山幹線1L遮断器他取替のうち系統試充電		更新	
0514244	北陸	2025/08/06 16:30	2025/08/06 18:00	単日	東金津変電所	東金津275丙母線/[試験使用]	[ITC取替]丙母線切替後の確認試験		更新	
0512414	北陸	2025/08/12 08:30	2025/08/13 17:30	連続	東金津変電所	東金新福井2L構内(東)/東金津新243CA(東金津/東金津新243CB(東金津/東金津新243RCA0(東金/東金津新243RCAM(東金/東金津新243RCB0(東金/東金津新243RCBM(東金/東金津新福井線2L	[ITCおよびCDT取替]東金津新福井線2L取込		更新	
0512412	北陸	2025/08/14 08:30	2025/08/15 17:30	連続	東金津変電所	加賀東金津2L構内(東)/加賀東243CA(東金津)/加賀東243CB(東金津)/加賀東243RCA0(東金津/加賀東243RCAM(東金津/加賀東243RCB0(東金津/加賀東243RCBM(東金津/加賀東金津線2L	[ITCおよびCDT取替]加賀東金津線2L取込		更新	
0514237	北陸	2025/08/16 15:00	2025/08/16 17:30	単日	送電線	加賀東金津線2L	加賀東金津線鉄塔建替No.127~No.130他に伴う使用前社内検査(絶縁耐力試験他)		更新	
0512413	北陸	2025/08/18 08:30	2025/08/19 17:30	連続	東金津変電所	加賀東金津1L構内(東)/加賀東143CA(東金津)/加賀東143CB(東金津)/加賀東143RCA0(東金津/加賀東143RCAM(東金津/加賀東143RCB0(東金津/加賀東143RCBM(東金津/加賀東金津線1L	[ITCおよびCDT取替]加賀東金津線1L取込		更新	
0512415	北陸	2025/08/20 08:30	2025/08/21 17:30	連続	東金津変電所	東金新福井1L構内(東)/東金津新143CA(東金津/東金津新143CB(東金津/東金津新143RCA0(東金/東金津新143RCAM(東金/東金津新143RCB0(東金/東金津新143RCBM(東金/東金津新福井線1L	[ITCおよびCDT取替]東金津新福井線1L取込		更新	
0513811	北陸	2025/08/22 07:30	2025/08/29 17:30	連続	送電線	加賀幹線1L	加賀幹線電線地線張替他No.152~161(金物調査6基)に伴う停止		更新	
0512099	北陸	2025/08/24 06:30	2025/08/26 15:30	毎日	送電線	能越幹線1L	定期点検、部材取替(鋼管)		更新	
0512163	北陸	2025/08/25 06:30	2025/08/26 15:30	毎日	送電線	能越幹線1L	測定点検、地線修理		更新	
0513812	北陸	2025/08/25 07:30	2025/08/29 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	加賀幹線電線張替No.53~60(原寸調査)に伴う停止		更新	
0513841	北陸	2025/08/26 08:30	2025/08/28 17:00	連続	中能登変電所	志賀中能登線1L/志賀中線1L構内(中能)/志賀中能登線2L/志賀中線2L構内(中能)/中能登1STr	[志賀中能登線電圧変更工事]架線工事、切替試験他		更新	
0512100	北陸	2025/08/27 06:30	2025/08/29 15:30	毎日	送電線	能越幹線2L	地線修理，定期点検		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0512164	北陸	2025/08/27 06:30	2025/08/27 15:30	単日	送電線	能越幹線2L	測定点検		更新	
0513840	北陸	2025/08/28 08:30	2025/08/28 17:00	単日	中能登変電所	志賀中能登線1L/志賀中線1L構内(中能)/志賀中能登線2L/志賀中線2L構内(中能)/中能登6Tr/中能登66-6Tr3次母線/中能登1STr	[志賀中能登線電圧変更工事]6Tr盤トリップ回路取込		更新	
0513844	北陸	2025/08/28 16:30	2025/09/30 14:30	連続	中能登変電所	志賀中能登線1L/志賀中線1L構内(中能)/志賀中能登線2L/志賀中線2L構内(中能)/EGCB、電力ケーブル	[志賀中能登線電圧変更工事]切替未完に伴う停止		更新	
0513813	北陸	2025/08/30 07:30	2025/08/31 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	加賀幹線電線張替No.53~60(原寸調査)に伴う停止		更新	
0512161	北陸	2025/09/01 07:30	2025/11/10 17:30	連続	送電線	加賀東金津線1L	加賀東金津線鉄塔建替No.127~No.130他に伴う停止		更新	
0512170	北陸	2025/09/01 07:30	2025/09/05 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線1L	定期点検　42.60.105.111.107　鉄塔防錆塗装 98.99.113.126.137		更新	
0512067	北陸	2025/09/01 08:30	2025/09/18 17:30	連続	南福光変電所	500kV母線保護A系	500母線保護盤A系改修		更新	
0512230	北陸	2025/09/01 08:30	2025/09/26 17:30	連続	中能登変電所	中能登275母連	[中能登275kVCB取替]275kV母連CB取替		更新	
0512436	北陸	2025/09/01 08:30	2025/09/03 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線1L	定期点検(No.144.150)		更新	
0512430	北陸	2025/09/02 07:30	2025/09/18 17:30	連続	送電線	東金津新福井線2L	東金津新福井線鉄塔建替No.10~13　基礎工事に伴う停止		更新	
0512235	北陸	2025/09/02 08:00	2025/09/09 17:30	連続	中能登変電所	中能登5Tr	5Tr本体(ﾌｧﾝ含む)　機器塗装		更新	
0512191	北陸	2025/09/02 08:30	2025/09/10 17:30	連続	加賀変電所	能登幹線1L構内(加賀)/能登幹線1L/能登幹1L43CA(加賀)/能登幹1L43CB(加賀)/能登幹1L43RCA0(加賀)/能登幹1L43RCB0(加賀)/能登幹1L43RCAM(加賀)/能登幹1L43RCBM(加賀)	GIS能登幹線1Lユニット　6年点検・電装部品修理　他		更新	
0512417	北陸	2025/09/02 08:30	2025/09/02 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津線1L/加賀東金津1L構内(東)	LPD　点検6年，LA　点検12年，CB033　開閉・点検・各種手入・ｺｰｷﾝｸﾞ再処理6年		更新	
0512192	北陸	2025/09/03 08:30	2025/09/04 17:30	連続	加賀変電所	加賀500甲母線/能登幹線1L構内(加賀)	GIS能登幹線1Lユニット(LS315)　6年点検・電装部品修理		更新	
0512193	北陸	2025/09/05 08:30	2025/09/06 17:30	連続	加賀変電所	加賀500乙母線/能登幹線1L構内(加賀)	GIS能登幹線1Lユニット(LS316)　6年点検・電装部品修理		更新	
0512194	北陸	2025/09/11 08:30	2025/09/11 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線1L構内(加賀)/能登幹線1L/能登幹1L43CA(加賀)/能登幹1L43CB(加賀)/能登幹1L43RCA0(加賀)/能登幹1L43RCB0(加賀)/能登幹1L43RCAM(加賀)/能登幹1L43RCBM(加賀)	能登幹線1L　BCU　6年点検他		更新	
0512395	北陸	2025/09/16 07:30	2025/09/16 18:30	単日	新福井変電所	新福井275甲母線/新福井2Tr/新福井2ShR	LS57　操作機構修理		更新	
0513853	北陸	2025/09/16 07:30	2025/09/17 17:30	毎日	送電線	志賀中能登線2L	がいし連スペーサー取付		更新	
0512396	北陸	2025/09/18 07:30	2025/09/18 18:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/新福井2Tr/新福井2ShR	LS58　操作機構修理		更新	
0513852	北陸	2025/09/18 07:30	2025/09/19 17:30	毎日	送電線	志賀中能登線1L	がいし連スペーサー取付		更新	
0512198	北陸	2025/09/19 08:30	2025/09/27 17:30	連続	加賀変電所	能登幹線2L/能登幹線2L構内(加賀)	GIS能登幹線2Lユニット　6年点検・電装部品修理		更新	
0512199	北陸	2025/09/20 08:30	2025/09/21 17:30	連続	加賀変電所	能登幹線2L構内(加賀)/加賀500甲母線/加賀500母連	GIS能登幹線2Lユニット(LS319)　6年点検・電装部品修理		更新	
0512200	北陸	2025/09/22 08:30	2025/09/23 17:30	連続	加賀変電所	能登幹線2L構内(加賀)/加賀500乙母線/加賀500母連	GIS能登幹2Lユニット　(LS320)　6年点検・電装部品修理		更新	
0512094	北陸	2025/09/24 08:30	2025/09/24 13:30	単日	城端開閉所	城端開275甲母線/城端開275母連/関西LS103	43PD自動切替盤点検，PD保護盤点検，監視制御盤点検(母連)		更新	
0513845	北陸	2025/09/24 08:30	2025/09/30 14:30	連続	中能登変電所	志賀中能登線1L/志賀中能登線2L/志賀中線1L構内(中能)/志賀中線2L構内(中能)/EGCB、電力ケーブル	[志賀中能登線電圧変更工事]架線工事		更新	
0512095	北陸	2025/09/24 12:30	2025/09/24 17:30	単日	城端開閉所	城端開275乙母線/城端開275母連	43PD自動切替盤点検，PD保護盤点検，監視制御盤点検(母連)		更新	
0514248	北陸	2025/09/26 17:00	2025/09/26 18:30	単日	中能登変電所	中能登275母連/中能登275丙母線	[中能登275kVCB取替]BP差電流確認、母線分離Ry位相測定		更新	
0512207	北陸	2025/09/28 08:30	2025/09/28 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線2L構内(加賀)/能登幹線2L/能登幹2L43CA(加賀)/能登幹2L43CB(加賀)/能登幹2L43RCA0(加賀)/能登幹2L43RCB0(加賀)/能登幹2L43RCAM(加賀)/能登幹2L43RCBM(加賀)	能登幹線2L　BCU　6年点検他		更新	
0512201	北陸	2025/09/29 08:30	2025/10/07 17:30	連続	加賀変電所	加賀福光線1L/加賀福光1L構内(加賀)	GIS加賀福光線1Lユニット　6年点検・電装部品修理		更新	
0512202	北陸	2025/09/30 08:30	2025/10/01 17:30	連続	加賀変電所	加賀福光1L構内(加賀)/加賀500甲母線/加賀500母連	GIS加賀福光線1Lユニット(LS327)　6年点検・電装部品修理		更新	
0513846	北陸	2025/09/30 13:30	2025/09/30 15:30	単日	中能登変電所	志賀中能登線1L/志賀中線1L構内(中能)/志賀中能登線2L/志賀中線2L構内(中能)/中能登1STr/EGCB、電力ケーブル	[志賀中能登線電圧変更工事]試充電、検相		更新	
0512203	北陸	2025/10/02 08:30	2025/10/03 17:30	連続	加賀変電所	加賀福光1L構内(加賀)/加賀500乙母線/加賀500母連	GIS加賀福光線1Lユニット(LS328)　6年点検・電装部品修理		更新	
0512066	北陸	2025/10/06 07:30	2025/12/04 16:30	連続	送電線	新富山幹線2L	新富山幹線電線張替工事No.11~No.24に伴う停止		更新	
0512050	北陸	2025/10/06 08:30	2025/12/04 16:00	連続	新富山変電所	新富山幹線2L構内/新富山幹線2L	新富山幹線2L遮断器他取替		更新	
0512058	北陸	2025/10/06 08:30	2025/10/06 17:30	単日	新富山変電所	新富山275甲母線/新富山幹線2L構内	新富山幹線2LCB取替のうち縦母線撤去		更新	
0512059	北陸	2025/10/07 08:30	2025/10/07 12:30	単日	新富山変電所	新富山275甲母線/新富山幹線2L構内	新富山幹線2LCB取替のうちLS39側母線撤去		更新	
0512085	北陸	2025/10/07 08:30	2025/10/09 17:30	連続	城端開閉所	新富山幹線2L(構内)	CB014点検・開閉・コーキング		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0512090	北陸	2025/10/07 08:30	2025/10/07 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線2L/中央幹線2L(構内)	LS016甲点検・開閉・接触抵抗，LA016点検，LPD点検，※1		更新	
0513836	北陸	2025/10/07 08:30	2025/10/07 17:30	単日	送電線	中央幹線2L	がいし連スペーサ取付		更新	
0512060	北陸	2025/10/07 12:30	2025/10/07 17:30	単日	新富山変電所	新富山275乙母線/新富山幹線2L構内	新富山幹線2LCB取替のうちLS40側母線撤去		更新	
0512091	北陸	2025/10/08 08:30	2025/10/08 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線2L(構内)/城端開275甲母線/関西LS103	LS111点検・開閉・接触抵抗測定		更新	
0512208	北陸	2025/10/08 08:30	2025/10/08 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光1L構内(加賀)/加賀福光線1L/加賀福光1L43CA(加賀)/加賀福光1L43CB(加賀)/加賀福1L43RCA0(加賀)/加賀福1L43RCB0(加賀)/加賀福1L43RCAM(加賀)/加賀福1L43RCBM(加賀)	加賀福光線1L　BCU　6年点検他		更新	
0512092	北陸	2025/10/09 08:30	2025/10/09 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線2L(構内)/城端開275乙母線	LS112点検・開閉・接触抵抗測定		更新	
0513803	北陸	2025/10/10 07:30	2025/10/11 18:30	連続	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)	中央幹線2LCB修理		更新	
0512093	北陸	2025/10/10 08:30	2025/10/12 17:30	連続	城端開閉所	中央幹線2L(構内)	CB016点検・開閉・コーキング		更新	
0512086	北陸	2025/10/14 08:30	2025/10/14 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線1L/中央幹線1L(構内)	LS015甲点検・開閉・接触抵抗，LA015点検，LPD点検，※1		更新	
0512204	北陸	2025/10/14 08:30	2025/10/22 17:30	連続	加賀変電所	加賀福光線2L/加賀福光2L構内(加賀)	GIS加賀福光線2Lユニット　6年点検・電装部品修理		更新	
0513837	北陸	2025/10/14 08:30	2025/10/14 17:30	単日	送電線	中央幹線1L	がいし連スペーサ取付		更新	
0512087	北陸	2025/10/15 08:30	2025/10/15 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線1L(構内)/城端開275甲母線/関西LS103	LS109点検・開閉・接触抵抗測定		更新	
0512205	北陸	2025/10/15 08:30	2025/10/16 17:30	連続	加賀変電所	加賀福光2L構内(加賀)/加賀500甲母線/加賀500母連	GIS加賀福光線2Lユニット(LS325)　6年点検・電装部品修理		更新	
0512088	北陸	2025/10/16 08:30	2025/10/16 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線1L(構内)/城端開275乙母線	LS110点検・開閉・接触抵抗測定		更新	
0512089	北陸	2025/10/16 08:30	2025/10/18 17:30	連続	城端開閉所	中央幹線1L(構内)	CB015点検・開閉・コーキング		更新	
0513755	北陸	2025/10/16 08:30	2025/10/17 17:30	連続	新富山変電所	新富山幹線2L/新富山幹線2L構内	碍子金物取替		更新	
0513756	北陸	2025/10/16 08:30	2025/10/16 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線2L/新富山幹線2L構内/新富山275甲母線	碍子金物取替		更新	
0512206	北陸	2025/10/17 08:30	2025/10/18 17:30	連続	加賀変電所	加賀福光2L構内(加賀)/加賀500乙母線/加賀500母連	GIS加賀福光線2Lユニット(LS326)　6年点検・電装部品修理		更新	
0513757	北陸	2025/10/17 08:30	2025/10/17 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線2L/新富山幹線2L構内/新富山275甲母線	碍子金物取替		更新	
0513787	北陸	2025/10/21 07:30	2025/10/24 18:30	連続	城端開閉所	新富山幹線2L/新富山幹線2L(構内)	新富山幹線2L碍子金物修理		更新	
0513788	北陸	2025/10/21 07:30	2025/10/22 18:30	毎日	城端開閉所	城端開275甲母線/関西LS103	新富山幹線2L碍子金物修理に伴う停止(保安停止)		更新	
0513767	北陸	2025/10/23 07:30	2025/10/24 18:30	毎日	城端開閉所	城端開275甲母線/関西LS103	新富山幹線2L碍子金物修理に伴う停止		更新	
0512209	北陸	2025/10/23 08:30	2025/10/23 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光2L構内(加賀)/加賀福光線2L/加賀福光2L43CA(加賀)/加賀福光2L43CB(加賀)/加賀福2L43RCA0(加賀)/加賀福2L43RCB0(加賀)/加賀福2L43RCAM(加賀)/加賀福2L43RCBM(加賀)	加賀福光線2L　BCU　6年点検他		更新	
0513768	北陸	2025/10/27 07:30	2025/10/30 18:30	連続	城端開閉所	中央幹線1L/中央幹線1L(構内)	中央幹線1L碍子金物修理		更新	
0513769	北陸	2025/10/27 07:30	2025/10/28 18:30	毎日	城端開閉所	城端開275甲母線/関西LS103	中央幹線1L碍子金物修理に伴う停止(保安停止)		更新	
0513802	北陸	2025/10/27 07:30	2025/10/28 18:30	連続	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)	中央幹線1LCB修理		更新	
0513770	北陸	2025/10/29 07:30	2025/10/30 18:30	毎日	城端開閉所	城端開275甲母線/関西LS103	中央幹線1L碍子金物修理に伴う停止		更新	
0513771	北陸	2025/11/04 07:30	2025/11/07 18:30	連続	城端開閉所	中央幹線2L/中央幹線2L(構内)	中央幹線2L碍子金物修理		更新	
0513772	北陸	2025/11/04 07:30	2025/11/05 18:30	毎日	城端開閉所	城端開275甲母線/関西LS103	中央幹線2L碍子金物修理に伴う停止(保安停止)		更新	
0513814	北陸	2025/11/05 08:30	2025/11/05 17:30	単日	中部　南福光連系	越美幹線1L構内	TT変換架ケーブル切替試験		更新	
0513816	北陸	2025/11/05 08:30	2025/11/05 17:30	単日	中部　岐阜開閉所	越美幹線1L構内	TT変換架ケーブル切替試験		更新	
0512233	北陸	2025/11/05 09:00	2025/11/05 17:30	単日	中能登変電所	中能登7Tr/中能登33-7Tr3次母線/中能登2STr/中能登7-1ShR/中能登154-7NGR/中能登275丙母線/中能登275母連	LS　73　12年点検(操作箱点検含む)，7Tr1次・2次・中性点LA 12年点検		更新	
0513773	北陸	2025/11/06 07:30	2025/11/07 18:30	毎日	城端開閉所	城端開275甲母線/関西LS103	中央幹線2L碍子金物修理に伴う停止		更新	
0512431	北陸	2025/11/06 08:30	2025/11/17 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	ジャンパ補強装置修理13基		更新	
0513815	北陸	2025/11/06 08:30	2025/11/06 17:30	単日	中部　南福光連系	越美幹線2L構内	TT変換架ケーブル切替試験		更新	
0513817	北陸	2025/11/06 08:30	2025/11/06 17:30	単日	中部　岐阜開閉所	越美幹線2L構内	TT変換架ケーブル切替試験		更新	
0512234	北陸	2025/11/06 09:00	2025/11/06 17:30	単日	中能登変電所	中能登7Tr/中能登33-7Tr3次母線/中能登2STr/中能登7-1ShR/中能登154-7NGR/中能登275丁母線/中能登275母連	LS　74　12年点検(操作箱点検含む)，7NGRリレー　定期点検		更新	
0512441	北陸	2025/11/08 08:30	2025/11/17 17:30	連続	送電線	南条越前線1L	ジャンパ線揺動対策、スパイラルロッド修理		更新	
0512444	北陸	2025/11/08 08:30	2025/11/11 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	防錆塗装		更新	
0512438	北陸	2025/11/10 08:30	2025/11/13 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	定期点検(No.49.55.61.67.73)		更新	
0513754	北陸	2025/11/10 12:30	2025/11/10 15:30	単日	新富山変電所	新富山連2Tr/新富山2SC/新富山2-1ShR/新富山2-2ShR/43FA	自動消火設備(放水試験)		更新	
0514238	北陸	2025/11/10 15:00	2025/11/10 17:30	単日	送電線	加賀東金津線1L	加賀東金津線鉄塔建替No.127~No.130他に伴う使用前社内検査(絶縁耐力試験他)		更新	
0513774	北陸	2025/11/11 07:30	2025/11/12 18:30	毎日	城端開閉所	城端連系乙側(構内)/関電城端開閉所乙母線	連系乙関西側碍子金物修理		更新	
0513806	北陸	2025/11/11 07:30	2025/11/13 18:30	連続	越前変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(越前)	南条越前線1LGIS(CB075)　開閉・点検・各種手入6年・操作機構分点12年		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0514241	北陸	2025/11/11 07:30	2025/11/14 17:30	毎日	送電線	志賀原子力線1L	ジャンパ揺動対策		更新	
0514249	北陸	2025/11/11 08:30	2025/11/11 17:30	単日	中能登変電所	志賀原子力線1L/志賀原線1L構内(中能)/中能登275丙母線/中能登275母連/※追加件名	鉄構原寸調査		更新	
0513807	北陸	2025/11/12 07:30	2025/11/12 18:30	単日	越前変電所	南条越前1L構内(越前)/越前275丙母線	南条越前線1LGIS(LS45) 開閉・点検・各種手入6年		更新	
0514250	北陸	2025/11/12 08:30	2025/11/12 17:30	単日	中能登変電所	志賀原子力線1L/志賀原線1L構内(中能)/中能登275丁母線/中能登275母連/※追加件名	鉄構原寸調査		更新	
0513775	北陸	2025/11/13 07:30	2025/11/14 18:30	毎日	城端開閉所	城端開275乙母線/城端連系乙側(構内)	連系乙北陸側碍子金物修理		更新	
0513808	北陸	2025/11/13 07:30	2025/11/13 18:30	単日	越前変電所	南条越前1L構内(越前)/越前275丁母線	南条越前線1LGIS(LS46) 開閉・点検・各種手入6年		更新	
0512068	北陸	2025/11/17 08:30	2025/12/04 17:30	連続	南福光変電所	500kV母線保護B系	500kV母線保護B系盤改修		更新	
0514251	北陸	2025/11/17 08:30	2025/11/17 17:30	単日	中能登変電所	志賀原子力線2L/志賀原線2L構内(中能)/中能登275丙母線/中能登275母連/※追加件名	鉄構原寸調査		更新	
0513776	北陸	2025/11/18 07:30	2025/11/19 18:30	毎日	城端開閉所	城端開275母連/城端開275甲母線/関西LS103	母連碍子金物修理(甲ブス保安停止)		更新	
0512439	北陸	2025/11/18 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	定期点検(No.49.55.61.67.73)		更新	
0512445	北陸	2025/11/18 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	防錆塗装		更新	
0513857	北陸	2025/11/18 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	ボルト取替、がいし連SP設置		更新	
0514252	北陸	2025/11/18 08:30	2025/11/18 17:30	単日	中能登変電所	志賀原子力線2L/志賀原線2L構内(中能)/中能登275丁母線/中能登275母連/※追加件名	鉄構原寸調査		更新	
0512061	北陸	2025/11/19 08:30	2025/11/20 17:30	連続	新富山変電所	新富山275甲母線/新富山幹線2L構内	新富山幹線2LCB取替のうち縦母線接続		更新	
0513777	北陸	2025/11/20 07:30	2025/11/21 18:30	毎日	城端開閉所	城端開275母連/城端開275甲母線/関西LS103	母連碍子金物修理		更新	
0512062	北陸	2025/11/21 08:30	2025/11/21 13:30	単日	新富山変電所	新富山275甲母線/新富山幹線2L構内	新富山幹線2LCB取替のうちLS39側母線接続		更新	
0512063	北陸	2025/11/21 12:30	2025/11/21 16:30	単日	新富山変電所	新富山275乙母線/新富山幹線2L構内	新富山幹線2LCB取替のうちLS40側母線接続		更新	
0514242	北陸	2025/11/25 08:30	2025/11/25 17:30	単日	送電線	南条越前線2L	防錆塗装		更新	
0513778	北陸	2025/11/26 07:30	2025/11/27 18:30	毎日	城端開閉所	城端開275甲母線/関西LS103	連系甲北陸側碍子金物修理		更新	
0513839	北陸	2025/11/30 08:30	2025/12/01 17:30	連続	送電線	新富山幹線2L	がいし連スペーサ取付		更新	
0512064	北陸	2025/12/04 16:00	2025/12/04 16:30	単日	新富山変電所	新富山幹線2L構内/新富山幹線2L	新富山幹線2L遮断器他取替のうち系統試充電		更新	
0513826	北陸	2026/02/02 06:30	2026/02/11 18:30	連続	南福光変電所	加賀福光線1L/加賀福光線1L(構内)	GIS電装品交換、6年点検(GIS・現地盤)、開閉試験、BCU点検		更新	
0513827	北陸	2026/02/02 06:30	2026/02/04 18:30	連続	南福光変電所	加賀福光線1L/加賀福光線1L(構内)/南福光500甲-1母線	GIS電装品交換、6年点検(GIS・現地盤)、開閉試験		更新	
0513828	北陸	2026/02/05 07:30	2026/02/06 18:30	連続	南福光変電所	加賀福光線1L/加賀福光線1L(構内)/南福光500乙-1母線	GIS電装品交換、6年点検(GIS・現地盤)、開閉試験		更新	
0513829	北陸	2026/02/16 06:30	2026/02/25 18:30	連続	南福光変電所	加賀福光線2L/加賀福光線2L(構内)	GIS電装品交換、6年点検(GIS・現地盤)、開閉試験、BCU点検		更新	
0513830	北陸	2026/02/16 06:30	2026/02/18 18:30	連続	南福光変電所	加賀福光線2L/加賀福光線2L(構内)/南福光500甲-1母線	GIS電装品交換、6年点検(GIS・現地盤)、開閉試験、BCU点検		更新	
0513789	北陸	2026/02/16 14:30	2026/02/16 16:00	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀275丁母線/加賀154B母線/加賀8Tr	8Tr2次電力ケーブル試充電、PD2次検相		更新	
0513782	北陸	2026/02/16 15:00	2026/02/16 17:30	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀275丁母線/加賀154B母線/加賀5Tr/加賀8Tr/5Tr3次は停止	8Tr盤方向試験、位相測定他		更新	
0513831	北陸	2026/02/19 07:30	2026/02/20 18:30	連続	南福光変電所	加賀福光線2L/加賀福光線2L(構内)/南福光500乙-1母線	GIS電装品交換、6年点検(GIS・現地盤)、開閉試験、BCU点検		更新	
0512196	北陸	2026/03/01 07:30	2026/04/01 00:30	連続	加賀変電所	加賀5Tr/加賀154-5NGR	[5Tr取替，154kVGIS化]架線工事，電力ケーブル工事，制御ケーブル工事※2		更新	
0513832	北陸	2026/03/07 06:30	2026/03/11 18:30	連続	南福光変電所	南福光500甲-1母線/南福光500母連/乙母線LS操作不可	GIS電装品交換、6年点検(GIS・現地盤・BCU)、母連8切に伴う乙母線LS操作不可		更新	
0513833	北陸	2026/03/12 06:30	2026/03/14 19:30	連続	南福光変電所	南福光500乙-1母線/南福光500母連/甲母線LS操作不可	GIS電装品交換、6年点検(GIS・現地盤・BCU)、母連8切に伴う甲母線LS操作不可		更新	
0512236	北陸	2026/03/16 07:30	2026/03/16 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR/※追加件名	3-1ShR 制御機器変更修理(GS SR-31→CB303)		更新	
0512238	北陸	2026/03/16 07:30	2026/03/16 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR/中能登275丙母線/中能登275母連/※2024→2025年度	LS55 12年点検(操作箱点検含む)，3Tr2次LA 12年点検		更新	
0512242	北陸	2026/03/16 07:30	2026/03/16 18:30	単日	中能登変電所	大田火力線1L構内(中)/中能登275丙母線/中能登275母連/※2025/10/18→2026/3/16変更	LS61 断路器操作機構修理		更新	
0513848	北陸	2026/03/16 08:00	2026/03/17 17:30	連続	中能登変電所	中能登3-1ShR/中能登66-3Tr3次母線/※12/8-9→3/16-17変更	3Tr3次 GS SR-31 修理		更新	
0512239	北陸	2026/03/17 07:30	2026/03/17 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR/中能登275丁母線/中能登275母連/※2024→2025年度	LS56 12年点検(操作箱点検含む)		更新	
0512243	北陸	2026/03/17 07:30	2026/03/17 18:30	単日	中能登変電所	大田火力線1L構内(中)/中能登275丁母線/中能登275母連/※2025/10/19→2026/3/17変更	LS62 断路器操作機構修理		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0512240	北陸	2026/03/18 07:30	2026/03/18 18:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR/中能登275丙母線/中能登275母連/※追加件名	LS43　断路器操作機構修理		更新	
0512244	北陸	2026/03/18 07:30	2026/03/18 18:30	単日	中能登変電所	大田火力線2L構内(中)/中能登275丙母線/中能登275母連/※2025/11/1→2026/3/18変更	LS63　断路器操作機構修理		更新	
0512237	北陸	2026/03/18 08:00	2026/03/18 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR/※追加件名	1-1ShR　制御機器変更修理(VS　SR-11→CB301)		更新	
0513849	北陸	2026/03/18 08:00	2026/03/19 17:30	連続	中能登変電所	中能登1-1ShR/中能登66-1Tr3次母線/※12/10-11→3/18-19変更	1Tr3次　VS　SR-11　修理		更新	
0512241	北陸	2026/03/19 07:30	2026/03/19 18:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR/中能登275丁母線/中能登275母連/※追加件名	LS44　断路器操作機構修理		更新	
0512245	北陸	2026/03/19 07:30	2026/03/19 18:30	単日	中能登変電所	大田火力線2L構内(中)/中能登275丁母線/中能登275母連/※2025/11/2→2026/3/19変更	LS64　断路器操作機構修理		更新	
0512229	北陸	2026/03/30 08:30	2026/04/24 17:30	連続	中能登変電所	七尾大田火力線1L/大田火力線1L構内(中)	[中能登275kVCB取替]七尾大田火力線1LCB，甲LS取替		更新	
0512231	北陸	2026/03/30 08:30	2026/04/17 09:30	単日	中能登変電所	中能登275母連/中能登275丙母線	[中能登275kVCB取替]架線切離し		更新	
0513898	北陸	2026/04/09 08:30	2026/04/09 13:30	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀275丙母線	電圧共通BCU丙ﾌﾟｽ6年点検		更新	
0513899	北陸	2026/04/09 12:30	2026/04/09 17:30	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀275丁母線	電圧共通BCU丁ﾌﾟｽ6年点検		更新	
0513971	北陸	2026/04/13 07:30	2026/04/15 17:30	毎日	送電線	志賀原子力線2L	鉄塔防錆塗装		更新	
0514059	北陸	2026/04/13 08:30	2026/04/13 13:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変275甲母線/敦賀火力変連1Tr	連1Tr1次GISユニット開閉6年・点検6年・手入れ6年(甲母線側)		更新	
0514077	北陸	2026/04/13 12:30	2026/04/13 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変275乙母線/敦賀火力変連1Tr	連1Tr1次GISユニット開閉6年・点検6年・手入れ6年(乙母線側)		更新	
0513927	北陸	2026/04/14 08:30	2026/04/14 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L(構内)/城端開275甲母線/関西LS103	LS105操作箱取替(電動→電動)		更新	
0513928	北陸	2026/04/15 08:30	2026/04/15 17:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L(構内)/城端開275乙母線	LS106操作箱取替(電動→電動)		更新	
0514271	北陸	2026/04/21 07:30	2026/04/23 17:30	毎日	送電線	七尾大田火力線1L	防錆塗装、がいし連スペーサー取付		更新	
0514000	北陸	2026/04/24 08:30	2026/04/24 16:00	単日	中能登変電所	七尾大田火力線1L/大田火力線1L構内(中)	七尾大田火力線1LCB　使用前社内検査(外観検査、保護装置試験他)		更新	
0514001	北陸	2026/04/24 15:00	2026/04/24 16:30	単日	中能登変電所	大田火力線1L構内(中)/大田火力線1L構内(中)/中能登275丙母線/中能登275母連	七尾大田火力線1LCB　使用前社内検査(常規対地電圧試験)		更新	
0514002	北陸	2026/04/24 15:00	2026/04/24 16:30	単日	中能登変電所	七尾大田火力線1L	七尾大田火力線1LCB使用前社内検査未完に伴う停止		更新	
0514003	北陸	2026/04/24 15:30	2026/04/24 17:30	単日	中能登変電所	七尾大田火力線1L/大田火力線1L構内(中)	七尾大田火力線1LCB取替後のCT位相測定		更新	
0513925	北陸	2026/05/12 08:30	2026/05/12 17:30	単日	城端開閉所	城端連系乙側(構内)/関西城端連系母線/関西城端乙母線	LS102操作箱取替(電動→電動)		更新	
0514269	北陸	2026/05/13 07:30	2026/05/21 17:30	連続	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR/※2024→2026年度　変更	1Tr　1次GIS　電装品修理(6年点検含む)		更新	
0514270	北陸	2026/05/13 07:30	2026/05/26 17:30	連続	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR	1Tr、　1Tr2次LA、　CB091　　機器塗装		更新	
0513926	北陸	2026/05/13 08:30	2026/05/13 17:30	単日	城端開閉所	城端連系乙側(構内)/城端開275乙母線	LS104操作箱取替(電動→電動)		更新	
0513929	北陸	2026/05/14 08:30	2026/05/14 17:30	単日	城端開閉所	城端開275母連/城端開275甲母線/関西LS103	LS113操作箱取替(電動→電動)		更新	
0513930	北陸	2026/05/15 08:30	2026/05/15 17:30	単日	城端開閉所	城端開275母連/城端開275乙母線	LS114操作箱取替(電動→電動)		更新	
0514266	北陸	2026/05/18 08:30	2026/05/18 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR/中能登500甲母線/中能登500母連/※2024→2026年度　変更	LS221(GIS)　電装品修理(6年点検含む)		更新	
0514267	北陸	2026/05/19 08:30	2026/05/19 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR/中能登500乙母線/中能登500母連/※2024→2026年度　変更	LS222(GIS)　電装品修理(6年点検含む)		更新	
0513886	北陸	2026/05/28 08:30	2026/05/28 11:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線	中央幹線N-1電制設置に伴う275kV丙母線電圧取込み		更新	
0513888	北陸	2026/05/28 10:30	2026/05/28 12:30	単日	加賀変電所	加賀275丙母線	中央幹線N-1電制設置に伴う275kV丙母線検相		更新	
0513890	北陸	2026/05/28 12:30	2026/05/28 15:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線	中央幹線N-1電制設置に伴う275kV丁母線電圧取込み		更新	
0513892	北陸	2026/05/28 14:30	2026/05/28 16:30	単日	加賀変電所	加賀275丁母線	中央幹線N-1電制設置に伴う275kV丁母線検相		更新	
0513887	北陸	2026/06/01 08:30	2026/06/01 16:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)/中幹1L43CA(加賀)/中幹1L43CB(加賀)/中幹1L43RCA0(加賀)/中幹1L43RCAM(加賀)/中幹1L43RCB0(加賀)/中幹1L43RCBM(加賀)	中央幹線N-1電制設置に伴う切替		更新	
0513889	北陸	2026/06/01 15:30	2026/06/01 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)	中央幹線N-1電制設置に伴う中央幹線1L位相測定		更新	
0513916	北陸	2026/06/02 07:30	2026/06/02 17:30	単日	越前変電所	越前275丙母線/越前5Tr	5Tr1次GIS(LS55)　開閉・点検6年・操作機構分点12年，5Tr1次GIS現場盤　点検6年		更新	
0514033	北陸	2026/06/02 07:30	2026/06/10 17:30	連続	中能登変電所	中能登2Tr/中能登66-2Tr3次母線/中能登2-1ShR	2Tr　1次GIS　電装品修理、2次CB　092　6年点検・ｺｰｷﾝｸﾞ処理、3次GIS　6年点検		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0513891	北陸	2026/06/02 08:30	2026/06/02 16:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)/中幹2L43CA(加賀)/中幹2L43CB(加賀)/中幹2L43RCA0(加賀)/中幹2L43RCAM(加賀)/中幹2L43RCB0(加賀)/中幹2L43RCBM(加賀)	中央幹線N-1電制設置に伴う切替		更新	
0514056	北陸	2026/06/02 09:00	2026/06/02 17:30	単日	東金津変電所	東金津275母連	CB300開閉・点検6年・各種手入れ		更新	
0513893	北陸	2026/06/02 15:30	2026/06/02 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)	中央幹線N-1電制設置に伴う中央幹線2L位相測定		更新	
0513917	北陸	2026/06/03 07:30	2026/06/03 17:30	単日	越前変電所	越前275丁母線/越前5Tr	5Tr1次GIS(LS56)　開閉・点検6年・操作機構分点12年，5Tr1次GIS現場盤　点検6年		更新	
0513922	北陸	2026/06/03 08:30	2026/06/03 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線1L構内	ケーブル切替・試験		更新	
0513923	北陸	2026/06/03 08:30	2026/06/03 10:30	単日	新富山変電所	新富山275乙母線	PDケーブル切替・試験		更新	
0514057	北陸	2026/06/03 09:00	2026/06/03 13:30	単日	東金津変電所	東金津275母連/東金津275丙母線	275kVPD自動切替盤(1)(2)　点検6年		更新	
0513924	北陸	2026/06/03 09:30	2026/06/03 11:30	単日	新富山変電所	新富山275乙母線	PDケーブル切替後の電圧検相		更新	
0514058	北陸	2026/06/03 12:30	2026/06/03 17:30	単日	東金津変電所	東金津275母連/東金津275丁母線	275kVPD自動切替盤(1)(2)　点検6年		更新	
0513884	北陸	2026/06/03 13:30	2026/06/03 15:00	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀275丁母線/加賀154B母線/加賀5Tr	5Trおよび1次・2次・3次電力ケーブル試充電、PD2次検相		更新	
0513901	北陸	2026/06/03 14:00	2026/06/03 17:00	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀154B母線/加賀5Tr/加賀77-5Tr3次母線/加賀5-1ShR	5Tr盤方向試験(1-3次)		更新	
0513902	北陸	2026/06/03 16:00	2026/06/03 18:00	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀154B母線/加賀5Tr/加賀77-5Tr3次母線/加賀5-1ShR	5Tr盤方向試験(2-3次)		更新	
0513942	北陸	2026/06/03 16:30	2026/06/03 18:00	単日	新富山変電所	新富山幹線1L構内	ケーブル接続後の潮流確認試験		更新	
0513938	北陸	2026/06/04 08:30	2026/06/04 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線2L構内	ケーブル切替・試験		更新	
0513939	北陸	2026/06/04 08:30	2026/06/04 10:30	単日	新富山変電所	新富山275乙母線	PDケーブル切替・試験		更新	
0513940	北陸	2026/06/04 09:30	2026/06/04 11:30	単日	新富山変電所	新富山275乙母線	PDケーブル切替後の電圧検相		更新	
0513941	北陸	2026/06/04 16:30	2026/06/04 18:00	単日	新富山変電所	新富山幹線2L構内	ケーブル接続後の潮流確認試験		更新	
0513918	北陸	2026/06/08 07:30	2026/06/08 17:30	単日	越前変電所	越前275丙母線/越前6Tr	6Tr1次GIS(LS57)　開閉・点検6年・操作機構分点12年，6Tr1次GIS現場盤　点検6年		更新	
0514034	北陸	2026/06/08 08:30	2026/06/08 17:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr/中能登66-2Tr3次母線/中能登275丙母線/中能登500母連/中能登2-1ShR	2Tr1次GIS(LS225)　6年点検・電装品修理		更新	
0513919	北陸	2026/06/09 07:30	2026/06/09 17:30	単日	越前変電所	越前275丁母線/越前6Tr	6Tr1次GIS(LS58)　開閉・点検6年・操作機構分点12年，6Tr1次GIS現場盤　点検6年		更新	
0514035	北陸	2026/06/09 08:30	2026/06/09 17:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr/中能登66-2Tr3次母線/中能登275丁母線/中能登500母連/中能登2-1ShR	2Tr1次GIS(LS226)　6年点検・電装品修理		更新	
0514268	北陸	2026/06/12 07:30	2026/06/20 17:30	連続	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR	3Tr　1次GIS　電装品修理(6年点検含む)		更新	
0514020	北陸	2026/06/15 08:30	2026/07/10 17:30	連続	中能登変電所	七尾大田火力線2L/大田火力線2L構内(中)	七尾大田火力線2LCB，甲ELS取替		更新	
0514021	北陸	2026/06/15 08:30	2026/07/03 09:30	毎日	中能登変電所	中能登275母連/中能登275丙母線	七尾太田火力線2LCB取替に伴う丙母線保安停止		更新	
0514265	北陸	2026/06/15 08:30	2026/06/18 17:30	毎日	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR/中能登275丙母線/中能登275母連	鉄構部材修理		更新	
0513885	北陸	2026/06/16 08:30	2026/06/16 15:30	単日	加賀変電所	加賀500甲母線/加賀500母連	500kV母線分離Ry取替に伴う制御ケーブル切替および甲母線電圧取込		更新	
0513863	北陸	2026/06/16 14:30	2026/06/16 16:30	単日	加賀変電所	加賀500甲母線	500kV母線分離Ry取替に伴う甲母線電圧検相		更新	
0513864	北陸	2026/06/17 08:30	2026/06/17 15:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線/加賀500母連	500kV母線分離Ry取替に伴う制御ケーブル切替および乙母線電圧取込		更新	
0514263	北陸	2026/06/17 08:30	2026/06/17 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR/中能登500甲母線/中能登500母連	LS231(GIS)　電装品修理(6年点検含む)		更新	
0513865	北陸	2026/06/17 14:30	2026/06/17 16:30	単日	加賀変電所	加賀500乙母線	500kV母線分離Ry取替に伴う乙母線電圧検相		更新	
0513866	北陸	2026/06/17 15:30	2026/06/17 17:00	単日	加賀変電所	加賀500母連	500kV母線分離Ry取替に伴う位相測定		更新	
0514264	北陸	2026/06/18 08:30	2026/06/18 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR/中能登500乙母線/中能登500母連	LS232(GIS)　電装品修理(6年点検含む)		更新	
0513990	北陸	2026/06/20 08:30	2026/06/21 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線1L	鉄塔防錆塗装		更新	
0513992	北陸	2026/06/20 08:30	2026/06/21 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線1L	ボルト取替		更新	
0513994	北陸	2026/06/20 08:30	2026/06/20 17:30	単日	送電線	敦賀火力線1L	東浦線作業に伴う停止		更新	
0514261	北陸	2026/06/20 08:30	2026/06/21 17:30	毎日	敦賀火力変電所	敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦火)	碍子清掃・碍子洗浄ノズル点検・手入れ		更新	
0513935	北陸	2026/06/29 09:30	2026/06/29 15:30	単日	七尾大田火力	七尾大田火力線2L/大田火力線2L構内(七)	碍子洗浄用ノズル点検(2L　MOF用)他		更新	
0513974	北陸	2026/07/01 07:30	2026/07/03 17:30	毎日	送電線	七尾大田火力線2L	防錆塗装、がいし連スペーサー取付		更新	
0514036	北陸	2026/07/07 07:30	2026/07/08 17:30	連続	中能登変電所	中能登500甲母線/中能登500母連/※追加件名	500kV　甲母線　延長母線GIS　電装品修理		更新	
0514037	北陸	2026/07/09 07:30	2026/07/10 17:30	連続	中能登変電所	中能登500乙母線/中能登500母連/※追加件名	500kV　乙母線　延長母線GIS　電装品修理、 PT分配1-2盤6年点検		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0514022	北陸	2026/07/10 08:30	2026/07/10 16:00	単日	中能登変電所	七尾大田火力線2L/大田火力線2L構内(中)	七尾大田火力線2LCB 使用前社内検査(外観検査、保護装置試験他)		更新	
0514023	北陸	2026/07/10 15:00	2026/07/10 16:30	単日	中能登変電所	大田火力線2L構内(中)/中能登275丙母線/中能登275母連	七尾大田火力線2LCB 使用前社内検査(常規対地電圧試験)		更新	
0514024	北陸	2026/07/10 15:00	2026/07/10 16:30	単日	中能登変電所	七尾大田火力線2L	七尾大田火力線2LCB使用前社内検査未完に伴う停止		更新	
0514025	北陸	2026/07/10 15:30	2026/07/10 17:30	単日	中能登変電所	七尾大田火力線2L/大田火力線2L構内(中)	七尾大田火力線2LCB取替後のCT位相測定		更新	
0514038	北陸	2026/07/14 08:30	2026/07/14 13:30	単日	中能登変電所	中能登275丙母線/中能登275母連	275kV 母連・電圧共通 BCU盤 6年点検		更新	
0514039	北陸	2026/07/14 12:30	2026/07/14 17:30	単日	中能登変電所	中能登275丁母線/中能登275母連	275kV 母連・電圧共通 BCU盤 6年点検		更新	
0514262	北陸	2026/07/18 07:30	2026/07/19 17:30	毎日	敦賀火力変電所	敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦火)	碍子清掃・碍子洗浄ノズル点検・手入れ		更新	
0513991	北陸	2026/07/18 08:30	2026/07/19 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線2L	鉄塔防錆塗装		更新	
0513993	北陸	2026/07/18 08:30	2026/07/19 17:30	毎日	送電線	敦賀火力線2L	ボルト取替		更新	
0513995	北陸	2026/07/18 08:30	2026/07/18 17:30	単日	送電線	敦賀火力線2L	東浦線作業に伴う停止		更新	
0514026	北陸	2026/08/25 08:30	2026/08/25 11:30	単日	中能登変電所	中能登275丙母線	500TrN-1電制設置に伴う275kV母線電圧取込		更新	
0514027	北陸	2026/08/25 10:30	2026/08/25 13:30	単日	中能登変電所	中能登275丙母線/[試験使用]	500TrN-1電制設置に伴う275kV母線電圧検相		更新	
0514028	北陸	2026/08/25 12:30	2026/08/25 15:30	単日	中能登変電所	中能登275丁母線	500TrN-1電制設置に伴う275kV母線電圧取込		更新	
0514029	北陸	2026/08/25 14:30	2026/08/25 17:30	単日	中能登変電所	中能登275丁母線/[試験使用]	500TrN-1電制設置に伴う275kV母線電圧検相		更新	
0514030	北陸	2026/08/26 08:30	2026/08/26 15:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr	500Tr(1.3Tr)N-1電制設置に伴う1Tr切替		更新	
0514031	北陸	2026/08/26 14:30	2026/08/26 17:30	単日	中能登変電所	中能登1Tr/[試験使用]	500Tr(1.3Tr)N-1電制設置による1Tr潮流試験(位相測定)		更新	
0514032	北陸	2026/08/27 08:30	2026/08/27 15:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr	500Tr(2Tr)N-1電制設置に伴う2Tr切替		更新	
0514044	北陸	2026/08/27 14:30	2026/08/27 17:30	単日	中能登変電所	中能登2Tr/[試験使用]	500Tr(2Tr)N-1電制設置による2Tr潮流試験(位相測定)		更新	
0514045	北陸	2026/08/28 08:30	2026/08/28 15:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr	500Tr(1.3Tr)N-1電制設置に伴う3Tr切替		更新	
0514046	北陸	2026/08/28 14:30	2026/08/28 17:30	単日	中能登変電所	中能登3Tr/[試験使用]	500Tr(1.3Tr)N-1電制設置による3Tr潮流試験(位相測定)		更新	
0514060	北陸	2026/08/31 08:30	2026/08/31 11:30	単日	南条変電所	南条275甲母線	[オシロ取替工事]新オシロ 甲母線電圧2次電圧ケーブル接続		更新	
0514061	北陸	2026/08/31 10:30	2026/08/31 12:30	単日	南条変電所	南条275甲母線/[試験使用]	[オシロ取替工事]新オシロ 甲母線電圧2次電圧検相		更新	
0514062	北陸	2026/08/31 12:30	2026/08/31 15:30	単日	南条変電所	南条275乙母線	[オシロ取替工事]新オシロ 乙母線電圧2次電圧ケーブル接続		更新	
0514063	北陸	2026/08/31 14:30	2026/08/31 16:30	単日	南条変電所	南条275乙母線/[試験使用]	[オシロ取替工事]新オシロ 乙母線電圧2次電圧検相		更新	
0514064	北陸	2026/09/02 08:30	2026/09/02 16:30	単日	南条変電所	南条越前1L構内(南条)/南条275乙母線	[オシロ取替工事]南条越前線1L 切替・試験		更新	
0514065	北陸	2026/09/02 15:30	2026/09/02 17:30	単日	南条変電所	南条越前1L構内(南条)/[試験使用]	[オシロ取替工事]南条越前線1L 位相測定		更新	
0514066	北陸	2026/09/03 08:30	2026/09/03 16:30	単日	南条変電所	南条越前2L構内(南条)/南条275乙母線	[オシロ取替工事]南条越前線2L 切替・試験		更新	
0514067	北陸	2026/09/03 15:30	2026/09/03 17:30	単日	南条変電所	南条越前2L構内(南条)/[試験使用]	[オシロ取替工事]南条越前線1L 位相測定		更新	
0514071	北陸	2026/09/04 08:30	2026/09/04 17:30	単日	南条変電所	南条275乙母線/南条154B母線/南条1ShR/南条1Tr	[オシロ取替工事]1Tr 切替・試験		更新	
0513860	北陸	2026/09/04 13:30	2026/09/04 15:00	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀275丁母線/加賀154B母線/加賀6Tr	6Trおよび1次・2次・3次電力ケーブル試充電、PD2次検相		更新	
0513861	北陸	2026/09/04 14:00	2026/09/04 17:00	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀275丁母線/加賀6Tr/加賀77-6Tr3次母線/加賀6-1ShR	6Tr盤方向試験(1-3次)		更新	
0513862	北陸	2026/09/04 16:00	2026/09/04 18:00	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀154B母線/加賀6Tr/加賀77-5Tr3次母線/加賀5-1ShR	6Tr盤方向試験(2-3次)		更新	
0514072	北陸	2026/09/05 08:30	2026/09/05 17:30	単日	南条変電所	南条275乙母線/南条154B母線/南条2ShR/南条2Tr	[オシロ取替工事]2Tr 切替・試験		更新	
0513970	北陸	2026/09/07 07:30	2026/09/09 17:30	毎日	送電線	志賀原子力線1L	鉄塔防錆塗装、ジャンパ揺動対策		更新	
0514073	北陸	2026/09/10 08:30	2026/09/10 16:30	単日	南条変電所	南条275母連/275kV43BUH(南条)	[オシロ取替工事]275kV母連 切替・試験		更新	
0514074	北陸	2026/09/10 15:30	2026/09/10 17:30	単日	南条変電所	南条275母連/[試験使用]	[オシロ取替工事]275kV母連 位相測定		更新	
0513977	北陸	2026/09/15 08:30	2026/09/15 17:30	単日	新福井変電所	新福井275甲母線/新福井1Tr/新福井33母線1B/新福井1-1ShR/新福井1-2ShR	LS53 開閉・点検・精密点検・各種手入12年		更新	
0513966	北陸	2026/09/16 07:30	2026/09/16 17:30	単日	送電線	中央幹線1L	がいしスペーサ修理		更新	
0513978	北陸	2026/09/16 08:30	2026/09/16 17:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/新福井1Tr/新福井33母線1B/新福井1-1ShR/新福井1-2ShR	LS54 開閉・点検・精密点検・各種手入12年		更新	
0513967	北陸	2026/09/17 07:30	2026/09/17 17:30	単日	送電線	中央幹線2L	がいしスペーサ修理		更新	
0513979	北陸	2026/09/17 08:30	2026/09/17 17:30	単日	新福井変電所	新福井275甲母線/新福井2Tr/新福井2ShR	LS57 開閉・点検・精密点検・各種手入12年		更新	
0513980	北陸	2026/09/18 08:30	2026/09/18 17:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/新福井2Tr/新福井2ShR	LS58 開閉・点検・精密点検・各種手入12年		更新	
0514075	北陸	2026/09/18 09:30	2026/09/18 11:30	単日	南条変電所	南条275甲母線	[オシロ取替工事]旧オシロ 甲母線電圧2次電圧ケーブル切離し		更新	
0514076	北陸	2026/09/18 10:30	2026/09/18 12:30	単日	南条変電所	南条275乙母線	[オシロ取替工事]旧オシロ 乙母線電圧2次電圧ケーブル切離し		更新	
0513981	北陸	2026/09/21 08:30	2026/09/21 13:30	単日	新福井変電所	新福井275甲母線/新福井275母連	275kVPD自切盤i・275kVPD自切盤ii 点検6年，275kV電圧共通BCU盤 点検6年		更新	
0513982	北陸	2026/09/21 12:30	2026/09/21 17:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/新福井275母連	275kVPD自切盤i・275kVPD自切盤ii 点検6年，275kV電圧共通BCU盤 点検6年		更新	
0513943	北陸	2026/09/22 08:30	2026/09/22 16:30	単日	新富山変電所	新富山連1Tr	連1Trケーブル切替・試験		更新	
0513944	北陸	2026/09/22 15:30	2026/09/22 17:30	単日	新富山変電所	新富山連1Tr	連1Tr切替後のBP差電流確認		更新	
0513945	北陸	2026/09/23 08:30	2026/09/23 16:30	単日	新富山変電所	新富山連2Tr	連2Trケーブル切替・試験		更新	
0513946	北陸	2026/09/23 15:30	2026/09/23 17:30	単日	新富山変電所	新富山連2Tr	連2Tr切替後のBP差電流確認		更新	
0513947	北陸	2026/09/24 08:30	2026/09/24 16:30	単日	新富山変電所	新富山連3Tr	連3Trケーブル切替・試験		更新	
0513948	北陸	2026/09/24 15:30	2026/09/24 17:30	単日	新富山変電所	新富山連3Tr	連3Tr切替後のBP差電流確認		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0513949	北陸	2026/09/25 08:30	2026/09/25 16:30	単日	新富山変電所	新富山連4Tr	連4Trケーブル切替・試験		更新	
0513950	北陸	2026/09/25 15:30	2026/09/25 17:30	単日	新富山変電所	新富山連4Tr	連4Tr切替後のBP差電流確認		更新	
0513882	北陸	2026/09/28 08:30	2026/09/29 17:30	連続	加賀変電所	加賀500母連/加賀500甲母線	GIS 500kV母連ユニット(LS329) 6年点検・電装品修理他		更新	
0513881	北陸	2026/09/30 08:30	2026/10/06 17:30	連続	加賀変電所	加賀500母連/500タイ43-87THA(加賀/500タイ43-87THB(加賀/500kVタイ43BUH(加賀)	GIS 500kV母連ユニット(CB5300-2) 12年点検他		更新	
0513883	北陸	2026/09/30 08:30	2026/10/01 17:30	連続	加賀変電所	加賀500母連/加賀500乙母線	GIS 500kV母連ユニット(LS330) 6年点検・電装品修理		更新	
0514014	北陸	2026/10/05 08:30	2026/10/07 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	防錆塗装(No.65)		更新	
0513976	北陸	2026/10/06 08:30	2026/10/06 17:30	単日	新福井変電所	新福井275乙母線/新福井1Tr	[各変圧器後備盤取替]1Tr1次後備保護盤切替(電圧取込含む)		更新	
0513868	北陸	2026/10/06 16:30	2026/10/06 18:00	単日	加賀変電所	加賀500母連/加賀500乙母線	母連ユニット6年点検に伴う母線LSインターロック確認試験		更新	
0513871	北陸	2026/10/07 08:30	2026/10/07 17:30	単日	加賀変電所	加賀500母連/加賀500甲母線	GIS 500kV母線PTユニット(甲) 6年点検他		更新	
0513872	北陸	2026/10/08 08:30	2026/10/08 17:30	単日	加賀変電所	加賀500母連/加賀500乙母線	GIS 500kV母線PTユニット(乙) 6年点検他		更新	
0513936	北陸	2026/10/12 08:30	2026/10/12 17:30	単日	新富山変電所	新富山連1Tr/新富山154B母線/新富山1-1ShR/新富山1-2ShR/新富山1-3ShR/新富山1-4ShR	ケーブル切替試験(1-1~1-4ShR, 1Tr)		更新	
0513937	北陸	2026/10/13 08:30	2026/10/13 17:30	単日	新富山変電所	新富山連2Tr/新富山154B母線/新富山2-1ShR/新富山2-2ShR	ケーブル切替試験(2-1~2-2ShR, 2Tr)		更新	
0513953	北陸	2026/10/14 08:30	2026/10/14 17:30	単日	新富山変電所	新富山連3Tr/新富山154B母線/新富山3ShR	ケーブル切替試験(3ShR, 3Tr)		更新	
0513951	北陸	2026/10/15 08:30	2026/10/15 16:30	単日	新富山変電所	新富山連4Tr/新富山4Tr3次母線/新富山4-1ShR/新富山4-2ShR/新富山2STr	GCB304取替		更新	
0513954	北陸	2026/10/15 08:30	2026/10/15 17:30	単日	新富山変電所	新富山連4Tr/新富山154B母線/新富山4-1ShR/新富山4-2ShR	ケーブル切替試験(4-1~4-2ShR, 4Tr)		更新	
0513952	北陸	2026/10/15 15:30	2026/10/15 17:00	単日	新富山変電所	新富山連4Tr/新富山4Tr3次母線/CBSR-41~4-1ShR、CBSR-42~4-2ShR、~DS314~CBH-2(引出)	GCB304試充電		更新	
0514015	北陸	2026/10/19 08:30	2026/10/21 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	防錆塗装(No.65)		更新	
0513874	北陸	2026/10/20 08:30	2026/10/20 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L/中央幹線2L構内(加賀)/加賀275丁母線/加賀275母連	鳥害対策修理		更新	
0513932	北陸	2026/10/21 08:30	2026/10/21 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L/中央幹線1L構内(加賀)/加賀275丙母線/加賀275母連	鳥害対策修理		更新	
0514050	北陸	2026/10/26 07:30	2026/10/27 17:30	連続	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR	3Tr（R相） LTC操作機構修理(電装品取替修理)、 SEリレー修理		更新	
0514055	北陸	2026/10/26 08:30	2026/10/29 17:30	毎日	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR/中能登275丁母線/中能登275母連	鉄構部材修理		更新	
0514051	北陸	2026/10/28 07:30	2026/10/29 17:30	連続	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR	3Tr（S相） LTC操作機構修理(電装品取替修理)、 SEリレー修理		更新	
0514052	北陸	2026/10/30 07:30	2026/10/31 17:30	連続	中能登変電所	中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR	3Tr（T相） LTC操作機構修理(電装品取替修理)、 SEリレー修理		更新	
0514047	北陸	2026/11/09 07:30	2026/11/13 17:30	連続	中能登変電所	志賀原線1L構内(中能)	CB077 12年点検・ｺｰｷﾝｸﾞ処理、 志賀原線1L BCU盤 6年点検		更新	
0514016	北陸	2026/11/10 08:30	2026/11/13 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	鉄塔防錆塗装		更新	
0514018	北陸	2026/11/10 08:30	2026/11/13 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	ボルト取替、電線サンプル調査		更新	
0513955	北陸	2026/11/10 12:30	2026/11/10 15:30	単日	新富山変電所	新富山連3Tr/新富山3Tr3次母線/新富山3ShR/新富山3SC/43FA	自動消火設備点検(放水試験)		更新	
0514048	北陸	2026/11/16 07:30	2026/11/20 17:30	連続	中能登変電所	志賀原線2L構内(中能)	CB078 12年点検・ｺｰｷﾝｸﾞ処理		更新	
0514049	北陸	2026/11/16 07:30	2026/11/16 17:30	単日	中能登変電所	志賀原線2L構内(中能)/志賀原子力線2L	志賀原線2L BCU盤 6年点検、2L LA 12年点検		更新	
0514004	北陸	2026/11/16 08:30	2026/11/21 17:30	毎日	送電線	新港幹線1L	定期点検、ジャンパ線揺動防止対策、がいし連スペーサ取付		更新	
0514005	北陸	2026/11/16 08:30	2026/11/21 17:30	毎日	送電線	新港幹線2L	定期点検、がいし連スペーサ取付		更新	
0514006	北陸	2026/11/16 08:30	2026/11/16 17:30	単日	送電線	新港幹線1L/新港幹線1L構(新富山)	定期点検(No.999)に伴う構内停止		更新	
0514007	北陸	2026/11/16 08:30	2026/11/16 17:30	単日	送電線	新港幹線2L/新港幹線2L構(新富山)	定期点検(No.999)に伴う構内停止		更新	
0514017	北陸	2026/11/17 08:30	2026/11/20 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	鉄塔防錆塗装		更新	
0514019	北陸	2026/11/17 08:30	2026/11/20 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	ボルト取替		更新	
0513920	北陸	2026/11/22 14:30	2026/11/22 16:00	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀275丁母線/加賀154B母線/加賀7Tr	7Tr2次電力ケーブル試充電、PD2次検相		更新	
0513921	北陸	2026/11/22 15:00	2026/11/22 17:30	単日	加賀変電所	加賀275母連/加賀275丁母線/加賀154B母線/加賀7Tr	7Tr盤方向試験、位相測定他		更新	
0514078	北陸	2026/12/21 08:30	2026/12/21 13:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変275甲母線	275kVPT自動切替盤点検6年(甲母線側)		更新	
0514079	北陸	2026/12/21 12:30	2026/12/21 17:30	単日	敦賀火力変電所	敦賀火力変275乙母線	275kVPT自動切替盤点検6年(乙母線側)		更新	
0514068	北陸	2027/01/02 08:30	2027/01/02 16:30	単日	南条変電所	敦賀火力1L構内(南条)/南条275乙母線	[オシロ取替工事]敦賀火力線1L 切替・試験		更新	
0514069	北陸	2027/01/02 15:30	2027/01/02 17:30	単日	南条変電所	敦賀火力1L構内(南条)/[試験使用]	[オシロ取替工事]敦賀火力線1L 位相測定		更新	
0514070	北陸	2027/01/03 08:30	2027/01/03 16:30	単日	南条変電所	敦賀火力2L構内(南条)/南条275乙母線	[オシロ取替工事]敦賀火力線2L 切替・試験		更新	
0514082	北陸	2027/01/03 15:30	2027/01/03 17:30	単日	南条変電所	敦賀火力2L構内(南条)/[試験使用]	[オシロ取替工事]敦賀火力線2L 位相測定		更新	
0514053	北陸	2027/03/16 07:30	2027/03/17 17:30	毎日	中能登変電所	七尾大田火力線1L/大田火力線1L構内(中)	LS083甲・083甲E 操作機構修理		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0514054	北陸	2027/03/18 07:30	2027/03/19 17:30	毎日	中能登変電所	七尾大田火力線2L/大田火力線2L構内(中)	LS084甲・043甲E　操作機構修理		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0650168	関西	2025/04/01 08:00	2025/04/25 17:00	連続	北近江線2L	嶺南S／S～東近江SW／S	北近江線No. 1他特定がいし取替、北近江線No. 8他特定がいし取替		変更	
0655264	関西	2025/04/01 08:00	2025/04/20 17:00	連続	北近江線2L	嶺南S／S～東近江SW／S	鉄塔部材修繕工事		変更	
0650175	関西	2025/04/01 09:00	2025/04/14 17:00	連続	北近江線2L1	嶺南～東近江	1、No52ほか28基防錆塗装（1～3工区） 2. No210ほかスペーサ取替		変更	
0655267	関西	2025/04/14 09:00	2025/04/18 17:00	毎日	南京都線1L	南京都S／S～洛南S／S～枚方S／S	鉄塔防錆塗装工事		変更	
0650263	関西	2025/04/23 10:00	2025/04/23 13:00	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線1L構内	275kVBP改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験（新寝屋川支線1L関係）		変更	
0650265	関西	2025/04/23 13:00	2025/04/23 17:00	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線2L構内	275kVBP改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験（新寝屋川支線2L関係）		変更	
0655282	関西	2025/05/07 09:00	2025/05/16 17:00	毎日	南大阪線1L	金剛～南大阪	2025年度防錆塗装修繕工事 南大阪線6、7、9、10、11		変更	
0655273	関西	2025/05/08 10:00	2025/05/08 17:00	単日	西大阪変電所	西大阪東支線2L線路および構内	LS6不具合修理		変更	
0650207	関西	2025/05/09 10:00	2025/05/10 16:00	連続	新加古川変電所	新加古川線1L線路及び構内	新加古川線1LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験		変更	
0655287	関西	2025/05/09 10:00	2025/05/12 16:00	連続	宝塚開閉所	なし	【宝塚開閉所275kV新加古川線保護リレー改良工事】新加古川1LPCMRy取替に伴うリレー支障		変更	
0656916	関西	2025/05/09 10:00	2025/05/12 16:00	連続	新加古川変電所	なし	新加古川線1LPCMRy取替に伴うリレー支障		変更	
0650211	関西	2025/05/10 10:00	2025/05/10 16:00	単日	新加古川変電所	新加古川線1L線路及び構内	新加古川線1LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験		変更	
0650212	関西	2025/05/11 10:00	2025/05/12 16:00	連続	宝塚開閉所	新加古川線1L線路及び構内	【宝塚開閉所275kV新加古川線保護リレー改良工事】新加古川1LPCMRy取替およびFL除却に伴うケーブル切替、試験		変更	
0650213	関西	2025/05/11 13:00	2025/05/11 16:00	単日	宝塚開閉所	新加古川線1L線路及び構内	【宝塚開閉所275kV新加古川線保護リレー改良工事】新加古川1LPCMRy取替およびFL除却に伴うケーブル切替、試験		変更	
0650215	関西	2025/05/12 09:00	2025/05/16 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW／S～北大阪S／S	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0650216	関西	2025/05/12 09:00	2025/05/19 17:00	連続	大黒部幹線2L1	城端～北大阪	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0650218	関西	2025/05/12 09:00	2025/05/30 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内/大黒幹線2L SrC	2LSrC FTタンク修繕	制約有	変更	
0650219	関西	2025/05/12 10:00	2025/05/28 17:00	連続	姫路第一開閉所	275kV甲母線	CB017取替に伴う275kVGIS甲母線ユニット減圧【同機種対策R361】		変更	
0650225	関西	2025/05/14 09:00	2025/05/16 17:00	連続	南大阪線1L	金剛～南大阪	【南大阪線OPGW他張替3工区】熊野幹線No236～南大阪間地線張替		変更	
0650226	関西	2025/05/16 10:00	2025/05/17 16:00	連続	新加古川変電所	新加古川線2L線路及び構内	新加古川線2LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験		変更	
0655288	関西	2025/05/16 10:00	2025/05/19 16:00	連続	宝塚開閉所	なし	【宝塚開閉所275kV新加古川線保護リレー改良工事】新加古川2LPCMRy取替に伴うリレー支障		変更	
0656917	関西	2025/05/16 10:00	2025/05/19 16:00	連続	新加古川変電所	なし	新加古川線2LPCMRy取替に伴うリレー支障		変更	
0650227	関西	2025/05/17 10:00	2025/05/17 16:00	単日	新加古川変電所	新加古川線2L線路及び構内	新加古川線2LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験		変更	
0650229	関西	2025/05/18 10:00	2025/05/19 16:00	連続	宝塚開閉所	新加古川線2L線路及び構内	【宝塚開閉所275kV新加古川線保護リレー改良工事】新加古川2LPCMRy取替およびFL除却に伴うケーブル切替、試験		変更	
0650230	関西	2025/05/18 13:00	2025/05/18 16:00	単日	宝塚開閉所	新加古川線2L線路及び構内	【宝塚開閉所275kV新加古川線保護リレー改良工事】新加古川2LPCMRy取替およびFL除却に伴うケーブル切替、試験		変更	
0650233	関西	2025/05/19 09:00	2025/05/26 17:00	連続	南大阪線2L	金剛～南大阪	【南大阪線OPGW張替工事3工区】No33～熊野幹線230、熊野幹線236～南大阪間地線張替		変更	
0650234	関西	2025/05/19 10:00	2025/05/19 16:00	単日	新加古川変電所	新加古川線1L線路及び構内	母線改造工事に伴う旧275KVBPRy（新加古川線1L関係）切離しおよび確認試験		変更	
0650235	関西	2025/05/20 09:00	2025/05/24 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW／S～北大阪S／S	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0655285	関西	2025/05/20 09:00	2025/05/21 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW／S～北大阪S／S	がいし架線金具修繕工事		変更	
0650238	関西	2025/05/20 10:00	2025/05/20 16:00	単日	新加古川変電所	新加古川線2L線路及び構内	母線改造工事に伴う旧275KVBPRy（新加古川線2L関係）切離しおよび確認試験		変更	
0650241	関西	2025/05/22 09:30	2025/05/22 17:00	単日	神戸変電所	三宮線1L線路	JPS製275kVCVケーブル終端部アセチレンガス分析（同機種No347）		変更	
0655268	関西	2025/05/26 09:00	2025/05/30 17:00	毎日	南京都線2L	南京都S／S～洛南S／S～枚方S／S	鉄塔防錆塗装工事		変更	
0650247	関西	2025/05/27 09:00	2025/05/29 17:00	連続	南大阪線1L	金剛～南大阪	【南大阪線OPGW他張替3工区】No33～熊野幹線No230間地線張替		変更	
0657385	関西	2025/05/27 09:00	2025/05/29 17:00	毎日	南大阪線1L	金剛～南大阪	2025年度防錆塗装修繕工事 南大阪線6、7、9、10、11		変更	
0650250	関西	2025/05/29 09:00	2025/05/29 13:00	単日	新加古川線1L	新加古川～宝塚	新加古川線増強工事 絶縁抵抗試験		変更	
0650251	関西	2025/05/29 09:00	2025/05/29 15:00	単日	新加古川線2L	新加古川～宝塚	新加古川線増強工事 絶縁抵抗試験		変更	
0650252	関西	2025/05/29 13:00	2025/05/29 15:00	単日	新加古川線1L	新加古川～宝塚～試験系統	新加古川線増強工事に伴う絶縁耐力試験		変更	
0650253	関西	2025/05/29 15:00	2025/05/29 17:00	単日	新加古川線2L	新加古川～宝塚～試験系統	新加古川線増強工事に伴う絶縁耐力試験		変更	
0650359	関西	2025/05/31 10:00	2025/05/31 17:00	単日	京北開閉所	若狭幹線（山）1L線路及び構内	【京北開閉所ほか中地域ループ化に伴う事故時系統分離増強工事】事故時系統分離子装置トリップケーブル切替および試験		変更	
0650360	関西	2025/06/01 10:00	2025/06/01 17:00	単日	京北開閉所	若狭幹線（山）2L線路及び構内	【京北開閉所ほか中地域ループ化に伴う事故時系統分離増強工事】事故時系統分離子装置トリップケーブル切替および試験		変更	
0650232	関西	2025/06/02 08:00	2025/06/06 18:00	毎日	南近江線1L1	東近江～新生駒	1. No. 6ほかスペーサー修繕		変更	
0650255	関西	2025/06/02 09:00	2025/06/17 17:00	連続	南大阪線2L	金剛～南大阪	【南大阪線OPGW張替工事3工区】NO18～No33間架空線地線張替		変更	
0651616	関西	2025/06/02 09:00	2025/06/06 17:00	毎日	西神支線2L	北摂～西神戸～神戸	No1他V吊長幹がいし取替	制約有	変更	
0655283	関西	2025/06/02 09:00	2025/06/17 17:00	毎日	南大阪線2L	金剛～南大阪	2025年度防錆塗装修繕工事 南大阪線6、7、9、10、11		変更	
0655299	関西	2025/06/02 09:00	2025/06/03 17:00	毎日	南近江線1L1	東近江～新生駒	塗装（No. 61）		変更	
0650257	関西	2025/06/02 10:00	2025/06/02 17:00	単日	北摂変電所	2TrB	符号700連系に伴う（旧）北摂系電源制限装置ケーブル切離しおよび確認試験（2TrB関係）	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0650258	関西	2025/06/02 10:00	2025/06/02 17:00	単日	北摂変電所	北神線2L線路及び構内	符号700連系に伴う(旧)北摂系電源制限装置ケーブル切離しおよび確認試験（北神線2L関係）	制約有	変更	
0650259	関西	2025/06/02 10:00	2025/06/02 17:00	単日	西神戸変電所	西神支線2L線路及び構内	符号700連系に伴う(旧)北摂系電源制限装置制御ケーブル切離しおよび確認試験（西神支線2L関係）	制約有	変更	
0650022	関西	2025/06/03 09:00	2025/06/04 17:00	毎日	南近江線1L	東近江SW／S～新生駒S／S	No. 149　鉄塔ボルト修繕		変更	
0650262	関西	2025/06/03 10:00	2025/06/03 17:00	単日	北摂変電所	5TrB	符号700連系に伴う(旧)北摂系電源制限装置ケーブル切離しおよび確認試験（5TrB関係）	制約有	変更	
0650264	関西	2025/06/04 10:00	2025/06/04 17:00	単日	北摂変電所	6TrB	符号700連系に伴う(旧)北摂系電源制限装置ケーブル切離しおよび確認試験（6TrB関係）	制約有	変更	
0650362	関西	2025/06/07 10:00	2025/06/07 17:00	単日	京北開閉所	若狭幹線（山）1L線路及び構内	【京北開閉所ほか中地域ループ化に伴う事故時系統分離増強工事】事故時系統分離子装置トリップケーブル切替および試験		変更	
0650363	関西	2025/06/08 10:00	2025/06/08 17:00	単日	京北開閉所	若狭幹線（山）2L線路及び構内	【京北開閉所ほか中地域ループ化に伴う事故時系統分離増強工事】事故時系統分離子装置トリップケーブル切替および試験		変更	
0650245	関西	2025/06/09 08:00	2025/06/13 18:00	毎日	南近江線2L1	東近江～新生駒	1．No．6ほかスペーサー修繕		変更	
0650268	関西	2025/06/09 09:00	2025/06/10 17:00	毎日	甲賀線1L	甲賀～南京都	塗装（No53）		変更	
0655300	関西	2025/06/09 09:00	2025/06/10 17:00	毎日	南近江線2L1	東近江～新生駒	塗装（No．61）		変更	
0655301	関西	2025/06/09 09:00	2025/06/10 17:00	毎日	甲賀線1L	甲賀～南京都	ダンパ修繕（No．20ほか17基）		変更	
0650269	関西	2025/06/09 10:00	2025/06/09 17:00	単日	西神戸変電所	西神支線1L線路及び構内	符号700連系に伴う(旧)北摂系電源制限装置制御ケーブル切離しおよび確認試験（西神支線1L関係）	制約有	変更	
0650270	関西	2025/06/09 10:00	2025/06/09 17:00	単日	北摂変電所	北神線1L線路及び構内	符号700連系に伴う(旧)北摂系電源制限装置ケーブル切離しおよび確認試験（北神線1L関係）	制約有	変更	
0650281	関西	2025/06/11 09:00	2025/06/12 17:00	毎日	甲賀線2L	甲賀～南京都	塗装（No53）		変更	
0655302	関西	2025/06/11 09:00	2025/06/12 17:00	毎日	甲賀線2L	甲賀～南京都	ダンパ修繕（No．20ほか17基）		変更	
0650283	関西	2025/06/12 10:00	2025/06/12 12:00	単日	姫路第一開閉所	275kV母連CB800、275kV乙母線/山特線1L構内	CB017試充電、ガス機器内部診断（同機種対策R361）		変更	
0650292	関西	2025/06/17 10:00	2025/06/18 16:00	毎日	枚方変電所	南京都線1L線路及び構内	【南京都線Ry改良工事】南京都線1Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験		変更	
0650293	関西	2025/06/17 10:00	2025/06/18 16:00	毎日	洛南変電所	洛南支線1L線路および構内	【南京都ほか南京都線ほか改良】275kV洛南支線1LPCM、275kVBPRy改良に伴う制御ケーブル切替および社内試験		変更	
0650294	関西	2025/06/17 10:00	2025/06/18 16:00	毎日	南京都変電所	南京都線1L線路および構内	【南京都変電所275kV南京都線保護リレー改良工事】南京都線1Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験		変更	
0650295	関西	2025/06/18 16:00	2025/06/18 17:00	単日	枚方変電所	南京都線1L線路及び構内	【南京都線Ry改良工事】南京都線1Lリレー改良に伴う電流位相測定・LPD検相		変更	
0650296	関西	2025/06/18 16:00	2025/06/18 17:00	単日	洛南変電所	洛南支線1L線路及び構内試験系統	【南京都変電所ほか南京都線ほか改良工事】275kV洛南支線1LPCMRy改良に伴う電流位相測定試験		変更	
0650297	関西	2025/06/18 16:00	2025/06/18 17:00	単日	南京都変電所	南京都線1L線路及び構内試験系統	【南京都変電所275kV南京都線保護リレー改良工事】南京都線1Lリレー改良に伴う電流位相測定試験		変更	
0650298	関西	2025/06/19 10:00	2025/06/20 16:00	毎日	枚方変電所	南京都線2L線路及び構内	【南京都線Ry改良工事】南京都線2Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験		変更	
0650299	関西	2025/06/19 10:00	2025/06/20 16:00	毎日	洛南変電所	洛南支線2L線路および構内	【南京都ほか南京都線ほか改良】275kV洛南支線2LPCM、275kVBPRy改良に伴う制御ケーブル切替および社内試験		変更	
0650300	関西	2025/06/19 10:00	2025/06/20 16:00	毎日	南京都変電所	南京都線2L線路および構内	【南京都変電所275kV南京都線保護リレー改良工事】南京都線2Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験		変更	
0650301	関西	2025/06/20 16:00	2025/06/20 17:00	単日	枚方変電所	南京都線2L線路及び構内	【南京都線Ry改良工事】南京都線2Lリレー改良に伴う電流位相測定・LPD検相		変更	
0650302	関西	2025/06/20 16:00	2025/06/20 17:00	単日	南京都変電所	南京都線2L線路及び構内試験系統	【南京都変電所275kV南京都線保護リレー改良工事】南京都線2Lリレー改良に伴う電流位相測定試験		変更	
0650303	関西	2025/06/20 16:00	2025/06/20 17:00	単日	洛南変電所	洛南支線2L線路及び構内試験系統	【南京都変電所ほか南京都線ほか改良工事】275kV洛南支線2LPCMRy改良に伴う電流位相測定		変更	
0650304	関西	2025/06/21 10:00	2025/06/21 17:00	単日	金剛変電所	北葛城線1L線路及び構内	275kV北葛城線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験（共通関係）		変更	
0650305	関西	2025/06/22 10:00	2025/06/22 16:00	単日	金剛変電所	北葛城線1L線路及び構内	275kV北葛城線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験（PCT、トリップ関係）		変更	
0650306	関西	2025/06/22 15:00	2025/06/22 16:00	単日	金剛変電所	北葛城線1L構内試験使用	275kV北葛城線1Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験		変更	
0650307	関西	2025/06/22 16:00	2025/06/22 17:00	単日	金剛変電所	北葛城線1L線路及び構内	275kV北葛城線1Lリレー改良に伴う実負荷方向試験		変更	
0650313	関西	2025/06/28 10:00	2025/06/28 17:00	単日	金剛変電所	北葛城線2L線路及び構内	275kV北葛城線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験（共通関係）		変更	
0650314	関西	2025/06/29 10:00	2025/06/29 16:00	単日	金剛変電所	北葛城線2L線路及び構内	275kV北葛城線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験（PCT、トリップ関係）		変更	
0650315	関西	2025/06/29 15:00	2025/06/29 16:00	単日	金剛変電所	北葛城線2L構内試験使用	275kV北葛城線2Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験		変更	
0650316	関西	2025/06/29 16:00	2025/06/29 17:00	単日	金剛変電所	北葛城線2L線路及び構内	275kV北葛城線2Lリレー改良に伴う実負荷方向試験		変更	
0650318	関西	2025/06/30 09:00	2025/06/30 15:00	単日	北大阪線1L	宝塚SW／S～西大阪S／S～北大阪S／S	北大阪線No10TW　ジャンパーイン（北大阪線北大阪S／S～No．7改良工事）	制約有	変更	
0650319	関西	2025/06/30 09:00	2025/06/30 16:00	単日	北大阪線2L	宝塚SW／S～西大阪S／S～北大阪S／S	北大阪線No10TW　ジャンパーイン（北大阪線北大阪S／S～No．7改良工事）	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0655274	関西	2025/06/30 15:00	2025/06/30 16:00	単日	北大阪線1L	北大阪線1L試験系統	北大阪線1L検相試験（北大阪線北大阪S／S～No. 7改良工事）	制約有	変更	
0657389	関西	2025/06/30 15:00	2025/06/30 16:00	単日	北大阪変電所	北大阪線1L線路および構内/275kV乙母線/2PD	北大阪線1L検相試験		変更	
0655275	関西	2025/06/30 16:00	2025/06/30 17:00	単日	北大阪線2L	北大阪線2L試験系統	北大阪線2L検相試験（北大阪線北大阪S／S～No. 7改良工事）	制約有	変更	
0657390	関西	2025/06/30 16:00	2025/06/30 17:00	単日	北大阪変電所	北大阪線2L線路および構内/275kV乙母線/2PD	北大阪線2L検相試験		変更	
0657982	関西	2025/08/25 09:00	2025/08/25 17:00	単日	紀北変換所	南大和線2L線路および構内	【紀北変換所制御保護装置】1極中央処理盤543LPD要素ケーブル切離し		変更	
0650366	関西	2025/09/11 09:00	2025/09/13 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江	北近江線20ほか鉄塔改良工事に伴うジャンパーオフ作業		変更	
0656902	関西	2025/09/11 09:00	2025/09/12 17:00	連続	新寝屋川支線1L	東大阪S／S～新寝屋川S／S～枚方S／S	新寝屋川変電所しゃ断器他取替工事に伴うジャンパー開放:新寝屋川支線No. 13		変更	
0650380	関西	2025/09/11 09:30	2025/12/21 13:00	連続	新寝屋川変電所	新寝屋川支線1L線路及び構内/275kVブス一部(LS53～LS11)/2TrB	【新寝屋川変電所275kVCB他取替工事】CB01、LS1・11・123他取替		変更	
0650369	関西	2025/09/13 17:00	2025/12/17 10:00	連続	北近江線1L1	嶺南S／S～東近江トラス	北近江線20ほか鉄塔改良工事		変更	
0650217	関西	2025/09/16 09:00	2025/09/30 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南S／S～東近江トラス	1、No53ほか28基防錆塗装（1～3工区） 2、No210ほかスペーサ修繕		変更	
0650382	関西	2025/09/16 10:00	2025/10/02 17:00	連続	姫路第一開閉所	275kV甲母線	CB013取替に伴う275kVGIS甲母線ユニット減圧【同機種対策R361】		変更	
0655263	関西	2025/09/17 09:00	2025/09/26 17:00	連続	北近江線1L	嶺南S／S～東近江トラス	鉄塔部材修繕工事		変更	
0650404	関西	2025/10/01 09:00	2025/11/28 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW／S～北大阪S／S	電線張替:No391−400	制約有	変更	
0650405	関西	2025/10/01 09:00	2025/11/28 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW／S～北大阪S／S	電線張替:No468−476	制約有	変更	
0650406	関西	2025/10/01 09:00	2025/11/28 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW／S～北大阪S／S	電線張替:No344−356（1工区）、No367−374（3工区）	制約有	変更	
0650361	関西	2025/10/06 09:00	2025/10/10 17:00	毎日	栗東線2L	栗東～湖南	塗装（No27, 29, 39）		変更	
0650411	関西	2025/10/06 09:00	2025/10/17 17:00	連続	大黒部幹線1L1	城端～北大阪	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0655304	関西	2025/10/06 09:00	2025/10/10 17:00	毎日	栗東線2L	栗東～湖南	ダンパ修繕（No. 9、13、19、28、29、31、32、34、36、37、39）		変更	
0655326	関西	2025/10/07 09:00	2025/10/09 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線1L線路及び構内/大黒幹線1L SrC	1LSrC FTタンク漏油修繕	制約有	変更	
0655330	関西	2025/10/08 10:00	2025/10/08 17:00	単日	城端開閉所	なし	（制御）大黒部幹線1L主保護リレー電源部修繕工事		変更	
0650356	関西	2025/10/13 09:00	2025/10/17 17:00	毎日	栗東線1L	栗東～湖南	塗装（No27, 29, 39）		変更	
0655303	関西	2025/10/13 09:00	2025/10/17 17:00	毎日	栗東線1L	栗東～湖南	ダンパ修繕（No. 9、13、19、28、29、31、32、34、36、37、39）		変更	
0650578	関西	2025/10/14 09:00	2025/10/31 17:00	連続	西京都線1L	西京都S／S～淀川S／S	淀川北大阪線西京都線No32～12改良工事:淀川北大阪線No12～西京都線No32 電線除却に伴う保安停止		変更	
0655289	関西	2025/10/14 09:00	2025/10/14 17:00	単日	猪名川変電所	500kV乙母線/2PD	2PD取替及び試験、500kV乙母線RS盤改造【猪名川500kV計器用変圧器取替】		変更	
0655290	関西	2025/10/15 09:00	2025/10/17 17:00	毎日	猪名川変電所	500kV乙母線/2PD	2PD取替及び試験【猪名川500kV計器用変圧器取替】		変更	
0650391	関西	2025/10/17 09:00	2025/10/17 11:00	単日	三宮線1L	神戸～三宮	神戸S／Sトラス がいし洗浄作業		変更	
0650393	関西	2025/10/17 11:00	2025/10/17 14:00	単日	三宮線2L	神戸～三宮	神戸S／Sトラス がいし洗浄		変更	
0650394	関西	2025/10/17 14:00	2025/10/17 17:00	単日	三宮線3L	神戸～三宮	神戸S／Sトラス がいし洗浄		変更	
0650451	関西	2025/10/20 10:00	2025/10/20 13:00	単日	東播変電所	東播支線1L構内	275kVBPRy（東播支線1L関係）切替および確認試験		変更	
0650452	関西	2025/10/20 13:00	2025/10/20 14:00	単日	東播変電所	東播支線1L試験系統	275kVBPRy（東播支線1L関係）実負荷試験		変更	
0650453	関西	2025/10/20 14:00	2025/10/20 17:00	単日	東播変電所	東播支線2L構内	275kVBPRy（東播支線2L関係）切替および確認試験		変更	
0650454	関西	2025/10/20 17:00	2025/10/20 18:00	単日	東播変電所	東播支線2L試験系統	275kVBPRy（東播支線2L関係）実負荷試験		変更	
0650456	関西	2025/10/21 09:00	2025/10/25 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW／S～北大阪S／S	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0650495	関西	2025/10/21 09:00	2025/10/25 17:00	毎日	丸山幹線1L	関～甲賀	1. 丸山幹線No312ほか4基防錆塗装 2. No273ほか23基ダンパー修繕 3. No300鋼管内面塗装		変更	
0650458	関西	2025/10/21 10:00	2025/10/22 16:00	連続	西神戸変電所	西神戸線1L線路及び構内	【西神戸変電所275kV西神戸線保護リレー改良工事】西神戸線1LPCMRy取替に伴うケーブル切替、確認試験	制約有	変更	
0650459	関西	2025/10/21 10:00	2025/10/22 16:00	連続	東播変電所	東播支線1L線路及び構内	東播支線1LPCMRy取替に伴うケーブル切替、確認試験	制約有	変更	
0650460	関西	2025/10/21 10:00	2025/10/22 16:00	連続	新加古川変電所	西神戸線1L線路及び構内	西神戸線1LPCMRyおよびD56取替に伴うケーブル切替、確認試験	制約有	変更	
0650461	関西	2025/10/22 09:00	2025/10/22 17:00	単日	新加古川変電所	西神戸線1L線路及び構内	符号700連系に伴う（旧）北摂系電制・（旧）BSS事故検出装置制御ケーブル切離しおよび確認試験（西神戸線1L要素）	制約有	変更	
0650462	関西	2025/10/22 10:00	2025/10/22 16:00	単日	新加古川変電所	西神戸線1L線路及び構内	母線改造工事に伴う旧275KVBPRy（西神戸線1L関係）切離しおよび確認試験	制約有	変更	
0650465	関西	2025/10/23 09:00	2025/10/23 17:00	単日	新加古川変電所	西神戸線2L線路および構内	符号700連系に伴う（旧）北摂系電制・（旧）BSS事故検出装置制御ケーブル切離しおよび確認試験（西神戸線2L要素）	制約有	変更	
0650466	関西	2025/10/23 09:00	2025/10/27 17:00	毎日	西神戸線2L1	新加古川～東播～西神戸	架空地線修繕工事（西神戸線No. 40, 41, 42, 43, 44）	制約有	変更	
0650468	関西	2025/10/23 10:00	2025/10/23 16:00	単日	新加古川変電所	西神戸線2L線路及び構内	母線改造工事に伴う旧275KVBPRy（西神戸線2L関係）切離しおよび確認試験	制約有	変更	
0650469	関西	2025/10/23 10:00	2025/10/24 16:00	連続	西神戸変電所	西神戸線2L線路及び構内	【西神戸変電所275kV西神戸線保護リレー改良工事】西神戸線2LPCMRy取替に伴うケーブル切替、確認試験	制約有	変更	
0650470	関西	2025/10/23 10:00	2025/10/24 16:00	連続	新加古川変電所	西神戸線2L線路および構内	西神戸線2LPCMおよびD56Ry取替に伴うケーブル切替、確認試験	制約有	変更	
0650471	関西	2025/10/23 10:00	2025/10/24 16:00	連続	東播変電所	東播支線2L線路及び構内	東播支線2LPCMRy取替に伴うケーブル切替、確認試験	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0651578	関西	2025/10/25 10:00	2025/10/27 16:00	連続	東播変電所	東播支線2L構内	CB02油圧操作機構部電磁弁取替（47トリップ対策）		変更	
0650387	関西	2025/10/28 09:00	2025/10/30 17:00	毎日	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0650486	関西	2025/10/28 09:00	2025/10/29 17:00	毎日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	泉南東大阪線1L終端箱絶縁油採油作業（泉南東大阪線No57Tw）		変更	
0650592	関西	2025/11/03 09:00	2025/11/27 17:00	連続	西京都線2L	西京都S／S～淀川S／S	淀川北大阪線西京都線No32～12改良工事：淀川北大阪線No12～西京都線No32　電線除却に伴う保安停止		変更	
0650545	関西	2025/11/04 09:00	2025/11/08 17:00	毎日	丸山幹線2L	関～甲賀	1．丸山幹線No312ほか4基防錆塗装　2．No273ほか23基ダンパー修繕　3．No300鋼管内面塗装		変更	
0650505	関西	2025/11/04 10:00	2025/11/04 16:00	単日	猪名川変電所	6TrB	6TrBD44Ry取替に伴うB系制御ケーブル切替および試験	制約有	変更	
0650513	関西	2025/11/05 10:00	2025/11/05 16:00	単日	猪名川変電所	6TrB	6TrBD44Ry取替に伴うA系制御ケーブル切替および試験	制約有	変更	
0650515	関西	2025/11/06 09:00	2025/11/19 17:00	連続	南京都変電所	LS571～LS576/山城南線2L	【南京都変電所500kV断路器536他取替工事】LS574導電部、操作装置取替および試験		変更	
0650518	関西	2025/11/06 10:00	2025/11/06 16:00	単日	猪名川変電所	7TrB	7TrBD44Ry取替に伴うB系制御ケーブル切替および試験	制約有	変更	
0650523	関西	2025/11/07 10:00	2025/11/07 16:00	単日	猪名川変電所	7TrB	7TrBD44Ry取替に伴うA系制御ケーブル切替および試験	制約有	変更	
0650531	関西	2025/11/10 10:00	2025/11/10 16:00	単日	猪名川変電所	8TrB	8TrBD44Ry取替に伴うB系制御ケーブル切替および試験	制約有	変更	
0650542	関西	2025/11/11 10:00	2025/11/11 16:00	単日	猪名川変電所	8TrB	8TrBD44Ry取替に伴うA系制御ケーブル切替および試験	制約有	変更	
0655310	関西	2025/11/13 09:00	2025/11/15 17:00	毎日	丸山幹線1L	関～甲賀	1．丸山幹線No312ほか4基防錆塗装　2．No273ほか23基ダンパー修繕　3．No300鋼管内面塗装		変更	
0650546	関西	2025/11/13 09:30	2025/11/14 17:00	連続	伊丹変電所	新神戸線2L構内	CB02細密点検		変更	
0650494	関西	2025/11/14 13:00	2025/12/14 09:00	連続	小曽根支線	小曽根支線NO．9TW～小曽根S／S	接続箱採油（47人孔）		変更	
0650557	関西	2025/11/17 09:00	2025/11/21 17:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW／S～北大阪S／S	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0655311	関西	2025/11/17 09:00	2025/11/18 17:00	毎日	丸山幹線2L	関～甲賀	1．丸山幹線No312ほか4基防錆塗装　2．No273ほか23基ダンパー修繕　3．No300鋼管内面塗装		変更	
0650552	関西	2025/11/18 09:00	2025/11/20 17:00	毎日	六甲線1L	新神戸～西神戸	No16他懸垂金具取替		変更	
0655293	関西	2025/11/18 09:00	2025/11/20 17:00	毎日	六甲線1L	新神戸～西神戸	No1鉄塔部材修繕		変更	
0650567	関西	2025/11/26 09:00	2025/11/28 17:00	毎日	六甲線2L	新神戸～西神戸	No16他懸垂金具取替		変更	
0650376	関西	2025/11/27 09:00	2025/11/27 18:00	単日	南大阪線1L	金剛～南大阪	【電源開発送変電NW件名】熊野幹線NO．230～231間圧縮接続管点検工事に伴う保安停止		変更	
0650568	関西	2025/11/27 09:00	2025/11/28 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線1L線路及び構内/大黒幹線1LSrC	1LSrC、LSSrC11、LSSrC13、LSSrC15、LSSrC17点検	制約有	変更	
0655327	関西	2025/11/28 09:00	2025/11/28 17:00	単日	城端開閉所	大黒部幹線1LSrC	直列コンデンサ基礎部計測（土木構造物計測工事）	制約有	変更	
0650575	関西	2025/11/29 09:00	2025/11/30 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内/大黒幹線2LSrC	2LSrC点検	制約有	変更	
0655328	関西	2025/11/29 09:00	2025/11/29 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2LSrC	直列コンデンサ基礎部計測（土木構造物計測工事）	制約有	変更	
0655270	関西	2025/12/01 09:00	2025/12/05 17:00	毎日	淀川線2L	淀川S／S～北大阪S／S	【直営】淀川線No．5～7間スペーサー取替		変更	
0655269	関西	2025/12/08 09:00	2025/12/10 17:00	毎日	淀川線1L	淀川S／S～北大阪S／S	【直営】淀川線No。5～6間スペーサー取替		変更	
0650589	関西	2025/12/17 10:00	2025/12/19 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江	北近江線20ほか鉄塔改良工事に伴うジャンパーイン作業		変更	
0656903	関西	2025/12/18 09:00	2025/12/19 17:00	連続	新寝屋川支線1L	東大阪S／S～新寝屋川S／S～枚方S／S	新寝屋川変電所しゃ断器他取替工事に伴うジャンパー接続：新寝屋川支線No．13		変更	
0650407	関西	2025/12/22 09:30	2026/03/08 10:00	連続	枚方変電所	東大阪線2L線路及び構内	CB06取替工事、LS6，6E取替		変更	
0655271	関西	2025/12/22 09:30	2025/12/23 17:00	連続	枚方変電所	東大阪線2L線路	CB06取替に伴うジャンパー開放		変更	
0650602	関西	2026/01/27 10:00	2026/01/27 17:00	単日	湖南変電所	栗東線1L線路および構内	栗東線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験（共通関係）		変更	
0650603	関西	2026/01/27 10:00	2026/01/27 17:00	単日	栗東変電所	栗東線1L線路および構内	栗東線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験（共通関係）		変更	
0650604	関西	2026/01/28 10:00	2026/01/28 15:00	単日	湖南変電所	栗東線1L線路および構内	栗東線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験（PCT、トリップ関係）		変更	
0650605	関西	2026/01/28 10:00	2026/01/28 17:00	単日	栗東変電所	栗東線1L線路および構内	栗東線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験（PCT、トリップ関係）		変更	
0650606	関西	2026/01/28 15:00	2026/01/28 16:00	単日	湖南変電所	栗東線1L構内試験系統	栗東線1Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験		変更	
0650607	関西	2026/01/28 15:00	2026/01/28 16:00	単日	栗東変電所	栗東線1L構内	栗東線1Lリレー改良に伴う検相試験		変更	
0650608	関西	2026/01/28 16:00	2026/01/28 17:00	単日	湖南変電所	湖南変電所275kV母線連絡（CB80）～275kV乙母線～275kV栗東線1L線路及び構内	栗東線1Lリレー改良に伴う実負荷方向試験		変更	
0650609	関西	2026/01/28 16:00	2026/01/28 17:00	単日	栗東変電所	湖南変電所275kV母線連絡（CB80）～275kV乙母線～275kV栗東線1L線路及び構内	栗東線1Lリレー改良に伴う実負荷方向試験		変更	
0650610	関西	2026/01/29 10:00	2026/01/29 17:00	単日	湖南変電所	栗東線2L線路および構内	栗東線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験（共通関係）		変更	
0650611	関西	2026/01/29 10:00	2026/01/29 17:00	単日	栗東変電所	栗東線2L線路および構内	栗東線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験（共通関係）		変更	
0650613	関西	2026/01/30 10:00	2026/01/30 15:00	単日	湖南変電所	栗東線2L線路および構内	栗東線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験（PCT、トリップ関係）		変更	
0650614	関西	2026/01/30 10:00	2026/01/30 15:00	単日	栗東変電所	栗東線2L線路および構内	栗東線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験（PCT、トリップ関係）		変更	
0650615	関西	2026/01/30 15:00	2026/01/30 16:00	単日	湖南変電所	栗東線2L構内試験系統	栗東線2Lリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験		変更	
0650616	関西	2026/01/30 15:00	2026/01/30 16:00	単日	栗東変電所	栗東線2L構内	栗東線2Lリレー改良に伴う検相試験		変更	
0650617	関西	2026/01/30 16:00	2026/01/30 17:00	単日	湖南変電所	湖南変電所275kV母線連絡（CB80）～275kV乙母線～275kV栗東線2L線路及び構内	栗東線2Lリレー改良に伴う実負荷方向試験		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0650618	関西	2026/01/30 16:00	2026/01/30 17:00	単日	栗東変電所	湖南変電所275kV母線連絡(CB80)～275kV乙母線～275kV栗東線1L線路及び構内	栗東線2Lリレー改良に伴う実負荷方向試験		変更	
0650620	関西	2026/02/12 09:00	2026/02/12 17:00	単日	北大阪線1L	宝塚SW／S～西大阪S／S～北大阪S／S	北大阪線No10TW ジャンパーオフ(北大阪新大岩線新設工事)	制約有	変更	
0650621	関西	2026/02/12 09:00	2026/02/12 17:00	単日	北大阪線2L	宝塚SW／S～西大阪S／S～北大阪S／S	北大阪線No10TW ジャンパーオフ(北大阪新大岩線新設工事)	制約有	変更	
0650622	関西	2026/02/12 17:00	2026/05/11 13:00	連続	北大阪線1L	北大阪線No10TW～北大阪S／S	組立・架線工事に伴う保安停止(北大阪新大岩線新設工事)	制約有	変更	
0650623	関西	2026/02/12 17:00	2026/05/11 13:00	連続	北大阪線2L	北大阪線No10TW～北大阪S／S	組立・架線工事に伴う保安停止(北大阪新大岩線新設工事)	制約有	変更	
0656904	関西	2026/02/24 09:00	2026/02/25 17:00	連続	新寝屋川支線2L	東大阪S／S～新寝屋川S／S～枚方S／S	新寝屋川変電所しゃ断器他取替工事に伴うジャンパー開放:新寝屋川支線No. 13		変更	
0656913	関西	2026/03/03 10:00	2026/03/03 16:00	単日	湖南変電所	湖南線1L構内	CB05 B相油圧圧力Ry取付		変更	
0655272	関西	2026/03/06 09:30	2026/03/07 17:00	連続	枚方変電所	東大阪線2L線路	CB06取替に伴うジャンパー接続		変更	
0650631	関西	2026/03/12 09:00	2026/03/18 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S／S～信貴S／S	送電設備保修工事(鉄塔ボルト取替(腕金部) 1基、防錆塗装(飛散防止) 1基、圧縮接続管点検 7基)		変更	
0650481	関西	2026/03/16 10:00	2026/03/16 12:00	単日	南河内変電所	南河内支線1L線路および構内	遠方監視制御装置用変換器設置に伴うPCT回路切替・試験		変更	
0650482	関西	2026/03/16 12:00	2026/03/16 13:00	単日	南河内変電所	南河内支線1L線路および構内試験使用(常時系統)	遠方監視制御装置用変換器設置に伴う検相および実負荷試験		変更	
0650483	関西	2026/03/16 14:00	2026/03/16 16:00	単日	南河内変電所	南河内支線2L線路および構内	遠方監視制御装置用変換器設置に伴うPCT回路切替・試験		変更	
0650484	関西	2026/03/16 16:00	2026/03/16 17:00	単日	南河内変電所	南河内支線2L線路および構内試験使用(常時系統)	遠方監視制御装置用変換器設置に伴う検相および実負荷試験		変更	
0650642	関西	2026/03/24 09:00	2026/03/30 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)2L	新生駒S／S～信貴S／S	送電設備保修工事(鉄塔ボルト取替(腕金部) 1基、防錆塗装(飛散防止) 1基、圧縮接続管点検 7基)		変更	
0650429	関西	2026/03/24 10:00	2026/03/24 17:00	単日	新生駒変電所	新生駒線1L線路及び構内	符号700連系に伴う(旧)姫二火力線電源制限装置(新生駒線)制御ケーブル切離しおよび確認試験(新生駒線1L関係)	制約有	変更	
0650433	関西	2026/03/24 10:00	2026/03/24 17:00	単日	新生駒変電所	新生駒線2L線路及び構内	符号700連系に伴う(旧)姫二火力線電源制限装置(新生駒線)制御ケーブル切離しおよび確認試験(新生駒線2L関係)	制約有	変更	
0650645	関西	2026/03/24 10:00	2026/04/28 17:00	連続	新生駒変電所	4TrB	4TrB課電洗浄工事に伴う油入替(A・B相)	制約有	変更	
0656389	関西	2026/04/03 13:00	2026/04/20 09:00	連続	小曽根支線	小曽根支線NO. 9TW～小曽根S／S	接続箱採油(23人孔)		変更	
0656383	関西	2026/04/07 09:00	2026/04/08 17:00	毎日	新生駒線1L	宝塚SW／S～新生駒S／S	新生駒線No62他防錆塗装工事:新生駒線No62防錆塗装		変更	
0656385	関西	2026/04/09 09:00	2026/04/10 17:00	毎日	新生駒線2L	宝塚SW／S～新生駒S／S	新生駒線No62他防錆塗装工事:新生駒線No62防錆塗装		変更	
0656419	関西	2026/04/13 09:00	2026/04/17 18:00	毎日	南大阪線2L	金剛～南大阪	【電源開発送変電NW件名】熊野幹線NO. 230～231間圧縮接続管点検工事に伴う保安停止		変更	
0656492	関西	2026/04/14 09:00	2026/04/30 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW／S～北大阪S／S	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0656731	関西	2026/04/15 09:00	2026/04/16 17:00	連続	城端開閉所	大黒部幹線1L線路及び構内/大黒部幹線1LSrC	1LSrC点検	制約有	変更	
0656733	関西	2026/04/16 09:00	2026/04/16 17:00	単日	城端開閉所	大黒部幹線1LSrC	直列コンデンサ基礎部計測(土木構造物計測工事)	制約有	変更	
0656386	関西	2026/04/17 09:00	2026/04/28 17:00	毎日	北大阪線1L	宝塚SW／S～西大阪S／S～北大阪S／S	新生駒線No62他防錆塗装工事:北大阪線No21、22、23、24、25、29防錆塗装		変更	
0656498	関西	2026/04/21 10:00	2026/04/22 16:00	連続	宝塚開閉所	姫二火力線1L線路及び構内	【宝塚開閉所275kV姫二火力線保護リレー改良工事】姫二火力線1LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0656734	関西	2026/04/22 10:00	2026/04/24 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線1L線路及び構内	(制御)大黒部幹線1L後備保護リレー改良に伴う制御ケーブル切替および試験		変更	
0656735	関西	2026/04/22 10:00	2026/04/24 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線1L線路及び構内	(制御)大黒部幹線脱調分離リレー改良に伴う制御ケーブル切替および試験		変更	
0656736	関西	2026/04/23 10:00	2026/04/23 17:00	単日	城端開閉所	275kV関西側甲母線	(制御)大黒部幹線1L後備保護リレー改良に伴う制御ケーブル切替および試験(BPD要素)		変更	
0656737	関西	2026/04/23 10:00	2026/04/23 17:00	単日	城端開閉所	275kV関西側甲母線	(制御)大黒部幹線脱調分離リレー改良に伴う制御ケーブル切替および試験(甲BPD要素)		変更	
0656500	関西	2026/04/24 10:00	2026/04/27 16:00	連続	宝塚開閉所	姫二火力線2L線路及び構内	【宝塚開閉所275kV姫二火力線保護リレー改良工事】姫二火力線2LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0655062	関西	2026/04/29 09:00	2026/05/08 17:00	毎日	北大阪線2L	宝塚SW／S～西大阪S／S～北大阪S／S	新生駒線No62他防錆塗装工事:北大阪線No21、22、23、24、25、29防錆塗装		変更	
0655179	関西	2026/05/01 10:00	2026/05/01 14:00	単日	紀の川変電所	紀の川線1L線路及び構内	紀の川変電所ほか275kV母線保護リレー(B系)他除却工事に伴う275kVBPRyケーブル切離し(紀の川線1L)		変更	
0655180	関西	2026/05/01 14:00	2026/05/01 17:00	単日	紀の川変電所	紀の川線2L線路及び構内	紀の川変電所ほか275kV母線保護リレー(B系)他除却工事に伴う275kVBPRyケーブル切離し(紀の川線2L)		変更	
0656337	関西	2026/05/07 10:00	2026/05/08 16:30	連続	北大阪変電所	北大阪線1L構内	CB03細密点検		変更	
0656526	関西	2026/05/08 10:00	2026/05/25 17:00	連続	新生駒変電所	4TrB	4TrB課電洗浄工事に伴う油入替(C相)	制約有	変更	
0656501	関西	2026/05/11 10:00	2026/05/11 16:00	単日	宝塚開閉所	なし	【伊丹変電所ほか275kV伊丹線保護リレー改良工事】伊丹線1／2LPCMRy据付に伴う北大阪線1L52TZ保安ロックによる支障		変更	
0656387	関西	2026/05/11 13:00	2026/05/11 17:00	単日	北大阪線1L	宝塚SW／S～西大阪S／S～北大阪S／S	北大阪線No10TW ジャンパーイン(北大阪新大岩線新設工事)	制約有	変更	
0656388	関西	2026/05/11 13:00	2026/05/11 17:00	単日	北大阪線2L	宝塚SW／S～西大阪S／S～北大阪S／S	北大阪線No10TW ジャンパーイン(北大阪新大岩線新設工事)	制約有	変更	
0656482	関西	2026/05/12 09:00	2026/05/15 17:00	連続	丹後幹線1L	新綾部S／S～猪名川S／S	鉄塔部材修繕工事		変更	
0656493	関西	2026/05/12 09:00	2026/07/09 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW／S～北大阪S／S	電線張替:No468ー476	制約有	変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0656494	関西	2026/05/12 09:00	2026/07/09 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW／S～北大阪S／S	電線張替：No391－400	制約有	変更	
0656495	関西	2026/05/12 09:00	2026/05/29 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW／S～北大阪S／S	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0656534	関西	2026/05/12 09:00	2026/05/15 17:00	毎日	南大和線1L	紀北C／S～東大和SW／S	1．臨時がいし点検（No83～88間）		変更	
0656545	関西	2026/05/12 09:00	2026/05/17 17:00	毎日	丸山幹線1L	関～甲賀	1．丸山幹線No275，276，277，278，294（5基）防錆塗装		変更	
0656738	関西	2026/05/12 09:00	2026/05/13 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内/大黒幹線2L SrC	2LSrC点検	制約有	変更	
0656755	関西	2026/05/12 09:00	2026/05/13 17:00	連続	大黒部幹線2L1	城端～北大阪	電撤除却に伴う関連工事	制約有	変更	
0656756	関西	2026/05/12 09:00	2026/05/13 17:00	連続	大黒部幹線2L1	城端～北大阪	鉄塔防錆塗装工事	制約有	変更	
0655146	関西	2026/05/12 10:00	2026/05/15 15:00	毎日	猪名川変電所	丹後幹線1L線路及び構内	丹後幹線1LPCMRy（A）制御ケーブル切替、試験		変更	
0656739	関西	2026/05/13 09:00	2026/05/13 17:00	単日	城端開閉所	大黒部幹線2LSrC	直列コンデンサ基礎部計測（土木構造物計測工事）	制約有	変更	
0655181	関西	2026/05/14 10:00	2026/05/14 14:00	単日	紀の川変電所	海南火力線1L線路及び構内	紀の川変電所ほか275kV母線保護リレー（B系）他除却工事に伴う275kVBPRyケーブル切離し（海南火力線1L）		変更	
0655182	関西	2026/05/14 14:00	2026/05/14 17:00	単日	紀の川変電所	海南火力線2L線路及び構内	紀の川変電所ほか275kV母線保護リレー（B系）他除却工事に伴う275kVBPRyケーブル切離し（海南火力線2L）		変更	
0655147	関西	2026/05/15 15:00	2026/05/15 17:00	単日	猪名川変電所	丹後幹線1L試験系統（通常系統）	丹後幹線1LPCMRy（A）実負荷試験		変更	
0656484	関西	2026/05/18 09:00	2026/05/21 17:00	連続	丹後幹線2L	新綾部S／S～猪名川S／S	鉄塔部材修繕工事		変更	
0656535	関西	2026/05/18 09:00	2026/05/21 17:00	毎日	南大和線2L	紀北C／S～東大和SW／S	1．臨時がいし点検（No83～88間）		変更	
0655131	関西	2026/05/18 10:00	2026/05/21 17:00	毎日	新綾部変電所	丹後幹線2L線路及び構内	【新綾部変電所丹後幹線保護リレー改良工事】丹後幹線2LPCMRy（A）制御ケーブル切替、試験		変更	
0655148	関西	2026/05/18 10:00	2026/05/21 15:00	毎日	猪名川変電所	丹後幹線2L線路及び構内	丹後幹線2LPCMRy（A）制御ケーブル切替、試験		変更	
0656546	関西	2026/05/21 09:00	2026/05/26 17:00	毎日	丸山幹線2L	関～甲賀	1．丸山幹線No275，276，277，278，294（5基）防錆塗装		変更	
0655132	関西	2026/05/21 15:00	2026/05/21 17:00	単日	新綾部変電所	丹後幹線2L試験系統（通常系統）	【新綾部変電所丹後幹線保護リレー改良工事】丹後幹線2LPCMRy（A）実負荷試験		変更	
0655149	関西	2026/05/21 15:00	2026/05/21 17:00	単日	猪名川変電所	丹後幹線2L試験系統（通常系統）	丹後幹線2LPCMRy（A）実負荷試験		変更	
0656486	関西	2026/05/22 09:00	2026/06/09 17:00	毎日	南近江線1L	東近江SW／S～新生駒S／S	南近江線No148他特定がいし取替工事（No148～154）		変更	
0656487	関西	2026/05/22 09:00	2026/06/02 17:00	毎日	南近江線1L	東近江SW／S～新生駒S／S	南近江線No132他特定がいし取替工事（No137，139）		変更	
0655082	関西	2026/05/25 09:00	2026/06/30 17:00	連続	御坊幹線2L	御坊～信貴	御坊幹線No．180～207間架空地線張替他工事		変更	
0656418	関西	2026/05/25 09:00	2026/05/27 18:00	毎日	南大阪線1L	金剛～南大阪	【電源開発送変電NW件名】熊野幹線NO．230～231間圧縮接続管点検工事に伴う保安停止		変更	
0656488	関西	2026/05/25 09:00	2026/05/29 17:00	毎日	南近江線1L	東近江SW／S～新生駒S／S	鉄塔防錆塗装工事		変更	
0656483	関西	2026/05/26 09:00	2026/05/29 17:00	連続	丹後幹線1L	新綾部S／S～猪名川S／S	鉄塔部材修繕工事		変更	
0656496	関西	2026/05/26 09:30	2026/05/26 17:00	単日	神戸変電所	三宮線1L線路	JPS製275kVCVケーブル終端部ガス分析（同機種No347）		変更	
0655133	関西	2026/05/26 10:00	2026/05/29 17:00	毎日	新綾部変電所	丹後幹線1L線路及び構内	【新綾部変電所丹後幹線保護リレー改良工事】丹後幹線1LPCMRy（B）制御ケーブル切替、試験		変更	
0655150	関西	2026/05/26 10:00	2026/05/29 15:00	毎日	猪名川変電所	丹後幹線1L線路及び構内	丹後幹線1LPCMRy（B）制御ケーブル切替、試験		変更	
0656527	関西	2026/05/28 10:00	2026/06/19 17:00	連続	新生駒変電所	5TrB	25Ar移設、杭基礎工事	制約有	変更	
0655134	関西	2026/05/29 15:00	2026/05/29 17:00	単日	新綾部変電所	丹後幹線1L試験系統（通常系統）	【新綾部変電所丹後幹線保護リレー改良工事】丹後幹線1LPCMRy（B）実負荷試験		変更	
0655152	関西	2026/05/29 15:00	2026/05/29 17:00	単日	猪名川変電所	丹後幹線1L試験系統（通常系統）	丹後幹線1LPCMRy（B）実負荷試験		変更	
0656485	関西	2026/06/01 09:00	2026/06/04 17:00	連続	丹後幹線2L	新綾部S／S～猪名川S／S	鉄塔部材修繕工事		変更	
0655135	関西	2026/06/01 10:00	2026/06/04 17:00	毎日	新綾部変電所	丹後幹線2L線路及び構内	【新綾部変電所丹後幹線保護リレー改良工事】丹後幹線2LPCMRy（B）制御ケーブル切替、試験		変更	
0655153	関西	2026/06/01 10:00	2026/06/04 15:00	毎日	猪名川変電所	丹後幹線2L線路及び構内	丹後幹線2LPCMRy（B）制御ケーブル切替、試験		変更	
0656528	関西	2026/06/01 10:00	2026/06/05 17:00	連続	新生駒変電所	275kV甲母線	【新生駒275kV変圧器他増設工事】甲母線工事	制約有	変更	
0656502	関西	2026/06/02 10:00	2026/06/03 17:00	連続	宝塚開閉所	新生駒線1L線路及び構内	【宝塚開閉所275kV新生駒線保護リレー改良工事】新生駒線1LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0656503	関西	2026/06/02 10:00	2026/06/02 17:00	単日	宝塚開閉所	新生駒線1L線路及び構内	【宝塚開閉所275kV新生駒線保護リレー改良工事】新生駒線1LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0655163	関西	2026/06/04 10:00	2026/06/05 17:00	毎日	新生駒変電所	新生駒線2L線路および構内	新生駒線2LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0656505	関西	2026/06/04 10:00	2026/06/05 17:00	連続	宝塚開閉所	新生駒線2L線路及び構内	【宝塚開閉所275kV新生駒線保護リレー改良工事】新生駒2LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0656506	関西	2026/06/04 10:00	2026/06/04 17:00	単日	宝塚開閉所	新生駒線2L線路及び構内	【宝塚開閉所275kV新生駒線保護リレー改良工事】新生駒線2LPCMRy取替に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0655136	関西	2026/06/04 15:00	2026/06/04 17:00	単日	新綾部変電所	丹後幹線2L試験系統（通常系統）	【新綾部変電所丹後幹線保護リレー改良工事】丹後幹線2LPCMRy（B）実負荷試験		変更	
0655154	関西	2026/06/04 15:00	2026/06/04 17:00	単日	猪名川変電所	丹後幹線2L試験系統（通常系統）	丹後幹線2LPCMRy（B）実負荷試験		変更	
0655164	関西	2026/06/05 10:00	2026/06/05 17:00	単日	新生駒変電所	新生駒線2L線路および構内	新生駒線2LPCMRy取替に伴う275kVBPトリップ・CBF関係ケーブル切替、試験	制約有	変更	
0656529	関西	2026/06/08 10:00	2026/06/12 17:00	連続	新生駒変電所	275kV乙母線	【新生駒275kV変圧器他増設工事】乙母線工事	制約有	変更	
0656489	関西	2026/06/10 09:00	2026/06/30 17:00	毎日	南近江線2L	東近江SW／S～新生駒S／S	南近江線No148他特定がいし取替工事（No148～154）		変更	
0656490	関西	2026/06/10 09:00	2026/06/19 17:00	毎日	南近江線2L	東近江SW／S～新生駒S／S	南近江線No132他特定がいし取替工事（No137，139）		変更	
0656491	関西	2026/06/15 09:00	2026/06/19 17:00	毎日	南近江線2L	東近江SW／S～新生駒S／S	鉄塔防錆塗装工事		変更	
0655159	関西	2026/06/18 09:00	2026/06/19 17:00	毎日	丹後幹線1L1	新綾部～猪名川	甲No69がいし個取替		変更	
0656741	関西	2026/06/25 10:00	2026/06/27 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内	（制御）大黒部幹線2L後備保護リレー改良に伴う制御ケーブル切替および試験		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0656742	関西	2026/06/25 10:00	2026/06/27 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内	(制御)大黒部幹線脱調分離リレー改良に伴う制御ケーブル切替および試験		変更	
0656743	関西	2026/06/26 10:00	2026/06/26 17:00	単日	城端開閉所	275kV関西側乙母線	(制御)大黒部幹線2L後備保護リレー改良に伴う制御ケーブル切替および試験(BPD要素)		変更	
0656744	関西	2026/06/26 10:00	2026/06/26 17:00	単日	城端開閉所	275kV関西側乙母線	(制御)大黒部幹線脱調分離リレー改良に伴う制御ケーブル切替および試験(乙BPD要素)		変更	
0656548	関西	2026/09/08 09:00	2026/09/09 17:00	連続	紀北変換所	南大和線2L線路および構内	CB542、543LPD定期点検		変更	
0656549	関西	2026/09/10 09:00	2026/09/11 17:00	連続	紀北変換所	CB545構内(LS544～LS546)	CB545定期点検		変更	
0656550	関西	2026/09/15 09:00	2026/09/16 17:00	連続	紀北変換所	CB548構内(LS547～LS549)	CB548定期点検		変更	
0656551	関西	2026/09/17 09:00	2026/09/18 17:00	連続	紀北変換所	CB582構内(LS581～LS583)	CB582定期点検		変更	
0656523	関西	2026/09/26 09:00	2026/09/26 11:00	単日	三宮線1L	神戸～三宮	神戸S／Sトラス　がいし洗浄作業		変更	
0656524	関西	2026/09/26 11:00	2026/09/26 14:00	単日	三宮線2L	神戸～三宮	神戸S／Sトラス　がいし洗浄		変更	
0656525	関西	2026/09/26 14:00	2026/09/26 17:00	単日	三宮線3L	神戸～三宮	神戸S／Sトラス　がいし洗浄		変更	
0656745	関西	2026/09/28 10:00	2026/09/30 17:00	連続	城端開閉所	275kV甲母線連系甲構内(CB100)	(制御)大黒部幹線周波数分離リレー改良に伴う制御ケーブル切替および試験		変更	
0656552	関西	2026/09/29 09:00	2026/09/30 17:00	連続	紀北変換所	CB585構内(LS584～LS586)	CB585定期点検		変更	
0656746	関西	2026/09/29 10:00	2026/09/29 17:00	単日	城端開閉所	275kV関西側甲母線	(制御)大黒部幹線周波数分離リレー改良に伴う制御ケーブル切替および試験(BPD要素)		変更	
0656553	関西	2026/10/01 09:00	2026/10/02 17:00	連続	紀北変換所	CB588構内(LS587～LS589)	CB588定期点検		変更	
0658052	関西	2026/10/03 10:00	2026/10/04 17:00	連続	多奈川変電所	多奈二火力線2L線路及び構内	GCB02同機種対策(No. R370)		変更	
0655060	関西	2026/10/05 09:00	2026/10/23 17:00	毎日	淀川線1L	淀川S／S～北大阪S／S	淀川線No3他がい子取替工事		変更	
0655186	関西	2026/10/06 08:30	2026/10/09 17:00	毎日	紀北変換所	南大和線1L線路および構内	南大和線1LPCMRy(A)制御ケーブル切替・試験		変更	
0656507	関西	2026/10/09 10:00	2026/10/10 16:00	連続	宝塚開閉所	伊丹線1L線路及び構内	【伊丹変電所ほか275kV伊丹線保護リレー改良工事】伊丹線1LPCMRy取替およびトリップコイル盤除却に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0655187	関西	2026/10/09 15:00	2026/10/09 16:00	単日	紀北変換所	南大和線1L試験系統(CB555開放)	南大和線1LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0655188	関西	2026/10/09 16:00	2026/10/09 17:00	単日	紀北変換所	南大和線1L試験系統(CB552開放)	南大和線1LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0655067	関西	2026/10/10 10:00	2026/10/11 17:00	連続	多奈川変電所	多奈二火力線2L線路及び構内	GCB02細点		変更	
0656509	関西	2026/10/11 10:00	2026/10/12 16:00	連続	宝塚開閉所	伊丹線2L線路及び構内	【伊丹変電所ほか275kV伊丹線保護リレー改良工事】伊丹線2LPCMRy取替およびトリップコイル監視盤除却に伴うケーブル切替、試験	制約有	変更	
0655189	関西	2026/10/12 08:30	2026/10/15 17:00	毎日	紀北変換所	南大和線2L線路および構内	南大和線2LPCMRy(A)制御ケーブル切替・試験		変更	
0656519	関西	2026/10/15 09:30	2026/10/16 17:00	連続	北摂変電所	2TrB	【同種対策R370三相不揃い不具合事象対策】CB220油圧操作機構用油圧切換弁交換および試験	制約有	変更	
0655190	関西	2026/10/15 15:00	2026/10/15 16:00	単日	紀北変換所	南大和線2L試験系統(CB545開放)	南大和線2LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0655195	関西	2026/10/15 16:00	2026/10/15 17:00	単日	紀北変換所	南大和線2L試験系統(CB542開放)	南大和線2LPCMRy(A)実負荷試験		変更	
0655196	関西	2026/10/20 08:30	2026/10/23 17:00	毎日	紀北変換所	南大和線1L線路および構内	南大和線1LPCMRy(B)制御ケーブル切替・試験		変更	
0655191	関西	2026/10/23 15:00	2026/10/23 16:00	単日	紀北変換所	南大和線1L試験系統(CB555開放)	南大和線1LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0655192	関西	2026/10/23 16:00	2026/10/23 17:00	単日	紀北変換所	南大和線1L試験系統(CB552開放)	南大和線1LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0655193	関西	2026/10/26 08:30	2026/10/29 17:00	毎日	紀北変換所	南大和線2L線路および構内	南大和線2LPCMRy(B)制御ケーブル切替・試験		変更	
0655061	関西	2026/10/26 09:00	2026/11/11 17:00	毎日	淀川線2L	淀川S／S～北大阪S／S	淀川線No3他がいし取替工事		変更	
0656405	関西	2026/10/26 10:00	2026/10/28 17:00	連続	金剛変電所	南大阪線2L構内	GCB06細点		変更	
0655070	関西	2026/10/27 09:00	2026/10/28 17:00	毎日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	【10月22日、23日で仮調整】終端箱絶縁油採油作業(泉南東大阪線No57Tw)		変更	
0656406	関西	2026/10/29 10:00	2026/10/31 17:00	連続	金剛変電所	南大阪線1L構内	GCB05細点		変更	
0655194	関西	2026/10/29 15:00	2026/10/29 16:00	単日	紀北変換所	南大和線2L試験系統(CB545開放)	南大和線2LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0655197	関西	2026/10/29 16:00	2026/10/29 17:00	単日	紀北変換所	南大和線2L試験系統(CB542開放)	南大和線2LPCMRy(B)実負荷試験		変更	
0656390	関西	2026/11/02 13:00	2026/12/02 09:00	連続	小曽根支線	小曽根支線NO. 9TW～小曽根S／S	接続箱採油(47人孔)		変更	
0656340	関西	2026/11/16 09:00	2026/11/19 17:00	毎日	北大和線1L1	南京都S／S～東大和SW／S	碍子取替1基(No73)		変更	
0654869	関西	2026/11/16 10:00	2026/11/17 17:00	連続	西大阪変電所	西大阪線1L線路および構内	【西大阪線リレー改良工事】西大阪線1Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験		変更	
0654873	関西	2026/11/16 10:00	2026/11/17 17:00	連続	西大阪変電所	なし	【西大阪線リレー改良工事】西大阪線1Lリレー改良に伴うリレー支障		変更	
0654875	関西	2026/11/16 10:00	2026/11/17 17:00	連続	能勢変電所	西大阪線1L線路および構内	【西大阪線リレー改良工事】西大阪線1L改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験		変更	
0654886	関西	2026/11/16 10:00	2026/11/17 17:00	連続	能勢変電所	なし	【西大阪線リレー改良工事】西大阪線1L改良に伴うリレー支障		変更	
0654897	関西	2026/11/17 10:00	2026/11/17 12:00	単日	能勢変電所	西大阪線1L線路および構内	【西大阪線リレー改良工事】西大阪線1L改良に伴う275kVBP・CBFトリップ関係試験		変更	
0654870	関西	2026/11/17 12:00	2026/11/17 14:00	単日	西大阪変電所	西大阪線1L線路および構内	【西大阪線リレー改良工事】西大阪線1Lリレー改良に伴う275kVBPトリップ関係試験		変更	
0654871	関西	2026/11/18 10:00	2026/11/19 17:00	連続	西大阪変電所	西大阪線2L線路および構内	【西大阪線リレー改良工事】西大阪線2Lリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験		変更	
0654874	関西	2026/11/18 10:00	2026/11/19 17:00	連続	西大阪変電所	なし	【西大阪線リレー改良工事】西大阪線2Lリレー改良に伴うリレー支障		変更	
0654931	関西	2026/11/18 10:00	2026/11/19 17:00	連続	能勢変電所	西大阪線2L線路および構内	【西大阪線リレー改良工事】西大阪線2L改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0654932	関西	2026/11/19 10:00	2026/11/19 12:00	単日	能勢変電所	西大阪線2L線路および構内	【西大阪線リレー改良工事】西大阪線2L改良に伴う275kVBP・CBFトリップ関係試験		変更	
0656538	関西	2026/11/19 10:00	2026/11/19 17:00	単日	栗東変電所	新北陸幹線1L線路及び構内	新北陸幹線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験（共通関係）		変更	
0654872	関西	2026/11/19 12:00	2026/11/19 14:00	単日	西大阪変電所	西大阪線2L線路および構内	【西大阪線リレー改良工事】西大阪線2Lリレー改良に伴う275kVBPトリップ関係試験		変更	
0656539	関西	2026/11/20 10:00	2026/11/20 17:00	単日	栗東変電所	新北陸幹線1L線路及び構内	新北陸幹線1Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験（PCT、トリップ関係）		変更	
0656540	関西	2026/11/20 16:00	2026/11/20 17:00	単日	栗東変電所	新北陸幹線1L構内	新北陸幹線1Lリレー改良に伴う検相試験		変更	
0656541	関西	2026/11/27 10:00	2026/11/27 16:00	単日	栗東変電所	新北陸幹線2L線路及び構内	新北陸幹線2Lリレー改良に伴うケーブル切替・試験（PCT、トリップ関係）		変更	
0656542	関西	2026/11/27 16:00	2026/11/27 17:00	単日	栗東変電所	新北陸幹線2L構内	新北陸幹線2Lリレー改良に伴う検相試験		変更	
0656454	関西	2026/12/01 09:30	2026/12/01 17:30	単日	新綾部変電所	新綾部線1L及び構内	ED534E−1リミットスイッチ取替		変更	
0656480	関西	2026/12/02 09:00	2026/12/11 17:00	毎日	能勢線1L	能勢S／S～西京都S／S	能勢線No20～32特定がいし取替		変更	
0656455	関西	2026/12/02 09:30	2026/12/02 17:30	単日	新綾部変電所	新綾部線2L及び構内	ED544E−1リミットスイッチ取替		変更	
0656481	関西	2026/12/15 09:00	2026/12/24 17:00	毎日	能勢線2L	能勢S／S～西京都S／S	能勢線No20～32特定がいし取替		変更	
0656604	関西	2027/01/18 10:00	2027/01/18 17:00	単日	西播変電所	2TrB	275kVBPRy（区分1）（B系） ケーブル切離し（2TrB）		変更	
0656605	関西	2027/01/19 10:00	2027/01/19 17:00	単日	西播変電所	3TrB	275kVBPRy（区分1）（B系） ケーブル切離し（3TrB）		変更	
0655156	関西	2027/01/25 09:00	2027/03/05 17:00	毎日	東播線1L	猪名川～北摂	No12他がいし取替		変更	
0655210	関西	2027/01/25 09:00	2027/01/28 17:00	連続	西播線1L	姫路～西播	2026防錆塗装工事（西播線No37，41，46）		変更	
0656653	関西	2027/01/25 09:00	2027/01/27 17:00	毎日	西播線1L	姫路～西播	2026年度ダンパ工事（西播線5，6，7，8，9）		変更	
0656420	関西	2027/01/25 09:30	2027/01/27 17:00	連続	洛南変電所	洛南支線2L構内	CB02細密点検		変更	
0656611	関西	2027/01/25 10:00	2027/01/25 17:00	単日	西播変電所	西播線1L線路および構内	【西播線1L作業に協調で調整】275kVBPRy（区分2）（B系）ケーブル切離し（西播線1L）		変更	
0656654	関西	2027/02/08 09:00	2027/02/12 17:00	連続	西播線2L	姫路～西播	2026防錆塗装工事（西播線No37，41，46）		変更	
0656655	関西	2027/02/08 09:00	2027/02/10 17:00	毎日	西播線2L	姫路～西播	2026年度ダンパ工事（西播線5，6，7，8，9）		変更	
0656656	関西	2027/02/08 09:00	2027/02/17 17:00	連続	西播線2L	姫路～西播	姫路鵯線（No6）～10OPGW張替に伴う保安停止		変更	
0656421	関西	2027/02/08 09:30	2027/02/10 17:00	連続	洛南変電所	洛南支線1L構内	CB01細密点検		変更	
0656612	関西	2027/02/08 10:00	2027/02/08 17:00	単日	西播変電所	西播線2L線路および構内	【西播線2L作業に協調で調整】275kVBPRy（区分2）（B系）ケーブル切離し（西播線2L）		変更	
0656686	関西	2027/03/01 09:00	2027/03/06 17:00	毎日	新加古川線1L	新加古川～宝塚	姫路火力東線改良工事（No．54搭元1L移線他に伴う保安停止）		変更	
0655077	関西	2027/03/02 10:00	2027/03/02 13:00	単日	西京都変電所	若狭幹線（里）1L線路及び構内	【西京都500kVBP改良】甲1BP（A系）の若狭幹線（里）1L要素ケーブル切替・試験		変更	
0655078	関西	2027/03/02 13:00	2027/03/02 15:00	単日	西京都変電所	若狭幹線（里）2L線路及び構内	【西京都500kVBP改良】甲1BP（A系）の若狭幹線（里）2L要素ケーブル切替・試験		変更	
0655158	関西	2027/03/08 09:00	2027/04/16 17:00	毎日	東播線2L	猪名川～北摂	No12他がいし取替		変更	
0656687	関西	2027/03/08 09:00	2027/03/12 17:00	毎日	新加古川線1L	新加古川～宝塚	姫路火力東線改良工事（No．54搭元1L移線他に伴う保安停止）		変更	
0655086	関西	2027/03/08 10:00	2027/03/08 13:00	単日	西京都変電所	能勢線1L線路及び構内	【西京都500kVBP改良】甲2BP（A系）の能勢線1L要素ケーブル切替・試験		変更	
0655087	関西	2027/03/08 13:00	2027/03/08 15:00	単日	西京都変電所	能勢線2L線路及び構内	【西京都500kVBP改良】甲2BP（A系）の能勢線2L要素ケーブル切替・試験		変更	
0656536	関西	2027/03/14 09:00	2027/03/19 18:00	毎日	信貴線（阪奈線）1L	新生駒S／S～信貴S／S	送電設備補修工事（防錆塗装（腕金部） 1基、防錆塗装（飛散防止） 2基、難着雪化対策 2径間、圧縮接続管点検 8基）		変更	
0656719	関西	2027/03/15 10:00	2027/03/15 12:00	単日	新愛本変電所	275kV母線	B59リレー点検	制約有	変更	
0656475	関西	2027/03/16 09:30	2027/03/17 17:00	連続	嶺南変電所	湖東線1L構内	CB023細密点検（12Y）		変更	
0655092	関西	2027/03/16 10:00	2027/03/16 13:00	単日	西京都変電所	若狭幹線（里）1L線路及び構内	【西京都500kVBP改良】甲1BP（B系）の若狭幹線（里）1L要素ケーブル切替・試験		変更	
0655175	関西	2027/03/16 10:00	2027/03/19 17:00	連続	湖東変電所	湖東線1L 線路及び構内	【Ar取替工事】湖東線1LAr取替		変更	
0655093	関西	2027/03/16 13:00	2027/03/16 15:00	単日	西京都変電所	若狭幹線（里）2L線路及び構内	【西京都500kVBP改良】甲1BP（B系）の若狭幹線（里）2L要素ケーブル切替・試験		変更	
0656537	関西	2027/03/20 09:00	2027/03/25 18:00	毎日	信貴線（阪奈線）2L	新生駒S／S～信貴S／S	送電設備保修工事（防錆塗装（腕金部） 1基、防錆塗装（飛散防止） 2基、難着雪化対策 2径間、圧縮接続管点検 8基		変更	
0656476	関西	2027/03/23 09:30	2027/03/24 17:00	連続	嶺南変電所	湖東線2L構内	CB024細密点検（12Y）		変更	
0655100	関西	2027/03/23 10:00	2027/03/23 13:00	単日	西京都変電所	能勢線1L線路及び構内	【西京都500kVBP改良】甲2BP（B系）の能勢線1L要素ケーブル切替・試験		変更	
0655176	関西	2027/03/23 10:00	2027/03/26 17:00	連続	湖東変電所	湖東線2L 線路及び構内	【Ar取替工事】湖東線2LAr取替		変更	
0655101	関西	2027/03/23 13:00	2027/03/23 15:00	単日	西京都変電所	能勢線2L線路及び構内	【西京都500kVBP改良】甲2BP（B系）の能勢線2L要素ケーブル切替・試験		変更	
0654832	関西	2027/03/25 10:00	2027/03/25 13:00	単日	西大阪変電所	西大阪東支線1L線路および構内	【275kVBPリレー改良工事】275kVBPリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び試験（西大阪東支線1L要素）		変更	
0654833	関西	2027/03/25 13:00	2027/03/25 16:00	単日	西大阪変電所	西大阪東支線2L線路および構内	【275kVBPリレー改良工事】275kVBPリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び試験（西大阪東支線2L要素）		変更	
0654834	関西	2027/03/26 10:00	2027/03/26 13:00	単日	西大阪変電所	西大阪線1L線路および構内	【275kVBPリレー改良工事】275kVBPリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び試験（西大阪線1L要素）		変更	

2025年2月19日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間（停電設備）	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0654835	関西	2027/03/26 13:00	2027/03/26 16:00	単日	西大阪変電所	西大阪線2L線路および構内	【275kVBPリレー改良工事】275kVBPリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び試験（西大阪線2L要素）		変更	
0654836	関西	2027/03/27 10:00	2027/03/27 13:00	単日	西大阪変電所	北豊中線1L線路および構内	【275kVBPリレー改良工事】275kVBPリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び試験（北豊中線1L要素）		変更	
0654837	関西	2027/03/27 13:00	2027/03/27 16:00	単日	西大阪変電所	北豊中線2L線路および構内	【275kVBPリレー改良工事】275kVBPリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び試験（北豊中線2L要素）		変更	
0654838	関西	2027/03/28 10:00	2027/03/28 13:00	単日	西大阪変電所	西大阪小曽根線線路および構内	【275kVBPリレー改良工事】275kVBPリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び試験（西大阪小曽根線要素）		変更	
0654958	関西	2027/03/30 10:00	2027/04/02 17:00	毎日	能勢変電所	播磨中央線1L線路および構内	【播磨中央線リレー改良工事】播磨中央線1LPCMRy（A）ケーブル切替、試験		変更	
0655361	関西	2027/03/30 10:00	2027/04/02 17:00	毎日	山崎開閉所	播磨中央線1L線路及び構内	播磨中央線1LPCMRy（A）ケーブル切替、試験		変更	
0655362	関西	2027/03/31 10:00	2027/03/31 17:00	単日	山崎開閉所	播磨中央線1L線路および構内	播磨中央線1L（A系） トリップ、クローズ、CBパレット 制御ケーブル切替、試験		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0720384	中国	2025/04/01 09:00	2025/04/01 17:30	単日	新山口変電所	中国西幹線2L	500kV母連2CB化に伴う500kV母線保護盤取替工事【中国西幹線2L切替】		変更	
0720345	中国	2025/04/02 09:00	2025/04/03 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0720371	中国	2025/04/02 09:00	2025/04/04 17:30	連続	新山口変電所	新山口幹線1L	監視制御装置他取替工事【新山口幹線1L関係切替】		変更	
0720379	中国	2025/04/02 09:00	2025/04/03 17:00	毎日	東山口変電所	新山口幹線1L/500kV甲1母線/500kV乙1母線	新山口幹線1号関係機器普通点検		変更	
0720540	中国	2025/04/02 09:00	2025/04/03 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0723152	中国	2025/04/02 09:00	2025/04/03 16:00	毎日	東山口変電所	新山口幹線1L/500kV甲1母線/500kV乙1母線	新山口幹線1号関係母線細密点検		変更	
0723161	中国	2025/04/02 09:00	2025/04/02 17:00	単日	東山口変電所	新山口幹線1L	新山口幹線1号303L　43R修理		変更	
0723160	中国	2025/04/03 09:00	2025/04/03 16:00	単日	東山口変電所	新山口幹線1L	新山口幹線1号LPD運用中機器PCB含有検査に伴う採油		新規	
0720383	中国	2025/04/05 09:00	2025/04/05 17:30	単日	新山口変電所	中国西幹線1L	500kV母連2CB化に伴う500kV母線保護盤取替工事【中国西幹線1L切替】		変更	
0723349	中国	2025/04/10 09:00	2025/04/11 17:00	毎日	新山口連絡線	新山口連絡線	支持物塗装工事		新規	
0723165	中国	2025/04/15 09:00	2025/04/15 17:00	単日	東山口変電所	新山口幹線1L/500kV乙1母線	新山口幹線1号CE機器調整		変更	
0720347	中国	2025/04/16 09:00	2025/04/17 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0720380	中国	2025/04/16 09:00	2025/04/18 17:30	連続	新山口変電所	新山口幹線2L	監視制御装置他取替工事【新山口幹線2L関係切替】		変更	
0720541	中国	2025/04/16 09:00	2025/04/17 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0720304	中国	2025/04/20 09:00	2025/04/23 17:00	毎日	新山口連絡線	新山口連絡線	支持物塗装工事		変更	
0720386	中国	2025/04/20 09:00	2025/04/20 18:30	単日	新山口変電所	新山口連絡線	監視制御装置他取替工事【新山口連絡線関係切替】		変更	
0720339	中国	2025/04/21 09:00	2025/04/26 17:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線1L	500kV新西広島幹線1L鉄構塗装（線路側）		変更	
0720480	中国	2025/04/22 09:00	2025/04/23 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線2L	圧縮クランプ細密点検工事		変更	
0720507	中国	2025/04/22 09:00	2025/04/24 17:00	連続	智頭変電所	新鳥取連絡線1L	IP－DCS取替（新鳥取連絡線1号切替）		変更	
0722921	中国	2025/04/22 09:00	2025/04/22 16:00	単日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線1L	新鳥取連絡線1L＃903LPD塗装		変更	
0723317	中国	2025/04/22 09:00	2025/04/22 17:00	単日	山口変電所	新山口連絡線/220kV乙母線	新山口連絡線704乙コンタクト修理工事		新規	
0723170	中国	2025/04/23 09:00	2025/04/23 13:00	単日	西島根変電所	西島根幹線2L	500kV西島根幹線2L806CB健全性確認点検		変更	
0720479	中国	2025/04/24 09:00	2025/04/25 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	圧縮クランプ細密点検工事		変更	
0720529	中国	2025/04/24 09:00	2025/04/27 16:00	連続	西島根変電所	西島根幹線1L	500kV西島根幹線1LGCB臨時点検		変更	
0720508	中国	2025/04/28 09:00	2025/04/30 17:00	連続	智頭変電所	新鳥取連絡線2L	IP－DCS取替（新鳥取連絡線2号切替）		変更	
0722922	中国	2025/04/28 09:00	2025/04/28 16:00	単日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線2L	新鳥取連絡線2L＃904CB他塗装		変更	
0723169	中国	2025/04/28 09:00	2025/04/28 13:00	単日	西島根変電所	西島根幹線1L	550kV西島根幹線1L805CB健全性確認点検		変更	
0720545	中国	2025/05/07 09:00	2025/05/07 17:00	単日	中国西幹線	中国西幹線2L	圧縮クランプ細密点検		変更	
0720535	中国	2025/05/08 09:00	2025/05/09 17:00	毎日	新西広島幹線	新西広島幹線1L	地線防振装置取替工事		変更	
0720372	中国	2025/05/10 09:00	2025/05/11 16:00	連続	新西広島変電所	東山口幹線1L	(日程調整中)東山口幹線1LGCB(903)電磁フック分解点検		変更	
0720309	中国	2025/05/12 09:00	2025/05/16 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0723151	中国	2025/05/12 09:00	2025/05/16 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0720220	中国	2025/05/13 09:00	2025/05/14 17:00	毎日	新西広島幹線	新西広島幹線1L	電線劣化調査工事(渦流探傷調査)		変更	
0720258	中国	2025/05/17 09:00	2025/05/18 17:00	毎日	新西広島変電所	東山口幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV東山口幹線1号関係機器点検		変更	
0720481	中国	2025/05/17 09:00	2025/05/18 16:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線1L	直線スリーブ細密点検工事		変更	
0723153	中国	2025/05/17 09:00	2025/05/18 16:00	毎日	東山口変電所	東山口幹線1L/500kV甲1母線/500kV乙1母線	東山口幹線1号関係母線細密点検		変更	
0723158	中国	2025/05/17 09:00	2025/05/17 17:00	単日	東山口変電所	東山口幹線1L	東山口幹線1号LPD運用中機器PCB検査に伴う採油		変更	
0723162	中国	2025/05/18 09:00	2025/05/18 16:00	単日	東山口変電所	東山口幹線1L/500kV乙1母線	東山口幹線1号乙E　MCCB修理		変更	
0720473	中国	2025/05/19 10:00	2025/05/31 17:00	毎日	岡山変電所	岡山幹線1L	220kV岡山幹線リレー改造工事【新岡山幹線ルート断対策】		変更	
0720297	中国	2025/05/20 09:00	2025/05/21 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0720298	中国	2025/05/22 09:00	2025/05/23 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0720259	中国	2025/05/24 09:00	2025/05/25 17:00	毎日	新西広島変電所	東山口幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV東山口幹線2号関係機器点検		変更	
0720484	中国	2025/05/24 09:00	2025/05/25 16:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線2L	直線スリーブ細密点検ほか工事		変更	
0723159	中国	2025/05/24 09:00	2025/05/24 16:00	単日	東山口変電所	東山口幹線2L	東山口幹線2号LPD運用中機器PCB含有検査に伴う採油		変更	
0723163	中国	2025/05/24 09:00	2025/05/24 16:00	単日	東山口変電所	東山口幹線2L	東山口幹線2号LE電装品修理		変更	
0720308	中国	2025/05/26 09:00	2025/05/30 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0723150	中国	2025/05/26 09:00	2025/05/30 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0720544	中国	2025/05/27 09:00	2025/05/27 17:00	単日	中国西幹線	中国西幹線1L	圧縮クランプ細密点検		変更	
0720493	中国	2025/06/10 09:00	2025/06/12 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	接地板取付		変更	
0720494	中国	2025/06/13 09:00	2025/06/15 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	接地板取付工事		変更	
0720233	中国	2025/06/16 09:00	2025/06/20 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	圧縮クランプ細密点検		変更	
0720300	中国	2025/06/16 09:00	2025/06/16 17:00	単日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線1L	110kV鳥取連絡線1号関係機器普通点検		変更	
0720340	中国	2025/06/16 09:00	2025/06/17 16:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	圧縮クランプ細密点検		変更	
0720552	中国	2025/06/16 09:00	2025/06/20 17:00	連続	新徳山変電所	東山口連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	【件名削除】220kV東山口連絡線2号LS操作装置修理工事		変更	
0720301	中国	2025/06/17 09:00	2025/06/17 17:00	単日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線2L	110kV鳥取連絡線2号関係機器普通点検		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0723157	中国	2025/06/17 09:00	2025/06/18 17:00	毎日	東山口変電所	500kV甲1母線/500kV乙1母線	500kV甲1母線PD運用中機器PCB含有検査に伴う採油		変更	
0723314	中国	2025/06/17 09:30	2025/06/19 16:30	毎日	山口変電所	山口幹線1L/220kV乙母線	220kV 山口幹線1号側母線鉄構塗装工事		新規	
0722898	中国	2025/06/18 09:00	2025/06/18 16:00	単日	岡山変電所	岡山幹線1L/岡山幹線2L	岡山幹線リレー43OCLほか遠制化工事		変更	
0720234	中国	2025/06/23 09:00	2025/06/27 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	圧縮クランプ細密点検		変更	
0720341	中国	2025/06/23 09:00	2025/06/24 16:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	圧縮クランプ細密点検		変更	
0720464	中国	2025/07/22 09:00	2025/08/14 16:30	連続	新徳山変電所	東山口連絡線2L	220kV東山口連絡線2号GCB他取替工事		変更	
0723320	中国	2025/07/23 09:00	2025/07/23 17:00	単日	東山口変電所	東山口連絡線2L/220kV甲1母線	東山口連絡線2号甲LS接触子修理		新規	
0722994	中国	2025/08/18 09:00	2025/08/19 16:40	連続	新徳山変電所	東山口連絡線1L	220kV東山口連絡線1号PD取替工事		変更	
0720218	中国	2025/09/11 08:00	2025/11/29 17:00	連続	新西広島幹線	新西広島幹線2L	新西広島幹線2L電線張替工事		変更	
0720241	中国	2025/09/11 09:00	2025/11/29 17:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV新西広島幹線2L遮断器ほか取替工事		変更	
0720246	中国	2025/10/06 09:00	2025/10/07 16:00	毎日	西島根変電所	西島根幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV 西島根幹線2L関係機器点検		変更	
0720265	中国	2025/10/06 09:00	2025/10/07 17:00	毎日	新西広島変電所	西島根幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV西島根幹線2号関係機器点検		変更	
0720539	中国	2025/10/06 09:00	2025/10/10 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0723167	中国	2025/10/06 09:00	2025/10/07 16:00	毎日	西島根変電所	西島根幹線2L	500kV西島根幹線2L引留母線細密点検		変更	
0723176	中国	2025/10/06 09:00	2025/10/07 16:00	毎日	西島根変電所	西島根幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線/220kV甲母線/220kV乙母線/220kV母連	西島根幹線2L関係他断路器電動ﾓｰﾀ健全性確認		変更	
0720375	中国	2025/10/07 09:00	2025/10/08 16:00	連続	新西広島変電所	西島根幹線2L	西島根幹線2LGCB(906)電磁フック分解点検		変更	
0722923	中国	2025/10/07 09:00	2025/10/14 17:00	毎日	笠岡幹線	笠岡幹線1L	笠岡幹線増強に伴う鉄塔原寸調査		変更	
0720421	中国	2025/10/08 10:00	2025/10/10 16:00	連続	新広島変電所	新広島連絡線1L	IP－DCS取替（220kV新広島連絡線1L）		更新	
0720536	中国	2025/10/09 09:00	2025/10/10 17:00	毎日	新西広島幹線	新西広島幹線2L	地線防振装置取替工事		変更	
0723342	中国	2025/10/11 09:00	2025/10/13 17:00	連続	新西広島変電所	500kV母連	500kV母線連絡CB(900)油圧操作機構部細密点検他		新規	
0720245	中国	2025/10/14 09:00	2025/10/15 16:00	毎日	西島根変電所	西島根幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV 西島根幹線1L関係機器点検		変更	
0720374	中国	2025/10/14 09:00	2025/10/15 16:00	連続	新西広島変電所	西島根幹線1L	西島根幹線1LGCB(905)電磁フック分解点検		変更	
0720538	中国	2025/10/14 09:00	2025/10/18 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0723156	中国	2025/10/14 09:00	2025/10/15 16:00	毎日	西島根変電所	西島根幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線/#1MTr	西島根幹線1L関係他断路器電動ﾓｰﾀ健全性確認		変更	
0723166	中国	2025/10/14 09:00	2025/10/15 16:00	毎日	西島根変電所	西島根幹線1L	500kV西島根幹線1L引留母線細密点検		変更	
0722924	中国	2025/10/15 09:00	2025/10/22 17:00	毎日	笠岡幹線	笠岡幹線2L	笠岡幹線増強に伴う鉄塔原寸調査		変更	
0720422	中国	2025/10/15 10:00	2025/10/17 16:00	連続	新広島変電所	新広島連絡線2L	IP－DCS取替（220kV新広島連絡線2L）		更新	
0720264	中国	2025/10/16 09:00	2025/10/17 17:00	毎日	新西広島変電所	西島根幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV西島根幹線1号関係機器点検		変更	
0720370	中国	2025/10/20 08:30	2025/10/21 16:30	毎日	岡山幹線	岡山幹線1L	電線点検工事		変更	
0720343	中国	2025/10/20 09:00	2025/10/21 17:00	毎日	広島変電所	山陰幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV山陰幹線1号関係機器点検		変更	
0720453	中国	2025/10/20 09:00	2025/10/24 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線1L	ラインスペーサ取替ほか工事		変更	
0720462	中国	2025/10/20 09:00	2025/10/24 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線1L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事ほか		変更	
0720471	中国	2025/10/21 09:00	2025/10/23 17:00	毎日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線1L	【停電作業】接地板取付		変更	
0720426	中国	2025/10/22 10:00	2025/10/24 16:00	連続	新広島変電所	黒瀬幹線1L	IP－DCS取替（220kV黒瀬幹線1L）		更新	
0722910	中国	2025/10/23 09:30	2025/10/23 15:30	単日	作木変電所	作木支線2L	220kV作木支線2L母線細密点検		変更	
0720342	中国	2025/10/24 09:00	2025/10/31 17:00	毎日	新広島変電所	新西広島幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV新西広島幹線2号関係機器点検		変更	
0720395	中国	2025/10/24 09:00	2025/10/31 17:00	毎日	新広島変電所	新西広島幹線2L	500kV新西広島幹線2号母線細密点検		変更	
0720454	中国	2025/10/27 09:00	2025/10/31 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線2L	ラインスペーサ取替ほか工事		変更	
0720463	中国	2025/10/27 09:00	2025/10/31 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線2L	圧縮形直線スリーブ内部点検工事ほか		変更	
0720472	中国	2025/10/28 09:00	2025/10/30 17:00	毎日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線2L	【停電作業】接地板取付		変更	
0720548	中国	2025/10/28 09:00	2025/10/29 17:00	毎日	新徳山変電所	東山口連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	東山口連絡線1号関係　架線金具修理		変更	
0720358	中国	2025/10/28 09:30	2025/10/29 16:30	毎日	新徳山変電所	東山口連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	東山口連絡線1号関係機器普通点検		変更	
0722978	中国	2025/10/28 09:30	2025/10/29 16:30	毎日	新徳山変電所	東山口連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	東山口連絡1号関係母線細密点検		変更	
0720423	中国	2025/10/29 10:00	2025/10/31 16:00	連続	新広島変電所	黒瀬幹線2L	IP－DCS取替（220kV黒瀬幹線2L）		更新	
0720549	中国	2025/10/30 09:00	2025/10/31 16:00	毎日	新徳山変電所	東山口連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	東山口連絡線2号関係　架線金具修理		変更	
0720360	中国	2025/10/30 09:30	2025/10/31 16:30	毎日	新徳山変電所	東山口連絡線2L	東山口連絡線2号関係機器普通点検		変更	
0722979	中国	2025/10/30 09:30	2025/10/31 16:30	毎日	新徳山変電所	東山口連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	東山口連絡2号関係母線細密点検		変更	
0720284	中国	2025/11/03 09:00	2025/11/07 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0720443	中国	2025/11/03 09:00	2025/11/07 16:00	連続	松江変電所	松江連絡線1L	220kV松江連絡線1L線路開閉器取替工事		変更	
0722944	中国	2025/11/04 09:00	2025/11/04 16:00	単日	北松江変電所	松江連絡線1L	220kV松江連絡線1L耐張碍子連結部発錆調査		変更	
0720285	中国	2025/11/10 09:00	2025/11/14 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0722908	中国	2025/11/10 09:00	2025/11/14 16:00	毎日	松江変電所	松江連絡線2L	220kV松江連絡線2L線路開閉器取替工事		変更	
0720242	中国	2025/11/30 09:00	2025/11/30 17:00	単日	新広島変電所	新西広島幹線1L	新西広島幹線1LCB CT比変更		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0720332	中国	2025/12/02 09:00	2025/12/02 17:00	単日	井原開閉所	広島東幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	広島東幹線1L関係機器点検		変更	
0722915	中国	2025/12/02 09:00	2025/12/05 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線1L	接地板取付		変更	
0722975	中国	2025/12/02 09:00	2025/12/05 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線1L	直線スリーブ細密点検		変更	
0720333	中国	2025/12/03 09:00	2025/12/03 17:00	単日	井原開閉所	広島東幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	広島東幹線2L関係機器点検		変更	
0720334	中国	2025/12/04 09:00	2025/12/04 17:00	単日	井原開閉所	新岡山連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	新岡山連絡線1L関係機器点検		変更	
0720554	中国	2025/12/04 09:00	2025/12/04 17:00	単日	井原開閉所	新岡山連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	新岡山連絡線1L母線細密点検		変更	
0722916	中国	2025/12/09 09:00	2025/12/12 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線2L	接地板取付		変更	
0720270	中国	2025/12/11 09:00	2025/12/11 17:00	単日	新岩国変電所	220kV新岩国連絡線2L	220kV新岩国連絡線2号関係機器点検		変更	
0722985	中国	2025/12/11 09:30	2025/12/12 16:00	毎日	岡山変電所	岡山幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	岡山幹線1L関係機器点検		変更	
0722988	中国	2025/12/11 09:30	2025/12/12 16:00	毎日	岡山変電所	岡山幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	岡山幹線1L関係母線細密点検		変更	
0722986	中国	2025/12/25 09:30	2025/12/26 16:00	毎日	岡山変電所	岡山幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	岡山幹線2L関係機器点検		変更	
0722989	中国	2025/12/25 09:30	2025/12/26 16:00	毎日	岡山変電所	岡山幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	岡山幹線2L関係母線細密点検		変更	
0720442	中国	2026/02/17 09:00	2026/02/20 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線2L	支持物塗装工事		変更	
0722917	中国	2026/02/17 09:00	2026/04/21 17:00	連続	新岩国連絡線	新岩国連絡線2L	･80･101電線張替工事		変更	
0723171	中国	2026/02/18 09:00	2026/02/18 16:30	単日	北松江変電所	北松江幹線2L/500kV甲母線	500kV北松江幹線2L断路器（＃102甲）動作回数計修理		変更	
0720311	中国	2026/02/19 10:00	2026/02/19 16:00	単日	東岡山変電所	東岡山連絡線1L	東岡山連絡線1L関係切離し 【東岡山(変)東岡山系SSC取替に伴う除却工事】		変更	
0720314	中国	2026/02/19 10:00	2026/02/19 16:00	単日	岡山変電所	東岡山連絡線1L	東岡山連絡線1L関係切替 【岡山(変)東岡山系SSC取替に伴う除却工事】		変更	
0720312	中国	2026/02/20 10:00	2026/02/20 16:00	単日	東岡山変電所	東岡山連絡線2L	東岡山連絡線2L関係切離し 【東岡山(変)東岡山系SSC取替に伴う除却工事】		変更	
0720315	中国	2026/02/20 10:00	2026/02/20 16:00	単日	岡山変電所	東岡山連絡線2L	東岡山連絡線2L関係切替 【岡山(変)東岡山系SSC取替に伴う除却工事】		変更	
0720221	中国	2026/02/21 08:00	2026/04/28 17:00	連続	北松江幹線	北松江幹線1L	北松江幹線電線張替工事（Ⅰ-1工区）1L		変更	
0720441	中国	2026/02/24 09:00	2026/02/27 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線1L	支持物塗装工事		変更	
0722976	中国	2026/02/24 09:00	2026/02/27 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線2L	直線スリーブ細密点検		変更	
0720318	中国	2026/02/24 10:00	2026/02/24 16:00	単日	岡山変電所	岡山幹線1L	岡山幹線1L関係切替 【岡山(変)東岡山系SSC取替に伴う除却工事】		変更	
0720319	中国	2026/02/25 10:00	2026/02/25 16:00	単日	岡山変電所	岡山幹線2L	岡山幹線2L関係切替 【岡山(変)東岡山系SSC取替に伴う除却工事】		変更	
0722936	中国	2026/03/02 09:00	2026/03/06 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線1L	接地板取付工事		変更	
0722937	中国	2026/03/09 09:00	2026/03/13 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線2L	接地板取付工事		変更	
0720286	中国	2026/03/10 09:00	2026/03/13 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線1L	支持物塗装工事		変更	
0723326	中国	2026/03/14 09:00	2026/03/16 17:00	毎日	新広島変電所	新広島幹線1L/500kV甲母線	500kV新広島幹線1L断路器(201甲赤相)スラストベアリング修理		新規	
0720287	中国	2026/03/16 09:00	2026/03/19 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線2L	支持物塗装工事		変更	
0723316	中国	2026/03/17 09:00	2026/03/18 16:30	連続	新徳山変電所	山口幹線1L	山口幹線1号GCB油圧ﾘﾚｰ修理工事		新規	
0723327	中国	2026/03/19 09:00	2026/03/21 17:00	毎日	新広島変電所	新広島幹線1L/500kV甲母線	500kV新広島幹線1L断路器(201甲白相)スラストベアリング修理		新規	
0720499	中国	2026/03/20 22:00	2026/03/21 06:00	連続	西島根変電所	中国中幹線1L	500kV自動復旧装置取替工事（中国中幹線1号）		変更	
0723154	中国	2026/03/20 22:00	2026/03/21 01:00	連続	西島根変電所	中国中幹線1L	中国中幹線1L関係断路器電動ﾓｰﾀ健全性確認		変更	
0723168	中国	2026/03/20 22:00	2026/03/21 02:00	連続	西島根変電所	中国中幹線1L	中国中幹線1L801CB健全性確認点検		変更	
0720500	中国	2026/03/21 22:00	2026/03/22 06:00	連続	西島根変電所	中国中幹線2L	500kV自動復旧装置取替工事（中国中幹線2号）		変更	
0723155	中国	2026/03/21 22:00	2026/03/22 01:00	連続	西島根変電所		中国中幹線2L関係断路器電動ﾓｰﾀ健全性確認		変更	
0720219	中国	2026/03/22 08:00	2026/05/27 17:00	連続	新西広島幹線	新西広島幹線1L	新西広島幹線1L電線張替工事		変更	
0720260	中国	2026/03/22 09:00	2026/03/23 17:00	毎日	新西広島変電所	新西広島幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV新西広島幹線1号関係機器点検		変更	
0720503	中国	2026/03/23 09:00	2026/03/23 17:00	単日	西島根変電所	西島根幹線1L	500kV自動復旧装置取替工事（西島根幹線1号）		変更	
0720504	中国	2026/03/24 09:00	2026/03/24 17:00	単日	西島根変電所	西島根幹線2L	500kV自動復旧装置取替工事（西島根幹線2号）		変更	
0720324	中国	2026/03/26 09:00	2026/03/26 17:00	単日	新山口変電所	新山口幹線1L	500kVARE取替工事（新山口幹線1L切替）		変更	
0720376	中国	2026/03/26 09:00	2026/03/27 17:00	連続	新西広島変電所	新西広島幹線1L	新西広島幹線1LGCB(901)電磁フック分解点検		変更	
0720325	中国	2026/03/27 09:00	2026/03/27 17:00	単日	新山口変電所	新山口幹線2L	500kVARE取替工事（新山口幹線2L切替）		変更	
0720373	中国	2026/03/28 09:00	2026/03/29 16:00	連続	新西広島変電所	東山口幹線2L	東山口幹線2LGCB(904)電磁フック分解点検		変更	
0720322	中国	2026/03/30 09:00	2026/03/30 17:00	単日	新山口変電所	中国西幹線1L	500kVARE取替工事（中国西幹線1L切替）		変更	
0720501	中国	2026/03/30 09:00	2026/03/30 17:00	単日	西島根変電所	中国西幹線1L	500kV自動復旧装置取替工事（中国西幹線1号）		変更	
0720323	中国	2026/03/31 09:00	2026/03/31 17:00	単日	新山口変電所	中国西幹線2L	500kVARE取替工事（中国西幹線2L切替）		変更	
0720502	中国	2026/03/31 09:00	2026/03/31 17:00	単日	西島根変電所	中国西幹線2L	500kV自動復旧装置取替工事（中国西幹線2号）		変更	
0722639	中国	2026/04/09 09:00	2026/04/10 17:00	毎日	新山口変電所	新山口幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線	新山口幹線1号関係機器普通点検		変更	
0722647	中国	2026/04/09 09:00	2026/04/09 16:00	単日	新山口幹線	新山口幹線1L	接地板取付工事		変更	
0722604	中国	2026/04/13 09:00	2026/04/17 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線2L	直線スリーブ細密点検工事		変更	
0722583	中国	2026/04/16 09:00	2026/04/17 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0722607	中国	2026/04/16 09:00	2026/04/17 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線2L	接地板取付工事		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0722811	中国	2026/04/16 09:00	2026/04/17 17:00	連続	日野変電所	北松江幹線1L	北松江幹線1L断路器修理ほか		変更	
0722871	中国	2026/04/16 09:00	2026/04/16 17:00	単日	井原開閉所	井原連絡線1L	井原連絡線1L避雷器設置		変更	
0722872	中国	2026/04/17 09:00	2026/04/17 17:00	単日	井原開閉所	井原連絡線2L	井原連絡線2L避雷器設置		変更	
0722605	中国	2026/04/20 09:00	2026/04/24 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線1L	直線スリーブ細密点検工事		変更	
0722556	中国	2026/04/27 09:00	2026/04/30 16:00	連続	西島根変電所	中国西幹線1L	中国西幹線1号GCB臨時点検		変更	
0722568	中国	2026/04/27 09:00	2026/05/01 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0722760	中国	2026/04/27 09:00	2026/04/28 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線1L	圧縮クランプ細密点検工事		変更	
0722569	中国	2026/05/03 09:00	2026/05/07 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0722643	中国	2026/05/05 09:00	2026/05/06 17:00	毎日	新山口変電所	中国西幹線2L	中国西幹線2号関係機器普通点検		変更	
0722761	中国	2026/05/06 09:00	2026/05/07 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線2L	圧縮クランプ細密点検工事		変更	
0722640	中国	2026/05/09 09:00	2026/05/10 17:00	毎日	新山口変電所	新山口幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	新山口幹線2号関係機器普通点検		変更	
0722648	中国	2026/05/09 09:00	2026/05/09 16:00	単日	新山口幹線	新山口幹線2L	接地板取付		変更	
0722600	中国	2026/05/14 09:00	2026/05/16 17:00	毎日	新山口連絡線	新山口連絡線	支持物塗装工事		変更	
0722848	中国	2026/05/14 09:00	2026/05/15 17:40	毎日	新山口変電所	220kV甲母線/新山口連絡線	220kV新山口連絡線関係甲母線懸垂碍子取替工事		変更	
0722668	中国	2026/05/14 10:00	2026/05/14 15:00	単日	智頭変電所	新鳥取連絡線1L/新鳥取連絡線2L	PCM傍受型FL除却工事(新鳥取連絡線)		変更	
0722778	中国	2026/05/16 09:00	2026/05/16 18:30	単日	山口変電所	新山口連絡線	220kVARE取替工事【新山口連絡線】		変更	
0722495	中国	2026/05/23 08:00	2026/07/28 17:00	連続	北松江幹線	北松江幹線2L	北松江幹線電線張替工事（Ⅰ-1工区）2L		変更	
0722685	中国	2026/05/24 09:00	2026/05/27 17:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線1L	IP－DCS取替（500kV新西広島幹線1L）		変更	
0722819	中国	2026/05/24 09:00	2026/05/25 17:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線1L	制御電源盤取替(500kV新西広島幹線1L) (IP-DCS取替同調)		変更	
0722582	中国	2026/05/25 09:00	2026/05/26 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0722602	中国	2026/05/26 09:00	2026/05/27 17:00	毎日	松江連絡線	松江連絡線1L	支持物塗装工事		変更	
0722603	中国	2026/05/28 09:00	2026/05/29 17:00	毎日	松江連絡線	松江連絡線2L	支持物塗装工事		変更	
0722588	中国	2026/06/01 09:00	2026/06/03 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0722636	中国	2026/06/01 09:00	2026/06/05 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	支持物塗装工事		変更	
0722651	中国	2026/06/01 09:00	2026/06/02 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	圧縮クランプ細密点検工事		変更	
0722658	中国	2026/06/01 09:00	2026/06/02 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	接地板取付		変更	
0722835	中国	2026/06/01 09:00	2026/06/05 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	圧縮引留クランプ点検		変更	
0722496	中国	2026/06/01 09:30	2026/06/02 19:00	連続	広島中央変電所	広島中央線1L	IP-DCS取替工事(広島中央線1L切替)		変更	
0722515	中国	2026/06/02 09:00	2026/06/02 18:30	単日	広島変電所	広島西幹線1L	N－1電制設置工事（広島西幹線1号切替）		変更	
0722481	中国	2026/06/04 09:00	2026/06/05 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	直線スリーブ細密点検他		変更	
0722589	中国	2026/06/04 09:00	2026/06/06 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0722650	中国	2026/06/04 09:00	2026/06/05 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	直線スリーブ細密点検工事		変更	
0722659	中国	2026/06/04 09:00	2026/06/05 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	接地板取付		変更	
0722497	中国	2026/06/04 09:30	2026/06/05 19:00	連続	広島中央変電所	広島中央線2L	IP-DCS取替工事(広島中央線2L切替)		変更	
0722625	中国	2026/06/04 09:30	2026/06/05 16:30	毎日	新徳山変電所	山口幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	山口幹線2号関係機器普通点検		変更	
0722860	中国	2026/06/04 09:30	2026/06/05 16:30	毎日	新徳山変電所	220kV甲母線/山口幹線2L	山口幹線2号関係母線細密点検		変更	
0722517	中国	2026/06/05 09:00	2026/06/05 18:30	単日	広島変電所	広島西幹線2L	N－1電制設置工事（広島西幹線2号）		変更	
0722672	中国	2026/06/05 09:00	2026/06/05 17:00	単日	南山口支線	南山口支線2L	圧縮クランプ細密点検		変更	
0722572	中国	2026/06/06 09:00	2026/06/06 16:30	単日	広島中央変電所	広島中央線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV広島中央線2L関係機器点検		変更	
0722637	中国	2026/06/08 09:00	2026/06/12 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0722652	中国	2026/06/08 09:00	2026/06/09 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線2L	圧縮クランプ細密点検工事		変更	
0722836	中国	2026/06/08 09:00	2026/06/12 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線2L	圧縮引留クランプ点検		変更	
0722624	中国	2026/06/08 09:30	2026/06/09 16:30	毎日	新徳山変電所	山口幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	山口幹線1号関係機器普通点検		変更	
0722859	中国	2026/06/08 09:30	2026/06/09 16:30	毎日	新徳山変電所	山口幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	山口幹線1号関係母線細密点検		変更	
0722480	中国	2026/06/09 09:00	2026/06/11 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	直線スリーブ細密点検他		変更	
0722649	中国	2026/06/09 09:00	2026/06/10 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	直線スリーブ細密点検工事		変更	
0722671	中国	2026/06/09 09:00	2026/06/09 17:00	単日	南山口支線	南山口支線1L	圧縮クランプ細密点検		変更	
0722790	中国	2026/06/10 09:30	2026/06/10 16:30	単日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線1L	新鳥取連絡線1L903CB取替他に伴う原寸調査		変更	
0722779	中国	2026/06/11 09:00	2026/06/11 18:30	単日	山口変電所	山口幹線1L	220kVARE取替工事【山口幹線1L】		変更	
0722780	中国	2026/06/12 09:00	2026/06/12 16:30	単日	山口変電所	山口幹線2L	220kVARE取替工事【山口幹線2L】		変更	
0722531	中国	2026/06/16 09:00	2026/06/19 16:00	連続	新岡山変電所	新岡山連絡線1L	新岡山連絡線1L関係切替 【新岡山（変）DCS取替工事】		変更	
0722708	中国	2026/06/22 10:00	2026/06/22 16:30	単日	黒瀬変電所	山陰幹線1L	【220kVARE取替工事】 黒瀬幹線1号切替		変更	
0722715	中国	2026/06/23 10:00	2026/06/23 16:30	単日	黒瀬変電所	山陰幹線1L	【220kVARE取替工事】 黒瀬幹線2号切替		変更	
0722533	中国	2026/07/07 09:00	2026/07/10 16:00	連続	新岡山変電所	井原連絡線1L	井原連絡線1L関係切替 【新岡山（変）DCS取替工事】		変更	
0722534	中国	2026/07/21 09:00	2026/07/24 16:00	連続	新岡山変電所	井原連絡線2L	井原連絡線2L関係切替 【新岡山（変）DCS取替工事】		変更	
0722467	中国	2026/09/20 08:00	2026/11/25 17:00	連続	新西広島幹線	新西広島幹線2L	新西広島幹線2L電線張替工事		変更	
0722735	中国	2026/09/24 09:00	2026/10/09 17:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線2L/500kV甲母線	500kV新西広島幹線2L鉄構塗装		変更	
0722888	中国	2026/10/03 09:00	2026/10/07 16:00	連続	東山口変電所	東山口幹線1L/500kV甲1母線	500kV東山口幹線1号LS操作装置修理工事【301甲】		変更	
0722703	中国	2026/10/07 09:00	2026/10/30 11:00	連続	笠岡幹線	笠岡幹線2L	笠岡幹線増強(1期)に伴う架線工事他(2L)		変更	
0722889	中国	2026/10/08 09:00	2026/10/12 16:00	連続	東山口変電所	新山口幹線1L/500kV乙1母線	500kV東山口幹線1号LS操作装置修理工事【301乙】		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0722503	中国	2026/10/13 09:00	2026/12/15 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線1L	No.80・101電線張替工事		変更	
0722573	中国	2026/10/13 09:00	2026/10/14 17:00	毎日	新西広島変電所	新西広島幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線	500kV新西広島幹線2号関係機器点検		変更	
0722887	中国	2026/10/13 09:00	2026/10/21 17:00	連続	東山口変電所	東山口幹線1L	500kV東山口幹線1号LS操作装置修理工事【301L・LE】		変更	
0722482	中国	2026/10/19 09:00	2026/10/20 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線1L	直線スリーブ細密点検		変更	
0722555	中国	2026/10/19 09:00	2026/10/20 17:00	連続	新西広島変電所	新西広島幹線2L	新西広島幹線2LCB(902)電磁フック分解点検		変更	
0722469	中国	2026/10/20 09:00	2026/10/21 17:00	毎日	新広島変電所	黒瀬幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV黒瀬幹線2L関係機器点検		変更	
0722677	中国	2026/10/20 09:00	2026/10/22 17:00	連続	松江変電所	松江連絡線1L	TC取替工事（松江連絡線1L関係切替）		変更	
0722775	中国	2026/10/20 09:00	2026/10/21 17:00	毎日	新広島変電所	黒瀬幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV黒瀬幹線2L母線細密点検		変更	
0722722	中国	2026/10/21 09:00	2026/10/23 17:30	連続	東山口変電所	東山口幹線1L	監視制御装置他取替工事【東山口線1L関係切替】		変更	
0722724	中国	2026/10/24 09:00	2026/10/26 17:30	連続	東山口変電所	新山口幹線1L	監視制御装置他取替工事【新山口幹線1L関係切替】		変更	
0722578	中国	2026/10/27 09:00	2026/10/28 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線1L	支持物塗装工事		変更	
0722678	中国	2026/10/27 09:00	2026/10/29 17:00	連続	松江変電所	松江連絡線2L	TC取替工事（松江連絡線2L関係切替）		変更	
0722725	中国	2026/10/27 09:00	2026/10/29 17:30	毎日	東山口変電所	新山口幹線2L	監視制御装置他取替工事【新山口幹線2L関係切替】		変更	
0722739	中国	2026/10/27 09:00	2026/10/28 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線1L	圧縮形引留クランプ点検工事		変更	
0722579	中国	2026/10/29 09:00	2026/10/30 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線2L	支持物塗装工事		変更	
0722740	中国	2026/10/29 09:00	2026/10/30 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線2L	圧縮形引留クランプ点検工事		変更	
0722483	中国	2026/10/30 09:00	2026/10/31 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線2L	直線スリーブ細密点検		変更	
0722723	中国	2026/10/30 09:00	2026/11/01 17:30	連続	東山口変電所	東山口幹線2L	監視制御装置他取替工事【東山口幹線2L関係切替】		変更	
0722704	中国	2026/10/30 11:00	2026/10/30 14:00	単日	笠岡幹線	笠岡幹線2L	笠岡幹線増強(1期)に伴う使用前自主検査(2L)		変更	
0722705	中国	2026/11/02 09:00	2026/11/20 11:00	連続	笠岡幹線	笠岡幹線1L	笠岡幹線増強(1期)に伴う架線工事他(1L)		変更	
0722596	中国	2026/11/04 09:00	2026/11/06 17:00	毎日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線1L	支持物塗装工事		変更	
0722770	中国	2026/11/04 09:00	2026/11/06 17:00	毎日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線1L	【停電作業】接地板取付ほか		変更	
0722597	中国	2026/11/09 09:00	2026/11/11 17:00	毎日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線2L	支持物塗装工事		変更	
0722669	中国	2026/11/09 09:00	2026/11/13 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線1L	スペーサほか取替工事		変更	
0722771	中国	2026/11/09 09:00	2026/11/11 17:00	毎日	新鳥取連絡線	新鳥取連絡線2L/新鳥取連絡線1L	【停電作業】接地板取付		変更	
0722691	中国	2026/11/11 09:00	2026/11/13 18:30	連続	新広島変電所	黒瀬幹線1L	IP－DCS取替（220kV黒瀬幹線1L）		変更	
0722829	中国	2026/11/11 09:00	2026/11/12 17:00	連続	新広島変電所	黒瀬幹線1L	制御電源盤取替(220kV黒瀬幹線1L) (IP-DCS取替同調)		変更	
0722731	中国	2026/11/12 09:00	2026/11/19 12:00	毎日	作木変電所	作木支線1L/作木支線2L	【自動同期盤取替】220kV作木支線切替		変更	
0722518	中国	2026/11/12 14:00	2026/11/12 18:00	単日	作木変電所	作木支線1L	N－1電制設置工事 (作木支線1号)		変更	
0722670	中国	2026/11/16 09:00	2026/11/20 16:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線2L	スペーサほか取替工事		変更	
0722692	中国	2026/11/18 09:00	2026/11/20 18:30	連続	新広島変電所	黒瀬幹線2L	IP－DCS取替（220kV黒瀬幹線2L）		変更	
0722830	中国	2026/11/18 09:00	2026/11/19 17:00	連続	新広島変電所	黒瀬幹線2L	制御電源盤取替(220kV黒瀬幹線2L) (IP-DCS取替同調)		変更	
0722521	中国	2026/11/19 14:00	2026/11/19 18:00	単日	作木変電所	作木支線2L	N－1電制設置工事 (作木支線2号)		変更	
0722706	中国	2026/11/20 11:00	2026/11/20 14:00	単日	笠岡幹線	笠岡幹線1L	笠岡幹線増強(1期)に伴う使用前自主検査(1L)		変更	
0722686	中国	2026/11/22 09:00	2026/11/25 17:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線2L	IP－DCS取替（500kV新西広島幹線2L）		変更	
0722820	中国	2026/11/22 09:00	2026/11/23 17:00	連続	新広島変電所	新西広島幹線2L	制御電源盤取替(500kV新西広島幹線2L) (IP-DCS取替同調)		変更	
0722798	中国	2026/11/30 09:00	2026/11/30 17:00	単日	東岡山変電所	東岡山連絡線2L	東岡山連絡線2L関係母線細密点検		変更	
0722606	中国	2026/12/08 09:00	2026/12/09 17:00	毎日	新岩国連絡線	新岩国連絡線1L	接地板取付工事		変更	
0722746	中国	2026/12/21 09:00	2026/12/24 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線1L	圧縮形引留クランプ改修ほか工事		変更	
0722747	中国	2027/01/12 09:00	2027/01/15 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線2L	圧縮形引留クランプ改修ほか工事		変更	
0722689	中国	2027/03/01 09:00	2027/03/03 17:00	連続	新広島変電所	新広島連絡線1L	IP－DCS取替（220kV新広島連絡線1L）		変更	
0722707	中国	2027/03/01 09:00	2027/03/10 11:00	連続	笠岡幹線	笠岡幹線1L	笠岡幹線増強に伴う・25鉄塔改造・電線支持点変更工事(1L)		変更	
0722833	中国	2027/03/01 09:00	2027/03/02 17:00	連続	新広島変電所	新広島連絡線1L	制御電源盤取替(220kV新広島連絡線1L) (IP-DCS取替同調)		変更	
0722468	中国	2027/03/04 09:00	2027/03/05 17:00	毎日	新広島変電所	新広島連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV新広島連絡線1L関係機器点検		変更	
0722570	中国	2027/03/04 09:00	2027/03/05 17:00	毎日	広島変電所	新広島連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV新広島連絡線1L関係機器点検		変更	
0722772	中国	2027/03/04 09:00	2027/03/05 17:00	毎日	新広島変電所	新広島連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV新広島連絡線1L母線細密点検		変更	
0722598	中国	2027/03/08 09:00	2027/03/09 17:00	毎日	南山口支線	山口幹線1L/南山口支線1L	支持物塗装工事		変更	
0722690	中国	2027/03/08 09:00	2027/03/10 17:00	連続	新広島変電所	新広島連絡線2L	IP－DCS取替（220kV新広島連絡線2L）		変更	
0722773	中国	2027/03/08 09:00	2027/03/09 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	経年鉄塔建替に伴う原寸調査		変更	
0722834	中国	2027/03/08 09:00	2027/03/09 17:00	連続	新広島変電所	新広島連絡線2L	制御電源盤取替(220kV新広島連絡線2L) (IP-DCS取替同調)		変更	
0722732	中国	2027/03/09 09:00	2027/03/09 18:10	単日	山口変電所	山口幹線1L	N-1電源制限装置設置工事【山口幹線1L切替】		変更	
0722599	中国	2027/03/10 09:00	2027/03/11 17:00	毎日	南山口支線	南山口支線2L/山口幹線2L	支持物塗装工事		変更	
0722774	中国	2027/03/10 09:00	2027/03/11 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	経年鉄塔建替に伴う原寸調査		変更	
0722709	中国	2027/03/10 11:00	2027/03/10 13:00	単日	笠岡幹線	笠岡幹線1L	笠岡幹線増強(2期)に伴う社内検査(1L)		変更	
0722781	中国	2027/03/11 09:00	2027/03/12 17:00	毎日	新広島変電所	新広島連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV新広島連絡線2L母線細密点検		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0722710	中国	2027/03/13 09:00	2027/03/20 11:00	連続	笠岡幹線	笠岡幹線2L	笠岡幹線増強に伴う・24,25鉄塔改造・電線支持点変更工事(2L)		変更	
0722791	中国	2027/03/16 09:00	2027/04/05 16:00	毎日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線1L	新鳥取連絡線1L903CB取替		変更	
0722527	中国	2027/03/18 09:00	2027/03/21 16:00	連続	新岡山変電所	新広島幹線1L	新広島幹線1L関係切替 【新岡山(変)DCS取替工事】		変更	
0722666	中国	2027/03/18 09:00	2027/03/18 17:00	単日	新広島幹線	新広島幹線1L	圧縮クランプ抵抗測定		変更	
0722683	中国	2027/03/18 09:00	2027/03/21 17:00	連続	新広島変電所	新広島幹線1L	IP－DCS取替(500kV新広島幹線1L)		変更	
0722821	中国	2027/03/18 09:00	2027/03/19 17:00	連続	新広島変電所	新広島幹線1L	制御電源盤取替(500kV新広島幹線1L) (IP-DCS取替同調)		変更	
0722562	中国	2027/03/20 08:00	2027/03/20 17:00	単日	西島根変電所	中国西幹線1L	500kV BP切替(中国西幹線1号)		変更	
0722711	中国	2027/03/20 11:00	2027/03/20 13:00	単日	笠岡幹線	笠岡幹線2L	笠岡幹線増強(2期)に伴う社内検査(2L)		変更	
0722563	中国	2027/03/21 08:00	2027/03/21 17:00	単日	西島根変電所	中国西幹線2L	500kV BP切替(中国西幹線2号)		変更	
0722564	中国	2027/03/22 08:00	2027/03/22 17:00	単日	西島根変電所	中国中幹線1L	500kV BP切替(中国中幹線1号)		変更	
0722528	中国	2027/03/23 09:00	2027/03/26 16:00	連続	新岡山変電所	新広島幹線2L	新広島幹線2L関係切替 【新岡山(変)DCS取替工事】		変更	
0722667	中国	2027/03/23 09:00	2027/03/24 17:00	毎日	新広島幹線	新広島幹線2L	直線スリーブ抵抗測定ほか工事		変更	
0722684	中国	2027/03/23 09:00	2027/03/26 17:00	連続	新広島変電所	新広島幹線2L	IP－DCS取替(500kV新広島幹線2L)		変更	
0722822	中国	2027/03/23 09:00	2027/03/24 17:00	連続	新広島変電所	新広島幹線2L	制御電源盤取替(500kV新広島幹線2L) (IP-DCS取替同調)		変更	
0722712	中国	2027/03/24 09:00	2027/03/24 17:00	単日	笠岡幹線	笠岡幹線1L	笠岡幹線増強に伴う新・25鉄塔組立工事(1/2面：1L側#15ﾊﾟﾈﾙ)		変更	
0722713	中国	2027/03/25 09:00	2027/03/28 17:00	毎日	笠岡幹線	笠岡幹線2L	笠岡幹線増強に伴う新・25鉄塔組立工事(1/2面：2L側#15ﾊﾟﾈﾙ・#12ﾊﾟﾈﾙ)		変更	
0722565	中国	2027/03/28 08:00	2027/03/28 17:00	単日	西島根変電所	中国中幹線2L	500kV BP切替(中国中幹線2号)		変更	
0722714	中国	2027/03/29 09:00	2027/04/03 17:00	毎日	笠岡幹線	笠岡幹線1L	笠岡幹線増強に伴う新・25鉄塔組立工事(1/2面：1L側#14ﾊﾟﾈﾙ・#12ﾊﾟﾈﾙ、全面：#11ﾊﾟﾈﾙ・頂部、1L腕金部)		変更	
0722553	中国	2027/03/30 09:00	2027/03/30 18:00	単日	西島根変電所	西島根幹線1L	500kV BP切替(西島根幹線1号)		変更	
0722554	中国	2027/03/31 09:00	2027/03/31 18:00	単日	西島根変電所	西島根幹線2L	500kV BP切替(西島根幹線2号)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0815406	四国	2025/04/01 08:40	2025/04/04 17:20	毎日	東予SS	西条線2L	将来TR2次エリア鉄構塗装		更新	
0815416	四国	2025/04/09 08:30	2025/04/09 17:30	単日	高知SS	高知幹線1L	高知幹線1LGCB細点、L-LS細点		更新	
0815476	四国	2025/04/10 08:30	2025/04/10 17:30	単日	高知SS	高知幹線2L	高知幹線2LGCB細点、L-LS細点		更新	
0815410	四国	2025/04/14 08:30	2025/04/19 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線No.14,15,30,35,37,38,39,40,41,42　計10基　鉄塔腕金塗装		更新	
0815415	四国	2025/04/14 08:30	2025/04/14 17:30	単日	新改PS	新改高知線1L	新改高知線1LGCB細点 LS普点		更新	
0815428	四国	2025/04/14 08:30	2025/04/18 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	・腕金塗装（No.46～49,54～57:8基）		更新	
0817263	四国	2025/04/15 08:30	2025/04/16 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	平山線他ルート変更　現寸調査 No.1,2 現寸調査		新規	
0815523	四国	2025/04/21 08:30	2025/04/28 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線56他建替　1L架線工事　社内試験(絶縁抵抗測定実施、試充電なし)		更新	
0815474	四国	2025/04/29 08:30	2025/05/04 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線No.1,14,15,30,35,37,38,39,40,41,42　計11基　鉄塔腕金塗装		更新	
0817264	四国	2025/05/01 08:30	2025/05/02 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	平山線他ルート変更　現寸調査 No.1,2 現寸調査		更新	
0815475	四国	2025/05/02 08:30	2025/05/02 17:30	単日	新改PS	新改高知線2L	新改高知線2LGCB細点 LS普点		更新	
0817559	四国	2025/05/08 08:30	2025/05/08 17:30	単日	送電線	三島西線2L	・三島西線No.38～39 架空地線補修		新規	
0816358	四国	2025/05/12 08:30	2025/05/16 17:30	毎日	送電線	高松線4L	・腕金塗装（No.1～9,46:10基）		更新	
0816383	四国	2025/05/12 08:30	2025/05/16 17:30	毎日	送電線	高松線2L	・腕金塗装（No.1～9,46:10基）		更新	
0817557	四国	2025/05/12 08:30	2025/05/23 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線56他建替　1L架線工事　社内試験(絶縁抵抗測定実施、試充電なし)		新規	
0816801	四国	2025/05/13 08:30	2025/05/14 17:30	連続	川内SS	大洲北幹線1L	大洲北幹線1L CB細密点検、L-LS細密点検、丙丁LS細密点検		新規	
0816802	四国	2025/05/15 08:30	2025/05/16 17:30	連続	川内SS	大洲北幹線2L	大洲北幹線2L CB細密点検、L-LS細密点検、丙丁LS細密点検		新規	
0816359	四国	2025/05/19 08:00	2025/05/23 17:30	毎日	送電線	高松線1L	・腕金塗装（No.1～9,46:10基）		更新	
0816360	四国	2025/05/19 08:00	2025/05/23 17:30	毎日	送電線	高松線3L	・腕金塗装（No.1～9,46:10基）		更新	
0816815	四国	2025/05/25 08:30	2025/05/27 17:30	毎日	送電線	松山幹線1L	圧縮接続管点検（クランプ）　松山幹線No.2,3,9,22　計4基（12個所）		更新	
0815437	四国	2025/05/26 08:30	2025/05/27 17:30	連続	松山SS	松山幹線1L	松幹1L　GCB細点、LS細点、VT普点		更新	
0815445	四国	2025/05/26 08:30	2025/05/27 17:30	連続	大洲SS	大洲南幹線1L	大洲南幹線1L乙LS取替		更新	
0815449	四国	2025/05/26 08:30	2025/06/04 17:30	毎日	送電線	三島東線2L	鉄塔腕金塗装 No.65,67～73 計8基		更新	
0815528	四国	2025/05/26 08:30	2025/05/30 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	・腕金塗装（No.46～49,54～57:8基）		更新	
0815616	四国	2025/05/26 08:30	2025/06/20 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改幹線56他建替　2L架線工事　社内試験(絶縁抵抗測定実施、試充電なし)		更新	
0815497	四国	2025/05/26 09:30	2025/05/27 17:30	連続	松山SS	松山幹線1L	松幹1L　GCB細点、甲・乙・L-LS細点、甲・L-LS密閉箱点検、VT普点		更新	
0815439	四国	2025/05/28 08:30	2025/05/29 17:30	連続	松山SS	松山幹線2L	松幹2L　GCB細点、LS細点、VT普点		更新	
0815446	四国	2025/05/28 08:30	2025/05/29 17:30	連続	大洲SS	大洲南幹線1L	大洲南幹線1L甲LS取替		更新	
0816816	四国	2025/05/28 08:30	2025/05/29 17:30	毎日	送電線	松山幹線2L	圧縮接続管点検（クランプ）　松山幹線No.2,3,9,22　計4基（13個所）		新規	
0815500	四国	2025/05/28 09:30	2025/05/29 17:30	連続	松山SS	松山幹線2L	松幹2L　GCB細点、甲・乙・L-LS細点、甲・L-LS密閉箱点検、VT普点		更新	
0816811	四国	2025/05/30 08:30	2025/06/04 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	・スペーサ補修　No.57～60，61～63，70～71　計6径間		新規	
0815461	四国	2025/06/02 08:30	2025/06/27 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改幹線56他建替　2L架線工事　社内試験(絶縁抵抗測定実施、試充電なし)		更新	
0815593	四国	2025/06/02 08:30	2025/06/27 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改幹線56他建替　2L架線工事　社内試験(絶縁抵抗測定実施、試充電なし)		更新	
0816820	四国	2025/06/05 08:30	2025/06/12 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	・スペーサ補修　No.57～60，61～63，70～71　計6径間		新規	
0815433	四国	2025/06/11 08:30	2025/06/13 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	圧縮接続管点検(クランプ) 川内幹線No.1,2　計2基(5個所)		更新	
0815579	四国	2025/06/11 08:30	2025/06/13 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	圧縮接続管点検(クランプ) 川内幹線No.1,2　計2基(5個所)		更新	
0815619	四国	2025/06/11 08:30	2025/06/13 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	圧縮接続管点検(クランプ) 川内幹線No.1,2　計2基(5個所)		更新	
0816821	四国	2025/06/13 09:30	2025/06/16 17:30	連続	松山SS	松山西線1L	GCBアキュームレータ修繕（全相）		新規	
0816822	四国	2025/06/17 09:30	2025/06/20 17:30	連続	松山SS	松山西線2L	GCBアキュームレータ修繕（全相）		新規	
0815646	四国	2025/06/23 08:30	2025/07/10 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線56他建替　1L架線工事　社内試験(絶縁抵抗測定実施、試充電なし)		更新	
0815594	四国	2025/06/30 08:30	2025/07/18 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線56他建替　1L架線工事　社内試験(絶縁抵抗測定実施、試充電なし)		更新	
0815626	四国	2025/06/30 08:30	2025/07/18 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線56他建替　1L架線工事　社内試験(絶縁抵抗測定実施、試充電なし)		更新	
0816863	四国	2025/07/03 08:30	2025/07/13 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L/大洲北幹線2L	鉄塔塗装　大洲北幹線No87,88,90,96,97,100,103～115 ・腕金No59～61,120　計23基		更新	
0815518	四国	2025/07/14 08:30	2025/07/25 17:30	毎日	送電線	三島東線1L	鉄塔腕金塗装 No.71,83～91 計10基		更新	
0816859	四国	2025/07/14 08:30	2025/07/24 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	・腕金塗装 大洲北幹線No.18～25　計8基		更新	
0816860	四国	2025/07/14 08:30	2025/07/24 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	・腕金塗装 大洲北幹線No.18～25　計8基		更新	
0816825	四国	2025/07/14 09:00	2025/07/16 17:00	毎日	井川SS	三島東線1L	GCB塗装修繕		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0815519	四国	2025/07/28 08:30	2025/08/08 17:30	毎日	送電線	三島東線2L	鉄塔腕金塗装 No.71,83～91_計10基		更新	
0816826	四国	2025/07/28 09:00	2025/07/30 17:00	毎日	井川SS	三島東線2L	GCB塗装修繕		新規	
0815653	四国	2025/08/01 08:30	2025/08/22 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	簡易型避雷装置取付：No.17～38 計22基		更新	
0815478	四国	2025/08/18 08:30	2025/08/22 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	圧縮接続管点検(クランプ) 川内幹線No.1～4,10 計5基		更新	
0815631	四国	2025/08/18 08:30	2025/08/20 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	・腕金塗装 No.38，39，40 計3基		更新	
0815628	四国	2025/08/26 08:30	2025/08/29 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	圧縮接続管点検(クランプ) 川内幹線No.1～3,10 計4基		更新	
0815632	四国	2025/08/27 08:30	2025/08/29 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	・腕金塗装 No.38，39，40 計3基		更新	
0815633	四国	2025/09/04 08:30	2025/09/12 17:30	毎日	送電線	本川線2L	・OPGW張替 No.17～24 計7径間（2sec） 亘長：2.0km 地線：OPGW140mm2		更新	
0816385	四国	2025/09/08 08:30	2025/09/09 17:30	連続	高松SS	高松線3L	GCB細密点検		更新	
0817560	四国	2025/09/08 08:30	2025/09/08 17:30	単日	送電線	本川線2L	本川線No.44-45 2L 計1径間 架空地線アーマロッド補修		新規	
0816386	四国	2025/09/10 08:30	2025/09/11 17:30	連続	高松SS	高松線4L	GCB細密点検		更新	
0815681	四国	2025/09/24 08:30	2025/09/25 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線No.1 計1基 鉄塔塗装		更新	
0816389	四国	2025/09/25 08:00	2025/09/26 17:30	毎日	送電線	麻線1L	・腕金塗装（No.54～56:3基）		更新	
0816390	四国	2025/09/29 08:00	2025/09/30 17:30	毎日	送電線	麻線2L	・腕金塗装（No.54～56:3基）		更新	
0816844	四国	2025/09/30 08:30	2025/10/03 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線1L/大洲南幹線2L	架線金具点検（初期点検）大洲南幹線No.79,80,82,83 計4基		更新	
0818097	四国	2025/10/01 08:00	2025/10/01 17:00	単日	阿南CS	南阿波幹線1L	旧系統制御システムの制御ケーブル離線		新規	
0815544	四国	2025/10/01 09:00	2025/10/14 17:30	連続	讃岐SS	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	【讃岐SS 讃岐鳴門線リレー取替】讃岐SS 讃岐鳴門線1Lリレー取替		更新	
0815545	四国	2025/10/01 09:00	2025/10/14 18:00	連続	大川SS	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	【大川SS 大川支線リレー取替】大川SS 大川支線1Lリレー取替		更新	
0815546	四国	2025/10/01 09:00	2025/10/14 17:30	連続	鳴門SS	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	【鳴門ss讃岐鳴門線リレー取替】讃岐鳴門線1Lリレー取替(レトロフィット)		更新	
0815667	四国	2025/10/01 09:00	2025/10/14 17:30	連続	讃岐SS	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	【讃岐SS 讃岐鳴門線リレー取替】讃岐SS 讃岐鳴門線1Lリレー取替		更新	
0815668	四国	2025/10/01 09:00	2025/10/14 18:00	連続	大川SS	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	【大川SS 大川支線リレー取替】大川SS 大川支線1Lリレー取替		更新	
0815669	四国	2025/10/01 09:00	2025/10/14 17:30	連続	鳴門SS	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	【鳴門ss讃岐鳴門線リレー取替】讃岐鳴門線1Lリレー取替(レトロフィット)		更新	
0818098	四国	2025/10/02 08:00	2025/10/02 17:00	単日	阿南CS	南阿波幹線2L	旧系統制御システムの制御ケーブル離線		新規	
0815533	四国	2025/10/02 08:30	2025/10/03 17:30	連続	鳴門SS	阿波鳴門線2L	【鳴門変電所 阿波鳴門線1L他PD取替】阿波鳴門線2LPD撤去・据付、架線離線・接続、ケーブル切替・確認試験、社内検査		更新	
0815564	四国	2025/10/06 08:30	2025/10/11 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	架線金具補修_讃岐鳴門線No.150～153 計4基		更新	
0815676	四国	2025/10/09 08:30	2025/10/10 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	架線金具点検_讃岐鳴門線No.162,163_計2基		更新	
0815571	四国	2025/10/14 08:00	2025/10/24 18:00	連続	讃岐SS	四国中央東幹線1L	四国中央東幹線1L GCB 操作機構部分解点検		更新	
0815702	四国	2025/10/14 08:00	2025/10/24 18:00	連続	讃岐SS	四国中央東幹線1L	四国中央東幹線1L GCB 操作機構部分解点検		更新	
0815812	四国	2025/10/14 08:00	2025/10/24 18:00	連続	讃岐SS	四国中央東幹線1L	四国中央東幹線1L GCB 操作機構部分解点検		更新	
0815530	四国	2025/10/14 08:30	2025/10/17 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装 No.145～148 計4基		更新	
0815575	四国	2025/10/14 08:30	2025/10/17 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・腕金塗装 No.21，22，25 計3基		更新	
0815682	四国	2025/10/14 08:30	2025/10/17 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装 No.145～148 計4基		更新	
0815704	四国	2025/10/14 08:30	2025/10/17 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・腕金塗装 No.21，22，25 計3基		更新	
0815771	四国	2025/10/14 08:30	2025/10/17 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	鉄塔腕金塗装 No.59 計1基 ﾗｲﾝｽﾍﾟｰｻｰ点検 No.33～34,45～46,57～58,71～72 計4径間		更新	
0815814	四国	2025/10/14 08:30	2025/10/17 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・腕金塗装 No.21，22，24 計3基		更新	
0815795	四国	2025/10/15 08:30	2025/10/17 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装 No.143，144，145 計3基		更新	
0815553	四国	2025/10/17 08:30	2025/10/17 17:30	単日	新改PS	新改幹線2L	新改幹線2L LPD普点		更新	
0815693	四国	2025/10/17 08:30	2025/10/17 17:30	単日	新改PS	新改幹線2L	新改幹線2L LPD普点		更新	
0815547	四国	2025/10/17 09:00	2025/10/30 17:30	連続	鳴門SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	【鳴門ss讃岐鳴門線リレー取替】讃岐鳴門線2Lリレー取替(レトロフィット)		更新	
0815548	四国	2025/10/17 09:00	2025/10/30 17:30	連続	讃岐SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	【讃岐SS 讃岐鳴門線リレー取替】讃岐SS 讃岐鳴門線2Lリレー取替		更新	
0815549	四国	2025/10/17 09:00	2025/10/30 17:30	連続	大川SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	【讃岐SS 讃岐鳴門線リレー取替】讃岐SS 讃岐鳴門線2Lリレー取替		更新	
0815690	四国	2025/10/17 09:00	2025/10/30 17:30	連続	鳴門SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	【鳴門ss讃岐鳴門線リレー取替】讃岐鳴門線2Lリレー取替(レトロフィット)		更新	
0815691	四国	2025/10/17 09:00	2025/10/30 17:30	連続	讃岐SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	【讃岐SS 讃岐鳴門線リレー取替】讃岐SS 讃岐鳴門線2Lリレー取替		更新	
0815692	四国	2025/10/17 09:00	2025/10/30 17:30	連続	大川SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	【讃岐SS 讃岐鳴門線リレー取替】讃岐SS 讃岐鳴門線2Lリレー取替		更新	
0815803	四国	2025/10/17 09:00	2025/10/30 17:30	連続	鳴門SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	【鳴門ss讃岐鳴門線リレー取替】讃岐鳴門線2Lリレー取替(レトロフィット)		更新	
0815804	四国	2025/10/17 09:00	2025/10/30 17:30	連続	讃岐SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	【讃岐SS 讃岐鳴門線リレー取替】讃岐SS 讃岐鳴門線2Lリレー取替		更新	
0815805	四国	2025/10/17 09:00	2025/10/30 17:30	連続	大川SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	【大川SS 大川支線リレー取替】大川SS 大川支線2Lリレー取替		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0815565	四国	2025/10/20 08:30	2025/10/27 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	架線金具補修 讃岐鳴門線No.150～153 計4基		更新	
0815566	四国	2025/10/20 08:30	2025/10/24 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装（No.23,24：2基）		更新	
0815576	四国	2025/10/20 08:30	2025/10/23 17:30	毎日	送電線	本川線2L	・腕金塗装　No.21，22，25　計3基		更新	
0815705	四国	2025/10/20 08:30	2025/10/23 17:30	毎日	送電線	本川線2L	・腕金塗装　No.21，22，25　計3基		更新	
0815845	四国	2025/10/20 08:30	2025/10/21 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	架線金具点検 讃岐鳴門線No.162,163 計2基		更新	
0815846	四国	2025/10/20 08:30	2025/10/24 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装（No.28,29：2基）		更新	
0815847	四国	2025/10/20 08:30	2025/10/23 17:30	毎日	送電線	本川線2L	・腕金塗装　No.21，22，24　計3基		更新	
0816850	四国	2025/10/21 08:40	2025/10/22 17:20	連続	東予SS	本川線2L	本川線2LCB漏油修繕		新規	
0815604	四国	2025/10/23 08:40	2025/10/24 17:20	連続	西条SS	川内幹線2L	CB油圧操作機構修繕		更新	
0815883	四国	2025/11/04 08:00	2025/11/14 18:00	連続	讃岐SS	四国中央東幹線2L	四国中央東幹線2L GCB 操作機構部分解点検		更新	
0815874	四国	2025/11/04 08:30	2025/11/05 17:30	連続	本川PS	本川線1L	本川線1L GIS細点		更新	
0815736	四国	2025/11/05 08:30	2025/11/06 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	鉄塔腕金塗装 No.59 計1基		更新	
0815864	四国	2025/11/05 08:30	2025/11/07 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装　No.143，144，145　計3基		更新	
0815781	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L/大洲北幹線2L	鉄塔塗装 大洲北幹線No.100～115　計16基		更新	
0815789	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/27 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	腕金塗装　No.9,10,11,15,16,17,18　計7基		更新	
0815790	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/27 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	腕金塗装　No.9,10,11,15,16,17,18　計7基		更新	
0815792	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/14 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装（No.23,24：2基）		更新	
0815829	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/27 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	腕金塗装　No.9,10,11,15,16,17,18　計7基		更新	
0815848	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/14 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線No.61,62,63,64,高知SS　計5基 クランプ・架線金具補修		更新	
0815849	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/13 17:30	毎日	送電線	高知幹線1L	新改高知線No.61,62,63,64　計4基 クランプ・架線金具補修(保安停止)		更新	
0815862	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/14 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装（No.28,29：2基）		更新	
0815897	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/27 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	腕金塗装　No.9,10,11,15,16,17,18　計7基		更新	
0815898	四国	2025/11/10 08:30	2025/11/27 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	腕金塗装　No.9,10,11,15,16,17,18　計7基		更新	
0815780	四国	2025/11/10 08:40	2025/11/11 17:20	連続	西条SS	川内幹線1L	CB油圧操作機構修繕		更新	
0815821	四国	2025/11/10 08:40	2025/11/11 17:20	連続	西条SS	川内幹線1L	CB油圧操作機構修繕		更新	
0815858	四国	2025/11/10 08:40	2025/11/11 17:20	連続	西条SS	川内幹線1L	CB油圧操作機構修繕		更新	
0815662	四国	2025/11/11 08:30	2025/11/12 17:30	連続	鳴門SS	阿波鳴門線1L	【鳴門変電所　阿波鳴門線1L他PD取替】阿波鳴門線1LPD撤去・据付、架線離線・接続、ケーブル切替・確認試験、社内検査		更新	
0815717	四国	2025/11/11 08:30	2025/11/12 17:30	連続	阿波SS	阿波鳴門線1L	【阿波変電所　DAC盤他取替工事】DAC盤ケーブル切替・確認試験（阿波鳴門線1L関係）		更新	
0815784	四国	2025/11/11 08:30	2025/11/14 17:30	毎日	送電線	吉野川線2L	難着雪ﾘﾝｸﾞ・ﾀﾞﾝﾊﾟ取外 No.44～48 計4径間		更新	
0815824	四国	2025/11/11 08:30	2025/11/14 17:30	毎日	送電線	吉野川線2L	難着雪ﾘﾝｸﾞ・ﾀﾞﾝﾊﾟ取外 No.44～48 計4径間		更新	
0815663	四国	2025/11/13 08:30	2025/11/14 17:30	連続	鳴門SS	阿波鳴門線2L	【鳴門変電所　阿波鳴門線1L他PD取替】阿波鳴門線2LPD撤去・据付、架線離線・接続、ケーブル切替・確認試験、社内検査		更新	
0815718	四国	2025/11/13 08:30	2025/11/14 17:30	連続	阿波SS	阿波鳴門線2L	【阿波変電所　DAC盤他取替工事】DAC盤ケーブル切替・確認試験（阿波鳴門線2L関係）		更新	
0815778	四国	2025/11/13 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L/大洲北幹線2L	電線地線ダンパ補修　No.81～90　計10基		更新	
0815819	四国	2025/11/13 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L/大洲北幹線2L	電線地線ダンパ補修　No.81～90　計10基		更新	
0817558	四国	2025/11/15 08:30	2025/11/15 17:30	単日	新改PS	新改幹線2L	新改幹線2L乙LS細点		新規	
0815889	四国	2025/11/16 08:30	2025/11/16 17:30	単日	新改PS	新改幹線2L	新改幹線2LGCB細点 LS細点		更新	
0815777	四国	2025/11/17 08:00	2025/11/18 17:30	連続	大川SS	大川支線1L	【大川ss監視盤取替】大川支線1L 制御ｹｰﾌﾞﾙ切替・総合動作・社検		更新	
0815818	四国	2025/11/17 08:00	2025/11/18 17:30	連続	大川SS	大川支線1L	【大川ss監視盤取替】大川支線1L 制御ｹｰﾌﾞﾙ切替・総合動作・社検		更新	
0815835	四国	2025/11/17 08:00	2025/11/18 17:30	連続	大川SS	大川支線1L/讃岐鳴門線1L	【大川ss監視盤取替】大川支線1L 制御ｹｰﾌﾞﾙ切替・総合動作・社検		更新	
0815774	四国	2025/11/17 08:30	2025/11/28 15:00	連続	井川SS	吉野川線2L	【井川ss　吉野川線1・2LCB他取替工事】 吉野川線2LCB・LS・PD撤去、据付、切替		更新	
0815775	四国	2025/11/17 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線No.61,62,63,64,高知SS　計5基 クランプ・架線金具補修		更新	
0815776	四国	2025/11/17 08:30	2025/11/20 17:30	毎日	送電線	高知幹線2L	新改高知線No.61(大番),62,63,64　計4基 クランプ・架線金具補修(保安停止)		更新	
0815816	四国	2025/11/17 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線No.61,62,63,64,高知SS　計5基 クランプ・架線金具補修		更新	
0815817	四国	2025/11/17 08:30	2025/11/20 17:30	毎日	送電線	高知幹線2L	新改高知線No.61(大番),62,63,64　計4基 クランプ・架線金具補修(保安停止)		更新	
0815833	四国	2025/11/17 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線No.61,62,63,64,高知SS　計5基 クランプ・架線金具補修		更新	
0815834	四国	2025/11/17 08:30	2025/11/20 17:30	毎日	送電線	高知幹線2L	新改高知線No.61(大番),62,63,64　計4基 クランプ・架線金具補修(保安停止)		更新	
0815710	四国	2025/11/18 08:30	2025/11/27 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	・腕金塗装　No.48,49,50,114,115,116,117 計7基		更新	
0815773	四国	2025/11/18 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	吉野川線2L	・腕金塗装（No.1～5：5基）		更新	
0816387	四国	2025/11/18 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	麻線2L	・腕金塗装（No.1～5:5基）		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0815734	四国	2025/11/19 08:30	2025/12/09 17:30	連続	送電線	新改高知線1L	平山線他ルート変更 新改高知線No.3 鉄塔上部組立 新改高知線No.2-4 1L移線・緊線・検査 新改高知線No.4-9 1LOPGW張替 社内検査		更新	
0815768	四国	2025/11/20 08:00	2025/11/21 17:30	連続	大川SS	大川支線2L/讃岐鳴門線2L	【大川ss監視盤取替】大川支線2L 制御ｹｰﾌﾞﾙ切替・総合動作・社検		更新	
0815408	四国	2025/11/20 08:30	2025/11/21 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線No.53,57,58,61　計4基　圧縮接続管点検		更新	
0815409	四国	2025/11/20 08:30	2025/11/20 17:30	単日	送電線	高知幹線1L	(保安停止)新改高知線No.61　計1基　圧縮接続管点検		更新	
0815765	四国	2025/11/21 08:30	2025/11/21 17:30	単日	送電線	高知幹線1L	新改高知線No.61(小番) 計1基 クランプ・架線金具補修(保安停止)		更新	
0815719	四国	2025/11/24 08:40	2025/11/29 17:20	連続	東予SS	四国中央中幹線1L	四国中央中幹線1L GIS電装品修繕,油槽ユニット修繕,アキュムレータ交換,細密点検、甲乙LS(普,細)		更新	
0816874	四国	2025/11/25 08:00	2025/11/25 18:00	単日	井川SS	吉野川線2L	吉野川線2L電力ｹｰﾌﾞﾙ普通点検,吉野川線2LLA普通点検		更新	
0815413	四国	2025/11/25 08:30	2025/11/26 18:00	毎日	国府SS	阿波国府線1L	・阿波国府線1LGCB細密点検 ・阿波国府線1L甲・乙・L-LS細密点検		更新	
0815715	四国	2025/11/25 08:30	2025/11/26 17:30	連続	阿波SS	阿波国府線1L	【阿波変電所　DAC盤他取替工事】DAC盤ケーブル切替・確認試験（阿波国府線1L関係）		更新	
0815860	四国	2025/11/25 08:30	2025/11/28 17:30	毎日	送電線	吉野川線2L	難着雪ﾘﾝｸﾞ・ﾀﾞﾝﾊﾟ取外 No.44～48 計4径間		更新	
0815414	四国	2025/11/27 08:30	2025/11/28 18:00	毎日	国府SS	阿波国府線2L	・阿波国府線2LGCB細点 ・阿波国府線2L甲・乙・L-LS細密点検		更新	
0815716	四国	2025/11/27 08:30	2025/11/28 17:30	連続	阿波SS	阿波国府線2L	【阿波変電所　DAC盤他取替工事】DAC盤ケーブル切替・確認試験（阿波国府線2L関係）		更新	
0815761	四国	2025/11/28 15:00	2025/11/28 16:30	単日	井川SS	吉野川線2L	【井川ss　吉野川線1・2LCB他取替工事】 吉野川線2LCB他試充電に伴う占有		更新	
0815757	四国	2025/12/01 08:30	2025/12/17 15:00	連続	井川SS	吉野川線1L	【井川ss　吉野川線1,2LCB他取替工事】 吉野川線1LCB,L-LS,甲乙LS,LPD撤去・据付・切替他		更新	
0815879	四国	2025/12/01 08:30	2025/12/04 17:30	毎日	送電線	吉野川線1L	・腕金塗装（No.1～5:5基）		更新	
0816388	四国	2025/12/01 08:30	2025/12/04 17:30	毎日	送電線	麻線1L	・腕金塗装（No.1～5:5基）		更新	
0815711	四国	2025/12/03 08:30	2025/12/11 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	・腕金塗装　No.48,49,50,114,115,116,117 計7基		更新	
0816869	四国	2025/12/04 08:30	2025/12/05 17:30	連続	大洲SS	大洲南幹線1L	大洲南幹線1L乙LS取替		新規	
0816897	四国	2025/12/08 08:30	2025/12/09 17:30	連続	大洲SS	大洲南幹線2L	大洲南幹線2L乙LS取替		新規	
0815722	四国	2025/12/08 08:40	2025/12/13 17:20	連続	東予SS	四国中央中幹線2L	四国中央中幹線2L GIS電装品修繕,油槽ユニット修繕,アキュムレータ交換,細密点検、甲乙LS(普,細)		更新	
0816899	四国	2025/12/09 08:30	2025/12/12 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線No.42,45,49,50　計4基 クランプ・架線金具補修		新規	
0816898	四国	2025/12/11 07:30	2025/12/12 17:30	連続	大洲SS	大洲南幹線1L	大洲南幹線1L甲LS取替		新規	
0816882	四国	2025/12/11 08:30	2025/12/12 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線1L	ジャンパソケット補修 大洲南幹線　No.29,37		新規	
0816880	四国	2025/12/15 07:30	2025/12/16 17:30	連続	大洲SS	大洲南幹線2L	大洲南幹線2L甲LS取替		新規	
0815465	四国	2025/12/15 08:30	2025/12/16 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線No.1,39,57,61　計4基　圧縮接続管点検		更新	
0815466	四国	2025/12/15 08:30	2025/12/15 17:30	単日	送電線	高知幹線2L	(保安停止)新改高知線No.61　計1基　圧縮接続管点検		更新	
0816883	四国	2025/12/15 08:30	2025/12/18 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線No.42,45,49,50　計4基 クランプ・架線金具補修		新規	
0815876	四国	2025/12/16 08:30	2025/12/19 17:30	毎日	送電線	吉野川線1L	難着雪ﾘﾝｸﾞ・ﾀﾞﾝﾊﾟ取外 No.44～48 計4径間		更新	
0815760	四国	2025/12/17 15:00	2025/12/17 16:30	単日	井川SS	吉野川線1L	【井川ss　吉野川線1・2LCB他取替工事】 吉野川線1LCB他試充電に伴う占有		更新	
0815853	四国	2025/12/22 08:30	2025/12/23 17:30	連続	本川PS	高知幹線1L	高知幹線1L　GIS細点		更新	
0816884	四国	2026/01/07 08:30	2026/01/16 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L/大洲北幹線2L	電線地線ダンパ補修　No.83～90 計8基		更新	
0816901	四国	2026/01/21 08:30	2026/01/23 17:30	連続	大川SS	大川支線1L	GIS操作機構部修繕		新規	
0816902	四国	2026/01/26 08:30	2026/01/28 17:30	連続	大川SS	大川支線2L	GIS操作機構部修繕		新規	
0815735	四国	2026/02/10 08:30	2026/02/24 17:30	連続	送電線	新改高知線2L	平山線他ルート変更 新改高知線No.2-4 2L移線・緊線・検査 新改高知線No.4-9 2LOPGW張替 社内検査		更新	
0816894	四国	2026/03/26 08:30	2026/03/27 17:30	連続	送電線	新改高知線1L	平山線他ルート変更 【保安停止】 穴内川線No.22-23 地線延線・緊線		新規	
0816895	四国	2026/03/30 08:30	2026/03/31 17:30	連続	送電線	新改高知線2L	平山線他ルート変更 【保安停止】 穴内川線No.21-22 地線延線・緊線		新規	
0816943	四国	2026/04/20 08:30	2026/04/20 17:30	単日	北松山SS	甲ブス（187kV）	松山西線1L　GIS細密点検(甲LS)		新規	
0816945	四国	2026/04/20 08:30	2026/04/21 17:30	連続	北松山SS	松山西線1L	松山西線1L　GIS細密点検、GCB油圧P修繕		新規	
0817272	四国	2026/04/23 08:30	2026/04/24 17:30	連続	送電線	新改高知線1L	平山線他ルート変更 新改高知線No.1 腕金改造		新規	
0816953	四国	2026/04/27 08:00	2026/04/27 18:00	単日	鳴門SS	阿波鳴門線1L	・阿波鳴門線1L GIS細密点検1、L-LS細密点検 ・阿波鳴門線1L甲乙LS細密点検		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0816917	四国	2026/05/11 08:30	2026/05/12 17:30	連続	送電線	新改高知線1L	平山線他ルート変更 【保安停止】 豊永線No.86-新改SS GW 旧線撤去・新線延線・緊線・検査 豊永線No.87 腕金改造		新規	
0817011	四国	2026/05/13 08:30	2026/05/19 17:30	毎日	送電線	松山東線1L	鉄塔塗装　松山東線　No.1～7　計7基		新規	
0816946	四国	2026/05/18 08:30	2026/05/19 17:30	連続	北松山SS	松山東線1L	松山東線1L　GIS細密点検、GCB油圧P修繕		新規	
0816949	四国	2026/05/20 08:30	2026/05/21 17:30	連続	北松山SS	松山東線2L	松山東線2L　GIS細密点検、GCB油圧P修繕		新規	
0817012	四国	2026/05/20 08:30	2026/05/26 17:30	毎日	送電線	松山東線2L	鉄塔塗装　松山東線No.1～7　計7基		新規	
0816930	四国	2026/05/21 08:40	2026/05/21 17:20	単日	西条SS	松山東線2L	松山東2L-CB(細),甲乙LS(普,細),L-LS(普,細)		更新	
0817030	四国	2026/07/13 08:30	2026/07/21 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	・スペーサ補修　No.76～77，78～81，86～88　計6径間		新規	
0817032	四国	2026/07/13 08:30	2026/07/22 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	・腕金塗装　No.23～25，51～54　計7基		新規	
0817031	四国	2026/07/23 08:30	2026/07/30 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	・スペーサ補修　No.76～77，78～81，86～88，　計6径間		新規	
0817033	四国	2026/07/23 08:30	2026/07/31 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	・腕金塗装　No.23～25，51～54　計7基		新規	
0817090	四国	2026/08/03 08:00	2026/08/26 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	簡易型避雷装置取付：No.39～73 計35基		更新	
0817088	四国	2026/08/04 08:30	2026/09/02 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	ダンパ補修　大洲北幹線　No.1～8,16～25,30～39　計28基		新規	
0817089	四国	2026/08/04 08:30	2026/09/02 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	ダンパ補修　大洲北幹線　No.1～8,16～25,30～39　計28基		新規	
0817052	四国	2026/09/24 08:30	2026/09/24 17:30	単日	新改PS	新改幹線1L	新改幹線1LGCB（細点）、LLS（普点）、甲LS（普点）、乙（普点）		更新	
0817072	四国	2026/09/24 08:30	2026/09/24 17:30	単日	送電線	新改幹線1L	新改幹線No.115　計1基　鉄塔腕金塗装		更新	
0817073	四国	2026/09/25 08:30	2026/09/25 17:30	単日	送電線	新改幹線2L	新改幹線No.115　計1基　鉄塔腕金塗装		更新	
0817065	四国	2026/10/05 08:00	2026/10/23 21:00	連続	讃岐SS	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	【讃岐ssCB取替(讃岐鳴門線1・2L)】讃岐鳴門線1L CB，LLS，甲乙LS，LVT取替，制御ケーブル切替，総合動作試験，社内検査		新規	
0817066	四国	2026/10/05 08:00	2026/10/09 18:00	連続	讃岐SS	香川線2L	【讃岐ssCB取替(讃岐鳴門線1・2L)】香川線2L(保安停止)		新規	
0817093	四国	2026/10/05 08:00	2026/10/09 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	・腕金塗装（No.44,45,50～53：6基）		新規	
0817036	四国	2026/10/14 08:30	2026/10/14 17:30	単日	送電線	本川線1L	・腕金塗装　No.25　1基		新規	
0817037	四国	2026/10/15 08:30	2026/10/15 17:30	単日	送電線	本川線2L	・腕金塗装　No.25　1基		新規	
0817071	四国	2026/10/26 08:00	2026/11/13 21:00	連続	讃岐SS	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	【讃岐ssCB取替(讃岐鳴門線1・2L)】讃岐鳴門線2L CB，LLS，甲乙LS，LVT取替，制御ケーブル切替，総合動作試験，社内検査		更新	
0817209	四国	2026/10/26 08:00	2026/10/30 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	・腕金塗装（No.44,45,50～53：6基）		更新	
0817091	四国	2026/11/09 08:00	2026/11/13 17:30	毎日	送電線	香川線1L	・腕金塗装（No.17～20,31：5基）		新規	
0817092	四国	2026/11/16 08:00	2026/11/20 17:30	毎日	送電線	香川線2L	・腕金塗装（No.17～20,31：5基）		新規	
0817117	四国	2026/11/17 08:40	2026/11/17 17:20	単日	東予SS	三島西線1L	三島西線1L GIS(普,細)、丙丁LS(普,細)		更新	
0817119	四国	2026/11/18 08:40	2026/11/18 17:20	単日	東予SS	三島西線2L	三島西線2L GIS(普,細)、丙丁LS(普,細)		更新	
0817042	四国	2026/11/18 09:00	2026/11/30 17:30	連続	鳴門SS	阿波鳴門線1L	【鳴門ss阿波鳴門線リレー取替】阿波鳴門線1Lリレー取替(レトロフィット)		更新	
0817044	四国	2026/11/18 09:00	2026/11/30 17:30	連続	阿波SS	阿波鳴門線1L	【阿波ss阿波鳴門線リレー取替】阿波鳴門線1Lリレー取替(レトロフィット)		更新	
0817043	四国	2026/12/03 09:00	2026/12/16 17:30	連続	鳴門SS	阿波鳴門線2L	【鳴門ss阿波鳴門線リレー取替】阿波鳴門線2Lリレー取替(レトロフィット)		更新	
0817045	四国	2026/12/03 09:00	2026/12/16 17:30	連続	阿波SS	阿波鳴門線2L	【阿波ss阿波鳴門線リレー取替】阿波鳴門線2Lリレー取替(レトロフィット)		更新	
0817179	四国	2026/12/07 14:30	2026/12/07 17:30	単日	井川SS	新改幹線1L	【井川SS No.1連TR1次GIS取替工事】新No.1連TR1次GIS・3次CB箱他試充電および方向試験		更新	
0817588	四国	2026/12/23 15:30	2026/12/23 17:30	単日	井川SS	新改幹線1L	【井川SS No.1連TR1次GIS取替工事】新187kVGIS丙母線ユニット試充電		新規	
0817590	四国	2026/12/26 15:30	2026/12/26 17:30	単日	井川SS	新改幹線1L	【井川SS No.1連TR1次GIS取替工事】新187kVGIS丁母線ユニット試充電		新規	
0817135	四国	2027/02/18 08:30	2027/02/19 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	・腕金塗装　No.68，69　計2基		更新	
0817198	四国	2027/02/18 08:30	2027/02/23 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	ラインスペーサ補修　四国中央中幹線No.20～25　計6基		更新	
0817208	四国	2027/02/22 08:00	2027/02/26 17:30	毎日	送電線	吉野川線1L	・腕金塗装（No.17～21：5基）		新規	
0817136	四国	2027/02/24 08:30	2027/02/25 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	・腕金塗装　No.68，69　計2基		新規	
0817199	四国	2027/02/24 08:30	2027/03/01 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	ラインスペーサ補修　四国中央中幹線No.20～25　計6基		更新	
0817206	四国	2027/03/02 08:00	2027/03/06 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装（No.21,27：2基）		更新	
0817133	四国	2027/03/02 08:30	2027/03/05 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装　No.155～158　計4基		新規	
0817150	四国	2027/03/02 08:30	2027/03/06 17:30	連続	讃岐SS	四国中央東幹線1L	GIS細密点検、丙丁LLS細密点検+密閉箱点検、LVT普通点検		更新	
0817147	四国	2027/03/02 08:40	2027/03/07 17:20	連続	東予SS	四国中央東幹線1L	四国中央東幹線1L GIS電装品修繕,油槽ユニット修繕,アキュムレータ交換		更新	
0817164	四国	2027/03/04 08:30	2027/03/05 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	鉄塔腕金塗装 No.36,37 計2基		新規	
0817207	四国	2027/03/08 08:00	2027/03/12 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装（No.21,27：2基）		新規	
0817153	四国	2027/03/08 08:30	2027/03/12 17:30	連続	讃岐SS	四国中央東幹線2L	GIS細密点検、丙丁LLS細密点検+密閉箱点検、LVT普通点検		新規	
0817148	四国	2027/03/08 08:40	2027/03/13 17:20	連続	東予SS	四国中央東幹線2L	四国中央東幹線2L GIS電装品修繕,油槽ユニット修繕,アキュムレータ交換		新規	
0817134	四国	2027/03/09 08:30	2027/03/12 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装　No.155～158　計4基		新規	
0817165	四国	2027/03/09 08:30	2027/03/12 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	ﾗｲﾝｽﾍﾟｰｻｰ点検 No.40～41,52～53,64～65,77～78 計4径間 鉄塔腕金塗装 No.36,37 計2基		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0817174	四国	2027/03/15 06:30	2027/03/15 12:30	単日	井川SS	三島東線1L	【井川SS 187kV43PD切替盤取替】三島東線1Lケーブル切替、確認試験		新規	
0817175	四国	2027/03/15 12:30	2027/03/15 18:30	単日	井川SS	三島東線2L	【井川SS 187kV43PD切替盤取替】三島東線2Lケーブル切替、確認試験		新規	
0817170	四国	2027/03/16 06:30	2027/03/16 12:30	単日	井川SS	吉野川線1L	【井川SS 187kV43PD切替盤取替】吉野川線1Lケーブル切替、確認試験		新規	
0817171	四国	2027/03/16 12:30	2027/03/16 18:30	単日	井川SS	吉野川線2L	【井川SS 187kV43PD切替盤取替】吉野川線2Lケーブル切替、確認試験		新規	
0817176	四国	2027/03/17 06:30	2027/03/17 12:30	単日	井川SS	新改幹線1L	【井川SS 187kV43PD切替盤取替】新改幹線1Lケーブル切替、確認試験		新規	
0817226	四国	2027/03/17 08:00	2027/03/21 17:30	毎日	送電線	吉野川線2L	・腕金塗装（No.17～21：5基）		更新	
0817177	四国	2027/03/17 12:30	2027/03/17 18:30	単日	井川SS	新改幹線2L	【井川SS 187kV43PD切替盤取替】新改幹線2Lケーブル切替、確認試験		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0929114	九州	2025/03/18 09:00	2025/04/08 17:00	連続	220kV 中九州南熊本線1L (2024/04 運開)	220kV 中九州南熊本線1L (2024/04 運開)	中九州南熊本線がいし装置ほか改修工事（中小路地区）1L		変更	
0933147	九州	2025/03/24 08:30	2025/04/01 17:30	連続	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L DZ盤/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM（A）/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM（B）/鳥栖ss 20−10[加圧停止]/鳥栖ss 220kV 母線保護盤(1)(2) 脊振鳥栖線1L関係 ［ロック］/鳥栖ss 220kVPD自動切替盤 脊振鳥栖線1L関係 [ロック]/鳥栖ss トランスジューサ盤(1) 脊振鳥栖線1L関係 ［ロック］/鳥栖ss 220kV自動オシロ送信盤 脊振鳥栖線1L関係 ［ロック］/鳥栖ss 直流所内盤(No.1) NFB11 ［ロック］/鳥栖ss 同期リレー盤（直接） 脊振鳥栖線1L関係 ［ロック］/鳥栖ss 同期リレー盤（遠方） 脊振鳥栖線1L関係 [ロック]/鳥栖ss 直流所内盤(No.1) NFB12 ［ロック］	【保留】鳥栖ss220kV脊振鳥栖線保護装置取替工事(20−10切替)		新規	
0929920	九州	2025/04/01 08:00	2025/04/01 18:00	単日	西佐世保ss	220kV 西佐世保武雄線1L 西佐世保ss～No70/西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線1L/西佐世保ss 20−10 ［加圧停止］/西佐世保ss 220kV西佐世保武雄線1L（A）(8R切、赤黄TTロック) ［ロック］/西佐世保ss 220kV西佐世保武雄線1L（B）(8R切、赤黄TTロック) ［ロック］/西佐世保ss 220kV母線保護装置（BP+LB） 常時監視 ［ロック］	西佐世保ss 20−10GCB外部点検		変更	
0925662	九州	2025/04/01 09:00	2025/04/01 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L	220kV 熊本南熊本線1L	熊本南熊本線一部変更工事(益城地区)に伴うジャンパ開放・接続【熊本南熊本線1L、接続】		変更	
0928729	九州	2025/04/01 09:00	2025/06/05 17:00	連続	西九州ss	西九州ss 220kV 唐津西九州線2L (2023/11 運開)/西九州ss 20−60[加圧停止]	西九州ss20−61LS他耐震化工事（20−63関係）		更新	
0929831	九州	2025/04/01 09:00	2025/09/29 17:00	連続	槻田sws	220kV 槻田線1L/槻田sws 20−50[加圧停止]/槻田sws 220kV自動オシロ送信盤 20−50関係個別ﾛｯｸ ［ロック］/槻田sws 220kV[1−2]BP＋LB盤 20−50関係個別ﾛｯｸ ［ロック］/槻田sws 電気所サーバー入出力架 20−50関係個別ﾛｯｸ ［ロック］/槻田sws 220kV槻田線1L PCM＋DZ（A）[ロック]/槻田sws 220kV槻田線1L PCM＋DZ（B） ［ロック］	槻田sws220kVGIS取替工事のうち20−50GIS取替		変更	
0929862	九州	2025/04/01 09:00	2025/04/01 17:00	単日	速見ss	220kV 大分北線1L/220kV 速見分岐線1L	速見ss20−50CBほか取替工事に伴う速見分岐線1L端子切離し	制約有	更新	
0929866	九州	2025/04/01 09:00	2025/05/21 17:00	連続	速見ss	速見ss 20−50[加圧停止]	速見ss20−50CBほか取替工事	制約有	更新	
0930821	九州	2025/04/01 09:00	2025/04/02 17:00	毎日	220kV 到津線1L	220kV 到津線1L	220kV到津線1L 採油業務【上期・昼】		更新	
0932913	九州	2025/04/01 09:00	2025/06/19 17:00	連続	北九州ss	220kV 槻田線1L/北九州ss 20−250[加圧停止]/北九州ss 北九州ss 220kV槻田線1L制御端末B系 PCTﾌﾟﾗｸﾞ引出、T.T外し ［ロック］/北九州ss 北九州ss 220kV槻田線1L(A) ［ロック］/北九州ss 北九州ss 220kV槻田線1L(B) ［ロック］/北九州ss 北九州ss 220kV槻田線1L制御端末A系 PCTﾌﾟﾗｸﾞ引出、T.T外し ［ロック］/北九州ss 北九州ss 220kV自動ｵｼﾛ送信盤 槻田1LCTﾌﾟﾗｸﾞ引出 ［ロック］/北九州ss 北九州ss 220kV PQVF自動記録装置 槻田1LCTﾌﾟﾗｸﾞ引出 ［ロック］/北九州ss 北九州ss 220kV[1−2]BP+LB盤 20−250個別ロック ［ロック］	北九州ss20−250CB取替工事を実施する。		変更	
0933855	九州	2025/04/01 09:00	2025/04/03 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線1L 西佐世保ss～No70	220kV 西佐世保武雄線1L 西佐世保ss～No70/220kV 西佐世保武雄線1L	西佐世保武雄線【1L】スペーサ取替工事【QHT直技】		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0933149	九州	2025/04/02 09:00	2025/04/10 17:00	連続	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L DZ盤/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L PCM(A)/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L PCM(B)/鳥栖ss 20−20[加圧停止]/鳥栖ss 220kV 母線保護盤(1)(2) 脊振鳥栖線2L関係 [ロック]/鳥栖ss トランスジューサ盤(1) 脊振鳥栖線2L関係 [ロック]/鳥栖ss 220kV自動オシロ送信盤 脊振鳥栖線2L関係 [ロック]/鳥栖ss 220kVPD自動切替盤 脊振鳥栖線2L関係 [ロック]/鳥栖ss 同期リレー盤(遠方) 脊振鳥栖線2L関係 [ロック]/鳥栖ss 同期リレー盤(直接) 脊振鳥栖線2L関係 [ロック]	鳥栖ss220kV脊振鳥栖線保護装置取替工事(20−20切替)		変更	
0932952	九州	2025/04/02 10:00	2025/04/10 17:00	連続	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L LB盤/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L/脊振ss 20−20 [加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L BP盤/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L DZ盤/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L PCM(A)/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L PCM(B)/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L PT自動切替盤/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L 220kV自動オシロ送信盤/脊振ss 制御端末(脊振鳥栖2L(A))/脊振ss 制御端末(脊振鳥栖2L(B))	脊振ss他保護・制御装置取替工事(20−20切替)		変更	
0933171	九州	2025/04/03 08:00	2025/04/03 18:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 中九州南熊本線1L (2024/04 運開)/南熊本ss 220kV 中九州南熊本線1L PCM＋DZ(A)/南熊本ss 220kV 中九州南熊本線1L PCM＋DZ(B)/南熊本ss 20−70[加圧停止]/南熊本ss 220kV母線保護装置(2) 20−70 43BP・43LB ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ赤T・T[外し]/南熊本ss 中九州南熊本1LDZ 20−70 ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ赤T・T[外し]/南熊本ss 中九州南熊本1L(A)(B) 20−70 ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ赤T・T[外し]	南熊本ss 20−70 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。		変更	
0933148	九州	2025/04/03 08:30	2025/04/03 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 20−20 [加圧停止]	鳥栖ss 雷遮蔽改修工事（鳥栖木佐木2L～鳥栖JR新鳥栖線間GW新設）		変更	
0932953	九州	2025/04/03 10:00	2025/04/04 17:00	連続	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L/脊振ss 20−20 [加圧停止]/脊振ss 20−20E[入]/脊振ss 20−21E[入]/脊振ss 20−23E[入]	脊振ss他保護・制御装置取替工事(20−20CT試験)		変更	
0930822	九州	2025/04/03 21:00	2025/04/04 05:00	連続	220kV 到津線1L	220kV 到津線1L	220kV到津線1L 採油業務【上期・夜】		更新	
0929632	九州	2025/04/07 08:00	2025/04/09 19:00	連続	南九州ss	南九州ss 500kV 南九州幹線1L(2024/10 運開) PCM＋DZ(A)/南九州ss 500kV 南九州幹線1L(2024/10 運開) PCM＋DZ(B)/500kV 南九州幹線1L(2024/10 運開)/南九州ss 50−10[加圧停止]	南九州ss 50−10ユニット 550KVガス絶縁周辺装置外部点検		変更	
0933833	九州	2025/04/08 08:30	2025/04/08 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 20−20	鳥栖ss 20−23(23E)LS開閉確認用リミットSWが不良のため修繕を実施する。		新規	
0929634	九州	2025/04/10 08:00	2025/04/12 19:00	連続	南九州ss	南九州ss 500kV 南九州幹線2L(2024/10 運開) PCM＋DZ(A)/南九州ss 500kV 南九州幹線2L(2024/10 運開) PCM＋DZ(B)/500kV 南九州幹線2L(2024/10 運開)/南九州ss 50−20[加圧停止]	南九州ss 50−20ユニット 550KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。		変更	
0932129	九州	2025/04/10 08:00	2025/04/23 18:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	500kV 関門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1架線金具ボルト取替 2電線圧縮接続部補修 3鉄塔部材取替 4鉄塔防錆塗装 5電線付属品類点検 6電線割入れ工事		変更	
0928582	九州	2025/04/11 08:00	2025/04/22 18:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	500kV関門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1架線金具ボルト取替 2電線圧縮接続部補修 3鉄塔部材取替 4鉄塔防錆塗装 5電線付属品類点検 6電線割入れ工事		更新	
0933508	九州	2025/04/11 08:30	2025/04/12 17:30	毎日	JR新坂本ss	JR新坂本ss 220kV 大平人吉線1L [受電停止]	【日時未定】JR新坂本ss 受電設備定期点検		変更	
0932181	九州	2025/04/15 07:10	2025/04/15 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV 大平人吉線1L/人吉ss 20−30 [加圧停止]/人吉ss 220kV1号母線	o定期点検周期到達により、220kV大平人吉1L 1号母線側(20P8～20P9)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)を行う。		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0929767	九州	2025/04/15 08:00	2025/04/17 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	佐賀長崎エリア鉄塔防錆塗装工事（2025年度）西佐世保武雄線1号線		変更	
0929704	九州	2025/04/15 09:00	2025/04/18 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	宮崎・鹿児島エリア防錆塗装修繕工事（220kV南宮崎線）2025年度		変更	
0929773	九州	2025/04/15 09:00	2025/04/17 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線1L 西佐世保ss～No70	220kV 西佐世保武雄線1L 西佐世保ss～No70/220kV 西佐世保武雄線1L	【西佐世保武雄線1号線】鉄塔防錆		変更	
0933555	九州	2025/04/15 09:00	2025/04/17 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	佐賀長崎エリア鉄塔防錆塗装工事（2025年度）		変更	
0932182	九州	2025/04/16 07:10	2025/04/16 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV 大平人吉線1L/人吉ss 20−30 [加圧停止]/人吉ss 220kV2号母線	○定期点検周期到達により、220kV大平人吉1L(20P1～20P2)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)を行う。		変更	
0932183	九州	2025/04/17 07:10	2025/04/17 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV 大平人吉線2L/人吉ss 20−40 [加圧停止]/人吉ss 220kV1号母線	○定期点検周期到達により、220kV大平人吉2L 1号母線側(20P9～20P10)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)を行う。		変更	
0929756	九州	2025/04/17 09:00	2025/06/06 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線1L（熊本ss～＃59）	220kV 熊本南熊本線1L（熊本ss～＃59）	熊本三池線外一部変更工事（合志地区）熊本南熊本線1L（腕金改造）		変更	
0930333	九州	2025/04/17 09:00	2025/04/17 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L（2025/06 運開）	220kV 熊本南熊本線1L（2025/06 運開）	熊本三池線外一部変更工事（合志地区）に伴うジャンパ開放 熊本南熊本線1L ・59ジャンパ開放		変更	
0933009	九州	2025/04/17 09:00	2025/05/23 17:00	連続	熊本ss	220kV 熊本南熊本線1L（熊本ss～＃59）/熊本ss 220kV 熊本南熊本線1L PCM＋DZ（A）/熊本ss 220kV 熊本南熊本線1L PCM＋DZ（B）/熊本ss 20−50[加圧停止]/熊本ss OG盤、PQVF、補助CT盤、制御端末(A),(B)、一次変換器盤 南熊線1L関係CTﾌﾟﾗｸﾞ引出/熊本ss 220kVBP盤南熊本線1L関係CTﾌﾟﾗｸﾞ引出	熊本ss220kV送電線入替に伴う関連修繕		変更	
0932184	九州	2025/04/18 07:10	2025/04/18 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV 大平人吉線2L/人吉ss 20−40 [加圧停止]/人吉ss 220kV2号母線	○定期点検周期到達により、220kV大平人吉2L(20P2～20P3屋外鉄構外部点検(緩み防止含)を行う。		変更	
0929921	九州	2025/04/21 08:00	2025/04/22 18:00	連続	西佐世保ss	220kV 西佐世保武雄線1L 西佐世保ss～No70/西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線1L/西佐世保ss 20−10	西佐世保ss 屋外鉄構外部点検（220kV西佐世保武雄線1L）		変更	
0929702	九州	2025/04/22 09:00	2025/04/25 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	宮崎・鹿児島エリア防錆塗装修繕工事（220kV南宮崎線）2025年度		変更	
0929770	九州	2025/04/24 09:00	2025/04/24 17:00	単日	東佐世保ss	220kV 西佐世保武雄線1L（2023/04 運開)/220kV 西佐世保武雄線1L 43KH/東佐世保ss 220kV1号母線/東佐世保ss 東佐世保ss 220kV BKH	【西佐世保武雄線1号線】一部変更工事（潜木地区）のうち試充電試験		変更	
0929771	九州	2025/04/24 09:00	2025/04/24 16:00	単日	220kV 西佐世保武雄線1L（2023/04 運開）	220kV 西佐世保武雄線1L（2023/04 運開）	【西佐世保武雄線1号線】一部変更工事（潜木地区）のうちNo. 70ジャンパ接続		変更	
0928854	九州	2025/04/25 09:00	2025/04/25 17:00	単日	新鹿児島ss	新鹿児島ss 220kV1号母線/新鹿児島ss 220kV[1−2] BP＋LB盤/新鹿児島ss 66kV1号母線/新鹿児島ss 66kV[1−2] BP＋LB盤/新鹿児島ss 220kV1号 主要変圧器/新鹿児島ss 66kV1号接地用変圧器/新鹿児島ss 66kV NGL（＃1GTr側)/新鹿児島ss 66kV NGR（＃1GTr側)/新鹿児島ss 直接運転	新鹿児島ss 1号主変取替工事のうち3号主変使用前検査		変更	
0930323	九州	2025/04/26 09:00	2025/04/26 17:00	単日	220kV 中九州南熊本線1L（2024/04 運開）	220kV 中九州南熊本線1L（2024/04 運開）	中九州南熊本線一部変更工事（安見地区）（1L電気試験）		変更	
0928590	九州	2025/05/01 08:30	2025/05/01 17:30	単日	西谷ss	220kV 西谷2号線/西谷ss 20−40	西谷ss 220kV電力ケーブル（西谷2L） 外部点検を行う。		更新	
0928591	九州	2025/05/01 08:30	2025/05/02 17:30	連続	西谷ss	220kV 西谷2号線/西谷ss 20−40	西谷ss 20−40 GIS 外部点検（12年点検)を行う。		更新	
0928598	九州	2025/05/01 08:30	2025/05/01 17:30	単日	上津役ss	220kV 上津役線1L/上津役ss 20−70	上津役ss 20−70 GCB 外部点検を行う。		更新	
0928600	九州	2025/05/01 08:30	2025/05/01 17:30	単日	上津役ss	220kV 上津役線1L/上津役ss 20−70	上津役ss 20−73・E LS 外部点検を行う。		更新	
0928586	九州	2025/05/03 09:00	2025/05/03 12:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	2L 中相 腕金主材用平面補助材原寸調査		更新	
0928486	九州	2025/05/07 09:30	2025/05/13 17:30	連続	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L/脊振ss 20−30 [加圧停止]/脊振ss 20−33E[入]/脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L PCM＋DZ（A）/脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L PCM＋DZ（B）	福岡総制分の停止入力用		変更	
0933829	九州	2025/05/07 10:00	2025/05/07 17:00	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家線1L/山家ss 20−170[加圧停止]	屋外遮断器操作箱内のヒーター運用見直し【変保2021-25】に基づき、ヒーターを設置し、機器の機能維持を図る。		新規	
0931911	九州	2025/05/08 09:30	2025/05/08 17:30	単日	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L/脊振ss 20−30[加圧停止]/脊振ss 20−30E[入]	福岡総制分の停止入力用		変更	
0933830	九州	2025/05/08 10:00	2025/05/08 17:00	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家線2L/山家ss 20−180[加圧停止]	屋外遮断器操作箱内のヒーター運用見直し【変保2021-25】に基づき、ヒーターを設置し、機器の機能維持を図る。		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0928587	九州	2025/05/09 08:00	2025/05/20 18:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	500kV関門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1架線金具ボルト取替 2電線圧縮接続部補修 3鉄塔部材取替 4鉄塔防錆塗装 5電線付属品類点検 6電線割入れ工事		更新	
0932117	九州	2025/05/09 08:00	2025/05/22 18:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	500kV 関門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1架線金具ボルト取替 2電線圧縮接続部補修 3鉄塔部材取替 4鉄塔防錆塗装 5電線付属品類点検 6電線割入れ工事		変更	
0933418	九州	2025/05/09 08:30	2025/05/09 17:30	単日	北九州ss	220kV 上津役線1L/北九州ss 20−70	北九州ss 20TB−5 LS 外部点検を行う。		変更	
0933417	九州	2025/05/09 09:00	2025/05/09 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 220kV 上津役線1L/北九州ss 20−70	北九州ss 20−70 青相 碍洗ノズル目詰まり修繕を実施する。		変更	
0933808	九州	2025/05/12 08:00	2025/05/15 18:00	連続	北九州ss	500kV 関門連系線1L/北九州ss 50−30/北九州ss 500kV 関門連系線1L PCM＋DZ(A)/北九州ss 500kV 関門連系線1L PCM＋DZ(B)/北九州ss SSC起動装置(A)/北九州ss SSC遮断装置(A)/北九州ss SSC起動装置(B)/北九州ss SSC遮断装置(B)/北九州ss 500kV BP＋LB(A)/北九州ss 500kV BP＋LB(B)/北九州ss 転送遮断装置(A)/北九州ss 転送遮断装置(B)	北九州ss 50−30 GIS 外部点検(12年点検)を行う。		新規	
0933809	九州	2025/05/12 08:00	2025/05/14 18:00	連続	北九州ss	500kV 関門連系線1L/北九州ss 50−30	北九州ss 50−30 GIS ブッシング上部端子ボルト外部点検を行う。		新規	
0928855	九州	2025/05/12 09:00	2025/05/16 17:00	毎日	新鹿児島ss	新鹿児島ss 220kV1号母線	新鹿児島ss 1号主変取替工事のうち20-111LS撤去		変更	
0929779	九州	2025/05/12 09:00	2025/05/12 16:00	単日	220kV 西佐世保武雄線2L (2023/04 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2023/04 運開)	【西佐世保武雄線2号線】一部変更工事(潜木地区)のうちNo. 70ジャンパ開放		変更	
0929780	九州	2025/05/12 09:00	2025/07/02 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線2L (西佐世保ss〜No.70)	220kV 西佐世保武雄線2L (西佐世保ss〜No.70)/220kV 西佐世保武雄線2L (2023/04 運開)	【西佐世保武雄線2号線】一部変更工事(潜木地区)		変更	
0932253	九州	2025/05/12 09:00	2025/05/13 17:00	毎日	東大分ss	東大分ss 220kV2号母線/東大分ss 20−220[加圧停止]/東大分ss 2号系変/東大分ss 6−220[加圧停止]	東大分ss2号系変取替工事のうち220kVGLS搬入・据付(予防停止)		変更	
0933121	九州	2025/05/12 09:00	2025/07/02 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線2L (西佐世保ss〜No.70)	220kV 西佐世保武雄線2L (西佐世保ss〜No.70)/220kV 西佐世保武雄線2L	【西佐世保武雄線2号線】・49鉄塔部材取替工事		変更	
0929922	九州	2025/05/13 08:00	2025/05/14 18:00	連続	西佐世保ss	220kV 西佐世保武雄線2L 西佐世保ss〜No70/西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線2L/西佐世保ss 20−20	西佐世保ss 屋外鉄構外部点検(220kV西佐世保武雄線2L)		変更	
0933190	九州	2025/05/13 08:00	2025/05/13 18:00	単日	西佐世保ss	220kV 西佐世保武雄線2L 西佐世保ss〜No70/220kV 西佐世保武雄線2L/西佐世保ss 20−20[加圧停止]/西佐世保ss 220kV西佐世保武雄線2L(B)(8R切、赤黄TTロック) [ロック]/西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線2L(A)(8R切、赤黄TTロック) [ロック]/西佐世保ss 220kV母線保護装置(BP+LB) 常時監視 [ロック]	西佐世保ss 20−20GCB外部点検		変更	
0933143	九州	2025/05/13 09:00	2025/05/16 17:00	毎日	武雄ss	武雄ss 220kV 西佐世保武雄線2L/武雄ss 20−20[加圧停止]/武雄ss 220kV 2号母線/220kV 西佐世保武雄線2Lは同禁チェック用	武雄ss 220kVアルミパイプ母線微風振動対策修繕(20-22〜20-122間)		変更	
0933563	九州	2025/05/13 09:00	2025/05/15 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L 西佐世保ss〜No70	220kV 西佐世保武雄線2L 西佐世保ss〜No70/220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(武雄地区)(西佐世保武雄線2号線)		変更	
0928786	九州	2025/05/14 09:00	2025/05/22 17:00	連続	東九州ss	220kV 海崎線1L/東九州ss 20−50[加圧停止]/東九州ss 220kV 海崎線1L DZ盤/東九州ss 220kV 海崎線1L PCM(A)/東九州ss 220kV 海崎線1L PCM(B)	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち220kV海崎線1L取替		変更	
0928787	九州	2025/05/14 09:00	2025/05/22 17:00	連続	東九州ss	220kV 海崎線1L/東九州ss 20−50[加圧停止]/東九州ss 220kV 海崎線1L DZ盤/東九州ss 220kV 海崎線1L PCM(A)/東九州ss 220kV 海崎線1L PCM(B)	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替[海崎1L関係]		変更	
0928788	九州	2025/05/14 09:00	2025/05/22 17:00	連続	東九州ss	220kV 海崎線1L/東九州ss 20−50[加圧停止]/東九州ss 220kV 海崎線1L DZ盤/東九州ss 220kV 海崎線1L PCM(A)/東九州ss 220kV 海崎線1L PCM(B)	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち220kV母線保護盤取替[海崎線1L]		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0928789	九州	2025/05/14 09:00	2025/05/22 17:00	連続	東九州ss	220kV 海崎線1L/東九州ss 20−50[加圧停止]/東九州ss 220kV 海崎線1L DZ盤/東九州ss 220kV 海崎線1L PCM(A)/東九州ss 220kV 海崎線1L PCM(B)	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち220kVPT自動切替盤取替[海崎線1L]		変更	
0928790	九州	2025/05/14 09:00	2025/05/22 17:00	連続	東九州ss	220kV 海崎線1L/東九州ss 20−50[加圧停止]/東九州ss 220kV 海崎線1L DZ盤/東九州ss 220kV 海崎線1L PCM(A)/東九州ss 220kV 海崎線1L PCM(B)	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち220kV自動オシロ盤(2)取替[海崎1L関係]		変更	
0928811	九州	2025/05/14 09:00	2025/05/22 17:00	連続	海崎ss	220kV 海崎線1L/海崎ss 20−50[加圧停止]/海崎ss 海崎ss 220kVPT自動切替盤(220kV海崎1L関係) [ロック]/海崎ss 220kV母線保護装置(220kV海崎1L関係)[ロック]/海崎ss 海崎ss 220kV 海崎線1L DZ盤 [ロック]/海崎ss 海崎ss 220kV 海崎線1L PCM盤(A) [ロック]/海崎ss 海崎ss 220kV 海崎線1L PCM盤(B) [ロック]/海崎ss 海崎ss 220kV伝送オシロ盤 220kV海崎1L電流プラグ[引抜き]	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち海崎ss220kVPCM取替工事(海崎1L関係)		変更	
0933436	九州	2025/05/15 09:00	2025/05/15 17:00	単日	新鹿児島ss	新鹿児島ss 220kV1号母線/新鹿児島ss 20T−10 [加圧停止]	新鹿児島ss20T−11白相支持碍子笠部に破損がみられることから修繕を行う。		変更	
0928489	九州	2025/05/15 09:30	2025/05/21 17:30	連続	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss 20−40 [加圧停止]/脊振ss 20−43E[入]/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L PCM＋DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L PCM＋DZ(B)	福岡総制分の停止入力用		変更	
0931912	九州	2025/05/16 09:30	2025/05/16 17:30	単日	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss 20−40[加圧停止]/脊振ss 20−40E[入]	福岡総制分の停止入力用		変更	
0933141	九州	2025/05/19 08:30	2025/05/19 17:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 武雄線2L/武雄ss 20−40[加圧停止]/武雄ss 220kV1号母線/武雄ss 220kV[1−2] BP盤 監視 [ロック]/武雄ss 220kV[1−2] LB盤 監視 [ロック]/武雄ss 220kV 武雄線2Lは同禁チェック用	武雄ss20−41LS母線側赤相ヒンジ部可動接触子不良修繕工事		変更	
0928857	九州	2025/05/19 09:00	2025/05/23 17:00	毎日	新鹿児島ss	新鹿児島ss 220kV2号母線	新鹿児島ss 1号主変取替工事のうち20-112LS撤去		変更	
0933142	九州	2025/05/19 09:00	2025/05/19 17:00	単日	武雄ss	220kV 武雄線2L/武雄ss 20−40[加圧停止]/武雄ss 220kV 武雄線2L A＋DZ盤 43JK [ロック]/武雄ss 220kV 武雄線2L B＋DZ盤 43JK [ロック]	武雄ss 20−43(E付)LSリミットSW不具合調査		変更	
0933437	九州	2025/05/19 09:00	2025/05/23 17:00	毎日	新鹿児島ss	新鹿児島ss 220kV2号母線/新鹿児島ss 20T−10 [加圧停止]	新鹿児島ss220kV2号母線支持架台は発錆腐食がみられることから修繕を実施する		変更	
0933852	九州	2025/05/19 09:00	2025/06/06 17:00	連続	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本南熊本線1L PCM＋DZ(A)/熊本ss 220kV 熊本南熊本線1L PCM＋DZ(B)/熊本ss 20−50[加圧停止]	熊本ss500kV現地制御装置のうちss220kV現地制御装置装置の取替を実施する。		新規	
0933075	九州	2025/05/19 09:30	2025/05/23 16:30	連続	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線鉄塔防錆塗装工事(2025年度)		変更	
0929776	九州	2025/05/20 08:00	2025/05/22 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	佐賀長崎エリア鉄塔防錆塗装工事(2025年度)・102、・105 2基 西佐世保武雄線2号線		変更	
0929785	九州	2025/05/20 09:00	2025/05/22 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線2L 西佐世保ss～No70	220kV 西佐世保武雄線2L 西佐世保ss～No70/220kV 西佐世保武雄線2L	【西佐世保武雄線2号線】鉄塔防錆		変更	
0933556	九州	2025/05/20 09:00	2025/05/22 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	佐賀長崎エリア鉄塔防錆塗装工事(2025年度)		変更	
0928810	九州	2025/05/21 08:00	2025/05/21 19:00	単日	海崎ss	海崎ss 220kV 海崎線1L/海崎ss 20−50[加圧停止]	海崎ss 海崎1号線(20P1～20P2) 屋外鉄構外部点検		変更	
0929863	九州	2025/05/21 09:00	2025/05/21 17:00	単日	速見ss	220kV 大分北線1L/220kV 速見分岐線1L/西大分ss 220kV 大分北線1L 43RCA [ロック]/西大分ss 220kV 大分北線1L 43RCB [ロック]	速見ss20−50GCBほか取替工事に伴う試充電	制約有	更新	
0929864	九州	2025/05/21 09:00	2025/05/21 17:00	単日	速見ss	220kV 大分北線1L/220kV 速見分岐線1L	速見ss20−50CBほか取替工事に伴う速見分岐線1L端子接続	制約有	更新	
0929880	九州	2025/05/21 09:00	2025/05/21 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 中九州南熊本線1L (2024/04 運開) DZ盤/南熊本ss 220kV 中九州南熊本線1L (2024/04 運開)/南熊本ss 20−70[加圧停止]	南熊本ss 220kV中九州南熊本線1L DZ盤(後備) 動作試験(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)を行う		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0929881	九州	2025/05/21 09:00	2025/05/21 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 中九州南熊本線1L (2024/04 運開) [受電停止]/南熊本ss 220kV 中九州南熊本線1L (2024/04 運開) CR−A/南熊本ss 20−70[加圧停止]	南熊本ss 220kV中九州南熊本線1L PCM盤(A系) 動作試験(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)を行う		変更	
0929882	九州	2025/05/21 09:00	2025/05/21 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 中九州南熊本線1L (2024/04 運開) [受電停止]/南熊本ss 220kV 中九州南熊本線1L (2024/04 運開) CR−B/南熊本ss 20−70[加圧停止]	南熊本ss 220kV中九州南熊本線1L PCM盤(B系) 動作試験(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)を行う。		変更	
0928628	九州	2025/05/23 08:30	2025/05/23 17:30	単日	上津役ss	220kV 上津役線1L/上津役ss 20−70	上津役ss 20−70 GCB 外部点検を行う。		変更	
0928630	九州	2025/05/23 08:30	2025/05/23 17:30	単日	上津役ss	220kV 上津役線1L/上津役ss 20−70	上津役ss 20−73・E LS 外部点検を行う。		変更	
0933114	九州	2025/05/23 09:00	2025/05/23 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)	熊本ss500kV現地制御装置のうちss220kV現地制御装置装置の取替を実施する。		変更	
0929884	九州	2025/05/27 09:00	2025/05/27 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 中九州南熊本線2L (2024/04 運開) DZ盤/南熊本ss 220kV 中九州南熊本線2L (2024/04 運開)/南熊本ss 20−80[加圧停止]	南熊本ss 220kV中九州南熊本線2L DZ盤(後備) 動作試験(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)を行う。		変更	
0929885	九州	2025/05/27 09:00	2025/05/27 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 中九州南熊本線2L (2024/04 運開) [受電停止]/南熊本ss 220kV 中九州南熊本線2L (2024/04 運開) CR−A/南熊本ss 20−80[加圧停止]	南熊本ss 220kV中九州南熊本線2L PCM盤(A系) 動作試験(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)を行う		変更	
0929886	九州	2025/05/27 09:00	2025/05/27 17:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 中九州南熊本線2L (2024/04 運開) [受電停止]/南熊本ss 220kV 中九州南熊本線2L (2024/04 運開) CR−B/南熊本ss 20−80[加圧停止]	南熊本ss 220kV中九州南熊本線2L PCM盤(B系) 動作試験(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)を行う		変更	
0928491	九州	2025/05/28 09:30	2025/06/03 17:30	連続	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振伊都線1L/脊振ss 20−50 [加圧停止]/脊振ss 20−53E[入]/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L PCM＋DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L PCM＋DZ(B)	福岡総制分の停止入力用		変更	
0931914	九州	2025/05/29 09:30	2025/05/29 17:30	単日	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振伊都線1L/脊振ss 20−50[加圧停止]/脊振ss 20−50E[入]	福岡総制分の停止入力用		変更	
0932179	九州	2025/06/02 08:30	2025/06/13 17:30	連続	南熊本ss	南熊本ss 220kV 南熊本緑川線1L/南熊本ss 220kV 南熊本緑川線1L DZ盤/南熊本ss 220kV 南熊本緑川線1L BP＋LB盤/南熊本ss 220kV 南熊本緑川線1L PD自動切替盤/南熊本ss 220kV 南熊本緑川線1L PCM(A)/南熊本ss 220kV 南熊本緑川線1L PCM(B)/南熊本ss 220kV 南熊本緑川線1L 電気所サーバ/南熊本ss 220kV 南熊本緑川線1L 220kV自動オシロ送信盤/南熊本ss 20−10[加圧停止]	南熊本SS 220kV南熊本緑川線保護装置取替工事及び、系統安定化装置(110kV宇土線、神水線)撤去工事を実施する。		変更	
0932910	九州	2025/06/03 08:00	2025/06/03 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線2L/北九州ss 500kV 北九州幹線1L	北九州ss500kVGIS取替工事（新豊前北幹線2LGIS設置に伴う送電線近接作業）		変更	
0932905	九州	2025/06/04 08:00	2025/06/06 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線2L	北九州ss500kVGIS取替工事（新豊前北幹線2LGIS組立に伴う充電部近接作業）		変更	
0933782	九州	2025/06/04 08:00	2025/06/04 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/赤坂ss 220kV 1号 主要変圧器/赤坂ss 6−110(#1MTr2次)[加圧停止]	赤坂ss 1号主要変圧器 感温部採油を実施する。		新規	
0928791	九州	2025/06/04 09:00	2025/06/12 17:00	連続	東九州ss	220kV 海崎線2L/東九州ss 20−60[加圧停止]/東九州ss 220kV 海崎線2L DZ盤/東九州ss 220kV 海崎線2L PCM(A)/東九州ss 220kV 海崎線2L PCM(B)	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち220kV海崎線2L取替		変更	
0928792	九州	2025/06/04 09:00	2025/06/12 17:00	連続	東九州ss	220kV 海崎線2L/東九州ss 20−60[加圧停止]/東九州ss 220kV 海崎線2L DZ盤/東九州ss 220kV 海崎線2L PCM(A)/東九州ss 220kV 海崎線2L PCM(B)	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替[海崎2L関係]		変更	
0928794	九州	2025/06/04 09:00	2025/06/12 17:00	連続	東九州ss	220kV 海崎線2L/東九州ss 20−60[加圧停止]/東九州ss 220kV 海崎線2L DZ盤/東九州ss 220kV 海崎線2L PCM(A)/東九州ss 220kV 海崎線2L PCM(B)	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち220kV母線保護盤取替[海崎線2L]		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0928795	九州	2025/06/04 09:00	2025/06/12 17:00	連続	東九州ss	220kV 海崎線2L/東九州ss 20−60[加圧停止]/東九州ss 220kV 海崎線2L DZ盤/東九州ss 220kV 海崎線2L PCM(A)/東九州ss 220kV 海崎線2L PCM(B)	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち220kVPT自動切替盤取替[海崎線2L]		変更	
0928796	九州	2025/06/04 09:00	2025/06/12 17:00	連続	東九州ss	220kV 海崎線2L/東九州ss 20−60[加圧停止]/東九州ss 220kV 海崎線2L DZ盤/東九州ss 220kV 海崎線2L PCM(A)/東九州ss 220kV 海崎線2L PCM(B)	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち220kV自動オシロ盤(2)取替[海崎2L関係]		変更	
0928813	九州	2025/06/04 09:00	2025/06/12 17:00	連続	海崎ss	220kV 海崎線2L/海崎ss 20−60[加圧停止]/海崎ss 海崎ss 220kVPT自動切替盤(220kV海崎2L関係) [ロック]/海崎ss 海崎ss 220kV母線保護装置(220kV海崎2L関係) [ロック]/海崎ss 海崎ss 220kV 海崎線2L DZ盤 [ロック]/海崎ss 海崎ss 220kV 海崎線2L PCM盤(A) [ロック]/海崎ss 海崎ss 220kV 海崎線2L PCM盤(B) [ロック]/海崎ss 海崎ss 220kV伝送オシロ盤 220kV海崎2L電流プラグ[引抜き]	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち海崎ss220kVPCM取替工事(海崎2L関係)		変更	
0932249	九州	2025/06/04 09:00	2025/06/06 17:00	連続	220kV 海崎線2L	220kV 海崎線2L	2025年度鉄塔防錆塗装修繕工事(220kV海崎線2L)		変更	
0933475	九州	2025/06/04 09:00	2025/06/04 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20−50[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6−110(#1MTr2次)[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss#1MTr冷却塔ラジエーター腐食修繕を実施する。		変更	
0928812	九州	2025/06/05 08:00	2025/06/05 19:00	単日	海崎ss	海崎ss 220kV 海崎線2L/海崎ss 20−60[加圧停止]	海崎ss 海崎2号線(20P2～20P3) 屋外鉄構外部点検		変更	
0933783	九州	2025/06/06 08:00	2025/06/06 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6−120(#2MTr2次)[加圧停止]	赤坂ss 2号主要変圧器 感温部採油を実施する。		新規	
0930334	九州	2025/06/06 09:00	2025/06/06 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L(2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線1L(2025/06 運開)	熊本三池線外一部変更工事(合志地区)に伴うジャンパ接続 熊本南熊本線1L ・59ジャンパ接続		変更	
0929815	九州	2025/06/06 13:00	2025/06/06 17:00	単日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本南熊本線1L(2025/06 運開) 43KH[仮保護]/220kV 熊本南熊本線1L(2025/06 運開)	熊本三池線外一部変更工事(合志地区)熊本南熊本線1L電気試験		変更	
0933476	九州	2025/06/09 09:00	2025/06/09 15:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線1L/住吉ss 6−110[加圧停止]/住吉ss 220kV1号 主要変圧器	住吉ss 1号主要変圧器 感温部採油を実施する。		変更	
0933784	九州	2025/06/09 09:00	2025/06/09 13:00	単日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷2号線/北九州ss 20−240	北九州ss 20−241 白相 碍洗ノズル目詰まり他修繕を実施する。 ・20−241 白相 碍洗ノズル目詰まり ・220kV西谷2L 引留鉄構 碍洗ノズル目詰まり		新規	
0928490	九州	2025/06/09 09:30	2025/06/13 17:30	連続	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振伊都線2L/脊振ss 20−60 [加圧停止]/脊振ss 20−63E[入]/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L PCM＋DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L PCM＋DZ(B)	福岡総制分の停止入力用		変更	
0933785	九州	2025/06/09 13:00	2025/06/09 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷3号線/北九州ss 20−170	北九州ss 20−171 白相 碍洗ノズル目詰まり修繕を実施する。		新規	
0932159	九州	2025/06/10 08:00	2025/06/12 17:30	連続	220kV 南熊本緑川線1L	220kV 南熊本緑川線1L	鉄塔防錆塗装修繕工事(八代地区) ・南熊本緑川線、・24、・25 計2基		変更	
0933477	九州	2025/06/10 09:00	2025/06/10 15:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線2L/住吉ss 220kV2号 主要変圧器/住吉ss 6−120[加圧停止]	住吉ss 2号主要変圧器 感温部採油を実施する。		変更	
0931913	九州	2025/06/10 09:30	2025/06/10 17:30	単日	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振伊都線2L/脊振ss 20−60 [加圧停止]/脊振ss 20−60E[入]	福岡総制分の停止入力用		変更	
0932906	九州	2025/06/11 08:00	2025/06/13 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線2L/北九州ss 500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事（新母連GIS組立に伴う充電部近接作業1）		変更	
0933478	九州	2025/06/11 09:00	2025/06/11 15:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L/住吉ss 220kV3号 主要変圧器/住吉ss 6−130 [加圧停止]	住吉ss 3号主要変圧器 感温部採油を実施する。		変更	
0932160	九州	2025/06/16 08:00	2025/06/18 17:30	連続	220kV 南熊本緑川線2L	220kV 南熊本緑川線2L	鉄塔防錆塗装修繕工事(八代地区) ・南熊本緑川線、・24、・25 計2基		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932906	九州	2025/06/16 08:00	2025/06/18 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線2L/北九州ss 500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事（新母連GIS組立に伴う充電部近接作業1）		変更	
0932180	九州	2025/06/16 08:30	2025/06/27 17:30	連続	南熊本ss	南熊本ss 220kV 南熊本緑川線2L/南熊本ss 220kV 南熊本緑川線2L DZ盤/南熊本ss 220kV 南熊本緑川線2L BP＋LB盤/南熊本ss 220kV 南熊本緑川線2L PD自動切替盤/南熊本ss 220kV 南熊本緑川線2L PCM（A）/南熊本ss 220kV 南熊本緑川線2L PCM（B）/南熊本ss 220kV 南熊本緑川線2L 電気所サーバ/南熊本ss 220kV 南熊本緑川線2L 220kV自動オシロ送信盤/南熊本ss 20−20[加圧停止]	南熊本SS 220kV南熊本緑川線保護装置取替工事(2LA)		変更	
0928577	九州	2025/06/17 09:00	2025/06/17 17:00	単日	北九州ss	220kV 西谷1号線/西谷ss 西谷ss 220kV西谷1L（PCM＋DZ）43KH「仮保護」/西谷ss 西谷ss 220kV西谷1L（PCM＋DZ）43RCA［ロック]/西谷ss 西谷ss 220kV西谷1L（PCM＋DZ）43RCB［ロック]	北九州ss20−250CB取替工事のうち試充電試験（総制）		更新	
0932104	九州	2025/06/18 08:30	2025/06/18 17:30	単日	西谷ss	220kV 西谷3号線/西谷ss 西谷ss 220kV西谷3L（PCM＋DZ）43RCA［ロック]/西谷ss 西谷ss 220kV西谷3L（PCM＋DZ）43RCB［ロック]/北九州ss 北九州ss 220kV西谷3L PCM(B系）CTﾌﾞﾗｸﾞ引出し［ロック]	北九州ss20−250CB取替工事を実施する。		変更	
0929326	九州	2025/06/18 09:00	2025/08/22 17:00	連続	500kV 南九州幹線1L（2024/10 運開）	500kV 南九州幹線1L（2024/10 運開）	南九州幹線電線張替工事（1期）第3延線【1L】		変更	
0929328	九州	2025/06/18 09:00	2025/08/22 17:00	連続	500kV 南九州幹線1L（2024/10 運開）	500kV 南九州幹線1L（2024/10 運開）	南九州幹線電線張替工事（1期）第10延線【1L】		変更	
0932914	九州	2025/06/19 09:00	2025/06/19 17:00	単日	北九州ss	220kV 槻田線1L/北九州ss 20−250[加圧停止]/北九州ss 220kV1号母線/北九州ss 220kV3号母線/北九州ss 北九州ss 220kV＃1BU盤 43BKH「仮保護」/北九州ss 220kV[1−2]BP+LB盤 43JK［ロック]	北九州ss20−250CB取替工事を実施する。		変更	
0932906	九州	2025/06/20 08:00	2025/06/20 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線2L/北九州ss 500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事（新母連GIS組立に伴う充電部近接作業1）		変更	
0932906	九州	2025/06/23 08:00	2025/06/27 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線2L/北九州ss 500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事（新母連GIS組立に伴う充電部近接作業1）		変更	
0932906	九州	2025/06/30 08:00	2025/06/30 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線2L/北九州ss 500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事（新母連GIS組立に伴う充電部近接作業1）		変更	
0932118	九州	2025/07/01 08:00	2025/08/08 14:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0932119	九州	2025/07/01 08:00	2025/08/08 14:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0932907	九州	2025/07/01 08:00	2025/07/01 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線2L/北九州ss 500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事（新母連GIS組立に伴う充電部近接作業2）		変更	
0929781	九州	2025/07/02 09:00	2025/07/02 17:00	単日	東佐世保ss	220kV 西佐世保武雄線2L KH/220kV 西佐世保武雄線2L（2025/06 運開)/東佐世保ss 220kV2号母線/東佐世保ss 東佐世保ss 220kV BKH	【西佐世保武雄線2号線】一部変更工事（潜木地区）のうち試充電試験		変更	
0929782	九州	2025/07/02 09:00	2025/07/02 16:00	単日	220kV 西佐世保武雄線2L（2025/06 運開）	220kV 西佐世保武雄線2L（2025/06 運開）	【西佐世保武雄線2号線】一部変更工事（潜木地区）のうちNo. 70ジャンパ接続		変更	
0933425	九州	2025/07/04 09:00	2025/07/04 17:00	単日	苅田ss	苅田ss 220kV 西谷門司線1L/苅田ss 20−10	苅田ss 20−13線路PD 碍洗配管漏水修繕を実施する。		変更	
0933433	九州	2025/07/07 09:00	2025/07/07 17:00	単日	門司ss	220kV 西谷門司線1L/門司ss 20−50	門司ss20−53E不応動の障害に対し、動作確認装置修繕を実施する。		変更	
0933434	九州	2025/07/07 09:00	2025/07/07 17:00	単日	門司ss	220kV 西谷門司線1L/門司ss 20−50	門司ss 20−53LS動作確認装置修繕を実施する。		変更	
0929327	九州	2025/08/05 08:00	2025/08/08 17:00	連続	500kV 南九州幹線1L（2024/10 運開）	500kV 南九州幹線1L（2024/10 運開）	南九州幹線がいし金具他修繕工事（2025）1L		変更	
0933433	九州	2025/08/07 09:00	2025/08/07 17:00	単日	門司ss	220kV 西谷門司線1L/門司ss 20−50	門司ss20−53E不応動の障害に対し、動作確認装置修繕を実施する。		変更	
0933434	九州	2025/08/07 09:00	2025/08/07 17:00	単日	門司ss	220kV 西谷門司線1L/門司ss 20−50	門司ss 20−53LS動作確認装置修繕を実施する。		変更	
0932120	九州	2025/08/08 14:00	2025/08/08 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0932125	九州	2025/08/26 08:00	2025/10/08 14:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0932126	九州	2025/08/26 08:00	2025/10/08 14:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0933426	九州	2025/08/27 09:00	2025/08/27 17:00	単日	苅田ss	苅田ss 220kV 西谷門司線2L	苅田ss 220kV西谷門司2号線 引留鉄構碍洗ノズル目詰まり修繕を実施する。		変更	
0929329	九州	2025/08/28 09:00	2025/10/31 17:00	連続	500kV 南九州幹線2L（2025/10 運開）	500kV 南九州幹線2L（2025/10 運開）	南九州幹線電線張替工事（1期）第3延線【2L】		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0929331	九州	2025/08/28 09:00	2025/10/31 17:00	連続	500kV 南九州幹線2L (2025/10 運開)	500kV 南九州幹線2L (2025/10 運開)	南九州幹線電線張替工事（1期）第10延線【2L】		変更	
0929406	九州	2025/09/01 09:00	2025/09/04 18:00	連続	脊振ss	脊振ss 500kV 脊振幹線2L/脊振ss 50−80 [加圧停止]/脊振ss 500kV 脊振幹線2L DZ盤/脊振ss 500kV 脊振幹線2L PCM(A)/脊振ss 500kV 脊振幹線2L PCM(B)/脊振ss 500kV[1−2] BP盤 常時監視ロック	脊振ss 50−80 500KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0929330	九州	2025/09/02 08:00	2025/09/05 17:00	連続	500kV 南九州幹線2L (2025/10 運開)	500kV 南九州幹線2L (2025/10 運開)	南九州幹線がいし金具他修繕工事（2025）2L		変更	
0929484	九州	2025/09/08 09:00	2025/09/10 18:00	連続	中央ss	500kV 脊振幹線2L/中央ss 50−80[加圧停止]/中央ss 500kV 脊振幹線2L DZ盤/中央ss 500kV 脊振幹線2L PCM(A)/中央ss 500kV 脊振幹線2L PCM(B)/中央ss 500kV[1−2] BP＋LB盤 常時監視ロック	中央ss 50−80 500kV GISユニット 外部点検（6年点検）を行う。		変更	
0932246	九州	2025/09/10 09:00	2025/09/12 17:00	連続	220kV 海崎線1L	220kV 海崎線1L	2025年度鉄塔防錆塗装修繕工事(220kV海崎線1L)		変更	
0928784	九州	2025/09/18 10:00	2025/09/18 15:00	単日	東九州ss	東九州ss 20−50[加圧停止]	東九州ss他保護・制御装置取替工事（関連除却）のうち220kV母線保護盤撤去（20−50CT回路切離し）		変更	
0932907	九州	2025/09/22 08:00	2025/09/22 16:00	単日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線2L/北九州ss 500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事 （新母連GIS組立に伴う充電部近接作業2）		変更	
0932907	九州	2025/09/24 08:00	2025/09/26 16:00	毎日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線2L/北九州ss 500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事 （新母連GIS組立に伴う充電部近接作業2）		変更	
0928853	九州	2025/09/25 10:30	2025/09/25 12:00	単日	新鹿児島ss	新鹿児島ss 220kV1号母線/新鹿児島ss 220kV1号母線 PD自動切替盤	新鹿児島ss 220kVPD自動切替盤 特性試験を行う。		変更	
0928856	九州	2025/09/25 12:30	2025/09/25 14:00	単日	新鹿児島ss	新鹿児島ss 220kV2号母線/新鹿児島ss 220kV2号母線 PD自動切替盤	新鹿児島ss 220kVPD自動切替盤 特性試験を行う。		変更	
0933160	九州	2025/09/26 08:00	2025/09/26 18:00	単日	大分ss	220kV 東大分線1L/大分ss 20−10[加圧停止]/大分ss 大分ss 東大分線1LPCM＋DZ盤（A） 常時監視43JK [ロック]/大分ss 大分ss 東大分線1LPCM＋DZ盤（B） 常時監視43JK [ロック]	大分ss 20−13 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検		変更	
0933161	九州	2025/09/26 08:00	2025/09/26 18:00	単日	大分ss	大分ss 220kV 東大分線1L/大分ss 20−10[加圧停止]	大分ss 20−13 LPD コンデンサー形計器用変圧器外部点検		変更	
0933565	九州	2025/09/26 09:00	2025/09/26 17:00	単日	大分ss	大分ss 220kV 東大分線1L/大分ss 20−10 [加圧停止]/大分ss 大分ss 220kV 東大分線1LPCM+DZ盤(A)常時監視43JK [ロック]/大分ss 大分ss 220kV東大分線1LPCM+DZ盤(B)常時監視43JK [ロック]	大分ss 20-13E 三方弁不具合修繕を実施する		変更	
0933046	九州	2025/09/29 08:00	2025/10/04 17:00	連続	220kV 高野線1L	220kV 高野線1L/220kV 霧島分岐線1L	高野線鉄塔防錆塗装修繕工事（1L）		変更	
0928502	九州	2025/09/29 08:40	2025/09/29 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV1号母線/西福岡ss 20T−30(#1#3母線連絡) [加圧停止]	西福岡ss 20T−30 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。 対象機器:20T−30.20T−31.20T−32.20T−31E.20T−32E.20B−3E.#3GPT		変更	
0932134	九州	2025/09/29 09:00	2025/10/04 17:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	鉄塔防錆塗装 5基		変更	
0932135	九州	2025/09/29 09:00	2025/09/29 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	220kV苅田分岐線・43ジャンパ線金具修繕工事		変更	
0928501	九州	2025/09/29 09:30	2025/09/30 17:00	連続	西福岡ss	西福岡ss 20T−30(#1#3母線連絡) [加圧停止]/西福岡ss 220kV[1−2] BP＋LB盤 常時監視ロック/西福岡ss 220kV[2−3] BP＋LB盤 常時監視ロック/西福岡ss 220kV[1−3] BU盤 常時監視ロック	西福岡ss 20T−30 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。 対象機器:20T−30.20T−31.20T−32.20T−31E.20T−32E.20B−3E.#3GPT		変更	
0932941	九州	2025/09/29 10:00	2025/10/03 17:00	連続	脊振ss	脊振ss 500kV 北九州幹線2L/脊振ss 50−60 [加圧停止]/脊振ss 500kV 北九州幹線2L LB盤/脊振ss 500kV 北九州幹線2L BP(A)/脊振ss 500kV 北九州幹線2L BP(B)/脊振ss 500kV 北九州幹線2L PCM＋DZ(A)/脊振ss 500kV 北九州幹線2L PCM＋DZ(B)/脊振ss 500kV 北九州幹線2L PT自動切替盤/脊振ss 500kV 北九州幹線2L 500kV自動オシロ送信盤/脊振ss 500kV 北九州幹線2L PQVF測定装置/脊振ss 制御端末(北九州幹線2L(A))/脊振ss 制御端末(北九州幹線2L(B))	脊振ss他保護・制御装置取替工事(50-60切替)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0929832	九州	2025/09/29 15:00	2025/09/29 17:00	単日	槻田sws	220kV 槻田線1L/北九州ss 220kV 槻田線1L 43KH[仮保護]/北九州ss 20−250/槻田sws 20−50/北九州ss 220kV 1号母線/北九州ss 20T−10/北九州ss 220kV[1−2] 43KH[仮保護]/槻田sws 220kV1号母線/槻田sws 20T−10	槻田sws220kVGIS取替工事のうち新20−50GIS設置（試充電試験）		変更	
0932998	九州	2025/09/30 08:00	2025/09/30 18:00	単日	熊本ss	500kV 熊本幹線1L/熊本ss 50−50[加圧停止]	熊本SS 50−50GISガスブッシング健全性確認（UT測定）		変更	
0928503	九州	2025/09/30 08:40	2025/09/30 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV3号母線/西福岡ss 20T−30(＃1＃3母線連絡) [加圧停止]	西福岡ss 20T−30 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。 対象機器：20T−30.20T−31.20T−32.20T−31E.20T−32E.20B−3E.#3GPT		変更	
0929318	九州	2025/09/30 09:00	2025/10/03 17:00	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	管内送電設備熊本幹線径間スペーサ修繕工事 500kV熊本幹線1L		変更	
0932892	九州	2025/09/30 09:00	2025/10/02 17:00	毎日	500kV 熊本幹線1L[予防停止]	500kV 熊本幹線1L[予防停止]	500kV熊本幹線架空地線金具修繕工事（1L)【予防停止】		変更	
0933511	九州	2025/09/30 09:00	2025/10/03 17:00	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	熊本幹線スペーサ修繕工事		変更	
0932942	九州	2025/09/30 10:00	2025/09/30 17:00	単日	脊振ss	脊振ss 500kV 北九州幹線2L/脊振ss 50−60[加圧停止]/脊振ss 50−60E[入]/脊振ss 50−61E[入]/脊振ss 50−63E[入]	脊振ss他保護・制御装置取替工事(50−60CT試験)		変更	
0928588	九州	2025/10/01 08:00	2025/11/05 14:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		更新	
0928839	九州	2025/10/01 08:00	2025/10/03 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線鉄塔ボルト他修繕 8基		変更	
0928840	九州	2025/10/01 08:00	2025/10/03 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線 3基		変更	
0928841	九州	2025/10/01 08:00	2025/10/03 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線 9基		変更	
0929763	九州	2025/10/01 08:00	2025/10/03 17:00	毎日	220kV 武雄線1L	220kV 武雄線1L	管内送電線架線金具修繕工事（武雄地区）のうち西九州武雄線・1 1号線		変更	
0928750	九州	2025/10/01 08:30	2025/10/28 17:30	連続	220kV 大平人吉線1L (2021/05 運開)(大平ps～＃3)	220kV 大平人吉線1L (2021/05 運開)(大平ps～＃3)	改修前：鉄塔1基 A410(2)×2 0．5km 改修後：鉄塔1基 A410(2)×2 0．5km シングルワーレン構造鋼管鉄塔の建替		変更	
0928608	九州	2025/10/01 09:00	2025/12/18 17:00	連続	北九州ss	220kV 上津役線2L/北九州ss 20−80[加圧停止]/北九州ss 220kV上津役線2L(A)[ロック]/北九州ss 220kV上津役線2L(B)[ロック]/北九州ss 220kV上津役線2L制御端末A系 PCTプラグ引出し、T.T外し[ロック]/北九州ss 220kV上津役線2L制御端末B系 PCTプラグ引出し、T.T外し[ロック]	北九州ss20−80CB取替工事（総制）		変更	
0929355	九州	2025/10/01 09:00	2025/11/20 17:00	連続	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線2L/北九州ss 50−20[加圧停止]/北九州ss 500kV 豊前北幹線2L PCM＋DZ(A)/北九州ss 500kV 豊前北幹線2L PCM＋DZ(B)/北九州ss 500kVBP盤(A),(B) 50−20CTプラグ/北九州ss 500kVOG盤 50−20CTプラグ/北九州ss 豊前北幹線2L 制御端末(A),(B)	北九州ss500kVGIS取替工事（豊前北幹線2L本設切替）		変更	
0931964	九州	2025/10/01 09:00	2025/10/01 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L/大隅ss 20−10 [加圧停止]	大隅ss（代表）220kV大隅1L(P201～P202） 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0931965	九州	2025/10/01 09:00	2025/10/01 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L/大隅ss 20−10 [加圧停止]	大隅ss 220kV架空地線（P201～110kV大隅野方2L鉄構）架空地線関係外部点検を行う。		変更	
0931966	九州	2025/10/01 09:00	2025/10/01 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L/大隅ss 20−10 [加圧停止]	大隅ss 220kV大隅線架空地線（P201～P203） 架空地線関係外部点検を行う。 11月13日：1L側、11月19日：2L側		変更	
0932879	九州	2025/10/01 09:00	2025/10/02 17:00	毎日	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	【停止】管内送電線架線金具修繕工事（佐賀地区）佐賀幹線2号線【2025年度】		変更	
0933109	九州	2025/10/01 09:00	2025/10/03 17:00	毎日	220kV 大分南線2L	220kV 大分南線2L	大分幹線ボルトナット緩み防止金具修繕工事（大分南線2L）		変更	
0933525	九州	2025/10/02 09:00	2025/10/02 17:00	単日	中央ss	500kV 熊本幹線1L/中央ss 500kV 熊本幹線1L PCM＋DZ(A)/中央ss 500kV 熊本幹線1L PCM＋DZ(B)/中央ss 50−50[加圧停止]/中央ss 中央ss 500kV[3−4]LB盤 常時監視 [ロック]/中央ss 中央ss 500kV[3−4]BP盤 常時監視 [ロック]	中央ss50−50GCB青相B系ガス密度SW不良修繕		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0929913	九州	2025/10/03 08:00	2025/10/03 18:00	単日	霧島ss	霧島ss 220kV 高野線1L [受電停止]/霧島ss 220kV 高野線1L CR−A/霧島ss 220kV 高野線1L CR−B/霧島ss 220kV 高野線1L 43JK[ロック]/霧島ss 20−30 [加圧停止]	霧島ss 20−30 220KVガスしゃ断器外部点検を行う		変更	
0932997	九州	2025/10/03 09:00	2025/10/03 17:00	単日	熊本ss	500kV 熊本幹線1L	熊本ss 増強工事のうち架空地線（G520）接続に伴う予防停止		変更	
0933077	九州	2025/10/04 09:00	2025/10/04 17:00	単日	220kV 北九州豊前線1L	220kV 北九州豊前線1L	大分幹線ジャンパ線修繕工事（1L）		変更	
0933078	九州	2025/10/04 09:00	2025/10/04 17:00	単日	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	大分幹線ジャンパ線修繕工事（2L）		変更	
0929765	九州	2025/10/06 08:00	2025/10/08 17:00	毎日	220kV 武雄線2L	220kV 武雄線2L	管内送電線架線金具修繕工事（武雄地区）のうち西九州武雄線2号線		変更	
0933172	九州	2025/10/06 08:00	2025/10/06 18:00	単日	南熊本ss	220kV 中九州南熊本線2L（2024/04 運開）/南熊本ss 20−80[加圧停止]	南熊本SS 20-83LSほか電磁接触器不具合修繕		変更	
0933173	九州	2025/10/06 08:00	2025/10/06 18:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 中九州南熊本線2L（2024/04 運開）/南熊本ss 220kV 中九州南熊本線2L PCM＋DZ（A）/南熊本ss 220kV 中九州南熊本線2L PCM＋DZ（B）/南熊本ss 20−80[加圧停止]/南熊本ss 220kV母線保護装置(2) 20-80 43BP･43LB ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ赤T･T[外し]/南熊本ss 中九州南熊本2L(A)(B) 20-80 ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ赤T･T[外し]/南熊本ss 中九州南熊本2LDZ 20-80 ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ 赤T･T[外し]	南熊本ss 20−80 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。		変更	
0928495	九州	2025/10/06 08:30	2025/10/06 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	中央南福岡線 絶縁油採油		変更	
0928496	九州	2025/10/06 08:30	2025/10/06 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	220kV中央南福岡線（・46接続所）ケーブル終端箱劣化測定（UT測定）を行う。		変更	
0928730	九州	2025/10/06 09:00	2025/11/06 17:00	連続	西九州ss	西九州ss 220kV 唐津西九州線2L（2023/11 運開）/西九州ss 20−60[加圧停止]	西九州ss20−61LS他耐震化工事（20−61，62関係）		更新	
0933515	九州	2025/10/06 09:00	2025/10/06 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 220kV 北九州豊前線2L/北九州ss 20−200	北九州ss 20−200～203間 SP用 碍洗配管漏水他修繕		変更	
0928581	九州	2025/10/07 08:00	2025/10/07 18:00	単日	中央ss	220kV 筑豊線2L/中央ss 20−20[加圧停止]	中央ss 220kV1号母線 220kV#1母線(20-11～20-21間)を行う。		更新	
0928843	九州	2025/10/07 08:00	2025/10/09 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線鉄塔ボルト他修繕 8基		変更	
0928844	九州	2025/10/07 08:00	2025/10/09 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線 3基		変更	
0928845	九州	2025/10/07 08:00	2025/10/08 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線 9基		変更	
0933175	九州	2025/10/07 08:00	2025/10/07 19:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 熊本南熊本線1L（2025/06 運開）[受電停止]/南熊本ss 220kV 熊本南熊本線1L（2025/06 運開）PCM＋DZ（A）/南熊本ss 220kV 熊本南熊本線1L（2025/06 運開） PCM＋DZ（B）/南熊本ss 20−50[加圧停止]/南熊本ss 220kV母線保護装置(2) 20-50 43BP･43LB ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ赤T･T[外し]/南熊本ss 熊本南熊本1L(A)(B) 20-50 ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ赤T･T[外し]	南熊本ss 20−50 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。		変更	
0928760	九州	2025/10/07 08:10	2025/10/10 17:50	毎日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 20T−10 [加圧停止]	20T−11、T−12、111、112取替 ※H30長計新規※2020年長計削除：61、62、63、63E、121、122、追加111、112		変更	
0929320	九州	2025/10/07 09:00	2025/10/10 17:00	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	管内送電設備熊本幹線径間スペーサ修繕工事 500kV熊本幹線2L		変更	
0931967	九州	2025/10/07 09:00	2025/10/07 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L/大隅ss 20−20 [加圧停止]	大隅ss 220kV大隅2L（P202～P203） 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0931968	九州	2025/10/07 09:00	2025/10/07 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L/大隅ss 20−20 [加圧停止]	大隅ss 220kV架空地線（P203～P205） 架空地線関係外部点検を行う。		変更	
0931969	九州	2025/10/07 09:00	2025/10/07 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L/大隅ss 20−20 [加圧停止]	大隅ss 220kV大隅線架空地線（P201～P203） 架空地線関係外部点検を行う。 11月13日：1L側、11月19日：2L側		変更	
0932893	九州	2025/10/07 09:00	2025/10/09 17:00	毎日	500kV 熊本幹線2L[予防停止]	500kV 熊本幹線2L[予防停止]	500kV熊本幹線架空地線金具修繕工事（2L）【予防停止】		変更	
0933512	九州	2025/10/07 09:00	2025/10/10 17:00	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	熊本幹線スペーサ修繕工事		変更	
0928492	九州	2025/10/07 09:30	2026/06/19 17:30	連続	220kV 中央南福岡線1L（中央ss～南福岡ss）	220kV 中央南福岡線1L（中央ss～南福岡ss）/220kV 中央南福岡線1L CFD [ロック]	1号線 ・46接続所～南福岡SS 1．3km CV1×1400mm2 高経年 ケーブル張替（超高圧）		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0928578	九州	2025/10/08 09:00	2025/12/25 17:00	連続	北九州ss	220kV 上津役線2L/北九州ss 20−80[加圧停止]/北九州ss 220kV上津役線2L(A)[ロック]/北九州ss 220kV上津役線2L(B)[ロック]/北九州ss 220kV自動ｵｼﾛ送信盤上津役2LCTﾌﾟﾗｸﾞ引出	北九州ss20−80CB取替工事（総制）		更新	
0928580	九州	2025/10/08 09:00	2025/10/08 18:00	単日	中央ss	220kV 筑豊線1L/中央ss 220kV 筑豊線1L DZ盤/中央ss 220kV 筑豊線1L PCM/中央ss 20−10[加圧停止]	中央ss 20−10 220KVガス絶縁開閉装置外部点検（GCB）を行う。		更新	
0933108	九州	2025/10/08 09:00	2025/10/10 17:00	毎日	220kV 大分南線1L	220kV 大分南線1L	大分幹線ボルトナット緩み防止金具修繕工事（大分南線1L）		変更	
0932939	九州	2025/10/08 10:00	2025/10/15 17:00	連続	脊振ss	脊振ss 500kV 北九州幹線1L/脊振ss 50−50 [加圧停止]/脊振ss 500kV 北九州幹線1L LB盤/脊振ss 500kV 北九州幹線1L BP（A）/脊振ss 500kV 北九州幹線1L BP（B）/脊振ss 500kV 北九州幹線1L PCM＋DZ（A）/脊振ss 500kV 北九州幹線1L PCM＋DZ（B）/脊振ss 500kV 北九州幹線1L PT自動切替盤/脊振ss 500kV 北九州幹線1L 500kV自動ｵｼﾛ送信盤/脊振ss 500kV 北九州幹線1L PQVF測定装置/脊振ss 制御端末（北九州幹線1L（A））/脊振ss 制御端末（北九州幹線1L（B））	脊振ss他保護・制御装置取替工事(50−50切替)		変更	
0932127	九州	2025/10/08 14:00	2025/10/08 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	西谷ss〜・12、・16〜・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0933010	九州	2025/10/09 08:00	2025/10/09 19:00	単日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L（2025/06運開）[受電停止]/熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L（2025/06 運開） CR−A/熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L（2025/06 運開） CR−B/熊本ss 20−60[加圧停止]/熊本ss 熊本南熊本線2L A、B系盤 ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ赤T・T[外し]/熊本ss 220kV母線保護分離盤 ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ赤T・T[外し]	熊本ss 20-60 GCB外部点検		変更	
0933162	九州	2025/10/09 08:00	2025/10/09 18:00	単日	大分ss	大分ss 20−70[加圧停止]/大分ss 220kV1号母線/大分ss 220kV3号母線/大分ss 20−10/大分ss 大分ss 220kV母線保護盤 常時監視43JK [ロック]	大分ss 20−71 220kV水平1点切AOPE無し外部点検		変更	
0933836	九州	2025/10/09 09:00	2025/10/09 17:00	単日	大分ss	大分ss 20−70[加圧停止]	【業務依頼2024-01】に基づき修繕を実施する		新規	
0932940	九州	2025/10/09 10:00	2025/10/09 17:00	単日	脊振ss	脊振ss 500kV 北九州幹線1L/脊振ss 50−50[加圧停止]/脊振ss 50−50E[入]/脊振ss 50−53E[入]/脊振ss 50−51E[入]	脊振ss他保護・制御装置取替工事(50−50CT試験)		変更	
0933163	九州	2025/10/10 08:00	2025/10/10 18:00	単日	大分ss	大分ss 220kV 大分南線1L/大分ss 20−70[加圧停止]	大分ss 20−73 LPD コンデンサー形計器用変圧器外部点検		変更	
0933164	九州	2025/10/10 08:00	2025/10/10 18:00	単日	大分ss	大分ss 220kV 大分南線1L/大分ss 20−70[加圧停止]/大分ss 大分ss 大分南線1LPCM＋DZ盤（A） 常時監視43JK [ロック]/大分ss 大分ss 大分南線1LPCM＋DZ盤（B） 常時監視43JK [ロック]	大分ss 20−73 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検		変更	
0933566	九州	2025/10/10 09:00	2025/10/10 17:00	単日	大分ss	大分ss 220kV 大分南線1L/大分ss 20−70 [加圧停止]/大分ss 220kV大分南線1LPCM+DZ盤(A)常時監視43JK [ロック]/大分ss 220kV大分南線1LPCM+DZ盤(B)常時監視43JK [ロック]	大分ss 20-73E 三方弁不具修繕を実施する		変更	
0928761	九州	2025/10/14 08:10	2025/10/17 17:50	連続	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線/人吉ss 20T−10 [加圧停止]	20T−11、T−12、111、112取替 ※H30長計新規※2020年長計削除：61、62、63、63E、121、122、追加111、112		変更	
0932121	九州	2025/10/15 08:00	2025/11/28 14:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss〜・12、・16〜・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0932966	九州	2025/10/15 08:00	2025/10/15 13:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 20−100	西九州ss 220kV1号母線 鉄構ボルト修繕（松島火力線北線）		変更	
0933074	九州	2025/10/15 08:00	2025/10/22 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線OPGW張替工事（梅野地区）		変更	
0931862	九州	2025/10/15 08:30	2025/10/17 17:30	毎日	220kV 唐津西九州線1L	220kV 唐津西九州線1L	作業鉄塔:1，2		変更	
0931863	九州	2025/10/15 08:30	2025/10/17 17:30	毎日	220kV 唐津西九州線1L	220kV 唐津西九州線1L	作業鉄塔:3，5，25，39		変更	
0932968	九州	2025/10/15 13:00	2025/10/15 18:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線1L/西九州ss 20−30	西九州ss 220kV1号母線 鉄構ボルト修繕（武雄線）		変更	
0932967	九州	2025/10/16 08:00	2025/10/16 13:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 20−100	西九州ss 220kV2号母線 鉄構ボルト修繕（松島火力線北線）		変更	
0932969	九州	2025/10/16 13:00	2025/10/16 18:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線1L/西九州ss 20−30	西九州ss 220kV2号母線 鉄構ボルト修繕（武雄線）		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0928759	九州	2025/10/20 08:00	2025/10/24 18:00	連続	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 220kV1号 主要変圧器	20T−11、T−12、111、112取替 ※H30長計新規※2020年長計削除：61、62、63、63E、121、122、追加111、112		変更	
0929384	九州	2025/10/20 08:00	2025/10/23 18:00	連続	豊前ss	500kV 豊前西幹線1L/豊前ss 50−30/豊前ss 500kV豊前西幹線1L(A)/豊前ss 500kV豊前西幹線1L(B)/豊前ss 500kV母線保護盤(BP＋LB)(A)常時監視ロック/豊前ss 500kV母線保護盤(BP＋LB)(B)常時監視ロック	豊前ss 50−30 GIS 外部点検（12年点検）（＃1母線PTユニット含む）を行う。		変更	
0933048	九州	2025/10/20 08:00	2025/10/25 17:00	連続	220kV 高野線2L	220kV 高野線2L/220kV 霧島分岐線2L	高野線鉄塔防錆塗装修繕工事（2L）		変更	
0931864	九州	2025/10/20 08:30	2025/10/22 17:30	毎日	220kV 唐津西九州線2L	220kV 唐津西九州線2L	作業鉄塔：1，2		変更	
0931865	九州	2025/10/20 08:30	2025/10/22 17:30	毎日	220kV 唐津西九州線2L	220kV 唐津西九州線2L	作業鉄塔：3，5，25，39		変更	
0929722	九州	2025/10/20 09:00	2025/10/22 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	管内送電線電線付属品修繕工事（佐賀地区）スペーサ：木佐木線2号線		変更	
0929723	九州	2025/10/20 09:00	2025/10/23 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	管内送電線電線付属品修繕工事（佐賀地区）ダンパ：木佐木線2号線		変更	
0932130	九州	2025/10/20 09:00	2025/10/25 17:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	鉄塔防錆塗装 5基		変更	
0932131	九州	2025/10/20 09:00	2025/10/20 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	220kV苅田分岐線・43ジャンパ線金具修繕工事		変更	
0932925	九州	2025/10/20 09:00	2025/10/20 17:00	単日	豊前ss	500kV 豊前西幹線1L/豊前ss 50−30	豊前ss50−30GIS線路側BgUT測定修繕工事		変更	
0932962	九州	2025/10/20 09:00	2025/10/28 17:00	連続	西九州ss	500kV 玄海幹線2L南線/西九州ss 50−40[加圧停止]/西九州ss 500kV 玄海幹線2L南線 DZ盤/西九州ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(A)/西九州ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(B)/西九州ss 500kV#1,2母線保護(B系) 玄海幹線2L南線関係 [ロック]/西九州ss 500kV#1,2母線保護(A系) 玄海幹線2L南線関係 [ロック]/西九州ss 500kVPD自動切換(#1・#2) 玄海幹線2L南線関係 [ロック]/西九州ss 500kVローカルバックアップ盤(#1,2) 玄海幹線2L南線関係 [ロック]/西九州ss 電気所サーバ(A系) 玄海幹線2L南線関係 [ロック]/西九州ss 電気所サーバ(B系) 玄海幹線2L南線関係 [ロック]/西九州ss B系列直流所内盤(2) MCCB1 [ロック]/西九州ss A系列直流所内盤(2) MCCB1 [ロック]/西九州ss 500kV自動オシロ送信装置(No.1) 玄海幹線2L南線関係 [ロック]/西九州ss 500kV#1,2母線保護一括CT 玄海幹線2L南線関係 [ロック]	西九州ss500kV玄海幹線2L南線保護装置取替工事（A系）を行う		変更	
0932933	九州	2025/10/20 10:00	2025/10/30 17:00	連続	脊振ss	脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線/脊振ss 50−40 [加圧停止]/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 LB盤/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 SSC(A)/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 DZ盤/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 SSC(B)/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 BP(A)/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 BP(B)/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(A)/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(B)/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PT自動切替盤/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 500kV自動オシロ送信盤/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PQVF測定装置/脊振ss SSC起動装置(A)243JA/脊振ss SSC起動装置(A)243JB/脊振ss 制御端末(玄海幹線2L南線(A))/脊振ss 制御端末(玄海幹線2L南線(B))	脊振ss他保護・制御装置取替工事(50-40切替)		変更	
0929774	九州	2025/10/21 09:00	2025/10/23 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	【西佐世保武雄線1号線】鉄塔防錆		変更	
0933560	九州	2025/10/21 09:00	2025/10/23 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L(2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L(2025/06 運開)	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事（武雄地区）（西佐世保武雄線1号線）		変更	
0933561	九州	2025/10/21 09:00	2025/10/23 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L(2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L(2025/06 運開)	管内送電線電線付属品修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線1号線		変更	
0933076	九州	2025/10/21 09:30	2025/10/22 16:30	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L[予防停止]	220kV 北佐賀木佐木線2L[予防停止]	管内送電線路がいし金具修繕工事（大牟田地区）【2025年度】110kV佐賀三池線		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932934	九州	2025/10/21 10:00	2025/10/22 17:00	連続	脊振ss	脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線/脊振ss 50−40 [加圧停止]/脊振ss 50−43E[入]/脊振ss 50−41E[入]/脊振ss 50−40E [入]	脊振ss他保護・制御装置取替工事(50-40CT試験)		変更	
0929386	九州	2025/10/22 08:00	2025/10/23 18:00	連続	豊前ss	500kV 豊前西幹線1L/豊前ss 50−30/豊前ss 500kV2号母線	豊前ss 50−30 GIS 外部点検（12年点検）（#1母線PTユニット含む）を行う。		変更	
0933047	九州	2025/10/22 08:00	2025/10/22 17:00	単日	220kV 高野線2L	220kV 高野線2L/220kV 霧島分岐線2L	霧島分岐線電線精密点検（2L）【直営技術作業】		変更	
0928762	九州	2025/10/27 08:00	2025/10/31 18:00	連続	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線/人吉ss 220kV1号 主要変圧器	20T−11、T−12、111、112取替 ※H30長計新規※2020年長計削除：61、62、63、63E、121、122、追加111、112		変更	
0928487	九州	2025/10/27 08:30	2025/10/28 18:30	連続	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L PCM＋DZ（A）/脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L PCM＋DZ（B）/220kV 脊振西福岡線1L/脊振ss 20−30[加圧停止]	脊振ss 20−30 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。 対象機器：20-30.20-31.20-32.20-33,20-30E.20-31E.20-33E.PT		変更	
0929716	九州	2025/10/27 09:00	2025/10/30 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	管内送電線電線付属品修繕工事（佐賀地区）ダンパ：木佐木線1号線		変更	
0929718	九州	2025/10/27 09:00	2025/10/29 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	管内送電線電線付属品修繕工事（佐賀地区）スペーサ：木佐木線1号線		変更	
0929843	九州	2025/10/27 09:00	2025/10/27 18:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss 20−30 [加圧停止]	木佐木ss 220kV鳥栖木佐木#1L 屋外鉄構点検		変更	
0933072	九州	2025/10/27 09:30	2025/10/31 16:30	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線鉄塔防錆塗装工事（2025年度）		変更	
0929777	九州	2025/10/28 08:00	2025/10/29 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事（武雄地区）（西佐世保武雄線2号線）		変更	
0933071	九州	2025/10/28 08:00	2025/11/05 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線OPGW張替工事（梅野地区）		変更	
0928748	九州	2025/10/28 08:30	2025/10/28 17:30	単日	220kV 大平人吉線1L（2021/05 運開）	220kV 大平人吉線1L（2021/05 運開）	改修前：鉄塔1基 A410（2）×2 0．5km 改修後：鉄塔1基 A410（2）×2 0．5km シングルワーレン構造鋼管鉄塔の建替		変更	
0929778	九州	2025/10/28 09:00	2025/10/30 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	管内送電線電線付属品修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線2号線		変更	
0929786	九州	2025/10/28 09:00	2025/10/30 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	【西佐世保武雄線2号線】鉄塔防錆		変更	
0933083	九州	2025/10/28 09:00	2025/10/28 17:00	単日	220kV 大分北線1L[予防停止]	220kV 大分北線1L[予防停止]	大分幹線外地線金具他修繕工事（大分北線）1L 予防停止		新規	
0933562	九州	2025/10/28 09:00	2025/10/30 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L（2025/06 運開）	220kV 西佐世保武雄線2L（2025/06 運開）	管内送電線電線付属品修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線2号線		変更	
0933564	九州	2025/10/28 09:00	2025/10/30 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L（2025/06 運開）	220kV 西佐世保武雄線2L（2025/06 運開）	東佐世保分岐線・12・13・15鉄塔防錆		変更	
0928498	九州	2025/10/29 08:10	2025/10/29 18:50	単日	西福岡ss	220kV 脊振西福岡線1L/西福岡ss 20−30[加圧停止]/西福岡ss 220kV1号母線	西福岡ss 20−30 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。 対象機器：20-30.20-31.20-32.20-33.20-30E.20-31E.20-33E.PT		変更	
0928497	九州	2025/10/29 08:30	2025/10/30 18:30	連続	西福岡ss	西福岡ss 220kV 脊振西福岡線1L PCM＋DZ（A）/西福岡ss 220kV 脊振西福岡線1L PCM＋DZ（B）/220kV 脊振西福岡線1L/西福岡ss 20−30[加圧停止]/西福岡ss 220kV[1−2] BP＋LB盤 常時監視ロック	西福岡ss 20−30 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。 対象機器：20-30.20-31.20-32.20-33.20-30E.20-31E.20-33E.PT		変更	
0928751	九州	2025/10/29 08:30	2025/11/19 17:30	連続	220kV 大平人吉線2L（2021/05 運開）（大平ps～#3）	220kV 大平人吉線2L（2021/05 運開）（大平ps～#3）	改修前：鉄塔1基 A410（2）×2 0．5km 改修後：鉄塔1基 A410（2）×2 0．5km シングルワーレン構造鋼管鉄塔の建替		変更	
0928753	九州	2025/10/29 08:30	2025/11/18 17:30	連続	220kV 大平人吉線2L（2025/11 運開）（大平ps～#3）	220kV 大平人吉線2L（2025/11 運開）（大平ps～#3）	架空地線張替 大平PS（・0.1）～ ・14 IACSR97mm2 → AC150mm2		変更	
0928800	九州	2025/10/29 09:00	2025/11/19 17:00	連続	220kV 熊本日田線1L	220kV 熊本日田線1L	熊本日田線一部変更工事（地蔵元地区）のうち移線工事（1L）		変更	
0929356	九州	2025/10/30 08:00	2025/11/06 17:00	連続	北九州ss	北九州ss 500kV 北九州幹線1L/北九州ss 50−50[加圧停止]	北九州ss500kVGIS取替工事（新GIS1号母線接続）		変更	
0928499	九州	2025/10/30 08:10	2025/10/30 18:50	単日	西福岡ss	220kV 脊振西福岡線1L/西福岡ss 20−30[加圧停止]/西福岡ss 220kV2号母線	西福岡ss 20−30 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。 対象機器：20-30.20-31.20-32.20-33.20-30E.20-31E.20-33E.PT		変更	
0933517	九州	2025/10/30 09:00	2025/10/30 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 220kV4号母線/北九州ss 20T−30	北九州ss 20T−32 赤・青相 碍洗ノズル目詰まり他修繕		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0928798	九州	2025/10/31 08:00	2025/10/31 19:00	単日	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本日田線1L PCM＋DZ(A)/熊本ss 220kV 熊本日田線1L PCM＋DZ(B)/熊本ss 220kV 熊本日田線1L ［受電停止］/熊本ss 20−10 ［加圧停止］	熊本ss 20-10 GCB外部点検		変更	
0928488	九州	2025/10/31 08:30	2025/10/31 18:30	単日	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L PCM＋DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L PCM＋DZ(B)/220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss 20−40 ［加圧停止］	脊振ss 20−40 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。 対象機器:20-40		変更	
0928500	九州	2025/10/31 08:30	2025/10/31 18:30	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV 脊振西福岡線2L PCM＋DZ(A)/西福岡ss 220kV 脊振西福岡線2L PCM＋DZ(B)/220kV 脊振西福岡線2L/西福岡ss 20−40[加圧停止]/西福岡ss 220kV[2−3] BP＋LB盤 常時監視ロック	西福岡ss 20−40 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。 対象機器:20-40		変更	
0933509	九州	2025/11/01 08:30	2025/11/04 17:30	毎日	JR新坂本ss	JR新坂本ss 220kV 大平人吉線1L ［受電停止］	【日時未定】JR新坂本ss 受電断路器修繕2001		変更	
0932161	九州	2025/11/04 08:00	2025/11/06 17:30	連続	220kV 大平人吉線1L	220kV 大平人吉線1L	鉄塔防錆塗装修繕工事（八代地区） ・大平人吉線、・28、・29		変更	
0933500	九州	2025/11/04 08:30	2025/12/10 17:30	連続	220kV 大平人吉線1L (2025/11 運開)	220kV 大平人吉線1L (2025/11 運開)	改修前：・2、鉄塔1基 A410(2)×2 0.5km 改修後：・2、鉄塔1基 A410(2)×2 0.5km シングルワーレン構造鋼管鉄塔の建替 工事区間：・0-1～・3		変更	
0929322	九州	2025/11/04 09:00	2025/11/07 17:00	毎日	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	管内送電線架線金具修繕工事（佐賀地区）佐賀幹線1号線		変更	
0929844	九州	2025/11/04 09:00	2025/11/04 18:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20−40 ［加圧停止］	木佐木ss 220kV鳥栖木佐木#2L 屋外鉄構点検		変更	
0932877	九州	2025/11/04 09:00	2025/11/05 17:00	毎日	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	【停止】管内送電線架線金具修繕工事（佐賀地区）佐賀幹線1号線（併架）【2025年度】		変更	
0932894	九州	2025/11/04 09:00	2025/11/08 17:00	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	2025年度福岡・熊本エリア防錆塗装修繕工事（佐賀幹線）		変更	
0933073	九州	2025/11/04 09:30	2025/11/05 16:30	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L[予防停止]	220kV 北佐賀木佐木線1L[予防停止]	管内送電線路がいし金具修繕工事（大牟田地区）【2025年度】 110kV佐賀三池線		変更	
0932162	九州	2025/11/05 08:00	2025/11/05 17:30	単日	220kV 大平人吉線1L	220kV 大平人吉線1L	管内送電設備がいし・金具類修繕工事（八代地区）のうちがいし金具ほか修繕工事 〇がいし金具修繕 ・大平人吉線、・62、1L、中線、若側、ソケットクレビス活線ピン修繕		変更	
0933050	九州	2025/11/05 09:00	2025/11/07 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	220kV南宮崎線スペーサー取替【直営技術作業】		変更	
0933051	九州	2025/11/05 09:00	2025/11/07 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	220kV南宮崎線ボルトナット修繕工事（2025年度）		変更	
0928589	九州	2025/11/05 14:00	2025/11/05 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		更新	
0929411	九州	2025/11/06 09:00	2025/11/06 17:00	単日	北九州ss	脊振ss 500kV 北九州幹線1L/脊振ss 500kV 北九州幹線1L 143KHB[仮保護]/北九州ss 500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事 （新GIS1号母線接続 試充電）		変更	
0929818	九州	2025/11/10 09:00	2025/11/25 17:00	連続	到津ss	220kV 到津線1L/到津ss 20−70/到津ss 220kV1号母線	到津ss220kV総合更新のうち20−10他撤去に伴う母線切離し		変更	
0932247	九州	2025/11/10 09:00	2025/11/14 17:00	連続	220kV 海崎線1L	220kV 海崎線1L	海崎線外電線付属品修繕工事（海崎線）1L		変更	
0932248	九州	2025/11/10 09:00	2025/11/10 17:00	単日	220kV 海崎線1L[予防停止]	220kV 海崎線1L[予防停止]	海崎線地線金具修繕工事（海崎線）1L		変更	
0928765	九州	2025/11/11 08:00	2025/11/14 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線鉄塔ボルト他修繕 8基		更新	
0928766	九州	2025/11/11 08:00	2025/11/12 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線 3基		更新	
0928767	九州	2025/11/11 08:00	2025/11/16 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線 9基		更新	
0933023	九州	2025/11/11 08:00	2025/11/12 19:00	連続	中九州ss	中九州ss 220kV 中九州南熊本線1L/中九州ss 220kV 中九州南熊本線1L PCM＋DZ(A)/中九州ss 220kV 中九州南熊本線1L PCM＋DZ(B)/中九州ss 20−70[加圧停止]/中九州ss 220kV#1・2母線保護盤(2) 20-70 ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ 赤T・T[外し]/中九州ss 220kV中九州南熊本1L(A,B) 20-70 ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ 赤T・T[外し]	中九州ss 20-70 GIS外部点検(12年点検)		変更	
0933510	九州	2025/11/11 08:30	2025/11/14 17:30	毎日	JR新坂本ss	JR新坂本ss 220kV 大平人吉線2L ［受電停止］	【日時未定】JR新坂本ss 受電断路器修繕2002		変更	
0930881	九州	2025/11/11 09:00	2025/11/12 17:00	毎日	220kV 到津線1L	220kV 到津線1L	220kV到津線1L 採油業務【上期・昼】		変更	
0932244	九州	2025/11/11 09:00	2025/11/11 17:00	単日	220kV 東九州分岐線1L	220kV 東九州分岐線1L/220kV 海崎線1L	海崎線外電線付属品修繕工事（東九州分岐線）1L		変更	
0928583	九州	2025/11/12 08:00	2025/12/22 14:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		更新	
0933049	九州	2025/11/12 09:00	2025/11/14 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	220kV南宮崎線ボルトナット修繕工事（2025年度）		変更	
0933518	九州	2025/11/12 09:00	2025/11/12 17:00	単日	豊前ss	豊前ss 220kV 北九州豊前線2L/豊前ss 20−200	豊前ss 20−200 赤相 碍洗配管漏水修繕を実施する。		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0933024	九州	2025/11/13 08:00	2025/11/14 19:00	連続	中九州ss	中九州ss 220kV 中九州南熊本線2L (2024/04 運開)/中九州ss 220kV 中九州南熊本線2L PCM＋DZ(A)/中九州ss 220kV 中九州南熊本線2L PCM＋DZ(B)/中九州ss 20−80[加圧停止]/中九州ss 220kV#1･2母線保護盤(2) 20−80 ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ 赤T･T[外し]/中九州ss 220kV中九州南熊本2L(A､B) 20−80 ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ 赤T･T[外し]	中九州ss 20−80 GIS外部点検(12年点検)		変更	
0929487	九州	2025/11/13 08:30	2025/11/13 18:00	単日	中央ss	500kV 熊本幹線2L/中央ss 500kV1号母線/中央ss 50−60[加圧停止]	中央ss 500kV熊本幹線2L(PA4～PA5) 500kV 熊本幹線2L 屋外鉄構点検(PA4～PA5)を行う。		変更	
0929324	九州	2025/11/13 09:00	2025/11/14 17:00	連続	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線1L	東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事(1L)【2025年度】		変更	
0929387	九州	2025/11/13 09:00	2025/11/21 17:00	連続	豊前ss	500kV 東九州幹線1L/豊前ss 50−50/豊前ss 500kV 東九州幹線1L PCM＋DZ(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L PCM＋DZ(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 豊前SSC(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 豊前SSC(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L BP＋LB(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L BP＋LB(B)/豊前ss 500kV 自動オシロ [ロック]/豊前ss 500kVPT自動切替盤 (東九州幹線1L)[ロック]	豊前変電所 500kV東九州幹線保護装置の取替を実施する。		変更	
0929536	九州	2025/11/13 09:00	2025/11/21 17:00	連続	東九州ss	500kV 東九州幹線1L/東九州ss 50−50[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)/東九州ss 500kVBP＋LB盤(A)(東九州幹線1L) [ロック]/東九州ss 東九州ss 制御端末(東九州幹線1L関係) [ロック]/東九州ss 500kVBP＋LB盤(B)(東九州幹線1L) [ロック]	東九州ss他保護･制御装置取替工事のうち500kV自動オシロ盤(2)取替[東九州幹線1L関係]		変更	
0929537	九州	2025/11/13 09:00	2025/11/21 17:00	連続	東九州ss	500kV 東九州幹線1L/東九州ss 50−50[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)/東九州ss 500kVPT自動切替盤 (東九州幹線1L) [ロック]/東九州ss 制御端末(東九州幹線1L関係)[ロック]/東九州ss 500kVBP＋LB盤(A)(東九州幹線1L) [ロック]/東九州ss 500kVBP＋LB盤(B)(東九州幹線1L)[ロック]/東九州ss SSC遮断装置(A)50−50CTプラグ [ロック]/東九州ss SSC遮断装置(B)50−50CTプラグ [ロック]/東九州ss 500kV同期表示切替盤 50−50PTプラグ[ロック]/東九州ss 大分ループ伝送装置子(A)(B) 常監 [ロック]	東九州ss他保護･制御装置取替工事のうち制御装置取替[東九州幹線1L関係]		変更	
0933087	九州	2025/11/13 09:00	2025/11/13 17:00	単日	220kV 大分北線2L[予防停止]	220kV 大分北線2L[予防停止]	大分幹線外地線金具他修繕工事(大分北線)2L 予防停止		新規	
0933513	九州	2025/11/13 09:00	2025/11/13 17:00	単日	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線1L	東九州幹線地線金具修繕工事(東九州幹線)1L		変更	
0930882	九州	2025/11/13 21:00	2025/11/14 05:00	連続	220kV 到津線1L	220kV 到津線1L	220kV到津線1L 採油業務【上期･夜】		変更	
0932112	九州	2025/11/17 08:00	2025/11/20 17:00	毎日	220kV 筑豊線1L	220kV 筑豊線1L	･1～･9 10基のダンパ取替		変更	
0931970	九州	2025/11/17 08:30	2025/11/22 17:30	毎日	220kV 柏田線1L	220kV 柏田線1L	宮崎エリア防錆塗装修繕工事(220kVｰツ瀬柏田線)2025年度		変更	
0932149	九州	2025/11/17 08:30	2025/11/17 17:30	単日	筑豊ss	筑豊ss 20−10	筑豊ss 20−10 GCB 外部点検を行う。		変更	
0928610	九州	2025/11/17 09:00	2025/11/17 18:00	単日	中央ss	220kV 筑豊線1L/中央ss 220kV 筑豊線1L DZ盤/中央ss 220kV 筑豊線1L PCM/中央ss 20−10[加圧停止]	中央ss 20−10 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。		変更	
0932250	九州	2025/11/17 09:00	2025/11/21 17:00	連続	220kV 海崎線2L	220kV 海崎線2L	海崎線外電線付属品修繕工事(海崎線)2L		変更	
0932251	九州	2025/11/17 09:00	2025/11/18 17:00	連続	220kV 海崎線2L[予防停止]	220kV 海崎線2L[予防停止]	海崎線地線金具修繕工事(海崎線)2L		変更	
0933420	九州	2025/11/17 09:00	2025/11/20 17:00	毎日	220kV 筑豊線1L	220kV 筑豊線1L	スペーサ修繕(1L,2L) ･No.45～No.52間(1工区) 7径間/回線×2回線＝14径間 ･No.54～No.60−9間(2工区) 同上		変更	
0933421	九州	2025/11/17 09:00	2025/11/19 17:00	毎日	220kV 筑豊線1L	220kV 筑豊線1L	筑豊線･18､19 鉄塔防錆塗装		変更	
0928718	九州	2025/11/18 07:10	2025/11/18 18:50	単日	柏田ss	柏田ss 220kV1号母線/柏田ss 20T−10(220KV1号母線連絡) [加圧停止]	柏田ss 20−50ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検を行う。		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0928835	九州	2025/11/18 07:10	2025/11/18 18:50	単日	柏田ss	柏田ss 220kV1号母線/柏田ss 20T−10(220KV1号母線連絡) [加圧停止]	柏田ss 20−50ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検を行う。		更新	
0928715	九州	2025/11/18 07:30	2025/11/19 18:30	連続	柏田ss	220kV 柏田線1L/柏田ss 20−50[加圧停止]/柏田ss 220kV 柏田線1L DZ盤/柏田ss 220kV 柏田線1L PCM(A)/柏田ss 220kV 柏田線1L PCM(B)	柏田ss 20−50ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検を行う。		更新	
0928832	九州	2025/11/18 07:30	2025/11/19 18:30	連続	柏田ss	220kV 柏田線1L/柏田ss 20−50[加圧停止]/柏田ss 220kV 柏田線1L DZ盤/柏田ss 220kV 柏田線1L PCM(A)/柏田ss 220kV 柏田線1L PCM(B)	柏田ss 20−50ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検を行う。		更新	
0928769	九州	2025/11/18 08:00	2025/11/21 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線鉄塔ボルト他修繕 8基		更新	
0928770	九州	2025/11/18 08:00	2025/11/19 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線 3基		更新	
0928771	九州	2025/11/18 08:00	2025/11/23 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線 9基		更新	
0929699	九州	2025/11/18 08:00	2025/11/28 18:00	連続	220kV 松島火力線北線1L	220kV 松島火力線北線1L	＜伝票No.TCL-25-001＞220kV松島火力線北線1L 電線路細密点検他		変更	
0931977	九州	2025/11/18 08:10	2025/11/18 17:50	単日	柏田ss	柏田ss 20T−10(220KV1号母線連絡) [加圧停止]/柏田ss 220kV1号母線	20T-10油圧ポンプ警報用タイマ(48T)の交換修繕を行う。		変更	
0928768	九州	2025/11/18 09:00	2025/11/20 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	220kV大隅線スペーサ修繕工事		更新	
0929715	九州	2025/11/18 09:00	2025/11/20 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	鉄塔防錆修繕工事(木佐木線)1号線		変更	
0929717	九州	2025/11/18 09:00	2025/11/21 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	管内送電線架線金具修繕工事(佐賀地区)木佐木線1号線		変更	
0932245	九州	2025/11/18 09:00	2025/11/18 17:00	単日	220kV 東九州分岐線2L	220kV 東九州分岐線2L/220kV 海崎線2L	海崎線外電線付属品修繕工事(東九州分岐線)2L		変更	
0932896	九州	2025/11/18 09:00	2025/11/20 17:00	連続	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線1L	500kV東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事(1L)【連続】		変更	
0932897	九州	2025/11/18 09:00	2025/11/21 17:00	連続	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線1L	東九州幹線がいし金具他修繕工事(東九州幹線)1L	制約有	新規	
0928720	九州	2025/11/19 07:10	2025/11/19 18:50	単日	柏田ss	柏田ss 220kV2号母線/柏田ss 20T−10(220KV1号母線連絡) [加圧停止]	柏田ss 20−50ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検を行う。		更新	
0928837	九州	2025/11/19 07:10	2025/11/19 18:50	単日	柏田ss	柏田ss 220kV2号母線/柏田ss 20T−10(220KV1号母線連絡) [加圧停止]	柏田ss 20−50ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検を行う。		更新	
0933153	九州	2025/11/19 08:00	2025/11/19 18:00	単日	北佐賀ss	220kV 北佐賀木佐木線1L/北佐賀ss 20−50[加圧停止]/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM(A)/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM(B)/北佐賀ss 北佐賀ss 220kV[1−2] BP+LB盤監視ロック	北佐賀ss20−50CT保護装置他修繕工事		変更	
0928749	九州	2025/11/19 08:30	2025/11/19 17:30	単日	220kV 大平人吉線2L (2021/05 運開)	220kV 大平人吉線2L (2021/05 運開)	改修前:鉄塔1基 A410(2)×2 0.5km 改修後:鉄塔1基 A410(2)×2 0.5km シングルワーレン構造鋼管鉄塔の建替		変更	
0929519	九州	2025/11/19 08:30	2025/11/19 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L CR−A/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L CR−B/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L 43DZ[ロック]/西九州ss 20−90[加圧停止]/西九州ss 220kV母線保護装置 常時監視43JK [ロック]/西九州ss 220kV母線保護装置 自動点検43AT [ロック]	西九州ss 20−90 220KVガスしゃ断器外部点検(三菱・SFMT・バネ)を行う。		変更	
0928801	九州	2025/11/19 09:00	2025/11/19 17:00	単日	220kV 熊本日田線1L	220kV 熊本日田線1L	熊本日田線一部変更工事(地蔵元地区)のうち電気試験(1L)		変更	
0928714	九州	2025/11/20 07:30	2025/11/20 18:30	単日	柏田ss	柏田ss 220kV 柏田線1L/柏田ss 20−50[加圧停止]	柏田ss 20−50GISユニットブッシング超音波探傷測定(線路側3本)を行う。		更新	
0929857	九州	2025/11/20 08:00	2025/11/20 18:00	単日	東佐世保ss	東佐世保ss 220kV 松島火力線北線1L/東佐世保ss 20−90 [加圧停止]/東佐世保ss 220kV松島火力線北線1L(A)(8R切、赤黄TTロック) [ロック]/東佐世保ss 220kV松島火力線北線1L(B)(8R切、赤黄TTロック) [ロック]/東佐世保ss 220kV母線保護装置(BP+LB) 常時監視[ロック]	東佐世保ss 20−90GCB外部点検		変更	
0928754	九州	2025/11/20 08:30	2025/12/10 17:30	連続	220kV 大平人吉線2L (2025/11 運開)(＃3～人吉SS)	220kV 大平人吉線2L (2025/11 運開)(＃3～人吉SS)	架空地線張替 大平PS(・0.1)～・14 IACSR97mm2 → AC150mm2		変更	
0928802	九州	2025/11/20 09:00	2025/11/20 17:00	単日	220kV 熊本日田線2L	220kV 熊本日田線2L	管内送電設備がいし・金具類修繕工事(熊本地区)のうちがいし金具修繕工事 熊本日田線		変更	
0928803	九州	2025/11/20 09:00	2025/12/10 17:00	連続	220kV 熊本日田線2L	220kV 熊本日田線2L	熊本日田線一部変更工事(地蔵元地区)のうち移線工事(2L)		変更	
0929357	九州	2025/11/20 09:00	2025/11/20 17:00	単日	北九州ss	脊振ss 500kV 北九州幹線1L/脊振ss 500kV 北九州幹線1L 143KHB[仮保護]/北九州ss 500kV2号母線	北九州ss500kVGIS取替工事 (新GIS2号母線接続 試充電)		変更	
0932113	九州	2025/11/21 08:00	2025/11/21 17:00	単日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	・1～・9 10基のダンパ取替		変更	
0932881	九州	2025/11/21 09:00	2025/11/21 17:00	単日	500kV 豊前西幹線2L	500kV 豊前西幹線2L	500kV豊前西幹線がいし金具修繕工事(2L)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0933422	九州	2025/11/21 09:00	2025/11/21 17:00	単日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	スペーサ修繕(1L,2L) ・No.45～No.52間（1工区）　7径間/回線×2回線＝14径間 ・No.54～No.60-9間（2工区）　同上		変更	
0933423	九州	2025/11/21 09:00	2025/11/21 17:00	単日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	筑豊線・18、19　鉄塔防錆塗装		変更	
0928611	九州	2025/11/25 08:00	2025/11/25 18:00	単日	中央ss	220kV 筑豊線2L/中央ss　20−20[加圧停止]	中央ss 220kV1号母線 220kV#1母線(20-11～20-21間)を行う。		変更	
0932113	九州	2025/11/25 08:00	2025/11/25 17:00	単日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	・1～・9　10基のダンパ取替		変更	
0931971	九州	2025/11/25 08:30	2025/11/30 17:30	毎日	220kV 柏田線2L	220kV 柏田線2L	宮崎エリア防錆塗装修繕工事（220kVーツ瀬柏田線）2025年度		変更	
0933479	九州	2025/11/25 08:30	2025/12/05 17:30	連続	南福岡ss	220kV 中央南福岡線1L/南福岡ss　20−50[加圧停止]	中央南福岡線ケーブル張替工事（1号線）に伴い南福岡ss20−50GIS線路側ケーブルヘッドの解体作業 を実施する。 エルテックス吉田／佐藤氏に参考見積り、作業員手配依頼中。 【ケース1】線路停止後に既設ケーブル撤去、新設ケーブル布設 　GIS解体期間：2025年11月25日～2026年1月21日までの間、 GIS組立期間：2026年5月11日～2026年6月11日までの間 （8/21時点ではこちら優勢） 【ケース2】 　GIS解体期間：2026年2月24日～2026年3月31日までの間、 GIS組立期間：2026年5月11日～2026年6月11日までの間		変更	
0929720	九州	2025/11/25 09:00	2025/11/28 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	管内送電線架線金具修繕工事（佐賀地区）木佐木線2号線		変更	
0929721	九州	2025/11/25 09:00	2025/11/27 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	鉄塔防錆修繕工事（木佐木線）2号線		変更	
0933052	九州	2025/11/25 09:00	2025/12/04 17:00	連続	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	東福岡幹線ダンパ修繕工事（2025年度分）		変更	
0933053	九州	2025/11/25 09:00	2025/12/01 17:00	連続	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	東福岡幹線ジャンパ補強装置修繕工事		変更	
0933054	九州	2025/11/25 09:00	2025/12/04 17:00	連続	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	東福岡幹線径間スペーサ修繕工事(2025)		変更	
0933055	九州	2025/11/25 09:00	2025/12/02 17:00	連続	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	東福岡幹線　鉄塔防錆塗装工事（2025）		変更	
0933422	九州	2025/11/25 09:00	2025/11/25 17:00	単日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	スペーサ修繕(1L,2L) ・No.45～No.52間（1工区）　7径間/回線×2回線＝14径間 ・No.54～No.60-9間（2工区）　同上		変更	
0933423	九州	2025/11/25 09:00	2025/11/25 17:00	単日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	筑豊線・18、19　鉄塔防錆塗装		変更	
0928719	九州	2025/11/26 07:10	2025/11/26 18:50	単日	柏田ss	柏田ss　220kV1号母線/柏田ss　20T−10(220KV1号母線連絡)[加圧停止]	柏田ss 20−60ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検（12年）を行う。		更新	
0928836	九州	2025/11/26 07:10	2025/11/26 18:50	単日	柏田ss	柏田ss　220kV1号母線/柏田ss　20T−10(220KV1号母線連絡)[加圧停止]	柏田ss 20−60ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検（12年）を行う。		更新	
0928717	九州	2025/11/26 07:30	2025/11/27 18:30	連続	柏田ss	220kV 柏田線2L/柏田ss　20−60[加圧停止]/柏田ss　220kV 柏田線2L　DZ盤/柏田ss　220kV 柏田線2L　PCM（A）/柏田ss　220kV 柏田線2L　PCM（B）	柏田ss 20−60ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検（12年）を行う。		更新	
0928834	九州	2025/11/26 07:30	2025/11/27 18:30	連続	柏田ss	220kV 柏田線2L/柏田ss　20−60[加圧停止]/柏田ss　220kV 柏田線2L　DZ盤/柏田ss　220kV 柏田線2L　PCM（A）/柏田ss　220kV 柏田線2L　PCM（B）	柏田ss 20−60ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検（12年）を行う。		更新	
0928721	九州	2025/11/27 07:10	2025/11/27 18:50	単日	柏田ss	柏田ss　220kV2号母線/柏田ss　20T−10(220KV1号母線連絡)[加圧停止]	柏田ss 20−60ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検（12年）を行う。		更新	
0928838	九州	2025/11/27 07:10	2025/11/27 18:50	単日	柏田ss	柏田ss　220kV2号母線/柏田ss　20T−10(220KV1号母線連絡)[加圧停止]	柏田ss 20−60ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検（12年）を行う。		更新	
0932113	九州	2025/11/27 08:00	2025/11/28 17:00	毎日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	・1～・9　10基のダンパ取替		変更	
0929325	九州	2025/11/27 09:00	2025/11/28 17:00	連続	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事(2L)【2025年度】		変更	
0929388	九州	2025/11/27 09:00	2025/12/05 17:00	連続	豊前ss	500kV 東九州幹線2L/豊前ss　500kV 東九州幹線2L　PCM＋DZ（A）/豊前ss　500kV 東九州幹線2L　PCM＋DZ（B）/豊前ss　500kV 東九州幹線2L　豊前SSC（A）/豊前ss　500kV 東九州幹線2L　豊前SSC（B）/豊前ss　500kV 東九州幹線2L　BP＋LB（A）/豊前ss　500kV 東九州幹線2L　BP＋LB（B）/豊前ss　50−60/豊前ss　500kV　自動オシロ　[ロック]/豊前ss　豊前ss　500kVPT自動切替盤　（東九州幹線2L）　[ロック]	豊前変電所　500kV東九州幹線保護装置の取替を実施する。		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0929538	九州	2025/11/27 09:00	2025/12/05 17:00	連続	東九州ss	500kV 東九州幹線2L/東九州ss 500kV 東九州幹線2L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM（A）/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM（B）/東九州ss 50−60[加圧停止]/東九州ss 500kVBP＋LB盤（A）（東九州幹線2L）［ロック]/東九州ss 500kVBP＋LB盤（B）（東九州幹線2L）［ロック]/東九州ss 制御端末（東九州幹線2L関係）［ロック]	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち500kV自動オシロ盤（2）取替[東九州幹線2L関係]		変更	
0929539	九州	2025/11/27 09:00	2025/12/05 17:00	連続	東九州ss	500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50−60[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM（A）/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM（B）/東九州ss 制御端末（東九州幹線2L関係）/東九州ss 500kVPT自動切替盤 （東九州幹線2L）［ロック]/東九州ss 500kVBP＋LB盤（A）（東九州幹線2L）［ロック]/東九州ss 500kVBP＋LB盤（B）（東九州幹線2L）［ロック]/東九州ss SSC遮断装置（A)50-60CTプラグ ［ロック]/東九州ss SSC遮断装置（B)50-60CTプラグ ［ロック]/東九州ss 500kV同期表示切替盤 50-60PTプラグ［ロック]/東九州ss 大分ループ伝送装置親 子（A）（B）	東九州ss他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替[東九州幹線2L関係]		変更	
0932898	九州	2025/11/27 09:00	2025/11/29 17:00	連続	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事（2L)【連続】		変更	
0933422	九州	2025/11/27 09:00	2025/11/28 17:00	毎日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	スペーサ修繕(1L,2L) ・No.45～No.52間（1工区） 7径間/回線×2回線＝14径間 ・No.54～No.60−9間（2工区） 同上		変更	
0933423	九州	2025/11/27 09:00	2025/11/27 17:00	単日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	筑豊線・18、19 鉄塔防錆塗装		変更	
0933514	九州	2025/11/27 09:00	2025/11/27 17:00	単日	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	東九州幹線地線金具修繕工事（東九州幹線）2L		変更	
0933786	九州	2025/11/27 09:00	2025/11/27 17:00	単日	中央ss	中央ss 220kV 筑豊線2L/中央ss 20−20 [加圧停止]/中央ss 220kV 筑豊線2L DZ盤/中央ss 220kV 筑豊線2L PCM盤	中央ss20−20LA動作及びLA地絡ターゲットRy不良修繕を実施する。		新規	
0928716	九州	2025/11/28 07:30	2025/11/28 18:30	単日	柏田ss	柏田ss 220kV 柏田線2L/柏田ss 20−60[加圧停止]	柏田ss 20−60GISユニットブッシング超音波探傷測定(線路側3本)を行う。		更新	
0932122	九州	2025/11/28 14:00	2025/11/28 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0932992	九州	2025/12/01 08:00	2025/12/01 18:00	単日	熊本ss	500kV 中九州幹線1L/熊本ss 50−70[加圧停止]	熊本SS 50−70GISガスブッシング健全性確認（UT測定）		変更	
0932993	九州	2025/12/01 08:00	2025/12/05 18:00	連続	熊本ss	熊本ss 500kV 中九州幹線1L/熊本ss 50−70 [加圧停止]/熊本ss 500kV 中九州幹線1L PCM＋DZ（A）/熊本ss 500kV 中九州幹線1L PCM＋DZ（B）/熊本ss 500kV母線保護盤(A2、B2) 50−70 ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ赤T・T[外し]/熊本ss 中九州幹線1L(A、B) FM盤 50−70 ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ赤T・T[外し]/熊本ss 中九州幹線1LDZ ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ赤T・T [外し]	熊本ss 50−70 GIS外部点検(12年点検)+操作機構分解点検		変更	
0932886	九州	2025/12/01 09:00	2025/12/03 17:00	連続	500kV 北九州幹線1L	500kV 北九州幹線1L	北九州幹線がいし金具修繕工事 他		変更	
0932895	九州	2025/12/01 09:00	2025/12/05 17:00	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	2025年度福岡・熊本エリア防錆塗装修繕工事（佐賀幹線）		変更	
0928785	九州	2025/12/02 07:00	2025/12/02 19:00	単日	東九州ss	220kV 海崎線1L/東九州ss 20−50 [加圧停止]/東九州ss 220kV 海崎線1L 43CA[ロック]/東九州ss 220kV 海崎線1L 43CB[ロック]/東九州ss 220kV 海崎線1L 43RCA[ロック]/東九州ss 220kV 海崎線1L 43RCB[ロック]/東九州ss 東九州ss 220kV海崎線1号(A),(B) 43JK［ロック]/東九州ss 東九州ss 220kV海崎線1号(DZ) 43JK ［ロック]	東九州ss 20−50 GIS外部点検(6年点検)		変更	
0929700	九州	2025/12/02 08:00	2025/12/12 18:00	連続	220kV 松島火力線北線2L	220kV 松島火力線北線2L	＜伝票No.TCL−25−002＞220kV松島火力線北線2L 電線路細密点検他		変更	
0933554	九州	2025/12/02 08:00	2025/12/05 18:00	毎日	220kV 霧島分岐線1L/220kV 高野線1L	220kV 霧島分岐線1L/220kV 高野線1L	高野線外がいし取替工事（2025年度停止申請用)【1L】		変更	
0932189	九州	2025/12/02 08:10	2025/12/02 17:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 20T−10[加圧停止]	人吉ss 20T−10 磁器碍管超音波探傷測定を行う。		変更	
0928772	九州	2025/12/02 09:00	2025/12/04 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	220kV大隅線スペーサ修繕工事		更新	
0929323	九州	2025/12/02 09:00	2025/12/05 17:00	毎日	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	管内送電線架線金具修繕工事（佐賀地区）佐賀幹線2号線		変更	
0932888	九州	2025/12/02 09:00	2025/12/05 17:00	連続	500kV 中九州幹線1L	500kV 中九州幹線1L	【2025】管内送電設備保安対策（熊本地区）のうち径間スペーサ修繕工事 500kV中九州幹線1L		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932889	九州	2025/12/02 09:00	2025/12/02 17:00	単日	500kV 中九州幹線1L	500kV 中九州幹線1L	【2025】管内送電設備保安対策（熊本地区）のうち電線付属品修繕工事 500kV中九州幹線1L		変更	
0932899	九州	2025/12/02 09:00	2025/12/05 17:00	連続	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	東九州幹線がいし金具他修繕工事（東九州幹線）2L	制約有	新規	
0928797	九州	2025/12/03 07:00	2025/12/03 19:00	単日	東九州ss	東九州ss 220kV 海崎線2L/東九州ss 20−60 ［加圧停止］/東九州ss 220kV 海崎線2L 43CA[ロック]/東九州ss 220kV 海崎線2L 43CB[ロック]/東九州ss 220kV 海崎線2L 43RCA[ロック]/東九州ss 220kV 海崎線2L 43RCB[ロック]/東九州ss 東九州ss 220kV海崎線2号(DZ) 43JK ［ロック］/東九州ss 東九州ss 220kV海崎線2号(A),(B) 43JK ［ロック］	東九州ss 20−60 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)		変更	
0929895	九州	2025/12/03 08:00	2025/12/05 19:00	連続	高野sws	高野sws 220kV 高野線1L/高野sws 20−30[加圧停止]	高野sws 20−30ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検		変更	
0933180	九州	2025/12/03 08:00	2025/12/05 19:00	連続	高野sws	高野sws 220kV 高野線1L PCM＋DZ（A）/高野sws 220kV 高野線1L PCM＋DZ（B）	高野sws 20−30ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検（12年点検）を行う		変更	
0928793	九州	2025/12/04 07:00	2025/12/04 19:00	単日	東九州ss	東九州ss 220kV 海崎線2L/東九州ss 20−60[加圧停止]/東九州ss 220kV 海崎線2L 43CA[ロック]/東九州ss 220kV 海崎線2L 43CB[ロック]/東九州ss 220kV 海崎線2L 43RCA[ロック]/東九州ss 220kV 海崎線2L 43RCB[ロック]/東九州ss 東九州ss 220kV海崎線2号(DZ) 43JK ［ロック］/東九州ss 東九州ss 220kV海崎線2号(A),(B) 43JK ［ロック］	東九州ss 20−60 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)		変更	
0932994	九州	2025/12/08 08:00	2025/12/08 18:00	単日	熊本ss	500kV 中九州幹線2L/熊本ss 50−80[加圧停止]	熊本SS 50-80GISガスブッシング健全性確認（UT測定）		変更	
0932996	九州	2025/12/08 08:00	2025/12/12 18:00	連続	熊本ss	熊本ss 500kV 中九州幹線2L/熊本ss 50−80[加圧停止]/熊本ss 500kV 中九州幹線2L PCM＋DZ（A）/熊本ss 500kV 中九州幹線2L PCM＋DZ（B）/熊本ss 500kV母線保護盤(A2、B2) 50-80 ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ赤T・T[外し]/熊本ss 中九州幹線2L(A、B) FM盤 50-80 ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ赤T・T[外し]/熊本ss 中九州幹線2LDZ ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ赤T・T[外し]	熊本ss 50-80 GIS外部点検(12年点検)+操作機構分解点検		変更	
0932887	九州	2025/12/08 09:00	2025/12/10 17:00	連続	500kV 北九州幹線2L	500kV 北九州幹線2L	北九州幹線がいし金具修繕工事 他		変更	
0932890	九州	2025/12/09 09:00	2025/12/12 17:00	連続	500kV 中九州幹線2L	500kV 中九州幹線2L	【2025】管内送電設備保安対策（熊本地区）のうち径間スペーサ修繕工事 500kV中九州幹線2L		変更	
0932891	九州	2025/12/09 09:00	2025/12/09 17:00	単日	500kV 中九州幹線2L	500kV 中九州幹線2L	【2025】管内送電設備保安対策（熊本地区）のうち電線付属品修繕工事 500kV中九州幹線2L		変更	
0933080	九州	2025/12/09 09:00	2025/12/09 17:00	単日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	大分幹線ボルトナット緩み防止金具修繕工事（大分北線1L）		変更	
0933081	九州	2025/12/09 09:00	2025/12/11 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	2025年度鉄塔防錆塗装修繕工事(220kV大分幹線1L)		変更	
0933839	九州	2025/12/09 09:00	2025/12/11 17:00	毎日	西大分ss	220kV 大分北線1L/西大分ss 20−50[加圧停止]	西大分ss 220kV大分幹線1L(大分線） 屋外鉄構発錆修繕		新規	
0932885	九州	2025/12/10 08:30	2025/12/10 17:00	単日	500kV 宮崎幹線1L	500kV 宮崎幹線1L	電線ほか修繕工事【500kV宮崎幹線1L】		変更	
0933501	九州	2025/12/10 08:30	2025/12/10 17:30	単日	220kV 大平人吉線1L（2025/11 運開）	220kV 大平人吉線1L（2025/11 運開）	改修前：・2、鉄塔1基 A410（2）×2 0．5km 改修後：・2、鉄塔1基 A410（2）×2 0．5km シングルワーレン構造鋼管鉄塔の建替 工事区間：・0−1～・3		変更	
0928804	九州	2025/12/10 09:00	2025/12/10 17:00	単日	220kV 熊本日田線2L	220kV 熊本日田線2L	熊本日田線一部変更工事（地蔵元地区）のうち電気試験（2L）		変更	
0933871	九州	2025/12/10 09:00	2025/12/10 17:00	単日	南九州ss	南九州ss 500kV 宮崎幹線1L ［受電停止］/南九州ss 50−70 ［加圧停止］/南九州ss 500kV1号母線	（小口）南九州ss500kVPD自動切替盤取替工事【停止計画申請用】宮崎幹線1L切替		新規	
0928620	九州	2025/12/11 08:30	2025/12/11 17:30	単日	西谷ss	220kV 西谷2号線/西谷ss 20−40	西谷ss 220kV電力ケーブル（西谷2L） 外部点検を行う。		変更	
0928621	九州	2025/12/11 08:30	2025/12/12 17:30	連続	西谷ss	220kV 西谷2号線/西谷ss 20−40	西谷ss 20−40 GIS 外部点検（12年点検）を行う。		変更	
0933853	九州	2025/12/15 09:00	2025/12/19 17:00	連続	熊本ss	熊本ss 20−60[加圧停止]/熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L（2025/06 運開） PCM＋DZ（A）/熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L（2025/06 運開） PCM＋DZ（B）	熊本ss500kV現地制御装置取替工事のうち220kV熊本南熊本2L関係切替		新規	
0929619	九州	2025/12/16 08:00	2025/12/18 19:00	連続	宮崎ss	宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L/宮崎ss 50−80[加圧停止]	宮崎ss 50−80ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検		変更	
0929630	九州	2025/12/16 08:00	2025/12/18 19:00	連続	南九州ss	500kV 宮崎幹線2L/南九州ss 50−80[加圧停止]/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L PCM＋DZ（A）/南九州ss 500kV 宮崎幹線2L PCM＋DZ（B）	南九州ss 50−80ユニット 550KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0933169	九州	2025/12/16 08:00	2025/12/16 18:00	単日	西大分ss	西大分ss 20−60[加圧停止]/西大分ss 220kV 大分北線2L 43CA[ロック]/西大分ss 220kV 大分北線2L 43CB[ロック]/西大分ss 220kV 大分北線2L 43RCA[ロック]/西大分ss 220kV 大分北線2L 43RCB[ロック]/西大分ss 西大分ss 220kV母線保護盤 常時監視43JK	西大分ss 20−60 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)		変更	
0933530	九州	2025/12/16 08:10	2025/12/17 17:50	連続	中央ss	中央ss 20T−40(#2，#4母線連絡用)[加圧停止]/中央ss 220kV[2−4] BP＋LB盤 常時監視ロック/中央ss 220kV[2−4] 43BU[ロック]/中央ss 220kV2号母線/中央ss 220kV4号母線	中央ss 20T-40 GIS現地制御箱Ryﾎﾞｯｸｽ及びRy部の発錆が著しいため、修繕を実施する。		新規	
0933084	九州	2025/12/16 09:00	2025/12/16 17:00	単日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	大分幹線ボルトナット緩み防止金具修繕工事（大分北線2L）		変更	
0933085	九州	2025/12/16 09:00	2025/12/18 17:00	連続	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	2025年度鉄塔防錆塗装修繕工事(220kV大分幹線2L)		変更	
0933519	九州	2025/12/16 09:00	2025/12/16 17:00	単日	豊前ss	豊前ss 220kV 大分北線2L/豊前ss 20−60	豊前ss 20−60 赤相 碍洗配管漏水他修繕		変更	
0933840	九州	2025/12/16 09:00	2025/12/18 17:00	毎日	西大分ss	西大分ss 220kV 大分北線2L/西大分ss 20−60[加圧停止]	西大分ss 220kV大分幹線2L（大分線） 屋外鉄構発錆修繕		新規	
0933065	九州	2025/12/17 09:00	2025/12/17 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	2025年度管内架空送電線路営巣除去業務の委託（220kV久留米分岐線）		変更	
0933066	九州	2025/12/17 09:30	2025/12/17 16:30	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	管内送電線路がいし金具修繕工事（大牟田地区)【2025年度】110kV佐賀三池線		変更	
0928624	九州	2025/12/18 09:00	2025/12/18 17:00	単日	上津役ss	220kV 上津役線2L/上津役ss 20−80/上津役ss 220kV上津役2号線 43RCA[ロック]/上津役ss 220kV上津役2号線 43RCB [ロック]/上津役ss 220kV上津役線2L(A系) 43KH「仮保護」	北九州ss20−80CB取替工事のうち試充電試験（上津役2号線停止）		変更	
0929379	九州	2025/12/18 09:00	2025/12/18 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 220kV2号母線/北九州ss 220KV[1−2]PD自動切替盤/北九州ss 220kV自動オシロ送信盤	北九州ss20−80CB取替工事のうち試充電試験（北九州ss母線停止）		変更	
0933067	九州	2025/12/18 09:00	2025/12/19 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L/220kV 久留米分岐線2L	久留米京町線一部撤去工事に伴う久留米分岐線（2L）作業停止		変更	
0933069	九州	2025/12/18 09:00	2025/12/18 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	2025年度管内架空送電線路営巣除去業務の委託（220kV久留米分岐線）		変更	
0933070	九州	2025/12/18 09:30	2025/12/18 16:30	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	管内送電線路がいし金具修繕工事（大牟田地区)【2025年度】110kV佐賀三池線		変更	
0933115	九州	2025/12/19 09:00	2025/12/19 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)	熊本ss500kV現地制御装置のうちss220kV現地制御装置装置の取替を実施する。		変更	
0928584	九州	2025/12/22 14:00	2025/12/22 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		更新	
0928594	九州	2025/12/25 09:00	2025/12/25 17:00	単日	西谷ss	220kV 西谷3号線/西谷ss 220kV西谷3号線 43RCA [ロック]/西谷ss 220kV西谷3号線 43RCB [ロック]/西谷ss 220kV西谷線3L(A系) 43KH「仮保護」	北九州ss20−80CB取替工事のうち試充電試験（西谷3号線停止）		更新	
0931972	九州	2026/01/05 08:30	2026/01/25 17:30	連続	220kV 都城線1L	220kV 都城線1L	220kV都城線 1L ・22,24,26,28,30,32,35,36 耐張装置取替8基 高経年 がいし改修		変更	
0932883	九州	2026/01/06 09:00	2026/01/14 17:00	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	脊振幹線径間スペーサ修繕工事（2024）		変更	
0932884	九州	2026/01/06 09:00	2026/01/14 17:00	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	脊振幹線径間スペーサ修繕工事（2025）		変更	
0933850	九州	2026/01/06 09:00	2026/01/10 17:00	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	架空地線金具修繕工事（ボルト・ナットのみ） ・2ほか9基		新規	
0932937	九州	2026/01/06 10:00	2026/01/15 17:00	連続	脊振ss	脊振ss 500kV 脊振幹線2L/脊振ss 50−80 [加圧停止]/脊振ss 500kV 脊振幹線2L LB盤/脊振ss 500kV 脊振幹線2L DZ盤/脊振ss 500kV 脊振幹線2L BP(A)/脊振ss 500kV 脊振幹線2L BP(B)/脊振ss 500kV 脊振幹線2L PCM(A)/脊振ss 500kV 脊振幹線2L PCM(B)/脊振ss 500kV 脊振幹線2L PT自動切替盤/脊振ss 500kV 脊振幹線2L 500kV自動オシロ送信盤/脊振ss 500kV 脊振幹線2L PQVF測定装置/脊振ss 500kV[1−2] 500kVインターロック盤/脊振ss 制御端末(脊振幹線2L(A))/脊振ss 制御端末(脊振幹線2L(B))	脊振ss他保護・制御装置取替工事(50-80切替)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932960	九州	2026/01/06 10:00	2026/01/13 17:00	連続	中央ss	中央ss 500kV 脊振幹線2L/中央ss 50−80 [加圧停止]/中央ss 500kV 脊振幹線2L LB盤/中央ss 500kV 脊振幹線2L DZ盤/中央ss 500kV 脊振幹線2L BP(A)/中央ss 500kV 脊振幹線2L BP(B)/中央ss 500kV 脊振幹線2L PCM(A)/中央ss 500kV 脊振幹線2L PCM(B)/中央ss 500kV 脊振幹線2L トランスジューサー盤/中央ss 500kV 脊振幹線2L PT自動切替盤/中央ss 500kV 脊振幹線2L 500kV自動オシロ送信盤/中央ss 500kV 脊振幹線2L BP一括CT端子箱/中央ss 500kV 脊振幹線2L 通信一次変換器盤	脊振ss他保護・制御装置取替工事(中央ss:50−80切替)		変更	
0932938	九州	2026/01/07 10:00	2026/01/08 17:00	連続	脊振ss	脊振ss 500kV 脊振幹線2L/脊振ss 50−80 [加圧停止]/脊振ss 50−83E[入]/脊振ss 50−81E[入]/脊振ss 50−80E[入]	脊振ss他保護・制御装置取替工事(50−80CT試験)		変更	
0932961	九州	2026/01/07 10:00	2026/01/08 17:00	連続	中央ss	中央ss 500kV 脊振幹線2L/中央ss 50−80 [加圧停止]/中央ss 50−83E[入]/中央ss 50−80E[入]/中央ss 50−82E[入]	脊振ss他保護・制御装置取替工事(中央ss:50−80CT試験)		変更	
0932132	九州	2026/01/13 08:00	2026/01/13 14:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0932123	九州	2026/01/13 14:00	2026/02/06 08:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0932128	九州	2026/01/15 00:00	2026/01/24 06:00	毎日	220kV 西谷門司線2L[予防停止]	220kV 西谷門司線2L[予防停止]	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0929766	九州	2026/01/15 09:00	2026/03/17 17:00	連続	220kV 武雄線2L	220kV 武雄線2L	西九州武雄線大規模改修工事（桃川地区）のうち2L架線及び撤去工事		更新	
0932165	九州	2026/01/19 07:30	2026/01/19 18:30	単日	220kV 大平人吉線2L	220kV 大平人吉線2L	管内送電設備架空線修繕工事（八代地区）のうち電線ほか修繕工事 ○ジャンパ線修繕（素線切れ補修） ・大平人吉線・50、2L、中線、老側		変更	
0933503	九州	2026/01/19 08:30	2026/03/05 17:30	連続	220kV 大平人吉線2L (2025/11 運開)	220kV 大平人吉線2L (2025/11 運開)	改修前：・2、鉄塔1基 A410(2)×2 0．5km 改修後：・2、鉄塔1基 A410(2)×2 0．5km シングルワーレン構造鋼管鉄塔の建替 工事区間：・0−1～・3		変更	
0932164	九州	2026/01/20 08:00	2026/01/22 17:30	連続	220kV 大平人吉線2L	220kV 大平人吉線2L	鉄塔防錆塗装修繕工事（八代地区） ・大平人吉線、・28、・29		変更	
0928712	九州	2026/01/21 08:30	2026/01/23 17:30	毎日	220kV 都城線1L	220kV 都城線1L	220kV都城線ボルトナット修繕工事（2025年度）		更新	
0928829	九州	2026/01/21 08:30	2026/01/23 17:30	毎日	220kV 都城線1L	220kV 都城線1L	220kV都城線ボルトナット修繕工事（2025年度）		更新	
0931973	九州	2026/01/21 08:30	2026/01/23 17:30	毎日	220kV 都城線1L	220kV 都城線1L	宮崎エリア防錆塗装修繕工事（220kV都城線）2025年度		変更	
0933082	九州	2026/01/22 09:00	2026/02/06 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	大分幹線がいし金具他修繕工事（大分北線）1L		変更	
0931979	九州	2026/01/23 07:30	2026/01/23 18:30	単日	高野sws	220kV 都城線1L/高野sws 20−50[加圧停止]	高野sws 220kV 1号母線支持金具ボルトナット発錆修繕のうち都城線1L停止で作業可能な箇所を実施する。		変更	
0932194	九州	2026/01/23 08:10	2026/01/23 17:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線	人吉ss4号主変増強及び増強に伴う短絡容量対策を行う。		変更	
0932190	九州	2026/01/26 08:10	2026/01/28 17:50	連続	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線	人吉ss4号主変増強及び増強に伴う短絡容量対策を行う。		変更	
0931978	九州	2026/01/27 07:30	2026/01/27 18:30	単日	都城ss	220kV 都城線2L/都城ss 20−60[加圧停止]	20−63(E)油緩衝装置からの漏油量が増加した為、撤去品LSの緩衝装置を流用して修繕を実施する。		変更	
0928713	九州	2026/01/27 08:30	2026/01/29 17:30	毎日	220kV 都城線2L	220kV 都城線2L	220kV都城線ボルトナット修繕工事（2025年度）		更新	
0928830	九州	2026/01/27 08:30	2026/01/29 17:30	毎日	220kV 都城線2L	220kV 都城線2L	220kV都城線ボルトナット修繕工事（2025年度）		更新	
0931974	九州	2026/01/27 08:30	2026/01/29 17:30	毎日	220kV 都城線2L	220kV 都城線2L	宮崎エリア防錆塗装修繕工事（220kV都城線）2025年度		変更	
0932882	九州	2026/01/27 09:00	2026/02/03 17:00	連続	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	脊振幹線径間スペーサ修繕工事（2025）		変更	
0933849	九州	2026/01/27 09:00	2026/01/31 17:00	連続	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	架空地線金具修繕工事（ボルト・ナットのみ） ・2ほか9基		新規	
0932935	九州	2026/01/27 10:00	2026/02/04 17:00	連続	脊振ss	脊振ss 500kV 脊振幹線1L/脊振ss 50−70 [加圧停止]/脊振ss 500kV 脊振幹線1L LB盤/脊振ss 500kV 脊振幹線1L DZ盤/脊振ss 500kV 脊振幹線1L BP(A)/脊振ss 500kV 脊振幹線1L BP(B)/脊振ss 500kV 脊振幹線1L PCM(A)/脊振ss 500kV 脊振幹線1L PCM(B)/脊振ss 500kV 脊振幹線1L PT自動切替盤/脊振ss 500kV 脊振幹線1L 500kV自動オシロ送信盤/脊振ss 500kV 脊振幹線1L PQVF測定装置/脊振ss 制御端末(脊振幹線1L(A))/脊振ss 制御端末(脊振幹線1L(B))	脊振ss他保護・制御装置取替工事(50−70切替)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932958	九州	2026/01/27 10:00	2026/02/02 17:00	連続	中央ss	中央ss 500kV 脊振幹線1L/中央ss 50−70 [加圧停止]/中央ss 500kV 脊振幹線1L LB盤/中央ss 500kV 脊振幹線1L DZ盤/中央ss 500kV 脊振幹線1L BP(A)/中央ss 500kV 脊振幹線1L BP(B)/中央ss 500kV 脊振幹線1L PCM(A)/中央ss 500kV 脊振幹線1L PCM(B)/中央ss 500kV 脊振幹線1L トランスジューサー盤/中央ss 500kV 脊振幹線1L PT自動切替盤/中央ss 500kV 脊振幹線1L 500kV自動オシロ送信盤/中央ss 500kV 脊振幹線1L BP一括CT端子箱/中央ss 500kV 脊振幹線1L 通信一次変換器盤	脊振ss他保護・制御装置取替工事(中央ss:50−70切替)		変更	
0932936	九州	2026/01/28 10:00	2026/01/29 17:00	連続	脊振ss	脊振ss 500kV 脊振幹線1L/脊振ss 50−70 [加圧停止]/脊振ss 50−73E[入]/脊振ss 50−71E[入]/脊振ss 50−70E[入]	脊振ss他保護・制御装置取替工事(50−70CT試験)		変更	
0932959	九州	2026/01/28 10:00	2026/01/29 17:00	連続	中央ss	中央ss 500kV 脊振幹線1L/中央ss 50−70 [加圧停止]/中央ss 50−73E[入]/中央ss 50−70E [入]/中央ss 50−72E[入]	脊振ss他保護・制御装置取替工事(中央ss:50−70CT試験)		変更	
0931980	九州	2026/01/29 07:30	2026/01/29 18:30	単日	高野sws	220kV 都城線2L/高野sws 20−60[加圧停止]	高野sws 220kV 1号母線支持金具ボルトナット発錆修繕のうち都城線2L停止で作業可能な箇所を実施する。		変更	
0932193	九州	2026/01/29 08:10	2026/01/30 17:50	連続	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線	人吉ss4号主変増強及び増強に伴う短絡容量対策を行う。		変更	
0933179	九州	2026/01/29 09:00	2026/01/29 17:00	単日	南宮崎ss	南宮崎ss 220kV 南宮崎線2L(2022/10運開) [受電停止]/南宮崎ss 220kV 南宮崎線2L(2022/10 運開) PCM＋DZ(A)/南宮崎ss 220kV 南宮崎線2L(2022/10運開) PCM＋DZ(B)/南宮崎ss 20−80[加圧停止]	南宮崎ss 20−80油圧計指示不良修繕		変更	
0932195	九州	2026/02/02 08:10	2026/02/02 17:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線	人吉ss4号主変増強及び増強に伴う短絡容量対策を行う。		変更	
0932191	九州	2026/02/05 08:10	2026/02/06 17:50	連続	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線	人吉ss4号主変増強及び増強に伴う短絡容量対策を行う。		変更	
0932133	九州	2026/02/06 08:00	2026/02/06 14:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0932124	九州	2026/02/06 14:00	2026/02/06 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0932166	九州	2026/02/08 23:30	2026/02/12 17:30	連続	220kV 大平人吉線2L(大平ps～＃3)	220kV 大平人吉線2L(大平ps～＃3)	架空地線張替 大平PS(・0.1)～ ・14 IACSR97mm2 → AC150mm2		新規	
0932192	九州	2026/02/09 08:10	2026/02/09 17:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 直接運転	人吉ss4号主変増強及び増強に伴う短絡容量対策を行う。		変更	
0933506	九州	2026/02/10 08:10	2026/02/10 17:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線	人吉ss4号主変増強及び増強に伴う短絡容量対策を行う。		変更	
0933086	九州	2026/02/10 09:00	2026/02/25 17:00	連続	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	大分幹線がいし金具他修繕工事(大分北線)2L		変更	
0933507	九州	2026/02/12 08:10	2026/02/12 17:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線	人吉ss4号主変増強及び増強に伴う短絡容量対策を行う		変更	
0932196	九州	2026/02/13 08:10	2026/02/13 17:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線/人吉ss 直接運転	人吉ss4号主変増強及び増強に伴う短絡容量対策を行う。		変更	
0933502	九州	2026/02/15 08:30	2026/03/04 17:30	連続	220kV 大平人吉線2L(2025/11 運開)	220kV 大平人吉線2L(2025/11 運開)	架空地線張替 大平PS(・0.1)～ ・14 IACSR97mm2 → AC150mm2 ・10～・14は2022年12月に改修済		変更	
0932185	九州	2026/02/16 07:30	2026/03/05 17:30	連続	人吉ss	人吉ss 220kV 大平人吉線2L/人吉ss 20−40[加圧停止]/人吉ss 220kV 大平人吉線2L PCM＋DZ(A)/人吉ss 220kV 大平人吉線2L PCM＋DZ(B)/人吉ss 電気所ｻｰﾊﾞ入出力架1 大平人吉2L VB/VLﾌﾟﾗｸﾞ [ロック]	20−43、43E本体・操作箱(空気⇒電動)取替 20−41、42操作箱取替(空気⇒電動) 20−43LPD取替		変更	
0932186	九州	2026/02/16 08:10	2026/02/20 17:50	連続	人吉ss	人吉ss 220kV 大平人吉線2L [受電停止]/人吉ss 20−40[加圧停止]/人吉ss 220kV1号母線	20−43、43E本体・操作箱(空気⇒電動)取替 20−41、42操作箱取替(空気⇒電動) 20−43LPD取替		変更	
0933549	九州	2026/02/17 08:00	2026/02/20 18:00	毎日	220kV 高野線2L	220kV 高野線2L/220kV 霧島分岐線2L	高野線外がいし取替工事(2025年度停止申請用)【2L】		変更	
0932167	九州	2026/02/21 08:30	2026/02/26 17:30	連続	220kV 大平人吉線2L	220kV 大平人吉線2L	架空地線張替 大平PS(・0.1)～ ・14 IACSR97mm2 → AC150mm2		新規	
0933017	九州	2026/02/25 08:00	2026/02/27 19:00	連続	中九州ss	中九州ss 500kV 中九州幹線1L/中九州ss 50−70 [加圧停止]/中九州ss 500kV 中九州幹線1L PCM＋DZ(A)/中九州ss 500kV 中九州幹線1L PCM＋DZ(B)/中九州ss 500kV#1・2母線保護盤(A−2、B−2) 50−70ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ赤T・T[外し]/中九州ss 500kV中九州幹線1L(A、B) 50−70ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ 赤T・T[外し]	中九州ss 50−70 GIS外部点検(12年点検)		変更	
0933056	九州	2026/02/25 09:00	2026/03/06 17:00	連続	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	東福岡幹線ダンパ修繕工事(2025年度分)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0933057	九州	2026/02/25 09:00	2026/03/03 17:00	連続	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	東福岡幹線ジャンパ補強装置修繕工事		変更	
0933058	九州	2026/02/25 09:00	2026/03/06 17:00	連続	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	東福岡幹線径間スペーサ修繕工事(2025)		変更	
0933059	九州	2026/02/25 09:00	2026/03/06 17:00	連続	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	東福岡幹線ダンパ修繕工事（2024年度分）		変更	
0933060	九州	2026/02/25 09:00	2026/03/04 17:00	連続	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	東福岡幹線　鉄塔防錆塗装工事（2025）		変更	
0933828	九州	2026/02/25 09:00	2026/02/25 17:00	単日	山家ss	山家ss　220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20−60[加圧停止]	屋外遮断器操作箱内のヒーター運用見直し【変保2021-25】に基づき、ヒーターを設置し、機器の機能維持を図る。		新規	
0932187	九州	2026/02/26 08:10	2026/03/05 17:50	連続	人吉ss	220kV 大平人吉線2L[受電停止]/人吉ss 20−40[加圧停止]/人吉ss　220kV2号母線	20−43、43E本体・操作箱（空気⇒電動）取替 20−41、42操作箱取替（空気⇒電動） 20−43LPD取替		変更	
0929509	九州	2026/03/01 09:00	2026/04/10 17:00	連続	西九州ss	500kV 佐賀幹線2L/西九州ss　50−20	西九州ss500kVGIS更新工事（既設3号母線改造）		変更	
0933018	九州	2026/03/02 08:00	2026/03/04 19:00	連続	中九州ss	中九州ss　500kV 中九州幹線2L/中九州ss　50−80 [加圧停止]/中九州ss　500kV 中九州幹線2L　PCM＋DZ（A）/中九州ss　500kV 中九州幹線2L　PCM＋DZ（B）/中九州ss　500kV#1・2母線保護盤（A−2、B−2）50−70ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ赤T・T[外し]/中九州ss　500kV中九州幹線2L(A、B)　50−80ﾄﾘｯﾌﾟﾛｯｸ 赤T・T[外し]	中九州ss 50−80 GIS外部点検(12年点検)		変更	
0933504	九州	2026/03/05 08:30	2026/03/05 17:30	単日	220kV 大平人吉線2L（2025/11 運開）	220kV 大平人吉線2L（2025/11 運開）	改修前：・2、鉄塔1基　A410（2）×2　0．5km 改修後：・2、鉄塔1基　A410（2）×2　0．5km シングルワーレン構造鋼管鉄塔の建替 工事区間：・0−1～・3		変更	
0932188	九州	2026/03/05 15:30	2026/03/05 17:30	単日	人吉ss	220kV 大平人吉線2L/JR新坂本ss　2001受電停止	20−43、43E本体・操作箱（空気⇒電動）取替 20−41、42操作箱取替（空気⇒電動） 20−43LPD取替		変更	
0928585	九州	2026/03/06 08:00	2026/04/23 14:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss～・12、・16～・46　15.4km　電線張替作業		更新	
0929801	九州	2026/03/06 09:00	2026/03/23 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線1L（熊本ss～＃59）	220kV 熊本南熊本線1L（熊本ss～＃59）	管内送電設備保安対策修繕工事(熊本地区)のうち電線付属品修繕工事　220kV熊本南熊本線1L		変更	
0929755	九州	2026/03/06 14:00	2026/04/22 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線1L（熊本ss～＃59）	220kV 熊本南熊本線1L（熊本ss～＃59）	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事（熊本南熊本線1L架線工事）		変更	
0929813	九州	2026/03/06 14:00	2026/03/06 18:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L（2025/06 運開）	220kV 熊本南熊本線1L（2025/06 運開）/220kV 弓削分岐線1L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事に伴うジャンパ開放（1L）		変更	
0932995	九州	2026/03/09 09:00	2026/03/13 17:00	連続	熊本ss	500kV 中九州幹線2L/熊本ss　500kV 中九州幹線2L　PCM＋DZ（A）/熊本ss　500kV 中九州幹線2L　PCM＋DZ（B）/熊本ss　50−80[加圧停止]	熊本ss500kV現地制御装置うち500kV現地制御装置取替を実施する。		変更	
0932904	九州	2026/03/10 08:00	2026/03/13 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss　500kV 豊前北幹線1L	北九州ss500kVGIS取替工事（豊前北幹線1L付近の杭打設工事）		変更	
0933474	九州	2026/03/10 08:30	2026/03/10 17:30	単日	中央ss	220kV 中央南福岡線1L/中央ss　20−50[加圧停止]	中央ss20−50E欠相用リミットSWの絶縁不良が発生しているため 修繕を実施し機器の機能維持を図る。		変更	
0931955	九州	2026/03/11 08:00	2026/03/13 17:00	毎日	220kV 鹿児島南線1L	220kV 鹿児島南線1L	防錆塗装		変更	
0932904	九州	2026/03/16 08:00	2026/03/19 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss　500kV 豊前北幹線1L	北九州ss500kVGIS取替工事（豊前北幹線1L付近の杭打設工事）		変更	
0933567	九州	2026/03/16 08:00	2026/03/16 18:00	単日	南熊本ss	220kV 熊本南熊本線1L（2025/06 運開)[受電停止]/南熊本ss　20−50[加圧停止]	20−53LS磁気近接SW修繕		変更	
0931956	九州	2026/03/17 08:00	2026/03/19 17:00	毎日	220kV 鹿児島南線2L	220kV 鹿児島南線2L	防錆塗装		変更	
0929520	九州	2026/03/17 09:00	2026/03/17 17:00	単日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss　西九州ss　20−43　[ロック]	西九州武雄線大規模改修工事（桃川地区）のうち2L電気試験		更新	
0933062	九州	2026/03/17 09:00	2026/03/17 12:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	鳥栖三池線関連停止【鳥栖三池線大規模改修工事（平田町地区）】に伴うジャンパ開放（2026年度）		変更	
0933063	九州	2026/03/17 09:00	2026/04/23 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線1L（鳥栖ss～＃36）	220kV 鳥栖木佐木線1L（鳥栖ss～＃36）	鳥栖三池線総合更新工事（平田町地区）1L停止		変更	
0933079	九州	2026/03/17 09:00	2026/03/18 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	大分幹線OPGW張替工事（田口地区）		変更	
0933435	九州	2026/03/17 09:00	2026/03/17 17:00	単日	鹿児島ss	220kV 鹿児島南線2L[受電停止]/鹿児島ss　220kV母線（南線2L側）/鹿児島ss　220kV2号　主要変圧器	鹿児島ss 220kV母線　PD（南線2L側）コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。		変更	
0929812	九州	2026/03/18 09:00	2026/03/18 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L（2025/06 運開）	220kV 熊本南熊本線1L（2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線1L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事（熊本南熊本線1L電気試験）		更新	
0932904	九州	2026/03/23 08:00	2026/03/24 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss　500kV 豊前北幹線1L	北九州ss500kVGIS取替工事（豊前北幹線1L付近の杭打設工事）		変更	
0932903	九州	2026/03/25 08:00	2026/03/27 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss　500kV 豊前北幹線1L/北九州ss　500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事（1号母線下、豊前北幹線1L付近の杭打設工事）		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0929757	九州	2026/03/25 13:00	2026/06/17 13:00	連続	220kV 熊本南熊本線2L（熊本ss～＃59）	220kV 熊本南熊本線2L（熊本ss～＃59）	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事（熊本南熊本線2L架線工事）		更新	
0932903	九州	2026/03/30 08:00	2026/03/31 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線1L/北九州ss 500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事（1号母線下、豊前北幹線1L付近の杭打設工事）		変更	
0932300	九州	2026/04/01 08:00	2026/04/03 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線1L/北九州ss 500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事（1号母線下、豊前北幹線1L付近の杭打設工事）		変更	
0932560	九州	2026/04/01 08:00	2026/04/03 19:00	毎日	南九州ss	南九州ss 500kV3号 主要変圧器/南九州ss 500kV3号 主要変圧器 LR盤/南九州ss 500kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤(A系)/南九州ss 500kV3号 主要変圧器 変圧器保護盤(B系)/南九州ss 66kV1号 所内用変圧器/南九州ss 66kV1号 NGR/南九州ss 66kV3−1号 分路リアクトル/南九州ss 60kV3−2号分路リアクトル	南九州ss 500kV3号 主要変圧器(白相) 550kV以下変圧器(LTC、本体)絶縁油特性試験を行う。		変更	
0932321	九州	2026/04/01 08:30	2026/04/01 17:30	単日	北九州ss	北九州ss 220kV2号母線/北九州ss 20T−10/北九州ss 220kV 1・2号母線保護盤(BP＋LB) 43JK/北九州ss 220kV 3・4号母線保護盤(BP＋LB) 43JK/北九州ss 220kV 1号母線分離盤43JK/北九州ss 220kV 2号母線分離盤43JK	北九州ss 20T−10 GCB 外部点検を行う。		変更	
0932687	九州	2026/04/01 09:00	2026/04/02 17:00	毎日	220kV 到津線1L	220kV 到津線1L	220kV到津線 1L採油業務【昼】		変更	
0932703	九州	2026/04/01 09:00	2026/04/03 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線1L（2025/06 運開）	220kV 西佐世保武雄線1L（2025/06 運開）	【西佐世保武雄線1号線】鉄塔防錆		変更	
0932752	九州	2026/04/01 09:00	2026/04/01 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線1L（2025/06 運開）	220kV 西佐世保武雄線1L（2025/06 運開）	【西佐世保武雄線1号線】一部変更工事（潜木地区）のうちNo. 70ジャンパ開放		変更	
0932753	九州	2026/04/01 09:00	2026/04/23 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線1L（2025/06 運開）	220kV 西佐世保武雄線1L（2025/06 運開）	【西佐世保武雄線1号線】一部変更工事（潜木地区）		変更	
0933486	九州	2026/04/01 09:00	2026/04/03 17:00	連続	新鹿児島ss	新鹿児島ss 220kV2号母線	新鹿児島ss 20−120CBほか取替工のうち既設CB撤去		変更	
0932563	九州	2026/04/02 08:00	2026/04/02 19:00	単日	南九州ss	南九州ss 500kV3号 主要変圧器/南九州ss 66kV1号 所内用変圧器/南九州ss 66kV1号 NGR/南九州ss 66kV3−1号 分路リアクトル/南九州ss 60kV3−2号分路リアクトル	南九州ss 6−130ユニット 66KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。		変更	
0932688	九州	2026/04/03 21:00	2026/04/04 05:00	連続	220kV 到津線1L	220kV 到津線1L	220kV到津線1L 採油業務【夜】		変更	
0932300	九州	2026/04/06 08:00	2026/04/07 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線1L/北九州ss 500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事（1号母線下、豊前北幹線1L付近の杭打設工事）		変更	
0932201	九州	2026/04/06 09:00	2026/06/19 17:00	連続	北九州ss	220kV 上津役線1L/北九州ss 20−70[加圧停止]/北九州ss 220kV 上津役線1L PCM(A)/北九州ss 220kV 上津役線1L PCM(B)	北九州ss 20−70CB取替工事		変更	
0932531	九州	2026/04/06 09:00	2026/04/14 17:00	連続	宮崎ss	500kV 宮崎幹線1L/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L PCM＋DZ(A)/宮崎ss 500kV 宮崎幹線1L PCM＋DZ(B)/宮崎ss 50−70[加圧停止]	宮崎ss 500kV制御装置取替工事を実施する。		変更	
0932449	九州	2026/04/08 07:00	2026/04/08 19:00	単日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線1L/東九州ss 50−50 [加圧停止]	東九州ss 500kV東九州幹線1L(PA1～PA2) 屋外鉄構外部点検		変更	
0933487	九州	2026/04/08 09:00	2026/04/10 17:00	連続	新鹿児島ss	新鹿児島ss 220kV2号母線	新鹿児島ss 20−120CBほか取替工のうち新設CB据付		変更	
0932451	九州	2026/04/09 07:00	2026/04/09 19:00	単日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50−60 [加圧停止]	東九州ss 500kV東九州幹線2L(PA2～PA3) 屋外鉄構外部点検		変更	
0932216	九州	2026/04/09 08:00	2026/04/22 18:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	500kV 関門連系線(電発)送電線補修工事（電源開発工事）1架線金具ボルト取替 2電線圧縮接続部補修 3鉄塔部材取替 4鉄塔防錆塗装 5電線付属品類点検 6腕金ボルト取替 7電線割入れ工事		変更	
0932872	九州	2026/04/10 09:00	2026/06/03 17:00	連続	220kV 武雄線2L	220kV 武雄線2L	西九州武雄線総合更新工事（桃川地区）のうち2L架線及び撤去工事		変更	
0932388	九州	2026/04/13 09:00	2026/04/17 18:00	連続	中央ss	500kV 豊前西幹線1L/中央ss 50−30[加圧停止]/中央ss 500kV 豊前西幹線1L DZ盤/中央ss 500kV 豊前西幹線1L PCM＋DZ(A)/中央ss 500kV 豊前西幹線1L PCM＋DZ(B)/中央ss 500kV[3−4] BP盤 常時監視ロック/中央ss 500kV[3−4] LB盤 常時監視ロック	中央ss 50−30 550KVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。		変更	
0933488	九州	2026/04/13 09:00	2026/04/13 17:00	単日	新鹿児島ss	新鹿児島ss 220kV2号母線	新鹿児島ss 20−120CBほか取替工事のうち母線側アルミパイプ採寸		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0931993	九州	2026/04/14 09:30	2026/04/14 17:30	単日	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L BP盤/脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L/脊振ss 20−30 [加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L BP＋LB盤/脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L PCM＋DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L PCM＋DZ(B)/脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L 220kV自動オシロ送信盤/脊振ss 220kV 脊振西福岡線1L 電気所サーバ入出力架(CT)	福岡総制分の停止入力用		変更	
0932373	九州	2026/04/15 09:00	2026/04/15 18:00	単日	脊振ss	220kV 脊振鳥栖線1L/脊振ss 20−10[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L DZ盤/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM(A)/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM(B)/脊振ss 220kV[1−2] 43LB[ロック]	脊振ss 220kV脊振鳥栖線1L(DZ) 動作試験(デジタル)を行う		新規	
0932797	九州	2026/04/15 09:00	2026/04/17 17:00	連続	北佐賀ss	220kV 北佐賀木佐木線1L/北佐賀ss 20−50[加圧停止]/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM＋DZ(A)/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM＋DZ(B)/北佐賀ss 220kV母線保護装置(220kV北佐賀木佐木1L関係)/北佐賀ss 220kV自動オシロ(220kV北佐賀木佐木1L関係)/北佐賀ss トランスジューサ盤(220kV北佐賀木佐木1L関係)/北佐賀ss 制御補助盤(220kV北佐賀木佐木1L関係)/北佐賀ss 220kVPD自動切替盤(220kV北佐賀木佐木1L関係)	北佐賀ssTC取替工事(220kV北佐賀木佐木1L関係)		変更	
0933481	九州	2026/04/15 09:00	2026/04/17 17:00	連続	新鹿児島ss	新鹿児島ss 220kV1号母線	新鹿児島ss 20−120CBほか取替工のうち20−121電動化		変更	
0933602	九州	2026/04/15 09:00	2026/04/17 17:00	連続	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	220kV南宮崎線 鉄塔防錆塗装(2026年度本社実施分)		変更	
0931994	九州	2026/04/15 09:30	2026/04/15 17:30	単日	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L BP盤/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss 20−40 [加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L BP＋LB盤/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L PCM＋DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L PCM＋DZ(B)/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L 220kV自動オシロ送信盤/脊振ss 220kV 脊振西福岡線2L 電気所サーバ入出力架(CT)	福岡総制分の停止入力用		変更	
0932200	九州	2026/04/16 09:00	2026/04/17 17:00	連続	北九州ss	220kV 西谷2号線/北九州ss 20−240/北九州ss 220kV 西谷2号線 PCM(A)	北九州変電所 20−13他線路PD取替(既設PD移設後新設) 20−243線路PD取替(既設PD移設後新設)		変更	
0933602	九州	2026/04/21 09:00	2026/04/23 17:00	連続	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	220kV南宮崎線 鉄塔防錆塗装(2026年度本社実施分)		変更	
0931997	九州	2026/04/21 09:30	2026/04/21 17:30	単日	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振伊都線1L BP盤/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L/脊振ss 20−50 [加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L BP＋LB盤/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L PCM＋DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L PCM＋DZ(B)/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L 220kV自動オシロ送信盤/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L 電気所サーバ入出力架(CT)	福岡総制分の停止入力用		変更	
0932740	九州	2026/04/22 08:00	2026/04/22 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L(2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線1L(2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線1L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事に伴うジャンパ接続(1L)		変更	
0932873	九州	2026/04/22 08:00	2026/04/22 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L(2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線1L(2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線1L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事(熊本南熊本線1L電気試験)		変更	
0932798	九州	2026/04/22 09:00	2026/04/24 17:00	連続	北佐賀ss	220kV 北佐賀木佐木線2L/北佐賀ss 20−60[加圧停止]/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L PCM＋DZ(A)/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L PCM＋DZ(B)/北佐賀ss 220kV母線保護装置(220kV北佐賀木佐木2L関係)/北佐賀ss 220kV自動オシロ(220kV北佐賀木佐木2L関係)/北佐賀ss トランスジューサ盤(220kV北佐賀木佐木2L関係)/北佐賀ss 制御補助盤(220kV北佐賀木佐木2L関係)/北佐賀ss 220kVPD自動切替盤(220kV北佐賀木佐木2L関係)	北佐賀ssTC取替工事(220kV北佐賀木佐木2L関係)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0931995	九州	2026/04/22 09:30	2026/04/22 17:30	単日	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振伊都線2L BP盤/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L/脊振ss 20−60 [加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L BP＋LB盤/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L PCM＋DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L PCM＋DZ(B)/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L 220kV自動オシロ送信盤/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L 電気所サーバ入出力架(CT)	福岡総制分の停止入力用		変更	
0932635	九州	2026/04/23 09:00	2026/04/23 12:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	鳥栖三池線関連停止【鳥栖三池線総合更新工事（平田町地区）】に伴うジャンパ接続(2026年度)		変更	
0932754	九州	2026/04/23 09:00	2026/04/23 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)	【西佐世保武雄線1号線】一部変更工事（潜木地区）のうちNo. 70ジャンパ接続		変更	
0932755	九州	2026/04/23 09:00	2026/04/23 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)	【西佐世保武雄線1号線】一部変更工事（潜木地区）のうち試充電試験		変更	
0932801	九州	2026/04/24 08:00	2026/04/24 18:00	単日	東佐世保ss	220kV 松島火力線北線2L/東佐世保ss 20−100[加圧停止]/東佐世保ss 220kV 松島火力線北線2L(A)(8R切、赤黄TTロック)/東佐世保ss 220kV松島火力線北線2L(B)(8R切、赤黄TTロック)/東佐世保ss 220kV松島火力線北線2LDZ (8R切、赤黄TTロック)/東佐世保ss 220kV母線保護装置(BP+LB) 常時監視 [ロック]	東佐世保ss 20−100 220kVガスしゃ断器外部点検(富士, BAK, 4000A)を行う		変更	
0932374	九州	2026/04/24 09:00	2026/04/24 13:00	単日	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L BP盤/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L/脊振ss 20−10 [加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L BP＋LB盤/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM＋DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM＋DZ(B)/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L 220kV自動オシロ送信盤/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L 電気所サーバ入出力架(CT)	脊振ss他保護・制御装置取替工事(旧BP撤去のうち20-10切離し)		変更	
0932375	九州	2026/04/24 13:00	2026/04/24 17:00	単日	脊振ss	脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L BP盤/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L/脊振ss 20−20 [加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L BP＋LB盤/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L PCM＋DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L PCM＋DZ(B)/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L 220kV自動オシロ送信盤/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L 電気所サーバ入出力架(CT)	脊振ss他保護・制御装置取替工事(旧BP撤去のうち20-20切離し)		変更	
0932638	九州	2026/04/27 09:00	2026/04/27 12:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	鳥栖三池線関連停止【鳥栖三池線大規模改修工事（平田町地区）】に伴うジャンパ開放(2026年度)		変更	
0932640	九州	2026/04/27 09:00	2026/06/05 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線2L（鳥栖ss～＃36）	220kV 鳥栖木佐木線2L（鳥栖ss～＃36）	鳥栖三池線総合更新工事（平田町地区）2L停止		変更	
0932238	九州	2026/05/01 08:30	2026/05/01 17:30	単日	筑豊ss	筑豊ss 220kV 筑豊線1L/筑豊ss 20−10	筑豊ss 20−13・E LS 外部点検を行う。		変更	
0932242	九州	2026/05/01 08:30	2026/05/01 17:30	単日	筑豊ss	筑豊ss 20−20	筑豊ss 20−20 GCB 外部点検を行う。		変更	
0933446	九州	2026/05/01 08:30	2026/05/01 17:30	単日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷2号線/北九州ss 20−240	北九州ss 20−243・E LS 外部点検を行う。		変更	
0933449	九州	2026/05/01 08:30	2026/05/01 17:30	単日	北九州ss	220kV 西谷2号線/北九州ss 20−240	北九州ss 20−241 LS 外部点検を行う。		変更	
0933450	九州	2026/05/01 08:30	2026/05/01 17:30	単日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷3号線1L/北九州ss 20−170	北九州ss 20−173・E LS 外部点検を行う。		変更	
0933453	九州	2026/05/01 08:30	2026/05/01 17:30	単日	北九州ss	220kV 上津役線2L/北九州ss 20−80	北九州ss 20−83・E LS 外部点検を行う。		変更	
0933469	九州	2026/05/01 08:30	2026/05/01 17:30	単日	苅田ss	苅田ss 20−20/苅田ss 220kV 西谷門司2号線	苅田ss 20−23・E LS 外部点検を行う。		変更	
0932239	九州	2026/05/01 09:00	2026/05/01 17:00	単日	筑豊ss	筑豊ss 220kV 筑豊線1L/筑豊ss 20−10	筑豊ss 20−13 LPD 簡易点検を行う。		変更	
0933447	九州	2026/05/01 09:00	2026/05/01 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷2号線/北九州ss 20−240	北九州ss 20−243 LS 引留碍洗ノズル外部点検を行う。		変更	
0933448	九州	2026/05/01 09:00	2026/05/01 17:00	単日	北九州ss	220kV 西谷2号線/北九州ss 20−240	北九州ss 20−243 LPD 簡易点検を行う。		変更	
0933451	九州	2026/05/01 09:00	2026/05/01 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷3号線1L/北九州ss 20−170	北九州ss 20−173 LS 引留碍洗ノズル外部点検を行う。		変更	
0933454	九州	2026/05/01 09:00	2026/05/01 17:00	単日	北九州ss	220kV 上津役線2L/北九州ss 20−80	北九州ss 20−83 LS 引留碍洗ノズル外部点検を行う。		変更	
0933470	九州	2026/05/01 09:00	2026/05/01 17:00	単日	苅田ss	苅田ss 20−20/苅田ss 220kV 西谷門司線2L	苅田ss 20−23 LS 引留碍洗ノズル外部点検を行う。		変更	
0932208	九州	2026/05/02 09:00	2026/05/02 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	2L 中相 腕金主材用平面補助材原寸調査及び部材修繕		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932220	九州	2026/05/08 08:00	2026/05/21 18:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	500kV 関門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1架線金具ボルト取替 2電線圧縮接続部補修 3鉄塔部材取替 4鉄塔防錆塗装 5電線付属品類点検 6腕金ボルト取替 7電線割入れ工事		変更	
0932788	九州	2026/05/11 08:30	2026/05/11 17:30	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線2L/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線2L CR−A/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線2L CR−B/鳥栖ss 20−40[加圧停止]/鳥栖ss 220kV母線保護盤 常時監視 [ロック]	鳥栖ss 20−40 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。		変更	
0932533	九州	2026/05/11 09:00	2026/05/19 17:00	連続	宮崎ss	500kV 宮崎幹線2L/宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L PCM＋DZ(A)/宮崎ss 500kV 宮崎幹線2L PCM＋DZ(B)/宮崎ss 50−80[加圧停止]	宮崎ss 500kV制御装置取替工事を実施する。		変更	
0933489	九州	2026/05/11 09:00	2026/05/13 17:00	連続	新鹿児島ss	新鹿児島ss 220kV2号母線	新鹿児島ss 20−120CBほか取替工のうち20−122電動化		変更	
0932756	九州	2026/05/12 09:00	2026/05/12 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線2L(2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)	【西佐世保武雄線2号線】一部変更工事(潜木地区)のうちNo. 70ジャンパ開放		変更	
0932757	九州	2026/05/12 09:00	2026/05/28 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線2L(2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)	【西佐世保武雄線2号線】一部変更工事(潜木地区)		変更	
0932364	九州	2026/05/12 10:00	2026/05/12 17:00	単日	脊振ss	脊振ss 500kV 北九州幹線1L BP(A)/脊振ss 500kV 北九州幹線1L BP(B)/脊振ss 500kV 北九州幹線1L/脊振ss 50−50 [加圧停止]/脊振ss 500kV 北九州幹線1L PCM＋DZ(A)/脊振ss 500kV 北九州幹線1L PCM＋DZ(B)/脊振ss 500kV 北九州幹線1L BP＋LB(A)/脊振ss 500kV 北九州幹線1L BP＋LB(B)/脊振ss 500kV 北九州幹線1L 500kV自動オシロ送信盤/脊振ss 500kV 北九州幹線1L 電気所サーバ入出力架(CT)/脊振ss 500kV 北九州幹線1L PQVF測定装置	脊振ss他保護・制御装置取替工事(旧BP撤去のうち50-50切離し)		変更	
0932747	九州	2026/05/12 14:00	2026/05/12 18:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L(2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線2L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事に伴うジャンパ開放(2L)		変更	
0932871	九州	2026/05/12 14:00	2026/06/25 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線2L(熊本ss～＃59)	220kV 熊本南熊本線2L(熊本ss～＃59)	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事(熊本南熊本線2L架線工事)		変更	
0932468	九州	2026/05/13 08:00	2026/05/13 18:00	単日	熊本ss	500kV 熊本幹線1L/熊本ss 50−50[加圧停止]	熊本SS 50-50GISガスブッシング健全性確認(UT測定)		変更	
0932277	九州	2026/05/13 09:00	2026/05/14 17:00	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	【2026】管内送電設備(熊本地区)径間スペーサ修繕工事 500kV熊本幹線1L		変更	
0932704	九州	2026/05/13 09:00	2026/05/15 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線2L(2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)	【西佐世保武雄線2号線】鉄塔防錆		変更	
0932365	九州	2026/05/13 10:00	2026/05/13 17:00	単日	脊振ss	脊振ss 500kV 北九州幹線2L BP(A)/脊振ss 500kV 北九州幹線2L BP(B)/脊振ss 500kV 北九州幹線2L/脊振ss 50−60 [加圧停止]/脊振ss 500kV 北九州幹線2L PCM＋DZ(A)/脊振ss 500kV 北九州幹線2L PCM＋DZ(B)/脊振ss 500kV 北九州幹線2L BP＋LB(A)/脊振ss 500kV 北九州幹線2L BP＋LB(B)/脊振ss 500kV 北九州幹線2L 500kV自動オシロ送信盤/脊振ss 500kV 北九州幹線2L 電気所サーバ入出力架(CT)/脊振ss 500kV 北九州幹線2L PQVF測定装置	脊振ss他保護・制御装置取替工事(旧BP撤去のうち50-60切離し)		変更	
0932075	九州	2026/05/18 08:30	2026/05/18 17:30	単日	人吉ss	人吉ss 220kV 大平人吉線1L/人吉ss 20−30[加圧停止]	人吉ss 20−30 磁器碍管超音波探傷測定を行う。		変更	
0932100	九州	2026/05/19 07:30	2026/05/19 18:30	単日	大平sws	大平sws 220kV 大平人吉線1L [受電停止]/大平sws 20−30 [加圧停止]	○定期点検周期到達により、20-30GCB外部点検を行う。		変更	
0932823	九州	2026/05/19 08:00	2026/05/19 18:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV2号母線/南熊本ss 220kV2号主要変圧器/南熊本ss 6−120[加圧停止]/南熊本ss 10−120 [加圧停止]/南熊本ss 20−120 [加圧停止]/南熊本ss 10N−2[切]	南熊本ss 20−122 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。		変更	
0932077	九州	2026/05/19 08:30	2026/05/19 17:30	単日	人吉ss	人吉ss 220kV 大平人吉線2L/人吉ss 20−40[加圧停止]	人吉ss 20−40 磁器碍管超音波探傷測定を行う。		変更	
0932280	九州	2026/05/19 09:00	2026/05/20 17:00	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	【2026】管内送電設備(熊本地区)径間スペーサ修繕工事 500kV熊本幹線2L		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932751	九州	2026/05/19 09:00	2026/06/05 17:00	毎日	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)	【2026】保安対策(熊本地区)のうち電線付属品修繕工事 220kV熊本南熊本線2L		変更	
0932102	九州	2026/05/20 07:30	2026/05/20 18:30	単日	大平sws	大平sws 220kV 大平人吉線2L ［受電停止］/大平sws 20−40 ［加圧停止］	o定期点検周期到達により、20-40GCB外部点検を行う。		変更	
0932803	九州	2026/05/20 08:00	2026/05/20 18:00	単日	東佐世保ss	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)/東佐世保ss 20−20[加圧停止]/東佐世保ss 220kV1号母線/東佐世保ss 220kV母線保護装置(BP+LB) 常時監視[ロック]	東佐世保ss 20−21 220KVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。		変更	
0932101	九州	2026/05/20 08:30	2026/05/20 17:30	単日	大平sws	大平sws 220kV 大平人吉線1L/大平sws 20−30[加圧停止]	大平ps 20−30 磁器碍管超音波探傷測定を行う。		変更	
0933603	九州	2026/05/20 09:00	2026/05/22 17:00	連続	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	220kV南宮崎線 鉄塔防錆塗装(2026年度本社実施分)		変更	
0932804	九州	2026/05/21 08:00	2026/05/21 18:00	単日	東佐世保ss	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)/東佐世保ss 20−20[加圧停止]/東佐世保ss 220kV2号母線/東佐世保ss 220kV母線保護装置(BP+LB) 常時監視[ロック]	東佐世保ss 20−22 220KVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。		変更	
0932103	九州	2026/05/21 08:30	2026/05/21 18:30	単日	大平sws	大平sws 220kV 大平人吉線2L/大平sws 20−40[加圧停止]	大平ps 20−40 磁器碍管超音波探傷測定を行う。		変更	
0932805	九州	2026/05/22 08:00	2026/05/22 18:00	単日	東佐世保ss	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)/東佐世保ss 20−20[加圧停止]/東佐世保ss 220kV東佐世保分岐線2LPCM＋DZ(A) (8R切、赤黄TTロック)/東佐世保ss 220kV東佐世保分岐線2LPCM＋DZ(B) (8R切、赤黄TTロック)/東佐世保ss 220kV母線保護装置(BP+LB) 常時監視 ［ロック］	東佐世保ss 20−20 220KVガスしゃ断器外部点検(三菱、200-SFMT-40E)を行う		変更	
0932053	九州	2026/05/26 07:00	2026/05/26 19:00	単日	日田ss	日田ss 220kV 熊本日田線1L/日田ss 20−10 ［加圧停止］	日田ss 220kV日田線1L(P202～P203) 屋外鉄構外部点検		変更	
0932054	九州	2026/05/26 09:00	2026/05/26 17:00	単日	日田ss	日田ss 220kV 熊本日田線1L/日田ss 20−10 ［加圧停止］	日田ss 20−13 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検		変更	
0933603	九州	2026/05/26 09:00	2026/05/28 17:00	連続	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	220kV南宮崎線 鉄塔防錆塗装(2026年度本社実施分)		変更	
0932059	九州	2026/05/27 07:00	2026/05/27 19:00	単日	日田ss	日田ss 220kV 熊本日田線2L/日田ss 20−20 ［加圧停止］	日田ss 220kV日田線2L(P204～P205) 屋外鉄構外部点検		変更	
0932060	九州	2026/05/27 09:00	2026/05/27 17:00	単日	日田ss	日田ss 220kV 熊本日田線2L/日田ss 20−20 ［加圧停止］	日田ss 20−23 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検		変更	
0933490	九州	2026/05/27 09:00	2026/05/27 17:00	単日	新鹿児島ss	新鹿児島ss 220kV2号母線	新鹿児島ss 20−120CBほか取替工のうち20−122～新20−120間アルミパイプ接続		変更	
0932441	九州	2026/05/28 09:00	2026/05/29 17:00	毎日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 20−40[加圧停止]	西九州ss 武雄線1、2L鉄構P−24～P−26間 GW (P26鉄構)架空地線外部点検を行う。		変更	
0932442	九州	2026/05/28 09:00	2026/05/29 17:00	毎日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 20−40[加圧停止]	西九州ss 武雄線2L鉄構P−26～北佐賀線1L鉄構P−1間 GW (P26鉄構)架空地線外部点検を行う。		変更	
0932443	九州	2026/05/28 09:00	2026/05/29 17:00	毎日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 20−40[加圧停止]	西九州ss 武雄線2L引留鉄構(P−25～P−26) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0932758	九州	2026/05/28 09:00	2026/05/28 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)	【西佐世保武雄線2号線】一部変更工事(潜木地区)のうちNo. 70ジャンパ接続		変更	
0932759	九州	2026/05/28 09:00	2026/05/28 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)	【西佐世保武雄線2号線】一部変更工事(潜木地区)のうち試充電試験		変更	
0933482	九州	2026/05/28 09:00	2026/05/28 17:00	単日	新鹿児島ss	新鹿児島ss 220kV1号母線	新鹿児島ss 20−120CBほか取替工事のうち20−121調整		変更	
0932413	九州	2026/06/01 08:30	2026/06/05 17:30	連続	西九州ss	西九州ss 500kV 佐賀幹線2L ［予防停止］/西九州ss 50−20	西九州ss500kVGIS更新工事(新3号母線接続 予防停止 2026年6月)		変更	
0932535	九州	2026/06/01 09:00	2026/06/09 17:00	連続	宮崎ss	500kV 小丸川幹線1L/宮崎ss 500kV 小丸川幹線1L PCM＋DZ(A)/宮崎ss 500kV 小丸川幹線1L PCM＋DZ(B)/宮崎ss 50−10[加圧停止]	宮崎ss 500kV制御装置取替工事(500kV小丸川幹線1L切替)		変更	
0933483	九州	2026/06/01 09:00	2026/06/01 17:00	単日	新鹿児島ss	新鹿児島ss 220kV1号母線	新鹿児島ss 20−120CBほか取替工のうち20−121関連社内検査		変更	
0931880	九州	2026/06/02 08:00	2026/06/04 17:00	連続	220kV 鹿児島南線2L	220kV 鹿児島南線2L	防錆塗装		新規	
0933484	九州	2026/06/02 09:00	2026/06/02 17:00	単日	新鹿児島ss	新鹿児島ss 220kV2号母線	新鹿児島ss 20−120CBほか取替工事のうち20−122関連社内検査		変更	
0933491	九州	2026/06/02 15:30	2026/06/02 17:00	単日	新鹿児島ss	新鹿児島ss 220kV2号母線/新鹿児島ss 20T−10[加圧停止]	新鹿児島ss 20−120CBほか取替工事の新設20−120他試充電		変更	
0931855	九州	2026/06/03 08:30	2026/06/05 17:30	連続	220kV 唐津西九州線1L	220kV 唐津西九州線1L	鉄塔防錆 唐津西九州線 2基		変更	
0932868	九州	2026/06/03 09:00	2026/06/03 17:00	単日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 西九州ss 20−43 ［ロック］	西九州武雄線総合更新工事(桃川地区)のうち2L電気試験		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932874	九州	2026/06/03 09:00	2026/06/03 17:00	単日	武雄ss	220kV 武雄線2L[43RCロック]/武雄ss 武雄ss 220kV2号母線/武雄ss 武雄ss 220kV[1−2] 43BKH[仮保護]/武雄ss 武雄ss 220kV武雄線2L 43KH[仮保護]/武雄ss 武雄ss 武雄ss 20−43[ロック]	西九州武雄線総合更新工事（桃川地区）のうち2L電気試験		変更	
0931858	九州	2026/06/04 07:30	2026/06/04 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV 2号母線/唐津ss 20−50[加圧停止]/唐津ss 220kV2号 主要変圧器/唐津ss 6−120[加圧停止]/唐津ss 20−120(#2主変1次)[加圧停止]/唐津ss 20T−10[加圧停止]/唐津ss 220kV母線保護盤 常時監視 [ロック]/唐津ss 220kV母線分離盤 常時監視 [ロック]	唐津ss 20T−10 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。		変更	
0931859	九州	2026/06/04 07:30	2026/06/04 18:30	単日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV 2号母線/唐津ss 20−50[加圧停止]/唐津ss 220kV2号 主要変圧器/唐津ss 6−120[加圧停止]/唐津ss 20−120(#2主変1次)[加圧停止]/唐津ss 20T−10[加圧停止]	唐津ss 220kV1号　碍子洗浄装置 20T-10 碍洗ノズル外部点検を行う		変更	
0931854	九州	2026/06/04 08:30	2026/06/04 17:30	単日	220kV 唐津西九州線1L	220kV 唐津西九州線1L	唐津西九州線 ボルトナット修繕 1基		変更	
0932802	九州	2026/06/05 08:00	2026/06/05 18:00	単日	東佐世保ss	220kV 西佐世保武雄線1L（2025/06 運開)/東佐世保ss 20−10[加圧停止]/東佐世保ss 220kV東佐世保分岐線1LPCM＋DZ（A）（8R切、赤黄TTロック)/東佐世保ss 220kV東佐世保分岐線1LPCM＋DZ（B）（8R切、赤黄TTロック)/東佐世保ss 220kV母線保護装置（BP+LB） 常時監視 [ロック]	東佐世保ss 20−10 220KVガスしゃ断器外部点検（三菱、200-SFMT-40E）を行う		変更	
0932641	九州	2026/06/05 09:00	2026/06/05 12:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	鳥栖三池線関連停止【鳥栖三池線総合更新工事（平田町地区）】に伴うジャンパ接続(2026年度)		変更	
0932413	九州	2026/06/08 08:30	2026/06/12 17:30	連続	西九州ss	西九州ss 500kV 佐賀幹線2L ［予防停止]/西九州ss 50−20	西九州ss500kVGIS更新工事（新3号母線接続 予防停止 2026年6月）		変更	
0931879	九州	2026/06/09 08:00	2026/06/11 17:00	連続	220kV 鹿児島南線1L	220kV 鹿児島南線1L	防錆塗装		新規	
0932413	九州	2026/06/15 08:30	2026/06/19 17:30	連続	西九州ss	西九州ss 500kV 佐賀幹線2L ［予防停止]/西九州ss 50−20	西九州ss500kVGIS更新工事（新3号母線接続 予防停止 2026年6月）		変更	
0932536	九州	2026/06/15 09:00	2026/06/23 17:00	連続	宮崎ss	500kV 小丸川幹線2L/宮崎ss 500kV 小丸川幹線2L PCM＋DZ（A）/宮崎ss 500kV 小丸川幹線2L PCM＋DZ（B）/宮崎ss 50−20[加圧停止]	宮崎ss 500kV制御装置取替工事（500kV小丸川幹線2L切替）		変更	
0932007	九州	2026/06/19 07:30	2026/06/19 13:30	単日	南福岡ss	220kV 中央南福岡線1L（中央ss〜南福岡ss)/南福岡ss 中央南福岡線1L LPT切離し	1号線 ・46接続所〜南福岡SS 1．3km CV1×1400mm2 高経年 ケーブル張替（超高圧）		変更	
0932237	九州	2026/06/19 09:00	2026/06/19 17:00	単日	上津役ss	220kV 上津役線1L/上津役ss 20−70[加圧停止]/上津役ss 220kV 上津役線1L 43RCA[ロック]/上津役ss 220kV 上津役線1L 43RCB[ロック]/上津役ss 220kV 上津役線1L(A系) 43KH「仮保護」	北九州ss 20−70CB取替工事		変更	
0931992	九州	2026/06/19 12:30	2026/06/19 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L（中央ss〜南福岡ss）	220kV 中央南福岡線1L（中央ss〜南福岡ss）	1号線 ・46接続所〜南福岡SS 1．3km CV1×1400mm2 高経年 ケーブル張替（超高圧）		変更	
0932413	九州	2026/06/22 08:30	2026/06/26 17:30	連続	西九州ss	西九州ss 500kV 佐賀幹線2L ［予防停止]/西九州ss 50−20	西九州ss500kVGIS更新工事（新3号母線接続 予防停止 2026年6月）		変更	
0932003	九州	2026/06/23 08:00	2026/06/23 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L[予防停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器	終端箱のシリコン油採油（1回／3年） ・西福岡ss：3相 ・赤 坂ss：3相		変更	
0932005	九州	2026/06/24 08:00	2026/06/24 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L[予防停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器	2016年度より終端箱のシリコン油採油を実施しており、今回、3回目の採油を実施する。 ・西福岡ss：3相 ・赤 坂ss：3相		変更	
0932745	九州	2026/06/25 08:00	2026/06/25 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L（2025/06 運開）	220kV 熊本南熊本線2L（2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線2L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事（熊本南熊本線2L電気試験）		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932744	九州	2026/06/25 08:30	2026/06/25 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線2L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事に伴うジャンパ接続(2L)		変更	
0932281	九州	2026/07/02 09:00	2026/09/04 17:00	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	佐賀幹線電線張替工事(2期)第8延線【1L】		変更	
0932282	九州	2026/07/02 09:00	2026/09/04 17:00	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	佐賀幹線電線張替工事(2期)第3延線【1L】		変更	
0932283	九州	2026/07/02 09:00	2026/09/04 17:00	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	佐賀幹線電線張替工事(2期)第1延線【1L】		変更	
0932004	九州	2026/07/06 09:00	2026/07/06 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/赤坂ss 66kV1号母線/赤坂ss 6T−10(＃1、＃2母線連絡用)[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6−110(＃1MTr2次)[加圧停止]/赤坂ss 赤坂ss 66kV1号事故継続分離盤 [ロック]	赤坂ss 66kV1号事故継続分離盤 特性試験を行う。		変更	
0932006	九州	2026/07/07 09:00	2026/07/07 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/赤坂ss 66kV2号母線/赤坂ss 6T−10(＃1、＃2母線連絡用)[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6−120(＃2MTr2次)[加圧停止]/赤坂ss 赤坂ss 66kV2号事故継続分離盤 [ロック]	赤坂ss 66kV2号事故継続分離盤 特性試験を行う。		変更	
0932200	九州	2026/07/23 09:00	2026/07/24 17:00	連続	北九州ss	220kV 西谷2号線/北九州ss 20−240/北九州ss 220kV 西谷2号線 PCM(A)	北九州変電所 20−13他線路PD取替(既設PD移設後新設) 20−243線路PD取替(既設PD移設後新設)		変更	
0933462	九州	2026/08/24 08:00	2026/08/24 14:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0933460	九州	2026/08/24 14:00	2026/12/23 14:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0933457	九州	2026/08/26 00:00	2026/09/04 06:00	毎日	220kV 西谷門司線1L[予防停止]	220kV 西谷門司線1L[予防停止]	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0932000	九州	2026/09/01 08:30	2026/09/08 17:30	連続	220kV 脊振西福岡線1L	220kV 脊振西福岡線1L	3基実施予定		変更	
0932209	九州	2026/09/01 09:00	2026/09/10 17:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	220kV西谷門司線一部変更工事(葛原地区)		変更	
0932224	九州	2026/09/01 09:00	2026/09/01 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	220㎸西谷門司線1L,2Lｼﾞｬﾝﾊﾟ開閉(220㎸西谷門司線・33作業時) ・ジャンパ開放…2L、2回、1L、1回 ・ジヤンパ接続…2L、2回、1L、1回		変更	
0932303	九州	2026/09/03 08:00	2026/09/04 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線2L/北九州ss 500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事(豊前北幹線1L線路GIB据付)		変更	
0932001	九州	2026/09/09 08:30	2026/09/16 17:30	連続	220kV 脊振西福岡線2L	220kV 脊振西福岡線2L	3基実施予定		変更	
0932225	九州	2026/09/10 09:00	2026/09/10 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	220㎸西谷門司線1L,2Lｼﾞｬﾝﾊﾟ開閉(220㎸西谷門司線・33作業時) ・ジャンパ開放…2L、2回、1L、1回 ・ジヤンパ接続…2L、2回、1L、1回		変更	
0932204	九州	2026/09/11 09:00	2026/10/07 17:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	220kV西谷門司線一部変更工事(葛原地区)		変更	
0932218	九州	2026/09/11 09:00	2026/09/11 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	220㎸西谷門司線1L,2Lｼﾞｬﾝﾊﾟ開閉(220㎸西谷門司線・33作業時) ・ジャンパ開放…2L、2回、1L、1回 ・ジヤンパ接続…2L、2回、1L、1回		変更	
0932037	九州	2026/09/16 09:00	2026/10/28 17:00	毎日	220kV 熊本日田線1L[予防停止]	220kV 熊本日田線1L[予防停止]	熊本日田線一部変更工事(平野地区)のうち・103基礎工事(1L)〔予防停止〕		変更	
0931889	九州	2026/09/18 09:30	2026/09/18 11:00	単日	川内ss	川内ss 220kV1号母線/川内ss 220kV1号母線 PT自動切替盤	川内ss 220kVPT自動切替盤 特性試験を行う。		変更	
0931890	九州	2026/09/18 11:00	2026/09/18 12:30	単日	川内ss	川内ss 220kV2号母線/川内ss 220kV2号母線 PT自動切替盤	川内ss 220kVPT自動切替盤 特性試験を行う。		変更	
0932415	九州	2026/09/21 09:00	2026/11/06 17:00	連続	西九州ss	西九州ss 500kV 佐賀幹線2L/西九州ss 50−20	西九州ss500kVGIS更新工事(50−20切替)		変更	
0933452	九州	2026/09/28 08:00	2026/12/17 18:00	連続	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷3号線/北九州ss 20−170/北九州ss 220kV西谷線3L(A) [ロック]/北九州ss 220kV西谷線3L(B) [ロック]	20−170、171、172老朽更新		変更	
0933442	九州	2026/09/30 08:00	2026/10/02 18:00	毎日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷1号線/北九州ss 20−230	20−170、171、172老朽更新		変更	
0932299	九州	2026/10/01 08:00	2026/11/20 17:00	連続	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線1L/北九州ss 500kV 豊前北幹線1L PCM＋DZ(A)/北九州ss 500kV 豊前北幹線1L PCM＋DZ(B)/北九州ss 50−10[加圧停止]/北九州ss 北九州ss 500kVBP盤(A),(B) 50−10CTプラグ/北九州ss 北九州ss 500kVOG盤 50−10CTプラグ/北九州ss 北九州ss 豊前北幹線1L 制御端末(A),(B)	北九州ss500kVGIS取替工事 (豊前北幹線1L切替)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932305	九州	2026/10/01 08:00	2026/10/02 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss　500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事（豊前北幹線1LGIB組立、既設GIS1号母線側Bg撤去）		変更	
0932306	九州	2026/10/01 08:00	2026/10/01 17:00	単日	北九州ss	北九州ss　500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事（豊前北幹線1L既設GIS1号母線側架線撤去）		変更	
0932769	九州	2026/10/01 08:00	2026/10/01 18:00	単日	木佐木ss	木佐木ss　220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss　20−10 ［加圧停止］	木佐木ss 20−13（13E） LS 外部点検		変更	
0932240	九州	2026/10/01 08:30	2026/10/01 17:30	単日	筑豊ss	220kV 筑豊線2L/筑豊ss　20−20	筑豊ss　20−23LSの導電部修繕を実施する。 【THB8型（ヒンジ部メンテナンスフリー）化】		変更	
0932314	九州	2026/10/01 08:30	2026/10/01 17:30	単日	北九州ss	220kV 北九州豊前線1L/北九州ss　20−190/北九州ss　220kV4号母線	北九州ss　20−192　LS　外部点検を行う。		変更	
0932315	九州	2026/10/01 08:30	2026/10/01 17:30	単日	北九州ss	北九州ss　220kV 北九州豊前線1L/北九州ss　20−190/北九州ss　220kV3号母線	北九州ss　20−191　LS　外部点検を行う。		変更	
0932316	九州	2026/10/01 08:30	2026/10/01 17:30	単日	北九州ss	220kV 北九州豊前線2L/北九州ss　20−200	北九州ss　20−203・E　LS　外部点検を行う。		変更	
0929764	九州	2026/10/01 09:00	2026/11/16 17:00	連続	220kV 武雄線1L	220kV 武雄線1L	西九州武雄線大規模改修工事（桃川地区）のうち1L架線及び撤去工事		変更	
0932317	九州	2026/10/01 09:00	2026/10/01 17:00	単日	北九州ss	220kV 北九州豊前線2L/北九州ss　20−200	北九州ss　20−203　LS　引留碍洗ノズル外部点検を行う。		変更	
0932814	九州	2026/10/02 07:00	2026/10/02 19:00	単日	西大分ss	西大分ss　20−80[加圧停止]/西大分ss　220kV 大分南線2L　43CA[ロック]/西大分ss　220kV 大分南線2L　43CB[ロック]/西大分ss　220kV 大分南線2L　43RCA[ロック]/西大分ss　220kV 大分南線2L　43RCB[ロック]/西大分ss　220kV2号母線　BP盤 常時監視ロック/西大分ss　西大分ss　SSC起動装置（A）43JKA ［ロック］/西大分ss　西大分ss　SSC起動装置（B）43JKB ［ロック］/西大分ss　西大分ss　220kV大分南線2LPCM＋DZ盤（A）243JKA[ロック]/西大分ss　西大分ss　220kV大分南線2LPCM＋DZ盤（B）243JKB ［ロック］/西大分ss　西大分ss　220kV母線保護盤20−80トリップロック赤T・T ［ロック］	西大分ss 20−80 220KVガスしゃ断器外部点検（日立，OFPTB，3000A）		変更	
0932770	九州	2026/10/02 08:00	2026/10/02 18:00	単日	三池ss	三池ss　220kV 木佐木三池線2L/三池ss　20−20[加圧停止]/三池ss　220kV 木佐木三池線2L　PCM＋DZ（A）/三池ss　220kV 木佐木三池線2L　PCM＋DZ（B）/三池ss　220kV[1−2] BP＋LB盤 常時監視ロック	三池ss 20−20 GCB 外部点検		変更	
0932305	九州	2026/10/05 08:00	2026/10/09 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss　500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事（豊前北幹線1LGIB組立、既設GIS1号母線側Bg撤去）		変更	
0932620	九州	2026/10/05 08:00	2026/10/10 17:00	連続	220kV 高野線1L	220kV 高野線1L	高野線鉄塔防錆塗装修繕工事（1L）		変更	
0932767	九州	2026/10/05 08:00	2026/10/05 18:00	単日	木佐木ss	木佐木ss　220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss　20−30[加圧停止]/木佐木ss　220kV 鳥栖木佐木線1L　PCM＋DZ（A）/木佐木ss　220kV 鳥栖木佐木線1L　PCM＋DZ（B）/木佐木ss　220kV[1−2] BP＋LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20−30 GCB 外部点検		変更	
0932768	九州	2026/10/05 08:00	2026/10/05 18:00	単日	木佐木ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss　20−30[加圧停止]	木佐木ss 20−33（33E） LS 外部点検		変更	
0931894	九州	2026/10/05 08:30	2026/10/10 17:30	連続	220kV 柏田線1L	220kV 柏田線1L	220kV一ツ瀬柏田線（1L）　鉄塔防錆塗装（2026年度本社実施分）を実施 想定基数　6基		変更	
0932633	九州	2026/10/05 09:00	2026/10/05 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	管内送電線路営巣除去業務（2026年度）		変更	
0933492	九州	2026/10/05 09:00	2026/12/18 17:00	連続	大隅ss	220kV 大隅線2L/大隅ss　20−20[加圧停止]	新設：GCB×1台（3000A、31．5kA） 　　LS電動化×3組 撤去：GCB×1台（3000A、31．5kA） 　　LS電動化×3組、碍子洗浄装置（CB区画）		変更	
0933493	九州	2026/10/05 09:00	2026/10/09 17:00	毎日	大隅ss	大隅ss　220kV1号母線	大隅ss　20−20CBほか取替工事のうちCB撤去		変更	
0931998	九州	2026/10/05 09:30	2026/10/06 17:30	連続	脊振ss	220kV 脊振伊都線1L/脊振ss　20−50[加圧停止]/脊振ss　220kV 脊振伊都線1L　PCM＋DZ（A）/脊振ss　220kV 脊振伊都線1L　PCM＋DZ（B）	脊振ss 20−50 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0931999	九州	2026/10/05 09:30	2027/06/18 17:30	連続	220kV 中央南福岡線2L（中央ss～南福岡ss）	220kV 中央南福岡線2L(中央ss～南福岡ss)/220kV 中央南福岡線2L CFD [ロック]	2号線 ・46接続所～南福岡SS 1．3km CV1×1400mm2 高経年 ケーブル張替(超高圧)		変更	
0932696	九州	2026/10/06 08:00	2026/10/23 14:00	連続	220kV 熊本南熊本線2L（熊本ss～＃59）	220kV 熊本南熊本線2L(熊本ss～＃59)	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事(No.0-1～No.1架線工事2L)		変更	
0932748	九州	2026/10/06 08:00	2026/10/06 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L（2025/06 運開）	220kV 熊本南熊本線2L (2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線2L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事に伴うジャンパ開放(2L)		変更	
0932784	九州	2026/10/06 08:00	2026/10/06 18:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV2号母線/武雄ss 20T−10 [加圧停止]/武雄ss 220kV[1−2] BP盤/武雄ss 220kV[1−2] BU盤/武雄ss 電気所サーバ入出力架1−4 20T−10関係PCTプラグ [ロック]	武雄ss 220kV母線保護装置他取替工事(母連切替1)		変更	
0933443	九州	2026/10/06 08:00	2026/10/09 18:00	毎日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷1号線/北九州ss 20−230	20−170、171、172老朽更新		変更	
0932639	九州	2026/10/06 09:00	2026/10/06 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	管内送電線路営巣除去業務(2026年度)		変更	
0932650	九州	2026/10/06 09:00	2026/10/08 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	2026年度北九州・大分エリア防錆塗装修繕工事(2026年度実施分、大分幹線(北線))		変更	
0932651	九州	2026/10/06 09:00	2026/10/06 17:00	単日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	新大分火力線外地線ダンパ他修繕工事【2026年度】(大分幹線・112、・114、・118)		変更	
0932652	九州	2026/10/06 09:00	2026/10/09 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	大分幹線がいし金具他修繕工事(2期、1工区)		変更	
0932653	九州	2026/10/06 09:00	2026/10/09 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	大分幹線がいし金具他修繕工事(2期、2工区)		変更	
0932521	九州	2026/10/07 08:00	2026/10/07 18:00	単日	中九州ss	中九州ss 220kV2号母線	中九州ss 220kV2号BPT 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(BPT)を行う。		変更	
0932219	九州	2026/10/07 09:00	2026/10/07 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	220㎸西谷門司線1L,2Lｼﾞｬﾝﾊﾟ開閉(220㎸西谷門司線・33作業時) ・ジャンパ開放…2L、2回、1L、1回 ・ジヤンパ接続…2L、2回、1L、1回		変更	
0931996	九州	2026/10/07 09:30	2026/10/07 17:30	単日	脊振ss	220kV 脊振伊都線2L/脊振ss 20−60[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L PCM＋DZ(A)/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L PCM＋DZ(B)	脊振ss 20−60 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。		変更	
0932565	九州	2026/10/08 08:00	2026/10/08 18:00	単日	南九州ss	220kV 高野線1L/南九州ss 20−30[加圧停止]	南九州ss 20−30 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。		変更	
0933584	九州	2026/10/08 09:00	2026/10/15 17:00	連続	豊前ss	500kV 東九州幹線1L/豊前ss 50−50/豊前ss 500kV 東九州幹線1L PCM＋DZ(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L PCM＋DZ(B)/豊前ss 500kV[1−2] PD自動切替盤/豊前ss 500kV[1−2] BP＋LB(A)/豊前ss SSC起動装置(A)/豊前ss SSC起動装置(B)/豊前ss 自動オシロ送信盤/豊前ss PQVF測定装置/豊前ss 500kV 脱調分離盤/豊前ss 500kV トランスジューサー盤(1)/豊前ss 500kV 母線保護装置(B) (50−50)/豊前ss 500kV 母線保護一括CT集合箱 (50−50)	豊前変電所 監視制御装置ほか取替工事(500kV東九州幹線1L)		変更	
0932654	九州	2026/10/13 09:00	2026/10/15 17:00	連続	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	2026年度北九州・大分エリア防錆塗装修繕工事(2026年度実施分、大分幹線(北線))		変更	
0932655	九州	2026/10/13 09:00	2026/10/13 17:00	単日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	新大分火力線外地線ダンパ他修繕工事【2026年度】(大分幹線・112、・114、・118)		変更	
0932656	九州	2026/10/13 09:00	2026/10/16 17:00	連続	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	大分幹線がいし金具他修繕工事(2期、1工区)		変更	
0932657	九州	2026/10/13 09:00	2026/10/16 17:00	連続	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	大分幹線がいし金具他修繕工事(2期、2工区)		変更	
0932008	九州	2026/10/15 09:10	2026/10/15 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV1号母線	西福岡ss 20−110 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0933485	九州	2026/10/16 08:00	2026/10/16 18:00	単日	新鹿児島ss	新鹿児島ss 220kV2号母線/新鹿児島ss 20T−10[加圧停止]	新鹿児島ss 20T−10 220kVガスしゃ断器外部点検(三菱,200SFMT, 4000A)を行う		変更	
0932009	九州	2026/10/16 09:10	2026/10/16 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV2号母線	西福岡ss 20−110 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0932621	九州	2026/10/19 08:00	2026/10/24 17:00	連続	220kV 高野線2L	220kV 高野線2L	高野線鉄塔防錆塗装修繕工事(2L)		変更	
0932766	九州	2026/10/19 08:00	2026/10/19 18:00	単日	久留米ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/久留米ss 20−30 GIS [加圧停止]/久留米ss 220kV 鳥栖木佐木線1L PCM＋DZ(A)/久留米ss 220kV 鳥栖木佐木線1L PCM＋DZ(B)	久留米ss 20−30 GISﾕﾆｯﾄ 外部点検【母線PT、線路PT含む】		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0931895	九州	2026/10/19 08:30	2026/10/24 17:30	連続	220kV 柏田線2L	220kV 柏田線2L	220kVーツ瀬柏田線（2L） 鉄塔防錆塗装（2026年度本社実施分）を実施 想定基数6基		変更	
0932030	九州	2026/10/19 09:00	2026/10/21 12:00	連続	熊本ss	220kV 熊本日田線1L/熊本ss 20−10[加圧停止]	熊本ss 増強工事のうち220kV母線保護装置取替（熊本日田1L切替）		変更	
0932632	九州	2026/10/19 09:00	2026/10/19 12:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	鳥栖三池線関連停止【鳥栖三池線大規模改修工事（平田町地区）】に伴うジャンパ開放（2026年度）		変更	
0932634	九州	2026/10/19 09:00	2026/11/24 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線1L（鳥栖ss～＃36）	220kV 鳥栖木佐木線1L（鳥栖ss～＃36）	鳥栖三池線総合更新工事（平田町地区）1L停止		変更	
0932080	九州	2026/10/20 07:30	2026/10/20 18:30	単日	人吉ss	人吉ss 220kV 大平人吉線1L（2025/11運開）［受電停止］/人吉ss 20−30 ［加圧停止］	○定期点検周期到達により、20-30 GCB外部点検(三菱、200-SFMT-40E、2000A)を行う。		変更	
0933575	九州	2026/10/20 08:00	2026/10/22 17:00	連続	500kV 南九州幹線1L（2025/10 運開）	500kV 南九州幹線1L（2025/10 運開）	南九州幹線がいし改修工事（2期）1L		変更	
0933820	九州	2026/10/20 08:00	2026/10/20 18:00	単日	霧島ss	霧島ss 220kV 高野線2L ［受電停止］/霧島ss 220kV 高野線2L CR−A/霧島ss 220kV 高野線2L CR−B/霧島ss 20−40[加圧停止]/霧島ss 220kV 高野線2L 43Jk ［ロック］	霧島ss 20−40 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。		新規	
0932650	九州	2026/10/20 09:00	2026/10/22 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	2026年度北九州・大分エリア防錆塗装修繕工事（2026年度実施分、大分幹線（北線））		変更	
0932652	九州	2026/10/20 09:00	2026/10/21 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	大分幹線がいし金具他修繕工事（2期、1工区）		変更	
0932653	九州	2026/10/20 09:00	2026/10/23 17:00	連続	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	大分幹線がいし金具他修繕工事（2期、2工区）		変更	
0932742	九州	2026/10/20 09:00	2026/10/22 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線2L（2025/06 運開）	220kV 熊本南熊本線2L（2025/06 運開）	【2026】2025年度発注 鉄塔防錆塗装修繕工事【2025-2026】220kV熊本南熊本線2L		変更	
0932743	九州	2026/10/20 09:00	2026/10/20 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L（2025/06 運開）	220kV 熊本南熊本線2L（2025/06 運開）	【2026】管内送電設備（熊本地区）のうちがいし金具修繕工事 220kV熊本南熊本線2L		変更	
0932750	九州	2026/10/20 09:00	2026/10/22 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線2L（2025/06 運開）	220kV 熊本南熊本線2L（2025/06 運開）	2026年度鉄塔防錆塗装修繕工事【2026-2027】 220kV熊本南熊本線2L		変更	
0932074	九州	2026/10/21 07:00	2026/10/22 19:00	連続	八代ss	八代ss 220kV1号母線/八代ss 220kV2号母線/八代ss 220kV3号 主要変圧器/八代ss 6−130(3号主変二次)[加圧停止]/八代ss 20−130(3号主変一次)[加圧停止]	油圧ポンプユニットの交換を行う。（懸案番号：24H03378）		変更	
0933585	九州	2026/10/21 09:00	2026/10/28 17:00	連続	豊前ss	500kV 東九州幹線2L/豊前ss 50−60/豊前ss 500kV 東九州幹線2L PCM＋DZ（A）/豊前ss 500kV 東九州幹線2L PCM＋DZ（B）/豊前ss 500kV[1−2] PD自動切替盤/豊前ss 500kV[1−2] BP＋LB（A）/豊前ss SSC起動装置（A）/豊前ss SSC起動装置（B）/豊前ss 500kV脱調分離盤/豊前ss 自動オシロ送信盤/豊前ss PQVF測定装置/豊前ss 500kVトランスジューサー盤（1）/豊前ss 500kV母線保護装置（B）（50−60）/豊前ss 500kV 母線保護ー括CT集合箱 （50−60）	豊前変電所 監視制御装置ほか取替工事（500kV東九州幹線2L）		変更	
0932011	九州	2026/10/21 09:10	2026/10/21 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV3号母線	西福岡ss 20−130 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0932036	九州	2026/10/21 12:00	2026/10/23 17:00	連続	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本日田線2L/熊本ss 20−20 ［加圧停止］	熊本ss 増強工事のうち220kV母線保護装置取替（熊本日田線2L切替）		変更	
0932209	九州	2026/10/22 09:00	2026/10/29 17:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	220kV西谷門司線一部変更工事（葛原地区）		変更	
0932226	九州	2026/10/22 09:00	2026/10/22 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	220㎸西谷門司線1L,2Lジャンパ開閉（220㎸西谷門司線・33作業時） ・ジャンパ開放…2L、2回、1L、1回 ・ジャンパ接続…2L、2回、1L、1回		変更	
0932010	九州	2026/10/22 09:10	2026/10/22 17:50	単日	西福岡ss	西福岡ss 220kV2号母線	西福岡ss 20−130 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。		変更	
0932749	九州	2026/10/23 08:00	2026/10/23 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L（2025/06 運開）	220kV 熊本南熊本線2L（2025/06 運開）/220kV 弓削分岐線2L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事に伴うジャンパ接続（2L）		変更	
0932041	九州	2026/10/23 09:00	2026/10/23 17:00	単日	220kV 熊本日田線1L	220kV 熊本日田線1L	2025年度福岡・熊本エリア防錆塗装修繕工事（220kV熊本日田線）2026年度実施分（1L）		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932772	九州	2026/10/26 08:00	2026/10/26 18:00	単日	武雄ss	220kV 武雄線1L/武雄ss 220kV 武雄線1L PCM＋DZ(A)/武雄ss 220kV 武雄線1L PCM＋DZ(B)/西九州ss 220kV 武雄線1L 43CA[ロック]/西九州ss 220kV 武雄線1L 43CB[ロック]/武雄ss 20−30[加圧停止]/武雄ss 220kV[1−2] BP盤/武雄ss 220・110kV自動オシロ送信盤(1) 220kV武雄線1L CTプラグ [ロック]/武雄ss 220kVTM一次変換器盤 220kV西九州保武雄線1L CTプラグ [ロック]/武雄ss 電気所サーバ入出力架1−2 220kV武雄線1L CT2次プラグ [ロック]	武雄ss 220kV母線保護装置他取替工事(西九州武雄線1L切替1)		変更	
0932041	九州	2026/10/26 09:00	2026/10/30 17:00	毎日	220kV 熊本日田線1L	220kV 熊本日田線1L	2025年度福岡・熊本エリア防錆塗装修繕工事(220kV熊本日田線)2026年度実施分(1L)		変更	
0932292	九州	2026/10/26 09:00	2026/10/30 17:00	連続	500kV 南九州幹線1L (2025/10 運開)	500kV 南九州幹線1L (2025/10 運開)	南九州幹線がいし金具他修繕工事(1L)		変更	
0932774	九州	2026/10/27 08:00	2026/10/27 18:00	単日	武雄ss	220kV 武雄線2L/武雄ss 220kV 武雄線2L PCM＋DZ(A)/武雄ss 220kV 武雄線2L PCM＋DZ(B)/西九州ss 220kV 武雄線2L 43CA[ロック]/西九州ss 220kV 武雄線2L 43CB[ロック]/武雄ss 20−40[加圧停止]/武雄ss 220kV[1−2] BP盤/武雄ss 220・110kV自動オシロ送信盤(1) 220kV武雄線2L CTプラグ [ロック]/武雄ss 220kVTM一次変換器盤 220kV西九州保武雄線2L CTプラグ /武雄ss 電気所サーバ入出力架1−3 220kV武雄線2L CT2次プラグ [ロック]	武雄ss 220kV母線保護装置他取替工事(西九州武雄線2L切替1)		変更	
0933575	九州	2026/10/27 08:00	2026/10/30 17:00	連続	500kV 南九州幹線1L (2025/10 運開)	500kV 南九州幹線1L (2025/10 運開)	南九州幹線がいし改修工事(2期)1L		変更	
0933780	九州	2026/10/27 08:00	2026/10/29 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L/220kV 大隅線2L(高野SWS～大隅ss)	大隅線・109, 110, 111 3基		新規	
0933781	九州	2026/10/27 08:00	2026/10/29 17:00	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L/220kV 大隅線2L(高野SWS～大隅ss)	大隅線・49, 51(全鹿児島エリア) ・62, 63(22工区)		新規	
0932261	九州	2026/10/27 09:00	2026/10/29 17:00	毎日	500kV 玄海幹線	500kV 玄海幹線	管内送電線架線金具修繕工事(佐賀地区)玄海幹線1号線【2026年度】		変更	
0932654	九州	2026/10/27 09:00	2026/10/29 17:00	連続	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	2026年度北九州・大分エリア防錆塗装修繕工事(2026年度実施分、大分幹線(北線))		変更	
0932656	九州	2026/10/27 09:00	2026/10/28 17:00	連続	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	大分幹線がいし金具他修繕工事(2期、1工区)		変更	
0932657	九州	2026/10/27 09:00	2026/10/30 17:00	連続	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	大分幹線がいし金具他修繕工事(2期、2工区)		変更	
0932695	九州	2026/10/28 08:00	2026/11/06 14:00	連続	220kV 熊本南熊本線1L (熊本ss～＃59)	220kV 熊本南熊本線1L(熊本ss～＃59)	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事(・0-1～・1架線工事)		変更	
0932737	九州	2026/10/28 08:30	2026/10/28 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線1L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事に伴うジャンパ開放(1L)		変更	
0932038	九州	2026/10/29 09:00	2026/12/23 17:00	連続	220kV 熊本日田線1L	220kV 熊本日田線1L	熊本日田線一部変更工事(平野地区)のうち架線工事(1L)		変更	
0932227	九州	2026/10/29 09:00	2026/10/29 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	220㎸西谷門司線1L,2Lジャンパ開閉(220㎸西谷門司線・33作業時) ・ジャンパ開放…2L、2回、1L、1回 ・ジャンパ接続…2L、2回、1L、1回		変更	
0932785	九州	2026/10/29 09:00	2026/10/29 13:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV2号母線/武雄ss 20T−10 [加圧停止]	武雄ss 220kV母線保護装置他取替工事(220kV母線電圧切離し:旧BP、LB)		変更	
0933444	九州	2026/11/04 08:00	2026/11/06 18:00	毎日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷1号線/北九州ss 20−230	20−170、171、172老朽更新		変更	
0932040	九州	2026/11/04 09:00	2026/11/06 17:00	連続	220kV 熊本日田線1L	220kV 熊本日田線1L	2026年度鉄塔防錆塗装修繕工事 220kV熊本日田線1L		変更	
0932649	九州	2026/11/04 09:00	2026/11/05 17:00	毎日	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	大分幹線地線金具他修繕工事 (2L)		変更	
0932736	九州	2026/11/04 09:00	2026/11/06 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)	【2026】2025年度発注 鉄塔防錆塗装修繕工事【2025-2026】220kV熊本南熊本線1L		変更	
0932741	九州	2026/11/04 09:00	2026/11/06 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)	2026年度鉄塔防錆塗装修繕工事【2026-2027】 220kV熊本南熊本線1L		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0933589	九州	2026/11/05 09:00	2026/11/12 17:00	連続	豊前ss	220kV 北九州豊前線1L/豊前ss 20−190/豊前ss 220kV 北九州豊前線1L PCM＋DZ(A)/豊前ss 220kV 北九州豊前線1L PCM＋DZ(B)/豊前ss 220kV[1−2] PD自動切替盤/豊前ss 220kV1-2母線 BP＋LB盤 (220kV北九州豊前1L)/豊前ss SSC遮断装置(A)/豊前ss SSC遮断装置(B)/豊前ss SSC起動装置(A)/豊前ss SSC起動装置(B)/豊前ss 220kV トランスジューサー盤(2)/豊前ss オシロ送信装置	豊前変電所 監視制御装置ほか取替工事(220kV北九州豊前線1L)		変更	
0932738	九州	2026/11/06 08:30	2026/11/06 14:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)	220kV 熊本南熊本線1L (2025/06 運開)/220kV 弓削分岐線1L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事に伴うジャンパ接続(1L)		変更	
0932217	九州	2026/11/07 09:00	2026/11/07 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	架空地線金具修繕他 苅田分岐線・3他 計3基		変更	
0932221	九州	2026/11/07 09:00	2026/11/08 17:00	毎日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	架空地線金具修繕他 苅田分岐線・3他 計3基		変更	
0932088	九州	2026/11/09 08:10	2026/11/09 14:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 20T−10[加圧停止]	老朽更新に伴い220kV母線保護装置ほか取替を実施する。 除却：220kV母線保護装置、220kVローカルバックアップ盤 新設：220kV母線保護装置(BP＋LB)盤		変更	
0932229	九州	2026/11/09 09:00	2026/11/09 17:00	単日	西谷ss	220kV 西谷1号線/西谷ss 20−30/西谷ss 220kV 西谷1号線 PCM＋DZ(B)/西谷ss 220kV[1−2] BP盤/西谷ss 西谷ss 220kVBP一括BOX	220kV母線保護装置、ローカルバックアップ装置、母線分離盤の取替工事を実施する。		変更	
0932288	九州	2026/11/09 09:00	2026/11/11 17:00	連続	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線1L	500kV東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事(1L)【連続】		変更	
0932489	九州	2026/11/09 09:00	2026/11/11 12:00	連続	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本南熊本線1L (2025/06運開) [受電停止]/熊本ss 20−50 [加圧停止]	熊本ss 増強工事のうち220kV母線保護装置取替(南熊本線1L切替)		変更	
0932642	九州	2026/11/09 09:00	2026/11/12 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	管内送電線電線付属品修繕工事(佐賀地区)ダンパ：木佐木線1号線【2026年度】		変更	
0932643	九州	2026/11/09 09:00	2026/11/11 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	管内送電線電線付属品修繕工事(佐賀地区)スペーサ：木佐木線1号線【2026年度】		変更	
0932644	九州	2026/11/09 09:30	2026/11/13 16:30	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線鉄塔防錆塗装工事(2026年度)		変更	
0932095	九州	2026/11/09 13:10	2026/11/09 17:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線/人吉ss 20T−10[加圧停止]	老朽更新に伴い220kV母線保護装置ほか取替を実施する。 除却：220kV母線保護装置、220kVローカルバックアップ盤 新設：220kV母線保護装置(BP＋LB)盤		変更	
0932055	九州	2026/11/10 07:00	2026/11/10 19:00	単日	日田ss	日田ss 220kV 熊本日田線1L 43CA[ロック]/熊本ss 220kV 熊本日田線1L 43CA[ロック]/熊本ss 220kV 熊本日田線1L 43CB[ロック]/日田ss 220kV 熊本日田線1L 43CB[ロック]/日田ss 220kV 熊本日田線1L 43RCA[ロック]/日田ss 220kV 熊本日田線1L 43RCB[ロック]/日田ss 20−10[加圧停止]/日田ss 220kV母線保護盤(2) トリップ回路監視 [ロック]/日田ss 220kV ローカルバックアップトリップ回路監視 [ロック]	日田ss 20−10 GIS外部点検(6年点検)		変更	
0932081	九州	2026/11/10 07:10	2026/11/10 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 20−11 [切]/人吉ss 20−12 [切]	o定期点検周期到達により、220kV 1号母線3区間(旧一ツ瀬線：20P10～20P18屋)外鉄構外部点検(緩み防止含)を行う。		変更	
0932089	九州	2026/11/10 07:10	2026/11/10 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 20−11 [切]/人吉ss 20−12 [切]	o定期点検周期到達により、旧一ツ瀬線(20P10～20P11)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)を行う。		変更	
0933445	九州	2026/11/10 08:00	2026/11/11 18:00	毎日	北九州ss	北九州ss 220kV 西谷1号線/北九州ss 20−230	20−170、171、172老朽更新		変更	
0932076	九州	2026/11/10 08:30	2026/11/10 17:30	単日	人吉ss	220kV 大平人吉線1L[受電停止]/人吉ss 20−30[加圧停止]/人吉ss 220kV 大平人吉線1L CR−A/人吉ss 220kV 大平人吉線1L CR−B/人吉ss 電気所サーバ(20−30関係) [ロック]/人吉ss 自動オシロ送信盤(20−30関係) [ロック]	老朽更新に伴い220kV母線保護装置ほか取替を実施する。 除却：220kV母線保護装置、220kVローカルバックアップ盤 新設：220kV母線保護装置(BP＋LB)盤		変更	
0932230	九州	2026/11/10 09:00	2026/11/10 17:00	単日	西谷ss	220kV 西谷2号線/西谷ss 220kV 西谷2号線 PCM＋DZ(B)/西谷ss 20−40/西谷ss 220kV[1−2] BP盤/西谷ss 西谷ss 220kVBP一括BOX [ロック]	220kV母線保護装置、ローカルバックアップ装置、母線分離盤の取替工事を実施する。		変更	
0933494	九州	2026/11/10 09:00	2026/11/13 17:00	毎日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線	大隅ss 20−20CBほか取替工事のうちCB据付		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932082	九州	2026/11/11 07:10	2026/11/11 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 20−11［切］/人吉ss 20−12［切］	o定期点検周期到達により、220kV 1号母線4区間(旧一ツ瀬線:20P11～20P19)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)を行う。		変更	
0932091	九州	2026/11/11 07:10	2026/11/11 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 20−11［切］/人吉ss 20−12［切］	o定期点検周期到達により、220kV 人吉一ツ瀬線(20P18～20P19)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)を行う。		変更	
0932079	九州	2026/11/11 08:30	2026/11/11 17:30	単日	人吉ss	220kV 大平人吉線2L[受電停止]/人吉ss 20−40[加圧停止]/人吉ss 220kV 大平人吉線2L CR−A/人吉ss 220kV 大平人吉線2L CR−B/人吉ss 電気所サーバ(20-40関係)［ロック]/人吉ss 自動オシロ送信盤(20−40関係)	老朽更新に伴い220kV母線保護装置ほか取替を実施する。 除却:220kV母線保護装置、220kVローカルバックアップ盤 新設:220kV母線保護装置(BP＋LB)盤		変更	
0932232	九州	2026/11/11 09:00	2026/11/11 17:00	単日	西谷ss	220kV 西谷3号線/西谷ss 220kV 西谷3号線 PCM(B)/西谷ss 20−70/西谷ss 220kV[1−2] BP盤/西谷ss 西谷ss 220kVBP一括BOX	220kV母線保護装置、ローカルバックアップ装置、母線分離盤の取替工事を実施する。		変更	
0932490	九州	2026/11/11 12:00	2026/11/13 17:00	連続	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本南熊本線2L(2025/06運開)［受電停止]/熊本ss 20−60[加圧停止]	熊本ss 増強工事のうち220kV母線保護装置取替(南熊本線2L切替)		変更	
0932093	九州	2026/11/12 07:10	2026/11/12 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線/人吉ss 20−11［切］/人吉ss 20−12［切］	o定期点検周期到達により、220kV 2号母線3区間(旧一ツ瀬線側:20P10～20P18)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)を行う。		変更	
0932096	九州	2026/11/12 07:10	2026/11/12 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線/人吉ss 20−11［切］/人吉ss 20−12［切］	o定期点検周期到達により、旧一ツ瀬線(20P10～20P11)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)を行う。		変更	
0932795	九州	2026/11/12 08:00	2026/11/13 18:00	連続	北佐賀ss	220kV 北佐賀木佐木線1L/北佐賀ss 20−50[加圧停止]/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM(A)/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM(B)/北佐賀ss 220kV母線保護盤 常時監視［ロック]/北佐賀ss 220kV母線保護盤 自動点検[ロック]	北佐賀ss 20−50 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(空気)を行う。		変更	
0932796	九州	2026/11/12 08:00	2026/11/13 18:00	連続	北佐賀ss	220kV 北佐賀木佐木線1L/北佐賀ss 20−50[加圧停止]/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM(A)/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM(B)/北佐賀ss 220kV母線保護盤 常時監視［ロック]/北佐賀ss 220kV母線保護盤 自動点検[ロック]	北佐賀ss 20−50ユニット 220KVガス絶縁周辺装置外部点検を行う。		変更	
0932228	九州	2026/11/12 09:00	2026/11/12 17:00	単日	西谷ss	西谷ss 20−10/220kV 西谷門司線1L/西谷ss 220kV 西谷門司線1L PCM＋DZ(B)/西谷ss 220kV[1−2] BP盤/西谷ss 西谷ss 220kVBP一括BOX	220kV母線保護装置、ローカルバックアップ装置、母線分離盤の取替工事を実施する。		変更	
0932290	九州	2026/11/12 09:00	2026/11/14 17:00	連続	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事(2L)【連続】		変更	
0932094	九州	2026/11/13 07:10	2026/11/13 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線/人吉ss 20−11［切］/人吉ss 20−12［切］	o定期点検周期到達により、220kV 2号母線4区間(旧一ツ瀬線:20P11～20P19)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)を行う。		変更	
0932098	九州	2026/11/13 07:10	2026/11/13 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線/人吉ss 20−11［切］/人吉ss 20−12［切］	o定期点検周期到達により、220kV 人吉一ツ瀬線(20P18～20P19)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)を行う。		変更	
0932233	九州	2026/11/13 09:00	2026/11/13 17:00	単日	西谷ss	220kV 西谷門司線2L/西谷ss 220kV 西谷門司線2L PCM＋DZ(B)/西谷ss 20−20/西谷ss 220kV[1−2] BP盤/西谷ss 西谷ss 220kVBP一括BOX	220kV母線保護装置、ローカルバックアップ装置、母線分離盤の取替工事を実施する。		変更	
0932301	九州	2026/11/13 13:00	2026/11/13 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線1L/北九州ss 500kV 北九州幹線1L/脊振ss 500kV 北九州幹線1L 143KHB[仮保護]/北九州ss 500kV1号母線	北九州ss500kVGIS取替工事(500kV1号母線及び豊前北幹線1L 試充電)		変更	
0932083	九州	2026/11/16 07:00	2026/11/16 19:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 20T−10［加圧停止]/人吉ss 220kV2号 主要変圧器/人吉ss 110kV 2号NGR/人吉ss 10−120［加圧停止]/人吉ss 6−120［加圧停止]/人吉ss 20−120［加圧停止]	o定期点検周期到達により、220kV 1号母線8区間(20P15～20P23)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)を行う。		変更	
0932090	九州	2026/11/16 07:00	2026/11/16 19:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 20T−10［加圧停止]/人吉ss 220kV2号 主要変圧器/人吉ss 110kV 2号NGR/人吉ss 10−120［加圧停止]/人吉ss 6−120［加圧停止]/人吉ss 20−120［加圧停止]	o定期点検周期到達により、20T-10 (20P14～20P15)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)を行う。		変更	
0932084	九州	2026/11/16 07:10	2026/11/16 18:50	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 20T−10［加圧停止]	o定期点検周期到達により、G6架空地線(20P15側)+架空地線鉄構外部点検(緩み防止含)を行う。		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932353	九州	2026/11/16 08:00	2026/11/17 18:00	連続	豊前ss	豊前ss 500kV 東九州幹線2L/豊前ss 50−60/豊前ss 500kV東九州幹線2L(A)/豊前ss 500kV東九州幹線2L(B)/豊前ss 500kV母線保護盤(BP＋LB)(A) 43JK/豊前ss 500kV母線保護盤(BP＋LB)(B) 43JK	豊前ss 50−60 GIS 外部点検（6年点検）を行う。		変更	
0932025	九州	2026/11/16 09:00	2026/11/27 17:00	連続	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本日田線1L/熊本ss 220kV 熊本日田線1L DZ盤/熊本ss 220kV 熊本日田線1L PCM(A)/熊本ss 220kV 熊本日田線1L PCM(B)/熊本ss 20−10[加圧停止]	熊本ss 220kV熊本日田線保護装置取替工事（1L関係切替）		変更	
0932029	九州	2026/11/16 09:00	2026/11/27 17:00	連続	熊本ss	220kV 熊本日田線1L/熊本ss 220kV 熊本日田線1L DZ盤/熊本ss 220kV 熊本日田線1L PCM(A)/熊本ss 220kV 熊本日田線1L PCM(B)/熊本ss 20−10[加圧停止]	熊本ss500kV現地制御装置取替工事のうち220kV熊本日田1L関係切替		変更	
0932645	九州	2026/11/16 09:00	2026/11/18 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	管内送電線電線付属品修繕工事（佐賀地区）スペーサ：木佐木線2号線【2026年度】		変更	
0932646	九州	2026/11/16 09:00	2026/11/19 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	管内送電線電線付属品修繕工事（佐賀地区）ダンパ：木佐木線2号線【2026年度】		変更	
0933495	九州	2026/11/16 09:00	2026/11/16 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線	大隅ss 20−20CBほか取替工事のうちアルミパイプ採寸		変更	
0933594	九州	2026/11/16 09:00	2026/11/16 17:00	単日	西九州ss	220kV 武雄線1L/西九州ss 西九州ss 20−33 ［ロック］	西九州武雄線総合更新工事（桃川地区）のうち1L電気試験		変更	
0933615	九州	2026/11/16 09:00	2026/11/16 17:00	単日	武雄ss	220kV 武雄線1L/220kV 武雄線1L[43RCロック]/武雄ss 武雄ss 220kV1号母線/武雄ss 武雄ss 220kV[1−2] 43BKH[仮保護]/武雄ss 武雄ss 220kV武雄線1L 43KH[仮保護]/武雄ss 武雄ss 武雄ss 20−33 ［ロック］	西九州武雄線総合更新工事（桃川地区）のうち1L電気試験		変更	
0933806	九州	2026/11/16 09:00	2026/11/27 17:00	連続	日田ss	220kV 熊本日田線1L/日田ss 220kV 熊本日田線1L DZ盤/日田ss 220kV 熊本日田線1L PCM(A)/日田ss 220kV 熊本日田線1L PCM(B)/日田ss 20−10[加圧停止]	日田ss220kV熊本日田線保護装置取替工事（1L関係切替）		新規	
0932647	九州	2026/11/16 09:30	2026/11/20 16:30	連続	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線鉄塔防錆塗装工事（2026年度）		変更	
0932085	九州	2026/11/17 07:00	2026/11/17 19:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 20T−10 ［加圧停止］/人吉ss 220kV2号 主要変圧器/人吉ss 110kV 2号NGR/人吉ss 10−120 ［加圧停止］/人吉ss 6−120 ［加圧停止］/人吉ss 20−120 ［加圧停止］	○定期点検周期到達により、220kV 1号母線7区間(20P14～20P22)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)を行う。		変更	
0932092	九州	2026/11/17 07:00	2026/11/17 19:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV1号母線/人吉ss 20T−10[加圧停止]/人吉ss 220kV2号 主要変圧器/人吉ss 110kV 2号NGR/人吉ss 10−120 ［加圧停止］/人吉ss 6−120 ［加圧停止］/人吉ss 20−120 ［加圧停止］	○定期点検周期到達により、2号主変(20P22～20P23)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)を行う。		変更	
0933600	九州	2026/11/17 08:00	2026/11/27 18:00	連続	220kV 松島火力線北線1L	220kV 松島火力線北線1L	＜TCL-26-003＞200kV松島火力線北線1L 電線路細密点検他		変更	
0932086	九州	2026/11/18 07:00	2026/11/18 19:00	単日	人吉ss	人吉ss 20T−10 ［加圧停止］/人吉ss 220kV2号母線/人吉ss 220kV2号 主要変圧器/人吉ss 110kV 2号NGR/人吉ss 10−120 ［加圧停止］/人吉ss 6−120 ［加圧停止］/人吉ss 20−120 ［加圧停止］	○定期点検周期到達により、220kV 2号母線7区間(20P14～20P22)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)を行う。		変更	
0932097	九州	2026/11/18 07:00	2026/11/18 19:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線/人吉ss 20T−10 ［加圧停止］/人吉ss 220kV2号 主要変圧器/人吉ss 110kV 2号NGR/人吉ss 10−110 ［加圧停止］/人吉ss 6−120 ［加圧停止］/人吉ss 20−120 ［加圧停止］	○定期点検周期到達により、20T-10 (20P14～20P15)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)を行う。		変更	
0932289	九州	2026/11/18 09:00	2026/11/19 17:00	毎日	500kV 東九州幹線1L	500kV 東九州幹線1L	500kV東九州幹線 ジャンパ補強装置修繕【2026年度：・69、・71】		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932087	九州	2026/11/19 07:00	2026/11/19 19:00	単日	人吉ss	人吉ss 20T−10［加圧停止］/人吉ss 220kV2号母線/人吉ss 220kV2号 主要変圧器/人吉ss 110kV 2号NGR/人吉ss 10−120［加圧停止］/人吉ss 6−120［加圧停止］/人吉ss 20−120［加圧停止］	○定期点検周期到達により、220kV 2号母線8区間(20P15～20P23)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)を行う。		変更	
0932099	九州	2026/11/19 07:00	2026/11/19 19:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV2号母線/人吉ss 20T−10[加圧停止]/人吉ss 220kV2号 主要変圧器/人吉ss 110kV 2号NGR/人吉ss 10−120［加圧停止］/人吉ss 6−120［加圧停止］/人吉ss 20−120［加圧停止］	○定期点検周期到達により、2号主変(20P22～20P23)屋外鉄構外部点検(緩み防止含)を行う。		変更	
0932302	九州	2026/11/20 13:00	2026/11/20 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線1L/北九州ss 500kV 北九州幹線1L/脊振ss 500kV 北九州幹線1L 143KHB[仮保護]/北九州ss 500kV2号母線	北九州ss500kVGIS取替工事（500kV2号母線GIB 試充電）		変更	
0932626	九州	2026/11/24 09:00	2026/12/04 17:00	連続	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	東福岡幹線ダンパ修繕工事（2026）		変更	
0932627	九州	2026/11/24 09:00	2026/12/04 17:00	連続	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	東福岡幹線スペーサ修繕工事（2026）		変更	
0932628	九州	2026/11/24 09:00	2026/12/04 17:00	連続	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	東福岡幹線鉄塔防錆塗装工事（2026）		変更	
0932636	九州	2026/11/24 09:00	2026/11/24 12:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	鳥栖三池線関連停止【鳥栖三池線総合更新工事（平田町地区）】に伴うジャンパ接続（2026年度）		変更	
0933496	九州	2026/11/24 09:00	2026/11/25 17:00	毎日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線	大隅ss 20−20CBほか取替工事のうち20−21LS電動化		変更	
0932078	九州	2026/11/25 07:30	2026/11/25 18:30	単日	人吉ss	人吉ss 220kV 大平人吉線2L［受電停止］/人吉ss 20−40［加圧停止］	○定期点検周期到達により、20-40 GCB外部点検(三菱、200-SFMT-40E、2000A)を行う		変更	
0933576	九州	2026/11/25 08:00	2026/11/27 17:00	連続	500kV 南九州幹線2L (2025/10 運開)	500kV 南九州幹線2L (2025/10 運開)	南九州幹線がいし改修工事（2期）2L		変更	
0932002	九州	2026/11/25 09:00	2026/11/25 18:00	単日	古賀ss	古賀ss 220kV2号母線/古賀ss 220kV[1−2] BP＋LB盤 常時監視ロック/古賀ss 220kV2号 主要変圧器/古賀ss 20−120(＃2MTr 1次）[加圧停止]	古賀ss 20−120 220KVガス絶縁開閉装置外部点検（空気）を行う。 対象機器：20-120,20-122.20TB-2.20-120E.20-122E		変更	
0932275	九州	2026/11/25 09:00	2026/12/01 17:00	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	熊本幹線径間スペーサー修繕工事（1L）		変更	
0932291	九州	2026/11/25 09:00	2026/11/26 17:00	毎日	500kV 東九州幹線2L	500kV 東九州幹線2L	500kV東九州幹線 ジャンパ補強装置修繕【2026年度：・69、・71】		変更	
0932789	九州	2026/11/27 08:30	2026/11/27 17:30	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L CR−A/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L CR−B/鳥栖ss 20−20[加圧停止]/鳥栖ss 220kV母線保護盤 常時監視［ロック］	鳥栖ss 20−20 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。		変更	
0932026	九州	2026/11/27 10:00	2026/11/27 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開)/熊本ss 220kV 熊本日田線1L DZ盤/熊本ss 20−10[加圧停止]	熊本ss 220kV熊本日田1LDZ盤(後備) 動作試験(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)		変更	
0932027	九州	2026/11/27 10:00	2026/11/27 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線1L/熊本ss 220kV 熊本日田線1L PCM（A）/熊本ss 20−10[加圧停止]	熊本ss 220kV熊本日田1L PCM盤(A系) 動作試験(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)		変更	
0932028	九州	2026/11/27 10:00	2026/11/27 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線1L/熊本ss 220kV 熊本日田線1L PCM（B）/熊本ss 20−10[加圧停止]	熊本ss 220kV熊本日田1L PCM盤(B系) 動作試験(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)		変更	
0932776	九州	2026/11/29 08:00	2026/11/29 18:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) DZ盤/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) PCM（A）/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) PCM（B）/西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) 43CA[ロック]/西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) 43CB[ロック]/武雄ss 20−10[加圧停止]/東佐世保ss 220kV 東佐世保分岐線1L 43CA[ロック]/東佐世保ss 220kV 東佐世保分岐線1L 43CB[ロック]/武雄ss 220kV[1−2] BP盤/武雄ss 220・110kV自動オシロ送信盤（1） 220kV西佐世保武雄線1L CTプラグ［ロック]/武雄ss 220kVTM一次変換器盤 220kV西佐世保武雄線1L CTプラグ［ロック]/武雄ss 電気所サーバ入出力架1−1 220kV西佐世保武雄線1L CT2次プラグ［ロック]	武雄ss 220kV母線保護装置他取替工事（西佐世保武雄線1L切替1）		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932778	九州	2026/11/30 08:00	2026/11/30 18:00	単日	武雄ss	220kV 西佐世保武雄線2L（2025/06 運開)/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線2L（2025/06 運開） DZ盤/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線2L（2025/06 運開） PCM（A)/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線2L（2025/06 運開） PCM（B)/西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線2L（2025/06 運開) 43CA[ロック]/西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線2L（2025/06 運開） 43CB[ロック]/武雄ss 20−20[加圧停止]/東佐世保ss 220kV 東佐世保分岐線2L 43CA[ロック]/東佐世保ss 220kV 東佐世保分岐線2L 43CB[ロック]/武雄ss 220kV[1−2] BP盤/武雄ss 220・110kV自動オシロ送信盤（1） 220kV西佐世保武雄線2L CTプラグ [ロック]/武雄ss 220kVTM一次変換器盤 220kV西佐世保武雄線2L CTプラグ [ロック]/武雄ss 電気所サーバ入出力架1−1 220kV西佐世保武雄線2L CT2次プラグ [ロック]	武雄ss 220kV母線保護装置他取替工事（西佐世保武雄線2L切替1）		変更	
0932296	九州	2026/11/30 08:30	2026/12/04 17:00	連続	500kV 川内原子力線1L（2024/11 運開）	500kV 川内原子力線1L（2024/11 運開）	川内原子力線がいし金具他修繕工事（1L）		変更	
0932276	九州	2026/11/30 09:00	2026/12/01 17:00	毎日	500kV 熊本幹線1L[予防停止]	500kV 熊本幹線1L[予防停止]	500kV熊本幹線架空地線金具修繕工事（1L)【予防停止】		変更	
0932293	九州	2026/11/30 09:00	2026/12/04 17:00	連続	500kV 南九州幹線2L（2025/10 運開）	500kV 南九州幹線2L（2025/10 運開）	南九州幹線がいし金具他修繕工事（2L）		変更	
0932471	九州	2026/11/30 09:00	2026/12/01 17:00	連続	熊本ss	熊本ss 500kV 熊本幹線1L/熊本ss 50−50 [加圧停止]	熊本ss 増強工事のうち500kVPT自動切替盤及び自動オシロ取替【熊本幹線1L切替】		変更	
0932363	九州	2026/11/30 10:00	2026/11/30 17:00	単日	脊振ss	脊振ss 500kV 脊振幹線2L BP（A)/脊振ss 500kV 脊振幹線2L BP（B)/脊振ss 500kV 脊振幹線2L/脊振ss 50−80 [加圧停止]/脊振ss 500kV 脊振幹線2L PCM＋DZ（A)/脊振ss 500kV 脊振幹線2L PCM＋DZ（B)/脊振ss 500kV 脊振幹線2L BP＋LB（A)/脊振ss 500kV 脊振幹線2L BP＋LB（B)/脊振ss 500kV 脊振幹線2L 500kV自動オシロ送信盤/脊振ss 500kV 脊振幹線2L 電気所サーバ入出力架（CT)/脊振ss 500kV 脊振幹線2L PQVF測定装置	脊振ss他保護・制御装置取替工事(旧BP撤去のうち50-80切離し)		変更	
0932450	九州	2026/12/01 08:00	2026/12/02 18:00	連続	東九州ss	東九州ss 50−50[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L 43CA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L 43CB[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L 43RCA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L 43RCB[ロック]/東九州ss 500kV[1−2] BP（A）43JK[ロック]/東九州ss 500kV[1−2] BP（B）43JK[ロック]/東九州ss 東九州ss 東九州幹線1号（B）PCM 常時監視43JK [ロック]/東九州ss 東九州ss 東九州幹線1号（A）PCM 常時監視43JK [ロック]/東九州ss 東九州ss 東九州幹線1号（後備）DZ 常時監視43JK [ロック]/東九州ss 東九州ss 500kV母線保護盤B（2）BP 50−50トリップロック赤T・T外し [ロック]/東九州ss 東九州ss 500kV母線保護盤A（2）BP 50−50トリップロック赤T・T外し [ロック]	東九州ss 50−50 GIS外部点検(6年点検)		変更	
0932782	九州	2026/12/01 08:00	2026/12/01 18:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV1号母線/武雄ss 20T−10 [加圧停止]/武雄ss 220kV[1−2] BP＋LB盤/武雄ss 220kV[1−2] BU盤	武雄ss 220kV母線保護装置他取替工事（母連切替2）		変更	
0933577	九州	2026/12/01 08:00	2026/12/04 17:00	連続	500kV 南九州幹線2L（2025/10 運開）	500kV 南九州幹線2L（2025/10 運開）	南九州幹線がいし改修工事（2期）2L		変更	
0933601	九州	2026/12/01 08:00	2026/12/11 18:00	連続	220kV 松島火力線北線2L	220kV 松島火力線北線2L	＜TCL-26-004＞200kV松島火力線北線2L 電線路細密点検他		変更	
0932268	九州	2026/12/01 09:00	2026/12/14 17:00	連続	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	脊振幹線スペーサ修繕工事（2026）		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932551	九州	2026/12/01 09:00	2026/12/09 17:00	連続	宮崎ss	220kV 宮崎分岐線1L/宮崎ss 220kV 宮崎分岐線1L PCM＋DZ(A)/宮崎ss 220kV 宮崎分岐線2L PCM＋DZ(B)/宮崎ss 20−70[加圧停止]	宮崎ss 500kV制御装置取替工事（220kV宮崎分岐線1L切替）		変更	
0932362	九州	2026/12/01 10:00	2026/12/01 17:00	単日	脊振ss	脊振ss 500kV 脊振幹線1L BP(A)/脊振ss 500kV 脊振幹線1L BP(B)/脊振ss 500kV 脊振幹線1L/脊振ss 50−70[加圧停止]/脊振ss 500kV 脊振幹線1L PCM＋DZ(A)/脊振ss 500kV 脊振幹線1L PCM＋DZ(B)/脊振ss 500kV 脊振幹線1L BP＋LB(A)/脊振ss 500kV 脊振幹線1L BP＋LB(B)/脊振ss 500kV 脊振幹線1L 500kV自動オシロ送信盤/脊振ss 500kV 脊振幹線1L 電気所サーバ入出力架(CT)/脊振ss 500kV 脊振幹線1L PQVF測定装置	脊振ss他保護・制御装置取替工事(旧BP撤去のうち50−70切離し)		変更	
0932278	九州	2026/12/02 09:00	2026/12/08 17:00	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	熊本幹線径間スペーサー修繕工事(2L)		変更	
0932279	九州	2026/12/02 09:00	2026/12/03 17:00	毎日	500kV 熊本幹線2L[予防停止]	500kV 熊本幹線2L[予防停止]	500kV熊本幹線架空地線金具修繕工事(2L)【予防停止】		変更	
0932473	九州	2026/12/02 09:00	2026/12/03 17:00	連続	熊本ss	熊本ss 500kV 熊本幹線2L/熊本ss 50−60 [加圧停止]	熊本ss 増強工事のうち500kVPT自動切替盤及び自動オシロ取替【熊本幹線2L切替】		変更	
0931891	九州	2026/12/02 09:30	2026/12/02 11:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 220kV1号母線 PD自動切替盤	大隅ss 220kVPD自動切替盤 特性試験を行う。		変更	
0931892	九州	2026/12/02 11:00	2026/12/02 12:30	単日	大隅ss	大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 220kV2号母線 PD自動切替盤	大隅ss 220kVPD自動切替盤 特性試験を行う。		変更	
0932297	九州	2026/12/07 08:30	2026/12/11 17:00	連続	500kV 川内原子力線2L (2024/11 運開)	500kV 川内原子力線2L (2024/11 運開)	川内原子力線がいし金具他修繕工事(2L)		変更	
0932465	九州	2026/12/07 09:00	2026/12/08 17:00	連続	熊本ss	熊本ss 500kV 中九州幹線1L/熊本ss 50−70 [加圧停止]	熊本ss 増強工事のうち500kVPT自動切替盤及び自動オシロ取替【中九州幹線1L切替】		変更	
0933497	九州	2026/12/08 09:00	2026/12/08 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線	大隅ss 20−20CBほか取替工事のうちアルミパイプ接続		変更	
0932467	九州	2026/12/09 09:00	2026/12/10 17:00	連続	熊本ss	熊本ss 500kV 中九州幹線2L/熊本ss 50−80 [加圧停止]	熊本ss 増強工事のうち500kVPT自動切替盤及び自動オシロ取替【中九州幹線2L切替】		変更	
0932760	九州	2026/12/10 08:30	2026/12/10 17:30	単日	槻田sws	220kV 槻田線1L/槻田sws 20−50/槻田sws 220kV 槻田線1L(A)/槻田sws 220kV 槻田線1L(B)/槻田sws 220kV 母線保護盤(BP＋LB) 43JK	槻田sws 20−50 GIS 外部点検(6年点検)を行う。		変更	
0932648	九州	2026/12/10 09:00	2026/12/10 17:00	単日	220kV 槻田線1L	220kV 槻田線1L	槻田線地線金具他修繕工事 (1L)		変更	
0933588	九州	2026/12/10 09:00	2026/12/24 17:00	連続	豊前ss	豊前ss 500kV[1−2] BP＋LB(A)/豊前ss 220kV[1−2] PD自動切替盤/豊前ss 6−140(＃4Tr3次)/豊前ss 500kV4号 主要変圧器/豊前ss 50−140(＃4Tr1次)/豊前ss 20−140/豊前ss 500kV4号 主要変圧器 LR盤/豊前ss 500kV4号 主要変圧器 変圧器保護盤(A系)/豊前ss 500kV4号 主要変圧器変圧器保護盤(B系)/豊前ss 自動オシロ送信盤/豊前ss 500kV 母線保護装置(B) (50−140)/豊前ss 500kV 母線保護一括CT集合箱 (50−140)/豊前ss SSC遮断装置(A)/豊前ss SSC遮断装置(B)/豊前ss 500kV トランスジューサー盤(2)/豊前ss 主変計量器盤/豊前ss 豊前ss 220kV 1-2母線 母線保護装置 (20−140)	豊前変電所 監視制御装置ほか取替工事(4号主要変圧器切替)		変更	
0932350	九州	2026/12/14 08:00	2026/12/17 18:00	連続	豊前ss	500kV 豊前西幹線2L/豊前ss 50−40/豊前ss 500kV豊前西幹線2L(A)/豊前ss 500kV豊前西幹線2L(B)/豊前ss 500kV母線保護盤(BP＋LB)(A) 43JK/豊前ss 500kV母線保護盤(BP＋LB)(B) 43JK	豊前ss 50−40 GIS 外部点検(12年点検)を行う。		変更	
0932390	九州	2026/12/14 09:00	2026/12/18 18:00	連続	中央ss	500kV 豊前西幹線2L/中央ss 50−40[加圧停止]/中央ss 500kV 豊前西幹線2L DZ盤/中央ss 500kV 豊前西幹線2L PCM＋DZ(A)/中央ss 500kV 豊前西幹線2L PCM＋DZ(B)/中央ss 500kV[1−2] BP盤 常時監視ロック/中央ss 500kV[1−2] LB盤 常時監視ロック	中央ss 50−40 500KVガス絶縁開閉装置外部点検(空気)を行う。		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932454	九州	2026/12/15 08:00	2026/12/17 18:00	連続	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50−60[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43CA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43CB[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43RCA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43RCB[ロック]/東九州ss 500kV[1−2] BP(A)43JK[ロック]/東九州ss 500kV[1−2] BP(B)43JK[ロック]/東九州ss 東九州ss 東九州幹線2号(B)PCM 常時監視43JK [ロック]/東九州ss 東九州ss 東九州幹線2号(A)PCM 常時監視43JK [ロック]/東九州ss 東九州ss 東九州幹線2号(後備)DZ 常時監視43JK [ロック]/東九州ss 東九州ss 500kV母線保護盤A(2)BP 50−60トリップロック赤T・T外し [ロック]/東九州ss 東九州ss 500kV母線保護盤B(2)BP 50−60トリップロック赤T・T外し [ロック]	東九州ss 50−60 550KVガス絶縁開閉装置外部点検		変更	
0932455	九州	2026/12/15 08:00	2026/12/15 18:00	単日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線2L/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43CA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43CB[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43RCA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43RCB[ロック]/東九州ss 50−60 [加圧停止]/東九州ss 500kV1号母線/東九州ss 500kV[1−2] BP(A)43JK[ロック]/東九州ss 500kV[1−2] BP(B)43JK[ロック]/東九州ss 50T−10 [加圧停止]/東九州ss 500kV母線保護盤A(2)BP 50−60トリップロック赤T・T外し [ロック]/東九州ss 東九州幹線2号(後備)DZ 常時監視43JK [ロック]/東九州ss 東九州幹線2号(A)PCM 常時監視43JK [ロック]/東九州ss 東九州幹線2号(B)PCM 常時監視43JK [ロック]/東九州ss 500kV母線保護盤B(2)BP 50−60トリップロック赤T・T外し [ロック]	東九州ss 50−60 550KVガス絶縁開閉装置外部点検	制約有	変更	
0932456	九州	2026/12/16 08:00	2026/12/16 18:00	単日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50−60[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43CA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43CB[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43RCA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43RCB[ロック]/東九州ss 500kV2号母線/東九州ss 500kV[1−2] BP(A)43JK[ロック]/東九州ss 500kV[1−2] BP(B)43JK[ロック]/東九州ss 50T−10 [加圧停止]/東九州ss 東九州幹線2号(B)PCM 常時監視43JK [ロック]/東九州ss 東九州幹線2号(A)PCM 常時監視43JK [ロック]/東九州ss 東九州幹線2号(後備)DZ 常時監視43JK [ロック]/東九州ss 500kV母線保護盤A(2)BP 50−60トリップロック赤T・T外し [ロック]/東九州ss 500kV母線保護盤B(2)BP 50−60トリップロック赤T・T外し [ロック]	東九州ss 50−60 550KVガス絶縁開閉装置外部点検		変更	
0932231	九州	2026/12/17 08:00	2026/12/17 13:00	単日	西谷ss	西谷ss 220kV 西谷3号線/西谷ss 20−70[加圧停止]/西谷ss 220kV 西谷3号線 43RCA[ロック]/西谷ss 220kV 西谷3号線 43RCB[ロック]/西谷ss 220kV西谷線3L(A系) 43KH[仮保護]	20−170、171、172老朽更新		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932546	九州	2026/12/17 08:00	2026/12/17 18:00	単日	宮崎ss	宮崎ss 500kV3号 主要変圧器/宮崎ss 50−130[加圧停止]/宮崎ss 20−130[加圧停止]/宮崎ss 6−130[加圧停止]/宮崎ss 66kV3号 所内用変圧器/宮崎ss M−300[引出し]/宮崎ss 66kV3−1号分路リアクトル/宮崎ss 66kV3−2号分路リアクトル/宮崎ss 所内切替(配電線より受電)/宮崎ss 66kV3号 NGR	宮崎ss 220kV3号主変上部(PT12～PT13) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0932392	九州	2026/12/17 09:00	2026/12/18 18:00	連続	中央ss	500kV 豊前西幹線2L/500kV 脊振幹線1L/中央ss 50−40[加圧停止]/中央ss 50−70[加圧停止]	中央ss 50−40 500KVガス絶縁開閉装置外部点検(空気)を行う。		変更	
0933498	九州	2026/12/17 09:00	2026/12/18 17:00	毎日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線	大隅ss 20−20CBほか取替工事のうち社内検査		変更	
0933464	九州	2026/12/17 13:00	2026/12/17 17:00	単日	西谷ss	西谷ss 220kV 西谷3号線/西谷ss 20−70[加圧停止]/西谷ss 220kV 西谷3号線43RCA[ロック]/西谷ss 220kV 西谷3号線 43RCB[ロック]/西谷ss 220kV西谷線3L(A系) 43KH[仮保護]	20−170、171、172老朽更新		変更	
0933463	九州	2026/12/23 08:00	2026/12/23 14:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0932039	九州	2026/12/23 09:00	2026/12/23 17:00	単日	220kV 熊本日田線1L	220kV 熊本日田線1L	熊本日田線一部変更工事(平野地区)のうち架線工事(1L)既・102～・105【電気試験】		変更	
0932361	九州	2026/12/23 09:00	2026/12/24 18:00	連続	脊振ss	500kV 玄海幹線2L南線/脊振ss 50−40[加圧停止]/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 DZ盤/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(A)/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(B)	脊振ss 50−40 500kV GISユニット 外部点検(6年点検)を行う。		変更	
0933461	九州	2026/12/23 14:00	2026/12/23 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0932593	九州	2027/01/06 08:00	2027/01/06 18:00	単日	ひむかss	ひむかss 500kV1号母線/ひむかss 50T−10[加圧停止]	ひむかss 50−140ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検を行う		変更	
0932596	九州	2027/01/06 08:00	2027/01/07 18:00	連続	ひむかss	ひむかss 500kV4号送電用変圧器/ひむかss 6−140 [加圧停止]/ひむかss 20−140 [加圧停止]/ひむかss 50−140 [加圧停止]/ひむかss 66kV2号所内用変圧器/ひむかss 66kV4−1号分路リアクトル/ひむかss 66kV4−2号分路リアクトル/ひむかss 所内切替/ひむかss 66kV2号NGR	ひむかss 500kV4号送電用変圧器 外部点検を行う。		変更	
0933582	九州	2027/01/07 09:00	2027/01/14 17:00	連続	豊前ss	500kV 豊前北幹線1L/豊前ss 50−10/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L PCM＋DZ(A)/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L PCM＋DZ(B)/豊前ss 500kV[1−2] PD自動切替盤/豊前ss 500kV[1−2] BP＋LB(A)/豊前ss 自動オシロ送信盤/豊前ss No1PQVF測定装置/豊前ss 500kV トランスジューサー盤(1)/豊前ss 500kV 母線保護装置(B) (50−10)/豊前ss 豊前ss 500kV 母線保護一括CT集合箱 (50−10)	豊前変電所 監視制御装置ほか取替工事(500kV豊前北幹線1L)		変更	
0931893	九州	2027/01/12 09:00	2027/04/02 15:00	連続	出水ss	出水ss 220kV1号母線	新設工事:20−71LS、220kV＃1BPD 除却工事:20−70～220kV＃1母線間支持碍子 付帯工事:220kV主母線延長		変更	
0933807	九州	2027/01/12 09:00	2027/01/20 17:00	連続	日田ss	220kV 熊本日田線2L/日田ss 220kV 熊本日田線2L DZ盤/日田ss 220kV 熊本日田線2L PCM(A)/日田ss 220kV 熊本日田線2L PCM(B)/日田ss 20−20[加圧停止]	日田ss220kV熊本日田線保護装置取替工事(2L関係切替)		新規	
0931897	九州	2027/01/13 08:30	2027/01/15 17:30	連続	220kV 都城線1L	220kV 都城線1L	220kV都城線 鉄塔防錆塗装(2026年度本社実施分)		変更	
0932042	九州	2027/01/13 09:00	2027/02/19 17:00	連続	220kV 熊本日田線2L	220kV 熊本日田線2L	熊本日田線一部変更工事(平野地区)のうち架線工事(2L)既・102～・105		変更	
0932044	九州	2027/01/13 09:00	2027/01/15 17:00	連続	220kV 熊本日田線2L	220kV 熊本日田線2L	2026年度鉄塔防錆塗装修繕工事 220kV熊本日田線2L		変更	
0932045	九州	2027/01/13 09:00	2027/01/15 17:00	毎日	220kV 熊本日田線2L	220kV 熊本日田線2L	2025年度福岡・熊本エリア防錆塗装修繕工事(220kV熊本日田線)2026年度実施分(2L)		変更	
0932284	九州	2027/01/13 09:00	2027/03/19 17:00	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	佐賀幹線電線張替工事(2期)第8延線【2L】		変更	
0932285	九州	2027/01/13 09:00	2027/03/19 17:00	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	佐賀幹線電線張替工事(2期)第11(12)延線【2L】		変更	
0932286	九州	2027/01/13 09:00	2027/03/19 17:00	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	佐賀幹線電線張替工事(2期)第3延線【2L】		変更	
0932287	九州	2027/01/13 09:00	2027/03/19 17:00	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	佐賀幹線電線張替工事(2期)第1延線【2L】		変更	
0933458	九州	2027/01/18 08:00	2027/01/18 14:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0932045	九州	2027/01/18 09:00	2027/01/20 17:00	毎日	220kV 熊本日田線2L	220kV 熊本日田線2L	2025年度福岡・熊本エリア防錆塗装修繕工事(220kV熊本日田線)2026年度実施分(2L)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0933455	九州	2027/01/18 14:00	2027/03/04 14:00	連続	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss～・12、・16～・46　15.4km　電線張替作業		変更	
0931897	九州	2027/01/19 08:30	2027/01/21 17:30	連続	220kV 都城線1L	220kV 都城線1L	220kV都城線　鉄塔防錆塗装（2026年度本社実施分）		変更	
0932660	九州	2027/01/19 09:00	2027/01/25 17:00	連続	220kV 東大分線1L	220kV 東大分線1L	東大分線架空地線張替工事（3期工事）（1L側・0-1～・4）		変更	
0932746	九州	2027/01/19 09:00	2027/01/20 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線2L（2025/06 運開）	220kV 熊本南熊本線2L（2025/06 運開）/220kV 弓削分岐線2L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事（電線接続・電気試験2L）		変更	
0932031	九州	2027/01/21 09:00	2027/01/29 17:00	連続	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本日田線2L/熊本ss 220kV 熊本日田線2L DZ盤/熊本ss 220kV 熊本日田線2L PCM（A）/熊本ss 220kV 熊本日田線2L PCM（B）/熊本ss 20−20[加圧停止]	熊本ss 220kV熊本日田線保護装置取替工事（2L関係切替）		変更	
0932035	九州	2027/01/21 09:00	2027/01/29 17:00	連続	熊本ss	220kV 熊本日田線2L/熊本ss 220kV 熊本日田線2L DZ盤/熊本ss 220kV 熊本日田線2L PCM（A）/熊本ss 220kV 熊本日田線2L PCM（B）/熊本ss 20−20[加圧停止]	熊本ss500kV現地制御装置取替工事のうち220kV熊本日田2L関係切替		変更	
0932739	九州	2027/01/21 09:00	2027/01/22 17:00	連続	220kV 熊本南熊本線1L（2025/06 運開）	220kV 熊本南熊本線1L（2025/06 運開）/220kV 弓削分岐線1L	220kVソニー新工場分岐線(仮称)新設並びに関連工事（電線接続・電気試験1L）		変更	
0933583	九州	2027/01/21 09:00	2027/01/28 17:00	連続	豊前ss	500kV 豊前北幹線2L/豊前ss 50−20/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L PCM＋DZ（A）/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L PCM＋DZ（B）/豊前ss 500kV[1−2] PD自動切替盤/豊前ss 500kV[1−2] BP＋LB（A）/豊前ss 自動オシロ送信盤/豊前ss PQVF測定装置/豊前ss 500kV トランスジューサー盤（1）/豊前ss 500kV 母線保護盤（B）（50−20）/豊前ss 500kV 母線保護一括CT集合箱（50−20）	豊前変電所　監視制御装置ほか取替工事（500kV豊前北幹線2L）		変更	
0932032	九州	2027/01/25 10:00	2027/01/25 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線2L（2020/12 運開）/熊本ss 220kV 熊本日田線2L PCM（A）/熊本ss 20−20[加圧停止]	熊本ss 220kV熊本日田2L PCM盤(A系) 動作試験(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)		変更	
0932033	九州	2027/01/25 10:00	2027/01/25 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線2L（2020/12 運開）/熊本ss 220kV 熊本日田線2L DZ盤/熊本ss 20−20	熊本ss 220kV熊本日田2LDZ盤(後備) 動作試験(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)		変更	
0932034	九州	2027/01/25 10:00	2027/01/25 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線2L（2020/12 運開）/熊本ss 220kV 熊本日田線2L PCM（B）/熊本ss 20−20[加圧停止]	熊本ss 220kV熊本日田2L PCM盤(B系) 動作試験(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)		変更	
0931899	九州	2027/01/26 08:30	2027/01/28 17:30	連続	220kV 都城線2L	220kV 都城線2L	220kV都城線　鉄塔防錆塗装（2026年度本社実施分）		変更	
0932469	九州	2027/01/26 09:00	2027/01/26 17:00	単日	熊本ss	500kV 熊本幹線1L	熊本ss　増強工事のうち500kVGIS接続に伴う試充電（#2BUS）		変更	
0932498	九州	2027/02/01 08:00	2027/02/03 20:00	連続	中九州ss	中九州ss 500kV 南九州幹線1L（2025/10運開）/中九州ss 50−10[加圧停止]	中九州ss 50−10 550KVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。		変更	
0932661	九州	2027/02/01 09:00	2027/02/22 17:00	連続	220kV 東大分線2L	220kV 東大分線2L	東大分線架空地線張替工事（3期工事）（2L側・0-1～・13）		変更	
0931899	九州	2027/02/02 08:30	2027/02/04 17:30	連続	220kV 都城線2L	220kV 都城線2L	220kV都城線　鉄塔防錆塗装（2026年度本社実施分）		変更	
0933580	九州	2027/02/03 09:00	2027/02/10 17:00	連続	豊前ss	500kV 豊前西幹線1L/豊前ss 50−30/豊前ss 500kV 豊前西幹線1L PCM＋DZ（A）/豊前ss 500kV 豊前西幹線1L PCM＋DZ（B）/豊前ss 500kV[1−2] PD自動切替盤/豊前ss 500kV[1−2] BP＋LB（A）/豊前ss 自動オシロ送信盤/豊前ss No1PQVF測定装置/豊前ss 500kV トランスジューサー盤（1）/豊前ss 500kV 母線保護装置（B）（50−30）/豊前ss 500kV 母線保護一括CT集合箱（50−30）	豊前変電所　監視制御装置ほか取替工事（500kV豊前西幹線1L）		変更	
0932273	九州	2027/02/09 09:00	2027/02/09 17:00	単日	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	熊本ss　増強工事のうち500kVGIS接続に伴う試充電（#1BUS）		変更	
0931872	九州	2027/02/16 08:00	2027/02/23 18:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	がいし取替 ・45、47、51、53、54、57、59、67		変更	
0933778	九州	2027/02/16 08:00	2027/02/18 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L/220kV 大隅線1L（高野SWS～大隅ss）	大隅線・109，110，111　3基		新規	
0933779	九州	2027/02/16 08:00	2027/02/18 17:00	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L/220kV 大隅線1L（高野SWS～大隅ss）	大隅線・49，51（全鹿児島エリア） ・62，63（22工区）		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0933581	九州	2027/02/17 09:00	2027/02/24 17:00	連続	豊前ss	500kV 豊前西幹線2L/豊前ss 50−40/豊前ss 500kV 豊前西幹線2L PCM＋DZ(A)/豊前ss 500kV 豊前西幹線2L PCM＋DZ(B)/豊前ss 500kV[1−2] PD自動切替盤/豊前ss 500kV[1−2] BP＋LB(A)/豊前ss 自動オシロ送信盤/豊前ss No1PQVF測定装置/豊前ss 500kV トランスジューサー盤(1)/豊前ss 500kV 母線保護装置(B) (50−40)/豊前ss 500kV 母線保護一括CT集合箱(50−40)	豊前変電所 監視制御装置ほか取替工事(500kV豊前西幹線2L)		変更	
0932043	九州	2027/02/19 09:00	2027/02/19 17:00	単日	220kV 熊本日田線2L	220kV 熊本日田線2L	熊本日田線一部変更工事(平野地区)のうち架線工事(2L)既・102～・105【電気試験】		変更	
0932499	九州	2027/02/24 08:00	2027/02/26 20:00	連続	中九州ss	中九州ss 500kV 南九州幹線2L(2025/10運開)/中九州ss 50−20[加圧停止]	中九州ss 50−20 550KVガス絶縁開閉装置外部点検を行う。		変更	
0931850	九州	2027/02/24 08:30	2027/02/25 17:30	毎日	西九州ss	220kV 唐津西九州線2L/西九州ss 20−60[加圧停止]	西九州ss 唐津線1、2L鉄構P−4～P−6間 GW (P4鉄構)架空地線外部点検を行う。		変更	
0931851	九州	2027/02/24 08:30	2027/02/25 17:30	毎日	西九州ss	220kV 唐津西九州線2L/西九州ss 20−60[加圧停止]	西九州ss 220kV構内GW(G11:構内GW鉄構P−34～唐津線2L鉄構P−4間) 架空地線外部点検を行う。		変更	
0931852	九州	2027/02/24 08:30	2027/02/25 17:30	毎日	西九州ss	220kV 唐津西九州線2L/西九州ss 20−60[加圧停止]	西九州ss 唐津線2L引留鉄構(P−4～P−5) 屋外鉄構外部点検を行う。		変更	
0931853	九州	2027/02/24 08:30	2027/03/29 17:30	連続	西九州ss	220kV 唐津西九州線2L/西九州ss 20−60	西九州ss20−61LS他耐震化工事		変更	
0931856	九州	2027/02/24 08:30	2027/02/24 17:30	単日	220kV 唐津西九州線2L	220kV 唐津西九州線2L	唐津西九州線 ボルトナット修繕 1基		変更	
0931857	九州	2027/02/24 08:30	2027/02/26 17:30	連続	220kV 唐津西九州線2L	220kV 唐津西九州線2L	鉄塔防錆 唐津西九州線 2基		変更	
0932552	九州	2027/02/24 09:00	2027/03/04 17:00	連続	宮崎ss	220kV 宮崎分岐線2L/宮崎ss 20−80[加圧停止]/宮崎ss 220kV 宮崎分岐線2L PCM＋DZ(A)/宮崎ss 220kV 宮崎分岐線2L PCM＋DZ(B)	宮崎ss 500kV制御装置取替工事(220kV宮崎分岐線2L切替)		変更	
0932274	九州	2027/02/25 09:00	2027/02/25 17:00	単日	熊本ss	500kV 熊本幹線1L/熊本ss 500kV 熊本幹線1L 43KH[仮保護]	熊本ss 増強工事のうち500kVGIS接続に伴う試充電(#2BUS)		変更	
0932773	九州	2027/03/01 08:00	2027/03/01 13:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 武雄線1L/武雄ss 220kV 武雄線1L PCM＋DZ(A)/武雄ss 220kV 武雄線1L PCM＋DZ(B)/西九州ss 220kV 武雄線1L 43CA[ロック]/西九州ss 220kV 武雄線1L 43CB[ロック]/武雄ss 20−30 [加圧停止]	武雄ss 220kV母線保護装置他取替工事(西九州武雄線1L切替2)		変更	
0932073	九州	2027/03/01 08:30	2027/04/14 17:30	連続	220kV 大平人吉線1L(2025/11 運開)(＃3～人吉SS)	220kV 大平人吉線1L(2025/11 運開)(＃3～人吉SS)	改修前:鉄塔2基 A410(2)×2 1．8? 改修後:鉄塔3基 A410(2)×2 1．8? ACSR410(2)×2設計 事故・障害 シングルワーレン鉄塔改修		変更	
0932269	九州	2027/03/01 09:00	2027/03/12 17:00	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	脊振幹線スペーサ修繕工事(2026)		変更	
0932270	九州	2027/03/01 09:00	2027/03/01 17:00	単日	500kV 中九州幹線1L	500kV 中九州幹線1L	【2026】電線・地線修繕工事(熊本地区) 500kV中九州幹線1L		変更	
0932271	九州	2027/03/01 09:00	2027/03/01 17:00	単日	500kV 中九州幹線1L	500kV 中九州幹線1L	【2026】管内送電設備(熊本地区)径間スペーサ修繕工事 中九州幹線1L		変更	
0932495	九州	2027/03/01 09:00	2027/03/05 17:00	連続	中九州ss	中九州ss 500kV 中九州幹線1L/中九州ss 500kV 中九州幹線1L PCM＋DZ(A)/中九州ss 500kV 中九州幹線1L PCM＋DZ(B)/中九州ss 50−70 [加圧停止]	中九州ss500kV現地制御装置取替工事のうち500kV中九州幹線1L関係切替		変更	
0932629	九州	2027/03/01 09:00	2027/03/12 17:00	連続	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	東福岡幹線ダンパ修繕工事(2026)		変更	
0932630	九州	2027/03/01 09:00	2027/03/12 17:00	連続	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	東福岡幹線スペーサ修繕工事(2026)		変更	
0932631	九州	2027/03/01 09:00	2027/03/12 17:00	連続	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	東福岡幹線鉄塔防錆塗装工事(2026)		変更	
0932689	九州	2027/03/01 09:00	2027/06/30 17:00	連続	220kV 大分南線1L	220kV 大分南線1L/220kV 大分南線2L	大分幹線(南線)増強並びに関連工事のうち第1延線・第5延線・第6延線・第7延線		変更	
0932775	九州	2027/03/01 13:00	2027/03/01 18:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 武雄線2L/武雄ss 220kV 武雄線2L PCM＋DZ(A)/武雄ss 220kV 武雄線2L PCM＋DZ(B)/西九州ss 220kV 武雄線2L 43CA[ロック]/西九州ss 220kV 武雄線2L 43CB[ロック]/武雄ss 20−40 [加圧停止]	武雄ss 220kV母線保護装置他取替工事(西九州武雄線2L切替2)		変更	
0932464	九州	2027/03/02 08:00	2027/03/02 18:00	単日	熊本ss	500kV 中九州幹線1L/熊本ss 50−70[加圧停止]	熊本SS 50−70GISガスブッシング健全性確認(UT測定)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0932777	九州	2027/03/02 08:00	2027/03/02 13:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) DZ盤/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) PCM(A)/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) PCM(B)/西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) 43CA[ロック]/西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開) 43CB[ロック]/武雄ss 20−10[加圧停止]/東佐世保ss 220kV 東佐世保分岐線1L 43CA[ロック]/東佐世保ss 220kV 東佐世保分岐線1L 43CB[ロック]	武雄ss 220kV母線保護装置他取替工事（西佐世保武雄線1L切替2）		変更	
0932658	九州	2027/03/02 08:30	2027/03/04 17:30	連続	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)/220kV 東佐世保分岐線1L	【東佐世保分岐線1号線】鉄塔防錆		変更	
0933608	九州	2027/03/02 08:30	2027/03/05 17:30	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線1号線		変更	
0933607	九州	2027/03/02 09:00	2027/03/04 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)	佐賀長崎エリア鉄塔防錆塗装工事 西佐世保武雄線1号線		変更	
0933609	九州	2027/03/02 09:00	2027/03/05 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)	管内送電線電線付属品修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線1号線		変更	
0933610	九州	2027/03/02 09:00	2027/03/04 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線1L (2025/06 運開)	管内送電線架線金具修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線1号線		変更	
0933459	九州	2027/03/04 08:00	2027/03/04 14:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0933456	九州	2027/03/04 14:00	2027/03/04 17:00	単日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	西谷ss～・12、・16～・46 15.4km 電線張替作業		変更	
0932779	九州	2027/03/08 08:00	2027/03/08 13:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開) DZ盤/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開) PCM(A)/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開) PCM(B)/西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開) 43CA[ロック]/西佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開) 43CB[ロック]/武雄ss 20−20[加圧停止]/東佐世保ss 220kV 東佐世保分岐線2L 43CA[ロック]/東佐世保ss 220kV 東佐世保分岐線2L 43CB[ロック]	武雄ss 220kV母線保護装置他取替工事（西佐世保武雄線2L切替2）		変更	
0932272	九州	2027/03/08 09:00	2027/03/08 17:00	単日	500kV 中九州幹線2L	500kV 中九州幹線2L	【2026】管内送電設備（熊本地区）径間スペーサ修繕工事 中九州幹線2L		変更	
0932497	九州	2027/03/08 09:00	2027/03/12 17:00	連続	中九州ss	中九州ss 500kV 中九州幹線2L/中九州ss 500kV 中九州幹線2L PCM＋DZ(A)/中九州ss 500kV 中九州幹線2L PCM＋DZ(B)/中九州ss 50−80 [加圧停止]	中九州ss500kV現地制御装置取替工事のうち500kV中九州幹線2L関係切替		変更	
0932659	九州	2027/03/08 09:00	2027/03/10 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)/220kV 東佐世保分岐線2L	【東佐世保分岐線2号線】鉄塔防錆		変更	
0933611	九州	2027/03/08 09:00	2027/03/11 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線2号線		変更	
0933612	九州	2027/03/08 09:00	2027/03/10 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)	管内送電線架線金具修繕工事（武雄地区）（西佐世保武雄線2号線）		変更	
0933613	九州	2027/03/08 09:00	2027/03/11 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)	管内送電線電線付属品修繕工事（武雄地区）（西佐世保武雄線2号線）		変更	
0933614	九州	2027/03/08 09:00	2027/03/10 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)	220kV 西佐世保武雄線2L (2025/06 運開)	佐賀長崎エリア鉄塔防錆塗装工事 西佐世保武雄線		変更	
0932466	九州	2027/03/09 08:00	2027/03/09 18:00	単日	熊本ss	500kV 中九州幹線2L/熊本ss 50−80[加圧停止]	熊本SS 50-80GISガスブッシング健全性確認（UT測定）		変更	
0932619	九州	2027/03/09 09:00	2027/03/09 17:00	単日	220kV 高野線1L	220kV 高野線1L	高野線電線他改修工事（1期）第4延線に伴うジャンパ開放		変更	
0932618	九州	2027/03/09 17:00	2027/04/15 17:00	連続	220kV 高野線1L（南九州SS～No.63）	220kV 高野線1L（南九州SS～No.63）	高野線電線他改修工事（1期）のうち第4延線（1L）架線工事		変更	
0932637	九州	2027/03/15 09:00	2027/04/28 17:00	連続	220kV 鳥栖木佐木線1L（鳥栖ss～＃36）	220kV 鳥栖木佐木線1L（鳥栖ss～＃36）	鳥栖三池線総合更新工事（平田町地区）1L停止		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
0933810	九州	2027/03/18 09:00	2027/03/25 17:00	連続	豊前ss	220kV 北九州豊前線2L/豊前ss 20−200/豊前ss 220kV 北九州豊前線2L PCM＋DZ(A)/豊前ss 220kV 北九州豊前線2L PCM＋DZ(B)/豊前ss 220kV[1−2] PD自動切替盤/豊前ss 220kV1-2母線 BP＋LB盤 (220kV北九州豊前2L)/豊前ss SSC遮断装置(A)/豊前ss SSC遮断装置(B)/豊前ss SSC起動装置(A)/豊前ss SSC起動装置(B)/豊前ss 220kV トランスジューサー盤(2)/豊前ss 220kV オシロ送信盤	豊前変電所 監視制御装置ほか取替を実施する。(500kV東九州幹線、500kV母線保護装置(A)、220kV大分北線、220kVPD自動切替盤、交流、直流所内盤)		新規	
0932056	九州	2027/03/31 09:30	2027/03/31 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線1L/日田ss 220kV 熊本日田線1L PCM(A)/熊本ss 220kV 熊本日田線1L 43CA[ロック]/日田ss 20−10[加圧停止]/日田ss 220kV[1−2] 43LB[ロック]	日田ss 日田1L(A) 動作試験(デジタル)		変更	
0932057	九州	2027/03/31 09:30	2027/03/31 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線1L/日田ss 220kV 熊本日田線1L DZ盤/日田ss 20−10[加圧停止]	日田ss 日田1L(後備) 動作試験(デジタル)		変更	
0932058	九州	2027/03/31 09:30	2027/03/31 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線1L/日田ss 220kV 熊本日田線1L PCM(B)/熊本ss 220kV 熊本日田線1L 43CB[ロック]/日田ss 20−10[加圧停止]/日田ss 220kV[1−2] 43LB[ロック]	日田ss 日田1L(B) 動作試験(デジタル)		変更	
0932061	九州	2027/03/31 09:30	2027/03/31 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線2L/日田ss 220kV 熊本日田線2L PCM(B)/熊本ss 220kV 熊本日田線2L 43CB[ロック]/日田ss 20−20[加圧停止]/日田ss 220kV[1−2] 43LB[ロック]	日田ss 日田2L(B) 動作試験(デジタル)		変更	
0932062	九州	2027/03/31 09:30	2027/03/31 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線2L/日田ss 220kV 熊本日田線2L PCM(A)/熊本ss 220kV 熊本日田線2L 43CA[ロック]/日田ss 6−20[加圧停止]/日田ss 220kV[1−2] 43LB[ロック]	日田ss 日田2L(A) 動作試験(デジタル)		変更	
0932063	九州	2027/03/31 09:30	2027/03/31 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線2L/日田ss 220kV 熊本日田線2L DZ盤/日田ss 20−20[加圧停止]	日田ss 日田2L(後備) 動作試験(デジタル)		変更	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
1002416	沖縄	2025/04/01 09:00	2025/04/02 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号　塔体及び腕金塗装		更新	
1002417	沖縄	2025/04/01 09:00	2025/04/02 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号　塔体及び腕金塗装		更新	
1002422	沖縄	2025/04/03 09:00	2025/04/04 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号　塔体及び腕金塗装		更新	
1002423	沖縄	2025/04/03 09:00	2025/04/04 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号　塔体及び腕金塗装		更新	
1002772	沖縄	2025/04/07 09:00	2025/04/07 17:00	単日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号　保安停止		新規	
1002773	沖縄	2025/04/08 09:00	2025/04/08 17:00	単日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号　保安停止		新規	
1002774	沖縄	2025/04/09 09:00	2025/04/09 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号　保安停止		新規	
1002775	沖縄	2025/04/10 09:00	2025/04/11 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号　がいし調査		新規	
1002428	沖縄	2025/04/14 09:00	2025/04/19 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号　保安停止		変更	
1002429	沖縄	2025/04/14 09:00	2025/04/19 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号　がいし取替		変更	
1002776	沖縄	2025/04/14 09:00	2025/04/14 17:00	単日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	渡口変電所　中頭幹線1号　TC取替に伴う給電対向試験		新規	
1002777	沖縄	2025/04/15 09:00	2025/04/15 17:00	単日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口変電所　渡口幹線1号　TC取替に伴う給電対向試験		新規	
1002779	沖縄	2025/04/18 09:00	2025/04/18 17:00	単日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口変電所　渡口幹線2号　TC取替に伴う給電対向試験		新規	
1002780	沖縄	2025/04/19 09:00	2025/04/19 17:00	単日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	渡口変電所　中頭幹線2号　TC取替に伴う給電対向試験		新規	
1002453	沖縄	2025/04/21 09:00	2025/04/22 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号　塔体及び腕金塗装		変更	
1002462	沖縄	2025/04/21 09:00	2025/04/24 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号　がいし取替		変更	
1002463	沖縄	2025/04/21 09:00	2025/04/24 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号　保安停止		変更	
1002454	沖縄	2025/04/23 09:00	2025/04/24 17:00	毎日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号　塔体及び腕金塗装		変更	
1002432	沖縄	2025/05/01 09:00	2025/05/02 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号　塔体及び腕金塗装		変更	
1002434	沖縄	2025/05/07 09:00	2025/05/08 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号　塔体及び腕金塗装		変更	
1002781	沖縄	2025/05/09 09:00	2025/05/09 17:00	単日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号　塔体及び腕金塗装		新規	
1002782	沖縄	2025/05/12 09:00	2025/05/12 17:00	単日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号　塔体及び腕金塗装		新規	
1002433	沖縄	2025/05/13 09:00	2025/05/14 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号　塔体及び腕金塗装		変更	
1002449	沖縄	2025/05/15 09:00	2025/05/15 17:00	単日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号　CB定期点検		変更	
1002450	沖縄	2025/05/16 09:00	2025/05/16 17:00	単日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号　CB定期点検		変更	
1002783	沖縄	2025/05/17 09:00	2025/05/17 17:00	単日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号　保安停止		新規	
1002784	沖縄	2025/05/21 09:00	2025/05/22 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号　塔体及び腕金塗装		新規	
1002435	沖縄	2025/05/23 09:00	2025/05/24 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号　塔体及び腕金塗装		変更	
1002785	沖縄	2025/05/27 09:00	2025/05/30 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号　保安停止		新規	
1002460	沖縄	2025/06/02 09:00	2025/06/07 17:00	毎日	具志川火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号　がいし調査		変更	
1002459	沖縄	2025/06/09 09:00	2025/06/10 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号　塔体及び腕金塗装		変更	
1002786	沖縄	2025/06/09 09:00	2025/06/12 17:00	毎日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号　がいし調査		新規	
1002457	沖縄	2025/06/11 09:00	2025/06/12 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号　保安停止		変更	
1002455	沖縄	2025/06/16 09:00	2025/06/17 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号　塔体及び腕金塗装		変更	
1002456	沖縄	2025/06/18 09:00	2025/06/19 17:00	毎日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号　塔体及び腕金塗装		変更	
1002787	沖縄	2025/06/20 09:00	2025/06/21 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号　保安停止		新規	
1002788	沖縄	2025/06/26 09:00	2025/06/26 17:00	単日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号　保安停止		新規	
1002491	沖縄	2025/07/01 09:00	2025/07/05 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号　OPGW張替		変更	
1002436	沖縄	2025/07/03 09:00	2025/07/04 17:00	毎日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号　塔体及び腕金塗装		変更	
1002437	沖縄	2025/07/07 09:00	2025/07/08 17:00	毎日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号　塔体及び腕金塗装		変更	
1002492	沖縄	2025/07/07 09:00	2025/07/12 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号　OPGW張替		変更	
1002789	沖縄	2025/07/09 09:00	2025/07/10 17:00	毎日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号　塔体及び腕金塗装		新規	
1002790	沖縄	2025/07/11 09:00	2025/07/12 17:00	毎日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号　塔体及び腕金塗装		新規	
1002493	沖縄	2025/07/14 09:00	2025/07/18 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号　OPGW張替		変更	
1002496	沖縄	2025/07/22 09:00	2025/07/26 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号　OPGW張替		変更	
1002498	沖縄	2025/07/28 09:00	2025/08/02 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号　OPGW張替		変更	
1002791	沖縄	2025/08/01 09:00	2025/08/01 17:00	単日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号　腕金ボルト取替		新規	
1002501	沖縄	2025/08/04 09:00	2025/08/08 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号　OPGW張替		変更	
1002792	沖縄	2025/08/04 09:00	2025/08/05 17:00	毎日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号　腕金ボルト取替		新規	
1002793	沖縄	2025/08/06 09:00	2025/08/08 17:00	毎日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号　腕金ボルト取替		新規	
1002506	沖縄	2025/08/12 09:00	2025/08/16 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号　OPGW張替		変更	
1002794	沖縄	2025/08/12 09:00	2025/08/13 17:00	毎日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号　腕金部材取替		新規	
1002507	沖縄	2025/08/18 09:00	2025/08/19 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号　OPGW張替		変更	
1002472	沖縄	2025/08/20 09:00	2025/08/23 17:00	連続	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号　複導体がいし取替		変更	
1002480	沖縄	2025/08/25 09:00	2025/08/29 17:00	連続	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号　複導体がいし取替		変更	
1002795	沖縄	2025/08/30 09:00	2025/08/30 17:00	単日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号　複導体がいし取替		新規	
1002481	沖縄	2025/09/01 09:00	2025/09/05 17:00	連続	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号　複導体がいし取替		変更	
1002796	沖縄	2025/09/01 09:00	2025/09/03 17:00	毎日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号　V吊がいし取付金具取替		新規	
1002797	沖縄	2025/09/04 09:00	2025/09/05 17:00	毎日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号　V吊がいし取付金具取替		新規	
1002483	沖縄	2025/09/08 09:00	2025/09/11 17:00	連続	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号　複導体がいし取替		変更	
1002485	沖縄	2025/09/08 09:00	2025/09/12 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号　保安停止		変更	
1002798	沖縄	2025/09/08 09:00	2025/09/08 17:00	単日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号　V吊がいし取付金具取替		新規	
1002799	沖縄	2025/09/09 09:00	2025/09/09 17:00	単日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号　V吊がいし取付金具取替		新規	
1002800	沖縄	2025/09/10 09:00	2025/09/11 17:00	毎日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号　V吊がいし取付金具取替		新規	
1002801	沖縄	2025/09/12 09:00	2025/09/12 17:00	単日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号　複導体がいし取替		新規	
1002487	沖縄	2025/09/16 09:00	2025/09/20 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号　保安停止		変更	
1002488	沖縄	2025/09/16 09:00	2025/09/20 17:00	連続	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号　複導体がいし取替		変更	
1002802	沖縄	2025/09/16 09:00	2025/09/17 17:00	毎日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号　腕金腐食部材取替		新規	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
1002803	沖縄	2025/09/18 09:00	2025/09/19 17:00	毎日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号　腕金腐食部材取替		新規	
1002804	沖縄	2025/09/22 09:00	2025/09/27 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号　保安停止		新規	
1002805	沖縄	2025/09/22 09:00	2025/09/27 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号　複導体がいし取替		新規	
1002458	沖縄	2025/09/29 09:00	2025/09/30 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号　保安停止		変更	
1002806	沖縄	2025/10/01 09:00	2025/10/01 17:00	単日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号　ラインスペーサー取替		新規	
1002807	沖縄	2025/10/01 09:00	2025/10/04 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号　鉄塔部材補修工事に伴う鉄塔養生作業		新規	
1002808	沖縄	2025/10/02 09:00	2025/10/03 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号　ラインスペーサー取替		新規	
1002809	沖縄	2025/10/06 09:00	2025/10/08 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号　鉄塔部材補修工事に伴う鉄塔養生作業		新規	
1002810	沖縄	2025/10/09 09:00	2025/10/09 17:00	単日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号　電力線および架空地線ダンパ取替		新規	
1002811	沖縄	2025/10/13 09:00	2025/10/17 17:00	連続	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号　腕金部材取替		新規	
1002812	沖縄	2025/10/13 09:00	2025/10/17 17:00	連続	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号　腕金部材取替		新規	
1002813	沖縄	2025/10/20 09:00	2025/10/24 17:00	連続	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号　腕金部材取替		新規	
1002814	沖縄	2025/10/20 09:00	2025/10/24 17:00	連続	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号　腕金部材取替		新規	
1002815	沖縄	2025/10/27 09:00	2025/10/28 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号　鉄塔部材補修工事に伴う養生撤去作業		新規	
1002816	沖縄	2025/10/29 09:00	2025/10/30 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号　鉄塔部材補修工事に伴う養生撤去作業		新規	
1002817	沖縄	2025/11/03 09:00	2025/11/07 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号　保安停止		新規	
1002818	沖縄	2025/11/03 09:00	2025/11/07 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号　ラインスペーサー取替		新規	
1002819	沖縄	2025/11/10 09:00	2025/11/10 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号　保安停止		新規	
1002820	沖縄	2025/11/10 09:00	2025/11/15 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号　ラインスペーサー取替		新規	
1002821	沖縄	2025/11/11 09:00	2025/11/13 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号　保安停止		新規	
1002822	沖縄	2025/11/14 09:00	2025/11/15 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号　保安停止		新規	
1002823	沖縄	2025/11/17 09:00	2025/11/21 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号　ラインスペーサー取替		新規	
1002824	沖縄	2025/11/17 09:00	2025/11/20 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号　保安停止		新規	
1002825	沖縄	2025/11/21 09:00	2025/11/22 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号　保安停止		新規	
1002464	沖縄	2025/11/24 09:00	2025/11/29 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号　保安停止		変更	
1002465	沖縄	2025/11/24 09:00	2025/11/29 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号　支持がいし取替		変更	
1002826	沖縄	2025/11/24 09:00	2025/11/24 17:00	単日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号　保安停止		新規	
1002827	沖縄	2025/11/25 09:00	2025/11/29 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号　ラインスペーサー取替		新規	
1002468	沖縄	2025/12/01 09:00	2025/12/06 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号　支持がいし取替		変更	
1002469	沖縄	2025/12/01 09:00	2025/12/06 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号　保安停止		変更	
1002828	沖縄	2025/12/01 09:00	2025/12/06 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号　ラインスペーサー取替		新規	
1002470	沖縄	2025/12/08 09:00	2025/12/08 17:00	単日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号　支持がいし取替		変更	
1002829	沖縄	2025/12/08 09:00	2025/12/10 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号　ラインスペーサー取替		新規	
1002830	沖縄	2025/12/11 09:00	2025/12/12 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号　保安停止		新規	
1002831	沖縄	2025/12/15 09:00	2025/12/21 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号　保安停止		新規	
1002832	沖縄	2025/12/15 09:00	2025/12/19 17:00	連続	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号　腕金部材取替		新規	
1002833	沖縄	2025/12/22 09:00	2025/12/26 17:00	連続	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号　腕金部材取替		新規	
1002834	沖縄	2026/01/08 09:00	2026/01/09 17:00	毎日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口変電所　渡口幹線1号　鉄構改修		新規	
1002835	沖縄	2026/01/13 09:00	2026/01/14 17:00	毎日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口変電所　渡口幹線2号　鉄構改修		新規	
1002510	沖縄	2026/01/19 09:00	2026/01/20 17:00	毎日	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号　塔体および腕金塗装		変更	
1002836	沖縄	2026/01/19 09:00	2026/01/23 17:00	連続	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口変電所　渡口幹線1号　支持がいし取替		新規	
1002508	沖縄	2026/01/26 09:00	2026/01/27 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号　塔体および腕金塗装		変更	
1002837	沖縄	2026/01/26 09:00	2026/01/30 17:00	連続	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口変電所　渡口幹線2号　支持がいし取替		新規	
1002838	沖縄	2026/02/02 09:00	2026/02/04 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号　V吊がいし取付金具取替		新規	
1002839	沖縄	2026/02/02 09:00	2026/02/03 17:00	毎日	具志川火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号　架空地線引留金具取替		新規	
1002840	沖縄	2026/02/05 09:00	2026/02/07 17:00	毎日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号　V吊がいし取付金具取替		新規	
1002841	沖縄	2026/02/09 09:00	2026/02/13 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号　がいし取付金具類および腕金ボルト取替		新規	
1002842	沖縄	2026/02/16 09:00	2026/02/16 17:00	単日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号　がいし取付金具類および腕金ボルト取替		新規	
1002843	沖縄	2026/02/17 09:00	2026/02/18 17:00	毎日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号　腕金ボルト取替		新規	
1002844	沖縄	2026/02/19 09:00	2026/02/21 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号　がいし取付金具類および腕金ボルト取替		新規	
1002845	沖縄	2026/02/23 09:00	2026/02/25 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号　がいし取付金具類および腕金ボルト取替		新規	
1002846	沖縄	2026/02/26 09:00	2026/02/27 17:00	毎日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号　腕金ボルト取替		新規	
1002503	沖縄	2026/03/02 09:00	2026/03/03 17:00	毎日	大平幹線2号	大平幹線2号	大平幹線2号　CB定期点検		変更	
1002847	沖縄	2026/03/04 09:00	2026/03/06 17:00	毎日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号　腕金部材取替		新規	
1002611	沖縄	2026/04/01 09:00	2026/04/04 17:00	毎日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号　がいし調査		更新	
1002612	沖縄	2026/04/06 09:00	2026/04/09 17:00	毎日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号　がいし調査		更新	
1002613	沖縄	2026/04/13 09:00	2026/04/18 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号　塔体及び腕金塗装		更新	
1002614	沖縄	2026/04/13 09:00	2026/04/18 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号　塔体及び腕金塗装		更新	
1002619	沖縄	2026/04/20 09:00	2026/04/25 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号　塔体及び腕金塗装		更新	
1002620	沖縄	2026/04/20 09:00	2026/04/25 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号　塔体及び腕金塗装		更新	
1002621	沖縄	2026/04/20 09:00	2026/04/25 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号　ACからOPGWへの張替		更新	
1002626	沖縄	2026/04/27 09:00	2026/05/02 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号　ACからOPGWへの張替		更新	
1002627	沖縄	2026/05/07 09:00	2026/05/09 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号　ACからOPGWへの張替		更新	
1002628	沖縄	2026/05/07 09:00	2026/05/09 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号　がいし調査		更新	
1002629	沖縄	2026/05/11 09:00	2026/05/15 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号　ACからOPGWへの張替		更新	
1002630	沖縄	2026/05/11 09:00	2026/05/12 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号　がいし調査		更新	
1002631	沖縄	2026/05/13 09:00	2026/05/15 17:00	毎日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号　がいし調査		更新	
1002632	沖縄	2026/05/18 09:00	2026/05/23 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号　ACからOPGWへの張替		更新	

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2025・2026年度分 ）

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	作業形態	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	発電制約	申請区分	備考(記事)
1002633	沖縄	2026/05/18 09:00	2026/05/23 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号　塔体及び腕金塗装		更新	
1002634	沖縄	2026/05/25 09:00	2026/05/29 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号　ACからOPGWへの張替		更新	
1002635	沖縄	2026/05/25 09:00	2026/05/30 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号　塔体及び腕金塗装		更新	
1002636	沖縄	2026/06/01 09:00	2026/06/03 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号　保安停止		更新	
1002637	沖縄	2026/06/04 09:00	2026/06/05 17:00	毎日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号　塔体及び腕金塗装		更新	
1002638	沖縄	2026/06/08 09:00	2026/06/11 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号　がいし調査		更新	
1002643	沖縄	2026/06/15 09:00	2026/06/18 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号　がいし調査		更新	
1002675	沖縄	2026/09/24 09:00	2026/09/25 17:00	毎日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号　がいし調査		更新	
1002676	沖縄	2026/09/28 09:00	2026/09/29 17:00	毎日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号　がいし調査		更新	
1002677	沖縄	2026/10/02 09:00	2026/10/02 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川火力開閉所　具志川幹線1号　DZ取替（解線）		更新	
1002678	沖縄	2026/10/05 09:00	2026/10/08 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号　がいし調査		更新	
1002679	沖縄	2026/10/05 09:00	2026/10/08 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号　がいし調査		更新	
1002680	沖縄	2026/10/09 09:00	2026/10/09 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川火力開閉所　具志川幹線1号　DZ取替（接続）		更新	
1002681	沖縄	2026/10/13 09:00	2026/10/16 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号　がいし調査		更新	
1002683	沖縄	2026/10/19 09:00	2026/10/19 17:00	単日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号　PCM取替（解線）		更新	
1002684	沖縄	2026/10/20 09:00	2026/10/23 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号　がいし調査		更新	
1002685	沖縄	2026/10/20 09:00	2026/10/23 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号　がいし調査		更新	
1002686	沖縄	2026/10/26 09:00	2026/10/29 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号　がいし調査		更新	
1002687	沖縄	2026/10/29 09:00	2026/10/30 17:00	連続	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号　PCM取替（接続）		更新	
1002688	沖縄	2026/11/02 09:00	2026/11/07 17:00	連続	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号　複導体がいし取替		更新	
1002691	沖縄	2026/11/09 09:00	2026/11/13 17:00	連続	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号　複導体がいし取替		更新	
1002692	沖縄	2026/11/16 09:00	2026/11/21 17:00	連続	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号　複導体がいし取替		更新	
1002695	沖縄	2026/11/23 09:00	2026/11/28 17:00	連続	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号　複導体がいし取替		更新	
1002696	沖縄	2026/11/30 09:00	2026/11/30 17:00	単日	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号　複導体がいし取替		更新	
1002698	沖縄	2026/12/02 09:00	2026/12/02 17:00	単日	大平幹線3号	大平幹線3号	大平幹線3号　CB定期点検		更新	
1002700	沖縄	2026/12/07 09:00	2026/12/09 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号　長幹支持がいし取替		更新	
1002703	沖縄	2026/12/14 09:00	2026/12/16 17:00	毎日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号　長幹支持がいし取替		更新	
1002706	沖縄	2026/12/23 09:00	2026/12/23 17:00	単日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号　がいし調査		更新	
1002707	沖縄	2026/12/23 09:00	2026/12/23 17:00	単日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口幹線2号　保安停止		更新	
1002710	沖縄	2027/01/05 09:00	2027/01/05 17:00	単日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	牧港第一変電所　沖縄幹線2号　DZ取替（解線）		更新	
1002720	沖縄	2027/01/12 09:00	2027/01/13 17:00	毎日	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号　CB定期点検		更新	
1002724	沖縄	2027/01/13 09:00	2027/01/13 17:00	単日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	牧港第一変電所　沖縄幹線2号　DZ取替（接続）		更新	
1002726	沖縄	2027/01/14 09:00	2027/01/15 17:00	毎日	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号　CB定期点検		更新	
1002727	沖縄	2027/01/14 09:00	2027/01/14 17:00	単日	大平幹線1号	大平幹線1号	牧港第一変電所　大平幹線1号　DZ取替（解線）		更新	
1002732	沖縄	2027/01/18 09:00	2027/01/19 17:00	毎日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号　CB定期点検		更新	
1002734	沖縄	2027/01/20 09:00	2027/01/21 17:00	毎日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口幹線2号　CB定期点検		更新	
1002736	沖縄	2027/01/21 09:00	2027/01/21 17:00	単日	大平幹線1号	大平幹線1号	牧港第一変電所　大平幹線1号　DZ取替（接続）		更新	
1002738	沖縄	2027/01/22 09:00	2027/01/22 17:00	単日	大平幹線2号	大平幹線2号	牧港第一変電所　大平幹線2号　DZ取替（解線）		更新	
1002742	沖縄	2027/01/29 09:00	2027/01/29 17:00	単日	大平幹線2号	大平幹線2号	牧港第一変電所　大平幹線2号　DZ取替（接続）		更新	
1002743	沖縄	2027/02/01 09:00	2027/02/25 17:00	連続	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号　電線張替		更新	
1002744	沖縄	2027/03/01 09:00	2027/03/25 17:00	連続	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号　電線張替		更新	
1002709	沖縄	2027/03/23 09:00	2027/03/24 17:00	毎日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号　CB定期点検		変更	
1002714	沖縄	2027/03/25 09:00	2027/03/26 17:00	毎日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号　CB定期点検		変更	

別紙４

2027年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名

2025年 2月19日

電力広域的運営推進機関

2027年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名

- 年間作業停止計画は翌年度・翌々年度分について調整・承認することが、業務規程で定められている。
- それに加え、長期的な予見性を確保するため、第３年度（2027年度）以降の具体化している地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名について、以下のとおり公表する。
- なお、今回の公表で対象となっている件名は現段階では確定したものではない。今後、送配電等業務指針第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づき**調整を進め、次年度にその結果に基づき、2026･2027年度年間作業停止計画として承認を行うこととなる。**

（該当件名）

No.	連系線	停止（制約）設備	主要作業件名	作業時期･期間（予定）
①	北海道本州間	北斗変換所第１極 今別変換所第１極	制御保護装置改造工事 および系統連系試験	改造工事：2026年09月01日～2027年06月30日（303日間）※ 連系試験：2027年07月01日～2027年09月03日（65日間） 2027年10月04日～2028年03月下旬（170日程度） ※2026年度年間作業停止計画（参考で記載）
②		函館変換所第1･2極 上北変換所第1･2極	第１極：サイリスタバルブ定期点検 第２極：サイリスタバルブ定期点検 帰 線　：電線路細密点検	第1極：2027年09月04日～2027年09月18日（15日間） 第2極：2027年09月27日～2027年10月02日（6日間） 帰 線 ：2027年09月20日～2027年09月25日（6日間）
③	東北東京間	福島山幹線1,2L	福島山幹線№24.31.68他鉄塔防錆塗装工事	1L：2027年09月12日～2027年10月01日（20日間） 2L：2027年11月08日～2027年11月28日（21日間）
④		福島東幹線山線1,2L	福島東幹線山線№45他鉄塔防錆塗装工事	1L：2027年05月10日～2027年05月24日（15日間） 2L：2027年05月26日～2027年06月09日（15日間）
⑤		新福島(変)4B	新福島変電所4号変圧器取替工事	2027年12月01日～2029年04月18日（505日間）

2027年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名

（該当件名）

No.	連系線	停止（制約）設備	主要作業件名	作業時期・期間（予定）
⑥	東北東京間	いわき幹線1,2L	【2028年度工事】 275kV屋外鉄構補強工事（６期）	1L：2028年04月10日～04月16日（7日間） 04月24日～06月04日（42日間） 07月17日～08月15日（30日間） 09月18日～10月08日（21日間） 10月23日～10月29日（7日間） 11月06日～11月26日（21日間） 2029年01月08日～02月04日（28日間） 02月19日～03月02日（12日間） 2L：2028年04月03日～04月09日（7日間） 04月17日～04月23日（7日間） 06月05日～07月16日（42日間） 08月16日～09月17日（33日間） 10月09日～10月22日（14日間） 10月30日～11月05日（7日間） 11月27日～12月22日（26日間） 2029年01月29日～02月18日（21日間）
⑦	東京中部間 (佐久間FC)	佐久間西幹山線 1,2L	電線張替、鉄塔建替	2027年04月01日～09月19日（172日間）
⑧	東京中部間 (佐久間FC) (東清水FC)	佐久間FC 東清水FC	東清水1,3FC増設後の系統連系試験	2027年度実施予定（時期未定）
⑨	東京中部間 (新信濃FC)	高根馬瀬線1回線停止 に伴う新信濃FC制約	高根馬瀬線電線張替工事	2027年05月11日～2027年06月30日（51日間） 2027年09月13日～2027年12月10日（89日間） 2028年06月06日～2028年06月30日（25日間）
⑩	東京中部間 (新信濃FC)	新信濃FC	母線分離リレー取替 TC（遠方監視制御装置）取替	1FC：2027年10月02日～2027年10月17日（16日間） 11月15日～2027年12月10日（26日間） 2FC：2027年05月11日～2027年05月25日（15日間） 2028年03月23日～2028年03月31日（9日間）

2027年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名

（該当件名）

No.	連系線	停止（制約）設備	主要作業件名	作業時期・期間（予定）
⑪	東京中部間 (飛騨信濃FC)	飛騨信濃2極	O993,O994開閉器本体取替	2028年03月01日～2028年03月22日（22日間）
⑫	東京中部間 (東清水2FC)	154kV田代幹線中線1,2L	【駿河変電所GIS化関連引込変更工事】 田代幹線山線　引込変更危険防止 田代幹線中線　引込変更	1L：2028年03月01日～2028年03月04日（4日間） 03月11日～2028年03月12日（2日間） 2029年03月01日～2029年03月12日（12日間） 2L：2028年03月05日～2028年03月10日（6日間） 03月13日～2028年03月16日（4日間） 2029年03月13日～2029年03月24日（12日間）
⑬	北陸関西間	越前嶺南線1,2L	越前嶺南線改良工事に伴う保安停止 越前嶺南線及び湖東線 鉄塔組立・架線工事（繋ぎ込み）	2L　：2027年04月01日～2027年06月30日（90日間） 1,2L：2027年05月11日～2027年05月20日（10日間） 2027年09月11日～2027年12月09日（90日間）
⑭		越前嶺南線1,2L	越前変電所 3号変圧器 変圧器保護取替	2027年06月12日～2027年06月25日（14日間）
⑮	関西中国間	新岡山幹線1,2L	新岡山幹線電線張替工事【1,2工区】	1L：2028年03月18日～2028年05月31日（75日間） 2L：2027年09月18日～2027年11月20日（64日間） 2028年09月16日～2028年11月29日（75日間）
⑯	中国九州間	松浦火力線2L	電線張替工事	2027年04月～2027年06月（74日程度）

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	北斗変換所・今別変換所
主要作業内容	制御保護装置改造工事および系統連系試験
停止(制約)設備	北斗変換所・今別変換所　第１極
作業停止期間 （予定）	制御保護装置改造工事：2026年09月01日～2027年06月30日（303日間）※1 系統連系試験　　：2027年07月01日～2027年09月03日　（65日間） 2027年10月04日～2028年03月下旬（170日程度） ※1 2026年度年間作業停止計画（参考で記載）
作業の必要性	レジリエンス強化や更なる再エネ導入を見据えた地域間連系線増強 （広域系統整備計画）

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

【概略図】



【凡例】

今回作業箇所
増設分

②北海道本州間：函館変換所・上北変換所　第1・2極サイリスタバルブ定期点検ほか 7

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	函館変換所･上北変換所
主要作業内容	第１極：サイリスタバルブ定期点検 第２極：サイリスタバルブ定期点検 帰線　：電線路細密点検
停止(制約)設備	函館変換所･上北変換所　第1･2極
作業停止期間 （予定）	第１極：2027年09月04日～09月18日（15日間） 第２極：2027年09月27日～10月02日（6日間） 帰線　：2027年09月20日～09月25日（6日間）
作業の必要性	設備保全

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

②北海道本州間：函館変換所・上北変換所　第1・2極サイリスタバルブ定期点検ほか 8

【概略図】



【作業概要】

項目	内容
作業箇所	福島山幹線1,2 L 福島東幹線山線1,2L
主要作業内容	鉄塔防錆塗装工事
停止(制約)設備	福島山幹線№24.31.68他 福島東幹線№45他
作業停止期間 （予定）	福島山幹線1L：2027年09月12日～2027年10月01日（20日間） 福島山幹線2L：2027年11月08日～2027年11月28日（21日間） 福島東幹線山線1L：2027年05月10日～2027年05月24日（15日間） 福島東幹線山線2L：2027年05月26日～2027年06月09日（15日間）
作業の必要性	経年劣化に伴う発錆等が確認されたため、防錆塗装を実施し、設備の保全を図る

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

【概略図】

設備診断の結果から部材の亜鉛メッキの減耗による発錆の防錆塗装を実施。



⑤東北東京間：新福島（変）4B　変圧器取替工事

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	新福島変電所4号
主要作業内容	新福島変電所4号変圧器取替工事
停止(制約)設備	新福島変電所4号
作業停止期間（予定）	2027年12月01日 ～ 2029年04月18日（505日間）
作業の必要性	新福島変電所主変４号は経年劣化と部品の廃型による設備更新

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

⑤東北東京間：新福島（変）4B　変圧器取替工事

【概略図】

経年劣化と部品の廃型による設備更新のため、変圧器取替を実施する。



⑥東北東京間：いわき幹線１,２L　275kV屋外鉄構補強工事（６期）

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	いわき幹線１,２L
主要作業内容	275kV屋外鉄構補強工事（６期）
停止(制約)設備	いわき幹線１,２L
作業停止期間 （予定）	1L：2028年04月10日～04月16日（7日間）　04月24日～06月04日（42日間） 07月17日～08月15日（30日間）　09月18日～10月08日（21日間） 10月23日～10月29日（7日間）　11月06日～11月26日（21日間） 2029年01月08日～02月04日（28日間）　02月19日～03月02日（12日間） 2L：2028年04月03日～04月09日（7日間）　04月17日～04月23日（7日間） 06月05日～07月16日（42日間）08月16日～09月17日（33日間） 10月09日～10月22日（14日間）10月30日～11月05日（7日間） 11月27日～12月22日（26日間） 2029年01月29日～02月18日（21日間）
作業の必要性	設備健全性確保に伴う鉄構補強、ボルト修理および基礎補強

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

⑥東北東京間：いわき幹線1,2L　275kV屋外鉄構補強工事（6期）

【概略図】

・鉄構の強度不足解消のため、屋外鉄構補強および基礎補強工事を実施。



⑦東京中部間：佐久間西幹山線1,2L　電線張替、鉄塔建替

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	佐久間西幹山線1,2L
主要作業内容	電線張替、鉄塔建替
停止(制約)設備	佐久間西幹山線1,2L
作業停止期間（予定）	2027年04月01日～09月19日（172日間）
作業の必要性	東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画における、更なる90万kWの増強対策として工事を実施

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

⑧東京中部間：佐久間FC、東清水FC　東清水1,3FC増設後の系統連系試験

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	佐久間FC、東清水FC
主要作業内容	東清水1,3FC増設後の系統連系試験
停止(制約)設備	佐久間FC、東清水FC
作業停止期間（予定）	2027年度実施予定（時期未定）
作業の必要性	東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画における、更なる90万kWの増強対策として工事を実施

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

⑦東京中部間：佐久間西幹山線1,2L　電線張替、鉄塔建替
⑧東京中部間：佐久間FC、東清水FC　東清水1,3FC増設後の系統連系試験

【概略図】



⑨東京中部間：高根馬瀬線　電線張替工事

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	高根馬瀬線
主要作業内容	高根馬瀬線電線張替工事
停止(制約)設備	新信濃FC
作業停止期間 （予定）	2027年05月11日～2027年06月30日（51日間） 2027年09月13日～2027年12月10日（89日間） 2028年06月06日～2028年06月30日（25日間）
作業の必要性	設備保全、高経年設備の更新

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

⑨東京中部間：高根馬瀬線　電線張替工事

【概略図】



⑩東京中部間：新信濃１、２FC　母線分離ﾘｱ-取替TC（遠方監視制御装置）取替　20

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	新信濃1,2FC
主要作業内容	母線分離ﾘｱ-取替 TC（遠方監視制御装置）取替
停止(制約)設備	新信濃1,2FC
作業停止期間 （予定）	1FC：2027年10月02日～2027年10月17日（16日間） 11月15日～2027年12月10日（26日間） 2FC：2027年05月11日～2027年05月25日（15日間） 2028年03月23日～2028年03月31日（9日間）
作業の必要性	更新計画に伴うﾘｱ-取替、TC（遠方監視制御装置）取替

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

⑩東京中部間：新信濃１、２FC　母線分離ﾘﾚｰ取替TC（遠方監視制御装置）取替　21

【概略図】



⑩東京中部間：新信濃１、２FC　母線分離ﾘﾚｰ取替TC（遠方監視制御装置）取替　22

【概略図】



【作業概要】

項目	内容
作業箇所	飛騨信濃2極
主要作業内容	O993,O994開閉器本体取替
停止(制約)設備	飛騨信濃2極
作業停止期間（予定）	2028年03月1日～2028年03月22日（22日間）
作業の必要性	規定動作回数に伴う取替

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

⑪東京中部間：飛騨信濃2極　O993,O994開閉器本体取替

【概略図】

- 飛騨信濃FC2極のSC用開閉器が規程動作回数到達するため本体一式取替
- 154kV母線停止に伴い飛騨信濃FCの当該極を停止



⑫東京中部間：154kV田代幹線中線1,2L　駿河変電所GIS化関連引込み変更工事 25

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	154kV田代幹線中線1,2L
主要作業内容	駿河変電所GIS化関連引込み変更工事
停止(制約)設備	154kV田代幹線中線1,2L
作業停止期間 （予定）	1L：2028年03月01日～2028年03月04日（4日間） 03月11日～2028年03月12日（2日間） 2029年03月01日～2029年03月12日（12日間） 2L：2028年03月05日～2028年03月10日（6日間） 03月13日～2028年03月16日（4日間） 2029年03月13日～2029年03月24日（12日間）
作業の必要性	駿河(変)154kV気中設備のGIS化に伴い、154kV田代幹線中線1,2Lの地中引込化を実施 （154kV田代幹線山線と154kV田代幹線中線の交差引き込み解消を含む）

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

⑫東京中部間：154kV田代幹線中線1,2L　駿河変電所GIS化関連引込み変更工事 26

【概略図】駿河(変)構内への154kV田代幹線山線と田代幹線中線の交差引き込み解消（案）



上図の通り、田代幹線山線2回線と田代幹線中線2回線の交差引き込みを解消
- 田代幹線山線：２０２８／３（延べ１６日間）　＊危険防止で田代幹線中線の停止が必要
- 田代幹線中線：２０２９／３（延べ２４日間）　＊危険防止で田代幹線山線の停止が必要

◆これに併せ、引き留め鉄構～ＧＩＳ間のケーブル接続工事も実施

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	越前嶺南線
主要作業内容	越前嶺南線改良工事に伴う保安停止 越前嶺南線及び湖東線 鉄塔組立・架線工事（繋ぎ込み）
停止(制約)設備	越前嶺南線１,2L
作業停止期間 （予定）	2L：2027年04月01日～2027年06月30日（90日間） 1、2L：2027年05月11日～2027年05月20日（10日間） 2027年09月11日～2027年12月09日（90日間）
作業の必要性	設備保全、高経年設備の更新

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

⑬北陸関西間：越前嶺南線　越前嶺南線改良工事に伴う保安停止

【概略図】



【作業概要】

項目	内容
作業箇所	越前変電所　３号変圧器
主要作業内容	越前変電所　３号変圧器　変圧器保護取替
停止（制約）設備	越前嶺南線1,2L
作業停止期間（予定）	2027年06月12日～2027年06月25日（14日間）
作業の必要性	設備保全　設備の高経年化による更新

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

【概略図】



【作業概要】

項目	内容
作業箇所	新岡山幹線
主要作業内容	新岡山幹線電線張替工事【1,2工区】
停止(制約)設備	新岡山幹線1,２L
作業停止期間 （予定）	1L：2028年03月18日～05月31日（75日間） 2L：2027年09月18日～11月20日（64日間） 2028年09月16日～11月29日（75日間）
作業の必要性	電線寿命到達時期までに張替が必要なため

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

【概略図】


日野
智頭
山崎
中国東幹線
山崎智頭線
日野幹線
播磨西線
新岡山
作業箇所
東岡山
西播
新岡山幹線
西播東岡山線
本四連系線

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	松浦火力線２L
主要作業内容	電線張替工事
停止(制約)設備	松浦火力線２L
作業停止期間（予定）	2027年04月～06月（74日程度）
作業の必要性	電線の劣化診断試験により電線余寿命を評価した結果、 一部区間で高経年化による電線劣化の進展が確認されていることから、更新が必要

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

【概略図】



別紙5

ウェブサイト公表文

2025・2026年度の広域連系系統等の作業停止計画について

業務規程第 168 条の規定に基づき、年間の連系線及び地内基幹送電線の作業停止計画を別紙のとおり公表します。なお、系統情報サービスにも掲載しています。

別紙

2025・2026 年度の年間作業停止計画 (〇〇kB)

広域連系系統等の作業停止計画調整・確認結果について（2025・2026 年度の年間計画）(〇〇kB)

参考資料

2027 年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間（1か月程度以上）影響を与える主な件名について、以下のとおり公表します。

・2027 年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名 (〇〇kB)

関連リンク

- 系統情報サービス ＞ その他情報 ＞ 各種情報参照 ＞ 各種情報（カテゴリ：作業停止計画）
  情報 NO:OT2024XXXXXXXXX「2025・2026 年度の年間作業停止計画」
- 系統情報サービス ＞ その他情報 ＞ 各種情報参照 ＞ 各種情報（カテゴリ：作業停止計画）
  情報 NO:OT2024XXXXXXXXX「広域連系系統等の作業停止計画調整・確認結果について（2025・2026 年度の年間計画）」
- 系統情報サービス ＞ その他情報 ＞ 各種情報参照 ＞ 各種情報（カテゴリ：作業停止計画）
  情報 NO:OT2024 XXXXXXXXX「2025・2026 年度以降の作業停止計画により連系線の空容量が長期間にわたり大幅に減少する連系線とその期間について」
- 系統情報サービス ＞ その他情報 ＞ 各種情報参照 ＞ 各種情報（カテゴリ：作業停止計画）
  情報 NO:OT2024 XXXXXXXXX「2027 年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名」